

## KẾ HOẠCH

### Bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện tháng 5 năm 2026

Căn cứ Thông tư số 04/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ Công Thương về Quy định trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện;

Căn cứ Thông tư số 06/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về Quy định điều độ, vận hành, thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 46/2025/TT-BCT ngày 06 tháng 08 năm 2025 của Bộ Công Thương về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện, Thông tư số 05/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng và Thông tư số 06/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định điều độ, vận hành, thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia.

Công ty Điện lực Đồng Tháp lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV/22kV tháng 5 năm 2026 theo phụ lục 1, 2 đính kèm./.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Sở Công thương (để báo cáo);
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Các phòng: Kỹ thuật, Kinh doanh, Kế hoạch vật tư, An toàn, Ban QLDA (để biết);
- Điều độ, Xí nghiệp Lưới điện cao thế Đồng Tháp (để thực hiện);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ.NTP

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Phú Hải**

**Phụ lục 1: DANH MỤC ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN 110KV**

Đính kèm công văn số: /PCĐT-ĐĐ, ngày tháng năm 2026

[ ] Công tác Năm 2026

**[X] Công tác Tháng 5 năm 2026**

[ ] Công tác Tuần Từ ----/----/---- đến ----/----/----

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian bắt đầu		Thời gian kết thúc		Nội dung công việc	Lý do thực hiện	Ghi chú
		Ngày	giờ	Ngày	giờ			
1	Cô lập MBA T2 trạm 110kV Sa Đéc	04/05/2026	08:00	04/05/2026	12:00	Tổ TTLĐ An Hòa đặt lại các thông số hiển thị nấc MBA trên rơ le F90.	Bảo trì sửa chữa	Chuyển C42 nhận C41
2	Cô lập đường dây 110 kV 175 Cao Lãnh 2-171 Tháp Mười.	04/05/2026	07:00	13/05/2026	17:00	Công ty CP XD TMDV Sang Phương Nam: Cải tạo cột BTLT khoảng trụ 16-116	ĐTXD	
3	Trạm 220kV Cao Lãnh 2 - Cô lập MC 172 + DCL liên hệ và DCL 172-7 - Cô lập lần lượt TC C11, C12 + DCL liên hệ	09/05/2026	6h00	09/05/2026	17h00	- KTĐK 03 năm: MC 172. - KTĐK 06 năm: DCL 172-1, 172-2; - Kiểm tra, bảo dưỡng DCL 172-1, 172-2, 172-7 ngăn ngừa phát nhiệt. - Kiểm định đo lường TII72 pha A, C	KTĐK	Công tác của TTD Đồng Tháp. PC Đồng Tháp không kết hợp công tác
4	Trạm 220kV Sa Đéc 2 - Cô lập MC 173 Sa Đéc 2 (không cô lập đường dây) - Cô lập lần lượt TC C11, C12 + DCL liên hệ	10/05/2026	8h00	10/05/2026	17h00	- KTĐK 3 năm: DCL 173-1, 173-2	KTĐK	Công tác của TTD Đồng Tháp. PC Đồng Tháp không kết hợp công tác
5	- Cô lập đường dây 110 kV 175 Cao Lãnh 2-171 Tháp Mười. - Cô lập đường dây 110 kV 172 Tháp Mười-171 Trường Xuân. - Cô lập MC 171, 172, 112, 131, 132, 431, 432; MBA T1, T2; TC C11, C12; MC, 421 trạm 110 kV Tháp Mười.	10/05/2026	07:00	10/05/2026	17:00	- Công ty CP XD TMDV Sang Phương Nam: Thay dây AC700 ngăn 100-9, thay dây từ MC 171 đến thanh cái C11; - TNDMN Kiểm tra chế độ vận hành hệ thống ATS từ AC, DC. - Tổ TTLĐ Cao Lãnh Vệ sinh thiết bị; Xử lý điện trở tiếp xúc 171-7 Tháp Mười	ĐTXD	Đường dây 110 kV 175 Cao Lãnh 2-171 Tháp Mười đang cô lập từ 04/5/2026 đến 13/5/2026.
6	Trạm 110kV An Hòa: Cô lập ngăn: 131, MBA T1, 431.	10/05/2026	08:00	10/05/2026	14:00	- Vệ sinh MC131, MBA T1, TII31, CS1T1, CS4T1 trạm 110kV An Hòa. - Xử lý chân đế CS1T1 chạm đất.	Vệ sinh thiết bị	
7	Cô lập đường dây 110kV 171 Mỹ Tho – 172 Tân Hương	10/05/2026	06:00	10/05/2026	17:00	XNLĐ Cao Thế kéo cáp quang đường dây 110kV 171 Mỹ Tho – 172 Tân Hương	Phục vụ kết nối relay theo đề án 100	
8	Trạm 110 kV Láng Tượng: Cô lập ngăn 131, T1, 431.	12/05/2026	07:00	12/05/2026	17:00	- TNDMN SCBD theo CBM MBA T1. - Tổ TTLĐ Cao Lãnh Vệ sinh thiết bị ngăn: 131, T1, 431. - EEMC Xử lý quạt làm mát MBA T1 chạy suốt.	CBM	
9	Cô lập ngăn: 412; 412-2 trạm 110 kV Cao Lãnh.	13/05/2026	07:00	13/05/2026	17:00	Trạm 110 kV Cao Lãnh: - TNDMN Thí nghiệm cáp ngầm ngăn 412 - Tổ TTLĐ Cao Lãnh: Vệ sinh thiết bị ngăn: 412; 412-2	CBM	
10	Cô lập đường dây 110kV 171 Mỹ Tho – 172 Tân Hương	24/05/2026	06:00	24/05/2026	17:00	XNLĐ Cao Thế kéo cáp quang đường dây 110kV 171 Mỹ Tho – 172 Tân Hương	Phục vụ kết nối relay theo đề án 100	

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian bắt đầu		Thời gian kết thúc		Nội dung công việc	Lý do thực hiện	Ghi chú
		Ngày	giờ	Ngày	giờ			
11	Trạm 110 kV An Hòa: Cô lập ngăn: 132, MBA T2, 432.	24/05/2026	08:00	24/05/2026	14:00	- Vệ sinh MC132, MBA T2, TII32, CS1T2, CS4T2 trạm 110kV An Hòa. - Xử lý chân đế CS4T2 chạm đất.	Vệ sinh thiết bị	
12	- Cô lập ngăn 174 trạm 110 kV Thạnh Hưng. - Cô lập đường dây 110 kV 174 Thạnh Hưng-172 Hội An. - Off 87L ngăn 174 trạm 110 kV Thạnh Hưng.	31/05/2026	07:00	31/05/2026	17:00	- Tổ TTLĐ An Hòa: Thay MC 174 TH. - TNĐMN Kiểm tra, thí nghiệm hiệu chỉnh khi thay máy cắt. - Đóng điện nghiệm thu MC 174 TH.	Thay thế thiết bị không đảm bảo vận hành	

**Phụ lục 2: DANH MỤC ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN 22KV**

Đính kèm công văn số: /PCDT-ĐĐ, ngày tháng năm 2026

Công tác Năm 2026

Công tác Tháng 5 năm 2026

Công tác Tuần Từ ----/----/---- đến ----/----/----

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
<b>Điện lực Cao Lãnh</b>												
1	04/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Nâng công suất TBA 1P-37,5kVA thành 1P-50kVA	TBA 1P-37,5kVA Ngã Đồng 3 trụ 153/42 NR 474-8/4-2/5 tuyến 474QT	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline TBA 1P-37,5kVA Ngã Đồng 3 trụ 153/42 NR 474-8/4-2/5 tuyến 474QT	98	330	
2	04/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Nâng công suất TBA 1P-25kVA thành 1P-37,5kVA	TBA 1P-25kVA Ngã Đồng trụ 153/4A NR 474-8/4-2/5 tuyến 474QT	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline TBA 1P-25kVA Ngã Đồng trụ 153/4A NR 474-8/4-2/5 tuyến 474QT	57	260	
3	04/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Hạ công suất TBA 1P-50kVA thành 1P-25kVA	TBA 1P-50kVA Bùi Hữu Nghĩa trụ 75A/32/11 NR 471-10/1-1/4 tuyến 471CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline TBA 1P-50kVA Bùi Hữu Nghĩa trụ 75A/32/11 NR 471-10/1-1/4 tuyến 471CL	28	170	
4	05/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Nâng công suất TBA 1P-25kVA thành 1P-37,5kVA	TBA 1P-25kVA Cầu Bà Bạch trụ 107/9 NR 474-8/4-2/2 tuyến 474QT	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline TBA 1P-25kVA Cầu Bà Bạch trụ 107/9 NR 474-8/4-2/2 tuyến 474QT	63	260	
5	05/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Hạ công suất TBA 1P-50kVA thành 1P-25kVA	TBA 1P-50kVA Tân Chủ trụ 53/79 PĐ 478-10/1-1 tuyến 478QT	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline TBA 1P-50kVA Tân Chủ trụ 53/79 PĐ 478-10/1-1 tuyến 478QT	44	170	
6	05/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Bách Khoa	Thay dây hạ thế, dây khách hàng	TBA 3P-250kVA Đường qua Tân Thuận Tây trụ 53/4 NR 478-10/1 tuyến 478QT	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCOTBA 3P-250kVA Đường qua Tân Thuận Tây	197	1700	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
									trụ 53/4 NR 478-10/1 tuyến 478QT			
7	05/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Bách Khoa	Thay dây hạ thế, dây khách hàng	TBA 1P-100kVA Cầu Trần Quốc Toàn trụ 53/6 NR 478-10/1 tuyến 478QT	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 1P-100kVA Cầu Trần Quốc Toàn trụ 53/6 NR 478-10/1 tuyến 478QT	111	770	
8	09/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Bách Khoa	Thay trụ, Thay dây trung thế	Từ trụ 28 đến 33 PĐ 475-10 tuyến 475CL	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cắt MC 475CL. Cắt 03DS PĐ 475-8 trụ 9 tuyến 475CL. Cắt MC 478CL. Cắt 03DS PĐ 478-8 trụ 16A tuyến 478CL	1396	8500	Chuyển tải PĐ 475-11 nhận điện 474-CL. Chuyển tải NR 475-10/3 nhận điện 474CL.
9	11/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Nâng công suất TBA 1P-37,5kVA thành 1P-50kVA	TBA 1P-37,5kVA Xèo Sinh 3 trụ 36/55 NR 478-10/1/1B/3-1 tuyến 478CL	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline TBA 1P-37,5kVA Xèo Sinh 3 trụ 36/55 NR 478-10/1/1B/3-1 tuyến 478CL	52	330	
10	11/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Hạ công suất TBA 1P-50kVA thành 1P-37,5kVA	TBA 1P-50kVA Bảy Tỏ Tân Hậu trụ 53/75A PĐ 478-10/1-1 tuyến 478QT	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline TBA 1P-50kVA Bảy Tỏ Tân Hậu trụ 53/75A tuyến 478QT	36	300	
11	11/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Nâng công suất TBA 1P-25kVA thành 2x1P-25kVA	TBA 1P-25kVA Ngọn Bà Chợ 2 trụ 5/11 NR 476-8/3-1/1 tuyến 476CL	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline TBA 1P-25kVA Ngọn Bà Chợ 2 trụ 5/11 NR 476-8/3-1/1 tuyến 476CL	36	220	
12	12/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Nâng công suất TBA 1P-50kVA thành 1P-75kVA	TBA 1P-50kVA Mương Trâu Cái Bí trụ 87/18 NR 478-11/1 tuyến 478QT	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline TBA 1P-50kVA Mương Trâu Cái Bí trụ 87/18 NR	78	430	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
									478-11/1 tuyến 478QT			
13	12/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Hạ công suất TBA 1P-75kVA thành 1P-50kVA	TBA 1P-75kVA Thuận Tân Hội Quán trụ 53/39/3A/6 NR Vào trạm Thuận Tân Hội Quán tuyến 478QT	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB TBA 1P-75kVA Thuận Tân Hội Quán trụ 53/39/3A/6 . Cắt FCO NR Vào trạm Thuận Tân Hội Quán trụ 53/39/3A/1 tuyến 478QT	80	390	
14	13/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Nâng công suất TBA 1P-75kVA thành 2x1P-50kVA	TBA 1P-75kVA Bác Sĩ Vân trụ 55 PĐ 477-10 tuyến 477CL	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline TBA 1P-75kVA Bác Sĩ Vân trụ 55 PĐ 477-10 tuyến 477CL	84	680	
15	13/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Hạ công suất TBA 2x1P-50kVA thành 1P-75kVA	TBA 2x1P-50kVA Cần Quych trụ 61/42 NR 474-10/6 tuyến 474CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline TBA 2x1P-50kVA Cần Quych trụ 61/42 NR 474-10/6 tuyến 474CL	44	600	
16	14/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Nâng công suất TBA 1P-75kVA thành 1P-100kVA	TBA 1P-75kVA An Bình 1 trụ 47 PĐ 476-8 tuyến 476CL	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline TBA 1P-75kVA An Bình 1 trụ 47 PĐ 476-8 tuyến 476CL	121	680	
17	14/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Hạ công suất TBA 1P-100kVA thành 1P-75kVA	TBA 1P-100kVA Đình Mỹ Hạnh-Cả Môn trụ 41/16A/2 NR Đình Mỹ Hạnh Cả Môn tuyến 479CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB TBA 1P-100kVA Đình Mỹ Hạnh-Cả Môn trụ 41/16A/2. Cắt FCO NR Đình Mỹ Hạnh Cả Môn trụ 41/16A/1 tuyến 479CL	106	600	
18	16/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Bách Khoa	Thay trụ, thay dây trung thế	Từ trụ 54/65/24 đến 54/65/29 PĐ 475-10/3-2/1-1 tuyến 475CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt LBS+03DS MV 474CL-475CL Ngô Thời Nhậm trụ 36/1 tuyến 474CL. Cắt	3045	21250	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
									03LBFCO NR Vào Trạm Phạm Nhơn Thuận trụ 54/56A/1. Tháo 03 hotline NR Vào Trạm Phạm Nhơn Thuận trụ 54/56A tuyến 475CL			
19	18/05/2026	07:00	12:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay bộ cáp xuất lên, xuống hạ áp các TBA, Thùng CB, ĐK tại trạm bị mục, sét	TBA 3P-250kVA Khóm 3 Phường 6 trụ 85/1 PĐ 474-10 tuyến 474CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-250kVA Khóm 3 Phường 6 trụ 85/1 PĐ 474-10 tuyến 474CL	163	850	
20	18/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay bộ cáp xuất lên, xuống hạ áp các TBA, Thùng CB, ĐK tại trạm bị mục, sét	TBA 3P-250kVA Khóm 5 Phường 6 trụ 39P/2 NR 474-12/1 tuyến 474CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-250kVA Khóm 5 Phường 6 trụ 39P/2 NR 474-12/1 tuyến 474CL	231	595	
21	19/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay bộ cáp xuất lên, xuống hạ áp các TBA, Thùng CB, ĐK tại trạm bị mục, sét	TBA 3P-400kVA Số 3 trụ 54/69 PĐ 475-10/1-2 tuyến 475CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-400kVA Số 3 trụ 54/69 PĐ 475-10/1-2 tuyến 475CL	292	892.5	
22	19/05/2026	07:00	12:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay bộ cáp xuất lên, xuống hạ áp các TBA, Thùng CB, ĐK tại trạm bị mục, sét	TBA 3P-400kVA Nguyễn Huệ trụ 54 PĐ 471-8 tuyến 471CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-400kVA Nguyễn Huệ trụ 54 PĐ 471-8 tuyến 471CL	58	1275	
23	20/05/2026	07:00	12:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay bộ cáp xuất lên, xuống hạ áp các TBA, Thùng CB, ĐK tại trạm bị mục, sét	TBA 3x1P-50kVA Thiên Hộ Dương trụ 75A/2/25 NR 471-10/1/4 tuyến 471CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3x1P-50kVA Thiên Hộ Dương trụ 75A/2/25 NR 471-10/1/4 tuyến 471CL	91	510	
24	20/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay bộ cáp xuất lên, xuống hạ áp các TBA, Thùng CB, ĐK tại trạm bị mục, sét	TBA 3x1P-50kVA Bên Hồng Sông Trà trụ 44/2 NR 474-10/4 tuyến 474CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3x1P-50kVA Bên Hồng Sông Trà trụ 44/2 NR 474-10/4 tuyến 474CL	44	357	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
25	21/05/2026	07:00	12:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay bộ cáp xuất lên, xuống hạ áp các TBA, Thùng CB, ĐK tại trạm bị mục, sét	TBA 3P-400kVA Nguyễn Thị Lựu trụ 75A/2/9/4 NR 471-10/1/4 tuyến 471CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-400kVA Nguyễn Thị Lựu trụ 75A/2/9/4 NR 471-10/1/4 tuyến 471CL	121	1275	
26	21/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay bộ cáp xuất lên, xuống hạ áp các TBA, Thùng CB, ĐK tại trạm bị mục, sét	TBA 3x1P-75kVA Lê Hồng Phong trụ 97 PĐ 472-12 tuyến 472CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3x1P-75kVA Lê Hồng Phong trụ 97 PĐ 472-12 tuyến 472CL	254	595	
27	22/05/2026	07:00	12:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay bộ cáp xuất lên, xuống hạ áp các TBA, Thùng CB, ĐK tại trạm bị mục, sét	TBA 3P-160kVA Điện lực trụ 54/65/23/16 PĐ 475-10/1-2/1-1 tuyến 475CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-160kVA Điện lực trụ 54/65/23/16 PĐ 475-10/1-2/1-1 tuyến 475CL	2	510	
<b>Điện lực Mỹ Thọ</b>												
1	04/05/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa TBA 3x1P-50kVA Phong Mỹ 1 và các thiết bị mất đứt, vệ sinh TBA	tại trụ 46/22 NR 474-8/4 tuyến 474-QT	xã phong Mỹ	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 3x1P-50KVA Phong Mỹ 1 tại trụ 46/22 NR 474-8/4 tuyến 474-QT	102	140	
2	04/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa TBA 1P-50kVA Kinh Ông Kho 2 và các thiết bị mất đứt, vệ sinh TBA	Tại trụ 30/37 NR 474-8/1 tuyến 474QT	xã phong Mỹ	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Kinh Ông Kho 2 tại trụ 30/37 NR 474-8/1 tuyến 474QT	145	140	
3	04/05/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 3 TU đến hạn TBA 3P-320 kVA Việt Như ÝII , Vệ sinh TBA Khách hàng	Tại trụ 1B/1 PĐ 475-10 tuyến 475-MTh	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB + 03 FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-320kVA Việt Như Ý II tại trụ 1B/1 và trụ 1B PĐ 475-10 tuyến 475-MTh	1	1015	
4	04/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 3 TU, 3TI đến hạn TBA 3P-320 kVA Việt Như ÝIII , Vệ sinh TBA Khách hàng	Tại trụ 1A/3 NR 475-10/1 tuyến 475-MTh	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB + 03 FCO và tháo 3 cần FCO tại trụ 1A/3 và trụ 1A/1	1	1015	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
									NR 475-10/1 tuyến 475-MTh			
5	05/05/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 3 TU đến hạn TBA 3P-400kVA Cty Hào Hân, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 300A/30T/1 và trụ 300A/30T NR 477-13/4 tuyến 477CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +3LBFCO và tháo 3 cần LBFCO TBA 3P-400kVA Cty Hào Hân tại trụ 300A/30T/1 và trụ 300A/30T trụ NR 477-13/4 tuyến 477CL	1	1050	
6	05/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 3 TI đến hạn TBA 3x1P-25kVA VTC Tuấn Khải, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 17B/1 PĐ 474-11 tuyến 474MTh	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +3FCO TBA 3x1P-25KVA VTC Tuấn Khải tại trụ 17B/1 và trụ 17B PĐ 474-11/4 tuyến 474MTh	1	175	
7	05/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay TI đến hạn TBA 1P-25KVA Cồn Bình Thạnh, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 268/118/44/14/2 NR 478-12/12-1/6/5/2 tuyến 478CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +FCO TBA 1P-25kVA Cồn Bình Thạnh tại trụ 268/118/44/14/2 NR 478-12/12-1/6/5/2 tuyến 478CL	1	70	
8	05/05/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa TBA 1P-50kVA Cái Bí 4 và các thiết bị mất đất, vệ sinh TBA	Tại trụ 37/9 NR 474-8/2 tuyến 474QT	xã phong Mỹ	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Cái Bí 4 tại trụ 37/9 NR 474-8/2 tuyến 474QT	67	140	
9	05/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa TBA 1P-75kVA Cái Bí và các thiết bị mất đất, vệ sinh TBA	Tại trụ 37/13 NR 474-8/2 tuyến 474QT	xã phong Mỹ	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-75kVA Cái Bí tại trụ 37/13 NR 474-8/2 tuyến 474QT	101	192.5	
10	06/05/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay TI đến hạn TBA 1P-50KVA TB Tám Tài, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 46/107/17/97/1 NR 474-8/4-2/2-1 tuyến 474QT	xã Phong Mỹ	Cắt CB +FCO TBA 1P-50kVA TB Tám Tài tại trụ 46/107/17/97/1 NR 474-8/4-2/2-1 tuyến 474QT	1	140	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
11	06/05/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay TI đến hạn TBA 1P-25kVA Trạm Bơm Phước Vũ, Vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 46/43A/43/10/19 NR 474-8/4/4/1 tuyến 474QT	xã Phong Mỹ	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-25kVA Trạm Bơm Phước Vũ tại trụ 46/43A/43/10/19 NR 474-8/4/4/1 tuyến 474QT	1	70	
12	06/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay TI đến hạn TBA 1P-25kVA TB Ô 3 Phong Mỹ	Tại trụ 46/43A/23/1 NR 474-8/4/4 tuyến 474QT	xã Phong Mỹ	Cắt CB +FCO TBA 1P-25kVA TB Ô 3 Phong Mỹ, tại trụ 46/43A/23/1 NR 474-8/4/4 tuyến 474QT	1	70	
13	06/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ, 1 TI đến hạn TBA 1P-25kVA TB Minh Triết 1	Tại trụ 37/34 NR 474-8/2 tuyến 474-QT	xã Phong Mỹ	Cắt CB +FCO TBA 1P-25kVA TB Minh Triết 1 tại trụ 37/34 NR 474-8/2 tuyến 474-QT.	1	70	
14	06/05/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa TBA 1P-37,5kVA Rạch Cả Bứa và các thiết bị mất đứt, vệ sinh TBA	tại trụ 46/54A/6/9 NR 474-8/4-1/1/1 tuyến 474-QT	xã phong Mỹ	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-37,5KVA Rạch Cả Bứa tại trụ 46/54A/6/9 NR 474-8/4-1/1/1 tuyến 474-QT	64	105	
15	06/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa TBA 1P-37,5kVA Ngã Ba Voi Miếu và các thiết bị mất đứt, vệ sinh TBA	tại trụ 46/54A/13 NR 474-8/4-1/1/1 tuyến 474-QT	xã phong Mỹ	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-37,5KVA Ngã Ba Voi Miếu tại trụ 46/54A/13 NR 474-8/4-1/1/1 tuyến 474-QT	66	105	
16	06/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa TBA 1P-37,5kVA Cả Bứa 2 và các thiết bị mất đứt, vệ sinh TBA	tại trụ 46/54A/28 NR 474-8/4-1/1/1 tuyến 474-QT	xã phong Mỹ	Cắt CB + FCO và tháo cần FCO TBA 1P-37,5kVA Kinh Cả Bứa 2 tại trụ 46/54A/28 NR 474-8/4-1/1/1 tuyến 474-QT	61	105	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
17	07/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Công ty TNHH Minh Thanh	Nâng cấp lưới trung thế từ 1P-12,7kV lên 3P-22kV. Cải tạo lưới hạ thế. Nâng công suất TBA. Lắp đặt mới thiết bị	Từ trụ 300A/1P/1 đến trụ 300A/1P/15 NR 477-13/5/1 tuyến 477CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt 3LBFC0 tại trụ 300A/1P/1 NR 477-13/5/1 tuyến 477CL	261	2500	Nhận điện trạm 110kV Mỹ Long
18	07/05/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ, 3 TU đến hạn kiểm định TBA 3P-250KVA Nguyễn Quang Thành	Tại trụ 268/98B/1 NR 478-12/12-1 tuyến 478-CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +3FCO và tháo 3 hotline TBA 3P-250kVA Nguyễn Quang Thành tại trụ 268/98B/1 và trụ 268/98B NR 478-12/12-1 tuyến 478-CL	1	595	
19	07/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 3TU, 3TI đến hạn TBA 3P-560kVA Vĩnh Hoàn 3, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 268/139 NR 478-12/12-2 tuyến 478CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt 3LBFCO tại trụ 268/124 NR 478-12/12-2 tuyến 478CL. Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-560kVA Vĩnh Hoàn 3 tại trụ 268/139 NR 478-12/12-2 tuyến 478CL	1	1400	
20	08/05/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 1P-25kVA Xèo Giáo 3	Tại trụ 88/35/51 NR 478-10/1/1 tuyến 478CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-25kVA Xèo Giáo 3 tại trụ 88/35/51 NR 478-10/1/1 tuyến 478CL	35	70	
21	08/05/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 1P-37,5kVA Chùa Ông Chín	Tại trụ 88/40/6 NR 478-10/1/2 tuyến 478CL	Phường Mỹ Trà	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-37,5kVA Chùa Ông Chín tại trụ 88/40/6 NR 478-10/1/2 tuyến 478CL	63	105	
22	08/05/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí Nghiệm CBM TBA 3P-630 kVA Bệnh Viện Phổi	tại trụ 88/41A/1 NR 478-10/1-1 tuyến 478 CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB + 3FCO và tháo 3 hotline TBA 3P-630 kVA Bệnh Viện Phổi Tại trụ 88/41A/1 và trụ 88/41A NR 478-10/1-1 tuyến 478 CL	3	1575	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
23	08/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí Nghiệm CBM TBA 1P-50 kVA Hòa Dân 1	Tại trụ 88/47 NR 478-10/1-1 tuyến 478CL	Phường Mỹ Trà	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA Hòa Dân 1 tại trụ 88/47 NR 478-10/1-1 tuyến 478CL	89	140	
24	08/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí Nghiệm CBM TBA 3P-160 kVA Lò Gạch-Đập Đá	tại trụ 88/69 NR 478-10/1 tuyến 478 CL	xã Mỹ Thọ	- Cắt CB + 3FCO TBA 3P-160 kVA Lò Gạch Đập Đá Tại trụ 88/69 NR 478-10/1 tuyến 478 CL Cắt CB +FCO TBA 1P-25kVA Cua Đập Đá tại trụ 88/64 NR 478-10/1 tuyến 478CL	49	525	
25	08/05/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay TI đến hạn TBA 1P-25kVA TB Ô 20-1 Ba Sao	Tại trụ 193/31/40/1 NR 476-11/1/2 tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO TBA 1P-25kVA TB Ô 20-1 Ba Sao tại trụ 193/31/40/1 NR 476-11/1/2 tuyến 476CL	1	70	
26	08/05/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay TI đến hạn TBA 1P-25kVA TB Ô 24+29 Ba Sao	Tại trụ 193/31/144 NR 476-11/1/2 tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO TBA 1P-25kVA TB Ô 24+29 Ba Sao, tại trụ 193/31/144 NR 476-11/1/2 tuyến 476CL	1	70	
27	08/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ, TI đến hạn TBA 1P-25kVA TB Ô 6 Phương Trà	Tại trụ 150/23/7/1 NR 476-10/2/1 tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB+FCO TBA 1P-25kVA TB Ô 6 Phương Trà, tại trụ 150/23/7/1 NR 476-10/2/1 tuyến 476CL	1	70	
28	08/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ, TI đến hạn TBA 1P-25kVA TB Nguyễn Văn Cường- Công Trục	Tại trụ 193/78/8/1 NR 476-11/1/2A tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO TBA 1P-25kVA TB Nguyễn Văn Cường- Công Trục, tại trụ 193/78/8/1 NR 476-11/1/2A tuyến 476CL	1	70	
29	11/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Công ty TNHH Minh Thanh	Nâng cấp lưới trung thế từ 1P-12,7kV lên 3P-22kV. Cải tạo lưới hạ thế. Nâng công suất TBA. Lắp đặt mới thiết bị	Từ trụ 300A/2T đến trụ 300A/30T NR 477-13/4 tuyến 477CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt 3LBFCO tại trụ 300A/1T NR 477-13/4 tuyến 477CL	290	1500	Nhận điện trạm Mỹ Long

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
30	11/05/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 3 TU, 3 TI đến hạn TBA 3P-320kVA TS Dương Thế Hiển 2, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 296/110/34 NR 478-12/13-1/6-1 tuyến 478-CL	xã Mỹ Hiệp	CB +3FCO TBA 3P-320kVA TS Dương Thế Hiển 2 tại trụ 296/110/34 NR 478-12/13-1/6-1 tuyến 478-CL . Cắt 3FCO tại trụ 296/110/26 NR 478-12/13-1/6-1 tuyến 478-CL	1	700	
31	11/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 3 TU, 3 TI đến hạn TBA 3P-320kVA TS Dương Thế Hiển 1, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 296/110/29 NR 478-12/13-1/6-1 tuyến 478-CL	xã Mỹ Hiệp	CB +3FCO TBA 3P-320kVA TS Dương Thế Hiển 1 tại trụ 296/110/29 NR 478-12/13-1/6-1 tuyến 478-CL Cắt 3FCO tại trụ 296/110/26 NR 478-12/13-1/6-1 tuyến 478-CL	1	700	
32	12/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 3 TU, 3 TI đến hạn TBA 3P-160KVA Phúc An Tâm	Tại trụ 118A/1 PĐ 477-10 tuyến 477-CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +3FCO TBA 3P-160kVA Phúc An Tâm tại trụ 118A/1 và trụ 118A PĐ 477-10 tuyến 477-CL	1	900	
33	12/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 3 TU, 3TI đến hạn TBA 3P-560kVA Hoàng Anh Gia Lai	Tại trụ 88/61A/6/4A NR 478-10/1/6/2 tuyến 478CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +3FCO TBA 3P-560kVA Hoàng Anh Gia Lai tại trụ 88/61A/6/4A NR 478-10/1/6/2 tuyến 478CL	1	1225	
34	12/05/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 3 TI đến hạn kiểm định TBA 3P-630kVA Cty Mai Anh	Tại trụ 61/1/1 NR 478-8/6 tuyến 478-CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-630kVA Cty Mai Anh tại trụ 61/1/1 và trụ 61/1 NR 478-8/6 tuyến 478-CL	1	1225	
35	12/05/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay TI đến hạn TBA 1P-25kVA TS Bà Cúc, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 215/30/45/12/3/1 NR 477-11/9/4/1/1 tuyến 477CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO TBA 1P-25kVA TS Bà Cúc tại trụ 215/30/45/12/3/1 NR	1	70	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
									477-11/9/4/1/1 tuyến 477CL			
36	12/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay TI đến hạn TBA 1P-25kVA Nguyễn An Khanh	Tại trụ 268/118/44/9/1 NR 478-12/12-1/6/5 tuyến 478CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +FCO TBA 1P-25kVA Nguyễn An Khanh tại trụ 268/118/44/9/1 và trụ 268/118/44/9 tuyến 478CL	1	70	
37	13/05/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 3 TU, 3 TI đến hạn TBA 3P-180kVA XD Trường Lộc, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 121/1 NR 478-10/3 tuyến 478-TX	xã Phương Thịnh	Cắt CB +3FCO và tháo 3FCO TBA 3P-180kVA XD Trường Lộc tại trụ 121/1 và trụ 121 tuyến 478-TX	1	525	
38	13/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 3 TU, 3 TI đến hạn TBA 3P-160kVA TB Cây Vông Giáo Giáp số 2, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 146/17A/11 NR 478-10/6/2 tuyến 478-TX	xã Phương Thịnh	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-160kVA TB Cây Vông Giáo Giáp số 2 tại trụ 146/17A/11 NR 478-10/6/2 tuyến 478-TX	1	490	
39	14/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 3 TU đến hạn TBA 3P-160kVA Bơm Bờ Tây Kênh Đường Thét ( Áp 2A) Số 2 -160 KVA	Tại trụ 198/12/21/5 NR 478-10/13/1 tuyến 478-TX	xã Phương Thịnh	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-160kVA Bơm Bờ Tây Kênh Đường Thét ( Áp 2A) Số 2 tại trụ 198/12/21/5 NR 478-10/13/1 tuyến 478-TX	1	1260	
40	14/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 3 TU, 3 TI đến hạn TBA 3P-560kVA Việt Nga	Tại trụ 224/1 PĐ 478-10 tuyến 478-TX	xã Phương Thịnh	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-560kVA Việt Nga tại trụ 224/1 và trụ 224 tuyến 478-TX	1	1750	
41	15/05/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 1P-50kVA Kinh Nhà Hay 1	Tại trụ 46/43A/13 NR 474-8/4/4 tuyến 474QT	xã Phong Mỹ	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA Kinh Nhà Hay 1 tại trụ	107	140	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
									46/43A/13 NR 474-8/4/4 tuyến 474-QT			
42	15/05/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 2x1P-25kVA Vàm Cả Búra	Tại trụ 46/54A/1 NR 474-8/4-1/1 tuyến 474QT	xã Phong Mỹ	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 2x1P-25kVA Vàm Cả Búra tại trụ 46/54A/1 NR 474-8/4-1/1 tuyến 474QT	131	140	
43	15/05/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 1P-37,5kVA Ngã Ba Voi Miếu	Tại trụ 46/54A/13 NR 474-8/4-1/1 tuyến 474QT	xã Phong Mỹ	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-37,5kVA Ngã Ba Voi Miếu tại trụ 46/54A/13 NR 474-8/4-1/1 tuyến 474QT	66	105	
44	15/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 3P-100kVA Bóm Phong Mỹ 2	Tại trụ 46/72 PĐ 474-8/4-1 tuyến 474QT	xã Phong Mỹ	Cắt CB +3FCO và tháo 3 hotline TBA 3P-100kVA Bóm Phong Mỹ 2 tại trụ 46/72 PĐ 474-8/4-1 tuyến 474QT. Cắt CB +FCO TBA 1P-75kVA Phong Mỹ 4 tại trụ 46/69 NR 474-8/4-1 tuyến 474QT	145	420	
45	15/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 1P-100kVA Cầu Đập Đá Phong Mỹ	Tại trụ 46/84/1 NR 474-8/4-1/2 tuyến 474QT	xã Phong Mỹ	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-100kVA Cầu Đập Đá Phong Mỹ tại trụ 46/84/1 NR 474-8/4-1/2 tuyến 474QT	143	280	
46	15/05/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay bộ cáp xuất các TBA bị tưa, có mối nối không đảm bảo vận hành	Tại trụ 118 PĐ 476-10 tuyến 476-CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo cần TBA 1P-50kVA Năm Uống tại trụ 118 PĐ 476-10 tuyến 476-CL	46	140	
47	15/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay bộ cáp xuất các TBA bị tưa, có mối nối không đảm bảo vận hành	Tại trụ 124/7 NR 476-10/1AA tuyến 476-CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Mương Trâu Phương Trà tại	35	140	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
									trụ 124/7 NR 476-10/1AA tuyến 476-CL			
48	18/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Công ty TNHH Minh Thanh	Xây dựng mới lưới trung thế 3P-22kV. Xây dựng mới lưới HTHH 3P-4D-380V: 2,502 km - Xây dựng mới TBA 3P-160kVA: 2 trạm - Lắp mới tụ bù hạ áp 3P-10kVAr: 4 bộ - Lắp mới bộ đo đếm ranh giới trung thế: 1 bộ	Từ trụ 172/71/14B/24/1 đến trụ 172/71/14B/24/20 NR 476-11/1/9/6-1/2 tuyến 476TM	xã Bình Hàng Trung	Cắt 3LBFCO tại trụ 172/71/14B/24/1 NR 476-11/1/9/6-1/2 tuyến 476TM	166	1500	Nhận điện trạm 110kV Mỹ Long
49	18/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay LBFCO bị hỏng cánh bướm	Tại trụ 172/71/14B/24/1 NR 476-11/1/9/6-1/2 tuyến 476-TM	xã Bình Hàng Trung	Cắt 3LBFCO tại trụ 172/71/14B/8 NR 476-11/1/9/6 tuyến 476TM	246	2000	
50	18/05/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ, thay 3 TI đến hạn TBA 3x1P-50KVA CS Nuôi Éch Nguyễn Văn Thâm, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 154/152/23A/27/1 NR 477-11/3-1/4/1/1 tuyến 477CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3x1P-50kVA CS Nuôi Éch Nguyễn Văn Thâm tại trụ 154/152/23A/27/1 và trụ 154/152/23A/27 NR 477-11/3-1/4/1/1 tuyến 477CL	1	350	
51	18/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay TI đến hạn TBA 1P-50kVA TB Ô 9 Mỹ Hội	Tại trụ 215/109/16 NR 477-11/9/7-1 tuyến 477CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB+FCO TBA 1P-50kVA TB Ô 9 Mỹ Hội tại trụ 215/109/16 NR 477-11/9/7-1 tuyến 477CL	1	140	
52	19/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay LBFCO bị hỏng cánh bướm	Tại trụ 46/43A/43/1 NR 474-8/4/4/1 tuyến 474-QT	xã phong Mỹ	Cắt 03 LB.FCO NR tại trụ 46/43A/2 NR 474-8/4/4 tuyến 474-QT	1000	5850	
53	19/05/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa TBA 1P-75kVA Cái Bí 2 và các thiết bị mất đứt, vệ sinh TBA	Tại trụ 37/20 NR 474-8/2 tuyến 474QT	xã phong Mỹ	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-75kVA Cái Bí 2	93	175	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
									tại trụ 37/20 NR 474-8/2 tuyến 474QT			
54	19/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa TBA 1P-25kVA Đường Chùa và các thiết bị mất đứt, vệ sinh TBA	tại trụ 37/43 NR 474-8/2 tuyến 474QT	xã phong Mỹ	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-25kVA Đường Chùa tại trụ 37/43 NR 474-8/2 tuyến 474QT	47	70	
55	19/05/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ, thay TI đến hạn TBA 1P-25kVA Võ Văn Dũng, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 193/103/48/28/7/1 NR 476-11/1/3/1/1 tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO TBA 1P-25kVA Võ Văn Dũng tại trụ 193/103/48/28/7/1 và trụ 193/103/48/28/7 tuyến 476CL	1	70	
56	19/05/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ, thay TI đến hạn kiểm định TBA 1P-25KVA TB Xuân Mai	Trụ 193/31/39/1 NR 476-11/1/2 tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO TBA 1P-25KVA TB Xuân Mai tại trụ 193/31/39/1 tuyến 476CL	1	63	
57	19/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ, 1 TI đến hạn TBA 1P-50kVA TB Ô 3 Kinh Xáng Mới	Tại trụ 311/10/51/1 NR 476-12/3/1 tuyến 476-CL	Phương Thịnh	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA TB Ô 3 Kinh Xáng Mới Tại trụ 311/10/51/1 và trụ 311/10/51 NR 476-12/3/1 tuyến 476-CL	1	122.5	
58	20/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Công ty TNHH Minh Thanh	Nâng cấp lưới trung thế từ 1P-12,7kV lên 3P-22kV. Cải tạo lưới hạ thế. Nâng công suất TBA. Lắp đặt mới thiết bị	Từ trụ 296/102/10/1/1 đến trụ 296/102/10/1/22 NR 478-12/13/5/1 tuyến 478CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt LBFCO tại trụ 296/102/10/1/1 NR 478-12/13/5/1 tuyến 478CL	186	2400	Nhận điện trạm Mỹ Long
59	20/05/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Di dời TBA về tâm phụ tải	tại trụ 154/70/5 đến trụ 154/70/7 NR 477-11/3/2 tuyến 477CL	tại trụ 154/70/5 đến trụ 154/70/7	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-100KVA Ông Bực tại trụ 154/70/5 NR	94	157.5	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
								NR 477-11/3/2 tuyến 477CL xạ Bình Hàng Trung	477-11/3/2 tuyến 477CL			
60	20/05/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 3 TU đến hạn kiểm định TBA 3P-160KVA TB Thầy Bang, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 154/136A/11 NR 477-11/3-1/3 tuyến 477-CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB + 3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-160KVA TB Thầy Bang tại trụ 154/136A/11 NR 477-11/3-1/3 tuyến 477-CL	1	280	
61	20/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Di dời TBA về tâm phụ tải	tại trụ 154/79/40 đến trụ 154/79/46 NR 477-11/3/3 tuyến 477CL	xạ Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50KVA Ông Tao tại trụ 154/79/40 NR 477-11/3/3 tuyến 477CL	78	360	
62	20/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Luồn dây tiếp địa vào ống thép chống trộm	Tại trụ 259/12 NR 477-12/9 tuyến 477CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Cồn Bà Trang 2 tại trụ 259/12 NR 477-12/9 tuyến 477CL	80	140	
63	21/05/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 3 TU đến hạn TBA 3P-320KVA Cadovimex II-3	Tại trụ 238/2 NR 476-11/5 tuyến 476TN	xã Phong Mỹ	Cắt CB +3FCO TBA 3P-320kVA Cadovimex II-3 tại trụ 238/2 NR 476-11/5 tuyến 476TN. Cắt 3LBFCO tại trụ 238 tuyến 476TN	2	525	
64	21/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 3TU, 3TI đến hạn kiểm định TBA 3P-160kVA CADOVIMEX II-1	Tại trụ 233A/1 NR 476-11/4 tuyến 476TN	xã Phong Mỹ	Cắt CB +3FCO TBA 3P-160kVA CADOVIMEX II-1 tại trụ 233A/1 NR 476-11/4 tuyến 476TN Cắt 3LBFCO	1	420	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
									tại trụ 233A tuyến 476TN			
65	21/05/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay bộ cáp xuất các TBA bị tra, có mối nối không đảm bảo vận hành	tại trụ 150/8 NR 476-10/2 tuyến 476-CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-25kVA Ba Sao Phương Trà 1 tại trụ 150/8 tuyến 476-CL	115	70	
66	21/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa TBA 1P-50kVA Kênh Bà Phủ 1 và các thiết bị mất đứt, vệ sinh TBA	tại trụ 46/107/13A/33 NR 474-8/4-2/2/1A tuyến 474-QT	xã phong Mỹ	Cắt CB + FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Kênh Bà Phủ 1 tại trụ 46/107/13A/33 NR 474-8/4-2/2/1A tuyến 474-QT	27	105	
67	22/05/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay bộ cáp xuất các TBA bị tra, có mối nối không đảm bảo vận hành	tại trụ 144 PĐ 476-10 tuyến 476-CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA Hai Cung 1 tại trụ 144 PĐ 476-10 tuyến 476-CL	70	140	
68	22/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay bộ cáp xuất các TBA bị tra, có mối nối không đảm bảo vận hành	tại trụ 149 PĐ 476-10 tuyến 476-CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-37,5kVA Hai Cung tại trụ 149 tuyến 476-CL	124	112	
69	25/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Công ty TNHH Minh Thanh	Nâng cấp lưới trung thế từ 1P-12,7kV lên 3P-22kV. Cải tạo lưới hạ thế. Nâng công suất TBA. Lắp đặt mới thiết bị	Từ trụ 296/76 đến trụ 296/120 NR 478-12/13-1 tuyến 478CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt 3LBFCO tại trụ 296/75 NR 478-12/13-1 tuyến 478-CL	878	1200	
70	25/05/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ Luồn dây tiếp địa vào ống thép chống trộm	Tại trụ 300A/2P NR 477-13/5 tuyến 477-CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-100kVA Mỹ Long 1 trụ 300A/2P tuyến 477-CL	37	140	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
71	25/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Luồn dây tiếp địa vào ống thép chống trộm	tại trụ 215/30/45/10 NR 477-11/9/4 tuyến 477CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-37,5kVA Chùa Tô 2 tại trụ 215/30/45/10 NR 477-11/9/4 tuyến 477CL	30	105	
72	25/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Di dời TBA về tâm phụ tải	Tại trụ 154/127 đến trụ 154/131 NR 477-11/3-1 tuyến 477CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-75kVA Tân Hội Trung 3 tại trụ 154/127 NR 477-11/3-1 tuyến 477CL	70	450	
73	26/05/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Luồn dây tiếp địa vào ống thép chống trộm	tại trụ 215/59 NR 477-11/9 tuyến 477CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-37,5kVA áp 2 Bình Hàng Trung tại trụ 215/59 NR 477-11/9 tuyến 477CL	71	105	
74	26/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Luồn dây tiếp địa vào ống thép chống trộm	Luồn dây tiếp địa vào ống thép chống trộm	tại trụ 239/6 NR 477-12/4 tuyến 477-CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-100kVA Còn Bà Trang 1 tại trụ 239/6 NR 477-12/4 tuyến 477-CL	75	318.5	
75	26/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Luồn dây tiếp địa vào ống thép chống trộm	tại trụ 240 PĐ 477-12 tuyến 477-CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA Bình Hàng Tây 7 trụ 240 tuyến 477-CL	78	140	
76	26/05/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay bộ cáp xuất các TBA bị tưa, có mối nối không đảm bảo vận hành	tại trụ 132/1 NR 476-10/1B tuyến 476-CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-37,5kVA Ông Trệt tại trụ 132/1 NR 476-10/1B tuyến 476-CL	0	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
77	27/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Óp chèn đà bằng ống PVC, vệ sinh NR, TBA, khắc phục tiếp địa lặp lại, xử lý mối nối trung-hạ thế, vệ sinh lưới điện	-Tại trụ 193/31/1 đến trụ 193/31/160 NR 476-11/1/2 tuyến 476-CL	xã Ba Sao	Cắt 3LBFCO tại trụ 193/31 NR 476-11/1/2 tuyến 476-CL	1270	13050	Giải pháp GSC 2026
78	27/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 1P-25KVA Vàm kỳ Sơn	Tại trụ 193/31/8 NR 476-11/1/2 tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-25kVA Vàm kỳ Sơn tại trụ 193/31/8 tuyến 476CL	0	0	Kết hợp
79	27/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 1P-50KVA Kênh kỳ Sơn	Tại trụ 193/31/52 NR 476-11/1/2 tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA Kênh Kỳ Sơn tại trụ 193/31/52 NR 476-11/1/2 tuyến 476CL	0	0	Kết hợp
80	27/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 1P-25KVA Cây Đông 2	Tại trụ 193/31/58/13/1A NR 476-11/1/2/1 tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-25kVA Cây Đông 2 tại trụ 193/31/58/13/1A NR 476-11/1/2/1 tuyến 476CL	0	0	Kết hợp
81	27/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 1P-50KVA Cây Đông 1A	Tại trụ 193/31/58/13/15A NR 476-11/1/2/1 tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA Cây Đông 1A trụ 193/31/58/13/15A NR 476-11/1/2/1 tuyến 476CL	0	0	Kết hợp
82	27/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 1P-50KVA Kỳ Sơn 4	Tại trụ 193/31/89 NR 476-11/1/2 tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA Kỳ Sơn 4 tại trụ 193/31/89 NR 476-11/1/2 tuyến 476CL	0	0	Kết hợp

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
83	27/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 3P-180KVA TB Kinh An Phong	Tại trụ 193/31/126 NR 476-11/1/2 tuyến 476-CL	xã Ba Sao	Cắt CB +3FCO TBA 3P-180kVA Trạm Bơm Kinh An Phong tại trụ 193/31/126 tuyến 476-CL	0	0	Kết hợp
84	28/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Luồn dây tiếp địa vào ống thép chống trộm	tại trụ 317 PĐ 477-13 tuyến 477-CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Ống Vinh tại trụ 317 tuyến 477-CL	92	360	
85	28/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Luồn dây tiếp địa vào ống thép chống trộm	tại trụ 206/20 NR 476-10/3 tuyến 476-TN	tại trụ 206/20 NR 476-10/3 tuyến 476-TN xã Phong Mỹ	Cắt CB + FCO và tháo hotline TBA 1P-25KVA Kênh Công Điền tại trụ 206/20 tuyến 476-TN	35	180	
86	29/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Công ty TNHH Minh Thanh	Nâng cấp lưới trung thế từ 1P-12,7kV lên 3P-22kV. Cải tạo lưới hạ thế. Nâng công suất TBA. Lắp đặt mới thiết bị	Từ trụ 154/152/1 đến trụ 154/152/23 đến trụ 154/152/23/37 NR 477-11/3-1/4 tuyến 477CL	xã Bình Hàng Trung, xã Mỹ Hiệp	Cắt 3LBFCO tại trụ 154/152 NR 477-11/3-1/4 tuyến 477CL	156	8000	Nhận điện trạm Mỹ Long
<b>Điện lực Tháp Mười</b>												
1	04/05/2026	08:00	08:40	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay điện kế 1P gián tiếp đến hạn kiểm định tại trạm Nhà hàng Phú Mỹ	Tại trụ 125T/1T thuộc NR 473-10/2A, tuyến 473TM	Xã Mỹ Quý	Cắt CB+FCO trạm Nhà hàng Phú Mỹ tại trụ 125T/1T tuyến 473TM	1	2.67	
2	04/05/2026	08:40	09:20	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay điện kế 1P gián tiếp đến hạn kiểm định tại điện kế khách hàng Nguyễn Phước Xuyên	Tại trụ 8b thuộc lưới hạ thế trạm Kinh Ông Hai tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt CB và tháo gỡ kẹp IPC tại điện kế KH Nguyễn Phước Xuyên tại trụ 8b trạm Kinh Ông Hai tuyến 476TM	1	0.67	
3	04/05/2026	09:20	10:00	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay điện kế 1P gián tiếp đến hạn kiểm định tại điện kế khách hàng Võ Thị Tuyết Lưu	Tại trụ 2B thuộc lưới hạ thế trạm Ấp 4 Mỹ Đông số 1 tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt CB và tháo gỡ kẹp IPC tại điện kế KH Võ Thị Tuyết Lưu tại trụ 2B trạm Ấp 4 Mỹ Đông số 1 tuyến 476TM	1	1.33	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
4	04/05/2026	10:00	10:40	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay điện kế 1P gián tiếp đến hạn kiểm định tại điện kế khách hàng Võ Văn Tươi	Tại trụ 68/12 thuộc lưới hạ thế trạm Kinh Nhì Láng Biển số 2 tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt CB và tháo gỡ kẹp IPC tại điện kế KH Võ Văn Tươi tại trụ 68/12 thuộc lưới hạ thế trạm Kinh Nhì Láng Biển số 2 tuyến 476TM	1	0.67	
5	04/05/2026	10:50	11:30	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay điện kế 1P gián tiếp đến hạn kiểm định tại điện kế khách hàng Nguyễn Thị Hoàng	Tại trụ 15P/2/11T thuộc lưới hạ thế trạm Kênh Nhất - Kênh Nhì Thanh Mỹ 1B tuyến 473TM	Xã Thanh Mỹ	Cắt CB và tháo gỡ kẹp IPC tại điện kế KH Nguyễn Thị Hoàng tại trụ 15P/2/11T trạm Kênh Nhất - Kênh Nhì Thanh Mỹ 1B tuyến 473TM	1	0.67	
6	04/05/2026	13:30	14:10	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay điện kế 1P gián tiếp đến hạn kiểm định tại trạm NMXX Cao Đức Phú	Tại trụ 477/28A thuộc NR 473-14/2, tuyến 473TM	Xã Thanh Mỹ	Cắt CB+FCO trạm NMXX Cao Đức Phú tại trụ 477/28A thuộc NR 473-14/2, tuyến 473TM	1	3.33	
7	04/05/2026	14:10	14:50	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay điện kế 1P gián tiếp đến hạn kiểm định tại trạm CS Huỳnh Thị Yên Nhi	Tại trụ 460 thuộc PD 473-14, tuyến 473TM	Xã Thanh Mỹ	Cắt CB+FCO trạm CS Huỳnh Thị Yên Nhi tại trụ 460 thuộc PD 473-14, tuyến 473TM	1	2.67	
8	04/05/2026	14:50	15:30	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay điện kế 1P gián tiếp đến hạn kiểm định tại trạm Thanh Long Văn Dự	Tại trụ 490 thuộc PD 473-14, tuyến 473TM	Xã Thanh Mỹ	Cắt CB+FCO trạm Thanh Long Văn Dự tại trụ 490 thuộc PD 473-14, tuyến 473TM	1	3.33	
9	06/05/2026	08:00	08:40	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay điện kế 1P gián tiếp đến hạn kiểm định tại trạm Chín Giồng	Tại trụ 228/1 thuộc NR 476-12/1, tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt CB+FCO trạm Chín Giồng tại trụ 228/1 thuộc NR 476-12/1, tuyến 476TM	1	2	
10	06/05/2026	08:40	09:20	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay điện kế 1P gián tiếp đến hạn kiểm định tại trạm Bom Phước Tiến	Tại trụ 233/10 thuộc NR 476-12/2, tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt CB+FCO trạm Bom Phước Tiến tại trụ 233/10 thuộc NR 476-12/2, tuyến 476TM	1	4	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
11	06/05/2026	09:20	10:00	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay điện kế 1P gián tiếp đến hạn kiểm định tại trạm Bơm Phước Thành	Tại trụ 233/32 thuộc NR 476-12/2, tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt CB+FCO trạm Bơm Phước Thành tại trụ 233/32 thuộc NR 476-12/2, tuyến 476TM	1	3.33	
12	06/05/2026	10:50	11:30	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay điện kế 1P gián tiếp đến hạn kiểm định tại điện kế khách hàng Nguyễn Văn Thương	Tại trụ 19 thuộc lưới hạ thế trạm Mỹ Nam 1A tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt CB và tháo gỡ kẹp IPC tại điện kế KH Nguyễn Văn Thương tại trụ 19 thuộc lưới hạ thế trạm Mỹ Nam 1A tuyến 476TM	1	0.67	
13	06/05/2026	14:50	15:30	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay điện kế 1P gián tiếp đến hạn kiểm định tại điện kế khách hàng Lê Thị Như Ý	Tại trụ 296 thuộc lưới hạ thế trạm Mỹ Tây 2 tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt CB và tháo gỡ kẹp IPC tại điện kế KH Lê Thị Như Ý tại trụ 296 thuộc lưới hạ thế trạm Mỹ Tây 2 tuyến 476TM	1	0.67	
14	06/05/2026	15:40	16:30	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay điện kế 1P gián tiếp đến hạn kiểm định tại trạm Trại cura Trọng Nghĩa	Tại trụ 330 thuộc PD 476-13, tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt CB+FCO trạm Trại cura Trọng Nghĩa tại trụ 330 thuộc PD 476-13, tuyến 476TM	1	7.5	
15	08/05/2026	08:00	08:40	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay điện kế 1P gián tiếp đến hạn kiểm định tại điện kế khách hàng Nguyễn Văn Ánh	Tại trụ 12B thuộc lưới hạ thế trạm Đốc Bình Kiều số 1 tuyến 475TM	Xã Đốc Bình Kiều	Cắt CB và tháo gỡ kẹp IPC tại điện kế KH Nguyễn Văn Ánh tại trụ 12B thuộc lưới hạ thế trạm Đốc Bình Kiều số 1 tuyến 475TM	1	0.67	
16	08/05/2026	08:40	09:20	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay điện kế 1P gián tiếp đến hạn kiểm định tại điện kế khách hàng Nguyễn Thị Bàng	Tại trụ 178/2 thuộc lưới hạ thế trạm Chợ Đốc Bình Kiều tuyến 475TM	Xã Đốc Bình Kiều	Cắt CB và tháo gỡ kẹp IPC tại điện kế KH Nguyễn Thị Bàng tại trụ 178/2 thuộc lưới hạ thế trạm Chợ Đốc Bình Kiều tuyến 475TM	1	0.67	
17	08/05/2026	09:20	10:00	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay 2 điện kế 1P gián tiếp đến hạn kiểm định tại điện kế khách hàng Nguyễn Trúc Thơ, Nguyễn Trúc Thơ (1)	Tại trụ 24 thuộc lưới hạ thế trạm Nguyễn Văn Phát tuyến 475TM	Xã Đốc Bình Kiều	Cắt CB và tháo gỡ kẹp IPC tại điện kế KH Nguyễn Trúc Thơ, Nguyễn Trúc	2	1.33	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
									Thơ (1) tại trụ 24 thuộc lưới hạ thế trạm Nguyễn Văn Phát tuyến 475TM			
18	08/05/2026	10:00	10:40	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay điện kế 1P gián tiếp đến hạn kiểm định tại trạm Nguyễn Tuấn Khanh	Tại trụ 169 thuộc lưới hạ thế trạm CDC Đốc Bình Kiều số 1 tuyến 475TM	Xã Đốc Bình Kiều	Cắt CB và tháo gỡ kẹp IPC tại điện kế KH Nguyễn Tuấn Khanh tại trụ 169 thuộc lưới hạ thế trạm CDC Đốc Bình Kiều số 1 tuyến 475TM	1	0.67	
19	08/05/2026	10:50	11:30	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay điện kế 1P gián tiếp đến hạn kiểm định tại trạm XX Nguyễn Chí Tính	Tại trụ 175/10A thuộc NR 475-10/6, tuyến 475TM	Xã Đốc Bình Kiều	Cắt CB+FCO trạm XX Nguyễn Chí Tính tại trụ 175/10A thuộc NR 475-10/6, tuyến 475TM	1	4	
20	08/05/2026	13:30	14:10	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay điện kế 1P gián tiếp đến hạn kiểm định tại trạm XX Trần Khắc Giang	Tại trụ 175/30A/2T thuộc NR 475-10/6/3, tuyến 475TM	Xã Đốc Bình Kiều	Cắt CB+FCO trạm XX Trần Khắc Giang tại trụ 175/30A/2T tuyến 475TM	1	3.33	
21	08/05/2026	14:10	14:50	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay điện kế 1P gián tiếp đến hạn kiểm định tại trạm bơm Năm Ngàn - Kênh Bích	Tại trụ 175/30A/27P thuộc NR 475-10/6/4, tuyến 475TM	Xã Đốc Bình Kiều	Cắt CB+FCO trạm bơm Năm Ngàn - Kênh Bích tại trụ 175/30A/27P tuyến 475TM	1	5.33	
22	08/05/2026	14:50	15:30	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay điện kế 1P gián tiếp đến hạn kiểm định tại trạm Cơ khí Văn Ý	Tại trụ 33 thuộc PD 478-8, tuyến 477TM	Xã Tháp Mười	Cắt CB+FCO trạm Cơ khí Văn Ý tại trụ 33 thuộc PD 478-8, tuyến 477TM	1	7.33	
23	10/05/2026	08:00	08:45	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay điện kế 1P gián tiếp đến hạn kiểm định tại trạm Nuôi cá Bùi Văn Nhân	Tại trụ 141/1 thuộc NR 472-10/8.TX, tuyến 472TX	Xã Trường Xuân	Cắt CB+FCO trạm Nuôi cá Bùi Văn Nhân tại trụ 141/1 thuộc NR 472-10/8.TX, tuyến 472TX	1	9	
24	10/05/2026	09:00	09:45	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay điện kế 1P gián tiếp đến hạn kiểm định tại điện kế khách hàng Điện máy xanh xã Trường Xuân	Tại trụ 102A thuộc lưới hạ thế trạm Cầu Thanh Niên tuyến 474TX	Xã Trường Xuân	Cắt CB và tháo gỡ kẹp IPC tại điện kế KH Điện máy xanh tại trụ 102A thuộc	1	8.25	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
									lưới hạ thế trạm Cầu Thanh Niên tuyến 474TX			
25	10/05/2026	09:45	10:30	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay điện kế 1P gián tiếp đến hạn kiểm định tại điện kế khách hàng Nguyễn Thị Ngọc Tuyết	Tại trụ 2 thuộc lưới hạ thế trạm TH Trường Xuân tuyến 474TX	Xã Trường Xuân	Cắt CB và tháo gỡ kẹp IPC tại điện kế KH Nguyễn Thị Ngọc Tuyết tại trụ 2 thuộc lưới hạ thế trạm TH Trường Xuân tuyến 474TX	1	0.75	
26	10/05/2026	10:30	11:30	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay điện kế 1P gián tiếp đến hạn kiểm định tại trạm Nguyễn Thị Ân	Tại trụ 103/29/11 thuộc NR 474-8/3/4.TX, tuyến 474TX	Xã Trường Xuân	Cắt CB+FCO trạm Nguyễn Thị Ân tại trụ 103/29/11 thuộc NR 474-8/3/4.TX, tuyến 474TX	1	7	
27	10/05/2026	14:30	15:30	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay điện kế 1P gián tiếp đến hạn kiểm định tại điện kế khách hàng Nguyễn Hoàng Chiến	Tại trụ 12/57B thuộc lưới hạ thế trạm Lô Ba số 1 tuyến 478TX	Xã Trường Xuân	Cắt CB và tháo gỡ kẹp IPC tại điện kế KH Nguyễn Hoàng Chiến tại trụ 12/57B thuộc lưới hạ thế trạm Lô Ba số 1 tuyến 478TX	1	1	
28	11/05/2026	08:00	09:15	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-50kVA tại trạm Mỹ Tây -1 theo KH SCTX 2026	Tại trụ 289/5/1/6P thuộc NR 476-12/11/2, tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm Mỹ Tây -1 tại trụ 289/5/1/6P thuộc NR 476-12/11/2, tuyến 476TM	73	43.75	
29	11/05/2026	09:15	10:30	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-75kVA tại trạm Mỹ Tây theo KH SCTX 2026	Tại trụ 289/5/1/8T thuộc NR 476-12/11/2, tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm Mỹ Tây tại trụ 289/5/1/8T thuộc NR 476-12/11/2, tuyến 476TM	118	58.75	
30	11/05/2026	10:30	11:30	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-37,5kVA tại trạm Mỹ Tây 1-2 theo KH SCTX 2026	Tại trụ 277/2/1P/2 thuộc NR 476-12/7/2, tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm Mỹ Tây 1-2 tại trụ 277/2/1P/2 thuộc NR 476-12/7/2, tuyến 476TM	51	24	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
31	11/05/2026	13:30	14:45	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-50kVA tại trạm Mỹ Tây 2-1 theo KH SCTX 2026	Tại trụ 289/4/10 thuộc NR 476-12/11/1, tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm Mỹ Tây 2-1 tại trụ 289/4/10 thuộc NR 476-12/11/1, tuyến 476TM	97	43.75	
32	11/05/2026	15:00	16:00	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-50kVA tại trạm Mỹ Tây 1-1 theo KH SCTX 2026	Tại trụ 277/2/8P thuộc NR 476-12/7, tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm Mỹ Tây 1-1 tại trụ 277/2/8P thuộc NR 476-12/7, tuyến 476TM	39	21	
33	13/05/2026	08:00	08:40	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay điện kế 1P gián tiếp đến hạn kiểm định tại trạm TT TDDT HTM	Tại trụ 101 thuộc PD 478-10, tuyến 478TM	Xã Tháp Mười	Cắt CB+FCO trạm TT TDDT HTM tại trụ 101 thuộc PD 478-10, tuyến 478TM	1	4.67	
34	13/05/2026	08:40	09:20	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay điện kế 1P gián tiếp đến hạn kiểm định tại trạm Hồng Ngọc Huyện	Tại trụ 74/35/13/42P/1 thuộc NR 473-8A/5/2/3.TM, tuyến 473TM	Xã Tháp Mười	Cắt CB+FCO trạm Hồng Ngọc Huyện tại trụ 74/35/13/42P/1 thuộc NR 473-8A/5/2/3.TM, tuyến 473TM	1	8	
35	13/05/2026	09:20	10:00	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay điện kế 1P gián tiếp đến hạn kiểm định tại điện kế khách hàng Nguyễn Thị Ánh Hồng	Tại trụ 7 thuộc lưới hạ thế trạm CDC TT Mỹ An số 1 tuyến 478TM	Xã Tháp Mười	Cắt CB và tháo gỡ kẹp IPC tại điện kế KH Nguyễn Thị Ánh Hồng tại trụ 7 thuộc lưới hạ thế trạm CDC TT Mỹ An số 1 tuyến 478TM	1	0.67	
36	13/05/2026	10:00	10:40	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay điện kế 1P gián tiếp đến hạn kiểm định tại trạm Trường THCB	Tại trụ 71 thuộc PD 478-10, tuyến 478TM	Xã Tháp Mười	Cắt CB+FCO trạm Trường THCB tại trụ 71 thuộc PD 478-10, tuyến 478TM	1	6.67	
37	13/05/2026	10:50	11:30	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay 1 điện kế 1P gián tiếp đến hạn kiểm định tại điện kế khách hàng Nguyễn Văn Hiệp	Tại trụ 85 thuộc lưới hạ thế trạm Tập Đoàn 18 số 1 tuyến 475TM	Xã Tháp Mười	Cắt CB và tháo gỡ kẹp IPC tại điện kế KH Nguyễn Văn Hiệp tại trụ 85 thuộc lưới hạ thế trạm Tập	1	0.67	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
									Đoàn 18 số 1 tuyến 475TM			
38	13/05/2026	13:30	14:10	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay 1 điện kế 1P gián tiếp đến hạn kiểm định tại điện kế khách hàng Đặng Thị Út	Tại trụ 17B thuộc lưới hạ thế trạm Cua Lâm Sản tuyến 478TM	Xã Tháp Mười	Cắt CB và tháo gỡ kẹp IPC tại điện kế KH Đặng Thị Út tại trụ 17B thuộc lưới hạ thế trạm Cua Lâm Sản tuyến 478TM	1	0.67	
39	13/05/2026	14:50	15:30	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay điện kế 1P gián tiếp đến hạn kiểm định tại trạm Bơm Tân Kiều 6 tăng cường	Tại trụ 9/69/24/11TA/1, NR 478-8/2/5/2/1, tuyến 478TM	Xã Đốc Bình Kiều	Cắt CB+FCO trạm Bơm Tân Kiều 6 tăng cường tại trụ 9/69/24/11TA/1, NR 478-8/2/5/2/1, tuyến 478TM	1	4.67	
40	15/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Tháp Mười	Cty Xuân Phát	Thay dây hạ thế và đấu nối hộp phân phối domino trạm CDC Ngã 5 TCS số 1	Thuộc lưới hạ thế trạm CDC Ngã 5 TCS số 1	Xã Trường Xuân	Cắt CB+FCO trạm CDC Ngã 5 TCS số 1 tại trụ 207/72/1A thuộc NR 476-11/3-1.TX, tuyến 476TX	108	369	
41	18/05/2026	08:00	09:15	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-50kVA tại trạm Mỹ Tây 1	Tại trụ 277/2/6T thuộc NR 476-12/7, tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm Mỹ Tây 1 tại trụ 277/2/6T thuộc NR 476-12/7, tuyến 476TM	46	36.25	SCTX 2026
42	18/05/2026	09:15	10:30	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-75kVA tại trạm Võ Văn Tâm	Tại trụ 274 thuộc PĐ 476-12, tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm Võ Văn Tâm tại trụ 274 tuyến 476TM	104	58.75	SCTX 2026
43	18/05/2026	10:30	11:30	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-75kVA tại trạm Kinh HTX số 1	Tại trụ 268/14 thuộc NR 476-12/6, tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm Kinh HTX số 1 tại trụ 268/14 tuyến 476TM	149	49	
44	18/05/2026	13:30	14:45	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-50kVA tại trạm Kinh HTX số 2	Tại trụ 268/34 thuộc NR 476-12/6, tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm Kinh HTX số 2 tại trụ 268/34 thuộc NR 476-12/6, tuyến 476TM	116	45	SCTX 2026

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
45	18/05/2026	15:00	16:00	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 3P-250kVA tại trạm Bơm Mỹ Phước 2	Tại trụ 268/41 thuộc NR 476-12/6, tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt CB+03FCO và tháo gỡ hotline trạm Bơm Mỹ Phước 2 tại trụ 268/41 thuộc NR 476-12/6, tuyến 476TM	1	34	SCTX 2026
<b>Điện lực Thanh Bình</b>												
1	05/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV NR Kinh Bình Thành 4	Từ trụ 15/27/6/60/1 đến 15/27/6/60/18B tuyến 472TN	Xã Bình Thành	Cắt điện 3 LBFCO nhánh rẽ 472-8/1/1/3 trụ 15/27/6/60/1 tuyến 472TN	141	1350	SCL năm 2026
2	13/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Sửa chữa lưới trung thế 3P 22kV NR Bình Thành - Bình Tấn	Từ trụ 15/27/6/71 đến 15/27/6/84 và từ trụ 15/27/6/108 đến trụ 15/27/6/152 tuyến 472TN	xã Bình Thành	Cắt điện 3 LBFCO nhánh rẽ 472-8/1/1/1 1 trụ 15/27/6/71 tuyến 472TN	1744	55575	SCL năm 2026
3	15/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Sửa chữa lưới trung thế 3P 22kV NR Kinh Phú Cường	Từ trụ 15/27/6/12 đến 15/27/6/71 tuyến 472TN	xã Bình Thành	Cắt điện 3 LBFCO nhánh rẽ 472-8/1/1/1 trụ 15/27/6/1 tuyến 472TN	971	67500	SCL năm 2026
4	20/05/2026	13:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 56/6/12 tuyến 475LT	xã Tân Thạnh	Cắt CB+ FCO, tháo hotline trạm UB PHÚ LỢI B, Tại trụ 56/6/12 tuyến 475LT	68	208	
5	20/05/2026	13:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 56/6/59 tuyến 475LT	xã Tân Thạnh	Cắt CB+ FCO, tháo hotline trạm CDC PHÚ LỢI 1, Tại trụ 56/6/59 tuyến 475LT	106	208	
6	20/05/2026	08:00	12:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 14 tuyến 475LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+3FCO, tháo hotline trạm CHỢ TÂN PHÚ, Tại trụ 14 tuyến 475LT	110	312	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
7	20/05/2026	08:00	12:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 15/8 tuyến 477LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+3FCO, tháo hotline trạm TDC 2B, Tại trụ 15/8 tuyến 477LT	156	420	
8	22/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Tiếp địa xà sắt, sửa chữa bảo trì lưới điện	Từ trụ 70/38/1 đến 70/38/10 tuyến 474QT	xã Bình Thành	Cắt LBFCO nhánh rẽ 474-10/2/4 trụ 70/38/1 tuyến 474QT	18	315	
9	27/05/2026	10:00	14:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 15/6 tuyến 471LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+3FCO, tháo hotline trạm TDC 2B NỐI DÀI 3, Tại trụ 15/6 tuyến 471LT	101	420	
10	27/05/2026	08:00	12:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 31 tuyến 471LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+3FCO, tháo hotline trạm NGÃ 3 THANH BÌNH TAM NÔNG 1, Tại trụ 31 tuyến 471LT	33	420	
11	27/05/2026	08:00	12:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 19 tuyến 477LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+3FCO, tháo hotline trạm TDC 2A, Tại trụ 19 tuyến 477LT	21	448	
12	27/05/2026	10:00	14:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 15/19 tuyến 471LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+3FCO, tháo hotline trạm TDC 2B NỐI DÀI 1, Tại trụ 15/19 tuyến 471LT	151	448	
13	27/05/2026	13:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 11/1 tuyến 475LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+ FCO, tháo hotline trạm BƠM HỒ ĐẦU, Tại trụ 11/1 tuyến 475LT	1	68	
14	27/05/2026	13:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 11/25/15 tuyến 475LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+ FCO, tháo hotline trạm TRỒNG TRỌT 1, Tại trụ 11/25/15 tuyến 475LT	67	140	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
15	29/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Tiếp địa xà sắt, sửa chữa bảo trì lưới điện	Từ trụ 235/2T/2 đến 235/2T/33 tuyến 475CM	xã Tân Long	Cắt điện LBFCO nhánh rẽ 475-16/1B/1 trụ 235/2T/1 tuyến 475CM	369	1485	
<b>Điện lực Tam Nông</b>												
1	04/05/2026	07:30	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp địa LA trạm AS Áp 2B An Hòa	Tại trụ 76/3/7T NR 473-10/1.AL	xã An Hòa	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS Áp 2B An Hòa tại trụ 76/3/7T NR 473-10/1.AL	120	100	SCTX 2026
2	04/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay thùng CB, thùng điện kế, tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp địa LA và lắp cô dề trạm AS Đồng Tiến 2	Tại trụ 23/16 NR 473-8A/1.AL	xã An Long	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Đồng Tiến 2 tại trụ 23/16 NR 473-8A/1.AL	81	87.5	SCTX 2026
3	05/05/2026	07:30	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp địa LA trạm AS Hòa Bình 6	Tại trụ 56/15/132A/65/64 NR 474-8/1-1/4-1/1-2.TN	xã Phú Cường	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Hòa Bình 6 tại trụ 56/15/132A/65/64 NR 474-8/1-1/4-1/1-2.TN	34	100	SCTX 2026
4	05/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp địa LA, thay thùng CB, thùng điện kế trạm AS Lung Bông 2	Tại trụ 74/33/34 NR 476-8/3/2.TN	xã Phú Cường	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Lung Bông 2 tại trụ 74/33/34 NR 476-8/3/2.TN	51	87.5	SCTX 2026
5	05/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty An Thọ	Xây dựng mới TBA 3P-250kVA, xây dựng mới lưới HTHH 3P-3D-380V trạm AS Vườn Quốc Gia 3	Từ trụ 98 đến 112 tuyến 474-TN	xã Tràm Chim	Cắt CB+3FCO trạm AS Vườn Quốc Gia trụ 102 tuyến 475-TN	37	522.5	SCTX 2026
6	05/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty An Thọ	Xây dựng mới TBA 3P-250kVA Nâng cấp lưới HTĐL 1P-3D-220V thành HTHH 3P-3D-380V. Xây dựng mới lưới HTHH 3P-3D-380V trạm AS Phú Đức 3, Phú Đức 9	Từ trụ 112 đến trụ 123 tuyến 474-TN, từ trụ 114 đến trụ 119 tuyến 475-TN	xã Tam Nông	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Phú Đức 3 tại trụ 113A tuyến 475-TN. Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm	141	522.5	SCTX 2026

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
									AS Phú Đức 9 tại trụ 118A tuyến 475-TN			
7	06/05/2026	07:30	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp địa LA trạm AS Năm Ngọt	Tại trụ 74/77/13 NR 476-8/3/3.TN	xã Phú Cường	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Năm Ngọt tại trụ 74/77/13 NR 476-8/3/3.TN	17	100	SCTX 2026
8	06/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp địa LA trạm AS An Hòa 3	Tại trụ 99 tuyến 473-AL	xã An Hòa	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS An Hòa 3 tại trụ 99 tuyến 473-AL	135	87.5	SCTX 2026
9	07/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty An Thọ	Xây dựng mới lưới HTHH 3P-4D-380V Nâng cấp lưới HTĐL 1P-3D-220V thành HTHH 3P-3D-380V trạm AS Phú Đức 8. Xây dựng mới TBA 3P-250kVA trạm AS Phú Đức 8-1	Từ trụ 130 đến 150 tuyến 474-TN	xã Tam Nông	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS Phú Đức 8 tại trụ 121 tuyến 475-TN.	158	522.5	SCTX 2026
10	07/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty An Thọ	Xây dựng mới lưới HTHH 3P-4D-380V Nâng cấp lưới HTĐL 1P-3D-220V thành HTHH 3P-3D-380V, Xây dựng mới TBA 3P-250kVA trạm AS Phú Đức 1-1	Từ trụ 150 đến 168 tuyến 474-TN	xã Tam Nông	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS Phú Đức 1 tại trụ 138 tuyến 475-TN.	291	522.5	SCTX 2026
11	07/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Công Ty CP Sông Đà 11	Kéo dây khoảng néo vượt sông đường dây 220kV Hồng Ngự - Châu Đốc	Từ trụ 92-93 tuyến 473-AL, 474-AL	Xã An Hoà	Cắt LBS +3DS PD 473-10.AL tại trụ 57 tuyến 473-AL. Cắt 3DS PD 474-8.AL tại trụ 08 tuyến 474-AL	1892	9500	Chuyển NR 474-8/1.AL nhận điện tuyến 475-TN
12	08/05/2026	07:30	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp địa LA trạm AS TDC Mười Tái 4	Tại trụ 74/24 NR 476-8/3.TN	xã Phú Cường	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS TDC Mười Tái 4 tại trụ 74/24 NR 476-8/3.TN	82	100	SCTX 2026
13	08/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp địa LA trạm AS Phú Bình	Tại trụ 98A/183 NR 474-8/1-2.AL	xã An Hòa	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Phú Bình 4	23	87.5	SCTX 2026

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
									tại trụ 98A/183 NR 474-8/1-2.AL			
14	11/05/2026	07:30	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp địa LA trạm AS Phú Thành B	Tại trụ 98A/164 NR 474-8/1-2.AL	xã An Hòa	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Phú Thành B tại trụ 98A/164 NR 474-8/1-2.AL	25	100	SCTX 2026
15	11/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp địa LA trạm AS Đồng Tiến 1	Tại trụ 23/6 NR 473-8A/1.AL	xã An Long	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Đồng Tiến 1 tại trụ 23/6 NR 473-8A/1.AL	115	87.5	SCTX 2026
16	11/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty An Thọ	Xây dựng mới lưới HTHH 3P-4D-380V Nâng cấp lưới HTĐL 1P-3D-220V thành HTHH 3P-3D-380V, Xây dựng mới TBA 3P-250kVA trạm AS Phú Đức 7-1	Từ trụ 168 đến 187A tuyến 474-TN	xã Tam Nông	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS Phú Đức 7 tại trụ 149 tuyến 475-TN.	208	617.5	(ĐT XD 2026)
17	11/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty An Thọ	Xây dựng mới lưới HTHH 3P-4D-380V Nâng cấp lưới HTĐL 1P-3D-220V thành HTHH 3P-3D-380V, Xây dựng mới TBA 3P-250kVA trạm AS Phú Đức 2-1	Từ trụ 187A đến 211 tuyến 474-TN	xã Tam Nông	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS Phú Đức 2 tại trụ 162 tuyến 475-TN.	208	760	(ĐT XD 2026)
18	12/05/2026	07:30	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp địa LA trạm AS Cầu 1 Tháng 5	Tại trụ 98A/141 NR 474-8/1-2.AL	xã An Hòa	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Cầu 1 Tháng 5 tại trụ 98A/141 NR 474-8/1-2.AL	14	100	SCTX 2026
19	12/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp địa LA trạm AS Bờ Bắc Kênh Cả Góc	Tại trụ 98A/100/55/13 NR 474-8/1-1/1/5.AL	xã An Hòa	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Bờ Bắc Kênh Cả Góc tại trụ 98A/100/55/13 NR 474-8/1-1/1/5.AL	29	87.5	SCTX 2026

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
20	13/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp địa LA trạm AS Bờ Đông Kênh Kháng Chiến 2	Tại trụ 98A/100/13 NR 474-8/1-1/1.AL	xã An Hòa	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Bờ Đông Kênh Kháng Chiến 2 tại trụ 98A/100/13 NR 474-8/1-1/1.AL	23	122.5	SCTX 2026
21	13/05/2026	07:30	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp địa LA trạm AS Long Phú	Tại trụ 98A/100/84 NR 474-8/1-1/1.AL	xã An Hòa	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Long Phú tại trụ 98A/100/84 NR 474-8/1-1/1.AL	111	100	SCTX 2026
22	13/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty An Thọ	Xây dựng mới lưới HTHH 3P-4D-380V Nâng cấp lưới HTĐL 1P-3D-220V thành HTHH 3P-3D-380V, Xây dựng mới TBA 3P-250kVA trạm AS Phú Đức 5-1	Từ trụ 211 đến 232 tuyến 474-TN	xã Tam Nông	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS Phú Đức 5 tại trụ 171 tuyến 475-TN.	271	617.5	(ĐT XD 2026)
23	13/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty An Thọ	Xây dựng mới lưới HTHH 3P-4D-380V Nâng cấp lưới HTĐL 1P-3D-220V thành HTHH 3P-3D-380V, Xây dựng mới TBA 3P-250kVA trạm AS Phú Đức 4-1	Từ trụ 232 đến 249 tuyến 474-TN	xã Tam Nông	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS Phú Đức 4 tại trụ 182 tuyến 475-TN.	190	617.5	(ĐT XD 2026)
24	14/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Công Ty CP Sông Đà 11	Kéo dây khoảng néo từ trụ 01 -04 và 04 đến 06 đường dây 220kV Hồng Ngự - Châu Đốc	Từ trụ 98A/5 - 98A/6 NR 474-8/1.AL. Từ trụ 98A/4/4 - 98A/4/5 NR 474-8/1/1.AL	Xã An Hoà	Cắt MC+3DS NR 474-8/1.AL tại trụ 98A/1 tuyến 474-AL. Cắt 3DS NR 474-8/1-1.AL tại trụ 98A/99 NR 474-8/1.AL.	1296	7600	
25	14/05/2026	07:30	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp địa LA trạm AS Bờ Đông Kênh Kháng Chiến	Tại trụ 98A/100/18 NR 474-8/1-1/1.AL	xã An Hòa	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Bờ Đông Kênh Kháng Chiến 2 tại trụ 98A/100/18 NR 474-8/1-1/1.AL	55	140	SCTX 2026
26	15/05/2026	07:30	16:00	Điện lực Tam Nông	Công ty Ngọc Minh Thanh Bình	Dựng trụ BTLT 14m đệm lưới trung áp để căng dây đầu nối NR 3P-22kV và TBA 3x1P-25kVA trạm May Song Hợp	Tại trụ 232A tuyến 477-AL	xã Phú Thọ	Cắt 3DS PĐ 477-12.AL tại trụ 170 tuyến 477-AL	678	4250	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
27	15/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty An Thọ	Xây dựng mới lưới HTHH 3P-4D-380V Nâng cấp lưới hạ thế	Từ trụ 249 đến 264 tuyến 474-TN	xã Tam Nông	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS Bến Đò Phú Xuân tại trụ 193 tuyến 475-TN.	142	617.5	(ĐTXD 2026)
28	15/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty An Thọ	Dựng trụ ghép, Xây dựng mới TBA. Nâng cấp lưới hạ thế	Từ trụ 264 đến 278 tuyến 474-TN. Từ trụ 202 đến 210 tuyến 475-TN	xã Tam Nông	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Phú Hiệp 3 tại trụ 206 tuyến 475-TN. Cắt REC PD 474-10.Tại trụ 211 tuyến 474-TN, cắt 3DS PD 474-10.Tại trụ 210 tuyến 474-TN	393	617.5	(ĐTXD 2026)
29	16/05/2026	07:30	13:00	Điện lực Tam Nông	Công ty Ngọc Minh Thanh Bình	Tách vỏ dây bọc lắp 3 kẹp quai, căng dây đầu nối NR 3P-22kV và TBA 3P-160kVA trạm Bơm Lê Thanh Hải 3	Tại trụ 56/15/109 NR 474-8/1-1.TN	xã Tràm Chim	Cắt 3DS NR 474-8/1-1.TN tại trụ 56/15/79 Nr 474-8/1.AL	120	1650	Chuyển NR 474-8/1-1/4.TN nhận điện 476TN.
30	18/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty An Thọ	Xây dựng mới TBA 3P-250kVA trạm AS Chợ Phú Hiệp. Nâng cấp lưới hạ thế	Từ trụ 278 đến 296 tuyến 474-TN. Từ trụ 210 đến 219 tuyến 475-TN	xã Tam Nông	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS k9 Phú Hiệp tại trụ 212 tuyến 475-TN. Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS K9 Phú Hiệp 2 tại trụ 217 tuyến 475-TN	393	617.5	(ĐTXD 2026)
31	18/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty An Thọ	Dựng trụ ghép, Xây dựng mới lưới HTHH 3P-4D-380V Nâng cấp lưới HTĐL 1P-3D-220V thành HTHH 3P-3D-380V trạm AS K10 Phú Hiệp, K10B Phú Hiệp, K10 C Phú Hiệp. Xây dựng mới TBA 3P-250kVA Phú Hiệp 6	Từ trụ 296 đến 316 tuyến 474-TN. Từ trụ 221 đến 235 tuyến 475-TN	xã Tam Nông	Cắt REC PD 474-10.Tại trụ 211 tuyến 474-TN, cắt 3DS PD 474-10.Tại trụ 210 tuyến 474-TN. Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS K10 Phú Hiệp tại trụ 228. Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp	343	617.5	(ĐTXD 2026)

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
									trạm AS K10B Phú Hiệp tại trụ 234. Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS K10C Phú Hiệp tại trụ 224 tuyến 475TN			
32	18/05/2026	07:30	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp địa LA trạm AS Bờ Tây Kênh Kháng Chiến	Tại trụ 98A/100/61/2 NR 474-8/1-1/1/6.AL	xã An Hòa	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Bờ Tây Kênh Kháng Chiến tại trụ 98A/100/61/2 NR 474-8/1-1/1/6.AL	60	120	SCTX 2026
33	18/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp địa LA trạm AS Ông Thống	Tại trụ 79 tuyến 475-AL	xã An Long	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Ông Thống tại trụ 79 tuyến 475-AL	93	122.5	SCTX 2026
34	19/05/2026	07:30	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp địa LA trạm AS Phú Tâm	Tại trụ 62/7 NR 475-8/4.AL	xã An Long	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Phú Tâm tại trụ 62/7 NR 475-8/4.AL	37	140	SCTX 2026
35	19/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp địa LA trạm AS Long An 1	Tại trụ 77/6 NR 476-10/1.AL	xã Phú Thọ	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Long An 1 tại trụ 77/6 NR 476-10/1.AL	115	122.5	SCTX 2026
36	20/05/2026	07:30	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp địa LA trạm AS Giáo Hai 2	Tại trụ 77/10A/6 NR 476-10/1/1.AL	xã Phú Thọ	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Giáo Hai 2 tại trụ 77/10A/6 NR 476-10/1/1.AL	69	140	SCTX 2026
37	20/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp địa LA trạm AS Giáo Hai	Tại trụ 77/10A/13 NR 476-10/1/1.AL	xã Phú Thọ	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Giáo Hai tại trụ 77/10A/13 NR 476-10/1/1.AL	83	87.5	SCTX 2026

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
38	20/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty An Thọ	Xây dựng mới lưới HTHH 3P-4D-380V Nâng cấp lưới HTĐL 1P-3D-220V thành HTHH 3P-3D-380V Xây dựng mới TBA 3P-250kVA trạm AS Phú Hiệp 7	Từ trụ 316 đến 335 tuyến 474-TN.	xã Tam Nông	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS K11 Phú Hiệp tại trụ 247 tuyến 475TN.	236	617.5	SCTX 2026
39	20/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty An Thọ	Xây dựng mới lưới HTHH 3P-4D-380V Nâng cấp lưới HTĐL 1P-3D-220V thành HTHH 3P-3D-380V Xây dựng mới TBA 3P-250kVA trạm AS Phú Hiệp 8	Từ trụ 335 đến 354 tuyến 474-TN	xã Tam Nông	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS Chợ Cũ Phú Hiệp tại trụ 249 tuyến 475TN.	111	617.5	SCTX 2026
40	21/05/2026	07:30	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp địa LA trạm AS Ba Tuần	Tại trụ 77/10A/54 NR 476-10/1/1.AL	xã Phú Thọ	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Ba Tuần tại trụ 77/10A/54 NR 476-10/1/1.AL	116	160	SCTX 2026
41	21/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp địa LA trạm AS Long An 5	Tại trụ 77/22 NR 476-10/1.AL	xã Phú Thọ	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Long An 5 tại trụ 77/22 NR 476-10/1.AL	195	122.5	SCTX 2026
42	22/05/2026	07:30	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp địa LA trạm AS Long An 2	Tại trụ 77/28 NR 476-10/1.AL	xã Phú Thọ	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Long An 2 tại trụ 77/28 NR 476-10/1.AL	65	100	SCTX 2026
43	22/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp địa LA trạm AS TDC 2/9-1	Tại trụ 20/14 NR 476-10/1.AL	xã An Long	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS TDC 2/9- 1 tại trụ 20/14 NR 476-10/1.AL	123	87.5	SCTX 2026
44	22/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty An Thọ	Xây dựng mới lưới HTHH 3P-4D-380V Nâng cấp lưới HTĐL 1P-3D-220V thành HTHH 3P-3D-380V. Xây dựng mới TBA 3P-250kVA trạm AS Ông Chúc 3	Từ trụ 354 đến 371 tuyến 474-TN.	xã Tam Nông	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS Ông Chúc 2 tại trụ 270 tuyến 475TN.	118	617.5	SCTX 2026
45	22/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty An Thọ	Xây dựng mới lưới HTHH 3P-4D-380V Nâng cấp lưới HTĐL 1P-3D-220V thành HTHH 3P-	Từ trụ 371 đến 386 tuyến 474-TN.	xã Tam Nông	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS Ông Chúc	149	617.5	SCTX 2026

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
						3D-380V. Xây dựng mới TBA 3P-250kVA trạm AS K12 Phú Hiệp 3			tại trụ 277 tuyến 475TN.			
46	25/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty An Thọ	Xây dựng mới TBA 3P-250kVA trạm AS Hà Thanh. Nâng cấp lưới hạ thế	Từ trụ 386 đến 411 tuyến 474-TN.	xã Tam Nông	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS K12 Phú Hiệp 2 tại trụ 299 tuyến 475TN. Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS K12 Phú Hiệp tại trụ 302 tuyến 475TN.	130	617.5	SCTX 2026
47	25/05/2026	07:30	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp địa LA trạm AS TDC 2/9-2	Tại trụ 20/26 NR 476-10/1.AL	xã An Long	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS TDC 2/9- 2 tại trụ 20/26 NR 476-10/1.AL	123	100	SCTX 2026
48	25/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp địa LA trạm AS TDC 2/9-3	Tại trụ 20/6 NR 476-10/1.AL	xã An Long	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS TDC 2/9- 3 tại trụ 20/6 NR 476-10/1.AL	88	87.5	SCTX 2026
49	26/05/2026	07:30	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp địa LA trạm AS Lê Thị Phương	Tại trụ 199 tuyến 477-AL	xã Phú Thọ	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Lê Thị Phương tại trụ 199 tuyến 477-AL	113	100	SCTX 2026
50	26/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp địa LA trạm AS Ba Dương 2	Tại trụ 63A tuyến 477-AL	xã Phú Thọ	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Ba Dương 2 tại trụ 63A tuyến 477-AL	79	87.5	SCTX 2026
51	27/05/2026	07:30	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp địa LA trạm AS Lam Sơn 2	Tại trụ 237 tuyến 477-AL	xã Phú Thọ	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Lam Sơn 2 tại trụ 237 tuyến 477-AL	69	100	SCTX 2026

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
52	27/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp địa LA trạm AS UBND xã Phú Thành A	Tại trụ 74 tuyến 477-AL	xã Phú Thọ	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS UBND xã Phú Thành A tại trụ 74 tuyến 477-AL	135	87.5	SCTX 2026
53	28/05/2026	07:30	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp địa LA trạm AS Phú Thọ 5	Tại trụ 184A tuyến 477-AL	xã Phú Thọ	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Phú Thọ 5 tại trụ 184A tuyến 477-AL	67	100	SCTX 2026
54	28/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp địa LA trạm AS Phú Thọ 2	Tại trụ 165 tuyến 477-AL	xã Phú Thọ	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Phú Thọ 2 tại trụ 165 tuyến 477-AL	176	87.5	SCTX 2026
55	28/05/2026	07:30	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp địa LA trạm AS Phú Thành 6	Tại trụ 83B tuyến 477-AL	xã Phú Thọ	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Phú Thành 6 tại trụ 83B tuyến 477-AL	64	100	SCTX 2026
56	28/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp địa LA trạm AS Phú Thành 1	Tại trụ 81A tuyến 477-AL	xã Phú Thọ	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Phú Thành 1 tại trụ 81A tuyến 477-AL	66	87.5	SCTX 2026
57	29/05/2026	07:30	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp địa LA trạm AS Phú Thọ 4	Tại trụ 155 tuyến 477-AL	xã Phú Thọ	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Phú Thọ 4 tại trụ 155 tuyến 477-AL	177	100	SCTX 2026
58	29/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp địa LA trạm AS TDC Tân Công Sính 6	Tại trụ 56/15/123 NR 474-8/1-1.TN	xã Tràm Chim	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trạm AS TDC Tân Công Sính 6 tại trụ 56/15/123 NR 474-8/1-1.TN	83	87.5	SCTX 2026

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
59	29/05/2026	07:30	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp địa LA trạm AS UBND xã Hòa Bình	Tại trụ 56/15/132A/65/7 NR 474-8/1-1/4-1/1.TN	xã Phú Cường	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS UBND xã Hòa Bình tại trụ 56/15/132A/65/7 NR 474-8/1-1/4-1/1.TN	32	100	SCTX 2026
60	29/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lặp lại, tiếp địa LA trạm AS Hòa Bình 2/1	Tại trụ 56/15/132A/65/11 NR 474-8/1-1/4-1/1.TN	xã Phú Cường	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Hòa Bình 2/1 tại trụ 56/15/132A/65/11 NR 474-8/1-1/4-1/1.TN	43	87.5	SCTX 2026
<b>Điện lực Hồng Ngự</b>												
1	04/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Thay dây pha hiện hữu bằng dây ABC 3x120. Thay dây trung hòa hiện hữu bằng dây AC 70. Lắp mới TBA 3P-400kVA	Từ trụ 33-33/13 tuyến 477HN	Phường Hồng Ngự	Cắt 03DS PĐ 477-10 trụ 16 tuyến 477HN	4899	22770	
2	06/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Thay trụ hiện hữu bằng trụ BTLT 16m, 18m, 20m. Thay dây pha hiện hữu bằng dây ACXH 240. Lắp mới LBS. Thay sứ	Từ trụ 63-82, 63-63/12 tuyến 475HN, 82-91, 82-82/8 tuyến 479HN	Phường Thường Lạc	Cắt LBS+03DS PĐ 475-11 trụ 61 tuyến 475HN, Cắt LBS+03DS PĐ 479-12 trụ 80 tuyến 479HN, Cắt LBS+03DS PĐ 480-11 trụ 40 tuyến 480HN	5859	26028	
3	07/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Dựng trụ BTLT 14m: 2 trụ (trụ ghép) - Nâng công suất TBA từ 3x1P-50 lên 3P-250kVA: 1 trạm	Tại trụ 51 tuyến 475HN	Phường Hồng Ngự	Cắt 03DS PĐ 475-10 trụ 14 tuyến 475HN	3769	16263	
4	11/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Thay trụ hiện hữu bằng trụ BTLT 16m, 18m, 20m. Thay dây pha hiện hữu bằng dây ACXH 240. Lắp mới LBS. Thay sứ	Từ trụ 1-84 tuyến 482, 484HN	Phường An Bình	Cô lập tuyến 482&484HN	4224	13014	
5	12/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Dựng trụ BTLT 18m: 2 trụ (trụ ghép) - Cơi đầu trụ: 02 bộ - Kéo mới dây ABC 4x120: 118 mét. -	Trụ 122 tuyến 474HN và từ trụ 122-122/5 tuyến 474HN	Phường An Bình	Cô lập tuyến 473HN và Cắt 03DS PĐ	1143	13014	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
						Nâng công suất TBA từ 3x1P-50kVA lên 3P-250kVA			474-11 trụ 104 tuyến 473HN			
6	13/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Coi đầu trụ: 04 bộ - Kéo mới dây ABC 4x120. Nâng công suất TBA từ 3P-100kVA lên 3P-160kVA	Từ trụ 123A-126, 124-124/4 tuyến 474HN	Phường An Bình	Cắt +03FCO và tháo 03hotline trạm CDC An Bình B2 trụ 124 tuyến 474HN	111	531	
7	14/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Dựng trụ BTLT 14m: 2 trụ. Nâng công suất TBA từ 3x1P-50 lên 3P-250kVA: 1 trạm	Tại trụ 51 tuyến 475HN	Phường Hồng Ngự	Cắt 03DS PD 475-10 trụ 14 tuyến 475HN	3769	16263	
8	15/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Nâng công suất TBA từ 3x1P-25 lên 3x1P-50kVA: 1 trạm	Tại trụ 5 tuyến 474HN	Phường An Bình	Cắt CB+03FCO và tháo 03hotline trạm MG An Lộc trụ 5 tuyến 474HN	47	414	
9	18/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Xử lý mối nối trung thế, lắp đặt LA, gia cường giáp nứ	Từ trụ 41-141 tuyến 473, 474HN và trụ 32 tuyến 471HN	Phường An Bình	Cô lập tuyến 473HN và cắt 03DS PD474-10HN trụ 35 tuyến 474HN	3232	22770	
10	20/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Dựng trụ BTLT 10,5m. Thay dây pha hiện hữu bằng dây ABC 3x120. Thay dây trung hòa hiện hữu bằng dây AC 70.	Tại trụ 82A tuyến 480HN	Phường Thường Lạc	Cắt LBS+03DS PD 480-11B ntrụ 74A tuyến 480HN	1267	19521	
11	21/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Coi đầu trụ: 01 bộ - Thay dây pha hiện hữu bằng dây ABC 3x120. Thay dây trung hòa hiện hữu bằng dây AC 70. Nâng công suất TBA	Tại trụ 98 và từ trụ 98-98/6 tuyến 480HN	Phường Thường Lạc	Cắt CB+03FCO và tháo 03hotline trạm Ngã 3 Trà Đư trụ 98 tuyến 480HN	168	414	
12	22/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Vệ sinh TBA Minh Sang	Tại trụ 18 tuyến 482HN	Phường An Bình	Cắt CB + 03FCO và tháo 03hotline trạm Minh Sang tại trụ 18 tuyến 482HN	146	468	
13	25/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Vệ sinh TBA An Thạnh B1	Tại trụ 6A/3 tuyến 484HN	Phường An Bình	Cắt CB + 03FCO và tháo 03hotline trạm An Thạnh B1 tại trụ 6A/3 tuyến 484HN	173	531	
14	26/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Vệ sinh TBA UB An Bình A	Tại trụ 35 tuyến 482HN	Phường An Bình	Cắt CB + 03FCO và tháo 03hotline trạm UB An Bình A tại trụ 35 tuyến 482HN	150	468	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
15	27/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Vệ sinh TBA Áp 5 Thường Lạc	Tại trụ 77 tuyến 480HN	Phường Thường Lạc	Cắt CB + 03FCO và tháo 03hotline trạm Áp 5 Thường Lạc tại trụ 77 tuyến 480HN	145	585	
16	28/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Vệ sinh TBA TDC Áp 5 Thường Lạc	Tại trụ 110 tuyến 475HN	Phường Thường Lạc	Cắt CB + 03FCO và tháo 03hotline trạm TDC Áp 5 Thường Lạc tại trụ 110 tuyến 475HN	120	414	
17	29/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Vệ sinh TBA Cây Đa 1	Tại trụ 99/6 tuyến 480HN	Phường Thường Lạc	Cắt CB + 01FCO và tháo 01hotline trạm Cây Đa 1 tại trụ 99/6 tuyến 480HN	63	234	
<b>Điện lực Tân Hồng</b>												
1	05/05/2026	08:00	17:30	Điện lực Tân Hồng	Cty An Thọ	Khắc phục tồn tại, chuyển nhận điện trạm 110kV Tân Hồng	Từ trụ 2 đến trụ 80 tuyến 472THo, 474THo; Từ trụ 10 đến trụ 120 tuyến 478THo, 480THo	Xã Tân Hồng	Cắt MC+03DS PD 474-10.THo tại trụ 94, 95 tuyến 474THo, cắt MC+03DS PD 472-10.THo tại trụ 119, 120 tuyến 472THo, Cắt 03 DS MV Tân Công Chí trụ 2 tuyến 476THo, Cắt 03 DS MV Hùng Vương trụ 125 tuyến 478THo, Cắt 03 DS MV Huỳnh Công Chí trụ 127 tuyến 480THo	2126	9718.5	chuyển tải PD 476-8.THo nhận điện tuyến 472HN
2	06/05/2026	08:00	17:30	Điện lực Tân Hồng	Cty An Thọ	Khắc phục tồn tại, chuyển nhận điện trạm 110kV Tân Hồng	Từ trụ 52 đến trụ 119 PD 476-10.THo tuyến 476THo	Xã Tân Hồng	Cắt REC+03DS MV Ngã ba Sa Rài tại trụ 120 tuyến 476THo, Cắt 03DS PD 476-10.THo tại trụ 50 tuyến 476THo	2048	13632.5	
3	12/05/2026	08:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH Xây lắp 19/5	Thay dây hạ thế trạm Ngã Ba Cả Mũi	Từ trụ 6A đến trụ 1A và từ trụ 82/1 đến trụ 14B NR 472-15A/2-1.HN tuyến 472HN	Xã Tân Thành	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm Ngã Ba Cả Mũi trụ 368/82/1	129	240	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
									NR 472-15A/2-1.HN tuyến 472HN			
4	13/05/2026	08:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH Xây lắp 19/5	Thay dây hạ thế trạm Thi Sơn 2	Từ trụ 106/1A/9T đến trụ 1T và từ trụ 106/1A/9T đến trụ 13A NR 472-15A/2-1/2.HN tuyến 472HN	Xã Tân Thành	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm Thi Sơn 2 trụ 368/106/1A/9T NR 472-15A/2-1/2.HN tuyến 472HN	132	248	
5	15/05/2026	08:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH Xây lắp 19/5	Thay cáp nhôm bọc, Cải tạo hệ thống đo đếm trạm Bưng Năm Hăng	Từ trụ 342C/78/1/6T đến trụ 342C/78/1/14B NR 472-15A/1-1/1.HN tuyến 472HN	Xã Tân Hộ Cơ	Cắt CB+01FCO trạm Bưng Năm Hăng tại trụ 342C/78/1/6T NR 472-15A/1-1/1.HN tuyến 472HN	53	208	
6	18/05/2026	08:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH Xây lắp 19/5	Thay cáp nhôm bọc, Cải tạo hệ thống đo đếm trạm Bờ tây Kinh Tân Thành B	Từ trụ 342C/78/1/6P đến trụ 342C/78/1/16A NR 472-15A/1-1/1.HN tuyến 472HN	Xã Tân Hộ Cơ	Cắt CB+01FCO trạm Bờ tây Kinh Tân Thành B tại trụ 342C/78/1/6P NR 472-15A/1-1/1.HN tuyến 472HN	89	248	
7	20/05/2026	08:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH Xây lắp 19/5	Thay cáp nhôm bọc, Cải tạo hệ thống đo đếm trạm Ấp Thị	Từ trụ 449 đến trụ 459 PĐ 472-17.HN tuyến 472HN	Xã Tân Thành	Cắt CB+01FCO trạm Ấp Thị tại trụ 452 PĐ 472-17.HN tuyến 472HN	98	264	
8	21/05/2026	08:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng+Tổ TN	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm Cấp nước Giồng Găng	Tại trụ 272A/2 NR 473-14/1.HN tuyến 473HN	Xã An Phước	Cắt CB+03FCO+tháo hotline trạm Cấp nước Giồng Găng Tại trụ 272A/2 NR 473-14/1.HN tuyến 473HN	2	640	
9	21/05/2026	08:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng+Tổ TN	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm KDC Giồng Găng	Tại trụ 289/1 NR 473-14/4.HN tuyến 473HN	Xã An Phước	Cắt CB+03FCO+tháo hotline trạm KDC Giồng Găng Tại trụ 289/1 NR 473-14/4.HN tuyến 473HN	107	616	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
10	21/05/2026	08:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng+Tổ TN	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm Chợ Giồng Găng 4	Tại trụ 289/4 NR 473-14/4.HN tuyến 473HN	Xã An Phước	Cắt CB+03FCO+tháo hotline trạm Chợ Giồng Găng 4 Tại trụ 289/4 tuyến 473HN	141	736	
11	22/05/2026	08:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH Xây lắp 19/5	Thay cáp nhôm bọc, thay trụ hạ thế, bổ sung cơi trạm Phước Xuyên 9	Từ trụ 477/1 đến trụ 477/1/12A, 477/1/11B PĐ 473-16.HN tuyến 473HN	Xã An Phước	Cắt 01FCO NRPhước Xuyên 9 tại trụ 477 PĐ 473-16.HN tuyến 473HN	93	216	
12	25/05/2026	08:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH Xây lắp 19/5	Thay cáp nhôm bọc, Cải tạo hệ thống đo đếm trạm Tập Thể Gò Bói 1	Từ trụ 368/1 đến trụ 368/14 NR 471-11A/7/3.HN tuyến 471HN	Xã Tân Hộ Cơ	Cắt CB+01FCO trạm Tập Thể Gò Bói 1 tại trụ 368/8 tuyến 471HN	68	200	
13	27/05/2026	08:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH Xây lắp 19/5	Thay cáp nhôm bọc, thay trụ hạ thế trạm Cầu Sa Rài	Từ trụ 262/8A đến trụ 262/19A NR 472-14/1.HN tuyến 472HN	Xã Tân Hộ Cơ	Cắt CB+01FCO trạm Cầu Sa Rài tại trụ 262/13 NR 472-14/1.HN tuyến 472HN	148	328	
<b>Điện lực Thường Thới Tiền</b>												
1	04/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Vệ sinh trạm, thay thùng CB, TI, phát quang cây xanh trạm Thường Thới Tiền 9	Tại trụ 155/4 NR 480-12A/10 tuyến 480-HN	Xã Thường Phước	Cắt CB + 03 FCO trạm Thường Thới Tiền 9 tại trụ 155/4 NR 480-12A/10 tuyến 480-HN	186	666	
2	04/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 01 đến trụ 104 tuyến 477-PC và các nhánh rẽ phụ thuộc	Xã Long Phú Thuận	Không cắt điện	0	0	
3	04/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Vệ sinh trạm, thay thùng CB, TI, phát quang cây xanh trạm Thường Thới Tiền 10	Tại trụ 167/4 NR 480-12A/12 tuyến 480-HN	Xã Thường Phước	Cắt CB + 03 FCO trạm Thường Thới Tiền 10 tại trụ 155/4 NR 480-12A/12 tuyến 480-HN	119	513	
4	05/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 113 đến trụ 216 tuyến 475-HN và các nhánh rẽ phụ thuộc	Xã Long Khánh	Không cắt điện	0	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
				Thới Tiên								
5	05/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiên	Điện lực Thường Thới Tiên	Vệ sinh trạm, thay thùng CB, TI, phát quang cây xanh trạm Thường Thới Tiên 6	Tại trụ 146/75/1 NR 480-12A/8-1/3A tuyến 480-HN	Xã Thường Phước	Cắt CB + FCO trạm Thường Thới Tiên 6 tại trụ 146/75/1 NR 480-12A/8-1/3A tuyến 480-HN	59	522	
6	06/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiên	Điện lực Thường Thới Tiên	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 125/1 đến trụ 125/148 NR 475-13/1 tuyến 475-HN và các nhánh rẽ phụ thuộc	Xã Long Khánh	Không cắt điện	0	0	
7	06/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiên	Điện lực Thường Thới Tiên	Vệ sinh, ép mối nối và nâng cao lưới hạ thế, tăng cường cấp suất trạm Phú Hòa B5	Từ trụ 57 đến trụ 65 PĐ 477-12 tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	Cắt CB + 03 FCO trạm Phú Hòa B5 tại trụ 63 PĐ 477-12 tuyến 477-PC	342	1098	
8	06/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiên	Điện lực Thường Thới Tiên	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV nhánh rẽ Long Thạnh (từ trụ 154-216) tuyến 475-HN	Từ trụ 154 đến trụ 216 PĐ 475-15 tuyến 475-HN	Xã Long Khánh	Cắt 03 LBFCO tại trụ 154 PĐ 475-15 tuyến 475-HN	2896	5202	
9	07/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiên	Điện lực Thường Thới Tiên	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV nhánh rẽ Long Bình (từ trụ 182/1-182/22) tuyến 475-HN	Từ trụ 182/1 đến trụ 182/22 NR 475-15/10 tuyến 475-HN	Xã Long Khánh	Cắt 03 LBFCO tại trụ 182/1 NR 475-15/10 tuyến 475-HN	784	1296	
10	07/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiên	Điện lực Thường Thới Tiên	Vệ sinh, ép mối nối và nâng cao lưới hạ thế, tăng cường cấp suất trạm Phú Hòa B1	Từ trụ 18B đến trụ 29A PĐ 477-12 tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	Cắt CB + 03 FCO trạm Phú Hòa B1 tại trụ 22A PĐ 477-12 tuyến 477-PC	349	711	
11	07/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiên	Điện lực Thường Thới Tiên	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 04 đến trụ 144 PĐ 479-11 tuyến 479-PC và các nhánh rẽ phụ thuộc	Xã Long Phú Thuận	Không cắt điện	0	0	
12	08/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiên	Điện lực Thường Thới Tiên	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 01 đến trụ 196 PĐ 477-10/1 tuyến 477-PC và các nhánh rẽ phụ thuộc	Xã Long Phú Thuận	Không cắt điện	0	0	
13	08/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiên	Điện lực Thường Thới Tiên	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV nhánh rẽ Long Châu	Từ trụ 125/41 đến trụ 125/95 NR 475-13/1-1 tuyến 475-HN	Xã Long Khánh	Cắt 03 LBFCO tại trụ 125/41 NR 475-13/1-1 tuyến 475-HN	1458	3897	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
14	08/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Vệ sinh trạm, thay thùng CB, TI, phát quang cây xanh trạm Thường Thới Tiền 7	Tại trụ 146/83/1 NR 480-12A/8-1/5 tuyến 480-HN	Xã Thường Phước	Cắt CB + FCO trạm Thường Thới Tiền 7 tại trụ 146/83/1 tuyến 480-HN	25	261	
15	11/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay MBA vận hành lâu năm, bình dầu phụ chảy dầu, tiếng kêu bất thường TBA Long Châu 2	Trụ 125/60 NR 475-13/1-1 tuyến 475-HN	Xã Long Khánh	Cắt CB + 03 FCO và tháo hotline trạm Long Châu 2 tại trụ 125/60 NR 475-13/1-1 tuyến 475-HN	282	873	
16	11/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 298 đến trụ 393 PĐ 479-17A tuyến 479-HN và các nhánh rẽ phụ thuộc	Phường Thường Lạc, Xã Thường Phước	Không cắt điện	0	0	
17	11/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thí nghiệm định kỳ MBA vận hành lâu năm, Vệ sinh, ép mối nối và nâng cao lưới hạ thế trạm BND Ấp Phú Lợi	Từ trụ 137/4 đến trụ 137/15 NR 477-10/1-2/7 tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	Cắt CB + 03 FCO trạm BND Ấp Phú Lợi tại trụ 137/9 NR 477-10/1-2/7 tuyến 477-PC	280	918	
18	12/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 102 đến trụ 327 PĐ 480-12 tuyến 480-HN và các nhánh rẽ phụ thuộc	Xã Thường Phước	Không cắt điện	0	0	
19	12/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay MBA vận hành lâu năm, bình dầu phụ chảy dầu, tiếng kêu bất thường TBA TT Phú Hòa A1	Tại trụ 102 PĐ 477-10/2A tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	Cắt CB + 03 FCO trạm TT Phú Hòa A1 tại trụ 102 PĐ 477-10/2A tuyến 477-PC	154	558	
20	12/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay MBA vận hành lâu năm, bình dầu phụ chảy dầu, tiếng kêu bất thường TBA Phú Hòa A3	Tại trụ 15 PĐ 479-12 tuyến 479-PC	Xã Long Phú Thuận	Cắt CB + 03 FCO trạm Phú Hòa A3 tại trụ 15 PĐ 479-12 tuyến 479-PC	95	414	
21	13/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay MBA vận hành lâu năm, bình dầu phụ chảy dầu, tiếng kêu bất thường TBA Bến Đò Số 15	Trụ 43 PĐ 479-12 tuyến 479-PC	Xã Long Phú Thuận	Cắt CB + 03 FCO và tháo hotline trạm Bến Đò Số 15 tại trụ 43 PĐ 479-12 tuyến 479-PC	294	702	
22	13/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay MBA vận hành lâu năm, bình dầu phụ chảy dầu, tiếng kêu bất thường TBA Phú Hòa A2	Tại trụ 11 PĐ 479-12 tuyến 479-PC	Xã Long Phú Thuận	Cắt CB + 03 FCO trạm Phú Hòa A3 tại	252	702	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
				Thới Tiên					trụ 11 PĐ 479-12 tuyến 479-PC			
23	13/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiên	Điện lực Thường Thới Tiên	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 01 đến trụ 104 tuyến 477-PC và các nhánh rẽ phụ thuộc	Xã Long Phú Thuận	Không cắt điện	0	0	
24	14/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiên	Điện lực Thường Thới Tiên	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 113 đến trụ 216 tuyến 475-HN và các nhánh rẽ phụ thuộc	Xã Long Khánh	Không cắt điện	0	0	
25	14/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiên	Điện lực Thường Thới Tiên	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV Phân đoạn Bến đò số 12 (từ trụ 5-78) tuyến 479-PC	Từ trụ 5 đến trụ 78 PĐ 479-12 tuyến 479-PC	Xã Long Phú Thuận	Cắt REC + 03 DS tại trụ 258A/1 PĐ 479-10 tuyến 479-PC	2306	6183	
26	14/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiên	Điện lực Thường Thới Tiên	Thay MBA vận hành lâu năm, bình dầu phụ chảy dầu, tiếng kêu bất thường TBA Phú Thạnh A9	Trụ 78 PĐ 479-13 tuyến 479-PC	Xã Long Phú Thuận	Cắt CB + 03 FCO và tháo hotline trạm Phú Thạnh A9 tại trụ 78 PĐ 479-13 tuyến 479-PC	190	972	
27	15/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiên	Điện lực Thường Thới Tiên	Thay MBA vận hành lâu năm, bình dầu phụ chảy dầu, tiếng kêu bất thường TBA Bến đò số 17	Trụ 83B PĐ 479-13 tuyến 479-PC	Xã Long Phú Thuận	Cắt CB + 03FCO và tháo hotline trạm Bến Đò Số 17 tại trụ 83B PĐ 479-13 tuyến 479-PC	113	792	
28	15/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiên	Điện lực Thường Thới Tiên	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV Phân đoạn Bến đò số 18 (từ trụ 78-122) tuyến 479-PC	Từ trụ 78 đến trụ 122 PĐ 479-12 tuyến 479-PC	Xã Long Phú Thuận	Cắt 03 DS tại trụ 6 PĐ 479-12 tuyến 479-PC	2306	6183	
29	15/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiên	Điện lực Thường Thới Tiên	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 125/1 đến trụ 125/148 NR 475-13/1 tuyến 475-HN và các nhánh rẽ phụ thuộc	Xã Long Khánh	Không cắt điện	0	0	
30	18/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường	Điện lực Thường Thới Tiên	Dựng trụ BTLT 14m. Nâng cấp TBA. Thay dây 2xAV-70 + AC-50 bằng ABC 4x120 Lưới hạ thế	Tại trụ 73 PĐ 477-10/1A tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	Cắt LBS + 03 DS tại trụ 03 PĐ 477-10/1 tuyến 477-PC - Cắt	1172	3249	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
				Thới Tiền		và TBA TDC Long Thuận 3 nối dài			LBS + 03 DS tại trụ 80 PĐ 477-10/1-1 tuyến 477-PC			
31	18/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV	Từ trụ 70 đến trụ 104 PĐ 477-10/2A tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	Cắt LBS + 03 DS tại trụ 70 PĐ 477-10/2A tuyến 477-PC	1781	4878	
32	18/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 01 đến trụ 196 PĐ 477-10/1 tuyến 477-PC và các nhánh rẽ phụ thuộc	Xã Long Phú Thuận	Không cắt điện	0	0	
33	19/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Dựng trụ BTLT 14m (ghép) Nâng cấp TBA từ 1P-50kVA lên 3P-250kVA Thay dây 2xAV-70 + AC-50 bằng ABC 4x120 Lưới hạ thế và TBA TDC Long Thuận 3	Tại trụ 67 PĐ 477-10/1A tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	Cắt LBS + 03 DS tại trụ 03 PĐ 477-10/1 tuyến 477-PC - Cắt LBS + 03 DS tại trụ 80 PĐ 477-10/1-1 tuyến 477-PC	1172	3249	
34	19/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Dựng trụ BTLT 14m (ghép) Nâng cấp TBA từ 1P-50kVA lên 3P-250kVA Thay dây 2xAV-70 + AC-50 bằng ABC 4x120 Lưới hạ thế và TBA Long Hưng 1 Nối Dài	Tại trụ 10 PĐ 477-10/2 tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	Cắt LBS + 03 DS tại trụ 01 PĐ 477-10/2 tuyến 477-PC - Cắt LBS + 03 DS tại trụ 70 PĐ 477-10/2A tuyến 477-PC	2388	6183	
35	19/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 01 đến trụ 104 tuyến 477-PC và các nhánh rẽ phụ thuộc	Xã Long Phú Thuận	Không cắt điện	0	0	
36	20/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Dựng trụ BTLT 14m Nâng cấp TBA Thay dây 2xAV-70 + AC-50 bằng ABC 4x120 Lưới hạ thế và TBA Long Hưng 5	Tại trụ 42 PĐ 477-10/2 tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	Cắt LBS + 03 DS tại trụ 01 PĐ 477-10/2 tuyến 477-PC - Cắt LBS + 03 DS tại trụ 70 PĐ 477-10/2A tuyến 477-PC	2388	6183	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
37	20/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay MBA vận hành lâu năm, bình dầu phụ chảy dầu, tiếng kêu bất thường trạm Chợ Miếu 1 ND	Trụ 132 PĐ 475-14 tuyến 475-HN	Xã Long Khánh	Cắt CB + 03 FCO và tháo hotline trạm Chợ Miếu 1 ND tại trụ 132 PĐ 475-14 tuyến 475-HN	168	855	
38	20/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 04 đến trụ 144 PĐ 479-11 tuyến 479-PC và các nhánh rẽ phụ thuộc	Xã Long Phú Thuận	Không cắt điện	0	0	
39	21/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay MBA vận hành lâu năm, bình dầu phụ chảy dầu, tiếng kêu bất thường trạm Chợ Miếu 1	Trụ 130 PĐ 475-14 tuyến 475-HN	Xã Long Khánh	Cắt CB + 03 FCO và tháo hotline trạm Chợ Miếu 1 tại trụ 130 PĐ 475-14 tuyến 475-HN	102	855	
40	21/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay MBA vận hành lâu năm, bình dầu phụ chảy dầu, tiếng kêu bất thường trạm Chợ Miếu 2	Trụ 127 PĐ 475-14 tuyến 475-HN	Xã Long Khánh	Cắt CB + 03 FCO và tháo hotline trạm Chợ Miếu 2 tại trụ 127 PĐ 475-14 tuyến 475-HN	197	612	
41	21/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 91 đến trụ 393 PĐ 479-13 tuyến 479-HN và các nhánh rẽ phụ thuộc	Phường Thường Lạc, Xã Thường Phước	Không cắt điện	0	0	
42	22/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay MBA vận hành lâu năm, bình dầu phụ chảy dầu, tiếng kêu bất thường trạm Chợ Miếu 1A	Trụ 125/4 NR 475-13/1 tuyến 475-HN	Xã Long Khánh	Cắt CB + 03 FCO và tháo hotline trạm Chợ Miếu 1A tại trụ 125/4 NR 475-13/1 tuyến 475-HN	264	738	
43	22/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay MBA vận hành lâu năm, bình dầu phụ chảy dầu, tiếng kêu bất thường trạm UB Long Khánh B	Trụ 125/7 NR 475-13/1 tuyến 475-HN	Xã Long Khánh	Cắt CB + 03 FCO và tháo hotline trạm UB Long Khánh B tại trụ 125/7 NR 475-13/1 tuyến 475-HN	96	567	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
44	22/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 102 đến trụ 327 PĐ 480-12 tuyến 480-HN và các nhánh rẽ phụ thuộc	Xã Thường Phước	Không cắt điện	0	0	
45	25/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 04 đến trụ 144 PĐ 479-11 tuyến 479-PC và các nhánh rẽ phụ thuộc	Xã Long Phú Thuận	Không cắt điện	0	0	
46	25/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay MBA vận hành lâu năm, bình dầu phụ chảy dầu, tiếng kêu bất thường TBA Tân Hương	Trụ 178 PĐ 477-10/1-3 tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	Cắt CB + 03FCO và tháo hotline trạm Tân Hương tại trụ 178 PĐ 477-10/1-3 tuyến 477-PC	232	792	
47	25/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay MBA vận hành lâu năm, bình dầu phụ chảy dầu, tiếng kêu bất thường trạm CDC Cua 7 Dừa	Tại trụ 125/135 NR 475-13/1-2 tuyến 475-HN	Xã Long Khánh	Cắt CB + 03 FCO trạm CDC Cua 7 Dừa tại trụ 125/135 NR 475-13/1-2 tuyến 475-HN	235	837	
48	26/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay MBA vận hành lâu năm, bình dầu phụ chảy dầu, tiếng kêu bất thường TBA Phú Lợi 2	Trụ 138 PĐ 477-10/1-3 tuyến 479-PC	Xã Long Phú Thuận	Cắt CB + 03FCO và tháo hotline trạm Phú Lợi 2 tại 138 PĐ 477-10/1-3 tuyến 479-PC	204	522	
49	26/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay MBA vận hành lâu năm, bình dầu phụ chảy dầu, tiếng kêu bất thường TBA UB Phú Thuận B	Trụ 192 PĐ 477-10/1-3 tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	Cắt CB + 03 FCO và tháo hotline trạm UB Phú Thuận B tại 192 PĐ 477-10/1-3 tuyến 479-PC	200	774	
50	26/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 01 đến trụ 196 PĐ 477-10/1 tuyến 477-PC và các nhánh rẽ phụ thuộc	Xã Long Phú Thuận	Không cắt điện	0	0	
51	27/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay MBA vận hành lâu năm, bình dầu phụ chảy dầu, tiếng kêu bất thường trạm Nam Hang	Tại trụ 125/82 NR 475-13/1-1 tuyến 475-HN	Xã Long Khánh	- Cắt CB + 03FCO trạm Nam Hang tại	287	873	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
				Thới Tiên					trụ 125/82 NR 475-13/1-1 tuyến 475-HN			
52	27/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiên	Điện lực Thường Thới Tiên	Thay MBA vận hành lâu năm, bình dầu phụ chảy dầu, tiếng kêu bất thường TBA Phú Lợi 5	Tại trụ 155/1 NR 477-10/1-3/5 tuyến 479-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03FCO và tháo hotline trạm Phú Lợi 5 tại trụ 155/1 NR 477-10/1-3/5 tuyến 479-PC	204	459	
53	27/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiên	Điện lực Thường Thới Tiên	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 91 đến trụ 393 PĐ 479-13 tuyến 479-HN và các nhánh rẽ phụ thuộc	Phường Thường Lạc, Xã Thường Phước	- Không cắt điện	0	0	
54	28/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiên	Điện lực Thường Thới Tiên	Dựng trụ BTLT 14m (ghép) Nâng cấp TBA từ 1P-50kVA lên 3P-250kVA Thay dây 2xAV-70 + AC-50 bằng ABC 4x120 Lưới hạ thế và TBA Thường Thới Tiên 1	Tại trụ 146/11 NR 480-12A/8 tuyến 480-HN	Xã Thường Phước	- Cắt 03LBFCO tại trụ 146/1 NR 480-12A/8 tuyến 480-HN	1020	2925	
55	28/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiên	Ban QLDA Khu Vực 1	Di dời lưới điện trung hạ thế	Từ trụ 78 đến trụ 143 PĐ 479-13 tuyến 479-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt LBS + 03 DS tại trụ 77 PĐ 479-13 tuyến 479-PC	2780	6831	
56	28/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiên	Điện lực Thường Thới Tiên	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 102 đến trụ 327 PĐ 480-12 tuyến 480-HN và các nhánh rẽ phụ thuộc	Xã Thường Phước	- Không cắt điện	0	0	
57	29/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiên	Điện lực Thường Thới Tiên	Di dời lưới điện trung hạ thế	Từ trụ 4 đến trụ 76 PĐ 479-12 tuyến 479-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt REC + 03 DS tại trụ 1, 3 PĐ 479-10 tuyến 479-PC	3078	8784	
58	29/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiên	Điện lực Thường Thới Tiên	Lưới trung thế và TBA xử lý quá tải và sụt áp TBA Mương Đồng Hòa và TBA Ấp Thượng 2	Tại trụ 205/6A/5T NR 480-13/6/2 tuyến 480-HN	Xã Thường Phước	- Cắt 03LBFCO tại trụ 205/6A/1T NR 480-13/6/2 tuyến 480-HN	327	855	
59	29/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiên	Điện lực Thường Thới Tiên	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 125/1 đến trụ 125/148 NR 475-13/1	Xã Long Khánh	- Không cắt điện	0	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
				Thới Tiên			tuyến 475-HN và các nhánh rẽ phụ thuộc					
<b>Điện lực Sa Đéc</b>												
1	02/05/2026	07:00	17:30	Điện lực Sa Đéc	Công ty Minh Thanh	Xử lý 2 nguồn tại trụ 16/4/4A, 16/4/1. Thay dây 2xAV-70 + AC-50 thành dây ABC-2x70 + AC-50, thay hộp điện kế, sang dây NR khách hàng và lắp hộp Domino	- Từ trụ 16/2 đến trụ 16/4/3, từ trụ 16/4 đến trụ 16/4/4A, từ trụ 16/4/1 đến trụ 16/4/1/4, từ trụ 16/4/1/2 đến trụ 16/4/1/2/2B, từ trụ 16/4/1/2 đến trụ 16/4/1/2/3A tuyến 474-AH.	Đường nội bộ KDC Tân Hòa, phường Sa Đéc	Cắt CB + FCO trạm Tân Hòa DE tại trụ 16/4. Cắt CB + 3FCO trạm Chả Cá Hạnh Hùng tại trụ 16/2B. Cắt CB + FCO trạm Tân Hòa GK tại trụ 13/6 tuyến 474-AH.	108	682.5	
2	02/05/2026	07:00	17:30	Điện lực Sa Đéc	Công ty Minh Thanh	Thay dây 2xAV-70 + AC-50 thành dây ABC-2x70 + AC-50, thay hộp điện kế, sang dây NR khách hàng và lắp hộp Domino	Từ trụ 16/2 đến trụ 16/2/4, từ trụ 16/2/2 đến trụ 16/2/2/3 tuyến 474-AH.	Đường nội bộ KDC Tân Hòa, phường Sa Đéc	Cắt FCO trạm Tân Hòa MH tại trụ 16/2 tuyến 474AH	57	357	
3	04/05/2026	07:00	12:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Hạ công suất TBA Phạm Ngọc Thạch từ 1P-75kVA thành 1P-50kVA	Tại trụ 37/5/2 tuyến 474SD	Đường Phạm Ngọc Thạch, phường Sa Đéc	Cắt FCO trạm Phạm Ngọc Thạch tại trụ 37/5/2 tuyến 474SD	45	135	
4	05/05/2026	07:00	17:30	Điện lực Sa Đéc	Công ty Minh Thanh	Thay dây 2xAV-70 thành dây ABC-2x70, sang dây NR khách hàng, lắp hộp Domino	- Từ trụ 103/5/37B/10B đến trụ 103/5/37B/10B/17 (trụ 148A/8/5) tuyến 478-AH.	Đường cặp Kinh 50, phường Sa Đéc	Cắt CB + FCO trạm Kinh 50 tại trụ 103/5/37B/10B. Cắt CB + FCO trạm Cống Rạch Ruộng tại trụ 148A/8 tuyến 478-AH.	86	546	
5	06/05/2026	07:00	12:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Hạ công suất TBA T2 KDC Phú Long từ 1P-100kVA thành 1P-75kVA	Tại trụ 34/8/29A/4/1 tuyến 477SD	Đường KDC Phú Long, xã Tân Dương	Cắt FCO trạm T2 KDC Phú Long tại trụ 34/8/29A/4/1 tuyến 477SD	71	215	
6	06/05/2026	07:00	12:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Nâng công suất TBA Ông Nhựt từ 1P-50kVA lên 1P-100kVA	Tại trụ 99A/3 tuyến 474AH	Đường dal QL80, xã Tân Dương	Cắt FCO trạm Ông Nhựt tại trụ 99A/3 tuyến 474AH	79	235	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
7	06/05/2026	13:30	16:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Gia cố lèo hạ thế	Tại trụ 30 tuyến 474SD	Đường Lê Hồng Phong, phường Sa Đéc	Cắt FCO trạm Phú Hòa 1 tại trụ 30 tuyến 474SD	66	100	
8	08/05/2026	07:00	17:30	Điện lực Sa Đéc	Công ty Minh Thanh	Thay dây ABC-2x70 thành dây ABC-2x70, thay hộp điện kè, sang dây NR khách hàng và lắp hộp Domino	- Từ trụ 93/9/18 đến trụ 93/9/20 tuyến 474-AH. Từ trụ 93/9/20 đến trụ 93/9/20/6A tuyến 474-AH.	Đường Kinh Cùn, xã Tân Dương	Cắt CB + FCO trạm Kinh Cùn 3 tại trụ 93/9/20/2A tuyến 474-AH.	34	210	
9	10/05/2026	07:00	12:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Nâng công suất TBA Ngã Ba Trần Thị Nhượng từ 1P-37,5kVA lên 2x1P-37,5kVA	Tại trụ 33 tuyến 474AH	Đường ĐT848, phường Sa Đéc	Cắt FCO trạm Ngã Ba Trần Thị Nhượng tại trụ 33 tuyến 474AH	25	75	
10	10/05/2026	07:00	12:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Hạ công suất TBA Trại cưa Phú Long từ 2x1P-37,5kVA thành 1P-37,5kVA	Tại trụ 82A/6/1 tuyến 474AH	Đường dal Xẻo Gừa, xã Tân dương	Cắt FCO trạm Trại cưa Phú Long tại trụ 82A/6/1 tuyến 474AH	17	50	
11	13/05/2026	07:00	17:30	Điện lực Sa Đéc	Công ty Minh Thanh	Di dời LBFCO tại trụ 37/33 sang trụ 37/28 tuyến 481-AH. - Làm chằng cách khoảng tại trụ 37/43 tuyến 481-AH. - Thay dây 2xAV-70 thành dây ABC-2x70, thay hộp điện kè, sang dây NR khách hàng và lắp hộp Domino	Tại trụ 37/33, 37/43 tuyến 481-AH. - Từ trụ 37/22 đến trụ 37/28 tuyến 481-AH.	Đường cặp rạch Ông Hộ, phường Sa Đéc	Cắt 01 LBFCO NR 481-10/1 Ông Hộ tại trụ 37 tuyến 481-AH. - Cắt CB + FCO trạm Ngọn Ông Hộ tại trụ 37/25 tuyến 481-AH. - Cắt CB + 03 FCO trạm Kinh Sáu Đỏ tại trụ 37/33 tuyến 481-AH.	528	3328.5	
12	13/05/2026	07:00	17:30	Điện lực Sa Đéc	Công ty Minh Thanh	Thay dây 2xAV-70 thành dây ABC-2x70, thay hộp điện kè, sang dây NR khách hàng và lắp hộp Domino	Từ trụ 37/15 đến trụ 37/22 tuyến 481-AH.	Đường cặp rạch Ông Hộ, phường Sa Đéc	Cắt CB + FCO trạm Phạm Hữu Nghĩa tại trụ 37/20 tuyến 481-AH	0	0	
13	15/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Hạng mục 8: Cải tạo lưới trung thế 3P-22kV 02 mạch thành 03 mạch từ trụ 01 tuyến đến trụ 8A tuyến 471SD, 472SD	từ trụ 01 tuyến 471SD, 472SD đến trụ 8A tuyến 471SD, 472SD	Đường QL80, phường Sa Đéc	Cô lập tuyến 471-SD. Cô lập tuyến 472-SD. Cô lập tuyến 475-SD. Cô lập tuyến 477-SD.	17501	105010	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
14	18/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Công ty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Kinh Cùn 1	Lưới hạ thế trạm Kinh Cùn 1	Đường Kinh Cùn, xã Tân Dương	Cắt FCO trạm Kinh Cùn 1 tại trụ 93/9/3 tuyến 474AH	94	560	
15	20/05/2026	07:00	12:00	Điện lực Sa Đéc	Đội TCSCĐN	Lắp toppin sứ đỉnh, đưa dây trung thế pha B lên toppin	Tại trụ 111A tuyến 2 nắp 474AH-475SD	Đường QL80, xã Tân Dương	Không cắt điện Off R79 tuyến 475SD Off R79 tuyến 474AH	0	0	
16	21/05/2026	07:00	12:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay kẹp dừng dây ABC bị bể	Tại trụ 30/15 tuyến 471SD	Đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Sa Đéc	Cắt 03 FCO trạm Phú Mỹ tại trụ 30/18 tuyến 471SD	131	395	
17	23/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Hạng mục 3: Xây dựng mới lưới trung thế 3P-22kV 02 mạch (6xACXH240 + AC240) từ trụ 5 tuyến 477KCN, 479KCN đến trụ 37 tuyến 473AH, đến trụ 53 tuyến 473AH, lưới hạ thế hỗn hợp và trạm biến áp.	Từ trụ 5 tuyến 473KCN, 475KCN đến trụ 81 tuyến 476AH, đến trụ 145A tuyến 472SD	Đường ĐT852B, ĐT848, Đường N1, phường Sa Đéc	Cắt phân đoạn 472-12.SĐ tại trụ 125 tuyến 472-SD. Cắt phân đoạn 476-12.AH tại trụ 50 tuyến 476-AH. 3. Cắt phân đoạn 473-10.AH tại trụ 36 tuyến 473-AH. Cắt LBS + 03 LBFCO Nhánh Rẽ Cái Bè tại trụ 88/18/1 tuyến 478-AH. Cắt 03 LBFCO Nhánh Rẽ Ông Thung - Sa Nhiên tại trụ 108/5/1 tuyến 472-SD.	1661	9970	
18	25/05/2026	07:00	12:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay kẹp dừng dây ABC bị bể	Tại trụ 52 tuyến 479AH = trụ 80 tuyến 471SD	Đường Trần Hưng Đạo, phường Sa Đéc	Cắt 03 FCO trạm KDC Phường 1 tại trụ 49/4 tuyến 479AH	349	1045	
19	26/05/2026	07:00	12:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay thùng CB sắt bị mục sét	Tại trụ 128A tuyến 472SD	Đường ĐT848, phường Sa Đéc	Cắt 03 FCO trạm Trại Xã Hội tại trụ 128A tuyến 472SD	127	380	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
20	27/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Nâng cấp lưới trung hạ thế Nâng công suất TBA. Lắp mới tụ bù hạ áp 3P-5kVAr	Từ trụ 13/1 đến trụ 13/9 tuyến 474AH	Đường nội bộ KDC Tân Hòa, phường Sa Đéc	Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Tân Hòa AB tại trụ 13/1 tuyến 474AH	320	1920	
21	28/05/2026	07:00	12:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay kẹp dừng dây ABC bị bể	Tại trụ 88/1B/7/16B tuyến 478AH	Đường Rạch Cái Bè, phường Sa Đéc	Cắt 01 FCO trạm Rạch cái Bè tại trụ 88/1B/7/16B tuyến 478AH	183	550	
<b>Điện lực Nha Môn</b>												
1	04/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay 03TI (15-30/5), vệ sinh trạm Lục Mỹ Nương (PB 42115)	Tại trụ 16/59/64/2/38/3A/1 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB trạm Lục Mỹ Nương tại trụ 16/59/64/2/38/3A/1 tuyến 473-SĐ Cắt 03FCO NR Lục Mỹ Nương tại trụ 16/59/64/2/38/3A/1 tuyến 473-SĐ	1	791	SCTX
2	04/05/2026	08:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay 03TU (22000/110V), vệ sinh trạm Bình Minh Hai (PB 51503)	Tại trụ 50/1 tuyến 476-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt MC NR Bình Minh Hai tại trụ 50/1 tuyến 476-SĐ Cắt 03DS NR Bình Minh Hai tại trụ 50 tuyến 476-SĐ	1	3013.5	SCTX
3	05/05/2026	08:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay 03TU (22000/110V), 03TI (10-20/5A) vệ sinh trạm Nam Huy Đồng Tháp (PB 42674)	Tại trụ 34/147A/1 tuyến 475-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Cắt CB trạm Nam Huy Đồng Tháp tại trụ 34/147A/1 tuyến 475-NM Cắt 03FCO trạm Nam Huy Đồng Tháp tại trụ 34/147A tuyến 475-NM	1	843.5	SCTX
4	05/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay 03TU (22000/110V), 03TI (15-30/5A) vệ sinh trạm NM Tân Xuân (PB 08197)	Tại trụ 45/1 tuyến 476-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB+3FCO trạm NM Tân Xuân tại trụ 45/1 tuyến 476-SĐ	1	969.5	SCTX
5	06/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Kiểm định định kỳ TBA	Tuyến 475-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Cắt CB + cắt FCO + tháo hotline TBA tuyến 475-NM	379	2493	SCTX

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
6	07/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Tháo cầu chì trời	Từ trụ 46/34/19 đến trụ 46/34/30 tuyến 471-NM	Xã Phú Hựu	Không cắt điện	0	0	SCTX
7	11/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Tháo cầu chì trời	Từ trụ 31/8/4P đến trụ 31/8/55P tuyến 474-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Không cắt điện	0	0	SCTX
8	13/05/2026	08:00	10:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay điện kế, vệ sinh TBA DNTN Phước Lập (PB40074)	Tại trụ 35/1A tuyến 476-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + cắt 03FCO trạm DNTN Phước Lập tại trụ 35/1A tuyến 476-SĐ	1	294	SCTX
9	13/05/2026	10:30	12:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay điện kế, vệ sinh TU, TI DNTN Đức Thành (PB36800)	Tại trụ 63/8/44/5/23P/1 tuyến 474-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB trạm DNTN Đức Thành tại trụ 63/8/44/5/23P/1. Cắt 03FCO NR Đức Thành tại trụ 63/8/44/5/23P tuyến 474-NM	1	218	SCTX
10	13/05/2026	14:30	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay điện kế, vệ sinh trạm Phước Lập Đồng Tháp 2, Phước Lập Đồng Tháp (PB36800)	Tại trụ 63/8/44/5/12P/1A, 63/8/44/5/12P/2 tuyến 474-NM	Xã Phú Hựu	Cắt 03FCO NR Phước Lập Đồng Tháp tại trụ 63/8/44/5/12P tuyến 474-NM	1	2812.5	SCTX
11	18/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Hoán chuyển công suất TBA	Tuyến 471-473-475-NM	Xã Phú Hựu, Tân Nhuận Đông	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo hotline TBA tuyến 471-473-475-NM	152	981	SCTX
12	19/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Hoán chuyển công suất TBA	Tuyến 471-473-475-NM	Xã Phú Hựu, Tân Nhuận Đông	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo hotline TBA tuyến 471-473-475-NM	162	999	SCTX
13	20/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay TI hạ thế khách hàng trạm công cộng	Tuyến 475-476-NM	Xã Tân Nhuận Đông, Tân Phú Trung	Tháo đầu nối điện kế khách hàng uyển 475-476-NM	6	198	SCTX

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
14	22/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay TI hạ thế khách hàng trạm công cộng	Tuyến 473-476-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Tháo đầu nối điện kế khách hàng uyển 473-476-SĐ	6	189	SCTX
<b>Điện lực Lai Vung</b>												
1	04/05/2026	07:30	07:35	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chuyển NR 475-13/4.SĐ Long Hậu nhận điện tuyến 471-SH	Tại trụ 289/1, 289/35/20/1A tuyến 475-SĐ	Xã Hòa Long, xã Lai Vung	Cắt 3LBFCO NR 475-13/4.SĐ tại trụ 289/1 tuyến 475-SĐ. Đóng 3LBFCO NR 475-13/4/-1A/1/2.SĐ Tân Mỹ Tân Phú tại trụ 289/35/20/1A tuyến 475-SĐ.	7634	150	Gián đoạn điện
2	04/05/2026	07:30	18:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay trụ hiện hữu thành trụ BTLT 16m (ghép). Thu hồi các TBA	Trụ số 236, 240, 241, 244, 251, 260, 265, 273, 280, 286, 290, 297, 310, 314, 317, 322, 323, 330 tuyến 475-SĐ	Xã Phong Hòa	Cắt LBS PĐ 475-12.SĐ tại trụ 231A. Cắt 3DS PĐ 475-13.SĐ trụ 233 tuyến 475-SĐ.	4754	29925	Chuyển NR 475-13/4.SĐ Long Hậu nhận điện tuyến 471-SH
3	04/05/2026	17:55	18:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chuyển NR 475-13/4.SĐ Long Hậu nhận điện tuyến 475-SĐ	Tại trụ 289/1, 289/35/20/1A tuyến 475-SĐ	Xã Hòa Long, xã Lai Vung	Cắt 3LBFCO NR 475-13/4/-1A/1/2.SĐ trụ 289/35/20/1A tuyến 475-SĐ. Đóng LBFCO NR 475-13/4.SĐ Long Hậu tại trụ 289/1 tuyến 475-SĐ.	7634	150	Gián đoạn điện
4	05/05/2026	07:30	18:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Xây dựng mới trung thế 3P-22kV, dây dẫn 3xACXH-240/32	Từ trụ 1 đến trụ 70 tuyến 472TT (= trụ 289 tuyến 477TH hiện hữu), từ trụ 1 đến trụ 7 tuyến 480TT (= trụ 217 tuyến 477TH hiện hữu)	Xã Lai Vung	Cắt REC+3DS PĐ 472-14.TH Cầu Chợ Cái Đôi tại trụ 217 tuyến 472-TH. Cắt REC+3DS PĐ 477-12.TH Chợ Cái Đôi tại trụ 216 tuyến 477-TH.	2895	36750	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
5	06/05/2026	07:30	07:35	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chuyển PĐ NR Cây Xăng Quán Tắm nhận điện tuyến 474-AH	Tại trụ 80/77, 80/209 tuyến 478-SH	Xã Phong Hòa, xã Hòa Long	Cắt 3LBFCO PĐNR 478-11/1-1.SH Cây Xăng Quán Tắm tại trụ 80/77 tuyến 478-SH. Đóng REC+3DS MV 474AH-478SH trụ 211/1 tuyến 474-AH.	6757	129.17	Gián đoạn điện
6	06/05/2026	07:30	18:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cải tạo trung thế 3P-22kV hiện hữu. Thay dây trung hạ thế, thu hồi trụ cũ	Từ trụ 70/1 đến trụ 70/71 tuyến 471SH, từ trụ 81/49 đến trụ 81/56 tuyến 476-SH	Xã Phong Hòa	Cắt 3LBFCO NR 471-10/1.SH trụ 70/1 tuyến 471-SH. Cắt REC+3DS NR 478-11/1.SH Nhà Thờ tại trụ 80/1 tuyến 478-SH.	3354	22050	Chuyển PĐNR Cây Xăng Quán Tắm nhận điện tuyến 474-AH
7	06/05/2026	17:55	18:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chuyển PĐNR Cây Xăng Quán Tắm nhận điện tuyến 478-SH	Tại trụ 80/77, 80/209 tuyến 478-SH	Xã Phong Hòa, xã Hòa Long	Cắt REC+3DS MV 474AH-478SH trụ 211/1 tuyến 474-AH. Đóng 3LBFCO PĐNR 478-11/1-1.SH Cây Xăng Quán Tắm tại trụ 80/77 tuyến 478-SH.	6757	129.17	Gián đoạn điện
8	07/05/2026	08:00	12:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay dây dẫn bộ cáp xuất lên, xuống hạ áp các TBA bị tưa, tróc vỏ và có nhiều mối nối TBA UB Huyện	Tại trụ 200 tuyến 474-AH	Xã Hòa Long	Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotlien TBA UB Huyện tại trụ 200 tuyến 474-AH	254	932	
9	07/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay dây dẫn bộ cáp xuất lên, xuống hạ áp các TBA bị tưa, tróc vỏ và có nhiều mối nối không đảm bảo yêu cầu vận hành TBA Huyện Ủy	Tại trụ 214 tuyến 474-AH	Xã Hòa Long	Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotlien TBA Huyện Ủy tại trụ 214 tuyến 474-AH	215	889	
10	08/05/2026	07:30	17:30	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay, tăng cường các bộ chằng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật bằng bộ chằng mớ NR Cái Bần Dưới	Tại trụ 232/29, 232/53 tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cái Bần Dưới tại trụ 232/1 tuyến 471-SH	859	3900	
11	11/05/2026	07:30	17:30	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay, tăng cường các bộ chằng NR Ông Tô	Tại trụ 22/10/1/1A/1 tuyến 480-SH	Xã Phong Hòa	Cắt LBFCO NR Ông Tô tại trụ 22/10 tuyến 480-SH	257	1160	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
12	12/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay, tăng cường các bộ chằng NR Thới Hòa	Tại trụ 219/21/7, 219/14 tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Cắt LBFCO NR Thới Hòa tại trụ 219/1 tuyến 471-SH	674	1665	
13	13/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay, tăng cường các bộ chằng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật bằng bộ chằng mới NR Thới Mỹ Nổi Dài	Tại trụ 190/66 tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Cắt LBFCO NR Thới Mỹ Nổi Dài tại trụ 190/52 tuyến 471-SH	1040	2970	
14	14/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Nâng cao lưới điện lưới trung, hạ thế NR Kinh Bún Tàu	Tại trụ 81/173A/26/20, 81/173A/26/23, 81/173A/26/24, 81/173A/26/25, 81/173A/26/26, 81/173A/26/32, 81/173A/26/37 tuyến 476-SH	Xã Hòa Long	Cắt 3LBFCO NR Kinh Bún Tàu tại trụ 81/173A/26/1 tuyến 476-SH	426	1980	
15	15/05/2026	08:00	12:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp 2 MBA, LA, FCO, vệ sinh CB, đầu cosse TBA 1P-50kVACầu Rạch Bàu	Tại trụ 480SH/86 tuyến 480-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Cầu Rạch Bàu tại trụ 480SH/86 tuyến 480SH	59	96	
16	15/05/2026	08:00	12:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp 2 MBA, LA, FCO, vệ sinh CB, đầu cosse TBA 1P-50kVA Miếu Thần Nông	Tại trụ 480SH/22/70/3/8A tuyến 480-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Miếu Thần Nông tại trụ 480SH/22/70/3/8A tuyến 480SH	79	88	
17	15/05/2026	08:00	12:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp 2 MBA, LA, FCO, vệ sinh CB, đầu cosse TBA 1P-50kVA Rạch Cát	Tại trụ 480SH/22/70/3/14B tuyến 480-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Rạch Cát tại trụ 480SH/22/70/3/14B tuyến 480SH	92	92	
18	15/05/2026	12:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp 2 MBA, LA, FCO, vệ sinh CB, đầu cosse TBA 1P-50kVA Ông Bàu	Tại trụ 480SH/22/10/1/6A tuyến 480-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Ông Bàu tại trụ 480SH/22/10/1/6A tuyến 480SH	51	60	
19	15/05/2026	12:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp 2 MBA, LA, FCO, vệ sinh CB, đầu cosse TBA 1P-100kVA Cái Sơn Bé	Tại trụ 480SH/218A/14 tuyến 480-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Cái Sơn Bé tại trụ 480SH/218A/14 tuyến 480SH	150	360	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
20	15/05/2026	12:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp 2 MBA, LA, FCO, vệ sinh CB, đầu cosse TBA 2x1P-37,5kVA Cái Bàn Nhỏ	Tại trụ 480SH/203 tuyến 480-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Cái Bàn Nhỏ tại trụ 480SH/203 tuyến 480SH	78	225	
21	18/05/2026	07:30	17:30	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Nâng công suất TBA 2x1P-37,5kVA lên 3P-250kVA Viễn Thông Điện Lực tại trụ 236 tuyến 475SD	Tại trụ 236 tuyến 475-SĐ	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Viễn Thông Điện Lực tại trụ 236 tuyến 475-SĐ	23	420	
22	18/05/2026	07:30	17:30	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Nâng công suất TBA 2x1P-50kVA lên 3P-250kVA Trường Dạy Nghề tại trụ 244 tuyến 475SD	Tại trụ 244 tuyến 475-SĐ	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Trường Dạy Nghề tại trụ 244 tuyến 475-SĐ	139	640	
23	19/05/2026	07:30	17:30	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Nâng công suất TBA 1P-50kVA lên 3P-250kVA Kênh Năm Thướt tại trụ 265 tuyến 475SD	Tại trụ 265 tuyến 475-SĐ	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Kênh Năm Thướt tại trụ 265 tuyến 475-SĐ	33	280	
24	19/05/2026	07:30	17:30	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Nâng công suất TBA 1P-50kVA lên 3P-250kVA Lộ Lỡ	Tại trụ 273 tuyến 475-SĐ	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Lộ Lỡ tại trụ 273 tuyến 475-SĐ	74	290	
25	20/05/2026	07:30	17:30	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Nâng công suất TBA 1P-75kVA lên 3P-250kVA Thông Đông	Tại trụ 286 tuyến 475-SĐ	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Thông Đông 3 tại trụ 286 tuyến 475-SĐ	66	480	
26	20/05/2026	07:30	17:30	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Nâng công suất TBA 1P-75kVA lên 3P-250kVA Cây Xăng Thạnh Dung tại trụ 297 tuyến 475SD	Tại trụ 297 tuyến 475-SĐ	Xã Lai Vung	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Cây Xăng Thạnh Dung tại trụ 297 tuyến 475-SĐ	62	510	
27	21/05/2026	07:30	17:30	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Nâng công suất TBA 1P-50kVA lên 3P-250kVA Dững Sáng tại trụ 323 tuyến 475SD	Tại trụ 323 tuyến 475-SĐ	Xã Lai Vung	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Dững Sáng tại trụ 323 tuyến 475-SĐ	77	320	
28	21/05/2026	07:30	17:30	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Nâng công suất TBA 2x1P-50kVA lên 3P-250kVA BTS Tân	Tại trụ 330, 314 tuyến 475-SĐ	Xã Lai Vung	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA BTS	66	370	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
						Thành tại trụ 330 tuyến 475SD - Xây dựng mới TBA 3x1P-50kVA tại trụ 314 tuyến 475SD.			Tân Thành tại trụ 330 tuyến 475-SD			
29	22/05/2026	07:30	18:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Xây dựng mới trung thế 3P-22kV, dây dẫn 3xACXH-240/32 + As-185/29 từ trụ 1 đến trụ 70 tuyến 472TT (= trụ 289 tuyến 477TH hiện hữu). - Xây dựng mới trung thế 3P-22kV, dây dẫn 3xACXH-240/32 + As-185/29 từ trụ 1 đến trụ 7 tuyến 480TT (= trụ 217 tuyến 477TH hiện hữu).	Từ trụ 1 đến trụ 70 tuyến 472TT (= trụ 289 tuyến 477TH hiện hữu), từ trụ 1 đến trụ 7 tuyến 480TT (= trụ 217 tuyến 477TH hiện hữu)	Xã Lai Vung	Cắt REC+3DS PĐ 472-14.TH Cầu Chợ Cái Đôi tại trụ 217 tuyến 472-TH. Cắt REC+3DS PĐ 477-12.TH Chợ Cái Đôi tại trụ 216 tuyến 477-TH.	2895	36750	
30	25/05/2026	07:30	18:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thu hồi các TBA tại các vị trí trụ 70/32, 70/33, 70/37, 70/40, 70/40, 70/45, 70/49, 70/52, 70/64 và 70/65 tuyến 471SH	Tại các vị trí trụ 70/32, 70/33, 70/37, 70/40, 70/40, 70/45, 70/49, 70/52, 70/64 và 70/65 tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Cắt 3LBFCO NR 471-10/1.SH Định Hòa tại trụ 70/1 tuyến 471-SH	2102	14700	
31	26/05/2026	07:30	07:35	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chuyển PĐNR Cây Xăng Quán Tám nhận điện tuyến 474-AH	Tại trụ 80/77, 80/209 tuyến 478-SH	Xã Phong Hòa, xã Hòa Long	Cắt 3LBFCO PĐNR 478-11/1-1.SH Cây Xăng Quán Tám tại trụ 80/77 tuyến 478-SH. Đóng REC+3DS MV 474AH-478SH Long Thắng tại trụ 211/1 tuyến 474-AH	6757	129.17	Gián đoạn điện
32	26/05/2026	07:30	18:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cải tạo trung thế 3P-22kV từ trụ 81/56 đến trụ 81/64 tuyến 476SH	Từ trụ 80/61 đến trụ 80/69 tuyến 478-SH (từ trụ 81/56 đến trụ 81/64 tuyến 476SH cũ)	Xã Phong Hòa	Cắt REC+3DS NR 478-11/1.SH Nhà Thờ tại trụ 80/1 tuyến 478-SH	1252	8925	
33	26/05/2026	17:55	18:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chuyển PĐNR Cây Xăng Quán Tám nhận điện tuyến 478-SH	Tại trụ 80/77, 80/209 tuyến 478-SH	Xã Phong Hòa, xã Hòa Long	Cắt REC+3DS MV 474AH-478SH Long Thắng tại trụ 211/1 tuyến 474-AH. Đóng 3LBFCO PĐNR 478-11/1-1.SH Cây Xăng Quán Tám tại	6757	129.17	Gián đoạn điện

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
									trụ 80/77 tuyến 478-SH.			
34	27/05/2026	07:30	17:30	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Nâng cấp cải tạo lưới hạ thế	Từ trụ 243 đến trụ 243/14 tuyến 475SD từ trụ 244 đến trụ 244/1/3P và từ trụ 244 đến trụ 244/1/2T tuyến 475-SD.	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO TBA Trường Dạy Nghề tại trụ 244 tuyến 475-SD	139	650	
35	27/05/2026	07:30	17:30	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Nâng cấp cải tạo lưới hạ thế	Từ trụ 246 đến trụ 246/5 và từ trụ 246/5 đến trụ 246/5/4 tuyến 475-SD	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO TBA Trường Cấp 3 Lai Vung 1 tại trụ 251 tuyến 475-SD	43	220	
36	28/05/2026	07:30	17:30	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Nâng cấp cải tạo lưới hạ thế	Từ trụ 273 đến trụ 273/6 tuyến 475-SD	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO TBA Lộ Lỡ tại trụ 273 tuyến 475-SD	74	300	
37	28/05/2026	07:30	17:30	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Nâng cấp cải tạo lưới hạ thế	Từ trụ 285 đến trụ 285/2, từ trụ 285/1 đến trụ 285/1/1A, từ trụ 285/1 đến trụ 285/1/4B tuyến 475-SD	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO TBA Thông Đông 3 tại trụ 286 tuyến 475-SD	66	380	
38	29/05/2026	07:30	17:30	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Nâng cấp cải tạo lưới hạ thế	Từ trụ 290 đến trụ 290/3 tuyến 475-SD	Xã Lai Vung	Cắt CB+FCO TBA Cầu Thông Đông tại trụ 290 tuyến 475-SD	79	550	
<b>Điện lực Lấp Vò</b>												
1	04/05/2025	13:30	15:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thay TI hạ thế trạm Tân Lợi 2A tuyến 476-TH	Trụ 195/32/5 tuyến 476-TH	Xã Lấp Vò	Cắt CB+FCO trạm Tân Lợi 2A trụ 195/32/5 tuyến 476-TH	11	12	
2	04/05/2025	10:00	11:30	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thay TI hạ thế trạm Gò 70 tuyến 476-TH	Trụ 211/30 tuyến 476-TH	Xã Lấp Vò	Cắt CB+FCO trạm Gò 70 trụ 211/30 tuyến 476-TH	37	27	
3	05/05/2025	08:00	09:30	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thay TI hạ thế trạm Tân An 5 tuyến 478-TH	Trụ 129/1/14T tuyến 478-TH	Xã Lấp Vò	Cắt CB+FCO trạm Tân An 5 trụ 129/1/14T tuyến 478-TH	45	27	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
4	05/05/2025	13:30	15:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thay TI hạ thế trạm Thủ Ô tuyến 471-TH	Trụ 208/6 tuyến 471-TH	Xã Lấp Vò	Cắt CB+FCO trạm Thủ Ô trụ 208/6 tuyến 471-TH	40	45	
5	05/05/2025	10:00	11:30	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thay TI hạ thế trạm Y Tế Vĩnh Thạnh tuyến 472-AH	Trụ 137/2/60 tuyến 472-AH	Xã Lấp Vò	Cắt CB+FCO trạm Y Tế Vĩnh Thạnh trụ 137/2/60 tuyến 472-AH	45	27	
6	06/05/2025	08:00	09:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thay TI hạ thế trạm CDC Thầy Phó 1 tuyến 472-TH	Trụ 114/27/3 tuyến 472-TH	Xã Lai Vung	Cắt CB+3FCO trạm CDC Thầy Phó trụ 114/27/3 tuyến 472-TH	218	114	
7	06/05/2025	09:30	10:30	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thay TI hạ thế trạm Ngọn Dầu Bé tuyến 472-TH	Trụ 137/20 tuyến 472-TH	Xã Lai Vung	Cắt CB+FCO trạm Ngọn Dầu Bé trụ 137/20 tuyến 472-TH	107	38	
8	06/05/2025	11:00	12:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thay TI hạ thế trạm Định An 3 tuyến 472-TH	Trụ 127 tuyến 472-TH	Xã Lai Vung	Cắt CB+FCO trạm Định An 3 trụ 127 tuyến 472-TH	51	29	
9	06/05/2025	08:00	09:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thay TI hạ thế trạm Vàm Xếp 3 tuyến 472-TH	Trụ 106/6 tuyến 472-TH	Xã Lai Vung	Cắt CB+FCO trạm Vàm Xếp 3 trụ 106/6 tuyến 472-TH	77	36	
10	06/05/2025	13:30	15:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thay TI hạ thế trạm Rạch Ông 1 tuyến 472-TH	Trụ 157/15/8 tuyến 472-TH	Xã Lai Vung	Cắt CB+FCO trạm Rạch Ông 1 trụ 157/15/8 tuyến 472-TH	124	72	
11	06/05/2025	08:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Cty Đường Sơn	Thu hồi TBA 3x1P-37.5kVA Gọt Xoài Út Xu và đầu nối NR 3P-22kV + TBA 3P-1000kVA Dương Anh Quân tuyến 480-TH	Trụ 264/1-264/2 tuyến 480-TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt 03FCO NR Gọt Xoài Út Xi trụ 264 tuyến 480-TH	1	846	
12	06/05/2025	11:00	12:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thay TI hạ thế trạm Ngọn Dầu Bé 2 tuyến 472-TH	Trụ 137/25/2 tuyến 472-TH	Xã Lai Vung	Cắt CB+FCO trạm Ngọn Dầu Bé 2 trụ 137/25/2 tuyến 472-TH	34	20	
13	06/05/2025	13:30	15:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thay TI hạ thế trạm Định An 6 tuyến 472-TH	Trụ 136 tuyến 472-TH	Xã Lai Vung	Cắt CB+FCO trạm Định An 6 trụ 136 tuyến 472-TH	59	42	
14	06/05/2025	15:30	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thay TI hạ thế trạm Định An 5 tuyến 472-TH	Trụ 138 tuyến 472-TH	Xã Lai Vung	Cắt CB+FCO trạm Định An 5 trụ 138 tuyến 472-TH	67	27	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
15	06/05/2025	09:30	10:30	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thay TI hạ thế trạm Cái Cháp tuyến 472-TH	Trụ 106/16 tuyến 472-TH	Xã Lai Vung	Cắt CB+FCO trạm Cái Cháp trụ 106/16 tuyến 472-TH	90	37	
16	06/05/2025	15:30	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thay TI hạ thế trạm Rạch Ngã Bát tuyến 472-TH	Trụ 157/15/38 tuyến 472-TH	Xã Lai Vung	Cắt CB+FCO trạm Rạch Ngã Bát trụ 157/15/38 tuyến 472-TH	97	36	
17	07/05/2025	13:30	14:30	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thí nghiệm định kỳ CBM và thiết bị trạm Mương Khai tuyến 478-AH	Trụ 163/37 tuyến 478-AH	Xã Tân Khánh Trung	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Mương Khai trụ 163/37 tuyến 478-AH	68	22	
18	07/05/2025	09:00	10:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thí nghiệm định kỳ CBM và thiết bị trạm Kinh Ranh tuyến 478-AH	Trụ 163/22 tuyến 478-AH	Xã Tân Khánh Trung	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Kinh Ranh trụ 163/22 tuyến 478-AH	86	38	
19	11/05/2025	15:30	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thay 03TI hạ thế trạm bơm Bảy Láy tuyến 480-TH	Trụ 310/31/51 tuyến 480-TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt CB+3FCO trạm bơm Bảy Láy trụ 310/31/51 tuyến 480-TH	1	57	
20	11/05/2025	08:00	09:30	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thay 03TI hạ thế trạm Cơ Khí Đoàn Minh Phúc tuyến 477-TH	Trụ 114/14/2/1 tuyến 477-TH	Xã Lai Vung	Cắt 03FCO NR Cơ Khí Đoàn Minh Phúc trụ 114/14/2 tuyến 477-TH	133	171	
21	11/05/2025	13:30	15:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thay TI hạ thế trạm bơm Hai Sấm tuyến 480-TH	Trụ 310/83/39 tuyến 480-TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt CB+FCO trạm bơm Hai Sấm trụ 310/83/39 tuyến 480-TH	1	33	
22	12/05/2025	10:00	11:30	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thay TI hạ thế trạm bơm Kinh Đòn Đông 2 tuyến 480-TH	Trụ 163A/23/1 tuyến 480-TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt CB+FCO trạm bơm Kinh Đòn Đông 2 trụ 163A/23/1 tuyến 480-TH	1	15	
23	12/05/2025	13:30	15:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thay TI hạ thế trạm bơm Kinh 2/9 - Tư Chiêu tuyến 478-TH	Trụ 26/33/121/1A tuyến 478-TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt CB+FCO trạm bơm Kinh 2/9 - Tư Chiêu trụ 26/33/121/1A tuyến 478-TH	1	33	
24	12/05/2025	08:00	09:30	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thay 03TI hạ thế trạm bơm Kinh Đòn Đông tuyến 480-TH	Trụ 100A/40 tuyến 480-TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt CB+3FCO trạm bơm Kinh Đòn Đông	1	21	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
									trụ 100A/40 tuyến 480-TH			
25	14/05/2025	15:30	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thí nghiệm định kỳ CBM và thiết bị trạm Rạch Gấm tuyến 478-AH	Trụ 163/24A/2 tuyến 478-AH	Xã Tân Khánh Trung	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Rạch Gấm trụ 163/24A/2 tuyến 478-AH	110	42	
26	14/05/2025	13:30	15:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thí nghiệm định kỳ CBM và thiết bị trạm Chín Bà Cả tuyến 478-AH	Trụ 163/46/1 tuyến 478-AH	Xã Tân Khánh Trung	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Chín Bà Cả trụ 163/46/1 tuyến 478-AH	57	54	
27	14/05/2025	08:00	09:30	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thí nghiệm định kỳ CBM và thiết bị trạm bơm Ô Bao Số 9 tuyến 472-AH	Trụ 137/82/2 tuyến 472-AH	Xã Tân Khánh Trung	Cắt 03FCO NR TB Ô Bao Số 9 trụ 137/82 tuyến 472-AH	1	27	
28	15/05/2025	10:00	11:30	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thay TI hạ thế trạm TĐC Cầu Vàm Cống 1 tuyến 472-TH	Trụ 95/2 tuyến 472-TH	Xã Lai Vung	Cắt CB+FCO trạm TĐC Cầu Vàm Cống 1 trụ 95/2 tuyến 472-TH	46	37.5	
29	15/05/2025	08:00	09:30	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thay TI hạ thế trạm Bình Hòa 1 tuyến 472-TH	Trụ 51 tuyến 472-TH	Xã Lấp Vò	Cắt CB+FCO trạm Bình Hòa 1 trụ 51 tuyến 472-TH	22	24	
30	15/05/2025	13:30	15:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thay TI hạ thế trạm Tinh lộ 848 tuyến 478-AH	Trụ 183 tuyến 478-AH	Xã Tân Khánh Trung	Cắt CB+FCO trạm Tinh lộ 848 trụ 183 tuyến 478-AH	54	45	
31	15/05/2025	15:30	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thay LA bị hỏng trạm Cầu Ba Nhíp tuyến 478-AH	Trụ 153/9/14T tuyến 478-AH	Xã Tân Khánh Trung	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Cầu Ba Nhíp trụ 153/9/14T tuyến 478-AH	93	61.5	
32	15/05/2025	08:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Cty Công trình Công Cộng	Sang lưới hạ thế trạm Bà Bùng 1 tuyến 472-TH	Trụ 157/59A-157/59A/21 tuyến 472-TH	Xã Lai Vung	Cắt CB+FCO trạm Bà Bùng 1 trụ 157/59 tuyến 472-TH	110	432	
33	15/05/2025	13:30	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thay MBA thí nghiệm CBM không đạt trạm Ngã Tháp tuyến 480-TH	Trụ 310/31/36 tuyến 480-TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Ngã Tháp trụ 310/31/36 tuyến 480-TH	51	77	
34	18/05/2025	08:00	11:30	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thay MBA thí nghiệm CBM không đạt trạm Cầu Huỳnh Thuận 1 tuyến 472-AH	Trụ 121 tuyến 472-AH	Xã Tân Khánh Trung	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Cầu Huỳnh Thuận 1 trụ 121 tuyến 472-AH	28	56	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
35	22/05/2025	08:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Hoán chuyển TBA 1P-75kVA Mù U với TBA 1P-50kVA Ngọn Mù U tuyến 478-AH	Trụ 153/9/28T, 153/9/29T/7 tuyến 478-AH	Xã Tân Khánh Trung	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Mù U trụ 153/9/28T và trạm Ngọn Mù U trụ 153/9/29T/7 tuyến 478-AH	77	288	
36	22/05/2025	08:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Đầu nối NR 3P-22kV và TBA 3P-2500kVA Việt Hào tuyến 478-TH	Trụ 135/135/1 tuyến 478-TH	Xã Lấp Vò	Cắt MC trụ 92+03DS trụ 91 PĐ 478-11TH tuyến 478-TH	388	3672	
37	22/05/2025	15:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Cắt cầu hạ thế và đầu lèo hạ thế để sang lưới hạ thế Đường Cầm 1 qua Ngọn Mù U tuyến 478-AH	Trụ 153/9/28T/10/7, 153/9/29T/7 tuyến 478-AH	Xã Tân Khánh Trung	Cắt CB+FCO trạm Ngọn Mù U trụ 153/9/29T/7 và trạm Đường Cầm 1 trụ tuyến 478-AH	49	44	
38	25/05/2025	13:30	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thay kẹp quai bằng kẹp IPC trạm Mương Kinh 3 tuyến 480-TH	Trụ 100A/45-100A/55A tuyến 480-TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt CB+FCO trạm Mương Kinh 3 trụ 100A/52 tuyến 480-TH	44	63	
39	25/05/2025	08:00	11:30	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Sửa trụ nghiêng hạ thế và bổ sung móc treo trạm Tân Hòa Đông	Trụ 229C, 229B tuyến 478-AH	Xã Tân Khánh Trung	Cắt CB+FCO trạm Tân Hòa Đông trụ 230 tuyến 478-AH	67	91	
40	26/05/2025	13:30	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thay thùng CB+ĐK trạm Kinh Thầy Lâm A3 tuyến 472-AH	Trụ 137/2/3/51A tuyến 472-AH	Xã Tân Khánh Trung	Cắt CB+FCO trạm Kinh Thầy Lâm A3 trụ 137/2/3/51A tuyến 472-AH	37	63	
41	26/05/2025	08:00	11:30	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Sửa trụ nghiêng hạ thế trạm Tân Thuận A-B tuyến 471-TH	Trụ 275/1/5P, 275/1/6P tuyến 471-TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt CB+FCO trạm Tân Thuận A-B trụ 275 tuyến 471-TH	46	119	
42	27/05/2025	08:00	09:30	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thay thùng CB+ĐK trạm Kinh Thầy Lâm 9 tuyến 472-AH	Trụ 137/2/17 tuyến 472-AH	Xã Tân Khánh Trung	Cắt CB+FCO trạm Kinh Thầy Lâm 9 trụ 137/2/17 tuyến 472-AH	52	42	
43	27/05/2025	10:00	11:30	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thay thùng CB+ĐK trạm Kinh Thầy Lâm A1 tuyến 472-AH	Trụ 137/2/3/6A tuyến 472-AH	Xã Tân Khánh Trung	Cắt CB+FCO trạm Kinh Thầy Lâm A1 trụ 137/2/3/6A tuyến 472-AH	37	28.5	
44	27/05/2025	13:30	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Coi trụ hạ thế và khắc phục tồn tại sau kiểm tra trạm Côn Ông 3 tuyến 478-AH	Trụ 229A/4-229A/4/1 tuyến 478-AH	Xã Tân Khánh Trung	Cắt CB+01FCO trạm Côn Ông 3 trụ 229A/4 và 03FCO	58	80.5	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
									NR Nguyễn Anh Tài trụ 229B tuyến 478-AH			
45	28/05/2025	09:00	10:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thí nghiệm định kỳ CBM và thiết bị trạm Cầu Thăng Long tuyến 472-TH	Trụ 148/2 tuyến 472-TH	Xã Lai Vung	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Cầu Thăng Long trụ 148/2 tuyến 472-TH	95	27	
46	28/05/2025	15:00	16:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thí nghiệm định kỳ CBM và thiết bị trạm Lò 1 Đường tuyến 472-TH	Trụ 147/5 tuyến 472-TH	Xã Lai Vung	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Lò Đường 1 trụ 147/5 tuyến 472-TH	72	31	
47	28/05/2025	16:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thí nghiệm định kỳ CBM và thiết bị trạm Lò 2 Đường tuyến 472-TH	Trụ 147/6 tuyến 472-TH	Xã Lai Vung	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Lò Đường 2 trụ 147/6 tuyến 472-TH	75	38	
<b>Điện lực Tân Phú Đông</b>												
1	09/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản Lý Vận Hành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Phân đoạn 4726-7	Xã Tân Thới	Cắt 03 LBFCO 4726-7 và LBS 4726-7 trụ 09 tuyến 4722-8	1524	18099	
2	27/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản Lý Vận Hành	Di dời đầu tuyến 4750 từ trụ 17/165A về trụ 17/165A/1 (kết hợp với Hotline )	Trụ 17/165A, 17/165A/1 tuyến K12-8	Xã Tân Thới	Cắt LBFCO 4750-7 tại trụ 17/165A tuyến K12-8	61	1085	
3	28/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản Lý Vận Hành	Di dời TBA cây Mai 1 từ trụ 125A về trụ 126 tuyến K4-8 (kết hợp với Hotline )	Trụ 125A tuyến K4-8	Xã Tân Phú Đông	Cắt CB, FCO trạm Cây Mai tại trụ 125A tuyến K4-8	28	427	
4	28/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản Lý Vận Hành	Di dời TBA cây Mai 1 từ trụ 125A về trụ 126 tuyến K4-8 (kết hợp với Hotline )	Trụ 126 tuyến K4-8	Xã Tân Phú Đông	Cắt CB, FCO trạm Cây Mai 1 tại trụ 125A tuyến K4-8	26	440	
5	29/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản Lý Vận Hành	Chỉnh trụ nghiêng, nâng cao đường dây hạ áp	Trụ 202, 204 đến 204/1P	Xã Tân Thới	Cắt 03 LBFCO 47194-7 tại trụ 163 tuyến 47184-7	297	7239	
<b>Điện lực Cái Bè</b>												
1	04/05/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa	Thi công công trình SCL 2026: Tháp đà nâng cao độ tĩnh không đường dây (HM.56+HM.58)	Từ trụ 01 đến trụ 22 thuộc NR 4769-7, tuyến 473MTh	Xã An Hữu	Cắt 1LBFCO 4769-7 tại trụ 22B thuộc PD 4721-8, tuyến 473MTh	553	1552.5	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
2	05/05/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa	Thi công công trình SCL 2026: Tháp đà, thay dây trần thành dây bọc (HM.27+HM.28).	Từ trụ 01 đến trụ 18/9 thuộc NR 4757-7, tuyến 473MTh	Xã An Hữu	Cắt 1LBFCO 4757-7 tại trụ 13 thuộc PD 4721-8, tuyến 473MTh	402	1138.5	
3	06/05/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa	Thi công công trình SCL 2026: Tháp đà nâng cao độ tĩnh không đường dây (HM.66)	Từ trụ 01 đến trụ 07 thuộc NR 47547-7, tuyến 473MTh	Xã An Hữu	Cắt 1LBFCO 47547-7 tại trụ 97 thuộc NR 4755-7, tuyến 473MTh	53	57.5	
4	06/05/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa	Thi công công trình SCL 2026: Tháp đà nâng cao độ tĩnh không đường dây (HM.67)	Từ trụ 02 đến trụ 07 thuộc NR 47545-7, tuyến 473MTh	Xã An Hữu	Cắt 1LBFCO 47545-7 tại trụ 101/1 thuộc NR 4755-7, tuyến 473MTh	104	368	
5	06/05/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa	Thi công công trình SCL 2026: Tháp đà nâng cao độ tĩnh không đường dây (HM.68)	Từ trụ 01 đến trụ 08 thuộc NR 47549-7, tuyến 473MTh	Xã An Hữu	Cắt 1LBFCO 47549-7 tại trụ 119 thuộc NR 4755-7, tuyến 473MTh	56	161	
6	07/05/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa	Thi công công trình SCL 2026: Tháp đà nâng cao độ tĩnh không đường dây (HM.55)	Từ trụ 01 đến trụ 08 thuộc NR 47533-7, tuyến 473MTh	Xã An Hữu	Cắt 1LBFCO 47533-7 tại trụ 65 thuộc NR 4755-7, tuyến 473MTh	123	414	
7	07/05/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa	Thi công công trình SCL 2026: Tháp đà nâng cao độ tĩnh không đường dây (HM.65)	Từ trụ 01 đến trụ 14 thuộc NR 47519-7, tuyến 473MTh	Xã An Hữu	Cắt 1LBFCO 47519-7 tại trụ 43 thuộc NR 4755-7, tuyến 473MTh	103	471.5	
8	08/05/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa	Thi công công trình SCL 2026: Tháp đà nâng cao độ tĩnh không đường dây (HM.59+HM.60+HM.61+HM.62)	Từ trụ 02 đến trụ 41 thuộc NR 4771-7, tuyến 473MTh	Xã An Hữu	Cắt 1LBFCO 4771-7 tại trụ 47/1 thuộc NR 4755-7, tuyến 473MTh	81	207	
9	11/05/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa	Thi công công trình SCL 2026: Tháp đà nâng cao độ tĩnh không đường dây (HM.30+HM.64)	Từ trụ 02 đến trụ 07 thuộc NR 47277-7, tuyến 473MTh	Xã An Hữu	Cắt 1LBFCO 47277-7 tại trụ 19/1 thuộc NR 47163-7, tuyến 473MTh	151	621	
10	12/05/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa	Thi công công trình SCL 2026: Tháp đà nâng cao độ tĩnh không đường dây (HM.53)	Từ trụ 01 đến trụ 07 thuộc NR 47499-7, tuyến 473MTh	Xã An Hữu	Cắt 1LBFCO 47499-7 tại trụ 18A thuộc PD 4721-8, tuyến 473MTh	69	310.5	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
11	12/05/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa	Thi công công trình SCL 2026: Tháp đà nâng cao độ tĩnh không đường dây (HM.54)	Từ trụ 01 đến trụ 05 thuộc NR 47497-7, tuyến 473MTh	Xã An Hữu	Cắt 1LBFCO 47497-7 tại trụ 35 thuộc PD 4721-8, tuyến 473MTh	88	103.5	
12	13/05/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa	Thi công công trình SCL 2026: Tháp đà nâng cao độ tĩnh không đường dây (HM.29)	Từ trụ 01 đến trụ 06 thuộc NR 47501-7, tuyến 473MTh	Xã An Hữu	Cắt 1LBFCO 47501-7 tại trụ 3A thuộc NR 47163-7, tuyến 473MTh	79	264.5	
13	13/05/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa	Thi công công trình SCL 2026: Tháp đà nâng cao độ tĩnh không đường dây (HM.63)	Từ trụ 01 đến trụ 13 thuộc NR 47275-7, tuyến 473MTh	Xã An Hữu	Cắt 1LBFCO 47275-7 tại trụ 9B thuộc NR 47163-7, tuyến 473MTh	99	517.5	
14	14/05/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa	Thi công công trình SCL 2026: Tháp đà, thay dây trần thành dây bọc (HM.70+HM.71).	Từ trụ 02 đến trụ 12 thuộc NR 47153-7, tuyến 471MTh	Xã An Hữu	Cắt 1LBFCO 47153-7 tại trụ 20/1 thuộc NR 473-7, tuyến 471MTh	370	1161.5	
15	15/05/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa	Thi công công trình SCL 2026: Tháp đà, thay dây trần thành dây bọc (HM.72+HM.73).	Từ trụ 01 đến trụ 18/9 thuộc NR 4795-7, tuyến 471MTh	Xã An Hữu	Cắt 1LBFCO 4795-7 tại trụ 14 thuộc NR 473-7, tuyến 471MTh	482	1426	
16	16/05/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH, Tổ KD, XNDV Điện lực Đồng Tháp, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa	Phát quang cây xanh; Hoán chuyển, NCS trạm xử lý quá tải MBA; Thay MBA rỉ dầu, rỉ sét; Thay thiết bị FCO + LA trạm, LBFCO NR vận hành lâu năm; Lắp sứ tăng cường cách điện cho thiết bị đường trục; Phối hợp CBM cấp độ 2 cho thiết bị; Vệ xình TBA khách hàng vận hành thuê. - Tổ Kinh doanh thay HTĐĐ trung thế định kỳ trạm chuyên dùng. - XNDV Điện lực Đồng Tháp thực hiện kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bị. Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa: Thi công công trình SCL 2026: Dựng trụ, tháp đà, thay dây trần thành dây bọc	Từ trụ 02 đến trụ 95 thuộc PD QL1A, tuyến 471CLa	Xã Bình Phú, Mỹ Thành, Hội Cư	- Cắt REC 3DS_1P FG4-8 tại trụ 01 thuộc PD QL1A, tuyến 471CL. - Cắt REC G82, 3DS_1P G82-8 tại trụ 08 thuộc PD Lộ Chùa - Ghợ Giồng, tuyến 473CB. - Các thiết thị thường mở: G18, G18-8, G476, G476-8, G88-8.	6754	77820.5	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
17	18/05/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa	Thi công công trình SCL 2026: Tháp đà nâng cao độ tĩnh không đường dây (HM.45)	Từ trụ 01 đến trụ 06 thuộc NR 47477-7, tuyến 471MTh	Xã An Hữu	Cắt 1LBFCO 47477-7 tại trụ 31 thuộc PD G7, tuyến 471MTh	51	207	
18	18/05/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa	Thi công công trình SCL 2026: Tháp đà nâng cao độ tĩnh không đường dây (HM.46)	Từ trụ 02 đến trụ 07 thuộc NR 47481-7, tuyến 471MTh	Xã An Hữu	Cắt 1LBFCO 47481-7 tại trụ 49/1 thuộc PD G7, tuyến 471MTh	93	161	
19	18/05/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa	Thi công công trình SCL 2026: Tháp đà nâng cao độ tĩnh không đường dây (HM.47)	Từ trụ 01 đến trụ 13 thuộc NR 47491-7, tuyến 471MTh	Xã An Hữu	Cắt 1LBFCO 47491-7 tại trụ 65A thuộc PD G7, tuyến 471MTh	189	414	
20	20/05/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa	Thi công công trình SCL 2026: Tháp đà, thay dây trần thành dây bọc (HM.10).	Từ trụ 01 đến trụ 09 thuộc NR 47633-7, tuyến 471MTh	Xa4 aN hỮU	Cắt 3LBFCO 47633-7 tại trụ 34 thuộc PD G123, tuyến 471MTh	31	1196	
21	21/05/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Thi công công trình SCL 2026: Dựng trụ, tháp đà nâng cao độ tĩnh không đường dây (HM.34+HM.74)	Thi công công trình SCL 2026: Dựng trụ, tháp đà nâng cao độ tĩnh không đường dây (HM.34+HM.74)	Từ trụ 01 đến trụ 52 thuộc NR 473-7, tuyến 471MTh	Xã An Hữu	Cắt 1LBFCO 473-7 tại trụ 16 thuộc PD G9, tuyến 471MTh	2061	4657.5	
22	22/05/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa	Thi công công trình SCL 2026: Tháp đà, thay dây trần thành dây bọc (HM.02)	Từ trụ 01 đến trụ 19 thuộc NR 47129-7, tuyến 471MTh	Xã An Hữu	Cắt 1LBFCO 47129-7 tại trụ 17B thuộc PD G123, tuyến 471MTh	314	931.5	
23	25/05/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa	Thi công công trình SCL 2026: Tháp đà, thay dây trần thành dây bọc (HM.69+HM.76)	Từ trụ 02 đến trụ 34 thuộc NR 47149-7, tuyến 471MTh	Xã An Hữu	Cắt 1LBFCO 47149-7 tại trụ 2/1 thuộc NR 47333-7, tuyến 471MTh	1251	2645	
24	26/05/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa	Thi công công trình SCL 2026: Tháp đà, thay dây trần thành dây bọc (HM.13)	Từ trụ 02 đến trụ 13 thuộc NR 47187-7, tuyến 471MTh	Xã An Hữu	Cắt 1LBFCO 47187-7 tại trụ 67/1 thuộc NR 4731-7, tuyến 471MTh	132	253	
25	26/05/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa	Thi công công trình SCL 2026: Tháp đà, thay dây trần thành dây bọc (HM.50)	Từ trụ 02 đến trụ 08 thuộc NR 47487-7, tuyến 471MTh	Xã An Hữu	Cắt 1LBFCO 47487-7 tại trụ 84/1 thuộc NR 4731-7, tuyến 471MTh	113	287.5	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
26	26/05/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa	Thi công công trình SCL 2026: Tháp đà, thay dây trần thành dây bọc (HM.51)	Từ trụ 02 đến trụ 11 thuộc NR 47495-7, tuyến 471MTh	Xã An Hữu	Cắt 1LBFCO 47495-7 tại trụ 39/1 thuộc NR 4731-7, tuyến 471MTh	56	207	
27	27/05/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa	Thi công công trình SCL 2026: Dựng trụ, tháp đà nâng cao độ tĩnh không đường dây (HM.23)	Từ trụ 02 đến trụ 42 thuộc NR 479-7, tuyến 475MTh	Xã Thanh Hưng	Cắt 1LBFCO 479-7 tại trụ 483/1 thuộc PD ATT - Cái Lân, tuyến 475MTh	1661	3645.5	
28	29/05/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH, Tổ KD, XNDV Điện lực Đồng Tháp, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa	- Tổ QLVH thực hiện các giải pháp giảm sự cố: Phát quang cây xanh; Hoán chuyển, NCS trạm xử lý quá tải MBA; Thay MBA rỉ dầu, rỉ sét; Phối hợp XNDV Điện lực Đồng Tháp kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bị; Vệ sinh TBA khách hàng vận hành thuê. - Tổ Kinh doanh thay HTĐĐ trung thế định kỳ trạm chuyên dùng. - XNDV Điện lực Đồng Tháp thực hiện kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bị. Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa: Thi công công trình SCL 2026: Dựng trụ, tháp đà, thay dây trần thành dây bọc (HM.17+HM.18).	Từ trụ 01 đến trụ 100 thuộc PD 4721-8, tuyến 473MTh	Xã An Hữu	Cắt REC 4721, DS3P 4721-8 tại trụ 343 thuộc PD G45, tuyến 473MTh	5052	18952	
<b>Điện lực Cai Lậy</b>												
1	06/05/2026	06:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Công Thái Hải, Ngọc Dung	Thay trụ, thay dây công trình ĐTXD	Từ trụ 87-94, 87-87/4/26 phân đoạn F527 Tân Hội-Tân Phú	Xã Tân Phú	Cắt MC F527 và DS 3pha F527-8	3443	10615	
2	09/05/2026	06:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Công ty Thái Hải	Thay trụ, thay dây trung thế công trình ĐTXD	Từ trụ 42-122, 123b-147 phân đoạn sau F86 Thạnh Phú- Mỹ Thành	xã Thạnh Phú, Mỹ Thành	Cắt LBS F86 và 3LTD F86-8	5551	59488	
3	16/05/2026	06:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Công ty Thái Hải, Xuân Phát	Thi công công trình ĐTXD thay trụ, thay dây trung thế tuyến 473CL, công trình SCTX	Từ trụ 1 D đến trụ 24 tuyến 473CLa, 474CLa, trụ 61 tuyến 471CLa, 473CLa	Phường Cai Lậy, Thanh Hòa	Cắt MC 474CL và DS 3pha 474CL-8, MC 473CL và DS 473CL-8, LBS F471CL, DS 3pha 471CL-8	78098	456115	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
4	19/05/2026	06:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Công ty Ngọc Dung	Thi công công trình ĐTXD	Thay trụ thay dây trung thế	Từ trụ 1-26 nhánh 47241-7	Cắt LBFCO 47241-7	381	660	
5	24/05/2026	06:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Công ty Thái Hải	Thi công công trình ĐTXD	Từ trụ 103 đến trụ 152/150 phân đoạn F8	xã Long Tiên, Hiệp Đức	cắt LBS F8 và DS F8-8	0	0	
6	25/05/2026	06:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Công ty Thái Hải	Thi công công trình ĐTXD	Thay trụ , thay dây trung thế	Xã Bình Phú	cắt 3LBFCO 47196-7	388	4774	
7	31/05/2026	06:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Công ty Thái Hải, Xuân Phát, Ngọc Dung	Thi công công trình ĐTXD, SCTX	Từ trụ 1-109 tuyến 472CLa, 479CLa	Phường Cai Lậy, Nhị Quý	Cắt LBS F472CL và DS 472CL-8, LBS F479CL và Ds 479CL-8	17578	159423	
<b>Điện lực Tân Phước</b>												
1	04/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định kỳ, phát quang hành lang lưới điện, kiểm tra khách hàng thuê QLVH	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện	0	0	
2	06/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Cty TNHH Ngọc Dung	Cty TNHH Ngọc Dung: Dựng trụ thay dây nâng cấp 1p lên 3p	Nhánh rẽ 47353-7, thuộc nhánh 47169-7	Xã Tân Phước 1, Tỉnh Đồng Tháp	Cắt 1LBFCO 47353-7, trụ 13B	161	520	
3	13/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Cty TNHH Ngọc Dung	Dựng trụ thay dây nâng cấp 1p lên 3p	Nhánh rẽ 47353-7, thuộc nhánh 47169-7	Xã Tân Phước 1, Tỉnh Đồng Tháp	Cắt 1LBFCO 47353-7, trụ 13B	161	520	
4	17/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH, XNDV, Cty TNHH Ngọc Dung,	- Cty TNHH Ngọc Dung: Thay thiết bị 3LBS 47117, 3LBFCO 47117-7 thành Rec+ DS, Dựng trụ 18m; - Tổ VH Bảo trì, phát quang lưới điện, thí nghiệm CBM cấp độ 2	Phân đoạn H19 đến H113	Xã Tân Phước 1, Tân Phước 3	- Cắt Rec H19 + 3LTD H19-8, trụ 74; - Cắt 3LTD H161-8, trụ 161; cắt 3LTD H113-8, trụ 65. - Thiết bị đang mở: LBS H161, LBS H113-8	6233	3290	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
5	20/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Cty TNHH Ngọc Dung	Cty TNHH Ngọc Dung: Dựng trụ thay dây nâng cấp 1p lên 3p	Nhánh rẽ 47353-7, thuộc nhánh 47169-7	Xã Tân Phước 1, Tỉnh Đồng Tháp	Cắt 1LBFCO 47353-7, trụ 13B	162	520	
<b>Điện lực Châu Thành</b>												
1	04/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH Thái Hải	Tháp ngọn trụ BTLT 16 mét 126-140 HM1TT: Cải tạo đường dây trung thế 22kV Tân Bình Thạnh từ trụ 124/TBT đến trụ 143/TBT (để nối mạch vòng tuyến 471TH-472CG)	Nhánh rẽ 47361-7/Thanh Bình	Xã Mỹ Tịnh An	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 47361-7/Thanh Bình	724	72000	
2	05/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH.	Hạ công suất trạm Kinh Chùa 35 từ 1x50kVA xuống 1x25kVA.	Nhánh rẽ 47276-7 Kinh chùa nối dài hướng bắc.	Xã Bình Trung.	Cắt LBFCO nhánh rẽ 47276-7 Kinh chùa nối dài hướng bắc.	71	362	
3	05/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH.	Hạ công suất trạm Cầu Sao 50/6 từ 1x50kVA xuống 1x25kVA.	Nhánh rẽ 47280-7 Kinh chùa hướng tây.	Xã Bình Trung	Cắt LBFCO nhánh rẽ 47280-7 Kinh chùa hướng tây.	35	362	
4	05/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH.	Nâng công suất trạm Kênh Nghĩa Trang 18 từ 2x25kVA lên 2x50kVA.	Nhánh rẽ 47283-7 Kênh Nghĩa Trang.	Xã Long Định.	Cắt LBFCO nhánh rẽ 47283-7 Kênh Nghĩa Trang.	850	2172	
5	09/05/2026	06:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Thái Hải	Dựng ngọn trụ thuộc công trình ĐTXD 2026.	Nhánh rẽ 4739-8 Bàn Long.	Xã Vĩnh Kim.	Cắt Recloser 4739 + DS 4739-8 Bàn Long.	5812	11403	
6	11/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH Thái Hải	Tháp ngọn trụ BTLT 16 mét 141-143/6 HM1TT: Cải tạo đường dây trung thế 22kV Tân Bình Thạnh từ trụ 124/TBT đến trụ 143/TBT (để nối mạch vòng tuyến 471TH- 472CG)	Nhánh rẽ 47361-7/Thanh Bình	Xã Mỹ Tịnh An	Cắt 3LBFCO 47361-7/Thanh Bình	724	72000	
7	12/05/2026	06:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH Ngọc Dung 1	Dựng trụ BTLT 18m, lắp xà sứ thuộc công trình ĐTXD 2026.	Nhánh rẽ 4747-7 Ấp Bắc.	Xã Bình Trung	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 4747-7 Ấp Bắc.	1676	3801	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
8	13/05/2026	06:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Thái Hải	Dựng ngọn trụ thuộc công trình ĐTXD 2026.	Nhánh rẽ 4715-7 Long Hưng.	Xã Vĩnh Kim, Long Hưng	Cắt 3 LBFCO nhánh rẽ 4715-7 Long Hưng.	2475	3801	
9	15/05/2026	06:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Thái Hải	Dựng ngọn trụ thuộc công trình ĐTXD 2026.	Nhánh rẽ 4755-7 Bàn Long	Xã Vĩnh Kim	Cắt 3 LBFCO nhánh rẽ 4755-7 Bàn Long	4798	7602	
10	17/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH Thái Hải	Thay LBS E5N3 do không có kết nối SCADA	Tuyến 22kV KCN Tân Hương	Xã Tân Hương	<p>Đóng LBS E10N4, DS3P E10N4-8 trụ 10N4 PT 476THu-473THu (hòa điện);</p> <p>- Cắt LBS E2PAN1, DS3P E2PAN1-8 trụ 2PAN1 PT 473THu;</p> <p>- Đóng LBS E83, 3LTD E83-8 trụ 1 tuyến 22kV Hòa Quới-Hòa Tịnh/ PT 477THu-474THu (hòa điện);</p> <p>- Cắt Rec E169, 3LTD E169-8 trụ 12 tuyến 22kV Tân Bình Thạnh/ PT474THu;</p> <p>- Cắt MC 472THu, 473THu, 474THu;</p> <p>- Cắt DS3P 472TH-8 trụ 2AD2 tuyến 22kV KCN Tân Hương/ PT472THu;</p> <p>- Cắt DS3P 473TH-8 trụ 1 tuyến 22kV KCN Tân Hương/ PT473THu;</p> <p>- Cắt DS3P 474TH-8 trụ 1D2 tuyến 22kV KCN Tân Hương/ PT474THu;</p>	198	576000	<p>Chuyển tải phân đoạn E2PAN1-8 đến E10N4-8 nhận điện 476THu qua E10N4</p> <p>Chuyển tải phân đoạn E169-8 đến E83-8, E91-8 nhận điện 477THu qua E83</p>

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
11	20/05/2026	06:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Thái Hải	Dựng ngọn trụ thuộc công trình ĐTXD 2026.	Dựng ngọn trụ thuộc công trình ĐTXD 2026.	Nhánh rẽ 4715-7 Long Hưng.	Cắt 3 LBFCO nhánh rẽ 4715-7 Long Hưng.	2475	3801	
12	22/05/2026	06:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH Ngọc Dung 1	Dựng trụ BTLT 18m, lắp xà sứ thuộc công trình ĐTXD 2026.	Nhánh rẽ 4747-7 Áp Bắc.	Xã Bình Trung	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 4747-7 Áp Bắc.	1676	3801	
13	22/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH Thái Hải	Kết lưới ĐDHA XDM, di dời điện HM2HT: XDM ĐDHT 3p đường Huỳnh Văn Tưót	trạm Tân Lược 4, Tân Lược 2	Xã Tân Hương	Cắt CB, FCO trạm Tân Lược 4, Tân Lược 2	161	600	
14	23/05/2026	06:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Thái Hải	Dựng ngọn trụ thuộc công trình ĐTXD 2026.	Nhánh rẽ 4755-7 Bàn Long	Xã Vĩnh Kim	Cắt 3 LBFCO nhánh rẽ 4755-7 Bàn Long	4798	7602	
15	24/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH Thái Hải	Thay LBS DE3 do không có kết nối SCADA	Tuyến 22kV Quốc Lộ 1	Xã Châu Thành	- Cắt LBS E12, DS3P E12-8 trụ số 1A tuyến 22kV NTTL-Quốc Lộ 1/ PT 479THu-473MTo - Cắt Recloser E2, 3LTD E2-8 trụ số 62 tuyến 22kV Quốc Lộ 1/ PT473MTo; - Kết hợp lịch cắt điện Điện lực Mỹ Tho cắt D7, D7-8; - Thiết bị thường mở: Rec E5, DS3P E5-8	6904	204000	Chuyển tải phân đoạn E2-8 đến E12-8 nhận điện PT479THu qua E12
16	30/05/2026	06:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Thái Hải	Kéo dây trung áp thuộc công trình ĐTXD 2026.	Nhánh rẽ 4715-7 Long Hưng.	Xã Vĩnh Kim, Long Hưng	Cắt 3 LBFCO nhánh rẽ 4715-7 Long Hưng.	2475	3801	
17	31/05/2026	06:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Thái Hải	Kéo dây trung áp thuộc công trình ĐTXD 2026.	Nhánh rẽ 4739-8 Bàn Long.	Xã Vĩnh Kim.	Cắt Recloser 4739 + DS 4739-8 Bàn Long.	5812	11403	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
18	31/05/2026	06:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH Ngọc Dung 1	Dựng trụ BTLT 18m, lắp xà sứ kéo dây và lắp thiết bị thao tác thuộc Công trình ĐTXD 2026.	Phân đoạn FL49-8+FL59-8 Cai Lậy - Long Định và nhánh rẽ 4747-7 Ấp Bắc	Xã Bình Trung.	- Cắt DS FL49-8 tại trụ 110 phân đoạn FL49-8+FL59-8 Cai Lậy - Long Định. - Cắt LBS FL49-8 tại trụ 111 phân đoạn FL49-8+FL59-8 Cai Lậy - Long Định. - Cắt Recloser FL59-8 và 3 LTD FL59-8 tại trụ 110 phân đoạn FL49-8+FL59-8 Cai Lậy - Long Định. - LBS L12 và DS L12-8a tại trụ 221 phân đoạn FL49-8+FL59-8 Cai Lậy - Long Định đang mở. - 3 LTD L21-8 tại trụ 175 phân đoạn FL49-8+FL59-8 Cai Lậy - Long Định đang mở.	10303	38010	
<b>Điện lực Mỹ Tho</b>												
1	04/05/2026	06:30	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Xuân Phát	Dựng trụ, kéo dây trạm Kho Đạn 2 và trạm Kho Đạn 2A từ 1x100kVA lên 1x250kVA, NC ĐDHT từ 1P lên 3P;	Lưới hạ áp trạm Kho Đạn 2 và trạm Kho Đạn 2A tuyến 471MTo	Một phần khu phố Bình Tạo, phường Trung An	Cắt 3FCO + CB trạm Kho Đạn 2; Cắt 3FCO + CB trạm Kho Đạn 2A	174	1890	(CT ĐTXD)
2	05/05/2026	06:30	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Xuân Phát	Dựng trụ, kéo dây NC ĐDHT từ 1P lên 3P lưới hạ áp trạm Mỹ Lợi 4	Lưới hạ áp trạm Mỹ Lợi 4 tuyến 472CG	Một phần Khu phố Mỹ Lợi, Phường Mỹ Phong	Cắt FCO+CB trạm Mỹ Lợi 4	189	708.75	(CT ĐTXD)
3	08/05/2026	06:30	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Xuân Phát	Dựng trụ, kéo dây nâng cấp ĐDHT 1P 12,7kV lên 3P 22kV NR 47110-7 tuyến 474CG	Lưới hạ trung áp sau NR 47110-7 tuyến 474CG	Một phần Khu Phố Tân Tinh, Phường Mỹ Phong	Cắt LBFCO NR 47110-7	154	1764	
4	08/05/2026	06:30	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Xuân Phát	Dựng trụ, NCS và gom trạm Khu Phố 9 (1x100kVA) và Khu phố 9A (1x50kVA) thành 1x250kVA, NC ĐDHT từ 1P lên 3P	Lưới hạ áp trạm Khu Phố 9 và trạm Khu Phố 9A	Một phần phường Đạo Thạnh	Cắt FCO NR 4766-7 tuyến 476MTo	154	1417.5	(CT ĐTXD)

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
5	09/05/2026	06:30	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH + Cty Thuận Tiến	Dựng trụ 14m, dòi lưới trung, hạ áp (công trình mở rộng lộ phường Thới Sơn) + Bảo trì, phát quang	Lưới trung, hạ áp sau D151-7, tuyến 472BT	Toàn bộ khu vực Cồn Thới Sơn, thuộc phường Thới Sơn.	Cắt Rec D151, Cắt 03 LBFCO D151-7	2742	155925	
6	09/05/2026	07:30	15:30	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH + Cty Tân Hoàn Thiện	Lắp đặt cống hộp mở rộng lộ + phát quang	Lưới hạ, trung áp sau NR 47377-7 tuyến 474BĐ	Một phần Khu phố Tân Thuận, xã Kim Sơn	Cắt 3 LBFCO NR 47377-7 tuyến 472CG	100	2880	
7	12/05/2026	06:30	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Xuân Phát	Dựng trụ, Kéo dây nâng cấp ĐDTT 1P 12,7kV lên 3P 22kV NR Long Mỹ	Lưới hạ trung áp trạm Long Mỹ, tuyến 473MTo	Một phần Quốc lộ 1A Phường Trung An	Cắt FCO NR trạm Long Mỹ tuyến 473MTo	86	945	
8	13/05/2026	06:30	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Xuân Phát	Dựng trụ, Nâng cấp ĐDTT 1P 12,7kV lên 3P 22kV NR 47312-7 ; Gom trạm Mỹ Lợi 4 (1x75kVA) và trạm Mỹ Lợi 7 (1x50kVA) lên 1x250kVA	Lưới hạ, trung áp sau NR 47312-7 tuyến 472CG	Một phần Khu phố Mỹ Lợi, Huyện lộ 89 Phường Mỹ Phong	Cắt LBFCO NR 47312-7 tuyến 472CG	246	2121	
9	14/05/2026	06:30	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Xuân Phát	Dựng trụ, kéo dây nâng cấp ĐDHT từ 1 pha lên 3P lưới hạ áp trạm Mỹ Hòa 1	Lưới hạ trung áp sau NR 4783-7 tuyến 475MT	Một phần Khu Phố Mỹ Hòa, đường huyện 90B Phường Mỹ Phong	Cắt 3 LBFCO NR 4783-7 tuyến 475MT	299	2362.5	(CT ĐTXD)
10	14/05/2026	07:00	16:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty ENP + Tổ QLVH	Khắc phục khiếm khuyết công trình ĐTXD + bảo trì, phát quang, thay giáp buộc	Lưới hạ trung áp sau NR 4745-7 tuyến 474CG	Một phần Huyện Lộ 87 thuộc Phường Mỹ Phong	Cắt 3 LBFCO NR 4745-7 tuyến 474CG	1711	54513	
11	20/05/2026	06:30	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Xuân Phát	Dựng trụ, kéo dây, Dòi đk khách hàng qua dây mới; Thu hồi trụ cũ, dây cũ trạm Mỹ Lợi 4	Lưới hạ áp trạm Mỹ Lợi 4 tuyến 472CG	Một phần Huyện lộ 89 Phường Mỹ Phong	Cắt 3 FCO+CB trạm Mỹ Lợi 4	140	703.5	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
12	20/05/2026	06:30	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Xuân Phát	Dựng trụ, NCS trạm Kho Đạn 2 và trạm Kho Đạn 2A từ 1x100kVA lên 1x250kVA, NC ĐDHT từ 1P lên 3P	Lưới hạ, trung áp sau NR 47176-7, tuyến 471MT0	Một phần khu phố Bình Tạo, phường Trung An	Cắt 3LB FCO NR 47176-7	593	5197.5	
13	22/05/2026	06:30	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Xuân Phát	Dựng trụ, lắp đà NCS trạm lên 3Pha; (công trình Nâng cấp 1P lên 3P); bảo trì lưới hạ áp thay, nâng thùng đk	Lưới hạ, trung áp sau NR 47307-7, tuyến 475MT	Một phần khu phố 2, phường Đạo Thạnh	Cắt LBFCO NR 47307-7	358	2593.5	
14	22/05/2026	06:30	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Xuân Phát	Kéo dây nâng cấp ĐDHT 1P 12,7kV lên 3P 22kV NR 47189-7 tuyến 474CG. Nâng cấp ĐDHT từ 1P lên 3P và NCS trạm Kênh nổi N5-TT1 từ 2x50kVA lên 1x250kVA	Lưới hạ, trung áp sau NR 47189-7 tuyến 474CG	Một phần đường N5, phường Mỹ Phong	Cắt 3LBFCO NR 47189-7	795	15970.5	
15	24/05/2026	06:30	18:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Xuân Phát + ĐL Châu Thành + ĐLMTH	Dựng trụ 16M, đỡ lưới, kéo dây, NCS trạm Long Mỹ từ 1x100kVA lên 1x250kVA+ Thay thiết bị DE3, phát quang, bảo trì, thay TU, TI	Phân đoạn sau D38-8, đến DE-8b tuyến 473MT2	Một phần Quốc Lộ 1A phường Trung An	Cắt LBS D38 (26/1), 03 LTD D38-8 (trụ 26); Cắt LBS DE3, 03 LTD DE3-8b (trụ 26/59) (Châu thành thao tác); Cắt DS 3P D350-8 (trụ 46/4); Cắt 03 LTD D36-8 (trụ 39) Các thiết bị mở; D36 -8 (trụ 39), D350 (trụ 46/4).	3787	484380	
16	27/05/2026	06:30	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Xuân Phát	Dựng trụ, kéo dây, Dời đk khách hàng qua dây mới; Thu hồi trụ cũ, dây cũ trạm Kho Đạn 2; Kho Đạn 2A	Lưới hạ áp trạm Kho Đạn 2 và trạm Kho Đạn 2A tuyến 471MT0	Một phần khu phố Bình Tạo, phường Trung An	Cắt 3FCO + CB trạm Kho Đạn 2; Cắt 3FCO + CB trạm Kho Đạn 2A	174	1890	
17	29/05/2026	06:30	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Xuân Phát	NCS trạm Mỹ Hòa 1 từ 1x75kVA lên 1x250kVA Dựng trụ, kéo dây hạ áp	Lưới hạ trung áp sau NR 4783-7 tuyến 475MT	Một phần đường huyện 90B Phường Mỹ Phong	Cắt 3 LBFCO NR 4783-7	299	2362.5	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
<b>Điện lực Chợ Gạo</b>												
1	04/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX XLĐ Hưng Phú	cải tạo nâng độ cao đường dây	Từ trụ 01 đến trụ 46 nhánh rẽ 3 pha 22kV An Thạnh Thủy	Xã An Thạnh Thủy	Cắt LBFCO C39-7	903	8000	
2	05/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX XLĐ Hưng Phú	NCS trạm 5 1x50kVA thành 1x250kVA Tân Phú 4	Trụ 11 sau C50-8/PT478CG	Xã Tân Thuận Bình	Cắt C50, C50-8, C30, C30-8	122	13800	Chuyển nguồn hòa điện sau C30-8 nhận điện tuyến 478CG qua C204, C204-8
3	06/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX XLĐ Hưng Phú	Nâng cấp 1 pha lên 3 pha nhánh rẽ Hòa Thành	Sau 47930-7	Xã Bình Ninh	Cắt LBFCO 47930-7	656	3870	
4	06/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX XLĐ Hưng Phú	NCA trạm Tân Phú 2 và lắp thiết bị công trình ĐTXD	Trụ 42, 85, 85/1 tuyến Chợ Gạo - cần Đước/PT476CG, 477CG, 478CG	Xã Tân Thuận Bình	Cắt C973, C973-8, C328, C328-8, MC477CG	18694	1038050	
5	07/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX XLĐ Hưng Phú	nâng cấp 1 pha thành 3 pha nhánh rẽ An Lạc Trung	Sau LBFCO 47458-7	Xã Bình Ninh	Cắt LBFCO 47458-7	2273	16370	
6	08/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX XLĐ Hưng Phú	nâng CS trạm 3x50kVA thành 1x250kVA Thạnh Lợi 1	TRụ số 08 tuyến 3 pha 22kV Đăng Hưng Phước - Thanh Bình	Xã Chợ Gạo	Cắt C979, C979-8, C502-8, C47, C47-8	3154	118070	Chuyển nguồn hòa điện sau C47-8 nhận điện tuyến 478CG qua C201, C201-8
7	15/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX XLĐ Hưng Phú	Cải tạo nhánh rẽ 1 pha Tân Thuận	Nhánh rẽ 1 pha Tân Thuận	Xã An Thạnh Thủy	Cắt FCO 4733-7	3831	35900	
8	17/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX XLĐ Hưng Phú	NCS trạm và lắp thiết bị công trình ĐTXD	Trụ 85, 85/1 tuyến Chợ Gạo - Cần Đước	Xã Tân Thuận Bình	Cắt C973, C973-7, MC477CG, C328, C328-8	18694	1038050	
9	22/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX XLĐ Hưng Phú	Nâng cấp 1 pha thành 3 pha nhánh rẽ Hòa Thành	Nhánh rẽ 1 pha Hòa Thành	Xã Bình Ninh	Cắt LBFCO 47930-7	656	3870	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
10	23/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX XLĐ Hưng Phú	nâng cấp 1 pha thành 3 pha nhánh rẽ An Lạc Trung ĐTXD	Sau LBFCO 47458-7	Xã Bình Ninh	Cắt 4733-7	3831	35900	
11	24/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX XLĐ Hưng Phú	Nâng cấp nhánh rẽ 3 pha An Thạnh Thủy	Nhánh rẽ 3 pha An Thạnh Thủy	Xã An Thạnh Thủy	Cắt C39-7	903	8000	
12	27/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX XLĐ Hưng Phú	NCS Trạm 1x50kVA Hòa Thành 4, 2x50kVA Hòa Thành 1 thành trạm 1x250kVA	Trụ 23, 25 nhánh rẽ Hòa Thành	Xã Bình Ninh	Cắt LBFCO 47930-7	656	3870	
13	29/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX XLĐ Hưng Phú	Cải tạo nhánh rẽ 1 pha Kênh Xuân Hòa ĐTXD	Từ trụ 01 đến trụ 03 nhánh rẽ Kênh Xuân Hòa	Xã Bình Ninh	Cắt LBFCO 47247-7	993	6870	
14	31/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX XLĐ Hưng Phú	Nâng cấp nhánh rẽ 3 pha An Thạnh Thủy và NCS trạm Thạnh An 1, Thạnh An 6	Trụ 08, 20 sau C115-8 và nhánh rẽ 3 pha An Thạnh Thủy	Xã An Thạnh Thủy	Cắt MC471CG, DS471CG-8, C19, C19-8, C115, C115-8, C81, C81-8	3489	34220	Chuyển phân đoạn sau C19-8 nhận điện tuyến 476CG qua C13, C13-8, sau C81-8 nhận điện tuyến 479GCT qua C102, C102-8
<b>Điện lực Vĩnh Bình</b>												
1	05/05/2026	06:00	17:30	Điện lực Vĩnh Bình	Công ty An Đức Thịnh	Thi công Công trình: Nâng cấp lưới điện khu vực Điện lực Gò Công Tây năm 2026;	Nhánh rẽ 4767-7, 47113-7, 4725-7 và trạm Xóm Chối 1.	Áp Bình Trung xã Vĩnh Bình và ấp Thạnh Thới, Bình An xã Vĩnh Hựu	- Cắt 3 LBFCO 47113-7; - Cắt LBFCO 4767-7; - Cắt 3 LBFCO 4725-7.	2382	9713.36	
2	10/05/2026	06:00	17:30	Điện lực Vĩnh Bình	Cty An Đức Thịnh	Thi công Công trình: Nâng cấp lưới điện khu vực Điện lực Gò Công Tây năm 2026;	Nhánh rẽ 4727-7	xã Vĩnh Hựu	- Cắt 3 LBFCO 4727-7	1197	5550.48	
3	17/05/2026	06:00	17:30	Điện lực Vĩnh Bình	Cty An Đức Thịnh	Thi công Công trình: Nâng cấp lưới điện khu vực Điện lực Gò Công Tây năm 2026;	Nhánh rẽ 4727-7	xã Vĩnh Hựu	- Cắt 3 LBFCO 4727-7	1197	5550.48	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
4	18/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Phát hoang lưới điện	+ PT 477GCT: Trục chính và nhánh rẽ từ B9 đến B21; + PT 479GCT: Từ BC203 đến BK25.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình	Không cắt điện	0	0	
5	19/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Phát hoang lưới điện	- PT 475GCT: Phân đoạn 475GCT-8 đến B31; - PT 477GCT: Phân đoạn 477GCT-8 đến B6, B9; - PT 472GCT: Phân đoạn 472GCT-8 đến B45; - PT 474GCT: Phân đoạn 474GCT-8 đến B97; - PT 478GCT: Phân đoạn 478GCT-8 đến BC115; - PT 479GCT: Phân đoạn 479GCT-8 đến BC41, BC8; Nhánh rẽ BC20.	Các xã: Vĩnh Bình, Đồng Sơn	Không cắt điện	0	0	
6	20/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Phát hoang lưới điện	PT 474GCT: Trục chính và nhánh rẽ từ B49 đến B131, B129, B1238; + PT 475GCT: Trục chính và nhánh rẽ từ B31 đến B32, B40, IB5, B131; + PT 480GC: Từ IB73 đến B27, B10.	Các xã: Đồng Sơn, Phú Thành, Vĩnh Bình	Không cắt điện	0	0	
7	21/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Phát hoang lưới điện	+ PT 474GCT: Trục chính và nhánh rẽ từ B97 đến B7, B49, 47357-7; + PT 475GCT: Trục chính và nhánh rẽ từ B32 đến B33, B35; + PT 472GCT: Từ B45 đến B6, B10.	Các xã: Vĩnh Bình, Đồng Sơn, Phú Thành	Không cắt điện	0	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
8	22/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Phát hoang lưới điện	+ PT 475GCT: Trục chính và nhánh rẽ từ B40 đến B38, B63, B25; + PT 475GCT: Trục chính và nhánh rẽ từ B35 đến B21, B63; + PT 480GC: Từ B27 đến B25.	Các xã: Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành	Không cắt điện	0	0	
9	22/05/2026	06:00	17:10	Điện lực Vĩnh Bình	Cty An Đức Thịnh	Thi công Công trình: Nâng cấp lưới điện khu vực Điện lực Gò Công Tây năm 2026;	- Phân đoạn B1 đến IB5, B40; - Phân đoạn B10 đến IB73, B27	xã Phú Thành	- Cắt LBS B1 + 3 LTD B1-8; - Cắt LBS B40 + DS B40-8; - Cắt LBS IB73 + DS IB73-8; - Cắt LBS B27 + DS B27-8;	2221	10577.18	- Chuyển tải sau B40; - Chuyển tải sau B27
10	23/05/2026	06:00	17:30	Điện lực Vĩnh Bình	Cty An Đức Thịnh	Thi công Công trình: Nâng cấp lưới điện khu vực Điện lực Gò Công Tây năm 2026;	- Phân đoạn B31 đến B1, B32' - Phân đoạn B45 đến B10.	xã Đồng Sơn, Vĩnh Bình	- Cắt LBS B31+DS B31-8; - Cắt LBS B1+3LTD B1-8; - Cắt LBS B45+DS B45-8; - Cắt DS B10-8;	1823	8450.66	- Chuyển tải sau B1; - Chuyển tải sau B32.
11	24/05/2026	06:00	17:30	Điện lực Vĩnh Bình	Cty An Đức Thịnh	Thi công Công trình: Nâng cấp lưới điện khu vực Điện lực Gò Công Tây năm 2026;	- Phân đoạn 477GCT-8 đến B11; - Phân đoạn 475GCT-8 đến B31;	xã Vĩnh Bình	- Cắt DS 477GCT-8; - Cắt DS 475GCT-8; - Cắt LBS B11+DS B11-8; - Cắt LBS B31+DS B31-8;	3452	51128.08	- Chuyển tải sau B11; - Chuyển tải sau B31.
<b>Điện lực Gò Công</b>												
1	04/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	HTX XLD Hưng Phú	- Nâng cấp đường dây hạ áp từ ABC2x50, AV70, AV50 thành ABC4x120 - Nâng cấp ACB3x50 lên ABC3x50 + 1AC50 trạm biến áp Bình Xuân và Dệt Nam Thành 5 từ 1 pha lên 3 pha	Lưới hạ áp thuộc trạm Bình Xuân và Dệt Nam Thành 5.	Phường Sơn Qui - Tỉnh Đồng Tháp	- Cắt FCO trạm Bình Xuân và Dệt Nam Thành 5	82	888.48	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
2	05/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	HTX XLĐ Hưng Phú	- Nâng cấp đường dây hạ áp từ AV70, AV50, AC50 thành ABC4x120 - Nâng cấp ACB3x50 lên ABC3x50 + 1AC50 trạm biến áp Dệt Nam Thành và Dệt Nam Thành 1 từ 1 pha lên 3 pha	Lưới hạ áp thuộc trạm Dệt Nam Thành và Dệt Nam Thành 1	Phường Sơn Qui	- Cắt FCO trạm Dệt Nam Thành và Dệt Nam Thành 1	175	1184.64	
3	06/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	HTX XLĐ Hưng Phú	- Nâng cấp đường dây hạ áp từ AV70, AV50 thành ABC4x120 - Nâng cấp ACB3x50 lên ABC3x50 + 1AC50 trạm biến áp Dệt Nam Thành 6 từ 1 pha lên 3 pha	Lưới hạ áp thuộc trạm Dệt Nam Thành 6	Phường Sơn Qui	- Cắt FCO trạm Dệt Nam Thành 6.	116	592.32	
4	07/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	HTX XLĐ Hưng Phú	Nâng cấp đường dây hạ áp trạm biến áp Bình Ân 1, Xóm Rạch từ 1 pha lên 3 pha	Lưới hạ áp thuộc trạm Bình Ân 1 và Xóm Rạch	Phường Sơn Qui	- Cắt FCO trạm Bình Ân 1 và Xóm Rạch	135	1184.64	
5	08/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	HTX XLĐ Hưng Phú	Nâng cấp đường dây hạ áp từ trạm biến áp Xóm Dinh 1 từ 1 pha lên 3 pha	Lưới hạ áp thuộc trạm Xóm Dinh 1	Phường Sơn Qui	- Cắt FCO trạm Xóm Dinh 1	182	296.16	
6	10/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	HTX XLĐ Hưng Phú	Dựng trụ, lắp đà thép đầu trụ, kéo dây 3ACXH240+1AC240 từ trụ 9B đến 25/3 Xây dựng mới mạch 2 phát tuyến 475GC giải quyết cấp điện cho khu vực Gò Công Đông (sau IA30). Thay LBS cũ bằng LBS mới I3	" Trụ trụ trung áp số 9B đến 25/3 - PT472GC và PT475GC. Trụ trung áp số 47 (I3; I3-8)"	Phường Bình Xuân và Gò Công	- Cắt MC 475GC và DS 475GC-8. - Cắt MC 472GC và DS 472GC-8."	13926	152034.96	
7	12/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	HTX XLĐ Hưng Phú	Nâng cấp đường dây hạ áp trạm biến áp Xóm Dinh 2 từ 1 pha lên 3 pha	Lưới hạ áp thuộc trạm Xóm Dinh 2	Phường Long Thuận	- Cắt FCO trạm Xóm Dinh 2	86	592.32	
8	13/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	HTX XLĐ Hưng Phú	Nâng cấp đường dây hạ áp từ trạm biến áp Xóm Dinh 3 và Xóm Sọc từ 1 pha lên 3 pha	Lưới hạ áp thuộc trạm Xóm Dinh 3 và Xóm Sọc	Phường Long Thuận	- Cắt FCO trạm Xóm Dinh 3 và Xóm Sọc	248	888.48	
9	16/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	HTX XLĐ Hưng Phú	Dựng trụ BTLT 18m, lắp đà, kéo dây 2x3ACXH240+1AC240 ải tạo và nâng cấp đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha (mạch kép) nhánh rẽ Thị Nguyệt, phát tuyến 476GC, 477GC	Từ trụ trung áp số 2 đến trụ trung áp số 17 nhánh 47114-7 Thị Nguyệt	Phường Bình Xuân	- Cắt LBFCO 47114-7	278	13031.52	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
10	24/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	HTX XLĐ Hưng Phú	Lắp ngọn trụ BTLT 20m, lắp đà, kéo dây 2x3AC240 + 1x3ACXH240 + 1AC240. Cải tạo và nâng cấp đường dây 22kV 2 mạch thành 3 mạch trực chính phát tuyến 471GC, 480GC	Từ trụ trung áp số 201 đến số 15 tuyến I131-8 Thành Công - PT471GC và PT480GC	Phường Bình Xuân	- Cắt I131-8. - Cắt MC480GC và DS480GC-8"	247	13031.52	
11	26/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	HTX XLĐ Hưng Phú	Nghiệm thu đóng điện TBA 3 pha 250kVA - Thu hồi TBA 1 pha hiện hữu	Lưới hạ áp thuộc trạm trạm biến áp Chợ Xã Lới 2, Chợ Xã Lới 4 và Chợ Xã Lới 5	Phường Sơn Qui	- Cắt CB và FCO trạm Chợ xã Lới 2, 4 và 5	211	1480.92	
12	26/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	HTX XLĐ Hưng Phú	Nghiệm thu đóng điện TBA 3 pha 250kVA - Thu hồi TBA 1 pha hiện hữu	Lưới hạ áp thuộc trạm trạm biến áp Bót Xã Lới 2	Phường Sơn Qui	- Cắt CB và FCO trạm Bót Xã Lới 2	86	592.32	
13	27/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	HTX XLĐ Hưng Phú	Nghiệm thu đóng điện TBA 3 pha 250kVA - Thu hồi TBA 1 pha hiện hữu	Lưới hạ áp thuộc trạm trạm biến áp Bót Xã Lới 1	Phường Sơn Qui	- Cắt CB và FCO trạm Bót Xã Lới 1	133	592.32	
14	27/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	HTX XLĐ Hưng Phú	Nghiệm thu đóng điện TBA 3 pha 250kVA - Thu hồi TBA 1 pha hiện hữu	Lưới hạ áp thuộc trạm trạm biến áp Muôn Nghiệp	Phường Sơn Qui	- Cắt CB và FCO trạm Muôn Nghiệp	120	592.32	
15	28/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	HTX XLĐ Hưng Phú	Nghiệm thu đóng điện TBA 3 pha 250kVA - Thu hồi TBA 1 pha hiện hữu	Lưới hạ áp thuộc trạm Bình Xuân và Dệt Nam Thành 5	- Cắt CB và FCO trạm Bình Xuân và Dệt Nam Thành 5.	- Cắt CB và FCO trạm Dệt Nam Thành và Dệt Nam Thành 1	120	888.48	
16	28/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	HTX XLĐ Hưng Phú	Nghiệm thu đóng điện TBA 3 pha 250kVA - Thu hồi TBA 1 pha hiện hữu	"- Nghiệm thu đóng điện TBA 3 pha 250kVA - Thu hồi TBA 1 pha hiện hữu (thi công hotline)" Lưới hạ áp thuộc trạm Dệt Nam Thành 6	Phường Sơn Qui	- Cắt CB và FCO trạm Dệt Nam Thành 6	116	592.32	
17	28/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	HTX XLĐ Hưng Phú	Nghiệm thu đóng điện TBA 3 pha 250kVA - Thu hồi TBA 1 pha hiện hữu	Lưới hạ áp thuộc trạm Dệt Nam Thành và Dệt Nam Thành 1	Phường Sơn Qui	- Cắt CB và FCO trạm Dệt Nam Thành và Dệt Nam Thành 1	143	888.48	
18	29/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	HTX XLĐ Hưng Phú	Nâng công suất trạm hiện hữu từ 50kVA lên 75kVA trạm Vàm Thấp 2	Trụ trung áp số 14 nhánh 47119-7 Vàm Thấp - PT477GC	Phường Sơn Qui	- Cắt LBFCO 47119-7	388	6515.76	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
19	29/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	HTX XLD Hưng Phú	Nâng công suất trạm hiện hữu từ 25kVA lên 2x25kVA trạm Thuận Hòa 1	Trụ trung áp số 12 nhánh 4724-7 Thuận Hòa - PT478GC	Phường Long Thuận	- Cắt LBFCO 4724-7	606	8687.76	
20	31/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	HTX XLD Hưng Phú	Dựng trụ, lắp đà, kéo dây 3ACXH240+1AC240 từ trụ 25/3 đến 67/5.	Từ trụ trung áp số 25/3 đến 67/5 tuyến I5; I5-8 Hồ Biểu Chánh - PT475GC	Phường Gò Công, Bình Xuân và Sơn Qui	- Cắt LBS I5 và DS I5-8	1809	33240	
<b>Điện lực Gò Công Đông</b>												
1	04/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLD Hưng Phú và Tổ QLVH	HTX XLD Hưng Phú Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ áp từ 1 pha lên 3 pha. Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện trạm Xóm Gò 1	Lưới hạ áp Trạm Xóm Gò 1	Xã Tân Hòa	Cắt 3FCO trạm 1x250kVA Xóm Gò 1 tại trụ số 91 tuyến Tân Thành	106	840	
2	05/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLD Hưng Phú và Tổ QLVH	HTX XLD Hưng Phú Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ áp từ 1 pha lên 3 pha. Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện trạm Tân Phú 6	Lưới hạ áp Trạm Tân Phú 6	Xã Tân Đông	Cắt 1FCO trạm 1x50kVA Tân Phú 6 trụ số 8 nhánh NR44 Tân Phước	128	840	
3	06/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLD Hưng Phú và Tổ QLVH	HTX XLD Hưng Phú Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ áp từ 1 pha lên 3 pha. Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện trạm Cấp nước Tân Thành	Lưới hạ áp Trạm Cấp nước Tân Thành	Xã Gò Công Đông	Cắt 3FCO trạm 1x250kVA Cấp Nước Tân Thành trụ 174 tuyến Tân Thành	66	720	
4	07/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLD Hưng Phú và Tổ QLVH	HTX XLD Hưng Phú Cải tạo, nâng cấp đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha. Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện nhánh rẽ 47157-7 Hiệp Trị	Nhánh rẽ 47157-7 Hiệp Trị	Xã Tân Hòa	Cắt 1LBFCO 47157-7 tại trụ số 1 nhánh Hiệp Trị	160	1200	
5	08/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLD Hưng Phú và Tổ QLVH	HTX XLD Hưng Phú Cải tạo, nâng cấp đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha nhánh rẽ 47541-7 Nguyễn Minh Trí. và Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện nhánh rẽ 4718-7 Bình Nghị	Nhánh rẽ 4718-7 Bình Nghị	Xã Tân Hòa	Cắt 3LBFCO 4718-7 tại trụ số 1 nhánh Bình Nghị	2332	8400	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
6	10/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLĐ Hưng Phú và Tổ QLVH	HTX XLĐ Hưng Phú thay trụ trung áp. Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện Sau IA30-8 tuyến Vàm Láng	Sau IA30-8 tuyến Vàm Láng	Xã Tân Đông, Gia Thuận	Cắt MC IA30, 3LTD IA30-8 tại trụ số 42A tuyến Vàm Láng	10860	51600	
7	11/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLĐ Hưng Phú và Tổ QLVH	HTX XLĐ Hưng Phú Cải tạo, nâng cấp đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha. Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện Nhánh 4728-7 Thanh Nhung	Nhánh 4728-7 Thanh Nhung	Xã Tân Hòa	Cắt 3LBFCO 4728-7 Thanh Nhung tại trụ số 1 nhánh Dương Hòa	1381	6000	
8	12/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLĐ Hưng Phú và Tổ QLVH	HTX XLĐ Hưng Phú Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ áp. Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện trạm Chợ Vàm Láng 1	Lưới hạ áp Trạm Chợ Vàm Láng 1	Xã Gia Thuận	Cắt 3FCO trạm 1x400kVA Chợ Vàm Láng 1 tại trụ 207 tuyến Vàm Láng	343	1800	
9	13/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLĐ Hưng Phú và Tổ QLVH	HTX XLĐ Hưng Phú Cải tạo, nâng cấp đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha. Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện Nhánh 4761-7 ấp 6 Gia Thuận	Nhánh 4761-7 ấp 6 Gia Thuận	Xã Tân Đông	Cắt 1LBFCO 4761-7 tại trụ số 1 nhánh Ấp 6 Gia Thuận	928	4800	
10	14/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLĐ Hưng Phú và Tổ QLVH	HTX XLĐ Hưng Phú Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ áp. Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện trạm Hiệp Trị 2	Lưới hạ áp Trạm Hiệp Trị 2	Xã Tân Hòa	Cắt 3FCO trạm 1x160kVA Hiệp Trị 2 tại trụ số 49A/1 tuyến Vàm Láng	136	840	
11	15/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLĐ Hưng Phú và Tổ QLVH	HTX XLĐ Hưng Phú Cải tạo, nâng cấp đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha. Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện Nhánh 4719-7 Giồng Lảnh	Nhánh 4719-7 Giồng Lảnh	Xã Gò Công Đông	Cắt 1LBFCO 4719-7 tại trụ số 1 nhánh Giồng Lảnh	857	4800	
12	18/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLĐ Hưng Phú và Tổ QLVH	HTX XLĐ Hưng Phú Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ áp. Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện trạm Xóm Gò 1	Lưới hạ áp Trạm Xóm Gò 1	xã Tân Hòa	Cắt 3FCO trạm 1x250kVA Xóm Gò 1 tại trụ số 91 tuyến Tân Thành	106	840	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
13	19/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLĐ Hưng Phú và Tổ QLVH	HTX XLĐ Hưng Phú Cải tạo, nâng cấp đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha. Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện Nhánh 47157-7 Hiệp Trị	Nhánh 47157-7 Hiệp Trị	xã Tân Hòa	Cắt 1LBFCO 47157-7 tại trụ số 1 nhánh Hiệp Trị	160	1200	
14	20/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLĐ Hưng Phú và Tổ QLVH	HTX XLĐ Hưng Phú Cải tạo, nâng cấp đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha. Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện Nhánh 4750-7 Trại Cá	Nhánh 4750-7 Trại Cá	Xã Gò Công Đông	Cắt 3LBFCO 4750-7 tại trụ số 1 nhánh Trại Cá	316	1680	
15	21/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLĐ Hưng Phú và Tổ QLVH	HTX XLĐ Hưng Phú Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ áp. Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện trạm Xây sát Ông Thủy 2	Lưới hạ áp Trạm XX Ông Thủy 2	Xã Gia Thuận	Cắt 3FCO trạm 1x160kVA XX Ông Thủy 2 tại trụ số 166 tuyến Vàm Láng	170	1800	
16	22/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLĐ Hưng Phú và Tổ QLVH	HTX XLĐ Hưng Phú Cải tạo, nâng cấp đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha. Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện Nhánh 47541-7 Nguyễn Minh Trí	Nhánh 47541-7 Nguyễn Minh Trí	Xã Tân Hòa	Cắt 1LBFCO 47541-7 tại trụ số 1 nhánh Nguyễn Minh Trí	357	3480	
17	23/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLĐ Hưng Phú Tổ QLVH	HTX XLĐ Hưng Phú Cải tạo, nâng cấp đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha. Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện Nhánh 47641-7 NR 44 Tân Phước	Nhánh 47641-7 NR 44 Tân Phước	xã Tân Đông	Cắt 1LBFCO 47614-7 tại trụ số 1 nhánh NR 44 Tân Phước	125	1200	
18	24/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLĐ Hưng Phú Tổ QLVH	HTX XLĐ Hưng Phú Cải tạo, nâng cấp đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha. Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện Nhánh 4757-7 UB huyện	Nhánh 4757-7 UB huyện	Xã Tân Hòa	Cắt 3FCO 4757-7 tại trụ số 2 nhánh UB huyện	35	360	
19	24/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLĐ Hưng Phú Tổ QLVH	HTX XLĐ Hưng Phú Cải tạo, nâng cấp đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha. Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện Nhánh 4757-7 UB huyện	Lưới hạ áp Trạm Tân Hòa 1	Xã Tân Hòa	Cắt 3FCO trạm 1x250kVA Tân Hòa 1 tại trụ số 1 nhánh Huyện Ủy	222	1560	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
20	25/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLĐ Hưng Phú Tổ QLVH	HTX XLĐ Hưng Phú Cải tạo, nâng cấp đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha. Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện nhánh 4755-7 Chùa Đất Đỏ	Nhánh 4755-7 Chùa Đất Đỏ	Xã Tân Đông	Cắt 1LBFCO 4755-7 Chùa Đất Đỏ tại trụ 43 tuyến Vàm Láng	883	6000	
21	26/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLĐ Hưng Phú Tổ QLVH	HTX XLĐ Hưng Phú Cải tạo, nâng cấp đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha. Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện Nhánh 4713-7 Bà Lầy 1	Nhánh 4713-7 Bà Lầy 1	Xã Gò Công Đông	Cắt 1LBFCO 4713-7 tại trụ số 1 nhánh Bà Lầy 1	424	3480	
22	27/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLĐ Hưng Phú Tổ QLVH	HTX XLĐ Hưng Phú Cải tạo, nâng cấp đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha. Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện Nhánh 47415-7 Tân Xuân	Nhánh 47415-7 Tân Xuân	xã Tân Hòa	Cắt 1LBFCO 47415-7 tại trụ số 1 nhánh Tân Xuân	185	840	
23	28/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLĐ Hưng Phú Tổ QLVH	HTX XLĐ Hưng Phú Cải tạo, nâng cấp đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha. Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện Nhánh 4752-7 Tân Khánh	Nhánh 4752-7 Tân Khánh	xã Tân Hòa	Cắt 1LBFCO 4752-7 Tân Khánh tại trụ số 19 nhánh Thanh Nhung	185	840	
24	29/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLĐ Hưng Phú Tổ QLVH	HTX XLĐ Hưng Phú Cải tạo, nâng cấp đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha. Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện Nhánh 47157-7 Hiệp Trị	Nhánh 47157-7 Hiệp Trị	xã Tân Hòa	Cắt 1LBFCO 47157-7 tại trụ số 1 nhánh Hiệp Trị	160	1200	