

KẾ HOẠCH

Bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện tháng 6 năm 2026

Căn cứ Thông tư số 04/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ Công Thương về Quy định trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện;

Căn cứ Thông tư số 06/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về Quy định điều độ, vận hành, thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 46/2025/TT-BCT ngày 06 tháng 08 năm 2025 của Bộ Công Thương về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện, Thông tư số 05/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng và Thông tư số 06/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định điều độ, vận hành, thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia.

Công ty Điện lực Đồng Tháp lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV/22kV tháng 6 năm 2026 theo phụ lục 1, 2 đính kèm./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Sở Công thương (để báo cáo);
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Các phòng: Kỹ thuật, Kinh doanh, Kế hoạch vật tư, An toàn, Ban QLDA (để biết);
- Điều độ, Xí nghiệp Lưới điện cao thế Đồng Tháp (để thực hiện);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ.NTP

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Phú Hải

Phụ lục 1: DANH MỤC ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN 110KV

Đính kèm công văn số: /PCĐT-ĐĐ, ngày tháng năm 2026

[] Công tác Năm 2026

[X] Công tác Tháng 6 năm 2026

[] Công tác Tuần Từ -----/-----/----- đến -----/-----/-----

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian bắt đầu		Thời gian kết thúc		Nội dung công việc	Lý do thực hiện	Ghi chú
		Ngày	giờ	Ngày	giờ			
1	*Trạm 220kV Cao Lãnh - Cô lập MC 172 + DCL liên hệ và DCL 172-7 - Cô lập lần lượt TC C11, C12 + DCL liên hệ	01/06/2026	8h00	01/06/2026	17h00	- KTDK 03 năm: MC 172. - KTDK 06 năm: DCL 172-1, 172-2; - Kiểm tra, bảo dưỡng DCL 172-1, 172-2, 172-7 ngăn ngừa phát nhiệt. - Kiểm định đo lường TI172 pha A, C	KTDK	Công tác của TTĐĐT
2	Cô lập ngăn: 171, 173, 175; TC C11, 131, T1, 431 trạm 110 kV Hồng Ngự	05/06/2026	07:00	05/06/2026	17:00	- Lắp đèn chiếu sáng tại trụ đỡ TC C11 mới. - Vệ sinh thiết bị ngăn: TC C11, 171, 173, 175; 131, T1, 431 trạm 110 kV Hồng Ngự - Kiểm định CBM cấp lực ngăn 431.	Vệ sinh thiết bị kết hợp CBM	
3	Cô lập đường dây 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toàn. Cô lập ngăn 172 Cao Lãnh; Cô lập ngăn 172 Trần Quốc Toàn.	06/06/2026	06:00	07/06/2026	17:00	Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại công nghiệp Việt Nam: Xử lý tồn tại đường dây 172 Cao Lãnh – 172 Trần Quốc Toàn.	Xử lý tồn tại đường dây	
4	Cô lập ngăn 132, 172, C12, 112 Cao Lãnh.	06/06/2026	06:00	06/06/2026	17:00	Nâng tiết diện dây dẫn và thay kẹp cực phù hợp cho dây dẫn AAC700 ngăn 172 Cao Lãnh.	Nâng tiết diện dây dẫn	
5	- Cô lập đường dây 171 Trần Quốc Toàn – 171 Láng Tượng. - Cô lập ngăn 171, 172, 100-9, C11, C12, 112, 131, 132, MBA T1, MBA T2, C41, C42 trạm 110 kV Trần Quốc Toàn.	07/06/2026	06:00	07/06/2026	17:00	- Lắp dựng 03 bộ xà X1 và 01 bộ xà X0 tại trụ VT48 - Nâng tiết diện dây dẫn và thay kẹp cực phù hợp cho dây dẫn AAC700 ngăn 171, 172, 112, 100-9 Trần Quốc Toàn. - Vệ sinh thiết bị ngăn 171, 172, C11, C12, 112, 131, 132, 100-9 Trần Quốc Toàn. - Thí nghiệm ATS AC, DC	Nâng tiết diện dây dẫn bị kết hợp CBM	
6	Cô lập MBA T1, cô lập ngăn MC 131, 431 trạm 110kV Gò Công Tây	07/06/2026	06:00	07/06/2026	18:00	XNLĐ Cao Thế kiểm tra, vệ sinh bảo dưỡng các thiết bị liên quan MBA T1, ngăn 131, 431 trạm 110kV Gò Công Tây.	Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị	
7	Cô lập MBA T2 trạm 110 kV Sa Đéc	08/06/2026	08:00	08/06/2026	12:00	Tổ TTLĐ An Hòa: Đặt lại các thông số hiển thị nấc MBA trên rơ le F90.	Xử lý tồn tại	
8	- Cô lập ngăn: MC 171, 112, 131; TC C11; MBA T1 trạm 110 kV Tam Nông - Cô lập đường dây 110 kV 172 Trường Xuân – 171 Tam Nông	09/06/2026	07:00	09/06/2026	17:00	- Kiểm tra khắc phục DCL 112-1 trạm 110kV Tam Nông thường bật CB do rơ le quá nhiệt khi thao tác; xử lý rỉ dầu biến dòng chân sứ MBA T1, kết hợp kiểm tra vệ sinh thiết bị nhất thứ, nhị thứ - Lắp bổ sung dây thoát sét dọc thân trụ, từ trụ số 75 đến trụ số 85 đường dây 110kV 172 Trường Xuân - 171 Tam Nông	Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị	

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian bắt đầu		Thời gian kết thúc		Nội dung công việc	Lý do thực hiện	Ghi chú
		Ngày	giờ	Ngày	giờ			
9	- Cô lập ngăn: 171, 173, 112, C11, MBA T1, 431, trạm 110 kV Sông Hậu. - Cô lập đường dây 110 kV 174 Sa Đéc 2 – 171 Sông Hậu; - Cô lập đường dây 110 kV 171 Ô Môn 2 - 173 Sông Hậu.	14/06/2026	07:00	14/06/2026	17:00	Tổ TTLĐ An Hòa: Vệ sinh thiết bị ngăn: 171-7, 173-7; 171, 173, 112, C11, MBA T1, TBN 401, TBN 402 trạm 110 kV Sông Hậu	Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị	
10	Cô lập ngăn 171 trạm 110 kV An Long	17/06/2026	07:00	17/06/2026	17:00	Tổ TTLĐ Hồng Ngự: Xử lý đầu cực pha B MC 171 AL phát nhiệt bất thường.	Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị	
11	Cô lập ngăn: 131, MBA T1, 431 trạm 110 kV An Hòa:	21/06/2026	08:00	21/06/2026	14:00	- Vệ sinh MC131, MBA T1, T1131, CS1T1, CS4T1 trạm 110kV An Hòa. - Xử lý chân đế CS1T1 chạm đất	Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị	
12	Cô lập MBA T1; cô lập thanh cái C11, C41; cô lập ngăn MC 171, MC 172, MC 131, MC 431 trạm 110kV Mỹ Tho. Cô lập đường dây 110kV 171 Mỹ Tho – 172 Tân Hương; 172 Mỹ Tho – 181 Mỹ Tho 2.	21/06/2026	06:00	21/06/2026	18:00	1. Công ty TNHH miền Nam thực hiện CBM cấp độ 2: - MC 171, 172, 131, 431, 471, 473, 475, 477, T401; - DCL 171-7, 172-7, 131-1, TD41-1; - TI 171, 172, 131, 431, 471, 473, 475, 477, T401; TU 171, 172, C11, C41; - Chồng sét: 1711, 1712, 1721, 1722, 1T1, 4T1 - MBA TD41; TBN 401; - Đo điện trở nối đất Trạm; - Cáp ngầm 171, 172, 431, TD41, T401. 2. XNLĐ Cao Thế kết hợp bảo trì đường dây; vệ sinh bảo dưỡng thiết bị ngăn 171, 172, TC C11, 131, 431, MBA T1, TC C41.	CBM định kỳ năm 2026	
13	Cô lập ngăn: 171, 172, C11, C12, 112-2, 132, MBA T2, 432, C42 trạm 110kV Trường Xuân	23/06/2026	07:00	23/06/2026	17:00	1. TNĐMN: - Kiểm tra xử lý: CB AC tự dùng bị bật khi có dao động điện áp lưới, sét ngoài khu vực trạm hoặc sự cố thoát qua phát tuyến 22kV, 110kV; hệ thống ATS tủ AC, DC do cấp hàng chưa đầy chương trình PLC vào BCU; CPU HDMI bị lỗi; Xử lý chống sét CS1T2 không đo được dòng rò online pha A. 2. Tổ TTLĐ Cao Lãnh: Vệ sinh thiết bị ngăn: 171, 172, C11, C12, 112-2, 472, 474, 476, 478, 480, TD42-2, TD42, CC-TUC42, T402, TBN 402, 412-2, C42, 432, 132, T2	Kiểm tra thiết bị kết hợp vệ sinh	
14	Cô lập ngăn: 132, MBA T2, 432 trạm 110 kV An Hòa	28/06/2026	08:00	28/06/2026	14:00	- Vệ sinh MC132, MBA T2, T1132, CS1T2, CS4T2 trạm 110kV An Hòa. - Xử lý chân đế CS4T2 chạm đất	Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị	

Phụ lục 2: DANH MỤC ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN 22KV

Đính kèm công văn số: /PCDT-ĐĐ, ngày tháng năm 2026

Công tác Năm 2026

Công tác Tháng 6 năm 2026

Công tác Tuần Từ ----/----/---- đến ----/----/----

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
Điện lực Cao Lãnh												
1	02/06/2026	07:00	12:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay bộ cáp xuất lên, xuống hạ áp các TBA, Tủ CB, ĐK tại trạm bị mục, sét	TBA 3P-250kVA Khóm 3 Phường 6 trụ 85/1 PĐ 474-10 tuyến 474CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-250kVA Khóm 3 Phường 6 trụ 85/1 PĐ 474-10 tuyến 474CL	163	850	
2	02/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay bộ cáp xuất lên, xuống hạ áp các TBA, Tủ CB, ĐK tại trạm bị mục, sét	TBA 3P-250kVA Khóm 5 Phường 6 trụ 39P/2 NR 474-12/1 tuyến 474CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-250kVA Khóm 5 Phường 6 trụ 39P/2 NR 474-12/1 tuyến 474CL	231	595	
3	02/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Thay dây hạ thế trạm XC Thị Xã	Hạ thế TBA 3P-250kVA trụ 17 PĐ 475-8 tuyến 475CL	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-250kVA trụ 17 PĐ 475-8 tuyến 475CL	196	1700	
4	03/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Thay dây hạ thế trạm Tân Hùng	Hạ thế TBA 3P-160kVA trụ 100/2/24P NR 473-11/2 tuyến 473QT	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-160kVA trụ 100/2/24P NR 473-11/2 tuyến 473QT	111	850	
5	03/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay bộ cáp xuất lên, xuống hạ áp các TBA, Tủ CB, ĐK tại trạm bị mục, sét	TBA 3P-400kVA Số 3 trụ 54/69 PĐ 475-10/1-2 tuyến 475CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-400kVA Số 3 trụ 54/69 PĐ 475-10/1-2 tuyến 475CL	292	892	
6	03/06/2026	07:00	12:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay bộ cáp xuất lên, xuống hạ áp các TBA, Tủ CB, ĐK tại trạm bị mục, sét	TBA 3P-400kVA Nguyễn Huệ trụ 54 PĐ 471-8 tuyến 471CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-400kVA Nguyễn Huệ trụ 54 PĐ 471-8 tuyến 471CL	58	1275	
7	04/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay bộ cáp xuất lên, xuống hạ áp các TBA, Tủ CB, ĐK tại trạm bị mục, sét	TBA 3x1P-50kVA Bên Hông Sông Trà trụ 44/2 NR 474-10/4 tuyến 474CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3x1P-50kVA Bên Hông Sông Trà trụ 44/2 NR 474-10/4 tuyến 474CL	44	357	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
8	04/06/2026	07:00	12:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay bộ cáp xuất lên, xuống hạ áp các TBA, Thùng CB, ĐK tại trạm bị mục, sét	TBA 3x1P-50kVA Thiên Hộ Dương trụ 75A/2/25 NR 471-10/1/4 tuyến 471CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3x1P-50kVA Thiên Hộ Dương trụ 75A/2/25 NR 471-10/1/4 tuyến 471CL	91	510	
9	04/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Thay dây hạ thế trạm Đặng Văn Bình	Hạ thế TBA 3x1P-50kVA Đặng Văn Bình trụ 65/5 PĐ 472-11 tuyến 472CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3x1P-50kVA Đặng Văn Bình trụ 65/5 PĐ 472-11 tuyến 472CL	43	850	
10	04/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Thay dây hạ thế trạm Ngô Thời Nhậm	Hạ thế TBA 3P-250kVA Ngô Thời Nhậm trụ 37 PĐ 471-8 tuyến 471CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-250kVA Ngô Thời Nhậm trụ 37 PĐ 471-8 tuyến 471CL	95	1700	
11	05/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Dựng trụ, thay đà, thay dây	Từ trụ 75A/4/4 đến 75A/4/45 NR 471-10/1/1 tuyến 471CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt 03LBFCO NR 471-10/1/1 trụ 75A/4/3 tuyến 471CL	2166	12750	
12	06/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Thay dây hạ thế trạm Công Viên 30/4	Hạ thế TBA 3P-250kVA Công Viên 30/4 trụ 73 PĐ 471-8 tuyến 471CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-250kVA Công Viên 30/4 trụ 73 PĐ 471-8 tuyến 471CL	122	1700	
13	08/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Thay dây hạ thế khu vực Rạch Gia	Hạ thế TBA 1P-50kVA Rạch Gia trụ 75A/33/9 NR 471-10/1-1/5 tuyến 471CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO TBA 1P-50kVA Rạch Gia trụ 75A/33/9 NR 471-10/1-1/5 tuyến 471CL	72	340	
14	09/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Thay dây hạ thế trạm Rạch Bảy 2	Hạ thế TBA 3P-250kVA Rạch bảy 2 trụ 54/7 NR 475-10/3 tuyến 475CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-250kVA Rạch bảy 2 trụ 54/7 NR 475-10/3 tuyến 475CL	201	1700	
15	10/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Thay dây hạ thế trạm Cầu Hội Đồng	Hạ thế TBA 1P-50kVA Cầu Hội Đồng trụ 41/43 NR 479-10/1-1 tuyến 479CL	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO TBA 1P-50kVA Cầu Hội Đồng trụ 41/43 NR 479-10/1-1 tuyến 479CL	40	340	
16	11/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Thay dây hạ thế Trạm Cầu Sắt Vĩ 3 (Áp Hòa Mỹ)	Hạ thế TBA 1P-50kVA Cầu Sắt Vĩ 3 trụ 75A/19/62 NR 471-10/1-1/3 tuyến 471CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO TBA 1P-50kVA Cầu Sắt Vĩ 3 trụ 75A/19/62 NR 471-10/1-1/3 tuyến 471CL	92	340	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
17	12/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Thay dây hạ thế Trạm Cầu Hòa Lợi (giáp Rạch Gia)	Hạ thế TBA 3P-100kVA Cầu Hòa Lợi trụ 75A/46/32 NR 471-10/1-1/6 tuyến 471CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-100kVA Cầu Hòa Lợi trụ 75A/46/32 NR 471-10/1-1/6 tuyến 471CL	117	770	
18	15/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Thay dây hạ thế Trạm Miếu Ngói Lộ Đá	Hạ thế TBA 1P-100kVA Miếu Ngói Lộ Đá trụ 84/13A/38 NR 474-11/3/1 tuyến 474CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO TBA 1P-100kVA Miếu Ngói Lộ Đá trụ 84/13A/38 NR 474-11/3/1 tuyến 474CL	133	770	
19	15/06/2026	07:00	12:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay bộ cáp xuất lên, xuống hạ áp các TBA, Tủ CB, ĐK tại trạm bị mục, sét	TBA 3P-400kVA Nguyễn Thị Lựu trụ 75A/2/9/4 NR 471-10/1/4 tuyến 471CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-400kVA Nguyễn Thị Lựu trụ 75A/2/9/4 NR 471-10/1/4 tuyến 471CL	121	1275	
20	15/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay bộ cáp xuất lên, xuống hạ áp các TBA, Tủ CB, ĐK tại trạm bị mục, sét	TBA 3x1P-75kVA Lê Hồng Phong trụ 97 PĐ 472-12 tuyến 472CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3x1P-75kVA Lê Hồng Phong trụ 97 PĐ 472-12 tuyến 472CL	254	595	
21	16/06/2026	07:00	12:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay bộ cáp xuất lên, xuống hạ áp các TBA, Tủ CB, ĐK tại trạm bị mục, sét	TBA 3P-160kVA Điện lực trụ 54/65/23/16 PĐ 475-10/1-2/1-1 tuyến 475CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-160kVA Điện lực trụ 54/65/23/16 PĐ 475-10/1-2/1-1 tuyến 475CL	2	510	
22	16/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Thay dây hạ thế trạm Phường 3	Hạ thế TBA 3P-320kVA Phường 3 trụ 54/54 NR 475-10/3 tuyến 475CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-320kVA Phường 3 trụ 54/54 NR 475-10/3 tuyến 475CL	319	2550	
23	17/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Thay dây hạ thế trạm Đình Bộ Lĩnh	Hạ thế TBA 3P-320kVA Đình Bộ Lĩnh trụ 75A/2/9/9 NR 471-10/1/4/1 tuyến 471CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-320kVA Đình Bộ Lĩnh trụ 75A/2/9/9 NR 471-10/1/4/1 tuyến 471CL	136	1700	
24	18/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Thay dây hạ thế Trạm Tân Việt Hòa	Hạ thế TBA 3P-250kVA Tân Việt Hòa trụ 116 PĐ 474-12 tuyến 474CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-250kVA Tân Việt Hòa trụ 116 tuyến 474CL	100	1700	
25	19/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Thay dây hạ thế trạm CDC Rạch Chanh và sau CDC Rạch Chanh	Hạ thế TBA 3x1P-50kVA CDC Rạch Chanh trụ 48/20/2 và TBA 3x1P-50kVA Sau CDC Rạch Chanh trụ 48/20/4 NR 473-8/2-1 tuyến 473CL	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3x1P-50kVA CDC Rạch Chanh trụ 48/20/2 và TBA 3x1P-50kVA Sau CDC Rạch Chanh trụ 48/20/4 NR 473-8/2-1 tuyến 473CL	159	1700	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
26	22/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Thay dây hạ thế NR Tái Định Cư (Hàm Nghi, Tái Định Cư 2, 4)	Từ trụ 25/1 đến 25/9 NR 479-8/1-1/1 tuyến 479CL	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cắt 03LBFCO NR 479-8/1-1/1 trụ 16A/25 tuyến 479CL	243	3400	
27	23/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Thay dây hạ thế trạm Góc Lý Thường Kiệt - Hùng Vương	Hạ thế TBA 3P-400kVA Góc Lý Thường Kiệt-Hùng Vương trụ 47/3 NR 474-10/5 tuyến 474CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-400kVA Góc Lý Thường Kiệt-Hùng Vương trụ 47/3 NR 474-10/5 tuyến 474CL	71	2550	
28	24/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Thay dây hạ thế trạm Cầu Cái Sâu PHL	Hạ thế TBA 3P-250kVA Cầu Cái Sâu PHL trụ 72 PĐ 474-11 tuyến 474CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-250kVA Cầu Cái Sâu PHL trụ 72 PĐ 474-11 tuyến 474CL	205	1700	
29	24/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Thay dây hạ thế trạm C/U Rạch Rượu	Hạ thế TBA 3x1P-50kVA CU Rạch Rượu trụ 61/14/2 NR 474-10/6/1 tuyến 474CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3x1P-50kVA CU Rạch Rượu trụ 61/14/2 NR 474-10/6/1 tuyến 474CL	78	850	
30	25/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Thay dây hạ thế trạm Lê Văn Sao	Hạ thế TBA 3P-320kVA Lê Văn Sao trụ 68 PĐ 474-10 tuyến 474CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-320kVA Lê Văn Sao trụ 68 PĐ 474-10 tuyến 474CL	117	2130	
31	28/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Thay dây hạ thế trạm Phạm Nhơn Thuận	Hạ thế TBA 3P-250kVA Phạm Nhơn Thuận trụ 54/56A/4 NR 475-10/3 tuyến 475CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-250kVA Phạm Nhơn Thuận trụ 54/56A/4 NR 475-10/3 tuyến 475CL	212	1700	
32	29/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Thay dây hạ thế trạm Bơm xã Mỹ Ngãi	Hạ thế TBA 3P-160kVA Bơm Xã Mỹ Ngãi trụ 87/4 NR 478-11/2 tuyến 478QT	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-160kVA Bơm Xã Mỹ Ngãi trụ 87/4 NR 478-11/2 tuyến 478QT	131	850	
33	30/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Thay dây hạ thế trạm XX Rạch Chanh	Hạ thế TBA 3P-400kVA XX Rạch Chanh trụ 48/5 NR 473-8/2 tuyến 473CL	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-400kVA XX Rạch Chanh trụ 48/5 NR 473-8/2 tuyến 473CL	154	2980	
Điện lực Mỹ Thọ												
1	01/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Luồn dây tiếp địa vào ống thép chống trộm	Tại trụ 231/15 NR 476-11/3 tuyến 476-TN	xã Phong Mỹ	Cắt CB + FCO và tháo hotline TBA 1P-25KVA Kinh 10 tạ 1 tại trụ 231/15 NR 476-11/3 tuyến 476-TN	37	70	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
2	01/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa TBA 3x1P-50kVA Phong Mỹ 1 và các thiết bị mất đứt, vệ sinh TBA	tại trụ 46/22 NR 474-8/4 tuyến 474-QT	xã phong Mỹ	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 3x1P-50KVA Phong Mỹ 1 tại trụ 46/22 NR 474-8/4 tuyến 474-QT	102	140	
3	01/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa TBA 1P-50kVA Kinh Ông Kho 2 và các thiết bị mất đứt, vệ sinh TBA	Tại trụ 30/37 NR 474-8/1 tuyến 474QT	xã phong Mỹ	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Kinh Ông Kho 2 tại trụ 30/37 NR 474-8/1 tuyến 474QT	145	140	
4	01/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ, 3 TU đến hạn kiểm định TBA 3P-250KVA Nguyễn Quang Thành	Tại trụ 268/98B/1 NR 478-12/12-1 tuyến 478-CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +3FCO và tháo 3 hotline TBA 3P-250kVA Nguyễn Quang Thành tại trụ 268/98B/1 và trụ 268/98B tuyến 478-CL	1	595	
5	01/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 3 TU đến hạn TBA 3P-250kVA Nhà Máy Nước, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 110A/21/4 NR 477-10/7 tuyến 477CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +3FCO TBA 3P-250kVA Đường 3/2 tại trụ 110A/23A NR 477-10/7 tuyến 477CL. Cắt CB +3FCO TBA 3P-250kVA Nhà Máy Nước tại trụ 110A/21/4 NR 477-10/7 tuyến 477CL	1	1050	
6	02/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Luồn dây tiếp địa vào ống thép chống trộm	tại trụ 260/57 NR 476-11/7 tuyến 476TN	xã Phương Thịnh	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-37,5kVA áp 5-6 Kinh Máy Đền tại trụ 260/57 NR 476-11/7 tuyến 476TN	73	105	
7	02/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 3 TU, 3 TI đến hạn TBA 3P-160KVA Phúc An Tâm	Tại trụ 118A/1 PĐ 477-10 tuyến 477-CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +3FCO TBA 3P-160kVA Phúc An Tâm tại trụ 118A/1 và trụ 118A PĐ 477-10 tuyến 477-CL	1	350	
8	02/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 3TU, 3TI đến hạn kiểm định TBA 3P-320kVA CADOVIMEX II-2	Tại trụ 233A/2 NR 476-11/4 tuyến 476TN	xã Phong Mỹ	Cắt CB +3FCO TBA 3P-320kVA CADOVIMEX II-2 tại trụ 233A/2 NR 476-11/4 tuyến 476TN Cắt 3LBFCO tại trụ 233A NR 476-11/4 tuyến 476TN	1	525	
9	02/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa TBA 1P-50kVA Cái Bí 4 và các thiết bị mất đứt, vệ sinh TBA	Tại trụ 37/9 NR 474-8/2 tuyến 474QT	xã phong Mỹ	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Cái Bí 4 tại trụ 37/9 NR 474-8/2 tuyến 474QT	67	140	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
10	02/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa TBA 1P-75kVA Cái Bí và các thiết bị mất đất, vệ sinh TBA	Tại trụ 37/13 NR 474-8/2 tuyến 474QT	xã phong Mỹ	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-75kVA Cái Bí tại trụ 37/13 NR 474-8/2 tuyến 474QT	101	192.5	
11	03/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Luồn dây tiếp địa vào ống thép chống trộm	tại trụ 260/72/8 NR 476-11/7/1 tuyến 476TN	xã Phương Thịnh	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-37,5KVA Kinh Ông Hai 1 tại trụ 260/72/8 NR 476-11/7/1 tuyến 476TN	49	105	
12	03/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 3 TI đến hạn kiểm định TBA 3P-320kVA Việt Như Ý, Vệ sinh TBA KH thuê QLVH	Tại trụ 1C/1 NR 475-10/2 tuyến 475-MTh	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-320kVA Việt Như Ý tại trụ 1C/1 và trụ 1C NR 475-10/2 tuyến 475-MTh	1	980	
13	03/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 3 TU, 3 TI đến hạn TBA 3P-160kVA TB THỦY LỢI-AN PHONG 4	Tại trụ 311/18/2 NR 476-12/3 tuyến 476CL	xã Phương Thịnh	Cắt CB +3 FCO và tháo 3 cần FCO tại trụ 311/18/2 và trụ 311/18 NR 476-12/3 tuyến 476CL	1	420	
14	03/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa TBA 1P-37,5kVA Rạch Cả Búra và các thiết bị mất đất, vệ sinh TBA	tại trụ 46/54A/6/9 NR 474-8/4-1/1/1 tuyến 474-QT	xã phong Mỹ	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-37,5KVA Rạch Cả Búra tại trụ 46/54A/6/9 NR 474-8/4-1/1/1 tuyến 474-QT	64	105	
15	03/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa TBA 1P-37,5kVA Ngã Ba Voi Miếu và các thiết bị mất đất, vệ sinh TBA	tại trụ 46/54A/13 NR 474-8/4-1/1 tuyến 474-QT	xã phong Mỹ	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-37,5KVA Ngã Ba Voi Miếu tại trụ 46/54A/13 tuyến 474-QT	66	105	
16	03/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa TBA 1P-37,5kVA Cả Búra 2 và các thiết bị mất đất, vệ sinh TBA	tại trụ 46/54A/28 NR 474-8/4-1/1 tuyến 474-QT	xã phong Mỹ	Cắt CB + FCO và tháo cần FCO TBA 1P-37,5kVA Kinh Cả Búra 2 tại trụ 46/54A/28 tuyến 474-QT	61	105	
17	04/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 3TU, 3TI đến hạn TBA 3P-750kVA Tiến Phát, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 88/61A/5A/5A/1 NR 478-10/1/6/2 tuyến 478-CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-750kVA Tiến Phát tại trụ 88/61A/5A/5A/1 và trụ 88/61A/5A/5A NR 478-10/1/6/2 tuyến 478-CL	1	1120	
18	04/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 3TU, 3 TI đến hạn TBA 3P-320kVA Nguyễn Gia, Vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 110A/51/1 NR 477-10/7-1 tuyến 477CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +3FCO TBA 3P-320kVA Nguyễn Gia tại trụ 110A/51/1 và trụ 110A/51 NR 477-10/7-1 tuyến 477CL	1	700	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
19	04/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Công ty TNHH Minh Thanh	Nâng cấp lưới trung thế từ 1P-12,7kV lên 3P-22kV	Từ trụ 300A/1P/1 đến trụ 300A/1P/15 NR 477-13/5/1 tuyến 477CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt 3LBFC0 tại trụ 300A/1P/1 NR 477-13/5/1 tuyến 477CL	261	2500	
20	05/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 3TU, 3TI đến hạn TBA 3P-160KVA Cty Song Toàn Phát	Tại trụ 4A/1 PĐ 474-11 tuyến 474MTh	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +3FCO TBA 3P-160kVA Cty Song Toàn Phát tại trụ 4A/1 và trụ 4A PĐ 474-11 tuyến 474MTh	1	385	
21	05/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay TI đến hạn TBA 1P-25kVA Nguyễn An Khanh	Tại trụ 268/118/44/9/1 NR 478-12/12-1/6/5 tuyến 478CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +FCO TBA 1P-25kVA Nguyễn An Khanh tại trụ 268/118/44/9/1 và trụ 268/118/44/9 NR 478-12/12-1/6/5 tuyến 478CL	1	70	
22	05/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay TI đến hạn TBA 1P-25kVA TS Bà Cúc, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 215/30/45/12/3/1 NR 477-11/9/4/1/1 tuyến 477CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO TBA 1P-25kVA TS Bà Cúc tại trụ 215/30/45/12/3/1 NR 477-11/9/4/1/1 tuyến 477CL	1	70	
23	05/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ, thay TI đến hạn TBA 1P-25kVA Võ Văn Dũng, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 193/103/48/28/7/1 NR 476-11/1/3/1/1 tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO TBA 1P-25kVA Võ Văn Dũng tại trụ 193/103/48/28/7/1 và trụ 193/103/48/28/7 NR 476-11/1/3/1/1 tuyến 476CL	1	70	
24	08/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Luồn dây tiếp địa vào ống thép chống trộm	Tại trụ 300A/2P NR 477-13/5 tuyến 477-CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-100kVA Mỹ Long 1 tại trụ 300A/2P NR 477-13/5 tuyến 477-CL	59	140	
25	08/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Luồn dây tiếp địa vào ống thép chống trộm	tại trụ 215/30/45/10 NR 477-11/9/4 tuyến 477CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-37,5kVA Chùa Tô 2 tại trụ 215/30/45/10 NR 477-11/9/4 tuyến 477CL	30	105	
26	08/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Di dời TBA về tâm phụ tải	Tại trụ 154/127 đến trụ 154/131 NR 477-11/3-1 tuyến 477CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-75kVA Tân Hội Trung 3 tại trụ 154/127 NR 477-11/3-1 tuyến 477CL	70	450	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
27	08/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Công ty TNHH Minh Thanh	Lắp lại LBS MV Phương Thịnh	Tại trụ 270= 316 MV Phương Thịnh tuyến 476TN-476CL	xã Phương Thịnh	Kiểm tra 3 LBFCO tại trụ 271=315 tuyến 476TN-476CL đang cắt. Kiểm tra 3FCO tại trụ 269=313 TUYẾN 476TN-476CL đang cắt. Cắt CB +3FCO TBA 3P-250kVA Chợ Phương Thịnh tại trụ 268B PĐ 476-12 tuyến 476TN	142	1620	
28	09/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Công ty TNHH Minh Thanh	Xây dựng mới lưới trung, hạ thế	Từ trụ 172/71/14B/24/1 đến trụ 172/71/14B/24/20 NR 476-11/1/9/6-1/2 tuyến 476TM	xã Bình Hàng Trung	Cắt 3LBFCO tại trụ 172/71/14B/24/1 NR 476-11/1/9/6-1/2 tuyến 476TM	166	1500	
29	09/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ, thay TI đến hạn kiểm định TBA 1P-25KVA TB Xuân Mai	Trụ 193/31/39/1 NR 476-11/1/2 tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO TBA 1P-25KVA TB Xuân Mai tại trụ 193/31/39/1 NR 476-11/1/2 tuyến 476CL	1	63	
30	09/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ, 1 TI đến hạn TBA 1P-25kVA TB Minh Triết 1	Tại trụ 37/34 NR 474-8/2 tuyến 474-QT	xã Phong Mỹ	Cắt CB +FCO TBA 1P-25kVA TB Minh Triết 1 tại trụ 37/34 NR 474-8/2 tuyến 474-QT.	1	70	
31	09/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 3 TI đến hạn TBA 3x1P-25kVA VTC Tuấn Khải, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 17B/1 PĐ 474-11 tuyến 474MTh	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +3FCO TBA 3x1P-25KVA VTC Tuấn Khải tại trụ 17B/1 và trụ 17B PĐ 474-11/4 tuyến 474MTh	1	175	
32	09/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay TI đến hạn TBA 1P-25KVA Cồn Bình Thạnh, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 268/118/44/14/2 NR 478-12/12-1/6/5/2 tuyến 478CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +FCO TBA 1P-25kVA Cồn Bình Thạnh tại trụ 268/118/44/14/2 NR 478-12/12-1/6/5/2 tuyến 478CL	1	70	
33	10/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 3 TU, 3 TI đến hạn TBA 3P-180kVA XD Trường Lộc, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 121/1 NR 478-10/3 tuyến 478-TX	xã Phương Thịnh	Cắt CB +3FCO và tháo 3FCO TBA 3P-180kVA XD Trường Lộc tại trụ 121/1 và trụ 121 NR 478-10/3 tuyến 478-TX	1	525	
34	10/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 3 TU, 3 TI đến hạn TBA 3P-160kVA TB Cây Vông Giáo Giáp số 2, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 146/17A/11 NR 478-10/6/2 tuyến 478-TX	xã Phương Thịnh	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-160kVA TB Cây Vông Giáo Giáp số 2 tại trụ 146/17A/11 NR 478-10/6/2 tuyến 478-TX	1	490	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
35	10/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 3 TU đến hạn TBA 3P-160kVA Bơm Bờ Tây Kênh Đường Thét (Áp 2A) Số 2 -160 KVA	Tại trụ 198/12/21/5 NR 478-10/13/1 tuyến 478-TX	xã Phương Thịnh	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-160kVA Bơm Bờ Tây Kênh Đường Thét (Áp 2A) Số 2 tại trụ 198/12/21/5 NR 478-10/13/1 tuyến 478-TX	1	490	
36	10/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 3 TU, 3 TI đến hạn TBA 3P-560kVA Việt Nga	Tại trụ 224/1 PD 478-10 tuyến 478-TX	xã Phương Thịnh	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-560kVA Việt Nga tại trụ 224/1 và trụ 224 PD 478-10 tuyến 478-TX	1	1750	
37	15/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa TBA 1P-37,5kVA Kỳ Sơn 5 và các thiết bị mất đứt, vệ sinh TBA	tại trụ 193/31/113 NR 476-11/1/2 tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-37,5kVA Kỳ Sơn 5 tại trụ 193/31/113 NR 476-11/1/2 tuyến 476CL	60	270	
38	15/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa TBA 1P-50kVA An Phong 1 và các thiết bị mất đứt, vệ sinh TBA	tại trụ 311/12 NR 476-12/3 tuyến 476CL	xã Phương Thịnh	Cắt CB +FCO và tháo cần TBA 1P-50kVA An Phong 1 tại trụ 311/12 NR 476-12/3 tuyến 476CL	85	360	
39	15/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 3 TI đến hạn TBA 3P-1000kVA Nguyễn Văn Dương, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 154/70/10/2A NR 477-11/3/2/1A tuyến 477-CL	xã Mỹ Thọ	Cắt MC và 3DS tại trụ 154/70/10/1A và trụ 154/70/10/1 NR 477-11/3/2/1A tuyến 477-CL	2	3115	
40	15/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	vệ sinh TBA 3P-1000kVA Nguyễn Văn Khiêm khách hàng	Tại trụ 154/70/10/7 NR 477-11/3/2/1A tuyến 477-CL	xã Mỹ Thọ	Cắt MC và 3DS tại trụ 154/70/10/1A và trụ 154/70/10/1 NR 477-11/3/2/1A tuyến 477-CL	0	0	kết hợp
41	15/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay TI đến hạn TBA 1P-37,5KVA TB Tư Diên, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 218/34/7 NR 476-11/1/1 tuyến 476TN	xã Phong Mỹ	Cắt CB +3FCO TBA 1P-37,5kVA TB Tư Diên tại trụ 218/34/7 NR 476-11/1/1 tuyến 476TN. Cắt FCO tại trụ 218/34/1 NR 476-11/1/1 tuyến 476TN	1	105	
42	15/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ, thay TI đến hạn TBA 1P-37,5kVA Phan Thanh Quốc	Tại trụ 154/93/73/1 NR 477-11/3-1/1 tuyến 477CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-37,5kVA Phan Thanh Quốc tại trụ 154/93/73/1 và trụ 154/93/73 NR 477-11/3-1/1 tuyến 477CL	1	105	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
43	15/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ, thay TI đến hạn TBA 1P-37,5kVA TB Nguyễn Trọng Nghĩa, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 193/18/31/1 NR 476-11/1/1 tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-37,5kVA TB Nguyễn Trọng Nghĩa tại trụ 193/18/31/1 và trụ 193/18/31 NR 476-11/1/1 tuyến 476CL	1	105	
44	15/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ, TI đến hạn TBA 1P-37,5kVA Đặng Tấn Hồng	Tại trụ 132/9/1 NR 476-10/1/3-1 tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO TBA 1P-37,5kVA Đặng Tấn Hồng tại trụ 132/9/1 và trụ 132/9 tuyến 476CL	1	105	
45	15/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay TI đến hạn TBA 1P-37,5kVA TB Kinh Tư-Đường Gạo, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 206/44/1 NR 476-10/3-1/1 tuyến 476TN	xã Phong Mỹ	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-37,5kVA TB Kinh Tư-Đường Gạo tại trụ 206/44/1 và trụ 206/44 NR 476-10/3-1/1 tuyến 476TN	1	105	
46	16/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa TBA 1P-50kVA Tây Xếp Trái và các thiết bị mất đứt, vệ sinh TBA	tại trụ 311/24/6 NR 476-12/3/2 tuyến 476-CL	xã Phương Thịnh	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Tây Xếp Trái tại trụ 311/24/6 NR 476-12/3/2 tuyến 476-CL	76	360	
47	16/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa TBA 1P-50kVA áp AB 1 và các thiết bị mất đứt, vệ sinh TBA	tại trụ 154/22/9 NR 477-11/3/1 tuyến 477-CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA áp AB 1 tại trụ 154/22/9 NR 477-11/3/1 tuyến 477-CL	89	360	
48	16/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 1P-25kVA Xèo Giáo 3	Tại trụ 88/35/51 NR 478-10/1/1 tuyến 478CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-25kVA Xèo Giáo 3 tại trụ 88/35/51 NR 478-10/1/1 tuyến 478CL	35	70	
49	16/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 1P-37,5kVA Chùa Ông Chín	Tại trụ 88/40/6 NR 478-10/1/2 tuyến 478CL	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-37,5kVA Chùa Ông Chín tại trụ 88/40/6 NR 478-10/1/2 tuyến 478CL	63	105	
50	16/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí Nghiệm CBM TBA 3P-630 kVA Bệnh Viện Phổi	tại trụ 88/41A/1 NR 478-10/1-1 tuyến 478 CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB + 3FCO và tháo 3 hotline TBA 3P-630 kVA Bệnh Viện Phổi Tại trụ 88/41A/1 và trụ 88/41A NR 478-10/1-1 tuyến 478 CL	3	1575	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
51	16/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí Nghiệm CBM TBA 1P-50 kVA Hòa Dân 1	Tại trụ 88/47 NR 478-10/1-1 tuyến 478CL	Phường Mỹ Trà	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA Hoà Dân 1 tại trụ 88/47 NR 478-10/1-1 tuyến 478CL	89	140	
52	16/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí Nghiệm CBM TBA 3P-160 kVA Lò Gạch-Đập Đá	tại trụ 88/69 NR 478-10/1 tuyến 478 CL	xã Mỹ Thọ	- Cắt CB + 3FCO TBA 3P-160 kVA Lò Gạch Đập Đá Tại trụ 88/69 NR 478-10/1 tuyến 478 CL Cắt CB +FCO TBA 1P-25kVA Cua Đập Đá tại trụ 88/64 NR 478-10/1 tuyến 478CL	49	525	
53	17/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa TBA 1P-37,5kVA Ông Bằng 1 và các thiết bị mất đứt, vệ sinh TBA	tại trụ 154/22/9/12 NR 477-11/3/1/1 tuyến 477-CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-37,5KVA Ông Bằng 1 tại trụ 154/22/9/12 NR 477-11/3/1/1 tuyến 477-CL	39	270	
54	17/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa TBA 1P-50kVA Cườm Gạo và các thiết bị mất đứt, vệ sinh TBA	tại trụ 154/22/9/25 NR 477-11/3/1/1 tuyến 477-CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50KVA Rạch Cườm Gạo tại trụ 154/22/9/25 tuyến 477-CL	84	360	
55	17/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Công ty TNHH Minh Thanh	Cải tạo, xây dựng mới lưới trung thế	Từ trụ 300A/2T đến trụ 300A/30T NR 477-13/4 tuyến 477CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt 3LBFCO tại trụ 300A/1T NR 477-13/4 tuyến 477CL	189	1500	
56	18/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay bộ cáp xuất các TBA bị tưa, có mối nối không đảm bảo vận hành	Tại trụ 118 PĐ 476-10 tuyến 476-CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo cần TBA 1P-50kVA Năm Uống tại trụ 118 PĐ 476-10 tuyến 476-CL	46	360	
57	18/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay bộ cáp xuất các TBA bị tưa, có mối nối không đảm bảo vận hành	Tại trụ 124/7 NR 476-10/1AA tuyến 476-CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Mương Trâu Phương Trà tại trụ 124/7 tuyến 476-CL	35	400	
58	18/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay bộ cáp xuất các TBA bị tưa, có mối nối không đảm bảo vận hành	tại trụ 150/8 NR 476-10/2 tuyến 476-CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-25kVA Ba Sao Phương Trà 1 tại trụ 150/8 NR 476-10/2 tuyến 476-CL	115	70	
59	18/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa TBA 1P-50kVA Kênh Bà Phú 1 và các thiết bị mất đứt, vệ sinh TBA	tại trụ 46/107/13A/33 NR 474-8/4-2/2/1A tuyến 474-QT	xã phong Mỹ	Cắt CB + FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Kênh Bà Phú 1 tại trụ 46/107/13A/33 NR 474-8/4-2/2/1A tuyến 474-QT	27	105	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
60	18/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Công ty TNHH Minh Thanh	Cải tạo, xây dựng mới lưới trung thế	Từ trụ 154/152/1 đến trụ 154/152/23 đến trụ 154/152/23/37 NR 477-11/3-1/4 tuyến 477CL	xã Bình Hàng Trung, xã Mỹ Hiệp	Cắt 3LBFCO tại trụ 154/152 NR 477-11/3-1/4 tuyến 477CL	156	8000	
61	18/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Luồn dây tiếp địa vào ống thép chống trộm	tại trụ 215/59 NR 477-11/9 tuyến 477CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-37,5kVA áp 2 Bình Hàng Trung tại trụ 215/59 NR 477-11/9 tuyến 477CL	71	105	
62	18/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Luồn dây tiếp địa vào ống thép chống trộm	tại trụ 239/6 NR 477-12/4 tuyến 477-CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-100kVA Cồn Bà Trang 1 tại trụ 239/6 NR 477-12/4 tuyến 477-CL	91	262.5	
63	18/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Luồn dây tiếp địa vào ống thép chống trộm	tại trụ 240 PD 477-12 tuyến 477-CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA Bình Hàng Tây 7 tại trụ 240 PD 477-12 tuyến 477-CL	78	140	
64	18/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay bộ cáp xuất các TBA bị tưa, có mối nối không đảm bảo vận hành	tại trụ 132/1 NR 476-10/1B tuyến 476-CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-37,5kVA Ống Trệt tại trụ 132/1 NR 476-10/1B tuyến 476-CL	70	105	
65	19/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Công ty TNHH Minh Thanh	Thay thiết bị đóng cắt LBS thành Recloser	Tại trụ 193/6 NR 476-11/1 tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt LBS tại trụ số 193/6 NR 476-11/1 tuyến 476CL. Cắt 3DS tại trụ 193/7 NR 476-11/1 tuyến 476CL. Cắt 3DS tại trụ 193/5 NR 476-11/1 tuyến 476CL. -Cắt CB +FCO TBA 1P-50kVA Phương Trà 1 tại trụ 193/13 NR 476-11/1 tuyến 476CL.	87	360	
66	19/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 3P-180KVA TB Kinh An Phong	Tại trụ 193/31/126 NR 476-11/1/2 tuyến 476-CL	xã Ba Sao	Cắt CB +3FCO TBA 3P-180kVA Trạm Bơm Kinh An Phong tại trụ 193/31/126 tuyến 476-CL	2	420	
67	19/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 1P-25KVA Cây Đông	Tại trụ 193/31/58/13/41A NR 476-11/1/2/1 tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-25kVA Cây Đông tại trụ 193/31/58/13/41A NR 476-11/1/2/1 tuyến 476CL	55	70	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
68	19/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 1P-50KVA Cụm Dân Cư Cây Đông 1	Tại trụ 193/31/136 NR 476-11/1/2 tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA Cụm Dân Cư Cây Đông 1 tại trụ 193/31/136 NR 476-11/1/2 tuyến 476CL	156	140	
69	19/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 1P-25KVA Cây Đông-Cổng Trục	Tại trụ 193/31/145 NR 476-11/1/2 tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-25kVA Cây Đông-Cổng Trục tại trụ 193/31/145 NR 476-11/1/2 tuyến 476CL	45	70	
70	22/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Công ty TNHH Minh Thanh	Cải tạo, xây dựng mới lưới trung thế	Từ trụ 268/1 đến trụ 268/139 NR 478-12/12 tuyến 478CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt MC và 3DS tại trụ 268/1 và trụ 268 NR 478-12/12 tuyến 478-CL.(lần 2) kiểm tra 03LBFCO MV 478CL-474MTh tại trụ 268/70/75/1 = 14/60T đang cắt.	8517	78300	
71	22/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay bộ cáp xuất các TBA bị tưa, có mối nối không đảm bảo vận hành	tại trụ 144 PĐ 476-10 tuyến 476-CL	xã Ba Sao	Thay bộ cáp xuất các TBA bị tưa, có mối nối không đảm bảo vận hành	70	140	
72	22/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay bộ cáp xuất các TBA bị tưa, có mối nối không đảm bảo vận hành	tại trụ 149 PĐ 476-10 tuyến 476-CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-37,5kVA Hai Cung tại trụ 149 PĐ 476-10 tuyến 476-CL	124	112	
73	23/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 1P-50kVA Kinh Nhà Hay 1	Tại trụ 46/43A/13 NR 474-8/4/4 tuyến 474QT	xã Phong Mỹ	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA Kinh Nhà Hay 1 tại trụ 46/43A/13 NR 474-8/4/4 tuyến 474-QT	107	140	
74	23/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 2x1P-25kVA Vàm Cả Búra	Tại trụ 46/54A/1 NR 474-8/4-1/1 tuyến 474QT	xã Phong Mỹ	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 2x1P-25kVA Vàm Cả Búra tại trụ 46/54A/1 NR 474-8/4-1/1 tuyến 474QT	131	140	
75	23/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 1P-37,5kVA Ngã Ba Voi Miều	Tại trụ 46/54A/13 NR 474-8/4-1/1 tuyến 474QT	xã Phong Mỹ	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-37,5kVA Ngã Ba Voi Miều tại trụ 46/54A/13 NR 474-8/4-1/1 tuyến 474QT	66	105	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
76	23/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 3P-100kVA Bom Phong Mỹ 2	Tại trụ 46/72 PĐ 474-8/4-1 tuyến 474QT	xã Phong Mỹ	Cắt CB +3FCO và tháo 3 hotline TBA 3P-100kVA Bom Phong Mỹ 2 tại trụ 46/72 PĐ 474-8/4-1 tuyến 474QT. Cắt CB +FCO TBA 1P-75kVA Phong Mỹ 4 tại trụ 46/69 NR 474-8/4-1 tuyến 474QT	145	420	
77	23/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 1P-100kVA Cầu Đập Đá Phong Mỹ	Tại trụ 46/84/1 NR 474-8/4-1/2 tuyến 474QT	xã Phong Mỹ	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-100kVA Cầu Đập Đá Phong Mỹ tại trụ 46/84/1 NR 474-8/4-1/2 tuyến 474QT	143	280	
78	24/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa TBA 1P-50kVA Mường Trâu Phương Trà và các thiết bị mất đứt, vệ sinh TBA	tại trụ 124/7 NR 476-10/1AA tuyến 476-CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Mường Trâu Phương Trà tại trụ 124/7 NR 476-10/1AA tuyến 476-CL	35	140	
79	24/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa TBA 1P-37,5kVA Ông Trệt và các thiết bị mất đứt, vệ sinh TBA	tại trụ 132/1 NR 476-10/1B tuyến 476-CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-37,5kVA Ông Trệt tại trụ 132/1 NR 476-10/1B tuyến 476-CL	70	105	
80	24/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Công ty TNHH Minh Thanh	Xây dựng mới lưới trung thế 3P-22kV	Từ trụ 172/71/14B/24/1 đến trụ 172/71/14B/24/20 NR 476-11/1/9/6-1/2 tuyến 476TM	xã Bình Hàng Trung	Cắt 3LBFCO tại trụ 172/71/14B/24/1 NR 476-11/1/9/6-1/2 tuyến 476TM	166	1500	
81	25/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa TBA 1P-75kVA Mười Ga và các thiết bị mất đứt, vệ sinh TBA	tại trụ 133 PĐ 476-10 tuyến 476-CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-75kVA Mười Ga tại trụ 133 PĐ 476-10 tuyến 476-CL	140	315	
82	25/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa TBA 1P-37,5kVA Rạch Cả Đụng và các thiết bị mất đứt, vệ sinh TBA	tại trụ 137/5 NR 476-10/1BA tuyến 476-CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-37,5kVA Rạch Cả Đụng tại trụ 137/5 NR 476-10/1BA tuyến 476-CL	67	105	
83	25/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay LBFCO bị hỏng cánh bướm	Tại trụ 172/71/14B/24/1 NR 476-11/1/9/6-1/2 tuyến 476-TM	xã Bình Hàng Trung	Cắt 3LBFCO tại trụ 172/71/14B/8 NR 476-11/1/9/6 tuyến 476TM	246	2000	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
84	25/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay LBFCO bị hỏng cánh bướm	Tại trụ 46/43A/43/1 NR 474-8/4/4/1 tuyến 474-QT	xã phong Mỹ	- Cắt 03 LB.FCO NR tại trụ 46/43A/2 NR 474-8/4/4 tuyến 474-QT	1000	6500	
85	26/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa TBA 1P-75kVA áp 3A Phương Trà và các thiết bị mất đứt, vệ sinh TBA	tại trụ 151A/30 NR 476-10/3 tuyến 476-CL	xã Ba Sao	Cắt CB + FCO và tháo cần FCO TBA 1P-75KVA áp 3A Phương Trà tại trụ 151A/30 NR 476-10/3 tuyến 476-CL	159	157.5	
86	26/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa TBA 1P-50kVA Kênh Kỳ Sơn và các thiết bị mất đứt, vệ sinh TBA	tại trụ 193/31/52 NR 476-11/1/2 tuyến 476-CL	xã Ba Sao	Cắt CB + FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50KVA Kênh Kỳ Sơn tại trụ 193/31/52 NR 476-11/1/2 tuyến 476-CL	102	140	
87	26/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Công ty TNHH Minh Thanh	Cải tạo, xây dựng mới lưới trung thế	Từ trụ 296/76 đến trụ 296/120 NR 478-12/13-1 tuyến 478CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt 3LBFCO tại trụ 296/75 NR 478-12/13-1 tuyến 478-CL (lần 1)	878	12000	
88	29/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Ốp chèn đà bằng ống PVC, vệ sinh NR, TBA, khắc phục tiếp địa lập lại, xử lý mối nối trung-hạ thế, vệ sinh phát quang lưới điện	-Tại trụ 193/31/1 đến trụ 193/31/160 NR 476-11/1/2 tuyến 476-CL	xã Ba Sao	Cắt 3LBFCO tại trụ 193/31 NR 476-11/1/2 tuyến 476-CL	1270	13050	
89	29/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Luồn dây tiếp địa vào ống thép chống trộm	tại trụ 317 PD 477-13 tuyến 477-CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Ống Vinh tại trụ 317 PD 477-13 tuyến 477-CL	94	140	
90	29/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Luồn dây tiếp địa vào ống thép chống trộm	tại trụ 206/20 NR 476-10/3 tuyến 476-TN	xã Phong Mỹ	Cắt CB + FCO và tháo hotline TBA 1P-25KVA Kênh Công Điền tại trụ 206/20 NR 476-10/3 tuyến 476-TN	35	180	
91	29/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Luồn dây tiếp địa vào ống thép chống trộm	Tại trụ 259/12 NR 477-12/9 tuyến 477CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Cồn Bà Trang 2 tại trụ 259/12 NR 477-12/9 tuyến 477CL	80	140	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
92	30/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa TBA 1P-75kVA Cái Bí 2 và các thiết bị mất đứt, vệ sinh TBA	Tại trụ 37/20 NR 474-8/2 tuyến 474QT	xã phong Mỹ	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-75kVA Cái Bí 2 tại trụ 37/20 NR 474-8/2 tuyến 474QT	93	175	
93	30/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa TBA 1P-25kVA Đường Chùa và các thiết bị mất đứt, vệ sinh TBA	tại trụ 37/43 NR 474-8/2 tuyến 474QT	xã phong Mỹ	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-25kVA Đường Chùa tại trụ 37/43 NR 474-8/2 tuyến 474QT	47	70	
94	30/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Công ty TNHH Minh Thanh	Cải tạo, xây dựng mới lưới trung thế	Từ trụ 296/102/10/1/1 đến trụ 296/102/10/1/22 NR 478-12/13/5/1 tuyến 478CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt LBFCO tại trụ 296/102/10/1/1 NR 478-12/13/5/1 tuyến 478CL	186	2000	
Điện lực Tháp Mười												
1	05/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay 03TU, TI trung thế đến hạn kiểm định tại trạm Bơm Đốc Bình Kiều 7	Tại trụ 206/1 thuộc NR 475-10/10, tuyến 475TM	Xã Đốc Bình Kiều	Cắt 03LBFCO tại trụ 206/1 thuộc NR 475-10/10, tuyến 475TM	58	126	
2	05/06/2026	13:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay 03TU, TI trung thế đến hạn kiểm định tại trạm NĐ Áp 5 ĐBK	Tại trụ 179/3A thuộc NR 475-10/8, tuyến 475TM	Xã Đốc Bình Kiều	Cắt CB+03FCO và tháo gỡ 03 hotline trạm NĐ Áp 5 ĐBK 179/3A thuộc NR 475-10/8, tuyến 475TM	1	69	
3	15/06/2026	08:00	09:15	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-50kVA tại trạm Kinh Hợp tác xã số 3	Tại trụ 268/54 thuộc NR 476-12/6, tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm Kinh Hợp tác xã số 3 tại trụ 268/54 thuộc NR 476-12/6, tuyến 476TM	65	38.75	SCTX
4	15/06/2026	09:15	10:30	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-50kVA tại trạm Kinh Hợp tác xã số 5	Tại trụ 268/55/11T thuộc NR 476-12/6/2, tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm Kinh Hợp tác xã số 5 tại trụ 268/55/11T thuộc NR 476-12/6/2, tuyến 476TM	77	43.75	SCTX
5	15/06/2026	10:30	11:30	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 3P-250kVA tại trạm Bơm Mỹ Tây 3	Tại trụ 268/55/12T thuộc NR 476-12/6/2, tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt CB+03FCO và tháo gỡ 03 hotline trạm Bơm Mỹ Tây 3 tại trụ 268/55/12T thuộc NR 476-12/6/2, tuyến 476TM	1	41	SCTX
6	15/06/2026	13:30	14:45	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-50kVA tại trạm Kinh Hợp tác xã số 4	Tại trụ 268/55/13B thuộc NR 476-12/6/3, tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm Kinh Hợp tác xã số 4 tại trụ 268/55/13B thuộc NR 476-12/6/3, tuyến 476TM	60	40	SCTX

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
7	15/06/2026	15:00	16:00	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-25kVA tại trạm Gò Công	Tại trụ 268/55/223B thuộc NR 476-12/6/3, tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm Gò Công tại trụ 268/55/22B thuộc NR 476-12/6/3, tuyến 476TM	44	18	SCTX
8	22/06/2026	08:00	09:15	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-75kVA tại trạm Mỹ Tây 2A	Tại trụ 265 thuộc PĐ 476-12, tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm Mỹ Tây 2A tại trụ 265 thuộc PĐ 476-12, tuyến 476TM	99	57.5	SCTX
9	22/06/2026	09:15	10:30	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-50kVA tại trạm Cái Bèo	Tại trụ 256/2 thuộc NR 476-12/5, tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm Cái Bèo tại trụ 256/2 thuộc NR 476-12/5, tuyến 476TM	62	41.25	SCTX
10	22/06/2026	10:30	11:30	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-50kVA tại trạm Cái Bèo số 1	Tại trụ 256/11 thuộc NR 476-12/5, tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm Cái Bèo số 1 tại trụ 256/11 thuộc NR 476-12/5, tuyến 476TM	58	31	SCTX
11	22/06/2026	13:30	14:45	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-25kVA tại trạm Cái Bèo số 1A	Tại trụ 256/27 thuộc NR 476-12/5, tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm Cái Bèo số 1A tại trụ 256/27 thuộc NR 476-12/5, tuyến 476TM	33	21.25	SCTX
12	22/06/2026	15:00	16:00	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-50kVA tại trạm Cái Bèo số 2	Tại trụ 256/37 thuộc NR 476-12/5, tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm Cái Bèo số 2 tại trụ 256/37 thuộc NR 476-12/5, tuyến 476TM	45	29	SCTX
Điện lực Thanh Bình												
1	10/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay dây duplex vận hành lâu năm	Lưới hạ thế trạm CDC Bình Thành, trụ 15/27/6/151/2 tuyến 472TN	xã Bình Thành	Cắt CB+FCO trạm CDC Bình Thành, trụ 15/27/6/151/2 tuyến 472TN	107	630	
2	11/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay dây duplex vận hành lâu năm	Lưới hạ thế trạm TDC Kinh Kháng Chiến Bình Thành, trụ 15/27/6/151/5/2 tuyến 472TN	xã Bình Thành	Cắt CB+FCO trạm TDC Kinh Kháng Chiến Bình Thành, trụ 15/27/6/151/5/2 tuyến 472TN	123	468	
3	12/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay dây duplex vận hành lâu năm	Lưới hạ thế trạm Chợ Bình Thuận, trụ 15/27/6/148 tuyến 472TN	xã Bình Thành	Cắt CB+FCO trạm Chợ Bình Thuận, trụ 15/27/6/148 tuyến 472TN	86	468	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
4	15/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay dây duplex vận hành lâu năm	Lưới hạ thế trạm AS Thuận Hòa, trụ 67/12/2 tuyến 479LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+3FCO trạm AS Thuận Hòa, trụ 67/12/2 tuyến 479LT	196	945	
5	16/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay dây duplex vận hành lâu năm	Lưới hạ thế trạm AS Thuận Hòa A, trụ 67/12/13 tuyến 479LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+FCO trạm AS Thuận Hòa A, trụ 67/12/13 tuyến 479LT	62	315	
6	17/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay dây duplex vận hành lâu năm	Lưới hạ thế trạm TDC Kinh 2/9 Tân Phú, trụ 11/8 tuyến 475LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+3FCO trạm TDC Kinh 2/9 Tân Phú, trụ 11/8 tuyến 475LT	215	945	
7	18/06/2026	13:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 56/6/12 tuyến 475LT	xã Tân Thạnh	Cắt CB+ FCO, tháo hotline trạm UB PHÚ LỢI B, Tại trụ 56/6/12 tuyến 475LT	68	208	
8	18/06/2026	13:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 56/6/59 tuyến 475LT	xã Tân Thạnh	Cắt CB+ FCO, tháo hotline trạm CDC PHÚ LỢI 1, Tại trụ 56/6/59 tuyến 475LT	106	208	
9	18/06/2026	08:00	12:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 14 tuyến 475LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+3FCO, tháo hotline trạm CHỢ TÂN PHÚ, Tại trụ 14 tuyến 475LT	110	312	
10	18/06/2026	08:00	12:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 15/8 tuyến 477LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+3FCO, tháo hotline trạm TDC 2B, Tại trụ 15/8 tuyến 477LT	156	420	
11	24/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Tiếp địa xà sắt, sửa chữa bảo trì lưới điện	Từ trụ 70/38/1 đến 70/38/10 tuyến 474QT	xã Bình Thành	Cắt LBFCO nhánh rẽ 474-10/2/4 trụ 70/38/1 tuyến 474QT	18	315	
12	25/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Tiếp địa xà sắt, sửa chữa bảo trì lưới điện	Từ trụ 56/6/28/43T/2 đến 56/6/28/43T/32 tuyến 475LT	xã Tân Thạnh	Cắt điện LBFCO nhánh rẽ 475-10/2/1/3/1 trụ 56/6/28/43T/2 tuyến 475LT	31	468	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
13	29/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Tiếp địa xà sắt, sửa chữa bảo trì lưới điện	Từ trụ 94/1B đến 94/44B tuyến 475CM	xã Tân Long	Cắt điện LBFCO nhánh rẽ 475-13/2 trụ 94/1B tuyến 475CM	476	2673	
14	30/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Tiếp địa xà sắt, sửa chữa bảo trì lưới điện	Từ trụ 235/2T/2 đến 235/2T/33 tuyến 475CM	xã Tân Long	Cắt điện LBFCO nhánh rẽ 475-16/1B/1 trụ 235/2T/1 tuyến 475CM	369	1485	
Điện lực Tam Nông												
1	02/06/2026	07:30	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA trạm AS Áp 2B An Hòa	Tại trụ 76/3/7T NR 473-10/1.AL	xã An Hòa	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS Áp 2B An Hòa tại trụ 76/3/7T NR 473-10/1.AL	120	100	SCTX
2	02/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay thùng CB, thùng điện kế, tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA và lắp cổ dê trạm AS Đồng Tiến 2	Tại trụ 23/16 NR 473-8A/1.AL	xã An Long	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Đồng Tiến 2 tại trụ 23/16 NR 473-8A/1.AL	81	87.5	SCTX
3	03/06/2026	07:30	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA trạm AS Hòa Bình 6	Tại trụ 56/15/132A/65/64 NR 474-8/1-1/4-1/1-2.TN	xã Phú Cường	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Hòa Bình 6 tại trụ 56/15/132A/65/64 NR 474-8/1-1/4-1/1-2.TN	34	100	SCTX
4	03/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA, thay thùng CB, thùng điện kế trạm AS Lung Bông 2	Tại trụ 74/33/34 NR 476-8/3/2.TN	xã Phú Cường	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Lung Bông 2 tại trụ 74/33/34 NR 476-8/3/2.TN	51	87.5	SCTX
5	03/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty Công Trình Công Cộng	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV 2 mạch tuyến 477-476AL	Từ trụ 01 đến trụ 22 tuyến 476-AL, 4770AL	xã An Long	Cô lập tuyến 476-AL, 477-AL, 478-AL, 473-AL, tuyến 474-AL	1407	10000	SCL
6	04/06/2026	07:30	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA trạm AS Năm Ngọt	Tại trụ 74/77/13 NR 476-8/3/3.TN	xã Phú Cường	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Năm Ngọt tại trụ 74/77/13 NR 476-8/3/3.TN	17	100	SCTX
7	04/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA trạm AS An Hòa 3	Tại trụ 99 tuyến 473-AL	xã An Hòa	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS An Hòa 3 tại trụ 99 tuyến 473-AL	135	87.5	SCTX

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
8	05/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty Công Trình Công Cộng	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV nhánh rẽ NR Kênh Kháng Chiến 1.	Từ trụ 98A/101-98A/101/31 NR 474-8/1/3.AL	xã An Hòa	Cắt 3LBFCO, tháo gỡ 3 hotline trung áp NR 474-8/1/3.AL tại trụ 98A/30 NR 474-8/1.AL	82	650	SCL
9	05/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Công Ty CP Sông Đà 11	Kéo dây khoảng néo vượt sông đường dây 220kV Hồng Ngự - Châu Đốc	Từ trụ 92-93 tuyến 473-AL, 474-AL	Xã An Hoà	Cắt LBS +3DS PĐ 473-10.AL tại trụ 57 tuyến 473-AL. Cắt 3DS PĐ 474-8.AL tại trụ 08 tuyến 474-AL	1892	9500	Chuyển NR 474-8/1.AL nhận điện tuyến 475-TN
10	08/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty Công Trình Công Cộng	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV nhánh rẽ NR Kênh Kháng Chiến 1 Nối tuyến Phú Hòa	Từ trụ 98A/101/31-98A/101/31/8 NR 474-8/1-1/2.AL	xã An Hòa	Cắt 3LBFCO, tháo gỡ 3 hotline trung áp NR 474-8/1-1/2.AL tại trụ 98A/101 NR 474-8/1-1.AL	222	650	SCL
11	08/06/2026	07:30	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA trạm AS TDC Mười Tài 4	Tại trụ 74/24 NR 476-8/3.TN	xã Phú Cường	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS TDC Mười Tài 4 tại trụ 74/24 NR 476-8/3.TN	82	100	SCTX
12	08/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA trạm AS Phú Bình	Tại trụ 98A/183 NR 474-8/1-2.AL	xã An Hòa	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Phú Bình 4 tại trụ 98A/183 NR 474-8/1-2.AL	23	87.5	SCTX
13	09/06/2026	07:30	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA trạm AS Phú Thành B	Tại trụ 98A/164 NR 474-8/1-2.AL	xã An Hòa	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Phú Thành B tại trụ 98A/164 NR 474-8/1-2.AL	25	100	SCTX
14	09/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA trạm AS Đồng Tiến 1	Tại trụ 23/6 NR 473-8A/1.AL	xã An Long	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Đồng Tiến 1 tại trụ 23/6 NR 473-8A/1.AL	115	87.5	SCTX
15	09/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty Công Trình Công Cộng	Di dời TBA 1P-50 kVA trạm AS Phú Cường 15	Từ trụ 15A đến trụ 15/3 tuyến 477TN	xã Phú Cường	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Phú Cường 15 tại trụ 15A tuyến 477-TN	55	1000	ĐTXD
16	10/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty Công Trình Công Cộng	XDM trạm AS Bờ Tây Kênh Phèn	Tại trụ 142A/88 NR 477-11/2.AL	xã Phú Thọ	Không cắt điện	0	0	ĐTXD

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
17	10/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty Công Trình Công Cộng	Xây dựng mới lưới trung thế 3P-22kV, Xây dựng mới TBA 1P-100kVA Cài tạo lưới HTĐL 1P-3D-220V thành HTHH 3P-3D-380V trạm AS Phú Thành 7	Từ trụ 48/29 đến trụ 48/29/14 NR 477-10/1/1.AL	xã Phú Thọ	Cắt 3LBFCO NR 477-10/1/1.AL tại trụ 48/2/1 NR 477-10/1.AL	303	1900	ĐTXD
18	10/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty Công Trình Công Cộng	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV nhánh rẽ Kênh Ranh Tam Nông - Tân Hồng	Từ trụ 239/66/73 đến trụ 239/66/73/15 NR 475-11/1-1/2-1/5.TN	xã Tam Nông	Cắt 3LBFCO, tháo gỡ 3 hotline trung áp NR 475-11/1-1/2-1/5.TN tại trụ 239/66/73 NR 475-11/1-1/2-1.TN	42	550	SCL
19	10/06/2026	07:30	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA trạm AS Cầu 1 Tháng 5	Tại trụ 98A/141 NR 474-8/1-2.AL	xã An Hòa	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Cầu 1 Tháng 5 tại trụ 98A/141 NR 474-8/1-2.AL	14	100	SCTX
20	10/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA trạm AS Bờ Bắc Kênh Cà Gốc	Tại trụ 98A/100/55/13 NR 474-8/1-1/1/5.AL	xã An Hòa	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Bờ Bắc Kênh Cà Gốc tại trụ 98A/100/55/13 NR 474-8/1-1/1/5.AL	29	87.5	SCTX
21	11/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA trạm AS Bờ Đông Kênh Kháng Chiến 2	Tại trụ 98A/100/13 NR 474-8/1-1/1.AL	xã An Hòa	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Bờ Đông Kênh Kháng Chiến 2 tại trụ 98A/100/13 NR 474-8/1-1/1.AL	23	122.5	SCTX
22	11/06/2026	07:30	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA trạm AS Long Phú	Tại trụ 98A/100/84 NR 474-8/1-1/1.AL	xã An Hòa	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Long Phú tại trụ 98A/100/84 NR 474-8/1-1/1.AL	111	100	SCTX
23	11/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty Công Trình Công Cộng	Thay dây HTHH 3P-3D và HTĐL 3P-4D. Khắc phục HTĐĐ treo trụ, thay dây nhánh rẽ vào nhà KH không đảm bảo an toàn.Thay trụ rần nứt, gia cố móng trụ, sơn số trụ, bổ sung tiếp địa lắp lại trạm AS Long An 4	Từ trụ 77/49 đến 77/63 NR 476-10/1.AL	xã Phú Thọ	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Long An 4 tại trụ 63 NR 476-10/1.AL	182	500	SCL

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
24	11/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty Công Trình Công Cộng	Xây dựng mới lưới HTHH 1P-2D-220V. Xây dựng mới TBA 1P-75kVA trạm AS Ngọn Cũ	Từ trụ 194 đến 204 tuyến 476-AL	xã An Hòa	Không cắt điện	0	0	ĐTXD
25	11/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty Công Trình Công Cộng	Xây dựng mới lưới trung thế 1P-12,7kV. Xây dựng mới TBA 1P-75kVA trạm AS Kênh Phèn 3	Từ trụ 142/32 đến trụ 142/32/8 NR 477-11/1.AL	xã Phú Thọ	Cắt CB+3FCO trạm bơm Công Tám Hải tại trụ 142/32/2 NR 477-11/1.AL. Cắt CB+FCO trạm bơm Nguyễn Văn Hải 9 tại trụ 142/32/8 NR 477-11/1.AL. Cắt CB+3FCO trạm bơm Nguyễn Văn Hải 6 tại trụ 142/32/16 NR 477-11/1.AL. Cắt 3FCO NR 477-11/1/1 tại trụ 142/32 NR 477-11/1.AL.	6	237.5	
26	12/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty Công Trình Công Cộng	Thay dây HTHH 3P-3D và HTĐL 3P-4D vận hành lâu năm tróc vỏ, có nhiều mối nối. Khắc phục HTĐĐ treo trụ, thay dây nhánh rẽ vào nhà KH không đảm bảo an toàn. Thay trụ rần nứt, gia cố móng trụ, sơn sô trụ, bổ sung tiếp địa lắp lại trạm AS Cơ Khí An Long	Từ trụ 1A đến 1A//5, từ 1A/5/1 đến 1A/5/14 HADL trạm AS Cơ Khí An Long	xã An Long	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS Cơ Khí An Long tại trụ 1A tuyến 473-AL	443	650	
27	12/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Công Ty CP Sông Đà 11	Kéo dây khoảng néo từ trụ 01 -04 và 04 đến 06 đường dây 220kV Hồng Ngự - Châu Đốc	Từ trụ 98A/5 - 98A/6 NR 474-8/1.AL. Từ trụ 98A/4/4 - 98A/4/5 NR 474-8/1/1.AL	Xã An Hoà	Cắt MC+3DS NR 474-8/1.AL tại trụ 98A/1 tuyến 474-AL. Cắt 3DS NR 474-8/1-1.AL tại trụ 98A/99 NR 474-8/1.AL.	1296	7600	
28	12/06/2026	07:30	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA trạm AS Bờ Đông Kênh Kháng Chiến	Tại trụ 98A/100/18 NR 474-8/1-1/1.AL	xã An Hòa	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Bờ Đông Kênh Kháng Chiến 2 tại trụ 98A/100/18 NR 474-8/1-1/1.AL	55	140	
29	15/06/2026	07:30	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA trạm AS Bờ Tây Kênh Kháng Chiến	Tại trụ 98A/100/61/2 NR 474-8/1-1/1/6.AL	xã An Hòa	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Bờ Tây Kênh Kháng	60	120	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
									Chiến tại trụ 98A/100/61/2 NR 474-8/1-1/1/6.AL			
30	15/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA trạm AS Ông Thống	Tại trụ 79 tuyến 475-AL	xã An Long	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Ông Thống tại trụ 79 tuyến 475-AL	93	122.5	
31	15/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty Công Trình Công Cộng	Thay dây HTHH 3P-3D và HTĐL 3P-4D . Khắc phục HTĐĐ treo trụ, thay dây nhánh rẽ vào nhà KH không đảm bảo an toàn.Thay trụ rần nứt, gia cố móng trụ, sơn sô trụ, bổ sung tiếp địa lắp lại trạm AS Cơ Khí An Long 1	Từ trụ 6A đến 6A//5, từ 6A/5/1 đến 6A/5/9 HADL trạm AS Cơ Khí An Long 1	xã An Long	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS Cơ Khí An Long 1 tại trụ 6A tuyến 473-AL	282	1000	
32	15/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty Công Trình Công Cộng	Xây dựng mới lưới trung thế 3P-22kV. Di dời và nâng cấp TBA từ 2x1P-50kVA lên 3x1P-50kVA ,Nâng cấp lưới HTĐL 1P-3D-220V thành HTHH 3P-3D-380V Xây dựng mới lưới HTĐL 3P-4D-380V trạm AS UBND xã Phú Thành A	Từ trụ 74 đến trụ 74/9/12 HADL trạm AS UBND xã Phú Thành A	xã Phú Thọ	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS UBND xã Phú Thành A tại trụ 74 tuyến 477-AL	135	475	
33	16/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty Công Trình Công Cộng	Nâng cấp lưới HTĐL từ 1P-2D-220V lên 3P-4D-380V từ trụ 142A/1B-142A/8B dài 401m	Từ trụ 142A/1B-142A/8B NR 477-11/2.AL	xã Phú Thọ	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3 hotline trung áp trạm AS TDC Bờ Bắc Kênh Đòng Tiển tại trụ 142A/1B/6 NR 477-11/2.AL	71	475	
34	16/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty Công Trình Công Cộng	Thay dây HTHH 3P-3D và HTĐL 3P-4D . Khắc phục HTĐĐ treo trụ, thay dây nhánh rẽ vào nhà KH không đảm bảo an toàn.Thay trụ rần nứt, gia cố móng trụ, sơn sô trụ, bổ sung tiếp địa lắp lại trạm AS Cơ Khí An Long 2	Từ trụ 14A/3 đến 14A/3/11, từ trụ 14A/3/1 đến trụ 14A/3/21B HADL trạm AS XX An Long	xã An Long	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS XX An Long tại trụ 14A/3 NR 473-8/1.AL	297	650	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
35	16/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty Công Trình Công Cộng	Thay dây HTHH 3P-3D và HTĐL 3P-4D . Khắc phục HTĐĐ treo trụ, thay dây nhánh rẽ vào nhà KH không đảm bảo an toàn.Thay trụ rần nứt, gia cố móng trụ, sơn số trụ, bổ sung tiếp địa lắp lại trạm AS Cơ Khí An Long 2	Từ trụ 8A đến 8A//5, từ 8A/5/1 đến 8A/5/11 HADL trạm AS Cơ Khí An Long 2	xã An Long	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS Cơ Khí An Long 2 tại trụ 8A tuyến 473-AL	269	800	
36	16/06/2026	07:30	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA trạm AS Phú Tâm	Tại trụ 62/7 NR 475-8/4.AL	xã An Long	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Phú Tâm tại trụ 62/7 NR 475-8/4.AL	37	140	
37	16/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA trạm AS Long An 1	Tại trụ 77/6 NR 476-10/1.AL	xã Phú Thọ	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Long An 1 tại trụ 77/6 NR 476-10/1.AL	115	122.5	
38	17/06/2026	07:30	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA trạm AS Giáo Hai 2	Tại trụ 77/10A/6 NR 476-10/1/1.AL	xã Phú Thọ	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Giáo Hai 2 tại trụ 77/10A/6 NR 476-10/1/1.AL	69	140	
39	17/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA trạm AS Giáo Hai	Tại trụ 77/10A/13 NR 476-10/1/1.AL	xã Phú Thọ	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Giáo Hai tại trụ 77/10A/13 NR 476-10/1/1.AL	83	87.5	
40	17/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty Công Trình Công Cộng	Thay dây HTHH 3P-3D và HTĐL 3P-4D . Khắc phục HTĐĐ treo trụ, thay dây nhánh rẽ vào nhà KH.Thay trụ rần nứt, gia cố móng trụ, sơn số trụ, bổ sung tiếp địa lắp lại trạm AS Phú Thọ A	Từ trụ 41/3/7B/11T đến 41/3/7B/12P HADL trạm AS Phú Thọ A	xã An Long	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS Phú Thọ A tại trụ 41/3/7B NR 473-8A/3/2.AL	336	650	
41	17/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty Công Trình Công Cộng	Thay dây HTHH 3P-3D và HTĐL 3P-4D . Khắc phục HTĐĐ treo trụ, thay dây nhánh rẽ vào nhà KH .Thay trụ rần nứt, gia cố móng trụ, sơn số trụ, bổ sung tiếp địa lắp lại trạm AS Phú Thọ	Từ trụ 41/3/5A/17T đến 41/3/5T/17P HADL trạm AS Phú Thọ	xã An Long	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS Phú Thọ tại trụ 41/3/5A NR 473-8A/3/1.AL	264	650	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
42	18/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty Công Trình Công Cộng	Thay dây HTHH 3P-3D và HTĐL 3P-4D . Khắc phục HTĐĐ treo trụ, thay dây nhánh rẽ vào nhà KH .Thay trụ răn nứt, gia cố móng trụ, sơn số trụ, bổ sung tiếp địa lắp lại trạm AS Đình An Long	Từ trụ 55A/4/4T/15A đến 55A/4/4T/17B HADL trạm AS Đình An Long	xã An Long	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS Đình An Long tại trụ 55A/4/4T NR 473-8A/5/2.AL	175	650	
43	18/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty Công Trình Công Cộng	Thay dây HTHH 3P-3D và HTĐL 3P-4D . Khắc phục HTĐĐ treo trụ, thay dây nhánh rẽ vào nhà KH .Thay trụ răn nứt, gia cố móng trụ, sơn số trụ, bổ sung tiếp địa lắp lại trạm AS Áp 3 An Hòa	Từ trụ 55A/4/9P/14A đến 55A/4/9P/18B HADL trạm Áp 3 An Hòa	xã An Hòa	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS Áp 3 An Hòa tại trụ 55A/4/9P NR 473-8A/5/1.AL	275	650	
44	18/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty Công Trình Công Cộng	Xây dựng mới lưới trung thế 3P-22kV. Di dời và nâng cấp TBA từ 1P-50kVA lên 3P-250kVA, Nâng cấp lưới HTĐL 1P-3D-220V thành HTHH 3P-3D-380V trạm AS Phú Ninh 1	Từ trụ 20/2 đến 20/2/26 NR 476-8/2.AL. Từ trụ 20/2/1 đến 20/2/8 HADL trạm AS Phú Ninh 1	xã An Long	Cắt 3LBFCO, tháo gỡ 3 hotline trung áp NR 476-8/2.AL tại trụ 20/1 tuyến 476-AL	247	712.5	
45	18/06/2026	07:30	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA trạm AS Ba Tuần	Tại trụ 77/10A/54 NR 476-10/1/1.AL	xã Phú Thọ	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Ba Tuần tại trụ 77/10A/54 NR 476-10/1/1.AL	116	160	
46	18/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA trạm AS Long An 5	Tại trụ 77/22 NR 476-10/1.AL	xã Phú Thọ	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Long An 5 tại trụ 77/22 NR 476-10/1.AL	195	122.5	
47	19/06/2026	07:30	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LAtrạm AS Long An 2	Tại trụ 77/28 NR 476-10/1.AL	xã Phú Thọ	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Long An 2 tại trụ 77/28 NR 476-10/1.AL	65	100	
48	19/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA trạm AS TDC 2/9-1	Tại trụ 20/14 NR 476-10/1.AL	xã An Long	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS TDC 2/9- 1 tại trụ 20/14 NR 476-10/1.AL	123	87.5	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
49	19/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty Công Trình Công Cộng	Di dời và nâng cấp TBA từ 1P-50kVA lên 3x1P-50kVA. Nâng cấp lưới HTĐL 1P-3D-220V thành HTHH 3P-3D-380V trạm AS Ông Lễn 2	Từ trụ 20/26/3 đến 20/2/26/13 NR 476-8/2/1.AL.	xã An Long	Cắt 3LBFCO, tháo gỡ 3 hotline trung áp NR 476-8/2.AL tại trụ 20/1 tuyến 476-AL. Cắt CB+FCO trạm AS Ông Lễn 2 tại trụ 39A tuyến 477-AL	245	617.5	
50	19/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty Công Trình Công Cộng	Cải tạo lưới trung thế 3P-22kV NR 474-8/1-1/4.TN	Từ trụ 56/15/132A/1 đến 56/15/132A/62 NR 474-8/4-1/4.TN	xã Phú Cường	Cắt 3DS NR 474-8/1-1.TN tại trụ 56/15/79 NR 474-8/1-1A.TN	1939	9500	
51	19/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty Công Trình Công Cộng	Nâng cấp lưới HTHH 1P-1D-220V lên HTHH 3P-3D-380V Nâng cấp lưới HTHH 1P-2D-220V lên HTHH 3P-3D-380V Nâng cấp lưới HTĐL 1P-3D-220V lên HTĐL 3P-4D-380V Cải tạo lưới HTHH 3P-3D-220V Di dời và nâng cấp 02 TBA từ 1P-37,5kVA lên 3x1P-37,5kVA trạm AS Tân Công Sính 1, AS Tân Công Sính 11	Từ trụ 56/15/132A/1 đến 56/15/132A/9 NR 474-8/4-1/4.TN	xã Phú Cường	Cắt 3DS NR 474-8/1-1.TN tại trụ 56/15/79 NR 474-8/1-1A.TN	0	0	
52	19/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty Công Trình Công Cộng	Nâng cấp lưới HTHH 1P-1D-220V lên HTHH 3P-3D-380V Nâng cấp lưới HTHH 1P-2D-220V lên HTHH 3P-3D-380V Nâng cấp lưới HTĐL 1P-3D-220V lên HTĐL 3P-4D-380V Cải tạo lưới HTHH 3P-3D-220V Di dời và nâng cấp 02 TBA từ 1P-25kVA lên 3x1P-37,5kVA trạm AS Tân Công Sính 2, AS Tân Công Sính 12	Từ trụ 56/15/132A/10 đến 56/15/132A/29 NR 474-8/4-1/4.TN	xã Phú Cường	Cắt 3DS NR 474-8/1-1.TN tại trụ 56/15/79 NR 474-8/1-1A.TN	0	0	
53	19/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty Công Trình Công Cộng	Nâng cấp lưới HTHH 1P-1D-220V lên HTHH 3P-3D-380V Nâng cấp lưới HTHH 1P-2D-220V lên HTHH 3P-3D-380V Nâng cấp lưới HTĐL 1P-3D-	Từ trụ 56/15/132A/30 đến 56/15/132A/41 NR 474-8/4-1/4.TN	xã Phú Cường	Cắt 3DS NR 474-8/1-1.TN tại trụ 56/15/79 NR 474-8/1-1A.TN	0	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
						220V lên HTĐL 3P-4D-380V Cải tạo lưới HTHH 3P-3D-220V Di Nâng cấp TBA từ 1P-50kVA lên 3P-250kVA trạm AS TDC Hòa Bình 2						
54	19/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty Công Trình Công Cộng	Nâng cấp lưới HTHH 1P-1D-220V lên HTHH 3P-3D-380V Nâng cấp lưới HTHH 1P-2D-220V lên HTHH 3P-3D-380V Nâng cấp lưới HTĐL 1P-3D-220V lên HTĐL 3P-4D-380V Cải tạo lưới HTHH 3P-3D-220V Di dời và nâng cấp 02 TBA từ (1P-50kVA+1P-75kVA) lên 3P-250kVA trạm AS TDC xã Hòa Bình, AS TDC Hòa Bình 3	Từ trụ 56/15/132A/41 đến 56/15/132A/52 NR 474-8/4-1/4.TN	xã Phú Cường	Cắt 3DS NR 474-8/1-1.TN tại trụ 56/15/79 NR 474-8/1-1A.TN	0	0	
55	19/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty Công Trình Công Cộng	Nâng cấp lưới HTHH 1P-1D-220V lên HTHH 3P-3D-380V Nâng cấp lưới HTHH 1P-2D-220V lên HTHH 3P-3D-380V Nâng cấp lưới HTĐL 1P-3D-220V lên HTĐL 3P-4D-380V Cải tạo lưới HTHH 3P-3D-220V Nâng công suất TBA 3x1P-37,5kVA lên 3P-250kVA trạm AS Ấp 4 Hòa Bình	Từ trụ 56/15/132A/53 đến 56/15/132A/61 NR 474-8/4-1/4.TN	xã Phú Cường	Cắt 3DS NR 474-8/1-1.TN tại trụ 56/15/79 NR 474-8/1-1A.TN	0	0	
56	22/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty Công Trình Công Cộng	Di dời TBA 2x1P-50kVA trạm AS Chợ Phú Cường	Từ trụ 45A tuyến 477-TN đến trụ 43 tuyến 476-TN	xã Phú Cường	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Chợ Phú Cường tại trụ 45A tuyến 477-TN. Cắt CB+FCO trạm AS Phú Cường 10 tại trụ 42 tuyến 477-TN.	115	522.5	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
57	22/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty Công Trình Công Cộng	Di dời TBA 2x1P-50kVA trạm AS Phú Cường 17	Từ trụ 83 tuyến 477-TN đến trụ 82 tuyến 476-TN	xã Phú Cường	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Phú Cường 17 tại trụ 83 tuyến 477-TN. Cắt CB+FCO trạm AS Phú Cường 4 tại trụ 84 tuyến 477-TN.	85	427.5	
58	22/06/2026	07:30	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA trạm AS TDC 2/9-2	Tại trụ 20/26 NR 476-10/1.AL	xã An Long	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS TDC 2/9- 2 tại trụ 20/26 NR 476-10/1.AL	123	100	
59	22/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA trạm AS TDC 2/9-3	Tại trụ 20/6 NR 476-10/1.AL	xã An Long	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS TDC 2/9- 3 tại trụ 20/6 NR 476-10/1.AL	88	87.5	
60	23/06/2026	07:30	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA trạm AS Lê Thị Phương	Tại trụ 199 tuyến 477-AL	xã Phú Thọ	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Lê Thị Phương tại trụ 199 tuyến 477-AL	113	100	
61	23/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA trạm AS Ba Dương 2	Tại trụ 63A tuyến 477-AL	xã Phú Thọ	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Ba Dương 2 tại trụ 63A tuyến 477-AL	79	87.5	
62	24/06/2026	07:30	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA trạm AS Lam Sơn 2	Tại trụ 237 tuyến 477-AL	xã Phú Thọ	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Lam Sơn 2 tại trụ 237 tuyến 477-AL	69	100	
63	24/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA trạm AS UBND xã Phú Thành A	Tại trụ 74 tuyến 477-AL	xã Phú Thọ	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS UBND xã Phú Thành A tại trụ 74 tuyến 477-AL	135	87.5	
64	25/06/2026	07:30	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA trạm AS Phú Thọ 5	Tại trụ 184A tuyến 477-AL	xã Phú Thọ	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Phú Thọ 5 tại trụ 184A tuyến 477-AL	67	100	
65	25/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA trạm AS Phú Thọ 2	Tại trụ 165 tuyến 477-AL	xã Phú Thọ	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS	176	87.5	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
									Phú Thọ 2 tại trụ 165 tuyến 477-AL			
66	25/06/2026	07:30	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA trạm AS Phú Thành 6	Tại trụ 83B tuyến 477-AL	xã Phú Thọ	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Phú Thành 6 tại trụ 83B tuyến 477-AL	64	100	
67	25/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA trạm AS Phú Thành 1	Tại trụ 81A tuyến 477-AL	xã Phú Thọ	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Phú Thành 1 tại trụ 81A tuyến 477-AL	66	87.5	
68	26/06/2026	07:30	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA trạm AS Phú Thọ 4	Tại trụ 155 tuyến 477-AL	xã Phú Thọ	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Phú Thọ 4 tại trụ 155 tuyến 477-AL	177	100	
69	26/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA trạm AS TDC Tân Công Sính 6	Tại trụ 56/15/123 NR 474-8/1-1.TN	xã Tràm Chim	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS TDC Tân Công Sính 6 tại trụ 56/15/123 NR 474-8/1-1.TN	83	87.5	
70	26/06/2026	07:30	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA trạm AS UBND xã Hòa Bình	Tại trụ 56/15/132A/65/7 NR 474-8/1-1/4-1/1.TN	xã Phú Cường	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS UBND xã Hòa Bình tại trụ 56/15/132A/65/7 NR 474-8/1-1/4-1/1.TN	32	100	
71	26/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA trạm AS Hòa Bình 2/1	Tại trụ 56/15/132A/65/11 NR 474-8/1-1/4-1/1.TN	xã Phú Cường	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Hòa Bình 2/1 tại trụ 56/15/132A/65/11 NR 474-8/1-1/4-1/1.TN	43	87.5	
Điện lực Hồng Ngự												
1	02/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Thay CB thí nghiệm định kỳ và vệ sinh trạm Khóm An Tài	Tại trụ 41/12 tuyến 473HN	Phường An Bình	Cắt CB+03FCO trạm Khóm An Tài tại trụ 41/12 tuyến 473HN	101	702	
2	03/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Thay CB thí nghiệm định kỳ và vệ sinh trạm Thị Đội	Tại trụ 41/3 tuyến 473HN	Phường An Bình	Cắt CB+03FCO trạm Thị Đội tại trụ 41/3 tuyến 473HN	78	1071	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
3	04/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Thay CB thí nghiệm định kỳ và vệ sinh trạm T2 An Bình B	Tại trụ 144 tuyến 473HN	Phường An Bình	Cắt CB+01FCO trạm T2 An Bình B tại trụ 144 tuyến 473HN	75	270	
4	05/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Thay CB thí nghiệm định kỳ và vệ sinh trạm UB An Bình B	Tại trụ 109 tuyến 473HN	Phường An Bình	Cắt CB+01FCO trạm UB An Bình B tại trụ 109 tuyến 473HN	137	234	
5	09/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Thay dây pha hiện hữu bằng dây ABC 3x120: 846 mét. - Thay dây trung hòa hiện hữu bằng dây AC 70: 321 mét. - Lắp mới TBA 3P-400kVA: 1 trạm	Từ trụ 33-33/13 tuyến 477HN	Phường Hồng Ngự	Cắt 03DS PD 477-10 trụ 16 tuyến 477HN	4899	22770	
6	10/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Thay trụ hiện hữu bằng trụ BTLT 16m: 41 trụ. - Thay trụ hiện hữu bằng trụ BTLT 18m: 06 trụ. - Thay trụ hiện hữu bằng trụ BTLT 20m: 01 trụ. - Thay dây pha hiện hữu bằng dây ACXH 240: 8.064 mét. - Lắp mới LBS: 02 bộ. - Thay sứ: 216 bộ	Từ trụ 63-82, 63-63/12 tuyến 475HN, 82-91, 82-82/8 tuyến 479HN	Phường Thường Lạc	Cắt LBS+03DS PD 475-11 trụ 61 tuyến 475HN, Cắt LBS+03DS PD 479-12 trụ 80 tuyến 479HN, Cắt LBS+03DS PD 480-11 trụ 40 tuyến 480HN	5859	26028	
7	11/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Dựng trụ BTLT 14m: 2 trụ (trụ ghép) - Nâng công suất TBA từ 3x1P-50 lên 3P-250kVA: 1 trạm	Tại trụ 51 tuyến 475HN	Phường Hồng Ngự	Cắt 03DS PD 475-10 trụ 14 tuyến 475HN	3769	16263	
8	12/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Thay trụ hiện hữu bằng trụ BTLT 16m: 12 trụ. - Thay trụ hiện hữu bằng trụ BTLT 18m: 04 trụ. - Thay dây pha hiện hữu bằng dây ACXH 240: 7.277 mét. - Lắp mới LBS: 02 bộ. - Thay sứ: 411 bộ - Sửa chữa kiến trúc trạm: 1 trạm	Từ trụ 1-84 tuyến 482, 484HN	Phường An Bình	Cô lập tuyến 482&484HN	4224	13014	
9	15/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Dựng trụ BTLT 18m: 2 trụ (trụ ghép) - Coi đầu trụ: 02 bộ - Kéo mới dây ABC 4x120: 118 mét. - Nâng công suất TBA từ 3x1P-50kVA lên 3P-250kVA	Trụ 122 tuyến 474HN và từ trụ 122-122/5 tuyến 474HN	Phường An Bình	Cô lập tuyến 473HN và Cắt 03DS PD 474-11 trụ 104 tuyến 473HN	1143	13014	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
10	16/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Coi đầu trụ: 04 bộ - Kéo mới dây ABC 4x120: 110 mét. - Nâng công suất TBA từ 3P-100kVA lên 3P-160kVA : 1 trạm	Từ trụ 123A-126, 124-124/4 tuyến 474HN	Phường An Bình	Cắt +03FCO và tháo 03hotline trạm CDC An Bình B2 trụ 124 tuyến 474HN	111	531	
11	17/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	- Nâng công suất TBA từ 3x1P-25 lên 3x1P-50kVA: 1 trạm	Tại trụ 5 tuyến 474HN	Phường An Bình	Cắt CB+03FCO và tháo 03hotline trạm MG An Lộc trụ 5 tuyến 474HN	46	414	
12	18/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	- Xử lý mối nối trung thế, lắp đặt LA, gia cường giáp nứ	Từ trụ 41-141 tuyến 473, 474HN và trụ 32 tuyến 471HN	Phường An Bình	Cô lập tuyến 473HN và cắt 03DS PD474-10HN trụ 35 tuyến 474HN	3232	22770	
13	19/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Dựng trụ BTLT 10,5m: 1 trụ (ghép vào trụ hiện hữu) - Thay dây pha hiện hữu bằng dây ABC 3x120: 38 mét. - Thay dây trung hòa hiện hữu bằng dây AC 70: 38 mét. - Nâng công suất TBA từ 3x1P-37,5 lên 3P-250kVA: 1 trạm	Tại trụ 82A tuyến 480HN	Phường Thường Lạc	Cắt LBS+03DS PD 480-11B ntrụ 74A tuyến 480HN	1267	19521	
14	22/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Coi đầu trụ: 01 bộ - Thay dây pha hiện hữu bằng dây ABC 3x120: 317 mét. - Thay dây trung hòa hiện hữu bằng dây AC 70: 132 mét. - Nâng công suất TBA từ 3P-160 lên 3P-250kVA: 1 trạm	Tại trụ 98 và từ trụ 98-98/6 tuyến 480HN	Phường Thường Lạc	Cắt CB+03FCO và tháo 03hotline trạm Ngã 3 Trà Đư trụ 98 tuyến 480HN	168	414	
15	23/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Thay trụ BTLT 14m bằng trụ BTLT 18m: 06 trụ. - Kéo mới dây 3xACXH 240: 156 mét. - Lắp mới LBS: 01 bộ.	Từ trụ 1 tuyến 474, 475, 477, 479, 480, 482, 484HN đến trụ 4 tuyến 474, 480, 484HN	Phường An Bình	Cô lập tuyến 474, 475, 477, 479, 480, 482, 484HN	26280	65079	
16	25/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Vệ sinh TBA An Thạnh B1	Tại trụ 6A/3 tuyến 484HN	Phường An Bình	- Cắt CB + 03FCO và tháo 03hotline trạm An Thạnh B1 tại trụ 6A/3 tuyến 484HN	173	531	
17	26/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Vệ sinh TBA UB An Bình A	Tại trụ 35 tuyến 482HN	Phường An Bình	- Cắt CB + 03FCO và tháo 03hotline trạm UB An Bình A tại trụ 35 tuyến 482HN	150	468	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
18	29/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Vệ sinh TBA Áp 5 Thường Lạc	Tại trụ 77 tuyến 480HN	Phường Thường Lạc	- Cắt CB + 03FCO và tháo 03hotline trạm Áp 5 Thường Lạc tại trụ 77 tuyến 480HN	145	585	
Điện lực Tân Hồng												
1	03/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH Bách Khoa	XDM, cải tạo lưới điện trung thế 3P-22kV và TBA Nhánh rẽ Đuôi Tôm	Từ trụ 283/2 đến trụ 283/65 NR 472-14/3.HN tuyến 472HN	Xã Tân Hộ Cơ	Cắt 03 LBFCO NR 472-14/3.HN tại trụ 283/1 tuyến 472HN	565	4390	
2	05/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH Bách Khoa	Nâng cấp lưới hạ áp và TBA từ 1P lên thành 3P NR Năm Chặt	Từ trụ 324/1 đến trụ 324/6 NR 471-11A/2A.HN tuyến 471HN	Xã Tân Hộ Cơ	Cắt 03 LBFCO NR 471-11A/2A.HN tại trụ 324 tuyến 471HN	55	450	
3	06/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH Bách Khoa	XDM, cải tạo lưới điện trung thế 3P-22kV và TBA Nhánh rẽ Tân Hộ Cơ:	Từ trụ 368/2 đến trụ 368/12/14 NR 471-11A/7.HN tuyến 471HN	Xã Tân Hộ Cơ	Cắt 03 LBFCO NR 471-11A/7.HN tại trụ 368/1 tuyến 471HN	1653	6560	
4	08/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH Bách Khoa	Nâng cấp lưới hạ áp và TBA từ 1P lên thành 3P TBA Đầu lộ Bắc Trang	Từ trụ 201/1 đến trụ 201/6, NR 472-12A/2.HN	Xã Tân Hồng	Cắt CB+01FCO TBA Đầu lộ Bắc Trang tại trụ 201/4 tuyến 472HN	63	350	
5	10/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH Bách Khoa	Xây dựng mới lưới trung thế 1P-12,7kV	Từ trụ 341/50 đến trụ 341/50/1 NR 472-15/1-1.HN tuyến 472HN	Xã Tân Thành	Cắt 03LBFCO NR 472-15/1-1.HN tại trụ 341/46 tuyến 472HN	689	4660	
6	12/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH Bách Khoa	Xây dựng mới lưới trung thế 1P-12,7kV	Từ trụ 342C/88/46 đến trụ 342C/88/46/5 NR 472-15A/1-2/1.HN tuyến 472HN	Xã Tân Thành	Cắt 03LBFCO NR 472-15A/1-2/1.HN tại trụ 342C/88/1 tuyến 472HN	453	3010	
7	13/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH Bách Khoa	Thay trụ, dựng bổ sung trụ trên tuyến trung thế hiện hữu, Nâng cấp lưới hạ áp và TBA từ 1P lên thành 3P	Từ trụ 305 đến trụ 315 PĐ 473-14.HN, tuyến 473HN	Xã An Phước	Cắt LBS+03 DS PĐ 473-14.HN tại trụ 272, 272A tuyến 473HN	2189	18670	chuyển tải PĐ 473-15.HN nhận điện tuyến 472HN
8	15/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH Xây lắp 19/5	Thay cáp nhôm bọc, cải tạo hệ thống đo đếm trạm TDC Tứ Tân 4	Từ trụ 288/58/32 đến trụ 288/58/39A NR 472-14/4-1/2.HN tuyến 472HN	Xã Tân Hộ Cơ	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm TDC Tứ Tân 4 tại trụ 288/58/36 NR	87	330	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
									472-14/4-1/2.HN tuyến 472HN			
9	16/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH Xây lắp 19/5	Thay cáp nhôm bọc, cải tạo hệ thống đo đếm trạm TDC Tứ Tân 3	Từ trụ 288/58/40 đến trụ 288/58/48 NR 472-14/4-1/2.HN tuyến 472HN	Xã Tân Hộ Cơ	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm TDC Tứ Tân 3 tại trụ 288/58/44 NR 472-14/4-1/2.HN tuyến 472HN	80	310	
10	19/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH Bách Khoa	Xây dựng mới lưới trung thế 1P-12,7kV và TBA, cải tạo lưới hạ áp	Tại trụ 14 NR 472-8/3.Tho tuyến 472THo	Xã Tân Hồng	Cô lập tuyến 472THo và tuyến 474THo	920	3440	
11	20/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH Bách Khoa	Xây dựng mới lưới trung thế 1P-12,7kV và TBA, cải tạo lưới hạ áp	Tại trụ 283/65 NR 472-14/3-1.HN tuyến 472HN	Xã Tân Hộ Cơ	Cắt 01LBFCO NR 472-14/3-1.HN trụ 283/31 tuyến 472HN	378	1310	
12	22/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH Bách Khoa	XDM, cải tạo lưới điện trung thế 3P-22kV và TBA Nhánh rẽ Đuôi Tôm	Từ trụ 283/2 đến trụ 283/65 NR 472-14/3.HN tuyến 472HN	Xã Tân Hộ Cơ	Cắt 03 LBFCO NR 472-14/3.HN tại trụ 283/1 tuyến 472HN	565	4390	
13	23/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH Bách Khoa	XDM, cải tạo lưới điện trung thế 3P-22kV và TBA Nhánh rẽ Tân Hộ Cơ:	Từ trụ 368/12/2 đến trụ 368/12/14 NR 471-11A/7.HN tuyến 471HN	Xã Tân Hộ Cơ	Cắt 03 FCO NR 471-11A/7/2.HN tại trụ 368/12/1 tuyến 471HN	307	1450	
14	24/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH Xây lắp 19/5	Thay cáp nhôm bọc, thay trụ hạ thế, cải tạo hệ thống đo đếm trạm Cầu Tứ Tân	Từ trụ 288/58/17A đến trụ 288/58/31A NR 472-14/4-1/2.HN tuyến 472HN	Xã Tân Hộ Cơ	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm Cầu Tứ Tân tại trụ 288/58/25 NR 472-14/4-1/2.HN tuyến 472HN	103	340	
15	25/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH Bách Khoa	Xây dựng mới lưới HTĐL 1P-3D-220V, Nâng công suất TBA từ 1P-37,5kVA thành 1P-75kVA	Tại trụ 283/21 NR 472-14/4.HN tuyến 472HN	Xã Tân Hộ Cơ	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm Chùa Tám Ấu Tại trụ 283/21 NR 472-14/4.HN tuyến 472HN	69	220	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
16	26/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH Xây lắp 19/5	Thay cáp nhôm bọc, thay trụ hạ thế, cải tạo hệ thống đo đếm trạm TDC Tứ Tân 1	Từ trụ 288/58/1 đến trụ 288/58/17 NR 472-14/4-1/2.HN tuyến 472HN	Xã Tân Hộ Cơ	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm TDC Tứ Tân 1 tại trụ 288/58/9 NR 472-14/4-1/2.HN tuyến 472HN	120	390	
17	29/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH Xây lắp 19/5	Thay cáp nhôm bọc, cải tạo hệ thống đo đếm trạm TDC Tứ Tân 4	Từ trụ 288/58/32 đến trụ 288/58/39A NR 472-14/4-1/2.HN tuyến 472HN	Xã Tân Hộ Cơ	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm TDC Tứ Tân 4 tại trụ 288/58/36 NR 472-14/4-1/2.HN tuyến 472HN	87	330	
18	30/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH Bách Khoa	XDM, cải tạo lưới điện trung thế 3P-22kV và TBA Nhánh rẽ Tân Hộ Cơ:	Từ trụ 368 đến trụ 368/12/14 NR 471-11A/7.HN tuyến 471HN	Xã Tân Hộ Cơ	Cắt 03 DS PD 471-11A.HN tại trụ 271 tuyến 471HN	5043	23540	
Điện lực Thường Thới Tiền												
1	01/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Vệ sinh trạm, thay thùng CB, TI, phát quang cây xanh trạm Thường Thới Tiền 9	Tại trụ 155/4 NR 480-12A/10 tuyến 480-HN	Xã Thường Phước	- Cắt CB + 03 FCO trạm Thường Thới Tiền 9 tại trụ 155/4 NR 480-12A/10 tuyến 480-HN	186	666	
2	01/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 01 đến trụ 104 tuyến 477-PC và các nhánh rẽ phụ thuộc	Xã Long Phú Thuận	- Không cắt điện	0	0	
3	01/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Vệ sinh trạm, thay thùng CB, TI, phát quang cây xanh trạm Thường Thới Tiền 10	Tại trụ 167/4 NR 480-12A/12 tuyến 480-HN	Xã Thường Phước	- Cắt CB + 03 FCO trạm Thường Thới Tiền 10 tại trụ 155/4 NR 480-12A/12 tuyến 480-HN	119	513	
4	02/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Vệ sinh trạm, thay thùng CB, TI, phát quang cây xanh trạm Thường Thới Tiền 6	Tại trụ 146/75/1 NR 480-12A/8-1/3A tuyến 480-HN	Xã Thường Phước	- Cắt CB + FCO trạm Thường Thới Tiền 6 tại trụ 146/75/1 NR 480-12A/8-1/3A tuyến 480-HN	59	522	
5	02/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Vệ sinh, ép môi nổi và nâng cao lưới hạ thế, tăng cường cáp suất trạm Phú Hòa B5	Từ trụ 57 đến trụ 65 PD 477-12 tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03 FCO trạm Phú Hòa B5 tại trụ 63 PD 477-12 tuyến 477-PC	342	1098	
6	02/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 113 đến trụ 216 tuyến 475-HN và các nhánh rẽ phụ thuộc	Xã Long Khánh	- Không cắt điện	0	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
7	03/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 125/1 đến trụ 125/148 NR 475-13/1 tuyến 475-HN và các nhánh rẽ phụ thuộc	Xã Long Khánh	- Không cắt điện	0	0	
8	03/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV nhánh rẽ Long Thạnh (từ trụ 154-216) tuyến 475-HN	Từ trụ 154 đến trụ 216 PĐ 475-15 tuyến 475-HN	Xã Long Khánh	- Cắt 03 LBFCO tại trụ 154 PĐ 475-15 tuyến 475-HN	2896	5202	
9	04/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV nhánh rẽ Long Bình (từ trụ 182/1-182/22) tuyến 475-HN	Từ trụ 182/1 đến trụ 182/22 NR 475-15/10 tuyến 475-HN	Xã Long Khánh	- Cắt 03 LBFCO tại trụ 182/1 NR 475-15/10 tuyến 475-HN	784	1296	
10	04/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 04 đến trụ 144 PĐ 479-11 tuyến 479-PC và các nhánh rẽ phụ thuộc	Xã Long Phú Thuận	- Không cắt điện	0	0	
11	04/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Vệ sinh, ép mối nối và nâng cao lưới hạ thế, tăng cường cấp suất trạm Phú Hòa B1	Từ trụ 18B đến trụ 29A PĐ 477-12 tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03 FCO trạm Phú Hòa B1 tại trụ 22A PĐ 477-12 tuyến 477-PC	349	711	
12	05/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Vệ sinh trạm, thay thùng CB, TI, phát quang cây xanh trạm Thường Thới Tiền 7	Tại trụ 146/83/1 NR 480-12A/8-1/5 tuyến 480-HN	Xã Thường Phước	- Cắt CB + FCO trạm Thường Thới Tiền 7 tại trụ 146/83/1 NR 480-12A/8-1/5 tuyến 480-HN	25	261	
13	05/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 01 đến trụ 196 PĐ 477-10/1 tuyến 477-PC và các nhánh rẽ phụ thuộc	Xã Long Phú Thuận	- Không cắt điện	0	0	
14	05/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV nhánh rẽ Long Châu (từ trụ 125/41-125/95) tuyến 475-HN	Từ trụ 125/41 đến trụ 125/95 NR 475-13/1-1 tuyến 475-HN	Xã Long Khánh	- Cắt 03 LBFCO tại trụ 125/41 NR 475-13/1-1 tuyến 475-HN	1458	3897	
15	08/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 298 đến trụ 393 PĐ 479-17A tuyến 479-HN và các nhánh rẽ phụ thuộc	Phường Thường Lạc, Xã Thường Phước	- Không cắt điện	0	0	
16	08/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay MBA vận hành lâu năm, TBA Long Châu 2	Trụ 125/60 NR 475-13/1-1 tuyến 475-HN	Xã Long Khánh	- Cắt CB + 03 FCO và tháo hotline trạm Long Châu 2 tại trụ 125/60 NR 475-13/1-1 tuyến 475-HN	282	873	
17	08/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thí nghiệm định kỳ MBA vận hành lâu năm, Vệ sinh, ép mối nối và nâng cao lưới hạ thế trạm BND Áp Phú Lợi	Từ trụ 137/4 đến trụ 137/15 NR 477-10/1-2/7 tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03 FCO trạm BND Áp Phú Lợi tại trụ 137/9 NR 477-10/1-2/7 tuyến 477-PC	280	918	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
18	09/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay MBA vận hành lâu năm, TBA Phú Hòa A3	Tại trụ 15 PĐ 479-12 tuyến 479-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03 FCO trạm Phú Hòa A3 tại trụ 15 PĐ 479-12 tuyến 479-PC	95	414	
19	09/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay MBA vận hành lâu năm, TBA TT Phú Hòa A1	Tại trụ 102 PĐ 477-10/2A tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03 FCO trạm TT Phú Hòa A1 tại trụ 102 PĐ 477-10/2A tuyến 477-PC	154	558	
20	09/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 102 đến trụ 327 PĐ 480-12 tuyến 480-HN và các nhánh rẽ phụ thuộc	Xã Thường Phước	- Không cắt điện	0	0	
21	10/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 01 đến trụ 104 tuyến 477-PC và các nhánh rẽ phụ thuộc	Xã Long Phú Thuận	- Không cắt điện	0	0	
22	10/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay MBA vận hành lâu năm, TBA Bến Đò Số 15	Trụ 43 PĐ 479-12 tuyến 479-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03FCO và tháo hotline trạm Bến Đò Số 15 tại trụ 43 PĐ 479-12 tuyến 479-PC	294	702	
23	10/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay MBA vận hành lâu năm, TBA Phú Hòa A2	Tại trụ 11 PĐ 479-12 tuyến 479-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03 FCO trạm Phú Hòa A3 tại trụ 11 PĐ 479-12 tuyến 479-PC	252	702	
24	11/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay MBA vận hành lâu năm, TBA Phú Thạnh A9	Trụ 78 PĐ 479-13 tuyến 479-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03 FCO và tháo hotline trạm Phú Thạnh A9 tại trụ 78 PĐ 479-13 tuyến 479-PC	190	972	
25	11/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 113 đến trụ 216 tuyến 475-HN và các nhánh rẽ phụ thuộc	Xã Long Khánh	- Không cắt điện	0	0	
26	11/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV Phân đoạn Bến đò số 12 tuyến 479-PC	Từ trụ 5 đến trụ 78 PĐ 479-12 tuyến 479-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt REC + 03 DS tại trụ 258A/1 PĐ 479-10 tuyến 479-PC	2306	6183	
27	12/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV Phân đoạn Bến đò số 18 (từ trụ 78-122) tuyến 479-PC	Từ trụ 78 đến trụ 122 PĐ 479-12 tuyến 479-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt 03 DS tại trụ 6 PĐ 479-12 tuyến 479-PC	2306	6183	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
28	12/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 125/1 đến trụ 125/148 NR 475-13/1 tuyến 475-HN và các nhánh rẽ phụ thuộc	Xã Long Khánh	- Không cắt điện	0	0	
29	12/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay MBA vận hành lâu năm, TBA Bến đò số 17	Trụ 83B PĐ 479-13 tuyến 479-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03FCO và tháo hotline trạm Bến Đò Số 17 tại trụ 83B PĐ 479-13 tuyến 479-PC	113	792	
30	16/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV Phân đoạn Đình Long Thuận (từ trụ 70-104) tuyến 477-PC	Từ trụ 70 đến trụ 104 PĐ 477-10/2A tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt LBS + 03 DS tại trụ 70 PĐ 477-10/2A tuyến 477-PC	1781	4878	
31	16/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Dựng trụ BTLT 14m (ghép) Nâng cấp TBA từ 1P-50kVA lên 3P-250kVA Thay dây 2xAV-70 + AC-50 bằng ABC 4x120 Lưới hạ thế và TBA TDC Long Thuận 3 nối dài	Tại trụ 73 PĐ 477-10/1A tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt LBS + 03 DS tại trụ 03 PĐ 477-10/1 tuyến 477-PC - Cắt LBS + 03 DS tại trụ 80 PĐ 477-10/1-1 tuyến 477-PC	1172	3249	
32	16/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 01 đến trụ 196 PĐ 477-10/1 tuyến 477-PC và các nhánh rẽ phụ thuộc	Xã Long Phú Thuận	- Không cắt điện	0	0	
33	17/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Dựng trụ BTLT 14m (ghép) Nâng cấp TBA từ 1P-50kVA lên 3P-250kVA Thay dây 2xAV-70 + AC-50 bằng ABC 4x120 Lưới hạ thế và TBA TDC Long Thuận 3	Tại trụ 67 PĐ 477-10/1A tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt LBS + 03 DS tại trụ 03 PĐ 477-10/1 tuyến 477-PC - Cắt LBS + 03 DS tại trụ 80 PĐ 477-10/1-1 tuyến 477-PC	1172	3249	
34	17/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Dựng trụ BTLT 14m (ghép) Nâng cấp TBA từ 1P-50kVA lên 3P-250kVA Thay dây 2xAV-70 + AC-50 bằng ABC 4x120 Lưới hạ thế và TBA Long Hưng 1 Nối Dài	Tại trụ 10 PĐ 477-10/2 tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt LBS + 03 DS tại trụ 01 PĐ 477-10/2 tuyến 477-PC - Cắt LBS + 03 DS tại trụ 70 PĐ 477-10/2A tuyến 477-PC	2388	6183	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
35	17/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 01 đến trụ 104 tuyến 477-PC và các nhánh rẽ phụ thuộc	Xã Long Phú Thuận	- Không cắt điện	0	0	
36	17/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Dựng trụ BTLT 14m (ghép) Nâng cấp TBA từ 1P-50kVA lên 3P-250kVA Thay dây 2xAV-70 + AC-50 bằng ABC 4x120 Lưới hạ thế và TBA Long Hưng 5	Tại trụ 42 PĐ 477-10/2 tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt LBS + 03 DS tại trụ 01 PĐ 477-10/2 tuyến 477-PC - Cắt LBS + 03 DS tại trụ 70 PĐ 477-10/2A tuyến 477-PC	2388	6183	
37	17/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay MBA vận hành lâu năm, trạm Chợ Miếu 1 ND	Trụ 132 PĐ 475-14 tuyến 475-HN	Xã Long Khánh	- Cắt CB + 03 FCO và tháo hotline trạm Chợ Miếu 1 ND tại trụ 132 PĐ 475-14 tuyến 475-HN	168	855	
38	17/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 04 đến trụ 144 PĐ 479-11 tuyến 479-PC và các nhánh rẽ phụ thuộc	Xã Long Phú Thuận	- Không cắt điện	0	0	
39	18/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay MBA vận hành lâu năm, trạm Chợ Miếu 1	Trụ 130 PĐ 475-14 tuyến 475-HN	Xã Long Khánh	- Cắt CB + 03 FCO và tháo hotline trạm Chợ Miếu 1 tại trụ 130 PĐ 475-14 tuyến 475-HN	102	855	
40	18/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay MBA vận hành lâu năm, trạm Chợ Miếu 2	Trụ 127 PĐ 475-14 tuyến 475-HN	Xã Long Khánh	- Cắt CB + 03 FCO và tháo hotline trạm Chợ Miếu 2 tại trụ 127 PĐ 475-14 tuyến 475-HN	197	612	
41	18/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 91 đến trụ 393 PĐ 479-13 tuyến 479-HN và các nhánh rẽ phụ thuộc	Phường Thường Lạc, Xã Thường Phước	- Không cắt điện	0	0	
42	19/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay MBA vận hành lâu năm, trạm Chợ Miếu 1A	Trụ 125/4 NR 475-13/1 tuyến 475-HN	Xã Long Khánh	- Cắt CB + 03 FCO và tháo hotline trạm Chợ Miếu 1A tại trụ 125/4 NR 475-13/1 tuyến 475-HN	264	738	
43	19/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay MBA vận hành lâu năm, trạm UB Long Khánh B	Trụ 125/7 NR 475-13/1 tuyến 475-HN	Xã Long Khánh	- Cắt CB + 03 FCO và tháo hotline trạm UB Long Khánh B tại trụ 125/7 NR 475-13/1 tuyến 475-HN	96	567	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
44	19/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 102 đến trụ 327 PD 480-12 tuyến 480-HN và các nhánh rẽ phụ thuộc	Xã Thường Phước	- Không cắt điện	0	0	
45	22/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 04 đến trụ 144 PD 479-11 tuyến 479-PC và các nhánh rẽ phụ thuộc	Xã Long Phú Thuận	- Không cắt điện	0	0	
46	22/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay MBA vận hành lâu năm, trạm CDC Cua 7 Dưa	Tại trụ 125/135 NR 475-13/1-2 tuyến 475-HN	Xã Long Khánh	- Cắt CB + 03 FCO trạm CDC Cua 7 Dưa tại trụ 125/135 NR 475-13/1-2 tuyến 475-HN	235	837	
47	22/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay MBA vận hành lâu năm, TBA Tân Hương	Trụ 178 PD 477-10/1-3 tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03FCO và tháo hotline trạm Tân Hương tại trụ 178 PD 477-10/1-3 tuyến 477-PC	232	792	
48	23/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay MBA vận hành lâu năm, bình dầu phụ cháy dầu TBA Phú Lợi 2	Trụ 138 PD 477-10/1-3 tuyến 479-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03FCO và tháo hotline trạm Phú Lợi 2 tại 138 PD 477-10/1-3 tuyến 479-PC	204	522	
49	23/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay MBA vận hành lâu năm, TBA UB Phú Thuận B	Trụ 192 PD 477-10/1-3 tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03 FCO và tháo hotline trạm UB Phú Thuận B tại 192 PD 477-10/1-3 tuyến 479-PC	200	774	
50	23/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 01 đến trụ 196 PD 477-10/1 tuyến 477-PC và các nhánh rẽ phụ thuộc	Xã Long Phú Thuận	- Không cắt điện	0	0	
51	24/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay MBA vận hành lâu năm, TBA Phú Lợi 5	Tại trụ 155/1 NR 477-10/1-3/5 tuyến 479-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03FCO và tháo hotline trạm Phú Lợi 5 tại trụ 155/1 NR 477-10/1-3/5 tuyến 479-PC	204	459	
52	24/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 91 đến trụ 393 PD 479-13 tuyến 479-HN và các nhánh rẽ phụ thuộc	Phường Thường Lạc, Xã Thường Phước	- Không cắt điện	0	0	
53	24/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay MBA vận hành lâu năm, trạm Nam Hang	Tại trụ 125/82 NR 475-13/1-1 tuyến 475-HN	Xã Long Khánh	- Cắt CB + 03FCO trạm Nam Hang tại trụ 125/82	287	873	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
									NR 475-13/1-1 tuyến 475-HN			
54	25/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Ban QLDA Khu Vực 1	Di dời lưới điện trung hạ thế	Từ trụ 78 đến trụ 143 PĐ 479-13 tuyến 479-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt LBS + 03 DS tại trụ 77 PĐ 479-13 tuyến 479-PC	2780	6831	
55	25/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Lưới trung thế và TBA xử lý quá tải và sụt áp TBA Mương Đồng Hòa và TBA Áp Thượng 2	Tại trụ 205/6A/5T NR 480-13/6/2 tuyến 480-HN	Xã Thường Phước	- Cắt 03LBFCO tại trụ 205/6A/1T NR 480-13/6/2 tuyến 480-HN	327	855	
56	25/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 102 đến trụ 327 PĐ 480-12 tuyến 480-HN và các nhánh rẽ phụ thuộc	Xã Thường Phước	- Không cắt điện	0	0	
57	26/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Di dời lưới điện trung hạ thế	Từ trụ 4 đến trụ 76 PĐ 479-12 tuyến 479-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt REC + 03 DS tại trụ 1, 3 PĐ 479-10 tuyến 479-PC	3078	8784	
58	29/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 125/1 đến trụ 125/148 NR 475-13/1 tuyến 475-HN và các nhánh rẽ phụ thuộc	Xã Long Khánh	- Không cắt điện	0	0	
59	29/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Dựng trụ BTLT 14m (ghép) Nâng cấp TBA từ 1P-50kVA lên 3P-250kVA Thay dây 2xAV-70 + AC-50 bằng ABC 4x120 Lưới hạ thế và TBA Thường Thới Tiền 1	Tại trụ 146/11 NR 480-12A/8 tuyến 480-HN	Xã Thường Phước	- Cắt 03LBFCO tại trụ 146/1 NR 480-12A/8 tuyến 480-HN	1020	2925	
Điện lực Sa Đéc												
1	02/06/2026	07:00	17:30	Điện lực Sa Đéc	Công ty TNHH Minh Thanh	Thay dây 2xAV-70 thành dây ABC-2x70, thay hộp điện kê, sang dây NR khách hàng và lắp hộp Domino từ trụ 37/15 đến trụ 37/22 tuyến 481-AH.	- Từ trụ 37/15 đến trụ 37/22 tuyến 481-AH.	Rạch Ông Hộ, phường Sa Đéc	- Cắt CB + FCO trạm Phạm Hữu Nghĩa tại trụ 37/20 tuyến 481-AH	99	630	
2	02/06/2026	07:00	17:30	Điện lực Sa Đéc	Công ty TNHH Minh Thanh	Di dời LBFCO tại trụ 37/33 sang trụ 37/28 tuyến 481-AH. - Làm chằng cách khoảng tại trụ 37/43 tuyến	- Tại trụ 37/33, 37/43 tuyến 481-AH. - Từ trụ 37/22 đến trụ 37/28 tuyến 481-AH.	Rạch Ông Hộ, phường Sa Đéc	- Cắt 01 LBFCO NR 481-10/1 Ông Hộ tại trụ 37 tuyến 481-AH. - Cắt CB + FCO trạm Ngọn Ông Hộ	212	1260	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
						481-AH. - Thay dây 2xAV-70 thành dây ABC-2x70, thay hộp điện kế, sang dây NR khách hàng và lắp hộp Domino từ trụ 37/22 đến trụ 37/28 tuyến 481-AH.			tại trụ 37/25 tuyến 481-AH. - Cắt CB + 03 FCO trạm Kinh Sáu Đỏ tại trụ 37/33 tuyến 481-AH.			
3	03/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay thùng CB mục sét	Tại trụ 111A/9 tuyến 474AH	Đường HL2, xã Tân Dương	Cắt CB + FCO trạm Hòa Thành 1 tại trụ 111A/9 tuyến 474AH	17	80.5	
4	05/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay kẹp dừng cáp ABC bị bể	Tại trụ 30/15 tuyến 471SĐ	Đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Sa Đéc	Cắt CB + 03 FCO trạm Phú Mỹ tại trụ 30/18 tuyến 471SĐ	131	315	
5	09/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Công ty TNHH Minh Thanh	Hạng mục 8: Cải tạo lưới trung thế 3P-22kV 02 mạch (6xACX240+AC120) thành 03 mạch (9xACXH240 + AC240) từ trụ 01 tuyến đến trụ 8A tuyến 471SĐ, 472SĐ	Từ trụ 01 tuyến 471SĐ, 472SĐ đến trụ 8A tuyến 471SĐ, 472SĐ	Đường QL80, phường Sa Đéc	Cô lập tuyến 471-SĐ. Cô lập tuyến 472-SĐ. Cô lập tuyến 475-SĐ. Cô lập tuyến 477-SĐ.	17501	119940	
6	14/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Công ty TNHH Minh Thanh	Xây dựng mới lưới trung thế 3P-22kV 02 mạch (6xACXH240 + AC240) từ trụ 5 tuyến 477KCN, 479KCN đến trụ 37 tuyến 473AH, đến trụ 53 tuyến 473AH, lưới hạ thế hỗn hợp và trạm biến áp.	Từ trụ 5 tuyến 473KCN, 475KCN đến trụ 81 tuyến 476AH, đến trụ 145A tuyến 472SĐ	Đường ĐT852B, ĐT848, Đường N1, phường Sa Đéc	1. Cắt phân đoạn 472-12.SĐ (Phân đoạn Ông Thung) tại trụ 125 tuyến 472-SĐ. 2. Cắt phân đoạn 476-12.AH (Phân đoạn Khu công nghiệp C mở rộng) tại trụ 50 tuyến 476-AH. 3. Cắt phân đoạn 473-10.AH (Phân đoạn Đường số 2 C1) tại trụ 36 tuyến 473-AH. 3. Cắt LBS + 03 LBFCO Nhánh Rẽ Cái Bè tại trụ 88/18/1 tuyến 478-AH. 4. Cắt 03 LBFCO Nhánh Rẽ Ông Thung - Sa Nhiên tại trụ 108/5/1 tuyến 472-SĐ.	1661	52510	
7	15/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay kẹp dừng cáp ABC bị bể	Tại trụ 52 tuyến 479AH = trụ 80 tuyến 471SĐ	Đường Trần Hưng Đạo, phường Sa Đéc	Cắt CB + 03 FCO trạm KDC Phường 1 tại trụ 49/4 tuyến 479AH	350	840	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
8	16/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay thùng CB mục sét	Tại trụ 92/30 tuyến 481AH	Đường rạch Xẻo Rái	Cắt CB + FCO trạm Xẻo Rái tại trụ 92/30 tuyến 481AH	98	80.5	
9	18/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Lắp đặt biển báo vượt sông	Đường dây 110kV 173 Sa Đéc 2 -171 An Hòa (khoảng 2-3) và 172 Sa Đéc 2 - 173 Sa Đéc (khoảng 8-9)	Phường Sa Đéc	Không cắt điện	0	0	
10	18/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Lắp đặt biển báo vượt sông	Đường dây 173 Sa Đéc 2 - 171 An Hòa (khoảng 17-18 & 21-22)	Phường Sa Đéc	Không cắt điện	0	0	
11	19/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay kẹp dừng cáp ABC bị bể	Tại trụ 88/1B/7/16B tuyến 478AH	Rạch Cái Bè, phường Sa Đéc	Cắt CB + FCO trạm Rạch Cái Bè tại trụ 88/1B/7/16B tuyến 478AH	184	210	
12	22/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thí nghiệm định kỳ trạm Phú Thành	Tại trụ 34/8/29A/7 tuyến 477SD	KDC Phú Thuận, phường Sa Đéc	Cắt FCO + tháo hotline trạm Phú Thành tại trụ 34/8/29A/7 tuyến 477SD	79	210	
13	23/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Khắc phục tiếp địa bị mất	Tại trụ 11 tuyến 477AH	Đường KCN A, phường Sa Đéc	Không cắt điện	0	0	
14	23/06/2026	13:30	16:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Khắc phục tiếp địa bị mất	Tại trụ 478AH tuyến 478AH	ĐT852B, phường Sa Đéc	Không cắt điện	0	0	
15	24/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Lắp đặt biển báo vượt sông	đường dây 172 Sa Đéc 2 - 173 Sa Đéc (khoảng 14-15) và 171 Sa Đéc 2 - 171 Sa Đéc (khoảng 13-14)	Phường Sa Đéc	Không cắt điện	0	0	
16	24/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Lắp đặt biển báo vượt sông	đường dây 172 An Hòa - 171 Thanh Hưng (khoảng 14 -15)	Phường Sa Đéc	Không cắt điện	0	0	
17	25/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Khắc phục tiếp địa bị mất	Tại trụ 13/2 tuyến 474AH	KDC Tân Hòa, phường Sa Đéc	Không cắt điện	0	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
18	25/06/2026	13:30	16:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Khắc phục tiếp địa bị mất	Tại trụ 19/21/1 tuyến 479AH	Đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Sa Đéc	Không cắt điện	0	0	
19	27/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Khắc phục tiếp địa bị mất	Tại trụ 36 tuyến 473AH	Đường KCN C, phường Sa Đéc	Không cắt điện	0	0	
20	27/06/2026	13:30	16:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Khắc phục tiếp địa bị mất	Tại trụ 58A tuyến 474AH	Đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Sa Đéc	Không cắt điện	0	0	
21	28/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Công ty TNHH Minh Thanh	Hạng mục 5: Xây dựng mới lưới trung thế 3P-22kV 01 mạch (3xACXH240 + AC120) từ trụ 5 tuyến 471KCN đến trụ 86 tuyến 475SD, đến trụ 105/5/51/22 tuyến 472SD và từ trụ 108/5/51 tuyến 472SD đến trụ 88 tuyến 478AH, lưới hạ thế hỗn hợp và trạm biến áp.	Từ trụ 5 tuyến 471KCN đến trụ 86 tuyến 475SD, đến trụ 105/5/51/22 tuyến 472SD và từ trụ 108/5/51 tuyến 472SD đến trụ 88 tuyến 478AH,	Đường ĐT852B, Đường Cai Dao-Ông Thung, phường Sa Đéc	1. Cắt phân đoạn 478-8.AH (Phân đoạn Cầu Cao Mên dưới) tại trụ 8 tuyến 478-AH. 2. Cắt phân đoạn 475-8.SĐ (Phân đoạn Bích Chi) tại trụ 52 tuyến 475-SĐ. 3. Cắt phân đoạn 474-11.AH (Phân đoạn Hồ Dương) tại trụ 71, 71A tuyến 474-AH. 4. Cắt 03 LBFCO Nhánh Rẽ Ông Thung - Sa Nhiên tại trụ 108/5/1 tuyến 472-SĐ. 5. Cắt 03 LBFCO Nhánh Rẽ Rạch Miễu tại trụ 108/35/1 tuyến 472-SĐ.	1759	11160	
22	29/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay thùng CB mục sét	Tại trụ 23/8 tuyến 479AH	Đường Nguyễn Tất Thành, phường Sa Đéc	Cắt CB + FCO trạm Phạm Hữu Lâu tại trụ 23/8 tuyến 479AH	42	315	
Điện lực Nha Môn												
1	02/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay điện kế, vệ sinh TBA Lộc Sánh	Tại trụ 16/32/1 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB trạm Lộc Sánh tại trụ 16/32/1 tuyến 473-SĐ Cắt 03FCO NR Lộc Sánh tại trụ 16/32 tuyến 473-SĐ	1	444.5	SCTX
2	02/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay 01TU 12000/120V, vệ sinh TBA Nguyễn Phước Lợi	Tại trụ 16/59/34/1 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB trạm Nguyễn Phước Lợi tại trụ 16/59/34/1 tuyến 473-SĐ Cắt 03FCO trạm Nguyễn Phước Lợi tại trụ 16/59/34/1 tuyến 473-SĐ Tháo 03Hotline NR trạm	1	133	SCTX

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
									Nguyễn Phước Lợi tại trụ 16/59/34 tuyến 473-SĐ			
3	04/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay điện kế, 1 TU 22000/110V, vệ sinh TBA Võ Văn Bé Ba 2	Tại trụ 63/8/44/5/44P/1 tuyến 474-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB trạm Võ Văn Bé Ba 2 tại trụ 63/8/44/5/44P/1 tuyến 474-NM Cắt 03LBFCO NR trạm Võ Văn Bé Ba 2 tại trụ 63/8/44/5/44P tuyến 474-NM	1	532	SCTX
4	04/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay 2TU 22000/110V TBA Phước Hưng 2	Tại trụ 63/8/44/5/1T/2 tuyến 474-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB trạm Phước Hưng 2 tại trụ 63/8/44/5/1T/2 tuyến 474-NM Cắt CB trạm Võ Văn Tám tại trụ 63/8/44/5/1T/1A tuyến 474-NM Cắt 03FCO NR trạm Phước Hưng 2 tại trụ 3/8/44/5/1T tuyến 474-NM	2	969.5	SCTX
5	05/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Công Ty TNHH Quang Nhật	Thay trụ trung thể hiện hữu thành trụ BTLT 14m, dựng trụ đệm lưới BTLT 14m, lắp xà, sứ	Từ trụ 34/38 đến 34/98 tuyến 475-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Cắt MC PĐ NR 475-10/2-1 tại trụ 34/38A tuyến 475-NM Cắt 03DS PĐ NR 475-10/2-1 tại trụ 34/38 tuyến 475-NM	1419	10030	
6	09/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay 2TU 22000/110, vệ sinh TBA NGK Hòa Hiệp	Tại trụ 41/9/1 tuyến 476-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Cắt CB trạm NGK Hòa Hiệp tại trụ 41/9/1 tuyến 476-NM Cắt 03FCO NR trạm NGK Hòa Hiệp tại trụ 41/9 tuyến 476-NM	1	178.5	SCTX
7	09/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay 01 TU-12000/120V, vệ sinh TBA Trại Cua Thanh Hưng	Tại trụ 42A/1 tuyến 476-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB trạm Trại Cua Thanh Hưng tại trụ 42A/1 tuyến 476-SĐ Cắt 03FCO NR trạm Trại Cua Thanh Hưng tại trụ 42A tuyến 476-SĐ	1	80.5	SCTX
8	12/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay 03 TI-22kV-(10-20/5A) TBA Cao su Tân Tạo	Tại trụ 67/1 tuyến 476-NM	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB trạm Cao su Tân Tạo tại trụ 67/1 tuyến 476-NM Cắt 03FCO trạm Cao su Tân Tạo tại trụ 67/1 tuyến 476-NM	1	395.5	SCTX

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
1	01/06/2026	07:30	07:35	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chuyển NR 475-13/4.SĐ Long Hậu nhận điện tuyến 471-SH	Tại trụ 289/1, 289/35/20/1A tuyến 475-SĐ	Xã Hòa Long, xã Lai Vung	Cắt 3LBFCO NR 475-13/4.SĐ tại trụ 289/1 tuyến 475-SĐ. Đóng 3LBFCO NR 475-13/4/-1A/1/2.SĐ Tân Mỹ Tân Phú tại trụ 289/35/20/1A tuyến 475-SĐ.	7634	150	Gián đoạn điện
2	01/06/2026	07:30	18:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay trụ hiện hữu thành trụ BTLT 16m (ghép). Thu hồi các TBA	Trụ số 236, 240, 241, 244, 251, 260, 265, 273, 280, 286, 290, 297, 310, 314, 317, 322, 323, 330 tuyến 475-SĐ	Xã Phong Hòa	Cắt LBS PĐ 475-12.SĐ tại trụ 231A. Cắt 3DS PĐ 475-13.SĐ trụ 233 tuyến 475-SĐ.	4754	2992 5	Chuyển NR 475-13/4.SĐ Long Hậu nhận điện tuyến 471-SH
3	01/06/2026	17:55	18:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chuyển NR 475-13/4.SĐ Long Hậu nhận điện tuyến 475-SĐ	Tại trụ 289/1, 289/35/20/1A tuyến 475-SĐ	Xã Hòa Long, xã Lai Vung	Cắt 3LBFCO NR 475-13/4/-1A/1/2.SĐ trụ 289/35/20/1A tuyến 475-SĐ. Đóng LBFCO NR 475-13/4.SĐ Long Hậu tại trụ 289/1 tuyến 475-SĐ.	7634	150	Gián đoạn điện
4	02/06/2026	07:30	18:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Xây dựng mới trung thế 3P-22kV, dây dẫn 3xACXH-240/32	Từ trụ 1 đến trụ 70 tuyến 472TT (= trụ 289 tuyến 477TH hiện hữu), từ trụ 1 đến trụ 7 tuyến 480TT (= trụ 217 tuyến 477TH hiện hữu)	Xã Lai Vung	Cắt REC+3DS PĐ 472-14.TH Cầu Chợ Cái Đoi tại trụ 217 tuyến 472-TH. Cắt REC+3DS PĐ 477-12.TH Chợ Cái Đoi tại trụ 216 tuyến 477-TH.	2895	3675 0	
5	03/06/2026	07:30	07:35	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chuyển PĐ NR Cây Xăng Quán Tám nhận điện tuyến 474-AH	Tại trụ 80/77, 80/209 tuyến 478-SH	Xã Phong Hòa, xã Hòa Long	Cắt 3LBFCO PĐNR 478-11/1-1.SH Cây Xăng Quán Tám tại trụ 80/77 tuyến 478-SH. Đóng REC+3DS MV 474AH-478SH trụ 211/1 tuyến 474-AH.	6757	129.1 7	Gián đoạn điện
6	03/06/2026	07:30	18:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cải tạo trung thế 3P-22kV hiện hữu. Thay dây	Từ trụ 70/1 đến trụ 70/71 tuyến 471SH, từ	Xã Phong Hòa	Cắt 3LBFCO NR 471-10/1.SH trụ 70/1 tuyến	3354	2205 0	Chuyển PĐNR Cây Xăng Quán Tám

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
						trung hạ thế , thu hồi trụ cũ	trụ 81/49 đến trụ 81/56 tuyến 476-SH		471-SH. Cắt REC+3DS NR 478-11/1.SH Nhà Thờ tại trụ 80/1 tuyến 478-SH.			nhận điện tuyến 474-AH
7	03/06/2026	17:55	18:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chuyên PDNR Cây Xăng Quán Tám nhận điện tuyến 478-SH	Tại trụ 80/77, 80/209 tuyến 478-SH	Xã Phong Hòa, xã Hòa Long	Cắt REC+3DS MV 474AH-478SH trụ 211/1 tuyến 474-AH. Đóng 3LBFCO PDNR 478-11/1-1.SH Cây Xăng Quán Tám tại trụ 80/77 tuyến 478-SH.	6757	129.17	Gián đoạn điện
8	04/06/2026	08:00	12:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay dây dẫn bộ cáp xuất lên, xuống hạ áp các TBA bị tưa, tróc vỏ và có nhiều mối nối TBA UB Huyện	Tại trụ 200 tuyến 474-AH	Xã Hòa Long	Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotlien TBA UB Huyện tại trụ 200 tuyến 474-AH	254	932	
9	04/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay dây dẫn bộ cáp xuất lên, xuống hạ áp các TBA bị tưa, tróc vỏ và có nhiều mối nối không đảm bảo yêu cầu vận hành TBA Huyện Ủy	Tại trụ 214 tuyến 474-AH	Xã Hòa Long	Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotlien TBA Huyện Ủy tại trụ 214 tuyến 474-AH	215	889	
10	05/06/2026	07:30	17:30	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay, tăng cường các bộ chằng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật bằng bộ chằng mới NR Cái Bàn Dưới	Tại trụ 232/29, 232/53 tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cái Bàn Dưới tại trụ 232/1 tuyến 471-SH	859	3900	
11	08/06/2026	07:30	17:30	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay, tăng cường các bộ chằng NR Ông Tô	Tại trụ 22/10/1/1A/1 tuyến 480-SH	Xã Phong Hòa	Cắt LBFCO NR Ông Tô tại trụ 22/10 tuyến 480-SH	257	1160	
12	09/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay, tăng cường các bộ chằng NR Thới Hòa	Tại trụ 219/21/7, 219/14 tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Cắt LBFCO NR Thới Hòa tại trụ 219/1 tuyến 471-SH	674	1665	
13	10/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay, tăng cường các bộ chằng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật bằng bộ chằng mới NR Thới Mỹ Núi Dài	Tại trụ 190/66 tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Cắt LBFCO NR Thới Mỹ Núi Dài tại trụ 190/52 tuyến 471-SH	1040	2970	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
14	11/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Nâng cao lưới điện lưới trung, hạ thế NR Kinh Bùn Tàu	Tại trụ 81/173A/26/20, 81/173A/26/23, 81/173A/26/24, 81/173A/26/25, 81/173A/26/26, 81/173A/26/32, 81/173A/26/37 tuyến 476-SH	Xã Hòa Long	Cắt 3LBFCO NR Kinh Bùn Tàu tại trụ 81/173A/26/1 tuyến 476-SH	426	1980	
15	12/06/2026	08:00	12:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp 2 MBA, LA, FCO, vệ sinh CB, đầu cosse TBA 1P-50kVACầu Rạch Bàu	Tại trụ 480SH/86 tuyến 480-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Cầu Rạch Bàu tại trụ 480SH/86 tuyến 480SH	59	96	
16	12/06/2026	08:00	12:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp 2 MBA, LA, FCO, vệ sinh CB, đầu cosse TBA 1P-50kVA Miếu Thần Nông	Tại trụ 480SH/22/70/3/8A tuyến 480-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Miếu Thần Nông tại trụ 480SH/22/70/3/8A tuyến 480SH	79	88	
17	12/06/2026	08:00	12:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp 2 MBA, LA, FCO, vệ sinh CB, đầu cosse TBA 1P-50kVA Rạch Cát	Tại trụ 480SH/22/70/3/14B tuyến 480-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Rạch Cát tại trụ 480SH/22/70/3/14B tuyến 480SH	92	92	
18	12/06/2026	12:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp 2 MBA, LA, FCO, vệ sinh CB, đầu cosse TBA 1P-50kVA Ông Bàu	Tại trụ 480SH/22/10/1/6A tuyến 480-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Ông Bàu tại trụ 480SH/22/10/1/6A tuyến 480SH	51	60	
19	12/06/2026	12:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp 2 MBA, LA, FCO, vệ sinh CB, đầu cosse TBA 1P-100kVA Cái Sơn Bé	Tại trụ 480SH/218A/14 tuyến 480-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Cái Sơn Bé tại trụ 480SH/218A/14 tuyến 480SH	150	360	
20	12/06/2026	12:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp 2 MBA, LA, FCO, vệ sinh CB, đầu cosse TBA 2x1P-37,5kVA Cái Bàn Nhỏ	Tại trụ 480SH/203 tuyến 480-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Cái Bàn Nhỏ tại trụ 480SH/203 tuyến 480SH	78	225	
21	15/06/2026	07:30	17:30	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Nâng công suất TBA 2x1P-37,5kVA lên 3P-250kVA Viễn Thông	Tại trụ 236 tuyến 475-SĐ	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Viễn	23	420	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
						Điện Lực tại trụ 236 tuyến 475SĐ			Thông Điện Lực tại trụ 236 tuyến 475-SĐ			
22	16/06/2026	07:30	17:30	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Nâng công suất TBA 2x1P-50kVA lên 3P-250kVA Trường Dạy Nghề tại trụ 244 tuyến 475SĐ	Tại trụ 244 tuyến 475-SĐ	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Trường Dạy Nghề tại trụ 244 tuyến 475-SĐ	139	640	
23	17/06/2026	07:30	17:30	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Nâng công suất TBA 1P-50kVA lên 3P-250kVA Kênh Năm Thuốt tại trụ 265 tuyến 475SĐ	Tại trụ 265 tuyến 475-SĐ	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Kênh Năm Thuốt tại trụ 265 tuyến 475-SĐ	33	280	
24	17/06/2026	07:30	17:30	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Nâng công suất TBA 1P-50kVA lên 3P-250kVA Lộ Lỡ	Tại trụ 273 tuyến 475-SĐ	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Lộ Lỡ tại trụ 273 tuyến 475-SĐ	74	290	
25	18/06/2026	07:30	17:30	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Nâng công suất TBA 1P-75kVA lên 3P-250kVA Thông Đông	Tại trụ 286 tuyến 475-SĐ	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Thông Đông 3 tại trụ 286 tuyến 475-SĐ	66	480	
26	18/06/2026	07:30	17:30	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Nâng công suất TBA 1P-75kVA lên 3P-250kVA Cây Xăng Thạnh Dung tại trụ 297 tuyến 475SĐ	Tại trụ 297 tuyến 475-SĐ	Xã Lai Vung	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Cây Xăng Thạnh Dung tại trụ 297 tuyến 475-SĐ	62	510	
27	19/06/2026	07:30	17:30	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Nâng công suất TBA 1P-50kVA lên 3P-250kVA Dũng Sáng tại trụ 323 tuyến 475SĐ	Tại trụ 323 tuyến 475-SĐ	Xã Lai Vung	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Dũng Sáng tại trụ 323 tuyến 475-SĐ	77	320	
28	19/06/2026	07:30	17:30	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Nâng công suất TBA 2x1P-50kVA lên 3P-250kVA BTS Tân Thành tại trụ 330 tuyến 475SĐ - Xây dựng mới TBA 3x1P-50kVA tại trụ 314 tuyến 475SĐ.	Tại trụ 330, 314 tuyến 475-SĐ	Xã Lai Vung	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA BTS Tân Thành tại trụ 330 tuyến 475-SĐ	66	370	
29	22/06/2026	07:30	18:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Xây dựng mới trung thế 3P-22kV, dây dẫn	Từ trụ 1 đến trụ 70 tuyến 472TT (= trụ 289)	Xã Lai Vung	Cắt REC+3DS PĐ 472-14.TH Cầu Chợ Cái Đồi	2895	36750	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
						3xACXH-240/32 + As-185/29 từ trụ 1 đến trụ 70 tuyến 472TT (= trụ 289 tuyến 477TH hiện hữu). - Xây dựng mới trung thế 3P-22kV, dây dẫn 3xACXH-240/32 + As-185/29 từ trụ 1 đến trụ 70 tuyến 480TT (= trụ 217 tuyến 477TH hiện hữu).	tuyến 477TH hiện hữu), từ trụ 1 đến trụ 70 tuyến 480TT (= trụ 217 tuyến 477TH hiện hữu)		tại trụ 217 tuyến 472-TH. Cắt REC+3DS PD 477-12.TH Chợ Cái Đồi tại trụ 216 tuyến 477-TH.			
30	23/06/2026	07:30	18:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thu hồi các TBA tại các vị trí trụ 70/32, 70/33, 70/37, 70/40, 70/40, 70/45, 70/49, 70/52, 70/64 và 70/65 tuyến 471SH	Tại các vị trí trụ 70/32, 70/33, 70/37, 70/40, 70/40, 70/45, 70/49, 70/52, 70/64 và 70/65 tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Cắt 3LBFCO NR 471-10/1.SH Định Hòa tại trụ 70/1 tuyến 471-SH	2102	1470 0	
31	24/06/2026	07:30	07:35	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chuyển PDNR Cây Xăng Quán Tám nhận điện tuyến 474-AH	Tại trụ 80/77, 80/209 tuyến 478-SH	Xã Phong Hòa, xã Hòa Long	Cắt 3LBFCO PDNR 478-11/1-1.SH Cây Xăng Quán Tám tại trụ 80/77 tuyến 478-SH. Đóng REC+3DS MV 474AH-478SH Long Thắng tại trụ 211/1 tuyến 474-AH	6757	129.1 7	Gián đoạn điện
32	24/06/2026	07:30	18:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cải tạo trung thế 3P-22kV từ trụ 81/56 đến trụ 81/64 tuyến 476SH	Từ trụ 80/61 đến trụ 80/69 tuyến 478-SH (từ trụ 81/56 đến trụ 81/64 tuyến 476SH cũ)	Xã Phong Hòa	Cắt REC+3DS NR 478-11/1.SH Nhà Thờ tại trụ 80/1 tuyến 478-SH	1252	8925	
33	24/06/2026	17:55	18:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chuyển PDNR Cây Xăng Quán Tám nhận điện tuyến 478-SH	Tại trụ 80/77, 80/209 tuyến 478-SH	Xã Phong Hòa, xã Hòa Long	Cắt REC+3DS MV 474AH-478SH Long Thắng tại trụ 211/1 tuyến 474-AH. Đóng 3LBFCO PDNR 478-11/1-1.SH Cây Xăng Quán Tám tại trụ 80/77 tuyến 478-SH.	6757	129.1 7	Gián đoạn điện

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
34	25/06/2026	07:30	17:30	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Nâng cấp cải tạo lưới hạ thế	Từ trụ 243 đến trụ 243/14 tuyến 475SD từ trụ 244 đến trụ 244/1/3P và từ trụ 244 đến trụ 244/1/2T tuyến 475-SD.	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO TBA Trường Dạy Nghề tại trụ 244 tuyến 475-SD	139	650	
35	25/06/2026	07:30	17:30	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Nâng cấp cải tạo lưới hạ thế	Từ trụ 246 đến trụ 246/5 và từ trụ 246/5 đến trụ 246/5/4 tuyến 475-SD	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO TBA Trường Cấp 3 Lai Vung 1 tại trụ 251 tuyến 475-SD	43	220	
36	26/06/2026	07:30	17:30	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Nâng cấp cải tạo lưới hạ thế	Từ trụ 273 đến trụ 273/6 tuyến 475-SD	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO TBA Lộ Lõ tại trụ 273 tuyến 475-SD	74	300	
37	29/06/2026	07:30	17:30	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Nâng cấp cải tạo lưới hạ thế	Từ trụ 285 đến trụ 285/2, từ trụ 285/1 đến trụ 285/1/1A, từ trụ 285/1 đến trụ 285/1/4B tuyến 475-SD	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO TBA Thông Đông 3 tại trụ 286 tuyến 475-SD	66	380	
38	30/06/2026	07:30	17:30	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Nâng cấp cải tạo lưới hạ thế	Từ trụ 290 đến trụ 290/3 tuyến 475-SD	Xã Lai Vung	Cắt CB+FCO TBA Cầu Thông Đông tại trụ 290 tuyến 475-SD	79	550	
Điện lực Lấp Vò												
1	01/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	NCS trạm Gò 70 1P-25kVA lên 1P-37,5kVA tuyến 476-TH	Trụ 211/30 tuyến 476-TH	Xã Lấp Vò	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Gò 70 trụ 211/30 tuyến 476-TH	38	216	
2	02/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	NCS TBA 1P-25kVA lên 1P-50kVA Hội An Đông 8, đầu cầu hạ thế và cắt cầu hạ thế để sang tải trạm Hội An Đông 7 tuyến 480-TH	Trụ 177, 185 tuyến 480-TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Hội An Đông 8 trụ 177 và trạm Hội An Đông 7 trụ 188 tuyến 480-TH	150	198	
3	03/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Cắt TBA 1P-25kVA Cầu Mương Chùa và cắt cầu hạ thế TBA Hội An Đông 6 tuyến 480-TH	Trụ 165, 163A tuyến 480-TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Hội An Đông 6 trụ 163 tuyến 480-TH	137	324	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
4	04/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Lắp Vò	Điện lực Lắp Vò	Cây TBA 2x1P-25kVA Rạch Ông Từ chống quá tải trạm Công Ông Từ, cắt cầu hạ thế, kéo dây hạ thế kết lưới và đấu cầu hạ thế tuyến 478-AH	Cây trụ 163/35/11/3P, cắt cầu, kéo dây sang tải trụ 163/35/11/4PA (hướng 163/35/11/5P), 163/35/11/2T (hướng 3T), kéo dây 163/35/11/3P-163/35/11/5T tuyến 478-AH	Xã Tân Khánh Trung	Cắt CB+FCO trạm Công Ông Từ trụ 163/35/11/6P tuyến 478-AH	133	414	
5	05/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Lắp Vò	Điện lực Lắp Vò	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm Cty Chăn Nuôi tuyến 476-TH	Trụ 52 tuyến 476-TH	Xã Lắp Vò	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Cty Chăn Nuôi trụ 52 tuyến 476-TH	1	72	
6	08/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Lắp Vò	Điện lực Lắp Vò và XNDV Đồng Tháp	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm Cầu Số 9 tuyến 476-TH	Trụ 74 tuyến 476-TH	Xã Lắp Vò	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Cầu Số 9 trụ 74 tuyến 476-TH	1	378	
7	09/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Lắp Vò	Điện lực Lắp Vò và XNDV Đồng Tháp	Tháo lắp REC+03DS PD 476-11TH thí nghiệm định kỳ tuyến 476-TH	Trụ 112 tuyến 471,476-TH	Xã Lắp Vò	Cắt REC+03DS PD 476-11TH trụ 112 tuyến 476-TH Chuyển tải PD 476-11TH nhận điện tuyến 474-AH Khóa Rơ le 79 tuyến 476-TH tại trạm 110kV Thạnh Hưng Khóa Rơ le 79 REC PD 474-12AH Kênh Hòa Đồ trụ 158 và MC tuyến 474-AH tại trạm 110kV An Hòa	2219	12762	
8	10/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Lắp Vò	Điện lực Lắp Vò	Lắp 01LBFCO NR Gò 70 tuyến 476-TH	Trụ 211/24 tuyến 476-TH	Xã Lắp Vò	Cắt 01LBFCO NR Cái Tắc trụ 211/3 tuyến 476-TH	270	1260	
9	11/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Lắp Vò	Điện lực Lắp Vò	NCS trạm Gò 70 từ 1P-25kVA lên 1P-37,5kVA tuyến 476-TH	Trụ 211/30 tuyến 476-TH	Xã Lắp Vò	Cắt 01LBFCO NR Gò 70 trụ 211/24 tuyến 476-TH	47	288	
10	12/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Lắp Vò	Điện lực Lắp Vò	Di dời dây chằng trung thế NR Cái Dứa tuyến 471-TH	Trụ 179/4/16 tuyến 471-TH	Xã Lắp Vò	Cắt 01LBFCO NR Cái Dứa trụ 179 tuyến 471-TH	291	1368	
11	15/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Lắp Vò	Điện lực Lắp Vò	Cây mới TBA 2x1P-25kVA Cây Xăng Vĩnh Thạnh, kéo dây hạ thế vượt đường và cắt cầu hạ thế trạm Cai Bường 1 tuyến 476-TH	Trụ 182, kéo dây trụ 183-179/1/3T, cắt cầu tạo không điện trụ 179/1-179/1/1T tuyến 476-TH	Xã Lắp Vò	Cắt CB+FCO trạm Cai Bường 1 trụ 179 tuyến 476-TH	118	504	
12	16/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Lắp Vò	Điện lực Lắp Vò	Căng dây trung hòa chùng thấp và buộc lại tia dây trung hòa trụ 26/29/1/12P -	Trụ 26/29/1/7P - 15P tuyến 478-TH	Xã Lắp Vò	Cắt CB+FCO trạm Cầu Tân Bình trụ 26/29 tuyến 478-TH	80	252	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
1	07/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Công ty TNHH Khang Việt Long và Tổ QLVH	Công ty TNHH Khang Việt Long thay trụ mục gốc. Tổ QLVH kết hợp vệ sinh thiết bị, bảo trì lưới điện	Trụ 1, 2, 9 tuyến 4768-7	Xã Tân Phú Đông	Cắt 03 LBFCO 4768-7 tại trụ 202/1 tuyến K6-8	339	3266	
2	08/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Công ty TNHH Khang Việt Long và Tổ QLVH	Công ty TNHH Khang Việt Long thay trụ mục gốc. Tổ QLVH kết hợp vệ sinh thiết bị, bảo trì lưới điện	Trụ 3, 7,7,9A tuyến 4770-7	Xã Tân Phú Đông	Cắt 01 LBFCO 4770-7 tại trụ 204/2 tuyến K6-8	10	979	
3	09/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Công ty TNHH Khang Việt Long và Tổ QLVH	Công ty TNHH Khang Việt Long thay trụ mục gốc. Tổ QLVH kết hợp vệ sinh thiết bị, bảo trì lưới điện	Trụ 6,7 tuyến 4772-7	Xã Tân Phú Đông	Cắt 01 LBFCO 4772-7 tại trụ 226/1P tuyến K6-8	44	979	
4	09/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Công ty TNHH Khang Việt Long và Tổ QLVH	Công ty TNHH Khang Việt Long thay trụ mục gốc. Tổ QLVH kết hợp vệ sinh thiết bị, bảo trì lưới điện	Trụ 9,10 tuyến 47214-7	Xã Tân Phú Đông	Cắt 01 LBFCO 47214-7 tại trụ 226/1 tuyến K6-8	16	653	
5	14/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Công ty TNHH Khang Việt Long và Tổ QLVH	Công ty TNHH Khang Việt Long thay trụ mục gốc. Tổ QLVH kết hợp vệ sinh thiết bị, bảo trì lưới điện	Trụ 20A tuyến 4778-7	Xã Tân Phú Đông	Cắt 03 LBFCO 4778-7 tại trụ 242/1T tuyến 4774-8	29	3266	
6	14/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Công ty TNHH Khang Việt Long và Tổ QLVH	Công ty TNHH Khang Việt Long thay trụ mục gốc. Tổ QLVH kết hợp vệ sinh thiết bị, bảo trì lưới điện	Trụ 6,7 tuyến 4777-7	Xã Tân Phú Đông	Cắt 01 LBFCO 4777-7 tại trụ 271/1 tuyến 4775-8	85	1306	
7	15/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Công ty TNHH Khang Việt Long và Tổ QLVH	Công ty TNHH Khang Việt Long thay trụ mục gốc. Tổ QLVH kết hợp vệ sinh thiết bị, bảo trì lưới điện	Trụ 10 NR 47232-7, trụ 21 tuyến 47173-7	Xã Tân Phú Đông	Cắt 03 LBFCO 47173-7 tại trụ 20 tuyến 47172-7	164	2613	
Điện lực Cái Bè												
1	02/06/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH MTV Thái Hải	Thi công công trình Nâng cấp lưới điện trung hạ thế khu vực Điện lực Cái Bè năm 2026: Tháp đà, lắp phụ kiện đường dây, kéo dây (HM 1)	Từ trụ 18A và trụ 51 thuộc NR 4746-7, tuyến 477CB	Xã Cái Bè	- Cắt 3LBFCO 4746-7 tại trụ 78 thuộc PD Văn Cang - TTCB, tuyến 477CB.	966	7452	
2	03/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Xử lý giao chéo lưới hạ hệ giữa trạm XN Dệt và trạm	Từ trụ 34A đến trụ 37 đường dây hạ áp hỗn hợp thuộc trạm XN Dệt	Xã Cái Bè	- Cắt CB + 3FCO trạm XN Dệt tại trụ 37 thuộc PD Văn Cang- TTCB, tuyến	304	2349	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
						Kỳ Viên 8; Thay thùng tole trạm XN Dệt, cân pha.			477CB. - Cắt CB + 3FCO trạm Kỳ Viên 8 tại trụ 34A thuộc PD Văn Cang-TTCB, tuyến 477CB.			
3	04/06/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH MTV Thái Hải	Thi công công trình Nâng cấp lưới điện trung hạ thế khu vực Điện lực Cái Bè năm 2026: Dựng trụ, kéo tăng cường dây (HM 3)	Từ trụ 45 đến trụ 45/10 thuộc NR 47551-7B, tuyến 471MTh	Xã An Hữu	Cắt 3LBFCO 47551-7B tại trụ 41 thuộc PD G7, tuyến 471MTh	2859	9706	
4	06/06/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH, Tổ KD, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa	Phát quang cây xanh; Hoán chuyển, NCS trạm xử lý quá tải MBA; Thay MBA rỉ dầu, rỉ sét, kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bị; Vệ sinh TBA khách hàng vận hành thuê. - Tổ Kinh doanh thay HTĐĐ trung thế định kỳ trạm chuyên dùng. - Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa thi công công trình SCL 2026: Dựng trụ 14m, thay dây 3x ACXH240+AC 185 và tháp đà U (HM 2).	- Từ trụ 02 đến trụ 38 thuộc PD FG4, tuyến 471CLa. - Từ trụ 02 đến trụ 10 thuộc PD G4784, tuyến 471CLa.	Xã Mỹ Thành, Bình Phú	- Cắt REC FG4, 3DS1P FG4-8 tại trụ 01. - Các thiết bị thường mở: G88-8, G262, G262-8.	1638	48794.5	
5	07/06/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH, Tổ KD, XNDV Điện lực Đồng Tháp; Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa	Phát quang cây xanh; Hoán chuyển, NCS trạm xử lý quá tải MBA; Thay MBA rỉ dầu, rỉ sét; kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bị; Vệ sinh TBA khách hàng vận hành thuê. - Tổ Kinh doanh thay HTĐĐ trung thế định kỳ trạm chuyên dùng. - XNDV Điện lực Đồng Tháp che phủ ĐDTT, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa thi công công trình SCL 2026: Dựng trụ 14m, thay dây 3x ACXH240+AC 185 và tháp đà U (HM 2).	Từ trụ 67 đến trụ 96 thuộc PD G18, tuyến 475CB	Xã Bình Phú	- Cắt REC G18, DS3P G18-8 tại trụ 96. - Cắt 3LTD G64-8 tại trụ 65. - OFF R79 MC 475CB. - Các thiết bị thường mở: G262, G262-8.	3064	54280	Chuyển tải sau phân đoạn G64-8 nhận điện tuyến 471CLa.

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
6	09/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Tổ QLVH thực hiện các giải pháp giảm sự cố: Phát quang cây xanh; Hoán chuyển, NCS trạm xử lý quá tải MBA; Thay MBA rỉ dầu, rỉ sét; Phối hợp XNDV Điện lực Đồng Tháp kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bị; Vệ sinh TBA khách hàng vận hành thuê.	Từ trụ 02 đến trụ 69/33 thuộc NR 4767-7, tuyến 476MTh	Xã Mỹ Đức Tây	Cắt 3LBFCO 4767-7 tại trụ 284/1 thuộc PD G15, tuyến 476MTh	3172	7666.5	
7	13/06/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH, Tổ KD, Công ty TNHH MTV Thái Hải, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa	- Tổ QLVH thực hiện các giải pháp giảm sự cố: Phát quang cây xanh; Hoán chuyển, NCS trạm xử lý quá tải MBA; Thay MBA rỉ dầu, rỉ sét; Phối hợp XNDV Điện lực Đồng Tháp kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bị; Vệ sinh TBA khách hàng vận hành thuê. - Tổ Kinh doanh thay HTĐĐ trung thế định kỳ trạm chuyên dùng.	- Từ trụ T2-62 đến trụ 11 thuộc PD QL1A - Kinh 28, tuyến 476CB - 482CB. - Từ trụ 152A đến trụ 176 thuộc PD QL1A, tuyến 480CB - 477CB - 478CB. - Từ trụ 47B đến trụ 248 thuộc PD An Cư - Hậu Mỹ, tuyến 482CB. - Từ trụ 172/1 đến trụ 172/77 thuộc PD G172, tuyến 477CB. - Từ trụ 31 đến trụ 78 thuộc PD G268, tuyến 477CB. - Từ trụ 15 đến trụ 62 thuộc PD G16, tuyến 477CB.	Xã Hội Cư, Hậu Mỹ, Cái Bè	- Cắt MC 476CB, 478CB, 477CB, 480CB, 482CB. - Cắt DS3P 476CB-8, 482CB-8 tại trụ T1-62. - Cắt DS3P 477CB-8 tại trụ T1-57. - Cắt DS3P 478CB-8 tại trụ T0-48. - Cắt DS3P 480CB-8 tại trụ T0-20. - Cắt LBS G34, DS3P G34-8 tại trụ 219. - Các thiết bị thường mở: G55, G55-8, G98-8, 47858-7, 47790-7, G58-8, G66, G66-8, FG26, FG26-8, G8, G8-8, G14, G14-8, FG24, FG24-8, G90, G90-8, G23-8.	46682	366206	- Chuyển tải phân đoạn sau G12 nhận điện tuyến 474CLa. - Chuyển tải phân đoạn sau G60 nhận điện tuyến 471CB.
8	23/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH MTV Thái Hải	Thi công công trình Nâng cấp lưới điện trung hạ thế khu vực Điện lực Cái Bè năm 2026: Lắp trạm 1x37,5kVA xử lý quá tải trạm Mỹ Trung 6-2 (HM 6)	Tại trụ 05 thuộc NR 47402-7, tuyến 476CB	Xã Mỹ Thiện	Cắt 1LBFCO 47402-7 tại trụ 50 thuộc PD 4759-7, tuyến 476CB	216	342	
9	23/06/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH MTV Thái Hải	Thi công công trình Nâng cấp lưới điện trung hạ thế khu vực Điện lực Cái Bè năm 2026: Tháp ngọn trụ BTLT 16m, lắp phụ kiện đường dây (HM 4)	Từ trụ 01 đến trụ 35 thuộc PD HMBB - Bằng Lăng, tuyến 475TM	Xã Hậu Mỹ	- Cắt MC mạch vòng 482CB- 475TM Cầu Bằng Lăng + DS3P tại trụ 175B/49BA, tuyến 475TM. Các thiết bị thường mở: G23-8, G90, G90-8.	3591	20401	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
10	27/06/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH, Tổ KD, Công ty TNHH MTV Thái Hải	- Tổ QLVH thực hiện các giải pháp giảm sự cố: Phát quang cây xanh; Hoán chuyển, NCS trạm xử lý quá tải MBA; Thay MBA rỉ dầu, rỉ sét; Phối hợp XNDV Điện lực Đồng Tháp kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bị; Vệ sinh TBA khách hàng vận hành thuê. - Tổ Kinh doanh thay HTĐĐ trung thế định kỳ trạm chuyên dùng. - Công ty TNHH MTV Thái Hải: Thi công công trình Nâng cấp lưới điện trung hạ thế khu vực Điện lực Cái Bè năm 2026: Tháp ngọn trụ 16m từ trụ 109 đến trụ 159 (HM 2).	Từ trụ 109 và trụ 159 thuộc PD G26, tuyến 482CB	Xã Hậu Mỹ	- Cắt REC G26, 3LTD G26-8 tại trụ 153. - Các thiết bị thường mở: G90, 23-8, FG24, FG24-8	6582	56281	
Điện lực Cai Lậy												
1	02/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Cai Lậy	Công ty Thái Hải, Xuân Phát	- Công ty Xuân Phát thay trụ, sứ, phụ kiện công trình SCL - Công ty Thái Hải Thay trụ vượt sông	Từ trụ 28-77 nhánh 4798-7 Hội Xuân	Xã Hiệp Đức	Cắt 3LBFCO 4798-7	2148	15120	
2	03/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Cai Lậy	Công ty Xuân Phát, Thái Hải	- Công ty Xuân Phát thay trụ, xà sứ phụ kiện - Công ty Thái Hải thay trụ vượt sông	Từ trụ 1-40 nhánh 47110-7 Hội Tín	Xã Hiệp Đức	Cắt 3LBFCO 47110-7	1151	9168	
3	04/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Cai Lậy	Công ty Thái Hải	Cải tạo nâng cấp đường dây trung hạ áp công trình ĐTXD	Từ trụ 1-40 phân đoạn F6 Phú Cường - Thạnh Phú	Xã Thạnh Phú	Cắt LBS F6 và DS F6-8	2464	62544	
4	06/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Cai Lậy	Công ty Xuân Phát, Thái Hải	- Công ty Xuân Phát thi công công trình SCL - Công ty Thái Hải thi công công trình ĐTXD	Từ trụ 62-120 tuyến 471CLa, 473CLa Cai Lậy - Mỹ Thành	Xã Bình Phú	Cắt LBS F4va2 3LTD F4-8, Cắt LBS F471CLa và DS 471CLa-8, Cắt LBS F21 và 3LTD F21-8	32401	263748	
5	08/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Cai Lậy	Công ty Thái Hải	Thi công mạch vòng Huyện Lộ 35 công trình ĐTXD	Từ trụ 1-12 nhánh 47921-7 Huyện Lộ 35	Xã Long Tiên	Cắt LBFCO 47921-7	315	1548	
6	10/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Cai Lậy	Công ty Ngọc Dung	Thi công mạch vòng đường tỉnh 874	Từ trụ 87-94, 87/87/26 phân đoạn F527 Tân Hội- Tân Phú	Xã Tân Phú	Cắt MC F527 và DS F527-8	3447	11952	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
7	12/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Cai Lậy	Công ty Thái Hải	Cải tạo đường dây trung hạ áp công trình ĐTXD	Từ trụ 155-199, 155/155/40 phân đoạn F152 Mỹ Phước Tây - Thạnh Phú	Xã Thạnh Phú	Cắt LBS F152 và DS F152-8	3344	81468	
8	14/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Cai Lậy	Công ty Thái Hải, Xuân Phát	-Công ty Thái Hải thi công công trình ĐTXD - Công ty Thái Hải thi công công trình SCL	Từ trụ 1D đến trụ 24/155 tuyến 474CLa, 473CLa Cai Lậy - Ngũ Hiệp	Phường Cai Lậy, xã Long Tiên	Cắt MC 474CLa và DS 474CLa-8, MC 473CLa và DS 473CLa-8	65491	408540	
9	16/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Cai Lậy	Công ty Thái Hải	Thi công mạch vòng Huyện Lộ 6	Từ trụ 1-25 nhánh 47196-7 Bình Phú-Phú An	Xã Bình Phú	Cắt 3LBFCO 47196-7	398	1068	
10	17/06/2026	06:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Công ty Ngọc Dung 1	Thi công mạch vòng ĐT 874	Từ trụ 87-94, 87/87/26 phân đoạn F527 Tân Hội- Tân Phú	Xã Tân Phú	Cắt MC F527 và DS F527-8	3447	10956	
11	18/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Cai Lậy	Công ty Thái Hải	Thi công mạch vòng huyện Lộ 35	Từ trụ 1-12 nhánh 47921-7 Huyện Lộ 35	Xã Long Tiên	Cắt LBFCO 47921-7	315	1548	
12	20/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Cai Lậy	Công ty Thái Hải	Cải tạo nâng cấp đường dây trung hạ thế công trình ĐTXD	Từ trụ 1-40 phân đoạn F6 Phú Cường - Thạnh Phú	Xã Thạnh Phú	Cắt LBS F6 và DS F6-8	2464	62544	
13	23/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Cai Lậy	Công ty Thái hải	Cải tạo nâng cấp đường dây trung hạ thế công trình ĐTXD	Từ trụ 159-199 phân đoạn 4730-7 Quán Oai - Hai Hạng	Xã Thạnh Phú	Cắt 3LBFCO 4730-7	750	16524	
14	25/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Cai Lậy	Công ty Thái Hải	Lắp trạm công trình ĐTXD	Tại trụ 98 phân đoạn F67 Đường Tránh Thị Xã 1	Phường Cai Lậy	Cắt MC F67 và DS F67-8	2213	21984	
15	27/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Cai Lậy	Công ty Thái Hải, Xuân Phát	-Công ty Thái Hải thi công công trình ĐTXD - Công ty Xuân Phát thi công công trình SCL	Từ trụ 1D đến trụ 24/155 tuyến 474CLa, 473CLa Cai Lậy - Ngũ Hiệp	Phường Cai Lậy, xã Long Tiên	Cắt MC 474CLa và DS 474CLa-8, MC 473CLa và DS 473CLa-8	65491	408540	
16	28/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Cai Lậy	Công ty Thái hải	Cải tạo nâng cấp đường dây trung hạ thế công trình ĐTXD	Từ trụ 1-40 phân đoạn F6 Phú Cường - Thạnh Phú	Xã Thạnh Phú	Cắt LBS F6 và DS F6-8	2464	62544	
17	30/06/2026	06:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Công ty Thái Hải	Cải tạo nâng cấp đường dây trung hạ thế công trình ĐTXD	Từ trụ 159-199 phân đoạn 4730-7 Quán Oai - Hai Hạng	Xã Thạnh Phú	Cắt 3LBFCO 4730-7	750	15147	
Điện lực Tân Phước												
1	01/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	TỔ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định kỳ, phát quang hành lang lưới điện,	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện	0	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
						kiểm tra khách hàng thuê QLVH						
2	02/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định kỳ, phát quang hành lang lưới điện, kiểm tra khách hàng thuê QLVH	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện	0	0	
3	03/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ Vh	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định kỳ, phát quang hành lang lưới điện, kiểm tra khách hàng thuê QLVH	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện	0	0	
4	04/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định kỳ, phát quang hành lang lưới điện, kiểm tra khách hàng thuê QLVH, gắn điện kế mới	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện	0	0	
5	06/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH, XNDV, Cty TNHH Ngọc Dung, Cty TNHH Thủy Nguyên, Cty TNHH Bách Khoa, Cty TNHH Xuân Phát	- Cty TNHH Ngọc Dung: Thay thiết bị 3LBS 47117, 3LBFCO 47117-7 thành Rec+ DS, Dựng trụ 18m; - Cty TNHH Thủy Nguyên: thay trụ đơn thành trụ ghép trụ 28/1, thay dây trần thành dây bọc ACXH nhánh rẽ 47191-7 thuộc nhánh 47157-7 - Tổ VH Bảo trì, phát quang lưới điện, thí nghiệm CBM cấp độ 2	Phân đoạn LH18 đến H113	Xã Tân Phước 1, Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp	- Cắt LBS LH18 + DS LH18-8, trụ 55; - Cắt 3LTD H161-8, trụ 161; cắt 3LTD H113-8, trụ 65. - Thiết bị đang mở: LBS H161, LBS H113-8	7356	6580	
6	07/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH, Cty TNHH Thủy Phương, Cty TNHH Ngọc Dung 1	ĐLTP bảo trì lưới điện, thí nghiệm CBM cấp độ 2, Cty TNHH Thủy Phương Thay trụ, xà sứ, phụ kiện đường dây, di dời thiết bị từ trụ hiện hữu sang trụ xây dựng mới; Cty TNHH Ngọc Dung 1 dựng trụ, lắp xà sứ sang dây trung áp phân đoạn H61	Phân đoạn H61 xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp	Xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp	Cắt H61, DS H61-8 trụ 96, Cắt 3 LTD H20-8 trụ 146/1; Thiết bị thường mở: LBS H20	994	1970	
7	07/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH, Cty TNHH Ngọc Dung 1, Cty	- Cty TNHH Ngọc Dung: Dựng trụ thay dây công trình nâng cấp lưới điện khu vực Tân Phước; - Cty	Tuyến EH14, EH15, xã Tân Phước 3	Xã Tân Phước 3, Tỉnh Đồng Tháp	Cắt Rec EH14, EH14-8; cắt 3 LBFCO EH15-7	3268	4720	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
					TNHH Thủy Nguyên	TNHH Thủy Nguyên kết lưới nhánh 47404-7 - ĐLTP Bảo trì, thí nghiệm CBM cấp độ 2						
8	14/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH, Cty TNHH Bách Khoa, Cty TNHH Thủy Phương, Cty TNHH XLĐ Xuân Phát	- Cty TNHH Thủy Phương sửa chữa lưới điện phân phối khu vực LD Tân Phước; Cty TNHH Ngọc Dung cải tạo nâng cấp lưới điện khu vực Tân Phước; - Tổ VH Bảo trì lưới điện, thí nghiệm CBM cấp độ 2	Phân đoạn FH9 đến H27 xã Tân Phước 2	Xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp	Cắt LBS FH9, DS FH9-8, trụ 35; Cắt DS H27-8 trụ 60; DS H125-8, trụ 104/1 (Thiết bị đang mở: LBS H125, LBS H27)	4188	4720	
9	17/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định kỳ, phát quang hành lang lưới điện, kiểm tra đường dây và trạm khu vực quản lý, gắn điện kế lẻ nông thôn	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện	0	0	
10	17/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Cty TNHH Ngọc Dung 1	Cty TNHH Ngọc Dung: Dựng trụ thay dây nâng cấp 1p lên 3p	Nhánh rẽ 47141-7, thuộc phân đoạn H19	Xã Tân Phước 1 Tân Phước 3, Tỉnh Đồng Tháp	Cắt 1LBFCO 47353-7, trụ 13B	825	980	
11	19/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định kỳ, cắt điện độc nợ, gắn điện kế mới,	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện	0	0	
12	21/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH, Cty TNHH Ngọc Dung, Cty TNHH XLĐ Xuân Phát, Cty TNHH Bách Khoa	- ĐLTP bảo trì lưới điện, thí nghiệm CBM cấp độ 2, phát quang hành lang lưới điện - Cty TNHH Ngọc Dung 1 thi công nâng cấp công trình lưới điện Tân Phước 2026; - Cty TNHH XLĐ Xuân Phát thi công nâng cấp 1p lên 3p lưới điện Tân Phước	Phân đoạn H155 xã Tân Phước 2	Xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp	Cắt LBS H155, DS H155-8, trụ 58/1; Cắt DS H125-8, trụ 104A/1; (Thiết bị đang mở: LBS H125, trụ 104A/1)	4188	3290	
Điện lực Châu Thành												
1	02/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Công	Thay dây hạ áp và sang điện kế qua đường dây mới kéo	Trạm Phú Hòa 1	Xã Mỹ Tịnh An	Cắt CB, FCO trạm Phú Hòa 1	56	250	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
					nghệ Thủy Phương							
2	03/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Công nghệ Thủy Phương	Thay dây hạ áp và sang điện kế qua đường dây mới kéo	Nhánh rẽ 47112-7 Tân Phú Xếp	Xã Tân Hương	Cắt LBFCO Nhánh rẽ 47112-7 Tân Phú Xếp	494	3900	
3	04/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Công nghệ Thủy Phương	Thay dây hạ áp và sang điện kế qua đường dây mới kéo	trạm Thân Đức 37, Thân Đức 1	Xã Châu Thành	Cắt CB, FCO trạm Thân Đức 37, Thân Đức 1	170	1500	
4	05/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Công nghệ Thủy Phương	Thay dây hạ áp và sang điện kế qua đường dây mới kéo	trạm Thân Hòa 1	Xã Châu Thành	Cắt CB, FCO trạm Thân Hòa 1	108	750	
5	05/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Thái Hải	Kéo dây từ 141 đến 143/6, Kết lưới HM2TT: Nâng cấp đường dây trung thế 1 pha 12,7kV 4763-7 Thanh Bình	Nhánh rẽ 4763-7 Thanh Bình	Xã Mỹ Tịnh An	Cắt 3LBFCO Nhánh rẽ 4763-7 Thanh Bình	212	16000	
6	06/06/2026	06:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Thái Hải	Kéo dây trung áp, kết lưới, sang trạm và đường dây hạ áp thuộc công trình ĐTXD 2026.	Nhánh rẽ 4715-7 Long Hưng.	Xã Vĩnh Kim, Long Hưng	Cắt 3 LBFCO nhánh rẽ 4715-7 Long Hưng.	2475	3801	
7	06/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Công nghệ Thủy Phương	Thay dây hạ áp và sang điện kế qua đường dây mới kéo	trạm Cầu Vĩ 17, Cầu Vĩ 2, Cầu Vĩ, Tân Xuân 2, Tân Xuân 1, Tân Xuân 3,		Cắt CB, FCO trạm Cầu Vĩ 17, Cầu Vĩ 2, Cầu Vĩ, Tân Xuân 2, Tân Xuân 1, Tân Xuân 3	464	2200	
8	07/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Công nghệ Thủy Phương; Thái Hải	Thay dây hạ áp và sang điện kế qua đường dây mới kéo thuộc Công trình SCL 2026; Kết lưới ĐDHA XDM HM2HT: XDM ĐDHT 3p đường Huỳnh Văn Tước	trạm Tân Lược 3, Ghép Tân Lược 1, Tân Lược 4	Xã Tân Hương	Cắt CB, FCO trạm Tân Lược 3, Ghép Tân Lược 1, Tân Lược 4	298	1750	
9	08/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Công	Thay dây hạ áp và sang điện kế qua đường dây mới kéo	trạm Tân Thạnh 20	Xã Tân Hương	Cắt CB, FCO trạm Tân Thạnh 20	59	500	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
					nghệ Thủy Phương							
10	08/06/2026	06:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Thái Hải	Kéo dây, sang trạm và đường dây hạ áp qua trụ mới dựng thuộc công trình ĐTXD 2026.	Nhánh rẽ 4755-7 Bàn Long	Xã Vĩnh Kim	Cắt 3 LBFCO nhánh rẽ 4755-7 Bàn Long	4798	7602	
11	09/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Công nghệ Thủy Phương	Thay dây hạ áp và sang điện kế qua đường dây mới kéo	Nhánh rẽ 47352-7 Cầu Bà Lý	Xã Mỹ Tịnh An	Cắt 3LBFCO 47352-7 Cầu Bà Lý	138	300	
12	14/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV CN Thủy Phương	Thay dây hạ áp và sang điện kế qua đường dây mới kéo	Trạm Xóm Tràm 10.	Xã Bình Trung	Cắt CB, FCO trạm Xóm Tràm 6 và trạm Xóm Tràm 10	84	329	
13	15/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV CN Thủy Phương	Thay dây hạ áp và sang điện kế qua đường dây mới kéo	Trạm Cầu Xi Măng 13	Xã Bình Trung	Cắt CB, FCO trạm Cầu Xi Măng 13	101	329	
14	15/06/2026	07:00	12:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV CN Thủy Phương	Thay dây hạ áp và sang điện kế qua đường dây mới kéo	Trạm Cầu Xi Măng 16	Xã Bình Trung	Cắt CB, FCO trạm Cầu Xi Măng 16	46	132	
15	15/06/2026	11:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV CN Thủy Phương	Thay dây hạ áp và sang điện kế qua đường dây mới kéo	Trạm Kinh Ngang 12	Xã Bình Trung	Cắt CB, FCO trạm Kinh Ngang 12	32	282	
16	16/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV CN Thủy Phương	Thay dây hạ áp và sang điện kế qua đường dây mới kéo	Trạm Ấp Hoà 6, trạm Kênh Kháng Chiến 14, trạm Kênh Kháng Chiến 18, trạm Kênh Kháng Chiến 26	Xã Long Định.	Cắt CB, FCO trạm Ấp Hoà 6, trạm Kênh Kháng Chiến 14, trạm Kênh Kháng Chiến 18, trạm Kênh Kháng Chiến 26, trạm Kênh Kháng Chiến 26/5, trạm Kênh Kháng Chiến 26/8	416	2000	
17	17/06/2026	06:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH Ngọc Dung 1	Lắp xà sứ, kéo dây trung thế, dòi TBA, kéo dây chống sét thuộc công trình ĐTXD 2026.	Nhánh rẽ 4747-7 Ấp Bắc.	Xã Bình Trung	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 4747-7 Ấp Bắc.	1676	3801	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
18	18/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV CN Thủy Phương	Thay dây hạ áp và sang điện kế qua đường dây mới kéo	Trạm Áp Hưng 10, trạm Gò Luỹ 8, trạm Nguyễn Hoàng Bảy.	Xã Bình Trung, Long Định	Cắt CB, FCO trạm Áp Hưng 2, trạm Áp Hưng 10, trạm Cty TNHH tài nguyên nước Khánh Nhân, trạm Gò Luỹ 8, trạm Nguyễn Hoàng Bảy, trạm Trạm Cấp nước Nhị Bình 2.	354	2000	
19	19/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV CN Thủy Phương	Thay dây hạ áp và sang điện kế qua đường dây mới kéo	Trạm Áp Trung A6, trạm Áp Trung A19, trạm Áp Trung B8, trạm Áp Trung B13	Xã Long Định.	Cắt CB, FCO trạm Áp Trung A6, trạm Áp Trung A11, trạm Áp Trung A16, trạm Áp Trung A19, trạm Áp Trung B8, trạm Áp Trung B13	722	2500	
20	20/06/2026	06:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Thái Hải	Kéo dây trung áp, kết lưới, sang trạm và đường dây hạ áp thuộc công trình ĐTXD 2026.	Phân đoạn L7-8 Đông Hoà - Vĩnh Kim và 4739-8 Bàn Long.	Xã Vĩnh Kim.	- Cắt Recloser L7 và 3 LTD L7-8 tại trụ 02 phân đoạn L7-8. - L8+L8-8, L33+L33-8 đang mở.	15570	45612	
21	21/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH Thái Hải; Công ty TNHH MTV Công nghệ Thủy Phương	- Kết lưới trung áp HMITT: Cải tạo đường dây trung thế 22kV Tân Bình Thạnh từ trụ 124/TBT đến trụ 143/TBT (để nối mạch vòng tuyến 471TH-472CG); Thay LBS E83 do sử dụng lâu năm; - Thay dây hạ áp và sang điện kế qua đường dây mới kéo thuộc Công trình SCL 2026 trạm Bình Cách 1, Bình Cách 5	tuyến 22kV Tân Bình Thạnh	Xã Mỹ Tịnh An	- Tuyến 472CG: Đóng DS3P E91-8, LBS E91 (điều khiển xa); - Tuyến 474THu: Cắt recloser E6 (điều khiển xa), DS3P E6-8 trụ 1, Cắt recloser E169, 3LTD E169-8 trụ 12; - Tuyến 471THu: Cắt recloser E171, 3LTD E171-8 trụ 43A; - Tuyến 477THu: Cắt recloser E40 (điều khiển xa)	15018	1066800	Chuyển tải phân đoạn E6-8 đến E91-8 nhận điện PT472CG qua E91
22	22/06/2026	06:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Thái Hải	Lắp mới DS và LBS tại trụ 52 tuyến 22kV Long Hưng để chuyển tải điện mạch vòng	Nhánh rẽ 4715-7 Long Hưng.	Xã Vĩnh Kim, Long Hưng	Cắt 3 LBFCO nhánh rẽ 4715-7 Long Hưng.	2475	3801	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
23	22/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV CN Thủy Phương	Thay dây hạ áp và sang điện kế qua đường dây mới kéo	Trạm Áp Bình 4, trạm Áp Bình 5, trạm Áp Bình 14, trạm HTX Bình Thành, trạm Áp Nam.	Xã Bình Trung, Long Định	Cắt CB, FCO trạm Áp Bình 4, trạm Áp Bình 5, trạm Áp Bình 14, trạm HTX Bình Thành, trạm Áp Nam.	527	2000	
24	24/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV CN Thủy Phương	Thay dây hạ áp và sang điện kế qua đường dây mới kéo	Trạm Áp Bình 11/3, trạm Bình Hoà B5.	Xã Bình Trung.	Cắt CB, FCO trạm Áp Bình 11/3, trạm Áp Bình 11/8, trạm Bình Hoà B5, trạm Bình Hoà B40/7, trạm Bình Hoà B13	363	1800	
25	24/06/2026	11:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV CN Thủy Phương	Thay dây hạ áp và sang điện kế qua đường dây mới kéo	Trạm Tư Xê.	Xã Bình Trung.	Cắt CB, FCO trạm Tư Xê, trạm Hữu Đạo.	209	360	
26	25/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV CN Thủy Phương	Thay dây hạ áp và sang điện kế qua đường dây mới kéo	Trạm Áp Bình 1	Xã Bình Trung.	Cắt CB, FCO trạm Áp Bình 1 và trạm Áp Bình 8	236	1000	
27	25/06/2026	11:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV CN Thủy Phương	Thay dây hạ áp và sang điện kế qua đường dây mới kéo	Trạm Hữu Lợi 5	Xã Bình Trung.	Cắt CB, FCO trạm	44	180	
28	26/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV CN Thủy Phương	Thay dây hạ áp và sang điện kế qua đường dây mới kéo	Trạm Áp Đông B4, trạm Áp Đông B8, trạm Áp Đông A22, trạm Áp Đông A26	Xã Long Định.	Cắt CB, FCO trạm Áp Đông B4, trạm Áp Đông B8, trạm Áp Đông A22, trạm Áp Đông A26.	274	1316	
29	27/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV CN Thủy Phương	Thay dây hạ áp và sang điện kế qua đường dây mới kéo	Trạm Lộ Ông Quan 7, trạm Lộ Ông Quan 10, trạm Lộ Ông Quan 21, trạm Lộ Ông Quan 26, trạm Lộ Ông Quan 27.	Xã Bình Trung	Cắt CB, FCO trạm Lộ Ông Quan 7, trạm Lộ Ông Quan 13A, trạm Lộ Ông Quan 10, trạm Lộ Ông Quan 21, trạm Lộ Ông Quan 26, trạm Lộ Ông Quan 27.	588	2304	
30	28/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV CN Thủy Phương	Thay dây hạ áp và sang điện kế qua đường dây mới kéo	Trạm Áp Dầu Tây B14, trạm Áp Nguơn 4	Xã Long Định.	Cắt CB, FCO trạm Áp Dầu Tây B7, Áp Dầu Tây B14, trạm Áp Nguơn 4, trạm Áp Nguơn 3.	484	1975	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
31	29/06/2026	06:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Thái Hải	Kéo dây trung áp, kết lưới, sang trạm và đường dây hạ thế	Nhánh rẽ 4755-7 Bàn Long	Xã Vĩnh Kim	Cắt 3 LBFCO nhánh rẽ 4755-7 Bàn Long	4798	7602	ĐTXD
32	29/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV CN Thủy Phương	Thay dây hạ áp và sang điện kế qua đường dây mới kéo	Trạm Cầu Ba Tâm 18 và trạm Trương Văn Giới	Xã Bình Trung, Long Định	Cắt CB, FCO trạm Cầu Ba Tâm 18 và trạm Trương Văn Giới	248	1316	SCL
33	30/06/2026	06:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH Ngọc Dung 1	Lắp xà sứ, kéo dây trung thế, dòi TBA, kéo dây chống sét	Nhánh rẽ 4747-7 Áp Bắc.	Xã Bình Trung	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 4747-7 Áp Bắc.	1676	3801	
Điện lực Mỹ Tho												
1	01/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Bách Khoa	Thay dây hạ áp	Lưới hạ áp trạm Nguyễn Trung Trực 2 tuyến 471MT	Một phần đường Nguyễn Trung Trực phường Mỹ Phong	Cắt CB + 3FCO trạm Nguyễn Trung Trực 2	143	2250	SCL 2026
2	02/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Bách Khoa + Tổ QLVH	Thay dây hạ áp ; Thay TI điện kế tổng trạm	Lưới hạ áp trạm Tạ Thu Thâu, trạm UBND Phường 8 tuyến 474CG	Một Phần đường Nguyễn Văn Nguyễn, Phường Mỹ Tho	Cắt 3LBFCO 4747-7	1003	9000	SCL 2026
3	03/06/2026	06:30	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Xuân Phát	NCS trạm Lộ Sườn áp 2-1 từ 1x100 kVA lên 1x250 kVA, trạm Lộ Sườn áp 2-2 từ 1x100 kVA lên 1x250 kVA; trạm Lộ Sườn áp 2-3 từ 1x37,5 kVA lên 3x50 kVA	Lưới trung/hạ áp sau 47307-7 tuyến 475MT	Một phần áp 2, Phường Đạo Thạnh	Cắt LBFCO NR 47307-7	356	2594	
4	04/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Bách Khoa + Tổ QLVH	Thay dây hạ áp , Bảo trì, xử lý đk không an toàn	Lưới hạ áp Trạm Sân Vận Động 2 và trạm Hồ Bé tuyến 478MT0	Một phần đường Hồ Bé, Phường Thới Sơn	Cắt 3LBFCO 47815-7	180	2700	SCL 2026
5	05/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Bách Khoa	Thay dây hạ áp	Lưới hạ áp trạm Lê Lợi 1, tuyến 471MT	Một phần đường Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Phường Mỹ Tho	Cắt CB +3LBFCO trạm Lê Lợi 1	248	2250	SCL 2026
6	05/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Bách Khoa	Thay dây hạ áp	Lưới hạ áp trạm Lê Lợi 2 tuyến 471MT	Một phần đường Lê Lợi, Phan Hiến Đạo, Phường Mỹ Tho	Cắt CB +3LBFCO trạm Lê Lợi 2	248	2250	SCL 2026

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
7	06/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Bách Khoa + Tổ QLVH	Thay dây hạ áp ,Bảo trì, xử lý đk không an toàn	Lưới hạ áp trạm Nguyễn Trung Trực tuyến 471MT	Một phần đường Nguyễn Trung Trực, Anh Giác, phường Mỹ Phong	Cắt CB + 3FCO trạm Nguyễn Trung Trực	575	5670	SCL 2026
8	07/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Bách Khoa	Thay dây hạ áp	Lưới hạ áp trạm Thủ Khoa Huân 2 tuyến 476MT	Một phần đường Thủ Khoa Huân, Lê Lợi Phường Mỹ Tho	Cắt CB trạm Thủ Khoa Huân 2 + 3LBFCO 47379-7	84	2250	SCL 2026
9	08/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Bách Khoa	Thay dây hạ áp	Lưới hạ áp trạm Lê Lợi tuyến 476MT	Một phần đường Lê Lợi, Thiên Hộ Dương, 30/4, Phường Mỹ Tho	Cắt CB trạm Lê Lợi + 3 LBFCO 47374-7	36	2250	SCL 2026
10	09/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Bách Khoa + Tổ QLVH	Thay dây hạ áp ; Bảo trì, xử lý đk không an toàn	Lưới hạ áp trạm Lãnh Binh Cản tuyến 476MT	Một phần đường Lãnh Binh Cản, Rạch Gầm, Huyện Thoại, Nguyễn Bình Khiêm, Trưng Trắc: Phường Mỹ Tho	Cắt CB + 3FCO trạm Lãnh Binh Cản	170	5040	SCL 2026
11	10/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Bách Khoa + Tổ QLVH	Thay dây hạ áp ; Tổ QLVH thay thùng điện kế chiếu sáng, bảo trì trạm	Lưới hạ áp trạm Nguyễn Huệ 1 tuyến 471MT	Một Phần đường Nguyễn Huệ, Lê Thị Phi, Trưng Trắc, Phường Mỹ Tho	Cắt CB+ 3FCO trạm Nguyễn Huệ 1	336	3600	SCL 2026
12	10/06/2026	06:30	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Xuân Phát	NCS trạm Lộ Sườn áp 2-1 từ 1x100kVA lên 1x250 kVA; Kéo dây nâng cấp lên 3P, thu hồi trụ cũ, dây cũ, dòi điện kế qua đường dây mới	Lưới hạ áp trạm Lộ Sườn áp 2-1 tuyến 475MT	Một phần khu phố 2, Phường Đạo Thạnh	Cắt CB + 3FCO trạm Lộ Sườn áp 2-1	144	945	
13	11/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Bách Khoa + tổ QLVH	Thay dây hạ áp , Bảo trì, xử lý đk không an toàn	Lưới hạ áp Trạm 7, trạm Trần Quốc Tuấn, tuyến 471MT	Một phần đường Nguyễn Trãi, Trần Quốc Tuấn. Phường Mỹ Tho	Cắt CB+ 3FCO Trạm 7 , CB+3FCO trạm Trần Quốc Tuấn	57	5670	SCL 2026

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
14	11/06/2026	06:30	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Xuân Phát	NCS trạm Lộ Sườn áp 2-2 từ 1x100kVA lên 1x250 kVA; Kéo dây nâng cấp lên 3P, thu hồi trụ cũ, dây cũ, dòi điện kế qua đường dây mới	Lưới hạ áp trạm Lộ Sườn áp 2-2 tuyến 475MT	Một phần khu phố 2, Phường Đạo Thạnh	Cắt CB + 3FCO trạm Lộ Sườn áp 2-2	129	945	
15	12/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Bách Khoa	Thay dây hạ áp	Lưới hạ áp Trạm 3 tuyến 476BĐ	Một phần đường Thủ Khoa Huân, Phường Mỹ Tho	Cắt CB + 3LBFCO trạm 3	53	3600	SCL 2026
16	12/06/2026	06:30	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Xuân Phát	NCS trạm Lộ Sườn áp 2-3 từ 1x37.5kVA lên 3x50 kVA; Kéo dây nâng cấp lên 3P, thu hồi trụ cũ, dây cũ, dòi điện kế qua đường dây mới	Lưới hạ áp trạm Lộ Sườn áp 2-3 tuyến 475MT	Một phần khu phố 2, Phường Đạo Thạnh	Cắt CB + 3FCO trạm Lộ Sườn áp 2-3	129	347	
17	13/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Bách Khoa	Thay dây hạ áp	Lưới hạ áp Trạm Thủ Khoa Huân 1 tuyến 476BĐ	Một phần đường Thủ Khoa Huân, Phường Mỹ Tho	Cắt CB trạm Thủ Khoa Huân 1 + 3LBFCO 47356-7	96	2250	SCL 2026
18	14/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Bách Khoa	Thay dây hạ áp	Lưới hạ áp Trạm Nhà Thờ tuyến 476MTo	Một phần đường Nguyễn Trãi, Hùng Vương, Huỳnh Tịnh Của, Phan Hiến Đạo, phường Mỹ Tho	Cắt CB + 3FCO trạm Nhà Thờ	112	5040	SCL 2026
19	14/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Hưng Phú +Tổ QLVH	Cty Hưng Phú; Thay dây trung áp tuyến 474BĐ ; Tổ QLVH; Bảo trì , phát Quang	Lưới trung áp tuyến 474BĐ phân đoạn sau 474BĐ-8, 478BĐ-8 đến D346-8, D339-8 tuyến 474+478BĐ	Một phần Tỉnh Lộ 864, TL 870 thuộc phường Trung An, xã Kim Sơn	Tuyến 474BĐ; Cắt MC 474 BĐ, đưa MC 474 ra khỏi vận hành, Cắt DS3P 474BĐ-8 (trụ số 1); Tuyến 478BĐ; Cắt MC 478 BĐ, đưa MC 478 ra khỏi vận hành, Cắt DS3P 478BĐ-8 (trụ 1A); Cắt D20-8 (trụ 52); Cắt LBS D346, 3 DS 1P D346-8 (trụ 42); Cắt LBS D339, 3 DS 1P D339-8 (trụ 44); Thiết bị thường mở (LBS D20)	5410	81504	Sau D346-8, sau D339-8

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
20	15/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Bách Khoa	Thay dây trung áp bằng dây bọc	Lưới hạ áp Trạm Lê Đại Hành; Lê Văn Duyệt tuyến 471MT	Một phần đường Lê Lợi, Lê Văn Duyệt, Lê Thị Phi, Lê Đại Hành, Phường Mỹ Tho	Cắt 3LBFCO 47323-7	245	3600	SCL 2026
21	16/06/2026	06:30	17:30	Điện lực Mỹ Tho	Cty Hưng Phú +Tổ QLVH	Cty Hưng Phú; Thay trụ, thay dây trung áp NR 47358-7 + Bảo trì , phát Quang	Lưới hạ, trung áp sau NR 47358-7, tuyến 475MT	Một phần Lộ Kênh Nổi, phường Mỹ Phong	Cắt 3LBFCO 47358-7	96	2475	
22	18/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Bách Khoa	Thay dây hạ áp vận hành lâu năm Trạm 2	Lưới hạ áp Trạm 2 tuyến 476BĐ	Một phần Đường Trương Định, Lê Văn Duyệt .Phường Mỹ Tho	Cắt CB + 3 FCO Trạm 2	156	6750	
23	18/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Hưng Phú +Tổ QLVH	Cty Hưng Phú; Thay trụ, thay dây trung áp tuyến 477MT ; Tổ QLVH Bảo trì , phát Quang	Tuyến 475MT từ trạm đến D21-8; Tuyến 477MT từ trạm đến D36-8	Một phần đường Ấp Bắc, Nguyễn Quân, Hồ Văn Nhánh, phường Đạo Thạnh, phường Trung An	Cắt MC 475MT, đưa MC ra khỏi vận hành, đóng CD 475-76; Cắt LBS D21, cắt 3DS 1P D21-8 (trụ 23). - Cắt MC 477MT, đưa MC ra khỏi vận hành, đóng CD 477-76; Cắt LBS D36, DS 3P D36-8 (trụ 39); Cắt CB đk 3 P trụ 37	1635	33648	Sau D21-8
24	19/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Bách Khoa	Thay dây hạ áp vận hành lâu năm trạm Rạch Lò Vôi	Lưới hạ áp trạm Rạch Lò Vôi tuyến 471MT	Một phần khu phố Mỹ An; Phường Mỹ Phong	Cắt CB + 3 FCO trạm Rạch Lò Vôi	241	2250	
25	20/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Bách Khoa	Thay dây hạ áp vận hành lâu năm Trạm Trương Định	Lưới hạ áp Trạm Trương Định tuyến 476BĐ	Một phần Đường Trương Định, Rạch Gầm Phường Mỹ Tho	Cắt CB + 3 FCO Trạm Trương Định	38	2250	
26	21/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Hưng Phú +Tổ QLVH	Cty Hưng Phú; Thay trụ, thay dây trung áp tuyến 473BĐ ; Tổ QLVH Bảo trì , phát Quang	Lưới trung áp tuyến 473BĐ phân đoạn sau D917-8 đến DL17-8; tuyến 477BĐ sau D919-8 đến DL16-8	Một phần Tinh Lộ 864, xã Kim Sơn	Tuyến 473BĐ; Cắt LBS D917-, DS 3P D917-8 (trụ 28) ; Cắt LBS DL17, DS3P DL17-8; Tuyến 477BĐ, cắt LBS D919, DS3P D919-8 (trụ 29); ; Tuyến 478BĐ cắt LBS	177	210060	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
									D339 (trụ 44) , DS D340-8 (trụ 75);Cắt LBS DL16, DS 3P DL16-8; Cắt 03 LTD D349-8 (trụ 71) (LBS D349 T/mở)			
27	22/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Bách Khoa + Tổ QLVH	Thay dây hạ áp vận hành lâu năm Trạm Trương Vĩnh Ký 2; bảo trì xử lý điện kê không an toàn	Lưới hạ áp Trạm Trương Vĩnh Ký 2 tuyến 476MT	Một phần Đường Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Tri Phương.Phường Mỹ Tho	Cắt CB + 3 FCO Trạm Trương Vĩnh Ký 2	264	2250	
28	30/06/2026	06:30	17:30	Điện lực Mỹ Tho	Cty Hưng Phú +Tổ QLVH	Cty Hưng Phú; Thay trụ, thay dây trung áp ; Tổ QLVH, Bảo trì , phát Quang	Lưới hạ, trung áp sau NR 47358-7, tuyến 475MT	Một phần Lộ Kênh Nổi, phường Mỹ Phong	Cắt 3LBFCO 47358-8	2582	29601	
Điện lực Chợ Gạo												
1	01/06/2026	06:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX Xây lắp điện Hưng Phú	XDM ĐDTT 3 pha, NCS trạm Thạnh Lợi 1 và HA ĐL dọc tỉnh lộ 879C	Phân đoạn từ C979-8 đến C503-8 và sau FCO trạm Thạnh Lợi 2	Áp Thạnh Lợi, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp	Cắt LBS C979, DS C979-8, Recloser C503, 03 LTD C503-8, FCO trạm Thạnh Lợi 2	623	24200	Phân đoạn sau C503, C503-8
2	02/06/2026	13:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX Xây lắp điện Hưng Phú	Cải tạo, di dời nhánh rẽ 1 pha Nổi tuyến Hòa thới (trụ 6/4)	Phụ tải sau LBFCO 47241-7	Áp Long Hòa, xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt LBFCO 47241-7	137	600	
3	03/06/2026	06:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX Xây lắp điện Hưng Phú	Nâng công suất trạm Bình Long từ 1x100kVA lên 1x250kVA	Phụ tải sau LBS C507, DS C507-8	Áp Bình Long, xã Lương Hòa Lạc, tỉnh Đồng Tháp	Cắt LBS C507, DS C507-8	1198	75735	
4	03/06/2026	06:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX Xây lắp điện Hưng Phú	Nâng cấp từ 1P lên 3P ĐDHT trạm UBND Bình Phan	Phụ tải sau FCO trạm UBND Bình Phan	Áp Bình Thọ Trung, xã An Thạnh Thủy, tỉnh Đồng Tháp	Cắt FCO trạm UBND xã Bình Phan	116	2750	
5	04/06/2026	06:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX Xây lắp điện Hưng Phú	Nâng cấp 1P lên 3P trạm Hòa Thành 2 1x50kVA thành 1x250kVA và ĐDHT	Phụ tải sau LBFCO 47930-7	Áp Hòa Thành, xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt LBFCO 47930-7	656	4257	
6	12/06/2026	06:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX Xây lắp điện Hưng Phú	Nâng cấp 1P lên 3P ĐDTT 1P 12,7kV Hòa Thành	Phụ tải sau LBFCO 47930-7	Áp Hòa Thành, xã Bình Bình, tỉnh Đồng Tháp	Cắt LBFCO 47930-7	656	4257	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
7	14/06/2026	06:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX Xây lắp điện Hưng Phú	Nâng cấp 1P lên 3P trạm Hòa Lợi Tiểu 1 (1x50), Hòa Lợi Tiểu 5 (1x50kVA) thành 1x250kVA và ĐDHT	Phụ tải sau LBS BC8 và 03 LTD BC8-8	Áp Hòa Lợi Tiểu, xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt LBS BC8 và 03 LTD BC8-8	10112	85712	
8	17/06/2026	06:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX Xây lắp điện Hưng Phú	Nâng cấp 1P lên 3P và gom trạm Thạnh An 1 (1x100); Thạnh An 7 (1x50kVA) thành Thạnh An 1 1x250kVA và ĐDHT. Thay trụ 46 nhánh rẽ An Thạnh Thủy.	Phụ tải trong phân đoạn từ LBS C115, DS C115-8 và sau LBFCO C39-7	Áp Thạnh An, Thạnh kết xã An Thạnh Thủy, tỉnh Đồng Tháp	Cắt LBS C115, DS C115-8, 03 LBFCO C39-7	2500	29942	Phân đoạn sau LBS C81, 03 LTD C81-8
9	19/06/2026	06:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX Xây lắp điện Hưng Phú	Nâng cấp 1P lên 3P ĐDHT 1P 12,7kV Hòa Thành. Nâng cấp 1P lên 3P trạm Mỹ Thạnh (1x75), trạm Cống Hòa Định(1x75kVA) thành 1x250kVA và ĐDHT	Phụ tải sau Recloser C61, DS C61-8	Xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt Recloser C61, DS C61-8	2968	34375	
10	22/06/2026	06:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX Xây lắp điện Hưng Phú	Nâng cấp 1P lên 3P trạm Tân Ninh 1 1x100kVA thành 1x250kVA và ĐDHT	Phụ tải sau LBFCO 47458-7	Áp Tân Ninh, xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt LBFCO 47458-7	1503	10857	
11	24/06/2026	06:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX Xây lắp điện Hưng Phú	Nâng cấp 1P lên 3P trạm Hòa Lợi Tiểu 1 (1x50), Hòa Lợi Tiểu 5 (1x50kVA) thành 1x250kVA và ĐDHT	Phụ tải sau LBS BC8, 03 LTD BC8-8	Áp Hòa Lợi Tiểu, xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt LBS BC8, 03 LTD BC8-8	10112	85712	
Điện lực Vĩnh Bình												
1	02/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA, Recloser, LBS, tụ bù	+ PT 477GCT: Trục chính và nhánh rẽ từ B9 đến B21; + PT 479GCT: Từ BC203 đến BK25.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình	Không cắt điện	0	0	
2	02/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA, Recloser, LBS, tụ bù	+ PT 475GCT: Trục chính và nhánh rẽ từ DS 475GCT-8 đến B31; + PT 477GCT: Trục chính và nhánh rẽ từ DS 477GCT-8 đến B6, B9; + PT 472GCT: Trục chính và nhánh rẽ từ DS 472GCT-8 đến B45; + PT 474GCT: Trục chính	Các xã: Vĩnh Bình, Đồng Sơn	Không cắt điện	0	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
							<p>và nhánh rẽ từ DS 474GCT-8 đến B97; + PT 478GCT: Trục chính và nhánh rẽ từ DS 478GCT-8 đến BC115; + PT 479GCT: Trục chính và nhánh rẽ từ DS 479GCT-8 đến BC41, BC8; + PT 473GCT: Trục chính và nhánh rẽ từ DS 473GCT-8 đến BC22.</p>					
3	02/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA, Recloser, LBS, tụ bù	+ PT 475GCT: Trục chính và nhánh rẽ từ B40 đến B38, B63, B25; + PT 475GCT: Trục chính và nhánh rẽ từ B35 đến B21, B63; + PT 480GC: Từ B27 đến B25.	Các xã: Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành	Không cắt điện	0	0	
4	03/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA, Recloser, LBS, tụ bù,	+ PT 474GCT: Trục chính và nhánh rẽ từ B97 đến B7, B49, 47357-7; + PT 475GCT: Trục chính và nhánh rẽ từ B32 đến B33, B35; + PT 472GCT: Từ B45 đến B6, B10.	Các xã: Vĩnh Bình, Đồng Sơn, Phú Thành	Không cắt điện	0	0	
5	03/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA, Recloser, LBS, tụ bù	+ PT 474GCT: Trục chính và nhánh rẽ từ B49 đến B131, B129, BI238; + PT 475GCT: Trục chính và nhánh rẽ từ B31 đến B32, B40, IB5, B131; + PT 480GC: Từ IB73 đến B27, B10.	Các xã: Đồng Sơn, Phú Thành, Vĩnh Bình	Không cắt điện	0	0	
6	05/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Vĩnh Bình	Công ty An Đức Thịnh	- Cty ADT: Dựng trụ 20m, lắp xà sứ, kéo dây AC240;	- Phân đoạn: B1, B1-8 đến IB5, IB5-8, B40, B40-8 phát tuyến 475GCT; B10, B10-8 đến ĐGRG IB73, B27, B27-8 phát tuyến 480GC;	xã Vĩnh Bình, Phú Thành và phường Bình Xuân	- Tuyến 475GCT: Cắt LBS B1+3LTD B1-8 tại trụ 133; Cắt 3LTD IB5-8 tại trụ 201; Cắt Recloser B40+DS B40-8 tại trụ 171/2; - Tuyến 480GC:	590	7080	- Các thiết bị thường mở: IB5, B131, B63, B10

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
									Cắt DS B10-8 tại trụ 133; Cắt LBS IB73+DS IB73-8 tại trụ 200; Cắt LBS B27 tại trụ 107; Cắt DS B27-8 tại trụ 108;			
7	06/06/2026	06:00	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Công ty ADT, Cty 19/5	- Cty ADT: Dựng trụ 20m, lắp xà sứ, kéo dây AC240; - Công ty 19/5: Kết lưới TBA 250kVA Yên Luông 6, Thay dây hạ thế trạm Yên Luông 6 - Tổ QLVH: Bảo trì các TBA chuyên dùng; Thay giáp nú.	Phân đoạn B31 đến B7, B33, B1; B16 đến B6, B10.	xã Vĩnh Bình, Đồng Sơn, Phú Thành	- Tuyến 475GCT: Cắt LBS B31+DS B31-8 tại trụ 65; Cắt LBS B1+3LTD B1-8 tại trụ 133; Cắt LBS B34+DS B34 tại trụ 30/1; Cắt DS B33-8 tại trụ 49/60. - Tuyến 472GCT: Cắt LBS B45 tại trụ 97; Cắt DS B45-8 tại trụ 97/45; Cắt 3LTD B6-8 tại trụ 65; Cắt DS B10-8 tại trụ 133;	1063	0	- Chuyển PD từ B34 đến B21 nhận điện 477-GCT; - Chuyển PD từ B1 đến B131 nhận điện 474-GCT.
8	07/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Vĩnh Bình	Công ty ADT	- Cty ADT: Dựng trụ 20m, lắp xà sứ, kéo dây AC240; - Công ty 19/5: Kéo dây ACX240mm2.	Từ trụ 01 đến 61 Phân đoạn 475GCT-8 đến B31, B31-8; 477GCT-8 đến B11, B11-8.	xã Vĩnh Bình	- Tuyến 477GCT: Cắt MC 477GCT; Cắt DS 477GCT-8 tại trụ 01; Cắt LBS B11+DS B11 tại trụ 62; - Tuyến 475GCT: Cắt MC 475GCT; Cắt DS 475GCT-8 tại trụ 02; Cắt LBS B31+DS B31 tại trụ 65. - Tuyến 478GCT: Cắt DS 478GCT-8; - Tuyến 479GCT: Cắt DS 479GCT-8; - Các thiết bị thường mở: B6, B7, B7-8	3456	6660	- Chuyển PD từ B11 đến B6 nhận điện 472-GCT qua B6; - Chuyển PD từ B31 đến B7 nhận điện 474-GCT.
9	13/06/2026	06:00	17:30	Điện lực Vĩnh Bình	Công ty 19/5, Tổ QLVH	- Cty 19/5: Thay dây nhánh rẽ 47259-7, lắp thiết bị; - Tổ QLVH: Bảo trì lưới điện	Phân đoạn B8 đến BC8	xã Vĩnh Bình	- Cắt B8, B8-8; - Cắt BC8, BC8-8.	966	3608	Chuyển tải sau BC8
10	15/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Phát hoang lưới điện	+ PT 475GCT: Trục chính và nhánh rẽ từ B40 đến B38, B63, B25; + PT 475GCT: Trục chính và nhánh rẽ từ B35 đến B21,	Các xã: Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành	Không cắt điện	0	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
							B63; + PT 480GC: Từ B27 đến B25.					
11	16/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Phát hoang lưới điện	+ PT 474GCT: Trục chính và nhánh rẽ từ B97 đến B7, B49, 47357-7; + PT 475GCT: Trục chính và nhánh rẽ từ B32 đến B33, B35; + PT 472GCT: Từ B45 đến B6, B10.	Các xã: Vĩnh Bình, Đồng Sơn, Phú Thành	Không cắt điện	0	0	
12	17/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Phát hoang lưới điện	+ PT 474GCT: từ B49 đến B131, B129, BI238; + PT 475GCT: Trục chính và nhánh rẽ từ B31 đến B32, B40, IB5, B131; + PT 480GC: Từ IB73 đến B27, B10.	Các xã: Đồng Sơn, Phú Thành, Vĩnh Bình	Không cắt điện	0	0	
13	18/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Phát hoang lưới điện	+ PT 477GCT: Trục chính và nhánh rẽ từ B9 đến B21; + PT 479GCT: Từ BC203 đến BK25.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình	Không cắt điện	0	0	
14	19/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Vĩnh Bình	Công ty An Đức Thịnh	- Cty AĐT: Dựng trụ 20m, lắp xà sứ, kéo dây AC240;	- Phân đoạn: B1, B1-8 đến IB5, IB5-8, B40, B40-8 phát tuyến 475GCT; B10, B10-8 đến ĐGRG IB73, B27, B27-8 phát tuyến 480GC;	xã Vĩnh Bình, Phú Thành và phường Bình Xuân	- Tuyến 475GCT: Cắt LBS B1+3LTD B1-8 tại trụ 133; Cắt 3LTD IB5-8 tại trụ 201; Cắt Recloser B40+DS B40-8 tại trụ 171/2 (Thay LBS bằng Re ngày 15/5); - Tuyến 480GC: Cắt DS B10-8 tại trụ 133; Cắt LBS IB73+DS IB73-8 tại trụ 200; Cắt LBS B27 tại trụ 107; Cắt DS B27-8 tại trụ 108; - Các thiết bị thường mở: IB5, B131, B63, B10	2228	7080	- Chuyển PD từ B40 đến B63 nhận điện 475-GCT; - PD từ B27 đến K10 nhận điện 479-GCT,

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
15	19/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Phát hoang lưới điện	- PT 475GCT: Phân đoạn 475GCT-8 đến B31; - PT 477GCT: Phân đoạn 477GCT-8 đến B6, B9; - PT 472GCT: Phân đoạn 472GCT-8 đến B45; - PT 474GCT: Phân đoạn 474GCT-8 đến B97; - PT 478GCT: Phân đoạn 478GCT-8 đến BC115; - PT 479GCT: Phân đoạn 479GCT-8 đến BC41, BC8; Nhánh rẽ BC20.	Các xã: Vĩnh Bình, Đồng Sơn	Không cắt điện	0	0	
16	20/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Vĩnh Bình	Công ty AĐT	- Cty AĐT: Dựng trụ 20m, lắp xà sứ, kéo dây AC240; Lắp thiết bị, hoàn chỉnh lưới	Phân đoạn B31 đến B7, B33, B1; B16 đến B6, B10.	xã Vĩnh Bình, Đồng Sơn, Phú Thành	- Tuyến 475GCT: Cắt LBS B31+DS B31-8 tại trụ 65; Cắt LBS B1+3LTD B1-8 tại trụ 133; Cắt LBS B34+DS B34 tại trụ 30/1; Cắt DS B33-8 tại trụ 49/60. - Tuyến 472GCT: Cắt LBS B45 tại trụ 97; Cắt DS B45-8 tại trụ 97/45; Cắt 3LTD B6-8 tại trụ 65; Cắt DS B10-8 tại trụ 133; - Các thiết bị thường mở: B33, B21, B21-8, B63, B63-8, B131, IB5, B10, B7, B7-8.	3211	12757	- Chuyển PD từ B34 đến B21 nhận điện 477-GCT; - Chuyển PD từ B1 đến B131 nhận điện 474-GCT.
17	21/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Vĩnh Bình	Công ty AĐT, Cy 19/5	- Cty AĐT: Dựng trụ 20m, lắp xà sứ, kéo dây AC240; Lắp thiết bị, sang TBA, hoàn chỉnh lưới - Công ty 19/5: Kéo dây ACX240mm2. Lắp thiết bị, hoàn chỉnh lưới	Từ trụ 09 đến 61 Phân đoạn 475GCT-8 đến B31, B31-8; 477GCT-8 đến B11, B11-8.	xã Vĩnh Bình	- Tuyến 477GCT: Cắt MC 477GCT; Cắt DS 477GCT-8 tại trụ 01; Cắt LBS B11+DS B11 tại trụ 62; - Tuyến 475GCT: Cắt MC 475GCT; Cắt DS 475GCT-8 tại trụ 02; Cắt LBS B31+DS B31 tại trụ	3456	6660	- Chuyển PD từ B11 đến B6 nhận điện 472-GCT qua B6; - Chuyển PD từ B31 đến B7 nhận điện 474-GCT.

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
									65. - Các thiết bị thường mở: B6, B7, B7-8			
Điện lực Gò Công												
1	01/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	HTX XLD Hưng Phú	Nâng công suất trạm Cộng Lạc 50kVA lên 75kVA Nâng công suất trạm Cộng Lạc 4 từ 1x25kVA lên 2x25kVA	Nhánh 4767-7 Cộng Lạc - PT477GC	Phường Sơn Qui	- Cắt LBFCO 4767-7	601	10860	
2	02/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	HTX XLD Hưng Phú	Nâng công suất trạm Xóm Tròn từ 50kVA lên 100kVA	Nhánh 47229-7 Xóm Tròn - PT473GC	Phường Bình Xuân	- Cắt LBFCO 47229-7	219	6516	
3	02/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	HTX XLD Hưng Phú	Nâng công suất trạm Mỹ Xuân 7 từ 25kVA lên 50kVA	Nhánh 47118-7 Mỹ Xuân_Bình Đông - PT477GC	Phường Sơn Qui	- Cắt LBFCO 47118-7	348	7108	
4	03/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	HTX XLD Hưng Phú	Nâng công suất trạm Chợ Xã Lới từ 25kVA lên 50kVA	Nhánh 47136-7 Chợ Xã Lới - PT477GC.	Phường Sơn Qui	- Cắt LBFCO 47136-7	135	5529	
5	03/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	HTX XLD Hưng Phú	Nâng công suất trạm Kênh Kháng Chiến từ 25kVA lên 50kVA	Nhánh 47145-7 Kênh Kháng Chiến- PT471GC.	Phường Gò Công	- Cắt LBFCO 47145-7	386	2184	
6	03/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	HTX XLD Hưng Phú	Nâng công suất trạm Cầu Bà Lễ từ 25kVA lên 50kVA	Nhánh 4775-7 Cầu Bà Lễ nổi dài - PT471GC	Phường Gò Công	- Cắt LBFCO 4775-7	13	4344	
7	04/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	HTX XLD Hưng Phú	Nâng công suất trạm Trường THCS Long Hòa từ 1x 25kVA lên 2x25kVA	Nhánh 47213-7 THCS Long Hòa - PT471GC.	Phường Gò Công	- Cắt LBFCO 47213-7	46	4364	
8	04/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	HTX XLD Hưng Phú	Nâng công suất trạm Trường THCS Long Hòa từ 1x 25kVA lên 2x25kVA	Nhánh 47213-7 THCS Long Hòa - PT471GC.	Phường Gò Công	- Cắt LBFCO 47213-7	46	4364	
9	07/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	HTX XLD Hưng Phú	- Lắp ngọn trụ BTLT 20m, lắp đà, FCO, MBA trực chính phát tuyến I20; I20-8 tân Điện	Tuyến I20; I20-8 Tân Điện	Phường Long Thuận	- Cắt MC I20; I20-8 Tân Điện	2181	34751	
10	12/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	HTX XLD Hưng Phú	Nâng công suất trạm Vành Đai 5 từ 1x 25kVA lên 2x25kVA	Trạm Vành Đai 5 - PT471GC	Phường Gò Công	- Cắt CB và FCO trạm Vành Đai 5.	247	296	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
11	17/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	HTX XLD Hung Phú	Dựng trụ kéo dây và Lắp mới LBS và lắp đo ghi ranh giới Nâng công suất trạm Kênh Thạnh Phú 1 từ 1x 25kVA lên 1x50kVA Nâng công suất trạm Kênh Thạnh Phú 2 từ 1x25kVA lên 2x25kVA .Nâng công suất trạm Cầu Bà Trà 3, 5 và 10.	Từ trụ trung áp số 55/10 đến 55/57/21 tuyến I5; I5-8 Hồ Biểu Chánh - PT475GC. Từ Trụ trung áp số 38 đến 41 tuyến I29; I29-8 Vàm Láng - PT472GC. Từ trụ trung áp số 1 đến 17 nhánh 4747-7 Long Hưng_ Cầu Bà Trà - PT475GC	Phường Gò Công, Bình Xuân	Cắt I5; I5-8 Hồ Biểu Chánh- PT475GC Cắt I29; I29-8 Vàm Láng - PT472GC. Cắt 4747-7 Long Hưng_ Cầu Bà Trà - PT475GC	2359	78189	
12	17/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	HTX XLD Hung Phú	Nâng công suất trạm Kênh Thạnh Phú 1 từ 1x 25kVA lên 1x50kVA Nâng công suất trạm Kênh Thạnh Phú 2 từ 1x25kVA lên 2x25kVA.	Nhánh 47233-7 Kênh Thạnh Phú - PT475GC	Phường Sơn Qui	- Cắt LBFCO 47223-7	101	7997	
13	18/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	HTX XLD Hung Phú	- Nâng công suất trạm Bình Thành 1 từ 1x50KVA lên 1x75KVA - Nâng công suất trạm Bình Thành 6 từ 1x50kVA lên 1x75kVA. Nâng công suất trạm Rạch Sâu 1 từ 1x50kVA lên 1x75kVA. Nâng công suất trạm Rạch Sâu 3 từ 1x50kVA lên 1x75kVA.	Từ trụ trung áp số 2 đến 84 tuyến BI230; BI230-8 Thành Công_ Bình Xuân đến trụ 85 đến 134 phân đoạn 47237-7 Bình Xuân_ Rạch Sâu - PT474GCT.	Phường Bình Xuân	- Cắt LBS BI230 và DS BI230-8.	2958	21719	
14	19/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	HTX XLD Hung Phú	- Nâng công suất trạm Năm Châu A từ 1x25kVA lên 1x50kVA.	Nhánh 47166-7 Năm Châu A - PT477GC	Phường Bình Xuân	- Cắt LBFCO 47166-7	120	592	
15	19/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	HTX XLD Hung Phú	- Nâng công suất trạm Năm Châu A từ 1x25kVA lên 1x50kVA.	Nhánh 47166-7 Năm Châu A - PT477GC	Phường Bình Xuân	- Cắt LBFCO 47166-7	120	592	
16	19/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	HTX XLD Hung Phú	- Nâng công suất trạm Hòa Thân từ 1x25kVA lên 1x50kVA	- Nâng công suất trạm Hòa Thân từ 1x25kVA lên 1x50kVA	Phường Bình Xuân	- Cắt LBFCO 4785-7	143	888	
17	22/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	HTX XLD Hung Phú	- Nâng công suất trạm Lạc Hòa 2 từ 1x37.5kVA lên 1x50kVA	Nhánh 4776-7 Lạc Hòa - PT477GC	Phường Sơn Qui	- Cắt LBFCO 4776-7	388	10860	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
18	22/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	HTX XLD Hung Phú	- Nâng công suất trạm Lạc Hòa từ 1x37.5kVA lên 1x50kVA.	Nhánh 4776-7 Lạc Hòa - PT477GC	Phường Sơn Qui	- Cắt LBFCO 4776-7	388	10860	
19	22/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	HTX XLD Hung Phú	- Nâng công suất trạm Dệt Nam Thành 3 từ 1x25kVA lên 2x25kVA.	Nhánh 4789-7 Ba Viện - PT477GC	Phường Sơn Qui	- Cắt LBFCO 4789-7	135	8688	
20	28/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	HTX XLD Hung Phú	- Đấu nối trung áp công trình cải tạo nâng cấp đường dây 22kV và xây dựng mạch 2 phát tuyến 475GC	Trụ 8A và 9B	Phường Sơn Qui, Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận	- Cắt MC 471 và DS 471-8. - Cắt MC472 và DS 472-8. - Cắt MC 475 và DS 475GC-8. - Cắt MC 478GC và DS 475GC-8. - Cắt MC 480GC và DS 480GC-8.	20867	184614	
21	29/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	HTX XLD Hung Phú	- Nâng công suất trạm Cầu Thầy Khái từ 1x37.5kVA lên 2x37.5kVA.	Nhánh 47152-7 Cầu Thầy Khái - PT477Gc	Phường Sơn Qui	- Cắt LBFCO 47152-7	355	8688	
22	29/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	HTX XLD Hung Phú	- Nâng công suất trạm Thị Nguyệt 1 từ 1x25kVA lên 2x25kVA.	Nhánh 47115-7 Thị Nguyệt 1 - PT477GC	Phường Bình Xuân	- Cắt LBFCO 47115-7	74	6516	
23	29/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	HTX XLD Hung Phú	- Nâng công suất trạm Thị Nguyệt 2 từ 1x25kVA lên 2x25kVA.	Nhánh 47116-7 Thị Nguyệt 2 - PT477GC	Phường Bình Xuân	- Cắt LBFCO 47116-7	47	6516	
Điện lực Gò Công Đông												
1	01/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLD Hung Phú; Cty TNHH Bách Khoa và Tổ QLVH	HTX XLD Hung Phú Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ áp từ 1 pha lên 3 pha; Cty TNHH Bách Khoa thi công công trình Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực Gò Công Đông và Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện Nhánh Ấp 9 Tân Phước	Nhánh 4765-7 Ấp 9 Tân Phước	xã Tân Đông	Cắt 1LBFCO 4765-7 tại trụ số 1 Nhánh Ấp 9 Tân Phước	419	86868	
2	02/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLD Hung Phú; Cty TNHH Bách Khoa và Tổ QLVH	HTX XLD Hung Phú Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ áp từ 1 pha lên 3 pha ; Cty TNHH Bách Khoa thi công công trình Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực Gò	Nhánh 47541-7 Nguyễn Minh Trí	xã Tân Hòa	Cắt 1LBFCO 47541-7 tại trụ số 1 Nhánh Nguyễn Minh Trí	358	868	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
						Công Đông và Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện Nhánh Nguyễn Minh Trí						
3	03/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLD Hưng Phú; Cty TNHH Bách Khoa và Tổ QLVH	HTX XLD Hưng Phú Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ áp từ 1 pha lên 3 pha ; Cty TNHH Bách Khoa thi công công trình Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực Gò Công Đông và Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện Nhánh Ấp 6 Láng Chim	Nhánh 4744-7 Ấp 6 Láng Chim	Xã Tân Đông	Cắt 1LBFCO 4744-7 tại trụ số 1 Nhánh Ấp 6 Láng Chim	710	1303	
4	05/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLD Hưng Phú; Cty TNHH Bách Khoa và Tổ QLVH	HTX XLD Hưng Phú Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ áp từ 1 pha lên 3 pha ; Cty TNHH Bách Khoa thi công công trình Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực Gò Công Đông và Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện Nhánh Rạch Già	Nhánh 4739-7 Rạch Già	Xã Tân Đông	Cắt 3LBFCO 4739-7 tại trụ số 1 Nhánh Rạch Già	1994	8687	
5	07/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLD Hưng Phú và Tổ QLVH	HTX XLD Hưng Phú thay trụ trung áp và Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện Sau IA30-8 tuyến Tân Điền	Sau IA199-8 Tuyến Tân Điền	Xã Tân Điền	Cắt LBS IA199, DS IA199-8 tại trụ số 49 tuyến Tân Điền	7891	19547	
6	09/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLD Hưng Phú, Công ty TNHH Khang Việt Long và Tổ QLVH	HTX XLD Hưng Phú Cải tạo, nâng cấp đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha ; Công ty TNHH Khang Việt Long thi công Công trình sửa chữa lưới điện phân phối khu vực Gò Công, Gò Công Đông, và Tân Phú Đông, năm 2026 và Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện nhánh Đền Đò	Nhánh 4711-7 Đền Đò	Xã Gò Công Đông	Cắt 3LBFCO 4711-7 tại trụ số 1 nhánh Đền Đò	1617	6515	
7	10/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLD Hưng Phú; Cty TNHH Bách	HTX XLD Hưng Phú Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ áp từ 1 pha lên 3 pha ; Cty TNHH Bách Khoa thi công	Nhánh 47148-7 Ấp Láng	Xã Gò Công Đông	Cắt 1 LBFCO 47148-7 tại trụ số 1 nhánh Ấp Láng	429	1302	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
					Khoa và Tổ QLVH	công trình Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực Gò Công Đông và Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện nhánh Ấp Láng						
8	11/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLĐ Hưng Phú; Cty TNHH Bách Khoa và Tổ QLVH	HTX XLĐ Hưng Phú Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ áp từ 1 pha lên 3 pha ; Cty TNHH Bách Khoa thi công công trình Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực Gò Công Đông và Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện nhánh Kinh Ngang	Nhánh 4784-7 Kinh Ngang 2	Xã Gò Công Đông	Cắt 3 LBFCO 4783-7 tại trụ số 1 nhánh Kinh Ngang	243	869	
9	12/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLĐ Hưng Phú; Cty TNHH Bách Khoa và Tổ QLVH	HTX XLĐ Hưng Phú Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ áp từ 1 pha lên 3 pha ; Cty TNHH Bách Khoa thi công công trình Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực Gò Công Đông và Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện Kinh 3 Tân Thành	Nhánh 47266-7 Kinh 3 Tân Thành	Xã Gò Công Đông	Cắt 3 LBFCO 47266-7 tại trụ số 1 nhánh Kinh 3 Tân Thành	254	869	
10	14/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLĐ Hưng Phú; Cty TNHH Bách Khoa; Công ty TNHH Khang Việt Long và Tổ QLVH	HTX XLĐ Hưng Phú Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ áp từ 1 pha lên 3 pha; Công ty TNHH Khang Việt Long thi công Công trình sửa chữa lưới điện phân phối khu vực Gò Công, Gò Công Đông, và Tân Phú Đông, năm 2026 và Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện tuyến CCN Gia Thuận	Sau IA73-8 tuyến CCN Gia Thuận	Xã Gia Thuận	Cắt LBS IA73, 3LTD IA199-8 tại trụ số 44 tuyến CCN Gia Thuận	4009	26063	
11	14/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLĐ Hưng Phú; Cty TNHH Bách Khoa; Công ty	HTX XLĐ Hưng Phú Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ áp từ 1 pha lên 3 pha ; Cty TNHH Bách Khoa thi công	Sau IA101-8 tuyến Tân Phước	Xã Tân Đông, Gia Thuận	Cắt MC IA101, 3LTD IA101-8 tại trụ số 26 tuyến Tân Phước	12777	30407	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
					TNHH Khang Việt Long và Tổ QLVH	công trình Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực Gò Công Đông; Công ty TNHH Khang Việt Long thi công Công trình sửa chữa lưới điện phân phối khu vực Gò Công, Gò Công Đông, và Tân Phú Đông, năm 2026 và Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện tuyến CCN Gia Thuận						
12	15/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLD Hưng Phú và Tổ QLVH	HTX XLD Hưng Phú Cải tạo, nâng cấp đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha và Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện nhánh Giồng Lãnh	Nhánh 4719-7 Giồng Lãnh	Xã Gò Công Đông	Cắt 1 LBFCO 4719-7 tại trụ số 1 nhánh Giồng Lãnh	859	2606	
13	16/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLD Hưng Phú và Tổ QLVH	HTX XLD Hưng Phú Cải tạo, nâng cấp đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha và Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện nhánh Hiệp Trị	Nhánh 47157-7 Hiệp Trị	Xã Tân Hòa	Cắt 1LBFCO 47157-7 tại trụ số 1 Nhánh Hiệp Trị	160	869	
14	17/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLD Hưng Phú và Tổ QLVH	HTX XLD Hưng Phú Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ áp và Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện nhánh Xóm Đen	Nhánh 4721-7 Xóm Đen	Xã Tân Điền	Cắt 1LBFCO 4721-7 tại trụ số 1 nhánh Xóm Đen	246	869	
15	18/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLD Hưng Phú, Công ty TNHH Khang Việt Long và Tổ QLVH	HTX XLD Hưng Phú Cải tạo, nâng cấp đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha và Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện nhánh Trại Ngang	nhánh 4723-7 Trại Ngang	Xã Gò Công Đông	Cắt 1LBFCO 4723-7 tại trụ số 1 nhánh Trại Ngang	524	1303	
16	19/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLD Hưng Phú và Tổ QLVH	HTX XLD Hưng Phú Cải tạo, nâng cấp đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha và Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang	nhánh 47624-7 Ấp 4 Tân Phước	Xã Tân Đông	Cắt 1LBFCO 47624-7 nhánh Lãng Ông tại trụ số 8 nhánh Rạch Già	549	1303	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
						lưới điện Nhánh Áp 4 Tân Phước						
17	22/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLĐ Hưng Phú và Tổ QLVH	HTX XLĐ Hưng Phú Cải tạo, nâng cấp đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha và Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện Nhánh Ông Gò	nhánh 47135-7 Ông Gò	Xã Tân Đông	Cắt 3LBFCO 47135-7 tại trụ số 1 nhánh Ông Gò	593	1737	
18	25/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLĐ Hưng Phú và Tổ QLVH	HTX XLĐ Hưng Phú Cải tạo, nâng cấp đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha và Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện nhánh Giồng Tháp	Nhánh 4779-7 Giồng Tháp	Xã Tân Đông	Cắt 1LBFCO 4779-7 nhánh Giồng Tháp tại trụ số 4 tuyến Tân Phước	551	1737	
19	25/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLĐ Hưng Phú, Công ty TNHH Khang Việt Long và Tổ QLVH	HTX XLĐ Hưng Phú Cải tạo, nâng cấp đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha ; Công ty TNHH Khang Việt Long thi công Công trình sửa chữa lưới điện phân phối và Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện nhánh Giồng Tháp	Lưới hạ áp Trạm UB Tân Tây	Xã Tân Đông	Cắt 3FCO trạm UB Tân Tây tại trụ số 4 tuyến Tân Phước	195	1737	
20	28/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLĐ Hưng Phú; Cty TNHH Bách Khoa; Công ty TNHH Khang Việt Long và Tổ QLVH	HTX XLĐ Hưng Phú Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ áp từ 1 pha lên 3 pha; Cty TNHH Bách Khoa thi công công trình Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực Gò Công Đông; và Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện tuyến CCN Gia Thuận	Sau IA14-8 và IA17-8 tuyến Tân Thành	Xã Tân Hòa, Gò Công Đông	"Cắt MC IA14, 3LTD IA14-8 tại trụ số 15A tuyến Tân Thành; Cắt MC IA17, DS IA17-8 tại trụ số 16 tuyến Tân Thành"	20419	34751	
21	29/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLĐ Hưng Phú; Cty TNHH Bách Khoa và Tổ QLVH	HTX XLĐ Hưng Phú Cải tạo, nâng cấp đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha ; Cty TNHH Bách Khoa thi công công trình Sửa chữa lưới điện trung	nhánh 47193-7 Cầu Đình	Xã Tân Đông	Cắt 1LBFCO 47193-7 nhánh Cầu Đình tại trụ số 53 tuyến Tân Phước	750	1303	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
						thể khu vực Gò Công Đông và Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện Nhánh Cầu Đình						
22	30/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLD Hưng Phú và Tổ QLVH	HTX XLD Hưng Phú Cải tạo, nâng cấp đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha và Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện Nhánh Tàu Thuyền	nhánh 4736-7 Tàu Thuyền	Xã Gia Thuận	Cắt 3LBFCO 4736-7 nhánh Tàu Thuyền tại trụ số 199 tuyến Vàm Láng	58	869	
23	30/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLD Hưng Phú, Công ty TNHH Khang Việt Long và Tổ QLVH	HTX XLD Hưng Phú Cải tạo, nâng cấp đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha ; Công ty TNHH Khang Việt Long thi công Công trình sửa chữa lưới điện phân phối khu vực Gò Công, Gò Công Đông, và Tân Phú Đông, năm 2026 và Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện Nhánh Tàu Thuyền	Lưới hạ áp Trạm Thái Nguyên 2	Xã Gia Thuận	Cắt 3FCO trạm Thái Nguyên 2 tại trụ số 201 tuyến Vàm Láng	721	2132	