

Số: 581/ĐĐ

Đồng Tháp, ngày 29 tháng 11 năm 2023

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN

(Thứ sáu, ngày 01 tháng 12 năm 2023)

Căn cứ sơ đồ kết dây và thông số vận hành của các trạm 110 kV, đường dây 22kV trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong thời điểm hiện nay;

Căn cứ Kế hoạch vận hành lưới điện tuần 48/2023 từ ngày 27/11/2023 đến 03/12/2023 được phê duyệt.

Phương thức vận hành lưới điện ngày thực hiện như sau:

1. Dự báo phụ tải trong ngày:

Pmax (MW)	400,1
Pmin (MW)	272,1
Sản lượng ngày (kWh)	8,060,574

2. Kết lưới hệ thống:

2.1. Kết lưới hệ thống điện 110kV thay đổi theo sơ đồ kết dây cơ bản:

- Trạm Sông Hậu: Cắt MBA T1 (tách MBA dự phòng vận hành kinh tế ngày 23/09/2023) thanh cái C41 nhận điện C42.
- Trạm An Long: Cắt MBA T1 (tách MBA dự phòng vận hành kinh tế ngày 09/11/2023) thanh cái C41 nhận điện C42.
- Các điểm mở 110kV:

Stt	Điểm thường mở	Trạng thái
1	MC 171 trạm Phú Châu	Mở
2	MC 172 trạm An Hòa	Mở
3	MC 172 trạm Sa Đéc	Mở
4	MC 171 trạm Ô Môn 2	Mở
5	MC 131, 431 trạm Sông Hậu	Mở
6	MC 131, 431 trạm An Long	Mở

2.2. Kết lưới hệ thống điện 22kV khu vực Nam, Bắc Sông Tiền thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản.

- NR 471-13/3.SH nhận điện tuyến 475-SH.
- PĐ 475-10.MTh nhận điện tuyến 474-MTh.
- NR 473-13/2.TM nhận điện 479-CL.
- NR 474-10/8.QT nhận điện 477-QT.

3. Công tác lưới thực hiện trong ngày:

3.1. Lưới điện 110kV:

3.2. Công tác Hotline:

Điện lực Hồng Ngự thay LBS PĐ 480-13.HN trụ 194. OFF relay 79 MC 480-HN, MC 475-HN. OFF relay 79 tại trụ 102 PĐ 480-12 tuyến 480-HN. OFF relay 79 tại trụ 91 PĐ 475-12 tuyến 475-HN. OFF relay 79 đầu tuyến 475-HN

3.3. *Lưới điện 22kV*: Thực hiện theo lịch cắt điện công tác đính kèm.

4. Chuyển tải lưới phân phối:

4.1. *Công tác lưới 110kV*:

4.2. *Công tác lưới 22kV*:

- Điện lực Hồng Ngự cắt PD 480-13.HN Thường Thới Tiền, NR 475-12/2.HN Cầu Muồng để hoán chuyển LBS MV Cầu Đư – Trà Muồng với PD 480-13.HN, chuyển tải PD 480-13.HN nhận điện tuyến 475-HN qua MV Thường Phước 1 – Thường Phước 2.
- Điện lực Châu Thành, Điện lực Lai Vung cắt PD 474-12.SĐ Chợ Tân Phú Trung, PD 476-8A.SH Mũi Chùi để thay LBS MV Mương Khai, chuyển tải NR 476-10/1-1.SH Cây Xăng Quán Tám nhận điện tuyến 474-AH qua MV Long Thắng.

5. Theo dõi đường dây đầy tải, quá tải:

- Thường xuyên theo dõi tải các tuyến 471-CL, 477-CL, 478-CL, 473-TM, 475-TM, 474-QT, 477-QT, 475-TN, 472-HN, 473-HN, 476-AH, 474-TH, 475-TH, 477-TH, NR Hòa An, RG Tân Phong tuyến 482-SH, RG Cù Lao Tây tuyến 478-CM.
- Điện lực TP Hồng Ngự, Hồng Ngự phối hợp phòng Điều độ thường xuyên theo dõi tải trên tuyến 475-HN, PD 475-12.HN trong suốt thời gian chuyển tải để kịp thời xử lý không để quá tải đường dây và thiết bị
- Yêu cầu Điện lực Hồng Ngự kiểm tra xác nhận:
 - + Thông số cài đặt tại Rec PD 475-12.HN đúng theo bảng quy định thông số tại VB: 707/PCĐT-ĐĐ (*Cài đặt ngưỡng quá dòng Pha/ Đắt: 400A/140A*).

6. Theo dõi vận hành tụ bù:

- Theo dõi chương trình đo ghi thông số vận hành trạm 110kV (AppMeter), hệ thống SCADA; Theo dõi tình trạng vận hành các rơ le F90 tại các trạm 110kV đảm bảo điện áp các thanh cái 22kV tại TBA 110kV theo quy định;
- Theo dõi vận hành tối ưu hệ thống tụ bù thanh cái 22kV và trên lưới trung hạ áp, đảm bảo không thiếu bù hoặc dư bù phát ngược công suất phản kháng về nguồn theo tiêu chí VB: 2269/PCĐT-KT+ĐĐ ngày 10/6/2022.
- Rà soát tình hình quản lý vận hành các tụ bù trên lưới điện 22kV theo Chỉ thị số 6604/CTLT-EVNSPC ngày 10/8/2022 của EVNSPC, đặc biệt là các tuyến có cosφ thấp không đạt bị trừ điểm thi đua theo TBKL số: 3916/TB-PCĐT ngày 20/9/2022.
- Thực hiện theo dõi và điều hành đóng cắt các tụ bù trên lưới 22kV đảm bảo các phát tuyến vận hành hiệu quả theo yêu cầu CV: 4101/PCĐT-KT ngày 29/9/2022.
- Triển khai thực hiện Công văn số 5644/EVN-KD+KTSX ngày 06/10/2022 của EVN về việc thực hiện giám sát công suất phản kháng trong vận hành hệ thống điện.
- Thường xuyên theo dõi thông số vận hành các điểm đo 13X, 47(8)X tại các TBA 110kV trên chương trình Appmeter để có phương án tính toán đóng cắt/lắp đặt bổ sung tụ bù hợp lý sao cho đảm bảo hệ số cosφ theo quy định và không để tình trạng phát ngược CSPK từ điện áp thấp lên điện áp cao theo VB: 765/PCĐT-KT+KD+ĐĐ ngày 06/3/2023.
- Vận hành hợp lý các giàn tụ bù để hạn chế đến mức thấp nhất nhận công suất phản kháng từ lưới 110kV theo VB: 4514/PCĐT-ĐĐ+KT ngày 27/9/2023.

7. Vận hành Điện mặt trời:

- Theo dõi huy động công suất nguồn ĐMTMN tối đa theo phân bổ của Công ty cho các Điện lực .
- Theo sát việc tuân thủ lệnh Điều độ của các Điện lực.
- Căn cứ vào tình hình thời tiết và công suất phát Điện mặt trời, hàng ngày ĐĐV thực hiện điều hoà phụ tải đối với các tuyến phát nhiều vào lưới điện trung áp từ 9h00

đến 15h00 (hạn chế công suất phát ngược lên lưới điện 110 KV theo CV: 566/PTVH-PCĐT ngày 22/02/2021) thực hiện theo trình tự sau:

- *CS phát ngược MBA T1 Tam Nông:*
- + *Chuyển tuyến 475-TN cấp điện PĐ 473-12.HN qua MV K12;*
- + *Chuyển tuyến 473-TN cấp điện tuyến 477-AL qua MV Tổng Đài.*

8. Lắp đặt thiết bị mới, thiết bị tách khỏi vận hành tạm thời:

- Tạm thời mở lại chức năng tự động đóng lại các tuyến dây bọc 22kV từ 01/12/2023 đến 30/4/2024 theo CV: 5605/PCĐT-ĐĐ-KT ngày 22/11/2023.

- + Trạm Cao Lãnh : tuyến 471-CL, 475-CL, 476-CL.
- + Trạm Trần Quốc Toản : tuyến 471-QT, 472-QT, 476-QT.
- + Trạm Hồng Ngự : tuyến 473-HN, 477-HN.
- + Trạm Sa Đéc : tuyến 471-SĐ, 472-SĐ.
- + Trạm An Hòa : tuyến 473-AH, 476-AH, 477-AH, 479-AH.
- + Trạm Thạnh Hưng : tuyến 473-TH, 475-TH, 477-TH.
- + Trạm Sông Hậu : tuyến 482-SH.
- + Recloser PĐ 472-13.SĐ Đường N1 trụ 136.
- + Recloser PĐ 478-10.AH Cầu Sa Nhiên 2, trụ 86 tuyến 478-AH (Rec PĐ Ông Thung cũ).
- A5: Off nguồn AC, DC tủ ĐK Rec PĐ 475-10.TN (sự cố ngày 28/10/2023).

Trên đây là Phương thức vận hành lưới điện ngày 01/12/2023, yêu cầu các đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi so với kế hoạch này các đơn vị liên quan phải kịp thời thông báo cho nhau để điều chỉnh kịp thời kế hoạch vận hành cho phù hợp với tình hình thực tế./.

Nơi nhận:

- Phó Giám đốc KT (để báo cáo);
- Đội hotline, CT (để phối hợp);
- Các Điện lực (để phối hợp);
- Lưu: VT, P.ĐĐ.

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Công Trùng

LỊCH CẮT ĐIỆN CÔNG TÁC NGÀY 01/12/2023*(Đính kèm phương thức vận hành số: /ĐĐ ngày 29 tháng 11 năm 2023)*

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Ghi chú
1	01/12/2023	07:30	15:30	Điện lực Tp. Cao Lãnh	Công ty TNHH XLD An Thọ	Dựng trụ BTLT 14m Xây dựng lưới trung thế 22kV và lắp TBA 3P-250kVA	Trụ 72/3-72/8 NR 473-10/2 Cầu Hữu Nghị tuyến 473CL	xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh	Cắt 03LBFCO NR 473-10/2 Cầu Hữu Nghị trụ 72/1 tuyến 473CL	316	255	2040	
2	01/12/2023	07:30	16:30	Điện lực Tp. Cao Lãnh	Đội QL VH	Nâng công suất TBA 3x1P-50kVA thành 3xP-75kVA	TBA 3x1P-50kVA Cầu Hữu Nghị trụ 72/2 NR 473-10/2 cầu Hữu Nghị tuyến 473CL	xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh	Cắt 03LBFCO NR 473-10/2 cầu Hữu Nghị trụ 72/1 tuyến 473CL	0	0	0	Kết hợp công tác
3	01/12/2023	08:00	15:00	Điện lực Tp. Cao Lãnh	Công ty TNHH XLD An Thọ	Dựng trụ, ép kẹp quai, nâng công suất TBA từ 3x1P-50kVA lên 3P-320kVA	TBA 3x1P-50kVA Đệ Nhất trụ 46/3 NR 472-8/2 Hồ Khổng Tử tuyến 472-CL.	phường 1, TP Cao Lãnh	Cắt 03LBFCO NR 472-8/2 Hồ Khổng Tử trụ 46/1 tuyến 472-CL	343	468	3276	
4	01/12/2023	07:30	16:30	Điện lực Tp. Cao Lãnh	Đội QL VH	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực TPCL	Khu vực TPCL	Không cắt điện	0	0	0	
5	01/12/2023	08:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Quang Nhựt	Công ty TNHH Quang Nhựt Ép kẹp quay TBA XDM, nâng công suất TBA, thu hồi TBA hiện hữu, cải tạo lưới hạ tế 1P lên 3P	Từ trụ 14/1T đến trụ 14/26T và từ trụ 14/12T đến trụ 14/19P NR 474-11/4 tuyến 474-MTh	xã Mỹ Hiệp	Cắt LBFCO tại trụ 14/1P (14/1T) NR 474-11/4 tuyến 474-MTh	237	100	900	
6	01/12/2023	08:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Quang Nhựt	Công ty TNHH Quang Nhựt Dựng trụ BTLT 22m, lắp xà, lắp sứ, nâng cấp lưới 1P lên thành 3P, NCS TBA, áp che đũa bằng ống PVC.	Từ trụ 15/18/8/1 đến trụ 15/18/8/9 NR 475-7/1/1/1 tuyến 475-MTh	xã Bình Thạnh	Cắt 3 FCO tại trụ 15/18/1 NR 475-7/1/1 tuyến 475-MTh	235	70	630	
7	01/12/2023	08:00	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Công ty Châu Thành Phát	Di dời trụ điện hạ thế	Tại trụ 157/1/7A và trụ 157/1/9A PD 477-11 tuyến 477-CL	xã Mỹ Xương	Cắt CB +3FCO TBA 3P-250KVA CDC Mỹ Xương 1 tại trụ 157/1 PD 477-11 tuyến 477-CL	151	170	1445	
8	01/12/2023	08:00	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Đội QL VH	XDM TBA 1P-37,5KVA Trâm Bầu-Xẻo Sinh, cắt cầu xử lý 2 nguồn.	Tại trụ 273/27A/11 NR 473-13/2/3 tuyến 473-TM	xã Ba Sao	Cắt 3FCO tại trụ 273/27A/7 NR 473-13/2/3 tuyến 473-TM. - Cắt CB + FCO TBA 1P-25KVA Trâm Bầu Phương Trà 1 tại trụ 150/23/30 NR 479-10/2/1 tuyến 479-CL	43	650	5525	
9	01/12/2023	08:00	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Đội QL VH	XDM TBA 1P-37,5KVA Trâm Bầu-Phương Trà 2, Cắt cầu xử lý 2 nguồn	Tại trụ 273/27A/16/18 NR 473-13/2/3/1 tuyến 473-TM. Tại trụ 150/23/30/22 NR479-10/2/1 tuyến 479-CL	Ba Sao	Cắt 3FCO tại trụ 273/27A/7 NR 473-13/2/3 tuyến 473-TM. - Cắt CB + FCO TBA 1P-25KVA Trâm Bầu Phương Trà 1 tại trụ 150/23/30 NR 479-10/2/1 tuyến 479-CL	0	0	0	Kết hợp

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Ghi chú
10	01/12/2023	07:30	09:30	Điện lực Tháp Mười	Đội QL VH	Thay thùng CB+ĐK bị hỏng tại trạm Kinh Nhất Mỹ An số 1A (Mỹ An)	Tại trụ 105/29 thuộc NR 475-8/4-1, tuyến 475TM	Xã Mỹ An	Cắt CB+FCO trạm Kinh Nhất Mỹ An số 1A (Mỹ An) tại trụ 105/29 thuộc NR 475-8/4-1, tuyến 475TM	0	0	0	Kết hợp cắt điện để công tác
11	01/12/2023	07:30	11:30	Điện lực Tháp Mười	DNTN A.C	Di dời trụ điện trung thế do vướng dồng cầu qua Trường Tiểu học xã Mỹ An	Tại trụ 105/26 thuộc NR 475-8/4-1, tuyến 475TM	Xã Mỹ An	Cắt 01LBFCO tại trụ 105/6 thuộc NR 475-8/4-1, tuyến 475TM	544	356	1424	
12	01/12/2023	07:30	11:30	Điện lực Tháp Mười	Cty An Thọ	Sửa chữa kiến trúc, đấu nối lưới trung hạ thế và sang lưới hạ thế từ lưới cũ sang lưới mới thuộc trạm Kênh Nhất số 2	Từ trụ 105/45 105/45/1/2P, 105/45/7; 105/45/1/12T; 105/45/1/2P/13 thuộc NR 475-8/4-1, tuyến 475TM	Xã Mỹ An	Cắt 01LBFCO tại trụ 105/6 thuộc NR 475-8/4-1, tuyến 475TM	0	0	0	Kết hợp cắt điện công tác
13	01/12/2023	13:30	17:00	Điện lực Tháp Mười	Cty An Thọ	Sửa chữa kiến trúc và sang lưới hạ thế từ lưới cũ sang lưới mới thuộc trạm Áp 1 Mỹ Hòa	Từ trụ 80 đến 86 thuộc PD 477-8, tuyến 477TM	Xã Mỹ Hòa	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm Áp 1 Mỹ Hòa tại trụ 84 thuộc PD 477-8, tuyến 477TM	129	61	213.5	
14	01/12/2023	08:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Cây TBA chống quá tải, di dời TBA về tâm phụ tải trạm Ô Bao Áp 1 1P-37.5kVA	Từ trụ 65/152/11/2 đến trụ 65/152/11/8 tuyến 473TN	Xã Tân Mỹ	Cắt LBFCO nhánh rẽ 473-8/4-3/3/1 tại trụ 65/152/11/1 tuyến 473TN	17	25	225	
15	01/12/2023	08:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Nâng công suất chống quá tải trạm Dinh Ông Tà từ 1P-50kVA lên 2x1P-50kVA	Tại trụ 70/22 tuyến 474QT	Xã Bình Thành	Cắt CB + FCO và tháo hotline trung thế trạm Dinh Ông Tà tại trụ 70/22 tuyến 474QT.	87	50	450	
16	01/12/2023	08:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Nâng công suất chống quá tải trạm Cả Nổ 2A từ 1P-25kVA lên 2x1P-25kVA	Tại trụ 100/10/4 tuyến 474QT	Xã Bình Thành	Cắt CB + FCO và tháo hotline trung thế trạm Cả Nổ 2A tại trụ 100/10/4 tuyến 474QT.	47	25	225	
17	01/12/2023	08:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Công ty TNHH XDĐ An Thọ	Xây dựng mới lưới 1P-3D, Cải tạo lưới hạ thế dọc lộ nhựa Cù Lao Tây trạm Mười Chay 2	Từ trụ 52/1/6T đến trụ 52/1/5P tuyến 478CM	Xã Tân Long	Cắt CB + FCO và tháo hotline trung thế trạm Mười Chay 2 tại trụ 52 tuyến 478CM	83	100	900	
18	01/12/2023	08:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Công ty TNHH XDĐ An Thọ	Xây dựng mới lưới 1P-3D, Cải tạo lưới hạ thế dọc lộ nhựa Cù Lao Tây trạm Tân An 1B	Từ trụ 65/1/4T đến trụ 65/1/5P tuyến 478CM	Xã Tân Long	Cắt CB + FCO và tháo hotline trung thế trạm Tân An 1B tại trụ 65 tuyến 478CM	148	100	900	
19	01/12/2023	08:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Công ty TNHH XDĐ An Thọ	Nâng công suất chống quá tải trạm Tân Bình Thượng 4 từ 1P-50kVA lên 1P-75kVA	Tại trụ 120/51 tuyến 478CM	Xã Tân Huệ	Cắt CB + FCO và tháo hotline trung thế trạm Tân Bình Thượng 4 tại trụ 120/51 tuyến 478CM	101	50	450	
20	01/12/2023	08:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Công ty TNHH XDĐ An Thọ	Nâng công suất chống quá tải trạm Tân Bình Thượng 6 từ 1P-50kVA lên 1P-75kVA	Tại trụ 120/67/13 tuyến 478CM	Xã Tân Huệ	Cắt CB + FCO và tháo hotline trung thế trạm Tân Bình Thượng 6 tại trụ 120/67/13 tuyến 478CM	135	50	450	
21	01/12/2023	08:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Công ty TNHH XDĐ An Thọ	Nâng công suất chống quá tải trạm CDC Tân Huệ 2 từ 1P-75kVA lên 1P-100kVA	Tại trụ 123/2 tuyến 478CM	Xã Tân Huệ	Cắt CB + FCO và tháo hotline trung thế trạm CDC Tân Huệ 2 tại trụ 123/2 tuyến 478CM	155	75	675	

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Ghi chú
22	01/12/2023	08:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Công ty TNHH XDD An Thọ	Xây dựng mới lưới 3P-4D, Cải tạo lưới hạ thế dọc lộ nhựa Cù Lao Tây trạm Đình Tân Quới 1	Từ trụ 1/239 đến trụ 1/243B tuyến 478CM	Xã Tân Quới	Cắt CB + FCO và tháo hotline trung thế trạm Đình Tân Quới 1 tại trụ 1/243B tuyến 478CM	196	75	675	
23	01/12/2023	08:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Công ty TNHH XDD An Thọ	Xây dựng mới lưới 1P-3D, Cải tạo lưới hạ thế trạm TDC Tân Quới	Từ trụ 123/36/38 đến trụ 123/36/38/13 tuyến 478CM	Xã Tân Quới	Cắt CB + FCO và tháo hotline trung thế trạm TDC Tân Quới tại trụ 123/36/38 tuyến 478CM	147	50	450	
24	01/12/2023	08:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Công ty TNHH XDD An Thọ	Xây dựng mới lưới 1P-3D, Cải tạo lưới hạ thế dọc lộ nhựa Cù Lao Tây trạm Mười Chay	Từ trụ 57/1/6T đến trụ 57/1/5P tuyến 478CM	Xã Tân Long	Cắt CB + FCO và tháo hotline trung thế trạm Mười Chay tại trụ 57 tuyến 478CM	136	100	900	
25	01/12/2023	07:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Công Ty An Thọ	Dựng trụ BTLT 12m đệm lưới trung áp; - Di dời TBA 1P-37.5kVA trạm AS Kênh Gạo 8 về tâm phụ tải; - Nâng cấp lưới HTHH từ 1P-2D thành 1P-3D và xây dựng mới lưới HAĐL 1P-3D trạm AS Kênh Gạo 8.	- Tại trụ 65/41/2A - Từ trụ 65/41/6 đến trụ 65/41/3 NR 473-8/4-1/1.TN - Từ trụ 65/41/2A đến trụ 65/41/2A/6	Thị Trấn Tràm Chim	Cắt 3LBFCO NR 473-8/4-1/1TN tại trụ 65/41/2 NR 473-8/4-1.TN	163	37.5	356.25	(Công trình ĐTXD 2023)
26	01/12/2023	07:30	18:00	Điện lực Tam Nông	Công ty Minh Thanh	Nâng cấp lưới HTĐL từ 1P-3D thành 3P-4D và nâng cấp TBA 1P-50kVA thành 3x1P-50kVA trạm AS CDC An Hòa và thu hồi TBA 1P-37.5kVA trạm AS CDC An Hòa 2	- Từ trụ 109A/1 đến 109A/4 NR 473-10/6.AL. - Từ trụ 109A/4 đến trụ 109A/4/8, - Từ trụ 109A/4/6 đến trụ 109A/4/6/6, - Từ trụ 109A/4/8/5a đến trụ 109A/4/8/3b, - Từ trụ 109A/4/8/2b đến trụ 109A/4/8/2b/3 HAĐL trạm AS CDC An Hòa. - Từ trụ 109A/2 đến trụ 109A/2/5a, - Từ trụ 109/2/1b đến trụ 109A/2/7b, - Từ trụ 109A/2/1b đến trụ 109A/1b/4 HAĐL trạm AS CDC An Hòa 2.	xã An Hòa	- Cắt LBFCO NR 473-10/6.AL tại trụ 109A/1 tuyến 473-AL. - Tháo gỡ hotline trung áp NR 473-10/6.AL tại trụ 109A tuyến 473-AL.	196	100	1050	(Công trình ĐTXD 2023)
27	01/12/2023	07:00	17:00	Điện lực TP. Hồng Ngự	Cty TNHH XDD An Thọ	Thay dây trung thế 3ACX-70mm2 thành dây 3AC-185mm2	Tại trụ 33/5/1 đến 33/5/13 tuyến 477HN	Phường An Thạnh	Cắt 03LBFCO NR 477-10/4/2 tại trụ 33/5/1 và tháo 03hotline NR 477-10/4/2 trụ 33/5 tuyến 477HN	529	542	5420	
28	01/12/2023	07:00	17:00	Điện lực TP. Hồng Ngự	Đội QLVH	XDM TBA 3P-100kVA chống quá tải trạm Bình Hưng TT	Tại trụ 33/5/12/2 tuyến 477HN	Phường An Thạnh	Cắt 03LBFCO NR 477-10/4/2 tại trụ 33/5/1 và tháo 03hotline NR 477-10/4/2 trụ 33/5 tuyến 477HN	0	0	0	
29	01/12/2023	08:00	17:00	Điện lực TP. Hồng Ngự	Cty TNHH Nguyễn Cơm	Di dời trụ trung áp BTLT 14m cách trụ hiện hữu 4m	Tại trụ 33/5/13 tuyến 477HN	Phường An Thạnh	Cắt 03LBFCO NR 477-10/4/2 tại trụ 33/5/1 và tháo 03hotline NR 477-10/4/2 trụ 33/5 tuyến 477HN	0	0	0	

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Ghi chú
30	01/12/2023	07:00	17:00	Điện lực TP. Hồng Ngự	Đội QLVH	Nâng công suất TBA Cầu Gổ từ 3x1P-25kVA thành 3x1P-50kVA	Tại trụ 33/5 tuyến 477HN	Phường An Thạnh	Cắt 03LBFCO NR 477-10/4/2 tại trụ 33/5/1 và tháo 03hotline NR 477-10/4/2 trụ 33/5 tuyến 477HN	0	0	0	
31	01/12/2023	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Cty An Thọ	Di dời trụ và lưới điện trung thế vướng mặt bằng thi công mở rộng lộ Giồng Găng	Từ trụ 289/2 đến trụ 289/8 NR 473-14/4.HN tuyến 473HN	Xã Tân Phước	Cắt 03LBFCO NR 473-14/4 HN tại trụ 289 PĐ 473-14.HN tuyến 473HN	585	132	1188	
32	01/12/2023	13:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Đội QLVH	Nâng công suất trạm Trường TH Tân Phước 3 từ 1P-25kVA lên thành 1P-50kVA	Tại trụ 334/6 NR 473-14/8.HN tuyến 473.HN	Xã Tân Phước	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm Trường TH Tân Phước 3 Tại trụ 334/6 NR 473-14/8.HN tuyến 473.HN	93	23	92	ĐTXD
33	01/12/2023	08:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Đội QLVH	Nâng công suất trạm TT Tân Bành từ 3P-100kVA lên thành 3P-160kVA	Tại trụ 289/2/3 NR 473-14/4.HN tuyến 473.HN	Xã Tân Phước	Cắt CB+03FCO+tháo hotline trạm TT Tân Bành Tại trụ 289/2/3 NR 473-14/4.HN tuyến 473.HN	0	0	0	Kết hợp công tác
34	01/12/2023	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Cty An Thọ	XDM Lưới trung, hạ áp và TBA Chợ Giồng Găng 4	Từ trụ 289/2/4 đến trụ 289/2/9 NR 473-14/4.HN tuyến 473HN	Xã Tân Phước	Cắt 03LBFCO NR 473-14/4 HN tại trụ 289 PĐ 473-14.HN tuyến 473HN	0	0	0	Kết hợp công tác
35	01/12/2023	08:00	12:00	Điện lực Tân Hồng	Cty An Thọ	Cải tạo Lưới hạ thế và NCS TBA Chợ Giồng Găng 2	Tại trụ 291 PĐ 473-14.HN tuyến 473HN	Xã Tân Phước	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm Chợ Giồng Găng 2 Tại trụ 291 PĐ 473-14.HN tuyến 473HN	164	44	176	ĐTXD
36	01/12/2023	08:00	16:30	Điện lực Hồng Ngự	Đội SCĐN Hotline	Thay LBS hiện hữu thành LBS điều khiển xa	Tại trụ 194 PĐ 480-13 tuyến 480-HN	Thị Trấn Thường Thới Tiền	Cắt LBS + 03 DS tại trụ 194 PĐ 480-13 tuyến 480-HN. OFF relay 79 tại trụ 102 PĐ 480-12 tuyến 480-HN. OFF relay 79 đầu tuyến 480-HN. OFF relay 79 tại trụ 91 PĐ 475-12 tuyến 475-HN. OFF relay 79 đầu tuyến 475-HN.	0	0	0	Chuyển tải PĐ 480-13 nhận điện tuyến 475HN qua Mạch Vòng Thường Phước 1, Thường Phước 2 tuyến 475-HN, tuyến 480-HN
37	01/12/2023	08:00	16:30	Điện lực Hồng Ngự	Đội QLVH	Hoán chuyển LBS kiện toàn thiết bị đóng cắt	Tại trụ 159/46 NR 475-12A/2 tuyến 475-HN	Xã Thường Lạc	Cắt 03 LBFCO tại trụ 159/1 NR 475-12A/2 tuyến 475-HN	771	433	3680.5	
38	01/12/2023	07:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Công ty TNHH Minh Thanh	Thay dây Abc 4x70 cũ thành Abc 4x70 mới	Từ trụ 49/4/1C đến 49/4/1C/1A/7 tuyến 479-AH	đường Hùng Vương, Trần Thị Nhượng, Phường 1	Cắt 03 FCO trạm KDC Phường 1 tại trụ 49/4 tuyến 479.AH	346	400	3800	
39	01/12/2023	07:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Công ty TNHH Minh Thanh	Thay dây Abc 4x70 cũ thành Abc 4x70 mới	Từ trụ từ trụ 19/21/1 đến 19/21/1/3A/9 tuyến 479-AH	đường Trần Thị Nhượng, Đình Công Tráng, đường Nguyễn Thiện Thuật, Phường An Hòa	Cắt 03 FCO trạm Cầu Trần thị Nhượng trụ 19/21/1 tuyến 479AH	90	150	1425	

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Ghi chú
40	01/12/2023	07:30	18:00	Điện lực Châu Thành	Cty Hồng Tuyết	Cty Hồng Tuyết di dời đường dây, trụ trung thế do vướng mặt bằng thi công đường, Cty An Thọ căng dây, lắp TBA, Điện lực Châu Thành thay khung U, Điện lực Lai Vung thay LBS.	Tại trụ 153 tuyến 474-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt 03DS PĐ 474-12 tại trụ 119 tuyến 474-SĐ	1287	1522	15981	
41	01/12/2023	07:30	18:00	Điện lực Châu Thành	Cty An Thọ	Căng dây đấu nối trung thế, sang lưới hạ thế	Tại trụ 143 đến 143/5 tuyến 474-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt 03DS PĐ 474-12 tại trụ 119 tuyến 474-SĐ	0	0	0	ĐTXD kết hợp
42	01/12/2023	07:30	18:00	Điện lực Châu Thành	QLVH	Thay khung U	Từ trụ 153 đến trụ 186 tuyến 474-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt 03DS PĐ 474-12 tại trụ 119 tuyến 474-SĐ	0	0	0	SCTX kết hợp
43	01/12/2023	17:00	18:00	Điện lực Châu Thành	QLVH	Thao tác đóng 03DS PĐ 474-12SD trụ 119 tuyến 474-SĐ	Tại trụ 119 tuyến 474-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt MC PĐ 474-11 tại trụ 74 tuyến 474-SĐ	3033	2284	2284	Gián đoạn điện
44	01/12/2023	08:00	17:00	Điện lực Châu Thành	QLVH	Thay đổi nấc TI đo đếm Ranh giới từ 100/5A thành 200/5A	Tại trụ 186 tuyến 474-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt MC PĐ 474-11 tại trụ 74 tuyến 474-SĐ	0	0	0	SCTX kết hợp
45	01/12/2023	08:00	11:30	Điện lực Châu Thành	QLVH	Hạ đà cposite xuống 6 tấc	Tại trụ 170 tuyến 474-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt MC PĐ 474-11 tại trụ 74 tuyến 474-SĐ	0	0	0	SCTX kết hợp
46	01/12/2023	07:30	18:00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Lai Vung	Thay LBS 24kV-630A thành REC MV 476.SH-474.SĐ Mương Khai	Tại trụ 187 tuyến 476-SĐ	Xã Phong Hòa	Cắt 03DS PĐ 474-12 tại trụ 119 tuyến 474-SĐ	0	0	0	Theo yêu cầu B3
47	01/12/2023	07:00	07:30	Điện lực Châu Thành	QLVH	Thao tác cắt 03DS PĐ 474-12SD trụ tại 119 474-SĐ	Tại trụ 119 tuyến 474-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt MC PĐ 474-11 tại trụ 74 tuyến 474-SĐ	3033	2284	1142	Gián đoạn điện
48	01/12/2023	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	Đội QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cấp viền thông treo trên cột điện tuyến 476-SH, NR 476-8A/1A.SH Kênh Ông Bầu, NR 476-8A/1.SH Kinh Giao Thông, NR 476-8A/1/1.SH Cống Đá, NR 476-8A/1/2.SH Kinh Đồn Đông Ra QL54, NR 476-8A/1/3.SH Xã Hội B1, NR 476-10/1.SH Nhà Thờ Chợ Giao Thông. Phát quang cáp quang MS BTS MSRG (Châu Thành-Lai Vung) - MS TBA 110kV KCN Sông Hậu	Từ trụ 1A đến trụ 119, từ trụ 43 đến trụ 43/16, từ trụ 79 đến trụ 79/20/30P/15H, từ trụ 79/11 đến trụ 79/11/8T/14H, từ trụ 79/11 đến trụ 79/11/14P, từ trụ 79/20 đến trụ 79/20/30T/19H, từ trụ 81 đến trụ 81/101 tuyến 476-SH	Xã Phong Hòa, xã Định Hòa, xã Long Thắng	Không cắt điện	0	0	0	
49	01/12/2023	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	Đội QLVH	Thay điện kế IP đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bê, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ	Tuyến 481-AH, 474-AH, 472-TH, 476-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Từ TT Lai Vung đến xã Phong Hòa	Không cắt điện	0	0	0	

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Ghi chú
50	01/12/2023	07:00	17:00	Điện lực Lai Vung	Đội QLVH	Kiểm tra ngày thiết bị và MBA T1, T2 ngoài sân ngắt, nhà điều hành trạm 110kV Sông Hậu	Tại TBA 110kV Sông Hậu	Xã Phong Hòa	Không cắt điện	0	0	0	
51	01/12/2023	07:30	17:30	Điện lực Lai Vung	Đội QLVH	Thay 3DS PĐ 476-10.SH Chợ Giao Thông. Thay LBS 24kV-630A thành REC MV 476.SH-474.SĐ Muong Khai	Tại trụ 80, 119 tuyến 476-SH	Xã Phong Hòa	Cắt 3DS PĐ 476-8A.SH Mũi Chùi tại trụ 33 tuyến 476-SH; Cắt 3DS PĐ 474-12.SĐ Chợ Tân Phú Trung tại trụ 119 tuyến 474-SĐ.	2810	1400	14000	Chuyển PĐNR 476-10/1-1.SH Cây Xăng Quán Tám nhận điện tuyến 474-AH
52	01/12/2023	06:00	06:30	Điện lực Lai Vung	Đội QLVH	Chuyển PĐNR 476-10/1-1.SH Cây Xăng Quán Tám nhận điện tuyến 474-AH	Tại trụ 81/72, 81/204 tuyến 476-SH	Xã Long Thắng, TT Lai Vung	Cắt 3LBFCO PĐ NR 476-10/1-1.SH Cây Xăng Quán tại trụ 81/72 tuyến 476-SH; Đóng 3LBFCO MV 474AH-476SH Long Thắng tại trụ 81/204 tuyến 476-SH.	6544	1100	550	Gián đoạn điện
53	01/12/2023	07:30	08:00	Điện lực Lai Vung	Đội QLVH	Cắt MC 476-SH để cắt 3DS PĐ 476-8A.SH Mũi Chùi	Tại MC 476-SH, trụ 33 tuyến 476-SH	Xã Phong Hòa	Cắt MC tuyến 476-SH; Cắt 3DS PĐ 476-8A.SH Mũi Chùi tại trụ 33 tuyến 476-SH	195	85	42.5	Gián đoạn điện
54	01/12/2023	17:00	17:30	Điện lực Lai Vung	Đội QLVH	Chuyển PĐNR 476-10/1-1.SH Cây Xăng Quán Tám nhận điện tuyến 476-SH	Tại trụ 81/72, 81/204 tuyến 476-SH	Xã Long Thắng, TT Lai Vung	Cắt 3LBFCO MV 474AH-476SH Long Thắng tại trụ 81/204 tuyến 476-SH; Đóng 3LBFCO PĐNR 476-10/1-1.SH Cây Xăng Quán tại trụ 81/72 tuyến 476-SH.	6544	1100	550	Gián đoạn điện
55	01/12/2023	17:00	17:30	Điện lực Lai Vung	Đội QLVH	Cắt MC 476-SH để đóng 3DS PĐ 476-8A.SH Mũi Chùi	Tại MC 476-SH, trụ 33 tuyến 476-SH	Xã Phong Hòa	Cắt MC tuyến 476-SH; Đóng 3DS PĐ 476-8A.SH Mũi Chùi tại trụ 33 tuyến 476-SH	195	85	42.5	Gián đoạn điện
56	01/12/2023	07:30	17:00	Điện lực Lai Vung	Đội QLVH	Thay công tơ 3 pha đến hạn, vệ sinh TU, TI TBA Trộn Bê Tông Nhựa Nóng	Tại trụ 64/1 tuyến 476-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB TBA Trộn Bê Tông Nhựa Nóng tại trụ 64/1 tuyến 476-SH; Cắt 3FCO NR Trộn Bê Tông Nhựa Nóng tại trụ 64 tuyến 476-SH	0	0	0	Kết hợp lịch cắt điện
57	01/12/2023	07:30	17:00	Điện lực Lai Vung	Cty TNHH Minh Thanh	Lắp mới TBA 1P-50kVA Nhà Thờ Định Hòa 2 tại trụ 81/40, di dời TBA Nhà Thờ Định Hòa từ trụ 81/48 đến 81/49, thay dây hạ thế từ 1xAV-70 thành ABC 2x70 lưới hạ thế TBA Nhà Thờ Định Hòa và TBA Định Hòa 7, chuyển vận hành từ 1P-2D sang 1P-3D từ trụ 81/48 đến 81/61, thay dây hạ thế 2xAV50 thành ABC 2x70 từ trụ 81/59/4 đến 81/59/8, cắt lưới hạ thế tạo khoảng không điện tại trụ 81/52, 81/53 tuyến 476-SH	Tại trụ 81/40, từ trụ 81/48 đến 81/61, từ trụ 81/59/4 đến 81/59/8 tuyến 476-SH	Xã Định Hòa	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Nhà Thờ Định Hòa tại trụ 81/48 tuyến 476-SH. Cắt CB+FCO TBA Định Hòa 7 tại trụ 81/60 tuyến 476-SH	0	0	0	Kết hợp lịch cắt điện

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Ghi chú
58	01/12/2023	07:30	17:00	Điện lực Lai Vung	Cty TNHH Minh Thanh	Lắp mới TBA 1P-50kVA Mương Khai 10 tại trụ 77, cắt lưới xử lý 2 nguồn tại trụ 80 tuyến 476-SH	Tại trụ 77, 80 tuyến 476-SH	Xã Phong Hòa	Cắt 3DS PD 476-8A.SH Mũi Chùi tại trụ 33 tuyến 476-SH	0	0	0	Kết hợp lịch cắt điện
59	01/12/2023	07:30	11:00	Điện lực Lai Vung	Cty TNHH TND Seltec	Thí nghiệm định kỳ LA, CB, MBA của TBA 3P-160kVA Cơ Khí Phước Lựa	Tại trụ 116A/1 tuyến 474-AH	Xã Hòa Thành	Cắt CB TBA Cơ Khí Phước Lựa tại trụ 116A/1 tuyến 474-AH; Cắt 3FCO và tháo 3 cần FCO NR CK Phước Lựa tại trụ 116A tuyến 474-AH	1	85	297.5	Theo đề nghị của khách hàng