

Đồng Tháp, ngày 11 tháng 9 năm 2026

KẾ HOẠCH

Bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện tháng 10 năm 2026

Căn cứ Thông tư số 04/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ Công Thương về Quy định trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện;

Căn cứ Thông tư số 06/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về Quy định điều độ, vận hành, thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 46/2025/TT-BCT ngày 06 tháng 08 năm 2025 của Bộ Công Thương về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện, Thông tư số 05/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng và Thông tư số 06/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định điều độ, vận hành, thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia.

Công ty Điện lực Đồng Tháp lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV/22kV tháng 10 năm 2026 theo phụ lục 1, 2 đính kèm./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Sở Công thương (để báo cáo);
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Các phòng: Kỹ thuật, Kinh doanh, Kế hoạch vật tư, An toàn, Ban QLDA (để biết);
- Điều độ, Xí nghiệp Lưới điện cao thế Đồng Tháp (để thực hiện);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ.NTP

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Phú Hải

Phụ lục 1: DANH MỤC ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN 110KV
Đính kèm công văn số: /PCĐT-ĐĐ, ngày tháng năm 2026

[] Công tác Năm 2026
[X] Công tác Tháng 10 năm 2026
[] Công tác Tuần Từ -----/-----/----- đến -----/-----/-----

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian bắt đầu		Thời gian kết thúc		Nội dung công việc	Lý do thực hiện	Ghi chú
		Ngày	giờ	Ngày	giờ			
1	Cô lập đường dây 110 kV 172 Mỹ Thuận - 174 Cao Lãnh 2	11/10/2026	05:00	11/10/2026	18:00	Phân pha dây dẫn đường dây từ trụ số 01 đến trụ số 04	Công trình SCTX	
2	Cô lập các ngăn: MC 131, MBA T1, C41, 431, 421, CD 421-1 trạm 110kV Sa Đéc	17/10/2026	06:00	18/10/2026	17:00	1. Công ty Cổ phần Kỹ thuật Thương mại và Tư vấn Thiên Phú thực hiện: Lắp đặt bổ sung 01 tủ lộ ra ngăn 479, thay thế các relay bảo vệ trên thanh cái C41. 2. XNLĐCT Đồng Tháp kiểm tra, vệ sinh các thiết bị liên quan.	Công trình, nâng cấp, cải tạo trạm biến áp 110kV Sa Đéc	Gián đoạn tín hiệu SCADA do cấu hình lại RTU sau khi thay relay
3	Cô lập đường dây 110kV 171 C.Bè - 173 M.Thuận.	17/10/2026	07:00	17/10/2026	17:00	Thay cách điện thủy tinh tại các trụ: 98; 101; 156, xử lý cáp quang đầu trụ tại trụ 91 ĐĐ 171 Cái bè - 173 Mỹ Thuận.	Thay cách điện	
4	Cô lập các ngăn: MC 132, MBA T2, 432, C42, 421, CD 421-1 trạm 110kV Sa Đéc	24/10/2026	06:00	25/10/2026	17:00	1. Công ty Cổ phần Kỹ thuật Thương mại và Tư vấn Thiên Phú thực hiện Thay thế các relay bảo vệ trên thanh cái C42, nâng cấp F90 thành BCU kết hợp F90 của tủ T2, lắp đặt hệ thống giám sát ác quy online đối với giàn ACCU 2 hiện hữu 2. XNLĐCT Đồng Tháp kiểm tra, vệ sinh các thiết bị liên quan.	Công trình, nâng cấp, cải tạo trạm biến áp 110kV Sa Đéc	Gián đoạn tín hiệu SCADA do cấu hình lại RTU sau khi thay relay, bổ sung cấu hình F90 MBA T2
5	Cô lập đường dây 175 Cao Lãnh 2 - 171 Tháp Mười	25/10/2026	08:00	25/10/2026	14:00	Thay chuỗi polymer pha A bị rách tán cách điện tại trụ số 07 và trụ số 09	Bảo trì lưới điện	
6	Cô lập thanh cái C43, ngăn MC 443 trạm 220kV Mỹ Tho 2	25/10/2026	08:00	25/10/2026	17:00	Truyền tải điện Đồng Tháp kiểm tra định kỳ các thiết bị trên thanh cái C43	Thí nghiệm định kỳ	Công tác của TTĐ4
7	1. Cô lập MBA T1, T2; cô lập ngăn MC 172, 171, 173, 112, 131, 132, 431, 432, 421; cô lập thanh cái C11, C12, C41, C42 trạm 110kV Sa Đéc. 2. Cô lập đường dây 110kV 172 Sa Đéc - 171 Nha Môn; cô lập đường dây 110kV 171 Sa Đéc - 171 Sa Đéc 2; cô lập đường dây 110kV 173 Sa Đéc - 172 Sa Đéc 2	31/10/2026	06:00	31/10/2026	17:00	1. Công ty Cổ phần Kỹ thuật Thương mại và Tư vấn Thiên Phú thực hiện: Hoàn thiện mạch đồng nấc, mạch trips để vận hành song song 2 MBA, bổ sung hệ thống giám sát chậm đất DC online tại tủ DC hiện hữu với giàn ACCU 2 hiện hữu 2. XNLĐCT Đồng Tháp kiểm tra, vệ sinh các thiết bị liên quan của trạm 110kV Sa Đéc; Gia cố mối lều tại trụ cổng ngăn 171 trạm 220kV Sa Đéc	Công trình, nâng cấp, cải tạo trạm biến áp 110kV Sa Đéc	Gián đoạn tín hiệu SCADA trong quá trình kiểm tra ÁTS

Phụ lục 2: DANH MỤC ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN 22KV
Đính kèm công văn số: /PCĐT-ĐĐ, ngày tháng năm 2026

[] Công tác Năm 2026
[X] Công tác Tháng 10 năm 2026
[] Công tác Tuần Từ -----/-----/----- đến -----/-----/-----

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
Điện lực Cao Lãnh												
1	01/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Thay dây hạ thế trạm Phường 3	Hạ thế TBA 3P-320kVA Phường 3 trụ 54/54 PĐ 475-7CL/54/28.D1 tuyến 475CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-320kVA Phường 3 trụ 54/54 PĐ 475-7CL/54/28.D1 tuyến 475CL	319	2550	
2	02/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Thay dây hạ thế trạm Tân Hùng	Hạ thế TBA 3P-160kVA trụ 100/2/24P NR 473-7QT/100/1/9P.D1 tuyến 473QT	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-160kVA trụ 100/2/24P NR 473-7QT/100/1/9P.D1 tuyến 473QT	111	850	
3	03/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Thay dây hạ thế trạm Ngô Thời Nhậm	Hạ thế TBA 3P-250kVA Ngô Thời Nhậm trụ 37 PĐ 471-7CL/35.D1 tuyến 471CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-250kVA Ngô Thời Nhậm trụ 37 PĐ 471-7CL/35.D1 tuyến 471CL	95	1700	
4	03/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Dựng trụ, thay đà, thay dây	Từ trụ 75A/4/4 đến 75A/4/45 NR 471-7CL/75A/4/3.D1 tuyến 471CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt 03LBFCO NR 471-7CL/75A/4/3.D1 trụ 75A/4/3 tuyến 471CL	2166	12750	
5	04/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV tuyến 477CL, 478CL	Từ trụ số 1 đến trụ 23 tuyến 477CL và từ trụ số 1 đến 22 tuyến 478CL	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cô lập MC 475CL, 476CL, 477CL, 478CL, 479CL	3374	29750	
6	06/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Thay dây hạ thế trạm Công Viên 30/4	Hạ thế TBA 3P-250kVA Công Viên 30/4 trụ 73 PĐ 471-7CL/35.D1 tuyến 471CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-250kVA Công Viên 30/4 trụ 73 PĐ 471-7CL/35.D1 tuyến 471CL	122	1700	
7	07/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Thay dây hạ thế Trạm Tân Việt Hòa	Hạ thế TBA 3P-250kVA Tân Việt Hòa trụ 116 PĐ 474-2CL/115.D1 tuyến 474CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-250kVA Tân Việt Hòa trụ 116 PĐ 474-2CL/115.D1 tuyến 474CL	100	1700	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
8	07/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Di dời trụ trung thế	Từ trụ 37 đến trụ 38 PĐ 471-1QT/28B.D1 tuyến 471QT	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Cắt LBS PĐ 471QT/28B.D1. Cắt 03DS PĐ 471-1QT/28B.D1 Cảng Vụ tuyến 471QT. Cắt 03DS MV 471QT-473CL trụ 161.D1 tuyến 473CL. Kiểm tra 03DS MV 471QT-478QT/51.D1 Cầu Trần Quốc Toàn tuyến 471QT Tân Thuận Tây đang ở vị trí cắt	636	12750	
9	08/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Di dời trụ trung thế	Từ trụ 34 đến trụ 35 PĐ 473-7QT/16.D1 Cổng Chính Khu Công Nghiệp tuyến 473QT	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Cắt MC 473QT. Cắt DS3P PĐ 473-7QT/2.D1 KCN-SNN trụ 2 tuyến 473QT. Cắt MC 478QT. Cắt DS3P PĐ 478-7QT/3.D1 Thí Nghiệm Điện trụ 3 tuyến 478QT.	1692	17000	
10	08/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Thay dây hạ thế Trạm Cây Xăng Tỉnh Đội	Hạ thế TBA 3P-320kVA Cây Xăng Tỉnh Đội trụ 131 PĐ 474-2CL/115.D1 tuyến 474CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-320kVA Cây Xăng Tỉnh Đội trụ 131 PĐ 474-2CL/115.D1 tuyến 474CL	111	770	
11	09/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Thay dây hạ thế Trạm Đại Ủy Hưởng	Hạ thế TBA 3P-250kVA Đại Ủy Hưởng trụ 137 PĐ 474-7CL/137.D1 tuyến 474CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-250kVA Đại Ủy Hưởng trụ 137 PĐ 474-7CL/137.D1 tuyến 474CL	125	1700	
12	10/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Thay dây hạ thế trạm XX Rạch Chanh	Hạ thế TBA 3P-400kVA XX Rạch Chanh trụ 48/5 NR 473-7CL/48/1.D1 tuyến 473CL	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-400kVA XX Rạch Chanh trụ 48/5 NR 473-7CL/48/1.D1 tuyến 473CL	154	2980	
13	11/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Thay dây hạ thế NR Tái Định Cư (Hàm Nghi, Tái Định Cư 2, 4)	Từ trụ 25/1 đến 25/9 NR 479-7CL/16A/25.D1 tuyến 479CL	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cắt 03LBFCO NR 479-7CL/16A/25.D1 trụ 16A/25 tuyến 479CL	243	3400	
14	12/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Thay dây hạ thế trạm Cầu Cái Sâu PHL	Hạ thế TBA 3P-250kVA Cầu Cái Sâu PHL trụ 72 PĐ 474-2CL/69.D1 tuyến 474CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-250kVA Cầu Cái Sâu PHL trụ 72 PĐ 474-2CL/69.D1 tuyến 474CL	205	1700	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
15	13/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Thay dây hạ thế trạm Lê Văn Sao	Hạ thế TBA 3P-320kVA Lê Văn Sao trụ 68 PĐ 474-2CL/34.D1 tuyến 474CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-320kVA Lê Văn Sao trụ 68 PĐ 474-2CL/34.D1 tuyến 474CL	117	2120	
16	14/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Thay dây hạ thế trạm Phạm Nhơn Thuận	Hạ thế TBA 3P-250kVA Phạm Nhơn Thuận trụ 54/56A/4 NR 475CL/54/56A/1.D1 tuyến 475CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-250kVA Phạm Nhơn Thuận trụ 54/56A/4 NR 475CL/54/56A/1.D1 tuyến 475CL	212	1700	
17	15/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Thay dây hạ thế trạm Bơm xã Mỹ Ngãi	Hạ thế TBA 3P-160kVA Bơm Xã Mỹ Ngãi trụ 87/4 NR 478-7QT/87/1/A.D1 tuyến 478QT	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-160kVA Bơm Xã Mỹ Ngãi trụ 87/4 NR 478-7QT/87/1/A.D1 tuyến 478QT	131	850	
18	17/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Dựng trụ, thay đà, thay dây	Từ trụ 75A/4/4 đến 75A/4/45 NR 471-7CL/75A/4/3.D1 tuyến 471CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt 03LBFCO NR 471-7CL/75A/4/3.D1 trụ 75A/4/3 tuyến 471CL	2166	12750	
19	18/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV tuyến 477CL, 478CL	Từ trụ số 1 đến trụ 23 tuyến 477CL và từ trụ số 1 đến 22 tuyến 478CL	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cô lập MC 475CL, 476CL, 477CL, 478CL, 479CL	3374	29750	
Điện lực Mỹ Thọ												
1	05/10/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 3 TI đến hạn TBA 3P-160kVA Bơm Bờ Tây Kênh Đường Thét (Áp 2A) Số 2	Tại trụ 198/21/5 tuyến 478TX	xã Phương Thịnh	Cắt CB +3FCO và tháo 3 hotline TBA 3P-160kVA Bơm Bờ Tây Kênh Đường Thét (Áp 2A) Số 2 tại trụ 198/21/5 tuyến 478TX	1	315	
2	05/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 3 TI đến hạn TBA 3P-160kVA TB Bắc An Long-Đông Dự Án	Tại trụ 143/12 tuyến 478TX	xã Phương Thịnh	Cắt CB +3FCO và tháo 3 hotline TBATBA 3P-160kVA TB Bắc An Long-Đông Dự Án tại trụ 143/12 tuyến 478TX	1	315	
3	05/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Cty TNHH XD Điện Châu Thành Phát	Di dời trụ điện trung thế	Tại trụ 107/65, NR 478-7CL/107/32.D2 (PĐ NR) tuyến 478CL	xã Mỹ Thọ	Cắt 3LBFCO tại trụ 107/32, NR 478-7CL/107/32.D2.CL	899	8010	
4	06/10/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 1P-37,5kVA Kênh xẻo Giáo	Tại trụ 88/35/2/2 tuyến 478CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-37,5kVA Kênh Xẻo Giáo tại trụ 88/35/2/2 tuyến 478CL	63	105	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
5	06/10/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 1P-25kVA xẻo Giáo 2A	Tại trụ 88/35/35 tuyến 478CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-25kVA Xẻo Giáo 2A NR478-7CL/88/35.D2 (NR Mương Trâu)tại trụ 88/35/35 tuyến 478CL	15	63	
6	06/10/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 1P-25kVA xẻo Giáo 3	Tại trụ 88/35/51 tuyến 478CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-25kVA Xẻo Giáo 3 NR478-7CL/88/35.D2 (NR Mương Trâu)tại trụ 88/35/51 tuyến 478CL	39	63	
7	06/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 1P-37,5kVA Chùa Ông Chín	Tại trụ 88/40/6 tuyến 478CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-37,5kVA Chùa Ông Chín NR 478-7CL/88/40.D2 (NR Chùa Ông Chín) tại trụ 88/40/6 tuyến 478CL	58	105	
8	06/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 1P-75kVA Hòa Dân 1	Tại trụ 88/44 tuyến 478CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-75kVA Hòa Dân 1 NR 478-7CL/88/29.D2 (PĐ NR Cầu Cái Chai) tại trụ 88/44 tuyến 478CL	85	175	
9	07/10/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 3 TU, 3 TI đến hạn TBA 3P-160kVA Bơm Tây An Tiến-Mương Lộ 844 số 2	Tại trụ 74/9/1 NR 478-7TX/74/9.D2 (NR B. Tây An Tiến Mương Lộ 844 số 2), tuyến 478TX	xã Phương Thịnh	Cắt 3LBFCO tại trụ 74/9 NR 478-7TX/74/9.D2 (NR B. Tây An Tiến Mương Lộ 844 số 2), tuyến 478TX. Cắt CB +3FCO TBA 3P-160kVA TBA 3P-160kVA Bơm Tây An Tiến-Mương Lộ 844 số 2, tại trụ 74/9/1 NR 478-7TX/74/9.D2 (NR B. Tây An Tiến Mương Lộ 844 số 2), tuyến 478TX.	1	420	
10	07/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 3 TU, 3 TI đến hạn kiểm định TBA 3P-560kVA Việt Nga	Tại trụ 224/1 PĐ 478TX/81.D2 (PĐ Hưng Thạnh) tuyến 478-TX	xã Phương Thịnh	Cắt CB +3FCO và tháo 3 hotline TBA 3P-560kVA Việt Nga tại trụ 224/1 và trụ 224 PĐ 478TX/81.D2 (PĐ Hưng Thạnh) tuyến 478-TX	1	1750	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
11	07/10/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinhTBA khách hàng TBA 3x1P-50kVA Thiên Phú Điền	Tại trụ 88/70/1 tuyến 478CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +3FCO tháo 3 cần FCO TBA 3x1P-50kVA Thiên Phú Điền tại trụ 88/70/1 và trụ 88/70 tuyến 478CL	1	420	
12	07/10/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ Sinh TBA khách hàng TBA 3P-630KVA Trung An	Tại trụ 89/12 tuyến 477-CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-630kVA Trung An tại trụ 89/12 tuyến 477-CL	1	1750	
13	07/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ Sinh TBA khách hàng TBA 1P-50KVA Trường Nguyễn Văn Khải	Tại trụ 204A/1 tuyến 477-CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Trường Nguyễn Văn Khải tại trụ 204A/1 và trụ 204A tuyến 477-CL	1	140	
14	08/10/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 3 TU đến hạn TBA 3P-320KVA Cadovimex II-3	Tại trụ 238/2 NR 476-7TN/238.D2 (NR Cadovimex 2-3) tuyến 476TN	xã Phong Mỹ	Cắt CB +3FCO TBA 3P-320kVA Cadovimex II-3 trị trụ 238/2 NR 476-7TN/238.D2 (NR Cadovimex 2-3) tuyến 476TN. Cắt 3LBFCO tại trụ 238 NR 476-7TN/238.D2 (NR Cadovimex 2-3) tuyến 476TN	2	525	
15	08/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay TI đến hạn TBA 1P-75kVA Phan Thanh Hợp	Tại trụ 311/24/35/1 NR 476-7CL/311/24/34T.D2 (PĐ NR Tây Xếp trái), tuyến 476CL	xã Phương Thịnh	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-100kVA Phan Thanh Hợp tại trụ 311/24/35/1 và trụ 311/24/35 NR 476-7CL/311/24/34T.D2 tuyến 476CL	1	175	
16	08/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-250KVA XX Ông Tánh Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-250KVA XX Ông Tánh 1	Tại trụ 215/29A/1 tuyến 477-CL Tại trụ 215/29A/2 tuyến 477-CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB TBA 3P-250KVA XX Ông Tánh tại trụ 215/29A/1 tuyến 477-CL. Cắt CB TBA 3P-250KVA XX Ông Tánh tại trụ 215/29A/2 tuyến 477-CL. Cắt 3FCO và tháo 3 cần FCO tại trụ 215/29A tuyến 477-CL.	2	560	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
17	08/10/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ Sinh TBA khách hàng TBA 3P-750kVA XX Bà Lan	Tại trụ 215/82/1 tuyến 477-CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB + 03FCO và tháo 3 cần FCO trụ 215/82/1 và trụ 215/82 tuyến 477-CL	1	1750	
18	09/10/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 3TU đến hạn TBA 3P-180kVA Vĩnh Hoàn 1, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 268/118/35/1 NR 478-7CL/268/118/1.D2 (NR Thủy Sản) 3 LBFCO tuyến 478-CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-180kVA Vĩnh Hoàn 1 tại trụ 268/118/35/1 và trụ 268/118/35 NR 478-7CL/268/118/1.D2 (NR Thủy Sản) 3 LBFCO tuyến 478-CL	1	490	
19	09/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-160KVA TS Trường Giang Khu C	Tại trụ 268/118/40A/1 tuyến 478-CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB TBA 3P-160KVA TS Trường Giang Khu C tại trụ 268/118/40A/1 NR 478-12/12-1/6 tuyến 478-CL. Cắt 3FCO tại trụ 268/118/40A NR 478-12/12-1/6 tuyến 478-CL.	1	350	
20	09/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-180kVA TS Docifarm khu C	Tại trụ 268/118/6/2 tuyến 478-CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-180kVA TS Docifarm khu C tại trụ 268/118/6/2 và trụ 268/118/6 tuyến 478-CL	1	420	
21	10/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	DNTN XD Điện Văn Sĩ	Di dời trụ điện trung thế	Tại trụ 110A/42 tuyến 477CL	xã Mỹ Thọ	Cắt 3LBFCO 477-7CL/110A/1.D2 (NR UB Huyện) tại trụ 110A/1 tuyến 477CL Cắt 3LBFCO 477-7CL/110A/45.D2 (PĐ NR Trụ Đá Ông Bi) tại trụ 110A/45 tuyến 477CL	1272	12600	Chuyển NR 477-7CL/110A/45.D2 (PĐ NR Trụ Đá Ông Bi) Nhận điện MV477CL/110A/75.D2 (MV NR Ủy Ban Huyện- NR Mỹ Thới)
22	12/10/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay TU đến hạn TBA 2X3P-800KVA Tuấn Đạt, TBA 3P-800kVA Tuấn Đạt 1, TBA 3P-250kVA Kho Thạnh Phong, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 81B/1 NR 78CL/81B/1.D2 (NR Kho Thạnh Phong) tuyến 478-CL Tại trụ 81B/2 NR 78CL/81B/1.D2 (NR Kho Thạnh Phong) tuyến 478-CL	xã Mỹ Thọ	Cắt MC tại trụ 81B/1 NR 78CL/81B/1.D2 (NR Kho Thạnh Phong) tuyến 478-CL. Cắt 3DS tại trụ 81B PĐ 478-7CL/61.D2 (PĐ Cầu Càn Lố.8) tuyến 478-CL.	1	7000	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
23	12/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 3 TI đến hạn TBA 3P-1000kVA Tuấn Sọt , vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 88/32A/1 tuyến 478CL	Phường Mỹ Trà	Cắt CB + 3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-1000KVA Tuấn Sọt tại trụ 88/32A/1 và trụ 88/32A tuyến 478-CL	1	2450	
24	12/10/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-250kVA Vĩnh Hoàn	Tại trụ 268/118/16 tuyến 478CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +3FCO và tháo 3 hotline TBA 3P-250KVA Vĩnh Hoàn tại trụ 268/118/16 tuyến 478CL	1	700	
25	12/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-180kVA Vĩnh Hoàn 1	Tại trụ 268/118/35/1 tuyến 478-CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-180kVA Vĩnh Hoàn 1 tại trụ 268/118/35/1 tuyến 478-CL	1	490	
26	13/10/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 1P-50kVA Kênh Kỳ Sơn	Tại trụ 193/31/52 tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA Kênh Kỳ Sơn tại trụ 193/31/52 tuyến 476CL	102	140	
27	13/10/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 1P-25kVA Cây Đông 2	Tại trụ 193/31/58/13/1A tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-25kVA Cây Đông 2 tại trụ 193/31/58/13/1A tuyến 476CL	29	70	
28	13/10/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 1P-50kVA Kỳ Sơn 4	Tại trụ 193/31/89 tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA Kỳ Sơn 4 tại trụ 193/31/89 tuyến 476CL	121	140	
29	13/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 3P-180kVA TB Kinh An Phong	Tại trụ 193/31/126 tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +3FCO và tháo 3 hotline TBA 3P-180kVA TB Kinh An Phong tại trụ 193/31/126 tuyến 476CL Cắt CB +3FCO TBA 3P-250kVA CDC Cây Đông 1 tại trụ 193/31/131 tuyến 476CL	131	875	
30	13/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 1P-37,5kVA Cây Đông	Tại trụ 193/31/58/13/41A tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-37,5kVA Cây Đông tại trụ 193/31/58/13/41A tuyến 476CL	57	105	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
31	14/10/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 3 TU, 3TI đến hạn TBA 3P-160KVA Cơ sở Lê Nguyên	Tại trụ 282A/1 PĐ 477-1CL/273.D2 (PĐ Bình Hàng Tây), tuyến 477CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +3FCO TBA 3P-160kVA Cở sở Lê Nguyên tại trụ 282A/1 và trụ 282A PĐ 477-1CL/273.D2 (PĐ Bình Hàng Tây),tuyến 477CL	1	350	
32	14/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 3 TU đến hạn TBA 3P-250KVA Trại Cá Minh Thành, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 296//72/9AA/1 NR 478-7CL/296/72/9AA.D2 (NR Trại Cá Minh Thành) tuyến 478-CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-250kVA Trại cá Minh Thành tại trụ 296/72/9AA/1 và trụ 296/72/9AA tuyến 478-CL	1	525	
33	16/10/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 3 TU đến hạn TBA 3P-320 kVA Việt Như Ý II , Vệ sinh TBA Khách hàng	Tại trụ 1B/1 PĐ 475MTh/1D.D2 (PĐ Cái Lân) tuyến 475-MTh	xã Mỹ Hiệp	- Cắt CB + 03 FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-320kVA Việt Như Ý II tại trụ 1B/1 và trụ 1B tuyến 475-MTh	1	1015	
34	16/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 3 TU, 3TI đến hạn TBA 3P-320 kVA Việt Như Ý III , Vệ sinh TBA Khách hàng	- Tại trụ 1A/3 NR 475-7MTh/1A/1.D2 (NR Việt Như Ý III) tuyến 475-MTh	xã Mỹ Hiệp	- Cắt CB + 03 FCO và tháo 3 cần FCO tại trụ 1A/3 và trụ 1A/1 tuyến 475-MTh	1	1015	
35	16/10/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay TU,TI đến hạn kiểm định TBA 3P-180kVA Vĩnh Hoàn 2, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 268/118/42/2 tuyến 478-CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-180kVA Vĩnh Hoàn 2 tại trụ 268/118/42/2 và trụ 268/118/42/1 tuyến 478-CL	1	525	
36	16/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-560kVA Vĩnh Hoàn 3	Tại trụ 268/139 tuyến 478CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +3FCO và tháo 3 hotline TBA 3P- 560kVA Vĩnh Hoàn 3 tại trụ 268/139 tuyến 478CL	1	1400	
37	19/10/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 3TU, 3TI đến hạn TBA 3P-160kVA Trạm Bơm Đông An Tiến-Nam Lô Ba	Tại trụ 50/2 Tuyến 478TX	xã Phương Thịnh	Cắt CB +3FCO và tháo 3 hotline TBA 3P-160kVA Trạm Bơm Đông An Tiến-Nam Lô Ba	1	315	
38	19/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 3TU, 3TI đến hạn TBA 3P-160kVA Bơm Bờ Tây Kênh Đường Thét (áp 2A) Số 1	Tại trụ 147/4 tuyến 478TX	xã Phương Thịnh	Cắt CB +3FCO và tháo 3 hotline TBA 3P-160kVA Bơm Bờ Tây Kênh Đường Thét (áp 2A) Số 1 tại trụ 147/4 tuyến 478TX	1	315	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
39	20/10/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 1P-25kVA Cây Đông Cống Trục	Tại trụ 193/31/145 tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-25kVA Cây Đông Cống Trục tại trụ 193/31/145 tuyến 476CL	45	70	
40	20/10/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 1P-37,5kVA Ba Sao 3	Tại trụ 193/83 tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-37,5kVA Ba Sao 3 tại trụ 193/83 tuyến 476CL	24	105	
41	20/10/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 1P-37,5kVA Trường Tiểu Học Ba Sao 1	Tại trụ 193/87 tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-37,5kVA Trường Tiểu Học Ba Sao 1 tại trụ 193/87 tuyến 476CL	76	105	
42	20/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 1P-50kVA Ba Sao 7	Tại trụ 223 tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA Ba Sao 7 tại trụ 223 tuyến 476CL	55	140	
43	20/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 1P-50kVA Nhà Báo 1A	Tại trụ 311/10/6 tuyến 476CL	xã Phương Thịnh	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA Nhà Báo 1A tại trụ 311/10/6 tuyến 476CL	40	140	
44	20/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 1P-50kVA Tây xếp phải	Tại trụ 311/24/15P tuyến 476CL	xã Phương Thịnh	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA Tây xếp phải tại trụ 311/14/15P tuyến 476CL	56	140	
45	21/10/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 3 TU đến hạn TBA 3P-160kVA TB Ô 3 Kỳ Sơn	Tại trụ 193/31/21 NR 476-7CL/193/31.D2 (NR Kỳ Sơn) tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-160kVA TB Ô 3 Kỳ Sơn tại trụ 193/31/21 NR 476-7CL/193/31.D2 (NR Kỳ Sơn) tuyến 476CL	1	350	
46	27/10/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 1P-25kVA Nông Trường 3	Tại trụ 218/9A/1 tuyến 476TN	xã Phong Mỹ	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-25kVA Nông Trường 3 tại trụ 218/9A/1 tuyến 476TN	29	70	
47	27/10/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 1P-25kVA Nông Trường	Tại trụ 218/20 tuyến 476TN	xã Phong Mỹ	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-25kVA Nông Trường tại trụ 218/20 tuyến 476TN	49	70	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
48	27/10/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 1P-37,5kVA Kinh Ông Hai 2	Tại trụ 260/72/34, tuyến 476TN	xã Phương Thịnh	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-37,5KVA Kinh Ông Hai 2 tại trụ 260/72/34 tuyến 476TN	94	105	
49	27/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 1P-37,5kVA Vàm Kênh Công Sự	Tại trụ 261/8 tuyến 476TN	xã Phương Thịnh	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-37,5KVA Vàm Kênh Công Sự tại trụ 261/8 tuyến 476TN	21	105	
50	27/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 2x1P-15kVA Kênh Công Sự 1	Tại trụ 261/18 tuyến 476TN	xã Phương Thịnh	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 2x1P-15KVA Kênh Công Sự 1 tại trụ 261/18 tuyến 476TN	54	88	
51	27/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 1P-50kVA Kênh Công Sự 2	Tại trụ 261/30 tuyến 476TN	xã Phương Thịnh	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50KVA Kênh Công Sự 2 tại trụ 261/30 tuyến 476TN	105	140	
52	28/10/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-1000kVA Tuấn Sọt	Tại trụ 88/32A/1 tuyến 478CL	Phường Mỹ Trà	Cắt CB + 3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-1000KVA Tuấn Sọt tại trụ 88/32A/1 và trụ 88/32A tuyến 478-CL	1	2450	
53	28/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3x1P-15kVA Cây Xăng Mỹ Long	Tại trụ 304 tuyến 477CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3x1P-15kVA Cây Xăng Mỹ Long tại trụ 304 tuyến 477CL	1	105	
54	29/10/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-250kVA Thắng Bình Phương	Tại trụ 31A/1 tuyến 474QT	xã Phong Mỹ	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-250kVA Thắng Bình Phương tại trụ 31A/1 và trụ 31A tuyến 474QT	1	700	
55	29/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-800kVA Lê Hồng Phú	Tại trụ 193/11/1 tuyến 476-CL	xã Ba Sao	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-800kVA Lê Hồng Phú tại trụ 193/11/1 và trụ 193/11 tuyến 476-CL	1	1225	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
56	29/10/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 1P-15KVA Nguyễn Ngọc Thuận	Tại trụ 215/109/27 tuyến 477-CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-15kVA Nguyễn Ngọc Thuận tại trụ 215/109/27 tuyến 477-CL	1	35	
57	29/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA 1P-50kVA Cơ Sở Quang Minh	Tại trụ 159/19/8 tuyến 478-CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA Cở sở Quang Minh tại trụ 159/19/8 tuyến 478-CL. Cắt CB +FCO TBA 1P-75kVA Mỹ Hưng Hòa tại trụ 159/19/9 tuyến 478-CL.	139	315	
58	30/10/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ Sinh TBA khách hàng TBA 3P-560KVA Lê Kim Hiền, và TBA 3P-560kVA Lê Kim Hiền 1	Tại trụ 181A/1 tuyến 477-CL. Tại trụ 181A/2 tuyến 477-CL	xã Mỹ Thọ	Cắt 3LBFCO và tháo 3 cần LBFCO tại trụ 181A PĐ 477-11 tuyến 477CL	2	2450	
Điện lực Tháp Mười												
1	08/10/2026	08:00	09:15	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-50kVA+FCO+LA tại trạm Mỹ Tây 1	Tại trụ 277/2/6T thuộc NR 476-7TM/277.D3 (Mỹ Tây), tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm Mỹ Tây 1 tại trụ 277/2/6T thuộc NR 476-7TM/277.D3 (Mỹ Tây), tuyến 476TM	47	40	
2	08/10/2026	09:15	10:30	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-75kVA+FCO+LA tại trạm Kinh Hợp tác xã số 1	Tại trụ 268/14 thuộc NR 476-7TM/268/1.D3 (Kênh Hợp tác xã), tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm Kinh Hợp tác xã số 1 tại trụ 268/14 thuộc NR 476-7TM/268/1.D3 (Kênh Hợp tác xã), tuyến 476TM	154	60	
3	08/10/2026	10:30	11:30	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-50kVA+FCO+LA tại trạm Kinh Hợp tác xã số 2	Tại trụ 268/34 thuộc NR 476-7TM/268/1.D3 (Kênh Hợp tác xã), tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm Kinh Hợp tác xã số 2 tại trụ 268/34 thuộc NR 476-7TM/268/1.D3 (Kênh Hợp tác xã), tuyến 476TM	116	39	
4	08/10/2026	13:30	14:45	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 3P-250kVA+3FCO+3LA tại trạm Bơm Mỹ Phước 2	Tại trụ 268/41 thuộc NR 476-7TM/268/1.D3 (Kênh Hợp tác xã), tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm bơm Mỹ Phước 2 tại trụ 268/41 thuộc NR 476-7TM/268/1.D3 (Kênh Hợp tác xã), tuyến 476TM	1	46	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
5	08/10/2026	15:00	16:00	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-25kVA+FCO+LA tại trạm Kinh Hợp tác xã số 4A	Tại trụ 268/55/24B thuộc NR 476-7TM/268/55/1B.D3 (Kênh Hợp tác xã NT), tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm Kinh Hợp tác xã số 4A tại trụ 268/55/24B thuộc NR 476-7TM/268/55/1B.D3 (Kênh Hợp tác xã NT), tuyến 476TM	55	28	
6	15/10/2026	08:00	09:15	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-50kVA+FCO+LA tại trạm TTND Mỹ Quý 1A	Tại trụ 250/2 thuộc NR 476-7TM/250.D3 (Lò gạch Mỹ Quý), tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm TTND Mỹ Quý 1A tại trụ 250/2 thuộc NR 476-7TM/250.D3 (Lò gạch Mỹ Quý), tuyến 476TM	44	39	
7	15/10/2026	09:15	10:30	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-50kVA+FCO+LA tại trạm TTND Mỹ Quý	Tại trụ 250/3/6T thuộc NR 476-7TM/250.D3 (Lò gạch Mỹ Quý), tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm TTND Mỹ Quý tại trụ 250/3/6T thuộc NR 476-7TM/250.D3 (Lò gạch Mỹ Quý), tuyến 476TM	95	43	
8	15/10/2026	10:30	11:30	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-50kVA+FCO+LA tại trạm TTND Mỹ Quý 1	Tại trụ 250/3/9P thuộc NR 476-7TM/250.D3 (Lò gạch Mỹ Quý), tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm TTND Mỹ Quý 1 tại trụ 250/3/9P thuộc NR 476-7TM/250.D3 (Lò gạch Mỹ Quý), tuyến 476TM	97	37	
9	15/10/2026	13:30	16:00	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 03MBA 1P-75kVA+3FCO+3LA tại trạm Chợ Mỹ Quý	Tại trụ 252 thuộc PĐ 476-2TM/222.D3 (PĐ Mỹ Quý), tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt CB+3FCO và tháo gỡ 3hotline trạm Chợ Mỹ Quý tại trụ 252 thuộc PĐ 476-2TM/222.D3 (PĐ Mỹ Quý), tuyến 476TM	292	170	
10	22/10/2026	08:00	09:15	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-75kVA+FCO+LA tại trạm Võ Văn Tâm	Tại trụ 274 thuộc PĐ 476TM/222.D3 (PĐ Mỹ Quý), tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm Võ Văn Tâm tại trụ 274 thuộc PĐ 476TM/222.D3 (PĐ Mỹ Quý), tuyến 476TM	106	56	
11	22/10/2026	09:15	10:30	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 3P-160kVA+3FCO+3LA tại trạm bơm Mỹ Quý 1A	Tại trụ 258 thuộc PĐ 476TM/222.D3 (PĐ Mỹ Quý), tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt CB+3FCO và tháo gỡ 3hotline trạm bơm Mỹ Quý 1A tại trụ 258 thuộc PĐ 476TM/222.D3 (PĐ Mỹ Quý), tuyến 476TM	1	44	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
12	22/10/2026	10:30	11:30	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-50kVA+FCO+LA tại trạm K Tây số 2	Tại trụ 249/27A/9/37 thuộc NR 476-7TM/249/27A/9/1.D3 (K Tây), tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm K Tây số 2 tại trụ 249/27A/9/37 thuộc NR 476-7TM/249/27A/9/1.D3 (K Tây), tuyến 476TM	62	38	
13	22/10/2026	13:30	14:45	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-50kVA+FCO+LA tại trạm Mỹ Nam 1	Tại trụ 249/30 thuộc NR 476-7TM/249/1.D3 (Mỹ Nam), tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm Mỹ Nam 1 tại trụ 249/30 thuộc NR 476-7TM/249/1.D3 (Mỹ Nam), tuyến 476TM	42	39	
14	22/10/2026	15:00	16:00	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-50kVA+FCO+LA tại trạm Cái bèo Mỹ Nam	Tại trụ 249/33 thuộc NR 476-7TM/249/1.D3 (Mỹ Nam), tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm Cái bèo Mỹ Nam tại trụ 249/33 thuộc NR 476-7TM/249/1.D3 (Mỹ Nam), tuyến 476TM	32	29	
15	27/10/2026	07:30	17:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Ngọc Dung 1	Thay trụ BTLT 12m thành trụ BTLT 16m kéo dây trung thế 3xAC 240mm2+AC 120mm2 thuộc công trình Lộ ra chống quá tải trạm 110kV Cái Bè	Từ trụ 3 đến trụ 5A thuộc PĐ 477-7TM/1B.D3, tuyến 477TM; từ trụ 5A tuyến 477TM đến trụ 7 tuyến 474TM	Xã Tháp Mười	Cô lập MC tuyến 474TM, 477TM; Cắt Recloser tại trụ 76 PĐ 477TM/76.D3+03DS tại trụ 75 PĐ 477TM/75.D3 (Mỹ Hòa), tuyến 477TM - Cắt Recloser tại trụ 108 PĐ 474TM/108.D3+03DS tại trụ 107 PĐ 474TM/107.D3 (Bến đồ Mỹ Hòa), tuyến 474TM	1617	9750	Chuyển tải PĐ 477TM/76.D3 (Mỹ Hòa) nhận điện tuyến 474TX, PĐ 474TM/108.D3 (Bến đồ Mỹ Hòa) nhận điện tuyến 472TX
Điện lực Thanh Bình												
1	01/10/2026	07:00	18:00	Điện lực Thanh Bình	Công ty TNHH MTV Công nghệ Thủy Phương	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV nhánh rẽ Lồng Hồ	Từ trụ 57/28/1 đến trụ 57/28/16 tuyến 477LT	xã Thanh Bình	Cắt điện 3LBFCO Nhánh rẽ 477-7LT/57/28.D4 Dinh Ông - Cồn Tô Châu, trụ 57/28 tuyến 477LT	709	13442	
2	02/10/2026	07:00	18:00	Điện lực Thanh Bình	Công ty TNHH MTV Công nghệ Thủy Phương	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV nhánh rẽ Kinh Kháng Chiến 1	Từ trụ 56/6/27 đến trụ 56/6/96 tuyến 475LT	xã Tân Thạnh	Cắt điện 3LBFCO nhánh rẽ 475-7LT/56/6.D4 Tân Mỹ - Phú Lợi trụ 56/6 tuyến 475LT	1412	13585	Chuyển tải NR 475-7LT/56/6/28/2T Kênh An Phong Mỹ Hòa sang nhận điện tuyến 475AL qua MV 475AL-475LT/56/6/28/108T. D4 Trại Giồng

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
3	15/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Tiếp địa xà sắt, sửa chữa bảo trì lưới điện	Từ trụ 70/38/1 đến 70/38/10 tuyến 474QT	xã Bình Thành	Cắt LBFCO Nhánh rẽ 474-7QT/70/38/1.D4 Nối tuyến Bình Hòa, trụ 70/38/1 tuyến 474QT	18	315	
4	16/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Tiếp địa xà sắt, sửa chữa bảo trì lưới điện	Từ trụ 56/6/28/43T/2 đến 56/6/28/43T/32 tuyến 475LT	xã Tân Thạnh	Cắt điện LBFCO Nhánh rẽ 475-7LT/56/6/28/43T/2.D4 Kinh Đường Gạo, trụ 56/6/28/43T/2 tuyến 475LT	31	468	
5	19/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Tiếp địa xà sắt, sửa chữa bảo trì lưới điện	Từ trụ 94/1B đến 94/44B tuyến 475CM	xã Tân Long	Cắt điện LBFCO Nhánh rẽ 475-7LT/94/1B.D4 Cồn Cát, trụ 94/1B tuyến 475CM	476	2673	
6	20/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Tiếp địa xà sắt, sửa chữa bảo trì lưới điện	Từ trụ 235/2T/2 đến 235/2T/33 tuyến 475CM	xã Tân Long	Cắt điện LBFCO Nhánh rẽ 475-7CM/235/2T/1.D4 Vành Đai Tân Hòa, trụ 235/2T/1 tuyến 475CM	369	1485	
7	21/10/2026	08:00	12:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 132/1A tuyến 472CM	xã Tân Long	Cắt CB+ FCO, tháo hotline trạm CDC Tân Bình 1A, Tại trụ 132/1A tuyến 472CM	114	140	
8	21/10/2026	08:00	12:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 184 tuyến 472CM	xã Tân Long	Cắt CB+3FCO, tháo hotline trạm ÁP TRUNG A trụ 184 tuyến 472CM	180	448	
9	21/10/2026	10:00	14:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 235/4P tuyến 475CM	xã Tân Long	Cắt CB+ FCO, tháo hotline trạm TDC Tân Hòa 1, Tại trụ 235/4P tuyến 475CM	71	140	
10	21/10/2026	10:00	14:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 235/2T/11 tuyến 475CM	xã Tân Long	Cắt CB+ FCO, tháo hotline trạm Vành Đai 1, Tại trụ 235/2T/11 tuyến 475CM	64	140	
11	21/10/2026	12:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 108/11/55/1 tuyến 477LT	xã Tân Long	Cắt CB+ FCO, tháo hotline trạm CẦU NGANG ÁP BẮC B, Tại trụ 108/11/55/1 tuyến 477LT	52	175	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
12	21/10/2026	12:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 168/56/3/28/33 tuyến 475AL	xã Tân Long	Cắt CB+ FCO, tháo hotline trạm BƠM HTX THUẬN LỢI, Tại trụ 168/56/3/28/33 tuyến 475AL	1	175	
13	22/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay dây duplex vận hành lâu năm	Lưới hạ thế trạm CDC Bình Thành, trụ 15/27/6/151/2 tuyến 472TN	xã Bình Thành	Cắt CB+FCO trạm CDC Bình Thành, trụ 15/27/6/151/2 tuyến 472TN	107	630	
14	23/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay dây duplex vận hành lâu năm	Lưới hạ thế trạm TDC Kinh Kháng Chiến Bình Thành, trụ 15/27/6/151/5/2 tuyến 472TN	xã Bình Thành	Cắt CB+FCO trạm TDC Kinh Kháng Chiến Bình Thành, trụ 15/27/6/151/5/2 tuyến 472TN	123	468	
15	26/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay dây duplex vận hành lâu năm	Lưới hạ thế trạm Chợ Bình Thuận, trụ 15/27/6/148 tuyến 472TN	xã Bình Thành	Cắt CB+FCO trạm Chợ Bình Thuận, trụ 15/27/6/148 tuyến 472TN	86	468	
16	27/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay dây duplex vận hành lâu năm	Lưới hạ thế trạm AS Thuận Hòa A, trụ 67/12/13 tuyến 479LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+FCO trạm AS Thuận Hòa A, trụ 67/12/13 tuyến 479LT	62	315	
17	28/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay dây duplex vận hành lâu năm	Lưới hạ thế trạm TDC Kinh 2/9 Tân Phú, trụ 11/8 tuyến 475LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+3FCO trạm TDC Kinh 2/9 Tân Phú, trụ 11/8 tuyến 475LT	215	945	
18	29/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay dây duplex vận hành lâu năm	Lưới hạ thế trạm AS Thuận Hòa, trụ 67/12/2 tuyến 479LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+3FCO trạm AS Thuận Hòa, trụ 67/12/2 tuyến 479LT	196	945	
Điện lực Tam Nông												
1	06/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty 19/5	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV 2 mạch tuyến 477-476AL. Thay dây pha 3xACX-240mm ² thành 3xACXH-240mm ²	Từ trụ 01 đến trụ 22 tuyến 476AL, 477AL	xã An Long	Cô lập tuyến 476AL, Cô lập tuyến 477AL, Cô lập tuyến 478AL, Cô lập tuyến 473AL, Cô Lập tuyến 474AL	1407	12000	
2	09/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty 19/5	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV nhánh rẽ NR Kênh Kháng Chiến 1. Thay sứ cũ .Thay trụ bị nghiêng	Từ trụ 98A/101-98A/101/31 tuyến 474AL	xã An Hòa	Cắt 3LBFCO, tháo gỡ 3 hotline trung áp NR 474-7AL/98A/101/1.D5 Kênh Kháng Chiến 1 tại trụ 98A/101 tuyến 474AL.	226	2000	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
3	12/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Công Ty CP Sông Đà 11	Kéo dây khoảng néo vượt sông đường dây 220kV Hồng Ngự - Châu Đốc	Từ trụ 92-93 tuyến 473AL, 474AL	Xã An Hoà	Cắt 3DS 473-1AL/57.D5 và LBS 473AL/57.D5 tại trụ 57 tuyến 473AL. Cắt 3DS PĐ 3DS 474-7AL/8.D5 tại trụ 08 tuyến 474AL	1892	10000	Chuyển NR 474-7AL/98A/1.D5 nhận điện tuyến 475-TN
4	14/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Công Ty CP Sông Đà 11	Kéo dây khoảng néo từ trụ 01 -04 và 04 đến 06 đường dây 220kV Hồng Ngự - Châu Đốc	Từ trụ 98A/5 - 98A/6 NR 474-8/1.AL. Từ trụ 98A/4/4 - 98A/4/5 NR 474-8/1/1.AL	Xã An Hoà	Cắt 3DS 474-7AL/98A/1.D5 tại trụ 98A/1 tuyến 474-AL. Cắt 3DS 3DS 474-7AL/98A/99.D5 tại trụ 98A/99 tuyến 474AL.	1296	8000	
5	16/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty Bách Khoa	Cải tạo lưới trung thế 3P-22kV NR Nội Tuyến Tân Công Sính - Hòa Bình	Từ trụ 56/15/132A/12 đến trụ 56/15/132A/61 tuyến 474TN	Xã Tràm Chim	Cắt LBS NR 474TN/56/15/132A/1.D5 tại trụ 56/15/132A/1 tuyến 474TN. Cắt 3DS 474-2TN/56/15/132A.D5 tại trụ 56/15/132A tuyến 474TN. Cắt 3LBFCO NR 474-7TN/56/15/132A/62.D5 tại trụ 56/15/132A/62 tuyến 474TN.	1939	9000	
6	21/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thí nghiệm cáp ngầm tại trụ 8, 9 tuyến 472AL, 475AL	Tại trụ 8, 9 tuyến 472AL, 475AL	xã An Long	Cô lập tuyến 472AL, 475AL	2112	10000	Chuyển tải PĐ 472-2AL/85A.D5 nhậ điện 479LT. PĐ 475-1AL/83.D5 nhậ điện 477LT.
7	23/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Xử lý gia cường dây trung áp bị tura và lắp 3LBFCO	Tại trụ 239/183- 239/184 tuyến 475TN	xã Phú Cường	Cắt 3LBFCO NR 475-7TN/239/134.D5 tại trụ 239/134 tuyến 475TN.	229	5000	
Điện lực Hồng Ngự												
1	01/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Xử lý mối nối lều hạ thế	Tại trụ 31/8/2, 31/8/5, 31/8/2/1, 31/8/5/1 tuyến 477HN	Phường Hồng Ngự	Cắt CB+03FCO trạm Đường 30/4 tại trụ 31/8 tuyến 477HN	141	585	
2	02/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Nâng công suất TBA T1 An Bình A	Tại trụ 51A tuyến 474HN	Phường An Bình	Cắt CB+03FCO và tháo 03hotline trạm T1 An Bình A tại trụ 51A tuyến 474HN	82	702	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
3	05/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Nâng công suất TBA CDC Số 4	Tại trụ 63/37/1 tuyến 479HN	Phường Hồng Ngự	Cắt CB+01FCO và tháo 01hotline trạm CDC Số 4 tại trụ 63/37/1 tuyến 479HN	56	306	
4	06/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Nâng công suất TBA Bờ Bắc Kênh Mương Lớn	Tại trụ 47/45/15 tuyến 473HN	Phường An Bình	Cắt CB+01FCO và tháo 01hotline trạm Bờ Bắc Kênh Mương Lớn tại trụ 47/45/15 tuyến 473HN	20	135	
5	07/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Hạ công suất TBA Bình Hòa Hạ 3	Tại trụ 205 tuyến 479HN	Phường Thường Lạc	Cắt CB+01FCO và tháo 01hotline trạm Bình Hòa Hạ 3 tại trụ 205 tuyến 479HN	113	162	
6	08/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Xử lý mối nối lều hạ thế	Tại trụ 34B/4 tuyến 477HN	Phường Hồng Ngự	Cắt CB+03FCO trạm Nguyễn Huệ tại trụ 33/1 tuyến 477HN	265	585	
7	09/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Hạ công suất TBA Bình Hòa Trung 1	Tại trụ 201 tuyến 479HN	Phường Thường Lạc	Cắt CB+01FCO và tháo 01hotline trạm Bình Hòa Trung 1 tại trụ 201 tuyến 479HN	90	162	
8	12/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Hoán chuyển TBA Cầu Muống 5 - TDC Biên Phòng	Tại trụ 159/42 tuyến 479HN, trụ 47/18 tuyến 473HN	Phường Thường Lạc -An Bình	Cắt CB+01FCO và tháo 01hotline trạm Cầu Muống 5 tại trụ 159/42 tuyến 479HN, Cắt CB+01FCO và tháo 01hotline trạm TDC Biên Phòng tại trụ 47/18 tuyến 473HN	135	270	
9	13/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Hoán chuyển TBA DC Cả Sách 1 - Khóm Bình Hưng	Tại trụ 243 tuyến 479HN, trụ 38/9 tuyến 477HN	Phường Hồng Ngự - Thường Lạc	Cắt CB+03FCO và tháo 03hotline trạm DC Cả Sách 1 tại trụ 243 tuyến 479HN, Cắt CB+03FCO và tháo 03hotline trạm Khóm Bình Hưng tại trụ 38/9 tuyến 477HN	145	531	
10	15/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Hoán chuyển TBA Trường Cấp 2 Thường Lạc - Ấp Tân Hòa	Tại trụ 104A tuyến 480HN, trụ 79/32B tuyến 479HN	Phường Hồng Ngự - Thường Lạc	Cắt 03FCO NR Trường Cấp 2 Thường Lạc tại trụ 104A tuyến 480HN, Cắt CB+03FCO và tháo 03hotline trạm Ấp Tân Hòa tại trụ 79/32B tuyến 479HN	385	882	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
11	16/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Hoán chuyển TBA Cầu Muống 2 - Bình Hòa Thượng	Tại trụ 159/20 tuyến 479HN, trụ 234 tuyến 479HN	Phường Thường Lạc	Cắt CB+01FCO và tháo 01hotline trạm Cầu Muống 2 tại trụ 159/20 tuyến 479HN, Cắt CB+01FCO và tháo 01hotline trạm Bình Hòa Thượng tại trụ 234 tuyến 479HN	277	333	
12	20/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Thay CB thí nghiệm định kỳ và vệ sinh trạm Thị Đội	Tại trụ 41/3 tuyến 473HN	Phường An Bình	Cắt CB+03FCO trạm Thị Đội tại trụ 41/3 tuyến 473HN	119	648	
13	21/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Thay CB thí nghiệm định kỳ và vệ sinh trạm T2 An Bình B	Tại trụ 144 tuyến 474HN	Phường An Bình	Cắt CB+01FCO trạm T2 An Bình B tại trụ 144 tuyến 474HN	75	468	
14	22/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Vệ sinh TBA An Thạnh B1	Tại trụ 6A/3 tuyến 484HN	Phường An Bình	Cắt CB + 03FCO và tháo 03hotline trạm An Thạnh B1 tại trụ 6A/3 tuyến 484HN	173	765	
15	26/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Vệ sinh TBA UB An Bình A	Tại trụ 35 tuyến 482HN	Phường An Bình	Cắt CB + 03FCO và tháo 03hotline trạm UB An Bình A tại trụ 35 tuyến 482HN	150	828	
16	28/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Vệ sinh TBA Ấp 5 Thường Lạc	Tại trụ 77 tuyến 480HN	Phường Thường Lạc	Cắt CB + 03FCO và tháo 03hotline trạm Ấp 5 Thường Lạc tại trụ 77 tuyến 480HN	145	882	
Điện lực Tân Hồng												
1	05/10/2026	08:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng+Đội thí nghiệm	Thí nghiệm định kỳ trạm TDC Kinh K12	Tại trụ 125/74/26/15 NR 474-7THo/125/74/26.D7 tuyến 474THo	Xã An Phước	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm TDC Kinh K12 Tại trụ 125/74/26/15 NR 474-7THo/125/74/26.D7 tuyến 474THo	60	200	
2	05/10/2026	08:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng+Đội thí nghiệm	Thí nghiệm định kỳ trạm Giồng Găng 7	Tại trụ 163/8 NR 474-7THo/163/1.D7 tuyến 474THo	Xã An Phước	Cắt CB+03FCO+tháo hotline trạm Giồng Găng 7 Tại trụ 163/8 NR 474-7THo/163/1.D7 tuyến 474THo	130	704	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
3	05/10/2026	08:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng+Đội thí nghiệm	Thí nghiệm định kỳ trạm Giồng Nhỏ 2	Tại trụ 318/14 NR 474-7THo/318.D7 tuyến 474THo	Xã An Phước	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm Giồng Nhỏ 2 Tại trụ 318/14 NR 474-7THo/318.D7 tuyến 474THo	17	176	
4	09/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH MTV Điện NLMT Thiên Quang	Di dời trụ trung thế	Tại trụ 141 PĐ 480THo/135.D7 tuyến 480THo	Xã Tân Hồng	Cắt REC+03DS PĐ 480THo/135.D7 tại trụ 135 tuyến 480THo	4272	22700	(chuyển tải NR 480-7THo/265/1.D7 nhận điện tuyến 476THo)
5	13/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH MTV Điện NLMT Thiên Quang	Di dời trụ hạ thế	Tại trụ 133/2/2 NR 476-7THo/278/69.D7 tuyến 476THo	Xã Tân Thành	Cắt CB+03FCO trạm Chợ Tân Thành A tại trụ 133 tuyến 476THo	200	910	
6	15/10/2026	08:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Tháo, lắp trạm Bé Trung (hoán chuyển trạm Bé Trung 1P-75kVA và trạm Đồn BP 909 1P-50kVA)	Tại trụ 125/74/53 NR 474-7THo/125/74/8.D7 tuyến 474THo	Xã An Phước	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm Bé Trung Tại trụ 125/74/53 NR 474-7THo/125/74/8.D7 tuyến 474THo	72	264	
7	15/10/2026	08:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Tháo, lắp trạm Đồn BP 909 (hoán chuyển trạm Bé Trung 1P-75kVA và trạm Đồn BP 909 1P-50kVA)	Tại trụ 260 PĐ 480-7THo/162.D7 tuyến 480THo	Xã Tân Hộ Cơ	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm Đồn BP 909 Tại trụ 260 PĐ 480-7THo/162.D7 tuyến 480THo	75	336	
8	16/10/2026	08:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Tháo, lắp trạm Kinh Cù 4 (hoán chuyển trạm Kinh Cù 4 1P-50kVA và trạm Kinh Cả Tráp 1P-37,5kVA)	Tại trụ 318/3/6 NR 474-7THo/318/3.D7 tuyến 474THo	Xã An Phước	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm Kinh Cù 4 Tại trụ 318/3/6 NR 474-7THo/318/3.D7 tuyến 474THo	41	192	
9	16/10/2026	08:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Tháo, lắp trạm Kinh Cả Tráp (hoán chuyển trạm Kinh Cù 4 1P-50kVA và trạm Kinh Cả Tráp 1P-37,5kVA)	Tại trụ 278/106/24 NR 476-7THo/278/106.D7 tuyến 476THo	Xã Tân Thành	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm Kinh Cả Tráp Tại trụ 278/106/24 NR 476-7THo/278/106.D7 tuyến 476THo	79	264	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
10	21/10/2026	08:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Di dời trạm CDC Vọng Nguyệt	Tại trụ 312/20 NR 480-7THo/312/1.D7 tuyến 480THo	Xã Tân Hộ Cơ	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm CDC Vọng Nguyệt Tại trụ 312/20 NR 480-7THo/312/1.D7 tuyến 480THo	140	368	
11	22/10/2026	08:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Di dời trạm CDC Lăng Xăng 1	Tại trụ 252/115 NR 476-7THo/252/86.D7 tuyến 476THo	Xã Tân Hộ Cơ	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm CDC Lăng Xăng 1 Tại trụ 252/115 NR 476-7THo/252/86.D7 tuyến 476THo	70	240	
12	23/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Di dời MC PĐ 476THo/151.D7	Tại trụ 151 PĐ 476THo/120.D7 tuyến 476THo	Xã Tân Hồng	Cắt REC+03DS PĐ 476THo/120.D7 tại trụ 120 tuyến 476THo	9293	44050	(chuyển tải NR 476-2THo/278/3.D7 nhận điện tuyến 474THo)
13	29/10/2026	08:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng+Đội thí nghiệm	Thí nghiệm định kỳ trạm TT Gò Bói 1	Tại trụ 265/18/8 NR 480-7THo/265/18/2.D7 tuyến 480THo	Xã Tân Hộ Cơ	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm TT Gò Bói 1 Tại trụ 265/18/8 NR 480-7THo/265/18/2.D7 tuyến 480THo	69	280	
14	29/10/2026	08:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng+Đội thí nghiệm	Thí nghiệm định kỳ trạm Gò Tre 6	Tại trụ 189/75 NR 476-7THo/189/30.D7 tuyến 476THo	Xã Tân Hộ Cơ	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm Gò Tre 6 Tại trụ 189/75 NR 476-7THo/189/30.D7 tuyến 476THo	77	208	
15	29/10/2026	08:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng+Đội thí nghiệm	Thí nghiệm định kỳ trạm Chòi Mòi 1	Tại trụ 278/21/3 NR 476-2THo/278/3.D7 tuyến 476THo	Xã Tân Thành	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm Chòi Mòi 1 Tại trụ 278/21/3 NR 476-2THo/278/3.D7 tuyến 476THo	80	272	
16	30/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng+Đội thí nghiệm	Thí nghiệm định kỳ LBS+03DS	Tại trụ 249/119, 249/120 NR 476-7THo/249/46.D7 tuyến 476THo	Xã An Phước	Cắt 03LBFCO NR 476-7THo/249/46.D7 tại trụ 249/46 tuyến 476THo	706	6750	
17	30/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH MTV Điện NLMT Thiên Quang	Di dời trụ trung thế thi công hạ tầng Chợ Giồng Găng	Tại trụ 145, 146 PĐ 474THo/128.D7 tuyến 474THo	Xã An Phước	Cắt LBS PĐ 474THo/128.D7 Tại trụ 128, cắt 03DS PĐ 474-2THo/127.D7 tuyến 474THo	2619	21050	(chuyển tải PĐ 474-7THo/219.D7 nhận điện tuyến 476THo)

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
Điện lực Thường Thới Tiền												
1	01/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 01 đến trụ 104 tuyến 477-PC và các nhánh rẽ phụ thuộc	Xã Long Phú Thuận	Không cắt điện	0	0	
2	01/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Vệ sinh trạm, thay thùng CB, ĐK, TI, thay LA, FCO TNDK, thay điện kế trạm TDC Long Thuận 7 (1P-50kVA)	Tại trụ 28 PĐ 477-10/1A tuyến 477PC	Xã Long Phú Thuận	Cắt CB + FCO trạm TDC Long Thuận 7 (1P-50kVA) tại trụ 28 PĐ 477-10/1A tuyến 477PC	77	459	
3	01/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Vệ sinh trạm, thay thùng CB, ĐK, TI, thay LA, FCO TNDK trạm Long Hưng 1 (3P-160kVA)	Tại trụ 10 PĐ 477-10/2 tuyến 477PC	Xã Long Phú Thuận	Cắt CB + 03 FCO và tháo 03 hotline trạm Long Hưng 1 (3P-160kVA) tại trụ 10 PĐ 477-10/2 tuyến 477PC	82	414	
4	02/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Vệ sinh trạm, thay thùng CB, ĐK, TI, thay LA, FCO TNDK, thay điện kế trạm TDC Long Thuận 4 (1P-75kVA)	Tại trụ 92 PĐ 477-10/1-1 tuyến 477PC	Xã Long Phú Thuận	Cắt CB + FCO trạm TDC Long Thuận 4 (1P-75kVA) tại trụ 92 PĐ 477-10/1-1 tuyến 477PC	115	477	
5	02/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 125/1 đến trụ 125/148 NR 475-13/1 tuyến 475-HN và các nhánh rẽ phụ thuộc	Xã Long Khánh	Không cắt điện	0	0	
6	02/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Vệ sinh trạm, thay thùng CB, ĐK, TI, thay LA, FCO TNDK, thay điện kế trạm Phú Thạnh A (1P-100kVA)	Tại trụ 114 PĐ 479-13 tuyến 479PC	Xã Long Phú Thuận	Cắt CB + FCO trạm Phú Thạnh A (1P-100kVA) tại trụ 114 PĐ 479-13 tuyến 479PC	90	720	
7	05/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV nhánh rẽ Long Bình (từ trụ 182/1-182/22) tuyến 475-HN	Từ trụ 182/1 đến trụ 182/22 NR 475-15/10 tuyến 475-HN	Xã Long Khánh	Cắt 03 LBFCO tại trụ 182/1 NR 475-15/10 tuyến 475-HN	784	1296	
8	05/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 04 đến trụ 144 PĐ 479-11 tuyến 479-PC và các nhánh rẽ phụ thuộc	Xã Long Phú Thuận	Không cắt điện	0	0	
9	05/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Vệ sinh, ép mối nối và nâng cao lưới hạ thế, tăng cường cấp suất trạm Phú Hòa B1	Từ trụ 18B đến trụ 29A PĐ 477-12 tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	Cắt CB + 03 FCO trạm Phú Hòa B1 tại trụ 22A PĐ 477-12 tuyến 477-PC	349	711	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
10	06/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 01 đến trụ 196 PĐ 477-10/1 tuyến 477-PC và các nhánh rẽ phụ thuộc	Xã Long Phú Thuận	Không cắt điện	0	0	
11	06/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay điện kế không truyền trạm Cống Số 17 Nối Dài (1P-50kVA)	Tại trụ 130/38/9 NR 477-10/1-1/9-1 tuyến 477PC	Xã Long Phú Thuận	Cắt CB + FCO trạm Cống Số 17 Nối Dài (1P-50kVA) tại trụ 130/38/9 NR 477-10/1-1/9-1 tuyến 477PC	61	378	
12	06/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Vệ sinh trạm, thay thùng CB, TI, phát quang cây xanh trạm Phú Thuận B1	Tại trụ 130/13 NR 477-10/1-1/9 tuyến 479-PC	Xã Long Phú Thuận	Cắt CB + 03 FCO trạm Phú Thuận B1 tại trụ 130/13 NR 477-10/1-1/9 tuyến 479-PC	146	261	
13	07/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay điện kế không truyền trạm Long Bình 2 (3x1P-50kVA)	Tại trụ 137 PĐ 475-14 tuyến 475HN	Xã Long Khánh	Cắt CB + 03FCO trạm Long Bình 2 (3x1P-50kVA) tại trụ 137 PĐ 475-14 tuyến 475HN	177	774	
14	07/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 298 đến trụ 393 PĐ 479-17A tuyến 479-HN và các nhánh rẽ phụ thuộc	Phường Thường Lạc, Xã Thường Phước	Không cắt điện	0	0	
15	07/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay điện kế không truyền trạm Trường MG Long Thuận (3x1P-50kVA)	Tại trụ 50 PĐ 477-10/1A tuyến 477PC	Xã Long Phú Thuận	Cắt CB + 03FCO trạm Trường MG Long Thuận (3x1P-50kVA) tại trụ 50 PĐ 477-10/1A tuyến 477PC	83	576	
16	08/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 129 đến trụ 327 PĐ 480-12 tuyến 480-HN và các nhánh rẽ phụ thuộc	Xã Thường Phước	Không cắt điện	0	0	
17	08/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thí nghiệm định kỳ MBA Vệ sinh, ép mối nối và nâng cao lưới hạ thế trạm TT Phú Hòa A1	Tại trụ 102 PĐ 477-10/2A tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	Cắt CB + 03 FCO trạm TT Phú Hòa A1 tại trụ 102 PĐ 477-10/2A tuyến 477-PC	154	558	
18	08/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay MBA chảy dầu trạm SVĐ Thường Thới Tiền (3x1P-50kVA)	Tại trụ 205/16A NR 480-13/6/1 tuyến 480-HN	Xã Thường Phước	Cắt CB + 03 FCO và tháo 03 hotline trạm SVĐ Thường Thới Tiền (3x1P-50kVA) tại trụ 205/16A NR 480-13/6/1 tuyến 480-HN	79	594	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
19	09/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Vệ sinh trạm, thay thùng CB, TI, phát quang cây xanh trạm Bến Đò Số 15	Trụ 43 PĐ 479-12 tuyến 479-PC	Xã Long Phú Thuận	Cắt CB + 03FCO và tháo hotline trạm Bến Đò Số 15 tại trụ 43 PĐ 479-12 tuyến 479-PC	294	702	
20	09/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 01 đến trụ 104 tuyến 477-PC và các nhánh rẽ phụ thuộc	Xã Long Phú Thuận	Không cắt điện	0	0	
21	09/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Vệ sinh trạm, thay thùng CB, TI, phát quang cây xanh trạm Phú Hòa A2	Tại trụ 11 PĐ 479-12 tuyến 479-PC	Xã Long Phú Thuận	Cắt CB + 03 FCO trạm Phú Hòa A3 tại trụ 11 PĐ 479-12 tuyến 479-PC	252	702	
22	12/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 113 đến trụ 216 tuyến 475-HN và các nhánh rẽ phụ thuộc	Xã Long Khánh	Không cắt điện	0	0	
23	12/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Vệ sinh trạm, thay thùng CB, ĐK, TI, thay dây hạ thế trạm Áp Thượng 2B (3P-100kVA)	Tại trụ 205/19A, 205/19A/1 đến 209/19A/5 NR 480-13/6/1 tuyến 480-HN	Xã Thường Phước	Cắt CB + 03 FCO và tháo 03 hotline trạm Áp Thượng 2B (3P-100kVA) tại trụ 205/19A NR 480-13/6/1 tuyến 480-HN	121	576	
24	12/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV Phân đoạn Bến đò số 18 (từ trụ 78-122) tuyến 479-PC	Từ trụ 78 đến trụ 122 PĐ 479-12 tuyến 479-PC	Xã Long Phú Thuận	Cắt 03 DS tại trụ 6 PĐ 479-12 tuyến 479-PC	2306	6183	
25	13/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Vệ sinh trạm, thay thùng CB, TI, phát quang cây xanh trạm Bến đò số 17	Trụ 83B PĐ 479-13 tuyến 479-PC	Xã Long Phú Thuận	Cắt CB + 03FCO và tháo hotline trạm Bến Đò Số 17 tại trụ 83B PĐ 479-13 tuyến 479-PC	113	792	
26	13/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 125/1 đến trụ 125/148 NR 475-13/1 tuyến 475-HN và các nhánh rẽ phụ thuộc	Xã Long Khánh	Không cắt điện	0	0	
27	13/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV Phân đoạn Bến đò số 18 (từ trụ 78-122) tuyến 479-PC	Từ trụ 78 đến trụ 122 PĐ 479-12 tuyến 479-PC	Xã Long Phú Thuận	Cắt 03 DS tại trụ 6 PĐ 479-12 tuyến 479-PC	2306	6183	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
28	14/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV Phân đoạn Đình Long Thuận (từ trụ 70-104) tuyến 477-PC	Từ trụ 70 đến trụ 104 PĐ 477-10/2A tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	Cắt LBS + 03 DS tại trụ 70 PĐ 477-10/2A tuyến 477-PC	1781	4878	
29	14/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Vệ sinh trạm, thay thùng CB, ĐK, TI trạm Long Thái 1 (3x1P-50kVA)	Tại trụ 125/25 và từ trụ 125/20 đến trụ 125/28 NR 475-13/1 tuyến 475-HN	Xã Long Khánh	Cắt CB + 03FCO trạm Long Thái 1 (3x1P-50kVA) tại trụ 125/25 NR 475-13/1 tuyến 475-HN	274	810	
30	14/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 01 đến trụ 196 PĐ 477-10/1 tuyến 477-PC và các nhánh rẽ phụ thuộc	Xã Long Phú Thuận	Không cắt điện	0	0	
31	15/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Vệ sinh trạm, thay thùng CB, ĐK, TI trạm Long Thái (3x1P-50kVA)	Tại trụ 125/33 và từ trụ 125/28 đến trụ 125/35 NR 475-13/1 tuyến 475-HN	Xã Long Khánh	Cắt CB + 03FCO trạm Long Thái (3x1P-50kVA) tại trụ 125/33 NR 475-13/1 tuyến 475-HN	153	792	
32	15/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Lắp đà coi nâng cao lưới hạ áp trạm Trường TH Phú Thạnh A2 (3x1P-50kVA)	Tại trụ 70B, 71A, 72A, 72B PĐ 479-12 tuyến 479-PC	Xã Long Phú Thuận	Cắt CB + 03FCO trạm Trường TH Phú Thạnh A2 (3x1P-50kVA) tại trụ 71 PĐ 479-12 tuyến 479-PC	212	774	
33	15/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 01 đến trụ 104 tuyến 477-PC và các nhánh rẽ phụ thuộc	Xã Long Phú Thuận	Không cắt điện	0	0	
34	16/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Vệ sinh trạm, thay thùng CB, ĐK, TI trạm Chợ Miếu AB (3x1P-50kVA)	Tại trụ 125/16 và từ trụ 125/13 đến trụ 125/20 NR 475-13/1 tuyến 475-HN	Xã Long Khánh	Cắt CB + 03FCO trạm Chợ Miếu AB (3x1P-50kVA) tại trụ 125/16 NR 475-13/1 tuyến 475-HN	280	918	
35	16/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Vệ sinh trạm, thay thùng CB, TI, phát quang cây xanh trạm Chợ Miếu 1 ND	Trụ 132 PĐ 475-14 tuyến 475-HN	Xã Long Khánh	Cắt CB + 03 FCO và tháo hotline trạm Chợ Miếu 1 ND tại trụ 132 PĐ 475-14 tuyến 475-HN	168	855	
36	16/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 04 đến trụ 144 PĐ 479-11 tuyến 479-PC và các nhánh rẽ phụ thuộc	Xã Long Phú Thuận	Không cắt điện	0	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
37	19/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thí nghiệm định ký MBA, vệ sinh trạm, thay thùng CB, ĐK, TI trạm Vòng Xoay huyện Hồng Ngự (3x1P-37.5kVA)	Tại trụ 203 PD 480-13 tuyến 480-HN	Xã Thường Phước	Cắt CB + 03FCO và tháo 03 hotline trạm Vòng Xoay huyện Hồng Ngự (3x1P-37.5kVA) tại trụ 203 PD 480-13 tuyến 480-HN	29	468	
38	19/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thí nghiệm định ký MBA, vệ sinh trạm, thay thùng CB, ĐK, TI trạm Cầu Út Gốc (3x1P-50kVA)	Tại trụ 195 PD 480-13 tuyến 480-HN	Xã Thường Phước	Cắt CB + 03FCO và tháo 03 hotline trạm Cầu Út Gốc (3x1P-50kVA) tại trụ 195 PD 480-13 tuyến 480-HN	85	540	
39	19/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 298 đến trụ 393 PD 479-17A tuyến 479-HN và các nhánh rẽ phụ thuộc	Phường Thường Lạc, Xã Thường Phước	Không cắt điện	0	0	
40	20/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Nâng công suất trạm CDC Giồng Bàn từ (1P-50kVA) thành (1P-75kVA)	Tại trụ 316 PD 479-17A tuyến 479-HN	Xã Thường Phước	Cắt CB + FCO và tháo hotline trạm CDC Giồng Bàn (1P-50kVA) tại trụ 316 PD 479-17A tuyến 479-HN	113	540	
41	20/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Di dời trụ hạ thế trạm Long Thuận 4 (1P-167kVA)	Tại trụ 137/44/1 NR 477-10/1-2/7 tuyến 479-PC	Xã Long Phú Thuận	Cắt CB + FCO trạm Long Thuận 4 (1P-167kVA) tại trụ 137/44 NR 477-10/1-2/7 tuyến 479-PC	117	981	
42	20/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 129 đến trụ 327 PD 480-12 tuyến 480-HN và các nhánh rẽ phụ thuộc	Xã Thường Phước	Không cắt điện	0	0	
43	21/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay MBA chảy dầu trạm Mỹ Cân (3x1P-50kVA)	Tại trụ 383 PD 479-18 tuyến 479HN	Xã Thường Phước	Cắt CB + 03 FCO và tháo 03 hotline trạm Mỹ Cân (3x1P-50kVA) tại trụ 383 PD 479-18 tuyến 479HN	212	603	
44	21/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay MBA chảy dầu trạm Lộ Ba Mươi Nối Dài (3P-250kVA)	Tại trụ 383/41/8/12T NR 479-18/1/5/2 tuyến 479-HN	Xã Thường Phước	Cắt CB + 03 FCO và tháo 03 hotline trạm Lộ Ba Mươi Nối Dài (3P-250kVA) tại trụ 383/41/8/12T NR 479-18/1/5/2 tuyến 479-HN	325	846	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
45	21/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 04 đến trụ 144 PĐ 479-11 tuyến 479-PC và các nhánh rẽ phụ thuộc	Xã Long Phú Thuận	Không cắt điện	0	0	
46	22/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Di dời lưới điện trung hạ thế	Từ trụ 78 đến trụ 143 PĐ 479-13 tuyến 479-PC	Xã Long Phú Thuận	Cắt LBS + 03 DS tại trụ 77 PĐ 479-13 tuyến 479-PC	2780	6831	
47	22/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 01 đến trụ 196 PĐ 477-10/1 tuyến 477-PC và các nhánh rẽ phụ thuộc	Xã Long Phú Thuận	Không cắt điện	0	0	
48	22/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm Bờ Đập 2 (1P-37.5kVA)	Tại trụ 72A/5A/30 NR 477-10/1A/11/1 tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	Cắt CB + FCO trạm Bờ Đập 2 (1P-37.5kVA) tại trụ 72A/5A/30 NR 477-10/1A/11/1 tuyến 477-PC	156	972	
49	23/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 298 đến trụ 393 PĐ 479-17A tuyến 479-HN và các nhánh rẽ phụ thuộc	Xã Thường Phước	Không cắt điện	0	0	
50	23/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Vệ sinh trạm, thay thùng CB, ĐK, TI trạm Chợ Long Thạnh A (3x1P-50kVA)	Tại trụ 159 PĐ 475-15 tuyến 475-HN	Xã Long Khánh	Cắt CB + 03FCO trạm Chợ Long Thạnh A (3x1P-50kVA) tại trụ 159 PĐ 475-15 tuyến 475-HN	203	792	
51	23/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Nam Hang	Tại trụ 125/82 NR 475-13/1-1 tuyến 475-HN	Xã Long Khánh	Cắt CB + 03FCO trạm Nam Hang tại trụ 125/82 NR 475-13/1-1 tuyến 475-HN	287	873	
52	26/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Lưới trung thế và TBA xử lý quá tải và sụt áp TBA Mương Đồng Hòa và TBA Ấp Thượng 2	Tại trụ 205/6A/5T NR 480-13/6/2 tuyến 480-HN	Xã Thường Phước	Cắt 03LBFCO tại trụ 205/6A/1T NR 480-13/6/2 tuyến 480-HN	327	855	
53	26/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 125/1 đến trụ 125/148 NR 475-13/1 tuyến 475-HN và các nhánh rẽ phụ thuộc	Xã Long Khánh	Không cắt điện	0	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
54	27/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Lưới trung thế và TBA Đường nội đồng Cẩm Săng nối dài Thay dây 1xACX-50 bằng 3xACXH-50	Từ trụ 154/8/2B đến trụ 154/8/2B/9 NR 475-14/6 tuyến 475-HN	Xã Long Khánh	Cắt 01LBFCO tại trụ 154/1 NR 475-14/6 tuyến 475-HN	438	1620	
55	27/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Di dời lưới điện trung hạ thế	Từ trụ 4 đến trụ 76 PĐ 479-12 tuyến 479-PC	Xã Long Phú Thuận	Cắt REC + 03 DS tại trụ 1, 3 PĐ 479-10 tuyến 479-PC	3078	8784	
56	28/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Nâng cấp nhánh rẽ Đường Giồng từ 1P-12,7kV lên 3P-22kV Thay dây 1xACX-50 bằng 3xACXH-50	Từ trụ 154/1 đến trụ 154/8 NR 475-14/6 tuyến 475-HN	Xã Long Khánh	Cắt 01LBFCO tại trụ 154/1 NR 475-14/6 tuyến 475-HN	438	972	
57	28/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Nâng cấp nhánh rẽ Long Hữu từ 1P-12,7kV lên 3P-22kV Thay dây 1xACX-70 bằng 3xACXH-70	Từ trụ 135 đến trụ 135/19 NR 475-14/4 tuyến 475-HN	Xã Long Khánh	Cắt 01LBFCO tại trụ 135/1 NR 475-14/4 tuyến 475-HN	483	972	
58	29/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 298 đến trụ 393 PĐ 479-17A tuyến 479-HN và các nhánh rẽ phụ thuộc	Xã Thường Phước	Không cắt điện	0	0	
Điện lực Sa Đéc												
1	01/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Công ty Công nghệ Thủy Phương	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Phú Mỹ	Từ tụ 30/15 đến 30/20/9 tuyến 471SĐ	Đường Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Cư Trinh phường Sa Đéc	Cắt 03 FCO Trạm Phú Mỹ tại trụ 30/18 tuyến 471-SĐ Cắt 03 FCO Trạm Bằng Lăng Tím tại trụ 48/4/10 tuyến 477-SĐ	227	3750	
2	02/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Công ty Công nghệ Thủy Phương	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Trại Giam	Từ trụ 48/39 đến trụ 48/45 tuyến 477SĐ	Đường ĐT848, phường Sa Đéc	Cắt 03 FCO Trạm Trại Giam tại trụ 48/42 tuyến 477-SĐ	47	450	
3	05/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Công ty Công nghệ Thủy Phương	Sửa chữa lưới điện trạm Âm Thực Phố	Từ tụ 23/20 đến 23/20/4; 20/3/3; 20/3/3/2B; 20/3/3/2A tuyến 479AH	Đường nội bộ KDC Basac, phường Sa Đéc	Cắt 03 FCO Trạm Âm Thực Phố tại trụ 23/20/4 tuyến 479-AH	56	600	
4	06/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Công ty Công nghệ Thủy Phương	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm KDC ĐT 848	Từ trụ 52B/1 đến trụ 52B/6/1/10A; 52B/6/1/4B tuyến 477SĐ	Đường ĐT848, phường Sa Đéc	Cắt 03 FCO Trạm KDC ĐT 848 tại trụ 52B/6 tuyến 477-SĐ	112	2400	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
5	07/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Công ty Công nghệ Thủy Phương	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Chi Nhánh	Từ trụ 50 đến trụ 50/8A tuyến 471SĐ	Đường Hùng Vương, phường Sa Đéc	Cắt 03 FCO Trạm Chi Nhánh tại trụ 50 tuyến 471-SĐ	320	2400	
6	08/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Công ty Công nghệ Thủy Phương	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Trần Văn Voi	Từ trụ 11A/5 đến trụ 11A/11 tuyến 478SĐ	Đường Trần Văn Voi, phường Sa Đéc	Cắt 03 FCO Trạm Trần Văn Voi tại trụ 11A/7 tuyến 478-SĐ	117	900	
7	08/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Công ty Công nghệ Thủy Phương	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Cầu Cái Đôi	Từ trụ 11A/1 đến trụ 11A/4 tuyến 478SĐ	Đường Trần Văn Voi, phường Sa Đéc	Cắt 03 FCO Trạm Cầu Cái Đôi tại trụ 11A/4 tuyến 478-SĐ	165	900	
8	09/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Công ty Công nghệ Thủy Phương	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Công An Phường 4	Từ trụ 11A đến trụ 17 tuyến 478SĐ	Đường Trần Văn Voi, phường Sa Đéc	Cắt 03 FCO Trạm Công An Phường 4 tại trụ 14 tuyến 478-SĐ	233	900	
9	09/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Công ty Công nghệ Thủy Phương	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Tân Hưng	Từ trụ 18 đến trụ 26 tuyến 478SĐ	Đường Trần Văn Voi, phường Sa Đéc	Cắt 03 FCO Trạm Tân Hưng tại trụ 21 tuyến 478-SĐ	235	1500	
10	14/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH + XNDV Điện lực Đồng Tháp	Thí nghiệm định kỳ CBM 03DS + LBS MV KCN C1	Tại trụ 107C, 107C/1 tuyến 472SĐ	Đường nội bộ KCN C, phường Sa Đéc	Không cắt điện OFF RL79 MC 472SĐ OFF RL79 MC 473AH	0	0	
11	15/10/2026	08:00	11:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay điện kế TU, TI đến hạn kiểm định trạm Cảng Phước Khang	Tại trụ 19/1A/1 tuyến 480AH	Đường ĐT852, phường Sa Đéc	Cắt 03FCO + tháo cần NR Cảng Phước Khang tại trụ 19/1A tuyến 480AH	1	1575	
12	15/10/2026	14:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay điện kế TU, TI đến hạn kiểm định trạm KS Kim Long	Tại trụ 52B/2/1 tuyến 477SĐ	Đường ĐT848, phường Sa Đéc	Cắt 03FCO + tháo cần NR KS Kim Long tại trụ 52B/2 tuyến 477SĐ	1	288	
13	16/10/2026	08:00	11:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay điện kế TU, TI đến hạn kiểm định trạm Cơ Khí Đức Thành 1	Tại trụ 19/1 tuyến 474AH	Đường ĐT848, phường Sa Đéc	Cắt 03FCO + tháo cần NR Cơ Khí Đức Thành 1 tại trụ 19 tuyến 474AH	1	525	
14	16/10/2026	14:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay điện kế TU, TI đến hạn kiểm định trạm Hoàng Trung	Tại trụ 23/12A/2 tuyến 479AH	Đường Nguyễn Tấn Thành, phường Sa Đéc	Cắt 03 FCO + tháo cần NR Hoàng Trung tại trụ 23/12A tuyến 479AH	1	576	
15	19/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Công ty TNHH Quang Nhựt	Hạng mục 6: Nâng cấp lưới trung thế 1P-12,7kV lên 3P-22kV 01 mạch	Từ trụ 108/5/51 đến trụ 108/5/51/22 tuyến 472SĐ.	Đường Sa Nhiên, phường Sa Đéc	Cắt 03 LBFCO Nhánh Rẽ Ông Thung - Sa Nhiên tại trụ 108/5/1 tuyến 472-SĐ.	1733	12600	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
16	20/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Công ty TNHH Quang Nhựt	Cải tạo lưới trung thế 3P-22kV Nâng cấp lưới trung thế từ 1P-12,7kV lên 3P-22kV Nâng cấp lưới HTĐL từ 1P-3D-220V lên 3P-4D-380V Nâng cấp lưới HTHH từ 1P-2D-220V lên 3P-3D-380V Xây dựng mới lưới HTĐL 3P-4D-380V Nâng cấp TBA từ 1P-50kVA lên 3x1P-50kVA (MBA SDL) Nâng cấp TBA từ 1P-100kVA lên 3P-250kVA Nâng cấp TBA từ 1P-50kVA lên 3P-250kVA Lắp mới tụ bù hạ áp 3P-5kVAr	Từ trụ 103/5/1B đến trụ 103/5/38B tuyến 478AH	Đường Sa Nhiên B-Chùa Phước Đức, phường Sa Đéc	Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Sa Nhiên B tại trụ 103/5/1B tuyến 478AH	1508	11470	
17	22/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay điện kế TU, TI đến hạn kiểm định trạm Tấn Lộc Thành	Tại trụ 134A/2 tuyến 478AH	Đường ĐT848, phường Sa Đéc	Cắt 03 FCO + tháo cần NR Tấn Lộc Thành tại trụ 134A/2 tuyến 478AH	1	840	
18	27/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay điện kế TU, TI đến hạn kiểm định trạm Seltec	Tại trụ 5/1 tuyến 472AH	Đường Nguyễn Chí Thanh, phường Sa Đéc	Cắt 03 FCO + tháo cần NR Seltec tại trụ 5/1 tuyến 472AH	1	900	
19	28/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay điện kế TU, TI đến hạn kiểm định trạm Minh Tuyết	Tại trụ 136A/1 tuyến 475SĐ	Đường QL80, phường Sa Đéc	Cắt 03 FCO + tháo cần NR Minh Tuyết tại trụ 136A tuyến 475SĐ	1	1920	
20	29/10/2026	07:00	11:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay điện kế TU, TI đến hạn kiểm định trạm Trung Tâm Giống TKĐ	Tại trụ 98/1/1 tuyến 478AH	Đường ĐT848, phường Sa Đéc	Cắt 03 FCO + tháo cần NR Trung Tâm Giống TKĐ tại trụ 98 tuyến 478AH	1	486	
Điện lực Nha Môn												
1	01/10/2026	08:00	09:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay ĐK trạm Huyện Hàm 1	Tại trụ 16/59/7 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + 03FCO trạm Huyện Hàm 1 tại trụ 16/59/7 tuyến 473-SĐ	113	45	SCTX
2	01/10/2026	09:00	10:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay TI TNDK trạm Cầu Bà Thâm	Tại trụ 16/74/2 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + 01FCO trạm Cầu Bà Thâm tại trụ 16/74/2 tuyến 473-SĐ	20	26	SCTX

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
3	01/10/2026	10:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay TI TNĐK trạm Bà Thâm 1	Tại trụ 16/74/13 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + 01FCO trạm Bà Thâm 1 tại trụ 16/74/13 tuyến 473-SĐ	64	41	SCTX
4	01/10/2026	13:30	14:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay TI TNĐK trạm Cầu Ngang Bà Thâm	Tại trụ 16/74/15 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + 01FCO trạm Cầu Ngang Bà Thâm tại trụ 16/74/15 tuyến 473-SĐ	15	29	SCTX
5	01/10/2026	14:30	15:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay TI TNĐK trạm Bà Thâm	Tại trụ 16/74/22 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + FCO trạm Bà Thâm tại trụ 16/74/22 tuyến 473-SĐ	39	50	SCTX
6	01/10/2026	15:30	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay ĐK, TI TNĐK trạm Ngọn Bà Thâm	Tại trụ 16/74/24 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + 01FCO trạm Ngọn Bà Thâm tại trụ 16/74/24 tuyến 473-SĐ	102	62	SCTX
7	01/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 16 đến trụ 16/74 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Không cắt điện	0	0	
8	02/10/2026	08:00	09:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay TI TNĐK trạm Kênh Chí Công 1	Tại trụ 16/59/66/47/11 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + 01FCO trạm Kênh Chí Công 1 tại trụ 16/59/66/47/11 tuyến 473-SĐ	60	15	SCTX
9	02/10/2026	09:00	10:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay TI TNĐK trạm Kênh Chí Công	Tại trụ 16/59/66/47/22 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + FCO trạm Kênh Chí Công tại trụ 16/59/66/47/22 tuyến 473-SĐ	28	30	SCTX
10	02/10/2026	10:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay TI TNĐK trạm Kênh Chí Công 2	Tại trụ 16/59/66/47/30 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + 01FCO trạm Kênh Chí Công 2 tại trụ 16/59/66/47/30 tuyến 473-SĐ	15	39	SCTX
11	02/10/2026	13:30	14:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay TI TNĐK trạm Tầm Vu B-3	Tại trụ 16/59/66/39 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + 01FCO trạm Tầm Vu B-3 tại trụ 16/59/66/39 tuyến 473-SĐ	156	45	SCTX
12	02/10/2026	14:30	15:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay TI TNĐK trạm Tầm Vu B-4	Tại trụ 16/59/66/51 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + 01FCO trạm Tầm Vu B-4 tại trụ 16/59/66/51 tuyến 473-SĐ	118	29	SCTX
13	02/10/2026	15:30	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay TI TNĐK trạm Ngọn Tầm Vu B	Tại trụ 16/59/66/56 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + 01FCO trạm Ngọn Tầm Vu B tại trụ 16/59/66/56 tuyến 473-SĐ	35	24	SCTX
14	02/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 16/31 đến trụ 16/31/16/8 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Không cắt điện	0	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
15	05/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 1 đến trụ 56 tuyến 473-NM	Xã Phú Hựu	Không cắt điện	0	0	
16	07/10/2026	08:00	09:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay TI TNDK trạm Bến Đò Xẻo Vạt	Tại trụ 23 tuyến 476-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + 03FCO trạm Bến Đò Xẻo Vạt tại trụ 23 tuyến 476-SĐ	247	88	SCTX
17	07/10/2026	09:00	10:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay TI TNDK trạm Rạch Hội Đồng	Tại trụ 16/7 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + FCO trạm Rạch Hội Đồng tại trụ 16/7 tuyến 473-SĐ	76	30	SCTX
18	07/10/2026	10:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay TI TNDK trạm Tân Bình 1	Tại trụ 16/14 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + 01FCO trạm Tân Bình 1 tại trụ 16/14 tuyến 473-SĐ	74	54	SCTX
19	07/10/2026	13:30	14:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay TI TNDK trạm Cầu Thủ Diễm	Tại trụ 16/20A tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + 01FCO trạm Cầu Thủ Diễm tại trụ 16/20A tuyến 473-SĐ	104	45	SCTX
20	07/10/2026	14:30	15:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay TI TNDK trạm Tân Phú Trung 1	Tại trụ 16/29 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + 01FCO trạm Tân Phú Trung 1 tại trụ 16/29 tuyến 473-SĐ	107	38	SCTX
21	07/10/2026	15:30	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay TI TNDK trạm Cầu Chợ Bình Tiên	Tại trụ 16/38 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + 01FCO trạm Cầu Chợ Bình Tiên tại trụ 16/38 tuyến 473-SĐ	85	44	SCTX
22	09/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 16/58 đến trụ 16/58/45 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Không cắt điện	0	0	
23	09/10/2026	08:00	09:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay điện kế, vệ sinh trạm Cty XNK Phương Thanh	Tại trụ 68A/2 tuyến 476-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Cắt ACB trạm Cty XNK Phương Thanh tại trụ 68A/2 tuyến 476-NM Cắt 03LBFCO NR trạm Cty XNK Phương Thanh tại trụ 68A tuyến 476-NM	1	1047	SCTX
24	12/10/2026	08:00	09:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay điện kế khách hàng VLXD Đồng Tháp	Tại trụ 21/1 tuyến 476-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB trạm VLXD Đồng Tháp tại trụ 21/1 tuyến 476-SĐ Cắt 03FCO NR trạm VLXD Đồng Tháp tại trụ 21 tuyến 476-SĐ	1	47	SCTX
25	12/10/2026	10:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay điện kế, vệ sinh trạm khách hàng Ngọc Diệp	Tại trụ 55A/1 tuyến 476-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB trạm Ngọc Diệp tại trụ 55A/1 tuyến 476-SĐ Cắt 03FCO NR trạm Ngọc Diệp tại trụ 55A tuyến 476-SĐ	1	209	SCTX

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
26	12/10/2026	13:30	15:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay điện kế, vệ sinh TBA DNTN Hào Phát (PB07030051606)	Tại trụ 28A/1 tuyến 476-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Cắt CB trạm DNTN Hào Phát tại trụ 28A/1 tuyến 476-NM Cắt 03FCO NR DNTN Hào Phát tại trụ 28A/1 tuyến 476-NM	1	95	SCTX
27	12/10/2026	15:30	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay điện kế khách hàng Cty Trung Thiên	Tại trụ 67A/1 tuyến 476-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Cắt CB trạm Cty Trung Thiên tại trụ 67A/1 tuyến 476-NM Cắt 03LBFCO NR Trung Thiên tại trụ 67A tuyến 476-NM	1	228	SCTX
28	12/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 63/42 đến trụ 63/42/17 tuyến 474-NM	Xã Phú Hữu	Không cắt điện	0	0	
29	14/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 1L đến trụ 1L/8 tuyến 474-NM	Xã Phú Hữu	Không cắt điện	0	0	
30	15/10/2026	08:00	09:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay TI TNĐK trạm Cầu Tầm Vu	Tại trụ 16/59/64/2/18 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + 01FCO trạm Cầu Tầm Vu tại trụ 16/59/64/2/18 tuyến 473-SĐ	41	16	SCTX
31	15/10/2026	09:00	10:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay TI TNĐK trạm Vàm Kênh Đồng Điền	Tại trụ 16/59/64/2/25/2 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + FCO trạm Vàm Kênh Đồng Điền tại trụ 16/59/64/2/25/2 tuyến 473-SĐ	62	30	SCTX
32	15/10/2026	10:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay TI TNĐK trạm Kênh Đồng Điền	Tại trụ 16/59/64/2/25/7 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + FCO trạm Kênh Đồng Điền tại trụ 16/59/64/2/25/7 tuyến 473-SĐ	72	54	SCTX
33	15/10/2026	13:30	14:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay TI TNĐK trạm Vượt kênh Cầu Vỹ	Tại trụ 16/59/64/2/26/5 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + 01FCO trạm Vượt kênh Cầu Vỹ tại trụ 16/59/64/2/26/5 tuyến 473-SĐ	68	16	SCTX
34	15/10/2026	14:30	15:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay TI TNĐK trạm Kênh Cầu Vĩ	Tại trụ 16/59/64/2/26/10 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + 01FCO trạm Kênh Cầu Vĩ tại trụ 16/59/64/2/26/10 tuyến 473-SĐ	64	20	SCTX
35	15/10/2026	15:30	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay TI TNĐK trạm Kênh Phú Thạnh	Tại trụ 16/59/64/2/38/6 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + 01FCO trạm Kênh Phú Thạnh tại trụ 16/59/64/2/38/6 tuyến 473-SĐ	35	26	SCTX

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
36	15/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Tại trụ 16/59/64/2 đến 16/59/64/2/38/6 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Không cắt điện	0	0	
37	19/10/2026	08:00	09:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay điện kế, vệ sinh trạm khách hàng Doanh Nghiệp Tư Nhân Lộc Phụng (PB07030044374)	Tại trụ 53/1 tuyến 476-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt 03LBFCO NR NM Lộc Phụng tại trụ 53/1 tuyến 476-SĐ	1	419	SCTX
38	19/10/2026	10:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay điện kế, vệ sinh trạm chuyên dùng Vĩnh Phước	Tại trụ 30A/7A/1B/1 tuyến 472-NM	Xã Phú Hựu	Cắt MC NR trạm Vĩnh Phước tại trụ 30A/7A/1B/1 tuyến 472-NM Cắt 03DS NR trạm Vĩnh Phước tại trụ 30A/7A/1B tuyến 472-NM	1	3810	SCTX
39	19/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay điện kế, vệ sinh TBA Cty TNHH PPE; Thay điện kế và vệ sinh TBA Thái Bình	Tại trụ 34/76/14/2, 34/76/14/1 tuyến 475-NM	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB trạm Cty TNHH PPE tại trụ 34/76/14/2. Cắt CB trạm Thái Bình trụ 34/76/14/1; Cắt 03FCO NR Thái Bình PPE trụ 34/76/14 tuyến 475-NM	2	487	SCTX
40	21/10/2026	08:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Nâng công suất trạm Cầu Ngang Đình Phú Long từ 1P-50 kVA thành 1P-75kVA	Tại trụ 34/76/21/1/3B tuyến 475-NM	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + 01FCO + tháo 01 hotline trạm Cầu Ngang Đình Phú Long trụ 34/76/21/1/3B tuyến 475-NM	47	172	SCTX
41	21/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay thùng CB sét và nâng thùng CB lên cao trạm Mù U 1	Tại trụ 17/6 tuyến 472-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB + FCO trạm Mù U 1 tại trụ 17/6 tuyến 472-NM	120	116	SCTX
42	21/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Tại trụ 34/76/21/1 đến 34/76/21/1/19B tuyến 475-NM	Xã Tân Phú Trung	Không cắt điện	0	0	
43	23/10/2026	08:00	09:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay điện kế, vệ sinh trạm Chả Lụa Huỳnh Hoa	Tại trụ 34/54A/1 tuyến 475-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Cắt CB trạm Chả Lụa Huỳnh Hoa tại trụ 34/54A/1. Cắt 03FCO NR trạm Chả Lụa Huỳnh Hoa trụ 34/54A tuyến 475-NM	1	38	SCTX
44	23/10/2026	10:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay điện kế, vệ sinh trạm Thịnh Phúc Hưng	Tại trụ 34/88/2A tuyến 475-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Cắt CB trạm Thịnh Phúc Hưng tại trụ 34/88/2A Cắt 03FCO NR trạm Thịnh Phúc Hưng tại trụ 34/88/1A tuyến 475-NM	1	57	SCTX

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
45	23/10/2026	13:30	15:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay điện kế trạm chuyên dùng khách hàng Nông nghiệp Miền Tây	Tại trụ 34/120/1 tuyến 475-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Cắt CB trạm Nông nghiệp Miền Tây tại trụ 34/120/1 tuyến 475-NM Cắt 03FCO NR trạm Nông nghiệp Miền Tây tại trụ 34/120 tuyến 475-NM	1	191	SCTX
46	23/10/2026	15:30	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay 01TU 12000/120V, điện kế, vệ sinh TBA Nam Huy 2	Tại trụ 34/146/1 tuyến 475-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Cắt CB trạm Nam Huy 2 tại trụ 34/146/1 tuyến 475-NM Cắt 03FCO NR trạm Nam Huy 2 tại trụ 34/146 tuyến 475-NM	1	114	SCTX
47	23/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Tại trụ 34/76/21/1 đến 34/76/21/1/38A tuyến 475-NM	Xã Tân Phú Trung	Không cắt điện	0	0	
48	26/10/2026	08:00	09:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay điện kế, vệ sinh trạm Lục Mỹ Nương (PB42115)	Tại trụ 16/59/64/2/38/3A/1 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB trạm Lục Mỹ Nương tại trụ 16/59/64/2/38/3A/1 tuyến 473-SĐ Cắt 03FCO trạm Lục Mỹ Nương tại trụ 16/59/64/2/38/3A tuyến 473-SĐ	1	422	SCTX
49	26/10/2026	10:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay điện kế, vệ sinh trạm khách hàng Lộc Phước	Tại trụ 16/59/64/36/2 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB trạm Lộc Phước tại trụ 16/59/64/36/2 tuyến 473-SĐ Cắt 03FCO NR Lộc Phước tại trụ 16/59/64/36 tuyến 473-SĐ	1	248	SCTX
50	26/10/2026	13:30	15:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay điện kế khách hàng Bùi Văn Tám (PB50850)	Tại trụ 16/58/2/7A/1 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB trạm Bùi Văn Tám tại trụ 16/58/2/7A/1 tuyến 473-SĐ Cắt 03FCO NR Bùi Văn Tám tại trụ 16/58/2/7A tuyến 473-SĐ	1	114	SCTX
51	26/10/2026	15:30	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay điện kế khách hàng CS Sấy Lúa Trần Văn Hậu (PB39999)	Tại trụ 16/59/66/3A/1 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB trạm CS Sấy Lúa Trần Văn Hậu tại trụ 16/59/66/3A/1 tuyến 473-SĐ Cắt 03FCO NR CS Sấy Lúa Trần Văn Hậu tại trụ 16/59/66/3A tuyến 473-SĐ	1	57	SCTX

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
52	26/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 34/76/23 đến 34/76/23/55 tuyến 475-NM	Xã Tân Phú Trung	Không cắt điện	0	0	
53	29/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 63/8/14 đến trụ 63/8/14/39 tuyến 474-NM	Xã Phú Hựu	Không cắt điện	0	0	
54	30/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 50 đến trụ 50/18P tuyến 476-SĐ	Xã Tân Nhuận Đông	Không cắt điện	0	0	
Điện lực Lai Vung												
1	02/10/2026	07:30	17:30	Điện lực Lai Vung	Công ty TNHH Điện - Điện lạnh Hưng Lộc	Khắc phục tồn tại NR Nhà Thờ (Gói 3)	Từ trụ 80/53 đến trụ 80/69 tuyến 478-SH	Xã Phong Hòa	Cắt REC 478SH/80/1.D11 + 3DS 478-2SH/80/1.D11 Nhà Thờ tại trụ 80/1 tuyến 478-SH. Cắt 3LBFCO 478-7SH/80/69.D11 Cây Xăng Quản Tám tại trụ 80/69 tuyến 478-SH.	1234	12000	Chuyển NR 478SH/80/1.D11 Nhà Thờ nhận điện tuyến 474-AH
2	05/10/2026	07:30	17:30	Điện lực Lai Vung	Cty TNHH Bách Khoa	Khắc phục tồn tại NR Chợ Phong Hòa (Gói 7)	Từ trụ 22/2 đến trụ 22/79 tuyến 480-SH	Xã Phong Hòa	Cắt 3LBFCO NR 480-7SH/22/2.D11 Chợ Phong Hòa trụ 22/2 tuyến 480-SH	2718	14500	
3	07/10/2026	07:30	17:30	Điện lực Lai Vung	Cty ITACO	Khắc phục tồn tại PD Cầu Cái Quýt, PD Vàm Cái Bần (Gói 4)	Từ trụ 194 đến trụ 253 tuyến 475-SH, 480-SH	Xã Phong Hòa, xã Lai Vung	Cắt REC 475SH/193A.D11 + 3DS 475-7SH/193A.D11 Vàm Cái Bần tại trụ 193A tuyến 475-SH. Cắt LBS 475SH/254.D11 + 3DS 475-7SH/254.D11 Cầu Cái Sơn tại trụ 254 tuyến 475-SH. Cắt REC 480-2SH/193.D11 + 3DS 480-2SH/193.D11 Cầu Cái Quýt tại trụ 193 tuyến 480-SH. Cắt LBS 480SH/255.D11 + 3DS 480-7SH/255.D11 UB Lai Vung tại trụ 255 tuyến 480-SH.	3471	6500	Chuyển PD 475-7SH/254.D11 Cầu Cái Sơn nhận điện tuyến 477-TH. PD 480-7SH/255.D11 UB Lai Vung và NR 480-2SH/236/1.D11 KCN Ven Sông Hậu nhận điện tuyến 472-TH.

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
4	09/10/2026	07:30	17:30	Điện lực Lai Vung	Cty ITACO	Khắc phục tồn tại PD Vàm Cái Bần, PD UB Lai Vung (Gói 4)	Từ trụ 256 đến trụ 294 tuyến 475-SH, 480-SH	Xã Lai Vung	Cắt LBS 475SH/254.D11 + 3DS 475-7SH/254.D11 Cầu Cái Sơn tại trụ 254 tuyến 475-SH. Kiểm tra RECMV475SH-477TH/288.D11 Đình Tân Thành tại trụ 288 tuyến 477-TH đang cắt. Cắt 3DSMV475SH-477TH/288.D11 Đình Tân Thành tại trụ 288 tuyến 477-TH. Cắt LBS 480SH/255.D11 + 3DS 480-7SH/255.D11 UB Lai Vung tại trụ 255 tuyến 480-SH. Kiểm tra RECMV480SH-472TH/287.D11 Chùa Hội Phước tại trụ 287 tuyến 472-TH đang cắt. Cắt 3DSMV480SH-472TH/287.D11 Chùa Hội Phước tại trụ 287 tuyến 472-TH.	1212	15000	
5	12/10/2026	07:30	17:30	Điện lực Lai Vung	Cty ITACO	Khắc phục tồn tại PD Xẻo Lò, PD Cái Đôi (Gói 4)	Từ trụ 219 đến trụ 286 tuyến 472-TH, 477-TH	Xã Lai Vung	Cắt LBS 477TH/218.D11 + 3DS 477-1TH/217.D11 Xẻo Lò tại trụ 218, 217 tuyến 477-TH. Cắt 3DSMV475SH-477TH/288.D11 Đình Tân Thành tại trụ 288 tuyến 477-TH. Cắt LBS 472TH/218A.D11 + 3DS 472-2TH/218.D11 Cái Đôi tại trụ 218A, 218 tuyến 472-TH. Cắt 3DSMV480SH-472TH/287.D11 Chùa Hội Phước tại trụ 287 tuyến 472-TH.	1148	58000	Kiểm tra RECMV475SH-477TH/288.D11 Đình Tân Thành tại trụ 288 tuyến 477-TH đang cắt. Kiểm tra RECMV480SH-472TH/287.D11 Chùa Hội Phước tại trụ 287 tuyến 472-TH đang cắt.

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
6	14/10/2026	06:00	06:30	Điện lực Lai Vung	Điện lực Lai Vung	Chuyển NR NR 475-7SD/239/1.D11 Lai Vung 1 nhận điện tuyến 476-TH	Tại trụ 239/1 tuyến 475-SĐ, trụ 216/1 tuyến 476-TH	Xã Hòa Long	Cắt 3LBFCO NR 475-7SD/239/1.D11 Lai Vung 1 tại trụ 239/1 tuyến 475-SĐ. Đóng 3LBFCO NR 476-7TH/216/1.D11 Cái Tắc Rạch Đông tại trụ 216/1 tuyến 476-TH.	1694	750	Gián đoạn điện
7	14/10/2026	06:00	17:30	Điện lực Lai Vung	Cty ITACO	Thay dây trung thế từ trụ 306 đến trụ 306/1 tuyến 471-SH, khắc phục tồn tại lưới điện tuyến 471-SH (Gói 4)	Từ trụ 295 đến trụ 386, từ trụ 306 đến trụ 306/1 tuyến 471-SH	Xã Lai Vung	Cắt LBS PĐ 471SH/294.D11 + 3DS 471-7SH/294.D11 Ao Sen tại trụ 294 tuyến 471-SH. Cắt LBS PĐ 475SD/231A.D11 CDC Hòa Long tại trụ 231A tuyến 475-SĐ. Cắt 3DS PĐ 475-7SD/233.D11 Vòng Xoay Rẽ Quạt tại trụ 233 tuyến 475-SĐ.	14268	97750	Chuyển NR NR 475-7SD/239/1.D11 Lai Vung 1 nhận điện tuyến 476-TH
8	14/10/2026	06:00	17:30	Điện lực Lai Vung	Công ty TNHH Điện - Điện lạnh Hưng Lộc	Khắc phục tồn tại PĐ Vòng Xoay Rẽ Quạt (Gói 3)	Từ trụ 233 đến trụ 336 tuyến 475-SĐ	Xã Hòa Long, xã Lai Vung	Cắt LBS PĐ 471SH/294.D11 + 3DS 471-7SH/294.D11 Ao Sen tại trụ 294 tuyến 471-SH. Cắt LBS PĐ 475SD/231A.D11 CDC Hòa Long tại trụ 231A tuyến 475-SĐ. Cắt 3DS PĐ 475-7SD/233.D11 Vòng Xoay Rẽ Quạt tại trụ 233 tuyến 475-SĐ.	0	0	Kết hợp lịch cắt điện
9	14/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Lai Vung	Điện lực Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 LBS+3DS MV Ngã Năm	Tại trụ 336 tuyến 475-SĐ	Xã Lai Vung	Cắt LBS PĐ 471SH/294.D11 + 3DS 471-7SH/294.D11 Ao Sen tại trụ 294 tuyến 471-SH. Cắt LBS PĐ 475SD/231A.D11 CDC Hòa Long tại trụ 231A tuyến 475-SĐ. Cắt 3DS PĐ 475-7SD/233.D11 Vòng Xoay Rẽ Quạt tại trụ 233 tuyến 475-SĐ.	0	0	Kết hợp lịch cắt điện

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
10	14/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Lai Vung	Điện lực Lai Vung	Thay 3LBFCO NR 475-7SD/289/35/20/1A.D11 Tân Mỹ Tân Phú	Tại trụ 289/35/20/1A tuyến 475-SĐ	Xã Lai Vung	Cắt 3LBFCO NR 475-7SD/289/35/20/12/1.D11 Tân Phú 1 tại trụ 289/35/20/12/1 tuyến 475-SĐ. Cắt 3LBFCO NR NR 475-7SD/289/35/3.D11 Tân Phước tại trụ 289/35/3 tuyến 475-SĐ.	0	0	Kết hợp lịch cắt điện
11	14/10/2026	17:00	17:30	Điện lực Lai Vung	Điện lực Lai Vung	Chuyển NR NR 475-7SD/239/1.D11 Lai Vung 1 nhận điện tuyến 475-SĐ	Tại trụ 239/1 tuyến 475-SĐ, trụ 216/1 tuyến 476-TH	Xã Hòa Long	Cắt 3LBFCO NR 476-7TH/216/1.D11 Cái Tắc Rạch Đông tại trụ 216/1 tuyến 476-TH. Đóng 3LBFCO NR 475-7SD/239/1.D11 Lai Vung 1 tại trụ 239/1 tuyến 475-SĐ.	1694	750	Gián đoạn điện
12	16/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Lai Vung	Điện lực Lai Vung	Thay TU bị phóng PD Cầu Ban Biên	Tại trụ 158A tuyến 475SD	Xã Hòa Long	Cắt REC 474AH/158.D1 + 3DS 474-2AH/158.D11 Kênh Họa Đồ tại trụ 158 tuyến 474-AH. Cắt LBS 474AH/185.D11 + 3DS 474-2AH/185.D11 Hòa Long tại trụ 185 tuyến 474-AH. Cắt 3DS PD 475-7SD/110.D9 Chợ Hòa Thành tại trụ 110 tuyến 475-SĐ (Đăng ký D9). Cắt LBS 475SD/231A.D11 + 3DS 475-1SD/231A.D11 CDC Hòa Long tại trụ 231A tuyến 475-SĐ.	452	7125	Chuyển PD 474AH/185.D11 Hòa Long nhận điện tuyến 476-TH. PD 475SD/231A.D11 CDC Hòa Long nhận điện tuyến 471-SH.
13	19/10/2026	07:30	18:00	Điện lực Lai Vung	Công ty TNHH Điện - Điện lạnh Hưng Lộc	Khắc phục tồn tại NR Định Hòa (Gói 3)	Từ trụ 70/27 đến trụ 70/87 tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Cắt REC 471SH/70/1A.D11 + 3LBFCO 471-7SH/70/1.D11 Định Hòa tại trụ 70/1, 70/1A tuyến 471-SH	2108	14700	
14	21/10/2026	08:00	12:00	Điện lực Lai Vung	Điện lực Lai Vung	Nâng công suất từ 1P-25kVA lên 1P-50kVA, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Long Hòa 2	Tại trụ 289/74/4 tuyến 475-SĐ	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Long Hòa 2 tại trụ 289/74/4 tuyến 475-SĐ	31	96	
15	21/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Lai Vung	Điện lực Lai Vung	Giảm công suất từ 1P-50kVA xuống 1P-25kVA, vệ sinh MBA, LA, FCO,	Tại trụ 205/28A/13 tuyến 474-AH	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Ranh Ba Xã	22	45.5	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
						CB, đầu cosse TBA Ranh Ba Xã			tại trụ 205/28A/13 tuyến 474-AH			
16	23/10/2026	08:00	12:00	Điện lực Lai Vung	Điện lực Lai Vung	Nâng công suất từ 1P-37,5kVA lên 1P-50kVA, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA UB Phong Hòa	Tại trụ 21 tuyến 480-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA UB Phong Hòa tại trụ 21 tuyến 480-SH	30	140	
17	23/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Lai Vung	Điện lực Lai Vung	Giảm công suất từ 1P-50kVA xuống 1P-37,5kVA, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Ủy Ban Định Hòa 2	Tại trụ 77 tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Ủy Ban Định Hòa 2 tại trụ 77 tuyến 471-SH	22	42	
18	26/10/2026	08:00	12:00	Điện lực Lai Vung	Điện lực Lai Vung	Nâng công suất từ 1P-25kVA lên 1P-50kVA, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Thầy Thờ 4	Tại trụ 114/15A/26/4 tuyến 477-TH	Xã Lai Vung	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Thầy Thờ 4 tại trụ 114/15A/26/4 tuyến 477-TH	55	100	
19	26/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Lai Vung	Điện lực Lai Vung	Giảm công suất từ 1P-50kVA xuống 1P-25kVA, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Ngọn Ba Cải	Tại trụ 157/33/9/7 tuyến 472-TH	Xã Lai Vung	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Ngọn Ba Cải tại trụ 157/33/9/7 tuyến 472-TH	43	59.5	
20	28/10/2026	08:00	12:00	Điện lực Lai Vung	Điện lực Lai Vung	Nâng công suất từ 1P-25kVA lên 1P-50kVA, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Cầu Điện Tây	Tại trụ 80/35 tuyến 478-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Cầu Điện Tây tại trụ 80/35 tuyến 478-SH	47	96	
21	28/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Lai Vung	Điện lực Lai Vung	Giảm công suất từ 1P-50kVA xuống 1P-25kVA, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Rạch Cây Me Tân Hòa	Tại trụ 104 tuyến 480-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Rạch Cây Me Tân Hòa tại trụ 104 tuyến 480-SH	25	59.5	
22	30/10/2026	08:00	12:00	Điện lực Lai Vung	Điện lực Lai Vung	Nâng công suất từ 1P-25kVA lên 1P-37,5kVA, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Định Phong	Tại trụ 80/23/3 tuyến 478-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Định Phong tại trụ 80/23/3 tuyến 478-SH	54	92	
23	30/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Lai Vung	Điện lực Lai Vung	Giảm công suất từ 1P-37,5kVA xuống 1P-25kVA, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Rạch Bờ Đĩa 2	Tại trụ 127/21 tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Rạch Bờ Đĩa 2 tại trụ 127/21 tuyến 471-SH	17	35	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
24	02/10/2026	07:30	17:30	Điện lực Lai Vung	Công ty TNHH Điện - Điện lạnh Hưng Lộc	Khắc phục tồn tại NR Nhà Thờ (Gói 3)	Từ trụ 80/53 đến trụ 80/69 tuyến 478-SH	Xã Phong Hòa	Cắt REC 478SH/80/1.D11 + 3DS 478-2SH/80/1.D11 Nhà Thờ tại trụ 80/1 tuyến 478-SH. Cắt 3LBFCO 478-7SH/80/69.D11 Cây Xăng Quản Tám tại trụ 80/69 tuyến 478-SH.	1234	12000	Chuyển NR 478SH/80/1.D11 Nhà Thờ nhận điện tuyến 474-AH
Điện lực Lấp Vò												
1	01/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Nâng và căng dây hạ thế vượt sông chùng thấp trạm Cầu Chữ Y tuyến 480-TH	Trụ 310/22 - 310/22/1 tuyến 480-TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt CB+FCO trạm Cầu Chữ Y trụ 310/22 tuyến 480-TH	167	486	
2	02/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 1P-25kVA Bình An 5 tuyến 474-TH	Trụ 52/14 tuyến 474-TH	Xã Lấp Vò	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Bình An 5 trụ 52/14 tuyến 474-TH	1	126	
3	05/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 1P-50kVA Bình Lợi 3 tuyến 474-TH	Trụ 59 tuyến 474-TH	Xã Lấp Vò	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Bình Lợi 3 trụ 59 tuyến 474-TH	2	270	
4	06/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Hạ công suất trạm Hội An Đông 2 từ 1P-75KVA xuống 1P-37.5KVA tuyến 480-TH	Trụ 66 tuyến 480-TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Hội An Đông 2 trụ 66 tuyến 480-TH	113	432	
5	07/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Nâng công suất TBA từ 1P-25kVA lên 2x1P-25kVA trạm Chợ Cũ TKT và cắt cầu hạ thế tuyến 478-AH	Trụ 163/12 tuyến 478-AH	Xã Tân Khánh Trung	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Chợ Cũ TKT trụ 163/12 tuyến 478-AH	26	216	
6	08/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thay 01MBA 1P-25kVA chảy dầu trạm Rạch Ông Từ tuyến 478-AH	Trụ 163/35A/11/3P tuyến 478-AH	Xã Tân Khánh Trung	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Rạch Ông Từ trụ 163/35A/11/3P tuyến 478-AH	55	288	
7	09/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Kéo dây hạ thế vượt sông và kết lưới hạ thế trạm Công Út Nam và trạm Hội An Đông 2 và cắt cầu hạ thế tuyến 480-TH	Cắt cầu hạ thế tạo không điện 64A/6-64A/7, 64/6A-647, kéo dây hạ thế vượt sông 64/6A đến 64A/8 tuyến 480-TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt CB+FCO trạm Công Út Nam trụ 64/7 và trạm Hội An Đông 2 trụ 66 tuyến 480-TH	98	468	
8	12/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 1P-25kVA Bình Lợi 5 tuyến 474-TH	Trụ 60 tuyến 474-TH	Xã Lấp Vò	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Bình Lợi 5 trụ 60 tuyến 474-TH	2	144	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
9	13/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Lắp Vò	Điện lực Lắp Vò	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 1P-75kVA Kinh 26/3 tuyến 474-TH	Trụ 69/5 tuyến 474-TH	Xã Lắp Vò	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Kinh 26/3 trụ 69/5 tuyến 474-TH	1	432	
10	14/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Lắp Vò	Điện lực Lắp Vò	Thay dây trung thế và phát quang dự phòng NR Xẻo Đào tuyến 476-TH	Trụ 260/54-260/54A tuyến 476-TH	Xã Tân Khánh Trung	Cắt 01LBFCO NR Xẻo Đào trụ 260/1 tuyến 476-TH	770	3708	
11	15/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Lắp Vò	Điện lực Lắp Vò	Thí nghiệm định kỳ CBM thiết bị và MBA trạm Cầu Lắp Vò 3 tuyến 474-TH	Trụ 9/3 tuyến 474-TH	Xã Lắp Vò	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Cầu Lắp Vò 3 tụ 9/3 tuyến 474-TH	36	252	
12	16/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Lắp Vò	Điện lực Lắp Vò	Thí nghiệm định kỳ CBM thiết bị và MBA trạm Cầu Lắp Vò tuyến 474-TH	Trụ 9/6 tuyến 474-TH	Xã Lắp Vò	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Cầu Lắp Vò ttụ 9/6 tuyến 474-TH	86	324	
13	19/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Lắp Vò	Điện lực Lắp Vò	Thí nghiệm định kỳ CBM thiết bị và MBA trạm Bình Phú Quới 1 tuyến 474-TH	Trụ 9/24 tuyến 474-TH	Xã Lắp Vò	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Bình Phú Quới 1 ttụ 9/24 tuyến 474-TH	56	270	
14	20/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Lắp Vò	Điện lực Lắp Vò	Thí nghiệm định kỳ CBM thiết bị và MBA trạm Chùa Phước Dinh tuyến 474-TH	Trụ 9/31 tuyến 474-TH	Xã Lắp Vò	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Chùa Phước Dinh ttụ 9/31 tuyến 474-TH	38	306	
15	21/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Lắp Vò	Điện lực Lắp Vò	Thí nghiệm định kỳ CBM thiết bị và MBA trạm Bình Phú Quới 2 tuyến 474-TH	Trụ 9/55 tuyến 474-TH	Xã Lắp Vò	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Bình Phú Quới 2 ttụ 9/55 tuyến 474-TH	1	378	
16	22/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Lắp Vò	Điện lực Lắp Vò	Lắp TBA 1P-75KVA Công Út Nam 1 tuyến 480-TH	Trụ 64/6 tuyến 480-TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt 01LBFCO trụ 64/1 + Tháo Hotline trụ 64 NR Công Út Nam tuyến 480-TH	83	324	
17	23/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Lắp Vò	Điện lực Lắp Vò	Thay cô dề MBA trạm Chợ Bình Thạnh Trung tuyến 478-TH	Trụ 26/33/77 tuyến 478-TH	Xã Lắp Vò	Cắt CB+FCO trạm Chợ Bình Thạnh Trung A trụ 26/33/77 tuyến 478-TH	175	432	
18	26/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Lắp Vò	Điện lực Lắp Vò	Khắc phục tuột kẹp ngừng, tháo dây buro điện buộc chung hạ thế trạm Bình Thạnh Trung 4B tuyến 478-TH	Trụ 26/33/65, 26/33/69-26/33/70 tuyến 478-TH	Xã Lắp Vò	Cắt CB+FCO trạm Chợ Bình Thạnh Trung 4B trụ 26/33/67 tuyến 478-TH	43	216	
19	27/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Lắp Vò	Điện lực Lắp Vò	Căng dây hạ thế chùng thấp và sửa trụ nghiêng hạ thế trạm Mỹ An Hưng A2 tuyến 480-TH.	Trụ 230/8 - 230/12, 230/8/1 tuyến 480-TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt CB+FCO trạm Mỹ An Hưng A2 trụ 230 tuyến 480-TH	91	378	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
1	06/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Điện lực Cai Lậy	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp, chỉnh trụ trung thế nghiêng	Từ trụ 1-33 và các nhánh rẽ rẽ nhánh 4777-7	xã Long Tiên	Cắt LBFCO 4777-7	1816	3600	
2	09/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Điện lực Cai Lậy	Phát quang lưới điện trung hạ áp, xử lý giáp lai nguồn hạ áp	Từ trụ 1-13/46 và các nhánh rẽ nhánh 474-7CLa/129.D15 UB Long Trung	Xã Long Tiên	Cắt 3LBFCO 474-7CLa/129.D15 UB LOnG Trung	3278	7200	
3	14/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Điện lực Cai Lậy	Phát quang lưới điện, băng keo mối hở	Từ trụ 2-16, 2-2/7 nhánh 473-7CLa/24/45/30/2B.D15 Cầu Liên Ấp	Phường Cai Lậy	Cắt LBFCO 473-7CLa/24/45/30/2B.D15	245	549	
4	22/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Điện lực Cai Lậy	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 1-17/8 nhánh 47253-7 Cầu Quạ	Xã Tân Phú	cắt LBFCO 47253-7	364	315	
Điện lực Tân Phước												
1	01/10/2026	07:00	11:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Lắp đặt điện kế tổng khai thác hiệu suất trạm công cộng.	TB Kênh Xáng Đồn, xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp.	Xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp.	Cắt CB, FCO TB kênh Xáng Đồn.	2	28	
2	02/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định kỳ, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thay thùng hộp composite hỏng	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện	0	0	
3	03/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Tổ VH Bảo trì, phát quang hành lang lưới điện, thí nghiệm CBM cấp độ 2.	Tuyến H47, xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp.	Xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp.	Cắt REC H47, DS H47-	1895	19740	
4	04/10/2026	06:00	18:00	Điện lực Tân Phước	ĐLTP	(Kết hợp ĐLCT công tác)-Tổ VH bảo trì lưới điện, thí nghiệm CBM, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, hoán chuyển TBA non quá tải	Tuyến E914, E915 xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp	Xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp	Kết hợp cắt điện ĐLCT: - Tuyến 475THu: Cắt recloser E13, 3LTD E13-8 tại trụ số 114 - Tuyến 479THu: Cắt LBS E26 tại trụ 25A, cắt DS3P E25-8 tại trụ 25 - Cắt Rec E914, 3LTD E914-8 trụ 184; Cắt 3LBFCO E915-7 trụ 182.	1832	1203	Không

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
5	05/10/2026	07:00	11:30	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Lắp đặt điện kế tổng khai thác hiệu suất trạm công cộng.	TB Đội 5, xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp.	Xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp.	Cắt CB, FCO trạm TB Đội 5	2	36	
6	06/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định kỳ, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thay thùng hộp composite hỏng	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện	0	0	
7	07/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định kỳ, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thay thùng hộp composite hỏng	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện	0	0	
8	08/10/2026	07:00	11:30	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Lắp đặt điện kế tổng khai thác hiệu suất trạm công cộng.	Trạm Nông trường 30/4, xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp.	Xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp.	Cắt CB, FCO trạm Trạm Nông trường 30/4.	3	27	
9	08/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Lắp đặt điện kế tổng khai thác hiệu suất trạm công cộng.	Trạm TBT Ô 5 C-D Thạnh Mỹ, xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp.	Xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp.	Cắt CB, FCO trạm TBT Ô 5 C-D Thạnh Mỹ.	2	21	
10	09/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định kỳ, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thay thùng hộp composite hỏng	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện	0	0	
11	13/10/2026	07:00	11:30	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Lắp đặt điện kế tổng khai thác hiệu suất trạm công cộng.	Trạm TB Ô 13 Tân Thành, xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp.	Xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp.	Cắt CB, FCO trạm TB Ô 13 Tân Thành.	2	36	
12	13/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Lắp đặt điện kế tổng khai thác hiệu suất trạm công cộng.	Trạm TB ô 3-4 Hưng Thạnh, xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp.	Xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp.	Cắt CB, FCO trạm TB ô 3-4 Hưng Thạnh.	2	21	
13	15/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Lắp đặt điện kế tổng khai thác hiệu suất trạm công cộng.	Trạm TB số 1 Cống Bọng, xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp.	Xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp.	Cắt CB, FCO trạm TB số 1 Cống Bọng.	2	60	
14	15/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Lắp đặt điện kế tổng khai thác hiệu suất trạm công cộng.	Trạm TB Ô 2 Hưng Điền, xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp.	Xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp.	Cắt CB, FCO trạm TB Ô 2 Hưng Điền.	2	21	
15	20/10/2026	07:00	11:30	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Lắp đặt điện kế tổng khai thác hiệu suất trạm công cộng.	Trạm trường THCS Tân Hòa Thành, xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp.	Xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp.	Cắt CB, FCO trạm trường THCS Tân Hòa Thành.	2	27	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
16	22/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định kỳ, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thay thùng hộp composite hỏng	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện	0	0	
17	23/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định kỳ, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thay thùng hộp composite hỏng	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện	0	0	
18	24/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định bất thường, gắn điện kế, cắt điện vét nợ tiền điện, phát quang hành lang, khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện	0	0	
19	26/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định kỳ, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thay thùng hộp composite hỏng	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện	0	0	
20	27/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định kỳ, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thay thùng hộp composite hỏng	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện	0	0	
21	28/10/2026	07:00	11:30	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Lắp đặt điện kế tổng khai thác hiệu suất trạm công cộng.	Trạm TB NT Tân Lập, xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp.	xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp.	Cắt CB, FCO trạm TB NT Tân Lập.	3	36	
22	28/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Lắp đặt điện kế tổng khai thác hiệu suất trạm công cộng.	Trạm TB khu lô 2, xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp.	Xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp.	Cắt CB, FCO trạm TB khu lô 2.	2	70	
23	29/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định kỳ, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thay thùng hộp composite hỏng	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện	0	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
24	30/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định kỳ, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thay thùng hộp composite hỏng	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện	0	0	
Điện lực Châu Thành												
1	04/10/2026	06:00	18:00	Điện lực Châu Thành	Công ty CPXL An Thành 96; Bảo Ngọc: Phương Đông; Tổ QLVH	Công ty Bảo Ngọc: Dựng trụ BTLT, kết lưới đường dây 22kV XDM và trạm 3x50kVA Huỳnh Thị Gọn trụ 180A - Công ty Phương Đông: chuyển đầu nối trung áp nhánh rẽ 47691-7 Công ty CP Nutifood - Tổ VH CBM, phát quang, thay cáp trạm Tân Lý Đông 2A	Tuyến 22kV Nông Trường Tân Lập	Xã Tân Hương, Tân Phước 3	- Tuyến 475THu: Cắt recloser E13, 3LTD E13-8 tại trụ số 114 - Tuyến 479THu: Cắt LBS E26 tại trụ 25A, cắt DS3P E25-8 tại trụ 25 - Thiết bị thường mở: LBS DE174, DS3P DE174-8	5008	15600	04/10/2026
2	13/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Thay TU, TI trung áp định kỳ trạm Việt Nam An Phú, Trần Phước Thành	Nhánh rẽ Trần Phước Thành, 47270-7 Việt Nam An Phú	Xã Mỹ Tịnh An	Cắt CB, 3FCO Nhánh rẽ Trần Phước Thành, 47270-7 Việt Nam An Phú	2	3800	13/10/2026
3	17/10/2026	08:00	14:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Thay TU, TI trung áp định kỳ trạm Lê Ngọc Hoài Thương	Nhánh rẽ 47774-7 Lê Ngọc Hoài Thương	Xã Mỹ Tịnh An	Cắt CB, 3FCO Lê Ngọc Hoài Thương	1	1200	17/10/2026
4	24/10/2026	08:00	15:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Thay TU, TI trung áp định kỳ trạm Nguyễn Trung Hữu	Nhánh rẽ 47787-7 Trần Hữu Dũng	Xã Mỹ Tịnh An	Cắt CB 3FCO Nguyễn Hữu Dũng	1	1750	24/10/2026
5	29/10/2026	08:00	15:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH+Hotline	Hotline: Che phủ, tháo kết lưới trung áp nhánh rẽ Phan Trung Dũng, kết lưới lại sau khi công tác xong, tháo che phủ - Tổ VH: Thay TU, TI trung áp định kỳ trạm Phan Trung Dũng	Tuyến E20-8 Tân Bình Thạnh	Xã Mỹ Tịnh An	OFF RL79 MC 474THu, 471THu Khóa chức năng tự đóng lại của recolser E169, E171 Cắt 3FCO trạm Phan Trung Dũng	0	2100	29/10/2026
Điện lực Mỹ Tho												
1	03/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty 19/5	Dựng trụ hạ áp nâng cao lưới, tháp ngọn trụ 20m, sang lưới + trạm BA	Tuyến 473MTo; Lưới trung, hạ áp sau D7-8 đến D36-8, đến D350-8 đến DE3-8, tuyến 473MTo	Một phần Quốc Lộ 1A , thuộc phường Trung An.	Tuyến 473MTo; Cắt LBS D7, DS3P D7-8 (trụ 30), Cắt DS 3P D36-8 , LBS D36 (T/Mở, trụ 39); Cắt LBS D350, DS3P D350-8	1522	26550	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
									(T/mở trụ 46/4); Cắt LBS DE3, DE3-8 (Châu Thành)			
2	04/10/2026	06:00	17:30	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH + Cty An Đức Thịnh	Tổ QLVH; Bảo trì, phát quang hành lang tuyến + Cty An Đức Thịnh sang lưới hạ áp, nhỏ trụ cũ thu hồi ; Cty Hung Phú thay dây SCL	"Phát tuyến 476MT2; Phân đoạn sau D102-8 đến D50-8; Phát tuyến 478MT2; Phân đoạn sau D13-8 đến 471MT-8 đến D11-8, đến D57-8; Tuyến 473MT từ trạm đến D30-8"	Một phần phường Trung An, Đạo Thạnh, Mỹ Tho, Thới Sơn	Tuyến 476MT2; Cắt LBS D102, cắt 03LTD D102-8 (trụ 5) ; Cắt LBS D50 (trụ 69), 3DS 1P D50-8 (trụ 75); Tuyến 471MT cắt MC 471MT, Cắt DS 3P 471MT-8 (trụ 1), Cắt LBS D57, 3LTD D57-7 (trụ 77/5); LBS D13 T/mở (trụ 88/1), cắt DS3P D13-8 (trụ 88); Rec D11 T/mở, Cắt 3LTD D11-8 (trụ 79); Tuyến 473MT; Cắt MC 473MT, Cắt DS3P 473MT-8 (trụ 1) ; D19, D19-8 T/mở (trụ 64T)	10887	16975 2	Sau D50-8, D57-8
3	05/10/2026	07:00	12:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	CBM trạm Giồng Dứa, Quốc Lộ 1-1	Tại trụ trạm Giồng Dứa, Quốc Lộ 1-1 tuyến 471MTto	Một phần Quốc Lộ 1A, xã Long Hưng	Tuyến 471MTto; Cắt CB+ 3FCO trạm trạm Giồng Dứa, Quốc Lộ 1-1	207	1010	
4	05/10/2026	13:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	CBM trạm Hai Lộc, Hai Lộc 2, phát quang	Lưới trung áp sau NR 4728-7, tuyến 471MTto	Một phần Ấp Thạnh Hưng, xã Long Hưng	Tuyến 471MTto; Cắt LBFCO 4728-7	352	600	
5	08/10/2026	07:00	17:30	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH + Cty Thuận Tiến	Dựng lưới hạ áp, trạm biến áp (công trình mở rộng lộ phường Thới Sơn) + Bảo trì lưới, NCS trạm, phát quang;	Lưới trung, hạ áp sau D152-7, tuyến 472BT	Toàn bộ khu vực Cồn Thới Sơn, thuộc phường Thới Sơn.	Tuyến 472BT; Cắt Rec D151 (trụ 3), Cắt 03 LBFCO D151-7 (trụ 1)	2764	13702 5	
6	10/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty 19/5	Kéo dây kết lưới, trung áp NR Nguyễn Anh Giác, lắp trạm 250kVA (ĐTXD)	Lưới trung, hạ áp sau D57-8 đến D17-8, tuyến 471MT	Một phần đường Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Văn Giác, Nguyễn Huỳnh Đức, Trần Nguyễn Hân, Lê Văn Nghê, phường Mỹ Phong, Mỹ Tho	Tuyến 471MT; LBS D57, 3 LTD D57-8 (trụ 77/5); LBS D17 T/mở; Cắt 3 LTD D17-8 (trụ 77/36)	3496	54580	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
7	11/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH + Cty ENP	Tổ QLVH; Thay LBFCO D55-7 thành LBS+DS phát quang hành lang tuyến ; Cty ENP tháo đường dây + trụ trạm Lắp trạm Cao Hữu Tài ; Lắp trạm Cty TNHH TM XD Nghĩa Cường, phát quang hành lang tuyến	Lưới hạ trung áp sau D356-8 đến D352-8 đến D354-8 đến D55-8; Sau D23-8 đến D55-7, tuyến 476MTo+472CG	Một phần Quốc Lộ 50, đường Trần Thị Thơm, Trần Nguyên Hân, Thái Sanh Hạnh, Học Lạc, Trương Thành Công, phường Mỹ Tho, Mỹ Phong	Tuyến 472CG cắt Rec D356, 03 LTD D356-8 (trụ 110); LBS D352 (T/Mở); Cắt 3 LTD D352-8 (trụ 105); LBS D354 (T/mở); Cắt 3LTD D354-8 (trụ 127); Tuyến 476MTo; Cắt LBS D23, 3DS 1P D23-8 (trụ 118/1)	2792	45810	
8	13/10/2026	07:00	12:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	CBM trạm Long Lợi + phát quang	Lưới trung áp sau NR 47132-7, tuyến 471MTo	Một phần Ấp Long Lợi, xã Long Hưng	Tuyến 471MTo; Cắt LBFCO 47132-7	101	450	
9	13/10/2026	13:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	CBM trạm Ấp 6 Tam Hiệp 1, Ấp 14-1 Tam Hiệp	Trại trụ trạm áp 6 Tam Hiệp 1, Ấp 14-1 Tam Hiệp	Một phần Ấp 1, xã Long Hưng	Tuyến 471MTo; Cắt CB+FCO trạm Ấp 6-Tam Hiệp 1, CB+3FCO trạmẤp 14-1 Tam Hiệp	367	940	
10	15/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty 19/5	Cắt lưới sang tải trạm (Công trình ĐTXD 2026);	Lưới hạ áp trạm Lộ Đình 2, Lộ Đình 8, tuyến 475MT	Một phần đường Lộ Đình, Lê Văn Nghê, Khu phố Mỹ Lợi, phường Mỹ Phong	Cắt CB + 3FCO trạm Lộ Đình 2; CB+2FCO trạm Lộ Đình 8	143	2250	
11	15/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty 19/5	Cắt lưới sang tải trạm (Công trình ĐTXD 2026);	Lưới hạ áp trạm Mỹ Lợi 6, trạm Cty Hoàng Việt, tuyến 472CG	Một phần đường Lê Văn Nghê, Khu phố Mỹ Lợi, phường Mỹ Phong	Cắt CB + 3FCO trạm Mỹ Lợi 6, CB+ 3FCO trạm trạm Cty Hoàng Việt	145	2250	
12	18/10/2026	06:00	18:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty 19/5 + Tổ QLVH	Dựng trụ 14m; Thay dây trung áp ACX 185mm2 tuyến 476MTo từ trụ 118-133, kéo dây kết lưới trạm 250kVA (ĐTXD 2026); Tổ QLVH; bảo trì, phát quang lưới điện	Tuyến 476MT2 sau D50-8 đến D52-8 đến D96-8, đến D55-7; Tuyến 471MT sau D11-8 đến D9-8; Tuyến 473CG sau DC42-8 đến D353-8, đến D52-8; Tuyến 474CG sau DC15-8 đến D9-8	Một phần phường Mỹ Tho, phường Mỹ Phong	Tuyến 476MT2; Cắt Rec D50 (trụ 69), 3DS 1P D50-8 (trụ 75), Cắt D96 (trụ 128), DS3P D96-8 (trụ 129), Tuyến 473CG; Cắt LBS DC42; 3DS 1P D42-8 (Chợ Gạo TT); Cắt LBS D353, 3DS 1p D353-8 (trụ 140); Tuyến 474CG; Cắt LBS DC15; DS3P DC15-8 (Chợ Gạo TT), REC D11 thường mở, Cắt 3 LTD D11-8	15645	52520 4	Sau D353-8, D96-8
13	21/10/2026	07:00	14:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty 19/5 + Tổ QLVH	Dời 03 LBFCO NR 47135-7 từ trụ 12/1 ra trụ 12	Lưới hạ áp, trung áp sau NR 47119-7, tuyến 474CG	Lộ Bình Phong, phường Mỹ Phong	Tuyến 474CG; Cắt 3LBFCO 47119-7, Cắt Cb+3FCO trạm Lộ Đài	1745	23884	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
14	22/10/2026	07:00	17:30	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH + Cty Thuận Tiến	Dựng lưới hạ áp, trạm biên áp (công trình mở rộng lộ phường Thới Sơn) + Bảo trì lưới hạ áp, phát quang;	Lưới trung, hạ áp sau D152-7, tuyến 472BT	Toàn bộ khu vực Cồn Thới Sơn, thuộc phường Thới Sơn.	Tuyến 472BT; Cắt Rec D151 (trụ 3), Cắt 03 LBFCO D151-7 (trụ 1)	2764	137025	
15	25/10/2026	06:30	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty 19/5 + Tổ QLVH	Dựng trụ 14m, lắp trạm 250kVA, tháo trạm Phan Văn Vinh thu hồi; Kết lưới mạch vòng XD mới (ĐTXD; Tổ QLVH; Bảo trì lưới, phát quang lưới điện	Tuyến 471MT2 từ D101-8 đến D37-8, đến 47356-7	Một phần phường Trung An, xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp	Cắt LBS D101 (15/1), DS3P D101-8 (trụ 15); Cắt LBS D37 (trụ 15/97), 03LTD D37-8 (trụ 15/98);	6129	42651	Sau D37-8
Điện lực Chợ Gạo												
1	01/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ	Lưới HA trạm Ngã Tư Hòa Bình	Xã An Thạnh Thủy	Cắt FCO trạm Ngã Tư Hòa Bình	233	2500	
2	02/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ	Lưới hạ áp trạm Long Định	Xã Bình Ninh	Cắt FCO trạm Long Định	201	1000	
3	03/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ	Lưới hạ áp tram5 Lộ Xoài	Xã Chợ Gạo	Cắt FCO trạm Lộ Xoài	204	2500	
4	04/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	XNDV ĐLĐT	Thay LA, FCO trạm vận hành lâu năm	Trạm Điện Mỹ 1, Điện Mỹ 5, Cầu Đình, Bình Thuận, Trạm Bơm Kinh Số 7	Xã Chợ Gạo	- Cắt LBS C275, DS C275-8 trụ 94 - Các thiết bị đang mở: MC C18, 03LTD C18-8 trụ 01	2002	36300	
5	05/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Rổ QLVH	Thay điện kế định kỳ	Lưới hạ áp trạm HTX Điện Tân	Xã Chợ Gạo	Cắt FCO trạm HTX Điện Tân	283	2500	
6	06/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ	Lưới HA trạm Hòa Lạc Trung	Xã Bình Ninh	Cắt FCO trạm Hòa Lạc Trung	229	2500	
7	07/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ	Lưới HA trạm Bình Thủy 1	Xã An Thạnh Thủy	Cắt FCO trạm Bình Thủy 1	217	1000	
8	08/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ	Lưới hạ áp trạm Bình Phú Quới	Xã Tân Thuận Bình	Cắt FCO trạm Bình Phú Quới	179	2500	
9	09/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ	Lưới HA trạm Bình Khương ATT	Xã An Thạnh Thủy	Cắt FCO trạm Bình Khương ATT	186	2500	
10	10/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ	Lưới HA trạm Bình Hòa A 1	Xã Chợ Gạo	Cắt FCO trạm Bình Hòa A 1	193	1000	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
11	11/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ	Lưới hạ áp trạm Chợ Ông Văn 1-1	Xã tân Thuận Bình	Cắt FCO trạm Chợ Ông Văn 1-1	115	2500	
12	13/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ	Lưới hạ áp trạm Chợ Bình Thạnh 1	Xã Chợ Gạo	Cắt FCO trạm Chợ Bình Thạnh 1	310	3200	
13	14/10/2026	07:00	11:30	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Thay LA, FCO trạm vận hành lâu năm	Trạm Điện Mỹ , D9ia6n2 Mỹ 7	Xã Chợ Gạo	Cắt 03LBFCO 47167-7, 47215-7	631	3991.5	
14	15/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ	Lưới hạ áp trạm Chợ Ông Văn	Xã Tân Thuận Bình	Cắt FCO trạm Chợ Ông Văn	426	4000	
15	17/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ	Lưới HA trạm Chợ Bình Thạnh 2	Xã Chợ Gạo	Cắt FCO trạm Chợ Bình Thạnh 2	158	2500	
16	17/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Thay điệnm kế định kỳ	Lưới HA trạm Giáp Hạt 2	Xã An Thạnh Thủy	Cắt FCO trạm Giáp hạt 2	188	2500	
17	20/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ	Lưới HA trạm Tân Hòa 1	Xã Tân Thuận Bình	Cắt FCO trạm Tân Hòa 1	261	2500	
18	21/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ	Lưới HA trạm Tân Thành	Xã Tân Thuận Bình	Cắt FCO trạm Tân Thành	192	2500	
19	25/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ	Lưới HA trạm Nghĩa Trang Bình Ninh	Xã Bình Ninh	Cắt FCO trạm Nghĩa Trang Bình Ninh	225	2500	
Điện lực Vĩnh Bình												
1	02/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA, Recloser, LBS, tụ bù, FCI.	+ PT 474GCT: Từ B97 đến B7, B49, 47357-7; + PT 475GCT: Trục chính và nhánh rẽ từ B32 đến B33, B35; + PT 472GCT: Từ B45 đến B6, B10.	Các xã: Vĩnh Bình, Đồng Sơn, Phú Thành	Không cắt điện	0	0	
2	02/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA, Recloser, LBS, tụ bù	+ PT 475GCT: Từ DS 475GCT-8 đến B31; + PT 477GCT: Từ DS 477GCT-8 đến B6, B9; + PT 472GCT: Trục chính và nhánh rẽ từ DS 472GCT-8 đến B45; + PT 474GCT: Trục chính và nhánh rẽ từ DS 474GCT-8 đến B97; +	Các xã: Vĩnh Bình, Đồng Sơn	Không cắt điện	0	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
							PT 478GCT: Trục chính và nhánh rẽ từ DS 478GCT-8 đến BC115; + PT 479GCT: Trục chính và nhánh rẽ từ DS 479GCT-8 đến BC41, BC8; + PT 473GCT: Trục chính và nhánh rẽ từ DS 473GCT-8 đến BC22.					
3	05/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA, Recloser, LBS, tụ bù	+ PT 475GCT: Trục chính và nhánh rẽ từ B40 đến B38, B63, B25; + PT 475GCT: Trục chính và nhánh rẽ từ B35 đến B21, B63; + PT 480GC: Từ B27 đến B25.	Các xã: Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành	Không cắt điện	0	0	
4	05/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA, Recloser, LBS, tụ bù	+ PT 477GCT: Trục chính và nhánh rẽ từ B9 đến B21; + PT 479GCT: Từ BC203 đến BK25.	Các xã: Đồng Sơn, Phú Thành, Vĩnh Bình	Không cắt điện	0	0	
5	06/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA, Recloser, LBS, tụ bù	+ PT 474GCT: Từ B49 đến B131, B129, BI238; + PT 475GCT: Trục chính và nhánh rẽ từ B31 đến B32, B40, IB5, B131; + PT 480GC: Từ IB73 đến B27, B10.	Các xã: Đồng Sơn, Phú Thành, Vĩnh Bình	Không cắt điện	0	0	
6	07/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Công ty An Đức Thịnh	Di dời điện kế từ trụ cũ qua trụ mới	Lưới điện hạ áp trạm Yên Luông 1A	xã Phú Thành	Tuyến 475GCT: Cắt CB+3FCO trạm Yên Luông 1A	43	123	
7	08/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Công ty An Đức Thịnh	Di dời điện kế từ trụ cũ qua trụ mới	Lưới điện hạ áp trạm Yên Luông 1	xã Phú Thành	Tuyến 475GCT: Cắt CB+3FCO trạm Yên Luông 1	58	200	
8	10/10/2026	06:00	18:00	Điện lực Vĩnh Bình	Công ty ADT	Cty ADT: Dựng trụ 20m, lắp xà sứ, kéo dây AC240 mm3 (XDM mạch 3), Thay dây A180mm2 bằng dây AC240 (2 mạch PT 475GCT, 477GCT), tháp đà	PT 475GCT: Phân đoạn 475GCT-8 đến B31, B31-8; - PT 477GCT: Phân đoạn 477GCT-8 đến B11, B11-8.	xã Vĩnh Bình, Đồng Sơn	- Tuyến 477GCT: Cắt MC 477GCT; Cắt DS 477GCT-8 tại trụ 01; Cắt LBS B11+DS B11-8 tại trụ 62; - Tuyến 475GCT: Cắt MC 475GCT; Cắt DS	3392	6660	- Chuyển tải sau B31 nhận 474GCT qua B7; - Chuyển tải sau B11 đến nhận 472GCT qua B6.

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
						kéo dây chống sét AC70. Sang TBA qua trụ mới.			475GCT-8 tại trụ 02; Cắt LBS B31+DS B31 tại trụ 66. - Các thiết bị thường mở: B6, B7, B47, B5			
9	13/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Công ty An Đức Thịnh	Di dời điện kế từ trụ cũ qua trụ mới	Lưới điện hạ áp trạm Yên Luông 3	xã Phú Thành	Tuyến 475GCT: Cắt CB+3FCO trạm Yên Luông 3	93	294	
10	15/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Công ty An Đức Thịnh	Di dời điện kế từ trụ cũ qua trụ mới	Lưới điện hạ áp trạm Thanh Trị 1	xã Vĩnh Bình	Tuyến 475GCT: Cắt CB+FCO trạm Thanh Trị 1	74	221	
11	16/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Công ty An Đức Thịnh	Di dời điện kế từ trụ cũ qua trụ mới	Lưới điện hạ áp trạm Thanh Trị 8	xã Vĩnh Bình	Tuyến 475GCT: Cắt CB+FCO trạm Thanh Trị 8	26	69	
12	17/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Công ty An Đức Thịnh	Di dời điện kế từ trụ cũ qua trụ mới	Lưới điện hạ áp trạm Thanh Trị 2	xã Vĩnh Bình	Tuyến 475GCT: Cắt CB+FCO trạm Thanh Trị 2	118	424	
13	17/10/2026	06:00	18:00	Điện lực Vĩnh Bình	Công ty АДТ, Tổ QLVH	Cty АДТ: Dựng trụ 20m, lắp xà sứ, kéo dây AC240 mm3, Thay dây A180mm2 bằng dây AC240, tháp đà kéo dây chống sét AC70; Sang LBS B10, DS B10-8 qua trụ 133 thay mới, kết hợp thay DS B10-8 bằng 3 DS 1pha; Sang LBS B1, 3LTD B1-8 qua trụ 133A, kết hợp thay 3 LTD B1-8 bằng DS 3 pha. Thay DS IB73-8 bằng 3 DS 1 pha, thay LBS IB73. Sang TBA tại trụ 130, 130A, 172, 176 qua trụ mới; Tăng cường sứ kép các khoảng vượt QL50. - Tổ QLVH: Bảo trì các TBA chuyên dùng, bảo trì lưới điện, xử lý DS B40 khó thao tác.	PT 475GCT: Phân đoạn B31 đến B7, B32, B42, IB5, B131; - PT 472GCT: Phân đoạn B16 đến B6, B10; - PT 480GC: Phân đoạn IB73 đến B10, B27;	xã Vĩnh Bình, Đồng Sơn, Phú Thành	Tuyến 475GCT: Cắt LBS B31+DS B31-8 tại trụ 66; Cắt LBS B42+DS B42-8 tại trụ 106A; Cắt Re B32+DS B32-8 tại trụ 128/3; Cắt DS B131-8 tại trụ 16A; - Tuyến 472GCT: Cắt LBS B45 tại trụ 97; Cắt DS B45-8 tại trụ 97/45; Cắt 3LTD B6-8 tại trụ 65; - Tuyến 480GC: Cắt LBS IB73, cắt DS IB73-8 tại trụ 198; Cắt LBS B27 tại trụ 107, cắt DS B27-8 tại trụ 108; - Các thiết bị thường mở: B33, B21, B21-8, B131, IB5, IB5-8, B10, B7, B7-8, B63, B25.	5440	22501	- Chuyển tải sau B32 nhận điện 477-GCT qua B33 tại trụ 49/60; - Chuyển sau B42 nhận điện 477-GCT qua B63 tại trụ 269. - Chuyển PD từ B27 đến K10 nhận điện 479-GCT.

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
14	19/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Phát hoang lưới điện	PT 475GCT: Phân đoạn 475GCT-8 đến B31; - PT 477GCT: Phân đoạn 477GCT-8 đến B6, B9; - PT 472GCT: Phân đoạn 472GCT-8 đến B45; - PT 474GCT: Phân đoạn 474GCT-8 đến B97; - PT 478GCT: Phân đoạn 478GCT-8 đến BC115; - PT 479GCT: Phân đoạn 479GCT-8 đến BC41, BC8; Nhánh rẽ BC20.	Các xã: Vĩnh Bình, Đồng Sơn	Không cắt điện	0	0	
15	19/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Công ty An Đức Thịnh	Di dời điện kế từ trụ cũ qua trụ mới	Lưới điện hạ áp trạm Thạnh Trị 2A	xã Vĩnh Bình	Tuyến 475GCT: Cắt CB+FCO trạm Thạnh Trị 2A	73	150	
16	21/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	Phát hoang lưới điện	+ PT 474GCT: Từ B49 đến B131, B129, BI238; + PT 475GCT: Từ B31 đến B32, B40, IB5, B131; + PT 480GC: Từ IB73 đến B27, B10.	Các xã: Đồng Sơn, Phú Thành, Vĩnh Bình	Không cắt điện	0	0	
17	22/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	Phát hoang lưới điện	+ PT 474GCT: Trục chính và nhánh rẽ từ B97 đến B7, B49, 47357-7; + PT 475GCT: Trục chính và nhánh rẽ từ B32 đến B33, B35; + PT 472GCT: Từ B45 đến B6, B10.	Các xã: Vĩnh Bình, Đồng Sơn, Phú Thành	Không cắt điện	0	0	
18	23/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	Phát hoang lưới điện	+ PT 475GCT: Trục chính và nhánh rẽ từ B40 đến B38, B63, B25; + PT 475GCT: Trục chính và nhánh rẽ từ B35 đến B21, B63; + PT 480GC: Từ B27 đến B25.	Các xã: Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành	Không cắt điện	0	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
Điện lực Gò Công												
1	05/10/2026	07:30	15:00	Điện lực Gò Công	Điện lực Gò Công	Thay MBA trạm Bình Ân 1 bị chầy dầu thuộc gói thầu nâng cấp MBA 1 pha lên 3 pha.	Trụ trung áp số 8B tuyến I20; I20-8 Tân Điền - PT478GC	Phường Long Thuận	Cắt CB và FCO trạm Bình Ân 1	135	617	
2	07/10/2026	07:30	15:30	Điện lực Gò Công	Điện lực Gò Công	Thay MBA trạm Xóm Dinh 1 bị chầy dầu thuộc gói thầu nâng cấp MBA 1 pha lên 3 pha.	Trụ trung áp số 22B tuyến I20; I20-8 Tân Điền - PT478GC	Phường Long Thuận	Cắt CB và FCO trạm Xóm Dinh 1	186	658	
3	09/10/2026	07:30	15:30	Điện lực Gò Công	Công ty cổ phần HANAKA	Thay MBA trạm Xóm Dinh 3 bị chầy dầu thuộc gói thầu nâng cấp MBA 1 pha lên 3 pha.	Trụ trung áp số 42 tuyến I20; I20-8 Tân Điền - PT478GC	Phường Long Thuận	Cắt CB và FCO trạm Xóm Dinh 3	249	658	
4	12/10/2026	07:30	15:30	Điện lực Gò Công	Công ty cổ phần HANAKA	Thay MBA trạm Dệt Nam Thành 6 bị chầy dầu thuộc gói thầu nâng cấp MBA 1 pha lên 3 pha.	Trụ trung áp số 2 phân đoạn 4788; 4788-8 Bến Phà Mỹ Lợi - PT477GC	Phường Bình Xuân	Cắt CB và FCO trạm Dệt Nam Thành 6	116	658	
5	14/10/2026	07:30	16:30	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành	Bảo trì và chỉnh trị nghiêng	Lưới hạ áp thuộc trạm Chợ Xã Lới 1 - PT477GC	Phường Sơn Qui	Cắt CB và FCO trạm Chợ Xã Lới 1	244	296	
6	18/10/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	HTX XLĐ Hưng Phú	Kéo dây pha 3x240mm2 và trung hòa 1x185mm2	Từ trụ trung áp số 29 đến 40 tuyến I5; I5-8 Hồ Biểu Chánh - PT475GC	Phường Gò Công, Long Thuận, Bình Xuân	Cắt LBS I5 và DS I5-8.	6575	21719	
7	20/10/2026	07:30	16:30	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành	Di dời trụ hạ áp KH Nguyễn Tâm Đăng	Lưới hạ áp thuộc trạm Ông Non 5 - PT477GC	Phường Sơn Qui	Cắt CB và FCO trạm Ông Non 5	82	444	
8	22/10/2026	07:30	16:30	Điện lực Gò Công	Công ty TNHH Trung An Phát Đạt	Di dời trụ hạ áp KH Cty TV XD TM Rạng Đông.	Lưới hạ áp thuộc trạm Cộng Lạc 2 - PT477GC	Phường Sơn Qui	Cắt CB và FCO trạm Cộng Lạc 2.	99	444	
9	23/10/2026	07:30	16:30	Điện lực Gò Công	Công ty TNHH Trung An Phát Đạt	Lưới hạ áp thuộc trạm Muôn Nghiệp - PT477GC	Lưới hạ áp thuộc trạm Muôn Nghiệp - PT477GC	Phường Sơn Qui	Cắt CB và FCO trạm Muôn Nghiệp	110	444	
10	25/10/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	HTX XLĐ Hưng Phú	Kết lưới PT475GC đưa vào vận hành.	Tại trụ trung áp số 9B - PT472GC, PT475GC, PT474GC, PT480GC; PT478GC.	Phường Bình xuân	Cắt MC472GC; DS 472GC-8. - Cắt MC475GC; DS 475GC-8. Cắt MC474GC; DS 474GC-8. - Cắt MC480GC; DS 480GC-8.	23704	48738 06	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
									Cắt MC478GC; DS 478GC-8			
Điện lực Gò Công Đông												
1	01/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang Trạm Vạn Thành 1	Lưới hạ áp Trạm Vạn Thành 1	Xã Tân Hòa	Cắt FCO trạm Vạn Thành 1 tại trụ số 20A	179	1316	
2	03/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang Trạm Nguyễn Minh Trí	Lưới hạ áp Trạm Nguyễn Minh Trí	Xã Tân Hòa	Cắt FCO trạm Nguyễn Minh Trí tại trụ số 13	189	1316	
3	05/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang Trạm Chợ Vàm Láng 2	Lưới hạ áp Trạm Chợ Vàm Láng 2	Xã Gia Thuận	Cắt FCO trạm Chợ Vàm Láng 2 tại trụ số 184/1	241	1448	
4	07/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ trung áp nghiêng và phát quang trạm Gò Táo 6	Lưới hạ áp Trạm Gò Táo 6	Xã Tân Đông	Cắt FCO trạm Gò Táo 6 tại trụ số 14/7	74	658	
5	09/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ trung áp nghiêng và phát quang nhánh Tân Đông 2	Lưới hạ áp Trạm Tân Đông 2	Xã Tân Đông	Cắt FCO trạm Tân Đông 2 tại trụ số 52A	177	1316	
6	10/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang Trạm Hiệp Trị 3	Lưới hạ áp Trạm Hiệp Trị 3	Xã Tân Hòa	Cắt FCO trạm Hiệp Trị 3 tại trụ số 5	102	987	
7	12/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang Trạm Bò Đề	Lưới hạ áp Trạm Bò Đề	Xã Gia Thuận	Cắt FCO trạm Bò Đề tại trụ số 10	178	1316	
8	14/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang Nhánh Cống Rạch Bùn	Nhánh 47123-7 Cống Rạch Bùn	Xã Tân Điền	Cắt 1LBFCO 47123-7 nhánh Cống Rạch Bùn tại trụ số 1	666	724	
9	17/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang Trạm Đê Vàm Láng 2	Lưới hạ áp Trạm Đê Vàm Láng 2	Xã Gia Thuận	Cắt FCO trạm Đê Vàm Láng 2 tại trụ số 70T/1	40	395	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
10	22/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang Trạm Tân Phú 4	Lưới hạ áp Trạm Tân Phú 4	Xã Tân Đông	Cắt FCO trạm Tân Phú 4 tại trụ số 5	87	658	
11	24/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang Trạm XN Ruốt 1	Lưới hạ áp Trạm XN Ruốt 1	Xã Gia Thuận	Cắt FCO trạm XN Ruốt 1 tại trụ số 198	212	1316	
12	27/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang Trạm Cầu Móng 1	Lưới hạ áp Trạm Cầu Móng 1	Xã Tân Đông	Cắt FCO trạm Cầu Móng 1 tại trụ số 51A	268	1448	
13	30/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang nhánh 47225-7 Cầu Muôn Năm nối dài	Nhánh 47225-7 Cầu muôn năm nối dài	Xã Tân Điền	Cắt 1LBFCO 47225-7 nhánh Cầu Muôn Năm nối dài tại trụ số 9	671	724	
Điện lực Bình Phú												
1	01/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	Thay trụ BTV số 29/1/1P, 29/1/2P đường dây hạ áp độc lập trạm Hội Cư 2-4 do mục gốc	Tại trụ 29/1/1P, 29/1/2P đường dây hạ áp độc lập trạm Hội Cư 2-4 do mục gốc	Xã Hội Cư	Cắt CB + 1FCO trạm Hội Cư 2-4 NR 473-7CB/183/40.D25 Bà Ràng Nhỏ tại trụ 183/40/14, tuyến 473CB.	24	81	
2	02/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	Cân pha, cắt chuyển lưới hạ áp trạm An Cư 1-2 sang trạm An Cư 1-7 để xử lý quá tải MBA.	Tại trụ 10 đường dây hạ áp hỗn hợp trạm An Cư 1-2. Tại trụ 06 đường dây hạ áp hỗn hợp trạm An Cư 1-7.	Xã Cái Bè	Cắt CB + 1FCO trạm An Cư 1-2 tại trụ 10 PD 474-7CB/1.D25, tuyến 474CB. Cắt CB + 1FCO trạm An Cư 1-7 tại trụ 07 PD 474-7CB/1.D25, tuyến 474CB.	47	180	
3	02/10/2026	10:00	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	Cân pha, cắt chuyển lưới hạ áp trạm Hòa Phúc 18 sang trạm Hòa Phúc 3 để xử lý quá tải MBA.	- Tại trụ 57/24/11 đường dây hạ áp hỗn hợp trạm Hòa Phúc 18. - Tại trụ 57/24/18 đường dây hạ áp hỗn hợp trạm Hòa Phúc 3	Xã Cái Bè	Cắt CB + 1FCO trạm Hòa Phúc 18 tại trụ 52/31/8 NR 480-7CB/52.D25 Hòa Phúc, tuyến 476MTh. Cắt CB + 3FCO trạm Hòa Phúc 3 tại trụ 57/24/18 NR 480-7CB/57/24/1.D25 Rạch Nước Trong, tuyến 476MTh.	230	868	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
4	08/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	HCS trạm Mỹ Thành Nam 3-2 từ 1x50kVA thành 1x25kVA để xử lý non tải	Tại trụ 183/19/10 NR 473-7CB/183/89.D25 (NR Bắc Rạch Cây Trâm), tuyến 473CB	Xã Mỹ Thành	Cắt 1LBFCO 473-7CB/183/89.D25 Bắc Rạch Cây Trâm tại trụ 183/19/10, tuyến 473CB	60	405	
5	09/10/2026	10:00	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	NCS công suất trạm Ba Mương 2 từ 1x25kVA thành 1x50kVA để xử lý quá tải.	Tại trụ 165/106/4 NR 482-7CB/165/106/1.D25 (NR Kinh Ba Mương), tuyến 482CB	Xã Hậu Mỹ	Cắt 1LBFCO 482-7CB/165/106/1.D25 Kinh Ba Mương tại trụ 165/106/4, tuyến 482CB	126	161	
6	09/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	NCS trạm Kênh Vuông Thoại Khanh-4 từ 1x50kVA thành 2x50kVA để xử lý quá tải. - Cây trạm 1P-1x25kVA Kênh Vuông Thoại Khanh-9/12, cắt lưới hạ áp giảm tải cho trạm Kênh Vuông Thoại Khanh-9/24	Tại trụ 103/59/26/4, 103/59/26/9/12 NR 473-7CLa/103/59/26.D25 Kênh Vuông Thoại Khanh, tuyến 473CLa	Xã Mỹ Thành	Cắt 1LBFCO 473-7CLa/103/59/26.D25 Kênh Vuông Thoại Khanh tại trụ 103/59/26, tuyến 473CLa	311	612	
7	11/10/2026	06:30	18:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú, Công ty TNHH MTV Thái Hải	Điện lực Bình Phú thực hiện các giải pháp giảm sự cố: Phát quang cây xanh; Hoán chuyển MBA xử lý non tải, quá tải; Phối hợp XNDV Điện lực Đồng Tháp kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bị; Vệ sinh TBA khách hàng vận hành thuê. Thay định kỳ hệ thống đo đếm định kỳ. Công ty TNHH MTV Thái Hải Tháp ngọn trụ BTLT 16m, lắp xà, sứ, phụ kiện đường dây, thiết bị thao tác phân đoạn, kéo mới cáp 3x240mm2 +AC185mm2, chuyển đầu nối nhánh rẽ, kết lưới đường dây XDM.	- Từ trụ 15 đến trụ 35 PĐ 480CB/15.D25 (PĐ CH New Long - QL1A), tuyến 480CB. - Từ trụ 14/2 đến trụ 14/16 PĐ 480CB/14/1.D25 (PĐ DN Nhứt Cửu Long - CCN An Thạnh 2), tuyến 480CB."	Xã Cái Bè	- Cắt MC 480CB; Cắt DS3P 480-7CB/1.D25 tại trụ 480CB-472CB/1. - Các thiết bị thường mở: LBS MV 480CB-478CB/15.D25 + DS MV 480CB-478CB/15.D25 Trạm cân Hải Long; LBS 480CB/36.D25 + DS3P 480-2CB/36.D25 Cty Oanh Hồng Phước.	1275	10054 5	
8	11/10/2026	06:30	18:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú, Công ty TNHH MTV Thái Hải	Điện lực Bình Phú thực hiện các giải pháp giảm sự cố: Phát quang cây xanh; Hoán chuyển MBA xử lý non tải, quá tải; Phối hợp	Tại trụ 36 đến trụ 81 PĐ 480CB-476MTh/239.D25 (NR TDC Phúc Lộc), tuyến 476MTh	Xã Cái Bè	- Cắt LBS MV 480CB-476MTh/239.D25 + DS3P MV 480CB-476-7MTh/239.D25 (PĐ TDC Phúc Lộc) tại trụ 239-82,	8698	73623	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
						XNDV Điện lực Đồng Tháp kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bị; Vệ sinh TBA khách hàng vận hành thuê. Thay định kỳ hệ thống đo đếm định kỳ. Công ty TNHH MTV Thái Hải thi công công trình Thi công công trình Nâng cấp lưới điện 22kV khu vực Điện lực Bình Phú năm 2026 (HM 1): Tháp ngọn trụ BTLT 16m, lắp xà, sứ, phụ kiện đường dây, thiết bị thao tác phân đoạn, kéo mới cáp 3x240mm ² +AC185mm ² , chuyển đầu nối nhánh rẽ, kết lưới đường dây XDM.			tuyến 476MTh. - Các thiết bị thường mở: LBS 480CB/36.D25, DS3P 480-2CB/36.D25 (PĐ Oanh Hồng Phước),			
9	14/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	NCS trạm Cổng Rạch Giồng Ba Sờ-13 từ 1x50kVA thành 2x50kVA để xử lý quá tải.	Tại trụ 103/59/26/4, 103/59/26/9/12 NR 473-7CLa/116b/23/1.D25 (NR Rạch Giồng Ba Sờ), tuyến 473CLa	Xã Bình Phú	Cắt 1LBFCO 473-7CLa/116b/23/1.D25 Rạch Giồng Ba Sờ tại trụ 116B/23/1, tuyến 473CLa	230	405	
10	14/10/2026	10:00	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	NCS trạm Chợ Tân Phong-4 từ 1x50kVA thành 2x50kVA để xử lý quá tải.	Tại trụ 83/147/31/4 NR 471-7CLa/83/147/31.D25 (NR Đường Cây Đa), tuyến 473CLa	Xã Hiệp Đức	Cắt 1LBFCO 471-7CLa/83/147/31.D25 Đường Cây Đa tại trụ 83/147/31, tuyến 471CLa	368	630	
11	16/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	NCS trạm Quốc lộ 1A-63/1 từ 1x50kVA thành 2x50kVA để xử lý quá tải.	Tại trụ 63/1 NR 473-7CLa/63.D25 (NR Nghĩa Trang), tuyến 473CLa	Xã Bình Phú	Cắt 1LBFCO 473-7CLa/63.D25 Nghĩa Trang tại trụ 63/1, tuyến 473CLa	66	243	
12	16/10/2026	10:00	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	NCS trạm Phú Hòa-110/1 từ 1x50kVA thành 2x50kVA để xử lý quá tải.	Tại trụ 110/1 NR 473-7CLa/110.D25 (NR QL1 - Phú Hòa), tuyến 473CLa	Xã Bình Phú	Cắt 1LBFCO 473-7CLa/110.D25 QL1 - Phú Hòa, tại trụ 110/1, tuyến 473CLa	52	252	
13	24/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	Thực hiện các giải pháp giảm sự cố: Phát quang cây xanh; Hoán chuyển MBA xử lý non tải, quá tải; Phối hợp XNDV Điện lực Đồng Tháp kiểm tra CBM cấp độ	Từ trụ 109/1B đến trụ 109/19B, từ trụ 109/1A đến 109/29A PĐ 477CB/109.D25 (PĐ Chùa Phước Ân), tuyến 477CB.	Xã Cái Bè	"Cắt LBS 477CB/109.D25 + 3LBFCO 477-1CB/109.D25 Chùa Phước Ân tại trụ 109, tuyến 477CB. "	1640	20957	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc									
						2 cho thiết bị; Vệ sinh TBA khách hàng vận hành thuê. Thay định kỳ hệ thống đo đếm định kỳ.						
14	27/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	Thực hiện các giải pháp giảm sự cố: Phát quang cây xanh; Hoán chuyển MBA xử lý non tải, quá tải; Phối hợp XNDV Điện lực Đồng Tháp kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bị; Vệ sinh TBA khách hàng vận hành thuê. Thay định kỳ hệ thống đo đếm định kỳ.	Từ trụ 48/103B đến trụ 48/211B PĐ 476CB/48/102B.D25 (PĐ Chợ Giồng), tuyến 476CB.	Xã Hội Cư	Cắt LBS 476CB/48/102B.D25 + 3LTD 476-2CB/48/102B.D25 Chợ Giồng tại trụ 48/102B, tuyến 476CB.	3312	49695	