

## KẾ HOẠCH

### Bảo dưỡng, sửa chữa và phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 13/2026 (từ ngày 23/3/2026 đến 29/3/2026)

#### 1. Tình hình vận hành hệ thống phân phối điện tuần 10/2026 (từ ngày 02/02/2025 đến 08/03/2026)

##### 1.1. Phụ tải lưới điện tỉnh Đồng Tháp

##### 1.1.1. Tình hình phụ tải

Trong tuần 10/2026 (từ ngày 02/02/2025 đến 08/03/2026), sản lượng điện nhận Công ty Điện lực Đồng Tháp và công suất điện nhận lưới thực hiện như sau (bao gồm điện mặt trời phát vào lưới):

Thông số	Tuần này	Tuần trước	Cùng kỳ	Tăng/ giảm	
				So với tuần vừa qua	So với cùng kỳ 2025
SL điện thực nhận PCĐT	164.874.873 kWh	155.819.772 kWh	177.717.122 kWh	tăng 5,8%	giảm -8,2%
Công suất Max thực nhận PCĐT	1.146,1 MW	1.070,0 MW	1.203,6 MW	tăng 7,1%	giảm -5,0%

Thông số	Giá trị	Ngày
SL ngày max:	24.719.426 kWh	06/3/2026
SL ngày min:	21.071.920 kWh	08/3/2026
SL ngày BQ/ngày:	23.553.553 kWh	
CS ngày max:	1.146,1 MW	03/3/2026
CS ngày min:	962,2 MW	08/3/2026

##### 1.1.2. Cắt tải

- Bật R81: Không.
- Cắt tải do thiếu nguồn: Không.

##### 1.2. Lưới điện

##### 1.2.1. Công trình mới (từ ngày 02/02/2025 đến 08/03/2026)

- Không.

### 1.2.2. Các khu vực đầy tải, quá tải

#### a) Đường dây 110kV vận hành đầy hoặc quá tải

- Đường dây 110kV 172 Cao Lãnh – 172 Trần Quốc Toản vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 660/825A (80%) ngày 02/03/2026, do chuyển cấp điện MBA T1, T2 trạm 110kV Hồng Ngự trong thời gian cắt điện đường dây 110kV 172 Hồng Ngự - 171 Phú Châu công tác.

- Đường dây 110kV 172 Cao Lãnh 2 – 172 Thạnh Hưng vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 685/825A (83%) ngày 05/03/2026, do chuyển cấp điện MBA T2 trạm 110kV Phú Tân theo phương thức của SSO.

- Đường dây 110kV 174 Thạnh Hưng – 172 Hội An vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 522/605A (86%) ngày 05/03/2026, do chuyển cấp điện MBA T2 trạm 110kV Phú Tân theo phương thức của SSO.

- Đường dây 110kV 174 Cai Lậy – 171 Tân Thạnh vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 456/510A (88%). Đường dây này cấp điện cho phụ tải của PC Tây Ninh.

#### b) TBA 110/22kV vận hành đầy hoặc quá tải

- Không

#### c) Đường dây trung thế vận hành lớn hơn 80% định mức

- Tuyến 477-CL vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 453/515A (88%) ngày 03/03/2026, do phụ tải tăng cao;

- Tuyến 478-CL vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 378/431A (87%) ngày 03/03/2026, do phụ tải tăng cao;

### 1.3. Những thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản

#### 1.3.1 Các điểm mở 110kV:

Stt	Thiết bị	Trạng thái
I	<b>Trung tâm điều khiển Đồng Tháp</b>	
1	MC 171 trạm Sông Hậu	Mở
2	MC 172 trạm Sa Đéc	Mở
3	MC 174 trạm An Long	Mở
4	MC 112 trạm Thạnh Hưng	Mở
5	MC 112 trạm Hồng Ngự	Mở
II	<b>Trung tâm điều khiển Đồng Tháp 2</b>	
1	MC 171 trạm Cái Bè	Mở
2	MC 179 trạm Mỹ Tho 2	Mở
3	MC 112 trạm Long Giang	Mở
4	MC 172 trạm Chợ Gạo	Mở
5	MC 171 trạm Tân Hưng	Mở

- Đưa MBA T2 trạm 110kV Tân Hồng khởi vận hành từ ngày 16/01/2026.

- Thay đổi kết lưới theo lệnh Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam:

- + Trạm Sông Hậu nhận điện trạm 220kV Ô Môn 2;
- + MBA T1 Thạnh Hưng nhận điện trạm 220kV Sa Đéc 2;
- + MBA T2 Hồng Ngự nhận điện trạm 220kV Châu Đốc 2.

#### 1.3.2 Kết lưới hệ thống điện 22kV khu vực Nam, Bắc Sông Tiền thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản:

➤ Khu vực TTĐK Đồng Tháp:

**Khu vực Nam Sông Tiền:**

- Tuyến 471-SH cấp điện PD 477-13.TH;
- Tuyến 479-AH cấp điện PD 471-10.SĐ.

**Khu vực Bắc Sông Tiên:**

- Tuyến 478-AL cấp điện tuyến 477-AL;
- Tuyến 475-QT cấp điện tuyến 476-QT;
- Tuyến 476-CL cấp điện NR 474-8/4.QT;
- Tuyến 478-TX cấp điện tuyến 477-TN;
- Tuyến 472-TX cấp điện tuyến 474-TM;
- Tuyến 478-TM cấp điện tuyến 471-TM;
- Tuyến 472-TM cấp điện tuyến 473-TM;
- Tuyến 475-TM cấp điện tuyến 480-TM;
- Tuyến 473-HN cấp điện: PĐ 474-8.TH0, PĐ 476-8.TH0;
- Tuyến 474-HN cấp điện: PĐ 472-8.TH0, PĐ 478-8.TH0, PĐ 480-8.TH0;
- Tuyến 475-HN cấp điện PĐ 479-11.HN;
- Tuyến 474-MTh cấp điện PĐ 477-13.CL;
- Tuyến 474-TN cấp điện PĐ 474-12.HN.

**➤ Khu vực TTĐK Đồng Tháp 2:**

- Tuyến 475-CB cấp điện PĐ từ G40-8 đến G14, G262;
- Tuyến 474-CLa cấp điện PĐ F106 đến FG26;
- Tuyến 473-MT cấp điện PĐ D30 đến D19;
- Tuyến 475-MT cấp điện đến D356, DE5;
- Tuyến 477-MT cấp điện đến D36;
- Tuyến 473-CG cấp điện PĐ D52 đến D133-8, D354;
- Tuyến 473-MTo cấp điện PĐ DE3 đến E12;
- Tuyến 472-CG cấp điện PĐ D356 đến DC129;
- Tuyến 474-CG cấp điện PĐ D11 đến D9 và PĐ C275 đến C18 (giảm tải 478-CG);
- Tuyến 477-CG cấp điện PĐ C975 đến C204, C777 (giảm tải 478-CG);
- Tuyến 476-MTh cấp điện PĐ G66 đến G34 (giảm tải tuyến 480-CB).

**2. Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phân phối điện tuần 13/2026 (từ ngày 23/3/2026 đến 29/3/2026):**

- Danh mục kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV và trung hạ thế tuần 13/2026 (từ ngày 23/3/2026 đến 29/3/2026) theo phụ lục đính kèm.

**3. Phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 13/2026 (từ ngày 23/3/2026 đến 29/3/2026)**

- Căn cứ sơ đồ kết dây và thông số vận hành của các trạm 110kV, đường dây 22kV trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong thời điểm hiện nay;
- Căn cứ Danh mục kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV và trung hạ thế tuần 13/2026 (từ ngày 23/3/2026 đến 29/3/2026) của các đơn vị trực thuộc.
- Phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 13/2026 được thực hiện như sau:

**3.1. Dự báo phụ tải**

Dự báo công suất và sản lượng điện nhận lưới trong tuần 13/2026:

	SL tuần (kWh)	SL TB ngày (kWh)	P <sub>Max</sub> (MW)
Tổng thực nhận	168.617.442	24.088.206	1.155

**3.2. Những thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản****3.2.1. Các điểm mở 110kV:**

Stt	Điểm thay đổi	Trạng thái
I	<b>Trung tâm điều khiển Đồng Tháp</b>	
1	MC 171 trạm Sông Hậu	Mở
2	MC 172 trạm Sa Đéc	Mở

3	MC 174 trạm An Long	Mở
4	MC 112 trạm Thanh Hưng	Mở
5	MC 112 trạm Hồng Ngự	Mở
<b>II</b>	<b>Trung tâm điều khiển Đồng Tháp 2</b>	
1	MC 171 trạm Cái Bè	Mở
2	MC 179 trạm Mỹ Tho 2	Mở
3	MC 112 trạm Long Giang	Mở
4	MC 172 trạm Chợ Gạo	Mở
5	MC 171 trạm Tân Hương	Mở

- Đưa MBA T2 trạm 110kV Tân Hồng khởi vận hành từ ngày 16/01/2026
- Thay đổi kết lưới theo lệnh Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam:
  - + Trạm Sông Hậu nhận điện trạm 220kV Ô Môn 2;
  - + MBA T1 Thanh Hưng nhận điện trạm 220kV Sa Đéc 2;
  - + MBA T2 Hồng Ngự nhận điện trạm 220kV Châu Đốc 2.

**3.2.2. Kết lưới hệ thống điện 22kV khu vực Nam, Bắc Sông Tiền thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản:**

➤ **Khu vực TTĐK Đồng Tháp:**

**Khu vực Nam Sông Tiền:**

- Tuyến 471-SH cấp điện PĐ 477-13.TH;
- Tuyến 479-AH cấp điện PĐ 471-10.SĐ.

**Khu vực Bắc Sông Tiền:**

- Tuyến 478-AL cấp điện tuyến 477-AL;
- Tuyến 475-QT cấp điện tuyến 476-QT;
- Tuyến 476-CL cấp điện NR 474-8/4.QT;
- Tuyến 478-TX cấp điện tuyến 477-TN;
- Tuyến 472-TX cấp điện tuyến 474-TM;
- Tuyến 478-TM cấp điện tuyến 471-TM;
- Tuyến 472-TM cấp điện tuyến 473-TM;
- Tuyến 475-TM cấp điện tuyến 480-TM;
- Tuyến 473-HN cấp điện: PĐ 474-8.TH0, PĐ 476-8.TH0;
- Tuyến 474-HN cấp điện: PĐ 472-8.TH0, PĐ 478-8.TH0, PĐ 480-8.TH0;
- Tuyến 475-HN cấp điện PĐ 479-11.HN;
- Tuyến 474-MTh cấp điện PĐ 477-13.CL;
- Tuyến 474-TN cấp điện PĐ 474-12.HN.

➤ **Khu vực TTĐK Đồng Tháp 2:**

- Tuyến 475-CB cấp điện PĐ từ G40-8 đến G14, G262;
- Tuyến 474-CLa cấp điện PĐ F106 đến FG26;
- Tuyến 473-MT cấp điện PĐ D30 đến D19;
- Tuyến 475-MT cấp điện đến D356, DE5;
- Tuyến 477-MT cấp điện đến D36;
- Tuyến 473-CG cấp điện PĐ D52 đến D133-8, D354;
- Tuyến 473-MTo cấp điện PĐ DE3 đến E12;
- Tuyến 472-CG cấp điện PĐ D356 đến DC129;
- Tuyến 474-CG cấp điện PĐ D11 đến D9 và PĐ C275 đến C18 (giảm tải 478-CG);
- Tuyến 477-CG cấp điện PĐ C975 đến C204, C777 (giảm tải 478-CG);
- Tuyến 476-MTh cấp điện PĐ G66 đến G34 (giảm tải tuyến 480-CB).

**3.2.3. Đóng điện đường dây và thiết bị**

**3.2.4. Chuyển tải lưới 110kV, trung thế:**

#### 3.2.4.1. Ngày 24/3/2026

- Điện lực Tháp Mười cắt PD 476-10.TM Bơm Mỹ Đông 6 để Dựng trụ đệm lưới, đấu nối NR trung thế và lắp mới TBA 3P-160kVA Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Hoàng Nguyên Group, chuyển tải PD 476-11.TM Áp 1 Mỹ Đông nhận điện 473-TM qua MV 473.TM-476.TM Mỹ Đông;
- Điện lực Lập Vò cắt PD 478-8.TH để thay chằng trung thế, thay dây lèo thành dây bọc, thay đà composite, thay LBFCO, căng dây trung thế tuyến 478-TH, chuyển tải:
  - + Chuyển tải PD 478-11.TH Vĩnh Thuận nhận điện tuyến 471-TH qua MV Ngã 3 Vĩnh Thạnh;
  - + NR Cầu Tân Bình trụ 26/33 nhận điện tuyến 480-TH qua MV Bệnh viện Lập Vò.
- Điện lực Châu Thành cắt điện PD từ L12-8b đến DL13 tuyến 472-CLa để lắp LBS L15 tại chỉ danh L12-8b/PT 479CLa và đấu nối tầng trên lộ ra Trạm 110kV Châu Thành với tầng dưới FL59-8/PT 479CLa.

#### 3.2.4.2. Ngày 28/3/2026

- Truyền tải điện Đồng Tháp cô lập thanh cái C43 trạm 220kV Cai Lậy để KTĐK thiết bị ngăn 471, 473, 475, 477, 479; Điện lực Cai Lậy cô lập tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Cai Lậy để bảo trì lưới điện DS 475CL-8, DS 471CL-8, DS 477CL-8, lắp hệ thống đo điểm ranh giới tuyến 471CLa trụ 59, lắp LBS+ LTD trụ 60, lắp hệ thống đo điểm ranh giới tuyến 473CLa trụ 61a, LBS F4+3LTD trụ 62 hiện hữu, dời LBS F3+DS F3-8 từ trụ 94 về trụ 122, dựng trụ lắp hệ thống đo điểm ranh giới trụ 121 phát tuyến 475CLa, 473CLa ; Điện lực Cái Bè thực hiện các giải pháp giảm sự cố: Phát quang cây xanh, tháo trạm Bà Tôn 3, dời LBFCO 47566-7 để xử lý vị trí trụ có nhiều thiết bị thao tác, vệ sinh TBA khách hàng vận hành thuê; Phối hợp XNDV Điện lực Đồng Tháp kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bị, thay HTĐĐ trung thế định kỳ trạm chuyên dung; Công ty TNHH Ngọc Dung 1 thi công nhỏ, thu hồi trụ thuộc công trình Cải tạo và giải quyết quá tải lưới điện khu vực ĐLCB; Cty TNHH XLD Xuân Phát kết lưới nhánh rẽ trạm khách hàng Công ty TNHH Tiến Phát TG, chuyển tải:
  - + PD từ FL59 đến DL13, L33 nhận 471MTo;
  - + PD từ D62 đến D63 nhận điện tuyến 473MTo;
  - + PD từ FH170 đến H112, H197 nhận 472CLa.

#### 3.2.4.3. Ngày 29/3/2026

- Điện lực Gò Công cắt điện PD từ BI230 đến BI238 tuyến 473-GC để CBM FCO, LA, MBA trạm: Bình Thành 7, Cầu Bình Thành 2 (2MBA), Bia Lưu Niệm 1 (2MBA), Bình Xuân 1, bảo trì các trạm: Bình Thành 7, Cầu Bình Thành 2, Bia Lưu Niệm 1, Bình Xuân 1, 47237-7, phát quang lưới điện.
- Xí nghiệp lưới điện cao thế Đồng Tháp cô lập MBA T2, thanh cái C12, C42, ngăn MC 172, 132, 112, 432, 412 trạm 110kV Tân Hương; cô lập đường dây 110kV 171 Mỹ Tho - 172 Tân Hương để XNLĐ Đồng Tháp thực hiện: Kéo cáp quang kết nối relay theo Đề án 100, kiểm tra vệ sinh các thiết bị liên quan ngăn 172, 132, 112, 432, MBA T2, C12, C42, thay TU C42 trạm 110kV Tân Hương; Công ty TNHH miền Nam thực hiện: CBM cấp độ 2 năm 2026 relay ngăn 472, 474, 476 (thử chức năng BF), thí nghiệm TU C42 trước khi đưa vào vận hành trạm 110kV Tân Hương, bổ sung cấu hình cho F90 MBA T2 trạm 110kV Tân Hương, chuyển tải:
  - + Tuyến 472-THu nhận điện 473-THu qua E5N3;
  - + Tuyến 474THu nhận điện 477THu qua E83;
  - + Tuyến 476THu nhận điện 481THu qua E10AN3;
  - + Tuyến 478THu nhận điện 481THu qua E17D4.

Trên đây là Kế hoạch Bảo dưỡng, sửa chữa và phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 13/2026 (từ ngày 23/3/2026 đến 29/3/2026), Công ty yêu cầu các đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi so với kế hoạch này các đơn vị liên quan phải kịp thời thông báo cho nhau để điều chỉnh kịp thời kế hoạch vận hành cho phù hợp với tình hình thực tế./.

***Nơi nhận:***

- Sở Công Thương (để báo cáo);
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Các Phòng chuyên môn nghiệp vụ (để biết);
- Các Đơn vị trực thuộc (để thực hiện);
- Văn phòng (gửi báo cáo Sở Công Thương);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Phú Hải**

**Phụ lục 1**  
**DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN 110KV VÀ TRUNG HẠ THỂ TUẦN 13/2026**  
*(Từ ngày 23/3/2026 đến 29/3/2026)*

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
1	23/03/2026	11:00	12:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay TI đến hạn kiểm định khách hàng Trung Tâm Mạng Lưới Mobifone Miền Nam	Trụ 65/12B/1 TBA 3x1P-25kVA Mobiphone trụ 65/12B/1 PĐ 472-11 tuyến 472CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3x1P-25kVA Mobiphone trụ 65/12B/1 PĐ 472-11 tuyến 472CL	1	0,000		51	76,5		
2	23/03/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Cao Lãnh	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
3	23/03/2026	15:30	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay TI đến hạn kiểm định khách hàng Nhà Khách Phố Sen	Trụ 65/9BA TBA 3x400kVA Nhà Khách Tỉnh trụ 65/9BA PĐ 472-11 tuyến 472CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3x400kVA Nhà Khách Tỉnh trụ 65/9BA PĐ 472-11 tuyến 472CL	1	0,000		170	255		
4	23/03/2026	14:00	15:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay TI đến hạn kiểm định khách hàng Văn Phòng Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Đồng Tháp	Trụ 65/1 TBA 3P-250kVA UB Tỉnh trụ 65 PĐ 472-11 tuyến 472CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-250kVA UB Tỉnh trụ 65 PĐ 472-11 tuyến 472CL	1	0,000		170	255		
5	23/03/2026	10:00	11:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay TI đến hạn kiểm định khách hàng Trung Tâm Cung Ứng Dịch Vụ Công Phường Cao Lãnh	Trụ 73 TBA 1P-50kVA Đèn đường số 3 trụ 73 PĐ 474-11 tuyến 474CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO TBA 1P-50kVA Đèn đường số 3 trụ 73 PĐ 474-11 tuyến 474CL	1	0,000		34	34		
6	23/03/2026	08:00	09:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay TI đến hạn kiểm định khách hàng Ủy Ban Nhân Dân Phường Cao Lãnh	Trụ 4V/65/1 TBA 3P-160kVA Anh Rất Khém Trệt trụ 4V/65 PĐ 478-10/1-6 tuyến 478QT	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-160kVA Anh Rất Khém Trệt trụ 4V/65 PĐ 478-10/1-6 tuyến 478QT	91	0,006	0,000	102	153		
7	23/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thới	Điện lực Mỹ Thới	Hoán chuyển nâng công suất chống quá tải TBA 1P-50kVA Bình Hàng Trung A2 lên thành 1P-75kVA	Tại trụ 215/28 NR 477-11/9 tuyến 477CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA Bình Hàng Trung A2 tại trụ 215/28 NR 477-11/9 tuyến 477CL	104	0,041	0,000	45	405		
8	23/03/2026	08:00	17:00	Điện	Điện lực	Hoán chuyển hạ công	Tại trụ 268/70/64 NR	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +3FCO và	42	0,016	0,000	50	450		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Mỹ Thọ	Mỹ Thọ	suất TBA Bình Mỹ A3 từ 3x1P-50kVA thành 3x1P-25kVA	478-12/12-1/3 tuyến 478CL		tháo 3 hotline TBA 3xP-50kVA Bình Mỹ A3 tại trụ 268/70/64 NR 478-12/12-1/3 tuyến 478CL							
9	23/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Hoán chuyển nâng công suất chống quá tải TBA 1P-75kVA áp 4 Ba Sao lên thành 1P-100kVA	Tại trụ 193/109 NR 476-11/1 tuyến 476-CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-75kVA áp 4 Ba Sao tại trụ 193/109 NR 476-11/1 tuyến 476-CL	145	0,057	0,000	65	585		
10	23/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Hoán chuyển nâng công suất chống quá tải TBA Kinh Xáng Mới 1 từ 1P-25kVA lên thành 1P-50kVA	Tại trụ 313/18 NR 476-12/4 tuyến 476CL	xã Phương Thịnh	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-25kVA Kinh Xáng Mới 1 tại trụ 313/18 NR 476-12/4 tuyến 476CL	55	0,021	0,000	20	180		
11	23/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Hoán chuyển nâng công suất chống quá tải TBA Mỹ Hưng Hòa 1A từ 1P-25kVA lên thành 1P-50kVA	Tại trụ 159/8 NR 478-11/1 tuyến 478CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-25 kVA Mỹ Hưng Hòa 1A tại trụ 159/8 NR 478-11/1 tuyến 478CL	39	0,015	0,000	20	180		
12	23/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Hoán chuyển hạ công suất TBA Ngã Bảy 4 từ 1P-100kVA thành 1P-50kVA	Tại trụ 14/51P NR 474-11/3 tuyến 474MTh	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-100kVA Ngã Bảy 4 tại trụ 14/51P NR 474-11/3 tuyến 474MTh	61	0,024	0,000	40	360		
13	23/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Tháp Mười	Cty Xuân Phát	Thay dây hạ thế và đấu nối hộp phân phối domino thuộc công trình Sửa chữa lưới hạ thế năm 2026, HM2	Từ trụ 175/30A/10T đến trụ 175/30A/19T; từ trụ 175/30A/19T đến 175/30A/19T/16 thuộc lưới hạ thế trạm Hai Hạt A	Xã Đốc Bình Kiều	Cắt CB+FCO trạm Hai Hạt A tại trụ 175/30A/19T thuộc NR 475-10/6/3, tuyến 475TM	71	0,028	0,000	28	252		
14	23/03/2026	10:00	14:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 120/24 tuyến 475CM	xã Tân Long	Cắt CB+ FCO, tháo hotline trạm TÂN BÌNH THƯỢNG 2, Tại trụ 120/24 tuyến 475CM	112	0,019	0,000	52	208		
15	23/03/2026	08:00	12:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 110 tuyến 475CM	xã Tân Long	Cắt CB+3FCO, tháo hotline trạm TÂN PHONG 2A, Tại trụ 110 tuyến 475CM	272	0,047	0,000	105	420		
16	23/03/2026	13:00	17:00	Điện lực	Cty TNHH	Nâng xà FCO, thay cáp 24kV từ FCO	Tại trụ 48 tuyến 472CM	xã Tân Long	Cắt CB + 03FCO, tháo 03 hotline trạm Chợ	179	0,031	0,000	112	448		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Thanh Bình	XLĐ An Thọ	xuống MBA			Tân Long 1 tại trụ 48, tuyến 472CM							
17	23/03/2026	10:00	14:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 120/2B tuyến 475CM	xã Tân Long	Cắt CB+3FCO, tháo hotline trạm BUŨ ĐIỆN TÂN HUỀ, Tại trụ 120/2B tuyến 475CM							
18	23/03/2026	08:00	12:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp; Thay điện kế đến hạn định kỳ	Tại trụ 102 tuyến 475CM	xã Tân Long	Cắt CB+3FCO, tháo hotline trạm TÂN PHONG 1, Tại trụ 102 tuyến 475CM	227	0,039	0,000	105	420		
19	23/03/2026	13:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 120/67/5 tuyến 475CM	xã Tân Long	Cắt CB+ FCO, tháo hotline trạm TÂN BÌNH THƯỢNG 6A, Tại trụ 120/67/5 tuyến 475CM	103	0,018	0,000	35	140		
20	23/03/2026	10:00	14:00	Điện lực Thanh Bình	Cty TNHH XLĐ An Thọ	Thay trụ hạ thế, Sang khách hàng, thu hồi trụ	Tại trụ 120/2B/8T tuyến 475CM	xã Tân Long	Cắt CB + 03FCO trạm Bưu điện Tân Huệ tại trụ 120/2B tuyến 475CM	146	0,025	0,000	105	420		
21	23/03/2026	13:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 120/30 tuyến 475CM	xã Tân Long	Cắt CB+ FCO, tháo hotline trạm TÂN BÌNH THƯỢNG 2A, Tại trụ 120/30 tuyến 475CM	165	0,029	0,000	52	208		
22	23/03/2026	08:00	12:00	Điện lực Thanh Bình	Cty TNHH XLĐ An Thọ	Thay cáp 24kV từ FCO xuống MBA	Tại trụ 197/13 tuyến 475CM	xã Tân Long	Cắt CB + 03FCO, tháo 03 hotline trạm UBND xã Tân Hòa 1 tại trụ 197/13 tuyến 475CM	106	0,018	0,000	78	312		
23	23/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Cty TNHH XLĐ Xuân Phát	Thay dây nhôm bọc hạ thế; Dựng trụ BTLT 8,5m; Chỉnh trụ nghiêng	Từ trụ 122/15A/7 đến 122/15A/14/10 tuyến 477LT	xã Tân Thạnh	Cắt CB+3FCO, tháo hotline trạm Voi Lửa A, Tại trụ 122/15A/11 tuyến 477LT Cắt CB+3FCO, tháo hotline trạm Lò sậy Lư Chí Dũng, Tại trụ 122/15A/12 tuyến 477LT Cắt CB+3FCO, tháo hotline trạm Voi Lửa A1, Tại trụ 122/15A/14 tuyến 477LT	96	0,037	0,000	294	2646		
24	23/03/2026	08:00	11:00	Điện	Điện	Hạ công suất TBA từ	Tại trụ 99/2 NR 473-	Xã Tràm	Cắt CB+3FCO, tháo	145	0,019	0,000	35	105		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Tam Nông	Lực Tam Nông	3P-250kVA thành 3P-160kVA trạm AS Kênh Hậu	10/5.TN	Chim	gỡ 3hotline trung áp trạm AS Kênh Hậu tại trụ 99/2 NR 473-10/5.TN							
25	23/03/2026	13:30	16:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Nâng công suất TBA từ 3P-160kVA thành 3P-250kVA trạm AS Khu Hành Chánh	Tại trụ 53 tuyến 473-TN	Xã Tràm Chim	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS Khu Hành Chánh tại trụ 53 tuyến 473-TN	59	0,008	0,000	55	165		
26	23/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Thuận Thới Tiên	Cty XDD Quốc Tỉnh Hồng Ngự	Di dời trụ BTLT 8.5m vườn xây dựng nhà	Tại 130/2/1/2P NR 477-10/1-1/9 tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + FCO trạm Phú Thuận B3 (1P-50kVA) tại 130/2A NR 477-10/1-1/9 tuyến 477-PC	83	0,032	0,000	51	459		
27	23/03/2026	14:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Đội TCSCĐ N	Thay TU cấp nguồn điều khiển LBS	Tại trụ 58A tuyến 474.AH, 475.SĐ	đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Sa Đéc	Kiểm tra FCO cấp nguồn điều khiển LBS tại trụ 58A tuyến 474.AH, 475.SĐ đang ở trạng thái mở. OFF Rơ le 79 tuyến 474.AH OFF Rơ le 79 tuyến 475.SĐ							
28	23/03/2026	08:00	12:00	Điện lực Sa Đéc	Đội TCSCĐ N	Tháo 03 lèo tạm, lắp LBS, đấu dây lèo vào và ra LBS mạch vòng Ông Hộ	Tại trụ 36 tuyến 472.AH, 481.AH	Đường ĐT 852, phường Sa Đéc	Kiểm tra 03 DS mạch vòng Ông Hộ tại trụ 36 tuyến 472.AH, 481.AH đang ở trạng thái mở. OFF Rơ le 79 tuyến 472.AH OFF Rơ le 79 tuyến 481.AH.							
29	23/03/2026	07:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 34 đến trụ 34/76 tuyến 475-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Không cắt điện							
30	23/03/2026	08:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Cty Minh Thanh	Thu hồi trụ 10,5m	Tại trụ 9 tuyến 474-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB + cắt 01FCO trạm Vàm Lộ Mới tại trụ 7 tuyến 474-NM	24	0,004	0,000	31	108,5		
31	23/03/2026	08:00	10:00	Điện lực Nha Môn	Cty Minh Thanh	Thu hồi trụ 10,5m	Tại trụ 28 tuyến 472-NM	Xã Phú Hựu	Không cắt điện							
32	23/03/2026	10:00	11:00	Điện	Cty	Thu hồi trụ 8,4m	Tại trụ 12 tuyến 472-	Xã Phú Hựu	Cắt CB + tháo đầu nối	2	0,000		7	7		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Nha Môn	Minh Thanh		NM		khách hàng tại trụ 12 tuyến 472-NM							
33	23/03/2026	11:00	13:30	Điện lực Nha Môn	Cty Minh Thanh	Thu hồi trụ 8,4m	Tại trụ 19 tuyến 474-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB + tháo đầu nối khách hàng tại trụ 19 tuyến 474-NM	6	0,001		11	27,5		
34	23/03/2026	14:30	17:00	Điện lực Nha Môn	Cty Minh Thanh	Thu hồi trụ 8,4m	Tại trụ 38 tuyến 474-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB + tháo đầu nối khách hàng tại trụ 38 tuyến 474-NM Tháo lèo hạ thế tại trụ 38B tuyến 474-NM	4	0,000		9	22,5		
35	23/03/2026	07:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Cty Bách Khoa	Thay dây hạ thế và thay hộp điện kế	Từ trụ 39/8/92/31A đến trụ 39/8/92/33A/1/3A, từ trụ 39/8/92/33A/1 đến trụ 39/8/92/33A/1/18B tuyến 473-NM.	Xã Phú Hựu	Cắt CB + cắt 01FCO trạm 1P-50kVA Phú An 3 tại trụ 39/8/92/33A tuyến 473-NM.	61	0,026	0,000	33	334		
36	23/03/2026	13:30	17:00	Điện lực Nha Môn	Cty Minh Thanh	Thu hồi trụ 8,4m	Tại trụ 15, 16 tuyến 474-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB + cắt 01FCO trạm Đình Cái Xếp tại trụ 15 tuyến 474-NM	25	0,004	0,000	27	94,5		
37	23/03/2026	13:30	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chỉnh trụ hạ thế bị nghiêng thuộc lưới hạ thế TBA Cầu Xã Hời	Tại trụ 28/13 tuyến 482-SH	Xã Phong Hòa	Không cắt điện							
38	23/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cấp viễn thông treo trên cột điện NR 475-13/4/1.SĐ Tân Phước, NR 475-13/4/1-2/1.SĐ Rạch Miễu, NR 475-13/4/1-2/2.SĐ Mương Khai	Từ trụ 289/35 đến trụ 289/35/61/10H, từ trụ 289/35/47A đến trụ 289/35/47A/32, từ trụ 289/35/55 đến trụ 289/35/55/45 tuyến 475-SĐ	Xã Lai Vung	Không cắt điện							
39	23/03/2026	08:00	11:30	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chỉnh trụ hạ thế bị nghiêng thuộc lưới hạ thế TBA Kênh Bạc Hà	Tại trụ 205/3/28/1/2P tuyến 474-AH	Xã Hòa Long	Không cắt điện							
40	23/03/2026	07:30	17:00	Điện lực Lai Vung	Cty TNHH Minh	Lắp coi đầu trụ và thay dây hạ thế TBA Củ Hủ 1	Từ trụ 136/2 đến trụ 136/6, từ trụ 136/2 đến trụ 136/2/5, từ trụ	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Củ Hủ 1 tại trụ 136/3 tuyến	127	0,052	0,000	45	427,5		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
					Thanh		136/2/3 đến trụ 136/2/3/2 tuyến 471-SH		471-SH							
41	23/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bê, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ	Tuyến 481-AH, 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Tân Dương, Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
42	23/03/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Cao Lãnh.	Phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	OFF CB AC tủ sạc 1; OFF CB AC tủ sạc 2, OFF CB AC tủ UPS, OFF CB AC tại tủ Camera cấp nguồn Inverter trạm 110kV Cao Lãnh.							
43	23/03/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần	Trạm 110kV Cao Lãnh	Phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	Không cắt điện							
44	23/03/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ môi nổi các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế."	Trạm 110kV Tam Nông	Trạm 110kV Tam Nông, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB FAC104 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1, FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tam Nông; OFF nguồn AC của Inverter Camera tại Tủ AC.							
45	23/03/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty CP xây lắp và thương mại công nghiệp Việt Nam.	Thi công dựng trụ, thay dây dẫn 2xACSR150mm2 hiện hữu bằng dây 2xACSR240mm2.	Từ 01hh (01XDM) đến 76hh (51XDM) đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản.	Phường Mỹ Trà, Phường Mỹ Ngãi.	- Cô lập đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản; - Cô lập MC 172 trạm 110kV Cao Lãnh; - Cô lập MC 172 trạm 110kV Trần Quốc Toản; - OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Cao						Từ 07h00 ngày 16/3/2026 đến 17h00 ngày 25/4/2026.	

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú	
									Lãnh, OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Trần Quốc Toàn.								
46	23/03/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty CP xây lắp và thương mại công nghiệp Việt Nam	Thi công dựng trụ, thay dây dẫn 2xACSR150mm2 hiện hữu bằng dây 2xACSR240mm2.	Từ 01hh (01XDM) đến 76hh (51XDM) đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toàn.	Phường Mỹ Trà, Phường Mỹ Ngãi.	- Cô lập đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toàn; - Cô lập MC 172 trạm 110kV Cao Lãnh; - Cô lập MC 172 trạm 110kV Trần Quốc Toàn; - OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Cao Lãnh, OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Trần Quốc Toàn.							Từ 07h00 ngày 18/3/2026 đến 17h00 ngày 25/4/2026.	
47	23/03/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty CP ĐT&XD Trường Sơn	Đào móng và xây dựng trụ số 1, công trình ngăn lộ mở rộng trạm 110kV Hồng Ngự: Đào, đúc móng trụ; Lắp dựng cột bằng thủ công;	Khu vực sân ngắt ngăn 175 xây dựng mới, trạm biến áp 110kV Hồng Ngự	Trạm 110kV Hồng Ngự, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện								
48	23/03/2026	07:30	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty CP XD TMDV Sang Phương Nam	Cải tạo móng Móng trụ	Đường dây 110kV 175 Cao Lãnh 2 – 171 Tháp Mười ( từ trụ số 01 đến trụ số 116)	Phường Mỹ Trà, Xã Mỹ Quý, Xã Mỹ An, Tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện								
49	23/03/2026	15:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Sa Đéc	QL 80, Khóm Hòa Khánh, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	- OFF/ON MCB F103 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF/ON MCB F202 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn								

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sa Đéc							
50	23/03/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty Cổ phần PC1 miền Nam	Thi công san nền. Thi công xây dựng mới tường rào. Thi công xây dựng hệ thống mương cáp, mương cáp qua đường, hộp cáp. Thi công xây dựng hồ ga thoát nước. Thi công rải đá 1x2 sân trạm.	Khu vực phân ngăn lộ mở rộng và đường nội bộ trạm 110kV Hồng Ngự	Trạm 110kV Hồng Ngự, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
51	23/03/2026	08:30	13:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	1. Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Ngày TBA 110kV Gò Công Tây theo quy định 8991/EVN-SPC-KT+AT ngày 24/10/2023. 2. Kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy bằng nước trạm Gò Công Tây. 3. Kiểm tra bịt kín, vệ sinh các tủ điện trong phòng ĐH, hộp bộ 22kV và ngoài sân trạm. Vệ sinh phòng ĐH và hộp bộ trạm Gò Công Tây. 4. Kết hợp kiểm tra vệ sinh, đo Accu tuần trạm Gò Công Tây.	Trạm 110kV Gò Công Tây	Trạm 110kV Gò Công Tây, ấp Bình Tây, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp	1.2.3. Không cắt điện. Giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị. OFF MCB 220/380VAC máy nạp Accu							
52	23/03/2026	07:30	11:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị theo quy định 8991/EVN-SPC-KT+AT; Đo điện áp, kiểm tra áp quy (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống	Trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Mỹ Tho, Số 25C, Ấp Bắc, phường Đạo Thạnh tỉnh Đồng Tháp	OFF MCCB 3 pha máy nạp ắc quy; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú	
						bơm PCCC định kỳ tuần, hệ thống camera tại Trạm 110kV Mỹ Tho											
53	23/03/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sa Đéc	QL 80, Khóm Hòa Khánh, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sa Đéc								
54	23/03/2026	07:30	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty CPXL & TMCN Việt Nam	Thi công đào đất, đúc móng trụ xây dựng mới	Đường dây 110kV 172 Cao Lãnh – 172 TQT từ trụ 2 đến trụ 72 (từ trụ số 02 đến trụ số 46 XDM)	Phường Mỹ Trà, Tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện								
55	23/03/2026	07:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngất, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sa Đéc	QL 80, Khóm Hòa Khánh, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sa Đéc								
56	23/03/2026	07:30	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây	Kiểm tra ngày đường dây, kiểm tra cáp quang, siết bulong tiếp đất chân trụ	171 Sa Đéc 2-171 Sa Đéc 171 Nha Môn-172 Sa Đéc 172 Vĩnh Long 2-172 Nha Môn	Xã Phú Hựu, Xã Tân Phú Trung Phường Sa Đéc	Không cắt điện								
57	24/03/2026	08:30	09:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay TI đến hạn kiểm định khách hàng Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Biên Nhân Tạo BenTo	Trụ 135/7/8/2 TBA 1P-100kVA Công ty TNHH MTV Biên Nhân tạo Bento 2 trụ 135/7/8/2 NR Nội tuyến đường Bình Trị tuyến 473CL	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO TBA 1P-100kVA Công ty TNHH MTV Biên Nhân tạo Bento 2 trụ 135/7/8/2 NR Nội tuyến đường Bình Trị tuyến 473CL	1	0,000		68	68			
58	24/03/2026	15:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay TI đến hạn kiểm định khách hàng Công Ty CP Dược Phẩm Nutifine	Trụ 61/16/1 TBA 3P-400kVA Trường Y Sĩ trụ 61/16/1 NR 474-10/6 tuyến 474CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB + 03FCO TBA 3P-400kVA Trường Y Sĩ trụ 61/16/1 NR 474-10/6 tuyến 474CL	148	0,013	0,000	298	596			
59	24/03/2026	07:30	08:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay TI đến hạn kiểm định khách hàng Công Ty TNHH	Trụ 135/7/8/1 TBA 1P-100kVA Công ty TNHH MTV Biên	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO TBA 1P-100kVA Công ty TNHH MTV Biên	1	0,000		68	68			

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Lãnh		Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Biên Nhân Tạo BenTo	Nhân tạo Bento 1 trụ 135/7/8/1 NR Nội tuyến đường Bình Trị tuyến 473CL		Nhân tạo Bento 1 trụ 135/7/8/1 NR Nội tuyến đường Bình Trị tuyến 473CL							
60	24/03/2026	09:30	10:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay TI đến hạn kiểm định khách hàng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn VLXD Công Định	Trụ 56/1 TBA 1P-50kVA VLXD Công Định trụ 56/1 NR 475-10/3-2/1-3 tuyến 475CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO TBA 1P-50kVA VLXD Công Định trụ 56/1 NR 475-10/3-2/1-3 tuyến 475CL	1	0,000		34	34		
61	24/03/2026	10:30	12:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay TI đến hạn kiểm định khách hàng Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền Đồng Tháp	Trụ 80/1 TBA 3P-630kVA Bệnh viện Y học dân tộc trụ 80/1 NR Vào trạm Bệnh viện YHDT trụ 80 PĐ 472-12 tuyến 472CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB TBA 3P-630kVA Bệnh viện Y học dân tộc trụ 80/1. Cắt 03FCO NR Vào trạm Bệnh viện YHDT trụ 80 PĐ 472-12 tuyến 472CL	32	0,002	0,00002	425	637,5		
62	24/03/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Mỹ Trà	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
63	24/03/2026	13:30	15:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay TI đến hạn kiểm định khách hàng Ban Chi Huy Phòng Thủ Khu Vực 3	Trụ 129/11 TBA 3P-400kVA Tỉnh Đội trụ 129/11 NR 474-12/3 tuyến 474CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB + 03FCO TBA 3P-400kVA Tỉnh Đội trụ 129/11 NR 474-12/3 tuyến 474CL	2	0,000		170	255		
64	24/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Hoán chuyển hạ công suất TBA Bình Phú Lợi từ 1P-100kVA thành 1P-75kVA	Tại trụ 268/5/18 NR 478-12/12/1 tuyến 478CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-100kVA Bình Phú Lợi tại trụ 268/5/18 NR 478-12/12/1 tuyến 478CL	94	0,037	0,000	50	450		
65	24/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Hoán chuyển hạ công suất TBA Cồn Bà Trang 1 từ 1P-100kVA thành 1P-75kVA	Tại trụ 239/6 NR 477-12/4 tuyến 477-CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-100kVA Cồn Bà Trang 1 tại trụ 239/6 NR 477-12/4 tuyến 477-CL	91	0,036	0,00007	75	675		
66	24/03/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Hoán chuyển nâng công suất chống quá tải TBA 1P-37,5kVA áp 2 Bình Hàng Tây thành 1P-50kVA	Tại trụ 240/14 NR 477-12/5 tuyến 477-CL	xã Bình Hàng Trung	"Cắt LBFCO tại trụ 240/1 NR 477-12/5 tuyến 477-CL Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-37,5kVA áp 2 Bình	430	0,065	0,000	180	630	x+S78+Q77+R78	

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									Hàng Tây tại trụ 240/14 NR 477-12/5 tuyến 477-CL							
67	24/03/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Hoán chuyển nâng công suất chống quá tải TBA 1P-75kVA Bình Thạnh 2 thành 1P-100kVA	Tại trụ 268/19 NR 476-12/12 tuyến 478CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-75kVA Bình Thạnh 2 tại trụ 268/19 NR 476-12/12 tuyến 478CL	110	0,017	0,000	70	245		
68	24/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Hoán chuyển nâng công suất chống quá tải TBA 1P-75kVA Hòa Dân 3 lên thành 1P-100kVA	Tại trụ 88/38 NR 478-10/1-1 tuyến 478-CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-75KVA Hòa Dân 3 tại trụ 88/38 NR 478-10/1-1 tuyến 478-CL	108	0,042	0,000	50	450		
69	24/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Hoán chuyển hạ công suất TBA Đường Đứt 2 từ 1P-50kVA thành 1P-37,5kVA	Tại trụ 268/38/73 NR 478-12/12/4-1 tuyến 478CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA Đường Đứt 2 tại trụ 268/38/73 NR 478-12/12/4-1 tuyến 478CL	27	0,011	0,000	30	270		
70	24/03/2026	13:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay điện kế và 03TU trung thế đến hạn kiểm định tại trạm bơm Ông Đốc	Tại trụ 99/6 thuộc NR 472-10/3.TX, tuyến 472TX	Xã Trường Xuân	Cắt CB+03FCO trạm bơm Ông Đốc tại trụ 99/6 thuộc NR 472-10/3.TX, tuyến 472TX	1	0,000		34	102		
71	24/03/2026	08:00	11:30	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay điện kế, 03TU, 03TI trung thế đến hạn kiểm định tại trạm NMXX Trương Thị Xuyên	Tại trụ 40/1 thuộc PD 476-8.TX, tuyến 476TX	Xã Trường Xuân	Cắt CB+03FCO trạm NMXX Trương Thị Xuyên tại trụ 40/1 thuộc PD 476-8.TX, tuyến 476TX	1	0,000		43	150,5		
72	24/03/2026	08:00	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Đường Sơn	"Dựng trụ dệm lưới, đấu nối NR trung thế và lắp mới TBA 3P-160kVA Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Hoàng Nguyên Group"	Tại trụ 129B, 129B/1 thuộc PD 476-10, tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt Recloser tại trụ 83+03DS tại trụ 82 thuộc PD 476-10, tuyến 476TM	453	0,167	0,000	265	2252,5	Chuyển tải PD 476-11.CL nhận điện tuyến 473-TM	
73	24/03/2026	08:00	13:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Nâng công suất TBA từ 1P-25kVA lên 1P-37,5kVA	Tại trụ 166/45 tuyến 475LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+FCO, tháo hotline trạm Địa Đục 3A, Tại trụ 166/45 tuyến 475LT	52	0,011	0,000	17	85		
74	24/03/2026	13:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay điện kế hồng và TI hạ thế đến hạn định kỳ	Tại trụ 235/2T/18 tuyến 475CM	xã Tân Long	Cắt CB+FCO trạm Vành Đai 1B, Tại trụ 235/2T/18 tuyến	44	0,008	0,000	35	140		



Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
84	24/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tháo gỡ 3LA ĐD trung áp vận hành lâu năm (bị hỏng)	Tại trụ 74/17, 74/101 NR 476-8/3.TN	Xã Phú Cường	Cắt 3LBFCO NR 476-8/3.TN tại trụ 74 tuyến 476-TN							kết hợp
85	24/03/2026	08:00	08:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Chuyển nguồn NR 476-8/3-2.TN nhận điện tuyến 474-TN	Tại trụ 74/150 NR 476-8/3-2.TN. Tại trụ 56/15/132A/81 NR 474-8/1-1/4-1.TN	xã Phú Cường	Cắt 3LBFCO NR 476-8/3-2.TN tại trụ 74/150 NR 476-8/3-1.TN. Đóng LBS MV 474-TN_476-TN, tại trụ 56/15/132A/81 NR 474-8/1-1/4-1.TN	284	0,006	0,000	200	100		
86	24/03/2026	17:00	17:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Chuyển nguồn NR 476-8/3-2.TN ngưng nhận điện tuyến 474-TN	Tại trụ 56/15/132A/81 NR 474-8/1-1/4-1.TN. Tại trụ 74/150 NR 476-8/3-2.TN;	xã Phú Cường	Cắt LBS MV 474-TN_476-TN, tại trụ 56/15/132A/81 NR 474-8/1-1/4-1.TN. Đóng 3LBFCO NR 476-8/3-2.TN tại trụ 74/150 NR 476-8/3-1.TN	284	0,006	0,000	200	100		
87	24/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Công Ty TNHH XLĐ Xuân Phát	Thay dây 3AC70+AC50 cũ thành 3AC70+AC50 mới. Thay sứ đứng 24kV cũ thành sứ đứng 24kV mới. Thay trụ BTLT 12m cũ thành trụ BTLT 12m mới - Bổ sung ộp đà, ộp tole. Thay hộ điện kế, thùng CB bị bể, rỉ sét	Từ trụ 20/2 đến trụ 20/42 NR 476-8/2.AL	Xã Tràm Chim	Cắt 3LBFCO NR 476-8/2.AL tại trụ 20/1 tuyến 476-AL.	243	0,095	0,000	200	1800		
88	24/03/2026	08:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Tháo, lắp trạm Trường THCS Tân Thành B (Hoán chuyển trạm Trường THCS Tân Thành B 1P-75kVA và trạm Chòi Mòi 5 2x1P-25kVA)	Tại trụ 296 PĐ 472-14.HN tuyến 472HN	Xã Tân Hộ Cơ	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm Trường THCS Tân Thành B Tại trụ 296 PĐ 472-14.HN tuyến 472HN	61	0,021	0,000	32	256		
89	24/03/2026	10:00	14:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Tháo, lắp trạm Chòi Mòi 5 (Hoán chuyển trạm Trường THCS Tân Thành B 1P-	Tại trụ 368/29 NR 472-15A/2.HN tuyến 472HN	Xã Tân Thành	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm Chòi Mòi 5 Tại trụ 368/29 NR 472-15A/2.HN tuyến	95	0,016	0,000	43	172		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						75kVA và trạm Chòi Mòi 5 2x1P-25kVA)			472HN							
90	24/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thí nghiệm định kỳ MBA, LA, FCO, thay ĐK, TI trạm Phú Lợi A2 (3x1P-50kVA)	Tại 150A PĐ 477-10/1-4 tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03 FCO trạm Phú Lợi A2 (3x1P-50kVA) tại 150A PĐ 477-10/1-4 tuyến 477-PC	94	0,037	0,00007	71	639		
91	24/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thí nghiệm định kỳ MBA, LA, FCO, thay ĐK, TI trạm Phú Lợi 2 (3x1P-50kVA)	Tại 138 PĐ 477-10/1-3 tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03 FCO trạm Phú Lợi 2 (3x1P-50kVA) tại 138 PĐ 477-10/1-3 tuyến 477-PC	207	0,081	0,000	86	774		
92	24/03/2026	13:30	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay 03TU (22000/110V), 03TI (15-30/5A) vệ sinh trạm NM Tân Xuân (PB 08197)	Tại trụ 45/1 tuyến 476-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB trạm NM Tân Xuân tại trụ 45/1 tuyến 476-SĐ Cắt 03FCO trạm NM Tân Xuân tại trụ 45/1 tuyến 476-SĐ	1	0,000		149	521,5		
93	24/03/2026	07:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Cty Châu Thành	Di dời trụ hạ thế (cách vị trí hiện hữu 2m)	Tại trụ 39/15A/1/2A tuyến 471-NM	Xã Phú Hựu	Không cắt điện							
94	24/03/2026	08:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay 03TU (22000/110V), 03TI (10-20/5A) vệ sinh trạm Nam Huy Đồng Tháp (PB 42674)	Tại trụ 34/147A/1 tuyến 475-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Cắt CB trạm Nam Huy Đồng Tháp tại trụ 34/147A/1 tuyến 475-NM Cắt 03FCO trạm Nam Huy Đồng Tháp tại trụ 34/147A tuyến 475-NM	1	0,000		241	843,5		
95	24/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 34/76 đến trụ 34/76/67 tuyến 475-NM	Xã Tân Phú Trung	Không cắt điện							
96	24/03/2026	07:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Cty Bách Khoa	Thay dây hạ thế và thay hộp điện kế	Từ trụ 39/8/92/42A đến trụ 39/8/92/50A, từ trụ 39/8/92/48A đến trụ 39/8/92/48A/1/11A, từ trụ 39/8/92/48A/1 đến trụ 39/8/92/48A/1/6B tuyến 473-NM.	Xã Phú Hựu	Cắt CB + Cắt 01FCO trạm 1P-37,5kVA Hàn Thè tại trụ 39/8/92/42A tuyến 473-NM. Cắt CB + Cắt 01FCO trạm 1P-50kVA Phú An 2 tại trụ 39/8/92/48A tuyến 473-NM.	61	0,026	0,000	33	330		
97	24/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp,	Từ trụ 238 đến trụ 298, từ trụ 277 đến	Xã Phong Hòa, xã Lai	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Vung		cáp viễn thông treo trên cột điện PĐ 471-13.SH Cái Bàn Trên, NR 471-13/4.SH CDC KCN Sông Hậu 1, NR 471-13/5.SH CDC KCN Sông Hậu 3, PĐ 475-11.SH Vàm Cái Bàn, PĐ 480-11.SH Cầu Cái Quýt, NR 480-11/1A.SH Cái Sơn Ngoài, NR 480-11/1.SH KCN Ven Sông Hậu. Phát quang cáp quang MS RG (Lai Vung- Lấp Vò) - MS TBA 110kV Sông Hậu	trụ 277/9, từ trụ 284A đến trụ 284A/4 tuyến 471-SH, từ trụ 193A đến trụ 257 tuyến 475-SH, từ trụ 193 đến trụ 260, từ trụ 218A đến 218A/22, từ trụ 236 đến trụ 236/42 tuyến 480-SH	Vung								
98	24/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Vệ sinh cách điện hotline PĐ 475-11.SH Vàm Cái Bàn, PĐ 480-11.SH Cầu Cái Quýt	Từ trụ 193 đến trụ 229 tuyến 475-SH, 480-SH	Xã Phong Hòa	OFF R79 REC PĐ 475-10.SH Tân Hòa tại trụ 147 tuyến 475-SH. OFF R79 REC PĐ 480-10.SH Tân Lợi tại trụ 146 tuyến 480-SH.							
99	24/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế IP đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bê, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ	Tuyến 481-AH, 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Tân Dương, Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
100	24/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thay chằng trung thế, thay dây lèo thành dây bọc, thay đà composite, thay LBFCO, căng dây trung thế tuyến 478-TH	Thay chằng + lèo trụ 26/16, thay LBFCO + đà composite trụ 26/1, thay dây lèo thành dây bọc trụ 25, căng dây trung thế trụ 26-14/26/16 tuyến 478-TH	Xã Lấp Vò	"Cắt MC tuyến 478-TH tại trạm 110kV Thạnh Hưng Cắt 03DS PĐ 478-8TH trụ 2 tuyến 478-TH	714	0,279	0,001	2642	23778	Chuyển tải PĐ 478-11TH nhận điện tuyến 471-TH Chuyển tải NR Cầu Tân Bình trụ	

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
															26/33 nhận điện tuyến 480-TH"	
101	24/03/2026	07:30	08:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Chuyển tải NR Cầu Tân Bình nhận điện tuyến 480-TH	Trụ 26/33 tuyến 478-TH	Xã Lấp Vò	"Cắt MC tuyến 478-TH tại trạm 110kV Thạnh Hưng Cắt 03DS NR Cầu Tân Bình trụ 26/33 tuyến 478-TH Đóng 03DS trụ 26/42 + LBS trụ 26/41 MV Bệnh Viện Lấp Vò tuyến 478-TH"	5039	0,109	0,004	1218	609		
102	24/03/2026	17:00	17:30	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Chuyển tải NR Cầu Tân Bình ngưng nhận điện tuyến 480-TH sau khi công tác xong	Trụ 26/33 tuyến 478-TH	Xã Lấp Vò	"Cắt LBS trụ 26/41 + 03DS trụ 26/42 MV Bệnh Viện Lấp Vò tuyến 478-TH Đóng 03DS NR Cầu Tân Bình trụ 26/33 tuyến 478-TH Đóng MC tuyến 478-TH tại trạm 110kV Thạnh Hưng"	5039	0,109	0,004	1218	609		
103	24/03/2026	07:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngát, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV An Hòa	Đường Nguyễn Chí Thanh, KCN A1, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa							
104	24/03/2026	18:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	Đo kiểm tra nhiệt độ đầu coss mối nối thiết bị TBA Chợ Gạo	Trạm 110kV Chợ Gạo	Trạm 110kV Chợ Gạo, Ô 3 khu 1, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
105	24/03/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV An Hòa	Đường Nguyễn Chí Thanh, KCN A1, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa							
106	24/03/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp	Công ty Cổ phần	Thi công san nền. Thi công xây dựng mới	Khu vực phân ngăn lộ mở rộng và đường nội	Trạm 110kV Hồng Ngự,	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lưới điện Cao thế	PC1 miền Nam	tường rào. Thi công xây dựng hệ thống mương cáp, mương cáp qua đường, hộp cáp. Thi công xây dựng hố ga thoát nước. Thi công rải đá 1x2 sân trạm.	bộ trạm 110kV Hồng Ngự	phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp								
107	24/03/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần	Trạm 110kV Trường Xuân	Xã Trường Xuân, Đồng Tháp	Không cắt điện							
108	24/03/2026	00:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Cty CPĐT XD Số 1 Sài Gòn	Lặn kiểm tra cáp ngầm 110kV	Khoảng trụ 31 – 32 đường dây 172 Cao Lãnh 2 – 172 Thạnh Hưng	Phường Cao Lãnh Xã Mỹ An Hưng	Không cắt điện							Liên tục từ 8h00 ngày 21/03/2026 đến 17h00 24/03/2026
109	24/03/2026	07:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT; Vận hành kiểm tra quạt làm mát MBA T1, T2; Đo điện áp, kiểm tra áp quy (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần tại Trạm 110kV Cái Bè	Trạm 110kV Cái Bè	Xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCCB 3 pha máy nạp áp quy; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
110	24/03/2026	07:30	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây	Kiểm tra ngày đường dây, kiểm tra cáp quang, sửa chữa trong vận hành đường dây	174 Thạnh Hưng-172 Hội An (Từ 174-7TH đến trụ 23) 174 Sông Hậu-171 Tân Quới (Từ 174-7SH đến trụ 10)	Xã Mỹ An Hưng Xã Hòa Long	Không cắt điện							
111	24/03/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới	Công ty CP ĐT&XD	Đào móng và xây dựng trụ số 1, công trình ngăn lộ mở rộng	Khu vực sân ngắt ngăn 175 xây dựng mới, trạm biến áp	Trạm 110kV Hồng Ngự, phường An	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				điện Cao thế	Trường Sơn	trạm 110kV Hồng Ngự: Đào, đúc móng trụ; Lắp dựng cột bằng thủ công;	110kV Hồng Ngự	Bình, tỉnh Đồng Tháp								
112	24/03/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty CP xây lắp và thương mại công nghiệp Việt Nam	Thi công dựng trụ, thay dây dẫn 2xACSR150mm2 hiện hữu bằng dây 2xACSR240mm2.	Từ 01hh (01XDM) đến 76hh (51XDM) đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản.	Phường Mỹ Trà, Phường Mỹ Ngãi.	- Cô lập đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản; - Cô lập MC 172 trạm 110kV Cao Lãnh; - Cô lập MC 172 trạm 110kV Trần Quốc Toản; - OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Cao Lãnh, OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Trần Quốc Toản.							Từ 07h00 ngày 18/3/2026 đến 17h00 ngày 25/4/2026.
113	24/03/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Nha Môn	Áp An Thạnh 2, xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Nha Môn							
114	24/03/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra áp quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày	Dàn áp quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Láng Tượng	Xã Thanh Bình, Đồng Tháp	OFF CB AC tủ sạc 1, OFF CB AC tủ sạc 2, OFF CB AC cấp nguồn Inverter trạm 110kV Láng Tượng							
115	24/03/2026	15:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra áp quy 1 và áp quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn áp quy 1, áp quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng áp quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Nha Môn	Áp An Thạnh 2, xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F103 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB F204 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saifi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Nha Môn							
116	24/03/2026	07:30	11:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị theo quy định 8991/EVN-SPC-KT+AT; Đo điện áp, kiểm tra ắc quy (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần, hệ thống camera tại Trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức, Ấp Bình Tạo A, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCCB 3 pha máy nạp ắc quy; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
117	24/03/2026	15:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV An Hòa	Đường Nguyễn Chí Thanh, KCN A1, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F202 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB F107 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa							
118	24/03/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Lắp hệ thống giám sát DC chạm đất online trạm 110kV An Hòa	Tại trạm 110kV An Hòa	Đường Nguyễn Chí Thanh, KCN A1, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và lắp cầu tạm tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
119	24/03/2026	07:30	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty CP XD TMDV Sang Phương Nam	Cải tạo móng Móng trụ	Đường dây 110kV 175 Cao Lãnh 2 – 171 Tháp Mười ( từ trụ số 01 đến trụ số 116)	Phường Mỹ Trà, Xã Mỹ Quý, Xã Mỹ An, Tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
120	24/03/2026	18:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	Kiểm tra thiết bị định kỳ Đem TBA 110kV Chợ Gạo theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT ngày 24/10/2023.	Trạm 110kV Chợ Gạo	Trạm 110kV Chợ Gạo, Ô 3 khu 1, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
121	24/03/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty CP xây lắp và thương mại công nghiệp Việt Nam	Thi công dựng trụ, thay dây dẫn 2xACSR150mm2 hiện hữu bằng dây 2xACSR240mm2.	Từ 01hh (01XDM) đến 76hh (51XDM) đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản.	Phường Mỹ Trà, Phường Mỹ Ngãi.	- Cô lập đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản; - Cô lập MC 172 trạm 110kV Cao Lãnh; - Cô lập MC 172 trạm 110kV Trần Quốc Toản; - OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Cao Lãnh, OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Trần Quốc Toản.							Từ 07h00 ngày 16/3/2026 đến 17h00 ngày 25/4/2026.
122	24/03/2026	07:30	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây	Kiểm tra ngày đường dây, kiểm tra cáp quang, siết bulong tiếp đất chân trụ	174 Thạnh Hưng-172 Hội An (Từ 174-7TH đến trụ 23) 174 Sông Hậu-171 Tân Quới (Từ 174-7SH đến trụ 10)	Xã Mỹ An Hưng Xã Hòa Long	Không cắt điện							
123	24/03/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ môi nổi các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế."	Trạm 110kV Tam Nông	Trạm 110kV Tam Nông, xã Phũ Cường, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB FAC104 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1, FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tam Nông; OFF nguồn AC của Inverter Camera tại Tủ AC.							
124	24/03/2026	07:30	23:59	Xí	Công ty	Thi công đào đất, đúc	Đường dây 110kV	Phường Mỹ	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				ngành lưới điện Cao thế	CPXL & TMCN Việt Nam	móng trụ xây dựng mới	172 Cao Lãnh – 172 TQT từ trụ 2 đến trụ 72 (từ trụ số 02 đến trụ số 46 XDM)	Trà, Tỉnh Đồng Tháp								
125	25/03/2026	07:30	11:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Nâng công suất TBA từ 3P-320kVA lên 3P-400kVA	TBA 3P-320kVA Góc Lý Thường Kiệt --Hùng Vương trụ 47/3 NR 474-10/5 tuyến 474CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO và tháo gỡ 03 hotline TBA 3P-320kVA Góc Lý Thường Kiệt -- Hùng Vương trụ 47/3 NR 474-10/5 tuyến 474CL	71	0,012	0,000	272	1088		
126	25/03/2026	07:00	11:30	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH MTV TVKT XDD ADB ĐT	Di dời trụ điện hạ thế	Trụ 61/37/15/15 TBA 2x1P-50kVA Tỉnh Đông trụ 61/37/15 NR 474-10/6-1 tuyến 474CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO TBA 2x1P-50kVA Tỉnh Đông trụ 61/37/15 NR 474-10/6-1 tuyến 474CL	103	0,020	0,000	77	346,5		
127	25/03/2026	07:30	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Hạ công suất TBA 3P-400kVA xuống 3P-250kVA	TBA 3P-400kVA Nhà Văn Hóa trụ 62A/1 NR Vào Nhà Văn Hóa PĐ 474-10 tuyến 474CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB TBA 3P-400kVA Nhà Văn Hóa trụ 62A/1. Cắt 03FCO NR Vào Nhà Văn Hóa trụ 62 PĐ 474-10 tuyến 474CL	2	0,001		170	1615		
128	25/03/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Mỹ Ngãi	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
129	25/03/2026	13:30	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Nâng công suất TBA từ 1P-50kVA lên 2x1P-37,5kVA	TBA 1P-50kVA Cống Nam Bời trụ 31/7 NR Vào trạm Cống Năm Bời PĐ 475-12/2-1 tuyến 475CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB TBA 1P-50kVA Cống Nam Bời trụ 31/7. Cắt FCO NR Vào trạm Cống Năm Bời trụ 31/1 PĐ 475-12/2-1 tuyến 475CL	109	0,017	0,000	43	150,5		
130	25/03/2026	10:30	15:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Nâng công suất TBA từ 3P-250kVA lên 3P-320kVA	TBA 3P-250kVA Đình An Nhơn trụ 117/10A NR 474-12/1 tuyến 474CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO và tháo gỡ 03 hotline TBA 3P-250kVA Đình An Nhơn trụ 117/10A NR 474-12/1 tuyến 474CL	282	0,061	0,000	213	1065		
131	25/03/2026	08:00	17:00	Điện	Điện lực	Di dời thiết bị đóng	Tại trụ 215 PĐ 476-	xã Phong	Cắt MC tại trụ 178 PĐ	2853	1,113	0,002	3500	31500		



Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú	
						khách hàng	247/1 đến trụ 247/78, từ trụ 260/1 đến trụ 260/73, từ trụ 261/1 đến trụ 261/63 PD 476-12 tuyến 476TN		315=271 (MV 476CL-476TN) tuyến 476CL-476TN Kiểm tra 3LBFCO MV 476TN-474QT tại trụ 218/2=46/107/17/121 đang cắt								
138	25/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ TBA 1P-25kVA Khu DL Gáo Giồng	Tại trụ 218/56P NR 476-12/1 tuyến 476TN	xã Phong Mỹ	Cắt CB +3FCO TBA 1P-25kVA Khu DL Gáo Giồng tại trụ 218/56P NR 476-12/1 tuyến 476TN							Kết hợp	
139	25/03/2026	13:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Sửa trụ hạ thế BTLT 10,5m ghép bị nghiêng	Tại trụ 127/21/1 thuộc lưới hạ thế trạm Tập đoàn 5, 6 số 2	Xã Tháp Mười	Không cắt điện								
140	25/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Tháp Mười	Cty Xuân Phát	Thay dây hạ thế và đầu nối hộp phân phối domino thuộc công trình Sửa chữa lưới hạ thế năm 2026, HM3	Từ trụ 175/2A đến trụ 175/14A thuộc lưới hạ thế trạm Kinh Bù số 1	Xã Đốc Bình Kiều	Cắt CB+FCO trạm Kinh Bù số 1 tại trụ 175/12A thuộc NR 475-10/6, tuyến 475TM	69	0,027	0,000	35	315			
141	25/03/2026	08:00	11:30	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Kéo bổ sung dây AC-50mm2 để chuyển lưới hạ thế trạm Hùng Vương 1A từ 1P3D thành 3P4D	Từ trụ 4a/5 đến trụ 4a/16 thuộc lưới hạ thế trạm Hùng Vương 1A	Xã Tháp Mười	Cắt CB+03FCO trạm Hùng Vương 1A tại trụ 103A thuộc PD 473-10, tuyến 473TM	115	0,017	0,000	56	196			
142	25/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Cty TNHH XLĐ Xuân Phát	Dựng trụ BTLT 12m; Thay dây; Thay sứ; Tiếp địa đà sắt	Từ trụ 15/27/6/71 đến 15/27/6/84 và từ trụ 15/27/6/108 đến trụ 15/27/6/152 tuyến 472TN	xã Bình Thành	Cắt 3LBFCO NR 472-8/1/1/1 Nối tuyến Kênh Phú Cường, trụ 15/27/6/1 tuyến 472TN	2726	1,064	0,002	1709	15381			
143	25/03/2026	14:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Hạ công suất TBA từ 3P-250kVA thành 3P-100kVA trạm AS CDC Tân Công Sinh 3	Tại trụ 56/15/131A/2 NR 474-8/1-1/3.TN	Xã Tràm Chim	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS CDC Tân Công Sinh 3 tại trụ 56/15/131A/2 NR 474-8/1-1/3.TN	98	0,013	0,000	100	300			
144	25/03/2026	08:00	11:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Nâng công suất TBA từ 3P-100kVA thành 3P-160kVA trạm AS Cầu Kinh Phèn	Tại trụ 140 tuyến 477-AL	Xã Phú Thọ	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS Cầu Kinh Phèn tại trụ 140 tuyến 477-AL	96	0,012	0,000	55	165			



Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
153	25/03/2026	07:00	18:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay sứ thủy tinh bị bể bát	Tại trụ 46/51, 46/54, 46/91 tuyến 471-NM	Xã Phú Hựu	Cắt 03DS PĐ NR 471-11/2-1.NM tại trụ 46/10 tuyến 471-NM Cắt 03LBFCO MV Rạch Cò tại trụ 63/100 tuyến 474-NM							Kết hợp
154	25/03/2026	07:00	18:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Tháo bọc hotline đường dây (bọc hotline thicông đường dây 500kV)	Tại khoảng trụ 46/68 đến 46/69 tuyến 471-NM	Xã Phú Hựu	"Cắt 03DS PĐ NR 471-11/2-1.NM tại trụ 46/10 tuyến 471-NM Cắt 03LBFCO MV Rạch Cò tại trụ 63/100 tuyến 474-NM"							Kết hợp
155	25/03/2026	07:00	18:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Cắt dừng xử lý hai nguồn điện bằng sứ chằng, đầu lèo hạ thế	Tại trụ 46/49 tuyến 471-NM	Xã Phú Hựu	"Cắt 03DS PĐ NR 471-11/2-1.NM tại trụ 46/10 tuyến 471-NM Cắt 03LBFCO MV Rạch Cò tại trụ 63/100 tuyến 474-NM"							Kết hợp
156	25/03/2026	07:00	07:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thao tác cắt 03DS PĐ NR 471-11/2-1.NM	Tại trụ 46/10 tuyến 471-NM	Xã Phú Hựu	Cắt MC NR 471-11/2.NM tại trụ 46/3 tuyến 471-NM Cắt 03DS PĐ NR 471-11/2-1.NM tại trụ 46/10 tuyến 471-NM Đóng MC NR 471-11/2.NM tại trụ 46/3 tuyến 471-NM	164	0,004	0,000	46	22,85		
157	25/03/2026	17:30	18:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thao tác đóng 03DS PĐ NR 471-11/2-1.NM	Tại trụ 46/10 tuyến 471-NM	Xã Phú Hựu	"Cắt MC NR 471-11/2.NM tại trụ 46/3 tuyến 471-NM Đóng 03DS PĐ NR 471-11/2-1.NM tại trụ 46/10 tuyến 471-NM Đóng MC NR 471-11/2.NM tại trụ 46/3 tuyến 471-NM"	164	0,004	0,000	45	22,5		
158	25/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chỉnh trụ hạ thế bị nghiêng thuộc lưới hạ thế TBA Long Định	Tại trụ 80/97/1/1T, 80/97/1/3P tuyến 478-SH	Xã Hòa Long	Không cắt điện							
159	25/03/2026	07:30	17:00	Điện lực Lai Vung	Cty TNHH Minh Thanh	Lắp coi đầu trụ và thay dây hạ thế TBA Củ Hủ 2	Từ trụ 136/10 đến trụ 136/19, từ trụ 136/19 đến trụ 136/19/13P, từ trụ 136/19/3P đến	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Củ Hủ 2 tại trụ 136/19 tuyến 471-SH.	295	0,122	0,000	68	646		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
							trụ 136/19/3P/1, từ trụ 136/19/5P đến trụ 136/19/5P/2, từ trụ 136/19/13P đến trụ 136/19/13P/1, từ trụ 136/19 đến trụ 136/19/10T tuyến 471-SH									
160	25/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Vệ sinh cách điện hotline PD 475-11.SH Vàm Cái Bàn, PD 480-11.SH Cầu Cái Quýt	Từ trụ 230 đến trụ 257 tuyến 475-SH, 480-SH	Xã Phong Hòa	OFF R79 REC PD 475-10.SH Tân Hòa tại trụ 147 tuyến 475-SH. OFF R79 REC PD 480-10.SH Tân Lợi tại trụ 146 tuyến 480-SH. OFF R79 REC PD 471-12.SH Cầu Ông Tỉnh tại trụ 167 tuyến 471-SH.							
161	25/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cấp viễn thông treo trên cột điện NR 480-8/3.SH Chợ Phong Hòa, NR 480-8/3/1.SH Rạch Gia, NR 480-8/3/2.SH Ông Tô, NR 480-8/3-1/1A.SH Bến Khách Phong Hòa, NR 480-8/3-1/1.SH Rạch Cát 1	Từ trụ 22 đến trụ 22/79/12H, từ trụ 22/9 đến 22/9/11/25H, từ trụ 22/9 đến 22/9/15H, từ trụ 22/10 đến 22/10/1/11A/15H, từ trụ 22/10/1/1B đến 22/10/1/1B/11H, từ trụ 22/51 đến trụ 22/51/18, từ trụ 22/70 đến 22/70/3/8T, từ trụ 22/70/3 đến 22/70/3/27P tuyến 480-SH	Xã Phong Hòa	Không cắt điện							
162	25/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bẻ, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ	Tuyến 481-AH, 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Tân Dương, Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
163	25/03/2026	13:30	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Gia cường mối nối hạ thế trạm Rạch Lung Độn tuyến 478-TH	Trụ 26/33/121/22 - 23 tuyến 478TH.	Xã Lấp Vò	Cắt CB+FCO trạm Rạch Lung Độn trụ 26/33/121/27 tuyến 478-TH	27	0,004	0,000	18	63		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
164	25/03/2026	08:00	11:30	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Sửa trụ, gia cường mối nối và phát quang hạ thế trạm Tur Chiêu - Lung Đôn tuyến 478-TH	Sửa trụ 26/33/121/17/15T, gia cường mối nối hạ thế 26/33/121/17/6T- 8T tuyến 478-TH	Xã Lấp Vò	Cắt CB+FCO trạm Tur Chiêu - Lung Đôn trụ 26/33/121/17 tuyến 478-TH	52	0,008	0,000	32	112		
165	25/03/2026	07:30	11:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT; Đo điện áp, kiểm tra áp quy (bộ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần, hệ thống camera tại Trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương, KCN Tân Hương, Xã Tân Hương tỉnh Đồng Tháp	OFF MCCB 3 pha máy nạp ắc quy; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
166	25/03/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty CP xây lắp và thương mại công nghiệp Việt Nam	Thi công dựng trụ, thay dây dẫn 2xACSR150mm2 hiện hữu bằng dây 2xACSR240mm2.	Từ 01hh (01XDM) đến 76hh (51XDM) đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản.	Phường Mỹ Trà, Phường Mỹ Ngãi.	- Cô lập đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản; - Cô lập MC 172 trạm 110kV Cao Lãnh; - Cô lập MC 172 trạm 110kV Trần Quốc Toản; - OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Cao Lãnh, OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Trần Quốc Toản.							Từ 07h00 ngày 18/3/2026 đến 17h00 ngày 25/4/2026.
167	25/03/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty CP xây lắp và thương mại công nghiệp Việt Nam	Thi công dựng trụ, thay dây dẫn 2xACSR150mm2 hiện hữu bằng dây 2xACSR240mm2.	Từ 01hh (01XDM) đến 76hh (51XDM) đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản.	Phường Mỹ Trà, Phường Mỹ Ngãi.	- Cô lập đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản; - Cô lập MC 172 trạm 110kV Cao Lãnh; - Cô lập MC 172 trạm 110kV Trần Quốc Toản; - OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Cao Lãnh, OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Trần Quốc Toản.							Từ 07h00 ngày 16/3/2026 đến 17h00 ngày 25/4/2026.
168	25/03/2026	07:30	23:59	Xí	Công ty	Thi công đào đất, đúc	Đường dây 110kV	Phường Mỹ	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				nhà máy lưới điện Cao thế	CPXL & TMCN Việt Nam	móng trụ xây dựng mới	172 Cao Lãnh – 172 TQT từ trụ 2 đến trụ 72 (từ trụ số 02 đến trụ số 46 XDM)	Trà, Tỉnh Đồng Tháp								
169	25/03/2026	08:30	13:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	1. Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Ngày TBA 110kV Gò Công + 2 ngăn lộ 173, 175 NMDG TPD theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT ngày 24/10/2023. 2. Kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy bằng nước trạm Gò Công. 3. Kiểm tra bịt kín, vệ sinh các tủ điện trong phòng ĐH, hợp bộ 22kV và ngoài sân trạm. Vệ sinh phòng ĐH và hợp bộ trạm Gò Công. 4. Kết hợp kiểm tra vệ sinh, đo Accu tuần trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công, khu phố Long Hưng, P. Bình Xuân, tỉnh Đồng Tháp	1.2.3- Không cắt điện. Giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị 4. OFF MCB 220/380VAC máy nạp Accu							
170	25/03/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội Quản lý vận hành đường dây 110kV	Kiểm tra ngày	từ trụ 01-28	phường Thanh Hoà, phường Cai Lậy	Không cắt điện							
171	25/03/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần	Trạm 110kV Tháp Mười	Xã Tháp Mười, Đồng Tháp	Không cắt điện							
172	25/03/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Trần Quốc Toàn;	Phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp	OFF CB AC tủ sạc 1, OFF CB AC tủ sạc 2, OFF CB AC tại tủ Camera cấp nguồn							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Cao thế					Inverter trạm 110kV Trần Quốc Toàn							
173	25/03/2026	07:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cấp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngất, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Nha Môn	Áp An Thạnh 2, xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Nha Môn							
174	25/03/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty CP ĐT&XD Trường Sơn	Đào móng và xây dựng trụ số 1, công trình ngăn lộ mở rộng trạm 110kV Hồng Ngự; Đào, đúc móng trụ; Lắp dựng cột bằng thủ công;	Khu vực sân ngất ngăn 175 xây dựng mới, trạm biến áp 110kV Hồng Ngự	Trạm 110kV Hồng Ngự, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
175	25/03/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội Quản lý vận hành đường dây 110kV	Kiểm tra ngày cái bê-mỹ thuận	Từ trụ D1 đến 134	xã An Hữu, Mỹ Lợi, Mỹ Đức Tây.	Không cắt điện							
176	25/03/2026	07:30	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây	Kiểm tra ngày đường dây, kiểm tra cấp quang, siết bulong tiếp địa chân trụ	174 An Long -172 Tam Nông (Từ 174-7AL đến 172-7 TN)	Xã An Long Xã Phú Thọ Xã Tràm Chim Xã Phú Cường	Không cắt điện							
177	25/03/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ môi nổi các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cấp ngâm trung thế."	Trạm 110kV An Long	Trạm 110kV An Long, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB: FAC103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV An Long; OFF nguồn AC của Inverter Camera tại Tủ Camera phòng Điều Hành							
178	25/03/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện	Công ty Cổ phần PC1 miền	Thi công san nền. Thi công xây dựng mới tường rào. Thi công xây dựng hệ thống	Khu vực phân ngăn lộ mở rộng và đường nội bộ trạm 110kV Hồng Ngự	Trạm 110kV Hồng Ngự, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú	
				Cao thể	Nam	mương cáp, mương cáp qua đường, hộp cáp. Thi công xây dựng hồ ga thoát nước. Thi công rải đá 1x2 sân trạm.		Đồng Tháp									
179	25/03/2026	07:30	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Công ty CP XD TMDV Sang Phương Nam	Cải tạo móng Móng trụ	Đường dây 110kV 175 Cao Lãnh 2 – 171 Tháp Mười ( từ trụ số 01 đến trụ số 116)	Phường Mỹ Trà, Xã Mỹ Quý, Xã Mỹ An, Tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện								
180	26/03/2026	07:30	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Di dời TBA	TBA 1P-50kVA Khu vực áp 3 Mỹ Ngãi trụ 97 PĐ 478-12 tuyến 478QT về trụ 87/4A/8 NR 478-11/1/1 tuyến 478QT	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện								TBA đã tháo gỡ ngưng vận hành
181	26/03/2026	14:30	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Ép kẹp quai đầu nối TBA	Trụ 87/4A/8 NR 478-11/1/1 tuyến 478QT	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Cắt LBFCO NR 478-11/1/1 trụ 87/4A tuyến 478QT	220	0,024	0,000	128	320			
182	26/03/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Mỹ Ngãi	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện								
183	26/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Hoán chuyển nâng công suất chống quá tải TBA Mười Đồng 1 từ 1P-50kVA lên thành 1P-75kVA	Tại trụ 107/20/34 NR NR478-10/2/3 tuyến 478-CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA Mười Đồng 1 tại trụ tại trụ 107/20/34 NR 478-10/2/3 tuyến 478-CL	61	0,024	0,000	40	360			
184	26/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Tháo gỡ thu hồi TBA không vận hành TBA 1P-25kVA Ô13 Bình Hàng Trung 1	Tại trụ 215/11/32/1/14 NR 477-11/9/3/2 tuyến 477CL	xã Bình Hàng Trung	không cắt điện								
185	26/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Hoán chuyển hạ công suất chống quá tải TBA 1P-75kVA Ngã Ba Tuyến Dân Cư thành 1P-50kVA	Tại trụ 154/70/13 NR 477-11/3/2 tuyến 477CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-75kVA Ngã Ba Tuyến Dân Cư tại trụ 154/70/13 NR 477-11/3/2 tuyến 477CL	75	0,029	0,000	40	360			

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
186	26/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Tháo gỡ thu hồi TBA không vận hành TBA 3x1P-25kVA Ô13 Bình Hàng Trung ABC	Tại trụ 215/11/32/1/22 NR 477-11/9/3/2 tuyến 477CL	xã Bình Hàng Trung	không cắt điện							
187	26/03/2026	10:00	14:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay điện kế hồng và TI hạ thế đến hạn định kỳ	Tại trụ 123/18 tuyến 475LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+FCO trạm Bào Hồ 1A, Tại trụ 123/18 tuyến 475LT	11	0,002	0,000	17	68		
188	26/03/2026	13:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay điện kế hồng và TI hạ thế đến hạn định kỳ	Tại trụ 108/13 tuyến 474QT	xã Bình Thành	Cắt CB+FCO trạm Mương Bà, Tại trụ 108/13 tuyến 474QT	53	0,009	0,000	35	140		
189	26/03/2026	08:00	13:00	Điện lực Thanh Bình	Cty TNHH MTV Âu Phát Đạt	Di dời trụ hạ thế	Tại trụ 70/2/2B tuyến 471LT	xã Bình Thành	Cắt CB + 03FCO trạm Ông Kết C tại trụ 70 tuyến 471LT	135	0,029	0,000	105	525		
190	26/03/2026	13:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay điện kế hồng và TI hạ thế đến hạn định kỳ	Tại trụ 70/30/5B tuyến 474QT	xã Bình Thành	Cắt CB+FCO trạm AS Lung Đốc, Tại trụ 70/30/5B tuyến 474QT	79	0,014	0,000	35	140		
191	26/03/2026	08:00	12:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay điện kế hồng và TI hạ thế đến hạn định kỳ	Tại trụ 7 tuyến 477LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+3FCO trạm Kinh 2/9 III, Tại trụ 7 tuyến 477LT	35	0,006	0,000	105	420		
192	26/03/2026	08:00	12:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay điện kế hồng và TI hạ thế đến hạn định kỳ	Tại trụ 75/6 tuyến 475LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+FCO trạm Tân Mỹ 2A, Tại trụ 75/6 tuyến 475LT	13	0,002	0,000	35	140		
193	26/03/2026	08:00	09:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thí nghiệm CBM TBA 1P-100kVA trạm AS Phú Yên.	Tại trụ 08 tuyến 475-AL	Xã An Long	Cắt CB+FCO tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Phú Yên, tại trụ 08 tuyến 475-AL	126	0,008	0,000	55	82,5		
194	26/03/2026	10:00	12:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thí nghiệm CBM TBA 3P-160kVA trạm AS Phú Thọ.	Tại trụ 41/3/5A NR 473-8/3/1.AL	Xã An Long	Cắt CB+3FCO tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS Phú Thọ, tại trụ 41/3/5A NR 473-8/3/1.AL	266	0,023	0,000	65	130		
195	26/03/2026	14:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thí nghiệm CBM TBA 3P-160kVA trạm AS Phú Thọ A. Thí nghiệm CBM	Tại trụ 41/3/7B, 41/3/7B/1 NR 473-8/3/2.AL	Xã An Long	Cắt CB+3FCO tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS Phú Thọ A, tại trụ 41/3/7B NR 473-	345	0,045	0,000	150	450		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						TBA 3P-160kVA trạm Nước đá Huyện Ủy. Vệ sinh 3TU+3TI trung áp và TBA 3P-250kVA trạm Nước đá Ông Xem (Trạm KH thuê QL VH)			8/3/2.AL. Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm Nước đá Huyện Ủy, tại trụ 41/3/7B/1 NR 473-8/3/2.AL. Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm Nước đá Ông Xem, tại trụ 41/3/7B/1 NR 473-8/3/2.AL							
196	26/03/2026	08:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Cty Phát Đạt	Nâng công suất trạm NTTS Lê Văn Sơn từ 3P-180kVA lên 3P-400kVA	Tại trụ 160/84C/1 NR 471-10/1-1.HN tuyến 471HN	Xã Tân Hồng	Cắt CB+03FCO trạm NTTS Lê Văn Sơn trụ 160/84C/1, tháo hotline NR NTTS Lê Văn Sơn Tại trụ 160/84C NR 471-10/1-1.HN tuyến 471HN	1	0,000		125	1000		
197	26/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Di dời TBA khu vực sạt lở trạm Long Thuận 4 (1P-167kVA)	Tại 137/44, 137/42 NR 477-10/1-2/7 tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt 01 FCO tại 137/42 NR 477-10/1-2/7 tuyến 477-PC	121	0,047	0,000	124	1116		
198	26/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 34/76 đến 34/128 tuyến 475-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Không cắt điện							
199	26/03/2026	07:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Cty Bách Khoa	Thay dây hạ thế và thay hộp điện kế	Từ trụ 34/76/1 đến trụ 34/76/12 tuyến 475-NM	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + FCO trạm 1P-50kVA Phú Long 1 tại trụ 34/76/6 tuyến 475-NM	80	0,035	0,000	29	293		
200	26/03/2026	07:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay khung U hạ thế	Từ trụ 34/128/21 đến trụ 34/128/21/20 tuyến 475-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Cắt CB+ cắt 01FCO trạm Ngã tư Rạch Bàng Lăng tại trụ 34/128/21 tuyến 475-NM	82	0,036	0,000	36	360		
201	26/03/2026	07:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Cty Bách Khoa	Thay dây hạ thế và thay hộp điện kế	Từ trụ 34/76/52 đến trụ 34/76/58 tuyến 475-NM.	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + FCO trạm 1P-50kVA Phú Long 7 tại trụ 34/76/55 tuyến 475-NM	22	0,010	0,000	20	200		
202	26/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bê,	Tuyến 481-AH, 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH,	Xã Tân Dương, Hòa Long, Lai	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saifi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ	478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Vung, Phong Hòa								
203	26/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Khắc phục tiếp địa bị mất TBA Cầu Hai Dương, Lò Trương, BTS Tân Thành, Cái Sơn, Chín Hồng, Tân An 2, Ủy Ban Định Hòa 2	Tại trụ 209/21 tuyến 474-AH, trụ 289/11/2, 330 tuyến 475-SĐ, trụ 229, 230, 22/49 tuyến 480-SH, trụ 77 tuyến 471-SH	Xã Hòa Long, xã Lai Vung, xã Phong Hòa	Không cắt điện							
204	26/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cấp viễn thông treo trên cột điện NR 480-8B/1.SH Côn Tôm, NR 480-8B/2.SH Vàm Bông Súng, NR 475-8/1.SH Cầu Cái Sâu, NR 471-11/3.SH Á Lại	Từ trụ 78 đến trụ 78/22, từ trụ 78/6 đến trụ 78/6/7, từ trụ 95 đến trụ 95/7/7H tuyến 480-SH, từ trụ 55 đến trụ 55/21 tuyến 475-SH, từ trụ 174 đến trụ 174/10/18H tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Không cắt điện							
205	26/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Tháo gỡ luôn lại dây hạ thế và đấu lại để tránh chạm cây vượt sông, thay khung sứ trạm Bình Thạnh Trung 3 tuyến 478-TH	Trụ 26/33/50 - 50/1 tuyến 478-TH.	Xã Lấp Vò	Cắt CB+FCO trạm Bình Thạnh Trung 3 trụ 23/33/49 tuyến 478-TH	183	0,071	0,000	84	756		
206	26/03/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sông Hậu	Áp Tân Phong, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu							
207	26/03/2026	18:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	Đo kiểm tra nhiệt độ đầu coss mỗi nối thiết bị TBA Gò Công Tây	Trạm 110kV Gò Công Tây	Trạm 110kV Gò Công Tây, ấp bình Tây, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
208	26/03/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện	Công ty CP xây lắp và thương	Thi công dựng trụ, thay dây dẫn 2xACSR150mm2 hiện hữu bằng dây	Từ 01hh (01XDM) đến 76hh (51XDM) đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172	Phường Mỹ Trà, Phường Mỹ Ngãi.	- Cô lập đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản; - Cô lập MC 172 trạm							Từ 07h00 ngày 18/3/2026 đến 17h00

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Cao thế	mại công nghiệp Việt Nam	2xACSR240mm <sup>2</sup> .	Trần Quốc Toàn.		110kV Cao Lãnh; - Cô lập MC 172 trạm 110kV Trần Quốc Toàn; - OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Cao Lãnh, OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Trần Quốc Toàn.							ngày 25/4/2026.
209	26/03/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty Cổ phần PC1 miền Nam	Thi công san nền. Thi công xây dựng mới tường rào. Thi công xây dựng hệ thống mương cáp, mương cáp qua đường, hộp cáp. Thi công xây dựng hố ga thoát nước. Thi công rải đá 1x2 sân trạm.	Khu vực phân ngăn lộ mở rộng và đường nội bộ trạm 110kV Hồng Ngự	Trạm 110kV Hồng Ngự, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
210	26/03/2026	07:30	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty CPXL & TMCN Việt Nam	Thi công đào đất, đúc móng trụ xây dựng mới	Đường dây 110kV 172 Cao Lãnh – 172 TQT từ trụ 2 đến trụ 72 (từ trụ số 02 đến trụ số 46 XDM)	Phường Mỹ Trà, Tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
211	26/03/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội Quản lý vận hành đường dây 110kV	Kiểm tra ngày	từ trụ 28-55	phường Thanh Hoà, phường Cai Lậy	Không cắt điện							
212	26/03/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty CP ĐT&XD Trường Sơn	Đào móng và xây dựng trụ số 1, công trình ngăn lộ mở rộng trạm 110kV Hồng Ngự; Đào, đúc móng trụ; Lắp dựng cột bằng thủ công;	Khu vực sân ngắt ngăn 175 xây dựng mới, trạm biến áp 110kV Hồng Ngự	Trạm 110kV Hồng Ngự, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
213	26/03/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội Quản lý vận hành đường dây 110kV	Kiểm tra ngày	từ trụ 108 đến 134.	xã Mỹ Đức Tây	Không cắt điện							



Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
218	26/03/2026	18:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	Kiểm tra thiết bị định kỳ Đêm TBA 110kV Gò Công Tây theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT ngày 24/10/2023.	Trạm 110kV Gò Công Tây	Trạm 110kV Gò Công Tây, ấp Bình Tây, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
219	26/03/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty CP xây lắp và thương mại công nghiệp Việt Nam	Thi công dựng trụ, thay dây dẫn 2xACSR150mm2 hiện hữu bằng dây 2xACSR240mm2.	Từ 01hh (01XDM) đến 76hh (51XDM) đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản.	Phường Mỹ Trà, Phường Mỹ Ngãi.	- Cô lập đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản; - Cô lập MC 172 trạm 110kV Cao Lãnh; - Cô lập MC 172 trạm 110kV Trần Quốc Toản; - OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Cao Lãnh, OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Trần Quốc Toản.						Từ 07h00 ngày 16/3/2026 đến 17h00 ngày 25/4/2026.	
220	26/03/2026	07:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngất, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sông Hậu	Áp Tân Phong, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu							
221	26/03/2026	07:30	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty CP XD TMDV Sang Phương Nam	Cải tạo móng Móng trụ	Đường dây 110kV 175 Cao Lãnh 2 – 171 Tháp Mười ( từ trụ số 01 đến trụ số 116)	Phường Mỹ Trà, Xã Mỹ Quý, Xã Mỹ An, Tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
222	26/03/2026	18:00	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT tại trạm 110kV Mỹ Thuận.	Trạm 110kV Mỹ Thuận	Xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
223	27/03/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Cao Lãnh	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
224	27/03/2026	08:00	11:30	Điện	Tổ	Thí nghiệm CBM	Tại trụ	xã Bình	"Cắt LBFCO tại trụ	33	0,005	0,000	40	140		



Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									1 tuyến 477-CL							
230	27/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 1P-37,5kVA Tân Hội Trung 5A	Tại trụ 154/180 NR 477-11/3-1 tuyến 477-CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-37,5kVA Tân Hội Trung 5A tại trụ 154/180 NR 477-11/3-1 tuyến 477-CL							Kết hợp
231	27/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ TBA 2x1P-50kVA Cầu Kênh Hội Đồng Tường 1	Tại trụ 154/93/10A/1 NR 477-11/3-1/1 tuyến 477-CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB+FCO TBA 2x1P-50kVA Cầu Kênh Hội Đồng Tường 1 tại trụ 154/93/10A/1 NR 477-11/3-1/1 tuyến 477-CL							Kết hợp
232	27/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ TBA 1P-75kVA Út Liễu	Tại trụ 154/93/19/1 NR 477-11/3-1/1 Tuyến 477CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB+FCO TBA 1P-75kVA Út Liễu tại trụ 154/93/19/1 NR 477-11/3-1/1 Tuyến 477CL							Kết hợp
233	27/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 3P-100KVA Bảo Vệ Rừng Mỹ Long	Tại trụ 154/152/37/12 NR 477-11/3-1/4/2 tuyến 477-CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +3FCO và tháo hotline TBA 3P-100kVA Bảo Vệ Rừng Mỹ Long tại trụ 154/152/37/12 NR 477-11/3-1-1/4/2 tuyến 477-CL							Kết hợp
234	27/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ TBA 2x1P-50kVA Kênh Ranh	Tại trụ 154//136A/12 NR 477-11/3-1/3 tuyến 477CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO TBA 2x1P-50kVA Kênh Ranh tại trụ 154//136A/12 NR 477-11/3-1/3 tuyến 477CL							Kết hợp
235	27/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 3P-100KVA An Ninh Khu 8 Mỹ Long	Tại trụ 154/152/37/2 NR 477-11/3-1-1/4/2 tuyến 477-CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +3FCO và tháo hotline TBA 3P-100kVA An Ninh Khu 8 Mỹ Long tại trụ 154/152/37/2 NR 477-11/3-1-1/4/2 tuyến 477-CL							Kết hợp
236	27/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Tháp Mười	Cty TNHH TM DV KT Anh Thy	Dựng trụ đệm và kéo dây trung thế thuộc công trình: Trường Trung học phổ thông Trường Xuân	Từ trụ 103/1/7A đến 103/1/7A/1 thuộc NR 474-8/2.TX, tuyến 474TX	Xã Trường Xuân	Cắt 03LBFCO tại trụ 103/1/1 thuộc NR 474-8/2.TX, tuyến 474TX	125	0,049	0,000	57	513		
237	27/03/2026	08:00	17:00	Điện	Cty	Thay dây hạ thế và	Từ trụ 175/15A/27/2	Xã Đốc Bình	Cắt CB+FCO trạm	66	0,026	0,000	31	279		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Tháp Mười	Xuân Phát	đầu nối hộp phân phối domino thuộc công trình Sửa chữa lưới hạ thế năm 2026, HM6	đền trụ 175/15A/27/5; từ trụ 175/15A/27/5 đến 175/15A/27/5/22a thuộc lưới hạ thế trạm Kinh Bảy thước số 4	Kiều	Kinh Bảy thước số 4 tại trụ 175/15A/27/5 thuộc NR 475-10/6/2-1/1, tuyến 475TM							
238	27/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Sửa trụ trung thế nghiêng, kích căng và cố định dây trung thế trên sứ đỡ đứng 24kV	Từ trụ 75/11/21 đến 75/11/23 tuyến 475LT	xã Thanh Bình	Cắt 03LBFCO NR 475-10/2C/1 Đốc Vàng hạ, Tại trụ 75/7 tuyến 475LT	283	0,110	0,000	149	1341		
239	27/03/2026	09:30	11:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế và 3TI định kỳ trạm bơm Tổng Đài	Tại trụ 65/41/8/40 NR 473-8A/2-1/1.TN	Xã Thanh Bình	Cắt CB+3FCO trạm bơm Tổng Đài tại trụ 65/41/8/40 NR 473-8A/2-1/1.TN	1	0,000		25	37,5		
240	27/03/2026	15:00	16:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế và TI định kỳ trạm bơm Kinh Gạo Cầu Ranh	Tại trụ 65/41/7 NR 473-8A/2-1/1.TN	Xã Thanh Bình	Cắt CB+FCO trạm bơm Kinh Gạo Cầu Ranh, tại trụ 65/41/7 NR 473-8A/2-1/1.TN	1	0,000		25	37,5		
241	27/03/2026	08:00	09:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế và TI định kỳ trạm bơm Thủy Lợi Xã Tân Mỹ	Tại trụ 65/41/8/29 NR 473-8A/2-1/1.TN	Xã Thanh Bình	Cắt CB+FCO trạm bơm Thủy Lợi Xã Tân Mỹ, tại trụ 65/41/8/29 NR 473-8A/2-1/1.TN	1	0,000		25	25		
242	27/03/2026	13:30	14:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế và TI định kỳ trạm bơm Số 1 Tân Mỹ	Tại trụ 65/41/8/46 NR 473-8A/2-1/1.TN	Xã Thanh Bình	Cắt CB+FCO trạm bơm Số 1 Tân Mỹ tại trụ 65/41/8/46 NR 473-8A/2-1/1.TN	1	0,000		25	25		
243	27/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Công Ty TNHH XLD Xuân Phát	Thay dây 3AC70+AC50 cũ thành 3AC70+AC50 mới. Thay sứ đứng 24kV cũ thành sứ đứng 24kV mới. Thay trụ BTLT 12m, 14m cũ thành trụ BTLT 12m, 14m mới - Bỏ sung ốp đà, ốp tole. - Thay hộ điện kế, thùng CB bị bể, rỉ sét	Từ trụ 48/2 đến trụ 48/49 NR 477-10/1.AL	Xã Phú Thọ; Xã An Long	Cắt 3LBFCO NR 477-10/1.AL tại trụ 48 tuyến 477-AL	308	0,120	0,000	200	1800		
244	27/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay 02 MBA thí nghiệm không đạt trạm Tân Hương (3x1P-50kVA)	Tại 178 PD 477-10/1-4 tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03 FCO trạm Tân Hương (3x1P-50kVA) tại 178 PD 477-10/1-4 tuyến 477-PC	238	0,093	0,000	86	774		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
245	27/03/2026	08:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Tháo kẹp quai cầu chì	Từ trụ 16/74/4 đến trụ 16/74/13 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + cắt 01FCO trạm Bà Thâm 1 tại trụ 16/74/13 tuyến 473-SĐ	60	0,009	0,000	29	102,55		
246	27/03/2026	13:30	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Tháo kẹp quai cầu chì	Từ trụ 16/74/16 đến trụ 16/74/23 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + cắt 01FCO trạm Bà Thâm tại trụ 16/74/22 tuyến 473-SĐ	39	0,006	0,000	25	87,5		
247	27/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 16/74 đến 16/74/23 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Không cắt điện							
248	27/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bê, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ	Tuyến 481-AH, 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Tân Dương, Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
249	27/03/2026	07:30	17:00	Điện lực Lai Vung	Cty TNHH Minh Thanh	Lắp coi đầu trụ và thay dây hạ thế TBA Cầu Chợ Mới	Từ trụ 289/74/6 đến trụ 289/74/6/11, từ trụ 289/74/6/1 đến trụ 289/74/6/1/13 tuyến 475-SĐ	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Cầu Chợ Mới tại trụ 289/74/6 tuyến 475-SĐ	90	0,037	0,000	26	247		
250	27/03/2026	15:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Thạnh Hưng	QL80, ấp Bình Phú Quới, xã Lập Vò, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB FAC104 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB FAC204 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Thạnh Hưng							
251	27/03/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp	Đội Quản lý	Kiểm tra ngày	từ trụ 80-108	xã Mỹ Đức Tây, Hội Cư	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú	
				lưới điện Cao thế	vận hành đường dây 110kV												
252	27/03/2026	08:30	13:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	1. Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Ngày TBA 110kV Chợ Gạo theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT ngày 24/10/2023. 2. Kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy bằng nước trạm Chợ Gạo. 3. Kiểm tra bịt kín, vệ sinh các tủ điện trong phòng ĐH, hợp bộ 22kV và ngoài sân trạm. Vệ sinh phòng ĐH và hợp bộ trạm Chợ Gạo. 4. Kết hợp kiểm tra vệ sinh, đo Accu tuần trạm Chợ Gạo.	Trạm 110kV Chợ Gạo	Trạm 110kV Chợ Gạo, Ô 3 khu 1, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp	1.2.3- Không cắt điện. Giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị 4. OFF MCB 220/380VAC máy nạp Accu								
253	27/03/2026	18:30	20:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức, Ấp Bình Tạo A, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện								
254	27/03/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty CP xây lắp và thương mại công nghiệp Việt Nam	Thi công dựng trụ, thay dây dẫn 2xACSR150mm2 hiện hữu bằng dây 2xACSR240mm2.	Từ 01hh (01XDM) đến 76hh (51XDM) đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản.	Phường Mỹ Trà, Phường Mỹ Ngãi.	- Cô lập đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản; - Cô lập MC 172 trạm 110kV Cao Lãnh; - Cô lập MC 172 trạm 110kV Trần Quốc Toản; - OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Cao Lãnh, OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Trần Quốc Toản.							Từ 07h00 ngày 16/3/2026 đến 17h00 ngày 25/4/2026.	

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
255	27/03/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty CP xây lắp và thương mại công nghiệp Việt Nam	Thi công dựng trụ, thay dây dẫn 2xACSR150mm2 hiện hữu bằng dây 2xACSR240mm2.	Từ 01hh (01XDM) đến 76hh (51XDM) đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản.	Phường Mỹ Trà, Phường Mỹ Ngãi.	- Cô lập đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản; - Cô lập MC 172 trạm 110kV Cao Lãnh; - Cô lập MC 172 trạm 110kV Trần Quốc Toản; - OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Cao Lãnh, OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Trần Quốc Toản.							Từ 07h00 ngày 18/3/2026 đến 17h00 ngày 25/4/2026.
256	27/03/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty CP ĐT&XD Trường Sơn	Đào móng và xây dựng trụ số 1, công trình ngăn lộ mở rộng trạm 110kV Hồng Ngự; Đào, đúc móng trụ; Lắp dựng cột bằng thủ công;	Khu vực sân ngắt ngăn 175 xây dựng mới, trạm biến áp 110kV Hồng Ngự	Trạm 110kV Hồng Ngự, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
257	27/03/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Thạnh Hưng	QL80, ấp Bình Phú Quới, xã Lập Vò, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Thạnh Hưng							
258	27/03/2026	07:30	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty CP XD TMDV Sang Phương Nam	Cải tạo móng Móng trụ	Đường dây 110kV 175 Cao Lãnh 2 – 171 Tháp Mười ( từ trụ số 01 đến trụ số 116)	Phường Mỹ Trà, Xã Mỹ Quý, Xã Mỹ An, Tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
259	27/03/2026	07:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngắt, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Thạnh Hưng	QL80, ấp Bình Phú Quới, xã Lập Vò, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Thạnh Hưng							
260	27/03/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội Quản lý vận hành đường dây 110kV	Kiểm tra ngày	từ trụ 55-79	xã Bình Phú, Hội Cư	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
261	27/03/2026	07:30	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty CPXL & TMCN Việt Nam	Thi công đào đất, đúc móng trụ xây dựng mới	Đường dây 110kV 172 Cao Lãnh – 172 TQT từ trụ 2 đến trụ 72 (từ trụ số 02 đến trụ số 46 XDM)	Phường Mỹ Trà, Tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
262	27/03/2026	18:00	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT tại trạm 110kV Cái Bè	Trạm 110kV Cái Bè	Xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
263	27/03/2026	00:00	00:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty Cổ phần PC1 miền Nam	Thi công san nền. Thi công xây dựng mới tường rào. Thi công xây dựng hệ thống mương cáp, mương cáp qua đường, hộp cáp. Thi công xây dựng hồ ga thoát nước. Thi công rải đá 1x2 sân trạm.	Khu vực phân ngăn lộ mở rộng và đường nội bộ trạm 110kV Hồng Ngự	Trạm 110kV Hồng Ngự, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
264	28/03/2026	18:30	20:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương, KCN Tân Hương, Xã Tân Hương tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện							
265	28/03/2026	18:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Đêm TBA 110kV Gò Công + 2 ngăn lộ 173, 175 NMĐG TPĐ theo quy định 8991/ EVNSPC-KT+AT ngày 24/10/2023	Trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công, khu phố Long Hưng, P. Bình Xuân, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
266	28/03/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao	Công ty CP xây lắp và thương mại	Thi công dựng trụ, thay dây dẫn 2xACSR150mm2 hiện hữu bằng dây 2xACSR240mm2.	Từ 01hh (01XDM) đến 76hh (51XDM) đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản.	Phường Mỹ Trà, Phường Mỹ Ngãi.	- Cô lập đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản; - Cô lập MC 172 trạm 110kV Cao Lãnh; - Cô							Từ 07h00 ngày 16/3/2026 đến 17h00 ngày



Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lưới điện Cao thế	An Hòa	Vệ sinh công nghiệp phòng điều hành và phòng phân phối trạm 110kV		Khánh, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sa Đéc							
272	28/03/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần	Trạm 110kV Láng Tượng	Xã Thanh Bình, Đồng Tháp	Không cắt điện							
273	28/03/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty CP ĐT&XD Trường Sơn	Đào móng và xây dựng trụ số 1, công trình ngăn lộ mở rộng trạm 110kV Hồng Ngự; Đào, đúc móng trụ; Lắp dựng cột bằng thủ công;	Khu vực sân ngắt ngăn 175 xây dựng mới, trạm biến áp 110kV Hồng Ngự	Trạm 110kV Hồng Ngự, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
274	28/03/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty CP xây lắp và thương mại công nghiệp Việt Nam	Thi công dựng trụ, thay dây dẫn 2xACSR150mm <sup>2</sup> hiện hữu bằng dây 2xACSR240mm <sup>2</sup> .	Từ 01hh (01XDM) đến 76hh (51XDM) đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản.	Phường Mỹ Trà, Phường Mỹ Ngãi.	- Cô lập đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản; - Cô lập MC 172 trạm 110kV Cao Lãnh; - Cô lập MC 172 trạm 110kV Trần Quốc Toản; - OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Cao Lãnh, OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Trần Quốc Toản.						Từ 07h00 ngày 18/3/2026 đến 17h00 ngày 25/4/2026.	
275	28/03/2026	08:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế		KTĐK thiết bị ngăn 471,473, 475, 477,479	Thanh cái C43 trạm 220kV Cai Lậy	trạm 220kV Cai Lậy	Cô lập thanh cái C43 trạm 220kV Cai Lậy	59289	23,139	0,043	30000	270000	PD FL59 đến DL13 nhận điện 471-MTo, mất điện phụ tải khoảng 30MW	
276	28/03/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp	Tổ TTLĐ	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm	Xã Trường Xuân, Đồng	OFF CB AC tủ sạc 1 QF1.01; OFF CB AC							



Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Cao Lãnh	Cao Lãnh	kiểm định Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Bao Bì Sài Gòn	Bì Sabeco tuyến 476QT	Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	476QT							công tác
284	29/03/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Tháo gỡ thu hồi 03LBFCO ngưng vận hành	Trụ 16/1 NR 476-10/2 Dofì tuyến 476QT	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Cô lập tuyến 475QT, 476QT							Kết hợp công tác
285	29/03/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần	Trạm 110kV Trần Quốc Toản	Phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp	Không cắt điện							
286	29/03/2026	07:30	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty CPXL & TMCN Việt Nam	Thi công đào đất, đúc móng trụ xây dựng mới	Đường dây 110kV 172 Cao Lãnh – 172 TQT từ trụ 2 đến trụ 72 (từ trụ số 02 đến trụ số 46 XDM)	Phường Mỹ Trà, Tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
287	29/03/2026	07:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Vệ sinh cỏ sân ngắt, ngoài taluy hàng rào. Vệ sinh công nghiệp phòng điều hành và phòng phân phối trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sông Hậu	Ấp Tân Phong, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu							
288	29/03/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty CP ĐT&XD Trường Sơn	Đào móng và xây dựng trụ số 1, công trình ngăn lộ mở rộng trạm 110kV Hồng Ngự; Đào, đúc móng trụ; Lắp dựng cột bằng thủ công;	Khu vực sân ngắt ngăn 175 xây dựng mới, trạm biến áp 110kV Hồng Ngự	Trạm 110kV Hồng Ngự, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
289	29/03/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty CP xây lắp và thương mại công nghiệp Việt Nam	Thi công dựng trụ, thay dây dẫn 2xACSR150mm2 hiện hữu bằng dây 2xACSR240mm2.	Từ 01hh (01XDM) đến 76hh (51XDM) đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản.	Phường Mỹ Trà, Phường Mỹ Ngãi.	- Cô lập đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản; - Cô lập MC 172 trạm 110kV Cao Lãnh; - Cô lập MC 172 trạm 110kV Trần Quốc Toản; - OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Cao Lãnh, OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Trần						Từ 07h00 ngày 18/3/2026 đến 17h00 ngày 25/4/2026.	

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									Quốc Toàn.							
290	29/03/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Tháp Mười.	Xã Tháp Mười, Đồng Tháp	OFF FAC101 tủ sạc 1; OFF FAC203 tại tủ sạc 2, OFF CB AC tại tủ Camera cấp nguồn Inverter trạm 110kV Tháp Mười.							
291	29/03/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	XNLD Đồng Tháp; Công ty TND miền Nam	1. XNLD Đồng Tháp thực hiện: Kéo cáp quang kết nối relay theo Đề án 100; kiểm tra vệ sinh các thiết bị liên quan ngăn 172, 132, 112, 432, MBA T2, C12, C42, thay TU C42 trạm 110kV Tân Hương. 2. Công ty TND miền Nam thực hiện: CBM cấp độ 2 năm 2026 relay ngăn 472, 474, 476 (thử chức năng BF), thí nghiệm TU C42 trước khi đưa vào vận hành trạm 110kV Tân Hương, Bổ sung cấu hình cho F90 MBA T2 trạm 110kV Tân Hương.	Trạm 110kV Tân Hương	xã Tân Hương	1. Cô lập MBA T2; cô lập thanh cái C12, C42; cô lập ngăn MC 172, 132, 112, 432, 412 trạm 110kV Tân Hương 2. Cô lập đường dây 110kV 171 Mỹ Tho - 172 Tân Hương						- Tuyến 472-THu nhận điện 473-THu qua E5N3; - Tuyến 474THu nhận điện 477THu qua E83; - Tuyến 476THu nhận điện 481THu qua E10AN3 ; - Tuyến 478THu nhận điện 481THu qua E17D4.	- Đề nghị giao lưới cho đơn vị công tác lúc 07g00, đơn vị công tác trả lưới 17g00. - Giám đoạn tín hiệu SCADA.
292	29/03/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty Cổ phần PC1 miền Nam	Thi công san nền. Thi công xây dựng mới tường rào. Thi công xây dựng hệ thống mương cáp, mương cáp qua đường, hộp cáp. Thi công xây	Khu vực phân ngăn lộ mở rộng và đường nội bộ trạm 110kV Hồng Ngự	Trạm 110kV Hồng Ngự, phường An Bình, tinnhr Đồng Tháp	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú	
						dựng hồ ga thoát nước. Thi công rải đá 1x2 sân trạm.											
293	29/03/2026	07:30	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty CP XD TMDV Sang Phương Nam	Cải tạo móng Móng trụ	Đường dây 110kV 175 Cao Lãnh 2 – 171 Tháp Mười ( từ trụ số 01 đến trụ số 116)	Phường Mỹ Trà, Xã Mỹ Quý, Xã Mỹ An, Tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện								
294	29/03/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ môi nổi các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế."	Trạm 110kV Hồng Ngự	Trạm 110kV Hồng Ngự, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F204 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ AC trạm 110kV Hồng Ngự; OFF nguồn AC của Inverter tại tủ Camera tại phòng Phân phối								
295	29/03/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty CP xây lắp và thương mại công nghiệp Việt Nam	Thi công dựng trụ, thay dây dẫn 2xACSR150mm2 hiện hữu bằng dây 2xACSR240mm2.	Từ 01hh (01XDM) đến 76hh (51XDM) đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản.	Phường Mỹ Trà, Phường Mỹ Ngãi.	- Cô lập đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản; - Cô lập MC 172 trạm 110kV Cao Lãnh; - Cô lập MC 172 trạm 110kV Trần Quốc Toản; - OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Cao Lãnh, OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Trần Quốc Toản.							Từ 07h00 ngày 16/3/2026 đến 17h00 ngày 25/4/2026.	
296	29/03/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QL VH Đường Dây	Thay dây dẫn hiện hữu (ACSR 410) thành AAC 700 đoạn từ DCL 171-7 và các phụ kiện liên quan (đầu cốt, khóa đỡ dây, khóa căng dây) đến trụ công ngăn 171 trạm 220kV Mỹ Tho.	Từ DCL 171-7 của đường dây 110kV 171 Mỹ Tho 2 – 172 Long Giang đến trụ công ngăn 171 trạm 220kV Mỹ Tho	Phường Trung An	Cô lập đường dây 110kV 171 Mỹ Tho 2 – 172 Long Giang								- Kết hợp kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV tháng 03 năm 2026 của Công ty TNHH phát triển KCN

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
																Long Giang. - Biên bản làm việc ngày 19/06/2025 giữa TTĐ miền Tây 2 và Công ty Điện lực Tiền Giang. - Phiếu đăng ký công tác lưới điện số 3/2026, số phiếu đơn vị đăng ký 54/2026/T11 OLG của Công ty TNHH Phát triển KCN Long Giang.
<b>Tổng cộng</b>										<b>91.511</b>	<b>30,619</b>	<b>0,066</b>	<b>53.999</b>	<b>433.553</b>		
<b>Sau miễn trừ</b>											<b>26,053</b>	<b>0,057</b>				

**Phụ lục 2**  
**DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN 110KV VÀ TRUNG HẠ THỂ TUẦN 13/2026**  
*(Từ ngày 23/3/2026 đến 29/3/2026)*

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
1	23/03/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế.	Tuyến K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
2	23/03/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Hạ công suất trạm Cầu Bà Chông từ 50KVA xuống 25KVA	Trụ 25 tuyến 47301-7	Xã Tân Thới	Cắt 01 LBFCO 47301-7 trụ 15 tuyến 4730-7	17	0,01	0,00	115	1088		
3	23/03/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Nâng công suất trạm Tân Định 1A từ 25KVA lên 50KVA	Trụ 124 tuyến K12-8	Xã Tân Thới	Cắt CB, FCO trạm Tân Định 1A trụ 124 tuyến K12-8	18	0,01	0,00	31	296		
4	23/03/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện, kiểm tra lưới điện. Thay điện kế định kỳ.	Tuyến K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
5	23/03/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cấp viễn thông	- Từ trụ 01 đến trụ 31 thuộc NR 47296-7, tuyến 476CB. - Từ trụ 03 đến trụ 20 thuộc NR 47538-7, tuyến 476CB. - Từ trụ 01 đến trụ 13 thuộc NR 47540-7, tuyến 476CB. - Từ trụ 01 đến trụ 19/9 thuộc NR 47217-7, tuyến 476CB. - Từ trụ 01 đến trụ 23 thuộc NR 47294-7, tuyến 476CB. - Từ trụ 01 đến trụ 17 thuộc NR 47664-7, tuyến 476CB.	Xã Mỹ Đức Tây, xã Mỹ Thiện	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
6	23/03/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Lắp dây tín hiệu liên kế DCU và điện kế; Kiểm tra, xác định hiện trạng nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.	Khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Không cắt điện							
7	23/03/2026	08:00	14:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Thay MBA chảy dầu, kết hợp NCS trạm Cái Thìa 4 từ 1x25kVA thành 1x50kVA để xử lý quá tải	Tại trụ 54 thuộc NR 47840-7, tuyến 476MTh	Xã Mỹ Đức Tây	Cắt 3LBFCO 47840-7 tại trụ 52/1A thuộc NR 47200-7, tuyến 476MTh	644	0,17	0,00	153	918		
8	23/03/2026	14:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Thay MBA chảy dầu, kết hợp NCS trạm Mỹ Tân 3-6 từ 1x25kVA thành 1x50kVA để xử lý quá tải	Tại trụ 12 thuộc NR 47169-7, tuyến 473MTh	Xã Mỹ Lợi	Cắt 3LBFCO 47169-7 tại trụ 180/1 thuộc NR 47141-7, tuyến 473MTh	693	0,12	0,00	129	516		
9	23/03/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ KD	Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM	Khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Không cắt điện							
10	23/03/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Gắn điện kế mới, thay điện kế định kỳ, cắt điện vét nợ	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện							
11	23/03/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, đốc nợ, kiểm tra khách hàng sử dụng điện, khảo sát cấp điện	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện							
12	23/03/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 1-34 và các nhánh rẽ nhánh 47112-7 Tân Thiện	Xã Hiệp Đức	Không cắt điện							
13	23/03/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định kỳ, cắt điện vét nợ, Bứt dây leo, phát	Khu vực lưới điện Điện Lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện Lực Tân Phước	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						quang hành lang lưới điện.										
14	23/03/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phục tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Xác minh điện kế; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra áp giá; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
15	23/03/2026	07:00	15:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty An Đức Thịnh	Sang lưới hạ áp, chuyển tải qua trạm mới (ĐT XD)	Lưới hạ áp trạm Khu Phố 9-5, trạm Lý Thường Kiệt 2, tuyến 476MTo	Một phần đường Đoàn Thị Nghiệp, Lý Thường Kiệt, phường Đạo Thạnh	Cắt CB + 3FCO trạm Khu Phố 9-5; CB + 3FCO trạm Lý Thường Kiệt 2	594	0,21	0,00	585	4680		
16	23/03/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ KD	Thay định kỳ TI HA: Trần Thanh Sang, Võ Văn Kiệt, Trương Công Tuấn, Trương Công Việt, Phan Văn Hồng, Trần Văn Hôn, Nguyễn Văn Tiết, Nguyễn Thị Diệu Tân, Nguyễn Văn Phôn,	Sau C75, C75-8	Xã Tân Thuận Bình	Cắt FCO trạm khách hàng	10	0,00	0,00	700	7000		
17	23/03/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dọc đường dây	Tuyến 472CG, 475CG và các nhánh rẽ	Xã Tân Thuận Bình, An Thạnh Thủy, Bình Ninh	Không cắt điện							
18	23/03/2026	07:00	11:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH và XNDV ĐT	Thí nghiệm TBA	Trạm An Lạc Thượng 7, Chợ Bình Thạnh 3, Bình Hạnh	Xã Bình Ninh, Chợ Gạo	Cắt FCO trạm An Lạc Thượng 7, Chợ Bình Thạnh 3, Bình Hạnh	180	0,03	0,00	335	1340		
19	23/03/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
20	23/03/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA;	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long	- Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Bình		Thay điện kế định kỳ.	Đồng Sơn	Bình, Phú Thành và Đồng Sơn								
21	23/03/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Kiểm tra đêm đường dây và trạm và đo nhiệt độ mỗi nối. - Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - Kiểm tra hành lang tuyến. - Cắt điện khách hàng nợ tiền điện. - Kiểm tra tụ bù hạ áp. - Thay điện kế định kỳ 3 pha.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
22	23/03/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Phát quang hành lang lưới điện - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bẻ	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
23	24/03/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Thay TI hạ áp trạm khách hàng	Tuyến K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Cắt CB, FCO trạm khách hàng cần thay							
24	24/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Công ty TNHH Triệu Danh Phát	Di dời trụ hạ thế trên phần đất Ông Bình trụ 38A/8/6 thuộc trạm Cầu Tư Xuân	Trụ 38A/8/6 lưới hạ áp trạm Cầu Tư Xuân	Xã Tân Phú Đông	Cắt CB, FCO trạm Cầu Tư Xuân tại trụ 38 tuyến K1-8	90	0,04	0,00	39	348		
25	24/03/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế.	Tuyến K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
26	24/03/2026	08:00	14:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Thay MBA chảy dầu, kết hợp NCS trạm Rạch Phụng 2 từ 1x25kVA thành 1x50kVA để xử lý quá tải	Tại trụ 18 thuộc NR 47178-7, tuyến 476CB	Xã Cái Bè	Cắt 3LBFCO 47178-7 tại trụ 59 thuộc PD G72, tuyến 476CB	465	0,12	0,00	89	534		
27	24/03/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA,	- Từ trụ 01 đến trụ 66A thuộc PD G55, tuyến 476CB. - Từ	Xã Mỹ Đức Tây, xã Cái Bè	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú	
						cấp viễn thông	trụ 01 đến trụ 14 thuộc NR 47298-7, tuyến 476CB. - Từ trụ 01 đến trụ 15/10 thuộc NR 47121-7, tuyến 476CB. - Từ trụ 66A đến trụ 66A/14 thuộc NR 47684-7, tuyến 476CB. - Từ trụ 01 đến trụ 33 thuộc NR 47846-7, tuyến 476CB.										
28	24/03/2026	14:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Thay thùng tole trạm Năm Ty 1 mũt sét, mũt an toàn	Tại trụ 09 thuộc NR 47175-7, tuyến 473MTh	Xã Mỹ Lợi	Cắt CB + 1FCO trạm Năm Ty 1 tại trụ 09 thuộc NR 47175-7, tuyến 473MTh	31	0,00	0,00	5	15			
29	24/03/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ KD	Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mũt kết nối; Xác minh điện kè; Xử lý phiếu CRM	Khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Không cắt điện								
30	24/03/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kè; Thay điện kè định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Lắp dây tín hiệu liên kè DCU và điện kè; Kiểm tra, xác định hiện trạng nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.	Khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Không cắt điện								
31	24/03/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 1-53 và các nhánh rẽ nhánh 4766-7 Cẩm Sơn	Xã Bình Phú	Không cắt điện								
32	24/03/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Gắn điện kè mới, thay điện kè định kỳ, cắt điện véc nợ	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện								
33	24/03/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mũt kết nối, đóc nợ, kiểm tra	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện								

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						khách hàng sử dụng điện, khảo sát cấp điện										
34	24/03/2026	07:30	16:30	Điện lực Tân Phước	Cty TNHH Kỹ Thuật Phương Đông	Bảo trì, thí nghiệm TBA Cty Cổ phần kỹ Thuật Đầu Tư Polar	Trụ 63/5, TBA Cty Cổ phần kỹ Thuật Đầu Tư Polar	Xã Hưng Thạnh, Tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB trạm, 03 FCO Cty Cổ phần kỹ Thuật Đầu Tư Polar	1	0,00		118	1062		
35	24/03/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định kỳ, cắt điện vét nợ, Bứt dây leo, phát quang hành lang lưới điện.	Khu vực lưới điện Điện Lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện Lực Tân Phước	Không cắt điện							
36	24/03/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Dọn dây leo, bụi rậm xung quanh gốc trụ, phát quang, mé tia cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện trung hạ áp	Nhánh rẽ 477-7 Lương Phú B, 47114-7 Chùa Triều Long, 47470-7 Lương Phú 16A trái, 47477-7 Lương Phú 16A phải, 47467-7 Bảo Đụng, 47468-7 Ao Xương Rồng trái, 47469-7 Ao Xương Rồng phải, 47405-7 Kênh Nổi, E15-8 Lộ Tổng	Xã Lương Hòa Lạc	Không cắt điện							
37	24/03/2026	06:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Đội Hotline - XNDV Điện lực Đồng Tháp	Lắp LBS L15 tại chỉ danh L12-8b/PT 479CLa và đấu nối tầng trên lộ ra Trạm 110kV Châu Thành với tầng dưới FL59-8/PT 479CLa.	Tại trụ 226 và trụ 238 phân đoạn FL49-8+FL59-8/PT 472MTo, 479CLa.	Xã Long Định	- Off role MC PT 472MTo, 479CLa và tắt chức năng tự đóng lại Recloser FL59. - Sa thải phụ tải và cắt 3 LTD L12-8b tại trụ 226 phân đoạn FL59-8/PT 479CLa. - Cắt 3LTD DL13-8 tại trụ 246 phân đoạn FL59-8/PT 479CLa. - LBS DL13 đang mở (remote).	748	0,34	0,00	362	3801	Có thay đổi kết cấu lưới và phương thức vận hành sau công tác	PĐĐ viết PTT
38	24/03/2026	07:30	14:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH Văn Giao	Tháo gỡ TBA Tô Văn Tùng theo đơn xin tháo gỡ của KH do không còn sử dụng	Nhánh rẽ 47181-7 Tịnh Mỹ	Xã Mỹ Tịnh An	Cắt 3LBFCO 47181-7 Tịnh Mỹ	303	0,09	0,00	2500	16250		
39	24/03/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Xác minh	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản	Không cắt điện.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Thành		điện kế; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra áp giá; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; ...		ly								
40	24/03/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty An Đức Thịnh	Lắp trạm 1x320kVA, sang tải qua trạm mới (ĐT XD)	Lưới hạ áp trạm Trương Vĩnh Ký, Tuyến 476MTo; Lưới trung Áp Mới XD (chưa đóng điện) tuyến 471MT	Một phần phường Mỹ Tho	Cắt CB +3FCO trạm Trương Vĩnh Ký	738	0,32	0,00	567	5670		
41	24/03/2026	07:00	12:00	Điện lực Chợ Gạo	Cty TNHH Điện lực Gia Phúc	Di dời trụ HA	Tại trụ 12/9 lưới HADL trạm Hòa Lạc 2	Xã Bình Ninh	Cắt FCO trạm Hòa Lạc 2	147	0,03	0,00	75	375		
42	24/03/2026	07:00	11:30	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Hạ điện áp trạm (Điều chỉnh nấc MBA)	Trạm Mỹ Thạnh, Bàu Sấu, Bình Thọ Thượng 2, Bình Thủy 6	Xã Bình Ninh, Anm Thạnh Thủy	Cắt FCO Trạm Mỹ Thạnh, Bàu Sấu, Bình Thọ Thượng 2, Bình Thủy 6	300	0,06	0,00	187	842		
43	24/03/2026	13:30	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Hạ điện áp trạm (Điều chỉnh nấc MBA)	Trạm Kênh 3/2C, Bình Khương 9, Cầu Bần	Xã An Thạnh Thủy, Tân Thuận Bình	Cắt FCO Trạm Kênh 3/2C, Bình Khương 9, Cầu Bần	94	0,01	0,00	75	263		
44	24/03/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dọc đường dây	Tuyến 475CG và các nhánh rẽ	Xã Bình Ninh	Không cắt điện							
45	24/03/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
46	24/03/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đđ và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
47	24/03/2026	07:30	16:30	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành và Xí nghiệp dịch vụ	- CBM: FCO, LA, MBA trạm: Sơn Qui 2 và Sơn Qui 3. - Bảo trì trạm Sơn Qui 2 và Sơn Qui 3.	- Từ trụ trung áp số 1 đến trụ 11 nhánh 47155-7 Sơn Qui B và từ trụ trung áp số 11/1 đến 11/7 nhánh 47156-7 Sơn Qui B	Phường Sơn Qui	- Cắt LBFCO 47155-7	361	0,14	0,00	905	8145		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
					Đồng Tháp.		nổi dài - PT475GC.									
48	24/03/2026	07:30	16:30	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành và Xí nghiệp dịch vụ Đồng Tháp.	- CBM: FCO, LA, MBA Xóm Dinh. - Bảo trì các trạm: Xóm Dinh.	- Tại trụ trung áp số 8 nhánh 47230-7 Xóm Dinh - PT478GC.	Phường Long Thuận.	- Cắt LBFCO 47230-7	64	0,02	0,00	362	3258		
49	24/03/2026	07:30	16:30	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành và Xí nghiệp dịch vụ Đồng Tháp.	- CBM: FCO, LA, MBA trạm Kênh Địa Tra (2MBA) - Bảo trì trạm Kênh Địa Tra	- Tại trụ trung áp số 9 nhánh 47226-7 Kênh Địa Tra - PT478GC.	- Phường Long Thuận	- Cắt LBFCO 47226-7	98	0,04	0,00	543	4887		
50	24/03/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Kiểm tra đêm đường dây và trạm và đo nhiệt độ mối nối. - Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - Kiểm tra hành lang tuyến. - Phát quang lưới điện. - Gắn điện kế mới. - Cắt điện khách hàng nợ tiền điện. - Kiểm tra tụ bù hạ áp. - Thay điện kế định kỳ 3 pha.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
51	24/03/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Cty TNHH XLD Hoài Dung và Tổ QLVH	Cty TNHH XLD Hoài Dung đời trụ hạ áp số 17a theo yêu cầu của khách hàng và Tổ QLVH bảo trì, đo điện trở tiếp địa thay hộp công tơ bề, chỉnh trụ nghiêng và phát quang lưới hạ áp trạm Bình Nghị 4	Lưới hạ áp Trạm Bình Nghị 4	Xã Tân Hòa	Cắt CB, FCO trạm Bình Nghị 4	67	0,03	0,00	0	1		
52	24/03/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bề	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
53	25/03/2026	07:00	17:00	Điện	Tổ Kinh	Kiểm tra modem mất	Tuyến K87-8 và các	Xã Tân Phú	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Điện lực Tân Phú Đông	Doanh	kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế.	nhánh rẽ trực thuộc	Đông và xã Tân Thới								
54	25/03/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Thay TI hạ áp trạm khách hàng	Tuyến K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Cắt CB, FCO trạm khách hàng cần thay							
55	25/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Công ty TNHH Triệu Danh Phát	Di dời trụ hạ thế trên phần đất Bà Châu trụ 4 thuộc trạm Tân Hưng 8	Trụ 4 lưới hạ áp trạm Tân Hưng 8	Xã Tân Thới	Cắt CB, FCO trạm Tân Hưng 8 tại trụ 02 tuyến 47226-7	24	0,01	0,00	49	444		
56	25/03/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ KD	Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM	Khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Không cắt điện							
57	25/03/2026	14:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Thay thùng tole trạm Mỹ Đức Đông 1-4 mũt sét, mất an toàn	Tại trụ 253 thuộc PD G15, tuyến 476MTh	Xã Mỹ Đức Tây	Cắt CB + 1FCO trạm Mỹ Đức Đông 1-4 tại trụ 253 thuộc PD G15, tuyến 476MTh	14	0,00	0,00	7	21		
58	25/03/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cấp viễn thông	- Từ trụ 66a đến trụ 114 thuộc PD G55, tuyến 476CB. - Từ trụ 72 đến trụ 72/13 thuộc NR 47682-7, tuyến 476CB. - Từ trụ 87A đến trụ 87A/5 thuộc NR 47680-7, tuyến 476CB. - Từ trụ 89A đến trụ 89A/12 thuộc NR 47678-7, tuyến 476CB. - Từ trụ 98 đến trụ 98/17 thuộc NR 4767-7, tuyến 476CB. - Từ trụ 98A đến trụ 98A/6 thuộc NR 47674-7, tuyến 476CB. - Từ trụ 101 đến trụ 101/4 thuộc	Xã Mỹ Thiện	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú	
							NR 47662-7, tuyến 476CB. - Từ trụ 114 đến trụ 114/7 thuộc NR 47672-7, tuyến 476CB.										
59	25/03/2026	08:00	14:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Thay MBA chảy dầu, kết hợp NCS trạm An Thái Đông 4-1 từ 1x37,5kVA thành 1x75kVA để xử lý quá tải	Tại trụ 05 thuộc NR 47113-7, tuyến 476MTh	Xã Mỹ Lợi	Cắt 1LBFCO 47113-7 tại trụ 353 thuộc PD G45, tuyến 476MTh	225	0,06	0,00	114	684			
60	25/03/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Lắp dây tín hiệu liên kế DCU và điện kế; Kiểm tra, xác định hiện trạng nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.	Khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Không cắt điện								
61	25/03/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, đốc nợ, ghi véc chỉ số, khảo sát cấp điện	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện								
62	25/03/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Gắn điện kế mới, thay điện kế định kỳ, cắt điện véc nợ	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện								
63	25/03/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 1-68 và các nhánh rẽ phân đoạn F82 kênh 10-Mỹ Thành Bắc	Xã Mỹ Thành	Không cắt điện								
64	25/03/2026	07:30	16:30	Điện lực Tân Phước	Tổ VH, Cty TNHH Long Thắng	- ĐL Tân Phước Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định kỳ theo kế hoạch, Bảo trì lưới điện, lắp tiếp địa lập lại. - Cty TNHH Long Thắng dựng trụ 14m di dời trạm Cty	Nhánh 47482-7 xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp	Xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp	Cắt 03 LBFCO 47482-7	573	0,22	0,00	59	531			

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						Bê Tông Nguyên Thịnh										
65	25/03/2026	07:30	14:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH Văn Giao	Tháo gỡ TBA Đình Hoàng Nghĩa theo đơn xin tháo gỡ của KH do không còn sử dụng	Nhánh rẽ 47179-7 An Thị 2	Xã Mỹ Tịnh An	Cắt LBFCO nhánh rẽ 47179-7 An Thị 2	24	0,01	0,00	700	4550		
66	25/03/2026	07:30	16:30	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH.	Phát quang cây xanh dọc hành lang an toàn lưới điện.	Nhánh rẽ 4747-7 Ấp Bắc và các nhánh rẽ nối tiếp.	Xã Bình Trung.	Không cắt điện.							
67	25/03/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Dọn dây leo, bụi rậm xung quanh gốc trụ, phát quang, mé tia cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện trung hạ áp	Tuyến 22kV Tân Bình Thạnh, 47646-7 TBT 17, 47643-7 TBT 22/15, 47645-7 TBT 36A, 4759-7 Hòa Phú-Hòa Quới, E19-7 Hòa Tịnh, 47178-7 An Thị 1, 47179-7 An Thị 2, 47180-7 An Thị 3, 47574-7 TBT-Tân Mỹ	Xã Mỹ Tịnh An	Không cắt điện							
68	25/03/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phục tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Xác minh điện kế; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra áp giá; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
69	25/03/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty An Đức Thịnh	Đầu nối lưới hạ áp sang tải, thu hồi dây, nhổ trụ (Công trình ngầm Hóa đường Hùng Vương	Lưới hạ áp trạm Cầu Hùng Vương 2, tuyến 471MT	Một phần đường Hùng Vương, phường Đạo Thạnh	Cắt CB+3FCO Cầu Hùng Vương 2	102	0,04	0,00	225	2250		
70	25/03/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dọc đường dây	Tuyến 475CG và các nhánh rẽ	Xã An Thạnh Thủy, Bình Ninh	Không cắt điện							
71	25/03/2026	13:30	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH và XNDV ĐT	Thí nghiệm TBA	Trạm Bình Hiệp 2, Bình Hiệp 3, Cầu Đình 1	Xã Chợ Gạo	Cắt FCO Trạm Bình Hiệp 2, Bình Hiệp 3, Cầu Đình 1	189	0,03	0,00	125	438		
72	25/03/2026	07:00	11:30	Điện	Tổ	Thí nghiệm TBA	Trạm Bình Hòa B3,	Xã Chợ Gạo	Cắt FCO Trạm Bình Hòa	119	0,02	0,00	125	563		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Chợ Gạo	QLVH và XNDV ĐT		Bình Hòa B4, Bình Hiệp 1		B3, Bình Hòa B4, Bình Hiệp 1							
73	25/03/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ KD	Thay định kỳ TI HA khách hàng: Huỳnh Thị Thúy Hân, Lê Văn Triều, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Văn An, Nguyễn Văn Lượm, Nguyễn Văn Hiền, Lê Duy Tân, Hồ Văn Cử	Sau C976-8	Xã Tân Thuận Bình	Cắt FCO trạm khách hàng	10	0,00	0,00	700	7000		
74	25/03/2026	00:00	00:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
75	25/03/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
76	25/03/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Kiểm tra đêm đường dây và trạm và đo nhiệt độ mối nối. - Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - Kiểm tra hành lang tuyến. - Phát quang lưới điện. - Gắn điện kế mới. - Cắt điện khách hàng nợ tiền điện. - Kiểm tra tụ bù hạ áp.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
77	25/03/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Phát quang hành lang lưới điện - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bẻ	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
78	26/03/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra	Tuyến K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Phú Đông		khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế.		Tân Thới								
79	26/03/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Thay TI hạ áp trạm khách hàng	Tuyến K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Cắt CB, FCO trạm khách hàng cần thay							
80	26/03/2026	08:00	14:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	NCS trạm Mỹ Đức Tây 2-3 từ 1x37,5kVA thành 2x25kVA để xử lý quá tải	Tại trụ 31 thuộc NR 47221-7, tuyến 476MTh	Xã Mỹ Đức Tây	Cắt 1LBFCO 47221-7 tại trụ 306/1 thuộc PD G15, tuyến 476MTh	1611	0,42	0,00	287	1722		
81	26/03/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Lắp dây tín hiệu liên kế DCU và điện kế; Kiểm tra, xác định hiện trạng nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.	Khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Không cắt điện							
82	26/03/2026	14:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Khắc phục khiếm khuyết HTĐĐ trạm Vành Đai 2	Tại trụ 16 thuộc NR 47493-7, tuyến 478MTh	Xã An Hữu	Cắt CB + 1FCO trạm Vành Đai 2 tại trụ 16 thuộc NR 47493-7, tuyến 478MTh	28	0,00	0,00	9	27		
83	26/03/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ KD	Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM	Khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Không cắt điện							
84	26/03/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cáp viễn thông	- Từ trụ 01 đến trụ 40 thuộc PD G13-8, tuyến 478MTh. - Từ trụ 01 đến trụ 19 thuộc NR 47129-7, tuyến 478MTh. - Từ trụ 34 đến trụ 34/9 thuộc NR 47633-7,	Xã An Hữu	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú	
							tuyến 478MTh. - Từ trụ 9/1 đến trụ 9/16 thuộc NR 47493-7, tuyến 478MTh. - Từ trụ 01 đến trụ 06 thuộc NR 47333-7, tuyến 478MTh. - Từ trụ 01 đến trụ 34 thuộc NR 47149-7, tuyến 478MTh. - Từ trụ 2/14 đến trụ 2/2/15/13 thuộc NR 47157-7, tuyến 478MTh. - Từ trụ 01 đến trụ 11 thuộc NR 47625-7, tuyến 478MTh. - Từ trụ 01 đến trụ 06 thuộc NR 47623-7, tuyến 478MTh.										
85	26/03/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, đốc nợ, ghi véc chỉ số, khảo sát cấp điện	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện								
86	26/03/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Gắn điện kế mới, thay điện kế định kỳ, cắt điện véc nợ	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện								
87	26/03/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 1-109 và các nhánh rẽ nhánh 4792-7 kênh Cả Gáo	Xã Mỹ Thành	Không cắt điện								
88	26/03/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định kỳ theo kế hoạch, Bút dây leo, phát quang hành lang lưới điện.	Khu vực lưới điện Điện Lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện Lực Tân Phước	Không cắt điện								
89	26/03/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phục tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Xác minh điện kế; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra áp giá; Kiểm tra định kỳ đường dây	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.								

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						và trạm; Cân pha hạ áp; ...										
90	26/03/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty An Đức Thịnh	Sang lưới hạ áp, chuyển tải qua trạm mới (ĐT XD)	Lưới hạ áp trạm Áp Bắc 1, Áp Bắc 6, Áp Bắc 9, tuyến 471MT	Một phần đường Áp Bắc, phường Đạo Thạnh	Cắt CB+3 FCO trạm Áp Bắc 1, Áp Bắc 6, Áp Bắc 9	380	0,16	0,00	648	6480		
91	26/03/2026	07:00	11:30	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH và XNDV ĐT	Thí nghiệm TBA	Trạm Bình Thành, Bình An 2, Bình Phú Quới 1	Xã Tân Thuận Bình	Cắt FCO Trạm Bình Thành, Bình An 2, Bình Phú Quới 1	255	0,05	0,00	137	617		
92	26/03/2026	13:30	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH và XNDV ĐT	Thí nghiệm TBA	Trạm Đầu Lộ Số 6, Bình Ninh 4, Điền Mỹ 1	Xã Tân Thuận Bình, Chợ Gạo	Cắt FCO Trạm Đầu Lộ Số 6, Bình Ninh 4, Điền Mỹ 1	163	0,02	0,00	125	438		
93	26/03/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dọc đường dây	Tuyến 475CG và các nhánh rẽ	Xã An Thạnh Thủy, Bình Ninh	KHông cắt điện							
94	26/03/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	KHông cắt điện							
95	26/03/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
96	26/03/2026	07:30	10:30	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Bảo trì và đo điện trở đất trạm: Công Đập 4	- Tại trụ trung áp số 4B - tuyến Công Đập - PT477GC, Phường Bình Xuân	Phường Bình Xuân	- Cắt FCO trạm Công Đập 4	82	0,01	0,00	82	247		
97	26/03/2026	09:30	12:30	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Bảo trì và đo điện trở đất trạm: Công Đập 3	- Tại trụ trung áp số 15 - tuyến Công Đập - PT477GC, Phường Bình Xuân	Phường Bình Xuân	- Cắt FCO trạm Công Đập 3	98	0,01	0,00	82	247		
98	26/03/2026	13:30	16:30	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Bảo trì và đo điện trở đất trạm: Công Đập 6	- Tại trụ trung áp số 24- tuyến Công Đập - PT477GC, Phường Bình Xuân	Phường Bình Xuân	- Cắt FCO trạm Công Đập 6	80	0,01	0,00	82	247		
99	26/03/2026	07:00	17:00	Điện	Tổ Quản	- Kiểm tra đêm đường	Các phường: Gò	Các phường:	- Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Gò Công	lý vận hành.	dây và trạm và đo nhiệt độ môi nổi. - Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - Kiểm tra hành lang tuyến. - Phát quang lưới điện. - Gắn điện kế mới. - Cắt điện khách hàng nợ tiền điện.	Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.								
100	26/03/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, đo điện trở tiếp địa, thay hộp công tơ bê, chỉnh trụ nghiêng và phát quang lưới hạ áp trạm Xóm Chủ 7	Lưới hạ áp Trạm Xóm Chủ 7	Xã Gia Thuận	Cắt CB, FCO trạm Xóm Chủ 7	107	0,05	0,00	0	1		
101	26/03/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bê	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
102	27/03/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế.	Tuyến K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
103	27/03/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Thay TI hạ áp trạm khách hàng	Tuyến K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Cắt CB, FCO trạm khách hàng cần thay							
104	27/03/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Lắp dây tín hiệu liên kế DCU và điện kế; Kiểm tra, xác định hiện trạng nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.	Khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
105	27/03/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ KD	Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM	Khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Không cắt điện							
106	27/03/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cấp viên thông	- Từ trụ 01 đến trụ 84 thuộc NR 4731-7, tuyến 478MTh. - Từ trụ 17 đến trụ 17/7 thuộc NR 4775-7, tuyến 478MTh. - Từ trụ 33 đến trụ 33/10 thuộc NR 47483-7, tuyến 478MTh. - Từ trụ 39 đến trụ 39/11 thuộc NR 47495-7, tuyến 478MTh. - Từ trụ 67 đến trụ 67/13 thuộc NR 47187-7, tuyến 478MTh. - Từ trụ 78 đến trụ 78/19 thuộc NR 47485-7, tuyến 478MTh. - Từ trụ 84 đến trụ 84/8 thuộc NR 47487-7, tuyến 478MTh.	Xã An Hữu	Không cắt điện							
107	27/03/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 94-147 và các nhánh rẽ phân đoạn F3 Thạnh Phú - Mỹ Thành	Xã Thạnh Phú, Mỹ Thành	Không cắt điện							
108	27/03/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Gắn điện kế mới, thay điện kế định kỳ, cắt điện véc nợ	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện							
109	27/03/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, đốc nợ, ghi véc chỉ số, khảo sát cấp điện	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện							
110	27/03/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định kỳ theo kế hoạch, Bứt dây leo, phát quang hành lang lưới điện.	Khu vực lưới điện Điện Lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện Lực Tân Phước	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
111	27/03/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phục tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Xác minh điện kế; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra áp giá; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
112	27/03/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Chỉnh trụ hạ áp nghiêng; Dọn dây leo, bụi rậm xung quanh gốc trụ, phát quang, mé tía cây xanh lưới điện hạ áp	Trạm Hòa Quới 1	Xã Mỹ Tịnh An	Cắt CB, FCO trạm Hòa Quới 1	197	0,08	0,00	70	665		
113	27/03/2026	07:00	16:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty An Đức Thịnh	Sang lưới hạ áp, chuyển tải qua trạm mới (ĐT XD)	Lưới hạ áp trạm Áp Bắc 2, tuyến 471MT	Một phần đường Áp Bắc, phường Đạo Thạnh	Cắt CB+3 FCO trạm Áp Bắc 2	505	0,20	0,00	567	5103		
114	27/03/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ KD	Thay định kỳ TI HA khách hàng: Nguyễn Thành Thi, Võ Minh Tâm, Nguyễn Trọng Nhân, Phan Văn Thành, Nguyễn Minh Tâm, Châu Khánh Lượm, Nguyễn Văn Thao, Nguyễn Văn Rô, Nguyễn Văn Tám	Sau C977-8	Xã Tân Thuận Bình	Ca9t1 FCO trạm khách hàng	10	0,00	0,00	700	7000		
115	27/03/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dọc đường dây	Tuyến 476CG và các nhánh rẽ	Xã An Thạnh Thủy, Tân Thuận Bình	Không cắt điện							
116	27/03/2026	07:00	13:30	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH và XNDV ĐT	Thí nghiệm TBA	Trạm Cầu Máng Xối, Chùa Thanh Bình, Cầu Áp 7	Xã Lương Hòa Lạc	Cắt FCO Trạm Cầu Máng Xối, Chùa Thanh Bình, Cầu Áp 7	217	0,06	0,00	150	975		
117	27/03/2026	13:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH và XNDV ĐT	Thí nghiệm TBA	Trạm Áp 7, Áp 7-1	Xã Lương Hòa Lạc	Cắt FCO Trạm Áp 7, Áp 7-1	101	0,02	0,00	50	200		
118	27/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH, Đội Hotline -	- Hạ công suất MBA trạm Bình Tân 9 từ (2x50+1x75kVA) xuống 3x50kVA	Trụ 50 phân đoạn B23-8 đến B38	ấp Thạnh Lợi xã Long Bình	- Cắt CB+3 FCO trạm Bình Tân 9. - Cô lập mỗi nối rẽ xuống 3 FCO trạm Bình Tân 9. - Off R79	180	0,07	0,00	47	423		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
					Xí nghiệp DVĐL Đồng Tháp				MCPT 475GCT.							
119	27/03/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
120	27/03/2026	08:00	16:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH, Đội Hotline - Xí nghiệp DVĐL Đồng Tháp	Nâng công suất TBA Đồng Thạnh 4 từ 50 lên 75kVA	Trụ 128 phân đoạn B49 đến B26, phát tuyến 474GCT	ấp Lợi An xã Đồng Sơn	- Cắt CB+FCO trạm Đồng Thạnh 4. - Cò lập mới nối rã xuống FCO trạm Đồng Thạnh 4. - Off R79 MCPT 474GCT. - Off chức năng tự đóng lại Recloser B97.	90	0,03	0,00	58	465		
121	27/03/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Đội Hotline - Xí nghiệp DVĐL Đồng Tháp	Tháo đầu nối nhánh rẽ 1pha 12,7kV (chỉ danh 47223-7 cũ) không sử dụng (Kết lưới tầng dưới PT 474GCT)	Trụ 11 phân đoạn B39 đến B7, phát tuyến 474GCT (tầng dưới), PT 472GCT (tầng trên)	ấp Bình Hòa xã Đồng Sơn	- OFF R79: MCPT 474GCT, 472GCT và off chức năng tự đóng lại của Recloser B97)							
122	27/03/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
123	27/03/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	"- Kiểm tra đêm đường dây và trạm và đo nhiệt độ môi nối. - Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - Kiểm tra hành lang tuyến. - Phát quang lưới điện. - Gắn điện kế mới. - Kiểm tra tụ bù hạ áp. "	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
124	27/03/2026	07:00	17:00	Điện	Tổ	- Kiểm tra đường dây	Khu vực Điện lực	Khu vực Điện	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Gò Công Đông	QLVH	và MBA. - Phát quang hành lang lưới điện - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bề	GCD quản lý	lực GCD quản lý								
125	28/03/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế.	Tuyến K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
126	28/03/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Thay TI hạ áp trạm khách hàng, vệ sinh thiết bị, đo điện trở cách điện đường dây	Tuyến 4775-7 và các nhánh rẽ 4775-7	Xã Tân Phú Đông	Cắt 03 LBFCO 4775-7 tại trụ 260 tuyến 4774-7	91	0,04	0,00	573	5444		
127	28/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH, Công ty TNHH Ngọc Dung 1, Cty TNHH XLĐ Xuân Phát	- Tổ QLVH thực hiện các giải pháp giảm sự cố: Phát quang cây xanh; Tháo trạm Bà Tôn 3; Dời LBFCO 47566-7 để xử lý vị trí trụ có nhiều thiết bị thao tác; Vệ xình TBA khách hàng vận hành thuê; Phối hợp XNDV Điện lực Đồng Tháp kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bị. - Tổ Kinh doanh thay HTĐĐ trung thế định kỳ trạm chuyên dùng. - Công ty TNHH Ngọc Dung 1 thi công nhỏ, thu hồi trụ thuộc công trình Cải tạo và giải quyết quá tải lưới điện khu vực ĐLCB. - Cty TNHH XLĐ Xuân Phát kết lưới nhánh rẽ trạm khách hàng Công ty TNHH Tiên Phát TG.	- Từ trụ 02 đến trụ 35 thuộc PD FG4, tuyến 471CLa. - Từ trụ 01 đến trụ 10 thuộc PD G4784, tuyến 471CLa.	Xã Bình Phú, Mỹ Thành	- Cắt REC FG4, 3DS1P FG4-8 tại trụ 01 PD QL1A, tuyến 471CLa. - Thiết bị đang mở: LBS G262, 3LTD G262-8, DS3P G88-8.	1612	0,63	0,00	3098	27882		PĐĐ viết PTT.
128	28/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Đội Truyền Tải Tháp	Đội Truyền Tải Đồng Tháp Thí nghiệm định kỳ MBT T3, ĐLCLA	Tại trụ 59, 60, 61a, 62 tuyến 471CLa, 473CLa, tại trụ 94,	Phường Thanh Hòa, xã Bình Phú,	- Cắt MC 471CL+DS 471CL-8 trụ 1C - Cắt MC 473CL+DS473CLa-	57677	22,51	0,04	52724	474516	- Chuyển PD từ FL59 đến DL13, L33	PĐĐ viết PTT

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú	
					Tháp, ĐCLa	kết hợp bảo trì lưới điện DS 475CL-8, DS 471CL-8, DS 477CL-8 - lắp hệ thống đo điểm ranh giới tuyến 471CLa trụ 59, lắp LBS+#LTD trụ 60 - Lắp hệ thống đo điểm ranh giới tuyến 473CLa trụ 61a, LBS F4+3LTD trụ 62 hiện hữu - Dời LBS F3+DS F3-8 từ trụ 94 về trụ 122, Dựng trụ lắp hệ thống đo điểm ranh giới trụ 121 phát tuyến 475CLa, 473CLa	121, 122 phân đoạn F6 (nhận điện 475CLa, 473CLa)	Thanh Phú, Mỹ Thành	8 trụ 1D - Cắt MC477CL+DS 477CL-8 trụ 1C - Cắt MC 475CL+DS475CL-8 trụ 1B - Cắt MC479CL+DS479CL-8 trụ 1A - Cắt FL59+FL59-8 - Cắt FH170+FH107-8 - Cắt FG4+FG4-8 - Cắt DS F113-8, MC F113-8 đang mở trụ 113/2 tuyến 471CLa - Thiết bị thường mở: FG24+FG24-8, F199+3LTD F199-8, F135+DS F135-8, LBS F35+DS F35-8							nhận 471MTo; - PD từ D62 đến D63 nhận điện tuyến 473MTo; - PD từ FH170 đến H112, H197 nhận 472CLa.	
129	28/03/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định kỳ, Bứt dây leo, phát quang hành lang lưới điện.	Khu vực lưới điện Điện Lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện Lực Tân Phước	Không cắt điện								
130	28/03/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phức tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Xác minh điện kế; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra áp giá; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.								
131	28/03/2026	07:30	14:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH Văn Giao	Tháo gỡ TBA Nguyễn Thị Nga theo đơn xin tháo gỡ của KH do không còn sử dụng	Nhánh rẽ 47145-7 Nguyễn Thị Nga	Xã Mỹ Tịnh An	Cắt LBFCO Nhánh rẽ 47145-7 Nguyễn Thị Nga	8	0,00	0,00	500	3250			
132	28/03/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Thuận Tiến	Dời trụ TT làm kê sông Bảo Định, Phát quang, bảo trì lưới điện	Lưới hạ, trung áp Sau NR 4722-7, tuyến 473MTo	Một phần Khu phố 3, 4 phường Đạo Thạnh	Cắt 3 LBFCO 4722-7	364	0,16	0,00	216	2160		Khi giải phóng xong mặt bằng thi công	
133	28/03/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Ghi điện	Lưới điện Điện lực Chợ Gạo quản lý	Các xã	Không cắt điện								
134	28/03/2026	08:00	12:00	Điện lực Vĩnh	Tổ KD, Tổ QLVH	Thay điện kế tổng trạm Bình Tân 18 từ cơ sang điện tử	Trụ 38A phân đoạn B23-8 đến B38	ấp Thuận Trị xã Bình Tân	Cắt CB+3FCO trạm Bình Tân 18	100	0,02	0,00	23	93			

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Bình												
135	28/03/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
136	28/03/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
137	28/03/2026	08:00	12:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ KD, Tổ QLVH	Thay điện kế tổng trạm Xóm Thủ 13 từ cơ sang điện tử	Trụ 13A phân đoạn B23-8 đến B38	ấp Xóm Thủ xã Bình Tân	Cắt CB+FCO trạm Xóm Thủ 13	71	0,01	0,00	13	54		
138	28/03/2026	08:00	16:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ kinh doanh, tổ QLVH	Thay TU, TI trạm Trường cấp 3 Vĩnh Bình	Trụ 11/1 nhánh rẽ 47122-7	ấp Thạnh Hưng xã D(ồng Sơn	- Cắt 3 FCO nhánh rẽ 47122-7	1	0,00		247	1974		
139	28/03/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	"- Kiểm tra đêm đường dây và trạm và đo nhiệt độ môi nổi. - Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - Kiểm tra hành lang tuyến. - Phát quang lưới điện. - Gắn điện kế mới. - Cắt điện khách hàng nợ tiền điện."	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
140	28/03/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Phát quang hành lang lưới điện - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bê	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
141	29/03/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Gắn điện kế mới	Tuyến K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
142	29/03/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Trực ban vận hành và sửa chữa điện (Theo lịch trực)	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
143	29/03/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty An Đức Thịnh	Sang lưới qua trụ mới, sang tải, thu hồi dây hạ áp, nhỏ trụ (CT Ngâm Hóa đường Hùng Vương)	Sang lưới qua trụ mới, sang tải, thu hồi dây hạ áp, nhỏ trụ (CT Ngâm Hóa đường Hùng Vương)	Lưới hạ áp trạm Xuân Diệu, tuyến 476MTo	Một phần đường Hùng Vương, Lê Đại Hành phường Mỹ Tho	354	0,15	0,00	504	5040		
144	29/03/2026	12:00	18:00	Điện lực Vĩnh Bình	Công ty TNHH ENP	Dựng trụ, kết lưới nhánh rẽ TBA 3x25kVA HKD TTNT Hoài Ân	Trụ 31-32 nhánh rẽ 47461-7	ấp Bình Ninh xã Phú Thành	Cắt 3 LBFCO 47461-7	623	0,16	0,00	105	630		
145	29/03/2026	07:00	14:00	Điện lực Vĩnh Bình	Công ty Hoài Dung	Di dời trụ hạ thế	Trụ 01 Lưới điện hạ áp trạm Bình Phú 13	Áp Bình Phú xã Phú Thành	- Cắt CB + FCO trạm Bình Phú 13	67	0,02	0,00	18	127		
146	29/03/2026	07:30	16:30	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành và Xí nghiệp dịch vụ Đồng Tháp.	CBM: FCO, LA, MBA trạm: Bình Thành 7; Cầu Bình Thành 2 (2MBA); Bia Lưu Niệm 1 (2MBA); Bình Xuân 1. - Bảo trì các trạm: Bình Thành 7; Cầu Bình Thành 2; Bia Lưu Niệm 1; Bình Xuân 1; 47237-7. - Phát quang lưới điện.	Từ trụ trung áp số 1 đến trụ trung áp số 84 tuyến BI230; BI230-8 Thành Công Bình Xuân - PT473GC. Phường Bình Xuân.	Phường Bình Xuân.	- Cắt Recloser BI230 và DS I230-8 tại trụ trung áp số 37/2A (thiết bị có Scada) - PT473GC - LBS BI230 và DS BI238 thường mở tại trụ trung áp số 138.	2945	1,15	0,00	1448	13032		PĐĐ viết PTT
147	29/03/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Kiểm tra đêm đường dây và trạm và đo nhiệt độ mối nối. - Trục sửa chữa điện. - Kiểm tra tụ bù hạ áp	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
148	29/03/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Gắn điện kế	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
<b>Tổng cộng</b>										<b>74.960</b>	<b>28,248</b>	<b>0,054</b>	<b>72543</b>	<b>636824</b>		
<b>Sau miễn trừ</b>											<b>28,248</b>	<b>0,054</b>				

