

## KẾ HOẠCH

### Bảo dưỡng, sửa chữa và phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 14/2026 (từ ngày 30/3/2026 đến 05/4/2026)

#### 1. Tình hình vận hành hệ thống phân phối điện tuần 11/2026 (từ ngày 09/02/2025 đến 15/03/2026)

##### 1.1. Phụ tải lưới điện tỉnh Đồng Tháp

##### 1.1.1. Tình hình phụ tải

Trong tuần 11/2026 (từ ngày 09/02/2025 đến 15/03/2026), sản lượng điện nhận Công ty Điện lực Đồng Tháp và công suất điện nhận lưới thực hiện như sau (bao gồm điện mặt trời phát vào lưới):

Thông số	Tuần này	Tuần trước	Cùng kỳ	Tăng/ giảm	
				So với tuần vừa qua	So với cùng kỳ 2025
SL điện thực nhận PCĐT	177.338.086 kWh	164.874.873 kWh	184.184.641 kWh	tăng 7,6%	giảm -4,2%
Công suất Max thực nhận PCĐT	1.141,9 MW	1.146,1 MW	1.205,6 MW	giảm -0,4%	giảm -5,6%

Thông số	Giá trị	Ngày
SL ngày max:	26.655.629 kWh	13/3/2026
SL ngày min:	23.442.975 kWh	15/3/2026
SL ngày BQ/ngày:	25.334.012 kWh	
CS ngày max:	1.141,9 MW	13/3/2026
CS ngày min:	999,9 MW	15/3/2026

##### 1.1.2. Cắt tải

- Bật R81: Không.
- Cắt tải do thiếu nguồn: Không.

##### 1.2. Lưới điện

##### 1.2.1. Công trình mới (từ ngày 09/02/2025 đến 15/03/2026)

- Không.

### 1.2.2. Các khu vực đầy tải, quá tải

#### a) Đường dây 110kV vận hành đầy hoặc quá tải

- Đường dây 110kV 172 Cao Lãnh 2 – 172 Thạnh Hưng vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 792/825A (96%) ngày 15/03/2026, do chuyển cấp điện trạm 110kV Phú Tân theo phương thức của SSO.

- Đường dây 110kV 174 Thạnh Hưng – 172 Hội An vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 560/605A (92%) ngày 15/03/2026, do chuyển cấp điện trạm 110kV Phú Tân theo phương thức của SSO.

- Đường dây 110kV 172 Cao Lãnh – 172 Trần Quốc Toàn vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 785/825A (95%) ngày 13/03/2026, do chuyển cấp điện trạm 110kV Tháp Mười, Trường Xuân, Tam Nông trong thời gian cắt điện đường dây 110kV 175 Cao Lãnh 21 - 171 Tháp Mười công tác.

- Đường dây 110kV 174 Cai Lậy – 171 Tân Thạnh vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 484/510A (94,89%). Đường dây này cấp điện cho phụ tải của PC Tây Ninh.

- Đường dây 110kV 175 Cai Lậy – 172 Cái Bè vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 497/610A (81,55%). Phụ tải tăng cao do vào mùa vụ xay xát lúa gạo, tiếp tục theo dõi để giảm tải về trạm Tháp Mười, Cai Lậy.

#### b) TBA 110/22kV vận hành đầy hoặc quá tải

- MBA T1 Cái Bè vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 290/316A (92%), do vào mùa xay xát lúa gạo, đã thay đổi phương thức vận hành để xử lý giảm tải cho MBA T1

#### c) Đường dây trung thế vận hành lớn hơn 80% định mức

- Tuyến 472-AH vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 432/484A (89%) ngày 11/03/2026, do phụ tải sản xuất tăng cao.

- Tuyến 473-AL vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 340/375A (91%) ngày 13/03/2026, do chuyển tải cấp điện thanh cái C41-AL trong thời gian cắt điện trạm 110kV Hồng Ngự công tác.

- Tuyến 473-BĐ vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 446/510A (87%), phụ tải sản xuất tăng cao tiếp tục theo dõi để xử lý.

- Tuyến 478-BĐ vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 416/510A (81%), phụ tải tăng cao do nắng nóng và bơm tưới tiêu, tiếp tục theo dõi để xử lý.

- Tuyến 473-CB vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 421/510A (82%), phụ tải xay xát lúa gạo tăng cao tiếp tục theo dõi để xử lý.

- Tuyến 477-CB vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 450/510A (88%), phụ tải xay xát lúa gạo tăng cao, đã thay đổi phương thức vận hành để xử lý giảm tải.

- Tuyến 475-CLa vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 427/510A (84%), phụ tải sản xuất, xay xát lúa gạo tăng cao tiếp tục theo dõi để xử lý.

- Tuyến 471-MTo vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 461/510A (90%), do thay đổi phương thức vận hành giảm tải cho MBA T3 Cai Lậy vận hành tải cao.

### 1.3. Những thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản

#### 1.3.1 Các điểm mở 110kV:

Stt	Thiết bị	Trạng thái
I	<b>Trung tâm điều khiển Đồng Tháp</b>	
1	MC 171 trạm Sông Hậu	Mở
2	MC 172 trạm Sa Đéc	Mở
3	MC 174 trạm An Long	Mở
4	MC 112 trạm Thạnh Hưng	Mở
5	MC 171 trạm Hồng Ngự	Mở

6	MC 172 trạm Cao Lãnh	Mở
7	MC 172 trạm Trần Quốc Toàn	Mở
II	<b>Trung tâm điều khiển Đồng Tháp 2</b>	
1	MC 171 trạm Cái Bè	Mở
2	MC 179 trạm Mỹ Tho 2	Mở
3	MC 112 trạm Long Giang	Mở
4	MC 172 trạm Chợ Gạo	Mở
5	MC 171 trạm Tân Hương	Mở

- Đưa MBA T2 trạm 110kV Tân Hồng khởi vận hành từ ngày 16/01/2026.
- Thay đổi kết lưới theo lệnh Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam:
  - + Trạm Sông Hậu nhận điện trạm 220kV Ô Môn 2;
  - + MBA T1 Thanh Hưng nhận điện trạm 220kV Sa Đéc 2;
- Cắt đường dây 110kV 172 Cao Lãnh -172 Trần Quốc Toàn công tác từ 18/3/2026 đến 25/4/2026:
  - + Trạm Hồng Ngự nhận điện trạm 220kV Châu Đốc 2.
  - + Trạm An Long, Láng Tượng, Trần Quốc Toàn nhận điện từ đường dây 175 Cao Lãnh 2 -171 Tháp Mười.

### **1.3.2 Kết lưới hệ thống điện 22kV khu vực Nam, Bắc Sông Tiền thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản:**

#### **➤ Khu vực TTĐK Đồng Tháp:**

##### **Khu vực Nam Sông Tiền:**

- Tuyến 471-SH cấp điện PĐ 477-13.TH;
- Tuyến 479-AH cấp điện PĐ 471-10.SĐ.

##### **Khu vực Bắc Sông Tiền:**

- Tuyến 478-AL cấp điện tuyến 477-AL;
- Tuyến 475-QT cấp điện tuyến 476-QT;
- Tuyến 476-CL cấp điện NR 474-8/4.QT;
- Tuyến 478-TX cấp điện tuyến 477-TN;
- Tuyến 472-TX cấp điện tuyến 474-TM;
- Tuyến 478-TM cấp điện tuyến 471-TM;
- Tuyến 472-TM cấp điện tuyến 473-TM;
- Tuyến 475-TM cấp điện tuyến 480-TM;
- Tuyến 473-HN cấp điện: PĐ 474-8.THô, PĐ 476-8.THô;
- Tuyến 474-HN cấp điện: PĐ 472-8.THô, PĐ 478-8.THô, PĐ 480-8.THô;
- Tuyến 475-HN cấp điện PĐ 479-11.HN;
- Tuyến 474-MTh cấp điện PĐ 477-13.CL;
- Tuyến 474-TN cấp điện PĐ 474-12.HN.

#### **➤ Khu vực TTĐK Đồng Tháp 2:**

- Tuyến 475-CB cấp điện PĐ từ G40-8 đến G14, G262;
- Tuyến 474-CLa cấp điện PĐ F106 đến FG26;
- Tuyến 473-MT cấp điện PĐ D30 đến D19;
- Tuyến 475-MT cấp điện đến D356, DE5;
- Tuyến 477-MT cấp điện đến D36;
- Tuyến 473-CG cấp điện PĐ D52 đến D133-8, D354;
- Tuyến 473-MTo cấp điện PĐ DE3 đến E12;
- Tuyến 472-CG cấp điện PĐ D356 đến DC129;
- Tuyến 474-CG cấp điện PĐ D11 đến D9 và PĐ C275 đến C18 (giảm tải 478-CG);
- Tuyến 477-CG cấp điện PĐ C975 đến C204, C777 (giảm tải 478-CG);

- Tuyến 476-MTh cấp điện PD G66 đến G34 và PD từ G25 đến G55 (giảm tải cho MBA T2 Cái Bè);
- Tuyến 478-CB cấp điện PD G68 đến G263 (giảm tải cho MBA T1 Cái Bè);
- Tuyến 471-CLa cấp điện PD G18 đến G262 (giảm tải cho MBA T1 Cái Bè);
- Tuyến 474-CLa cấp điện PD FG26 đến G12 (giảm tải cho MBA T1 Cái Bè);
- Tuyến 471-MTo cấp điện PD FL59 đến DL13 (giảm tải cho MBA T3 Cai Lậy).
- Tuyến 473-MTo cấp điện PD D63 đến D62 (giảm tải cho MBA 471-MTo);
- Tuyến 475-TM cấp điện PD G340 đến G90, G23-8 (giảm tải cho MBA T2 Cái Bè).

## 2. Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phân phối điện tuần 14/2026 (từ ngày 30/3/2026 đến 05/4/2026):

- Danh mục kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV và trung hạ thế tuần 14/2026 (từ ngày 30/3/2026 đến 05/4/2026) theo phụ lục đính kèm.

## 3. Phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 14/2026 (từ ngày 30/3/2026 đến 05/4/2026)

- Căn cứ sơ đồ kết dây và thông số vận hành của các trạm 110kV, đường dây 22kV trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong thời điểm hiện nay;
- Căn cứ Danh mục kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV và trung hạ thế tuần 14/2026 (từ ngày 30/3/2026 đến 05/4/2026) của các đơn vị trực thuộc.
- Phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 14/2026 được thực hiện như sau:

### 3.1. Dự báo phụ tải

Dự báo công suất và sản lượng điện nhận lưới trong tuần 14/2026:

	SL tuần (kWh)	SL TB ngày (kWh)	P <sub>Max</sub> (MW)
Tổng thực nhận	174.790.382	24.970.055	1.174

### 3.2. Những thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản

#### 3.2.1. Các điểm mở 110kV:

Stt	Thiết bị	Trạng thái
I	<b>Trung tâm điều khiển Đồng Tháp</b>	
1	MC 171 trạm Sông Hậu	Mở
2	MC 172 trạm Sa Đéc	Mở
3	MC 174 trạm An Long	Mở
4	MC 112 trạm Thanh Hưng	Mở
5	MC 171 trạm Hồng Ngự	Mở
6	MC 172 trạm Cao Lãnh	Mở
7	MC 172 trạm Trần Quốc Toản	Mở
II	<b>Trung tâm điều khiển Đồng Tháp 2</b>	
1	MC 171 trạm Cái Bè	Mở
2	MC 179 trạm Mỹ Tho 2	Mở
3	MC 112 trạm Long Giang	Mở
4	MC 172 trạm Chợ Gạo	Mở
5	MC 171 trạm Tân Hưng	Mở

- Đưa MBA T2 trạm 110kV Tân Hồng khởi vận hành từ ngày 16/01/2026.
- Thay đổi kết lưới theo lệnh Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam:
  - + Trạm Sông Hậu nhận điện trạm 220kV Ô Môn 2;
  - + MBA T1 Thanh Hưng nhận điện trạm 220kV Sa Đéc 2;

- Cắt đường dây 110kV 172 Cao Lãnh -172 Trần Quốc Toàn công tác từ 18/3/2026 đến 25/4/2026:

+ Trạm Hồng Ngự nhận điện trạm 220kV Châu Đốc 2.

+ Trạm An Long, Láng Tượng, Trần Quốc Toàn nhận điện từ đường dây 175 Cao Lãnh 2 -171 Tháp Mười.

**3.2.2. Kết lưới hệ thống điện 22kV khu vực Nam, Bắc Sông Tiền thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản:**

➤ **Khu vực TTĐK Đồng Tháp:**

**Khu vực Nam Sông Tiền:**

- Tuyến 471-SH cấp điện PĐ 477-13.TH;

- Tuyến 479-AH cấp điện PĐ 471-10.SĐ.

**Khu vực Bắc Sông Tiền:**

- Tuyến 478-AL cấp điện tuyến 477-AL;

- Tuyến 475-QT cấp điện tuyến 476-QT;

- Tuyến 476-CL cấp điện NR 474-8/4.QT;

- Tuyến 478-TX cấp điện tuyến 477-TN;

- Tuyến 472-TX cấp điện tuyến 474-TM;

- Tuyến 478-TM cấp điện tuyến 471-TM;

- Tuyến 472-TM cấp điện tuyến 473-TM;

- Tuyến 475-TM cấp điện tuyến 480-TM;

- Tuyến 473-HN cấp điện: PĐ 474-8.TH0, PĐ 476-8.TH0;

- Tuyến 474-HN cấp điện: PĐ 472-8.TH0, PĐ 478-8.TH0, PĐ 480-8.TH0;

- Tuyến 475-HN cấp điện PĐ 479-11.HN;

- Tuyến 474-MTh cấp điện PĐ 477-13.CL;

- Tuyến 474-TN cấp điện PĐ 474-12.HN.

➤ **Khu vực TTĐK Đồng Tháp 2:**

- Tuyến 475-CB cấp điện PĐ từ G40-8 đến G14, G262;

- Tuyến 474-CLa cấp điện PĐ F106 đến FG26;

- Tuyến 473-MT cấp điện PĐ D30 đến D19;

- Tuyến 475-MT cấp điện đến D356, DE5;

- Tuyến 477-MT cấp điện đến D36;

- Tuyến 473-CG cấp điện PĐ D52 đến D133-8, D354;

- Tuyến 473-MTo cấp điện PĐ DE3 đến E12;

- Tuyến 472-CG cấp điện PĐ D356 đến DC129;

- Tuyến 474-CG cấp điện PĐ D11 đến D9 và PĐ C275 đến C18 (giảm tải 478-CG);

- Tuyến 477-CG cấp điện PĐ C975 đến C204, C777 (giảm tải 478-CG);

- Tuyến 476-MTh cấp điện PĐ G66 đến G34 và PĐ từ G25 đến G55 (giảm tải cho

MBA T2 Cái Bè);

- Tuyến 478-CB cấp điện PĐ G68 đến G263 (giảm tải cho MBA T1 Cái Bè);

- Tuyến 471-CLa cấp điện PĐ G18 đến G262 (giảm tải cho MBA T1 Cái Bè);

- Tuyến 474-CLa cấp điện PĐ FG26 đến G12 (giảm tải cho MBA T1 Cái Bè);

- Tuyến 471-MTo cấp điện PĐ FL59 đến DL13 (giảm tải cho MBA T3 Cai Lậy).

- Tuyến 473-MTo cấp điện PĐ D63 đến D62 (giảm tải cho 471-MTo);

- Tuyến 475-TM cấp điện PĐ G340 đến G90, G23-8 (giảm tải cho MBA T2 Cái

Bè).

**3.2.3. Đóng điện đường dây và thiết bị****3.2.4. Chuyển tải lưới 110kV, trung thế:****3.2.4.1. Ngày 31/3/2026**

- Điện lực Cao Lãnh cắt PD 479-10.CL Lê Đại Hành để Lắp giàn giáo giao chéo giữa đường dây 22kV với đường dây 110kV 172 Cao Lãnh 2 – 172 Trần Quốc Toản, chuyển tải:

+ Chuyển tải PD 479-11. QT nhận điện 478-QT qua MV Cầu Sắt Bình Trị  
+ Giới hạn công suất đường dây 172 Tháp Mười - 171 Trường Xuân 100MW, chuyển tải PD 474-10.TN nhận 474-HN, PD 475-10.TN nhận 473-HN.

- Điện lực Mỹ Thọ cắt PD 477-11.CL Công An Huyện, PD 478-11.CL Tòa Án để dựng ngọn trụ 14m, lắp xà, sử dụng dây trung thế, chuyển tải:

+ PD 477-12.CL Kiến Văn nhận điện tuyến 474-MTh qua MV CCN Mỹ Hiệp.7;  
+ PD 478-12.CL Cái Bèo nhận điện tuyến 475-MTh qua MV CCN Mỹ Hiệp.8;  
+ NR 477-11/3.CL Tân Hội Trung nhận điện tuyến 473-TM qua MV Láng Biển.

**3.2.4.2. Ngày 03/4/2026**

- Điện lực Thanh Bình đăng ký Điện lực Chợ Mới cô lập tuyến 475-CM để dựng trụ BTLT 14m tại trụ V4 tuyến 475-CM, chuyển tải: PD 475-12.CM nhận điện tuyến 472-CM qua MV Tân Quới;

- Điện lực Tam Nông cắt NR 474-8/1.AL An Hòa để kéo dây khoảng néo từ trụ 01 - 04 và 04 đến 06 đường dây 220kV Hồng Ngự - Châu Đốc, chuyển tải NR 474-8/1-1.AL An Bình nhận điện tuyến 475-TN qua MV An Hòa Phú Hiệp.

**3.2.4.3. Ngày 04/4/2026**

- Điện lực Vĩnh Bình cắt DS B23-8 tuyến 475-GCT (cắt LBS B42 tại trụ 106A để tháo tác DS B23-8) để phát hoang cây xanh, bảo trì lưới điện, TBA.

- Điện lực Chợ Gạo cắt điện PD từ C134 đến C127 tuyến 478-CG, PD từ C136-8 đến C128, C235 tuyến 472-CG để lắp đo ghi CE120, tháo LBS C127, DS C127-7 thay cho MC C507 và lắp lại MC CE127 tại trụ 62A (Lấy MC C507), cắt dừng dây và đấu tầng dưới 478CG lên tầng trên 472CG tại trụ 62A tuyến 472CG, tháo gỡ ĐDTT 1 pha và trạm XTL ông Triệu, chuyển tải:

+ PD từ C128 đến D352, D354 nhận điện tuyến 475-MTo;  
+ PD từ C235 đến E91, E5, DE5 nhận điện tuyến 474-Thu.

**3.2.4.4. Ngày 05/4/2026**

- Điện lực Mỹ Tho và Châu Thành cô lập toàn tuyến 473-474 Bình Đức, tuyến 478 Bình Đức đến FL76, L33, D348 để Điện lực Mỹ Tho lắp đo ghi, di dời, lắp thiết bị ranh giới, bảo trì, phát quang lưới điện, thay TU, TI; Điện lực Châu Thành tháo gỡ Recloser DL16 + DS DL16-8 và ép lại lèo theo SCTX chia lại ranh giới; Công ty TNHH CĐ Phương Nam TG di dời đường dây trung áp phục vụ thi công Cống 26/3; HTX XLĐ Hưng Phú tháo gỡ trạm Kim Sơn 2x25kVA thuộc Công trình ĐTXD 2025; Công ty TNHH MTV Thái Hải khắc phục khiếm khuyết Công trình Lộ ra trạm 110kV Châu Thành, chuyển tải:

+ Chuyển phân đoạn từ FL76 đến F52 nhận 474CLa;  
+ Chuyển phân đoạn từ FG26 đến G12 nhận 477CB (giảm tải cho tuyến 474CLa).

Trên đây là Kế hoạch Bảo dưỡng, sửa chữa và phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 14/2026 (từ ngày 30/3/2026 đến 05/4/2026), Công ty yêu cầu các đơn vị

phối hợp tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi so với kế hoạch này các đơn vị liên quan phải kịp thời thông báo cho nhau để điều chỉnh kịp thời kế hoạch vận hành cho phù hợp với tình hình thực tế./.

***Nơi nhận:***

- Sở Công Thương (để báo cáo);
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Các Phòng chuyên môn nghiệp vụ (để biết);
- Các Đơn vị trực thuộc (để thực hiện);
- Văn phòng (gửi báo cáo Sở Công Thương);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Phú Hải**

**Phụ lục 1**  
**DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN 110KV VÀ TRUNG HẠ THỂ TUẦN 14/2026**  
*(Từ ngày 30/3/2026 đến 05/4/2026)*

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
1	30/03/2026	07:30	11:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Vệ sinh, thay ống PVC, sang tải TBA	TBA 3P-250kVA Hùng Vương trụ 23/15/6 NR 475-10/3-2/1-1/1/2 tuyến 475CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-250kVA Hùng Vương trụ 23/15/6 NR 475-10/3-2/1-1/1/2 tuyến 475CL	41	0,007	0,000	170	680		
2	30/03/2026	07:30	11:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Vệ sinh, sang tải TBA	TBA 3P-400kVA Số 1 trụ 42 PĐ 474-10 tuyến 474CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-400kVA Số 1 trụ 42 PĐ 474-10 tuyến 474CL	149	0,026	0,000	340	1360		
3	30/03/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Cao Lãnh	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
4	30/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Hoán chuyển hạ công suất chống quá tải TBA 1P-75kVA Hội Đồng Tường-Mương Trâu thành 1P-50kVA	Tại trụ 296/72/9A NR 478-12/13/4 tuyến 478CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-75kVA Hội Đồng Tường-Mương Trâu tại trụ 296/72/9A NR 478-12/13/4 tuyến 478CL	63	0,025	0,000	40	360		
5	30/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Hoán chuyển nâng công suất chống quá tải TBA Cầu Dây Bình Hàng Tây từ 1P-50kVA lên thành 1P-75kVA	Tại trụ 259/3 NR 477-12/9 tuyến 477CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA Cầu Dây Bình Hàng Tây tại trụ 259/3 NR 477-12/9 tuyến 477CL	91	0,036	0,000	40	360		
6	30/03/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 3TI đến hạn kiểm định TBA 3x1P-25KVA Cty Khánh Duy, vệ sinh TBA khách hàng	Tại 215/68/1 NR 477-11/9 tuyến 477-CL	xã Bình Hàng Trung	"Cắt CB TBA 3x1P-25KVA Cty Khánh Duy tại trụ 215/68/1 NR 477-11/9 tuyến 477-CL. Cắt 3FCO và tháo 3 cần FCO tại trụ 215/68 NR 477-11/9 tuyến 477-CL	1	0,000		50	175		
7	30/03/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 1 TI đến hạn TBA 1P-25kVA XX Hà Văn Ba, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 154/142/1 NR 477-11/3-1 tuyến 477-CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-25kVA XX Hà Văn Ba tại trụ 154/142/1 và trụ 154/142 NR 477-11/3-	1	0,000		18	63		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									1 tuyến 477-CL							
8	30/03/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 1 TI đến hạn TBA 1P-25kVA Xay Xát Ông Nam	Tại trụ 296/14 NR 478-12/13 tuyến 478CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +FCO TBA 1P-25kVA Xay Xát Ông Nam tại trụ 296/14 NR 478-12/13 tuyến 478CL	1	0,000		20	70		
9	30/03/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ, 1TI đến hạn TBA 1P-50kVA Cty VNCN E&C1, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 154/93/85/1T NR 477-11/3/1/1 tuyến 477CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Cty VNCN E&C1 tại trụ 154/93/85/1T và trụ 154/93/85 NR 477-11/3/1/1 tuyến 477CL	1	0,000		40	140		
10	30/03/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 1 TI đến hạn TBA 1P-25kVA Xay Xát Ông Thọ	Tại trụ 266/7/1 NR 478-12/11 tuyến 478CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO TBA 1P-25kVA Xay xát Ông Thọ tại trụ 266/7/1 và trụ 266/7 NR 478-12/11 tuyến 478CL	1	0,000		20	70		
11	30/03/2026	08:00	13:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay TI đến hạn kiểm định TBA 1P-25kVA Xây Xát Ông Dũng	Tại trụ 296/72/6A NR 478-12/13/4 tuyến 478CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +FCO TBA 1P-25kVA Xay Xát Ông Dũng tại trụ 296/72/6A NR 478-12/13/4 tuyến 478CL	1	0,000		20	110		
12	30/03/2026	17:00	17:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Chuyển NR 477-11/1 tuyến 477CL nhận điện NR 477-10/7 tuyến 477CL ( qua MV trụ đá Ông Bi 110A/76=131A/23)	"Tại trụ 131A/2 NR 477-10/7 tuyến 477CL. Tại trụ 131A/23 NR 477-11/1 tuyến 477CL "	xã Mỹ Thọ	"Cắt 3LBFCO tại trụ 131A/2 NR 477-11/1 tuyến 477CL. Đóng 3LBFCO tại trụ 131A/23 NR 477-11/1 tuyến 477CL"	281	0,006	0,000	250	125		chuyển tải
13	30/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Tháp Mười	Cty Xuân Phát	Thay dây hạ thế và đấu nối hộp phân phối domino thuộc công trình Sửa chữa lưới hạ thế năm 2026, HM13	Từ trụ 1 đến trụ 19 thuộc lưới hạ thế trạm Kinh 12000 Tân Kiều 1	Xã Đốc Bình Kiều	Cắt CB+FCO trạm Kinh 12000 Tân Kiều 1 tại trụ 9/69/65A/10 thuộc NR 478-8/2/4/2, tuyến 478TM	35	0,014	0,000	22	198		
14	30/03/2026	08:00	12:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay MBA thí nghiệm CBM không đạt	Tại trụ 52A tuyến 472CM	xã Tân Long	Cắt CB+3FCO, tháo hotline trạm ÁP TÂN HỘI, Tại trụ 52A tuyến 472CM	96	0,017	0,000	105	420		
15	30/03/2026	13:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay MBA chảy dầu	Tại trụ 168/56/3/55 tuyến 475AL	xã Tân Thạnh	Cắt CB+FCO, tháo hotline trạm Rọc Sen, Tại trụ 168/56/3/55	68	0,012	0,000	35	140		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Bình					tuyến 475AL							
16	30/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Cty TNHH Huy Cường Đồng Tháp	Căng lại dây trung thế vượt kênh bị trùng thấp	"Tủ trụ 38/115/34 đến 38/115/34/1 tuyến 477HN "	Phường An Hồng Ngự	Cắt 03LBFCO NR 477-11/2-1/2-2 trụ 38/115/20 tuyến 477HN	1190	0,464	0,001	118	1062		
17	30/03/2026	08:00	12:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng+P X TN	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm bơm Cả Sậy	Tại trụ 447/6 NR 473-16/1.HN tuyến 473HN	Xã An Phước	Cắt CB+03FCO+tháo hotline trạm bơm Cả Sậy Tại trụ 447/6 NR 473-16/1.HN tuyến 473HN	1	0,000		10	40		
18	30/03/2026	08:00	12:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng+P X TN	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm bơm Giồng Nhỏ	Tại trụ 447/13 NR 473-16/1.HN tuyến 473HN	Xã An Phước	Cắt CB+03FCO+tháo hotline trạm bơm Giồng Nhỏ Tại trụ 447/13 NR 473-16/1.HN tuyến 473HN	1	0,000		25	100		
19	30/03/2026	13:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng+P X TN	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm bơm Láng Cát	Tại trụ 463/24 NR 473-16/2.HN tuyến 473HN	Xã An Phước	Cắt CB+03FCO+tháo hotline trạm bơm Láng Cát Tại trụ 463/24 NR 473-16/2.HN tuyến 473HN	1	0,000		33	99		
20	30/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm Bến Đò Số 10 (3x1P-37.5kVA)	Tại trụ 79 PĐ 477-10/2A tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03 FCO trạm Bến Đò Số 10 (3x1P-37.5kVA) tại trụ 79 PĐ 477-10/2A tuyến 477-PC	163	0,064	0,000	64	576		
21	30/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm Tổ 5 Ấp Long Hưng (3x1P-25kVA)	Tại trụ 18 PĐ 477-10/2 tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03 FCO trạm Tổ 5 Ấp Long Hưng (3x1P-25kVA) tại trụ 18 PĐ 477-10/2 tuyến 477-PC	128	0,050	0,000	78	702		
22	30/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm AS Ông Quân (3x1P-50kVA)	Tại trụ 2 PĐ 477-10/2 tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03 FCO trạm AS Ông Quân (3x1P-50kVA) tại trụ 2 PĐ 477-10/2 tuyến 477-PC	148	0,058	0,000	86	774		
23	30/03/2026	08:00	17:00	Điện	Điện lực	Thay điện kế, TI,	Tại trụ 8B/15 NR	Xã Long	- Cắt CB + FCO trạm	50	0,020	0,000	42	378		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Thường Thới Tiền	Thường Thới Tiền	khắc phục tiếp địa trạm Mương Dưới (1P-50kVA)	479-12/2 tuyến 479-PC	Phú Thuận	Mương Dưới (1P-50kVA) tại trụ 8B/15 NR 479-12/2 tuyến 479-PC							
24	30/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm Chợ Phú Hòa A (3x1P-50kVA)	Tại trụ 98 PD 477-10/2A tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03 FCO trạm Chợ Phú Hòa A (3x1P-50kVA) tại trụ 98 PD 477-10/2A tuyến 477-PC	164	0,064	0,000	81	729		
25	30/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Tháo cầu chì	Từ trụ 63/99A/1 đến trụ 63/99A/3/15 tuyến 474-NM	Xã Phú Hựu	Không cắt điện							
26	30/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 63/8 đến 63/8/75 tuyến 474-NM	Xã Phú Hựu	Không cắt điện							
27	30/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cân pha lưới hạ thế TBA Cầu Xẻo Lò, Cái Đôi 3, Vàm Kinh Xáng	Từ trụ 216A/3 đến trụ 216A/5, từ trụ 216A/3 đến trụ 216A/3/7H tuyến 477-TH, từ trụ 220 đến trụ 229, từ trụ 250/3 đến trụ 250/9 tuyến 472-TH	Xã Lai Vung	Không cắt điện							
28	30/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bê, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ	Tuyến 481-AH, 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Tân Dương, Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
29	30/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cấp viễn thông treo trên cột điện tuyến 478-SH, NR 478-11/1/1.SH Cầu Sắt. Phát quang cáp quang MS BTS MSRG (Châu Thành- Lai Vung) - MS TBA 110kV Sông Hậu	Từ trụ 1C đến trụ 133, từ trụ 80/5 đến trụ 80/5/31/1 tuyến 478-SH	Xã Phong Hòa	Không cắt điện							
30	30/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 3 pha đến hạn khách hàng	Tại trụ 265, 280, 288 tuyến 471-SH,	Xã Lai Vung	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Vung		Hộ kinh doanh cơ khí Tuấn Anh (Trần Minh Tuấn Anh PB07040069446), Cty TNHH VLXD Phước Tiến (PB07040067097), Hộ Kinh Doanh Cà Phê Hồ Bơi Thanh Quyên (PB07040070934), Năm Leo-Chuyên vá võ, Sửa xe honda (PB07040039655), Nguyễn Thành Nhân (PB07040054831), Nguyễn Thanh Sơn (PB07040054543), Trường Tiểu Học Tân Thành 1 (PB07040006596), Nguyễn Hoàng Nam (PB07040037513)	292A/2/17H, 304/2, 301, 297/1H tuyến 472-TH									
31	30/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Cty Minh Thanh	Thay dây hạ thế, thay hộp điện kế trạm Gò Dầu tuyến 478-AH	Trụ 163/54/2-163/54/2/27T, 163/54/2/2-163/54/2/2/3P tuyến 478-AH	Xã Tân Khánh Trung	Cắt CB+FCO trạm Gò Dầu trụ 163/54/2 tuyến 478-AH	38	0,015	0,000	28	252		
32	30/03/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 181 Mỹ Tho 2 – 172 Mỹ Tho từ trụ công trạm đến trụ 1A đến trụ 148 đến trụ 20.	Phường Trung An, Đạo Thạnh.	Không cắt điện							
33	30/03/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ môi nổi các	Trạm 110kV Tam Nông	Trạm 110kV Tam Nông, xã Phũ Cường, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB FAC104 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1, FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tam Nông; OFF nguồn AC của Inverter Camera tại Tủ AC.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế."										
34	30/03/2026	07:30	11:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT; Đo điện áp, kiểm tra ắc quy (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần, hệ thống camera tại Trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Mỹ Tho, Số 25C, Ấp Bắc, phường Đạo Thạnh tỉnh Đồng Tháp	OFF MCCB 3 pha máy nạp ắc quy; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
35	30/03/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Nhất Nước	Kiểm tra khắc phục các vết nứt nhà điều hành; Xử lý các vết rạn nứt của đường nội bộ; Xử lý đọng nước nền MBA T1; Sửa chữa cổng chính không khóa được; Thay thế đá bị vỡ trong hồ móng MBA T2; Lắp tủ và thiết bị điều khiển máy bơm nước hồ thu dầu sự cố; Khắc phục kiểm tra Hệ thống làm mát tủ Thông tin không hoạt động;	Nhà điều hành, đường nội bộ, công trạm, nền MBA T1 (nền MBA dự phòng) và nền MBA T2, tủ Thông tin, trạm 110kV Tân Hồng	Trạm 110kV Tân Hồng, xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
36	30/03/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty CP xây lắp và thương mại công nghiệp Việt Nam.	Thi công dựng trụ, thay dây dẫn 2xACSR150mm2 hiện hữu bằng dây 2xACSR240mm2.	Từ 01hh (01XDM) đến 76hh (51XDM) đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản.	Phường Mỹ Trà, Phường Mỹ Ngãi.	- Cô lập đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản; - Cô lập MC 172 trạm 110kV Cao Lãnh; - Cô lập MC 172 trạm 110kV Trần Quốc Toản; - OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Cao Lãnh, OFF F87L MC							Từ 07h00 ngày 16/3/2026 đến 17h00 ngày 25/4/2026.

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									172 trạm 110 kV Trần Quốc Toàn.							
37	30/03/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần	Trạm 110kV Cao Lãnh	Phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	Không cắt điện							
38	30/03/2026	08:30	13:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	1. Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Ngày TBA 110kV Gò Công Tây theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT ngày 24/10/2023. 2. Kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy bằng nước trạm Gò Công Tây 3. Kiểm tra bịt kín, vệ sinh các tủ điện trong phòng ĐH, hợp bộ 22kV và ngoài sân trạm. Vệ sinh phòng ĐH và hợp bộ trạm Gò Công Tây. 4. Kết hợp kiểm tra vệ sinh, đo Accu tuần trạm Gò Công Tây.	Trạm 110kV Gò Công Tây	Trạm 110kV Gò Công Tây, ấp Bình Tây, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp	1.2.3.Không cắt điện. Giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị 4. OFF MCB 220/380VAC máy nạp Accu							
39	30/03/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty Cổ phần xây lắp và Thương mại công nghiệp Việt Nam	Thi công tháo trụ thu hồi trụ 01hh, xây dựng móng, lắp đặt trụ 01XDM (đi chung trụ số 19 đường dây 110 kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh).	Trụ số 19 đường dây 110 kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh).	Phường Mỹ Trà	Cô lập đường dây 110 kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh.							
40	30/03/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện	Công ty TNHH Nhất Nước	Kiểm tra khắc phục các vết nứt nhà điều hành; Xử lý các vết rạn nứt của đường nội	Nhà điều hành, đường nội bộ, công trạm, nền MBA T1 (nền MBA dự phòng) và	Trạm 110kV Tân Hồng, xã Tân Hồng, tỉnh	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saifi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Cao thế		bộ; Xử lý động nước nền MBA T1; Sửa chữa công chính không khóa được; Thay thế đá bị vỡ trong hồ móng MBA T2; Lắp tủ và thiết bị điều khiển máy bơm nước hồ thu dầu sự cố; Khắc phục kiểm tra Hệ thống làm mát tủ Thông tin không hoạt động;	nền MBA T2, tủ Thông tin, trạm 110kV Tân Hồng	Đồng Tháp								
41	30/03/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty CP ĐT&XD Trường Sơn	Đào móng và xây dựng trụ số 1, công trình ngăn lộ mở rộng trạm 110kV Hồng Ngự; Đào, đúc móng trụ; Lắp dựng cột bằng thủ công;	Khu vực sân ngắt ngăn 175 xây dựng mới, trạm biến áp 110kV Hồng Ngự	Trạm 110kV Hồng Ngự, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
42	30/03/2026	16:00	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ đêm	Đường dây 110kV 171 Gò Công Tây – 171 Gò Công từ trụ công trạm đến trụ T01 đến trụ 237 đến công trạm.	Phường Bình Xuân, Đồng Sơn.	Không cắt điện							
43	30/03/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ác quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày	Dàn ác quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Cao Lãnh.	Phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	OFF CB AC tủ sạc 1; OFF CB AC tủ sạc 2, OFF CB AC tủ UPS, OFF CB AC tại tủ Camera cấp nguồn Inverter trạm 110kV Cao Lãnh.							
44	30/03/2026	07:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngắt, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sa Đéc	QL 80, Khóm Hòa Khánh, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sa Đéc							
45	30/03/2026	16:00	21:00	Xí nghiệp lưới điện	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ đêm	Đường dây 110kV 172 Chợ Gạo - Gò Công Tây từ trụ công trạm đến trụ 116A	Xã An Thạnh Thủy, Chợ Gạo, Vĩnh Bình	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saifi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Cao thế			đến trụ T01 đến công trạm;									
46	30/03/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 172 Càn Đước – 172 Gò Công từ trụ 202 đến trụ 271 đến trụ công trạm;	Xã Phú Thành, phường Bình Xuân, Đồng Sơn.	Không cắt điện							
47	30/03/2026	07:30	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty CPXL & TMCN Việt Nam	Thi công đào đất, đúc móng trụ xây dựng mới	Đường dây 110kV 172 Cao Lãnh – 172 TQT từ trụ 2 đến trụ 72 (từ trụ số 02 đến trụ số 46 XDM)	Phường Mỹ Trà, Tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
48	30/03/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty Cổ phần PC1 miền Nam	Thi công san nền. Thi công xây dựng mới tường rào. Thi công xây dựng hệ thống mương cáp, mương cáp qua đường, hộp cáp. Thi công xây dựng hố ga thoát nước. Thi công rải đá 1x2 sân trạm.	Khu vực phân ngăn lộ mở rộng và đường nội bộ trạm 110kV Hồng Ngự	Trạm 110kV Hồng Ngự, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
49	30/03/2026	07:30	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty CP XD TMDV Sang Phương Nam	Cải tạo móng Móng trụ	Đường dây 110kV 175 Cao Lãnh 2 – 171 Tháp Mười ( từ trụ số 01 đến trụ số 116)	Phường Mỹ Trà, Xã Mỹ Quý, Xã Mỹ An, Tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
50	30/03/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sa Đéc	QL 80, Khóm Hòa Khánh, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sa Đéc							
51	30/03/2026	15:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra áp quy 1 và áp quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn áp quy 1, áp quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng áp quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Sa Đéc	QL 80, Khóm Hòa Khánh, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	- OFF/ON MCB F103 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF/ON MCB F202 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sa Đéc							
52	30/03/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	CÔNG TY CỔ PHẦN XL VÀ TM CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM	Đơn vị thi công CÔNG TY CỔ PHẦN XL VÀ TM CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM nhờ đi vào đường nội bộ trạm 110kV Cao Lãnh để di chuyển bằng phương tiện cơ giới chở vật tư, thiết bị, dụng cụ thi công tại trụ 01XDM của đường dây ngăn 171, 172 Cao Lãnh	Đường nội bộ trong TBA 110kV Cao Lãnh: Từ cổng đến vị trí tháo dỡ tường rào trạm	Trạm 110kV Cao Lãnh, phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	Không cắt điện							
53	31/03/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty CP XL và TM công nghiệp Việt Nam	Bắc giàn giáo giao chéo giữa đường dây 22kV với đường dây 110kV. Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Mỹ Trà ĐN cắt điện nâng cao lưới điện đảm bảo an toàn	Trụ 47-48 PD 479-10 Lê Đại Hành tuyến 479CL	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cắt MC+03DS PD 479-10 Lê Đại Hành trụ 39 tuyến 479CL	2114	0,917	0,002	935	9350	Chuyển tải PD 479-11.QT nhận điện 478-QT Giới hạn công suất đường dây 172 Tháp Mười - 171 Trường Xuân 100MW,	

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
															chuyển tải PD 474-10.TN nhận 474-HN, PD 475-10.TN nhận 473-HN	
54	31/03/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty CP XL và TM công nghiệp Việt Nam	Bắc giàn giáo giao chéo giữa đường dây 22kV với đường dây 110kV	Trụ 3-4 NR 479-10/1 Cả Môn tuyến 479CL	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cắt 03LBFCO NR 479-10/1 Cả Môn trụ 41 tuyến 479CL							Kết hợp công tác
55	31/03/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Di dời và thay 03LBFCO	Trụ 41-41/1 NR 479-10/1 Cả Môn tuyến 479CL	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cắt MC+03DS PD 479-10 Lê Đại Hành trụ 39 tuyến 479CL							Kết hợp công tác
56	31/03/2026	10:30	11:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay TI đến hạn kiểm định khách hàng Trung Tâm Cung Ứng Dịch Vụ Công Phường Mỹ Trà	Trụ 55/11A/3 TBA 1P-37,5kVA Bơm Cống Năm Bên trụ 55/11A/3 NR 479-10/3 tuyến 479CL	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO TBA 1P-37,5kVA Bơm Cống Năm Bên trụ 55/11A/3 NR 479-10/3 tuyến 479CL							Kết hợp công tác
57	31/03/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty CP XL và TM công nghiệp Việt Nam	Bắc giàn giáo giao chéo giữa đường dây 22kV với đường dây 110kV	Trụ 55/3-55/4 NR 479-10/2 Rạch Chanh tuyến 479CL	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cắt 03LBFCO NR 479-10/2 Rạch Chanh trụ 55/1 tuyến 479CL							Kết hợp công tác
58	31/03/2026	09:30	10:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay TI đến hạn kiểm định khách hàng Trung Tâm Cung Ứng Dịch Vụ Công Phường Mỹ Trà	Trụ 41/48 TBA 1P-37,5kVA Bơm Cống đập đá trụ 41/48 PD 479-10/1-3 tuyến 479CL	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO TBA 1P-37,5kVA Bơm Cống đập đá trụ 41/48 PD 479-10/1-3 tuyến 479CL							Kết hợp công tác
59	31/03/2026	14:30	15:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay TI đến hạn kiểm định khách hàng Văn Phòng Hội Đồng Nhân Dân - Ủy Ban Nhân Dân	Trụ 87/4A/21 TBA 1P-37,5kVA Bơm Út Ni trụ 87/4A/21 NR 478-11/1/1 tuyến 478QT	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO TBA 1P-37,5kVA Bơm Út Ni trụ 87/4A/21 NR 478-11/1/1 tuyến 478QT	1	0,000		26	26		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						Phường Mỹ Ngãi										
60	31/03/2026	15:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay TI đến hạn kiểm định khách hàng Trường THCS Nguyễn Chí Thanh	Trụ 75A/4/14/2/1 TBA 1P-37,5kVA Trường THCS Nguyễn Chí Thanh trụ 75A/4/14/2/1 NR 471-10/1/1/1 tuyến 471CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB TBA 1P-37,5kVA Trường THCS Nguyễn Chí Thanh trụ 75A/4/14/2/1. Cắt FCO NR Vào trạm Trường THCS Nguyễn Chí Thanh trụ 75A/4/14/2 NR 471-10/1/1/1 tuyến 471CL	1	0,000		26	26		
61	31/03/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Mỹ Trà	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
62	31/03/2026	13:30	14:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay TI đến hạn kiểm định khách hàng Văn Phòng Hội Đồng Nhân Dân - Ủy Ban Nhân Dân Phường Mỹ Trà	Trụ 48/14/15B TBA 1P-37,5kVA Bom Bà Mụ trụ 48/14/15B NR 473-8/2-1/1 tuyến 473CL	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO TBA 1P-37,5kVA Bom Bà Mụ trụ 48/14/15B NR 473-8/2-1/1 tuyến 473CL	1	0,000		26	26		
63	31/03/2026	08:00	09:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay TI đến hạn kiểm định khách hàng Karaoke Trung Tuấn	Trụ 16A/1 TBA 1P-50kVA Karaoke Trung Tuấn trụ 16A/1 PĐ 479-8 tuyến 479CL	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO TBA 1P-50kVA Karaoke Trung Tuấn trụ 16A/1 PĐ 479-8 tuyến 479CL	1	0,000		34	51		
64	31/03/2026	07:30	17:30	Điện lực Mỹ Thọ	Công ty TNHH Bách khoa	Dựng ngọn trụ 14m, lắp xà, sứ thay dây trung thế	Từ trụ 154 đến trụ 154/1 PĐ 477-11 tuyến 477CL	xã Mỹ Thọ	Cắt MC và 3 DS tại trụ 129 và trụ 131 PĐ 477-11 tuyến 477-CL - Cắt LBS tại trụ 215 PĐ 477-12 tuyến 477-CL - Cắt 03 DS tại trụ 216 PĐ 477-12 tuyến 477-CL - Cắt LBS và 3DS tại trụ 113 và trụ 112A PĐ 478-11 tuyến 478-CL -Cắt LBS tại trụ 217 PĐ 478-12 tuyến 478-CL -Cắt 3DS tại trụ 214 PĐ 478-12 tuyến 478CL	8520	3,695	0,006	8500	85000	Chuyển PĐ 477-12 nhận điện tuyến 474MTh, Chuyển PĐ 478-12 nhận điện tuyến 475MTh, Chuyển NR 477-11/3 nhận	BQL Dự An Đầu tư xây dựng khu vực 2 đề nghị cắt điện để Công ty TNHH Bách khoa di dời trụ điện số 154 nằm trong phạm vi GPMB thi công lộ nông thôn

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
															điện tuyến 473-TM (cắt LBS tại trụ 154/1, Cắt 3DS tại trụ 154/2)	
65	31/03/2026	07:30	17:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Dựng trụ đệm BTLT 14m (Hạng mục tự thực hiện )	khoảng trụ 212 đến trụ 213 PĐ 477-11 tuyến 477CL	xã Mỹ Thọ	Cắt MC và 3 DS tại trụ 129 và trụ 131 PĐ 477-11 tuyến 477-CL. - Cắt LBS tại trụ 215 PĐ 477-12 tuyến 477-CL. - Cắt 03 DS tại trụ 216 PĐ 477-12 tuyến 477-CL - Cắt LBS và 3DS tại trụ 113 và trụ 112A PĐ 478-11 tuyến 478-CL. -Cắt LBS tại trụ 217 PĐ 478-12 tuyến 478-CL -Cắt 3DS tại trụ 214 PĐ 478-12 tuyến 478CL							Kết hợp
66	31/03/2026	07:30	17:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	sửa ốp đà, vệ sinh NR,TBA, khắc phục tiếp địa lập lại, xử lý mối nối hạ thế,vệ sinh phát quang lưới điện, vệ sinh trạm khách hàng	Từ trụ 132 đến trụ 215 PĐ 476-11 tuyến 477CL, từ trụ 159/1 đến trụ 159/63 NR 478-11/1 tuyến 478CL. Từ trụ 173/1 đến trụ 173/39 đến trụ 173/39/9P NR 478-11/2 tuyến 478CL	xã Mỹ Thọ	Cắt MC và 3 DS tại trụ 129 và trụ 131 PĐ 477-11 tuyến 477-CL. - Cắt LBS tại trụ 215 PĐ 477-12 tuyến 477-CL. - Cắt 03 DS tại trụ 216 PĐ 477-12 tuyến 477-CL - Cắt LBS và 3DS tại trụ 113 và trụ 112A PĐ 478-11 tuyến 478-CL. -Cắt LBS tại trụ 217 PĐ 478-12 tuyến 478-CL. -Cắt 3DS tại trụ 214 PĐ 478-12 tuyến 478CL.							Kết hợp
67	31/03/2026	18:00	18:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Chuyển NR 477-11/1 tuyến 477CL ngưng nhận điện NR 477-10/7 tuyến 477CL (	Tại trụ 131A/2 NR 477-10/7 tuyến 477CL. Tại trụ 131A/23 NR 477-	xã Mỹ Thọ	Cắt 3LBFCO tại trụ 131A/23 NR 477-11/1 tuyến 477CL. Đóng 3LBFCO tại trụ	281	0,006	0,000	250	125		chuyển tải

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						qua MV trụ đá Ông Bi 110A/76=131A/23)	11/1 tuyến 477CL		131A/2 NR 477-10/1 tuyến 477CL							
68	31/03/2026	10:30	11:30	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-25kVA tại trạm Kênh Hội số 1 theo KH SCTX 2026	Tại trụ 140/100/14P thuộc NR 478-10/5-1A/4.TX, tuyến 478TX	Xã Trường Xuân	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm Kênh Hội số 1 tại trụ 140/100/14P thuộc NR 478-10/5-1A/4.TX, tuyến 478TX	48	0,002	0,000	18	18		
69	31/03/2026	09:15	10:30	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-50kVA tại trạm Kênh Hội số 2 theo KH SCTX 2026	Tại trụ 140/100/26P thuộc NR 478-10/5-1A/4.TX, tuyến 478TX	Xã Trường Xuân	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm Kênh Hội số 2 tại trụ 140/100/26P thuộc NR 478-10/5-1A/4.TX, tuyến 478TX	40	0,002	0,000	27	33,75		
70	31/03/2026	15:00	16:00	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-37,5kVA tại trạm An Phong Kinh Hội số 1 theo KH SCTX 2026	Tại trụ 140/105 thuộc NR 478-10/5.TX, tuyến 478TX	Xã Trường Xuân	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm An Phong Kinh Hội số 1 tại trụ 140/105 thuộc NR 478-10/5.TX, tuyến 478TX	18	0,001	0,000	11	11		
71	31/03/2026	13:30	14:45	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-50kVA tại trạm CDC Kinh Hội theo KH SCTX 2026	Tại trụ 140/100/3P thuộc NR 478-10/5-1A/4.TX, tuyến 478TX	Xã Trường Xuân	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm CDC Kinh Hội tại trụ 140/100/3P thuộc NR 478-10/5-1A/4.TX, tuyến 478TX	130	0,007	0,000	37	46,25		
72	31/03/2026	08:00	09:15	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-37,5kVA tại trạm Kênh An Tiến 3 theo KH SCTX 2026	Tại trụ 140/128/102 thuộc NR 478-10/5-1/3-1.TX, tuyến 478TX	Xã Trường Xuân	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm Kênh An Tiến 3 tại trụ 140/128/102 thuộc NR 478-10/5-1/3-1.TX, tuyến 478TX	43	0,002	0,000	25	31,25		
73	31/03/2026	13:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Nâng công suất TBA từ 1P-25kVA lên 1P-50kVA	Tại trụ 123/25 tuyến 475LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trạm Bào Hồ 1, Tại trụ 123/25 tuyến 475LT	18	0,003	0,000	17	68		
74	31/03/2026	07:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Cty TNHH XLD Xuân Phát	Thay dây nhôm bọc hạ thế 2xAV-70 thành ABC 2x70	Từ trụ 57/28/1 đến 57/28/16/6A tuyến 477LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+FCO trạm Cồn Tô Châu 3, trụ 57/28/4 tuyến 477LT Cắt CB+FCO trạm Cồn Tô Châu, trụ 57/28/11 tuyến 477LT	214	0,093	0,000	140	1400		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									Cắt CB+FCO trạm Lồng Hồ, trụ 57/28/15 tuyến 477LT							
75	31/03/2026	08:00	16:00	Điện lực Thanh Bình	Công ty Nam Khoa Đồng Tháp	Thay 02 bộ chằng trung thế mục sét	Tại trụ 201A/11/12 tuyến 475CM	xã Tân Long	Cắt 03FCO NR 475-15/1/2-1 Nối tuyến Nguyễn Hồng Lâm, trụ 201A/11/11 tuyến 475CM	3	0,001		462	3696		
76	31/03/2026	08:00	12:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Hạ công suất TBA từ 1P-100kVA xuống 1P-50kVA	Tại trụ 100/6 tuyến 474QT	xã Bình Thành	Cắt CB+FCO, tháo hotline trạm Cái Nỏ 1A, Tại trụ 100/6 tuyến 474QT	40	0,007	0,000	70	280		
77	31/03/2026	08:00	16:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Cắt lưới chuyển đầu nối hạ thế	Tại trụ 168/38, 168/38A tuyến 475AL	xã An Long	Cắt CB+FCO trạm Mỹ Hòa 2, trụ 168/34 tuyến 475AL Cắt CB+FCO trạm Mỹ Hòa 3, trụ 168/42 tuyến 475AL	77	0,027	0,000	70	560		
78	31/03/2026	08:00	12:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay TU, TI định kỳ trạm NTTS Phạm Thanh Tuấn	Tại trụ 268/2A NR 472-14/2A.HN tuyến 472HN	Xã Tân Hộ Cơ	Cắt 03FCO NR 472-14/2A.HN tại trụ 268/1A tuyến 472HN	1	0,000		88	352		
79	31/03/2026	13:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay TU, TI định kỳ trạm bơm Gò Tám Âu	Tại trụ 286/1 PĐ 472-14.HN tuyến 472HN	Xã Tân Hộ Cơ	Cắt 03FCO NR bơm Gò Tám Âu tại trụ 286 PĐ 472-14.HN tuyến 472HN	1	0,000		90	360		
80	31/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm TDC Long Thuận Mương Lớn 3 (1P-50kVA)	Tại trụ 116 PĐ 477-10/1-1 tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + FCO trạm TDC Long Thuận Mương Lớn 3 (1P-50kVA) tại trụ 116 PĐ 477-10/1-1 tuyến 477-PC	88	0,034	0,000	51	459		
81	31/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm Hai Ngọn 2 (3x1P-25kVA)	Tại trụ 137/26 NR 477-10/1-2/7 tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03FCO trạm Hai Ngọn 2 (3x1P-25kVA) tại trụ 137/26 NR 477-10/1-2/7 tuyến 477-PC	77	0,030	0,000	53	477		
82	31/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm Đường Tắc Mương 53 (1P-100kVA)	Tại trụ 159A PĐ 477-10/1-3 tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + FCO trạm Đường Tắc Mương 53 (1P-100kVA) tại trụ 159A PĐ 477-10/1-3 tuyến 477-PC	101	0,039	0,000	86	774		
83	31/03/2026	08:00	17:00	Điện	Điện lực	Thay điện kế, TI,	Tại trụ 33 PĐ 477-	Xã Long	- Cắt CB + FCO trạm	80	0,031	0,000	49	441		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Thường Thới Tiền	Thường Thới Tiền	khắc phục tiếp địa trạm Trường TH Long Thuận 4 (1P-37.5kVA)	10/1A tuyến 477-PC	Phú Thuận	Trường TH Long Thuận 4 (1P-37.5kVA) tại trụ 33 PĐ 477-10/1A tuyến 477-PC							
84	31/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm Long Hưng Đường Tắc (3P-250kVA)	Tại 10A/4B/7 NR 477-10/1/3/1 tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03 FCO trạm Long Hưng Đường Tắc (3P-250kVA) tại 10A/4B/7 NR 477-10/1/3/1 tuyến 477-PC	217	0,085	0,000	109	981		
85	31/03/2026	13:30	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay 03TI (20-40/5A), vệ sinh TBA NLX DB2 (PB 43852)	Tại trụ 198/2 tuyến 474-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt 03LBFCO NR trạm NLX DB2 tại trụ 198 tuyến 474-SĐ	1	0,000		1343	4700,5		
86	31/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 63/9 đến 63/99 tuyến 474-NM	Xã Phú Hựu	Không cắt điện							
87	31/03/2026	08:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay MBA trạm Xã Khánh 2 kiểm định định kỳ không đạt (2MBA - 25kVA)	Tại trụ 16/59/64/1/16 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm Xã Khánh 2 tại trụ 16/59/64/1/16 tuyến 473-SĐ	93	0,014	0,000	33	114,8		
88	31/03/2026	13:30	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung, XNDV ĐL ĐT	Thí nghiệm, kiểm định MBA, LA, FCO, tiếp địa, thay TI đến hạn TBA Bến Khách Phong Hòa	Tại trụ 22/51/18 tuyến 480-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Bến Khách Phong Hòa tại trụ 22/51/18 tuyến 480-SH	1	0,000		25	87,5		
89	31/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bê, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ	Tuyến 481-AH, 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Tân Dương, Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
90	31/03/2026	07:30	12:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung, XNDV ĐL ĐT	Thí nghiệm, kiểm định MBA, LA, FCO, tiếp địa, thay TU đến hạn, vệ sinh TI TBA 3P-250kVA Cơ sở Sáu Sửa	Tại trụ 226/1 tuyến 472-TH	Xã Lai Vung	Cắt CB TBA Cơ sở Sáu Sửa tại trụ 226/1 tuyến 472-TH. Cắt 3FCO NR Sáu Sửa tại trụ 226 tuyến 472-TH.	1	0,000		200	900		
91	31/03/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cân pha lưới hạ thế TBA Cái Bàn Dưới 3, Cái Bàn Dưới 4, Cầu	Từ trụ 232/17 đến trụ 232/24, từ trụ 232/18 đến trụ 232/18/8H, từ	Xã Phong Hòa	Không cắt điện							





Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Cao thế												
101	31/03/2026	18:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	Kiểm tra thiết bị định kỳ Đêm TBA 110kV Chợ Gạo theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT ngày 24/10/2023.	Trạm 110kV Chợ Gạo	Trạm 110kV Chợ Gạo, Ô 3 khu 1, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
102	31/03/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Nhất Nước	Kiểm tra khắc phục các vết nứt nhà điều hành; Xử lý các vết rạn nứt của đường nội bộ; Xử lý đọng nước nền MBA T1; Sửa chữa công chính không khóa được; Thay thế đá bị vỡ trong hồ móng MBA T2; Lắp tủ và thiết bị điều khiển máy bơm nước hồ thu dầu sự cố; Khắc phục kiểm tra Hệ thống làm mát tủ Thông tin không hoạt động;	Nhà điều hành, đường nội bộ, công trạm, nền MBA T1 (nền MBA dự phòng) và nền MBA T2, tủ Thông tin, trạm 110kV Tân Hồng	Trạm 110kV Tân Hồng, xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
103	31/03/2026	07:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngắt, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV An Hòa	Đường Nguyễn Chí Thanh, KCN A1, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa							
104	31/03/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ác quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày	Dàn ác quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Láng Tượng	Xã Thanh Bình, Đồng Tháp	OFF CB AC tủ sạc 1, OFF CB AC tủ sạc 2, OFF CB AC cấp nguồn Inverter trạm 110kV Láng Tượng							
105	31/03/2026	16:00	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ đêm	Đường dây 110kV 172 Mỹ Tho 2 - Tầm Vu & 171 Long Giang – 172 Tân An; Mỹ Tho 2 - 172 Long Giang.	Phường Trung An; xã Châu Thành Tân Hưng.	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
106	31/03/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty Cổ phần xây lắp và Thương mại công nghiệp Việt Nam	Thi công tháo trụ thu hồi trụ 01hh, xây dựng móng, lắp đặt trụ 01XDM (đi chung trụ số 19 đường dây 110 kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh).	Trụ số 19 đường dây 110 kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh).	Phường Mỹ Trà	Cô lập đường dây 110 kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh.							
107	31/03/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty CP xây lắp và thương mại công nghiệp Việt Nam.	Thi công dựng trụ, thay dây dẫn 2xACSR150mm2 hiện hữu bằng dây 2xACSR240mm2.	Từ 01hh (01XDM) đến 76hh (51XDM) đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản.	Phường Mỹ Trà, Phường Mỹ Ngãi.	- Cô lập đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản; - Cô lập MC 172 trạm 110kV Cao Lãnh; - Cô lập MC 172 trạm 110kV Trần Quốc Toản; - OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Cao Lãnh, OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Trần Quốc Toản.							Từ 07h00 ngày 16/3/2026 đến 17h00 ngày 25/4/2026.
108	31/03/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Lắp hệ thống giám sát DC chạm đất online trạm 110kV An Hòa	Tại trạm 110kV An Hòa	Đường Nguyễn Chí Thanh, KCN A1, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và lắp cầu tạm tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa							
109	31/03/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Lắp hệ thống giám sát DC chạm đất online trạm 110kV An Hòa	Tại trạm 110kV An Hòa	Đường Nguyễn Chí Thanh, KCN A1, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và lắp cầu tạm tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa							
110	31/03/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới	Tổ TTLĐ Hồng	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng	Trạm 110kV Tam Nông	Trạm 110kV Tam Nông, xã Phũ	OFF MCB FAC104 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1, FAC203 tại tủ							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				điện Cao thế	Ngự	tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mối nối các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế."		Cường, tỉnh Đồng Tháp	AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tam Nông; OFF nguồn AC của Inverter Camera tại Tủ AC.							
111	31/03/2026	07:30	11:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT; Đo điện áp, kiểm tra ắc quy (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần, hệ thống camera tại Trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức, Ấp Bình Tạo A, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCCB 3 pha máy nạp ắc quy; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
112	31/03/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	CÔNG TY CỔ PHẦN XL VÀ TM CÔNG NGHIỆP P VIỆT NAM	Đơn vị thi công CÔNG TY CỔ PHẦN XL VÀ TM CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM nhờ đi vào đường nội bộ trạm 110kV Cao Lãnh để di chuyển bằng phương tiện cơ giới chở vật tư, thiết bị, dụng cụ thi công tại trụ 01XDM của đường dây ngăn 171, 172 Cao Lãnh	Đường nội bộ trong TBA 110kV Cao Lãnh: Từ cổng đến vị trí tháo dỡ tường rào trạm	Trạm 110kV Cao Lãnh, phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	Không cắt điện							
113	01/04/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Mỹ Ngãi	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
114	01/04/2026	07:00	17:00	Điện lực	Công ty CP XL	Bắc giàn giáo giao chéo giữa đường dây	Trụ 122/18-122/19 NR 479-11/4 Bình Trị	phường Mỹ Ngãi, tỉnh	Cắt 03LBFCO NR 479-11/4 Bình Trị trụ	560	0,243	0,000	340	3400		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Cao Lãnh	và TM công nghiệp Việt Nam	22kV với đường dây 110kV. Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Mỹ Ngãi ĐN cắt điện nâng cao lưới điện đảm bảo an toàn	trụ 122/1 tuyến 479CL	Đồng Tháp	122/1 tuyến 479CL							
115	01/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH MTV TVKT XĐĐ ADB Đồng Tháp	Di dời trụ điện trung thế vướng lộ đang thi công theo ĐN của Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Mỹ Ngãi	Trụ 93/1B NR 479-11/2/1 tuyến 479CL	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Cắt 03LBFCO NR 479-11/2 Bà Học trụ 93/1 tuyến 479CL	462	0,200	0,000	255	2550		
116	01/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty CP XL và TM công nghiệp Việt Nam	Bắc giàn giáo giao chéo giữa đường dây 22kV với đường dây 110kV	Trụ 93/7-93/8 NR 479-11/2 Bà Học trụ 93/1 tuyến 479CL	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Cắt 03LBFCO NR 479-11/2 Bà Học trụ 93/1 tuyến 479CL							Kết hợp công tác
117	01/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty CP XL và TM công nghiệp Việt Nam	Bắc giàn giáo giao chéo giữa đường dây 22kV với đường dây 110kV. Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Mỹ Ngãi ĐN cắt điện nâng cao lưới điện đảm bảo an toàn	Trụ 125A/11-125A/12 NR 473-11/2 Cả Đức trụ 125A/1 tuyến 473CL	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Cắt 03LBFCO và tháo gỡ 03 hotline NR 473-11/2 Cả Đức trụ 125A/1 tuyến 473CL	488	0,212	0,000	255	2550		
118	01/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Ngọc Dung 1	Lắp đà composit	Trụ 125A/1 NR 473-11/2 Cả Đức trụ 125A/1 tuyến 473CL	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Cắt 03LBFCO và tháo gỡ 03 hotline NR 473-11/2 Cả Đức trụ 125A/1 tuyến 473CL							Kết hợp công tác
119	01/04/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 1P-50kVA Năm Uống	Tại trụ 118 PĐ 476-10 tuyến 476-CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA Năm Uống tại trụ 118 PĐ 476-10 tuyến 476-CL	44	0,007	0,000	40	140		
120	01/04/2026	08:00	11:30	Điện	Tổ	Thí nghiệm CBM	Tại trụ 117/41 NR	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo	68	0,010	0,000	30	105		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Mỹ Thọ	QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	TBA 1P-37,5kVA Cả Tre 2	476-10/1A tuyến 476-CL		hotline TBA 1P-37,5kVA Cả Tre 2 tại trụ 117/41 NR 476-10/1A tuyến 476-CL							
121	01/04/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 1P-37,5kVA Rạch Cả Đụng	Tại trụ 137/5 NR 476-10/1BA tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-37,5kVA Rạch Cả Đụng tại trụ 137/5 NR 476-10/1BA tuyến 476CL	68	0,010	0,000	30	105		
122	01/04/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 1P-50kVA Chín Hữu 1	Tại trụ 113 PĐ 476-10 tuyến 476-CL	xã Ba Sao	Cắt CB + FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA Chín Hữu 1 tại trụ 113 PĐ 476-10 tuyến 476-CL	94	0,014	0,000	40	140		
123	01/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Hoán chuyển nâng công suất chống quá tải TBA Rạch Phiêu từ 1P-50kVA lên thành 1P-75kVA	Tại trụ 266/56/4/14 NR 478-12/11/1/1A tuyến 478CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA Rạch Phiêu tại trụ 266/56/4/14 NR 478-12/11/1/1A tuyến 478CL	71	0,028	0,000	45	405		
124	01/04/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 1P-50kVA Cầu Cả Oanh	Tại trụ 132/8 NR 476-10/1B/1 tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA Cầu Cả Oanh tại trụ 132/8 NR 476-10/1B-1 tuyến 476CL	59	0,009	0,000	40	140		
125	01/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Hoán chuyển hạ công suất chống quá tải TBA 1P-75kVA áp 1A Mỹ Hiệp thành 1P-50kVA	Tại Trụ 329/9 NR 478-12/5 tuyến 478CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-75kVA áp 1A Mỹ Hiệp tại trụ 329/9 NR 478-12/5 tuyến 478CL	59	0,023	0,000	40	360		
126	01/04/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-	Thí nghiệm CBM TBA 1P-50kVA Chín Hữu	Tại trụ 109 PĐ 476-10 tuyến 476-CL	xã Ba Sao	Cắt CB + FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA Chín Hữu tại trụ 109 PĐ 476-10 tuyến 476-CL	58	0,009	0,000	40	140		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
					kiểm định											
127	01/04/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 1P-25kVA Cả Tre 1	Tại trụ 117/14 NR 476-10/1A tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-25kVA Cả Tre 1 tại trụ 117/14 NR 476-10/1A tuyến 476CL	61	0,009	0,000	20	70		
128	01/04/2026	13:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Tháo gỡ cầu dao đảo và lắp lại thùng CB tại trạm Di tích Gò Tháp	Tại trụ 9/69/80A/1 thuộc NR 478-8/2/4/6, tuyến 478TM	Xã Đốc Bình Kiều	Cắt 03LBFCO tại trụ 9/69/80A thuộc NR 478-8/2/4/6, tuyến 478TM	30	0,004	0,000	21	63		
129	01/04/2026	08:00	11:00	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay 01 MBA 1P-25kVA bị cháy dầu tại TBA 2x1P-25kVA Tập Đoàn 8 số 1	Tại trụ 194/4/1T thuộc NR 476-11/5, tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm Tập Đoàn 8 số 1 tại trụ 194/4/1T thuộc NR 476-11/5, tuyến 476TM	73	0,010	0,000	18	54		
130	01/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Tháp Mười	Cty Xuân Phát	Thay dây hạ thế và đấu nối hộp phân phối domino thuộc công trình Sửa chữa lưới hạ thế năm 2026, HM19	Từ trụ 86 đến trụ 111 thuộc lưới hạ thế trạm 59 Thạnh Lợi và trạm Kênh Phước Xuyên	Xã Trường Xuân	"- Cắt CB+FCO trạm Kênh Phước Xuyên tại trụ 96 thuộc PD 476-10.TX, tuyến 476TX - Cắt CB+FCO trạm 59 Thạnh Lợi tại trụ 104 thuộc PD 476-10.TX, tuyến 476TX"	67	0,026	0,000	35	315		
131	01/04/2026	07:00	12:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Nâng công suất TBA từ 1P-75kVA lên 1P-100kVA	Tại trụ 39 tuyến 475LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+FCO, tháo hotline trạm TDC Tân Phú 2, Tại trụ 39 tuyến 475LT	123	0,027	0,000	52	260		
132	01/04/2026	13:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Nâng công suất TBA từ 1P-50kVA lên 1P-75kVA	Tại trụ 15/27/6/35 tuyến 472TN	xã Bình Thành	Cắt CB+FCO, tháo hotline trạm AS Áp 2B Bình Tấn, Tại trụ 15/27/6/35 tuyến 472TN	52	0,009	0,000	35	140		
133	01/04/2026	13:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay ĐK định kỳ trạm Cty Vinfast Tân Phước	Tại trụ 298/2 PD 473-14.HN tuyến 473HN	Xã An Phước	Cắt 03FCO NR Cty Vinfast Tân Phước Tại trụ 298 PD 473-14.HN tuyến 473HN	1	0,000		35	140		
134	01/04/2026	08:00	12:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay ĐK định kỳ trạm bơm Kinh Giồng Nhỏ	Tại trụ 447/26 NR 473-16/1.HN tuyến 473HN	Xã An Phước	Cắt CB+03FCO trạm bơm Kinh Giồng Nhỏ Tại trụ 447/26 NR	2	0,000		120	480		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Hồng					473-16/1.HN tuyến 473HN							
135	01/04/2026	13:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay ĐK định kỳ trạm NTTS Phạm Văn Tâm	Tại trụ 356/2 NR 473-15/1A.HN tuyến 473HN	Xã An Phước	Cắt 03LBFCO NR 473-15/1A.HN tại trụ 356/1 tuyến 473HN	1	0,000		215	860		
136	01/04/2026	08:00	12:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay ĐK định kỳ trạm May mặc Tuyết Nghĩa	Tại trụ 395A/1 PĐ 473-15.HN tuyến 473HN	Xã An Phước	Cắt 03FCO NR May mặc Tuyết Nghĩa Tại trụ 395A PĐ 473-15.HN tuyến 473HN	1	0,000		145	580		
137	01/04/2026	13:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay ĐK định kỳ trạm bơm Lê Văn Em	Tại trụ 381A/2 NR 473-15/2B.HN tuyến 473HN	Xã An Phước	Cắt 03FCO NR 473-15/2B.HN tại trụ 381A/1 tuyến 473HN	1	0,000		125	500		
138	01/04/2026	08:00	12:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay ĐK định kỳ trạm Lò sấy Lê Văn Sỹ	Tại trụ 405A/4/1 NR 473-15/4.HN tuyến 473HN	Xã An Phước	Cắt CB+03FCO trạm Lò sấy Lê Văn Sỹ Tại trụ 405A/4/1 NR 473-15/4.HN tuyến 473HN	1	0,000		33	132		
139	01/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm Chợ Long Phước 2 (3P-160kVA)	Tại trụ 125/125A NR 475-13/1-2 tuyến 475-HN	Xã Long Khánh	- Cắt CB + 03FCO trạm Chợ Long Phước 2 (3P-160kVA) tại trụ 125/125A NR 475-13/1-2 tuyến 475-HN	136	0,053	0,000	95	855		
140	01/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm Tập Thể Long Thạnh 1 (1P-50kVA)	Tại trụ 182/10 NR 475-15/10 tuyến 475-HN	Xã Long Khánh	- Cắt CB + FCO trạm Tập Thể Long Thạnh 1 (1P-50kVA) tại trụ 182/10 NR 475-15/10 tuyến 475-HN	92	0,036	0,000	51	459		
141	01/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm Khu Sạt Lỡ Long Phước Long Thạnh A (1P-75kVA)	Tại trụ 200 PĐ 475-16 tuyến 475-HN	Xã Long Khánh	- Cắt CB + FCO trạm Khu Sạt Lỡ Long Phước Long Thạnh A (1P-75kVA) tại trụ 200 PĐ 475-16 tuyến 475-HN	168	0,066	0,000	67	603		
142	01/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm Chợ Minh Thọ (3P-160kVA)	Tại trụ 125/127A NR 475-13/1-2 tuyến 475-HN	Xã Long Khánh	- Cắt CB + 03FCO trạm Chợ Minh Thọ (3P-160kVA) tại trụ 125/127A NR 475-13/1-2 tuyến 475-HN	234	0,091	0,000	118	1062		
143	01/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm TDC Long Thạnh A (2x1P-	Tại trụ 210 PĐ 475-16 tuyến 475-HN	Xã Long Khánh	- Cắt CB + FCO trạm TDC Long Thạnh A (2x1P-37.5kVA) tại trụ 210 PĐ 475-16 tuyến	95	0,037	0,000	64	576		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Tiền		37.5kVA)			475-HN							
144	01/04/2026	07:00	17:30	Điện lực Sa Đéc	Cty TNHH Minh Thanh	Thay dây ABC 3x50mm2 hạ áp; thay hộp điện kế, sang dây nhánh rẽ khách hàng và lắp hợp Domino trạm Ông Xuân	Từ trụ 65A/3 đến trụ 65A/3/6, từ trụ 65A/3/6 đến trụ 65A/3/6/4 tuyến 474AH	Khu dân cư Ông Xuân ấp Phú Long, xã Tân Dương	Cắt CB_ + FCO trạm Ông Xuân tại trụ 65A/3/6 tuyến 474AH	29	0,013	0,000	17	178,5		
145	01/04/2026	10:30	12:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Kiểm tra, đấu nối công tơ trạm Rạch Rai 1	Tại trụ 88/1B/21 tuyến 478.AH	đường Đình, phường Sa Đéc	Cắt 03 FCO trạm Rạch Gai 1 tại trụ 88/1B/21 tuyến 478.AH	63	0,004	0,000	90	135		
146	01/04/2026	08:00	11:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Vệ sinh, bảo trì, thay TI, công tơ trạm Đông Giang đến hạn	Tại trụ 124A/3/1A/17/20 tuyến 478.AH	Áp Đông Giang, phường Sa Đéc	Cắt 03 FCO (tháo cần) trạm Đông Giang tại trụ 124A/3/1A/17/20 tuyến 478.AH	49	0,006	0,000	96	288		
147	01/04/2026	14:00	17:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay TI, thay hộp công tơ trạm Tư Xinh	Tại trụ 87/12/2 tuyến 474.SĐ	Kinh Đốc Phú Hiền, xã Tân Dương	Cắt 03 FCO trạm Tư Xinh tại trụ 87/12/2 tuyến 474.SĐ	101	0,015	0,000	96	336		
148	01/04/2026	13:30	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Chỉnh trụ nghiêng	Tại trụ 39/100/35/32A tuyến 471-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Không cắt điện							
149	01/04/2026	08:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Chỉnh trụ nghiêng	Tại trụ 56A/6/2 tuyến 476-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Không cắt điện							
150	01/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 34/36 đến trụ 34/36/33 tuyến 475-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Không cắt điện							
151	01/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Cty Bách Khoa	Thay dây hạ thế, thay hộp điện kế và cắt gốc trụ thu hồi	Từ trụ 16/58/21/13A đến trụ 16/58/21/13A/13, từ trụ 16/58/21/17A đến trụ 16/58/21/17A/16, từ trụ 16/58/21/14 đến trụ 16/58/21/20/6 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB +01 FCO trạm Xẻo Lãng tại trụ 16/58/21/14 tuyến 473-SĐ. Cắt CB + 01FCO trạm Vàm Xẻo Lãng tại trụ 16/58/21/18 tuyến 473-SĐ. Cắt CB +01 FCO trạm Ngọn Xẻo Lãng tại trụ 16/58/21/20 tuyến 473-SĐ.	88	0,038	0,000	46	460		
152	01/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Tháo cầu chì	Từ trụ 46/34/18 đến trụ 46/34/32 tuyến 471-NM	Xã Phú Hựu	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Mân												
153	01/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bê, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ	Tuyến 481-AH, 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Tân Dương, Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
154	01/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cấp viễn thông treo trên cột điện PD 475-11.SĐ Cầu Ban Biên, PD 474-12A.AH Kênh Họa Đồ	Từ trụ 158A đến trụ 231A tuyến 475-SĐ, từ trụ 158 đến 232, từ trụ 205 đến 205/21A tuyến 474-AH	Xã Hòa Long	Không cắt điện							
155	01/04/2026	13:30	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay MBA bị rỉ dầu, thay LA, FCO, vệ sinh CB, đầu cosse TBA Ngã Năm Long Thắng	Tại trụ 80/79 tuyến 478-SH	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Ngã Năm Long Thắng tại trụ 80/79 tuyến 478-SH	85	0,013	0,000	31	108,5		
156	01/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cân pha lưới hạ thế TBA Rạch Bù Hút, Tân An 2, Cầu Dừa Dưới	Từ trụ 22/22 đến trụ 22/22/7H, từ trụ 22/48 đến trụ 22/50, từ trụ 22/49 đến trụ 22/49/17H, từ trụ 22/66 đến trụ 22/69, từ trụ 22/66/1/8T đến 22/66/1/10P tuyến 480-SH	Xã Phong Hòa	Không cắt điện							
157	01/04/2026	08:00	12:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay MBA bị rỉ dầu, thay LA, FCO, vệ sinh CB, đầu cosse TBA Long Bửu A1	Tại trụ 193/12 tuyến 474-AH	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Long Bửu A1 tại trụ 193/12 tuyến 474-AH	97	0,017	0,000	28	112		
158	01/04/2026	08:30	13:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	1. Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Ngày TBA 110kV Gò Công + 2 ngăn lộ 173, 175 NMDG TPD theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT ngày 24/10/2023. 2. Kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy bằng	Trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công, khu phố Long Hưng, P. Bình Xuân, tỉnh Đồng Tháp	1.2.3- Không cắt điện. Giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị 4. OFF MCB 220/380VAC máy nạp Accu							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú	
						nước trạm Gò Công . 3. Vệ sinh phòng ĐH và hợp bộ trạm Gò Công. 4. Kết hợp kiểm tra vệ sinh, đo Accu tuần trạm 110kV Gò Công											
159	01/04/2026	07:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngất, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Nha Môn	Áp An Thạnh 2, xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Nha Môn								
160	01/04/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ môi nổi các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế."	Trạm 110kV An Long	Trạm 110kV An Long, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB: FAC103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV An Long. Trang bị BHLĐ cá nhân, mang găng tay cách điện hạ áp, sử dụng máy đo Volt kế đa năng để thực hiện công việc.								
161	01/04/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Nha Môn	Áp An Thạnh 2, xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Nha Môn								
162	01/04/2026	15:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Nha Môn	Áp An Thạnh 2, xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F103 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB F204 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra								

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Nha Môn							
163	01/04/2026	07:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây	Kiểm tra ngày, đêm kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	172 Mỹ Thuận-174 Cao Lãnh 2 (Từ 174-7 CL2 đến trụ 76)	Xã Mỹ Hiệp Xã Bình Hàng Trung Xã Mỹ Thọ	Không cắt điện							
164	01/04/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty CP xây lắp và thương mại công nghiệp Việt Nam.	Thi công dựng trụ, thay dây dẫn 2xACSR150mm2 hiện hữu bằng dây 2xACSR240mm2.	Từ 01hh (01XDM) đến 76hh (51XDM) đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản.	Phường Mỹ Trà, Phường Mỹ Ngãi.	- Cô lập đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản; - Cô lập MC 172 trạm 110kV Cao Lãnh; - Cô lập MC 172 trạm 110kV Trần Quốc Toản; - OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Cao Lãnh, OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Trần Quốc Toản.							Từ 07h00 ngày 16/3/2026 đến 17h00 ngày 25/4/2026.
165	01/04/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty Cổ phần xây lắp và Thương mại công nghiệp Việt Nam	Thi công tháo trụ thu hồi trụ 01hh, xây dựng móng, lắp đặt trụ 01XDM (đi chung trụ số 19 đường dây 110 kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh).	Trụ số 19 đường dây 110 kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh).	Phường Mỹ Trà	Cô lập đường dây 110 kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh.							
166	01/04/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 172 Mỹ Thuận – 174 Cao Lãnh 2: CD 172 đến trụ 01 đến trụ 18 từ trụ 18 đến trụ 36.	Xã An Hữu, Thanh Hưng	Không cắt điện							
167	01/04/2026	16:00	22:00	Xí nghiệp lưới	Tổ TTLĐ Cao	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần, đo nhiệt độ môi nổi	Trạm 110kV Tháp Mười	Xã Tháp Mười, Đồng Tháp	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú	
				điện Cao thế	Lãnh												
168	01/04/2026	00:00	20:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty CP xây lắp và thương mại công nghiệp Việt Nam.	Thi công dựng trụ, thay dây dẫn 2xACSR150mm2 hiện hữu bằng dây 2xACSR240mm2.	Từ 01hh (01XDM) đến 76hh (51XDM) đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản.	Phường Mỹ Trà, Phường Mỹ Ngãi.	- Cô lập đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản; - Cô lập MC 172 trạm 110 kV Cao Lãnh; - Cô lập MC 172 trạm 110 kV Trần Quốc Toản; - OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Cao Lãnh, OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Trần Quốc Toản.								
169	01/04/2026	07:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Vệ sinh thiết bị ngăn: TBN401, TBN402 trạm 110 kV Nha Môn	Ngăn: TBN401, TBN402 trạm 110 kV Nha Môn	Xã Phú Hựu	Cô lập ngăn: TBN401, TBN402 trạm 110 kV Nha Môn								
170	01/04/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	TNĐM N	<p>‘- Thí nghiệm CBM cấp độ 1 năm 2026 trạm 110kV Thanh Hưng (Không cắt điện) với khối lượng sau: + Giám sát PD online MBA T1, T2 + Kiểm tra âm thanh rung và dòng động cơ OLTC MBA T1, T2 + Kiểm tra rò khí SF6 online : MC 171, 172, 174, 131, 132, 112 + Đo dòng rò online: CS 1T1, 1T2, 171, 172, 4T1, 4T2 + Giám sát PD online: MC 431, 471, 473, 475, 477, T401, 412, 421, 432, 472, 474, 476, 478, 480, 482, T402 + Đo PD</p>	Tại trạm 110kV Thanh Hưng	QL80, ấp Bình Phú Quới, xã Lập Vò, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện; Đóng MC421 để đo PC online (lưu ý MC412 cắt); Đóng MC412 để đo PD online và cấp ngầm (lưu ý MC421 cắt). Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV								Cắt, đóng luân phiên MC412 và 421 để có điện mới đo được ngăn 412 và 421

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						online: Cáp 431, 432, TD41, TD42, T401, T402, 412										
171	01/04/2026	07:30	11:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT; Đo điện áp, kiểm tra ắc quy (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần, hệ thống camera tại Trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương, KCN Tân Hương, Xã Tân Hương tỉnh Đồng Tháp	OFF MCCB 3 pha máy nạp ắc quy; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
172	01/04/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Trần Quốc Toàn;	Phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp	OFF CB AC tủ sạc 1, OFF CB AC tủ sạc 2, OFF CB AC tại tủ Camera cấp nguồn Inverter trạm 110kV Trần Quốc Toàn							
173	01/04/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	CÔNG TY CỔ PHẦN XL VÀ TM CÔNG NGHIỆP P VIỆT NAM	Đơn vị thi công CÔNG TY CỔ PHẦN XL VÀ TM CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM nhờ đi vào đường nội bộ trạm 110kV Cao Lãnh để di chuyển bằng phương tiện cơ giới chở vật tư, thiết bị, dụng cụ thi công tại trụ 01XDM của đường dây ngăn 171, 172 Cao Lãnh	Đường nội bộ trong TBA 110kV Cao Lãnh: Từ cổng đến vị trí tháo dỡ tường rào trạm	Trạm 110kV Cao Lãnh, phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	Không cắt điện							
174	02/04/2026	13:30	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay TI, TU đến hạn kiểm định khách hàng Công Ty TNHH Xây Dựng Tiến Đạt	Trụ 101/1 TBA 3P-160kVA CK Tiến Đạt trụ 101/1 PĐ 473-11 tuyến 473CL	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-160kVA CK Tiến Đạt trụ 101/1. Tháo gỡ 03 hotline trụ 101 PĐ 473-11 tuyến 473CL	1	0,000		128	448		
175	02/04/2026	07:30	11:30	Điện lực Cao	Điện lực Cao	Thay TI, TU đến hạn kiểm định khách	Trụ 19A/2 TBA 3P-560kVA CK Phường	phường Mỹ Ngãi, tỉnh	Cắt 03LBFCO NR 471-8/2 trụ 19A tuyến	1	0,000		170	680		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Cao Lãnh	Lãnh	hàng Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Và Vật Liệu Xây Dựng Đồng Tháp	11-3 trụ 19A/2 NR 471-8/2 tuyến 471QT	Đồng Tháp	471QT							
176	02/04/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Mỹ Ngãi	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
177	02/04/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thới	Điện lực Mỹ Thới	Thay 3 TI đến hạn TBA 3P-180kVA Trạm Bơm Phương Thịnh 1, vệ sinh TBA Khách hàng	Tại trụ 260/31 NR 476-11/7 tuyến 476TN	xã Phương Thịnh	Cắt CB +3FCO TBA 3P-180kVA Trạm Bơm Phương Thịnh 1 tại trụ 260/31 NR 476-11/7 tuyến 476TN	1	0,000		120	420		
178	02/04/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thới	Điện lực Mỹ Thới	Thay 3 TI đến hạn kiểm định TBA 3x1P-37,5kVA TB Ô 22 Ba Sao, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 193/31/58/13/28A/1 NR 476-11/1/2/1 tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB + 3FCO TBA 3X1P-37,5kVA TB Ô 22 Ba Sao tại trụ 193/31/58/13/28A/1 và trụ 193/31/58/13/28A NR 476-11/1/2/1 tuyến 476CL	1	0,000		70	245		
179	02/04/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thới	Điện lực Mỹ Thới	Thay 1 TI đến hạn TBA 1P-25KVA TB Đập Đá Phong Mỹ	Tại trụ 46/84/4 NR 474-8/4-1/2 tuyến 474-QT	xã Phong Mỹ	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-25KVA TB Đập Đá Phong Mỹ tại trụ 46/84/4 NR 474-8/4-1/2 tuyến 474-QT.	1	0,000		20	70		
180	02/04/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thới	Điện lực Mỹ Thới	Thay 3TI đến hạn TBA 3x1P-25kVA Trạm Bơm Ô 9 Ba Sao	Tại trụ 193/31/58/13/12AA NR 476-11/1/2/1 tuyến 476-CL	xã Ba Sao	Cắt CB +3FCO TBA 3x1P-25kVA Trạm Bơm Ô 9 Ba Sao tại trụ 193/31/58/13/12AA NR 476-11/1/2/1 tuyến 476-CL	1	0,000		50	175		
181	02/04/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thới	Điện lực Mỹ Thới	Thay 1 TI đến hạn TBA 1P-25kVA TB Minh Triết 2	Tại trụ 37/42 NR 474-8/2 tuyến 474-QT	xã Phong Mỹ	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-25kVA TB Minh Triết 2 tại trụ 37/42 NR 474-8/2 tuyến 474-QT.	1	0,000		35	122,5		
182	02/04/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thới	Điện lực Mỹ Thới	Thay công tơ, 1 TI đến hạn TBA 1P-25kVA TB Tư Xưa	Tại trụ 206/3/1 NR 476-10/3 tuyến 476TN	xã Phong Mỹ	Cắt CB +FCO TBA 1P-25KVA TB Tư Xưa tại trụ 206/3/1 và trụ 206/3 NR 476-10/3	1	0,000		20	70		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									tuyến 476TN							
183	02/04/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 3 TI hạn kiểm định TBA 3x1P-25kVA Trại Cua Văn Long	Tại trụ 311/1/1 NR 476-12/3 tuyến 476-CL	xã Phương Thịnh	Cắt CB +3FCO TBA 3x1P-25kVA Trại Cua Văn Long tại trụ 311/1/1 và trụ 311/1 NR 476-12/3 tuyến 476-CL	1	0,000		50	175		
184	02/04/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 3TI đến hạn TBA 3P-100kVA Nước Đá Ông Ròng, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 40/1 PD 474-8 tuyến 474QT	xã Phong Mỹ	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-100kVA Nước Đá Ông Ròng tại trụ 40/1 và trụ 40 PD 474-8 tuyến 474QT	1	0,000		80	280		
185	02/04/2026	13:30	14:45	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-37,5kVA tại trạm Ranh Ba Sao 1 theo KH SCTX 2026	Tại trụ 140/100/23T thuộc NR 478-10/5-1A/3.TX, tuyến 478TX	Xã Trường Xuân	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm Ranh Ba Sao 1 tại trụ 140/100/23T thuộc NR 478-10/5-1A/3.TX, tuyến 478TX	28	0,002	0,000	20	25		
186	02/04/2026	15:00	16:00	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-25kVA tại trạm Trường Xuân 1 theo KH SCTX 2026	Tại trụ 140/92 thuộc NR 478-10/5.TX, tuyến 478TX	Xã Trường Xuân	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm Trường Xuân 1 tại trụ 140/92 thuộc NR 478-10/5.TX, tuyến 478TX	51	0,002	0,000	18	18		
187	02/04/2026	08:00	09:15	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 3P-250kVA tại trạm Bơm Trường Xuân 2 theo KH SCTX 2026	Tại trụ 140/110 thuộc NR 478-10/5-1.TX, tuyến 478TX	Xã Trường Xuân	Cắt CB+3FCO và tháo gỡ 3hotline trạm Bơm Trường Xuân 2 tại trụ 140/110 thuộc NR 478-10/5-1.TX, tuyến 478TX	1	0,000		31	38,75		
188	02/04/2026	10:30	11:30	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-50kVA tại trạm Ranh Ba Sao theo KH SCTX 2026	Tại trụ 140/100/11T thuộc NR 478-10/5-1A/3.TX, tuyến 478TX	Xã Trường Xuân	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm Ranh Ba Sao tại trụ 140/100/11T thuộc NR 478-10/5-1A/3.TX, tuyến 478TX	60	0,003	0,000	21	21		
189	02/04/2026	09:15	10:30	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-50kVA tại trạm An Phong Kênh Hội theo KH SCTX 2026	Tại trụ 140/115 thuộc NR 478-10/5-1.TX, tuyến 478TX	Xã Trường Xuân	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm An Phong kênh Hội tại trụ 140/115 thuộc NR 478-10/5-1.TX, tuyến 478TX	37	0,002	0,000	24	30		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
190	02/04/2026	08:00	12:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Coi trụ nâng cao lưới hạ thế	Tại trụ 70/16/1/1P- /2P tuyến 474QT	xã Bình Thành	Cắt CB+FCO trạm Bắc Dầu 1, trụ 70/16 tuyến 474QT	75	0,013	0,000	52	208		
191	02/04/2026	13:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay MBA chảy dầu	Tại trụ 90A tuyến 474QT	xã Bình Thành	Cắt CB+FCO, tháo hotline trạm CDC Bình Trung, Tại trụ 90A tuyến 474QT	166	0,029	0,000	105	420		
192	02/04/2026	08:00	12:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay điện kế đến hạn định kỳ	Tại trụ 100/8 tuyến 474QT	xã Bình Thành	Cắt CB+FCO trạm Trạm Bơm Chùa Phật, Tại trụ 100/8 tuyến 474QT	1	0,000		35	140		
193	02/04/2026	13:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay điện kế đến hạn định kỳ	Tại trụ 166/2/6/1 tuyến 475LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+FCO trạm Trần Thị Phụng, Tại trụ 166/2/6/1 tuyến 475LT	1	0,000		17	68		
194	02/04/2026	10:00	14:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay điện kế đến hạn định kỳ	Tại trụ 108/7/7 tuyến 474QT	xã Bình Thành	Cắt CB+FCO trạm Trạm Bơm HTX Bình Trung, Tại trụ 108/7/7 tuyến 474QT	1	0,000		35	140		
195	02/04/2026	10:00	14:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay điện kế đến hạn định kỳ	Tại trụ 141/1 tuyến 475LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+FCO trạm Xây Xát Trần Văn Quý, Tại trụ 141/1 tuyến 475LT	1	0,000		17	68		
196	02/04/2026	13:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay điện kế đến hạn định kỳ	Tại trụ 108/11/55/10/2 tuyến 477LT	xã Tân Thạnh	Cắt CB+FCO trạm Lò Gạch Bùi Văn Nguyên A, Tại trụ 108/11/55/10/2 tuyến 477LT	1	0,000		70	280		
197	02/04/2026	08:00	12:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay điện kế đến hạn định kỳ	Tại trụ 41/1 tuyến 475LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+FCO trạm Công ty TNHH TMDV Cường Phát, Tại trụ 41/1 tuyến 475LT	1	0,000		17	68		
198	02/04/2026	08:00	12:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay điện kế đến hạn định kỳ	Tại trụ 108/7/4/1 tuyến 474QT	xã Bình Thành	Cắt CB+FCO trạm SX Bánh Đa Nguyễn Thị Thắm, Tại trụ 108/7/4/1 tuyến 474QT	1	0,000		35	140		
199	02/04/2026	13:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay điện kế đến hạn định kỳ	Tại trụ 144/1 tuyến 475LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+FCO trạm NTTS Nguyễn Tấn Dương 1, Tại trụ 144/1 tuyến 475LT	1	0,000		17	68		
200	02/04/2026	08:00	12:00	Điện	Điện lực	Thay điện kế đến hạn	Tại trụ 54/3 tuyến	xã Thanh	Cắt CB+FCO trạm	1	0,000		17	68		



Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
208	02/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Cty TNHH Huy Cường Đồng Tháp	Đầu nối NR trung thế vào lưới XDM, cắt dừng lưới trung thế	"Tại trụ 79/42/18A, trụ 79/42/2A, 79/42/10A tuyến 479HN "	Phường An Hồng Ngự	Cắt 03LBFCO NR 479-11/1-2/6 trụ 79/42/1A tuyến 479HN	4	0,002		52	468		
209	02/04/2026	13:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay ĐK định kỳ trạm NTTS Hùng Cá 9	Tại trụ 160/46/29/1 NR 471-10/1/1.HN tuyến 471HN	Xã Tân Hồng	Cắt 03FCO NR NTTS Hùng Cá 9 Tại trụ 160/46/29 NR 471-10/1/1.HN tuyến 471HN	1	0,000		55	220		
210	02/04/2026	08:00	12:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay ĐK định kỳ trạm bơm Tân Công Chí	Tại trụ 160/4 NR 471-10/1.HN tuyến 471HN	Xã Tân Hồng	Cắt CB+03FCO trạm bơm Tân Công Chí Tại trụ 160/4 NR 471-10/1.HN tuyến 471HN	1	0,000		45	180		
211	02/04/2026	08:00	12:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay ĐK định kỳ trạm bơm Ba Xuân Hồng	Tại trụ 160/55A NR 471-10/1-1.HN tuyến 471HN	Xã Tân Hồng	Cắt CB+03FCO trạm bơm Ba Xuân Hồng Tại trụ 160/55A NR 471-10/1-1.HN tuyến 471HN	1	0,000		40	160		
212	02/04/2026	08:00	12:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay ĐK định kỳ trạm NTTS Hùng Cá 4	Tại trụ 160/40A NR 471-10/1.HN tuyến 471HN	Xã Tân Hồng	Cắt CB+03FCO trạm NTTS Hùng Cá 4 Tại trụ 160/40A NR 471-10/1.HN tuyến 471HN	1	0,000		50	200		
213	02/04/2026	13:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay ĐK định kỳ trạm bơm Ông Phong	Tại trụ 160/46/28 NR 471-10/1/1.HN tuyến 471HN	Xã Tân Hồng	Cắt CB+03FCO trạm bơm Ông Phong Tại trụ 160/46/28 NR 471-10/1/1.HN tuyến 471HN	2	0,000		85	340		
214	02/04/2026	13:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay ĐK định kỳ trạm NTTS Hùng Cá 3	Tại trụ 160/46/48/1 NR 471-10/1/1.HN tuyến 471HN	Xã Tân Hồng	Cắt 03FCO NR NTTS Hùng Cá 3 Tại trụ 160/46/48 NR 471-10/1/1.HN tuyến 471HN	1	0,000		60	240		
215	02/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm AS Ông Tùng (3P-250kVA)	Tại trụ 10A/40A NR 477-10/1/3 tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03 FCO trạm AS Ông Tùng (3P-250kVA) tại trụ 10A/40A NR 477-10/1/3 tuyến 477-PC	158	0,062	0,000	93	837		
216	02/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm Long Hòa 4 (3P-250kVA)	Tại trụ 10A/45A NR 477-10/1/3 tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03 FCO trạm Long Hòa 4 (3P-250kVA) tại trụ 10A/45A NR 477-	96	0,037	0,000	80	720		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Tiền					10/1/3 tuyến 477-PC							
217	02/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Thurg Thới Tiền	Điện lực Thurg Thới Tiền	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm Làng Bè Long Hòa (3P-250kVA)	Tại trụ 10A/27A NR 477-10/1/3 tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03 FCO trạm Làng Bè Long Hòa (3P-250kVA) tại trụ 10A/27A NR 477-10/1/3 tuyến 477-PC	68	0,027	0,000	86	774		
218	02/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Thurg Thới Tiền	Điện lực Thurg Thới Tiền	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm Long Hòa 2 (3P-250kVA)	Tại trụ 10A/24A NR 477-10/1/3 tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03 FCO trạm Long Hòa 2 (3P-250kVA) tại trụ 10A/24A NR 477-10/1/3 tuyến 477-PC.	81	0,032	0,000	92	828		
219	02/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Thurg Thới Tiền	Điện lực Thurg Thới Tiền	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm Long Hòa 3 (3P-250kVA)	Tại 10A/32 NR 477-10/1/3 tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03 FCO trạm Long Hòa 3 (3P-250kVA) tại 10A/32 NR 477-10/1/3 tuyến 477-PC	79	0,031	0,000	90	810		
220	02/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Nhỏ, di dời trụ BTLT 8.5m	Từ trụ 108/35/11 đến trụ 108/35/11/9 tuyến 472.SĐ	Đường Rạch Miễu, phường Sa Đéc	Cắt 03 FCO trạm Rạch Miễu tại trụ 108/35/9 tuyến 472.SĐ	108	0,042	0,000	96	864		
221	02/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Cty Bách Khoa	Thay dây hạ thế, thay hộp điện kế và cắt gốc trụ thu hồi	Từ trụ 16/31/1 đến trụ 16/31/15 tuyến 473-SĐ, từ 16/31/15 tuyến 473-SĐ đến trụ 32/35 tuyến 476-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB +01 FCO trạm Tân Bình 2 tại trụ 16/31/1 tuyến 473-SĐ. Cắt CB + FCO trạm Vàm Bà Khôi tại trụ 16/31/3 tuyến 473-SĐ. Cắt CB + FCO trạm Rạch Bà Khôi tại trụ 16/31/3 tuyến 473-SĐ. Cắt CB + FCO trạm Bà Khôi 1 tại trụ 32/35 tuyến 476-SĐ.	232	0,101	0,000	96	960		
222	02/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay thùng CB trạm Bà Khôi 1, nâng thùng làm gọn cáp xuất	Tại trụ 32/35 tuyến 476-SĐ.	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + cắt 01 FCO trạm Bà Khôi 1 tại trụ 32/35 tuyến 476-SĐ.							Kết hợp
223	02/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 16/31/1 tuyến 16/31/16 tuyến 473-SĐ, từ trụ 32 đến trụ 32/51 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Không cắt điện							
224	02/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Tháo cầu chì	Từ trụ 46/34/41 đến trụ 46/34/58 tuyến 471-NM	Xã Phú Hựu	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Mân												
225	02/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Lai Vung	Cty TNHH Minh Thanh	Lắp coi đầu trụ và thay dây hạ thế TBA Bằng Lăng, Bằng Lăng 2	Từ trụ 40 đến trụ 48, từ trụ 42 đến trụ 42/10 tuyến 480-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Bằng Lăng tại trụ 43 tuyến 480-SH. Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Bằng Lăng 2 tại trụ 46A tuyến 480-SH.	101	0,042	0,000	62	589		
226	02/04/2026	08:00	12:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế, TI đến hạn, thay LA, FCO, CB, vệ sinh MBA, đầu cosse TBA Chợ Hộ Bà Nương	Tại trụ 288/44 tuyến 475-SĐ	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Chợ Hộ Bà Nương tại trụ 288/4 tuyến 475-SĐ	41	0,007	0,000	25	100		
227	02/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế IP đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bê, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ	Tuyến 481-AH, 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Tân Dương, Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
228	02/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cấp viễn thông treo trên cột điện NR 475-13/4.SĐ Long Hậu, NR 475-13/4-1/3.SĐ Gia Vàm, NR 475-13/4-1/4.SĐ Chợ Mới Rạch Chùa, NR 475-13/4-1/4/1.SĐ Rạch Ông Sát	Từ trụ 289 đến trụ 289/75/8H, từ trụ 289/71 đến trụ 289/71/9/10H, từ trụ 289/74 đến trụ 289/74/26/18H, từ trụ 289/74/13 đến trụ 289/74/13/7 tuyến 475-SĐ	Xã Hòa Long	Không cắt điện							
229	02/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cân pha lưới hạ thế TBA Định Thành, Cầu Bảy Đàng, Định Hòa 4	Từ trụ 72 đến trụ 72/16, từ trụ 70/10A/15 đến trụ 70/10A/24, từ trụ 70/25 đến trụ 70/34 tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Không cắt điện							
230	02/04/2026	13:30	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay MBA thí nghiệm không đạt thuộc TBA 1P-50kVA Kinh Mới Hội Tru 1	Tại trụ 190/13/4/13A/8 tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Kinh Mới Hội Tru 1 tại trụ 190/13/4/13A/8 tuyến 471-SH	22	0,003	0,000	27	94,5		
231	02/04/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp	Tổ TTLĐ	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm	Tại trạm 110kV Sông Hậu	Áp Tân Phong, xã	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lưới điện Cao thế	An Hòa	110kV		Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu							
232	02/04/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 171 Cái Bè – 173 Mỹ Thuận từ trụ 134 đến trụ D1 đến CD 173.	Xã An Hữu, Mỹ Lợi;	Không cắt điện							
233	02/04/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty Cổ phần xây lắp và Thương mại công nghiệp Việt Nam	Thi công tháo trụ thu hồi trụ 01hh, xây dựng móng, lắp đặt trụ 01XDM (đi chung trụ số 19 đường dây 110 kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh).	Trụ số 19 đường dây 110 kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh).	Phường Mỹ Trà	Cô lập đường dây 110 kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh.							
234	02/04/2026	00:00	00:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 175 Cai Lậy – 172 Cái Bè từ trụ 28 đến trụ 01 đến CD 175.	Phường Thanh Hòa, Phường Cai Lậy	Không cắt điện							
235	02/04/2026	18:30	20:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Mỹ Tho, Số 25C, Ấp Bắc, phường Đạo Thạnh tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện.							
236	02/04/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty CP xây lắp và thương mại công nghiệp Việt Nam.	Thi công dựng trụ, thay dây dẫn 2xACSR150mm2 hiện hữu bằng dây 2xACSR240mm2.	Từ 01hh (01XDM) đến 76hh (51XDM) đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản.	Phường Mỹ Trà, Phường Mỹ Ngãi.	- Cô lập đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản; - Cô lập MC 172 trạm 110kV Cao Lãnh; - Cô lập MC 172 trạm 110kV Trần Quốc Toản; - OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Cao Lãnh, OFF F87L MC							Từ 07h00 ngày 16/3/2026 đến 17h00 ngày 25/4/2026.

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saifi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									172 trạm 110 kV Trần Quốc Toàn.							
237	02/04/2026	07:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây	Kiểm tra ngày, đêm kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	172 Mỹ Thuận-174 Cao Lãnh 2 (T, ừ liên sau trụ 76 đến trụ 36) 173 Cao Lãnh 2-171 Cao Lãnh 1 (Từ 173-7CL2 đến 171-7CL) 171 Cao Lãnh 2-173 Cao Lãnh (Từ 171-7CL2 đến 173-7CL)	Phường Mỹ Trà Xã Mỹ Hiệp	Không cắt điện							
238	02/04/2026	18:00	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT tại trạm 110kV Mỹ Thuận.	Trạm 110kV Mỹ Thuận	Xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
239	02/04/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mỗi nối các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế."	Trạm 110kV An Long	Trạm 110kV An Long, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB: FAC103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV An Long. Trang bị BHLĐ cá nhân, mang găng tay cách điện hạ áp, sử dụng máy đo Volt kế đa năng để thực hiện công việc.							
240	02/04/2026	18:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	Kiểm tra thiết bị định kỳ Đêm TBA 110kV Gò Công Tây theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT ngày 24/10/2023.	Trạm 110kV Gò Công Tây	Trạm 110kV Gò Công Tây, ấp bình Tây, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
241	02/04/2026	15:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Sông Hậu	Ấp Tân Phong, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F103 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB F204 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu							
242	02/04/2026	07:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngắt, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sông Hậu	Áp Tân Phong, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu							
243	02/04/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Dời bộ giám sát accu trong phòng accu ra ngoài đặt tại tủ phòng điều hành	Trạm 110kV Láng Tượng	Xã Thanh Bình, Đồng Tháp	Không cắt điện							
244	02/04/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	TNĐM N	Thí nghiệm CBM cấp độ 1 năm 2026 trạm 110kV An Hòa (Không cắt điện) với khối lượng sau: + Giám sát PD online MBA T1, T2 + Kiểm tra âm thanh rung và dòng động cơ OLTC MBA T1, T2 + Kiểm tra rò khí SF6 online : MC 171, 172, 131, 132, 112 + Đo dòng rò online: CS 1T1, 1T2, 171, 172, 4T1, 4T2 + Giám sát PD online: MC 431, 471, 473, 475, 477, 479, 481, T401, 421, 432, 472, 474, 476, 478,	Tại trạm 110kV An Hòa	Đường Nguyễn Chí Thanh, KCN A1, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện; Đưa DCL421-1 ra khỏi vận hành, Đóng MC421 để đo PC online và cáp ngầm. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						480, T402 + Đo PD online: Cấp 431, 432, TD41, TD42, T401, T402, 421										
245	02/04/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	CÔNG TY CỔ PHẦN XL VÀ TM CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM	Đơn vị thi công CÔNG TY CỔ PHẦN XL VÀ TM CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM nhờ đi vào đường nội bộ trạm 110kV Cao Lãnh để di chuyển bằng phương tiện cơ giới chở vật tư, thiết bị, dụng cụ thi công tại trụ 01XDM của đường dây ngãn 171, 172 Cao Lãnh	Đường nội bộ trong TBA 110kV Cao Lãnh: Từ cổng đến vị trí tháo dỡ tường rào trạm	Trạm 110kV Cao Lãnh, phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	Không cắt điện							
246	03/04/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Cao Lãnh	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
247	03/04/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ, 1 TI đến hạn TBA 1P-50kVA Tư Luyện	Tại trụ 107/60 NR 478-10/2-1 tuyến 478CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO TBA 1P-50kVA Tư Luyện tại trụ 107/60 NR 478-10/2-1 tuyến 478CL	1	0,000		35	122,5		
248	03/04/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 3 TI đến hạn kiểm định TBA 3x1P-25kVA Nguyễn Xuân Khoa, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 111A/1 PĐ 477-10 tuyến 477-CL	xã Mỹ Thọ	"Cắt CB TBA 3x1P-25kVA Nguyễn Xuân Khoa tại trụ 111A/1 PĐ 477-10 tuyến 477-CL. Cắt 3FCO TBA 3x1P-25kVA Nguyễn Xuân Khoa tại trụ 111A PĐ 477-10 tuyến 477-CL"	1	0,000		50	175		
249	03/04/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ, 1 TI đến hạn TBA 1P-25kVA Đền Đường Số 5	Tại trụ 99 PĐ 477-10 tuyến 477CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO TBA 1P-25kVA Đền Đường Số 5 tại trụ 99 PĐ 477-10 tuyến 477CL	1	0,000		20	70		
250	03/04/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ, 1 TI đến hạn TBA 1P-50kVA Năm Gân	Tại trụ 107/47 NR 478-10/2-1 tuyến 478CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO TBA 1P-50kVA Năm Gân tại trụ 107/47 NR 478-	1	0,000		35	122,5		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									10/2-1 tuyến 478CL							
251	03/04/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ, 1 TI đến hạn TBA 1P-50kVA Trụ Sở Công An	Tại trụ 116 PĐ 477-10 tuyến 477CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO TBA 1P-50kVA Trụ Sở Công An tại trụ 116 PĐ 477-10 tuyến 477CL	1	0,000		35	122,5		
252	03/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Tháp Mười	Cty Xuân Phát	Thay dây hạ thế và đầu nối hộp phân phối domino thuộc công trình Sửa chữa lưới hạ thế năm 2026, HM5	Từ trụ 175/15A/45 đến trụ 175/15A/53; từ trụ 175/15A/53 đến 175/15A/53/12 thuộc lưới hạ thế trạm Kinh Bảy thước số 3	Xã Đốc Bình Kiều	Cắt CB+FCO trạm Kinh Bảy thước số 3 tại trụ 175/15A/53 thuộc NR 475-10/6/2-1, tuyến 475TM	102	0,040	0,000	36	324		
253	03/04/2026	08:00	12:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay điện kế đến hạn định kỳ	Tại trụ 123/36/12 tuyến 475CM	xã Tân Long	Cắt CB+FCO trạm Bơm tân Bình 5, Tại trụ 123/36/12 tuyến 475CM	1	0,000		17	68		
254	03/04/2026	08:00	12:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay điện kế đến hạn định kỳ	Tại trụ 133/1 tuyến 472CM	xã Tân Long	Cắt CB+FCO trạm Bưu Điện Tân Bình, Tại trụ 133/1 tuyến 472CM	1	0,000		26	104		
255	03/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Dựng trụ BTLT 14m	Tại trụ V4 tuyến 475CM	xã Tân Long	Đóng LBS Mạch vòng Tân Quới tại trụ 247 tuyến 475CM Cắt REC PĐ 475-12 trụ 02 tuyến 475CM Cắt 3DS PĐ 475-12 trụ 1A tuyến 475CM Cô lập tuyến 475CM (D4 đăng ký Điện lực Chợ Mới)						Chuyển tải PĐ 475-12 qua nhận điện tuyến 472CM qua Mạch vòng Tân Quới tại trụ 247 tuyến 475CM	
256	03/04/2026	10:00	14:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay điện kế đến hạn định kỳ	Tại trụ 48/56/2 tuyến 472CM	xã Tân Long	Cắt CB+FCO trạm NMXX Vũ Đình Thắng, Tại trụ 48/56/2 tuyến 472CM	1	0,000		17	68		
257	03/04/2026	13:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay điện kế đến hạn định kỳ	Tại trụ 243B/1 tuyến 475CM	xã Tân Long	Cắt CB+FCO trạm Trạm Viễn Thông Tân Quới, Tại trụ 243B/1 tuyến 475CM	1	0,000		17	68		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
258	03/04/2026	13:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay điện kế đến hạn định kỳ	Tại trụ 91/7 tuyến 475CM	xã Tân Long	Cắt CB+FCO trạm Trần Ngọc Huy 1, Tại trụ 91/7 tuyến 475CM	1	0,000		17	68		
259	03/04/2026	07:30	08:00	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Chuyển nguồn NR 474-8/1-1.AL nhận điện tuyến 475-TN	Tại trụ 98A/1 tuyến 474-AL. Tại trụ 98A/99 NR 474-8/1.AL. Tại trụ 98A/152 NR 474-8/1-2.AL. Tại trụ 242 tuyến 475-TN	Xã An Hoà	Đóng LBS MV 475-TN_474-AL tại trụ 242 tuyến 475-TN. Cắt LBS NR 474-8/1-2.AL tại trụ 98A/152 NR 474-8/1-1.AL. Cắt MC+3DS NR 474-8/1.AL tại trụ 98A/1 tuyến 474-AL. Cắt 3DS NR 474-8/1-1.AL tại trụ 98A/99 NR 474-8/1.AL. Đóng LBS NR 474-8/1-2.AL tại trụ 98A/152 NR 474-8/1-2.AL	1124	0,024	0,001	1000	500		
260	03/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Công Ty CP Sông Đà 11	Kéo dây khoảng néo từ trụ 01 -04 và 04 đến 06 đường dây 220kV Hồng Ngự - Châu Đốc	Từ trụ 98A/5 - 98A/6 NR 474-8/1.AL. Từ trụ 98A/4/4 - 98A/4/5 NR 474-8/1/1.AL	Xã An Hoà	Cắt MC+3DS NR 474-8/1.AL tại trụ 98A/1 tuyến 474-AL. Cắt 3DS NR 474-8/1-1.AL tại trụ 98A/99 NR 474-8/1.AL.	1296	0,534	0,001	1000	9500	Chuyển nhận điện NR 474-8/1-1.AL nhận điện tuyến 475-TN.	
261	03/04/2026	17:00	17:30	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Chuyển nguồn NR 474-8/1-1.AL ngưng nhận điện tuyến 475-TN	Tại trụ 98A/1 tuyến 474-AL. Tại trụ 98A/99 NR 474-8/1.AL. Tại trụ 98A/152 NR 474-8/1-2.AL. Tại trụ 242 tuyến 475-TN	Xã An Hoà	Cắt LBS NR 474-8/1-2.AL tại trụ 98A/152 NR 474-8/1-1.AL. Đóng 3DS NR 474-8/1-1.AL tại trụ 98A/99 NR 474-8/1.AL. Đóng 3DS+MC NR 474-8/1.AL tại trụ 98A/1 tuyến 474-AL. Đóng LBS NR 474-8/1-2.AL tại trụ 98A/152 NR 474-8/1-1.AL. Cắt LBS MV 475-TN_474-AL tại trụ 242 tuyến 475-TN.	1124	0,024	0,001	1000	500		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
262	03/04/2026	13:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay TI định kỳ trạm bơm Tư Độ	Tại trụ 342C/56 NR 472-15A/1-1.HN tuyến 472HN	Xã Tân Thành	Cắt CB+01FCO trạm bơm Tư Độ Tại trụ 342C/56 NR 472-15A/1-1.HN tuyến 472HN	1	0,000		20	80		
263	03/04/2026	13:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay TI định kỳ trạm bơm Trần Văn Hội	Tại trụ 342C/1/1 NR 472-15A/1.HN tuyến 472HN	Xã Tân Thành	Cắt CB+01FCO trạm bơm Trần Văn Hội Tại trụ 342C/1/1 NR 472-15A/1.HN tuyến 472HN	1	0,000		19	76		
264	03/04/2026	08:00	12:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay TI định kỳ trạm NTTS Ngọc Nhở	Tại trụ 342C/88/33/1 NR 472-15A/1-2/1.HN tuyến 472HN	Xã Tân Thành	Cắt CB+01FCO trạm NTTS Ngọc Nhở Tại trụ 342C/88/33/1 NR 472-15A/1-2/1.HN tuyến 472HN	1	0,000		16	64		
265	03/04/2026	08:00	12:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay TI định kỳ trạm NTTS Nguyễn Minh Lành	Tại trụ 342C/88/16A/1 NR 472-15A/1-2/1.HN tuyến 472HN	Xã Tân Thành	Cắt 01FCO NR NTTS Nguyễn Minh Lành Tại trụ 342C/88/16A NR 472-15A/1-2/1.HN tuyến 472HN	1	0,000		17	68		
266	03/04/2026	08:00	12:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay TI, ĐK định kỳ trạm bơm Bào Tranh 2	Tại trụ 342C/69 NR 472-15A/1-1.HN tuyến 472HN	Xã Tân Thành	Cắt CB+03FCO trạm bơm Bào Tranh 2 Tại trụ 342C/69 NR 472-15A/1-1.HN tuyến 472HN	1	0,000		68	272		
267	03/04/2026	13:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay TI định kỳ trạm CSGM Thu Hạch	Tại trụ 282/1 PĐ 472-14.HN tuyến 472HN	Xã Tân Hộ Cơ	Cắt 03FCO NR CSGM Thu Hạch Tại trụ 282 PĐ 472-14.HN tuyến 472HN	1	0,000		33	132		
268	03/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm UB Thường Phước 2 (1P-50kVA)	Tại trụ 209/38 NR 480-13/10-1 tuyến 480-HN	Xã Thường Phước	- Cắt CB + FCO trạm UB Thường Phước 2 (1P-50kVA) tại trụ 209/38 NR 480-13/10-1 tuyến 480-HN	146	0,057	0,000	67	603		
269	03/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm CDC Kênh Cù (1P-37.5kVA)	Tại trụ 281A/24 NR 480-14/4 tuyến 480-HN	Xã Thường Phước	- Cắt CB + FCO trạm CDC Kênh Cù (1P-37.5kVA) tại trụ 281A/24 NR 480-14/4 tuyến 480-HN	49	0,019	0,000	34	306		
270	03/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm Kênh Tứ Thường 2 (1P-	Tại trụ 281A/3 NR 480-14/4 tuyến 480-HN	Xã Thường Phước	- Cắt CB + FCO trạm Kênh Tứ Thường 2 (1P-37.5kVA) tại trụ 281A/3 NR 480-14/4	61	0,024	0,000	38	342		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Tiền		37.5kVA)			tuyến 480-HN							
271	03/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm Chùa Phước Bửu C (1P-75kVA)	Tại trụ 263 PĐ 480-13A tuyến 480-HN	Xã Thường Phước	- Cắt CB + FCO trạm Chùa Phước Bửu C (1P-75kVA) tại trụ 263 PĐ 480-13A tuyến 480-HN	87	0,034	0,000	71	639		
272	03/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm Áp 1 TP2 Núi Dài (1P-50kVA)	Tại trụ 261A/13 NR 480-13A/4 tuyến 480-HN	Xã Thường Phước	- Cắt CB + FCO trạm Áp 1 TP2 Núi Dài (1P-50kVA) tại trụ 261A/13 NR 480-13A/4 tuyến 480-HN	73	0,028	0,000	47	423		
273	03/04/2026	08:00	09:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QL VH	Thay công tơ trạm Cao Thắng đến hạn	Tại trụ 108/52/9A/11 tuyến 472.SĐ	Đường Cao Thắng, phường Sa Đéc	Không cắt điện							
274	03/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Cty Bách Khoa	Thay dây hạ thế, thay hộp điện kế và cắt gốc trụ thu hồi	Từ trụ 16/40/20 đến trụ 16/40/35 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB+ 01FCO trạm Cầu Ngang Rạch Ông Phó tại trụ 16/40/21 tuyến 473-SĐ Cắt CB + 01FCO trạm Ngã Kinh tại trụ 16/40/29 tuyến 473-SĐ. Cắt CB + FCO trạm Xẻo Bông Bông 1 tại trụ 16/40/34 tuyến 473-SĐ. Cắt CB + FCO trạm Cầu Xẻo Bông Bông tại trụ 16/40/35 tuyến 473-SĐ.	228	0,099	0,000	109	1090		
275	03/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 16/40 đến trụ 16/40/39 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Không cắt điện							
276	03/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Tháo cầu chì	Từ trụ 34/8/1P đến trụ 31/8/55P tuyến 474-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Không cắt điện							
277	03/04/2026	13:30	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay MBA thí nghiệm không đạt thuộc TBA 1P-25kVA Kênh Tư Lầu	Tại trụ 113/18/51 tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Kênh Tư Lầu tại trụ 113/18/51 tuyến 471SH	17	0,003	0,000	13	45,5		
278	03/04/2026	08:00	12:00	Điện lực Lai	ĐL Lai Vung	Thay MBA 1P-25kVA thí nghiệm	Tại trụ 113/14 tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Cầu Chử	64	0,011	0,000	28	112		



Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lưới điện Cao thế	PHÂN XL VÀ TM CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM	PHÂN XL VÀ TM CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM nhờ đi vào đường nội bộ trạm 110kV Cao Lãnh để di chuyển bằng phương tiện cơ giới chở vật tư, thiết bị, dụng cụ thi công tại trụ 01XDM của đường dây ngăn 171, 172 Cao Lãnh	Lãnh: Từ công đến vị trí tháo dỡ tường rào trạm	phường Mỹ Trà, Đồng Tháp								
285	03/04/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty CP xây lắp và thương mại công nghiệp Việt Nam.	Thi công dựng trụ, thay dây dẫn 2xACSR150mm2 hiện hữu bằng dây 2xACSR240mm2.	Từ 01hh (01XDM) đến 76hh (51XDM) đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản.	Phường Mỹ Trà, Phường Mỹ Ngãi.	- Cô lập đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản; - Cô lập MC 172 trạm 110kV Cao Lãnh; - Cô lập MC 172 trạm 110kV Trần Quốc Toản; - OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Cao Lãnh, OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Trần Quốc Toản.							Từ 07h00 ngày 16/3/2026 đến 17h00 ngày 25/4/2026.
286	03/04/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Thanh Hưng	QL80, áp Bình Phú Quới, xã Lập Vò, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Thanh Hưng							
287	03/04/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Thay bình ắc quy số 62 dàn ắc quy 2 có điện áp thấp, Thay bình ắc quy số 62 dàn ắc quy 2 có điện áp thấp, kéo luôn dây dẫn 2x2.5mm2 từ tủ viển thông sang tủ AC chuẩn bị đấu cấp nguồn DC cho RTU2	Dàn accu 2 Trạm 110kV Cao Lãnh	Phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	Cô lập dàn ắc quy 2: Tại tủ DC Chuyển khóa từ Auto sang Man, ON CB Q3, Off CB Q2, Off CB Battery tại máy sạc 2.							Không mất điện tải DC, chuyển tải DC2 sang sử dụng nguồn DC1
288	03/04/2026	15:00	18:00	Xí nghiệp lưới	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy	QL80, áp Bình Phú Quới, xã	OFF MCB FAC104 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF							



Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Cao thế		định 8991/EVN-SPC-KT+AT ngày 24/10/2023. 2. Kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy bằng nước trạm Chợ Gạo. 3. Vệ sinh phòng ĐH và hợp bộ trạm Chợ Gạo. 4. Kết hợp kiểm tra vệ sinh, đo Accu tuần trạm Chợ Gạo.		tỉnh Đồng Tháp	220/380VAC máy nạp Accu"							
293	03/04/2026	18:30	20:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức, Ấp Bình Tạo A, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện							
294	03/04/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	Xử lý đoạn đầu cáp ngầm MBA TD41 có hiện tượng răn nứt	MBA TD41, trạm 110kV Tân Hồng	Trạm 110kV Tân Hồng, xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp	- Cô lập TD41: Cắt 3LBFCO TD41 tại trụ 1A tuyến 472HN ; - Cắt MCCB Q1 tại tủ AC trạm 110 kV Tân Hồng							XNCT đăng ký Đội QLĐ Tân Hồng cắt 3LBFCO TD41 tại trụ 1A.
295	03/04/2026	07:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngất, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Thạnh Hưng	QL80, ấp Bình Phú Quới, xã Lập Vò, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Thạnh Hưng							
296	03/04/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QL VH ĐD	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 171 Cái Bè – 173 Mỹ Thuận từ trụ 108 đến trụ 134.	Xã Mỹ Đức Tây, Mỹ Lợi,	Không cắt điện							
297	03/04/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty Cổ phần xây lắp và Thương mại	Thi công tháo trụ thu hồi trụ 01hh, xây dựng móng, lắp đặt trụ 01XDM (đi chung trụ số 19 đường dây 110 kV 173 Cao	Trụ số 19 đường dây 110 kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh).	Phường Mỹ Trà	Cô lập đường dây 110 kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú	
					công nghiệp Việt Nam	Lãnh 2- 171 Cao Lãnh).											
298	03/04/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	TNĐM N	<p>‘-Thí nghiệm CBM cấp độ 1 năm 2026 trạm 110kV Nha Môn (Không cắt điện) với khối lượng sau: + Giám sát PD online MBA T1, T2 + Kiểm tra âm thanh rung và dòng động cơ OLTC MBA T1, T2 + Kiểm tra rò khí SF6 online : MC 171, 172, 131, 132, 112 + Đo dòng rò online: CS 1T1, 1T2, 4T1, 4T2 + Giám sát PD online: MC 431, 471, 473, 475, 477, T401, 421, 432, 472, 474, 476, 478, T402 + Đo PD online: Cáp 431, 432, TD41, TD42, T401, T402, 421 T401, T402, 421</p>	Tại trạm 110kV Nha Môn	Áp An Thạnh 2, xã Phú Hữu, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện; Đưa DCL421-1 ra khỏi vận hành, Đóng MC421 để đo PC online và cáp ngầm. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV								
299	03/04/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV Cai Lậy – Cái Bè từ trụ 28 đến trụ 55.	Xã Bình Phú, phường Thanh Hòa	Không cắt điện								
300	03/04/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty CP xây lắp và thương mại công nghiệp Việt Nam.	Thi công dựng trụ, thay dây dẫn 2xACSR150mm2 hiện hữu bằng dây 2xACSR240mm2.	Từ 01hh (01XDM) đến 76hh (51XDM) đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản.	Phường Mỹ Trà, Phường Mỹ Ngãi.	- Cô lập đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản; - Cô lập MC 172 trạm 110kV Cao Lãnh; - Cô lập MC 172 trạm 110kV Trần Quốc Toản; - OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Cao							Từ 07h00 ngày 16/3/2026 đến 17h00 ngày 25/4/2026.	

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									Lãnh, OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Trần Quốc Toàn.							
301	03/04/2026	18:00	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Kiểm tra định kỳ đem thiết bị theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT tại trạm 110kV Cái Bè	Trạm 110kV Cái Bè	Xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
302	04/04/2026	13:30	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay TI, TU đến hạn kiểm định khách hàng Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi Nhánh Đồng Tháp	Trụ 78 TBA 3P-560kVA NH Vietcombank Đồng Tháp trụ 78/1 NR Vào trạm NH Vietcombank Đồng Tháp PĐ 471-12 tuyến 472CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB TBA 3P-560kVA NH Vietcombank Đồng Tháp trụ 78/1. Cắt 03LBFCO và tháo gỡ 03 hotline NR Vào trạm NH Vietcombank Đồng Tháp trụ 78 PĐ 472-12 tuyến 472CL	1	0,000		340	1190		
303	04/04/2026	07:30	11:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay TI, TU đến hạn kiểm định khách hàng Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - Chi Nhánh Đồng Tháp	Trụ 47/9 TBA 3P-630kVA Ngân hàng Agribank trụ 47/9/1 NR Vào trạm Ngân hàng Agribank thuộc NR 474-10/5 tuyến 474CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt 03LBFCO NR Vào trạm Ngân hàng Agribank trụ 47/6 thuộc NR 474-10/5 tuyến 474CL	88	0,015	0,000	340	1360		
304	04/04/2026	07:30	11:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay TI đến hạn kiểm định khách hàng Công Ty TNHH Kinh Doanh Vàng Bạc Đá Quý Xuân Tùng	Trụ 47/8/3 TBA 3P-250kVA Góc Nguyễn Đình Chiểu trụ 47/8 NR Vào trạm Ngân hàng Agribank thuộc NR 474-10/5 tuyến 474CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt 03LBFCO NR Vào trạm Ngân hàng Agribank trụ 47/6 thuộc NR 474-10/5 tuyến 474CL							Kết hợp công tác
305	04/04/2026	08:00	16:00	Điện lực Tháp Mười	DNTN Quý Dương	Di dời trụ điện trung thế do vướng mặt bằng sân Nhà thờ Tin Lành Mỹ An	Tại trụ 67/3 thuộc NR 478-8/9, tuyến 478TM	Xã Tháp Mười	Cắt 03LBFCO tại trụ 67/1 thuộc NR 478-8/9, tuyến 478TM	946	0,328	0,001	578	4624		
306	04/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Công Ty TNHH XLD Xuân Phát	Thay dây 3AC70+AC50 cũ thành 3AC70+AC50 mới. Thay sứ đứng 24kV cũ thành sứ đứng 24kV mới.	Từ trụ 48/2 đến trụ 48/49 NR 477-10/1.AL	Xã Phú Thọ; Xã An Long	Cắt 3LBFCO NR 477-10/1.AL tại trụ 48 tuyến 477-AL;	308	0,120	0,000	200	1800		



Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				điện Cao thế	Lãnh											
312	04/04/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty CP xây lắp và thương mại công nghiệp Việt Nam.	Thi công dựng trụ, thay dây dẫn 2xACSR150mm2 hiện hữu bằng dây 2xACSR240mm2.	Từ 01hh (01XDM) đến 76hh (51XDM) đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản.	Phường Mỹ Trà, Phường Mỹ Ngãi.	- Cô lập đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản; - Cô lập MC 172 trạm 110kV Cao Lãnh; - Cô lập MC 172 trạm 110kV Trần Quốc Toản; - OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Cao Lãnh, OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Trần Quốc Toản.							Từ 07h00 ngày 16/3/2026 đến 17h00 ngày 25/4/2026.
313	04/04/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Trường Xuân	Xã Trường Xuân, Đồng Tháp	OFF CB AC tủ sạc 1 QF1.01; OFF CB AC tủ sạc 2 QF2.01; OFF CBAC tại tủ CAMERA cấp nguồn INVERTER CAMERA trạm 110kV Trường Xuân.							
314	04/04/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ môi nổi các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế."	Trạm 110kV Hồng Ngự, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	Trạm 110kV Hồng Ngự, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F204 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ AC trạm 110kV Hồng Ngự. Trang bị BHLĐ cá nhân, mang găng tay cách điện hạ áp, sử dụng máy đo Volt kế đa năng để thực hiện công việc.							
315	04/04/2026	07:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Vệ sinh cỏ sân ngắt, ngoài taluy hàng rào. Vệ sinh công nghiệp phòng điều hành và phòng phân phối trạm 110kV	Tại trạm 110kV Thạnh Hưng	QL80, ấp Bình Phú Quới, xã Lập Vò, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV							
316	04/04/2026	18:30	21:00	Xí nghiệp	Tổ TTLĐ	Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định	Trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công,	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lưới điện Cao thế	Gò Công	kỳ Đêm TBA 110kV Gò Công + 2 ngăn lộ 173, 175 NMĐG TPD theo quy định 8991/ EVNSPC-KT+AT ngày 24/10/2023		khu phố Long Hưng, P. Bình Xuân, tỉnh Đồng Tháp	điện với thiết bị							
317	04/04/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty Cổ phần xây lắp và Thương mại công nghiệp Việt Nam	Thi công tháo trụ thu hồi trụ 01hh, xây dựng móng, lắp đặt trụ 01XDM (đi chung trụ số 19 đường dây 110 kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh).	Trụ số 19 đường dây 110 kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh).	Phường Mỹ Trà	Cô lập đường dây 110 kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh.							
318	04/04/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	CÔNG TY CỔ PHẦN XL VÀ TM CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM	Đơn vị thi công CÔNG TY CỔ PHẦN XL VÀ TM CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM nhờ đi vào đường nội bộ trạm 110kV Cao Lãnh để di chuyển bằng phương tiện cơ giới chở vật tư, thiết bị, dụng cụ thi công tại trụ 01XDM của đường dây ngăn 171, 172 Cao Lãnh	Đường nội bộ trong TBA 110kV Cao Lãnh: Từ cổng đến vị trí tháo dỡ tường rào trạm	Trạm 110kV Cao Lãnh, phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	Không cắt điện							
319	05/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Cty Minh Thanh	Dựng trụ, thay dây, thay hộp ĐK trạm Cầu Bà Đội tuyến 472-TH	Trụ 146-146/9, 146/7-147/7/1A, 146/7-147/7/1B tuyến 472-TH	Xã Lai Vung	Cắt CB+FCO trạm Cầu Bà Đội trụ 146 tuyến 472-TH	115	0,045	0,000	62	558		
320	05/04/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế		Công ty Cổ phần xây lắp và Thương mại công nghiệp Việt Nam	Thi công tháo trụ thu hồi trụ 01hh, xây dựng móng, lắp đặt trụ 01XDM (đi chung trụ số 19 đường dây 110 kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh).	Trụ số 19 đường dây 110 kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh).	Cô lập đường dây 110 kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh.							
321	05/04/2026	16:00	22:00	Xí	Tô	Kiểm tra đêm định kỳ	Trạm 110kV Trần	Phường Mỹ	Không cắt điện							



Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lưới điện Cao thế	Cao Lãnh	Camera, kiểm tra ngày	110kV Tháp Mười.	Tháp	2, OFF CB AC tại tủ Camera cấp nguồn Inverter trạm 110kV Tháp Mười.							
327	05/04/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	CÔNG TY CỔ PHẦN XL VÀ TM CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM	Đơn vị thi công CÔNG TY CỔ PHẦN XL VÀ TM CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM nhờ đi vào đường nội bộ trạm 110kV Cao Lãnh để di chuyển bằng phương tiện cơ giới chở vật tư, thiết bị, dụng cụ thi công tại trụ 01XDM của đường dây ngấn 171, 172 Cao Lãnh	Đường nội bộ trong TBA 110kV Cao Lãnh: Từ công đến vị trí tháo dỡ tường rào trạm	Trạm 110kV Cao Lãnh, phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	Không cắt điện							
<b>Tổng cộng</b>										<b>27.135</b>	<b>9,383</b>	<b>0,020</b>	<b>26.070</b>	<b>183.751</b>		
<b>Sau miễn trừ</b>											<b>6,321</b>	<b>0,014</b>				

**Phụ lục 2**  
**DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN 110KV VÀ TRUNG HẠ THỂ TUẦN 14/2026**  
**(Từ ngày 30/3/2026 đến 05/4/2026)**

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
1	30/03/2026	13:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Vệ sinh thiết bị và TBA, thay TI hạ áp trạm khách hàng thuộc tuyến 47242-7	Đọc tuyến 47242-7	Xã Tân Phú Đông	Cắt 01 LBFCO 47242-7 tại trụ 242/1P tuyến 4774-7	34	0,01	0,00	2	8		
2	30/03/2026	07:30	13:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành, Công ty TNHH Triệu Danh Phát	Vệ sinh thiết bị và TBA, thay TI hạ áp trạm khách hàng thuộc tuyến 4778-7, Công ty TNHH Triệu Danh Phát tháo TBA khách hàng Ông Nguyễn Văn Kiệt	Đọc tuyến 4778-7, trụ 37T tuyến 4778-7	Xã Tân Phú Đông	Cắt 03 LBFCO 4778-7 tại trụ 242/1T tuyến 4774-7	30	0,01	0,00	318	1749		
3	30/03/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế.	Tuyến K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
4	30/03/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cấp viễn thông	"Từ trụ 01 đến trụ 17 thuộc PD G9, tuyến 471MTh. "	Xã Mỹ Lợi, An Hữu	Không cắt điện							
5	30/03/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Lắp dây tín hiệu liên kế DCU và điện kế; Kiểm tra, xác định hiện trạng nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
6	30/03/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Gắn điện kế mới, thay điện kế định kỳ, cắt điện véc nợ	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện							
7	30/03/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 1-55 và các nhánh rẽ nhánh 47182-7 Lộ Thanh Niên	Phường Cai Lậy	Không cắt điện							
8	30/03/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, đốc nợ, ghi chỉ số, khảo sát cấp điện	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện							
9	30/03/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định kỳ, cắt điện vét nợ, cân pha hạ áp trạm, ghi điện	Khu vực lưới điện Đội QLĐ Tân Phước	Khu vực lưới điện Đội QLĐ Tân Phước	Không cắt điện							
10	30/03/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phục tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Xác minh điện kế; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra áp giá; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
11	30/03/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Dọn dây leo, bụi rậm xung quanh gốc trụ, phát quang, mé tĩa cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện trung hạ áp	Tuyến E40-8 Tân Hòa-TH, 47725-7 Tân Hòa 3A, 47196-7 Tân Hòa 21, 47189-7 Tân Hòa 14, 47685-7 Tân Hòa 27, E83-8 Hòa Quới-Hòa Tịnh, 47206-7 Đội 4-ngã ba TH, 47352-7 Cầu Bà Lý, 47398-7 Ba Già, 47130-7 Phú Hòa-Trung Hòa, 47441-7 Đội 1 TH phải, 47397-7 Đội 1 TH trái, Mạch vòng Đội 6 TH	Xã Mỹ Tịnh An	Không cắt điện							
12	30/03/2026	07:00	16:00	Điện lực Mỹ	Cty ENP	Sang lưới hạ áp, sang điện kế qua trụ mới,	Lưới hạ áp trạm Bình Phong 5, tuyến	Một phần Khu Phố Bình	Cắt CB+ 3 FCO trạm Bình Phong 5	164	0,06	0,00	225	2025		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Tho		thu hồi dây, trụ cũ (ĐTXD)	474CG	Phong, phường Mỹ Phong								
13	30/03/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Lắp biển báo vị trí hai nguồn điện	Lưới điện ĐLCG quản lý	Các xã	Không cắt điện							
14	30/03/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Ghi điện	Lưới điện ĐLCG quản lý	Các xã	Không cắt điện							
15	30/03/2026	14:15	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH, Tổ Kd	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	Trạm Thạnh Phú 1 (Trụ 15 nhánh rẽ 47101-7)	ấp Thạnh Phú xã Vĩnh Bình	Cắt CB + FCO trạm Thạnh Phú 1	89	0,01	0,00	18	49		
16	30/03/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
17	30/03/2026	07:30	13:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH, Tổ Kd	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	Trạm Thạnh Phú 4 (trụ 27 nhánh rẽ 47164-7)	ấp Thạnh Phú xã Đồng Sơn	Cắt CB + FCO trạm Thạnh PHÚ 4	107	0,03	0,00	27	148		
18	30/03/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
19	30/03/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH, Tổ Kd	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	Trạm Xóm Sóc 1 (Trụ 12 nhánh rẽ 47299-7)	ấp Thạnh Hưng xã Vĩnh Bình	Cắt CB + FCO trạm Xóm Sóc 1	42	0,02	0,00	10	98		
20	30/03/2026	14:15	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH, Tổ Kd	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	Trạm Thạnh Phú 2 (Trụ 25 nhánh rẽ 47101-7)	ấp Thạnh Phú xã Vĩnh Bình	Cắt CB + FCO trạm Thạnh Phú 2	68	0,01	0,00	16	45		
21	30/03/2026	14:15	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH, Tổ Kd	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	Trạm Lộ Cầu Đình 3 (Trụ 33 nhánh rẽ 47101-7)	ấp Thạnh Phú xã Vĩnh Bình	Cắt CB + FCO trạm Lộ Cầu Đình 3	64	0,01	0,00	15	42		
22	30/03/2026	07:30	13:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH, Tổ Kd	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	Trạm Xóm Sóc 2 (Trụ 18 nhánh rẽ 47299-7)	ấp Thạnh Bình xã Vĩnh Bình	Cắt CB + FCO trạm Xóm Sóc 2	60	0,01	0,00	13	70		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Bình		tiếp địa.										
23	30/03/2026	07:30	13:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH, Tổ Kđ	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	Trạm Lợi An 8 (trụ 18 nhánh rẽ 47385-7)	ấp Lợi An xã Đồng Sơn	Cắt CB + FCO trạm Lợi An 8	33	0,01	0,00	16	87		
24	30/03/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Kiểm tra đêm đường dây và trạm và đo nhiệt độ mỗi nối. - Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - Kiểm tra hành lang tuyến. - Cắt điện khách hàng nợ tiền điện. - Kiểm tra tụ bù hạ áp.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
25	30/03/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Phát quang hành lang lưới điện - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bẻ	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
26	31/03/2026	09:00	14:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Tổ QLVH chỉnh trụ hạ áp nghiêng ( kết hợp diên tập phòng chống thiên tai cấp cơ sở năm 2026 )	Trụ 17/18/9/3T lưới hạ áp trạm Kinh Nhiễm 5	Xã Tân Phú Đông	Cắt CB, FCO trạm Kinh Nhiễm 5 tại trụ 17/17 tuyến K7-8	55	0,01	0,00	39	195		
27	31/03/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế.	Tuyến K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
28	31/03/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Tổ QLVH chỉnh trụ hạ áp nghiêng	Trụ 45/2, 45/3 lưới hạ áp trạm Cà Thu C	Xã Tân Phú Đông	Không cắt điện							
29	31/03/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện, kiểm tra lưới điện. Thay điện kế định kỳ. Kiểm tra tụ bù hạ áp	Tuyến K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
30	31/03/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế,	Từ trụ 43 đến trụ 100 thuộc NR 4721-	Xã An Hữu	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Bè		lưới hạ thế & TBA, cấp viễn thông	8, tuyến 473MTh.									
31	31/03/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Lắp dây tín hiệu liên kế DCU và điện kế; Kiểm tra, xác định hiện trạng nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Không cắt điện							
32	31/03/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 1-13/46 và các nhánh rẽ nhánh 4740-7 UB Long Trung	Xã Long Tiên	Không cắt điện							
33	31/03/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Gắn điện kế mới, thay điện kế định kỳ, cắt điện véc nợ	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện							
34	31/03/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, đốc nợ, ghi chỉ số, khảo sát cấp điện	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện							
35	31/03/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định kỳ, cắt điện vét nợ, khắc phục tiếp địa không đạt yêu cầu, ghi điện theo lịch	Khu vực lưới điện Đội QLĐ Tân Phước	Khu vực lưới điện Đội QLĐ Tân Phước	Không cắt điện							
36	31/03/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Dọn dây leo, bụi rậm xung quanh gốc trụ, phát quang, mé tía cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện trung hạ áp	Nhánh rẽ 4732-7 Thân Đức, 47740-7 Thân Đức 18T, 47741-7 Thân Đức 18P, 47592-7 Tân Lập-TLĐ, 47131-7 Nhà trọ Mai Linh,	Xã Châu Thành, Tân Hương	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú	
							47116-7 Tân Phú, 4735-7 Tân Lược, 47191-7 Tân Lược 23, 47583-7 Tân Lược 12, 4727-7 Tân Thanh, 4755-7 Tân Thanh nối dài, 47684-7 Tân Thanh 15/5, NR Tân Thanh 26/4, tuyến 22kV QL1										
37	31/03/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phục tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Xác minh điện kế; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra áp giá; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.								
38	31/03/2026	07:00	16:30	Điện lực Mỹ Tho	Cty An Đức Thịnh	Sang tải, ép lèo, thu hồi lưới hạ áp, nhỏ trụ thu hồi, xử lý lưới hạ áp giáp lai (Công trình Ngâm Hóa đường Áp Bắc)	Lưới hạ áp các trạm Áp Bắc 12, 13, 14, 3, 5, 7 Khương Hữu 1, Gò Thành Phố, tuyến 471MT	Một phần đường Áp Bắc, Lê Việt Thắng, phường Đạo Thạnh	Cắt CB+3FCO các trạm Áp Bắc 12, 13, 14, 3, 5, 7 Khương Hữu 1, Gò Thành Phố,	810	0,33	0,00	1849	17566			
39	31/03/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Lắp biển báo vị trí hai nguồn điện	Lưới điện ĐLCG quản lý	Các xã	Không cắt điện								
40	31/03/2026	07:00	11:30	Điện lực Chợ Gạo	Cty TNHH ENP	Thay MBA 1x75kVA XTL ông Phan Văn Ngời bị SC	Tại trụ 12 nhánh rẽ 1 pha 47374-7 Lộ Tập Đoàn	Xã Tân Thuận Bình	Cắt LBFCO 47374-7	89	0,02	0,00	837	3767			
41	31/03/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dọc đường dây	Tuyến 472CG, 471CG và các các nhánh rẽ	Xã Tân Thuận Bình, Chợ Gạo, Bình Ninh	Không cắt điện								
42	31/03/2026	07:30	13:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH, Tổ Kd	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	Trạm Bờ Xe 3 (Trụ 07 nhánh rẽ 47168-7)	ấp Thạnh Phong xã Phú Thành	Cắt CB + FCO trạm Bờ Xe 3	70	0,02	0,00	19	104			
43	31/03/2026	07:30	13:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH, Tổ Kd	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	Trạm Kênh N8-3 (Trụ 14 nhánh rẽ 47303-7)	ấp Thạnh Phú xã Vĩnh Bình	Cắt CB + FCO trạm Kênh N8-3	42	0,01	0,00	16	89			
44	31/03/2026	07:30	17:00	Điện lực	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh	Không cắt điện								

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Vĩnh Bình		khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn								
45	31/03/2026	00:00	00:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
46	31/03/2026	14:15	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH, Tổ Kd	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	Trạm Thạnh Trị 1 (Trụ 138 phân đoạn B1-IB5)	ấp Thạnh Yên xã Vĩnh Bình	Cắt CB + FCO trạm Thạnh Trị 1	73	0,01	0,00	22	62		
47	31/03/2026	14:15	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH, Tổ Kd	Thay điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	Trạm Yên Luông 14 (Trụ 01 nhánh rẽ 47331-7)	ấp Bình Cách xã Phú Thành	Cắt CB + FCO trạm Yên Luông 14	32	0,00	0,00	13	37		
48	31/03/2026	07:30	13:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH, Tổ Kd	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	Trạm Thạnh Hiệp 2 (Trụ 05 nhánh rẽ 47305-7)	ấp Thạnh Hiệp xã Vĩnh Bình	Cắt CB + FCO trạm Thạnh Hiệp 2	105	0,03	0,00	19	105		
49	31/03/2026	14:15	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH, Tổ Kd	Thay điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	Trạm Cấp Thủy (trụ 08 nhánh rẽ 47138-7)	ấp Bình Hòa Đông xã Vĩnh Bình	Cắt CB + 3FCO trạm Cấp Thủy	73	0,01	0,00	45	122		
50	31/03/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Kiểm tra đêm đường dây và trạm và đo nhiệt độ mối nối. - Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - Kiểm tra hành lang tuyến. - Phát quang lưới điện tuyến Công Đập - PT477GC. - Gắn điện kế mới. - Cắt điện khách hàng nợ tiền điện. - Kiểm tra tụ bù hạ áp.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
51	31/03/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, thay hộp công tơ bê, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang trạm Xóm Rèn 6	Lưới hạ áp Trạm Xóm Rèn 6	Xã Tân Đông	Cắt CB, FCO trạm Xóm Rèn 6	40	0,02	0,00	0	1		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
52	31/03/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bề	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
53	01/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế.	Tuyến K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
54	01/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện, kiểm tra lưới điện. Thay điện kế định kỳ. Kiểm tra tụ bù hạ áp	Tuyến K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
55	01/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Lắp dây tín hiệu liên kế DCU và điện kế; Kiểm tra, xác định hiện trạng nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Không cắt điện							
56	01/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	XNDV Điện lực Đồng Tháp, Tổ QLVH	- XNDV Điện lực Đồng Tháp cô lập và kết lưới TBA Hòa Lộc 14 (Đinh Văn Năm) phục vụ công tác NCS trạm từ 1x50kVA thành 2x50kVA để xử lý đầy tải. - Tổ QLVH NCS trạm Hòa Lộc 14 (Đinh Văn Năm) từ	Tại trụ 32 thuộc PD G13-8, tuyến 478MTh	Xã An Hữu	- OFF Rơle [79] MC: 478MTh; - Cắt CB + 1FCO trạm Hòa Lộc 14 (Đinh Văn Năm) tại trụ 32 thuộc PD G13-8, tuyến 478MTh	74	0,03	0,00	18	171		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						1x50kVA thành 2x50kVA để xử lý đầy tải.										
57	01/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cấp viễn thông	Từ trụ 01 đến trụ 17 thuộc PD G9, tuyến 471MTh. "	Xã An Hữu	Không cắt điện							
58	01/04/2026	09:00	17:00	Điện lực Cái Bè	XNDV Điện lực Đồng Tháp, Tổ QLVH	- XNDV Điện lực Đồng Tháp cô lập và kết lưới TBA Mỹ Lợi A 1-8 phục vụ công tác NCS trạm từ 1x25kVA thành 2x25kVA để xử lý đầy tải. Biện pháp an toàn. - Tổ QLVH NCS trạm Mỹ Lợi A 1-8 từ 1x25kVA thành 2x25kVA để xử lý đầy tải. Biện pháp an toàn.	Tại trụ 82 thuộc PD G53, tuyến 473MTh	Xã Mỹ Lợi	- OFF Role [79] MC: 473MTh. - OFF chức năng tự đóng lại của Recloser G29. - Cắt CB + 1FCO trạm Mỹ Lợi A 1-8 tại trụ 82 thuộc PD G53, tuyến 473MTh.	60	0,02	0,00	5	40		
59	01/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, đốc nợ, kiểm tra khách hàng sử dụng điện, khảo sát cấp điện	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện							
60	01/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Gắn điện kế mới, thay điện kế định kỳ, cắt điện véc nợ	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện							
61	01/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 1-52 và các nhánh rẽ phân đoạn F74 Tam Bình	Xã Ngũ Hiệp	Không cắt điện							
62	01/04/2026	07:30	16:30	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định kỳ, Xử lý các vị trí nguy hiểm hạ áp	- Đường dây hạ áp từ trụ 01 đến trụ 09 hạ thế trạm Chợ TP - Đường dây hạ áp từ trụ 01 đến trụ 07 hạ thế trạm Chợ TP - Phát quang hành lang lưới điện	Khu vực áp 1, xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp	Cắt: CB trạm Chợ Tân Phước, trụ 4; các CB trạm Chợ Tân Phước 2, trụ 2; các CB trạm khách hàng: Bùi Thị Thu, Lê Minh Cường, trụ 3	329	0,13	0,00	2606	23454		
63	01/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phục tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Xác minh	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản	Không cắt điện.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Thành		điện kế; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra áp giá; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; ...		ly								
64	01/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Dọn dây leo, bụi rậm xung quanh gốc trụ, phát quang, mé tĩa cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện trung hạ áp	Tuyến E169-8 Tân Bình Thạnh, 47646-7 TBT 17, 47643-7 TBT 22/15, 47645-7 TBT 36A, 4759-7 Hòa Phú-Hòa Quới, E19-7 Hòa Tịnh, 47178-7 An Thị 1, 47179-7 An Thị 2, 47180-7 An Thị 3, 47574-7 TBT-Tân Mỹ	Xã Châu Thành	Không cắt điện							
65	01/04/2026	07:00	12:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Triệu Danh Phát	Dời trụ hạ áp theo đề nghị khách hàng Tạ Thiên Tâm	Lưới hạ áp trạm Mỹ Thạnh Hưng 2, tuyến 474MT0	Một phần Khu Dân Cư Mỹ Thạnh Hưng, phường Thới Sơn	Cắt CB+ 3 FCO trạm Mỹ Thạnh Hưng 2	52	0,01	0,00	90	450		
66	01/04/2026	07:00	12:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty ENP	Sang lưới hạ áp, sang điện kế qua trụ mới (ĐT XD)	Lưới hạ áp trạm Bình Phong 10, tuyến 474CG	Một phần Khu Phố Bình Phong, phường Mỹ Phong	Cắt CB+ FCO trạm Bình Phong 10	87	0,02	0,00	90	450		
67	01/04/2026	13:30	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dọc đường dây	Tuyến 476CG, 475CG và các nhánh rẽ	Xã An Thạnh Thủy, Bình Ninh	Không cắt điện							
68	01/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Kiểm tra định kỳ lưới điện	Tuyến 471CG, 474CG, 472CG và các nhánh rẽ	Xã Bình Ninh, Chợ Gạo, Tân Thuận Bình	Không cắt điện							
69	01/04/2026	07:00	15:00	Điện lực Chợ Gạo	Cty TNHH Phương Đông	Di dời trụ HA	Trụ 15, 15/1 lưới HAĐL trạm Thanh Bình	Xã Lương Hòa Lạc	Cắt FCO trạm Thanh Bình và LBFCO 47254-7	142	0,05	0,00	500	4000		
70	01/04/2026	07:00	11:30	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Điều hòa CS TBA	Trạm UBND xã An Thạnh Thủy, trạm Tân Ninh 7	Xã An Thạnh Thủy, Bình Ninh	Cắt FCO trạm UBND xã An Thạnh Thủy, LBFCO 47245-7	107	0,02	0,00	87	392		
71	01/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD,	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Bình		kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Đồng Sơn	Bình, Phú Thành và Đồng Sơn								
72	01/04/2026	07:30	13:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH, Tổ Kd	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	Trạm Yên Luông 13 (Trụ 06 nhánh rẽ 47329-7)	ấp Long Bình xã Phú Thành	Cắt CB + FCO trạm Yên Luông 13	83	0,02	0,00	13	69		
73	01/04/2026	14:15	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH, Tổ Kd	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	Trạm Thanh Trị 11 (Trụ 06 nhánh rẽ 4761-7)	ấp Thanh Hòa Đông xã Vĩnh Bình	Cắt CB + FCO trạm Thanh Trị 11	102	0,01	0,00	24	65		
74	01/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
75	01/04/2026	07:30	13:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH, Tổ Kd	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	Trạm Yên Luông 5 (Trụ 27 nhánh rẽ 4759-7)	ấp Long Bình xã Phú Thành	Cắt CB + FCO trạm Yên Luông 5	126	0,03	0,00	23	126		
76	01/04/2026	07:30	13:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH, Tổ Kd	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	Trạm Xóm Cội 2 (Trụ 30 nhánh rẽ 47201-7)	ấp Phú Quới xã Phú Thành	Cắt CB + FCO trạm Xóm Cội 2	151	0,04	0,00	29	159		
77	01/04/2026	14:15	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH, Tổ Kd	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	Trạm Xóm Giêng 5 (Trụ 21 nhánh rẽ 47307-7)	ấp Phú Trung xã Long Bình	Cắt CB + FCO trạm Xóm Giêng 5	42	0,01	0,00	17	48		
78	01/04/2026	07:30	13:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH, Tổ Kd	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	Trạm Yên Luông 9 (Trụ 42 nhánh rẽ 4759-7)	ấp Long Bình xã Phú Thành	Cắt CB + FCO trạm Yên Luông 9	76	0,02	0,00	24	130		
79	01/04/2026	14:15	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH, Tổ Kd	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	Trạm Xóm Bộ 4 (Trụ 22 phân đoạn B34-B35)	ấp Thanh Hòa Tây xã Vĩnh Bình	Cắt CB + FCO trạm Xóm Bộ 4	81	0,01	0,00	18	48		
80	01/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	- Không cắt điện	Kiểm tra đêm đường dây và trạm và đo nhiệt độ mỗi nối. - Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - Kiểm tra hành lang tuyến. - Gắn điện kế	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						mới. - Cắt điện khách hàng nợ tiền điện. - Kiểm tra tụ bù hạ áp.										
81	01/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Phát quang hành lang lưới điện - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bề	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
82	02/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế.	Tuyến K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
83	02/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện, kiểm tra lưới điện. Thay điện kế định kỳ. Kiểm tra tụ bù hạ áp	Tuyến K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
84	02/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Công ty TNHH Triệu Danh Phát	Di dời trụ hạ thế trên phần đất Ông Bình trụ 38A/8/6 thuộc trạm Cầu Tư Xuân 2	Trụ 38A/8/6 lưới hạ áp trạm Cầu Tư Xuân 2	Xã Tân Phú Đông	Cắt CB, FCO trạm Cầu Tư Xuân 2 tại trụ 36 tuyến K1-8	106	0,04	0,00	40	360		
85	02/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	XNDV Điện lực Đồng Tháp, Tổ QLVH	- XNDV Điện lực Đồng Tháp cô lập và kết lưới TBA Mỹ Lợi B 1-1 phục vụ công tác NCS trạm từ 1x25kVA thành 2x25kVA để xử lý dây tải. Biện pháp an toàn. - Tổ QLVH NCS trạm Mỹ Lợi B 1-1 từ 1x25kVA thành 2x25kVA để xử lý dây tải. Biện pháp an toàn.	Tại trụ 116 thuộc NR 47141-7, tuyến 473TTh	Xã Mỹ Lợi	- OFF Role [79] MC: 473MTh. - OFF chức năng tự đóng lại của Recloser G29. - Cắt CB + 1FCO trạm Mỹ Lợi B 1-1 tại trụ 116 thuộc nhánh rẽ 47141-7, tuyến 473TTh.	85	0,04	0,00	9	86		
86	02/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm	Khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Lắp dây tín hiệu liên kế DCU và điện kế; Kiểm tra, xác định hiện trạng nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.		quản lý								
87	02/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cấp viễn thông	Từ trụ 17 đến trụ 73 thuộc PD G123, tuyến 478MTh.	Xã An Hữu	Không cắt điện							
88	02/04/2026	09:00	17:00	Điện lực Cái Bè	XNDV Điện lực Đồng Tháp, Tổ QLVH	- XNDV Điện lực Đồng Tháp cô lập và kết lưới TBA Ngã Sáu 3 phục vụ công tác NCS trạm từ 1x25kVA thành 2x25kVA để xử lý đầy tải. - Tổ QLVH NCS trạm Ngã Sáu 3 từ 1x25kVA thành 2x25kVA để xử lý đầy tải. Biện pháp an toàn.	Tại trụ 42 thuộc NR 47193-7, tuyến 473MTh	Xã Mỹ Thiện	- OFF Role [79] MC: 473MTh. - OFF chức năng tự đóng lại của Recloser G29. - Cắt CB + 1FCO trạm Ngã Sáu 3 tại trụ 42 thuộc NR 47193-7, tuyến 473MTh.	59	0,02	0,00	5	40		
89	02/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, đốc nợ, kiểm tra khách hàng sử dụng điện, khảo sát cấp điện	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện							
90	02/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Gắn điện kế mới, thay điện kế định kỳ, cắt điện véc nợ	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện							
91	02/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 1-54 và các nhánh rẽ nhánh 47210-7 Hòa An	Xã Ngũ Hiệp	Không cắt điện							
92	02/04/2026	07:00	17:00	Điện	Tổ VH	Khắc phục hệ thống	Khu vực lưới điện	Khu vực lưới	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Tân Phước		đo đếm thay điện kế định kỳ, khắc phục tiếp địa không đạt yêu cầu, phát quang hành lang lưới điện, kiểm tra khách hàng thuê QLVH	Đội QLD Tân Phước	điện Đội QLD Tân Phước								
93	02/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phục tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Xác minh điện kế; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra áp giá; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
94	02/04/2026	07:30	16:30	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH.	Phát quang cây xanh dọc hành lang an toàn lưới điện.	Nhánh rẽ 4797-7 Cầu Sao và các nhánh rẽ nối tiếp.	Xã Bình Trung.	Không cắt điện.							
95	02/04/2026	07:00	12:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty ENP	NCS trạm Cty TNHH MTV Lâm Phương Sport từ 25 kVA lên 50kVA	Lưới hạ, trung áp sau NR 47800-7, tuyến 476Mto	Một phần Khu Phố 5, phường Trung An	Cắt LBFCO NR 47800-7	60	0,01	0,00	90	450		
96	02/04/2026	07:00	12:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Phát quang, căng lại dây hạ áp	Lưới hạ áp trạm Liên Áp 4.5-3, Liên Áp 4.5-1, tuyến 475MT	Một phần Khu phố 4, phường Đạo Thạnh	Cắt CB +FCO trạm Liên Áp 4.5-3, Liên Áp 4.5-1	134	0,03	0,00	90	450		
97	02/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Lắp biển báo hai nguồn điện	Lưới điện ĐLCG quản lý	Các xã	Không cắt điện							
98	02/04/2026	07:00	11:30	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Hạ điện áp TBA	Trạm Kênh Nối B2, Kênh Hai On, Long Hòa B5	Xã Chợ Gạo, Tân Thuận Bình	Cắt FCO trạm Kênh Nối B2, Kênh Hai On, Long Hòa B5	131	0,03	0,00	150	675		
99	02/04/2026	07:00	14:00	Điện lực Chợ Gạo	Cty TNHH ENP	Di dời trụ và Trạm 1x100kVA XTL ông Cao Nhân Văn	Tại trụ 06/1 nhánh rẽ 3 pha 22kV Kênh 8/3	Xã Tân Thuận Bình	Cắt FCO nhánh rẽ 1 pha XTL ông Cao Nhân Văn	1	0,00		75	525		
100	02/04/2026	13:30	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Hạ điện áp TBA	Trạm Tân Hòa 1, Kênh Tân Thành, Long Thạnh	Xã Tân Thuận Bình, Chợ Gạo	Cắt FCO Trạm Tân Hòa 1, Kênh Tân Thành, Long Thạnh	504	0,08	0,00	700	2450		
101	02/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Cân pha điều tải TBA	Lưới HA trạm An Khương 1, Thạnh Hòa 5, Thạnh Hòa A, Thạnh Hiệp 1, Bình Thủy 5	Xã An Thạnh Thủy, Bình Ninh	Không cắt điện							
102	02/04/2026	07:00	17:00	Điện	Tổ	Kiểm tra định kỳ lưới	Tuyến 474CG,	Xã Chợ Gạo,	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Chợ Gạo	QLVH	điện	472CG, 478CG và các nhánh rẽ	Tân Thuận Bình, Lương Hòa Lạc								
103	02/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
104	02/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
105	02/04/2026	08:00	15:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Phát hoang cây xanh trong hành lang LD. - Kiểm tra, vệ sinh, bảo trì TBA vận hành thuê.	Trụ 2A đến 34 nhánh rẽ 47193-7	ấp An Ninh xã Vĩnh Hựu	- Cắt 3 LBFCO 47193-7	454	0,14	0,00	205	1436		
106	02/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	"- Kiểm tra đêm đường dây và trạm và đo nhiệt độ môi nổi. - Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - Kiểm tra hành lang tuyến. - Phát quang lưới điện tuyến I29; I29-8 Vàm Láng - PT472GC. - Gắn điện kế mới. - Cắt điện khách hàng nợ tiền điện."	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
107	02/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bề	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
108	02/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, thay hộp công tơ bề, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang trạm Giáo Hộ 5	Lưới hạ áp Trạm Giáo Hộ 5	Xã Tân Đông	Cắt CB, FCO trạm Giáo Hộ 5	31	0,01	0,00	0	1		
109	03/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra	Tuyến K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Phú Đông		khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế.		Tân Thới								
110	03/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện, kiểm tra lưới điện. Thay điện kế định kỳ. Kiểm tra tụ bù hạ áp	Tuyến K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
111	03/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Lắp dây tín hiệu liên kế DCU và điện kế; Kiểm tra, xác định hiện trạng nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Không cắt điện							
112	03/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cáp viễn thông	Từ trụ 01 đến trụ 83 thuộc PD G83, tuyến 473MTh.	Xã Thanh Hưng	Không cắt điện							
113	03/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 3-14/78 và các nhánh rẽ nhánh 47118-7 UB Ngũ Hiệp	Xã Ngũ Hiệp	Không cắt điện							
114	03/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, đốc nợ, kiểm tra khách hàng sử dụng điện, khảo sát cấp	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						điện										
115	03/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Gắn điện kế mới, thay điện kế định kỳ, cắt điện véc nợ	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	không cắt điện							
116	03/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Tháo cầu chì cá, kẹp quai, băng keo mối hở	Lưới Hạ áp trạm Chi Nhánh trụ 5b tuyến 474CL Cai Lậy - Ngũ Hiệp	Phường Cai Lậy	Cắt CB và 3FCO trạm Chi Nhánh	126	0,05	0,00	200	1800		
117	03/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định kỳ, khắc phục tiếp địa không đạt yêu cầu, phát quang hành lang lưới điện	Khu vực lưới điện Đội QLĐ Tân Phước	Khu vực lưới điện Đội QLĐ Tân Phước	Không cắt điện							
118	03/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vết nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Xác minh điện kế; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra áp giá; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
119	03/04/2026	07:30	16:30	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH.	Phát quang cây xanh dọc hành lang an toàn lưới điện.	Nhánh rẽ 4743-7 Gò Luỹ và các nhánh rẽ nối tiếp.	Xã Long Định	Không cắt điện.							
120	03/04/2026	14:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Thay thùng điện kế tổng trạm	Thay thùng điện kế tổng trạm	Tại trạm Giếng Nước 1B, tuyến 478MTo	Một phần đường Tét Mậu Thân, Lý Thường Kiệt, phường Thới Sơn	Cắt CB+3FCO trạm Giếng Nước 1B	236	0,03	0,00	360	1080		
121	03/04/2026	07:00	12:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Thay TI trạm	Tại trạm Lê Thị Hồng Gấm 5, tuyến 474MTo	Một phần đường LTHG, phường Thới Sơn	Cắt CB+3FCO trạm Lê Thị Hồng Gấm 5	291	0,06	0,00	360	1800		
122	03/04/2026	07:00	12:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty ENP	Tháp đà dờn lưới hạ áp theo đề nghị KH Nguyễn Văn Thuận	Lưới hạ áp trạm Lý Thường Kiệt 4, tuyến 478MTo	Một phần KP 15, đường Lê Văn Phẩm, phường Đạo Thạnh, Thới Sơn	Cắt CB+3FCO trạm Lý Thường Kiệt 4	409	0,09	0,00	360	1800		
123	03/04/2026	13:30	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Điều tải cân pha TBA	Lưới HA trạm Chi Nhánh 1, Ô 3, Khu 3	Xã Chợ Gạo	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
124	03/04/2026	07:00	12:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Thay MBA chấy dầu	Trạm Quang Ninh 5, Long Thành 1	Xã Tân Thuận Bình, Chợ Gạo	Cắt FCO trạm Long Thành 1 và LBFCO 47804-7	80	0,02	0,00	550	2750		
125	03/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Treo biển báo vị trí có hai nguồn điện	Lưới điện ĐLCG quản lý	Các xã	Không cắt điện							
126	03/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Kiểm tra định kỳ lưới điện	Tuyến 471CG, 477CG, 476CG và các nhánh rẽ	Xã Bình Bình, Tân Thuận Bình	Không cắt điện							
127	03/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
128	03/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
129	03/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH, Đội Hotline - Xí nghiệp DVĐL Đồng Tháp	Tháo thu hồi nhánh rẽ 3 pha không sử dụng (vượt quốc lộ 50, không đảm bảo khoảng cách an toàn do nâng cao QL)	Tại trụ 60 phân đoạn 475GCT-8 đến B31 thuộc PT 475GCT (tầng dưới) và phân đoạn 477GCT-8 đến B11 thuộc PT 477GCT (tầng trên).	ấp 5 xã Vĩnh Bình.	- OFF Role 79 MCPT 475GCT, 477GCT							
130	03/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Công ty Nhật Thịnh, Công ty Hoài Dung, Tổ QLVH, Tổ Kd	1/Công ty Nhật Thịnh: Di dời trụ trung thế; 2/ Công ty Hoài Dung: tháo TBA 100kVA XTL Đồng Sơn 23; 3/ Tổ QLVH: Phát hoang lưới điện, kiểm tra và đo điện trở tiếp địa 4/ Tổ Kinh doanh: Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng.	Trụ 04 đến trụ 56 nhánh rẽ 4793-8	ấp Thạnh Thới, Khương Thọ, Ninh Đồng xã Đồng Sơn.	- Cắt LBS 4793; - Cắt DS 4793-8.	1637	0,67	0,00	516	4906		
131	03/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	"- Kiểm tra đêm đường dây và trạm và đo nhiệt độ mỗi nối. -	"- Kiểm tra đêm đường dây và trạm và đo nhiệt độ mỗi	Các phường: Gò Công, Bình Xuân,	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.							



Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
136	04/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định kỳ, phát quang hành lang lưới điện	Khu vực lưới điện Đội QLĐ Tân Phước	Khu vực lưới điện Đội QLĐ Tân Phước	Không cắt điện							
137	04/04/2026	07:00	18:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	1/. Tháo gỡ LBS C127, DS3P C127-8 và đấu lại lèo sau khi tháo LBS C127 và DS3P C127-8 (tại trụ 176 tuyến 22kV Đăng Hưng Phước-Thanh Bình lưới điện do ĐL Chợ Gạo quản lý) 2/. Thay Rec thành LBS chỉ danh C507 (trụ 177/1 tuyến 22kV Đăng Hưng Phước-Thanh Bình lưới điện do ĐL Chợ Gạo quản lý) 3/. Cắt dừng lưới 2 tầng (tầng trên-PT472CG, tầng dưới-PT478CG), lắp Rec CE120, DS 3 pha CE120-8 tại tầng trên (trụ 162A tuyến 22kV Đăng Hưng Phước-Thanh Bình lưới điện do ĐL Chợ Gạo quản lý);	Lưới điện trung hạ áp thuộc Điện lực Chợ Gạo quản lý	Lưới điện trung hạ áp thuộc Điện lực Chợ Gạo quản lý	Điện lực Chợ Gạo thực hiện cắt điện							
138	04/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phức tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Xác minh điện kế; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra áp giá; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
139	04/04/2026	07:00	10:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty An Đức Thịnh	Sang tải, thu hồi lưới hạ áp (Công trình Ngâm Hóa đường Hùng Vương)	Lưới hạ áp trạm, Ngô Quyền 2 tuyến 476MT0	Một phần đường Ngô Quyền phường Mỹ Tho	Cắt CB+3FCO trạm Ngô Quyền 2	110	0,01	0,00	225	675		
140	04/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty An Đức Thịnh	Sang tải, ép lèo, thu hồi lưới hạ áp, nhỏ trụ thu hồi (Công trình	Lưới hạ áp trạm Lễ Hội 330 năm, trạm Phan Hiển Đạo ,	Một phần đường Hùng Vương,	Cắt CB+3FCO trạm Lễ Hội 330 năm, trạm Nguyễn Trãi , trạm Phan	172	0,07	0,00	585	5850		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						Ngâm Hóa đường Hùng Vương)	tuyến 476MTo; trạm Nguyễn Trãi, tuyến 471MT	Nguyễn Trãi, phường Mỹ Tho	Hiên Đạo							
141	04/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Điều tải san pha TBA	Lưới HA trạm Tân Thạnh 2, Rạch Bà Lọ, Bàu Sáu, Cầu Đúc, Tân Ninh 4	Xã Bình Ninh	Không cắt điện							
142	04/04/2026	07:00	18:00	Điện lực Chợ Gạo	ĐLCT và ĐLCG, Cty TNHH Điện lực Gia Phúc	Lắp đo ghi CE120, Tháo LBS C127, DS C127-7 thay cho MC C507 và lắp lại MC CE127 tại trụ 62A (Lấy MC C507), Cắt dùng dây và đầu tầng dưới 478CG lên tầng trên 472CG tại trụ 62A tuyến 472CG, thái gỡ ĐDTT 1 pha và trạm XTL ông Triệu	Tại trụ 162, 162A, 176, 177/1, 153-153/1 tuyến 478CG, 472CG	Xã Lương Hòa Lạc	- Cắt LBS C128, 03LTD C128-8 (Trụ 178), LBS C235, DS C235-8 (Trụ 01). - Cắt C47 (Trụ 76) để cắt 03LTD C136-8 (Trụ 112), cắt 03LTD C136-8 sau đó đóng lại LBS C47. - Cắt LBS C134, DS C134-8(trụ 145A)	2660	1,27	0,00	17422	191642	- Chuyển nguồn PD từ C128 đến D352, D354 nhận điện tuyến 475-MTo; - Chuyển nguồn PD từ C235 đến E91, E5, DE5 nhận điện tuyến 474-THu.	PĐĐ viết PTT
143	04/04/2026	07:00	11:30	Điện lực Chợ Gạo		Điều chỉnh điện áp TBA	Trạm Lộ Xoài, Chợ Ông Văn, Bình Phú Quới	Xã Chợ Gạo, Tân Thuận Bình	Cắt FCO trạm	715	0,14	0,00	900	4050		
144	04/04/2026	07:00	18:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Tháo gỡ đo ghi ranh giới EC120 giữa ĐLCG và ĐLCT	Tại trụ 53A giáp ranh giữa ĐLCG và ĐLCT	Xã Lương Hòa Lạc	Cắt 03LBFCO 47163-7, LBS E8 và DS E8-8 đang mở	747	0,36	0,00	4560	50160		
145	04/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
146	04/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
147	04/04/2026	07:30	16:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Phát hoang cây xanh; - Bảo trì lưới điện, TBA	Trụ 1A đến Trụ 52 phân đoạn B23-8 đến B38	ấp Thạnh Lợi, Thuận Trị, Xóm Thủ xã Long Bình.	Cắt DS B23-8 tại trụ 54 tuyến 475-GCT (cắt LBS B42 tại trụ 106A để thao tác DS B23-8)	3306	1,22	0,00	796	6769		PĐĐ viết PTT
148	04/04/2026	07:00	17:00	Điện	Tổ Quản	"- Kiểm tra đêm	Các phường: Gò	Các phường:	- Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Gò Công	lý vận hành.	đường dây và trạm và đo nhiệt độ môi nổi. - Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - Kiểm tra hành lang tuyến. - Gắn điện kế mới. - Cắt điện khách hàng nợ tiền điện."	Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.								
149	04/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, thay hộp công tơ bê, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang trạm Kiêng Phước 3	Lưới hạ áp Trạm Kiêng Phước 3	Xã Gia Thuận	Cắt FCO trạm Kiêng Phước 3	227	0,10	0,00	0	2		
150	04/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bê	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
151	05/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Gắn điện kế mới	Tuyến K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
152	05/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Trực ban vận hành và sửa chữa điện (Theo lịch trực)	Khu vực lưới điện Đội QLĐ Tân Phước	Khu vực lưới điện Đội QLĐ Tân Phước	Không cắt điện							
153	05/04/2026	06:30	18:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH, Công ty TNHH CD Phương Nam TG, HTX XLĐ Hưng Phú, Công ty TNHH MTV Thái Hải	- Tổ QLVH tháo gỡ Recloser DL16 + DS DL16-8 và ép lại lều theo SCTX chia lại ranh giới. - Công ty TNHH CD Phương Nam TG di dời đường dây trung áp phục vụ thi công Công 26/3. - HTX XLĐ Hưng Phú tháo gỡ trạm Kim Sơn 2x25kVA thuộc Công trình ĐTXD 2025. - Công ty TNHH MTV Thái Hải khắc phục khiếm khuyết Công trình Lộ ra trạm 110kV Châu Thành.	Phân đoạn DL16-8 +DL17-8 Song Thuận - Phú Phong/PT 478BĐ, 473BĐ.	Xã Kim Sơn, Vĩnh Kim.	- Cắt Recloser DL16 và DS DL16-8, cắt DS DL17-8 tại trụ 43/23/1 phân đoạn DL16-8 +DL17-8 Song Thuận - Phú Phong/PT 478BĐ, 473BĐ. - Cắt LBS FL76 và 3LTD FL76-8 tại trụ 153 phân đoạn DL16-8. - LBS L33 + DS L33-8 tại trụ 43 đang mở. (Phối hợp Điện lực Mỹ Tho cắt điện đầu nguồn tuyến 473, 474, 478 Bình Đức để thực hiện công tác)	9502	4,74	0,01	9050	104075	- Chuyển phân đoạn từ FL76 đến F52 nhận 474CLa; - Chuyển phân đoạn từ FG26 đến G12 nhận 477CB (giảm tải cho tuyến 474CLa).	PĐĐ viết PTT
154	05/04/2026	06:30	18:00	Điện lực Châu	Tổ QLVH	Di dời recloser và DS 3P chỉ danh DL16, DL16-8 từ trụ 43/23/1	Tuyến 474BĐ, 478BĐ	Lưới điện thuộc Điện lực Mỹ Tho	Điện lực Mỹ Tho thực hiện cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Thành		về trụ 32A tuyến 22kV 478-Bình Đức (tầng trên) Lắp mới LBS và DS 3P tại trụ 33 tuyến 22kV 474-Bình Đức (tầng dưới), đặt tên chỉ danh là DL18, DL18-8		quản lý								
155	05/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty An Đức Thịnh	Sang tải, ép lèo, thu hồi lưới hạ áp, nhổ trụ thu hồi (Công trình Ngâm Hóa đường Hùng Vương)	Lưới hạ áp trạm Nhà Thờ, trạm Trương Vĩnh Ký 3, tuyến 476MT0;	Một phần đường Hùng Vương, Huỳnh Tịnh Của, Phan Hiến Đạo, phường Mỹ Tho	Cắt CB+3FCO trạm Nhà Thờ, trạm Trương Vĩnh Ký 3	198	0,09	0,00	504	5040		
156	05/04/2026	06:30	18:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH ĐMTH + Tổ QLVH ĐCT	Lắp đo ghi, di dời + lắp thiết bị Ranh giới, bảo trì, phát quang lưới điện, thay TU, TI	Lưới trung áp Tuyến 474BD từ trạm đến D20 đến D349-8; Tuyến 478BD từ trạm đến DL16-8; Tuyến 473BD từ trạm đến DL17-8	Một phần phường Trung An, Long Hưng, xã Kim Sơn	Tuyến 474BD; Cắt MC 474 BD, đưa MC 474 ra khỏi vận hành, Cắt DS3P 474BD-8, Cắt 3LTD D20-8; Tuyến 478BD; Cắt MC 478 BD, đưa MC 478 ra khỏi vận hành, Cắt DS3P 478BD-8, Cắt DS 3P D348-8; Tuyến 473BD, Cắt MC 473 BD, đưa MC 473 ra khỏi vận hành, Cắt DS3P 473BD-8	21697	10,82	0,02	25206	289872	- Chuyển phân đoạn từ FL76 đến F52 nhận 474CLa; - Chuyển phân đoạn từ FG26 đến G12 nhận 477CB (giảm tải cho tuyến 474CLa).	PĐĐ viết PTT
157	05/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	"- Kiểm tra đêm đường dây và trạm và đo nhiệt độ mối nối. - Trục sửa chữa điện. - Kiểm tra tụ bù hạ áp"	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
158	05/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Gắn điện kế	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
<b>Tổng cộng</b>										<b>47.270</b>	<b>21,163</b>	<b>0,034</b>	<b>70022</b>	<b>734713</b>		
<b>Sau miễn trừ</b>											<b>21,163</b>	<b>0,034</b>				