

KẾ HOẠCH

Bảo dưỡng, sửa chữa và phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 16/2026 (từ ngày 13/4/2026 đến 19/4/2026)

1. Tình hình vận hành hệ thống phân phối điện tuần 13/2026 (từ ngày 23/3/2026 đến 29/3/2026)

1.1. Phụ tải lưới điện tỉnh Đồng Tháp

1.1.1. Tình hình phụ tải

Trong tuần 13/2026 (từ ngày 23/3/2026 đến 29/3/2026), sản lượng điện nhận Công ty Điện lực Đồng Tháp và công suất điện nhận lưới thực hiện như sau (bao gồm điện mặt trời phát vào lưới):

Thông số	Tuần này	Tuần trước	Cùng kỳ	Tăng/ giảm	
				So với tuần vừa qua	So với cùng kỳ 2025
SL điện thực nhận PCĐT	176.217.785 kWh	176.912.365 kWh	176.498.539 kWh	giảm -0,4%	giảm -0,2%
Công suất Max thực nhận PCĐT	1.187,2 MW	1.139,9 MW	1.201,1 MW	tăng 4,2%	giảm -1,2%

Thông số	Giá trị	Ngày
SL ngày max:	26.278.520 kWh	26/3/2026
SL ngày min:	23.073.345 kWh	29/3/2026
SL ngày BQ/ngày:	25.173.969 kWh	
CS ngày max:	1.187,2 MW	26/3/2026
CS ngày min:	1.079,9 MW	29/3/2026

1.1.2. Cắt tải

- Bật R81: Không.
- Cắt tải do thiếu nguồn: Không.

1.2. Lưới điện

1.2.1. Công trình mới (từ ngày 23/3/2026 đến 29/3/2026)

- Không.

1.2.2. Các khu vực đầy tải, quá tải

a) Đường dây 110kV vận hành đầy hoặc quá tải

- Đường dây 110kV 172 Cao Lãnh 2 – 172 Thạnh Hưng vận hành với I_{max} trong tuần = 804/825A (97,5%) ngày 24/3/2026, do chuyển cấp điện trạm 110kV Phú Tân theo phương thức của SSO.

- Đường dây 110kV 174 Thạnh Hưng – 172 Hội An vận hành với I_{max} trong tuần = 535/605A (88,6%) ngày 28/3/2026, do chuyển cấp điện trạm 110kV Phú Tân theo phương thức của SSO.

- Đường dây 110kV 172 Cao Lãnh – 172 Trần Quốc Toàn vận hành với I_{max} trong tuần = 683/825A (83%) ngày 16/3/2026, do chuyển cấp điện trạm 110kV Tháp Mười, Trường Xuân, Tam Nông trong thời gian cắt điện đường dây 110kV 175 Cao Lãnh 2 - 171 Tháp Mười công tác.

- Đường dây 110kV 175 Cao Lãnh 2 – 171 Tháp Mười vận hành với I_{max} trong tuần = 718/800A (89,8%) ngày 27/3/2026, do chuyển cấp điện trạm 110kV An Long, Láng Tượng, Trần Quốc Toàn trong thời gian cắt điện đường dây 110kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toàn công tác.

- Đường dây 110kV 172 Tháp Mười – 171 Trường Xuân vận hành với I_{max} trong tuần = 551/605A (91,2%) ngày 27/3/2026, do chuyển cấp điện trạm 110kV An Long, Láng Tượng, Trần Quốc Toàn trong thời gian cắt điện đường dây 110kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toàn công tác.

- Đường dây 110kV 172 Trường Xuân – 171 Tam Nông vận hành với I_{max} trong tuần = 504/605A (83,3%) ngày 27/3/2026, do chuyển cấp điện trạm 110kV An Long, Láng Tượng, Trần Quốc Toàn trong thời gian cắt điện đường dây 110kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toàn công tác.

- Đường dây 110kV 174 Cai Lậy – 171 Tân Thạnh vận hành với I_{max} trong tuần = 514/510A (100,9%). Đường dây này cấp điện cho phụ tải của PC Tây Ninh.

- Đường dây 110kV 175 Cai Lậy – 172 Cái Bè vận hành với I_{max} trong tuần = 495/610A (81,21). Phụ tải tăng cao do vào mùa vụ xay xát lúa gạo, tiếp tục theo dõi để thay đổi phương thức vận hành.

b) TBA 110/22kV vận hành đầy hoặc quá tải

- MBA T1 An Hòa vận hành với I_{max} trong tuần = 263/316A (83,4%) ngày 24/3/2026 do phụ tải sản xuất tăng cao.

- MBA T2 Thạnh Hưng vận hành với I_{max} trong tuần = 280/316A (88,8%) ngày 24/3/2026 do phụ tải sản xuất tăng cao.

- MBA T1 Cái Bè vận hành với I_{max} trong tuần = 261/316A (82,8%), do vào mùa xay xát lúa gạo, tiếp tục theo dõi để xử lý

- MBA T2 Cái Bè vận hành với I_{max} trong tuần = 282/316A (89,5%), do vào mùa xay xát lúa gạo, đã thay đổi phương thức vận hành để giảm tải và tiếp tục theo dõi để xử lý.

- MBA T4 Cai Lậy vận hành với I_{max} trong tuần = 162/200A (81%) do phụ tải sản xuất tăng.

- MBA T3 Cai Lậy vận hành với I_{max} trong tuần = 254/316A (80,4%) do phụ tải sản xuất tăng.

c) Đường dây trung thế vận hành lớn hơn 80% định mức

- Tuyến 472-AH vận hành với I_{max} trong tuần = 413/484A (85,5%) ngày 14/3/2026, do phụ tải sản xuất tăng cao.

- Tuyến 481-AH vận hành với Imax trong tuần = 402/495A (81,3%) ngày 24/3/2026, do phụ tải sản xuất tăng cao.
- Tuyến 471-TH vận hành với Imax trong tuần = 400/431A (92,9%) ngày 25/3/2026, do chuyển tải cấp điện NR 472-11/2.AH để giảm tải tuyến 472-AH.
- Tuyến 477-TH vận hành với Imax trong tuần = 361/431A (83,8%) ngày 23/3/2026, do phụ tải sản xuất tăng cao.
- Tuyến 478-TH vận hành với Imax trong tuần = 372/453A (82,3%) ngày 27/3/2026, do phụ tải sản xuất tăng cao.
- Tuyến 477-CL vận hành với Imax trong tuần = 413/515A (80,2%) ngày 25/3/2026, do phụ tải tăng cao.
- Tuyến 478-CL vận hành với Imax trong tuần = 347/431A (80,7%) ngày 29/3/2026, do phụ tải tăng cao.
- Tuyến 478-BĐ vận hành với Imax trong tuần = 421/510A (82%), phụ tải tăng cao do nắng nóng và bơm tưới tiêu, tiếp tục theo dõi để xử lý.
- Tuyến 472-CLa vận hành với Imax trong tuần = 478/510A (93%), phụ tải sản xuất, đã thay đổi phương thức vận hành để giảm tải và tiếp tục theo dõi để xử lý.
- Tuyến 474-CLa vận hành với Imax trong tuần = 445/510A (87%), do nắng nóng và bơm tưới tiêu, tiếp tục theo dõi để xử lý.
- Tuyến 475-CLa vận hành với Imax trong tuần = 464/510A (91%), phụ tải sản xuất, xay xát lúa gạo tăng cao tiếp tục theo dõi để xử lý.
- Tuyến 471-CB vận hành với Imax trong tuần = 430/510A (84%), phụ tải xay xát lúa gạo tăng cao tiếp tục theo dõi để xử lý.
- Tuyến 473-CB vận hành với Imax trong tuần = 443/510A (87%), phụ tải xay xát lúa gạo tăng cao tiếp tục theo dõi để xử lý.
- Tuyến 477-CB vận hành với Imax trong tuần = 470/510A (92%), phụ tải xay xát lúa gạo tăng cao tiếp tục theo dõi để xử lý.
- Tuyến 480-CB vận hành với Imax trong tuần = 445/510A (87%), phụ tải xay xát lúa gạo tăng cao tiếp tục theo dõi để xử lý.
- Tuyến 476-MTh vận hành với Imax trong tuần = 450/510A (88%), phụ tải sản xuất, xay xát lúa gạo tăng cao tiếp tục theo dõi để xử lý.
- Tuyến 471-MTo vận hành với Imax trong tuần = 501/510A (98%), do thay đổi phương thức vận hành giảm tải cho MBA T3 Cai Lậy vận hành tải cao.

1.3. Những thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản

1.3.1 Các điểm mở 110kV:

Stt	Thiết bị	Trạng thái
I	Trung tâm điều khiển Đồng Tháp	
1	MC 171 trạm Sông Hậu	Mở
2	MC 172 trạm Sa Đéc	Mở
3	MC 112 trạm Thanh Hưng	Mở
4	MC 171 trạm Hồng Ngự	Mở
5	MC 172 trạm Cao Lãnh	Mở
6	MC 172 trạm Trần Quốc Toản	Mở
II	Trung tâm điều khiển Đồng Tháp 2	
1	MC 171 trạm Cái Bè	Mở
2	MC 179 trạm Mỹ Tho 2	Mở
3	MC 112 trạm Long Giang	Mở
4	MC 172 trạm Chợ Gạo	Mở
5	MC 171 trạm Tân Hương	Mở

- Đưa MBA T2 trạm 110kV Tân Hồng khởi vận hành từ ngày 16/01/2026.
- Thay đổi kết lưới theo lệnh Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam:
 - + Trạm Sông Hậu nhận điện trạm 220kV Ô Môn 2;
 - + MBA T1 Thạnh Hưng nhận điện trạm 220kV Sa Đéc 2;
- Cắt đường dây 110kV 172 Cao Lãnh -172 Trần Quốc Toàn công tác từ 18/3/2026 đến 25/4/2026:
 - + Trạm Hồng Ngự nhận điện trạm 220kV Châu Đốc 2.
 - + Trạm An Long, Láng Tượng, Trần Quốc Toàn nhận điện từ đường dây 175 Cao Lãnh 2 -171 Tháp Mười.

1.3.2 Kết lưới hệ thống điện 22kV khu vực Nam, Bắc Sông Tiền thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản:

➤ Khu vực TTĐK Đồng Tháp:

- Tuyến 477-NM cấp điện tuyến 472-NM;
- Tuyến 474-AH cấp điện PĐ 476-12.TH, PĐ 472-12.AH;
- Tuyến 480-SH cấp điện PĐ 472-14.TH;
- Tuyến 471-SH cấp điện PĐ 477-12.TH;
- Tuyến 471-SĐ cấp điện PĐ 479-11.AH;
- Tuyến 474-SĐ cấp điện NR 473-10/2.SĐ;
- Tuyến 478-AH cấp điện PĐ 471-13.TH;
- Tuyến 478-AL cấp điện tuyến 477-AL;
- Tuyến 475-QT cấp điện tuyến 476-QT;
- Tuyến 476-CL cấp điện NR 474-8/4.QT;
- Tuyến 478-TX cấp điện tuyến 477-TN;
- Tuyến 472-TX cấp điện tuyến 474-TM;
- Tuyến 478-TM cấp điện tuyến 471-TM;
- Tuyến 472-TM cấp điện tuyến 473-TM;
- Tuyến 475-TM cấp điện tuyến 480-TM;
- Tuyến 473-HN cấp điện: PĐ 474-8.TH0, PĐ 476-8.TH0;
- Tuyến 474-HN cấp điện: PĐ 472-8.TH0, PĐ 478-8.TH0, PĐ 480-8.TH0;
- Tuyến 475-HN cấp điện PĐ 479-11.HN;
- Tuyến 474-MTh cấp điện PĐ 475-10.MTh, PĐ 477-13.CL;
- Tuyến 474-TN cấp điện PĐ 474-12.HN;
- Tuyến 471-CL cấp điện tuyến 473-QT;
- Tuyến 473-CL cấp điện tuyến 471-QT;
- Tuyến 479-CL cấp điện tuyến 478-QT.

➤ Khu vực TTĐK Đồng Tháp 2:

- Tuyến 475-CB cấp điện PĐ từ G40-8 đến G14, G262;
- Tuyến 473-MT cấp điện PĐ D30 đến D19;
- Tuyến 475-MT cấp điện đến D356, DE5;
- Tuyến 477-MT cấp điện đến D36;
- Tuyến 473-CG cấp điện PĐ D52 đến D133-8, D354;
- Tuyến 473-MTo cấp điện PĐ DE3 đến E12;
- Tuyến 472-CG cấp điện PĐ D356 đến DC129;
- Tuyến 474-CG cấp điện PĐ D11 đến D9 và PĐ C275 đến C18 (giảm tải 478-CG);
- Tuyến 477-CG cấp điện PĐ C975 đến C204, C777 (giảm tải 478-CG);
- Tuyến 476-MTh cấp điện PĐ G66 đến G34 và PĐ từ G25 đến G55 (giảm tải cho MBA T2 Cái Bè);
- Tuyến 478-CB cấp điện PĐ G68 đến G263 (giảm tải cho MBA T1 Cái Bè);

- Tuyến 471-CLa cấp điện PĐ G18 đến G262 (giảm tải cho MBA T1 Cái Bè);
- Tuyến 474-CLa cấp điện PĐ FG26 đến G12 (giảm tải cho MBA T1 Cái Bè);
- Tuyến 471-MTo cấp điện PĐ FL59 đến DL13 (giảm tải cho MBA T3 Cai Lậy);
- Tuyến 473-MTo cấp điện PĐ D63 đến D62 (giảm tải cho MBA 471-MTo);
- Tuyến 475-TM cấp điện PĐ G340 đến G90, G23-8 (giảm tải cho MBA T2 Cái Bè);
- Tuyến 477-CLa cấp điện PĐ F56 đến F14, F209 (giảm tải cho 475-CLa);
- Tuyến 475-CLa cấp điện cho PC Tây Ninh qua ranh giới Hai Hạng 2-3MW;
- Tuyến 472-CLa cấp điện PĐ FH170 đến H112, H125 (giảm tải cho 475-CLa);
- Tuyến 475-THu cấp điện PĐ H42-7 đến H125, H121 (giảm tải cho 472-CLa).

2. Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phân phối điện tuần 16/2026 (từ ngày 13/4/2026 đến 19/4/2026):

- Danh mục kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV và trung hạ thế tuần 16/2026 (từ ngày 13/4/2026 đến 19/4/2026) theo phụ lục đính kèm.

3. Phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 16/2026 (từ ngày 13/4/2026 đến 19/4/2026)

- Căn cứ sơ đồ kết dây và thông số vận hành của các trạm 110kV, đường dây 22kV trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong thời điểm hiện nay;
- Căn cứ Danh mục kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV và trung hạ thế tuần 16/2026 (từ ngày 13/4/2026 đến 19/4/2026) của các đơn vị trực thuộc.
- Phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 16/2026 được thực hiện như sau:

3.1. Dự báo phụ tải

Dự báo công suất và sản lượng điện nhận lưới trong tuần 16/2026:

	SL tuần (kWh)	SL TB ngày (kWh)	P _{Max} (MW)
Tổng thực nhận	188.186.845	26.883.835	1.220

3.2. Những thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản

3.2.1. Các điểm mở 110kV:

Stt	Thiết bị	Trạng thái
I	Trung tâm điều khiển Đồng Tháp	
1	MC 171 trạm Sông Hậu	Mở
2	MC 172 trạm Sa Đéc	Mở
3	MC 112 trạm Thanh Hưng	Mở
4	MC 171 trạm Hồng Ngự	Mở
5	MC 172 trạm Cao Lãnh	Mở
6	MC 172 trạm Trần Quốc Toản	Mở
II	Trung tâm điều khiển Đồng Tháp 2	
1	MC 171 trạm Cái Bè	Mở
2	MC 179 trạm Mỹ Tho 2	Mở
3	MC 112 trạm Long Giang	Mở
4	MC 172 trạm Chợ Gạo	Mở
5	MC 171 trạm Tân Hương	Mở

- Đưa MBA T2 trạm 110kV Tân Hồng khởi vận hành từ ngày 16/01/2026.
- Thay đổi kết lưới theo lệnh Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam:
 - + Trạm Sông Hậu nhận điện trạm 220kV Ô Môn 2;
 - + MBA T1 Thanh Hưng nhận điện trạm 220kV Sa Đéc 2;

- Cắt đường dây 110kV 172 Cao Lãnh -172 Trần Quốc Toàn công tác từ 18/3/2026 đến 25/4/2026:

- + Trạm Hồng Ngự nhận điện trạm 220kV Châu Đốc 2.
- + Trạm An Long, Láng Tượng, Trần Quốc Toàn nhận điện từ đường dây 175 Cao Lãnh 2 -171 Tháp Mười.

3.2.2. Kết lưới hệ thống điện 22kV khu vực Nam, Bắc Sông Tiền thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản:

➤ **Khu vực TTĐK Đồng Tháp:**

- Tuyến 477-NM cấp điện tuyến 472-NM;
- Tuyến 474-AH cấp điện PĐ 476-12.TH, PĐ 472-12.AH;
- Tuyến 480-SH cấp điện PĐ 472-14.TH;
- Tuyến 471-SH cấp điện PĐ 477-12.TH;
- Tuyến 471-SĐ cấp điện PĐ 479-11.AH;
- Tuyến 474-SĐ cấp điện NR 473-10/2.SĐ;
- Tuyến 478-AH cấp điện PĐ 471-13.TH;
- Tuyến 478-AL cấp điện tuyến 477-AL;
- Tuyến 475-QT cấp điện tuyến 476-QT;
- Tuyến 476-CL cấp điện NR 474-8/4.QT;
- Tuyến 478-TX cấp điện tuyến 477-TN;
- Tuyến 472-TX cấp điện tuyến 474-TM;
- Tuyến 478-TM cấp điện tuyến 471-TM;
- Tuyến 472-TM cấp điện tuyến 473-TM;
- Tuyến 475-TM cấp điện tuyến 480-TM;
- Tuyến 473-HN cấp điện: PĐ 474-8.TH0, PĐ 476-8.TH0;
- Tuyến 474-HN cấp điện: PĐ 472-8.TH0, PĐ 478-8.TH0, PĐ 480-8.TH0;
- Tuyến 475-HN cấp điện PĐ 479-11.HN;
- Tuyến 474-MTh cấp điện PĐ 475-10.MTh, PĐ 477-13.CL;
- Tuyến 474-TN cấp điện PĐ 474-12.HN;
- Tuyến 471-CL cấp điện tuyến 473-QT;
- Tuyến 473-CL cấp điện tuyến 471-QT;
- Tuyến 479-CL cấp điện tuyến 478-QT.

➤ **Khu vực TTĐK Đồng Tháp 2:**

- Tuyến 475-CB cấp điện PĐ từ G40-8 đến G14, G262;
- Tuyến 473-MT cấp điện PĐ D30 đến D19;
- Tuyến 475-MT cấp điện đến D356, DE5;
- Tuyến 477-MT cấp điện đến D36;
- Tuyến 473-CG cấp điện PĐ D52 đến D133-8, D354;
- Tuyến 473-MTo cấp điện PĐ DE3 đến E12;
- Tuyến 472-CG cấp điện PĐ D356 đến DC129;
- Tuyến 474-CG cấp điện PĐ D11 đến D9 và PĐ C275 đến C18 (giảm tải 478-CG);
- Tuyến 477-CG cấp điện PĐ C975 đến C204, C777 (giảm tải 478-CG);
- Tuyến 476-MTh cấp điện PĐ G66 đến G34 và PĐ từ G25 đến G55 (giảm tải cho MBA T2 Cái Bè);
- Tuyến 478-CB cấp điện PĐ G68 đến G263 (giảm tải cho MBA T1 Cái Bè);
- Tuyến 471-CLa cấp điện PĐ G18 đến G262 (giảm tải cho MBA T1 Cái Bè);
- Tuyến 474-CLa cấp điện PĐ FG26 đến G12 (giảm tải cho MBA T1 Cái Bè);
- Tuyến 471-MTo cấp điện PĐ FL59 đến DL13 (giảm tải cho MBA T3 Cai Lậy);
- Tuyến 473-MTo cấp điện PĐ D63 đến D62 (giảm tải cho MBA 471-MTo);

- Tuyến 475-TM cấp điện PĐ G340 đến G90, G23-8 (giảm tải cho MBA T2 Cái Bè);
- Tuyến 477-CLa cấp điện PĐ F56 đến F14, F209 (giảm tải cho 475-CLa);
- Tuyến 475-CLa cấp điện cho PC Tây Ninh qua ranh giới Hai Hạng 2-3MW;
- Tuyến 472-CLa cấp điện PĐ FH170 đến H112, H125 (giảm tải cho 475-CLa);
- Tuyến 475-THu cấp điện PĐ H42-7 đến H125, H121 (giảm tải cho 472-CLa).

3.2.3. Đóng điện đường dây và thiết bị

3.2.4. Chuyển tải lưới 110kV, trung thế:

3.2.4.1. Ngày 13/4/2026

- Điện lực Tam Nông cắt PĐ 472-8.AL, PĐ 475-10.AL, NR 475-10/1.AL để tháo 3TU+3TI+ĐK bộ ĐDRG Phú Ninh và nâng cao Recloser PĐ 475-10.AL, di dời NR 475-8/5.AL từ trụ 84A đến trụ 85B tuyến 475-AL, chuyển tải:
 - + PĐ 472-11.AL Phú Ninh-1 nhận điện tuyến 479-LT qua Ranh Tân Thạnh;
 - + PĐ 475-10.AL Phú Ninh-2 nhận điện tuyến 477-LT qua Ranh An Long.
- Điện lực Thường Thới Tiền cắt PĐ 479-12.PC Bến đò số 12 để dựng trụ BTLT 12m, sang lưới trung thế, thay sứ đứng, khắc phục ộp đà, chuyển tải PĐ 479-13.PC Bến đò số 18 nhận điện tuyến 477-PC qua MV MV Phú Thuận A - Phú Thuận B.

3.2.4.2. Ngày 15/4/2026

Điện lực Cao Lãnh cắt NR 478-10/1.CL Tân Thuận Tây, chuyển tải NR 478-10/1-1. QT UB Tân Thuận Tây nhận điện tuyến 471-CL qua MV Vành Đai Hòa Đông.

3.2.4.3. Ngày 16/4/2026

- Điện lực Mỹ Thọ cắt NR 477-11/3.CL Tân Hội Trung để thay đà composite, sang dây hạ thế và cắt gốc trụ thu hồi (SCL2026), chuyển tải NR 477-11/3-1.CL Mỹ Hội nhận điện tuyến 473-TM qua MV Láng Biển.
- Điện lực Hồng Ngự cắt PĐ 480-11.HN Cầu Sở Thượng, PĐ 475-12.HN Xóm Mắm để thay dây trung thế, chuyển tải:
 - PĐ 480-12.HN Chùa Thanh Lương, PĐ 479-11.HN Ngã ba Nhà Dù - Tân Hội nhận điện tuyến 475-HN qua MV Khóm Còng Cọc, MV Thường Phước 1 – Thường Phước 2.

- Điện lực Cái Bè cắt điện PĐ từ G72 đến G55 tuyến 476-CB để phát quang cây xanh, cắt dọn dây leo dọc hành lang lưới điện từ phân đoạn G72 đến phân đoạn G55, 47790-7, thay LBS G728 + DS3P G728-8 thành 3LBFCO chỉ danh mới 47728-7 tại trụ 58/1 thuộc PĐ dọc đường cao tốc TL - MT, tuyến 476MTh, Lắp mới LBS + DS_3P chỉ danh G856 + G856-8 tại rụ 86 thuộc PĐ G72, tuyến 476CB, lắp mới 3LBFCO chỉ danh 47858-7 tại trụ 57A/18 thuộc PĐ 47846-7, PT 476CB, lắp mới 02 bộ đo ghi ranh giới tại trụ 85 thuộc PĐ G72, tuyến 476CB và tại trụ 57A/17 thuộc PĐ 47846-7, PT 476CB, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa thi công công trình SCL năm 2026: Tháp sắt, thay dây trung thế từ trụ 112 đến trụ 112/65 thuộc NR 47117-7, tuyến 476CB.

3.2.4.4. Ngày 17/4/2026

- Điện lực Thanh Bình cô lập tuyến 471-LT, 473-LT để sửa trụ nghiêng, chỉnh sứ, kẹp, cổ dê, vệ sinh đầu cáp ngầm, lắp tăng cường giá đỡ đầu cáp, chuyển tải:
 - + PĐ 471-11.LT Khu Thương Mại nhận điện tuyến 474-QT qua MV Vạn Ý;
 - + PĐ 473-10.LT Chợ Gạo nhận điện tuyến 477-QT qua MV Vĩnh Hoàn.
- Điện lực Lấp Vò cắt PĐ 477-8.TH, cắt PĐ 472-11.TH Cầu Cái Ninh để lắp đo đếm ranh giới ĐH64 Định An tại trụ 79A tuyến 472-TH và ranh giới Bình Hòa - Định An tại trụ 80 tuyến 477-TH, chuyển tải:
 - + PĐ 472-12.TH Vàm Xếp nhận điện tuyến 480-SH qua MV Khu Công Nghiệp;

- + PĐ 477-10.TH Cầu Vàm Xếp nhận điện tuyến 471-SH qua MV TTDV Nông Nghiệp.
- + NR 472-11/3.TH UB Định An trụ 114/4 tuyến 472-TH nhận điện tuyến 474-TH qua MV Cầu Kho.
- + NR 477-8/1.TH Cầu Vượt QL54 trụ 114/3 tuyến 477-TH nhận điện tuyến 473-TH qua MV Phà Vàm Cống;
- + NR Đông Lạnh IDI trụ 114/77 tuyến 477-TH nhận điện tuyến 474-TH (để giảm tải tuyến 473-TH).
- + Thông báo PC An Giang gián đoạn điện Ranh Giới Hòa An trong thời gian chuyển tải.

3.2.4.5. Ngày 18/4/2026

- Điện lực Cao Lãnh cắt PĐ 472-8.CL để dựng trụ, thay dây trung thế và cắt góc thu hồi trụ, chuyển tải PĐ 472-10.CL Đặng Văn Bình nhận điện tuyến 473-CL qua MV Nguyễn Văn Tre.
- Điện lực Tam Nông cắt PĐ 473-8A.AL Cầu An Long, PĐ 474-8.AL để di dời lưới điện trung thế và di dời trạm AS An Long 3 để thi công dự án phát triển Chợ An Long, chuyển tải:
 - + PĐ 473-10.AL Đình An Long nhận điện tuyến 482-HN qua MV Cầu Trung Tâm;
 - + NR 474-8/1.AL An Hòa nhận điện tuyến 475-TN qua MV An Hòa-Phú Hiệp.
- Điện lực Mỹ Tho cắt điện toàn tuyến 477 Mỹ Tho để dựng trụ 16m lắp trạm 1x250kVA Cầu Trung Lương, tháo trạm Cây Gáo 3x50kVA, chuyển tải lưới hạ áp, tháo cầu chì cá, phát quang. Thay TI.

3.2.4.6. Ngày 19/4/2026

- Điện lực Lắp Vò cô lập tuyến 471-TH, 476-TH, 478-TH để thí nghiệm định kỳ cáp ngầm lộ ra tuyến 471-476-478-TH; Công ty Bách Khoa Khắc phục tồn tại sau nghiệm thu tuyến 471-476-478-TH; Cắt PĐ 473-10.TH Bình Lợi, PĐ 474-11.TH Vàm Cống, NR 472-11/3.TH UB Định An, NR 477-8/1.TH Cầu Vượt QL54 để Điện lực Lắp Vò di dời LBS từ trụ 114/59 đến trụ 114/33 tuyến 472-TH, lắp mới 03DS tại trụ 114/33 tuyến 472-TH, lắp mới 03DS tại trụ 114/32 tuyến 477-TH, Điện lực Lai Vung lắp mới HTĐĐ ranh giới Chợ Hòa Lạc và Cầu Hòa Lạc tại trụ 114/31 tuyến 472-477-TH chuyển tải:
 - + NR 478-10/1-1.TH Cầu Tân Bình trụ 26/33, tuyến 478-TH nhận điện tuyến 480-TH qua MV Bệnh Viện Lắp Vò;
 - + PĐ 476-11.TH Cống 11 nhận điện tuyến 474-AH qua MV Cống Số 1;
 - + PĐ 478-11.TH Vĩnh Thuận nhận điện tuyến 471-TH qua MV Ngã Ba Vĩnh Thạnh;
 - + PĐ 471-11.TH Cầu Vĩnh Thạnh nhận điện tuyến 478-AH qua MV Cai Châu.
- Xí nghiệp Lưới điện cao thế Đồng Tháp cô lập ngăn: 171, C11, 131, T1; 112 tại trạm 110kV Thạnh Hưng; Cô lập đường dây 110 kV 177 Lắp Vò 2 - 171 Thạnh Hưng để thay thế máy cắt 110 kV ngăn 131 TBA 110 kV Thạnh Hưng; xử lý DCL 112-1 không điều khiển được từ SCADA; kiểm tra, thí nghiệm hiệu chỉnh khi thay máy cắt 131; đóng điện nghiệm thu MC 131 tại trạm 110kV Thạnh Hưng, chuyển tải thanh cái C41 nhận điện C42 trạm 110kV Thạnh Hưng.
- Điện lực Châu Thành và Tân Phước cắt điện PĐ từ E26 đến E12, 479THLG tuyến 479-THu, PĐ từ E17 đến H113, EH16, DE174 tuyến 475-THu để Điện lực Tân Phước bảo trì lưới điện, thí nghiệm CBM cấp độ 2, phát quang hành lang lưới điện;

Công ty Văn Giao thay trụ trung áp số 86 tuyến 22kV Phú Mỹ Điện lực Tân Phước công tác, chuyên tải PD từ H25 đến H113, H125, H42-7 nhận 472MTo.

- Điện lực Châu Thành và Tân Phước cắt điện PD từ E26 đến E12, 479THLG tuyến 479-THu, PD từ E13 đến EH16, DE174 tuyến 475-THu để ĐL Tân Phước, ĐL Châu Thành di dời lắp HTĐG ranh giới EH14, EH15, EH16; Bảo trì lưới điện, thí nghiệm CBM cấp độ 2, phát quang hành lang lưới điện; ĐL Châu Thành dựng trụ, lắp mới đo ghi ranh giới tại trụ 183A (XDM) tuyến 22kV NTTL, chỉ danh EH14 - Gạch Ngói Gồm TG; lắp mới đo ghi ranh giới tại trụ 182 tuyến 22kV NTTL, chỉ danh EH15 - Gạch Ngói Gồm TG; Di dời đo ghi ranh giới EH16 từ trụ 104 về trụ 37 tuyến E36-8 Tân Lý Đông-Tam Hiệp; chỉ danh EH16 - Cổng sau KCN Long Giang; Tháo gỡ đo ghi ranh giới 479THu và 474LG theo CV số: 41/CV.LG.2026 ngày 10/02/26 KCN LG; Thay giáp núu trụ 205; ĐL Tân Phước: 1./ Di dời Recloser EH14 + 3 LTD EH14-8 từ trụ 234 đến lắp tại trụ 184 tuyến 475THu (trần dưới). 2./ Di dời LBS EH16 + DS3P EH16-8 từ trụ 136A đến lắp tại trụ 38 tuyến 475TH trên trụ BTLT 14m dựng mới 3./ Di dời LBFCO EH15-7 từ trụ 231 đến lắp tại trụ 185 tuyến 479TH (tầng trên) 4./ Dựng mới 01 trụ BTLT 14m, móng M14ba (trụ 184A dự kiến) đỡ 2 mạch để chuyển đầu nối nhánh rẽ khách hàng 1 pha ra phía sau thiết bị EH14.

- Điện lực Chợ Gạo cắt điện tuyến 473-CG đến C22, tuyến 474-CG đến C28, PD từ C502-8 đến C969 để nâng độ cao ĐDTT, kéo lại dây pha và trung hòa từ trụ 97 đến trụ 98 tuyến 3 pha 22kV QL50 phát tuyến 473CG, 474CG, chuyển tải:

- + Chuyển nguồn PD từ C47-8 đến C201 nhận điện tuyến 478CG;
- + Chuyển nguồn PD từ C28 đến C23 nhận điện tuyến 472CG qua LBS C23 trụ 01 và 03LTD C23-8 trụ 73
- + Chuyển nguồn PD C22 đến D52, D354 nhận điện tuyến 476MTo

Trên đây là Kế hoạch Bảo dưỡng, sửa chữa và phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 16/2026 (từ ngày 13/4/2026 đến 19/4/2026), Công ty yêu cầu các đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi so với kế hoạch này các đơn vị liên quan phải kịp thời thông báo cho nhau để điều chỉnh kịp thời kế hoạch vận hành cho phù hợp với tình hình thực tế./.

Nơi nhận:

- Sở Công Thương (để báo cáo);
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Các Phòng chuyên môn nghiệp vụ (để biết);
- Các Đơn vị trực thuộc (để thực hiện);
- Văn phòng (gửi báo cáo Sở Công Thương);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Phú Hải

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									477CL							
7	13/04/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay MBA 1P-25kVA Cả Tre 1 không đảm bảo vận hành theo CBM	Tại trụ 117/14 NR 476-10/1A tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-25kVA Cả Tre 1 tại trụ 117/14 NR 476-10/1A tuyến 476CL	61	0,009	0,000	20	70		
8	13/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Công ty TNHH XD TSV Đồng Tháp	Hạ thùng điện kế phù hợp cao trình kỹ thuật	Từ trụ 22/1/1 đến trụ 22/1/9 PĐ 474-11 tuyến 474MTh	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +FCO TBA 1P-25kVA Công Thủy lợi 1 tại trụ 22 PĐ 474-11 tuyến 474MTh	32	0,012	0,000	20	180		
9	13/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Tháp Mười	Cty Xuân Phát	Thay dây hạ thế và đấu nối hộp phân phối domino thuộc công trình Sửa chữa lưới hạ thế năm 2026, HM8	Từ trụ 37 đến 49; từ trụ 45 đến 45/1/12P; từ trụ 45/1 đến 45/1/10T thuộc lưới hạ thế trạm Kinh 9000 số 3	xã Tháp Mười	Cắt CB+FCO trạm Kinh 9000 số 3 tại trụ 13/45 thuộc NR 477-8/1, tuyến 477TM	137	0,053	0,000	37	333		
10	13/04/2026	10:00	14:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Nâng lưới hạ thế	Từ trụ 70/30/8 đến trụ 70/30/9 tuyến 474QT	xã Bình Thành	Cắt CB+FCO trạm AS Lung Đốc, Tại trụ 70/30/5 tuyến 474QT Cắt CB+FCO trạm Bơm Lung Đốc, Tại trụ 70/30/9 tuyến 474QT	80	0,014	0,000	70	280		
11	13/04/2026	13:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Làm gọn, nâng cao thùng CB	Từ trụ 92 tuyến 474QT	xã Bình Thành	Cắt CB+3FCO trạm CDC trung tâm Bình Thành 1, Tại trụ 92 tuyến 474QT	86	0,015	0,000	157	628		
12	13/04/2026	08:00	16:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Nâng công suất từ 75kVA lên 100kVA	Tại trụ 94/11B tuyến 475CM	xã Tân Long	Cắt CB+ FCO, tháo hotline trạm Cồn Cát 2, Tại trụ 94/11B tuyến 475CM	142	0,049	0,000	52	416		
13	13/04/2026	08:00	16:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Hạ công suất từ 100kVA xuống 75kVA	Tại trụ 94/16B tuyến 475CM	xã Tân Long	Cắt CB+ FCO, tháo hotline trạm Cồn Cát 3, Tại trụ 94/16B tuyến 475CM	66	0,023	0,000	70	560		
14	13/04/2026	08:00	12:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Nâng lưới hạ thế	Từ trụ 80/56/8 đến trụ 80/56/9 tuyến 475LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+FCO trạm Kênh Giữa, Tại trụ 80/56/5 tuyến 475LT	28	0,005	0,000	26	104		
15	13/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Tam	Điện Lực Tam	háo 3TU+3TI+ĐK bộ ĐDRG Phú Ninh và nâng cao Recloser	Tại trụ 84A, 85, 85B tuyến 475-AL	xã An Long	Cắt 3DS PĐ 472-8.AL tại trụ số 2 tuyến 472-AL. Cắt 3DS PĐ 472-	199	0,078	0,000	200	1800	Chuyển tải PĐ 475-	

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Nông	Nông	PD 475-10.AL. Di dời NR 475-8/5.AL từ trụ 84A đến trụ 85B tuyến 475-AL.			11.AL tại trụ 85A tuyến 472.AL. Cắt 3DS PD 475-10.AL tại trụ 83 tuyến 475-AL và 3DS tại trụ 86 tuyến 475AL. Cắt 3LBFCO NR 475-10/1.AL tại trụ 84A tuyến 475-AL						10.AL nhận điện tuyến 477-LT qua MV 477LT-475AL tại trụ 242 tuyến 475-AL. Chuyển tải PD 472-11.AL nhận điện tuyến 479-LT qua MV 479-LT - 472-AL tại trụ 245 tuyến 472-AL	
16	13/04/2026	07:00	18:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Công ty TNHH Xây lắp 19/5	Dựng trụ BTLT 12m, sang lưới trung thế, thay sứ đứng, khắc phục ộp đà	Từ trụ 7 đến trụ 76 PD 479-12 tuyến 479-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt 03DS tại trụ 258A/6 PD 479-12 tuyến 479-PC - Cắt LBS + 03DS tại trụ 258A/77 PD 479-13 tuyến 479-PC	2451	1,169	0,002	759	8349	PD 479-13.PC nhận điện tuyến 477-PC	
17	13/04/2026	07:00	08:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Cắt 03DS	Tại trụ 06 PD 479-12 tuyến 479-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt REC tại trụ 258A/1 PD 479-10 tuyến 479-PC - Cắt 03DS tại trụ 258A/6 PD 479-12 tuyến 479-PC - Đóng REC tại trụ 258A/1 PD 479-10 tuyến 479-PC	658	0,029	0,000	325	325		Gián đoạn điện
18	13/04/2026	17:00	18:00	Điện lực	Điện lực Thường	Đóng 03DS	Tại trụ 258A/06 PD 479-12 tuyến 479-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt REC tại trụ 258A/1 PD 479-10	658	0,029	0,000	325	325		Gián đoạn điện

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Lai Vung	Vung	hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bê, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ	AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Dương, Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa								
25	13/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	Cty TNHH Minh Thanh	Thay dây hạ thế từ trụ 136/10 đến trụ 136/19, sang dây hạ thế từ trụ cũ sang trụ mới tại trụ 136/19/10P thuộc TBA Củ Hủ 2	Từ trụ 136/10 đến trụ 136/19 tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Củ Hủ 2 tại trụ 136/19 tuyến 471-SH. Cắt CB+FCO TBA Rạch Bờ Đĩa tại trụ 127/26 tuyến 471-SH.	361	0,141	0,000	92	828		
26	13/04/2026	13:30	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chỉnh trụ hạ thế bị nghiêng	Tại trụ 277/1, 322/4T tuyến 475-SĐ	Xã Hòa Long, xã Lai Vung	Không cắt điện							
27	13/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cấp viễn thông treo trên cột điện NR 475-13/4-1A/1/2.SĐ Tân Mỹ Tân Phú, NR 475-13/4-1A/1/2/1.SĐ Tân Phú 1, NR 475-13/4-1A/1/2-1/1.SĐ Ngã Ba Rạch Dầu, NR 475-13/4-1A/1/2-1/2.SĐ Tân Quý 3	Từ trụ 289/35/20 đến trụ 289/35/20/72/16H, từ trụ 289/35/20/12 đến 289/35/20/12/14, từ trụ 289/35/20/11 đến 289/35/20/11/16H, từ trụ 289/35/20/41 đến trụ 289/35/20/41/5/20H, từ trụ 289/35/20/43 đến 289/35/20/43/1 tuyến 475-SĐ	Xã Lai Vung	Không cắt điện							
28	13/04/2026	08:00	12:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Nâng thùng CB, điện kế, làm gọn điện kế treo trụ, vệ sinh MBA, CB, đầu cosse, thay LA, FCO TBA Mương Chín Ngàn	Tại trụ 190/13/4/25 tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Mương Chín Ngàn tại trụ 190/13/4/25 tuyến 471-SH	82	0,014	0,000	29	116		
29	13/04/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	CÔNG TY CỔ PHẦN XL VÀ TM CÔNG NGHIỆP P VIỆT NAM	Đơn vị thi công CÔNG TY CỔ PHẦN XL VÀ TM CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM nhờ đi vào đường nội bộ trạm 110kV Cao Lãnh để di chuyển bằng phương tiện cơ	Đường nội bộ trong TBA 110kV Cao Lãnh: Từ cổng đến vị trí tháo dỡ tường rào trạm	Trạm 110kV Cao Lãnh, phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						giới chở vật tư, thiết bị, dụng cụ thi công tại trụ 01XDM của đường dây ngăn 171, 172 Cao Lãnh										
30	13/04/2026	07:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngắt, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sa Đéc	QL 80, Khóm Hòa Khánh, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sa Đéc							
31	13/04/2026	08:30	13:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	1. Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Ngày TBA 110kV Gò Công Tây theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT ngày 24/10/2023. 2. Kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy bằng nước trạm Gò Công Tây. 3. Vệ sinh phòng ĐH và hợp bộ trạm Gò Công Tây. 4. Kết hợp kiểm tra vệ sinh, đo Accu tuần trạm Gò Công Tây.	Trạm 110kV Gò Công Tây	Trạm 110kV Gò Công Tây, ấp bình Tây, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp	1.2.3. Không cắt điện. Giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị 4. OFF MCB 220/380VAC máy nạp Accu							
32	13/04/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ môi nổi các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế."	Trạm 110kV Tam Nông	Trạm 110kV Tam Nông, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB FAC104 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1, FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tam Nông; OFF nguồn AC của Inverter Camera tại Tủ AC.							
33	13/04/2026	15:00	18:00	Xí nghiệp lưới	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ác quy 1 và ác quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ác quy 1, ác quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ác quy	QL 80, Khóm Hòa Khánh,	- OFF/ON MCB F103 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC;							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				điện Cao thế			và phòng điều hành tại trạm 110kV Sa Đéc	Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	OFF/ON MCB F202 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sa Đéc							
34	13/04/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Cao Lãnh.	Phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	OFF CB AC tủ sạc 1; OFF CB AC tủ sạc 2, OFF CB AC tủ UPS, OFF CB AC tại tủ Camera cấp nguồn Inverter trạm 110kV Cao Lãnh.							
35	13/04/2026	07:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT; Vận hành kiểm tra quạt làm mát MBA T1, T2; Đo điện áp, kiểm tra ắc quy (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần tại Trạm 110kV Mỹ Thuận.	Trạm 110kV Mỹ Thuận	Xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCCB 3 pha máy nạp ắc quy; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
36	13/04/2026	07:30	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây	Kiểm tra ngày, đêm kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	172 Tháp Mười-171 Trường Xuân (Từ 172-7TM đến 171-7TX)	Xã Tháp Mười Xã Trường Xuân	Không cắt điện							
37	13/04/2026	18:00	22:00	Xí	Tổ	Kiểm tra đêm định kỳ	Trạm 110kV Cao	Phường Mỹ	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				ng nghiệp lưới điện Cao thế	TTLĐ Cao Lãnh	hàng tuần	Lãnh	Trà, Đồng Tháp								
38	13/04/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty CP xây lắp và thương mại công nghiệp Việt Nam.	Thi công tháo trụ thu hồi trụ 01hh, xây dựng móng, lắp đặt trụ số 19 đường dây 110 kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh).	Trụ số 19 đường dây 110 kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh).	Phường Mỹ Trà	Cô lập đường dây 110 kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh.							
39	13/04/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sa Đéc	QL 80, Khóm Hòa Khánh, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sa Đéc							
40	13/04/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội BTTN	Đo chất lượng điện năng các phát tuyến 22kV.	Trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương xã Tân Hương	Không cắt điện, trang bị BHLĐ đầy đủ.							
41	13/04/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty CP xây lắp và thương mại công nghiệp Việt Nam.	Thi công dựng trụ, thay dây dẫn 2xACSR150mm2 hiện hữu bằng dây 2xACSR240mm2.	Từ 01hh (01XDM) đến 76hh (51XDM) đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản.	Phường Mỹ Trà, Phường Mỹ Ngãi.	- Cô lập đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản; - Cô lập MC 172 trạm 110 kV Cao Lãnh; - Cô lập MC 172 trạm 110 kV Trần Quốc Toản; - OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Cao Lãnh, OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Trần Quốc Toản.						Liên tục từ 00:00 ngày 18/3/2026 đến 17:00 ngày 25/4/2026 Theo VB 74/QLKT 04/03/2026 của Công ty CP XL&TM Công Nghiệp Việt Nam	
42	13/04/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới	Đội QLVH ĐĐ	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 172 Mỹ Thuận – 174 Cao Lãnh 2: CD 172	Xã An Hữu, Thanh Hưng	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				điện Cao thế	110kV		đến trụ 01 đến trụ 18. từ trụ 18 đến trụ 36.									
43	13/04/2026	07:30	11:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT; Đo điện áp, kiểm tra ắc quy (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần, hệ thống camera tại Trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Mỹ Tho, Số 25C, Ấp Bắc, phường Đạo Thạnh tỉnh Đồng Tháp	OFF MCCB 3 pha máy nạp ắc quy; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
44	14/04/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Mỹ Trà	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
45	14/04/2026	07:30	11:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Nâng công suất TBA 1P-50kVA thành 1P-75kVA	TBA 1P-50kVA Năm Bền Hội Đồng trụ 44/8 NR 479-10/1-1 tuyến 479CL	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline TBA 1P-50kVA Năm Bền Hội Đồng trụ 44/8 NR 479-10/1-1 tuyến 479CL	69	0,012	0,00005	43	172		
46	14/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Bách Khoa	Dựng trụ, thay dây trung thế và cắt gốc trụ thu hồi. trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Cao Lãnh đề nghị cắt điện phát hoang cây xanh thông thoáng đường lộ	Từ trụ 97/10 đến trụ 97/10/8 NR 474-11/5/1 Khém Vườn Cống Giữa tuyến 474CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt 01 LBFCO NR 474-11/5 tại trụ 97/1 tuyến 474CL.	310	0,134	0,000	213	2130		
47	14/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Bách Khoa	Dựng trụ, thay dây trung thế và cắt gốc trụ thu hồi. Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Cao Lãnh đề nghị cắt điện phát hoang cây xanh thông thoáng đường	Từ trụ 135/9 đến trụ 135/25 PD 474-13/1-1 Cống Ông Tân tuyến 474CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt 03 LBFCO NR 474-13/1 tại trụ 135/1 tuyến 474CL	485	0,210	0,000	340	3400		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saifi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						lộ										
48	14/04/2026	13:30	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Nâng công suất TBA 1P-75kVA thành 1P-100kVA	TBA 1P-75kVA Cầu Ngã Bát trụ 93/5 NR 479-11/2 tuyến 479CL	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline TBA 1P-75kVACầu Ngã Bát trụ 93/5 NR 479-11/2 tuyến 479CL	33	0,005	0,000	39	136,5		
49	14/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thới	Điện lực Mỹ Thới	Hoán chuyển hạ công suất TBA 1P-37,5kVA Chùa Tô 2 thành 1P-25kVA	Tại trụ 215/30/45/10 NR 477-11/9/4/1 tuyến 477CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-37,5kVA Chùa Tô 2 tại trụ 215/30/45/10 NR 477-11/9/4 tuyến 477CL	31	0,012	0,000	20	180		
50	14/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thới	Điện lực Mỹ Thới	Hoán chuyển nâng công suất chống quá tải TBA 1P-25kVA Cây Đông lên thành 1P-37,5kVA	Tại trụ 193/31/58/13/41A NR 476-11/1/2/1 tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-25 kVA Cây Đông tại trụ 193/31/58/13/41A NR 476-11/1/2/1 tuyến 476CL	56	0,022	0,00004	25	225		
51	14/04/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thới	Công ty TNHH Thí Nghiệm Điện Seltec	Thí nghiệm định kỳ vật tư và thiết bị TBA 3P-560kVA Petimex Đồng Tháp	Tại trụ 6 và 6/1 PĐ 474-11 tuyến 474-MTh	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +3FCO và tháo hotline TBA 3P-560kVA Petimex Đồng Tháp tại trụ 6/1 và trụ 6 PĐ 474-11 tuyến 474-MTh. Cắt CB +3FCO TBA 3P-250kVA Bà Dư 4 tại trụ 6A PĐ 474-11 tuyến 474MTh	117	0,018	0,000	350	1225		
52	14/04/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thới	Điện lực Mỹ Thới	Thay công tơ đến hạn kiểm định TBA 3P-560kVA Petimex Đồng Tháp, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 6/1 PĐ 474-11 tuyến 474-MTh	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +3FCO và tháo hotline TBA 3P-560kVA Petimex Đồng Tháp tại trụ 6/1 và trụ 6 PĐ 474-11 tuyến 474-MTh							kết hợp
53	14/04/2026	08:00	11:40	Điện lực Mỹ Thới	Điện lực Mỹ Thới	Thay công tơ đến hạn kiểm định TBA 3x1P-25kVA Ao Cá Nguyễn Thành Phương	Tại trụ 154/70/28/1 NR 477-11/3/2 tuyến 477-CL	xã Mỹ Thới	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3x1P-25kVA Ao Cá Nguyễn Thành Phương tại trụ 154/70/28/1 và trụ 154/70/28 NR 477-11/3/2 tuyến 477-CL							kết hợp
54	14/04/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ	Công ty TNHH	Thí nghiệm định kỳ vật tư và thiết bị TBA	Tại trụ 154/70/28/1 NR 477-11/3/2 tuyến	xã Mỹ Thới	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA	1	0,000		50	175		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Thọ	Xây dựng TM Dịch Vụ Đường Sơn	3x1P-25kVA Ao Cá Nguyễn Thành Phương	477-CL		3x1P-25kVA Ao Cá Nguyễn Thành Phương tại trụ 154/70/28/1 và trụ 154/70/28 NR 477-11/3/2 tuyến 477-CL							
55	14/04/2026	08:00	10:00	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay MBA 3P-300kVA thành MBA 3P-250kVA tại trạm Chợ Tháp Mười có tiếng kêu bất thường	Tại trụ 74 thuộc PD 478-10, tuyến 478TM	Xã Tháp Mười	Cắt CB+03FCO trạm Chợ Tháp Mười tại trụ 74 thuộc PD 478-10, tuyến 478TM	86	0,007	0,000	65	130		
56	14/04/2026	13:30	15:30	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay MBA 3P-160kVA tại trạm Trại Giam số 1 bị chảy dầu	Tại trụ 67/18/24 thuộc NR 478-8/9/1-1, tuyến 478TM	Xã Tháp Mười	Cắt CB+03FCO và tháo gỡ 03hotline trạm Trại Giam số 1 tại trụ 67/18/24 thuộc NR 478-8/9/1-1, tuyến 478TM	73	0,006	0,000	46	92		
57	14/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Thanh Bình	Cty TNHH XLĐ Xuân Phát	Dựng trụ BTLT 12m: 27 trụ	Từ trụ 15/27/6/72 đến 15/27/6/84 và từ 15/27/6/108 đến 15/27/6/151 tuyến 472TN	xã Bình Thành	Cắt 3LBFCO NR 472-8/1/1/1-1 Bình Thành-Bình Tân, trụ 15/27/6/1 tuyến 472TN	1753	0,722	0,001	938	8911		
58	14/04/2026	10:00	12:00	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Thí nghiệm CBM TBA 3x1P-37,5kVA trạm AS Đình An Long	Tại trụ 55A/4/4T NR 473-8A/5/1.AL	Xã An Long	Cắt 3LBFCO NR 473-8A/5/2.AL tại trụ 55A/4/1T NR 473-8A/5.AL	176	0,015	0,000	45	90		
59	14/04/2026	08:00	10:00	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Thí nghiệm CBM TBA 3x1P-50kVA trạm AS Ấp 3 An Hoà	Tại trụ 55A/4/9P NR 473-8A/5/1.AL	Xã An Hoà	Cắt 3LBFCO NR 473-8A/5/1.AL tại trụ 55A/4/1P NR 473-8A/5.AL	281	0,024	0,000	65	130		
60	14/04/2026	08:00	16:30	Điện lực Tam Nông	Công Ty Hồng Vũ Đồng Tháp	Di dời trụ hạ áp BTLT 10,5m	Tại trụ 14A/1/3/2/3a HAĐL trạm AS Xay Xát An Long	Xã An Long	Cắt CB+3FCO tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS Xay Xát An Long tại trụ 14A/1/3 NR 473-8/1/1.AL	297	0,109	0,000	65	552,5		
61	14/04/2026	08:00	16:30	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Thí nghiệm CBM TBA 3x1P-50kVA trạm AS Xay Xát An Long.	Tại trụ 14A/1/3 NR 473-8/1/1.AL	Xã An Long	Cắt CB+3FCO tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS Xay Xát An Long tại trụ 14A/1/3 NR 473-8/1/1.AL							kết hợp
62	14/04/2026	08:00	16:00	Điện lực Tân	Cty CPĐT và XL	Di dời trụ, tháo gỡ giàn giáo, tháo bọc hotline	Từ trụ 172/5 đến trụ 172/5A NR 473-11/1.HN tuyến	Xã An Phước	Cắt 03LBFCO NR 473-11/1.HN tại trụ 172/1 tuyến 473HN	295	0,102	0,000	178	1424		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Hồng	Trường Sơn		473HN									
63	14/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Thuận g Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay điện kè, TI, khắc phục tiếp địa trạm Bờ Đập 1 (1P-37.5kVA)	Tại trụ 72A/5A/10 NR 477-10/1A/11/1 tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + FCO trạm Bờ Đập 1 (1P-37.5kVA) tại trụ 72A/5A/10 NR 477-10/1A/11/1 tuyến 477-PC	21	0,008	0,00002	45	405		
64	14/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Thuận g Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay điện kè, TI, khắc phục tiếp địa trạm AS Diệu Hiền (1P-50kVA)	Tại trụ 10A/5 NR 477-10/1/3 tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + FCO trạm AS Diệu Hiền (1P-50kVA) tại trụ 10A/5 NR 477-10/1/3 tuyến 477-PC	78	0,030	0,000	54	486		
65	14/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Thuận g Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay điện kè, TI, khắc phục tiếp địa trạm Bờ Đập 2 (1P-37.5kVA)	Tại trụ 72A/5A/30 NR 477-10/1A/11/1 tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + FCO trạm Bờ Đập 2 (1P-37.5kVA) tại trụ 72A/5A/30 NR 477-10/1A/11/1 tuyến 477-PC	12	0,005	0,000	24	216		
66	14/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Thuận g Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay điện kè, TI, khắc phục tiếp địa trạm Long Hòa (3P-250kVA)	Tại trụ 10A/15A NR 477-10/1/3 tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03FCO trạm Long Hòa (3P-250kVA) tại trụ 10A/15A NR 477-10/1/3 tuyến 477-PC	156	0,061	0,000	108	972		
67	14/04/2026	08:00	11:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Kéo, ép lại dây trung hòa (bị mất cấp)	Tại trụ 21A/7 - 21A/8 tuyến 474.SĐ	đường Lê Hồng Phong, xã Tân Dương	Không cắt điện							
68	14/04/2026	08:00	11:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay công tơ trạm Tân Quy Đông 2 bị cháy	Tại trụ 108/25 tuyến 472.SĐ	đường Làng Hoa, phường Sa Đéc	Cắt 03 FCO trạm Tân Quy Đông 2 tại trụ 108/25 tuyến 472.SĐ	120	0,018	0,000	150	525		
69	14/04/2026	08:00	11:30	Điện lực Sa Đéc	Công ty TNHH Bình Nghiê	Lắp đà đỡ dây hạ thế	Tại trụ 35/10/2/3B tuyến 474.AH	Khu dân cư Ông Túc, phường Sa Đéc	Cắt FCO trạm KDC Ông Túc tại trụ 35/10/2/3B tuyến 474.AH	115	0,017	0,000	45	157,5		
70	14/04/2026	10:30	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay TI hạ thế 150/5A, điện kè TBA Nguyễn Văn Thông	Tại trụ 16/59/66/47/1 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB+ cắt 01FCO trạm Nguyễn Văn Thông tại trụ 16/59/66/47/1 tuyến 473-SĐ	1	0,000		21	21		
71	14/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Phát quang dự phòng	Xã Tân Phú Trung	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Mân												
72	14/04/2026	08:00	09:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay TI hạ thế 250/5A, điện kế vệ sinh TBA Phạm Hữu Lợi	Tại trụ 16/43A/6A/1 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + cắt 01FCO trạm Phạm Hữu Lợi tại trụ 16/43A/6A/1 tuyến 473-SĐ	1	0,000		39	39		
73	14/04/2026	13:30	15:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay TI hạ thế 150/5A, điện kế TBA XX Tuấn Nghĩa	Tại trụ 16/59/64/32/1 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB trạm XX Tuấn Nghĩa tại trụ 16/59/64/32/1 tuyến 473-SĐ Cắt 01FCO trạm XX Tuấn Nghĩa tại trụ 16/59/64/32/1 tuyến 473-SĐ	1	0,000		19	28,5		
74	14/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Cty Châu Thành	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực 2 đề nghị cắt điện để Cty Châu Thành di dời trụ hạ thế do vướng mặt bằng thi công đường	Di dời trụ điện hạ thế tại trụ 11/19/8/4 tuyến 476-N/M	Xã Phú Hựu	Cắt CB + cắt 01FCO Trạm Cái Xếp 3 tại trụ 11/19 tuyến 476-NM							
75	14/04/2026	09:30	10:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay TI hạ thế 250/5A, điện kế TBA Lê Phục Hỷ	Tại trụ 16/59/66/33/1 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB trạm Lê Phục Hỷ tại trụ 16/59/66/33/1 tuyến 473-SĐ Cắt 01FCO trạm Lê Phục Hỷ tại trụ 16/59/66/33 tuyến 473-SĐ	1	0,000		37	18,4		
76	14/04/2026	15:30	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay TI hạ thế 150/5A, điện kế TBA XX Ngọc Chi	Tại trụ 34/76/18/23/1 tuyến 475-NM	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB trạm XX Ngọc Chi tại trụ 34/76/18/23/1 tuyến 475-NM Cắt 01FCO trạm XX Ngọc Chi tại trụ 34/76/18/23/1 tuyến 475-NM	1	0,000		21	31,5		
77	14/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cấp viễn thông treo trên cột điện NR 471-11/5.SH Thới Hòa, NR 471-11/5/1.SH Mương Khai, NR 471-11/6.SH Cái Bàn Dưới, NR 471-11/4-2/1.SH Thới Hòa Nối	Từ trụ 219 đến trụ 219/25/22H, từ trụ 219/21 đến trụ 219/21/22/19H, từ trụ 232 đến trụ 232/67/10H, từ trụ 190/66 đến 190/66/20/19H, từ trụ 190/66/11 đến 190/66/11/8H tuyến	Xã Phong Hòa	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						Dài	471-SH									
78	14/04/2026	10:00	12:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay TI bị hỏng, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Tân Khánh Rạch Long Hậu	Tại trụ 289/35/11/25 tuyến 475-SĐ	Xã Lai Vung	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Tân Khánh Rạch Long Hậu tại trụ 289/35/11/25 tuyến 475-SĐ	93	0,008	0,000	28	56		
79	14/04/2026	13:30	15:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay công tơ bị hỏng màn hình, thay TI đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Nhà Cầu Ranh Cán Cờ	Tại trụ 289/35/45/6/26 tuyến 475-SĐ	Xã Lai Vung	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Cầu Ranh Cán Cờ tại trụ 289/35/45/6/26 tuyến 475-SĐ	37	0,002	0,000	23	34,5		
80	14/04/2026	08:00	10:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay công tơ bị hỏng màn hình, thay TI đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Nguyễn Văn Bảy	Tại trụ 205/3/28A/3 tuyến 474-AH	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Nguyễn Văn Bảy tại trụ 205/3/28A/3 tuyến 474-AH	19	0,002	0,000	17	34		
81	14/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cân pha lưới hạ thế TBA Rạch Đông 4, Chợ Lai Vung, Cái Tắc Rạch Đông 4	Từ trụ 239/29 đến trụ 239/46, từ trụ 239/33/15T đến trụ 239/33/10P tuyến 475-SĐ, từ trụ 209/1 đến trụ 209/3/10H tuyến 474-AH, từ trụ 216/14 đến trụ 216/22 tuyến 476-TH	Xã Hòa Long	Không cắt điện							
82	14/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bẻ, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ	Tuyến 481-AH, 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Tân Dương, Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
83	14/04/2026	15:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay công tơ bị hỏng màn hình, thay TI đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Nhà Thờ Cái Tắc	Tại trụ 216/13 tuyến 476-TH	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Nhà Thờ Cái Tắc tại trụ 216/13 tuyến 476-TH	73	0,006	0,000	44	88		
84	14/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Buộc dây tia trung hòa và thu hồi dây chằng hạ thế trạm Bình Thạnh Trung A	Trụ 26/33/11/1/3T-26/33/11/1/6T	Xã Lấp Vò	Cắt CB+FCO trạm Bình Thạnh Trung A trụ 26/33/11 tuyến 478-TH	58	0,023	0,000	34	306		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						tuyến 478-TH										
85	14/04/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	CÔNG TY THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM	Thí nghiệm CBM cấp độ 1 năm 2026 trạm 110kV Láng Tượng (Không cắt điện)	Tại MBA T1, MC: 171, 172, 131; CS 1T1, 4T1; MC 431, 471, 473, 475, 477, 479, T401 khu vực sân ngắt và nhà điều hành 110kV Trạm 110KV Láng Tượng.	Trạm 110kV Láng Tượng, xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.	Không cắt điện, tăng giảm nấc OLTC MBA T1 để kiểm tra âm thanh rung OLTC							
86	14/04/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Láng Tượng	Xã Thanh Bình, Đồng Tháp	OFF CB AC tủ sạc 1, OFF CB AC tủ sạc 2, OFF CB AC cấp nguồn Inverter trạm 110kV Láng Tượng							
87	14/04/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Lắp hệ thống giám sát DC chạm đất online trạm 110kV An Hòa	Tại trạm 110kV An Hòa	Đường Nguyễn Chí Thanh, KCN A1, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và lắp cầu tạm tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa							
88	14/04/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty CP xây lắp và thương mại công nghiệp Việt Nam.	Thi công tháo trụ thu hồi trụ 01hh, xây dựng móng, lắp đặt trụ 01XDM (đi chung trụ số 19 đường dây 110 kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh).	Trụ số 19 đường dây 110 kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh).	Phường Mỹ Trà	Cô lập đường dây 110 kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh.							
89	14/04/2026	07:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây	Kiểm tra ngày, đêm kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	172 Trường Xuân - 171 Tam Nông (Từ 172-7 TX đến TC trạm TN)	Xã Trường Xuân Xã Phương Thịnh Xã Phú Cường	Không cắt điện							
90	14/04/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện		Đo chất lượng điện năng các phát tuyến 22kV.	Trạm 110kV Mỹ Thuận	Trạm 110kV Mỹ Thuận xã Thanh Hưng	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Cao thế												
91	14/04/2026	00:00	00:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ môi nổi các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế."	Trạm 110kV Tam Nông	Trạm 110kV Tam Nông, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB FAC104 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1, FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tam Nông; OFF nguồn AC của Inverter Camera tại Tủ AC.							
92	14/04/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	CÔNG TY CỔ PHẦN XL VÀ TM CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM	Đơn vị thi công CÔNG TY CỔ PHẦN XL VÀ TM CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM nhờ đi vào đường nội bộ trạm 110kV Cao Lãnh để di chuyển bằng phương tiện cơ giới chở vật tư, thiết bị, dụng cụ thi công tại trụ 01XDM của đường dây ngăn 171, 172 Cao Lãnh	Đường nội bộ trong TBA 110kV Cao Lãnh: Từ cổng đến vị trí tháo dỡ tường rào trạm	Trạm 110kV Cao Lãnh, phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	Không cắt điện							
93	14/04/2026	07:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị theo quy định 8991/EVN-SPC-KT+AT; Vận hành kiểm tra quạt làm mát MBA T1, T2; Đo điện áp, kiểm tra áp quy (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần tại Trạm 110kV Cái Bè Đo kiểm tra nhiệt độ đầu	Trạm 110kV Cái Bè	Xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCCB 3 pha máy nạp ắc quy; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				ngành lưới điện Cao thế	QLVH Đường Dây	Dây bảo trì đường dây 110kV 179 Mỹ Tho 2 – 171 Bến Tre	179 Mỹ Tho 2 – 171 Bến Tre	Trung An	110kV 179 Mỹ Tho 2 – 171 Bến Tre							
99	14/04/2026	07:30	11:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT; Đo điện áp, kiểm tra áp quy (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần, hệ thống camera tại Trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức, Ấp Bình Tạo A, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCCB 3 pha máy nạp ắc quy; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
100	14/04/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần	Trạm 110kV Trường Xuân	Xã Trường Xuân, Đồng Tháp	Không cắt điện							
101	14/04/2026	18:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	1. Kiểm tra thiết bị định kỳ Đêm TBA 110kV Chợ Gạo theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT ngày 24/10/2023. 2. Kết hợp đo kiểm tra nhiệt độ đầu coss mỗi nối thiết bị TBA Chợ Gạo	Trạm 110kV Chợ Gạo	Trạm 110kV Chợ Gạo, Ô 3 khu 1, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
102	14/04/2026	07:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Vệ sinh thiết bị ngăn TBN401, TBN402	Ngăn TBN401, TBN402 trạm 110kV Sông Hậu	Ấp Tân Phong, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Cô lập ngăn T401, T402 trạm 110kV Sông Hậu							
103	14/04/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp	Công ty CP xây	Thi công dựng trụ, thay dây dẫn	Từ 01hh (01XDM) đến 76hh (51XDM)	Phường Mỹ Trà, Phường	- Cô lập đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh							Liên tục từ 00:00 ngày

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú	
				lưới điện Cao thế	lắp và thương mại công nghiệp Việt Nam.	2xACSR150mm2 hiện hữu bằng dây 2xACSR240mm2.	đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản.	Mỹ Ngãi.	- 172 Trần Quốc Toản; - Cô lập MC 172 trạm 110 kV Cao Lãnh; - Cô lập MC 172 trạm 110 kV Trần Quốc Toản; - OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Cao Lãnh, OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Trần Quốc Toản.							18/3/2026 đến 17:00 ngày 25/4/2026 Theo VB 74/QLKT 04/03/2026 của Công ty CP XL&TM Công Nghiệp Việt Nam	
104	14/04/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QL VH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 179 Mỹ Tho 2 – 171 Bến Tre từ trụ 50 đến trụ 78A đến CD 179.	Phường Trung An, Thới Sơn.	Không cắt điện								
105	14/04/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	CÔNG TY THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM	Thí nghiệm CBM cấp độ 1 năm 2026 trạm 110kV Láng Tượng (Không cắt điện)	Tại MBA T1, MC: 171, 172, 131; CS 1T1, 4T1; MC 431, 471, 473, 475, 477, 479, T401 khu vực sân gắt và nhà điều hành 110kV Trạm 110KV Láng Tượng.	Trạm 110kV Láng Tượng, xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.	Không cắt điện, tăng giảm nấc OLTC MBA T1 để kiểm tra âm thanh rung OLTC, Đóng MCT401 (nếu đang cắt) để đo PD online cấp ngầm.								
106	15/04/2026	07:30	11:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Nâng công suất TBA 1P-37,5kVA thành 1P-50kVA	TBA 1P37,50kVA Tỉnh Long 2 trụ 24/5 NR 475-11/1/1 tuyến 475CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline TBA 1P-37,50kVA Tỉnh Long 2 trụ 24/5 NR 475-11/1/1 tuyến 475CL	67	0,012	0,000	33	132			
107	15/04/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Mỹ Ngãi	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện								
108	15/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Nâng công suất TBA 1P-50kVA thành 2x1P-50kVA	TBA 1P-50kVA Sau Tân Chủ trụ 53/79A/2A/15 NR Vào trạm Sau Tân Chủ trụ 79A/2A tuyến 478QT	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB TBA 1P-50kVA Sau Tân Chủ trụ 53/79A/2A/15. Cắt FCO NR Vào trạm Sau Tân Chủ trụ 79A/2A tuyến 478QT	95	0,041	0,000	43	430			
109	15/04/2026	07:00	17:00	Điện	Công ty	Dựng trụ, thay dây	Từ trụ 53/52 đến trụ	phường Cao	Cắt MC NR 478-10/1	3131	1,358	0,002	1700	17000	Chuyển		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Cao Lãnh	TNHH Bách Khoa	trung thế và cắt góc trụ thu hồi. Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Cao Lãnh đề nghị cắt điện phát hoang cây xanh thông thoáng đường lộ	53/52/17 NR Bến Đò Kinh Ngang tuyến 478QT.	Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	tại trụ 53/8. Cắt 03 DS NR 478-10/1 tại trụ 53 tuyến 478QT.						tải PD 478-10/1-1.QT nhận điện tuyến 471CL	
110	15/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Bách Khoa	Dựng trụ, thay dây trung thế và cắt góc trụ thu hồi	Từ trụ 53/38/9A đến số 53/38/9A/3 NR vào Trạm Chùa Tân Long tuyến 478QT.	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt 01 LBFCO NR 478-10/1/2 tại trụ 53/38/1 tuyến 478Q							Kết hợp công tác
111	15/04/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 1P-25KVA Ngô Hoàng Cường	Tại trụ 110/1 NR 476-11/1 tuyến 476CL	Xã Ba Sao	Cắt CB + FCO và tháo cần FCO TBA 1P-25KVA Ngô Hoàng Cường tại trụ 110 và trụ 110/1 NR 476-11/1 tuyến 476CL	1	0,000		20	70		
112	15/04/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn kiểm định TBA 3P-100KVA TB 500 Ô 3, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 247/10/1 NR 476-11/6 tuyến 476TN	xã Phong Mỹ	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-100kVA TB 500 Ô 3 tại trụ 247/10/1 và trụ 247/10 NR 476-11/6 tuyến 476TN	1	0,000		70	245		
113	15/04/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn TBA 3x1P-37,5kVA TB Ô 35 Ba Sao, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 202 PD 476-11 tuyến 476-CL	xã Ba Sao	Cắt CB + 03 FCO TBA 3x1P-37,5kVA TB Ô 35 Ba Sao Tại trụ 202 PD 476-11 tuyến 476-CL	1	0,000		30	105		
114	15/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn kiểm định TBA 3P-250kVA Trạm sạc Hưng Thạnh	Tại trụ 126/3 NR 478-10/3 tuyến 478-TX	xã Phương Thịnh	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-250kVA Trạm sạc Hưng Thạnh tại trụ 126/1 và trụ 126/3 NR 478-10/3 tuyến 478-TX	1	0,000		200	1800		
115	15/04/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ, TI đến hạn TBA 3x1P-25kVA TB Ô 17 Ba Sao	Tại trụ 193/103/10 NR 476-11/1/3 tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +3FCO TBA 3x1P-25kVA TB Ô 17 Ba Sao, tại trụ 193/103/10 NR 476-11/1/3 tuyến 476CL	1	0,000		50	175		
116	15/04/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ, 3 TI đến hạn kiểm định	Tại trụ 193/87A/21 NR 476-11/1/3A	xã Ba Sao	Cắt CB + 3FCO TBA 3x1P-25KVA TB Ô 38	1	0,000		45	157,5		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Thọ		TBA 3x1P-25KVA TB Ô 38 Ba Sao	tuyến 476CL		Ba Sao tại trụ 193/87A/21 NR 476- 11/1/3A tuyến 476CL							
117	15/04/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn TBA 3P-160kVA TB Ô 39 Ba Sao	Tại trụ 209/1 PĐ 476- 12 tuyến 476-CL	xã Ba Sao	Cắt CB +3FCO TBA 3P-160kVA TB Ô 39 Ba Sao tại trụ 209/1 VÀ TRỤ 209 PĐ 476- 12 tuyến 476-CL	1	0,000		120	420		
118	15/04/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn kiểm định TBA 3P- 250KVA Nước Đá Hữu Tình, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 268A/1 NR 476-11/9 tuyến 476TN	xã Phương Thịnh	Cắt CB + 3FCO TBA 3P-250KVA Nước Đá Hữu Tình tại trụ 268A/1 và trụ 268A NR 476-11/9 tuyến 476TN	1	0,000		180	630		
119	15/04/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ , 3 TI đến hạn kiểm định TBA 3x1P-50kVA TB Ô 6 Phương Thịnh	Tại trụ 311/24/21/10 NR 476-11/3/2/1 tuyến 476-CL	xã Phương Thịnh	Cắt CB +3FCO TBA 3x1P-50kVA TB Ô 6 Phương Thịnh tại trụ 311/24/21/10 NR 476- 11/3/2/1 tuyến 476-CL	2	0,000		80	280		
120	15/04/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn kiểm định TBA 3P- 180kVA Trạm Bơm Kinh Bảy Thước (KH Nguyễn Văn Sơn PB64933)	Tại trụ 193/31/66/7 NR 476-11/1/2 tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB + 3FCO TBA 3P-180kVA Trạm Bơm Kinh Bảy Thước ,tại trụ 193/31/66/7 NR 476-11/1/2 tuyến 476CL	1	0,000		100	350		
121	15/04/2026	08:00	14:00	Điện lực Tháp Mười	DNTN A.C	Di dời trụ điện BTLT 10,5m do vướng sân nhà ông Nguyễn Thành Phú	Tại trụ 5/7 thuộc lưới hạ thế trạm Trần Phú	Xã Tháp Mười	Cắt CB+03FCO trạm Trần Phú tại trụ 83/8A thuộc NR 478-10/3, tuyến 478TM	200	0,052	0,000	111	666		
122	15/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Tháp Mười	Cty Xuân Phát	Thay dây hạ thế và đầu nối hộp phân phối domino thuộc công trình Sửa chữa lưới hạ thế năm 2026, HM9	Từ trụ 65 đến 67; từ trụ 67 đến 67/12 thuộc lưới hạ thế trạm Kinh 9000 số 5	xã Tháp Mười	Cắt CB+FCO trạm Kinh 9000 số 5 tại trụ 13/67 thuộc NR 477- 8/1-1, tuyến 477TM	40	0,016	0,000	27	243		
123	15/04/2026	08:00	12:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay MBA chảy dầu	Tại trụ 60A tuyến 475CM	xã Tân Long	Cắt CB+3FCO, tháo hotline trạm Mười Chay trụ 60A tuyến 475CM	280	0,049	0,000	210	840		
124	15/04/2026	13:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 75/11/47 tuyến	xã Thanh Bình	Cắt CB+ FCO, tháo hotline trạm KINH RUỘT NGỰA, Tại trụ 75/11/47 tuyến	8	0,001	0,000	17	68		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
125	15/04/2026	08:00	12:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 75/9 tuyến 475LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+ FCO, tháo hotline trạm TÂN MỸ 2, Tại trụ 75/9 tuyến 475LT	77	0,013	0,000	70	280		
126	15/04/2026	08:00	12:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 54/42 tuyến 475LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+ FCO, tháo hotline trạm CÁI TRE 3, Tại trụ 54/42 tuyến 475LT	67	0,012	0,000	35	140		
127	15/04/2026	13:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 75/11/25 tuyến 475LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+ FCO, tháo hotline trạm KINH ĐỐC VÀNG HẠ 3, Tại trụ 75/11/25 tuyến 475LT	33	0,006	0,000	35	140		
128	15/04/2026	10:00	14:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 75/11/19 tuyến	xã Thanh Bình	Cắt CB+ FCO, tháo hotline trạm KINH ĐỐC VÀNG HẠ 2, Tại trụ 75/11/19 tuyến	79	0,014	0,000	35	140		
129	15/04/2026	10:00	14:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 75/11/6 tuyến	xã Thanh Bình	Cắt CB+ FCO, tháo hotline trạm KINH ĐỐC VÀNG HẠ 1, Tại trụ 75/11/6 tuyến	50	0,009	0,000	35	140		
130	15/04/2026	13:00	15:00	Điện lực Tam Nông	Công Ty NLMT Thiên Quang	háo gỡ Thu Hồi TBA 1P-25kVA (không sử dụng) trạm bơm Long An 2;	Tại trụ 77/10A/50 NR 476-10/1/1.AL	Xã Phú Thọ	Cắt CB+FCO trạm AS Áp Long An B tại trụ 77/10A/48 NR 476-10/1/1.AL. Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm bơm Long An 2, tại trụ 77/10A/50 NR 476-10/1/1.AL	63	0,005	0,000	50	100		
131	15/04/2026	08:00	10:00	Điện lực Tam Nông	Công Ty NLMT Thiên Quang	Tháo gỡ Thu Hồi TBA 1P-37,5kVA (không sử dụng) trạm bơm Long An 3;	Tại trụ 77/10A/34 NR 476-10/1/1.AL	Xã Phú Thọ	Cắt CB+FCO trạm AS Mười Bơ tại trụ 77/10A/26 NR 476-10/1/1.AL. Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm bơm Long An 3 tại trụ 77/10A/34 NR 476-10/1/1.AL	81	0,007	0,000	45	90		
132	15/04/2026	15:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Công Ty NLMT Thiên Quang	Tháo NR 1P và TBA 1P-37,5kVA (không sử dụng) trạm bơm Long An 4	Tại trụ 77/10A/55 NR 476-10/1/1.AL	Xã Phú Thọ	Cắt CB+FCO trạm AS Ba Tuần tại trụ 77/10A/54 NR 476-10/1/1.AL. Cắt	116	0,010	0,000	55	110		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm bơm Long An 4, tại trụ 77/10A/55 NR 476-10/1/1.AL							
133	15/04/2026	10:00	12:00	Điện lực Tam Nông	Công Ty NLMT Thiên Quang	Tháo NR 1P và TBA 1P-25kVA (không sử dụng) trạm bơm Ba Trung HTX Long An B	Tại trụ 77/10A/43, 77/10A/43/1 NR 476-10/1/1.AL	Xã Phú Thọ	Cắt CB+FCO trạm AS Ba Trung tại trụ 77/10A/39 NR 476-10/1/1.AL. Cắt CB trạm bơm Ba Trung HTX Long An B tại trụ 77/10A/43/1 NR 476-10/1/1.AL. Cắt FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm bơm Ba Trung HTX Long An B tại trụ 77/10A/43 NR 476-10/1/1.AL	71	0,006	0,000	55	110		
134	15/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Hạ công suất TBA từ 3P-250kVA thành 3x1P-50kVA trạm AS Ông Chiến 1	Tại trụ 107 tuyến 477-AL	Xã Phú Thọ	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS Ông Chiến 1, tại trụ 107 tuyến 477-AL	160	0,062	0,000	80	720		
135	15/04/2026	13:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay MBA thí nghiệm không đạt trạm bơm Láng Cát	Tại trụ 463/24 NR 473-16/2.HN tuyến 473HN	Xã An Phước	Cắt CB+03FCO+tháo hotline trạm bơm Láng Cát Tại trụ 463/24 NR 473-16/2.HN tuyến 473HN	1	0,000		33	99		
136	15/04/2026	08:00	12:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay MBA thí nghiệm không đạt trạm bơm Giồng Nhỏ	Tại trụ 447/13 NR 473-16/1.HN tuyến 473HN	Xã An Phước	Cắt CB+03FCO+tháo hotline trạm bơm Giồng Nhỏ Tại trụ 447/13 NR 473-16/1.HN tuyến 473HN	1	0,000		25	100		
137	15/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm Kênh Thường Phước Ba Nguyên (1P-50kVA)	Tại trụ 372 PĐ 479-17A tuyến 479-HN	Xã Thường Phước	- Cắt CB + FCO trạm Kênh Thường Phước Ba Nguyên (1P-50kVA) tại trụ 372 PĐ 479-17A tuyến 479-HN	41	0,016	0,000	49	441		
138	15/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa, phát quang cây xanh trạm cây Kinh Tứ	Tại trụ 313/7 và từ trụ 313 đến 313/7 NR 480-15/6 uyển 480-HN	Xã Thường Phước	- Cắt CB + FCO trạm Kinh Tứ Thường (1P-100kVA) tại trụ 313/7, 313/1 NR 480-15/6	90	0,035	0,000	81	729		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Tiền		Thường (1P-100kVA)			uyến 480-HN							
139	15/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay điện kế, TI, khắc phục tiếp địa trạm Kênh Thường Phước Ba Nguyên (1P-50kVA)	Tại trụ 372 PĐ 479-17A tuyến 479-HN	Xã Thường Phước	- Cắt CB + FCO trạm Kênh Thường Phước Ba Nguyên (1P-50kVA) tại trụ 372 PĐ 479-17A tuyến 479-HN	41	0,016	0,000	49	441		
140	15/04/2026	08:00	10:00	Điện lực Nha Môn	Đội hotline	Tháo chằng trung thế	Tại trụ 49 tuyến 475-476-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Off rơ le 79 tuyến 475-NM, 476-NM							
141	15/04/2026	13:30	17:00	Điện lực Nha Môn	Đội hotline	Thay sứ đứng	Tại trụ 39/125 tuyến 471-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Off rơ le 79 tuyến 471-NM Off rơ le 79 MC PĐ NR 471-11/1-1.NM tại trụ 39/9 tuyến 471-NM							
142	15/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 39/103 đến trụ 39/224 tuyến 471-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Không cắt điện							
143	15/04/2026	10:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Đội hotline	Thay sứ treo	Tại trụ 39/134 tuyến 471-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Off rơ le 79 tuyến 471-NM Off rơ le 79 MC PĐ NR 471-11/1-1.NM tại trụ 39/9 tuyến 471-NM							
144	15/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bê, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ	Tuyến 481-AH, 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Tân Dương, Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
145	15/04/2026	13:30	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay MBA bị chảy dầu, thay LA, FCO, công tơ, TI đến hạn, vệ sinh CB, đầu cosse TBA Giáp Nước	Tại trụ 25/12/5 tuyến 482-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Giáp Nước tại trụ 25/12/5 tuyến 482-SH	105	0,016	0,000	26	91		
146	15/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cấp viễn thông treo trên cột điện NR 471-10/1.SH Định Hòa, NR 471-10/1/1.SH	Từ trụ 70/10A đến 70/10A/30/7H, từ trụ 70/10A/25 đến 70/10A/25/12H, từ trụ 70/10A/4A đến trụ 70/10A/4A/2/6/4, từ	Xã Phong Hòa	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						Kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy bằng nước trạm Gò Công . 3. Vệ sinh phòng ĐH và hợp bộ trạm Gò Công. 4. Kết hợp kiểm tra vệ sinh, đo Accu tuần trạm 110kV Gò Công										
151	15/04/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội BTTN	Đo chất lượng điện năng các phát tuyến 22kV.	Trạm 110kV Cái Bè	Trạm 110kV Cái Bè xã Hội Cư	Không cắt điện, trang bị BHLĐ đầy đủ.							
152	15/04/2026	07:30	11:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT; Đo điện áp, kiểm tra ắc quy (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần, hệ thống camera tại Trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương, KCN Tân Hương, Xã Tân Hương tỉnh Đồng Tháp	OFF MCCB 3 pha máy nạp ắc quy; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
153	15/04/2026	15:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Nha Môn	Áp An Thạnh 2, xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F103 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB F204 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Nha Môn							
154	15/04/2026	07:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Vệ sinh thiết bị ngăn TBN401, TBN402	Ngăn TBN401, TBN402 trạm 110kV Nha Môn	Áp An Thạnh 2, xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp	Cô lập ngăn T401, T402 trạm 110kV Nha Môn							
155	15/04/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty CP xây lắp và thương mại công nghiệp Việt Nam.	Thi công tháo trụ thu hồi trụ 01hh, xây dựng móng, lắp đặt trụ 01XDM (đi chung trụ số 19 đường dây 110 kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh).	Trụ số 19 đường dây 110 kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh).	Phường Mỹ Trà	Cô lập đường dây 110 kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh.							
156	15/04/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ác quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ	Dàn ác quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Trần Quốc Toàn;	Phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp	OFF CB AC tủ sạc 1, OFF CB AC tủ sạc 2, OFF CB AC tại tủ Camera cấp nguồn Inverter trạm 110kV Trần Quốc Toàn							
157	15/04/2026	07:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây	Kiểm tra ngày, đêm kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	172 Cao Lãnh-172 Thạnh Hưng (Từ 172-7CL2 đến giữa khoảng 31-32)	Phường Mỹ Trà Phường Cao Lãnh	Không cắt điện							
158	15/04/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần	Trạm 110kV Tháp Mười	Xã Tháp Mười, Đồng Tháp	Không cắt điện							
159	15/04/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 172 Chợ Gạo - Gò Công Tây từ trụ công trạm đến trụ 116A đến trụ T01 đến công trạm;	Xã An Thạnh Thủy, Chợ Gạo, Vĩnh Bình	Không cắt điện							
160	15/04/2026	18:00	22:00	Xí	Tổ	Kiểm tra đêm định kỳ	Tại trạm 110kV Nha	Áp An	Không cắt điện. Luôn							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				ng nghiệp lưới điện Cao thế	TTLĐ An Hòa	hàng tuần trạm 110kV	Mân	Thạnh 2, xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp	giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Nha Môn							
161	15/04/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	CÔNG TY THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM	Thí nghiệm CBM cấp độ 1 năm 2026 trạm 110kV Trường Xuân (Không cắt điện)	Tại MBA T2, MC: 171, 172, 131; CS 1T2, 4T2; MC 432, T402, 472, 474, 476, 478, 480 khu vực sân ngất và nhà điều hành 110kV Trạm 110KV Trường Xuân.	Trạm 110kV Trường Xuân, xã Trường Xuân, tỉnh Đồng Tháp.	Không cắt điện, tăng giảm nấc OLTC MBA T2 để kiểm tra âm thanh rung OLTC							
162	15/04/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	CÔNG TY CỔ PHẦN XL VÀ TM CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM	Đơn vị thi công CÔNG TY CỔ PHẦN XL VÀ TM CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM nhờ đi vào đường nội bộ trạm 110kV Cao Lãnh để di chuyển bằng phương tiện cơ giới chở vật tư, thiết bị, dụng cụ thi công tại trụ 01XDM của đường dây ngăn 171, 172 Cao Lãnh	Đường nội bộ trong TBA 110kV Cao Lãnh: Từ công đến vị trí tháo dỡ tường rào trạm	Trạm 110kV Cao Lãnh, phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	Không cắt điện							
163	15/04/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mỗi nối các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế."	Trạm 110kV An Long	Trạm 110kV An Long, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB: FAC103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV An Long. Trang bị BHLĐ cá nhân, mang găng tay cách điện hạ áp, sử dụng máy đo Volt kế đa năng để thực hiện công việc.							
164	15/04/2026	07:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân	Tại trạm 110kV Nha Môn	Áp An Thạnh 2, xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saifi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Cao thế		ngắt, ngoài hàng rào trạm 110kV		Tháp	Nha Môn							
165	15/04/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 172 Bình Đức – 171 Chợ Gạo từ trụ 74 đến trụ 116A đến trụ công trạm.	Xã Chợ Gạo, phường Mỹ Phong	Không cắt điện							
166	15/04/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty CP xây lắp và thương mại công nghiệp Việt Nam.	Thi công dựng trụ, thay dây dẫn 2xACSR150mm2 hiện hữu bằng dây 2xACSR240mm2.	Từ 01hh (01XDM) đến 76hh (51XDM) đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản.	Phường Mỹ Trà, Phường Mỹ Ngãi.	- Cô lập đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản; - Cô lập MC 172 trạm 110 kV Cao Lãnh; - Cô lập MC 172 trạm 110 kV Trần Quốc Toản; - OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Cao Lãnh, OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Trần Quốc Toản.							Liên tục từ 00:00 ngày 18/3/2026 đến 17:00 ngày 25/4/2026
167	15/04/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	CÔNG TY THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM	Thí nghiệm CBM cấp độ 1 năm 2026 trạm 110kV Trường Xuân (Không cắt điện)	Tại MBA T2, MC: 171, 172, 131; CS 1T2, 4T2; MC 432, T402, 472, 474, 476, 478, 480 khu vực sân ngắt và nhà điều hành 110kV Trạm 110KV Trường Xuân.	Trạm 110kV Trường Xuân, xã Trường Xuân, tỉnh Đồng Tháp.	Không cắt điện, tăng giảm nấc OLTC MBA T2 để kiểm tra âm thanh rung OLTC Đóng MCT402 (nếu đang cắt) để đo PD online cấp ngầm.							
168	16/04/2026	13:30	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Sang tải lưới hạ thế	Từ trụ 8/1/2A đến 8/1/17A thuộc TBA 3P-400kVA Lia 4A sang TBA 3P-320kVA BV Quân Y mở rộng NR 472-10/1 tuyến 472CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-400kVA Lia 4A trụ 56A/8. Cắt CB+03FCO TBA 3P-320kVA BV Quân Y mở rộng trụ 56A/6/1A NR 472-10/1 tuyến 472CL	328	0,050	0,000	510	1785		
169	16/04/2026	07:30	11:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Nâng công suất TBA 3P-250kVA thành 3P-400kVA	TBA 3P-250kVA Xây xát Rạch Chanh trụ 48/5 NR 473-8/2 tuyến 473CL	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO và tháo gỡ 03 hotline TBA 3P-250kVA Xây xát Rạch Chanh trụ 48/5 NR 473-8/2 tuyến 473CL	153	0,027	0,000	213	852		
170	16/04/2026	07:30	16:30	Điện	Điện lực	Lắp mới, di dời điện	Lưới điện khu vực	phường Cao	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Cao Lãnh	Cao Lãnh	kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	phường Cao Lãnh	Lãnh, tỉnh Đồng Tháp								
171	16/04/2026	07:30	11:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Hạ công suất TBA 3P-400kVA thành 3P-250kVA	TBA 3P-400kVA Sở Công An trụ 64/10A PĐ 472-11 tuyến 472CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO và tháo gỡ 03 hotline TBA 3P-400kVA Sở Công An trụ 64/10A PĐ 472-11 tuyến 472CL	15	0,003	0,000	43	172		
172	16/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty CP ĐTXD XL cơ điện lạnh Bảo Nguyên	Di dời trụ điện, dựng trụ và đấu nối lưới trung thế theo ĐN của BQLDA ĐTXD Khu vực 1	Trụ 68/4 NR 475-12/2 tuyến 475CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt 03 LBFCO NR 475-12/2 trụ 68/1 tuyến 475CL	1474	0,639	0,001	935	9350		
173	16/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty CP ĐTXD XL cơ điện lạnh Bảo Nguyên	Dựng trụ và đấu nối lưới hạ thế theo ĐN của BQLDA ĐTXD Khu vực 1	Trụ 7 đến 7A hạ thế TBA 2x1P-50kVA Đình Tân Tịch 2 NR 474-13/2 tuyến 474CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO TBA 2x1P-50kVA Đình Tân Tịch 2 trụ 150/17 NR 474-13/2 tuyến 474CL	74	0,032	0,000	77	770		
174	16/04/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ, 3 TI đến hạn TBA 3x1P-25KVA TB Ô Trái Bầu	Tại trụ 154/30/1 NR 477-11/3 tuyến 477-CL	xã Mỹ Thọ	"Cắt CB + 3 FCO TBA 3x1P-25kVA TB Ô Trái Bầu tại trụ 154/30/1 và trụ 154/30 NR 477-11/3 tuyến 477-CL "	1	0,000		50	175		
175	16/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Công ty TNHH Bách Khoa	Thay đà composite, sang dây hạ thế và cắt gốc trụ thu hồi (SCL2026)	Từ trụ 154/2 đến trụ 154/46 NR 477-11/3 tuyến 477CL	xã Mỹ Thọ	"Cắt LBS tại trụ 154/1, Cắt 3DS tại trụ 154 /1A NR 477-11/3 tuyến 477-CL. Cắt 03 LBFCO tại trụ 154/47 NR 477-11/3-1 tuyến 477-CL"	1188	0,489	0,001	900	8550	Chuyển NR 477-11/3-1CL nhận điện tuyến 473TM,	
176	16/04/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ, 3TI đến hạn TBA 3P-160KVA Vàm Mương Đào	Tại trụ 154/70/20 NR 477-11/3/2 tuyến 477-CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB + 3FCO TBA 3P-160KVA Vàm Mương Đào tại trụ 154/70/20 NR 477-11/3/2 tuyến 477-CL	1	0,000		50	175		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
177	16/04/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ, 3 TI đến hạn kiểm định TBA 3P-630 kVA Bệnh Viện Phổi	tại trụ 88/41A/1 NR 478-10/1/3 tuyến 478 CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB + 3FCO TBA 3P-630 kVA Bệnh Viện Phổi Tại trụ 88/41A/1 NR 478-10/1/3 tuyến 478 CL	6	0,001		450	1575		
178	16/04/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 3 TI đến hạn kiểm định TBA 3P-630 kVA Bệnh Viện Phổi (KH-Bệnh Viện Tâm Thần Tỉnh Đồng Tháp)	tại trụ 88/41A/1 NR 478-10/1/3 tuyến 478 CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB + 3FCO TBA 3P-630 kVA Bệnh Viện Phổi Tại trụ 88/41A/1 NR 478-10/1/3 tuyến 478 CL							kết hợp
179	16/04/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn kiểm định TBA 3P-630 kVA Bệnh Viện Phổi (KH-Bệnh Viện Phổi Tỉnh Đồng Tháp)	tại trụ 88/41A/1 NR 478-10/1/3 tuyến 478 CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB + 3FCO TBA 3P-630 kVA Bệnh Viện Phổi Tại trụ 88/41A/1 NR 478-10/1/3 tuyến 478 CL							kết hợp
180	16/04/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	thay công tơ, thay 3 TI đến hạn TBA 3P-160 kVA Lò Gạch Đập Đá	tại trụ 88/69 NR 478-10/1 tuyến 478 CL	xã Mỹ Thọ	- Cắt CB + 3FCO TBA 3P-160 kVA Lò Gạch Đập Đá Tại trụ 88/69 NR 478-10/1 tuyến 478 CL	1	0,000		120	420		
181	16/04/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	vệ sinh TBA khách hàng TBA 3x1P-25KVA Thành Sang	Tại trụ 161A PĐ 477-11 tuyến 477-CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3x1P-25KVA Thành Sang tại trụ 161A PĐ 477-11 tuyến 477-CL	1	0,000		50	175		
182	16/04/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn TBA 3P-160 kVA Cty Dacinco, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 107/13/27/1 NR 478-10/3 tuyến 478 CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB + 3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-160 kVA Cty Dacinco Tại trụ 107/13/27/1 NR 478-10/3 tuyến 478 CL	1	0,000		100	350		
183	16/04/2026	08:00	15:00	Điện lực Tháp Mười	DNTN A.C	Di dời trụ điện BTLT 12m do vướng sân nhà ông Huỳnh Văn Nghĩa	Tại trụ 105/22/5 thuộc NR 475-8A/4-1/1, tuyến 475TM	Xã Tháp Mười	Cắt 03LBFCO tại trụ 105/22/1 thuộc NR 475-8A/4-1/1, tuyến 475TM	200	0,061	0,000	98	686		
184	16/04/2026	06:30	07:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Chuyển tải NR Kênh An Phong Mỹ Hòa nhận điện tuyến 475AL qua MV Trại Giồng	Tại trụ 56/6/28/2T, 56/6/28/108T tuyến 475LT	xã Tân Thạnh	"Cắt 3LBFCO NR 475-10/2/1/3 Kênh An Phong Mỹ Hòa trụ 56/6/28/2T tuyến 475LT Đóng 3LBFCO MV Trại Giồng trụ	1706	0,037	0,001	1083	541,5		Gián đoạn điện

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									56/6/28/108T tuyến 475LT"							
185	16/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Thanh Bình	Cty TNHH XLĐ Xuân Phát	Thay ốp đà PVC và ốp tole: 10 bộ; Tiếp địa đà sắt: 2 bộ.	Từ trụ 56/6/17 - 56/6/27 tuyến 475LT	xã Tân Thạnh	Cắt 3LBFCO Nhánh rẽ 475-10/2/1 xã Phú Lợi Tại trụ 56/6 tuyến 475LT	1323	0,545	0,001	1191	11314,5		
186	16/04/2026	17:30	18:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Ngưng chuyển tải NR Kênh An Phong Mỹ Hòa nhận điện tuyến 475AL qua MV Trại Giồng	Tại trụ 56/6/28/2T, 56/6/28/108T tuyến 475LT	xã Tân Thạnh	Cắt 3LBFCO MV Trại Giồng trụ 56/6/28/108T tuyến 475LT Đóng 3LBFCO NR 475-10/2/1/3 Kênh An Phong Mỹ Hòa trụ 56/6/28/2T tuyến 475LT	1706	0,037	0,001	1083	541,5		Gián đoạn điện
187	16/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Tam Nông	ông Ty NLMT Thiên Quang	Lắp Còi trụ Ux3m nâng cao lưới điện trung áp	Từ trụ 239/133/63A/1/18/2 đến trụ 239/133/63A/1/18/21 NR 475-11/1-3/1-1/1-2/1.TN.	Xã Tràm Chim	Cắt 3LBFCO NR 475-11/1-3/1-1/1-2/1TN tại trụ 239/133/63A/1/18/1 NR 475-11/1-3/1-1/1-2.TN	1	0,000		50	450		
188	16/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Nâng công suất TBA từ 3x1P-50kVA thành 3P-250kVA trạm AS CDC Phú Thành 2	Tại trụ 83B/1A NR 477-10A/1.AL	Xã Phú Thọ	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS CDC Phú Thành 2, tại trụ 83B/1A NR 477-10A/1.AL	232	0,091	0,000	70	630		
189	16/04/2026	06:30	18:00	Điện lực Hồng Ngự	Công ty TNHH Xây lắp 19/5	Thay dây trung thế	"Từ trụ 65 đến 103 tuyến 480 HN "	Phường Thường Lạc	Cắt LBS+03DS 1P PD 480-11 trụ 40 tuyến 480HN, Cắt LBS+03DS 1P PD 475-12 trụ 82 tuyến 475HN	3821	1,905	0,003	361	4151,5		Chuyển tải PD 480-12.HN, PD 479-11.HN nhận điện tuyến 475-HN
190	16/04/2026	08:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Cty CPĐT và XL Trường Sơn	Di dời trụ, tháo gỡ giàn giáo, tháo bọc hotline	Từ trụ 226/28 đến trụ 226/29 NR 473-13/2.HN tuyến 473HN	Xã An Phước	Cắt LBS+03DS NR 473-13/2.HN tại trụ 226/2, 226/3 tuyến 473HN, Cắt 03DS NR 474-12A/1.HN tại trụ 226/1B tuyến 474HN,	636	0,221	0,000	388	3104		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									Cắt 03DS MV K12 tại trụ 226/34A, Cắt 03DS MV May Phương Vũ tại trụ 226/33A/2 tuyến 473HN							
191	16/04/2026	06:30	18:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Dựng trụ BTLT 14m, sang lưới trung thế, thay sứ đứng, khắc phục ộp đà	Tại trụ 125/27A NR 475-13/1/4 tuyến 475-HN	Xã Long Khánh	- Cắt LBS + 03DS tại trụ 125/1 NR 475-13/1 tuyến 475-HN. Cắt 3DS MV Long Khánh A-B tại trụ 125/149 tuyến 475-HN	10944	5,458	0,008	3073	35339,5		
192	16/04/2026	06:30	18:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Công ty TNHH Xây lắp 19/5	Dựng trụ BTLT 12m, sang lưới trung thế, thay sứ đứng, khắc phục ộp đà	Từ trụ 125/42 đến trụ 125/95 NR 475-13/1-1 tuyến 475-HN	Xã Long Khánh	- Cắt 03 LBFCO tại trụ 125/41 NR 475-13/1-1 tuyến 475-HN							
193	16/04/2026	13:30	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Tháo kẹp quai cầu chì	Từ trụ 39/48/30 đến trụ 39/48/45 tuyến 471-NM	Xã Phú Hựu, Tân Nhuận Đông	Không cắt điện							
194	16/04/2026	08:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Nhỏ trụ hạ thế	Tại trụ 39/48/42A tuyến 471-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Cắt CB + cắt 01FCO trạm Chợ Kinh Mới tại trụ 39/48/40 tuyến 471-NM	112	0,017	0,000	23	80,5		
195	16/04/2026	13:30	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Giảm công suất TBA Xã Hời B3 từ 1P-75kVA xuống 1P-50kVA	Tại trụ 80/20P/30P tuyến 478-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Xã Hời B3 tại trụ 80/20P/30P tuyến 478-SH	70	0,011	0,000	30	105		
196	16/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cáp viễn thông treo trên cột điện NR 480-10/1.SH CDC. Vĩnh Thới, NR 480-10/2.SH Kinh Mới Đào, NR 471-11/4/1.SH Hòa Định - Tân Mỹ, NR 471-11/4/1-1.SH Thầy Phó - Long Thắng, NR 471-12/2/1-1/1.SH Hoa Màu Tân Hòa	Từ trụ 165/1 đến trụ 165/5, từ trụ 169 đến trụ 169/10/10H tuyến 480-SH, từ trụ 190/13/1 đến trụ 190/13/4/14, từ trụ 190/13/4/14 đến trụ 190/13/4/74, từ trụ 190/13/4/32A đến trụ 190/13/4/32A/22 tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saifi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
197	16/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bê, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ	Tuyến 481-AH, 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Tân Dương, Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
198	16/04/2026	08:00	12:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Nâng công suất TBA Cầu Ban Biên từ 1P-50kVA lên 1P-75kVA	Tại trụ 161 tuyến 474-AH	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Cầu Ban Biên tại trụ 161 tuyến 474-AH.	87	0,015	0,000	49	196		
199	16/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cân pha lưới hạ thế TBA Xã Hời B2, Xã Hời B3, Rạch Cống Đá	Từ trụ 80/20P/12P đến trụ 80/20P/21P, từ trụ 80/20P/30P đến trụ 80/20P/30P/16H, từ trụ 80/20P/26T đến trụ 80/20P/30T/18H tuyến 478-SH	Xã Phong Hòa	Không cắt điện							
200	16/04/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT tại trạm 110kV Mỹ Thuận. Đo kiểm tra nhiệt độ đầu cose, mối nối thiết bị; đo nhiệt độ hàng kẹp các tủ bảng điện trong phòng, ngoài sân ngắt trạm 110kV Mỹ Thuận.	Trạm 110kV Mỹ Thuận	Xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
201	16/04/2026	07:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây	Kiểm tra ngày, đêm kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	172 Cao Lãnh 2 -172 Thạnh Hưng (Từ giữa khoảng 31-32 đến 172-7TH) 172 An Hòa-171 Thạnh Hưng (Từ liền sau trụ 100 đến 171-7TH)	Xã Mỹ An Hưng Xã Lấp Vò Xã Hòa Long	Không cắt điện							
202	16/04/2026	18:30	20:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Mỹ Tho, Số 25C, Ấp Bắc, phường Đạo Thạnh tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
203	16/04/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 172 Cần Đức – 172 Gò Công từ trụ 202 đến trụ 271 đến trụ công trạm;	Xã Phú Thành, phường Bình Xuân, Đồng Sơn	Không cắt điện							
204	16/04/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sông Hậu	Ấp Tân Phong, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu							
205	16/04/2026	18:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	1. Kiểm tra thiết bị định kỳ Đêm TBA 110kV Gò Công Tây theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT ngày 24/10/2023. 2. Kết hợp đo kiểm tra nhiệt độ đầu coss mỗi nối thiết bị TBA Gò Công Tây	Trạm 110kV Gò Công Tây	Trạm 110kV Gò Công Tây, ấp bình Tây, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
206	16/04/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mỗi nối các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế."	Trạm 110kV An Long	Trạm 110kV An Long, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB: FAC103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV An Long. Trang bị BHLĐ cá nhân, mang găng tay cách điện hạ áp, sử dụng máy đo Volt kế đa năng để thực hiện công việc.							
207	16/04/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty CP xây lắp và thương mại công nghiệp Việt	Thi công tháo trụ thu hồi trụ 01hh, xây dựng móng, lắp đặt trụ 01XDM (đi chung trụ số 19 đường dây 110 kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh).	Trụ số 19 đường dây 110 kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh).	Phường Mỹ Trà	Cô lập đường dây 110 kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
					Nam.											
208	16/04/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QL VH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 171 Gò Công Tây – 171 Gò Công từ trụ công trạm đến trụ T01 đến trụ 237 đến công trạm.	Phường Bình Xuân, Đồng Sơn, Vĩnh Bình	Không cắt điện							
209	16/04/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	CÔNG TY THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN NAM	Thí nghiệm CBM cấp độ 1 năm 2026 trạm 110kV Tháp Mười (Không cắt điện)	Tại MBA T1, T2, MC: 171, 172, 173, 131, 132, 112; CS 1T1, 1T2, 4T1, 4T2; MC 431, 471, 473, 475, 477, 479, T401, 432, 472, 474, 476, 478, 480, T402, 421; Cáp 431, 432, TD41, TD42, T401, T402, 421 khu vực sân ngắt và nhà điều hành 110kV Trạm 110KV Tháp Mười.	Trạm 110kV Tháp Mười, xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.	Không cắt điện, tăng giảm nấc OLTC MBA T1, T2 để kiểm tra âm thanh rung OLTC, Đưa 421-1 ra khỏi vị trí vận hành và đóng MC421 để đo PD online cấp ngầm từ MC421 đến 421-1, đóng MCT401, T402 (nếu đang cắt) để đo PD online cấp ngầm.							
210	16/04/2026	07:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngắt, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sông Hậu	Áp Tân Phong, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu							
211	16/04/2026	07:00	11:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Thay sứ đỡ DTĐ 472-76	Ngăn 472 trạm 110kV Thạnh Hưng	QL80, ấp Bình Phú Quới, xã Lập Vò, tỉnh Đồng Tháp	Cô lập ngăn 472 trạm 110kV Thạnh Hưng							Phối hợp đơn vị D12 cắt 472-8 tại trụ số 1 và bàn giao hiện trường
212	16/04/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty CP xây lắp và thương mại công nghiệp Việt Nam.	Thi công dựng trụ, thay dây dẫn 2xACSR150mm2 hiện hữu bằng dây 2xACSR240mm2.	Từ 01hh (01XDM) đến 76hh (51XDM) đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản.	Phường Mỹ Trà, Phường Mỹ Ngãi.	- Cô lập đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản; - Cô lập MC 172 trạm 110 kV Cao Lãnh; - - Cô lập MC 172 trạm 110 kV Trần Quốc Toản; - OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Cao Lãnh, OFF F87L MC							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									172 trạm 110 kV Trần Quốc Toàn.							
213	16/04/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	CÔNG TY CỔ PHẦN XL VÀ TM CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM	Đơn vị thi công CÔNG TY CỔ PHẦN XL VÀ TM CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM nhờ đi vào đường nội bộ trạm 110kV Cao Lãnh để di chuyển bằng phương tiện cơ giới chở vật tư, thiết bị, dụng cụ thi công tại trụ 01XDM của đường dây ngăn 171, 172 Cao Lãnh	Đường nội bộ trong TBA 110kV Cao Lãnh: Từ cổng đến vị trí tháo dỡ tường rào trạm	Trạm 110kV Cao Lãnh, phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	Không cắt điện							
214	16/04/2026	15:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Sông Hậu	Áp Tân Phong, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F103 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB F204 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu							
215	16/04/2026	18:30	20:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Mỹ Tho, Số 25C, Ấp Bắc, phường Đạo Thạnh tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện.							
216	17/04/2026	07:00	17:00	Điện lực	Công ty TNHH	Di dời trụ điện, dựng trụ và đấu nối lưới	Trụ 4V/14A PD 478-10/1-5 tuyến 478QT	phường Cao Lãnh, tỉnh	Cắt 03 LBFCO PD 478-10/1-5 tại trụ 4V/5	3961	1,718	0,003	1700	17000		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Cao Lãnh	01TV Quang Năng Đồng Tháp	trung thể theo ĐN của BQLDA ĐTXD Khu vực 1		Đồng Tháp	tuyến 478QT							
217	17/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Bách Khoa	Dựng trụ, thay dây trung thể và cắt góc trụ thu hồi	Từ trụ 4V/8 đến số 4V/8/12 NR 478-10/1-5/3 Tư Thép tuyến 478QT	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt 03 LBFCO PD 478-10/1-5 tại trụ 4V/5 tuyến 478QT							Kết hợp công tác
218	17/04/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Mỹ Trà	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
219	17/04/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn TBA 3P-400kVA Ngô Hoàng Tuấn, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 154/79/15PA/1 NR 477-11/3/4 tuyến 477 CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-400kVA Ngô Hoàng Tuấn tại trụ 154/79/15PA/1 và trụ 154/79/15PA NR 477-11/3/4 tuyến 477-CL	1	0,000		200	700		
220	17/04/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	vệ sinh TBA khách hàng TBA 3x1P-37,5KVA XX Ông Lô	Tại trụ 215/75/1 NR 477-11/9/4A tuyến 477-CL	xã Bình Hàng Trung	"Cắt CB TBA 3x1P-37,5KVA XX Ông Lô tại trụ 215/75/1 NR 477-11/9/4A tuyến 477-CL. Cắt 3FCO tại trụ 215/75 NR 477-11/9 tuyến 477-CL"	1	0,000		680	2380		
221	17/04/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ, 3TI đến hạn TBA 3P-160KVA TB Xèo Quýt	Tại trụ 296/94 NR 478-12/13-1 tuyến 478CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +3FCO TBA 3P-160kVA Trạm Bom Xèo Quýt tại trụ 296/94 NR 478-12/13-1 tuyến 478CL	1	0,000		100	350		
222	17/04/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn TBA 3P-630 kVA Thiên Nghĩa, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 215/46A/2 NR 477-11/9/4C tuyến 477 CL	xã Bình Hàng Trung	- Cắt CB + 3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-630 kVA Thiên Nghĩa Tại trụ 215/46A/2 NR 477-11/9/4C tuyến 477 CL	1	0,000		450	1575		
223	17/04/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn TBA 3P-320 kVA Lò Sáy Đại Hưng 1, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 215/85/1 NR 477-11/9/6B tuyến 477 CL	xã Bình Hàng Trung	- Cắt CB + 3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-320 kVA Lò Sáy Đại Hưng 1 Tại trụ	1	0,000		170	595		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									215/85/1 và trụ 215/85 NR 477-11/9/6B tuyến 477 CL							
224	17/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-1000kVA Công ty Vi Dũng	Tại trụ 215/46A/7 NR 477-11/9/4C tuyến 477-CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt ACB + 3LBFCO và tháo 3 cần LBFCO TBA 3P-1000kVA Công ty Vi Dũng tại trụ 215/46A/7 NR 477-11/9/4C tuyến 477-CL	1	0,000		400	3600		
225	17/04/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn TBA 3P-1250kVA Mavin Mỹ Long 1, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 154/152/37/6A/4 NR 477-11/3-1/4/2/1 tuyến 477CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt ACB +3LBFCO TBA 3P-1250kVA Mavin Mỹ Long 1 tại trụ 154/152/37/6A/4 và trụ 154/152/37/6A NR 477-11/3-1/4/2/1 tuyến 477CL	1	0,000		1000	3500		
226	17/04/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn TBA 3x1P-25kVA Ngọc Trung Hoa, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 238A/1 PĐ 477-12 tuyến 477CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3x1P-25kVA Ngọc Trung Hoa, tại trụ 238A/1 PĐ 477-12 tuyến 477CL	1	0,000		50	175		
227	17/04/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn kiểm định TBA 3P-250kVA Trần Ngọc Thanh, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 268/33/1 NR 478-12/12 tuyến 478CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-250kVA Trần Ngọc Thanh tại trụ 268/33/1 và trụ 268/33 NR 478-12/12 tuyến 478CL	1	0,000		200	700		
228	17/04/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-15kVA BTS Bình Mỹ B, vệ Sinh TBA khách hàng	Tại trụ 268/70/2A/1 NR 478-12/12-1/3 tuyến 477CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +FCO TBA 1P-15kVA BTS Bình Mỹ B tại trụ 268/70/2A/1 NR 478-12/12-1/3 tuyến 477CL	1	0,000		10	35		
229	17/04/2026	08:00	15:00	Điện lực Mỹ Thọ	Công ty TNHH XD Điện Tuấn Lộc Đồng Tháp	Di dời trụ điện trung thế	Tại trụ 240/10 NR 477-12/5 tuyến 477CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt LBFCO tại trụ 240/1 NR 477-12/5 tuyến 477-CL	432	0,131	0,000	250	1750		
230	17/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Tháp	Cty Xuân Phát	Thay dây hạ thế và đấu nối hộp phân phối domino thuộc	"Từ trụ 36A đến trụ 44A; từ trụ 36A đến trụ 10b và từ trụ	Xã Đốc Bình Kiều	Cắt CB+FCO trạm Kinh 10.000 tại trụ 9/69/36A thuộc NR	104	0,041	0,000	33	297		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									tuyến 473LT Cắt 3DS PD 473-10, trụ 37 tuyến 473LT							
234	17/04/2026	08:00	16:30	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Vệ sinh ép lại mối cầu trung áp; - Thay sứ đứng trung áp bị bể (pha C);	Tại trụ 239/85, 239/101 NR 475-11/1-2.TN	Xã Tam Nông	Cắt 3LBFCO NR 475-11/1-2.TN tại trụ 239/67 NR 475-11/1-1.TN							Kết hợp
235	17/04/2026	08:00	16:30	Điện lực Tam Nông	Công Ty Minh Trí	Lắp Còi trụ trung áp Ux3m - Đầu nối trung áp NR 3P-22kV và TBA 3P-160kVA trạm bơm Lê Thanh Hải 5	Tại trụ 239/100A/21, 239/100A/21/1 NR 475-11/1-2/1.TN	Xã Tam Nông	Cắt 3LBFCO NR 475-11/1-2/1.TN tại trụ 239/100A NR 475-11/1-1.TN							Kết hợp
236	17/04/2026	08:00	16:30	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Thay bộ Tủ bù trung áp 6x1P-100kVAr (Thí nghiệm CBM không đạt);	Tại trụ 239/71 NR 475-11/1-2.TN	Xã Tam Nông	Cắt 3LBFCO NR 475-11/1-2.TN tại trụ 239/67 NR 475-11/1-1.TN							Kết hợp
237	17/04/2026	08:00	16:30	Điện lực Tam Nông	Công Ty Minh Trí	Lắp Còi trụ trung áp Ux3m - Đầu nối trung áp NR 3P-22kV và TBA 3P-160kVA trạm bơm Lê Thanh Hải 4	Tại trụ 239/112, 239/112/1 NR 475-11/1-2.TN	Xã Tam Nông	Cắt 3LBFCO NR 475-11/1-2.TN tại trụ 239/67 NR 475-11/1-1.TN							Kết hợp
238	17/04/2026	08:00	16:30	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Tháo gỡ chống sét kim Lắp Codie cho MBA (07 vị trí)	Tại trụ 239/68, 239/69, 239/74, 239/80, 239/93, 239/105, 239/114, 239/125 NR 475-11/1-2.TN	Xã Tam Nông	Cắt 3LBFCO NR 475-11/1-2.TN tại trụ 239/67 NR 475-11/1-1.TN							Kết hợp
239	17/04/2026	08:00	08:30	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Chuyển nguồn NR 475-11/1-3.TN nhận điện tuyến 474-TN	Tại trụ 239/132 NR 475-11/1-2.TN. Tại trụ 56/15/132A/65/3 NR 474-8/1-1/4-1/1.TN.	Xã Tam Nông, Xã Phú Cường	Cắt 3LBFCO NR 475-11/1-3.TN tại trụ 239/132 NR 475-11/1-2.TN. Đóng 3LBFCO MV 474-TN_475-TN, tại trụ 56/15/132A/65/3 NR 474-8/1-1/4-1/1.TN.	541	0,012	0,000	500	250		
240	17/04/2026	16:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Chuyển nguồn NR 475-11/1-3.TN ngưng nhận điện tuyến 474-TN	Tại trụ 56/15/132A/65/3 NR 474-8/1-1/4-1/1.TN. - Tại trụ 239/132 NR 475-11/1-2.TN.	Xã Phú Hiệp, Xã Hòa Bình	Cắt 3LBFCO MV 474-TN_475-TN tại trụ 56/15/132A/65/3 NR 474-8/1-1/4-1/1.TN. Đóng 3LBFCO NR 475-11/1-3.TN tại trụ	541	0,012	0,000	500	250		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									239/132 NR 475-11/1-2.TN.							
241	17/04/2026	08:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Cty CPĐT và XL Trường Sơn	Cắt dùng trung thế, lắp giàn giáo, lắp bọc hotline	Từ trụ 351/20 đến trụ 351/21 NR 473-14/9.HN tuyến 473HN	Xã An Phước	Cắt 03LBFCO NR 473-14/9.HN tại trụ 351/1 tuyến 473HN	195	0,068	0,000	157	1256		
242	17/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Vệ sinh trạm, thay kẹp dùng hạ thế, nâng cao lưới, thay ĐK, TI trạm KKT Cửa Khẩu 3 (3P-250kVA)	Tại trụ 383/15A và từ trụ 383/16 đến trụ 383/16/13 PĐ 479-18 tuyến 479-HN	Xã Thường Phước	- Cắt CB + FCO trạm KKT Cửa Khẩu 3 (3P-250kVA) tại trụ 383/15A PĐ 479-18 tuyến 479-HN	254	0,099	0,00018	104	936		
243	17/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Tháo kẹp quai cầu chì	Từ trụ 39/48/15 đến trụ 39/48/30 tuyến 471-NM	Xã Phú Hựu, Tân Nhuận Đông	Không cắt điện							
244	17/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bê, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ	Tuyến 481-AH, 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Tân Dương, Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
245	17/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cấp viên thông treo trên cột điện NR 478-11/1.SH Nhà Thờ, NR 478-11/1/1.SH Cầu Sắt	Từ trụ 80 đến trụ 80/149, từ trụ 80/5 đến trụ 80/5/31/1 tuyến 478-SH	Xã Phong Hòa, xã Hòa Long	Không cắt điện							
246	17/04/2026	07:30	08:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Cắt 03DS PĐ 472-11TH tuyến 472-TH và chuyển tải NR UB Định An tuyến 472-TH nhận điện tuyến 474-TH, NR Cầu Vượt QL54 tuyến 477-TH nhận điện tuyến 472-TH để công tác	Trụ 1, 114/3, 114/71/5 tuyến 477-TH; Trụ 59, 114/4, 114/59 tuyến 477-TH.	Xã Lai Vung	Cắt MC tuyến 472-TH tại trạm 110kV Thanh Hưng Cắt 03DS PĐ 472-11TH trụ 59 tuyến 472-TH Cắt 03DS NR UB Định An trụ 114/4 tuyến 472-TH Đóng MC tuyến 472-TH tại trạm 110kV Thanh Hưng Đóng LBS+03DS MV Cầu Kho trụ 114/59 tuyến 472-TH Cắt MC 477-TH tại trạm 110kV	5483	0,119	0,004	12544	6272		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú		
									Thanh Hưng Cắt 3DS PĐ 477-8.TH trụ 1 tuyến 477-TH Cắt 03DS NR Cầu Vượt QL54 trụ 114/3 tuyến 477-TH, Cắt LBS PĐ 473-10.TH trụ 60A tuyến 473-TH. Đóng 3DS MV Phà Vàm Công trụ 87 tuyến 473TH, Đóng LBS PĐ 473-10.TH trụ 60A tuyến 473-TH									
247	17/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lai Vung	Lắp mới 03DS PĐ 477-8A.TH Bình Hòa - Định An tuyến 477-TH	Trụ 82 tuyến 472,477-TH	Xã Lấp Vò	Cắt MC 477-TH, cắt 3DS PĐ 477-8.TH tại trụ 1 tuyến 477-TH Cắt 03DS PĐ 472-11TH trụ 59 tuyến 472-TH									
248	17/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Lắp đo đếm ranh giới DH64 Định An và ranh giới Bình Hòa - Định An tuyến 472,477-TH	Trụ 79A, 80 tuyến 472,477-TH	Xã Lấp Vò	Cắt MC 477-TH, cắt 3DS PĐ 477-8.TH tại trụ 1 tuyến 477-TH. Cắt 03DS PĐ 472-11TH trụ 59 tuyến 472-TH Chuyển tải: - NR UB Định An trụ 114/4 tuyến 472-TH nhận điện tuyến 474-TH, - NR Cầu Vượt QL54 trụ 114/3 tuyến 477-TH nhận điện tuyến 473-TH qua MV Phà Vàm Công, NR Đông Lạnh IDI nhận điện tuyến 474-TH - PĐ 472-12TH trụ 119 tuyến 472-TH nhận điện tuyến 480-SH - PĐ 477-10TH trụ 117 tuyến 477-TH nhận điện tuyến 471-SH"	1585	0,619	0,001	1014	9126				
249	17/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Lắp mới TBA 1P-25kVA Cái Dâu 4 tuyến 472-TH	Trụ 79 tuyến 472,477-TH	Xã Lấp Vò	Cắt MC 477-TH, cắt 3DS PĐ 477-8.TH tại trụ 1 tuyến 477-TH Cắt									

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
250	17/04/2026	17:00	17:30	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Đóng 03DS PĐ 472-11TH tuyến 472-TH và chuyển tải NR UB Định An tuyến 472-TH ngưng nhận điện tuyến 474-TH, NR Cầu Vượt QL54 tuyến 477-TH ngưng nhận điện tuyến 473-TH sau khi công tác xong	Trụ 1, 114/3, 114/71/5 tuyến 477-TH; Trụ 59, 114/4, 114/59 tuyến 477-TH.	Xã Lai Vung	03DS PĐ 472-11TH trụ 59 tuyến 472-TH Cắt LBS PĐ 473-10.TH trụ 60A tuyến 473-TH Cắt 3DS MV Phà Vàm Cống trụ 87 tuyến 473TH Đóng LBS PĐ 473-10.TH trụ 60A tuyến 473-TH Đóng 03DS NR Cầu Vượt QL54 trụ 114/3 tuyến 477-TH Đóng 3DS PĐ 477-8.TH trụ 1 tuyến 477-TH Đóng MC 477-TH tại trạm 110kV Thanh Hưng Cắt LBS+03DS MV Cầu Kho trụ 114/59 tuyến 472-TH Cắt MC tuyến 472-TH tại trạm 110kV Thanh Hưng Đóng 03DS NR UB Định An trụ 114/4 tuyến 472-TH Đóng 03DS PĐ 472-11TH trụ 59 tuyến 472-TH Đóng MC tuyến 472-TH tại trạm 110kV Thanh Hưng	5843	0,127	0,004	12543	6271,5		
251	17/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lai Vung	Lắp 03DS PĐ 472-11A.TH DH64 Định An tuyến 472-TH	Trụ 81 tuyến 472,477-TH	Xã Lấp Vò	"Cắt MC 477-TH, cắt 3DS PĐ 477-8.TH tại trụ 1 tuyến 477-TH Cắt 03DS PĐ 472-11TH trụ 59 tuyến 472-TH"							
252	17/04/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty CP xây lắp và thương mại công nghiệp Việt Nam.	Thi công tháo trụ thu hồi trụ 01hh, xây dựng móng, lắp đặt trụ 01XDM (đi chung trụ số 19 đường dây 110 kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh).	Trụ số 19 đường dây 110 kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh).	Phường Mỹ Trà	Cô lập đường dây 110 kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
253	17/04/2026	18:00	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT tại trạm 110kV Cái Bè	Trạm 110kV Cái Bè Trạm 110kV Cái Bè	Xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
254	17/04/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Thạnh Hưng	QL80, ấp Bình Phú Quới, xã Lập Vò, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Thạnh Hưng							
255	17/04/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Thay sứ đỡ DTĐ T402-06; Vệ sinh ngăn TBN401, TBN402	Ngăn T402, TBN402, TBN401 trạm 110kV Thạnh Hưng	QL80, ấp Bình Phú Quới, xã Lập Vò, tỉnh Đồng Tháp	Cô lập ngăn T401, T402 trạm 110kV Thạnh Hưng							
256	17/04/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QL VH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 172 Bình Đức – 171 Chợ Gạo từ trụ 1B đến trụ 37; từ trụ 37 đến trụ 74.	Phường Mỹ Phong, Mỹ Tho, Đạo Thạnh	Không cắt điện							
257	17/04/2026	18:30	20:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức, Ấp Bình Tạo A, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện.							
258	17/04/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty Thí nghiệm điện miền Nam	Thí nghiệm CBM cấp độ 1 năm 2026 trạm 110kV Hồng Ngự (Không cắt điện)	Tại MBA T1, T2, MC: 171, 172, 131, 132, 112; CS 1T1, 1T2, 4T1; MC 431, 471, 473, 475, 477, 479, T401, 412, 432, 472, 474, 476, 478, 480, 482, 848, T402; Cáp 431, 432, TD41, TD42, T401, T402, 412 khu vực sân ngắt và nhà điều hành	Trạm 110kV Hồng Ngự. phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, tăng giảm nấc OLTC MBA T1, T2 để kiểm tra âm thanh rung OLTC. Lưu ý: Kéo DCL 412-2 ra khỏi vị trí vận hành và đóng MC 412 để do PD online cấp ngầm ngăn 412.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
272	18/04/2026	07:30	17:30	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Lắp cô dê trạm AS Đồng Tiến 1	Tại trụ 23/6 NR 473-8A/1.AL	xã An Long	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Đồng Tiến 1 tại trụ 23/6 NR 473-8A/1.AL							kết hợp
273	18/04/2026	07:30	17:30	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Lắp cô dê trạm AS Đồng Tiến 3	Tại trụ 23/21 NR 473-8A/1.AL	xã An Long	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Đồng Tiến 3 tại trụ 23/21 NR 473-8A/1.AL							kết hợp
274	18/04/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Trường Xuân	Xã Trường Xuân, Đồng Tháp	OFF CB AC tủ sạc 1 QF1.01; OFF CB AC tủ sạc 2 QF2.01; OFF CBAC tại tủ CAMERA cấp nguồn INVERTER CAMERA trạm 110kV Trường Xuân.							
275	18/04/2026	18:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	1. Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Đêm TBA 110kV Gò Công + 2 ngăn lộ 173, 175 NMĐG TPĐ theo quy định 8991/ EVNSPC-KT+AT ngày 24/10/2023 2. Kết hợp đo kiểm tra nhiệt độ đầu coss mỗi nối thiết bị TBA Gò Công	Trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công, khu phố Long Hưng, P. Bình Xuân, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
276	18/04/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mỗi nối các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cấp ngâm trung thế."	Trạm 110kV Hồng Ngự, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	Trạm 110kV Hồng Ngự, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F204 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ AC trạm 110kV Hồng Ngự. Trang bị BHLĐ cá nhân, mang găng tay cách điện hạ áp, sử dụng máy đo Volt kế đa năng để thực hiện công việc.							
277	18/04/2026	07:00	17:00	Xí	CÔNG	Đơn vị thi công	Đường nội bộ trong	Trạm 110kV	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saifi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				nhà máy lưới điện Cao thế	CÔNG TY CỔ PHẦN XL VÀ TM CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM	CÔNG TY CỔ PHẦN XL VÀ TM CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM nhờ đi vào đường nội bộ trạm 110kV Cao Lãnh để di chuyển bằng phương tiện cơ giới chở vật tư, thiết bị, dụng cụ thi công tại trụ 01XDM của đường dây ngăn 171, 172 Cao Lãnh	TBA 110kV Cao Lãnh: Từ cổng đến vị trí tháo dỡ tường rào trạm	Cao Lãnh, phường Mỹ Trà, Đồng Tháp								
278	18/04/2026	18:30	20:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương, KCN Tân Hương, Xã Tân Hương tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện.							
279	18/04/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mỗi nối các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế."	Trạm 110kV Tân Hồng	Trạm 110kV Tân Hồng, xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB: F103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tân Hồng. Trang bị BHLĐ cá nhân, mang găng tay cách điện hạ áp, sử dụng máy đo Volt kế đa năng để thực hiện công việc.							
280	18/04/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	CÔNG TY CỔ PHẦN XL VÀ TM CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM	Đơn vị thi công CÔNG TY CỔ PHẦN XL VÀ TM CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM nhờ đi vào đường nội bộ trạm 110kV Cao Lãnh để di chuyển bằng phương tiện cơ giới chở vật tư, thiết bị, dụng cụ thi công	Đường nội bộ trong TBA 110kV Cao Lãnh: Từ cổng đến vị trí tháo dỡ tường rào trạm	Trạm 110kV Cao Lãnh, phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						tại trụ 01XDM của đường dây ngăn 171, 172 Cao Lãnh										
281	18/04/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần	Trạm 110kV Láng Tượng	Xã Thanh Bình, Đồng Tháp	Không cắt điện							
282	18/04/2026	07:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Vệ sinh cỏ sân ngắt, ngoài taluy hàng rào. Vệ sinh công nghiệp phòng điều hành và phòng phân phối trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sông Hậu	Ấp Tân Phong, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV							
283	18/04/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	Thay 03 bình dàn ắc quy 1 trạm 110kV Hồng Ngự không đạt yêu cầu	Phòng Ắc quy, trạm 110kV Hồng Ngự không đạt yêu cầu.	Trạm 110kV Hồng Ngự, phường An bình, tỉnh Đồng Tháp	Chuyển tải thanh cái DC1 sang nhận điện từ thanh cái DC2, Cô lập dàn ắc quy 1, trạm 110kV Hồng Ngự, mang găng tay cách điện, kính bảo vệ mắt							
284	18/04/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty CP xây lắp và thương mại công nghiệp Việt Nam.	Thi công dựng trụ, thay dây dẫn 2xACSR150mm2 hiện hữu bằng dây 2xACSR240mm2.	Từ 01hh (01XDM) đến 76hh (51XDM) đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản.	Phường Mỹ Trà, Phường Mỹ Ngãi.	- Cô lập đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản; - Cô lập MC 172 trạm 110 kV Cao Lãnh; - - Cô lập MC 172 trạm 110 kV Trần Quốc Toản; - OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Cao Lãnh, OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Trần Quốc Toản.							Liên tục từ 00:00 ngày 18/3/2026 đến 17:00 ngày 25/4/2026
285	18/04/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty CP xây lắp và thương mại công nghiệp Việt Nam.	Thi công tháo trụ thu hồi trụ 01hh, xây dựng móng, lắp đặt trụ số 19 đường dây 110 kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh).	Trụ số 19 đường dây 110 kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh).	Phường Mỹ Trà	Cô lập đường dây 110 kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
286	19/04/2026	13:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QL VH + Xí nghiệp dịch vụ ĐLĐT	Thí nghiệm thiết bị, máy biến áp, thay công tơ trạm Á Âu đến hạn	Tại trụ 13/2A, 13/2A/1 tuyến 477.AH	Khu công nghiệp A, phường Sa Đéc	Cắt 03LBFCO (tháo Hotline) nhánh rẽ trạm Á Âu tại trụ 13/2A tuyến 477.AH	1	0,000		600	2100		
287	19/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QL VH	Kiểm tra hệ thống đo đếm trạm Việt Thắng 2	Tại trụ 67/2 tuyến 473.AH	khu công nghiệp C, phường Sa Đéc	Kiểm tra 03 LBFCO nhánh rẽ trạm Việt Thắng + Việt Thắng 2 trụ số 67 tuyến 473.AH đã cắt và tháo cần							
288	19/04/2026	07:30	09:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QL VH + Xí nghiệp dịch vụ ĐLĐT	Thí nghiệm thiết bị, máy biến áp trạm Bến phà Sa Đéc	Tại trụ 78/7 tuyến 472SĐ	đường Võ Văn Tần, phường Sa Đéc	Cắt FCO (tháo cần) nhánh rẽ trạm Bến phà Sa Đéc tại trụ 78/1 tuyến 472SĐ	1	0,000		22	44		
289	19/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Công ty TNHH TVTK Điện Sao Kim	Kiểm định định kỳ thiết bị, máy biến áp trạm Việt Thắng, Việt Thắng 2	Tại trụ 67/2, 67/2A tuyến 473.AH	khu công nghiệp C, phường Sa Đéc	Cắt 03 LBFCO (tháo cần) nhánh rẽ trạm Việt Thắng + Việt Thắng 2 trụ số 67 tuyến 473.AH	2	0,001		756	7182		
290	19/04/2026	09:30	11:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QL VH + Xí nghiệp dịch vụ ĐLĐT	Thí nghiệm thiết bị, máy biến áp trạm Cảng vụ	Tại trụ 124/1 tuyến 472SĐ	đường ĐT 848, phường Sa Đéc	Cắt FCO (tháo cần) nhánh rẽ trạm trạm Cảng vụ tại trụ 124 tuyến 472.SĐ	1	0,000		9	18		
291	19/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung, XNDV ĐL Đồng Tháp	Thí nghiệm, kiểm định LA, LBFCO, MBA, tiếp địa, vệ sinh TU, TI, MBA, LA, LBFCO, CB, đầu cosse TBA 3P-1000kVA Cơ sở Toàn Phát, TBA 3P-1000kVA DNTN Thanh Hải II	Tại trụ 272/2, 272/3 tuyến 477-TH	Xã Lai Vung	Cắt 3LBFCO NR Toàn Phát tại trụ 272 tuyến 477-TH	2	0,001		550	4950		
292	19/04/2026	06:00	18:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thí nghiệm định kỳ LBS+03DS PĐ MV Cầu Lạch Mắm tuyến 473,474-TH	Trụ 80 tuyến 473,474-TH	Xã Lấp Vò	"Cắt LBS+03DS PĐ 473-10TH trụ 60A tuyến 473-TH Cắt REC+03DS PĐ 474-							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									11TH trụ 61 tuyến 474-TH"							
293	19/04/2026	06:00	18:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thí nghiệm định kỳ REC+03DS PĐ 474-11TH tuyến 474-TH	Trụ 61 tuyến 473,474-TH	Xã Lấp Vò	"Cắt REC+03DS PĐ 474-11TH trụ 61 tuyến 474-TH, Cắt LBS+03DS PĐ 473-10TH trụ 60A tuyến 473-TH Khóa Rơ le 79 tuyến 474-TH tại trạm 110kV Thanh Hưng							
294	19/04/2026	06:00	06:30	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Cắt 03DS NR UB Định An tuyến 472-TH và 03DS NR Cầu Vượt QL54 tuyến 477-TH công tác	Trụ 114/3, 114/4 tuyến 472,477-TH	Xã Lai Vung	"Cắt MC tuyến 472-TH tại trạm 110kV Thanh Hưng Cắt 03DS NR UB Định An trụ 114/4 tuyến 472-TH Đóng MC tuyến 472-TH tại trạm 110kV Thanh Hưng Cắt MC tuyến 477-TH tại trạm 110kV Thanh Hưng Cắt 03DS NR Cầu Vượt QL54 trụ 114/3 tuyến 477-TH Đóng MC tuyến 477-TH tại trạm 110kV Thanh Hưng"	3081	0,067	0,002	2826	1413		
295	19/04/2026	06:00	18:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thí nghiệm định kỳ cáp ngầm lộ ra tuyến 471,476,478-TH	Từ phía sau MC hợp bộ tuyến 471,476,478-TH đến đầu cáp ngầm lộ ra trụ 02 tuyến 478-TH, trụ 01 tuyến 471-TH, trụ 01 tuyến 476-TH	Xã Lấp Vò	Cô lập tuyến 471,476,478-TH tại trạm 110kV Thanh Hưng	2005	1,043	0,001	1466	17592	Chuyển tải: PĐ 478-11TH nhận điện tuyến 471-TH, NR Cầu Tân Bình trụ 26/33 nhận điện tuyến 480-TH, PĐ 476-	

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
															11.TH nhận điện tuyến 474-AH, PĐ 471-11TH nhận điện tuyến 478-AH	
296	19/04/2026	18:00	18:30	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Chuyển tải NR Cầu Tân Bình ngưng nhận điện tuyến 480-TH sau khi công tác xong	Trụ 26/33 tuyến 478-TH	Xã Lấp Vò	"Cắt LBS trụ 26/41 + 03DS trụ 26/42 MV Bệnh Viện Lấp Vò tuyến 478-TH Đóng 03DS NR Cầu Tân Bình trụ 26/33 tuyến 478-TH Đóng MC tuyến 478-TH tại trạm 110kV Thanh Hưng"	5039	0,109	0,004	1218	609		
297	19/04/2026	06:00	18:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lai Vung	Lắp mới đo đếm ranh giới Chợ Hòa Lạc và Cầu Hòa Lạc tuyến 472,477-TH	Trụ 114/31 tuyến 472,477-TH	Xã Lấp Vò	"Cắt 03DS NR UB Định An trụ 114/4 tuyến 472-TH Cắt 03DS NR Cầu Vượt QL54 trụ 114/3 tuyến 477-TH"							
298	19/04/2026	06:00	06:30	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Chuyển tải NR Cầu Tân Bình nhận điện tuyến 480-TH	Trụ 26/33 tuyến 478-TH	Xã Lấp Vò	"Cắt MC tuyến 478-TH tại trạm 110kV Thanh Hưng Cắt 03DS NR Cầu Tân Bình trụ 26/33 tuyến 478-TH Đóng 03DS trụ 26/42 + LBS trụ 26/41 MV Bệnh Viện Lấp Vò tuyến 478-TH"	5039	0,109	0,004	1218	609		
299	19/04/2026	18:00	18:30	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Đóng 03DS NR UB Định An tuyến 472-TH và 03DS NR Cầu Vượt QL54 tuyến 477-TH sau khi công tác xong	Trụ 114/3, 114/4 tuyến 472,477-TH	Xã Lai Vung	"Cắt MC tuyến 472-TH tại trạm 110kV Thanh Hưng Đóng 03DS NR UB Định An trụ 114/4 tuyến 472-TH Đóng MC tuyến 472-TH tại trạm 110kV Thanh Hưng"	3081	0,067	0,002	2826	1413		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									Cắt MC tuyến 477-TH tại trạm 110kV Thanh Hưng Đóng 03DS NR Cầu Vượt QL54 trụ 114/3 tuyến 477-TH Đóng MC tuyến 477-TH tại trạm 110kV Thanh Hưng"							
300	19/04/2026	06:00	18:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thay MBA chảy dầu, căng dây trung hòa, buộc dây tia trung hòa, coi trụ hạ thế, thay sứ dây trung hòa bị bể trạm Cầu Tân Bình tuyến 478-TH	Trụ 26/29/1/12P - 15P, 26/29/1/2T tuyến 478-TH	Xã Lấp Vò	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Cầu Tân Bình trụ 26/29 tuyến 478-TH							
301	19/04/2026	06:00	18:00	Điện lực Lấp Vò	Cty Bách Khoa	Khắc phục tồn tại sau nghiệm thu tuyến 471,476,478-TH	Trụ 23 tuyến 471,476,478-TH và trụ 24-109 tuyến 471,476-TH	Xã Lấp Vò	Cô lập tuyến 471,476,478-TH tại trạm 110kV Thanh Hưng							
302	19/04/2026	06:00	18:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Di dời LBS từ trụ 114/59 đến trụ 114/33 tuyến 472-TH, lắp mới 03DS tại trụ 114/33 tuyến 472-TH, lắp mới 03DS tại trụ 114/32 tuyến 477-TH	Trụ 114/59 tuyến 472-TH (trụ 78/1 tuyến 474-TH), trụ 114/33, 114/32 tuyến 472,477-TH	Xã Lấp Vò	"Cắt 03DS NR UB Định An trụ 114/4 tuyến 472-TH Cắt 03DS NR Cầu Vượt QL54 trụ 114/3 tuyến 477-TH Cắt LBS+03DS PĐ 473-10TH trụ 60A tuyến 473-TH Cắt REC+03DS PĐ 474-11TH trụ 61 tuyến 474-TH"	2417	1,258	0,002	3894	46728		
303	19/04/2026	06:00	18:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Khắc phục tồn tại sau kiểm tra và sau sự cố NR CDC Bình Hiệp tuyến 478-TH	Trụ 26/2-26/31 tuyến 478-TH	Xã Lấp Vò	Cắt 03LBFCO NR CDC Bình Hiệp trụ 26/1 tuyến 478-TH							
304	19/04/2026	06:00	18:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Di dời trạm Bình An 2 tuyến 472-TH	Di dời từ trụ 114/32 về trụ 114/34 tuyến 472,477-TH	Xã Lấp Vò	"Cắt 03DS NR UB Định An trụ 114/4 tuyến 472-TH Cắt 03DS NR Cầu Vượt QL54 trụ 114/3 tuyến 477-TH"							
305	19/04/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp	Tổ TTLĐ	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra	Trạm 110kV Hồng Ngự, phường An	Trạm 110kV Hồng Ngự,	OFF MCB F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lưới điện Cao thế	Hồng Ngự	accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ môi nổi các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế."	Bình, tỉnh Đồng Tháp	phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	sạc 1; F204 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ AC trạm 110kV Hồng Ngự. Trang bị BHLĐ cá nhân, mang găng tay cách điện hạ áp, sử dụng máy đo Volt kế đa năng để thực hiện công việc.							
306	19/04/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH miền Nam; XNLD Cao Thế	1. Công ty TNHH miền Nam thực hiện: CBM cấp độ 2 TU 172, DCL 172-2. 2. XNLD Cao Thế kết hợp bảo trì đường dây, vệ sinh các thiết bị liên quan MBA T2, C12, 172, 112, 132, 432.	Trạm 110kV Chợ Gạo; đường dây 110kV 172 Chợ Gạo – 172 Gò Công Tây	xã Vĩnh Bình, xã Chợ Gạo	1. Cô lập MBA T2; thanh cái C12; ngăn MC 172, 112, 132, 432 trạm 110kV Chợ Gạo 2. Cô lập đường dây 110kV 172 Chợ Gạo – 172 Gò Công Tây						Chuyển nguồn thanh cái C42 sang nhận từ MBA T1 trạm 110kV Chợ Gạo	
307	19/04/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty CP xây lắp và thương mại công nghiệp Việt Nam.	Thi công dựng trụ, thay dây dẫn 2xACSR150mm2 hiện hữu bằng dây 2xACSR240mm2.	Từ 01hh (01XDM) đến 76hh (51XDM) đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản.	Phường Mỹ Trà, Phường Mỹ Ngãi.	- Cô lập đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản; - Cô lập MC 172 trạm 110 kV Cao Lãnh; - Cô lập MC 172 trạm 110 kV Trần Quốc Toản; - OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Cao Lãnh, OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Trần Quốc Toản.						Liên tục từ 00:00 ngày 18/3/2026 đến 17:00 ngày 25/4/2026	
308	19/04/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty CP xây lắp và thương mại công nghiệp Việt Nam.	Thi công tháo trụ thu hồi trụ 01hh, xây dựng móng, lắp đặt trụ 01XDM (đi chung trụ số 19 đường dây 110 kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh).	Trụ số 19 đường dây 110 kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh).	Phường Mỹ Trà	Cô lập đường dây 110 kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh.							
309	19/04/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp	CÔNG TY CỔ	Đơn vị thi công CÔNG TY CỔ	Đường nội bộ trong TBA 110kV Cao	Trạm 110kV Cao Lãnh,	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lưới điện Cao thế	PHÂN XL VÀ TM CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM	PHÂN XL VÀ TM CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM nhờ đi vào đường nội bộ trạm 110kV Cao Lãnh để di chuyển bằng phương tiện cơ giới chở vật tư, thiết bị, dụng cụ thi công tại trụ 01XDM của đường dây ngăn 171, 172 Cao Lãnh	Lãnh: Từ công đến vị trí tháo dỡ tường rào trạm	phường Mỹ Trà, Đồng Tháp								
310	19/04/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần	Trạm 110kV Trần Quốc Toàn	Phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp	Không cắt điện							
311	19/04/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Thay sứ đỡ DTĐ 478-76	Ngăn 478 trạm 110kV Thạnh Hưng	QL80, ấp Bình Phú Quới, xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp	Cô lập ngăn 478 trạm 110kV Thạnh Hưng							Phối hợp đơn vị D12 cắt 478-8 tại trụ số 1 và bàn giao hiện trường.
312	19/04/2026	07:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Vệ sinh cỏ sân ngắt, ngoài taluy hàng rào. Vệ sinh công nghiệp phòng điều hành và phòng phân phối trạm 110kV	Vệ sinh cỏ sân ngắt, ngoài taluy hàng rào. Vệ sinh công nghiệp phòng điều hành và phòng phân phối trạm 110kV	Tại trạm 110kV Nha Môn	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV							
313	19/04/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ác quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ	Dàn ác quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Tháp Mười.	Xã Tháp Mười, Đồng Tháp	OFF FAC101 tủ sạc 1; OFF FAC203 tại tủ sạc 2, OFF CB AC tại tủ Camera cấp nguồn Inverter trạm 110kV Tháp Mười.							
314	19/04/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	i) Xí nghiệp Lưới điện cao thế Đồng Tháp; ii)	- Thay thế máy cắt 110 kV ngăn 131 TBA 110 kV Thạnh Hưng. - Xử lý DCL 112-1 không điều khiển được từ SCADA. - Kiểm tra,	TBA 110kV Thạnh Hưng: Ngăn MC131, tủ CRP ngăn 131; ngăn 112.	Xã Lấp Vò	1. Trạm 110kV Thạnh Hưng: Cô lập ngăn: 171, C11, 131, T1; 112. 2. Cô lập đường dây 110 kV 177 Lấp Vò 2 - 171 Thạnh Hưng.						Chuyển C41 nhận điện C42 trạm 110kV Thạnh	

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
					Công ty Thí nghiệm điện miền Nam; iii) HĐNT	thí nghiệm hiệu chỉnh khi thay máy cắt. - Đóng điện nghiệm thu MC 131 TH.									Hung	
Tổng cộng										87.238	22,988	0,063	75.297	333.309		
Sau miễn trừ											15,414	0,046				

Phụ lục 2
DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN 110KV VÀ TRUNG HẠ THỂ TUẦN 16/2026
(Từ ngày 13/4/2026 đến 19/4/2026)

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
1	13/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế.	Tuyến K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
2	13/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện, kiểm tra lưới điện. Thay điện kế định kỳ. Kiểm tra tụ bù hạ áp. Đốc nợ tiền điện.	Tuyến K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
3	13/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bắt thường; Kiểm tra	Khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Kiểm tra, xác định hiện trạng nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.		quản lý								
4	13/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cấp viên thông	- Từ trụ 01 đến trụ 31 thuộc NR 47296-7, tuyến 476CB. - Từ trụ 03 đến trụ 20 thuộc NR 47538-7, tuyến 476CB. - Từ trụ 01 đến trụ 13 thuộc NR 47540-7, tuyến 476CB. - Từ trụ 01 đến trụ 19/9 thuộc NR 47217-7, tuyến 476CB. - Từ trụ 01 đến trụ 23 thuộc NR 47294-7, tuyến 476CB. - Từ trụ 01 đến trụ 17 thuộc NR 47664-7, tuyến 476CB.	Xã Mỹ Đức Tây	Không cắt điện							
5	13/04/2026	08:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	NCS trạm Mỹ Đức Tây 4-6 từ 1x25kVA lên 2x25kVA để xử lý đầy tải.	Tại trụ 11 thuộc NR 47311-7, tuyến 473MTh	Xã Mỹ Đức Tây	Cắt 1LBFCO 47311-7 tại trụ 18 thuộc NR 4787-7, tuyến 473MTh.	484	0,21	0,00	81	810		
6	13/04/2026	14:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	NCS trạm Phòng khám Đa khoa An Mỹ (Ngô Trọng Nghĩa) từ 1x50kVA lên 2x50kVA để xử lý đầy tải.	Tại trụ 5/5 thuộc PD G9, tuyến 473MTh	Xã An Hữu	Cắt 1FCO NR trạm Phòng khám Đa khoa An Mỹ (Ngô Trọng Nghĩa) tại trụ 05 thuộc PD G9, tuyến 473MTh	85	0,01	0,00	18	72		
7	13/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Công ty XLĐ Xuân Phát	Thay trụ xà sứ phụ kiện	Từ trụ 8-8/34, 19/8b-19/8b/7 nhánh 47112-7 Tân Thiện	Xã Hiệp Đức	Cắt 3LBFCO 47112-7	1167	0,51	0,00	369	3690		
8	13/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, đọc nợ, kiểm tra sử dụng điện, khảo sát cấp điện	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện							
9	13/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH, công ty TNHH	- ĐLCLA Dời trạm biến về tâm phụ tải, căng lại dây hạ áp chùng - Công ty TNHH CĐ Phương	- Từ trụ 7b đến trụ 14 nhánh 47466-7 Ngã Ba Cây Còng Cua - Tại trụ 23 nhánh 47460-7	Xã Long Tiên	Cắt LBFCO 47466-7	1420	0,55	0,00	916	8244		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
					CD Phương Nam TG	Nam TG di dời trụ trung thể giải tỏa mặt bằng trước nhánh bà Hồ Thị Ngọc Thu	Cả Mít									
10	13/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 1-59 và các nhánh rẽ tuyến F46 QL1 - Phú Nhuận	Xã Mỹ Thành	Không cắt điện							
11	13/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định kỳ, cắt điện vét nợ, cân pha hạ áp trạm	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							
12	13/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Kiểm tra trạm KH vận hành thuê	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
13	13/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phục tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Xác minh điện kế; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra áp giá; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
14	13/04/2026	07:00	12:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Sang tải, bảo trì lưới hạ áp, Nâng cao thùng đk, tháo chì cá	Lưới hạ áp trạm Khu Phố 9-1, Khu phố 9-4, tuyến 476MTo	Một phần đường Đoàn Thị Nghiệp, phường Đạo Thạnh	Cắt CB+3FCO trạm Khu Phố 9-1, Khu phố 9-4	628	0,14	0,00	780	3900		
15	13/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Thuận Tiến	Dời trụ hạ áp mở rộng lộ (công trình kè Sông Bảo Định)	Lưới hạ áp trạm Cầu Hùng Vương 7, 10. tuyến 471MT	Một phần khu phố Mỹ Thạnh, phường Mỹ Phong	Cắt CB + 3 FCO trạm Cầu Hùng Vương 7, 10	265	0,11	0,00	270	2700		
16	13/04/2026	13:30	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Thay kẹp quay thành kẹp IPC nhánh rẽ khách hàng	Lưới HA trạm Tân Thành	Xã Tân Thuận Bình	Cắt FCO trạm Tân Thành	191	0,03	0,00	250	875		
17	13/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dọc đường dây	Tuyến 478CG và các nhánh rẽ	Xã Tân Thuận Bình	Không cắt điện							
18	13/04/2026	07:00	11:30	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Tháo cầu chì trời lưới HA, Căng dây trước điện kế khách hàng, lắp biển báo hai nguồn điện	Lưới HA trạm Tân Hòa 3, Trường Hooc5 Tân Thắng, Khu 2, Tân Hòa 1	Xã Tân Thuận Bình, Chợ Gạo	Không cắt điện							
19	13/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
20	13/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình,	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh	- Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Bình		tra Đd và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Phú Thành và Đồng Sơn	Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn								
21	13/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	"- Kiểm tra đêm đường dây và trạm và đo nhiệt độ mỗi nối. - Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - Kiểm tra hành lang tuyến. - Cắt điện khách hàng nợ tiền điện. - Kiểm tra tụ bù hạ áp. "	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
22	13/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bê	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
23	13/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, thay hộp công tơ bê, kiểm tra đo điện trở và tăng cường tiếp đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang trạm Cầu Đình	Lưới hạ áp Trạm Cầu Đình	Xã Tân Đông	Cắt CB, 2FCO trạm Cầu Đình tại trụ số 31 nhánh Cầu Đình	160	0,07	0,00	0	1		
24	14/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế.	Tuyến K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
25	14/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện, kiểm tra lưới điện. Thay điện kế định kỳ. Kiểm tra tụ bù hạ áp. Đốc nợ tiền điện.	Tuyến K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
26	14/04/2026	08:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Thay MBA cháy dầu, kết hợp NCS trạm Phú An 3-5 từ 1x50kVA thành 1x100kVA để xử lý quá tải	Tại trụ 29 thuộc NR 47278-7, tuyến 475CB	Xã Bình Phú	Cắt 1LBFCO 47278-7 tại trụ 18 thuộc NR 4752-7, tuyến 475CB	726	0,31	0,00	149	1490		
27	14/04/2026	14:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Thay 01 MBA cháy dầu trạm Hòa Phúc 17	Tại trụ 11 thuộc NR 47230, tuyến 475CB	Xã Cái Bè	Cắt 1LBFCO 47230-7 tại trụ 17 thuộc NR 4728-7, tuyến 476MTh	330	0,06	0,00	49	196		
28	14/04/2026	11:00	17:00	Điện lực Cái Bè	XNDV Điện lực Đồng Tháp, Tổ QLVH	- XNDV Điện lực Đồng Tháp che phủ ĐDTT, cô lập TBA An Thái Đông 2-12 phục vụ công tác tháo gỡ thu hồi TBA. - Tổ QLVH Cất chuyển lưới hạ áp, tháo gỡ, thu	Tại trụ 09 thuộc NR 4785-7, tuyến 473MTh	Xã Mỹ Lợi	- OFF Role [79] MC: 473MTh. - OFF chức năng tự đóng lại của Recloser G29. - Cắt CB + 1FCO trạm An Thái Đông 2-12 tại trụ 09 thuộc NR 4785-7, tuyến 473MTh. - Cắt CB	220	0,06	0,00	108	648		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						hồi TBA An Thái Đông 2-12.			+ 3FCO trạm An Thái Đông 2-5 tại trụ 9B thuộc NR 4785-7, tuyến 473MTh.							
29	14/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	XNDV Điện lực Đồng Tháp, Tổ QLVH	- XNDV Điện lực Đồng Tháp che phủ ĐDTT, cô lập TBA An Hữu 2-14 và NR 47151-7 phục vụ công tác tháo gỡ thu hồi TBA. - Tổ QLVH tháo gỡ, thu hồi TBA An Hữu 2-14.	Tại trụ 25 thuộc PĐ QL1A - Phà Mỹ Thuận, tuyến 478MTh	Xã An Hữu	- OFF Rơle [79] MC: 478MTh. - Cắt CB + 1FCO trạm An Hữu 2-14 tại trụ 25 thuộc PĐ QL1A - Phà Mỹ Thuận, tuyến 478MTh. - Cắt 1LBFCO 47151-7 tại trụ 25 thuộc PĐ QL1A - Phà Mỹ Thuận, tuyến 478MTh. - Cắt CB + 3FCO trạm An Hữu 1-8 tại trụ 20B thuộc PĐ QL1A - Phà Mỹ Thuận, tuyến 478MTh.	390	0,16	0,00	189	1796		
30	14/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cấp viên thông	- Từ trụ 01 đến trụ 66A thuộc PĐ G55, tuyến 476CB. - Từ trụ 01 đến trụ 14 thuộc NR 47298-7, tuyến 476CB. - Từ trụ 01 đến trụ 15/10 thuộc NR 47121-7, tuyến 476CB. - Từ trụ 66A đến trụ 66A/14 thuộc NR 47684-7, tuyến 476CB. - Từ trụ 01 đến trụ 33 thuộc NR 47846-7, tuyến 476CB.	Xã Mỹ Thiện	Không cắt điện							
31	14/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kè; Thay điện kè định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Kiểm tra, xác định hiện trạng nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kè; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Không cắt điện							
32	14/04/2026	08:00	14:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Tháo trạm biến áp chùa Bửu Thanh 23 vận hành non tải	Tại trụ 23 nhánh 47251-7 Chùa Bửu Thanh	xã Tân Phú	Cắt LBFCO 47251-7	612	0,16	0,00	160	960		
33	14/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện	Từ trụ 1-46/31 và các nhánh rẽ nhánh 4722-7	Xã Bình Phú, Phú Nhuận	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						trung hạ áp	Bình Phú - Ban Dày									
34	14/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, độc nợ, kiểm tra sử dụng điện, khảo sát cấp điện	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện							
35	14/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ Vh	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định kỳ, cắt điện vét nợ, cân pha hạ áp trạm	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							
36	14/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Thay điện kế tổng trạm công cộng không đọc được các trạm: Tám Dư 6, Tân bình thanh 106-1, Tân bình thanh 116/1, Tân bình thanh 128, Tân Bình Thạnh 83, Tân Bình Thạnh 92-1	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Cắt CB, FCO các trạm: Tám Dư 6, Tân bình thanh 106-1, Tân bình thanh 116/1, Tân bình thanh 128, Tân Bình Thạnh 83, Tân Bình Thạnh 92-1	501	0,21	0,00	250	2375		
37	14/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Thay điện kế tổng trạm công cộng không đọc được các trạm: An Khương 3-8, An Thị 1-7, Kênh Miếu Điện 8, Mỹ An A15-12, Mỹ An A23-17, Mỹ An A6-11, Mỹ An B14-11	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Cắt CB, FCO các trạm: An Khương 3-8, An Thị 1-7, Kênh Miếu Điện 8, Mỹ An A15-12, Mỹ An A23-17, Mỹ An A6-11, Mỹ An B14-11	523	0,22	0,00	198	1881		
38	14/04/2026	07:30	16:30	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH.	Phát quang cây xanh dọc hành lang an toàn lưới điện.	Phân đoạn FL49-8+FL59-8 Cai Lậy - Long Định và L7-8 Đông Hoà - Vĩnh Kim.	Xã Long Định, Bình Trưng, Vĩnh Kim.	Không cắt điện.							
39	14/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Xác minh điện kế; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra áp giá; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
40	14/04/2026	07:00	12:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Phát quang, bảo trì, tháo cầu chì cá, thay, nâng cao thùng đk	Lưới hạ, trung áp sau NR 4712-7, tuyến 478MTo	Một phần Đường Trần Ngọc Giải, phường Đạo Thạnh	Cắt 3 LBFCO NR 4712-7	574	0,12	0,00	788	3938		
41	14/04/2026	13:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Nâng cao lưới hạ áp + Thay, nâng cao thùng đk, tháo chì cá,	Lưới hạ áp trạm Mỹ Phong 1A, tuyến 472CG	Một phần Khu phố Mỹ Phú, phường Mỹ Phong	Cắt CB +FCO trạm Mỹ Phong 1A	48	0,01	0,00	45	180		
42	14/04/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Tho	Cty TNHH	Thí nghiệm thiết bị + trạm 630kVA DNTN	Lưới hạ, trung áp sau NR 47293-7, tuyến	DNTN Nguyễn Trân, xã Kim	Cắt 3 LBFCO NR 47293-7	2	0,00		742	2597		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
					TND SELTEC	Nguyễn Trân	474BĐ	Sơn								
43	14/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dọc đường dây	Tuyến 471CG, 476CG, 477CG và các nhánh rẽ	Xã Bình Ninh, Tân Thuận Bình	Không cắt điện							
44	14/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát quang lưới điện; Kiểm tra Đđ và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
45	14/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
46	14/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	"- Kiểm tra đêm đường dây và trạm và đo nhiệt độ mỗi nối. - Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - Kiểm tra hành lang tuyến. - Gắn điện kế mới. - Cắt điện khách hàng nợ tiền điện. - Kiểm tra tụ bù hạ áp. "	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
47	14/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Gò Công	Xí nghiệp dịch vụ (hotline)	Che phủ tháp đà U160-3000 nâng độ cao đường dây trung áp	Tại trụ trung áp số 34A tuyến 4712; 4712-8 Bình Xuân - PT477GC	Phường Bình Xuân	- Cắt CB và FCO trạm Ngã 3 Bình Xuân. - OFF relay chức năng 79 tự đóng lại của MC I71 và MC477GC."							
48	14/04/2026	07:30	16:30	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	Hạ dây lưới hạ áp và tháo các Bracherment để đơn vị hotline tháp đà	Tại trụ trung áp số 34A tuyến 4712; 4712-8 Bình Xuân - PT477GC	Phường Bình Xuân	- Cắt CB và FCO trạm Ngã 3 Bình Xuân	83	0,03	0,00	49	444		
49	14/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Phát quang hành lang lưới điện - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bê	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
50	15/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện, kiểm tra lưới điện. Thay điện kế định kỳ. Kiểm tra tụ bù hạ áp. Đốc nợ tiền điện.	Tuyến K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
51	15/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng	Tuyến K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế.										
52	15/04/2026	08:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Cây trạm 1x25kVA cắt chuyên lưới hạ áp để xử lý quá tải trạm Mỹ Lợi B 6-1	Tại trụ 02 thuộc NR 47207-7, tuyến 473MTh	Xã Mỹ Thiện	Cắt 1LBFCO 47207-7 tại trụ 23/1 thuộc NR 47103-7, tuyến 473MTh	387	0,17	0,00	36	360		
53	15/04/2026	08:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Cây trạm 1x50kVA cắt chuyên lưới hạ áp để xử lý quá tải trạm Bà Thiên 6	Tại trụ 45/1 thuộc NR 47443-7, tuyến 473MTh	Xã Mỹ Lợi	Cắt 1LBFCO 47443-7 tại trụ 45 thuộc NR 47171-7, tuyến 473MTh	236	0,10	0,00	27	270		
54	15/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cấp viên thông	- Từ trụ 66a đến trụ 114 thuộc PD G55, tuyến 476CB. - Từ trụ 72 đến trụ 72/13 thuộc NR 47682-7, tuyến 476CB. - Từ trụ 87A đến trụ 87A/5 thuộc NR 47680-7, tuyến 476CB. - Từ trụ 89A đến trụ 89A/12 thuộc NR 47678-7, tuyến 476CB. - Từ trụ 98 đến trụ 98/17 thuộc NR 4767-7, tuyến 476CB. - Từ trụ 98A đến trụ 98A/6 thuộc NR 47674-7, tuyến 476CB. - Từ trụ 101 đến trụ 101/4 thuộc NR 47662-7, tuyến 476CB. - Từ trụ 114 đến trụ 114/7 thuộc NR 47672-7, tuyến 476CB.	Xã Mỹ Thiện	Không cắt điện							
55	15/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bắt thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Kiểm tra, xác định hiện trạng nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
56	15/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 1-52 và các nhánh rẽ nhánh 4724-7 Thanh Hòa	Phường Thanh Hòa	Không cắt điện							
57	15/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Tháo chì cá kẹp quai, băng keo môi hở	Lưới hạ áp trạm Tân Tiến, Huê Thịnh, Cổ Miếu Tứ Kiệt	Phường Mỹ Phước Tây	Cắt CB và 3FCO trạm Tân Tiến, Huê Thịnh, Cổ Miếu Tứ Kiệt	608	0,24	0,00	580	5220		
58	15/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, độc nợ, kiểm tra sử dụng điện, khảo sát cấp điện	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện							
59	15/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định kỳ, cắt điện vét nợ, cân pha hạ áp trạm	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							
60	15/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH.	Thay MBA bị chảy dầu và kết hợp nâng cao trạm Bảy Võ.	Trụ 150 phân đoạn FL59-8 Cai Lậy - Long Định/PT 471MTo.	Xã Bình Trung.	Cắt 3 FCO trạm Bảy Võ 1x250kVA.	233	0,10	0,00	79	790		
61	15/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Xác minh điện kế; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra áp giá; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
62	15/04/2026	07:00	12:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Thay điện kế tổng, bảo trì lưới hạ áp, Nâng + thay thùng đk, cân pha	Lưới hạ áp trạm Phước Thuận 1, tuyến 473MTo	Một Phần Khu Phố Phước Thuận, phường Trung An	Cắt CB+FCO trạm Phước Thuận 1	64	0,01	0,00	45	225		
63	15/04/2026	13:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	chỉnh trụ nghiêng, bảo trì lưới hạ áp, phát quang, Nâng + thay thùng đk	Lưới hạ áp trạm Kênh N3- Mỹ Phong, tuyến 475MT	Một Phần Khu phố Mỹ Lương, phường Mỹ Phong	Cắt CB+FCO trạm Kênh N3-Mỹ Phong	88	0,02	0,00	90	360		
64	15/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dọc đường dây	Tuyến 471CG, 472CG và các nhánh rẽ	Xã Bình Ninh, Tân Thuận Bình, Chợ Gạo	Không cắt điện							
65	15/04/2026	13:30	17:00	Điện lực Chợ Gạo	ĐLCG và XNDV Điện lực	Thí nghiệm TBA	Trạm Bình Quới Thượng, Bình Quới Thượng 1	Xã Bình Ninh	Cắt FCO Trạm Bình Quới Thượng, Bình Quới Thượng 1	275	0,04	0,00	150	525		
66	15/04/2026	07:00	11:30	Điện lực Chợ Gạo	ĐLCG và XNDV Điện lực	Thí nghiệm TBA	Trạm An Phú 1, An Phú 2, An Thới	Xã An Thạnh Thủy	cắt FCO Trạm An Phú 1, An Phú 2, An Thới	309	0,06	0,00	150	675		
67	15/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.		Sơn								
68	15/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
69	15/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	"- Kiểm tra đêm đường dây và trạm và đo nhiệt độ mỗi nôi. - Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - Phát quang lưới điện - PT471GC và 478GC. - Gắn điện kế mới. - Cắt điện khách hàng nợ tiền điện."	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
70	15/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bê	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
71	15/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, thay hộp công tơ bê, kiểm tra đo điện trở và tăng cường tiếp đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang trạm Áp Nam	Lưới hạ áp Trạm Áp Nam	Xã Tân Điền	Cắt CB, 1FCO trạm Áp Nam tại trụ số 5 nhánh Áp Nam	161	0,07	0,00	0	1		
72	16/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện, kiểm tra lưới điện. Thay điện kế định kỳ. Kiểm tra tụ bù hạ áp. Đốc nợ tiền điện.	Tuyến K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
73	16/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế.	Tuyến K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
74	16/04/2026	07:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa.	- Tổ QLVH thực hiện công tác: + Phát quang cây xanh, cắt dọn dây leo dọc hành lang lưới điện từ phân đoạn G72 đến phân đoạn G55, 47790-7. + Thay LBS G728 + DS3P G728-8 thành 3LBFCO chỉ danh mới 47728-7 tại trụ 58/1	- Từ trụ 33 đến trụ 105 thuộc PD G72, tuyến 476CB. - Từ trụ 01 đến trụ 116 thuộc PD 4759, tuyến 476CB. - Từ trụ 01 đến trụ 112/65 thuộc NR 47117-4, tuyến 476CB.	Xã Cái Bè, Mỹ Thiện	- Cắt REC G72 + DS3P G72-8 tại trụ 32 thuộc PD QL1A - Kinh 28, tuyến 476CB. - Các thiết bị thường mở: LBS G55, 3LTD G55-8, DS3P G98-8, 3LBFCO 47848-7, 3LBFCO 47790-7.	8505	3,87	0,01	4422	46431		PĐĐ viết PTT

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú	
						thuộc PD dọc đường cao tốc TL - MT, tuyến 476MTh. + Lắp mới LBS + DS_3P chỉ danh G856 + G856-8 tại trụ 86 thuộc PD G72, tuyến 476CB + Lắp mới 3LBFCO chỉ danh 47858-7 tại trụ 57A/18 thuộc PD 47846-7, PT 476CB. + Lắp mới 02 bộ đo ghi ranh giới tại trụ 85 thuộc PD G72, tuyến 476CB và tại trụ 57A/17 thuộc PD 47846-7, PT 476CB. - Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa thi công công trình SCL năm 2026: Tháp sắt, thay dây trung thế từ trụ 112 đến trụ 112/65 thuộc NR 47117-7, tuyến 476CB.											
75	16/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bắt thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Kiểm tra, xác định hiện trạng nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Không cắt điện								
76	16/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bắt thường, thay công tơ mất kết nối, đọc nợ, kiểm tra sử dụng điện, khảo sát cấp điện	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện								
77	16/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 24-60 và các nhánh rẽ nhánh 47224-7 Vàm Tắc	xã Long Tiên	Không cắt điện								
78	16/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Tháo chì cá kẹp quai, băng keo mối hở	Lưới hạ áp trạm Cụm MPT 3/1, Bệt Giấy, Chợ Mỹ Hạnh Trung 3	Phường Mỹ Phước Tây	Cắt CB và FCO trạm Cụm MPT 3/1, Bệt Giấy, Chợ Mỹ Hạnh Trung 3	305	0,12	0,00	218	1962			

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
79	16/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định kỳ, cắt điện vét nợ, cân pha hạ áp trạm	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							
80	16/04/2026	07:30	16:30	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH.	Phát quang cây xanh dọc hành lang an toàn lưới điện.	Phân đoạn DL16-8+DL17-8 Song Thuận - Phú Phong.	Xã Kim Sơn, Vĩnh Kim.	Không cắt điện.							
81	16/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Xác minh điện kế; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra áp giá; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
82	16/04/2026	07:00	16:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH (kết hợp diễn tập PCTT)	Chỉnh trụ nghiêng, chấp đà nâng cao lưới hạ áp + thùng đk, đóng tăng cường tiếp đất lập lại, đấu nguội MBA trạm ML 2A	Lưới hạ áp trạm Mỹ Lợi 1B, Trạm Mỹ Lợi 2, Mỹ Lợi 2A tuyến 472CG	Một phần Khu phố Mỹ Lợi, phường Mỹ Phong	Cắt CB +FCO trạm Mỹ Lợi 1B, Trạm Mỹ Lợi 2, Mỹ Lợi 2A	300	0,12	0,00	324	2916		
83	16/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Cty TNHH ĐL Gia Phúc	Chấp sắt, chỉnh trụ nghiêng, kéo dây sau điện kế, lắp biển báo hai nguồn điện	Từ trụ 15/1-15/15 và từ 15/3/1 - 15/3/4 lưới HA trạm Nhơn Hòa 1	Xã Bình Ninh	Cắt FCO trạm Nhơn Hòa 1	53	0,02	0,00	37	370		
84	16/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dọc đường dây	Tuyến 472CG, 474CG và các nhánh rẽ	Xã Chợ gạo, Tân Thuận Bình	Không cắt điện							
85	16/04/2026	00:00	00:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
86	16/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
87	16/04/2026	09:30	12:30	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Bảo trì và đo điện trở đất trạm: Công Đập 3	- Tại trụ trung áp số 46B - tuyến Công Đập - PT477GC, Phường Bình Xuân	Phường Bình Xuân	- Cắt FCO trạm Công Đập 1	124	0,02	0,00	82	246		
88	16/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	"- Kiểm tra đêm đường dây và trạm và đo nhiệt độ mối nối. - Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - Gắn điện kế	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						mới. - Kiểm tra tụ bù hạ áp. "										
89	16/04/2026	07:30	10:30	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Bảo trì và đo điện trở đất trạm: Công Đập 2	- Tại trụ trung áp số 30 - tuyến Công Đập - PT477GC, Phường Bình Xuân	Phường Bình Xuân	- Cắt FCO trạm Công Đập 2	133	0,02	0,00	82	247		
90	16/04/2026	13:30	16:30	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Bảo trì và đo điện trở đất trạm: Cái Nhồi 1	- Tại trụ trung áp số 57 - tuyến Công Đập - PT477GC, Phường Bình Xuân	Phường Sơn Qui	- Cắt FCO trạm Cái Nhồi 1	59	0,01	0,00	82	247		
91	16/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Phát quang hành lang lưới điện - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bê	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
92	17/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế.	Tuyến K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
93	17/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện, kiểm tra lưới điện. Thay điện kế định kỳ. Kiểm tra tụ bù hạ áp. Đốc nợ tiền điện.	Tuyến K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
94	17/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Kiểm tra, xác định hiện trạng nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Không cắt điện							
95	17/04/2026	09:00	17:00	Điện lực Cái Bè	XNDV Điện lực Đồng Tháp, Tổ QLVH	- XNDV Điện lực Đồng Tháp che phủ ĐDTT, cô lập và kết lưới TBA Hậu Thành 2-4, NR 47314-7 và NR 47504-7 phục vụ công tác tháo gỡ thu hồi TBA Hậu	Tại trụ 30/9 và trụ 30/9/1 thuộc PĐ G96, tuyến 476CB	Xã hội Cư	- OFF Role [79] MC: 476CB. - Cắt CB + 1FCO trạm Hậu Thành 2-4 tại trụ 30/9 và trụ 30/9/1 thuộc PĐ G96, tuyến 476CB. - Cắt 1LBFCO 47314-7 tại trụ 30/9 thuộc PĐ G96,	470	0,16	0,00	324	2592		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						Thành 2-4 và di dời 1LBFCO 47314-7 để xử lý vị trí thao tác có nhiều thiết bị chung trụ. - Tổ QLVH tháo gỡ, thu hồi TBA Hậu Thành 2-4 và lắp 1LBFCO nhánh rẽ 47314-7.			tuyến 476CB. - Cắt 2FCO+1LBFCO 47504-7 tại trụ 30/9 thuộc PD G96, tuyến 476CB.							
96	17/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	XNDV Điện lực Đồng Tháp, Tổ QLVH	- XNDV Điện lực Đồng Tháp che phủ ĐDTT, cô lập và kết lưới TBA Hậu Thành 2-3 phục vụ công tác thay MBA cháy dầu, ri sét. - Tổ QLVH thay MBA trạm Hậu Thành 2-3 do cháy dầu, ri sét.	Tại trụ 30/10 thuộc PD G96, tuyến 476CB	Xã Hội Cư	- OFF Role [79] MC: 476CB. - Cắt CB + 1FCO trạm Hậu Thành 2-3 tại trụ 30/10 thuộc PD G96, tuyến 476CB.	35	0,01	0,00	9	86		
97	17/04/2026	09:00	17:00	Điện lực Cái Bè	XNDV Điện lực Đồng Tháp, Tổ QLVH	- XNDV Điện lực Đồng Tháp che phủ ĐDTT, kết lưới TBA Hậu Thành 2-4 phục vụ công tác lắp mới TBA. - Tổ QLVH lắp trạm Hậu Thành 2-4.	Tại trụ 30/7 thuộc PD G96, tuyến 476CB	Xã Hội Cư	- OFF Role [79] MC: 476CB - Cắt CB + 1FCO trạm Hậu Thành 2-4 tại trụ 30/9 thuộc PD G96, tuyến 476CB.	57	0,02	0,00	11	88		
98	17/04/2026	11:00	17:00	Điện lực Cái Bè	XNDV Điện lực Đồng Tháp, Tổ QLVH	- XNDV Điện lực Đồng Tháp che phủ ĐDTT, cô lập và kết lưới TBA Trương Nữ Vương 1 phục vụ công tác thay MBA cháy dầu. - Tổ QLVH thay MBA trạm Trương Nữ Vương 1 do cháy dầu.	Tại trụ 73 thuộc PD Văn Cang - TTCB, tuyến 477CB	Xã Cái Bè	- OFF Role [79] MC: 477CB. - Cắt CB + 3FCO trạm Trương Nữ Vương 1 tại trụ 73 thuộc PD Văn Cang - TTCB, tuyến 477CB.	327	0,09	0,00	90	540		
99	17/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cáp viễn thông	- Từ trụ 413 đến trụ 451 thuộc phân đoạn ATT - Cái Lân, tuyến 471MTh - 476MTh. - Từ trụ 45B đến trụ 542 thuộc phân đoạn ATT - Cái Lân, tuyến 475MTh - 474MTh.	Xã Thanh Hưng	Không cắt điện							
100	17/04/2026	08:00	14:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Tháo chì cá kẹp quai, băng keo môi hở	Lưới hạ áp trạm Khu 6-7, Bờ Ấp Khu 6-16, Cây Mai	Phường Cai Lậy	Cắt CB và FCO trạm Khu 6-7, khu 6-16, Cây Mai	580	0,15	0,00	390	2340		
101	17/04/2026	13:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Tháo chì cá kẹp quai, băng keo môi hở	Lưới hạ áp trạm Nhà Thờ 12, Ngọc Mai	Phường Cai Lậy	Cắt CB và FCO trạm Nhà Thờ 12, Ngọc Mai	244	0,04	0,00	320	1120		
102	17/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 52-125 và các nhánh rẽ phân đoạn F52 Tam Bình	Xã Ngũ Hiệp	Không cắt điện							
103	17/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, đốc nợ, kiểm tra sử dụng điện, khảo sát cấp điện										
104	17/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định kỳ, cắt điện vét nợ, gắn điện kế lẻ nông thôn	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							
105	17/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Xác minh điện kế; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra áp giá; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
106	17/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Thay điện kế tổng trạm công cộng không đọc được các trạm: Bình Minh 34, Chăn nuôi 15, Lương Phú 16A-4, Phú Lợi 29-4, Quốc Lộ 7	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Cắt CB, FCO các trạm: Bình Minh 34, Chăn nuôi 15, Lương Phú 16A-4, Phú Lợi 29-4, Quốc Lộ 7	502	0,21	0,00	200	1900		
107	17/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Thay điện kế tổng trạm công cộng không đọc được các trạm: Tân Phú Xếp 198-3, Tân phú xếp 3, Tân Thạnh 15-3, Thân hòa 11, Thân Đức 7A	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Cắt CB, FCO các trạm: Tân Phú Xếp 198-3, Tân phú xếp 3, Tân Thạnh 15-3, Thân hòa 11, Thân Đức 7A	482	0,20	0,00	200	1900		
108	17/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH và Xí nghiệp DVĐL Đồng Tháp.	Thí nghiệm (CBM) cấp độ 2 các trạm thuộc nhánh rẽ 47295-7 Kênh Kháng Chiến	Nhánh rẽ 47295-7 Kênh Kháng Chiến.	Xã Long Định.	Cắt LBFCO nhánh rẽ 47295-7 Kênh Kháng Chiến.	784	0,34	0,00	180	1800		
109	17/04/2026	07:00	12:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH + XNDV ĐL ĐT	CBM trạm Lộ Cột Cờ 1, Long Hòa 1B, Phát quang, thay thùng Điện kế	Lưới hạ, trung áp sau NR 47309-7, tuyến 475MT	Một phần Lộ Cột Cờ Khu Phố Long Hòa, phường Đạo Thạnh	Cắt LBFCO NR 47309-7	574	0,12	0,00	788	3938		
110	17/04/2026	13:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH + XNDV ĐL ĐT	CBM trạm Đình Long Hòa 1, 2 + thay thùng Điện kế	Lưới hạ, trung áp sau NR 47330-7, tuyến 475MT	Một phần Khu Phố Long Hòa, phường Đạo Thạnh	Cắt LBFCO NR 47330-7	574	0,10	0,00	788	3154		
111	17/04/2026	09:30	10:30	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Đóng tăng cường tiếp đất đường dây	Tại trụ 66 tuyến 3 pha Giáp hạt - Quơn Long	Xã An Thạnh Thủy	Cắt FCO trạm Chợ Bình Phục Nhứt	249	0,01	0,00	250	250		
112	17/04/2026	13:30	15:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Thay kẹp quay thành kẹp IPC	Trụ 36 lưới HAHH trạm Kênh cây Trôm 2	Xã Tân Thuận Bình	Cắt FCO trạm Kênh cây Trôm 2	60	0,00	0,00	37	56		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
113	17/04/2026	11:00	12:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Đóng tiếp đất lặp lại đường dây	Trụ 192 tuyến 3 pha Giáp Hạt - Quơn Long	Xã tân Thuận Bình	Cắt FCO trạm Chợ Ông Văn 1-1	111	0,00	0,00	250	250		
114	17/04/2026	08:00	09:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Lắp tăng cường tiếp đất đường dây	Tại trụ 147 tuyến 3 pha 22kV QL50	Xã An Thạnh Thủy	Cắt FCO trạm XL bà Tron	1	0,00		250	250		
115	17/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dọc đường dây	Tuyến 471CG, 474CG và các nhánh rẽ	Xã Bình Ninh, Chợ gạo	Không cắt điện							
116	17/04/2026	08:00	12:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH, Tổ Kd	Thay điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	Trạm Phú Quý 5 (Trụ 10 nhánh rẽ 47185-7)	ấp Phú Quý xã Vĩnh Hựu	Cắt CB + FCO trạm Phú Quý 5	58	0,01	0,00	12	48		
117	17/04/2026	14:15	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH, Tổ Kd	Thay TI hạ thế và điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	Trạm Thạnh Trị 1 (Trụ 138 phân đoạn B1-IB5)	ấp Thạnh Yên xã Vĩnh Bình	Cắt CB + FCO trạm Thạnh Trị 1	73	0,01	0,00	22	62		
118	17/04/2026	08:00	12:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH, Tổ Kd	Thay điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	Trạm Hưng Hòa 5 (Trụ 07 nhánh rẽ 47243-7)	ẤP Hưng Hòa xã Vĩnh Hựu	Cắt CB + FCO trạm Hưng Hòa 5	59	0,01	0,00	14	55		
119	17/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
120	17/04/2026	14:15	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH, Tổ Kd	Thay điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	Trạm Yên Luông 14 (Trụ 01 nhánh rẽ 47331-7)	ấp Bình Cách xã Phú Thành	Cắt CB + FCO trạm Yên Luông 14	32	0,00	0,00	13	37		
121	17/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
122	17/04/2026	08:00	12:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH, Tổ Kd	Thay điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	Trạm Phú Quý 10 (Trụ 11 nhánh rẽ 47261-7)	ấp Phú Quý xã Vĩnh Hựu	Cắt CB + FCO trạm Phú Quý 10	36	0,01	0,00	13	50		
123	17/04/2026	14:15	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH, Tổ Kd	Thay điện kế trạm công cộng; Kiểm tra, đo điện trở tiếp địa.	Trạm Cấp Thủy (trụ 08 nhánh rẽ 47138-7)	ấp Bình Hòa Đông xã Vĩnh Bình	Cắt CB + 3FCO trạm Cấp Thủy	73	0,01	0,00	45	122		
124	17/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	"- Kiểm tra đêm đường dây và trạm và đo nhiệt độ môi nôi. - Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - Kiểm tra hành lang tuyến. - Gắn điện kế mới. - Cắt điện khách hàng nợ tiền điện."	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Không cắt điện							
125	17/04/2026	07:00	17:00	Điện lực	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và	Khu vực Điện lực	Khu vực Điện	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Gò Công Đông		MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bê	GCD quản lý	lực GCD quản lý								
126	17/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, thay hộp công tơ bê, kiểm tra đo điện trở và tăng cường tiếp đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang trạm Cản Lộc	Lưới hạ áp Trạm Cản Lộc	Xã Tân Điền	Cắt CB, 1FCO trạm Cản Lộc tại trụ số 13 nhánh Cản Lộc	84	0,04	0,00	0	1		
127	18/04/2026	10:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh, Tổ QLVH	Thay TU trung áp trạm khách hàng La Thành Hiệp	Trụ 17/99A/1 tuyến K8-8	Xã Tân Thới	Cắt CB, 03 FCO nhánh rẽ trạm khách hàng La Thành Hiệp trụ 17/99A tuyến K8-8	1	0,00		89	579		
128	18/04/2026	07:30	11:30	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh, Tổ QLVH	Thay TU trung áp trạm khách hàng Trung tâm y tế khu vực Tân Phú Đông	Trụ 17/14/4 tuyến K7-8	Xã Tân Phú Đông	Cắt 03 LBFCO nhánh rẽ trạm Trung tâm y tế khu vực Tân Phú Đông trụ 17/14/1 tuyến K7-8	1	0,00		52	208		
129	18/04/2026	07:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa.	- Tổ QLVH thực hiện công tác: + Phát quang cây xanh, cắt dọn dây leo dọc hành lang lưới điện. + Tháo gỡ di dời LBS G34 + DS3P G34-8 từ trụ 205 về trụ 219 thuộc PĐ QL1A, tuyến 476MTh. + Lắp mới 3LBFCO chỉ danh 47860-7 tại trụ 20 thuộc PĐ 47200-7, tuyến 476MTh.. + Lắp mới 02 bộ đo ghi ranh giới tại trụ 220 thuộc PĐ QL1A và tại trụ 19 thuộc PĐ 47200-7. + Thay MBA cháy dầu, kết hợp NCS trạm Thiện Trí 1-12 từ 1x25 thành 1x50kVA. - Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa thi công công trình SCL năm 2026: Tháp sắt, thay dây trung thế từ trụ 177 đến trụ 241 thuộc PĐ G47, tuyến 476MTh.	- Từ trụ 176 đến trụ 241 thuộc PĐ G47, tuyến 476MTh. - Từ trụ 18 đến trụ 21 thuộc PĐ 47200-7, tuyến 476MTh.	Xã Mỹ Đức Tây, Cái Bè	- Cắt LBS G47 (Remote) + DS3P G47-8 tại trụ 242 thuộc PĐ QL1A, tuyến 476MTh. - Các thiết bị thường mở: LBS G55, 3LTD G55-8, LBS G66, DS3P G66-8, 3LBFCO 47848-7.	13841	6,30	0,01	5344	56112		PĐĐ viết PTT
130	18/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bắt thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và	Khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						TBA; Cân pha lưới hạ áp; Lắp dây tín hiệu liên kế DCU và điện kế; Kiểm tra, xác định hiện trạng nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.										
131	18/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Công ty XLĐ Xuân Phát	Thay trụ, xà sứ phụ kiện	Từ trụ 4-14/78 nhánh 47118-7 Thủy Tây	Xã Ngũ Hiệp	Cắt 3LBFCO 47118-7	3676	1,59	0,00	1561	15610		
132	18/04/2026	07:00	16:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty An Đức Thịnh + Tổ QLVH	Dựng trụ 16m lắp trạm 1x250kVA Cầu Trung Lương, tháo trạm Cây Gáo 3x50kVA, chuyển tải lưới hạ áp, tháo cầu chì cá, phát quang. Thay TI	Lưới hạ, trung áp Tuyến 477MT từ DS 477MT-8 đến D36-8	Một phần đường Áp Bắc, Hồ Văn Nhánh phường Trung An, Đạo Thạnh	Tuyến 477MT; Cắt MC 477MT, Cắt 3 DS1P 477MT-8 (trụ số 2); Kiểm tra LBS D36 (T/mở), cắt 3LTD D36-8 (trụ 39); Cắt CB đk 3 P trụ 37	1656	0,65	0,00	3776	33980		PĐĐ viết PTT
133	18/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
134	18/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
135	18/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	"- Kiểm tra đêm đường dây và trạm và đo nhiệt độ mối nối. - Trục sửa chữa điện. - Kiểm tra tụ bù hạ áp"	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
136	18/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Phát quang hành lang lưới điện - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bê	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
137	19/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Gắn điện kế mới	Tuyến K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
138	19/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Công ty XLĐ Xuân Phát	Thay trụ, xà sứ phụ kiện	Từ trụ 25-25/9, 25-25/4, 10-96 nhánh 47114-7 Tân An	Xã Hiệp Đức	Cắt 3LBFCO 47114-7	3920	1,70	0,00	1460	14600		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
139	19/04/2026	06:00	18:00	Điện lực Tân Phước	ĐLTP, ĐLCT	- (Kết hợp ĐL Châu Thành cắt điện công tác) ĐL Tân Phước, ĐL Châu Thành di dời lắp HTĐG ranh giới EH14, EH15, EH16; - Bảo trì lưới điện, thí nghiệm CBM cấp độ 2, phát quang hành lang lưới điện	Phân đoạn EH14, EH15 xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp	Xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp	Cắt Reclor EH14, LTD EH14-8, trụ 93A; cắt 3LBFCO EH15-7, trụ 93B; Thiết bị đang mở: LBS EH16, DS EH16-8, trụ 136A	1889	0,98	0,00	236	2832		PĐĐ viết PTT
140	19/04/2026	06:00	15:00	Điện lực Tân Phước	ĐLTP, ĐLCT	- (Kết hợp ĐL Châu Thành cắt điện công tác) ĐL Tân Phước Bảo trì lưới điện, thí nghiệm CBM cấp độ 2, phát quang hành lang lưới điện	Phân đoạn EH19 đến H25 xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp	Xã Hưng Thạnh tỉnh Đồng Tháp	- Cắt Reclor EH19, 3LTD EH19-8, trụ 70; cắt LBS H25, 3LTD H25-8, trụ 131 - Thiết bị đang mở: LBS H113, Rec H20, LBS H125, DS H125-8, 3LBFCO H42-7 - Thiết bị đang đóng: 3LTD H113-8, 3LTD H20-8	7788	3,04	0,01	296	2664	Chuyển PĐ từ H25 đến H113, H125, H42-7 nhận 472MTo	PĐĐ viết PTT
141	19/04/2026	06:00	15:00	Điện lực Châu Thành	Công ty Văn Giao	Công ty Văn Giao thay trụ trung áp số 86 tuyến 22kV Phú Mỹ ĐL Tân Phước công tác	Tuyến 22kV Phú Mỹ/ PT 475THu - 479THu	Xã Tân Hương	Cắt LBS E17, 3LTD E17-8 trụ 27 tuyến 22kV TĐC Tân Hương/ PT475THu; Cắt LBS E26 trụ 25A tuyến 22kV TĐC Tân Hương/ PT479THu; ĐL Tân Phước cắt LBS EH19, 3LTD EH19-8; Cắt DS3P E26-8 trụ 25 tuyến 22kV TĐC Tân Hương/ PT479THu Các thiết bị thường mở: 479THLG, 479THLG-8a, LBS EH16, DS3P EH16-8, LBS DE174, DS3P DE174-8, LBS E12, DS3P E12-8	5795	2,26	0,00	5800	52200		PĐĐ viết PTT
142	19/04/2026	06:00	18:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH-ĐLCT; Tổ QLVH-ĐLTP	- ĐL Châu Thành: 1./ Dựng trụ, Lắp mới đo ghi ranh giới tại trụ 183A (XDM) tuyến 22kV NTTL, chi danh EH14 - Gạch Ngói Gồm TG 2./ Lắp mới đo ghi ranh giới tại trụ 182 tuyến 22kV NTTL, chi danh EH15 - Gạch Ngói Gồm TG; 3./ Di dời đo ghi ranh giới EH16 từ trụ 104 về trụ 37 tuyến E36-8 Tân Lý Đông-Tam Hiệp; chi danh EH16 - Công sau KCN	Tuyến 22kV NTTL/ PT 475THu-479THu	Xã Tân Hương, Tân Phước 3	Cắt LBS E26 trụ 25A tuyến 22kV TĐC Tân Hương/ PT479THu; Cắt DS3P E26-8 trụ 25 tuyến 22kV TĐC Tân Hương/ PT479THu Cắt Rec E13, 3LTD E13-8 trụ 114 tuyến 22kV Phú Mỹ/ PT475THu; Các thiết bị thường mở: 479THLG, 479THLG-8a, LBS EH16, DS3P EH16-8, LBS DE174, DS3P DE174-8, LBS E12, DS3P E12-8	6552	3,41	0,00	15000	180000		PĐĐ viết PTT

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú	
						Long Giang 4./ Tháo gỡ đo ghi ranh giới 479THu và 474LG theo CV số: 41/CV.LG.2026 ngày 10/02/26 KCN LG 5./ Thay giáp núu trụ 205 - ĐL Tân Phước: 1./ Di dời Recloser EH14 + 3 LTD EH14-8 từ trụ 234 đến lắp tại trụ 184 tuyến 475THu (trần dưới). 2./ Di dời LBS EH16 + DS3P EH16-8 từ trụ 136A đến lắp tại trụ 38 tuyến 475TH trên trụ BTLT 14m dựng mới 3./ Di dời LBFCO EH15-7 từ trụ 231 đến lắp tại trụ 185 tuyến 479TH (tầng trên) 4./ Dựng mới 01 trụ BTLT 14m, móng M14ba (trụ 184A dự kiến) đỡ 2 mạch để chuyển đầu nối nhánh rẽ khách hàng 1 pha ra phía sau thiết bị EH14											
143	19/04/2026	07:00	16:00	Điện lực Chợ Gạo	Cty XL Hưng Phú	Kéo lại dây pha và trung hòa từ trụ 97 đến trụ 98 tuyến 3 pha 22kV QL50 phát tuyến 473CG, 474CG	Từ trụ 97 đến trụ 98 tuyến 3 pha 22kV QL50	Xã Chợ gạo	- Cắt MC473CG, DS473CG-8 tại trụ 01 tuyến 473, cắt LBS C22, DS C22-8 tại trụ 74 tuyến 473CG - Cắt MC 474CG, DS 474CG-8 tại trụ 01 tuyến 474CG, cắt LBS C28, DS C28-8 tại trụ 73A tuyến 474CG	1622	0,63	0,00	6045	54405	- Chuyển nguồn PD từ C47-8 đến C201 nhận điện tuyến 478CG; - Chuyển nguồn PD từ C28 đến C23 nhận điện tuyến 472CG qua LBS C23 trụ 01 và 03LTD C23-8 trụ 73 - Chuyển nguồn PD C22 đến D52, D354 nhận điện tuyến 476MTo.	PĐĐ viết PTT	
144	19/04/2026	07:00	16:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Nâng độ cao ĐDTT	Từ trụ 01 đến trụ 02 nhánh rẽ 3 pha 22kV Chùa cao Đài	Xã Chợ Gạo	- Cắt LBS C979 tại trụ 16 tuyến 472CG để Cắt 03LTD C502-8 tại trụ 26 nhánh rẽ 3 pha 22kV Chùa	242	0,09	0,00	942	8478		PĐĐ viết PTT	

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									Cao Đài - Đóng lại LBS C979 - Cắt MC473CG, DS473CG-8 tại trụ 01 tuyến 473, cắt LBS C22, DS C22-8 tại trụ 74 tuyến 473CG - Cắt MC 474CG, DS 474CG-8 tại trụ 01 tuyến 474CG, cắt LBS C28, DS C28-8 tại trụ 73A tuyến 474CG							
145	19/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	"- Kiểm tra đêm đường dây và trạm và đo nhiệt độ mối nối. - Trục sửa chữa điện. - Kiểm tra tụ bù hạ áp"	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Không cắt điện							
146	19/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Gắn điện kế	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
Tổng cộng										72.697	30,160	0,053	56622	539945		
Sau miễn trừ											30,160	0,053				