

KẾ HOẠCH

Bảo dưỡng, sửa chữa và phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 17/2026 (từ ngày 20/4/2026 đến 26/4/2026)

1. Tình hình vận hành hệ thống phân phối điện tuần 14/2026 (từ ngày 30/3/2026 đến 05/4/2026)

1.1. Phụ tải lưới điện tỉnh Đồng Tháp

1.1.1. Tình hình phụ tải

Trong tuần 14/2026 (từ ngày 30/3/2026 đến 05/4/2026), sản lượng điện nhận Công ty Điện lực Đồng Tháp và công suất điện nhận lưới thực hiện như sau (bao gồm điện mặt trời phát vào lưới):

Thông số	Tuần này	Tuần trước	Cùng kỳ	Tăng/ giảm	
				So với tuần vừa qua	So với cùng kỳ 2025
SL điện thực nhận PCĐT	179.094.828 kWh	176.217.785 kWh	179.143.880 kWh	tăng 1,6%	giảm 0,0%
Công suất Max thực nhận PCĐT	1.223,4 MW	1.187,2 MW	1.201,4 MW	tăng 3,1%	tăng 1,8%

Thông số	Giá trị	Ngày
SL ngày max:	26.765.419 kWh	02/4/2026
SL ngày min:	23.881.086 kWh	05/4/2026
SL ngày BQ/ngày:	25.584.975 kWh	
CS ngày max:	1.223,4 MW	02/4/2026
CS ngày min:	1.022,7 MW	31/3/2026

1.1.2. Cắt tải

- Bật R81: Không.
- Cắt tải do thiếu nguồn: Không.

1.2. Lưới điện

1.2.1. Công trình mới (từ ngày 30/3/2026 đến 05/4/2026)

- Không.

1.2.2. Các khu vực đầy tải, quá tải

a) Đường dây 110kV vận hành đầy hoặc quá tải

- Đường dây 110kV 172 Cao Lãnh 2 – 172 Thạnh Hưng vận hành với I_{max} trong tuần = 835/825A (101,3%) ngày 03/4/2026, do chuyển cấp điện trạm 110kV Phú Tân theo phương thức của SSO.

- Đường dây 110kV 174 Thạnh Hưng – 172 Hội An vận hành với I_{max} trong tuần = 592/605A (97,9%) ngày 05/4/2026, do chuyển cấp điện trạm 110kV Phú Tân theo phương thức của SSO.

- Đường dây 110kV 175 Cao Lãnh 2 – 171 Tháp Mười vận hành với I_{max} trong tuần = 727/800A (91,0%) ngày 30/3/2026, do chuyển cấp điện trạm 110kV An Long, Láng Tượng, Trần Quốc Toàn trong thời gian cắt điện đường dây 110kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toàn công tác.

- Đường dây 110kV 172 Tháp Mười – 171 Trường Xuân vận hành với I_{max} trong tuần = 573/605A (94,8%) ngày 30/3/2026, do chuyển cấp điện trạm 110kV An Long, Láng Tượng, Trần Quốc Toàn trong thời gian cắt điện đường dây 110kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toàn công tác.

- Đường dây 110kV 172 Trường Xuân – 171 Tam Nông vận hành với I_{max} trong tuần = 516/605A (85,3%) ngày 30/3/2026, do chuyển cấp điện trạm 110kV An Long, Láng Tượng, Trần Quốc Toàn trong thời gian cắt điện đường dây 110kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toàn công tác.

- Đường dây 110kV 174 Cai Lậy – 171 Tân Thạnh vận hành với I_{max} trong tuần = 514/510A (100,9%). Đường dây này cấp điện cho phụ tải của PC Tây Ninh.

- Đường dây 110kV 175 Cai Lậy – 172 Cái Bè vận hành với I_{max} trong tuần = 495/610A (81,21). Phụ tải tăng cao do vào mùa vụ xay xát lúa gạo, tiếp tục theo dõi để thay đổi phương thức vận hành

b) TBA 110/22kV vận hành đầy hoặc quá tải

- MBA T1 An Hòa vận hành với I_{max} trong tuần = 253/316A (80,3%) ngày 30/3/2026 do phụ tải sản xuất tăng cao.

- MBA T2 An Hòa vận hành với I_{max} trong tuần = 256/316A (81,2%) ngày 04/4/2026 do phụ tải sản xuất tăng cao.

- MBA T1 Cao Lãnh vận hành với I_{max} trong tuần = 252/316A (80%) ngày 01/4/2026 do chuyển tải cấp điện tuyến 471-QT, 473-QT, 478-QT để giới hạn công suất trong thời gian cắt điện đường dây 110kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toàn công tác.

- MBA T1 Cái Bè vận hành với I_{max} trong tuần = 291/316A (92%), do vào mùa xay xát lúa gạo, tiếp tục theo dõi để xử lý.

- MBA T2 Cái Bè vận hành với I_{max} trong tuần = 279/316A (88,4%), do vào mùa xay xát lúa gạo, đã thay đổi phương thức vận hành để giảm tải và tiếp tục theo dõi để xử lý.

- MBA T4 Cai Lậy vận hành với I_{max} trong tuần = 171/200A (85,4%) do phụ tải sản xuất tăng.

- MBA T3 Cai Lậy vận hành với I_{max} trong tuần = 253/316A (80,2%) do phụ tải sản xuất tăng.

c) Đường dây trung thế vận hành lớn hơn 80% định mức

- Tuyến 475-TH vận hành với I_{max} trong tuần = 461/500A (92,3%) ngày 05/4/2026, do phụ tải PCAG tăng cao.

- Tuyến 477-TH vận hành với I_{max} trong tuần = 374/431A (86,9%) ngày 01/4/2026, do phụ tải sản xuất tăng cao.

- Tuyến 478-TH vận hành với Imax trong tuần = 429/453A (94,8%) ngày 05/4/2026, do phụ tải sản xuất tăng cao.
- Tuyến 474-CL vận hành với Imax trong tuần = 335/375A (89,3%) ngày 31/3/2026, do chuyển tải cấp điện PD 475-11.CL để giảm tải MBA T1 Cao Lãnh.
- Tuyến 478-CL vận hành với Imax trong tuần = 383/431A (88,9%) ngày 05/4/2026, do phụ tải sinh hoạt tăng cao trong mùa khô.
- Tuyến 475-TM vận hành với Imax trong tuần = 370/431A (86,0%) ngày 05/4/2026, do phụ tải sinh hoạt tăng cao trong mùa khô và cấp điện tuyến 482-CB.
- Tuyến 478-BĐ vận hành với Imax trong tuần = 428/510A (84%), phụ tải tăng cao do nắng nóng và bơm tưới tiêu, tiếp tục theo dõi để xử lý.
- Tuyến 472-CLa vận hành với Imax trong tuần = 460/510A (90,1%), phụ tải sản xuất, đã thay đổi phương thức vận hành để giảm tải và tiếp tục theo dõi để xử lý;
- Tuyến 474-CLa vận hành với Imax trong tuần = 434/510A (85,1%), do nắng nóng và bơm tưới tiêu, tiếp tục theo dõi để xử lý.
- Tuyến 475-CLa vận hành với Imax trong tuần = 456/510A (89,5%), phụ tải sản xuất, xay xát lúa gạo tăng cao tiếp tục theo dõi để xử lý.
- Tuyến 471-CB vận hành với Imax trong tuần = 445/510A (87,3%), phụ tải xay xát lúa gạo tăng cao tiếp tục theo dõi để xử lý.
- Tuyến 473-CB vận hành với Imax trong tuần = 445/510A (87,2%), phụ tải xay xát lúa gạo tăng cao tiếp tục theo dõi để xử lý.
- Tuyến 477-CB vận hành với Imax trong tuần = 489/510A (95,8%), phụ tải xay xát lúa gạo tăng cao tiếp tục theo dõi để xử lý.
- Tuyến 480-CB vận hành với Imax trong tuần = 427/510A (83,7%), phụ tải xay xát lúa gạo tăng cao tiếp tục theo dõi để xử lý
- Tuyến 476-MTh vận hành với Imax trong tuần = 426/510A (83,5%), phụ tải sản xuất, xay xát lúa gạo tăng cao tiếp tục theo dõi để xử lý.
- Tuyến 471-MTo vận hành với Imax trong tuần = 510/510A (100%), do thay đổi phương thức vận hành giảm tải cho MBA T3 Cai Lậy vận hành tải cao.

1.3. Những thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản

1.3.1 Các điểm mở 110kV:

Stt	Thiết bị	Trạng thái
I	Trung tâm điều khiển Đồng Tháp	
1	MC 171 trạm Sông Hậu	Mở
2	MC 172 trạm Sa Đéc	Mở
3	MC 112 trạm Thanh Hưng	Mở
4	MC 171 trạm Hồng Ngự	Mở
5	MC 172 trạm Cao Lãnh	Mở
6	MC 172 trạm Trần Quốc Toản	Mở
II	Trung tâm điều khiển Đồng Tháp 2	
1	MC 171 trạm Cái Bè	Mở
2	MC 179 trạm Mỹ Tho 2	Mở
3	MC 112 trạm Long Giang	Mở
4	MC 172 trạm Chợ Gạo	Mở
5	MC 171 trạm Tân Hưng	Mở

- Thay đổi kết lưới theo lệnh Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam:
 - + Trạm Sông Hậu nhận điện trạm 220kV Ô Môn 2;
 - + MBA T1 Thanh Hưng nhận điện trạm 220kV Sa Đéc 2;

- Cắt đường dây 110kV 172 Cao Lãnh -172 Trần Quốc Toàn công tác từ 18/3/2026 đến 25/4/2026:

+ Trạm Hồng Ngự nhận điện trạm 220kV Châu Đốc 2.

+ Trạm An Long, Láng Tượng, Trần Quốc Toàn nhận điện từ đường dây 175 Cao Lãnh 2 -171 Tháp Mười.

1.3.2 Kết lưới hệ thống điện 22kV khu vực Nam, Bắc Sông Tiền thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản:

➤ **Khu vực TTĐK Đồng Tháp:**

- Tuyến 477-NM cấp điện tuyến 472-NM;
- Tuyến 474-AH cấp điện PĐ 476-12.TH, PĐ 472-12.AH;
- Tuyến 480-SH cấp điện PĐ 472-14.TH;
- Tuyến 471-SH cấp điện PĐ 477-12.TH;
- Tuyến 471-SĐ cấp điện PĐ 479-11.AH;
- Tuyến 474-SĐ cấp điện NR 473-10/2.SĐ;
- Tuyến 478-AH cấp điện PĐ 471-13.TH, PĐ 480-14.TH;
- Tuyến 478-AL cấp điện tuyến 477-AL;
- Tuyến 475-QT cấp điện tuyến 476-QT;
- Tuyến 476-CL cấp điện NR 474-8/4.QT;
- Tuyến 478-TX cấp điện tuyến 477-TN;
- Tuyến 472-TX cấp điện tuyến 474-TM;
- Tuyến 478-TM cấp điện tuyến 471-TM;
- Tuyến 472-TM cấp điện tuyến 473-TM;
- Tuyến 475-TM cấp điện tuyến 480-TM;
- Tuyến 475-HN cấp điện PĐ 479-11.HN;
- Tuyến 474-MTh cấp điện PĐ 475-10.MTh, PĐ 477-13.CL;
- Tuyến 474-TN cấp điện PĐ 474-12.HN;
- Tuyến 471-CL cấp điện tuyến 473-QT;
- Tuyến 473-CL cấp điện tuyến 471-QT;
- Tuyến 479-CL cấp điện tuyến 478-QT.

➤ **Khu vực TTĐK Đồng Tháp 2:**

- Tuyến 475-CB cấp điện PĐ từ G40-8 đến G14, G262;
- Tuyến 473-MT cấp điện PĐ D30 đến D19;
- Tuyến 475-MT cấp điện đến D356, DE5;
- Tuyến 477-MT cấp điện đến D36;
- Tuyến 473-CG cấp điện PĐ D52 đến D133-8, D354;
- Tuyến 473-MTo cấp điện PĐ DE3 đến E12;
- Tuyến 472-CG cấp điện PĐ D356 đến DC129;
- Tuyến 474-CG cấp điện PĐ D11 đến D9 và PĐ C275 đến C18 (giảm tải 478-CG);
- Tuyến 477-CG cấp điện PĐ C975 đến C204, C777 (giảm tải 478-CG);
- Tuyến 476-MTh cấp điện PĐ G66 đến G34 và PĐ từ G25 đến G55 (giảm tải cho MBA T2 Cái Bè);
- Tuyến 478-CB cấp điện PĐ G68 đến G263 (giảm tải cho MBA T1 Cái Bè);
- Tuyến 471-CLa cấp điện PĐ G18 đến G262 (giảm tải cho MBA T1 Cái Bè);
- Tuyến 474-CLa cấp điện PĐ FG26 đến G12 (giảm tải cho MBA T1 Cái Bè);
- Tuyến 471-MTo cấp điện PĐ FL59 đến DL13 (giảm tải cho MBA T3 Cai Lậy);
- Tuyến 473-MTo cấp điện PĐ D63 đến D62 (giảm tải cho MBA 471-MTo);
- Tuyến 475-TM cấp điện PĐ G340 đến G90, G23-8 (giảm tải cho MBA T2 Cái Bè);

- Tuyến 477-CLa cấp điện PĐ F56 đến F14, F209 (giảm tải cho 475-CLa);
- Tuyến 475-CLa cấp điện cho PC Tây Ninh qua ranh giới Hai Hạng 2-3MW;
- Tuyến 472-CLa cấp điện PĐ FH170 đến H112, H125 (giảm tải cho 475-CLa);
- Tuyến 475-THu cấp điện PĐ H42-7 đến H125, H121 (giảm tải cho 472-CLa).

2. Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phân phối điện tuần 17/2026 (từ ngày 20/4/2026 đến 26/4/2026):

- Danh mục kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV và trung hạ thế tuần 17/2026 (từ ngày 20/4/2026 đến 26/4/2026) theo phụ lục đính kèm.

3. Phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 17/2026 (từ ngày 20/4/2026 đến 26/4/2026)

- Căn cứ sơ đồ kết dây và thông số vận hành của các trạm 110kV, đường dây 22kV trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong thời điểm hiện nay;

- Căn cứ Danh mục kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV và trung hạ thế tuần 17/2026 (từ ngày 20/4/2026 đến 26/4/2026) của các đơn vị trực thuộc.

- Phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 17/2026 được thực hiện như sau:

3.1. Dự báo phụ tải

Dự báo công suất và sản lượng điện nhận lưới trong tuần 17/2026:

	SL tuần (kWh)	SL TB ngày (kWh)	P_{Max} (MW)
Tổng thực nhận	188.586.351	26.940.907	1.251

3.2. Những thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản

3.2.1. Các điểm mở 110kV:

Stt	Thiết bị	Trạng thái
I	Trung tâm điều khiển Đồng Tháp	
1	MC 171 trạm Sông Hậu	Mở
2	MC 172 trạm Sa Đéc	Mở
3	MC 112 trạm Thạnh Hưng	Mở
4	MC 171 trạm Hồng Ngự	Mở
5	MC 172 trạm Cao Lãnh	Mở
6	MC 172 trạm Trần Quốc Toàn	Mở
II	Trung tâm điều khiển Đồng Tháp 2	
1	MC 171 trạm Cái Bè	Mở
2	MC 179 trạm Mỹ Tho 2	Mở
3	MC 112 trạm Long Giang	Mở
4	MC 172 trạm Chợ Gạo	Mở
5	MC 171 trạm Tân Hương	Mở

- Thay đổi kết lưới theo lệnh Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam:

- + Trạm Sông Hậu nhận điện trạm 220kV Ô Môn 2;
- + MBA T1 Thạnh Hưng nhận điện trạm 220kV Sa Đéc 2;

- Cắt đường dây 110kV 172 Cao Lãnh -172 Trần Quốc Toàn công tác từ 18/3/2026 đến 25/4/2026:

+ Trạm Hồng Ngự nhận điện trạm 220kV Châu Đốc 2.

+ Trạm An Long, Láng Tượng, Trần Quốc Toàn nhận điện từ đường dây 175 Cao Lãnh 2 -171 Tháp Mười.

3.2.2. Kết lưới hệ thống điện 22kV khu vực Nam, Bắc Sông Tiền thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản:

➤ **Khu vực TTĐK Đồng Tháp:**

- Tuyến 477-NM cấp điện tuyến 472-NM;
- Tuyến 474-AH cấp điện PĐ 476-12.TH, PĐ 472-12.AH;
- Tuyến 480-SH cấp điện PĐ 472-14.TH;
- Tuyến 471-SH cấp điện PĐ 477-12.TH;
- Tuyến 471-SĐ cấp điện PĐ 479-11.AH;
- Tuyến 474-SĐ cấp điện NR 473-10/2.SĐ;
- Tuyến 478-AH cấp điện PĐ 471-13.TH, PĐ 480-14.TH;
- Tuyến 478-AL cấp điện tuyến 477-AL;
- Tuyến 475-QT cấp điện tuyến 476-QT;
- Tuyến 476-CL cấp điện NR 474-8/4.QT;
- Tuyến 478-TX cấp điện tuyến 477-TN;
- Tuyến 472-TX cấp điện tuyến 474-TM;
- Tuyến 478-TM cấp điện tuyến 471-TM;
- Tuyến 472-TM cấp điện tuyến 473-TM;
- Tuyến 475-TM cấp điện tuyến 480-TM;
- Tuyến 475-HN cấp điện PĐ 479-11.HN;
- Tuyến 474-MTh cấp điện PĐ 475-10.MTh, PĐ 477-13.CL;
- Tuyến 474-TN cấp điện PĐ 474-12.HN;
- Tuyến 471-CL cấp điện tuyến 473-QT;
- Tuyến 473-CL cấp điện tuyến 471-QT;
- Tuyến 479-CL cấp điện tuyến 478-QT.

➤ **Khu vực TTĐK Đồng Tháp 2:**

- Tuyến 475-CB cấp điện PĐ từ G40-8 đến G14, G262;
- Tuyến 473-MT cấp điện PĐ D30 đến D19;
- Tuyến 475-MT cấp điện đến D356, DE5;
- Tuyến 477-MT cấp điện đến D36;
- Tuyến 473-CG cấp điện PĐ D52 đến D133-8, D354;
- Tuyến 473-MTo cấp điện PĐ DE3 đến E12;
- Tuyến 472-CG cấp điện PĐ D356 đến DC129;
- Tuyến 474-CG cấp điện PĐ D11 đến D9 và PĐ C275 đến C18 (giảm tải 478-CG);
- Tuyến 477-CG cấp điện PĐ C975 đến C204, C777 (giảm tải 478-CG);
- Tuyến 476-MTh cấp điện PĐ G66 đến G34 và PĐ từ G25 đến G55 (giảm tải cho MBA T2 Cái Bè);
- Tuyến 478-CB cấp điện PĐ G68 đến G263 (giảm tải cho MBA T1 Cái Bè);
- Tuyến 471-CLa cấp điện PĐ G18 đến G262 (giảm tải cho MBA T1 Cái Bè);
- Tuyến 474-CLa cấp điện PĐ FG26 đến G12 (giảm tải cho MBA T1 Cái Bè);
- Tuyến 471-MTo cấp điện PĐ FL59 đến DL13 (giảm tải cho MBA T3 Cai Lậy);
- Tuyến 473-MTo cấp điện PĐ D63 đến D62 (giảm tải cho MBA 471-MTo);
- Tuyến 475-TM cấp điện PĐ G340 đến G90, G23-8 (giảm tải cho MBA T2 Cái Bè);
- Tuyến 477-CLa cấp điện PĐ F56 đến F14, F209 (giảm tải cho 475-CLa);
- Tuyến 475-CLa cấp điện cho PC Tây Ninh qua ranh giới Hai Hạng 2-3MW;
- Tuyến 472-CLa cấp điện PĐ FH170 đến H112, H125 (giảm tải cho 475-CLa);
- Tuyến 475-THu cấp điện PĐ H42-7 đến H125, H121 (giảm tải cho 472-CLa).

3.2.3. Đóng điện đường dây và thiết bị

3.2.4. Chuyển tải lưới 110kV, trung thế:

3.2.4.1. Ngày 21/4/2026

- Điện lực Mỹ Tho cắt điện PĐ từ D21 đến D22 tuyến 475-MT để Cắt/kéo lại khoảng dây vượt sông Cầu Nguyễn Quân để đóng cọc (Công trình kè sông Bảo Định)+ Phát quang, thay nâng cao thùng điện kế, chuyển tải:

- + PĐ từ DE3 đến E12, E48, E5 nhận 479-THu;
- + PĐ từ D22 đến D350, D352, DE5 nhận 473-Mto.

3.2.4.2. Ngày 24/4/2026

- Điện lực Mỹ Tho cắt PĐ 476-11.CL để sửa ộp đà, vệ sinh lưới điện, khắc phục tiếp địa lắp lại, xử lý mối nối hạ thế, phát quang lưới điện, vệ sinh trạm khách hàng, căng lại dây trung thế chùng, chuyển tải:

+ NR 476-11/1. CL Ba Sao - Đường Thét nhận điện tuyến 476-TM qua MV Ba Sao;

+ NR 474-8/4.QT Phong Mỹ Tân Nghĩa nhận điện tuyến 474-QT (NR 474-8/4.QT ngưng nhận điện tuyến 476-CL);

+ PĐ 476-12.CL Nguyễn Văn Tiếp nhận điện tuyến 476-TN qua MV Phương Thịnh.

Trên đây là Kế hoạch Bảo dưỡng, sửa chữa và phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 17/2026 (từ ngày 20/4/2026 đến 26/4/2026), Công ty yêu cầu các đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi so với kế hoạch này các đơn vị liên quan phải kịp thời thông báo cho nhau để điều chỉnh kịp thời kế hoạch vận hành cho phù hợp với tình hình thực tế./.

Nơi nhận:

- Sở Công Thương (để báo cáo);
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Các Phòng chuyên môn nghiệp vụ (để biết);
- Các Đơn vị trực thuộc (để thực hiện);
- Văn phòng (gửi báo cáo Sở Công Thương);
- Lưu: VT, ĐĐ.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Phú Hải

Phụ lục 1
DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN 110KV VÀ TRUNG HẠ THỂ TUẦN 17/2026
(Từ ngày 20/4/2026 đến 26/4/2026)

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
1	20/04/2026	07:30	11:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Di dời TBA 1P-50kVA ghép thành TBA 2x1P-50kVA	Di dời TBA 1P-50kVA Ấp Hòa Mỹ trụ 75A/19/57 về ghép TBA 1P-50kVA Cầu sắt Vi 4 trụ 75A/19/58 NR 471-10/1-1/3 tuyến 471CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline TBA 1P-50kVA Ấp Hòa Mỹ trụ 75A/19/57 và TBA 1P-50kVA Cầu sắt Vi 4 trụ 75A/19/58 NR 471-10/1-1/3 tuyến 471CL	135	0,023		85	340		
2	20/04/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Cao Lãnh	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
3	20/04/2026	07:30	11:30	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH TMDV Đường Sơn	Thí nghiệm TBA khách hàng	TBA 3P-320kVA Võ Thị Tuyết Nga trụ 78A/1 PĐ 475-12 tuyến 475CL	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-320kVA Võ Thị Tuyết Nga trụ 78A/1. Tháo 03 hotline vào trạm Võ Thị Tuyết Nga trụ 78A PĐ 475-12 tuyến 475CL	1	0,000		170	680		
4	20/04/2026	13:30	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay MBA bị cháy dầu	TBA 1P-50kVA Mương Trâu 2 trụ 86/25 NR 476-10/1 tuyến 476CL	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline TBA 1P-50kVA Mương Trâu 2 trụ 86/25 NR 476-10/1 tuyến 476CL	96	0,015	0,000	43	150,5		
5	20/04/2026	13:30	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH TMDV Đường Sơn	Thí nghiệm TBA khách hàng	TBA 1P-50kVA Trạm Bơm Út Tắc trụ 102A/9T NR 476-10/1D tuyến 476CL	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA Trạm Bơm Út Tắc trụ 102A/9T NR 476-10/1D tuyến 476CL	1	0,000	0,000	34	119		
6	20/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Hoán chuyển nâng công suất chống quá tải TBA 2x1P-25kVA Vàm Cỏ Búa lên thành 2x1P-37,5kVA	Tại trụ 46/54A/1 NR 474-8/4-1/1 tuyến 474QT	xã Phong Mỹ	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 2x1P-25kVA Vàm Cỏ Búa tại trụ 46/54A/1 NR 474-8/4-1/1 tuyến 474QT	131	0,051	0,000	45	405		
7	20/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Đấu liên cầu MV	Tại trụ 270= 316 MV Phương Thịnh tuyến	xã Phương Thịnh	Kiểm tra 3 LBFCO tại trụ 271=315 tuyến	142	0,055	0,000	180	1620		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Thọ			476TN-476CL		476TN-476CL đang cắt. Kiểm tra 3FCO tại trụ 269=313 TUYẾN 476TN-476CL đang cắt. Cắt CB +3FCO TBA 3P-250kVA Chợ Phương Thịnh tại trụ 268B PĐ 476-12 tuyến 476TN							
8	20/04/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay MBA 1P-50kVA CDC áp 3 Phương Trà không đảm bảo vận hành theo CBM	Tại trụ 151A/39 NR 476-10/3 tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA CDC áp 3 Phương Trà tại trụ 151A/39 NR 476-10/3 tuyến 476CL	63	0,010	0,000	40	140		
9	20/04/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 1 MBA thuộc TBA 2x1P-50kVA Chợ Thống Linh không đảm bảo vận hành theo CBM	Tại trụ 151A/45 NR 476-10/3 tuyến 476-CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 2x1P-50KVA Chợ Thống Linh tại trụ 151A/45 NR 476-10/3 tuyến 476-CL	121	0,018	0,000	75	262,5		
10	20/04/2026	09:00	09:30	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay điện kế bị hỏng màn hình tại trạm Kinh Ranh Đốc Bình Kiều số 3	Tại trụ 9/69/24/51P thuộc NR 478-88/2/5/3, tuyến 478TM	Xã Đốc Bình Kiều	Cắt CB+FCO trạm Kinh Ranh ĐBK số 3 tại trụ 9/69/24/51P thuộc NR 478-88/2/5/3, tuyến 478TM	41	0,001	0,000	23	11,5		
11	20/04/2026	10:30	11:00	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay điện kế bị hỏng màn hình tại trạm Áp 6BA Trường Xuân	Tại trụ 131 thuộc PĐ 472-10.TX, tuyến 472TX	Xã Trường Xuân	Cắt CB+FCO trạm Áp 6BA Trường Xuân tại trụ 131 thuộc PĐ 472-10.TX, tuyến 472TX	50	0,001	0,000	27	13,5		
12	20/04/2026	10:00	10:30	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay điện kế bị hỏng màn hình tại trạm TTND Áp 4 Trường Xuân	Tại trụ 157 thuộc PĐ 472-10.TX, tuyến 472TX	Xã Trường Xuân	Cắt CB+FCO trạm TTND Áp 4 Trường Xuân tại trụ 157 thuộc PĐ 472-10.TX, tuyến 472TX	108	0,002	0,000	41	20,5		
13	20/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Tháp Mười	Cty Xuân Phát	Thay dây hạ thế và đầu nối hộp phân phối domino thuộc công trình Sửa chữa lưới hạ thế năm 2026, HM11	Từ trụ 9/69/45A đến trụ 9/69/58A, từ trụ 9/69/51A đến trụ 9/69/51A/11a, từ trụ 9/69/51A đến trụ 9/69/51A/12b lưới hạ thế thuộc trạm Kinh 11.000	Xã Đốc Bình Kiều	Cắt CB+FCO trạm Kinh 11.000 tại trụ 9/69/51A thuộc NR 478-8/2/4, tuyến 478TM	132	0,052	0,000	36	324		
14	20/04/2026	11:00	11:30	Điện	Điện lực	Thay điện kế bị hỏng	Tại trụ 74 thuộc PĐ	Xã Trường	Cắt CB+FCO trạm	237	0,005	0,000	112	56		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Tháp Mười	Tháp Mười	màn hình tại trạm UBND Trường Xuân	472-10.TX, tuyến 472TX	Xuân	UBND Trường Xuân tại trụ 74 thuộc PD 472-10.TX, tuyến 472TX							
15	20/04/2026	08:00	08:30	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay điện kế bị hỏng màn hình tại trạm Kinh Ranh Mỹ Hòa 1	Tại trụ 9/69/24/12T thuộc NR 478-8/2/5/2, tuyến 478TM	Xã Đốc Bình Kiều	Cắt CB+FCO trạm Kinh Ranh Mỹ Hòa 1 tại trụ 9/69/24/12T thuộc NR 478-8/2/5/2, tuyến 478TM	51	0,001	0,000	27	13,5		
16	20/04/2026	13:30	14:00	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay điện kế bị hỏng màn hình tại trạm Lô Ba số 3	Tại trụ 207/37A/8 thuộc NR 476-11/3/2.TX, tuyến 476TX	Xã Trường Xuân	Cắt CB+FCO trạm Lô Ba số 3 tại trụ 207/37A/8 thuộc NR 476-11/3/2.TX, tuyến 476TX	25	0,001	0,000	13	6,5		
17	20/04/2026	07:30	11:30	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Nâng công suất từ 37.5kVA lên 50kVA	Tại trụ 67/12/44A/14/12 tuyến 479LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+FCO, tháo hotline trạm CDC Rọc Sen trụ 67/12/44A/14/12 tuyến 479LT	36	0,006	0,000	26	104		
18	20/04/2026	13:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Nâng công suất từ 25kVA lên 37.5 kVA	Tại trụ 11/25/24 tuyến 475LT	xã Bình Thành	Cắt CB+FCO, tháo hotline trạm Ông Kết A trụ 11/25/24 tuyến 475LT	15	0,003	0,000	17	68		
19	20/04/2026	10:00	14:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Coi trụ khắc phục hạ thế chạm mái nhà	Tại trụ 11/10/3T-4T tuyến 475LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+3FCO trạm TDC Kênh 2/9 Tân Phú, trụ 11/8 tuyến 475LT	215	0,037	0,000	175	700		
20	20/04/2026	08:00	10:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Cắt cầu lưới hạ áp chống quá tải TBA 1P-100kVA trạm AS An Hoà 3 (xử lý vị trí 2 nguồn)	Tại trụ 97 tuyến 473-AL	Xã An Long	Cắt CB+FCO trạm AS An Hoà 3 tại trụ 99 tuyến 473-AL	139	0,012	0,000	65	130		
21	20/04/2026	08:00	13:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Nâng công suất TBA từ 2x1P-37,5kVA thành 2x1P-50kVA trạm AS An Hoà 2 - Kéo dây và đấu cầu dây hạ áp,	Tại trụ 87 tuyến 473-AL	Xã An Long	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS An Hoà 2, tại trụ 87 tuyến 473-AL	101	0,022	0,000	45	225		
22	20/04/2026	15:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Hạ công suất TBA từ 2x1P-50kVA thành 2x1P-37,5kVA trạm AS Phú Ninh 4	Tại trụ 50 tuyến 475-AL	Xã An Long	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Phú Ninh 4, tại trụ 50 tuyến 475-AL	60	0,005	0,000	45	90		
23	20/04/2026	07:00	17:00	Điện	Cty	Thay dây hạ thế trạm	Từ trụ 79/4 đến trụ	Phường	Cắt CB+03FCO+tháo	330	0,143	0,000	98	980		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Hồng Ngự	TNHH 19/5	3P-4D-380V trạm CDC Tân Hội	79/4/2, 79/4/2/11T và từ trụ 79/4/2/2T đến trụ 79/4/2/2T/2 tuyến 479HN	Hồng Ngự	hotline trạm CDC Tân Hội trụ 79/4 tuyến 479HN							
24	20/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA-FCO-LA trạm bơm Liên 2	Tại trụ 79/16 tuyến 479HN	Phường Hồng Ngự	Cắt CB + 03FCO và tháo 03hotline trạm bơm Liên 2 trụ 79/16 tuyến 479HN	1	0,000	0,000	13	117		
25	20/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA-FCO-LA trạm bơm Mương Xã Chính	Tại trụ 79/10/18 tuyến 479HN	Phường Hồng Ngự	Cắt CB + 03FCO và tháo 03hotline trạm bơm Mương Xã Chính trụ 79/10/18 tuyến 479HN	1	0,000	0,001	6	54		
26	20/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 TBA bơm An Bình	Tại trụ 47/5 tuyến 482HN	Phường An Bình	Cắt CB+03FCO và tháo 03hotline trạm bơm An Bình trụ 47/5 tuyến 482HN	1	0,000	0,000	19	171		
27	20/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA-FCO-LA trạm bơm Công Còng Cọc	Tại trụ 87 tuyến 479HN	Phường Thường Lạc	Cắt CB + 03FCO và tháo 03hotline trạm bơm Công Còng Cọc trụ 87 tuyến 479HN	1	0,000	0,000	5	45		
28	20/04/2026	08:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH MTV Điện NLMT Thiên Quang	Căng dây NRTT 3P NTTS Nguyễn Thái Bình	Tại trụ 262/41/1 NR 472-14/1.HN tuyến 472HN	Xã Tân Hồng	Cắt CB+03FCO trạm NTTS Tiên Hùng 1 tại trụ 262/41/1, tháo hotline NR NTTS Tiên Hùng 1 tại trụ 262/41 NR 472-14/1.HN tuyến 472HN	1	0,000	0,000	33	264		
29	20/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH 19/5	Thay dây hạ thế trạm TDC Thành Lập 1	Từ trụ 160/46/01 đến trụ 160/46/11 NR 471-10/1/1.HN tuyến 471HN	Xã Tân Hồng	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm TDC Thành Lập 1 tại trụ 160/46/6 NR 471-10/1/1.HN tuyến 471HN	69	0,027	0,000	28	252		
30	20/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH 19/5	Thay dây hạ thế trạm TDC Thành Lập 2	Từ trụ 160/46/15a đến trụ 160/46/18a NR 471-10/1/1.HN tuyến 471HN	Xã Tân Hồng	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm TDC Thành Lập 2 tại trụ 160/46/22 NR 471-10/1/1.HN tuyến 471HN	95	0,037	0,000	30	270		
31	20/04/2026	07:00	17:30	Điện lực Sa Đéc	Công ty TNHH Minh	Thay dây 2xAV-70 + AC-50 thành dây ABC-2x70 + AC-50,	Từ trụ 105/1 đến trụ 105/1/8B, từ trụ 105/1 đến trụ 99A/1/4B	Kinh Hòa Đồ, xã Tân Dương	Cắt MC (trụ 102A/1) + 3DS NR Hòa Hưng (trụ 102A) tuyến 475-	786	0,358	0,000	63	661,5		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
					Thanh	thay hộp điện kế, sang dây NR khách hàng và lắp hộp Domino	tuyến 474-AH.		SĐ. Cắt FCO trạm Ông Tạo tại trụ 105/1 tuyến 474-AH.							
32	20/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Vệ sinh cách điện bằng nước áp lực cao (vệ sinh Hotline)	Từ trụ 01 đến trụ 20, từ trụ 37/5 đến trụ 37/5/2, từ trụ 43A/2 đến trụ 43A/32A/17 tuyến 474.SĐ	Quốc lộ 80, phường Sa Đéc, xã Tân Dương	OFF Rơ le 79 tuyến 474.SĐ			0,000				
33	20/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 34/76/21/1/38A đến trụ 34/76/21/1/19B tuyến 475-NM	Xã Tân Phú Trung	Không cắt điện			0,000				
34	20/04/2026	13:30	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Nâng công suất trạm Hai Hom từ 1P-50kVA thành 1P-75kVA	Tại trụ 46/44 tuyến 471-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB + cắt 01FCO+ tháo 01 hotline trạm Hai Hom tại trụ 46/44 tuyến 471-NM	89	0,014	0,000	48	168		
35	20/04/2026	08:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Hạ công suất trạm Vượt sông Xóm Giữa từ 1P-75kVA thành 1P-50kVA	Tại trụ 39/8/67/13/6 tuyến 473-NM	Xã Phú Hựu	Cắt 01LBFCO NR Vượt sông Xóm Giữa tại trụ 39/8/67/13/1 tuyến 473-NM	86	0,013	0,000	28	97,3		
36	20/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bê, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ	Tuyến 481-AH, 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Tân Dương, Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện			0,000				
37	20/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cấp viễn thông treo trên cột điện NR 478-11/1-3/2.SH Hộ Xã Đường, NR 474-13/4AH Ba Dinh, NR 474-13/4/1AH Kinh Xáng - Long Thành	Từ trụ 80/178 đến trụ 80/178/65 tuyến 478-SH, từ trụ 205/3 đến trụ 205/3/30, từ trụ 205/3/28A đến trụ 205/3/28A/13 tuyến 474-AH	Xã Hòa Long	Không cắt điện			0,000				
38	20/04/2026	08:00	12:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Đấu thử cấp TU cấp nguồn tủ điều khiển PĐ 475-11SĐ Cầu Ban Biên	Tại trụ 158A tuyến 475-SĐ	Xã Tân Dương	Không cắt điện			0,000				
39	20/04/2026	08:00	12:00	Điện lực Lai Vung	Đội hotline	Thay TU cấp nguồn tủ điều khiển PĐ 475-11.SĐ Cầu Ban Biên	Tại trụ 158A tuyến 475-SĐ	Xã Tân Dương	Kiểm tra FCO cấp nguồn TU đang cắt tại trụ 158A tuyến 475-			0,000				

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									SĐ. OFF R79 MC tuyến 475-SĐ. OFF R79 REC PĐ 474-12A.AH Kênh Họa Đồ tại trụ 158 tuyến 474-AH. OFF R79 MC tuyến 474-AH.							
40	20/04/2026	13:30	17:00	Điện lực Lai Vung	Đội hotline	Lắp 3 kẹp quai ép (Tụ bù trung thế tại trụ 172 tuyến 480-SH)	Tại trụ 172 tuyến 480-SH	Xã Phong Hòa	OFF R79 REC PĐ 480-10.SH Tân Lợi tại trụ 146 tuyến 480-SH. OFF R79 MC tuyến 480-SH.			0,000				
41	20/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Sửa trụ nghiêng hạ thế, gia cố móng, bổ sung thanh la để khắc phục mối nối chạm kẹp dừng hạ thế trạm Bình Thạnh Trung 4A tuyến 478-TH	Trụ 26/33/63/1, 26/33/63/1/6T, 7T, 9T, 3P, 6P, 8P tuyến 478-TH	Xã Lấp Vò	Cắt CB+FCO trạm Bình Thạnh Trung 4A trụ 26/33/63 tuyến 478-TH	133	0,052	0,000	46	414		
42	20/04/2026	07:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT; Vận hành kiểm tra quạt làm mát MBA T1, T2; Đo điện áp, kiểm tra áp quy (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần tại Trạm 110kV Mỹ Thuận.	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCCB 3 pha máy nạp ắc quy; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.			0,000				
43	20/04/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Cao Lãnh.	Phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	OFF CB AC tủ sạc 1; OFF CB AC tủ sạc 2, OFF CB AC tủ UPS, OFF CB AC tại tủ Camera cấp nguồn Inverter trạm 110kV Cao Lãnh.			0,000				
44	20/04/2026	07:30	11:30	Xí nghiệp lưới	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị theo quy	Trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Mỹ Tho, Số 25C, Ấp	OFF MCCB 3 pha máy nạp ắc quy; Trang bị đầy đủ phương tiện			0,000				

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				điện Cao thế		định 8991/EVNSPC-KT+AT; Đo điện áp, kiểm tra ắc quy (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần, hệ thống camera tại Trạm 110kV Mỹ Tho		Bắc, phường Đạo Thạnh tỉnh Đồng Tháp	bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
45	20/04/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sa Đéc	QL 80, Khóm Hòa Khánh, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sa Đéc			0,000				
46	20/04/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần	Trạm 110kV Cao Lãnh	Phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	Không cắt điện			0,001				
47	20/04/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ môi nổi các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế.	Trạm 110kV Tam Nông	Trạm 110kV Tam Nông, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB FAC104 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1, FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tam Nông; OFF nguồn AC của Inverter Camera tại Tủ AC.			0,001				
48	20/04/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	CÔNG TY CỔ PHẦN XL VÀ TM CÔNG NGHIỆP P VIỆT NAM	Đơn vị thi công CÔNG TY CỔ PHẦN XL VÀ TM CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM nhờ đi vào đường nội bộ trạm 110kV Cao Lãnh để di chuyển bằng phương tiện cơ	Đường nội bộ trong TBA 110kV Cao Lãnh: Từ cổng đến vị trí tháo dỡ tường rào trạm	Trạm 110kV Cao Lãnh, phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	Không cắt điện			0,001				

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						giới chở vật tư, thiết bị, dụng cụ thi công tại trụ 01XDM của đường dây ngăn 171, 172 Cao Lãnh										
49	20/04/2026	07:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QL VH đường dây	Kiểm tra ngày, đêm kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	173 Sa Đéc 2-171 An Hòa (Từ liên sau trụ 25 đến 173-7SD2) 172 Sa Đéc 2-173 Sa Đéc (Từ 172-7SD2 đến 173-7SD)	Xã Tân Dương	Không cắt điện			0,000				
50	20/04/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty CP xây lắp và thương mại công nghiệp Việt Nam.	Thi công dựng trụ, thay dây dẫn 2xACSR150mm2 hiện hữu bằng dây 2xACSR240mm2.	Từ 01hh (01XDM) đến 76hh (51XDM) đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản.	Phường Mỹ Trà, Phường Mỹ Ngãi.	- Cô lập đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản; - Cô lập MC 172 trạm 110 kV Cao Lãnh; - - Cô lập MC 172 trạm 110 kV Trần Quốc Toản; - OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Cao Lãnh, OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Trần Quốc Toản.			0,000			Liên tục từ 00:00 ngày 18/3/2026 đến 17:00 ngày 25/4/2026 Theo VB 74/QLKT 04/03/2026 của Công ty CP XL&TM Công Nghiệp Việt Nam	
51	20/04/2026	15:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Sa Đéc	QL 80, Khóm Hòa Khánh, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	- OFF/ON MCB F103 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; - OFF/ON MCB F202 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sa Đéc			0,000				

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
52	20/04/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 181 Mỹ Tho 2 – 172 Mỹ Tho từ trụ công trạm đến trụ 1A đến trụ 148 đến trụ 20	Phường Trung An, Đạo Thạnh	Không cắt điện			0,000				
53	20/04/2026	07:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngất, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sa Đéc	QL 80, Khóm Hòa Khánh, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sa Đéc			0,000				
54	20/04/2026	07:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây	Kiểm tra ngày, đêm kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	173 Sa Đéc 2-171 An Hòa (Từ liên sau trụ 25 đến 173-7SD2) 172 Sa Đéc 2-173 Sa Đéc (Từ 172-7SD2 đến 173-7SD)	Xã Tân Dương	Không cắt điện			0,000				
55	20/04/2026	08:30	13:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	1. Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Ngày TBA 110kV Gò Công Tây theo quy định 8991/EVN-SPC-KT+AT ngày 24/10/2023. 2. Kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy bằng nước trạm Gò Công Tây 3. Kiểm tra bịt kín, vệ sinh các tủ điện trong phòng ĐH, hợp bộ 22kV và ngoài sân trạm. Vệ sinh phòng ĐH và hợp bộ trạm Gò Công Tây. 4. Kết hợp kiểm tra vệ sinh, đo Accu tuần trạm Gò Công Tây.	Trạm 110kV Gò Công Tây	Trạm 110kV Gò Công Tây, ấp bình Tây, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp	1.2.3.Không cắt điện. Giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị 4. OFF MCB 220/380VAC máy nạp Accu			0,000				
56	20/04/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 174 Cai Lậy – 171 Tân Thạnh từ CD 174 đến trụ 01/7 đến trụ 07/7 đến	Cai Lậy, xã Mỹ Phước Tây.	Không cắt điện			0,000				

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Cao thế			trụ 01 đến trụ 28.									
57	20/04/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty CP xây lắp và thương mại công nghiệp Việt Nam.	Thi công tháo trụ thu hồi trụ 01hh, xây dựng móng, lắp đặt trụ 01XDM (đi chung trụ số 19 đường dây 110 kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh).	Trụ số 19 đường dây 110 kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh).	Phường Mỹ Trà	Cô lập đường dây 110 kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh.			0,000				
58	21/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới TBA 1P-37,5kVA Đường Nguyễn Chí Thanh. Sang tải hạ thế	Trụ 87/14 PD 478-11/2-1 tuyến 478QT	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO TBA 1P-50kVA Áp 2 Cà Cái trụ 87/19 PD 478-111/2-1 tuyến 478QT	82	0,034	0,000	43	408,5		
59	21/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	DNTN Văn Sĩ	Thí nghiệm TBA khách hàng	TBA 3P-320kVA Cơ sở Nguyễn Hồng Ngự trụ 52A/1 NR 477-8/3B tuyến 477CL	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB TBA 3P-320kVA Cơ sở Nguyễn Hồng Ngự trụ 52A/1. Cắt 3FCO và tháo gỡ 03 hotline NR 477-8/3B trụ 52A tuyến 477CL	1	0,000	0,000	170	1700		
60	21/04/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Mỹ Trà	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện			0,000				
61	21/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Bách Khoa	Dựng trụ, thay dây trung thế và cắt gốc trụ thu hồi. Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Cao Lãnh đề nghị cắt điện phát hoang cây xanh thông thoáng đường lộ	Từ trụ 54/16 đến trụ 54/16/5 NR Lò Gạch Thông Lưu tuyến 475CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Chuyển tải NR 475-10/3 nhận điện tuyến 474CL. (Sa thải phụ tải) cắt 03DS PD 475-10/3-1 trụ 54/28 tuyến 475CL	469	0,203	0,000	425	4250	Chuyển tải PD 475-10/3-1 nhận điện tuyến 474CL	
62	21/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Hoán chuyển nâng công suất chống quá tải TBA 1P-75kVA Bình Mỹ B4 lên thành 1P-100kVA	Tại trụ 268/106 NR 478-12/12-1 tuyến 478CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-75kVA Bình Mỹ B4 tại trụ 268/106 NR 478-12/12-1 tuyến 478CL	115	0,045	0,000	70	630		
63	21/04/2026	08:00	17:00	Điện	Điện lực	Hoán chuyển hạ công	Tại trụ 215/81 NR	xã Bình	Cắt CB + FCO và tháo	70	0,027	0,000	40	360		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Mỹ Thọ	Mỹ Thọ	suất TBA 1P-75kVA cái Bèo 3 thành 1P-50kVA	477-11/9 tuyến 477CL	Hàng Trung	hotline TBA 1P-75kVA Cái Bèo 3 tại trụ 215/81 NR 477-11/9 tuyến 477CL							
64	21/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Hoán chuyển hạ công suất TBA 1P-100kVA Rạch Phán Nguyễn thành 1P-75kVA, cân pha	Tại trụ 253/23 NR 477-12/7 tuyến 477CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-100kVA Rạch Phán Nguyễn tại trụ 253/23 NR 477-12/7 tuyến 477CL Cắt FCO tại trụ 253/15 NR 477-12/7 tuyến 477CL	86	0,034	0,000	50	450		
65	21/04/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	DNTN XD Điện Văn Sĩ	Thí nghiệm định kỳ vận tư, thiết bị TBA 1P-25kVA Cơ Khí Việt Hùng	Tại trụ 14/3P đến trụ 14/3P/1 474-11/3 tuyến 474MTh	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +FCO và tháo hotline tại trụ 14/3P/1 và trụ 14/3P NR 474-11/3 tuyến 474MTh. Cắt CB +FCO TBA 1P-50kVA Bà Dư Đội Chín tại trụ 14/4P NR 474-11/3 tuyến 474MTh	55	0,008	0,000	50	175		
66	21/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Hoán chuyển nâng công suất chống quá tải TBA 1P-50kVA Rạch Cù Lao Qua lên thành 1P-75kVA	Tại trụ 159/31A/16 NR 478-11/1/5 tuyến 478CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA Rạch Cù Lao Qua tại trụ 159/31A/16 NR 478-11/1/5 TUYẾN 478CL	123	0,048	0,000	45	405		
67	21/04/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 3 TU đến hạn kiểm định TBA 3P-160KVA TB Thầy Bang, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 154/136A/11 NR 477-11/3-1/3 tuyến 477-CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB + 3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-160KVA TB Thầy Bang tại trụ 154/136A/11 NR 477-11/3-1/3 tuyến 477-CL	1	0,000	0,000	80	280		
68	21/04/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 3 TU đến hạn TBA 3P-400kVA Cty Hào Hân, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 300A/30T/1 và trụ 300A/30T NR 477-13/4 tuyến 477CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +3LBFCO và tháo 3 cần LBFCO TBA 3P-400kVA Cty Hào Hân tại trụ 300A/30T/1 và trụ 300A/30T trụ NR 477-13/4 tuyến 477CL	1	0,000	0,000	300	1050		
69	21/04/2026	10:00	13:00	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Nâng công suất trạm Trần Văn Châu từ 3x1P-50kVA lên	Tại trụ 47 thuộc PD 478-8, tuyến 478TM	Xã Tháp Mười	Cắt CB+03FCO và tháo gỡ 03hotline trạm Trần Văn Châu tại trụ	143	0,019	0,000	41	123		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Mười		thành 3x1P-75kVA			47 thuộc PD 478-8, tuyến 478TM							
70	21/04/2026	15:00	15:30	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay điện kế bị hỏng màn hình tại trạm Mỹ Tây 2	Tại trụ 298 thuộc PD 476-12.TM, tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt CB+FCO trạm Mỹ Tây 2 tại trụ 298 thuộc PD 476-12.TM, tuyến 476TM	37	0,001	0,000	25	12,5		
71	21/04/2026	08:00	08:30	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay điện kế bị hỏng màn hình tại trạm CDC TT Mỹ An	Tại trụ 74/4/1 thuộc NR 473-8A/1/1.TM, tuyến 473TM	Xã Tháp Mười	Cắt CB+FCO trạm CDC TT Mỹ An tại trụ 74/4/1 thuộc NR 473-8A/1/1.TM, tuyến 473TM	92	0,002	0,000	35	17,5		
72	21/04/2026	09:00	09:30	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay điện kế bị hỏng màn hình tại trạm Cầu Từ Bi	Tại trụ 74/15 thuộc NR 473-8A/1.TM, tuyến 473TM	Xã Tháp Mười	Cắt CB+FCO trạm Cầu Từ Bi tại trụ 74/15 thuộc NR 473-8A/1.TM, tuyến 473TM	70	0,002	0,000	26	13		
73	21/04/2026	11:00	11:30	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay điện kế bị hỏng màn hình tại trạm Tập Đoàn 9	Tại trụ 220 thuộc PD 476-11.TM, tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt CB+FCO trạm Tập Đoàn 9 tại trụ 220 thuộc PD 476-11.TM, tuyến 476TM	41	0,001	0,000	27	13,5		
74	21/04/2026	10:30	11:00	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay điện kế bị hỏng màn hình tại trạm Kinh 307 TT Mỹ An số 2	Tại trụ 159 thuộc PD 473-11.TM, tuyến 473TM	Xã Thanh Mỹ	Cắt CB+FCO trạm Kinh 307 TT Mỹ An số 2 tại trụ 159 thuộc PD 473-11.TM, tuyến 473TM	24	0,001	0,000	16	8		
75	21/04/2026	08:00	15:00	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Giảm công suất trạm Trần Văn Mong từ 3x1P-75kVA xuống thành 3x1P-50kVA	Tại trụ 188T/5 thuộc NR 476-11/7T, tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt CB+03FCO và tháo gỡ 03hotline trạm Trần Văn Mong tại trụ 188T/5 thuộc NR 476-11/7T, tuyến 476TM	100	0,030	0,000	35	245		
76	21/04/2026	14:30	15:00	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay điện kế bị hỏng màn hình tại trạm Cái Bèo số 1A	Tại trụ 256/27 thuộc, NR 476-12/5.TM, tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt CB+FCO trạm Cái Bèo số 1A tại trụ 256/27 thuộc, NR 476-12/5.TM, tuyến 476TM	32	0,001	0,000	21	10,5		
77	21/04/2026	09:30	10:00	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay điện kế bị hỏng màn hình tại trạm Cầu Tháp Mười	Tại trụ 72A thuộc PD 478-10.TM, tuyến 473TM	Xã Tháp Mười	Cắt CB+3FCO trạm Cầu Tháp Mười tại trụ 72A thuộc PD 478-10.TM, tuyến 473TM	98	0,002	0,000	45	22,5		
78	21/04/2026	13:30	14:00	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay điện kế bị hỏng màn hình tại trạm Mỹ Nam 3	Tại trụ 220 thuộc PD 476-11.TM, tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt CB+FCO trạm Tập Đoàn 9 tại trụ 220 thuộc PD 476-11.TM, tuyến 476TM	64	0,001	0,000	37	18,5		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
79	21/04/2026	06:30	07:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Chuyển tải NR 472-8/1/1/1-1 Bình Thành-Bình Tấn nhận điện tuyến 474QT	Tại trụ 15/27/6/71, 15/27/6/152 tuyến 472TN	xã Bình Thành	Cắt 3LBFCO NR 472-8/1/1/1-1 Bình Thành-Bình Tấn, trụ 15/27/6/71 tuyến 472TN Đóng 3LBFCO NR 472-8/1/1/1-2 Bình Thành-Bình Tấn, trụ 15/27/6/152 tuyến 472TN	1753	0,038	0,000	899	449,5		Gián đoạn điện
80	21/04/2026	17:30	18:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Ngưng chuyển tải NR 472-8/1/1/1-1 Bình Thành-Bình Tấn nhận điện tuyến 474QT	Tại trụ 15/27/6/71, 15/27/6/152 tuyến 472TN	xã Bình Thành	Cắt 3LBFCO NR 472-8/1/1/1-2 Bình Thành-Bình Tấn, trụ 15/27/6/152 tuyến 472TN Đóng 3LBFCO NR 472-8/1/1/1-1 Bình Thành-Bình Tấn, trụ 15/27/6/71 tuyến 472TN	1753	0,038	0,000	899	449,5		Gián đoạn điện
81	21/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Thanh Bình	Cty TNHH XLD Xuân Phát	Thay dây: 3xAC70 thành 3xAC70 dài 4,467km; Thay sứ: 239 Sứ đứng; 57 sứ néo.	Từ trụ 15/27/6/12 đến 15/27/6/70 tuyến 472TN	xã Bình Thành	Cắt 3LBFCO NR 472-8/1/1/1 Nối tuyến Kinh Phú Cường, trụ 15/27/6/1 tuyến 472TN	972	0,400	0,000	779	7400,5	Chuyển tải NR 472-8/1/1/1-1 Bình Thành-Bình Tấn nhận điện tuyến 474QT	
82	21/04/2026	08:00	16:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Hạ công suất từ 75kVA xuống 50kVA	Tại trụ 15/27/6/17 tuyến 472TN	xã Thanh Bình	Cắt CB+FCO, tháo hotline trạm Áp 2C Bình Tấn trụ 15/27/6/17 tuyến 472TN							Kết hợp
83	21/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Cty TNHH 19/5	Thay dây hạ thế 3P-4D-380V trạm Võ Thị Sáu	Từ trụ 33/15/4 đến trụ 33/15/4/9 và từ trụ 33/15/4/1 đến trụ 33/15/4/1/11 tuyến 477HN	Phường Hồng Ngự	Cắt 2CB+03FCO+tháo hotline trạm Võ Thị Sáu trụ 33/15/4 tuyến 477HN	65	0,028	0,000	46	460		
84	21/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Chỉnh trụ nghiêng hạ thế	Tại trụ 63/37/1/1 tuyến 479HN	Phường Hồng Ngự	Cắt CB+01FCO trạm CDC Số 4 trụ 63/37/1 tuyến 479HN	53	0,021	0,000	18	162		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Ngự												
85	21/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH 19/5	Di dời trụ, thay dây hạ thế trạm TDC Thành Lập 3, TDC Thành Lập 4	Từ trụ 160/46/33 đến trụ 160/46/58 NR 471-10/1/1.HN tuyến 471HN	Xã Tân Hồng	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm TDC Thành Lập 3 tại trụ 160/46/38 NR 471-10/1/1.HN tuyến 471HN, Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm TDC Thành Lập 4 tại trụ 160/46/53 NR 471-10/1/1.HN tuyến 471HN	193	0,075	0,000	59	531		
86	21/04/2026	10:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Sửa trụ nghiêng hạ áp	Tại trụ 201/75/2/10a NR 471-10A/2.HN tuyến 471HN	Xã Tân Hồng	Cắt CB+01FCO trạm TDC Cả Găng 3 tại trụ 201/75 NR 471-10A/2.HN tuyến 471HN	120	0,031	0,000	26	156		
87	21/04/2026	07:30	17:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Vệ sinh cách điện bằng nước áp lực cao (vệ sinh Hotline)	Từ trụ 01 đến trụ 80 tuyến 471.SĐ. Từ trụ 26A đến trụ 26A/1A/1B, 50 tuyến 479.AH	Quốc lộ 80, đường Nguyễn Sinh Sắc, đường Trần Hưng Đạo phường Sa Đéc	OFF Rơ le 79 tuyến 479.AH OFF Rơ le 79 tuyến 471.SĐ			0,001				
88	21/04/2026	08:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay MBA kiểm định định kỳ không đạt trạm Huyện Hàm 1 (3P-160kVA)	Tại trụ 16/59/7 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + cắt 03FCO+tháo 03 hotline trạm Huyện Hàm 1 tại trụ 16/59/7 tuyến 473-SĐ	111	0,017	0,001	77	269,5		
89	21/04/2026	13:30	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay MBA trạm Xã Khánh 2 kiểm định định kỳ không đạt (2MBA - 25kVA)	Tại trụ 16/59/64/1/16 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + cắt 01FCO +tháo 01 hotline trạm Xã Khánh 2 tại trụ 16/59/64/1/16 tuyến 473-SĐ	93	0,014	0,000	33	114,8		
90	21/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 34/76/22 đến 34/76/67 tuyến 475-NM	Xã Tân Phú Trung	Không cắt điện							
91	21/04/2026	15:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung, TT TNĐ Đồng Tháp	Thí nghiệm CBM cấp 2 MBA, LA, FCO, vệ sinh CB, đầu cosse, thay điện kế, TI đến hạn TBA 1P-50kVA	Tại trụ 70/10A/16 tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Cầu Bảy Đàng tại trụ 70/10A/16 tuyến 471-SH	86	0,007	0,000	25	50		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						Cầu Bảy Đăng										
92	21/04/2026	13:00	15:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung, TT TNĐ Đồng Tháp	Thí nghiệm CBM cấp 2 MBA, LA, FCO, vệ sinh CB, đầu cosse, thay điện kế, TI đến hạn TBA 2x1P-50kVA Mương Khai Cạn	Tại trụ 70/10A/29/10 tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Mương Khai Cạn tại trụ 70/10A/29/10 tuyến 471-SH	127	0,011	0,000	61	122		
93	21/04/2026	10:00	12:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung, TT TNĐ Đồng Tháp	Thí nghiệm CBM cấp 2 MBA, LA, FCO, vệ sinh CB, đầu cosse TBA 1P-75kVA Định Hòa 1	Tại trụ 70/5 tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Định Hòa 1 tại trụ 70/5 tuyến 471-SH	108	0,009	0,000	39	78		
94	21/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cấp viễn thông treo trên cột điện NR 475-13/3SD Long Khánh B, NR 475-13/5SD Tân Hưng, NR 475-13/5-1/1SD Ấp Bình Dư	Từ trụ 288 đến 288/48, từ trụ 305 đến 305/59, từ trụ 305/39 đến trụ 305/39/18/1/18P, từ trụ 305/39/18/1 đến trụ 305/39/18/1/15T tuyến 475-SĐ	Xã Lai Vung	Không cắt điện							
95	21/04/2026	08:00	10:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung, TT TNĐ Đồng Tháp	Thí nghiệm CBM cấp 2 MBA, LA, FCO, vệ sinh CB, đầu cosse TBA 1P-50kVA Định Thành	Tại trụ 72 tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Định Thành tại trụ 72 tuyến 471-SH	92	0,008	0,000	28	56		
96	21/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bẻ, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ	Tuyến 481-AH, 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Tân Dương, Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
97	21/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Sửa trụ nghiêng hạ thế, buộc dây tia trung hoà và quấn băng keo mối nối hở hạ thế trạm Chợ Bình Thạnh Trung A tuyến 478-TH	Trụ 26/33/77/1, 26/33/77/1/6T, 7T, 9P, 10P, 11P tuyến 478-TH	Xã Lấp Vò	Cắt CB+FCO trạm Chợ Bình Thạnh Trung A trụ 26/33/77 tuyến 478-TH	173	0,068	0,000	52	468		
98	21/04/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới	Công ty CP xây lắp và	Thi công tháo trụ thu hồi trụ 01hh, xây dựng móng, lắp đặt	Trụ số 19 đường dây 110 kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh).	Phường Mỹ Trà	Cô lập đường dây 110 kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				điện Cao thế	thương mại công nghiệp Việt Nam.	trụ 01XDM (đi chung trụ số 19 đường dây 110 kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh).										
99	21/04/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV An Hòa	Đường Nguyễn Chí Thanh, KCN A1, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa							
100	21/04/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty Thí nghiệm điện miền Nam	Thí nghiệm CBM cấp độ 1 năm 2026 trạm 110kV An Long (Không cắt điện)	Tại MBA T1, T2, MC: 171, 172, 131, 132, 112; CS 1T1, 1T2, 4T1, 4T2; MC 431, 471, 473, 475, 477, T401, 432, 472, 474, 476, 478, T402, 421; Cáp 431, 432, TD41, TD42, T401, T402, 412 khu vực sân gắt và nhà điều hành 110kV Trạm 110KV An Long.	Trạm 110kV An Long, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, tăng giảm nấc OLTC MBA T1, T2 để kiểm tra âm thanh rung OLTC; Đóng MC 412 để đo PD online cấp ngầm (lưu ý MC 421 đang cắt); Đóng MC 421 để đo PD online cấp ngầm (lưu ý MC 412 đang cắt).							
101	21/04/2026	18:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	Kiểm tra thiết bị định kỳ Đêm TBA 110kV Chợ Gạo theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT ngày 24/10/2023.	Trạm 110kV Chợ Gạo	Trạm 110kV Chợ Gạo, Ô 3 khu 1, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
102	21/04/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mỗi nối các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cấp ngầm trung thế.	Trạm 110kV An Long	Trạm 110kV An Long, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB: FAC103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV An Long. Trang bị BHLĐ cá nhân, mang găng tay cách điện hạ áp, sử dụng máy đo Volt kế đa năng để thực hiện công việc.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
103	21/04/2026	07:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây	Kiểm tra ngày, đêm kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	174 Sa Đéc 2-171 Sông Hậu (Từ 174-7SD2 đến 171-7SH) 171 Ô Môn-173 Sông Hậu (Từ liền sau trụ 17 đến 173-7SH)	Xã Phong Hòa Phường Sa Đéc	Không cắt điện							
104	21/04/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty CP xây lắp và thương mại công nghiệp Việt Nam.	Thi công dựng trụ, thay dây dẫn 2xACSR150mm2 hiện hữu bằng dây 2xACSR240mm2.	Từ 01hh (01XDM) đến 76hh (51XDM) đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản.	Phường Mỹ Trà, Phường Mỹ Ngãi.	- Cô lập đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản; - Cô lập MC 172 trạm 110 kV Cao Lãnh; - Cô lập MC 172 trạm 110 kV Trần Quốc Toản; - OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Cao Lãnh, OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Trần Quốc Toản.						Liên tục từ 00:00 ngày 18/3/2026 đến 17:00 ngày 25/4/2026 Theo VB 74/QLKT 04/03/2026 của Công ty CP XL&TM Công Nghiệp Việt Nam	
105	21/04/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ác quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ	Dàn ác quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Láng Tượng	Xã Thanh Bình, Đồng Tháp	OFF CB AC tủ sạc 1, OFF CB AC tủ sạc 2, OFF CB AC cấp nguồn Inverter trạm 110kV Láng Tượng							
106	21/04/2026	07:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngát, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV An Hòa	Đường Nguyễn Chí Thanh, KCN A1, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa							
107	21/04/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	CÔNG TY CỔ PHẦN XL VÀ TM CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM	Đơn vị thi công CÔNG TY CỔ PHẦN XL VÀ TM CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM nhờ đi vào đường nội bộ trạm 110kV Cao Lãnh để di chuyển bằng phương tiện cơ giới chở vật tư, thiết bị, dụng cụ thi công	Đường nội bộ trong TBA 110kV Cao Lãnh: Từ cổng đến vị trí tháo dỡ tường rào trạm	Trạm 110kV Cao Lãnh, phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						tại trụ 01XDM của đường dây ngăn 171, 172 Cao Lãnh										
108	21/04/2026	07:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị theo quy định 8991/EVN-SPC-KT+AT; Vận hành kiểm tra quạt làm mát MBA T1, T2; Đo điện áp, kiểm tra áp quy (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần tại Trạm 110kV Cái Bè;	Trạm 110kV Cái Bè	Xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCCB 3 pha máy nạp ắc quy; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
109	21/04/2026	07:30	11:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị theo quy định 8991/EVN-SPC-KT+AT; Đo điện áp, kiểm tra áp quy (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần, hệ thống camera tại Trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức, Ấp Bình Tạo A, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCCB 3 pha máy nạp ắc quy; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
110	21/04/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Lắp hệ thống giám sát DC chạm đất online trạm 110kV An Hòa	Tại trạm 110kV An Hòa	Đường Nguyễn Chí Thanh, KCN A1, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và lắp cầu tạm tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa							
111	21/04/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần	Trạm 110kV Trường Xuân	Xã Trường Xuân, Đồng Tháp	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Cao thế												
112	21/04/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 171 Mỹ Tho – 172 Tân Hương & 171 Tân Hương – 172 Long An từ trụ 20 đến trụ 147 đến trụ 103; 103 đến trụ 50; từ trụ 41 đến trụ 50 đến trụ 50/4 để trụ công trạm.	Xã Châu Thành, Tân Hương, phường Đạo Thạnh, Trung An.	Không cắt điện							
113	21/04/2026	15:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV An Hòa	Đường Nguyễn Chí Thanh, KCN A1, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F202 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tụ dùng AC; OFF MCB F107 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tụ dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa							
114	22/04/2026	07:30	11:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Nâng công suất TBA 1P-37,5kVA thành 2x1P-37,5kVA	TBA 1P-37,5kVA Cái Gia Bờ Nam trụ 75A/33/17 NR 471-10/1-1/5 tuyến 471CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline TBA 1P-37,5kVA Cái Gia Bờ Nam trụ 75A/33/17 NR 471-10/1-1/5 tuyến 471CL	73	0,013	0,000	30	120		
115	22/04/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Mỹ Ngãi	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
116	22/04/2026	13:30	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Nâng công suất TBA 1P-50kVA thành 1P-75kVA	TBA 1P-50kVA Nguyễn Văn Đình trụ 48/50 PĐ 473-8/2-2	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline TBA 1P-50kVA Nguyễn Văn	89	0,014	0,000	43	150,5		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Lãnh			tuyến 473CL		Dình trụ 48/50 PĐ 473-8/2-2 tuyến 473CL							
117	22/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Bách Khoa	Thay dây hạ thế và dây nhánh rẽ khách hàng	Từ trụ 46/1 đến trụ 51 TBA 3x1P-37,5kVA Chợ Phường 11 PĐ 471-10 tuyến 471QT	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB + 03FCO trạm Chợ Phường 11 tại trụ 49 PĐ 471-10 tuyến 471QT	30	0,013	0,000	85	850		
118	22/04/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay TI đến hạn TBA 1P-15kVA BTS ÁP 2 BÌNH HÀNG TÂY, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 266/59 NR 478-12/1 tuyến 478CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-15kVA BTS ÁP 2 BÌNH HÀNG TÂY tại trụ 266/59 NR 478-12/1 tuyến 478CL	1	0,000	0,000	10	35		
119	22/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Hoán chuyển hạ công suất TBA 1P-75kVA Xẻo Muồng thành 1P-50kVA, cân pha	Tại trụ 296/12/17/5 NR 478-12/13/1/1A tuyến 478CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA 1P-75kVA Xẻo Muồng tại trụ 296/12/17/5 NR 478-12/13/1/1A tuyến 478CL	55	0,021	0,000	50	450		
120	22/04/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay TI đến hạn TBA 1P-15kVA BTS ÁP 4 Tân Hội Trung, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 154/93/50 NR 477-11/3-1/1 tuyến 477CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-15kVA BTS ÁP 4 Tân Hội Trung, tại trụ 154/93/50 NR 477-11/3-1/1 tuyến 477CL	1	0,000	0,002	10	35		
121	22/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Hoán chuyển hạ công suất TBA 1P-100kVA Xẻo Muồng ĐT 850 thành 1P-50kVA, cân pha	Tại trụ 296/102/10/1/22 NR 478-12/13/5/1 tuyến 478CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-100kVA Xẻo Muồng ĐT-850 tại trụ 296/102/10/1/22 NR 478-12/13/5/1 tuyến 478CL	61	0,024	0,002	50	450		
122	22/04/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 3 TI đến hạn kiểm định TBA 3x1P-25kVA Trung Tâm Văn Hóa	Tại trụ 86/3 NR 477-10/1 tuyến 477CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +3FCO TBA 3x1P-25kVA Trung Tâm Văn Hóa tại trụ 86/3 NR 477-10/1 tuyến 477CL	2	0,000	0,000	50	175		
123	22/04/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 3 TI đến hạn TBA 3x1P-37,5kVA Cty Toàn Cầu, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 88/24A/1 NR 478-10/1 tuyến 478-CL	Phường Mỹ Trà	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3x1P-37,5kVA Cty Toàn Cầu tại trụ 88/24A/1 và trụ 88/24A NR 478-10/1	1	0,000	0,00007	71	248,5		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									tuyến 478-CL							
124	22/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Hoán chuyển hạ công suất TBA 1P-100kVA kênh xẻo Sinh thành 1P-25kVA	Tại trụ 193/87A/20 NR 476-11/1/3A tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-100kVA Kênh Xẻo Sinh tại trụ 193/87A/20 NR 476-11/1/3A tuyến 476CL	2	0,001	0,000	10	90		
125	22/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Hoán chuyển nâng công suất chống quá tải TBA 1P-50kVA CDC áp 4 Phương Thịnh 1 lên thành 1P-75kVA, cân pha	Tại trụ 308 PĐ 476-12 tuyến 476CL	xã Phương Thịnh	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50KVA CDC áp 4 Phương Thịnh 1 tại trụ 308 PĐ 476-12 tuyến 476CL	81	0,032	0,000	45	405		
126	22/04/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 1 TI đến hạn TBA 1P-37,5KVA TB Xẻo Giáo, Vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 88/35/15 /1 NR 478-10/1/1 tuyến 478CL	Phường Mỹ Trà	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-37,5kVA Trạm Bơm xẻo Giáo tại trụ 88/35/15/1 và trụ 88/35/15 NR 478-10/1/1 tuyến 478CL	1	0,000	0,000	30	105		
127	22/04/2026	09:00	09:30	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay điện kế bị hỏng màn hình tại trạm Võ Thái Hòa	Tại trụ 180A/18/1 thuộc NR 475-10/9.TM, tuyến 475TM	Xã Đốc Bình Kiều	Cắt CB+FCO trạm Võ Thái Hòa tại trụ 180A/18/1 thuộc NR 475-10/9.TM, tuyến 475TM	77	0,002	0,000	25	12,5		
128	22/04/2026	11:00	11:30	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay điện kế bị hỏng màn hình tại trạm Kinh Ngân số 1	Tại trụ 314/11 thuộc NR 475-11/11, tuyến 475TM	Xã Thanh Mỹ	Cắt CB+FCO trạm Kinh Ngân số 1 tại trụ 314/11 thuộc NR 475-11/11, tuyến 475TM	38	0,001	0,000	21	10,5		
129	22/04/2026	08:00	08:30	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay điện kế bị hỏng màn hình tại trạm ĐBK số 1B	Tại trụ 175B/10B thuộc NR 475-10/7.TM, tuyến 475TM	Xã Đốc Bình Kiều	Cắt CB+FCO trạm ĐBK số 1B tại trụ 175B/10B thuộc NR 475-10/7.TM, tuyến 475TM	72	0,002	0,000	21	10,5		
130	22/04/2026	10:00	10:30	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay điện kế bị hỏng màn hình tại trạm Kênh Giữa Cô Hai	Tại trụ 224/12 thuộc NR 475-10/12, tuyến 475TM	Xã Đốc Bình Kiều	Cắt CB+FCO trạm Kênh Giữa Cô Hai tại trụ 224/12 thuộc NR 475-10/12, tuyến 475TM	54	0,001	0,000	23	11,5		
131	22/04/2026	08:00	11:00	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay MBA 1P-25kVA Trường Xuân 1 bị cháy dầu và thí nghiệm CBM không	Tại trụ 140/92 thuộc NR 478-10/5TX, tuyến 478TX	Xã Trường Xuân	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm Trường Xuân 1 tại trụ 140/92 thuộc NR 478-	51	0,007	0,000	19	57		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						đạt			10/5.TX, tuyến 478TX							
132	22/04/2026	14:30	15:00	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay điện kế bị hỏng màn hình tại trạm CDC Nguyễn Văn Tre	Tại trụ 444/8 thuộc NR 473-13/2, tuyến 473TM	Xã Thanh Mỹ	Cắt CB+FCO trạm CDC Nguyễn Văn Tre tại trụ 444/8 thuộc NR 473-13/2, tuyến 473TM	62	0,001	0,000	33	16,5		
133	22/04/2026	13:30	14:00	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay điện kế bị hỏng màn hình tại trạm Kinh Ngân số 3	Tại trụ 314/36 thuộc NR 475-11/11, tuyến 475TM	Xã Thanh Mỹ	Cắt CB+FCO trạm Kinh Ngân số 3 tại trụ 314/36 thuộc NR 475-11/11, tuyến 475TM	68	0,001	0,000	31	15,5		
134	22/04/2026	13:30	16:00	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Đoạn lưới, ép lèo sang tải trạm Thủy Văn 1 qua trạm Trại Giam số 1 để xử lý sụt áp trạm Thủy Văn 1	Tại trụ 67/18/15/1/4P/10, 67/18/15/1/4P/13, 67/18/24 thuộc lưới hạ thế trạm Thủy Văn và Trại Giam số 1	Xã Tháp Mười	- Cắt CB+03FCO trạm Trại Giam số 1 tại trụ 67/18/24 thuộc NR 478-8/9/1-1, tuyến 478TM - Cắt CB+03FCO trạm Thủy Văn 1 tại trụ 67/18/15/1/4P thuộc NR 478-8/9/1/4, tuyến 478TM	196	0,021	0,000	112	280		
135	22/04/2026	15:30	16:00	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay điện kế bị hỏng màn hình tại trạm Kênh Nhà Lầu	Tại trụ 510/13 thuộc NR 473-14/3, tuyến 473TM	Xã Thanh Mỹ	Cắt CB+FCO trạm Kênh Nhà Lầu tại trụ 510/13 thuộc NR 473-14/3, tuyến 473TM	82	0,002	0,000	36	18		
136	22/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Tháp Mười	Cty Xuân Phát	Thay dây hạ thế và đấu nối hộp phân phối domino thuộc công trình Sửa chữa lưới hạ thế năm 2026, HM12	Từ trụ 9/69/59A đến trụ 9/69/66A, từ trụ 9/69/66A đến trụ 9/69/66A/12a thuộc lưới hạ thế thuộc trạm Kinh 12.000	Xã Đốc Bình Kiều	Cắt CB+FCO trạm Kinh 12.000 tại trụ 9/69/66A thuộc NR 478-8/2/4, tuyến 478TM	74	0,029	0,000	32	288		
137	22/04/2026	13:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Xử lý dây trung hòa thấp	Từ trụ 75/29-75/33 tuyến 475LT	xã Thanh Bình	Cắt FCO trạm Rạch Cả Nga 1, trụ 75/33 tuyến 477LT	8	0,001	0,000	35	140		
138	22/04/2026	10:00	14:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Xử lý tuột kẹp dừng hạ thế	Tại trụ 119/38/16A-17 tuyến 479LT	xã Thanh Bình	Cắt 3FCO trạm Áp Nam 4A, trụ 119/38/16A tuyến 479LT	127	0,022	0,000	112	448		
139	22/04/2026	08:00	16:00	Điện lực Thanh Bình	Cty TNHH MTV Âu Phát Đạt	Di dời trụ hạ thế	Tại trụ 132/1B/4B tuyến 477LT	xã Tân Thạnh	Cắt CB+3FCO trạm CDC Tân Thạnh D, trụ 132/1B tuyến 477LT	159	0,055	0,000	105	840		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
140	22/04/2026	08:00	12:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Nâng công suất từ 50kVA lên 75kVA	Tại trụ 57/28/6/7/11 tuyến 477LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+FCO, tháo hotline trạm Rạch Bà Queo trụ 56/28/6/7/11 tuyến 477LT	77	0,013		35	140		
141	22/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Cty TNHH 19/5	Thay dây hạ thế 3P-4D-380V trạm Nam Kỳ Khởi Nghĩa	Từ trụ 24/3 đến trụ 24/3/1/9 và từ trụ 24/3/1/1 đến trụ 24/3/1/9 tuyến 472HN	Phường Hồng Ngự	Cắt 2CB+03FCO+tháo hotline trạm Nam Kỳ Khởi Nghĩa trụ 24/3 tuyến 472HN	88	0,038		38	380		
142	22/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH 19/5	Di dời trụ, Thay dây hạ thế trạm TDC Kinh Thống Nhất 1, TDC Kinh Thống Nhất 2	Từ trụ 160/7 đến trụ 160/31 NR 471-10/1.HN tuyến 471HN	Xã Tân Hồng	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm TDC Kinh Thống Nhất 1 tại trụ 160/14 NR 471-10/1.HN tuyến 471HN, Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm TDC Kinh Thống Nhất 2 tại trụ 160/27 NR 471-10/1.HN tuyến 471HN	246	0,096		67	603		
143	22/04/2026	07:30	17:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Hoán chuyển máy biến áp trạm T2 KDC Phú Long	Tại trụ 34/8/29A/4/1 tuyến 477.SĐ	KDC Phú Long, xã Tân Dương	Cắt FCO (tháo Hotline) trạm T2 KDC Phú Long tại trụ 34/8/29A/4/1 tuyến 477.SĐ	71	0,031		60	600		
144	22/04/2026	07:00	17:30	Điện lực Sa Đéc	Công ty TNHH Minh Thanh	Thay dây 2xAV-70 + AC-50 thành dây ABC-2x70 + AC-50, thay hộp điện kê, sang dây NR khách hàng và lắp hộp Domino	Từ trụ 99A/1/4B đến trụ 99A/3/13A (93/9/2/9A) tuyến 474-AH. Từ trụ 99A/3/13A (93/9/2/9A) đến trụ 88/2/1 (93/9/2/1A) tuyến 474-AH.	Kinh Hòa Đô, xã Tân Dương	Cắt 03LBFCO NR Ông Nhựt tại trụ 99A tuyến 474-AH. Cắt CB + FCO trạm Kinh Cùn 1 tại trụ 93/9/3 tuyến 474-AH.	174	0,079		75	787,5		
145	22/04/2026	07:30	17:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Hoán chuyển máy biến áp trạm Phạm Ngọc Thạch	Tại trụ 37/5/3 tuyến 474.SĐ	đường Phạm Ngọc Thạch, phường Sa Đéc	Cắt FCO (tháo Hotline) trạm Phạm Ngọc Thạch tại trụ 37/5/3 tuyến 474.SĐ	45	0,020		45	450		
146	22/04/2026	07:30	17:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Hoán chuyển máy biến áp trạm Ông Nhựt	Tại trụ 99A/3 tuyến 474.AH	Kinh Hòa Đô, xã Tân Dương	Cắt 03LBFCO NR Ông Nhựt tại trụ 99A tuyến 474-AH.							
147	22/04/2026	08:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Cty Trung Hưng	Lắp xà, căng dây đấu nối trung thế	Tại trụ 63/8/44/5/27P tuyến 474-NM	Xã Phú Hựu	Cắt 03DS NR 474-12/1/1/4 tại trụ 63/8/44/1 tuyến 474-NM	262	0,040		5862	20517		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
154	22/04/2026	08:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Vệ sinh lưới trung, hạ thế	Từ trụ 63/8/44/5/1 đến trụ 63/8/44/5/12P tuyến 474-NM	Xã Phú Hựu	Cắt 03DS NR 474-12/1/1/4 tại trụ 63/8/44/1 tuyến 474-NM							SCTX kết hợp
155	22/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 63/8 đến trụ 63/8/75 tuyến 474-NM	Xã Phú Hựu	Không cắt điện							SCTX
156	22/04/2026	08:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Vệ sinh TBA, TU, TI khách hàng Hữu Lợi 1, Hữu Lợi Châu Thành, Hữu Lợi 2	Tại trụ 63/8/44/5/1PC, 63/8/44/5/2P/1, 63/8/44/5/3P/1, 63/8/44/5/3P/1A, 63/8/44/5/6P/1A, 63/8/44/5/6P/2 tuyến 474-NM	Xã Phú Hựu	Cắt 03DS NR 474-12/1/1/4 tại trụ 63/8/44/1 tuyến 474-NM							SCTX kết hợp
157	22/04/2026	13:30	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Hạ công suất trạm Phú Hựu 5 từ 1P-100kVA thành 1P-50kVA	Tại trụ 39/40 tuyến 471-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm Phú Hựu 5 tại trụ 39/40 tuyến 471-NM	66	0,010		31	109,2		
158	22/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bê, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ	Tuyến 481-AH, 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Tân Dương, Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
159	22/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cấp viễn thông treo trên cột điện NR 475-13/4/1ASĐ Lò Tương, NR 475-13/4-1/1SĐ Bà Đầy, NR 475-13/4-1A/1/1SĐ Long Hậu - Cua Đình	Từ trụ 289/11 đến trụ 289/11/18/13H, từ trụ 289/54A đến trụ 289/54A/21, từ trụ 289/35/11 đến trụ 289/35/11/28/2H tuyến 475-SĐ	Xã Hòa Long	Không cắt điện							
160	22/04/2026	08:00	12:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay MBA bị rỉ dầu, thay LA, FCO, vệ sinh CB, đầu cosse TBA 1P-50kVA Chợ Hòa Long	Tại trụ 80/206 tuyến 478-SH	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Chợ Hòa Long tại trụ 80/206 tuyến 478-SH	69	0,012		33	132		
161	22/04/2026	13:30	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chỉnh trụ hạ thế bị nghiêng thuộc lưới hạ thế TBA Cầu Điền	Tại trụ 80/22/9/8H, 80/22/9/9H tuyến 478-SH	Xã Phong Hòa	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						Tây Giữa										
162	22/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Sửa trụ nghiêng hạ thế, coi trụ, buộc dây tia trung hoà, căng dây hạ thế chùng thấp, chiêm ống PVC chạm mái nhà dân hạ thế trạm Bình Thạnh Trung 5A tuyến 478-TH	Trụ 26/33/100/1/3B, 3A. 6B-7B, 9B, 11B, 18B-19B. 19B - 20B, tuyến 478-TH	Xã Lấp Vò	Cắt CB+FCO trạm Bình Thạnh Trung 5A trụ 26/33/100 tuyến 478-TH	129	0,050		44	396		
163	22/04/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty Thí nghiệm điện miền Nam	Thí nghiệm CBM cấp độ 1 năm 2026 trạm 110kV Tam Nông (Không cắt điện)	Tại MBA T1, T2, MC: 171, 172, 131, 132, 112; CS 1T1, 1T2, 4T1, 4T2; MC 431, 471, 473, 475, 477, 479, T401, 412, 432, 472, 474, 476, 478, 480, T402; Cấp 431, 432, TD41, TD42, T401, T402, 421 khu vực sân ngất và nhà điều hành 110kV Trạm 110KV Tam Nông.	Trạm 110kV Tam Nông, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, tăng giảm nấc OLTC MBA T1, T2 để kiểm tra âm thanh rung OLTC. Lưu ý: Kéo DCL 421-1 ra khỏi vị trí vận hành và đóng MC 421 để do PD online cấp ngầm ngăn 421.							
164	22/04/2026	07:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngất, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Nha Môn	Áp An Thạnh 2, xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Nha Môn							
165	22/04/2026	07:30	11:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị theo quy định 8991/EVN-SPC-KT+AT; Đo điện áp, kiểm tra ắc quy (bộ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần, hệ thống camera tại Trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương, KCN Tân Hương, Xã Tân Hương tỉnh Đồng Tháp	OFF MCCB 3 pha máy nạp ắc quy; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
166	22/04/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty CP xây lắp và thương mại công nghiệp Việt Nam.	Thi công tháo trụ thu hồi trụ 01hh, xây dựng móng, lắp đặt trụ 01XDM (đi chung trụ số 19 đường dây 110 kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh).	Trụ số 19 đường dây 110 kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh).	Phường Mỹ Trà	Cô lập đường dây 110 kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh.							Theo Văn bản số 109/QLKT ngày 18 tháng 3 năm 2026 của Công ty Cổ phần xây lắp và Thương mại công nghiệp Việt Nam
167	22/04/2026	15:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Nha Môn	Áp An Thạnh 2, xã Phú Hữu, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F103 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB F204 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Nha Môn							
168	22/04/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mỗi nối các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế.	Trạm 110kV Tam Nông	Trạm 110kV Tam Nông, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB FAC104 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1, FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tam Nông; OFF nguồn AC của Inverter Camera tại Tủ AC.							
169	22/04/2026	18:00	22:00	Xí	Tổ	Kiểm tra đêm định kỳ	Tại trạm 110kV Nha	Áp An	Không cắt điện. Luôn							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				nhà máy lưới điện Cao thế	TTLĐ An Hòa	hàng tuần trạm 110kV	Mân	Thạnh 2, xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp	giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Nha Môn							
170	22/04/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	CÔNG TY CỔ PHẦN XL VÀ TM CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM	Đơn vị thi công CÔNG TY CỔ PHẦN XL VÀ TM CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM nhờ đi vào đường nội bộ trạm 110kV Cao Lãnh để di chuyển bằng phương tiện cơ giới chở vật tư, thiết bị, dụng cụ thi công tại trụ 01XDM của đường dây ngăn 171, 172 Cao Lãnh	Đường nội bộ trong TBA 110kV Cao Lãnh: Từ cổng đến vị trí tháo dỡ tường rào trạm	Trạm 110kV Cao Lãnh, phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	Không cắt điện							
171	22/04/2026	07:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây	Kiểm tra ngày, đêm kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	171 Sa Đéc 2-171 Sa Đéc 171 Nha Môn-172 Sa Đéc 172 Vĩnh Long 2-172 Nha Môn	Xã Phú Hựu, Xã Tân Phú Trung Phường Sa Đéc	Không cắt điện							
172	22/04/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần	Trạm 110kV Tháp Mười	Xã Tháp Mười, Đồng Tháp	Không cắt điện							
173	22/04/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 171 Mỹ Tho 2 – 172 Long Giang & 171 Long Giang – 172 Tân An từ trụ 185A đến trụ 29	Xã Tân Phước 3, Châu Thành, Tân Hương, Mỹ Tịnh An.	Không cắt điện							
174	22/04/2026	08:30	13:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	1. Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Ngày TBA 110kV Gò Công + 2 ngăn lộ 173, 175 NMDG TPĐ theo quy định	Trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công, khu phố Long Hưng, P. Bình Xuân, tỉnh	1.2.3- Không cắt điện. Giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị 4. OFF MCB 220/380VAC máy nạp Accu							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saifi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						8991/EVNSPC-KT+AT ngày 24/10/2023. 2. Kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy bằng nước trạm Gò Công. 3. Kiểm tra bịt kín, vệ sinh các tủ điện trong phòng ĐH, hợp bộ 22kV và ngoài sân trạm. Vệ sinh phòng ĐH và hợp bộ trạm Gò Công. 4. Kết hợp kiểm tra vệ sinh, đo Accu tuần trạm 110kV Gò Công		Đồng Tháp								
175	22/04/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 172 Mỹ Tho 2 - Tầm Vu & 171 Long Giang – 172 Tân An từ trụ 154 đến trụ 185A	Xã Tân Phước 3, Châu Thành, Tân Hưng, Mỹ Tịnh An.	Không cắt điện							
176	22/04/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ác quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ	Dàn ác quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Trần Quốc Toàn;	Phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp	OFF CB AC tủ sạc 1, OFF CB AC tủ sạc 2, OFF CB AC tại tủ Camera cấp nguồn Inverter trạm 110kV Trần Quốc Toàn							
177	22/04/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty CP xây lắp và thương mại công nghiệp Việt Nam.	Thi công dựng trụ, thay dây dẫn 2xACSR150mm2 hiện hữu bằng dây 2xACSR240mm2.	Từ 01hh (01XDM) đến 76hh (51XDM) đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toàn.	Phường Mỹ Trà, Phường Mỹ Ngãi.	- Cô lập đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toàn; - Cô lập MC 172 trạm 110 kV Cao Lãnh; - Cô lập MC 172 trạm 110 kV Trần Quốc Toàn; - OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Cao Lãnh, OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Trần Quốc Toàn.						Liên tục từ 00:00 ngày 18/3/2026 đến 17:00 ngày 25/4/2026 Theo VB 74/QLKT 04/03/2026 của Công ty CP XL&TM Công Nghiệp Việt Nam	
178	23/04/2026	07:00	17:00	Điện	Công ty	Thay dây hạ thế và	Từ trụ 51A đến trụ	phường Mỹ	Cắt CB + 03FCO TBA	155	0,067		170	1700		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Cao Lãnh	TNHH Bách Khoa	dây nhánh rẽ khách hàng	57, từ trụ 53 đến trụ 53/6 TBA 3x1P-50kVA Chợ Trần Quốc Toàn và TBA 3x1P-37,5kVA Cầu Đạo Năm PĐ 471-10 tuyến 471QT	Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	3x1P-50kVA Chợ Trần Quốc Toàn trụ 53 và TBA 3x1P-37,5kVA Cầu Đạo Năm trụ 56 PĐ 471-10 tuyến 471QT							
179	23/04/2026	07:30	11:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Nâng công suất TBA 1P-75kVA thành 2x1P-50kVA	TBA 1P-75kVA Nguyễn Cửu trụ 72 PĐ 476-8 tuyến 476CL	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline TBA 1P-75kVA Nguyễn Cửu trụ 72 PĐ 476-8 tuyến 476CL	181	0,031		64	256		
180	23/04/2026	07:30	11:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Nâng công suất TBA 1P-50kVA thành 1P-75kVA	TBA 1P-50kVA Áp 2 Tân Nghĩa trụ 132 PĐ 474-8/4-2 tuyến 474QT	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline TBA 1P-50kVA Áp 2 Tân Nghĩa trụ 132 PĐ 474-8/4-2 tuyến 474QT	111	0,019		43	172		
181	23/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Hạ công suất TBA 2x1P-50kVA thành 1P-50kVA	TBA 2x1P-50kVA Miêu Ngói 1 trụ 84/13A/34/2 NR 474-11/3/1 tuyến 474CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline TBA 2x1P-50kVA Miêu Ngói 1 trụ 84/13A/34/2 NR 474-11/3/1 tuyến 474CL	71	0,029		34	323		
182	23/04/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Cao Lãnh	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
183	23/04/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay TI đến hạn TBA 1P-50KVA TB Tám Tài, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 46/107/17/97/1 NR 474-8/4-2/2-1 tuyến 474QT	xã Phong Mỹ	Cắt CB +FCO TBA 1P-50kVA TB Tám Tài tại trụ 46/107/17/97/1 NR 474-8/4-2/2-1 tuyến 474QT	1	0,000		40	140		
184	23/04/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ, TI đến hạn TBA 1P-25kVA TB Ô 6 Phương Trà	Tại trụ 150/23/7/1 NR 476-10/2/1 tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB+FCO TBA 1P-25kVA TB Ô 6 Phương Trà, tại trụ 150/23/7/1 NR 476-10/2/1 tuyến 476CL	1	0,000		20	70		
185	23/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Hoán chuyển nâng công suất chống quá tải TBA 1P-50kVA Cầu Kênh Ông Hai	Tại trụ 154/79/64 NR 477-11/3/3 tuyến 477CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO và tháo gỡ hotline TBA 1P-50kVA Cầu Kênh Ông Hai tại trụ 154/79/64	96	0,037		45	405		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						lên thành 1P-75kVA			NR 477-11/3/3 tuyến 477CL							
186	23/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Hoán chuyển hạ công suất TBA 1P-75kVA Chín Cai thành 1P-50kVA, cân pha	Tại trụ 154/93/64A/19 NR 477-11/3-1/1/2 tuyến 477-CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-75kVA Chín Cai tại trụ 154/93/64A/19 NR 477-11/3-1/1/2 tuyến 477-CL	36	0,014		50	450		
187	23/04/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ, TI đến hạn TBA 1P-25kVA TB Nguyễn Văn Cường- Công Trục	Tại trụ 193/78/8/1 NR 476-11/1/2A tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO TBA 1P-25kVA TB Nguyễn Văn Cường- Công Trục, tại trụ 193/78/8/1 NR 476-11/1/2A tuyến 476CL	1	0,000		20	70		
188	23/04/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay TI đến hạn TBA 1P-25kVA TB Ô 24+29 Ba Sao	Tại trụ 193/31/144 NR 476-11/1/2 tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO TBA 1P-25kVA TB Ô 24+29 Ba Sao, tại trụ 193/31/144 NR 476-11/1/2 tuyến 476CL	1	0,000		20	70		
189	23/04/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay TI đến hạn TBA 1P-25kVA TB Ô 3 Phong Mỹ	Tại trụ 46/43A/23/1 NR 474-8/4/4 tuyến 474QT	xã Phong Mỹ	Cắt CB +FCO TBA 1P-25kVA TB Ô 3 Phong Mỹ, tại trụ 46/43A/23/1 NR 474-8/4/4 tuyến 474QT	1	0,000		20	70		
190	23/04/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 3 TI đến hạn kiểm định TBA 3X1P-37,5kVA TB Ô 32+36 Ba Sao, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 193/103/25 NR 476-11/1/3 tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3x1P-37,5KVA TB Ô 32+36 Ba Sao tại trụ 193/103/25 NR 476-11/1/3 tuyến 476CL	1	0,000		80	280		
191	23/04/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay TI đến hạn TBA 1P-25kVA TB Ô 20-1 Ba Sao	Tại trụ 193/31/40/1 NR 476-11/1/2 tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO TBA 1P-25kVA TB Ô 20-1 Ba Sao tại trụ 193/31/40/1 NR 476-11/1/2 tuyến 476CL	1	0,000		20	70		
192	23/04/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay TI đến hạn TBA 1P-25kVA Trạm Bơm Phước Vũ, Vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 46/43A/43/10/19 NR 474-8/4/4/1 tuyến 474QT	xã Phong Mỹ	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-25kVA Trạm Bơm Phước Vũ tại trụ 46/43A/43/10/19 NR 474-8/4/4/1 tuyến 474QT	1	0,000		20	70		
193	23/04/2026	08:00	17:00	Điện	Điện lực	Hoán chuyển nâng	Tại trụ 329/48 NR	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +FCO và tháo	132	0,052		70	630		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Mỹ Thọ	Mỹ Thọ	công suất chống quá tải TBA 1P-75kVA áp 1C Mỹ Hiệp lên thành 1P-100kVA	478-12/5 tuyến 478CL		hotline TBA 1P-75kVA áp 1C Mỹ Hiệp tại trụ 329/48 NR 478-12/5 tuyến 478CL							
194	23/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Lắp mới TBA 1P-50kVA ĐBK số 3 chống quá tải TBA 1P-50kVA ĐBK số 1C	Tại trụ 175B/30B thuộc NR 475-10/7, tuyến 475TM	Xã Đốc Bình Kiều	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm ĐBK số 1C tại trụ 175B/26B thuộc NR 475-10/7, tuyến 475TM							Kết hợp cắt điện để công tác
195	23/04/2026	10:00	10:30	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay điện kế bị hỏng màn hình tại trạm Kinh Mỹ Đông số 1B	Tại trụ 194/28/3T thuộc NR 476-11/5/4, tuyến 476TM	Xã Mỹ Qui	Cắt CB+FCO trạm Kinh Mỹ Đông số 1B tại trụ 194/28/3T thuộc NR 476-11/5/4, tuyến 476TM	33	0,001		21	10,5		
196	23/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Di dời TBA 1P-50kVA ĐBK số 1C về tâm phụ tải	Từ trụ 175B/26B đến trụ 175B/21B thuộc NR 475-10/7, tuyến 475TM	Xã Đốc Bình Kiều	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm ĐBK số 1C tại trụ 175B/26B thuộc NR 475-10/7, tuyến 475TM	102	0,040		41	369		
197	23/04/2026	15:30	16:00	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay điện kế bị hỏng màn hình tại trạm Áp 1 Láng Biển số 1	Tại trụ 172/44 thuộc NR 476-11/1, tuyến 476TM	Xã Mỹ Qui	Cắt CB+3FCO trạm Áp 1 Láng Biển số 1 tại trụ 172/44 thuộc NR 476-11/1, tuyến 476TM	32	0,001		22	11		
198	23/04/2026	09:00	09:30	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay điện kế bị hỏng màn hình tại trạm Mỹ Phú B3	Tại trụ 74/39 thuộc NR 473-8A/1, tuyến 473TM	Xã Tháp Mười	Cắt CB+FCO trạm Mỹ Phú B3 tại trụ 74/39 thuộc NR 473-8A/1, tuyến 473TM	25	0,001		18	9		
199	23/04/2026	08:00	08:30	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay điện kế bị hỏng màn hình tại trạm Mỹ Phú B2A	Tại trụ 74/33 thuộc NR 473-8A/1, tuyến 473TM	Xã Tháp Mười	Cắt CB+FCO trạm Mỹ Phú B2A tại trụ 74/33 thuộc NR 473-8A/1, tuyến 473TM	29	0,001		19	9,5		
200	23/04/2026	13:30	14:00	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay điện kế bị hỏng màn hình tại trạm Kinh HTX số 3	Tại trụ 268/54 thuộc NR 476-12/6, tuyến 476TM	Xã Mỹ Qui	Cắt CB+FCO trạm Kinh HTX số 3 tại trụ 268/54 thuộc NR 476-12/6, tuyến 476TM	65	0,001		30	15		
201	23/04/2026	11:00	11:30	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay điện kế bị hỏng màn hình tại trạm Kinh Mỹ Đông số 2	Tại trụ 194/28/16P thuộc NR 476-11/5/5, tuyến 476TM	Xã Mỹ Qui	Cắt CB+FCO trạm Kinh Mỹ Đông số 2 tại trụ 194/28/16P thuộc NR 476-11/5/5, tuyến 476TM	98	0,002		35	17,5		
202	23/04/2026	14:30	15:00	Điện lực	Điện lực Tháp	Thay điện kế bị hỏng màn hình tại trạm 24	Tại trụ 172/71/19AA/20	Xã Mỹ Qui	Cắt CB+3FCO trạm 24 Cá rô Láng Biển tại trụ	38	0,001		23	11,5		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Tháp Mười	Mười	Cả rô Láng Biên	thuộc NR 476-11/1/8/3, tuyến 476TM		172/71/19AA/20 thuộc NR 476-11/1/8/3, tuyến 476TM							
203	23/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Thanh Bình	Cty TNHH XLD Xuân Phát	Thay dây: 3xAC70 thành 3xAC70 dài 0,562km; Thay dây: 3xACX70 thành 3xACXH70 dài 3,111km; Thay sứ: 54 sứ đứng; 75 sứ néo	Từ trụ 15/27/6/72 đến 15/27/6/84 và từ 15/27/6/108 đến 15/27/6/152 tuyến 472TN	xã Bình Thành	Cắt 3LBFCO NR 472-8/1/1/1-1 Bình Thành-Bình Tấn, trụ 15/27/6/71 tuyến 472TN	1753	0,722		899	8540,5		
204	23/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Cty TNHH 19/5	Thay dây hạ thế trạm 3P-4D-380V trạm Đường Số 2	Từ trụ 42/1b đến trụ 42/1b/5b và từ trụ 42/1a đến trụ 42/1a/5, 42/1a/5a tuyến 479HN	Phường Hồng Ngự	Cắt 2CB+03FCO+tháo hotline trạm Đường Số 2 trụ 42 tuyến 479HN	292	0,127		78	780		
205	23/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH 19/5	Di dời trụ, Thay dây hạ thế trạm Trường Tiểu học Thống Nhất, TDC Kinh Thống Nhất 4	Từ trụ 160/47 đến trụ 160/68 NR 471-10/1-1.HN tuyến 471HN	Xã Tân Hồng	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm Trường Tiểu học Thống Nhất tại trụ 160/54, Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm TDC Kinh Thống Nhất 4 tại trụ 160/63 NR 471-10/1-1.HN tuyến 471HN	164	0,064		58	522		
206	23/04/2026	13:30	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Nâng công suất trạm Cầu Cai Hạt từ 1P-37,5kVA thành 1P-50kVA	Tại trụ 34/36/1/15 tuyến 475-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Cắt CB+ cắt 01FCO+tháo 01 hotline trạm Cầu Cai Hạt tại trụ 34/36/1/15 tuyến 475-NM	75	0,011		32	112		
207	23/04/2026	08:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Hạ công suất trạm Tân Phú Hòa 3 từ 1P-50kVA thành 1P-37,5kVA	Tại trụ 34/162/23/17/35T tuyến 475-NM	Xã Tân Phú Trung	Kiểm tra 01FCO đang cắt + 01 hotline trạm Tân Phú Hòa 3 tại trụ 34/162/23/17/35T tuyến 475-NM đang tháo							SCTX
208	23/04/2026	15:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung, TT TND Đồng Tháp	Thí nghiệm CBM cấp 2 MBA, LA, FCO, vệ sinh CB, đầu cosse, thay điện kế, TI đến hạn TBA 1P-50kVA Mương Trâu	Tại trụ 262/17 tuyến 471-SH	Xã Lai Vung	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Mương Trâu tại trụ 262/17 tuyến 471-SH	74	0,006		29	58		
209	23/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới	Tuyến 481-AH, 474-AH, 472-TH, 477-	Xã Tân Dương, Hòa	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Vung		điện kế, thay hộp bê, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ	TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Long, Lai Vung, Phong Hòa								
210	23/04/2026	08:00	12:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung, TT TND Đồng Tháp	Thí nghiệm, kiểm định LA, FCO, MBA, tiếp địa, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA 3x1P-15kVA Tiên Thành Phát	Tại trụ 308B/1 tuyến 477-TH	Xã Lai Vung	Cắt CB TBA Tiên Thành Phát tại trụ 308B/1 tuyến 477-TH. Cắt 3FCO NR Tiên Thành Phát tại trụ 308B tuyến 477-TH.	1	0,000		32	128		
211	23/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cấp viên thông treo trên cột điện PĐ 471-13.SH Cái Bàn Trên, NR 471-12/1A.SH Cái Bàn Trên, NR 471-12/1B.SH Rạch Cái Sơn Lớn, PĐ 480-11.SH Cầu Cái Quýt, NR 480-11/1.SH KCN Ven Sông Hậu. Phát quang cáp quang MS RG (Lai Vung- Lấp Vò) - MS TBA 110kV Sông Hậu	Từ trụ 238 đến trụ 298, từ trụ 242 đến trụ 242/16/10H, từ trụ 262 đến 262/18, từ trụ 262/9 đến 262/9/22H, từ trụ 262/9/13H đến 262/9/13H/17H, từ trụ 262/7 đến 262/7/19H tuyến 471-SH, từ trụ 193 đến trụ 260, từ trụ 236 đến trụ 236/42 tuyến 480-SH	Xã Phong Hòa, xã Lai Vung	Không cắt điện							
212	23/04/2026	13:00	15:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung, TT TND Đồng Tháp	Thí nghiệm CBM cấp 2 MBA, LA, FCO, vệ sinh CB, đầu cosse, thay điện kế, TI đến hạn TBA 1P-37,5kVA Bò Đè	Tại trụ 262/5 tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Bò Đè tại trụ 262/5 tuyến 471-SH	33	0,003		24	48		
213	23/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Coi trụ hạ thế trụ, sửa trụ, thu hồi 2 chằng, bổ sung mới ty neo, chằng mới hạ thế trạm Cầu Tư Chiêu tuyến 478-TH	Trụ 26/33/116/1/9P, 26/33/116/1/4T, 26/33/116/1/5T tuyến 478-TH	Xã Lấp Vò	Cắt CB+FCO trạm Cầu Tư Chiêu trụ 26/33/116 tuyến 478-TH	92	0,036		36	324		
214	23/04/2026	18:30	20:30	Xí nghiệp lưới	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Mỹ Tho, Số 25C, Ấp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				điện Cao thế				Bắc, phường Đạo Thanh tỉnh Đồng Tháp	thiết bị đang mang điện.							
215	23/04/2026	15:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Sông Hậu	Áp Tân Phong, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F103 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB F204 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu							
216	23/04/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty Thí nghiệm điện miền Nam	Thí nghiệm CBM cấp độ 1 năm 2026 trạm 110kV Tân Hồng (Không cắt điện)	Tại MBA T2, MC: 171, 172, 132; CS 1T2, 4T2; MC 432, 472, 474, 476, 478, 480, T402; Cáp, 432, TD41, TD41, T402, 412-2 khu vực sân ngất và nhà điều hành 110kV Trạm 110KV Tân Hồng.	Trạm 110kV Tân Hồng, xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, tăng giảm nấc OLTC MBA T2 để kiểm tra âm thanh rung OLTC.							
217	23/04/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ môi nổi các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm	Trạm 110kV Tân Hồng	Trạm 110kV Tân Hồng, xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB: F103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tân Hồng. Trang bị BHLĐ cá nhân, mang găng tay cách điện hạ áp, sử dụng máy đo Volt kế đa năng để thực hiện công việc.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						trung thế.										
218	23/04/2026	07:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây	Kiểm tra ngày, đêm kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	174 Thạnh Hưng-172 Hội An (Từ 174-7TH đến trụ 23) 174 Sông Hậu-171 Tân Quới (Từ 174-7SH đến trụ 10)	Xã Mỹ An Hưng Xã Hòa Long	Không cắt điện							
219	23/04/2026	07:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngất, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sông Hậu	Áp Tân Phong, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu							
220	23/04/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ môi nổi các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế.	Trạm 110kV An Long	Trạm 110kV An Long, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB: FAC103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV An Long. Trang bị BHLĐ cá nhân, mang găng tay cách điện hạ áp, sử dụng máy đo Volt kế đa năng để thực hiện công việc.							
221	23/04/2026	18:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	Kiểm tra thiết bị định kỳ Đêm TBA 110kV Gò Công Tây theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT ngày 24/10/2023.	Trạm 110kV Gò Công Tây	Trạm 110kV Gò Công Tây, ấp bình Tây, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
222	23/04/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty CP xây lắp và thương mại công nghiệp Việt Nam.	Thi công dựng trụ, thay dây dẫn 2xACSR150mm2 hiện hữu bằng dây 2xACSR240mm2.	Từ 01hh (01XDM) đến 76hh (51XDM) đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản.	Phường Mỹ Trà, Phường Mỹ Ngãi.	- Cô lập đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản; - Cô lập MC 172 trạm 110 kV Cao Lãnh; - Cô lập MC 172 trạm 110 kV Trần Quốc Toản; - OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Cao Lãnh, OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Trần						Liên tục từ 00:00 ngày 18/3/2026 đến 17:00 ngày 25/4/2026 Theo VB 74/QLKT 04/03/2026 của Công ty CP XL&TM	

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									Quốc Toàn.							Công Nghiệp Việt Nam
223	23/04/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	CÔNG TY CỔ PHẦN XL VÀ TM CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM	Đơn vị thi công CÔNG TY CỔ PHẦN XL VÀ TM CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM nhờ đi vào đường nội bộ trạm 110kV Cao Lãnh để di chuyển bằng phương tiện cơ giới chở vật tư, thiết bị, dụng cụ thi công tại trụ 01XDM của đường dây ngăn 171, 172 Cao Lãnh	Đường nội bộ trong TBA 110kV Cao Lãnh: Từ cổng đến vị trí tháo dỡ tường rào trạm	Trạm 110kV Cao Lãnh, phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	Không cắt điện							
224	23/04/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty CP xây lắp và thương mại công nghiệp Việt Nam.	Thi công tháo trụ thu hồi trụ 01hh, xây dựng móng, lắp đặt trụ 01XDM (đi chung trụ số 19 đường dây 110 kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh).	Trụ số 19 đường dây 110 kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh).	Phường Mỹ Trà	Cô lập đường dây 110 kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh.							Theo Văn bản số 109/QLKT ngày 18 tháng 3 năm 2026 của Công ty Cổ phần xây lắp và Thương mại công nghiệp Việt Nam
225	23/04/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sông Hậu	Áp Tân Phong, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu							
226	23/04/2026	07:30	17:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ tho-Đội bảo trì	Thay MBA TD41, kiểm tra đàn tụ bù T401. Kết thúc công tác, đóng điện nghiệm thu MBA TD41 trạm 110kV Bình Đức.	Trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức, Ấp Bình Tạo A, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp	Cô lập ngăn MBA TD41, ngăn tụ bù T401 và đóng DTĐ TD41-18, đóng DTĐ T401-06							
227	23/04/2026	18:00	21:00	Xí	Tổ	Kiểm tra định kỳ đêm	Trạm 110kV Mỹ	Xã Thanh	Không cắt điện; Trang							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				ngành lưới điện Cao thế	TTLĐ Mỹ Thuận	thiết bị theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT tại trạm 110kV Mỹ Thuận;	Thuận	Hung, tỉnh Đồng Tháp	bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
228	23/04/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 171 Mỹ Tho 2 – 172 Long Giang, 172 Mỹ Tho 2 - 171 Tâm Vu từ trụ 185A đến trụ 213	Xã Châu Thành, phường Trung An	Không cắt điện							
229	24/04/2026	07:30	11:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Hạ công suất TBA 1P-50kVA thành 1P-37,5kVA	TBA 1P-50kVA Cầu Ông Thọ Trong trụ 122/27/2 NR 479-11/2 tuyến 479CL	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline TBA 1P-50kVA Cầu Ông Thọ Trong trụ 122/27/2 NR 479-11/2 tuyến 479CL	16	0,003		26	104		
230	24/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Bách Khoa	Dựng trụ, thay dây trung thế và cắt gốc trụ thu hồi	Từ trụ 147 đến trụ 148/4/2 TBA 3P-250kVA Tân Tịch B NR 474-13/3 tuyến 474CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB + 03FCO TBA 3P-250kVA Tân Tịch B trụ 145/3/5A NR 474-13/3 tuyến 474CL	145	0,063		170	1700		
231	24/04/2026	07:30	11:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Nâng công suất TBA 1P-37,5kVA thành 1P-50kVA	TBA 1P-37,5kVA Áp 2 Tân Nghĩa 1 trụ 141 PĐ 474-8/4-2 tuyến 474QT	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline TBA 1P-37,5kVA Áp 2 Tân Nghĩa 1 trụ 141 PĐ 474-8/4-2 tuyến 474QT	102	0,018		33	132		
232	24/04/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Cao Lãnh	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
233	24/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Bách Khoa	Dựng trụ, thay dây trung thế và cắt gốc trụ thu hồi	Từ trụ 8 đến trụ 19, từ trụ 18 đến trụ 18/6 TBA 3x1P-37,5kVA Vĩnh Phát và TBA 3x1P-50kVA AS Vĩnh Phát PĐ 474-8 tuyến 474CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB + 03 FCO trạm AS Vĩnh Phát tại trụ 13 tuyến 474CL. Cắt CB + 03 FCO trạm Vĩnh Phát tại trụ 16A tuyến 474CL.	146	0,063		170	1700		
234	24/04/2026	13:30	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Nâng công suất TBA 1P-37,5kVA thành 1P-50kVA	TBA 1P-37,5kVA Cổng Tư Tình trụ 22 NR 474-8/4-2/4 tuyến 474QT	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline TBA 1P-37,5kVA Cổng Tư Tình trụ 22 NR 474-	54	0,008		33	115,5		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									8/4-2/4 tuyến 474QT							
235	24/04/2026	13:30	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Hạ công suất TBA 1P-50kVA thành 1P-37,5kVA	TBA 1P-50kVA Bà Vải Sáu Bồng Trái trụ 72A/16A/2/4T NR Sáu Bồng Trái tuyến 479CL	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB TBA 1P-50kVA Bà Vải Sáu Bồng Trái trụ 72A/16A/2/4T. Cắt FCO NR Sáu Bồng Trái trụ 72A/16A/2/1T tuyến 479CL	35	0,005		26	91		
236	24/04/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 3TI đến hạn TBA 3P-560kVA Hoàng Anh Gia Lai	Tại trụ 88/61A/6/4A NR 478-10/1/6/2 tuyến 478CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +3FCO TBA 3P-560kVA Hoàng Anh Gia Lai tại trụ 88/61A/6/4A NR 478-10/1/6/2 tuyến 478CL	1	0,000		350	1225		
237	24/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Sửa ổp đà, vệ sinh NR, TBA, khắc phục tiếp địa lập lại, xử lý môi nổi hạ thế, vệ sinh phát quang lưới điện, vệ sinh trạm khách hàng Căng lại dây trung thế chùng.	Từ trụ 173 đến trụ 202, từ trụ 193/1 đến trụ 193/25T PD 476-11 tuyến 476CL từ trụ 191 đến trụ 192 PD 476-11 tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt LBS và 03 DS PD 476-11 tại trụ 171 và trụ 172 tuyến 476CL. - Cắt 3LBFCO PD 476-12CL tại trụ 202A tuyến 476CL. - Cắt 3DS và LBS NR 476-11/1 tại trụ 193/7 và 193/6 tuyến 476CL. - kiểm tra 03LBFCO MV Nhị Mỹ-Phương Trà tại trụ 193/21T/1=151A/47 tuyến 476-CL đang cắt. - Cắt LBS +3DS MV 476CL-474QT tại trụ 46/156=193/28T và trụ 46/155=193/29T NR 474-8/4-2 tuyến 474-QT. -Cắt CB +FCO TBA 1P-50kVA Phương Trà 1 tại trụ 193/13 NR 476-11/1 tuyến 476CL. -Cắt CB +FCO TBA 1P-37,5kVA Ba Sao-Trâm Bầu tại trụ 203 PD 476-12 tuyến 476CL	1301	0,508	0,001	1100	9900	-Chuyển NR 474-8/4 nhận điện tuyến 474QT. - Chuyển NR 476-11/1 Ba Sao Đường Thét nhận điện 476TM qua mạch vòng 476TM-476CL tại trụ 193/112 tuyến 476CL - chuyển PD 476-12CL về nhận điện	

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Tháp Mười	Mười	Kiểu số 1A chống quá tải TBA 1P-100kVA Kinh Việt Kiểu số 1	476TM		Việt Kiểu số 1 tại trụ 77/6 thuộc NR 476-8/4, tuyến 476TM							
244	24/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Tháp Mười	Cty Xuân Phát	Thay dây hạ thế và đấu nối hộp phân phối domino thuộc công trình Sửa chữa lưới hạ thế năm 2026, HM14	Từ trụ 9/69/65A/20 đến trụ 9/69/65A/31, từ trụ 9/6965A/31 đến trụ 9/6965A/31/20b thuộc lưới hạ thế thuộc trạm Kinh 12.000 Tân Kiều 2	Xã Đốc Bình Kiều	Cắt CB+FCO trạm Kinh 12.000 Tân Kiều số 2 tại trụ 9/69/65A/31 thuộc NR 478-8/2/4/2, tuyến 478TM	47	0,018		23	207		
245	24/04/2026	08:00	12:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay MBA có tiếng kêu bất thường	Tại trụ 119/38/7A tuyến 479LT	xã Tân Thạnh	Cắt FCO, tháo hotline trạm Chùa Cao Đài, trụ 119/38/7A tuyến 479LT	195	0,034		70	280		
246	24/04/2026	13:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Coi trụ khắc phục hạ thế chạm mái nhà	Tại trụ 8/4-5 tuyến 472CM	xã Tân Long	Cắt FCO trạm Lộ Mới 1, trụ 8 tuyến 472CM	66	0,011		52	208		
247	24/04/2026	10:00	14:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Xử lý hạ thế thấp	Tại trụ 23/7/9P tuyến 472CM	xã Tân Long	Cắt FCO trạm Rạch Bà Xã 1, trụ 23/7 tuyến 472CM	104	0,018		52	208		
248	24/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Cty TNHH XLĐ Xuân Phát	Thay dây nhôm bọc hạ thế 2xAV-70 thành ABC 2x70	Từ trụ 108/36/13 đến 108/36/19 tuyến 474QT	xã Bình Thành	Cắt CB+ FCO trạm Mương Khai A, Tại trụ 108/36/10 tuyến 474QT Cắt CB+ FCO trạm XX Trần Hợp Mạnh, Tại trụ 108/36/15 tuyến 474QT Cắt CB+ 3FCO trạm bơm Mương Khai, Tại trụ 108/36/16 tuyến 474QT Cắt CB+ FCO trạm Mương Khai C, Tại trụ 108/36/17 tuyến 474QT Cắt CB+ FCO trạm Mương Khai, Tại trụ 108/36/19 tuyến 474QT	200	0,078		227	2043		
249	24/04/2026	07:00	17:00	Điện	Cty	Thay dây hạ thế 3P-	Từ trụ 39/1b đến trụ	Phường	Cắt CB+03FCO+tháo	60	0,026		32	320		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Hồng Ngự	TNHH 19/5	4D-380V trạm Võ Trường Toàn	39/1b/3, 39/1b/4a và từ trụ 39/1a đến trụ 39/1a/3, 39/1a/4a tuyến 479HN	Hồng Ngự	hotline trạm Võ Trường Toàn trụ 39 tuyến 479HN							
250	24/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH 19/5	Di di dời trụ, Thay dây hạ thế trạm TDC Kinh Thống Nhất 5, TDC Kinh Thống Nhất 3	Từ trụ 160/68 đến trụ 160/89 NR 471-10/1-1.HN tuyến 471HN	Xã Tân Hồng	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm TDC Kinh Thống Nhất 5 tại trụ 160/72, Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm TDC Kinh Thống Nhất 3 tại trụ 160/82 NR 471-10/1-1.HN tuyến 471HN	211	0,082		73	657		
251	24/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thí nghiệm định kỳ MBA, LA, FCO, thay ĐK, TI trạm Mương Lấp (3x1P-50kVA)	Tại 144 PĐ 477-10/1-3 tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03 FCO trạm Mương Lấp (3x1P-50kVA) tại 144 PĐ 477-10/1-3 tuyến 477-PC	199	0,078		80	720		
252	24/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thí nghiệm định kỳ MBA, LA, FCO, thay ĐK, TI trạm Mương Lấp 1 (3x1P-37.5kVA)	Tại 141 PĐ 477-10/1-3 tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03 FCO trạm Mương Lấp 1 (3x1P-37.5VA) tại 141 PĐ 477-10/1-3 tuyến 477-PC	122	0,048		87	783		
253	24/04/2026	13:30	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Nâng công suất trạm Gộc Gừa từ 1P-50kVA thành 2x1P-37,5kVA	Tại trụ 34/135 tuyến 475-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Cắt CB+ cắt 01FCO+tháo 01 hotline trạm Gộc Gừa tại trụ 34/135 tuyến 475-NM	104	0,016		41	143,5		
254	24/04/2026	08:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Nâng công suất trạm Bà Dầm từ 2x1P-37,5kVA thành 1P-100kVA	Tại trụ 39/41A/2 tuyến 471-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB+ cắt 01FCO+tháo 01 hotline trạm Bà Dầm tại trụ 39/41A/2 tuyến 471-NM	166	0,025		61	213,5		
255	24/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bê, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ	Tuyến 481-AH, 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Tân Dương, Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
256	24/04/2026	10:00	12:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay công tơ bị hỏng màn hình, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Thánh Thất Long	Tại trụ 280 tuyến 475-SĐ	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Thánh Thất Long Hậu tại trụ 280 tuyến 475-SĐ	67	0,006		30	60		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						Hậu										
257	24/04/2026	08:00	10:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay công tơ bị hỏng màn hình, thay TI đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Viễn Thông Điện Lực	Tại trụ 236 tuyến 475-SĐ	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Viễn Thông Điện Lực tại trụ 236 tuyến 475-SĐ	25	0,002		43	86		
258	24/04/2026	13:00	15:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay công tơ bị hỏng màn hình, thay TI đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Rạch Gia Phong Hòa	Tại trụ 22/9/11 tuyến 480-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Rạch Gia Phong Hòa tại trụ 22/9/11 tuyến 480-SH	118	0,010		60	120		
259	24/04/2026	15:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Khắc phục hệ thống đo đếm, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Mương Khai 4	Tại trụ 80/5/31 tuyến 478-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Mương Khai 4 tại trụ 80/5/31 tuyến 478-SH	72	0,006		28	56		
260	24/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cấp viễn thông treo trên cột điện NR 480-8/1.SH Kinh Đôn Đông, NR 480-8/2.SH Ủy Ban Phong Hòa, NR 480-8/3-1/1.SH Rạch Cát 1, NR 471-8/1.SH Kinh Mới Phong Hòa	Từ trụ 3 đến trụ 3/25, từ trụ 3/19 đến trụ 3/19/8, từ trụ 11 đến trụ 11/8, từ trụ 22/70 đến 22/70/3/8T, từ trụ 22/70/3 đến 22/70/3/27P tuyến 480-SH, từ trụ 26 đến trụ 26/11/18H tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Không cắt điện							
261	24/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Sửa trụ nghiêng hạ thế, coi trụ, dời chằng lên coi, gia cố mối, thay khung sứ trung hạ thế trạm Bình Thạnh Trung 6A tuyến 478-TH	Trụ 26/33/133/1/4A-6A, 19A tuyến 478-TH	Xã Lấp Vò	Cắt CB+FCO trạm Bình Thạnh Trung 6A trụ 26/33/133 tuyến 478-TH	86	0,034		42	378		
262	24/04/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 180 Mỹ Tho 2 – 171 Bình Đức, 172 Bình Đức-171 Chợ Gạo từ trụ công trạm đến trụ 1A đến trụ 15 đến trụ công trạm.	Phường Trung An	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Cao thế				Trung An, tỉnh Đồng Tháp	điện.							
268	24/04/2026	07:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QL VH đường dây	Kiểm tra ngày, đêm kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	174 An Long -172 Tam Nông (Từ 174-7AL đến 172-7 TN)	Xã An Long Xã Phú Thọ Xã Tràm Chim Xã Phú Cường	Không cắt điện							
269	24/04/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty CP xây lắp và thương mại công nghiệp Việt Nam.	Thi công dựng trụ, thay dây dẫn 2xACSR150mm2 hiện hữu bằng dây 2xACSR240mm2.	Từ 01hh (01XDM) đến 76hh (51XDM) đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản.	Phường Mỹ Trà, Phường Mỹ Ngãi.	- Cô lập đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản; - Cô lập MC 172 trạm 110 kV Cao Lãnh; - - Cô lập MC 172 trạm 110 kV Trần Quốc Toản; - OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Cao Lãnh, OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Trần Quốc Toản.						Liên tục từ 00:00 ngày 18/3/2026 đến 17:00 ngày 25/4/2026 Theo VB 74/QLKT 04/03/2026 của Công ty CP XL&TM Công Nghiệp Việt Nam	
270	24/04/2026	08:30	13:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	1. Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Ngày TBA 110kV Chợ Gạo theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT ngày 24/10/2023. 2. Kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy bằng nước trạm Chợ Gạo. 3. Kiểm tra bịt kín, vệ sinh các tủ điện trong phòng ĐH, hợp bộ 22kV và ngoài sân trạm. Vệ sinh phòng ĐH và hợp bộ trạm Chợ Gạo. 4. Kết hợp kiểm tra vệ sinh, đo Accu tuần trạm Chợ Gạo.1. Ca trực thực	Trạm 110kV Chợ Gạo	Trạm 110kV Chợ Gạo, Ô 3 khu 1, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp	1.2.3- Không cắt điện. Giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị 4. OFF MCB 220/380VAC máy nạp Accu							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Ngày TBA 110kV Chợ Gạo theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT ngày 24/10/2023. 2. Kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy bằng nước trạm Chợ Gạo. 3. Kiểm tra bịt kín, vệ sinh các tủ điện trong phòng ĐH, hợp bộ 22kV và ngoài sân trạm. Vệ sinh phòng ĐH và hợp bộ trạm Chợ Gạo. 4. Kết hợp kiểm tra vệ sinh, đo Accu tuần trạm Chợ Gạo.										
271	24/04/2026	18:00	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT tại trạm 110kV Cái Bè	Trạm 110kV Cái Bè	Xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
272	24/04/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	CÔNG TY CỔ PHẦN XL VÀ TM CÔNG NGHIỆP P VIỆT NAM	Đơn vị thi công CÔNG TY CỔ PHẦN XL VÀ TM CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM nhờ đi vào đường nội bộ trạm 110kV Cao Lãnh để di chuyển bằng phương tiện cơ giới chở vật tư, thiết bị, dụng cụ thi công tại trụ 01XDM của đường dây ngăn 171, 172 Cao Lãnh	Đường nội bộ trong TBA 110kV Cao Lãnh: Từ cổng đến vị trí tháo dỡ tường rào trạm	Trạm 110kV Cao Lãnh, phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	Không cắt điện							
273	24/04/2026	07:00	11:00	Xí nghiệp lưới	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và	Tại trạm 110kV Thạnh Hưng	QL80, ấp Bình Phú Quới, xã	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				điện Cao thế		vệ sinh làm cỏ sân ngất, ngoài hàng rào trạm 110kV		Lập Vò, tỉnh Đồng Tháp	vận hành trạm 110kV Thanh Hưng							
274	25/04/2026	00:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty CP xây lắp và thương mại công nghiệp Việt Nam.	Thi công dựng trụ, thay dây dẫn 2xACSR150mm2 hiện hữu bằng dây 2xACSR240mm2.	Từ 01hh (01XDM) đến 76hh (51XDM) đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản.	Phường Mỹ Trà, Phường Mỹ Ngãi.	- Cô lập đường dây 110 kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản; - Cô lập MC 172 trạm 110 kV Cao Lãnh; - - Cô lập MC 172 trạm 110 kV Trần Quốc Toản; - OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Cao Lãnh, OFF F87L MC 172 trạm 110 kV Trần Quốc Toản.							Liên tục từ 07:00 ngày 01/4/2026 đến 17:00 ngày 25/4/2026 Theo VB 74/QLKT 04/03/2026 của Công ty CP XL&TM Công Nghiệp Việt Nam
275	25/04/2026	18:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Đêm TBA 110kV Gò Công + 2 ngăn lộ 173, 175 NMĐG TPD theo quy định 8991/ EVNSPC-KT+AT ngày 24/10/2023	Trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công, khu phố Long Hưng, P. Bình Xuân, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
276	25/04/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mỗi nối các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế.	Trạm 110kV Hồng Ngự, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	Trạm 110kV Hồng Ngự, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F204 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ AC trạm 110kV Hồng Ngự. Trang bị BHLĐ cá nhân, mang găng tay cách điện hạ áp, sử dụng máy đo Volt kế đa năng để thực hiện công việc.							
277	25/04/2026	07:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao	Tổ TTLĐ An Hòa	Vệ sinh cỏ sân ngất, ngoài taluy hàng rào. Vệ sinh công nghiệp phòng điều hành và phòng phân phối trạm	Tại trạm 110kV Sa Đéc	QL 80, Khóm Hòa Khánh, Phường Sa Đéc, tỉnh	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				thể		110kV		Đồng Tháp								
278	25/04/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Trường Xuân	Xã Trường Xuân, Đồng Tháp	OFF CB AC tủ sạc 1 QF1.01; OFF CB AC tủ sạc 2 QF2.01; OFF CBAC tại tủ CAMERA cấp nguồn INVERTER CAMERA trạm 110kV Trường Xuân.							
279	25/04/2026	18:30	20:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương, KCN Tân Hương, Xã Tân Hương tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện.							
280	25/04/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần	Trạm 110kV Láng Tượng	Xã Thanh Bình, Đồng Tháp	Không cắt điện							
281	25/04/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ môi nổi các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế.	Trạm 110kV Tân Hồng	Trạm 110kV Tân Hồng, xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB: F103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tân Hồng. Trang bị BHLĐ cá nhân, mang găng tay cách điện hạ áp, sử dụng máy đo Volt kế đa năng để thực hiện công việc.							
282	25/04/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	CÔNG TY CỔ PHẦN XL VÀ TM CÔNG NGHIỆP P VIỆT NAM	Đơn vị thi công CÔNG TY CỔ PHẦN XL VÀ TM CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM nhờ đi vào đường nội bộ trạm 110kV Cao Lãnh để di chuyển bằng phương tiện cơ	Đường nội bộ trong TBA 110kV Cao Lãnh: Từ cổng đến vị trí tháo dỡ tường rào trạm	Trạm 110kV Cao Lãnh, phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						giới chở vật tư, thiết bị, dụng cụ thi công tại trụ 01XDM của đường dây ngăn 171, 172 Cao Lãnh										
283	25/04/2026	00:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty CP xây lắp và thương mại công nghiệp Việt Nam.	Thi công tháo trụ thu hồi trụ 01hh, xây dựng móng, lắp đặt trụ 01XDM (đi chung trụ số 19 đường dây 110 kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh).	Trụ số 19 đường dây 110 kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh).	Phường Mỹ Trà	Cô lập đường dây 110 kV 173 Cao Lãnh 2- 171 Cao Lãnh.							
284	26/04/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ác quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ	Dàn ác quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Tháp Mười.	Xã Tháp Mười, Đồng Tháp	OFF FAC101 tủ sạc 1; OFF FAC203 tại tủ sạc 2, OFF CB AC tại tủ Camera cấp nguồn Inverter trạm 110kV Tháp Mười.							
285	26/04/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần	Trạm 110kV Trần Quốc Toản	Phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp	Không cắt điện							
286	26/04/2026	07:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Vệ sinh cỏ sân ngắt, ngoài taluy hàng rào. Vệ sinh công nghiệp phòng điều hành và phòng phân phối trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sông Hậu	Ấp Tân Phong, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV							
287	26/04/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ môi nổi các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm	Trạm 110kV Hồng Ngự, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	Trạm 110kV Hồng Ngự, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F204 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ AC trạm 110kV Hồng Ngự. Trang bị BHLĐ cá nhân, mang găng tay cách điện hạ áp, sử dụng máy đo Volt kế đa năng để thực hiện công việc.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						trung thế.										
Tổng cộng										29.668	5,621	0,019	40.445	113.058		
Sau miễn trừ											2,660	0,015				

Phụ lục 2
DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN 110KV VÀ TRUNG HẠ THỂ TUẦN 17/2026
(Từ ngày 20/4/2026 đến 26/4/2026)

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
1	20/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế.	Tuyến K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện			0,00				
2	20/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Nâng thùng tole trạm khách hàng, nâng thùng điện kế, lắp tiếp địa lắp lại	Trụ 17/57, 17/82, 17/91, 17/93, 17/106, 17/110, 17/111, 17/219, 17/222, 17/251 tuyến K8-8	Xã Tân Thới	Cắt CB, FCO trạm khách hàng Lê Tấn Phúc trụ 17/57, trạm Nguyễn Thanh Vân trụ 17/91, trạm Nguyễn Thanh Tú, Trần Văn Mười trụ 17/93, trạm Võ Thị Hồng, Phan Văn Hiền trụ 17/106, trạm Nguyễn Văn Lú, Phan Văn Mạnh trụ 17/111, trạm Nguyễn Văn Mười trụ 17/222	7	0,00		42	420		
3	20/04/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa	Thi công công trình SCL 2026: Tháp đà nâng cao độ tĩnh không đường dây (HM.52).	Từ trụ 01 đến trụ 16 thuộc NR 47507-7, tuyến 476MTh	Xã Mỹ Đức Tây	Cắt 1LBFCO 47507-7 tại trụ 31 thuộc NR 47221-7, tuyến 476MTh.	144	0,07	0,00	36	414		
4	20/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cấp viên thông	- Từ trụ 152 đến trụ 175 thuộc PD QL1A, tuyến 480CB - PT 477CB. - Từ trụ 01 đến trụ 20 thuộc NR 47508-7, tuyến 480CB. - Từ trụ 8/1 đến trụ 8/10 thuộc NR 47520-7, tuyến 480CB. - Từ trụ 02 đến trụ 09 thuộc NR 47234-7, tuyến 480CB.	Xã Cái Bè	Không cắt điện							
5	20/04/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa, Tổ QLVH	- Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa: Thi công công trình SCL 2026: Tháp đà, thay dây trần thành dây bọc (HM.20). - Tổ QLVH thực hiện	Từ trụ 02 đến trụ 11, từ trụ 03 đến trụ 3/9 thuộc NR 47311-7, tuyến 473MTh	Xã Mỹ Lợi	Cắt 1LBFCO 47165-7 tại trụ 263/1 thuộc PD G35, tuyến 476MTh	478	0,24	0,00	72	828		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						NCS trạm Mỹ Đức Đông 3-5 từ 1x25kVA thành 2x25kVA để xử lý quá tải MBA.										
6	20/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Kiểm tra, xác định hiện trạng nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Đội QLĐ Cái Bè quản lý	Không cắt điện			0,00				
7	20/04/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa	Thi công công trình SCL 2026: Tháp đà, thay dây trần thành dây bọc (HM.38).	Từ trụ 02 đến trụ 12 thuộc NR 47339-7, tuyến 476MTh	Xã Mỹ Đức Tây	Cắt 1LBFCO 47339-7 tại trụ 40/1 thuộc NR 47213-7, tuyến 476MTh.	187	0,09	0,00	40	460		
8	20/04/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa	- Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa: Thi công công trình SCL 2026: Tháp đà nâng cao độ tĩnh không đường dây (HM.39). - Tổ QLVH thực hiện NCS trạm Mỹ Đức Tây 1-22 từ 1x37,5kVA thành 2x37,5kVA để xử lý quá tải MBA.	Từ trụ 02 đến trụ 07 thuộc NR 47351-7, tuyến 476MTh	Xã Mỹ Đức Tây	Cắt 1LBFCO 47351-7 tại trụ 301/1 thuộc PD G15, tuyến 476MTh.	187	0,09		14	161		
9	20/04/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa	Thi công công trình SCL 2026: Tháp đà nâng cao độ tĩnh không đường dây (HM.75).	Từ trụ 7/3 đến trụ 7/9 thuộc NR 47509-7, tuyến 476MTh	Xã Mỹ Đức Tây	Cắt 1LBFCO 47509-7 tại trụ 7/2 thuộc NR 47221-7, tuyến 476MTh.	54	0,03	0,00	18	207		
10	20/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, độc nợ, kiểm tra sử dụng điện, khảo sát cấp điện	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện			0,00				
11	20/04/2026	13:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Nâng công suất trạm Chùa Kim Phước 35 từ	Tại trụ 35 nhánh 47329-7 Chùa Kim	Xã Hiệp Đức	Cắt LBFCO 47329-7	303	0,05		130	455		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						37.5kVA lên 2x37.5kVA	Phước									
12	20/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 1-8, 6-6/11/14 nhánh 47152-7 và từ trụ 1-22 và các nhánh rẽ nhánh 4754-7 và từ trụ 1-30, 20-20/7 nhánh 4752-7	Xã Bình Phú	Không cắt điện			0,00				
13	20/04/2026	08:00	14:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Nâng công suất trạm Rạch Bà Tài 15 từ 25kVA lên 2x25kVA	iTa5i trụ 15 nhánh 47276-7 Rạch Bà Tài	xã Hiệp Đức	Cắt LBFCO 47276-7	455	0,12		149	894		
14	20/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định kỳ, cắt điện vét nợ, cân pha hạ áp trạm	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							
15	20/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phục tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Xác minh điện kế; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra áp giá; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
16	20/04/2026	06:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH TMV Thái Hải	Di dời đoạn dây trung thế từ trụ 07 đến 10 nhánh rẽ 4773-7 thuộc Công trình ĐTXD 20216.	Nhánh rẽ 4773-7 Phú Thuận.	Xã Kim Sơn.	Cắt LBFCO nhánh rẽ 4773-7 Phú Thuận.	709	0,32		181	1901		
17	20/04/2026	07:30	16:30	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH.	Phát quang cây xanh dọc hành lang an toàn lưới điện.	Nhánh rẽ 4797-7 Cầu Sao và các nhánh rẽ nối tiếp.	Xã Bình Trung.	Không cắt điện.			0,00				
18	20/04/2026	07:00	12:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Phương Đông	Dời trụ hạ áp (công trình mở rộng lộ)	Lưới hạ áp trạm, trạm Võ Cấn Ca, tuyến 473MTo	Một phần Khu Phố Long Hưng, phường Trung An	Cắt CB + FCO trạm Võ Văn Ca	161	0,03	0,00	90	450		
19	20/04/2026	13:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Phương Đông	Dời trụ hạ áp (công trình mở rộng lộ)	Lưới hạ áp trạm Cầu Chệt 2, tuyến 473MTo	Một phần Lộ Cầu Chệt, phường Trung An	Cắt CB+3FCO trạm Cầu Chệt 2	153	0,03	0,00	144	576		
20	20/04/2026	06:30	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Xuân Phát + tổ QLVH	Dựng trụ, lắp dâ NCS trạm lên 3Pha; Dựng trụ hạ áp, kéo dây (công trình Nâng cấp 1P lên 3P); bảo trì lưới hạ áp thay, nâng thùng đk	Lưới hạ, trung áp sau NR 47176-7, tuyến 471MTo	Một phần khu phố Bình Tạo, phường Trung An	Cắt 3LB FCO NR 47176-7	593	0,27	0,00	495	5198		
21	20/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dọc đường dây	Tuyến 471CG, 474CG và các nhánh rẽ	Xã Bình Ninh, Chợ gạo	Không cắt điện							
22	20/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình,	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Bình		hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Phú Thành và Đồng Sơn	Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn								
23	20/04/2026	07:30	12:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	Kiểm tra, bảo trì, vệ sinh thiết bị thuộc tài sản khách hàng: Trạm NMX VBình 2 (8Tuần)	Trụ 73/2 nhánh rẽ 47167-7	Áp 6 xã Vĩnh Bình	Cắt 3 FCO nhánh rẽ 47167-7	1	0,00		790	3554		
24	20/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Công ty Hoài Dung	Dời trụ hạ thế phục vụ mở rộng đường giao thông nông thôn	Trụ 10 đến trụ 13 lưới điện hạ thế trạm Bình Nhì 23	Áp Bình Hòa Đông xã Đồng Sơn	- Cắt CB + FCO trạm Bình Nhì 23	68	0,03		26	250		
25	20/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
26	20/04/2026	14:00	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	Kiểm tra, bảo trì, vệ sinh thiết bị thuộc tài sản khách hàng: Trạm NMX Vĩnh Bình và NMX Vĩnh Bình 1	Trụ 53/2, 53/2/1 nhánh rẽ TBA NMX Vĩnh Bình 1	Áp 1 xã Vĩnh Bình	Cắt 3 FCO nhánh rẽ TBA NMX Vĩnh Bình 1	1	0,00	0,00	790	2369		
27	20/04/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	HTX XLĐ Hưng Phú	Thay dây hạ áp 4x120mm2 và kéo thêm dây AC50mm2 (công trình ĐTXD)	Lưới hạ áp thuộc trạm Chợ Xã Lới 2, Chợ Xã Lới 4 và Chợ Xã Lới 5 - PT477GC.	Phường Sơn Qui	- Cắt CB và FCO trạm Chợ Xã Lới 2. - Cắt CB và FCO trạm Chợ Xã Lới 4. - Cắt CB và FCO trạm Chợ Xã Lới 5	211	0,11		123	1481		
28	20/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Kiểm tra đêm đường dây và trạm và đo nhiệt độ môi nổi. - Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - Kiểm tra hành lang tuyến. - Cắt điện khách hàng nợ tiền điện. - Kiểm tra tụ bù hạ áp.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện			0,00				
29	20/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bê	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
30	20/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLĐ Hưng Phú và Tổ QLVH	HTX XLĐ Hưng Phú Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ áp từ 1 pha lên 3 pha (công trình: Nâng cấp lưới điện khu vực Điện lực Gò Công Đông) và Tổ QLVH bảo trì, thay hộp công tơ bê, kiểm tra đo điện trở và tăng cường tiếp đất, chỉnh trụ nghiêng, phát	Lưới hạ áp Trạm Xóm Gò 1	Xã Tân Hòa	Cắt CB, 3FCO trạm Xóm Gò 1 tại trụ số 91 Tuyến Tân Thành	106	0,05	0,00	0	1		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						quang trạm Xóm Gò 1										
31	21/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH và Công ty TNHH Triệu Danh Phát	Di dời trụ trung áp và vệ sinh thiết bị, TBA	Trụ 10, 15 tuyến 47118-7	Xã Tân Phú Đông	Cắt 03 LBFCO 47118-7 trụ 60 tuyến 47237-7	19	0,01	0,00	108	972		
32	21/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Gia cố móng trụ, tháo bỏ thùng tole mục không sử dụng, nâng thùng tole, lắp tiếp địa thùng tole	Gia cố móng trụ, tháo bỏ thùng tole mục không sử dụng, nâng thùng tole, lắp tiếp địa thùng tole	Xã Tân Thới	Cắt CB, FCO trạm khách hàng Phan Quốc Huy, Nguyễn Thị Kim Thoa trụ 17/175	2	0,00		37	370		
33	21/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Tháo bỏ dây bu rơ điện buộc vào dây hạ áp trạm Tân Hiệp 2 và căng lại dây hạ áp	Khoảng trụ 17/174 đến 17/17/175A tuyến K127-7	Xã Tân Thới	Cắt CB, FCO trạm Tân Hiệp 2 trụ 17/178 tuyến K127-7	45	0,02	0,00	101	909		
34	21/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cấp viễn thông	- Từ trụ 172 đến trụ 172/77, từ trụ 55/9 đến trụ 55 thuộc PD G172, tuyến 477CB. - Từ trụ 01 đến trụ 21 thuộc NR 4730-7, tuyến 477CB. - Từ trụ 01 đến trụ 09 thuộc NR 47788-7, tuyến 477CB. - Từ trụ 01 đến trụ 20 thuộc NR 47304-7, tuyến 477CB. - Từ trụ 13 đến trụ 13/4 thuộc NR 47786-7, tuyến 477CB. - Từ trụ 01 đến trụ 13 thuộc NR 47470-7, tuyến 477CB.	Xã Cái Bè	Không cắt điện							
35	21/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bắt thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Kiểm tra, xác định hiện trạng nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Đội QLĐ Cái Bè quản lý	Không cắt điện			0,00				
36	21/04/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH Tư	Thi công công trình SCL 2026: Tháp đà	Từ trụ 02 đến trụ 06 thuộc NR 47341-7,	Xã Mỹ Đức Tây	Cắt 1LBFCO 47341-7 tại trụ 23/1 thuộc NR 4763-7,	110	0,05		19	219		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
					vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa	nâng cao độ tỉnh không đường dây (HM.42).	tuyến 473MTh		tuyến 473MTh.							
37	21/04/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa	Thi công công trình SCL 2026: Tháp đà nâng cao độ tỉnh không đường dây (HM.32+41).	Từ trụ 01 đến trụ 15 thuộc NR 4789-7, tuyến 473MTh	Xã Mỹ Đức Tây	Cắt 1LBFCO 4789-7 tại trụ 27 thuộc NR 4763-7, tuyến 473MTh.	306	0,15	0,00	90	1035		
38	21/04/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa	Thi công công trình SCL 2026: Tháp đà nâng cao độ tỉnh không đường dây (HM.44).	Từ trụ 19 đến trụ 34/16 thuộc NR 47311-7, tuyến 473MTh	Xã Mỹ Đức Tây	Cắt 1LBFCO 47311-7 tại trụ 18 thuộc NR 4787-7, tuyến 473MTh.	484	0,24	0,00	58	667		
39	21/04/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa	Thi công công trình SCL 2026: Tháp đà nâng cao độ tỉnh không đường dây (HM.43).	Từ trụ 02 đến trụ 11 thuộc NR 47347-7, tuyến 473MTh	Xã Mỹ Đức Tây	Cắt 1LBFCO 47347-7 tại trụ 11/1 thuộc NR 4763-7, tuyến 473MTh.	156	0,08	0,00	31	357		
40	21/04/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa	Thi công công trình SCL 2026: Tháp đà nâng cao độ tỉnh không đường dây (HM.33).	Từ trụ 01 đến trụ 22 thuộc NR 47293-7, tuyến 473MTh	Xã Mỹ Đức Tây	Cắt 1LBFCO 47293-7 tại trụ 18/6 thuộc NR 4787-7, tuyến 473MTh.	367	0,18	0,00	49	564		
41	21/04/2026	08:00	14:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Nâng công suất trạm Bình Thới 33 từ 37.5kVA lên 75kVA	Tại trụ 33 nhánh 47216-7 Bình Thới	Xã Bình Phú	Cắt LBFCO 47216-7	491	0,13	0,00	190	1140		
42	21/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 1-28 nhánh 47164-7 và từ trụ 1-32 và các nhánh rẽ nhánh 47146-7	Xã Mỹ Thành	Không cắt điện			0,00				
43	21/04/2026	13:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Nâng công suất trạm Thái Văn Vũ 4 từ 25kVA lên 2x25kVA	Tại trụ 4 nhánh 4788-7 kênh Chà Là	Xã Mỹ Thành	Cắt 3LBFCO 4788-7	2129	0,32		2828	9898		
44	21/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, độc nợ, kiểm tra sử dụng điện, khảo sát cấp điện	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện							
45	21/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định kỳ, cắt điện vét nợ, gắn điện kế lẻ nông thôn	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							
46	21/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Xác minh	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.			0,00				

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						điện kế; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra áp giá; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; ...										
47	21/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Dọn dây leo, bụi rậm xung quanh gốc trụ, phát quang, mé tía cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện trung hạ áp	Nhánh rẽ 47131-7 Nhà trọ Mai Linh, 4735-7 Tân Lược, 47191-7 Tân Lược 23, 47583-7 Tân Lược 12, 4727-7 Tân Thạnh, 4755-7 Tân Thạnh nổi dài, 47684-7 Tân Thạnh 15/5, NR Tân Thạnh 26/4, tuyến 22kV QL1, NR 22kV Cổ Chi, 4725-7 Tân Thuận, 47188-7 Tân Thuận 11/10, 47194-7 Tân Thuận 11/8, 47529-7 Nguyễn Văn Nền, 47112-7 Tân Phú Xếp, 47360-7 Lò Lu,	Xã Tân Hương	Không cắt điện							
48	21/04/2026	07:30	11:30	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH.	Kéo dây hạ áp đầu nổi và cắt chuyển lưới hạ áp nhằm điều hoà phụ tải trạm Kênh Kho Lúa 5 và trạm Bình Trung 25.	Đường dây hạ áp trạm Kênh Kho Lúa 5 và trạm Bình Trung 25.	Xã Bình Trung	Cắt CB và FCO trạm Kênh Kho Lúa 5 1x50kVA và trạm Bình Trung 25 2x25kVA	187	0,03	0,00	53	211		
49	21/04/2026	06:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Thái Hải	Di dời đoạn dây trung thế từ trụ 17 đến 18 nhánh rẽ 47239-7 Bờ Cỏ Sả thuộc Công trình ĐTXD 2026.	Nhánh rẽ 47239-7 Bờ Cỏ Sả.	Xã Kim Sơn.	Cắt LBFCO nhánh rẽ 47239-7 Bờ Cỏ Sả.	512	0,23		217	2279		
50	21/04/2026	08:00	14:00	Điện lực Châu Thành	Công ty Văn Giao	Tháo gỡ trạm KH Phạm Khánh Vân không còn sử dụng	Nhánh rẽ 47113-7 Phạm Khánh Vân	Xã Mỹ Tịnh An	Cắt FCO Nhánh rẽ 47113-7 Phạm Khánh Vân	4	0,00		150	900		
51	21/04/2026	06:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Thuận Tiến + Tổ QLVH	Cắt/kéo lại khoảng dây vượt sông Cầu Nguyễn Quân để đóng cọc (Công trình kè sông Bảo Định)+ Phát quang, thay nâng cao thùng điện kế	Lưới hạ, trung áp từ áp D21-8 đến D22-8, tuyến 475MT	Đường Nguyễn Quân, phường Đạo Thạnh	Cắt LBS D21, 3DS 1P D21-8; (trụ 23); Cắt LBS D22 (trụ 64), 3DS 1P D22-8 (trụ 46)	495	0,24	0,00	473	5198	- Chuyển PD từ DE3 đến E12, E48, E5 nhận 479-THu; - Chuyển PD từ D22 đến D350, D352, DE5 nhận 473-MTo.	PDĐ viết PTT
52	21/04/2026	06:30	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Xuân Phát	Dựng trụ, lắp đà NCS trạm lên 3Pha; Dựng trụ hạ áp, kéo dây (công trình Nâng cấp 1P lên	Lưới hạ, trung áp sau NR 47312-7, tuyến 472CG	Một phần Khu Phố Mỹ Lợi, phường Mỹ Phong	Cắt LBFCO NR 47312-7	248	0,11	0,00	225	2363		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						3P);										
53	21/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dọc đường dây	Tuyến 471CG, 474CG và các nhánh rẽ	Xã Bình Ninh, Chợ Gạo	Không cắt điện							
54	21/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
55	21/04/2026	07:30	12:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	Kiểm tra, bảo trì, vệ sinh thiết bị thuộc tài sản khách hàng: trạm NMX Vĩnh Hựu 2 và Sấy lúa Vĩnh Hựu 1	Trụ 57A/1, 57A/2 nhánh rẽ TBA NMX Vĩnh Hựu 2	Ấp Phú Quý xã Vĩnh Hựu	Cắt 3 FCO nhánh rẽ TBA NMX Vĩnh Hựu 2	2	0,00		358	1610		
56	21/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
57	21/04/2026	14:00	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	Kiểm tra, bảo trì, vệ sinh thiết bị thuộc tài sản khách hàng: Trạm NMX Hưng Hòa	Trụ 58/1 nhánh rẽ TBA NMX Hưng Hòa	Ấp Phú Quý xã Vĩnh Hựu	Cắt 3 FCO nhánh rẽ TBA NMX Hưng Hòa	1	0,00		247	740		
58	21/04/2026	07:30	16:30	Điện lực Gò Công	Tổ quản lý vận hành	Bảo trì trạm Khu Cán Bộ, Khu Cán Bộ 1 và Khu Cán Bộ 2. - Đo điện trở đất. - Phát quang lưới điện	Từ trụ trung áp số 3 đến trụ trung áp số 5 nhánh 47146-7 Khu Cán Bộ và đến trụ trung áp số 5/4 nhánh 47148-7 Khu Cán Bộ nối dài - PT471GC.	Phường Gò Công	- Cắt LBFCO 47146-7	133	0,05	0,00	247	2221		
59	21/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Kiểm tra đêm đường dây và trạm và đo nhiệt độ mối nối. - Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - Kiểm tra hành lang tuyến. - Gắn điện kế mới. - Cắt điện khách hàng nợ tiền điện. - Kiểm tra tụ bù hạ áp.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
60	21/04/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	HTX XLĐ Hưng Phú	Thay dây hạ áp 4x120mm2 và kéo thêm dây AC50mm2 (công trình ĐTXD)	Lưới hạ áp thuộc trạm Bót Xã Lới 2 - PT477GC.	Phường Sơn Qui	- Cắt CB và FCO trạm Bót Xã Lới 2.	86	0,04	0,00	49	592		
61	21/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bề	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
62	21/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLĐ Hưng Phú và Tổ QLVH	HTX XLĐ Hưng Phú Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ áp từ 1 pha lên 3 pha (công trình: Nâng cấp lưới điện khu vực Điện lực Gò Công Đông) và Tổ QLVH bảo trì, thay hộp công tơ bê, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang trạm Tân Phú 1	Lưới hạ áp Trạm Tân Phú 1	Xã Tân Đông	Cắt CB, 2FCO trạm Tân Phú 1 tại trụ số 27 Tuyến Tân Phước	128	0,06	0,00	0	1		
63	22/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế.	Tuyến K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
64	22/04/2026	08:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH và Công ty TNHH Triệu Danh Phát	Lắp thêm phân đoạn tại trụ 77 tuyến 47177-7, bảo trì sửa chữa lưới điện. Bảo trì trạm khách hàng Phạm Thị Tuyết Mai	Trụ 51, 77 tuyến 47177-7	Xã Tân Phú Đông	Cắt 03 LBFCO 47177-7 và MC 47177-7	118	0,05	0,00	543	4887		
65	22/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Kiểm tra, xác định hiện trạng nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Đội QLĐ Cái Bè quản lý	Không cắt điện			0,00				
66	22/04/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa, Tổ QLVH	- Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa: Thi công công trình SCL 2026: Tháp đà nâng cao độ tỉnh không đường dây (HM.11+12+37). - Tổ QLVH thực hiện NCS trạm Mỹ Lợi B 5-1 từ 1x25kVA thành	-Từ trụ 03 đến trụ 3/26 thuộc NR 47297-7, tuyến 473MTh. - Từ trụ 36 đến trụ 36/38 thuộc NR 47305-7, tuyến 473MTh.	Xã Mỹ Lợi	Cắt 3LBFCO 47103-7 tại trụ 107/8 thuộc NR 47367-7, tuyến 473MTh.	1407	0,70		346	3979		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						2x25kVA để xử lý quá tải MBA.										
67	22/04/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa	Thi công công trình SCL 2026: Tháp đà, thay dây trần thành dây bọc (HM.19).	Từ trụ 01 đến trụ 9/19 thuộc NR 47205-7, tuyến 476MTh	Xã Thanh Hưng	Cắt 1LBFCO 47205-7 tại trụ 380 thuộc PD G35, tuyến 476MTh.	311	0,16	0,00	85	978		
68	22/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cáp viễn thông	- Từ trụ 01 đến trụ 43 thuộc NR 4772-7, tuyến 477CB. - Từ trụ 01 đến trụ 06 thuộc NR 47180-7, tuyến 477CB. - Từ trụ 13 đến trụ 16A, từ trụ 16A đến trụ 16A/24, từ trụ 34 đến trụ 62 thuộc PD G16, tuyến 477CB.	Xã Cái Bè	Không cắt điện							
69	22/04/2026	08:00	14:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Cây trạm 37.5kVA Rạch Bà xã 16	Tại trụ 16 nhánh 47274-7 Rạch Bà Xã	Xã Hiệp Đức	Cắt FCO 47274-7	269	0,07	0,00	80	480		
70	22/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 1-54 và các nhánh rẽ nhánh 47210-7 Hòa An	Xã Ngũ Hiệp	Không cắt điện							
71	22/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, đốc nợ, kiểm tra sử dụng điện, khảo sát cấp điện	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện							
72	22/04/2026	13:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	nâng công suất trạm Lộ Thầy Thanh 6 từ 37.5kVA lên 2x37.5kVA	Tại trụ 6 nhánh 47298-7 Lộ Thầy Thanh	Xã Hiệp Đức	Cắt LBFCO 47298-7	351	0,05	0,00	100	350		
73	22/04/2026	07:30	16:30	Điện lực Tân Phước	Cty TNHH Thái Hải	Thay trụ 10,5m thành trụ 20m công trình di dời trụ điện phát triển đường giao thông vùng Đồng Tháp Mười (Theo QĐ 136/QĐ-BQLDA GT)	Trụ 42, 43 nhánh 47157-7, xã Tân Phước 3, Tỉnh Đồng Tháp	Áp 2, 3 Xã Tân Phước 3, Tỉnh Đồng Tháp	Cắt 03 LBFCO nhánh 47157-7, trụ 1	676	0,26	0,00	71	639		
74	22/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Xác minh điện kế; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra áp giá; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
75	22/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Thay điện kế tổng trạm công cộng không đọc được các trạm: Cầu Vĩ 13, Nhà Văn Hóa Tân Quới 103A-7, Phú Mỹ 91, Tân Lập 148, Tân Lược 23-13, Tân Lược 8, Tân lý tây 13A, Kênh Năng 14-18, Tân Lược 23-9, Tân Lược 12-8	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Cắt CB, FCO trạm: Cầu Vĩ 13, Nhà Văn Hóa Tân Quới 103A-7, Phú Mỹ 91, Tân Lập 148, Tân Lược 23-13, Tân Lược 8, Tân lý tây 13A, Kênh Năng 14-18, Tân Lược 23-9, Tân Lược 12-8	500	0,21	0,00	300	2850		
76	22/04/2026	06:30	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Xuân Phát	Dựng trụ, lắp đà NCS trạm lên 3Pha; Dựng trụ hạ áp, kéo dây (công trình Nâng cấp 1P lên 3P); bảo trì lưới hạ áp thay, nâng thùng đk	Lưới hạ, trung áp sau NR 47307-7, tuyến 475MT	Một phần khu phố 2, phường Đạo Thạnh	Cắt LBFCO NR 47307-7	358	0,16		275	2888		
77	22/04/2026	07:00	12:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty An Đức Thịnh	Cắt chuyển tải lưới hạ áp qua trạm mới Trần Quốc Tuấn (3x50kVA); phát quang (Công trình ĐTXD)	Lưới hạ áp trạm 7, trạm Phan Hiền Đạo 1, tuyến 471MT	Một phần đường Nguyễn Trãi, Giồng Dứa, Phan Hiền Đạo, Trần Quốc Tuấn, phường Mỹ Phong	Cắt 03 FCO NR trạm Phan Hiền Đạo 1; cắt CB +3FCO trạm 7	244	0,05	0,00	855	4275		
78	22/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	XNDV ĐLĐT + Cty An Đức Thịnh	Lắp đà FCO, kết lưới cáp ngầm Trạm Sở Tài Chánh (250kVA); Công trình ngầm hóa đường Hùng Vương	Tại trụ 52 tuyến 471MT+476MT	Đường Ngô Quyền, phường Mỹ Tho	Thực hiện OFF relay 79 MC tuyến 471MT, 476MT			0,00				
79	22/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dọc đường dây	Tuyến 471CG, 474CG và các nhánh rẽ	xã Bình Ninh, Chợ Gạo	Không cắt điện							
80	22/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
81	22/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
82	22/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Kiểm tra đêm đường dây và trạm và đo nhiệt độ mối nối. - Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - Phát quang lưới điện - PT471GC và	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện			0,00				

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						478GC. - Gắn điện kế mới. - Cắt điện khách hàng nợ tiền điện.										
83	22/04/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	HTX XLĐ Hưng Phú	Thay dây hạ áp 4x120mm2 và kéo thêm dây AC50mm2 (công trình ĐTXD)	Lưới hạ áp thuộc trạm Bót Xã Lới và Bót Xã Lới 3 - PT477GC.	Phường Sơn Qui	- Cắt CB và FCO trạm Bót Xã Lới. - Cắt CB và FCO trạm Bót Xã Lới 3.	175	0,09		99	1185		
84	22/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Phát quang hành lang lưới điện - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bê	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
85	23/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế.	Tuyến K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
86	23/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện. Kiểm tra lưới điện, thay điện kế định kỳ. Treo bảng vị trí 2 nguồn, sơn số trụ bị mờ	Tuyến K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
87	23/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Kiểm tra, xác định hiện trạng nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Đội QLĐ Cái Bè quản lý	Không cắt điện							
88	23/04/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa	Thi công công trình SCL 2026: Tháp đà nâng cao độ tĩnh không đường dây (HM.35).	Từ trụ 37/2 đến trụ 37/17 thuộc NR 47289-7, tuyến 475MTh	Xã Thanh Hưng	Cắt 1LBFCO 47289-7 tại trụ 37/1 thuộc NR 47181-7, tuyến 475MTh.	96	0,05		85	978		
89	23/04/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát	Thi công công trình SCL 2026: Tháp đà, thay dây trần thành dây bọc (HM.15+16).	-Từ trụ 06 đến trụ 6/11 thuộc NR 47199-7, tuyến 475MTh. - Từ trụ 28 đến trụ 35 thuộc	Xã Thanh Hưng	Cắt 1LBFCO 4713-7 tại trụ 514 thuộc PD G39, tuyến 475MTh.	955	0,48	0,00	162	1863		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
					triển Bách Khoa		NR 47331-7, tuyến 475MTh.									
90	23/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cấp viễn thông	- Từ trụ 01 đến trụ 41 thuộc PD G12, tuyến 475CB. - Từ trụ 01 đến trụ 14 thuộc NR 4714-7, tuyến 475CB. - Từ trụ 01 đến trụ 18 thuộc NR 47222-7, tuyến 475CB. - Từ trụ 01 đến trụ 12 thuộc NR 4760-7, tuyến 475CB. - Từ trụ 12/1 đến trụ 12/20 thuộc NR 47246-7, tuyến 475CB.	Xã cái Bè	Không cắt điện			0,00				
91	23/04/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa, Tổ QLVH	- Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa: Thi công công trình SCL 2026: Tháp đà nâng cao độ tỉnh không đường dây (HM.31). - Tổ QLVH thực hiện NCS trạm An Thái Trung 4-8 từ 1x25kVA thành 2x25kVA để xử lý quá tải MBA.	Từ trụ 02 đến trụ 17 thuộc NR 47291-7, tuyến 476MTh	Xã Thanh Hưng	Cắt 1LBFCO 47291-7 tại trụ 26/1 thuộc PD G83, tuyến 473MTh.	497	0,25	0,00	90	1035		
92	23/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, đọc nợ, ghi véc chỉ số, khảo sát cấp điện	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện			0,00				
93	23/04/2026	08:00	16:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Cây trạm 50kVA Cầu Liên Ấp 2	Tại trụ 2 nhánh 47380-7 Cầu Liên Ấp	Phường Cai Lậy	Cắt LBFCO 47380-7	241	0,08		120	960		
94	23/04/2026	08:00	14:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Nâng công suất tr5am Đông Kênh 1/5-4 từ 50kVA lên 2x50kVA	Tại trụ 4 nhánh 47535-7 Đông Kênh 1/5	Xã Mỹ Thành	Cắt LBFCO 47535-7	116	0,03		40	240		
95	23/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 1-31 nhánh 47188-7, từ trụ 1-10 nhánh n47291-7, từ trụ 1-12 nhánh 47259-7, từ trụ 1-9 nhánh 47252-7, 1-30, 21-21/6 nhánh 47286-7	Phường Cai Lậy, Nhị Quý	Không cắt điện			0,00				
96	23/04/2026	08:00	16:00	Điện lực Cai Lậy	Công ty Văn Giao	Dựng trụ lắp trạm 50kVA Đình Tiên Hoàng	Tại trụ 9b nhánh 47243-7 Kênh Độc Lập	Phường Nhị Quý	Cắt LBFCO 47243-7	373	0,13	0,00	229	1832		
97	23/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Phước		ký, cắt điện vét nợ, kiểm tra khách hàng thuê QLVH		Tân Phước								
98	23/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phục tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Xác minh điện kế; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra áp giá; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.			0,00				
99	23/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH ENP	Di dời trụ hạ áp số 6 ranh đất theo yêu cầu KH Phạm Văn Phước	Trạm Phú Khương 5	Xã Lương Hòa Lạc	Cắt CB, FCO trạm Phú Khương 5	150	0,06		75	713		
100	23/04/2026	07:00	12:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Dương Nguyễn	Dời trụ hạ áp (công trình mở rộng lộ)	Lưới hạ áp trạm Mỹ Phong 1, tuyến 471MT	Một phần Khu Phố Mỹ Thạnh, phường Mỹ phong	Cắt CB+3FCO trạm Mỹ Phong 1	272	0,06	0,00	360	1800		
101	23/04/2026	07:00	15:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty An Đức Thịnh + XNDV ĐLĐT + tổ QLVH	Lắp đà FCO, kết lưới cáp ngầm Trạm Hoàng Hoa Thám 7 (250kVA), cắt chuyển tải qua trạm mới (Công trình ĐTXD); bảo trì lưới	Tại trụ 71 tuyến 471MT+476MTo	Một phần Đường Hoàng Hoa Thám, Phan Thanh gián, Đốc Bình Kiều, phường Mỹ Tho	Thực hiện OFF relay 79 MC tuyến 471MT, 476MTo; Cắt CB +3FCO trạm Hoàng Hoa Thám 1	809	0,28	0,00	567	4536		
102	23/04/2026	07:00	11:30	Điện lực Chợ Gạo	ĐLCG và XN DV ĐLĐT	Thí nghiệm TBA	Trạm An Lạc Trung 2, An lạc Trung 3, Cầu Đức 1	Xã Bình Ninh	Cắt FCO trạm An Lạc Trung 2, An lạc Trung 3, Cầu Đức 1	220	0,04	0,00	112	504		
103	23/04/2026	13:30	17:00	Điện lực Chợ Gạo	ĐLCG và XN DV ĐLĐT	Thí nghiệm TBA	Trạm Bờ Đáy ATT, Bình Thuận, Bình Thuận 2	Xã An Thạnh Thủy, Chợ Gạo	Cắt FCO Trạm Bờ Đáy ATT, Bình Thuận, Bình Thuận 2	201	0,03	0,00	150	525		
104	23/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dọc đường dây	Tuyến 476CG và các nhánh rẽ	Xã An Thạnh Thủy	Không cắt điện							
105	23/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
106	23/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
107	23/04/2026	06:00	17:30	Điện lực Vĩnh Bình	Cty An Đức	Dựng trụ BTLT 14m, thay dây Công trình	Nhánh rẽ 47297-7	Áp 3 xã Vĩnh Bình	- Cắt 3 LBFCO 47297-7	672	0,34	0,00	434	4995		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Bình	Thịnh	Nâng cấp lưới điện khu vực Điện lực Gò Công Tây năm 2026;										
108	23/04/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	Thay dây hạ áp 4x120mm ² và kéo thêm dây AC50mm ² (công trình ĐTXD)	Lưới hạ áp thuộc trạm Bót Xã Lới 1 - PT477GC.	Phường Sơn Qui	- Cắt FCO trạm Bót Xã Lới 1.	133	0,07		82	987		
109	23/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Kiểm tra đêm đường dây và trạm và đo nhiệt độ môi nổi. - Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - Gắn điện kế mới. - Kiểm tra tụ bù hạ áp.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện			0,00				
110	23/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, thay hộp công tơ bê, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang trạm Dương Quới	Lưới hạ áp Trạm Dương Quới	Xã Tân Hòa	Cắt CB, 1FCO trạm Dương Quới tại trụ số 28 nhánh Dương Quới	84	0,04	0,00	0	1		
111	24/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện. Kiểm tra lưới điện, thay điện kế định kỳ. Treo bảng vị trí 2 nguồn, sơn số trụ bị mờ	Tuyến K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
112	24/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế.	Tuyến K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
113	24/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Kiểm tra, xác định hiện trạng nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Không cắt điện			0,00				
114	24/04/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH Tư vấn Đầu	Thi công công trình SCL 2026: Tháp đà, thay dây trần thành dây	Từ trụ 02 đến trụ 13 thuộc NR 47134-7, tuyến 473CB	Xã hội Cư	Cắt 3LBFCO 47134-7 tại trụ 12/1 thuộc PD G476, tuyến 473CB.	308	0,15	0,00	79	909		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
					tư Phát triển Bách Khoa	bọc (HM.04).										
115	24/04/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa	Thi công công trình SCL 2026: Tháp đà, thay dây trần thành dây bọc (HM.08).	Từ trụ 02 đến trụ 12 thuộc NR 47148-7, tuyến 476CB	Xã Hội Cư	Cắt 1LBFCO 47148-7 tại trụ 80/1 thuộc PD G86, tuyến 476CB.	99	0,05	0,00	18	207		
116	24/04/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa	Thi công công trình SCL 2026: Tháp đà, thay dây trần thành dây bọc (HM.07).	Từ trụ 02 đến trụ 22 thuộc NR 4796-7, tuyến 476CB	Xã hội Cư	Cắt 1LBFCO 4796-7 tại trụ 96/1 thuộc PD G86, tuyến 476CB	390	0,19	0,00	72	828		
117	24/04/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa	Thi công công trình SCL 2026: Tháp đà, thay dây trần thành dây bọc (HM.05).	Từ trụ 02 đến trụ 04 thuộc NR 47136-7, tuyến 473CB	Xã Hội Cư	Cắt 1LBFCO 47136-7 tại trụ 26/1 thuộc PD G476, tuyến 473CB.	72	0,04	0,00	18	207		
118	24/04/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa	Thi công công trình SCL 2026: Tháp đà, thay dây trần thành dây bọc (HM.06).	Từ trụ 01 đến trụ 22 thuộc NR 47144-7, tuyến 476CB	Xã Hội Cư	Cắt 1LBFCO 47144-7 tại trụ 65 thuộc PD G86, tuyến 476CB.	511	0,25		91	1047		
119	24/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cấp viên thông	- Từ trụ 01 đến trụ 46 thuộc PD Văn Cang - TTCB, tuyến 475CB. - Từ trụ 01 đến trụ 18 thuộc NR 4738-7, tuyến 475CB. - Từ trụ 01 đến trụ 12 thuộc NR 47182-7, tuyến 475CB. - Từ trụ 01 đến trụ 08 thuộc NR 4770-7, tuyến 475CB. - Từ trụ 01 đến trụ 05 thuộc NR 47176-7, tuyến 475CB. - Từ trụ 01 đến trụ 10 thuộc NR 47282-7, tuyến 475CB. - Từ trụ 03 đến trụ 3/8 thuộc NR 47804-7, tuyến 475CB.	Xã Cái Bè	Không cắt điện							
120	24/04/2026	08:00	16:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	- Cây trạm 50kVA Áp 15 Long Trung 10 - Cắt dừng lưới hạ áp trụ 28/16 trạm Hưng Long	- Tại trụ 10 nhánh 47312-7 Áp 15 Long Trung - Tại trụ 28/16 trạm	Xã Long Tiên	- Cắt LBFCO 47312-7 - cắt CB và FCO trạm Hưng Long 29	760	0,26	0,00	489	3912		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						29	Hung Long 29									
121	24/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Công ty Xuân Phát	Thi công công trình SCL thay trụ, xà sứ phụ kiện	Từ trụ 1a đến trụ 9 nhánh 47423-7 Kênh Ban Chón 2	Phường Mỹ Phước Tây	Cắt LBFCO 47423-7	149	0,06		100	1000		
122	24/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, độc nợ, ghi véc chỉ số, khảo sát cấp điện	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện			0,00				
123	24/04/2026	08:00	14:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Nâng công trạm Nam Thâm Rôn 18 từ 37.5 lên 2x37.5kVA	Tại trụ 18 nhánh 47477-7 Nam Thâm Rôn	Xã Bình Phú	Cắt LBFCO 47477-7	135	0,04	0,00	60	360		
124	24/04/2026	08:00	11:30	Điện lực Tân Phước	Tổ VH, Cty TNHH Long Thắng	- Khắc phục xử lý kẹp IPC trụ 43A Cty TNHH MeKong ONE, - Cty TNHH Long Thắng kết lưới trạm Cty TNHH SX thực phẩm Tuấn Đỗ, trụ 56 - Gắn điện kế, cắt điện vét nợ	Trụ 43A, Trụ 56 phân đoạn H13 đến H113, xã Tân Phước 1	Áp 5, Xã Tân Phước 1, Tỉnh Đồng Tháp	- Cắt LBS H13, 3LTD H13-8, trụ 159; - Cắt 3LTD H161-8 trụ 161, 3LTD H113-8 trụ 65; - Thiết bị đang mở: LBS H161, H113.	925	0,14	0,00	29	102		PĐĐ viết PTT
125	24/04/2026	07:30	16:30	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay TU, TI trung thế định kỳ Cty TNHH TMDV SX Tuấn Vinh, Cty MeKong ONE, cắt điện vét nợ.	Trụ 44A/1 nhánh rẽ Cty MeKong ONE; Trụ 142/11 nhánh rẽ Cty TNHH TMDV SX Tuấn Vinh	Xã Tân Phước 1, Xã Hưng Thạnh, Tỉnh Đồng Tháp	- Cắt 03 LBFCO nhánh rẽ Cty Cty TNHH TMDV SX Tuấn Vinh; - Cắt 03 LBFCO nhánh rẽ Cty Mekong ONE	2	0,00		118	1062		
126	24/04/2026	08:00	12:00	Điện lực Châu Thành	Công ty ENP	Tháo gỡ TBA KH Nguyễn Thị Ngọc Phượng không sử dụng	Nhánh rẽ 12,7kV Võ Văn Dũng	Xã Lương Hòa Lạc	Cắt FCO Nhánh rẽ 12,7kV Võ Văn Dũng	4	0,00		200	800		
127	24/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phục tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Xác minh điện kế; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra áp giá; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
128	24/04/2026	13:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty ENP	Tháo gỡ TBA KH Phạm Thị Bốn không sử dụng	Nhánh rẽ 47153-7 Đình Văn Hùng	Xã Mỹ Tịnh An	Cắt LBFCO Nhánh rẽ 47153-7 Đình Văn Hùng	14	0,00	0,00	700	2450		
129	24/04/2026	07:00	12:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Phát quang + thay, nâng cao thùng điện kế	Lưới hạ, trung áp sau NR 47206-7, tuyến 476MT0	Một phần đường Trần Văn Hiến, phường Trung An	Cắt 3 LBFCO NR 47206-7	712	0,15	0,00	715	3575		
130	24/04/2026	06:30	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Xuân Phát	NCS và gom trạm Khu phố 9 1x100kVA và khu phố 9A 1x50kVA, dựng	Lưới hạ, trung áp sau NR trạm Khu Phố 9, 9A, tuyến 476MT0	Một phần đường Đoàn Thị Nghiệp,	Cắt 3 FCO NR trạm Khu Phố 9, 9A (Gỡ cần)	154	0,07	0,00	135	1418		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						trụ, kéo dây hạ áp (công trình Nâng cấp 1P lên 3P)		phường Đạo Thạnh								
131	24/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Phương Đông	Dời trụ hạ áp (công trình mở rộng lộ)	Lưới hạ áp trạm Ao Cá 1, tuyến 473MTo	Một phần Quốc Lộ 1A, phường Trung An	Cắt CB+FCO trạm Ao Cá 1	144	0,06	0,00	68	675		
132	24/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dọc đường dây	Tuyến 474CG, 476CG và các nhánh rẽ	Xã An Thạnh Thủ, tân Thuận Bình, Chợ Gạo	Không cắt điện							
133	24/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
134	24/04/2026	06:00	17:30	Điện lực Vĩnh Bình	Công ty An Đức Thịnh, Cty Hoài Dung	- Cty An Đức Thịnh: Dựng trụ BTLT 14m Công trình: Nâng cấp lưới điện khu vực Điện lực Gò Công Tây năm 2026; - Cty Hoài Dung dời trụ theo đề nghị của khách hàng.	Nhánh rẽ 4767-7, 47113-7, 4725-7 và trạm Xóm Chối 1.	Áp Bình Trung xã Vĩnh Bình và áp Thạnh Thới, Bình An xã Vĩnh Hựu	- Cắt 3 LBFCO 47113-7; - Cắt LBFCO 4767-7; - Cắt 3 LBFCO 4725-7.	2382	1,19	0,00	845	9713		
135	24/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đđ và TBA; Thay điện kế định kỳ.	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đđ và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
136	24/04/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	HTX XLĐ Hưng Phú	Thay dây hạ áp 4x120mm2 và kéo thêm dây AC50mm2 (công trình ĐTXD)	Lưới hạ áp thuộc trạm Muôn Nghiệp - PT477GC.	Phường Sơn Qui	- Cắt CB và FCO trạm Muôn Nghiệp	120	0,06		49	592		
137	24/04/2026	07:30	16:30	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	Thay thùng tole bị mục bằng thùng composit	Trạm khách hàng Nguyễn Vĩnh Thắng tại trụ trung áp số 9 tuyến BI230; BI230-8 Thành Công Bình Xuân - PT471GC.	Phường Bình Xuân	- Cắt CB và FCO trạm Nguyễn Vĩnh Thắng	1	0,00		38	342		
138	24/04/2026	07:30	16:30	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	Thay thùng tole bị mục bằng thùng composit	Trạm khách hàng Huỳnh Văn Tặng tại trụ trung áp số 16 nhánh 47139-7 Rạch Bàng - PT477GC	Phường Bình Xuân	- Cắt CB và FCO trạm Huỳnh Văn Tặng	1	0,00	0,00	38	342		
139	24/04/2026	07:30	16:30	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	Thay thùng tole bị mục bằng thùng composit	Trạm khách hàng Nguyễn Văn Khánh tại trụ trung áp số 3/7 nhánh 47221-7 Lợi An Việt Hùng -	phường Gò Công	- Cắt CB và FCO trạm Nguyễn Văn Khánh	1	0,00		38	342		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
							PT471GC									
140	24/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Kiểm tra đêm đường dây và trạm và đo nhiệt độ mỗi nôi. - Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - Kiểm tra hành lang tuyến. - Gắn điện kế mới. - Cắt điện khách hàng nợ tiền điện.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
141	24/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Phát quang hành lang lưới điện - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bê	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
142	25/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Gắn điện kế mới	Tuyến K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
143	25/04/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa	Thi công công trình SCL 2026: Tháp đà, thay dây trần thành dây bọc (HM.25+26).	- Từ trụ 05 đến trụ 15, từ trụ 14 đến trụ 14/11 thuộc NR 4749-7, tuyến 475MTh. - Từ trụ 01 đến trụ 13 thuộc NR 47201-7, tuyến 475MTh.	Xã Thanh Hưng	Cắt 3LBFCO 4749-7 tại trụ 04 thuộc NR 4717-7, tuyến 475MTh.	405	0,20	0,00	73	840		
144	25/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cấp viễn thông	- Từ trụ 55 đến trụ 78 thuộc PĐ Văn Cang - TTCB, tuyến 477CB. - Từ trụ 01 đến trụ 28 thuộc NR 4746-7, tuyến 477CB. - Từ trụ 28 đến trụ 51 thuộc NR 47706-7, tuyến 477CB. - Từ trụ 01 đến trụ 10 thuộc NR 47708-7, tuyến 477CB.	Xã Cái Bè	Không cắt điện							
145	25/04/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa, Tổ QLVH	- Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa: Thi công công trình SCL 2026: Dựng trụ, tháp đà nâng cao độ tĩnh không đường dây (HM.21). - Tổ QLVH thực hiện NCS trạm Tân Hưng 4-4 1tủ 1x25kVA thành 2x25kVA để xử lý quá tải MBA.	Từ trụ 02 đến trụ 66 thuộc NR 4719-7, tuyến 475MTh	Xã Thanh Hưng	Cắt 1LBFCO 4719-7 tại trụ 542 thuộc PĐ G39, tuyến 475MTh.	1269	0,63		333	3830		
146	25/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra	Khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Kiểm tra, xác định hiện trạng nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.		quản lý								
147	25/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Trực ban vận hành và sửa chữa điện (theo lịch trực)	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							
148	25/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Xác minh điện kế; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra áp giá; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
149	25/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Hưng Phú	Dời trạm, trụ hạ áp (công trình mở rộng lộ)	Lưới hạ, trung áp sau NR 4791-7, tuyến 472 CG	Một phần Quốc Lộ 50, phường Mỹ Phong	Cắt 03 LBFCO NR 4791-7, Cắt CB+3FCO trạm Quốc Lộ 50-12	119	0,05	0,00	270	2700		
150	25/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Dương Nguyễn	Dời trụ hạ áp (công trình mở rộng lộ)	Lưới hạ áp trạm Bình Phong 2, tuyến 474CG	Một phần Khu Phố Bình Phong, phường Mỹ phong	Cắt CB+2FCO trạm Bình Phong 2	129	0,06	0,00	90	900		
151	25/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
152	25/04/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
153	25/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ quản lý vận hành	- Kiểm tra đê đường dây và trạm và đo nhiệt độ mối nối. - Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - Gắn điện kế mới. - Cắt điện khách hàng nợ tiền điện.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
154	25/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bê	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
155	25/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Cty TNHH XLĐ Hoài Dung và Tổ QLVH	Cty TNHH XLĐ Hoài Dung dời trụ hạ áp số 2/1 theo yêu cầu của khách hàng Nguyễn Thị Tú Nhỏ và Tổ QLVH bảo trì, đo điện trở tiếp địa thay hộp công tơ bê, phát quang trạm Rạch Già 7	Lưới hạ áp Trạm Rạch Già 7	Xã Tân Đông	Cắt CB, 1FCO trạm Rạch Già 7 tại trụ số 7 nhánh Áp 3 Rạch Già	115	0,05		0	1		
156	25/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Cty TNHH XLĐ Hoài Dung và Tổ QLVH	Cty TNHH XLĐ Hoài Dung dời trụ hạ áp số 11, 12 theo yêu cầu của khách hàng Hồ Nhất Cường và Tổ QLVH bảo trì, đo điện trở tiếp địa thay hộp công tơ bê, phát quang trạm Lăng Ống 2	Lưới hạ áp Trạm Lăng Ống 2	Xã Tân Đông	Cắt CB, 1FCO trạm Lăng Ống 2 tại trụ số 88 nhánh Sông Vàm Cỏ nổi dài	45	0,02	0,00	0	0		
157	26/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Trực ban vận hành và sửa chữa điện (theo lịch trực)	Khu vực lưới điện ĐL Tân Phước	Khu vực lưới điện ĐL Tân Phước	Không cắt điện							
158	26/04/2026	00:00	00:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Kiểm tra đêm đường dây và trạm và đo nhiệt độ mối nối. - Trực sửa chữa điện. - Kiểm tra tụ bù hạ áp	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
159	26/04/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Gắn điện kế	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
Tổng cộng										27.917	10,963	0,020	18596	133492		
Sau miễn trừ											10,963	0,020				