

KẾ HOẠCH

Bảo dưỡng, sửa chữa và phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 22/2026 (từ ngày 25/5/2026 đến 31/5/2026)

1. Tình hình vận hành hệ thống phân phối điện tuần 19/2026 (từ ngày 04/4/2026 đến 10/5/2026)

1.1. Phụ tải lưới điện tỉnh Đồng Tháp

1.1.1. Tình hình phụ tải

Trong tuần 19/2026 (từ ngày 04/4/2026 đến 10/5/2026), sản lượng điện nhận Công ty Điện lực Đồng Tháp và công suất điện nhận lưới thực hiện như sau (bao gồm điện mặt trời phát vào lưới):

Thông số	Tuần này	Tuần trước	Cùng kỳ	Tăng/ giảm	
				So với tuần vừa qua	So với cùng kỳ 2025
SL điện thực nhận PCĐT	182.655.275 kWh	167.186.608 kWh	168.890.979 kWh	tăng 9,3%	tăng 8,2%
Công suất Max thực nhận PCĐT	1.234,8 MW	1.264,2 MW	1.213,1 MW	giảm -2,4%	tăng 1,8%

Thông số	Giá trị	Ngày
SL ngày max:	26.919.854 kWh	05/5/2026
SL ngày min:	24.478.836 kWh	10/5/2026
SL ngày BQ/ngày:	26.093.611 kWh	
CS ngày max:	1.234,8 MW	05/5/2026
CS ngày min:	1.059,0 MW	10/5/2026

1.1.2. Cắt tải

- Bật R81: Không.
- Cắt tải do thiếu nguồn: Không.

1.2. Lưới điện

1.2.1. Công trình mới (từ ngày 04/4/2026 đến 10/5/2026)

1.2.2. Các khu vực đầy tải, quá tải

a) Đường dây 110kV vận hành đầy hoặc quá tải

- Đường dây 110kV 171 Cao Lãnh 2 – 173 Cao Lãnh vận hành với I_{max} trong tuần = 679/825A (82,3%) ngày 04/5/2026, do chuyển tải cấp điện thêm các TBA 110kV Tam Nông, Trường Xuân Tháp Mười, trong thời gian cắt điện đường dây 110kV 175 Cao Lãnh 2 – 171 Tháp Mười công tác.
- Đường dây 110kV 174 Cai Lậy – 171 Tân Thạnh vận hành với I_{max} trong tháng = 493/510A (96,74%). Đường dây này cấp điện cho phụ tải của PC Tây Ninh.
- Đường dây 110kV 181 Mỹ Tho 2 – 172 Mỹ Tho vận hành với I_{max} trong tháng = 535/610A (87,69%). Phụ tải tăng cao do sản xuất và nắng nóng.

b) TBA 110/22kV vận hành đầy hoặc quá tải

- MBA T1 Nha Môn vận hành với I_{max} trong tuần = 164/200A (82,4%) ngày 07/5/2026 do chuyển tải thanh cái C42 nhận điện MBA T1 Nha Môn để công tác.
- MBA T1 Gò Công vận hành với I_{max} trong tháng = 172/200A (86,26%), do sản xuất và nắng nóng.
- MBA T1 Cái Bè vận hành với I_{max} trong tuần = 265/316A (84,08%), do vào mùa xay xát lúa gạo, thường xuyên đổi phương thức vận hành để xử lý giảm tải cho MBA T1.
- MBA T2 Cái Bè vận hành với I_{max} trong tuần = 254/316A (80,47%), do vào mùa xay xát lúa gạo, thường xuyên đổi phương thức vận hành để xử lý giảm tải cho MBA T2.
- MBA T2 Mỹ Thuận vận hành với I_{max} trong tuần = 161/200A (80,08%), do vào mùa xay xát lúa gạo và nắng nóng.
- MBA T3 Cai Lậy vận hành với I_{max} trong tuần = 258/316A (81,70%), do vào mùa xay xát lúa gạo và nắng nóng.
- MBA T4 Cai Lậy vận hành với I_{max} trong tuần = 166/200A (83,00%), do phụ tải tưới tiêu kết hợp nắng nóng.

c) Đường dây trung thế vận hành lớn hơn 80% định mức

- Tuyến 474-CL vận hành với I_{max} trong tuần = 354/375A (94,5%) ngày 09/5/2026, do chuyển tải cấp điện PD 475-11.CL trong thời gian cắt điện PD 475-8.CL công tác.
- Tuyến 478-CL vận hành với I_{max} trong tuần = 345/431A (80,1%) ngày 07/5/2026, do phụ tải sinh hoạt tăng cao trong mùa nắng nóng.
- Tuyến 474-MTh vận hành với I_{max} trong tuần = 400/500A (80%) ngày 10/5/2026, do phụ tải CCN Mỹ Hiệp tăng cao.
- Tuyến 472-CLa vận hành với I_{max} trong tuần = 449/510A (89,80%), phụ tải sản xuất tăng cao kết hợp nắng nóng, tiếp tục theo dõi để xử lý.
- Tuyến 474-CLa vận hành với I_{max} trong tháng = 414/510A (81,17%), phụ tải sản xuất, xay xát lúa gạo tăng cao tiếp tục theo dõi để xử lý.
- Tuyến 473-BĐ vận hành với I_{max} trong tuần = 438/510A (85,88%), phụ tải sản xuất tăng cao tiếp tục theo dõi để xử lý.
- Tuyến 478-BĐ vận hành với I_{max} trong tháng = 475/510A (93,13%), phụ tải tăng cao do nắng nóng và bơm tưới tiêu, kết hợp giảm tải cho tuyến 471-MTo đang vận hành quá tải, tiếp tục theo dõi để xử lý.
- Tuyến 475-CB vận hành với I_{max} trong tuần = 505/510A (99,01%), phụ tải xay xát lúa gạo tăng cao, đã thay đổi phương thức vận hành để xử lý giảm tải.

- Tuyến 476-MTh vận hành với I_{max} trong tháng = 450/510A (88,23%), phụ tải xay xát lúa gạo tăng cao, kết hợp chuyển tải giảm tải cho T2 Cái Bè, tiếp tục theo dõi để xử lý.

- Tuyến 471-MTo vận hành với I_{max} trong tuần = 516/510A (101,17%), do nắng nóng kết hợp tưới tiêu, ĐL Mỹ Tho sẽ thực hiện cắt lưới giảm tải cho tuyến 471-MTo trong ngày 15/05/2026.

- Tuyến 472-MTo vận hành với I_{max} trong tuần = 427/510A (83,72%), do phụ tải sản xuất tăng cao kết hợp nắng nóng.

- Tuyến 471-GC vận hành với I_{max} trong tuần = 453/510A (88,82%), do phụ tải sản xuất tăng cao kết hợp nắng nóng.

- Tuyến 475-THu vận hành với I_{max} trong tuần = 471/510A (92,35%), do phụ tải sản xuất tăng cao kết hợp nắng nóng và do chuyển tải giảm tải cho tuyến 472-CLa

1.3. Những thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản

1.3.1 Các điểm mở 110kV:

Stt	Thiết bị	Trạng thái
I	Trung tâm điều khiển Đồng Tháp	
1	MC 171 trạm Sông Hậu	Mở
2	MC 172 trạm Sa Đéc	Mở
3	MC 112 trạm Thanh Hưng	Mở
4	MC 112 trạm Hồng Ngự	Mở
5	MC 174 trạm An Long	Mở
II	Trung tâm điều khiển Đồng Tháp 2	
1	MC 171 trạm Cái Bè	Mở
2	MC 179 trạm Mỹ Tho 2	Mở
3	MC 112 trạm Long Giang	Mở
4	MC 172 trạm Chợ Gạo	Mở
5	MC 171 trạm Tân Hương	Mở

- Thay đổi kết lưới theo lệnh Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam:

- + Trạm Sông Hậu nhận điện trạm 220kV Ô Môn 2;
- + MBA T1 Thanh Hưng nhận điện trạm 220kV Sa Đéc 2;
- + MBA T2 Hồng Ngự nhận điện trạm 220kV Châu Đốc 2;
- + Tách MBA T1 Tam Nông ra khỏi vận hành ngày 29/4/2026 (vận hành kinh tế).

1.3.2 Kết lưới hệ thống điện 22kV khu vực Nam, Bắc Sông Tiền thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản:

➤ Khu vực TTĐK Đồng Tháp:

- Tuyến 471-SĐ cấp điện NR 479-11/2.AH.
- Tuyến 479-AH cấp điện PĐ 479-11.AH.
- Tuyến 478-SH cấp điện NR 474-13/6.AH.
- Tuyến 471-SH cấp điện PĐ 477-12.TH.
- Tuyến 471-NM cấp điện NR 474-12/1-1.NM.
- Tuyến 477-NM cấp điện tuyến 472-NM.
- Tuyến 471-TH cấp điện PĐ 478-11.TH
- Tuyến 476-AH cấp điện tuyến 471-AH.
- Tuyến 478-AL cấp điện tuyến 477-AL.
- Tuyến 476-CL cấp điện NR 474-8/4.QT.

- Tuyến 475-QT cấp điện 476-QT.
- Tuyến 472-TX cấp tuyến 474-TM.
- Tuyến 478-TM cấp điện tuyến 471-TM.
- Tuyến 472-TM cấp điện tuyến 473-TM.
- Tuyến 475-TM cấp điện tuyến 480-TM.
- Tuyến 475-HN cấp điện PĐ 479-12.HN.
- Tuyến 474-MTh cấp điện PĐ 475-10.MTh.
- Tuyến 474-MTh cấp điện PĐ 477-13.CL.
- Tuyến 473-TM cấp điện PĐ 475-11.TM.
- Tuyến 472-THo cấp điện PĐ 474-12.HN.
- Tuyến 474-THo cấp điện PĐ 473-11.HN.
- Tuyến 476-THo cấp điện PĐ 472-13.HN.
- Tuyến 478-THo cấp điện PĐ 472-12.HN.
- Tuyến 480-THo cấp điện PĐ 471-11.HN.

➤ **Khu vực TTĐK Đồng Tháp 2:**

- Tuyến 475-CB cấp điện PĐ từ G40-8 đến G14, G262;
- Tuyến 473-MT cấp điện PĐ D30 đến D19;
- Tuyến 475-MT cấp điện đến D356, DE5;
- Tuyến 477-MT cấp điện đến D36;
- Tuyến 473-CG cấp điện PĐ D52 đến D133-8, D354;
- Tuyến 473-MTo cấp điện PĐ DE3 đến E12;
- Tuyến 472-CG cấp điện PĐ D356 đến DC129;
- Tuyến 474-CG cấp điện PĐ D11 đến D9 và PĐ C275 đến C18 (giảm tải 478-CG);
- Tuyến 477-CG cấp điện PĐ C975 đến C204, C777 (giảm tải 478-CG);
- Tuyến 476-MTh cấp điện PĐ G66 đến G34 và PĐ từ G25 đến G55 (giảm tải cho MBA T2 Cái Bè);
- Tuyến 478-CB cấp điện PĐ G68 đến G263 (giảm tải cho MBA T1 Cái Bè);
- Tuyến 471-CLa cấp điện PĐ G18 đến G262 (giảm tải cho MBA T1 Cái Bè);
- Tuyến 474-CLa cấp điện PĐ FG26 đến G12 (giảm tải cho MBA T1 Cái Bè);
- Tuyến 471-MTo cấp điện PĐ FL59 đến DL13 (giảm tải cho MBA T3 Cai Lậy);
- Tuyến 473-MTo cấp điện PĐ D63 đến D62 (giảm tải cho MBA 471-MTo);
- Tuyến 475-TM cấp điện PĐ G340 đến G90, G23-8 (giảm tải cho MBA T2 Cái Bè);
- Tuyến 477-CLa cấp điện PĐ F56 đến F14, F209 (giảm tải cho 475-CLa);
- Tuyến 475-CLa cấp điện cho PC Tây Ninh qua ranh giới Hai Hạng 2-3MW;
- Tuyến 472-CLa cấp điện PĐ FH170 đến H112, H125 (giảm tải cho 475-CLa);
- Tuyến 475-THu cấp điện PĐ H39 đến H125, H121 (giảm tải cho 472-CLa).

2. Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phân phối điện tuần 22/2026 (từ ngày 25/5/2026 đến 31/5/2026):

- Danh mục kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV và trung hạ thế tuần 22/2026 (từ ngày 25/5/2026 đến 31/5/2026) theo phụ lục đính kèm.

3. Phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 22/2026 (từ ngày 25/5/2026 đến 31/5/2026)

- Căn cứ sơ đồ kết dây và thông số vận hành của các trạm 110kV, đường dây 22kV trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong thời điểm hiện nay;

- Căn cứ Danh mục kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV và trung hạ thế tuần 22/2026 (từ ngày 25/5/2026 đến 31/5/2026) của các đơn vị trực thuộc.

- Phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 22/2026 được thực hiện như sau:

3.1. Dự báo phụ tải

Dự báo công suất và sản lượng điện nhận lưới trong tuần 22/2026:

	SL tuần (kWh)	SL TB ngày (kWh)	P _{Max} (MW)
Tổng thực nhận	171.511.025	24.501.575	1.208

3.2. Những thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản

3.2.1. Các điểm mở 110kV:

Stt	Thiết bị	Trạng thái
I	Trung tâm điều khiển Đồng Tháp	
1	MC 171 trạm Sông Hậu	Mở
2	MC 172 trạm Sa Đéc	Mở
3	MC 112 trạm Thanh Hưng	Mở
4	MC 112 trạm Hồng Ngự	Mở
5	MC 174 trạm An Long	Mở
II	Trung tâm điều khiển Đồng Tháp 2	
1	MC 171 trạm Cái Bè	Mở
2	MC 179 trạm Mỹ Tho 2	Mở
3	MC 112 trạm Long Giang	Mở
4	MC 172 trạm Chợ Gạo	Mở
5	MC 171 trạm Tân Hương	Mở

- Thay đổi kết lưới theo lệnh Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam:

- + Trạm Sông Hậu nhận điện trạm 220kV Ô Môn 2;
- + MBA T1 Thanh Hưng nhận điện trạm 220kV Sa Đéc 2;
- + MBA T2 Hồng Ngự nhận điện trạm 220kV Châu Đốc 2;
- + Tách MBA T1 Tam Nông ra khỏi vận hành ngày 29/4/2026 (vận hành kinh tế).

3.2.2. Kết lưới hệ thống điện 22kV khu vực Nam, Bắc Sông Tiền thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản:

➤ Khu vực TTĐK Đồng Tháp:

- Tuyến 471-SĐ cấp điện NR 479-11/2.AH.
- Tuyến 479-AH cấp điện PĐ 479-11.AH.
- Tuyến 478-SH cấp điện NR 474-13/6.AH.
- Tuyến 471-SH cấp điện PĐ 477-12.TH.
- Tuyến 471-NM cấp điện NR 474-12/1-1.NM.
- Tuyến 477-NM cấp điện tuyến 472-NM.
- Tuyến 471-TH cấp điện PĐ 478-11.TH
- Tuyến 476-AH cấp điện tuyến 471-AH.
- Tuyến 478-AL cấp điện tuyến 477-AL.
- Tuyến 476-CL cấp điện NR 474-8/4.QT.
- Tuyến 475-QT cấp điện 476-QT.
- Tuyến 472-TX cấp tuyến 474-TM.
- Tuyến 478-TM cấp điện tuyến 471-TM.

- Tuyến 472-TM cấp điện tuyến 473-TM.
- Tuyến 475-TM cấp điện tuyến 480-TM.
- Tuyến 475-HN cấp điện PĐ 479-12.HN.
- Tuyến 474-MTh cấp điện PĐ 475-10.MTh.
- Tuyến 474-MTh cấp điện PĐ 477-13.CL.
- Tuyến 473-TM cấp điện PĐ 475-11.TM.
- Tuyến 472-THo cấp điện PĐ 474-12.HN.
- Tuyến 474-THo cấp điện PĐ 473-11.HN.
- Tuyến 476-THo cấp điện PĐ 472-13.HN.
- Tuyến 478-THo cấp điện PĐ 472-12.HN.
- Tuyến 480-THo cấp điện PĐ 471-11.HN.

➤ **Khu vực TTĐK Đồng Tháp 2:**

- Tuyến 475-CB cấp điện PĐ từ G40-8 đến G14, G262;
- Tuyến 473-MT cấp điện PĐ D30 đến D19;
- Tuyến 475-MT cấp điện đến D356, DE5;
- Tuyến 477-MT cấp điện đến D36;
- Tuyến 473-CG cấp điện PĐ D52 đến D133-8, D354;
- Tuyến 473-MTo cấp điện PĐ DE3 đến E12;
- Tuyến 472-CG cấp điện PĐ D356 đến DC129;
- Tuyến 474-CG cấp điện PĐ D11 đến D9 và PĐ C275 đến C18 (giảm tải 478-CG);
- Tuyến 477-CG cấp điện PĐ C975 đến C204, C777 (giảm tải 478-CG);
- Tuyến 476-MTh cấp điện PĐ G66 đến G34 và PĐ từ G25 đến G55 (giảm tải cho MBA T2 Cái Bè);
- Tuyến 478-CB cấp điện PĐ G68 đến G263 (giảm tải cho MBA T1 Cái Bè);
- Tuyến 471-CLa cấp điện PĐ G18 đến G262 (giảm tải cho MBA T1 Cái Bè);
- Tuyến 474-CLa cấp điện PĐ FG26 đến G12 (giảm tải cho MBA T1 Cái Bè);
- Tuyến 471-MTo cấp điện PĐ FL59 đến DL13 (giảm tải cho MBA T3 Cai Lậy);
- Tuyến 473-MTo cấp điện PĐ D63 đến D62 (giảm tải cho MBA 471-MTo);
- Tuyến 475-TM cấp điện PĐ G340 đến G90, G23-8 (giảm tải cho MBA T2 Cái Bè);
- Tuyến 477-CLa cấp điện PĐ F56 đến F14, F209 (giảm tải cho 475-CLa);
- Tuyến 475-CLa cấp điện cho PC Tây Ninh qua ranh giới Hai Hạng 2-3MW;
- Tuyến 472-CLa cấp điện PĐ FH170 đến H112, H125 (giảm tải cho 475-CLa);
- Tuyến 475-THu cấp điện PĐ H39 đến H125, H121 (giảm tải cho 472-CLa).

3.2.3. Đóng điện đường dây và thiết bị

3.2.4. Chuyển tải lưới 110kV, trung thế:

3.2.4.1. Ngày 25/5/2026

- Điện lực Cao Lãnh cắt điện PĐ 475-12.CL UB Tịnh Thới để di dời trụ điện vương lộ đang thi công, chuyển tải PĐ 475-13.CL Cầu Trạm Xá nhận điện 474-CL qua MV Tịnh Thới.

3.2.4.2. Ngày 26/5/2026

- Điện lực Hồng Ngự cắt PĐ 475-11.HN Ngã Ba Nhà Dù để thay trụ hiện hữu bằng trụ BTLT 16m, thay dây trung thế hiện hữu thành dây 3ACXH 24KV, thay sứ 24kV thành sứ 35kV, chuyển tải:

+ Chuyển tải PD 475-12.HN Xóm Mắm nhận điện tuyến 480HN qua MV An Lạc.

+ Chuyển tải PD 479-13.HN Thường Thới Hậu nhận điện tuyến 480-HN qua MV Thường Phước 1 – Thường Phước 2.

- Điện lực Mỹ Tho cắt điện PD từ D21 đến D22 tuyến 475MT để Cty Thanh Tuấn Cắt/kéo lại khoảng dây vượt sông Cầu Nguyễn Quân để đóng cọc (Công trình kè sông Bảo Định), chuyển tải:

+ PD từ DE3 đến E12 nhận 479-THu;

+ PD từ D22 đến D350, D17, D352, DE5 nhận 473-MTo.

3.2.4.3. Ngày 27/5/2026

- Điện lực Tam Nông cắt điện PD 472-8.AL, PD 475-8.AL để thí nghiệm CBM 04 đầu cáp ngầm trung áp trên tuyến 472-AL và tuyến 475-AL, chuyển tải:

+ PD 472-11.AL Phú Ninh-1 nhận điện tuyến 479-LT qua MV Ranh Tân Thạnh.

+ PD 475-10.AL Phú Ninh-5 nhận điện tuyến 477-LT qua MV Ranh An Long.

3.2.4.4. Ngày 28/5/2026

- Điện lực Tháp Mười: Đội hotline tháo gỡ các đầu dây đấu nối Recloser + 03DS tại PD Mỹ Hòa để thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2, chuyển tải PD 477-10.TM Mỹ Hoà nhận điện tuyến 474-TX qua Cầu 7 Quận.

3.2.4.5. Ngày 29/5/2026

- Điện lực Châu Thành cắt điện PD từ E40 đến E50, E83 tuyến 477-THu để hạ công suất trạm Tân Hòa 3A-25 từ 1x75kVA thành 1x50kVA; Thái Hải dựng trụ BTLT 2x14m, lắp TBA Hòa Quới 1x160kVA, thu hồi TBA hiện hữu, tách trung hòa, chuyển lưới hạ áp từ 1 pha thành 3 pha; Thủy Phương thay ĐDHA trạm Ngã ba Trung Hòa 1, Hòa Quới 3, Tân Hòa 9, Tân Hòa 1, Đội 1 Hòa Quới, chuyển tải PD E50 đến E21-8, E70-8 nhận điện tuyến 471-THu.

3.2.4.6. Ngày 30/5/2026

- Điện lực Cao Lãnh cắt điện cắt MC 479-CL, cắt 03DS PD 479-8.CL để dựng trụ BTLT 10,5m, phát quang cây xanh thông thoáng đường Lê Đại Hành, chuyển tải:

+ PD 479-10.CL Lê Đại Hành nhận điện tuyến 478-QT qua MV Cầu sắt Bình Trị.

+ NR 479-8/1.CL Phù Đổng nhận điện 479-CL qua MV Điện Biên Phủ.

- Điện lực Chợ Gạo cắt điện tuyến 471-CG đến C19, PD từ C115 đến C81 tuyến 475-CG để HTX Hưng Phú Nâng cấp nhánh rẽ 3 pha An Thạnh Thủy - Gôm trạm Thạnh An 1 và Thạnh An 7, nâng cấp lưới HA trạm Thạnh An 1 và Thạnh An 7 và lắp mới trạm 5 3 pha Thạnh An 7, chuyển tải:

+ PD từ C19 đến BC41, C14-8, C13 nhận điện tuyến 476-CG;

+ PD từ C81 đến C102, C284-8 nhận điện tuyến 479-GCT.

- Điện lực Vĩnh Bình cắt điện PD từ B9 đến B30, B15 tuyến 477-GCT để bảo trì lưới điện, khắc phục các khiếm khuyết lưới điện ; Công ty An Đức Thịnh: Thay dây trung thế từ trụ 29 đến 29/5/1, thay 3 LBFCO 47297-7 bằng LBS+3DS 1pha kết hợp dòi từ trụ 29 qua trụ 29/2; Dựng trụ, thay 3 LBFCO 47113-7 bằng LBS+3DS 1pha, chuyển tải:

+ PD từ B30 đến B33 nhận điện 475-GCT qua B33;

+ PD từ B15 đến B21 nhận điện 475-GCT qua B21;

3.2.4.7. Ngày 31/5/2026

- Điện lực Lai Vung cắt PD 472-11.TH Cầu Cái Ninh, cắt MC tuyến 477-TH, cắt 3DS PD 477-8.TH để di dời REC PD 472-12.TH Vàm Xếp từ trụ 118 về PD 472-11A ĐH64 Định An trụ 81 tuyến 472-TH, di dời REC PD 477-10.TH Cầu Vàm Xếp từ trụ 117 về PD 477-8A Bình Hòa Định An trụ 82 tuyến 477-TH, thí nghiệm CBM REC PD 472-12.TH Vàm Xếp, REC+3DS PD 477-10.TH Cầu Vàm Xếp chuyển tải:

+ NR 472-11A/3.TH UB Định An nhận điện tuyến 474-TH qua MV Cầu Kho.

+ NR 477-8A/1.TH Cầu Vượt QL54 nhận điện tuyến 473-TH MV Phà Vàm Cống.

- Điện lực Vĩnh Bình và Tân Phú Đông cắt điện PD từ B27 đến K8, B25 tuyến 480-GC, PD từ B42 đến B23-8, B63 tuyến 475-GCT để Điện lực Tân Phú Đông: thay TI hạ áp trạm khách hàng. Thay LBS K87. Đầu tắt lại LBS 47176-7, Hoán chuyên TBA Kinh Nhiễm và Phà Bến Chùa. Di dời trạm Cây Mai xoá vị trí nguy hiểm, thay sứ đứng bị bể. Chụp lại nắp sứ, tháo kết lưới trạm Lê Quốc Khánh do không còn sử dụng. Thay LBFCO 47110-7 bị cháy buồng dập hồ quang, Bảo Trì TBA, lắp tiếp địa đà sắt ; Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đồng Tháp thí nghiệm CBM cấp độ 2 ; Công ty TNHH Khang Việt Long thay trụ mục gốc và thay chằng mục ; Điện lực Vĩnh Bình thay hệ TU, TI đo ghi ranh giới BK83, bảo trì lưới điện, thay giáp núu ; Cty Hoài Dung nâng công suất TBA Lò bún Bình Tân từ 50 lên 3x50kVA ; Cty 19/5 nâng công suất TBA Cống Long Hải 3 từ 25 lên 50kVA (Công trình NCLĐ 1p lên 3P), chuyển tải:

+ PD từ B23-8 đến B38 nhận điện 478-GC;

+ PD từ K10 đến K8 nhận điện 479-GCT.

- Điện lực Mỹ Tho cắt điện PD từ D351 đến D357, D17, D352 tuyến 475MT để , bảo trì, phát quang ; Cty Hưng Phú Dụng trụ, thay dây trung áp NR 47358-7 (SCL 2026); Cty Xuân Phát NCS trạm Mỹ Hòa 1 từ 1x75kVA lên 1x250kVA ; Cty Khải Hoàn, Kéo dây lắp trạm 3x75kVA Cty TNHH Big Fashion; Cty Nhật Thịnh, tháo trạm 160kVA Cty Sơn Thành, chuyển tải PD từ D357 đến DE5 nhận 472-CG.

- Điện lực Gò Công cắt điện PD từ I5 đến I11 tuyến 475-GC để HTX Hưng Phú Dụng phần ngọn trụ 18m và kéo dây pha 3xACXH240mm² và dây trung hòa 1xAC185mm², chuyển tải PD từ I98 đến I10 nhận điện 477-GC.

❖ Xí nghiệp lưới cao thế Đồng Tháp: Cô lập đường dây 110 kV 171 An Long - 171 Hồng Ngự; Cô lập đường dây 110 kV 172 Hồng Ngự - 171 Phú Châu để thi công lắp giàn giáo phục vụ công tác kéo dây dự án ĐZ220kV Hồng Ngự-Châu Đốc giao chéo với khoảng trụ 43 – 44 đường dây 110 kV 172 Hồng Ngự-171 Phú Châu; Dụng trụ ĐC2, VT2 Lộ số 3; kéo dây đoạn ĐC2-ĐN2; hoàn thiện đường dây hiện hữu Hồng Ngự - Phú Châu và Hồng Ngự - An Long; thi công kéo, hàn nối cáp quang hoàn thiện theo hồ sơ thiết kế được duyệt; thu hồi tuyến tạm; đóng điện nghiệm thu.

❖ Các Điện lực kết hợp công tác để hạn chế công suất trong thời gian cắt điện đường dây 110 kV 171 An Long - 171 Hồng Ngự và 172 Hồng Ngự - 171 Phú Châu

- Điện lực Tân Hồng cắt NR 472-15A/2.HN Tân Thành A để di dời trụ, căng dây đầu nối NR trung thế, chuyển tải NR 472-15A/2-1.HN Tân Thành A Nối Tuyến nhận điện tuyến 473-HN qua MV Tân Thành A.

- Điện lực Tân Hồng cô lập tuyến 480-THo, Cắt REC+03DS MV Hùng Vương, cắt PD 471-10.HN Bình Thạnh, Cắt PD 472-12.HN Kênh Thống Nhất để di dời trụ, di dời REC+03DS MV Huỳnh Công Chí.

- Điện lực Hồng Ngự cắt PĐ 480-11B.HN Bến đò Long Khánh để dựng trụ 14m, lắp xà sứ đỡ dây trung thế, lắp mới TBA 3P-250kVA, nâng cấp lưới trung thế 1P-12,7kV lên 3P-22kV, NCS trạm 1P-100 Áp Trung 1 nối dài lên thành 3P-250kVA, thay dây hạ thế hiện hữu thành dây ABC 4x120mm². Cắt PĐ 479-13.HN Thường Thới Hậu để lắp LA đường dây.

- Điện lực Thường Thới Tiên cắt PĐ 480-12.HN Chùa Thanh Lương để thí nghiệm định kỳ các thiết bị, cắt PĐ 479-18.HN tuyến 479-HN để dựng trụ BTLT 14m và lắp đà, sứ trung thế.

Trên đây là Kế hoạch Bảo dưỡng, sửa chữa và phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 22/2026 (từ ngày 25/5/2026 đến 31/5/2026), Công ty yêu cầu các đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi so với kế hoạch này các đơn vị liên quan phải kịp thời thông báo cho nhau để điều chỉnh kịp thời kế hoạch vận hành cho phù hợp với tình hình thực tế./.

Nơi nhận:

- Sở Công Thương (để báo cáo);
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Các Phòng chuyên môn nghiệp vụ (để biết);
- Các Đơn vị trực thuộc (để thực hiện);
- Văn phòng (gửi báo cáo Sở Công Thương);
- Lưu: VT, ĐĐ, NVT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Phú Hải

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
8	25/05/2026	07:00	12:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH MTV TVKT-XDD ADB Đồng Tháp	Di dời trụ điện vướng lộ đang thi công	Trụ 68/1 PĐ 475-12 tuyến 475CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt 03DS PĐ 475-12 trụ 67 tuyến 475CL							Kết hợp
9	25/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH MTV TVKT-XDD ADB Đồng Tháp	Di dời trụ điện hạ thế	Trụ 6B hạ thế TBA 1P-100kVA Chùa Long Sa NR 474-13/3/1 tuyến 474CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO TBA 1P-100kVA Chùa Long Sa NR 474-13/3/1 tuyến 474CL	135	0,020	0,000	77	269,5		
10	25/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thới	Điện lực Mỹ Thới	Hoán chuyển hạ công suất TBA Đình Bình Hàng Trung từ 1P-100kVA thành 1P-75kVA khắc phục tiếp địa mất đứt, luôn dây tiếp địa vào ống thép chống trộm	Tại trụ 215/15 NR 477-11/9 tuyến 477CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-100kVA Đình Bình Hàng Trung tại trụ 215/15 NR 477-11/9 tuyến 477CL	99	0,038	0,000	65	585		
11	25/05/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thới	Điện lực Mỹ Thới	Thay 3 TU, 3 TI đến hạn TBA 3P-160KVA Phúc An Tâm	Tại trụ 118A/1 PĐ 477-10 tuyến 477-CL	xã Mỹ Thới	Cắt CB +3FCO và tháo cần FCO TBA 3P-160kVA Phúc An Tâm tại trụ 118A/1 và trụ 118A PĐ 477-10 tuyến 477-CL	1	0,000		100	350		
12	25/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thới	Điện lực Mỹ Thới	Hoán chuyển nâng công suất chống quá tải TBA 1P-75kVA Chợ Thảo Huyền lên thành 1P-100kVA khắc phục tiếp địa mất đứt, luôn dây tiếp địa vào ống thép chống trộm	Tại trụ 132/14 NR 476-10/1B tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-75kVA Chợ Thảo Huyền tại trụ 132/14 NR 476-10/1B tuyến 476CL	166	0,064	0,000	70	630		
13	25/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thới	Điện lực Mỹ Thới	Tháo gỡ thu hồi TBA không vận hành TBA 3x1P-25kVA TB Ô7 T2 ABC	Tại trụ 215/55A/1 NR 477-11/9 tuyến 477CL	xã Bình Hàng Trung	không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
14	25/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 3TU, 3TI đến hạn TBA 3P-750kVA Tiên Phát, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 88/61A/5A/5A/1 NR 478-10/1/6/2 tuyến 478-CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-750kVA Tiên Phát tại trụ 88/61A/5A/5A/1 và trụ 88/61A/5A/5A NR 478-10/1/6/2 tuyến 478-CL	1	0,000		320	1120		
15	25/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Di dời TBA 1P-50kVA trạm AS Ông Tuôi. Nâng công suất TBA từ 1P-50kVA thành 1P-75kVA trạm AS Ông Tuôi	Từ trụ 131 đến trụ 130 tuyến 476-TN	Xã Phú Cường	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Ông Tuôi, tại trụ 131 tuyến 476-TN	104	0,040	0,000	45	405		
16	25/05/2026	00:00	00:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Nâng công suất TBA Thống Nhất 3 từ 1P-37.5KVA thành 1P-50kVA	Tại trụ 112 tuyến 472HN	Phường Hồng Ngự	Cắt CB + 01FCO và tháo 01hotline trạm Thống Nhất 3 trụ 112 tuyến 472HN	86			18			
17	25/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Hạ công suất TBA Cầu Bình Thạnh từ 1P-50KVA thành 1P-37,5kVA	Tại trụ 153 tuyến 472HN	Phường Hồng Ngự	Cắt CB + 01FCO và tháo 01hotline trạm Cầu Bình Thạnh trụ 153 tuyến 472HN	16	0,007	0,000	11	110		
18	25/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Xử lý vị trí nguy hiểm 2 nguồn điện	Tại trụ 73, 74A tuyến 480HN	Phường Thường Lạc	Cắt CB+03FCO trạm TDC Áp 5 Thường Lạc trụ 110 tuyến 475HN, Cắt CB+03FCO trạm Áp 5 Thường Lạc trụ 77 tuyến 480HN	123	0,053	0,000	52	520		
19	25/05/2026	13:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng+Đội TN	Thí nghiệm định kỳ trạm Chợ Trời Thông Bình	Tại trụ 472 PĐ 472-17.HN tuyến 472HN	Xã Tân Thành	Cắt CB+03FCO+ tháo hotline trạm Chợ Trời Thông Bình Tại trụ 472 PĐ 472-17.HN tuyến 472HN	53	0,009	0,000	35	140		
20	25/05/2026	08:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng+Đội TN	Thí nghiệm định kỳ trạm Cấp Nước Cà Vàng	Tại trụ 427/5 NR 472-17/1A-1.HN tuyến 472HN	Xã Tân Thành	Cắt 03FCO NR 472-17/1A-1.HN Tại trụ 427/3 tuyến 472HN	1	0,000		45	360		
21	25/05/2026	08:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng+Đội TN	Thí nghiệm định kỳ trạm Cấp Nước Dinh Bà	Tại trụ 418/1 PĐ 471-12.HN tuyến 471HN	Xã Tân Hộ Cơ	Cắt CB+03FCO+ tháo hotline trạm Cấp Nước Dinh Bà Tại trụ 418/1 PĐ 471-12.HN tuyến 471HN	1	0,000		33	264		
22	25/05/2026	08:00	11:30	Điện	Tổ	Thay TU, TI, công tơ	Tại trụ 116A/1 tuyến	Đường	Cắt 03 FCO + tháo cần	1	0,000		96	336		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Sa Đéc	QLVH	trạm Cơ Khí Phước Lựa đến hạn	474AH	QL80, xã Tân Dương	NR Cơ Khí Phước Lựa tại trụ 116A tuyến 474AH							
23	25/05/2026	08:30	11:30	Điện lực Sa Đéc	Cty TNHH Trung Hưng	Di dời trụ hạ thế BTLT 8.5m	Tại trụ 19/21/1/7B tuyến 479AH	Đường Trần Thị Nương, phường Sa Đéc	Cắt CB + 03 FCO trạm Cầu Trần Thị Nương tại trụ 19/21/1 tuyến 479AH	103	0,013	0,000	90	270		
24	25/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay TU, TI, công tơ trạm Ông Hạnh đến hạn	Tại trụ 58 tuyến 481AH	Đường ĐT852, xã Tân Dương	Cắt 03 FCO + tháo hotline trạm Ông Hạnh tại trụ 58 tuyến 481AH	1	0,000		378	1323		
25	25/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay MBA kiểm định định kỳ không đạt trạm Rạch Xèo Nổ (1P-25kVA)	Tại trụ 39/103A/12 tuyến 471-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Cắt CB + cắt 01FCO+ tháo 01 hotline trạm Rạch Xèo Nổ tại trụ 39/103A/12 tuyến 471-NM	22	0,003	0,000	13	45,5		
26	25/05/2026	08:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Gia cường mối nối căng, mối lèo hạ áp	Tại trụ 39/100/35/77/4, 39/100/35/77/5, 39/100/35/77/7, 39/100/35/77/8 tuyến 471-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Cắt CB + cắt 01FCO trạm Kinh Mới tại trụ 39/100/35/77 tuyến 471-NM	96	0,014	0,000	54	189		
27	25/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 16/58 đến trụ 16/58/45 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Không cắt điện							
28	25/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bê, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ	Tuyến 481-AH, 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Tân Dương, Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
29	25/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Lai Vung	Cty TNHH XDD Hồng Tuyết	Dựng trụ BTLT 14m 147/1A/1, sang dây trung thế từ trụ 147/1A đến 147/1A/1, căng dây dẫu nối NR Mai Văn Chánh Tài từ trụ 147/1A/1 đến trụ 147/1A/1/1, sang dây hạ thế từ trụ 147/1A/1 hiện hữu sang trụ 147/1A/1	Từ trụ 147/1A đến trụ 147/1A/1/1 tuyến 472-TH	Xã Lai Vung	Cắt 3LBFCO NR 472-12/2.TH Xếp Nò tại trụ 147 tuyến 472-TH	641	0,262	0,000	680	6460		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						XDM, lắp 3LBFCO NR Rạch Xếp Nò tại trụ 147/1A										
30	25/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Di dời trụ BTLT 7,5m thuộc lưới hạ thế TBA Rạch Xếp Nò tại trụ 147/1A/13/7T cách vị trí hiện hữu 5 mét hướng về trụ 147/1A/13/8T	Tại trụ 147/1A/13/7T tuyến 472-TH	Xã Lai Vung	Cắt CB+FCO TBA Rạch Xếp Nò tại trụ 147/1A/13 tuyến 472-TH							Kết hợp
31	25/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cấp viên thông treo trên cột điện NR 477-13/1.TH Tân Thành 3, NR Rạch Bà Đạo, NR 477-12/2.TH Ngô Gia Tự, NR 477-13/2.TH Tân Khánh - Cầu Mới, NR NMLBG Tân Thành	Từ trụ 297 đến 297/33, từ trụ 297/15 đến trụ 297/21/12, từ trụ 294 đến trụ 294/16/5H, từ trụ 298 đến trụ 298/8/15H, từ trụ 309 đến trụ 309/7 tuyến 477-TH	Xã Lai Vung	Không cắt điện							
32	25/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Cty Công trình Công Cộng	Di dời trụ trung thế NR Kinh 26/3 tuyến 474-TH	Trụ 69/2 tuyến 474-TH	Xã Lấp Vò	Cắt 03LBFCO NR Kinh 26/3 trụ 69/1 tuyến 474-TH	4	0,002		88	792		
33	25/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Coi trụ bằng sắt V 3m, thay coi 2m bằng coi 3m, căng dây hạ thế chùng thấp, nâng hạ thế, cắt cầu hạ thế tạo khoảng không điện hạ thế trạm UB xã Mỹ An Hưng A tuyến 480-TH.	Trụ 240/1/1P-2P, 240/1, 240/1/1T, 235-237, 240 - 242 tuyến 480-TH.	Xã Mỹ An Hưng	Cắt CB+FCO trạm UB xã Mỹ An Hưng A trụ 241 tuyến 480-TH	168	0,065	0,000	42	378		
34	25/05/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 171 Mỹ Tho 2 – 172 Long Giang, 172 Mỹ Tho 2 - 171 Tâm Vu từ trụ 185A đến trụ 213	Xã Châu Thành, phường Trung An	Không cắt điện,							
35	25/05/2026	07:00	17:00	Xí	Đội	Kiểm tra định kỳ	Đường dây 180 Mỹ	Phường	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				ngành lưới điện Cao thế	QLVH ĐD 110kV	ngày	Tho 2 – 171 Bình Đức, 172 Bình Đức- 171 Chợ Gạo từ trụ công trạm đến trụ 1A đến trụ 15 đến trụ công trạm.	Trung An								
36	25/05/2026	00:00	00:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mỗi nối các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế.	Trạm 110kV Tam Nông	Trạm 110kV Tam Nông, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB FAC104 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1, FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tam Nông; OFF nguồn AC của Inverter Camera tại Tủ AC.							
37	25/05/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội BTTN	Vệ sinh các Switch quang, dán nhãn thiết bị, dây quang, dây mạng.	Các Switch quang Trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công phường Bình Xuân	Không cắt điện, trang bị BHLĐ đầy đủ.							
38	25/05/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra thao tác nút nhấn đóng/ cắt MCB Q1 Q2 Q3 tủ AC trạm 110kV Cao Lãnh	Tủ AC trạm 110kV Cao Lãnh	Phường Mỹ Trà tỉnh Đồng Tháp	Thao tác đóng/ cắt MCB Q1 Q2 Q3 bằng điện và cơ khí tại tủ AC							
39	25/05/2026	07:30	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây	Kiểm tra ngày kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	174 An Long -172 Tam Nông (Từ 174-7AL đến 172-7 TN)	Xã An Long Xã Phú Thọ Xã Tràm Chim Xã Phú Cường	Không cắt điện							
40	25/05/2026	07:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngắt, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sa Đéc	QL 80, Khóm Hòa Khánh, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sa Đéc							
41	25/05/2026	07:00	14:00	Xí	Tổ	Vệ sinh công nghiệp;	Trạm 110kV Mỹ	Xã Thanh	OFF MCCB 3 pha máy							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				ngành lưới điện Cao thế	TTLĐ Mỹ Thuận	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT; Vận hành kiểm tra quạt làm mát MBA T1, T2; Đo điện áp, kiểm tra ắc quy (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần tại Trạm 110kV Mỹ Thuận.	Thuận	Hưng, tỉnh Đồng Tháp	nạp ắc quy; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
42	25/05/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sa Đéc	QL 80, Khóm Hòa Khánh, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sa Đéc							
43	25/05/2026	08:30	13:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	1. Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Ngày TBA 110kV Gò Công Tây theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT ngày 24/10/2023. 2. Kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy bằng nước trạm Gò Công Tây 3. Kiểm tra bịt kín, vệ sinh các tủ điện trong phòng ĐH, hợp bộ 22kV và ngoài sân trạm. Vệ sinh phòng ĐH và hợp bộ trạm Gò Công Tây. 4. Kết hợp kiểm tra vệ sinh, đo Accu tuần trạm Gò Công Tây.	Trạm 110kV Gò Công Tây	Trạm 110kV Gò Công Tây, ấp Bình Tây, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp	1.2.3.Không cắt điện. Giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị 4. OFF MCB 220/380VAC máy nạp Accu							
44	25/05/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới	Tổ TTLĐ An Hòa	Thay chì và vệ sinh ngăn TBN401, TBN402	Ngăn TBN401, TBN402 trạm 110kV Thạnh Hưng	QL 80, Khóm Hòa Khánh,	Cô lập ngăn T401, T402 trạm 110kV Thạnh Hưng							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				điện Cao thế				Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp								
45	25/05/2026	15:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Sa Đéc	QL 80, Khóm Hòa Khánh, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	- OFF/ON MCB F103 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF/ON MCB F202 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sa Đéc							
46	25/05/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây	Đóng cọc tiếp đất và bổ sung thoát sét thân trụ	Từ trụ 47 đến trụ 75 đường dây 172 Hồng Ngự - 171 Phú Châu	Xã Long Phú Thuận Xã Tân Châu	Không cắt điện							
47	25/05/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Nam	Dựng trụ ĐC2, VT2 Lộ số 3; kéo dây đoạn ĐC2-ĐN2; hoàn thiện đường dây hiện hữu Hồng Ngự - Phú Châu và Hồng Ngự - An Long; thi công kéo, hàn nối cáp quang hoàn thiện theo hồ sơ thiết kế được duyệt; thu hồi tuyến tạm; đóng điện nghiệm thu.	Trụ ĐC2, VT2 Lộ số 3; kéo dây đoạn ĐC2-ĐN2; ĐC2 đến T51XDM hoàn thiện đường dây hiện hữu Hồng Ngự - Phú Châu và Hồng Ngự - An Long; Từ ĐC2 đến T42 HN-PC và ĐC2 đến T40 AL-HN	Phường An Bình	- Cô lập đường dây 110 kV 172 Hồng Ngự - 171 Phú Châu. - Gián đoạn đường truyền cáp quang đường dây 110 kV 172 Hồng Ngự - 171 Phú Châu.							
48	25/05/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới	Công ty TNHH Sông Đà	Thi công lắp giàn giáo phục vụ công tác kéo dây dự án	Khoảng trụ 43 – 44 đường dây 110 kV 172 Hồng Ngự-171	Phường An Bình	Cô lập đường dây 110 kV 172 Hồng Ngự - 171 Phú Châu.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				điện Cao thế	11 miền Nam	ĐZ220kV Hồng Ngự-Châu Đốc giao chéo với khoảng trụ 43 – 44 đường dây 110 kV 172 Hồng Ngự-171 Phú Châu.	Phú Châu.									
49	25/05/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm, ngày định kỳ hàng tuần	Trạm 110kV Cao Lãnh	Phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	Không cắt điện							
50	25/05/2026	07:30	11:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT; Đo điện áp, kiểm tra áp quy (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần, hệ thống camera tại Trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Mỹ Tho, Số 25C, Ấp Bắc, phường Đạo Thạnh tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
51	25/05/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra áp quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ	Dàn áp quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Cao Lãnh.	Phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	OFF CB AC tủ sạc 1; OFF CB AC tủ sạc 2, OFF CB AC tủ UPS, OFF CB AC tại tủ Camera cấp nguồn Inverter trạm 110kV Cao Lãnh.							
52	26/05/2026	07:30	12:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay TI đến hạn kiểm định khách hàng Xí Nghiệp Chế Biến Lương Thực 2 - Công Ty Lương Thực Đồng Tháp	TBA 3P-560kVA Thủy Sản Sông Tiền 2 trụ 22A/1 NR 471-8/5 tuyến 471QT	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB TBA 3P-560kVA Thủy Sản Sông Tiền 2 trụ 22A/1. Cắt 03LBFCO NR 471-8/5 trụ 22A tuyến 471QT	1	0,000		170	765		
53	26/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay TI đến hạn kiểm định khách hàng Xí Nghiệp Chế Biến Lương Thực 2 - Công Ty Lương Thực	TBA 3P-560kVA Thủy Sản Sông Tiền 1 trụ 25/1 NR 471-8/6 tuyến 471QT	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB TBA 3P-560kVA Thủy Sản Sông Tiền 1 trụ 25/1. Cắt 03LBFCO NR 471-8/6 trụ 25 tuyến	1	0,000		170	595		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						Đồng Tháp			471QT							
54	26/05/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Mỹ Trà	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
55	26/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH MTV Hồng Vũ ĐT	Khắc phục các tồn tại lưới trung thế 3P-22kV xây dựng mới, thu hồi lưới 1P-12,7kV theo ĐN của BQLDA ĐTXD Khu vực 1	Từ trụ 80A/3 đến 80A/67 NR 475-13/1 tuyến 475CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt 03LBFCO NR 475-13/1 trụ 80A/2. Tháo gỡ 03 hotline NR 475-13/1 trụ 80A/2 tuyến 475CL. Cắt CB+FCO TBA 2x1P-50kVA Năm Bông trụ 145/3/49/18/1 tuyến 474CL	343	0,148	0,000	255	2550		
56	26/05/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thợ	Điện lực Mỹ Thợ	Thay TI đến hạn TBA 1P-25kVA Nguyễn An Khanh	Tại trụ 268/118/44/9/1 NR 478-12/12-1/6/5 tuyến 478CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +FCO TBA 1P-25kVA Nguyễn An Khanh tại trụ 268/118/44/9/1 và trụ 268/118/44/9 NR 478-12/12-1/6/5 tuyến 478CL	1	0,000		20	70		
57	26/05/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thợ	Điện lực Mỹ Thợ	Thay công tơ, 3 TU đến hạn kiểm định TBA 3P-250KVA Nguyễn Quang Thành	Tại trụ 268/98B/1 NR 478-12/12-1 tuyến 478-CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +3FCO và tháo 3 hotline TBA 3P-250kVA Nguyễn Quang Thành tại trụ 268/98B/1 và trụ 268/98B NR 478-12/12-1 tuyến 478-CL	1	0,000		170	595		
58	26/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thợ	Điện lực Mỹ Thợ	Thay TI đến hạn TBA 1P-25kVA TS Bà Cúc, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 215/30/45/12/3/1 NR 477-11/9/4/1/1 tuyến 477CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO TBA 1P-25kVA TS Bà Cúc tại trụ 215/30/45/12/3/1 NR 477-11/9/4/1/1 tuyến 477CL	1	0,000		20	70		
59	26/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thợ	Điện lực Mỹ Thợ	Thay công tơ, TI đến hạn TBA 1P-37,5kVA Đặng Tấn Hồng	Tại trụ 132/9/1 NR 476-10/1/3-1 tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO TBA 1P-37,5kVA Đặng Tấn Hồng tại trụ 132/9/1 và trụ 132/9 NR 476-10/1/3-1 tuyến 476CL	1	0,000		30	105		
60	26/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thợ	Điện lực Mỹ Thợ	Thay 3 TI đến hạn TBA 3x1P-25kVA VTC Tuấn Khải, vệ	Tại trụ 17B/1 PĐ 474-11 tuyến 474MTh	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +3FCO TBA 3x1P-25KVA VTC Tuấn Khải tại trụ 17B/1	1	0,000		50	175		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						sinh TBA khách hàng			và trụ 17B PD 474-11/4 tuyến 474MTh							
61	26/05/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay TI đến hạn TBA 1P-25KVA Côn Bình Thạnh, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 268/118/44/14/2 NR 478-12/12-1/6/5/2 tuyến 478CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +FCO TBA 1P-25kVA Côn Bình Thạnh tại trụ 268/118/44/14/2 NR 478-12/12-1/6/5/2 tuyến 478CL	1	0,000		20	70		
62	26/05/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ, thay TI đến hạn TBA 1P-37,5kVA Phan Thanh Quốc	Tại trụ 154/93/73/1 NR 477-11/3-1/1 tuyến 477CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-37,5kVA Phan Thanh Quốc tại trụ 154/93/73/1 và trụ 154/93/73 NR 477-11/3-1/1 tuyến 477CL	1	0,000		30	105		
63	26/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 3 TI đến hạn kiểm định TBA 3P-320kVA Việt Như Ý, Vệ sinh TBA KH thuê QLVH	Tại trụ 1C/1 NR 475-10/2 tuyến 475-MTh	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-320kVA Việt Như Ý tại trụ 1C/1 và trụ 1C NR 475-10/2 tuyến 475-MTh	1	0,000		280	980		
64	26/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Hoán chuyển nâng công suất chống quá tải TBA 1P-50kVA Mỹ Long 7A lên thành 2x1P-37,5kVA khắc phục tiếp địa mất đứt, luồn dây tiếp địa vào ống thép chống trượt	Tại trụ 283/6T NR 477-13/1 tuyến 477CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA Mỹ Long 7A tại trụ 283/6T NR 477-13/1 tuyến 477CL	115	0,045	0,000	45	405		
65	26/05/2026	13:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay MBA chảy dầu	Tại trụ 15/27/6/76 tuyến 472TN	xã Bình Thành	Cắt CB+FCO, tháo hotline trạm CDC Bình Tân 1, tại trụ 15/27/6/76 tuyến 472TN	44	0,008	0,000	35	140		
66	26/05/2026	07:30	14:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Di dời TBA 3x1P-25kVA Trường Cấp 1A đến cây chống đỡ tải cho trạm Bình Hòa 3A	Từ trụ 84A đến trụ 88 tuyến 474QT	xã Bình Thành	Cắt CB+3FCO trạm Bình Hòa 3A, tại trụ 88 tuyến 474QT	320	0,089	0,000	157	1020,5		
67	26/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Hồng	Điện Lực Hồng	Xử lý vị trí nguy hiểm 2 nguồn điện	Tại trụ 71 tuyến 475HN	Phường Thường Lạc	Cắt CB+03FCO trạm Cầu Sở Thượng 2 trụ 71A tuyến 475HN, Cắt							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Ngự	Ngự				CB+03FCO trạm bơm Sẻ Tre trụ 71 tuyến 475HN							
68	26/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Thí nghiệm CBM MC tụ bù trung thế	Tại trụ 102 tuyến 474HN	Phường An Bình	Cắt 03LBFCO và tháo 03hotline Tụ bù trung thế trụ 102 tuyến 474HN							
69	26/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Thí nghiệm CBM cáp ngầm trung thế	Tại trụ 78A, 79 tuyến 475HN	Phường Thường Lạc	Cắt LBS+03DS 1P PĐ 475-11 trụ 61 tuyến 475HN							
70	26/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Cty TNHH Quang Nhựt	Thay trụ hiện hữu bằng trụ BTLT 16m, Thay dây trung thế hiện hữu thành dây 3ACXH 24KV, Thay sứ 24kV thành sứ 35kV	Từ trụ 63 đến 63/12 và từ trụ 63 đến 80 tuyến 475HN. Từ trụ 82 đến 82/8 tuyến 479HN	Phường Thường Lạc	Cắt LBS+03DS 1P PĐ 475-11 trụ 61 tuyến 475HN, Cắt LBS+03DS 1P PĐ 475-12 trụ 82 tuyến 475HN, Kiểm tra LBS+03DS 1P PĐ 479-12 trụ 80 tuyến 479HN đã cắt	846	0,364	0,001	180	1800	Chuyển tải PĐ 475-12 và PĐ 479-13 nhận điện tuyến 480HN	
71	26/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH Bách Khoa	Di dời trụ, lắp xà, sứ, thay dây trung thế	Từ trụ 283/3 đến trụ 283/65 tuyến 472HN	Xã Tân Hộ Cơ	Cắt 03LBFCO NR 472-14/3 tại trụ 283/1 tuyến 472HN	571	0,246	0,000	256	2560		
72	26/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Vệ sinh trạm, thay thùng CB, TI, nâng điện áp, bổ sung tiếp đất và phát quang cây xanh trạm Long Hữu 1 (2x1P-50kVA)	Tại trụ 156 và từ trụ 156/3/6B PĐ 475-14 tuyến 475-HN	Xã Long Khánh	- Cắt CB + FCO và tháo hotline trạm Long Hữu 1 (2x1P-50kVA) tại 156 PĐ 475-14 tuyến 475-HN	139	0,054	0,000	86	774		
73	26/05/2026	07:00	18:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Cty XDD Quang Nhựt	Dựng trụ BTLT 14m và kéo dây trung thế	Tại trụ 154/2 đến trụ 154/8, 154/8/7A, 154/8/6B NR 475-14/6 tuyến 475-HN	Xã Long Khánh	- Cắt 01 LBFCO tại trụ 154/1 NR 475-14/6 tuyến 475-HN	454	0,215	0,000	144	1584		
74	26/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Cty XDD Hồng Tuyết	Xử lý khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Từ trụ 108/27 đến trụ 108/34 và 108/31A/1/10A đến 108/31A/1/9B tuyến 472SĐ	Đường Làng Hoa, phường Sa Đéc	Cắt CB + 03FCO trạm Cầu Cai Dao tại trụ 108/31A tuyến 472SĐ	97	0,015	0,000	150	525		
75	26/05/2026	08:00	11:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH + XNDV	Thí nghiệm định kỳ CBM MBA	Tại trụ 41A tuyến 477SĐ	Đường Nguyễn Sinh Sắc, phường	Cắt CB + 03 FCO + Tháo 03hotline trạm Bác Sĩ Long tại trụ	94	0,014	0,000	90	315		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
					Điện lực Đồng Tháp			Sa Đéc	41A tuyến 477SĐ							
76	26/05/2026	07:00	11:30	Điện lực Sa Đéc	Cty XDD Hồng Tuyết	Xử lý khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Từ trụ 108/14 đến 108/23 và 108/18A/1/10A đến 108/18A/1/9B tuyến 472SĐ	Đường Làng Hoa, phường Sa Đéc	Cắt CB + 03FCO trạm Làng Hoa tại trụ 108/19 tuyến 472SĐ	101	0,020	0,000	90	405		
77	26/05/2026	08:00	11:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Sang tải khách hàng	tại trụ 36A/7/8, 36A/7/8/1, 37A/7/8/1/2, 36A/7/8/1/3 tuyến 477SĐ	Đường Võ Phát, phường Sa Đéc	Cắt CB + 03 FCO trạm Võ Phát tại trụ 36A/7 tuyến 477SĐ	22	0,003	0,000	96	336		
78	26/05/2026	07:00	11:30	Điện lực Sa Đéc	Cty XDD Hồng Tuyết	Xử lý khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Từ trụ 108/6 đến 108/14 và 108/9A/1/10A đến 108/9A/1/8B tuyến 472SĐ	Đường Làng Hoa, phường Sa Đéc	Cắt CB + 03FCO trạm Tân Qui Đông 1 tại trụ 108/9 tuyến 472SĐ	129	0,025	0,000	150	675		
79	26/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH + XNDV Điện lực Đồng Tháp	Thí nghiệm định kỳ CBM MBA	Tại trụ 48/19/5 tuyến 477SĐ	Đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Sa Đéc	Cắt CB + 03 FCO + Tháo cần trạm Nguyễn Văn Trỗi tại trụ 48/19/5 tuyến 477SĐ	37	0,006	0,000	68	238		
80	26/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Cty XDD Hồng Tuyết	Xử lý khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Từ trụ 108/23A đến 108/26 và 108/25/1/7A đến 108/25/1/2B tuyến 472SĐ	Đường Làng Hoa, phường Sa Đéc	Cắt CB + 03FCO trạm Tân Qui Đông 2 tại trụ 108/25 tuyến 472SĐ	120	0,018	0,000	150	525		
81	26/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Coi trụ hạ thế	Tại trụ 142/1/15A/1T/16T, 142/1/15A/1T/17T tuyến 474-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + FCO trạm Rạch Cây Trâm tại trụ 142/1/15A/1T tuyến 474-SĐ	61	0,009	0,000	21	73,5		
82	26/05/2026	07:00	14:00	Điện lực Nha Môn	Cty Châu Thành	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực 2 đề nghị cắt điện để Cty Châu Thành di dời trụ hạ thế do vướng mặt bằng thi công đường	Tại trụ 63/42/5A/1T, 63/42/5A/3P tuyến 474-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB +cắt FCO trạm Cụm Dân Cư TT Tân Lễ tại trụ 63/42/5A tuyến 474-NM	151	0,045	0,000	38	266		
83	26/05/2026	10:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay 01TU 12000/120V, vệ sinh TBA Nguyễn Phước	Tại trụ 16/59/34/1 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB trạm Nguyễn Phước Lợi tại trụ 16/59/34/1 tuyến 473-	1	0,000		77	115,5		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Vung		Vườn Sao										
90	26/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Lấp Vò	Cty Minh Thanh	Thay dây, thay hộp ĐK NR Cai Bường tuyến 471-TH	Trụ 170/3-170/12 tuyến 471-TH	Xã Lấp Vò	Cắt 01LBFCO NR Cai Bường trụ 170/2 tuyến 471-TH	897	0,367	0,001	286	2717		
91	26/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thay ống PVC cáp xuất trạm, coi trụ, thay thùng ĐK khách hàng bằng sắt, tháo gỡ dây bưu điện và bổ sung móc treo, thay trụ sắt bằng BTLT, căng hạ thế chùng thấp, buộc dây tia trung hòa, cắt dùm trụ tạo không điện hạ thế trạm Chợ Tòng Sơn tuyến 480-TH	Trụ 242/2, 242/3/1A, 242/3/3A, 242/3/4A - 5A/1, 242/5/2 - 242/5/2/2P, 242/5/2 - 242/5/2/2T, 242/3/2B/1A - 242/3/2B/1A/2, 242/3/1B, 242/3/3B, 242/5 tuyến 480-TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt CB+FCO trạm Chợ Tòng Sơn trụ 242/2 tuyến 480-TH	212	0,082	0,000	62	558		
92	26/05/2026	07:30	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QL VH đường dây	Kiểm tra ngày kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	175 Hồng Ngự -172 Tân Hồng(Từ 175-7HN đến 172-7TH	Phường An Bình, Xã An Phước, Xã Tân Hồng	Không cắt điện							
93	26/05/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Sông Đà 11 miền Nam	Thi công lắp giàn giáo phục vụ công tác kéo dây dự án ĐZ220kV Hồng Ngự-Châu Đốc giao chéo với khoảng trụ 43 – 44 đường dây 110 kV 172 Hồng Ngự-171 Phú Châu.	Khoảng trụ 43 – 44 đường dây 110 kV 172 Hồng Ngự-171 Phú Châu.	Phường An Bình	Cô lập đường dây 110 kV 172 Hồng Ngự - 171 Phú Châu.							
94	26/05/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ môi nổi các thiết bị; Đo PD các tủ	Trạm 110kV Tam Nông	Trạm 110kV Tam Nông, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB FAC104 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1, FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tam Nông; OFF nguồn AC của Inverter Camera tại Tủ AC.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						hợp bộ, cáp ngầm trung thế.										
95	26/05/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Láng Tượng	Xã Thanh Bình, Đồng Tháp	OFF CB AC tủ sạc 1, OFF CB AC tủ sạc 2, OFF CB AC cấp nguồn Inverter trạm 110kV Láng Tượng							
96	26/05/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây	Đóng cọc tiếp đất và bổ sung thoát sét thân trụ	Từ trụ 47 đến trụ 75 đường dây 172 Hồng Ngự - 171 Phú Châu	Xã Long Phú Thuận Xã Tân Châu	Không cắt điện							
97	26/05/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Nam	Dựng trụ ĐC2, VT2 Lộ số 3; kéo dây đoạn ĐC2-ĐN2; hoàn thiện đường dây hiện hữu Hồng Ngự - Phú Châu và Hồng Ngự - An Long; thi công kéo, hàn nối cáp quang hoàn thiện theo hồ sơ thiết kế được duyệt; thu hồi tuyến tạm; đóng điện nghiệm thu.	Trụ ĐC2, VT2 Lộ số 3; kéo dây đoạn ĐC2-ĐN2; ĐC2 đến T51XDM hoàn thiện đường dây hiện hữu Hồng Ngự - Phú Châu và Hồng Ngự - An Long; Từ ĐC2 đến T42 HN-PC và ĐC2 đến T40 AL-HN	Phường An Bình	- Cô lập đường dây 110 kV 172 Hồng Ngự - 171 Phú Châu. - Gián đoạn đường truyền cáp quang đường dây 110 kV 172 Hồng Ngự - 171 Phú Châu.							
98	26/05/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 179 Mỹ Tho 2 - 171 Bến Tre từ trụ 50 đến trụ 78A đến CD 179	Phường Trung An, Thới Sơn	Không cắt điện							
99	26/05/2026	18:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	Kiểm tra thiết bị định kỳ Đêm TBA 110kV Chợ Gạo theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT ngày 24/10/2023.	Trạm 110kV Chợ Gạo	Trạm 110kV Chợ Gạo, Ô 3 khu 1, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
100	26/05/2026	07:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân	Tại trạm 110kV An Hòa	Đường Nguyễn Chí Thanh, KCN A1, Khóm	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Cao thế		ngắt, ngoài hàng rào trạm 110kV		Tân Hòa, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	An Hòa							
101	26/05/2026	07:30	11:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT; Đo điện áp, kiểm tra ắc quy (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần, hệ thống camera tại Trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức, Ấp Bình Tạo A, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCCB 3 pha máy nạp ắc quy; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
102	26/05/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV An Hòa	Đường Nguyễn Chí Thanh, KCN A1, Khóm Tân Hòa, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa							
103	26/05/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 181 Mỹ Tho 2 – 172 Mỹ Tho từ trụ công trạm đến trụ 1A đến trụ 148 đến trụ 20	Phường Trung An, Đạo Thạnh	Không cắt điện							
104	26/05/2026	07:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT; Vận hành kiểm tra quạt làm mát MBA T1, T2; Đo điện áp, kiểm tra ắc quy (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC	Trạm 110kV Cái Bè	Xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCCB 3 pha máy nạp ắc quy; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú	
						định kỳ tuần tại Trạm 110kV Cái Bè											
105	26/05/2026	15:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV An Hòa	Đường Nguyễn Chí Thanh, KCN A1, Khóm Tân Hòa, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F202 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB F107 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa								
106	26/05/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Thay chì và vệ sinh ngăn TBN401, TBN402	Ngăn TBN401, TBN402 trạm 110kV An Hòa	Đường Nguyễn Chí Thanh, KCN A1, Khóm Tân Hòa, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	Cô lập ngăn T401, T402 trạm 110kV An Hòa								
107	26/05/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm, ngày định kỳ hàng tuần	Trạm 110kV Trường Xuân	Xã Trường Xuân, Đồng Tháp	Không cắt điện								
108	27/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH MTV TVKT-XĐĐ ADB Đồng Tháp	Di dời trụ điện hạ thế	Trụ 17 hạ thế TBA 1P-75kVA Chùa Vân Lôi NR 478-11/1/1 tuyến 478QT	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO TBA 1P-75kVA Chùa Vân Lôi trụ 87/4A/19 NR 478-11/1/1 tuyến 478QT	110	0,017	0,000	60	210			
109	27/05/2026	07:00	11:30	Điện	Công ty	Lắp xà lệch hạ thế	Trụ 24/1/2 hạ thế	phường Mỹ	Cắt CB+03FCO TBA	135	0,026	0,000	170	765			

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									hotline trung áp trạm AS Phú Ninh 2, tại trụ 56A tuyến 475-AL. Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Phú Tâm, tại trụ 62/7 NR 475-8/4.AL. - Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Phú Ninh 3, tại trụ 69 tuyến 475-AL. Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Ông Thông, tại trụ 79 tuyến 475-AL. Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Ông Thông 2, tại trụ 80 tuyến 475-AL.							
115	27/05/2026	08:00	16:30	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Thí nghiệm CBM MBA 1P-100kVA - Lắp codie; tăng cường cấp suất hạ áp trạm AS Phú Yên (SCTX 2026)	Tại trụ 08 tuyến 475-AL	Xã An Long	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Phú Yên, tại trụ 08 tuyến 475-AL.							Kết hợp
116	27/05/2026	13:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay TU, TI định kỳ trạm NTTS Nguyễn Hồng Lâm	Tại trụ 226/33/3/1 NR 473-13/2/2.HN tuyến 473HN	Xã An Phước	Cắt CB+03FCO+ tháo hotline trạm NTTS Nguyễn Hồng Lâm Tại trụ 226/33/3/1 NR 473-13/2/2.HN tuyến 473HN	1	0,000		90	360		
117	27/05/2026	08:00	12:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay TU, TI định kỳ trạm bơm Ông Có 1	Tại trụ 201/70/1 NR 472-12A/2-1.HN tuyến 472HN	Xã Tân Hồng	Cắt CB+03FCO+ tháo hotline trạm bơm Ông Có 3 Tại trụ 201/70/1 NR 472-12A/2-1.HN tuyến 472HN	1	0,000		85	340		
118	27/05/2026	07:00	18:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Cty TNHH Khang Phúc Thịnh	Sang dây hạ thế và thu hồi trụ trạm Long Châu 1 (3P-160kVA)	Tại trụ 125/76 NR 475-13/1-1 tuyến 475-HN	Xã Long Khánh	- Cắt CB + 03FCO trạm Long Châu 1 (3P-160kVA) tại trụ 125/72B NR 475-13/1-1 tuyến 475-HN	195	0,092	0,000	95	1045		
119	27/05/2026	07:00	18:00	Điện lực	Cty TNHH	Sang dây hạ thế và thu hồi trụ trạm Long	Từ trụ 125/59 đến trụ 125/68 NR 475-13/1-	Xã Long Khánh	- Cắt CB + 03FCO trạm Long Châu 2 (3P-	280	0,132	0,000	105	1155		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Thường Thới Tiên	Khang Phúc Thịnh	Châu 2 (3P-160kVA)	1 tuyến 475-HN		160kVA) tại trụ 125/63A NR 475-13/1-1 tuyến 475-HN							
120	27/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 16/59/64/2 đến trụ 16/59/64/2/38/6 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Không cắt điện							
121	27/05/2026	08:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay MBA kiểm định định kỳ không đạt trạm Vàm Bàng Lãng (1P-25kVA)	Tại trụ 34/128/5 tuyến 475-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Cắt CB + cắt 01FCO+ tháo 01 hotline trạm Vàm Bàng Lãng Tại trụ 34/128/5 tuyến 475-NM	39	0,006	0,000	29	101,5		
122	27/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay MBA kiểm định định kỳ không đạt trạm Rạch Gia 1 (1P-37.5kVA)	Tại trụ 34/111/12 tuyến 475-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Cắt 01LBFCO NR Rạch Gia tại trụ 34/111/1 tuyến 475-NM	270	0,041	0,000	71	248,5		
123	27/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bê, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ	Tuyến 481-AH, 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Tân Dương, Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
124	27/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung, Đội TN-KĐ	Thí nghiệm, kiểm định, vệ sinh MBA, LA, FCO, hệ thống tiếp địa TBA 3P-250kVA Nam Sơn Hà	Từ trụ 184/1 đến trụ 184/3 tuyến 474-AH	Xã Hòa Long	Cắt CB+3FCO TBA Nam Sơn Hà tại trụ 184/3 tuyến 474-AH. Cắt 3FCO và tháo 3 hotline NR Nam Sơn Hà tại trụ 184/1 tuyến 474-AH.	1	0,000		155	542,5		
125	27/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cấp viễn thông treo trên cột điện NR 477-8A/1.TH Cầu Vượt QL54, NR 477-8A/1/1.TH Mương Khai, NR 477-8A/1/1/1.TH Hiệp Thanh 4, PĐNR 477-8A/1-1.TH Mương Khai 2, NR 477-8A/1/2.TH ECOGRAINS, NR	Từ trụ 114 đến trụ 114/31, từ trụ 114/14 đến trụ 114/14/15, từ trụ 114/14/14 đến trụ 114/14/14/27/1, từ trụ 114/14/15 đến trụ 114/14/28, từ trụ 114/15A đến trụ 114/15A/27, từ trụ 114/15A/26 đến trụ 114/15A/26/18 tuyến 477-TH	Xã Lai Vung	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						477-8A/1/2/1.TH Thầy Thơ										
126	27/05/2026	07:30	17:30	Điện lực Lai Vung	Cty TNHH Minh Thanh	Thay dây trung thế AC-70mm2 NR Thầy Thơ	Từ trụ 114/15A/26/2 đến trụ 114/15A/26/18 tuyến 477-TH	Xã Lai Vung	Cắt LBFCO NR 477-8A/1/2/1.TH Thầy Thơ tại trụ 114/15A/26/1 tuyến 477-TH	246	0,106	0,000	160	1600		
127	27/05/2026	08:00	12:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung, Đội TN-KĐ	Thí nghiệm CBM cấp 2 MBA, LA, FCO, vệ sinh CB, đầu cosse, thay điện kế, TI đến hạn TBA 1P-50kVA Thầy Thơ 2	Tại trụ 114/15A/26/2 tuyến 477-TH	Xã Lai Vung	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Thầy Thơ 2 tại trụ 114/15A/26/2 tuyến 477-TH							Kết hợp
128	27/05/2026	08:00	12:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung, Đội TN-KĐ	Thí nghiệm CBM cấp 2 MBA, LA, FCO, vệ sinh CB, đầu cosse, thay điện kế, TI đến hạn TBA 1P-50kVA Thầy Thơ 4	Tại trụ 114/15A/26/4 tuyến 477-TH	Xã Lai Vung	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Thầy Thơ 4 tại trụ 114/15A/26/4 tuyến 477-TH							Kết hợp
129	27/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Chiêm cấp ABC chạm khung sắt, nâng dây hạ thế, bổ sung móc treo cấp ABC trạm An Thái tuyến 480-TH	Trụ 271 - 272, 274, 273A tuyến 480-TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt CB+FCO trạm An Thái trụ 271 và trạm Nguyễn Văn Đàn trụ 273A tuyến 480-TH	133	0,020	0,000	48	168		
130	27/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Buộc tia trung hòa, căng dây hạ thế chùng, sửa trụ hạ thế trạm Chùa An Long 1 tuyến 480-TH	Trụ 204/1/7P/1, 204/1/7P/4, 204/1/7P/8, 204/1/7P/6 - 204/1/7P/9, 215/1 tuyến 480-TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt CB+FCO trạm Chùa An Long trụ 215 và trạm Lăng Ông trụ 204/1/7P tuyến 480-TH	110	0,043	0,000	52	468		
131	27/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Lấp Vò	Cty Minh Thanh	Thay dây trung thế, thay hộp điện kế NR Cái Sứt tuyến 472-TH (kết hợp Lai Vung cắt NR NM ECOGRAINS tuyến 477-TH)	Trụ 114/35/19-114/35/20 tuyến 472-TH	Xã Lấp Vò	Cắt 03LBFCO NR Cái Sứt trụ 114/35/1 tuyến 472-TH	3	0,001		76	722		
132	27/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Cty Hưng Lộc	Dựng trụ, thay dây trung thế NR Tân Lợi tuyến 476-TH	Trụ 195-195/32 tuyến 476-TH	Xã Lấp Vò	Cắt LBS trụ 193+03DS trụ 194 PĐ 476-12TH tuyến 476-TH	2706	1,164	0,002	1488	14880		
133	27/05/2026	08:00	11:30	Điện lực	Điện lực Lấp Vò	Coi trụ hạ thế trạm Cây Xăng An Thái	Trụ 267/1/3T tuyến 480-TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt CB+FCO trạm Cây Xăng An Thái trụ	98	0,015	0,000	42	147		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Lắp Vò		tuyến 480-TH			267 tuyến 480-TH							
134	27/05/2026	08:30	13:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	1. Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Ngày TBA 110kV Gò Công + 2 ngăn lộ 173, 175 NMĐG TPD theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT ngày 24/10/2023. 2. Kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy bằng nước trạm Gò Công. 3. Kiểm tra bịt kín, vệ sinh các tủ điện trong phòng ĐH, hợp bộ 22kV và ngoài sân trạm. Vệ sinh phòng ĐH và hợp bộ trạm Gò Công. 4. Kết hợp kiểm tra vệ sinh, đo Accu tuần trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công, khu phố Long Hưng, P. Bình Xuân, tỉnh Đồng Tháp	1.2.3- Không cắt điện. Giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
135	27/05/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Thay chì và vệ sinh ngăn TBN401, TBN402	Ngăn TBN401, TBN402 trạm 110kV Nha Môn	Áp An Thạnh 2, xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp	Cô lập ngăn T401, T402 trạm 110kV Nha Môn							
136	27/05/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra hành lang, kết hợp sơn các loại biển báo,	Đường dây 174 Cai Lậy – 171 Tân Thạnh	Phường Nhị Quý, Cai Lậy, xã Tân Phú, Mỹ Phước	Không cắt điện							
137	27/05/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Nha Môn	Áp An Thạnh 2, xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Nha Môn							
138	27/05/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp	Tổ TTLĐ	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra	Trạm 110kV An Long	Trạm 110kV An Long, xã	OFF MCB: FAC103 tại tủ AC cấp nguồn							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lưới điện Cao thế	Hồng Ngự	accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mỗi nối các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế.		An Long, tỉnh Đồng Tháp	cho tủ sạc 1; FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV An Long. Trang bị BHLĐ cá nhân, mang găng tay cách điện hạ áp, sử dụng máy đo Volt kế đa năng để thực hiện công việc.							
139	27/05/2026	15:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Sa Đéc	QL 80, Khóm Hòa Khánh, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	- OFF/ON MCB F103 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF/ON MCB F202 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sa Đéc							
140	27/05/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Nam	Dựng trụ ĐC2, VT2 Lộ số 3; kéo dây đoạn ĐC2-ĐN2; hoàn thiện đường dây hiện hữu Hồng Ngự - Phú Châu và Hồng Ngự - An Long; thi công kéo, hàn nối cáp quang hoàn thiện theo hồ sơ thiết kế được duyệt; thu hồi tuyến tạm; đóng điện nghiệm thu.	Trụ ĐC2, VT2 Lộ số 3; kéo dây đoạn ĐC2-ĐN2; ĐC2 đến T51XDM hoàn thiện đường dây hiện hữu Hồng Ngự - Phú Châu và Hồng Ngự - An Long; Từ ĐC2 đến T42 HN-PC và ĐC2 đến T40 AL-HN	Phường An Bình	- Cô lập đường dây 110 kV 172 Hồng Ngự - 171 Phú Châu. - Gián đoạn đường truyền cáp quang đường dây 110 kV 172 Hồng Ngự - 171 Phú Châu.							
141	27/05/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp	Tổ TTLĐ	Gỡ tổ chim tại DCL 112-1, 112-2, trạm	Tại DCL 112-1, 112-2, trạm 110kV An	Trạm 110kV An Long, xã	Không cắt điện. Khi thực hiện mang găng							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lưới điện Cao thế	Hồng Ngự	110kV An Long	Long	An Long, tỉnh Đồng Tháp	ùng và sào cách điện 110kV.							
142	27/05/2026	15:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Nha Môn	Áp An Thạnh 2, xã Phú Hữu, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F103 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB F204 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Nha Môn							
143	27/05/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội BTTN	Vệ sinh các Switch quang, dán nhãn thiết bị, dây quang, dây mạng.	Các Switch quang Trạm 110kV Chợ Gạo	Trạm 110kV Chợ Gạo Xã Chợ Gạo.	Không cắt điện, trang bị BHLĐ đầy đủ.							
144	27/05/2026	07:30	11:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị theo quy định 8991/EVN-SPC-KT+AT; Đo điện áp, kiểm tra ắc quy (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần, hệ thống camera tại Trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương, KCN Tân Hương, Xã Tân Hương tỉnh Đồng Tháp	OFF MCCB 3 pha máy nạp ắc quy; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
145	27/05/2026	07:00	11:00	Xí nghiệp	Tổ TTLĐ	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang	Tại trạm 110kV Nha Môn	Áp An Thạnh 2, xã	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lưới điện Cao thế	An Hòa	định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngất, ngoài hàng rào trạm 110kV		Phú Hữu, tỉnh Đồng Tháp	toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Nha Mân							
146	27/05/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra hành lang, kết hợp sơn các biển báo hiệu vượt sông.	Đường dây 110kV 172 Bình Đức – 171 Chợ Gạo	phường Đạo Thạnh	Không cắt điện							
147	27/05/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Trần Quốc Toàn;	Phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp	OFF CB AC tủ sạc 1, OFF CB AC tủ sạc 2, OFF CB AC tại tủ Camera cấp nguồn Inverter trạm 110kV Trần Quốc Toàn							
148	27/05/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Sông Đà 11 miền Nam	Thi công lắp giàn giáo phục vụ công tác kéo dây dự án ĐZ220kV Hồng Ngự-Châu Đốc giao chéo với khoảng trụ 43 – 44 đường dây 110 kV 172 Hồng Ngự-171 Phú Châu.	Khoảng trụ 43 – 44 đường dây 110 kV 172 Hồng Ngự-171 Phú Châu.	Phường An Bình	Cô lập đường dây 110 kV 172 Hồng Ngự - 171 Phú Châu.							
149	27/05/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm, ngày định kỳ hàng tuần	Trạm 110kV Tháp Mười	Xã Tháp Mười, Đồng Tháp	Không cắt điện							
150	28/05/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Cao Lãnh	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
151	28/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Công ty TNHH Bách Khoa	Chỉnh trụ, căng lại dây trung thế từ trụ 107/39C đến trụ 107/39D NR 478-10/2-1 tuyến 478-CL.	Từ trụ 107/39C đến trụ 107/39D NR 478-10/2-1 tuyến 478-CL.	xã Mỹ Thọ	Cắt 3LBFCO tại trụ 107/32 NR 478-10/2-1 tuyến 478-CL	898	0,348	0,001	800	7200		
152	28/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ, 1 TI đến hạn TBA 1P-	Tại trụ 37/34 NR 474-8/2 tuyến 474-QT	xã Phong Mỹ	Cắt CB +FCO TBA 1P-25kVA TB Minh	1	0,000		20	70		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Thọ		25kVA TB Minh Triết 1			Triết 1 tại trụ 37/34 NR 474-8/2 tuyến 474-QT.							
153	28/05/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ, thay TI đến hạn TBA 1P-37,5kVA TB Nguyễn Trọng Nghĩa, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 193/18/31/1 NR 476-11/1/1 tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-37,5kVA TB Nguyễn Trọng Nghĩa tại trụ 193/18/31/1 và trụ 193/18/31 NR 476-11/1/1 tuyến 476CL	1	0,000		30	105		
154	28/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay TI đến hạn TBA 1P-37,5kVA TB Kinh Tư-Đường Gạo, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 206/44/1 NR 476-10/3-1/1 tuyến 476TN	xã Phong Mỹ	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-37,5kVA TB Kinh Tư-Đường Gạo tại trụ 206/44/1 và trụ 206/44 NR 476-10/3-1/1 tuyến 476TN	1	0,000		30	105		
155	28/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Công ty TNHH Bách Khoa	Chỉnh trụ, căng lại dây trung thế từ trụ 107/20/18D đến trụ 107/20/19 NR 478-10/2/3 tuyến 478-CL	Từ trụ 107/20/18D đến trụ 107/20/19 NR 478-10/2/3 tuyến 478-CL.	xã Mỹ Thọ	Cắt LBFCO tại trụ 107/20 NR 478-10/2/3 tuyến 478-CL	289	0,112	0,000	180	1620		
156	28/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Sửa ốp đà, vệ sinh NR, TBA, khắc phục tiếp địa lập lại, tiếp địa TBA, sửa trụ nghiêng, phát quang lưới điện hạ thế	Từ trụ 107/33 đến trụ 107/96, từ trụ 107/44/1 đến trụ 107/44/32, từ trụ 107/49/1 đến trụ 107/49/17, từ trụ 107/92/1 đến trụ 107/92/12 NR 478-10/2-1 tuyến 478-CL	xã Mỹ Thọ	Cắt 3LBFCO tại trụ 107/32 NR 478-10/2-1 tuyến 478-CL							kết hợp
157	28/05/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ, thay TI đến hạn TBA 1P-25kVA Võ Văn Dũng, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 193/103/48/28/7/1 NR 476-11/1/3/1/1 tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO TBA 1P-25kVA Võ Văn Dũng tại trụ 193/103/48/28/7/1 và trụ 193/103/48/28/7 NR 476-11/1/3/1/1 tuyến 476CL	1	0,000		20	70		
158	28/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Công ty TNHH Bách Khoa	Chỉnh trụ, căng lại dây trung thế từ trụ 88/35/12/2 đến trụ 88/35/12/2A NR 478-10/1/1/1 tuyến 478-CL	Từ trụ 88/35/12/2 đến trụ 88/35/12/2A NR 478-10/1/1/1 tuyến 478-CL	xã Mỹ Thọ	Cắt LBFCO tại trụ 88/35/2/12/1 NR 478-10/1/1/1/1 tuyến 478CL	63	0,024	0,000	70	630		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						CL.										
159	28/05/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ, thay TI đến hạn kiểm định TBA 1P-25KVA TB Xuân Mai	Trụ 193/31/39/1 NR 476-11/1/2 tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO TBA 1P-25KVA TB Xuân Mai tại trụ 193/31/39/1 NR 476-11/1/2 tuyến 476CL	1	0,000		18	63		
160	28/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay TI đến hạn TBA 1P-37,5KVA TB Tư Diên, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 218/34/7 NR 476-11/1/1 tuyến 476TN	xã Phong Mỹ	Cắt CB +3FCO TBA 1P-37,5kVA TB Tư Diên tại trụ 218/34/7 NR 476-11/1/1 tuyến 476TN. Cắt FCO tại trụ 218/34/1 NR 476-11/1/1 tuyến 476TN	1	0,000		30	105		
161	28/05/2026	08:00	16:30	Điện lực Tháp Mười	Đội hotline	Tháo gỡ các đầu dây đầu nối Recloser + 03DS tại PD Mỹ Hòa để thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 và đầu nối lại sau khi thí nghiệm xong	Tại trụ 76, 75 thuộc PD 477-10, tuyến 477TM	Xã Tháp Mười	- Không cắt điện - Cắt Recloser tại trụ 76+03DS tại trụ 75 thuộc PD 477-10, tuyến 477TM - OFF Relay 79: MC đầu tuyến 477TM, 474TX - OFF Relay 79: REC PD 474-10.TX tại trụ 105 tuyến 474-TX						Chuyển tải PD 477-10TM nhận điện tuyến 474TX	
162	28/05/2026	08:00	16:30	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 Recloser +03DS (PD Mỹ Hòa) theo KH SCTX 2026	Tại trụ 76, 75 thuộc PD 477-10, tuyến 477TM	Xã Tháp Mười	Không cắt điện							Kết hợp công tác khi Đội hotline đã tháo gỡ các đầu dây ra xong
163	28/05/2026	13:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 56/6/12 tuyến 475LT	xã Tân Thạnh	Cắt CB+ FCO, tháo hotline trạm UB PHÚ LỢI B, Tại trụ 56/6/12 tuyến 475LT	69	0,012	0,000	52	208		
164	28/05/2026	10:00	14:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 80/43 tuyến 475LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+ FCO, tháo hotline trạm AS Tân Mỹ 4, Tại trụ 80/43 tuyến 475LT	50	0,009	0,000	35	140		
165	28/05/2026	07:30	11:30	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 14 tuyến 475LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+3FCO, tháo hotline trạm CHỢ TÂN PHÚ, Tại trụ 14 tuyến 475LT	113	0,019	0,000	78	312		
166	28/05/2026	13:00	17:00	Điện lực	Điện lực Thanh	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 56/6/59 tuyến 475LT	xã Tân Thạnh	Cắt CB+ FCO, tháo hotline trạm CDC	106	0,018	0,000	52	208		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Thanh Bình	Bình				PHÚ LỢI 1, Tại trụ 56/6/59 tuyến 475LT							
167	28/05/2026	07:30	11:30	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 15/8 tuyến 477LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+3FCO, tháo hotline trạm TDC 2B, Tại trụ 15/8 tuyến 477LT	159	0,027	0,000	105	420		
168	28/05/2026	10:00	14:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 80/25 tuyến 475LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+ FCO, tháo hotline trạm TDC Tân Mỹ, Tại trụ 80/25 tuyến 475LT	84	0,014	0,000	35	140		
169	28/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Nâng công suất TBA Thống Nhất 2 từ 1P-25KVA thành 1P-37.5kVA	Tại trụ 124A tuyến 472HN	Phường Hồng Ngự	Cắt CB + 01FCO và tháo 01hotline trạm Thống Nhất 2 trụ 124A tuyến 472HN	61	0,026	0,000	15	150		
170	28/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Cty TNHH Quang Nhựt	Nâng công suất TBA Trường Tiểu Học An Lộc từ 3x1P-25KVA lên 3x1P-37,5kVA	Tại trụ 28 tuyến 474HN	Phường An Bình	Cắt CB + 03FCO và tháo 03hotline trạm Trường Tiểu Học An Lộc trụ 28 tuyến 474HN	38	0,016	0,000	32	320		
171	28/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Hạ công suất TBA 70.1 từ 1P-37.5KVA thành 1P-25kVA	Tại trụ 116A/17 tuyến 474HN	Phường Hồng Ngự	Cắt CB + 01FCO và tháo 01hotline trạm 70.1 trụ 116A/17 tuyến 474HN	1	0,000		1	10		
172	28/05/2026	08:00	12:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay TU, TI định kỳ trạm NTTS Đinh Văn Sĩ	Tại trụ 334/1 NR 473-14/8.HN tuyến 473HN	Xã An Phước	Cắt 03FCO NR NR 473-14/8.HN tại trụ 334/1 tuyến 473HN	1	0,000		185	740		
173	28/05/2026	13:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay TU, TI định kỳ trạm bơm Chín Chói	Tại trụ 288/58/40/1 NR 472-14/4-1/2.HN tuyến 472HN	Xã Tân Hộ Cơ	Cắt CB+03FCO+ tháo hotline trạm bơm Chín Chói Tại trụ 288/58/40/1 NR 472-14/4-1/2.HN tuyến 472HN	1	0,000		145	580		
174	28/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Thuận Thới Tiền	Cty TNHH Khang Phúc Thịnh	Sang dây hạ thế và thu hồi trụ trạm Nam Hang (3P-250kVA), trạm Long Châu 3 (3P-250kVA)	Từ trụ 125/81 đến trụ 125/86 NR 475-13/1-1 tuyến 475-HN	Xã Long Khánh	- Cắt CB + 03FCO trạm Nam Hang (3P-250kVA) tại trụ 125/82 NR 475-13/1-1 tuyến 475-HN - Cắt CB + 03FCO trạm Long Châu 3 (3P-250kVA) tại trụ 125/86B NR 475-13/1-1 tuyến 475-HN	430	0,185	0,000	198	1980		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
175	28/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay TU, TI, công tơ trạm Châu Hoài Nghĩa đến hạn	Tại trụ 34/8/6/1 tuyến 477SĐ	Đường Rạch Ngã Bát, phường Sa Đéc	Cắt 03 FCO tại trụ 34/8/6/1 tuyến 477SĐ Tháo 03 hotline tại trụ 34/8/6 tuyến 477SĐ	1	0,000		96	336		
176	28/05/2026	08:00	11:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Vệ sinh, bảo trì, thay TU, TI, công tơ trạm Bích Chi 1, 2, 3 đến hạn	Tại trụ 50A/4 tuyến 477SĐ	Đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Sa Đéc	Cắt LBS tại trụ 50A/2 tuyến 477SĐ Cắt 03LBFCO tại trụ 50A tuyến 477SĐ	1	0,000		1080	3780		
177	28/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay MBA kiểm định định kỳ không đạt trạm Ông Hiệp (1P-37,5kVA)	Tại trụ 63/8/14/9 tuyến 474-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB + cắt 01FCO+ tháo 01 hotline trạm Ông Hiệp tại trụ 63/8/14/9 tuyến 474-NM	75	0,011	0,000	60	210		
178	28/05/2026	08:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay MBA kiểm định định kỳ không đạt trạm CCN An Hiệp 3 (2 máy 1P-50kVA)	Tại trụ 63/8/44/5/31P tuyến 474-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB + cắt 03FCO+ tháo 03 hotline trạm CCN An Hiệp 3 Tại trụ 63/8/44/5/31P tuyến 474-NM	109	0,016	0,000	60	210		
179	28/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 16/74 đến trụ 16/74/24 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Không cắt điện							
180	28/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bê, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ	Tuyến 481-AH, 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Tân Dương, Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
181	28/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay dây branchement TBA Dũng Sáng	Từ trụ 323/1 đến trụ 323/9 tuyến 475-SĐ	Xã Lai Vung	Không cắt điện							
182	28/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cấp viên thông treo trên cột điện tuyến 480-SH, NR 480-8B/1.SH Cồn Tôm, NR 480-8B/2.SH Vàm Bông Súng, NR 475-8/1/1.SH Cồn Tiên	Từ trụ 40 đến trụ 193, từ trụ 78 đến trụ 78/22, từ trụ 78/6 đến trụ 78/6/7, từ trụ 95 đến trụ 95/7/7H, từ trụ 55/14 đến trụ 55/14/11 tuyến 480-SH	Xã Phong Hòa	Không cắt điện							
183	28/05/2026	08:00	17:00	Điện lực	Điện lực Lấp Vò	Thay khung trung hòa, xử lý kẹp IPC	Trụ 267A, 268 - 269, 270 (hướng 271) để	Xã Mỹ An Hưng	Cắt CB+FCO trạm Cua An Thái trụ 270	27	0,010	0,000	18	162		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Lắp Vò		cần móc treo cáp ABC, tháo cáp ABC buộc chung bus điện, nâng hạ thế và trung hòa, cắt dùng hạ thế để tạo không điện trạm Cua An Thái tuyến 480-TH	tạo không điện tuyến 480-TH		tuyến 480-TH							
184	28/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Lấp Vò	Cty Minh Thanh	Thay dây, thay hộp ĐK NR Hòa Thuận tuyến 471-TH	Trụ 175/3-175/9 tuyến 471-TH	Xã Lấp Vò	Cắt 03LBFCO NR Hòa Thuận trụ 175/1 tuyến 471-TH	175	0,072	0,000	206	1957		
185	28/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Cây TBA 2x1P-25KVA Chùa Rạch Vượt, cắt cầu hạ thế tạo khoảng không điện tuyến 478-TH	Trụ 26/33/28/2, 23/33/30/1/2T-28/33/28/2 tuyến 478-TH	Xã Lấp Vò	Cắt 01LBFCO NR Rạch Vượt trụ 26/33/28/1 tuyến 478-TH	118	0,046	0,000	72	648		
186	28/05/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra hành lang, tuyên truyền hành lang, kết hợp sơn các loại biển báo trụ	Đường dây 174 Cai Lậy – 171 Tân Thạnh	Phường Nhị Quý, Cai Lậy, xã Tân Phú, Mỹ Phước	Không cắt điện							
187	28/05/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Sông Đà 11 miền Nam	Thi công lắp giàn giáo phục vụ công tác kéo dây dự án ĐZ220kV Hồng Ngự-Châu Đốc giao chéo với khoảng trụ 43 – 44 đường dây 110 kV 172 Hồng Ngự-171 Phú Châu.	Khoảng trụ 43 – 44 đường dây 110 kV 172 Hồng Ngự-171 Phú Châu.	Phường An Bình	Cô lập đường dây 110 kV 172 Hồng Ngự - 171 Phú Châu.							
188	28/05/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Thay chì và vệ sinh ngăn TBN401, TBN402	Ngăn TBN401, TBN402 trạm 110kV Sông Hậu	Ấp Tân Phong, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Cô lập ngăn T401, T402 trạm 110kV Sông Hậu							
189	28/05/2026	18:30	20:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Mỹ Tho, Số 25C, Ấp Bắc, phường Đạo	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
								Thanh tỉnh Đồng Tháp								
190	28/05/2026	18:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	Kiểm tra thiết bị định kỳ Đêm TBA 110kV Gò Công Tây theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT ngày 24/10/2023.	Trạm 110kV Gò Công Tây	Trạm 110kV Gò Công Tây, ấp bình Tây, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
191	28/05/2026	15:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Sông Hậu	Ấp Tân Phong, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F103 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB F204 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu							
192	28/05/2026	07:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngất, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sông Hậu	Ấp Tân Phong, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu							
193	28/05/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ môi nổi các thiết bị; Đo PD các tủ	Trạm 110kV An Long	Trạm 110kV An Long, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB: FAC103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV An Long. Trang bị BHLĐ cá nhân, mang găng tay cách điện hạ áp, sử dụng máy đo Volt kế							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						hợp bộ, cáp ngầm trung thế.			đa năng để thực hiện công việc.							
194	28/05/2026	18:00	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT tại trạm 110kV Mỹ Thuận.	Trạm 110kV Mỹ Thuận	Xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
195	28/05/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra hành lang, kết hợp sơn các loại biển báo trụ	Đường dây 110kV 174 Mỹ Tho 2 – 172 Cai Lậy	Phường Nhị Quý, Cai Lậy, xã Tân Phú, Mỹ Phước, xã Long Định	Không cắt điện							
196	28/05/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sông Hậu	Áp Tân Phong, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu							
197	28/05/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Nam	Dựng trụ ĐC2, VT2 Lộ số 3; kéo dây đoạn ĐC2-ĐN2; hoàn thiện đường dây hiện hữu Hồng Ngự - Phú Châu và Hồng Ngự - An Long; thi công kéo, hàn nối cáp quang hoàn thiện theo hồ sơ thiết kế được duyệt; thu hồi tuyến tạm; đóng điện nghiệm thu.	Trụ ĐC2, VT2 Lộ số 3; kéo dây đoạn ĐC2-ĐN2; ĐC2 đến T51XDM hoàn thiện đường dây hiện hữu Hồng Ngự - Phú Châu và Hồng Ngự - An Long; Từ ĐC2 đến T42 HN-PC và ĐC2 đến T40 AL-HN	Phường An Bình	- Cô lập đường dây 110 kV 172 Hồng Ngự - 171 Phú Châu. - Gián đoạn đường truyền cáp quang đường dây 110 kV 172 Hồng Ngự - 171 Phú Châu.							
198	28/05/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội BTTN	Vệ sinh các Switch quang, dán nhãn thiết bị, dây quang, dây mạng.	Các Switch quang Trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Mỹ Tho phường Đạo Thạnh	Không cắt điện, trang bị BHLĐ đầy đủ.							
199	29/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH 01TV Quang	Di dời trụ điện trung thế vương lộ đang thi công theo ĐN của BQLDA ĐTXD Khu	Từ trụ 53/114/3 đến 53/114/5 NR 478-10/1-3/1 tuyến 478QT	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt 03LBFCO NR 478-10/1-3/1 trụ 53/114/1 tuyến 478QT	227	0,098	0,000	85	850		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
					Năng Đồng Tháp	Vực 1										
200	29/05/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Cao Lãnh	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
201	29/05/2026	08:00	17:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Phối hợp Điện lực Tháp Mười Chuyển đấu nối NR 472-8/1/1 nhận nguồn tuyến 478TX, lắp thiết bị đóng cắt LBFCO	Tại trụ 74/3B NR 478-8/4 tuyến 478TX	xã Phương Thịnh	Cắt 3LBFCO tại trụ 74/1 NR 478-8/4 tuyến 478TX	31	0,013	0,000	200	1900		
202	29/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Hoán chuyển nâng công suất chống quá tải TBA 1P-25kVA áp 3 Hưng Thạnh số 2 lên thành 1P-50kVA khắc phục tiếp địa mất đứt, luôn dây tiếp địa vào ống thép chống trộm	Tại trụ 94/4 NR 478-10/1 tuyến 478TX	xã Phương Thịnh	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-25kVA Áp 3 Hưng Thạnh Số 2 tại trụ 94/4 NR 478-10/1 tuyến 478TX Cắt FCO tại trụ 94 NR 478-10/1 tuyến 478TX	22	0,009	0,000	43	387		
203	29/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Hoán chuyển hạ công suất TBA Trường Xuân- Hưng Thạnh từ 1P-50kVA thành 1P-25kVA khắc phục tiếp địa mất đứt, luôn dây tiếp địa vào ống thép chống trộm	Tại trụ 15 PĐ 478-8 tuyến 478TX	xã Phương Thịnh	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA Trường Xuân-Hưng Thạnh tại trụ 15 PĐ 478-8 tuyến 478TX	11	0,004	0,000	25	225		
204	29/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Công ty TNHH Bách Khoa	Chỉnh trụ, căng lại dây trung thế từ trụ 215/78/19C đến trụ 215/78/19D NR 477-11/9/6 tuyến 477-CL	Từ trụ 215/78/19C đến trụ 215/78/19D NR 477-11/9/6 tuyến 477-CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt LBFCO tại trụ 215/78 NR 477-11/9/6 tuyến 477-CL	198	0,077	0,000	120	1080		
205	29/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Công ty TNHH Bách Khoa	Chỉnh trụ, căng lại dây trung thế từ trụ 215/109/13A đến trụ 215/109/13B NR 477-11/9/7 tuyến 477-CL	Từ trụ 215/109/13A đến trụ 215/109/13B NR 477-11/9/7 tuyến 477-CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt LBFCO tại trụ 215/109 NR 477-11/9/7 tuyến 477-CL	239	0,093	0,000	180	1620		
206	29/05/2026	08:00	16:00	Điện	Điện lực	Di dời dây chằng trụ	Tại trụ 48/66 tuyến	xã Tân Long	Cắt 3LBFCO NR 472-	792	0,273	0,001	642	5136		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Thanh Bình	Thanh Bình	trung thế	472CM		12/4 Rạch Mã Trường, tại trụ 48/1A tuyến 472CM							
207	29/05/2026	08:00	16:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Nâng công suất TBA từ 2x1P-25kVA thành 2x1P-37,5kVA	Tại trụ 48/60 tuyến 472CM	xã Tân Long	Cắt 3LBFCO NR 472-12/4 Rạch Mã Trường, tại trụ 48/1A tuyến 472CM							
208	29/05/2026	08:30	12:30	Điện lực Tam Nông	C.Ty An Thọ	Sửa trụ nghiêng hạ áp; Căng lại dây hạ áp bị chùng trạm AS Trường Cấp 1 Hoà Bình (xoá bảo hành)	Tại trụ 56/15/132A/65/25 56/15/132A/65/25aa, 56/15/132A/65/25a/1 NR 474-8/1-1/4-1/1-1.TN	Xã Phú Cường	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Trường Cấp 1 Hoà Bình, tại trụ 56/15/132A/65/25 NR 474-8/1-1/4-1/1-1.TN	65	0,011	0,000	40	160		
209	29/05/2026	08:30	12:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Nâng công suất TBA từ 1P-50kVA thành 1P-75kVA trạm AS Trường Cấp 1 Hoà Bình	Tại trụ 56/15/132A/65/25 NR 474-8/1-1/4-1/1-1.TN	Xã Phú Cường	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Trường Cấp 1 Hoà Bình, tại trụ 56/15/132A/65/25 NR 474-8/1-1/4-1/1-1.TN							kết hợp
210	29/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	C.Ty An Thọ	Sửa trụ nghiêng hạ áp; Căng lại dây hạ áp bị chùng trạm AS Trường Cấp 1 Hoà Bình 2 (xoá bảo hành)	Tại trụ 56/15/132A/65/34 56/15/132A/65/33a, 56/15/132A/65/33a/1 NR 474-8/1-1/4-1/1-1.TN	Xã Phú Cường	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Trường Cấp 1 Hoà Bình 2, tại trụ 56/15/132A/65/34 NR 474-8/1-1/4-1/1-1.TN	77	0,012	0,000	45	157,5		
211	29/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Công Ty CTCC Đồng Tháp	Dựng trụ hạ thế (142A/1B/3b, 142A/1B/8b) và kéo dây hạ thế (142A/1B - 142A//1B/8b) (ĐT XD 2026)	Từ trụ 142A/1B đến trụ 142A/1B/8b NR HADL trạm AS TDC Bờ Bắc Kênh Đồng Tiến	xã Phú Thọ	Cắt CB+3FCO trạm AS TDC Bờ Bắc Kênh Đồng Tiến, tại trụ 142A/1B/6 NR 477-11/2/1.AL	72	0,029	0,000	50	475		
212	29/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Hạ công suất TBA Đường Tránh QL 30 từ 1P-37.5KVA thành 1P-25kVA	Tại trụ 32/50 tuyến 473HN	Phường An Bình	Cắt CB + 01FCO và tháo 01hotline trạm Đường Tránh QL 30 trụ 32/50 tuyến 473HN	5	0,002		3	30		
213	29/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Nâng công suất TBA Ranh Giới Trung Tâm từ 1P-25KVA thành 1P-37.5kVA	Tại trụ 64A/12/3/3 tuyến 482HN	Phường An Bình	Cắt CB + 01FCO và tháo 01hotline trạm Ranh Giới Trung Tâm trụ 64A/12/3/3 tuyến 482HN	53	0,023	0,000	11	110		
214	29/05/2026	08:00	13:00	Điện lực Tân	Cty TNHH MTV	Sửa đà, căng dây NR trung thế	Từ trụ 278A đến trụ 278A/1 NR 472-14.HN tuyến 472HN	Xã Tân Hộ Cơ	Cắt CB+03FCO trạm Bãi lúa tại trụ 276 PĐ 472-14.HN, Cắt	102	0,022	0,000	89	445		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Hồng	Điện NLMT Thiên Quang				CB+03FCO trạm NTTS Lê Thị Bích Diễm tại trụ 278A/1, tháo hotline NR NTTS Lê Thị Bích Diễm trụ 278A PĐ 472-14.HN tuyến 472HN							
215	29/05/2026	07:00	18:00	Điện lực Thurg Thới Tiền	Cty TNHH Khang Phúc Thịnh	Sang dây hạ thế và thu hồi trụ trạm Đuôi Long Châu (3P-160kVA)	Tại trụ 125/45, 125/50 NR 475-13/1-1 tuyến 475-HN	Xã Long Khánh	- Cắt CB + 03FCO trạm Đuôi Long Châu (3P-160kVA) tại trụ 125/46 NR 475-13/1-1 tuyến 475-HN	256	0,121	0,000	95	1045		
216	29/05/2026	07:00	18:00	Điện lực Thurg Thới Tiền	Cty TNHH Khang Phúc Thịnh	Sang dây hạ thế và thu hồi trụ trạm Đuôi Long Châu Nối Dài (3P-160kVA)	Từ trụ 125/52 đến trụ 125/57 NR 475-13/1-1 tuyến 475-HN	Xã Long Khánh	- Cắt CB + 03FCO trạm Đuôi Long Châu Nối Dài (3P-160kVA) tại trụ 125/53A NR 475-13/1-1 tuyến 475-HN	267	0,126	0,000	99	1089		
217	29/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH + XNDV Điện lực Đồng Tháp	Thí nghiệm định kỳ MBA, LA, FCO, hệ thống tiếp đất, mẫu dầu MBA	Tại trụ 134A/1 tuyến 475SĐ	Đường QL80, xã Tân Dương	Cắt 03 FCO + tháo cần NR Thành Lợi tại trụ 134A tuyến 475SĐ	1	0,000		600	2100		
218	29/05/2026	07:30	09:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay TI đến hạn trạm Đền Đường KDC Tân Hòa	Tại trụ 13/1 tuyến 474AH	Đường KDC Tân Hòa, phường Sa Đéc	Cắt CB + FCO trạm Đền Đường KDC Tân Hòa tại trụ 13/1 tuyến 474AH	1	0,000		23	46		
219	29/05/2026	09:30	11:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay TI đến hạn trạm Minh Đức	Tại trụ 75B/1 tuyến 474AH	Đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Sa Đéc	Cắt 03FCO + tháo cần NR trạm Minh Đức tại trụ 75B tuyến 474AH	1	0,000		68	136		
220	29/05/2026	08:30	10:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Kiểm định định kỳ MBA 1P-50kVA trạm Nha Môn 4	Tại trụ 21 tuyến 476-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB + cắt 01FCO+ tháo 01 hotline trạm Nha Môn 4 tại trụ 21 tuyến 476-NM	41	0,003	0,000	32	48		
221	29/05/2026	13:30	15:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Kiểm định định kỳ MBA 3x1P-50kVA trạm Đường Tắc	Tại trụ 32 tuyến 476-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + cắt 03FCO+ tháo 03 hotline trạm Đường Tắc tại trụ 32 tuyến 476-SĐ	128	0,008	0,000	32	48		
222	29/05/2026	10:30	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Kiểm định định kỳ MBA 1P-25kVA trạm Cái Xếp 5	Tại trụ 11/8 tuyến 476-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB + cắt 01FCO+ tháo 01 hotline trạm Cái Xếp 5 tại trụ 11/8	51	0,002	0,000	20	20		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Mân					tuyến 476-NM							
223	29/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 34/76/18 đến trụ 34/76/18/68 tuyến 475-NM	Xã Tân Phú Trung	Không cắt điện							
224	29/05/2026	10:00	11:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Kiểm định định kỳ MBA 3P-160kVA trạm NM 1 tháng 5	Tại trụ 66 tuyến 476-NM	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + cắt 03FCO+ tháo 03 hotline trạm NM 1 tháng 5 tại trụ 66 tuyến 476-NM	157	0,007	0,000	40	40		
225	29/05/2026	14:00	15:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Kiểm định định kỳ MBA 2x1P-25kVA trạm Ông Hải	Tại trụ 11/39 tuyến 476-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB + cắt 01FCO+ tháo 01 hotline trạm Ông Hải tại trụ 11/39 tuyến 476-NM	71	0,005	0,000	32	48		
226	29/05/2026	08:00	09:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Kiểm định định kỳ MBA 3x1P-50kVA trạm Cầu Xèo Vạt	Tại trụ 25 tuyến 476-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + cắt 03FCO+ tháo 03 hotline trạm Cầu Xèo Vạt tại trụ 25 tuyến 476-SĐ	159	0,010	0,000	45	67,5		
227	29/05/2026	07:30	17:30	Điện lực Lai Vung	Cty TNHH Minh Thanh	Thay dây trung thế, trung hòa AC-70mm2 NR Tầm Ron	Từ trụ 157/13/16 đến trụ 157/13/34 tuyến 472-TH	Xã Lai Vung	Cắt LBFCO NR 472-12/4/2.TH Tầm Ron tại trụ 157/13/4 tuyến 472-TH	811	0,349	0,001	215	2150		
228	29/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bê, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ	Tuyến 481-AH, 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Tân Dương, Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
229	29/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cáp viễn thông treo trên cột điện NR 472-12/4.TH An Lợi, NR 472-12/4/1.TH Đình Định Yên, NR 472-12/4/2.TH Tầm Ron, NR 472-12/4/2A.TH Rạch Ông, NR 472-12/4/3.TH Rạch Ba Chôm, NR 472-12/4/4.TH Rạch Ba Cái, NR 472-12/4/4/1.TH Lò Rèn Rạch Ông, PĐNR	Từ trụ 157 đến trụ 157/38, từ trụ 157/11 đến trụ 157/11/5, từ trụ 157/13 đến trụ 157/13/46, từ trụ 157/13/4 đến trụ 157/13/4/12, từ trụ 157/31 đến trụ 157/31/10, từ trụ 157/33 đến trụ 157/33/9/7, từ trụ 157/33/8 đến trụ 157/33/8/7, từ trụ 157/38 đến trụ 157/64, từ trụ 157/50A đến trụ	Xã Lai Vung	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
236	29/05/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Thay chì và vệ sinh ngăn TBN401, TBN402	Ngăn TBN401, TBN402 trạm 110kV Sa Đéc	QL 80, Khóm Hòa Khánh, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	Cô lập ngăn T401, T402 trạm 110kV Sa Đéc							
237	29/05/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Vệ sinh, dòi tủ bảo vệ ắc quy dàn 2 từ phòng ắc quy ra phòng điều hành và thay MCB chuyển nguồn hư trạm 110kV Trần Quốc Toàn	Dàn ắc quy 2 và tủ bảo vệ ắc quy dàn ắc quy 2 Trạm 110kV Trần Quốc Toàn	Phường Mỹ Ngãi tỉnh Đồng Tháp	Cô lập dàn ắc quy 2: Tại tủ DC Chuyển khóa từ Auto sang Man, ON CB Q3, Off CB Q2; tại tủ máy sạc 2 Off CB DC BATT OUTPUT							
238	29/05/2026	15:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Thạnh Hưng	QL80, ấp Bình Phú Quới, xã Lập Vò, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB FAC104 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB FAC204 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Thạnh Hưng							
239	29/05/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Nam	Dựng trụ ĐC2, VT2 Lộ số 3; kéo dây đoạn ĐC2-ĐN2; hoàn thiện đường dây hiện hữu Hồng Ngự - Phú Châu và Hồng Ngự - An Long; thi công kéo, hàn nối cáp quang hoàn thiện theo hồ sơ thiết kế được duyệt; thu hồi	Trụ ĐC2, VT2 Lộ số 3; kéo dây đoạn ĐC2-ĐN2; ĐC2 đến T51XDM hoàn thiện đường dây hiện hữu Hồng Ngự - Phú Châu và Hồng Ngự - An Long; Từ ĐC2 đến T42 HN-PC và ĐC2 đến T40 AL-HN	Phường An Bình	- Cô lập đường dây 110 kV 172 Hồng Ngự - 171 Phú Châu. - Gián đoạn đường truyền cáp quang đường dây 110 kV 172 Hồng Ngự - 171 Phú Châu.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						tuyên tạm; đóng điện nghiệm thu.										
240	29/05/2026	18:30	20:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức, Ấp Bình Tạo A, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện.							
241	29/05/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Thạnh Hưng	QL80, ấp Bình Phú Quới, xã Lập Vò, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Thạnh Hưng							
242	29/05/2026	18:00	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT tại trạm 110kV Cái Bè	Trạm 110kV Cái Bè	Xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
243	29/05/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra hành lang kết hợp sơn các loại biển báo vượt sông	Đường dây 110kV Cai Lậy – Cái Bè	Phường Thanh Hòa, Phường Cai Lậy, xã Bình Phú	Không cắt điện							
244	29/05/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Thay chì và vệ sinh ngăn TBN401, TBN402	Ngăn TBN401, TBN402 trạm 110kV Sa Đéc	QL 80, Khóm Hòa Khánh, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	Cô lập ngăn T401, T402 trạm 110kV Sa Đéc							
245	29/05/2026	07:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngắt, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Thạnh Hưng	QL80, ấp Bình Phú Quới, xã Lập Vò, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Thạnh Hưng							
246	29/05/2026	08:30	13:00	Xí nghiệp lưới điện	Tổ TTLĐ Gò Công	1. Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Ngày TBA 110kV Chợ Gạo theo quy	Trạm 110kV Chợ Gạo	Trạm 110kV Chợ Gạo, Ô 3 khu 1, xã Chợ Gạo,	1.2.3- Không cắt điện. Giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị 4. OFF MCB							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Cao thể		định 8991/EVNSPC-KT+AT ngày 24/10/2023. 2. Kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy bằng nước trạm Chợ Gạo. 3. Kiểm tra bịt kín, vệ sinh các tủ điện trong phòng ĐH, hợp bộ 22kV và ngoài sân trạm. Vệ sinh phòng ĐH và hợp bộ trạm Chợ Gạo. 4. Kết hợp kiểm tra vệ sinh, đo Accu tuần trạm Chợ Gạo.		tỉnh Đồng Tháp	220/380VAC máy nạp Accu							
247	29/05/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Công ty TNHH Sông Đà 11 miền Nam	Thi công lắp giàn giáo phục vụ công tác kéo dây dự án ĐZ220kV Hồng Ngự-Châu Đốc giao chéo với khoảng trụ 43 – 44 đường dây 110 kV 172 Hồng Ngự-171 Phú Châu.	Khoảng trụ 43 – 44 đường dây 110 kV 172 Hồng Ngự-171 Phú Châu.	Phường An Bình	Cô lập đường dây 110 kV 172 Hồng Ngự - 171 Phú Châu.							
248	30/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay TI, TU đến hạn kiểm định khách hàng Trung Tâm Quy Hoạch - Kiến Trúc Và Tư Vấn Xây Dựng	Trụ 18/1 TBA 3P-1500kVA TT Hành Chánh Công NR TT Hành Chánh Công tuyến 472CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB TBA 3P-1500kVA TT Hành Chánh Công trụ 18/2. Cắt 03FCOLBFCO NR TT Hành Chánh Công trụ 18/1 tuyến 472CL	1	0,000		425	1487,5		
249	30/05/2026	07:00	12:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Dựng trụ BTLT 10,5m, Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Mỹ Trà đề nghị cắt điện phát quang cây xanh thông thoáng đường Lê Đại Hành	Trụ 23A, 24A PĐ 479-8 tuyến 479CL	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cắt MC 479CL. Cắt 03DS PĐ 479-8 trụ 8 tuyến 479CL	736	0,158	0,001	595	2975	Chuyển PĐ 479-10.CL nhận 478-QT. Chuyển NR 479-8/1.CL nhận điện 479-CL	

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
															qua MV Điện Biên Phủ	
250	30/05/2026	07:00	12:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay TI đến hạn kiểm định khách hàng Bệnh Viện Da Liễu Đồng Tháp và Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật	TBA 3P-400kVA Cơ quan Y Tế ĐT trụ 27A/3 NR Vào trạm Cơ Quan Y Tế ĐT tuyến 479CL	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-400kVA Cơ quan Y Tế ĐT trụ 27A/3 NR Vào trạm Cơ Quan Y Tế ĐT tuyến 479CL							Kết hợp
251	30/05/2026	12:00	12:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Chuyển tải lưới điện	Trụ 16A/4 NR 479-8/1 và trụ 40/1 MV 479CL-479CL Điện Biên Phủ tuyến 479CL	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cắt 03LBFCO MV 479CL-479CL Điện Biên Phủ trụ 40/1 tuyến 479CL. Đóng 03LBFCO NR 479-8/1 trụ 16A/4 tuyến 479CL	1079	0,023	0,001	850	425	Chuyển NR 479-8/1 nhận điện lại tuyến 479CL	
252	30/05/2026	07:00	07:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Chuyển tải lưới điện	Trụ 16A/4 NR 479-8/1 và trụ 40/1 MV 479CL-479CL Điện Biên Phủ tuyến 479CL	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cắt 03LBFCO NR 479-8/1 trụ 16A/4. Đóng 03LBFCO MV 479CL-479CL Điện Biên Phủ trụ 40/1 tuyến 479CL	1079	0,023	0,001	850	425	Chuyển NR 479-8/1 nhận điện 478QT qua MV Điện Biên Phủ	
253	30/05/2026	18:30	20:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương, KCN Tân Hương, Xã Tân Hương tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện.							
254	30/05/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ môi nổi các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm	Trạm 110kV Tân Hồng	Trạm 110kV Tân Hồng, xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB: F103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tân Hồng. Trang bị BHLĐ cá nhân, mang găng tay cách điện hạ áp, sử dụng máy đo Volt kế đa năng để thực hiện công việc.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						trung thể.										
255	30/05/2026	18:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Đêm TBA 110kV Gò Công + 2 ngăn lộ 173, 175 NMĐG TPD theo quy định 8991/ EVNSPC-KT+AT ngày 24/10/2023	Trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công, khu phố Long Hưng, P. Bình Xuân, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
256	30/05/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ môi nổi các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thể.	Trạm 110kV Hồng Ngự	Trạm 110kV Hồng Ngự, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F204 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ AC trạm 110kV Hồng Ngự. Trang bị BHLĐ cá nhân, mang găng tay cách điện hạ áp, sử dụng máy đo Volt kế đa năng để thực hiện công việc.							
257	30/05/2026	07:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Vệ sinh cỏ sân ngắt, ngoài taluy hàng rào. Vệ sinh công nghiệp phòng điều hành và phòng phân phối trạm 110kV	Tại trạm 110kV Nha Môn	Áp An Thạnh 2, xã Phú Hữu, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV							
258	30/05/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	Tủ bảo vệ giàn ắc quy 1. Thay MCB chuyển nguồn tại tủ bảo vệ giàn ắc quy 1.	Tủ bảo vệ giàn ắc quy 1, phòng ắc quy, trạm 110kV Hồng Ngự	Trạm 110kV Hồng Ngự, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	Cô lập dàn ắc quy 1: Cắt MCCB tại tủ sạc 1, cắt MCB tại tủ bảo vệ ắc quy 1. Chuyển tải thanh cái DC1 nhận điện từ thanh cái DC2.							
259	30/05/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm, ngày định kỳ hàng tuần	Trạm 110kV Láng Tượng	Xã Thanh Bình, Đồng Tháp	Không cắt điện							
260	30/05/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới	Ban Quản lý dự án	Dựng trụ ĐC2, VT2 Lộ số 3; kéo dây đoạn ĐC2-ĐN2; hoàn	Trụ ĐC2, VT2 Lộ số 3; kéo dây đoạn ĐC2-ĐN2; ĐC2 đến	Phường An Bình	- Cô lập đường dây 110 kV 172 Hồng Ngự - 171 Phú Châu. - Gián							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				điện Cao thế	Lưới điện miền Nam	thiện đường dây hiện hữu Hồng Ngự - Phú Châu và Hồng Ngự - An Long; thi công kéo, hàn nối cáp quang hoàn thiện theo hồ sơ thiết kế được duyệt; thu hồi tuyến tạm; đóng điện nghiệm thu.	T51XDM hoàn thiện đường dây hiện hữu Hồng Ngự - Phú Châu và Hồng Ngự - An Long; Từ ĐC2 đến T42 HN-PC và ĐC2 đến T40 AL-HN		đoạn đường truyền cáp quang đường dây 110 kV 172 Hồng Ngự - 171 Phú Châu.							
261	30/05/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ác quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ	Dàn ác quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Trường Xuân	Xã Trường Xuân, Đồng Tháp	OFF CB AC tủ sạc 1 QF1.01; OFF CB AC tủ sạc 2 QF2.01; OFF CBAC tại tủ CAMERA cấp nguồn INVERTER CAMERA trạm 110kV Trường Xuân.							
262	30/05/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Sông Đà 11 miền Nam	Thi công lắp giàn giáo phục vụ công tác kéo dây dự án ĐZ220kV Hồng Ngự-Châu Đốc giao chéo với khoảng trụ 43 - 44 đường dây 110 kV 172 Hồng Ngự-171 Phú Châu.	Khoảng trụ 43 - 44 đường dây 110 kV 172 Hồng Ngự-171 Phú Châu.	Phường An Bình	Cô lập đường dây 110 kV 172 Hồng Ngự - 171 Phú Châu.							
263	31/05/2026	08:30	11:30	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH XLĐ Tân Phước	Kéo dây trung thế, ép kẹp quai. Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Cao Lãnh đề nghị cắt điện phát hoang cây xanh thông thoáng đường Nguyễn Hữu Kiến, Nguyễn Công Nhân	Trụ 100/2/28P đến 100/2/28P/1	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt 03LBFCO PD 473-11/2-1 Ranh Hòa An-Tân Thuận Tây trụ 100/1/9P tuyến 473QT	645	0,083	0,000	255	765		
264	31/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay TI, TU đến hạn kiểm định khách hàng Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu Y Tế Domesco	Trụ 56A/1 NR 478-8/4A tuyến 478CL	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cắt LBS+03DS NR 478-8/4A trụ 56A tuyến 478CL	1	0,000		1275	4462,5		
265	31/05/2026	07:30	11:30	Điện lực Cao	Điện lực Cao	Thay TI, TU đến hạn kiểm định khách	TBA 3P-560kVA Domesco trụ 59/3 NR	phường Mỹ Trà, tỉnh	Cắt CB+03FCO và tháo gỡ 03 hotline	1	0,000		425	1700		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
279	31/05/2026	07:00	18:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thí nghiệm định kỳ DS	Tại trụ 145 PĐ 480-12A tuyến 480-HN	Xã Thường Phước	- Cắt REC + 03DS tại trụ 129 PĐ 480-12 tuyến 480-HN.							Kết hợp
280	31/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Cty XDD Quang Nhựt	Dựng trụ BTLT 14m, lắp đà, sứ đứng trung áp	Tại trụ 284A PĐ 480-14 tuyến 480-HN	Xã Thường Phước	- Cắt REC + 03DS tại trụ 129 PĐ 480-12 tuyến 480-HN.							Kết hợp
281	31/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thí nghiệm định kỳ LBS, DS, LA	Tại trụ 194 PĐ 480-13 tuyến 480-HN	Xã Thường Phước	- Cắt REC + 03DS tại trụ 129 PĐ 480-12 tuyến 480-HN.							Kết hợp
282	31/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Cty XDD Quang Nhựt	Dựng trụ BTLT 14m và lắp đà, sứ trung thế	Tại trụ 383/1 PĐ 479-18 tuyến 479-HN	Xã Thường Phước	- Cắt LBS + 03DS tại trụ 382, 381 PĐ 479-18 tuyến 479-HN	3717	1,599	0,003	2531	25310		Kết hợp
283	31/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Cty XDD Quang Nhựt	Dựng trụ BTLT 14m và kéo dây trung thế	Tại trụ 205 PĐ 480-13 tuyến 480-HN	Xã Thường Phước	- Cắt REC + 03DS tại trụ 129 PĐ 480-12 tuyến 480-HN.							Kết hợp
284	31/05/2026	06:30	07:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chuyển PĐ 477-11.TH Cầu Định Yên nhận điện tuyến 471-SH	Tại trụ 162, 216 tuyến 477-TH	Xã Lai Vung	Cắt MC tuyến 477-TH. Cắt 3DS PĐ 477-8.TH Lộ Ra.7 tại trụ 1 tuyến 477-TH. Cắt 3DS PĐ 477-11.TH Cầu Định Yên tại trụ 162 tuyến 477-TH. Đóng REC PĐ 477-12.TH Chợ Cái Đoi tại trụ 216 tuyến 477-TH.	182	0,004	0,000	3100	1550		Gián đoạn điện
285	31/05/2026	17:30	18:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chuyển PĐ 477-11.TH Cầu Định Yên nhận điện tuyến 477-TH	Tại trụ 162, 216 tuyến 477-TH	Xã Lai Vung	Cắt REC PĐ 477-12.TH Chợ Cái Đoi tại trụ 216 tuyến 477-TH. Đóng 3DS PĐ 477-11.TH Cầu Định Yên tại trụ 162 tuyến 477-TH. Đóng 3DS PĐ 477-8.TH Lộ Ra.7 tại	182	0,004	0,000	3100	1550		Gián đoạn điện

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									trụ 1 tuyến 477-TH. Đóng MC tuyến 477-TH.							
286	31/05/2026	06:30	07:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chuyển NR 472-11A/3.TH UB Định An nhận điện tuyến 474-TH	Tại trụ 114/4 tuyến 472-TH	Xã Lai Vung	Cắt MC tuyến 472-TH. Cắt 3DS PĐ 472-11.TH Cầu Cái Ninh tại trụ 59 tuyến 472-TH Cắt REC PĐ 474-11.TH Vàm Cống tại trụ 61 tuyến 474-TH. Đóng 3DS PĐNR 472-11A/3-1.TH Cầu Hòa Lạc tại trụ 114/33 tuyến 472-TH. Cắt 3DS NR 472-11A/3.TH UB Định An tại trụ 114/4 tuyến 472-TH. Đóng REC PĐ 474-11.TH Vàm Cống tại trụ 61 tuyến 474-TH.	794	0,017	0,001	5200	2600		Gián đoạn điện
287	31/05/2026	17:30	18:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chuyển NR 472-11A/3.TH UB Định An nhận điện tuyến 472-TH	Tại trụ 114/4 tuyến 472-TH	Xã Lai Vung	Cắt REC PĐ 474-11.TH Vàm Cống tại trụ 61 tuyến 474-TH. Đóng 3DS NR 472-11A/3.TH UB Định An tại trụ 114/4 tuyến 472-TH. Cắt 3DS PĐNR 472-11A/3-1.TH Cầu Hòa Lạc tại trụ 114/33 tuyến 472-TH. Đóng REC PĐ 474-11.TH Vàm Cống tại trụ 61 tuyến 474-TH. Đóng 3DS PĐ 472-11.TH Cầu Cái Ninh tại trụ 59 tuyến 472-TH. Đóng MC tuyến 472-TH.	794	0,017	0,001	5200	2600		Gián đoạn điện
288	31/05/2026	06:30	07:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chuyển NR 477-8A/1.TH Cầu Vượt QL54 nhận điện tuyến 473-TH	Tại trụ 114/3 tuyến 477-TH	Xã Lai Vung	Cắt MC tuyến 477-TH. Cắt 3DS PĐ 477-8.TH Lộ Ra.7 tại trụ 1 tuyến 477-TH. Cắt LBS PĐ	1281	0,028	0,001	5300	2650		Gián đoạn điện

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú	
									473-10.TH Bình Lợi tại trụ 60A tuyến 473-TH. Đóng 3DS MV 473TH-477TH Phà Vàm Cống tại trụ 87 tuyến 473-TH. Cắt 3DS NR 477-8A/1.TH Cầu Vượt QL54 tại trụ 114/3 tuyến 477-TH. Đóng LBS PĐ 473-10.TH Bình Lợi tại trụ 60A tuyến 473-TH.								
289	31/05/2026	17:30	18:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chuyển NR 477-8A/1.TH Cầu Vượt QL54 nhận điện tuyến 477-TH	Tại trụ 114/3 tuyến 477-TH	Xã Lai Vung	Cắt LBS PĐ 473-10.TH Bình Lợi tại trụ 60A tuyến 473-TH. Đóng 3DS NR 477-8A/1.TH Cầu Vượt QL54 tại trụ 114/3 tuyến 477-TH. Cắt 3DS MV 473TH-477TH Phà Vàm Cống tại trụ 87 tuyến 473-TH. Đóng LBS PĐ 473-10.TH Bình Lợi tại trụ 60A tuyến 473-TH. Đóng 3DS PĐ 477-8.TH Lộ Ra.7 tại trụ 1 tuyến 477-TH. Đóng MC tuyến 477-TH.	1281	0,028	0,001	5300	2650		Gián đoạn điện	
290	31/05/2026	17:30	18:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cắt REC PĐ 472-14.TH Cầu Chợ Cái Đoi để đóng 3DS PĐ 472-12.TH Vàm Xếp	Tại trụ 119, 217 tuyến 472-TH	Xã Lai Vung	Cắt REC PĐ 472-14.TH Cầu Chợ Cái Đoi tại trụ 217 tuyến 472-TH. Đóng 3DS PĐ 472-12.TH Vàm Xếp tại trụ 119 tuyến 472-TH.	8177	0,176	0,006	4500	2250		Gián đoạn điện	
291	31/05/2026	06:30	18:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung, Đội TN-KĐ	- Di dời REC PĐ 472-12.TH Vàm Xếp từ trụ 118 về PĐ 472-11A ĐH64 Định An trụ 81 tuyến 472-TH. - Di dời REC PĐ	Tại trụ 81, 82, 117, 118 tuyến 472-TH, 477-TH	Xã Lai Vung	- Cắt 3DS PĐ 472-11.TH Cầu Cái Ninh tại trụ 59 tuyến 472-TH (Đăng ký D12). - Cắt 3DS NR 472-11A/3.TH UB Định	1497	0,741	0,001	850	9775	Cắt MC tuyến 472-TH để cắt 3DS PĐ 472-		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						477-10.TH Cầu Vàm Xếp từ trụ 117 về PĐ 477-8A Bình Hòa Định An trụ 82 tuyến 477-TH. - Thí nghiệm CBM REC PĐ 472-12.TH Vàm Xếp, REC+3DS PĐ 477-10.TH Cầu Vàm Xếp.			An tại trụ 114/4 tuyến 472-TH. - Cắt REC PĐ 472-12.TH Vàm Xếp tại trụ 118 tuyến 472-TH. - Cắt 3DS PĐ 472-12.TH Vàm Xếp tại trụ 119 tuyến 472-TH. - Cắt MC tuyến 477-TH (Đăng ký D12). - Cắt 3DS PĐ 477-8.TH Lộ Ra.7 tại trụ 1 tuyến 477-TH (Đăng ký D12). - Cắt 3DS NR 477-8A/1.TH Cầu Vượt QL54 tại trụ 114/3 tuyến 477-TH. - Cắt 3DS PĐ 477-11.TH Cầu Định Yên tại trụ 162 tuyến 477-TH.						11.TH. Chuyển NR 472-11A/3.T H nhận điện tuyến 474-TH. Chuyển PĐ 472-12.TH đến trụ 119 nhận điện tuyến 480-SH. Chuyển PĐ 477-11.TH nhận điện tuyến 471-SH. Chuyển NR 477-8A/1.TH nhận điện tuyến 473-TH.	
292	31/05/2026	06:30	07:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Cắt 03DS PĐ 472-11TH trụ 59 tuyến 472-TH và chuyển tải NR UB Định An trụ 114/4 tuyến 472-TH nhận điện tuyến 474-TH để công tác	Trụ 59, 114/4 tuyến 472-TH	Xã Lấp Vò	Cắt MC tuyến 472-TH tại trạm 110kV Thanh Hưng Cắt 03DS PĐ 472-11TH trụ 59 tuyến 472-TH Cắt 03DS NR UB Định An trụ 114/4 tuyến 472-TH Đóng MC tuyến 472-TH tại trạm 110kV Thanh Hưng Cắt REC PĐ 474-11TH trụ 61 tuyến 474-TH Đóng 03DS	27	0,001	0,000	2014	1007		Gián đoạn điện

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									NR Cầu Hòa Lạc trụ 114/33 tuyến 472-TH Đóng REC PĐ 474-11TH trụ 61 tuyến 474-TH.							
293	31/05/2026	6:30	7:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Chuyển tải NR Cầu Vượt QL54 trụ 114/3 tuyến 477-TH nhận điện tuyến 473-TH để công tác	Trụ 114/3 tuyến 477-TH	Xã Lấp Vò	Cắt MC tuyến 477-TH tại trạm 110kV Thanh Hưng Cắt 03DS NR Cầu Vượt QL54 trụ 114/3 tuyến 477-TH Cắt LBS PĐ 473-10TH trụ 60A tuyến 473-TH Đóng 03DS MV Phà Vàm Cống trụ 114/71/5 tuyến 477-TH (trụ 87 tuyến 473-TH) Đóng LBS PĐ 473-10TH trụ 60A tuyến 473-TH	231	0,005	0,000	2155	1077,5		Gián đoạn điện
294	31/05/2026	17:30	18:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Chuyển tải NR Cầu Vượt QL54 trụ 114/3 tuyến 477-TH ngưng nhận điện tuyến 473-TH sau khi công tác xong	Trụ 114/3 tuyến 477-TH	Xã Lấp Vò	Cắt LBS PĐ 473-10TH trụ 60A tuyến 473-TH Cắt 03DS MV Phà Vàm Cống trụ 114/71/5 tuyến 477-TH (trụ 87 tuyến 473-TH) Đóng LBS PĐ 473-10TH trụ 60A tuyến 473-TH Đóng 03DS NR Cầu Vượt QL54 trụ 114/3 tuyến 477-TH Đóng MC tuyến 477-TH tại trạm 110kV Thanh Hưng	321	0,007	0,000	2155	1077,5		
295	31/05/2026	17:30	18:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Đóng 03DS PĐ 472-11TH trụ 59 tuyến 472-TH và chuyển tải NR UB Định An trụ 114/4 tuyến 472-TH ngưng nhận điện tuyến 474-TH sau khi công tác xong	Trụ 59, 114/4 tuyến 472-TH	Xã Lấp Vò	Cắt REC PĐ 474-11TH trụ 61 tuyến 474-TH Cắt 03DS NR Cầu Hòa Lạc trụ 114/33 tuyến 472-TH Đóng REC PĐ 474-11TH trụ 61 tuyến 474-TH. Cắt MC tuyến 472-TH tại trạm 110kV Thanh Hưng	27	0,001	0,000	2014	1007		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									Đóng 03DS PĐ 472-11TH trụ 59 tuyến 472-TH Đóng 03DS NR UB Định An trụ 114/4 tuyến 472-TH Đóng MC tuyến 472-TH tại trạm 110kV Thanh Hưng							
296	31/05/2026	06:30	18:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lai Vung	Di dời REC PĐ 472-12.TH Vàm Xếp từ trụ 118 về PĐ 472-11A ĐH64 Định An trụ 81 tuyến 472-TH. - Di dời REC PĐ 477-10.TH Cầu Vàm Xếp từ trụ 117 về PĐ 477-8A Bình Hòa Định An trụ 82 tuyến 477-TH.	Tại trụ 81, 82 tuyến 472-TH, 477-TH	Xã Lai Vung	Cắt 03DS PĐ 472-11TH trụ 59 tuyến 472-TH Cắt MC tuyến 477-TH trạm 110kV Thanh Hưng Cắt 03DS PĐ 477-8TH trụ 01 tuyến 477-TH	1584	0,784	0,001	856	9844	Chuyển tải NR Cầu Vượt QL54 trụ 114/3 tuyến 477-TH nhận điện tuyến 473-TH NR UB Định An trụ 114/4 tuyến 472-TH nhận điện tuyến 474-TH	
297	31/05/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	- TNĐM N. - Tổ TTLĐ An Hòa. - HDNT.	- Thay MC 174 TH. - Kiểm tra, thí nghiệm hiệu chỉnh khi thay máy cắt. - Đóng điện nghiệm thu MC 174 TH.	Tủ CRP và ngăn lộ 174 trạm 110 kV Thanh Hưng.	Xã Lấp Vò	- Cô lập ngăn 174 trạm 110 kV Thanh Hưng. - Cô lập đường dây 110 kV 174 Thanh Hưng-172 Hội An. - Off 87L ngăn 174 trạm 110 kV Thanh Hưng.							
298	31/05/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ác quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ	Dàn ác quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Tháp Mười.	Xã Tháp Mười, Đồng Tháp	OFF FAC101 tủ sạc 1; OFF FAC203 tại tủ sạc 2, OFF CB AC tại tủ Camera cấp nguồn Inverter trạm 110kV Tháp Mười.							
299	31/05/2026	18:00	22:00	Xí	Tổ	Kiểm tra đêm, ngày	Trạm 110kV Trần	Phường Mỹ	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				ng nghiệp lưới điện Cao thế	TTLĐ Cao Lãnh	định kỳ hàng tuần	Quốc Toàn	Ngãi, Đồng Tháp								
300	31/05/2026	07:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Vệ sinh cỏ sân ngắt, ngoài taluy hàng rào. Vệ sinh công nghiệp phòng điều hành và phòng phân phối trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sa Đéc	QL 80, Khóm Hòa Khánh, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV							
301	31/05/2026	00:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Sông Đà 11 miền Nam	Thi công lắp giàn giáo phục vụ công tác kéo dây dự án ĐZ220kV Hồng Ngự-Châu Đốc giao chéo với khoảng trụ 43 – 44 đường dây 110 kV 172 Hồng Ngự-171 Phú Châu.	Khoảng trụ 43 – 44 đường dây 110 kV 172 Hồng Ngự-171 Phú Châu.	Phường An Bình	Cô lập đường dây 110 kV 172 Hồng Ngự - 171 Phú Châu.							
302	31/05/2026	00:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Nam	Dựng trụ ĐC2, VT2 Lộ số 3; kéo dây đoạn ĐC2-ĐN2; hoàn thiện đường dây hiện hữu Hồng Ngự - Phú Châu và Hồng Ngự - An Long; thi công kéo, hàn nối cáp quang hoàn thiện theo hồ sơ thiết kế được duyệt; thu hồi tuyến tạm; đóng điện nghiệm thu.	Trụ ĐC2, VT2 Lộ số 3; kéo dây đoạn ĐC2-ĐN2; ĐC2 đến T51XDM hoàn thiện đường dây hiện hữu Hồng Ngự - Phú Châu và Hồng Ngự - An Long; Từ ĐC2 đến T42 HN-PC và ĐC2 đến T40 AL-HN	Phường An Bình	- Cô lập đường dây 110 kV 172 Hồng Ngự - 171 Phú Châu. - Gián đoạn đường truyền cáp quang đường dây 110 kV 172 Hồng Ngự - 171 Phú Châu.							
303	31/05/2026	07:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Nam	Dựng trụ ĐC2, VT2 Lộ số 3; kéo dây đoạn ĐC2-ĐN2; hoàn thiện đường dây hiện hữu Hồng Ngự - Phú Châu và Hồng Ngự - An Long; thi công kéo, hàn nối cáp quang hoàn thiện theo hồ sơ thiết kế	Trụ ĐC2, VT2 Lộ số 3; kéo dây đoạn ĐC2-ĐN2; ĐC2 đến T51XDM hoàn thiện đường dây hiện hữu Hồng Ngự - Phú Châu và Hồng Ngự - An Long; Từ ĐC2 đến T42 HN-PC và ĐC2 đến T40 AL-HN	Phường An Bình	- Cô lập đường dây 110 kV 171 An Long - 171 Hồng Ngự. - Gián đoạn đường truyền cáp quang đường dây 110 kV 171 An Long – 171 Hồng Ngự.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						được duyệt; thu hồi tuyến tạm; đóng điện nghiệm thu.										
304	31/05/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mỗi nối các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế.	Trạm 110kV Hồng Ngự	Trạm 110kV Hồng Ngự, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F204 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ AC trạm 110kV Hồng Ngự. Trang bị BHLĐ cá nhân, mang găng tay cách điện hạ áp, sử dụng máy đo Volt kế đa năng để thực hiện công việc.							
Tổng cộng										74.164	23,216	0,053	77.863	303.324		
Sau miễn trừ											9,121	0,019				

Phụ lục 2
DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN 110KV VÀ TRUNG HẠ THỂ TUẦN 22/2026
(Từ ngày 25/5/2026 đến 31/5/2026)

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
1	25/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế.	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
2	25/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú	Xí nghiệp Dịch vụ	Thí nghiệm CBM cấp độ 2	Trụ 8, 16 NR 47216-7, 13 NR 4770-7, 18 NR 47218-7, 22T	Xã Tân Phú Đông	Cắt LBS K6 và 03 LTD K6-8 tại trụ 147 tuyến K4-8							PĐĐ viết PTT (Kết hợp công tác)

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Đông	Điện lực Đồng Tháp		NR 47234-7, 17 NR 4762-7, 274 thuộc tuyến K6-8									ngày 25/05/2026)
3	25/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Công ty TNHH Khang Việt Long	- Công ty TNHH Khang Việt Long thay trụ mục gốc và thay chằng mục	Trụ 226, 240, 254, trụ 04 NR 4766 thuộc tuyến K6-8	Xã Tân Phú Đông	Cắt LBS K6 và 03 LTD K6-8 tại trụ 147 tuyến K4-8	1869	0,80	0,00	1991	19910		PĐĐ viết PTT
4	25/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Bảo trì lưới điện, thay TI hạ áp trạm khách hàng. Thay đầu nối các TBA bằng kẹp hotline. Thay giáp núu	Trụ 157, 158, 159, 181, 183, 186A, 190, 193, 195, 197, 226, 226/1P, 226/1T, 227, 234, 241, 242, 242/1P, 242/1T, 248, 253, 255, 255/1, 257, 260, 271, 271/1, 272, 276 thuộc tuyến K6-8	Xã Tân Phú Đông	Cắt LBS K6 và 03 LTD K6-8 tại trụ 147 tuyến K4-8							PĐĐ viết PTT (Kết hợp công tác ngày 25/05/2026)
5	25/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH MTV Thái Hải	Nâng cấp lưới điện trung hạ thế khu vực Điện lực Cái Bè năm 2026: Dựng trụ, kéo tăng cường cấp điện cho khu tái định cư ấp Thống xã Hòa Hưng (HM 3).	Từ 45 đến trụ 45/10 thuộc NR 47551-7B, tuyến 471MTh	Xã An Hữu	Cắt 3LBFCO 47551-7 tại trụ 41 thuộc PĐ G7, tuyến 471MTh	2859	1,17	0,00	1407	13367		
6	25/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Kiểm tra, xác định hiện trạng nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Các xã trong Khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Không cắt điện							
7	25/05/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư	Thi công công trình SCL 2026: Tháp đà nâng cao độ tĩnh không đường dây	- Từ trụ 02 đến trụ 34 thuộc NR 47149-7, tuyến 471MTh. - Từ trụ 01 đến trụ 13	Xã An Hữu	Cắt 1LBFCO 47149-7 tại trụ 2/1 thuộc NR 47333-8, tuyến 471MTh	1252	0,62	0,00	640	7360		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
					Phát triển Bách Khoa	(HM 48, HM 49, HM 69)	thuộc NR 47521-7, tuyến 471MTh.									
8	25/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Bao trì môi nổi, tăng cường tiếp đất lắp lại trên đường dây hạ áp trạm Tân Hưng 1-5 để xử lý điện áp thấp.	Đường dây hạ áp thuộc trạm Tân Hưng 1-5	Xã Thanh hưng	Cắt CB + 1FCO trạm Tân Hưng 1-5 tại trụ 469 thuộc PD ATT - Cái Lân, tuyến 475MTh	86	0,03	0,00	50	450		
9	25/05/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa	Thi công công trình SCL 2026: Tháp đà nâng cao độ tĩnh không đường dây (HM 76)	Từ trụ 02 đến trụ 19 thuộc NR 47129-7, tuyến 471MTh	Xã An Hữu	Cắt 1LBFCO 47129-7 tại trụ 17B thuộc PD G123, tuyến 471MTh	315	0,16	0,00	150	1725		
10	25/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cấp viễn thông	Từ trụ 413 đến trụ 549T thuộc PD ATT - Cái Lân, tuyến 474MTh - 475MTh	Xã Thanh Hưng	Không cắt điện							
11	25/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Bao trì môi nổi, tăng cường tiếp đất lắp lại trên đường dây hạ áp trạm Tân Thanh 2-12 để xử lý điện áp thấp.	Đường dây hạ áp thuộc trạm Tân Thanh 2-12	Xã Thanh Hưng	Cắt CB + 1FCO trạm Tân Thanh 2-12 tại trụ 42 thuộc NR 47161-7, tuyến 475MTh	179	0,07	0,00	37	333		
12	25/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 1-84 và các nhánh rẽ phân đoạn F67 đường Tránh Thị Xã 1, từ trụ 2-105 và các nhánh rẽ phân đoạn F113 Đường Tránh Thị Xã 2	Phường Nhị Quý, Cai Lậy, Thanh Hòa, xã Bình Phú	Không cắt điện							
13	25/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, cắt điện véc nợ, kiểm tra sử dụng điện, khảo sát cấp điện, gắn dòi điện kế, thay điện kế định kỳ	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện							
14	25/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Thay 2 MBA Trạm Mỹ Phú 2 bị cháy dầu, bảo trì phát quang lưới điện	Nhánh rẽ 47176-7 xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp	Xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp	Cắt 3 LBFCO 47176-7, trụ 40/1	65	0,03	0,00	108	1080		
15	25/05/2026	07:00	17:00	Điện	Khang	Nâng công suất trạm	Nhánh rẽ 4732-7	Xã Châu	Cắt CB, 3FCO Thân	117	0,05	0,00	320	3200		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Châu Thành	Việt Long	Thân Đức 4 từ 1x3P-100kVA thành 1x3P-250kVA; Tháo gỡ trạm Thân Đức 5, chuyển tải sang trạm Thân Đức 4	Thân Đức	Thành	Đức 4, Thân Đức 5							
16	25/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phức tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Xác minh điện kế; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra áp giá; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
17	25/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Hưng Phú + Tổ QLVH	Thay dây trung áp NR 47413-7, Giao Liên (SCL 2026); Tổ QLVH, phát quang, bảo trì	Lưới hạ, trung áp sau Nhánh rẽ 4743-7, tuyến 474BĐ	Đường Trần Trọng Quốc, phường Trung An	Cắt LBFCO 4743-7	225	0,10	0,00	626	6260		
18	25/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dọc đường dây	Tuyến 475CG, 475CG, 477CG và các nhánh rẽ	Xã Bình Ninh, An Thạnh Thủ, Tân Thuận Bình	Không cắt điện							
19	25/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đđ và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
20	25/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SĐĐ, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
21	25/05/2026	08:00	16:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	Nâng công suất MBA trạm Bình Hưng 5 từ 25 lên 50kVA	Trụ 6A nhánh rẽ 4763-7	ấp Bình Hưng xã Phú Thành	Cắt LBFCO 4763-7	184	0,06	0,00	37	299		
22	25/05/2026	08:00	16:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	Hạ công suất MBA trạm Thọ Khương 10 từ 50 xuống 25kVA	Trụ 06 nhánh rẽ 47457-7	ấp Thọ Khương xã Phú Thành	Cắt LBFCO 47457-7	94	0,03	0,00	22	174		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Bình												
23	25/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - Cắt điện khách hàng nợ tiền điện. - Cân pha hạ áp trạm	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Không cắt điện							
24	25/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	Hợp tác xã XLD Hưng Phú.	Tháo lều hạ áp tháo cáp xuất phụ kiện hạ áp và cân pha hạ áp trạm Bót Xã Lới	Tại trụ trung áp số 95 tuyến I71; I71-8 Bình Đồng - PT477GC.	Phường Sơn Qui	- Cắt CB và FCO trạm Bót Xã Lới	149	0,08	0,00	49	592		
25	25/05/2026	07:30	15:30	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	Cây MBA trạm Tân Đông 2 và cắt lưới hạ áp trạm Tân Đông để giải quyết quá tải trạm Tân Đông	Tại trụ trung áp số 35 tuyến I29; I29-8 Vàm Láng - PT472GC	Phường Long Thuận	- Cắt CB và FCO trạm Tân Đông.	222	0,08	0,00	150	1200		
26	25/05/2026	00:00	00:00	Điện lực Gò Công	Xí nghiệp Dịch vụ (Hotline)	Gọt vỏ tạo khoảng hở để tiếp đất cho công trình ĐTXD	Trụ 15A, tuyến I11; I11-8 cầu Sơn Qui - PT475GC	Phường Sơn Qui	- OFF relay 79 của MC 475GC.							
27	25/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	Hợp tác xã XLD Hưng Phú và tổ Quản lý vận hành.	Đấu lều hạ áp tại trụ trung áp số 95 trạm mới XD và nghiệm thu đóng điện.	Tại trụ trung áp số 95 tuyến I71; I71-8 Bình Đồng - PT477GC.	Phường Sơn Qui	- Không cắt điện.							
28	25/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Gò Công	Xí nghiệp Dịch vụ (Hotline)	Tháo cáp XLPE và LA, FCO, MBA trạm Bót Xã Lới	Tại trụ trung áp số 95 tuyến I71; I71-8 Bình Đồng - PT477GC.	Phường Sơn Qui	- Cắt CB và FCO trạm Bót Xã Lới - OFF relay chức năng tự đóng lại của MC I71. - OFF relay 79 của MC 477GC.							
29	25/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Gò Công	Xí nghiệp Dịch vụ (Hotline)	Tháo cáp XLPE và LA, FCO, MBA trạm Bót Xã Lới 3	Tại trụ trung áp số 96 tuyến I71; I71-8 Bình Đồng - PT477GC.	- Phường Sơn Qui	- Cắt CB và FCO trạm Bót Xã Lới 3 - OFF relay chức năng tự đóng lại của MC I71. - OFF relay 79 của MC 477GC.							
30	25/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Gò Công	Xí nghiệp Dịch vụ (Hotline)	Che phủ, gọt vỏ tạo điểm hở và lắp LA và FCO kết lưới trạm Tân Đông 2 (1x50kVA) giải quyết quá tải trạm Tân Đông.	Tại trụ trung áp số 35 tuyến I29; I29-8 Vàm Láng - PT472GC	Phường Long Thuận	- OFF relay 79 của MC 472GC.							
31	25/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	Hợp tác xã XLD Hưng Phú.	Tháo lều hạ áp tháo cáp xuất phụ kiện hạ áp và cân pha hạ áp trạm Bót Xã Lới 3	Tại trụ trung áp số 96 tuyến I71; I71-8 Bình Đồng - PT477GC.	Phường Sơn Qui	- Cắt CB và FCO trạm Bót Xã Lới 3	120	0,06	0,00	49	592		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
32	25/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, đo điện trở đất và Hoán chuyển trạm 1x250kVA Tân Phước 1 với trạm 1x160kVA Tân Phước 6	Trạm Tân Phước 1	Xã Tân Đông	Cắt 3FCO trạm Tân Phước 1 tại trụ số 77 tuyến Tân Phước	78	0,03	0,00	79	789		
33	25/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, đo điện trở đất và Hoán chuyển trạm 1x250kVA Tân Phước 1 với trạm 1x160kVA Tân Phước 6	Trạm Tân Phước 6	Xã Tân Đông	Cắt 3FCO trạm Tân Phước 6 tại trụ số 81A tuyến Tân Phước	181	0,08	0,00	112	1118		
34	25/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bề.	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
35	26/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Thay TI hạ áp trạm khách hàng	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Cắt CB, FCO trạm khách hàng cần thay	10	0,00	0,00	24	241		
36	26/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện. Kiểm tra lưới điện, thay điện kế định kỳ.	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
37	26/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế.	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
38	26/05/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa	Thi công công trình SCL 2026: Tháp đà nâng cao độ tỉnh không đường dây (HM 51)	Từ trụ 02 đến trụ 08 thuộc NR 47487-7, tuyến 471MTh	Xã An Hữu	- Cắt 1LBFCO 47487-7 tại trụ 84/1 thuộc NR 4731-7, tuyến 471MTh. - Cắt CB + 3FCO trạm Hòa Lộc 5 tại trụ 84 thuộc NR 4731-7, tuyến 471MTh.	302	0,15	0,00	162	1863		
39	26/05/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa	Thi công công trình SCL 2026: Tháp đà nâng cao độ tỉnh không đường dây (HM 50)	Từ trụ 02 đến trụ 11 thuộc NR 47495-7, tuyến 471MTh	Xã An Hữu	Cắt 1LBFCO 47495-7 tại trụ 39/1 thuộc NR 4731-7, tuyến 471MTh	56	0,03	0,00	50	575		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú	
40	26/05/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa	Thi công công trình SCL 2026: Tháp đà, thay dây trần thành dây bọc (HM 13).	Từ trụ 01 đến trụ 13 thuộc NR 47187-7, tuyến 471MTh	Xã An Hữu	Cắt 1LBFCO 47187-7 tại trụ 67/2 thuộc NR 4731-7, tuyến 471MTh	132	0,07	0,00	75	863			
41	26/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Kiểm tra, xác định hiện trạng nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Các xã trong Khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Không cắt điện								
42	26/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 1-55 và các nhánh rẽ nhánh 47182-7 Lộ Thanh Niên	Phường Cai Lậy, Xã Bình Phú	Không cắt điện								
43	26/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Cai Lậy	Công ty Xuân Phát	Thay trụ xà sứ phụ kiện công trình SCL	Từ trụ 2-55 nhánh 47182-7 Lộ Thanh Niên	Phường Cai Lậy, xã Bình Phú	Cắt 3LBFCO 47182-7	3699	1,91	0,00	2448	29376			
44	26/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, cắt điện véc nợ, kiểm tra sử dụng điện, khảo sát cấp điện, cắt điện véc nợ, gắn dờn điện kế, thay điện kế định kỳ	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện								
45	26/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Cty TNHH Ngọc Dung 1	Cty TNHH Ngọc Dung: nâng công suất trạm 3x15kVA lên 3x25kVA, công trình nâng cấp lưới điện khu vực Tân Phước	Nhánh rẽ 47433-7 xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp	Xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt 3 LBFCO nhánh rẽ 47433-7	63	0,03	0,00	65	650			

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
46	26/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ Vh	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định kỳ, cắt điện vét nợ, phát quang hành lang lưới điện	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							
47	26/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phục tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Xác minh điện kế; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra áp giá; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
48	26/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Chỉnh trụ nghiêng hạ áp trạm Tân Phú Xếp 1, kết hợp Diễn tập PCTT&TKCN cấp điện lực năm 2026	trạm Tân Phú Xếp 1	xã Tân Hương	Cắt CB, FCO trạm Tân Phú Xếp 1	73	0,03	0,00	50	475		
49	26/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty TNHH Thanh Tuấn	Cắt/kéo lại khoảng dây vượt sông Cầu Nguyễn Quân để đóng cọc (Công trình kè sông Bảo Định)	Lưới hạ, trung áp từ áp D21-8 đến D22-8, tuyến 475MT	Một phần đường Nguyễn Quân, phường Đạo Thạnh	Cắt LBS D21, 3DS 1P D21-8 (trụ 23); Cắt LBS D22 (trụ 64), 3DS 1P D22-8 (trụ 46)	495	0,21	0,00	525	5250	- Chuyển PD từ DE3 đến E12 nhận 479-THu; - Chuyển PD từ D22 đến D350, D17, D352, DE5 nhận 473-MTo.	PDĐ viết PTT
50	26/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dọc đường dây	Tuyến 478CG và các nhánh rẽ	Xã Tân Thuận Bình	Không cắt điện							
51	26/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
52	26/05/2026	06:00	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Công ty 19/5	Dựng trụ 14 m Công trình NCLĐ 1p lên 3p	Nhánh rẽ 47259-7	ấp Bình Đông xã Vĩnh Bình	- Cắt LBFCO 47259-7	202	0,10	0,00	37	403		
53	26/05/2026	07:30	17:00	Điện lực	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện;	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh	- Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Vĩnh Bình		Kiểm tra Đd và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn								
54	26/05/2026	07:00	18:00	Điện lực Gò Công	Xí nghiệp Dịch vụ (Hotline)	Tháo cáp XLPE và LA, FCO, MBA trạm Bót Xã Lới 2	Tại trụ trung áp số 92 tuyến I71; I71-8 Bình Đồng - PT477GC.	Phường Sơn Qui	- Cắt CB và FCO trạm Bót Xã Lới 2. - OFF relay chức năng tự đóng lại của MC I71. - OFF relay 79 của MC 477GC.							
55	26/05/2026	07:00	18:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - Treo bảng năng lượng ặt trời. - Cắt điện khách hàng nợ tiền điện. - Cân pha hạ áp trạm	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
56	26/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	Hợp tác xã XLĐ Hưng Phú.	Tháo lèo hạ áp tháo cáp xuất phụ kiện hạ áp và cân pha hạ áp trạm Bót Xã Lới 2	Tại trụ trung áp số 92 tuyến I71; I71-8 Bình Đồng - PT477GC.	Phường Sơn Qui	- Cắt CB và FCO trạm Bót Xã Lới 2	86	0,04	0,00	49	592		
57	26/05/2026	07:00	18:00	Điện lực Gò Công	Hợp tác xã XLĐ Hưng Phú.	Đấu lèo hạ áp tại trụ trung áp số 85 trạm mới XD và nghiệm thu đóng điện.	Tại trụ trung áp số 85 tuyến I71; I71-8 Bình Đồng - PT477GC.	Phường Sơn Qui	- Không cắt điện							
58	26/05/2026	07:00	18:00	Điện lực Gò Công	Xí nghiệp Dịch vụ (Hotline)	Tháo cáp XLPE và LA, FCO, MBA trạm Chợ Xã Lới 4	Tại trụ trung áp số 87 tuyến I71; I71-8 Bình Đồng - PT477GC.	Phường Sơn Qui	- Cắt CB và FCO trạm Chợ Xã Lới 5. - OFF relay chức năng tự đóng lại của MC I71. - OFF relay 79 của MC 477GC.							
59	26/05/2026	07:00	18:00	Điện lực Gò Công	Xí nghiệp Dịch vụ (Hotline)	Tháo cáp XLPE và LA, FCO, MBA trạm Chợ Xã Lới 2	Tại trụ trung áp số 85 tuyến I71; I71-8 Bình Đồng - PT477GC.	Phường Sơn Qui	- Cắt CB và FCO trạm Chợ Xã Lới 5. - OFF relay chức năng tự đóng lại của MC I71. - OFF relay 79 của MC 477GC.							
60	26/05/2026	07:30	16:30	Điện lực Gò Công	Công ty TNHH XLĐ Hoài Dung	Di dời trụ hạ áp theo yêu cầu khách hàng	Lưới hạ áp thuộc trạm Cầu Thầy Khái 1 - PT477GC.	Phường Sơn Qui	- Cắt CB và FCO trạm Cầu Thầy Khái 1	76	0,03	0,00	49	444		
61	26/05/2026	07:00	18:00	Điện lực Gò Công	Hợp tác xã XLĐ Hưng Phú và tổ quản lý vận hành.	Đấu lèo hạ áp tại trụ trung áp số 92 trạm mới XD và nghiệm thu đóng điện.	Tại trụ trung áp số 92 tuyến I71; I71-8 Bình Đồng - PT477GC.	Phường Sơn Qui	- Không cắt điện							
62	26/05/2026	06:00	18:00	Điện	Hợp tác	Tháo lèo hạ áp tháo	Từ trụ trung áp số 82	Phường Sơn	- Cắt CB và FCO trạm	211	0,11	0,00	148	1777		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Gò Công	xã XLĐ Hưng Phú.	cấp xuất phụ kiện hạ áp và cân pha hạ áp trạm Chợ Xã Lới 2, Chợ Xã Lới 4 và Chợ Xã Lới 5.	đền trụ trung áp số 87 tuyến I71; I71-8 Bình Đông - PT477GC	Qui	Chợ Xã Lới 2. - Cắt CB và FCO trạm Chợ Xã Lới 4. - Cắt CB và FCO trạm Chợ Xã Lới 5.							
63	26/05/2026	07:00	18:00	Điện lực Gò Công	Xí nghiệp Dịch vụ (Hotline)	Tháo cáp XLPE và LA, FCO, MBA trạm Chợ Xã Lới 5	Tại trụ trung áp số 82 tuyến I71; I71-8 Bình Đông - PT477GC.	Phường Sơn Qui	- Cắt CB và FCO trạm Chợ Xã Lới 5. - OFF relay chức năng tự đóng lại của MC I71. - OFF relay 79 của MC 477GC.							
64	26/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLĐ Hưng Phú và Tổ QLVH	HTX XLĐ Hưng Phú Cải tạo, nâng cấp đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha (công trình Nâng cấp lưới điện khu vực Điện lực Gò Công Đông) và Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện Nhánh 4713-7 Bà Lầy 1	Nhánh 4713-7 Bà Lầy 1	Xã Gò Công Đông	Cắt 1LBFCO 4713-7 tại trụ số 1 nhánh Bà Lầy 1	424	0,22	0,00	290	3474		
65	26/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bẻ.	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
66	27/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế.	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
67	27/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Thay TI hạ áp trạm khách hàng	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Cắt CB, FCO trạm khách hàng cần thay	10	0,00	0,00	22	221		
68	27/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện. Kiểm tra lưới điện, thay điện kế định kỳ.	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
69	27/05/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái	Công ty TNHH	Thi công công trình SCL 2026: Dựng trụ,	- Trụ trụ 02 đến trụ 42 thuộc NR 479-7,	Xã Thanh Hưng	Cắt 1LBFCO 479-7 tại trụ 483/1 thuộc PD ATT	1728	0,85	0,00	880	10120		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Bè	Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa	tháp đà, thay dây trần thành dây bọc (HM 23, HM 24).	tuyến 475MTh. - Từ trụ 01 đến trụ 07 thuộc NR 47159-7, tuyến 475MTh.		- Cái Lân, tuyến 475MTh							
70	27/05/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa	Thi công công trình SCL 2026: Dựng trụ, tháp đà nâng cao độ tỉnh không đường dây (HM 51)	Từ trụ 01 đến trụ 54 thuộc NR 4711-7, tuyến 475MTh	Xã Thanh Hưng	Cắt 1LBFCO 4711-7 tại trụ 484A thuộc PD ATT - Cái Lân, tuyến 475MTh	1467	0,73	0,00	875	10063		
71	27/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Bao trì môi nối, tăng cường tiếp đất lắp lại trên đường dây hạ áp trạm Tân Hưng 4-3 để xử lý điện áp thấp.	Đường dây hạ áp thuộc trạm Tân Hưng 4-3	Xã Thanh Hưng	Cắt CB + 1FCO trạm Tân Hưng 4-3 tại trụ 14/11 thuộc NR 4749-7, tuyến 475MTh	113	0,04	0,00	37	333		
72	27/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Kiểm tra, xác định hiện trạng nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Các xã trong Khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Không cắt điện							
73	27/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Bao trì môi nối, tăng cường tiếp đất lắp lại trên đường dây hạ áp trạm Tân Thanh 3-8 để xử lý điện áp thấp.	Đường dây hạ áp thuộc trạm Tân Thanh 3-8	Xã Thanh Hưng	Cắt CB + 1FCO trạm Tân Thanh 3-8 tại trụ 4B thuộc NR 4713-7, tuyến 475MTh	116	0,04	0,00	100	900		
74	27/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 1-120 và các nhánh rẽ phân đoạn F868 Đường Tránh 868B	Phường Nhị Quý, Mỹ Phước Tây	Không cắt điện							
75	27/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doang, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						nối, ghi véc chỉ số, kiểm tra sử dụng điện, khảo sát cáp điện, cắt điện véc nợ, gắn dờn điện kế, thay điện kế định kỳ										
76	27/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ Vh	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định kỳ, cắt điện vét nợ, gắn điện kế lẻ nông thôn, bứt dây leo phát quang hành lang lưới điện	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							
77	27/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Cty TNHH XLD Xuân Phát	- Cty TNHH XLD Xuân Phát dự trù nâng cấp 1p lên 3p nhánh 47325-7 kênh T3; lắp mới TBA 3x25kVA tại trụ 7 và trạm 250kVA tại trụ 13	Nhánh 47325-7 xã Tân Phước 2	Xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp	Cắt 1 LBFCO 47325-7	112	0,05	0,00	52	520		
78	27/05/2026	06:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Thái Hải	Dựng ngọn trụ và kéo dây thuộc công trình ĐTXD 2026.	Nhánh rẽ 4755-7 Bàn Long	Xã Vĩnh Kim	Cắt 3 LBFCO nhánh rẽ 4755-7 Bàn Long	4798	2,17	0,00	724	7602		
79	27/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Xác minh điện kế; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra áp giá; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
80	27/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Nâng công suất trạm Quốc Lộ 169-3 từ 3x1P-37.5kVA thành 1x3P-100kVA	Nhánh rẽ 47856-7 Quốc Lộ 169/3	Xã Tân Hương	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 47856-7 Quốc Lộ 169/3							
81	27/05/2026	06:30	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Xuân Phát	Dựng trụ, kéo dây, Dời đk khách hàng qua dây mới; Thu hồi trụ cũ, dây cũ trạm Kho Đạn 2; Kho Đạn 2A	Lưới hạ áp trạm Kho Đạn 2 và trạm Kho Đạn 2A tuyến 471MT0	Một phần khu phố Bình Tạo, phường Trung An	Cắt CB +3FCO trạm Kho Đạn 2; Cắt CB +3FCO trạm Kho Đạn 2A	174	0,08	0,00	180	1890		
82	27/05/2026	07:00	18:00	Điện lực Chợ	HTX XLD	Thay dây hạ áp công trình SCL	Lưới HA trạm Tư Lục, Tư Lục 1	Xã Tân Thuận Bình	Cắt FCO trạm Tư Lục, Tư Lục 1, Tư Lục 2	161	0,08	0,00	100	1100		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Gạo	Hung Phú											
83	27/05/2026	06:30	18:00	Điện lực Chợ Gạo	Cty TNHH 19/5	Nâng cấp 1 pha thành 3 pha nhánh rẽ Bình Hưng Hạ - Bình Hưng Thượng	Nhánh rẽ Bình Hưng Hạ - Bình Hưng Thượng	Xã Bình Ninh	Cắt LBFCO 47962-7	493	0,24	0,00	400	4600		
84	27/05/2026	07:00	12:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Điều hòa CS trạm Lộ Xoài 1 và trạm Dũng Sĩ Xóm Ao 2	Trụ 13 nhánh rẽ 3 pha Lộ Xoài và trụ 07 nhánh rẽ Dũng Sĩ Xóm Ao	Xã Chợ Gạo, Lương Hòa Lạc	Cắt LBFCO 4717-7 và DC01-7	1960	0,42	0,00	3272	16360		
85	27/05/2026	06:30	18:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX XLĐ Hưng Phú	Kéo lưới nâng cấp lưới HA 1 pha thành 3 pha lưới HA trạm Hòa Thành 1	Lưới HA trạm Hòa Thành 1	Xã Bình Ninh	Cắt FCO trạm Hòa Thành 1	84	0,04	0,00	100	1150		
86	27/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dọc đường dây	Tuyến 471CG và các nhánh rẽ	Xã Bình Ninh	Không cắt điện							
87	27/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Điều hòa công suất TBA Áp 7 và Tư Thu - Kênh Nổi	Trụ số 05 nhánh rẽ Áp 7, trụ số 04 nhánh rẽ Tư Thu - Kênh Nổi	Xã Lương Hòa Lạc	Cắt LBFCO 47199-7 và 47386-7	148	0,02	0,00	425	1488		
88	27/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
89	27/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
90	27/05/2026	08:00	16:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	Hạ công suất MBA trạm Bình Nhì 3 từ 75 xuống 50kVA	Trụ 08 nhánh rẽ 4737-7	ấp Bình Đông Trung xã Đồng Sơn	- Cắt 3 LBFCO 4737-7	329	0,11	0,00	40	319		
91	27/05/2026	08:00	16:00	Điện lực Vĩnh Bình	577	Nâng công suất MBA trạm Bình Nhì 6 từ 50 lên 75kVA	Trụ 30 nhánh rẽ 4747-7	ấp Bình Hòa Long xã Đồng Sơn	Cắt 3 LBFCO 4747-7				145	1158		
92	27/05/2026	07:30	15:30	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	Cắt lưới hạ áp trạm Giồng Cát 1 nhận điện trạm Giồng Cát 3 để	Lưới hạ áp thuộc trạm Giồng Cát 1 và Giồng Cát 3 -	Phường Gò Công	- Cắt CB và FCO trạm Giồng Cát 1. - Cắt CB và FCO trạm Giồng Cát 3.	253	0,09	0,00	132	1053		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						giải quyết quá tải.	PT471GC									
93	27/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - Phát quang lưới điện phát tuyến 477GC. - Cắt điện khách hàng nợ tiền điện. - Cân pha hạ áp trạm	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
94	27/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Phát quang hành lang lưới điện - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bẽ.	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
95	27/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, đo điện trở đất và thay MBA chảy dầu trạm Áp Nam 4	Trạm Áp Nam 4	xã Tân Điền	Cắt 2FCO trạm Áp Nam 4 tại trụ số 22 nhánh Áp Nam							
96	28/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Thay TI hạ áp trạm khách hàng	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Cắt CB, FCO trạm khách hàng cần thay	10	0,00	0,00	20	197		
97	28/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế.	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
98	28/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện. Kiểm tra lưới điện, thay điện kế định kỳ.	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
99	28/05/2026	08:00	13:00	Điện lực Tân Phú Đông	Công ty TNHH Triệu Danh Phát	Công ty TNHH Triệu Danh Phát tháo TBA khách hàng Trần Thị Bảo Châu	Trụ 15 tuyến 47200-7	Xã Tân Thới	Cắt LBFCO 47200-7 tại trụ 17/55 tuyến K8-8	106	0,02	0,00	109	543		
100	28/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH MTV Thái Hải	Thi công công trình Nâng cấp lưới điện trung hạ thế khu vực Điện lực Cái Bè năm 2026: Dựng trụ, lắp	Từ 01 đến trụ 8/18 thuộc NR 4732-7, tuyến 476MTh	Xã Cái Bè	Cắt 3LBFCO 4732-7 tại trụ 196 thuộc PD G34, tuyến 476MTh	1737	0,71	0,00	484	4598		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						TBA 1x250kVA kéo dây hạ áp giải quyết quá tải khu vực Chợ Hòa Khánh (HM 2).										
101	28/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kè; Thay điện kè định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Kiểm tra, xác định hiện trạng nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kè; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Các xã trong Khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Không cắt điện							
102	28/05/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH, Tổ KD, Công ty TNHH MTV Thái Hải	- Tổ QLVH thực hiện các giải pháp giảm sự cố: Phát quang cây xanh; Hoán chuyển, NCS trạm xử lý quá tải MBA; Phối hợp XNDV Điện lực Đồng Tháp kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bị. - Công ty TNHH MTV Thái Hải thi công công trình Nâng cấp lưới điện 22kV khu vực Điện lực Cái Bè năm 2026: Tháp ngọn trụ BTLT 16m, lắp phụ kiện đường dây (HM 2, HM 3).	- Từ trụ 79B đến trụ 248 thuộc PD G28, tuyến 482CB. - Từ trụ 02 đến trụ 45 thuộc PD G94, tuyến 482CB.	Xã Hội Cư, Hậu Mỹ	- Cắt LBS G28, 3LDT G28-8 tại trụ 78. - Các thiết bị thường mờ: G90, G90-8, FG24, FG 24-8, G23-8.	11578	5,73	0,01	6981	80282		PĐĐ viết PTT
103	28/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Cai Lậy	Công ty Xuân Phát, Thái Hải	- Công ty Xuân Phát. thay dây xà sứ phụ kiện công trình SCL - Công ty Thái Hải. Thay trụ, dây công trình ĐTXD	- Từ trụ 17 đến trụ 17/25 nhánh 4772-7 Địa Trưng công ty Xuân Phát - Từ trụ 2-23 phân đoạn F44 UB Long Tiên công ty Thái Hải	Xã Long Tiên	-Cắt MC F44 và DS F44-8 tại trụ 1, phát tuyến 473CLa - Thiết bị đang mở LBS F35 và DS F35-8	5392	2,78	0,00	2201	26412		PĐĐ viết PTT
104	28/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện	Từ trụ 1-23/81 và các nhánh rẽ phân	Phường Nhị Quý, xã Long	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Lây		trung hạ áp	đoạn F44 UB Long Tiên	Tiên								
105	28/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, ghi véc chỉ số, kiểm tra sử dụng điện, khảo sát cấp điện, gắn dòi điện kê, thay điện kê định kỳ	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện							
106	28/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phục tra điện kê; Thay điện kê mất kết nối; Xác minh điện kê; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kê; Kiểm tra áp giá; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
107	28/05/2026	13:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Thay TI tổng trạm	Tại trụ 104/5, trạm Tạ Thu Thâu (750kVA)	Một phần đường Nguyễn Văn Nguyễn, Học Lạc, phường Mỹ Tho	Cắt CB+3FCO trạm Tạ Thu Thâu	695	0,12	0,00	675	2700		
108	28/05/2026	07:00	12:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Ép lèo, căng lại lưới hạ áp, lắp tụ bù hạ áp, đóng TĐLL	Lưới hạ áp trạm Áp 8 Trung An, tuyến 472MTo	Một phần Tỉnh Lộ 870B, HL 94, phường Trung An	Cắt CB + 3FCO trạm Áp 8 Trung An	279	0,06	0,00	225	1125		
109	28/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dọc đường dây	Tuyến 471CG và các nhánh rẽ	Xã Bình Ninh	Không cắt điện							
110	28/05/2026	06:30	18:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX XLĐ Hưng Phú	Kéo dây nâng cấp lưới HA từ 1 pha thành 3 pha lưới HA trạm Hòa Thành 4	Lưới HA trạm Hòa Thành 4	Xã Bình Ninh	Cắt FCO trạm Hòa Thành 4	61	0,03	0,00	50	575		
111	28/05/2026	06:30	18:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX XLĐ Hưng Phú	Thay dây hạ áp công trình SCL	Từ trụ 30-32A, 32A-23 lưới HA trạm HTX Điền Tân	Xã Chợ gạo	Cắt FCO trạm HTX Điền Tân, Kỳ Hôn 3	282	0,14	0,00	250	2875		
112	28/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kê mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay điện kê định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú	- Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
								Thành và Đồng Sơn								
113	28/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Đội Hotline - Xí nghiệp DVĐL Đồng Tháp	Thay Recloser B7 hỏng (đầu nối tăng dưới PT 474GCT - 475GCT) bằng Recloser mới thuộc Công trình Nâng cấp lưới điện khu vực ĐLGCT năm 2026	Trụ 72/1 (vị trí giáp lai PT 474GCT và 475GCT tầng dưới), áp Bình Hòa Đông xã Đồng Sơn	xã Đồng Sơn	- Xác nhận Recloser B7, 3LTD B7-8 đang ở vị trí cắt; - Cắt FCO của TU cấp nguồn từ điều khiển; -OFF Role 79 MCPT 475GCT, 474GCT, 472GCT và chức năng TDL Recloser B97							
114	28/05/2026	08:00	15:00	Điện lực Vĩnh Bình	Công ty Hoài Dung	Di dời trụ hạ thế	Lưới điện hạ áp trạm Long Hải 6	ấp Ninh Quới xã Long Bình	- Cắt CB+FCO trạm Long Hải 6	80	0,02	0,00	28	195		
115	28/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
116	28/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - Kiểm tra khiếm khuyết trên lưới điện - PT477GC - Cắt điện khách hàng nợ tiền điện. - Cân pha hạ áp trạm	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
117	28/05/2026	07:30	17:30	Điện lực Gò Công	Công ty TNHH Khang Việt Long	Thay dây trung hòa 1xAC50mm2 bằng 1xAC50mm2	Từ trụ trung áp số 74 tuyến BI230; BI230-8 Thành Công Bình Xuân đến trụ số 11 nhánh 47236-7 Áp 1-3 Bình Xuân - PT474GCT	Phường Bình Xuân	- Cắt CB và FCO trạm Bia Lưu Niệm - Cắt LBFCO 47236-7	201	0,09	0,00	592	5923		
118	28/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QL VH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bề.	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
119	28/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLĐ Hưng Phú và Tổ	HTX XLĐ Hưng Phú Cải tạo, nâng cấp đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha (công trình Nâng cấp lưới	Nhánh 4728-7 Thanh Nhung	xã Tân Hòa	Cắt 3LBFCO 4728-7 Thanh Nhung tại trụ số 1 nhánh Thanh Nhung	1381	0,72	0,00	543	6516		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
					QLVH	điện khu vực Điện lực Gò Công Đông) và Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện Nhánh 4728-7 Thanh Nhung										
120	29/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế.	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
121	29/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện. Kiểm tra lưới điện, thay điện kế định kỳ.	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
122	29/05/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Bách Khoa, Công ty TNHH MTV Thái Hải	- Tổ QLVH thực hiện các giải pháp giảm sự cố: Phát quang cây xanh; Hoán chuyển, NCS trạm xử lý quá tải MBA; Phối hợp XNDV Điện lực Đông Tháp kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bị. Bao trì mối nối, tăng cường tiếp đất lặp lại trên đường dây hạ áp trạm Mỹ Lương 2-4 để xử lý điện áp thấp. - Thi công công trình SCL 2026: Dựng trụ, tháp đà, thay dây trần thành dây bọc (HM 17, HM 18) - Công ty TNHH MTV Thái Hải thi công công trình Nâng cấp lưới điện 22kV khu vực Điện lực Cái Bè năm 2026: Tháp ngọn trụ BTLT 18m, lắp phụ kiện	- Từ trụ 01 đến trụ 120 thuộc PD 4721-8, tuyến 473MTh. - Từ trụ 01 đến trụ 24 thuộc NR 47163-7, tuyến 473MTh.	Xã Mỹ Lợi, An Hữu	Cắt REC 4721, DS3P 4721-8 tại trụ 343 thuộc PD G45, tuyến 473MTh	5056	2,50	0,00	2161	24852		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						đường dây (HM 1).										
123	29/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Kiểm tra, xác định hiện trạng nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Các xã trong Khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Không cắt điện							
124	29/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 1-152 và các nhánh rẽ phân đoạn F42 Hưng Long - Hiệp Đức	Xã Long Tiên, Hiệp Đức	Không cắt điện							
125	29/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, cắt điện vét nợ, kiểm tra sử dụng điện, khảo sát cấp điện, gắn dòi điện kế, thay điện kế định kỳ	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện							
126	29/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ Vh	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định kỳ, cắt điện vét nợ, gắn điện kế lẻ nông thôn	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							
127	29/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH Thái Hải, Thủy Phương; VH	- Thái Hải Dựng trụ BTLT 2x14m, lắp TBA Hòa Quới 1x160kVA, thu hồi TBA hiện hữu, tách trung hòa, chuyển lưới hạ áp từ 1 pha thành 3 pha; - Thủy Phương thay ĐDHA trạm Ngã ba Trung Hòa 1, Hòa Quới 3, Tân Hòa 9,	Tuyến 22kV Tân Hòa-Tân Hương	Xã Mỹ Tịnh An	- Tuyến 477THu: Cắt LBS E50, DS3P E50-8 trụ 51A; Cắt recloser E40 (điều khiển xa); Cắt DS3P E40-8 trụ 3 - Các thiết bị thường mở: LBS E83, 3LTD E83-8	2515	1,31	0,00	11000	132000	- Chuyển PD E50 đến E21-8, E70-8 nhận điện tuyến 471-THu.	PĐĐ viết PTT

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						Tân Hòa 1, Đội 1 Hòa Quới. - VH hạ công suất trạm Tân Hòa 3A-25 từ 1x75kVA thành 1x50kVA										
128	29/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phục tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Xác minh điện kế; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra áp giá; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
129	29/05/2026	07:00	11:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Phương Đông	Tháo trạm 3x50 Cty TNHH Solar 24	Lưới hạ, trung áp sau Nhánh rẽ 47121-7, tuyến 471MT0	Một phần Khu phố 7, đường Nguyễn Công Bình, phường Trung An	Cắt 3 LBFCO 47121-7	324	0,06	0,00	645	2580		
130	29/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Ép lèo, căng lại lưới hạ áp, Thay, dờn điện kế	Lưới hạ áp trạm Khu Phố 9-3, tuyến 476MT0	Một phần Đường Đoàn Thị Nghiệp, phường Đạo Thạnh	Cắt CB + 3FCO trạm Khu Phố 9-3	37	0,02	0,00	225	2250		
131	29/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Ghi điện	Lưới điện ĐLCG quản lý	Các xã	Không cắt điện							
132	29/05/2026	06:30	18:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX XLD Hưng Phú	Thay dây hạ áp công trình SCL	Lưới HA trạm Bình Thành, Bình Thành 1	Xã Tân Thuận Bình	Cắt FCO trạm Bình Thành, Bình Thành 1	96	0,05	0,00	75	863		
133	29/05/2026	06:30	18:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX XLD Hưng Phú	Di dờn trụ điện trung thế nhánh rẽ 1 pha Cống Xuân Hòa	Từ trụ số 01 đến trụ số 06 nhánh rẽ Kênh Xua6nn Hòa	Xã Bình Ninh	Cắt 03LBFCO 47107-7	1553	0,77	0,00	1917	22046		
134	29/05/2026	08:00	16:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	Hạ công suất MBA trạm Bia Chiến Thắng 3 từ 100 xuống 50kVA.	Trụ 09 nhánh rẽ 47345-7	ấp Khương Thọ xã Đồng Sơn	- Cắt 3 LBFCO 47345-7	86	0,03	0,00	125	1004		
135	29/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và	- Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
								Đồng Sơn								
136	29/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
137	29/05/2026	06:00	17:30	Điện lực Vĩnh Bình	Công ty An Đức Thịnh, Tổ QLVH	1/ Công ty An Đức Thịnh: - Dựng trụ, thay dây trung thế từ trụ 93 đến 93/43, thay 3 LBFCO 4727-7 bằng LBS+3DS 1pha tại trụ 93/1; - Dựng trụ 92A; Thay LBS B19, thay 3 LTD B19-8 bằng 3 DS 1pha, kết hợp dòi về trụ 92A; - Thay 3 LBFCO 47193-7 bằng LBS+DS tại trụ 118/1; 2/Tổ QLVH: Bảo trì lưới điện. Di dời dây trung thế theo đề nghị của khách hàng. Nâng công suất TBA Phú Quới 5.	Phân đoạn B15 đến B21	xã Vĩnh Hựu	- Cắt Recloser B15 (Remot) + DS B15-8 tại trụ 48. - Thiết bị đang mở: LBS B21, 03 LTD B21-8.	6636	3,28	0,00	2992	34413		PĐĐ viết PTT
138	29/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - Treo bảng năng lượng mặt trời. - Cắt điện khách hàng nợ tiền điện. - Cân pha hạ áp trạm	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Không cắt điện							
139	29/05/2026	13:30	17:30	Điện lực Gò Công	Hợp tác xã XLD Hưng Phú.	Nâng công suất trạm Thuận Hòa 1 từ 25kVA lên 2x25KVA	Tại trụ trung áp số 12 nhánh 4724-7 Thuận Hòa - PT478GC.	Phường Long Thuận	- Cắt LBFCO 4724-7	608	0,10	0,00	905	3620		
140	29/05/2026	07:00	11:30	Điện lực Gò Công	Hợp tác xã XLD Hưng Phú.	Nâng công suất trạm Vàm Thấp 2 từ 50kVA lên 75KVA	Tại trụ trung áp số 14 nhánh 47119-7 Mỹ Xuân_Vàm Thấp - PT477GC.	Phường Sơn Qui	- Cắt LBFCO 47119-7	387	0,07	0,00	543	2443		
141	29/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Công Đông		kế định kỳ. - Phát quang hành lang lưới điện - Thay hộp công tơ bề.		quản lý								
142	30/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Công ty TNHH Triệu Danh Phát	- Công ty TNHH Triệu Danh Phát lưới TBA khách hàng Nguyễn Thị Trung, Kết lưới, lắp TBA khách hàng Nguyễn Văn Thơm, Nguyễn Văn Ngâm, thay TBA chảy dầu khách hàng Nguyễn Thanh Tường,	Trụ 42, 92A, 202, 07 NR 47295-7 thuộc tuyến 4722-7	Xã Tân Thới	Cắt MC 4722 và 03LTD 4722-8							Kết hợp công tác cắt điện ngày 30/05/2026
143	30/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kỹ Thuật	Nghiệm thu lắp đặt ĐKX SCADA các Recloser/ LBS thuộc Công trình ĐTXD 2024-2025 về hệ thống HMI	MC 4722, LBS 4726 tại trụ 17/160/1 tuyến K12-8, trụ 09 tuyến 4722-8	Xã Tân Thới	Cắt MC 4722 và 03LTD 4722-8 tại trụ 17/160/1 tuyến K12-8							Kết hợp công tác ngày 30/05/2026
144	30/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Tổ QLVH đóng tiếp địa đà sắt, thay sứ chuỗi polemer, bọc cách điện ống lèo, thay TBA Cồn bà 7 chảy dầu, thay TI hạ áp trạm khách hàng, lắp tiếp địa chờ, bảo trì LBFCO các nhánh rẽ	Trụ 19/1, 94/1, 95, 132, 145/1, 163, 164/1T, 137, 182, 24, 147, 19, 29, 52, 9, 53, 95 thuộc tuyến 4722-8	Xã Tân Thới	Cắt MC 4722 và 03LTD 4722-8 tại trụ 17/160/1 tuyến K12-8							
145	30/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Xí nghiệp Lưới điện cao thế Đồng Tháp	Thay sứ bề trụ vượt sông cửa Trung	Trụ 4V tuyến 4722-8	Xã Tân Thới	Cắt MC 4722 và 03LTD 4722-8 tại trụ 17/160/1 tuyến K12-8							Kết hợp công tác ngày 30/05/2026
146	30/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Công ty TNHH Khang Việt Long	- Công ty TNHH Khang Việt Long thay trụ mục gốc	Trụ 55, 172 tuyến 4722-7	Xã Tân Thới	Cắt MC 4722 và 03LTD 4722-8 tại trụ 17/160/1 tuyến K12-8	1777	0,76	0,00	2172	21720		
147	30/05/2026	08:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Bảo trì mối nối, tăng cường tiếp đất lắp lại trên đường dây hạ áp trạm Mỹ Tân 4-1 để	Đường dây hạ áp thuộc trạm Mỹ Tân 4-1	Xã Mỹ Thiện	Cắt CB + 1FCO trạm Mỹ Tân 4-1 tại trụ 11 thuộc NR 47463-7, tuyến 473MTh	127	0,05	0,00	36	324		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						xử lý điện áp thấp.										
148	30/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Kiểm tra, xác định hiện trạng nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Các xã trong Khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Không cắt điện							
149	30/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Cai Lậy		Thay dây xà sứ phụ kiện công trình SCL	Từ trụ 1-9 nhánh 47423-7 Kênh Ban Chón 2	Phường Mỹ Phước Tây	Cắt LBFCO 47423-7	150	0,08	0,00	100	1200		
150	30/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, cắt điện véc nợ, kiểm tra sử dụng điện, khảo sát cấp điện	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện							
151	30/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Cty TNHH Xuân Phát, Cty TNHH Thủy Phương, XNDV Điện lực Đồng Tháp, Cty TNHH Bách Khoa Tổ VH	- Cty TNHH XLĐ Xuân Phát tháp ngọn trụ 18m phân đoạn H19 công trình cải tạo nâng cấp lưới điện khu vực Tân Phước; - Cty TNHH Thủy Phương thay tru thay phụ kiện đường dây thay dây trần thành dây bọc công trình sửa chữa lưới điện khu vực Tân Phước - Cty TNHH Bách Khoa thay thiết bị công trình SCL khu vực ĐL Tân Phước - Tổ VH + XNDV Điện lực Đồng Tháp thí nghiệm CBM cấp độ	Phân đoạn H19 đến H161 xã Tân Phước 1, 3 tỉnh Đồng Tháp	Xã Tân Phước 1, 3 tỉnh Đồng Tháp	- Tuyến 472MTo: Cắt Rec H19, 3 LTD H19-8 trụ 74; cắt 3 LTD H161-8 trụ 161, 3 LTD H113-8 trụ 65. - Thiết bị thường mở: LBS H161, LBS H113	6251	2,69	0,00	394	3940		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						2										
152	30/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phục tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Xác minh điện kế; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra áp giá; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
153	30/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Tân Hoàn Thiện	Lắp đặt công hộp gắn trụ điện, lưới điện	Lưới hạ, trung áp sau Nhánh rẽ 47377-7, tuyến 474BĐ	Một phần Ấp Tân Thuận, xã Kim Sơn	Cắt 3 LBFCO 47377-7	100	0,04	0,00	360	3600		
154	30/05/2026	13:30	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Cty TNHH ENP	Di dời trụ điện hạ áp	Trụ 65A lưới HAHH trạm Chợ Bình Phục Nhứt	Xã An Thạnh Thủy	Cắt FCO trạm Chợ Bình Phục Nhứt	292	0,04	0,00	250	875		
155	30/05/2026	06:30	18:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX XLD Hưng Phú	- Nâng cấp nhánh rẽ 3 pha An Thạnh Thủy - Gôm trạm Thanh An 1 và Thanh An 7, nâng cấp lưới HA trạm Thanh An 1 và Thanh An 7 và lắp mới trạm 5 3 pha Thanh An 7	- Trụ số 133 tuyến 3 pha QL50, từ trụ 01 đến trụ 46 nhánh rẽ 3 pha An Thạnh Thủy, - Trụ số 7 tuyến 3 pha An tahn5 Thủ - Bình Ninh và lưới HA trạm Thanh An 1, Thanh An 7	Xã An Thạnh Thủy	- Cắt MC471CG, DS 471CG-8 trụ 01, LBS C19, DS C19-8 trụ 137 - Cắt LBS C115, DS C115-8 trụ 01, LBS C81, DS C81-8 trụ 53 - Các thiết bị đang mở: LBS BC41, 03LTD BC41-8, 03LTD C14-8 tại trụ 202, LBS C13 tại trụ 01, LBS C102 trụ 94, LBS C284 trụ 95	3660	1,81	0,00	4027	46311	- Chuyển nguồn hòa điện phân đoạn từ C19-8 đến BC41-8, C14-8, C13-8 nhận điện tuyến 476CG qua C13, C13-8 - Chuyển nguồn hòa điện phân đoạn từ C81-8 đến C102-8, C284-8 nhận điện tuyến 479GCT qua C102, C102-8	PĐĐ viết PTT
156	30/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Ghi điện	Lưới điện ĐLCG quản lý	Các xã	Không cắt điện							
157	30/05/2026	06:30	18:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX XLD Hưng Phú	Thay dây HA công trình SCL	Từ trụ 03 đến trụ 15 lưới HA trạm Kênh Chiến Đấu B1 (lắp TS trạm Đầu Lộ Số 6)	Xã Tân Thuận Bình	Cắt FCO trạm Kênh Chiến Đấu B1, Hưng Ngãi 3	42	0,02	0,00	50	575		
158	30/05/2026	07:30	17:00	Điện	Tổ Kinh	- Thay điện kế không	Các xã: Vĩnh Bình,	Các xã: Vĩnh	- Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Vĩnh Bình	doanh	quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn								
159	30/05/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
160	30/05/2026	06:00	17:30	Điện lực Vĩnh Bình	Công ty An Đức Thịnh, Tổ QLVH	1/ Công ty An Đức Thịnh: - Thay dây trung thế từ trụ 29 đến 29/5/1, thay 3 LBFCO 47297-7 bằng LBS+3DS 1pha kết hợp dôi từ trụ 29 qua trụ 29/2; - Dựng trụ, thay 3 LBFCO 47113-7 bằng LBS+3DS 1pha; 2/Tổ QLVH: Bảo trì lưới điện. Khắc phục các khiếm khuyết lưới điện.	Phân đoạn B9 đến B15, B30	xã Vĩnh Bình	- Cắt LBS B9 (Remot) + DS B9-8 tại trụ 01; - Cắt Recloser B15 (Remot) + DS B15-8 tại trụ 48; - Cắt LBS B30 (Remot) + DS B30-8 tại trụ 26/1;	4477	2,21	0,00	1291	14848	- Chuyển tải sau B30, B30-8 nhận điện PT 475GCT qua B33, B33-8 tại trụ 60/49; - Chuyển tải sau B15, B15-8 nhận điện PT 475GCT qua B21, B21-8 tại trụ 222;	PĐĐ viết PTT
161	30/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - Kiểm tra hành lang tuyến. - Gắn điện kế mới. - Cắt điện khách hàng nợ tiền điện	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Không cắt điện							
162	30/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLĐ Hưng Phú và Tổ QLVH	HTX XLĐ Hưng Phú nâng công suất Trạm Xí Nghiệp Ruốt lên 400kVA (công trình Nâng cấp lưới điện khu vực Điện lực Gò Công Đông) và Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất Trạm Xí Nghiệp Ruốt	Trạm Xí Nghiệp Ruốt	Xã Gia Thuận	Cắt 3FCO trạm 1x250kVA Xí Nghiệp Ruốt tại trụ 191 tuyến Vàm Láng	308	0,16	0,00	145	1738		
163	30/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	Cty TNHH	Cty TNHH Khang Việt Long Cải tạo,	Lưới hạ áp Trạm Xí Nghiệp Ruốt 1	Xã Gia Thuận	Cắt 3FCO trạm 1x160kVA Xí Nghiệp	210	0,11	0,00	138	1658		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Công Đông	Khang Việt Long và Tổ QLVH	nâng cấp đường dây hạ áp (công trình sửa chữa lưới điện phân phối khu vực Gò Công, Gò Công Đông và Tân Phú Đông năm 2026) và Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện trạm Xí Nghiệp Ruột 1			Ruột 1 tại trụ 198 tuyến Vàm Láng							
164	31/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Công ty TNHH Khang Việt Long	- Công ty TNHH Khang Việt Long thay trụ mục gốc và thay chằng mục	Trụ 11, 12, 13 tuyến BK83-8	Xã Tân Phú Đông	- Tuyến 480GC: Cắt LBS BK83 tại trụ 175, DS BK83-8 tại trụ 1A, cắt Rec K8, DS K8-8 tại trụ trụ 24. - Thiết bị đang mở LBS K10, thiết bị 03 LTD K10-8 đang đóng.	7447	3,20	0,01	5430	54300	Chuyển PD từ K10 đến K8 sang nhận điện PT 479GCT.	PĐĐ viết PTT
165	31/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đồng Tháp	Thí nghiệm CBM cấp độ 2	Trụ 59 NR K1-8, 5 NR 4746-7, 24 NR 47173-7, 21 NR 4744-7, 81 NR 47205-7, 9, 11, 22 NR 47204-7, 14 NR 4746-7, 5 NR 4766-7, 22 NR 4777-7, 13 NR 47110-7, 15 NR 4742-7, 20 NR 47175-7 thuộc tuyến BK83-8	Xã Tân Phú Đông	- Kết hợp công tác: Cắt LBS BK83 tại trụ 175, DS BK83-8 tại trụ 1A, cắt Rec K8, DS K8-8 tại trụ trụ 24. - Thiết bị đang mở LBS K10, thiết bị 03 LTD K10-8 đang đóng.							PĐĐ viết PTT (Kết hợp công tác ngày 31/05/2026)
166	31/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Thay TI hạ áp trạm khách hàng. Thay LBS K87. Đấu tắt lại LBS 47176-7, Hoán chuyển TBA Kinh Nhiễm và Phà Bến Chùa. Di dời trạm Cây Mai xoá vị trí nguy hiểm, thay sứ đứng bị bể. Chụp lại nắp sứ, tháo kết lưới trạm Lê Quốc Khánh do không còn sử dụng. Thay LBFCO 47110-7 bị cháy buồng đập hồ quang, Bảo Trì TBA, lắp tiếp	Trụ 16, 88/1B, 88/1, 22, 50 NR 47176-7, 125A, 126, 17/10, 17/10C, 39A, 145, 146, 17/11, 25, 17/18A, 17/10A/1, 2A/1 NR 472-7, 4/1 NR 47172-7, 31/1, 41A, 59/1, 67/1, 61/1 thuộc tuyến BK93-8	Xã Tân Phú Đông	- Kết hợp công tác: Cắt LBS BK83 tại trụ 175, DS BK83-8 tại trụ 1A, cắt Rec K8, DS K8-8 tại trụ trụ 24. - Thiết bị đang mở LBS K10, thiết bị 03 LTD K10-8 đang đóng.							PĐĐ viết PTT (Kết hợp công tác ngày 31/05/2026)

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						địa đã sẵn.										
167	31/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Cai Lậy	Công ty Thái Hải, Xuân Phát, Ngọc Dung	- Công ty Xuân Phát. thay xà sứ phụ kiện công trình SCL - Công ty Thái Hải. thay LBS F19 và 3LTD, F20 và 3LTD, thay Recloser 4729, nâng công suất trạm Sáu Hải, Quý Trinh 53, Quý Phước 78, Dựng trụ mạch vòng huyện lộ 35 - Công ty Ngọc Dung 1. Dựng trụ mạch vòng đường Tỉnh 874	- Trụ 2-109 tuyến 472CLa, 479CLa công ty Xuân Phát - Tại trụ 52, 53, 78, 69, 70, 105/1a, 105/66-105/66/8 tuyến 472CLa, 479CLa - Trụ 87-94/2, 87-87/26 phân đoạn F527 Tân Hội- Tân Phú công ty Ngọc Dung 1	Phường Cai Lậy, Nhị Quý, xã Long Tiên, Tân Phú	- Tuyến 472CLa. Cắt MC 472CLa và DS 472CLa-8 tại trụ 1A, Cắt LBS FL49 và 3LTD FL49-8, Cắt LBS FH9 và DS FH9-8, cắt DS F113-8 tại trụ 2, phát tuyến 471CLa - Tuyến 479CLa. Cắt MC 479CLa và DS 479CLa-8 tại trụ 1A, Cắt LBS FL59 và 3LTD FL59-8 - Thiết bị đang mở: MC F113, LBS F35 và DS F35-8	17578	9,15	0,01	14493	173916	Chuyển PD từ FH9 đến H161, FH170, H125 nhận điện tuyến 472MT0	PĐĐ viết PTT
168	31/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH, Cty TNHH Thủy Nguyên, Cty Long Thắng	- (Kết hợp cắt điện ĐLCT công tác) - Cty Thủy Nguyên kết lưới nhánh 47404-7 - Cty Long Thắng di dời 3FCO đầu tuyến Cty Thủy Nguyên Thịnh từ trụ 127A sang trụ 127. - ĐLTP Bảo trì, thí nghiệm CBM cấp độ 2	Tuyến E914, EH915, xã Tân Phước 3	Xã Tân Phước 3, Tỉnh Đồng Tháp	Cắt Rec E914, E914-8, trụ 184; cắt 3 LBFCO E915-7, trụ 182 (ĐL Châu Thành thao tác)	3268	1,69	0,00	472	5664		PĐĐ viết PTT
169	31/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Lắp LBS, DS 3 pha chỉ danh EH16, EH16-8 cắt dừng lưới trung thế, đấu nối lèo vào LBS E916 và DS3P E916-8 tại trụ 37A phát tuyến 475THu; (Công tác lắp thiết bị trên lưới điện ĐL Châu Thành)	Trụ 37A, tuyến 475THu xã Tân Phước 3 (Trên lưới điện ĐL Châu Thành)	Tân Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp	Tuyến 475THu: Cắt LBS E36, DS3P E36-8 tại trụ 174/2. - Thiết bị thường mở: LBS DE174, DS3P DE174-8 (ĐLCT thực hiện thao tác)							PĐĐ viết PTT
170	31/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH, XNDV ĐL Đồng Tháp, Cty TNHH Thủy Phương, Cty TNHH Ngọc	(Kết hợp công tác cắt điện ĐLCT); ĐLTP bảo trì lưới điện, thí nghiệm CBM cấp độ 2; Cty TNHH Thủy Phương thay trụ, xà sứ, phụ kiện đường dây, di dời thiết bị từ trụ hiện hữu sang trụ xây dựng mới; Cty TNHH Ngọc Dung 1	Tuyến EH19 xã Hưng Thạnh, Tân Phước 1, 2 tỉnh Đồng Tháp	Xã Hưng Thạnh, Tân Phước 1, 2 tỉnh Đồng Tháp	- Tuyến 475THu: Cắt Rec EH19, 3 LTD EH19-8 trụ 70, Cắt 3 LTD H113-8 trụ 65; cắt 3 LTD H125-8 trụ 104A/1; Thiết bị thường mở: LBS H20, 03 LTD H20-8, LBS H125, LBS H139, 03 LTD H139-8, 3 LBFCO H131-7, trụ 140A	13035	6,73	0,01	1316	15792		PĐĐ viết PTT

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
					Dung 1, Cty TNHH XLĐ Xuân Phát	dựng trụ , lắp thiết bị, lắp xà sứ sang dây trung áp công trình nâng cấp lưới điện khu vực Tân Phước; Cty TNHH XLĐ Xuân Phát nâng cấp 1p lên 3p nhánh 47424-7, công trình cải tạo nâng cấp lưới điện khu vực Tân Phước.										
171	31/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Châu Thành	Văn giao; ĐL Tân Phước; Thuận Long; Thái Hải; VH	- Thuận Long: Dựng trụ đôi BTLT 14m, lắp TBA 1x250kVA tại trụ 28, 37; di dời TBA TĐC Tân Hương 1x75kVA từ trụ 28 đến trụ 29. - Công ty Văn Giao thay trụ trung áp số 86 tuyến 22kV Phú Mỹ - ĐL Tân Phước Lắp LBS, DS 3 pha chỉ danh EH16, EH16-8 cắt dừng lưới trung thế, đấu nối lèo vào LBS E916 và DS3P E916-8 tại trụ 37A phát tuyến 475THu; - Thái Hải di dời trụ điện thuộc dự án đường phát triển vùng Đồng Tháp Mười (giai đoạn 1). - VH: nâng công suất trạm Kênh Thầy Lực 51; thay cáp trạm Tân Lý Đông 2A, phát quang lưới điện	Tuyến 22kV TĐC Tân Hương	Xã Tân Hương	- Tuyến 475THu: Cắt LBS E17, 3LTD E17-8 tại trụ 27, Cắt recloser E914, 3LTD E914-8 tại trụ 184; ĐL Tân Phước cắt Recloser EH19, 3LTD EH19-8. - Tuyến 479THu: Cắt LBS E26 tại trụ 25A; Cắt DS3P E26-8 tại trụ 25, cắt 3LBFCO E915-7 tại trụ 182 - Thiết bị thường mở: LBS E12, DS3P E12-8, LBS DE174, DS3P DE174-8	12738	6,58	0,01	21600	259200		PĐĐ viết PTT
172	31/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH Ngọc Dung 1, Công ty TNHH MTV CN	- Công ty TNHH Ngọc Dung 1 dựng trụ BTLT 18m, lắp xà sứ kéo dây và lắp thiết bị thao tác thuộc Công trình ĐTXD 2026. - Công ty TNHH MTV	Phân đoạn FL49-8+FL59-8 Cai Lập - Long Định và nhánh rẽ 4747-7 Ấp Bắc.	Xã Bình Trung và Long Định.	- Tuyến 472CLa: Cắt LBS FL49-8 trụ 111, DS FL49-8 tại trụ 110; - Tuyến 479CLa: Cắt Recloser FL59-8, 3 LTD FL59-8 tại trụ 110. - Thiết bị đang mở: LBS	10303	5,32	0,01	3620	43440		PĐĐ viết PTT

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
177	31/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH, Tổ Kd, Công ty Hoài Dung, Công ty 19/5	1/ Tổ Kd+QLVH: Thay hệ TU, TI đo ghi ranh giới BK83; 2/ Tổ QLVH: Bảo trì lưới điện, thay giáp nú; 3/ Cty Hoài Dung: Nâng công suất TBA Lò bún Bình Tân từ 50 lên 3x50kVA; 4/ Cty 19/5: Nâng công suất TBA Cống Long Hải 3 từ 25 lên 50kVA (Công trình NCLĐ 1p lên 3P)	Phân đoạn B42 đến B25, B63, B23-8; Phân đoạn B27 đến BK83	xã Long Bình	1/ ĐL Vĩnh Bình: - PT 480GC: Cắt LBS B27 (Remot) tại trụ 107, cắt DS B27-8 tại trụ 108; - PT 475GCT: Cắt LBS B42(Remot) +DS B42-8 tại trụ 106A; Cắt 3 LTD B63-8 tại trụ 269; Cắt DS B23-8 tại trụ 54; 2/ Điện lực Tân Phú Đông: Cắt LBS BK83 tại trụ 175, cắt DS BK83-8 tại trụ 1A.	1421	0,61	0,00	603	6033	- Chuyển phân đoạn B23-8 đến B38 nhận điện 478GC qua LBS B38 (remot)	PĐĐ viết PTT
178	31/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Đo tải trung áp - Trục ca vận hành	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
179	31/05/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	Hợp tác xã XLĐ Hưng Phú	- Dựng phần ngọn trụ 18m và kéo dây pha 3xACXH240mm ² và dây trung hòa 1xAC185mm ²	Từ trụ trung áp số 9A đến trụ trung áp số 55/56 tuyến I5; I5-8 Hồ Biểu Chánh - PT475GC	Phường Gò Công và Long Thuận, Sơn Qui	- Cắt DS I5-8 và LBS I5 tại trụ trung áp số 25/2. - Cắt DS I11-8 và LBS I11 tại trụ 19A tuyến Cầu Sơn Qui - PT475GC - Cắt 3LBFCO 4759-7 Bà Phó tại trụ trung áp số 32 - PT472GC	975	0,50	0,00	3620	43439	Chuyển nguồn phân đoạn từ I98 đến I10 nhận điện PT477GC qua I98.	PĐĐ viết PTT
180	31/05/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Gắn điện kế	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
Tổng cộng										157.055	75,687	0,113	138913	1550710		
Sau miễn trừ											75,687	0,113				