

## KẾ HOẠCH

**Bảo dưỡng, sửa chữa và phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần  
27/2026 (từ ngày 29/6/2026 đến 05/7/2026)**

### 1. Tình hình vận hành hệ thống phân phối điện tuần 24/2026 (từ ngày 08/6/2026 đến 14/6/2026)

#### 1.1. Phụ tải lưới điện tỉnh Đồng Tháp

##### 1.1.1. Tình hình phụ tải

Trong tuần 24/2026 (từ ngày 08/6/2026 đến 14/6/2026), sản lượng điện nhận Công ty Điện lực Đồng Tháp và công suất điện nhận lưới thực hiện như sau (bao gồm điện mặt trời phát vào lưới):

Thông số	Tuần này	Tuần trước	Cùng kỳ	Tăng/ giảm	
				So với tuần vừa qua	So với cùng kỳ 2025
SL điện thực nhận PCĐT	162.652.410 kWh	154.331.101 kWh	152.914.809 kWh	tăng 5,4%	tăng 6,4%
Công suất Max thực nhận PCĐT	1.175,7 MW	1.067,6 MW	1.051,7 MW	tăng 10,1%	tăng 11,8%

Thông số	Giá trị	Ngày
SL ngày max:	24.356.041 kWh	11/6/2026
SL ngày min:	19.307.230 kWh	14/6/2026
SL ngày BQ/ngày:	23.236.059 kWh	
CS ngày max:	1.175,7 MW	11/6/2026
CS ngày min:	880,6 MW	14/6/2026

##### 1.1.2. Cắt tải

- Bật R81: Không.
- Cắt tải do thiếu nguồn: Không.

#### 1.2. Lưới điện

##### 1.2.1. Công trình mới (từ ngày 08/6/2026 đến 14/6/2026)

##### 1.2.2. Các khu vực đầy tải, quá tải

**a) Đường dây 110kV vận hành đầy hoặc quá tải**

- Đường dây 110kV 172 Cao Lãnh 2 - 172 Thạnh Hưng vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 666/825A (80,7%) ngày 11/6/2026, do chuyển tải cấp điện đến MBA T2 trạm 110kV Phú Tân theo phương thức của SSO.
- Đường dây 110kV 174 Thạnh Hưng – 172 Hội An vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 539/605A (89,2%) ngày 13/6/2026, do chuyển tải cấp điện đến MBA T1, T2 trạm 110kV Phú Tân theo phương thức của SSO.
- Đường dây 110kV 181 Mỹ Tho 2 – 172 Mỹ Tho vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 508/610A (83,39%). Phụ tải tăng cao do sản xuất và nắng nóng.

**b) TBA 110/22kV vận hành đầy hoặc quá tải**

- Không.

**c) Đường dây trung thế vận hành lớn hơn 80% định mức**

- Tuyến 474-MTh vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 410/500A (82%) ngày 11/6/2026, do phụ tải sản xuất tăng cao.
- Tuyến 472CLa vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 431/510A (84,50%), phụ tải sản xuất tăng cao kết hợp nắng nóng, đã xin nhận điện PC Tây Ninh qua tuyến 472 Thạnh Hóa giảm tải cho tuyến 472CLa.
- Tuyến 473BĐ vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 461/510A (90,39%), phụ tải sản xuất tăng cao tiếp tục theo dõi để xử lý.
- Tuyến 478BĐ vận hành với I<sub>max</sub> trong tháng = 501/510A (98,23%), phụ tải tăng cao do luân chuyển PD từ L33 đến L35 giảm tải qua lại với tuyến 471MTo đang vận hành tải cao.
- Tuyến 471MTo vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 456/510A (89,41%), phụ tải tăng cao do luân chuyển PD từ L33 đến L35 giảm tải qua lại với tuyến 478BĐ đang vận hành tải cao.
- Tuyến 475THu vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 463/510A (90,78%), do phụ tải sản xuất tăng cao kết hợp nắng nóng và do chuyển tải giảm tải cho tuyến 472CLa.
- Tuyến 471GC vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 417/510A (81,76%), do phụ tải sản xuất tăng cao kết hợp nắng nóng, tiếp tục theo dõi để xử lý.
- Tuyến 474CG vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 463/510A (84,31%), do phụ tải sản xuất tăng cao kết hợp nắng nóng, tiếp tục theo dõi để xử lý

**1.3. Những thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản**

**1.3.1 Các điểm mở 110kV:**

Stt	Thiết bị	Trạng thái
I	<b>Trung tâm điều khiển Đồng Tháp</b>	
1	MC 171 trạm Sông Hậu	Cắt
2	MC 172 trạm Sa Đéc	Cắt
3	MC 112 trạm Thạnh Hưng	Cắt
4	MC 112 trạm Hồng Ngự	Cắt
5	MC 174 trạm An Long	Cắt
II	<b>Trung tâm điều khiển Đồng Tháp 2</b>	
1	MC 171 trạm Cái Bè	Cắt
2	MC 179 trạm Mỹ Tho 2	Cắt
3	MC 112 trạm Long Giang	Cắt
4	MC 172 trạm Chợ Gạo	Cắt
5	MC 171 trạm Tân Hương	Cắt

- Thay đổi kết lưới theo lệnh Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam:
- + Trạm Sông Hậu nhận điện trạm 220kV Ô Môn 2;

- + MBA T1 Thanh Hưng nhận điện trạm 220kV Sa Đéc 2;
- + MBA T2 Hồng Ngự nhận điện trạm 220kV Châu Đốc 2;
- + Tách MBA T1 Tam Nông ra khỏi vận nhận ngày 09/6/2026 (vận hành kinh tế).

### **1.3.2 Kết lưới hệ thống điện 22kV khu vực Nam, Bắc Sông Tiền thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản:**

#### **➤ Khu vực TTĐK Đồng Tháp:**

- Tuyến 471-SĐ cấp điện NR 479-11/2.AH.
- Tuyến 479-AH cấp điện PĐ 471-10.SĐ.
- Tuyến 478-SH cấp điện NR 474-13/6.AH.
- Tuyến 471-SH cấp điện PĐ 477-13.TH.
- Tuyến 477-NM cấp điện tuyến 472-NM.
- Tuyến 476-AH cấp điện tuyến 471-AH.
- Tuyến 480-TH cấp điện NR 478-10/1.TH
- Tuyến 478-AL cấp điện tuyến 477-AL.
- Tuyến 476-CL cấp điện NR 474-8/4.QT.
- Tuyến 475-QT cấp điện 476-QT.
- Tuyến 472-TX cấp tuyến 474-TM.
- Tuyến 478-TM cấp điện tuyến 471-TM.
- Tuyến 472-TM cấp điện tuyến 473-TM.
- Tuyến 473-TM cấp điện PĐ 475-11.TM.
- Tuyến 475-TM cấp điện tuyến 480-TM.
- Tuyến 475-HN cấp điện PĐ 479-12.HN.
- Tuyến 474-MTh cấp điện PĐ 475-10.MTh.
- Tuyến 474-MTh cấp điện PĐ 477-13.CL.
- Tuyến 472-THo cấp điện PĐ 474-10.HN.
- Tuyến 474-THo cấp điện PĐ 473-11.HN.
- Tuyến 476-THo cấp điện PĐ 472-13.HN.
- Tuyến 478-THo cấp điện PĐ 472-12.HN.
- Tuyến 480-THo cấp điện PĐ 471-11.HN.

#### **➤ Khu vực TTĐK Đồng Tháp 2:**

- Tuyến 475-CB cấp điện PĐ từ G40-8 đến G14, G262;
- Tuyến 473-MT cấp điện PĐ D30 đến D19;
- Tuyến 475-MT cấp điện đến D356, DE5;
- Tuyến 477-MT cấp điện đến D36;
- Tuyến 473-CG cấp điện PĐ D52 đến D133-8, D354;
- Tuyến 473-MTo cấp điện PĐ DE3 đến E12;
- Tuyến 472-CG cấp điện PĐ D356 đến DC129;
- Tuyến 474-CG cấp điện PĐ D11 đến D9;
- Tuyến 476-MTh cấp điện PĐ G66 đến G34;
- Tuyến 471-MTo cấp điện PĐ L21-8 đến DL13 (giảm tải cho MBA T3 Cai Lậy);
- Tuyến 473-MTo cấp điện PĐ D63 đến D62 (giảm tải cho MBA 471-MTo);
- Tuyến 475-TM cấp điện PĐ G340 đến G90, G23-8 (giảm tải cho MBA T2 Cái Bè);
- Tuyến 477-CLa cấp điện PĐ F56 đến F14, F209 (giảm tải cho 475-CLa);
- Tuyến 475-CLa cấp điện cho PC Tây Ninh qua ranh giới Hai Hạng 2-3MW;
- Tuyến 472-CLa cấp điện PĐ F27 đến H197;
- Tuyến 472 Thanh Hóa cấp điện PĐ H20 đến H197, H121, H139 (xin nhận điện PC Tây Ninh để giảm tải cho tuyến 472CLa-475THu).

## 2. Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phân phối điện tuần 27/2026 (từ ngày 29/6/2026 đến 05/7/2026):

- Danh mục kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV và trung hạ thế tuần 27/2026 (từ ngày 29/6/2026 đến 05/7/2026) theo phụ lục đính kèm.

## 3. Phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 27/2026 (từ ngày 29/6/2026 đến 05/7/2026)

- Căn cứ sơ đồ kết dây và thông số vận hành của các trạm 110kV, đường dây 22kV trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong thời điểm hiện nay;

- Căn cứ Danh mục kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV và trung hạ thế tuần 27/2026 (từ ngày 29/6/2026 đến 05/7/2026) của các đơn vị trực thuộc.

- Phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 27/2026 được thực hiện như sau:

### 3.1. Dự báo phụ tải

Dự báo công suất và sản lượng điện nhận lưới trong tuần 27/2026:

	SL tuần (kWh)	SL TB ngày (kWh)	P <sub>Max</sub> (MW)
Tổng thực nhận	159.633.321	22.804.760	1.109

### 3.2. Những thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản

#### 3.2.1. Các điểm Cắt 110kV:

Stt	Thiết bị	Trạng thái
I	<b>Trung tâm điều khiển Đồng Tháp</b>	
1	MC 171 trạm Sông Hậu	Cắt
2	MC 172 trạm Sa Đéc	Cắt
3	MC 112 trạm Thanh Hưng	Cắt
4	MC 112 trạm Hồng Ngự	Cắt
5	MC 174 trạm An Long	Cắt
II	<b>Trung tâm điều khiển Đồng Tháp 2</b>	
1	MC 171 trạm Cái Bè	Cắt
2	MC 179 trạm Mỹ Tho 2	Cắt
3	MC 112 trạm Long Giang	Cắt
4	MC 172 trạm Chợ Gạo	Cắt
5	MC 171 trạm Tân Hương	Cắt

- Thay đổi kết lưới theo lệnh Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam:

- + Trạm Sông Hậu nhận điện trạm 220kV Ô Môn 2;
- + MBA T1 Thanh Hưng nhận điện trạm 220kV Sa Đéc 2;
- + MBA T2 Hồng Ngự nhận điện trạm 220kV Châu Đốc 2;
- + Tách MBA T1 Tam Nông ra khỏi vận nhận ngày 09/6/2026 (vận hành kinh tế).

#### 3.2.2. Kết lưới hệ thống điện 22kV khu vực Nam, Bắc Sông Tiền thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản:

##### ➤ Khu vực TTĐK Đồng Tháp:

- Tuyến 471-SĐ cấp điện NR 479-11/2.AH.
- Tuyến 479-AH cấp điện PD 471-10.SĐ.
- Tuyến 478-SH cấp điện NR 474-13/6.AH.
- Tuyến 471-SH cấp điện PD 477-13.TH.
- Tuyến 477-NM cấp điện tuyến 472-NM.
- Tuyến 476-AH cấp điện tuyến 471-AH.
- Tuyến 480-TH cấp điện NR 478-10/1.TH
- Tuyến 478-AL cấp điện tuyến 477-AL.

- Tuyến 476-CL cấp điện NR 474-8/4.QT.
- Tuyến 475-QT cấp điện 476-QT.
- Tuyến 472-TX cấp tuyến 474-TM.
- Tuyến 478-TM cấp điện tuyến 471-TM.
- Tuyến 472-TM cấp điện tuyến 473-TM.
- Tuyến 473-TM cấp điện PĐ 475-11.TM.
- Tuyến 475-TM cấp điện tuyến 480-TM.
- Tuyến 475-HN cấp điện PĐ 479-12.HN.
- Tuyến 474-MTh cấp điện PĐ 475-10.MTh.
- Tuyến 474-MTh cấp điện PĐ 477-13.CL.
- Tuyến 472-THo cấp điện PĐ 474-10.HN.
- Tuyến 474-THo cấp điện PĐ 473-11.HN.
- Tuyến 476-THo cấp điện PĐ 472-13.HN.
- Tuyến 478-THo cấp điện PĐ 472-12.HN.
- Tuyến 480-THo cấp điện PĐ 471-11.HN.

➤ **Khu vực TTĐK Đồng Tháp 2:**

- Tuyến 475-CB cấp điện PĐ từ G40-8 đến G14, G262;
- Tuyến 473-MT cấp điện PĐ D30 đến D19;
- Tuyến 475-MT cấp điện đến D356, DE5;
- Tuyến 477-MT cấp điện đến D36;
- Tuyến 473-CG cấp điện PĐ D52 đến D133-8, D354;
- Tuyến 473-MTo cấp điện PĐ DE3 đến E12;
- Tuyến 472-CG cấp điện PĐ D356 đến DC129;
- Tuyến 474-CG cấp điện PĐ D11 đến D9;
- Tuyến 476-MTh cấp điện PĐ G66 đến G34;
- Tuyến 471-MTo cấp điện PĐ L21-8 đến DL13 (giảm tải cho MBA T3 Cai Lậy);
- Tuyến 473-MTo cấp điện PĐ D63 đến D62 (giảm tải cho MBA 471-MTo);
- Tuyến 475-TM cấp điện PĐ G340 đến G90, G23-8 (giảm tải cho MBA T2 Cái Bè);
- Tuyến 477-CLa cấp điện PĐ F56 đến F14, F209 (giảm tải cho 475-CLa);
- Tuyến 475-CLa cấp điện cho PC Tây Ninh qua ranh giới Hai Hạt 2-3MW;
- Tuyến 472-CLa cấp điện PĐ F27 đến H197;
- Tuyến 472 Thanh Hóa cấp điện PĐ H20 đến H197, H121, H139 (xin nhận điện PC Tây Ninh để giảm tải cho tuyến 472CLa-475THu).

**3.2.3. Đóng điện đường dây và thiết bị**

**3.2.4. Chuyển tải lưới 110kV, trung thế:**

**3.2.4.1. Ngày 01/7/2026**

- **Điện lực Sa Đéc:** Cô lập tuyến 481-AH để dựng trụ BTLT 14m, lắp xà sứ, thay dây ACX3x95mm<sup>2</sup> bằng dây 3xACXH95mm<sup>2</sup>. Cải tạo lưới 22kV, nâng công suất TBA Ba Bằng từ 1P-50kVA lên 3P-250kVA; TBA Kinh Trung Ương từ 3P-160kVA lên 3P-320kVA; TBA Thành Nam 3x1P-50 lên 3P-250kVA, chuyển tải:
  - + PĐ 481-11.AH Tân Dương nhận tuyến 472-AH qua MV Cầu Ông Phó;
  - + PĐ 472-11.AH Long Hưng B nhận tuyến 476-TH qua MV Nghĩa Trang.

**3.2.4.2. Ngày 02/7/2026**

- **Điện lực Thường Thới Tiền:** Cắt PĐ 480-13.HN Thường Thới Tiền để lắp LBS + 03DS và thay dây trung thế ACX50 thành ACXH 120, chuyển tải PĐ 480-13A.HN Lộ Cải Tiến nhận điện tuyến 479-HN qua MV Thường Phước 1 - Thường Phước 2.

- **Điện lực Sa Đéc:** Cắt PD 472-11.SĐ Cầu Sắt để dựng trụ BTLT 14m, lắp xà sứ, chuyển tải:

+ PD 472-12.SĐ Ông Thung nhận tuyến 478-AH qua MV Ngã Ba N1;

+ Chuyển tải NR 472-11/2.SĐ nhận điện tuyến 481-AH qua MV Tứ Quý-Tân Dương.

#### 3.2.4.3. Ngày 03/7/2026

- **Điện lực Nha Môn:** Cắt NR 475-10/2-2.NM Nha Môn-Hòa Tân để thay trụ trung thế hiện hữu thành trụ BTLT 14m, dựng trụ đệm lưới BTLT 14m, lắp xà, sứ, chuyển tải NR 475-10/2-3.NM Giồng Nổi tuyến 475-NM nhận điện tuyến 471-NM qua MV An Khánh.

- **Điện lực Lai Vung:** Cắt PD 475-10.SH Tân Hòa, PD 480-10.SH Tân Lợi để lắp REC PD 475-11.SH Vàm Cái Bần, lắp REC PD 480-11.SH Cầu Cái Quýt, thay dây trung thế tuyến 475-SH, chuyển tải:

+ NR 475-11/1.SH Việt Thắng và NR Khải Phát Việt Nam nhận điện tuyến 471-SH;

+ PD 480-12.SH Cái Sơn và NR 480-11/1.SH KCN Ven Sông Hậu nhận điện tuyến 472-TH.

- **Điện lực Vĩnh Bình:** Cắt điện phân đoạn từ B31 đến B32, B40, B131, IB5 tuyến 475GCT, PD từ B45 đến B16, B10 tuyến 472GCT, PD từ IB73 đến B27, B10 tuyến 480GC để bảo trì các TBA chuyên dùng, bảo trì lưới điện; Công ty An Đức Thịnh dựng trụ 20m, lắp xà sứ, kéo dây AC240 mm<sup>3</sup> (mạch 3), thay dây A180mm<sup>2</sup> bằng dây AC240 (2 mạch PT 475GCT, 472GCT), tháp đà kéo dây chống sét AC70, sang LBS B10, DS B10-8, LBS B1, 3LTD B1-8, TBA, điện kế qua trụ mới, chuyển tải:

+ PD từ B32 đến B33 nhận điện 477GCT;

+ PD từ B40 đến B63 nhận điện 477GCT qua B63;

+ PD từ B27 đến K10 nhận điện 479GCT.

#### 3.2.4.4. Ngày 04/7/2026

- **Điện lực Hồng Ngự:** Cắt PD 475-10.HN Cầu HN 1A để dựng trụ BTLT 16m, 18m, 20m và nâng công suất TBA, chuyển tải:

+ PD 479-13.HN Thường Thới Hậu nhận điện tuyến 480-HN qua MV Thường Phước 1 - Thường Phước 2;

+ PD 475-12.HN Xóm Mắm nhận điện tuyến 480-HN qua MV An Lạc.

- **Điện lực Vĩnh Bình:** Cắt điện PD từ B49 đến B26 tuyến 474GCT để bảo trì các TBA chuyên dùng, bảo trì lưới điện; Công ty An Đức Thịnh thay Recloser B51 bằng LBS; thay 3 LTD B51-8 bằng 3 DS 1 pha; Công ty 19/5 Nâng công suất TBA Bình Phú 8, chuyển tải PD từ B26 đến B31 nhận điện 473GC.

#### 3.2.4.5. Ngày 05/7/2026

- **Điện lực Tân Hồng:** Cắt LBS+03DS PD 473-14.HN Giồng Thị Đam, cắt 3DS MV 472.HN-473.HN Tân Bảnh để di dời trụ trung thế, lắp xà, sứ, nâng công suất trạm biến áp Tân Bảnh 1 từ 1P-75kVA lên 3x1P-75kVA, thay dây hạ thế, chuyển tải PD 473-16.HN UB Tân Phước nhận điện tuyến 472-HN qua MV Tân Thành A.

- **Điện lực Cai Lậy:** Cắt điện toàn tuyến 473CLa, tuyến 474CLa đến F98, F52, PD từ FL76 đến F52 tuyến 478BĐ để nâng công suất trạm Cồn Tròn 1, Bình Hòa 28/3/1, Bình Ninh 23/3, Hòa An 38, Long Quới 92, Long Quới 94; Công ty Thái Hải thi công công trình ĐTXD thay trụ thay dây trung thế tuyến 473CLa, lắp trạm 250kVA - Công ty Xuân Phát thi công công trình SCL, chuyển tải PD từ F98 đến FG26 nhận điện tuyến 477CB.

- **Điện lực Châu Thành:** Cắt điện tuyến 471THu đến E30, tuyến 474THu đến E169 để phát quang lưới điện, thí nghiệm CBM các trạm, thiết bị; XNLĐ Cao thế kéo cáp quang từ trụ 54A đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Tân Hương Công trình kéo cáp quang phục vụ kết nối relay theo Đề án 100, chuyển tải:

- + PĐ từ E169-8 đến E83 sang nhận điện PT 477THu;
- + PĐ từ E30-8 đến E21 sang nhận điện PT 477THu.

- **Điện lực Mỹ Tho+Châu Thành:** Cắt điện tuyến 474BĐ đến D20, D349, toàn tuyến 478BĐ để ĐL Mỹ Tho bảo trì lưới hạ áp, thay thùng tole trạm, phát quang, TU, TI, căng lại dây trung áp bị chùng NR 47116-7; Công ty Hưng Phú; thay dây trung áp tuyến 474BĐ (Công trình SCL 2026); ĐL Châu Thành tháo gỡ trạm Đình Thần Song Thuận 1x50kVA và chuyển lưới hạ áp qua trạm Phan Văn Đực. Thay trụ hạ áp đường dây hạ áp trạm Áp Hội 1 bị gãy góc, thí nghiệm (CBM) các trạm, chuyển tải PĐ từ D20 đến D24 nhận điện 471MTo (Dự kiến lắp D24, D24-8 trong ngày 29/6/2026).

- **Điện lực Chợ Gạo:** Cắt điện PĐ từ C81 đến C85, C480 tuyến 475CG để Công ty 19/5 kết lưới và khắc phục thiếu sót công trình ĐTXD (nâng cấp 1 pha lên 3 pha nhánh rẽ Bình Hưng Hạ - Bình Hưng Thượng), chuyển tải:

- + PĐ từ C85-8 đến C102-8 nhận tuyến 479CGT;
- + PĐ Từ C480-8 đến C284-8 nhận tuyến 479GCT qua C284, C284-8.

- **Điện lực Vĩnh Bình:** Cắt điện tuyến 477GCT đến B9, B6, tuyến 475GCT đến B31 để bảo trì các TBA chuyên dùng, thay giá đỡ, bảo trì lưới điện; Công ty An Đức Thịnh dựng trụ 20m, lắp xà sứ, kéo dây AC240 mm<sup>3</sup> (XDM mạch 3), thay dây A180mm<sup>2</sup> bằng dây AC240 (2 mạch PT 475GCT, 472GCT), tháp đà kéo dây chống sét AC70; Công ty 19/5 kéo dây ACX240mm<sup>2</sup> hoàn chỉnh nâng cấp 1p lên 3p nhánh rẽ 4735-7, sang TBA qua trụ mới, chuyển tải:

- + PĐ B49 đến B131 nhận 473GC;
- + PĐ B31 đến B7, IB5, B131, B63, B21 nhận 474GCT;
- + PĐ từ B9 đến B33, B21 nhận 474GCT qua B33.

Trên đây là Kế hoạch Bảo dưỡng, sửa chữa và phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 27/2026 (từ ngày 29/6/2026 đến 05/7/2026), Công ty yêu cầu các đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi so với kế hoạch này các đơn vị liên quan phải kịp thời thông báo cho nhau để điều chỉnh kịp thời kế hoạch vận hành cho phù hợp với tình hình thực tế./.

**Nơi nhận:**

- Sở Công Thương (để báo cáo);
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Các Phòng chuyên môn nghiệp vụ (để biết);
- Các Đơn vị trực thuộc (để thực hiện);
- Văn phòng (gửi báo cáo Sở Công Thương);
- Lưu: VT, ĐĐ, NVT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Phú Hải**

**Phụ lục 1**  
**DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN 110KV VÀ TRUNG HẠ THỂ TUẦN 27/2026**  
*(Từ ngày 29/6/2026 đến 05/7/2026)*

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
1	29/06/2026	07:30	11:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay bộ cáp suất hạ thế, thay thùng sét TBA	TBA 3P-320kVA Cây xăng Tỉnh Đội trụ 131 PĐ 474-2CL/115.D1 tuyến 474CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-320kVA Cây xăng Tỉnh Đội trụ 131 PĐ 474-2CL/115.D1 tuyến 474CL	120	0,021	0,000	255	1020		
2	29/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Sang dây khách hàng, đấu nối hạ thế	Hạ thế TBA 3x1P-50kVA KDC Mỹ Trà trụ 29/2 NR 479-7CL/29.D1 Vào trạm KDC Mỹ Trà tuyến 479CL	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3x1P-50kVA KDC Mỹ Trà trụ 29/2 NR 479-7CL/29.D1 Vào trạm KDC Mỹ Trà tuyến 479CL	124	0,019	0,000	111	388,5		
3	29/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Giải Pháp công nghệ & ĐTXD SDKD	Căng dây, đấu nối, xây dựng mới TBA 3x1P-15kVA Chiếu sáng nút giao Mỹ An-Cao Lãnh theo ĐN của BQLDA UBND Tỉnh Đồng Tháp	Từ trụ 88/28/39A/11 đến 88/28/39A/11 /1 NR 478-7CL/88/28/39 A.D1 Rạch Sộp tuyến 478CL	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cắt 03LBFCO NR 478-7CL/88/28/39A.D1 Rạch Sộp trụ 88/28/39A tuyến 478CL	353	0,152	0,000	255	2550		
4	29/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH MTV TVKT-XDD ADB ĐT	Di dời trụ trung thế	Trụ 88/28/39A/65 NR 478-7CL/88/28/39 A.D1 Rạch Sộp tuyến 478CL	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cắt 03LBFCO NR 478-7CL/88/28/39A.D1 Rạch Sộp trụ 88/28/39A tuyến 478CL							Kết hợp công tác
5	29/06/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Cao Lãnh	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
6	29/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ	Điện lực Mỹ Thọ	Hạ công suất TBA 3x1P-50kVA Lòng	Tại trụ 14/25T/1 NR	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +3FCO và tháo 3 hotline TBA 3x1P-	47	0,018	0,000	40	360		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Thọ		Ông Ngoài từ 3x1P-50kVA Thành 3x1P-25kVA	474-11/4 tuyến 474MTh		50kVA Lồng Ông Ngoài tại trụ 14/25T/1 NR 474-11/4 tuyến 474MTh							
7	29/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 3 TI đến hạn kiểm định TBA 3P-560kVA Lê Kim Hiền, vệ sinh TBA khách hàng -Vệ sinh TBA 3P-560kVA Lê Kim Hiền 1	Tại trụ 181A/1 PĐ 477-11 tuyến 477CL	xã Mỹ Thọ	- Cắt 3LBFCO và tháo 3 cần LBFCO tại trụ 181A PĐ 477-11 tuyến 477CL	2	0,000		800	2800		
8	29/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA, khắc phục tiếp địa mất đứt TBA 1P-25KVA Rạch Hai Mạnh, luồn dây tiếp địa vào ống thép chống trộm, nâng thùng CB, thùng điện kế	Tại trụ 268/71/4 NR 478-12/12-1/4 tuyến 478CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-25kVA Rạch Hai Mạnh tại trụ 268/71/4 NR 478-12/12-1/4 tuyến 478CL	35	0,005	0,000	20	70		
9	29/06/2026	07:30	11:30	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay MBA có tiếng kêu bất thường	Tại trụ 22 tuyến 475LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+FCO, tháo hotline trạm TDC Tân Phú 1A, tại trụ 22 tuyến 475LT	74	0,013	0,000	52	208		
10	29/06/2026	08:00	13:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Vệ sinh kẹp quay có tiếng kêu bất thường	Tại trụ 245/2/4 tuyến 472CM	xã Tân Long	Cắt FCO NR 472/15/3/1 Sáu Sa, trụ 245/2/1 tuyến 472CM	112	0,024	0,000	70	350		
11	29/06/2026	13:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Xử lý gia cường mối nối hạ thế	Tại trụ 40/7/5A/8B-9B tuyến 479LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+3FCO trạm Nhà máy nước, tại trụ 40/7/5A tuyến 479LT	163	0,028	0,000	175	700		
12	29/06/2026	10:00	14:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Xử lý tuột kẹp dừng hạ thế	Tại trụ 108/11/55/9A tuyến 477LT	xã Tân Thạnh	Cắt CB+FCO trạm Cầu Ngang Áp Bắc A, tại trụ 108/11/55 tuyến 477LT	50	0,009	0,000	35	140		
13	29/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Xử lý vị trí nguy hiểm 2 nguồn điện	Tại trụ 99/22 tuyến 480HN	Phường Thường Lạc	Cắt CB+01FCO trạm BN Kênh Trà Đư trụ 99/19 tuyến 480HN, Cắt CB+03FCO trạm bơm Cây Gáo trụ 99/22 tuyến 480HN	42	0,016	0,000	11	99		
14	29/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng	Điện Lực Hồng	Hạ công suất trạm Sếp Trên từ 1P-100KVA thành 1P-	Tại trụ 79/26/2 tuyến 479HN	Phường Hồng Ngự	CắtLBFCO NR 479-11/1-2/2 tại trụ 79/26 tuyến 479HN	63	0,024	0,000	18	162		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Ngự	Ngự	75KVA										
15	29/06/2026	08:00	12:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng+Đội thí nghiệm	Thí nghiệm định kỳ trạm Bãi Lúa	Tại trụ 276 PĐ 472-14.HN tuyến 472HN	Xã Tân Hộ Cơ	Cắt CB+03FCO+tháo hotline trạm Bãi Lúa Tại trụ 276 PĐ 472-14.HN tuyến 472HN	103	0,018	0,000	90	360		Thí nghiệm CBM
16	29/06/2026	13:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng+Đội thí nghiệm	Thí nghiệm định kỳ trạm Chợ Tân Thành B	Tại trụ 283 PĐ 472-14.HN tuyến 472HN	Xã Tân Hộ Cơ	Cắt CB+03FCO+tháo hotline trạm Chợ Tân Thành B Tại trụ 283 PĐ 472-14.HN tuyến 472HN	114	0,020	0,000	88	352		Thí nghiệm CBM
17	29/06/2026	08:00	12:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng+Đội thí nghiệm	Thí nghiệm định kỳ trạm TT Sa Rài 2	Tại trụ 83 PĐ 476-10.Tho tuyến 476Tho	Xã Tân Hồng	Cắt CB+03FCO+tháo hotline trạm TT Sa Rài 2 Tại trụ 83 PĐ 476-10.Tho tuyến 476Tho	81	0,014	0,000	79	316		Thí nghiệm CBM
18	29/06/2026	07:30	11:30	Điện lực Nha Môn	Cty Châu Thành	Lắp xà lệch toàn phần 2m, di dời đường dây trung thế	Tại trụ 39/48/20 tuyến 471-NM	Xã Phú Hựu	Cắt 01LBFCO NR 471-11/1-2/2 tại trụ 39/48/1A tuyến 471-NM	928	0,160	0,001	241	964		SCTX
19	29/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay MBA bị cháy dầu 1P-50kVA trạm Cái Đồi	Tại trụ 63/8/14/37 tuyến 474-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm Cái Đồi tại trụ 63/8/14/37 tuyến 474-NM	76	0,011	0,000	30	105		SCTX
20	29/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 39/48/1 đến trụ 39/48/45 tuyến 471-NM	Xã Phú Hựu	Không cắt điện							SCTX
21	29/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay 03TI 25-50A, vệ sinh trạm khách hàng NM XX Ngọc Đài	Tại trụ 63/8/44/5/17 T/1 tuyến 474-NM	Xã Phú Hựu	Cắt ACB trạm NM XX Ngọc Đài tại trụ 63/8/44/5/17T/1 tuyến 474-NM Cắt 03LBFCO NR trạm NM XX Ngọc Đài tại trụ 63/8/44/5/17T tuyến 474-NM	1	0,000		914	3199		SCTX
22	29/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bê, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ, kiểm tra điện kế định kỳ, xử lý	Tuyến 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-	Xã Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						DCU, modem	SĐ									
23	29/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chuyển trụ BTLT 8,5m TBA Mương Sáu Đào, trụ BTLT 10,5m Thới Mỹ 5	Tại trụ 190/38/2, 190/38/3, 190/38/4, 190/93/5P tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Không cắt điện							
24	29/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cáp viễn thông treo trên cột điện NR 475-13/4-1A/2.SĐ Cán Cờ, NR 475-13/4-1A/2-1.SĐ Cán Cờ Tân Lợi 1, NR 475-13/4-1A/2/1.SĐ CDC Long Hậu, NR 475-13/4-1A/2/2.SĐ Cán Cờ Tân Lợi 2	Từ trụ 289/46 đến trụ 289/46/27, từ trụ 289/46/28 đến trụ 289/46/65/20, từ trụ 289/46/25A đến trụ 289/25A/5, từ trụ 289/46/27 đến trụ 289/46/27/21 tuyến 475-SĐ	Xã Hòa Long	Không cắt điện							
25	29/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Di dời trụ hạ thế trạm An Thuận - Lung Độn tuyến 480-TH	Trụ 310/50/1/4P tuyến 480-TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt CB+FCO trạm An Thuận - Lung Độn trụ 310/50/1 tuyến 480-TH	80	0,031	0,000	36	324		
26	29/06/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm, ngày định kỳ hàng tuần	Trạm 110kV Cao Lãnh	Phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	Không cắt điện							
27	29/06/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Đan Nguyễn	Thi công đổ mới lại giằng bê tông cốt thép, sửa chữa kiến trúc nhà điều hành trạm Tân Hương. (Công trình sửa chữa hầm cáp, sửa chữa kiến trúc trạm Tân Hương)	Trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương, KCN Tân Hương, Xã Tân Hương tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện.							
28	29/06/2026	08:30	13:00	Xí nghiệp lưới điện	Tổ TTLĐ Gò Công	1. Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Ngày TBA 110kV Gò Công Tây theo	Trạm 110kV Gò Công Tây	Trạm 110kV Gò Công Tây, ấp bình Tây, xã Vĩnh	1.2.3.Không cắt điện. Giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị 4. OFF MCB 220/380VAC máy nạp							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Cao thế		quy định 8991/EVNSPC-KT+AT ngày 24/10/2023. 2. Kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy bằng nước trạm Gò Công Tây 3. Kiểm tra bịt kín, vệ sinh các tủ điện trong phòng ĐH, hợp bộ 22kV và ngoài sân trạm. Vệ sinh phòng ĐH và hợp bộ trạm Gò Công Tây. 4. Kết hợp kiểm tra vệ sinh, đo Accu tuần trạm Gò Công Tây.		Bình, tỉnh Đồng Tháp	Accu							
29	29/06/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Cao Lãnh.	Phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	OFF CB AC tủ sạc 1; OFF CB AC tủ sạc 2, OFF CB AC tủ UPS, OFF CB AC tại tủ Camera cấp nguồn Inverter trạm 110kV Cao Lãnh.							
30	29/06/2026	07:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngất, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sa Đéc	QL 80, Khóm Hòa Khánh, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sa Đéc							
31	29/06/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Đan Nguyễn	Thi công sửa chữa kiến trúc nhà điều hành, tường rào trạm 110kV Gò Công Tây (Công trình sửa chữa hầm cáp, sửa chữa kiến trúc trạm 110kV Gò Công Tây)	Tường rào và nhà điều hành trạm 110kV Gò Công Tây	Trạm 110kV Gò Công Tây, ấp Bình Tây, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện							
32	29/06/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ	Trạm 110kV Tam Nông	Trạm 110kV Tam Nông, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB FAC104 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1, FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tam Nông; OFF							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				thể		sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ môi nổi các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế.			nguồn AC của Inverter Camera tại Tủ AC.							
33	29/06/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sa Đéc	QL 80, Khóm Hòa Khánh, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sa Đéc							
34	29/06/2026	15:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Sa Đéc	QL 80, Khóm Hòa Khánh, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	- OFF/ON MCB F103 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF/ON MCB F202 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Cắt quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sa Đéc							
35	29/06/2026	07:30	11:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT; Đo điện áp, kiểm tra ắc quy (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần, hệ thống camera tại Trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Mỹ Tho, Số 25C, Ấp Bắc, phường Đạo Thạnh tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
36	29/06/2026	07:00	17:00	Xí	Công ty	Gia công sản xuất	Trạm 110kV	Xã Hội Cư,	Trang bị phương tiện bảo							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				ngành lưới điện Cao thế	TNHH Đan Nguyễn	mới và lắp đặt lại các tấm đan. Thi công đổ mới lại giằng bê tông cốt thép trạm. Thay mới mái tole sóng vuông mạ màu 5dem (liên kết mái tole với xà gồ hiện hữu bằng vít bản kèm ke chống bão), lắp lại tấm pin năng lượng. Hợp đồng thi công xây dựng số: 641/2026/HĐ-PCĐT-DANNGUYEN về việc thi công Gói thầu 04:	Cái Bè	tỉnh Đồng Tháp	vệ cá nhân và dụng cụ an toàn đúng quy định. Luôn giữ khoảng cách an toàn đúng quy định							
37	29/06/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Đan Nguyễn	Vệ sinh sạch sẽ sau đó quét chống thấm và thi công lớp hồ tạo dốc bảo vệ lớp chống thấm cho sàn mái. Tháo dỡ tấm pin năng lượng hiện hữu (sử dụng lại), tháo dỡ mái tole hiện hữu theo Hợp đồng thi công xây dựng số: 641/2026/HĐ-PCĐT-DANNGUYEN về việc thi công Gói thầu 04	Trạm 110kV Mỹ Thuận	Xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân và dụng cụ an toàn đúng quy định. Luôn giữ khoảng cách an toàn đúng quy định							
38	29/06/2026	07:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT; Vận hành kiểm tra quạt làm mát MBA T1, T2; Đo điện áp, kiểm tra áp suất (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC	Trạm 110kV Mỹ Thuận	Xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện. 1. OFF MCCB DJC máy nạp ắc quy 1; 2. OFF MCCB INPUT máy nạp ắc quy 2							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						định kỳ tuần tại Trạm 110kV Mỹ Thuận.										
39	29/06/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Đan Nguyễn	Thi công đổ mới lại giằng bê tông cốt thép, sửa chữa kiến trúc nhà điều hành 110kV Bình Đức (Công trình sửa chữa hầm cáp, sửa chữa kiến trúc trạm 110kV Bình Đức)	Trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức, Ấp Bình Tạo A, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện.							
40	30/06/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Mỹ Trà	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
41	30/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH MTV TVKT-XDD ADB ĐT	Di dời trụ trung thế	Trụ 97/10/7 NR 474-7CL/97/10/3. D1 Khém vườn Công Giữa tuyến 474CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt LBFCO NR 474-7CL/97/10/3.D1 Khém vườn Công Giữa trụ 97/10/3 tuyến 474CL	73	0,031	0,000	26	260		
42	30/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Sang dây hạ thế chống quá tải, non tải TBA	Hạ thế TBA 1P-50kVA Tân Chủ trụ 53/79, TBA 3P-160kVA Cầu Bà Y trụ 53/79A và TBA 3P-160kVA Đèn thờ cụ Nguyễn Quang Diêu trụ 53/92 PĐ 478-7QT/53/67.D 1 UB Tân Thuận Tây tuyến 478QT	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO TBA 1P-50kVA Tân Chủ trụ 53/79, Cắt CB+03FCO TBA 3P-160kVA Cầu Bà Y trụ 53/79A và cắt CB+03FCO TBA 3P-160kVA Đèn thờ cụ Nguyễn Quang Diêu trụ 53/92 PĐ 478-7QT/53/67.D1 UB Tân Thuận Tây tuyến 478QT	291	0,044	0,000	255	892,5		
43	30/06/2026	07:30	11:30	Điện lực	Điện lực Cao	Sang dây khách hàng, đấu nối hạ thế	Hạ thế TBA 3P-160kVA	phường Mỹ Ngãi, tỉnh	Cắt CB+03FCO TBA 3P-160kVA Vạn Thọ 1 trụ	190	0,033	0,000	128	512		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Cao Lãnh	Lãnh		Vạn Thọ 1 trụ 119/6 NR 479-7CL/119/1.D 1 Kinh Vạn Thọ tuyến 479CL	Đồng Tháp	119/6 NR 479-7CL/119/1.D1 Kinh Vạn Thọ tuyến 479CL							
44	30/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Tháo gỡ toàn bộ TBA 1P-50kVA Dự Án Chanh 4 không vận hành	Tại trụ 296/59A/27 NR 478-12/13/2A tuyến 478CL	xã Mỹ Hiệp	kiểm tra CB +FCO và hotline TBA 1P-50kVA Dự Án Chanh 4 tại trụ 296/59A/27 NR 478-12/13/2A tuyến 478CL (chưa đóng điện)							
45	30/06/2026	07:00	17:30	Điện lực Mỹ Thọ	Công ty TNHH Minh Thanh	- Dụng cụ BTLT 18m, lắp xà, sứ, thay dây AC-50mm2 thành dây AC-240mm2 - Dụng cụ BTLT 18m, lắp xà, sứ, kéo mới dây AC-240mm2 (công trình nhận điện trạm 110kV Mỹ Long, hạng mục cấp điện từ trạm 110kV Mỹ Long đến Cầu Kênh K1)	- Từ trụ 296/72/2A/7 (trụ 60 XDM) đến trụ 296/72/2A/16 /2/16 (trụ 43 XDM) NR 478-12/13/4/1-1 tuyến 478CL. - Từ trụ 296/72/2A/16 (trụ 43 XDM) đến trụ 296/72/2A/16 /2/12 (trụ 32B XDM) NR 478-12/13/4/1-1 tuyến 478-CL.	xã Mỹ Hiệp	Cắt LBFCO tại trụ 296/72/2A/6A NR 478-12/13/4/1-1 tuyến 478CL	280	0,126	0,000	200	2100		
46	30/06/2026	07:00	17:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA, khắc phục tiếp địa mất đứt TBA 1P-50kVA Rạch Xẻo Quýt 1, luồn dây tiếp địa vào ống thép chống trộm	Tại trụ 296/72/2A/16 NR 478-12/13/3/2 tuyến 478-CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +FCO và tháo cần TBA 1P-50kVA Rạch Xẻo Quýt 1 tại trụ 296/72/2A/16 NR 478-12/13/3/2 tuyến 478-CL							Kết hợp công tác
47	30/06/2026	07:00	17:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA, khắc phục tiếp địa mất đứt TBA 1P-50kVA	Tại trụ 296/72/2A/24 NR 478-	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +FCO và tháo cần TBA 1P-50kVA Rạch Sài tại trụ							Kết hợp công tác

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						Rạch Sài, luôn dây tiếp địa vào ống thép chống trộm	12/13/3/2 tuyến 478-CL		296/72/2A/24 NR 478-12/13/3/2 tuyến 478-CL							
48	30/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Tháo gỡ toàn bộ TBA 1P-50kVA Dự Án Chanh 3 không vận hành	Tại trụ 296/59A/18 NR 478-12/13/2A tuyến 478CL	xã Mỹ Hiệp	kiểm tra CB +FCO và hotline TBA 1P-50kVA Dự Án Chanh 3 tại trụ 296/59A/18 NR 478-12/13/2A tuyến 478CL (chưa đóng điện)							
49	30/06/2026	07:00	17:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA, khắc phục tiếp địa mất đứt TBA 1P-50KVA CDC Hội Đồng Tường 3, luôn dây tiếp địa vào ống thép chống trộm	Tại trụ 296/72/2A/12 NR 478-13/4/1-1 tuyến 478-CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB + FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50KVA CDC Hội Đồng Tường 3 tại trụ 296/72/2A/12 NR 478-13/4/1-1 tuyến 478-CL							Kết hợp công tác
50	30/06/2026	07:00	17:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA, khắc phục tiếp địa mất đứt TBA 1P-50kVA Rạch Xèo Quýt ,luôn dây tiếp địa vào ống thép chống trộm	Tại trụ 296/72/2A/21 NR 478-12/13/3/2 tuyến 478-CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +FCO và tháo cần TBA 1P-50kVA Rạch Xèo Quýt tại trụ 296/72/2A/21 NR 478-12/13/3/2 tuyến 478-CL							Kết hợp công tác
51	30/06/2026	07:00	17:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA, khắc phục tiếp địa mất đứt TBA 1P-50KVA CDC Hội Đồng Tường 1,luôn dây tiếp địa vào ống thép chống trộm	Tại trụ 296/72/2A/9 NR 478-13/4/1-1 tuyến 478-CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB + FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50KVA CDC Hội Đồng Tường 1 tại trụ 296/72/2A/9 NR 478-13/4/1-1 tuyến 478-CL							Kết hợp công tác
52	30/06/2026	15:00	16:00	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-50kVA tại trạm Cái Bèo số 2 theo KH SCTX 2026	Tại trụ 256/37 thuộc NR 476-12/5, tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm Cái Bèo số 2 tại trụ 256/37 thuộc NR 476-12/5, tuyến 476TM	46	0,002	0,000	29	29		
53	30/06/2026	10:30	11:30	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-50kVA tại trạm Cái Bèo số 1 theo KH SCTX 2026	Tại trụ 256/11 thuộc NR 476-12/5, tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm Cái Bèo số 1 tại trụ 256/11 thuộc NR 476-12/5, tuyến 476TM	58	0,002	0,000	31	31		
54	30/06/2026	13:30	14:45	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-25kVA tại trạm Cái Bèo số	Tại trụ 256/27 thuộc NR 476-12/5, tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm Cái Bèo số 1A tại trụ 256/27 thuộc NR 476-12/5, tuyến	33	0,002	0,000	17	21,25		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						1A theo KH SCTX 2026			476TM							
55	30/06/2026	08:00	09:15	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-75kVA tại trạm Mỹ Tây 2A theo KH SCTX 2026	Tại trụ 265 thuộc PD 476-12, tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm Mỹ Tây 2A tại trụ 265 thuộc PD 476-12, tuyến 476TM	99	0,005	0,000	46	57,5		
56	30/06/2026	09:15	10:30	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-50kVA tại trạm Cái Bèo theo KH SCTX 2026	Tại trụ 256/2 thuộc NR 476-12/5, tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm Cái Bèo tại trụ 256/2 thuộc NR 476-12/5, tuyến 476TM	63	0,003	0,000	33	41,25		
57	30/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay sứ 35kV, Lắp tiếp địa xà	Từ trụ 235/2T/2 đến 235/2T/33 tuyến 475CM	xã Tân Long	Cắt 3LBFCO NR 475-16/1B/1 Vành Đai Tân Hòa, trụ 235/2T/1 tuyến 475CM	371	0,144	0,000	165	1485		
58	30/06/2026	07:00	17:30	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH Bách Khoa	Di dời trụ, lắp xà, sứ, thay dây trung thế, nâng công suất trạm biến áp, sang hạ thế	Từ trụ 283/2 đến trụ 283/65 tuyến 472HN	Xã Tân Hộ Cơ	Cắt 03LBFCO NR 472-14/3 tại trụ 283/1 tuyến 472HN	571	0,258	0,000	256	2688		
59	30/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Nâng công suất trạm Trường Mẫu Giáo Long Thạnh từ (1P-75kVA) thành (1P-100kVA)	Tại trụ 87 PD 477-10/1-1 tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + FCO và tháo hotline trạm Trường Mẫu Giáo Long Thạnh (1P-75kVA) tại trụ 87 PD 477-10/1-1 tuyến 477-PC	117	0,045	0,000	88	792		
60	30/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Nâng công suất trạm Mương Miếu từ (2x1P-37.5kVA) thành (1P-100kVA)	Tại trụ 209/19/1 NR 480-13/10-1/8 tuyến 480-HN	Xã Thường Phước	- Cắt CB + FCO và tháo hotline trạm Mương Miếu (2x1P-37.5kVA) tại trụ 209/19/1 NR 480-13/10-1/8 tuyến 480-HN	109	0,042	0,000	80	720		
61	30/06/2026	13:30	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay điện kế, thay thùng ĐK trạm Ông Kế	Tại trụ 34/76/18/21/9 tuyến 475-NM	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + FCO trạm Ông Kế tại trụ 34/76/18/21/9 tuyến 475-NM	69	0,010	0,000	24	84		
62	30/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 14 đến trụ 63 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Không cắt điện							
63	30/06/2026	13:30	15:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay thùng CB trạm Cầu Cây Da mục sét	Tại trụ 32/12 tuyến 476-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + FCO trạm Cầu Cây Da tại trụ 32/12 tuyến 476-SĐ	72	0,005	0,000	41	61,5		
64	30/06/2026	08:00	17:00	Điện	Điện lực	Phát quang dự phòng	Từ trụ 32/1	Xã Tân Phú	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Nha Môn	Nha Môn		đến trụ 32/51 tuyến 476-SĐ	Trung								
65	30/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Tháo cầu chì	Từ trụ 49/1 đến trụ 49/6/5 tuyến 472-NM; Tại trụ 47/9A, 47/10A tuyến 472-NM	Xã Phú Hựu	Không cắt điện							
66	30/06/2026	08:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Tháo cầu chì	Từ trụ 7 đến trụ 9 tuyến 473-NM; Từ trụ 13/1 đến trụ 13/12 tuyến 473-NM; Từ trụ 13/6/6 đến trụ 13/12 tuyến 473-NM	Xã Phú Hựu	Không cắt điện							
67	30/06/2026	17:00	17:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Cấp điện dự phòng qua ranh giới Cái Da	Trụ 59 tuyến 471-NM	MV Cái Da	Đóng 3DS MV Cái Da trụ 59 tuyến 471-NM							Từ 17h00 ngày 30/6/2026 đến 07h00 ngày 04/7/2026
68	30/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bê, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ, kiểm tra điện kế định kỳ, xử lý DCU, modem	Tuyến 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
69	30/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay dây branchement TBA Dũng Sáng	Từ trụ 323/10 đến trụ 323/14 tuyến 475-SĐ	Xã Lai Vung	Không cắt điện							
70	30/06/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp,	Từ trụ 215 đến trụ 310,	Xã Lai Vung	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Vung		cáp viễn thông treo trên cột điện PĐ 472-14.TH Cầu Chợ Cái Đôi, NR 472-14/2.TH Vàm Kinh Xáng, NR 477-12/1.TH Xèo Lò, PĐ 477-12.TH Chợ Cái Đôi, NR NMLBG Tân Thành	từ trụ 250 đến trụ 250/10/15H, từ trụ 216A đến trụ 216A/36, từ trụ 216A/13A đến 216A/13A/12 H tuyến 472-TH, từ trụ 215 đến trụ 309A, từ trụ 216A đến trụ 216A/36, từ trụ 216A/13A đến 216A/13A/12 H tuyến 477-TH									
71	30/06/2026	06:30	18:00	Điện lực Lấp Vò	Cty Hưng Lộc	Lắp xà, sứ và thay dây trung thế NR Rau Cản tuyến 472-AH	Trụ 137/36-137/68 tuyến 472-AH	Xã Tân Khánh Trung	Cắt 03LBFCO NR Rau Cản trụ 137/35 tuyến 472-AH	1392	0,689	0,001	814	9361		
72	30/06/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ác quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ	Dàn ác quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Láng Tượng	Xã Thanh Bình, Đồng Tháp	Không cắt điện							
73	30/06/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Thay lưới chống côn trùng giàn TBN402	Giàn TBN402 trạm 110kV An Hòa	Trạm 110kV An Hòa, Phường Sa Đéc	Cô lập ngăn T401, T402 trạm 110kV An Hòa (Để an toàn công tác)							Cô lập ngăn T401, T402 để an toàn công tác
74	30/06/2026	15:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ác quy 1 và ác quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ác quy 1, ác quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ác quy và phòng điều hành tại trạm 110kV An	Đường Nguyễn Chí Thanh, KCN A1, Khóm Tân Hòa, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F202 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB F107 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Cắt quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
							Hòa		cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa							
75	30/06/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Đan Nguyễn	Vệ sinh sạch sẽ sau đó quét chống thấm và thi công lớp hồ tạo dốc bảo vệ lớp chống thấm cho sàn mái. Tháo dỡ tấm pin năng lượng hiện hữu (sử dụng lại), tháo dỡ mái tole hiện hữu theo Hợp đồng thi công xây dựng số: 641/2026/HĐ-PCĐT-DANNGUYEN về việc thi công Gói thầu 04	Trạm 110kV Mỹ Thuận	Xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân và dụng cụ an toàn đúng quy định. Luôn giữ khoảng cách an toàn đúng quy định							
76	30/06/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Đan Nguyễn	Gia công sản xuất mới và lắp đặt lại các tấm đan. Thi công đổ mới lại giằng bê tông cốt thép trạm. Thay mới mái tole sóng vuông mạ màu 5dem (liên kết mái tole với xà gồ hiện hữu bằng vít bản kèm ke chống bão), lắp lại tấm pin năng lượng. Hợp đồng thi công xây dựng số: 641/2026/HĐ-PCĐT-DANNGUYEN về việc thi công Gói thầu 04:	Trạm 110kV Cái Bè	Xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân và dụng cụ an toàn đúng quy định. Luôn giữ khoảng cách an toàn đúng quy định							
77	30/06/2026	07:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị theo quy định 8991/EVNSPC-	Trạm 110kV Cái Bè	Xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Cao thế		KT+AT; Vận hành kiểm tra quạt làm mát MBA T1, T2; Đo điện áp, kiểm tra áp quy (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần tại Trạm 110kV Cái Bè			1.OFF MCCB 3 pha Q1 tại tủ máy sạc 1 trạm Cái Bè; 2.OFF MCCB 3 pha QF1 tại tủ máy sạc 2 trạm Cái Bè							
78	30/06/2026	07:30	11:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT; Đo điện áp, kiểm tra áp quy (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần, hệ thống camera tại Trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức, Ấp Bình Tạo A, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCCB 3 pha máy nạp áp quy; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
79	30/06/2026	07:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngất, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV An Hòa	Đường Nguyễn Chí Thanh, KCN A1, Khóm Tân Hòa, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa							
80	30/06/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Đan Nguyễn	Thi công sửa chữa kiến trúc nhà điều hành, tường rào trạm 110kV Gò Công Tây (Công trình sửa chữa hầm cáp, sửa chữa kiến trúc trạm 110kV Gò Công Tây)	Tường rào và nhà điều hành trạm 110kV Gò Công Tây	Trạm 110kV Gò Công Tây, ấp Bình Tây, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện							
81	30/06/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn	Trạm 110kV Tam Nông	Trạm 110kV Tam Nông, xã Phú Cường, tỉnh	OFF MCB FAC104 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1, FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Cao thế		inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ môi nổi các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế.		Đồng Tháp	110kV Tam Nông; OFF nguồn AC của Inverter Camera tại Tủ AC.							
82	30/06/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Đan Nguyễn	Thi công đổ mới lại giằng bê tông cốt thép, sửa chữa kiến trúc nhà điều hành 110kV Bình Đức (Công trình sửa chữa hầm cáp, sửa chữa kiến trúc trạm 110kV Bình Đức)	Trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức, Ấp Bình Tạo A, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện.							
83	30/06/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV An Hòa	Đường Nguyễn Chí Thanh, KCN A1, Khóm Tân Hòa, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa							
84	30/06/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Đan Nguyễn	Thi công đổ mới lại giằng bê tông cốt thép, sửa chữa kiến trúc nhà điều hành trạm Tân Hương. (Công trình sửa chữa hầm cáp, sửa chữa kiến trúc trạm Tân Hương)	Trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương, KCN Tân Hương, Xã Tân Hương tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện.							
85	30/06/2026	18:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	Kiểm tra thiết bị định kỳ Đêm TBA 110kV Chợ Gạo theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT ngày 24/10/2023.	Trạm 110kV Chợ Gạo	Trạm 110kV Chợ Gạo, Ô 3 khu 1, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
86	30/06/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới	Tổ TTLĐ Cao	Kiểm tra đêm, ngày định kỳ hàng tuần	Trạm 110kV Trường Xuân	Xã Trường Xuân, Đồng Tháp	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				điện Cao thế	Lãnh											
87	01/07/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Mỹ Ngãi	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
88	01/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Hoán chuyển nâng công suất chống quá tải TBA 1P-50kVA Kinh 14 Hưng Thạnh 1 lên thành 1P-75kVA	Tại trụ 242 PD 478-10 tuyến 478TX	xã Phương Thịnh	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA Kinh 14 Hưng Thạnh 1 tại trụ 242 PD 478-10 tuyến 478TX	104	0,040	0,000	45	405		
89	01/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Hoán chuyển hạ công suất TBA Rạch Trâu Trắng 1 từ 1P-75kVA thành 1P-50kVA	Tại trụ 46/48A/9 NR 474-8/4/5 tuyến 474-QT	xã Phong Mỹ	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-75kVA Rạch Trâu Trắng 1 tại trụ 46/48A/9 NR 474-8/4/5 tuyến 474-QT	68	0,026	0,000	40	360		
90	01/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Kéo bổ sung dây AC-70mm2 để tăng cường cho lưới hạ thế thuộc trạm Kinh 1500	Từ trụ 230/14 đến trụ 230/14/25 thuộc NR 475-11/1, tuyến 475TM	Xã Đốc Bình Kiều	Cắt 01FCO tại trụ 230/1 thuộc NR 475-11/1, tuyến 475TM	68	0,026	0,000	37	333		
91	01/07/2026	13:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 91/8 tuyến 475CM	xã Tân Long	Cắt CB+ FCO, tháo hotline trạm GIỒNG GÒN TÂN PHONG, Tại trụ 91/8 tuyến 475CM	17	0,003	0,000	26	104		
92	01/07/2026	13:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 123/10 tuyến 475CM	xã Tân Long	Cắt CB+ FCO, tháo hotline trạm TÂN HUỀ - TÂN BÌNH 1, Tại trụ 123/10 tuyến 475CM	23	0,004	0,000	26	104		
93	01/07/2026	08:00	12:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 28/19/14 tuyến 475CM	xã Tân Long	Cắt CB+ FCO, tháo hotline trạm TƯ SƠN, Tại trụ 28/19/14 tuyến 475CM	1	0,000		17	68		
94	01/07/2026	08:00	12:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 28/13 tuyến 475CM	xã Tân Long	Cắt CB+ FCO, tháo hotline trạm Rạch Chùa A, Tại trụ 28/13 tuyến 475CM	43	0,007	0,000	26	104		
95	01/07/2026	10:00	14:00	Điện lực	Điện lực Thanh	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 28/6 tuyến 475CM	xã Tân Long	Cắt CB+ FCO, tháo hotline trạm Rạch Chùa,	32	0,006	0,000	35	140		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Thanh Bình	Bình				Tại trụ 28/6 tuyến 475CM							
96	01/07/2026	10:00	14:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 67 tuyến 475CM	xã Tân Long	Cắt CB+ FCO, tháo hotline trạm TÂN AN 1C, Tại trụ 67 tuyến 475CM	36	0,006	0,000	35	140		
97	01/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Công Ty CTCC Đồng Tháp	Căng dây đầu nối NR trung áp, hạ áp và TBA 1P-100kVA trạm AS Phú Ninh 7 (XDM trụ 48/2/29/13), (ĐT XD 2026)	Từ trụ 48/2/29 đến trụ 48/2/29/13 NR 477-10/1/1.AL - Từ trụ 48/29/1/6b đến trụ 48/29/1/17b HADL trạm AS Phú Thành 2	Xã Phú Thọ	Cắt 3LBFCO NR 477-10/1/1.AL tại trụ 48/2/1 NR 477-10/1.AL.	277	0,113	0,000	100	950		
98	01/07/2026	08:00	12:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay sứ trung thế bị bể	Tại trụ 74/137, 74/138, 74/144, 74/147 NR 476-8/3-1TN	xã Phú Cường	Cắt 3LBFCO NR 476-8/3-1TN tại trụ 74/85 tuyến 476-TN	144	0,025	0,000	200	800	Chuyển NR 476-8/3-2.TN nhận điện tuyến 474-TN.	
99	01/07/2026	08:00	08:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Chuyển NR 476-8/3-2.TN nhận điện tuyến 474-TN.	Tại trụ 74/150, NR 476-8/3-1TN. Tại trụ 56/15/132A/81 NR 474-8/1-1/4-1.TN	xã Phú Cường	Cắt 3LBFCO NR 476-8/3-2.TN tại trụ 74/150 tuyến 476-TN. Đóng LBS MV 474.TN-476.TN tại trụ 56/15/132A/81, tuyến 474-TN	286	0,006	0,000	200	100		
100	01/07/2026	12:00	12:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Chuyển NR 476-8/3-2.TN ngưng nhận điện tuyến 474-TN.	Tại trụ 74/150, NR 476-8/3-1TN. Tại trụ 56/15/132A/81 NR 474-8/1-1/4-1.TN	xã Phú Cường	Cắt LBS MV 474.TN-476.TN tại trụ 56/15/132A/81 tuyến 474-TN. Đóng 3LBFCO NR 476-8/3-2TN tại trụ 74/150 tuyến 476-TN	286	0,006	0,000	200	100		
101	01/07/2026	13:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Nâng công suất trạm Kinh Cù 3 từ 1P-37,5kVA lên 1P-50kVA	Tại trụ 463/13/7 NR 473-16/2/4.HN tuyến 473HN	Xã An Phước	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm Kinh Cù 3 Tại trụ 463/13/7 NR 473-16/2/4.HN tuyến 473HN	89	0,015	0,000	32	128		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
102	01/07/2026	08:00	12:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Nâng công suất trạm CDC Long Sơn Ngọc 2x1P-37,5kVA lên 2x1P-50kVA	Tại trụ 365/1A/1 PĐ 472-15A.HN tuyến 472HN	Xã Tân Thành	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm CDC Long Sơn Ngọc Tại trụ 365/1A/1 PĐ 472-15A.HN tuyến 472HN	117	0,020	0,000	43	172		
103	01/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Lắp đà coi nâng cao lưới hạ thế trạm Cầu Kinh Tứ Thường (3x1P-50kVA)	Tại trụ 314/5/2/1/1/1 B, 314/5/2/1/1/2 B NR 480-15/7 tuyến 480-HN	Xã Thường Phước	- Cắt CB + 03 FCO trạm Cầu Kinh Tứ Thường (3x1P-50kVA) tại trụ 314/5 NR 480-15/7 tuyến 480-HN	267	0,103	0,000	93	837		
104	01/07/2026	17:45	18:15	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Chuyển tải Nr 472-11/2SD trụ 108/1 nhận điện MV Tứ Quý- Tân Dương trụ 60/2/3 tuyến 481AH	Tại trụ 108/63 tuyến 472SD (trụ 60/2/3 tuyến 481AH)	Đường Trần Quang Khải, phường Sa Đéc	1.Cắt LBFCO Nr 472-11/2SD nhánh rẽ Cai Dao trụ 108/1 tuyến 472SD. 2. Đóng LBFCO Nr 481-11/1AH nhánh rẽ Mù U-Tân Dương trụ 60/1 tuyến 481AH.	5042	0,108	0,004	3025	1512,5		
105	01/07/2026	06:00	18:00	Điện lực Sa Đéc	Công ty TNHH Quang Nhật	Dựng trụ BTLT 14m, lắp xà sứ, thay dây ACX3x95mm2 bằng dây 3xACXH95mm2. Cải tạo lưới 22kV, nâng công suất TBA Ba Bằng từ 1P-50kVA lên 3P-250kVA; TBA Kinh Trung Ương từ 3P-160kVA lên 3P-320kVA; TBA Thành Nam 3x1P-50 lên 3P-250kVA.	Từ trụ 38 đến trụ 38/17 tuyến 481AH	Kinh Trung Ương, phường Sa Đéc.	Cô lập tuyến 481AH.	3361	1,735	0,002	2017	24204	Chuyển tải PĐ 481-11AH Tân Dương nhận điện tuyến 472AH, PĐ 472-11 Long Hưng B nhận điện MV 472AH-476TH Nghĩa Trang	
106	01/07/2026	13:30	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Tháo cầu chì, kẹp quai	Từ trụ 16/68 đến trụ 16/68/10 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + FCO trạm Trại Quán tại trụ 16/68 tuyến 473-SĐ	52	0,008	0,000	31	108,5		
107	01/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 2 đến trụ 73 tuyến 474-NM	Xã Tân Nhuận Đông, Tân Phú Trung	Không cắt điện							
108	01/07/2026	08:00	11:30	Điện lực	Điện lực Nha	Tháo cầu chì, kẹp quai	Từ trụ 16/81 đến trụ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + FCO trạm Kinh Bê Lê tại trụ 16/81 tuyến	81	0,012	0,000	36	126		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Nha Môn	Môn		16/81/7B, 16/81/8A tuyến 473-SĐ		473-SĐ							
109	01/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cân pha lưới hạ thế TBA Rạch Ba Dinh, Kênh Bạc Hà, Long Bửu B, Long Bửu A2	Từ trụ 205/3/17 đến trụ 205/3/23, từ trụ 205/3/20 đến trụ 205/3/20/13, từ trụ 205/3/31 đến trụ 205/3/1/17T, 205/3/31/1 đến trụ 205/3/31/1/10 P, từ trụ 193/39 đến trụ 193/51, từ trụ 193/19 đến trụ 193/33, từ trụ 193/32A đến trụ 193/32A/5 tuyến 474-AH	Xã Hòa Long	Không cắt điện							
110	01/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cáp viễn thông treo trên cột điện NR 472-12/4/2.TH Tầm Ron, NR 472-12/4/3.TH Rạch Ba Chôm, PĐNR 472-12/4-1.TH Ba Chôm, NR 472-12/4-1/1.TH Mương Đông, NR 472-13/1.TH Kênh Ông Phủ	Từ trụ 157/13 đến trụ 157/13/46, từ trụ 157/31 đến trụ 157/31/10, từ trụ 157/38 đến trụ 157/64, từ trụ 157/50A đến trụ 157/50A/10, từ trụ 203 đến trụ 203/14/1 tuyến 472-TH	Xã Lai Vung	Không cắt điện							
111	01/07/2026	08:00	17:00	Điện	ĐL Lai	Thay điện kế 1P đến	Tuyến 474-	Xã Hòa	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Lai Vung	Vung	hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bê, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ, kiểm tra điện kế định kỳ, xử lý DCU, modem	AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Long, Lai Vung, Phong Hòa								
112	01/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay dây branchement TBA Công Cái Ngang	Từ trụ 322/1T đến trụ 322/9T tuyến 475-SĐ	Xã Lai Vung	Không cắt điện							
113	01/07/2026	08:00	11:30	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Sửa trụ trung thế NR Rạch Cười tuyến 480-TH	Trụ 358/17 tuyến 480-TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt 01LBFCO NR Rạch Cười trụ 358/2 tuyến 480-TH	193	0,029	0,000	102	357		
114	01/07/2026	13:30	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Sửa trụ hạ thế, coi trù, xử lý và buộc dây tia rút khung sứ hạ thế trạm Rạch Cười tuyến 480-TH	Trụ 358/9, 358/16A, 358/17/1 - 358/17/7 tuyến 480-TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt CB+FCO trạm Rạch Cười trụ 358/17 tuyến 480-TH	124	0,019	0,000	62	217		
115	01/07/2026	08:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Miền Nam	Lấy mẫu dầu MBA T1, T2 trạm 110kV Chợ Gạo	MBA T1, T2 Trạm 110kV Chợ Gạo	Trạm 110kV Chợ Gạo, Ô 3 khu 1, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
116	01/07/2026	07:30	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây 110 kV	Kiểm tra ngày, đêm kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	172 Mỹ Thuận-174 Cao Lãnh 2 (Từ 174- 7 CL2 đến trụ 76)	Xã Mỹ Hiệp Xã Bình Hàng Trung Xã Mỹ Thọ	Không cắt điện							
117	01/07/2026	07:30	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH miền Nam	Công ty TNHH miền Nam lấy mẫu dầu MBA T1	Trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Mỹ Tho, số 25C, phường Đạo Thạnh tỉnh Đồng Tháp.	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị							
118	01/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội BTTN	CBM cấp độ 1 quý 3/2026 trạm 110kV Gò Công Tây	Trạm 110kV Gò Công Tây	Trạm 110kV Gò Công Tây, ấp Bình Tây, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
119	01/07/2026	08:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Miền Nam	Lấy mẫu dầu MBA T1, T2 trạm 110kV Gò Công	MBA T1, T2 Trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công, khu phố Long Hưng, P. Bình Xuân, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
120	01/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội BTTN	CBM cấp độ 1 quý 3/2026 trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công, khu phố Long Hưng, P. Bình Xuân, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
121	01/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Đan Nguyễn	Rải 20m3 đá 10x20 khu vực sân ngất. Lắp mới máy bơm nước công suất phục vụ công tác bơm thoát nước khi có mưa lớn. Lắp mới 04 van thoát nước 1 chiều. Lắp đặt mới ống HDPE kết nối các hố ga thoát nước. Vệ sinh, sơn dầu trắng đỏ toàn bộ bó via xung quanh	Trạm 110kV Cái Bè	Xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân và dụng cụ an toàn đúng quy định. Luôn giữ khoảng cách an toàn đúng quy định							
122	01/07/2026	07:30	11:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT; Đo điện áp, kiểm tra ắc quy (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần, hệ thống camera tại Trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương, KCN Tân Hương, Xã Tân Hương tỉnh Đồng Tháp	OFF MCCB 3 pha máy nạp ắc quy; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
123	01/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới	Công ty TNHH Đan	Thi công sửa chữa kiến trúc nhà điều hành, đường nội bộ,	Nhà điều hành, đường nội bộ,	Trạm 110kV Gò Công Tây, ấp Bình	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				điện Cao thế	Nguyễn	mương cáp, trạm 110kV Gò Công Tây (Công trình sửa chữa hầm cáp, sửa chữa kiến trúc trạm 110kV Gò Công Tây)	mương cáp trạm 110kV Gò Công Tây	Tây, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp	mang điện							
124	01/07/2026	08:30	13:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	1. Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Ngày TBA 110kV Gò Công + 2 ngăn lộ 173, 175 NMĐG TPD theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT ngày 24/10/2023. 2. Kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy bằng nước trạm Gò Công. 3. Kiểm tra bịt kín, vệ sinh các tủ điện trong phòng ĐH, hợp bộ 22kV và ngoài sân trạm. Vệ sinh phòng ĐH và hợp bộ trạm Gò Công. 4. Kết hợp kiểm tra vệ sinh, đo Accu tuần trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công, khu phố Long Hưng, P. Bình Xuân, tỉnh Đồng Tháp	1.2.3- Không cắt điện. Giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
125	01/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Đan Nguyễn	Tháo dỡ toàn bộ cửa đi, cửa sổ thay mới toàn bộ cửa sổ bằng cửa sổ nhôm kính và cửa sổ bất nhôm kính. Thay mới thiết bị điện, thiết bị vệ sinh. Tháo dỡ nhà tạm	Trạm 110kV Mỹ Thuận	Xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân và dụng cụ an toàn đúng quy định. Luôn giữ khoảng cách an toàn đúng quy định							
126	01/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Đan Nguyễn	Thi công đổ mới lại giằng bê tông cốt thép, sửa chữa kiến trúc nhà điều hành trạm Tân Hương. (Công trình sửa chữa	Trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương, KCN Tân Hương, Xã Tân Hương tỉnh Đồng	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện.							



Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						kiến trúc trạm 110kV Bình Đức)										
131	01/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 172 Mỹ Thuận – 174 Cao Lãnh 2: CD 172 đến trụ 01 đến trụ 18, từ trụ 18 đến trụ 36.	Xã An Hữu, Thanh Hưng	Không cắt điện							
132	01/07/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Nha Môn	Áp An Thạnh 2, xã Phú Hữu, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Nha Môn							
133	01/07/2026	08:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Miền Nam	Lấy mẫu dầu MBA T1, T2 trạm 110kV Gò Công Tây	MBA T1, T2 Trạm 110kV Gò Công Tây	Trạm 110kV Gò Công Tây, ấp bình Tây, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
134	01/07/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ác quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ	Dàn ác quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Trần Quốc Toản;	Phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp	OFF CB AC tủ sạc 1, OFF CB AC tủ sạc 2, OFF CB AC tại tủ Camera cấp nguồn Inverter trạm 110kV Trần Quốc Toản							
135	01/07/2026	14:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm ngày định kỳ hàng tuần, đo nhiệt độ môi nổi nhất thứ và hàng kẹp nhị thứ	Trạm 110kV Tháp Mười	Xã Tháp Mười, Đồng Tháp	Không cắt điện							
136	02/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Nâng công suất TBA 2x1P-50kVA thành 3x1P-50kVA và di dời về tâm phụ tải	Từ trụ 30 đến 31 TBA 2x1P-50kVA An Bình PĐ 476-7CL/3.D1 tuyến 476CL	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline TBA 2x1P-50kVA An Bình 3 trụ 30 PĐ 476-7CL/3.D1 tuyến 476CL	145	0,059	0,000	170	1615		
137	02/07/2026	07:30	16:30	Điện	Điện lực	Lắp mới, di dời điện	Lưới điện khu	phường Cao	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Cao Lãnh	Cao Lãnh	kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	vực phường Cao Lãnh	Lãnh, tỉnh Đồng Tháp								
138	02/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Cây mới TBA 1P-50kVA xử lý quá tải, bán kính dài TBA 1P-37,5kVA Kinh Ông Cả 1, cắt cầu xử lý 2 nguồn, di dời TBA 1P-37,5kVA Về tâm phụ tải	Từ trụ 193/18/7 đến trụ 193/18/17 NR 476-11/1/1 tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-37,5kVA Kinh Ông Cả 1 tại trụ 193/18/12 NR 476-11/1/1 tuyến 476CL	56	0,022	0,000	30	270		
139	02/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Cây mới TBA TBA 1P-50kVA xử lý quá tải, xử lý sụt áp cuối nguồn TBA 1P-50kVA Kênh Hội Kỳ Nhì, cắt cầu xử lý 2 nguồn	Tại trụ 140/75/6 NR 478-10/5/4 tuyến 478TX Từ trụ 140/75 đến trụ 140/75/1 NR 478-10/5/4 tuyến 478TX	xã Phương Thịnh	Cắt CB +FCO TBA 1P-50kVA Kênh Hội Kỳ Nhì tại trụ 140/75/15 NR 478-10/5/4 tuyến 478TX. Cắt LBFCO tại trụ 140/75/1 NR 478-10/5/4 tuyến 478TX	130	0,050	0,000	45	405		
140	02/07/2026	13:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Khắc phục tiếp địa mất đứt	Tại trụ 110 tuyến 475CM	xã Tân Long	Cắt CB+3FCO trạm Tân Phong 2A, Tại trụ 110 tuyến 475CM	270	0,046	0,000	105	420		
141	02/07/2026	08:00	12:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Khắc phục tiếp địa mất đứt	Tại trụ 65 tuyến 475CM	xã Tân Long	Cắt CB+FCO trạm Tân An 1B, Tại trụ 65 tuyến 475CM	131	0,023	0,000	70	280		
142	02/07/2026	13:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Khắc phục tiếp địa mất đứt	Tại trụ 96 tuyến 475CM	xã Tân Long	Cắt CB+3FCO, tháo HOTLINE trạm Tân Phong 1A, Tại trụ 96 tuyến 475CM	143	0,025	0,000	175	700		
143	02/07/2026	10:00	14:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Khắc phục tiếp địa mất đứt	Tại trụ 91/1A/25 tuyến 475CM	xã Tân Long	Cắt CB+FCO trạm Tân An - Tân Huê 3, Tại trụ 91/1A/25 tuyến 475CM	32	0,006	0,000	26	104		
144	02/07/2026	08:00	12:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Khắc phục tiếp địa mất đứt	Tại trụ 90 tuyến 475CM	xã Tân Long	Cắt CB+3FCO, tháo HOTLINE trạm Tân An 2A, Tại trụ 90 tuyến 475CM	140	0,024	0,000	175	700		
145	02/07/2026	07:30	17:30	Điện lực	Công Ty CTCC	Tháp ngọn trụ 20m ghép; Đầu nối NR	Từ trụ 20/2 đến trụ	Xã An Long	Cắt 3LBFCO NR 476-8/2.AL tại trụ 20/1 tuyến	247	0,106	0,000	200	2000		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Tam Nông	Đồng Tháp	trung áp (NR 476-8/2/1.AL trụ 20/2/1), hạ áp và TBA 3P-250kVA trạm AS Phú Ninh 1 (XDM trụ 20/2/9), - Tháo TBA 1P-100kVA trạm AS Phú Ninh 1 (HH), (ĐTXD 2026)	20/2/26 NR 476-8/2.AL		476-AL.							
146	02/07/2026	10:30	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Thí nghiệm CBM TBA 1P-75kVA trạm AS Phú Cường 4	Tại trụ 84 tuyến 477-TN	Xã Phú Cường	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Phú Cường 4 tại trụ 84 tuyến 477-TN	83	0,004	0,000	45	45		
147	02/07/2026	08:00	10:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thí nghiệm CBM TBA 3x1P-50kVA trạm AS Phú Cường 10	Tại trụ 42 tuyến 477-TN	Xã Phú Cường	Cắt CB+FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS Phú Cường 10 tại trụ 42 tuyến 477-TN	173	0,015	0,000	75	150		
148	02/07/2026	14:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Thí nghiệm CBM TBA 1P-50kVA trạm bơm Tây Kênh Lung Bông	Tại trụ 74/33/29A NR 476-8/3/2.TN	Xã Phú Cường	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm bơm Tây Kênh Lung Bông, tại trụ 74/33/29A NR 476-8/3/2.TN. Cắt CB+3FCO trạm AS Lung Bông tại trụ 74/33/26 NR 476-8/3/2.TN	1	0,000		25	62,5		
149	02/07/2026	13:30	14:30	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Thí nghiệm CBM TBA 1P-37,5kVA trạm AS Lung Bông 2	Tại trụ 74/33/34A NR 476-8/3/2.TN	Xã Phú Cường	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Lung Bông 2, tại trụ 74/33/34A NR 476-8/3/2.TN	54	0,002	0,000	30	30		
150	02/07/2026	14:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Vệ sinh TBA 1P-50kVA trạm bơm Gò Cát 1 (KH thuê QLVH). Vệ sinh TBA 1P-50kVA trạm bơm Gò Cát 2 (KH thuê QLVH)	Tại trụ 74/33/25; 74/33/34 NR 476-8/3/2.TN	Xã Phú Cường	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm bơm Gò Cát 1, tại trụ 74/33/25 NR 476-8/3/2.TN. Cắt CB+3FCO trạm AS Lung Bông tại trụ 74/33/26 NR 476-8/3/2.TN. Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm bơm Gò Cát 2, tại trụ 74/33/34 NR 476-8/3/2.TN	2	0,000		50	125		
151	02/07/2026	08:00	16:00	Điện lực	Điện lực Tân	Ép lèo, thay sứ đứng	Từ trụ 342C/149 đến	Xã Tân Hộ Cơ	Cắt LBS+03DS MV Vành đai Dinh Bà Tại trụ	1	0,000		25	200		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Tân Hồng	Hồng		trụ 342C/167 NR 472-15A/1-4.HN tuyến 472HN		410A/1, 410A/2 tuyến 471HN, kiểm tra 03LBFCO NR 472-15A/1-4.HN trụ 342C/148 tuyến 472HN đang Cắt.							
152	02/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Nâng công suất trạm Chợ Kinh Tứ Thường từ (1P-50kVA) thành (1P-75kVA)	Tại trụ 315 PĐ 480-15 tuyến 480-HN	Xã Thường Phước	- Cắt CB + FCO và tháo hotline trạm Chợ Kinh Tứ Thường (1P-50kVA) tại trụ 315 PĐ 480-15 tuyến 480-HN - Cắt CB + FCO trạm Kinh Tứ Thường (1P-75kVA) tại trụ 316 PĐ 480-15 tuyến 480-HN	182	0,070	0,000	128	1152		
153	02/07/2026	05:00	06:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Cắt 03 LBFCO	- Tại trụ 209/3 NR 480-13/10 tuyến 480-HN	Xã Thường Phước	- Cắt 03 LBFCO tại trụ 209/3 NR 480-13/10 tuyến 480-HN - Đóng 03LBFCO MV Ngã Ba Mũi Tàu Thường Phước 2 tại trụ 209/55= 259/6 tuyến 480-HN	1807	0,078	0,001	578	578		Gián đoạn điện
154	02/07/2026	07:00	18:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Cty XDD Quang Nhựt	Lắp LBS + 03DS và thay dây trung thế ACX50 thành ACXH 120	Từ trụ 205 đến trụ 205/6A/1 NR 480-13/6 tuyến 480-HN	Xã Thường Phước	- Cắt LBS + 03DS tại trụ 194 PĐ 480-13 tuyến 480-HN - Cắt LBS + 03DS tại trụ 223 PĐ 480-13A tuyến 480-HN	3989	1,888	0,003	1301	14311	PĐ 480-13AHN nhận điện tuyến 479-HN	
155	02/07/2026	17:00	18:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Đóng 03 LBFCO	- Tại trụ 209/3 NR 480-13/10 tuyến 480-HN	Xã Thường Phước	- Cắt 03LBFCO MV Ngã Ba Mũi Tàu Thường Phước 2 tại trụ 209/55= 259/6 tuyến 480-HN - Đóng 03 LBFCO tại trụ 209/3 NR 480-13/10 tuyến 480-HN	1807	0,078	0,001	578	578		Gián đoạn điện
156	02/07/2026	05:45	06:15	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Chuyển tải PĐ 472-12SD phân đoạn Ông Thung trụ 125 tuyến 472SD nhận điện tuyến 478AH.	Từ trụ 125 đến trụ 156 tuyến 472SD	Đường ĐT 848, N1, Khu Công nghiệp C Cắt rộng, phường Sa Đéc.	1. Đóng LBS MV 472SD-476AH mạch vòng Ông Tổng trụ 145 tuyến 472SD (trụ 80B tuyến 476AH). 2. Cắt LBS PĐ 472-13SD phân đoạn Đường N1 trụ 136 tuyến 472SD. 3. Cắt LBS+03DS PĐ472-11SD					Chuyển tải PĐ472-12SD phân đoạn Ông Thung trụ 125 tuyến 472SD nhận điện tuyến 478AH.		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú		
									phân đoạn Cầu Sắt trụ 56 tuyến 472SD. 4. Cắt 03DS PĐ472-12SD phân đoạn Ông Thung trụ 125 tuyến 472SD. 5. Đóng DS+LBS MV 472SD-478AH mạch vòng Ngã Ba N1 trụ 134A/3, 134A/2 tuyến 472SD (trụ 88/21, 88/22 tuyến 478AH. 6. Đóng LBS PĐ 472-13SD phân đoạn Đường N1 trụ 136 tuyến 472SD. 7. Cắt LBS MV 472SD-476AH mạch vòng Ông Tổng trụ 145 tuyến 472SD (trụ 80B tuyến 476AH).									
157	02/07/2026	06:00	18:00	Điện lực Sa Đéc	Công ty TNHH Bách Khoa	Dựng trụ BTLT 14m, lắp xà sứ.	Từ trụ 57 đến trụ 92 tuyến 472SD	Đường Lê Lợi, phường Sa Đéc.	Cắt LBS+03DS PĐ 472-11SD phân đoạn Cầu Sắt tại trụ 56 tuyến 472SD	2651	1,368	0,002	1591	19092	Chuyển tải Nr 472-11/2SD trụ 108/1 nhận điện MV Tứ Quý- Tân Dương trụ 60/2/3 tuyến 481AH; PĐ472-12SD phân đoạn Ông Thung trụ 125 nhận tuyến 478AH.			
158	02/07/2026	15:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH + Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đồng Tháp	Thí nghiệm định kỳ TBA trạm Cầu Rạch Dầu	Tại trụ 95A/5 tuyến 472SD	Đường Nguyễn Khuyến, phường Sa Đéc	Cắt CB + 01FCO + tháo cần trạm Cầu Rạch Dầu tại trụ 95A/5 tuyến 472SD.							Kết hợp công tác		
159	02/07/2026	10:00	11:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH + Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực	Thí nghiệm định kỳ TBA Ngã Ba Rạch Dầu	Tại trụ 95A/14/5P tuyến 472SD	Đường Nguyễn Khuyến, phường Sa Đéc	Cắt CB + 01FCO + tháo cần trạm Ngã Ba Rạch Dầu tại trụ 95A/14/5P tuyến 472SD.							Kết hợp công tác		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
					Đồng Tháp											
160	02/07/2026	07:30	10:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH + Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đồng Tháp	Thí nghiệm định kỳ TBA Cầu Sắt Quay.	Tại trụ 60 tuyến 472SD	Đường Lê Lợi, phường Sa Đéc.	Cắt CB + 03FCO + tháo cần trạm Cầu Sắt Quay tại trụ 60 tuyến 472SD.							Kết hợp công tác
161	02/07/2026	13:30	15:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH + Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đồng Tháp	Thí nghiệm định kỳ TBA Bảy Kỳ	Tại trụ 95A/10 tuyến 472SD	Đường Nguyễn Khuyến, phường Sa Đéc	Cắt CB + 01FCO + tháo cần trạm Bảy Kỳ tại trụ 95A/10 tuyến 472SD.							Kết hợp công tác
162	02/07/2026	17:45	18:15	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Chuyển tải PD 472-12SD phân đoạn Ông Thung trụ 125 tuyến 472SD ngưng nhận điện tuyến 478AH.	Từ trụ 125 đến trụ 156 tuyến 472SD	Đường ĐT 848, N1, Khu Công nghiệp C Cát rộng, phường Sa Đéc.	1. Đóng LBS MV 472SD-476AH mạch vòng Ông Tổng trụ 145 tuyến 472SD (trụ 80B tuyến 476AH). 2. Cắt LBS PD 472-13SD phân đoạn Đường N1 trụ 136 tuyến 472SD. 3. Cắt LBS + 03DS MV 472SD-478AH mạch vòng Ngã Ba N1 trụ 134A/2, 134A/3 tuyến 472SD (trụ 88/22, 88/21 tuyến 478AH). 4. Đóng 03DS PD472-12SD phân đoạn Ông Thung trụ 125 tuyến 472SD. 5. Đóng 03DS +LBS PD472-11SD phân đoạn Cầu Sắt trụ 56 tuyến 472SD. 6. Đóng LBS PD 472-13SD phân đoạn Đường N1 trụ 136 tuyến 472SD. 7. Cắt LBS MV 472SD-476AH mạch vòng Ông Tổng trụ 145						Chuyển tải PD472-12SD phân đoạn Ông Thung trụ 125 tuyến 472SD ngưng nhận điện tuyến 478AH.	

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									tuyến 472SD (trụ 80B tuyến 476AH)							
163	02/07/2026	13:30	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay 03TU 22000/110V, vệ sinh trạm khách hàng Chả lưa Tân Hương	Tại trụ 39/104A/1 tuyến 471-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB trạm Chả lưa Tân Hương tại trụ 39/104A/1 tuyến 471-NM Cắt 03FCO NR trạm Chả lưa Tân Hương tại trụ 39/104A tuyến 471-NM	1	0,000		88	308		
164	02/07/2026	08:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay 03TU 2200/110V, 03TI 5-10/5A trạm khách hàng Thái Nhật Anh (cơ sở II)	Tại trụ 15A/1 tuyến 476-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB trạm Thái Nhật Anh (cơ sở II) tại trụ 15A/1 tuyến 476-NM Cắt 03FCO NR trạm Thái Nhật Anh (cơ sở II) tại trụ 15A tuyến 476-NM	1	0,000		50	175		
165	02/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cân pha lưới hạ thế TBA Gia Vàm, Bà Đày, Trạm Xá Long Hậu 2, Cái Tắc Rạch Đông 4	Từ trụ 289/67 đến trụ 289/75/7H, từ trụ 289/46A đến trụ 289/55, từ trụ 289/23 đến trụ 289/28 tuyến 475-SD, từ trụ 216/14 đến trụ 216/23 tuyến 476-TH	Xã Hòa Long	Không cắt điện							
166	02/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bẻ, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ, kiểm tra điện kế định kỳ, xử lý DCU, modem	Tuyến 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SD	Xã Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
167	02/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay dây branchement TBA Cống Cái Ngang	Từ trụ 322/1P đến trụ 322/8P tuyến 475-SD	Xã Lai Vung	Không cắt điện							
168	02/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cấp viễn thông treo trên cột điện NR 480-	Từ trụ 22 đến trụ 22/79/12H, từ trụ 22/9 đến	Xã Phong Hòa	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú	
						8/3.SH Chợ Phong Hòa, NR 480-8/3/1.SH Rạch Gia, NR 480-8/3/2.SH Ông Tô, NR 480-8/3-1/1A.SH Bến Khách Phong Hòa, NR 480-8/3-1/1.SH Rạch Cát 1	22/9/11/25H, từ trụ 22/9 đến 22/9/15H, từ trụ 22/10 đến 22/10/1/11A/15H, từ trụ 22/10/1/1B đến 22/10/1/1B/11H, từ trụ 22/51 đến trụ 22/51/18, từ trụ 22/70 đến 22/70/3/8T, từ trụ 22/70/3 đến 22/70/3/27P tuyến 480-SH										
169	02/07/2026	06:30	18:00	Điện lực Lấp Vò	Cty Hưng Lộc	Dựng trụ, lắp xà, sứ tuyến 471-TH	Trụ 310-347, 310/1-310/10 tuyến 471-TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt LBS trụ 310+03DS trụ 309 PĐ 471-13TH tuyến 471-TH, cắt 3DS MV 471.TH-478.AH tại trụ 348 tuyến 471-TH, cắt 3DS MV 471.TH-480.TH tại trụ 310/11 tuyến 471-TH	2229	1,103	0,002	1622	18653			
170	02/07/2026	08:00	16:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò và Đội TC SCD nóng	Tháo gỡ và lắp lại 03DS 471-13TH và 03DS MV Rạch Chùa Cạn tuyến 471TH-480TH	Trụ 309 tuyến 471-TH và trụ 310/11A tuyến 471-TH (trụ 364A tuyến 480-TH)	Xã Mỹ An Hưng	Cắt LBS trụ 310 + 03DS trụ 309 PĐ 471-13TH tuyến 471-TH Cắt LBS trụ 310/10 + 03DS trụ 310/11A MV Rạch Chùa Cạn tuyến 471-TH (trụ 366, 364A tuyến 480-TH) Khóa Rơ le 79 REC PĐ 471-11TH trụ 174 tuyến 471-TH và MC đầu tuyến 471-TH tại trạm 110KV Thạnh Hưng, REC PĐ 480-14TH trụ 262, PĐ 480-11TH trụ 85 tuyến 480-TH								
171	02/07/2026	07:00	17:00	Xí	Đội	Kiểm tra, đo đạt, vệ	Giàn TBN	Trạm biên	Cô lập giàn TBN T401,								

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				nghiệp lưới điện Cao thế	BTTN	sinh thay thế phụ kiện dàn TBN T401, TBN T402	T401, T402 trạm 110kV Chợ Gạo	áp 110kV Chợ Gạo, Đường Nguyễn Minh Giác, Ô3, khu 1, xã Chợ Gạo, Tỉnh Đồng Tháp	T402 trạm 110kV Chợ Gạo							
172	02/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Đan Nguyễn	Thi công sửa chữa kiến trúc nhà điều hành, đường nội bộ, mương cáp, trạm 110kV Gò Công Tây (Công trình sửa chữa hầm cáp, sửa chữa kiến trúc trạm 110kV Gò Công Tây)	Nhà điều hành, đường nội bộ, mương cáp trạm 110kV Gò Công Tây	Trạm 110kV Gò Công Tây, ấp Bình Tây, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện							
173	02/07/2026	07:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty Thí nghiệm Điện miền Nam	Lấy mẫu dầu thí nghiệm theo CBM 2026	Trạm 110kV Cái Bè	Xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
174	02/07/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sông Hậu	Áp Tân Phong, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu							
175	02/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Đan Nguyễn	Tháo dỡ toàn bộ cửa đi, cửa sổ thay mới toàn bộ cửa sổ bằng cửa sổ nhôm kính và cửa sổ bất nhôm kính. Thay mới thiết bị điện, thiết bị vệ sinh. Tháo dỡ nhà tạm	Trạm 110kV Mỹ Thuận	Xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân và dụng cụ an toàn đúng quy định. Luôn giữ khoảng cách an toàn đúng quy định							
176	02/07/2026	18:00	21:00	Xí nghiệp lưới điện	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT tại trạm	Trạm 110kV Mỹ Thuận	Xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Cao thế		110kV Mỹ Thuận.			bị mang điện.							
177	02/07/2026	15:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Sông Hậu	Áp Tân Phong, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F103 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB F204 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Cắt quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu							
178	02/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Đan Nguyễn	Thi công đổ mới lại giằng bê tông cốt thép, sửa chữa kiến trúc nhà điều hành 110kV Bình Đức (Công trình sửa chữa hầm cáp, sửa chữa kiến trúc trạm 110kV Bình Đức)	Trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức, Ấp Bình Tạo A, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện.							
179	02/07/2026	18:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	1. Kiểm tra thiết bị định kỳ Đêm TBA 110kV Gò Công Tây theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT ngày 24/10/2023.	Trạm 110kV Gò Công Tây	Trạm 110kV Gò Công Tây, ấp bình Tây, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
180	02/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Đan Nguyễn	Thi công đổ mới lại giằng bê tông cốt thép, sửa chữa kiến trúc nhà điều hành trạm Tân Hương. (Công trình sửa chữa hầm cáp, sửa chữa kiến trúc trạm Tân Hương)	Trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương, KCN Tân Hương, Xã Tân Hương tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện.							
181	02/07/2026	07:00	17:00	Xí	Tổ	- Kiểm tra thiết bị	Trạm 110kV	Trạm 110kV	OFF MCB: FAC103 tại							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				ngành lưới điện Cao thế	TTLĐ Hồng Ngự	ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ môi nổi các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế.	An Long	An Long, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp	tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV An Long.							
182	02/07/2026	07:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngất, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sông Hậu	Áp Tân Phong, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu							
183	02/07/2026	14:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm ngày định kỳ hàng tuần, đo nhiệt độ môi nổi nhất thứ và hàng kẹp nhị thứ	Trạm 110kV Cao Lãnh	Phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	Không cắt điện							
184	02/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 175 Cai Lậy – 172 Cái Bè từ trụ 28 đến trụ 01 đến CD 175.	Phường Thanh Hòa, Phường Cai Lậy	Không cắt điện							
185	02/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH miền Nam	Công ty TNHH miền Nam lấy mẫu dầu MBA T1, T2	Trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức, ấp Bình Tạo a, Phường Trung An tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với thiết bị							
186	02/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Đan Nguyễn	Rải 20m3 đá 10x20 khu vực sân ngất. Lắp mới máy bơm nước công suất phục vụ công tác bơm thoát nước khi có mưa lớn. Lắp mới 04 van thoát	Trạm 110kV Cái Bè	Xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân và dụng cụ an toàn đúng quy định. Luôn giữ khoảng cách an toàn đúng quy định							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						nước 1 chiều. Lắp đặt mới ống HDPE kết nối các hố ga thoát nước. Vệ sinh, sơn dầu trắng đỏ toàn bộ bó via xung quanh										
187	02/07/2026	08:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty Thí nghiệm Điện miền Nam	Lấy mẫu dầu thí nghiệm theo CBM 2026	Trạm 110kV Mỹ Thuận	Xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
188	02/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TND miền Nam	Công ty TND miền Nam lấy mẫu dầu MBA T1, T2	Trạm 110kV KCN Tân Hương	Trạm 110kV KCN Tân Hương, đường D2, KCN Tân Hương, xã Tân Hương tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị							
189	02/07/2026	07:30	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây 110 kV	Kiểm tra ngày, đêm kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	172 Mỹ Thuận-174 Cao Lãnh 2 (T, ừ liền sau trụ 76 đến trụ 36) 173 Cao Lãnh 2-171 Cao Lãnh 1 (Từ 173-7CL2 đến 171-7CL) 171 Cao Lãnh 2-173 Cao Lãnh (Từ 171-7CL2 đến 173-7CL)	Phường Mỹ Trà Xã Mỹ Hiệp	Không cắt điện							
190	02/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 171 Cái Bè – 173 Mỹ Thuận từ trụ 134 đến trụ D1 đến	Xã An Hữu, Mỹ Lợi.	không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
							CD 173									
191	02/07/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Thay CPU công nghiệp sau khi cấp hàng bảo hành xong	Trạm 110kV Láng Tượng	Xã Thanh Bình, Đồng Tháp	Không cắt điện							
192	02/07/2026	18:30	20:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Mỹ Tho, Số 25C, Ấp Bắc, phường Đạo Thạnh tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện.							
193	03/07/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Mỹ Trà	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
194	03/07/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Nâng công suất chống quá tải TBA 1P-25kVA Hưng Thạnh số 1A lên thành 1P-50kVA	Tại trụ 140/35 NR 478-10/5 tuyến 478TX	xã Phương Thịnh	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-25kVA Hưng Thạnh Số 1A tại trụ 140/35 NR 478-10/5 tuyến 478TX	45	0,007	0,000	20	70		
195	03/07/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Nâng công suất chống quá tải TBA 1P-25kVA Hưng Thạnh số 1B lên thành 1P-50kVA	Tại trụ 140/19 NR 478-10/5 tuyến 478TX	xã Phương Thịnh	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-25kVA Hưng Thạnh Số 1B tại trụ 140/19 NR 478-10/5 tuyến 478TX	44	0,007	0,000	20	70		
196	03/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Nâng dây trung hòa và hạ thế lên cao để đảm bảo an toàn, thu hồi đoạn dây hạ thế (từ trụ 81-82), và kéo bổ sung lưới hạ thế vượt đường (từ trụ 82 đến trụ 78/5b) thuộc lưới hạ thế trạm Hùng Vương	Từ trụ 77 đến trụ 82, từ trụ 82 đến trụ 78/4b thuộc lưới hạ thế trạm Hùng Vương	Xã Tháp Mười	Cắt CB+03FCO trạm Hùng Vương tại trụ 77 thuộc PD 478-10, tuyến 478TM	116	0,045	0,000	67	603		
197	03/07/2026	08:00	12:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Khắc phục tiếp địa mất đứt	Tại trụ 157/8/16 tuyến 475CM	xã Tân Long	Cắt CB+FCO, tháo HOTLINE trạm Mương Sáu Trác 1, Tại trụ 157/8/16 tuyến 475CM	36	0,006	0,000	35	140		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
198	03/07/2026	13:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Khắc phục tiếp địa mất đứt	Tại trụ 174/2 tuyến 472CM	xã Tân Long	Cắt CB+FCO, tháo HOTLINE trạm Lộ Mới Ấp Hạ, Tại trụ 174/2 tuyến 472CM	117	0,020	0,000	52	208		
199	03/07/2026	08:00	12:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Khắc phục tiếp địa mất đứt	Tại trụ 122B tuyến 475CM	xã Tân Long	Cắt CB+3FCO trạm CDC Tân Huệ 1A, Tại trụ 122B tuyến 475CM	81	0,014	0,000	175	700		
200	03/07/2026	13:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Khắc phục tiếp địa mất đứt	Tại trụ 175 tuyến 475CM	xã Tân Long	Cắt CB+FCO trạm Tân Hòa 2A, Tại trụ 175 tuyến 475CM	62	0,011	0,000	35	140		
201	03/07/2026	08:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Hạ công suất TBA từ 3x1P-50kVA thành 3x1P-25kVA trạm AS K10B Phú Hiệp	Tại trụ 234 tuyến 475-TN	Xã Tam Nông	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS K10B Phú Hiệp, tại trụ 234 tuyến 475-TN	135	0,020	0,000	50	175		
202	03/07/2026	07:30	09:30	Điện lực Tam Nông	Công Ty CTCC Đồng Tháp	Tháo gỡ TBA 1P-50kVA trạm AS Ông Lễn 2 - Tháo gỡ dây hạ áp vượt sông (XDM trụ 20/2/26) (ĐTXD 2026)	Tại trụ 39A tuyến 477-AL - Từ trụ 39A/1 đến trụ 39A/3 HADL trạm AS Ông Lễn 2	xã Phú Thọ	Cắt CB+3FCO trạm AS Ông Lễn tại trụ 39 tuyến 477-AL. Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Ông Lễn 2 tại trụ 39A tuyến 477-AL.	247	0,021	0,000	150	300		
203	03/07/2026	14:00	16:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Cắt cầu lưới hạ áp chống quá tải cho TBA 1P-50kVA trạm AS Lam Sơn 2. Xử lý tạo khoảng không điện - Đầu cầu lưới hạ áp chuyển tải qua cho TBA 1P-75kVA trạm AS Lam Sơn	Tại trụ 237. Tại trụ 236A - Tại trụ 234 tuyến 477-AL	Xã Phú Thọ	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Lam Sơn 2, tại trụ 237 tuyến 477-AL. Cắt CB+FCO trạm AS Lam Sơn tại trụ 230 tuyến 477-AL	132	0,014	0,000	65	162,5		
204	03/07/2026	07:30	17:30	Điện lực Tam Nông	Công Ty CTCC Đồng Tháp	Đầu nối TBA 3x1P-50kVA trạm AS Ông Lễn 2 - Sang dây hạ áp và khách hàng qua trạm mới (XDM trụ 20/2/26) (ĐTXD 2026)	Từ trụ 20/2/19 đến trụ 20/2/26/13 NR 476-8/2.AL - Từ trụ 39A/3/12a đến trụ 39A/3/10b HADL trạm AS Ông Lễn 2	xã Phú Thọ	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Ông Lễn 2 tại trụ 39A tuyến 477-AL.	75	0,032	0,000	45	450		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
205	03/07/2026	07:00	18:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Cty XDD 19/5	Dựng trụ BTLT 12m, thay sứ đứng trung thế và ốp đà	Từ trụ 70A đến trụ 103 PĐ 477-10/2A tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt LBS + 03DS tại trụ 70 PĐ 477-10/2A tuyến 477-PC - Cắt 03DS tại trụ 104=4/2 MV Bến Đò số 11 tuyến 477PC-479PC	1538	0,728	0,001	542	5962		
206	03/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Nâng công suất trạm Phú Thuận A2 từ (1P-50kVA) thành (1P-75kVA)	Tại trụ 4/1/12 NR 479-11/2 tuyến 479-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + FCO và tháo hotline trạm Phú Thuận A2 (1P-50kVA) tại trụ 4/1/12 NR 479-11/2 tuyến 479-PC	118	0,046	0,000	58	522		
207	03/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Nâng công suất trạm Phú Thuận A3 từ (1P-75kVA) thành (1P-100kVA)	Tại trụ 4/1/20 NR 479-11/2 tuyến 479-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + FCO và tháo hotline trạm Phú Thuận A3 (1P-75kVA) tại trụ 4/1/20 NR 479-11/2 tuyến 479-PC	149	0,058	0,000	88	792		
208	03/07/2026	07:00	18:00	Điện lực Sa Đéc	Công ty TNHH Quang Nhựt	Xây dựng mới, đấu nối lưới trung thế 3P-22kV, nâng cấp 1P-3D lên 3P-4D	Từ trụ 43A/2/32A đến trụ 43A/2/32A/1 2 tuyến 474SD	Quốc Lộ 80, xã Tân Dương.	Cắt 03LBFCO Nr 474-8/5/1.SĐ nhánh rẽ Quốc Lộ 80 tại trụ 43A/2 tuyến 474SD.	1530	0,724	0,001	1000	11000		
209	03/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 34/1 đến 34/224 tuyến 475-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Không cắt điện							
210	03/07/2026	07:00	18:00	Điện lực Nha Môn	Công Ty TNHH Quang Nhựt	Thay trụ trung thế hiện hữu thành trụ BTLT 14m, dựng trụ đệm lưới BTLT 14m, lắp xà, sứ	Từ trụ 34/99 đến 34/159 tuyến 475-NM	Xã Tân Nhuận Đông	- Cắt LBS+03FCO NR 475-10/2-2.NM tại trụ 34/98 tuyến 475-NM - Cắt 3LBFCO NR 475-10/2-3.NM tại trụ 34/160 tuyến 475-NM	3147	1,489	0,002	685	7535	Chuyển NR 475-10/2-3.NM tuyến 475-NM sang nhận điện tuyến 471-NM qua MV An Khánh	
211	03/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bê, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ, kiểm tra điện kế định kỳ, xử lý DCU, modem	Tuyến 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
212	03/07/2026	17:30	18:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chuyển NR Khải Phát Việt Nam nhận điện tuyến 480-SH	Tại trụ 236/7 tuyến 480-SH	Xã Lai Vung	Cắt REC NR Khải Phát Việt Nam tại trụ 236/7/1 tuyến 480-SH. Cắt 3DS NR Khải Phát Việt Nam	1	0,000		3800	1900		Gián đoạn điện



Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú	
				lực Lai Vung	Vung	mục, sét, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Sáu Quốc	tuyến 480-SH	Hòa	hotline TBA Sáu Quốc tại trụ 174/8 tuyến 480-SH							công tác	
217	03/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay MBA thí nghiệm CBM không đạt thuộc TBA 2x1P-37,5kVA Cầu Ông Tỉnh	Tại trụ 148 tuyến 480-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Cầu Ông Tỉnh tại trụ 148 tuyến 480-SH							Kết hợp công tác	
218	03/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	Cty TNHH Minh Thanh	Di dời trụ BTLT 8,5m trụ 229/2 cách vị trí hiện hữu 2 mét hướng về trụ 229/1 thuộc lưới hạ thế TBA Cái Sơn	Tạ trụ 229/2 tuyến 480-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO TBA Cái Sơn tại trụ 229/2 tuyến 480-SH							Kết hợp công tác	
219	03/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	Đội hotline	Thay LBS NR 480-11/1.SH KCN Ven Sông Hậu	Tại trụ 236/1 tuyến 480-SH	Xã Lai Vung	Kiểm tra REC+3DS PD 480-10.SH Tân Lợi tại trụ 146 tuyến 480-SH đang cắt. Kiểm tra 3DS PD 480-12.SH Cái Sơn tại trụ 255 tuyến 480-SH đang cắt. Kiểm tra 3DS NR 480-11/1.SH KCN Ven Sông Hậu tại trụ 236/1 tuyến 480-SH đang cắt. Cắt FCO và tháo hotline TU cấp nguồn tủ điều khiển tại trụ 236/1 tuyến 480-SH. OFF R79 REC PD 472-14.TH Cầu Chợ Cái Đồi tại trụ 217 tuyến 472-TH. OFF R79 REC PD 472-11A.TH ĐH64 Định An tại trụ 81 tuyến 472-TH.								
220	03/07/2026	06:00	06:30	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chuyển NR Khải Phát Việt Nam nhận điện tuyến 471-SH	Tại trụ 236/7 tuyến 480-SH	Xã Lai Vung	Cắt REC NR Khải Phát Việt Nam tại trụ 236/7/1 tuyến 480-SH. Cắt 3DS NR Khải Phát Việt Nam 480SH tại trụ 236/7 tuyến 480-SH. Đóng 3DS NR Khải Phát Việt Nam 471SH tại trụ 270/7 tuyến	1	0,000		3800	1900		Gián đoạn điện	

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									471-SH. Đóng REC NR Khai Phát Việt Nam tại trụ 236/7/1 tuyến 480-SH.							
221	03/07/2026	06:00	06:30	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chuyển NR 475-11/1.SH Việt Thắng nhận điện tuyến 471-SH	Tại trụ 257/2 tuyến 475-SH, trụ 270/10 tuyến 471-SH	Xã Lai Vung	Cắt REC+3DS PĐ 475-10.SH Tân Hòa tại trụ 147 tuyến 475-SH. Cắt 3DS PĐ 475-11/1.SH Việt Thắng tại trụ 257/2 tuyến 475-SH. Đóng LBS MV 471SH-475SH Đường KCN Sông Hậu 4 tại trụ 270/10 tuyến 471-SH.	5	0,000	6100	3050			Gián đoạn điện
222	03/07/2026	17:30	18:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chuyển NR 475-11/1.SH Việt Thắng nhận điện tuyến 475-SH	Tại trụ 257/2 tuyến 475-SH, trụ 270/10 tuyến 471-SH	Xã Lai Vung	Cắt LBS MV 471SH-475SH Đường KCN Sông Hậu 4 tại trụ 270/10 tuyến 471-SH. Đóng 3DS PĐ 475-11/1.SH Việt Thắng tại trụ 257/2 tuyến 475-SH. Đóng REC+3DS PĐ 475-10.SH Tân Hòa tại trụ 147 tuyến 475-SH.	5	0,000	6100	3050			Gián đoạn điện
223	03/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cáp viễn thông treo trên cột điện PĐ 475-10.SH Tân Hòa, PĐ 480-10.SH Tân Lợi, NR 480-8A/1.SH Rạch Bằng Lăng - Định Hòa, NR 480-8B/1.SH Cồn Tôm, NR 475-8/1/1.SH Cồn Tiên, NR 471-11/1.SH Ngã Ba Tân Thuận. Phát quang cáp quang MS RG (Lai Vung- Lấp Vò) - MS TBA 110kV Sông Hậu	Từ trụ 147 đến trụ 257, từ trụ 55/14 đến trụ 55/14/11 tuyến 475-SH, từ trụ 146 đến trụ 257, từ trụ 43 đến trụ 43/22/10H, từ trụ 78 đến trụ 78/22, từ trụ 78/6 đến trụ 78/6/7 tuyến 480-SH, từ trụ 127 đến 127/29/9/18H, từ trụ 127/29 đến trụ	Xã Phong Hòa, xã Lai Vung	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
							127/29/18/9H tuyến 471-SH									
224	03/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay LBS NR 480-11/1.SH KCN Ven Sông Hậu	Tại trụ 236/1 tuyến 480-SH	Xã Lai Vung	Không cắt điện							
225	03/07/2026	16:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Tháo gỡ dây chằng hạ thế trạm Vàm Nước Cháy tuyến 472-AH	Trụ 181/10/5/9 tuyến 472-AH	Xã Tân Khánh Trung	Không cắt điện							
226	03/07/2026	13:30	16:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Xử lý dây trung hòa, dây hạ thế chạm cây xanh và nâng lên cao trạm Mương Lớn tuyến 480-TH	Trụ 330/29 - 330/30 tuyến 480-TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt CB+FCO trạm Mương Lớn trụ 330/32 tuyến 480-TH	43	0,005	0,000	22	55		
227	03/07/2026	10:00	12:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Căng dây trung hòa, hạ thế chùng thấp trạm Bình Thạnh Trung 4 tuyến 478-TH	Trụ 26/33/62/1 - 26/33/62/10 tuyến 478-TH	Xã Lấp Vò	Cắt CB+FCO trạm Bình Thạnh Trung 4 trụ 26/33/62 tuyến 478-TH	107	0,009	0,000	48	96		
228	03/07/2026	07:30	18:00	Điện lực Lấp Vò	Cty Hưng Thịnh Phát	Thay trụ hạ thế thành trụ trung thế 14m trạm TT Thương Mại Lấp Vò tuyến 472-TH	Trụ 13/2/1-13/2/3 tuyến 472-TH	Xã Lấp Vò	Cắt CB+03FCO trạm TT Thương Mại Lấp Vò trụ 13/9 tuyến 472-TH	353	0,159	0,000	166	1743		
229	03/07/2026	08:00	10:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Tạo dùm hạ thế và ép WR hạ thế, căng trung hoà chùng thấp trạm Bình Thạnh Trung 3A tuyến 478-TH.	Trụ 26/33/55A/1-26/33/55A/4 tuyến 478-TH	Xã Lấp Vò	Cắt CB+FCO trạm Bình Thạnh Trung 3A trụ 26/33/54 tuyến 478-TH	74	0,006	0,000	34	68		
230	03/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ môi nổi các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế.	Trạm 110kV Tân Hồng	Trạm 110kV Tân Hồng, xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB: F103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tân Hồng.							
231	03/07/2026	18:00	22:00	Xí	Tổ	Kiểm tra đêm định kỳ	Tại trạm	QL80, áp	Không cắt điện. Luôn giữ							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				ng nghiệp lưới điện Cao thế	TTLĐ An Hòa	hàng tuần trạm 110kV	110kV Thanh Hưng	Bình Phú Quới, xã Lập Vò, tỉnh Đồng Tháp	khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Thanh Hưng							
232	03/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Đan Nguyễn	Thi công đổ mới lại giằng bê tông cốt thép, sửa chữa kiến trúc nhà điều hành trạm Tân Hương. (Công trình sửa chữa hầm cáp, sửa chữa kiến trúc trạm Tân Hương)	Trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương, KCN Tân Hương, Xã Tân Hương tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện.							
233	03/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Đan Nguyễn	Tháo dỡ toàn bộ cửa đi, cửa sổ thay mới toàn bộ cửa sổ bằng cửa sổ nhôm kính và cửa sổ bật nhôm kính. Thay mới thiết bị điện, thiết bị vệ sinh. Tháo dỡ nhà tạm	Trạm 110kV Mỹ Thuận	Xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân và dụng cụ an toàn đúng quy định. Luôn giữ khoảng cách an toàn đúng quy định							
234	03/07/2026	18:00	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT tại trạm 110kV Cái Bè	Trạm 110kV Cái Bè	Xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
235	03/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Đan Nguyễn	Thi công đổ mới lại giằng bê tông cốt thép, sửa chữa kiến trúc nhà điều hành 110kV Bình Đức (Công trình sửa chữa hầm cáp, sửa chữa kiến trúc trạm 110kV Bình Đức)	Trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức, Ấp Bình Tạo A, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện.							
236	03/07/2026	08:30	13:00	Xí nghiệp lưới điện Cao	Tổ TTLĐ Gò Công	1. Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Ngày TBA 110kV Chợ Gạo theo quy định 8991/EVNSPC-	Trạm 110kV Chợ Gạo	Trạm 110kV Chợ Gạo, Ô 3 khu 1, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng	1,.2.3- Không cắt điện. Giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị 4. OFF MCB 220/380VAC máy nạp Accu							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				thể		KT+AT ngày 24/10/2023. 2. Kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy bằng nước trạm Chợ Gạo. 3. Kiểm tra bịt kín, vệ sinh các tủ điện trong phòng ĐH, hợp bộ 22kV và ngoài sân trạm. Vệ sinh phòng ĐH và hợp bộ trạm Chợ Gạo. 4. Kết hợp kiểm tra vệ sinh, đo Accu tuần trạm Chợ Gạo.		Tháp								
237	03/07/2026	00:00	00:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVHT BA 110kV	Cài đặt lại rơ le phát tuyến trên C42 TBA 110kV Hồng Ngự.	Các tủ hợp bộ trên C42 TBA 110kV Hồng Ngự	Trạm 110kV Hồng Ngự, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
238	03/07/2026	07:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngất, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Thạnh Hưng	QL80, ấp Bình Phú Quới, xã Lập Vò, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Thạnh Hưng							
239	03/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Đan Nguyễn	Rải 20m3 đá 10x20 khu vực sân ngất. Lắp mới máy bơm nước công suất phục vụ công tác bơm thoát nước khi có mưa lớn. Lắp mới 04 van thoát nước 1 chiều. Lắp đặt mới ống HDPE kết nối các hố ga thoát nước. Vệ sinh, sơn dầu trắng đỏ toàn bộ bó vỉa xung quanh	Trạm 110kV Cái Bè	Xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân và dụng cụ an toàn đúng quy định. Luôn giữ khoảng cách an toàn đúng quy định							
240	03/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới	Công ty TNHH Đan	Thi công sửa chữa kiến trúc nhà điều hành, đường nội bộ,	Nhà điều hành, đường nội bộ,	Trạm 110kV Gò Công Tây, ấp Bình	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				điện Cao thế	Nguyễn	mương cáp, trạm 110kV Gò Công Tây (Công trình sửa chữa hầm cáp, sửa chữa kiến trúc trạm 110kV Gò Công Tây)	mương cáp trạm 110kV Gò Công Tây	Tây, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp	mang điện							
241	03/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội bảo trì	CBM cấp độ 1 quý 3 năm 2026	Trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương, KCN Tân Hương, Xã Tân Hương tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện.							
242	03/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 171 Cái Bè – 173 Mỹ Thuận từ trụ 108 đến trụ 134	Xã Mỹ Đức Tây, Mỹ Lợi,	Không cắt điện							
243	03/07/2026	07:30	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây 110 kV	Kiểm tra ngày, đêm kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	172 Cao Lãnh-172 Trần Quốc Toản (Từ 172-7 CL đến 172-7TQT) 171 Trần Quốc Toản – 171 Láng Tượng (Từ 171-7 TQT đến 171-7 LT)	Phường Mỹ Trà, Phường Mỹ Ngãi Xã Phong Mỹ, Xã Bình Thành	Không cắt điện							
244	03/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV Cai Lậy – Cái Bè từ trụ 28 đến trụ 55	Xã Bình Phú, phường Thanh Hòa	Không cắt điện							
245	03/07/2026	18:30	20:30	Xí nghiệp lưới điện Cao	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức, Ấp Bình Tạo A, Phường	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				thế				Trung An, tỉnh Đồng Tháp								
246	03/07/2026	15:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Thạnh Hưng	QL80, ấp Bình Phú Quới, xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB FAC104 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dừng AC; OFF MCB FAC204 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dừng AC. Cắt quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Thạnh Hưng							
247	03/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội BTTN	CBM cấp độ 1 quý 3/2026 trạm 110kV Chợ Gạo	Trạm 110kV Chợ Gạo	Trạm 110kV Chợ Gạo, Ô 3 khu 1, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
248	04/07/2026	06:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Cty TNHH Quang Nhựt	Dựng trụ BTLT 16m, 18m, 20m và nâng công suất TBA từ 3x1P-50KVA thành 3P-250KVA	Từ trụ 63 đến 63/12 và từ trụ 63 đến 80 tuyến 475HN. Từ trụ 82 đến 90 đến 82/8 tuyến 479HN, tại trụ 51 tuyến 475HN	Phường Hồng Ngự - Thường Lạc	Cắt 03DS 1P PĐ 475-10HN tại trụ 14 tuyến 475HN, Kiểm tra LBS+03DS 1P PĐ 479-12HN trụ 80 tuyến 479HN đã cắt, cắt CB+01FCO trạm DC Nam Tứ Thường trụ 94 tuyến 479HN	3117	1,475	0,002	723	7953	Chuyển tải PĐ 479-13HN nhận điện tuyến 480HN, PĐ 475-12HN nhận điện tuyến 480HN	
249	04/07/2026	07:00	17:30	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH Bách Khoa	Di dời trụ, lắp xà, sứ, thay dây trung thế, nâng công suất trạm biến áp, sang hạ thế	Từ trụ 368/2 đến trụ 368/20, từ trụ 368/12 đến trụ 368/12/14 NR 471-11A/7.HN tuyến 471HN	Xã Tân Hộ Cơ	Cắt 03LBFCO NR 471-11A/7.HN tại trụ 368/1 tuyến 471HN, Cắt CB+01FCO trạm Đồn Biên Phòng 909 tại trụ 363 tuyến 471HN	1732	0,782	0,001	656	6888		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
250	04/07/2026	06:00	18:00	Điện lực Thuận g Thới Tiên	Cty XDD Quang Nhựt	Dựng trụ ghép 2x16m và sang lưới trung thế, lắp kẹp quai	Tại trụ 154 PĐ 475-14 tuyến 475-HN	Xã Long Khánh	- Cắt LBS + 03DS tại trụ 126 PĐ 475-14 tuyến 475-HN - Cắt 03DS MV Long Khánh A,B tại trụ 216=125/149 tuyến 475-HN	5903	3,047	0,004	1771	21252		
251	04/07/2026	06:00	18:00	Điện lực Thuận g Thới Tiên	Cty XDD 19/5	Dựng trụ BTLT 12m, thay sứ đứng trung thế và ốp đà	Từ trụ 155 đến trụ 182 PĐ 475-14 tuyến 475-HN	Xã Long Khánh	- Cắt LBS + 03DS tại trụ 126 PĐ 475-14 tuyến 475-HN - Cắt 03DS MV Long Khánh A,B tại trụ 216=125/149 tuyến 475-HN							
252	04/07/2026	07:00	07:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Ngưng cấp điện dự phòng qua ranh giới Cái Da	Trụ 59 tuyến 471-NM	MV Cái Da	Cắt 3DS MV Cái Da trụ 59 tuyến 471-NM							
253	04/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Đan Nguyễn	Thi công sửa chữa kiến trúc nhà điều hành, đường nội bộ, mương cáp, trạm 110kV Gò Công Tây (Công trình sửa chữa hầm cáp, sửa chữa kiến trúc trạm 110kV Gò Công Tây)	Nhà điều hành, đường nội bộ, mương cáp trạm 110kV Gò Công Tây	Trạm 110kV Gò Công Tây, ấp Bình Tây, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện							
254	04/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ môi nổi các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế.	Trạm 110kV Hồng Ngự	Trạm 110kV Hồng Ngự, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F204 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ AC trạm 110kV Hồng Ngự							
255	04/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Đan Nguyễn	Rải 20m3 đá 10x20 khu vực sân ngắt. Lắp mới máy bơm nước công suất phục vụ công tác bơm thoát nước khi có mưa lớn.	Trạm 110kV Cái Bè	Xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân và dụng cụ an toàn đúng quy định. Luôn giữ khoảng cách an toàn đúng quy định							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						Lắp mới 04 van thoát nước 1 chiều. Lắp đặt mới ống HDPE kết nối các hố ga thoát nước. Vệ sinh, sơn dầu trắng đỏ toàn bộ bó via xung quanh										
256	04/07/2026	14:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần, đo nhiệt độ môi nổi nhất thứ và hàng kẹp nhị thứ	Trạm 110kV Láng Tượng	Xã Thanh Bình, Đồng Tháp	Không cắt điện							
257	04/07/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ác quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ	Dàn ác quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Trường Xuân	Xã Trường Xuân, Đồng Tháp	OFF CB AC tủ sạc 1 QF1.01; OFF CB AC tủ sạc 2 QF2.01; OFF CBAC tại tủ CAMERA cấp nguồn INVERTER CAMERA trạm 110kV Trường Xuân.							
258	04/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH A Quảng Hồng Ngự	Xây nhà để thiết bị PCCC trạm 110kV Tân Hồng	Sân ngắt trạm 110 kV Tân Hồng	Trạm 110 kV Tân Hồng, xã Tân Hồng	Không cắt điện							
259	04/07/2026	18:30	20:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương, KCN Tân Hương, Xã Tân Hương tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện.							
260	04/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ môi nổi các thiết bị; Đo PD các tủ	Trạm 110kV Tân Hồng	Trạm 110kV Tân Hồng, xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB: F103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tân Hồng.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						hợp bộ, cáp ngầm trung thế.										
261	04/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Đan Nguyễn	Thi công đổ mới lại giằng bê tông cốt thép, sửa chữa kiến trúc nhà điều hành trạm Tân Hương. (Công trình sửa chữa hầm cáp, sửa chữa kiến trúc trạm Tân Hương)	Trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương, KCN Tân Hương, Xã Tân Hương tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện.							
262	04/07/2026	07:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Vệ sinh cỏ sân ngắt, ngoài taluy hàng rào. Vệ sinh công nghiệp phòng điều hành và phòng phân phối trạm 110kV	Tại trạm 110kV Nha Môn	Áp An Thạnh 2, xã Phú Hựu, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV							
263	04/07/2026	18:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	1. Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Đêm TBA 110kV Gò Công + 2 ngăn lộ 173, 175 NMĐG TPĐ theo quy định 8991/ EVNSPC-KT+AT ngày 24/10/2023	Trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công, khu phố Long Hưng, P. Bình Xuân, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
264	04/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Đan Nguyễn	Thi công đổ mới lại giằng bê tông cốt thép, sửa chữa kiến trúc nhà điều hành 110kV Bình Đức (Công trình sửa chữa hầm cáp, sửa chữa kiến trúc trạm 110kV Bình Đức)	Trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức, Ấp Bình Tạo A, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện.							
265	04/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Đan Nguyễn	Tháo dỡ toàn bộ cửa đi, cửa sổ thay mới toàn bộ cửa sổ bằng cửa sổ nhôm kính và cửa sổ bột nhôm kính. Thay mới thiết bị điện, thiết bị vệ sinh. Tháo dỡ nhà	Trạm 110kV Mỹ Thuận	Xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân và dụng cụ an toàn đúng quy định. Luôn giữ khoảng cách an toàn đúng quy định							



Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Tân Hồng	TNHH MTV Điện NLMT Thiên Quang		đền trụ 397 PĐ 473-15.HN tuyến 473HN	Phước	473-14.HN tại trụ 272A và 272 tuyến 473HN							công tác
271	05/07/2026	07:00	07:30	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thao tác để chuyển nguồn	Tại trụ 418, 484 PĐ 473-16.HN tuyến 473HN	Xã An Phước	Cắt 03LBFCO PĐ 473-16.HN tại trụ 418, đóng LBS MV Tân Thành A tại trụ 484 tuyến 473HN	1461	0,031	0,001	342	171		
272	05/07/2026	17:00	17:30	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thao tác để chuyển nguồn	Tại trụ 418, 484 PĐ 473-16.HN tuyến 473HN	Xã An Phước	Cắt LBS MV Tân Thành A tại trụ 484 tuyến 473HN, đóng 03LBFCO PĐ 473-16.HN tại trụ 418 tuyến 473HN	1461	0,031	0,001	342	171		
273	05/07/2026	08:00	09:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay điện kế trạm UBND huyện Châu Thành	Tại trụ 50 tuyến 473-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB + 03FCO trạm UBND huyện Châu Thành tại trụ 50 tuyến 473-NM	45	0,003	0,000	62	93		
274	05/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Công Ty TNHH Quang Nhựt	Thay REC NR 472-10/3.NM	Tại trụ 30/1 tuyến 472-NM	Xã Phú Hựu	Cắt REC NR 472-10/3 tại trụ 30/1 tuyến 472-NM Cắt 03DS NR 472-10/3 tại trụ 30 tuyến 472-NM Cắt 03DS MV 472.NM-473.NM tại trụ 30/4 tuyến 472-NM	404	0,174	0,000	3073	30730		
275	05/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Cty TNHH Thí Nghiệm Điện Seltec	Thí nghiệm, kiểm định kỳ TBA 3P-2000kVA trạm Công ty TNHH TP Bích Chi 2	Tại trụ 30/7A/7/1 tuyến 472-NM	Xã Phú Hựu	Cắt REC NR 472-10/3 tại trụ 30/1 tuyến 472-NM Cắt 03DS NR 472-10/3 tại trụ 30 tuyến 472-NM Cắt 03DS MV 472.NM-473.NM tại trụ 30/4 tuyến 472-NM							Kết hợp công tác
276	05/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay 03TU 22000/110V, vệ sinh trạm khách hàng Công ty liên doanh Mavin Austfeed	Tại trụ 30/7A/3A/1 tuyến 472-NM	Xã Phú Hựu	Cắt REC NR 472-10/3 tại trụ 30/1 tuyến 472-NM Cắt 03DS NR 472-10/3 tại trụ 30 tuyến 472-NM Cắt 03DS MV 472.NM-473.NM tại trụ 30/4 tuyến 472-NM							Kết hợp công tác
277	05/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Cty TNHH Thí Nghiệm	Thí nghiệm, kiểm định kỳ TBA 3P-5000kVA trạm	Tại trụ 30/7A/3A/2 tuyến 472-NM	Xã Phú Hựu	Cắt REC NR 472-10/3 tại trụ 30/1 tuyến 472-NM Cắt 03DS NR 472-10/3							Kết hợp công tác

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Mân	Nghiệm Điện Seltec	Công ty liên doanh Mavin Austfeed	NM		tại trụ 30 tuyến 472-NM Cắt 03DS MV 472.NM-473.NM tại trụ 30/4 tuyến 472-NM							
278	05/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Đan Nguyễn	Thi công sửa chữa kiến trúc nhà điều hành, đường nội bộ, mương cáp, trạm 110kV Gò Công Tây (Công trình sửa chữa hầm cáp, sửa chữa kiến trúc trạm 110kV Gò Công Tây)	Nhà điều hành, đường nội bộ, mương cáp trạm 110kV Gò Công Tây	Trạm 110kV Gò Công Tây, ấp Bình Tây, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện							
279	05/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Đan Nguyễn	Rải 20m3 đá 10x20 khu vực sân ngắt. Lắp mới máy bơm nước công suất phục vụ công tác bơm thoát nước khi có mưa lớn. Lắp mới 04 van thoát nước 1 chiều. Lắp đặt mới ống HDPE kết nối các hố ga thoát nước. Vệ sinh, sơn dầu trắng đỏ toàn bộ bó vỉa xung quanh	Trạm 110kV Cái Bè	Xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân và dụng cụ an toàn đúng quy định. Luôn giữ khoảng cách an toàn đúng quy định							
280	05/07/2026	14:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm ngày định kỳ hàng tuần, đo nhiệt độ môi nổi nhất thứ và hàng kẹp nhị thứ	Trạm 110kV Trần Quốc Toàn	Phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp	Không cắt điện							
281	05/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH A Quảng Hồng Ngự	Xây nhà để thiết bị PCCC trạm 110kV Tân Hồng	Sân ngắt trạm 110 kV Tân Hồng	Trạm 110 kV Tân Hồng, xã Tân Hồng	Không cắt điện							
282	05/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao	Công ty TNHH Đan Nguyễn	Thi công đổ mới lại giằng bê tông cốt thép, sửa chữa kiến trúc nhà điều hành trạm Tân Hương.	Trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương, KCN Tân Hương, Xã Tân Hương	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				thế		(Công trình sửa chữa hầm cáp, sửa chữa kiến trúc trạm Tân Hương)		tỉnh Đồng Tháp								
283	05/07/2026	07:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Vệ sinh cỏ sân ngắt, ngoài taluy hàng rào. Vệ sinh công nghiệp phòng điều hành và phòng phân phối trạm 110kV	Tại trạm 110kV Thạnh Hưng	QL80, áp Bình Phú Quới, xã Lập Vò, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV							
284	05/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Đan Nguyễn	Thi công đổ mới lại giằng bê tông cốt thép, sửa chữa kiến trúc nhà điều hành 110kV Bình Đức (Công trình sửa chữa hầm cáp, sửa chữa kiến trúc trạm 110kV Bình Đức)	Trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức, Ấp Bình Tạo A, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện							
285	05/07/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	XNLD Cao Thế	XNLD Cao Thế kéo cáp quang đường dây 110kV 171 Mỹ Tho - 172 Tân Hương	Đường dây 110kV 171 Mỹ Tho - 172 Tân Hương	xã Tân Hương	Cô lập đường dây 110kV 171 Mỹ Tho - 172 Tân Hương							
286	05/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ môi nổi các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế.	Trạm 110kV Hồng Ngự	Trạm 110kV Hồng Ngự, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F204 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ AC trạm 110kV Hồng Ngự							
287	05/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Đan Nguyễn	Tháo dỡ toàn bộ cửa đi, cửa sổ thay mới toàn bộ cửa sổ bằng cửa sổ nhôm kính và cửa sổ bật nhôm kính. Thay mới thiết	Trạm 110kV Mỹ Thuận	Xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân và dụng cụ an toàn đúng quy định. Luôn giữ khoảng cách an toàn đúng quy định							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						bị điện, thiết bị vệ sinh. Tháo dỡ nhà tạm										
288	05/07/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Tháp Mười.	Xã Tháp Mười, Đồng Tháp	OFF FAC101 tủ sạc 1; OFF FAC203 tại tủ sạc 2 trạm 110kV Tháp Mười.							
<b>Tổng cộng</b>										<b>85.234</b>	<b>24,784</b>	<b>0,061</b>	<b>131.309</b>	<b>969.854</b>		

**Phụ lục 2**  
**DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN 110KV VÀ TRUNG HẠ THỂ TUẦN 27/2026**  
*(Từ ngày 29/6/2026 đến 05/7/2026)*

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
1	29/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Công ty TNHH Khang Việt Long	- Công ty TNHH Khang Việt Long thay dây pha 2xAV50 bằng dây LV-ABC3x50.	Lưới hạ áp trạm Tân Bình 7	Xã Tân Thới	Cắt CB, FCO trạm Tân Bình 7 trụ 09 tuyến 4730-7	29	0,01	0,00	35	333		
2	29/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Công ty TNHH Khang Việt Long	- Công ty TNHH Khang Việt Long thay dây pha 2xAV50 bằng dây LV-ABC3x50.	Lưới hạ áp trạm Tân Bình 3	Xã Tân Thới	Cắt CB, FCO trạm Tân Bình 3 trụ 06 tuyến 4730-7	47	0,02	0,00	39	371		
3	29/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện. Kiểm tra lưới điện, thay điện kế định kỳ.	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
4	29/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						khách hàng sử dụng điện, thay điện kế.										
5	29/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khoa sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Không cắt điện							
6	29/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	- Hạ công suất trạm Mỹ Đức Tây 3-2 từ 1x75kVA thành 1x50kVA để xử lý non tải. - Nâng công suất trạm Chùa Phật 4 từ 1x50kVA thành 1x75kVA để xử lý quá tải. - Dời trạm Mỹ Đức Tây 4-2 về tâm tải, kết hợp nâng công suất trạm từ 1x25kVA thành 2x25kVA để xử lý quá tải.	- Tại trụ 18 thuộc NR 47131-7, tuyến 473MTh. - Tại trụ 23 thuộc NR 4763-7, tuyến 473MTh. - Từ trụ 34 đến trụ 34/2 thuộc NR 47311-7, tuyến 473MTh.	Xã Mỹ Đức Tây	Cắt 3LBFCO 4763-7 tại trụ 56 thuộc PD G53, tuyến 473MTh	4103	1,68	0,00	972	9234		
7	29/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Tháo cầu chì trời (xử lý vị trí mất an toàn)	Đường dây hạ áp trạm Trương Nữ Vương, Trương Nữ Vương 1	Xã Cái Bè	- Cắt CB + 3FCO trạm Trương Nữ Vương tại trụ 73D thuộc PD G268, tuyến 477CB. - Cắt CB + 3FCO trạm Trương Nữ Vương 1 tại trụ 73E thuộc PD	482	0,20	0,00	225	2138		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									G268, tuyến 477CB.							
8	29/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Bè	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cấp viền thông	Từ trụ 01 đến trụ 41 thuộc PD G12, tuyến 477CB và các nhánh rẽ	Xã Cai Bè	Không cắt điện							
9	29/06/2026	07:00	13:00	Điện lực Cai Lậy	Công ty Thái Hải	Sang điện kế qua đường dây xây dựng mới	Lưới hạ áp trạm Hưng Long 150 trụ 150 phân đoạn F62 Cai lậy - Ngũ Hiệp	xã Long Tiên	Cắt CB và 3FCO trạm Hưng Long 150	149	0,04	0,00	100	600		
10	29/06/2026	11:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Công ty Thái Hải	Sang điện kế qua đường dây xây dựng mới	Lưới hạ áp trạm Ấp 12 Long Trung 141A trụ 141A phân đoạn F62 Cai Lậy - Ngũ Hiệp	Xã Long Tiên	Cắt CB và 3FCO trạm Ấp 12 Long Trung 141A	131	0,03	0,00	100	600		
11	29/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Cai Lậy	Công ty Xuân Phát	Thay xà sứ phụ kiện công trình SCL	Từ trụ 2-55 nhánh 47182-7 Lộ Thanh Niên	Phường Cai Lậy, xã Bình Phú	Cắt 3LBFCO 47182-7	3707	1,91	0,00	1224	14688		
12	29/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, cắt điện véc nợ, kiểm tra sử dụng điện, khảo sát cấp điện, gắn dòi điện kế, thay điện kế định kỳ	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện							
13	29/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện	Từ trụ 1-55 và các nhánh rẽ nhánh 47182-7 Lộ Thanh Niên	Phường Cai Lậy, xã Bình Phú	Không cắt điện							
14	29/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định kỳ, ghi điện, khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							
15	29/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phục tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Xác minh điện kế; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra áp	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						giá; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; ...										
16	29/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV CN Thủy Phương	Thay dây hạ áp và sang điện kế qua đường dây mới kéo thuộc Công trình SCL 2026.	Trạm Cầu Ba Tâm 18 và trạm Trương Văn Giỏi	Xã Bình Trung, Long Định	Cắt CB, FCO trạm Cầu Ba Tâm 18 1x50kVA và trạm Trương Văn Giỏi 2x50kVA	249	0,11	0,00	132	1316		
17	29/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty 19/5	Thay dây hạ áp, dựng trụ, (Công trình ĐTXD 2026)	Lưới hạ áp trạm Quốc Lộ 50-3A, tuyến 473MTo	Một phần Quốc Lộ 50, phường Đạo Thạnh	Cắt CB + 3 FCO trạm Quốc Lộ 50-3A	145	0,06	0,00	225	2250		
18	29/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	XNDVĐ LĐT + Tổ QLVH	Lắp Mới LBS D24 , DS D24-8, TU, FCO cấp nguồn thuộc tuyến 471MTo + 474BĐ (tầng dưới);	Trụ 18, tuyến 471+474MTo+476 BĐ,	Tỉnh lộ 870B, phường Trung An	Thực hiện off relay 79 MC tuyến 471+474MTo, MC tuyến 474BĐ	3160	1,36	0,00	4951	49510		
19	29/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Ghi điện	Lưới điện Điện lực Chợ gạo quản lý	Các xã	Không cắt điện							
20	29/06/2026	13:00	17:30	Điện lực Vĩnh Bình	Công ty An Đức Thịnh	Di dời điện kế, lưới điện hạ áp từ trụ cũ sang trụ mới	Lưới điện hạ áp trạm Bình Trung 4	Xã Vĩnh Bình	Tuyến 475GCT: Cắt CB+FCO trạm Bình Trung 4	106	0,02	0,00	23	104		
21	29/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
22	29/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
23	29/06/2026	07:00	13:00	Điện	Công ty	Di dời điện kế, lưới	Lưới điện hạ áp	Xã Vĩnh	Tuyến 475GCT: Cắt	93	0,02	0,00	35	212		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Vĩnh Bình	An Đức Thịnh	điện hạ áp từ trụ cũ sang trụ mới	trạm Bình Trung 1	Bình	CB+FCO trạm Bình Trung 1							
24	29/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - Cân pha hạ áp trạm.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
25	29/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	Hợp tác xã Xây Lắp Điện Hưng Phú	Nâng công suất trạm Thị Nguyệt 1 từ 1x25kVA lên 1x25kVA và Thị Nguyệt 2 từ 1x25kVA lên 2x25kV và sang lưới hạ áp từ trụ trung áp số 2 đến trung áp số 17 nhánh 47114-7 Thị Nguyệt - PT477GC	Tại trụ trung áp số 8 nhánh 47115-7 Hai Trà. Tại trụ trung áp số 6 nhánh 47116-7 Ông Phúc và từ trụ trung áp số 2 đến trụ trung áp số 17 nhánh 47114-7 Thị Nguyệt - PT477GC	Phường Bình Xuân	- Cắt LBFCO 47114-7	279	0,14	0,00	905	10860		
26	29/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLD Hưng Phú; Cty TNHH Bách Khoa và Tổ QLVH	HTX XLD Hưng Phú Cải tạo, nâng cấp đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha (công trình Nâng cấp lưới điện khu vực Điện lực Gò Công Đông); Cty TNHH Bách Khoa thi công công trình Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực Gò Công Đông (năm 2026 bổ sung) và Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện Nhánh Cầu Đình	nhánh 47193-7 Cầu Đình	Xã Tân Đông	Cắt 1LBFCO 47193-7 nhánh Cầu Đình tại trụ số 53	750	0,39	0,00	109	1303		
27	29/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bẻ	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
28	30/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện. Kiểm tra lưới điện, thay điện kế định kỳ.	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
29	30/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế.	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
30	30/06/2026	08:00	14:00	Điện lực Tân Phú Đông	Công ty TNHH Triệu Danh Phát	Di dời trụ hạ áp	Trụ 18A/10 lưới hạ áp trạm Kinh Nhiệm 6	Xã Tân Thới	Cắt CB, FCO trạm Kinh Nhiệm 6 trụ 14 tuyến 47171-7	69	0,02	0,00	58	348		
31	30/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	XNDV Điện lực Đồng Tháp, Tổ QLVH	- XNDV Điện lực Đồng Tháp: Che phủ ĐDTT, kết lưới TBA phục vụ công tác lắp mới trạm Hậu Thành 1-21 1x50kVA (kết lưới tầng dưới, tuyến 473CB). - Tổ QLVH: Lắp mới trạm Hậu Thành 1-21 1x50kVA cắt lưới hạ áp giải quyết quá tải trạm Hậu Thành 1-5.	Tại trụ 35B thuộc PD An Cư - Hậu Mỹ, tuyến 473CB	Xã Hội Cư	- OFF RL79 MC 473CB. - OFF RL79 MC 482CB. - Cắt CB + FCO trạm Hậu Thành 1-5 tại trụ 40 thuộc PD An Cư - Hậu Mỹ, tuyến 473CB.	143	0,06	0,00	36	342		
32	30/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cáp viễn thông	Từ trụ 172 đến trụ 172/77 thuộc PD G172, tuyến 477CB và các nhánh rẽ	Xã Cái Bè	Không cắt điện							
33	30/06/2026	09:00	17:00	Điện lực Cái Bè	XNDV Điện lực Đồng Tháp,	- XNDV Điện lực Đồng Tháp: Che phủ ĐDTT, cô lập và kết lưới NR 1pha	Tại trụ 120 thuộc PD QL1A, tuyến 475CB	Xã Hội Cư	- OFF RL79 MC 475CB. - Cắt CB + FCO trạm Bà Đắc 2 tại trụ 120 thuộc PD	540	0,19	0,00	117	936		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
					Tổ QLVH	47160-7 và trạm Bà Đắc 2 phục vụ công tác NCS trạm từ 1x37,5kVA thành 2x37,5kVA để xử lý quá tải. - Tổ QLVH: Nâng công suất trạm Bà Đắc 2 từ 1x37,5kVA thành 2x37,5kVA để xử lý quá tải.			QL1A, tuyến 475CB. - Cắt 1LBFCO 47160-7 tại trụ 120 thuộc PD QL1A, tuyến 475CB.							
34	30/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khoa sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Cái Bè quản lý	Không cắt điện							
35	30/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	XNDV Điện lực Đồng Tháp; Công ty TNHH MTV XD Điện Minh Phát	Công ty TNHH MTV XD Điện Minh Phát đăng ký thi công Hotline: Che phủ ĐDTT, cô lập và Kết lưới ĐDTT phục vụ công trình Nâng cấp ĐDTT trên không 1P 12,7kV thành 3P 22kV dài 40m và NCS TBA 1P 12,7/0,23kV từ	Từ trụ 364 đến trụ 364/1 thuộc PD G45, tuyến 476MTh	Xã Mỹ Lợi	- OFF Role [79] MC: 476MTh. - Khóa chức năng tự đóng lại của Recloser G45. - Cắt 1FCO NR trạm Lê Ngọc Thạch. - Cắt CB + 1FCO trạm An Thái Đông 1-19.	18	0,01	0,00	9	86		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						1x37,5kVA thành 3P 22/0,4kV 3x37,5kVA cấp điện cho HKD Lê Ngọc Thạch.										
36	30/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Cai Lậy	Công ty Xuân Phát	Thay trụ xà sứ phụ kiện công trình SCL	Từ trụ 10-96 nhánh 47114-7 Tân An	Xã Hiệp Đức	Cắt 3LBFCO 47114-7	3933	2,03	0,00	750	9000		
37	30/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, cắt điện véc nợ, kiểm tra sử dụng điện, khảo sát cấp điện, gắn dờn điện kè, thay điện kè định kỳ	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện							
38	30/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 1-31 và các nhánh rẽ nhánh 47278-7 Kênh Ban Lợi	Xã Long Tiên	Không cắt điện							
39	30/06/2026	11:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Công ty Thái Hải	Sang điện kè qua đường dây xây dựng mới	Lưới hạ áp trạm Cầu Thầy Cai 121 trụ 121 phân đoạn F62 Cai lậy - Ngũ Hiệp	Xã Long Tiên	Cắt CB và 3FCO trạm Cầu Thầy Cai 121	130	0,03	0,00	100	600		
40	30/06/2026	07:00	13:00	Điện lực Cai Lậy	Công ty Thái Hải	Sang điện kè qua đường dây xây dựng mới	Lưới hạ áp trạm Ấp 12 Long Trung 134 trụ 134 phân đoạn F62 Cai Lậy - Ngũ Hiệp	Xã Long Tiên	Cắt CB và 3FCO trạm Ấp 12 Long Trung 134	202	0,05	0,00	100	600		
41	30/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kè định kỳ, gắn điện kè mới, ghi điện, khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							
42	30/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phục tra điện kè; Thay điện kè mất kết nối; Xác minh điện kè; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						điện kế; Kiểm tra áp giá; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; ...										
43	30/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV CN Thủy Phương	Thay dây hạ áp và sang điện kế qua đường dây mới kéo thuộc Công trình SCL 2026.	Đường dây hạ áp trạm Áp Dầu Tây B14, trạm Áp Nguơn 4	Xã Long Định.	Cắt CB, FCO trạm Áp Dầu Tây B7, Áp Dầu Tây B14, trạm Áp Nguơn 4, trạm Áp Nguơn 3.	484	0,21	0,00	150	1500		
44	30/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Dọn dây leo, bụi rậm xung quanh gốc trụ, phát quang, mé tĩa cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện trung hạ áp	Tuyến E2-8 QL1, 479-7 Bình Minh, 4733-7 Bình Minh, 4738-8 Trại Chăn Nuôi, 47175-7 Cao tốc TCN, 47157-7 VP CT TCN 7, 47735-7 VP CT TCN 26/4	Xã Châu Thành	Không cắt điện							
45	30/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Hưng Phú + Tổ QLVH	Cty Hưng Phú; sang trạm qua trụ mới, tháp đà khác phục hoàn thiện công trình SCL thay dây trung áp NR 47358-7, tuyến 475MT; phát quang, xử lý khiếm khuyết lưới điện	Lưới hạ, trung áp sau NR 47358-7, tuyến 475MT	Một phần Lộ Kênh Nôi, phường Mỹ Phong	Cắt 03 LBFCO NR 47358-7	2597	1,12	0,00	2691	26910		
46	30/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Lắp biển báo giao chéo hai nguồn điện	Lưới điện Điện lực Chợ Gạo quản lý	Các xã	Không cắt điện							
47	30/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
48	30/06/2026	06:30	17:30	Điện lực Vĩnh Bình	Cty An Đức Thịnh	Dựng trụ BTLT 14m, lắp xà, sứ, kéo dây ACXH 240mm <sup>2</sup> +AC150m <sup>2</sup> , sang TBA qua trụ mới (công trình Nâng cấp lưới điện khu vực Điện lực Gò Công Tây năm 2026)	Trụ 15 đến trụ 34 nhánh rẽ B55.	xã Vĩnh Hựu	- Tuyến 477GCT: Cắt LBS B55, 3DS B55-8 tại trụ 01.	454	0,21	0,00	151	1659		
49	30/06/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
50	30/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - phát quang phát tuyến 477GC - Cân pha hạ áp trạm	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
51	30/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	Hợp tác xã Xây Lắp Điện Hưng Phú	Nâng công suất trạm Bình Xuân 5 từ 1x25kVA lên 2x25kVA, trạm Cầu Bình Đông 3 từ 1x25kVA lên 2x25kVA.	Tại trụ trung áp số 30 nhánh 4712; 4712-8 Bình Xuân và tại trụ trung áp số 15 nhánh 47191-7 Đồn Sông Tra - PT477GC..	Phường Sơn Qui và Bình Xuân	- Cắt LBS 4712 và DS 4712-8	4291	2,22	0,00	1448	17375		
52	30/06/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bê.	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
53	30/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLĐ Hưng Phú và Tổ QLVH	HTX XLĐ Hưng Phú Cải tạo, nâng cấp đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha (công trình Nâng cấp lưới điện khu vực Điện lực Gò Công Đông) và Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và	nhánh 4736-7 Tàu Thuyền	Xã Gia Thuận	Cắt 3LBFCO 4736-7 nhánh Tàu Thuyền tại trụ số 199	58	0,03	0,00	72	869		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saiddi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						phát quang lưới điện Nhánh Tàu Thuyền										
54	30/06/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLD Hưng Phú, Công ty TNHH Khang Việt Long và Tổ QLVH	HTX XLD Hưng Phú Cải tạo, nâng cấp đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha (công trình Nâng cấp lưới điện khu vực Điện lực Gò Công Đông); Công ty TNHH Khang Việt Long thi công Công trình sửa chữa lưới điện phân phối khu vực Gò Công, Gò Công Đông, và Tân Phú Đông, năm 2026 và Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện Trạm Thái Nguyên 2	Lưới hạ áp Trạm Thái Nguyên 2	Xã Gia Thuận	Cắt 3FCO trạm Thái Nguyên 2 tại trụ số 201	721	0,37	0,00	178	2132		
55	01/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện. Kiểm tra lưới điện, thay điện kế định kỳ.	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
56	01/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế.	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
57	01/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cấp viễn thông	Từ trụ 30 đến trụ 78 thuộc PD G268, tuyến 477CB và các nhánh rẽ	Xã Cái Bè	Không cắt điện							
58	01/07/2026	07:30	17:00	Điện	Tổ	Thay MBA trạm An	Tại trụ 12 và trụ 15	Xã Thanh	Cắt 1LBFCO 47291-7	497	0,20	0,00	56	532		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Cái Bè	QLVH	Thái Trung 4-15 1x25kVA, An Thái Trung 4-10 1x25kVA do thi nghiệm CBM không đạt	thuộc NR 47291-7, tuyến 473MTh	Hung	tại trụ 26/1 thuộc PD G83, tuyến 473MTh							
59	01/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Hạ công suất trạm Mù U 6 từ 1x50kVA thành 1x25kVA để xử lý non tải	Tại trụ 14 thuộc NR 47519-7, tuyến 473MTh.	Xã An Hữu	Cắt 1LBFCO 47519-7 tại trụ 43 thuộc NR 4721-8, tuyến 473MTh	103	0,04	0,00	54	513		
60	01/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khoa sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực quản lý	Không cắt điện							
61	01/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Nâng công suất trạm Tân Hưng 3-17 từ 1x25kVA thành 1x50kVA để xử lý quá tải	Tại trụ 02 thuộc NR 47231-7, tuyến 475MTh.	Xã Thanh Hưng	Cắt 1LBFCO 47231-7 tại trụ 47 thuộc NR 47253-7, tuyến 475MTh	575	0,23	0,00	129	1226		
62	01/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, cắt điện véc nợ, kiểm tra sử dụng điện, khảo sát cấp điện, gắn dờn điện kế, thay điện kế	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						định kỳ										
63	01/07/2026	11:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Công ty Thái Hải	Sang điện kế qua đường dây xây dựng mới	Lưới hạ áp trạm Mỹ Thạnh A 103 trụ 103 phân đoạn F62 Cai lậy - Ngũ Hiệp	Xã Long Tiên	cắt CB và 3FCO trạm Mỹ Thạnh A 103	142	0,04	0,00	100	600		
64	01/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Nâng công suất trạm MPT-MHĐ 11/8a từ 25kVA lên 2x50 kVA, lắp trạm 50kVA MPT-MHĐ 12	Tại trụ 12, 11/8a nhánh 47194-7 MPT-MHĐ	Phường Mỹ Phước Tây	Cắt LBFCO 47194-7	984	0,38	0,00	318	2862		
65	01/07/2026	07:00	13:00	Điện lực Cai Lậy		Sang điện kế qua đường dây xây dựng mới	Lưới hạ áp trạm Ông Dũng trụ 112a phân đoạn F62 Cai Lậy - Ngũ Hiệp	Xã Long Tiên	Cắt CB và 3FCO trạm Ông Dũng	169	0,04	0,00	100	600		
66	01/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 1-40 và các nhánh rẽ nhánh 47194-7 MPT-MHĐ	Phường Mỹ Phước Tây	Không cắt điện							
67	01/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định kỳ, gắn điện kế, cắt điện vét nợ, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, kiểm tra tra khách hàng thuê QLVH	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							
68	01/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phục tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Xác minh điện kế; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra áp giá; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
69	01/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty 19/5	Dựng trụ, kéo dây hạ trung áp, lắp trạm (Công trình ĐTXD 2026)	Lưới hạ áp trạm Lộ Đình 2, Lộ Đình 8, tuyến 475MT	Một phần đường Lộ Đình, Lê Văn Nghệ, Khu phố Mỹ	Cắt CB + 3FCO trạm Lộ Đình 2; CB+2FCO trạm Lộ Đình 8	297	0,13	0,00	225	2250		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
								Lợi, phường Mỹ Phong								
70	01/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Hưng Phú	Dời trụ hạ áp mở rộng Lộ theo đề nghị địa phương	Lưới hạ áp trạm Cầu Chùa - Mỹ Phong, tuyến 475MT	Một phần Khu phố Mỹ Hưng, phường Mỹ Phong	Cắt CB+FCO trạm Cầu Chùa - Mỹ Phong,	69	0,03	0,00	50	500		
71	01/07/2026	07:00	12:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Thay thùng tole trạm, Bảo trì lưới hạ áp, căng lại dây bị chùng	Lưới hạ áp trạm Liên Ấp 4,5-2 tuyến 475MT	Một phần Liên Khu phố 4,5 phường Đạo Thạnh	Cắt CB+FCO trạm Liên Ấp 4,5-2	55	0,01	0,00	45	225		
72	01/07/2026	13:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Chỉnh trụ nghiêng, Bảo trì lưới hạ áp	Lưới hạ áp trạm Trường Học Mỹ Phú, tuyến 472CG	Một phần Khu Phố Mỹ Phú, phường Mỹ Phong	Cắt CB+FCO trạm Trường Học Mỹ Phú	155	0,03	0,00	67	268		
73	01/07/2026	06:30	18:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX Hưng Phú	Lắp mới trạm Liên Ấp 3	Tại trụ 13 nhánh rẽ 1 pha Liên Ấp	Xã Chợ Gạo	Cắt LBFCO 47122-7 (kết hợp cắt 47120-7)							
74	01/07/2026	07:00	11:30	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Chuyển đầu nối vận hành 1 pha 2 dây	Trạm Cầu Bàn 1, Tân Bình 2A, Bình Hạnh 1	Xã Tân Thuận Bình, Chợ Gạo	Cắt FCO Trạm Cầu Bàn 1, Tân Bình 2A, Bình Hạnh 1	218	0,04	0,00	162	729		
75	01/07/2026	13:30	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Chuyển đầu nối vận hành 1 pha 2 dây	Trạm Lộ Tập Đoàn, Lộ Làng 2	Cã Tân Thuận Bình, Chợ GạoX	Cắt FCO Trạm Lộ Tập Đoàn, Lộ Làng 2	134	0,02	0,00	75	263		
76	01/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Kiểm tra định kỳ ĐD và TBA	Tuyến 471CG, 474CG và các nhánh rẽ	Xã Bình Ninh, Chợ Gạo	Không cắt điện							
77	01/07/2026	06:30	18:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX Hưng Phú	NCS trạm Bình Hòa A	Trạm Bình Hòa A	Xã Chợ Gạo	Cắt LBFCO 47120-7	619	0,31	0,00	1137	13076		
78	01/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						kế không sử dụng trên 6 tháng.										
79	01/07/2026	13:00	17:30	Điện lực Vĩnh Bình	Công ty An Đức Thịnh	Di dời điện kế, lưới điện hạ áp từ trụ cũ sang trụ mới	Lưới điện hạ áp trạm Bình Trung 3	Xã Vĩnh Bình	Tuyến 475GCT: Cắt CB+FCO trạm Bình Trung 3	109	0,02	0,00	31	141		
80	01/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đđ và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
81	01/07/2026	07:00	13:00	Điện lực Vĩnh Bình	Công ty An Đức Thịnh	Di dời điện kế, lưới điện hạ áp từ trụ cũ sang trụ mới	Lưới điện hạ áp trạm Bình Trung 2, Trạm nước Bình Trung	Xã Vĩnh Bình	Tuyến 475GCT: Cắt CB+FCO trạm Bình Trung 2; Cắt CB+FCO trạm Trạm nước Bình Trung	58	0,01	0,00	16	99		
82	01/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - Phát quang lưới điện phát tuyến 477GC. - Cắt điện khách hàng nợ tiền điện. - Cân pha hạ áp trạm	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
83	01/07/2026	07:30	16:30	Điện lực Gò Công	Công ty TNHH Trung An Phát Đạt	Di dời trụ hạ áp theo yêu cầu khách hàng Tân Quang Vinh	Lưới hạ áp thuộc trạm Cái Nhồi 2 - PT477GC	Phường Sơn Qui	- Cắt CB và FCO trạm Cái Nhồi 2.	94	0,04	0,00	49	444		
84	01/07/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	Hợp tác xã Xây Lắp Điện Hưng Phú	Nâng công suất trạm Cầu Bà Trà 5 từ 1x37,5kVA lên 2x37,5kVA. Trạm Cầu Bà Trà 3 từ 1x25kVA lên 2x25kVA. Trạm Cầu Bà Trà 10 từ 1x25kVA lên 2x25kVA.	Từ trụ trung áp số 14 nhánh 47206-7 Tân Đông_ Cầu Bà Trà đến trụ 35 nhánh 47142-7 Cầu Bà Trà_Ông Non - PT472GC	Xã Tân Đông và phường Sơn Qui	- Cắt LBFCO 47206-7	449	0,23	0,00	543	6516		
85	01/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Phát quang hành lang	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Đông		lưới điện - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bê.		ly								
86	02/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Tháp sắt nâng cao đường dây hạ áp	Trụ 31/6 đến trụ 31/7 lưới hạ áp trạm Tân Xuân B	Xã Tân Thới	Cắt CB, FCO trạm Tân Xuân B tại trụ 17/31/1 tuyến K8-8	75	0,03	0,00	62	589		
87	02/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế.	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
88	02/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện. Kiểm tra lưới điện, thay điện kế định kỳ.	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
89	02/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cấp viên thông	Từ trụ 01 đến trụ 62 thuộc PD G14, tuyến 475CB	Xã Cái Bè	Không cắt điện							
90	02/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khoa sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm	Khu vực lưới điện do Điện lực quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực quản lý	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.										
91	02/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Hạ công suất trạm Mỹ Thành Nam 4-4 từ 1x50kVA thành 1x25kVA để xử lý non tải	Tại trụ 21 thuộc NR 47556-7, tuyến 473CB.	Xã Mỹ Thành	Cắt 1LBFCO 47556-7 tại trụ 15/1 thuộc NR 47364-7, tuyến 473CB	37	0,02	0,00	14	133		
92	02/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Nâng công suất trạm Hội Cư 5-1 từ 1x25kVA thành 1x50kVA để xử lý quá tải	Tại trụ 09 thuộc NR 47386-7, tuyến 473CB.	Xã Hội Cư	Cắt 1LBFCO 47386-7 tại trụ 5A thuộc NR 47154-7, tuyến 473CB	85	0,03	0,00	11	105		
93	02/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Cắt điện véc nơ, kiểm tra sử dụng điện, khảo sát cấp điện, gắn dòi điện kế, thay điện kế định kỳ	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện							
94	02/07/2026	06:00	18:00	Điện lực Cai Lậy	Công ty Thái Hải	Tháp ngọn, kéo dây, sang dây trung hạ thế	-Từ trụ 64 đến trụ 120 phân đoạn F41 Thạnh Phú-Mỹ Thành tháp ngọn sang dây trung hạ thế	Xã Thạnh Phú	Cắt LBS F41 và DS F41-8 tại trụ 41 phát tuyến 475CLa - Thiết bị đang mở LBS F3 và 3LTD F3-8	4327	2,23	0,00	2142	25704		
95	02/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 41-120 và các nhánh rẽ phân đoạn F41 Thạnh Phú-Mỹ Thành	Xã Thạnh Phú	Không cắt điện							
96	02/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định kỳ, gắn điện kế, phát quang khắc phục khiếm khuyết lưới điện, kiểm tra tra khách hàng thuê QLVH	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							
97	02/07/2026	06:00	18:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Cty TNHH Ngọc Dung 1: Dựng trụ lắp xà xù, kéo dây trung thế 4 x AC 240mm2	Từ trụ số 2 đến trụ 25 nhánh 47353-7	Xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp	Cắt 1 LBFCO nhánh rẽ 47353-7	165	0,09	0,00	5215	62580		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
98	02/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV CN Thủy Phương	Thay dây hạ áp và sang điện kế qua đường dây mới kéo thuộc Công trình SCL 2026.	Nhánh rẽ 4799-7 Trung Lợi	Xã Mỹ Tịnh An	Cắt 3LBFCO Nhánh rẽ 4799-7 Trung Lợi	251	0,11	0,00	700	7000		
99	02/07/2026	07:00	11:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH XLD Kim Ngân Phát	Di dời trụ trung áp nằm trên đường giao thông nông thôn.	Tại trụ 11/10a nhánh rẽ 47205-7 Gò Luỹ Ấp Hưng.	Xã Long Định	Cắt LBFCO nhánh rẽ 47205-7 Gò Luỹ - Ấp Hưng.	818	0,14	0,00	250	1000		
100	02/07/2026	06:00	18:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Thái Hải	Dựng ngọn trụ, kéo dây, sang trạm qua đường dây mới và thu hồi trụ dây cũ thuộc công trình ĐTXD 2026.	Nhánh rẽ 4755-7 Bàn Long	Xã Vĩnh Kim	Cắt 3 LBFCO nhánh rẽ 4755-7 Bàn Long	4798	2,48	0,00	724	8688		
101	02/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH; Hotline	- Hotline: Che phủ, tháo kết lưới; tháo thu hồi bộ ã + 3FCO + 3 LA phục vụ công tác tháo gỡ trạm Quốc Lộ 31 3x50kVA; tháo che phủ sau khi công tác xong; - Tổ VH: Tháo gỡ trạm Quốc Lộ 31, chuyển tải sang trạm XN Nước Đá	Tuyến 22kV Quốc Lộ 1	Xã Châu Thành	Cắt CB, FCO trạm Quốc Lộ 31, XN Nước Đá OFF Role [79] MC: 473MTo	410	0,17	0,00	550	5225		
102	02/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phục tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Xác minh điện kế; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra áp giá; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
103	02/07/2026	07:00	17:00	Điện lực	Công ty TNHH	Thay dây hạ áp và sang điện kế qua	Trạm Ấp VH Nhật Tân 11	Xã Mỹ Tịnh An	Cắt CB, FCO Trạm Ấp VH Nhật Tân 11	81	0,03	0,00	50	500		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Châu Thành	MTV CN Thủy Phương	đường dây mới kéo thuộc Công trình SCL 2026.										
104	02/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Hotline	Che phủ, tháo kết lưới; tháo thu hồi bộ đà + 3FCO + 3 LA không sử dụng; tháo che phủ sau khi công tác xong	Nhánh rẽ 4732-7 Thân Đức	Xã Châu Thành	OFF Role [79] MC: 473MTo; Khóa chức năng tự đóng lại Recloser E2							
105	02/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH + Cty Thuận Tiến	Dựng trụ 14m, dòi lưới trung, hạ áp (công trình mở rộng lộ phường Thới Sơn) + Bảo trì, phát quang	Lưới trung, hạ áp sau NR 47150-7, tuyến 472BT	Một phần khu vực Cồn Thới Sơn, thuộc phường Thới Sơn.	Cắt 03 LBFCO 47150-7 (trụ 53)	1630	0,70	0,00	1215	12150		
106	02/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty 19/5	Dựng trụ, kéo dây hạ, trung áp, lắp trạm (Công trình ĐTXD 2026)	Lưới hạ áp trạm Mỹ Lợi 6, trạm Cty Hoàng Việt, tuyến 472CG	Một phần đường Lê Văn Nghệ, Khu phố Mỹ Lợi, phường Mỹ Phong	Cắt CB + 3FCO trạm Mỹ Lợi 6, CB+ 3FCO trạm trạm Cty Hoàng Việt	183	0,08	0,00	325	3250		
107	02/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Kiểm tra định kỳ ĐD và TBA	Tuyến 474CG, 472CG và các nhánh rẽ	xã Chợ Gạo, Tân Thuận Bình	Không cắt điện							
108	02/07/2026	06:30	18:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX Hưng Phú	Thay dây hạ áp công trình SCL	Lưới HA trạm Bình Thuận	Xã Chợ Gạo	Cắt FCO trạm Bình Thuận	72	0,04	0,00	75	863		
109	02/07/2026	07:00	11:30	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Chuyển đầu nối trạm vận hành 1 pha 2 dây	Trạm Hòa Phú 1, Hòa Phú 4, Bình Hưng Hạ	Xã Bình Ninh	Cắt FCO Trạm Hòa Phú 1, Hòa Phú 4, Bình Hưng Hạ	219	0,04	0,00	150	675		
110	02/07/2026	06:30	18:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX Hưng Phú	NCS trạm Bến Lội 1, Bến Lội 4	trạm Bến Lội 1, Bến Lội 4	Xã Chợ Gạo	Cắt LBFCO 47964-7	434	0,21	0,00	600	6900		
111	02/07/2026	13:30	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Chuyển đầu nối trạm vận hành 1 pha 2 dây	Trạm Quang Phú 4, Lộ Số 9	Xã Tân Thuận Bình, Chợ Gạo	Cắt FCO Trạm Quang Phú 4, Lộ Số 9	224	0,03	0,00	87	305		
112	02/07/2026	06:30	18:00	Điện	HTX	Thay dây hạ áp trạm	Lưới HA trạm Phú	Xã Bình	Cắt FCO trạm Phú	105	0,05	0,00	50	575		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Chợ Gạo	Hưng Phú	Phú Thượng	Thượng	Ninh	Thượng							
113	02/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
114	02/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
115	02/07/2026	07:00	13:00	Điện lực Vĩnh Bình	Công ty An Đức Thịnh	Di dời điện kế, lưới điện hạ áp từ trụ cũ sang trụ mới	Lưới điện hạ áp trạm Thạnh Thới 9, Thạnh Thới 12	xã Vĩnh Hựu	Tuyến 477GCT: Cắt CB+FCO trạm Thạnh Thới 9; Cắt CB+FCO trạm Thạnh Thới 12	128	0,03	0,00	30	178		
116	02/07/2026	13:00	17:30	Điện lực Vĩnh Bình	Công ty An Đức Thịnh	Di dời điện kế, lưới điện hạ áp từ trụ cũ sang trụ mới	Lưới điện hạ áp trạm Thạnh Thới 2	xã Vĩnh Hựu	Tuyến 477GCT: Cắt CB+FCO trạm Thạnh Thới 2	23	0,00	0,00	14	62		
117	02/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - Phát quang lưới điện phát tuyến 477GC. - Cắt điện khách hàng nợ tiền điện. - Cân pha hạ áp trạm	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
118	02/07/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLD Hưng Phú và Tổ QLVH	HTX XLD Hưng Phú Cải tạo, nâng cấp đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha (công trình Nâng cấp lưới điện khu vực Điện lực Gò Công Đông) và Tổ QLVH Bảo trì,	Nhánh 47157-7 Hiệp Trị	Xã Tân Hòa	Cắt 1LBFCO 47157-7 tại trụ số 1	161	0,08	0,00	72	869		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saiddi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú	
						đo điện trở đất và phát quang lưới điện Nhánh Hiệp Trị											
119	02/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bê.	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện								
120	03/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện. Kiểm tra lưới điện, thay điện kế định kỳ.	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện								
121	03/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chi số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế.	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện								
122	03/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Chỉnh trụ hạ áp nghiêng	Trụ 118/7 lưới hạ áp trạm Phú Đông 4. Trụ 6A lưới hạ áp trạm Kinh Tế Mới.	Xã Tân Phú Đông	Không cắt điện								
123	03/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khoa sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất	Khu vực lưới điện do Điện lực quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực quản lý	Không cắt điện								

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.										
124	03/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cấp viễn thông	Từ trụ 01 đến trụ 30 thuộc PD Văn Cang - TTCB, tuyến 475CB và các nhánh rẽ	Xã Bình Phú	Không cắt điện							
125	03/07/2026	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH MTV Thái Hải	Thi công công trình Nâng cấp lưới điện trung hạ thế khu vực Điện lực Cái Bè năm 2026: Dựng ngọn trụ ghép, tháp đả U, lắp phụ kiện (HM 1)	Từ trụ 1A đến trụ 11 thuộc NR 47194-7, phát tuyến 477CB	Xã Cái Bè	- Cắt 3LBFCO 47194-7 tại trụ 55 thuộc PD G268, tuyến 477CB. - Cắt CB + 3FCO trạm Công Viên Cái Bè tại trụ 54 thuộc PD G268, tuyến 477CB.	521	0,25	0,00	324	3564		
126	03/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 1-29 và các nhánh rẽ nhánh 47219-7	xã Tân Phú	Không cắt điện							
127	03/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, cắt điện véc nợ, ghi véc chỉ số, kiểm tra sử dụng điện, khảo sát cấp điện, gắn dòi điện kế, thay điện kế định kỳ	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện							
128	03/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định kỳ, phát quang khắc phục khiếm khuyết lưới điện, kiểm tra tra khách hàng thuê QLVH	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							
129	03/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt véc nợ; Phục tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Xác minh điện kế; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra áp	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						giá; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; ...										
130	03/07/2026	07:00	10:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH.	Tháo gỡ trạm Lộ Me 16A/10 không vận hành.	Nhánh rẽ 47205-7 Lộ Me 16.	Xã Kim Sơn.	Xác nhận FCO nhánh rẽ Lộ Me 16 đang mở.							
131	03/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV CN Thủy Phương	Thay dây hạ áp và sang điện kế qua đường dây mới kéo thuộc Công trình SCL 2026.	Trạm Tân Hòa 9, Tân Hòa 3	Xã Mỹ Tịnh An	Cắt CB, FCO Trạm Tân Hòa 9, Tân Hòa 3	117	0,05	0,00	50	500		
132	03/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV CN Thủy Phương	Thay dây hạ áp và sang điện kế qua đường dây mới kéo thuộc Công trình SCL 2026.	Nhánh rẽ 47196-7 Tân Hòa 21	Xã Tân Hương	Cắt LBFCO Nhánh rẽ 47196-7 Tân Hòa 21	195	0,08	0,00	200	2000		
133	03/07/2026	10:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH.	Phát quang cây xanh dọc hành lang an toàn lưới điện.	Nhánh rẽ 4719-7 Lò Gạch, 4720-7 Ấp Tây Hòa, 4792-7 Lộ Bờ Xe, 4794-7 Ấp Hội, 4796-7 Đường 30/4.	Xã Kim Sơn.	Không cắt điện.							
134	03/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV CN Thủy Phương	Thay dây hạ áp và sang điện kế qua đường dây mới kéo thuộc Công trình SCL 2026.	Trạm Tân Xuân 3, Tân Xuân 15B-6	Xã Tân Hương	Cắt CB, FCO Trạm Tân Xuân 3, Tân Xuân 15B-6	179	0,08	0,00	50	500		
135	03/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty 19/5	Thay dây hạ áp (Công trình ĐTXD 2026)	Lưới hạ áp trạm Long An 3, tuyến 473MT0	Một phần Khu Phố Phố Long Mỹ, phường Trung An	Cắt CB + FCO trạm Long An 3	11	0,00	0,00	25	250		
136	03/07/2026	07:00	12:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì lưới hạ áp, phát quang	Lưới hạ áp trạm Nguyễn Tấn Thành 6, tuyến 471MT0	Một phần Ấp Long Lợi, xã Long Hưng	Cắt CB+FCO trạm Nguyễn Tấn Thành 6	136	0,03	0,00	90	450		
137	03/07/2026	06:30	13:30	Điện lực	HTX Hưng	Lắp mới trạm Đập Chuối	Tại trụ 14 nhánh rẽ 1 pha Đập Chuối	Xã Chợ Gạo	Cắt LBFCO 47434-7	39	0,01	0,00	100	700		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Chợ Gạo	Phú											
138	03/07/2026	12:00	18:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX Hưng Phú	Lắp mới trạm Bình Hòa C3	Tại trụ 54 nhánh rẽ 1 pha Bình Hòa C	Xã Chợ Gạo	Cắt LBFCO 47243-7	143	0,04	0,00	975	5850		
139	03/07/2026	13:30	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Lắp biển báo hai nguồn điện	Lưới điện Điện lực Chợ Gạo quản lý	Các xã	Không cắt điện							
140	03/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dọc đường dây	Tuyến 474CG và các nhánh rẽ	Xã Chợ Gạo	Không cắt điện							
141	03/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Kiểm tra định kỳ ĐD và TBA	Tuyến 476CG và các nhánh rẽ	Xã An Thạnh Thủy	Không cắt điện							
142	03/07/2026	07:00	11:30	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Tháo gỡ cầu chì tro7i2m, thay kẹp quay thành kẹp IPC điện kế khách hàng	Lưới HA trạm An Khương 1	Xã An Thạnh Thủy	Cắt FCO trạm An Khương 1	148	0,03	0,00	75	338		
143	03/07/2026	06:30	18:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX Hưng Phú	Thay dây hạ áp công trình SCL	Lưới HA trạm Thạnh Kiệt 1, Thạnh Kiệt 2	Xã An Thạnh Thủy	Cắt FCO trạm Thạnh Kiệt 1, Thạnh Kiệt 2	236	0,12	0,00	125	1438		
144	03/07/2026	06:30	18:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX Hưng Phú	Thay dây hạ áp công trình SCL	Lưới HA trạm Đồng Sơn	Xã Đồng Sơn	Cắt FCO trạm Đồng Sơn, Đồng Sơn 1	136	0,07	0,00	100	1150		
145	03/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
146	03/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay điện	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú	- Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						kế định kỳ.		Thành và Đồng Sơn								
147	03/07/2026	06:00	18:00	Điện lực Vĩnh Bình	Công ty ADT, Tổ QLVH	- Cty ADT: Dựng trụ 20m, lắp xà sứ, kéo dây AC240 mm3 (mạch 3), Thay dây A180mm2 bằng dây AC240 (2 mạch PT 475GCT, 472GCT), tháp đà kéo dây chống sét AC70; Sang LBS B10, DS B10-8, LBS B1, 3LTD B1-8, TBA, điện kế qua trụ mới; - Tổ QLVH: Bảo trì các TBA chuyên dùng, bảo trì lưới điện.	- PT 475GCT: Phân đoạn B31 đến B7, B32, B40, IB5, B131; - PT 472GCT: Phân đoạn B16 đến B6, B10; - PT 480GC: Phân đoạn IB73 đến B10, B24;	xã Vĩnh Bình, Đồng Sơn, Phú Thành	- Tuyến 475GCT: Cắt LBS B31+DS B31-8 tại trụ 65; Cắt Re B40+DS B40-8 tại trụ 171/2; Cắt Re B32+DS B32-8 tại trụ 128/3; Cắt DS B131-8 tại trụ 16A; Cắt 3DS IB5-8 tại trụ 200; - Tuyến 472GCT: Cắt LBS B45 tại trụ 97; Cắt DS B45-8 tại trụ 97/45; Cắt 3LTD B6-8 tại trụ 65; - Tuyến 480GC: Cắt LBS IB73 tại trụ 198; Cắt DS IB73-8 tại trụ 198; Cắt LBS B27 tại trụ 107, cắt DS B27-8 tại trụ 108; - Các thiết bị thường mờ: B33, B21, B21-8, B131, IB5, B10, B7, B7-8, B63, B25.	868	0,45	0,00	4052	48624	- Chuyển PD từ B32 đến B33 nhận điện 477-GCT qua B33 tại trụ 49/60; - Chuyển PD từ B40 đến B63 nhận điện 477-GCT qua B63 tại trụ 269. - Chuyển PD từ B27 đến K10 nhận điện 479-GCT.	
148	03/07/2026	07:00	14:00	Điện lực Gò Công	Công ty TNHH Trung An Phát Đạt	Di dời trụ hạ áp theo yêu cầu khách hàng Công ty TNHH XDTM Song Kiệt	Di dời trụ hạ áp theo yêu cầu khách hàng Công ty TNHH XDTM Song Kiệt	Phường Sơn Qui	- Cắt CB và FCO trạm Gò Xoài 7	59	0,02	0,00	49	346		
149	03/07/2026	13:30	17:30	Điện lực Gò Công	Công ty TNHH Trung An Phát Đạt	Di dời trụ hạ áp theo yêu cầu khách hàng Công ty TNHH XDTM Song Kiệt	Lưới hạ áp thuộc Cây Sộp 2 - PT477GC	Phường Sơn Qui	- Cắt CB và FCO trạm Cây Sộp 2	78	0,01	0,00	82	329		
150	03/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - Phát quang lưới điện phát tuyến 472GC. - Cắt điện khách hàng nợ tiền điện. - Cân pha hạ áp trạm	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
151	03/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Phát quang hành lang lưới điện - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bẻ.	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
152	04/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Hạ đà di dời đường dây trung thế ra khỏi cây xanh, phát quang cây xanh	Trụ 3, 8, 11, 17a tuyến 47349-7	Xã Tân Thới	Cắt 01 LBFCO 47349-7 tại trụ 10/1 tuyến 4734-7	102	0,04	0,00	103	979		
153	04/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế.	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
154	04/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khoa sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực quản lý	Không cắt điện							
155	04/07/2026	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH MTV	Thi công công trình Nâng cấp lưới điện trung hạ thế khu vực	Từ trụ 18A đến trụ 51 thuộc NR 4746-7, tuyến 477CB	Xã cái Bè	Cắt 3LBFCO 4746-7 tại trụ 78 thuộc PD G268, phát tuyến	967	0,46	0,00	648	7128		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
					Thái Hải	Điện lực Cái Bè năm 2026: Dựng ngọn trụ ghép, tháp đả U, lắp phụ kiện (HM 1)			477CB.							
156	04/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, cắt điện véc nợ, ghi véc chỉ số, kiểm tra sử dụng điện, khảo sát cấp điện	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện							
157	04/07/2026	06:00	18:00	Điện lực Tân Phước	Cty TNHH XLĐ Xuân Phát, VH	- Cty TNHH XLĐ Xuân Phát tháp ngọn trụ 18m, lắp xà xù và phụ kiện, công trình cải tạo nâng cấp lưới điện khu vực Tân Phước; - Tổ VH Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Phân đoạn FH170 đến H27	Phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp	Tuyến 475CLa: Cắt LBS FH170, DS FH 170-8, trụ 131; Cắt DS H27-7, trụ 60; - Thiết bị thường mở: LBS H27	2111	1,09	0,00	1303	15636		
158	04/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vết nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Xác minh điện kế; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra áp giá; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
159	04/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty 19/5	Dựng trụ, kéo dây hạ trung áp, lắp trạm (Công trình ĐTXD 2026)	Lưới trung, hạ áp sau NR 47201-7, tuyến 476MTo	Một phần đường Thái Sanh Hạnh, Trưng Thành Công, phường Mỹ Tho, Mỹ Phong	Cắt 03 LBFCO 47201-7	4154	1,79	0,00	755	7550		
160	04/07/2026	07:00	18:00	Điện	Cty	Dựng trụ, kéo dây,	Từ trụ 19 đến 19/1	Xã Tân	Cắt LBFCO 47112-7	72	0,03	0,00	287	3157		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Chợ Gạo	TNHH ENP	lắp trạm 1x100kVA XTL ông Nguyễn Văn Phước	nhánh rẽ 1 pha Tân Đông (47112-7)	Thuận Bình								
161	04/07/2026	06:30	18:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX Hưng Phú	NCS và thay cáp hạ áp trạm Bình Long 1	Tại trụ 06A nhánh rẽ 3 pha Lộ Dương	Xã Lương Hòa Lạc	Cắt FCO trạm Bình Long 1 (TB)	88	0,04	0,00	100	1150		
162	04/07/2026	07:00	18:00	Điện lực Chợ Gạo	Cty TNHH ENP	Dựng trụ, kéo dây lắp trạm 1x75kVA XTL ông Đinh Văn Thới	Từ trụ 06 đến trụ 06/2 nhánh rẽ 1 pha Quang Ninh C	Xã Tân Thuận Bình	Cắt LBFCO 47804-7	16	0,01	0,00	300	3300		
163	04/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đđ và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
164	04/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
165	04/07/2026	06:30	17:30	Điện lực Vĩnh Bình	Công ty ADT, Cty 19/5, Tổ QLVH	- Cty ADT: Thay Recloser B51 bằng LBS; Thay 3 LTD B51-8 bằng 3 DS 1 pha.; - Công ty 19/5: Nâng công suất TBA Bình Phú 8. - Tổ QLVH: Bảo trì các TBA chuyên dùng; Bảo trì lưới điện.	- PT 474GCT: Phân đoạn B49, B49-8 đến B26, B26-8	xã Phú Thành	- Tuyến 474GCT: Cắt LBS B49+DS B49-8 tại trụ 131; Cắt LBS B26+DS B26-8 tại trụ 86A;	3032	1,43	0,00	845	9291	- Chuyển PD từ B26 đến B31 nhận điện 473GC.	
166	04/07/2026	13:30	17:30	Điện lực Gò Công	Hợp tác xã Xây Lắp Điện Hưng Phú	Nâng công suất trạm Hòa Thân từ 1x25kVA lên 1x50kVA.	Tại trụ trung áp số 19 nhánh 4785-7 Hòa Thân - PT477GC.	Phường Bình Xuân	- Cắt LBFCO 4785-7	265	0,05	0,00	543	2172		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
167	04/07/2026	06:00	10:00	Điện lực Gò Công	Hợp tác xã Xây Lắp Điện Hưng Phú	Nâng công suất trạm Năm Châu A từ 1x25kVA lên 1x50KVA	Tại trụ trung áp số 23 nhánh 47166-7 Năm Châu A - PT477GC.	Phường Sơn Qui	- Cắt LBFCO 47166-7	154	0,03	0,00	543	2172		
168	04/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Cắt điện khách hàng nợ tiền điện. - Cân pha hạ áp trạm	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
169	04/07/2026	10:30	13:30	Điện lực Gò Công	Hợp tác xã Xây Lắp Điện Hưng Phú	Nâng công suất trạm Rạch Bàng 2 từ 1x25kVA lên 1x50kVA.	Tại trụ trung áp số 11 nhánh 47139-7 Rạch Bàng - PT477GC.	Phường Bình Xuân	- Cắt LBFCO 47139-7	278	0,04	0,00	543	1629		
170	04/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Gắn điện kế	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
171	05/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Gắn điện kế mới	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
172	05/07/2026	06:00	18:00	Điện lực Cai Lậy	Công ty Thái Hải, Xuân Phát, ĐLCLA	-Công ty Thái Hải thi công công trình ĐTXD thay trụ thay dây trung thế tuyến 473CLa, lắp trạm 250kVA -Công ty Xuân Phát thi công công trình SCL - ĐLCLA nâng công suất trạm Cồn Tròn 1, Bình Hòa 28/3/1, Bình Ninh 23/3, Hòa An 38, Long Quới 92, Long Quới 94	Từ trụ 1D đến trụ 24 tuyến 474CLa, 473CLa Cai Lậy - Ngũ Hiệp thay trụ thay dây trung thế, sang trạm qua trụ mới công ty Thái Hải - Từ trụ 2-55 nhánh 47182-7 thay trụ xà sứ phụ kiện công ty Xuân Phát - Nâng công suất trạm tại trụ 1 nhánh 47214-7, trụ 23/3 nhánh 4780-7, trụ 28/3/1 nhánh 47264-7, trụ 38	Phường Cai Lậy, xã Bình Phú, Long Tiên, Ngũ Hiệp	Cắt MC 474CLa đưa MC ra khỏi vị trí vận hành, cắt DS 474CL-8 tại trụ 1D, MC 473CLa đưa MC ra khỏi vị trí vận hành, cắt DS 473CL-8 tại trụ 1D, Đóng CD tiếp đất 474-76, 473-76 - Cắt LBS FL76 và 3LTD FL76 trụ 153 tuyến 478BĐ -Cắt LBS F98 và DS F98-8 tại trụ 58, phát tuyến 474CLa - Cắt LBS F4 và 3LTD F4-8 tại trụ 62 tuyến 473CLa - Cắt DS F77-	44604	23,02	0,03	10484	125808	Chuyển PD từ F98 đến FG26 nhận điện tuyến 477CB	

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
							nhánh 47210-7, trụ 92, 94 nhánh 47120-7 ĐLCLA		8 tại trụ 26 tuyến 473CLa - Thiết bị đang mở LBS F77, LBS F35 và DS F35-8							
173	05/07/2026	06:00	18:00	Điện lực Tân Phước	Cty TNHH XLD Xuân Phát, VH	- Cty TNHH XLD Xuân Phát lắp thiết bị, đấu nối cáp ngầm, kéo dây trung thế dờn đường dây trung hạ thế và TBA qua trụ mới từ trụ 74 đến trụ 161 công trình cải tạo nâng cấp lưới điện khu vực Tân Phước; - Tổ VH bảo trì, phát quang hành lang lưới điện	Phân đoạn H19 đến H161 xã Tân Phước 1, 3 tỉnh Đồng Tháp	Xã Tân Phước 1, Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp	Tuyến 472MTo: Cắt Recloser H19, 3 LTD H19-8, trụ 74; Cắt 3 LTD H161-8 trụ 161, 3 LTD H113-8 trụ 65. - Thiết bị thường mở: LBS H161, LBS H113	1946	1,00	0,00	217	2604		
174	05/07/2026	06:00	18:00	Điện lực Châu Thành	XNLĐ Cao Thế; Tổ VH	Cao thế kéo cáp quang từ trụ 54A đến trụ công ngăn 172 trạm 110kV Tân Hương - Công trình kéo cáp quang phục vụ kết nối relay theo Đề án 100; VH phát quang lưới điện, thí nghiệm CBM các trạm, thiết bị	Tuyến 22kV Quốc Lộ 1	Xã Tân Hương	Tuyến 471THu: Cắt MC 471THu; Cắt DS3P 471TH-8 tại trụ 1, cắt LBS E30, DS3P E30-8 tại trụ 2A; Tuyến 474THu: Cắt MC 474THu; cắt DS3P 474TH-8 tại trụ 1D2, cắt recloser E169, 3LTD E169-8 tại trụ 12; - Thiết bị thường mở: LBS E48, DS3P E48-8, LBS E47, DS3P E47-8, 3LBFCO E31-7, LBS E28, 3LTD E28-8, E83, E83-8, E21, E21-8.	4732	2,44	0,00	5000	60000	- Chuyển PD từ E169-8 đến E83 sang nhận điện PT 477THu - Chuyển PD từ E30-8 đến E21 sang nhận điện PT 477THu.	
175	05/07/2026	06:00	18:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH, XNDV Điện lực Đồng Tháp.	Tháo gỡ trạm Đình Thần Song Thuận 1x50kVA và chuyển lưới hạ áp qua trạm Phan Văn Đực. Thay trụ hạ áp đường dây hạ áp	Tuyến 478BĐ.	Xã Kim Sơn, Vĩnh Kim.	Điện lực Mỹ Tho cắt DS D340-8/PT 478BĐ, Điện lực Châu Thành mất điện sau đo ghi DL16 và kết hợp cắt điện công tác: - Cắt DS L37-8, LBS L37	9587	4,95	0,01	3810	45720	- Chuyển phân đoạn L33-8 đến L35-8 nhận điện PT 471MTo. - Điện lực	

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						trạm Áp Hội 1 bị gãy góc. Thí nghiệm (CBM) các trạm.			(Remote) đang mở tại trụ 44. - Cắt LBS FL76 và 3 LTD FL76-8 tại trụ 153.						Cai Lậy chuyển nguồn sau FL76-8.	
176	05/07/2026	13:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Thay TI hạ áp trạm Liên Sở (750kVA)	Tại trạm Liên Sở (750kVA)	Tại TT HCC, phường Đạo Thạnh	Cắt CB+ 03 LBFCO 4737-7 nhánh rẽ trạm Liên Sở	12	0,00	0,00	675	2700		
177	05/07/2026	06:00	18:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Hưng Phú +Tổ QLVH	Cty Hưng Phú; Thay dây trung áp tuyến 474BĐ (Công trình SCL 2026); Tổ QLVH; bảo trì lưới hạ áp, thay thùng tole trạm, phát Quang, TU, TI, căng lại dây trung áp bị chùng NR 47116-7	Lưới trung áp tuyến 474BĐ phân đoạn sau DS 3P 474BĐ-8 đến D349-8; tuyến 478BĐ phân đoạn sau DS 3P 478BĐ-8 đến, D340-8	Một phần Tỉnh Lộ 864, TL 870 thuộc phường Trung An, xã Kim Sơn	- Tuyến 474BĐ; Cắt MC 474 BĐ, Cắt DS3P 474BĐ-8 (trụ số 1); Cắt 3LTD D20-8 (trụ 52); - Tuyến 478BĐ; Cắt MC 478 BĐ, Cắt DS3P 478BĐ-8 (trụ 1A); Cắt 3 DS 1P D340-8 (trụ 75); Cắt DS D348-8; Thiết bị thường mở (LBS D20, LBS D348, LBS D349, 03 LTD D349-8)	24957	12,88	0,02	24966	299592	CHuyển PD từ D20 đến D24 nhận điện 471MTo (Dự kiến lắp D24, D24-8 trong ngày 29/6/2026)	
178	05/07/2026	07:00	12:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Chỉnh trụ TT nghiêng	Lưới hạ, trung áp sau 3DS 1P 47349-8, tuyến 475MT	Một phần Tỉnh Lộ 864, TL 870 thuộc phường Trung An, xã Kim Sơn	Cắt 03 LBFCO 4750-7, 47411-7, Cắt 03 DS 1P 47349-7	2	0,00		810	4050		
179	05/07/2026	06:30	18:00	Điện lực Chợ Gạo	Cty TNHH 19/5	Kết lưới và khắc phục thiếu sót công trình ĐTXD (nâng cấp 1 pha lên 3 pha nhánh rẽ Bình Hưng Hạ - Bình Hưng Thượng)	Từ trụ 17 nhánh rẽ 3 pha Bình Long đến trụ 44 nhánh rẽ Bình Hưng Thượng	Xã Bình Ninh	- Cắt C85, C85-8 trụ 61, C480, C480-8 trụ 58, C81, C81-8 trụ 53 - Cắt 03LBFCO 47179-7 - Các thiết bị đang mở: C102 trụ 91, C284 trụ 92	1687	0,83	0,00	1800	20700	- Chuyển nguồn PD từ C85-8 đến C102-8 nhận tuyến 479CGT qua C102, C102-8; - Chuyển PD Từ C480-8 đến C284-8 nhận tuyến 479GCT qua C284,	

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
															C284-8	
180	05/07/2026	06:30	18:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX Hưng Phú	Dựng trụ, khắc phục thiếu sót công trình ĐTXD	từ trụ 16 đến trụ 33 nhánh rẽ 3 pha Hòa Định - Xuân Đông	Xã Bình Ninh	Cắt 03LBFCO 4733-7	3845	1,90	0,00	3665	42148		
181	05/07/2026	06:00	18:00	Điện lực Vĩnh Bình	Công ty ADT, Cty 19/5, Tổ QLVH	- Cty ADT: Dựng trụ 20m, lắp xà sứ, kéo dây AC240 mm3 (XDM mạch 3), Thay dây A180mm2 bằng dây AC240 (2 mạch PT 475GCT, 472GCT), tháp đà kéo dây chống sét AC70. - Công ty 19/5: Kéo dây ACX240mm2 hoàn chỉnh nâng cấp 1p lên 3p nhánh rẽ 4735-7; Sang TBA qua trụ mới. - Tổ QLVH: Bảo trì các TBA chuyên dùng; Thay giáp nú; Bảo trì lưới điện.	- PT 475GCT: Phân đoạn 475GCT-8 đến B31, B31-8; - PT 477GCT: Phân đoạn 477GCT-8 đến B6, B6-8, B9, B9-8	xã Vĩnh Bình, Đồng Sơn	- Tuyến 477GCT: Cắt MC 477GCT; Cắt DS 477GCT-8 tại trụ 01; Cắt LBS B9+DS B9-8 tại trụ 01; Cắt 3LTD B6-8 tại trụ 65; - Tuyến 475GCT: Cắt MC 475GCT; Cắt DS 475GCT-8 tại trụ 02; Cắt LBS B31+DS B31 tại trụ 65. - Các thiết bị thường mở: B6, B7, B7-8, B33, B131.	3687	1,90	0,00	808	9702	- Chuyển tải PD B49 đến B131 nhận 473GC; - Chuyển tải PD B31 đến B7, IB5, B131, B63, B21 nhận 474GCT; - Chuyển tải PD từ B9 đến B33, B21 nhận 474GCT qua B33.	
182	05/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Đo tải trung áp - Trục ca vận hành	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
183	05/07/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	Thay giáp nú tại các vị trí 11; 14; 22; 26	Từ trụ trung áp số 2 đến trụ trung áp số 26 tuyến I99; I99-8 Ông Non_ Tân Tây - PT477GC	Phường Sơn Qui	- Cắt LBS I99 và DS I99-8 tại trụ trung áp số 1 - PT477GC. - Cắt IA 101 và DS IA101-8 tại trụ 26A - PT477GC (ĐL Gò Công Đông thao tác).	689	0,36	0,00	2896	34751		
184	05/07/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLĐ Hưng Phú; Cty TNHH Bách	HTX XLĐ Hưng Phú Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ áp từ 1 pha lên 3 pha (công trình Nâng cấp lưới điện khu	Sau IA101-8 tuyến Ông Non Tân Phước	Xã Tân Đông	Tuyến 477GC: Cắt MC IA101, 3DS 1pha IA101-8 tại trụ số 26A; Cắt DS A189-8 tại trụ số 1; Cắt DS A59-8 tại trụ số 19. Thiết bị	12777	6,60	0,01	2534	30407		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
					Khoa; Công ty TNHH Khang Việt Long và Tổ QLVH	vực Điện lực Gò Công Đông); Cty TNHH Bách Khoa thi công công trình Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực Gò Công Đông (năm 2026 bổ sung); Công ty TNHH Khang Việt Long hi công Công trình sửa chữa lưới điện phân phối khu vực Gò Công, Gò Công Đông, và Tân Phú Đông, năm 2026 và Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện Sau IA101-8 tuyến Ông Non Tân Phước			thường mở: LBS A189 tại trụ số 1; LBS A59 tại trụ số 19.							
<b>Tổng cộng</b>										<b>168.653</b>	<b>83,087</b>	<b>0,121</b>	<b>100361</b>	<b>1122446</b>		