

## KẾ HOẠCH

### Bảo dưỡng, sửa chữa và phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 28/2026 (từ ngày 06/7/2026 đến 12/7/2026)

#### 1. Tình hình vận hành hệ thống phân phối điện tuần 25/2026 (từ ngày 15/6/2026 đến 21/6/2026)

##### 1.1. Phụ tải lưới điện tỉnh Đồng Tháp

##### 1.1.1. Tình hình phụ tải

Trong tuần 25/2026 (từ ngày 15/6/2026 đến 21/6/2026), sản lượng điện nhận Công ty Điện lực Đồng Tháp và công suất điện nhận lưới thực hiện như sau (bao gồm điện mặt trời phát vào lưới):

Thông số	Tuần này	Tuần trước	Cùng kỳ	Tăng/ giảm	
				So với tuần vừa qua	So với cùng kỳ 2025
SL điện thực nhận PCĐT	159.689.999 kWh	162.652.410 kWh	152.323.030 kWh	giảm -1,9%	tăng 4,8%
Công suất Max thực nhận PCĐT	1.118,1 MW	1.175,7 MW	1.098,0 MW	giảm -5,2%	tăng 1,8%

Thông số	Giá trị	Ngày
SL ngày max:	23.493.727 kWh	17/6/2026
SL ngày min:	21.656.796 kWh	15/6/2026
SL ngày BQ/ngày:	22.812.857 kWh	
CS ngày max:	1.118,1 MW	17/6/2026
CS ngày min:	964,5 MW	21/6/2026

##### 1.1.2. Cắt tải

- Bật R81: Không.
- Cắt tải do thiếu nguồn: Không.

##### 1.2. Lưới điện

##### 1.2.1. Công trình mới (từ ngày 15/6/2026 đến 21/6/2026)

##### 1.2.2. Các khu vực đầy tải, quá tải

**a) Đường dây 110kV vận hành đầy hoặc quá tải**

- Đường dây 110kV 172 Tháp Mười - 171 Trường Xuân vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 552/605A (91,2%) ngày 20/6/2026 và đường dây 110kV 172 Trường Xuân - 171 Tam Nông vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 504/605A (83,3%) ngày 20/6/2026, do chuyển tải cấp điện thêm TBA 110kV An Long, Láng Tượng, Trần Quốc Toàn (cô lập đường dây 110kV 172 Cao Lãnh – 172 Trần Quốc Toàn công tác).

- Đường dây 110kV 181 Mỹ Tho 2 – 172 Mỹ Tho vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 510/610A (83,64%). Phụ tải tăng cao do sản xuất.

**b) TBA 110/22kV vận hành đầy hoặc quá tải**

- Không.

**c) Đường dây trung thế vận hành lớn hơn 80% định mức**

- Tuyến 473BĐ vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 423/510A (82,94%), phụ tải sản xuất tăng cao tiếp tục theo dõi để xử lý.

- Tuyến 478BĐ vận hành với I<sub>max</sub> trong tháng = 483/510A (94,70%), phụ tải tăng cao do luân chuyển PD từ L33 đến L35 giảm tải qua lại với tuyến 471MTo đang vận hành tải cao.

- Tuyến 471MTo vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 455/510A (89,21%), phụ tải tăng cao do luân chuyển PD từ L33 đến L35 giảm tải qua lại với tuyến 478BĐ đang vận hành tải cao.

- Tuyến 471GC vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 427/510A (83,72%), do phụ tải sản xuất tăng cao kết hợp nắng nóng, tiếp tục theo dõi để xử lý.

- Tuyến 474CG vận hành với I<sub>max</sub> trong tuần = 415/510A (81,37%), do phụ tải sản xuất tăng cao kết hợp nắng nóng, tiếp tục theo dõi để xử lý.

**1.3. Những thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản**

**1.3.1 Các điểm mở 110kV:**

Stt	Thiết bị	Trạng thái
I	<b>Trung tâm điều khiển Đồng Tháp</b>	
1	MC 171 trạm Sông Hậu	Cắt
2	MC 172 trạm Sa Đéc	Cắt
3	MC 112 trạm Thạnh Hưng	Cắt
4	MC 171 trạm Hồng Ngự	Cắt
5	MC 174 trạm An Long	Cắt
II	<b>Trung tâm điều khiển Đồng Tháp 2</b>	
1	MC 171 trạm Cái Bè	Cắt
2	MC 179 trạm Mỹ Tho 2	Cắt
3	MC 112 trạm Long Giang	Cắt
4	MC 172 trạm Chợ Gạo	Cắt
5	MC 171 trạm Tân Hương	Cắt

- **Thay đổi kết lưới theo lệnh Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam:**

- + Trạm Sông Hậu nhận điện trạm 220kV Ô Môn 2;
- + MBA T1 Thạnh Hưng nhận điện trạm 220kV Sa Đéc 2;
- + MBA T1, T2 Hồng Ngự nhận điện trạm 220kV Châu Đốc 2;
- + Tách MBA T1 Tam Nông ra khỏi vận nhận ngày 09/6/2026 (vận hành kinh tế).

**1.3.2 Kết lưới hệ thống điện 22kV khu vực Nam, Bắc Sông Tiền thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản:**

➤ **Khu vực TTĐK Đồng Tháp:**

- Tuyến 471-SĐ cấp điện NR 479-11/2.AH.
- Tuyến 479-AH cấp điện PD 471-10.SĐ.

- Tuyến 478-SH cấp điện NR 474-13/6.AH.
- Tuyến 471-SH cấp điện PĐ 477-13.TH.
- Tuyến 477-NM cấp điện tuyến 472-NM.
- Tuyến 476-AH cấp điện tuyến 471-AH.
- Tuyến 480-TH cấp điện NR 478-10/1.TH
- Tuyến 478-AL cấp điện tuyến 477-AL.
- Tuyến 476-CL cấp điện NR 474-8/4.QT.
- Tuyến 475-QT cấp điện 476-QT.
- Tuyến 472-TX cấp tuyến 474-TM.
- Tuyến 478-TM cấp điện tuyến 471-TM.
- Tuyến 472-TM cấp điện tuyến 473-TM.
- Tuyến 473-TM cấp điện PĐ 475-11.TM.
- Tuyến 475-TM cấp điện tuyến 480-TM.
- Tuyến 475-HN cấp điện PĐ 479-12.HN.
- Tuyến 474-MTh cấp điện PĐ 475-10.MTh.

➤ **Khu vực TTĐK Đồng Tháp 2:**

- Tuyến 475-CB cấp điện PĐ từ G40-8 đến G14, G262;
- Tuyến 473-MT cấp điện PĐ D30 đến D19;
- Tuyến 475-MT cấp điện đến D356, DE5;
- Tuyến 477-MT cấp điện đến D36;
- Tuyến 473-CG cấp điện PĐ D52 đến D133-8, D354;
- Tuyến 473-MTo cấp điện PĐ DE3 đến E12;
- Tuyến 472-CG cấp điện PĐ D356 đến DC129;
- Tuyến 474-CG cấp điện PĐ D11 đến D9;
- Tuyến 476-MTh cấp điện PĐ G66 đến G34;
- Tuyến 471-MTo cấp điện PĐ L21-8 đến DL13 (giảm tải cho MBA T3 Cai Lậy);
- Tuyến 473-MTo cấp điện PĐ D63 đến D62 (giảm tải cho MBA 471-MTo);
- Tuyến 475-TM cấp điện PĐ G340 đến G90, G23-8 (giảm tải cho MBA T2 Cái Bè);
- Tuyến 477-CLa cấp điện PĐ F56 đến F14, F209 (giảm tải cho 475-CLa);
- Tuyến 475-CLa cấp điện cho PC Tây Ninh qua ranh giới Hai Hạng 2-3MW;
- Tuyến 472-CLa cấp điện PĐ F27 đến H197;
- Tuyến 472 Thanh Hóa cấp điện PĐ H20 đến H197, H121, H139 (xin nhận điện PC Tây Ninh để giảm tải cho tuyến 472CLa-475THu).

**2. Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phân phối điện tuần 28/2026 (từ ngày 06/7/2026 đến 12/7/2026):**

- Danh mục kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV và trung hạ thế tuần 28/2026 (từ ngày 06/7/2026 đến 12/7/2026) theo phụ lục đính kèm.

**3. Phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 28/2026 (từ ngày 06/7/2026 đến 12/7/2026)**

- Căn cứ sơ đồ kết dây và thông số vận hành của các trạm 110kV, đường dây 22kV trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong thời điểm hiện nay;
- Căn cứ Danh mục kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV và trung hạ thế tuần 28/2026 (từ ngày 06/7/2026 đến 12/7/2026) của các đơn vị trực thuộc.
- Phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 28/2026 được thực hiện như sau:

**3.1. Dự báo phụ tải**

Dự báo công suất và sản lượng điện nhận lưới trong tuần 28/2026:

	SL tuần (kWh)	SL TB ngày (kWh)	P <sub>Max</sub> (MW)
Tổng thực nhận	158.133.319	22.590.474	1.131

### 3.2. Những thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản

#### 3.2.1. Các điểm Cắt 110kV:

Stt	Thiết bị	Trạng thái
I	<b>Trung tâm điều khiển Đồng Tháp</b>	
1	MC 171 trạm Sông Hậu	Cắt
2	MC 172 trạm Sa Đéc	Cắt
3	MC 112 trạm Thanh Hưng	Cắt
4	MC 171 trạm Hồng Ngự	Cắt
5	MC 174 trạm An Long	Cắt
II	<b>Trung tâm điều khiển Đồng Tháp 2</b>	
1	MC 171 trạm Cái Bè	Cắt
2	MC 179 trạm Mỹ Tho 2	Cắt
3	MC 112 trạm Long Giang	Cắt
4	MC 172 trạm Chợ Gạo	Cắt
5	MC 171 trạm Tân Hưng	Cắt

- Thay đổi kết lưới theo lệnh Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam:

- + Trạm Sông Hậu nhận điện trạm 220kV Ô Môn 2;
- + MBA T1 Thanh Hưng nhận điện trạm 220kV Sa Đéc 2;
- + MBA T1, T2 Hồng Ngự nhận điện trạm 220kV Châu Đốc 2;
- + Tách MBA T1 Tam Nông ra khỏi vận nhận ngày 09/6/2026 (vận hành kinh tế).
- + Tách MBA T1 An Long ra khỏi vận nhận ngày 28/6/2026 (vận hành kinh tế).

#### 3.2.2. Kết lưới hệ thống điện 22kV khu vực Nam, Bắc Sông Tiền thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản:

##### ➤ Khu vực TTĐK Đồng Tháp:

- Tuyến 471-SĐ cấp điện NR 479-11/2.AH.
- Tuyến 479-AH cấp điện PĐ 471-10.SĐ.
- Tuyến 478-SH cấp điện NR 474-13/6.AH.
- Tuyến 471-SH cấp điện PĐ 477-13.TH.
- Tuyến 477-NM cấp điện tuyến 472-NM.
- Tuyến 476-AH cấp điện tuyến 471-AH.
- Tuyến 480-TH cấp điện NR 478-10/1.TH
- Tuyến 478-AL cấp điện tuyến 477-AL.
- Tuyến 476-CL cấp điện NR 474-8/4.QT.
- Tuyến 475-QT cấp điện 476-QT.
- Tuyến 472-TX cấp tuyến 474-TM.
- Tuyến 478-TM cấp điện tuyến 471-TM.
- Tuyến 472-TM cấp điện tuyến 473-TM.
- Tuyến 473-TM cấp điện PĐ 475-11.TM.
- Tuyến 475-TM cấp điện tuyến 480-TM.
- Tuyến 475-HN cấp điện PĐ 479-12.HN.
- Tuyến 474-MTh cấp điện PĐ 475-10.MTh.

##### ➤ Khu vực TTĐK Đồng Tháp 2:

- Tuyến 475-CB cấp điện PĐ từ G40-8 đến G14, G262;
- Tuyến 473-MT cấp điện PĐ D30 đến D19;
- Tuyến 475-MT cấp điện đến D356, DE5;

- Tuyến 477-MT cấp điện đến D36;
- Tuyến 473-CG cấp điện PĐ D52 đến D133-8, D354;
- Tuyến 473-MTo cấp điện PĐ DE3 đến E12;
- Tuyến 472-CG cấp điện PĐ D356 đến DC129;
- Tuyến 474-CG cấp điện PĐ D11 đến D9;
- Tuyến 476-MTh cấp điện PĐ G66 đến G34;
- Tuyến 471-MTo cấp điện PĐ L21-8 đến DL13 (giảm tải cho MBA T3 Cai Lậy);
- Tuyến 473-MTo cấp điện PĐ D63 đến D62 (giảm tải cho MBA 471-MTo);
- Tuyến 475-TM cấp điện PĐ G340 đến G90, G23-8 (giảm tải cho MBA T2 Cái Bè);
- Tuyến 477-CLa cấp điện PĐ F56 đến F14, F209 (giảm tải cho 475-CLa);
- Tuyến 475-CLa cấp điện cho PC Tây Ninh qua ranh giới Hai Hạng 2-3MW;
- Tuyến 472-CLa cấp điện PĐ F27 đến H197;
- Tuyến 472 Thanh Hóa cấp điện PĐ H20 đến H197, H121, H139 (xin nhận điện PC Tây Ninh để giảm tải cho tuyến 472CLa-475THu).

### **3.2.3. Đóng điện đường dây và thiết bị**

#### **3.2.4. Chuyển tải lưới 110kV, trung thế:**

##### **3.2.4.1. Ngày 06/7/2026**

- **Điện lực Sa Đéc:** Cắt PĐ 474-11.AH Hồ Dương để dựng trụ trung thế, trung hòa, chuyển tải PĐ 474-12.AH Bà Phủ nhận tuyến 475-SĐ qua mạch vòng Công An.
- **Điện lực Lấp Vò:** Cắt PĐ 471-12.TH Cầu Thầy Lâm, cắt NR 472-11/2/2.AH Vàm Kinh Thầy Lâm để dựng trụ, lắp xà, sứ (thi công lộ ra 22kV trạm Lấp Vò 2), chuyển tải PĐ 471-13.TH Bắc Cao Lãnh nhận điện tuyến 478-AH qua mạch vòng Cai Châu.

##### **3.2.4.2. Ngày 07/7/2026**

- **Điện lực Tam Nông:** Cắt PĐ 476-10.TN Cầu Kinh 13 để tháo gỡ chống sét kim, gia cường mối nối, sửa trụ nghiêng; thay ty sứ 470, chuyển tải PĐ 476-11.TN Kênh Gáo Giồng nhận điện tuyến 476-CL qua mạch vòng Phương Thịnh.
- **Điện lực Lai Vung:** Cắt PĐ 472-12.TH Vàm Xếp, PĐ 477-10.TH để thay dây trung thế, lắp mới thiết bị REC, LBS, DS; tháo thu hồi REC+3DS PĐ 477-12.TH Chợ Cái Đồi tại trụ 216 tuyến 477-TH; REC+3DS PĐ 472-14.TH Cầu Chợ Cái Đồi tại trụ 217 tuyến 472-TH, chuyển tải:
  - + PĐ 472-15.TH Cầu Lai Vung nhận điện tuyến 480-SH qua MV Khu Công nghiệp;
  - + PĐ 477-13.TH Cầu Tân Thành nhận điện tuyến 471-SH qua TTDV Nông Nghiệp.

##### **3.2.4.3. Ngày 08/7/2026**

- **Điện lực Tháp Mười:** Cắt PĐ 476-11.TM Áp 1 Mỹ Đông để thay dây trung thế ACXH 240mm<sup>2</sup> (từ trụ 172-172/4), thay dây trung hòa AC-120mm<sup>2</sup> (từ 172-172/26), lắp 03DS tại trụ 172, Recloser tại trụ 172/2, 03LBFCO tại trụ 172/26 (công trình Lộ ra trạm 110kV Mỹ Long, Góí thầu 1), chuyển tải PĐ 476-13.TM nhận điện tuyến 478-CL qua mạch vòng Kinh Kháng Chiến.
- **Xí nghiệp Lưới điện cao thế Đồng Tháp:** Cô lập MBA T2, thanh cái C12, ngăn MC 172, 112, 132, 432 trạm 110kV Chợ Gạo; Cô lập đường dây 110kV 172 Chợ Gạo – 172 Gò Công Tây (chuyển thanh cái C42 sang nhận từ MBA T1) để Công ty TNĐ miền Nam thí nghiệm, hiệu chỉnh, nghiệm thu các tín hiệu SCADA của DCL 172-2 trạm 110kV Chợ Gạo; Đơn vị thi công thực hiện thay thế DCL 172-2 trạm 110kV Chợ Gạo, kết thúc công tác đóng điện nghiệm thu DCL 172-2 trạm 110kV Chợ Gạo. XNLĐ Cao Thế kiểm tra, vệ sinh các thiết bị liên quan MBA T2, C12, 172, 112, 132, 432 trạm 110kV Chợ Gạo, chuyển thanh cái C42 nhận điện từ MBA T1 Chợ Gạo.

##### **3.2.4.4. Ngày 09/7/2026**

- **Điện lực Lai Vung:** Cắt PD 475-12.SĐ CDC Hòa Long để thay trụ BTLT 14m thành trụ BTLT 16m, Nâng công suất TBA, chuyển tải:
  - + Chuyển NR 476-12/1.TH Cái Tắc Rạch Đông nhận điện tuyến 476-TH.
  - + Chuyển NR 475-13/4.SĐ Long Hậu nhận điện tuyến 471-SH.

#### 3.2.4.5. Ngày 11/7/2026

- **Điện lực Thường Thới Tiền:** Chuyển PD 479-10.PC Cầu Cái Vừng nhận điện tuyến 477-PC qua MV Phú Thuận A - Phú Thuận B (ĐL Tân Châu công tác).
- **Điện lực Lấp Vò:** Cắt PD 471-11.TH Cầu Vĩnh Thanh để dựng trụ, lắp xà (thi công lộ ra 22kV trạm Lấp Vò 2), chuyển tải PD 471-12.TH Cầu Thầy Lâm nhận điện tuyến 478-AH qua mạch vòng Cai Châu.
- **Điện lực Cai Lậy+Tân Phước:** Cắt điện phân đoạn từ F475CLa đến F41, F199, H27 tuyến 475CLa, PD từ F14 đến F209 tuyến 477CLa để ĐL Cai Lậy nâng công suất trạm Nguyễn Văn Năng, Võ Ngọc Tiếp, Ấp 5 Tân Bình 15, Huyện Lộ 57C-1, Bọt Giấy; Công ty Thái Hải thay Recloser F199, dờn Hệ thống đo đếm FH170, thay trụ thay dây trung thế công trình ĐTXD; Điện lực Tân Phước nâng công suất trạm Sân Vận Động từ 3x25kVA lên 3x50kVA, Bảo trì khắc phục khiếm khuyết lưới điện; Công ty TNHH XLD Xuân Phát tháp ngọn trụ 18m, lắp xà sứ và phụ kiện, công trình cải tạo nâng cấp lưới điện khu vực Tân Phước, chuyển tải PD từ F41 đến F3 nhận điện 473CLa.
- **Điện lực Mỹ Tho:** Cắt điện PD từ D14 đến D16, 4790-7 tuyến 474MTo, PD từ D263 đến D15 tuyến 476BĐ để phối hợp với Công ty cây xanh phát quang hành lang tuyến cây xà cừ cao hơn đường dây, chuyển tải PD từ D15 đến D8, D16, D31 nhận 478MTo.

#### 3.2.4.6. Ngày 12/7/2026

- **Xí nghiệp Lưới điện cao thế Đồng Tháp:** Cô lập MBA T1, T2, thanh cái C11, C12, C41, C42, cô lập ngăn MC 171, 172, 112, 131, 132, 431, 432, 421 trạm 110kV Gò Công Tây; cô lập đường dây 110kV 171 Gò Công Tây - 171 Gò Công, cô lập đường dây 110kV 172 Gò Công Tây - 172 Chợ Gạo để XNLD Cao Thế kiểm tra, vệ sinh các thiết bị liên quan MBA T1, MBA T2, 171, 172, 112, 131, 132, 431, 432; bảo trì đường dây, kiểm tra, vệ sinh cáp ngầm ngăn tụ bù T401, kiểm tra bộ đếm sét 1T1, kiểm tra biến điện áp TU 172, kiểm tra relay mức dầu 33 OLTC MBA T1 trạm 110kV Gò Công Tây; Công ty TNĐ miền Nam thực hiện CBM cấp độ 2: relay 87B, kiểm tra hệ thống ATS trạm 110kV Gò Công Tây; Điện lực Vĩnh Bình cô lập các phát tuyến 22kV để bảo trì, vệ sinh mối nối các đầu cáp ngầm tại các tủ hộp bộ 473, 475, 477, 479, 472, 474, 476, 478, bảo trì các thiết bị thao tác tại lộ ra các phát tuyến: DS 473GCT-8, DS 475GCT -8, DS 477GCT -8, DS 479GCT-8, DS 472GCT-8, DS 474GCT -8, DS 478GCT-8); Thí nghiệm cáp ngầm PT 476GCT, thay TU, TI đo ghi ranh giới BC115, thu hồi đo ghi ranh giới BC41; Công ty An Đức Thịnh thi công dựng trụ, kéo dây 2 mạch (XDM) từ trụ 01 đến trụ 07 lộ ra trạm 110/22kV GCT. Dờn DS 476GCT-8 và đầu cáp ngầm 476GCT từ trụ 03 hiện hữu qua trụ 03 XDM, thay trụ 08 PT 475GCT và 477GCT, thay trụ 08 PT 478GCT và 479GCT, sang các thiết bị B2-9, B4-9 và dây dẫn qua trụ mới; Thi công dựng trụ, thay dây, kéo mới mạch 3, kéo dây chống sét dọc QL50 (từ trụ 08 đến 68), sang các thiết bị B6, B6-8, B31, B31-8, lắp mới LBS B59 tại trụ 64 (mạch 3), lắp mới Recloser B46 tại trụ 20/1, lắp LBS B18 (sử dụng lại từ LBS B40); Công ty 19/5: Thi công kéo mới dây ACX240mm<sup>2</sup> nâng cấp 1p lên 3p nhánh rẽ 4735-7, đấu nối hoàn thiện hạng mục chuyển tải:
  - + PD từ B49 đến B131 nhận điện 473GC;
  - + PD từ B1 đến B38, B21, B32 nhận điện 473GC;
  - + PD từ B10 đến IB73 nhận điện 480GC.

- **Điện lực Chợ Gạo:** Cắt điện PĐ từ C328 đến C381 tuyến 476CG, PĐ từ C971-8 đến C187, C75 tuyến 477CG để HTX Hưng Phú gom trạm Quang Thọ 4, Quang Thọ 5, Quang Thọ 6, Quang Thọ 7, lắp mới trạm 1x250kVA Quang Thọ 5, trạm 1x250kVA Quang Thọ 6, chuyển tải:

- + PĐ từ C777-8 đến C187-8 nhận điện tuyến 478CG;
- + PĐ từ C75-8 đến C153-8 nhận điện tuyến 478CG.

Trên đây là Kế hoạch Bảo dưỡng, sửa chữa và phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 28/2026 (từ ngày 06/7/2026 đến 12/7/2026), Công ty yêu cầu các đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi so với kế hoạch này các đơn vị liên quan phải kịp thời thông báo cho nhau để điều chỉnh kịp thời kế hoạch vận hành cho phù hợp với tình hình thực tế./.

***Nơi nhận:***

- Sở Công Thương (để báo cáo);
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Các Phòng chuyên môn nghiệp vụ (để biết);
- Các Đơn vị trực thuộc (để thực hiện);
- Văn phòng (gửi báo cáo Sở Công Thương);
- Lưu: VT, ĐĐ, NVT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Phú Hải**

**Phụ lục 1**  
**DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN 110KV VÀ TRUNG HẠ THỂ TUẦN 28/2026**  
*(Từ ngày 06/7/2026 đến 12/7/2026)*

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
1	06/07/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Cao Lãnh	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
2	06/07/2026	13:00	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH TNĐ Seltec	Thí nghiệm TBA khách hàng	TBA 1P-25kVA Sân bóng Hải Vy trụ 70/1 PĐ 478-7QT/63.D1 Trường Trần Quốc Toàn tuyến 478QT	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB TBA 1P-25kVA Karaoke Sân bóng Hải Vy trụ 70/1. Cắt FCO NR Vào trạm Sân bóng Hải Vy trụ 70 PĐ 478-7QT/63.D1 Trường Trần Quốc Toàn tuyến 478QT	1	0,000		17	59,5		
3	06/07/2026	08:00	10:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Tháo gỡ thu hồi hệ thống đo đếm không còn sử dụng khách hàng Xí Nghiệp Chế Biến Lương Thực 2 - Công Ty Lương Thực Đồng Tháp	Trụ 25 PĐ 471-7QT/2.D1 tuyến 471QT	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
4	06/07/2026	10:30	13:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Tháo gỡ thu hồi hệ thống đo đếm không còn sử dụng khách hàng Xí Nghiệp Chế Biến Lương Thực 2 - Công Ty Lương Thực Đồng Tháp	Trụ 22A PĐ 471-7QT/2.D1 tuyến 471QT	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
5	06/07/2026	15:00	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Tháo gỡ DS3P không còn sử dụng	Trụ 75A/1 NR 471-1CL/75A.D1 tuyến 471CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
6	06/07/2026	08:00	11:30	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH TNĐ Seltec	Thí nghiệm TBA khách hàng	TBA 3x1P-15kVA Karaoke Hải Vy trụ 66/1 PĐ 478-7QT/63.D1 Trường Trần	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB TBA 3x1P-15kVA Karaoke Hải Vy trụ 66/1. Cắt 03FCO NR Vào trạm Karaoke Hải Vy trụ 66 PĐ 478-7QT/63.D1 Trường Trần Quốc Toàn tuyến 478QT	1	0,000		34	119		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
							Quốc Toàn tuyên 478QT									
7	06/07/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Hạ công suất TBA tỉnh lộ 844 số 4 từ 1P-37,5kVA thành 1P-25kVA	Tại trụ 74/3/15 NR 478-7TX/74/3/1.D2 (NR Tỉnh Lộ 844 Số 3-4) tuyên 478TX	xã Phương Thịnh	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-37,5 kVA tỉnh lộ 844 số 4 tại trụ 74/3/15 NR 478-7TX/74/3/1.D2 (NR Tỉnh Lộ 844 Số 3-4) tuyên 478TX	20	0,003	0,000	15	52,5		
8	06/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Lắp mới TBA TBA 2x1P-25kVA Kinh Đình 2A xử lý quá tải TBA 1P-75kVA Kinh Đình 2, cắt cầu xử lý 2 nguồn	Tại trụ 215/11/18/25, NR 477-7CL/215/11/18/11.D2 (PĐ NR Chín Cai), tuyên 477CL Từ trụ 215/11/18/24 đến trụ 215/11/18/25 NR 477-7CL/215/11/18/11.D2 (PĐ NR Chín Cai), tuyên 477CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO và tháo cầu FCO TBA 1P-75kVA Kinh Đình 2 tại trụ 215/11/18/19, NR 477-7CL/215/11/18/11.D2 (PĐ NR Chín Cai), tuyên 477CL	123	0,048	0,000	65	585		
9	06/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 1 MBA không đảm bảo vận hành, chảy dầu TBA 3x1P-50kVA áp 2A Hưng Thạnh 1	Tại trụ 164/3 NR 478-7TX/164/1.D2 (NR Áp 2A Hưng Thạnh số 1) tuyên 478TX	xã Phương Thịnh	Cắt CB +3FCO TBA 3x1P-50kVA áp 2A Hưng Thạnh 1 tại trụ 164/3 NR 478-7TX/164/1.D2 (NR Áp 2A Hưng Thạnh số 1) tuyên 478TX Cắt 3LBFCO tại trụ 164/1 NR 478-7TX/164/1.D2 (NR Áp 2A Hưng Thạnh số 1) tuyên 478TX	6	0,002		50	450		
10	06/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Di dời TBA về tâm phụ tải, xử lý sụt áp cuối nguồn TBA 1P-100kVA Chợ Mới Hưng Thạnh, tăng	Từ trụ 152 đến trụ 155 478TX/81.D2 (PĐ Hưng Thạnh) tuyên	xã Phương Thịnh	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-100kVA Chợ Mới Hưng Thạnh tại trụ 152 478TX/81.D2 (PĐ Hưng Thạnh) tuyên	143	0,055	0,000	80	720		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						cường cấp suất, kéo dây tăng cường hạ thế	478TX		478TX							
11	06/07/2026	08:00	12:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng+Đội thí nghiệm	Thí nghiệm định kỳ trạm Áp Rọc Muồng 2	Tại trụ 52/9 NR 472-7THo/52/1.D7 tuyến 472THo	Xã Tân Hồng	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm Áp Rọc Muồng 2 Tại trụ 52/9 NR 472-7THo/52/1.D7 tuyến 472THo	31	0,005	0,000	29	116		
12	06/07/2026	13:30	16:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng+Đội thí nghiệm	Thí nghiệm định kỳ trạm Giồng Găng 7	Tại trụ 163/8 NR 474-7THo/163/1.D7 tuyến 474THo	Xã An Phước	Cắt CB+03FCO+tháo hotline trạm Giồng Găng 7 Tại trụ 163/8 NR 474-7THo/163/1.D7 tuyến 474THo	128	0,014	0,000	77	192,5		
13	06/07/2026	08:00	12:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng+Đội thí nghiệm	Thí nghiệm định kỳ trạm Áp Rọc Muồng	Tại trụ 52/13 NR 472-7THo/52/1.D7 tuyến 472THo	Xã Tân Hồng	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm Áp Rọc Muồng Tại trụ 52/13 NR 472-7THo/52/1.D7 tuyến 472THo	45	0,008	0,000	32	128		
14	06/07/2026	07:00	14:00	Điện lực Thường Tín	Cty XDD Quang Nhựt	Thay CB, TI, ĐK trạm Áp 3 Thường Phước 1 (3P-250kVA)	Tại trụ 284A PĐ 480-14 tuyến 480-HN	Xã Thường Phước	- Cắt CB + 03FCO trạm Áp 3 Thường Phước 1 (3P-250kVA) tại trụ 284A PĐ 480-14 tuyến 480-HN	89	0,027	0,000	88	616		
15	06/07/2026	13:30	15:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QL VH	Thay kẹp dừng trạm Hậu Thành Hòa Long	Tại trụ 205/3/71 tuyến 474AH	Đường Phan Văn Bảy, xã Tân Dương	Cắt CB+03FCO+tháo cần trạm Hậu Thành Hòa Long tại trụ 205/3/70 tuyến 474AH	171	0,015	0,000	103	206		
16	06/07/2026	07:30	11:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QL VH	Thay kẹp dừng trạm KDC Phường 1	Tại trụ 52 tuyến 479AH	Đường Trần Hưng Đạo, phường Sa Đéc	Cắt CB+03FCO+tháo cần trạm KDC Phường 1 tại trụ 49/4 tuyến 479AH	363	0,062	0,000	218	872		
17	06/07/2026	15:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QL VH	Thay kẹp dừng trạm Xẻo Ráy 2	Tại trụ 92/44 tuyến 482AH	Đường Ba Đình, xã Tân Dương	Cắt CB+01FCO+tháo cần trạm Xẻo Ráy tại trụ 92/44 tuyến 481AH	102	0,007	0,000	61	91,5		
18	06/07/2026	06:00	18:00	Điện lực Sa Đéc	Cty TNHH Quang Nhựt	Dựng trụ trung thế, thay dây trung hòa	Từ trụ 93/6 đến trụ 93/9/1 tuyến 474AH; từ 93/4 đến trụ 93/11; 93/9 đến trụ 93/9/2 tuyến 474AH.	Quốc Lộ 80 tuyến 474AH	Cắt LBS+03DS PĐ 474-11AH phân đoạn Hồ Dương tại trụ 71A, 71 tuyến 474AH	1616	0,834	0,001	970	11640	Chuyển tải PĐ 474-12AH phân đoạn Bà Phủ nhận tuyến 475SD	
19	06/07/2026	07:00	18:00	Điện lực	Cty CP ĐTXD	Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng	Tại trụ 39/8/67/20/2	Xã Phú Hựu	Cắt CB + FCO trạm Ngọn Xẻo Giang tại trụ	69	0,033	0,000	27	297		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Nha Môn	Viễn thông Đồng Tháp	Tháp đề nghị cắt điện đề Cty CP ĐTXD Viễn thông Đồng Tháp di dời trụ hạ thế do vướng mặt bằng thi công đường	B, 39/8/67/20/3 B/1/2P tuyến 473-NM		39/8/67/20 tuyến 473-NM							
20	06/07/2026	08:00	10:00	Điện lực Nha Môn	Công Ty TNHH Quang Nhựt	Đấu nối lưới hạ thế XDM vào lưới hiện hữu	Tại trụ 63/37A tuyến 474-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB + FCO trạm Tân Lễ tại trụ 63/39 tuyến 474-NM	95	0,008	0,000	30	60		
21	06/07/2026	07:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Công Ty TNHH Quang Nhựt	Đấu nối lưới hạ thế XDM vào lưới hiện hữu; Thu hồi trụ hạ thế và sang điện kế khách hàng	Tại trụ 63/18/9 tuyến 474-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB + FCO trạm Ngã Tư tại trụ 63/17 tuyến 474-NM	126	0,024	0,000	33	148,5		
22	06/07/2026	13:30	17:00	Điện lực Nha Môn	Công Ty TNHH Quang Nhựt	Đấu nối lưới hạ thế XDM vào lưới hiện hữu	Tại trụ 46/45/12/20 tuyến 471- NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB + FCO trạm Ông Kết tại trụ 46/45/12/20 tuyến 471-NM	43	0,006	0,000	20	70		
23	06/07/2026	08:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Cty TNHH MTV TM&X ĐD Hoàng Quân	Di dời trụ hạ thế	Tại trụ 34/76/3/1/3B tuyến 475- NM	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + FCO trạm Ngã Ba Tân Hựu tại trụ 34/76/3/1 tuyến 475-NM	111	0,017	0,000	34	119		
24	06/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 39/100/35 đến trụ 39/100/35/2/2 /31, 39/100/35/2/9 tuyến 471- NM	Xã Tân Nhuận Đông	Không cắt điện							
25	06/07/2026	08:00	12:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Lắp đà coi U120-3m nâng cao lưới hạ thế TBA Rạch Gia Dưới	Tại trụ 43/22/1/7T, 43/22/1/8T tuyến 480-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO TBA Rạch Gia Dưới tại trụ 43/22 tuyến 480-SH. Cắt CB+FCO TBA Rạch Gia PH tại trụ 22/9/11 tuyến 480-SH.	212	0,036	0,000	125	500		
26	06/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bê,	Tuyến 474- AH, 472-TH, 477-TH, 476-	Xã Hòa Long, Lai Vung, Phong	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ, kiểm tra điện kế định kỳ, xử lý DCU, modem	TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Hòa								
27	06/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cấp viền thông treo trên cột điện tuyến 476-SH, NR 478-8/1.SH Mương Khai Nhất, NR 478-10/1.SH Ven Kênh Mương Khai	Từ trụ 1A đến trụ 18 tuyến 476-SH, từ trụ 9 đến trụ 9/16, từ trụ 44 đến trụ 44/33, từ trụ 44/4 đến trụ 44/4/12 tuyến 478-SH	Xã Phong Hòa	Không cắt điện							
28	06/07/2026	13:30	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay MBA bị chảy dầu TBA Cầu Cái Dừa 2	Tại trụ 154 tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Cầu Cái Dừa 2 tại trụ 154 tuyến 471-SH	68	0,010	0,000	26	91		
29	06/07/2026	06:30	18:00	Điện lực Lấp Vò	Cty Hưng Lộc	Dựng trụ, lắp xà, sứ tuyến 471-TH (Thi công lộ ra 22kV trạm Lấp Vò 2)	Trụ 244-308 tuyến 471-TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt 03DS PD 471-12TH tại trụ 243 tuyến 471-TH	723	0,358	0,001	402	4623	Chuyển tải: - PD 471-13TH nhận điện tuyến 478-AH - NR Kinh Thầy Lâm B trụ 250/1T nhận điện tuyến 480-TH (Không chuyển tải lại sau khi công tác xong)	
30	06/07/2026	15:30	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Quản băng kéo, thay khung sứ trung hòa, hạ thế, nâng trung hòa, hạ thế và phát quang hạ thế trạm Chùa U Minh tuyến 472-AH.	Trụ 137/2/3/24A-30A tuyến 472-AH.	Xã Tân Khánh Trung	Cắt CB+FCO trạm Chùa U Minh trụ 137/2/3/26A tuyến 472-AH	27	0,002	0,000	14	21		
31	06/07/2026	13:30	15:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thay khung trung hòa, hạ thế và phát quang hạ thế trạm Cầu U Minh tuyến 472-AH	Trụ 137/2/3/14A-23A tuyến 472-AH	Xã Tân Khánh Trung	Cắt CB+FCO trạm Cầu U Minh trụ 137/2/3/19A tuyến 472-AH	29	0,002	0,000	16	24		
32	06/07/2026	17:30	18:00	Điện	Điện lực	Đóng 03DS PD 471-	Trụ 243 tuyến	Xã Lấp Vò	Cắt REC PD 471-11TH	1698	0,037	0,001	956	478		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Lắp Vò	Lắp Vò	12TH tuyến 471-TH sau khi công tác xong	471-TH		trụ 174 tuyến 471-TH Đóng 03DS PD 471-12TH trụ 243 tuyến 471-TH Đóng REC PD 471-11TH trụ 174 tuyến 471-TH							
33	06/07/2026	10:00	11:30	Điện lực Lắp Vò	Điện lực Lắp Vò	Căng dây hạ thế bị chùng trạm Kinh Thầy Lâm 7 tuyến 472-AH	Trụ 137/2/48 - 137/2/54 tuyến 472-AH	Xã Tân Khánh Trung	Cắt CB+FCO trạm Kinh Thầy Lâm 7 trụ 137/2/50 tuyến 472-AH							
34	06/07/2026	08:00	10:00	Điện lực Lắp Vò	Điện lực Lắp Vò	Buột tia hạ thế, cắt cầu hạ thế tạo không điện trạm Cầu Kinh Tư tuyến 472-AH	Trụ 137/2/76, 137/2/80 tuyến 472-AH	Xã Lắp Vò	Cắt CB+FCO trạm Cầu Kinh Tư trụ 137/2/73, trạm bơm Sáu Tiếp trụ 137/2/76 tuyến 472-AH							
35	06/07/2026	06:30	07:00	Điện lực Lắp Vò	Điện lực Lắp Vò	Cắt 03DS PD 471-12TH tuyến 471-TH công tác	Trụ 243 tuyến 471-TH	Xã Lắp Vò	Cắt REC PD 471-11TH trụ 174 tuyến 471-TH Cắt 03DS PD 471-12TH trụ 243 tuyến 471-TH Đóng REC PD 471-11TH trụ 174 tuyến 471-TH	1698	0,037	0,001	956	478		
36	06/07/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm, ngày định kỳ hàng tuần,	Trạm 110kV Cao Lãnh	Phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	Không cắt điện							
37	06/07/2026	06:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngát, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sa Đéc	Trạm 110kV Sa Đéc, Phường Sa Đéc	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sa Đéc							
38	06/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ môi nổi các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm	Trạm 110kV Tam Nông	Trạm 110kV Tam Nông, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB FAC104 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1, FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tam Nông; OFF nguồn AC của Inverter Camera tại Tủ AC.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						trung thế.										
39	06/07/2026	11:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Đo nhiệt độ môi nổi thiết bị trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sa Đéc	Trạm 110kV Sa Đéc, Phường Sa Đéc	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sa Đéc							
40	06/07/2026	14:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Sa Đéc	Trạm 110kV Sa Đéc, Phường Sa Đéc	- OFF/ON MCB F103 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF/ON MCB F202 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sa Đéc							
41	06/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QL VH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 175 Cai Lậy – 172 Cái Bè từ trụ 55 đến trụ 79 đến CD 172	xã Bình Phú	Không cắt điện							
42	06/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Đan Nguyễn	Tháo dỡ, thay mới thiết bị điện, thiết bị nhà vệ sinh	Trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương, KCN Tân Hương, Xã Tân Hương tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang							
43	06/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QL VH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 171 Cái Bè – 173 Mỹ Thuận từ trụ 108 đến trụ 80 đến CD 171	Xã Mỹ Đức Tây, Mỹ Thiện, Hội Cư	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
44	06/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Đan Nguyễn	Tháo dỡ, thay mới thiết bị điện, thiết bị nhà vệ sinh	Trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức, Ấp Bình Tạo A, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện.							
45	06/07/2026	07:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT; Vận hành kiểm tra quạt làm mát MBA T1, T2; Đo điện áp, kiểm tra ắc quy (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần tại Trạm 110kV Mỹ Thuận.	Trạm 110kV Mỹ Thuận	Xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện. 1. OFF MCCB DJC máy nạp ắc quy 1; 2. OFF MCCB INPUT máy nạp ắc quy 2							
46	06/07/2026	08:30	13:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	1. Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Ngày TBA 110kV Gò Công Tây. 2. Kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy bằng nước trạm Gò Công Tây. 3. Vệ sinh phòng ĐH và hợp bộ trạm Gò Công Tây. 4. Kết hợp kiểm tra vệ sinh, đo Accu tuần trạm Gò Công Tây.	Trạm 110kV Gò Công Tây	Trạm 110kV Gò Công Tây, ấp bình Tây, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp	1.2.3. Không cắt điện. Giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị 4. OFF MCB 220/380VAC máy nạp Accu							
47	06/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Đan Nguyễn	Rải 20m3 đá 10x20 khu vực sân ngát. Lắp mới máy bơm nước công suất phục vụ công tác bơm thoát nước khi có mưa lớn. Lắp mới 04 van thoát nước 1 chiều. Lắp đặt mới ống HDPE kết	Trạm 110kV Cái Bè	Xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân và dụng cụ an toàn đúng quy định. Luôn giữ khoảng cách an toàn đúng quy định							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						nối các hồ ga thoát nước. Vệ sinh, sơn dầu trắng đỏ toàn bộ bó via xung quanh										
48	06/07/2026	07:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây 110 kV	Kiểm tra ngày, đêm, kiểm tra cấp quang, sửa chữa trong vận hành đường dây	172 Láng Tượng - 172 An Long (Từ 172-7 LT đến 172-7AL)	Xã Thanh Bình, Xã An Long	Không cắt điện							
49	06/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội bảo trì thí nghiệm	Hàn cấp quang tại trạm 110kV Tân Hương sau công tác ngày 05/07	Trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương, xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
50	06/07/2026	07:00	11:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT; Đo điện áp, kiểm tra áp quy (bộ sung nước cát/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần, hệ thống camera tại Trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Mỹ Tho, Số 25C, Ấp Bắc, phường Đạo Thạnh tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
51	06/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Đan Nguyễn	Tháo dỡ toàn bộ cửa đi, cửa sổ thay mới toàn bộ cửa sổ bằng cửa sổ nhôm kính và cửa sổ bất nhôm kính. Thay mới thiết bị điện, thiết bị vệ sinh. Tháo dỡ nhà tạm	Trạm 110kV Mỹ Thuận	Xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân và dụng cụ an toàn đúng quy định. Luôn giữ khoảng cách an toàn đúng quy định							
52	06/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao	Công ty TNHH Đan Nguyễn	Thi công sửa chữa kiến trúc nhà điều hành, đường nội bộ, mương cáp, trạm 110kV Gò Công Tây	Nhà điều hành, đường nội bộ, mương cáp trạm 110kV	Trạm 110kV Gò Công Tây, ấp Bình Tây, xã Vĩnh Bình, tỉnh	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				thể		(Công trình sửa chữa hầm cáp, sửa chữa kiến trúc trạm 110kV Gò Công Tây)	Gò Công Tây	Đồng Tháp								
53	06/07/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Cao Lãnh.	Phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	OFF CB AC tủ sạc 1; OFF CB AC tủ sạc 2, OFF CB AC tại tủ Camera cấp nguồn Inverter trạm 110kV Cao Lãnh.							
54	06/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Lắp hệ thống giám sát DC chạm đất online trạm 110kV An Hòa	Tại trạm 110kV An Hòa	Đường Nguyễn Chí Thanh, KCN A1, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và lắp cầu tạm tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa							
55	06/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	Ôp ống co nhiệt thanh cái dàn TBN402 Tam Nông	TBN402 trạm 110kV Tam Nông	Trạm 110kV Tam Nông, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp	Cô lập TBN402, trạm 110kV Tam Nông							
56	06/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH A Quảng Hồng Ngự	Xây nhà để thiết bị PCCC trạm 110kV Tân Hồng	Sân ngắt trạm 110 kV Tân Hồng	Trạm 110 kV Tân Hồng, xã Tân Hồng	Không cắt điện							
57	06/07/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sa Đéc	Trạm 110kV Sa Đéc, Phường Sa Đéc	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sa Đéc							
58	07/07/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Mỹ Trà	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
59	07/07/2026	07:30	11:30	Điện lực	Điện lực Cao	Thay TU đến hạn kiểm định khách	TBA 3P-180kVA	phường Cao Lãnh, tỉnh	Cắt CB+03FCO TBA 3P-180kVA Trường MN Tổ	1	0,000		128	512		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Cao Lãnh	Lãnh	hàng Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Thế Giới Kỹ Thuật - TP Cao Lãnh	Trường MN Tổ Ông Vàng trụ 54/56A/28/1/4 NR 475-7CL/54/56A/28/1/3 tuyến 475CL	Đồng Tháp	Ông Vàng trụ 54/56A/28/1/4 NR 475-7CL/54/56A/28/1/3 tuyến 475CL							
60	07/07/2026	14:00	16:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH MTV XDD Minh Phát	Tháo gỡ đường dây và thu hồi TBA đã ngưng vận hành	Trụ 46 đến 46/1A TBA 3x1P-37,5kVA Công ty TNHH Huỳnh Như PĐ 477-7CL/23.D1 Chùa Thanh Lương tuyến 477CL	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO TBA 1P-75kVA Lò Gạch trụ 46A PĐ 477-7CL/23.D1 Chùa Thanh Lương tuyến 477CL	41	0,004	0,000	85	170		
61	07/07/2026	07:30	12:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Thay MBA bảo trì	TBA 3P-160kVA CN Cầu Đúc trụ 58A/3 NR 471-7CL/58A/1.D1 Siêu Thị ĐT tuyến 471CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB TBA 3P-160kVA CN Cầu Đúc trụ 58A/3. Cắt CB TBA 3P-400kVA Siêu Thị ĐT trụ 58A/2. Cắt 03FCO NR 471-7CL/58A/1.D1 Siêu Thị ĐT trụ 58A/1 tuyến 471CL	2	0,000		340	1530		
62	07/07/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 1P-50KVA Rạch Cầu 1	Tại trụ 163A/4 NR 477-7CL/163A/1.D2 (NR Rạch Cầu) tuyến 477CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA Rạch Cầu 1 tại trụ 163A/4 NR 477-7CL/163A/1.D2 (NR Rạch Cầu) tuyến 477CL	80	0,012	0,000	40	140		
63	07/07/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 1P-37,5KVA Trường TH Mỹ Hội 1	Tại trụ 173/25 NR 478-7CL/173/5.D2 (NR Đông Mỹ), tuyến 478CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-37,5kVA Trường TH Mỹ Hội 1 tại trụ 173/25 NR 478-7CL/173/5.D2 (NR Đông Mỹ), tuyến 478CL	48	0,007	0,000	30	105		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
64	07/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	khắc phục tiếp địa mất đứt, bổ sung tiếp địa lắp lại, lắp tụ bù hạ thế xử lý sụt áp cuối nguồn TBA 2x1P-50KVA Đông Mỹ 1	Từ trụ 173/16/1 đến trụ 173/16/20 NR 478-7CL/173/5.D 2 (NR Đông Mỹ), tuyến 478CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 2x1P-50kVA Đông Mỹ 1 tại trụ 173/17 NR 478-7CL/173/5.D2 (NR Đông Mỹ), tuyến 478CL							Kết hợp lịch cắt điện
65	07/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Lắp mới TBA TBA 2x1P-25kVA áp 1D Mỹ Hiệp 1 xử lý quá tải TBA 1P-75kVA áp 1D Mỹ Hiệp, cắt cầu xử lý 2 nguồn	Tại trụ 329/60 , NR 478-7CL/329.D2 (NR Mỹ Hiệp) tuyến 478CL Tại trụ 329/61, NR 478-7CL/329.D2 (NR Mỹ Hiệp) tuyến 478CL.	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +FCO và tháo cầu FCO TBA 1P-75kVA áp 1D Mỹ Hiệp tại trụ 329/62 NR 478-7CL/329.D2 (NR Mỹ Hiệp) tuyến 478CL	145	0,056	0,000	65	585		
66	07/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 2x1P-50KVA Đông Mỹ 1	Tại trụ 173/17 NR 478-7CL/173/5.D 2 (NR Đông Mỹ), tuyến 478CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 2x1P-50kVA Đông Mỹ 1 tại trụ 173/17 NR 478-7CL/173/5.D2 (NR Đông Mỹ), tuyến 478CL	144	0,056	0,000	70	630		
67	07/07/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 1P-37,5KVA Đông Mỹ 3A	Tại trụ 173/39 NR 478-7CL/173/5.D 2 (NR Đông Mỹ), tuyến 478CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-37,5kVA Đông Mỹ 3A tại trụ 173/39 NR 478-7CL/173/5.D2 (NR Đông Mỹ), tuyến 478CL	28	0,004	0,000	20	70		
68	07/07/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 1P-50KVA Cầu Kinh	Tại trụ 183A/3/8 NR 477-7CL/183A/3/1.D2 (NR Cầu Kinh) tuyến 477CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA Cầu Kinh tại trụ 183A/3/8 NR 477-7CL/183A/3/1.D2 (NR Cầu Kinh) tuyến 477CL	45	0,007	0,000	40	140		
69	07/07/2026	08:00	13:00	Điện	Đội	Gọt dây cáp bọc	Tại trụ 106,	Xã Trường	OFF Relay 79 MC đầu							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Tháp Mười	Hotline	trung thế tạo khoảng hở để tiếp địa khi công tác	124, 144 thuộc PD 474-10.TX, tuyến 474TX	Xuân	tuyến, Recloser tại trụ 105 PD 474-10.TX, tuyến 474TX							
70	07/07/2026	17:00	17:30	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Mở MC tuyến 476-TN để thao tác 3DS PD 476-10.TN	Tại trụ 87 tuyến 476-TN. Tại trụ 177 tuyến 476-TN. Tại trụ 116 tuyến 477-TN.	Xã Phú Cường	- Mở MC tuyến 476-TN. Đóng 3DS PD 476-10.TN, tại trụ 87 tuyến 476-TN. Đóng 3DS PD 476-11.TN, tại trụ 177 tuyến 476-TN. Đóng MC tuyến 476-TN.	1494	0,032	0,001	1500	750		
71	07/07/2026	08:00	08:30	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Mở MC tuyến 476-TN để thao tác 3DS PD 476-10.TN	Tại trụ 87 tuyến 476-TN. Tại trụ 177 tuyến 476-TN. Tại trụ 116 tuyến 477-TN.	Xã Phú Cường	Mở MC tuyến 476-TN. Cắt 3DS PD 476-10.TN, tại trụ 87 tuyến 476-TN. Cắt 3DS PD 476-11.TN, tại trụ 177 tuyến 476-TN. Đóng MC tuyến 476-TN.	1494	0,032	0,001	1500	750		
72	07/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Gia cường mối nối dây trung hòa (T168-169, T170-171)	Từ trụ 168 đến trụ 171 tuyến 476-TN	xã Phú Cường	Cắt CB+FCO, trạm AS 3 Đàng 2, tại trụ 173 tuyến 476-TN							Kết hợp lịch cắt điện
73	07/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tháo gỡ chống sét kim (T110, T110/1, T110/1P) Gia cường mối nối trung áp (T111, T115-116, T124-125, T127-128, T133-134) - Gia cường mối nối dây trung hòa (T127-128, T133-134); Sửa trụ nghiêng (T128); Thay ty sứ 470 pha B (T114, T115, T116, T117, T118)	Tháo gỡ chống sét kim (T110, T110/1, T110/1P) Gia cường mối nối trung áp (T111, T115-116, T124-125, T127-128, T133-134) - Gia cường mối nối dây trung hòa (T127-128, T133-134); Sửa trụ nghiêng (T128); Thay ty sứ 470 pha B (T114, T115, T116, T117, T118)	Từ trụ 110 đến trụ 134 tuyến 476-TN	Cắt 3DS PD 476-10.TN, tại trụ 87 tuyến 476-TN. Kiểm tra 3LBFCO MV 477-TN_476-TN tại trụ 116 tuyến 477-TN đang cắt. - Cắt 3DS PD 476-11.TN, tại trụ 177 tuyến 476-TN	683	0,264	0,000	1000	9000	Chuyển PD 476-11.TN nhận điện tuyến 476-CL	

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
							T115, T116, T117, T118)									
74	07/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Công ty TNHH XD TK Đồng Tháp	Di dời trụ điện hạ thế	Từ trụ 79/36A/10 đến trụ 79/36A/11, từ trụ 79/36A/10A đến trụ 79/36A/10A/1 tuyến 479HN	Phường Hồng Ngự	Cắt CB +03 FCO trạm Cầu Tắc Ông Rèn tại trụ 79/36A tuyến 479HN	119	0,051	0,000	46	460		
75	07/07/2026	08:00	12:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Nâng công suất trạm CDC Long Sơn Ngọc 2x1P-37,5kVA lên 2x1P-50kVA	Tại trụ 273/1A PĐ 476-7THo/251.D7 tuyến 476THo	Xã Tân Thành	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm CDC Long Sơn Ngọc Tại trụ 273/1A PĐ 476-7THo/251.D7 tuyến 476THo	117	0,020	0,000	43	172		
76	07/07/2026	08:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Căng dây NRTT 3P-22kV	Tại trụ 280 PĐ 472-7THo/204.D7 tuyến 472THo	Xã An Phước	Cắt 03FCO+tháo hotline NR 472-7THo/280.D7 tại trụ 280, Cắt CB+01FCO trạm An Lộc 3 Tại trụ 279 PĐ 472-7THo/204.D7 tuyến 472THo	63	0,022	0,000	134	1072		
77	07/07/2026	13:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Nâng công suất trạm Kinh Củ 3 từ 1P-37,5kVA lên 1P-50kVA	Tại trụ 334/13/7 NR 474-7THo/334/13.D7 tuyến 474THo	Xã An Phước	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm Kinh Củ 3 Tại trụ 334/13/7 NR 474-7THo/334/13.D7 tuyến 474THo	89	0,015	0,000	27	108		
78	07/07/2026	07:00	18:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Cty XDD Quang Nhựt	Kéo dây hạ thế và nâng công suất trạm Thường Thới Tiền 1 từ (1P-100kVA) thành (3P-250kVA)	Tại trụ 146/13 và từ trụ 146/11A đến trụ 146/17 NR 480-12A/8 tuyến 480-HN	Xã Thường Phước	- Cắt 03LBFCO tại trụ 146/1 NR 480-12A/8 tuyến 480-HN	996	0,471	0,001	361	3971		
79	07/07/2026	07:00	18:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Di dời 03LBFCO từ trụ 146/41 và lắp lại trụ 146/58	Tại trụ 146/41, 146/58 NR 480-12A/8	Xã Thường Phước	- Cắt 03LBFCO tại trụ 146/1 NR 480-12A/8 tuyến 480-HN							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Tiền			tuyến 480-HN									
80	07/07/2026	06:00	18:00	Điện lực Sa Đéc	Cty TNHH Quang Nhựt	Nâng công suất TBA 1P-100kVA lên 3P-320kVA trạm Tân Hòa AB Nâng công suất TBA 1P-75kVA lên 3x1P-100kVA trạm Tân Hòa CF. Nâng công suất TBA 1P-50kVA lên 3P-250kVA trạm Tân Hòa GK. Nâng công suất TBA 1P-50kVA lên 1P-100kVA trạm Chùa Linh Nguyên Kéo dây hạ thế, chuyển đầu nối vận hành từ 1P-3D sang 3P-4D.	Từ trụ 13/1 đến trụ 13/9 tuyến 474AH; Từ trụ 13/2 đến 13/2/7; từ 13/2/1; từ 13/2/1/3; 13/2/3 đến 13/2/3/3; 13/4 - 13/4/11; 13/4/2 - 13/4/2/5; 13/4/4 - 13/4/4/5; 13/4/1 - 13/4/1B; 13/4/1 - 13/4/1/4A; 13/4/1 - 13/4/1/7C tuyến 474AH	Khu dân cư Tân Hòa, phường Sa Đéc.	Cắt 03LBFCO Nr 474-8/1AH nhánh rẽ Tân Hòa AB tại trụ 13/1 tuyến 474AH	324	0,167	0,000	194	2328		
81	07/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 39/103 đến trụ 39/169 tuyến 471-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Không cắt điện							
82	07/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bẻ, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ, kiểm tra điện kế định kỳ, xử lý DCU, modem	Tuyến 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
83	07/07/2026	06:00	06:30	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chuyển PD 472-15.TH Cầu Lai Vung nhận điện tuyến 480-SH	Tại trụ 119, 288 tuyến 472-TH, trụ 259 tuyến 480-SH	Xã Lai Vung	- Cắt LBS+3DS PD 472-12.TH Vàm Xếp tại trụ 119 tuyến 472-TH. - Cắt 3DS PD 472-15.TH Cầu Lai Vung tại trụ 288 tuyến 472-TH. - Đóng LBS MV 480SH-472TH Khu Công Nghiệp tại trụ	1169	0,025	0,001	1100	550		Gián đoạn điện

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									259 tuyến 480-SH.							
84	07/07/2026	17:30	18:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chuyển PD 472-15.TH Cầu Lai Vung nhận điện tuyến 472-TH	Tại trụ 119, 288 tuyến 472-TH, trụ 259 tuyến 480-SH	Xã Lai Vung	- Cắt LBS MV 480SH-472TH Khu Công Nghiệp tại trụ 259 tuyến 480-SH. - Đóng 3DS PD 472-15.TH Cầu Lai Vung tại trụ 288 tuyến 472-TH. - Đóng LBS+3DS PD 472-12.TH Vàm Xếp tại trụ 119 tuyến 472-TH.	1169	0,025	0,001	1100	550		Gián đoạn điện
85	07/07/2026	06:00	18:00	Điện lực Lai Vung	Cty ITACO	- Thay dây trung thế, thay trụ BTLT 14m BTLT 16m thành trụ BTLT 18m từ trụ 215B đến trụ 257A tuyến 472-TH, 477-TH. - Thu hồi đoạn dây trung thế cũ từ 215B đến trụ 257A tuyến 472-TH, 477-TH. - Lắp mới LBS PD 477TH/218.D11 Xèo Lò trụ 218 tuyến 477-TH; Lắp DS PD 477-1TH/217.D11 Xèo Lò tại trụ 217 tuyến 477-TH (PD 477-12.TH cũ). - Lắp mới LBS PD 472TH/218A.D11 Cái Đôi tại trụ 218A tuyến 472-TH; Lắp mới 3DS PD 472-2TH/217/2.D11 Cái Đôi tại trụ 217/2 tuyến 472-TH (PD 472-14.TH cũ). - Tháo thu hồi REC+3DS PD 477-12.TH Chợ Cái Đôi tại trụ 216 tuyến 477-TH. - Tháo thu hồi REC+3DS PD 472-	Tại trụ 163 tuyến 472TH, từ trụ 215B đến trụ 257A, từ trụ 273 đến trụ 287 tuyến 472-TH, 477-TH.	Xã Lai Vung	- Cắt LBS+3DS PD 472-12.TH Vàm Xếp tại trụ 119 tuyến 472-TH. - Cắt 3DS PD 472-15.TH Cầu Lai Vung tại trụ 288 tuyến 472-TH. - Cắt LBS+3DS PD 477-10.TH An Lạc tại trụ 118 tuyến 477-TH. - Kiểm tra LBS PD 477-13.TH Cầu Tân Thành tại trụ 296 tuyến 477-TH đang cắt. - Cắt 3DS PD 477-13.TH Cầu Tân Thành tại trụ 296 tuyến 477-TH.	10287	5,300	0,738	6000	72000	Chuyển PD 472-15.TH Cầu Lai Vung nhận điện tuyến 480-SH. PD 477-13.TH Cầu Tân Thành nhận điện tuyến 471-SH.	

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú	
						14.TH Cầu Chợ Cái Đôi tại trụ 217 tuyến 472-TH. - Lắp REC 472TH/163.D11 và 3DS 472-2TH.163 Chùa An Phước tại trụ 163 tuyến 472-TH (PĐ 472-13.TH cũ). - Lắp 3DS PĐ tạm trụ 257 tuyến 472-TH. - Lắp 3DS PĐ tạm trụ 257A tuyến 477-TH. - Lắp REC 472TH/287.D11 và 3DS 472-2TH/287.D11 Chùa Hội Phước tại trụ 287 tuyến 472-TH. (PĐ 472-15.TH cũ) - Sang nhánh rẽ khách hàng từ trụ hiện hữu sang trụ XDM. - Tháp Ngọn trụ từ trụ 273 đến trụ 287.											
86	07/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay TI, điện kế đến hạn, vệ sinh MBA, TU, TI, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA NM Chánh Yên 4. Thay điện kế đến hạn, vệ sinh MBA, TU, TI, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA NMXX Chánh Yên 3.	Tại trụ 164/3/6A/4B, 164/3/6A/5A tuyến 477-TH	Xã Lai Vung	Cắt REC+3DS NR 477-11/1-1/2.TH NM Chánh Yên 3 tại trụ 164/3/6A/2 tuyến 477-TH							Kết hợp lịch cắt điện	
87	07/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Tháo thu hồi 3DS PĐ 472-13.TH UB Định Yên	Tại trụ 160 tuyến 472-TH	Xã Lai Vung	- Cắt LBS+3DS PĐ 472-12.TH Vàm Xếp tại trụ 119 tuyến 472-TH. - Cắt 3DS PĐ 472-15.TH Cầu Lai Vung tại trụ 288 tuyến 472-TH. - Cắt LBS+3DS PĐ 477-10.TH An Lạc tại trụ 118 tuyến 477-TH. - Kiểm tra LBS							Kết hợp lịch cắt điện	



Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Lai Vung	TNHH Minh Thanh	trụ hiện hữu sang trụ XDM tại trụ 157/13/8, 157/13/9, 157/13/13. Sang TBA Cầu Chùa Giữa từ trụ hiện hữu sang trụ XDM tại trụ 157/13/31. Thay hộp điện kế tại trụ 157/13/32, 157/13/33, 157/13/34. Thu hồi trụ cũ tại trụ 157/13/2, 157/13/4 tuyến 472-TH.	157/13/2, 157/13/4, 157/3/8, 157/13/9, 157/13/13, 157/13/31, 157/13/32, 157/13/33, 157/13/34 tuyến 472-TH		12/4.TH An Lợi tại trụ 157 tuyến 474-AH							lịch cắt điện
95	07/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cáp viễn thông treo trên cột điện NR 472-12/2.TH Xếp Nò, NR 472-12/2/1.TH Xếp Nò Hiệp Thanh, NR 472-12/2/2.TH Xếp Nò Bò Ót, NR 472-12/4.TH An Lợi, NR 472-12/4/3.TH Rạch Ba Chôm, NR 472-12/4/4.TH Rạch Ba Cái, NR 472-12/4/4/1.TH Lò Rèn Rạch Ông, PĐNR 472-12/4-1.TH Ba Chôm	Từ trụ 147 đến trụ 147/9/6, từ trụ 147/1A đến trụ 147/1A/14, từ trụ 147/5 đến trụ 147/5/8, từ trụ 147/9/3 đến trụ 147/9/3/6, từ trụ 157 đến trụ 157/38, từ trụ 157/31 đến trụ 157/31/10, từ trụ 157/33 đến trụ 157/33/9/7, từ trụ 157/33/8 đến trụ 157/33/8/7, từ trụ 157/38 đến trụ 157/64 tuyến 472-TH	Xã Lai Vung	Không cắt điện							
96	07/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Lai	ĐL Lai Vung	Thay TI, TU đến hạn, vệ sinh MBA, TU,	Tại trụ 164/3/3 tuyến	Xã Lai Vung	Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA Cơ Sở Cấp							Kết hợp lịch cắt

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Vung		TI, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Cơ Sở Cấp Nước Sinh Hoạt Định Yên	477-TH		Nước Sinh Hoạt Định Yên tại trụ 164/3/3 tuyến 477-TH							điện
97	07/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế đến hạn, vệ sinh MBA, TU, TI, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA DNTN Chánh Yên 2	Tại trụ 164/3/6A/1 tuyến 477-TH	Xã Lai Vung	Cắt 3LBFCO và tháo 3 hotline TBA DNTN Chánh Yên 2 tại trụ 164/3/6A/1 tuyến 477-TH							Kết hợp lịch cắt điện
98	07/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 174 Mỹ Tho 2 – 172 Cai Lậy từ trụ 130 đến trụ 159 đến CD 172	Phường Nhị Quý, Cai Lậy, xã Tân Phú, Mỹ Phước	Không cắt điện							
99	07/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Đan Nguyễn	Tháo dỡ toàn bộ cửa đi, cửa sổ thay mới toàn bộ cửa sổ bằng cửa sổ nhôm kính và cửa sổ bất nhôm kính. Thay mới thiết bị điện, thiết bị vệ sinh. Tháo dỡ nhà tạm	Trạm 110kV Mỹ Thuận	Xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân và dụng cụ an toàn đúng quy định. Luôn giữ khoảng cách an toàn đúng quy định							
100	07/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Đan Nguyễn	Thi công sửa chữa kiến trúc nhà điều hành, đường nội bộ, mương cáp, trạm 110kV Gò Công Tây (Công trình sửa chữa hầm cáp, sửa chữa kiến trúc trạm 110kV Gò Công Tây)	Nhà điều hành, đường nội bộ, mương cáp trạm 110kV Gò Công Tây	Trạm 110kV Gò Công Tây, ấp Bình Tây, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện							
101	07/07/2026	07:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Vệ sinh cỏ sân ngắt, ngoài taluy hàng rào. Vệ sinh công nghiệp phòng điều hành và phòng phân phối trạm 110kV	Tại trạm 110kV An Hòa	Đường Nguyễn Chí Thanh, KCN A1, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa							
102	07/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới	Công ty TNHH Đan	Tháo dỡ, thay mới thiết bị điện, thiết bị nhà vệ sinh	Trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức, Ấp Bình Tạo	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				điện Cao thế	Nguyễn			A, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp	mang điện.							
103	07/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Đan Nguyễn	Tháo dỡ, thay mới thiết bị điện, thiết bị nhà vệ sinh	Trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương, KCN Tân Hương, Xã Tân Hương tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang							
104	07/07/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Láng Tượng	Xã Thanh Bình, Đồng Tháp	Không cắt điện							
105	07/07/2026	14:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm ngày định kỳ hàng tuần, đo nhiệt độ môi nổi nhất thứ và hàng kẹp nhị thứ	Trạm 110kV Trường Xuân	Xã Trường Xuân, Đồng Tháp	Không cắt điện							
106	07/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Lắp hệ thống giám sát DC chạm đất online trạm 110kV An Hòa	Tại trạm 110kV An Hòa	Đường Nguyễn Chí Thanh, KCN A1, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và lắp cầu tạm tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa							
107	07/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 174 Cai Lậy – 171 Tân Thanh từ CD 174 đến trụ 01/7 đến trụ 07/7 đến trụ 01 đến trụ 28	Phường Nhị Quý, Cai Lậy, xã Tân Phú, Mỹ Phước	Không cắt điện							
108	07/07/2026	07:00	11:30	Xí nghiệp lưới điện	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị theo quy định 8991/EVNSPC-	Trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức, Ấp Bình Tạo A, Phường	OFF MCCB 3 pha máy nạp ắc quy; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Cao thế		KT+AT; Đo điện áp, kiểm tra ắc quy (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần, hệ thống camera tại Trạm 110kV Bình Đức		Trung An, tỉnh Đồng Tháp	toàn với các thiết bị mang điện.							
109	07/07/2026	11:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Đo nhiệt độ mỗi nối thiết bị trạm 110kV	Tại trạm 110kV An Hòa	Trạm 110kV An Hòa, Phường Sa Đéc	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa							
110	07/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mỗi nối các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế.	Trạm 110kV Tam Nông	Trạm 110kV Tam Nông, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB FAC104 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1, FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tam Nông; OFF nguồn AC của Inverter Camera tại Tủ AC.							
111	07/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Đan Nguyễn	Rải 20m3 đá 10x20 khu vực sân ngắt. Lắp mới máy bơm nước công suất phục vụ công tác bơm thoát nước khi có mưa lớn. Lắp mới 04 van thoát nước 1 chiều. Lắp đặt mới ống HDPE kết nối các hố ga thoát nước. Vệ sinh, sơn dầu trắng đỏ toàn bộ bó via xung quanh	Trạm 110kV Cái Bè	Xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân và dụng cụ an toàn đúng quy định. Luôn giữ khoảng cách an toàn đúng quy định							
112	07/07/2026	14:00	18:00	Xí nghiệp	Tổ TTLĐ	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ	Trạm 110kV An Hòa,	OFF MCB F202 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lưới điện Cao thế	An Hòa	hàng tuần	sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV An Hòa	Phường Sa Đéc	tự dùng AC; OFF MCB F107 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa							
113	07/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH A Quảng Hồng Ngự	Xây nhà để thiết bị PCCC trạm 110kV Tân Hồng	Sân ngắt trạm 110 kV Tân Hồng	Trạm 110 kV Tân Hồng, xã Tân Hồng	Không cắt điện							
114	07/07/2026	06:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngắt, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV An Hòa	Trạm 110kV An Hòa, Phường Sa Đéc	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa							
115	07/07/2026	07:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây 110 kV	Kiểm tra ngày, đêm, kiểm tra cáp quang, sửa chữa trong vận hành đường dây	171 An Long-171 Hồng Ngự (Từ 171-7 AL đến 171-7HN) 172 Hồng Ngự-171 Phú Châu (Từ 172-7HN đến giữa khoảng 46-47)	Xã An Long Xã An Hòa Phường An Bình	Không cắt điện							
116	07/07/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV An Hòa	Trạm 110kV An Hòa, Phường Sa Đéc	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa							
117	07/07/2026	07:00	14:00	Xí	Tổ	Vệ sinh công nghiệp;	Trạm 110kV	Xã Hội Cư,	Trang bị đầy đủ phương							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				ng nghiệp lưới điện Cao thế	TTLĐ Mỹ Thuận	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT; Vận hành kiểm tra quạt làm mát MBA T1, T2; Đo điện áp, kiểm tra ắc quy (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần tại Trạm 110kV Cái Bè	Cái Bè	tỉnh Đồng Tháp	tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện. 1.OFF MCCB 3 pha Q1 tại tủ máy sạc 1 trạm Cái Bè; 2.OFF MCCB 3 pha QF1 tại tủ máy sạc 2 trạm Cái Bè							
118	07/07/2026	18:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	Kiểm tra thiết bị định kỳ Đêm TBA 110kV Chợ Gạo theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT ngày 24/10/2023.	Trạm 110kV Chợ Gạo	Trạm 110kV Chợ Gạo, Ô 3 khu 1, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
119	08/07/2026	07:30	12:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH MTV TVKT-XDD ADB ĐT	Di dời trụ hạ thế	Trụ 28/5/7 TBA 3x1P-50kVA Lãnh Bình Thăng NR 473-7QT/27A/1 CDC Trần Quốc Toàn tuyến 473QT	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3x1P-50kVA Lãnh Bình Thăng trụ 28/5 NR 473-7QT/27A/1 CDC Trần Quốc Toàn tuyến 473QT	116	0,022	0,000	119	535,5		
120	08/07/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Mỹ Ngãi	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
121	08/07/2026	06:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Thay dây trung thế 3xAC-50mm2 thành 03xACXH 240mm2 (từ trụ 172-172/4), thay dây trung hòa AC-50mm2 thành AC-120mm2 (từ 172-172/26), lắp 03DS tại trụ 172, Recloser tại trụ 172/2, 03LBFCO	Từ trụ 172 đến trụ 172/26 thuộc NR 476-11/1, tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt LBS tại trụ 168 + 03DS tại trụ 167 thuộc PD 476-11, tuyến 476TM	9163	3,942	0,007	5341	53410	Chuyển tải PD 476-13 nhận điện tuyến 478CL	

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						tại trụ 172/26 thuộc NR 476-11/1, tuyến 476TM (công trình Lộ ra trạm 110kV Mỹ Long, Gói thầu 1)										
122	08/07/2026	06:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 giàn tụ bù trung thế ứng động 600kVAr theo KH SCTX 2026	Tại trụ 193 thuộc PĐ 476-11, tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt LBS tại trụ 168 + 03DS tại trụ 167 thuộc PĐ 476-11, tuyến 476TM							Kết hợp lịch cắt điện
123	08/07/2026	06:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty XDD Tân Phước	Dựng trụ BTLT 12m đệm lưới, đầu nối NR trung thế 3P-22kV và lắp mới TBA 3P-160kVA Trạm sạc Mỹ Quý	Tại trụ 179TA đến 179TA/2 thuộc PĐ 476-11, tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt LBS tại trụ 168 + 03DS tại trụ 167 thuộc PĐ 476-11, tuyến 476TM							Kết hợp lịch cắt điện
124	08/07/2026	06:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Quang Nhựt	Tháo gỡ, di dời 03DS 1P tại PĐ 476-12 (PĐ Mỹ Quý)	Từ trụ 222 đến trụ 221A thuộc PĐ 476-12, tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt LBS tại trụ 168 + 03DS tại trụ 167 thuộc PĐ 476-11, tuyến 476TM							Kết hợp lịch cắt điện
125	08/07/2026	06:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Cắt cầu tạo khoảng không điện, xử lý vị trí 2 nguồn thuộc trạm Kinh Bảy thước Láng Biển số 1A, Kinh Bảy thước Láng Biển 2	Tại trụ 172/71/9A, 172/71/10A thuộc NR 476-11/1/8, tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt LBS tại trụ 168 + 03DS tại trụ 167 thuộc PĐ 476-11, tuyến 476TM							Kết hợp lịch cắt điện
126	08/07/2026	06:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Phát quang, sửa trụ hạ thế bị nghiêng và căng lại dây hạ thế bị chùng thuộc trạm Chợ mới Láng Biển 1	Tại trụ 3A thuộc lưới hạ thế trạm Chợ mới Láng Biển 1	Xã Mỹ Quý	Cắt LBS tại trụ 168 + 03DS tại trụ 167 thuộc PĐ 476-11, tuyến 476TM							Kết hợp lịch cắt điện
127	08/07/2026	06:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Sửa trụ trung thế bị nghiêng và thay CB, TI không phù hợp công suất MBA tại trạm Kinh Bảy thước Láng Biển 1	Tại trụ 172/71/32C thuộc NR 476-11/1/10, tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt LBS tại trụ 168 + 03DS tại trụ 167 thuộc PĐ 476-11, tuyến 476TM							Kết hợp lịch cắt điện
128	08/07/2026	06:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 LBS+03DS PĐ 476-12 (PĐ Mỹ Quý) theo KH SCTX 2026	Tại trụ 222 thuộc PĐ 476-12, tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt LBS tại trụ 168 + 03DS tại trụ 167 thuộc PĐ 476-11, tuyến 476TM							Kết hợp lịch cắt điện

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
129	08/07/2026	06:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Công Ty Quang nhựt	Thay trụ hiện hữu bằng trụ BTLT 16m và 18m, Thay sứ đứng 24KV thành sứ 35KV	Từ trụ 3 đến trụ 84(111) tuyến 482HN-484HN	Phường An Bình	D6: Cô lập tuyến 482HN-484HN, Kiểm tra LBS+03DS 1P MV 473AL-482HN tại trụ 110A tuyến 473AL đã cắt; D5: Cắt 03DS PĐ 474-8.AL, tại trụ 08 tuyến 474AL						Chuyển tải NR 474-8/1.AL nhận điện tuyến 475-TN	Đăng ký phối hợp cắt điện cho ĐL Hồng Ngự công tác
130	08/07/2026	06:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Cty TNHH Quang Nhựt	Thay trụ hiện hữu bằng trụ BTLT 16m và 18m, Thay sứ đứng 24KV thành sứ 35KV	Từ trụ 3 đến trụ 84(111) tuyến 482HN-484HN	Phường An Bình	Cô lập tuyến 482HN-484HN, Kiểm tra LBS+03Ds 1P MV 473AL-482HN trụ 110A tuyến 473AL đã cắt, Cắt 03DS PĐ 474-8.AL, tại trụ 08 tuyến 474AL (D5 thao tác); Cắt 03DS NR 474-8/1.AL, tại trụ 98A/1 tuyến 474AL (D5 thao tác)	4300	2,035	0,003	723	7953		
131	08/07/2026	13:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay TI định kỳ trạm NTTS Võ Văn Hồng	Tại trụ 129/64/77/2 NR 480-7THo/129/64/48.D7 tuyến 480THo	Xã Tân Hồng	Cắt CB+01FCO trạm NTTS Võ Văn Hồng Tại trụ 129/64/77/2 NR 480-7THo/129/64/48.D7 tuyến 480THo	1	0,000		15	60		
132	08/07/2026	08:00	12:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay TI định kỳ trạm bơm Ông Duy	Tại trụ 129/64/38/1 NR 480-7THo/129/64/1.D7 tuyến 480THo	Xã Tân Hồng	Cắt CB+01FCO trạm bơm Ông Duy Tại trụ 129/64/38/1 NR 480-7THo/129/64/1.D7 tuyến 480THo	1	0,000		16	64		
133	08/07/2026	08:00	12:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay TI định kỳ trạm NTTS Nguyễn Văn Tuấn	Tại trụ 129/64/39/1 NR 480-7THo/129/64/1.D7 tuyến 480THo	Xã Tân Hồng	Cắt CB+01FCO trạm NTTS Nguyễn Văn Tuấn Tại trụ 129/64/39/1 NR 480-7THo/129/64/1.D7 tuyến 480THo	1	0,000		17	68		
134	08/07/2026	08:00	12:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay TI định kỳ trạm bơm Bình Phú 5	Tại trụ 129/64/49 NR 480-7THo/129/64/48.D7 tuyến 480THo	Xã Tân Hồng	Cắt CB+03FCO trạm bơm Bình Phú 5 Tại trụ 129/64/49 NR 480-7THo/129/64/48.D7 tuyến 480THo	2	0,000		45	180		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
135	08/07/2026	13:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay TI định kỳ trạm bơm Trần Thị Bích Ngọc	Tại trụ 193/3/1 NR 478-7THo/193/1. D7 tuyến 478THo	Xã Tân Hồng	Cắt CB+01FCO trạm bơm Trần Thị Bích Ngọc Tại trụ 193/3/1 NR 478-7THo/193/1.D7 tuyến 478THo	1	0,000		19	76		
136	08/07/2026	13:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay TI định kỳ trạm Bơm Nguyễn Văn Đực	Tại trụ 260/55/1 NR 478-7THo/260/35. D7 tuyến 478THo	Xã Tân Hồng	Cắt CB+01FCO trạm Bơm Nguyễn Văn Đực Tại trụ 260/55/1 NR 478-7THo/260/35.D7 tuyến 478THo	1	0,000		16	64		
137	08/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Nâng công suất trạm Cây Xăng Thường Phước 2 từ (1P-75kVA) thành (1P-100kVA)	Tại trụ 279 PĐ 480-14 tuyến 480-HN	Xã Thường Phước	- Cắt CB + FCO và tháo hotline trạm Cây Xăng Thường Phước 2 (1P-75kVA) tại trụ 279 PĐ 480-14 tuyến 480-HN	79	0,031	0,000	86	774		
138	08/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Sang dây hạ thế và thu hồi trụ trạm Lộ Ba Mươi (3P-320kVA)	Tại trụ 383/41/8/9P NR 479-18/1/5/1 tuyến 479-HN	Xã Thường Phước	- Cắt CB + 03 FCO trạm Lộ Ba Mươi (3P-320kVA) tại trụ 383/41/8/14P NR 479-18/1/5/1 tuyến 479-HN	390	0,151	0,000	103	927		
139	08/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 62 đến trụ 62/12 tuyến 476-SĐ; Từ trụ 50 đến trụ 50/18P tuyến 476-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Không cắt điện							
140	08/07/2026	08:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Đội hotline	Siết lại pass bắt 03LBFCO 200A	Tại trụ 39/100/1 tuyến 471-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Off rơ le 79 tuyến 471-NM Off rơ le 79 MC NR 471-11/1-1.NM tại trụ 39/9 tuyến 471-NM							
141	08/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Cty Châu Thành	Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Tân Phú Trung đề nghị cắt điện để Cty Châu Thành di dời trụ hạ thế do vướng mặt bằng thi công đường	Tại trụ 32/19/3 tuyến 476-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + FCO trạm Cây Đa tại trụ 32/18 tuyến 476-SĐ	76	0,029	0,000	34	306		
142	08/07/2026	13:30	15:00	Điện lực Lai	ĐL Lai Vung	Thay công tơ bị hỏng, thay TI đến hạn, vệ	Tại trụ 193/9 tuyến 474-	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Vành Đai tại	87	0,006	0,000	29	43,5		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Vung		sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Vành Đai	AH		trụ 193/9 tuyến 474-AH							
143	08/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bê, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ, kiểm tra điện kế định kỳ, xử lý DCU, modem	Tuyến 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
144	08/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cấp viễn thông treo trên cột điện NR 478-11/1-3/2.SH Hộ Xã Đường, NR 478-11/1-3/2/1.SH Kinh Tư Lùn, NR 478-11/1-3/2/2.SH Kinh Bún Tàu 1, NR 478-11/1-3/2/2/1.SH Kinh Bún Tàu 2	Từ trụ 80/178 đến trụ 80/178/65, từ trụ 80/178/15A đến trụ 80/178/15A/14, từ trụ 80/178/26 đến trụ 80/178/38/15H, từ trụ 80/178/26/16 đến trụ 80/178/26/16/18 tuyến 478-SH	Xã Hòa Long	Không cắt điện							
145	08/07/2026	15:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay công tơ bị hỏng, thay TI đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Tắc Bần	Tại trụ 193/23 tuyến 474-AH	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Tắc Bần tại trụ 193/23 tuyến 474-AH	91	0,008	0,000	26	52		
146	08/07/2026	08:00	12:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Giảm công suất TBA Trường Tiểu Học Vĩnh Thới từ 2x1P-37,5kVA xuống 1P-50kVA	Tại trụ 196 tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Trường Tiểu Học Vĩnh Thới tại trụ 196 tuyến 471-SH	43	0,007	0,000	24	96		
147	08/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Khắc phục tiếp địa bị mất TBA Nhà Thờ Cái Tắc 2, TBA Kinh Họa Đồ, MV Công An, LA, TBA Cống	Tại trụ 216/9 tuyến 476-TH, trụ 187, 232 tuyến 474-AH, trụ	Xã Hòa Long, xã Phong Hòa	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						Đất Làng, Kinh Cây Trâm 5, TBA Tân Lợi 3, TBA Cầu Mương Khai QL54	80/82, 80/20P/6P, 80/80/43 tuyến 478-SH, trụ 20, 14 tuyến 471-SH									
148	08/07/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Trần Quốc Toàn;	Phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp	OFF CB AC tủ sạc 1, OFF CB AC tủ sạc 2, OFF CB AC tại tủ Camera cấp nguồn Inverter trạm 110kV Trần Quốc Toàn							
149	08/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Lắp hệ thống giám sát DC chạm đất online trạm 110kV An Hòa	Tại trạm 110kV An Hòa	Đường Nguyễn Chí Thanh, KCN A1, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và lắp cầu tạm tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa							
150	08/07/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Nha Môn	Trạm 110kV Nha Môn, xã Phú Hựu	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Nha Môn							
151	08/07/2026	13:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội bảo trì	CBM cấp độ 1 quý 3/2026	Trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Mỹ Tho, Số 25C, Ấp Bắc, phường Đạo Thạnh tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện.							
152	08/07/2026	07:00	11:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT; Đo điện áp, kiểm tra ắc quy (bộ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ	Trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương, KCN Tân Hương, Xã Tân Hương tỉnh Đồng Tháp	OFF MCCB 3 pha máy nạp ắc quy; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						tuần, hệ thống camera tại Trạm 110kV Tân Hương										
153	08/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Đan Nguyễn	Tháo dỡ, thay mới thiết bị điện, thiết bị nhà vệ sinh	Trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức, Ấp Bình Tạo A, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang							
154	08/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 174 Cai Lậy – 171 Tân Thạnh từ trụ 28 đến trụ 52	Cai Lậy, xã Mỹ Phước Tây	Không cắt điện							
155	08/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Đan Nguyễn	Tháo dỡ, thay mới thiết bị điện, thiết bị nhà vệ sinh	Trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương, KCN Tân Hương, Xã Tân Hương tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang							
156	08/07/2026	14:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm, ngày định kỳ hàng tuần	Trạm 110kV Tháp Mười	Xã Tháp Mười, Đồng Tháp	Không cắt điện							
157	08/07/2026	14:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Nha Môn	Trạm 110kV Nha Môn, xã Phú Hựu	OFF MCB F103 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dừng AC; OFF MCB F204 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dừng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									trạm 110kV Nha Môn							
158	08/07/2026	11:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Đo nhiệt độ môi nổi thiết bị trạm 110kV	Tại trạm 110kV Nha Môn	Trạm 110kV Nha Môn, xã Phú Hựu	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Nha Môn							
159	08/07/2026	07:00	13:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội bảo trì	CBM cấp độ 1 quý 3 năm 2026	Trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức, Ấp Bình Tạo A, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện.							
160	08/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	TNĐ Miền Nam	CBM cấp 1 MBA T1 và Đo PD online (SPC) cáp ngầm 431	Trạm 110kV Mỹ Thuận	Xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
161	08/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH A Quảng Hồng Ngự	Xây nhà để thiết bị PCCC trạm 110kV Tân Hồng	Sân ngắt trạm 110 kV Tân Hồng	Trạm 110 kV Tân Hồng, xã Tân Hồng	Không cắt điện							
162	08/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 174 Mỹ Tho 2 – 172 Cai Lậy từ trụ 93 đến trụ 130	Phường Nhị Quý, xã Tân Phú	Không cắt điện							
163	08/07/2026	06:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngắt, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Nha Môn	Trạm 110kV Nha Môn, xã Phú Hựu	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Nha Môn							
164	08/07/2026	07:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện	Đội QLVH đường dây 110	Kiểm tra ngày, đêm, kiểm tra cáp quang, sửa chữa trong vận hành đường dây	172 Hồng Ngự-171 Phú Châu (Từ giữa khoảng	Xã Long Phú Thuận Tân Châu	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Cao thế	kV		46-47 đến trụ 76)									
165	08/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Đan Nguyễn	Tháo dỡ toàn bộ cửa đi, cửa sổ thay mới toàn bộ cửa sổ bằng cửa sổ nhôm kính và cửa sổ bất nhôm kính. Thay mới thiết bị điện, thiết bị vệ sinh. Tháo dỡ nhà tạm	Trạm 110kV Mỹ Thuận	Xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân và dụng cụ an toàn đúng quy định. Luôn giữ khoảng cách an toàn đúng quy định							
166	08/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Đan Nguyễn	Thi công sửa chữa kiến trúc nhà điều hành, đường nội bộ, mương cáp, trạm 110kV Gò Công Tây (Công trình sửa chữa hầm cáp, sửa chữa kiến trúc trạm 110kV Gò Công Tây)	Nhà điều hành, đường nội bộ, mương cáp trạm 110kV Gò Công Tây	Trạm 110kV Gò Công Tây, ấp Bình Tây, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện							
167	08/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Đan Nguyễn	Rải 20m3 đá 10x20 khu vực sân ngát. Lắp mới máy bơm nước công suất phục vụ công tác bơm thoát nước khi có mưa lớn. Lắp mới 04 van thoát nước 1 chiều. Lắp đặt mới ống HDPE kết nối các hố ga thoát nước. Vệ sinh, sơn dầu trắng đỏ toàn bộ bó via xung quanh	Trạm 110kV Cái Bè	Xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân và dụng cụ an toàn đúng quy định. Luôn giữ khoảng cách an toàn đúng quy định							
168	08/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ môi nổi các	Trạm 110kV An Long	Trạm 110kV An Long, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB: FAC103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV An Long.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế.										
169	08/07/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TND miền Nam, Đơn vị thi công, XNLĐ Cao Thế	1. Công ty TND miền Nam thí nghiệm, hiệu chỉnh, nghiệm thu các tín hiệu SCADA của DCL 172-2 trạm 110kV Chợ Gạo. 2. Đơn vị thi công thực hiện thay thế DCL 172-2 trạm 110kV Chợ Gạo, kết thúc công tác đóng điện nghiệm thu DCL 172-2 trạm 110kV Chợ Gạo. 3. XNLĐ Cao Thế kiểm tra, vệ sinh các thiết bị liên quan MBA T2, C12, 172, 112, 132, 432 trạm 110kV Chợ Gạo.	Trạm 110kV Chợ Gạo; đường dây 110kV 172 Chợ Gạo – 172 Gò Công Tây	Trạm 110kV Chợ Gạo; đường dây 110kV 172 Chợ Gạo – 172 Gò Công Tây	1. Cô lập MBA T2; cô lập thanh cái C12; cô lập ngăn MC 172, 112, 132, 432 trạm 110kV Chợ Gạo. 2. Cô lập đường dây 110kV 172 Chợ Gạo – 172 Gò Công Tây.						Chuyển thanh cái C42 sang nhận từ MBA T1	- Bổ sung danh mục số với Văn bản số 1349/X NLĐĐT -KHKT ngày 09/06/2026
170	08/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội BTTN TBA 110kV	CBM cấp độ 1 quý 3/2026	Trạm 110kV Bình Đức, trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Bình Đức, trạm 110kV Mỹ Tho	Không cắt điện							
171	08/07/2026	08:30	13:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	1. Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Ngày TBA 110kV Gò Công + 2 ngăn lộ 173, 175 NMĐG TPD theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT ngày 24/10/2023. 2. Kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy bằng nước trạm Gò Công. 3. Vệ sinh phòng ĐH và hợp bộ trạm Gò	Trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công, khu phố Long Hưng, P. Bình Xuân, tỉnh Đồng Tháp	1.2.3- Không cắt điện. Giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						Công. 4. Kết hợp kiểm tra vệ sinh, đo Accu tuần trạm 110kV Gò Công										
172	09/07/2026	13:30	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Di dời trụ trung thế, thu hồi TBA. Điện lực Cao Lãnh kết hợp phát quang cây xanh theo Văn bản số 1940 ngày 23/06/2026 của UBND tỉnh Đồng Tháp	Trụ 16A/29 đến 16A/29A NR 479-7CL/16A/9.D 1 Quảng Khánh tuyến 479CL	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cắt 03LBFCO NR 479-7CL/16A/9.D1 Quảng Khánh trụ 16A/9 tuyến 479CL	1028	0,155	0,001	893	3125,5		
173	09/07/2026	07:00	11:30	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH 01TV Quang Năng ĐT	Căng dây đầu nối trung thế. Điện lực Cao Lãnh kết hợp phát quang cây xanh theo Văn bản số 1940 ngày 23/06/2026 của UBND tỉnh Đồng Tháp	Trụ 41/16A NR 479-7CL/41/16.D 1 Ông Hoàng Cả Môn tuyến 479CL	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cắt LBFCO NR 479-7CL/41/16.D1 Ông Hoàng Cả Môn trụ 41/16 tuyến 479CL	708	0,137	0,001	468	2106		
174	09/07/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Cao Lãnh	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
175	09/07/2026	07:00	18:00	Điện lực Thanh Bình	Công ty TNHH MTV Công nghệ Thủy Phương	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV nhánh rẽ Kinh Bình Thành 4	Từ trụ 15/27/6/2B đến trụ 15/27/6/60/18 B tuyến 472TN	xã Bình Thành	Cắt điện 3LBFCO nhánh rẽ 472-8/1/1/3 Kinh Bình Thành 4 trụ 15/27/6/60/18 B tuyến 472TN	141	0,067	0,000	218	2398		
176	09/07/2026	08:00	10:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thí nghiệm CBM TBA 3x1P-25kVA trạm AS Tân Công Sính 8	Tại trụ 56/15/135/8 NR 474-8/1-1/5.TN	Xã Tràm Chim	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS Tân Công Sính 8, tại trụ 56/15/135/8 NR 474-8/1-1/5.TN	63	0,005	0,000	25	50		
177	09/07/2026	14:00	15:00	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Thí nghiệm CBM TBA 1P-25kVA trạm AS Hoà Bình 14	Tại trụ 239/135 NR 475-11/1-4.TN	xã Tràm Chim	Cắt CB+3FCO trạm AS Hoà Bình 14 tại trụ 239/135 NR 475-11/1-4.TN	33	0,001	0,000	25	25		
178	09/07/2026	10:00	11:00	Điện lực	Điện Lực	Thí nghiệm CBM TBA 1P-37,5kVA	Tại trụ 56/15/135/20	Xã Tràm Chim	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS	47	0,002	0,000	25	25		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Tam Nông	Tam Nông	trạm AS Tân Công Sính 9	NR 474-8/1-1/5.TN		Tân Công Sính 9, tại trụ 56/15/135/20 NR 474-8/1-1/5.TN							
179	09/07/2026	15:30	16:30	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Thí nghiệm CBM TBA 1P-25kVA trạm AS An Bình 5	Tại trụ 239/114NR 475-11/1-2.TN	xã Tràm Chim	Cắt CB+3FCO trạm AS An Bình 5 tại trụ 239/114 NR 475-11/1-2.TN	14	0,001	0,000	25	25		
180	09/07/2026	11:00	12:00	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Thí nghiệm CBM TBA 1P-25kVA trạm AS Tân Công Sính 10	Tại trụ 56/15/135/31 NR 474-8/1-1/5.TN	xã Tràm Chim	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Tân Công Sính 10, tại trụ 56/15/135/31 NR 474-8/1-1/5.TN	37	0,002	0,000	25	25		
181	09/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Công ty TNHH XDD Ngọc Minh Thanh Bình	Căng dây NRTT 22KV XDM	Tại trụ 38/115/47/1 tuyến 477HN	Phường Hồng Ngự	Cắt CB trạm NTTS Lâm Văn Chí Hải (trạm 4) trụ 38/115/47/1 + cắt 03 FCO và tháo 03hotline NR Lâm văn Chí Hải trụ 38/115/47 tuyến 477HN	1	0,000		19	171		
182	09/07/2026	07:00	18:00	Điện lực Thuận g Thời Tiền	Cty XDD 19/5	Dựng trụ BTLT 12m, thay sứ đứng trung thế và ốp đà	Từ trụ 79 đến trụ 122 PĐ 479-13 tuyến 479-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt LBS + 03DS tại trụ 77 PĐ 479-13 tuyến 479-PC - Cắt 03DS tại trụ 144=198 MV Phú Thuận A,B tuyến 479PC-477PC	2341	1,108	0,002	759	8349		
183	09/07/2026	07:30	11:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay điện kế, TU, TI trạm Thuận Thành	Tại trụ 35A tuyến 479AH	Đường Trần Hưng Đạo, phường Sa Đéc	Cắt CB+03FCO+tháo cần trạm Thuận Thành tại trụ 35A tuyến 479AH	1	0,000		378	1512		
184	09/07/2026	13:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Bảo trì thay TU, TI trạm Ngọc Đài 2+Ngọc Đài 2022	Tại trụ 27/1 tuyến 479AH	Đường Lê Lợi, phường Sa Đéc.	Cắt CB+03LBFCO+tháo cần trạm Ngọc Đài 2+Ngọc Đài 2022 tại trụ 27/1 tuyến 479AH	1	0,000		840	2940		
185	09/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 39/170 đến trụ 39/202 tuyến 471-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Không cắt điện							
186	09/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bê, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ, kiểm tra điện kế định kỳ, xử lý	Tuyến 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-	Xã Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						DCU, modem	SĐ									
187	09/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cấp viễn thông treo trên cột điện PĐ 475-11.SĐ Cầu Ban Biên, PĐ 475-12.SĐ CDC Hòa Long, NR 475-13/2.SĐ Rạch Bà Hẹ	Từ trụ 158 đến trụ 336, từ trụ 267 đến trụ 267/6/15H tuyến 475-SĐ	Xã Hòa Long, xã Lai Vung	Không cắt điện							
188	09/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay chằng bị mục, sét TBA Long Khánh B	Tại trụ 288/23/11/7H tuyến 475-SĐ	Xã Hòa Long	Không cắt điện							
189	09/07/2026	06:00	06:30	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chuyển NR 476-12/1.TH Cái Tắc Rạch Đông nhận điện tuyến 476-TH	Tại trụ 216/1, 216/31/1 tuyến 476-TH	Xã Hòa Long	Cắt 3LBFCO MV 475SD-476TH Cua Khoai Mì tại trụ 216/31/1 tuyến 476-TH. Đóng 3LBFCO NR 476-12/1.TH Cái Tắc Rạch Đông tại trụ 216/1 tuyến 476-TH.	844	0,018	0,001	650	325		Gián đoạn điện
190	09/07/2026	06:00	06:30	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chuyển NR 475-13/4.SĐ Long Hậu nhận điện tuyến 471-SH	Tại trụ 289/1, 289/35/20/1A tuyến 475-SĐ	Xã Hòa Long, xã Lai Vung	Cắt 3LBFCO NR 475-13/4.SĐ Long Hậu tại trụ 289/1 tuyến 475-SĐ. Đóng 3LBFCO NR 475-13/4-1A/1/2.SĐ Tân Mỹ Tân Phú tại trụ 289/35/20/1A tuyến 475-SĐ.	7696	0,166	0,006	2600	1300		Gián đoạn điện
191	09/07/2026	17:30	18:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chuyển NR 475-13/4.SĐ Long Hậu nhận điện tuyến 475-SĐ	Tại trụ 289/1, 289/35/20/1A tuyến 475-SĐ	Xã Hòa Long, xã Lai Vung	Cắt 3LBFCO NR 475-13/4-1A/1/2.SĐ Tân Mỹ Tân Phú tại trụ 289/35/20/1A tuyến 475-SĐ. Đóng 3LBFCO NR 475-13/4.SĐ Long Hậu tại trụ 289/1 tuyến 475-SĐ.	7696	0,166	0,006	2600	1300		Gián đoạn điện
192	09/07/2026	17:30	18:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chuyển NR 476-12/1.TH Cái Tắc Rạch Đông nhận điện tuyến 475-SĐ	Tại trụ 216/1, 216/31/1 tuyến 476-TH	Xã Hòa Long	Cắt 3LBFCO NR 476-12/1.TH Cái Tắc Rạch Đông tại trụ 216/1 tuyến 476-TH. Đóng 3LBFCO MV 475SD-476TH Cua Khoai Mì tại trụ 216/31/1 tuyến 476-TH.	844	0,018	0,001	650	325		Gián đoạn điện

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
193	09/07/2026	07:00	18:00	Điện lực Lai Vung	Công ty TNHH Điện - Điện lạnh Hưng Lộc	Thay trụ BTLT 14m thành trụ BTLT 16m và lắp xà, sứ, kẹp quai ép: 11 vị trí trụ 236, 240, 241, 244, 265, 273, 286, 297, 314, 323, 330 tuyến 475-SĐ. Nâng công suất TBA BTS Tân Thành từ 2x1P-50kVA lên 3P-250kVA, thu hồi TBA 1P-100kVA Năm Tinh, thu hồi TBA 1P-50kVA Vườn Sao, thay dây hạ thế từ trụ 325 đến trụ 336, từ trụ 330 đến trụ 330/1/8B, từ trụ 330/1 đến trụ 330/1/7A. Nâng công suất TBA Dũng Sáng từ 1P-50kVA lên 3P-250kVA, thu hồi TBA 2x1P-37,5kVA Cống Cái Ngang, thay dây hạ thế từ trụ 317 đến trụ 325, từ trụ 323 đến trụ 323/15, từ trụ 322 đến trụ 322/8T, từ trụ 322 đến trụ 322/9P, từ trụ 322/1P đến trụ 324/1, từ trụ 322/1P đến trụ 322/1P/5. Nâng công suất TBA Thanh Dung từ 1P-75kVA lên 3P-250kVA, thay dây hạ thế từ trụ 290 đến trụ 304, từ trụ 297 đến trụ 297/1/7A, từ trụ 297/1 đến trụ 290/3.	Tại trụ 236, 240, 241, 244, 265, 273, 286, 297, 314, 323, 330, từ trụ 325 đến trụ 336, từ trụ 330 đến trụ 330/1/8B, từ trụ 330/1 đến trụ 330/1/7A, 17 đến trụ 325, từ trụ 323 đến trụ 323/15, từ trụ 322 đến trụ 322/8T, từ trụ 322 đến trụ 322/9P, từ trụ 322/1P đến trụ 324/1, từ trụ 322/1P đến trụ 322/1P/5, từ trụ 290 đến trụ 304, từ trụ 297 đến trụ 297/1/7A, từ trụ 297/1 đến trụ 290/3 tuyến 475-SĐ	Xã Hòa Long, xã Lai Vung	Cắt LBS+3DS PĐ 475-12.SĐ CDC Hòa Long tại trụ 231A tuyến 475-SĐ. Kiểm tra LBS MV 474AH-475SĐ Công An tại trụ 232 tuyến 474-AH đang cắt. Cắt 3DS MV 474AH-475SĐ Công An tại trụ 232 tuyến 474-AH. Kiểm tra LBS MV 475SĐ-477TH Ngã Năm tại trụ 336 tuyến 475-SĐ đang cắt. Cắt 3DS MV 475SĐ-477TH Ngã Năm tại trụ 336 tuyến 475-SĐ.	3135	1,483	0,002	1350	14850	Chuyển NR 476-12/1.TH Cái Tắc Rạch Đông nhận điện tuyến 476-TH. Chuyển NR 475-13/4.SĐ Long Hậu nhận điện tuyến 471-SH.	

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
194	09/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế, TI đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Chợ Hộ Bà Nương	Tại trụ 288/44 tuyến 475-SĐ	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Chợ Hộ Bà Nương tại trụ 288/44 tuyến 475-SĐ							Kết hợp lịch cắt điện
195	09/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế, TI đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Long Khánh B1	Tại trụ 288/6 tuyến 475-SĐ	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Long Khánh B1 tại trụ 288/6 tuyến 475-SĐ							Kết hợp lịch cắt điện
196	09/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay chằng bị mục, sét NR Lai Vung 1	Tại trụ 239/2, 239/3, 239/4 tuyến 475-SĐ	Xã Hòa Long	Cắt 3LBFCO NR 475-13/1.SĐ Lai Vung 1 tại trụ 239/1 tuyến 475-SĐ							Kết hợp lịch cắt điện
197	09/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế, TI đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Lộ 30/4	Tại trụ 288/38 tuyến 475-SĐ	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Lộ 30/4 tại trụ 288/38 tuyến 475-SĐ							Kết hợp lịch cắt điện
198	09/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế, TI đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Kênh Ba Cao	Tại trụ 288/48 tuyến 475-SĐ	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Kênh Ba Cao tại trụ 288/48 tuyến 475-SĐ							Kết hợp lịch cắt điện
199	09/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	Lắp tiếp địa vỏ cáp ngầm T401 trạm 110kV An Long để đáp ứng yêu cầu đo PD online.	Tại TBN401, Tủ hợp bộ T401, trạm 110kV An Long	trạm 110kV An Long, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp	Cô lập TBN401 trạm 110kV An Long							
200	09/07/2026	07:00	12:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội BTTN	CBM cấp độ 1 Quý 3/2026	Trạm 110kV Cái Bè	Xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
201	09/07/2026	07:00	12:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội BTTN	CBM cấp độ quý 3/2026	Trạm 110kV Cái Bè	Xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân và dụng cụ an toàn đúng quy định. Luôn giữ khoảng cách an toàn đúng quy định							
202	09/07/2026	11:00	14:00	Xí nghiệp lưới	Tổ TTLĐ An Hòa	Đo nhiệt độ môi nổi thiết bị trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sông Hậu	Trạm 110kV Sông Hậu, xã Phong	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				điện Cao thế				Hòa	trạm 110kV Sông Hậu							
203	09/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Đan Nguyễn	Tháo dỡ toàn bộ cửa đi, cửa sổ thay mới toàn bộ cửa sổ bằng cửa sổ nhôm kính và cửa sổ bất nhôm kính. Thay mới thiết bị điện, thiết bị vệ sinh. Tháo dỡ nhà tạm	Trạm 110kV Mỹ Thuận	Xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân và dụng cụ an toàn đúng quy định. Luôn giữ khoảng cách an toàn đúng quy định							
204	09/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Đan Nguyễn	Thi công sửa chữa kiến trúc nhà điều hành, đường nội bộ, mương cáp, trạm 110kV Gò Công Tây (Công trình sửa chữa hầm cáp, sửa chữa kiến trúc trạm 110kV Gò Công Tây)	Nhà điều hành, đường nội bộ, mương cáp trạm 110kV Gò Công Tây	Trạm 110kV Gò Công Tây, ấp Bình Tây, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện							
205	09/07/2026	18:00	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT tại trạm 110kV Mỹ Thuận.	Trạm 110kV Mỹ Thuận	Xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
206	09/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Đan Nguyễn	Rải 20m3 đá 10x20 khu vực sân ngất. Lắp mới máy bơm nước công suất phục vụ công tác bơm thoát nước khi có mưa lớn. Lắp mới 04 van thoát nước 1 chiều. Lắp đặt mới ống HDPE kết nối các hố ga thoát nước. Vệ sinh, sơn dầu trắng đồ toàn bộ bó via xung quanh	Trạm 110kV Cái Bè	Xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân và dụng cụ an toàn đúng quy định. Luôn giữ khoảng cách an toàn đúng quy định							
207	09/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp	Đội QLVH	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 174	Xã Long Định	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lưới điện Cao thế	ĐD		Mỹ Tho 2 – 172 Cai Lậy từ trụ 60 đến trụ 93									
208	09/07/2026	06:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngất, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sông Hậu	Trạm 110kV Sông Hậu, xã Phong Hòa	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu							
209	09/07/2026	13:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội BTTN	CBM cấp độ 1 Quý 3/2026	Trạm 110kV Mỹ Thuận	Xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
210	09/07/2026	14:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Sông Hậu	Trạm 110kV Sông Hậu, xã Phong Hòa	OFF MCB F103 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB F204 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu							
211	09/07/2026	13:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội BTTN	CBM cấp độ 1 quý 3/2026	Trạm 110kV Mỹ Thuận	Xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân và dụng cụ an toàn đúng quy định. Luôn giữ khoảng cách an toàn đúng quy định							
212	09/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Đan Nguyễn	Tháo dỡ, thay mới thiết bị điện, thiết bị nhà vệ sinh	Trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương, KCN Tân Hương, Xã Tân Hương tỉnh Đồng	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
								Tháp								
213	09/07/2026	18:30	20:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Mỹ Tho, Số 25C, Ấp Bắc, phường Đạo Thạnh tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện.							
214	09/07/2026	07:00	00:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ XÂY LẬP ĐIỆN	Thay bình số 63 dàn ắc quy 2 không đạt yêu cầu kỹ thuật điện áp <1V sau thời gian xả tải 5 giờ	Dàn ắc quy 2 trạm 110kV Trường Xuân	Xã Trường Xuân, Đồng Tháp	Cô lập dàn ắc quy 2: Tại tủ DC khóa SAM Chuyển từ Auto sang Man, khóa SBP Chuyển từ OFF sang ON (thao tác 3/3), ON CB PDG0, Off CB PDG2; tại tủ máy sạc 2 Off CB Battery QF3							
215	09/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QL VH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 174 Cai Lậy – 171 Tân Thạnh từ trụ 52 đến trụ 79	Mỹ Phước Tây, xã Thạnh Phú	Không cắt điện							
216	09/07/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sông Hậu	Trạm 110kV Sông Hậu, xã Phong Hòa	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu							
217	09/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ môi nổi các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế.	Trạm 110kV An Long	Trạm 110kV An Long, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB: FAC103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV An Long.							
218	09/07/2026	11:00	14:00	Xí nghiệp	Tổ TTLĐ	Đo nhiệt độ môi nổi thiết bị trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sông	Trạm 110kV Sông Hậu,	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lưới điện Cao thế	An Hòa		Hậu	xã Phong Hòa	thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu							
219	09/07/2026	07:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây 110 kV	Kiểm tra ngày, đêm, kiểm tra cáp quang, sửa chữa trong vận hành đường dây	175 Cao Lãnh 2-171 Tháp Mười (Từ 175-7CL2 đến 171-7TM)	Phường Mỹ Trà xã Mỹ Quý Xã Tháp Mười	Không cắt điện							
220	09/07/2026	18:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	Kiểm tra thiết bị định kỳ Đêm TBA 110kV Gò Công Tây theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT ngày 24/10/2023.	Trạm 110kV Gò Công Tây	Trạm 110kV Gò Công Tây, ấp bình Tây, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
221	09/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Đan Nguyễn	Tháo dỡ, thay mới thiết bị điện, thiết bị nhà vệ sinh	Trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức, Ấp Bình Tạo A, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang							
222	09/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Lắp hệ thống giám sát DC chạm đất online trạm 110kV An Hòa	Tại trạm 110kV An Hòa	Đường Nguyễn Chí Thanh, KCN A1, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và lắp cầu tạm tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa							
223	10/07/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Mỹ Trà	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
224	10/07/2026	08:00	13:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay cáp suất trạm biến áp	Tại trụ 12/28 tuyến 472CM	xã Tân Long	Cắt CB+FCO, tháo hotline trạm Ấp Tân Thạnh A trụ 12/28 tuyến 472CM	36	0,008	0,000	26	130		
225	10/07/2026	12:00	17:00	Điện lực	Điện lực Thanh	Thay cáp suất trạm biến áp	Tại trụ 28/17/33	xã Tân Long	Cắt CB+FCO, tháo hotline trạm Ranh Tân	26	0,006	0,000	26	130		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Thanh Bình	Bình		tuyến 472CM		Huê 2 trụ 28/17/33 tuyến 475CM							
226	10/07/2026	12:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay cáp suất trạm biến áp	Tại trụ 28/19/7 tuyến 472CM	xã Tân Long	Cắt CB+FCO, tháo hotline trạm Rạch Voi Lửa trụ 28/19/7 tuyến 475CM	74	0,016	0,000	35	175		
227	10/07/2026	08:00	13:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay cáp suất trạm biến áp	Tại trụ 12/22 tuyến 472CM	xã Tân Long	Cắt CB+FCO, tháo hotline trạm Ấp Tân Thạnh trụ 12/22 tuyến 472CM	67	0,014	0,000	35	175		
228	10/07/2026	07:00	18:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Cty XDD Quang Nhựt	Kéo dây hạ thế và nâng công suất trạm Y Tế Trung Tâm từ (1P-75kVA) thành (3P-250kVA) và thu hồi trạm Cầu Trung Tâm (1P-50kVA)	Tại trụ 138A và từ trụ 133 đến trụ 142 PD 480-12 tuyến 480-HN	Xã Thường Phước	- Cắt CB + FCO và tháo hotline trạm Y Tế Trung Tâm (1P-75kVA) tại trụ 138 PD 480-12 tuyến 480-HN - Cắt CB + FCO và tháo hotline trạm Cầu Trung Tâm (1P-50kVA) tại trụ 140 PD 480-12 tuyến 480-HN	131	0,062	0,000	115	1265		
229	10/07/2026	10:00	11:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Kiểm định định kỳ MBA 3x1P-50kVA trạm Ấp Tây 1	Tại trụ 16/58/8/13 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + cắt 03FCO+ tháo 03 hotline trạm Ấp Tây 1 tại trụ 16/58/8/13 tuyến 473-SĐ	194	0,008	0,000	53	53		
230	10/07/2026	13:30	15:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Kiểm định định kỳ MBA 3x1P-50kVA trạm Huyện Hàm 2	Tại trụ 16/59/32 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + cắt 03FCO+ tháo 03 hotline trạm Huyện Hàm 2 tại trụ 16/59/32 tuyến 473-SĐ	16	0,001	0,000	45	90		
231	10/07/2026	14:00	16:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Kiểm định định kỳ MBA 3x1P-50kVA trạm CDC Tân Phú 1	Tại trụ 16/59/58 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + cắt 03FCO+ tháo 03 hotline trạm CDC Tân Phú 1 tại trụ 16/59/58 tuyến 473-SĐ	93	0,008	0,000	41	82		
232	10/07/2026	10:30	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Kiểm định định kỳ MBA 1P-50kVA trạm Ngọn Ấp Tây	Tại trụ 16/58/8/24 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + cắt 01FCO+ tháo 01 hotline trạm Ngọn Ấp Tây tại trụ 16/58/8/24 tuyến 473-SĐ	43	0,002	0,000	32	32		
233	10/07/2026	08:00	09:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Kiểm định định kỳ MBA 1P-50kVA trạm Tân Phú Trung 2	Tại trụ 16/52 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + cắt 01FCO+ tháo 01 hotline trạm Tân Phú Trung 2 tại trụ 16/52 tuyến 473-SĐ	47	0,003	0,000	20	30		
234	10/07/2026	08:30	10:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Kiểm định định kỳ MBA 1P-50kVA trạm Cầu Huyện Hàm	Tại trụ 16/56 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + cắt 01FCO+ tháo 01 hotline trạm Cầu Huyện Hàm tại trụ 16/56 tuyến 473-SĐ	71	0,005	0,000	27	40,5		



Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						sinh phòng ĐH và hợp bộ trạm Chợ Gạo. 4. Kết hợp kiểm tra vệ sinh, đo Accu tuần trạm Chợ Gạo.										
239	10/07/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Thanh Hưng	Trạm 110kV Thanh Hưng, xã Lấp Vò	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Thanh Hưng							
240	10/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Đan Nguyễn	Tháo dỡ toàn bộ cửa đi, cửa sổ thay mới toàn bộ cửa sổ bằng cửa sổ nhôm kính và cửa sổ bất nhôm kính. Thay mới thiết bị điện, thiết bị vệ sinh. Tháo dỡ nhà tạm	Trạm 110kV Mỹ Thuận	Xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân và dụng cụ an toàn đúng quy định. Luôn giữ khoảng cách an toàn đúng quy định							
241	10/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Đan Nguyễn	Thi công sửa chữa kiến trúc nhà điều hành, đường nội bộ, mương cáp, trạm 110kV Gò Công Tây (Công trình sửa chữa hầm cáp, sửa chữa kiến trúc trạm 110kV Gò Công Tây)	Nhà điều hành, đường nội bộ, mương cáp trạm 110kV Gò Công Tây	Trạm 110kV Gò Công Tây, ấp Bình Tây, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện							
242	10/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Đan Nguyễn	Rải 20m3 đá 10x20 khu vực sân ngất. Lắp mới máy bơm nước công suất phục vụ công tác bơm thoát nước khi có mưa lớn. Lắp mới 04 van thoát nước 1 chiều. Lắp đặt mới ống HDPE kết nối các hố ga thoát nước. Vệ sinh, sơn dầu trắng đồ toàn bộ bó via xung	Trạm 110kV Cái Bè	Xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân và dụng cụ an toàn đúng quy định. Luôn giữ khoảng cách an toàn đúng quy định							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						quanh										
243	10/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Đan Nguyễn	Tháo dỡ, thay mới thiết bị điện, thiết bị nhà vệ sinh	Trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương, KCN Tân Hương, Xã Tân Hương tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang							
244	10/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 174 Mỹ Tho 2 – 172 Cai Lập từ trụ 30 đến trụ T1 đến trụ công trạm. CD 172, từ trụ 60 đến trụ 30 đến trụ	Xã Long Hưng, Long Định, phường Trung An	Không cắt điện							
245	10/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Lắp hệ thống giám sát DC chạm đất online trạm 110kV An Hòa	Tại trạm 110kV An Hòa	Đường Nguyễn Chí Thanh, KCN A1, Phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và lắp cầu tạm tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa							
246	10/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Đan Nguyễn	Tháo dỡ, thay mới thiết bị điện, thiết bị nhà vệ sinh	Trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức, Ấp Bình Tạo A, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang							
247	10/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ môi nổi các thiết bị; Đo PD các tủ	Trạm 110kV Tân Hồng	Trạm 110kV Tân Hồng, xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB: F103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tân Hồng.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						hợp bộ, cáp ngầm trung thế.										
248	10/07/2026	06:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngất, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Thạnh Hưng	Trạm 110kV Thạnh Hưng, xã Lấp Vò	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Thạnh Hưng							
249	10/07/2026	11:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Đo nhiệt độ môi nổi thiết bị trạm 110kV	Tại trạm 110kV Thạnh Hưng	Trạm 110kV Thạnh Hưng, xã Lấp Vò	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Thạnh Hưng							
250	10/07/2026	07:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây 110 kV	Kiểm tra ngày, đêm, kiểm tra cáp quang, sửa chữa trong vận hành đường dây	172 Tháp Mười-171 Trường Xuân (Từ 172-7TM đến 171-7TX) 172 Cao Lãnh 2 -172 Thạnh Hưng (Từ liền sau trụ 08 đến giữa khoảng 31-32)	Xã Tháp Mười Xã Trường Xuân Phường Cao Lãnh	Không cắt điện							
251	10/07/2026	14:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Thạnh Hưng	Trạm 110kV Thạnh Hưng, xã Lấp Vò	OFF MCB FAC104 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB FAC204 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Thạnh Hưng							
252	10/07/2026	18:30	20:30	Xí	Tổ	Kiểm tra đêm định	Trạm 110kV	Trạm 110kV	Trang bị đầy đủ BHLĐ,							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				ngành lưới điện Cao thế	TTLĐ Mỹ Tho	kỳ hàng tuần trạm 110kV Bình Đức	Bình Đức	Bình Đức, Ấp Bình Tạo A, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp	giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện.							
253	10/07/2026	18:00	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT tại trạm 110kV Cái Bè	Trạm 110kV Cái Bè	Xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
254	11/07/2026	17:00	18:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Chuyển PD 479-10 tuyến 479-PC ngưng nhận điện tuyến 477PC qua MV Phú Thuận A,B	Tại trụ 258A/1 PD 479-10 tuyến 479-PC	Xã Long Phú Thuận	- Đóng 03DS + REC tại trụ 258A/3, 258A/1 PD 479-10 tuyến 479-PC. - Cắt LBS tại trụ 144=198 MV Phú Thuận A,B tuyến 479.PC - 477.PC							ĐL Tân Châu công tác
255	11/07/2026	07:00	18:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Cty XDD 19/5	Dựng trụ BTLT 12m, thay sứ đứng trung thế và ốp đà	Từ trụ 70A đến trụ 103 PD 477-10/2A tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt LBS + 03DS tại trụ 70 PD 477-10/2A tuyến 477-PC - Cắt 03DS tại trụ 104=4/2 MV Bến Đò số 11 tuyến 477PC-479PC	1537	0,727	0,001	542	5962		
256	11/07/2026	06:00	07:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Chuyển PD 479-10 tuyến 479-PC nhận điện tuyến 477PC qua MV Phú Thuận A,B	Tại trụ 258A/1 PD 479-10 tuyến 479-PC	Xã Long Phú Thuận	- Đóng LBS tại trụ 144=198 MV Phú Thuận A,B tuyến 479.PC - 477.PC - Cắt REC + 03DS tại trụ 258A/1, 258A/3 PD 479-10 tuyến 479-PC.							ĐL Tân Châu công tác
257	11/07/2026	06:30	07:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Chuyển tải PD 471-12TH nhận điện tuyến 478-AH	Trụ 243 tuyến 471-TH	Xã Lấp Vò	Cắt REC PD 471-11TH trụ 174 tuyến 471-TH Cắt 03DS PD 471-12TH trụ 243 tuyến 471-TH Đóng LBS trụ 310+03DS trụ 390 PD 471-13TH tuyến 471-TH	1684	0,036	0,001	812	406		
258	11/07/2026	06:30	18:00	Điện lực Lấp Vò	Cty Hưng Lộc	Dựng trụ, lắp xà tuyến 471-TH (Thi công lộ ra 22kV trạm Lấp Vò 2)	Trụ 175-242 tuyến 471-TH	Xã Lấp Vò	Cắt REC trụ 174 +03DS trụ 173 PD 471-11TH tuyến 471-TH	1702	0,842	0,001	914	10511	Chuyển tải PD 471-12TH trụ 243 nhận điện tuyến 478-AH (Chuyển tải kín	

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
															PD 471-13TH nhận điện tuyến 478-AH trước)	
259	11/07/2026	17:30	18:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Chuyển tải PD 471-12TH ngưng nhận điện tuyến 478-AH	Trụ 243 tuyến 471-TH	Xã Lấp Vò	Cắt LBS trụ 310+03DS trụ 390 PD 471-13TH tuyến 471-TH Đóng 03DS PD 471-12TH trụ 243 tuyến 471-TH Đóng REC PD 471-11TH trụ 174 tuyến 471-TH	1684	0,036	0,001	812	406		
260	11/07/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ác quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ	Dàn ác quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Trường Xuân	Xã Trường Xuân, Đồng Tháp	OFF CB AC tủ sạc 1 QF1.01; OFF CB AC tủ sạc 2 QF2.01; OFF CBAC tại tủ CAMERA cấp nguồn INVERTER CAMERA trạm 110kV Trường Xuân.							
261	11/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Đan Nguyễn	Tháo dỡ, thay mới thiết bị điện, thiết bị nhà vệ sinh	Trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức, Ấp Bình Tạo A, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang							
262	11/07/2026	06:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Vệ sinh cỏ sân ngắt, ngoài taluy hàng rào. Vệ sinh công nghiệp phòng điều hành và phòng phân phối trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sông Hậu	Trạm 110kV Sông Hậu, xã Phong Hòa	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV							
263	11/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ môi nổi các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế.	Trạm 110kV Tân Hồng	Trạm 110kV Tân Hồng, xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB: F103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tân Hồng.							
264	11/07/2026	07:00	17:00	Xí	Công ty	Tháo dỡ toàn bộ cửa	Trạm 110kV	Xã Thanh	Trang bị phương tiện bảo							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				ng nghiệp lưới điện Cao thế	TNHH Đan Nguyễn	đi, cửa sổ thay mới toàn bộ cửa sổ bằng cửa sổ nhôm kính và cửa sổ bột nhôm kính. Thay mới thiết bị điện, thiết bị vệ sinh. Tháo dỡ nhà tạm	Mỹ Thuận	Hung, tỉnh Đồng Tháp	vệ cá nhân và dụng cụ an toàn đúng quy định. Luôn giữ khoảng cách an toàn đúng quy định							
265	11/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Đan Nguyễn	Thi công sửa chữa kiến trúc nhà điều hành, đường nội bộ, mương cáp, trạm 110kV Gò Công Tây (Công trình sửa chữa hầm cáp, sửa chữa kiến trúc trạm 110kV Gò Công Tây)	Nhà điều hành, đường nội bộ, mương cáp trạm 110kV Gò Công Tây	Trạm 110kV Gò Công Tây, ấp Bình Tây, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện							
266	11/07/2026	18:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	1. Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Đêm TBA 110kV Gò Công + 2 ngăn lộ 173, 175 NMĐG TPĐ theo quy định 8991/ EVNSPC-KT+AT ngày 24/10/2023 2. Kết hợp đo kiểm tra nhiệt độ đầu coss mỗi nối thiết bị TBA Gò Công	Trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công, khu phố Long Hưng, P. Bình Xuân, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
267	11/07/2026	18:30	20:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương, KCN Tân Hương, Xã Tân Hương tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện.							
268	11/07/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm, ngày định kỳ hàng tuần	Trạm 110kV Láng Tượng	Xã Thanh Bình, Đồng Tháp	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
269	11/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Đan Nguyễn	Rải 20m3 đá 10x20 khu vực sân ngắt. Lắp mới máy bơm nước công suất phục vụ công tác bơm thoát nước khi có mưa lớn. Lắp mới 04 van thoát nước 1 chiều. Lắp đặt mới ống HDPE kết nối các hố ga thoát nước. Vệ sinh, sơn dầu trắng đỏ toàn bộ bó via xung quanh	Trạm 110kV Cái Bè	Xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân và dụng cụ an toàn đúng quy định. Luôn giữ khoảng cách an toàn đúng quy định							
270	11/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mối nối các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế.	Trạm 110kV Hồng Ngự	Trạm 110kV Hồng Ngự, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F204 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ AC trạm 110kV Hồng Ngự							
271	11/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Đan Nguyễn	Tháo dỡ, thay mới thiết bị điện, thiết bị nhà vệ sinh	Trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương, KCN Tân Hương, Xã Tân Hương tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang							
272	12/07/2026	07:00	17:30	Điện lực Mỹ Thọ	Công ty TNHH Minh Thanh	- Dựng trụ BTLT 16m, lắp xà, sứ (công trình nhận điện trạm 110kV Mỹ Long, hạng mục cấp điện từ trạm 110kV Mỹ Long đến Cầu Kênh K1)	- Từ trụ 296/79 (trụ 82 XDM) đến trụ 296/90B (trụ 101 XDM), NR 478-7CL/296/75. D2 (PĐ NR Xéo Quít)	xã Mỹ Hiệp	Cắt 3LBFCO tại trụ 296/75 NR 478-7CL/296/75.D2 (PĐ NR Xéo Quít) tuyến 478CL	965	0,436	0,001	1100	11550		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
							tuyên 478CL									
273	12/07/2026	07:00	17:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Nâng thùng CB, thùng điện kế TBA 1P-50kVA Dự Án Chanh 6	Tại trụ 296/102/10/1/19/25, NR 478-7CL/296/102/10/1/1.D2 (NR Tuyến kênh Xẻo Muông - DT850 Mỹ Long) , tuyến 478CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +FCO và tháo càn FCO TBA 1P-50kVA Dự Án Chanh 6 , tại trụ 296/102/10/1/19/25, NR 478-7CL/296/102/10/1/1.D2 (NR Tuyến kênh Xẻo Muông - DT850 Mỹ Long) , tuyến 478CL							Kết hợp lịch cắt điện
274	12/07/2026	07:00	18:00	Điện lực Nha Môn	Công Ty TNHH Quang Nhựt	Dựng trụ BTLT 14m (trụ ghép); Đẩu nối lưới hạ thế XDM vào lưới hiện hữu	Tại trụ 39/8/79/7A/1 6, 39/8/79/7A/1 3A tuyến 473-NM	Xã Phú Hựu	Cắt 01LBFCO NR 473-10/5-2/4/3.NM tại trụ 39/8/79/7A tuyến 473-NM	504	0,238	0,000	101	1111		
275	12/07/2026	13:30	14:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Đẩu lèo hạ thế	Tại trụ 39/8/76 tuyến 473-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB + cắt 01FCO trạm An Phú Thuận 2 tại trụ 39/8/76 tuyến 473-NM	23	0,001	0,000	39	39		
276	12/07/2026	08:00	10:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Tháo thu hồi trạm 1P-25kVA Chợ An Phú Thuận; Cắt dừng hạ áp tạo khoảng không điện	Tại trụ 39/8/75, 39/8/75A, 39/8/75A/1, tuyến 473-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm Chợ An Phú Thuận tại trụ 39/8/75 tuyến 473-NM	23	0,002	0,000	17	34		
277	12/07/2026	10:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Đẩu lèo hạ thế	Tại trụ 39/8/76A/11/1/1/5, 39/8/76A/11/1/1/6 tuyến 473-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB + cắt 03FCO trạm Tái định cư APT 2 tại trụ 39/8/76A/11/1 tuyến 473-NM	115	0,007	0,000	43	64,5		
278	12/07/2026	07:00	18:00	Điện lực Nha Môn	Công Ty TNHH Quang Nhựt	Cấy TBA 1P-75kVA; Đẩu nối lưới hạ thế XDM vào lưới hiện hữu	Tại trụ 39/8/67/5/12, 39/8/67/5/13/3 tuyến 473-NM	Xã Phú Hựu	Cắt 01LBFCO NR Xẻo Điều tại trụ 39/8/67/5 tuyến 473-NM	353	0,167	0,000	88	968		
279	12/07/2026	07:00	18:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Cấy TBA 1P-25kVA; Cắt dừng hạ áp tạo khoảng không điện	Tại trụ 39/8/67/5/13/3,	Xã Phú Hựu	Cắt 01LBFCO NR Xẻo Điều tại trụ 39/8/67/5 tuyến 473-NM							Kết hợp lịch cắt điện

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Mân			39/8/67/5/13/4 tuyến 473-NM									
280	12/07/2026	07:00	18:00	Điện lực Nha Môn	Công Ty TNHH Quang Nhựt	Thay dây HTHH ABC 3x70mm2	Từ trụ 16/31/16/1 đến trụ 16/31/16/12 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + FCO trạm Rau Sạch T6 tại trụ 16/31/16/8 tuyến 473-SĐ	48	0,023	0,000	34	374		
281	12/07/2026	06:30	17:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH miền Nam, XNLD Cao Thế	1. Công ty TNHH miền Nam thực hiện CBM cấp độ 2: relay 87B, kiểm tra hệ thống ATS trạm 110kV Gò Công Tây. 2. XNLD Cao Thế kiểm tra, vệ sinh các thiết bị liên quan MBA T1, MBA T2, 171, 172, 112, 131, 132, 431, 432; bảo trì đường dây 3. Bổ sung nội dung công tác: XNLD Cao Thế kiểm tra, vệ sinh cáp ngầm ngăn tụ bù T401, kiểm tra bộ đếm sét 1T1, kiểm tra biến điện áp TU 172, kiểm tra relay mức dầu 33 OLTC MBA T1 trạm 110kV Gò Công Tây.	- Trạm 110kV Gò Công Tây. - Đường dây 110kV 171 Gò Công Tây - 171 Gò Công ; đường dây 110kV 172 Gò Công Tây - 172 Chợ Gạo.	- Trạm 110kV Gò Công Tây, xã Vĩnh Bình. - Đường dây 110kV 171 Gò Công Tây - 171 Gò Công ; đường dây 110kV 172 Gò Công Tây - 172 Chợ Gạo, xã Vĩnh Bình, xã Chợ Gạo.	1. Cô lập MBA T1, T2; cô lập thanh cái C11, C12, C41, C42; cô lập ngăn MC 171, 172, 112, 131, 132, 431, 432, 421 trạm 110kV Gò Công Tây 2. Cô lập đường dây 110kV 171 Gò Công Tây - 171 Gò Công ; cô lập đường dây 110kV 172 Gò Công Tây - 172 Chợ Gạo					Cập nhật sau	- Giám đoạn tín hiệu SCADA trong quá trình công tác. - Bổ sung nội dung công tác, các thiết bị cô lập vẫn giữ nguyên như Văn bản số 1349/XNLDĐT-KHKT ngày 09/06/2026	
282	12/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ môi nổi các thiết bị; Đo PD các tủ	Trạm 110kV Hồng Ngự	Trạm 110kV Hồng Ngự, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F204 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ AC trạm 110kV Hồng Ngự							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						hợp bộ, cáp ngầm trung thế.										
283	12/07/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Tháp Mười.	Xã Tháp Mười, Đồng Tháp	OFF FAC101 tủ sạc 1; OFF FAC203 tại tủ sạc 2 trạm 110kV Tháp Mười.							
284	12/07/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm, ngày định kỳ hàng tuần	Trạm 110kV Trần Quốc Toàn	Phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp	Không cắt điện							
285	12/07/2026	06:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Vệ sinh cỏ sân ngắt, ngoài taluy hàng rào. Vệ sinh công nghiệp phòng điều hành và phòng phân phối trạm 110kV	Tại trạm 110kV Nha Môn	Trạm 110kV Nha Môn, xã Phú Hựu	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV							
<b>Tổng cộng</b>										<b>74.694</b>	<b>20,431</b>	<b>0,784</b>	<b>41.421</b>	<b>255.439</b>		

**Phụ lục 2**  
**DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN 110KV VÀ TRUNG HẠ THỂ TUẦN 28/2026**  
*(Từ ngày 06/7/2026 đến 12/7/2026)*

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
1	06/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế.	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
2	06/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú	Tổ Quản lý vận hành	Phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện. Kiểm tra lưới	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Đông		điện, thay điện kế định kỳ.										
3	06/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	XNDV Điện lực Đồng Tháp, Điện lực Nha Mân	- XNDV Điện lực Đồng Tháp: Che phủ ĐDTT, cô lập và kết lưới trạm Đồng Hòa Hiệp 8 phục vụ công tác HCS trạm từ 1x50kVA thành 1x37,5kVA để xử lý non tải. - Tổ QLVH: Hạ công suất trạm Đồng Hòa Hiệp 8 từ 1x50kVA thành 1x37,5kVA để xử lý non tải.	Tại trụ 27 thuộc PD G172, tuyến 477CB	Xã Cái Bè	- OFF RL79 MC 477CB. - Cắt CB + 1FCO trạm Đồng Hòa Hiệp 8 tại trụ 27 thuộc PD G172-8, tuyến 477CB.	23	0,01	0,00	9	86		
4	06/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH: Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp. - Tổ KT: Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khoa sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD: Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực quản lý	Không cắt điện							
5	06/07/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Công ty TNHH MTV Thái Hải	Thi công công trình Nâng cấp lưới điện trung hạ thế khu vực Điện lực Cái Bè năm 2026: Dựng trụ BTLT 2x14m, lắp mới trạm 1x250kVA, kéo dây hạ áp (HM 2).	Từ trụ 01 đến trụ 08 thuộc NR 4732-7, tuyến 476MTh.	Xã Cái Bè	Cắt 3LBFCO 4732-7 tại trụ 196 thuộc PD G34, tuyến 476MTh	1748	0,86	0,00	484	5566		
6	06/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	XNDV Điện lực Đồng Tháp, Tổ QLVH	- XNDV Điện lực Đồng Tháp: Che phủ ĐDTT, cô lập và kết lưới trạm Khu 4-9 1x50kVA phục vụ công tác thay MBA	Tại trụ 01 thuộc NR 47282-7, tuyến 477CB	Xã Cái Bè	- OFF RL79 MC 477CB. - Khóa chức năng tự đóng lại của Recloser G12. - Cắt CB + 1FCO trạm Khu 4-9 tại trụ 01 thuộc NR 47282-7, tuyến	33	0,01	0,00	14	133		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						chảy dầu. - Tổ QLVH: Thay MBA trạm Khu 4-9 1x50kVA do chảy dầu.			477CB.							
7	06/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	- Hạ công suất trạm Đông Hòa Hiệp 5 từ 1x100kVA thành 1x37,5kVA để xử lý non tải - Nâng công suất trạm Đông Hòa Hiệp 16 từ 2x37,5kVA thành 1x100kVA để xử lý quá tải.	- Tại trụ 04 thuộc NR 47786-7, tuyến 477CB. - Tại trụ 02 thuộc NR 47304-7, tuyến 477CB	Xã cái Bè	Cắt 1LBFCO 47304-7 tại trụ 21/1 thuộc NR 4730-7, tuyến 477CB	262	0,11	0,00	81	770		
8	06/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Điện lực Nha Môn	Nâng công suất trạm Tư Bon 1 từ 1x37,5kVA thành 1x50kVA để xử lý quá tải	Tại trụ 06 thuộc NR 47180-7, tuyến 477CB	Xã Cái Bè	Cắt 1LBFCO 47180-7 tại trụ 41/1 thuộc NR 47250-7, tuyến 477CB	151	0,06	0,00	31	295		
9	06/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	ĐLCLA	Nâng công suất trạm Phú Hưng 8, Phú Hưng 14-1	Tại trụ 8, 14 nhánh 4783-7 Phú Hưng	Phường Nhị Quý	Cắt 3LBFCO 4783-7	530	0,21	0,00	90	810		
10	06/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, cắt điện véc nợ, ghi véc chỉ số, kiểm tra sử dụng điện, khảo sát cấp điện, gắn, dời điện kế, thay điện kế định kỳ	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện							
11	06/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định kỳ, gắn điện kế, phát quang khắc phục khiếm khuyết lưới điện, kiểm tra tra khách hàng thuê QLVH	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							
12	06/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phục tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Xác minh điện kế; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra áp giá; Kiểm	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; ...										
13	06/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Thí nghiệm CBM các trạm, thiết bị; nâng công suất trạm Hòa Ninh; phát quang hành lang lưới điện	Tuyến E19-7 Hòa Tịnh	Xã Mỹ Tịnh An	Cắt 3LBFCO Tuyến E19-7 Hòa Tịnh	1832	0,79	0,00	2500	25000		
14	06/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Công nghệ Thủy Phương	Thay dây hạ áp và sang điện kế qua đường dây mới kéo thuộc Công trình SCL 2026.	Đường dây hạ áp trạm Áp Trung B8, trạm Áp Trung B13.	Xã Long Định.	Cắt CB và FCO trạm Áp Trung B8, trạm Áp Trung B13.	282	0,12	0,00	50	500		
15	06/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Xuân Phát	Dời điện kế qua trụ mới, khắc phục các tồn tại của công trình	Lưới hạ áp trạm Lộ Sườn áp 2-1 tuyến 475MT	Một phần khu phố 2, Phường Đạo Thạnh	Cắt CB + FCO trạm Lộ Sườn áp 2-1	144	0,06	0,00	225	2250		
16	06/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty 19/5	Dựng trụ, kéo dây hạ trung áp, lắp trạm (Công trình ĐTXD 2026)	Lưới hạ áp trạm Đình Bộ Lĩnh 1A, tuyến 474CG	Một phần đường Đình Bộ Lĩnh, Hồ Văn Ngà, phường Mỹ Tho	Cắt CB + 3FCO trạm Đình Bộ Lĩnh 1A	342	0,15	0,00	202	2020		
17	06/07/2026	07:00	18:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX XLĐ Hưng Phú	Thay dây hạ áp (SCL)	Lưới HA trạm Bình Thuận	Xã Chợ Gạo	Cắt FCO trạm Bình Thuận	72	0,03	0,00	75	825		
18	06/07/2026	06:30	18:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX XLĐ Hưng Phú	Nâng công suất trạm Hòa Thành 2	Trụ số 06 nhánh rẽ Hòa Thành	Xã Bình Ninh	Cắt 03LBFCO 47930-7	658	0,33	0,00	362	4163		
19	06/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Thay thùng điện kế bị bể	Lưới điện Điện lực Chợ Gạo quản lý	Các xã	Không cắt điện							
20	06/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
21	06/07/2026	07:30	17:00	Điện lực	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện;	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh	- Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Vĩnh Bình		Kiểm tra Đd và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn								
22	06/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - Cân pha hạ áp trạm.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
23	06/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Phát quang hành lang lưới điện - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bề.	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
24	07/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Lắp tiếp địa lặp lại đường dây	Trụ 184A, 174, 163, 145, 128A tuyến 47194-7. Trụ 95 tuyến 47184-7. Trụ 80A, 53, 43A, 31, 18A, 15A tuyến 4726-7. Trụ 3, 14 tuyến 4724-7	Xã Tân Thới	Không cắt điện							
25	07/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế.	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
26	07/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện. Kiểm tra lưới điện, thay điện kế định kỳ.	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
27	07/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Nâng công suất trạm Hòa Quý 12 từ 1x37,5kVA thành 2x37,5kVA để xử lý quá tải	Tại trụ 12 thuộc NR 47528-7, tuyến 476MTh	Xã Cái Bè	Cắt 1LBFCO 47528-7 tại trụ 24/1 thuộc NR 4750-7, tuyến 476MTh	47	0,02	0,00	13	124		
28	07/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Nâng công suất trạm Đông Hòa Hiệp 20 từ 1x50kVA thành 2x50kVA để xử lý quá tải	Tại trụ 09 thuộc NR 47788-7, tuyến 477CB.	Xã Cái Bè	Cắt 1LBFCO 47788-7 tại trụ 21/1 thuộc NR 4730-7, tuyến 477CB	151	0,06	0,00	18	171		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
29	07/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH: Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp. - Tổ KT: Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khoa sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD: Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực quản lý	Không cắt điện							
30	07/07/2026	08:00	15:00	Điện lực Cai Lậy	ĐLCLA	Lắp trạm Cầu Cỏ Cò 12	Tại trụ 12 nhánh 47221-7 Kênh Ban Chón	Xã Tân Phú	Cắt LBFCO 47221-7	295	0,09	0,00	140	980		
31	07/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, cắt điện véc nợ, kiểm tra sử dụng điện, ghi véc chỉ số, khảo sát cấp điện, gắn dờn điện kế, thay điện kế định kỳ	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện							
32	07/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định kỳ, gắn điện kế, phát quang hành lang lưới điện, kiểm tra tra khách hàng thuê QLVH	Khu vực lưới điện Điện Lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện Lực Tân Phước	Không cắt điện							
33	07/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phục tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Xác minh điện kế; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra áp giá; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
34	07/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Thay trạm Long Thới 8A	Trạm Long Thới 8A	Xã Châu Thành	Cắt CB, FCO Trạm Long Thới 8A	41	0,02	0,00	25	238		
35	07/07/2026	07:30	16:30	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH.	Phát quang cây xanh dọc hành lang an toàn lưới điện.	Nhánh rẽ 4793-7 Áp Mỹ và các nhánh rẽ nối tiếp	Xã Kim Sơn	Không cắt điện.							
36	07/07/2026	07:00	12:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì lưới hạ áp, Chinh trụ nghiêng, phát quang	Lưới hạ áp trạm Chùa Một Cột 2, tuyến 473MT	Một phần Quốc Lộ 1A, Khu phố Long Mỹ, phường Trung An	Cắt CB+3FCO trạm Chùa Một Cột 2	205	0,04	0,00	135	675		
37	07/07/2026	13:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì lưới hạ áp, Thay thùng Tole trạm, phát quang	Lưới hạ áp trạm Chùa Một Cột, tuyến 473MT	Một phần Quốc Lộ 1A, phường Trung An	Cắt CB+3FCO trạm Chùa Một Cột	145	0,02	0,00	135	540		
38	07/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Xuân Phát	Dời điện kế qua trụ mới, khắc phục các tồn tại của công trình	Lưới hạ áp trạm Lộ Sườn áp 2-2 tuyến 475MT	Một phần khu phố 2, Phường Đạo Thạnh	Cắt CB + FCO trạm Lộ Sườn áp 2-2	129	0,06	0,00	225	2250		
39	07/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Kiểm tra định kỳ ĐĐ và TBA	Tuyến 476CG và các nhánh rẽ	Xã An Thạnh Thủy	Không cắt điện							
40	07/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Thay thùng điện kế bị bể	Lưới điện Điện lực Chợ Gạo quản lý	Các xã	Không cắt điện							
41	07/07/2026	14:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ KD	Thay TI hạ áp trạm công cộng	Trạm Kênh Xuân Hòa 1, Tân Hòa XD 1, Kỳ Hôn	Xã Bình Ninh, Chợ Gạo	Cắt FCO Trạm Kênh Xuân Hòa 1, Tân Hòa XD 1, Kỳ Hôn	310	0,04	0,00	250	750		
42	07/07/2026	06:30	18:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX Hưng Phú	Lắp mới trạm Bình Khương 13	Tại trụ 50 nhánh rẽ Bình Khương 2	Xã An Thạnh Thủy	Cắt 03LBFCO 47159-7	872	0,43	0,00	1715	19723		
43	07/07/2026	07:00	11:30	Điện lực Chợ Gạo	Tổ KD	Thay TI hạ áp trạm công cộng	Trạm Thạnh Kiệt, Hòa Lợi Tiểu 1, Bình Thọ Trung, Vượt Song Bình Phan, Long Hòa 5	Xã An Thạnh Thủy, Bình Ninh Tân Thuận Bình	Cắt FCO Trạm Thạnh Kiệt, Hòa Lợi Tiểu 1, Bình Thọ Trung, Vượt Song Bình Phan, Long Hòa 5	608	0,12	0,00	600	2700		
44	07/07/2026	07:00	18:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX XLD Hưng Phú	Thay dây hạ áp SCL	Lưới HA trạm Bình Khương 6, Bình Khương 7	Xã An Thạnh Thủy	Kết hợp cắt 03LBFCO 47159-7 (Cắt FCO trạm Bình Khương 6, Bình Khương 7)							
45	07/07/2026	06:30	18:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX Hưng Thịnh	Lắp mới trạm Gò Mã Đông 1	Tại trụ 07 nhánh rẽ 1 pha Gò mã Đông	Xã An Thủy Thủy	Cắt LBFCO 47396-7	114	0,06	0,00	75	863		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
46	07/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đđ và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
47	07/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
48	07/07/2026	07:30	17:30	Điện lực Gò Công	Công ty TNHH Nam Thái Thành	Di dời trụ hạ áp theo yêu cầu khách hàng	Từ trụ hạ áp số 7A đến trụ hạ áp số 6 lưới hạ áp thuộc trạm Bà Phó 4 - PT472GC	Từ trụ hạ áp số 7A đến trụ hạ áp số 6 lưới hạ áp thuộc trạm Bà Phó 4 - PT472GC	- Cắt CB và FCO trạm Bà Phó 4	98	0,04	0,00	49	494		
49	07/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - phát quang phát tuyến 477GC - Cắt điện độc nợ	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
50	07/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Phát quang hành lang lưới điện - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bề.	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
51	08/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện. Kiểm tra lưới điện, thay điện kế định kỳ. Độc nợ tiền điện	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
52	08/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Lắp tiếp địa lặp lại đường dây	Trụ 271 tuyến 4774-8. Trụ 40 tuyến 47219-7. Trụ 8 tuyến 47218-7. Trụ 30T, 38T tuyến 47190-7. Trụ 19T, 41T tuyến 4778-7. Trụ 226 tuyến K6-8. Trụ 9 tuyến 47214-7	Xã Tân Phú Đông	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
53	08/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế.	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
54	08/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	XNDV Điện lực Đồng Tháp; Công ty TNHH MTV XD Điện Minh Phát	Công ty TNHH MTV XD Điện Minh Phát đăng ký thi công Hotline: Che phủ ĐDTT, cô lập và Kết lưới ĐDTT phục vụ công trình Nâng cấp ĐDTT trên không 1P 12,7kV thành 3P 22kV dài 40m và NCS TBA 1P 12,7/0,23kV từ 1x37,5kVA thành 3P 22/0,4kV 3x37,5kVA cấp điện cho HKD Lê Ngọc Thạch.	Từ trụ 364 đến trụ 364/1 thuộc PD G45, tuyến 476MTh	Xã Mỹ Lợi	- OFF Role [79] MC: 476MTh. - Khóa chức năng tự đóng lại của Recloser G45. - Cắt 1FCO NR trạm Lê Ngọc Thạch. - Cắt CB + 1FCO trạm An Thái Đông 1-19.	18	0,01	0,00	9	86		
55	08/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Điện lực Mỹ Thọ	Hạ công suất trạm Bà Tồn 14 từ 1x250kVA thành 1x160kVA để xử lý non tải	Tại trụ 2/1 thuộc PD FG4, tuyến 471CLa	Xã Bình Phú	Cắt CB, 3FCO trạm Bà Tồn 14 tại trụ 2/1 thuộc PD FG4, tuyến 471CLa	47	0,02	0,00	45	428		
56	08/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Nâng công suất trạm Kỳ Viên 6 từ 1x50kVA thành 2x50kVA để xử lý quá tải	Tại trụ 04 thuộc NR 4770-7, tuyến 477CB.	Xã Cái Bè	Cắt 1LBFCO 4770-7 tại trụ 24/1 thuộc PD G10, tuyến 475CB	180	0,07	0,00	54	513		
57	08/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Hạ công suất trạm Hòa Lạc 2 từ 1x160kVA thành 1x75kVA để xử lý non tải	Tại trụ 75 thuộc NR 47720-7, tuyến 476MTh	Xã Cái Bè	Cắt 3LBFCO 47720-7 tại trụ 60 thuộc NR 47718-7, tuyến 476MTh	35	0,01	0,00	23	219		
58	08/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Điện lực Mỹ Thọ	Nâng công suất trạm Xèo Mây 2 từ 1x160kVA thành 1x250kVA để xử lý quá tải	Tại trụ 28 thuộc NR 4746-7, tuyến 477CB	Xã Cái Bè	Cắt CB, 3FCO trạm Xèo Mây 2 tại trụ 28 thuộc NR 4746-7, tuyến 477CB	332	0,14	0,00	58	551		
59	08/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	XNDV Điện lực	- XNDV Điện lực Đồng Tháp: Che phủ	Tại trụ 08 thuộc PD G100-8, tuyến	Xã Cái Bè	- OFF RL79 MC 472CB. - Cắt CB + 3FCO trạm	71	0,03	0,00	20	190		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Bè	Đồng Tháp, Tổ QLVH	ĐDTT, cô lập và kết lưới trạm An Thạnh 1 phục vụ công tác NCS trạm từ 1x75kVA thành 1x160kVA để xử lý quá tải. - Tổ QLVH: Nâng công suất trạm An Thạnh 1 từ 1x75kVA thành 1x160kVA để xử lý quá tải.	472CB		An Thạnh 1 tại trụ 08 thuộc PD G100-8, tuyến 472CB.							
60	08/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	XNDV Điện lực Đồng Tháp, Tổ QLVH	- XNDV Điện lực Đồng Tháp: Che phủ ĐDTT, cô lập và kết lưới trạm Khu 4-8 phục vụ công tác NCS trạm từ 1x50kVA thành 2x50kVA để xử lý quá tải. - Tổ QLVH: Nâng công suất trạm Khu 4-8 từ 1x50kVA thành 2x50kVA để xử lý quá tải.	Tại trụ 16A/11 thuộc PD G14, tuyến 475CB	Xã Cái Bè	- OFF RL79 MC 475CB. - Cắt CB + 1FCO trạm Khu 4-8 tại trụ 16A/11 thuộc PD G14, tuyến 475CB.	115	0,05	0,00	18	171		
61	08/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH: Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp. - Tổ KT: Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khoa sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD: Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực quản lý	Không cắt điện							
62	08/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	ĐLCLA, Gò Công, Gò Công Đông	Nâng công suất trạm Mỹ Điện 15, Mỹ Lợi A17, Huyện Lộ 35-26, Mỹ Lợi 23, lắp mới trạm Mỹ Hưng 11, Bờ Mới 19, Cầu Muong	Tại trụ 15 nhánh 4779-7, tại trụ 11 nhánh 47215-7, tại trụ 19 nhánh 47417-7, tại trụ 17, 23 nhánh 47217-7, tại	Xã Long Tiên	Cắt 3LBFCO 4763-7	5028	2,16	0,00	1162	11620		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						Lộ 5	trụ 26 nhánh 47921-7, tại trụ 5 nhánh 47911-7									
63	08/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, cắt điện véc nợ, kiểm tra sử dụng điện, khảo sát cấp điện, ghi véc chỉ số, gắn dờn điện kế, thay điện kế định kỳ	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện							
64	08/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định kỳ, gắn điện kế, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, cắt điện vét nợ	Khu vực lưới điện Điện Lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện Lực Tân Phước	Không cắt điện							
65	08/07/2026	06:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Phối hợp với Đội cảnh sát giao thông Cao tốc để thu hồi đường dây vượt đường cao tốc khoảng trụ 17-17A (ĐĐ nổi)	Nhánh rẽ 4777-7 Tân Hội Đông	Xã Tân Hương	Cắt LBFCO nhánh rẽ 4777-7 Tân Hội Đông	893	0,42	0,00	1000	11000		
66	08/07/2026	06:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Phối hợp với Đội cảnh sát giao thông Cao tốc để thu hồi đường dây vượt đường cao tốc khoảng trụ 56-57 (ĐĐ nổi)	Nhánh rẽ 47105-7 Kênh Thầy lực,	Xã Tân Hương	Cắt LBFCO Nhánh rẽ 47105-7 Kênh Thầy lực	147	0,07	0,00	400	4400		
67	08/07/2026	06:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Phối hợp với Đội cảnh sát giao thông Cao tốc để thu hồi đường dây vượt đường cao tốc khoảng trụ 2-3 (ĐĐ nổi)	Đường dây HTĐL 1 pha trạm kho Tân Lý Đông 2	Xã Tân Hương	Cắt CB, FCO trạm kho Tân Lý Đông 2, Cầu Vĩ 17, Cắt 3LBFCO 47888-7 Cao tốc HCM-TL-Mỹ Thuận Cắt 3LBFCO 47889-7 Cao tốc HCM-TL-Mỹ Thuận	75	0,04	0,00	50	550		
68	08/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phức tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Xác minh điện kế; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra áp giá; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						áp; ...										
69	08/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty 19/5 + Tổ QLVH	Dựng trụ, kéo dây hạ, trung áp, lắp trạm (Công trình ĐTXD 2026); Bảo trì, phát quang hành lang tuyến	Lưới hạ, trung áp sau NR 47296-7 tuyến 476MTo	Một phần Ấp 5, xã Long Hưng	Cắt 3LBFCO NR 47296-7	609	0,26	0,00	748	7480		
70	08/07/2026	07:00	12:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang hành lang tuyến	Lưới hạ, trung áp sau NR 47298-7 tuyến 472MTo	Một phần Khu Phố Tam Hiệp, Ấp 4, xã Long Hưng	Cắt 3LBFCO NR 47298-7	524	0,11	0,00	323	1615		
71	08/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Xuân Phát	Cắt dừng lưới hạ áp, sang tải qua trạm mới	Lưới hạ áp trạm Quốc Lộ 50-8A, tuyến 473CG	Một phần Quốc Lộ 50, phường Mỹ Phong	Cắt CB+3FCO trạm Quốc Lộ 50-8A	87	0,04	0,00	135	1350		
72	08/07/2026	13:30	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Tháp sắt nâng độ cao ĐDHA	Tại trụ 04/6 lưới HA trạm TH Song Bình	Xã Chợ Gạo	Cắt FCO trạm TH Song Bình	123	0,02	0,00	150	525		
73	08/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Kiểm tra kiểm soát khuyết lưới điện	Tuyến 475CG và các nhánh rẽ	Xã An Thạnh Thủy, Bình Ninh	Không cắt điện							
74	08/07/2026	07:00	12:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Thay MBA trạm Bờ Vùng 1	Tại trụ 06 nhánh rẽ Bờ Vùng	Xã An Thạnh Thủy	Cắt LBFCO 47428-7	366	0,08	0,00	975	4875		
75	08/07/2026	07:00	18:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX XLĐ Hưng Phú	Thay dây hạ áp SCL	Lưới HA trạm Bình Thọ 4, Bình Thọ 5	Xã An Thạnh Thủy	Cắt FCO trạm Bình Thọ 4, Bình Thọ 5	209	0,10	0,00	150	1650		
76	08/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Kiểm tra định kỳ ĐD và TBA	Tuyến 475CG, 476CG và các nhánh rẽ	Xã An Thạnh Thủy, Bình Ninh	Không cắt điện							
77	08/07/2026	06:30	18:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX Hưng Phú	San lưới hạ áp và điện kế qua trụ mới	Lưới hạ áp trạm UBND xã ATT 1 và trạm Thạnh Kiệt	Xã An Thạnh Thủy	Cắt FCO trạm UBND xã ATT 1 và trạm Thạnh Kiệt	161	0,08	0,00	150	1725		
78	08/07/2026	13:30	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Phát quang, bảo trì lưới HA	Lưới HA trạm Long Thạnh	Xã Chợ Gạo	Cắt FCO trạm Long Thạnh	151	0,02	0,00	400	1400		
79	08/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
80	08/07/2026	07:30	17:00	Điện	Tổ	- Gắn điện kế mới;	Các xã: Vĩnh Bình,	Các xã: Vĩnh	- Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Vĩnh Bình	QLVH	Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đđ và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn								
81	08/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bê. - Tăng cường ĐL Cai Lậy xử lý quá tải trạm biên áp	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
82	09/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện. Kiểm tra lưới điện, thay điện kế định kỳ. Đốc nợ tiền điện	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
83	09/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Lắp tiếp địa lặp lại đường dây	Trụ 28, 44 tuyến 4768-7. Trụ 8, 23 tuyến 47240-7. Trụ 10A tuyến 4764-7. Trụ 14, 33 tuyến 4762-7. Trụ 31, 50 tuyến 47236-7	Xã Tân Phú Đông	Không cắt điện							
84	09/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế.	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
85	09/07/2026	06:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Điện lực Cái Bè, Điện lực Nha Môn, Công ty TNHH MTV Thái Hải	- Điện lực Cái Bè thực hiện các giải pháp giảm sự cố: Phát quang cây xanh; Hoán chuyển MBA xử lý non tải, quá tải trạm Bà Hạt 2, Đất Sét 4, Kinh Chà 5, Đòn Giông 4, Kinh Chà 10; Phối hợp XNDV Điện lực Đồng Tháp kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bị; Vệ sinh	- Từ trụ 80 đến trụ 186A thuộc PD G32, tuyến 482CB. - Từ trụ 05 đến trụ 45 thuộc PD G94, tuyến 482CB.	Xã Hội Cư, Hậu Mỹ	- Tuyến 482-CB: Cắt LBS G28, 3LTD G28-8 tại trụ 79; Cắt DS3P G90-8 tại trụ 250. - Các thiết bị thường mở: G90, FG24, FG24-8, G23-8.	11745	6,06	0,01	6990	83880		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						TBA khách hàng vận hành thuê. Thay định kỳ hệ thống đo đếm định kỳ. - Điện lực Nha Môn hoàn chuyển MBA xử lý non tải, quá tải trạm Ông Tải 1, Quan Cư 11. - Công ty TNHH MTV Thái Hải thi công công trình Nâng cấp lưới điện 22kV khu vực Điện lực Cái Bè năm 2026: Tháp ngọn trụ BTLT 16m, lắp phụ kiện đường dây (HM 2).										
86	09/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Điện lực Hồng Ngự	Hạ công suất trạm Tân Hưng 4-11 từ 1x50kVA thành 1x25kVA để xử lý non tải	Tại trụ 16 thuộc NR 47427-7, tuyến 475MTh	Xã Thanh Hưng	Cắt 1LBFCO 47427-7 tại trụ 36 thuộc NR 4719-7, tuyến 475MTh	79	0,03	0,00	54	513		
87	09/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Điện lực Hồng Ngự	Nâng công suất trạm Tân Thanh 2-3 từ 1x25kVA thành 1x50kVA để xử lý quá tải	Tại trụ 34 thuộc NR 47161-7, tuyến 475MTh	Xã Thanh Hưng	Cắt 1LBFCO 47161-7 tại trụ 32 thuộc NR 479-7, tuyến 475MTh	219	0,09	0,00	33	314		
88	09/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH: Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kè; Thay điện kè định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp. - Tổ KT: Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khoa sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD: Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kè; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực quản lý	Không cắt điện							
89	09/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường,	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						thay công tơ mất kết nối, cắt điện véc nợ, kiểm tra sử dụng điện, ghi véc chỉ số, khảo sát cấp điện, gắn dờn điện kế, thay điện kế định kỳ										
90	09/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Hotline, ĐLCLA	Phối hợp Hotline nâng công suất trạm Thanh Tâm 22p/2 từ 3x25 lên 3x50kVA, trạm Chợ Đêm Cai Lậy từ 100kVA lên 250kVA	Tại trụ 22p/2 tuyến 477CLa và tại trụ 25B phân đoạn F14 Cai Lậy - Thanh Hòa	Phường Cai Lậy	Thực hiện OFF Relay MC 477CL, cắt 3FCO trạm Thanh Tâm 22p/2, 3FCO trạm Chợ Đêm Cai Lậy	105	0,05	0,00	70	700		
91	09/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ Vh	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định kỳ, điện kế bất thường khắc phục khiếm khuyết lưới điện, cắt điện vét nợ	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							
92	09/07/2026	07:30	16:30	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dọc hành lang an toàn lưới điện.	Nhánh rẽ 47159-7 Ấp Tây, 4773-7 Phú Thuận, 4774-7 Phú Thạnh, 4775-7 Phú Quới - Phú Long và các nhánh rẽ nối tiếp.	Xã Kim Sơn, Vĩnh Kim.	Không cắt điện.							
93	09/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Xác minh điện kế; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra áp giá; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
94	09/07/2026	07:00	13:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang hành lang tuyến	Lưới hạ, trung áp sau NR 47300-7 tuyến 472MT0	Một phần Ấp 3, xã Long Hưng	Cắt 3LBFCO NR 47300-7	499	0,13	0,00	369	2214		
95	09/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty 19/5	Dựng trụ, kéo dây hạ, trung áp, (Công trình ĐTXD 2026)	Lưới hạ áp trạm Nguyễn Trung Trực, tuyến 471MT	Một phần đường Nguyễn Trung Trực, Anh Giác phường Mỹ Phong, Mỹ Tho	Cắt CB + 3 FCO trạm Nguyễn Trung Trực	576	0,25	0,00	567	5670		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
96	09/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	phát quang, bảo trì, sửa chữa lưới hạ áp	Lưới HA trạm Cầu Đôi 1, Tân Bình 2A, Tân Bình 2D	Xã Tân Thuận Bình	Cắt FCO trạm Cầu Đôi 1, Tân Bình 2A, Tân Bình 2D	314	0,14	0,00	225	2250		
97	09/07/2026	07:00	18:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX XLĐ Hưng Phú	Thay dây hạ áp SCL	Lưới HA trạm Long Hòa 4	Xã Tân Thuận Bình	Cắt FCO trạm Long Hòa 4	89	0,04	0,00	50	550		
98	09/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
99	09/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đđ và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
100	09/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - Phát quang lưới điện phát tuyến 477GC. - Cắt điện khách hàng nợ tiền điện. - Cân pha hạ áp trạm	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
101	09/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - Phát quang lưới điện phát tuyến 477GC. - Cắt điện khách hàng nợ tiền điện. - Cân pha hạ áp trạm	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
102	09/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Nâng công suất trạm XX Ông Thủy 2 từ 160kVA lên 250kVA	Trạm XX Ông Thủy 2	Xã Gia Thuận	Cắt 3FCO trạm XX Ông Thủy tại trụ số 166A	205	0,09	0,00	125	1250		
103	09/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bê.	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
104	09/07/2026	06:00	18:00	Điện	HTX	HTX XLĐ Hưng Phú	Nhánh 4726-7	xã Tân Hòa	Cắt 3LBFCO 4726-7	1045	0,54	0,00	362	4343		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Gò Công Đông	XLD Hưng Phú; Cty TNHH Bách Khoa và Tổ QLVH	Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ áp từ 1 pha lên 3 pha (công trình Nâng cấp lưới điện khu vực Điện lực Gò Công Đông); Cty TNHH Bách Khoa thi công công trình Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực Gò Công Đông (năm 2026 bổ sung) và Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất, thay LA trạm Nguyễn Văn Đường, hạ công suất trạm Lò Gạch từ 250kVA xuống 100kVA, nâng công suất trạm Ruộng Cạn 2 từ 100kVA lên 160kVA và phát quang lưới điện Nhánh 4726-7 Ruộng Cạn	Ruộng Cạn		Nhánh Ruộng Cạn tại trụ số 9							
105	10/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế.	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
106	10/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện. Kiểm tra lưới điện, thay điện kế định kỳ. Đọc nợ tiền điện	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
107	10/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	XNDV Điện lực Đồng Tháp, Tổ QLVH	- XNDV Điện lực Đồng Tháp: Che phủ ĐDTT, kết lưới TBA phục vụ công tác lắp mới trạm Hậu Thành 1-21 1x50kVA (kết lưới tầng dưới, tuyến 473CB). - Tổ QLVH:	Tại trụ 35B thuộc PD An Cư - Hậu Mỹ, tuyến 473CB	Xã Hội Cư	- OFF RL79 MC 473CB. - OFF RL79 MC 482CB. - Cắt CB + 1FCO trạm Hậu Thành 1-5 tại trụ 40 thuộc PD An Cư - Hậu Mỹ, tuyến 473CB.	143	0,06	0,00	36	342		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						Lắp mới trạm Hậu Thành 1-21 1x50kVA cắt lưới hạ áp giải quyết quá tải trạm Hậu Thành 1-5.										
108	10/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH: Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp. - Tổ KT: Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khoa sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD: Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực quản lý	Không cắt điện							
109	10/07/2026	09:00	17:00	Điện lực Cái Bè	XNDV Điện lực Đồng Tháp, Tổ QLVH	- XNDV Điện lực Đồng Tháp: Che phủ ĐDTT, cô lập và kết lưới NR 1pha 47160-7 và trạm Bà Đắc 2 phục vụ công tác NCS trạm từ 1x37,5kVA thành 2x37,5kVA để xử lý quá tải. - Tổ QLVH: Nâng công suất trạm Bà Đắc 2 từ 1x37,5kVA thành 2x37,5kVA để xử lý quá tải.	Tại trụ 120 thuộc PD QL1A, tuyến 475CB	Xã Cái Bè	- OFF RL79 MC 475CB. - Cắt CB + 1FCO trạm Bà Đắc 2 tại trụ 120 thuộc PD QL1A, tuyến 475CB. - Cắt 1LBFCO 47160-7 tại trụ 120 thuộc PD QL1A, tuyến 475CB.	540	0,19	0,00	117	936		
110	10/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Điện lực Cái Bè, Điện lực Tháp Mười	- Điện lực Cái Bè: Hoán chuyển MBA xử lý non tải, quá tải trạm An Thái Đông 3-8, Mỹ Lương 1-7. - Điện lực Tháp Mười: Hoán chuyển MBA xử lý non tải, quá tải trạm Mỹ Lương 2-14, Đông Thạnh 3, Lương Lễ 5.	- Tại trụ 05, 26, 105 thuộc NR 4721, tuyến 473MTh.. - Tại trụ 18 thuộc NR 4757-7, tuyến 473MTh. - Tại trụ 05 thuộc NR 4769-7, tuyến 473MTh.	Xã Mỹ Lợi, An Hữu	Cắt REC 4721, DS3P 4721-8 tại trụ 343 thuộc PD QL1A, tuyến 473MTh	5063	2,07	0,00	1729	16426		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
111	10/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, cắt điện véc nợ, kiểm tra sử dụng điện, ghi véc chỉ số, khảo sát cấp điện, gắn dòi điện kế, thay điện kế định kỳ	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện							
112	10/07/2026	08:00	14:00	Điện lực Cai Lậy	ĐLCLA	Nâng công suất trạm Kênh Ban Chón 3-14 từ 25kVA lên 2x25kVA	Tại trụ 14 nhánh 47257-7 Kênh Ban Chón 3	Xã Tân Phú	Cắt LBFCO 47257-7	150	0,04	0,00	50	300		
113	10/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định kỳ, điện kế bất thường khắc phục khiếm khuyết lưới điện, cắt điện vét nợ	Khu vực lưới điện Điện Lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện Lực Tân Phước	Không cắt điện							
114	10/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phục tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Xác minh điện kế; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra áp giá; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
115	10/07/2026	07:30	16:30	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH.	Thay trụ hạ áp đường dây hạ áp trạm Áp Hội 1 bị gãy góc.	Đường dây hạ áp trạm Áp Hội 1.	Xã Kim Sơn.	Cắt CB và FCO trạm Áp Hội 1 1x100kVA.	171	0,07	0,00	50	450		
116	10/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Nâng công suất trạm Tân Lý Tây 18	Tuyến 22kV Quốc Lộ 1-NTTL	Xã Tân Hương	Cắt CB, FCO trạm Tân Lý Tây 18, Tân Lý Tây 3A	198	0,08	0,00	200	1900		
117	10/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty 19/5	Dựng trụ, kéo dây hạ, trung áp, lắp trạm (Công trình ĐTXD 2026)	Lưới hạ, trung áp sau NR 47807-7 tuyến 476MTo	Một phần đường Trần Văn Hiến, phường Trung An	Cắt 3LBFCO NR 47807-7	363	0,16	0,00	585	5850		
118	10/07/2026	06:30	18:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX Hưng Phú	NCS trạm Kênh Phú Hòa	Tại trụ 12 nhánh rẽ Kênh Phú Hòa	Xã Bình Ninh	Cắt LBFCO 47283-7	155	0,08	0,00	87	1001		
119	10/07/2026	13:30	17:00	Điện	Tổ	Phát quang, bảo trì	Lưới HA trạm Hòa	Xã Bình Ninh	Cắt FCO trạm Hòa Quới	140	0,02	0,00	100	350		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Chợ Gạo	QLVH	lưới HA	Quới									
120	10/07/2026	07:00	18:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX XLĐ Hưng Phú	Thay dây hạ áp SCL	Lưới hạ áp trạm Bàu Lớn 2	Xã Lương Hòa Lạc	Cắt FCO trạm Bàu Lớn 2	29	0,01	0,00	37	407		
121	10/07/2026	06:30	18:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX Hưng Phú	Lắp mới trạm Kênh Chòi Mòi 1	Tại trụ 04 nhánh rẽ 1 pha Kênh Chòi Mòi	Xã Bình Ninh	Cắt LBFCO 47922-7	143	0,07	0,00	100	1150		
122	10/07/2026	07:00	11:30	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Tháo gỡ trạm 1x75kVA Mỹ Thạnh	Tại trụ 16 nhánh rẽ 3 pha Hòa Định	Xã Bình Ninh	- Cắt FCO Trạm 1x250kVA Mỹ Thạnh - Kết lưới phần trung thế trạm 1 pha đã tháo ra khỏi lưới	202	0,04	0,00	250	1125		
123	10/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đđ và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
124	10/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
125	10/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - Phát quang lưới điện phát tuyến 472GC. - Cắt điện khách hàng nợ tiền điện. - Cân pha hạ áp trạm	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
126	10/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Phát quang hành lang lưới điện - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bề.	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
127	11/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh, Tổ Quản lý vận hành	Phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện. Kiểm tra lưới điện, thay điện kế định kỳ. Đóc nợ tiền	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						điện										
128	11/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH: Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp. - Tổ KT: Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khoa sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD: Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực quản lý	Không cắt điện							
129	11/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, cắt điện véc nợ	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện							
130	11/07/2026	06:00	18:00	Điện lực Cai Lậy	Công ty Thái Hải, ĐLCLA, Tân Phước	-Công ty Thái Hải Thay Recloser F199, Dời Hệ thống Đo Điểm FH170, thay trụ thay dây trung thế công trình ĐTXD -ĐL Tân Phước nâng công suất trạm Sân Vận Động từ 3x25kVA lên 3x50kVA -ĐLCLA nâng công suất trạm Nguyễn Văn Năng, Võ Ngọc Tiếp, Ấp 5 Tân Bình 15, Huyện Lộ 57C-1, Bọt Giầy	-Công ty Thái Hải từ trụ 155-155/5, 155-199, 155-155/40 tuyến 475CLa - ĐLTP tại trụ 6 tuyến 475CLa -ĐLCLA tại trụ 76, 96, 119, 37/1, tuyến 475CLa, trụ 9/62 tuyến 475CLa, trụ 15 nhánh 4748-7	Phường Cai Lậy, Mỹ Phước Tây, Nhị Quý, xã Bình Phú, Thạnh Phú	-Cắt LBS F475CLa tại trụ 1 và DS 475CL-8 tại trụ 1B tuyến 475CLa, Cắt LBS F14 và DS F14-8 tại trụ 26 tuyến 477CLa, Cắt LBS F41 và DS F41-8, Cắt FH170, FH170-8 -Thiết bị thường mở MC F199, 3LTD F199-8, LBS F209 và DS F209-8, LBS F56 và DS F56-8	20012	10,33	0,01	10240	122880	- Chuyển tải PD từ F41 đến F3 nhận điện 473CLa.	
131	11/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định kỳ, điện kế bất thường khắc phục khiếm khuyết lưới điện, cắt điện vét nợ	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							
132	11/07/2026	06:00	18:00	Điện lực Tân	Cty TNHH	- Kết hợp ĐLCL Cắt điện công tác: - ĐL	Phân đoạn FH170 đến H27	Phường Mỹ Phước Tây,	Tuyến 475CLa: Cắt LBS FH170, DS FH 170-8,	1950	1,01	0,00	1303	15636		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Phước	XLD Xuân Phát, Cty TNHH Thái Hải, ĐLCL, VH	Cai lập, Cty TNHH Thái Hải di dời thiết bị, HTĐĐ FH170, FH170-8 - Cty TNHH XLD Xuân Phát tháp ngọn trụ 18m, lắp xà sứ và phụ kiện, công trình cải tạo nâng cấp lưới điện khu vực Tân Phước; - Tổ VH Bảo trì khắc phục khiếm khuyết lưới điện		tỉnh Đồng Tháp	trụ 131; Cắt DS H27-7, trụ 60; - Thiết bị thường mở: LBS H27							
133	11/07/2026	06:00	18:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Thái Hải	Dựng ngọn trụ, kéo dây, sang trạm qua đường dây mới và thu hồi trụ dây cũ thuộc công trình ĐTXD 2026.	Nhánh rẽ 4739-8 Bàn Long	Xã Vĩnh Kim	Cắt Recloser 4739 + DS 4739-8 Bàn Long	5826	3,01	0,00	1143	13716		
134	11/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Xác minh điện kế; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra áp giá; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
135	11/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty 19/5	Dựng trụ, kéo dây hạ áp, (Công trình ĐTXD 2026)	Lưới hạ áp trạm Lý Thường Kiệt 8, tuyến 478MTo	Một phần đường Lý Thường Kiệt, phường Đạo Thạnh	Cắt CB + 3 FCO trạm Lý Thường Kiệt 8	158	0,07	0,00	225	2250		
136	11/07/2026	07:00	12:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH+ Cty cây xanh	Phát quang hành lang tuyến cây xà cừ cao hơn đường dây	Lưới trung áp tuyến 474MTo, phân đoạn sau D14-8 đến D16-8; tuyến 476BĐ, sau D263-8 đến D15-8	Một phần đường Lê Thị Hồng Gấm, Nam Kỳ Khởi Nghĩa phường Mỹ Tho, Đạo Thạnh, Thới Sơn	Tuyến 474MTo; Cắt LBS D14, 3 LTD D14-8 (trụ 102/16); (D16-8, trụ 102 T/mở); Tuyến 476BĐ; Cắt LBS D263, 3DS 1P D263-8 (trụ 57A), Cắt Rec D15, DS 3P D15-8 (trụ 102/2P)	730	0,16	0,00	3145	15725	Chuyen PD từ D15 đến D8, D16, D31 nhận 478MTo	
137	11/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH và Cty TNHH	- Cty TNHH 19/5 TCCS trạm Công Xuân Hòa 1 - ĐLCL TCCS trạm An Lạc	Tại trụ 04 nhánh rẽ Tân Hòa và trụ 47, 49 nhánh rẽ An Lạc Thượng	Xã Bình Ninh	Cắt LBFCO 47107-7	1561	0,67	0,00	2005	20050		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
					19/5	Thượng 8 và thay MCCB trạm An Lạc Thượng 2										
138	11/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
139	11/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đđ và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
140	11/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Cắt điện khách hàng nợ tiền điện. - Cân pha hạ áp trạm	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
141	11/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Gắn điện kế	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
142	12/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Gắn điện kế mới	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
143	12/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Trực ca vận hành và sửa chữa điện (theo lịch trực)	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							
144	12/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty 19/5	Thay dây hạ áp (Công trình ĐTXD 2026)	Lưới hạ áp trạm Áp 8 Trung An, tuyến 472MTo	Một phần Tỉnh Lộ 870B, Phường Trung An	Cắt CB + 3 FCO trạm Áp 8 Trung An	280	0,12	0,00	225	2250		
145	12/07/2026	06:30	18:00	Điện lực Chợ Gạo	Cty TNHH 19/5 và HTX XLD Hưng Phú	- Cty TNHH 19/5 nâng độ cao lưới hạ áp - HTX XLD Hưng Phú thay dây hạ áp (SCL)	Lưới HA trạm Chợ Ông Văn 1-1	Xã Tân Thuận Bình	Cắt FCO trạm Chợ Ông Văn 1-1	115	0,06	0,00	250	2875		
146	12/07/2026	06:30	18:00	Điện	HTX	Gôm trạm Quang Thọ	Từ trụ 87 đến trụ	Xã Tân	Tuyến 476CG: Cắt MC	3385	1,67	0,00	18805	216258	- Chuyển PD	

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Chợ Gạo	Hung Phú	4, Quang Thọ 5, quang Thọ 6, Quang Thọ 7, lắp mới trạm 1x250kVA Quang Thọ 5, trạm 1x250kVA Quang Thọ 6	137 tuyến 3 pha Chợ Gạo - Cần Đước, từ trụ 69 đến trụ 77 tuyến 3 pha Giáp Hạp - Quơn Long	Thuận Bình	C328 trụ 67, DS C328-8 trụ 66, DS C381-8 trụ 02 - Tuyến 477CG: Cắt MC C971, 03LTD C971-7 trụ 86, LBS C187, 03LTD C187-8 trụ 89, LBS C75, DS C75-8 trụ 01 - Các thiết bị đang mở: LBS C381, LBS C777, 03LTD C777-8 trụ 142, LBS C153, DS C153-8 trụ 144/1						từ C777-8 đến C187-8 nhận điện tuyến 478CG. - Chuyển PD từ C75-8 đến C153-8 nhận điện tuyến 478CG.	
147	12/07/2026	06:00	18:00	Điện lực Vĩnh Bình	ĐLVB, Cty ADT, Cty 19/5	- Điện lực Vĩnh Bình: + Bảo trì, vệ sinh môi nổi các đầu cáp ngầm tại các tủ hộp bộ 473, 475, 477, 479, 472, 474, 476, 478; + Bảo trì các thiết bị thao tác tại lộ ra các phát tuyến: DS 473GCT-8, DS 475GCT -8, DS 477GCT -8, DS 479GCT -8, DS 472GCT -8, DS 474GCT -8, DS 478GCT -8); + Thí nghiệm cáp ngầm PT 476GCT; + Thay TU, TI đo ghi ranh giới BC115; Thu hồi đo ghi ranh giới BC41; - Công ty An Đức Thịnh: Thi công dựng trụ, kéo dây 2 mạch (XDM) từ trụ 01 đến trụ 07 lộ ra trạm 110/22kV GCT. Dời DS 476GCT-8 và đầu cáp ngầm 476GCT từ trụ 03 hiện hữu qua trụ 03 XDM; Thay trụ 08 PT 475GCT và 477GCT, thay trụ 08 PT 478GCT và 479GCT, sang các thiết bị B2-9, B4-9 và	- Từ MC 472GCT đến B10, B10-8 - Từ MC 474GCT đến B49, B49-8 - Từ MC 476GCT đến DS 476GCT-8 - Từ MC 478GCT đến C14-8 - Từ MC 473GCT đến BC22, BC22-8 - Từ MC 475GCT đến B1, B1-8, B32, B32-8 - Từ MC 477GCT đến B21, B21-8 - Từ MC 479GCT đến BC41, BC8, BC8-8	xã Vĩnh Bình, Đồng Sơn	- Tuyến 472GCT: Cắt MC 472GCT; Đóng DND 472-76; Cắt DS 472GCT-8 tại trụ 02; Cắt LBS B10+DS B10 tại trụ 133; - Tuyến 474GCT: Cắt MC 474GCT; Đóng DND 474-76; Cắt DS 474GCT-8 tại trụ 1/1; Cắt LBS B49+DS B49 tại trụ 131; - Tuyến 476GCT: Cắt MC 476GCT; Đóng DND 476-76; - Tuyến 478GCT: Cắt MC 478GCT; Đóng DND 478-76; Cắt DS 478GCT-8 tại trụ 03. - Tuyến 473GCT: Cắt MC 473GCT; Đóng DND 473-76; Cắt DS 473GCT-8 tại trụ 01. - Tuyến 475GCT: Cắt MC 475GCT; Đóng DND 475-76; Cắt DS 475GCT-8 tại trụ 02; Cắt LBS B1+3LTD B1-8 tại trụ 133; Cắt Rec B32+DS B32-8 tại trụ 128/3; Cắt DS B33-8 tại trụ 60/49; - Tuyến 477GCT: Cắt MC 477GCT; Đóng DND 477-76; Cắt DS 477GCT-8 tại trụ 01; -	29115	15,03	0,02	9659	115908	- Chuyển tải sau B49 đến B131 nhận điện 473GC; - Chuyển tải sau B1 đến B38, B21, B32 nhận điện 473GC; - Chuyển tải sau B10, B10-8 nhận điện 480GC.	

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú	
						dây dẫn qua trụ mới; Thi công dựng trụ, thay dây, kéo mới mạch 3, kéo dây chống sét dọc QL50 (từ trụ 08 đến 68), sang các thiết bị B6, B6-8, B31, B31-8; Lắp mới LBS B59 tại trụ 64 (mạch 3); Lắp mới Recloser B46 tại trụ 20/1; Lắp LBS B18 (sử dụng lại từ LBS B40); - Công ty 19/5: Thi công kéo mới dây ACX240mm2 nâng cấp 1p lên 3p nhánh rẽ 4735-7, đấu nối hoàn thiện hạng mục.			Tuyến 479GCT: Cắt MC 479GCT; Đóng DND 479-76; Cắt DS 479GCT-8 tại trụ 02; Cắt LBS BC8, 3 LTD BC8-8; - Cắt MC 431, 432; - Cắt điện đường dây 110kV Chợ Gạo - Gò Công Tây - Gò Công (Do thi công lộ ra đoạn vượt đd 110kV và dựng trụ, thay dây, kéo dây, sang thiết bị từ trụ 63 đến 65 gần đường dây 110kV Gò Công Tây-Gò Công; - Các thiết bị thường mở: B7, B7-8, B131, B21, B21-8, B63, B33, BC41, BC41-8, C14-8, C12-9.								
148	12/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Đo tải trung áp - Trục ca vận hành	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện								
149	12/07/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	Thay giáp núm nhôm bằng nhôm bọc thép	Từ trụ trung áp số 2 đến trụ trung áp số 42 tuyến I72; I72-8 Tỉnh lộ 871B - PT476GC	Phường Sơn Qui	- Cắt LBS I168 và DS I168-8 tại trụ trung áp số 94A - PT476GC. - Cắt IA 73 và DS IA73-8 tại trụ 43 - PT476GC (ĐL Gò Công Đông thao tác).	214	0,11	0,00	2896	34751			
150	12/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Nâng công suất trạm Kiêng Phước 3 từ 250kVA lên 400kVA	Trạm Kiêng Phước 3	Xã Gia Thuận	Cắt 3FCO trạm Kiêng Phước 3 tại trụ số 131	229	0,10	0,00	138	1382			
151	12/07/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLD Hưng Phú; Cty TNHH Bách Khoa; Công ty TNHH Khang Việt Long và	HTX XLD Hưng Phú Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ áp từ 1 pha lên 3 pha (công trình Nâng cấp lưới điện khu vực Điện lực Gò Công Đông); Cty TNHH Bách Khoa thi công công trình Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực Gò Công Đông (năm 2026 bố	Sau IA73-8 tuyến CCN Gia Thuận	Xã Tân Đông, Gia Thuận	Tuyến 476GC: Cắt LBS IA73, 3LBS IA73-8 tại trụ số 44; Cắt DS A59-8 tại trụ số 19. Thiết bị thường mở: LBS A59 tại trụ số 19; LBS A34, 3LTD A34-8 tại trụ số 181	4021	2,08	0,00	2534	30407			

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
					Tổ QLVH	sung); Công ty TNHH Khang Việt Long thi công Công trình sửa chữa lưới điện phân phối khu vực Gò Công, Gò Công Đông, và Tân Phú Đông, năm 2026 và Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất, Hạ công suất trạm Chợ Vàm Láng 5 từ 400kVA xuống 250kVA, thay tụ bù AT5 bị hỏng và phát quang lưới điện tuyến CCN Gia Thuận										
<b>Tổng cộng</b>										<b>108.032</b>	<b>52,160</b>	<b>0,077</b>	<b>78127</b>	<b>848275</b>		