

KẾ HOẠCH

Bảo dưỡng, sửa chữa và phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 29/2026 (từ ngày 13/7/2026 đến 19/7/2026)

1. Tình hình vận hành hệ thống phân phối điện tuần 26/2026 (từ ngày 22/6/2026 đến 28/6/2026)

1.1. Phụ tải lưới điện tỉnh Đồng Tháp

1.1.1. Tình hình phụ tải

Trong tuần 26/2026 (từ ngày 22/6/2026 đến 28/6/2026), sản lượng điện nhận Công ty Điện lực Đồng Tháp và công suất điện nhận lưới thực hiện như sau (bao gồm điện mặt trời phát vào lưới):

Thông số	Tuần này	Tuần trước	Cùng kỳ	Tăng/ giảm	
				So với tuần vừa qua	So với cùng kỳ 2025
SL điện thực nhận PCĐT	163.815.438 kWh	159.689.999 kWh	148.956.565 kWh	tăng 2,6%	tăng 10,0%
Công suất Max thực nhận PCĐT	1.166,2 MW	1.118,1 MW	1.036,9 MW	tăng 4,3%	tăng 12,5%

Thông số	Giá trị	Ngày
SL ngày max:	24.692.398 kWh	23/6/2026
SL ngày min:	21.170.678 kWh	28/6/2026
SL ngày BQ/ngày:	23.402.205 kWh	
CS ngày max:	1.166,2 MW	22/6/2026
CS ngày min:	1.001,3 MW	28/6/2026

1.1.2. Cắt tải

- Bật R81: Không.
- Cắt tải do thiếu nguồn: Không.

1.2. Lưới điện

1.2.1. Công trình mới (từ ngày 22/6/2026 đến 28/6/2026)

1.2.2. Các khu vực đầy tải, quá tải

a) Đường dây 110kV vận hành đầy hoặc quá tải

- Đường dây 110kV 181 Mỹ Tho 2 – 172 Mỹ Tho vận hành với I_{max} trong tuần = 510/610A (83,67%). Phụ tải tăng cao do sản xuất.

b) TBA 110/22kV vận hành đầy hoặc quá tải

- MBA T2 Sa Đéc vận hành với I_{max} trong tuần = 166/200A (83%) ngày 23/6/2026 do chuyển tải thanh cái C41 nhận điện MBA T2 Sa Đéc để công tác.

c) Đường dây trung thế vận hành lớn hơn 80% định mức

- Tuyến 477-CL vận hành với I_{max} trong tuần = 426/515A (82,9%) ngày 23/6/2026, phụ tải tăng cao tiếp tục theo dõi để xử lý.

- Tuyến 478-CL vận hành với I_{max} trong tuần = 357/431A (83%) ngày 27/6/2026, do chuyển tải PD 476-12.TM nhận điện tuyến 478-CL để công tác.

- Tuyến 473BD vận hành với I_{max} trong tuần = 475/510A (93,13%), phụ tải sản xuất tăng cao tiếp tục theo dõi để xử lý.

- Tuyến 478BD vận hành với I_{max} trong tháng = 445/510A (87,25%), phụ tải tăng cao do luân chuyển PD từ L33 đến L35 giảm tải qua lại với tuyến 471MTo đang vận hành tải cao.

- Tuyến 471MTo vận hành với I_{max} trong tuần = 484/510A (94,90%), phụ tải tăng cao do luân chuyển PD từ L33 đến L35 giảm tải qua lại với tuyến 478BD đang vận hành tải cao.

- Tuyến 471GC vận hành với I_{max} trong tuần = 478/510A (93,72%), do phụ tải sản xuất tăng cao kết hợp nắng nóng, tiếp tục theo dõi để xử lý.

- Tuyến 472GC vận hành với I_{max} trong tuần = 427/510A (83,72%), do phụ tải sản xuất tăng cao kết hợp nắng nóng, tiếp tục theo dõi để xử lý

- Tuyến 474CG vận hành với I_{max} trong tuần = 431/510A (84,50%), do phụ tải sản xuất tăng cao kết hợp nắng nóng, tiếp tục theo dõi để xử lý.

1.3. Những thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản

1.3.1 Các điểm mở 110kV:

Stt	Thiết bị	Trạng thái
I	Trung tâm điều khiển Đồng Tháp	
1	MC 171 trạm Sông Hậu	Cắt
2	MC 172 trạm Sa Đéc	Cắt
3	MC 171 trạm Hồng Ngự	Cắt
4	MC 174 trạm An Long	Cắt
II	Trung tâm điều khiển Đồng Tháp 2	
1	MC 171 trạm Cái Bè	Cắt
2	MC 179 trạm Mỹ Tho 2	Cắt
3	MC 112 trạm Long Giang	Cắt
4	MC 172 trạm Chợ Gạo	Cắt
5	MC 171 trạm Tân Hương	Cắt

- Thay đổi kết lưới theo lệnh Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam:

+ Trạm Sông Hậu nhận điện trạm 220kV Ô Môn 2;

+ MBA T1, T2 Thạnh Hưng nhận điện trạm 220kV Cao Lãnh 2 và trạm 220kV Sa Đéc 2 (vận hành kín 110kV);

+ MBA T1, T2 Hồng Ngự nhận điện trạm 220kV Châu Đốc 2;

- Tách MBA ra dự phòng để vận hành kinh tế:

+ Tách MBA T1 Tam Nông ra khỏi vận hành ngày 09/6/2026 (vận hành kinh tế).

+ Tách MBA T1 An Long ra khỏi vận hành ngày 28/6/2026 (vận hành kinh tế).

+ Tách MBA T1 Tháp Mười ra khỏi vận hành ngày 03/7/2026 (vận hành kinh tế).

1.3.2 Kết lưới hệ thống điện 22kV khu vực Nam, Bắc Sông Tiền thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản:

➤ Khu vực TTĐK Đồng Tháp:

- Tuyến 471SD cấp điện NR 479-11/2.AH.
- Tuyến 479AH cấp điện PĐ 471-10.SĐ.
- Tuyến 478SH cấp điện NR 474-13/6.AH.
- Tuyến 471SH cấp điện PĐ 477-13.TH.
- Tuyến 477NM cấp điện tuyến 472NM.
- Tuyến 476AH cấp điện tuyến 471AH.
- Tuyến 480TH cấp điện NR 478-10/1.TH
- Tuyến 478AL cấp điện tuyến 477AL.
- Tuyến 476CL cấp điện NR 474-8/4.QT.
- Tuyến 475QT cấp điện 476QT.
- Tuyến 472TX cấp tuyến 474TM.
- Tuyến 478TM cấp điện tuyến 471TM.
- Tuyến 472TM cấp điện tuyến 473TM.
- Tuyến 473TM cấp điện PĐ 475-11.TM.
- Tuyến 475TM cấp điện tuyến 480TM.
- Tuyến 475HN cấp điện PĐ 479-12.HN.
- Tuyến 474MTh cấp điện PĐ 475-10.MTh.

➤ Khu vực TTĐK Đồng Tháp 2:

- Tuyến 475CB cấp điện PĐ từ MV 482CB-475TM/175B/88/4.D25 đến LBS MV477CB-475CB/19/19.D25 (giảm tải cho 477CB);
- Tuyến 473MT cấp điện PĐ D30 đến D19;
- Tuyến 475MT cấp điện đến D356, DE5;
- Tuyến 477MT cấp điện đến D36;
- Tuyến 473CG cấp điện PĐ D52 đến D133-8, D354;
- Tuyến 473MTo cấp điện PĐ DE3 đến E12;
- Tuyến 472CG cấp điện PĐ D356 đến DC129;
- Tuyến 474CG cấp điện PĐ D11 đến D9;
- Tuyến 471MTo cấp điện PĐ L21-8 đến DL13 (giảm tải cho MBA T3 Cai Lậy);
- Tuyến 473MTo cấp điện PĐ D63 đến D62 (giảm tải cho MBA 471-MTo);
- Tuyến 475TM cấp điện đến LBS MV 475TM-482CB/311.D25, LBS MV 475TM-482CB/311.D25 (giảm tải cho MBA T2 Cái Bè);
- Tuyến 477CLa cấp điện PĐ F56 đến F14, F209 (giảm tải cho 475-CLa);
- Tuyến 472CLa cấp điện PĐ F27 đến H197;
- Tuyến 472 Thạnh Hóa cấp điện PĐ H20 đến H197, H121, H139 (xin nhận điện PC Tây Ninh để giảm tải cho tuyến 472CLa-475THu).

2. Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phân phối điện tuần 29/2026 (từ ngày 13/7/2026 đến 19/7/2026):

- Danh mục kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV và trung hạ thế tuần 29/2026 (từ ngày 13/7/2026 đến 19/7/2026) theo phụ lục đính kèm.

3. Phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 29/2026 (từ ngày 13/7/2026 đến 19/7/2026)

- Căn cứ sơ đồ kết dây và thông số vận hành của các trạm 110kV, đường dây 22kV trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong thời điểm hiện nay;
- Căn cứ Danh mục kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV và trung hạ thế tuần 29/2026 (từ ngày 13/7/2026 đến 19/7/2026) của các đơn vị trực thuộc.

- Phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần tuần 29/2026 được thực hiện như sau:

3.1. Dự báo phụ tải

Dự báo công suất và sản lượng điện nhận lưới trong tuần 29/2026:

	SL tuần (kWh)	SL TB ngày (kWh)	P _{Max} (MW)
Tổng thực nhận	158.900.120	22.700.017	1.115

3.2. Những thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản

3.2.1. Các điểm Cắt 110kV:

Stt	Thiết bị	Trạng thái
I	Trung tâm điều khiển Đồng Tháp	
1	MC 171 trạm Sông Hậu	Cắt
2	MC 172 trạm Sa Đéc	Cắt
3	MC 171 trạm Hồng Ngự	Cắt
4	MC 174 trạm An Long	Cắt
II	Trung tâm điều khiển Đồng Tháp 2	
1	MC 171 trạm Cái Bè	Cắt
2	MC 179 trạm Mỹ Tho 2	Cắt
3	MC 112 trạm Long Giang	Cắt
4	MC 172 trạm Chợ Gạo	Cắt
5	MC 171 trạm Tân Hương	Cắt

- Thay đổi kết lưới theo lệnh Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam:

- + Trạm Sông Hậu nhận điện trạm 220kV Ô Môn 2;
- + MBA T1, T2 Thạnh Hưng nhận điện trạm 220kV Cao Lãnh 2 và trạm 220kV Sa Đéc 2 (vận hành kín 110kV);
- + MBA T1, T2 Hồng Ngự nhận điện trạm 220kV Châu Đốc 2;

- Tách MBA ra dự phòng để vận hành kinh tế:

- + Tách MBA T1 Tam Nông ra khỏi vận hành ngày 09/6/2026 (vận hành kinh tế).
- + Tách MBA T1 An Long ra khỏi vận hành ngày 28/6/2026 (vận hành kinh tế).
- + Tách MBA T1 Tháp Mười ra khỏi vận hành ngày 03/7/2026 (vận hành kinh tế).

3.2.2. Kết lưới hệ thống điện 22kV khu vực Nam, Bắc Sông Tiền thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản:

➤ Khu vực TTĐK Đồng Tháp:

- Tuyến 471SD cấp điện NR 479-11/2.AH.
- Tuyến 479AH cấp điện PD 471-10.SD.
- Tuyến 478SH cấp điện NR 474-13/6.AH.
- Tuyến 471SH cấp điện PD 477-13.TH.
- Tuyến 477NM cấp điện tuyến 472NM.
- Tuyến 476AH cấp điện tuyến 471AH.
- Tuyến 480TH cấp điện NR 478-10/1.TH
- Tuyến 478AL cấp điện tuyến 477AL.
- Tuyến 476CL cấp điện NR 474-8/4.QT.
- Tuyến 475QT cấp điện 476QT.
- Tuyến 472TX cấp tuyến 474TM.
- Tuyến 478TM cấp điện tuyến 471TM.
- Tuyến 472TM cấp điện tuyến 473TM.
- Tuyến 473TM cấp điện PD 475-11.TM.
- Tuyến 475TM cấp điện tuyến 480TM.

- Tuyến 475HN cấp điện PĐ 479-12.HN.
- Tuyến 474MTh cấp điện PĐ 475-10.MTh.

➤ **Khu vực TTĐK Đồng Tháp 2:**

- Tuyến 475CB cấp điện PĐ từ MV 482CB-475TM/175B/88/4.D25 đến LBS MV477CB-475CB/19/19.D25 (giảm tải cho 477CB);
- Tuyến 473MT cấp điện PĐ D30 đến D19;
- Tuyến 475MT cấp điện đến D356, DE5;
- Tuyến 477MT cấp điện đến D36;
- Tuyến 473CG cấp điện PĐ D52 đến D133-8, D354;
- Tuyến 473MTo cấp điện PĐ DE3 đến E12;
- Tuyến 472CG cấp điện PĐ D356 đến DC129;
- Tuyến 474CG cấp điện PĐ D11 đến D9;
- Tuyến 471MTo cấp điện PĐ L21-8 đến DL13 (giảm tải cho MBA T3 Cai Lậy);
- Tuyến 473MTo cấp điện PĐ D63 đến D62 (giảm tải cho MBA 471-MTo);
- Tuyến 475TM cấp điện đến LBS MV 475TM-482CB/311.D25, LBS MV 475TM-482CB/311.D25 (giảm tải cho MBA T2 Cái Bè);
- Tuyến 477CLa cấp điện PĐ F56 đến F14, F209 (giảm tải cho 475-CLa);
- Tuyến 472CLa cấp điện PĐ F27 đến H197;
- Tuyến 472 Thạnh Hóa cấp điện PĐ H20 đến H197, H121, H139 (xin nhận điện PC Tây Ninh để giảm tải cho tuyến 472CLa-475THu).

3.2.3. Đóng điện đường dây và thiết bị

3.2.4. Chuyển tải lưới 110kV, trung thế:

3.2.4.1. Ngày 13/7/2026

- **Điện lực Cao Lãnh:** Đội Hotline tháo và làm gọn 06 đầu dây DS, Điện lực Cao Lãnh tháo gỡ LBS PĐ 473-10.CL để kiểm tra bảo trì, chuyển tải PĐ 473-10.CL Trần Hưng Đạo nhận điện tuyến 471QT qua MV Cầu Trần Quốc Toản.
- **Điện lực Lấp Vò:** Cắt PĐ 471-12.TH Cầu Thầy Lâm để dựng trụ, lắp xà, sứ tuyến 471-TH (Thi công lộ ra 22kV trạm Lấp Vò 2), chuyển tải PĐ 471-13.TH nhận điện tuyến 478-AH qua MV Cai Châu.

3.2.4.2. Ngày 14/7/2026

- **Điện lực Hồng Ngự:** Cắt PĐ 480-11B.HN Bến đò Long Khánh để dựng trụ, sang dây trung thế, chuyển tải:
 - + PĐ 480-12.HN Chùa Thanh Lương nhận điện tuyến 479HN qua MV Thường Phước 1 - Thường Phước 2;
 - + PĐ 475-12.HN Xóm Mắm nhận điện tuyến 480HN qua MV An Lạc.
- **Điện lực Sa Đéc:** Cắt PĐ 472-11.SĐ Cầu Sắt để dựng trụ, kéo dây trung thế, trung hòa, chống sét. Lắp 03DS+Recloser, chuyển tải PĐ 472-12.SĐ Ông Thung nhận tuyến 478AH qua MV Ngã ba N1.

- **Điện lực Lai Vung:** Đội Hotline tháo và đấu 6 lèo trung thế, Điện lực Lai Vung lắp 3DS và thay LBS MV 471.SH-477.TH TTDV Nông Nghiệp, chuyển tải tuyến 471SH ngưng cấp điện PĐ 477-13.TH Cầu Tân Thành.

3.2.4.3. Ngày 16/7/2026

- **Điện lực Hồng Ngự:** Cắt PĐ 479-15.HN Thường Thới Hậu A để dựng trụ, nâng công suất TBA, chuyển tải PĐ 479-16.HN Bình Hòa Thượng nhận điện tuyến 480HN qua MV Thường Phước 1 - Thường Phước 2.
- **Xí nghiệp lưới điện Cao thế:** Cô lập ngăn 131, T1, 431 tại trạm 110 kV Láng Tượng để Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả kiểm tra tìm nguyên nhân và xử lý rịn dầu role 96 máy biến áp T1 trạm 110kV Láng Tượng, chuyển tải:

- + Chuyển tải tuyến 471LT nhận điện tuyến 474QT;
- + Chuyển tải tuyến 473LT nhận điện tuyến 477QT;
- + Chuyển tải tuyến 477LT nhận điện tuyến 475AL;
- + Chuyển tải tuyến 475LT nhận điện tuyến 472TN;
- + Chuyển tải C41-LT, 479LT nhận điện tuyến 472AL.

3.2.4.4. Ngày 17/7/2026

- **Xí nghiệp lưới điện Cao thế:** Cô lập MBA T2, ngăn MC 132, ngăn MC 432 Trạm 110kV Tân Hồng, chuyển tải:

- + Chuyển tải tuyến 472THo, C42-THo nhận điện tuyến 474HN;
- + Chuyển tải tuyến 474THo nhận điện tuyến 473HN;
- + Chuyển tải tuyến 476THo, tuyến 478THo nhận điện tuyến 472HN;
- + Chuyển tải tuyến 480THo nhận điện tuyến 471HN.

3.2.4.5. Ngày 18/7/2026

- **Điện lực Hồng Ngự:** Cắt PD 475-11.HN Ngã Ba Nhà Dù, Cắt PD 479-14.HN Chùa Phước Đức, Cắt PD 475-12.HN Xóm Mắm để thay dây trung thế, nâng công suất TBA, chuyển tải:

+ Chuyển tải PD 479-14.HN Chùa Phước Đức nhận điện tuyến 480HN qua MV Thường Phước 1 - Thường Phước 2;

- + PD 475-12.HN Xóm Mắm nhận điện tuyến 480HN qua MV An Lạc.

- **Điện lực Cai Lậy:** Cắt điện PD sau F6 tuyến 475CLa để Cty Thái Hải Dụng trung sang dây trung hạ thế công trình DTXD - Nâng độ cao đường dây trung thế vượt kênh Nguyễn Văn Tiếp, chuyển tải PD sau F6 nhận điện 473CLa.

3.2.4.6. Ngày 19/7/2026

- **Điện lực Nha Môn:** Cắt NR 475-10/2-2.NM Nha Môn-Hòa Tân để thay dây trung thế; Lắp 03DS 1P, chuyển tải NR 475-10/2-3.NM Giồng Nổi nhận điện tuyến 471NM qua MV An Khánh.

- **Điện lực Tân Phước:** Cắt điện PD FH9 đến H112, H161, H139 tuyến 472MTo để bảo trì lưới điện, thử nghiệm CBM cấp độ 2; Cty TNHH XLĐ Xuân Phát tháp ngọn trụ 18m, lắp xà xừ và phụ kiện, công trình cải tạo nâng cấp lưới điện khu vực Tân Phước, chuyển tải PD từ H112 đến H27, H197 nhận 475CLa.

- **Xí nghiệp lưới điện cao thế:** Cô lập MBA T1, T2, thanh cái C11, C12, C41, C42, ngăn MC 171, 172, 112, 131, 132, 431, 432, 421 trạm 110kV Bình Đức; cô lập đường dây 110kV 171 Bình Đức - 180 Mỹ Tho 2, đường dây 110kV 172 Bình Đức - 171 Chợ Gạo để XNLD Cao Thế kiểm tra, vệ sinh các thiết bị liên quan MBA T1, MBA T2, 171, 172, 112, 131, 132, 431, 432; bảo trì đường dây, kiểm tra bộ đếm sét 4T1; Công ty TNHH miền Nam thực hiện CBM cấp độ 2: MC 171, MC 112, TI 171, TI 112, TU 171, TU C11, kiểm tra hệ thống ATS trạm 110kV Bình Đức (kết hợp công tác với TTĐ Đồng Tháp), Điện lực Mỹ Tho + Châu Thành phối hợp công tác trên lưới 22kV các PT 22kV trạm 110kV Bình Đức, chuyển tải:

- + PD sau FL76-8 nhận điện PT 474CLa;
- + PD từ D20 đến D24 nhận điện tuyến 471MTo;
- + PD từ D263 đến D8 nhận điện 478MTo.

- **Điện lực Tân Phước:** Cắt điện PD từ C973 đến C50, C777, C204, C153 tuyến 478CG để thay dây trần thành dây bọc nhánh rẽ XTL ông Khuyên, HTX Hưng Phú thay MC C975, chuyển tải PD từ C50 đến C201 nhận 472CG.

- **Điện lực Gò Công+Gò Công Đông** cắt điện PD từ I5 đến I10, I98 tuyến 475CG, PD từ I29 đến A19, A34 tuyến 472GC để Điện lực Gò Công bảo trì, đo điện trở đất, Thay 3 LTD bằng 3DS 1pha tại IA30-8, lắp LBS tại trụ 170 (đầu nhánh Rạch Xèo), Thay tụ bù

AT9 hỏng, tháp đà nâng đường dây lên cao và phát quang lưới điện sau IA30-8 tuyến Vàm Láng; HTX Hưng Phú Kéo dây pha 3xACXH 240mm² - Lắp LBS và DS trụ 65 không vận hành (lắp chờ sẵn), tháo và lắp lại LBS 4750 và DS 4750-8 tại trụ 21 cũ sang trụ 21 mới, chuyển tải PĐ từ I10 đến I6 nhận điện 472GC

Trên đây là Kế hoạch Bảo dưỡng, sửa chữa và phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 29/2026 (từ ngày 13/7/2026 đến 19/7/2026), Công ty yêu cầu các đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi so với kế hoạch này các đơn vị liên quan phải kịp thời thông báo cho nhau để điều chỉnh kịp thời kế hoạch vận hành cho phù hợp với tình hình thực tế./.

Nơi nhận:

- Sở Công Thương (để báo cáo);
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Các Phòng chuyên môn nghiệp vụ (để biết);
- Các Đơn vị trực thuộc (để thực hiện);
- Văn phòng (gửi báo cáo Sở Công Thương);
- Lưu: VT, ĐĐ, NVT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Phú Hải

Phụ lục 1
DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN 110KV VÀ TRUNG HẠ THỂ TUẦN 29/2026
(Từ ngày 13/7/2026 đến 19/7/2026)

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
1	13/07/2026	07:00	11:30	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH MTV TVKT XDD ADB ĐT	Di dời trụ hạ thế	Trụ 15A hạ thế TBA 3P-160kVA Tân Hùng NR 473-7QT/100/1/9 P Ranh Hòa An-Tân Thuận Tây tuyến 473QT	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-160kVA Tân Hùng trụ 100/1/24P NR 473-7QT/100/1/9P Ranh Hòa An-Tân Thuận Tây tuyến 473QT	111	0,021	0,000	128	576		
2	13/07/2026	16:30	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Chuyển tải lưới điện	Trụ 49 PĐ 473-10 tuyến 473CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt MC 473CL. Cắt MC 473-11 trụ 89 tuyến 473CL. Đóng 03DS PĐ 473-10CL trụ 49 tuyến 473CL. Đóng MC 473CL. Đóng MC 473-11 trụ 89 tuyến 473CL	4105	0,088	0,003	2508	1254	Chuyển PĐ 473-10CL nhận điện lại 473CL	
3	13/07/2026	10:00	12:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Tháo gỡ LBS kiểm tra bảo trì	Trụ 49 PĐ 473-10 tuyến 473CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Sau khi Hotline tháo và làm gọn 06 đầu dây DS xong							LBS đã tách khỏi vận hành
4	13/07/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Cao Lãnh	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
5	13/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	DNTN XDD Văn Sĩ	Sang lưới hạ thế, thu hồi trụ cũ theo ĐN của BQLDA tỉnh ĐT	Trụ 80A/11 hạ thế TBA 1P-100kVA Cây Me NR 475-7CL/80A/2. D1 Cây Me tuyến 475CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO TBA 1P-100kVA Cây Me trụ 80A/12 NR 475-7CL/80A/2. D1 Cây Me tuyến 475CL	112	0,048	0,000	77	770		
6	13/07/2026	08:00	10:00	Điện lực Cao Lãnh	Đội Hotline TTTNĐ ĐT	Tháo và làm gọn 06 đầu dây DS để D1 tháo gỡ LBS	Trụ 49 PĐ 473-10 tuyến 473CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Off rơ le 79 MC 473CL. Off rơ le MC 471QT. Off rơ le MC PĐ 473-11 trụ 89 tuyến 473CL							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
7	13/07/2026	06:00	06:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Chuyển tải lưới điện	Trụ 49 PĐ 473-10 tuyến 473CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt MC 473CL. Cắt 03DS PĐ 473-10CL trụ 49 tuyến 473CL. Đóng MC 473CL. Đóng MC PĐ 473-11 trụ 89 tuyến 473CL	4105	0,088	0,003	2508	1254	Chuyển PĐ 473-10CL nhận 471QT	
8	13/07/2026	10:00	11:30	Điện lực Cao Lãnh	Đội Hotline TTTNĐ ĐT	Thay sứ đứng bị bể	Trụ 54A PĐ 479-10 tuyến 479CL	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Off rơ le 79 MC 479CL. Off rơ le MC PĐ 479-10 trụ 39 tuyến 479CL							
9	13/07/2026	14:00	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Đội Hotline TTTNĐ ĐT	Đầu lại 06 đầu dây DS sau khi D1 tháo gỡ LBS xong	Trụ 49 PĐ 473-10 tuyến 473CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Off rơ le 79 MC 473CL. Off rơ le MC 471QT. Off rơ le MC PĐ 473-11 trụ 89 tuyến 473CL							
10	13/07/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa mất đứt, luồng ống thép chống trộm TBA 1P-25kVA Kênh Nhà Báo, Khắc phục dây trung hòa đứt, rút dây cọ khung U sứ ống chỉ	Tại trụ 280/5P, từ trụ 280/5P/1 đến trụ 280/9/5P/6, từ trụ 280/9 đến trụ 280/9/4P, từ trụ 280/9/5P/1P đến trụ 280/9/5P//21 P NR 476-7CL/280/9/1P /B.D2 (NR Kênh Nhà Báo) tuyến 476CL	xã Phương Thịnh	Cắt CB +FCO và tháo càn FCO TBA 1P-25kVA Kênh Nhà Báo tại trụ 280/9/5P NR 476-7CL/280/9/1P/B.D2 (NR Kênh Nhà Báo), tuyến 476CL	48	0,007	0,000	20	70		
11	13/07/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa mất đứt, luồng ống thép chống trộm TBA 1P-50kVA Nhà Báo, khắc phục rút dây cọ khung U sứ ống chỉ	Tại trụ 280/9/8T, từ trụ 280/9/1T đến trụ 280/9/8T, từ trụ 280/9/8T/1 đến trụ 280/9/8T/25, từ trụ 280/9/8T/1/1	xã Phương Thịnh	Cắt CB +FCO và tháo càn FCO TBA 1P-50kVA Nhà Báo tại trụ 280/9/8T NR 476-7CL/280/9/1T/A.D2 (NR Nhà Báo), tuyến 476CL	80	0,012	0,000	40	140		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú	
							T đến trụ 280/9/8T/1/1 T đến trụ 280/9/8T/1/2 4T, từ trụ 280/9/8T/1/1 P đến trụ 280/9/8T/1/1 1P NR 476-7CL/280/9/1 T/A.D2 (NR Nhà Báo), tuyến 476CL										
12	13/07/2026	08:00	12:00	Điện lực Mỹ Thọ	Công ty TNHH XLD NT Solar	Lắp xà, kéo dây trung thế từ trụ 155 đến trụ 155/1 PĐ 476CL/105.D2 (PĐ Chợ Nhị Mỹ)	Từ trụ 155 đến trụ 155/1 PĐ 476CL/105.D2 (PĐ Chợ Nhị Mỹ)	xã Ba Sao	Cắt CB +3FCO TBA 3P-160kVA ĐT.856 tại trụ 162 PĐ 476CL/105.D2 (PĐ Chợ Nhị Mỹ), tuyến 476CL	81	0,014	0,000	80	320			
13	13/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Lắp mới TBA 2x1P-25kVA Cầu Ba Miếng 1A xử lý chống quá tải TBA 1P-100kVA Cầu Ba Miếng 2, cắt cầu xử lý 2 nguồn	Từ trụ 146 đến trụ 150 PĐ 477CL/129.D2 (PĐ Công An Huyện), tuyến 477CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO tba 1P-100kVA Cầu Ba Miếng 2 tại trụ 152 PĐ 477CL/129.D2 (PĐ Công An Huyện), tuyến 477CL	102	0,039	0,000	80	720			
14	13/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Lắp mới TBA 2x1P-25kVA Mỹ Long 7C xử lý chống quá tải TBA 2x1P-50kVA Mỹ Long 7B, cắt cầu xử lý 2 nguồn	Từ trụ 283/3P đến trụ 283/7P NR 477-7CL/283/2P/B.D2 (NR Mỹ Long 7B, tuyến 477CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 2x1P-50kVA Mỹ Long 7B tại trụ 283/8P NR 477-7CL/283/2P/B.D2 (NR Mỹ Long 7B, tuyến 477CL. Cắt FCO tại trụ 283/2P NR 477-7CL/283/2P/B.D2 (NR Mỹ Long 7B, tuyến 477CL.	105	0,041	0,000	80	720			
15	13/07/2026	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	DNTN A.C	Thay sứ đứng 24kV thành 35kV và ốp đà thuộc NR Nhà Hát 4 thuộc công trình TBA 3P-630kVA trạm sạc Dương Thị Mỹ Linh	Tại trụ 61/4 đến trụ 61/9 thuộc NR 478-8/7, tuyến 478TM	Xã Tháp Mười	Cắt 01LBFCO tại trụ 61/1 thuộc NR 478-8/7, tuyến 478TM	45	0,017	0,000	33	297			

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
16	13/07/2026	10:00	14:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Khắc phục tiếp địa mất đứt	Tại trụ 59 tuyến 475LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+FCO trạm AS Tân Mỹ 5, Tại trụ 59 tuyến 475LT	38	0,007	0,000	35	140		
17	13/07/2026	07:30	11:30	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Khắc phục tiếp địa mất đứt	Tại trụ 67/36 tuyến 479LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+FCO trạm Tân Phú 2, Tại trụ 67/36 tuyến 479LT	75	0,013	0,000	70	280		
18	13/07/2026	13:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Khắc phục tiếp địa mất đứt	Tại trụ 11/25/5 tuyến 475LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+FCO trạm Trồng Trọt, Tại trụ 11/25/5 tuyến 475LT	44	0,008	0,000	35	140		
19	13/07/2026	07:30	11:30	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Khắc phục tiếp địa mất đứt	Tại trụ 67/16/4 tuyến 479LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+3FCO trạm TDC 2D, Tại trụ 67/16/4 tuyến 479LT	66	0,011	0,000	52	208		
20	13/07/2026	13:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Khắc phục tiếp địa mất đứt	Tại trụ 54/34 tuyến 475LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+FCO trạm Cái Tre 2A, Tại trụ 54/34 tuyến 475LT	49	0,008	0,000	26	104		
21	13/07/2026	08:30	10:00	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Thay TI hạ thế thí nghiệm định kỳ và điện kế mất màn hình trạm AS Thanh Long 2	Tại trụ 136/2/7 NR 475-10/1.TN	xã Tam Nông	Cắt CB+FCO trạm AS Thanh Long 2 tại trụ 136/2/7 NR 475-10/1.TN	40	0,003	0,000	35	52,5		
22	13/07/2026	07:30	08:30	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Thay điện kế mất màn hình trạm AS Ông Trãi 2	Tại trụ 36 tuyến 478-TN	Xã Phú Cường	Cắt CB+FCO trạm AS Ông Trãi 2 tại trụ 36 tuyến 478-TN	49	0,002	0,000	25	25		
23	13/07/2026	10:30	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Thay điện kế mất màn hình trạm AS Hòa Bình 1	Tại trụ 56/15/132A/6 5/47 NR 474-8/1-1/4-1/1-1.TN	Xã Phú Cường	Cắt CB+FCO trạm AS Hòa Bình 1 tại trụ 56/15/132A/65/47 NR 474-8/1-1/4-1/1-1.TN	48	0,002	0,000	35	35		
24	13/07/2026	14:30	15:30	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Thay điện kế mất màn hình trạm AS An Hòa 7	Tại trụ 98A/42 NR 474-8/1.AL	xã An Hòa	Cắt CB+FCO trạm AS An Hòa 7 tại trụ 98A/42 NR 474-8/1.AL	60	0,003	0,000	45	45		
25	13/07/2026	16:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Thay điện kế mất màn hình trạm AS Đại Nam	Tại trụ 11 tuyến 477-AL	xã An Long	Cắt CB+FCO trạm AS Đại Nam tại trụ 11 tuyến 477-AL	147	0,006	0,000	45	45		
26	13/07/2026	13:30	14:30	Điện	Điện	Thay điện kế mất	Tại trụ	xã An Hòa	Cắt CB+FCO trạm AS	196	0,008	0,000	45	45		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Tam Nông	Lực Tam Nông	màn hình trạm AS CDC Phú Thành B3	98A/153A/6 NR 474-8/1-2/2.AL		CDC Phú Thành B3 tại trụ 98A/153A/6 NR 474-8/1-2/2.AL							
27	13/07/2026	08:00	12:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Lắp đà coi nâng cao lưới điện hạ áp	Từ trụ 278/9/17 đến trụ 278/9/17a NR 476-7THo/278/9.D7 tuyến 476THo	Xã Tân Thành	Cắt CB+01FCO trạm TDC Bờ đông Long Sơn Ngọc tại trụ 278/9/16 NR 476-7THo/278/9.D7 tuyến 476THo	97	0,017	0,000	35	140		
28	13/07/2026	13:30	16:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay MBA thí nghiệm không đạt trạm bơm Ông Sĩ	Tại trụ 153/56 NR 476-7THo/153/1.D7 tuyến 476THo	Xã Tân Hộ Cơ	Cắt CB+03FCO+tháo hotline trạm bơm Ông Sĩ Tại trụ 153/56 NR 476-7THo/153/1.D7 tuyến 476THo	1	0,000		45	112,5		
29	13/07/2026	13:30	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thu hồi HTĐĐ TBA Phước Hưng 2 và vệ sinh TBA Võ Văn Tám	Tại trụ 63/8/44/5/1T/2, 63/8/44/5/1T/1A tuyến 474-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB trạm Phước Hưng 2 tại trụ 63/8/44/5/1T/2 tuyến 474-NM Cắt CB trạm Võ Văn Tám tại trụ 63/8/44/5/1T/1A tuyến 474-NM Cắt 03FCO NR trạm Phước Hưng 2 tại trụ 3/8/44/5/1T tuyến 474-NM	2	0,000		77	269,5		
30	13/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Cty Sao Kim	Lắp xà, căng dây đấu nối trung thế	Tại trụ 65 tuyến 476-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + 03FCO trạm Tân Xuân tại trụ 61 tuyến 476-SĐ	82	0,032	0,000	63	567		
31	13/07/2026	10:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Vệ sinh trạm biến áp Võ Văn Chơn	Tại trụ 63/8/20/20A/1 tuyến 474-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB trạm Võ Văn Chơn tại trụ 63/8/20/20A/1 tuyến 474-NM Cắt 03FCO NR Hạnh Phước 6 tại trụ 63/8/20/20A tuyến 474-NM	1	0,000		139	208,5		
32	13/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 11 đến trụ 11/44 tuyến 476-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Không cắt điện							
33	13/07/2026	08:00	09:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Vệ sinh trạm khách hàng Võ Văn Chơn 2	Tại trụ 63/8/20/19A/1 tuyến 474-	Xã Phú Hựu	Cắt CB trạm Võ Văn Chơn 2 tại trụ 63/8/20/19A/1 tuyến 474-	1	0,000		152	228		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Mân			NM		NM Cắt 03FCO NR trạm Võ Văn Chơn 2 tại trụ 63/8/20/19A tuyến 474-NM							
34	13/07/2026	07:00	18:00	Điện lực Nha Môn	Công Ty TNHH Quang Nhựt	Dựng trụ BTLT 14m (trụ ghép); Kéo dây trung thế và đấu nối lưới trung thế XDM; Lắp mới 01LBFCO	Từ trụ 11/29A đến 11/29A/1 tuyến 476-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Cắt 01LBFCO 476-10/2.NM tại trụ 11 tuyến 476-NM	775	0,367	0,001	152	1672		
35	13/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cấp viễn thông treo trên cột điện NR 472-12/1.TH Cái Dầu Bé, NR 472-12/1/1.TH Cái Dầu Bé 2, NR 472-12/1/2.TH TB Ông Nhì	Từ trụ 137 đến trụ 137/41, từ trụ 137/5 đến trụ 137/5/7, từ trụ 137/25 đến trụ 137/25/11 tuyến 472-TH	Xã Lai Vung	Không cắt điện							
36	13/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bê, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ, kiểm tra điện kế định kỳ, xử lý DCU, modem	Tuyến 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
37	13/07/2026	06:30	07:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Cắt 03DS PD 471-12TH tuyến 471-TH công tác	Trụ 243 tuyến 471-TH	Xã Lấp Vò	Cắt REC PD 471-11TH trụ 174 tuyến 471-TH Cắt 03DS PD 471-12TH trụ 243 tuyến 471-TH Đóng REC PD 471-11TH trụ 174 tuyến 471-TH	1698	0,037	0,001	956	478		
38	13/07/2026	13:30	15:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Đấu cầu sang tải trạm Bờ Sáng Vĩnh Thạnh tuyến 476-TH	Trụ 184/16/1, 184/16/2 (176/20) tuyến 476-TH	Xã Lấp Vò	Cắt CB+FCO trạm Bờ Sáng trụ 184/16 tuyến 476-TH.	47	0,003	0,000	28	42		
39	13/07/2026	08:00	11:30	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Sửa trụ nghiêng hạ thế, cắt dùng lèo để luồn qua cây xanh, căng dây trung hoà hạ thế chùng, cắt cầu tạo khoảng không điện, bổ sung Tiếp địa trạm	Trụ 176/3-8, 176/13-176/14 tuyến 476-TH	Xã Lấp Vò	Cắt CB+FCO trạm Cầu Mới Vĩnh Thạnh trụ 175 tuyến 476-TH	76	0,011	0,000	42	147		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						Cầu Mới Vinh Thanh tuyến 476-TH										
40	13/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Cty Công Thương	Tháo gỡ thu hồi đường dây trung thế và di dời trạm bơm Mương Trường Học trụ 121A/4 về trụ 121A/1 tuyến 480-TH	Trụ 121A/1-121A/4 tuyến 480-TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt 03FCO (Tháo Hotline) NR TB Mương Trường Học trụ 121A tuyến 480-TH	1	0,000		6	54		
41	13/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Cty Công Thương	Tháo gỡ thu hồi đường dây trung thế và di dời trạm bơm Mương Hai Y trụ 141A/5 về trụ 141A/1A tuyến 480-TH	Trụ 141A/1-141A/5 tuyến 480-TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt 03FCO (Tháo Hotline) NR TB Mương Hai Y trụ 141A tuyến 480-TH	64	0,025	0,000	22	198		
42	13/07/2026	15:30	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Sửa trụ nghiêng hạ thế tuyến 472AH.	Trụ 158/5/1 tuyến 472-AH	Xã Tân Khánh Trung	Không cắt điện							
43	13/07/2026	06:30	18:00	Điện lực Lấp Vò	Cty Hưng Lộc	Dựng trụ, lắp xà, sứ tuyến 471-TH (Thi công lộ ra 22kV trạm Lấp Vò 2)	Trụ 244-308 tuyến 471-TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt 03DS PD 471-12TH tại trụ 243 tuyến 471-TH	723	0,358	0,001	528	6072	Chuyển tải: - PD 471-13TH nhận điện tuyến 478-AH	
44	13/07/2026	17:30	18:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Đóng 03DS PD 471-12TH tuyến 471-TH sau khi công tác xong	Trụ 243 tuyến 471-TH	Xã Lấp Vò	Cắt REC PD 471-11TH trụ 174 tuyến 471-TH Đóng 03DS PD 471-12TH trụ 243 tuyến 471-TH Đóng REC PD 471-11TH trụ 174 tuyến 471-TH	1698	0,037	0,001	956	478		
45	13/07/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm, ngày định kỳ hàng tuần	Trạm 110kV Cao Lãnh	Phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	Không cắt điện							
46	13/07/2026	14:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm	Trạm 110kV Sa Đéc, Phường Sa Đéc	- OFF/ON MCB F103 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF/ON MCB F202 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
							110kV Sa Đéc		phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sa Đéc							
47	13/07/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Cao Lãnh.	Phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	OFF CB AC tủ sạc 1; OFF CB AC tủ sạc 2, OFF CB AC tại tủ Camera cấp nguồn Inverter trạm 110kV Cao Lãnh.							
48	13/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QL VH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 172 Cần Đước – 172 Gò Công từ trụ 202 đến trụ 271 đến trụ công trạm	Xã Phú Thành, phường Bình Xuân, Đồng Sơn	Không cắt điện							
49	13/07/2026	06:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngất, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sa Đéc	Trạm 110kV Sa Đéc, Phường Sa Đéc	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sa Đéc							
50	13/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Đan Nguyễn	Tháo dỡ, thay mới thiết bị điện, thiết bị nhà vệ sinh (Công trình sửa chữa kiên trúc)	Trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương, KCN Tân Hương, Xã Tân Hương tỉnh Đồng Tháp Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện							
51	13/07/2026	07:00	11:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT; Đo điện áp, kiểm tra ắc quy (bộ	Trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Mỹ Tho, Số 25C, Ấp Bắc, phường Đạo Thạnh tỉnh	Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần, hệ thống camera tại Trạm 110kV Mỹ Tho		Đồng Tháp								
52	13/07/2026	07:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT; Vận hành kiểm tra quạt làm mát MBA T1, T2; Đo điện áp, kiểm tra ắc quy (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần tại Trạm 110kV Mỹ Thuận.	Trạm 110kV Mỹ Thuận	Xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện. 1 . OFF MCCB DJC máy nạp ắc quy 1;2 . OFF MCCB INPUT máy nạp ắc quy 2							
53	13/07/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sa Đéc	Trạm 110kV Sa Đéc, Phường Sa Đéc	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sa Đéc							
54	13/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ môi nổi các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế.	Trạm 110kV Tam Nông	Trạm 110kV Tam Nông, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB FAC104 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1, FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tam Nông; OFF nguồn AC của Inverter Camera tại Tủ AC.							
55	13/07/2026	07:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện	Đội QL VH đường dây 110	Kiểm tra ngày, đêm kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	172 Trường Xuân -171 Tam Nông (Từ 172-7 TX	Xã Trường Xuân Xã Phương Thịnh Xã	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Cao thế	kV		đến TC trạm TN)	Phú Cường								
56	13/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 171 Gò Công Tây – 171 Gò Công từ trụ công trạm đến trụ T01 đến trụ 237 đến công trạm	Phường Bình Xuân, Đồng Sơn, Vĩnh Bình	Không cắt điện							
57	13/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty Cổ phần PC1 Miền Nam	Thi công xây dựng móng thiết bị (móng giàn công công, dao cách ly, máy cắt, Biến điện áp, Biên dòng, chống sét, thanh cái)	Phía trước ngăn E01. E03, bên phải ngăn E03 trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công, khu phố Long Hưng, phường Bình Xuân, Đồng Tháp	Không cắt điện, trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
58	13/07/2026	11:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra cấp nguồn DC cho Inverter của camera	Tại trạm 110kV Sa Đéc	Trạm 110kV Sa Đéc, Phường Sa Đéc	OFF MCB F209 AC cấp nguồn cho Inverter camera tại tủ dùng AC							
59	13/07/2026	08:30	13:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	1. Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Ngày TBA 110kV Gò Công Tây theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT ngày 24/10/2023. 2. Kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy bằng nước trạm Gò Công Tây 3. Kiểm tra bịt kín, vệ sinh các tủ điện trong phòng ĐH, hợp bộ 22kV và ngoài sân trạm. Vệ sinh phòng ĐH và hợp bộ trạm Gò Công Tây. 4. Kết	Trạm 110kV Gò Công Tây	Trạm 110kV Gò Công Tây, ấp bình Tây, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp	1.2.3.Không cắt điện. Giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị 4. OFF MCB 220/380VAC máy nạp Accu							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
							GDLD-XH) tuyển 477CL									
64	14/07/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa mất đứt, luồng ống thép chống trộm TBA 1P-75kVA Rạch Phiêu, sửa trụ hạ thế nghiêng	Tại trụ 266/56/4/14, từ trụ 266/56/4/14/1 đến trụ 266/56/4/14/2 (trụ cũ 266/56/4/1/18 P) NR 478-7CL/266/56/4/1.D2 (NR Bùi Văn Sĩ) tuyển 478CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-75kVA Rạch Phiêu tại trụ 266/56/4/14 NR 478-7CL/266/56/4/1.D2 (NR Bùi Văn Sĩ), tuyển 478CL	72	0,011	0,000	40	140		
65	14/07/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa mất đứt, luồng ống thép chống trộm TBA 1P-50kVA Rạch Sa Huỳnh , coi trụ nâng độ cao đường dây hạ thế	Tại trụ 329/25A/8, từ trụ 329/25A/8/1/4P/3 đến trụ 329/25A/8/1/4P/4 NR 478-7CL/329/25A/1.D2 (NR Mỹ Long 9), Tuyển 478CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Rạch Sa Huỳnh tại trụ 329/25A/8 NR 478-7CL/329/25A/1.D2 (NR Mỹ Long 9), Tuyển 478CL	92	0,014	0,000	40	140		
66	14/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Lắp mới TBA 2x1P-25kVA Tân Hội Trung 7 xử lý chống quá tải TBA 2x1P-50kVA Hội Trung Trung 6, cắt cầu xử lý 2 nguồn	Từ trụ 154/186 đến trụ 154/193 PĐ NR 477-7CL/154/92. D2 (PĐ NR Hội Đồng Tường .1), tuyển 477CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 2x1P-50kVA Tân Hội Trung 6 tại trụ 154/185 PĐ NR 477-7CL/154/92.D2 (PĐ NR Hội Đồng Tường .1), tuyển 477CL	77	0,030	0,000	70	630		
67	14/07/2026	08:00	12:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay máy biến áp thí nghiệm CBM không đạt	Tại trụ 28/6 tuyển 475CM	xã Tân Long	Cắt CB+ FCO, tháo hotline trạm Rạch Chùa, Tại trụ 28/6 tuyển 475CM	32	0,006	0,000	35	140		
68	14/07/2026	13:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay máy biến áp thí nghiệm CBM không đạt	Tại trụ 91/8 tuyển 475CM	xã Tân Long	Cắt CB+ FCO, tháo hotline trạm GIỒNG GÒN TÂN PHONG, Tại trụ 91/8 tuyển 475CM	17	0,003	0,000	26	104		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
69	14/07/2026	10:00	14:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay máy biến áp thí nghiệm CBM không đạt	Tại trụ 67 tuyến 475CM	xã Tân Long	Cắt CB+ FCO, tháo hotline trạm TÂN AN 1C, Tại trụ 67 tuyến 475CM	36	0,006	0,000	35	140		
70	14/07/2026	06:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Cty TNHH Quang Nhựt	Dựng trụ 18m, sang dây trung thế từ trụ cũ qua trụ mới. Sang tải khách hàng, Kéo dây HTĐL, Nâng công suất trạm Ngã Ba Trà Đư thành 3P-250kVA thay dây hạ thế	Từ trụ 128 đến trụ 128/3; từ 128/3/12T đến 128/3/9P Từ trụ 108A/1/3P đến 108A/1/7T, từ 102A/1/3P đến 102A/1/2T, trụ trụ 98-99/1/2/3A, từ trụ 96A-98B tuyến 480HN	Phường Thường Lạc	Cắt LBS+03DS 1P PĐ 480-11B trụ 74A tuyến 480HN, Cắt Recloser+03DS 1P PĐ 480-12HN (D8 thực hiện)	2417	1,144	0,002	542	5962	PĐ 480-12.HN Chùa Thanh Lương điện tuyến 479-HN qua MV Thường Phước 1 - Thường Phước 2; + PĐ 475-12.HN Xóm Mắm nhận điện tuyến 480-HN qua MV An Lạc	
71	14/07/2026	08:00	14:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH MTV Âu Phát Đạt	Di dời trụ, căng dây đầu nối NTTT 3P-22kV	Tại trụ 260/8A NR 478-7THo/260.D7 tuyến 478THo	Xã Tân Hồng	Cắt 03LBFCO NR 478-7THo/260.D7 tại trụ 260 tuyến 478THo	796	0,205	0,001	256	1536		
72	14/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thí nghiệm định kỳ MBA, CB, TI, ĐK trạm Hai Ngọn 1 (3x1P-50kVA)	Tại trụ 137/21 NR 477-10/1-2/7 tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03FCO và tháo 03 hotline trạm Hai Ngọn 1 (3x1P-50kVA) tại trụ 137/21 NR 477-10/1-2/7 tuyến 477-PC	136	0,053	0,000	73	657		
73	14/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thí nghiệm định kỳ MBA, CB, TI, ĐK trạm Hai Ngọn 3 (3x1P-37.5kVA)	Tại trụ 137/17A NR 477-10/1-2/7 tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03FCO và tháo 03 hotline trạm Hai Ngọn 3 (3x1P-37.5kVA) tại trụ 137/17A NR 477-10/1-2/7 tuyến 477-PC	107	0,041	0,000	70	630		
74	14/07/2026	13:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QL VH	Bảo trì thay TU, TI trạm HKD Văn Hiến đến hạn kiểm định	Tại trụ 30A/1 tuyến 481AH	Đường ĐT 852 phường Sa Đéc	Cắt CB+03FCO+tháo cần trạm HKD Văn Hiến tại trụ 30A/1 tuyến 481AH	1	0,000		150	525		
75	14/07/2026	06:00	18:00	Điện lực Sa Đéc	Công ty TNHH Bách Khoa	Dựng trụ, kéo dây trung thế, trung hòa, chống sét, lắp giá đỡ, khánh treo cáp, giá đỡ dây từ trụ 57	Từ trụ 57 đến trụ 107 tuyến 472-SĐ	Đường Lê Lợi, phường Sa Đéc.	Cắt LBS+03DS PĐ 472-11SĐ phân đoạn Cầu Sắt tại trụ 56 tuyến 472SĐ	2623	1,354	0,002	278	3336	PĐ472-12SĐ phân đoạn Ông Thung trụ 125 nhận tuyến 478AH.	

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						đền trụ 107 tuyến 472SD. Lắp 03DS+Recloser trụ 97, 98 tuyến 478-SD. Lắp tụ bù trung thế 600kVAr trụ 99 tuyến 472-SD										
76	14/07/2026	06:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Công ty TNHH Quang Nhựt	Kéo dây trung thế 3ACXH-50+AC dài 45m từ trụ 94A đến trụ 94A/1, đấu nối lưới trung thế XDM vào lưới hiện hữu tại trụ 94A tuyến 472SD	Từ trụ 94A đến trụ 94A/1 tuyến 472SD	Đường Lê Lợi, phường Sa Đéc.	Cắt LBS+03DS PD 472-11SD phân đoạn Cầu Sắt tại trụ 56 tuyến 472SD							Kết hợp
77	14/07/2026	07:30	11:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Bảo trì thay TU, TI trạm Khánh Huy đến hạn kiểm định	Tại trụ 15/11A tuyến 479AH	Đường ĐT 852 phường Sa Đéc	Cắt CB + 03LBFCO + tháo cần trạm Khánh Huy tại trụ 15/11A tuyến 479AH	1	0,000		756	3024		
78	14/07/2026	15:30	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Đấu lèo hạ áp, sang tải khách hàng từ trạm Kênh Phú Mỹ qua trạm Mương Hai Ái	Tại trụ 34/76/23/10/4 8 tuyến 475-NM	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + FCO trạm Mương Hai Ái tại trụ 34/76/23/10/48 tuyến 475-NM	78	0,005	0,000	34	51		
79	14/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 34/76/23 đến trụ 34/76/23/55 tuyến 475-NM	Xã Tân Phú Trung	Không cắt điện							
80	14/07/2026	13:30	15:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Đấu lèo hạ áp, sang tải khách hàng từ trạm Kênh Phú Mỹ qua trạm Vượt sông Mương Hai Ái	Tại trụ 34/76/23/10/4 6 tuyến 475-NM	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + FCO trạm Vượt sông Mương Hai Ái tại trụ 34/76/23/10/46 tuyến 475-NM	81	0,005	0,000	36	54		
81	14/07/2026	08:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Cắt lưới hạ áp tạo khoảng không điện	Tại trụ 34/76/23/10/4 7, 34/76/23/10/4 8, 34/76/23/10/4 9, 34/76/23/10/5 0 tuyến 475-	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + FCO trạm Kênh Phú Mỹ tại trụ 34/76/23/10/50 tuyến 475-NM	62	0,009	0,000	24	84		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
							NM									
82	14/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cấp viễn thông treo trên cột điện NR 471-10/1.SH Định Hòa, NR 471-10/1/1.SH Bửu Lâm, NR 471-10/1/1/1.SH CDC Định Hòa, NR 471-10/1/1/2.SH Mương Khai Cạn, NR 471-10/1/2.SH Mương Tiệm	Từ trụ 70 đến trụ 70/71, từ trụ 70/10A đến 70/10A/30/7 H, từ trụ 70/10A/25 đến 70/10A/25/12 H, từ trụ 70/10A/4A đến trụ 70/10A/4A/2/6/4, từ trụ 70/10A/29 đến trụ 70/10A/29/10, từ trụ 70/13 đến trụ 70/13/49 tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Không cắt điện							
83	14/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	Đội hotline	Tháo và đấu 6 lèo trung thế, tháo 3 lèo lắp LA hướng nguồn, lắp 3 kẹp quai ép, chụp kẹp quai hỗ trợ công tác thay LBS và lắp 3DS MV 471SH-477TH TTDV Nông Nghiệp	Tại trụ 294 tuyến 471-SH	Xã Lai Vung	Cắt LBS MV 471.SH-477.TH TTDV Nông Nghiệp tại trụ 294 tuyến 471-SH. Cắt 3DS MV 471.SH-477.TH TTDV Nông Nghiệp tại trụ 298 tuyến 471-SH. OFF R79 REC PD 471-12.SH Cầu Ông Tỉnh tại trụ 167 tuyến 471-SH. OFF R79 MC tuyến 471-SH.					Tuyến 471-SH ngưng cấp điện PD 477-13.TH Cầu Tân Thành		
84	14/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bẻ, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ, kiểm tra điện kế định kỳ, xử lý DCU, modem	Tuyến 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
85	14/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai	ĐL Lai Vung	Lắp 3DS và thay LBS MV 471SH-477TH	Tại trụ 294 tuyến 471-SH	Xã Lai Vung	Kiểm tra đã tháo 6 lèo trung thế tại trụ 294 tuyến	75	0,029	0,000	85	765		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Vung		TTDV Nông Nghiệp			471-SH. Cắt CB+3FCO TBA CDC KCN Ven Sông Hậu 5 tại trụ 286 tuyến 471-SH.							
86	14/07/2026	15:30	17:00	Điện lực Lấp Vò	XNDV Đồng Tháp và Điện lực Lấp Vò	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm Cua Bún Riêu tuyến 480-TH	Trụ 364 tuyến 480-TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Cua Bún Riêu trụ 364 tuyến 480-TH	25	0,002	0,000	18	27		
87	14/07/2026	13:30	15:00	Điện lực Lấp Vò	XNDV Đồng Tháp và Điện lực Lấp Vò	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm Rạch Móc tuyến 480-TH	Trụ 345 tuyến 480-TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Rạch Móc trụ 345 tuyến 480-TH	88	0,006	0,000	46	69		
88	14/07/2026	08:00	11:30	Điện lực Lấp Vò	XNDV Đồng Tháp và Điện lực Lấp Vò	Thí nghiệm định kỳ thiết bị và MBA trạm NLMT Cửu Long và vệ sinh TU, TI trạm Xăng Dầu Rạng Vân tuyến 480-TH	Trụ 347/1, 347/2 tuyến 480-TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt CB+03FCO NR NLMT Cửu Long trụ 347/1, trạm Xăng Dầu Rạng Vân trụ 347/2 và tháo 03Hotline trụ 347 tuyến 480-TH	2	0,000		152	532		
89	14/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thanh Bình Electric	Thay mới tụ bù T401 trạm 110kV Gò Công (không làm thay đổi dung lượng hiện hữu)	tụ bù T401 trạm 110kV Gò Công	tụ bù T401 trạm 110kV Gò Công	Cô lập tụ bù T401 trạm 110kV Gò Công						Không	
90	14/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 172 Chợ Gạo - Gò Công Tây từ trụ công trạm đến trụ 116A đến trụ T01 đến công trạm	Xã An Thạnh Thủy, Chợ Gạo, Vĩnh Bình	Không cắt điện							
91	14/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty Cổ phần PC1 Miền Nam	Thi công xây dựng móng thiết bị (móng giàn cộng công, dao cách ly, máy cắt, Biến điện áp, Biến dòng, chống sét,	Phía trước ngăn E01. E03, bên phải ngăn E03 trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công, khu phố Long Hưng, phường Bình Xuân, Đồng	Không cắt điện, trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						thanh cái)		Tháp								
92	14/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thanh Bình Electric	- Thay mới tụ bù T401. - Thay mới cáp ngầm và đầu cáp ngầm ngăn tụ bù T401	Trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công, khu phố Long Hưng, phường Bình Xuân, tỉnh Đồng Tháp	Cô lập MC T401 và giàn TBN T401							
93	14/07/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ác quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ	Dàn ác quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Láng Tượng	Xã Thanh Bình, Đồng Tháp	Không cắt điện							
94	14/07/2026	06:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngát, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV An Hòa	Trạm 110kV An Hòa, Phường Sa Đéc	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa							
95	14/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thanh Bình Electric	Thay mới bộ nguồn Inverter 220VAC & 110VDC sang 220VAC, 2000VA: 01 bộ	Phòng điều khiển trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công, khu phố Long Hưng, phường Bình Xuân, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
96	14/07/2026	18:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	1, Kiểm tra thiết bị định kỳ Đêm TBA 110kV Chợ Gạo theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT ngày 24/10/2023. 2. Kết hợp đo kiểm tra nhiệt độ đầu coss mỗi nối thiết bị TBA Chợ Gạo	Trạm 110kV Chợ Gạo	Trạm 110kV Chợ Gạo, Ô 3 khu 1, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
97	14/07/2026	07:00	14:00	Xí nghiệp lưới	Tổ TTLĐ Mỹ	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị theo quy	Trạm 110kV Cái Bè	Xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				điện Cao thế	Thuận	định 8991/EVNSPC-KT+AT; Vận hành kiểm tra quạt làm mát MBA T1, T2; Đo điện áp, kiểm tra áp quy (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần tại Trạm 110kV Cái Bè Đo kiểm tra nhiệt độ đầu cose, mối nối thiết bị; đo nhiệt độ hàng kẹp các tủ bảng điện trong phòng, ngoài sân ngắt trạm 110kV Cái Bè.			các thiết bị mang điện. 1.OFF MCCB 3 pha Q1 tại tủ máy sạc 1 trạm Cái Bè; 2.OFF MCCB 3 pha QF1 tại tủ máy sạc 2 trạm Cái Bè							
98	14/07/2026	14:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra áp quy 1 và áp quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn áp quy 1, áp quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng áp quy và phòng điều hành tại trạm 110kV An Hòa	Trạm 110kV An Hòa, Phường Sa Đéc	OFF MCB F202 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dừng AC; OFF MCB F107 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dừng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa							
99	14/07/2026	07:00	11:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT; Đo điện áp, kiểm tra áp quy (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ	Trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức, Ấp Bình Tạo A, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCCB 3 pha máy nạp áp quy; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						tuần, hệ thống camera tại Trạm 110kV Bình Đức										
100	14/07/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm, ngày định kỳ hàng tuần	Trạm 110kV Trường Xuân	Xã Trường Xuân, Đồng Tháp	Không cắt điện							
101	14/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ môi nổi các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế.	Trạm 110kV Tam Nông	Trạm 110kV Tam Nông, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB FAC104 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1, FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tam Nông; OFF nguồn AC của Inverter Camera tại Tủ AC.							
102	14/07/2026	07:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây 110 kV	Kiểm tra ngày, đêm kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	172 Cao Lãnh-172 Thạnh Hưng (Từ giữa khoảng 31-32 đến 172-7TH) 177 Lấp Vò 2 -171 Thạnh Hưng (Từ liền sau trụ 23 đến 171-7TH)	Phường Mỹ Trà Phường Cao Lãnh Xã Mỹ An Hưng, Xã Lấp Vò	Không cắt điện							
103	14/07/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV An Hòa	Trạm 110kV An Hòa, Phường Sa Đéc	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa							
104	14/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 172 Bình Đức – 171 Chợ Gạo từ trụ 74 đến	Xã Chợ Gạo, phường Mỹ Phong	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				thể			trụ 116A đến trụ công trạm									
105	14/07/2026	11:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra cấp nguồn DC cho Inverter của camera	Tại trạm 110kV An Hòa	Trạm 110kV An Hòa, Phường Sa Đéc	OFF MCB F111 AC cấp nguồn cho Inverter camera tại tủ dùng AC							
106	15/07/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Mỹ Ngãi	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
107	15/07/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Nâng công suất TBA 1P-37,5kVA Rạch Cả Đụng từ 1P-37,5kVA thành 2x1P-37,5kVA	Tại trụ 137/5, NR 476-7CL/137/1.D 2 (NR Rạch Cả Đụng) tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-37,5kVA Rạch Cả Đụng tại trụ 137/5, NR 476-7CL/137/1.D2 (NR Rạch Cả Đụng) tuyến 476CL Cắt LBFCO tại trụ 137/1 NR 476-7CL/137/1.D2 (NR Rạch Cả Đụng) tuyến 476CL	68	0,010	0,000	30	105		
108	15/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Lắp mới TBA 1P-25kVA Mười Ga 1 xử lý chống quá tải TBA 1P-75kVA Mười Ga, cắt cầu xử lý 2 nguồn	Tại trụ 136, từ trụ 135 đến trụ 136 PĐ 476CL/105.D 2 (PĐ Chợ Nhị Mỹ), tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-75kVA Mười Ga tại trụ 133 PĐ 476CL/105.D2 (PĐ Chợ Nhị Mỹ), tuyến 476CL	142	0,055	0,000	50	450		
109	15/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Tháp Mười	Cty Ngọc Dung 1	Dựng trụ BTLT 18m, kéo dây trung thế 3xACXH-150mm ² +AC120mm ² và đầu nối NR trung thế 3P-22kV (MV ĐL Tân Thạnh - ĐL Tháp Mười)	Tại trụ 175/30A/1T thuộc NR 475-10/6/3, tuyến 475TM	Xã Đốc Bình Kiều	Cắt 03FCO tại trụ 175/30A thuộc NR 475-10/6/3, tuyến 475TM	143	0,058	0,000	84	798		
110	15/07/2026	12:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 265 tuyến 472CM	xã Tân Long	Cắt 3CB+ FCO, tháo hotline trạm BOM TÂN THỚI 1, Tại trụ 265 tuyến 472CM	1	0,000		105	525		
111	15/07/2026	12:00	17:00	Điện	Điện lực	Thí nghiệm CBM	Tại trụ 225	xã Tân Long	Cắt 3CB+ FCO, tháo	235	0,051	0,000	105	525		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Thanh Bình	Thanh Bình	máy biến áp	tuyến 472CM		hotline trạm ÁP THƯỢNG, Tại trụ 225 tuyến 472CM							
112	15/07/2026	08:00	13:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 220 tuyến 472CM	xã Tân Long	Cắt 3CB+ FCO, tháo hotline trạm CHỢ TÂN QUỐI A, Tại trụ 220 tuyến 472CM	231	0,050	0,000	105	525		
113	15/07/2026	08:00	13:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 212 tuyến 472CM	xã Tân Long	Cắt 3CB+ FCO, tháo hotline trạm CHỢ TÂN QUỐI, Tại trụ 212 tuyến 472CM	200	0,043	0,000	105	525		
114	15/07/2026	08:00	11:00	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Hạ công suất TBA từ 3x1P-50kVA thành 3x1P-25kVA trạm AS K10B Phú Hiệp	Tại trụ 234 tuyến 475-TN	Xã Tam Nông	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS K10B Phú Hiệp, tại trụ 234 tuyến 475-TN	234	0,030	0,000	65	195		
115	15/07/2026	16:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Thao tác chuyển tải NR 474-8/1-1/4-1/1.TN nhận điện tuyến 475-TN	Tại trụ 56/15/132A/6 5/4 NR 474-8/1-1/4-1/1.TN. Tại trụ 56/15/132A/6 5/1 NR 474-8/1-1/4-1.TN. Tại trụ 239/205 NR 475-11/1-4.TN.	Xã Phú Cường	Cắt 3LBFCO NR 474-8/1-1/4-1/1-1.TN tại trụ 56/15/132A/65/4 NR 474-8/1-1/4-1/1.TN. Cắt 3DS NR 474-8/1-1/4-1/1.TN, tại trụ 56/15/132A/65/1 NR 474-8/1-1/4-1.TN. Đóng 3LBFCO MV 475-TN_474-TN tại trụ 239/225 NR 475-11/1-4.TN. Đóng 3LBFCO NR 474-8/1-1/4-1/1-1.TN tại trụ 56/15/132A/65/4 NR 474-8/1-1/4-1/1.TN.	726	0,016	0,001	200	100		
116	15/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Công Ty CTCC Đồng Tháp	Căng dây đầu nối NR trung áp, hạ áp và TBA 1P-100kVA trạm AS Phú Thành 7 (XDM trụ 48/2/29/13), (ĐT XD 2026)	Từ trụ 48/2/29 đến trụ 48/2/29/13 NR 477-10/1/1.AL. Từ trụ 48/29/1/6b đến trụ 48/29/1/17b HADL trạm AS Phú Thành 2	Xã Phú Thọ	Cắt 3LBFCO NR 477-10/1/1.AL, tại trụ 48/2/1 NR 477-10/1.AL	277	0,113	0,000	200	1900		
117	15/07/2026	15:30	16:30	Điện	Điện	Thao tác thay chì NR	Tại trụ	Xã Tam	Cắt 3LBFCO NR 475-	996	0,043	0,001	300	300		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Tam Nông	Lực Tam Nông	475-11/1-2.TN; - Thao tác thay chì NR 475-11/1-3.TN; - Thao tác thay chì NR 475-11/1-4.TN;	239/67 NR 475-11/1-1.TN. Tại trụ 239/132 NR 475-11/1-2.TN. Tại trụ 239/134 NR 475-11/1-3.TN.	Nông; Xã Phú Cường	11/1-2.TN, tại trụ 239/67 NR 475-11/1-1.TN. - Cắt 3LBFCO NR 475-11/1-3.TN, tại trụ 239/132 NR 475-11/1-2.TN. - Cắt 3LBFCO NR 475-11/1-4.TN, tại trụ 239/134 NR 475-11/1-3.TN. - Đóng 3LBFCO NR 475-11/1-2.TN, tại trụ 239/67 NR 475-11/1-1.TN. - Đóng 3LBFCO NR 475-11/1-3.TN, tại trụ 239/132 NR 475-11/1-2.TN. - Đóng 3LBFCO NR 475-11/1-4.TN, tại trụ 239/134 NR 475-11/1-3.TN.							
118	15/07/2026	10:00	14:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Tháo lắp trạm TT Cây Dương 2 (hoán chuyển trạm Cà Vàng 4 1P-50kVA và trạm TT Cây Dương 2 2x1P-50kVA)	Tại trụ 238 PĐ 480-7THo/162.D7 tuyến 480THo	Xã Tân Thành	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm TT Cây Dương 2 Tại trụ 238 PĐ 480-7THo/162.D7 tuyến 480THo	120	0,021	0,000	38	152		
119	15/07/2026	08:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Tháo lắp trạm Cà Vàng 4 (hoán chuyển trạm Cà Vàng 4 1P-50kVA và trạm TT Cây Dương 2 2x1P-50kVA)	Tại trụ 252/61 NR 476-7THo/252/50.D7 tuyến 476THo	Xã Tân Thành	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm Cà Vàng 4 Tại trụ 252/61 NR 476-7THo/252/50.D7 tuyến 476THo	48	0,017	0,000	45	360		
120	15/07/2026	07:00	17:30	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH Bách Khoa	Di dời trụ, lắp xà, sứ, thay dây trung thế, nâng công suất trạm biến áp, sang hạ thế	Từ trụ 182/29 đến trụ 182/65 NR 476-7THo/182/28.D7 tuyến 476THo	Xã Tân Hộ Cơ	Cắt 01LBFCO NR 476-7THo/182/28.D7 tại trụ 182/28 tuyến 476THo	383	0,173	0,000	167	1753,5		
121	15/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Vệ sinh trạm, thay thùng CB, nâng cao lưới hạ thế trạm Áp 2 Thường Phước 2 (1P-100kVA)	Tại trụ 209/30, 209/31 NR 480-13/10-1 tuyến 480-HN	Xã Thường Phước	- Cắt CB + FCO và tháo hotline trạm Áp 2 Thường Phước 2 (1P-100kVA) tại trụ NR 480-13/10-1 tuyến 480-HN	97	0,038	0,000	86	774		
122	15/07/2026	09:30	11:30	Điện	Tổ	Thay điện kế, TI trạm	Tại trụ	Đường Hồ	Cắt CB+03FCO trạm Bảo	1	0,000		45	90		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Sa Đéc	QLVH	Bảo Hiểm XH đến hạn kiểm định	23/6/3A/1/1 tuyến 479AH	Tùng Mậu, phường Sa Đéc	Hiểm XH tại trụ 23/6/3A/1/1 tuyến 479AH							
123	15/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Đội TCSCĐ N	Lắp tăng cường sứ treo Polymer dùng dây trung thế 3 pha nắp dưới tuyến 481AH	Tại trụ 88C tuyến 2 nắp 472AH-481AH	Đường ĐT852, phường Sa Đéc	- OFF RL 79 MC 481AH - OFF RL 79 MC PĐ 481-11.AH							
124	15/07/2026	13:30	15:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay điện kế, TI trạm Vũ Hữu Hùng đến hạn kiểm định	Tại trụ 36A/2A tuyến 477SĐ	Đường Nguyễn Tất Thành, phường Sa Đéc	Cắt CB+03FCO trạm Vũ Hữu Hùng tại trụ 36A/2A tuyến 477SĐ	1	0,000		45	90		
125	15/07/2026	15:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay điện kế, TI trạm Nem Tuấn Phát đến hạn kiểm định	Tại trụ 5A tuyến 477SĐ	Đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Sa Đéc	Cắt CB+03FCO trạm Nem Tuấn Phát tại trụ 5A tuyến 477SĐ	1	0,000		68	136		
126	15/07/2026	08:30	09:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay điện kế, TI trạm CK Tư Hòa đến hạn kiểm định	Tại trụ 60/13A/1 tuyến 481AH	Đường Tứ Quý Tân Dương, xã Tân Dương	Cắt CB+01FCO trạm CK Tư Hòa tại trụ 60/13A/1 tuyến 481AH	1	0,000		15	15		
127	15/07/2026	06:00	18:00	Điện lực Sa Đéc	Công ty TNHH Quang Nhựt	Đầu nối lưới trung thế XDM tại trụ 38/17 tuyến 481AH NCS TBA 3P-160kVA lên 3P-320kVA TBA Kinh Trung Ương tại trụ 38/11 tuyến 481AH NCS TBA 3x1P-50kVA lên 3P-320kVA TBA Thành Nam tại trụ 38/17 tuyến 481AH NCS TBA 1P-50kVA lên 3P-250kVA TBA Ba Bàng, di dời TBA Ba Bàng từ trụ 38/3 đến trụ 38/3A tuyến 481AH Thay dây hạ thế HH ABC 3x70 từ trụ 38/2 đến trụ 38/17 Thay dây hạ thế độc	Từ trụ 38/1A đến trụ 38/17A; 38/11/1A đến trụ 38/11/8A, 38/17/1A đến trụ 38/17/6A, từ trụ 38/17/1/1A đến trụ 38/17/1/5A tuyến 481-AH	Đường Kinh Trung Ương, phường Sa Đéc	Cắt 03LBFCO NR 481-10/2.AH NR Kinh Trung Ương tại trụ 38/1 tuyến 481AH	200	0,103	0,000	597	7164		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						lập ABC 4x70 từ trụ 38/11/1A đến trụ 38/11/8A; từ trụ 38/17/1A đến trụ 38/17/6A; từ trụ 38/17/1/1A đến trụ 38/17/1/5A										
128	15/07/2026	13:30	15:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay cáp xuất trạm VS Hai Ngộ	Tại trụ 39/100/35/53/11 tuyến 471-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB + FCO trạm VS Hai Ngộ tại trụ 39/100/35/53/11 tuyến 471-NM	22	0,001	0,000	21	31,5		
129	15/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 39/100 đến trụ 39/100/81 tuyến 471-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Không cắt điện							
130	15/07/2026	08:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Sửa trụ nghiêng hạ thế, lắp chằng hạ thế	Tại trụ 39/103A/6/27/13 tuyến 471-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Cắt CB + FCO trạm Ngọn Mương Trâu tại trụ 39/103A/6/27 tuyến 471-NM	67	0,010	0,000	27	94,5		
131	15/07/2026	15:30	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Tăng cường cáp xuất trạm Cầu Xẻo Lò	Tại trụ 39/34/3 tuyến 471-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB + FCO trạm Cầu Xẻo Lò tại trụ 39/34/3 tuyến 471-NM	94	0,006	0,000	34	51		
132	15/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay dây branchement TBA Công Cái Ngang	Từ trụ 322/1T đến trụ 322/9T tuyến 475-SĐ	Xã Lai Vung	Không cắt điện							
133	15/07/2026	06:00	18:00	Điện lực Lai Vung	Cty ITACO	Thay trụ, thay dây trung thế PD Cầu Lai Vung	Từ trụ 289 đến trụ 303 tuyến 472-TH	Xã Lai Vung	Cắt REC 472TH/287.D11 và 3DS 472-2TH/287.D11 Chùa Hội Phước tại trụ 287 tuyến 472-TH. Kiểm tra LBS MV 480SH-472TH Khu Công Nghiệp tại trụ 259 tuyến 480-SH đang cắt. Cắt 3DS MV 480SH-472TH Khu Công Nghiệp tại trụ 260 tuyến 480-SH.	1168	0,603	0,001	850	10200		
134	15/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cáp viễn thông treo trên cột điện NR 477-	Từ trụ 297 đến 297/33, từ trụ 297/15 đến trụ	Xã Lai Vung	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú	
						13/1.TH Tân Thành 3, NR Rạch Bà Đạo, NR 477-12/2.TH Ngô Gia Tự, NR 477-13/2.TH Tân Khánh - Cầu Mới, NR NMLBG Tân Thành	297/21/12, từ trụ 294 đến trụ 294/16/5H, từ trụ 298 đến trụ 298/8/15H, từ trụ 309 đến trụ 309/7 tuyến 477-TH										
135	15/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bê, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ, kiểm tra điện kế định kỳ, xử lý DCU, modem	Tuyến 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện								
136	15/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cân pha lưới hạ thế TBA Rạch Ba Dinh, Kênh Bạc Hà, Long Bửu B, Long Bửu A2	Từ trụ 205/3/17 đến trụ 205/3/23, từ trụ 205/3/20 đến trụ 205/3/20/13, từ trụ 205/3/31 đến trụ 205/3/1/17T, 205/3/31/1 đến trụ 205/3/31/1/10 P, từ trụ 193/39 đến trụ 193/51, từ trụ 193/19 đến trụ 193/33, từ trụ 193/32A đến trụ 193/32A/5 tuyến 474-AH	Xã Hòa Long	Không cắt điện								
137	15/07/2026	10:00	11:30	Điện	Điện lực	Thay MBA 1P-	Trụ 188 tuyến	Xã Mỹ An	Cắt CB+FCO (Tháo	77	0,005	0,000	38	57			

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Lắp Vò	Lắp Vò	50kVA Hội An Đông 7 thí nghiệm CBM không đạt tuyến 480-TH	480-TH	Hung	Hotline) trạm Hội An Đông 7 trụ 188 tuyến 480-TH							
138	15/07/2026	08:00	09:30	Điện lực Lắp Vò	Điện lực Lắp Vò	Thay MBA 1P-50kVA Hội An Đông 5 thí nghiệm CBM không đạt tuyến 480-TH	Trụ 155 tuyến 480-TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Hội An Đông 5 trụ 155 tuyến 480-TH	97	0,006	0,000	42	63		
139	15/07/2026	06:30	18:00	Điện lực Lắp Vò	Cty Hưng Lộc	Dựng trụ, lắp xà, sứ tuyến 471-TH	Trụ 310-347, 310/1-310/10 tuyến 471-TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt LBS trụ 310+03DS trụ 309 PĐ 471-13TH tuyến 471-TH	2229	1,103	0,002	1622	18653		
140	15/07/2026	13:30	17:00	Điện lực Lắp Vò	Điện lực Lắp Vò	Nâng công suất TBA 1P-25kVA lên 1P-50kVA Cầu Mương Chùa tuyến 480-TH	Trụ 166 tuyến 480-TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Cầu Mương Chùa trụ 166 tuyến 480-TH	89	0,013	0,000	36	126		
141	15/07/2026	06:30	18:00	Điện lực Lắp Vò	Cty Hưng Lộc	Thay dây trung thế NR Ngã Ba Đình tuyến 471-TH	Trụ 334/1-334/12/21 tuyến 471-TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt 03LBFCO NR Ngã Ba Đình trụ 334 tuyến 471-TH							
142	15/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ môi nổi các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế.	Trạm 110kV An Long	Trạm 110kV An Long, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB: FAC103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV An Long.							
143	15/07/2026	07:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây 110 kV	Kiểm tra ngày, đêm kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	176 Lắp Vò 2 - 172 An Hòa (Từ 176-7LV2 đến 172-7AH 173 Sa Đéc 2-171 An Hòa (Từ 171-7AH đến trụ 25)	Phường Sa Đéc, Xã Hòa Long	Không cắt điện							
144	15/07/2026	08:30	13:00	Xí nghiệp lưới	Tổ TTLĐ Gò Công	1. Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Ngày TBA 110kV	Trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công, khu phố	1.2.3- Không cắt điện. Giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				điện Cao thế		Gò Công + 2 ngăn lộ 173, 175 NMĐG TPD theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT ngày 24/10/2023. 2. Kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy bằng nước trạm Gò Công. 3. Kiểm tra bịt kín, vệ sinh các tủ điện trong phòng ĐH, hợp bộ 22kV và ngoài sân trạm. Vệ sinh phòng ĐH và hợp bộ trạm Gò Công. 4. Kết hợp kiểm tra vệ sinh, đo Accu tuần trạm 110kV Gò Công		Long Hưng, P. Bình Xuân, tỉnh Đồng Tháp								
145	15/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày, kết hợp tuyên truyền hành lang	Đường dây 110kV 172 Bình Đức – 171 Chợ Gạo từ trụ 1B đến trụ 37, từ trụ 37 đến trụ 74.	Phường Mỹ Phong, Mỹ Tho, Đạo Thạnh	Không cắt điện							
146	15/07/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra áp quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ	Dàn áp quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Trần Quốc Toàn;	Phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp	OFF CB AC tủ sạc 1, OFF CB AC tủ sạc 2, OFF CB AC tại tủ Camera cấp nguồn Inverter trạm 110kV Trần Quốc Toàn							
147	15/07/2026	11:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra cấp nguồn DC cho Inverter của camera	Tại trạm 110kV Nha Môn	Trạm 110kV Nha Môn, xã Phú Hựu	OFF MCB F110 AC cấp nguồn cho Inverter camera tại tủ dùng AC							
148	15/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao	Công ty Cổ phần PC1 Miền Nam	Thi công xây dựng móng thiết bị (móng giàn cộng công, dao cách ly, máy cắt, Biến điện áp, Biến	Phía trước ngăn E01. E03, bên phải ngăn E03 trạm 110kV	Trạm 110kV Gò Công, khu phố Long Hưng, phường Bình	Không cắt điện, trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				thế		dòng, chống sét, thanh cái)	Gò Công	Xuân, Đồng Tháp								
149	15/07/2026	06:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngất, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Nha Môn	Trạm 110kV Nha Môn, xã Phú Hựu	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Nha Môn							
150	15/07/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Nha Môn	Trạm 110kV Nha Môn, xã Phú Hựu	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Nha Môn							
151	15/07/2026	07:00	11:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT; Đo điện áp, kiểm tra áp quy (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống	Trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương, KCN Tân Hương, Xã Tân Hương tỉnh Đồng Tháp	OFF MCCB 3 pha máy nạp áp quy; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
152	15/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thanh Bình Electric	Thay mới tụ bù T402 Trạm 110kV Gò Công (không làm thay đổi dung lượng hiện hữu)	tụ bù T402 Trạm 110kV Gò Công	tụ bù T402 Trạm 110kV Gò Công	Cô lập tụ bù T402 Trạm 110kV Gò Công							
153	15/07/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm, ngày định kỳ hàng tuần	Trạm 110kV Tháp Mười	Xã Tháp Mười, Đồng Tháp	Không cắt điện							
154	15/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thanh	Thay mới bộ nguồn Inverter 220VAC & 110VDC sang 220VAC, 2000VA: 01 bộ	Phòng điều khiển trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công, khu phố Long Hưng, phường Bình Xuân, tỉnh	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
					Bình Electric			Đồng Tháp								
155	15/07/2026	14:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Nha Môn	Trạm 110kV Nha Môn, xã Phú Hựu	OFF MCB F103 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB F204 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Nha Môn							
156	15/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thanh Bình Electric	- Thay mới tụ bù T402.	Trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công, khu phố Long Hưng, phường Bình Xuân, tỉnh Đồng Tháp	Cô lập MC T402 và giàn TBN T402							
157	16/07/2026	13:30	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Sang dây khách hàng, vệ sinh TBA	Hạ thế TBA 3x1P-37,5kVA KDC Áp 4 Mỹ Trà NR 474-7CL/23. D1 Vào trạm KDC Áp 4 Mỹ Trà tuyến 479CL	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3x1P-37,5kVA KDC Áp 4 Mỹ Trà trụ 23/1 NR 474-7CL/23. D1 Vào trạm KDC Áp 4 Mỹ Trà tuyến 479CL	60	0,009	0,000	85	297,5		
158	16/07/2026	07:30	11:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Kéo dây hạ thế, sang dây khách hàng	Từ trụ 25 đến 25/2 TBA 3x1P50kVA Trần Quang Diệu PD 479-8 tuyến 479CL	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3x1P50kVA Trần Quang Diệu trụ 25 PD 479-8 tuyến 479CL	100	0,017	0,000	119	476		
159	16/07/2026	07:30	16:30	Điện	Điện lực	Lắp mới, di dời điện	Lưới điện khu	phường Cao	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Cao Lãnh	Cao Lãnh	kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	vực phường Cao Lãnh	Lãnh, tỉnh Đồng Tháp								
160	16/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Lắp mới TBA 2x1P-25kVA Kinh Giữa Hưng Thạnh 1A xử lý chống quá tải TBA 1P-75kVA Kinh Giữa Hưng Thạnh, cắt cầu xử lý 2 nguồn	Từ trụ 203 đến trụ 212 PĐ 478TX/81.D2 (PĐ Hưng Thạnh), tuyến 478TX	xã Phương Thịnh	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-75kVA Kinh giữa Hưng Thạnh tại trụ 212 PĐ 478TX/81.D2 (PĐ Hưng Thạnh), tuyến 478TX	91	0,035	0,000	80	720		
161	16/07/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa mất đứt, luồng ống thép chống trôm TBA 1P-25kVA Nông Trường 3, sửa trụ hạ thế nghiêng	Tại trụ 218/9A/1, Tại trụ 218/9A/1/12P NR 476-7TN/218/2P.D2 (NR Nông Trường Gáo Giồng), tuyến 476TN	xã Phong Mỹ	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-25kVA Nông Trường 3 tại trụ 218/9A/1 NR 476-7TN/218/2P.D2 (NR Nông Trường Gáo Giồng), tuyến 476TN	29	0,004	0,000	20	70		
162	16/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Di dời TBA 1P-25kVA Trường Xuân-Hưng Thạnh	Từ trụ 15 đến trụ 16 PĐ 478-8 tuyến 478TX	xã Phương Thịnh	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-25kVA Trường Xuân- Hưng Thạnh tại trụ 15 PĐ 478-8 tuyến 478TX	20	0,008	0,000	11	99		
163	16/07/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa mất đứt, luồng ống thép chống trôm TBA 1P-37,5kVA Kinh Ông Hai 2 , coi trụ nâng độ cao đường dây hạ thế	Tại trụ 260/72/34, từ trụ 260/72/34/6 đến trụ 260/72/34/7 NR 476-7TN/260/72/1.D2 (NR Kinh Ông Hai), tuyến 476TN	xã Phương Thịnh	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-37,5KVA Kinh Ông Hai 2 tại trụ 260/72/34 NR 476-7TN/260/72/1.D2 (NR Kinh Ông Hai), tuyến 476TN	94	0,014	0,000	30	105		
164	16/07/2026	13:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay 03TU, 03TI trung thế đến hạn kiểm định tại trạm Bom Đốc Bình Kiều 7	Tại trụ 206/1 thuộc NR 475-10/10, tuyến 475TM	Xã Đốc Bình Kiều	Cắt 03FCO tại trụ 206 thuộc NR 475-10/10, tuyến 475TM	57	0,007	0,000	39	117		
165	16/07/2026	08:00	11:30	Điện	Điện lực	Thay 03TU, 03TI	Tại trụ	Xã Đốc Bình	Cắt 03FCO tại trụ	1	0,000		36	126		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Tam Nông	Lực Tam Nông	bơm Thái Văn Tấn 2 (TBA KH thuê QLVH)	56/15/135/21A/1 NR 474-8/1-1/5.TN	Chim	Văn Tấn 2, tại trụ 56/15/135/21A/1 NR 474-8/1-1/5.TN. Cắt FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm bơm Thái Văn Tấn 2, tại trụ 56/15/135/21A NR 474-8/1-1/5.TN							
173	16/07/2026	07:00	17:30	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Vệ sinh hạ áp trạm Lò sấy Trần Thị Thắm (TBA KH thuê QLVH)	Tại trụ 56/15/131A/4/1 NR 474-8/1-1/3.TN	Xã Tràm Chim	Cắt CB trạm Lò sấy Trần Thị Thắm tại trụ 56/15/131A/44/1 NR 474-8/1-1/3.TN. Cắt FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm Lò Sấy Trần Thị Thắm, tại trụ 56/15/131A/44 NR 474-8/1-1/3.TN.							Kết hợp
174	16/07/2026	07:00	17:30	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Vệ 3TU+3TI trung áp và vệ sinh hạ áp trạm bơm Đỗ Tuấn Cường (TBA KH thuê QLVH)	Tại trụ 56/15/119/2 NR 474-8/1-1/2.TN	Xã Tràm Chim	Cắt CB+3FCO trạm bơm Đỗ Tuấn Cường tại trụ 56/15/119/2 NR 474-8/1-1/2.TN. Cắt 3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp NR 474-8/1-1/2.TN, tại trụ 56/15/119 NR 474-8/1-1.TN							Kết hợp
175	16/07/2026	07:00	17:30	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Lắp codie MBA, tháo gỡ chống sét kim; - Xử lý thay kẹp dùng dây bọc trung áp bằng giáp núu pha B (T56/15/123) (SCTX 2026)	Tại trụ 56/15/85, 56/15/94, 56/15/103, 56/15/117, 56/15/123 NR 474-8/1-1.TN	Xã Tràm Chim	Cắt 3DS NR 474-8/1-1.TN, tại trụ 56/15/79 NR 474-8/1-1A.TN. Cắt 3DS NR 474-8/1-1/4.TN, tại trụ 56/15/132A/1 NR 474-8/1-1.TN.							Kết hợp
176	16/07/2026	17:30	18:00	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Mở MC NR 474-8/1.TN để thao tác 3DS NR 474-8/1-1.TN	Tại trụ 56/1A NR 474-8/1.TN. Tại trụ 56/15/79 NR 474-8/1-1A.TN.	Xã Tràm Chim	Mở MC NR 474-8/1.TN, tại trụ 56/1A tuyến 474-TN. Đóng 3DS NR 474-8/1-1.TN, tại trụ 56/15/79 NR 474-8/1.TN. Đóng MC NR 474-8/1.TN, tại trụ 56/1A tuyến 474-TN	821	0,018	0,001	400	200		
177	16/07/2026	17:00	18:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Thao tác đóng 03DS 1P PĐ 479-16HN	Tại trụ 224 tuyến 479HN	Phường Thường Lạc	Cắt Recloser 1P PĐ 479-18HN trụ 298 tuyến 479HN	2132	0,092	0,002	361	361		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
178	16/07/2026	06:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Nâng Công suất TBA UB Thường Thới hậu A từ 3x1P-25KVA thành 3x1P-50KVA	Tại trụ 222 tuyến 479HN	Phường Thường Lạc	Cắt CB+03FCO và tháo 03hotline trạm UB Thường Thới Hậu A trụ 222 tuyến 479HN							
179	16/07/2026	06:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Hạ Công suất TBA Áp An Lộc 2 từ 3x1P-50KVA thành 3x1P-25KVA	Tại trụ 87/19/7 tuyến 474HN	Phường An Bình	Cắt CB+03FCO và tháo 03hotline trạm Áp An Lộc 2 trụ 87/19/7 tuyến 474HN	34	0,016	0,000	26	286		
180	16/07/2026	06:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Cty TNHH Quang Nhựt	Dựng trụ BTLT 14m đệm lưới trung thế và nâng công suất TBA MG Thường Thới Hậu A từ 3x1P-37.5KVA thành 3P-250KVA	Tại trụ 221 tuyến 479HN	Phường Thường Lạc	Cắt LBS PĐ 479-15HN trụ 172 + Cắt 03DS 1P PĐ 479-15 trụ 171 tuyến 479HN, Cắt 03DS 1P PĐ 479-16HN trụ 224 tuyến 479HN	1062	0,503	0,001	289	3179	chuyển tải PĐ 479-16HN nhận điện tuyến 480HN	
181	16/07/2026	06:00	07:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Thao tác cắt 03DS 1P PĐ 479-16HN	Tại trụ 224 tuyến 479HN	Phường Thường Lạc	Cắt LBS PĐ 479-15HN trụ 172 + Cắt 03DS 1P PĐ 479-15 trụ 171 tuyến 479HN	2132	0,092	0,002	361	361		
182	16/07/2026	08:00	12:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH Ngô Trị	Di dời trụ, lắp đà coi, căng dây đấu nối NTTT 3P-22kV	Tại trụ 390 PĐ 476-7THo/335.D7 tuyến 476THo	Xã Tân Thành	Cắt 03LBFCO PĐ 476-7THo/335.D7 tại trụ 335 tuyến 476THo	1332	0,229	0,001	305	1220		
183	16/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Nâng công suất trạm Long Thuận 5 Nối Dài từ (1P-75kVA) thành (1P-100kVA)	Tại trụ 92/10 NR 477-10/1-1/6A tuyến 477PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + FCO và tháo hotline trạm Long Thuận 5 Nối Dài (1P-75kVA) tại trụ 92/10 NR 477-10/1-1/6A tuyến 477PC	132	0,051	0,000	86	774		
184	16/07/2026	13:30	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay 03 TI-22kV-(5-10/5A)-TND, 03 TU-22000/110V, vệ sinh TBA khách hàng Đàm Thị Ánh Nguyệt	Tại trụ 46/34/16/25/1 tuyến 471-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB trạm Đàm Thị Ánh Nguyệt tại trụ 46/34/16/25/1 tuyến 471-NM Cắt 03FCO NR trạm Đàm Thị Ánh Nguyệt tại trụ 46/34/16/25 tuyến 471-NM	1	0,000		96	336		
185	16/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 46/34 đến trụ 46/34/60 tuyến 471-NM	Xã Phú Hựu	Không cắt điện							
186	16/07/2026	08:00	11:30	Điện lực	Điện lực Nha Môn	Thay 03 TI-22kV-(5-10/5A)-TND, 03 TU-	Tại trụ 46/34/4/1	Xã Phú Hựu	Cắt CB trạm Lê Hồng Đức tại trụ 46/34/4/1	1	0,000		111	388,5		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Nha Môn	Môn	22000/110V trạm khách hàng Lê Hồng Đức	tuyến 471-NM		tuyến 471-NM Cắt 03FCO NR trạm Lê Hồng Đức tại trụ 46/34/4 tuyến 471-NM							
187	16/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bê, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ, kiểm tra điện kế định kỳ, xử lý DCU, modem	Tuyến 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
188	16/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Lắp đà coi nâng cao lưới điện trung, hạ thế NR Kinh Bún Tàu 1	Tại trụ 80/178/26/20, 80/178/26/23, 80/178/26/24, 80/178/26/25, 80/178/26/26, 80/178/26/32, 80/178/26/37 tuyến 478-SH	Xã Hòa Long	Cắt 3LBFCO NR 478-11/1-3/2/2.SH Kinh Bún Tàu 1 tại trụ 80/178/26/1 tuyến 478-SH	431	0,167	0,000	450	4050		
189	16/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cáp viễn thông treo trên cột điện NR 480-10/1.SH CDC. Vĩnh Thới, NR 471-11/3.SH Á Lài, NR 471-11/4/1/2.SH Kinh Mới Hội Trụ, NR 471-11/4/1/2/2.SH Kênh So Đũa, NR 471-11/4/1/2/2/1.SH Ngọn San Trắng, NR 471-11/4/1/3.SH Kinh Mới - Tân Mỹ	Từ trụ 165/1 đến trụ 165/5 tuyến 480-SH, từ trụ 174 đến trụ 174/10/18H, từ trụ 190/13/4/13A đến trụ 190/13/4/13A/41/3H, từ trụ 190/13/4/13A/40 đến trụ 190/13/4/13A/40/9P, từ trụ 190/13/4/13A/40/4P đến trụ 190/13/4/13A/40/4P/8, từ trụ 190/13/4/14 đến trụ	Xã Phong Hòa	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
							190/13/4/14/2 3 tuyến 471-SH									
190	16/07/2026	08:00	11:30	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thay kẹp treo cáp bị hỏng, luôn lại dây hạ thế, dây trung hòa chạm cây xanh trạm Cầu Cái Sơn tuyến 474-TH.	Trụ 38/1/3/3-38/1/3/5 tuyến 474-TH.	Xã Lấp Vò	Cắt CB+FCO trạm Cầu Cái Sơn trụ 38/1 tuyến 474-TH.	98	0,015	0,000	44	154		
191	16/07/2026	13:30	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Lắp sắt V 1.5 đỡ lưới hạ thế trạm DH65 tuyến 478-TH	Trụ 26/33/9A tuyến 478-TH	Xã Lấp Vò	Cắt CB+FCO trạm DH65 trụ 26/33/5 tuyến 478-TH	73	0,011	0,000	40	140		
192	16/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Di dời tụ thẳng hàng chì và lò xo, Kiểm tra thay chì, lò xo TBN401, TBN402	Trạm 110kV Cao Lãnh	Phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	Cô lập dàn tụ TBN401, TBN402							
193	16/07/2026	18:00	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT tại trạm 110kV Mỹ Thuận. Đo kiểm tra nhiệt độ đầu cose, mối nối thiết bị; đo nhiệt độ hàng kẹp các tủ bảng điện trong phòng, ngoài sân ngắt trạm 110kV Mỹ Thuận.	Trạm 110kV Mỹ Thuận	Xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
194	16/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN CẨM PHẢ	Kiểm tra tìm nguyên nhân và xử lý rịn dầu role 96 máy biến áp T1 trạm 110kV Láng Tượng	Trạm 110 kV Láng Tượng: Máy biến áp T1	Trạm 110 kV Láng Tượng, Xã Thanh Bình	Trạm 110 kV Láng Tượng: Cô lập ngăn 131, T1, 431.							
195	16/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày, kết hợp tuयेón truyền hành lang	Đường dây 110kV 179 Mỹ Tho 2 – 171 Bến Tre từ trụ 50 đến trụ 78A đến	Phường Trung An, Thới Sơn	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
							CD 179									
196	16/07/2026	14:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Sông Hậu	Trạm 110kV Sông Hậu, xã Phong Hòa	OFF MCB F103 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dừng AC; OFF MCB F204 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dừng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu							
197	16/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty Cổ phần PC1 Miền Nam	Thi công xây dựng móng thiết bị (móng giàn cộng công, dao cách ly, máy cắt, Biến điện áp, Biến dòng, chống sét, thanh cái)	Phía trước ngăn E01. E03, bên phải ngăn E03 trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công, khu phố Long Hưng, phường Bình Xuân, Đồng Tháp	Không cắt điện, trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
198	16/07/2026	18:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	1. Kiểm tra thiết bị định kỳ Đêm TBA 110kV Gò Công Tây theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT ngày 24/10/2023. 2. Kết hợp đo kiểm tra nhiệt độ đầu coss mỗi nối thiết bị TBA Gò Công Tây	Trạm 110kV Gò Công Tây	Trạm 110kV Gò Công Tây, ấp Bình Tây, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
199	16/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mỗi nối các	Trạm 110kV An Long	Trạm 110kV An Long, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB: FAC103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV An Long.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế.										
200	16/07/2026	00:00	00:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây 110 kV	Kiểm tra ngày, đêm kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	173 Sa Đéc 2-171 An Hòa (Từ liên sau trụ 25 đến 173-7SD2) 172 Sa Đéc 2-173 Sa Đéc(Từ 172-7SD2 đến 173-7SD) 171 Ô Môn-173 Sông Hậu(Từ liên sau trụ 17 đến 173-7SH) 174 Sông Hậu-171 Tân Quới(Từ 174-7SH đến trụ 10)	Phường Sa Đéc, Xã Phong Hòa	Không cắt điện							
201	16/07/2026	18:30	20:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Mỹ Tho, Số 25C, Ấp Bắc, phường Đạo Thạnh tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện.							
202	16/07/2026	06:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngát, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sông Hậu	Trạm 110kV Sông Hậu, xã Phong Hòa	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu							
203	16/07/2026	11:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra cấp nguồn DC cho Inverter của camera	Tại trạm 110kV Sông Hậu	Trạm 110kV Sông Hậu, xã Phong Hòa	OFF MCB F110 cấp nguồn cho Inverter camera tại tủ dùng AC							
204	16/07/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp	Tổ TTLĐ	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm	Tại trạm 110kV Sông	Trạm 110kV Sông Hậu,	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lưới điện Cao thế	An Hòa	110kV	Hậu	xã Phong Hòa	thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu							
205	16/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QL VH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày, kết hợp tuyên truyền hành lang	Đường dây 180 Mỹ Tho 2 – 171 Bình Đức, 172 Bình Đức-171 Chợ Gạo từ trụ công trạm đến trụ 1A đến trụ 15 đến trụ công trạm		Không cắt điện							
206	17/07/2026	07:30	11:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay MBA đã bảo trì xong	TBA 3P-250kVA KDC Hồ Khổng Tử trụ 52 PĐ 472-10 Đặng Văn Bình tuyến 472CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-250kVA KDC Hồ Khổng Tử trụ 52 PĐ 472-10 Đặng Văn Bình tuyến 472CL	145	0,025	0,000	170	680		
207	17/07/2026	13:30	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay MBA đã bảo trì xong	TBA 3P-160kVA Cầu Ông Cân trụ 54/44A PĐ 475-7CL/54/28.D1 Rạch Bảy tuyến 475CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-160kVA Cầu Ông Cân trụ 54/44A PĐ 475-7CL/54/28.D1 Rạch Bảy tuyến 475CL	88	0,013	0,000	119	416,5		
208	17/07/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Mỹ Trà	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
209	17/07/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa mất đứt, luồn ống thép chống trộm TBA 1P-100kVA Cao Đài 3A, coi trụ nâng độ cao đường dây hạ thế	Tại trụ 266/79, từ trụ 266/79/14 đến trụ 266/79/15 NR 478-7CL/266/1.D	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-100kVA Cao Đài 3A tại trụ 266/79 NR 478-7CL/266/1.D2 (NR Cầu Cái Bảy), tuyến 478CL	177	0,027	0,000	80	280		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
							2 (NR Cầu Cái Bậy), tuyến 478CL									
210	17/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Cty TNHH XD Điện Tuấn Lộc Đồng Tháp	Di dời trụ điện trung thế	Tại trụ 215/30/43, NR 477-7CL/215/30. D2 (NR Chùa Tổ) tuyến 477CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt LBFCO tại trụ 215/30, NR 477-7CL/215/30.D2 (NR Chùa Tổ) tuyến 477CL	458	0,177	0,000	280	2520		
211	17/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa mất đứt, luồng ống thép chống trôm TBA 1P-75kVA Chùa Tổ 4 , coi trụ nâng độ cao đường dây hạ thế	Tại trụ 215/30/45, Từ trụ 215/30/45/6 đến trụ 215/30/45/7 NR 477-7CL/215/30. D2 (NR Chùa Tổ), tuyến 477CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-75kVA Chùa Tổ 4 tại trụ 215/30/45 NR 477-7CL/215/30.D2 (NR Chùa Tổ), tuyến 477CL							Kết hợp
212	17/07/2026	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Kiến Lập	Thay LBS+03LBFCO hiện hữu thành Recloser+03DS tại NR Công ty Cẩm Nguyên 1	Tại trụ 15/8 thuộc NR 474-8/1A/4.TX, tuyến 474TX	Xã Trường Xuân	Cắt LBS tại trụ 15/1 + 03DS tại trụ 15 thuộc NR 474-8/1A.TX, tuyến 474TX	8	0,003	0,000	2146	19314		
213	17/07/2026	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	DNTN Quý Dương	Dựng trụ BTLT 14m đệm lưới, đầu nối lưới trung thế 3P-22kV và lắp TBA 3P-2000kVA Công ty Tip Top	Tại trụ 15/8/4A thuộc NR 474-8/1A/4.TX, tuyến 474TX	Xã Trường Xuân	Cắt LBS tại trụ 15/1 + 03DS tại trụ 15 thuộc NR 474-8/1A.TX, tuyến 474TX							Kết hợp
214	17/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay dây hạ thế ABC 2x70mm2 vận hành lâu năm bị tróc vỏ thuộc lưới hạ thế trạm Thanh Mỹ 3	Từ trụ 389 đến trụ 397 thuộc lưới hạ thế trạm Thanh Mỹ 3	Xã Thanh Mỹ	Cắt CB+FCO trạm Thanh Mỹ 3 tại trụ 397 thuộc PD 473-12, tuyến 473TM	111	0,043	0,000	59	531		
215	17/07/2026	12:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay HTĐĐ đến hạn	Tại trụ 224/1 tuyến 472CM	xã Tân Long	Cắt CB+3FCO trạm CSSX Bao bì Tạ Minh Hải, Tại trụ 224 tuyến 472CM	1	0,000		126	630		
216	17/07/2026	11:00	15:00	Điện	Điện lực	Xử lý tuột kẹp dừng	Từ trụ	xã Bình	Cắt CB+FCO trạm AS	52	0,009	0,000	52	208		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Thanh Bình	Thanh Bình	hạ thế; Căng hạ thế chùng	15/27/6/35 đến 39 tuyến 472TN	Thành	Áp 2B Bình Tấn trụ 15/27/6/35 tuyến 472TN							
217	17/07/2026	09:00	12:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Xử lý tuột kẹp dùm hạ thế	Tại trụ 15/27/6/116 tuyến 472TN	xã Bình Thành	Cắt CB+FCO trạm TDC Bình Thành 3A trụ 15/27/6/120 tuyến 472TN	82	0,011	0,000	35	105		
218	17/07/2026	12:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay HTĐĐ đến hạn	Tại trụ 48/19/1 tuyến 472CM	xã Tân Long	Cắt CB+FCO trạm bơm HTXNN Tân Bình 13, Tại trụ 48/19/1 tuyến 472CM	1	0,000		17	85		
219	17/07/2026	07:30	12:30	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay HTĐĐ đến hạn	Tại trụ 166/2/6/1 tuyến 475LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+FCO trạm Trần Thị Phụng, Tại trụ 166/2/6/1 tuyến 475LT	1	0,000		17	85		
220	17/07/2026	07:30	12:30	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay HTĐĐ đến hạn	Tại trụ 166/2/43 tuyến 475LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+FCO trạm bơm Đỗ Văn Kết, Tại trụ 166/2/43 tuyến 475LT	1	0,000		17	85		
221	17/07/2026	13:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Sửa trụ nghiêng hạ thế	Tại trụ 15/27/6/9/1/5 P và 9P tuyến 472TN	xã Bình Thành	Cắt CB+FCO trạm AS Áp 2D Bình Tấn trụ 15/27/6/7 tuyến 472TN	70	0,012	0,000	35	140		
222	17/07/2026	07:30	09:30	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Tăng cường nguội điện kế	Tại trụ 108/36/19 tuyến 474QT	xã Bình Thành	Cắt CB+FCO trạm Mương Khai trụ 108/36/19 tuyến 474QT	84	0,007	0,000	52	104		
223	17/07/2026	14:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Nâng công suất TBA từ 1P-37,5kVA thành 1P-50kVA trạm AS Hoà Bình 16	Tại trụ 74/166 NR 476-8/3-2.TN	Xã Phú Cường	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Hoà Bình 16 tại trụ 74/166 NR 476-8/3-2.TN	48	0,006	0,000	35	105		
224	17/07/2026	08:00	08:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Chuyển NR 476-8/3-2.TN nhận điện tuyến 474-TN.	Tại trụ 74/150 NR 476-8/3-1TN. Tại trụ 56/15/132A/81 NR 474-8/1-1/4-1.TN	Xã Phú Cường	Cắt 3LBFCO NR 476-8/3-2TN tại trụ 74/150 NR 476-8/3-1.TN. Đóng LBS MV 474-TN - 476-TN, tại trụ 56/15/132A/81 NR 474-8/1-1/4-1.TN	286	0,006	0,000	200	100		
225	17/07/2026	08:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay sứ trung thế bị bể	Tại trụ 74/137, 74/138, 74/144, 74/147 NR	Xã Phú Cường	Cắt 3LBFCO NR 476-8/3-1TN tại trụ 74/85 NR 476-8/3.TN	144	0,022	0,000	100	350	Chuyển NR 476-8/3-2.TN nhận điện tuyến 474-TN.	

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
							476-8/3-1TN									
226	17/07/2026	11:30	12:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Chuyển NR 476-8/3-2.TN ngưng nhận điện tuyến 474-TN.	Tại trụ 74/150 NR 476-8/3-1TN. Tại trụ 56/15/132A/81 NR 474-8/1-1/4-1.TN	Xã Phú Cường	Cắt LBS MV 474-TN - 476-TN, tại trụ 56/15/132A/81 NR 474-8/1-1/4-1.TN. Đóng 3LBFCO NR 476-8/3-2.TN tại trụ 74/150 NR 476-8/3-1.TN.	286	0,006	0,000	200	100		
227	17/07/2026	08:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay MBA trạm bơm Kía 6 Chiến	Tại trụ 278/106/33 NR 476-7THo/278/106.D7 tuyến 476THo	Xã Tân Thành	Cắt CB+03FCO+ tháo hotline trạm bơm Kía 6 Chiến Tại trụ 278/106/33 NR 476-7THo/278/106.D7 tuyến 476THo	3	0,001		135	1080		
228	17/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Vệ sinh trạm, thay thùng CB, điện kế và cắt lưới hạ thế xử lý 2 nguồn và sang tải	Tại trụ 6, 7 PĐ 479-12 tuyến 479-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03FCO trạm Bến Đò Số 11 (3x1P-50kVA) tại trụ 5 PĐ 479-12 tuyến 479-PC - Cắt CB + 03FCO trạm Phú Hòa A2 (3P-180kVA) tại trụ 11 PĐ 479-12 tuyến 479-PC	397	0,154	0,000	195	1755		
229	17/07/2026	13:30	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay điện kế, vệ sinh TBA Phước Lập Đồng Tháp 2, Vệ sinh trạm Phước Lập Đồng Tháp	Tại trụ 63/8/44/5/12P/1A, 63/8/44/5/12P/2 tuyến 474-NM	Xã Phú Hựu	Cắt LBS NR Phước Lập Vũ Hà tại trụ 63/8/44/5/12P/1 tuyến 474-NM Cắt 03LBFCO NR Phước Lập Vũ Hà tại trụ 63/8/44/5/12P tuyến 474-NM	2	0,000		1677	5869,5		
230	17/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 63/8 đến trụ 63/8/14/39, 63/8/20/20 tuyến 474-NM	Xã Phú Hựu	Không cắt điện							
231	17/07/2026	08:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay 03 TI-22KV - 20 - 40/5, vệ sinh TBA khách hàng Ngọc Đài Châu Thành	Tại trụ 63/8/44/5/16 T/1 tuyến 474-NM	Xã Phú Hựu	Cắt ACB trạm Ngọc Đài Châu Thành tại trụ 63/8/44/5/16T/1 tuyến 474-NM Cắt 03LBFCO NR trạm Ngọc Đài Châu Thành tại trụ 63/8/44/5/16T tuyến 474-NM	1	0,000		419	1466,5		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú	
232	17/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế IP đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bê, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ, kiểm tra điện kế định kỳ, xử lý DCU, modem	Tuyến 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện								
233	17/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cân pha lưới hạ thế TBA Gia Vàm, Bà Đày, Trạm Xá Long Hậu 2, Cái Tắc Rạch Đông 4	Từ trụ 289/67 đến trụ 289/75/7H, từ trụ 289/46A đến trụ 289/55, từ trụ 289/23 đến trụ 289/28 tuyến 475-SĐ, từ trụ 216/14 đến trụ 216/23 tuyến 476-TH	Xã Hòa Long	Không cắt điện								
234	17/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cấp viễn thông treo trên cột điện tuyến 482-SH, NR 478-11/1/1.SH Cầu Sắt	Từ trụ 1B đến trụ 28/17H tuyến 482-SH, từ trụ 80/5 đến trụ 80/5/31/1 tuyến 478-SH	Xã Phong Hòa	Không cắt điện								
235	17/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay dây branchement TBA Cống Cái Ngang	Từ trụ 322/1P đến trụ 322/8P tuyến 475-SĐ	Xã Lai Vung	Không cắt điện								
236	17/07/2026	08:00	11:30	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Coi trụ hạ thế, bổ sung TĐLL, gia cường mối nối hạ thế, buộc dây tia trung hòa bị rớt trạm Bình Thạnh Trung 2 tuyến 478-TH	Trụ 26/33/28/9/1/3T, 26/33/28/9/1/2P, 26/33/28/9/1/6P, 26/33/28/9/1/9T, 26/33/28/9/1/7T - 8T,	Xã Lấp Vò	Cắt CB+FCO trạm Bình Thạnh Trung 2 trụ 26/33/28/9 tuyến 478-TH	80	0,012	0,000	34	119			

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
							26/33/28/9/1/4P tuyến 478-TH									
237	17/07/2026	13:30	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Nâng lưới hạ thế, luôn lại dây hạ thế vướng bằng hiệu, buộc chung dây bưu điện trạm Bình Thạnh Trung tuyến 478-TH.	Trụ 26/33/18-19 tuyến 478-TH	Xã Lấp Vò	Cắt CB+FCO trạm Bình Thạnh Trung trụ 26/33/13, trạm Bình Thạnh Trung 2A trụ 26/33/24 tuyến 478-TH	126	0,019	0,000	84	294		
238	17/07/2026	06:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngất, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Thạnh Hưng	Trạm 110kV Thạnh Hưng, xã Lấp Vò	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Thạnh Hưng							
239	17/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty Cổ phần PC1 Miền Nam	Thi công xây dựng móng thiết bị (móng giàn cộng công, dao cách ly, máy cắt, Biến điện áp, Biến dòng, chống sét, thanh cái)	Phía trước ngăn E01. E03, bên phải ngăn E03 trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công, khu phố Long Hưng, phường Bình Xuân, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
240	17/07/2026	18:30	20:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức, Ấp Bình Tạo A, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện.							
241	17/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH miền Nam, XNLĐ Cao Thế	1. Công ty TNHH miền Nam thực hiện CBM cấp độ 3 MBA T2 trạm 110kV Tân Hồng. 2. XNLĐ Cao Thế lắp tiếp địa vỏ cáp ngầm 432 trạm 110kV Tân Hồng để đáp ứng yêu cầu đo PD online.	MBA T2, Trạm 110kV Tân Hồng	Trạm 110kV Tân Hồng, xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp	Cô lập MBA T2, ngăn MC 132, ngăn MC 432 Trạm 110kV Tân Hồng						+ Chuyển tải tuyến 472-THo, C42-THo nhận điện tuyến 474-HN; + Chuyển tải tuyến 474-THo nhận điện tuyến 473-HN; + Chuyển tải tuyến 476-THo, tuyến 478-THo nhận điện tuyến 472-HN; + Chuyển tải tuyến 480-	

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
															THo nhận điện tuyến 471-HN	
242	17/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ môi nổi các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế.	Trạm 110kV Tân Hồng	Trạm 110kV Tân Hồng, xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB: F103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tân Hồng.							
243	17/07/2026	07:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây 110 kV	Kiểm tra ngày, đêm kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	174 Sa Đéc 2-171 Sông Hậu(Từ 174-7SD2 đến đến 171-7SH) 171 Sa Đéc 2-171 Sa Đéc(Từ 171-7SD2 đến 171-7SD)	Phường Sa Đéc, xã Phong Hòa	Không cắt điện							
244	17/07/2026	08:30	13:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	1. Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Ngày TBA 110kV Chợ Gạo theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT ngày 24/10/2023. 2. Kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy bằng nước trạm Chợ Gạo. 3. Kiểm tra bịt kín, vệ sinh các tủ điện trong phòng ĐH, hợp bộ 22kV và ngoài sân trạm. Vệ sinh phòng ĐH và hợp bộ trạm Chợ Gạo. 4. Kết hợp kiểm tra vệ sinh, đo Accu tuần trạm Chợ Gạo.	Trạm 110kV Chợ Gạo	Trạm 110kV Chợ Gạo, Ô 3 khu 1, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp	1.2.3- Không cắt điện. Giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị 4. OFF MCB 220/380VAC máy nạp Accu							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
245	17/07/2026	00:00	00:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày, kết hợp tuyên truyền hành lang	Đường dây 110kV 181 Mỹ Tho 2 – 172 Mỹ Tho từ trụ công trạm đến trụ 1A đến trụ 148 đến trụ 20	Phường Trung An, Đạo Thạnh	Không cắt điện							
246	17/07/2026	11:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra cấp nguồn DC cho Inverter của camera	Tại trạm 110kV Thạnh Hưng	Trạm 110kV Thạnh Hưng, xã Lấp Vò	OFF MCB F109 cấp nguồn cho Inverter camera tại tủ dùng dung AC							
247	17/07/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Thạnh Hưng	Trạm 110kV Thạnh Hưng, xã Lấp Vò	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Thạnh Hưng							
248	17/07/2026	14:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Thạnh Hưng	Trạm 110kV Thạnh Hưng, xã Lấp Vò	OFF MCB FAC104 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB FAC204 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Thạnh Hưng							
249	17/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày, kết hợp tuyên truyền hành lang	Đường dây 110kV 171 Mỹ Tho 2 – 172 Long Giang & 171 Long Giang –	Xã Tân Phước 3, Châu Thành, Tân Hương, Mỹ Tịnh An	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
							172 Tân An từ trụ 185A đến trụ 29									
250	17/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thanh Bình Electric	Thay mới tụ bù T401 Trạm 110kV Bình Đức (không làm thay đổi dung lượng hiện hữu)	tụ bù T401 Trạm 110kV Bình Đức	tụ bù T401 Trạm 110kV Bình Đức	Cô lập ngăn tụ bù T401 Trạm 110kV Bình Đức							
251	17/07/2026	18:00	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị theo quy định 8991/EVN-SPC-KT+AT tại trạm 110kV Cái Bè	Trạm 110kV Cái Bè	Xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
252	17/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Đấu dây cấp nguồn 110VDC thứ 2 cho Swich mạng tại tủ RTU2 trạm 110kV Cao Lãnh	Swich mạng tại tủ RTU2 trạm 110kV Cao Lãnh	Phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	Không cắt điện, không gián đoạn kênh truyền							
253	17/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra bộ giám sát DC online	Tủ DC trạm 110kV Tháp Mười.	Xã Tháp Mười, Đồng Tháp	Không cắt điện, tủ DC chuyển khóa Auto sang Manual							
254	18/07/2026	07:00	17:30	Điện lực Mỹ Thọ	Công ty TNHH Minh Thanh	Kéo mới dây chống sét; Thay dây hạ thế ABC-3x95 thành dây ABC-4x120; Thay dây 3xACX50+ AC-50 thành dây 3xACXH-240 + AC-120 từ trụ 300A/1P/1 đến trụ 300A/1P/15 NR 477-7CL/300A/1P/1.D2 tuyến 477CL. - Nâng công suất TBA 3P-160kVA lên	Từ trụ 300A/1P/1 đến trụ 300A/1P/15 NR 477-7CL/300A/1P/1.D2 tuyến 477CL.	xã Mỹ Hiệp	Cắt 3LBFCO tại trụ 300A/1P/1 NR 477-7CL/300A/1P/1.D2 (NR Rạch Cầu) tuyến 477CL. Cắt LBFCO tại trụ 300A/1PA NR 477-7CL/300A/1PA/B.D2 (NR Bến Đò Mỹ Long) tuyến 477CL Tháo 3 hotline tại trụ 300A/1P NR 477-7CL/300A/1PA/B.D2 (NR Bến Đò Mỹ Long) tuyến 477CL	872	0,394	0,001	400	4200		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						3P400kVA tại trụ 30A/1P/15 tuyến 477-CL. - Đầu nối hạ thế tại trụ 300A/1P/8, 300A/1P/15 tuyến 477-CL.										
255	18/07/2026	17:00	18:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Thao tác đóng 03DS 1P PĐ 479-14HN	Tại trụ 138 tuyến 479HN	Phường Thường Lạc	Cắt LBS PĐ 479-15HN trụ 172 tuyến 479HN	1325	0,057	0,001	180	180		
256	18/07/2026	06:00	07:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Thao tác cắt 03DS 1P PĐ 479-14HN	Tại trụ 138 tuyến 479HN	Phường Thường Lạc	Cắt LBS+03DS 1P PĐ 475-11HN trụ 61 tuyến 475HN (tuyến 475HN đang cấp điện PĐ 479-12HN)	1325	0,057	0,001	180	180		
257	18/07/2026	06:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Cty TNHH Quang Nhựt	Thay dây trung thế, Nâng công suất trạm Khóm cong Cọc từ 3x1P-37,5kVA lên 3P 250kVA, thay dây hạ thế và sang tải khách hàng	Từ trụ 82 - 91; từ trụ 63-63/12 tuyến 475HN. Từ trụ 82/8 tuyến 479HN (63/12 tuyến 475HN) đến trụ 82/6 tuyến 479HN	Phường Thường Lạc	Cắt LBS+03DS 1P PĐ 475-11HN tại trụ 61 tuyến 475HN, Cắt 03DS 1P PĐ 479-14HN tại trụ 138 tuyến 479HN, Cắt LBS+03DS 1P PĐ 475-12HN tại trụ 82 tuyến 475HN, Kiểm tra LBS+03DS 1P PĐ 479-12HN trụ 80 tuyến 479HN đã cắt	1662	0,786	0,001	361	3971	Chuyển tải PĐ 479-14HN nhận điện tuyến 480HN, PĐ 475-12HN nhận điện tuyến 480HN	
258	18/07/2026	06:00	18:00	Điện lực Thuận Thới Tiền	Cty XĐĐ 19/5	Dựng trụ BTLT 12m, thay sứ đứng trung thế và ốp đà	Từ trụ 155 đến trụ 216 PĐ 475-15 tuyến 475-HN	Xã Long Khánh	- Cắt 03LBFCO tại trụ 154 PĐ 475-15 tuyến 475-HN - Cắt 03LBFCO tại trụ 125/95 NR 475-13/1-2 tuyến 475-HN	5475	2,826	0,004	1916	22992		
259	18/07/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm, ngày định kỳ hàng tuần	Trạm 110kV Láng Tượng	Xã Thanh Bình, Đồng Tháp	Không cắt điện							
260	18/07/2026	18:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao	Tổ TTLĐ Gò Công	Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Đêm TBA 110kV Gò Công + 2 ngăn lộ 173, 175 NMĐG	Trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công, khu phố Long Hưng, P. Bình	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				thế		TPĐ theo quy định 8991/ EVNSPC-KT+AT ngày 24/10/2023		Xuân, tỉnh Đồng Tháp								
261	18/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ môi nổi các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế.	Trạm 110kV Hồng Ngự	Trạm 110kV Hồng Ngự, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F204 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ AC trạm 110kV Hồng Ngự							
262	18/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ môi nổi các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế.	Trạm 110kV Tân Hồng	Trạm 110kV Tân Hồng, xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB: F103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tân Hồng.							
263	18/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty Cổ phần PC1 Miền Nam	Thi công xây dựng móng thiết bị (móng giàn cộng công, dao cách ly, máy cắt, Biến điện áp, Biến dòng, chống sét, thanh cái)	Phía trước ngăn E01. E03, bên phải ngăn E03 trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công, khu phố Long Hưng, phường Bình Xuân, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
264	18/07/2026	18:30	20:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương, KCN Tân Hương, Xã Tân Hương tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện.							
265	18/07/2026	07:00	17:00	Xí	Công ty	Thay mới tụ bù T402	tụ bù T402	tụ bù T402	Cô lập ngăn tụ bù T402							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				nghiệp lưới điện Cao thế	TNHH Thương mại Dịch vụ Thanh Bình Electric	Trạm 110kV Bình Đức (không làm thay đổi dung lượng hiện hữu)	Trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức							
266	18/07/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ác quy, tủ Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ	Dàn ác quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Trường Xuân	Xã Trường Xuân, Đồng Tháp	OFF CB AC tủ sạc 1 QF1.01; OFF CB AC tủ sạc 2 QF2.01; OFF CBAC tại tủ CAMERA cấp nguồn INVERTER CAMERA trạm 110kV Trường Xuân.							
267	18/07/2026	07:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Vệ sinh cỏ sân ngắt, ngoài taluy hàng rào. Vệ sinh công nghiệp phòng điều hành và phòng phân phối trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sa Đéc	Trạm 110kV Sa Đéc, Phường Sa Đéc	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV							
268	19/07/2026	07:30	11:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay TU, TI đến hạn kiểm định khách hàng Công ty cổ phần Tô Châu	Trụ 21/1 NR 471-1QT/21.D1 Tô Châu tuyến 471QT	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Cắt LBS+03LBFCO NR 471-1QT/21.D1 tuyến 471QT	1	0,000		1275	5100		
269	19/07/2026	13:30	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay TU, TI đến hạn kiểm định khách hàng Công ty cổ phần công trình 207	Trụ 29/2A TBA 3P-560kVA Công ty cổ phần 207 NR 471-7QT/29.D1 Kho xăng TQT tuyến 471QT	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO và tháo gỡ 03 hotline TBA 3P-560kVA Công ty cổ phần 207 trụ 29/2A NR 471-7QT/29.D1 Kho xăng TQT tuyến 471QT	1	0,000		425	1487,5		
270	19/07/2026	09:00	10:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Đấu lều hạ áp, sang tải khách hàng từ trạm Vòng Xoay Thị trấn qua trạm Trường Châu Thành 2	Tại trụ 45 tuyến 473-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB + 3FCO trạm Trường Châu Thành 2 tại trụ 52 tuyến 473-NM	222	0,010	0,000	68	68		
271	19/07/2026	07:00	18:00	Điện lực Nha Môn	Công Ty TNHH Quang	Thay dây trung thế; Lắp 03DS 1P	Từ trụ 34/99 đến 34/159 tuyến 475-	Xã Tân Nhuận Đông	- Cắt LBS+03FCO NR 475-10/2-2.NM tại trụ 34/98 tuyến 475-NM -	3147	1,489	0,002	685	7535	Chuyển NR 475-10/2-3.NM tuyến 475-NM sang	

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Mân	Nhựt		NM		Cắt 3LBFCO NR 475-10/2-3.NM tại trụ 34/160 tuyến 475-NM						nhận điện tuyến 471-NM qua MV An Khánh	
272	19/07/2026	08:00	09:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Cắt lưới hạ áp tạo khoảng không điện	Tại trụ 44, 45 tuyến 473-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB + 3FCO trạm Vòng Xoay Thị trấn tại trụ 44 tuyến 473-NM	160	0,007	0,000	48	48		
273	19/07/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Tháp Mười.	Xã Tháp Mười, Đồng Tháp	OFF FAC101 tủ sạc 1; OFF FAC203 tại tủ sạc 2 trạm 110kV Tháp Mười.							
274	19/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ môi nổi các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế.	Trạm 110kV Hồng Ngự	Trạm 110kV Hồng Ngự, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F204 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ AC trạm 110kV Hồng Ngự							
275	19/07/2026	06:30	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH miền Nam; XNLD Cao Thế	1. Công ty TNHH miền Nam thực hiện CBM cấp độ 2: MC 171, MC 112, TI 171, TI 112, TU 171, TU C11, kiểm tra hệ thống ATS trạm 110kV Bình Đức. 2. XNLD Cao Thế kiểm tra, vệ sinh các thiết bị liên quan MBA T1, MBA T2, 171, 172, 112, 131, 132, 431, 432; bảo trì đường dây 3. Bổ sung nội dung công tác: XNLD Cao Thế kiểm tra bộ đếm sét 4T1	- Trạm 110kV Bình Đức. - Đường dây 110kV 171 Bình Đức - 180 Mỹ Tho; đường dây 110kV 172 Bình Đức - 171 Chợ Gạo	- Trạm 110kV Bình Đức, phường Trung An. - Đường dây 110kV 171 Bình Đức - 180 Mỹ Tho; đường dây 110kV 172 Bình Đức - 171 Chợ Gạo, phường Trung An, phường Đạo Thạnh, xã Chợ Gạo.	1. Cô lập MBA T1, T2; cô lập thanh cái C11, C12, C41, C42; cô lập ngăn MC 171, 172, 112, 131, 132, 431, 432, 421 trạm 110kV Bình Đức 2. Cô lập đường dây 110kV 171 Bình Đức - 180 Mỹ Tho 2; cô lập đường dây 110kV 172 Bình Đức - 171 Chợ Gạo							- Công tác kiểm tra định kỳ ngăn ngừa sự cố của Công ty Truyền tải điện 4, XNLD Cao Thế kết hợp công tác. - Giám đoạn tín hiệu

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
																SCADA trong quá trình công tác. - Bổ sung nội dung công tác, các thiết bị cô lập vẫn giữ nguyên như Văn bản số 1349/X NLĐĐT -KHKT ngày 09/06/2026
276	19/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty Cổ phần PC1 Miền Nam	Thi công xây dựng móng thiết bị (móng giàn cộng công, dao cách ly, máy cắt, Biến điện áp, Biến dòng, chống sét, thanh cái)	Phía trước ngăn E01. E03, bên phải ngăn E03 trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công, khu phố Long Hưng, phường Bình Xuân, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
277	19/07/2026	07:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Vệ sinh cỏ sân ngắt, ngoài taluy hàng rào. Vệ sinh công nghiệp phòng điều hành và phòng phân phối trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sông Hậu	Trạm 110kV Sông Hậu, xã Phong Hòa	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV							
278	19/07/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm, ngày định kỳ hàng tuần	Trạm 110kV Trần Quốc Toản	Phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp	Không cắt điện							
Tổng cộng										59.330	15.779	0,043	36.484	219.749		

Phụ lục 2
DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN 110KV VÀ TRUNG HẠ THỂ TUẦN 29/2026
(Từ ngày 13/7/2026 đến 19/7/2026)

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
1	13/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế.	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
2	13/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện. Kiểm tra lưới điện, thay điện kế định kỳ. Đọc nợ tiền điện	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
3	13/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Công ty TNHH Khang Việt Long	- Công ty TNHH Khang Việt Long thay dây pha 2xAV50 bằng dây LV-ABC3x50.	Lưới hạ áp trạm Tân Bình 5	Xã Tân Thới	Cắt CB, FCO trạm Tân Bình 5 trụ 12 tuyến K28-8	23	0,01	0,00	36	342		
4	13/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QL VH	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, cắt dọn dây leo.	"Từ trụ 55 đến trụ 112 tuyến 22kV 47263-7 Mỹ Chánh 5 /PT 476CB; - Từ trụ 112 đến trụ 65 tuyến 22kV 47119-7 /PT 476CB; - Từ trụ 91 đến trụ 91/24 nhánh rẽ 12,7kV Kinh đầu Ngàn (47324-7) /PT 476CB - Từ trụ 61 đến trụ 61/23 nhánh rẽ 12,7kV Kinh 500 (47338-7) /PT 476CB"	Xã Mỹ Thiện	Kết hợp lịch cắt điện							
5	13/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH, KD	Thay điện kế bất thường mất kết nối, gắn điện kế, cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất	Khu vực tổ VH	Các xã	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						kết nối và kiểm tra đường dây và TBA										
6	13/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Cty Thái Hải, Điện lực Lai Vung	"NCS trạm Mỹ Trung 2-3 NCS trạm Mỹ Trung 2-4 NCS trạm Mỹ Thị A2 NCS trạm 500-4, "	"Trụ số 67, 97 tuyến 47236-7 tuyến Mỹ Chánh 5 Trụ số 31 tuyến 47119-7 tuyến Mỹ Thị Trụ số 17 nhánh rẽ 47338-7 tuyến kinh 500"	Mỹ Thi Xã Mỹ Thiện	Cắt 3 LBFCO 47236-7	545	0,22	0,00	118	1121		
7	13/07/2026	06:00	18:00	Điện lực Cai Lậy	Công ty Xuân Phát	Thay trụ xà sứ phụ kiện công trình SCL	Từ trụ 27 đến trụ 78 nhánh 47124-7 Tân Đông	Xã Ngũ Hiệp	Cắt LBFCO 47124-7, FCO trạm Thủy Tây 25	963	0,50	0,00	196	2352		
8	13/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, cắt điện véc nợ, kiểm tra sử dụng điện, khảo sát cấp điện, gỡ dòi điện kê, thay điện kê định kỳ	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện							
9	13/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 1-29 nhánh 47219-7 Kênh Ban Chón, từ trụ 1-17/17 nhánh 47255-7 Kênh Ba Vũng	Xã Tân Phú	Không cắt điện							
10	13/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Cắt điện vét nợ, Thay hệ thống đo đếm trạm công cộng từ trực tiếp sang gián tiếp năm 2026, trạm Láng Cát 18, 36, Kênh Ông Địa 84-1	Xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp	Áp Tân Phát, Tân Long, Tân Thuận Xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB, FCO trạm Láng Cát 18, Láng Cát 36, Ông Địa 84-1	78	0,03	0,00	86	860		
11	13/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Dọn dây leo, bụi rậm xung quanh gốc trụ, phát quang, mé tia cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện trung hạ áp	Tuyến E2-8 QL1, 479-7 Bình Minh, 4733-7 Bình Minh, 4738-8 Trại Chăn Nuôi, 47175-7 Cao tốc TCN, 47157-7 VP CT TCN 7, 47735-7 VP CT TCN 26/4	Xã Châu Thành	Không cắt điện							
12	13/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phục tra điện kê; Thay điện kê mất kết nối; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						điện kế; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; Treo biển Hai nguồn điện; ...										
13	13/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty Phương Đông	dời điện kế, dây hạ áp sang trụ mới, thu hồi trụ cũ theo yêu cầu KH Trần Thị Châu	Trạm Tân Hòa	Xã Tân Hương	Cắt CB, FCO Trạm Tân Hòa	85	0,03	0,00	30	285		
14	13/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Xuân Phát	Dời điện kế qua trụ mới, khắc phục các tồn tại của công trình	Lưới hạ áp trạm Lộ Sườn áp 2-3 tuyến 475MT	Một phần khu phố 2, Phường Đạo Thạnh	Tuyến 475MT; Cắt CB + 3 FCO trạm Lộ Sườn áp 2-3	45	0,02	0,00	135	1350		
15	13/07/2026	07:00	12:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì lưới điện, nâng, thay thùng đk không an toàn	Lưới hạ áp trạm Đông Đô, tuyến 476MTo	Một phần Hẻm Đông Đô, phường Đạo Thạnh	Tuyến 476MTo; Cắt CB+3FCO trạm Đông Đô	215	0,05	0,00	225	1125		
16	13/07/2026	12:00	18:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX Hưng Phú	Lắp mới trạm Vượt Sông BPN 1	Tại trụ 05 nhánh rẽ 1 pha Vượt Sông BPN	Xã An Thạnh Thủy	Cắt LBFCO 47160-7	75	0,02	0,00	50	300		
17	13/07/2026	07:00	12:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX Hưng Phú	NCS trạm Bình Khương 2C	Tại trạm Bình Khương 2C	Xã An Thạnh Thủy	Cắt LBFCO 4768-7	275	0,06	0,00	312	1560		
18	13/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dọc đường dây	Tuyến 471CG và các nhánh rẽ	Xã Bình Ninh	Không cắt điện							
19	13/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Tháo gỡ cáp viễn thông đi chung lưới HA	Tuyến 476CG	xã An Thạnh Thủy	Không cắt điện							
20	13/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
21	13/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đđ và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
22	13/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	" - Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - Cân pha hạ áp	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn	Các phường: Gò Công, Bình Xuân,	- Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						trạm. - Cắt điện đốc nợ "	Qui.	Long Thuận, Sơn Qui.								
23	13/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bề.	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
24	13/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, đo điện trở đất, Hoán chuyển trạm Thanh Nhung 5 (2x50kVA) với trạm Thanh Nhung 3 (1x75kVA) và phát quang lưới điện nhánh Thanh Nhung	Nhánh 4728-7 Thanh Nhung	Xã Tân Hòa	Cắt 3LBFCO 4728-7 Thanh Nhung tại trụ số 1	1381	0,59	0,00	542	5420		
25	13/07/2026	07:00	18:00	Điện lực Bình Phú	Công ty TNHH MTV Thái Hải	Thi công công trình Nâng cấp lưới điện trung hạ thế khu vực Điện lực Bình Phú năm 2026: Lắp xà, sứ phụ kiện, kéo dây 3xAC240+AC150	Từ trụ 57/51 đến trụ 57/83 thuộc NR 480-7CB/57/9.D25 (NR Lộ Bà Huê nối dài), tuyến 476-MTh.	Xã Cái Bè	- Cắt 3LBFCO NR 480-7CB/57/9.D25 tại trụ 57/9 thuộc NR 480CB/57.D25 (NR Lộ Bà Huê), tuyến 476-MTh. - Cắt 1LBFCO NR 480-7CB/52/56.D25 tại trụ 52/56 thuộc NR 480-7CB/52/33.D25 (NR Hòa Quý), tuyến 476-MTh. - Cắt 1LBFCO 480-7CB/52/55.D25 tại trụ 52/55 thuộc NR 480-7CB/52/33.D25 (NR Hòa Quý), tuyến 476-MTh.	622	0,29	0,00	225	2475		
26	13/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Sơn số trụ, treo biển chỉ danh phân đoạn, nhánh rẽ. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khoa sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ	Khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.										
27	14/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Công ty TNHH Khang Việt Long	- Công ty TNHH Khang Việt Long thay dây pha 2xAV50 bằng dây LV-ABC3x50.	Lưới hạ áp trạm Tân Bình 7	Xã Tân Thới	Cắt CB, FCO trạm Tân Bình 7 trụ 08 tuyến 4730-7	19	0,01	0,00	28	266		
28	14/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện. Kiểm tra lưới điện, thay điện kế định kỳ. Đọc nợ tiền điện	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
29	14/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế.	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
30	14/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, cắt dọn dây leo.	"Từ trụ số 01 đến trụ 119 và các nhánh rẽ tuyến 4721-7 Cỏ Cò- Mỹ Lương PT 473MTh "	Xã An Hữu	Không cắt điện							
31	14/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH, KD	Thay điện kế bất thường mất kết nối, gắn điện kế, cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra đường dây và TBA	Khu vực tổ VH	Các xã	Không cắt điện							
32	14/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, cắt điện véc nợ, kiểm tra sử dụng điện, khảo sát cấp điện, gắn dòi điện kế, thay điện kế định kỳ	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện							
33	14/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện	23-60 và các nhánh rẽ nhánh 47224-7	Xã Long Tiên	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Lây		trung hạ áp	Vàm Tắc									
34	14/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Cắt điện đốc nợ, Thay hệ thống đo đếm trạm công cộng từ trực tiếp sang gián tiếp năm 2026, trạm Đông Bắc Đông 20, 35, Kênh 500/1-16	Trạm Đông Bắc Đông 20, 35, Kênh 500/1-16 Xã Tân Phước 1, Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp	Xã Tân Phước 1, Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB, FCO trạm Đông Bắc Đông 20, Đông Bắc Đông 35, Kênh 500/1-16	80	0,03	0,00	78	780		
35	14/07/2026	06:00	18:00	Điện lực Tân Phước	Cty TNHH Ngọc Dung 1	- Cty TNHH Ngọc Dung 1, dựng trụ 16m, công trình cải tạo, nâng cấp lưới điện khu vực Tân Phước 2026. - Tổ VH Bảo trì phát quang lưới điện	Nhánh 47409-7 xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp	Xã Tân Phước 3 Tỉnh Đồng Tháp	Tuyến 475Thu: - Cắt 3 LBFCO nhánh rẽ 47409-7	375	0,19	0,00	118	1416		
36	14/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phức tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; Treo biển Hai nguồn điện; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
37	14/07/2026	07:30	16:30	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH.	Phát quang cây xanh dọc hành lang an toàn lưới điện.	Nhánh rẽ 475-7 Hữu Đạo và các nhánh rẽ nối tiếp.	Xã Bình Trung.	Không cắt điện.							
38	14/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	XN DVĐL ĐT + Cty Xuân Phát	Dựng ngọn trụ 16m, đỡ lưới, lắp đà, lắp LBFCO, máng dây kết lưới (công trình ĐTXD)	Trụ 127A (trụ đệm mới), tuyến 473 CG, Quốc Lộ 50, phường Mỹ Phong	Quốc Lộ 50, phường Mỹ Phong	Không Cắt điện; Thực hiện off relay 79 MC tuyến 473CG							
39	14/07/2026	07:00	17:30	Điện lực Mỹ Tho	Cty Bách Khoa	Thay dây hạ áp (SCL 2026)	Lưới hạ áp trạm Học Lạc, tuyến 476MTo	Một phần đường Học Lạc, phường Mỹ Tho	Tuyến 476MTo; Cắt CB+3FCO trạm Học Lạc 4	176	0,08	0,00	225	2363		
40	14/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Hưng Phú	Dời trụ hạ áp mở rộng Lộ theo đề nghị địa phương	Lưới hạ áp trạm Cầu Chùa - Mỹ Phong, tuyến 475MT	Một phần Khu Phố Mỹ Hưng, phường Mỹ Phong	Cắt CB+FCO trạm Cầu Chùa - Mỹ Phong,	69	0,03	0,00	45	450		
41	14/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Phát quang bảo trì lưới điện hạ áp	Lưới hạ áp trạm Kênh Xuân Hòa 1	Xã Bình Ninh	Cắt FCO trạm Kênh Xuân Hòa 1	128	0,06	0,00	100	1000		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
42	14/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Lắp biển báo hai nguồn điện	Lưới điện ĐLCC quản lý	Các xã	Không cắt điện							
43	14/07/2026	13:00	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay điện kế trạm công cộng bị hỏng màn hình, mất kết nối	Trạm Bình Tân 11: trụ 32 nhánh rẽ 4783-7	xã Long Bình	Tuyến 475GCT: Cắt CB+FCO trạm Bình Tân 11	11	0,00	0,00	27	109		
44	14/07/2026	08:00	12:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay điện kế trạm công cộng bị hỏng màn hình, mất kết nối	Trạm Thạnh Lạc Đông 6: trụ 08 nhánh rẽ 47267-7	xã Vĩnh Bình	Tuyến 475GCT: Cắt CB+FCO trạm Thạnh Lạc Đông 6	38	0,01	0,00	19	76		
45	14/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
46	14/07/2026	16:30	18:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay điện kế trạm công cộng bị hỏng màn hình, mất kết nối	Trạm BTS Gò Công Tây: trụ 64 phân đoạn B11 đến B6	xã Đồng Sơn	Tuyến 477GCT: Cắt CB+3FCO trạm BTS Gò Công Tây	80	0,01	0,00	118	177		
47	14/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
48	14/07/2026	08:00	12:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay điện kế trạm công cộng bị hỏng màn hình, mất kết nối	Trạm Phú Quý 8: trụ 11 nhánh rẽ 47187-7	xã Vĩnh Hựu	Tuyến 477GCT: Cắt CB+FCO trạm Phú Quý 8	77	0,01	0,00	14	55		
49	14/07/2026	13:00	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay điện kế trạm công cộng bị hỏng màn hình, mất kết nối	Trạm Thạnh Trị 11: trụ 06 nhánh rẽ 4761-7	xã Vĩnh Bình	Tuyến 475GCT: Cắt CB+FCO trạm Thạnh Trị 11	101	0,02	0,00	24	95		
50	14/07/2026	08:00	12:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay điện kế trạm công cộng bị hỏng màn hình, mất kết nối	Trạm Bình Tây 2: trụ 01 nhánh rẽ 4765-7	xã Vĩnh Bình	Tuyến 478GCT: Cắt CB+3FCO trạm Bình Tây 2	7	0,00	0,00	8	32		
51	14/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	" - Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - phát quang phát tuyến 477GC - Cắt điện độc nợ "	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
52	14/07/2026	07:30	16:30	Điện lực Gò Công	Công ty TNHH Hoài Dung	Di dời trụ hạ áp theo yêu cầu khách hàng	Tại trụ hạ áp số 5/2T lưới hạ áp thuộc trạm Cầu Tàu 2 - PT472GC	Phường Long Thuận	- Cắt CB và FCO trạm Cầu Tàu 2	157	0,06	0,00	33	296		
53	14/07/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLD Hưng Phú	HTX XLD Hưng Phú Hoàn chỉnh phần hạ áp và sang điện kế từ dây cũ sang dây mới (công trình Nâng cấp lưới điện khu vực Điện lực Gò Công Đông) trạm Nguyễn Minh Trí	Lưới hạ áp Trạm Nguyễn Minh Trí	Xã Tân Hòa	Cắt 3FCO Trạm Nguyễn Minh Trí tại trụ số 13	188	0,10	0,00	138	1658		
54	14/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, đo điện trở đất, tháp đà nâng đường dây trung áp lên cao và phát quang lưới điện nhánh Vạn Thành	Nhánh 47156-7 Vạn Thành	Xã Tân Hòa	Cắt 1LBFCO 47156-7 Vạn Thành tại trụ số 1	133	0,06	0,00	36	361		
55	14/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bẻ.	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
56	14/07/2026	07:00	18:00	Điện lực Bình Phú	Công ty TNHH XLD Xuân Phát	Công ty TNHH XLD Xuân Phát thi công công trình SCL 2026 (HM21): Thay xà, sứ, phụ kiện đường dây.	Từ trụ 01 đến trụ 46 thuộc NR 473-7CLa/91.D25 (NR Ban Giây), tuyến 473-CLa.	Xã Bình Phú	Cắt 3LBFCO 473-7CLa/91.D25 tại trụ 91 thuộc PD 473CLa/62.D25 (PD Cai Lậy - Mỹ Thành), tuyến 473-CLa	2822	1,34	0,00	752	8272		
57	14/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Sơn số trụ, treo biển chỉ danh phân đoạn, nhánh rẽ. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khoa sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ	Khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.										
58	15/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế.	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
59	15/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện. Kiểm tra lưới điện, thay điện kế định kỳ.	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
60	15/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Thay TI hạ áp trạm khách hàng: Đào Văn Mến, Bùi Thanh Sơn, Lương Thanh Xuân, Trần Văn Chinh, Võ Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Hữu Duyên, Ngô Ngọc Khanh, Ngô Minh Đức, Lê Văn Lạc, Lê Trọng Nghĩa, Lê Văn Trung	Tuyến BK25-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Thới	Cắt CB, FCO trạm khách hàng: Đào Văn Mến, Bùi Thanh Sơn, Lương Thanh Xuân, Trần Văn Chinh, Võ Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Hữu Duyên, Ngô Ngọc Khanh, Ngô Minh Đức, Lê Văn Lạc, Lê Trọng Nghĩa, Lê Văn Trung	11	0,00	0,00	459	4361		
61	15/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, cắt dọn dây leo.	"Tủ trụ số 01 đến trụ 107/8 và các nhánh rẽ tuyến 47367-7 Mỹ Lợi A, Mỹ Lợi B, PT 473MTh "	Xã Mỹ Lợi	Không cắt điện							
62	15/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH, KD	Thay điện kế bất thường mất kết nối, gắn điện kế, cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra đường dây và TBA	Khu vực tổ VH	Các xã	Không cắt điện							
63	15/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, cắt điện véc nợ, kiểm tra sử dụng điện,	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						khảo sát cấp điện, gắn dòi điện kế, thay điện kế định kỳ										
64	15/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 1-52 và các nhánh rẽ nhánh 4724-7 Thanh Hòa	Phường Thanh Hòa	Không cắt điện							
65	15/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Thay hệ thống đo đếm trạm công cộng từ trực tiếp sang gián tiếp năm 2026, trạm Sáu Âu 54, TB Ô4/1 Phú Mỹ, Thạnh Mỹ 88	trạm Sáu Âu 54, TB Ô4/1 Phú Mỹ 88, xã Tân Phước 3, Hưng Thạnh, Tân Phước 1	Xã Tân Phước 1, 3, Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB, FCO trạm Sáu Âu 54, TB Ô4/1 Phú Mỹ, Thạnh Mỹ 88	85	0,04	0,00	78	780		
66	15/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Nâng công suất trạm Mỹ An B14-11	Nhánh rẽ 47589-7 Mỹ An B14	Xã Mỹ Tịnh An	Cắt 3LBFCO 47589-7 Mỹ An B14	207	0,08	0,00	250	2375		
67	15/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; Treo biển Hai nguồn điện; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
68	15/07/2026	07:30	15:00	Điện lực Châu Thành	Công ty Văn giao	Thay trạm Nguyễn Văn Đực	Nhánh rẽ Mỹ An A Nói dài	Xã Mỹ Tịnh An	Cắt 3LBFCO 4736-7 Mỹ an A	527	0,17	0,00	2000	15000		
69	15/07/2026	07:00	17:30	Điện lực Mỹ Tho	Cty Bách Khoa	Thay dây hạ áp (SCL 2026)	Lưới hạ áp trạm Thái Sanh Hạnh, tuyến 476MTo	Một phần đường Học Lạc, Thái Sanh Hạnh phường Mỹ Tho	Tuyến 476MTo; Cắt CB+3FCO trạm Thái Sanh Hạnh	193	0,09	0,00	225	2363		
70	15/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Dương Nguyễn	Dòi trụ mở rộng lộ (theo đề nghị địa phương)	Lưới hạ áp trạm Bình Phong 8, tuyến 474CG	Một phần đường N5, thuộc Khu phố Bình Phong, phường Mỹ Phong	Tuyến 474CG; Cắt CB+3FCO trạm Bình Phong 8	226	0,10	0,00	135	1350		
71	15/07/2026	13:30	18:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ KD	Thay TU, TI trung thế định kỳ trạm kho lạnh bà Huỳnh Thị Trúc	Tại trụ 90B/1 tuyến 3 pha CG- CĐ	Xã Tân Thuận Bình	Cắt FCO nhánh rẽ khách hàng							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						Linh										
72	15/07/2026	07:00	12:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ KD	Thay TU, TI trung thế định kỳ trạm Kho lạnh ông Hồ Ngọc Hầu	tại trụ 38/1 nhánh rẽ 3 pha Long Hiệp - Ninh Đồng	Xã Tân Thuận Bình	Cắt FCO nhánh rẽ khách hàng							
73	15/07/2026	07:00	18:00	Điện lực Chợ Gạo	Cty TNHH Nam Thái Thành	Dựng trụ, kéo dây, kết lưới lắp trạm 1x160kVA CSSX nhựa ông Nguyễn Hoàng Chương	Từ trụ 13 đến trụ 13/1 nhánh rẽ 3 pha Lộ Trường Học	Xã Chợ Gạo	Cắt 03LBFCO 47574-7	158	0,07	0,00	275	3025		
74	15/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dọc đường dây	Tuyến 471CG và các nhánh rẽ	Xã Bình Ninh	Không cắt điện							
75	15/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Lắp biển báo hai nguồn điện	Lưới điện ĐLCG quản lý	Các xã	Không cắt điện							
76	15/07/2026	07:00	12:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Chuyển đầu nối trạm vận hành 1 pha 2 dây	Trạm Cầu Bần 1, Tân Bình 2A, Bình Hạnh 1	Xã Tân Thuận Bình, Chợ Gạo	Cắt FCO Trạm Cầu Bần 1, Tân Bình 2A, Bình Hạnh 1	162	0,03	0,00	218	1090		
77	15/07/2026	13:30	18:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Chuyển đầu nối trạm vận hành 1 pha 2 dây	Trạm Lộ Tập Đoàn, Lộ Làng 2	Xã Tân Thuận Bình, Chợ Gạo	Cắt FCO Trạm Lộ Tập Đoàn, Lộ Làng 2	134	0,03	0,00	75	338		
78	15/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
79	15/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
80	15/07/2026	07:30	16:30	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	Di dời thùng tole CB và điện kế lên cao và bảo trì trạm Xóm Thủ 2	Tại trụ trung áp số 25 tuyến I135; I135-8 Bình Tân - PT471GC.	Phường Gò Công	- Cắt CB và FCO trạm Xóm Thủ 2	28	0,01	0,00	49	444		
81	15/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	" - Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - Phát quang lưới điện phát tuyến 477GC. - Cắt điện khách hàng nợ tiền điện. - Cân pha hạ áp	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						trạm "										
82	15/07/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLD Hưng Phú, Công ty TNHH Khang Việt Long và Tổ QLVH	HTX XLD Hưng Phú Cải tạo, nâng cấp đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha (công trình Nâng cấp lưới điện khu vực Điện lực Gò Công Đông); Công ty TNHH Khang Việt Long thi công Công trình sửa chữa lưới điện phân phối khu vực Gò Công, Gò Công Đông, và Tân Phú Đông, năm 2026 và Tổ QLVH Nâng công suất trạm Cầu Muông 4 lên 2x25kVA, bảo trì, chỉnh trụ nghiêng, đo điện trở đất và phát quang lưới điện nhánh Đền Đò	Nhánh 4711-7 Đền Đò	Xã Gò Công Đông	Cắt 3LBFCO 4711-7 tại trụ số 1	1618	0,84	0,00	904	10848		
83	15/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bề.	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
84	15/07/2026	07:00	18:00	Điện lực Bình Phú	Công ty TNHH XLD Xuân Phát	Công ty TNHH XLD Xuân Phát thi công công trình SCL 2026 (HM21): Thay trụ, xà, sứ, phụ kiện đường dây.	Từ trụ 10 đến trụ 96 thuộc NR 471-7CLa/83/147/9.D25 (NR Tân An), tuyến 471-CLa.	Xã Hiệp Đức	Cắt 3LBFCO 471-7CLa/83/147/9.D25 tại trụ 09 NR 471-7CLa/83/147/9.D25 (NR Tân An), tuyến 471-CLa.	3941	1,86	0,00	844	9284		
85	15/07/2026	07:00	18:00	Điện lực Bình Phú	Công ty TNHH MTV Thái Hải	Thi công công trình Nâng cấp lưới điện trung hạ thế khu vực Điện lực Bình Phú năm 2026: Lắp xà, sứ phụ kiện, kéo dây 3xAC240+AC150	Tại trụ 135/46A đến trụ 135/79A/thuộc NR 477-7CB/135/27A.D25 (NR Xẻo Mây), tuyến 477-CB.	Xã Cái Bè	Cắt 3LBFCO 477-7CB/135/27A.D25 tại trụ 135/27A thuộc PD 477-7CB/135/27A.D25 (PD Văn Cang - TTCB), tuyến 477-CB.	970	0,46	0,00	810	8910		
86	15/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới	Khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						hạ áp; Sơn số trụ, treo biển chỉ danh phân đoạn, nhánh rẽ. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khoa sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.										
87	16/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Thay TI hạ áp trạm khách hàng: Tô Văn Mẫn, Võ Thị Thuận, Nguyễn Văn Tiên, Nguyễn Minh Phương, Võ Thị Minh Nguyệt, Đặng Minh Đức, Trần Văn Non, Đặng Nhật Huy, Phạm Văn Thuận, Phạm Thị Nhung, Phạm Trung Nghĩa, Lê Văn Bình, Nguyễn Thị Hiém, Bùi Lê Quyên, Lê Thanh Sang, Nguyễn Thị Ngọc Loan, Võ Thái Hoà, Trần Tú Uyên, Bùi Hoàng Anh, Lê Hữu Phước, Nguyễn Thị Kim Liên, Tô Văn Mẫn, Nguyễn Đình Khánh.	Tuyến BK25-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Thới	Cắt CB, FCO trạm khách hàng: Tô Văn Mẫn, Võ Thị Thuận, Nguyễn Văn Tiên, Nguyễn Minh Phương, Võ Thị Minh Nguyệt, Đặng Minh Đức, Trần Văn Non, Đặng Nhật Huy, Phạm Văn Thuận, Phạm Thị Nhung, Phạm Trung Nghĩa, Lê Văn Bình, Nguyễn Thị Hiém, Bùi Lê Quyên, Lê Thanh Sang, Nguyễn Thị Ngọc Loan, Võ Thái Hoà, Trần Tú Uyên, Bùi Hoàng Anh, Lê Hữu Phước, Nguyễn Thị Kim Liên, Tô Văn Mẫn, Nguyễn Đình Khánh.	685	0,28	0,00	23	219		
88	16/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện. Kiểm tra lưới điện, thay điện kế định kỳ. Đọc nợ tiền điện	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
89	16/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế.										
90	16/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Cty Thái Hải	Cấy mới NCS trạm Mỹ Trung 6-2	Trụ 50/8 nhánh rẽ 47402-7 tuyến 4759-7 (Thiện Trung- Mỹ Trung)	Xã Mỹ Thiện	Cắt1 LBFCO 47402-7	168	0,07	0,00	45	428		
91	16/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH,KD	Thay điện kế bất thường mất kết nối, gắn điện kế, cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra đường dây và TBA	Khu vực tổ VH	Các xã	Không cắt điện							
92	16/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, cắt dọn dây leo.	"Từ trụ số 01 đến trụ 180 và các nhánh rẽ tuyến 4751-7 Cò Cò- Mỹ Tân PT 473MTh "	Xã Mỹ Lợi, xã Mỹ Thiện	Không cắt điện							
93	16/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 1-19 và các nhánh rẽ nhánh 47247-7, từ trụ 1-17 nhánh 47409-7	Xã Tân Phú	Không cắt điện							
94	16/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, cắt điện véc nợ, kiểm tra sử dụng điện, khảo sát cấp điện, gắn dòi điện kế, thay điện kế định kỳ	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện							
95	16/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Thay hệ thống đo đếm trạm công cộng từ trực tiếp sang gián tiếp năm 2026, trạm Tây TVS 16, Tây Tràm Mù 16, Tràm Mù 12	Trạm Tây TVS 16, Tây Tràm Mù 16, Tràm Mù 12 Xã Tân Phước 1, 2, tỉnh Đồng Tháp	Xã Tân Phước 1, 2, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB, FCO trạm Tây TVS 16, Tây Tràm Mù 16, Tràm Mù 12	108	0,05	0,00	98	980		
96	16/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Thay TI, điện kế trạm Long Thới 3, ĐHTG	trạm Long Thới 3, ĐHTG	Xã Châu Thành	Cắt CB, FCO trạm Long Thới 3, ĐHTG	355	0,15	0,00	350	3325		
97	16/07/2026	07:30	17:00	Điện	Tổ	Cắt vét nợ; Phúc tra	Khu vực lưới điện	Khu vực lưới	Không cắt điện.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Châu Thành	QLVH	điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; Treo biển Hai nguồn điện; ...	do Tổ QLVH quản lý	điện do Tổ QLVH quản lý								
98	16/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH + XNDVĐ L	CBM trạm + phát quang hành lang tuyến	Lưới hạ, trung áp sau NR 4732-7 tuyến 471MTo	Một phần Áp Keo, Áp Trung, xã Long Định, một phần Áp 3, 4 xã Long Hưng	Tuyến 471MTo; Cát 3LBFCO NR 4732-7	2523	1,09	0,00	1080	10800		
99	16/07/2026	07:00	17:30	Điện lực Mỹ Tho	Cty Bách Khoa	Thay dây hạ áp (SCL 2026)	Lưới hạ áp trạm Hoàng Hoa Thám 1, tuyến 471MT	Một phần đường Đốc Bình Kiều, Hoàng Hoa Thám, phường Mỹ Tho	Tuyến 476MTo; Cát CB+3FCO trạm Hoàng Hoa Thám 1	646	0,29	0,00	567	5954		
100	16/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Tháo gỡ cáp viễn thông đi chung lưới điện	Tuyến 476CG và các nhánh rẽ	Xã An Thạnh Thủy	Không cắt điện							
101	16/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dọc đường dây	Tuyến 476CG và các nhánh rẽ	Xã An Thạnh Thủy, Tân Thuận Bình	Không cắt điện							
102	16/07/2026	12:00	18:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX Hưng Phú	Lắp mới trạm 1x50kVA Lộ Làng C	Tại trụ 17 nhánh rẽ 1 pha Lộ Làng A	Xã An Thạnh Thủy	Cắt LBFCO 47526-7	242	0,06	0,00	172	1032		
103	16/07/2026	06:30	12:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX Hưng Phú	Lắp mới trạm 1x50kVA Bình Hạnh 1	Tại trụ 05 nhánh rẽ 1 pha Bình Hạnh	Xã Chợ Gạo	Cắt LBFCO 47586-7	140	0,03	0,00	400	2200		
104	16/07/2026	13:00	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay điện kế trạm công cộng bị hỏng màn hình, mất kết nối	Trạm Đồng Sơn 2: trụ 118 phân đoạn B39 đến chợ Đồng Sơn	xã Đồng Sơn	Tuyến 474GCT: Cát CB+FCO trạm Đồng Sơn 2	77	0,01	0,00	28	112		
105	16/07/2026	08:00	12:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay điện kế trạm công cộng bị hỏng màn hình, mất kết nối	Trạm Bia Chiến Thắng 2: trụ 22 nhánh rẽ 47155-7	xã Đồng Sơn	Tuyến 474GCT: Cát CB+FCO trạm Bia Chiến Thắng 2	58	0,01	0,00	22	88		
106	16/07/2026	13:00	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay điện kế trạm công cộng bị hỏng màn hình, mất kết nối	Trạm Ninh Đồng 15: trụ 01 nhánh rẽ 47419-7	xã Đồng Sơn	Tuyến 474GCT: Cát CB+FCO trạm Ninh Đồng 15	67	0,01	0,00	13	52		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
107	16/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đđ và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
108	16/07/2026	09:00	16:00	Điện lực Vĩnh Bình	Công ty Nam Thái Thành	Di dời trụ theo đề nghị của khách hàng	Trụ 12 trạm Phạm Đăng Hưng 3	xã Vĩnh Bình	Tuyến 477GCT: Cắt CB+3FCO trạm Phạm Đăng Hưng 3	213	0,06	0,00	744	5208		
109	16/07/2026	08:00	12:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay điện kế trạm công cộng bị hỏng màn hình, mất kết nối	Trạm Đồng Sơn 3: trụ 09 nhánh rẽ 47405-7	xã Đồng Sơn	Tuyến 474GCT: Cắt CB+FCO trạm Đồng Sơn 3	64	0,01	0,00	25	102		
110	16/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
111	16/07/2026	06:30	17:30	Điện lực Vĩnh Bình	Công ty TNHH xây lắp 19/5.	Nâng cấp đường dây trung thế 47237-7 từ 1 pha lên 3 pha; Lắp mới TBA 3x37,5kVA Đình Đồng Thạnh; Thu hồi TBA 15kVA TH Đồng Thạnh (Công trình: Nâng cấp lưới điện 1p lên 3p khu vực Điện lực Gò Công Tây năm 2026).	Từ trụ số 05 nhánh rẽ 4779-7 đến trụ 05 nhánh rẽ 47237-7	xã Đồng Sơn	Tuyến 474GCT: Cắt 3 LBFCO 4779-7	836	0,40	0,00	132	1447		
112	16/07/2026	08:00	12:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay điện kế trạm công cộng bị hỏng màn hình, mất kết nối	Trạm Bia Chiến Thắng 3: trụ 09 nhánh rẽ 47345-7	xã Đồng Sơn	Tuyến 474GCT: Cắt CB+FCO trạm Bia Chiến Thắng 3	36	0,01	0,00	26	104		
113	16/07/2026	13:00	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay điện kế trạm công cộng bị hỏng màn hình, mất kết nối	Trạm Ninh Đồng 14: trụ 12 nhánh rẽ 47417-7	xã Đồng Sơn	Tuyến 474GCT: Cắt CB+FCO trạm Ninh Đồng 14	36	0,01	0,00	14	57		
114	16/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	" - Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - Phát quang lưới điện phát tuyến 477GC. - Cắt điện	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						khách hàng nợ tiền điện. - Cân pha hạ áp trạm "										
115	16/07/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLĐ Hưng Phú; Cty TNHH Bách Khoa và Tổ QLVH	HTX XLĐ Hưng Phú Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ áp từ 1 pha lên 3 pha (công trình Nâng cấp lưới điện khu vực Điện lực Gò Công Đông); Cty TNHH Bách Khoa thi công công trình Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực Gò Công Đông (năm 2026 bổ sung) và Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang lưới điện Kinh 3 Tân Thành	Nhánh 47266-7 Kinh 3 Tân Thành	Xã Gò Công Đông	Cắt 3 LBFCO 47266-7 tại trụ số 1	256	0,13	0,00	109	1303		
116	16/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bẻ.	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
117	16/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Sơn số trụ, treo biển chỉ danh phân đoạn, nhánh rẽ. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khoa sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Không cắt điện							
118	16/07/2026	07:00	18:00	Điện lực	Công ty TNHH	- Công ty TNHH XLĐ Xuân Phát thi	Từ trụ 28 đến trụ 77 thuộc NR 474-	Xã Hiệp Đức	Cắt 3LBFCO 474-7CLa/247.D25 tại trụ	2107	1,00	0,00	703	7733		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Bình Phú	XLD Xuâ Phát, Công ty TNHH MTV Thái Hải	công trình SCL 2026 (HM22): Thay trụ, xà, sứ, phụ kiện đường dây. - Công ty TNHH MTV Thái Hải thi công công trình Nâng cấp lưới điện trung hạ thế khu vực Điện lực Bình Phú năm 2026: Tháp ngọn trụ, sang dây trung hạ áp.	7CLa/247.D25, tuyến 474-Cla.		247 thuộc PD 474CLa/234.D25 (PD Hung Long - Hiệp Đức), tuyến 474-CLa							
119	16/07/2026	08:00	16:00	Điện lực Bình Phú	Công ty TNHH MTV Thái Hải	Thi công công trình Nâng cấp lưới điện trung hạ thế khu vực Điện lực Bình Phú năm 2026: Lắp mới trạm 1x50kVA để xử lý quá tải trạm Hàm Vô 3	Tại trụ 26 thuộc NR 482-7CB/249.D25 (NR Kinh Hàm Vô), tuyến 482-CB.	Xã Hậu Mỹ	Cắt 1LBFCO 482-7CB/249.D25 tại trụ 249 thuộc PD 482CB/211.D25 (PD An Cư - Hậu Mỹ), tuyến 482-CB.	266	0,09	0,00	79	632		
120	17/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế.	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
121	17/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện. Kiểm tra lưới điện, thay điện kế định kỳ.	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
122	17/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Thay TI hạ áp trạm khách hàng: Nguyễn Văn Tấn, Nguyễn Thị Thu Vân, Nguyễn Văn Một, Nguyễn Thành Hiệp, Võ Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Thị Duy Khanh, Dương Văn Hải, Bùi Thị Ngọc Tuyết, Đỗ Hữu Chiến, Phạm Văn Cường, Đỗ Vũ Thanh, Nguyễn Văn	Tuyến BK25-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Thới	Cắt CB, FCO trạm khách hàng: Nguyễn Văn Tấn, Nguyễn Thị Thu Vân, Nguyễn Văn Một, Nguyễn Thành Hiệp, Võ Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Thị Duy Khanh, Dương Văn Hải, Bùi Thị Ngọc Tuyết, Đỗ Hữu Chiến, Phạm Văn Cường, Đỗ Vũ Thanh, Nguyễn Văn Tấn, Hà Thị Chiêu, Cao Văn	21	0,01	0,00	785	7458		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						Tân, Hà Thị Chiêu, Cao Văn Dương, Nguyễn Thị Lệ Mi, Lê Duy Cường, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Trần Thanh Hiền, Võ Văn Hoà, Nguyễn Hoàng Nam 1, Nguyễn Văn Thương			Dương, Nguyễn Thị Lệ Mi, Lê Duy Cường, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Trần Thanh Hiền, Võ Văn Hoà, Nguyễn Hoàng Nam 1, Nguyễn Văn Thương							
123	17/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH, KD	Thay điện kế bất thường mất kết nối, gắn điện kế, cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra đường dây và TBA	Khu vực tổ VH	Các xã	Không cắt điện							
124	17/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	"Tủ trụ số 01 đến trụ 28 và các nhánh rẽ tuyến 4731-7 Mỹ Tây- Chùa Phát PT 473MTh Tủ trụ số 01 đến trụ 43 và các nhánh rẽ tuyến 4763-7 MLA- Chùa Phát PT 473MTh "	Không cắt điện	Không cắt điện							
125	17/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Tủ trụ 1-1 nhánh 47221-7, tủ trụ 1-11 nhánh 47109-7	Xã Tân Phú	Không cắt điện							
126	17/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, cắt điện véc nợ, kiểm tra sử dụng điện, khảo sát cấp điện, gắn dòi điện kế, thay điện kế định kỳ	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện							
127	17/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định kỳ, bất thường, gắn điện để mới, cắt điện vét nợ, khắc phục khiếm lưới điện	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							
128	17/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phục tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Thay	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản	Không cắt điện.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Thành		HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; Treo biển Hai nguồn điện; ...		ly								
129	17/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Dời cáp ngầm ra khỏi mương cáp nhĩ thứ, tách điểm đấu nối trung tính trạm tự dùng địa phương 560kVA, thay 06 LA tại đầu nhánh rẽ và trạm tự dùng địa phương Trạm 500kV Mỹ Tho.	Nhánh rẽ tự dùng địa phương Trạm 500kVA Mỹ Tho.	Xã Bình Trung.	Cắt 3 FCO nhánh rẽ tự dùng địa phương Trạm 500kVA Mỹ Tho.	1	0,00					
130	17/07/2026	07:00	17:30	Điện lực Mỹ Tho	Cty Bách Khoa	Thay dây hạ áp (SCL 2026)	Lưới hạ áp trạm Mỹ Phong 1, tuyến 471MT	Một phần đường Nguyễn Trung Trực, Lê Văn Nghè, phường Mỹ Phong	Tuyến 471MT; Cắt CB+3FCO trạm Mỹ Phong 1	273	0,12	0,00	360	3780		
131	17/07/2026	07:00	12:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Xử lý vị trí giáp lai +bảo trì lưới điện	Lưới hạ áp trạm Nguyễn Trung Trực 2, tuyến 471MT	Một phần đường Nguyễn Trung Trực, phường Mỹ Phong	Tuyến 471MT; Cắt CB+3FCO trạm Nguyễn Trung Trực 2	144	0,03	0,00	225	1125		
132	17/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	XNDVĐ LĐT + Tổ QLVH	Dời tiếp địa chò ra xa Đà để ngăn ngừa sự cố	Tại trụ 88 (pha giữa tầng trên tuyến 476MTo) tuyến 476MTo+474CG	Đường Đốc Bình Kiều, phường Mỹ Tho	Thực hiện Off relay 79 MC tuyến 476MTo; Rec C19, MC tuyến 474CG							
133	17/07/2026	07:00	12:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Xử lý vị trí giáp lai +bảo trì lưới điện	Lưới hạ áp trạm Mỹ Phong 1C, tuyến 471MT	Một phần đường Lê Văn Nghè, phường Mỹ Phong	Tuyến 471MT; Cắt CB+3FCO trạm Mỹ Phong 1C	150	0,03	0,00	126	630		
134	17/07/2026	12:00	18:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX Hưng Phú	NCS trạm An Lạc Trung 2	Tại trụ 55 nhánh rẽ An Lạc Trung	Xã Bình Ninh	Cắt LBFCO 47125-7	944	0,24	0,00	775	4650		
135	17/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Tháo gỡ cáp viễn thông đi chung lưới điện	Tuyến 476CG và các nhánh rẽ	Xã An Thạnh Thủy	Không cắt điện							
136	17/07/2026	06:30	12:00	Điện lực Chợ	HTX Hưng	NCS trạm Nhơn Hòa 1	Tại trụ 15 nhánh rẽ 1 pha An Cư	xã Bình Ninh	Cắt LOBFCO 47177-7	186	0,04	0,00	112	616		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Gạo	Phú											
137	17/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Thay trụ trung thế mục gốc	Trụ số 27 nhánh rẽ 1 pha Phú Bình	Xã An Thạnh Thủy	Cắt LBFCO 4767-7	601	0,26	0,00	1325	13250		
138	17/07/2026	06:00	13:00	Điện lực Vĩnh Bình	Công ty TNHH xây lắp 19/5.	Nâng công suất trạm Công Long Hải 3 từ 25 lên 50kVA (Công trình: Nâng cấp lưới điện 1p lên 3p khu vực Điện lực Gò Công Tây năm 2026).	Tại trụ 44 nhánh rẽ 47339-7	xã Long Bình	Tuyến 475GCT: Cắt 3 LBFCO 47339-7	196	0,06	0,00	157	1098		
139	17/07/2026	08:00	16:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay TU, TI trạm NMX Vĩnh Bình, NMX Vĩnh Bình 1	Trụ 02, 02 nhánh rẽ trạm biến áp NMX Vĩnh Bình.	Áp 1 xã Vĩnh Bình	Tuyến 477GCT: Cắt 3 FCO nhánh rẽ trạm biến áp NMX Vĩnh Bình.	2	0,00		790	6318		
140	17/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
141	17/07/2026	13:00	18:00	Điện lực Vĩnh Bình	Công ty TNHH xây lắp 19/5.	Cắt lưới hạ áp trạm Bình Phú 3 và Bình Phú 4 đấu nối vào trạm Bình Phú 8	Trạm: Bình Phú 3, Bình Phú 4, Bình Phú 8	xã Phú Thành	Tuyến 474GCT: - Cắt CB+FCO trạm Bình Phú 3; - Cắt CB+FCO trạm Bình Phú 4; - Cắt CB+3FCO trạm Bình Phú 8; - Cắt CB+FCO trạm Đài VT Bình Phú;	273	0,06	0,00	87	436		
142	17/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
143	17/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	" - Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - Phát quang lưới điện phát tuyến 472GC. - Cắt điện khách hàng nợ tiền điện. - Cân pha hạ áp trạm "	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
144	17/07/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò	HTX XLD	HTX XLD Hưng Phú Cải tạo, nâng cấp	Nhánh 47148-7 Áp Láng	Xã Gò Công Đông	Cắt 1 LBFCO 47148-7 tại trụ số 1	431	0,22	0,00	145	1736		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Công Đông	Hung Phú; Cty TNHH Bách Khoa và Tổ QLVH	đường dây hạ áp từ 1 pha lên 3 pha (công trình Nâng cấp lưới điện khu vực Điện lực Gò Công Đông); Cty TNHH Bách Khoa thi công công trình Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực Gò Công Đông (năm 2026 bổ sung) và Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện nhánh Áp Láng										
145	17/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông		- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bê.	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
146	17/07/2026	07:00	18:00	Điện lực Bình Phú	Công ty TNHH MTV Thái Hải	Thi công công trình Nâng cấp lưới điện trung hạ thế khu vực Điện lực Bình Phú năm 2026: Tháp ngọn trụ, sang dây trung hạ áp.	Từ trụ 02 đến trụ 35 thuộc NR 471-7CLa/83/36B/1P.D2 5 (NR Bình Phú - Phú An), tuyến 471-CLa.	Xã Bình Phú	Cắt 3LBFCO 471-7CLa/83/36B/1P.D25 tại trụ 01 thuộc NR 471-7CLa/83/36B/1P.D25 (NR Bình Phú - Phú An), tuyến 471-CLa	400	0,19	0,00	50	550		
147	17/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Sơn số trụ, treo biển chỉ danh phân đoạn, nhánh rẽ. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khoa sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Không cắt điện							
148	18/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các	Xã Tân Phú Đông và xã	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Phú Đông		khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế.	nhánh rẽ trực thuộc	Tân Thới								
149	18/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Thay TI hạ áp trạm khách hàng: Nguyễn Thị Thương, Trần Văn Mừng, Nguyễn Văn Tạo, Công ty TNHH SX&TM Văn Minh AB, Chi cù thuế khu vực XVII, Bảo hiểm xã hội TPĐ, Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang	Tuyến BK83-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông	Cắt CB, FCO trạm khách hàng: Nguyễn Thị Thương, Trần Văn Mừng, Nguyễn Văn Tạo, Công ty TNHH SX&TM Văn Minh AB, Chi cù thuế khu vực XVII, Bảo hiểm xã hội TPĐ, Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang	6	0,00		478	4541		
150	18/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH, KD	Thay điện kế bất thường mất kết nối, gắn điện kế, cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra đường dây và TBA	Khu vực tổ VH	Các xã	Không cắt điện							
151	18/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ số 120 đến trụ 544 dọc QL1A PT 476MTh, 474-475MTh và các nhánh rẽ	Xã Mỹ Đức Tây, Mỹ Lợi, Thanh Hưng	Không cắt điện							
152	18/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, cắt điện véc nợ, kiểm tra sử dụng điện, khảo sát cấp điện, gắn dòi điện kế, thay điện kế định kỳ	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện							
153	18/07/2026	06:00	18:00	Điện lực Cai Lậy	Công ty Thái Hải	- Dựng trung sang dây trung hạ thế công trình DTXD - Nâng độ cao đường dây trung thế vượt kênh Nguyễn Văn Tiếp	- Từ trụ 2 đến trụ 40 phân đoạn F6 Thạnh Phú - Mỹ Thành - Tại trụ 2-3 nhánh 4790-7 Kênh Ban Dày	Xã Thạnh Phú	Cắt LBD F6 và DS F6-8 tại trụ 155/1a tuyến 475CLa	2512	1,30	0,00	2606	31272	Chuyển phân đoạn sau F41 nhận điện tuyến 473CLa qua LBS MV473CLa-	PĐĐ viết PTT

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
															475CLa/155/122.D25	
154	18/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 1-41 và các nhánh rẽ phân đoạn F6 Thạnh Phú-Mỹ Thành	Xã Thạnh Phú	Không cắt điện							
155	18/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định kỳ, bất thường, cắt điện vét nợ, thay thùng composite bê, kiểm tra lưới phát quang hành lang lưới điện	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							
156	18/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phức tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cẩn pha hạ áp; Treo biển Hai nguồn điện; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
157	18/07/2026	06:00	18:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Thái Hải	Dựng ngọn trụ, kéo dây, sang trạm qua đường dây mới và thu hồi trụ dây cũ thuộc công trình ĐTXD 2026.	Nhánh rẽ 4739-8 Bàn Long	Xã Vĩnh Kim	Cắt Recloser 4739 + DS 4739-8 Bàn Long	5826	3,01	0,00	1143	13716		
158	18/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Dương Nguyễn	Dời trụ mở rộng lộ (theo đề nghị địa phương)	Lưới hạ áp trạm Bình Phong 2, tuyến 474CG	Một phần đường N5, Khu phố Bình Phong, phường Mỹ Phong	Tuyến 474CG; Cắt CB+FCO trạm Bình Phong 2	130	0,06	0,00	90	900		
159	18/07/2026	07:00	17:30	Điện lực Mỹ Tho	Cty Bách Khoa	Thay dây hạ áp (SCL 2026)	Lưới hạ áp trạm Học Lạc 2, tuyến 471MT	Một phần đường Học Lạc, Trại Hoài Đức, phường Mỹ Tho	Tuyến 471MT; Cắt CB+3FCO trạm Học Lạc 2	372	0,17	0,00	360	3780		
160	18/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ KD	Thay TU, TI trung thế định kỳ trạm Nước Đá Trí Dũng	Tại trụ 8B/1 nhánh rẽ 3 pha Hòa Định - Xuân Đông	Xã Bình Ninh	Cắt FCO nhánh rẽ khách hàng							
161	18/07/2026	06:30	18:00	Điện lực Chợ	HTX Hưng	Nâng cấp lưới HA 1 pha thành 3 pha	Lưới HA trạm Quang Thọ 6, Quang	Xã Tân Thuận Bình	Cắt FCO trạm Quang Thọ 6, Quang Thọ 7	195	0,10	0,00	75	863		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Gạo	Phú		Thọ 7									
162	18/07/2026	13:00	17:30	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay TU, TI trạm NMX Hưng Hòa	Trụ 01 nhánh rẽ trạm biến áp NMX Hưng Hòa	ấp Phú Quý xã Vĩnh Hựu	Tuyến 477GCT: Cắt 3 FCO nhánh rẽ trạm biến áp NMX Hưng Hòa	1	0,00		247	1111		
163	18/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
164	18/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	- Không cắt điện							
165	18/07/2026	08:00	13:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay TU, TI trạm NMX Long Hải	Trụ 02 nhánh rẽ trạm biến áp NMX Long Hải	ấp Ninh Quới xã Long Bình	Tuyến 475GCT: Cắt 3 FCO nhánh rẽ trạm biến áp NMX Long Hải	1	0,00		247	1234		
166	18/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	" - Cắt điện khách hàng nợ tiền điện. - Cân pha hạ áp trạm "	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
167	18/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Gắn điện kế	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
168	18/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Sơn số trụ, treo biển chỉ danh phân đoạn, nhánh rẽ. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khoa sát thiết bị, đường dây và TBA;	Khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú	
						Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.											
169	18/07/2026	07:00	18:00	Điện lực Bình Phú	Công ty TNHH XLD Xuân Phát	Công ty TNHH XLD Xuân Phát thi công công trình SCL 2026 (HM21): Thay trụ, xà, sứ, phụ kiện đường dây.	Từ trụ 02 đến trụ 40 thuộc NR 474-7CLa/24/152/66P/2. D25 (NR Hội Tín), tuyến 474-CLa.	Xã Hiệp Đức	Cắt 3LBFCO 474-7CLa/24/152/66P/2.D25 tại trụ 66/2 PD 474-7CLa/234.D25 (PD Hung Long - Hiệp Đức), tuyến 474-CLa	3941	1,86	0,00	844	9284			
170	19/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Gắn điện kế mới	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện								
171	19/07/2026	06:00	18:00	Điện lực Tân Phước	Cty TNHH XLD Xuân Phát, VH	- Cty TNHH XLD Xuân Phát tháp ngọn trụ 18m, lắp xà sứ và phụ kiện, công trình cải tạo nâng cấp lưới điện khu vực Tân Phước; - Tổ VH Bảo trì lưới điện, thử nghiệm CBM cấp độ 2	Phân đoạn FH9 đến H112, H161, H139 xã Tân Phước 1, 2 tỉnh Đồng Tháp	Xã Tân Phước 1, 2, tỉnh Đồng Tháp	Tuyến 472CLa:- Cắt LBS FH9, DS FH9-8, trụ 35; - Cắt Rec H112, DS H112-8 trụ 39A; cắt 03 LTD H161-8 trụ 161 - Thiết bị đang mở: LBS H161, LBS H139, 03 LTD H139-8	946	0,49	0,00	315	3780	Chuyển pđ từ H27-8 đến H112, H197 nhận 475CLa	PĐĐ viết PTT	
172	19/07/2026	06:00	18:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH.	- Hoán đổi LBS L33 và L37 do LBS L33 thường xuyên thao tác nhưng không có chức năng thao tác xa. - Thử nghiệm (CBM) thiết bị và trạm, sửa chữa bảo trì lưới điện.	Tuyến 22kV Song Thuận - Phú phong/PT 473BĐ, 478BĐ.	Xã Kim Sơn, Vĩnh Kim.	Trạm 110kV cắt điện công tác, Điện lực Châu Thành mất điện sau đo ghi DL16, DL17 và kết hợp cắt điện công tác: - Cắt DS DL17-8 tại trụ 43/23/1 tuyến 473BĐ. - Cắt LBS L35 (remote) và DS L35-8 tại trụ 57P phân đoạn L7-8 tuyến 471MTo. - Cắt LBS FL76 và 3 LTD FL76-8 tại trụ 153 tuyến 478BĐ.	12756	6,58	0,01	23530	282360	Điện lực Cai Lậy chuyển nguồn sau FL76-8 nhận điện PT 474CLa.	PĐĐ viết PTT Theo nội dung tờ trình số: 846/TTr-ĐLCT ngày 02/07/2026	
173	19/07/2026	06:00	18:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Hưng Phú +Tổ QLVH + Cty Thái Hải	Cty Hưng Phú; Thay dây trung áp tuyến 474BĐ +473BĐ (Công trình SCL 2026); Tổ QLVH; Bảo trì, Thay LA , phát Quang; Cty Thái	Lưới hạ trung áp tuyến 474 +478+473+477BĐ, 471+472+475BĐ	Một phần Tỉnh Lộ 864, TL 870 thuộc phường Trung An, xã Kim Sơn , toàn bộ KCN	Tuyến 473BĐ; Cắt MC 473BĐ, đóng CD 473-76; Tuyến 477BĐ; Cắt MC 477BĐ, đóng CD 477-76; Tuyến 474BĐ; Cắt MC 474 BĐ, đóng CD 474-76, Cắt 3LTD	18737	9,67	0,01	10108 5	1213020	- Chuyển PD từ D20 đến D24 nhận điện tuyến 471MTo; - Chuyển PD từ D263 đến	PĐĐ viết PTT	

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						Hải thay Giáp niu		Mỹ Tho, Cụm CN Trung An.	D20-8 (trụ 52); Tuyến 478BĐ; Cắt MC 478 BĐ, đóng CD 478-76; Tuyến 476BĐ; Cắt MC 476BĐ, đóng CD 476-76, Cắt LBS D263, 3DS 1P D263-8 (trụ 57A) ; Tuyến 472BĐ; Cắt MC 472 BĐ, đóng CD 472-76; Tuyến 471BĐ; Cắt MC 471 BĐ, đóng CD 471-76, Cắt LBS D264, 03 LTD D264-8 (trụ 25); Tuyến 475BĐ; Cắt MC 475 BĐ, đóng CD 475-76; (thiết bị thường mở; 03LTD D278-8 (trụ 17)						D8 nhận điện 478MTo.	
174	19/07/2026	07:00	18:00	Điện lực Mỹ Tho	XNDVĐ LĐT + Cty Hưng Phú	Tháo/lắp dây dẫn, đấu lại dây dẫn vào thiết bị (SCL 2026)	Tại trụ 52 (tầng dưới) tuyến 474 BĐ+471MTo+ 476 BĐ	Đường Tinh Lộ 864, phường Trung An	Cắt LBS D20, 03 LTD D20-8; Thực hiện OFF relay 79 MC tuyến 471MTo (tuyến 474BĐ + 476BĐ đã cắt điện)							
175	19/07/2026	06:30	18:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX Hưng Phú, Tổ QLVH	- HTX Hưng Phú: Thay MC C975 - ĐLCG Thay dây trần thành dây bọc nhánh rẽ XTL ông Khuyên	Tại trụ 85 và 141/1	Xã Tân Thuận Bình	- Cắt LBS C973, 03LTD C973-8 trụ 11, LBS C50, DS C50-8 trụ 0A, DS C204-8 trụ 187 - Các thiết bị đang mở: LBS C777, 03LTD C777-8 tại trụ 142, LBS C32, DS C32-8 trụ 21, LBS C204 trụ 187, LBS C153, DS C153-8 trụ 144/1, LBS C201, 03LTD C201-8 trụ 192	3928	1,94	0,00	18337	210876	Chuyển tải hòa điện sau C50, C50-8 nhận điện tuyến 472CG qua C201, C201-8	PĐĐ viết PTT
176	19/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Trục ca vận hành"	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
177	19/07/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	HTX xây lắp điện Hưng Phú	"Kéo dây pha 3xACXH 240mm2 - Lắp LBS và DS trụ 65 không vận hành (lắp chờ sẵn) - Tháo và lắp lại LBS 4750 và DS 4750-8 tại trụ 21 cũ sang trụ 21 mới."	Từ trụ trung áp số 25/55 tuyến Hồ Biểu Chánh đến trụ 21 tuyến Cầu Sơn Qui và đến trụ 21 tuyến 4750; 4750-8 đến trụ 30 nhánh 4747-7 Long Hưng _ Cầu Bà	Phường Long Thuận, Sơn Qui và Gò Công.	"PT475GC: - Cắt LBS I5 và DS I5-8 tại trụ trung áp số 25/2 - PT475GC. - Cắt LBS I10; DS I10-8 tại trụ trung áp số 1 (phục vụ chuyển nguồn) - Xác nhận LBS I98 đang cắt	8808	4,55	0,01	4344	52126	Chuyển nguồn phân đoạn từ I10 đến I6 nhận điện PT472GC qua I6; I6-8	PĐĐ viết PTT

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
							Trà - PT475GC và đoạn dây không điện từ trụ 31 đến 39 và từ trụ 39 đến 65 và từ 65 và từ trụ 38 đến 41 tuyến Vàm Láng - PT472GC.		và LTD đang đóng. PT472GC: - Cắt LBS I29 và DS I29-8 tại trụ trung áp số 1 - PT472GC. - Cắt IA30; IA30-8 (ĐLGò Công Đông thao tác). - Thiết bị LBS và DS I6-8 đang mờ.							
178	19/07/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, đo điện trở đất, Thay 3 LTD bằng 3DS 1pha tại IA30-8, lắp LBS tại trụ 170 (đầu nhánh Rạch Xèo), Thay tụ bù AT9 hỏng, tháp đà nâng đường dây lên cao và phát quang lưới điện sau IA30-8 tuyến Vàm Láng	Sau IA30-8 tuyến Vàm Láng	Xã Tân Đông, Gia Thuận	Tuyến 472GC: Cắt MC IA30, 3LTD IA30-8 tại trụ số 42A; Cắt DS A189-8 tại trụ số 82/1 Thiết bị thường mở: LBS A189 tại trụ số 82/1; LBS A34, 3LTD A34-8 tại trụ số 181	10860	5,61	0,01	4344	52126		
Tổng cộng										98.552	47,968	0,071	177651	2059171		