

KẾ HOẠCH

**Bảo dưỡng, sửa chữa và phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần
30/2026 (từ ngày 20/7/2026 đến 26/7/2026)**

1. Tình hình vận hành hệ thống phân phối điện tuần 27/2026 (từ ngày 29/6/2026 đến 05/7/2026)

1.1. Phụ tải lưới điện tỉnh Đồng Tháp

1.1.1. Tình hình phụ tải

Trong tuần 27/2026 (từ ngày 29/6/2026 đến 05/7/2026), sản lượng điện nhận Công ty Điện lực Đồng Tháp và công suất điện nhận lưới thực hiện như sau (bao gồm điện mặt trời phát vào lưới):

Thông số	Tuần này	Tuần trước	Cùng kỳ	Tăng/ giảm	
				So với tuần vừa qua	So với cùng kỳ 2025
SL điện thực nhận PCĐT	150.689.283 kWh	163.815.438 kWh	156.924.731 kWh	giảm -8,7%	giảm -4,0%
Công suất Max thực nhận PCĐT	1.085,0 MW	1.166,2 MW	1.045,1 MW	giảm -7,5%	tăng 3,8%

Thông số	Giá trị	Ngày
SL ngày max:	22.643.808 kWh	29/6/2026
SL ngày min:	18.097.520 kWh	05/7/2026
SL ngày BQ/ngày:	21.527.040 kWh	
CS ngày max:	1.085,0 MW	29/6/2026
CS ngày min:	873,4 MW	05/7/2026

1.1.2. Cắt tải

- Bật R81: Không.
- Cắt tải do thiếu nguồn: Không.

1.2. Lưới điện

1.2.1. Công trình mới (từ ngày 29/6/2026 đến 05/7/2026)

1.2.2. Các khu vực đầy tải, quá tải

a) Đường dây 110kV vận hành đầy hoặc quá tải

- Đường dây 110kV 181 Mỹ Tho 2 – 172 Mỹ Tho vận hành với I_{max} trong tuần = 492/610A (80,75%). Phụ tải tăng cao do sản xuất.

b) TBA 110/22kV vận hành đầy hoặc quá tải

- Không.

c) Đường dây trung thế vận hành lớn hơn 80% định mức

- Tuyến 473BĐ vận hành với I_{max} trong tuần = 459/510A (90,00%), phụ tải sản xuất tăng cao tiếp tục theo dõi để xử lý.
- Tuyến 478BĐ vận hành với I_{max} trong tháng = 463/510A (90,78%), phụ tải tăng cao do luân chuyển PD từ L33 đến L35 giảm tải qua lại với tuyến 471MTo đang vận hành tải cao.

1.3. Những thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản

1.3.1 Các điểm mở 110kV:

Stt	Thiết bị	Trạng thái
I	Trung tâm điều khiển Đồng Tháp	
1	MC 171 trạm Sông Hậu	Cắt
2	MC 172 trạm Sa Đéc	Cắt
3	MC 171 trạm Hồng Ngự	Cắt
4	MC 174 trạm An Long	Cắt
II	Trung tâm điều khiển Đồng Tháp 2	
1	MC 171 trạm Cái Bè	Cắt
2	MC 179 trạm Mỹ Tho 2	Cắt
3	MC 112 trạm Long Giang	Cắt
4	MC 172 trạm Chợ Gạo	Cắt
5	MC 171 trạm Tân Hương	Cắt

- **Thay đổi kết lưới theo lệnh Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam:**
 - + Trạm Sông Hậu nhận điện trạm 220kV Ô Môn 2;
 - + MBA T1, T2 Thạnh Hưng nhận điện trạm 220kV Cao Lãnh 2 và trạm 220kV Sa Đéc 2 (vận hành kín 110kV);
 - + MBA T1, T2 Hồng Ngự nhận điện trạm 220kV Châu Đốc 2;
- **Tách MBA ra dự phòng để vận hành kinh tế:**
 - + Tách MBA T1 Tam Nông ra khỏi vận ngày 09/6/2026 (vận hành kinh tế).
 - + Tách MBA T1 An Long ra khỏi vận ngày 28/6/2026 (vận hành kinh tế).
 - + Tách MBA T1 Tháp Mười ra khỏi vận ngày 03/7/2026 (vận hành kinh tế).

1.3.2 Kết lưới hệ thống điện 22kV khu vực Nam, Bắc Sông Tiền thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản:

➤ **Khu vực TTĐK Đồng Tháp:**

- C41-TN nhận điện C42-TN.
- C41-TM nhận điện C42-TM.
- C41-AL nhận điện C42-AL.
- Tuyến 471-SĐ cấp điện NR 479-11/2.AH.
- Tuyến 479-AH cấp điện PD 471-10.SĐ.
- Tuyến 471-SH cấp điện PD 477-13.TH.
- Tuyến 472-NM cấp điện 477-NM.
- Tuyến 476-AH cấp điện tuyến 471-AH.
- Tuyến 480-TH cấp điện NR 478-10/1.TH.
- Tuyến 478-AL cấp điện tuyến 477-AL.
- Tuyến 476-CL cấp điện NR 474-8/4.QT.

- Tuyến 475-QT cấp điện 476-QT.
- Tuyến 478-TM cấp điện tuyến 471-TM.
- Tuyến 472-TM cấp điện tuyến 473-TM.
- Tuyến 475-TM cấp điện tuyến 480-TM.
- Tuyến 475-HN cấp điện PD 479-12.HN.
- Tuyến 474-MTh cấp điện PD 475-10.MTh.
- Tuyến 473-TM cấp điện PD 475-11.TM.
- Tuyến 471-HN cấp điện PD 480THo/192/2.D7
- Tuyến 475-TM cấp điện tuyến 482-CB.

➤ **Khu vực TTĐK Đồng Tháp 2:**

- Tuyến 475CB cấp điện PD từ MV 482CB-475TM/175B/88/4.D25 đến LBS MV477CB-475CB/19/19.D25 (giảm tải cho 477CB);
- Tuyến 473MT cấp điện PD D30 đến D19;
- Tuyến 475MT cấp điện đến D356, DE5;
- Tuyến 477MT cấp điện đến D36;
- Tuyến 473CG cấp điện PD D52 đến D133-8, D354;
- Tuyến 473MTo cấp điện PD DE3 đến E12;
- Tuyến 472CG cấp điện PD D356 đến DC129;
- Tuyến 474CG cấp điện PD D11 đến D9;
- Tuyến 471MTo cấp điện PD L21-8 đến DL13 (giảm tải cho MBA T3 Cai Lậy);
- Tuyến 473MTo cấp điện PD D63 đến D62 (giảm tải cho MBA 471-MTo);
- Tuyến 475TM cấp điện đến LBS MV 475TM-482CB/311.D25, LBS MV 475TM-482CB/311.D25 (giảm tải cho MBA T2 Cái Bè);
- Tuyến 477CLa cấp điện PD F56 đến F14, F209 (giảm tải cho 475-CLa);
- Tuyến 472CLa cấp điện PD F27 đến H197;
- Tuyến 472 Thanh Hóa cấp điện PD H20 đến H197, H121, H139 (xin nhận điện PC Tây Ninh để giảm tải cho tuyến 472CLa-475THu).

2. Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phân phối điện tuần 30/2026 (từ ngày 20/7/2026 đến 26/7/2026):

- Danh mục kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV và trung hạ thế tuần 30/2026 (từ ngày 20/7/2026 đến 26/7/2026) theo phụ lục đính kèm.

3. Phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 30/2026 (từ ngày 20/7/2026 đến 26/7/2026)

- Căn cứ sơ đồ kết dây và thông số vận hành của các trạm 110kV, đường dây 22kV trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong thời điểm hiện nay;
- Căn cứ Danh mục kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV và trung hạ thế tuần 30/2026 (từ ngày 20/7/2026 đến 26/7/2026) của các đơn vị trực thuộc.
- Phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 30/2026 được thực hiện như sau:

3.1. Dự báo phụ tải

Dự báo công suất và sản lượng điện nhận lưới trong tuần 30/2026:

	SL tuần (kWh)	SL TB ngày (kWh)	P _{Max} (MW)
Tổng thực nhận	156.957.494	22.422.499	1.134

3.2. Những thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản

3.2.1. Các điểm Cắt 110kV:

Stt	Thiết bị	Trạng thái
I	Trung tâm điều khiển Đồng Tháp	
1	MC 171 trạm Sông Hậu	Cắt

2	MC 172 trạm Sa Đéc	Cắt
3	MC 171 trạm Hồng Ngự	Cắt
4	MC 174 trạm An Long	Cắt
II	Trung tâm điều khiển Đồng Tháp 2	
1	MC 171 trạm Cái Bè	Cắt
2	MC 179 trạm Mỹ Tho 2	Cắt
3	MC 112 trạm Long Giang	Cắt
4	MC 172 trạm Chợ Gạo	Cắt
5	MC 171 trạm Tân Hương	Cắt

- **Thay đổi kết lưới theo lệnh Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam:**
 - + Trạm Sông Hậu nhận điện trạm 220kV Ô Môn 2;
 - + MBA T1, T2 Thanh Hưng nhận điện trạm 220kV Cao Lãnh 2 và trạm 220kV Sa Đéc 2 (vận hành kín 110kV);
 - + MBA T1, T2 Hồng Ngự nhận điện trạm 220kV Châu Đốc 2;
- **Tách MBA ra dự phòng để vận hành kinh tế:**
 - + Tách MBA T1 Tam Nông ra khỏi vận ngày 09/6/2026 (vận hành kinh tế).
 - + Tách MBA T1 An Long ra khỏi vận ngày 28/6/2026 (vận hành kinh tế).
 - + Tách MBA T1 Tháp Mười ra khỏi vận ngày 03/7/2026 (vận hành kinh tế).

3.2.2. Kết lưới hệ thống điện 22kV khu vực Nam, Bắc Sông Tiền thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản:

➤ **Khu vực TTĐK Đồng Tháp:**

- C41-TN nhận điện C42-TN.
- C41-TM nhận điện C42-TM.
- C41-AL nhận điện C42-AL.
- Tuyến 471-SĐ cấp điện NR 479-11/2.AH.
- Tuyến 479-AH cấp điện PĐ 471-10.SĐ.
- Tuyến 471-SH cấp điện PĐ 477-13.TH.
- Tuyến 472-NM cấp điện 477-NM.
- Tuyến 476-AH cấp điện tuyến 471-AH.
- Tuyến 480-TH cấp điện NR 478-10/1.TH.
- Tuyến 478-AL cấp điện tuyến 477-AL.
- Tuyến 476-CL cấp điện NR 474-8/4.QT.
- Tuyến 475-QT cấp điện 476-QT.
- Tuyến 478-TM cấp điện tuyến 471-TM.
- Tuyến 472-TM cấp điện tuyến 473-TM.
- Tuyến 475-TM cấp điện tuyến 480-TM.
- Tuyến 475-HN cấp điện PĐ 479-12.HN.
- Tuyến 474-MTh cấp điện PĐ 475-10.MTh.
- Tuyến 473-TM cấp điện PĐ 475-11.TM.
- Tuyến 471-HN cấp điện PĐ 480THo/192/2.D7
- Tuyến 475-TM cấp điện tuyến 482-CB.

➤ **Khu vực TTĐK Đồng Tháp 2:**

- Tuyến 475CB cấp điện PĐ từ MV 482CB-475TM/175B/88/4.D25 đến LBS MV477CB-475CB/19/19.D25 (giảm tải cho 477CB);
- Tuyến 473MT cấp điện PĐ D30 đến D19;
- Tuyến 475MT cấp điện đến D356, DE5;
- Tuyến 477MT cấp điện đến D36;
- Tuyến 473CG cấp điện PĐ D52 đến D133-8, D354;

- Tuyến 473MTo cấp điện PD DE3 đến E12;
- Tuyến 472CG cấp điện PD D356 đến DC129;
- Tuyến 474CG cấp điện PD D11 đến D9;
- Tuyến 471MTo cấp điện PD L21-8 đến DL13 (giảm tải cho MBA T3 Cai Lậy);
- Tuyến 473MTo cấp điện PD D63 đến D62 (giảm tải cho MBA 471-MTo);
- Tuyến 475TM cấp điện đến LBS MV 475TM-482CB/311.D25, LBS MV 475TM-482CB/311.D25 (giảm tải cho MBA T2 Cái Bè);
- Tuyến 477CLa cấp điện PD F56 đến F14, F209 (giảm tải cho 475-CLa);
- Tuyến 472CLa cấp điện PD F27 đến H197;
- Tuyến 472 Thanh Hóa cấp điện PD H20 đến H197, H121, H139 (xin nhận điện PC Tây Ninh để giảm tải cho tuyến 472CLa-475THu).

3.2.3. Đóng điện đường dây và thiết bị

3.2.4. Chuyển tải lưới 110kV, trung thế:

3.2.4.1. Ngày 20/7/2026

- **Điện lực Tam Nông:** Cô lập tuyến 473-AL, 474-AL để Công ty Bách Khoa dựng ngọn trụ 16m, lắp coi, xà sứ, bọc ốp đà, kéo dây chống sét (ĐTXD 2026), chuyển tải:
 - + PD 473-10.AL Đình An Long nhận điện tuyến 482-HN qua MV Cầu Trung Tâm;

+ NR 474-8/1.AL An Hòa nhận điện tuyến 475-TN qua MV An Hòa-Phú Hiệp.

- **Điện lực Sa Đéc:** Cắt PD 478-8.AH để Công ty TNHH Minh Thanh tháp ngọn trụ BTLT 16m, tháo 03DS 1 pha trụ 100; lắp thiết bị 03DS trụ 123, cải tạo thay dây trung thế 22kV ACX120mm² bằng dây ACXH 240mm², dòi TBA qua trụ mới, kéo dây chống sét từ trụ 88-118, từ 140-151 tuyến 478AH; dòi REC+03DS trụ 86, 87 (qua trụ mới).

- **Điện lực Lấp Vò:** Cắt PD 478-12.AH Cầu Rạch Ruộng để Công ty Hưng Lộc dựng trụ trung thế tuyến 478-AH, chuyển tải PD 478-13.AH Thủ Củ nhận điện tuyến 471-TH qua MV Cai Châu.

3.2.4.2. Ngày 22/7/2026

- **Điện lực Nha Môn:** Cắt NR 475-10/2-1.NM Cầu Xây để Công Ty TNHH Quang Nhựt thay dây trung thế, sang lưới trung, hạ áp qua trụ XDM, thay MC NR 475-10/2-1 tại trụ 34/38A tuyến 475-NM; lắp 03DS tại trụ 34/39, 34/97 tuyến 475-NM; tháo 03FCO tại trụ 34/98 tuyến 475-NM, chuyển tải:

+ NR 475-10/2-2.NM nhận điện tuyến 471-NM qua MV An Khánh;

+ NR 475-10/2-1/6.NM Phú Long-Tân Phú nhận điện tuyến 473-SĐ qua MV Phú Long.

- **Điện lực Hồng Ngự:** Cắt PD 477-10.HN Bến xe HN, PD 479-10.HN Kho Bạc Hồng Ngự để thay dây trung thế, chuyển tải:

+ NR 477-11/2-1.HN CDC Bình Thạnh nhận điện tuyến 472-HN qua MV Chợ Bình Thạnh;

+ PD 479-11.HN Ngã ba nhà dù - Tân Hội nhận điện tuyến 475-HN qua MV Khóm Còng Cọc.

3.2.4.3. Ngày 23/7/2026

- **Điện lực Lai Vung:** Cắt PD 477-13.TH, MV 471.SH-477.TH, MV 475.SĐ-477.TH để NR 475-10/2-1.NM để Công ty ITACO thay dây, trụ trung thế từ trụ 297 đến trụ 303 tuyến 477-TH. Chuyển đầu nối NR Tân Thành 2 từ trụ 297 sang trụ 297A=297/3. Thu hồi dây trung thế từ trụ 297/2 đến trụ 297/3, chuyển tải NR Tân Mỹ Tân Phú nhận điện tuyến 475-SĐ.

3.2.4.4. Ngày 24/7/2026

- **Điện lực Nha Môn:** Cắt NR 475-10/2-2.NM Nha Môn-Hòa Tân để thay dây trung thế, sang lưới trung, hạ áp từ trụ cũ qua trụ XDM; thay 03LBFCO 200A thành 03DS-1P tại trụ 34/160 tuyến 475-NM, chuyển NR 475-10/2-3.NM Giồng Nổi nhận điện tuyến 471-NM qua MV An Khánh.

3.2.4.5. Ngày 26/7/2026

- **Điện lực Sa Đéc:** Cắt PD 473-8.AH, PD 476-12.AH, PD 472-11.SĐ để sang NR khách hàng trung thế vượt đường từ trụ 31 (trụ 53 tuyến 473AH) đến trụ 75 (trụ 81 tuyến 476AH) tuyến 477-KCN, 479-KCN. Kéo dây, sang dây trung thế, cắt gốc thu hồi trụ trung thế từ trụ 107 đến trụ 107A tuyến 472SĐ, từ trụ 49/5 đến trụ 54 tuyến 473AH và tại trụ 37 tuyến 473AH. Tháo gỡ thu hồi bộ DS liên động 3 pha tại trụ 49/6 tuyến 473AH (trụ 107A/1 tuyến 472SĐ), chuyển tải: PD 472-12.SĐ nhận điện tuyến 478AH.

- **Xí nghiệp lưới điện cao thế cô lập:** MBA T1, T2, thanh cái C11, C12, C41, C42, ngăn MC 171, 172, 112, 131, 132, 431, 432, 421 trạm 110kV Bình Đức; cô lập đường dây 110kV 171 Bình Đức - 180 Mỹ Tho 2, đường dây 110kV 172 Bình Đức - 171 Chợ Gạo để XNLD Cao Thế kiểm tra, vệ sinh các thiết bị liên quan MBA T1, MBA T2, 171, 172, 112, 131, 132, 431, 432; bảo trì đường dây, kiểm tra bộ đếm sét 4T1; Công ty TNHH miền Nam thực hiện CBM cấp độ 2: MC 171, MC 112, TI 171, TI 112, TU 171, TU C11, kiểm tra hệ thống ATS trạm 110kV Bình Đức (kết hợp công tác với TTD Đồng Tháp); Điện lực Mỹ Tho + Châu Thành phối hợp công tác trên các phát tuyến 22kV, chuyển tải:

- + PD từ FL76 đến MV478BĐ-474CLa/176/52B.D15 nhận điện PT 474CLa;
- + PD D20 đến D24 nhận điện tuyến 471MTo;
- + PD từ D263 đến D8 nhận điện tuyến 478MTo.
- + Điện lực Chợ Gạo cắt điện PD từ C202 đến C45 tuyến 478CG, PD từ C47 đến C136-8, C201 tuyến 472CG để NCS trạm Ấp Cầu Kinh, chuyển tải:
- + PD từ C120 đến DC 129 nhận điện tuyến 475MT;
- + PD từ C45-8 đến C18-8 nhận điện tuyến 474CG.

Trên đây là Kế hoạch Bảo dưỡng, sửa chữa và phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 30/2026 (từ ngày 20/7/2026 đến 26/7/2026), Công ty yêu cầu các đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi so với kế hoạch này các đơn vị liên quan phải kịp thời thông báo cho nhau để điều chỉnh kịp thời kế hoạch vận hành cho phù hợp với tình hình thực tế./.

Nơi nhận:

- Sở Công Thương (để báo cáo);
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Các Phòng chuyên môn nghiệp vụ (để biết);
- Các Đơn vị trực thuộc (để thực hiện);
- Văn phòng (gửi báo cáo Sở Công Thương);
- Lưu: VT, ĐD, NVT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Phú Hải

Phụ lục 1
DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN 110KV VÀ TRUNG HẠ THỂ TUẦN 30/2026
(Từ ngày 20/7/2026 đến 26/7/2026)

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
1	20/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Hoán chuyển hạ công suất TBA Dự Án Chanh 1 từ 1P-50kVA thành 1P-25kVA	Tại trụ 296/59A/3 NR 478-7CL/296/59A /1.D2 (NR Dự án chanh), tuyến 478CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA Dự Án Chanh 1 tại trụ 296/59A/3 NR 478-7CL/296/59A/1.D2 (NR Dự án chanh), tuyến 478CL Cắt LBFCO tại trụ 296/59A/1 NR 478-7CL/296/59A/1.D2 (NR Dự án chanh), tuyến 478CL	14	0,005	0,000	20	180		
2	20/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Hoán chuyển hạ công suất TBA Dự Án Chanh 2 từ 1P-50kVA thành 1P-25kVA	Tại trụ 296/59A/11 NR 478-7CL/296/59A /1.D2 (NR Dự án chanh), tuyến 478CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA Dự Án Chanh 2 tại trụ 296/59A/11 NR 478-7CL/296/59A/1.D2 (NR Dự án chanh), tuyến 478CL Cắt LBFCO tại trụ 296/59A/1 NR 478-7CL/296/59A/1.D2 (NR Dự án chanh), tuyến 478CL							Kết hợp
3	20/07/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa mất đứt, luồng ống thép chống trộm TBA TBA 1P-50kVA Trường MG Bình Thạnh	Tại trụ 268/60/2 NR 478-7CL/268/55. D2 (PĐ NR Miếu Trắng - Thủy Sản), tuyến 478CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Trường MG Bình Thạnh tại trụ 268/60/2 NR 478-7CL/268/55.D2 (PĐ NR Miếu Trắng - Thủy Sản), tuyến 478CL	71	0,011	0,000	40	140		
4	20/07/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 3TU đến hạn TBA 3P-160KVA Cty Song Toàn Phát	Tại trụ 4A/1 NR 474-7MTh/4A.D2 (NR Song Toán Phát) tuyến 474MTh	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +3FCO TBA 3P-160kVA Cty Song Toàn Phát tại trụ 4A/1 PĐ474-7MTh/4A.D2 (NR Song Toán Phát),tuyến 474MTh. Cắt 3LBFCO tại trụ 4A PĐ 474-7MTh/4A.D2 (NR Song Toán Phát), tuyến	2	0,000		110	385		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									474MTh							
5	20/07/2026	12:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay HTĐĐ trung thế đến hạn	Tại trụ 178 tuyến 472CM	xã Tân Long	Cắt CB+3FCO trạm CSCB Ni Lon Phế Liệu Ông Giom, Tại trụ 178 tuyến 472CM	1	0,000		112	560		
6	20/07/2026	08:00	13:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay HTĐĐ trung thế đến hạn	Tại trụ 59/15A/1 tuyến 472CM	xã Tân Long	Cắt 3LBFCO NR Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Quân Vinh SG- CN Đồng Tháp, Tại trụ 59/15A tuyến 472CM	1	0,000		280	1400		
7	20/07/2026	07:00	17:30	Điện lực Tam Nông	Công Ty Bách Khoa	Dựng ngọn trụ 16m, lắp coi, xà sứ, bọc ốp đà, kéo dây chống sét (ĐTXD 2026)	Từ trụ 01 đến trụ 35 tuyến 473-AL, tuyến 474-AL	Xã An Long	Cô lập tuyến 473AL. Cô lập tuyến 474AL.	4920	2,222	0,004	2000	21000	Chuyển PĐ 473-10.AL nhận điện tuyến 482-HN, chuyển NR 474-8/1.AL nhận điện tuyến 475-TN.	
8	20/07/2026	07:00	17:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA và lắp cổ dê trạm AS Đồng Tiến 1 (SCTX 2026)	Tại trụ 23/6 NR 473-8A/1.AL	Xã An Long	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Đồng Tiến 1 tại trụ 23/6 NR 473-8A/1.AL							Kết hợp
9	20/07/2026	07:00	17:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay thùng CB, thùng điện kế, tăng cường tiếp địa lắp lại, tiếp địa LA và lắp cổ dê trạm AS Đồng Tiến 2 (SCTX 2026)	Tại trụ 23/16 NR 473-8A/1.AL	Xã An Long	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Đồng Tiến 2 tại trụ 23/16 NR 473-8A/1.AL							Kết hợp
10	20/07/2026	08:00	11:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH MTV Điện NLMT Thiên Quang	Tháo thu hồi trạm bơm Huỳnh Thanh Tú	Tại trụ 278/47 NR 476THo/278/3B.D7 tuyến 476THo	Xã Tân Thành	Cắt CB+01FCO trạm Bến đò Chiến Thắng Tại trụ 278/44 NR 476THo/278/3B.D7 tuyến 476THo	133	0,017	0,000	38	114		
11	20/07/2026	11:00	11:30	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thao tác để chuyển nguồn (Đội hotline thay LBFCO NR Bắc Trang)	Tại trụ 193/1 NR 478-7THo/193/1.D7 tuyến 478THo; Tại trụ 266/46/58 NR 78-7THo/266/46/	Xã Tân Hồng	Cắt 03LBFCO MV 478THo/266/46/58.D7 Tại trụ 266/46/58 tuyến 478THo, đóng 03LBFCO NR 478-7THo/193/1.D7 tại trụ 193/1 tuyến 478THo	783	0,017	0,001	316	158		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
							1.D7 tuyến 478THo									
12	20/07/2026	08:00	08:30	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thao tác để chuyển nguồn (Đội hotline thay LBFCO NR Bắc Trang)	Tại trụ 193/1 NR 478-7THo/193/1. D7 tuyến 478THo; Tại trụ 266/46/58 NR 78-7THo/266/46/1.D7 tuyến 478THo	Xã Tân Hồng	Cắt 03LBFCO NR 478-7THo/193/1.D7 tại trụ 193/1, đóng 03LBFCO MV 478THo/266/46/58.D7 Tại trụ 266/46/58 tuyến 478THo	783	0,017	0,001	316	158		
13	20/07/2026	06:00	18:00	Điện lực Sa Đéc	Cty TNHH Minh Thanh	Tháp ngọn trụ BTLT 16m,, tháo 03DS 1 pha trụ 100; lắp thiết bị 03DS trụ 123, cải tạo thay dây trung thế 22kV ACX120mm2 bằng dây ACXH 240mm2, dời TBA từ trụ củ qua trụ mới, kéo dây chống sét từ trụ 88-118, từ 140-151 tuyến 478AH; dời REC+03DS trụ 86, 87 (từ trụ củ qua trụ mới).	Từ trụ 86 đến trụ 151 tuyến 478AH	Đường ĐT 848, phường Sa Đéc	Cắt 03DS PD 478-8.AH Cầu Cao Mênh Dưới tại trụ số 8 tuyến 478AH	6387	3,297	0,005	3832	45984		
14	20/07/2026	06:00	18:00	Điện lực Sa Đéc	Công ty TNHH Quang Nhựt	Thay dây trung thế 3ACXH-95 +AC-70 từ trụ 103/5/19B đến trụ 103/5/38B tuyến 478AH	Từ trụ 103/5/19B đến trụ 103/5/38B tuyến 478AH	Đường Sa Nhiên, phường Sa Đéc	Cắt 03LBFCO NR 478-11/1/1AH tại trụ 103/5/1B tuyến 478AH	1494	0,771	0,001	727	8724		
15	20/07/2026	13:30	15:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay TU bị hỏng	Tại trụ 63/101 tuyến 471-NM	Xã Phú Hựu	Cắt 03LBFCO MV Rạch Cò tại trụ 63/100 tuyến 474-NM Cắt 03FCO MV Rạch Cò tại trụ 63/102 tuyến 474-NM							
16	20/07/2026	08:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Hạ công suất TBA Trảng Muống từ 1P-75kVA thành 1P-50kVA	Tại trụ 63/55 tuyến 474-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB+ cắt 01FCO+ tháo 01 hotline trạm Trảng Muống tại trụ 63/55 tuyến 474-NM	89	0,013	0,000	61	213,5		
17	20/07/2026	08:00	11:30	Điện lực	Cty Châu	Lắp hotline đầu nối nhánh rẽ trung thế	Tại trụ 39/34/9 tuyến	Xã Phú Hựu	Cắt 01LBFCO NR 471-11/1-1/6 tại trụ 39/34/1	771	0,116	0,001	85	297,5		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Nha Môn	Thành	1P-12,7kV Cơ sở meo năm rơm Việt Phú Nông	471-NM		tuyến 471-NM							
18	20/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 39/34/1 đến trụ 39/34/40, 39/34/10/11 tuyến 471-NM	Xã Phú Hựu	Không cắt điện							
19	20/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bể, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ, kiểm tra điện kế định kỳ, xử lý DCU, modem	Tuyến 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
20	20/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cáp viễn thông treo trên cột điện NR 478-11/1-2/3/1.SH Bảo Tiên, NR 478-11/1-3.SH Cả Bàng, NR 478-11/1-3/2/2.SH Kinh Bún Tàu 1, NR 478-11/1-3/2/2/1.SH Kinh Bún Tàu 2	Từ trụ 80/122/11P đến trụ 80/122/11P/1 3, từ trụ 80/149 đến trụ 80/209, từ trụ 80/178/26 đến trụ 80/178/38/15 H, từ trụ 80/178/26/16 đến trụ 80/178/26/16/18 tuyến 478-SH	Xã Hòa Long	Không cắt điện							
21	20/07/2026	17:30	18:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Chuyển tải PD 478-13AH ngưng nhận điện tuyến tuyến 471-TH sau khi công tác xong	Trụ 199 tuyến 478-AH	Xã Tân Khánh Trung	Cắt LBS trụ 244+03DS trụ 243 MV Cai Châu tuyến 478-AH (trụ 347, 348 tuyến 471-TH) Đóng REC trụ 152 PD 478-12AH tuyến 478-AH. Đóng 03DS PD 478-13AH trụ 199 tuyến 478-AH.	1774	0,038	0,001	1214	607		
22	20/07/2026	06:00	18:00	Điện	Cty	Dựng trụ trung thế	Trụ 152-198	Xã Tân	Cắt REC trụ 152+03DS	5292	2,732	0,004	3458	41496	Chuyển tải PD	

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Lắp Vò	Hung Lộc	tuyến 478-AH	tuyến 478-AH	Khánh Trung	trụ 151 PD 478-12AH tuyến 478-AH						478-13AH nhận điện tuyến 471-TH	
23	20/07/2026	06:00	06:30	Điện lực Lắp Vò	Điện lực Lắp Vò	Chuyển tải PD 478-13AH nhận điện tuyến tuyến 471-TH để công tác	Trụ 199 tuyến 478-AH	Xã Tân Khánh Trung	Cắt REC trụ 152 PD 478-12AH tuyến 478-AH. Cắt 03DS PD 478-13AH trụ 199 tuyến 478-TH. Đóng LBS trụ 244+03DS trụ 243 MV Cai Châu tuyến 478-AH (trụ 347, 348 tuyến 471-TH)	1774	0,038	0,001	1214	607		
24	20/07/2026	06:00	18:00	Điện lực Lắp Vò	Điện lực Lắp Vò	Thay 03DS PD 478-12AH tuyến 478-AH	Trụ 151 tuyến 478-AH	Xã Tân Khánh Trung	Cắt 03DS PD Tân Khánh Đông 478-11AH trụ 100 tuyến 478-AH	2573	1,328	0,002	5600	67200		ĐL Lắp Vò đăng ký ĐL Sa Đéc: Cắt PD 478-11.AH
25	20/07/2026	06:00	18:00	Điện lực Lắp Vò	Cty Hung Lộc	Dựng trụ, thay dây trung thế tuyến 478-AH	Trụ 151-152 tuyến 478-AH	Xã Tân Khánh Trung	Cắt 03DS PD Tân Khánh Đông 478-11AH trụ 100 tuyến 478-AH							ĐL Lắp Vò đăng ký ĐL Sa Đéc: Cắt PD 478-11.AH
26	20/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty Cổ phần PC1 Miền Nam	Thi công xây dựng móng thiết bị (móng giàn cộng công, dao cách ly, máy cắt, Biến điện áp, Biến dòng, chống sét, thanh cái)	Phía trước ngăn E01. E03, bên phải ngăn E03 trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công, khu phố Long Hưng, phường Bình Xuân, Đồng Tháp	Không cắt điện, trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
27	20/07/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm, ngày định kỳ hàng tuần	Trạm 110kV Cao Lãnh	Phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	Không cắt điện							
28	20/07/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Cao Lãnh.	Phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	OFF CB AC tủ sạc 1; OFF CB AC tủ sạc 2, OFF CB AC tại tủ Camera cấp nguồn Inverter trạm 110kV Cao							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				thể					Lãnh.							
29	20/07/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sa Đéc	Trạm 110kV Sa Đéc, Phường Sa Đéc	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sa Đéc							
30	20/07/2026	08:30	13:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	1. Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Ngày TBA 110kV Gò Công Tây theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT ngày 24/10/2023. 2. Kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy bằng nước trạm Gò Công Tây 3. Kiểm tra bịt kín, vệ sinh các tủ điện trong phòng ĐH, hợp bộ 22kV và ngoài sân trạm. Vệ sinh phòng ĐH và hợp bộ trạm Gò Công Tây. 4. Kết hợp kiểm tra vệ sinh, đo Accu tuần trạm Gò Công Tây.	Trạm 110kV Gò Công Tây	Trạm 110kV Gò Công Tây, ấp bình Tây, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp	1.2.3.Không cắt điện. Giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị 4. OFF MCB 220/380VAC máy nạp Accu							
31	20/07/2026	07:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT; Vận hành kiểm tra quạt làm mát MBA T1, T2; Đo điện áp, kiểm tra ắc quy (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần tại Trạm 110kV Mỹ Thuận.	Trạm 110kV Mỹ Thuận	Xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện. 1. OFF MCCB DJC máy nạp ắc quy 1;2. OFF MCCB INPUT máy nạp ắc quy 2							
32	20/07/2026	07:00	17:00	Xí	Tổ	- Kiểm tra thiết bị	Trạm 110kV	Trạm 110kV	OFF MCB FAC104 tại tủ							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				ngành lưới điện Cao thế	TTLĐ Hồng Ngự	ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ môi nổi các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế.	Tam Nông	Tam Nông, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp	AC cấp nguồn cho tủ sạc 1, FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tam Nông; OFF nguồn AC của Inverter Camera tại Tủ AC.							
33	20/07/2026	07:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây 110 kV	Kiểm tra ngày, đêm kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	171 Nha Môn-172 Sa Đéc (Từ 171-7NM đến 172-7SD) 172 Vĩnh Long 2-172 Nha Môn (Từ liên sau trụ 23 đến 172-7NM) 174 Thạnh Hưng-172 Hội An	Xã Phong Hòa Phường Sa Đéc	Không cắt điện							
34	20/07/2026	07:00	11:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT; Đo điện áp, kiểm tra ắc quy (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần, hệ thống camera tại Trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Mỹ Tho, Số 25C, Ấp Bắc, phường Đạo Thạnh tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
35	20/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 171 Cái Bè – 173 Mỹ Thuận từ trụ 134 đến trụ D1 đến	Xã An Hữu, Mỹ Lợi	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
							CD 173									
36	20/07/2026	14:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Sa Đéc	Trạm 110kV Sa Đéc, Phường Sa Đéc	- OFF/ON MCB F103 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dừng AC; OFF/ON MCB F202 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dừng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sa Đéc							
37	20/07/2026	07:00	11:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT; Đo điện áp, kiểm tra ắc quy (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần, hệ thống camera tại Trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Mỹ Tho, Số 25C, Ấp Bắc, phường Đạo Thạnh tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
38	20/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Đan Nguyễn	Thi công sửa chữa kiến trúc nhà điều hành, đường nội bộ, mương cáp, trạm 110kV Gò Công Tây (Công trình sửa chữa hầm cáp, sửa chữa kiến trúc trạm 110kV Gò Công Tây)	Nhà điều hành, đường nội bộ, mương cáp trạm 110kV Gò Công Tây	Trạm 110kV Gò Công Tây, ấp Bình Tây, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện							
39	20/07/2026	06:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân	Tại trạm 110kV Sa Đéc	Trạm 110kV Sa Đéc, Phường Sa Đéc	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sa Đéc							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Cao thế		ngắt, ngoài hàng rào trạm 110kV										
40	20/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 175 Cai Lậy – 172 Cái Bè từ trụ 28 đến trụ 01 đến CD 175	Phường Thanh Hòa, Phường Cai Lậy	Không cắt điện							
41	21/07/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 1P-50KVA Cù Lao Quạ 1	Tại trụ 159/31A/3 NR 478-7CL/159/31A /1.D2 (NR Cù Lao Quạ)	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA Cù Lao Quạ 1 tại trụ 159/31A/3 NR 478-7CL/159/31A/1.D2 (NR Cù Lao Quạ) tuyến 478CL	47	0,007	0,000	40	140		
42	21/07/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 1P-50KVA Bà Kiểng 1B	Tại trụ 159/50 NR 478-7CL/159/1.D 2 (NR Mỹ Thạnh) tuyến 478CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA Bà Kiểng 1B tại trụ 159/50 NR 478-7CL/159/1.D2 (NR Mỹ Thạnh) tuyến 478CL	54	0,008	0,000	40	140		
43	21/07/2026	07:00	17:30	Điện lực Mỹ Thọ	Công ty TNHH Minh Thanh	Kéo mới dây 3xAs-240mm2 (náp 2 XDM), thay dây trung hòa AC-50mm2 thành As240mm2: 5322m (Từ trụ 133 đến trụ 164 tuyến 473ML & tuyến 474ML XDM) (công trình nhận điện trạm 110kV Mỹ Long)	Từ trụ 296/102/10/1/ 2A đến trụ 296/102/10/1/ 22 NR478-7CL/296/102/ 10/1/1.D2 (NR Tuyến kênh Xẻo Muồng - DT850 Mỹ Long) tuyến 478CL (từ trụ 133 đến trụ 164 tuyến 474ML-474ML-công trình nhận điện trạm 110kV Mỹ Long)	xã Mỹ Hiệp	Cắt 3LBFCO tại trụ 296/102/10/1/1 NR 478-7CL/296/102/10/1/1.D2 (NR Tuyến kênh Xẻo Muồng - DT850 Mỹ Long) tuyến 478CL	193	0,087	0,000	300	3150		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
44	21/07/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 1P-25KVA Cầu Mười Mai	Tại trụ 159/21 NR 478-7CL/159/1.D2 (NR Mỹ Thạnh) tuyến 478CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-25kVA Cầu Mười Mai tại trụ 159/21 NR 478-7CL/159/1.D2 (NR Mỹ Thạnh) tuyến 478CL	33	0,005	0,000	20	70		
45	21/07/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 1P-37,5KVA Rạch xẻo Gừa	Tại trụ 159/24 NR 478-7CL/159/1.D2 (NR Mỹ Thạnh) tuyến 478CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-37,5kVA Rạch Xẻo Gừa tại trụ 159/24 NR 478-7CL/159/1.D2 (NR Mỹ Thạnh) tuyến 478CL	39	0,006	0,000	20	70		
46	21/07/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 1P-75KVA Rạch Cù Lao Quạ	Tại trụ 159/31A/16 NR 478-7CL/159/31A/1.D2 (NR Cù Lao Quạ) tuyến 478CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-75kVA Rạch Cù Lao Quạ tại trụ 159/31A/16 NR 478-7CL/159/31A/1.D2 (NR Cù Lao Quạ) tuyến 478CL	123	0,019	0,000	50	175		
47	21/07/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 1P-50KVA Bà Kiểng 1A	Tại trụ 159/38 NR 478-7CL/159/1.D2 (NR Mỹ Thạnh) tuyến 478CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA Bà Kiểng 1A tại trụ 159/38 NR 478-7CL/159/1.D2 (NR Mỹ Thạnh) tuyến 478CL	79	0,012	0,000	40	140		
48	21/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Kéo bổ sung dây AC-50mm2 để tăng cường cho lưới hạ thế thuộc trạm Kinh 1500	Từ trụ 230/14 đến trụ 230/14/25 thuộc NR 475-11/1, tuyến 475TM	Xã Đốc Bình Kiều	Cắt 01FCO tại trụ 230/1 thuộc NR 475-11/1, tuyến 475TM	69	0,027	0,000	38	342		
49	21/07/2026	13:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay cáp suất trạm biến áp	Tại trụ 48/6 tuyến 472CM	xã Tân Long	Cắt CB+FCO, tháo hotline trạm Mã Trường 1 trụ 48/6 tuyến 472CM	57	0,010	0,000	35	140		
50	21/07/2026	08:00	13:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay HTĐĐ trung thế đến hạn	Tại trụ 120/55/3/5A tuyến 475CM	xã Tân Long	Cắt CB+3FCO trạm NTTS Vĩnh Hoàn, Tại trụ 120/55/3/5A tuyến 475CM	1	0,000		175	875		
51	21/07/2026	08:00	11:30	Điện	Điện lực	Thay 3TU+3TI+điện	Tại trụ 87	Xã An Long	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ	1	0,000		25	87,5		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Tam Nông	Tam Nông	kế định kỳ trạm Bơm An Phong	tuyến 475-AL		3hotline trung áp trạm Bơm An Phong, tại trụ 87 tuyến 475-AL							
52	21/07/2026	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty CTCC Đồng Tháp	Xây dựng mới trạm 1P-100kVA AS Bờ Tây Kênh Phên (142A/88) và lưới hạ thế từ trụ 142A/83 đến trụ 142A/93 NR 477-11/2.AL	Tại trụ 142A/88, từ trụ 142A/83 đến trụ 142A/93 NR 477-11/2.AL.	xã Phú Thọ	Không cắt điện							
53	21/07/2026	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay 3TU+3TI+điện kế định kỳ trạm Nhà Kho Chứa Phân Đạm	Tại trụ 117/2 tuyến 475-AL	Xã An Long	Cắt CB trạm Nhà Kho Chứa Phân Đạm tại trụ 117/2 tuyến 475-AL. Cắt 3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm Nhà Kho Chứa Phân Đạm, tại trụ 117 tuyến 475-AL	1	0,000		25	87,5		
54	21/07/2026	08:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Công ty CTCC Đồng Tháp	Căng dây đầu nối NR 1P-12,7kV và TBA 1P-75kVA AS Kênh Phên 3 (T142/32/9) (xây dựng mới)	Từ trụ 142/32/9 đến trụ 142/32 NR 477-11/1.AL	xã Phú Thọ	Không cắt điện							
55	21/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Cty TNHH Huy Cường Đồng Tháp	Di dời trụ hạ thế	Tại trụ 99/3/8 tuyến 475HN	Phường Thường Lạc	Cắt CB+03FCO trạm Mạc Cửu trụ 99/3 tuyến 475HN	283	0,110	0,000	65	585		
56	21/07/2026	08:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH MTV Điện NLMT Thiên Quang	Nâng công suất trạm NTTS Bùi Văn Bé Từ từ 1P-37,5kVA lên 3x1P-37,5kVA	Từ trụ 144/37 đến trụ 144/37/1 NR 474-7THo/144/3. D7 tuyến 474THo	Xã An Phước	Cắt 01FCO+tháo hotline NR NTTS Bùi Văn Bé Từ Tại trụ 144/37 NR 474-7THo/144/3.D7 tuyến 474THo	1	0,000		20	160		
57	21/07/2026	13:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay TU, TI định kỳ trạm NTTS Trần Khắc Vũ	Tại trụ 199/2/1P NR 474-7THo/199/2/1 P.D7 tuyến 474THo	Xã An Phước	Cắt 03FCO+tháo hotline NR 474-7THo/199/2/1P.D7 tại trụ 3199/2/1P tuyến 474THo	1	0,000		129	516		
58	21/07/2026	08:00	12:00	Điện lực Tân	Điện lực Tân	Thay TU, TI định kỳ trạm bơm Chín Chối	Tại trụ 58/40/1 NR	Xã Tân Hộ Cơ	Cắt CB+03FCO+ tháo hotline trạm bơm Chín	1	0,000		145	580		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Tân Hồng	Hồng		476-7THo/189/58/1.D7, tuyến 476THo		Chói Tại trụ 58/40/1 NR 476-7THo/189/58/1.D7, tuyến 476THo							
59	21/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Nâng công suất trạm Cây Xăng Thường Phước 2 từ (1P-75kVA) thành (1P-100kVA)	Tại trụ 279 PĐ 480-14 tuyến 480-HN	Xã Thường Phước	- Cắt CB + FCO và tháo hotline trạm Cây Xăng Thường Phước 2 (1P-75kVA) tại trụ 279 PĐ 480-14 tuyến 480-HN	79	0,031	0,000	90	810		
60	21/07/2026	08:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay 03 TI-22kV-(5-10/5A)-TNĐ, 03 TU-22000/110V trạm khách hàng Lê Sơn Lâm	Tại trụ 34/76/23/10/1 A tuyến 475-NM	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB trạm Lê Sơn Lâm tại trụ 34/76/23/10/1A tuyến 475-NM Cắt 03FCO NR trạm Lê Sơn Lâm tại trụ 34/76/23/10 tuyến 475-NM	1	0,000		76	266		
61	21/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 34/160 đến 34/224 tuyến 475-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Không cắt điện							
62	21/07/2026	07:00	18:00	Điện lực Nha Môn	Công Ty TNHH Quang Nhựt	Thay dây trung thế; Sang lưới trung, hạ áp từ trụ cũ qua trụ XDM; Lắp LBS tại trụ 34/161 tuyến 475-NM; Lắp 03DS tại trụ 34/161A tuyến 475-NM	Từ trụ 34/161 đến 34/223 tuyến 475-NM	Xã Tân Nhuận Đông	- Cắt 3LBFCO NR 475-10/2-3NM tại trụ 34/160 tuyến 475-NM - Cắt 3DS MV An Khánh tại trụ 34/224 tuyến 475-NM	2350	1,112	0,002	546	6006		
63	21/07/2026	13:30	15:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Vệ sinh trạm Bình Minh Hai	Tại trụ 50/1 tuyến 476-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt MC trạm Bình Minh Hai tại trụ 50/1 tuyến 476-SĐ Cắt 03DS trạm Bình Minh Hai tại trụ 50 tuyến 476-SĐ	1	0,000		535	802,5		
64	21/07/2026	15:30	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Vệ sinh trạm khách hàng DNTN Hồng Nguyên	Tại trụ 35A/1 tuyến 476-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB trạm Hồng Nguyên tại trụ 35A/1 tuyến 473-SĐ Cắt 03FCO NR trạm Hồng Nguyên tại trụ 35A/1 tuyến 476-SĐ	1	0,000		452	678		
65	21/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cáp viễn thông treo trên cột điện NR 476-12/1.TH Cái Tắc	Từ trụ 216 đến trụ 216/35/23H tuyến 476-TH, từ trụ	Xã Hòa Long	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						Rạch Đông, NR 475-13/1.SĐ Lai Vung 1	239 đến trụ 239/49, từ trụ 239/8 đến 239/8/14A tuyến 475-SĐ									
66	21/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bể, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ, kiểm tra điện kế định kỳ, xử lý DCU, modem	Tuyến 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
67	21/07/2026	08:00	12:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Lắp 3MC tụ thuộc giàn TBTT 480SH/236/3	Tại trụ 236/3 tuyến 480-SH	Xã Lai Vung	Cắt 3LBFCO và tháo 3 hotline giàn TBTT tại trụ 236/3 tuyến 480-SH							
68	21/07/2026	13:30	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chuyển trụ BTLT 8,5m TBA Mương Sáu Đào, trụ BTLT 10,5m Thới Mỹ 5	Tại trụ 190/38/2, 190/38/3, 190/38/4, 190/93/5P tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Không cắt điện							
69	21/07/2026	13:30	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Tháo gỡ dây buro điện buộc chung hạ thế, coi trụ và di dời dây chằng lên coi, căng dây trung hòa, hạ thế chùng thấp trạm Củ Đính tuyến 480-TH	Trụ 310/66/3 - 310/66/7 tuyến 480-TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt CB+FCO trạm Củ Đính trụ 310/65 tuyến 480-TH	102	0,015	0,000	44	154		
70	21/07/2026	08:00	10:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thay thùng CB+ĐK trạm CDC An Thuận tuyến 480-TH	Trụ 306B tuyến 480-TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt CB+FCO trạm CDC An Thuận trụ 306B tuyến 480-TH	28	0,002	0,000	18	36		
71	21/07/2026	10:00	11:30	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Coi trụ hạ thế trạm Ngã Cạy (MAHB) tuyến 480-TH	Trụ 330/13A/12/1 7 tuyến 480-TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt CB+FCO trạm Ngã Cạy (MAHB) trụ 310/13A/12 tuyến 480-TH	117	0,008	0,000	54	81		
72	21/07/2026	06:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngất, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV An Hòa	Trạm 110kV An Hòa, Phường Sa Đéc	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa							
73	21/07/2026	07:00	17:00	Xí	Đội	Kiểm tra định kỳ	Đường dây	Xã Mỹ Đức	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				ngành lưới điện Cao thế	QLVH ĐD 110kV	ngày	110kV 171 Cái Bè – 173 Mỹ Thuận từ trụ 108 đến trụ 80 đến CD 171	Tây, Mỹ Thiện, Hội Cư								
74	21/07/2026	18:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	Kiểm tra thiết bị định kỳ Đêm TBA 110kV Chợ Gạo theo quy định 8991/EVN-SPC-KT+AT ngày 24/10/2023.	Trạm 110kV Chợ Gạo	Trạm 110kV Chợ Gạo, Ô 3 khu 1, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
75	21/07/2026	07:00	11:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị theo quy định 8991/EVN-SPC-KT+AT; Đo điện áp, kiểm tra áp quy (bộ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần, hệ thống camera tại Trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức, Ấp Bình Tạo A, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCCB 3 pha máy nạp ắc quy; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
76	21/07/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm, ngày định kỳ hàng tuần	Trạm 110kV Trường Xuân	Xã Trường Xuân, Đồng Tháp	Không cắt điện							
77	21/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Đan Nguyễn	Thi công sửa chữa kiến trúc nhà điều hành, đường nội bộ, mương cáp, trạm 110kV Gò Công Tây (Công trình sửa chữa hầm cáp, sửa chữa kiến trúc trạm 110kV Gò Công Tây)	Nhà điều hành, đường nội bộ, mương cáp trạm 110kV Gò Công Tây	Trạm 110kV Gò Công Tây, ấp Bình Tây, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện							
78	21/07/2026	07:00	11:30	Xí nghiệp lưới	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị theo quy	Trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức, Ấp Bình Tạo	OFF MCCB 3 pha máy nạp ắc quy; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				điện Cao thế		định 8991/EVNSPC-KT+AT; Đo điện áp, kiểm tra ắc quy (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần, hệ thống camera tại Trạm 110kV Bình Đức		A, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp	nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
79	21/07/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV An Hòa	Trạm 110kV An Hòa, Phường Sa Đéc	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa							
80	21/07/2026	07:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT; Vận hành kiểm tra quạt làm mát MBA T1, T2; Đo điện áp, kiểm tra ắc quy (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần tại Trạm 110kV Cái Bè;	Trạm 110kV Cái Bè	Xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện. 1.OFF MCCB 3 pha Q1 tại tủ máy sạc 1 trạm Cái Bè; 2.OFF MCCB 3 pha QF1 tại tủ máy sạc 2 trạm Cái Bè							
81	21/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đơn vị thi công	Xử lý rịn dầu tại hộp đấu dây biến dòng chân sứ B MBA T1 phía 110kV.	MBA T1, trạm 110kV Tam Nông	Trạm 110kV Tam Nông, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp	Cô lập MBA T1, MC 131, 431 trạm 110kV Tam Nông (MC 131, 431 đang cắt)						C41 nhận điện C42 trạm 110kV Tam Nông	
82	21/07/2026	14:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm	Trạm 110kV An Hòa, Phường Sa Đéc	OFF MCB F202 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dừng AC; OFF MCB F107 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dừng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
							110kV An Hòa		làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa							
83	21/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Công ty Cổ phần PC1 Miền Nam	Thi công xây dựng móng thiết bị (móng giàn cộng công, dao cách ly, máy cắt, Biến điện áp, Biến dòng, chống sét, thanh cái)	Phía trước ngăn E01. E03, bên phải ngăn E03 trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công, khu phố Long Hưng, phường Bình Xuân, Đồng Tháp	Không cắt điện, trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
84	21/07/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Láng Tượng	Xã Thanh Bình, Đồng Tháp	Không cắt điện							
85	21/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 175 Cai Lậy – 172 Cái Bè từ trụ 55 đến trụ 79 đến CD 172	xã Bình Phú	Không cắt điện							
86	21/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ môi nổi các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế.	Trạm 110kV Tam Nông	Trạm 110kV Tam Nông, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB FAC104 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1, FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tam Nông; OFF nguồn AC của Inverter Camera tại Tủ AC.							
87	21/07/2026	07:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện	Đội QLVH đường dây 110	Kiểm tra ngày, đêm kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	174 An Long -172 Tam Nông (Từ 174-7AL đến	Xã An Long Xã Phú Thọ Xã Tràm Chim Xã	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Cao thế	kV		172-7 TN)	Phú Cường								
88	22/07/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Nâng công suất chống quá tải TBA 1P-37,5kVA Kỳ Sơn 5 lên thành 1P-50kVA	Tại trụ 193/31/113 NR 476-7CL/193/31.D2 (NR Kỳ Sơn), tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-37,5kVA Kỳ Sơn 5 tại trụ 193/31/113 NR 476-7CL/193/31.D2 (NR Kỳ Sơn), tuyến 476CL	66	0,010	0,000	30	105		
89	22/07/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Nâng công suất chống quá tải TBA 1P-25kVA Lung Môn 1 lên thành 1P-50kVA	Tại trụ 46/107/17/38 A NR 474-7QT/46/107/17/1.D2 (NR Kinh Gáo Giồng), tuyến 474QT	xã Phong Mỹ	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-25kVA Lung Môn 1 tại trụ 46/107/17/38A NR 474-7QT/46/107/17/1.D2 (NR Kinh Gáo Giồng), tuyến 474QT	61	0,009	0,000	22	77		
90	22/07/2026	07:30	12:30	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay HTĐĐ trung thế đến hạn	Tại trụ 122/17A/1 tuyến 477LT	xã Tân Thạnh	Cắt 3LBFCO NR CSSX Nước Đá Lê Thị Kim Tuyến, Tại trụ 122/17A tuyến 477LT	1	0,000		224	1120		
91	22/07/2026	12:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay HTĐĐ trung thế đến hạn	Tại trụ 40/7/9/2 tuyến 479LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+3FCO trạm Đồng Tâm, Tại trụ 40/7/9/2 tuyến 479LT	1	0,000		112	560		
92	22/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty NLMT Thiên Quang	Di dời TBA 3P-160kVA NTTS Hùng Cá 49 từ trụ 74/12A/6/31 đến trụ 74/12A/6/40 (XDM). Căng dây đầu nối NR 3P-22kV (XDM) tại trụ 74/12A/6/40 và TBA 3P-160kVA NTTS Hùng Cá 49 di dời đến.	Từ trụ 74/12A/6/31 đến trụ 74/12A/6/40 (XDM) NR 476-8/3/1/1.TN. Từ trụ 74/12A/6/32 đến trụ 74/12A/6/40 NR 476-8/3/1/1.TN (XDM)	xã Phú Cường	Cắt 3LBFCO NR 476-8/3/1/1.TN tại trụ 74/12A/6/1 NR 476-8/3/1.TN.	1	0,000		200	1800		
93	22/07/2026	08:30	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay MBA 3x1P-37,5kVA thí nghiệm CBM không đạt trạm bơm THT Đê Bao Số	Tại trụ 48/8/1 NR 477-10/1.AL	Xã Phú Thọ	Cắt CB trạm bơm THT Đê Bao Số 7 tại trụ 48/8/1 NR 477-10/1.AL. Cắt 3FCO, tháo gỡ	1	0,000		25	75		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						7			3hotline trung áp trạm bơm THT Đê Bao Số 7, tại trụ 48/8 NR 477-10/1.AL							
94	22/07/2026	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay MBA 3x1P-25kVA thí nghiệm CBM không đạt trạm bơm HTXNN Số 1 Phú Ninh	Tại trụ 48/20/1 NR 477-10/1.AL	Xã Phú Thọ	Cắt CB trạm bơm HTXNN Số 1 Phú Ninh tại trụ 48/20/1 NR 477-10/1.AL. Cắt 3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm bơm HTXNN Số 1 Phú Ninh tại trụ 48/20 NR 477-10/1.AL	1	0,000		25	87,5		
95	22/07/2026	06:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Cty TNHH Quang Nhựt	Nâng công suất trạm Chùa Thiên Phước từ 3x1PP-50VA lên thành 3P-250kVA.,	Tại trụ 51 tuyến 475HN	Phường Hồng Ngự	Cắt CB+01FCO và tháo 01hotline trạm Chùa Thiên Phước trụ 51 tuyến 475HN	216	0,102	0,000	78	858		
96	22/07/2026	06:00	18:00	Điện lực Hồng Ngự	Cty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương	Thay dây trung thế 3xACXH-240mm2 thành 3xACXH-240mm2 (SCL)	Từ trụ 33 đến 62 tuyến 479HN	Phường Hồng Ngự	Cắt 03DS 1P PĐ 477-10HN trụ 16 tuyến 477HN Cắt 03DS 1P PĐ 479-10HN trụ 17 tuyến 479HN	6584	3,399	0,005	723	8676	Chuyển tải NR 477-11/2-1HN nhận điện tuyến 472HN, PĐ 479-11HN nhận điện tuyến 475HN	
97	22/07/2026	06:00	18:00	Điện lực Hồng Ngự	Cty TNHH XDD Nguyễn Lộc Phụng	Di dời lưới điện trung thế	Từ trụ 38/4A đến 38/8 tuyến 477HN	Phường Hồng Ngự	Cắt 03DS 1P PĐ 477-10HN trụ 16 tuyến 477HN						Chuyển tải NR 477-11/2-1HN	
98	22/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH Bách Khoa	Di dời trụ, kéo dây đầu nối NR trung thế tại trụ 52/19, sang hạ thế, nhánh rẽ khách hàng	Từ trụ 52/19/1 đến trụ 52/19/15 tuyến 472THo	Xã Tân Hồng	Cắt 01FCO NR 472-7THo/52/1.D7 tại trụ 52/1 tuyến 472THo	125	0,054	0,000	98	980		
99	22/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH Bách Khoa	Di dời trụ, sang hạ thế, nhánh rẽ khách hàng	Từ trụ 14 đến trụ 14/14 tuyến 472THo	Xã Tân Hồng	Cắt CB + 03 FCO trạm Y Tế Tân Công Chí 1 tại trụ 15 tuyến 472THo	217	0,093	0,000	145	1450		
100	22/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay MBA thí nghiệm không đạt trạm Tân Hương (3x1P-50kVA)	Tại trụ 178 PĐ 477-10/1-4 tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03FCO và tháo 03 hotline trạm Tân Hương (3x1P-50kVA) tại trụ 178 PĐ 477-10/1-4 tuyến 477-PC	238	0,092	0,000	90	810		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
101	22/07/2026	13:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Bảo trì thay TU, TI trạm Hào Phát đến hạn kiểm định	Tại trụ 58/1 tuyến 474AH	Đường ĐT Nguyễn Sinh Sắc xã Tân Dương	Cắt CB + 03FCO + tháo cần trạm Hào Phát tại trụ 58/1 tuyến 474AH	1	0,000		96	336		
102	22/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Công ty TNHH Bình Nghiên	Lắp DS, lắp xà, kéo dây trung thế 3P-22kV từ trụ 32B đến trụ 32B/1 tuyến 475AH	Từ trụ 32B đến trụ 32B/1 tuyến 475AH	Đường ĐT 852 phường Sa Đéc	Cắt 01FCO trạm Tân Qui Tây 1 tại trụ 34 tuyến 475AH	71	0,029	0,000	30	285		
103	22/07/2026	06:00	18:00	Điện lực Sa Đéc	Công ty TNHH Quang Nhựt	Nhổ, thu hồi trụ trung thế, sang lưới hạ thế khách hàng từ trụ cũ qua trụ mới từ trụ 93/2 đến trụ 93/11 tuyến 474AH	Từ trụ 93/2 đến trụ 93/11 tuyến 474AH	Đường chợ Phú Long xã Tân Dương	Cắt 03LBFCO NR 474-11/3.AH Chợ Phú Long tại trụ 93/1 tuyến 474AH	650	0,336	0,000	1119	13428		
104	22/07/2026	07:30	11:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Bảo trì thay TU, TI trạm Phước Hưng đến hạn kiểm định	Tại trụ 93/9/20/7/1 tuyến 474AH	Đường dal xã Tân Dương	Cắt CB+03FCO+tháo hotline trạm Phước Hưng tại trụ 93/9/20/7/1 tuyến 474AH				336	1344		kết hợp
105	22/07/2026	10:30	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Kiểm định định kỳ MBA 2x1P-37,5kVA trạm Tân Lập	Tại trụ 216 tuyến 474-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + cắt 01FCO+ tháo 01 hotline trạm Tân Lập tại trụ 216 tuyến 474-SĐ	63	0,003	0,000	45	45		
106	22/07/2026	13:30	15:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Kiểm định định kỳ MBA 1P-50kVA trạm Ấp Tân Lập	Tại trụ 230 tuyến 474-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + cắt 01FCO+ tháo 01 hotline trạm Ấp Tân Lập tại trụ 230 tuyến 474-SĐ	67	0,004	0,000	49	73,5		
107	22/07/2026	07:00	18:00	Điện lực Nha Môn	Công Ty TNHH Quang Nhựt	Thay dây trung thế; Sang lưới trung, hạ áp từ trụ cũ qua trụ XDM; Thay MC NR 475-10/2-1 tại trụ 34/38A tuyến 475-NM; Lắp 03DS tại trụ 34/39, 34/97 tuyến 475-NM; Tháo 03FCO tại trụ 34/98 tuyến 475-NM	Từ trụ 34/38A đến 34/98 tuyến 475-NM	Xã Tân Nhuận Đông	- Cắt MC NR 475-10/2-1 tại trụ 34/38A tuyến 475-NM - Cắt 03DS NR 475-10/2-1 tại trụ 34/38 tuyến 475-NM - Cắt LBS+03FCO NR 475-10/2-2 tại trụ - 34/98 tuyến 475-NM - Cắt 03DS NR 475-10/2-2 tại trụ 34/99 tuyến 475-NM - Cắt LBS+3LBFCO NR 475-10/2-1/6.NM Phú Long-Tân Phú tại trụ 34/76/1, 4/76/1A, tuyến 475-NM.	2350	1,112	0,002	546	6006	Chuyển NR 475-10/2-2 tại trụ 34/99 tuyến 475-NM nhận điện tuyến 471-NM qua MV An Khánh. Chuyển NR 475-10/2-1/6 tại trụ 34/76/1 tuyến 475-NM sang nhận điện tuyến 473-SĐ qua MV Phú Long-Tân Phú	
108	22/07/2026	08:00	09:30	Điện	Điện lực	Kiểm định định kỳ	Tại trụ	Xã Tân Phú	Cắt CB + cắt 01FCO+	74	0,005	0,000	32	48		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Nha Môn	Nha Môn	MBA 1P-50kVA trạm Cầu Bà Gọ	142/1/4 tuyến 474-SĐ	Trung	tháo 01 hotline trạm Cầu Bà Gọ tại trụ 142/1/4 tuyến 474-SĐ							
109	22/07/2026	10:00	11:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Kiểm định định kỳ MBA 1P-50kVA trạm Cai Trượng 1	Tại trụ 152/1 tuyến 474-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + cắt 01FCO+ tháo 01 hotline trạm Cai Trượng 1 tại trụ 152/1 tuyến 474-SĐ	81	0,003	0,000	27	27		
110	22/07/2026	14:00	15:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Kiểm định định kỳ MBA 1P-50kVA trạm Hai Nhó	Tại trụ 241/8 tuyến 474-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + cắt 01FCO+ tháo 01 hotline trạm Hai Nhó tại trụ 241/8 tuyến 474-SĐ	42	0,003	0,000	16	24		
111	22/07/2026	08:30	10:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Kiểm định định kỳ MBA 1P-50kVA trạm Nguyễn Văn E	Tại trụ 142/13 tuyến 474-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + cắt 01FCO+ tháo 01 hotline trạm Nguyễn Văn E tại trụ 142/13 tuyến 474-SĐ	107	0,007	0,000	30	45		
112	22/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 34/38 đến 34/98, 34/87/1 đến 34/87/30 tuyến 475-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Không cắt điện							
113	22/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bể, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ, kiểm tra điện kế định kỳ, xử lý DCU, modem	Tuyến 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
114	22/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay trụ BTLT 8,5m thuộc lưới hạ thế TBA Mương Sáu Đào	Từ trụ 190/38 đến trụ 190/38/4 tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Tháo lều hạ thế tại trụ 190/38 tuyến 471-SH							
115	22/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cáp viễn thông treo trên cột điện NR 475-13/4-1A/1-1/1.SĐ Kinh Mới, NR 475-13/4-1A/1-1/1/1.SĐ Rạch Ngang, NR 475-13/4-1A/1-1/1/1/1.SĐ Miếu Ông	Từ trụ 289/35/45 đến 289/35/45/28/28, từ 289/35/45/15 đến 289/35/45/15/28H, từ trụ 289/35/45/6	Xã Lai Vung	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
							đến trụ 289/35/45/6/2 6, từ trụ 289/35/45/6/2 1 đến trụ 289/35/45/6/2 1/4 tuyến 475-SĐ									
116	22/07/2026	08:00	11:30	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thay thùng CB+ĐK trạm bơm Ba Tường tuyến 472-TH	Trụ 57/15 tuyến 472-TH	Xã Lấp Vò	Cắt CB+03FCO TB Ba Tường trụ 57/15 tuyến 472-TH	1	0,000		14	49		
117	22/07/2026	13:30	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thay, nâng thùng CB, xử lý tróc vỏ dây hạ thế, căng dây hạ thế chùng thấp trạm Bến Đò Thầy Lâm tuyến 472-TH	Trụ 137/6, 137/9 - 137/11 tuyến 472-AH	Xã Tân Khánh Trung	Cắt CB+FCO trạm Bến Đò Thầy Lâm trụ 137/6 tuyến 472-AH	27	0,004	0,000	16	56		
118	22/07/2026	07:00	11:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị theo quy định 8991/EVN-SPC-KT+AT; Đo điện áp, kiểm tra ắc quy (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần, hệ thống camera tại Trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương, KCN Tân Hương, Xã Tân Hương tỉnh Đồng Tháp	OFF MCCB 3 pha máy nạp ắc quy; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
119	22/07/2026	07:00	11:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị theo quy định 8991/EVN-SPC-KT+AT; Đo điện áp, kiểm tra ắc quy (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần, hệ thống camera tại Trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương, KCN Tân Hương, Xã Tân Hương tỉnh Đồng Tháp	OFF MCCB 3 pha máy nạp ắc quy; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
120	22/07/2026	06:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngất, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Nha Môn	Trạm 110kV Nha Môn, xã Phú Hựu	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Nha Môn							
121	22/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 174 Mỹ Tho 2 – 172 Cai Lậy từ trụ 130 đến trụ 159 đến CD 172	Phường Nhị Quý, Cai Lậy, xã Tân Phú, Mỹ Phước	Không cắt điện							
122	22/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Đan Nguyễn	Thi công sửa chữa kiến trúc nhà điều hành, đường nội bộ, mương cáp, trạm 110kV Gò Công Tây (Công trình sửa chữa hầm cáp, sửa chữa kiến trúc trạm 110kV Gò Công Tây)	Nhà điều hành, đường nội bộ, mương cáp trạm 110kV Gò Công Tây	Trạm 110kV Gò Công Tây, ấp Bình Tây, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện							
123	22/07/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Nha Môn	Trạm 110kV Nha Môn, xã Phú Hựu	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Nha Môn							
124	22/07/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Trần Quốc Toàn;	Phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp	OFF CB AC tủ sạc 1, OFF CB AC tủ sạc 2, OFF CB AC tại tủ Camera cấp nguồn Inverter trạm 110kV Trần Quốc Toàn							
125	22/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mối nối các	Trạm 110kV An Long	Trạm 110kV An Long, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB: FAC103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV An Long.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế.										
126	22/07/2026	07:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây 110 kV	Kiểm tra ngày, đêm kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	175 Hồng Ngự -172 Tân Hồng (Từ 175-7HN đến 172-7THo) 173 Hồng Ngự -172 Vĩnh Hưng (Từ 173-7HN đến trụ 100) 171 Tân Hồng -174 Vĩnh Hưng (từ 171-7Tho - đến trụ 69)	Phường An Bình, Xã An Phước, Xã Tân Hồng	Không cắt điện							
127	22/07/2026	14:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Nha Môn	Trạm 110kV Nha Môn, xã Phú Hựu	OFF MCB F103 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dừng AC; OFF MCB F204 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dừng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Nha Môn							
128	22/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 174 Mỹ Tho 2 – 172 Cai Lậy từ trụ 130 đến trụ 159 đến CD 172	Phường Nhị Quý, Cai Lậy, xã Tân Phú, Mỹ Phước	Không cắt điện							
129	22/07/2026	08:30	13:00	Xí nghiệp lưới	Tổ TTLĐ Gò Công	1. Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Ngày TBA 110kV	Trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công, khu phố	1.2.3- Không cắt điện. Giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				điện Cao thế		Gò Công + 2 ngăn lộ 173, 175 NMĐG TPD theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT ngày 24/10/2023. 2. Kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy bằng nước trạm Gò Công. 3. Kiểm tra bịt kín, vệ sinh các tủ điện trong phòng ĐH, hợp bộ 22kV và ngoài sân trạm. Vệ sinh phòng ĐH và hợp bộ trạm Gò Công. 4. Kết hợp kiểm tra vệ sinh, đo Accu tuần trạm 110kV Gò Công		Long Hưng, P. Bình Xuân, tỉnh Đồng Tháp								
130	22/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 174 Cai Lậy – 171 Tân Thạnh từ CD 174 đến trụ 01/7 đến trụ 07/7 đến trụ 01 đến trụ 28	Phường Nhị Quý, Cai Lậy, xã Tân Phú, Mỹ Phước	Không cắt điện							
131	22/07/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm, ngày định kỳ hàng tuần	Trạm 110kV Tháp Mười	Xã Tháp Mười, Đồng Tháp	Không cắt điện							
132	22/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty Cổ phần PC1 Miền Nam	Thi công xây dựng móng thiết bị (móng giàn cộng công, dao cách ly, máy cắt, Biến điện áp, Biến dòng, chống sét, thanh cái)	Phía trước ngăn E01. E03, bên phải ngăn E03 trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công, khu phố Long Hưng, phường Bình Xuân, Đồng Tháp	Không cắt điện, trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
133	23/07/2026	07:00	17:30	Điện lực Mỹ Thọ	Công ty TNHH Minh	- Tháp ngọn trụ BTLT 22m, lắp xà, sứ từ trụ 300A/3 đến	Từ trụ 300A/3 đến trụ 300A/9, từ	xã Mỹ Hiệp	Cắt 3LBFCO tại trụ 300A/2 NR 477-7CL/300A/1T/A.D2 (NR	294	0,133	0,000	250	2625		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
					Thanh	trụ 300A/9, từ trụ 300A/21 đến trụ 300A/30T NR 477-7CL/300A/1T/A.D2 tuyến 477CL (công trình nhận điện trạm 110kV Mỹ Long, hạng mục cấp điện từ trạm 110kV Mỹ Long đến Cầu Kênh K1, hạng mục từ trạm 110kV Mỹ Long hướng cồn Bình Thạnh)	trụ 300A/21 đến trụ 300A/30T NR477-7CL/300A/1T /A.D2 tuyến 477CL		Trường THCS Mỹ Long), tuyến 477CL							
134	23/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa mất đứt, luồng ống thép chống trộm TBA 1P-100kVA Cầu Trâu Trắng 1	Tại trụ 39/17 NR 474-7QT/39/1.D2 (NR Cầu Trâu Trắng), tuyến 474QT	xã Phong Mỹ	Cắt LBFCO tại trụ 39/1 NR 474-7QT/39/1.D2 (NR Cầu Trâu Trắng), tuyến 474QT							Kết hợp
135	23/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Lắp mới TBA TBA 2x1P-25kVA Cầu Trâu Trắng 1A xử lý quá tải, xử lý sụt áp cuối nguồn TBA 1P-100kVA Cầu Trâu Trắng 1, cắt cầu xử lý 2 nguồn	Từ trụ 39/12 đến trụ 39/13 NR 474-7QT/39/1.D2 (NR Cầu Trâu Trắng), tuyến 474QT	xã Phong Mỹ	Cắt LBFCO tại trụ 39/1 NR 474-7QT/39/1.D2 (NR Cầu Trâu Trắng), tuyến 474QT	326	0,126	0,000	170	1530		
136	23/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa mất đứt, luồng ống thép chống trộm TBA 1P-37,5kVA Cầu Trâu Trắng 2	Tại trụ 39/4 NR 474-7QT/39/1.D2 (NR Cầu Trâu Trắng), tuyến 474QT	xã Phong Mỹ	Cắt LBFCO tại trụ 39/1 NR 474-7QT/39/1.D2 (NR Cầu Trâu Trắng), tuyến 474QT							Kết hợp
137	23/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa mất đứt, luồng ống thép chống trộm TBA 1P-37,5kVA Cầu Trâu Trắng 3	Tại trụ 39/7 NR 474-7QT/39/1.D2 (NR Cầu Trâu Trắng), tuyến 474QT	xã Phong Mỹ	Cắt LBFCO tại trụ 39/1 NR 474-7QT/39/1.D2 (NR Cầu Trâu Trắng), tuyến 474QT							Kết hợp
138	23/07/2026	08:00	09:30	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay thùng CB+ĐK bị hỏng tại trạm Kênh Nhứt Kênh Nhì	Tại trụ 444/81A/22P thuộc NR	Xã Thanh Mỹ	Cắt CB+FCO trạm Kênh Nhứt Kênh Nhì Thanh Mỹ số 1A tại trụ	45	0,003	0,000	26	39		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Mười		Thanh Mỹ số 1A theo KH SCTX 2026	473-13/2/6, tuyến 473TM		444/81A/22P thuộc NR 473-13/2/6, tuyến 473TM							
139	23/07/2026	15:00	16:30	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay thùng CB+ĐK bị hỏng tại trạm Bờ bao Kênh 307 số 1 theo KH SCTX 2026	Tại trụ 444/81A/29T/23 thuộc NR 473-13/2/5/1, tuyến 473TM	Xã Thanh Mỹ	Cắt CB+FCO trạm Bờ bao Kênh 307 số 1 tại trụ 444/81A/29T/23 thuộc NR 473-13/2/5/1, tuyến 473TM	54	0,003	0,000	28	42		
140	23/07/2026	13:30	15:00	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay thùng CB+ĐK bị hỏng tại trạm Bờ bao Kênh 307 theo KH SCTX 2026	Tại trụ 444/81A/29T/6 thuộc NR 473-13/2/5/1, tuyến 473TM	Xã Thanh Mỹ	Cắt CB+FCO trạm Bờ bao Kênh 307 tại trụ 444/81A/29T/6 thuộc NR 473-13/2/5/1, tuyến 473TM	34	0,002	0,000	21	31,5		
141	23/07/2026	10:00	11:30	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay thùng CB+ĐK bị hỏng tại trạm Kênh Nhứt Kênh Nhì Thanh Mỹ số 1 theo KH SCTX 2026	Tại trụ 444/81A/16P thuộc NR 473-13/2/6, tuyến 473TM	Xã Thanh Mỹ	Cắt CB+FCO trạm Kênh Nhứt Kênh Nhì Thanh Mỹ số 1 tại trụ 444/81A/16P thuộc NR 473-13/2/6, tuyến 473TM	10	0,001	0,000	10	15		
142	23/07/2026	13:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Xử lý nổi nổi hạ thế	Tại trụ 46A/7 tuyến 477LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+3FCO trạm Sân Vận Động, Tại trụ 45 tuyến 477LT	123	0,021	0,000	175	700		
143	23/07/2026	10:00	14:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Xử lý đầu cosse CB cũ sét	Tại trụ 40/7/12/8P tuyến 479LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+3FCO trạm Cồn Én Tại trụ 40/7/12/8P tuyến 479LT	127	0,022	0,000	105	420		
144	23/07/2026	08:00	16:00	Điện lực Thanh Bình	Công ty TNHH MTV điện NLMT Thiên Quang	Thay thiết bị FCO thành LBFCO; Đấu nối đường dây 3P-22kV XDM Công ty Hải Tiến 2	Tại trụ 201A/12/2 và 201A/12/6 tuyến 475CM	xã Tân Long	Cắt CB+3FCO nhánh rẽ 475-15/1/4 Đỗ Nguyễn Thùy Trang trụ 201A/12/2, tháo 3 hotline trụ 201A/12/1 tuyến 475CM	1	0,000		175	1400		
145	23/07/2026	07:30	11:30	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay HTĐĐ hạ thế đến hạn	Tại trụ 11/25/22/1 tuyến 475LT	xã Bình Thành	Cắt CB+3FCO trạm BƠM BÌNH ĐỊNH, Tại trụ 11/25/22/1 tuyến 475LT	1	0,000		105	420		
146	23/07/2026	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay 3TU+3TI+điện kế định kỳ trạm NM Nước Đá Thanh Hùng	Tại trụ 168B/1 NR 475-11/3AL	Xã An Long	Cắt CB trạm NM Nước Đá Thanh Hùng tại trụ 168B/1 NR 475-11/3AL. Cắt 3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm NM Nước Đá Thanh Hùng, tại trụ 168B NR	1	0,000		25	87,5		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									475-11/3.AL							
147	23/07/2026	08:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay 3TU+3TI+điện kế định kỳ trạm Cấp Thoát Nước Ngọc Lợi	Tại trụ 232/1 tuyến 475-AL	Xã An Long	Cắt CB trạm Cấp Thoát Nước Ngọc Lợi tại trụ 232/1 tuyến 475-AL. Cắt 3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm Cấp Thoát Nước Ngọc Lợi, tại trụ 232 tuyến 475-AL	1	0,000		25	87,5		
148	23/07/2026	08:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Công ty Ngô Trị	Nâng cao đà dừng dây, 3FCO và căng lại dây trung hòa nhánh rẽ trạm Bơm HTX NN Tân Phát 4	Tại trụ 98A/30/11 NR 474-8/1/3.AL	xã An Hòa	Kiểm tra CB trạm Bơm HTX NN Tân Phát 4 tại trụ 98A/30/11/1 NR 474-8/1/3.AL đang cắt. Kiểm tra 3FCO trạm Bơm HTX NN Tân Phát 4 tại trụ 98A/30/11 NR 474-8/1/3.AL đang cắt và 3 hotline tại trụ 98A/30/11 NR 474-8/1/3.AL đã tháo. Cắt CB+FCO trạm AS An Hòa 13 tại trụ 98A/30/5 NR 474-8/1/3.AL. Cắt CB+FCO trạm AS An Hòa 8 tại trụ 98A/30/14 NR 474-8/1/3.AL.	40	0,006	0,000	50	175		
149	23/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH 19/5	Thay dây hạ thế trạm TDC Tứ Tân 1	Từ trụ 58/01 đến trụ 58/17 NR 476-7THo/189/58/1.D7, tuyến 476-THo	Xã Tân Hộ Cơ	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm TDC Tứ Tân 1 trụ 9 NR 476-7THo/189/58/1.D7 tuyến 476THo, Cắt CB+03 FCO+Tháo 03 hotline trạm bơm Ông Ba Chiến trụ 15 NR 476-7THo/189/58/1.D7, tuyến 476-THo	122	0,047	0,000	45	405		
150	23/07/2026	13:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay TU, TI định kỳ trạm bơm Ông Có 3	Tại trụ 266/84B/1 NR 478-7THo/266/47.D7 tuyến 478THo	Xã Tân Hồng	Cắt CB+03FCO+tháo hotline trạm bơm Ông Có 3 Tại trụ 266/84B/1 NR 478-7THo/266/47.D7 tuyến 478THo	1	0,000		155	620		
151	23/07/2026	08:00	12:00	Điện lực	Điện lực Tân	Thay TU, TI định kỳ trạm bơm Ông Có 2	Tại trụ 266/65A/1	Xã Tân Hồng	Cắt CB+03FCO+tháo hotline trạm bơm Ông Có	1	0,000		85	340		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Tân Hồng	Hồng		NR 478-7THo/266/47.D7 tuyến 478THo		2 Tại trụ 266/65A/1 NR 478-7THo/266/47.D7 tuyến 478THo							
152	23/07/2026	07:00	18:00	Điện lực Thurg Thới Tiền	Cty XDD Quang Nhựt	Nâng cấp NR Long Hữu từ 1P-12.7kV thành 3P-22kV, nâng công suất trạm Long Tả, Mương Thầy Trường thành (3P-250kVA)	Tại trụ 133 và từ trụ 135/1 đến trụ 135/23 NR 475-14/4 tuyến 475-HN	Xã Long Khánh	- Cắt CB + 03FCO trạm Chợ Miêu 1 Nối Dài (3x1P-50kVA) tại trụ 132 PD 475-14 tuyến 475-HN - Cắt 01LBFCO và tháo 01 Hotline tại trụ 135/1, 135 NR 475-14/4 tuyến 475-HN	680	0,322	0,000	216	2376		
153	23/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Thurg Thới Tiền	Điện lực Thurg Thới Tiền	Vệ sinh trạm thuê QLVH, TNDK TBA, LA, CB trạm Cty Ngọc Quyên 1 (2x1P-750kVA)	Tại trụ 125/32A/1 NR 475-13/1/7 tuyến 475-HN	Xã Long Khánh	- Cắt CB + 03FCO và tháo 03 hotline trạm Cty Ngọc Quyên 1 (2x1P-750kVA) tại trụ 125/32A/1 NR 475-13/1/7 tuyến 475-HN	1	0,000		210	1890		
154	23/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Thurg Thới Tiền	Điện lực Thurg Thới Tiền	Vệ sinh trạm thuê QLVH, TNDK TBA, LA, CB trạm Cty TNHHMTV SXTM Ngọc Quyên Hồng Ngự 2, Cty Ngọc Quyên	Tại trụ 125/32/2A, 125/32/3 NR 475-13/1/6 tuyến 475-HN	Xã Long Khánh	- Cắt REC + 03DS tại trụ 125/32/1, 125/32/2 NR 475-13/1/6 tuyến 475-HN	2	0,001		108	972		
155	23/07/2026	07:30	11:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Bảo trì thay TU, TI trạm Tấn Đạt (Thanh Hòa) đến hạn kiểm định	Tại trụ 41A/1 tuyến 475AH	Đường ĐT 852 phường Sa Đéc	Cắt CB + 03LBFCO + tháo cần trạm Tấn Đạt (Thanh Hòa) tại trụ 41A tuyến 475AH	1	0,000		450	1800		
156	23/07/2026	15:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Bảo trì thay TU trạm Quốc Phát đến hạn kiểm định	Tại trụ 40E tuyến 475AH	Đường ĐT 852 phường Sa Đéc	Cắt CB+03LBFCO + tháo cần trạm Quốc Phát tại trụ 40E tuyến 475AH	1	0,000		900	1800		
157	23/07/2026	13:30	15:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Bảo trì thay TU trạm Đại Thành đến hạn kiểm định	Tại trụ 40D tuyến 475AH	Đường ĐT 852 phường Sa Đéc	Cắt CB+03LBFCO+tháo hotline trạm Đại Thành tại trụ 40D tuyến 475AH	1	0,000		900	1350		
158	23/07/2026	08:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay 3 TI-22-25 - 50/5A; 3 TU-22000/110V, vệ sinh trạm khách hàng Thiên Khánh	Tại trụ 64A/3 tuyến 476-NM	Xã Tân Phú Trung	Cắt MC NR trạm Thiên Khánh tại trụ 64A/1 tuyến 476-NM Cắt 03DS NR trạm Thiên Khánh tại trụ 64A tuyến 476-NM	1	0,000		1130	3955		
159	23/07/2026	13:30	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay 01 TI -22kV-(5-10/5A)-TND trạm khách hàng May mặc	Tại trụ 12/1 tuyến 472-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB trạm May mặc Thanh Nhân tại trụ 12/1 tuyến 472-NM Cắt	1	0,000		50	175		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Mân		Thanh Nhàn			03FCO NR trạm May mặc Thanh Nhàn tại trụ 12 tuyến 472-NM							
160	23/07/2026	17:30	18:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chuyển NR Tân Mỹ Tân Phú nhận điện tuyến 471-SH	Tại trụ 289/35/20/1A , 289/35/20/12/21 tuyến 475-SĐ	Xã Lai Vung	Cắt 3LBFCO NR 475-13/4-1A/1/2.SĐ Tân Mỹ Tân Phú tại trụ 289/35/20/1A tuyến 475-SĐ. Đóng 3LBFCO MV 477TH-475SĐ Tân Thành – Tân Phước tại trụ 289/35/20/12/21 tuyến 475-SĐ.	1880	0,040	0,001	750	375		Gián đoạn điện
161	23/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Khắc phục tiếp địa bị mất TBA Nhà Thờ Cái Tắc 2, TBA Kinh Hòa Đồ, MV Công An, LA, TBA Cổng Đất Làng, Kinh Cây Trâm 5, TBA Tân Lợi 3, TBA Cầu Mương Khai QL54	Tại trụ 216/9 tuyến 476-TH, trụ 187, 232 tuyến 474-AH, trụ 80/82, 80/20P/6P, 80/80/43 tuyến 478-SH, trụ 20, 14 tuyến 471-SH	Xã Hòa Long, xã Phong Hòa	Không cắt điện							
162	23/07/2026	06:00	06:30	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chuyển NR Tân Mỹ Tân Phú nhận điện tuyến 475-SĐ	Tại trụ 289/35/20/1A , 289/35/20/12/21 tuyến 475-SĐ	Xã Lai Vung	Cắt 3LBFCO MV 477TH-475SĐ Tân Thành – Tân Phước tại trụ 289/35/20/12/21 tuyến 475-SĐ. Đóng 3LBFCO NR 475-13/4-1A/1/2.SĐ Tân Mỹ Tân Phú tại trụ 289/35/20/1A tuyến 475-SĐ.	1880	0,040	0,001	750	375		Gián đoạn điện
163	23/07/2026	06:00	18:00	Điện lực Lai Vung	Cty ITACO	Thay dây, thay trụ trung thế từ trụ 297 đến trụ 303 tuyến 477-TH. Chuyển đầu nối NR Tân Thành 2 từ trụ 297 sang trụ 297A=297/3 (cũ). Thu hồi dây trung thế từ trụ 297/2 đến trụ 297/3.	Từ trụ 297 đến 303, từ trụ 297/2 đến trụ 297/3 tuyến 477-TH	Xã Lai Vung	Cắt LBS MV 471SH-477TH TTDV Nông Nghiệp tại trụ 294 tuyến 471-SH. Cắt 3DS MV 471SH-477TH TTDV Nông Nghiệp tại trụ 298 tuyến 471-SH. Kiểm tra LBS MV475SĐ-477TH/303/2.D11 Ngã Năm tại trụ 303/2 tuyến 477-TH đang cắt. Cắt	1250	0,645	0,001	1200	14400	Chuyển NR Tân Mỹ Tân Phú nhận điện tuyến 475-SĐ	

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									3DS MV475SD-477TH/303/2.D11 Ngã Năm tại trụ 303/2 tuyến 477-TH. Kiểm tra LBS PD 477-13.TH Cầu Tân Thành tại trụ 296 tuyến 477-TH đang cắt. Cắt 3DS PD 477-13.TH Cầu Tân Thành tại trụ 296 tuyến 477-TH. Cắt 3LBFCO MV 477TH-475SD Tân Thành – Tân Phước tại trụ 289/35/20/12/21 tuyến 475-SD.							
164	23/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bể, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ, kiểm tra điện kế định kỳ, xử lý DCU, modem	Tuyến 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SD	Xã Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
165	23/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cấp viên thông treo trên cột điện NR 471-11/5.SH Thới Hòa, NR 471-11/5/1.SH Mương Khai, NR 471-11/6.SH Cái Bàn Dưới, NR 471-11/4-2/1.SH Thới Hòa Núi Dài	Từ trụ 219 đến trụ 219/25/22H, từ trụ 219/21 đến trụ 219/21/22/19 H, từ trụ 232 đến trụ 232/67/10H, từ trụ 190/66 đến 190/66/20/19 H, từ trụ 190/66/11 đến 190/66/11/8H tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Không cắt điện							
166	23/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới	Đội QLVH ĐD	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 174 Cai Lậy – 171	Cai Lậy, xã Mỹ Phước Tây	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				điện Cao thế	110kV		Tân Thạnh từ trụ 28 đến trụ 52									
167	23/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mỗi nối các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế.	Trạm 110kV An Long	Trạm 110kV An Long, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB: FAC103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV An Long.							
168	23/07/2026	18:00	20:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Mỹ Tho, Số 25C, Ấp Bắc, phường Đạo Thạnh tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện							
169	23/07/2026	06:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngắt, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sông Hậu	Trạm 110kV Sông Hậu, xã Phong Hòa	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu							
170	23/07/2026	18:30	20:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Mỹ Tho, Số 25C, Ấp Bắc, phường Đạo Thạnh tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện.							
171	23/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty Cổ phần PC1 Miền Nam	Thi công xây dựng móng thiết bị (móng giàn cộng công, dao cách ly, máy cắt, Biến điện áp, Biến dòng, chống sét, thanh cái)	Phía trước ngăn E01. E03, bên phải ngăn E03 trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công, khu phố Long Hưng, phường Bình Xuân, Đồng Tháp	Không cắt điện, trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
172	23/07/2026	07:30	17:00	Xí	Đội	Kiểm tra ngày dân	172 Láng	Xã Thanh	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				nghiệp lưới điện Cao thế	QLVH đường dây 110 kV	biển số trụ đường dây kiểm tra cáp quang, sửa chữa trong vận hành đường dây	Tượng - 172 An Long (Từ 172-7 LT đến 172-7AL)	Bình, Xã An Long								
173	23/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 174 Mỹ Tho 2 – 172 Cai Lậy từ trụ 93 đến trụ 130	Phường Nhị Quý, xã Tân Phú	Không cắt điện							
174	23/07/2026	18:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	Kiểm tra thiết bị định kỳ Đêm TBA 110kV Gò Công Tây theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT ngày 24/10/2023.	Trạm 110kV Gò Công Tây	Trạm 110kV Gò Công Tây, ấp bình Tây, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
175	23/07/2026	18:00	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT tại trạm 110kV Mỹ Thuận;	Trạm 110kV Mỹ Thuận	Xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
176	23/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Đan Nguyễn	Thi công sửa chữa kiến trúc nhà điều hành, đường nội bộ, mương cáp, trạm 110kV Gò Công Tây (Công trình sửa chữa hầm cáp, sửa chữa kiến trúc trạm 110kV Gò Công Tây)	Nhà điều hành, đường nội bộ, mương cáp trạm 110kV Gò Công Tây	Trạm 110kV Gò Công Tây, ấp Bình Tây, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện							
177	23/07/2026	14:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sông Hậu	Trạm 110kV Sông Hậu, xã Phong Hòa	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu							
178	23/07/2026	14:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ác quy 1 và ác quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ác quy 1, ác quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng	Trạm 110kV Sông Hậu, xã Phong Hòa	OFF MCB F103 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB F204 cấp nguồn cho tủ							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Cao thế			ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Sông Hậu		sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu							
179	24/07/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Công ty TNHH Thí Nghiệm Điện Seltec	Thí nghiệm định kỳ các vật tư và thiết bị TBA 3P-100kVA Khu Bảo Tồn TV Thủy Sinh	Tại trụ 218/62/17 NR 476-11/1/3 tuyến 476TN.	xã Phong Mỹ	Cắt CB + 03 FCO TBA 3P-100kVA Khu Bảo Tồn TV Thủy Sinh tại trụ 218/62/17 NR 476-11/1/3 tuyến 476TN. Cắt 3FCO tại trụ 218/62/1 NR 476-7TN/218/62P/1.D2 (NR khu bảo tồn thực vật thủy sinh)	1	0,000		75	262,5		
180	24/07/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-100kVA Khu Bảo Tồn TV Thủy Sinh	Tại trụ 218/62/17 NR 476-11/1/3 tuyến 476TN.	xã Phong Mỹ	Cắt CB + 03 FCO TBA 3P-100kVA Khu Bảo Tồn TV Thủy Sinh tại trụ 218/62/17 NR 476-11/1/3 tuyến 476TN. Cắt 3FCO tại trụ 218/62/1 NR 476-7TN/218/62P/1.D2 (NR khu bảo tồn thực vật thủy sinh)							kết hợp
181	24/07/2026	13:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Nâng dây hạ thế và căng hạ thế chùng	Từ trụ 166/28-30 tuyến 475LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+3FCO trạm Bơm Thanh Phong, Tại trụ 166/28 tuyến 475LT Cắt CB+FCO trạm Địa Đục 2, Tại trụ 166/29 tuyến 475LT	49	0,008	0,000	87	348		
182	24/07/2026	07:30	11:30	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Xử lý hạ thế chạm mái nhà	Tại trụ 56/6/86T/12/1-2 và 8-9 tuyến 475LT	xã An Long	Cắt CB+FCO trạm TDC Kênh 2/9 An Phong A, Tại trụ 56/6/28/86T/12 tuyến 475LT	85	0,015	0,000	35	140		
183	24/07/2026	10:00	14:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Xử lý mối nối hạ thế	Tại trụ 166/23 tuyến 475LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+FCO trạm Địa Đục 2A, Tại trụ 166/20 tuyến 475LT	46	0,008	0,000	35	140		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
184	24/07/2026	08:30	16:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Lắp giá MBA. Thay 3LA+3FCO+CB thí nghiệm định kỳ. Thay MBA 3x1P-37,5kVA thí nghiệm CBM không đạt trạm bơm HTX An Long 4	Tại trụ 48/48 NR 477-10/1.AL	Xã An Long	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm bơm HTX An Long 4, tại trụ 48/48 NR 477-10/1.AL	1	0,000		35	280		
185	24/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Di dời trụ, Ép lèo, thay sứ đứng, thay 03FCO thành 03LBFCO, khắc phục ộp đà	Từ trụ 252/116 đến trụ 252/181 NR 476-7THo/252/86. D7 tuyến 476THo	Xã Tân Hộ Cơ	Cắt LBS+03DS MV Vành đai Dinh Bà Tại trụ 313/1, 313/2 tuyến 480THo, Cắt 03LBFCO NR 476-7THo/252/86.D7 tại trụ 252/86 tuyến 476THo	794	0,307	0,001	454	4086		
186	24/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH Bách Khoa	Kéo dây đầu nối NR trung thế, sang hạ thế, nhánh rẽ khách hàng	Từ trụ 252/88/38 đến trụ 252/88/38/1 NR 476-7THo/252/88/34.D7 tuyến 476THo	Xã Tân Thành	Kiểm tra đã Cắt 03LBFCO NR 476-7THo/252/88/34.D7 tuyến 476THo							Kết hợp công tác
187	24/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH 19/5	Thay dây hạ thế trạm Cầu Tứ Tân	Từ trụ 58/17a đến trụ 58/32 NR 476-7THo/189/58/1.D7, tuyến 476-THo	Xã Tân Hộ Cơ	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm TDC Cầu Tứ Tân tại trụ 58/25, Cắt CB+03FCO+Tháo 03 Hotline trạm bơm Ông Hòa tại trụ 58/28 NR 476-7THo/189/58/1.D7, tuyến 476-THo	104	0,040	0,000	43	387		
188	24/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay thùng CB, ĐK, TI và Nâng công suất trạm Bến Đò Số 10 từ (3x1P-37.5kVA) thành (3x1P-50kVA)	Tại trụ 79 PĐ 477-10/2A tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03FCO trạm Bến Đò Số 10 (3x1P-37.5kVA) tại trụ 79 PĐ 477-10/2A tuyến 477-PC	163	0,063	0,000	95	855		
189	24/07/2026	13:30	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Coi trụ hạ áp	Tại trụ 46/34/6/1/1T, 46/34/6/1/2T tuyến 471-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB + FCO trạm Cô Hiệp tại trụ 46/34/5 tuyến 471-NM	54	0,008	0,000	22	77		
190	24/07/2026	08:00	09:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay điện kế, vệ sinh TBA Hạnh Phước 6 (PB07030048141)	Tại trụ 63/8/20/20A/1 tuyến 474-	Xã Phú Hựu	Cắt CB trạm Hạnh Phước 6 tại trụ 63/8/20/20A/1 tuyến 474-NM Cắt	1	0,000		203	304,5		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Mân			NM		03FCO NR trạm Hạnh Phước 6 tại trụ 63/8/20/20A tuyến 474-NM							
191	24/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 34/98 đến 34/161 tuyến 475-NM	Xã Phú Hựu	Không cắt điện							
192	24/07/2026	10:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Xử lý mối lều hạ áp	Tại trụ 46/34/16 tuyến 471-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB + FCO trạm An Dưỡng 2 tại trụ 46/34/16/10 tuyến 471-NM	62	0,004	0,000	30	45		
193	24/07/2026	07:00	18:00	Điện lực Lai Vung	Công ty TNHH Điện - Điện lạnh Hưng Lộc	Thay 3LBFCO NR Định Hòa thành 3DS tại trụ 70/1, lắp REC NR Định Hòa tại trụ 70/1A. Sang dây hạ thế, thu hồi trụ cũ từ trụ 70/1A đến trụ 70/8, căng dây đầu nối từ trụ 70/27 đến trụ 70/28 (XDM).	Từ trụ 70/1 đến trụ 70/8, từ trụ 70/27 đến trụ 70/28 tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Cắt 3LBFCO NR 471-10/1.SH Định Hòa tại trụ 70/1 tuyến 471-SH	2105	0,996	0,002	850	9350		
194	24/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế bị hỏng, thay TI đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Mương Út Quý	Tại trụ 70/49 (70/45 cũ) tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Mương Út Quý tại trụ 70/49 (70/45 cũ) tuyến 471-SH							Kết hợp
195	24/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế bị hỏng, thay TI đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Mương Cai Thuận	Tại trụ 70/28/1 tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Mương Cai Thuận tại trụ 70/28/1 tuyến 471-SH							Kết hợp
196	24/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chỉnh trụ hạ thế bị nghiêng thuộc lưới hạ thế TBA Xẻo Quao	Tại trụ 305/39/18/6H /3P, 305/39/18/6H /4P, 305/39/18/6H /5P, 305/39/18/6H /6P tuyến 475-SĐ	Xã Hòa Long	Không cắt điện							
197	24/07/2026	08:00	17:00	Điện	ĐL Lai	Thay điện kế 1P đến	Tuyến 474-	Xã Hòa	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Lai Vung	Vung	hạn, di dời, gấn mới điện kế, thay hộp bẻ, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ, kiểm tra điện kế định kỳ, xử lý DCU, modem	AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Long, Lai Vung, Phong Hòa								
198	24/07/2026	08:00	10:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế đến hạn TBA XX Nguyễn Sỹ Nhật	Tại trụ 74/3/3 tuyến 478-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO TBA XX Nguyễn Sỹ Nhật tại trụ 74/3/3 tuyến 478-SH	1	0,000		14	28		
199	24/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cấp viễn thông treo trên cột điện NR 471-10/1/1.SH Bửu Lâm, NR 471-10/1/1/2.SH Mương Khai Cạn, NR 471-10/2/2.SH Kinh Bông Súng	Từ trụ 70/10A đến 70/10A/30/7 H, từ trụ 70/10A/25 đến 70/10A/25/12 H, từ trụ 70/10A/29 đến trụ 70/10A/29/10 , từ trụ 113/18 đến trụ 113/18/53/10 H tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Không cắt điện							
200	24/07/2026	10:00	12:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế đến hạn TBA LS Nguyễn Kim Lân	Tại trụ 190/13/4/38/1 tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB TBA LS Nguyễn Kim Lân tại trụ 190/13/4/38/1 tuyến 471-SH. Cắt FCO NR LS Nguyễn Kim Lân tại trụ 190/13/4/38 tuyến 471-SH.	2	0,000		45	90		
201	24/07/2026	18:30	20:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức, Ấp Bình Tạo A, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện.							
202	24/07/2026	07:30	17:00	Xí nghiệp lưới	Đội QLVH đường	Kiểm tra ngày dân biến số trụ đường dây kiểm tra cấp quang,	171 An Long- 171 Hồng Ngự (Từ 171-	Xã An Long Xã An Hòa Phường An	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				điện Cao thế	dây 110 kV	sửa chữa trong vận hành đường dây	7 AL đến 171-7HN) 172 Hồng Ngự-171 Phú Châu (Từ 172-7HN đến giữa khoảng 46-47)	Bình								
203	24/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Đội QLVH ĐD 110kV	Đường dây 110kV 174 Cai Lậy – 171 Tân Thạnh từ trụ 52 đến trụ 79	Mỹ Phước Tây, xã Thạnh Phú	Không cắt điện							
204	24/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Đan Nguyễn	Thi công sửa chữa kiến trúc nhà điều hành, đường nội bộ, mương cáp, trạm 110kV Gò Công Tây (Công trình sửa chữa hầm cáp, sửa chữa kiến trúc trạm 110kV Gò Công Tây)	Nhà điều hành, đường nội bộ, mương cáp trạm 110kV Gò Công Tây	Trạm 110kV Gò Công Tây, ấp Bình Tây, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện							
205	24/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Di dời tụ thẳng hàng chì và lò xo, Kiểm tra thay chì, lò xo TBN401, TBN402	Trạm 110kV Cao Lãnh	Phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	Cô lập dàn tụ TBN401, TBN402							
206	24/07/2026	08:30	13:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	1. Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Ngày TBA 110kV Chợ Gạo theo quy định 8991/EVN-SPC-KT+AT ngày 24/10/2023. 2. Kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy bằng nước trạm Chợ Gạo. 3. Kiểm tra bịt kín, vệ sinh các tủ điện trong phòng ĐH, hợp bộ 22kV và ngoài sân	Trạm 110kV Chợ Gạo	Trạm 110kV Chợ Gạo, Ô 3 khu 1, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp	1.2.3- Không cắt điện. Giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị 4. OFF MCB 220/380VAC máy nạp Accu							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						trạm. Vệ sinh phòng ĐH và hợp bộ trạm Chợ Gạo. 4. Kết hợp kiểm tra vệ sinh, đo Accu tuần trạm Chợ Gạo.										
207	24/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty Cổ phần PC1 Miền Nam	Thi công xây dựng móng thiết bị (móng giàn cộng công, dao cách ly, máy cắt, Biến điện áp, Biến dòng, chống sét, thanh cái)	Phía trước ngăn E01. E03, bên phải ngăn E03 trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công, khu phố Long Hưng, phường Bình Xuân, Đồng Tháp	Không cắt điện, trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
208	24/07/2026	14:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Thạnh Hưng	Trạm 110kV Thạnh Hưng, xã Lấp Vò	OFF MCB FAC104 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dừng AC; OFF MCB FAC204 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dừng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Thạnh Hưng							
209	24/07/2026	18:00	20:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ tho	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức, Ấp Bình Tạo A, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện							
210	24/07/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Thạnh Hưng	Trạm 110kV Thạnh Hưng, xã Lấp Vò	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Thạnh Hưng							
211	24/07/2026	18:00	21:00	Xí	Tổ	Kiểm tra định kỳ đêm	Trạm 110kV	Xã Hội Cư,	Không cắt điện; Trang bị							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				nghiệp lưới điện Cao thế	TTLĐ Mỹ Thuận	thiết bị theo quy định 8991/EVNSPC-KT+AT tại trạm 110kV Cái Bè	Cái Bè	tỉnh Đồng Tháp	đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
212	24/07/2026	06:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngất, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Thạnh Hưng	Trạm 110kV Thạnh Hưng, xã Lấp Vò	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Thạnh Hưng							
213	24/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mỗi nối các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế.	Trạm 110kV Tân Hồng	Trạm 110kV Tân Hồng, xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB: F103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tân Hồng.							
214	24/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 174 Mỹ Tho 2 – 172 Cai Lậy từ trụ 60 đến trụ 93	Xã Long Định	Không cắt điện							
215	25/07/2026	07:00	17:30	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH Bách Khoa	Di dời trụ, lắp xà, sứ, thay dây trung thế, nâng công suất trạm biến áp, sang hạ thế	Từ trụ 265/2 đến trụ 265/20, từ trụ 265/12 đến trụ 265/12/14, từ trụ 265/18/7/1A đến trụ 265/18/7/2A/ 9 tuyến 480THo.	Xã Tân Hộ Cơ	Cắt 03 LBFCO NR 480-7THo/265/1.D7 tại trụ 265/1 tuyến 480THo	1732	0,782	0,001	678	7119		
216	25/07/2026	06:00	18:00	Điện lực Sa Đéc	Cty TNHH Minh	Nâng cấp TBA từ 1P-50kVA lên 3P-250kVA trạm Vòng	Tại trụ 108/5/51/14 tuyến 472SĐ	Đường ĐT 852B, phường Sa	Cắt CB+03FCO trạm Vòng Xoay ĐT 848 tại trụ 108/5/51/14 tuyến	70	0,036	0,000	42	504		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
					Thanh	Xoay ĐT 848.		Đéc	472SD (tháo hotline)							
217	25/07/2026	07:00	18:00	Điện lực Nha Môn	Công Ty TNHH Quang Nhựt	Thay dây hạ áp ABC 3x70mm2; Dựng trụ hạ thế	Từ trụ 31/8/28P đến trụ 31/8/16; 31/8/28P/8 đến trụ 31/8/28P/8/5 tuyến 474-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Cắt CB + FCO trạm Kinh Tắc Lớn tại trụ 31/8/28P tuyến 474-NM	65	0,031	0,000	26	286		
218	25/07/2026	18:30	20:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương, KCN Tân Hương, Xã Tân Hương tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện.							
219	25/07/2026	07:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Vệ sinh cỏ sân ngắt, ngoài taluy hàng rào. Vệ sinh công nghiệp phòng điều hành và phòng phân phối trạm 110kV	Tại trạm 110kV An Hòa	Trạm 110kV An Hòa, Phường Sa Đéc	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV							
220	25/07/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm, ngày định kỳ hàng tuần	Trạm 110kV Láng Tượng	Xã Thanh Bình, Đồng Tháp	Không cắt điện							
221	25/07/2026	18:00	20:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương, KCN Tân Hương, Xã Tân Hương tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện.							
222	25/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Đan Nguyễn	Thi công sửa chữa kiến trúc nhà điều hành, đường nội bộ, mương cáp, trạm 110kV Gò Công Tây (Công trình sửa chữa hầm cáp, sửa chữa kiến trúc trạm 110kV	Nhà điều hành, đường nội bộ, mương cáp trạm 110kV Gò Công Tây	Trạm 110kV Gò Công Tây, ấp Bình Tây, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						Gò Công Tây)										
223	25/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mối nối các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế.	Trạm 110kV Hồng Ngự	Trạm 110kV Hồng Ngự, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F204 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ AC trạm 110kV Hồng Ngự							
224	25/07/2026	18:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Tổ TTLĐ Gò Công	Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Đêm TBA 110kV Gò Công + 2 ngăn lộ 173, 175 NMĐG TPD theo quy định 8991/ EVNSPC-KT+AT ngày 24/10/2023	Trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công, khu phố Long Hưng, P. Bình Xuân, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
225	25/07/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Trường Xuân	Xã Trường Xuân, Đồng Tháp	OFF CB AC tủ sạc 1 QF1.01; OFF CB AC tủ sạc 2 QF2.01; OFF CBAC tại tủ CAMERA cấp nguồn INVERTER CAMERA trạm 110kV Trường Xuân.							
226	25/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mối nối các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế.	Trạm 110kV Tân Hồng	Trạm 110kV Tân Hồng, xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB: F103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tân Hồng.							
227	25/07/2026	06:30	17:30	Xí nghiệp		XNLD Cao Thể kiểm tra bộ đếm sét 1T2,	Trạm 110kV Cái Bè;	Trạm 110kV Cái Bè;	1. Cô lập MBA T2; cô lập thanh cái C12, C42; cô							- Bổ sung

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lưới điện Cao thế		kiểm tra relay mức dầu 33 OLTC MBA T2, bảo trì đường dây.	đường dây 110kV 175 Cai Lậy – 172 Cái Bè	đường dây 110kV 175 Cai Lậy – 172 Cái Bè	lập ngăn MC 172, 112, 132, 432, 412 trạm 110kV Cái Bè. 2. Cô lập đường dây 110kV 175 Cai Lậy – 172 Cái Bè.							danh mục so với Văn bản số 1349/X NLĐĐT -KHKT ngày 09/06/2026
228	25/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty Cổ phần PC1 Miền Nam	Thi công xây dựng móng thiết bị (móng giàn cộng công, dao cách ly, máy cắt, Biến điện áp, Biến dòng, chống sét, thanh cái)	Phía trước ngăn E01. E03, bên phải ngăn E03 trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công, khu phố Long Hưng, phường Bình Xuân, Đồng Tháp	Không cắt điện, trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
229	26/07/2026	07:00	17:30	Điện lực Mỹ Thọ	Công ty TNHH Minh Thanh	- Thay dây trung thế 3xAC-185mm2 thành 3xACXH-240mm2, Tháp ngọn trụ 16m từ trụ 17/4A đến trụ 17/6A; Lắp mới xà: 14 bộ; Lắp mới sứ đứng 35kV: 83 bộ	Từ trụ 17/1B đến trụ 17/12 NR 474-2MTh/17/1A. D2 (NR Mạch 1 CDC Mỹ Hiệp) tuyến 474MTh, từ trụ 17/1B đến trụ 17/12 NR 475-1MTh/17/1.D 2 (NR Mạch 2 CDC Mỹ Hiệp) tuyến 475MTh	xã Mỹ Hiệp	Cắt LBS + 3DS tại trụ 17/1A NR 474-2MTh/17/1A.D2 (NR Mạch 1 CDC Mỹ Hiệp) tuyến 474MTh Cắt LBS + 3DS tại trụ 17/1 NR 475-1MTh/17/1.D2 (NR Mạch 2 CDC Mỹ Hiệp) tuyến 475MTh	336	0,152	0,000	12500	131250		
230	26/07/2026	06:00	18:00	Điện lực Sa Đéc	Công ty TNHH Bách Khoa	Sang NR khách hàng trung thế vượt đường từ trụ 31 (trụ 53 tuyến 473AH) đến trụ 75 (trụ 81 tuyến 476AH) tuyến 477-KCN, 479-KCN. Kéo dây, sang dây trung thế, cắt gốc thu hồi	Từ trụ 107 đến trụ 107A tuyến 472SĐ. Từ trụ 49/6 đến trụ 54 tuyến 473AH. Từ trụ 31 đến trụ 75 tuyến trung thế xây	Đường ĐT 848, khu công nghiệp C, khu công nghiệp C mở rộng, phường Sa Đéc	Cắt 03DS PD 473-8.AH tại trụ 01 tuyến 473AH. Cắt LBS+03DS PD 476-12.AH tại trụ 50A, 50 tuyến 476AH. Cắt LBS+03DS PD 472-11.SĐ Cầu Sắt Quay tại trụ 56 tuyến 472SĐ	3233	1,669	0,002	53278	639336	Chuyển tải PD 472-12.SĐ nhận điện tuyến 478AH	

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						trụ trung thế từ trụ 107 đến trụ 107A tuyến 472SĐ, từ trụ 49/5 đến trụ 54 tuyến 473AH và tại trụ 37 tuyến 473AH. Tháo gỡ thu hồi bộ DS liên động 3 pha tại trụ 49/6 tuyến 473AH (trụ 107A/1 tuyến 472SĐ)	dựng mới (từ trụ 81 tuyến 476AH đến trụ 53 tuyến 473AH) Trụ 37 tuyến 473AH(không công tác tại trụ 80B tuyến 476AH)									
231	26/07/2026	07:00	17:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 2 TI đến hạn kiểm định TBA 3P-2x1600kVA+1x2000 kVA Phát Tiến	Tại trụ 17/15/3 NR 474-2MTh/17/1A.D2 (NR Mạch 1 CDC Mỹ Hiệp) tuyến 474-MTh	xã Mỹ Hiệp	Cắt ACB + 03 LB.FCO TBA 3P-1600kVA Phát Tiến (máy 1) Tại trụ 17/15/3 NR 474-2MTh/17/1A.D2 (NR Mạch 1 CDC Mỹ Hiệp) tuyến 474-MTh - Cắt ACB + 03 LB.FCO TBA 3P-1600kVA Phát Tiến (máy 2) Tại trụ 17/15/3 NR 474-2MTh/17/1A.D2 (NR Mạch 1 CDC Mỹ Hiệp) tuyến 474-MTh - Cắt ACB + 03 LB.FCO TBA 3P-2000kVA Phát Tiến (máy 3) Tại trụ 17/15/3 NR 474-2MTh/17/1A.D2 (NR Mạch 1 CDC Mỹ Hiệp) tuyến 474-MTh							Kết hợp
232	26/07/2026	13:30	15:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH + XNDV Điện lực Đồng Tháp	Thí nghiệm định kỳ TBA Bảy Kỳ	Tại trụ 95A/10 tuyến 472SĐ	Đường Nguyễn Khuyến, phường Sa Đéc	Cắt CB + 01FCO + tháo cần trạm Bảy Kỳ tại trụ 95A/10 tuyến 472SĐ.				30	45		Kết hợp
233	26/07/2026	15:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH + XNDV Điện lực Đồng Tháp	Thí nghiệm định kỳ TBA trạm Cầu Rạch Dầu	Tại trụ 95A/5 tuyến 472SĐ	Đường Nguyễn Khuyến, phường Sa Đéc	Cắt CB + 01FCO + tháo cần trạm Cầu Rạch Dầu tại trụ 95A/5 tuyến 472SĐ.				30	60		Kết hợp

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
234	26/07/2026	06:00	18:00	Điện lực Sa Đéc	Công ty TNHH Quang Nhựt	Kéo dây trung thế 3ACXH-50+AC-50 từ trụ 95A/2 đến trụ 95A/14 và từ trụ 95A/14 đến trụ 95A/14/3T, từ trụ 95A/14 đến trụ 95A/14/5P tuyến 475SD	Tại trụ 94A/1, từ trụ 95A/2 đến trụ 95A/1, từ trụ 95A/14 đến trụ 95A/14/3T, từ trụ 95A/14 đến trụ 95A/14/5P tuyến 472SD	Đường Rạch Dầu, phường Sa Đéc	Cắt 01LBFCO 472-7SD/95A.D9 Rạch Dầu tuyến 472SD				150	1800		Kết hợp
235	26/07/2026	10:00	11:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH + XNDV Điện lực Đồng Tháp	Thí nghiệm định kỳ TBA Ngã Ba Rạch Dầu	Tại trụ 95A/14/5P tuyến 472SD	Đường Nguyễn Khuyến, phường Sa Đéc	Cắt CB + 01FCO + tháo cần trạm Ngã Ba Rạch Dầu tại trụ 95A/14/5P tuyến 472SD.				60	90		Kết hợp
236	26/07/2026	07:30	10:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH + XNDV Điện lực Đồng Tháp	Thí nghiệm định kỳ TBA Cầu Sắt Quay.	Tại trụ 60 tuyến 472SD	Đường Lê Lợi, phường Sa Đéc.	Cắt CB + 03FCO + tháo cần trạm Cầu Sắt Quay tại trụ 60 tuyến 472SD.				90	225		Kết hợp
237	26/07/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Tháp Mười.	Xã Tháp Mười, Đồng Tháp	OFF FAC101 tủ sạc 1; OFF FAC203 tại tủ sạc 2 trạm 110kV Tháp Mười.							
238	26/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH Đan Nguyễn	Thi công sửa chữa kiến trúc nhà điều hành, đường nội bộ, mương cáp, trạm 110kV Gò Công Tây (Công trình sửa chữa hầm cáp, sửa chữa kiến trúc trạm 110kV Gò Công Tây)	Nhà điều hành, đường nội bộ, mương cáp trạm 110kV Gò Công Tây	Trạm 110kV Gò Công Tây, ấp Bình Tây, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện							
239	26/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ	Trạm 110kV Hồng Ngự	Trạm 110kV Hồng Ngự, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F204 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ AC trạm 110kV Hồng							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				thể		sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mỗi nôi các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế.			Ngự							
240	26/07/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm, ngày định kỳ hàng tuần	Trạm 110kV Trần Quốc Toàn	Phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp	Không cắt điện							
241	26/07/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty Cổ phần PC1 Miền Nam	Thi công xây dựng móng thiết bị (móng giàn cộng công, dao cách ly, máy cắt, Biến điện áp, Biến dòng, chống sét, thanh cái)	Phía trước ngăn E01. E03, bên phải ngăn E03 trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công, khu phố Long Hưng, phường Bình Xuân, Đồng Tháp	Không cắt điện, trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
242	26/07/2026	07:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Vệ sinh cỏ sân ngắt, ngoài taluy hàng rào. Vệ sinh công nghiệp phòng điều hành và phòng phân phối trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sa Đéc	Trạm 110kV Sa Đéc, Phường Sa Đéc	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV							
Tổng cộng										57.353	22,885	0,041	103.554	1.079.194		

Phụ lục 2
DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN 110KV VÀ TRUNG HẠ THỂ TUẦN 30/2026
(Từ ngày 20/7/2026 đến 26/7/2026)

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
1	20/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện. Kiểm tra lưới điện, thay điện kế định kỳ.	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
2	20/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế.	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
3	20/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Thay TI hạ áp trạm khách hàng : Nguyễn Văn Một,Nguyễn Văn Toàn,Nguyễn Quốc Hưng 1,Nguyễn Thanh Liêm,Trần Hoàng Non,Trần Văn Hương,Phạm Tấn Phát,Phạm Văn Nhiên,Phạm Thanh Bình,Nguyễn Hoàng Nam,Phan Quốc Huy	Tuyến BK25-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Thới	Cắt CB, FCO trạm khách hàng : Nguyễn Văn Một,Nguyễn Văn Toàn,Nguyễn Quốc Hưng 1,Nguyễn Thanh Liêm,Trần Hoàng Non,Trần Văn Hương,Phạm Tấn Phát,Phạm Văn Nhiên,PHẠM THANH BÌNH,Nguyễn Hoàng Nam,Phan Quốc Huy	11	0,00	0,00	359	3411		
4	20/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Điện Lực Lai Vung	"NCS từ 1x25kVA thành 2x25kVA trạm Bà Đưa 13 NCS từ 1x50kVA thành 2x50kVA trạm Bà Đưa 4"	Trụ 10/5 & 10/19 nhánh rẽ 47189-7 (Dọc lộ song hành Cầu Mỹ Thuận) PT 471MTh	Xã An Hữu	Cắt 1 LBFCO 47189-7	455	0,19	0,00	185	1758		
5	20/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Điện Lực Lai Vung	NCS từ 1x50kVA thành 2x50kVA trạm Mỹ Lợi B 5-11	Trụ 39/1 nhánh rẽ 47567-7(Kinh Kho) PT 473MTh	Xã Mỹ Lợi	Cắt 1 LBFCO 47567-7	132	0,06	0,00	23	230		
6	20/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Điện Lực Lai Vung	NCS từ 1x50kVA thành 2x50kVA trạm Mỹ Lợi B 3-16	Trụ 21 nhánh rẽ 47603-7 (Kinh Phèn) PT 473MTh	Xã Mỹ Lợi	Cắt 1 LBFCO 47603-7	87	0,04	0,00	23	219		
7	20/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH, KD	Thay điện kế bất thường mất kết nối, gắn điện kế, cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra đường dây và TBA	Khu vực tổ VH	Các xã	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
8	20/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tò QL VH	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, cắt dọn dây leo.	"Tủ trụ số 01 đến trụ 75 sau G9 tuyến ATT- MTh thuộc PT 471MTh "	Xã An Hữu	Không cắt điện							
9	20/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, cắt điện véc nợ, kiểm tra sử dụng điện, khảo sát cấp điện, gắn dòi điện kế, thay điện kế định kỳ	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện							
10	20/07/2026	08:00	14:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Nâng công suất trạm Cồn Tròn 1 từ 25kVA lên 2x25kVA	Tại trụ 1 nhánh 47214-7 Cồn Tròn	Xã Ngũ Hiệp	Cắt LBFCO 47214-7	148	0,04	0,00	66	396		
11	20/07/2026	13:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Điều tải trạm Long Quới 73 sang trạm Long Quới 80	Tại trụ 74, 79 lưới hạ áp trạm Long Quới 73, Long Quới 7, Long Quới 80 nhánh 47122-7 Long Quới	Xã Ngũ Hiệp	Cắt CB và FCO trạm Long Quới 73, Long Quới 76, Long Quới 80	216	0,03	0,00	34	119		
12	20/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định kỳ, bất thường, gắn điện để mới, cắt điện vét nợ, khắc phục khiếm lưới điện	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							
13	20/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	- Nâng công suất trạm Tân Phú 1; trạm Nhà Trọ Mai Linh 7; phát quang lưới điện	Nhánh rẽ 47131-7 Nhà trọ Mai Linh	Xã Châu Thành	Cắt LBFCO Nhánh rẽ 47131-7 Nhà trọ Mai Linh	396	0,16	0,00	200	1900		
14	20/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phức tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra định kỳ đường dây	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						và trạm; Cân pha hạ áp; Treo biển Hai nguồn điện; ...										
15	20/07/2026	07:00	12:30	Điện lực Mỹ Tho	Cty ENP	Dời trụ hạ áp mở rộng Lộ theo đề nghị địa phương	Lưới hạ áp trạm Khu Phố 9-1, tuyến 476MTo	Một phần đường Đoàn Thị Nghiệp, phường Đạo Thạnh	Tuyến 476MTo; Cắt CB+3FCO trạm Khu Phố 9-1	127	0,03	0,00	135	743		
16	20/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Xuân Phát	Dời điện kế qua trụ mới, khắc phục các tồn tại của công trình	Lưới hạ áp trạm Lộ Sườn áp 2-1 tuyến 475MT	Một phần khu phố 2, Phường Đạo Thạnh	Cắt CB + FCO trạm Lộ Sườn áp 2-1	144	0,06	0,00	225	2250		
17	20/07/2026	07:00	12:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Nâng cao thùng đk, Phát quang lưới hạ áp, trung áp	Lưới hạ, trung áp sau NR 47136-7, tuyến 471MTo	Một phần Ấp Long Thạnh, xã Long Hưng	Tuyến 471MTo; Cắt LBFCO 47136-7	186	0,04	0,00	123	615		
18	20/07/2026	13:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Hạ Nấc MBA trạm Đài Tưởng Niệm 4, Nâng cao thùng đk, Phát quang lưới hạ áp, trung áp	Lưới hạ, trung áp sau NR 47346-7, tuyến 475MT	Một phần Khu Phố 3A, phường Đạo Thạnh	Tuyến 475MT; Cắt 3 LBFCO 47346-7	107	0,02	0,00	135	540		
19	20/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dọc đường dây	Tuyến 471CG và các nhánh rẽ	Xã Bình Ninh	Không cắt điện							
20	20/07/2026	15:00	18:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX Hưng Phú	Sang lưới HA trạm Y Tế Hòa định sang Lưới HA trạm Hòa Thành 2	Lưới HA trạm Y Tế Hòa Định	Xã Bình Ninh	Cắt FCO trạm Y Tế Hòa Định	117	0,02	0,00	150	450		
21	20/07/2026	07:00	18:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX Hưng Phú	Sang lưới HA và thu hồi trụ	Lưới HA trạm Hòa Thành 1, Hòa Thành 2	Xã Bình Ninh	Cắt FCO trạm Hòa Thành 1, Hòa Thành 2	208	0,10	0,00	500	5500		
22	20/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
23	20/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.		Thành và Đồng Sơn								
24	20/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	" - Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - Cân pha hạ áp trạm. - Cắt điện đốc nợ - Thống kê các thùng điện kế khách hàng mục và thấp."	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
25	20/07/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLĐ Hưng Phú và Tổ QLVH	HTX XLĐ Hưng Phú Dựng trụ, kéo dây trung áp (công trình Nâng cấp lưới điện khu vực Điện lực Gò Công Đông) và Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện Nhánh 4762-7 Rạch Già	Từ trụ số 13 đến trụ số 31 Nhánh 4739-7 Rạch Già	Xã Tân Đông	Cắt 1LBFCO 4762-7 Nhánh Rạch Già tại trụ số 12	1283	0,66	0,00	362	4344		
26	20/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bể.	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
27	20/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Sơn số trụ, treo biển chỉ danh phân đoạn, nhánh rẽ; Lập biên bản, chụp hình hiện trạng nhà ở tồn tại trong hành lang an toàn lưới điện. - Tổ	Khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khảo sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.										
28	21/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế.	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
29	21/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện. Kiểm tra lưới điện, thay điện kế định kỳ.	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
30	21/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Thay TI hạ áp trạm khách hàng: Lê Khắc DZu,Dương Văn Sành,Phạm Văn Chương,Trần Văn Hai,Nguyễn Thị Thảo,Đặng Thị Huệ,Đoàn Thị Diễm Loan,Phạm Văn Ba,Ngô Minh Tuấn,Phan Văn Tín,Lý Thị Phương Lan,Nguyễn Thanh Bình,Nguyễn Văn Thành	Tuyến BK83-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông	Cắt CB, FCO trạm khách hàng: Lê Khắc DZu,Dương Văn Sành,Phạm Văn Chương,Trần Văn Hai,Nguyễn Thị Thảo,Đặng Thị Huệ,Đoàn Thị Diễm Loan,Phạm Văn Ba,Ngô Minh Tuấn,Phan Văn Tín,Lý Thị Phương Lan,Nguyễn Thanh Bình,Nguyễn Văn Thành	13	0,01	0,00	401	3810		
31	21/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, cắt dọn dây	"Từ trụ số 01 đến trụ 34 sau G123 tuyến lộ song hành	Xã An Hữu	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						leo.	cầu Mỹ Thuận thuộc PT 471MTh Từ trụ số 01 đến trụ 16 sau 47633-7 tuyếnVành đai sông Tiền thuộc PT 471MTh "									
32	21/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tò VH, KD	Thay điện kế bất thường mất kết nối, gắn điện kế, cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra đường dây và TBA	Khu vực tổ VH	Các xã	Không cắt điện							
33	21/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, cắt điện véc nợ, kiểm tra sử dụng điện, khảo sát cấp điện, gắn dòi điện kế, thay điện kế định kỳ	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện							
34	21/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	- Lắp trạm 2x25kVA Bình Ninh 23/1 - Hoán chuyển máy biến áp trạm Bình Ninh 37 và trạm Cầu Bàng 5	Tại trụ 23/1, 37, 41/5 nhánh 4780-7 Bình Ninh	Xã Ngũ Hiệp	Cắt 3LBFCO 4780-7	997	0,39	0,00	204	1836		
35	21/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tò VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định kỳ, bất thường, gắn điện để mới, cắt điện vét nợ, khắc phục khiếm lưới điện	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							
36	21/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; Treo biển Hai nguồn điện; ...										
37	21/07/2026	13:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Phát quang lưới hạ áp + xử lý điện kế không an toàn	Lưới hạ áp trạm Liên Ấp 1-2 Đạo Thạnh, tuyến 475MT	Một phần Khu phố 1,2, phường Đạo Thạnh	Tuyến 475MT; Cắt CB+3FCO trạm Liên Ấp 1-2 Đạo Thạnh	194	0,03	0,00	225	900		
38	21/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Bách Khoa	Thay dây hạ áp (SCL 2026) + xử lý giáp lai	Lưới hạ áp trạm Nguyễn Huệ 2, tuyến 471MT	Một phần đường Nguyễn Huệ, Nguyễn Trãi, phường Mỹ Tho	Tuyến 471MT; Cắt CB+3FCO trạm Nguyễn Huệ 2	117	0,05	0,00	225	2250		
39	21/07/2026	07:00	12:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Chỉnh trụ,Phát quang lưới hạ áp	Lưới hạ áp trạm Long Hòa 4, tuyến 475MT	Một phần Khu phố Long Hòa A , phường Đạo Thạnh	Tuyến 475MT; Cắt CB+ 2FCO trạm Long Hòa 4	141	0,03	0,00	90	450		
40	21/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Khắc phục khiếm khuyết lưới điện hạ áp (Tháo gỡ cáp viễn thông)	Phát tuyến 476CG và các nhánh rẽ)	Xã An Thạnh Thủy	Không cắt điện							
41	21/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Nâng độ cao thùng tole trạm	Trạm Bình Thành 2	xã Tân Thuận Bình	Cắt FCO trạm Bình Thành 2	116	0,05	0,00	75	750		
42	21/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dọc đường dây	Tuyến 471CG và các nhánh rẽ	Xã Bình Ninh	Không cắt điện							
43	21/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
44	21/07/2026	07:30	17:00	Điện lực	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Vĩnh Bình		điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn								
45	21/07/2026	07:30	16:30	Điện lực Gò Công	Công ty TNHH Thí Nghiệm ETC 68	Thí Nghiệm MBA trạm Coopmart	Tại trạm nền trạm Coopmart nhánh 47227-7 Coomart - PT471GC	Phường Gò Công	- Cắt LBFCO 47227-7	1	0,00		184	1659		
46	21/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	" - Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - phát quang phát tuyến 477GC - Cắt điện độc nợ - Bảng mỗi nối hở. "	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
47	21/07/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLĐ Hưng Phú và Tổ QLVH	HTX XLĐ Hưng Phú Dựng trụ, kéo dây trung áp (công trình Nâng cấp lưới điện khu vực Điện lực Gò Công Đông) và Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện nhánh 47624-7 Ấp 4 Tân Phước	Từ trụ số 24 đến trụ số 30/9 nhánh 47624-7 Ấp 4 Tân Phước	Xã Tân Đông	Cắt 1LBFCO 47624-7 nhánh Ấp 4 Tân Phước tại trụ số 1	549	0,28	0,00	181	2172		
48	21/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bể.	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
49	21/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLĐ Hưng Phú	HTX XLĐ Hưng Phú Dựng trụ, kéo dây trung áp (công trình Nâng cấp lưới điện khu vực Điện lực Gò Công Đông) và Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện nhánh 47624-7 Ấp 4 Tân Phước	Từ trụ số 24 đến trụ số 30/9 nhánh 47624-7 Ấp 4 Tân Phước	Xã Tân Đông	Cắt 3FCO trạm Lăng Ông 7 tại trụ số 93	46	0,02	0,00	66	658		
50	21/07/2026	07:30	17:00	Điện	Tổ	- Tổ QLVH Cắt điện	Khu vực lưới điện	Các xã trong	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Bình Phú	QLVH, Tổ KT, Tổ KD	thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Sơn số trụ, treo biển chỉ danh phân đoạn, nhánh rẽ; Lập biên bản, chụp hình hiện trạng nhà ở tồn tại trong hành lang an toàn lưới điện. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khảo sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	do Điện lực Bình Phú quản lý	khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý								
51	22/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện. Kiểm tra lưới điện, thay điện kế định kỳ.	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
52	22/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Thay TI hạ áp trạm Khách hàng: Lê Thị Tiền Út,Lê Thị Đây,Nguyễn Thị Mỹ Phượng,Lưu Văn Thoại,Nguyễn Minh Đại,Lê Văn Phước,Nguyễn Minh Quân,Nguyễn Đức Duy,Phạm Thị Tuyết Mai,Nguyễn Văn Tý,Trần Thị Xuân,Bùi Việt Hùng,Nguyễn Thị	Tuyến BK83-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông	Cắt CB, FCO trạm Khách hàng: Lê Thị Tiền Út,Lê Thị Đây,Nguyễn Thị Mỹ Phượng,Lưu Văn Thoại,Nguyễn Minh Đại,Lê Văn Phước,Nguyễn Minh Quân,Nguyễn Đức Duy,Phạm Thị Tuyết Mai,Nguyễn Văn Tý,Trần Thị Xuân,Bùi Việt Hùng,Nguyễn Thị Hạnh,Phạm Thị Tuyết	20	0,01	0,00	652	6194		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						Hạnh,Phạm Thị Tuyết Mai,Nguyễn Thanh Thương,Nguyễn Thị Thùy Linh,Võ Văn Bay,Huỳnh Thị Phụng,Lê Quang Vinh,Võ Thị Hồng Hoa			Mai,Nguyễn Thanh Thương,Nguyễn Thị Thùy Linh,Võ Văn Bay,Huỳnh Thị Phụng,Lê Quang Vinh,Võ Thị Hồng Hoa							
53	22/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế.	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
54	22/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH, KD	Thay điện kế bất thường mất kết nối, gắn điện kế, cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra đường dây và TBA	Khu vực tổ VH	Các xã	Không cắt điện							
55	22/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, cắt dọn dây leo.	"Tứ trụ số 01 đến trụ 94/8 và các nhánh rẽ 4731-7 tuyến Hòa Lộc thuộc PT 471MTh "	Xã An Hữu	Không cắt điện							
56	22/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Lắp trạm 2x25kVA trạm Bình Hòa 28/3	Tại trụ 28/3 nhánh 47264-7 Bình Hòa	Xã Ngũ Hiệp	Cắt LBFCO 47264-7	573	0,22	0,00	110	990		
57	22/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, cắt điện véc nợ, kiểm tra sử dụng điện, khảo sát cấp điện, gắn dòi	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						điện kế, thay điện kế định kỳ										
58	22/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định kỳ, bất thường, cắt điện vét nợ, phát quang hành lang lưới điện	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							
59	22/07/2026	09:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Thay điện kế lỗi trạm: Cao tốc TCN 20, Ngã 4 Lương Phú 1	Trạm: Cao tốc TCN 20, Ngã 4 Lương Phú 1	Xã Châu Thành	Cắt CB, 3FCO trạm: Cao tốc TCN 20, Ngã 4 Lương Phú 1	160	0,05	0,00	200	1500		
60	22/07/2026	08:00	12:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Nghiệm thu End to End thiết bị LBS E83. Thực hiện đóng LBS E83 và cắt LBS E83 (nghiệm thu điều khiển xa)	Tuyến 22kV Hòa Quới-Hòa Tịnh	Xã Mỹ Tịnh An	Thiết bị thường mở: LBS E83, 3 DS 1P E83-8							
61	22/07/2026	07:30	16:30	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH.	Phát quang cây xanh dọc hành lang an toàn lưới điện.	Nhánh rẽ L15-8 Ấp Bắc và các nhánh rẽ nối tiếp.	Xã Bình Trung.	Không cắt điện.							
62	22/07/2026	06:00	18:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Thái Hải	Dựng trụ, kéo dây trung áp, sang trạm và hạ thế, thu hồi trụ dây cũ thuộc công trình ĐTXD 2026.	Nhánh rẽ 4715-7 Long Hưng.	Xã Vĩnh Kim, Long Hưng	Cắt 3 LBFCO nhánh rẽ 4715-7 Long Hưng.	2475	1,28	0,00	362	4344		
63	22/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; Treo biển Hai nguồn điện; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
64	22/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	XN DVĐL ĐT	Tháo mối đầu, FCO, LA xuống MBA 1x100kVA trạm Kho Đạn 2 để tháo MBA	Trụ 61/13, NR 47176-7, tuyến 474BĐ	Lộ Kho Đạn, phường Trung An	Tuyến 474BĐ; CB+FCO trạm Kho Đạn 2 đang cắt ; Thực hiện Off relay 79 MC tuyến 474BĐ							
65	22/07/2026	07:00	17:00	Điện	Cty	Thay dây hạ áp	Lưới hạ áp trạm	Một phần	Tuyến 471MT; Cắt	176	0,08	0,00	225	2250		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Mỹ Tho	Bách Khoa	(SCL 2026) + xử lý giáp lai	Nguyễn Tri Phương, tuyến 471MT	đường Nguyễn Tri Phương, phường Mỹ Tho	CB+3FCO trạm Nguyễn Tri Phương							
66	22/07/2026	08:30	14:30	Điện lực Mỹ Tho	Cty TNHH Seltec	Bảo trì, vệ sinh công nghiệm tủ RMU. Trạm BA	Lưới trung áp sau NR 47816-7, NR 47816, 47816-8, tuyến 476BD	Khu nhà ở Vincom và khu thương mại Vincom	Tuyến 476BD; Cắt Rec 47816, DS 3P 47816-8, Cắt 3LBFCO 47816-7	119	0,03	0,00	2925	17550		
67	22/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dọc đường dây	Tuyến 472CG và các nhánh rẽ	Xã Chợ Gạo, Tân Thuận Bình, Lương Hòa Lạc	Không cắt điện							
68	22/07/2026	07:00	18:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX Hưng Phú	Sang lưới HA qua trụ mới và thu hồi trụ cũ	Lưới HA trạm Tân Thuận 3, Tân Thuận	Xã Bình Ninh	Cắt FCO trạm tân Thuận 3, Tân Thuận	172	0,08	0,00	87	957		
69	22/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dọc đường dây	Trụ 26-27 tuyến tránh QL50/PT476CG, trụ 65-66, 83-85, trụ 99-100 tuyến An Thạnh Thủy - Bình Ninh/PT475CG, trụ 12-13, 23-25 nhánh rẽ 1 pha Bình Phú/PT476CG, trụ 25-26, 28-29, 34-35 nhánh rẽ 1 pha Bình Quới	Xã An tahn5 Thủy, Bình Ninh	Không cắt điện							
70	22/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
71	22/07/2026	07:30	17:00	Điện lực	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Vĩnh Bình		điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn								
72	22/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	" - Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - Phát quang lưới điện phát tuyến 477GC. - Cắt điện khách hàng nợ tiền điện. - Cân pha hạ áp trạm "	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
73	22/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bể.	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
74	22/07/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLĐ Hưng Phú và Tổ QLVH	HTX XLĐ Hưng Phú Dự trù, kéo dây trung áp (công trình Nâng cấp lưới điện khu vực Điện lực Gò Công Đông) và Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện Nhánh Áp 6 Láng Chim	Từ trụ số 2 đến trụ số 26 Nhánh 4744-7 Áp 6 Láng Chim	Xã Tân Đông	Cắt 1LBFCO 4744-7 Nhánh Áp 6 Láng Chim tại trụ số 1	714	0,37	0,00	217	2606		
75	22/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Sơn số trụ, treo biển chỉ danh phân đoạn, nhánh rẽ; Lập biên bản, chụp hình hiện trạng nhà ở tồn tại trong hành lang an toàn lưới điện. - Tổ KT Giám sát công	Khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khảo sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.										
76	23/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện. Kiểm tra lưới điện, thay điện kế định kỳ.	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
77	23/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế.	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
78	23/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Thay TI hạ áp trạm khách hàng : Nguyễn Hoàng Hải,Huỳnh Thanh Phương,Võ Văn Sáu,Nguyễn Thị Ngọc Châu,Trương Văn Lộc,Lê Văn Tràng,Trương văn Lộc,Huỳnh Quốc Thái,Mai Văn Ni,Trần Thị Luận,Phạm Văn Dân,Cao Văn Hải,Huỳnh Văn Khôi,Trần Kim Thoa,Nguyễn Thành Danh,Điêu Thị Kim Loan,Phan Văn	Tuyến BK83-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông	Cắt CB, FCO trạm khách hàng : Nguyễn Hoàng Hải,Huỳnh Thanh Phương,Võ Văn Sáu,Nguyễn Thị Ngọc Châu,Trương Văn Lộc,Lê Văn Tràng,Trương văn Lộc,Huỳnh Quốc Thái,Mai Văn Ni,Trần Thị Luận,Phạm Văn Dân,Cao Văn Hải,Huỳnh Văn Khôi,Trần Kim Thoa,Nguyễn Thành Danh,Điêu Thị Kim Loan,Phan Văn Hùng,Trương Hoàng	21	0,01	0,00	647	6147		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						Quân,Nguyễn Minh Hùng,Trương Hoàng Phú,Đoàn Thị Ngọc Dung,Đào Thị Vân			Phú,Đoàn Thị Ngọc Dung,Đào Thị Vân							
79	23/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH,KD	Thay điện kế bất thường mất kết nối, gắn điện kế, cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra đường dây và TBA	Khu vực tổ VH	Các xã	Không cắt điện							
80	23/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, cắt dọn dây leo.	Từ trụ số 220 đến trụ 315 dọc QL1A PT 476MTh, và các nhánh rẽ	Xã Mỹ Đức Tây	Không cắt điện							
81	23/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, cắt điện véc nợ, kiểm tra sử dụng điện, khảo sát cấp điện, gắn dòi điện kế, thay điện kế định kỳ	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện							
82	23/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Nâng công suất trạm MPT-MHĐ 11/8a từ 2x25kVA lên 2x50kVA, lắp trạm 50kVA MPT-MHĐ 12	tại trụ 12, 11/8a nhánh 47194-7 MPT-MHĐ	Phường Mỹ Phước Tây	Cắt LBFCO 47194-7	992	0,38	0,00	238	2142		
83	23/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định kỳ, bất thường, cắt điện vét nợ, phát quang hành lang lưới điện	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							
84	23/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	- Nâng công suất trạm Nguyễn Văn Nền 12; bọc hóa mối nối dây trung áp	Nhánh rẽ 4725-7 Tân Thuận	Xã Tân Hương	Cắt LBFCO Nhánh rẽ 4725-7 Tân Thuận	599	0,24	0,00	400	3800		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						khoảng trụ 8-9 bị hở, phát quang lưới điện										
85	23/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vết nơ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; Treo biển Hai nguồn điện; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
86	23/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Bách Khoa + Tổ QLVH	Thay dây hạ áp (Công trình SCL 2026); Tổ QLVH thay thùng điện kế chiếu sáng, bảo trì trạm	Lưới hạ áp trạm Nguyễn Huệ 1 tuyến 471MT	Một Phần đường Nguyễn Huệ, Lê Thị Phỉ, Trưng Trắc, Phường Mỹ Tho	Cắt CB+ 3FCO trạm Nguyễn Huệ 1	336	0,14	0,00	360	3600		
87	23/07/2026	07:00	10:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Xuân Phát	Tháo MBA 1x100kVA trạm Kho Đạn 2 (Hoitline đã tháo mối đầu trên lưới xuống FCO)	Trụ 61/13, NR 47176-7, tuyến 471MTo	Một phần khu phố Bình Tạo, phường Trung An	Tuyến 474BĐ; Tuyến Cắt CB + 3 FCO trạm Kho Đạn 2A	53	0,01	0,00	225	675		
88	23/07/2026	07:00	13:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty ENP+ Tổ QLVH	Tổ QLVH; CBM + Phát quang, nâng cao thùng đk, thùng tole trạm (trụ 22) Thay FCO, sứ chuỗi NR Cty trạm Nam Nguyên (3x25kVA)	Lưới hạ trung áp sau phân đoạn từ D357-7 đến DE5-8, tuyến 475MT	Một phần Tỉnh Lộ 879 thuộc Khu Phố Long Hòa A, Long Hòa B, phường Đạo Thạnh	Tuyến 475MT; Cắt 03 FCO D357-7; thiết bị DE 5-8 T/mở	1526	0,39	0,00	1458	8748		PĐĐ viết PTT
89	23/07/2026	07:00	11:30	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Phát quang, bảo trì, Sửa chữa lưới hạ áp	Lưới HA trạm Kỳ Hôn 4	Xã Chợ Gạo	Cắt FCO trạm Kỳ Hôn 4	23	0,00	0,00	50	225		
90	23/07/2026	13:30	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Phát quang, bảo trì, sửa chữa lưới HA	Lưới HA trạm Điền mỹ 6	Xã Chợ Gạo	Cắt FCO trạm Điền Mỹ 6	128	0,02	0,00	75	263		
91	23/07/2026	06:30	18:00	Điện	Cty 19/5	sang TBA và lưới	Từ trụ số 01 đến	Xã Bình	Cắt LBFCO 47962-7	493	0,24	0,00	412	4738		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Chợ Gạo		HA qua trụ mới	trụ 46 nhánh rẽ Bình Hưng Hạ - Bình Hưng Thượng	Ninh								
92	23/07/2026	07:00	18:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX Hưng Phú	sang lưới HA qua trụ mới và thu hồi trụ cũ	Lưới HA trạm Tân Ninh 6	Xã Bình Ninh	Cắt FCO trạm tân Ninh 6	91	0,04	0,00	375	4125		
93	23/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dọc đường dây	Tuyến 472CG và các nhánh rẽ	Xã Chợ Gạo, Tân Thuận Bình, Lương Hòa Lạc	Không cắt điện							
94	23/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
95	23/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
96	23/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	" - Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - Phát quang lưới điện phát tuyến 477GC. - Cắt điện khách hàng nợ tiền điện. - Cân pha hạ áp trạm "	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
97	23/07/2026	07:30	16:30	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	Bảo trì trạm và lưới hạ áp trạm Tân Trung 4.	Tại trụ trung áp số 36A/1 tuyến I11; I11-8 Cầu Sơn Qui - PT475GC.	Phường Sơn Qui	- Cắt CB và FCO trạm Tân Trung 4.	178	0,07	0,00	49	444		
98	23/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bể.	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
99	23/07/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLĐ Hưng Phú và Tổ QLVH	HTX XLĐ Hưng Phú Lắp kẹp quai chờ và hoàn chỉnh phần lưới trung áp (công trình Nâng cấp lưới điện khu vực Điện lực Gò Công Đông) và Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện Nhánh 47157-7 Hiệp Trị	từ trụ số 2 đến trụ số 10 Nhánh 47157-7 Hiệp Trị	Xã Tân Hòa	Cắt 3LBFCO 47157-7 tại trụ số 1	551	0,28	0,00	145	1736		
100	23/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Sơn số trụ, treo biển chỉ danh phân đoạn, nhánh rẽ; Lập biên bản, chụp hình hiện trạng nhà ở tồn tại trong hành lang an toàn lưới điện. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khảo sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Không cắt điện							
101	24/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế.										
102	24/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Thay TI hạ áp trạm khách hàng: Lê Thị Hồng Điệp,Nguyễn Thị Lan Nhỏ,Võ Thị Hường,Nguyễn Thị Bích Thủy,Trần Quốc Tài,Đào Đình Chương,Bùi Thanh Phong,Nuyễn Thị Ở,Lê Thanh Văn,Nguyễn Thái Hà,Hồ Văn Quý,Huỳnh Ngọc Hưng,Cao Thị Cân,Nguyễn Văn Hương	Tuyến BK83-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông	Cắt CB, FCO trạm khách hàng: Lê Thị Hồng Điệp,Nguyễn Thị Lan Nhỏ,Võ Thị Hường,Nguyễn Thị Bích Thủy,Trần Quốc Tài,Đào Đình Chương,Bùi Thanh Phong,Nuyễn Thị Ở,Lê Thanh Văn,Nguyễn Thái Hà,Hồ Văn Quý,Huỳnh Ngọc Hưng,Cao Thị Cân,Nguyễn Văn Hương	17	0,01	0,00	459	4361		
103	24/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện. Kiểm tra lưới điện, thay điện kế định kỳ.	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
104	24/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ số 315 đến trụ 412 dọc QL1A PT 476MTh, và các nhánh rẽ	Xã Mỹ Đức Tây, xã Thanh Hưng	Không cắt điện							
105	24/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH, KD	Thay điện kế bất thường mất kết nối, gắn điện kế, cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra đường dây và TBA	Khu vực tổ VH	Các xã	Không cắt điện							
106	24/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, cắt điện véc nợ, kiểm tra sử	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						dụng điện, khảo sát cấp điện, gắn dôi điện kế, thay điện kế định kỳ										
107	24/07/2026	08:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Lắp trạm 2x25kVA Nguyễn Tấn Tài 4	Tại trụ 4 nhánh 47461-7 Nguyễn Tấn Tài	Phường Nhị Quý	Cắt LBFCO 47461-7	130	0,05	0,00	20	180		
108	24/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định kỳ, điện kế bất thường khắc phục khiếm khuyết lưới điện, cắt điện vết nợ	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							
109	24/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH ENP	- Công ty ENP Tháo gỡ trạm biến áp Nguyễn Văn Bé Năm 1x37,5kVA	nhánh rẽ 4780-7 Phú Lợi C nối dài	Xã Lương Hòa Lạc	Cắt LBFCO nhánh rẽ 4780-7 Phú Lợi C nối dài	214	0,09	0,00	500	4750		
110	24/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vết nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; Treo biển Hai nguồn điện; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
111	24/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH và XNDV Điện lực Đồng Tháp	Phối hợp Đội Hotline nâng công suất trạm Cống Bể từ 1x50kVA lên 2x50kVA, cân pha và đóng tiếp đất lắp lại đường dây hạ áp.	Tại trụ 19 phân đoạn L11-8 Long Định - Tân Phước và đường dây hạ áp trạm Cống Bể.	Xã Long Định.	Off Role 79 MC PT 472MTo, cắt CB và FCO trạm Cống Bể 1x50kVA.	125	0,05	0,00	40	400		
112	24/07/2026	07:00	17:30	Điện lực Mỹ Tho	Cty Thuận Tiến + Tổ QLVH + Cty 19/5	Dời trụ hạ, trung áp, công trình Làm Kè Sông Bảo Định + bảo trì, phát quang, xử lý thùng đk không AT; Cty 19/5 thay dây hạ áp trạm Lê Văn Nghè	Lưới hạ, trung áp sau NR 4795-7, tuyến 471MT	Một phần đường Lê Văn Nghè, Hùng Vương, Nguyễn Minh Đường, Phan Văn Khỏe, thuộc	Tuyến 471MT; Cắt LBS 4795, cắt 03 LBFCO 4795-7	1944	0,88	0,00	4119	43250		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
								phường Đạo Thanh, phường Mỹ Phong								
113	24/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Bách Khoa	Thay dây hạ áp vận hành lâu năm trạm Rạch Lò Vôi	Lưới hạ áp trạm Rạch Lò Vôi tuyến 471MT	Một phần khu phố Mỹ An; Phường Mỹ Phong	Cắt CB + 3 FCO trạm Rạch Lò Vôi	241	0,10	0,00	225	2250		
114	24/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dọc đường dây	Tuyến 471CG, 475CG và các nhánh rẽ	Xã An Thạnh Thủy, Bình Ninh	Không cắt điện							
115	24/07/2026	06:30	18:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX Hưng Phú, Cty 19/5, Cty ENP	- Lắp mới trạm 1x50kVA Long Hiệp 5 - Kéo dây trung thế ông trình ĐTXD - Di Dời ĐDTT - Di dời ĐDTT và trạm XTL ông Một	- Tại trụ 09 nhánh rẽ 3 pha Long Hiệp Ninh Đồng - Từ trụ 81 đến trụ 89 tuyến 3 pha Giáp Hặt Quơn Long - Từ trụ 17 đến trụ 20 và từ trụ 17 đến trụ 17/3 nhánh rẽ 3 pha Long Hòa - Từ trụ 107 đến 107/1 về trụ 107A đến 107A/1	Xã Tân Thuận Bình	- Cắt MC C971 trụ 86 để cắt 03LTD C977-8, cắt 03LTD C977-8 trụ 71A, đóng lại MC C971 - Cắt LBS C976, 03LTD C976-8 trụ 75 - Cắt LBS C75, DS C75-8 trụ 01 (Kết hợp cắt 03LTD C977-8) - Cắt LBS C187, 07LTD C187-8 trụ 89 (Kết hợp cắt C977-8) - Các thiết bị đang mở: C777, C777-8 trụ 142, C153, C153-8 trụ 144/1 - C381	4487	2,22	0,00	31185	358628		
116	24/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
117	24/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
118	24/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	HTX Xây lắp điện Hưng Phú	Dựng trụ 8,5m ghép đôi và kéo dây ABC 4x120mm2 từ trụ 47 đến 47/6.	Lưới hạ áp thuộc trạm Xóm Dinh 3 - PT478GC	Phường Long Thuận	- Cắt CB và FCO trạm Xóm Dinh 3	247	0,11	0,00	49	494		
119	24/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	" - Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - Phát quang lưới điện phát tuyến 472GC. - Cắt điện khách hàng nợ tiền điện. - Cân pha hạ áp trạm "	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
120	24/07/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	Công ty TNHH Khang Việt Long và Tổ QLVH	Công ty TNHH Khang Việt Long thay trụ hạ áp mục gốc số 12 Công trình sửa chữa lưới điện phân phối khu cực Gò Công, Gò Công Đông, và Tân Phú Đông, năm 2026 và Tổ QLVH bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện nhánh 4723-7 Trại Ngang	Từ trụ số 1 đến trụ số 27 Nhánh 4723-7 Trại Ngang	Xã Gò Công Đông	Cắt 1LBFCO 4723-7 nhánh Trại Ngang tại trụ số 1	520	0,27	0,00	72	868		
121	24/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bể.	Khu vực Điện lực GCĐ quản lý	Khu vực Điện lực GCĐ quản lý	Không cắt điện							
122	24/07/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	Công ty TNHH Khang Việt Long và Tổ QLVH	Cty TNHH Khang Việt Long thay trụ trung áp mục gốc số 1 (công trình sửa chữa lưới điện phân phối khu vực Gò Công, Gò Công Đông và Tân Phú Đông năm 2026) và Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và	Từ trụ số 1 đến trụ số 16 Nhánh 4756-7 Bà Canh	Xã Gò Công Đông	Cắt 1LBFCO 4756-7 tại trụ số 165 tuyến Tân Thành	201	0,10	0,00	72	868		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						phát quang lưới điện Nhánh 4756-7 Bà Canh										
123	24/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Sơn số trụ, treo biển chỉ danh phân đoạn, nhánh rẽ; Lập biên bản, chụp hình hiện trạng nhà ở tồn tại trong hành lang an toàn lưới điện. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khảo sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Không cắt điện							
124	25/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Thay TI hạ áp trạm khách hàng: Đinh Hồng Chương,Nguyễn Văn Phú,Nguyễn Hồng Hải,Ngô Văn Quyền,Phạm Văn Hồng,Châu Thị Kim Loan,Võ Phụng Loan,Nguyễn Thị Hiém,Ngô Văn Phong,Lương Văn Hoàng	Tuyến BK25-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Thới	Cắt CB, FCO trạm khách hàng: Đinh Hồng Chương,Nguyễn Văn Phú,Nguyễn Hồng Hải,Ngô Văn Quyền,Phạm Văn Hồng,Châu Thị Kim Loan,Võ Phụng Loan,Nguyễn Thị Hiém,Ngô Văn Phong,Lương Văn Hoàng	10	0,00	0,00	298	2831		
125	25/07/2026	07:00	17:00	Điện lực	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và	Xã Tân Phú Đông và xã	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Tân Phú Đông		khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế.	các nhánh rẽ trực thuộc	Tân Thới								
126	25/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH, KD	Thay điện kế bất thường mất kết nối, gắn điện kế, cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra đường dây và TBA	Khu vực tổ VH	Các xã	Không cắt điện							
127	25/07/2026	06:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, khắc phục tác tồn tại trên lưới điện	- Từ sau 476CB/106.D14 476-2CB/106.D14 đến - LBS MV 476CB- 476MTh/221.D14; DS3P - MV 476CB- 476MTh/221.D14 Cầu Mỹ Thiện - MV476CB- 473MTh/314.D14 Ngã Sáu - 476-7CB/77/18.D14 RG dọc CN Cao tốc 3 và các nhánh rẽ thuộc phát tuyến 476CB	xã Mỹ Thiện, Mỹ Đức Tây	Tuyến 476CB: Cắt 476CB/106.D14; 476-2CB/106.D14 trụ 106. Thiết bị thường mở: 1/ LBS MV 476CB- 476MTh/221.D14;DS3 P - MV 476CB- 476MTh/221.D14 Cầu Mỹ Thiện 2/ MV476CB- 473MTh/314.D14 Ngã Sáu 3/ MV 476-7CB/77/18.D14 RG dọc CN Cao tốc 3	9628	4,97	0,01	2683	32196		
128	25/07/2026	08:00	14:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	kéo dây hạ áp điều tải trạm Khu 7 Dân Lập 4 sang trạm Chín Điện	Từ trụ 1-2 lưới hạ áp trạm Chín Điện, Khu 7 Dân Lập 4 nhánh 4724-7 Thanh Hòa	Phường Thanh Hòa	Cắt CB và 3FCO trạm Chín Điện, CB và FCO trạm Khu 7 Dân Lập 4	326	0,08	0,00	94	564		
129	25/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doang, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, cắt điện	Lưới điện khu vực quản lý	Lưới điện khu vực quản lý	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						véc nợ, kiểm tra sử dụng điện, khảo sát cấp điện, gắn dòi điện kế										
130	25/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định kỳ, bất thường, gắn điện để mới, cắt điện vét nợ, khắc phục khiếm lưới điện	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							
131	25/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phức tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; Treo biển Hai nguồn điện; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
132	25/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Bách Khoa + Tổ QLVH + Cty TNHH MTV Đô Thị	Thay dây hạ áp (SCL 2026) + phát quang	Lưới hạ áp trạm Nguyễn Bình Khiêm, Lãnh Bình Cẩn, tuyến 476MTo	Một phần đường Lê Lợi, Nguyễn Bình Khiêm, Lãnh Bình Cẩn, 30/4, Huyện Toại, Trung Trắc, Rạch Gầm, Thiên Hộ Dương, phường Mỹ Tho	Tuyến 476MTo; Cắt CB+3FCO trạm Lãnh Bình Cẩn, CB+3FCO trạm Nguyễn Bình Khiêm	262	0,11	0,00	729	7290		
133	25/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
134	25/07/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.		Thành và Đồng Sơn								
135	25/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	" - Cắt điện khách hàng nợ tiền điện. - Cân pha hạ áp trạm "	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
136	25/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	HTX Xây lắp điện Hưng Phú	Nâng công suất trạm Cầu Thầy Khái từ 1x37.5kVA lên 2x37.5kVA.	Tại trụ trung áp số 12 nhánh 47152-7 Cầu Thầy Khái - PT477GC.	- Cắt LBFCO 47152-7	- Cắt LBFCO 47152-7	358	0,15	0,00	543	5430		
137	25/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	HTX Xây lắp điện Hưng Phú	Nâng công suất trạm Cây Mắm 1 từ 1x25kVA lên 1x50kVA.	Tại trụ trung áp số 16 nhánh 4745-7 Cây Mắm - PT475GC	Phường Sơn Qui	- Cắt LBFCO 4745-7	400	0,17	0,00	905	9050		
138	25/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	HTX Xây lắp điện Hưng Phú	Nâng công suất trạm Cầu Bà Trà 10 từ 1x25kVA lên 2x25kVA.	Tại trụ trung áp số 18 nhánh 47206-7 Tân Đông_ Cầu Bà Trà - PT472GC.	- Cắt LBFCO 47206-7	- Cắt LBFCO 47206-7	450	0,19	0,00	724	7240		
139	25/07/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	HTX XLĐ Hưng Phú; Cty TNHH Bách Khoa và Tổ QLVH	HTX XLĐ Hưng Phú Nâng công suất trạm Dương Quới và Dương Quới 8 (công trình Nâng cấp lưới điện khu vực Điện lực Gò Công Đông); Cty TNHH Bách Khoa thay trụ trung áp mục gốc (năm 2026 bổ sung) và Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện Nhánh 4753-7 Dương Quới	Từ trụ số 27 đến trụ số 108 Nhánh 4753-7 Dương Quới	Xã Tân Hòa	Cắt 3LBFCO 4753-7 Nhánh Dương Quới tại trụ số 27	560	0,29	0,00	362	4343		
140	25/07/2026	07:30	17:00	Điện lực	Tổ QLVH,	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện	Khu vực lưới điện do Điện lực Bình	Các xã trong khu vực lưới	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Bình Phú	Tổ KT, Tổ KD	kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Sơn số trụ, treo biển chỉ danh phân đoạn, nhánh rẽ; Lập biên bản, chụp hình hiện trạng nhà ở tồn tại trong hành lang an toàn lưới điện. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khảo sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Phủ quản lý	điện do Điện lực Bình Phú quản lý								
141	25/07/2026	06:00	18:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH, Tổ KD, Công ty TNHH MTV Thái Hải, Công ty TNHH Tiến Trường Thịnh	- Điện lực Cái Bè thực hiện các giải pháp giảm sự cố: Phát quang cây xanh; Hoán chuyển MBA xử lý non tải, quá tải; Phối hợp XNDV Điện lực Đồng Tháp kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bị; Vệ sinh TBA khách hàng vận hành thuê. Thay định kỳ hệ thống đo đếm định kỳ. - Công ty TNHH MTV Thái Hải thi công công trình Nâng cấp lưới điện 22kV khu vực Điện lực Bình Phú	- Từ trụ 07 đến trụ 7/1 PĐ 472-7CB/1.D25 (PĐ QL1A), tuyến 472-CB. - Từ trụ 04 đến trụ 4A PĐ 474-7CB/1.D25 - 478-7CB/1.D25 (PĐ QL1A - Kinh 28), tuyến 474-CB - 478-CB. - Từ trụ 100 đến trụ 309 PĐ 482CB/99.D25 (PĐ An Cư - Hậu Mỹ), tuyến 482-CB. - Từ trụ 309/48 đến trụ 309/79, từ trụ 309/48 đến trụ 309/48/12 PĐ	Xã Hội Cư, Hậu Mỹ, Mỹ Thành, Thạnh Phú.	- Tuyến 472-CB: Cắt MC 472-CB, đóng DTĐ 472-76; cắt DS3P 472-7CB/1.D25 tại trụ 472CB-480CB/1. - Tuyến 474-CB: Cắt MC 474-CB, đóng DTĐ 474-76; cắt DS3P 474-7CB/1.D25 tại trụ 474CB-478CB/1. - Tuyến 476-CB: + Cắt MC 476-CB, đóng DTĐ 476-76; cắt DS3P 476-7CB/1.D25 tại trụ 476CB-482CB/1. + Cắt REC 476CB/50.D25, DS3P 476-2CB/50.D25 tại trụ 50 (G72, G72-8). +	39226	20,25	0,03	33033	396396	ĐL Cái Bè kết hợp công tác trên tuyến 476CB	"Kết hợp lịch cắt điện bảo dưỡng sửa chữa lưới điện 110kV của Xí nghiệp lưới điện Cao thế"

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						năm 2026: Tháp ngọn trụ BTLT 16m, lắp phụ kiện đường dây, Kéo dây 3xAC240+AC150 (HM 1, HM 2, HM 3). - Công ty TNHH MTV Thái Hải thi công công trình Nâng cấp lưới điện trung hạ thế khu vực Điện lực Bình Phú năm 2026 (khu vực lười điện ĐLCL giao cho ĐLBP): Tháp ngọn trụ BTLT 16m, lắp phụ kiện đường dây, sang dây trung hạ áp hiện hữu qua trụ dựng mới (HM 2.2). - Công ty TNHH Tiến Trường Thịnh thay DS3P NR Cty TNHH Tân Thuận Thành.	482CB/309/48.D25 (PĐ HMBB - Kinh 9), tuyến 482-CB. - Từ trụ 175B/50 đến trụ 175B/88/3 PĐ 475-7TM/175B/51.D25 (PĐ HMBB - Kinh 9), tuyến 475-TM. - Từ trụ 103/184 đến trụ 103/208 PĐ 473CLa/103/182.D25, tuyến 473-CLa. - Tại trụ 38C PĐ 478CB/29.D25, tuyến 478-CB.		Cắt LBS 476CB/48/102B.D25, 3LTD 476-2CB/48/102B.D25 tại trụ 48/102B (G86, G86-8). - Tuyến 478-CB: + Cắt MC 478-CB, đóng DTĐ 478-76; cắt DS3P 478-7CB/1.D25 tại trụ 474CB-478CB/1. + Cắt LBS 478CB/29.D25, DS3P 478-2CB/29.D25 tại trụ 29 (G60, G60-8). - Tuyến 480-CB: Cắt MC 480-CB, đóng DTĐ 480-76; cắt DS3P 480-7CB/1.D25 tại trụ 472CB-480CB/1. - Tuyến 482-CB: + Cắt MC 482-CB, đóng DTĐ 482-76; cắt DS3P 482-7CB/1.D25 tại trụ 476CB-482CB/1. + Cắt REC 482CB/99.D25, 3LTD 482-2CB/99.D25 tại trụ 48/102B (G32, G32-8). - Tuyến 475TM: Cắt REC, 3DS1P Mạch vòng Cầu Bằng Lãng 475TM - 482CB tại trụ 175B/49BA. - Tuyến 473CLa: Cắt LBS 473CLa/103/182.D25, 3LTD 473-3CLa/103/182.D25 tại trụ 103/182 (F86, F86-8). - Thiết bị đang mở: + LBS MV 478CB-							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									478CB/31.D25, LTD MV 478CB-472CB/31.D25 (G68, G68-8); + LBS 480CB/36.D25, DS3P 480-2CB/36.D25 (G66, G66-8); + LBS MV 474CB-478CB/39.D25, LTD MV 474CB-478CB/39.D25 (G264, G264-8); + LBS MV 471CB-472CB/20/1.D25, LTD MV 471CB-472CB/20/1.D25 (G42, G42-8); + DS MV 476CB-482CB/120/1.D25 (G98-8). + DSMV475TM-482-7CB/311.D25 (G90). + LBS MV 473CLa-482CB/309/79.D25, LTD MV 473CLa-482CB/309/79.D25 tại trụ 309/79 (FG24, FG24-8). + LBS MV 473CLa-475CLa/103/183/1.D2 5, DS MV 473CLa-475CLa/103/183/1.D2 5 tại trụ 103/183/1 (F3, F3-8).							
142	26/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Gắn điện kế mới	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
143	26/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Trực ca vận hành và sửa chữa điện (theo lịch trực)	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
144	26/07/2026	06:00	18:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH và XNDV Điện lực Đồng Tháp	- Hoán đổi LBS L33 và L37 do LBS L33 thường xuyên thao tác nhưng không có chức năng thao tác xa. - Thí nghiệm (CBM) thiết bị và trạm, sửa chữa bảo trì lưới điện. - Thay định kỳ hệ thống đo đếm.	Tuyến 22kV Song Thuận - Phú phong/PT 473BĐ, 478BĐ.	Xã Kim Sơn, Vĩnh Kim.	Trạm 110kV cắt điện công tác, Điện lực Châu Thành mất điện sau đo ghi DL16, DL17 và kết hợp cắt điện công tác: - Cắt DS DL17-8 tại trụ 43/23/1 tuyến 473BĐ. - Cắt LBS L35 (remote) và DS L35-8 tại trụ 57P phân đoạn L7-8 tuyến 471MTo. - Cắt LBS FL76 và 3 LTD FL76-8 tại trụ 153 tuyến 478BĐ.	12756	6,58	0,01	23530	282360	Điện lực Cai Lậy chuyển nguồn sau FL76-8 nhận điện PT 474CLa.	
145	26/07/2026	06:00	18:00	Điện lực Châu Thành	ĐLCG; Tổ QLVH	- ĐLCG tháo gỡ LBS + 3LTD tại trụ 50 chỉ danh hiện hữu E15 + E15-8 (đang vận hành thường đóng), đấu lại lèo trung áp sau khi tháo thiết bị ; cắt dừng lưới trung áp, lắp lại LBS + 3LTD tại trụ 29 đặt chỉ danh CE122 + CE122-8 Chợ Bến Tranh (vận hành thường đóng sau khi lắp xong) - VH phát quang lưới điện, thay điện kế tổng ranh giới EC119 bị lỗi	Tuyến 22kV Lương Hòa Lạc	Xã Lương Hòa Lạc	Tuyến 472CG: ĐLCG cắt LBS CE119 + 3LTD CE119-8; Tuyến 474THu: Cắt DS3P E91-8 tại trụ 127; Các thiết bị thường mở: LBS DE5, 3LTD DE5-8, Rec E5, DS3P E5-8, LBS E91 (điều khiển xa)	5076	2,62	0,00	6000	72000		
146	26/07/2026	06:00	17:30	Điện lực Mỹ Tho	XNDVĐ LĐT + Cty Hưng Phú	Tháo/lắp dây dẫn, đấu lại dây dẫn vào thiết bị (SCL 2026)	Tại trụ 52 (tầng dưới) tuyến 474 BĐ+471MTo+ 476 BĐ	Đường Tỉnh Lộ 864, phường Trung An	Tuyến 474BĐ; Cắt LBS D20, 03 LTD D20-8; Thực hiện OFF relay 79 MC tuyến 471MTo (tuyến 474BĐ + 476BĐ đã cắt điện)							
147	26/07/2026	06:00	18:00	Điện	Cty	Cty Hưng Phú; Thay	Lưới hạ trung áp	Một phần	Tuyến 473BĐ; Cắt	18737	9,67	0,01	10108	1213020	- Chuyển	

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Mỹ Tho	Hưng Phú +Tổ QLVH + Cty Thái Hải + cty 19/5	dây trung áp tuyến 474BĐ +473BĐ (Công trình SCL 2026); Tổ QLVH; Bảo trì, Thay LA , FCO trạm, tháo D345, D345-8, thay 02 LTD D347-8, thay TU, TI, phát Quang; Cty Thái Hải thay Giáp núu + Dựng trụ, kéo dây, NCS trạm (ĐTXD 2026)	tuyến 474 +478+473+477BĐ, 471+472+475BĐ	Tỉnh Lộ 864, TL 870 thuộc phường Trung An, xã Kim Sơn , toàn bộ KCN Mỹ Tho, Cụm CN Trung An.	MC 473BĐ, đóng CD 473-76; Tuyến 477BĐ; Cắt MC 477BĐ, đóng CD 477-76; Tuyến 474BĐ; Cắt MC 474 BĐ, đóng CD 474-76, Cắt LBS D20, 3LTD D20-8 (trụ 52); Tuyến 478BĐ; Cắt MC 478 BĐ, đóng CD 478-76; Tuyến 476BĐ; Cắt MC 476BĐ, đóng CD 476-76, Cắt LBS D263, 3DS 1P D263-8 (trụ 57A) ; Tuyến 472BĐ; Cắt MC 472 BĐ, đóng CD 472-76; Tuyến 471BĐ; Cắt MC 471 BĐ, đóng CD 471-76, Cắt LBS D264, 03 LTD D264-8 (trụ 25); Tuyến 475BĐ; Cắt MC 475 BĐ, đóng CD 475-76; (thiết bị thường mở; 03LTD D278-8 (trụ 17); Cắt CB đk 3 pha Ngân Hàng				5		PĐ D20 đến D24 nhận điện tuyến 471MTo; - Chuyển PĐ từ D263 đến D8 nhận điện tuyến 478MTo.	
148	26/07/2026	06:30	18:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX Hưng Phú	- NCS trạm Ấp Cầu Kinh	Tại trụ 104 tuyến 3 pha Đăng Hưng Phước - Thanh Bình/PT478CG	Xã Tân Thuận Bình	- Cắt LBS C45, DS C45-8 trụ 01, LBS C202, DS C202-8 trụ 189 - Cắt LBS C47, 03LTD C47-8, trụ 76, MC C120 trụ 162A, 03LTD C136-8 trụ 112 (Không đóng lại MC C120) - Các thiết bị đang mở: 03LTD C133-8 trụ 01, LBS C201, 03LTD C201-8 trụ 192,	3485	1,72	0,00	24955	286983	- Chuyển PĐ từ C120 đến DC 129 nhận điện tuyến 475MT - PĐ từ C45-8 đến C18-8 nhận điện tuyến 474CG.	
149	26/07/2026	07:00	18:00	Điện lực	Tổ QLVH	Phối hợp ĐLCT Tháo gỡ LBS E15,	Trụ số 50, 29 tuyến Lương Hòa Lạc	Xã Lương Hòa Lạc	ĐLCT đăng ký cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Chợ Gạo		03LTD E15-8 tại trụ 50 và lắp lại trụ 29 Tuyến Lương Hòa Lạc										
150	26/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	" - Trục ca vận hành"	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
151	26/07/2026	07:30	16:30	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	Thay giáp buột công ty TNHH Huy Hoàng	Tại trụ trung áp số 11A/1 đến trụ 11A/8 nhánh 4725-7 Công ty Huy Hoàng - PT478GC.	Phường Long Thuận	- Cắt LBFCO 4725-7	2	0,00		82	740		
152	26/07/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bể.	Khu vực Điện lực GCĐ quản lý	Khu vực Điện lực GCĐ quản lý	Không cắt điện							
Tổng cộng										114.593	56,971	0,082	245148	2846479		
Sau miễn trừ											56,971	0,082				