

KẾ HOẠCH

**Bảo dưỡng, sửa chữa và phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần
33/2026 (từ ngày 10/8/2026 đến 16/8/2026)**

1. Tình hình vận hành hệ thống phân phối điện tuần 30/2026 (từ ngày 20/7/2026 đến 26/7/2026)

1.1. Phụ tải lưới điện tỉnh Đồng Tháp

1.1.1. Tình hình phụ tải

Trong tuần 30/2026 (từ ngày 20/7/2026 đến 26/7/2026), sản lượng điện nhận Công ty Điện lực Đồng Tháp và công suất điện nhận lưới thực hiện như sau (bao gồm điện mặt trời phát vào lưới):

Thông số	Tuần này	Tuần trước	Cùng kỳ	Tăng/ giảm	
				So với tuần vừa qua	So với cùng kỳ 2025
SL điện thực nhận PCĐT	155.861.551 kWh	150.020.250 kWh	153.576.061 kWh	tăng 3,9%	tăng 1,5%
Công suất Max thực nhận PCĐT	1.129,3 MW	1.077,1 MW	1.130,0 MW	tăng 4,8%	giảm -0,1%

Thông số	Giá trị	Ngày
SL ngày max:	24.126.813 kWh	22/7/2026
SL ngày min:	18.837.942 kWh	26/7/2026
SL ngày BQ/ngày:	22.265.936 kWh	
CS ngày max:	1.129,3 MW	22/7/2026
CS ngày min:	874,5 MW	26/7/2026

1.1.2. Cắt tải

- Bật R81: Không.
- Cắt tải do thiếu nguồn: Không.

1.2. Lưới điện

1.2.1. Công trình mới (từ ngày 20/7/2026 đến 26/7/2026)

1.2.2. Các khu vực đầy tải, quá tải

a) Đường dây 110kV vận hành đầy hoặc quá tải

- Đường dây 110kV 181 Mỹ Tho 2 – 172 Mỹ Tho vận hành với I_{max} trong tuần = 489/610A (80,27%). Phụ tải tăng cao do sản xuất.

b) TBA 110/22kV vận hành đầy hoặc quá tải

- MBA T2 Gò Công vận hành với I_{max} trong tuần = 262/316A (83,02%). Phụ tải tăng cao do sản xuất.

c) Đường dây trung thế vận hành lớn hơn 80% định mức

- Tuyến 473BD vận hành với I_{max} trong tuần = 473/510A (92,74%), phụ tải sản xuất tăng cao tiếp tục theo dõi để xử lý.

- Tuyến 478BD vận hành với I_{max} trong tuần = 500/510A (98,03%), phụ tải tăng cao do luân chuyển PD từ L33 đến L35 giảm tải qua lại với tuyến 471MTo đang vận hành tải cao.

- Tuyến 471MTo vận hành với I_{max} trong tuần = 465/510A (91,17%), phụ tải tăng cao do luân chuyển PD từ L33 đến L35 giảm tải qua lại với tuyến 478BD đang vận hành tải cao.

- Tuyến 475THu vận hành với I_{max} trong tuần = 423/510A (82,94%), phụ tải tăng cao vào cao điểm sinh hoạt đêm, tiếp tục theo dõi để xử lý.

- Tuyến 474CG vận hành với I_{max} trong tuần = 428/510A (83,92%), phụ tải tăng cao do sản xuất, tiếp tục theo dõi để xử lý.

1.3. Những thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản

1.3.1 Các điểm mở 110kV:

Stt	Thiết bị	Trạng thái
I	Trung tâm điều khiển Đồng Tháp	
1	MC 171 trạm Sông Hậu	Cắt
2	MC 172 trạm Sa Đéc	Cắt
3	MC 112 trạm Hồng Ngự	Cắt
4	MC 174 trạm An Long	Cắt
5	MC 131 trạm Tam Nông	Cắt
6	MC 131 trạm Tháp Mười	Cắt
7	MC 131 trạm An Long	Cắt
II	Trung tâm điều khiển Đồng Tháp 2	
1	MC 171 trạm Cái Bè	Cắt
2	MC 179 trạm Mỹ Tho 2	Cắt
3	MC 112 trạm Long Giang	Cắt
4	MC 172 trạm Chợ Gạo	Cắt
5	MC 171 trạm Tân Hương	Cắt

- Thay đổi kết lưới theo lệnh Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam:

+ Trạm Sông Hậu nhận điện trạm 220kV Ô Môn 2;
+ MBA T1, T2 Thạnh Hưng nhận điện trạm 220kV Cao Lãnh 2 và trạm 220kV Sa Đéc 2 (vận hành kín 110kV);

+ MBA T2 Hồng Ngự nhận điện trạm 220kV Châu Đốc 2;

- Tách MBA ra dự phòng để vận hành kinh tế:

+ Tách MBA T1 Tam Nông ra khỏi vận ngày 21/7/2026 (vận hành kinh tế).

+ Tách MBA T1 An Long ra khỏi vận ngày 28/6/2026 (vận hành kinh tế).

+ Tách MBA T1 Tháp Mười ra khỏi vận ngày 03/7/2026 (vận hành kinh tế).

1.3.2 Kết lưới hệ thống điện 22kV khu vực Nam, Bắc Sông Tiền thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản:

➤ **Khu vực TTĐK Đồng Tháp:**

- C41-TN nhận điện C42-TN.

- C41-TM nhận điện C42-TM.
- C41-AL nhận điện C42-AL.
- Tuyến 471-SĐ cấp điện NR 479-11/2.AH.
- Tuyến 479-AH cấp điện PĐ 471-10.SĐ.
- Tuyến 471-SH cấp điện PĐ 477-13.TH.
- Tuyến 472-NM cấp điện 477-NM.
- Tuyến 476-AH cấp điện tuyến 471-AH.
- Tuyến 478-AL cấp điện tuyến 477-AL.
- Tuyến 476-CL cấp điện NR 474-8/4.QT.
- Tuyến 475-QT cấp điện 476-QT.
- Tuyến 478-TM cấp điện tuyến 471-TM.
- Tuyến 472-TM cấp điện tuyến 473-TM.
- Tuyến 475-TM cấp điện tuyến 480-TM.
- Tuyến 474-MTh cấp điện PĐ 475-10.MTh.
- Tuyến 473-TM cấp điện PĐ 475-11.TM.

➤ **Khu vực TTĐK Đồng Tháp 2:**

- Tuyến 475CB cấp điện PĐ từ MV 482CB-475TM/175B/88/4.D25 đến LBS MV477CB-475CB/19/19.D25 (giảm tải cho 477CB);
- Tuyến 473MT cấp điện PĐ D30 đến D19;
- Tuyến 475MT cấp điện đến D356, DE5;
- Tuyến 477MT cấp điện đến D36;
- Tuyến 473CG cấp điện PĐ D52 đến D133-8, D354;
- Tuyến 473MTo cấp điện PĐ DE3 đến E12;
- Tuyến 472CG cấp điện PĐ D356 đến DC129;
- Tuyến 474CG cấp điện PĐ D11 đến D9;
- Tuyến 471MTo cấp điện PĐ L21-8 đến DL13 (giảm tải cho MBA T3 Cai Lậy);
- Tuyến 473MTo cấp điện PĐ D63 đến D62 (giảm tải cho MBA 471-MTo);
- Tuyến 475TM cấp điện đến LBS MV 475TM-482CB/311.D25, LBS MV 475TM-482CB/311.D25 (giảm tải cho MBA T2 Cái Bè);
- Tuyến 477CLa cấp điện PĐ F56 đến F14, F209 (giảm tải cho 475-CLa);
- Tuyến 472CLa cấp điện PĐ F27 đến H197;
- Tuyến 472 Thanh Hóa cấp điện PĐ H20 đến H197, H121, H139 (xin nhận điện PC Tây Ninh để giảm tải cho tuyến 472CLa-475THu).

2. Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phân phối điện tuần 33/2026 (từ ngày 10/8/2026 đến 16/8/2026):

- Danh mục kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV và trung hạ thế tuần 33/2026 (từ ngày 10/8/2026 đến 16/8/2026) theo phụ lục đính kèm.

3. Phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 33/2026 (từ ngày 10/8/2026 đến 16/8/2026)

- Căn cứ sơ đồ kết dây và thông số vận hành của các trạm 110kV, đường dây 22kV trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong thời điểm hiện nay;
- Căn cứ Danh mục kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV và trung hạ thế tuần 33/2026 (từ ngày 10/8/2026 đến 16/8/2026) của các đơn vị trực thuộc.
- Phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 33/2026 được thực hiện như sau:

3.1. Dự báo phụ tải

Dự báo công suất và sản lượng điện nhận lưới trong tuần 33/2026:

	SL tuần (kWh)	SL TB ngày (kWh)	P _{Max} (MW)
Tổng thực nhận	155.174.007	22.167.715	1.128

3.2. Những thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản

3.2.1. Các điểm Cắt 110kV:

Stt	Thiết bị	Trạng thái
I	Trung tâm điều khiển Đồng Tháp	
1	MC 171 trạm Sông Hậu	Cắt
2	MC 172 trạm Sa Đéc	Cắt
3	MC 112 trạm Hồng Ngự	Cắt
4	MC 174 trạm An Long	Cắt
5	MC 131 trạm Tam Nông	Cắt
6	MC 131 trạm Tháp Mười	Cắt
7	MC 131 trạm An Long	Cắt
II	Trung tâm điều khiển Đồng Tháp 2	
1	MC 171 trạm Cái Bè	Cắt
2	MC 179 trạm Mỹ Tho 2	Cắt
3	MC 112 trạm Long Giang	Cắt
4	MC 172 trạm Chợ Gạo	Cắt
5	MC 171 trạm Tân Hương	Cắt

- Thay đổi kết lưới theo lệnh Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam:

- + Trạm Sông Hậu nhận điện trạm 220kV Ô Môn 2;
- + MBA T1, T2 Thạnh Hưng nhận điện trạm 220kV Cao Lãnh 2 và trạm 220kV Sa Đéc 2 (vận hành kín 110kV);
- + MBA T2 Hồng Ngự nhận điện trạm 220kV Châu Đốc 2;

- Tách MBA ra dự phòng để vận hành kinh tế:

- + Tách MBA T1 Tam Nông ra khỏi vận ngày 21/7/2026 (vận hành kinh tế).
- + Tách MBA T1 An Long ra khỏi vận ngày 28/6/2026 (vận hành kinh tế).
- + Tách MBA T1 Tháp Mười ra khỏi vận ngày 03/7/2026 (vận hành kinh tế).

3.2.2. Kết lưới hệ thống điện 22kV khu vực Nam, Bắc Sông Tiền thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản:

➤ **Khu vực TTĐK Đồng Tháp:**

- C41-TN nhận điện C42-TN.
- C41-TM nhận điện C42-TM.
- C41-AL nhận điện C42-AL.
- Tuyến 471-SĐ cấp điện NR 479-11/2.AH.
- Tuyến 479-AH cấp điện PĐ 471-10.SĐ.
- Tuyến 471-SH cấp điện PĐ 477-13.TH.
- Tuyến 472-NM cấp điện 477-NM.
- Tuyến 476-AH cấp điện tuyến 471-AH.
- Tuyến 478-AL cấp điện tuyến 477-AL.
- Tuyến 476-CL cấp điện NR 474-8/4.QT.
- Tuyến 475-QT cấp điện 476-QT.
- Tuyến 478-TM cấp điện tuyến 471-TM.
- Tuyến 472-TM cấp điện tuyến 473-TM.
- Tuyến 475-TM cấp điện tuyến 480-TM.

- Tuyến 474-MTh cấp điện PĐ 475-10.MTh.
- Tuyến 473-TM cấp điện PĐ 475-11.TM.

➤ **Khu vực TTĐK Đồng Tháp 2:**

- Tuyến 475CB cấp điện PĐ từ MV 482CB-475TM/175B/88/4.D25 đến LBS MV477CB-475CB/19/19.D25 (giảm tải cho 477CB);
- Tuyến 473MT cấp điện PĐ D30 đến D19;
- Tuyến 475MT cấp điện đến D356, DE5;
- Tuyến 477MT cấp điện đến D36;
- Tuyến 473CG cấp điện PĐ D52 đến D133-8, D354;
- Tuyến 473MTo cấp điện PĐ DE3 đến E12;
- Tuyến 472CG cấp điện PĐ D356 đến DC129;
- Tuyến 474CG cấp điện PĐ D11 đến D9;
- Tuyến 471MTo cấp điện PĐ L21-8 đến DL13 (giảm tải cho MBA T3 Cai Lậy);
- Tuyến 473MTo cấp điện PĐ D63 đến D62 (giảm tải cho MBA 471-MTo);
- Tuyến 475TM cấp điện đến LBS MV 475TM-482CB/311.D25, LBS MV 475TM-482CB/311.D25 (giảm tải cho MBA T2 Cái Bè);
- Tuyến 477CLa cấp điện PĐ F56 đến F14, F209 (giảm tải cho 475-CLa);
- Tuyến 472CLa cấp điện PĐ F27 đến H197;
- Tuyến 472 Thanh Hóa cấp điện PĐ H20 đến H197, H121, H139 (xin nhận điện PC Tây Ninh để giảm tải cho tuyến 472CLa-475THu)

3.2.3. Đóng điện đường dây và thiết bị

3.2.4. Chuyển tải lưới 110kV, trung thế:

3.2.4.1. Ngày 10/8/2026

- **Điện lực Lắp Vò:** Cắt PĐ 471-12.TH Cầu Thầy Lâm để lắp xà, sứ, thay dây, chuyển tải PĐ tạm 471-12A.TH nhận điện tuyến 478-AH qua MV Cai Châu.

3.2.4.2. Ngày 11/8/2026

- **Điện lực Chợ Gạo:** Cắt điện PĐ từ C977-8 đến C187, C153, C381 tuyến 477CG để HTX Hưng Phú san lưới hạ áp qua trụ mới, thu hồi trụ cũ, khắc phục thiếu sót công trình ĐTXD, chuyển tải:

- + PĐ từ C187 đến C777 nhận điện tuyến 478CG;
- + PĐ từ C75-8 đến C153-8 nhận điện tuyến 478CG.

3.2.4.3. Ngày 12/8/2026

- **Điện lực Lai Vung:** Cắt PĐ 477-12A.TH Cầu Lai Vung, cắt PĐ 472-14A.TH Chùa Hội Phước, cắt MV 471SH-477TH TTDV Nông Nghiệp, cắt PĐ 475-11.SH Vàm Cái, cắt 3DS MV 471.SH-475.SH Đường KCN Sông Hậu 4, cắt PĐ 480-11.SH Cầu Cái Quýt, cắt 3DS MV475SĐ-477TH Ngã Năm để tháo thu hồi LBS+3DS PĐ 477-13.TH Cầu Tân Thành tại trụ 296 tuyến 477-TH; tháo thu hồi 3DS MV 471SH-477TH TTDV Nông Nghiệp tại trụ 309A tuyến 477-TH; tháo thu hồi 3DS MV 480SH-472TH Khu Công Nghiệp tại trụ 260 tuyến 480-SH; tháo thu hồi LBS MV 480SH-472TH Khu Công Nghiệp tại trụ 259 tuyến 480-SH; tháo thu hồi 3DS MV 480SH-471SH Ao Sen tại trụ 296A tuyến 471-SH; Lắp 3DS MV 477TH-471SH Bến Đò tại trụ 305 tuyến 471-SH; lắp 3DS MV 480SH-471SH Kho Gạo tại trụ 295 tuyến 471-SH; lắp LBS và thay 3DS PĐ 480-12.SH UB Lai Vung tại trụ 255 tuyến 480-SH (Đổi tên PĐ Cái Sơn thành UB Lai Vung); lắp LBS+3DS PĐ 475-12.SH Cầu Cái Sơn tại trụ 254 tuyến 475-SH; lắp 3DS NR 475-12/1.SH Việt Thắng tại trụ 257/1 tuyến 475-SH; thay 3DS thành LBS NR 475-12/1.SH Việt Thắng tại trụ 257/2 tuyến 475-SH; thay 3DS MV 480SH-480SH Sông Hậu tại trụ 257/4 tuyến 480-SH; lắp LBS MV 480SH-480SH Sông Hậu tại trụ 257/4A tuyến

480-SH; thay dây, thay trụ từ trụ 303 đến trụ 310 tuyến 472-TH, 477-TH; XDM lưới trung thế từ trụ 295 đến trụ 306 tuyến 471-SH, chuyển tải:

+ Chuyển NR 477-13/1-1.TH Tân Thành 2 nhận điện tuyến 475-SĐ.

+ Chuyển NR Khải Phát nhận điện tuyến 471-SH.

- **Điện lực Lắp Vò:** Cắt PD 471-11.TH Cầu Vĩnh Thạnh để lắp xà, sứ, thay dây, chuyển tải PD 471-12.TH Cầu Thầy Lâm nhận điện tuyến 478-AH qua MV Cai Châu.

3.2.4.4. Ngày 14/8/2026

- **Điện lực Lắp Vò:** Cắt PD 480-14.TH An Thái để di dời trụ trung thế, chuyển tải PD 480-15.TH Mỹ An Hưng B nhận điện tuyến 471-TH qua MV Rạch Chùa Cạn.

3.2.4.5. Ngày 15/8/2026

- **Điện lực Thường Thới Tiền: (Điện lực Tân Châu công tác trên tuyến 477-PC)**

+ Chuyển PD 477-10/1 tuyến 477-PC nhận điện tuyến 479-PC;

+ Chuyển PD 477-10/2 tuyến 477-PC nhận điện tuyến 479-PC.

- **Điện lực Tân Phước:** Chuyển PD từ H20 đến H121, H139 nhận điện tuyến 475THu do Điện Lực Thạnh Hóa công tác đầu nguồn tuyến 472 Thạnh Hóa.

3.2.4.6. Ngày 16/8/2026

- **Điện lực Mỹ Tho:** Cắt điện PD từ D102 đến D96, D52 tuyến 476MTo, PD từ D5 đến D57, D11 tuyến 471MT, PD từ D9 đến D11 tuyến 474CG để thay LBS D50 thành Rec (trụ 69), thay DS 3P D50-8 thành 3DS1P (trụ 77), thay 3LTD D11-8 (trụ 79); Công ty 19/5 dựng trụ 14m, thay dây trung áp ACX 185mm² tuyến 476MTo từ trụ 89-118, kéo dây kết lưới trạm 250kVA (ĐTXD 2026); Công ty Bách Khoa thay dây hạ áp Trạm Trương Vĩnh Ký (SCL), chuyển tải:

+ PD từ D96 đến D31 nhận 476BĐ;

+ PD từ D57 đến D17 nhận 475MT.

- **Điện lực Chợ Gạo:** Cắt điện PD từ C202 đến C45 tuyến 472CG, PD từ C47 đến C235, DC129 tuyến 472CG để Công ty TNHH TM DV KT Đại Tín: di dời trụ điện trung hạ áp phục vụ thi công lộ 27 theo đề nghị của UBND xã Tân Thuận Bình; Công ty TNHH ĐL Gia Phúc tháo gỡ ĐDTT và TBA XTL ông Cang - Cty TNHH ENP tháo dỡ ĐDTT và TBA XTL ông Thủy – Công ty TNHH Triệu Danh Phát kéo dây, kết lưới lắp trạm 1x100kVA HKD ông Phúc, chuyển tải:

+ PD từ DC129 đến D352, D354 nhận điện 475MT;

+ PD từ C235 đến E91 nhận điện 474THu;

+ PD từ C45 đến C18 nhận điện tuyến 474CG.

- **Điện lực Vĩnh Bình:** Cắt điện tuyến 477GCT đến B15, B33, B6, tuyến 475GCT đến B1, B32, PD từ B45 đến B10, B6 tuyến 472GCT, tuyến 479GCT đến B8, BC41 để Công ty An Đức Thịnh thi công dựng trụ, thay dây, kéo mới mạch 3, kéo dây chống sét, sang TBA qua trụ mới, tăng cường sứ kẹp các khoảng vượt QL50, khắc phục các tồn tại (Hoàn chỉnh từ trụ 09 đến trụ 124), sang các thiết bị B6, B6-8, B31, B31-8, lắp mới LBS+DS (B59, B59-8) tại trụ 64 (mạch 3), lắp mới LBS+DS (B48, B48-8), hoàn chỉnh LBS+DS (B50, B50-8); Công ty 19/5 đấu nối hoàn chỉnh tuyến, đấu nối TBA và các nhánh rẽ qua đường dây 3 pha XDM, thu hồi đường dây 1 pha. Chuyển tải:

+ PD từ B26 đến MC 473GC nhận điện tuyến 473GC;

+ PD từ B1 đến B131, B63 nhận điện 473GC;

+ PD từ B32 đến B63 nhận 473GC;

+ PD từ B15 đến B21 nhận 473GC.

Trên đây là Kế hoạch Bảo dưỡng, sửa chữa và phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 33/2026 (từ ngày 10/8/2026 đến 16/8/2026), Công ty yêu cầu các đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi so với kế hoạch này các đơn vị liên quan phải kịp thời thông báo cho nhau để điều chỉnh kịp thời kế hoạch vận hành cho phù hợp với tình hình thực tế./.

Nơi nhận:

- Sở Công Thương (để báo cáo);
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Các Phòng chuyên môn nghiệp vụ (để biết);
- Các Đơn vị trực thuộc (để thực hiện);
- Văn phòng (gửi báo cáo Sở Công Thương);
- Lưu: VT, ĐĐ, NVT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Phú Hải

Phụ lục 1
DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN 110KV VÀ TRUNG HẠ THỂ TUẦN 33/2026
(Từ ngày 10/8/2026 đến 16/8/2026)

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
1	10/08/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Cao Lãnh	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
2	10/08/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa mất đứt, luồng ống thép chống trộm, vệ sinh TBA 1P-37,5kVA Cả Tre 3	Tại trụ 117/28 NR 476-7CL/117/1.D2 (NR Cả Tre), tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-37,5kVA Cả Tre 3 tại trụ 117/28 NR 476-7CL/117/1.D2 (NR Cả Tre), tuyến 476CL	46	0,007	0,000	30	105		
3	10/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Công ty TNHH 1 TV Xây dựng Điện Minh Phát	Thay đà gỗ mục lắp 3FCO thành xà composite TBA 3P-160kVA TB Ô 5+7 Mỹ Thọ	Tại trụ 107/92/11 NR 478-7CL/107/92.D 2 (NR Kinh Xáng - Thầy Thuốc), tuyến 478CL	xã Mỹ Thọ	Cắt 3FCO tại trụ 107/92 NR 478-7CL/107/92.D2 (NR Kinh Xáng - Thầy Thuốc), tuyến 478CL	45	0,017	0,000	40	360		
4	10/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa mất đứt, luồng ống thép chống trộm, vệ sinh TBA 1P-37,5kVA Kinh Xáng Thầy Thuốc 1	Tại trụ 107/92/4 NR 478-7CL/107/92.D 2 (NR Kinh Xáng - Thầy Thuốc), tuyến 478CL	xã Mỹ Thọ	Cắt 3FCO tại trụ 107/92 NR 478-7CL/107/92.D2 (NR Kinh Xáng - Thầy Thuốc), tuyến 478CL							Kết hợp lịch cắt điện
5	10/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa mất đứt, luồng ống thép chống trộm, vệ sinh TBA 1P-25kVA Kinh Xáng Thầy Thuốc	Tại trụ 107/92/10 NR 478-7CL/107/92.D 2 (NR Kinh Xáng - Thầy Thuốc), tuyến 478CL	xã Mỹ Thọ	Cắt 3FCO tại trụ 107/92 NR 478-7CL/107/92.D2 (NR Kinh Xáng - Thầy Thuốc), tuyến 478CL							Kết hợp lịch cắt điện
6	10/08/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa mất đứt, luồng ống thép chống trộm, vệ sinh TBA 1P-37,5kVA Ông Trệt, thay thùng CB trạm mục sét	Tại trụ 132/1 NR 476-7CL/132.D2 (NR Ông Trệt), tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-37,5kVA Ông Trệt tại trụ 132/1 NR 476-7CL/132.D2 (NR Ông Trệt), tuyến 476CL	70	0,011	0,000	30	105		
7	10/08/2026	08:00	16:30	Điện lực	Công ty Phát Đạt	Lắp đà dừng dây, căng dây đầu nối NR 3P-	Từ trụ 98A/100/32/2 -	xã An Hòa	Cắt CB trạm NTTS Hứa Văn Điền tại trụ	1	0,000		50	425		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Tam Nông		22kV và TBA 3P-250kVA trạm NTTS Hứa Văn Điền 2	98A/100/32/3 NR 474-8/1-1/1/1.AL		98A/100/32/2 NR 474-8/1-1/1/1.AL. Cắt 3FCO, tháo gỡ 3 hotline trung áp NR 474-8/1-1/1/1.AL tại trụ 98A/100/32 NR 474-8/1-1/1.AL							
8	10/08/2026	08:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Khắc phục tiếp đất lặp lại	"Từ trụ 193/1 đến trụ 193/46 NR 478-7THo/193/1.D 7 tuyến 478THo"	Xã Tân Hồng	Không cắt điện							
9	10/08/2026	07:00	18:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Cty XĐĐ 19/5	Sang lưới hạ thế và thu hồi trụ trạm Phú Thạnh A2 (3x1P-50kVA)	Tại trụ 96 và từ trụ 92A đến trụ 97 PĐ 479-13 tuyến 479-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03 FCO và tháo 03 hotline trạm Phú Thạnh A2 (3x1P-50kVA) tại trụ 96 PĐ 479-13 tuyến 479-PC	196	0,093	0,000	80	880		
10	10/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Cty XĐĐ Quốc Tỉnh HN	Di dời trụ hạ thế vườn xây dựng nhà trạm KKT Cửa Khẩu 2 (3P-250kVA)	Tại trụ 383/10/10/4/2 PĐ 479-18 tuyến 479-HN	Xã Thường Phước	- Cắt CB + 03 FCO trạm KKT Cửa Khẩu 2 (3P-250kVA) tại trụ 383/9A PĐ 479-18 tuyến 479-HN	358	0,139	0,000	102	918		
11	10/08/2026	07:00	18:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Cty XĐĐ 19/5	Sang lưới hạ thế và thu hồi trụ trạm Chợ Phú Thuận A (2x1P-50kVA)	Tại trụ 120 và từ trụ 118A đến trụ 122 PĐ 479-13 tuyến 479-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + FCO và tháo hotline trạm Chợ Phú Thuận A (2x1P-50kVA) tại trụ 120 PĐ 479-13 tuyến 479-PC	123	0,058	0,000	63	693		
12	10/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay điện kế 1P, 3P đến hạn kiểm định	Trạm KDC Phú Thuận 1, Mầm Non Bình Minh	Đường nội bộ KDC Phú Thuận, xã Tân Dương.	không cắt điện							
13	10/08/2026	08:00	09:10	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay TI TNĐK trạm Rạch Bà Đình	Tại trụ 39/48/13/2 tuyến 471-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Cắt CB + cắt 01FCO trạm Rạch Bà Đình tại trụ 39/48/13/2 tuyến 471-NM	100	0,005	0,000	33	38,5		
14	10/08/2026	07:00	10:00	Điện lực Nha Môn	Công Ty TNHH Quang Nhựt	Cắt dừng hạ thế	Tại trụ 1, 2 tuyến 473-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB + FCO trạm Mù U 2 tại trụ 6 tuyến 473-NM	65	0,008	0,000	25	75		
15	10/08/2026	09:30	10:15	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay TI TNĐK trạm Cây Sộp	Tại trụ 39/48/25/4 tuyến 471-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Cắt CB + cắt 01FCO trạm Cây Sộp tại trụ 39/48/25/4 tuyến 471-NM	65	0,002	0,000	30	22,5		
16	10/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 1 đến trụ 49, 1C/8 tuyến 472-NM	Xã Phú Hựu	Không cắt điện							
17	10/08/2026	13:30	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Nâng công suất TBA Đình An Khánh từ 1P-	Tại trụ 39/107 tuyến 471-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Cắt CB + cắt 01FCO+ tháo 01 hotline trạm Đình An	71	0,011	0,000	33	115,5		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Mân		2x25kVA thành 1P-50kVA			Khánh tại trụ 39/107 tuyến 471-NM							
18	10/08/2026	10:30	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay TI TNĐK trạm Rạch Mương Ranh Trong	Tại trụ 39/134/4 tuyến 471-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Cắt CB + cắt 01FCO trạm Rạch Mương Ranh Trong tại trụ 39/134/4 tuyến 471-NM	49	0,002	0,000	27	27		
19	10/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cáp viễn thông treo trên cột điện NR 472-7TH/137/1.D11 Cái Dầu Bé, NR 472-7TH/137/5/1.D11 Cái Dầu Bé 2, NR 472-7TH/137/25/1.D11 TB Ông Nhì	Từ trụ 137 đến trụ 137/41, từ trụ 137/5 đến trụ 137/5/7, từ trụ 137/25 đến trụ 137/25/11 tuyến 472-TH	Xã Lai Vung	Không cắt điện							
20	10/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bể, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ, kiểm tra điện kế định kỳ, xử lý DCU, modem	Tuyến 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
21	10/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Di dời trụ BTLT 10,5m tại trụ 137/13 tuyến 472-TH cách vị trí hiện hữu 5 mét hướng ra lộ dal thuộc NR Cái Dầu Bé	Tại trụ 137/13 tuyến 472-TH	Xã Lai Vung	Cắt LBFCO NR 472-7TH/137/1.D11 Cái Dầu Bé tại trụ 137/1 tuyến 472-TH	508	0,197	0,000	280	2520		
22	10/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế, TI đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Cái Dầu Bé 2	Tại trụ 137/5/7 tuyến 472-TH	Xã Lai Vung	Cắt CB+FCO và tháo holine TBA Cái Dầu Bé 2 tại trụ 137/5/7 tuyến 472-TH							Kết hợp lịch cắt điện
23	10/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế, TI đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Cái Dầu Bé 1	Tại trụ 137/5 tuyến 472-TH	Xã Lai Vung	Cắt CB+FCO và tháo holine TBA Cái Dầu Bé 1 tại trụ 137/5 tuyến 472-TH							Kết hợp lịch cắt điện
24	10/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	Đội hotline	Lắp LBS MV472-477TH/114/19.D11 Trường THCS Định An	Tại trụ 114/19 tuyến 472-TH, 477-TH	Xã Lai Vung	OFF R79 REC PĐ 472-11A.TH ĐH64 Định An (PĐ 472TH/81.D11 Cầu Ranh) tại trụ 81 tuyến 472-TH. OFF R79 MC tuyến 472-TH. OFF R79 REC PĐ 477-8A.TH Bình Hòa Định An (477TH/82.D11 Bình							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									Hòa) tại trụ 82 tuyến 477-TH. OFF R79 MC tuyến 477-TH.							
25	10/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cân pha lưới hạ thế TBA Trạm Xá Long Hậu 2, Bà Đầy, Tân Mỹ, Tân Khánh - Rạch Long Hậu	Từ trụ 289/23 đến trụ 289/28, từ trụ 289/46A đến trụ 289/55, từ trụ 289/35/1 đến trụ 289/35/1/12H, từ trụ 289/35/11/18 đến trụ 289/35/11/25/1 1H tuyến 475-SĐ	Xã Lai Vung	Không cắt điện							
26	10/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Lai Vung	Cty TNHH Minh Thanh	Lắp đà coi, thay dây hạ thế TBA Bà Đầy 1, Cầu Bà Đầy	Từ trụ 289/54A/14 đến trụ 289/54A/14/7, 289/54A/1 đến trụ 289/54A/1/17P, từ trụ 289/54A/1 đến trụ 289/54A/1/14T, từ trụ 289/54A/1 đến trụ 289/54A/14 tuyến 475-SĐ	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Bà Đầy 1 tại trụ 289/54A/14 tuyến 475-SĐ. Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA Cầu Bà Đầy tại trụ 289/54A/1 tuyến 475-SĐ.	492	0,201	0,000	182	1729		
27	10/08/2026	17:30	18:00	Điện lực Lắp Vò	Điện lực Lắp Vò	Đóng 03DS PĐ 471-12TH và chuyển tải PĐ 471-12A.TH nhận điện tuyến 471-TH sau khi công tác xong	Trụ 174, 243, 267, 310 tuyến 471-TH	Xã Mỹ An Hưng	"Cắt LBS PĐ 471-13TH trụ 310 tuyến 471-TH Cắt REC PĐ 471-11TH trụ 174 tuyến 471-TH Đóng 03DS PĐ 471-12TH trụ 243 tuyến 471-TH Đóng 03LBFCO PĐ tạm 471-12A.TH tuyến 471-TH Đóng REC PĐ 471-11TH trụ 174 tuyến 471-TH"	2270	0,049	0,002	1836	918		Mất điện gián đoạn tự dùng trạm 220kV Lắp Vò 2
28	10/08/2026	13:30	15:00	Điện lực Lắp Vò	Điện lực Lắp Vò và XNDV Đồng Tháp	Thí nghiệm định kỳ CBM và thiết bị trạm Kinh Thầy Lâm A2 tuyến 472-AH	Trụ 137/2/3/37A tuyến 472-AH	Xã Tân Khánh Trung	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Kinh Thầy Lâm A2 trụ 137/2/3/37A tuyến 472-AH	40	0,003	0,000	24	36		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
29	10/08/2026	07:00	07:30	Điện lực Lắp Vò	Điện lực Lắp Vò	Cắt 03DS PĐ 471-12TH và chuyển tải PĐ 471-12A.TH nhận điện tuyến 478-AH	Trụ 174, 243, 267, 310 tuyến 471-TH	Xã Mỹ An Hưng	"Cắt REC PĐ 471-11TH trụ 174 tuyến 471-TH Cắt 03DS PĐ 471-12TH trụ 243 tuyến 471-TH Cắt 03LBFCO PĐ tạm 471-12A.TH tuyến 471-TH Đóng LBS PĐ 471-13TH trụ 310 tuyến 471-TH Đóng REC PĐ 471-11TH trụ 174 tuyến 471-TH"	2270	0,049	0,002	1836	918		Mất điện gián đoạn tự dừng trạm 220kV Lắp Vò 2
30	10/08/2026	08:00	11:30	Điện lực Lắp Vò	Điện lực Lắp Vò và XNDV Đồng Tháp	Thí nghiệm định kỳ LBS và thay đầu cosse LBFCO bị hỏng MV Kinh Thầy Lâm tuyến 471-TH - tuyến 472-AH	Trụ 251/1P, 251/2P tuyến 471-TH (Trụ 137/2/82, 137/2/83 tuyến 472-AH)	Xã Mỹ An Hưng	"Cắt 03DS PĐ 471-12TH trụ 243 tuyến 471-TH Cắt 03LBFCO NR Vàm Thầy Lâm trụ 137/2/21 tuyến 472-AH"	920	0,139	0,001	682	2387		
31	10/08/2026	15:30	17:00	Điện lực Lắp Vò	Điện lực Lắp Vò và XNDV Đồng Tháp	Thí nghiệm định kỳ CBM và thiết bị trạm Kinh Thầy Lâm A3 tuyến 472-AH	Trụ 137/2/3/51A tuyến 472-AH	Xã Tân Khánh Trung	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Kinh Thầy Lâm A3 trụ 137/2/3/51A tuyến 472-AH	39	0,003	0,000	22	33		
32	10/08/2026	07:00	18:00	Điện lực Lắp Vò	Cty Hưng Lộc	Lắp xà, sứ, thay dây tuyến 471-TH	Trụ 244-266 tuyến 471-TH	Xã Mỹ An Hưng	"Cắt 03DS PĐ 471-12TH trụ 243 tuyến 471-TH	158	0,075	0,000	155	1705	Chuyển tải PĐ tạm 471-12A.TH nhận điện tuyến 478-AH	
33	10/08/2026	07:30	11:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra ngày định kỳ hàng tuần trạm 110kV Mỹ Tho.	Trạm 110kV Mỹ Tho, Số 25C, Ấp Bắc, phường Đạo Thạnh tỉnh Đồng Tháp	Trạm 110kV Mỹ Tho, Số 25C, Ấp Bắc, phường Đạo Thạnh tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
34	10/08/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm, ngày định kỳ hàng tuần	Trạm 110kV Cao Lãnh	Phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	Không cắt điện							
35	10/08/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mối nối các thiết bị; Đo	Trạm 110kV Tam Nông	Trạm 110kV Tam Nông, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB FAC104 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1, FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tam Nông; OFF nguồn AC của Inverter Camera tại Tủ AC.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế."										
36	10/08/2026	08:30	13:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	"1. Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Ngày TBA 110kV Gò Công Tây theo qui định. 2. Kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy bằng nước trạm Gò Công Tây 3. Kiểm tra bịt kín, vệ sinh các tủ điện trong phòng ĐH, hợp bộ 22kV và ngoài sân trạm. Vệ sinh phòng ĐH và hợp bộ trạm Gò Công Tây. 4. Kết hợp kiểm tra vệ sinh, đo Accu tuần trạm Gò Công Tây."	Trạm 110kV Gò Công Tây	Trạm 110kV Gò Công Tây, ấp bình Tây, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp	"1.2.3.Không cắt điện. Giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị 4. OFF MCB 220/380VAC máy nạp Accu"							
37	10/08/2026	11:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Đo nhiệt độ mối nối thiết bị trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sa Đéc	Trạm 110kV Sa Đéc, Phường Sa Đéc	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sa Đéc							
38	10/08/2026	07:30	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây 110 kV	Kiểm tra ngày kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	171 An Long-171 Hồng Ngự (Từ 171-7 AL đến 171-7HN) 172 Hồng Ngự-171 Phú Châu (Từ 172-7HN đến giữa khoảng 46-47)	Xã An Long Xã An Hòa Phường An Bình	Không cắt điện							
39	10/08/2026	14:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Sa Đéc	Trạm 110kV Sa Đéc, Phường Sa Đéc	- OFF/ON MCB F103 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dừng AC; OFF/ON MCB F202 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dừng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									110kV Sa Đéc							
40	10/08/2026	06:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngắt, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sa Đéc	Trạm 110kV Sa Đéc, Phường Sa Đéc	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sa Đéc							
41	10/08/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 174 Cai Lậy – 171 Tân Thạnh từ trụ 52 đến trụ 79	Mỹ Phước Tây, xã Thạnh Phú, Phú cường	Không cắt điện							
42	10/08/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sa Đéc	Trạm 110kV Sa Đéc, Phường Sa Đéc	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sa Đéc							
43	10/08/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	Thay dây nhảy quang truyền tín hiệu HMI từ Trạm 110kV Tam Nông về Tổ Hồng Ngự; Làm gọn dây cáp mạng, cấp nguồn máy tính trạm 110kV Tam Nông.	Phòng Điều hành, trạm 110kV Tam Nông	Trạm 110kV Tam Nông, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
44	10/08/2026	07:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị; Vận hành kiểm tra quạt làm mát MBA T1, T2; Đo điện áp, kiểm tra áp quy (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần tại Trạm 110kV Mỹ Thuận.	Trạm 110kV Mỹ Thuận	Xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện. 1 . OFF MCCB QF1 máy nạp 2 nạp áp quy 1 . OFF MCCB INPUT máy nạp 3 áp quy 2							
45	10/08/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 174 Mỹ Tho 2 – 172 Cai Lậy từ trụ 60 đến trụ 93	Xã Long Định, Long Hưng.	Không cắt điện							
46	10/08/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra áp quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ	Dàn áp quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Cao Lãnh.	Phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	OFF CB AC tủ sạc 1; OFF CB AC tủ sạc 2, OFF CB AC tại tủ Camera cấp nguồn Inverter trạm 110kV Cao Lãnh.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
47	11/08/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Mỹ Trà	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
48	11/08/2026	15:00	16:00	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-50kVA tại trạm Mỹ Tây 1-1 theo KH SCTX 2026	Tại trụ 277/2/8P thuộc NR 476-7TM/277.D3, tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm Mỹ Tây 1-1 tại trụ 277/2/8P thuộc NR 476-7TM/277.D3, tuyến 476TM	39	0,002	0,000	24	24		
49	11/08/2026	08:00	09:15	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-50kVA tại trạm Mỹ Tây -1 theo KH SCTX 2026	Tại trụ 289/5/1/6P thuộc NR 476-7TM/289/5/1.D3, tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm Mỹ Tây -1 tại trụ 289/5/1/6P thuộc NR 476-7TM/289/5/1.D3, tuyến 476TM	73	0,004	0,000	41	51,25		
50	11/08/2026	13:30	14:45	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-37,5kVA tại trạm Mỹ Tây 1-2 theo KH SCTX 2026	Tại trụ 277/2/1P/2 thuộc NR 476-7TM/277/2/1P.D3, tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm Mỹ Tây 1-2 tại trụ 277/2/1P/2 thuộc NR 476-7TM/277/2/1P.D3, tuyến 476TM	51	0,003	0,000	24	30		
51	11/08/2026	09:15	10:30	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-75kVA tại trạm Mỹ Tây theo KH SCTX 2026	Tại trụ 289/5/1/8T thuộc NR 476-7TM/289/5/1.D3, tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm Mỹ Tây tại trụ 289/5/1/8T thuộc NR 476-7TM/289/5/1.D3, tuyến 476TM	119	0,006	0,000	39	48,75		
52	11/08/2026	10:30	11:30	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-50kVA tại trạm Mỹ Tây 2-1 theo KH SCTX 2026	Tại trụ 289/4/10 thuộc NR 476-7TM/289/4.D3, tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm Mỹ Tây 2-1 tại trụ 289/4/10 thuộc NR 476-7TM/289/4.D3, tuyến 476TM	97	0,004	0,000	38	38		
53	11/08/2026	10:00	14:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay cáp suất trạm biến áp	Tại trụ 54/11/11 tuyến 475LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+FCO, tháo hotline trạm Ô Bao Ấp 1A, trụ 54/11/11 tuyến 475LT	23	0,004	0,000	35	140		
54	11/08/2026	07:30	11:30	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay cáp suất trạm biến áp	Tại trụ 54/11/4 tuyến 475LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+FCO, tháo hotline trạm Ô Bao Ấp 1, trụ 54/11/4 tuyến 475LT	4	0,001		17	68		
55	11/08/2026	13:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay TI hạ thế	Tại trụ 15/27/6/47/37/22 tuyến 472TN	xã Bình Thành	Cắt CB+FCO trạm Ấp 4C Bình Tấn trụ 15/27/6/47/37/22 tuyến 472TN	39	0,007	0,000	35	140		
56	11/08/2026	08:00	17:00	Điện	Công ty	Dựng trụ BTLT 14m	Từ trụ	xã Tam Nông	Cắt 3LBFCO NR 475-	570	0,221	0,000	300	2700		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Tam Nông	NLMT Thiên Quang	đệm lưới trung áp. Căng dây đầu nối NR 3P-22kV và TBA 3x1P-25kVA trạm NTTS Trương Tuấn Anh (XDM).	239/66/60A đến trụ 239/66/60A/1 NR 475-11/1-1/2.TN		11/1-1/2-1.TN tại trụ 239/66/19 NR 475-11/1-1/2.TN.							
57	11/08/2026	08:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Khắc phục tiếp đất lặp lại	"Từ trụ 193/47 đến trụ 193/107 NR 478-7THo/193/1.D 7 tuyến 478THo"	Xã Tân Hồng	Không cắt điện							
58	11/08/2026	07:00	18:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Cty XDĐ 19/5	Sang lưới hạ thế và thu hồi trụ trạm Bến Đò Số 10 (3x1P-50kVA)	Tại trụ 79 và từ trụ 77 đến trụ 81 PĐ 477-10/2A tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03 FCO và tháo 03 hotline trạm Bến Đò Số 10 (3x1P-50kVA) tại trụ 79 PĐ 477-10/2A tuyến 477-PC	163	0,077	0,000	67	737		
59	11/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Lắp lại máy cắt tụ bù trung thế (đã TNĐK)	Tại trụ 79 PĐ 479-13 tuyến 479-PC	Xã Thường Phước	- Cắt 03 LBFCO và tháo 03 hotline tụ bù trung thế (3x1P-100 kVAr) tại trụ 79 PĐ 479-13 tuyến 479-PC							
60	11/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Đội SCĐN Hotline	Thay TU cấp nguồn từ điều khiển LBS	Tại trụ 3 PĐ 477-10/1 tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- OFF R79 tại trụ 7-9/124 PĐ 477-10 tuyến 477-PC - OFF R79 đầu tuyến 477-PC							ĐL Thường Thới Tiền đăng ký ĐL Tân Châu Off R79
61	11/08/2026	07:00	18:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Cty XDĐ 19/5	Sang lưới hạ thế và thu hồi trụ trạm Ranh Làng (3P-250kVA)	Tại trụ 87 và từ trụ 85 đến trụ 92 PĐ 477-10/2A tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03FCO và tháo 03hotline trạm Ranh Làng (3P-250kVA) tại trụ 87 PĐ 477-10/2A tuyến 477-PC	322	0,152	0,000	95	1045		
62	11/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Công ty TNHH Quang Nhựt	Dựng trụ hạ thế BTLT 10m (ghép) trụ 43A/2/32A/2AA tuyến 474SĐ Kéo dây hạ thế từ trụ 43A/2/32A/2AA đến trụ 43A/2/32A/2AA/1 tuyến 474SĐ Thay dây hạ thế từ trụ 34/8/29A/4/10 đến trụ	Tại trụ 43A/2/32A/2A A tuyến 474SĐ, từ trụ 43A/2/32A/2A A đến trụ 43A/2/32A/2A A/1 tuyến 474SĐ, từ trụ 34/8/29A/4/10	Đường Quốc Lộ 80, đường nội bộ KDC Phú Long, xã Tân Dương.	Cắt CB+03FCO trạm Kinh Tây tại trụ 43A/2/32A tuyến 474SĐ Cắt CB+FCO trạm KDC Ông Thắng tại trụ 34/8/29A/4/10 tuyến 477SĐ	162	0,070	0,000	150	1500		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						34/8/29A/4/10/4 Tạo khoảng không điện hạ thế từ trụ 34/8/29A/4/10 đến trụ 34/8/29A/4/10/1 tuyến 477SD	đền trụ 34/8/29A/4/10/4 tuyến 477SD									
63	11/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay điện kế 1P, 3P đến hạn kiểm định	Trạm KDC Phú Thuận 1, Mầm Non Bình Minh	Đường nội bộ KDC Phú Thuận, xã Tân Dương.	không cắt điện							
64	11/08/2026	15:30	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay TI TNĐK trạm KDC Đình Cái Tàu	Tại trụ 30/7A/7 tuyến 472-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB + 03FCO trạm KDC Đình Cái Tàu tại trụ 30/7A/7 tuyến 472-NM	101	0,007	0,000	48	72		
65	11/08/2026	08:00	10:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay thùng CB sét và nâng thùng CB lên cao; Thay TI TNĐK trạm Đình Mù U	Tại trụ 17/2 tuyến 472-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB + FCO trạm Đình Mù U tại trụ 17/2 tuyến 472-NM	58	0,005	0,000	21	42		
66	11/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 31 đến trụ 31/35, 31/8/12T tuyến 472-NM	Xã Phú Hựu	Không cắt điện							
67	11/08/2026	13:30	15:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay TI TNĐK trạm CCN Cái Tàu Hạ An Nhơn MR	Tại trụ 30/6 tuyến 472-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB + 03FCO trạm CCN Cái Tàu Hạ An Nhơn MR tại trụ 30/6 tuyến 472-NM	92	0,006	0,000	38	57		
68	11/08/2026	10:30	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay TI TNĐK trạm Mù U 1	Tại trụ 17/6 tuyến 472-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB + FCO trạm Mù U 1 tại trụ 17/6 tuyến 472-NM	120	0,005	0,000	33	33		
69	11/08/2026	08:00	12:00	Điện lực Lai Vung	Cty TNHH XDĐ Hồng Tuyết	Di dời trụ BTLT 10,5m ra ranh đất cách vị trí hiện hữu 5 mét, thay trụ hiệ hữu thành trụ BTLT 10,5m ghép, thu hồi chằng xuống thuộc lưới hạ thế TBA Kinh Cùng Bờ Đai	Tại trụ 80/122/78/9 tuyến 478-SH	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO TBA Kinh Cùng Bờ Đai tại trụ 80/122/78 tuyến 478-SH	94	0,016	0,000	55	220		
70	11/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cân pha lưới hạ thế TBA Rạch Ba Dinh, Rạch Bà Hẹ, Chợ Hộ Bà Nương, Chùa Phước Hưng	Từ trụ 205/3/17 đến trụ 205/3/23, từ trụ 205/3/16/22T đến trụ 205/3/16/1/3P tuyến 474-AH, từ trụ 267/1 đến trụ	Xã Hòa Long	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
							267/6/19H, từ trụ 288/41 đến trụ 288/48, từ trụ 289/16 đến trụ 289/23 tuyến 475-SĐ									
71	11/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cấp viễn thông treo trên cột điện NR 478-7SH/80/80.D11 Kinh Cây Trâm, NR 478-7SH/80/80/2/1.D11 Rạch Gổ, NR 478-7SH/80/106/1.D11 Rạch San Trắng	Từ trụ 80/80 đến trụ 80/80/75/21H, từ trụ 80/80/2 đến trụ 80/80/2/45, từ trụ 80/106 đến trụ 80/106/12 tuyến 478-SH	Xã Hòa Long	Không cắt điện							
72	11/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bể, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ, kiểm tra điện kế định kỳ, xử lý DCU, modem	Tuyến 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
73	11/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Di dời TBA Kinh Bông Súng 3 về tâm phụ tải từ trụ 113/18/44 đến trụ 113/18/47, nâng cao lưới hạ thế từ trụ 113/18/44 đến trụ 113/18/45 tuyến 471-SH	Từ trụ 113/18/44 đến trụ 113/18/45, tại trụ 113/18/47 tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Kinh Bông Súng 3 tại trụ 113/18/44 tuyến 471-SH	73	0,028	0,000	29	261		
74	11/08/2026	07:30	11:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra ngày định kỳ hàng tuần trạm 110kV Bình Đức.	Trạm 110kV Bình Đức, Ấp Bình Tạo A, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp	Trạm 110kV Bình Đức, Ấp Bình Tạo A, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCCB 3 pha máy nạp ắc quy; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
75	11/08/2026	17:00	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ đêm, kết hợp soi phát nhiệt	Đường dây 110kV 171 Mỹ Tho - 172 Tân Hương; 171 Tân Hương - 172 Long An	Phường Đạo Thạnh, Trung An, xã Châu Thành, Tân Hương.	Không cắt điện							
76	11/08/2026	18:00	22:00	Xí	Tổ TTLĐ	Kiểm tra đêm định kỳ	Tại trạm	Trạm 110kV	Không cắt điện. Luôn giữ							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				nghiệp lưới điện Cao thế	An Hòa	hàng tuần trạm 110kV	110kV An Hòa	An Hòa, Phường Sa Đéc	khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa							
77	11/08/2026	11:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Đo nhiệt độ mối nối thiết bị trạm 110kV	Tại trạm 110kV An Hòa	Trạm 110kV An Hòa, Phường Sa Đéc	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa							
78	11/08/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm, ngày định kỳ hàng tuần	Trạm 110kV Trường Xuân	Xã Trường Xuân, Đồng Tháp	Không cắt điện							
79	11/08/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	"CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ XÂY LẮP ĐIỆN, TỔ TTLĐ Cao Lãnh "	Thay bình số 63 dàn ắc quy 2 không đạt yêu cầu kỹ thuật điện áp <1V sau thời gian xả tải 5 giờ	Dàn ắc quy 2 trạm 110kV Trường Xuân	Xã Trường Xuân, Đồng Tháp	Cô lập dàn ắc quy 2: Tại tủ DC khóa SAM Chuyển từ Auto sang Man, khóa SBP Chuyển từ OFF sang ON (thao tác 3/3), ON CB PĐG0, Off CB PĐG2; tại tủ máy sạc 2 Off CB Batery QF3							
80	11/08/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 174 Mỹ Tho 2 – 172 Cai Lậy từ trụ 30 đến trụ T1 đến trụ công trạm. CD 172; từ trụ 60 đến trụ 30 đến trụ.	Xã Long Hưng, Long Định, phường Trung An	Không cắt điện							
81	11/08/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Láng Tượng	Xã Thanh Bình, Đồng Tháp	Không cắt điện							
82	11/08/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 171 Gò Công Tây – 171 Gò Công từ trụ công trạm đến trụ T01 đến trụ	Phường Bình Xuân, xã Phú Thành, Đồng Sơn,Vĩnh Bình	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
							237 đến công trạm									
83	11/08/2026	06:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cấp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngất, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV An Hòa	Trạm 110kV An Hòa, Phường Sa Đéc	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa							
84	11/08/2026	18:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	"1, Kiểm tra thiết bị định kỳ Đêm TBA 110kV Chợ Gạo theo qui định. 2. Kết hợp đo kiểm tra nhiệt độ đầu coss mỗi nối thiết bị TBA Chợ Gạo "	Trạm 110kV Chợ Gạo	Trạm 110kV Chợ Gạo, Ô 3 khu 1, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
85	11/08/2026	07:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị; Vận hành kiểm tra quạt làm mát MBA T1, T2; Đo điện áp, kiểm tra ắc quy (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần tại Trạm 110kV Cái Bè Đo kiểm tra nhiệt độ đầu cose, mỗi nối thiết bị; đo nhiệt độ hàng kẹp các tủ bảng điện trong phòng, ngoài sân ngất trạm 110kV Cái Bè.	Trạm 110kV Cái Bè	Xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện. 1 . OFF MCCB QF1 máy nạp 2 . OFF MCCB INPUT máy nạp 3 ắc quy 2							
86	11/08/2026	14:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV An Hòa	Trạm 110kV An Hòa, Phường Sa Đéc	OFF MCB F202 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB F107 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
87	11/08/2026	07:30	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây 110 kV	Kiểm tra ngày kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	172 Hồng Ngư-171 Phú Châu (Từ giữa khoảng 46-47 đến trụ 76)	Xã Long Phú Thuận Tân Châu	Không cắt điện							
88	12/08/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Mỹ Ngãi	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
89	12/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty CP XDĐ Kiến Hùng	Đầu nối cáp ngầm trung thế mới theo ĐN của BQLDA ĐTXD 1	Trụ 4V/14A PĐ 478-7QT/53/117/4 V/5.D1 BĐ Tân Thuận Đông tuyến 478QT	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-250kVA Tư Lợi 1 trụ 53/117/4V/20 PĐ 478-7QT/53/117/4V/5.D1 tuyến 478QT	298	0,128	0,000	170	1700		
90	12/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa mất đứt, luồng ống thép chống trộm, vệ sinh TBA 1P-50kVA Rạch Trâu Trắng 1	Tại trụ 46/48A/9 NR 474-7QT/46/48A.D 2 (NR Rạch Trâu Trắng), tuyến 474QT	xã Phong Mỹ	Cắt LBFCO tại trụ 46/48A NR 474-7QT/46/48A.D2 (NR Rạch Trâu Trắng), tuyến 474QT							Kết hợp lịch cắt điện
91	12/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa mất đứt, luồng ống thép chống trộm, vệ sinh TBA 1P-50kVA Bờ Đông Trâu Trắng	Tại trụ 46/48A/12 NR 474-7QT/46/48A.D 2 (NR Rạch Trâu Trắng), tuyến 474QT	xã Phong Mỹ	Cắt LBFCO tại trụ 46/48A NR 474-7QT/46/48A.D2 (NR Rạch Trâu Trắng), tuyến 474QT							Kết hợp lịch cắt điện
92	12/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	sửa trụ điện trung thế nghiêng	"Tại trụ 46/48A/2 NR 474-7QT/46/48A.D 2 (NR Rạch Trâu Trắng), tuyến 474QT Tại trụ 46/48A/3 NR 474-7QT/46/48A.D 2 (NR Rạch Trâu Trắng), tuyến 474QT"	xã Phong Mỹ	Cắt LBFCO tại trụ 46/48A NR 474-7QT/46/48A.D2 (NR Rạch Trâu Trắng), tuyến 474QT	474	0,184	0,000	250	2250		
93	12/08/2026	08:00	17:00	Điện	Điện lực	Khắc phục tiếp địa mất	Tại trụ	xã Phong Mỹ	Cắt LBFCO tại trụ 46/48A							Kết hợp

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Mỹ Thọ	Mỹ Thọ	đứt, luồng ống thép chống trộm, vệ sinh TBA 1P-100kVA Rạch Trâu Trắng	46/48A/15 NR 474-7QT/46/48A.D2 (NR Rạch Trâu Trắng), tuyến 474QT		NR 474-7QT/46/48A.D2 (NR Rạch Trâu Trắng), tuyến 474QT							lịch cắt điện
94	12/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa mất đứt, luồng ống thép chống trộm, vệ sinh TBA 1P-50kVA Rạch Trâu Trắng 2	Tại trụ 46/48A/5 NR 474-7QT/46/48A.D2 (NR Rạch Trâu Trắng), tuyến 474QT	xã Phong Mỹ	Cắt LBFCO tại trụ 46/48A NR 474-7QT/46/48A.D2 (NR Rạch Trâu Trắng), tuyến 474QT							Kết hợp lịch cắt điện
95	12/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa mất đứt, luồng ống thép chống trộm, vệ sinh TBA 1P-50kVA Rạch Trâu Trắng 3	Tại trụ 46/48A/27 NR 474-7QT/46/48A/16.D2 (PĐ NR Rạch Trâu Trắng 3)	xã Phong Mỹ	Cắt LBFCO tại trụ 46/48A NR 474-7QT/46/48A.D2 (NR Rạch Trâu Trắng), tuyến 474QT							Kết hợp lịch cắt điện
96	12/08/2026	07:30	11:30	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 56/5 tuyến 474QT	xã Bình Thành	Cắt CB+ FCO, tháo hotline trạm RANH PHONG MỸ A, Tại trụ 56/5 tuyến 474QT	69	0,012	0,000	70	280		
97	12/08/2026	13:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM tụ bù trung thế, máy cắt tụ	Tại trụ 119 tuyến 471LT	xã Bình Thành	Cắt 3LBFCO tháo hotline tụ bù, Tại trụ 119 tuyến 471LT							
98	12/08/2026	10:00	14:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 70/4 tuyến 474QT	xã Bình Thành	Cắt CB+3FCO, tháo hotline trạm BƠM CÁI LÁCH, Tại trụ 70/4 tuyến 474QT	1	0,000		52	208		
99	12/08/2026	13:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM tụ bù trung thế, máy cắt tụ	Tại trụ 148 tuyến 473LT	xã Bình Thành	Cắt 4LBFCO tháo hotline tụ bù và TU, Tại trụ 148 tuyến 473LT							
100	12/08/2026	10:00	14:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 70/30/5 tuyến 474QT	xã Bình Thành	Cắt CB+ FCO, tháo hotline trạm AS LUNG ĐỐC, Tại trụ 70/30/5 tuyến 474QT	79	0,014	0,000	35	140		
101	12/08/2026	07:30	11:30	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 56/13 tuyến 474QT	xã Bình Thành	Cắt CB+ FCO, tháo hotline trạm RANH PHONG MỸ, Tại trụ 56/13 tuyến 474QT	42	0,007	0,000	35	140		
102	12/08/2026	07:30	17:30	Điện lực	Công ty Ngô Trị	Di dời trụ điện trung thế ra ranh đất	Tại trụ 15/3 NR 472-	xã Phú Cường	Cắt 3LBFCO NR 472-8/1.TN tại trụ 15/1 tuyến	237	0,102	0,000	200	2000	Chuyển nguồn NR 472-8/1/2.TN	

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Tam Nông			8/1.TN		472-TN. Cắt 3LBFCO NR 472-8/1/2.TN, tại trụ 15/27 NR 472-8/1.TN.						nhận điện tuyến 474-QT	
103	12/08/2026	08:00	14:00	Điện lực Tam Nông	Công ty NLMT Thiên Quang	Căng dây đấu nối NR 3P-22kV và TBA 3x1P-25kVA trạm Bơm Nguyễn Văn Trung (XDM).	- Từ trụ 142A/43 đến trụ 142A/43/1 NR 477-11/2.AL	xã Phú Thọ	Không cắt điện							
104	12/08/2026	14:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty Ngô Trị	Di dời trụ điện hạ thế ra ranh đất	Tại trụ 87/2/1B HADL trạm AS Thị Trấn 7	xã Tràm Chim	Cắt CB+3FCO trạm AS Thị Trấn 7 tại trụ 87 tuyến 473-TN	137	0,015	0,000	65	162,5		
105	12/08/2026	07:30	08:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thao tác chuyển nguồn NR 472-8/1/2.TN nhận điện tuyến 474-QT	Tại trụ 15/27 NR 472-8/1.TN. Tại trụ 15/27/6/151 NR 472-8/1/1/2.TN.	Xã Phú Cường	Cắt 3LBFCO NR 472-8/1/2.TN, tại trụ 15/27 NR 472-8/1.TN. (D5 thao tác). Đóng 3LBFCO NR 472-8/1/1/2.TN tại trụ 15/27/6/151 NR 472-8/1/1/1.TN. (D4 thao tác)	49	0,001	0,000	50	25		
106	12/08/2026	13:30	14:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thao tác chuyển nguồn NR 472-8/1/2.TN ngưng nhận điện tuyến 474-QT	Tại trụ 15/27 NR 472-8/1.TN. - Tại trụ 15/27/6/151 NR 472-8/1/1/2.TN.	Xã Phú Cường	Cắt 3LBFCO NR 472-8/1/1/2.TN tại trụ 15/27/6/151 NR 472-8/1/1/1.TN.(D4 thao tác) - Đóng 3LBFCO NR 472-8/1/2.TN tại trụ 15/27 NR 472-8/1.TN. (D5 thao tác)	49	0,001	0,000	50	25		
107	12/08/2026	08:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Khắc phục tiếp đất lặp lại	"Từ trụ 266/46/1 đến trụ 266/46/57 NR 478-7THo/266/46/1 .D7 tuyến 478THo"	Xã Tân Hồng	Không cắt điện							
108	12/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Vệ sinh trạm, thay thùng CB, ĐK, TI, thay dây hạ thế trạm Ấp Thượng 2B (3P-100kVA)	Tại trụ 205/19A, 205/19A/1 đến 209/19A/5 NR 480-13/6/1 tuyến 480-HN	Xã Thường Phước	- Cắt CB + 03 FCO và tháo 03 hotline trạm Ấp Thượng 2B (3P-100kVA) tại trụ 205/19A NR 480-13/6/1 tuyến 480-HN	121	0,047	0,000	64	576		
109	12/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay MBA chảy dầu trạm SVĐ Thường Thới Tiền (3x1P-50kVA)	Tại trụ 205/16A NR 480-13/6/1 tuyến 480-HN	Xã Thường Phước	- Cắt CB + 03 FCO và tháo 03 hotline trạm SVĐ Thường Thới Tiền (3x1P-50kVA) tại trụ 205/16A NR 480-13/6/1 tuyến 480-HN	79	0,031	0,000	66	594		
110	12/08/2026	07:00	18:00	Điện lực	Cty XDĐ 19/5	Sang lưới hạ thế và thu hồi trụ trạm TT Phú	Tại trụ 93 và từ trụ 92A đến	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03FCO và tháo 03hotline trạm TT Phú Hòa	286	0,135	0,000	86	946		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Thường Thới Tiền		Hòa AB (3x1P-75kVA)	trụ 96 PD 477-10/2A tuyến 477-PC		AB (3x1P-75kVA) tại trụ 93 PD 477-10/2A tuyến 477-PC							
111	12/08/2026	07:00	18:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Cty XDĐ 19/5	Sang lưới hạ thế và thu hồi trụ trạm Chợ Phú Hòa A (3x1P-50kVA)	Tại trụ 98 và từ trụ 96 đến trụ 99 PD 477-10/2A tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03FCO và tháo 03 hotline trạm Chợ Phú Hòa A (3x1P-50kVA) tại trụ 98 PD 477-10/2A tuyến 477-PC	166	0,079	0,000	67	737		
112	12/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay điện kế 1P, 3P đến hạn kiểm định	Trạm KDC Phú Thuận 1, Mâm Non Bình Minh	Đường nội bộ KDC Phú Thuận, xã Tân Dương.	không cắt điện							
113	12/08/2026	10:30	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay TI TNĐK trạm CCN CTH-AN	Tại trụ 30/3 tuyến 472-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB + 03FCO trạm CCN CTH-AN tại trụ 30/3 tuyến 472-NM	207	0,009	0,000	53	53		
114	12/08/2026	08:00	10:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay TI TNĐK trạm Cầu Cái Xếp	Tại trụ 12 tuyến 476-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB + FCO trạm Cầu Cái Xếp tại trụ 12 tuyến 476-NM	39	0,003	0,000	36	72		
115	12/08/2026	10:30	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay TI TNĐK trạm Rạch Lá	Tại trụ 11/16 tuyến 476-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB + FCO trạm Rạch Lá tại trụ 11/16 tuyến 476-NM	63	0,003	0,000	15	15		
116	12/08/2026	13:30	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Lắp LBS	Tại trụ 39/100/82 tuyến 471-NM	Xã Phú Hựu	Kiểm tra 03DS MV An Khánh-An Phú Thuận tại trụ 39/100/81 tuyến 471-NM hiện đang cắt Kiểm tra 03DS MV An Khánh-An Phú Thuận tại trụ 39/100/83 tuyến 471-NM hiện đang cắt							
117	12/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 31/8 đến trụ 31/8/55P tuyến 472-NM	Xã Phú Hựu	Không cắt điện							
118	12/08/2026	08:00	10:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay TI TNĐK trạm Vàm Cái Tàu	Tại trụ 49/1 tuyến 472-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB + 03FCO trạm Vàm Cái Tàu tại trụ 49/1 tuyến 472-NM	253	0,022	0,000	49	98		
119	12/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bể, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ, kiểm tra điện kế định kỳ, xử lý DCU, modem	Tuyến 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
120	12/08/2026	05:00	05:30	Điện lực Lai	ĐL Lai Vung	Chuyển NR Khải Phát nhận điện tuyến 471-	Tại trụ 236/7, 236/7/1 tuyến	Xã Lai Vung	Cắt REC TBA Khải Phát Việt Nam tại trụ 236/7/1	1	0,000		3500	1750		Gián đoạn

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Vung		SH	480-SH		tuyến 477-TH. Cắt 3DS NR Khải Phát Việt Nam 480SH tại trụ 236/7 tuyến 480-SH. Đóng 3DS NR Khải Phát Việt Nam 471SH tại trụ 270/7 tuyến 471-SH. Đóng REC TBA Khải Phát Việt Nam tại trụ 236/7/1 tuyến 477-TH.							điện
121	12/08/2026	05:00	05:30	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chuyển NR 477-13/1-1.TH Tân Thành 2 nhận điện tuyến 475-SĐ	Tại trụ 297/4 tuyến 477-TH, trụ 289/35/20/1A tuyến 475-SĐ	Xã Lai Vung	Cắt 3LBFCO NR 477-13/1-1.TH Tân Thành 2 tuyến 477-TH. Đóng 3LBFCO NR 475-7SĐ/289/35/20/1A.D11 Tân Mỹ Tân Phú tại trụ 289/35/20/1A tuyến 475-SĐ.	1882	0,040	0,001	680	340		Gián đoạn điện
122	12/08/2026	05:30	19:00	Điện lực Lai Vung	Cty ITACO	Tháo thu hồi LBS+3DS PĐ 477-13.TH Cầu Tân Thành tại trụ 296 tuyến 477-TH. Tháo thu hồi 3DS MV 471SH-477TH TTDV Nông Nghiệp tại trụ 309A tuyến 477-TH. Tháo thu hồi 3DS MV 480SH-472TH Khu Công Nghiệp tại trụ 260 tuyến 480-SH. Tháo thu hồi LBS MV 480SH-472TH Khu Công Nghiệp tại trụ 259 tuyến 480-SH. Tháo thu hồi 3DS MV 480SH-471SH Ao Sen tại trụ 296A tuyến 471-SH. Lắp 3DS MV 477TH-471SH Bến Đò tại trụ 305 tuyến 471-SH. Lắp 3DS MV 480SH-471SH Kho Gạo tại trụ 295 tuyến 471-SH. Lắp LBS và thay 3DS PĐ 480-12.SH UB Lai Vung tại trụ 255 tuyến 480-SH (Đổi tên PĐ Cái Sơn	Tại trụ 296, từ trụ 303 đến trụ 310 tuyến 477-TH. Từ trụ 303 đến trụ 310 tuyến 472-TH. Tại trụ 255, 257/4, 257/4A, 259, 260 tuyến 480-SH. Tại trụ 254, 257/1, 257/2 tuyến 475-SH. Từ trụ 295 đến trụ 306 tuyến 471-SH.	Xã Lai Vung	Cắt REC+3DS PĐ 477-12A Cầu Lai Vung tại trụ 289 tuyến 477-TH. Kiểm tra REC+3DS Đình Tân Thành tại trụ 288 tuyến 477-TH đang cắt. Cắt REC+3DS PĐ 472-14A Chùa Hội Phước tại trụ 287 tuyến 472-TH. Cắt LBS+3DS MV 471SH-477TH TTDV Nông Nghiệp tại trụ 294 tuyến 471-SH. Cắt REC+3DS PĐ 475-11.SH Vàm Cái Bần tại trụ 193A tuyến 475-SH. Kiểm tra LBS MV 471.SH-475.SH Đường KCN Sông Hậu 4 tại trụ 270/10 tuyến 471-SH đang cắt. Cắt 3DS MV 471.SH-475.SH Đường KCN Sông Hậu 4 tại trụ 270/10 tuyến 471-SH. Cắt REC+3DS PĐ 480-11.SH Cầu Cái Quýt tại trụ 193 tuyến 480-SH. Kiểm tra LBS MV475SĐ-477TH Ngã Năm tại trụ 336 tuyến 475-SĐ đang cắt. Cắt 3DS MV475SĐ-477TH Ngã Năm tại trụ 336 tuyến 475-SĐ. Cắt CB+3FCO TBA	2687	1,560	0,002	18000	243000	Chuyển NR 477-13/1-1.TH Tân Thành 2 nhận điện tuyến 475-SĐ. Chuyển NR Khải Phát nhận điện tuyến 471-SH.	

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
127	12/08/2026	18:30	19:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chuyển NR Khải Phát nhận điện tuyến 480-SH	Tại trụ 236/7, 236/7/1 tuyến 480-SH	Xã Lai Vung	Cắt REC TBA Khải Phát Việt Nam tại trụ 236/7/1 tuyến 477-TH. Cắt 3DS NR Khải Phát Việt Nam 471SH tại trụ 270/7 tuyến 471-SH. Đóng 3DS NR Khải Phát Việt Nam 480SH tại trụ 236/7 tuyến 480-SH. Đóng REC TBA Khải Phát Việt Nam tại trụ 236/7/1 tuyến 477-TH.	1	0,000		3500	1750		Gián đoạn điện
128	12/08/2026	18:30	19:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chuyển NR 477-13/1-1.TH Tân Thành 2 nhận điện tuyến 475-SH	Tại trụ 297/4 tuyến 477-TH, trụ 289/35/20/1A tuyến 475-SĐ	Xã Lai Vung	Cắt 3LBFCO NR 475-7SĐ/289/35/20/1A.D11 Tân Mỹ Tân Phú tại trụ 289/35/20/1A tuyến 475-SĐ. Đóng 3LBFCO NR 477-13/1-1.TH Tân Thành 2 tuyến 477-TH.	1882	0,040	0,001	680	340		Gián đoạn điện
129	12/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cấp viễn thông treo trên cột điện PĐ 471-7SH/238.D11 Cái Bần Trên, NR 471-7SH/242/1.D11 Cái Bần Trên, NR 471-7SH/262/1.D11 Rạch Cái Sơn Lớn, PĐ 475SH/193A.D11 Vàm Cái Bần, PĐ 480SH/193.D11 Cầu Cái Quýt, NR 480-7SH/218A/1.D11 Cái Sơn Ngoài, NR 480SH/236/1.D11 KCN Ven Sông Hậu. Phát quang cấp quang MS RG (Lai Vung-Lấp Vò) - MS TBA 110kV Sông Hậu	Từ trụ 238 đến trụ 298, từ trụ 242 đến trụ 242/16/10H, từ trụ 262 đến trụ 262/18 tuyến 471-SH, từ trụ 193A đến trụ 257 tuyến 475-SH, từ trụ 193 đến trụ 260, từ trụ 218A đến trụ 218A/22, từ trụ 236 đến trụ 236/42 tuyến 480-SH	Xã Phong Hòa, xã Lai Vung	Không cắt điện							
130	12/08/2026	07:00	18:00	Điện lực Lấp Vò	Cty Hưng Lộc	Lắp xà, sứ, thay dây tuyến 471-TH	Trụ 175-200, 200-242 tuyến 471-TH	Xã Mỹ An Hưng	"Cắt REC trụ 174 +03DS trụ 173 PĐ 471-11TH tuyến 471-TH	1704	0,806	0,00122	1322	14542	Chuyển tải PĐ 471-12TH trụ 243 nhận điện tuyến 478-AH (Chuyển tải kín PĐ 471-13TH nhận điện tuyến 478-AH)"	Mất điện tự dùng trạm 220kV Lấp Vò 2

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
131	12/08/2026	07:00	07:30	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Chuyển tải PD 471-12TH nhận điện tuyến 478-AH	Trụ 243 tuyến 471-TH	Xã Lấp Vò	"Cắt REC PD 471-11TH trụ 174 tuyến 471-TH Cắt 03DS PD 471-12TH trụ 243 tuyến 471-TH Đóng LBS trụ 310 PD 471-13TH tuyến 471-TH"	724	0,016	0,001	356	178		
132	12/08/2026	17:30	18:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Chuyển tải PD 471-12TH ngưng nhận điện tuyến 478-AH	Trụ 243 tuyến 471-TH	Xã Lấp Vò	"Cắt LBS trụ 310 PD 471-13TH tuyến 471-TH Đóng 03DS PD 471-12TH trụ 243 tuyến 471-TH Đóng REC PD 471-11TH trụ 174 tuyến 471-TH"	124	0,003	0,000	356	178		
133	12/08/2026	11:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Đo nhiệt độ mối nối thiết bị trạm 110kV	Tại trạm 110kV Nha Môn	Trạm 110kV Nha Môn, xã Phú Hựu	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Nha Môn							
134	12/08/2026	06:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngắt, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Nha Môn	Trạm 110kV Nha Môn, xã Phú Hựu	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Nha Môn							
135	12/08/2026	07:30	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây 110 kV	Kiểm tra ngày kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	175 Cao Lãnh 2-171 Tháp Mười (Từ 175-7CL2 đến 171-7TM)	Phường Mỹ Trà xã Mỹ Quý Xã Tháp Mười	Không cắt điện							
136	12/08/2026	14:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Nha Môn	Trạm 110kV Nha Môn, xã Phú Hựu	OFF MCB F103 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dừng AC; OFF MCB F204 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dừng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Nha Môn							
137	12/08/2026	08:30	13:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	"1. Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Ngày TBA 110kV Gò Công + 2 ngăn lộ 173, 175 NMDG TPĐ	Trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công, khu phố Long Hưng, P. Bình Xuân,	1.2.3- Không cắt điện. Giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						theo qui định. 2. Kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy bằng nước trạm Gò Công. 3. Kiểm tra bịt kín, vệ sinh các tủ điện trong phòng ĐH, hợp bộ 22kV và ngoài sân trạm. Vệ sinh phòng ĐH và hợp bộ trạm Gò Công . 4. Kết hợp kiểm tra vệ sinh, đo Accu tuần trạm 110kV Gò Công"		tỉnh Đồng Tháp								
138	12/08/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Nha Môn	Trạm 110kV Nha Môn, xã Phú Hựu	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Nha Môn							
139	12/08/2026	17:00	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ đêm, kết hợp soi phát nhiệt	Đường dây 110kV 181 Mỹ Tho 2 - 172 Mỹ Tho	Phường Trung An, Đạo Thạnh	Không cắt điện							
140	12/08/2026	17:00	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ đêm, kết hợp soi phát nhiệt	Đường dây 179 Mỹ Tho 2 - 171 Bến Tre	Phường Trung An, Thới Sơn	Không cắt điện							
141	12/08/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm, ngày định kỳ hàng tuần	Trạm 110kV Tháp Mười	Xã Tháp Mười, Đồng Tháp	Không cắt điện							
142	12/08/2026	07:30	11:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra ngày định kỳ hàng tuần trạm 110kV Tân Hương.	Trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương, KCN Tân Hương, Xã Tân Hương tỉnh Đồng Tháp	OFF MCCB 3 pha máy nạp ắc quy; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
143	12/08/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 172 Cần Đước – 172 Gò Công từ trụ 202 đến	Xã Phú Thành, phường Bình Xuân, Đồng Sơn	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
							trụ 271 đến trụ công trạm									
144	12/08/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Thay MCB chuyển nguồn dàn accu 2 bị hư, đấu CB chuyển nguồn dàn accu 1 và accu 2 trạm 110kV Trần Quốc Toàn	Tủ chuyển nguồn dàn accu 1 và accu 2 Trạm 110kV Trần Quốc Toàn	Phường Mỹ Ngãi tỉnh Đồng Tháp	Cô lập dàn ắc quy 2: Tại tủ DC Chuyển khóa từ Auto sang Man, ON CB Q3, Off CB Q2; tại tủ máy sạc 2 Off CB DC BATT OUTPUT							
145	12/08/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội BTTN	Đo PD	Trạm 110kV Cao Lãnh	Phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	Không cắt điện							
146	12/08/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mối nối các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế."	Trạm 110kV An Long	Trạm 110kV An Long, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB: FAC103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV An Long.							
147	13/08/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Cao Lãnh	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
148	13/08/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 3 TU, 3 TI đến hạn TBA 3P-160kVA Bơm Tây An Tiến-Mương Lộ 844 số 1, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 140/34 NR 478TX/140/6. D2 (NR Hưng Thạnh - Đường Thét), tuyến 478TX	xã Phương Thịnh	Cắt CB +3FCO và tháo 3 hotline TBA 3P-160kVA Bơm Tây An Tiến-Mương Lộ 844 số 1, tại trụ 140/34 NR 478TX/140/6.D2 (NR Hưng Thạnh - Đường Thét), tuyến 478TX	1	0,000		120	420		
149	13/08/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 1 TI đến hạn TBA 1P-25kVA XD Thuận Lợi Tiến	Tại trụ 223/1 PĐ 478TX/81.D2 (PĐ Hưng Thạnh) tuyến 478TX	xã Phương Thịnh	Cắt CB +FCO TBA 1P-25kVA XD Thuận Lợi Tiến tại trụ 223/1 và trụ 223 PĐ 478TX/81.D2 (PĐ Hưng Thạnh) tuyến 478TX	1	0,000		20	70		
150	13/08/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa mất đứt, luồng ống thép chống trộm, vệ sinh TBA 1P-75kVA Mười	Tại trụ 133 PĐ 476CL/105.D2 (PĐ Chợ Nhị Mỹ), tuyến	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-75kVA Mười Ga tại trụ 133 PĐ 476CL/105.D2 (PĐ Chợ	122	0,018	0,000	50	175		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						Ga, thay cáp suất người MBA bị cháy	476CL		Nhị Mỹ), tuyến 476CL							
151	13/08/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa mất đứt, luồng ống thép chống trôm, vệ sinh TBA 1P-50kVA Lung Mây	Tại trụ 151A/27/17A/ 8 NR 476-7CL/151A/27/ 17A.D2 (NR Lung Mây), tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Lung Mây tại trụ 151A/27/17A/8 NR 476-7CL/151A/27/17A.D2 (NR Lung Mây), tuyến 476CL	30	0,005	0,000	40	140		
152	13/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa mất đứt, luồng ống thép chống trôm TBA 3P-250kVA CDC Phong Mỹ , sửa trụ nghiêng, dựng lại trụ hạ thế nghiêng	"Tại trụ 43 PĐ 474-8 tuyến 474QT Tại trụ 43/6 PĐ 474-8 tuyến 474QT	xã Phong Mỹ	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-250kVA CDC Phong Mỹ tại trụ 43 PĐ 474-8 tuyến 474QT	265	0,103	0,000	200	1800		
153	13/08/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 3 TU, 3 TI đến hạn TBA 3P-160kVA Bom Tây An Tiến-Mường Lộ 844 số 2	Tại trụ 74/9/1 NR 478-7TX/74/9.D2 (NR B. Tây An Tiến Mường Lộ 844 số 2), tuyến 478TX	xã Phương Thịnh	"Cắt 3LBFCO tại trụ 74/9 NR 478-7TX/74/9.D2 (NR B. Tây An Tiến Mường Lộ 844 số 2), tuyến 478TX. Cắt CB +3FCO TBA 3P-160kVA TBA 3P-160kVA Bom Tây An Tiến-Mường Lộ 844 số 2, tại trụ 74/9/1 NR 478-7TX/74/9.D2 (NR B. Tây An Tiến Mường Lộ 844 số 2), tuyến 478TX."	1	0,000		120	420		
154	13/08/2026	10:00	14:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay, tăng cường dây chằng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật bằng bộ chằng mới	Tại trụ 70/30/9A/1 tuyến 474QT	xã Bình Thành	Cắt CB+FCO trạm HTX Bình Hòa A trụ 70/30/8A tuyến 474QT	51	0,009	0,000	35	140		
155	13/08/2026	13:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Khắc phục tiếp địa mất đứt	Tại trụ 40/7/1/14 tuyến 479LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+3FCO trạm Huyện Ủy trụ 40/7/1/14 tuyến 479LT	114	0,020	0,000	175	700		
156	13/08/2026	07:30	11:30	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay, tăng cường dây chằng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật bằng bộ chằng mới	Tại trụ 108/30 tuyến 474QT	xã Bình Thành	Cắt CB+FCO trạm Mường Bả A trụ 108/28 tuyến 474QT	69	0,012	0,000	35	140		
157	13/08/2026	08:00	16:30	Điện lực Tam Nông	Công ty Ngô Trị	Lắp đà dừng dây, căng dây đầu nôi NR 3P-22kV và TBA 3P-180kVA trạm Ao Tôm Nguyễn Văn Tuấn	Từ trụ 98A/128A/4 - 98A/128A/4/1 NR 474-8/1-1/4.AL	xã An Hòa	Không cắt điện							
158	13/08/2026	08:00	11:30	Điện lực Tân	Điện lực Tân	Thay TU định kỳ trạm NTTS Trạng Sư 2	"Tại trụ 255/6 NR 472-	Xã An Phước	"Cắt 03FCO+tháo hotline trạm NTTS Trạng Sư 2 Tại	1	0,000		185	647,5		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Hồng	Hồng		7THo/255.D7 tuyến 472THo"		trụ 255/6 NR 472-7THo/255.D7 tuyến 472THo"							
159	13/08/2026	13:30	16:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay TU định kỳ trạm NTTS Trần Khắc Vũ	"Tại trụ 199/2/1P NR 474-7THo/199/2/1 P.D7 tuyến 474THo"	Xã An Phước	Cắt 03FCO+tháo hotline NR 474-7THo/199/2/1P.D7 tại trụ 3199/2/1P tuyến 474THo	1	0,000		145	362,5		
160	13/08/2026	07:00	18:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Cty XDĐ 19/5	Sang lưới hạ thế và thu hồi trụ trạm Trường THCS Long Khánh A (3P-250kVA)	Tại trụ 165A và từ trụ 163 đến trụ 168 PĐ 475-15 tuyến 475-HN	Xã Long Khánh	- Cắt CB + 03 FCO trạm Trường THCS Long Khánh A (3P-250kVA) tại trụ 165A PĐ 475-15 tuyến 475-HN	212	0,100	0,000	94	1034		
161	13/08/2026	07:00	18:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Cty XDĐ 19/5	Sang lưới hạ thế và thu hồi trụ trạm TDC Ấp Long Thạnh A2 (1P-37.5kVA)	Tại trụ 214 và từ trụ 212 đến trụ 216 PĐ 475-16 tuyến 475-HN	Xã Long Khánh	- Cắt CB + 03 FCO và tháo 03 hotline trạm TDC Ấp Long Thạnh A2 (1P-37.5kVA) tại trụ 214 PĐ 475-15 tuyến 475-HN	49	0,023	0,000	35	385		
162	13/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Vệ sinh trạm, thay thùng CB, ĐK, TI trạm Long Thái 1 (3x1P-50kVA)	Tại trụ 125/25 và từ trụ 125/20 đến trụ 125/28 NR 475-13/1 tuyến 475-HN	Xã Long Khánh	- Cắt CB + 03FCO trạm Long Thái 1 (3x1P-50kVA) tại trụ 125/25 NR 475-13/1 tuyến 475-HN	274	0,106	0,000	90	810		
163	13/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Vệ sinh trạm, thay thùng CB, ĐK, TI trạm Long Thái (3x1P-50kVA)	Tại trụ 125/33 và từ trụ 125/28 đến trụ 125/35 NR 475-13/1 tuyến 475-HN	Xã Long Khánh	- Cắt CB + 03FCO trạm Long Thái (3x1P-50kVA) tại trụ 125/33 NR 475-13/1 tuyến 475-HN	153	0,059	0,000	88	792		
164	13/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Công ty TNHH Bình Nghiên	Di dời trụ BTLT trung thế 12m tại trụ 37/7 tuyến 471SĐ	Tại trụ 37/7 tuyến 471SĐ	Đường Lý Thường Kiệt, phường Sa Đéc	Cắt 03LBFCO 471-7SĐ/37/1.D9 Võ Tánh tại trụ 37/1 tuyến 471SĐ	313	0,128	0,000	201	1909,5		
165	13/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay điện kế 1P, 3P đến hạn kiểm định	Trạm Ông Be, Ông Trước, Ông Thắng, KDC Phú Long, KDC Phú Long 1, Ấp Phú Thành	Đường nội bộ KDC Phú Long, xã Tân Dương.	không cắt điện							
166	13/08/2026	08:30	10:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Kiểm định định kỳ MBA 1P-37,5kVA trạm Xóm Cười 3	Tại trụ 39/20/39 tuyến 471-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB + cắt 01FCO+ tháo 01 hotline trạm Xóm Cười 3 tại trụ 39/20/39 tuyến 471-NM	28	0,002	0,000	25	37,5		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						NR Kinh Bún Tàu 1										
176	13/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Lắp đà coi nâng cao lưới hạ thế tại trụ 80/178/26/38/1, 80/178/26/38/3, 80/178/26/38/5, 80/178/26/38/7, 80/178/26/38/8, 80/178/26/38/10; Lắp tiếp địa lắp lại tại trụ 80/178/26/38/3, 80/178/26/38/6, 80/178/26/38/9, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse, thay điện kế đến hạn TBA Kinh Bún Tàu 3	Từ trụ 80/178/26/38 đến trụ 80/178/26/38/10 tuyến 478-SH	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Kinh Bún Tàu 3 tại trụ 80/178/26/38 tuyến 478-SH							Kết hợp lịch cắt điện
177	13/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cáp viễn thông treo trên cột điện NR 478SH/80/149.D11 Cả Bàng, NR 478-7SH/80/178.D11 Hộ Xã Đường, NR 478-7SH/80/178/15A.D11 Kinh Tư Lùn, NR 478-7SH/80/178/26/1.D11 Kinh Bún Tàu 1, NR 478-7SH/80/178/26/16/1.D11 Kinh Bún Tàu 2, NR 478-7SH/80/207/1.D11 Hộ Bà Nương	Tại trụ 80/149 đến trụ 80/209, từ trụ 80/178 đến trụ 80/178/65, từ trụ 80/178/15A đến trụ 80/178/15A/14, từ trụ 80/178/26 đến trụ 80/178/38/15H, từ trụ 80/178/26/16 đến trụ 80/178/26/16/18, từ trụ 80/207 đến trụ 80/207/39 tuyến 478-SH	Xã Hòa Long	Không cắt điện							
178	13/08/2026	07:00	18:00	Điện lực Lắp Vò	Cty Hung Lộc	Dựng trụ, lắp xà, sứ, thay dây tuyến 471-TH	Trụ 310-347, 310/1-310/10 tuyến 471-TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt LBS trụ 310+03DS trụ 309 PD 471-13TH tuyến 471-TH	2235	1,058	0,002	1852	20372		
179	13/08/2026	11:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Đo nhiệt độ mối nối thiết bị trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sông Hậu	Trạm 110kV Sông Hậu, xã Phong Hòa	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu							
180	13/08/2026	18:00	22:00	Xí	Tổ TTLĐ	Kiểm tra đêm định kỳ	Tại trạm	Trạm 110kV	Không cắt điện. Luôn giữ							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				nghiệp lưới điện Cao thế	An Hòa	hàng tuần trạm 110kV	110kV Sông Hậu	Sông Hậu, xã Phong Hòa	khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu							
181	13/08/2026	07:30	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây 110 kV	Kiểm tra ngày kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	172 Tháp Mười-171 Trường Xuân (Từ 172-7TM đến 171-7TX) 172 Cao Lãnh 2 -172 Thanh Hưng (Từ liên sau trụ 08 đến giữa khoảng 31-32)	Xã Tháp Mười Xã Trường Xuân Phường Cao Lãnh	Không cắt điện							
182	13/08/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 172 Bình Đức – 171 Chợ Gạo từ trụ 74 đến trụ 116A đến trụ công trạm	Xã Chợ Gạo, phường Mỹ Phong	Không cắt điện							
183	13/08/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội BTTN	Đo PD	Trạm 110kV Trần Quốc Toàn	Phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp	Không cắt điện							
184	13/08/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội BTTN	Đo PD	Trạm 110kV Láng Tượng	Xã Thanh Bình, Đồng Tháp	Không cắt điện							
185	13/08/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 172 Chợ Gạo - Gò Công Tây từ trụ công trạm đến trụ 116A đến trụ T01 đến công trạm	Xã An Thạnh Thủy, Chợ Gạo, Vĩnh Bình	Không cắt điện							
186	13/08/2026	18:30	20:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Mỹ Tho, Số 25C, Ấp Bắc, phường Đạo Thạnh tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
187	13/08/2026	18:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	"1. Kiểm tra thiết bị định kỳ Đêm TBA 110kV Gò Công Tây theo qui định. 2. Kết hợp đo kiểm tra nhiệt độ đầu coss mỗi nối thiết bị TBA Gò Công Tây"	Trạm 110kV Gò Công Tây	Trạm 110kV Gò Công Tây, ấp bình Tây, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
188	13/08/2026	06:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngắt, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sông Hậu	Trạm 110kV Sông Hậu, xã Phong Hòa	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu							
189	13/08/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mỗi nối các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế."	Trạm 110kV An Long	Trạm 110kV An Long, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB: FAC103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV An Long.							
190	13/08/2026	18:00	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị trạm 110kV Mỹ Thuận. Đo kiểm tra nhiệt độ đầu cose, mỗi nối thiết bị; đo nhiệt độ hàng kẹp các tủ bảng điện trong phòng, ngoài sân ngắt trạm 110kV Mỹ Thuận.	Trạm 110kV Mỹ Thuận	Xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
191	13/08/2026	14:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Sông Hậu	Trạm 110kV Sông Hậu, xã Phong Hòa	OFF MCB F103 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB F204 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
192	14/08/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Mỹ Trà	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
193	14/08/2026	07:30	11:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay cáp suất hạ thế, ống PVC	TBA 3P-160kVA Hoa Lâm trụ 71 PĐ 473-7QT/16.D1 Công chính KCN tuyến 473QT	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-160kVA Hoa Lâm trụ 71 PĐ 473-7QT/16.D1 Công chính KCN tuyến 473QT	120	0,021	0,000	111	444		
194	14/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Công Thưởng	Dựng trụ đệm, lắp TBA, đấu nối nhánh rẽ xây dựng mới theo ĐN của BQLDA ĐTXD 1	Từ trụ 75A/19/42/3B đến 75A/19/42/4 NR 471-7CL/75A/19/4 2/1.D1 CDC Xẻo Bèo tuyến 471CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt 03LBFCO NR 471-7CL/75A/19/42/1.D1 CDC Xẻo Bèo trụ 75A/19/42/1 tuyến 471CL	217	0,093	0,000	170	1700		
195	14/08/2026	13:30	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Tăng cường cáp suất hạ thế	TBA 3x1P-50kVA Hòa Thuận 2 trụ 75A/4/23 NR 471-7CL/75A/4/3.D1 Hòa Thuận tuyến 471CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3x1P-50kVA Hòa Thuận 2 trụ 75A/4/23 NR 471-7CL/75A/4/3.D1 Hòa Thuận tuyến 471CL	137	0,021	0,000	119	416,5		
196	14/08/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay TI đến hạn kiểm định TBA 1P-100kVA LG Đức Ân 1	Tại trụ 159/19/4/1 NR 478-7CL/159/19/1.D2 (NR Mỹ Hưng Hòa) tuyến 478-CL	xã Mỹ Thọ	"Cắt CB TBA 1P-50kVA LG Đức Ân 1 tại trụ 159/19/4/1 NR 478-7CL/159/19/1.D2 (NR Mỹ Hưng Hòa)tuyến 478-CL. Cắt FCO và tháo cần FCO tại trụ 159/19/4 NR 478-7CL/159/19/1.D2 (NR Mỹ Hưng Hòa) tuyến 478-CL"	1	0,000		40	140		
197	14/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Cty TNHH XD Thương Mại DV Đường Sơn	Di dời trụ điện trung thế	Tại trụ 268/61/17 NR478-7CL/268/61/1 B.D2 (NR Bình Linh 6) tuyến 478CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt LBFCO tại trụ 268/61/1B NR 478-7CL/268/61/1B.D2 (NR Bình Linh 6) tuyến 478-CL	402	0,156	0,000	250	2250		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
198	14/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa mất đứt, luồng ống thép chống trộm, vệ sinh TBA 1P-100kVA Khém Cây Bàng	Tại trụ 268/61/14 NR478-7CL/268/61/1 B.D2 (NR Bình Linh 6) tuyến 478CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt LBFCO tại trụ 268/61/1B NR 478-7CL/268/61/1B.D2 (NR Bình Linh 6) tuyến 478-CL							Kết hợp lịch cắt điện
199	14/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa mất đứt, luồng ống thép chống trộm, vệ sinh TBA 1P-75kVA Bình Linh 6	Tại trụ 268/61/23 NR478-7CL/268/61/1 B.D2 (NR Bình Linh 6) tuyến 478CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt LBFCO tại trụ 268/61/1B NR 478-7CL/268/61/1B.D2 (NR Bình Linh 6) tuyến 478-CL							Kết hợp lịch cắt điện
200	14/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa mất đứt, luồng ống thép chống trộm, vệ sinh TBA 1P-50kVA Bình Linh 7	Tại trụ 268/61/4 NR478-7CL/268/61/1 B.D2 (NR Bình Linh 6) tuyến 478CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt LBFCO tại trụ 268/61/1B NR 478-7CL/268/61/1B.D2 (NR Bình Linh 6) tuyến 478-CL							Kết hợp lịch cắt điện
201	14/08/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay Công tơ, TI đến hạn TBA 1P-75kVA Lê Hồng Xuân 1, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 154/79/63/4/1 NR 477-7CL/154/79/63.D2 (NR Ông Hai), tuyến 477CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-75kVA Lê Hồng Xuân 1 tại trụ 154/79/63/4/1 và trụ 154/79/63/4 NR 477-7CL/154/79/63.D2 (NR Ông Hai), tuyến 477CL	1	0,000		50	175		
202	14/08/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa mất đứt, luồng ống thép chống trộm, vệ sinh TBA 1P-25kVA Trâm Bầu Phương Trà 1	Tại trụ 150/23/30 NR 476-7CL/150/23/1.D2 (NR Trâm Bầu - Phương Trà), tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-25kVA Trâm Bầu Phương Trà 1 tại trụ 150/23/30 NR 476-7CL/150/23/1.D2 (NR Trâm Bầu - Phương Trà), tuyến 476CL	38	0,006	0,000	20	70		
203	14/08/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa mất đứt, luồng ống thép chống trộm, vệ sinh TBA 1P-25kVA Ba Sao- Phương Trà 2, thay thùng CB mục sét	Tại trụ 150/27 NR 476-7CL/150/2.D2 (NR Ba Sao-Phương Trà), tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-25kVA Ba Sao- Phương Trà 2 tại trụ 150/27 NR 4476-7CL/150/2.D2 (NR Ba Sao-Phương Trà), tuyến 476CL	32	0,005	0,000	20	70		
204	14/08/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 1 TI đến hạn TBA 1P-25kVA LBM Hồ Thanh Thủy, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 154/181 NR 477-7CL/154/47.D	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-25kVA LBM Hồ Thanh Thủy tại trụ 154/81 NR 477-	1	0,000		20	70		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
							2 (PĐ NR Mỹ Hội) tuyến 477CL		7CL/154/47.D2 (PĐ NR Mỹ Hội) tuyến 477CL							
205	14/08/2026	08:00	12:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay, tăng cường dây chằng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật bằng bộ chằng mới	Tại trụ 59/25 tuyến 472CM	xã Tân Long	Cắt CB+FCO trạm Tân Phú A trụ 59/27 tuyến 472CM	61	0,011	0,000	26	104		
206	14/08/2026	13:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay TI hạ thế	Tại trụ 120/10 tuyến 475CM	xã Tân Long	Cắt CB+FCO trạm Tân Bình Thượng 1A, trụ 120/10 tuyến 475CM	84	0,014	0,000	35	140		
207	14/08/2026	10:00	14:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay, tăng cường dây chằng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật bằng bộ chằng mới	Tại trụ 251/12/12 tuyến 472CM	xã Tân Long	Cắt CB+FCO trạm Rạch Mã Trường Tân Quới trụ 251/12 tuyến 472CM	26	0,004	0,000	26	104		
208	14/08/2026	08:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Bố trí lại đà đỡ LA, FCO trạm Phước Xuyên 2	"Tại trụ 297/1 PĐ 474-7THo/288.D7 tuyến 474THo"	Xã An Phước	"Cắt 01FCO NR Phước Xuyên 2 Tại trụ 297 PĐ 474-7THo/288.D7 tuyến 474THo"	58	0,020	0,000	24	192		
209	14/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH 19/5	Thay dây hạ thế trạm Trường THCS Nguyễn Quang Diêu	Từ trụ 226/12/3/1 đến trụ 226/12/3/10 NR 474-7THo/125/74/2 6.D7, tuyến 474THo	Xã An Phước	"Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm Trường THCS Nguyễn Quang Diêu trụ 3 NR 474-7THo/125/74/26.D7, tuyến 474THo; Cắt CB+03FCO+tháo 03 hotline trạm bơm GG2-An Phước trụ 3 (10) NR 474-7THo/125/74/26.D7, tuyến 474THo"	58	0,022	0,000	34	306		
210	14/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Lắp đà coi nâng cao lưới hạ áp trạm Trường TH Phú Thạnh A2 (3x1P-50kVA)	Tại trụ 70B, 71A, 72A, 72B PĐ 479-12 tuyến 479-PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03FCO trạm Trường TH Phú Thạnh A2 (3x1P-50kVA) tại trụ 71 PĐ 479-12 tuyến 479-PC	212	0,082	0,000	86	774		
211	14/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay điện kế 1P, 3P đến hạn kiểm định	Trạm Ông Be, Ông Trước, Ông Thắng, KDC Phú Long, KDC Phú Long 1, Ấp Phú Thành	Đường nội bộ KDC Phú Long, xã Tân Dương.	không cắt điện							
212	14/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 16/58 đến trụ 16/58/45,	Xã Tân Phú Trung	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
							16/58/31 tuyến 473-SĐ									
213	14/08/2026	14:00	15:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Kiểm định định kỳ MBA 1P-37,5kVA; Thay 02 TI 100/5A trạm Xẻo Sâu	Tại trụ 39/83/12 tuyến 471-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB + cắt 01FCO+ tháo 01 hotline trạm Phú Hựu 6 tại trụ 39/83/12 tuyến 471-NM	44	0,003	0,000	32	48		
214	14/08/2026	10:30	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Kiểm định định kỳ MBA 1P-25kVA; Thay 02 TI 75/5A trạm Rạch Xẻo Nổ	Tại trụ 39/103A/12 tuyến 471-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB + cắt 01FCO+ tháo 01 hotline trạm Rạch Xẻo Nổ tại trụ 39/103A/12 tuyến 471-NM	22	0,001	0,000	16	16		
215	14/08/2026	08:30	10:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Kiểm định định kỳ MBA 1P-37,5kVA trạm Đường Thầy Năm	Tại trụ 39/163/16 tuyến 471-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB + cắt 01FCO+ tháo 01 hotline trạm Đường Thầy Năm tại trụ 39/163/16 tuyến 471-NM	40	0,003	0,000	25	37,5		
216	14/08/2026	08:00	09:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Kiểm định định kỳ MBA 1P-37.5kVA; Thay 02 TI 100/5A trạm Ông Ba Muối	Tại trụ 39/163/24 tuyến 471-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB + cắt 01FCO+ tháo 01 hotline trạm Ông Ba Muối tại trụ 39/163/24 tuyến 471-NM	37	0,002	0,000	27	40,5		
217	14/08/2026	10:00	11:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Kiểm định định kỳ MBA 1P-75kVA trạm Mương Ranh Trong	Tại trụ 39/134/8 tuyến 471-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB + cắt 01FCO+ tháo 01 hotline trạm Mương Ranh Trong tại trụ 39/134/8 tuyến 471-NM	108	0,005	0,000	40	40		
218	14/08/2026	13:30	15:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Kiểm định định kỳ MBA 1P-25kVA; Thay 02 TI 150/5A trạm Phú Hựu 6	Tại trụ 39/90 tuyến 471-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB + cắt 01FCO+ tháo 01 hotline trạm Phú Hựu 6 tại trụ 39/90 tuyến 471-NM	41	0,003	0,000	34	51		
219	14/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bể, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ, kiểm tra điện kế định kỳ, xử lý DCU, modem	Tuyến 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
220	14/08/2026	08:00	12:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Giảm công suất TBA Trường Tiểu Học Vĩnh Thới từ 2x1P-37,5kVA xuống 1P-50kVA	Tại trụ 196 tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Trường Tiểu Học Vĩnh Thới tại trụ 196 tuyến 471-SH	47	0,008	0,000	30	120		
221	14/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay trụ vận hành lâu năm bị răn nứt không đảm bảo vận hành thuộc lưới hạ thế TBA Thới Mỹ 5	Tại trụ 190/93/5P tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO TBA Thới Mỹ 5 tại trụ 190/93 tuyến 471-SH	120	0,046	0,000	55	495		
222	14/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cấp viễn thông treo trên cột	Từ trụ 158A đến trụ 231A tuyến 475-SĐ,	Xã Hòa Long	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						điện PD 475SĐ/158A.D11 Cầu Ban Biên, PD 474AH/158.D11 Kênh Họa Đồ, NR 474-7AH/201/3.D11 CDC Thị Trấn	từ trụ 158 đến 232, từ trụ 205 đến 205/21A, từ trụ 201 đến trụ 201/8 tuyến 474-AH									
223	14/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Khắc phục tiếp địa TBA Long Khánh B1, Rạch Vịnh, Đình Tân Phước, Vàm Kinh Xáng Tân Thành 2, LA, PD Tân Lợi, Mương Tiệm 3	Tại trụ 288/6, 289/46/8, 289/35/20/12/1 2 tuyến 475-SĐ, trụ 250/8 tuyến 472-TH, trụ 299 tuyến 477-TH, trụ 146 tuyến 480-SH, trụ 70/13/1 tuyến 471-SH	Xã Hòa Long, xã Lai Vung, xã Phong Hòa	Không cắt điện							
224	14/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Lai Vung	Cty TNHH Minh Thanh	Lắp đà coi, thay dây hạ thế TBA Tư Hương, Chùa Bửu Hòa	Từ trụ 80/122/39/1P đến trụ 80/122/39/33P tuyến 478-SH	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Tư Hương tại trụ 80/122/39/10P tuyến 478-SH. Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Chùa Bửu Hòa tại trụ 80/122/39/25P tuyến 478-SH.	176	0,072	0,000	82	779		
225	14/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Lắp Vò	Cty Công trình Công Cộng	Di dời trụ trung thế tuyến 480-TH	Trụ 294-295 tuyến 480-TH	Xã Mỹ An Hưng	"Cắt REC+03DS PD 480-14TH trụ 262 tuyến 480-TH	905	0,370	0,001	614	5833	Chuyển tải PD 480-15TH nhận điện tuyến 471-TH"	
226	14/08/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 172 Bình Đức – 171 Chợ Gạo từ trụ 1B đến trụ 37; từ trụ 37 đến trụ 74.	Phường Mỹ Phong, Mỹ Tho, Đạo Thạnh	Không cắt điện							
227	14/08/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội BTTN	Đo PD	Trạm 110kV Trường Xuân	Xã Trường Xuân, Đồng Tháp	Không cắt điện							
228	14/08/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Thạnh Hưng	Trạm 110kV Thạnh Hưng, xã Lắp Vò	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Thạnh Hưng							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Cao thế												
229	14/08/2026	18:30	20:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức, Ấp Bình Tạo A, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện.							
230	14/08/2026	07:30	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây 110 kV	Kiểm tra ngày kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	172 Trường Xuân -171 Tam Nông (Từ 172-7 TX đến 171-7TN)	Xã Trường Xuân Xã Phú Cường	Không cắt điện							
231	14/08/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ môi nổi các thiết bị;	Trạm 110kV Tân Hồng	Trạm 110kV Tân Hồng, xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB: F103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tân Hồng.							
232	14/08/2026	11:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Đo nhiệt độ môi nổi thiết bị trạm 110kV	Tại trạm 110kV Thạnh Hưng	Trạm 110kV Thạnh Hưng, xã Lấp Vò	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Thạnh Hưng							
233	14/08/2026	06:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngất, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Thạnh Hưng	Trạm 110kV Thạnh Hưng, xã Lấp Vò	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Thạnh Hưng							
234	14/08/2026	14:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Thạnh Hưng	Trạm 110kV Thạnh Hưng, xã Lấp Vò	OFF MCB FAC104 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB FAC204 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									110kV Thanh Hưng							
235	14/08/2026	18:00	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị tại trạm 110kV Cái Bè	Trạm 110kV Cái Bè	Xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
236	14/08/2026	00:00	00:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội BTTN	Đo PD	Trạm 110kV Tháp Mười	Xã Tháp Mười, Đồng Tháp	Không cắt điện							
237	15/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Cty TNHH Quang Nhựt	"Sang dây hạ thế khách hàng, thay hộp điện kế, thu hồi trụ hạ thế, Thay dây hạ thế cũ thành dây ABC 3x120mm2, lắp đà coi hạ thế "	"Từ trụ 33/3 đến 33/14; từ trụ 33/11 đến 40/3/1; từ 40/2 đến 40/2/7; từ 40/3 đến 40/7 tuyến 477HN"	Phường Hồng Ngự	"Cắt CB +03FCO và tháo 03hotline trạm Bến Xe Tân Hồng tại trụ 33/7 tuyến 477HN. Cắt CB + 03FCO và tháo 03holine trạm Nguyễn Tất Thành tại trụ 33/11 tuyến 477HN"	403	0,173	0,000	85	850		
238	15/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH Bách Khoa	Di dời trụ, Nâng công suất TBA, di dời TBA, sang nhánh rẽ khách hàng	Từ trụ 265/12/1 đến trụ 265/12/14, từ trụ 265/12/3 đến trụ 265/12/3/6, từ trụ 265/12/4 đến trụ 265/12/4/6, từ trụ 265/12/9 đến trụ 265/12/9/7, từ trụ 265/12/11 đến trụ 265/12/11/4/2, từ trụ 265/12/11/3/2 A đến trụ 265/12/11/3/10 B tuyến 480THo.	Xã Tân Hộ Cơ	"Cắt CB+01FCO trạm Kinh Tân Hòa tại trụ 265/12/4 tuyến 480THo; Cắt CB+03FCO trạm Chợ Tân Hộ Cơ tại trụ 265/20 tuyến 480THo; Cắt CB+01FCO trạm Chợ Gò Bói tại trụ 265/12/11 tuyến 480THo; Cắt CB+03FCO và tháo 03 hotline trạm Bãi Rác Dinh Bà tại trụ 265/12/14 tuyến 480THo "	463	0,199	0,000	205	2050		
239	15/08/2026	06:00	07:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Chuyển tải PD 477-10/1 tuyến 477-PC nhận điện tuyến 479-PC	Tại trụ 03 PD 477-10/1 tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- Đóng LBS MV Phú Thuận A,B tại trụ 144=198 tuyến 477.PC-479.PC - Cắt LBS tại trụ 03 PD 477-10/1 tuyến 477-PC							Điện lực Tân Châu công tác
240	15/08/2026	17:00	18:00	Điện lực	Điện lực Thường	Chuyển tải PD 477-10/1 tuyến 477-PC	Tại trụ 03 PD 477-10/1 tuyến	Xã Long Phú Thuận	- Đóng LBS tại trụ 03 PD 477-10/1 tuyến 477-PC -							Điện lực Tân

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Thường Thới Tiền	Thới Tiền	ngưng nhận điện tuyến 479-PC	477-PC		Cắt LBS MV Phú Thuận A,B tại trụ 144=198 tuyến 477.PC-479.PC							Châu công tác xong
241	15/08/2026	06:00	07:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Chuyển tải PD 477-10/2 tuyến 477-PC nhận điện tuyến 479-PC	Tại trụ 01 PD 477-10/2 tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- Đóng LBS MV Bến Đò Số 11 tại trụ 104=4/2 tuyến 477.PC-479.PC - Cắt LBS tại trụ 01 PD 477-10/2 tuyến 477-PC							Điện lực Tân Châu công tác
242	15/08/2026	17:00	18:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Chuyển tải PD 477-10/2 tuyến 477-PC ngưng nhận điện tuyến 479-PC	Tại trụ 01 PD 477-10/2 tuyến 477-PC	Xã Long Phú Thuận	- Đóng LBS tại trụ 01 PD 477-10/2 tuyến 477-PC - Cắt LBS MV Bến Đò Số 11 tại trụ 104=4/2 tuyến 477.PC-479.PC							Điện lực Tân Châu công tác xong
243	15/08/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Trường Xuân	Xã Trường Xuân, Đồng Tháp	OFF CB AC tủ sạc 1 QF1.01; OFF CB AC tủ sạc 2 QF2.01; OFF CBAC tại tủ CAMERA cấp nguồn INVERTER CAMERA trạm 110kV Trường Xuân.							
244	15/08/2026	18:30	20:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương, KCN Tân Hương, Xã Tân Hương tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện.							
245	15/08/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm, ngày định kỳ hàng tuần	Trạm 110kV Láng Tượng	Xã Thanh Bình, Đồng Tháp	Không cắt điện							
246	15/08/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ môi nổi các thiết bị;	Trạm 110kV Tân Hồng	Trạm 110kV Tân Hồng, xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB: F103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tân Hồng.							
247	15/08/2026	06:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Vệ sinh cỏ sân ngắt, ngoài taluy hàng rào. Vệ sinh công nghiệp phòng điều hành và phòng phân phối trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sông Hậu	Trạm 110kV Sông Hậu, xã Phong Hòa	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
248	15/08/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mối nối các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế."	Trạm 110kV Hồng Ngự	Trạm 110kV Hồng Ngự, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F204 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ AC trạm 110kV Hồng Ngự							
249	15/08/2026	18:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	"1. Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Đêm TBA 110kV Gò Công + 2 ngăn lộ 173, 175 NMDG TPĐ theo quy định. 2. Kết hợp đo kiểm tra nhiệt độ đầu coss mối nối thiết bị TBA Gò Công"	Trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công, khu phố Long Hưng, P. Bình Xuân, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
250	15/08/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm, ngày định kỳ hàng tuần	Trạm 110kV Láng Tượng	Xã Thanh Bình, Đồng Tháp	Không cắt điện							
251	16/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Cty TNHH Quang Nhựt	Sang dây hạ thế khách hàng, thay hộp điện kè, xử lý tạo khoảng không điện hạ thế, Thay dây hạ thế cũ thành dây ABC 3x120mm2	"Tủ trụ 100 đến trụ 110; từ trụ 108A đến 108A/3P và 108A/9T; từ trụ 102A/đến 102A/4 tuyến 480HN"	Phường Thường Lạc	"Cắt CB +03FCO và tháo 03hotline trạm Cầu Trà Đư 1 tại trụ 102A tuyến 480HN. Cắt CB + 03FCO và tháo 03holine trạm DC Trà Đư - Thường Lạc tại trụ 108A tuyến 480HN"	145	0,062	0,000	52	520		
252	16/08/2026	07:00	18:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Cty XDĐ Quang Nhựt	Nâng công suất trạm Thường Thới Tiền 1 từ (1P-100kVA) thành (3P-250kVA)	Tại trụ 146/13, 146/13A và từ trụ 146/11A đến trụ 146/17 NR 480-12A/8 tuyến 480-HN	Xã Thường Phước	- Cắt CB + FCO và tháo hotline trạm Thường Thới Tiền 1 (1P-100kVA) tại trụ 146/13 NR 480-12A/8 tuyến 480-HN	87	0,041	0,000	95	1045		
253	16/08/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm, ngày định kỳ hàng tuần	Trạm 110kV Trần Quốc Toản	Phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp	Không cắt điện							
254	16/08/2026	06:00	14:00	Xí nghiệp	Tổ TTLĐ An Hòa	Vệ sinh cỏ sân ngắt, ngoài taluy hàng rào.	Tại trạm 110kV Sa Đéc	Trạm 110kV Sa Đéc,	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lưới điện Cao thế		Vệ sinh công nghiệp phòng điều hành và phòng phân phối trạm 110kV		Phường Sa Đéc	thiết bị đang vận hành trạm 110kV							
255	16/08/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH Đường Dây 110kV	1. Công ty TNHH CN KTD An Đức Thịnh cải tạo đường dây trung thế 22kV có giao chéo đường dây 110kV 171 Gò Công – 171 Gò Công Tây (cô lập đường dây 110kV đảm bảo an toàn khi công tác cải tạo đường dây trung thế 22kV) 2. Đội QLVH Đường Dây 110kV kết hợp bảo trì đường dây 110kV 171 Gò Công – 171 Gò Công Tây	đường dây 110kV 171 Gò Công – 171 Gò Công Tây	xã Vĩnh Bình	Cô lập đường dây 110kV 171 Gò Công – 171 Gò Công Tây.							
256	16/08/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Tháp Mười.	Xã Tháp Mười, Đồng Tháp	OFF FAC101 tủ sạc 1; OFF FAC203 tại tủ sạc 2, OFF CB AC tại tủ Camera cấp nguồn Inverter trạm 110kV Tháp Mười.							
257	16/08/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mối nối các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế."	Trạm 110kV Hồng Ngự	Trạm 110kV Hồng Ngự, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F204 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ AC trạm 110kV Hồng Ngự.							
258	16/8/2026	05:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây 110 kV	Kéo cáp quang Đường dây 110kV 171 Mỹ Tho - 172 Tân Hương	Đường dây 110kV 171 Mỹ Tho - 172 Tân Hương	xã Tân Hương	Cô lập Đường dây 110kV 171 Mỹ Tho - 172 Tân Hương						Không	
Tổng cộng										32.882	9,122	0,024	43.900	354.912		

Phụ lục 2
DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN 110KV VÀ TRUNG HẠ THỂ TUẦN 33/2026
(Từ ngày 10/8/2026 đến 16/8/2026)

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
1	10/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện. Kiểm tra lưới điện, thay điện kế định kỳ. Cài áp CSKH, đốc nợ tiền điện	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
2	10/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế. Đốc nợ tiền điện, cài áp CSKH	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
3	10/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QL VH	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, cắt dọn dây leo.	Phát tuyến 473 MTh và các nhánh rẽ	Xã Mỹ Lợi	Không cắt điện							
4	10/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH, KD	Thay điện kế bất thường mất kết nối, gắn điện kế, cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra đường dây và TBA	Khu vực tổ VH	Các xã	Không cắt điện							
5	10/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 1-110 tuyến 472Cla, 479Cla Cai Lậy - Tân Phú	Phường Cai Lậy, Nhị Quý	Không cắt điện							
6	10/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, cắt điện véc nợ, kiểm tra sử dụng điện, khảo sát cấp điện, ký lại HĐMBĐ, gắn dòi điện kế, thay điện kế	Lưới điện khu vực Quan lý	Lưới điện khu vực Quan lý	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						định kỳ										
7	10/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định bất thường, cắt điện, đốc nợ tiền điện, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thay thùng composite bể	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							
8	10/08/2026	07:30	16:30	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vết nọ; Phức tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; Treo biển Hai nguồn điện; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
9	10/08/2026	07:00	17:30	Điện lực Mỹ Tho	Cty 19/5	Kéo dây hạ áp, cải tạo lưới hạ áp (Công trình ĐTXD 2026)	Lưới hạ áp trạm Trung Lương 7, tuyến 473MTơ	Một phần Quốc Lộ 1A, phường Trung An	Tuyến 473MT3; Cắt CB + 3FCO trạm Trung Lương 7; Cắt CB+ FCO trạm Bưu Điện Trung Lương; Cắt CB+FCO trạm Châu Thị Kim Cương + CB+3FCO trạm DNTN KS Hồng Danh	222	0,10	0,00	306	3213		
10	10/08/2026	07:00	17:30	Điện lực Mỹ Tho	Cty Bách Khoa	Thay dây hạ áp (Công trình SCL 2026)	Lưới hạ áp trạm Phan Hiến Đạo 1, tuyến 473MTơ	Một phần đường Giồng Dứa, Phan Hiến Đạo, phường Mỹ Tho	Tuyến 471MT; Cắt CB + 3FCO trạm Phan Hiến Đạo 1	213	0,10	0,00	288	3024		
11	10/08/2026	06:30	18:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX Hưng Phú	Khắc phục thei6u1 sót công trình ĐTXD, san lưới HA qua trụ mới, thu hồi trụ cũ	Nhánh rẽ 3 pha Hòa Thành	Xã Bình Ninh	Cắt 03LBFCO 47930-7	663	0,33	0,00	362	4163		
12	10/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Kiểm tra khiếm khuyết lưới điện	Tuyến 474CG, 478CG	Xã Chợ Gạo, tân Thuận Bình	Không cắt điện							
13	10/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Cty TNHH Phương Đông	Di dời trụ hạ áp (Theo đề nghị của xã An Thạnh Thủy)	Từ trụ 6/1 đến trụ 6/11 lưới HA trạm Bình Phú 3	Xã An Thạnh Thủy	Cắt FCO trạm Bình Phú 3	94	0,04	0,00	50	500		
14	10/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Lắp tăng cường tiếp đất lập lại đường dây	Tuyến 472CG, 479GCT, 471CG, 478CG	Xã Chợ Gạo, Bình Ninh, An tahnh5	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
								Thủy, tân Thuận Bình								
15	10/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Kiểm tra định kỳ ĐĐ và TBA	Tuyến 471CG, 475CG, 476CG và các nhánh rẽ	Xã Bình Ninh, An Thạnh Thủy	Không cắt điện							
16	10/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đđ và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
17	10/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
18	10/08/2026	07:17	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - Cân pha hạ áp trạm. - Cắt điện đốc nợ - Thay thùng Composit bi hư hỏng đợt 1 năm 2026"	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
19	10/08/2026	11:30	17:00	Điện lực Gò Công	Hợp tác xã Xây Lắp Điện Hưng Phú	nhánh 47206-7 Tân Đông Cầu Bà - PT472GC	Từ trụ trung áp số 18 nhánh 47206-7 Tân Đông Cầu Bà - PT472GC	Xã Tân Đông	- Cắt LBFCO 47206-7	451	0,11	0,00	543	2986		
20	10/08/2026	07:00	12:30	Điện lực Gò Công	Hợp tác xã Xây Lắp Điện Hưng Phú	Nâng công suất trạm Cây Mắm 1 từ 1x25kVA lên 1x50kVA.	Tại trụ trung áp số 16 nhánh 4745-7 Cây Mắm - PT475GC.	Phường Sơn Qui	- Cắt LBFCO 4745-7	402	0,10	0,00	724	3982		
21	10/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Phát quang hành lang lưới điện. - Thay hộp công tơ bể.	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
22	10/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm	Khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Sơn số trụ, treo biển chỉ danh phân đoạn, nhánh rẽ; Lập biên bản, chụp hình hiện trạng nhà ở tồn tại trong hành lang an toàn lưới điện. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khảo sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.		quản lý								
23	10/08/2026	07:00	18:00	Điện lực Bình Phú	XNDV Điện lực Đồng, Công ty TNHH MTV Thái Hải	- XNDV Điện lực Đồng Tháp: Che phủ ĐDTT, cô lập và kết lưới NR trạm Công ty TNHH TM XNK gỗ Vân Hồng Phước phục vụ thi công công trình Nâng cấp lưới điện 22kV khu vực Điện lực Cái Bè năm 2026 (ĐTXD 2026).. - Công ty TNHH MTV Thái Hải thi công công trình Nâng cấp lưới điện 22kV khu vực Điện lực Cái Bè năm 2026: Tháp ngọn trụ BTLT 16m, lắp xà, sứ, phụ kiện đường dây, kéo mới cáp 3x240mm2+AC185m m2 (HM 1).	- Tại trụ 79 thuộc PĐ 480CB/36.D25 (PĐ QL1A), tuyến 476MTh. - Từ trụ 181 đến trụ 184 thuộc PĐ QL1A (Đường dây trung thế XDM).	Xã Cái Bè	- OFF Role [79] MC: 476MTh. - Khóa chức năng tự đóng lại của REC G45 tại trụ 368/QL1A (ĐLCB thực hiện). - Xác nhận 3FCO NR trạm CSG Trung Kiên tại trụ 79 PĐ 480CB/36.D25 (PĐ QL1A), tuyến 476MTh đang mở. - Cắt CB + 3FCO trạm Công ty TNHH TM XNK gỗ Vân Hồng Phước tại trụ 79/1A/1 PĐ 480CB/36.D25 (PĐ QL1A), tuyến 476MTh. - Cắt CB+ 3FCO trạm CTY TRANIMEXCO tại trụ 79/1A PĐ 480CB/36.D25 (PĐ QL1A), tuyến 476MTh.	2	0,00		90	990		
24	10/08/2026	07:30	14:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	Tăng cường cáp xuất, thay CB, TI chuyển đầu nối khai thác lưới hạ áp trạm Hàm Vô 2 vận hành 1P3D	Tại trụ 249/16 NR 482-7CB/249.D25 (NR Kênh Hàm Vô), tuyến 482CB	Xã Hậu Mỹ	Cắt CB + 1FCO trạm Hàm Vô 2 tại trụ 249/16 NR 482-7CB/249.D25 (NR Kênh Hàm Vô), tuyến 482CB	38	0,01	0,00	18	117		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
25	10/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Bình Phú	XNDV Điện lực Đồng Tháp, Tổ QLVH	- XNDV Điện lực Đồng Tháp: Che phủ ĐDTT, cô lập và kết lưới trạm Hội Cư 5 phục vụ công tác NCS trạm Hội Cư 5 từ 1x37,5kVA thành 2x37,5kVA để xử lý quá tải. - Tổ QLVH: Nâng công suất trạm Hội Cư 5 từ 1x37,5kVA thành 2x37,5kVA để xử lý quá tải.	Tại trụ 145 thuộc PĐ 473CB/109.D25 (PĐ QL1A - Chợ Giồng), tuyến 473CB - 476CB	Xã Hội Cư	- OFF RL79 MC 473-CB, MC 476CB; - Khóa chức năng tự đóng lại của REC 473CB/109.D25 (G82), REC 476CB/48/83B.D25 (G76); - Cắt CB + 1FCO trạm Hội Cư 5 tại trụ 145 thuộc PĐ 473CB/109.D25 (PĐ QL1A - Chợ Giồng), tuyến 473CB - 476CB. - Cắt 3FCO NR trạm Đoàn Hữu Thọ tại trụ 145 thuộc PĐ 473CB/109.D25 (PĐ QL1A - Chợ Giồng), tuyến 473CB - 476CB. - Cắt 1FCO NR trạm HKD Tường Phát tại trụ 145 thuộc PĐ 473CB/109.D25 (PĐ QL1A - Chợ Giồng), tuyến 473CB - 476CB.	77	0,03	0,00	49	441		
26	10/08/2026	07:00	18:00	Điện lực Bình Phú	Công ty TNHH MTV Thái Hải	Công ty TNHH MTV Thái Hải thi công công trình Nâng cấp lưới điện 22kV khu vực Điện lực Cái Bè năm 2026: Tháp ngọn trụ BTLT 16m, lắp xà, sứ, phụ kiện đường dây, kéo mới cáp 3x240mm2+AC185m m2 (HM 1).	Từ trụ 180 đến trụ 190 thuộc PĐ QL1A (Đường dây trung thế XDM)	Xã Cái Bè	- Cắt CB + 1FCO trạm Hòa Khánh 14 tại trụ 72/1B PĐ 480-2CB/36.D25 (PĐ QL1A), tuyến 476MTh. - Cắt CB + 1FCO trạm Hòa Khánh 25 tại trụ 73/1B PĐ 480-2CB/36.D25 (PĐ QL1A), tuyến 476MTh. - Cắt 3FCO NR trạm Cty gỗ Quý Hồng Phước tại trụ 78/1B PĐ 480-2CB/36.D25 (PĐ QL1A), tuyến 476MTh. - Cắt 3FCO NR trạm Cty HDCON tại trụ 81 PĐ 480-2CB/36.D25 (PĐ QL1A), tuyến 476MTh.	118	0,06	0,00	126	1386		
27	11/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú	Tổ Quản lý vận hành	Phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện. Kiểm tra lưới	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Đông		điện, thay điện kế định kỳ. Cài áp CSKH, đốc nợ tiền điện										
28	11/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế. Đốc nợ tiền điện, cài áp CSKH	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
29	11/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QL VH	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, cắt dọn dây leo.	Phát tuyến 476 MTh và các nhánh rẽ	xã Thanh Hưng, Mỹ Lợi	Không cắt điện							
30	11/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Cty Thái Hải	"Cải tạo và xây dựng mới lưới điện dọc QL1A từ trụ số 151/1 đến trụ số 413 để chuyển tải giữa trạm 110kV Cái Bè và Mỹ Thuận.	- Từ trụ số 167 đến trụ số 180 dọc QL1A (Tuyến mới xây dựng).	Ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Đức Tây	Cắt CB+1 FCO Nhánh rẽ Nguyễn Hữu Thắng trụ 220 QL1A Cắt CB+ FCOTrạm Thiện Trí 1-10 trụ 227 QL1A Cắt CB+ 3FCO Nhánh rẽ Kim Búp trụ 228 QL1A Cắt CB+1 FCO Nhánh rẽ Bảo Nguyên 2 trụ 230 QL1A Cắt CB+3 FCO Nhánh rẽ Sậy Nhân Xuân Thanh trụ 232 QL1A Cắt CB+ 3FCO trạm Thiện Trí 1-1 trụ 234 QL1A	313	0,13	0,00	180	1710		
31	11/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH, KD	Thay điện kế bất thường mất kết nối, gắn điện kế, cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra đường dây và TBA	Khu vực tổ VH	Các xã	Không cắt điện							
32	11/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Hotline, QLVH	Phối hợp Hotline nâng công suất trạm Sân Vận Động từ 3x25kVA lên 2x50kVA	Tại trụ 6 tuyến 475CLa Cai Lậy - Thanh Phú	Phường Cai Lậy	Thực hiện OFF Relay 79 tuyến 475CLa, 477CLa, cắt 3FCO trạm Sân Vận Động, Chi Nhánh 4	232	0,09	0,00	90	855		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
33	11/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Hotline, QLVH	Phối hợp Hotline nâng công suất trạm Thanh Tâm 22p/2 từ 3x25kVA lên 3x50kVA	Tại trụ 22p/2 tuyến 477CLa Cai Lậy - Thanh Hòa	Phường Cai Lậy	Thực hiện OFF Relay 79 phát tuyến 477CLa, cắt 3FCO trạm Thanh Tâm 22p/2	65	0,03	0,00	30	285		
34	11/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, cắt điện véc nợ, kiểm tra sử dụng điện, khảo sát cấp điện, ký lại HĐMBĐ, gắn dòi điện kế, thay điện kế định kỳ	Lưới điện khu vực Quan lý	Lưới điện khu vực Quan lý	Không cắt điện							
35	11/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định bất thường, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, cắt điện vét nợ tiền điện	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							
36	11/08/2026	07:30	16:30	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH.	Phát quang cây xanh dọc hành lang an toàn lưới điện.	Phân đoạn FL49-8+FL59-8 Cai Lậy - Long Định	Phường Nhị Quý, xã Bình Trung, xã Long Định.	Không cắt điện.							
37	11/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; Treo biển Hai nguồn điện; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
38	11/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty ENP	Dời trụ điện hạ áp ra ranh đất theo yêu cầu ông Mai Trường Phước	Trạm Long Thới 18	Xã Châu Thành	Cắt CB, FCO Trạm Long Thới 18	41	0,02	0,00	25	238		
39	11/08/2026	07:00	17:30	Điện lực Mỹ Tho	Cty 19/5	Kéo dây hạ áp, cải tạo lưới hạ áp (Công trình ĐTXD 2026)	Lưới hạ áp trạm Cầu Đò 1, tuyến 476MTo	Một phần đường Nguyễn Thị Thập, phường Trung An, phường Đạo Thạnh	Tuyến 476MT3; Cắt CB + 3FCO trạm Cầu Đò 1; Cắt CB+FCO trạm CS Nhôm Inox Vũ	281	0,13	0,00	216	2268		
40	11/08/2026	07:00	17:00	Điện	Cty	Dời trụ mở rộng lộ	Lưới hạ áp trạm	Một phần	Tuyến 474CG; Cắt	226	0,10	0,00	135	1350		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Mỹ Tho	Dương Nguyễn	(theo đề nghị địa phương)	Bình Phong 8, tuyến 474CG	đường N5, thuộc Khu phố Bình Phong, phường Mỹ Phong	CB+3FCO trạm Bình Phong 8							
41	11/08/2026	07:00	16:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Giảm CS MBA từ 400kVA xuống 250kVA , trạm Khu Phối 9-5 (Hoán chuyển trạm Lý Thường Kiệt B-3)	Tại trụ 58, trạm Khu Phối 9-5, tuyến 476MTo	Một phần đường Đoàn Thị Nghiệp, Phường Đạo Thạnh	Tuyến 476MTo; Cắt CB+3FCO trạm Khu Phố 9-5	230	0,09	0,00	288	2592		
42	11/08/2026	07:00	16:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	NCS MBA từ 250kVA lên 400kVA , trạm Lý Thường Kiệt B-3 (Hoán chuyển trạm KP 9-5)	Tại trụ 74/8A, trạm Lý Thường Kiệt B-3, tuyến 478MTo	Một phần đường Lê Văn Phẩm Phường Thới Sơn. Phường Đạo Thạnh	Tuyến 478MTo; Cắt CB+3FCO trạm Lý Thường Kiệt B-3	94	0,04	0,00	180	1620		
43	11/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo		Di dời trụ hạ áp (theo yêu cầu UBND xã An Thạnh Thủy)	- Tại trụ 48/9 lưới HA trạm Bình Khương 2C - Từ trụ 17/4 đến trụ 17/15 lưới HA trạm Bình Thọ 2	Xã An Thạnh Thủy	Cắt FCO trạm Bình Khương 2C, Bình Thọ 2	151	0,06	0,00	87	870		
44	11/08/2026	06:30	18:00	Điện lực Chợ Gạo	HTX Hưng Phú	San lưới hạ áp qua trụ mới, thu hồi trụ cũ, khắc phục thiếu sót công trình ĐTXD	Từ trụ 76 đến trụ 88 tuyến 3 pha Giáp Hặt - Quơn Long	Xã Tân Thuận Bình	- Nhả MC C971 trụ 86 để cắt 03LTD C977-8, Cắt 03LTD C977-8 trụ 71A, đóng lại MC C971, cắt LBS C187, 03LTD C187-8 trụ 81, Cắt LBS C75, DS C75-8 trụ 01, Cắt DS C381-8 trụ 02 - Các thiết bị đang mở: LBS C777, 03LTD C777-8 trụ 141, C153, C153-8 trụ 144/1, C381 trụ 02	193	0,10	0,00	1150	13225	- Chuyển nguồn hòa điện từ C187-8 đến C777-8 nhận điện tuyến 478CG qua C777, C777-8 - Chuyển nguồn gián đoạn điện từ C75-8 đến C153-8 nhận điện tuyến 478CG qua C153, C153-8	
45	11/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	- Đào lỗ trụ 102A tuyến 3 pha An Thạnh Thủy - Bình Ninh - Thu hồi trụ TT 10,5m không sử dụng	- Tại trụ 102A tuyến 3 pha An Thạnh Thủy - Bình Ninh - Từ trụ 01-07 nhánh rẽ 1 pha Bình Phú	Xã bình Ninh, An Thạnh Thủy	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
46	11/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Kiểm gtra khiếm khuyết lưới điện	Tuyến 477CGb và các nhánh rẽ	Xã tân Thuận Bình	Không cắt điện							
47	11/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Tháo gỡ cáp viễn thông ra khỏi lưới HA	Tuyến 474CG, 476CG, 477CG	Xã Chợ Gạo, Tân Thuận Bình	Không cắt điện							
48	11/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đđ và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
49	11/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
50	11/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	" - Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - phát quang phát tuyến 477GC - Thay thùng Composit bi hư hỏng đợt 1 năm 2026 "	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
51	11/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, thay tiếp đất và phát quang trạm Chùa Đất Đỏ 4	Lưới hạ áp Trạm Chùa Đất Đỏ 4	Xã Tân Đông	Cắt FCO trạm Chùa Đất Đỏ 4 tại trụ số 43	166	0,07	0,00	132	1316		
52	11/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bề.	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
53	11/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, thay tiếp đất và phát quang trạm Chùa Đất Đỏ 7	Lưới hạ áp Trạm Chùa Đất Đỏ 7	Xã Tân Đông	Cắt FCO trạm Chùa Đất Đỏ 6 tại trụ số 28	153	0,07	0,00	125	1251		
54	11/08/2026	07:00	18:00	Điện lực Bình Phú	Công ty TNHH XLĐ Xuân Phát, Tổ QLVH	- Công ty TNHH XLĐ Xuân Phát thi công công trình SCL 2026 (HM21): Sang dây trung, hạ áp và TBA từ trụ cũ sang trụ dựng mới, nhổ thu hồi	- Từ trụ 01 đến trụ 46 thuộc NR 473-7CLa/91.D25 (NR Ban Dày), tuyến 473CLa. - Tại trụ 91/46/10, 91/46/11 thuộc NR 473-	Xã Bình Phú	Cắt 3LBFCO 473-7CLa/91.D25 (4722-7) tại trụ 91 thuộc PĐ 473CLa/62.D25 (PĐ Cai Lậy - Mỹ Thành), tuyến 473CLa	2834	1,34	0,00	752	8272		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						trụ cũ. - Tổ QLVH nâng công suất trạm Lê Phước Dũng từ 1x25kVA thành 2x25kVA kết hợp dời trạm về tâm phụ tải.	7CLa/91/46.D25 (NR Ban Dày - Bình Thạnh), tuyến 473CLa.									
55	11/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Sơn số trụ, treo biển chỉ danh phân đoạn, nhánh rẽ; Lập biên bản, chụp hình hiện trạng nhà ở tồn tại trong hành lang an toàn lưới điện. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khảo sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Không cắt điện							
56	11/08/2026	10:00	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	Khắc phục khiếm khuyết lưới hạ áp trạm Hòa Phúc 1-2	Từ trụ 7b đến trụ 12b đường dây hạ áp độc lập thuộc trạm Hòa Púc 1-2	Xã Cái Bè	Cắt CB + 1FCO trạm Hòa Phúc 1-2 tại trụ 10 NR 480-7CB/57/24/1.D25 (NR Hòa Phúc), tuyến 476MTh.	79	0,02	0,00	18	126		
57	12/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế. Đốc nợ tiền điện, cài áp CSKH	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
58	12/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện. Kiểm tra lưới điện, thay điện kế định kỳ. Cài áp CSKH, đốc nợ tiền điện	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
59	12/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QL VH	Nâng công suất trạm Mỹ Đức tây 4-2 từ 25kVA lên 50 kVA	Trụ số 34 nhánh rẽ 47311-7	ấp Mỹ Nghĩa 2, xã Mỹ Đức Tây	Cắt 1 LBFCO47311-7	486	0,20	0,00	73	694		
60	12/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QL VH	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, cắt dọn dây leo.	Phát tuyến 471 MTh và các nhánh rẽ	Xã An Hữu	Không cắt điện							
61	12/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH, KD	Thay điện kế bất thường mất kết nối, gắn điện kế, cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra đường dây và TBA	Khu vực tổ VH	Các xã	Không cắt điện							
62	12/08/2026	08:00	16:00	Điện lực Cai Lậy	Công ty ENP	Dời trụ hạ áp thi công mở rộng đường	Tại trụ 11b lưới hạ áp trạm Tân Hội 8	Phường Nhị Quý	Cắt CB và 3FCO trạm Tân Hội 8	74	0,03	0,00	60	480		
63	12/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 1-13/46 và các nhánh rẽ tuyến 474-7CLa/129.D15 UB Long Trung	Xã Long Tiên	Không cắt điện							
64	12/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, cắt điện véc nợ, kiểm tra sử dụng điện, khảo sát cấp điện, ký lại HĐMBĐ, gắn dòi điện kế, thay điện kế định kỳ	Lưới điện khu vực Quan lý	Lưới điện khu vực Quan lý	Không cắt điện							
65	12/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định bất thường, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, cắt điện vét nợ tiền điện	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							
66	12/08/2026	07:30	17:00	Điện lực	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản	Khu vực lưới điện do Tổ	Không cắt điện.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Châu Thành		mất kết nối; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; Treo biển Hai nguồn điện; ...	lý	QLVH quản lý								
67	12/08/2026	07:30	16:30	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH.	Phát quang cây xanh dọc hành lang an toàn lưới điện.	Phân đoạn FL49-8+FL59-8 Cai Lậy - Long Định, L7-8+L8-8 Đông Hoà - Vĩnh Kim.	Xã Long Định, Bình Trung, Vĩnh Kim	Không cắt điện.							
68	12/08/2026	07:00	11:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH và XNDV Điện lực Đồng Tháp	Phối hợp Đội Hotline tháo 01 MBA 50kVA trạm Cống Bể 2x50kVA.	Tại trụ 19 phân đoạn L11-8 Long Định - Tân Phước và đường dây hạ áp trạm Cống Bể.	Xã Long Định.	Off Role 79 MC PT 472MTo, cắt CB và FCO trạm Cống Bể 2x50kVA.	125	0,02	0,00	40	160		
69	12/08/2026	08:00	12:00	Điện lực Châu Thành	Công ty Văn Giao	Thay MBA Dương Công Khanh 1x1P-50kVA	Nhánh rẽ 47577-7 Mỹ An A15	Xã Mỹ Tịnh An	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 47577-7 Mỹ An A15	160	0,03	0,00	200	800		
70	12/08/2026	07:00	17:30	Điện lực Mỹ Tho	Cty 19/5	NCS trạm từ 3x25kVA lên 3x75kVA, cải tạo lưới hạ áp (Công trình ĐTXD 2026)	tại trạm + Lưới hạ áp trạm Trường Mẫu Giáo Bình Minh, tuyến 476MTo	Một phần đường Nguyễn Thị Thập, phường Trung An	Tuyến 476MT3; Cắt CB + 3FCO trạm Trường Mẫu Giáo Bình Minh	58	0,03	0,00	67	704		
71	12/08/2026	07:00	17:30	Điện lực Mỹ Tho	Cty 19/5 + Tổ QLVH+	Dựng trụ, kéo dây trung áp (Công trình ĐTXD 2026) ; Chỉnh trụ nghiêng	Lưới hạ áp trạm Lộ Đình 2, Lộ Đình 8, tuyến 475MT	Một phần đường Lộ Đình, Lê Văn Nghè, Khu phố Mỹ Lợi, phường Mỹ Phong	Tuyến 475MT; Cắt CB + 3FCO trạm Lộ Đình 2; CB+2FCO trạm Lộ Đình 8	297	0,13	0,00	315	3308		
72	12/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Kiểm tra định kỳ ĐĐ và TBA	Tuyến 476CG và các nhánh rẽ	Xã An Thạnh Thủy	Không cắt điện							
73	12/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Tháo gỡ cáp viễn thông ra khỏi lưới HA	Tuyến 472CG	xã Chợ gạo, Tân Thuận bình	Không cắt điện							
74	12/08/2026	00:00	00:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dọc đường dây	Tuyến 474CG và các nhánh rẽ	Xã Chợ Gạo	Không cắt điện							
75	12/08/2026	07:00	11:30	Điện lực Chợ	Cty TNHH	Tháo gỡ trạm XTL ông Tiền	Tại trụ 11 nhánh rẽ Nối Tuyến Bình	Xã An Thạnh Thủy	Cắt LBFCO 47304-7	80	0,02	0,00	100	450		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Gạo	ENP		Thủy									
76	12/08/2026	07:00	11:30	Điện lực Chợ Gạo	XNDV ĐL	Thí nghiệm TBA	Trạm Chợ Tân Thuận Bình, Cầu Đôi, Cầu Đôi 2	Xã Tân Thuận Bình	Cắt FCO trạm Chợ Tân Thuận Bình, Cầu Đôi, Cầu Đôi 2	332	0,06	0,00	187	842		
77	12/08/2026	13:30	17:00	Điện lực Chợ Gạo	XNDV ĐL	Thí nghiệm MBA	Trạm Cầu Sập, Cầu Sập 2, Cầu Kênh Tư	Xã Tân Thuận Bình	Cắt FCO Trạm Cầu Sập, Cầu Sập 2, Cầu Kênh Tư	333	0,05	0,00	335	1173		
78	12/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đđ và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
79	12/08/2026	06:30	17:30	Điện lực Vĩnh Bình	Công ty ADT, ĐLVB	- Công ty An Đức Thịnh: Lắp xà, sứ, Kéo dây ACXH240+AC150; Tháp đà, kéo dây chống sét AC70; Sang TBA qua trụ mới; Lắp mới 3DS 1pha tại trụ 50A (chỉ danh B58-8 (Sau B57)); - ĐLVB: thay TU, TI, bảo trì TBA.	- Trụ trụ 37 đến 54 và trụ 51 đến 51/5 nhánh rẽ B57; - Trụ trụ 02 đến trụ 23 nhánh rẽ B52 (4725-7 cũ).	xã Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu.	- Tuyến 477GCT: Cắt LBS B57 + 3 DS 1 pha B57-8 tại trụ 33/3; - Tuyến 477GCT: Cắt LBS B52 + 3DS 1 pha B52-8 tại trụ 13A (LBS B52+DS B52-8 lắp ngày 5/8/2026);	1611	0,76	0,00	567	6238		
80	12/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
81	12/08/2026	07:30	16:30	Điện lực Gò Công	Hợp tác xã Xây Lắp Điện Hưng Phú	Di dời lưới hạ áp thuộc trạm Long Chánh và Long Chánh A.	Phần hạ áp từ trụ trung áp số 201 đến trụ trung áp số 4B lưới hạ áp thuộc trạm Long Chánh và Long Chánh A - PT471GC.	Phường Bình Xuân	- Cắt CB và FCO trạm Long Chánh. - Cắt CB và FCO trạm Long Chánh A."	244	0,09	0,00	171	1540		
82	12/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - phát quang phát tuyến 477GC - Thay thùng Composit bi hư hỏng đợt 1 năm	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						2026										
83	12/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bê.	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
84	12/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, thay thùng CB trạm và phát quang trạm Chùa Đất Đỏ 3	Lưới hạ áp Trạm Chùa Đất Đỏ 3	Xã Tân Đông	Cắt FCO trạm Chùa Đất Đỏ 3 tại trụ số 9	172	0,07	0,00	145	1448		
85	12/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, thay tiếp đất và phát quang trạm Chùa Đất Đỏ 6	Lưới hạ áp Trạm Chùa Đất Đỏ 6	Xã Tân Đông	Cắt FCO trạm Chùa Đất Đỏ 6 tại trụ số 5	53	0,02	0,00	66	658		
86	12/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Sơn số trụ, treo biển chỉ danh phân đoạn, nhánh rẽ; Lập biên bản, chụp hình hiện trạng nhà ở tồn tại trong hành lang an toàn lưới điện. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khảo sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Không cắt điện							
87	12/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	- Nâng công suất trạm Trần Văn Sơn-4 từ 1x15kVA thành 2x15kVA để xử lý quá tải. - Nâng công suất trạm Trần Văn Sơn-7 từ 1x25kVA thành 2x25kVA để xử	Tại trụ 04, 07 thuộc NR 471-7CLa/83/147/8/19/9 B.D25 (NR Trần Văn Sơn), tuyến 471CLa.	Xã Hiệp Đức	Cắt 1LBFCO 471-7CLa/83/147/8/19/9B.D 25 (47451-7) tại trụ 8B thuộc NR 471-7CLa/83/147/8/19.D25 (NR Chùa Long Châu), tuyến 474CLa.	118	0,05	0,00	41	390		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						lý quá tải.										
88	12/08/2026	07:00	18:00	Điện lực Bình Phú	Công ty TNHH XLD Xuân Phát, Tổ QLVH	- Công ty TNHH XLD Xuân Phát thi công công trình SCL 2026 (HM20): Sang dây trung, hạ áp và TBA từ trụ cũ sang trụ dựng mới, nhỏ thu hồi trụ cũ. - Tổ QLVH: Nâng công suất trạm Tân An-95 từ 1x25 thành 2x25kVA để xử lý quá tải.	Từ trụ 49 đến trụ 96 thuộc NR 471-7CLa/83/147/9.D25 (NR Tân An), tuyến 471CLa	Xã Hiệp Đức	Cắt 3LBFCO 471-7CLa/83/147/9.D25 (47114-7) tại trụ 09 thuộc NR 471-7CLa/83/147/9.D25 (NR Tân An), tuyến 471CLa	3951	1,87	0,00	844	9284		
89	12/08/2026	07:00	18:00	Điện lực Bình Phú	Công ty TNHH MTV Thái Hải	Công ty TNHH MTV Thái Hải thi công công trình Nâng cấp lưới điện 22kV khu vực Điện lực Cái Bè năm 2026: Tháp ngọn trụ BTLT 16m, lắp xà, sứ, phụ kiện đường dây, kéo mới cáp 3x240mm2+AC185mm2 (HM 1).	Từ trụ 205 đến trụ 213 thuộc PĐ QL1A (Đường dây trung thế XDM)	Xã Cái Bè	- Cắt 3LBFCO 480-7CB/58.D25 (4732-7) tại trụ 58 PĐ 480CB/36.D25 (PĐ QL1A), tuyến 476MTh. - Cắt 3LBFCO 480-7CB/47.D25 (47344-7) tại trụ 47 PĐ 480CB/36.D25 (PĐ QL1A), tuyến 476MTh.	1849	0,87	0,00	743	8173		
90	13/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện. Kiểm tra lưới điện, thay điện kế định kỳ. Cài áp CSKH, đốc nợ tiền điện	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
91	13/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế. Đốc nợ tiền điện, cài áp CSKH	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
92	13/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH,KD	Thay điện kế bất thường mất kết nối, gắn điện kế, cắt điện khách hàng quá hạn	Khu vực tổ VH	Các xã	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra đường dây và TBA										
93	13/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, cắt dọn dây leo.	Phát tuyến 476 MTh và các nhánh rẽ	xã Mỹ Lợi, Mỹ Đức Tây	Không cắt điện							
94	13/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Cty Thái Hải	Cải tạo và xây dựng mới lưới điện dọc QL1A từ trụ số 151/1 đến trụ số 413 để chuyển tải giữa trạm 110kV Cái Bè và Mỹ Thuận.	- Từ trụ số 141 đến trụ số 158 dọc QL1A (Tuyến mới xây dựng).	ấp Mỹ Quới, xã Mỹ Đức Tây	"Cắt CB+ 2FCO trạm NTLS trụ 243 QL1A Cắt CB+ FCO trạm Nguyễn Hữu Trí trụ 246 QL1A Cắt CB+3 FCO Nhánh rẽ HTS (Lộc Phát) trụ 248 QL1A Cắt CB+ FCO Mỹ Đức Đông 1-5 trụ 249 QL1A Cắt CB+ FCO Nhánh rẽ Sáu Danh trụ 251/1 (PACOR) Tháo Hotline trụ 251 QL1A Cắt CB+ 3 FCO Nhánh rẽ Huỳnh Viết Dân, Nguyễn Thị Âu trụ 252 QL1A Cắt CB+ FCO trạm Mỹ Đức Đông 1-4 trụ 253 QL1A Cắt CB+ 1FCO (47382-7 Trạm Mỹ Đức Đông 1-14 trụ 253 QL1A"	214	0,09	0,00	333	3164		
95	13/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	XNDV Điện lực Đồng Tháp:	Cắt lèo nhánh rẽ trạm Cty Sáu Danh	Tại trụ số 251 tuyến QL1A	ấp Mỹ Quới, xã Mỹ Đức Tây	Cắt CB+ 3FCO nhánh rẽ Cty Sáu Danh trụ 251/1; Hotline cắt lèo trụ trụ 251 QL1 ; Biện pháp an toàn : OFF RL79 MC MC 476MTh, OFF RL79 MC G 45 PT 476MTh							
96	13/08/2026	08:00	16:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Sang dây hạ áp qua trụ mới	Tại trụ 25b, 26 lưới hạ áp hỗn hợp trạm Dương Bá Thường trụ 28 phân đoạn F31	Xã Tân Phú	Cắt CB và FCO trạm Dương Bá Thường	91	0,03	0,00	30	240		
97	13/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, cắt điện véc nợ,	Lưới điện khu vực Quan lý	Lưới điện khu vực Quan lý	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						kiểm tra sử dụng điện, khảo sát cấp điện, ký lại HĐMBĐ, gắn dôi điện kế, thay điện kế định kỳ										
98	13/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 1-120 phân đoạn F868 và từ trụ 1-86/50 phân đoạn F67	Phường Nhị Quý, Cai lậy, Thanh Hòa	Không cắt điện							
99	13/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định bất thường, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, cắt điện vét nợ tiền điện	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							
100	13/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; Treo biển Hai nguồn điện; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
101	13/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt lưới, sang tải trạm TĐC Tân Hương 34 - 1x50kVA qua trạm Khu TĐC Tân Hương 1	trạm TĐC Tân Hương 34 - 1x50kVA, Khu TĐC Tân Hương 1	Xã Tân Hương	Cắt CB, FCO trạm TĐC Tân Hương 34 - 1x50kVA, Khu TĐC Tân Hương 1	160	0,07	0,00	100	950		
102	13/08/2026	07:30	16:30	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH.	Phát quang cây xanh dọc hành lang an toàn lưới điện.	Nhánh rẽ 4715-7 Long Hưng, 47297-7 Lộ Me và các nhánh rẽ nối tiếp.	Xã Vĩnh Kim, Long Hưng, Kim Sơn.	Không cắt điện.							
103	13/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Chấp đà đầu trụ, nâng cao lưới hạ áp, thay dây trước điện kế	Lưới hạ áp trạm Bình Lợi 1, tuyến 472CG	Một phần Khu Phố Bình Lợi, phường Mỹ Phong	Tuyến 472CG; Cắt CB+FCO trạm Bình Lợi 1	354	0,15	0,00	180	1800		
104	13/08/2026	07:00	17:30	Điện lực Mỹ Tho	Cty 19/5	Dựng trụ, cải tạo lưới hạ áp, NCS lên 250kVA (Công trình ĐTXD 2026)	Lưới hạ áp, trung sau NR trạm Áp 5 Trung An 2, tuyến 476MTo	Một phần đường Đoàn Thị Nghiệp, phường Trung An	Tuyến 476MTo; Cắt CB + FCO NR trạm Áp 5 Trung An 2	192	0,09	0,00	90	945		
105	13/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dọc đường dây	Tuyến 474CG và các nhánh rẽ	Xã Chợ Gạo	Không cắt điện							
106	13/08/2026	07:00	17:00	Điện	Tổ	Tháo gỡ cáp viễn	Tuyến 478CG	Xã Tân	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Chợ Gạo	QLVH	thông ra khỏi lưới HA		Thuận Bình								
107	13/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Chỉnh trụ TT bị nghiêng	Tại trụ 3A, 7B nhánh rẽ Bình Khương 2B	Xã An Thạnh Thủy	Cắt LBFCO 47532-7	119	0,05	0,00	490	4900		
108	13/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đđ và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
109	13/08/2026	08:00	16:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	Di dời trụ hạ thế	Trụ 7TT/6 lưới điện hạ áp trạm Thạnh Hiệp 1	xã Vĩnh Bình	Tuyến 475GCT: Cắt CB+ 3 FCO trạm Thạnh Hiệp 1	100	0,03	0,00	24	190		
110	13/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
111	13/08/2026	07:30	16:30	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	Thay thùng tole lắp MCCB và điện kế trạm Ấp 7 Bình Xuân bị mục theo danh mục SCTX.	Phân hạ áp tại trụ trung áp số 56/7 nhánh 4712; 4712-8 Bình Xuân - PT477GC.	Phường Bình Xuân	- Cắt CB và FCO trạm Ấp 7 Bình Xuân. - Cắt CB và FCO trạm KH Lê Thị Ken."	43	0,02	0,00	99	888		
112	13/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	" - Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - Phát quang lưới điện phát tuyến 477GC. - Cắt điện khách hàng nợ tiền điện. - Thay thùng Composit bị hư hỏng đợt 1 năm 2026 "	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
113	13/08/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	Công ty TNHH TVĐT & PT Bách Khoa và Tổ QLVH	Công ty TNHH TVĐT & PT Bách Khoa thay thiết bị LA, FCO (công trình sửa chữa lưới điện trung thế khu vực Gò Công Đông năm 2026 bổ sung) và Tổ QLVH bảo trì đo điện trở đất	Từ trụ số 7 đến trụ số 23 nhánh 4784-7 NR Kinh Ngang 2	Xã Gò Công Đông	Cắt 3LBFCO nhánh 4784-7 NR Kinh Ngang 2 tại trụ số 1	245	0,13	0,00	145	1737		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						và phát quang nhánh 4784-7 NR Kinh Ngang 2										
114	13/08/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	Công ty TNHH TVĐT & PT Bách Khoa và Tổ QLVH	Công ty TNHH TVĐT & PT Bách Khoa thay thiết bị LA, FCO (công trình sửa chữa lưới điện trung thế khu vực Gò Công Đông năm 2026 bổ sung) và Tổ QLVH bảo trì đo điện trở đất và phát quang nhánh 4713-7 NR Bà Lầy 1	Từ trụ số 6 đến trụ số 33 nhánh 4713-7 NR Bà Lầy 1	Xã Gò Công Đông	Cắt 1LBFCO nhánh 4713-7 NR Bà Lầy 1 tại trụ số 1	431	0,22	0,00	181	2172		
115	13/08/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	Công ty TNHH TVĐT & PT Bách Khoa và Tổ QLVH	Công ty TNHH TVĐT & PT Bách Khoa thay thiết bị LA, FCO (công trình sửa chữa lưới điện trung thế khu vực Gò Công Đông năm 2026 bổ sung) và Tổ QLVH bảo trì đo điện trở đất, thay tiếp đất đứt và phát quang nhánh 4766-7 NR Bà Lầy 2	Từ trụ số 8 đến trụ số 33 nhánh 4766-7 NR Bà Lầy 2	Xã Gò Công Đông	Cắt 1LBFCO nhánh 4766-7 NR Bà Lầy 2 tại trụ số 1	515	0,27	0,00	217	2606		
116	13/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bề.	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
117	13/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Sơn số trụ, treo biển chỉ danh phân đoạn, nhánh rẽ; Lập biên bản, chụp hình hiện trạng nhà ở tồn tại trong hành lang an toàn lưới điện. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khảo sát thiết bị,	Khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kè; Xử lý phiếu CRM.										
118	13/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	Tăng cường cáp xuất, thay CB, TI chuyển đầu nối khai thác lưới hạ áp trạm Hàm Vô 2 vận hành 1P3D	Tại trụ 249/16 NR 482-7CB/249.D25 (NR Kênh Hàm Vô), tuyến 482CB	Xã Hậu Mỹ	Cắt CB + 1FCO trạm Hàm Vô 2 tại trụ 249/16 NR 482-7CB/249.D25 (NR Kênh Hàm Vô), tuyến 482CB	38	0,02	0,00	9	86		
119	13/08/2026	10:00	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	Khắc phục khiếm khuyết lưới hạ áp trạm Chánh Bản 1	Từ trụ 217/2 đường dây hạ áp độc lập thuộc trạm Chánh Bản 1	Xã Hội Cư	Cắt CB + 1FCO trạm Chánh Bản 1 tại trụ 28B NR 482-7CB/122/33/22B.D25 (NR Chánh Bản nối dài), tuyến 482CB.	97	0,03	0,00	23	161		
120	13/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	Khắc phục khiếm khuyết lưới hạ áp trạm Ông Thạch 1	Từ trụ 1/10P đến trụ 1/12P đường dây hạ áp độc lập thuộc trạm Ông Thạch 1	Xã Hội Cư	Cắt CB + 1FCO trạm Ông Thạch 1 tại trụ 12 NR 482-7CB/133/1.D25 (NR Đập Ông Thạch), tuyến 482CB.	83	0,03	0,00	23	219		
121	14/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kè. Đốc nợ tiền điện, cài áp CSKH	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
122	14/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện. Kiểm tra lưới điện, thay điện kè định kỳ. Cài áp CSKH, đốc nợ tiền điện	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
123	14/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH, KD	Thay điện kè bất thường mất kết nối, gấn điện kè, cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất	Khu vực tổ VH	Các xã	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						kết nối và kiểm tra đường dây và TBA										
124	14/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, cắt dọn dây leo.	Phát tuyến 476 MTh và các nhánh rẽ	ấp Mỹ Hưng A, xã Mỹ Đức Tây	Không cắt điện							
125	14/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Cty Thái Hải	"Cải tạo và xây dựng mới lưới điện dọc QL1A từ trụ số 151/1 đến trụ số 413 để chuyển tải giữa trạm 110kV Cái Bè và Mỹ Thuận.	- Từ trụ số 133 đến trụ số 141 dọc QL1A (Tuyến mới xây dựng).	ấp Mỹ Hưng A, xã Mỹ Đức Tây	"Cắt CB+ 1FCO Mỹ Đức Đông 1-15 trụ 257 QL1A Cắt CB+ 1FCO Mỹ Đức Đông 1-10 trụ 258 QL1A Cắt CB+ 3FCO nhánh rẽ Nông Sản VN trụ 259 QL1A Cắt CB+ 1FCO Mỹ Đức Đông 1-13 trụ 260 QL1A Cắt CB+ 3FCO Mỹ Đức Đông 1-9 (47679-7) trụ 265 QL1A Cắt LBFCO 47215-7 trụ 266 QL1A"	597	0,24	0,00	336	3192		
126	14/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, cắt điện véc nợ, kiểm tra sử dụng điện, khảo sát cấp điện, ký lại HĐMBĐ, gắn dãi điện kế, thay điện kế định kỳ	Lưới điện khu vực Quan lý	Lưới điện khu vực Quan lý	Không cắt điện							
127	14/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 1-31/10 nhánh 47188-7 và từ trụ 1-22/19 và các nhánh rẽ nhánh 47190-7	Phường Cai Lậy, Nhị Quý	Không cắt điện							
128	14/08/2026	06:00	18:00	Điện lực Cai Lậy	Công ty Thái Hải	Tháp ngọn lắp xà sứ kéo dây trung thế	Từ trụ 43 đến trụ 120 phân đoạn F41 Thanh Phú - Mỹ Thành	Xã Thanh Phú	- Cắt LBS F41 và DS 3pha F41-8 tại trụ 41 phát tuyến 475CLa - Thiết bị đang mở LBS MV 473CLa- 475CLa/155/122.D25 và 3LTD MV 473CLa- 475CLa/155/122.D25	4385	2,26	0,00	1748	20976		
129	14/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định bất thường, cắt	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						điện vết nợ, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thay thùng composite										
130	14/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vết nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; Treo biển Hai nguồn điện; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
131	14/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Xử lý khiếm khuyết lưới điện hạ thế trạm Thân Cửu Nghĩa 7	Trạm Thân Cửu Nghĩa 7	Xã Châu Thành	Cắt CB, FCO trạm Thân Cửu Nghĩa 7	52	0,02	0,00	50	475		
132	14/08/2026	07:30	16:30	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH.	Phát quang cây xanh dọc hành lang an toàn lưới điện.	Nhánh rẽ 4715-7 Long Hưng và các nhánh rẽ nối tiếp.	Xã Vĩnh Kim, Long Hưng	Không cắt điện.							
133	14/08/2026	07:00	17:30	Điện lực Mỹ Tho	Cty 19/5	Kéo dây hạ áp nâng cấp ĐDHÀ 1P thành 3P (Công trình ĐTXD 2026)	Lưới hạ áp trạm Long An 1, 2, 4 tuyến 473MTo	Một phần Quốc Lộ 1A, phường Trung An	Tuyến 473MT2; Cắt CB + FCO trạm Long An 1, 2, 4 + CB +3FCO trạm Cty CP Ô Tô Trường Hải, CB+3FCO trạm Gổ Thuận Phát	246	0,11	0,00	562	5901		
134	14/08/2026	07:00	12:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì lưới hạ áp + tháo cầu chì cá+ kẹp quay	Lưới hạ áp trạm Thủy Lợi 3, tuyến 474CG	Một phần Quốc Lộ 50, phường Mỹ Phong	Tuyến 474CG; Cắt CB+3FCO trạm Thủy Lợi 3	138	0,03	0,00	162	810		
135	14/08/2026	13:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì lưới hạ áp + tháo cầu chì cá+ kẹp quay	Lưới hạ áp trạm Thủy Lợi 7, tuyến 474CG	Một phần Quốc Lộ 50, phường Mỹ Phong	Tuyến 474CG; Cắt CB+3FCO trạm Thủy Lợi 7	196	0,03	0,00	180	720		
136	14/08/2026	06:30	18:00	Điện lực Chợ Gạo	Cty TNHH 19/5	Dùng dây nhánh rẽ 3 pha Bình Hưng Thượng (Công trình ĐTXD)	Tại trụ 75 nhánh rẽ Nối Tuyến Hòa Định	Xã Bình Ninh	- Kết hợp cắt C962, C962-8 đã được duyệt - Cắt 03LBFCO 47179-7	369	0,18	0,00	362	4163		
137	14/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dọc đường dây	Tuyến 472CG và các nhánh rẽ	Xã tân Thuận Bình, Lương Hòa Lạc	Không cắt điện							
138	14/08/2026	07:00	12:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Dựng trụ đệm trung thế	Tại trụ số 01A nhánh rẽ Bình Khương 9	Xã An Thạnh Thủy	Cắt LBFCO 47159-7	813	0,17	0,00	1715	8575		
139	14/08/2026	06:30	18:00	Điện	Cty	San MBA và lưới HA	Từ trụ 02 đến trụ 46	Xã Bình Ninh	Cắt LBS C962, DS	493	0,24	0,00	412	4738		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Chợ Gạo	TNHH 19/5	qua trụ mới, thu hồi trụ cũ, khắc phục thiếu sót công trình ĐTXD	nhánh rẽ Bình Hưng Hạ, Bình Hưng Thượng		C962-8 trụ 01							
140	14/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Tháo gỡ cáp viễn thông ra khỏi lưới HA	Tuyến 476CG, 477CG	Xã Tân Thuận Bình	Không cắt điện							
141	14/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
142	14/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
143	14/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	" - Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - Cắt điện khách hàng nợ tiền điện. - Tăng cường điện lực Bình phú xử lý trạm bị quá tải. "	"Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui. - Xã Bình Phú và Xã Hiệp Đức"	"Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui. - Xã Bình Phú và Xã Hiệp Đức"	" - Không cắt điện "							
144	14/08/2026	07:30	16:30	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	Phân hạ áp từ trụ trung áp số 10 đến trụ trung áp số 17 lưới hạ áp thuộc trạm Thị Nguyệt 3 - nhánh 47114-7 Thị Nguyệt - PT477GC.	Di dời lưới hạ áp thuộc trạm Thị Nguyệt 3.	Phường Bình Xuân	- Cắt CB và FCO trạm Thị Nguyệt 3.	78	0,03	0,00	49	444		
145	14/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bê.	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
146	14/08/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	Công ty TNHH TVĐT & PT Bách Khoa và Tổ QLVH	Công ty TNHH TVĐT & PT Bách Khoa thay thiết bị LA, FCO (công trình sửa chữa lưới điện trung thế khu vực Gò Công Đông năm 2026 bỏ	Từ trụ số 3 đến trụ số 43/25/19 nhánh 4728-7 NR Thanh Nhung	Xã Tân Hòa	Cắt 3LBFCO nhánh 4728-7 NR Thanh Nhung tại trụ số 1	1399	0,72	0,00	543	6516		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						sung) và Tổ QLVH Hoán chuyển trạm Cầu Đê Bao 2 với trạm Thanh Nhung, bảo trì đo điện trở đất, thay thùng tole trạm mọt và phát quang nhánh 4728-7 NR Thanh Nhung										
147	14/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kễ; Thay điện kễ định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Sơn số trụ, treo biên chỉ danh phân đoạn, nhánh rẽ; Lập biên bản, chụp hình hiện trạng nhà ở tồn tại trong hành lang an toàn lưới điện. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khảo sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kễ; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Không cắt điện							
148	14/08/2026	07:00	18:00	Điện lực Bình Phú	Công ty TNHH XLĐ Xuân Phát, Tổ QLVH	- Công ty TNHH XLĐ Xuân Phát thi công công trình SCL 2026 (HM22): Sang dây trung, hạ áp và TBA từ trụ cũ sang trụ dựng mới, nhổ thu hồi trụ cũ. - Tổ QLVH nâng công suất trạm Hội Xuân-50 từ 1x25kVA thành 2x25kVA, trạm Hội Xuân-77 từ 1x50kVA thành 2x50kVA, Hội	- Từ trụ 28 đến trụ 64 thuộc NR 474-7CLa/247.D25 (NR Hội Xuân), tuyến 474CLa. - Tại trụ 50, 64/1, 77 thuộc NR 474-7CLa/247.D25 (NR Hội Xuân), tuyến 474CLa.	Xã Hiệp Đức	Cắt 3LBFCO 474-7CLa/247.D25 (4798-7) tại trụ 247 thuộc PD 474CLa/234.D25 (PD Hưng Long - Hiệp Đức), tuyến 474CLa	2111	1,00	0,00	703	7733		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						Xuân-64/1 từ 1x25kVA thành 2x25kVA để xử lý quá tải.										
149	14/08/2026	09:00	17:00	Điện lực Bình Phú	XNDV Điện lực Đồng Tháp, Điện lực Gò Công	- XNDV Điện lực Đồng Tháp: Che phủ ĐDTT, cô lập và kết lưới trạm Cẩm Sơn-8 phục vụ công tác NCS trạm Cẩm Sơn-8 từ 1x50kVA thành 2x50kVA để xử lý quá tải. - Điện lực Gò Công nâng công suất trạm Cẩm Sơn-8 từ 1x50kVA thành 2x50kVA để xử lý quá tải.	Tại trụ 65/8 thuộc NR 471-7CLa/83/65/1A.D25 (NR Cẩm Sơn), tuyến 471CLa	Xã Bình Phú	- OFF RL79 MC 471CLa; - Khóa chức năng tự đóng lại của REC 471CLa/83/53.D25 (F27); - Cắt CB + 1FCO trạm Cẩm Sơn-8 tại trụ 65/8 thuộc NR 471-7CLa/83/65/1A.D25 (NR Cẩm Sơn), tuyến 471CLa.	66	0,02	0,00	27	216		
150	14/08/2026	07:00	18:00	Điện lực Bình Phú	Công ty TNHH MTV Thái Hải	Công ty TNHH MTV Thái Hải thi công công trình Nâng cấp lưới điện 22kV khu vực Điện lực Cái Bè năm 2026: Tháp ngọn trụ BTLT 16m, lắp xà, sứ, phụ kiện đường dây, kéo mới cáp 3x240mm2+AC185mm2 (HM 1).	Từ trụ 229 đến trụ 238 thuộc PĐ QL1A (Đường dây trung thế XDM)	Xã Cái Bè	- Cắt CB + 3FCO trạm Cầu Xéo 2 tại trụ 23 PĐ 480CB/15.D25 (PĐ QL1A), tuyến 480CB. - Cắt 3FCO NR trạm DNTN Tư Sang 2 tại trụ 23 PĐ 480CB/15.D25 (PĐ QL1A), tuyến 480CB. - Cắt 3FCO NR trạm XX Thiên Thiên Thành tại trụ 24 PĐ 480CB/15.D25 (PĐ QL1A), tuyến 480CB. - Cắt 3FCO NR trạm Trại Cưa Hồng Phước tại trụ 25 PĐ 480CB/15.D25 (PĐ QL1A), tuyến 480CB. - Cắt 3FCO NR trạm Lương Văn Oánh tại trụ 26 PĐ 480CB/15.D25 (PĐ QL1A), tuyến 480CB. - Cắt CB + 1FCO trạm Cầu Xéo 14 tại trụ 30 PĐ 480CB/15.D25 (PĐ QL1A), tuyến 480CB. - Cắt 3LBFCO 480-7CB/31.D25 (47508-7) tại trụ 31 PĐ	527	0,25	0,00	1444	15884		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									480CB/15.D25 (PĐ QL1A), tuyến 480CB. - Cắt CB + 1FCO trạm Cầu Xéo 11 tại trụ 34 PĐ 480CB/15.D25 (PĐ QL1A), tuyến 480CB. - Cắt 3FCO NR trạm Phú Thành Phát tại trụ 35 PĐ 480CB/15.D25 (PĐ QL1A), tuyến 480CB.							
151	14/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	XNDV Điện lực Đồng Tháp, Điện lực Gò Công	- XNDV Điện lực Đồng Tháp: Che phủ ĐDTT, cô lập và kết lưới NR 1P 471-7CLa/83/115.D25 (NR Hiệp Nhơn 2) và trạm Hiệp Đức-115 phục vụ công tác NCS trạm Hiệp Đức-115 từ 1x50kVA thành 1x100kVA để xử lý quá tải. - Điện lực Gò Công nâng công suất trạm Hiệp Đức-115 từ 1x50kVA thành 1x100kVA để xử lý quá tải.	Tại trụ 115 thuộc PĐ 471CLa/83/53.D25 (PĐ Bình Phú - Tân Phong), tuyến 471CLa	Xã Hiệp Đức	- OFF RL79 MC 471CLa; - Khóa chức năng tự đóng lại của REC 471CLa/83/53.D25 (F27); - Cắt 1LBFCO 471-7CLa/83/115.D25 (NR Hiệp Nhơn 2) tại trụ 115 thuộc PĐ 471CLa/83/53.D25 (PĐ Bình Phú - Tân Phong), tuyến 471CLa. - Cắt CB + 1FCO trạm Hiệp Đức-115 tại trụ 115 thuộc PĐ 471CLa/83/53.D25 (PĐ Bình Phú - Tân Phong), tuyến 471CLa.	277	0,11	0,00	79	751		
152	15/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH	ĐL Tân Phú Đông nâng công suất TBA Phú Hữu 4 từ 25KVA lên 50KVA	Trụ 19 tuyến 47217-7	Xã Tân Phú Đông	Cắt 01 LBFCO 47217-7 tại trụ 18 tuyến 47216-7	15	0,01	0,00	6	59		
153	15/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH	ĐL Tân Phú Đông hạ công suất TBA Đồng Kinh Tế Mới từ 50KVA xuống 25KVA	Trụ 11 tuyến 47641-7	Xã Tân Phú Đông	Cắt 01 LBFCO 47641-7 tại trụ 10A/1 tuyến 4764-7	19	0,01	0,00	69	656		
154	15/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế. Đốc nợ tiền điện, cài áp CSKH	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
155	15/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành và Công ty TNHH Khang Việt Long	Công ty TNHH Khang Việt Long thi công công trình thay trụ trung áp. Tổ QLVH kết hợp công tác SCTX và phát quang cây xanh	Tuyến 4774-8	Xã Tân Phú Đông	Cắt MC 4774 và 03 LTD 4774-8 tại trụ 227 tuyến K6-8	268	0,11	0,00	859	8161		
156	15/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện. Kiểm tra lưới điện, thay điện kế định kỳ. Cài áp CSKH, đốc nợ tiền điện	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
157	15/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH, KD	Thay điện kế bất thường mất kết nối, gắn điện kế, cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra đường dây và TBA	Khu vực tổ VH	Các xã	Không cắt điện							
158	15/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, cắt dọn dây leo.	Phát tuyến 475 MTh và các nhánh rẽ	xã Thanh Hưng	Không cắt điện							
159	15/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Cty Thái Hải	Cải tạo và xây dựng mới lưới điện dọc QL1A từ trụ số 151/1 đến trụ số 413 để chuyển tải giữa trạm 110kV Cái Bè và Mỹ Thuận.	- Từ trụ số 125 đến trụ số 133 dọc QL1A (Tuyến mới xây dựng).	ấp Mỹ Hưng A, xã Mỹ Đức Tây	"Cắt CB+1 FCO trạm Mỹ Đức Đông 4-1 trụ 266/3 QL1A Cắt CB+3 FCO trạm Trang Sĩ Phát trụ 269/2 QL1A Cắt CB+ 3FCO nhánh rẽ Phạm Tiến Dũng trụ 269 QL1A Cắt CB+ 3 FCO nhánh rẽ Dương Tự Minh, Khánh Phong trụ 269 QL1A Cắt CB+ FCO Mỹ Đức Đông 1-17 trụ 270QL1A Cắt CB+ FCO trạm Nguyễn Văn Ri trụ 271 QL1A Cắt CB+ FCO nhánh rẽ Mỹ Đức Đông 1-16, trạm Mã Thanh Quốc Trí trụ 275 QL1A Cắt CB+ FCO Mỹ Đức Đông 1-7 trụ 276 QL1A"	240	0,10	0,00	74	703		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
160	15/08/2026	18:00	18:05	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Chuyển phân đoạn sau H20 đến H139, H197 Phục vụ công tác của Điện Lực Thạnh Hóa - Tây Ninh đầu nguồn	Phân đoạn H20 đến H139, H197	Xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp	- Cắt LBS H121, trụ 1 - Đóng 3 LTD H20, Rec H20, trụ 146/1. - Thiết bị thường mở: LBS H139, 3 LTD H139-8, trụ 3/1, LBS H197.	3510			4	0	Chuyển nguồn phân đoạn H20 đến H139, H197 nhận 472TH	
161	15/08/2026	03:00	03:05	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Chuyển phân đoạn sau H20 đến H139, H197 Phục vụ công tác của Điện Lực Thạnh Hóa - Tây Ninh đầu nguồn	Phân đoạn H20 đến H139, H197	Xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp	- Cắt Rec H20, 3 LTD H20-8, trụ 146/1. - Đóng: LBS H121, trụ 1 - Thiết bị thường mở: LBS H139, 3 LTD H139-8, trụ 3/1, LBS H121, LBS H197.	3510			4	0	Chuyển nguồn phân đoạn H20 đến H139, H197 nhận 475THu qua H121	
162	15/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định bất thường, cắt điện vết nợ, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thay thùng composite	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							
163	15/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vết nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; Treo biển Hai nguồn điện; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
164	15/08/2026	06:00	18:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Thái Hải, Tổ QLVH.	- Công ty TNHH MTV Thái Hải dựng trụ, chập đà đầu trụ, kéo dây trung áp, sang trạm và hạ thế, thu hồi trụ dây cũ thuộc công trình ĐTXD 2026. - Tổ QLVH chính trụ nghiêng và phát quang lưới điện.	Nhánh rẽ 4715-7 Long Hưng, 47225-7 Kênh Nguyễn Tấn Thành, 47224-7 Kênh Mười Nhứt.	Xã Vĩnh Kim, Long Hưng	Cắt 3 LBFCO nhánh rẽ 4715-7 Long Hưng.	2475	1,28	0,00	362	4344		
165	15/08/2026	07:00	17:30	Điện lực Mỹ Tho	Cty 19/5 + Cty Bách Khoa	Dựng trụ 14 m, kéo dây trung áp, lắp trạm 250kVA, cải tạo lưới hạ áp Thay dây hạ áp (Công trình ĐTXD 2026); Cty Bách Khoa; thay dây hạ áp,	Lưới hạ áp trạm Nguyễn Trung Trực tuyến 471MT	Một phần đường Nguyễn Trung Trực, Anh Giác, phường Mỹ Phong	Tuyến 475MT; Cắt CB + 3FCO trạm Nguyễn Trung Trực	577	0,26	0,00	567	5954		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						(Công trình SCL 2026)										
166	15/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Thái Hải + Tổ QLVH	Dựng trụ 20M, kéo dây vượt sông, lắp ĐGRR; Chưa đầu nối lên lưới 2 bên trụ, khoảng dây vượt sông không mang điện (Công trình ĐTXD ĐL Châu Thành) + Phát quang	Lưới trung, hạ áp sau NR 47138-7, tuyến 471MTo	Một Phần Áp Long Bình, Long Thới , đường huyện 35 thuộc xã Long Hưng	Tuyến 471MTo; Cát 3LBFCO NR 47138-7	515	0,22	0,00	495	4950		
167	15/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Chỉnh trụ nghiêng, lắp tăng cường tiếp đất ĐDHA	Lưới HA trạm Thạnh Hòa 2	Xã An Thạnh Thủy	Cát FCO trạm Thạnh Hòa 2	272	0,12	0,00	150	1500		
168	15/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dọc đường dây	Tuyến 472CG, 474CG và các nhánh rẽ	Xã Chợ Gạo, Tân Thuận Bình, Lương Hòa Lạc	Không cắt điện							
169	15/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
170	15/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
171	15/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - Phát quang lưới điện phát tuyến 472GC. - Lắp dâ tại trụ trung áp số 31 và 32 đường dây XDM dự kiến là 474GC (SCTX khai thác VH PT 474GCvà 475GC).	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
172	15/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Gắn điện kế	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
173	15/08/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	Công ty TNHH TVĐT & PT Bách Khoa và Tổ QLVH	Công ty TNHH TVĐT & PT Bách Khoa thay thiết bị LA, FCO (công trình sửa chữa lưới điện trung thế khu vực Gò Công Đông năm 2026 bổ sung) và Tổ QLVH bảo trì đo điện trở đất và phát quang nhánh 4729-7 NR Kinh Giữa	Từ trụ số 5 đến trụ số 50/11 nhánh 4729-7 NR Kinh Giữa	Xã Gò Công Đông	Cắt 1LBFCO nhánh 4729-7 NR Kinh Giữa tại trụ số 1	1000	0,52	0,00	362	4344		
174	15/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Sơn số trụ, treo biển chỉ danh phân đoạn, nhánh rẽ; Lập biên bản, chụp hình hiện trạng nhà ở tồn tại trong hành lang an toàn lưới điện. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khảo sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Không cắt điện							
175	15/08/2026	07:00	18:00	Điện lực Bình Phú	Công ty TNHH XLĐ Xuân Phát, Tổ QLVH	- Công ty TNHH XLĐ Xuân Phát thi công công trình SCL 2026 (HM23): Sang dây trung, hạ áp và TBA từ trụ cũ sang trụ dựng mới, nhổ thu hồi trụ cũ. - Tổ QLVH nâng công suất trạm Hội Tín-8 từ 1x25kVA thành 2x25kVA, trạm Chùa	- Từ trụ 25 đến trụ 40 thuộc NR 474-7CLa/24/152/66P/2. D25 (NR Hội Tín), tuyến 474CLa. - Tại trụ 08, 32B/5 thuộc NR 474-7CLa/24/152/66P/2. D25 (NR Hội Tín), tuyến 474CLa.	Xã Hiệp Đức	Cắt 3LBFCO 474-7CLa/24/152/66P/2.D25 (47110-7) tại trụ 66/2 thuộc PĐ 474-7CLa/234.D25 (PĐ Hưng Long - Hiệp Đức), tuyến 474CLa	1155	0,55	0,00	407	4477		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						Đông Long-5 từ 1x50kVA thành 2x50kVA để xử lý quá tải.										
176	16/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Gắn điện kế mới	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
177	16/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Trực ca vận hành và sửa chữa điện (theo lịch trực)	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							
178	16/08/2026	06:00	18:00	Điện lực Châu Thành	Cao thế; VH; Cty Khai Hoàng	- Cao thế Thi công kéo mới cáp quang OPGW đường dây 110kV 171 Mỹ Tho – 172 Tân Hương - VH Khắc phục khiếm khuyết hạ áp trạm Thân Đức 4, TTVH, Quốc Lộ 75A-3, TT Y tế CT, phát quang lưới điện, thí nghiệm CBM thiết bị, MBA; chuyển đầu nối trạm Âu Dương Lân sang trụ 86 - Công ty Khai Hoàng chuyển đầu nối đường dây trung áp TT Y tế khu vực Châu Thành từ trụ 76A sang trụ 75A/3	Tuyến 22kV Quốc Lộ 1	Xã Châu Thành	- Tuyến 473MTo: Cắt Recloser E2, 3LTD E2-8 tại trụ 62; - Thiết bị thường mở: 3LBFCO E10-7, LBS E12, DS3P E12-8, LBS E48, DS3P E48-8	7653	3,95	0,01	10000	120000		
179	16/08/2026	06:00	18:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Thái Hải	Dựng ngọn trụ, kéo dây, sang trạm qua đường dây mới, thu hồi trụ dây cũ và khắc phục khiếm khuyết thuộc công trình ĐTXD 2026.	Nhánh rẽ 4739-8 Bàn Long	Xã Vĩnh Kim	Cắt Recloser 4739 + DS 4739-8 Bàn Long	5826	3,01	0,00	1143	13716		
180	16/08/2026	06:00	18:30	Điện lực Mỹ Tho	Cty 19/5 + Cty Bách Khoa , Tổ QLVH	Dựng trụ 14m; Thay dây trung áp ACX 185mm2 tuyến 476MTo từ trụ 89-118, kéo dây kết lưới trạm 250kVA (ĐTXD 2026); Cty Bách Khoa ; thay dây hạ áp Trạm	Tuyến 476MT2 sau D102-8 đến D52-8 đến D96-8; Tuyến 471MT sau D5-8 đến D9-8 đến D57-8	Một phần phường Mỹ Tho, phường Đạo Thạnh, phường Mỹ Phong	Tuyến 476MT2; Cắt LBS D102, 03 LTD D102-8 (trụ số 5), Cắt LBS D96 (trụ 128), DS3P D96-8 (tru 129), LBS D52 (T/Mở trụ 124), Cắt 03 DS 1P D52-8 (trụ 123); Tuyến	13486	7,25	0,01	27456	343200	- Chuyển PD từ D96 đến D31 nhận 476BĐ; - Chuyển PD từ D57 đến D17 nhận 475MT.	

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						Trương Vĩnh Ký (SCL); Tổ QLVH; Thay LBS D50 thành Rec (trụ 69); Thay DS 3P D50-8 thành 3DS1P (trụ 77) ; Thay LTD D11-8 (trụ 79);			471MT; Cắt LBS D5-8 (trụ 42), Cắt DS 3P D5-8 (trụ 43); Cắt LBS D57, 03 LTD D57-8 (trụ 77/5); Tuyến 474CG: Cắt LBS D9, 03 LTD D9-8 (trụ 118A)							
181	16/08/2026	07:00	11:30	Điện lực Chợ Gạo	ĐLCG	Thay TU, TI trung thế định kỳ trạm 1x1600kVA Cty Wondo Vina	Tại trụ 59A/1 tuyến 3 pha QL50 thuộc phát tuyến 474CG	Xã Chợ Gạo	Cắt 03FCO nhánh rẽ 3 pha Công ty Wondo Vina	1	0,00		1600	7200		
182	16/08/2026	06:30	18:00	Điện lực Chợ Gạo	CtyTNH HTM DV KT Đại Tín, Cty TNHH ĐL Gia Phúc	- Công ty TNHH TM DV KT Đại Tín: di dời trụ điện trung hạ áp phục vụ thi công lộ 27 theo đề nghị của UBND xã Tân Thuận Bình - Cty TNHH ĐL Gia Phúc tháo gỡ ĐDTT và TBA XTL ông Cang - Cty TNHH ENP tháo hồ ĐDTT và TBA XTL ông Thủy - Cty TNHH Triệu Danh Phát keo1 dây, kết lưới lắp trạm 1x100kVA HKD ông Phúc	- Từ trụ 113 đến trụ 176 tuyến 3 pha Đăng Hưng Phước - Thanh Bình - Từ trụ 143 đến trụ 143/2 - Từ trụ 171 đến trụ 171-1 - Từ trụ 202 đến trụ 202/1	Xã Tân Thuận Bình, Lương Hòa Lạc	- Cắt LBS C202, DS C202-8 trụ 189, C45, C45-8 trụ 01 - Cắt LBS C47, 03LTD C47-8 trụ 76, LBS C235, DS C235-8 trụ 01, LBS C128, 03LTD C128-8 trụ 178, LBS DC129, 03LTD DC129-8 trụ 210	14757	7,30	0,01	53455	614733	- Chuyển nguồn phân đoạn sau DC129 nhận điện 475MT; - Chuyển nguồn phân đoạn sau C235-8 nhận điện 474THu. - Chuyển nguồn phân đoạn từ C45-8 đến C18-8 nhận điện tuyến 474CG qua C18, C18-8	
183	16/08/2026	06:00	18:00	Điện lực Vĩnh Bình	Công ty ADT, Công ty 19/5	- Công ty An Đức Thịnh: Thi công dựng trụ, thay dây, kéo mới mạch 3, kéo dây chống sét, sang TBA qua trụ mới, tăng cường sứ kẹp các khoảng vượt QL50, khắc phục các tồn tại (Hoàn chỉnh từ trụ 09 đến trụ 124); Sang các thiết bị B6, B6-8, B31, B31-8; Lắp mới LBS+DS (B59, B59-8) tại trụ 64 (mạch 3); Lắp mới LBS+DS (B48, B48-8); Hoàn	- PT 475GCT: Phân đoạn 475GCT-8 đến B1, B1-8, B32, B32-8; - PT 477GCT: Phân đoạn 477GCT-8 đến B6, B6-8, B15, B15-8; - PT 472GCT: Phân đoạn B16 B16-8 đến B6, B6-8 B10, B10-8. - PT 479GCT: Phân đoạn B8, B8-8 đến BC8-8	xã Vĩnh Bình, Đồng Sơn	- Tuyến 477GCT: Cắt MC 477GCT; Cắt DS 477GCT-8 tại trụ 01; Cắt Recloser B15+DS B15-8 tại trụ 48; Cắt DS B33-8 tại trụ 60/49; - Tuyến 475GCT: Cắt MC 475GCT; Cắt DS 475GCT-8 tại trụ 02; Cắt LBS B1+DS B1 tại trụ 133A; Cắt Recloser B32+DS B32-8 tại trụ 128/3; - Tuyến 472GCT: Cắt LBS B45 tại trụ 97; Cắt DS B45-8 tại trụ 97/45; Cắt 3 DS B10-8 tại trụ 133; - Tuyến	11018	5,69	0,01	4561	54733	- Chuyển PD từ B26 đến MC 473GC nhận điện tuyến 473GC; - Chuyển PD từ B1 đến B131, B63 nhận điện 473GC; - Chuyển PD từ B32 đến B63 nhận 473GC; - Chuyển PD từ B15 đến	

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						chỉnh LBS+DS (B50, B50-8). - Công ty 19/5: Đầu nối hoàn chỉnh tuyến; Đầu nối TBA và các nhánh rẽ qua đường dây 3 pha XDM, thu hồi đường dây 1 pha.			479GCT: Cắt Recloser B8+3 DS B8-8 tại trụ 01; Cắt 3 LTD B8-8 tại trụ 53; - Cô lập đường dây 171 Gò Công - Gò Công Tây; - Các thiết bị thường mở: B7, B7-8, B131, B33, B21, B21-8, B63, B38, B25, B54+B54-8 (Dự kiến lắp ngày 5/8/26).						B21 nhận 473GC.	
184	16/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	" - Trục ca vận hành"	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
185	16/08/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	Công ty TNHH TVĐT & PT Bách Khoa và Tổ QLVH	Công ty TNHH TVĐT & PT Bách Khoa thay thiết bị LA, FCO (công trình sửa chữa lưới điện trung thế khu vực Gò Công Đông năm 2026 bổ sung) và Tổ QLVH bảo trì đo điện trở đất, thay thùng tole trạm mut, và phát quang nhánh 4718-7 NR Bình Nghi	Từ trụ số 3A đến trụ số 39 nhánh 4718-7 NR Bình Nghi	Xã Tân Hòa	Cắt 3LBFCO nhánh 4718-7 NR Bình Nghi tại trụ số 1	2348	1,21	0,00	724	8688		
186	16/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Gắn điện kế	Khu vực Điện lực GCĐ quản lý	Khu vực Điện lực GCĐ quản lý	Không cắt điện							
Tổng cộng										100.355	45,682	0,067	122532	1391686		