

KẾ HOẠCH

**Bảo dưỡng, sửa chữa và phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần
34/2026 (từ ngày 17/8/2026 đến 23/8/2026)**

1. Tình hình vận hành hệ thống phân phối điện tuần 31/2026 (từ ngày 27/7/2026 đến 02/8/2026)

1.1. Phụ tải lưới điện tỉnh Đồng Tháp

1.1.1. Tình hình phụ tải

Trong tuần 31/2026 (từ ngày 27/7/2026 đến 02/8/2026), sản lượng điện nhận Công ty Điện lực Đồng Tháp và công suất điện nhận lưới thực hiện như sau (bao gồm điện mất trời phát vào lưới):

Thông số	Tuần này	Tuần trước	Cùng kỳ	Tăng/ giảm	
				So với tuần vừa qua	So với cùng kỳ 2025
SL điện thực nhận PCĐT	152.469.099 kWh	155.861.551 kWh	154.254.664 kWh	giảm -2,2%	giảm -1,2%
Công suất Max thực nhận PCĐT	1.074,8 MW	1.129,3 MW	1.093,4 MW	giảm -5,1%	giảm -1,7%

Thông số	Giá trị	Ngày
SL ngày max:	22.453.433 kWh	30/7/2026
SL ngày min:	20.536.363 kWh	02/8/2026
SL ngày BQ/ngày:	21.781.300 kWh	
CS ngày max:	1.074,8 MW	27/7/2026
CS ngày min:	979,6 MW	02/8/2026

1.1.2. Cắt tải

- Bật R81: Không.
- Cắt tải do thiếu nguồn: Không.

1.2. Lưới điện

1.2.1. Công trình mới (từ ngày 27/7/2026 đến 02/8/2026)

1.2.2. Các khu vực đầy tải, quá tải

- a) Đường dây 110kV vận hành đầy hoặc quá tải

- Đường dây 110kV 174 Cai Lậy – 171 Tân Thạnh vận hành với I_{max} trong tuần = 433/510A (84,92%). Phụ tải của PC Tây Ninh.
- Đường dây 110kV 181 Mỹ Tho 2 – 172 Mỹ Tho vận hành với I_{max} trong tuần = 489/610A (80,29%). Phụ tải tăng cao do sản xuất.

b) TBA 110/22kV vận hành đầy hoặc quá tải

- Không.

c) Đường dây trung thế vận hành lớn hơn 80% định mức

- Tuyến 475TH vận hành với I_{max} trong tuần = 485/500A (97%), phụ tải sản xuất tăng phía PC An Giang tăng cao.
- Tuyến 477CL vận hành với I_{max} trong tuần = 417/515A (81%), do công tác nên sau khi đóng điện phụ tải sinh hoạt tối tăng cao.
- Tuyến 474MTh vận hành với I_{max} trong tuần = 400/500A (80%), do chuyển tải cấp điện khi công tác.
- Tuyến 473BĐ vận hành với I_{max} trong tuần = 493/510A (96,66%), phụ tải sản xuất tăng cao tiếp tục theo dõi để xử lý.
- Tuyến 478BĐ vận hành với I_{max} trong tuần = 454/510A (89,01%), phụ tải tăng cao do luân chuyển PD từ L33 đến L35 giảm tải qua lại với tuyến 471MTo đang vận hành tải cao.
- Tuyến 471MTo vận hành với I_{max} trong tuần = 450/510A (88,23%), phụ tải tăng cao do luân chuyển PD từ L33 đến L35 giảm tải qua lại với tuyến 478BĐ đang vận hành tải cao.
- Tuyến 472MTo vận hành với I_{max} trong tuần = 416/510A (81,56%), phụ tải tăng cao do sản xuất, tiếp tục theo dõi để xử lý.
- Tuyến 475THu vận hành với I_{max} trong tuần = 415/510A (81,37%), phụ tải tăng cao do sản xuất, tiếp tục theo dõi để xử lý.
- Tuyến 474GC vận hành với I_{max} trong tuần = 460/510A (90,19%), phụ tải tăng cao do sản xuất, tiếp tục theo dõi để xử lý.
- Tuyến 475CB vận hành với I_{max} trong tuần = 427/510A (83,72%), phụ tải tăng cao do xây xát, tiếp tục theo dõi để xử lý.

1.3. Những thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản

1.3.1 Các điểm mở 110kV:

Stt	Thiết bị	Trạng thái
I	Trung tâm điều khiển Đồng Tháp	
1	MC 171 trạm Sông Hậu	Cắt
2	MC 172 trạm Sa Đéc	Cắt
3	MC 112 trạm Hồng Ngự	Cắt
4	MC 174 trạm An Long	Cắt
5	MC 131 trạm Tam Nông	Cắt
6	MC 131 trạm Tháp Mười	Cắt
7	MC 131 trạm An Long	Cắt
II	Trung tâm điều khiển Đồng Tháp 2	
1	MC 171 trạm Cái Bè	Cắt
2	MC 179 trạm Mỹ Tho 2	Cắt
3	MC 112 trạm Long Giang	Cắt
4	MC 172 trạm Chợ Gạo	Cắt
5	MC 171 trạm Tân Hương	Cắt

- **Thay đổi kết lưới theo lệnh Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam:**

- + Trạm Sông Hậu nhận điện trạm 220kV Ô Môn 2;

- + MBA T1, T2 Thanh Hưng nhận điện trạm 220kV Cao Lãnh 2 và trạm 220kV Sa Đéc 2 (vận hành kín 110kV);
- + MBA T2 Hồng Ngự nhận điện trạm 220kV Châu Đốc 2;
- **Tách MBA ra dự phòng để vận hành kinh tế:**
 - + Tách MBA T1 Tam Nông ra khỏi vận ngày 21/7/2026 (vận hành kinh tế).
 - + Tách MBA T1 An Long ra khỏi vận ngày 28/6/2026 (vận hành kinh tế).
 - + Tách MBA T1 Tháp Mười ra khỏi vận ngày 03/7/2026 (vận hành kinh tế).

1.3.2 Kết lưới hệ thống điện 22kV khu vực Nam, Bắc Sông Tiền thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản:

➤ **Khu vực TTĐK Đồng Tháp:**

- C41-TN nhận điện C42-TN.
- C41-TM nhận điện C42-TM.
- C41-AL nhận điện C42-AL.
- Tuyến 471-SĐ cấp điện NR 479-11/2.AH.
- Tuyến 479-AH cấp điện PĐ 471-10.SĐ.
- Tuyến 471-SH cấp điện PĐ 477-13.TH.
- Tuyến 472-NM cấp điện 477-NM.
- Tuyến 476-AH cấp điện tuyến 471-AH.
- Tuyến 478-AL cấp điện tuyến 477-AL.
- Tuyến 476-CL cấp điện NR 474-8/4.QT.
- Tuyến 475-QT cấp điện 476-QT.
- Tuyến 478-TM cấp điện tuyến 471-TM.
- Tuyến 472-TM cấp điện tuyến 473-TM.
- Tuyến 475-TM cấp điện tuyến 480-TM.
- Tuyến 474-MTh cấp điện PĐ 475-10.MTh.
- Tuyến 473-TM cấp điện PĐ 475-11.TM.

➤ **Khu vực TTĐK Đồng Tháp 2:**

- Tuyến 475CB cấp điện PĐ từ MV 482CB-475TM/175B/88/4.D25 đến LBS MV477CB-475CB/19/19.D25 (giảm tải cho 477CB);
- Tuyến 473MT cấp điện PĐ D30 đến D19;
- Tuyến 475MT cấp điện đến D356, DE5;
- Tuyến 477MT cấp điện đến D36;
- Tuyến 473CG cấp điện PĐ D52 đến D133-8, D354;
- Tuyến 473MTo cấp điện PĐ DE3 đến E12;
- Tuyến 472CG cấp điện PĐ D356 đến DC129;
- Tuyến 474CG cấp điện PĐ D11 đến D9;
- Tuyến 471MTo cấp điện PĐ L21-8 đến DL13 (giảm tải cho MBA T3 Cai Lậy);
- Tuyến 473MTo cấp điện PĐ D63 đến D62 (giảm tải cho MBA 471-MTo);
- Tuyến 475TM cấp điện đến LBS MV 475TM-482CB/311.D25, LBS MV 475TM-482CB/311.D25 (giảm tải cho MBA T2 Cái Bè);
- Tuyến 477CLa cấp điện PĐ F56 đến F14, F209 (giảm tải cho 475-CLa);
- Tuyến 472CLa cấp điện PĐ F27 đến H197;
- Tuyến 472 Thanh Hóa cấp điện PĐ H20 đến H197, H121, H139 (xin nhận điện PC Tây Ninh để giảm tải cho tuyến 472CLa-475THu).

2. Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phân phối điện tuần 34/2026 (từ ngày 17/8/2026 đến 23/8/2026):

- Danh mục kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV và trung hạ thế tuần 34/2026 (từ ngày 17/8/2026 đến 23/8/2026) theo phụ lục đính kèm.

3. Phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 34/2026 (từ ngày 17/8/2026 đến 23/8/2026)

- Căn cứ sơ đồ kết dây và thông số vận hành của các trạm 110kV, đường dây 22kV trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong thời điểm hiện nay;
- Căn cứ Danh mục kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV và trung hạ thế tuần 34/2026 (từ ngày 17/8/2026 đến 23/8/2026) của các đơn vị trực thuộc.
- Phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 34/2026 được thực hiện như sau:

3.1. Dự báo phụ tải

Dự báo công suất và sản lượng điện nhận lưới trong tuần 34/2026:

	SL tuần (kWh)	SL TB ngày (kWh)	P _{Max} (MW)
Tổng thực nhận	155.328.580	22.189.797	1.132

3.2. Những thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản

3.2.1. Các điểm Cắt 110kV:

Stt	Thiết bị	Trạng thái
I	Trung tâm điều khiển Đồng Tháp	
1	MC 171 trạm Sông Hậu	Cắt
2	MC 172 trạm Sa Đéc	Cắt
3	MC 112 trạm Hồng Ngự	Cắt
4	MC 174 trạm An Long	Cắt
5	MC 131 trạm Tam Nông	Cắt
6	MC 131 trạm Tháp Mười	Cắt
7	MC 131 trạm An Long	Cắt
II	Trung tâm điều khiển Đồng Tháp 2	
1	MC 171 trạm Cái Bè	Cắt
2	MC 179 trạm Mỹ Tho 2	Cắt
3	MC 112 trạm Long Giang	Cắt
4	MC 172 trạm Chợ Gạo	Cắt
5	MC 171 trạm Tân Hương	Cắt

- **Thay đổi kết lưới theo lệnh Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam:**
 - + Trạm Sông Hậu nhận điện trạm 220kV Ô Môn 2;
 - + MBA T1, T2 Thạnh Hưng nhận điện trạm 220kV Cao Lãnh 2 và trạm 220kV Sa Đéc 2 (vận hành kín 110kV);
 - + MBA T2 Hồng Ngự nhận điện trạm 220kV Châu Đốc 2;
- **Tách MBA ra dự phòng để vận hành kinh tế:**
 - + Tách MBA T1 Tam Nông ra khỏi vận ngày 21/7/2026 (vận hành kinh tế).
 - + Tách MBA T1 An Long ra khỏi vận ngày 28/6/2026 (vận hành kinh tế).
 - + Tách MBA T1 Tháp Mười ra khỏi vận ngày 03/7/2026 (vận hành kinh tế).

3.2.2. Kết lưới hệ thống điện 22kV khu vực Nam, Bắc Sông Tiền thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản:

➤ Khu vực TTĐK Đồng Tháp:

- C41-TN nhận điện C42-TN.
- C41-TM nhận điện C42-TM.
- C41-AL nhận điện C42-AL.

- Tuyến 471-SĐ cấp điện NR 479-11/2.AH.
- Tuyến 479-AH cấp điện PĐ 471-10.SĐ.
- Tuyến 471-SH cấp điện PĐ 477-13.TH.
- Tuyến 472-NM cấp điện 477-NM.
- Tuyến 476-AH cấp điện tuyến 471-AH.
- Tuyến 478-AL cấp điện tuyến 477-AL.
- Tuyến 476-CL cấp điện NR 474-8/4.QT.
- Tuyến 475-QT cấp điện 476-QT.
- Tuyến 478-TM cấp điện tuyến 471-TM.
- Tuyến 472-TM cấp điện tuyến 473-TM.
- Tuyến 475-TM cấp điện tuyến 480-TM.
- Tuyến 474-MTh cấp điện PĐ 475-10.MTh.
- Tuyến 473-TM cấp điện PĐ 475-11.TM.

➤ **Khu vực TTĐK Đồng Tháp 2:**

- Tuyến 475CB cấp điện PĐ từ MV 482CB-475TM/175B/88/4.D25 đến LBS MV477CB-475CB/19/19.D25 (giảm tải cho 477CB);
- Tuyến 473MT cấp điện PĐ D30 đến D19;
- Tuyến 475MT cấp điện đến D356, DE5;
- Tuyến 477MT cấp điện đến D36;
- Tuyến 473CG cấp điện PĐ D52 đến D133-8, D354;
- Tuyến 473MTo cấp điện PĐ DE3 đến E12;
- Tuyến 472CG cấp điện PĐ D356 đến DC129;
- Tuyến 474CG cấp điện PĐ D11 đến D9;
- Tuyến 471MTo cấp điện PĐ L21-8 đến DL13 (giảm tải cho MBA T3 Cai Lậy);
- Tuyến 473MTo cấp điện PĐ D63 đến D62 (giảm tải cho MBA 471-MTo);
- Tuyến 475TM cấp điện đến LBS MV 475TM-482CB/311.D25, LBS MV 475TM-482CB/311.D25 (giảm tải cho MBA T2 Cái Bè);
- Tuyến 477CLa cấp điện PĐ F56 đến F14, F209 (giảm tải cho 475-CLa);
- Tuyến 472CLa cấp điện PĐ F27 đến H197;
- Tuyến 472 Thanh Hóa cấp điện PĐ H20 đến H197, H121, H139 (xin nhận điện PC Tây Ninh để giảm tải cho tuyến 472CLa-475THu).

3.2.3. Đóng điện đường dây và thiết bị

3.2.4. Chuyển tải lưới 110kV, trung thế:

3.2.4.1. Ngày 17/8/2026

- **Điện lực Tháp Mười:** Cô lập MC tuyến 474TM, 476TM. Cắt REC 474TM/108.D3+3DS 474-2TM/107.D3 (PĐ Bến Đò Mỹ Hoà). Cắt REC 476TM/83.D3+3DS 476-2TM/82.D3 (PĐ Bơm Mỹ Đông 6). Cắt CB+03FCO và tháo gỡ 03 hotline trạm Bơm Mỹ Hòa 3 tại trụ 2 tuyến 477TM để kéo dây trung thế 3xAC 240mm²+AC 120mm² và dây ABC 4x70mm² (từ trụ 3 đến 12); lắp TBA 3x1P-50kVA (trụ 9), thu hồi TBA 1P-25kVA Cầu Móng 1 (trụ 7), di dời TBA 3x1P-50kVA Bơm Mỹ Hòa 3 (từ trụ 2 tuyến 477TM sang trụ 3 tuyến 474TM) thuộc công trình Lộ ra chống quá tải trạm 110kV Cái Bè. Chuyển tải:

- + Chuyển 474TM/108.D3 (PĐ Bến đò Mỹ Hòa) nhận điện tuyến 472TX;
- + Chuyển 476TM/83.D3 (Bơm Mỹ Đông 6) nhận điện 473TM.

- **Điện lực Lấp Vò:** Cắt 03LBFCO PĐ tạm 471-12A.TH trụ 267 tuyến 471-TH để lắp xà, sứ, thay dây tuyến 471-TH. Chuyển tải 471-13.TH nhận điện tuyến 480-TH

3.2.4.2. Ngày 18/8/2026

- **Điện lực Mỹ Thọ:** Cắt REC 477CL/61A.D2 + 3DS 477-7CL/61B.D2 (PD Cầu Cầu Lố.7). Cắt REC 477CL/129.D2 + 3DS 477-1CL/128.D2 (PD Công An Huyện). Cắt LBS 478CL/113.D2 + 478-2CL/112A.D2 (PD Tòa Án). Cắt REC 478CL/170.D2 + 3DS 478-2CL/169A.D2 (PD UB Mỹ Hội) để lắp mới 3DS tại trụ 114 tuyến 478CL. Chuyển tải:

- + Chuyển 477CL/129.D2 (PD Công An Huyện) nhận điện tuyến 474MTh;
- + Chuyển 478CL/170.D2 (PD UB Mỹ Hội) nhận điện tuyến 475MTh;
- + Chuyển 477CL/154/1.D2 (NR Tân Hội Trung) nhận điện tuyến 473-TM.

3.2.4.3. Ngày 20/8/2026

- **Điện lực Tháp Mười:** Cô lập MC tuyến 478TM. Cắt LBS 478TM/70.D3+3DS 478-2TM/70.D3 (PD Thị Trấn tại trụ 70 tuyến 478TM để kéo dây trung thế 3xAC 240mm²+AC 120mm², kéo dây chống sét, lắp xà sứ, phụ kiện thuộc công trình Lộ ra chống quá tải trạm 110kV Cái Bè. Chuyển tải PD 478TM/70.D3 (PD Thị trấn) nhận điện tuyến 473-TM.

- **Điện lực Lai Vung:** OFF R79 MC tuyến 474-AH. OFF R79 REC PD 476-11.TH Công 11 tại trụ 112 tuyến 476-TH. OFF R79 MC tuyến 476-TH. Cắt FCO và tháo hotline cấp nguồn TU tại trụ 158 tuyến 474-AH để Đội hotline tháo và đấu lèo trung thế hướng nguồn và tải hỗ trợ công tác thí nghiệm CBM REC, 3DS, TU PD 474AH/158.D11 Kênh Họa Đồ, chuyển tải 474AH/158.D11 (PD Kênh Họa Đồ) nhận điện tuyến 476-TH.

- **Điện lực Mỹ Tho:** Chuyển nguồn PD từ D357-7 đến DE5 nhận 472CG để thay 3 LBFCO chỉ danh D357-7 thành Rec + 3 DS 1P đi kèm (thu hồi từ D350).

3.2.4.4. Ngày 21/8/2026

- **Điện lực Thanh Bình:** Cắt 3DS PD 477-10.QT(PD Cụm CN Thanh Bình), cả REC+3DS PD 474-10.QT (PD Cầu Phong Mỹ) để dựng trụ đệm 16m, lắp kẹp quay, căng dây trung thế, chuyển tải:

- + Chuyển PD 477-11.QT Ngã 3 Cụm CN nhận điện tuyến 473-LT;
- + Chuyển PD 474-11.QT (PD UB Bình Thành) nhận điện tuyến 471-LT.

3.2.4.5. Ngày 22/8/2026

- **Điện lực Lắp Vò:** Cắt REC+03DS PD 476-11.TH (PD Công 11), cắt 03DS PD 471-10.TH (PD Bến đò 13) để dựng trụ, thay dây, lắp LBS. Chuyển tải

- + Chuyển PD 476-12.TH Cầu Tân Lợi nhận điện tuyến 474-AH;
- + Chuyển PD 471-12.TH Cầu Thầy Lâm nhận điện tuyến 478-AH.

- **Truyền tải điện Đồng Tháp, Điện lực Cai Lậy, Bình Phú:** Cô lập thanh cái C44, ngăn MC 443 trạm 220kV Cai Lậy, cắt điện toàn tuyến 473CLa, tuyến 472CLa đến FL49, FH9, tuyến 474CLa đến MV478BĐ-474CLa/176/52B.D15, PD 474CLa/177.D15, PD từ F6 đến MV473CLa-475CLa/155/122.D25 các Điện lực Cai Lậy, Gò Công, Gò Công Đông, Mỹ Tho, Tân Phú Đông nâng công suất MBA; Công ty Thái Hải kéo dây trung thế, trung hòa, lắp trạm mới công trình ĐTXD, sang dây hạ áp qua trụ mới, thu hồi trụ hiện hữu. Dựng trụ kéo dây trung thế, dòi LBS F41 và DSF41-8 qua trụ XDM, kéo dây trung thế tại trụ 122 (MV473CLa-475CLa/155/122.D25); Điện lực Bình Phú phát quang cây xanh, hoán chuyển MBA xử lý non tải, quá tải, phối hợp XNDV Điện lực Đồng Tháp kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bị, vệ sinh TBA khách hàng vận hành thuê, thay định kỳ hệ thống đo đếm định kỳ; Công ty TNHH MTV Thái Hải: Thi công công trình Nâng cấp lưới điện trung hạ thế khu vực Điện lực Bình Phú năm 2026: Thay dây trung áp, di dời LBS 473CLa/103/182.D25+3LTD 473-3CLa/103/182.D25 qua trụ XDM ; Công ty TNHH Cơ điện Phương Nam Tiền Giang: Kết lưới ĐDTT nổi 3 pha và TBA 3P-3x50kVA cấp điện cho ông Nguyễn Văn Hùng. Chuyển tải:

- + PD sau LBS 474CLa/177.D15 nhận nguồn 477CB;
- + PD từ H112 đến H27 nhận 475CLa (giảm tải cho 472CLa);
- + PD từ H13 đến H113, H161 nhận 475THu;
- + PD từ FH9 đến H161, H112 nhận 475THu;
- + PD từ FL49 đến L12 nhận 472MTo.

- **Điện lực Chợ Gạo:** Cắt điện PD từ C65 đến C568, C13 tuyến 476CG để thay trụ trung thế bị mục gốc. Chuyển tải PD từ BC22 đến C568, C569 nhận điện phát tuyến 473GCT

3.2.4.6. Ngày 23/8/2026

- **Điện lực Lai Vung:** Cắt LBS 474AH/185.D11+3DS 474-2AH/185.D11 (PD Hòa Long). Cắt 3DS MV474AH-476TH/261.D11 Cống Số 1. Cắt 3DS MV475SĐ-474AH/232.D11. Cắt REC 475SĐ/158A.D11+3DS 475-1SĐ/158A.D11 (PD Cầu Ban Biên). Cắt LBS 475SĐ/231A.D11+3DS 475-1SĐ/231A.D11 (PD CDC Hòa Long) để di dời 3LBFCO NR CDC Thị Trấn từ trụ 201/3 đến 201/2, NR Rạch Đông từ trụ 209 đến 209/1, lắp 3LBFCO MV Cầu Long Hậu tại trụ 209/43, thay trụ thuộc lưới hạ thế TBA UB Huyện tại trụ 200/1H, vệ sinh công nghiệp TBA CDC Sen Vàng tại trụ 205/13 tuyến 474-AH. Chuyển tải 475SĐ/231A.D11 CDC Hòa Long nhận điện qua MV Ngã Năm.

- **Điện lực Cái Bè:** Cắt điện toàn tuyến 471-473-475-472-474 Mỹ Thuận, tuyến 476MTh đến MV480CB-476MTh/239.D25. Chuyển tải:

+ PD 480CB/36.D25 (Oanh Hồng Phước) đến LBS MV480CB-476MTh/239.D25 (TDC Phúc Lộc) nhận 480CB;

- **Điện lực Mỹ Tho phối hợp cắt điện trên tuyến 474-475MTh.**

- **Điện lực Tân Phước:** Cắt điện PD từ FH9 đến H112, H161, H139 tuyến 472CLa, PD từ H19 đến H113, H161 tuyến 472Mto để bảo trì, phát quang hành lang lưới điện; Công ty TNHH XLD Xuân Phát dời đường dây trung hạ thế và TBA qua trụ dựng mới từ trụ 140 đến trụ 161 phân đoạn H19; dời đường dây trung hạ thế và TBA qua trụ dựng mới từ trụ 1 đến trụ 26 phân đoạn FH9 công trình cải tạo nâng cấp lưới điện khu vực Tân Phước. Chuyển tải PD từ H112 đến H27, H197 nhận điện 475CLa.

- **Điện lực Mỹ Tho:** Cắt điện PD từ D46 đến DL12, DE174 tuyến 472MTo, PD từ D40 đến D62 tuyến 471MTo để bảo trì CBM trạm, phát quang; Công ty 19/5 dựng trụ 14m, NCS trạm và gom trạm trạm Ao Cá Hai Sửa, 1x50kVA và Ao Cá 1, 1x75kVA thành 1x250kVA, NC ĐDHT từ 1P lên 3P; Công ty ENP dựng trụ, kết lưới trạm 3x15kVA Cty TNHH MTV Wang Hưng. Chuyển tải:

- + PD D62 đến D63 nhận 471MTo;
- + PD từ H27 đến H111, H197 nhận 475CLa (giảm tải cho 472CLa);
- + PD từ H19 đến H161, H113 nhận 475THu;
- + PD từ DL12 đến L12, H19 nhận 472CLa.

- **Điện lực Gò Công:** Cắt điện PD I5 đến I11 tuyến 475GC để kéo dây pha 3xACXH 240mm2 từ trụ số 10 đến trụ 55. Kéo dây trung hòa 1xAC185mm2 từ trụ trung áp số 10 đến trụ 55. Dựng trụ đệm và lắp thiết bị xử lý giao chéo nhánh 4759-7 Bà Phó và 4796-7 Cầu Tàu Bãi Rác. Chuyển tải:

- + PD từ I98 đến I11, I10 nhận điện 477GC;
- + PD từ I10 đến I6 nhận điện 472GC.

Trên đây là Kế hoạch Bảo dưỡng, sửa chữa và phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 34/2026 (từ ngày 17/8/2026 đến 23/8/2026), Công ty yêu cầu các đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi so với kế hoạch

này các đơn vị liên quan phải kịp thời thông báo cho nhau để điều chỉnh kịp thời kế hoạch vận hành cho phù hợp với tình hình thực tế./.

Nơi nhận:

- Sở Công Thương (để báo cáo);
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Các Phòng chuyên môn nghiệp vụ (để biết);
- Các Đơn vị trực thuộc (để thực hiện);
- Văn phòng (gửi báo cáo Sở Công Thương);
- Lưu: VT, ĐĐ, NVT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Phú Hải

Phụ lục 1
DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN 110KV VÀ TRUNG HẠ THỂ TUẦN 34/2026
(Từ ngày 17/8/2026 đến 23/8/2026)

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
1	17/08/2026	08:00	13:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Nâng công suất TBA từ 2x1P-25kVA thành 1P-75kVA.	TBA 2x1P-25kVA Cầu Tân Nghĩa trụ 46/110 PĐ 474-7CL/46/104.D1 Cầu Tân Nghĩa tuyến 474QT	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline TBA 2x1P-25kVA Cầu Tân Nghĩa trụ 46/110 PĐ 474-7CL/46/104.D1 Cầu Tân Nghĩa tuyến 474QT	78	0,017	0,000	85	425		
2	17/08/2026	14:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Sửa trụ nghiêng theo ĐN của UBND phường Mỹ Ngãi	Trụ 46/105/6 NR 474-7QT/46/105/3.D1 Bà Vần Kinh Vạn Thọ trụ 105/3 tuyến 474QT	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Cắt 03LBFCO NR 474-7QT/46/105/3.D1 Bà Vần Kinh Vạn Thọ trụ 105/3 tuyến 474QT	783	0,101	0,001	467	1401		
3	17/08/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Cao Lãnh	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
4	17/08/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa mất đứt, luồng ống thép chống trộm, vệ sinh TBA 1P-50kVA Kinh Cả Búra 1	Tại trụ 46/54A/2 tuyến 474QT	xã Phong Mỹ	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Kinh Cả Búra 1 NR 474-7QT/46/54A.D2 (NR Kinh Cả Búra) tại trụ 46/54A/2 tuyến 474QT	60	0,009	0,000	40	140		
5	17/08/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa mất đứt, luồng ống thép chống trộm, vệ sinh TBA 1P-37,5kVA Kinh Cả Búra 2	Tại trụ 46/54A/28 tuyến 474QT	xã Phong Mỹ	Cắt VB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-37,5kVA Kinh Cả Búra 2 NR 474-7QT/46/54A.D2 (NR Kinh Cả Búra) tại trụ 46/54A/28 tuyến 474QT	61	0,009	0,000	30	105		
6	17/08/2026	17:00	17:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Chuyển NR 477CL/215/1.D2 (NR Cái Bèo) nhận điện qua MV477CL/154/79B/17.D2 (MV Cống Ông Cá)	Tại trụ 215/1 tuyến 477-CL Tại trụ 215/110=154/79/17 MV477CL/154/79B/17.D2 (MV Cống Ông Cá)	xã Bình Hàng Trung	Cắt LBS NR 477CL/215/1.D2 (NR Cái Bèo) tại trụ 215/1 tuyến 477-CL Cắt 3FCO NR477-1CL/215/1.D2 (NR Cái Bèo)tại trụ 215/1 tuyến 477-CL Đóng 3LBFCO MV477CL/154/79B/17.D2 (MV Cống Ông Cá) tại trụ 215/110=154/79/17 tuyến	2776	0,060	0,002	2550	1275		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									477CL							
7	17/08/2026	17:00	17:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Chuyển NR477-7CL/110A/1.D2 (NR UB Huyện) tuyến 477CL nhận điện NR 477-7CL/131A/2.D2 (NR Mỹ Thới) tuyến 477CL qua MV477CL/110A/76.D 2 (MV NR Ủy Ban Huyện- NR Mỹ Thới) 110A/76=131A/23 tuyến 477CL	Tại trụ 110A/1 tuyến 477CL Tại trụ 131A/23 MV477CL/110A/76.D2 (trụ 131A/23=110A/76), tuyến 477CL	xã Mỹ Thọ	"Cắt 3LBFCO NR 477-7CL/110A/1.D2 (NR UB Huyện) tại trụ 110A/1 tuyến 477CL. Đóng 3LBFCO tại trụ 131A/23 MV477CL/110A/76.D2 (trụ 131A/23=110A/76), tuyến 477CL	1824	0,039	0,001	2000	1000		
8	17/08/2026	07:30	17:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Ngọc Dung 1	Kéo dây trung thế 3xAC 240mm2+AC 120mm2 và dây ABC 4x70mm2 (từ trụ 3 đến 12); lắp TBA 3x1P-50kVA (trụ 9), thu hồi TBA 1P-25kVA Cầu Móng 1 (trụ 7), di dời TBA 3x1P-50kVA Bơm Mỹ Hòa 3 (từ trụ 2 tuyến 477TM sang trụ 3 tuyến 474TM) thuộc công trình Lộ ra chống quá tải trạm 110kV Cái Bè	Từ trụ 3 đến trụ 12 thuộc tuyến 474TM, 476TM; tại trụ 2 tuyến 477TM	Xã Tháp Mười	Cô lập MC tuyến 474TM, 476TM. Cắt REC 474TM/108.D3+3DS 474-2TM/107.D3 (PĐ Bến Đò Mỹ Hoà). Cắt REC 476TM/83.D3+ 3DS 476-2TM/82.D3 (PĐ Bơm Mỹ Đông 6). Cắt CB+03FCO và tháo gỡ 03 hotline trạm Bơm Mỹ Hòa 3 tại trụ 2 tuyến 477TM"	994	0,428	0,001	542	5420	Chuyển tải PĐ 474TM/108.D3 (Bến đò Mỹ Hòa) nhận điện tuyến 472TX; PĐ 476TM/83.D3 (Bơm Mỹ Đông 6) nhận điện 473TM	
9	17/08/2026	07:30	17:30	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay 03TU trung thế đến hạn kiểm định tại trạm Bơm Việt Kiều - Mỹ Phước 2	Tại trụ 77/51/1 thuộc NR 476-7TM/77/1.D3, tuyến 476TM	Xã Tháp Mười	Cô lập MC tuyến 476TM							Kết hợp lịch cắt điện
10	17/08/2026	07:30	17:30	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay 03TU trung thế đến hạn kiểm định tại trạm Bơm Việt Kiều - Mỹ Phước 1	Tại trụ 77/4/19 thuộc NR 476-7TM/77/4.D3, tuyến 476TM	Xã Tháp Mười	Cô lập MC tuyến 476TM							Kết hợp lịch cắt điện
11	17/08/2026	07:30	17:30	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay 03TU, 03TI trung thế đến hạn kiểm định tại trạm Bơm Sáu Thêm An Phong	Tại trụ 77/51 thuộc NR 476-7TM/77/1.D3, tuyến 476TM	Xã Tháp Mười	Cô lập MC tuyến 476TM							Kết hợp lịch cắt điện
12	17/08/2026	12:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 120/67/18 tuyến 475CM	xã Tân Long	Cắt CB+ FCO, tháo hotline trạm Tân Bình Thượng 7, Tại trụ 120/67/18 tuyến 475CM	46	0,010	0,000	26	130		
13	17/08/2026	08:00	13:00	Điện lực	Điện lực Thanh	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 265 tuyến 472CM	xã Tân Long	Cắt CB+ 3FCO, tháo hotline trạm BƠM TÂN	1	0,000		105	525		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Thanh Bình	Bình				THỐI 1, Tại trụ 265 tuyến 472CM							
14	17/08/2026	08:00	13:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 225 tuyến 472CM	xã Tân Long	Cắt CB+ 3FCO, tháo hotline trạm ÁP THƯỢNG, Tại trụ 225 tuyến 472CM	235	0,051	0,000	105	525		
15	17/08/2026	12:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 176B/20B/32 tuyến 475CM	xã Tân Long	Cắt CB+ FCO, tháo hotline trạm RACH MÃ TRƯỜNG 4, Tại trụ 176B/20B/32 tuyến 475CM	27	0,006	0,000	26	130		
16	17/08/2026	13:30	16:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay thùng CB, thùng ĐK; Lắp Codie MBA; Lắp TĐLL mất đứt trạm AS Lung Bông 2 (SCTX 2026)	Tại trụ 74/33/34A NR 476-8/3/2.TN	xã Phú Cường	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp, trạm AS Lung Bông 2, tại trụ 74/33/34A NR 476-8/3/2.TN	54	0,007	0,000	35	105		
17	17/08/2026	08:00	11:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay thùng CB, thùng ĐK. Lắp Codie MBA; Lắp TĐLL mất đứt trạm AS Kênh Phú Đức (SCTX 2026)	Tại trụ 56/15/65/14 NR 474-8/1-1A/2.TN	xã Tràm Chim	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp, trạm AS Kênh Phú Đức, tại trụ 56/15/65/14 NR 474-8/1-1A/2.TN	72	0,009	0,000	35	105		
18	17/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Cty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương	Thay dây ABC 4x95mm2 bằng ABC 4x95mm2 SCL	"Tủ trụ 33/11A/1-33/11A/1/7, 33/11A/1/3-33/11A/1/3/4, 33/11A/1/5-33/11A/1/5/4, 33/11A/1-33/11A/1/2A, 33/11A/1-33/11A/1/5B, 11A/1/3B/1-11A/1/3B/3, 33/12B/1-12B/1/1T và 12B/1/1T/3, 33/12B/1-12B/1/11P tuyến 477HN "	Phường Hồng Ngự	Cắt CB+03FCO trạm Nguyễn Thị Minh Khai trụ 33/11A/1 tuyến 477HN, Cắt CB+03FCO trạm Nguyễn Văn Trỗi trụ 33/12A/1 tuyến 477HN	187	0,080	0,000	85	850		
19	17/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Đội SCDN Hotline	Thay sứ đứng trung áp bê bát	Tại trụ 305, 329, 330 PĐ 479-17A tuyến 479HN	Xã Thường Phước	- OFF R79 tại trụ 298 PĐ 479-17A tuyến 479HN - OFF R79 đầu tuyến 479HN							
20	17/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Sa	Tổ QLVH	Thay điện kế 1P, 3P đến hạn kiểm định	Trạm Ngã Ba Thái Bình,	Khu vực nội ô phường Sa	không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Đéc			Chợ Bách Hóa	Đéc.								
21	17/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 16/59/64 đến trụ 16/59/64/37 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Không cắt điện							
22	17/08/2026	07:00	18:00	Điện lực Nha Môn	Công Ty TNHH Quang Nhựt	Thay dây hạ áp ABC 3x70mm2; Dựng trụ hạ thế	Từ trụ 31/8/28P đến trụ 31/8/28P/16; 31/8/28P/8 đến trụ 31/8/28P/8/5 tuyến 474-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Cắt CB + FCO trạm Kinh Tắc Lớn tại trụ 31/8/28P tuyến 474-NM	65	0,031	0,000	26	286		
23	17/08/2026	07:00	18:00	Điện lực Nha Môn	Cty Châu Thành	Di dời trụ hạ thế	Tại trụ 34/13/9 tuyến 475-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Cắt CB + FCO trạm Ông Chín Cũ tại trụ 34/13 tuyến 475-NM	198	0,094	0,000	45	495		
24	17/08/2026	08:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Sửa trụ nghiêng hạ thế, lắp chằng hạ thế, thay CB TNDK, thay 2 TI 150/5A	Tại trụ 34/23/1/8B, 34/23/1/9B, 34/23/1 tuyến 475-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Cắt CB + FCO trạm Bồn Bường tại trụ 34/23/1 tuyến 475-NM	85	0,013	0,000	33	115,5		
25	17/08/2026	13:30	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Nâng công suất TBA Miếu Bà Bồn Bường từ 1P-50kVA thành 1P-75kVA	Tại trụ 34/23/2 tuyến 475-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Cắt CB+ cắt 01FCO+ tháo 01 hotline trạm Miếu Bà Bồn Bường tại trụ 34/23/2 tuyến 475-NM	101	0,015	0,000	35	122,5		
26	17/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cân pha lưới hạ thế TBA UB Xã Vĩnh Thới, UB Vĩnh Thới 2, Cái Bần Nhỏ 2, Nhà Trẻ Hoa Sứ 2	Từ trụ 189 đến trụ 189/20H, từ trụ 191 đến trụ 194, từ trụ 192 đến trụ 192/5H, từ trụ 222 đến trụ 238, từ trụ 246 đến trụ 262 tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Không cắt điện							
27	17/08/2026	15:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 3 pha đến hạn TBA Cua Xẻ Gỗ Mai Văn Sơn	Tại trụ 178A tuyến 474-AH	Xã Hòa Long	Cắt CB+3FCO TBA Cua Xẻ Gỗ Mai Văn Sơn tại trụ 178A tuyến 474-AH	1	0,000		68	136		
28	17/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bể, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ, kiểm tra điện kế định kỳ, xử lý DCU, modem	Tuyến 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-	Xã Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
							SĐ									
29	17/08/2026	08:00	12:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay 3TU, 3TI đến hạn TBA GREENWAY BIO-ORGANIC	Tại trụ 171A tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA GREENWAY BIO-ORGANIC tại trụ 171A tuyến 471-SH	1	0,000		155	620		
30	17/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Lai Vung	Cty TNHH Minh Thanh	Thay dây hạ thế TBA Ngã Ba Rạch Đông	Từ trụ 289/74/6 đến trụ 289/74/16 tuyến 475-SĐ	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO TBA Cầu Chợ Mới tại trụ 289/74/6 tuyến 475-SĐ. Cắt CB+FCO TBA Ngã Ba Rạch Đông tại trụ 289/74/12 tuyến 475-SĐ.	156	0,064	0,000	55	522,5		
31	17/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay dây branchement TBA Công Cái Ngang	Từ trụ 322/1P đến trụ 322/8P tuyến 475-SĐ	Xã Lai Vung	Không cắt điện							
32	17/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cáp viễn thông treo trên cột điện NR 475-7SD/289/1.D11 Long Hậu, NR 475-7SD/289/55/1.D11 Trạm Xá Long Hậu, NR 475-7SD/289/71/1.D11 Gia Vàm, NR 475-7SD/289/74.D11 Chợ Mới Rạch Chùa, NR 475-7SD/289/74/13/1.D11 Rạch Ông Sát	Từ trụ 289 đến trụ 289/75/8H, từ trụ 289/55 đến trụ 289/55/9/24H, từ trụ 289/71 đến trụ 289/71/9/10H, từ trụ 289/74 đến trụ 289/74/26/18H , từ trụ 289/74/13 đến trụ 289/74/13/7 tuyến 475-SĐ	Xã Hòa Long	Không cắt điện							
33	17/08/2026	13:30	15:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 3 pha đến hạn TBA CSSX Tắc Xí Muội Phúc Lộc	Tại trụ 157/42 tuyến 472-TH	Xã Lai Vung	Cắt CB TBA CSSX Tắc Xí Muội Phúc Lộc tại trụ 157/2 tuyến 472-TH. Cắt 3FCO NR CSSX Tắc Xí Muội Phúc Lộc tại trụ 157 tuyến 472-TH.	1	0,000		42	63		
34	17/08/2026	07:00	18:00	Điện lực Lấp Vò	Cty Hưng Lộc	Lắp xà, sứ, thay dây tuyến 471-TH	Trụ 280-309 tuyến 471-TH	Xã Mỹ An Hưng	"Cắt 03LBFCO PD tạm 471-12A.TH trụ 267 tuyến 471-TH	556	0,263	0,000	424	4664	Chuyển tải PD 471-13TH nhận điện tuyến 480-TH	
35	17/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Phát quang, tháo gỡ luồn dây hạ thế, trung hòa vướng cây xanh, làm gọn điện kế khách hàng, tháo gỡ dây bu rui điện quần vào hạ thế,	Trụ 271/7/4-271/7/16 tuyến 471-TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt CB+FCO trạm Ngã Cái 2 trụ 271/7 tuyến 471-TH							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						buộc dây tia hạ thế, trung hòa trạm Ngã Cái 2 tuyến 471-TH										
36	18/08/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Mỹ Trà	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
37	18/08/2026	08:00	13:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Nâng công suất TBA từ 1P-75kVA thành 2x1P-50kVA. Sang tải lưới hạ thế	TBA 1P-75kVA Đình An Bình 1 trụ 16 PĐ 476-7CL/3.D1 An Lạc tuyến 476CL	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO TBA 1P-75kVA Đình An Bình 1 trụ 16 . Cắt CB+FCO TBA 1P-50kVA Đình An Bình trụ 15 PĐ 476-7CL/3.D1 An Lạc tuyến 476CL	130	0,028	0,000	85	425		
38	18/08/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 3P-160kVA Lò Gạch Đập Đá	Tại trụ 88/69 tuyến 478CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +3FCO và tháo 3 hotline TBA 3P-160kVA Lò Gạch Đập Đá NR 478-7CL/88/29.D2 (PĐ NR Cầu Cái Chai) tại trụ 88/69 tuyến 478CL	1	0,000		100	350		
39	18/08/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 2x1P-25kVA Bảy Thước 3	Tại trụ 88/100/49P tuyến 478CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 2x1P-25kVA Bảy Thước 3 NR 478-7CL/88/100/1P/B.D2 (NR Bảy Thước) tại trụ 88/100/49P tuyến 478CL	45	0,007	0,000	40	140		
40	18/08/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 1P-25kVA Cua Đập Đá	Tại trụ 88/64 tuyến 478CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-25kVA Cua Đập Đá NR 478-7CL/88/29.D2 (PĐ NR Cầu Cái Chai) tại trụ 88/64 tuyến 478CL	47	0,007	0,000	18	63		
41	18/08/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 1P-75kVA Cầu Đập Đá Giữa	Tại trụ 88/67/7 tuyến 478CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-75kVA Cầu Đập Đá Giữa NR 478-7CL/88/67/1.D2 (NR Đập Đá) tại trụ 88/67/7 tuyến 478CL	89	0,013	0,000	60	210		
42	18/08/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-kiểm định	Thí nghiệm CBM TBA 1P-50kVA Đập Đá	Tại trụ 88/67/20 tuyến 478CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA Đập Đá NR 478-7CL/88/67/1.D2 (NR Đập Đá) tại trụ 88/67/20 tuyến 478CL	84	0,013	0,000	40	140		
43	18/08/2026	07:00	18:00	Điện	Điện lực	Dựng trụ đệm trung	Tại trụ 116A	xã Mỹ Thọ	Cắt MC PĐ 477CL/61A.D2							Kết hợp

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Mỹ Thọ	Mỹ Thọ	thế, tăng cường khóa U để tránh sự cố tuột giáp núu, Vệ sinh NR,TBA, khắc phục tiếp địa lắp lại, tiếp địa TBA, phát quang lưới điện hạ thế	tuyến 477CL Tủ trụ 62 đến trụ 127 tuyến 477CL		(PĐ Cầu Càn Lố.7) tại trụ 61A tuyến 477CL -Cắt 3DS PĐ477-7CL/61B.D2 (PĐ Cầu Càn Lố.7) tại trụ 61B tuyến 477CL - Cắt MC PĐ 477CL/129.D2 (PĐ Công An Huyện) tại trụ 129 tuyến 477CL. - Cắt 3DS PĐ 477-1CL/128.D2 (PĐ Công An Huyện)tại trụ 128 tuyến 477CL. - Cắt LBS PĐ 478CL/113.D2 (PĐ Tòa Án)tại trụ 113, tuyến 478CL. - Cắt 3 DS PĐ 478-2CL/112A.D2 (PĐ Tòa Án) tại trụ 112A tuyến 478-CL. -Cắt MC PĐ 478CL/170.D2- PĐ UB Mỹ Hội,tại trụ 170 tuyến 478-CL. -Cắt 3DS PĐ 478-2CL/169A.D2 PĐ UB Mỹ Hội, tại trụ 169A tuyến 478CL. -Kiểm tra LBS tại trụ 84 MV477CL-478CL/84.D2 (MV Ông Bàu) đang mở						lịch cắt điện	
44	18/08/2026	18:00	18:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Chuyển NR 477-7CL/110A/1.D2 tuyến 477CL ngưng nhận điện NR 477-7CL/131A/2.D2 (NR Mỹ Thới) tuyến 477CL qua MV477CL/110A/76.D 2 (MV NR Ủy Ban Huyện- NR Mỹ Thới) 110A/76=131A/23 tuyến 477CL	Tại trụ 110A/1 tuyến 477CL Tại trụ 131A/23 MV477CL/110A/76.D2 (trụ 131A/23=110A/76), tuyến 477CL	xã Mỹ Thọ	Cắt 3LBFCO MV477CL/110A/76.D2 (trụ 131A/23=110A/76)tại trụ 131A/23 tuyến 477CL Đóng 3LBFCO NR 477-7CL/110A/1.D2 (NR UB Huyện) tại trụ 110A/1 tuyến 477CL.	1824	0,039	0,001	2000	1000		
45	18/08/2026	07:00	18:00	Điện lực Mỹ Thọ	Công ty TNHH Minh Thanh	Lắp mới 3 DS tại trụ 114 tuyến 478CL	Tại trụ 114 tuyến 478CL	xã Mỹ Thọ	Cắt MC PĐ 477CL/61A.D2 (PĐ Cầu Càn Lố.7) tại trụ 61A tuyến 477CL -Cắt 3DS PĐ477-7CL/61B.D2 (PĐ Cầu Càn Lố.7) tại trụ 61B tuyến 477CL - Cắt MC PĐ 477CL/129.D2 (PĐ Công An Huyện) tại trụ 129 tuyến 477CL. - Cắt 3DS PĐ 477-	5024	2,377	0,004	5000	55000	Chuyển PĐ 477CL/129.D2 (PĐ Công An Huyện) nhận điện tuyến 474MTh, Chuyển PĐ 478CL/170.D2- PĐ UB Mỹ Hội nhận điện tuyến	

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									1CL/128.D2 (PĐ Công An Huyện)tại trụ 128 tuyến 477CL. - Cắt LBS PĐ 478CL/113.D2 (PĐ Tòa Án)tại trụ 113, tuyến 478CL. - Cắt 3 DS PĐ 478-2CL/112A.D2 (PĐ Tòa Án) tại trụ 112A tuyến 478-CL. -Cắt MC PĐ 478CL/170.D2- PĐ UB Mỹ Hội,tại trụ 170 tuyến 478-CL. -Cắt 3DS PĐ 478-2CL/169A.D2 PĐ UB Mỹ Hội, tại trụ 169A tuyến 478CL. -Kiểm tra LBS tại trụ 84 MV477CL-478CL/84.D2 (MV Ông Bầu) đang mở						475MTh, Chuyển NR 477CL/154/1A.D2 (NR Tân Hội Trung) nhận điện tuyến 473-TM (cắt LBS tại trụ 154/1)	
46	18/08/2026	07:00	18:00	Điện lực Mỹ Thọ	Công Ty TNHH XLĐ NT Solar	Dựng trụ BTLT 14m, lắp xà, căng dây trung thế và TBA 3P-560kVA (KH XDM)	Dựng trụ BTLT 14m, lắp xà, căng dây trung thế và TBA 3P-560kVA (KH XDM)	xã Mỹ Thọ	Cắt MC PĐ 477CL/61A.D2 (PĐ Cầu Càn Lố.7) tại trụ 61A tuyến 477CL -Cắt 3DS PĐ477-7CL/61B.D2 (PĐ Cầu Càn Lố.7) tại trụ 61B tuyến 477CL - Cắt MC PĐ 477CL/129.D2 (PĐ Công An Huyện) tại trụ 129 tuyến 477CL. - Cắt 3DS PĐ 477-1CL/128.D2 (PĐ Công An Huyện)tại trụ 128 tuyến 477CL. - Cắt LBS PĐ 478CL/113.D2 (PĐ Tòa Án)tại trụ 113, tuyến 478CL. - Cắt 3 DS PĐ 478-2CL/112A.D2 (PĐ Tòa Án) tại trụ 112A tuyến 478-CL. -Cắt MC PĐ 478CL/170.D2- PĐ UB Mỹ Hội,tại trụ 170 tuyến 478-CL. -Cắt 3DS PĐ 478-2CL/169A.D2 PĐ UB Mỹ Hội, tại trụ 169A tuyến 478CL. -Kiểm tra LBS tại trụ 84 MV477CL-478CL/84.D2 (MV Ông Bầu) đang mở							Kết hợp lịch cắt điện
47	18/08/2026	18:00	18:30	Điện lực Mỹ	Điện lực Mỹ Thọ	Chuyển NR 477CL/215/1.D2 (NR	Tại trụ 215/1 tuyến 477-CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt 3LBFCO MV477CL/154/79B/17.D2	2776	0,060	0,002	2550	1275		Kết hợp lịch cắt

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Thọ		Cái Bèo) ngưng nhận điện qua MV477CL/154/79B/17.D2 (MV Cổng Ông Cá)	Tại trụ 215/110=154/79/17 MV MV477CL/154/79B/17.D2 (MV Cổng Ông Cá)		(MV Cổng Ông Cá) tại trụ 215/110=154/79/17 tuyến 477CL Đóng LBS NR 477CL/215/1.D2 (NR Cái Bèo) tại trụ 215/1 tuyến 477-CL Đóng 3FCO NR477-1CL/215/1.D2 (NR Cái Bèo)tại trụ 215/1 tuyến 477-CL							điện
48	18/08/2026	08:00	16:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Cấy trạm chống quá tải trạm Áp 4A An Phong	Tại trụ 56/6/28/86T/53 và 56/6/28/86T/56 tuyến 475LT	xã An Long	Cắt CB+FCO trạm Áp 4A trụ 56/6/28/86T/53 tuyến 475LT Cắt CB+FCO trạm Trà Bông Đại trụ 56/6/28/86T/54 tuyến 475LT	55	0,019	0,000	70	560		
49	18/08/2026	08:00	12:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay cáp suất trạm biến áp	Tại trụ 256 tuyến 472CM	xã Tân Long	Cắt CB+3FCO, tháo hotline trạm Tân Quới 2, trụ 256 tuyến 472CM	296	0,051	0,000	175	700		
50	18/08/2026	17:30	18:00	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Thao tác chuyển tải NR 474-8/1-1/4-1.TN Ngưng nhận điện tuyến 476-TN	Tại trụ 56/15/132A/62 NR 474-8/1-1/4.TN	Xã Phú Cường	Cắt LBS MV 476TN_474-TN tại trụ 74/150/184 NR 476-8/3-2.TN. (56/15/132A/81 NR 474-8/1-1/4-1.TN). Đóng 3LBFCO NR 474-8/1-1/4-1.TN tại trụ 56/15/132A/62 NR 474-8/1-1/4.TN.	453	0,010	0,000	300	150		
51	18/08/2026	06:30	07:00	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Thao tác chuyển tải NR 474-8/1-1/4-1.TN nhận điện tuyến 476-TN	Tại trụ 56/15/132A/62 NR 474-8/1-1/4.TN	Xã Phú Cường	Cắt 3LBFCO NR 474-8/1-1/4-1.TN tại trụ 56/15/132A/62 NR 474-8/1-1/4.TN. Đóng LBS MV 476TN_474-TN tại trụ 74/150/184 NR 476-8/3-2.TN (56/15/132A/81 NR 474-8/1-1/4-1.TN)	453	0,010	0,000	300	150		
52	18/08/2026	06:30	17:30	Điện lực Tam Nông	Công Ty Bách Khoa	Dựng trụ 14m, ngọn trụ 20m, thay xà, sứ, thay dây trung thế, đấu nối trung thế, nâng công suất các trạm biến áp	Từ trụ 56/15/132A/12 đến trụ 56/15/132A/61 NR 474-8/1-1/4.TN	Xã Tràm Chim; Xã Phú Cường	Cắt LBS NR 474-8/1-1/4.TN tại trụ 56/15/132A/1 NR 474-8/1-1.TN. Cắt 3DS NR 474-8/1-1/4.TN tại trụ 56/15/132A NR 474-8/1-1.TN. Cắt 3LBFCO NR 474-8/1-1/4-1.TN tại trụ 56/15/132A/62 NR 474-8/1-1/4.TN.	545	0,258	0,000	400	4400	Chuyển nhận điện: NR 474-8/1-1/4-1.TN nhận điện tuyến 476-TN	
53	18/08/2026	08:00	12:00	Điện lực Tân	Điện lực Tân	Thay TU, TI định kỳ trạm NTTS Trần Văn	"Tại trụ 129/64/56/2	Xã Tân Hồng	"Cắt 03FCO NR NTTS Trần Văn Hùng 1 tại trụ	1	0,000		90	360		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Hồng	Hồng	Hùng 1	NR 480-7THo/129/64/4 8.D7 tuyến 480THo"		129/64/56/1 NR 480-7THo/129/64/48.D7 tuyến 480THo"							
54	18/08/2026	13:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay TU, TI định kỳ trạm NTTS Trần Văn Hùng	"Tại trụ 129/64/82/1 NR 480-7THo/129/64/4 8.D7 tuyến 480THo"	Xã Tân Hồng	"Cắt 03FCO NR NTTS Trần Văn Hùng tại trụ 129/64/82 NR 480-7THo/129/64/48.D7 tuyến 480THo"	1	0,000		125	500		
55	18/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Vệ sinh trạm, thay thùng CB, ĐK, TI, thay LA, FCO TNDK trạm Long Hưng 1 (3P-160kVA)	Tại trụ 10 PĐ 477-10/2 tuyến 477PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03 FCO và tháo 03 hotline trạm Long Hưng 1 (3P-160kVA) tại trụ 10 PĐ 477-10/2 tuyến 477PC	318	0,123	0,000	96	864		
56	18/08/2026	07:00	18:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Cty XĐĐ Quang Nhứt	Tháo gỡ di dời về vị trí mới trạm bơm Huyện Ủy (3P-160kVA)	Tại trụ 191/6 NR 480-12A/18 tuyến 480-HN	Xã Thường Phước	- Cắt CB + 03 FCO và tháo 03 hotline trạm bơm Huyện Ủy (3P-160kVA) tại trụ 191/6 NR 480-12A/18 tuyến 480-HN	1	0,000		44	484		
57	18/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Vệ sinh trạm, thay thùng CB, ĐK, TI, thay LA, FCO TNDK, thay điện kế trạm TDC Long Thuận 7 (1P-50kVA)	Tại trụ 28 PĐ 477-10/1A tuyến 477PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + FCO trạm TDC Long Thuận 7 (1P-50kVA) tại trụ 28 PĐ 477-10/1A tuyến 477PC	77	0,030	0,000	51	459		
58	18/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay điện kế 1P, 3P đến hạn kiểm định	Trạm Cầu Cây Vừng, Bờ Đại Trên	Khu vực nội ô phường Sa Đéc.	không cắt điện							
59	18/08/2026	08:00	09:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay điện kế trạm Guyomarch	Tại trụ 21A/4/4/5 tuyến 473-NM	Xã Phú Hựu	Cắt LBS NR trạm Guyomarch tại trụ 21A/4/4/1 tuyến 473-NM Cắt 03FCO NR trạm Guyomarch tại trụ 21A/4/4 tuyến 473-NM	1	0,000		1054	1581		
60	18/08/2026	13:30	15:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay điện kế, vệ sinh trạm Trạm sạc Vinfast	Tại trụ 65A/1 tuyến 476-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Cắt CB trạm Trạm sạc Vinfast tại trụ 65A/1 tuyến 476-NM Cắt 03FCO NR Trạm sạc Vinfast tại trụ 65A tuyến 476-NM	1	0,000		25	37,5		
61	18/08/2026	15:30	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay điện kế, vệ sinh TBA Lộc Sánh TB	Tại trụ 16/32/1 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB trạm Lộc Sánh TB tại trụ 16/32/1 tuyến 473-SĐ Cắt 03FCO NR trạm Lộc Sánh TB tại trụ 16/32 tuyến 473-SĐ	1	0,000		139	208,5		
62	18/08/2026	08:00	10:00	Điện	Điện lực	Nghiệm thu tín hiệu	Tại trụ 21A/2	Xã Phú Hựu	Đóng 03DS MV 472NM-						Chuyển khách	

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Nha Môn	Nha Môn	SCADA LBS truyền về HMI (NR 473-10/3.NM)	tuyến 473-NM		473NM tại trụ 21A/6 tuyến 473-NM Đóng 03DS MV 472NM-473NM tại trụ 21A/4 tuyến 473-NM Đóng LBS MV 472NM-473NM tại trụ 21A/5 tuyến 473-NM Cắt LBS NR 473-10/3.NM tại trụ 21A/2 tuyến 473-NM Cắt 03DS NR473-10/3 tại trụ 21A/1 tuyến 473-NM						hàng phía sau NR 473-10/3.NM tại trụ 21A/2 tuyến 473-NM sang nhận điện tuyến 472-NM qua MV 472NM-473NM	
63	18/08/2026	10:30	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay điện kế khách hàng Nguyễn Trung Thành (Hạ Tầng Thủy Sản)	Tại trụ 46/34/16/26/1 tuyến 471-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB trạm Nguyễn Trung Thành (Hạ Tầng Thủy Sản) tại trụ 46/34/16/26/1 tuyến 471-NM Cắt 03FCO NR trạm Nguyễn Trung Thành (Hạ Tầng Thủy Sản) tại trụ 46/34/16/26 tuyến 471-NM	1	0,000		50	50		
64	18/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 16/59/66 đến trụ 16/59/66/47/32 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Không cắt điện							
65	18/08/2026	13:30	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay 3TU đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, TU, TI, CB, đầu cosse TBA Cơ Sở Sáu Sửa	Tại trụ 226/1 tuyến 472-TH	Xã Lai Vung	Cắt CB TBA Cơ Sở Sáu Sửa tại trụ 226/1 tuyến 472-TH. Cắt 3FCO NR Cơ Sở Sáu Sửa tại trụ 226 tuyến 472-TH.	1	0,000		135	472,5		
66	18/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cáp viễn thông treo trên cột điện NR 472-7TH/147.D11 Xếp Nò, NR 472-7TH/147/5/1.D11 Xếp Nò Hiệp Thanh, NR 472-7TH/147/9/3/1.D11 Xếp Nò Bò Ót, NR 477TH/164/1.D11 An Bình Định Yên	Từ trụ 147 đến trụ 147/9/6, từ trụ 147/1A đến trụ 147/1A/14, từ trụ 147/5 đến trụ 147/5/8, từ trụ 147/9/3 đến trụ 147/9/3/6 tuyến 472-TH, từ trụ 164 đến trụ 164/3/11 tuyến 477-TH	Xã Lai Vung	Không cắt điện							
67	18/08/2026	07:00	18:00	Điện lực Lai Vung	Cty ITACO	Di dời TBA Chợ Cái Đôi từ trụ hiện hữu sang trụ XDM tại trụ 219, nâng công suất từ 3x1P-50kVA lên 3P-250kVA. Sang dây hạ	Từ trụ 218 đến trụ 239 tuyến 472-TH	Xã Lai Vung	Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA Chợ Cái Đôi tại trụ 219 tuyến 472-TH. Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA Cái Đôi 3 tại trụ 225 tuyến 472-TH. Cắt	301	0,142	0,000	280	3080		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						thế, điện kế, NR khách hàng từ trụ 218 đến trụ 222A. Cắt lưới hạ thế tạo khoảng không điện tại trụ 222A, 223A. Thu hồi TBA 3x1P-50kVA Cái Đôi 3 tại trụ 225 tuyến 472-TH. Thu hồi TBA 3x1P-50kVA Tám Chênh tại trụ 235 tuyến 472-TH. Lắp mới TBA 3x1P-50kVA Tân Định tại trụ 231 XDM. Sang dây hạ thế, điện kế, NR khách hàng từ trụ 223A đến trụ 239.			CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA Tám Chênh tại trụ 235 tuyến 472-TH.							
68	18/08/2026	08:00	12:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay 3TI đến hạn, vệ sinh 3TU TBA Nguyễn Thắng Đồng Tháp	Tại trụ 229/1/1 tuyến 477-TH	Xã Lai Vung	Cắt 3LBFCO NR Bảo Mai tại trụ 229 tuyến 477-TH	2	0,000		850	3400		
69	18/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bể, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ, kiểm tra điện kế định kỳ, xử lý DCU, modem	Tuyến 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
70	18/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay dây branchement TBA Dững Sáng, Cổng Cái Ngang	Từ trụ 323/10 đến trụ 323/14, trụ 332/9T tuyến 475-SĐ	Xã Lai Vung	Không cắt điện							
71	18/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cân pha lưới hạ thế TBA Cầu Hai Râu, Thành Tấn, Kinh Cây Trâm 6, Kinh Tầm Vu Nổi Dài	Từ 80/80/30 đến trụ 80/80/40, từ 80/80/57 đến trụ 80/80/65, 80/80/65 đến trụ 80/80/73, từ trụ 80/122/49/19 đến trụ 80/122/49/19/1 2H tuyến 478-SH	Xã Hòa Long	Không cắt điện							
72	18/08/2026	07:00	17:00	Xí	Tổ TTLĐ	Đo cáp quang quý 3 -	Tủ camera	Trạm 110kV	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				nghiệp lưới điện Cao thế	Hồng Ngự	2026 trạm 110kV Tam Nông	trạm 110kV Tam Nông	An Long, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp								
73	18/08/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ác quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ	Dàn ác quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Láng Tượng	Xã Thanh Bình, Đồng Tháp	Không cắt điện							
74	18/08/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	Đo cáp quang quý 3 - 2026 trạm 110kV Hồng Ngự	Tủ ODF trạm 110kV Hồng Ngự	Trạm 110kV Hồng Ngự, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
75	18/08/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 171 Mỹ Tho – 172 Tân Hương & 171 Tân Hương – 172 Long An từ trụ 20 đến trụ 147 đến trụ 103; 103 đến trụ 50; từ trụ 41 đến trụ 50 đến trụ 50/4 đến trụ cống trạm.	Phường Đạo Thạnh; Trung An, xã Tân Hương; Châu Thành.	Không cắt điện							
76	18/08/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV An Hòa	Trạm 110kV An Hòa, Phường Sa Đéc	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa							
77	18/08/2026	07:30	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây 110 kV	Kiểm tra ngày kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	176 Lắp Vò 2 - 172 An Hòa (Từ 176-7LV2 đến 172-7AH 173 Sa Đéc 2- 171 An Hòa (Từ 171-7AH đến trụ 25)	Phường Sa Đéc, Xã Hòa Long	Không cắt điện							
78	18/08/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty Cổ phần PC1 Miền Nam	Thi công xây dựng móng thiết bị (móng giàn cộng công, dao cách ly, máy cắt, Biến điện áp, Biến dòng, chống sét, thanh cái)	Phía trước ngăn E01. E03, bên phải ngăn E03 trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công, khu phố Long Hưng, phường Bình Xuân, Đồng	Không cắt điện, trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
								Tháp								
79	18/08/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Công tác kiểm tra HL an toàn và tuyên truyền, trên các tuyến đường dây 110kV	Đường dây 110kV: Cái Bè - Mỹ Thuận; Cai Lậy - Cái Bè; Cai Lậy - Tân Thạnh; Mỹ Tho 2 - Cai Lậy.	Phường Nhị Quý; xã Cái Bè; Bình Phú; phường Cai Lậy; Mỹ Phước Tây, xã Long Định, phường Trung An tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
80	18/08/2026	06:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngắt, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV An Hòa	Trạm 110kV An Hòa, Phường Sa Đéc	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa							
81	18/08/2026	07:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị; Vận hành kiểm tra quạt làm mát MBA T1, T2; Đo điện áp, kiểm tra ác quy (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần tại Trạm 110kV Cái Bè;	Trạm 110kV Cái Bè	Xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp	"Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện. 1.OFF MCCB 3 pha Q1 tại tủ máy sạc 1 trạm Cái Bè; 2.OFF MCCB 3 pha QF1 tại tủ máy sạc 2 trạm Cái Bè"							
82	18/08/2026	07:30	11:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra ngày định kỳ hàng tuần trạm 110kV Bình Đức.	Trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức, Ấp Bình Tạo A, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCCB 3 pha máy nạp ác quy; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
83	18/08/2026	18:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	Kiểm tra thiết bị định kỳ Đêm TBA 110kV Chợ Gạo theo qui định.	Trạm 110kV Chợ Gạo	Trạm 110kV Chợ Gạo, Ô 3 khu 1, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
84	18/08/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	Đo cáp quang quý 3 - 2026 trạm 110kV Tân Hồng	Tủ Thông tin trạm 110kV Tân Hồng	Trạm 110kV Tân Hồng, xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
85	18/08/2026	14:00	22:00	Xí	Tổ TTLĐ	Đo cáp quang, Kiểm tra	Trạm 110kV	Xã Trường	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				nghiệp lưới điện Cao thế	Cao Lãnh	đêm, ngày định kỳ hàng tuần	Trường Xuân	Xuân, Đồng Tháp								
86	18/08/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	Đo cáp quang quý 3 - 2026 trạm 110kV An Long	Tủ ODF trạm 110kV An Long	Trạm 110kV An Long, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
87	18/08/2026	00:00	00:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mỗi nối các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế."	Trạm 110kV Tam Nông	Trạm 110kV Tam Nông, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB FAC104 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1, FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tam Nông; OFF nguồn AC của Inverter Camera tại Tủ AC.							
88	18/08/2026	14:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV An Hòa	Trạm 110kV An Hòa, Phường Sa Đéc	OFF MCB F202 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB F107 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa							
89	19/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Di dời TBA, kéo dây hạ thế	Từ trụ 88/28/12/8 đến 88/28/12/7 TBA 1P-50kVA Cầu Mương Trâu trụ NR 478-7CL/88/28/12/2.D1 Đình Trà Bông tuyến 478CL	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB TBA 1P-50kVA Cầu Mương Trâu trụ 88/28/12/8. Cắt CB TBA 1P-25kVA Bà Bầy trụ 88/28/12/2/3. Cắt FCO NR 478-7CL/88/28/12/2.D1 Đình Trà Bông trụ 88/28/12/2 tuyến 478CL	113	0,044	0,000	60	540		
90	19/08/2026	08:00	17:00	Điện	Điện lực	Nâng công suất TBA từ	TBA 1P-	phường Mỹ	Cắt CB TBA 1P-50kVA							Kết hợp

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Cao Lãnh	Cao Lãnh	1P-25kVA thành 1P-37,5kVA.	25kVA Bà Bày trụ 88/28/12/2/3 NR 478-7CL/88/28/12/2.D1 Đình Trà Bông trụ 88/28/12/2 tuyến 478CL	Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cầu Mương Trâu trụ 88/28/12/8. Cắt CB TBA 1P-25kVA Bà Bày trụ 88/28/12/2/3. Cắt FCO NR 478-7CL/88/28/12/2.D1 Đình Trà Bông trụ 88/28/12/2 tuyến 478CL							lịch cắt điện
91	19/08/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Mỹ Ngãi	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
92	19/08/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay cáp đồng bọc 24kV có mối nối TBA 1P-25kVA Bình Hưng 6,Khắc phục tiếp địa mất đứt, luồng ống thép chống trộm	Tại trụ 14/34T/2 tuyến 474QT	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-25kVA Bình Hưng 6 NR 474-7MTh/14/34T.D2 (Nhánh rẽ Bình Hưng 6) tại trụ 14/34T/2 tuyến 474MTh	34	0,005	0,000	20	70		
93	19/08/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa mất đứt, luồng ống thép chống trộm, vệ sinh TBA 1P-37,5kVA Cầu Cồn Dĩa, thay thùng CB mục sét	Tại trụ 268/76 tuyến 478CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-37,5kVA Cầu Cồn Dĩa NR 478-7CL/268/55.D2 (PĐ NR Miếu Trắng - Thủy Sản) tại trụ 268/76 tuyến 478CL	37	0,006	0,000	30	105		
94	19/08/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 3LBFCO dòng tải cao tại trụ 268/70/5 tuyến 478CL	Tại trụ 268/70/5 tuyến 478CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt 3LBFCO MV478CL-474MTh/14/60T.D2 (MV Bình Hưng) tại trụ 268/70/75/1=14/60T tuyến 474MTh Kiểm tra 3LBFCO NR 478-7CL/268/70/5.D2 (NR Bình Mỹ A)tại trụ 268/70/5 tuyến 478-CL đang mở Tháo 3 hotline NR 478-7CL/268/70/5.D2 (NR Bình Mỹ A)tại trụ 268/70/5 tuyến 478-CL	1939	0,292	0,001	1500	5250		
95	19/08/2026	07:30	11:30	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay và nâng thùng CB	Tại trụ 122/15A/11 tuyến 477LT	xã Tân Thạnh	Cắt CB+FCO trạm Voi Lửa A trụ 122/15A/11 tuyến 477LT	39	0,007	0,000	35	140		
96	19/08/2026	12:30	16:30	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay HTĐĐ trung thế đến hạn	Tại trụ 119/31A tuyến 479LT	xã Tân Thạnh	Cắt CB+3FCO trạm XX Nguyễn Thành Ngây, Tại trụ 119/31A tuyến 479LT	1	0,000		224	896		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
97	19/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Thanh Bình	Công ty TNHH Ngô Trị	Dựng trụ dẽm 14m, lắp kẹp xà sứ, căng dây trung thế	Tại trụ 67/12/44B tuyến 479LT	xã Thanh Bình	Cắt 3LBFCO NR 479-8/2-1/1 Thuận Hòa, trụ 67/12/44B tuyến 479LT	639	0,261	0,000	900	8550		
98	19/08/2026	08:00	11:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay thùng CB, thùng ĐK. Lắp Codie MBA; Lắp TĐLL mất đứt trạm AS TDC Tân Công Sính 5 (SCTX 2026)	Tại trụ 56/15/103 NR 474-8/1-1.TN	xã Tràm Chim	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp, trạm AS TDC Tân Công Sính 5, tại trụ 56/15/103 NR 474-8/1-1.TN	131	0,017	0,000	45	135		
99	19/08/2026	13:30	16:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay thùng CB, thùng ĐK; Lắp Codie MBA; Lắp TĐLL mất đứt trạm AS Hòa Bình 7 (SCTX 2026)	Tại trụ 56/15/132A/65 /80 NR 474-8/1-1/1-2.TN	Xã Phú Cường	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp, trạm AS Hòa Bình 7 tại trụ 56/15/132A/65/80 NR 474-8/1-1/1-2.TN	74	0,010	0,000	30	90		
100	19/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA-FCO-LA trạm bơm Năm Khảm	Tại trụ 146/83/69 tuyến 480HN	Phường Thường Lạc	Cắt CB + 03FCO và tháo 03hotline trạm bơm Năm Khảm trụ 146/83/69 tuyến 480HN	1	0,000		13	117		
101	19/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA-FCO-LA trạm bơm An Bình	Tại trụ 47/5 tuyến 482HN	Phường An Bình	Cắt CB + 03FCO và tháo 03hotline trạm bơm An Bình trụ 47/5 tuyến 482HN	1	0,000		26	234		
102	19/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Cty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương	Thay dây ABC 4x120mm2 bằng ABC 4x120mm2 SCL	"Tủ trụ 33/7/10-33/7/10/1; 33/7/10/3-10/3/4, 33/7/10/4 -10/4/8, 33/7/10/1-33/7/10/1/2, 33/7/9/1/1-33/7/9/1/11 tuyến 477HN "	Phường Hồng Ngự	Cắt CB+03FCO trạm Lê Lai trụ 33/7/9 tuyến 477HN, Cắt CB+03FCO trạm Chợ Đẽm trụ 33/7/10 tuyến 477HN	122	0,052	0,000	65	650		
103	19/08/2026	08:00	12:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay TU, TI định kỳ trạm NTTS Quách Văn Chánh 4	"Tại trụ 260/18/1 NR 478-7THo/260.D7 tuyến 478THo"	Xã Tân Hồng	"Cắt CB+03FCO+tháo hotline trạm NTTS Quách Văn Chánh 4 Tại trụ 260/18/1 NR 478-7THo/260.D7 tuyến 478THo"	1	0,000		100	400		
104	19/08/2026	07:00	17:30	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH Bách Khoa	Di dời trụ, lắp xà, sứ, thay dây trung thế, nâng công suất trạm biến áp, sang hạ thế	"Tủ trụ 182/29 đến trụ 182/65 NR 476-7THo/182/28. D7 tuyến	Xã Tân Hộ Cơ	"Cắt 01LBFCO NR 476-7THo/182/28.D7 tại trụ 182/28 tuyến 476THo"	383	0,173	0,000	198	2079		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
							476THo"									
105	19/08/2026	13:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay TU, TI định kỳ trạm NTTS Quách Văn Chánh 1	"Tại trụ 222/3 NR 478-7THo/222.D7 tuyến 478THo"	Xã Tân Hồng	"Cắt CB+03FCO+tháo hotline trạm NTTS Quách Văn Chánh Tại trụ 222/3 NR 478-7THo/222.D7 tuyến 478THo"	1	0,000		185	740		
106	19/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Vệ sinh trạm, thay thùng CB, ĐK, TI, thay LA, FCO TNDK trạm Phú Hòa B5 (3P-250kVA)	Tại trụ 63 PĐ 479-12 tuyến 479PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03 FCO và tháo 03 hotline trạm Phú Hòa B5 (3P-250kVA) tại trụ 63 PĐ 479-12 tuyến 479PC	268	0,104	0,000	99	891		
107	19/08/2026	07:00	18:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Cty XĐĐ Quang Nhựt	Đấu nối NR trung thế 3P-22kV và lắp mới trạm Mương Đồng Hòa Nối Dài (3P-250kVA)	Tại trụ 205/6A/5T, 205/6A/24T NR 480-13/6/2 tuyến 480-HN	Xã Thường Phước	- Cắt 03FCO tại trụ 205/6A/1T NR 480-13/6/2 tuyến 480-HN - Cắt CB + 03 FCO trạm Mương Đồng Hòa (3x1P-75kVA) tại trụ 191/5 NR 480-12A/18 tuyến 480-HN	533	0,252	0,000	206	2266		
108	19/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Vệ sinh trạm, thay thùng CB, ĐK, TI, thay LA, FCO TNDK trạm Bến Đò Số 15 (3P-250kVA)	Tại trụ 42 PĐ 479-12 tuyến 479PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03 FCO và tháo 03 hotline trạm Bến Đò Số 15 (3P-250kVA) tại trụ 42 PĐ 479-12 tuyến 479PC	301	0,117	0,000	105	945		
109	19/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay điện kế 1P, 3P đến hạn kiểm định	Trạm Khu Dân Cư Phú Thuận	Khu vực KDC Phú Long, xã Tân Dương.	không cắt điện							
110	19/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 16/40 đến trụ 16/40/39 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Không cắt điện							
111	19/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Kéo dây hạ áp AV-70; Sang tải khách hàng; Chuyển vận hành 1P-2D thành 1P-3D	Từ trụ 16/40/20 đến trụ 16/40/24 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB+ cắt 01FCO+ tháo 01 hotline trạm Cầu Ngang Rạch Ông Phó tại trụ 16/40/21 tuyến 473-SĐ	79	0,031	0,000	29	261		
112	19/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bể, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ, kiểm tra điện kế định kỳ, xử lý DCU, modem	Tuyến 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
113	19/08/2026	07:00	18:00	Điện lực Lai Vung	Công ty TNHH Điện -	- Nâng công suất TBA Tân Bình từ 1P-50kVA lên 3x1P50kVA, di dời	Từ trụ 304 đến trụ 325, từ trụ 322 đến trụ	Xã Lai Vung	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Tân Bình tại trụ 310 tuyến 475-SĐ. Cắt	331	0,157	0,000	185	2035		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
					Điện lạnh Hưng Lộc	từ trụ 310 đến trụ 314. - Nâng công suất TBA Dũng Sáng từ 1P-50kVA lên 3P-250kVA tại trụ 323. - Thu hồi TBA 1P-25kVA Út Tường - Thu hồi TBA 2x1P-37,5kVA Cống Cái Ngang. - Thu hồi TBA 1P-50kVA Vườn Sao. - Thay dây hạ thế từ trụ 304 đến trụ 325, từ trụ 322 đến trụ 332/1P/5, từ trụ 322/1P đến 322/9P, từ trụ 324 đến trụ 324/4, từ trụ 322 đến trụ 322/22T, từ trụ 323 đến trụ 323/15 tuyến 475-SĐ.	332/1P/5, từ trụ 322/1P đến 322/9P, từ trụ 324 đến trụ 324/4, từ trụ 322 đến trụ 322/22T, từ trụ 323 đến trụ 323/15 tuyến 475-SĐ		CB+FCO TBA Đền Đường T2 tại trụ 312 tuyến 475-SĐ. Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Út Tường tại trụ 317 tuyến 475-SĐ. Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Cống Cái Ngang tại trụ 322 tuyến 475-SĐ. Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Dũng Sáng tại trụ 323 tuyến 475-SĐ. Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Vườn Sao tại trụ 325 tuyến 475-SĐ.							
114	19/08/2026	07:00	18:00	Điện lực Lai Vung	Cty ITACO	Tháo thu hồi TBA 3x1P-50kVA Cái Đôi 2 tại trụ 243 hiện hữu. Lắp mới TBA 3x1P-50kVA Cầu Vàm Xáng tại trụ 243 XDM. Sang dây hạ thế, điện kế, NR khách hàng từ trụ 240 đến trụ 249 tuyến 472-TH.	Từ trụ 240 đến trụ 249 tuyến 472-TH	Xã Lai Vung	Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA Cái Đôi 2 tại trụ 243 tuyến 472-TH	36	0,017	0,000	72	792		
115	19/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Di dời trụ BTLT 10,5m thuộc lưới hạ thế TBA T6 Kinh Tầm Vu	Tại trụ 80/122/49/10/5 H tuyến 478-SH	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO TBA T6 Kinh Tầm Vu tại trụ 80/122/49/10 tuyến 478-SH	47	0,018	0,000	23	207		
116	19/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cân pha lưới hạ thế TBA Tân Khánh Cầu Mới, Cầu Xẻo Lò, Cái Đôi 3, Vàm Kinh Xáng	Từ trụ 298/5A đến trụ 298/8/6H tuyến 477-TH, từ trụ 216A/3 đến trụ 216A/3/7, từ trụ 220 đến trụ 229, từ trụ 248/2 đến trụ 248/10 tuyến 472-TH	Xã Lai Vung	Không cắt điện							
117	19/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cáp	Từ trụ 70 đến trụ 70/71, từ	Xã Phong Hòa	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Vung		viễn thông treo trên cột điện NR 471SH/70/1.D11 Định Hòa, NR 471-7SH/70/27/1.D11 Kênh Năm Nhự, NR 471-7SH/95/1.D11 Rạch Gia Trên	trụ 70/24 đến trụ 70/24/9, từ trụ 95 đến trụ 95/12 tuyến 471-SH									
118	19/08/2026	07:00	18:00	Điện lực Lắp Vò	Cty Hưng Lộc	Lắp xà, sứ, kéo dây tuyến 478-AH (Thị công lộ ra 22kV trạm Lắp Vò 2)	Trụ 200-242 tuyến 478-AH	Xã Mỹ An Hưng và Tân Khánh Trung	Cắt 03DS PD 478-13AH trụ 199 tuyến 478-AH	1774	0,839	0,001	1022	11242		
119	19/08/2026	07:00	07:30	Điện lực Lắp Vò	Điện lực Lắp Vò	Cắt 03DS PD 478-13AH tuyến 478-AH công tác	Trụ 199 tuyến 478-AH	Xã Tân Khánh Trung	"Cắt REC PD 478-12AH trụ 151 tuyến 478-AH Cắt 03DS PD 478-13AH trụ 199 tuyến 478-AH Đóng REC PD 478-12AH trụ 151 tuyến 478-AH"	5286	0,114	0,004	2014	1007		
120	19/08/2026	17:30	18:00	Điện lực Lắp Vò	Điện lực Lắp Vò	Đóng 03DS PD 478-13AH tuyến 478-AH sau khi công tác xong	Trụ 199 tuyến 478-AH	Xã Tân Khánh Trung	"Cắt REC PD 478-12AH trụ 151 tuyến 478-AH Đóng 03DS PD 478-13AH trụ 199 tuyến 478-AH Đóng REC PD 478-12AH trụ 151 tuyến 478-AH"	5286	0,114	0,004	2014	1007		
121	19/08/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 171 Mỹ Tho 2 – 172 Long Giang & 171 Long Giang – 172 Tân An từ trụ 185A đến trụ 29	xã Tân Phước 3; Châu Thành	Không cắt điện							
122	19/08/2026	06:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngắt, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Nha Môn	Trạm 110kV Nha Môn, xã Phú Hựu	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Nha Môn							
123	19/08/2026	07:30	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây 110 kV	Kiểm tra ngày kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	173 Sa Đéc 2-171 An Hòa (Từ liền sau trụ 25 đến 173-7SD2) 172 Sa Đéc 2-173 Sa Đéc(Từ 172-7SD2 đến 173-	Phường Sa Đéc, Xã Phong Hòa	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
							7SD) 171 Ô Môn-173 Sông Hậu(Từ liên sau trụ 17 đến 173-7SH) 174 Sông Hậu-171 Tân Quới(Từ 174-7SH đến trụ 10)									
124	19/08/2026	14:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Nha Môn	Trạm 110kV Nha Môn, xã Phú Hựu	OFF MCB F103 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB F204 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Nha Môn							
125	19/08/2026	07:30	11:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra ngày định kỳ hàng tuần trạm 110kV Tân Hương.	Trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương, KCN Tân Hương, Xã Tân Hương tỉnh Đồng Tháp	OFF MCCB 3 pha máy nạp ắc quy; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
126	19/08/2026	08:30	13:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	"1. Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Ngày TBA 110kV Gò Công + 2 ngăn lộ 173, 175 NMĐG TPĐ theo qui định. 2. Kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy bằng nước trạm Gò Công. 3. Kiểm tra bịt kín, vệ sinh các tủ điện trong phòng ĐH, hợp bộ 22kV và ngoài sân trạm. Vệ sinh phòng ĐH và hợp bộ trạm Gò Công . 4. Kết hợp kiểm tra vệ sinh, đo	Trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công, khu phố Long Hưng, P. Bình Xuân, tỉnh Đồng Tháp	"1.2.3.Không cắt điện. Giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị 4. OFF MCB FAC103 cấp nguồn cho tủ sạc 1"							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						Accu tuần trạm 110kV Gò Công"										
127	19/08/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Nha Môn	Trạm 110kV Nha Môn, xã Phú Hựu	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Nha Môn							
128	19/08/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ môi nối các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế."	Trạm 110kV An Long	Trạm 110kV An Long, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB: FAC103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV An Long.							
129	19/08/2026	14:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Đo cáp quang, Kiểm tra đêm, ngày định kỳ hàng tuần	Trạm 110kV Tháp Mười	Xã Tháp Mười, Đồng Tháp	Không cắt điện							
130	19/08/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty Cổ phần PC1 Miền Nam	Thi công xây dựng móng thiết bị (móng giàn cộng công, dao cách ly, máy cắt, Biến điện áp, Biến dòng, chống sét, thanh cái)	Phía trước ngăn E01. E03, bên phải ngăn E03 trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công, khu phố Long Hưng, phường Bình Xuân, Đồng Tháp	Không cắt điện, trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
131	19/08/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 172 Mỹ Tho 2 - Tầm Vu & 171 Long Giang – 172 Tân An từ trụ 154 đến trụ 185A;	Xã Tân Phước 3, Châu Thành, Tân Hương, Mỹ Tịnh An	Không cắt điện							
132	19/08/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Công tác kiểm tra HL an toàn và tuyên truyền, trên các tuyến đường dây 110kV	Đường dây 110kV: Cái Bè - Mỹ Thuận; Cai Lậy - Cái Bè; Cai Lậy - Tân Thạnh.	Phường Trung An; xã Long Định, Long Hưng; tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
133	19/08/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera,	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu	Phường Mỹ Ngãi, Đồng	OFF CB AC tủ sạc 1, OFF CB AC tủ sạc 2, OFF CB							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lưới điện Cao thế		kiểm tra ngày đêm định kỳ	vực trạm 110kV Trần Quốc Toản;	Tháp	AC tại tủ Camera cấp nguồn Inverter trạm 110kV Trần Quốc Toản							
134	20/08/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Cao Lãnh	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
135	20/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thu hồi lưới hạ thế không sử dụng, ép lèo hạ thế	Từ trụ 19/2/2B đến 19/2/1A hạ thế TBA 3P-250kVA Khu Lia 2-4 NR 475-7CL/54/56A/13/8/1.D1 Lia 2 Bùng Binh tuyến 475CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-250kVA Khu Lia 2-4 trụ 54/56A/13/1/8/6 NR 475-7CL/54/56A/13/8/1.D1 Lia 2 Bùng Binh tuyến 475CL	89	0,036	0,000	170	1615		
136	20/08/2026	18:00	18:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Chuyển NR 478-7CL/268/55.D2 (PĐ NR Miếu Trắng - Thủy Sản) tuyến 478-CL ngưng nhận điện 474-MTh	Tại trụ 268/70/5 tuyến 478-CL Tại trụ 268/55 tuyến 478-CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt 3LBFCO tại trụ 268/70/5 NR 478-7CL/268/70/5.D2 (NR Bình Mỹ A), tuyến 478-CL Đóng 3LBFCO tại trụ 268/55 NR 478-7CL/268/55.D2 (PĐ NR Miếu Trắng - Thủy Sản) tuyến 478-CL	2506	0,054	0,002	2600	1300		
137	20/08/2026	06:30	07:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	"Chuyển NR 478-7CL/268/55.D2 (PĐ NR Miếu Trắng - Thủy Sản) tuyến 478-CL nhận điện 474-MTh "	Tại trụ 268/70/5 tuyến 478-CL Tại trụ 268/55 tuyến 478-CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt 3LBFCO NR 478-7CL/268/55.D2 (PĐ NR Miếu Trắng - Thủy Sản)tại trụ 268/55 tuyến 478-CL Đóng 3LBFCO NR 478-7CL/268/70/5.D2 (NR Bình Mỹ A)tại trụ 268/70/5 tuyến 478-CL	2506	0,054	0,002	2600	1300		
138	20/08/2026	06:30	18:00	Điện lực Mỹ Thọ	Công ty TNHH Minh Thanh	"Tháp ngọn trụ BTLT 16m, 22m, thay dây 3ACX50 mm2 + AC 50 mm2 thành dây 3xACXH-185mm2 +AC-120mm2, kéo mới dây 3xACXH-240mm2+120mm2, kéo mới dây 3xACXH 185mm2 +AC 120mm2 (Công trình nhận điện trạm 110kV Mỹ Long)	Từ trụ 268/38 đến trụ 268/38/1T tuyến 478CL Từ trụ 300A/1P/24 XDM đến trụ 300A/1P/25 XDM (không điện)	xã Mỹ Hiệp	Cắt MC NR 478CL/268/1.D2 (NR Bình Thạnh)tại trụ 268/1 tuyến 478-CL Cắt 3DS NR 478-2CL/268.D2 (NR Bình Thạnh)tại trụ 268 tuyến 478CL Cắt 3LBFCO NR 478-7CL/268/55.D2 (PĐ NR Miếu Trắng - Thủy Sản) tại trụ 268/55 tuyến 478-CL	3226	1,596	0,002	3200	36800	NR 478-7CL/268/70/5.D2 (NR Bình Mỹ A), tuyến 478-CL đang nhận điện tuyến 474MTh.	

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
							478TM									
146	20/08/2026	07:30	17:30	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay đà composite 2,4m thành 2,8m và 03LBFCO tại NR Tân Kiều - Kênh K27	Tại trụ 9/69/1B thuộc NR 478-7TM/9/69/1B. D3, tuyến 478TM	Xã Đốc Binh Kiều	Cô lập MC tuyến 478TM. Cắt LBS 478TM/70.D3+3DS 478-2TM/70.D3 (PĐ Thị Trần tại trụ 70 tuyến 478TM							Kết hợp lịch cắt điện
147	20/08/2026	07:30	17:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Ngọc Dung 1	Kéo dây trung thế 3xAC 240mm2+AC 120mm2, kéo dây chống sét, lắp xà sứ, phụ kiện thuộc công trình Lộ ra chống quá tải trạm 110kV Cái Bè	Từ trụ 68 đến trụ 68/7 thuộc NR 478-7TM/67/1.D3, tuyến 478TM	Xã Tháp Mười	Cô lập MC tuyến 478TM. Cắt LBS 478TM/70.D3+3DS 478-2TM/70.D3 (PĐ Thị Trần tại trụ 70 tuyến 478TM	8055	3,465	0,006	5216	52160	Chuyển tải PĐ 478TM/70.D3 (PĐ Thị trần) nhận điện tuyến 473TM	
148	20/08/2026	07:30	17:30	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay đà composite 2,4m thành 2,8m tại NR Bơm Mỹ An 1	Tại trụ 9/39 thuộc NR 478-7TM/9/39.D3, tuyến 478TM	Xã Đốc Binh Kiều	Cô lập MC tuyến 478TM. Cắt LBS 478TM/70.D3+3DS 478-2TM/70.D3 (PĐ Thị Trần tại trụ 70 tuyến 478TM							Kết hợp lịch cắt điện
149	20/08/2026	10:00	14:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Nâng cao lưới hạ thế	Tại trụ 109/3/1-2 tuyến 474QT	xã Bình Thành	Cắt CB+FCO trạm Trần Phú, Tại trụ 109/3 tuyến 474QT	104	0,018	0,000	70	280		
150	20/08/2026	07:30	11:30	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Vệ sinh TBA quản lý vận hành thuê	Tại trụ 97/3 tuyến 474QT	xã Bình Thành	Cắt CB+3FCO trạm Nhà máy nước Bình Thành, Tại trụ 97/3 tuyến 474QT	1	0,000		31	124		
151	20/08/2026	13:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Nâng cao lưới hạ thế	Tại trụ 11/44/8-9 tuyến 475LT	xã Bình Thành	Cắt CB+FCO trạm Mương Mán 1, Tại trụ 11/44 tuyến 475LT	28	0,005	0,000	26	104		
152	20/08/2026	07:30	11:30	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Vệ sinh TBA quản lý vận hành thuê	Tại trụ 97/4 tuyến 474QT	xã Bình Thành	Cắt CB+3FCO trạm Cấp nước Hà Thanh, Tại trụ 97/4 tuyến 474QT	1	0,000		52	208		
153	20/08/2026	09:00	10:30	Điện lực Tam Nông	Công Ty Hồng Tuyết	Đầu nối NR HAĐL XDM vào TBA 1P-25kVA trạm AS Kinh Phèn 2 (Hạ áp địa phương ĐTXD 2026)	Từ trụ 142/22 đến trụ 142/22/2; 142/2/1T đến trụ 142/22/2/6T; 142/22/2/1P đến trụ 142/22/2/6P; NR HAĐL AS Kinh Phèn 2	Xã Phú Thọ	Cắt CB+FCO trạm AS Kinh Phèn 2 tại trụ 142/22 NR 477-11/1.AL	3	0,000		10	15		
154	20/08/2026	07:30	15:30	Điện	Công Ty	Đầu nối NR trung áp	Từ trụ 142/32	Xã Phú Thọ	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Tam Nông	CTCC Đồng Tháp	1P-22kV XDM và TBA 1P-100kVA trạm AS Kinh Phên 3 (ĐT XD 2026)	đền trụ 142/32/9 NR 477-11/1.AL									
155	20/08/2026	08:00	09:30	Điện lực Tam Nông	Công Ty Ngô Trĩ	Đầu nối NR HADL XDM vào TBA 1P-100kVA trạm AS Phú Thành 7 (Hạ áp địa phương ĐT XD 2026)	Từ trụ 48/2/29/13/5 đến trụ 48/2/29/13/5/1 2 NR HADL AS Phú Thành 7	Xã Phú Thọ	Cắt CB+FCO trạm AS Phú Thành 7 tại trụ 48/2/29/13 NR 477-10/1/1/1.AL	62	0,004	0,000	35	52,5		
156	20/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Cty TNHH Quang Nhựt	" Thay dây hạ thế hiện hữu thành dây ABC 3x120mm2 + AC 70 Sang dây hạ thế khách hàng, lắp tụ bù hạ thế, thay hộp điện kế, thay cáp muller điện kế khách hàng "	"Từ trụ 33/13A đến trụ 33/13A/10A; từ trụ 33/13A/4 đến 33/13A/4/4B tuyến 477HN"	Phường Hồng Ngự	Cắt CB+03FCO trạm Hồng Gấm trụ 33/13A tuyến 477HN	229	0,099	0,000	78	780		
157	20/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Nâng công suất TBA Bình Hòa Hạ 2 từ 1P-50KVA thành 1P-75KVA	Tại trụ 195 tuyến 479HN	Phường Thường Lạc	Cắt CB + 01FCO và tháo 01hotline trạm Bình Hòa Hạ 2 trụ 195 tuyến 479HN	116	0,045	0,000	52	468		
158	20/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Nâng công suất TBA Chùa Thiên Đức từ 1P-75KVA thành 1P-100KVA	Tại trụ 142 tuyến 479HN	Phường Thường Lạc	Cắt CB + 01FCO và tháo 01hotline trạm Chùa Thiên Đức trụ 142 tuyến 479HN	140	0,054	0,000	59	531		
159	20/08/2026	08:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH Bách Khoa	Di dời trụ, nâng công suất trạm biến áp, sang hạ thế, thu hồi trụ	"Từ trụ 182/3 đến trụ 182/28 NR 476-7THo/182/1.D 7 tuyến 476THo"	Xã Tân Hộ Cơ	"Cắt CB+03FCO trạm CDC Đuôi Tôm tại trụ 182/6, Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm CDC Đuôi Tôm 1 tại trụ 182/17 NR 476-7THo/182/1.D7 tuyến 476THo"	104	0,036	0,000	49	392		
160	20/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Vệ sinh trạm, thay thùng CB, ĐK, TI, thay LA, FCO TNĐK, thay điện kế trạm Phú Thạnh A (1P-100kVA)	Tại trụ 114 PĐ 479-13 tuyến 479PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + FCO trạm Phú Thạnh A (1P-100kVA) tại trụ 114 PĐ 479-13 tuyến 479PC	90	0,035	0,000	80	720		
161	20/08/2026	07:00	18:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Cty XDĐ 19/5	Dựng trụ và sang lưới trung áp, thay sứ	Tại trụ 182/1 và từ trụ 182/1 đến trụ 182/21 NR 475-15/10 tuyến 475HN	Xã Long Khánh	- Cắt 03LBFCO và tháo 03 hotline tại trụ 182/1, 182 NR 475-15/10 tuyến 475HN	708	0,335	0,001	325	3575		
162	20/08/2026	08:00	17:00	Điện lực	Điện lực Thường	Vệ sinh trạm, thay thùng CB, ĐK, TI, thay	Tại trụ 92 PĐ 477-10/1-1	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + FCO trạm TDC Long Thuận 4 (1P-75kVA)	115	0,045	0,000	53	477		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Thường Thới Tiền	Thới Tiền	LA, FCO TNĐK, thay điện kế trạm TDC Long Thuận 4 (1P-75kVA)	tuyến 477PC		tại trụ 92 PĐ 477-10/1-1 tuyến 477PC							
163	20/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Công ty TNHH TV TK Điện Sao Kim	Di dời trụ BTLT hạ thế 8,5m tại trụ 37/14/3 tuyến 481AH	Tại trụ 37/14/3 tuyến 481AH	Đường dal rạch Ông Hộ, phường Sa Đéc	Cắt CB+FCO trạm Ông Hộ tại trụ 37/14 tuyến 481AH	28	0,011	0,000	30	285		
164	20/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay điện kế 1P, 3P đến hạn kiểm định	Trạm Khu Dân Cư Tân Hòa DE, Tân Hòa CF, Tân Hòa GK	Khu vực nội ô phường Sa Đéc.	không cắt điện							
165	20/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 90 đến trụ 142, 102/12, 102/1/21 tuyến 474-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Không cắt điện							
166	20/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Sang lưới hạ áp từ trụ cũ qua trụ mới; Sang tải khách hàng; Chuyển vận hành 1P-2Đ thành 1P-3Đ	Từ trụ 16/40/25A đến trụ 16/40/32 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB+ cắt 01FCO+ tháo 01 hotline trạm Ngã Kinh tại trụ 16/40/29 tuyến 473-SĐ	96	0,037	0,000	33	297		
167	20/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	Đội hotline	Tháo và đấu lèo trung thế hướng nguồn và tải hỗ trợ công tác thí nghiệm CBM REC, 3DS, TU PĐ 474AH/158.D11 Kênh Hòa Đồ	Tại trụ 158 tuyến 474-AH	Xã Hòa Long	OFF R79 MC tuyến 474-AH. OFF R79 REC PĐ 476-11.TH Công 11 tại trụ 112 tuyến 476-TH. OFF R79 MC tuyến 476-TH. Cắt FCO và tháo hotline cấp nguồn TU tại trụ 158 tuyến 474-AH.						Chuyển PĐ 474AH/158.D11 Kênh Hòa Đồ nhận điện tuyến 476-TH.	
168	20/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cấp viễn thông treo trên cột điện tuyến 480-SH, 475-SH, 471-SH, NR NR 471-7SH/174/1.D11 Á Lài. Phát quang cáp quang MS RG (Lai Vung-Lấp Vò) - MS TBA 110kV Sông Hậu	Từ trụ 40 đến trụ 193 tuyến 480-SH, 475-SH, từ trụ 116 đến trụ 238, từ trụ 174 đến trụ 174/10/18H tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Không cắt điện							
169	20/08/2026	10:00	15:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung, Đội TN-	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 3DS+REC, TU, quần băng keo kín các	Tại trụ 158 tuyến 474-AH	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO TBA Cầu Ban Biên tại trụ 161 tuyến 474-AH. Kiểm tra đã tháo	89	0,019	0,000	45	225		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
					KĐ	đầu cosse PD 474/158AH.D11 Kênh Hòa Đồ			lèo trung thế hướng nguồn và tải tại trụ 158 tuyến 474-AH. Kiểm tra đã cắt FCO và tháo hotline cấp nguồn TU tại trụ 158 tuyến 474-AH.							
170	20/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bể, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ, kiểm tra điện kế định kỳ, xử lý DCU, modem	Tuyến 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
171	20/08/2026	15:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung, Đội TN-KĐ	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA 1P-50kVA Cầu Bảy Bồn	Tại trụ 169 tuyến 474-AH	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Cầu Bảy Bồn tại trụ 169 tuyến 474-AH	94	0,008	0,000	32	64		
172	20/08/2026	08:00	10:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung, Đội TN-KĐ	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA 1P-50kVA Long Thành 2	Tại trụ 160/2 tuyến 474-AH	Xã Hòa Long	Cắt LBFCO và tháo hotline NR 474-7AH/160.D11 Long Thành 2 tại trụ 160 tuyến 474-AH.	105	0,009	0,000	28	56		
173	20/08/2026	07:00	18:00	Điện lực Lấp Vò	Cty Hưng Lộc	Nâng công suất TBA, tiếp địa xà, tiếp địa lắp lại, thay và sang lưới hạ thế thuộc NR Tân Lợi tuyến 476-TH	Trụ 195/1-195/32 tuyến 476-TH	Xã Lấp Vò	Cắt 01LBFCO (Tháo Hotline) NR Tân Lợi trụ 195 tuyến 471-TH	358	0,169	0,000	216	2376		
174	20/08/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mối nối các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế."	Trạm 110kV An Long	Trạm 110kV An Long, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB: FAC103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV An Long.							
175	20/08/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 180 Mỹ Tho 2 – 171 Bình Đức,172 Bình	Phường Trung An	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Cao thế			Đức-171 Chợ Gạo từ trụ công trạm đến trụ 1A đến trụ 15 đến trụ công trạm									
176	20/08/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Di dời tụ thẳng hàng chì và lò xo, Kiểm tra thay chì, lò xo TBN401, TBN402	Trạm 110kV Tháp Mười	Xã Tháp Mười, Đồng Tháp	Cô lập dần tụ TBN401, TBN402							
177	20/08/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sông Hậu	Trạm 110kV Sông Hậu, xã Phong Hòa	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu							
178	20/08/2026	18:30	20:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Mỹ Tho, Số 25C, Ấp Bắc, phường Đạo Thạnh tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện.							
179	20/08/2026	07:30	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây 110 kV	- Kiểm tra ngày kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	174 Sa Đéc 2-171 Sông Hậu(Từ 174-7SD2 đến đến 171-7SH) 171 Sa Đéc 2-171 Sa Đéc(Từ 171-7SD2 đến 171-7SD)	Phường Sa Đéc, xã Phong Hòa	Không cắt điện							
180	20/08/2026	18:00	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị trạm 110kV Mỹ Thuận	Trạm 110kV Mỹ Thuận	Xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
181	20/08/2026	14:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Sông Hậu	Trạm 110kV Sông Hậu, xã Phong Hòa	OFF MCB F103 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB F204 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu							
182	20/08/2026	06:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngắt, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sông Hậu	Trạm 110kV Sông Hậu, xã Phong Hòa	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu							
183	20/08/2026	18:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	Kiểm tra thiết bị định kỳ Đêm TBA 110kV Gò Công Tây theo qui định.	Trạm 110kV Gò Công Tây	Trạm 110kV Gò Công Tây, ấp bình Tây, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
184	20/08/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 171 Mỹ Tho 2 – 172 Long Giang, 172 Mỹ Tho 2 - 171 Tầm Vu từ trụ 185A đến trụ 213	Xã Châu Thành, phường Trung An	Không cắt điện							
185	20/08/2026	07:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Đo cáp quang định kỳ	Trạm 110kV Cao Lãnh	Phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	Không cắt điện							
186	20/08/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty Cổ phần PC1 Miền Nam	Thi công xây dựng móng thiết bị (móng giàn cộng công, dao cách ly, máy cắt, Biến điện áp, Biến dòng, chống sét, thanh cái)	Phía trước ngăn E01. E03, bên phải ngăn E03 trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công, khu phố Long Hưng, phường Bình Xuân, Đồng Tháp	Không cắt điện, trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
187	21/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Di dời trụ và lưới hạ thế , ép lèo hạ thế	Từ trụ 13/8/4 đến 13/8/1 hạ thế TBA 3P-250kVA Khu Lia 2-5 NR 475-7CL/54/56A/13/8/1.D1 Lia 2 Bùng Bình tuyến 475CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-250kVA Khu Lia 2-5 trụ 54/56A/13/1/8/4 NR 475-7CL/54/56A/13/8/1.D1 Lia 2 Bùng Bình tuyến 475CL	37	0,015	0,000	170	1615		
188	21/08/2026	07:30	16:30	Điện	Điện lực	Lắp mới, di dời điện	Lưới điện khu	phường Mỹ	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Cao Lãnh	Cao Lãnh	kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	vực phường Mỹ Trà	Trà, tỉnh Đồng Tháp								
189	21/08/2026	10:00	14:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay cáp đồng bọc 24kV có mối nối TBA 1P-25kVA Bà Xã,Khắc phục tiếp địa mất đứt, luồng ống thép chống trộm	Tại trụ 107/96 tuyến 478CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-25kVA Bà Xã NR 478-7CL/107/32.D2 (PD NR)tại trụ 107/96 tuyến 478CL	25	0,004	0,000	18	72		
190	21/08/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp địa mất đứt, luồng ống thép chống trộm, vệ sinh TBA 1P-25kVA Miếu Đồi 2A	Tại trụ 107/77 tuyến 478CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-25kVA Miếu Đồi 2A NR 478-7CL/107/32.D2 (PD NR), tại trụ 107/77 tuyến 478CL	39	0,006	0,000	20	70		
191	21/08/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay cáp đồng bọc 24kV có mối nối TBA 1P-37,5kVA Cầu Công Ông Cá ,Khắc phục tiếp địa mất đứt, luồng ống thép chống trộm	Tại trụ 154/79B/12 tuyến 477CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-37,5kVA Cầu Công Ông Cá NR 477-7CL/154/79B.D2 (NR Công Ông Cá)tại trụ 154/79B/12 tuyến 477CL	47	0,007	0,000	30	105		
192	21/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Thanh Bình	Công ty TNHH MTV Hồng Vũ	Dựng trụ dầm 16m, lắp kẹp quay, căng dây trung thế	Từ trụ 82 đến 82/1A tuyến 474QT	xã Bình Thành	- Cắt LBS+3DS PD 477-11QT tại trụ 123 tuyến 477QT - Cắt 3DS PD 477-10QT tại trụ 53 tuyến 477QT - Cắt REC+3DS PD 474-10QT tại trụ 52, 53 tuyến 474QT - Cắt 3DS PD 474-11QT tại trụ 94 tuyến 474QT * Chuyển tải PD 477-11QT nhận điện tuyến 473LT qua MV 477QT-473LT trụ 139 tuyến 473LT * Chuyển tải PD 474-11QT nhận điện tuyến 471LT qua MV 474QT-471LT trụ 140 tuyến 471LT	2354	0,962	0,002	2021	19199,5	* Chuyển tải PD 477-11QT nhận điện tuyến 473LT qua MV 477QT-473LT trụ 139 tuyến 473LT * Chuyển tải PD 474-11QT nhận điện tuyến 471LT qua MV 474QT-471LT trụ 140 tuyến 471LT	
193	21/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Chính sửa sứ nghiên, ốp đà nghiêng xoay	Từ trụ 54 đến 93 tuyến 477QT và 474QT	xã Bình Thành	- Cắt LBS+3DS PD 477-11QT tại trụ 123 tuyến 477QT - Cắt 3DS PD 477-10QT tại trụ 53 tuyến 477QT - Cắt REC+3DS PD 477-10QT tại trụ 52, 53 tuyến 477QT - Cắt 3DS PD 474-11QT tại trụ 94 tuyến 474QT						Kết hợp lịch cắt điện	

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
194	21/08/2026	07:00	07:30	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Chuyển tải PD 474-11QT nhận điện tuyến 471LT qua MV 474QT-471LT trụ 140 tuyến 471LT	Tại trụ 94 tuyến 474QT, 140 tuyến 471LT	xã Bình Thành	- Cắt REC+3DS PD 477-10QT tại trụ 52, 53 tuyến 477QT - Cắt 3DS PD 474-11QT tại trụ 94 tuyến 474QT - Đóng LBS MV 474QT-471LT trụ 140 tuyến 471LT	2791	0,060	0,002	1422	711		Kết hợp lịch cắt điện
195	21/08/2026	17:00	17:30	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Ngưng chuyển tải PD 474-11QT nhận điện tuyến 471LT qua MV 474QT-471LT trụ 140 tuyến 471LT	Tại trụ 94 tuyến 474QT, 140 tuyến 471LT	xã Bình Thành	- Cắt LBS MV 474QT-471LT trụ 140 tuyến 471LT - Đóng 3DS PD 474-11QT tại trụ 94 tuyến 474QT - Đóng REC+3DS PD 477-10QT tại trụ 52, 53 tuyến 477QT	2791	0,060	0,002	1422	711		Kết hợp lịch cắt điện
196	21/08/2026	17:00	17:30	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Ngưng chuyển tải PD 477-11QT nhận điện tuyến 473LT qua MV 477QT-473LT trụ 139 tuyến 473LT	Tại trụ 122, 123 tuyến 477QT, trụ 139 tuyến 473LT	xã Bình Thành	- Đóng LBS+3DS PD 477-11QT tại trụ 123 tuyến 477QT - Cắt LBS MV 477QT-473LT trụ 139 tuyến 473LT							
197	21/08/2026	07:00	07:30	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Chuyển tải PD 477-11QT nhận điện tuyến 473LT qua MV 477QT-473LT trụ 139 tuyến 473LT	Tại trụ 122, 123 tuyến 477QT, trụ 139 tuyến 473LT	xã Bình Thành	- Đóng LBS MV 477QT-473LT trụ 139 tuyến 473LT - Cắt LBS+3DS PD 477-11QT tại trụ 123 tuyến 477QT							
198	21/08/2026	07:30	17:30	Điện lực Tam Nông	Công Ty 19/5	Thay dây lưới hạ áp trạm AS Cơ Khí An Long (SCL 2026 BS)	Từ trụ 1A đến trụ 1A/14; Từ trụ 1A/5 đến trụ 1A/5/6 HADL AS Cơ Khí An Long	Xã An Long	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp, trạm AS Cơ Khí An Long, tại trụ 1A tuyến 473-AL	447	0,192	0,000	150	1500		
199	21/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Cty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương	Thay cáp nhôm bọc cáp nhôm bọc 3xAV-50 vận hành lâu năm, có nhiều mối nối bằng cáp nhôm bọc ABC 3x50mm2	"Từ trụ 79/7 đến 79/12 tuyến 479HN "	Phường Hồng Ngự	Cắt CB+03FCO trạm Trường Trung Học Tân Hội trụ 79/3 tuyến 479HN	148	0,064	0,000	59	590		
200	21/08/2026	08:00	11:30	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH MTV Điện NLMT Thiên Quang	Di dời trụ, sang dây chằng gia cố trụ	"Từ trụ 249/49 đến trụ 249/49/1 NR 476-7THo/249/46. D7 tuyến 476THo"	Xã Tân Thành	"Cắt 03LBFCO NR 476-7THo/249/46.D7 tại trụ 249/46 tuyến 476THo"	689	0,104	0,000	234	819		
201	21/08/2026	07:00	18:00	Điện lực	Cty XDĐ Quang	Nâng cấp NR Long Hữu từ 1P-12.7kV	Tại trụ 135/3 và từ trụ 135/3	Xã Long Khánh	- Cắt 01LBFCO và tháo 01 Hotline tại trụ 135/1, 135	815	0,386	0,001	325	3575		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Thường Thới Tiền	Nhựt	thành 3P-22kV, nâng công suất trạm Long Tả thành (3P-250kVA) và cắt lưới sang tải trạm Long Tả Nối Dài	đến trụ 135/23 NR 475-14/4 tuyến 475-HN		NR 475-14/4 tuyến 475-HN - Cắt CB + 03FCO trạm Long Tả Nối Dài (3P-250kVA) tại trụ 167/15/10/24 NR 475-15/4-1/1-1 tuyến 475HN - Cắt CB + 03FCO trạm Chợ Miếu 1 Nối Dài (3x1P-50kVA) tại trụ 132 PĐ 475-14 tuyến 475HN							
202	21/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay điện kế không truyền trạm Trường MG Long Thuận (3x1P-50kVA)	Tại trụ 50 PĐ 477-10/1A tuyến 477PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03FCO trạm Trường MG Long Thuận (3x1P-50kVA) tại trụ 50 PĐ 477-10/1A tuyến 477PC	83	0,032	0,000	64	576		
203	21/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay điện kế không truyền trạm Cống Sô 17 Nối Dài (1P-50kVA)	Tại trụ 130/38/9 NR 477-10/1-1/9-1 tuyến 477PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + FCO trạm Cống Sô 17 Nối Dài (1P-50kVA) tại trụ 130/38/9 NR 477-10/1-1/9-1 tuyến 477PC	61	0,024	0,000	42	378		
204	21/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay điện kế không truyền trạm Long Bình 2 (3x1P-50kVA)	Tại trụ 137 PĐ 475-14 tuyến 475HN	Xã Long Khánh	- Cắt CB + 03FCO trạm Long Bình 2 (3x1P-50kVA) tại trụ 137 PĐ 475-14 tuyến 475HN	177	0,069	0,000	86	774		
205	21/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay điện kế 1P, 3P đến hạn kiểm định	Trạm Khu Dân Cư Tân Hòa DE, Tân Hòa CF, Tân Hòa GK	Khu vực nội ô phường Sa Đéc.	không cắt điện							
206	21/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 142 đến trụ 142/1/7P, 142/35, 142/1/34 tuyến 474-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Không cắt điện							
207	21/08/2026	13:30	15:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay điện kế khách hàng Trang Mỹ Tân	Tại trụ 34/76/2/1 tuyến 475-NM	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB trạm Trang Mỹ Tân tại trụ 34/76/2/1 tuyến 475-NM Cắt 03FCO NR trạm Trang Mỹ Tân tại trụ 34/76/2 tuyến 475-NM	1	0,000		12	18		
208	21/08/2026	08:00	09:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay điện kế, vệ sinh trạm Cấp nước Lộ Tiểu	Tại trụ 1C/2/1 tuyến 474-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB trạm Cấp nước Lộ Tiểu tại trụ 1C/2/1 tuyến 474-NM Cắt 03FCO NR trạm Cấp nước Lộ Tiểu tại trụ 1C/2 tuyến 474-NM	1	0,000		15	22,5		
209	21/08/2026	15:30	17:00	Điện	Điện lực	Thay điện kế TBA Cơ	Tại trụ	Xã Tân Phú	Cắt CB trạm Cơ khí Ngọc	1	0,000		19	28,5		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Nha Môn	Nha Môn	khí Ngọc Cỏ (PB07030045037)	34/76/8A/1 tuyến 475-NM	Trung	Có tại trụ 34/76/8A/1 tuyến 475-NM Cắt 03FCO NR Cơ khí Ngọc Cỏ tại trụ 34/76/8A tuyến 475-NM							
210	21/08/2026	10:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay điện kế, vệ sinh trạm NM Nước Đá Tấn Sang	Tại trụ 34/72A/1 tuyến 475-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Cắt CB trạm NM Nước Đá Tấn Sang tại trụ 34/72A/1 tuyến 475-NM Cắt 03FCO NR trạm NM Nước Đá Tấn Sang tại trụ 34/72A tuyến 475-NM	1	0,000		25	37,5		
211	21/08/2026	08:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay TI TNĐK trạm Bến Xe	Tại trụ 39/6/1 tuyến 473-NM	Xã Phú Hựu	Cắt 2CB + 03FCO trạm Bến Xe tại trụ 39/6/1 tuyến 473-NM	250	0,038	0,000	66	231		
212	21/08/2026	13:30	15:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay điện kế khách hàng Tol Gia Khiêm	Tại trụ 39/154/1 tuyến 471-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Cắt CB+ 03FCO trạm Tol Gia Khiêm tại trụ 39/154/1 tuyến 471-NM	1	0,000		48	72		
213	21/08/2026	15:30	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay điện kế trạm NMXX Nguyễn Xuân Sỹ	Tại trụ 39/8/92/6A/1 tuyến 473-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB + cắt 01FCO+ tháo 01 hotline trạm NMXX Nguyễn Xuân Sỹ tại trụ 39/8/92/6A/1 tuyến 473-NM	1	0,000		14	21		
214	21/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cáp viễn thông treo trên cột điện NR 482-7SH/7/1.D11 ĐT 853 Núi Dài, NR 482-7SH/25/2.D11 Xã Hời, NR 482-7SH/25/4/1.D11 Xã Hời A, NR 482-7SH/25/12.D11 Giáp Nước	Từ trụ 7 đến trụ 7/39 từ trụ 7 đến trụ 7/39, từ trụ 25 đến trụ 25/25, từ trụ 25/4 đến trụ 25/4/8/14H, từ trụ 25/12 đến trụ 25/12/5/9A, từ trụ 25/12/5 đến trụ 25/12/5/9B, 25/12/3/5H tuyến 482-SH	Xã Phong Hòa	Không cắt điện							
215	21/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Ốp tole, bịt lỗ trụ NR Lò Tương	Từ trụ 289/11/1 đến trụ 289/11/18 tuyến 475-SĐ	Xã Lai Vung	Cắt 3LBFCO NR 475-7SD/289/11/1.D11 Lò Tương tại trụ 289/11/1 tuyến 475-SĐ	465	0,180	0,000	215	1935		
216	21/08/2026	07:00	18:00	Điện lực Lai Vung	Cty ITACO	"Di dời TBA 3x1P-50kVA Cái Đôi 1 từ trụ 258 hiện hữu sang trụ 258 XDM. Sang dây hạ thế, điện kế, NR khách hàng từ trụ 251 đến trụ 258 tuyến 472-TH."	Từ trụ 251 đến trụ 258 tuyến 472-TH	Xã Lai Vung	Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA Cái Đôi 1 tại trụ 258 tuyến 472-TH	193	0,091	0,000	71	781		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
217	21/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bể, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ, kiểm tra điện kế định kỳ, xử lý DCU, modem	Tuyến 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
218	21/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cân pha lưới hạ thế TBA Nghĩa Trang, Mương Khai 2, Rạch Cống Đá, Xã Hời B2	Từ trụ 44/10 đến trụ 44/10/10H, từ trụ 44/12 đến trụ 44/12/5H, từ trụ 80/5/1 đến trụ 80/5/8, từ trụ 80/20P/26T đến trụ 80/20P/30T/18 H, từ trụ 80/20P/12P đến trụ 80/20P/21P tuyến 478-SH	Xã Phong Hòa	Không cắt điện							
219	21/08/2026	15:30	17:00	Điện lực Lắp Vò	Điện lực Lắp Vò và XNDV Đồng Tháp	Thí nghiệm định kỳ MBA và thiết bị trạm An Thái tuyến 480-TH	Trụ 271 tuyến 480-TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm An Thái trụ 271 tuyến 480-TH	132	0,009	0,000	64	96		
220	21/08/2026	13:30	15:00	Điện lực Lắp Vò	Điện lực Lắp Vò và XNDV Đồng Tháp	Thí nghiệm định kỳ MBA và thiết bị trạm Cống Năm Tàn tuyến 480-TH	Trụ 263 tuyến 480-TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Cống Năm Tàn trụ 263 tuyến 480-TH	78	0,005	0,000	38	57		
221	21/08/2026	08:00	09:00	Điện lực Lắp Vò	Điện lực Lắp Vò và XNDV Đồng Tháp	Thí nghiệm định kỳ MBA và thiết bị trạm TT Cao Đài tuyến 480-TH	Trụ 220/5 tuyến 480-TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm TT Cao Đài trụ 220/5 tuyến 480-TH	116	0,005	0,000	52	52		
222	21/08/2026	09:30	10:30	Điện lực Lắp Vò	Điện lực Lắp Vò và XNDV	Thí nghiệm định kỳ MBA và thiết bị trạm Mỹ An Hưng A4 tuyến 480-TH	Trụ 233 tuyến 480-TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Mỹ An Hưng A4 trụ 233 tuyến 480-TH	93	0,004	0,000	56	56		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
					Đồng Tháp											
223	21/08/2026	11:00	12:00	Điện lực Lắp Vò	Điện lực Lắp Vò và XNDV Đồng Tháp	Thí nghiệm định kỳ MBA và thiết bị trạm UB Mỹ An Hưng A tuyến 480-TH	Trụ 241 tuyến 480-TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm UB Mỹ An Hưng A trụ 241 tuyến 480-TH	170	0,007	0,000	74	74		
224	21/08/2026	06:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngắt, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Thanh Hưng	Trạm 110kV Thanh Hưng, xã Lắp Vò	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Thanh Hưng							
225	21/08/2026	18:30	20:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức, Ấp Bình Tạo A, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện							
226	21/08/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Thanh Hưng	Trạm 110kV Thanh Hưng, xã Lắp Vò	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Thanh Hưng							
227	21/08/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty Cổ phần PC1 Miền Nam	Thi công xây dựng móng thiết bị (móng giàn cộng công, dao cách ly, máy cắt, Biến điện áp, Biến dòng, chống sét, thanh cái)	Phía trước ngăn E01. E03, bên phải ngăn E03 trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công, khu phố Long Hưng, phường Bình Xuân, Đồng Tháp	Không cắt điện, trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
228	21/08/2026	18:00	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị tại trạm 110kV Cái Bè	Trạm 110kV Cái Bè	Xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
229	21/08/2026	07:30	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây 110 kV	Kiểm tra ngày kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	171 Nha Môn- 172 Sa Đéc (Từ 171-7NM đến 172-7SD) 172 Vĩnh Long 2-172 Nha Môn(Từ liên sau trụ 23 đến 172-7NM) 174	Xã Phong Hòa Phường Sa Đéc	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
							Thanh Hưng-172 Hội An									
230	21/08/2026	08:30	13:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	"1. Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Ngày TBA 110kV Chợ Gạo theo qui định. 2. Kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy bằng nước trạm Chợ Gạo. 3. Kiểm tra bịt kín, vệ sinh các tủ điện trong phòng ĐH, hợp bộ 22kV và ngoài sân trạm. Vệ sinh phòng ĐH và hợp bộ trạm Chợ Gạo. 4. Kết hợp kiểm tra vệ sinh, đo Accu tuần trạm Chợ Gạo."	Trạm 110kV Chợ Gạo	Trạm 110kV Chợ Gạo, Ô 3 khu 1, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp	"1.2.3.Không cắt điện. Giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị 4. OFF MCB FAC103 cấp nguồn cho tủ sạc 1; OFF MCB FAC201 cấp nguồn cho tủ sạc 2"							
231	21/08/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ môi nổi các thiết bị;	Trạm 110kV Tân Hồng	Trạm 110kV Tân Hồng, xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB: F103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tân Hồng.							
232	21/08/2026	08:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây 110 kV	Tăng cường dây chằng xuống trụ vertical	Tại trụ số 30, 38, 47 đường dây 172 Vĩnh Long 2-172 Nha Môn	Xã Phú Hựu	Cô lập đường dây 172 Vĩnh Long 2-172 Nha Môn							
233	21/08/2026	14:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Thanh Hưng	Trạm 110kV Thanh Hưng, xã Lấp Vò	OFF MCB FAC104 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB FAC204 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									110kV Thanh Hưng							
234	21/08/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra hành lang, tuyên truyền kết hợp mé tia cây trọng điểm	Đường dây 110kV Cái Bè - Mỹ Thuận	xã Cái Bè; Mỹ Lợi, Thanh Hưng.	Không cắt điện							
235	22/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Sửa chữa lưới hạ thế	Từ trụ 75A/2/9/9 đến 75A/2/9/9/6 và từ trụ 75A/2/9/9 đến 75A/2/9/9/5A hạ thế TBA 3P-320kVA Đỉnh Bộ Lĩnh NR 471-7CL/75A/2/9/1 .D1 Nguyễn Thị Lựu tuyến 471CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-320kVA Đỉnh Bộ Lĩnh trụ 75A/2/9/9 NR 471-7CL/75A/2/9/1.D1 Nguyễn Thị Lựu tuyến 471CL	136	0,059	0,000	255	2550		
236	22/08/2026	17:00	17:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Chuyển NR 474-7MTh/14/25T.D2 (NR Vượt Sông Cái nhỏ) nhận điện tuyến 478-CL	Tại trụ 14/25T tuyến 474MTh Tại trụ 268/70/5 tuyến 478CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt 3LBFCO NR 474-7MTh/14/25T.D2 (NR Vượt Sông Cái nhỏ) tại trụ 14/25T tuyến 474MTh Đóng 3LBFCO NR 478-7CL/268/70/5.D2 (NR Bình Mỹ A) tại trụ 268/70/5 tuyến 478CL	2849	0,061	0,002	2000	1000		
237	22/08/2026	07:30	17:30	Điện lực Tam Nông	Công Ty 19/5	Thay dây lưới hạ áp trạm AS Cơ Khí An Long 2 (SCL 2026 BS)	Từ trụ 8A đến trụ 8A/12; Từ trụ 8A/6 đến trụ 8A/6/1/1P Từ trụ 8A/6/1 đến trụ 8A/6/1/4T HẠDL AS Cơ Khí An Long 2	Xã An Long	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp, trạm AS Cơ Khí An Long 2, tại trụ 8A tuyến 473-AL	277	0,119	0,000	130	1300		
238	22/08/2026	07:30	17:30	Điện lực Tam Nông	Công Ty 19/5	Thay dây lưới hạ áp trạm AS Cơ Khí An Long 1 (SCL 2026 BS)	Từ trụ 05 đến trụ 5/10; HẠDL AS Cơ Khí An Long 1	Xã An Long	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp, trạm AS Cơ Khí An Long 1, tại trụ 6A tuyến 473-AL	281	0,121	0,000	100	1000		
239	22/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Thay MBA bị rỉ sét trạm Thị Đội	"Tại trụ 39B tuyến 474HN "	Phường An Bình	Cắt CB+03FCO và tháo 03hotline trạm Thị Đội trụ 39B tuyến 474HN							
240	22/08/2026	07:00	17:00	Điện	Cty	Thay dây ABC	"Từ trụ 37B	Phường An	Cắt CB+03FCO trạm	195	0,084	0,000	98	980		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Hồng Ngự	TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương	3x70mm2 bằng ABC 3x70mm2 SCL	đến 40B tuyến 474HN "	Bình	Thành Đội trụ 38 tuyến 474HN, Cắt CB+03FCO và tháo 03hotline trạm Thị Đội trụ 39B tuyến 474HN							
241	22/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Thu hồi lưới điện HTĐL và đấu lèo lưới điện hạ thế	"Tủ trụ 45 đến 45/4A, 45B tuyến 474HN "	Phường An Bình	Cắt CB+03FCO trạm Cầu Hồng Ngự 2 trụ 45 tuyến 474HN							
242	22/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Cty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương	Thay dây ABC 3x70mm2 bằng ABC 3x70mm2 SCL	"Tủ trụ 41 đến 46 tuyến 474HN "	Phường An Bình	Cắt CB+03FCO trạm Cầu Hồng Ngự 2 trụ 45 tuyến 474HN	230	0,099	0,000	65	650		
243	22/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Cty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương	Thay dây ABC 3x70mm2 bằng ABC 3x70mm2 SCL	"Tủ trụ 35 đến 37B tuyến 474HN "	Phường An Bình	Cắt CB+03FCO trạm Kênh Hồng Ngự trụ 36 tuyến 474HN, Cắt CB+03FCO trạm Khóm An Tài trụ 36B, Cắt CB+03FCO trạm Kè Trần Phú trụ 37 tuyến 474HN	140	0,060	0,000	72	720		
244	22/08/2026	07:00	18:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Cty XDĐ Quang Nhựt	Nâng công suất trạm Đường Giồng A từ (1P-75kVA) thành (3P-250kVA) và cắt lưới sang tải trạm Trường TH Long Khánh A (3P-250kVA)	Tại trụ 154/8/6B, 154/8/6B/20 NR 475-14/6 tuyến 475-HN	Xã Long Khánh	- Cắt CB +03FCO trạm Trường TH Long Khánh A (3P-250kVA) tại trụ 168A/7 NR 475-15/6 tuyến 475-HN - Cắt CB +FCO trạm Đường Giồng A (1P-75kVA) tại trụ 154/8/6B NR 475-14/6 tuyến 475-HN	214	0,101	0,000	142	1562		
245	22/08/2026	07:00	18:00	Điện lực Lấp Vò	Cty Hưng Lộc	Dựng trụ, thay dây 172-177, 176-176/4 tuyến 471-TH, trụ 172-176 và lắp LBS trụ 172A + 03DS trụ 172 PĐ 476-11A.TH Vĩnh Bình A tuyến 476-TH	Trụ 172-177, 176-176/4 tuyến 471-TH, trụ 172-176 tuyến 476-TH	Xã Lấp Vò	"Cắt REC+03DS PĐ 476-11TH trụ 112 tuyến 476-TH Cắt 03DS PĐ 471-10TH trụ 109 tuyến 471-TH	4432	2,097	0,003	3154	34694	Chuyển tải PĐ 476-12TH nhận điện tuyến 474-AH, PĐ 471-12TH nhận điện tuyến 478-AH (Chuyển tải kín PĐ 471-13TH nhận điện tuyến 478-AH)	Mất điện tự dùng trạm 220kV Lấp Vò 2
246	22/08/2026	07:00	07:30	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Chuyển tải PĐ 471-12TH nhận điện tuyến 478-AH và cắt 03DS PĐ 471-10TH tuyến	Trụ 109, 243 tuyến 471-TH	Xã Lấp Vò	"Cắt MC tuyến 471-TH tại trạm 110kV Thạnh Hưng Cắt 03DS PĐ 471-10TH trụ 109 tuyến 471-TH Cắt	860	0,019	0,001	718	359		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						471-TH			03DS PD 471-12TH trụ 243 tuyến 471-TH Đóng MC tuyến 471-TH tại trạm 110kV Thanh Hưng Đóng LBS trụ 310 PD 471-13TH tuyến 471-TH"							
247	22/08/2026	17:30	18:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Chuyển tải PD 471-12TH ngưng nhận điện tuyến 478-AH và đóng 03DS PD 471-10TH tuyến 471-TH sau khi công tác xong	Trụ 109, 243 tuyến 471-TH	Xã Lấp Vò	"Cắt MC tuyến 471-TH tại trạm 110kV Thanh Hưng Cắt LBS trụ 310 PD 471-13TH tuyến 471-TH Đóng 03DS PD 471-10TH trụ 109 tuyến 471-TH Đóng 03DS PD 471-12TH trụ 243 tuyến 471-TH Đóng MC tuyến 471-TH tại trạm 110kV Thanh Hưng"	860	0,019	0,001	718	359		
248	22/08/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Trường Xuân	Xã Trường Xuân, Đồng Tháp	OFF CB AC tủ sạc 1 QF1.01; OFF CB AC tủ sạc 2 QF2.01; OFF CBAC tại tủ CAMERA cấp nguồn INVERTER CAMERA trạm 110kV Trường Xuân.							
249	22/08/2026	14:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Đo cáp quang, Kiểm tra đêm, ngày định kỳ hàng tuần	Trạm 110kV Láng Tượng	Xã Thanh Bình, Đồng Tháp	Không cắt điện							
250	22/08/2026	18:30	20:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương, KCN Tân Hương, Xã Tân Hương tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện							
251	22/08/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mối nối các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế."	Trạm 110kV Hồng Ngự	Trạm 110kV Hồng Ngự, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F204 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ AC trạm 110kV Hồng Ngự.							
252	22/08/2026	06:00	14:00	Xí	Tổ TTLĐ	Vệ sinh cỏ sân ngắt,	Tại trạm	Trạm 110kV	Không cắt điện. Luôn giữ							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				nghiệp lưới điện Cao thế	An Hòa	ngoài taluy hàng rào. Vệ sinh công nghiệp phòng điều hành và phòng phân phối trạm 110kV	110kV Thanh Hưng	Thanh Hưng, xã Lấp Vò	khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV							
253	22/08/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mối nối các thiết bị;	Trạm 110kV Tân Hồng	Trạm 110kV Tân Hồng, xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB: F103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tân Hồng.							
254	22/08/2026	08:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế		- Truyền tải điện Đồng Tháp Kiểm định, KTĐK 3 năm: CSV4T4 MC434, TI434, MC472, TI472, MC474, TI474, MC443, TI443. - Công ty Điện lực Đồng Tháp kết hợp công tác trên lưới 22kV	Thanh cái C44, ngăn MC 443 trạm 220kV Cai Lậy	Trạm 220kV Cai Lậy	Cô lập thanh cái C44, ngăn MC 443 trạm 220kV Cai Lậy							
255	22/08/2026	18:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Đêm TBA 110kV Gò Công + 2 ngăn lộ 173, 175 NMDG TPĐ theo quy định 8991/ EVNSPC-KT+AT ngày 24/10/2023	Trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công, khu phố Long Hưng, P. Bình Xuân, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
256	22/08/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty Cổ phần PC1 Miền Nam	Thi công xây dựng móng thiết bị (móng giàn cộng công, dao cách ly, máy cắt, Biến điện áp, Biến dòng, chống sét, thanh cái)	Phía trước ngăn E01. E03, bên phải ngăn E03 trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công, khu phố Long Hưng, phường Bình Xuân, Đồng Tháp	Không cắt điện, trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
257	23/08/2026	05:00	18:30	Điện lực Mỹ Thọ	Công ty TNHH Minh Thanh	Dựng trụ đệm, tháp ngọn trụ BTLT 18m, thay dây 3Xacx240 , từ trụ 17A đến trụ 17A/2 , Ốp tol thân trụ, sang lưới trung thế NR hiện hữu qua lưới mới Lấp	Từ trụ 17A đến trụ 17A/2 , tuyến 474MTh Từ trụ 17/1B đến trụ 38 tuyến 474MTh Từ trụ 17 đến	xã Mỹ Hiệp	Cắt MC PD 474MTh/2.D2 (PD Mỹ Hiệp) tại trụ 2 tuyến 474-MTh Cắt 3DS PD 474-2MTh/1.D2 (PD Mỹ Hiệp)tại trụ 1 tuyến 474-MTh Cắt LBS PD 475MTh/1.D2 (PD Cầu Cái	1825	1,060	0,001	22150	299025		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									UB Mỹ Hiệp), tuyến 477CL. Cắt 3DS tại trụ 322A PĐ 477-1CL/322A.D2 (PĐ UB Mỹ Hiệp), tuyến 477CL. Kiểm tra MC PĐ 474MTh/2.D2 (PĐ Mỹ Hiệp) tại trụ 2 tuyến 474-MTh đang cắt Kiểm tra 3DS PĐ 474-2MTh/1.D2 (PĐ Mỹ Hiệp)tại trụ 1 tuyến 474-MTh đang cắt Kiểm tra LBS PĐ 475MTh/1.D2 (PĐ Cầu Cái Lân) tại trụ 1 tuyến 475-MTh đang cắt Kiểm tra 3DS PĐ 475MTh/1.D2 (PĐ Cầu Cái Lân) tại trụ 1 tuyến 475-MTh đang cắt Kiểm tra 3LBFCO NR 474-7MTh/14/25T.D2 (NR Vượt Sông Cái nhỏ) tại trụ 14/25T tuyến 474MTh đang mở							
263	23/08/2026	06:30	18:30	Điện lực Mỹ Thọ	Công ty TNHH Minh Thanh	"Tháo gỡ LBS đầu liên cầu, tháo gỡ DS đầu liên cầu, sáng lưới trung thế NR hiện hữu qua lưới mới"	Tại trụ 27=347, tuyến 474MTh-477CL tại trụ 26A=347A, tuyến 474MTh-477CL tại trụ 29A=344A tuyến 475MTh-478CL tại trụ 27A=346A, tuyến 475MTh-478CL Từ trụ 326 đến trụ 347A tuyến 477CL.	xã Mỹ Hiệp	Cắt MC tại trụ 318A PĐ 478CL/318A.D2 (PĐ Nhà Thờ Mỹ Long), tuyến 478CL Cắt 3DS tại trụ 318 PĐ 478-2CL/318.D2 (PĐ Nhà Thờ Mỹ Long), tuyến 478CL Cắt MC tại trụ 322B PĐ 477CL/322B.D2 (PĐ UB Mỹ Hiệp), tuyến 477CL. Cắt 3DS tại trụ 322A PĐ 477-1CL/322A.D2 (PĐ UB Mỹ Hiệp), tuyến 477CL. Kiểm tra MC PĐ 474MTh/2.D2 (PĐ Mỹ Hiệp) tại trụ 2 tuyến 474-MTh đang cắt Kiểm tra 3DS PĐ 474-2MTh/1.D2 (PĐ Mỹ Hiệp)tại trụ 1 tuyến 474-MTh đang cắt Kiểm tra LBS PĐ 475MTh/1.D2 (PĐ Cầu Cái Lân) tại trụ 1 tuyến 475-MTh đang cắt Kiểm tra 3DS PĐ 475MTh/1.D2 (PĐ	3102	1,601	0,002	1700	20400		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									Cầu Cái Lân) tại trụ 1 tuyến 475-MTh đang cắt Kiểm tra 3LBFCO NR 474-7MTh/14/25T.D2 (NR Vượt Sông Cái nhỏ) tại trụ 14/25T tuyến 474MTh đang mở							
264	23/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Cty TNHH Quang Nhựt	" Thay dây hạ thế hiện hữu thành dây ABC 3x120 (lưới HTHH) và dây ABC 3x120+AC70 (lưới HTĐL), lắp tụ bù hạ thế NCS trạm Bình Tân Nhơn hiện hữu lên thành 3P250kVA "	"Tủ trụ 260/14 đến 260/19/11 tuyến 479HN"	Phường Thường Lạc	Cắt CB+01FCO và tháo 01hotline trạm Bình Tân Nhơn 2 trụ 260/19 tuyến 479HN	87	0,037	0,000	22	220		
265	23/08/2026	07:00	18:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Di dời 3LBFCO NR CDC Thị Trấn từ trụ 201/3 đến 201/2, NR Rạch Đông từ trụ 209 đến 209/1, lắp 3LBFCO MV Cầu Long Hậu tại trụ 209/43, thay trụ thuộc lưới hạ thế TBA UB Huyện tại trụ 200/1H, vệ sinh công nghiệp TBA CDC Sen Vàng tại trụ 205/13 tuyến 474-AH	Tại trụ 200/1H, 201/2, 201/3, 209, 209/1, 209/43, 205/13 tuyến 474-AH	Xã Hòa Long	Cắt LBS PĐ 474AH/185.D11 Hòa Long tại trụ 185 tuyến 474-AH. Cắt 3DS PĐ 474-2AH/185.D11 Hòa Long tại trụ 185 tuyến 474-AH. Kiểm tra LBS MV474AH-476TH/262.D11 Cống Số 1 tại trụ 262 tuyến 476-TH đang cắt. Cắt 3DS MV474AH-476TH/261.D11 Cống Số 1 tại trụ 261 tuyến 474-AH. Kiểm tra LBSMV475SĐ-474AH/232.D11 Công An tại trụ 232 tuyến 474-AH đang cắt. Cắt 3DS MV475SĐ-474AH/232.D11 Công An tại trụ 232 tuyến 474-AH. Cắt REC PĐ 475SĐ/158A.D11 Cầu Ban Biên tại trụ 158A tuyến 475-SĐ. Cắt 3DS PĐ 475-1SĐ/158A.D11 Cầu Ban Biên tại trụ 158A tuyến 475-SĐ. Cắt LBS PĐ 475SĐ/231A.D11 CDC Hòa Long tại trụ 231A tuyến 475-SĐ. Cắt 3DS PĐ 475-1SĐ/231A.D11 CDC Hòa Long tại trụ 231A	6005	2,841	0,004	3800	41800	Chuyển PĐ 475SĐ/231A.D11 CDC Hòa Long nhận điện tuyến 475-SH	

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									tuyến 475-SD.							
266	23/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Lai Vung	Cty TNHH TVĐT Trung Hưng	Di dời trụ BTLT 12m tại trụ 193/1B ra ranh đất cách vị trí hiện hữu 5 mét hướng về trụ 193/2 tuyến 474-AH. Di dời trụ 193/2 cách vị trí hiện hữu 10 mét hướng về đối diện lộ Cái Chanh, thay trụ BTLT 10m ghép bằng trụ BTLT 14 mét ghép.	Tại trụ 193/3 tuyến 474-AH	Xã Hòa Long	Cắt 3LBFCO NR 474-7AH/193/1A.D11 Cái Chanh tại trụ 193/1A tuyến 474-AH							Kết hợp lịch cắt điện
267	23/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 3 pha đến hạn KH Lê Văn Sáng (63763), HỘ KINH DOANH HOÀNG MỸ BAKERY (LÊ HOÀNG PHÚ) (69205), Văn phòng Đảng ủy xã Hòa Long (06285), Phạm Văn Thanh (60095), Nguyễn Thị Ngọc Giàu (68846), Trường Tiểu học Hòa Long 1 (57089), UBND Xã Hoà Long (10696), Phòng GD Ngân Hàng CSXH Lai Vung (31528), DOWASEN - CHI NHÁNH CẤP NƯỚC NAM SÔNG TIỀN (05849)	Tại trụ 197/2/2TA/1H, 214/8H, 213, 201/8/1H/1T, 205/19, 225/1, 201/2/2H, 201/2A/7H/3H , 200/3H tuyến 474-AH	Xã Hòa Long	Không cắt điện							
268	23/08/2026	07:00	18:00	Điện lực Lắp Vò	Cty Hưng Lộc	Sang lưới trung, hạ thế, thu hồi trụ trung thế NR Rau Cần tuyến 472-AH	Trụ 137/36-137/110 tuyến 472-AH	Xã Tân Khánh Trung	Cắt 03LBFCO NR Rau Cần trụ 137/35 tuyến 472-AH	1399	0,662	0,001	1032	11352		
269	23/08/2026	14:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Đo cáp quang, Kiểm tra đêm, ngày định kỳ hàng tuần	Trạm 110kV Trần Quốc Toàn	Phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp	Không cắt điện							
270	23/08/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Tháp	Xã Tháp Mười, Đồng Tháp	OFF FAC101 tủ sạc 1; OFF FAC203 tại tủ sạc 2 trạm 110kV Tháp Mười.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Cao thế			Mười.									
271	23/08/2026	06:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Vệ sinh cỏ sân ngắt, ngoài taluy hàng rào. Vệ sinh công nghiệp phòng điều hành và phòng phân phối trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sa Đéc	Trạm 110kV Sa Đéc, Phường Sa Đéc	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV							
272	23/08/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mối nối các thiết bị; Đo PD các tủ hợp bộ, cáp ngầm trung thế."	Trạm 110kV Hồng Ngự	Trạm 110kV Hồng Ngự, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F204 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ AC trạm 110kV Hồng Ngự.							
273	23/08/2026	05:30	17:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	XNLĐC T ĐT	XNLĐCT ĐT thực hiện: - Phân pha dây dẫn đường dây từ DCL 174-7 lên trụ công ngăn 174 trạm 220 kV Cao Lãnh 2 đến trụ số 160 - Phân pha dây dẫn đường dây từ DCL 172-7 lên trụ công ngăn 172 trạm 110 kV Mỹ Thuận đến trụ số 04 - Kiểm tra, vệ sinh các thiết bị liên quan ngăn MBA T1, T2, ngăn MC 172, 173, 112, 131, 132, 431, 432, 412, thanh cái C11, C12, C41, C42 trạm 110kV Mỹ Thuận	- Đường dây 110kV 172 Mỹ Thuận - 174 Cao Lãnh 2 - Trạm 110kV Mỹ Thuận - Trụ công ngăn 174 trạm 220kV Cao Lãnh	Phường Mỹ Trà Xã Thanh Hưng	- Cô lập Đường dây 110 kV 172 Mỹ Thuận – 174 Cao Lãnh 2. - Cô lập đường dây 110kV 171 Cái Bè – 173 Mỹ Thuận. - Cô lập ngăn MBA T1, T2; cô lập ngăn MC 172, 173, 112, 131, 132, 431, 432, 412; cô lập thanh cái C11, C12, C41, C42 trạm 110kV Mỹ Thuận - Cô lập ngăn 174 trạm 220kV Cao Lãnh							- Kết hợp công tác của Đội TTĐ Đồng Tháp
Tổng cộng										94.948	24,682	0,068	90.369	693.222		

Phụ lục 2
DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN 110KV VÀ TRUNG HẠ THỂ TUẦN 34/2026
(Từ ngày 17/8/2026 đến 23/8/2026)

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
1	17/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Lắp tiếp địa lắp lại đường dây	Trụ 164 tuyến 47194-7. Trụ 95, 145, 128A tuyến 47184-7. Trụ 80A, 53, 43A, 31, 18A, 15A tuyến 4726-7. Trụ 3, 14 tuyến 4724-7	Xã Tân Thới	Không cắt điện							
2	17/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành - Xí nghiệp DVDL Đồng Tháp	Kết hợp Xí nghiệp DVDL Đồng Tháp bảo trì đầu trên LBFCO 4782-7	Trụ 53 tuyến K8-8	Xã Tân Thới	Cắt LBFCO 4782-7 tại trụ 53 tuyến K8-8. Thực hiện khoá chức năng tự đóng lại MC K8 và OFF R79 MC 480GC	325	0,13	0,00	488	4392		
3	17/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành - Xí nghiệp DVDL Đồng Tháp	Kết hợp Xí nghiệp DVDL Đồng Tháp di dời LBFCO 4750-7 từ trụ 165A về trụ 165A/1	Trụ 165A, 165A/1 tuyến K12-8	Xã Tân Thới	Cắt 01 LBFCO 4750-7 tại trụ 165A tuyến K12-8. Thực hiện OFF R79 MC 479GCT	62	0,02	0,00	65	585		
4	17/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế định kỳ, cài Ap CSKH.	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
5	17/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QL VHCB	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, cắt dọn dây leo	Nhánh rẽ 47597-7 và Trạm Kinh Ông Cha 1, Trạm Mỹ Lợi A 4-1, 4-7	Xã Mỹ Lợi	Không cắt điện							
6	17/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH, KD	Thay điện kế bất thường mất kết nối, gắn điện kế, cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra đường dây và TBA	Khu vực tổ VH	Các xã	Không cắt điện							
7	17/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 1-26 và các nhánh rẽ tuyến 477CLa, F77	Phường Mỹ Phước Tây, Phường Cai Lậy	Không cắt điện							
8	17/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công	Lưới điện khu vực Quan lý	Lưới điện khu vực Quan lý	Không cắt điện							

						tơ mắt kết nối, cắt điện vét nợ, kiểm tra áp giá, khảo sát cấp điện, ký lại HĐMBĐ, gắn dờn điện kế, thay điện kế định kỳ											
9	17/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định bất thường, cắt điện vét nợ tiền điện, khắc phục khiểm khuyết lưới điện, thay thùng composite bề	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện								
10	17/08/2026	07:30	16:30	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH.	Phát quang cây xanh dọc hành lang an toàn lưới điện.	Nhánh rẽ 4797-7 Cầu Sao và các nhánh rẽ nối tiếp.	Xã Bình Trung	Không cắt điện.								
11	17/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; Treo biển Hai nguồn điện; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.								
12	17/08/2026	07:30	12:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Thực hiện khắc phục các tồn tại về công tác an toàn và khiếm khuyết lưới điện	Trạm Quốc Lộ 142	Xã Tân Hương	Cắt CB, 3FCO Trạm Quốc Lộ 142	146	0,03	0,00	100	450			
13	17/08/2026	13:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Khắc phục khiếm khuyết lưới hạ áp	Trạm Quốc Lộ 153A	Xã Tân Hương	Cắt CB, 3FCO Trạm Quốc Lộ 153A	253	0,04	0,00	200	800			
14	17/08/2026	07:00	16:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty 19/5	NCS trạm Lê Văn Phẩm 2 từ 160kVA lên 250kVA (công trình ĐTXD 2026)	Lưới hạ trung áp sau NR 47113-7 tuyến 471MTo	Một phần đường Nguyễn Công Bình, phường Trung An	Tuyến 471MTo; Cắt 03 LBFCO 47113-7	69	0,03	0,00	160	1440			
15	17/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty 19/5	Dựng trụ, Kéo dây hạ áp, trung áp , (công trình ĐTXD 2026);	Lưới hạ áp trạm Trung Lương 2, tuyến 476MTo	Một phần đường Nguyễn Thị Thập, đường Hồ Văn Nhánh, phường Đạo Thạnh, Trung An	Tuyến 476MTo; Cắt Cb+3FCO trạm Trung Lương 2; cắt CB+FCO trạm Huỳnh Thị Lê Trinh	314	0,14	0,00	345	3450			
16	17/08/2026	07:00	12:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty ENP	Dời trụ hạ áp theo đề nghị địa phương	Lưới hạ áp trạm Mỹ Phong 5A, tuyến 475MT	Một phần Lộ Kênh Nối Khu Phổ Mỹ Hưng, phường Mỹ Phong	Tuyến 475MT; Cắt CB + FCO trạm Mỹ Phong 5A	191	0,04	0,00	100	500			
17	17/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dọc đường dây	Tuyến 472CG, 478CG và các nhánh rẽ	Xã Tân Thuận Bình, Lương Hòa Lạc	Không cắt điện								
18	17/08/2026	07:00	11:30	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Phát quang bảo trì và tháo cầu chì trời lưới hạ áp	Lưới Hạ áp trạm Khu 3	Áp 3, xã Chợ Gạo	Cắt FCO trạm Khu 3	68	0,01	0,00	180	810			
19	17/08/2026	13:30	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Phát quang, bảo trì và tháo cầu chì trời lưới hạ áp	Lưới hạ áp trạm Cầu Bến Trâu	Áp 3, xã Chợ Gạo	Cắt FCO trạm Cầu Bến Trâu	145	0,02	0,00	100	350			

20	17/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
21	17/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đđ và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
22	17/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	" - Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - Cân pha hạ áp trạm. - Cắt điện đốc nợ - Thay thùng Composit bi hư hỏng đợt 1 năm 2026"	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
23	17/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bê.	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
24	17/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, thay thay thùng tole trạm và phát quang trạm Bến Chùa 4	Lưới hạ áp Trạm Bến Chùa 4	Xã Tân Hòa	Cắt FCO trạm Bến Chùa 4 tại trụ số 42	70	0,03	0,00	72	724		
25	17/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, thay thay thùng tole trạm và phát quang trạm Bến Chùa 6	Lưới hạ áp Trạm Bến Chùa 6	Xã Tân Hòa	Cắt FCO trạm Bến Chùa 6 tại trụ số 19	41	0,02	0,00	53	527		
26	17/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, thay thay thùng tole trạm và phát quang trạm Bến Chùa 7	Lưới hạ áp Trạm Bến Chùa 7	Xã Tân Hòa	Cắt FCO trạm Bến Chùa 7 tại trụ số 30	91	0,04	0,00	86	856		
27	17/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	- Điện lực Bình Phú: Nâng công suất trạm Đòn Giông 2 từ 1x25kVA thành 2x25kVA để xử lý quá tải. - Công ty TNHH MTV Thái Hải: Thi công công trình Nâng cấp lưới điện 22kV khu vực Điện lực Cái Bè năm 2026: Tháp ngọn trụ BTLT 16m, lắp xà, sứ, phụ kiện đường dây, kéo mới cáp 3x240mm2+AC185mm 2 (HM 1).	- Tại trụ 306/30 NR 482-7CB/306/20.D25 (NR Kênh Đòn Giông), tuyến 482CB. - Từ trụ 234 đến trụ 247 thuộc PĐ QL1A (Đường dây trung thế XDM).	Xã Hậu Mỹ	- Cắt 3LBFCO NR trạm Trường THCS HMB A tại trụ 298 PĐ 482CB/264.D25 (PĐ SVĐ xã Hậu Mỹ), tuyến 482CB. - Cắt 3FCO NR trạm DNTN Tân Thành tại trụ 301B PĐ 482CB/264.D25 (PĐ SVĐ xã Hậu Mỹ), tuyến 482CB. - Cắt 3LBFCO 482- 7CB/306.D25 (NR Đòn Giông) tại trụ 306 tuyến 482CB. - Cắt CB + 1FCO trạm Thiên Hộ 3 tại trụ 307 PĐ 482CB/264.D25 (PĐ SVĐ xã Hậu Mỹ), tuyến 482CB.	489	0,20	0,00	383	3639		
28	17/08/2026	07:30	17:00	Điện lực	Tổ	- Tổ QLVH Cắt điện thu	Khu vực lưới điện do	Các xã trong	Không cắt điện							

				Bình Phú	QLVH, Tổ KT, Tổ KD	hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cẩn pha lưới hạ áp; Sơn số trụ, treo biển chỉ danh phân đoạn, nhánh rẽ; Lập biên bản, chụp hình hiện trạng nhà ở tồn tại trong hành lang an toàn lưới điện. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khảo sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Điện lực Bình Phú quản lý	khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý								
29	18/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Thay thùng tole bị mục trạm : Huỳnh Văn Hoanh, Bùi Thị Ngọc Tuyết, Lê Văn Hưng,Lê Văn Liễu, Trần Quang Minh	Trụ 27 tuyến K8-8, trụ 69, 97, 158 tuyến 47260-7	Xã Tân Thới	Cắt CB, FCO trạm: Huỳnh Văn Hoanh, Bùi Thị Ngọc Tuyết, Lê Văn Hưng, Lê Văn Liễu, Trần Quang Minh	5	0,00		566	5377		
30	18/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh	Thay hệ thống đo đếm trạm	Trụ 25/2 tuyến 47240-7	Xã Tân Phú Đông	Cắt CB, FCO trạm Phạm Phi Hùng tại trụ 25 tuyến 47240-7	1	0,00		75	713		
31	18/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QL VH	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, cắt dọn dây leo	Nhánh rẽ 4756-7 và Trạm Thiện Trí 3-13	Rach Cỏ, Thiện Trí, xã Mỹ Đức Tây	Không cắt điện							
32	18/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH, KD	Thay điện kế bất thường mất kết nối, gắn điện kế, cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra đường dây và TBA	Khu vực tổ VH	Các xã	Không cắt điện							
33	18/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 1-63 và các nhánh rẽ nhánh 4790-7 Kênh Ban Dày	Xã Thạnh Phú	Không cắt điện							
34	18/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, cắt điện véc nợ, kiểm tra áp giá, khảo sát cấp điện, ký lại HĐMBĐ, gắn dôi điện kế, thay điện kế định kỳ	Lưới điện khu vực Quan lý	Lưới điện khu vực Quan lý	Không cắt điện							
35	18/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định bất thường, cắt điện vét nợ tiền điện, khắc phục khiếm khuyết lưới điện,	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							

						thay thùng composite bể										
36	18/08/2026	08:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty Văn Giao	Nâng công suất trạm DNTN Hoàng Anh	Nhánh rẽ 47489-7 DNTN Hoàng Anh	Xã Mỹ Tịnh An	Cắt 3FCO Nhánh rẽ 47489-7 DNTN Hoàng Anh	1	0,00		50	450		
37	18/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vết nọ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; Treo biển Hai nguồn điện; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
38	18/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Dọn dây leo, bụi rậm xung quanh gốc trụ, phát quang, mé tia cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện trung hạ áp	Nhánh rẽ 4732-7 Thân Đức, 47740-7 Thân Đức 18T, 47741-7 Thân Đức 18P, 47592-7 Tân Lập-TLĐ, 47131-7 Nhà trọ Mai Linh, 47116-7 Tân Phú, 4735-7 Tân Lược, 47191-7 Tân Lược 23, 47583-7 Tân Lược 12, 4727-7 Tân Thạnh, 4755-7 Tân Thạnh nổi dài, 47684-7 Tân Thạnh 15/5, NR Tân Thạnh 26/4, tuyến 22kV QL1	Xã Châu Thành, Tân Hương	Không cắt điện							
39	18/08/2026	07:00	17:30	Điện lực Mỹ Tho	Cty 19/5 + Tổ QLVH	Cty 19/5; Dựng trụ, lắp đà, kéo dây trung áp (Công trình ĐTXD 2026); Tổ VH giảm CS trạm Giao Liên 1 từ 2x50kVA xuống 1x50kVA + phát quang	Lưới hạ áp, trung áp sau NR 4742-7, tuyến 474BĐ	Một phần Tỉnh Lộ 870B, phường Trung An, xã Kim Sơn	Tuyến 474BĐ; LBS 4742, 03LBFCO 4742-7	2541	1,15	0,00	3930	41265		
40	18/08/2026	07:00	17:30	Điện lực Mỹ Tho	Cty 19/5 + Tổ QLVH	Thay thùng điện kế tổng	Tại trụ 65/5 trạm K38 (1x10kVA), tuyến 474BĐ	Lộ Áp Tân Thuận, xã Kim Sơn	Tuyến 474BĐ; Cắt CB+FCO trạm K38	1	0,00		9	95		
41	18/08/2026	07:00	11:30	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Nâng độ cao thùng tole trạm	Trạm Kỳ Hôn, Vượt Sông Bình Phan, Tân Thọ	Xã Chợ Gạo, An Thạnh Thủy	Cắt FCO trạm Kỳ Hôn, Vượt Sông Bình Phan, Tân Thọ	441	0,09	0,00	250	1125		
42	18/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ KD	Thay TI hạ áp định kỳ khaah1 hàng; Châu Ngọc Thanh, Nguyễn Thị Năm, Phùng Văn Mười, Lê Minh Quyền, Lê Thị Kim Diệu, Nguyễn Văn Châu, Trần Ngọc Diệp, Trương Văn Mười , Trương Văn Nhị, Nguyễn Văn Lâu, Lê Thanh Vân	Sau C120, 120-8	Xạ Chợ Gạo, Tân Thuận Bình, Lương Hòa Lạc	Cắt FCO trạm khách hàng	11	0,00	0,00	1000	10000		
43	18/08/2026	13:30	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Nâng độ cao thùng tole trạm	Trạm Long Hòa 5, Bình Thọ Trung	Xã Tân Thuận Bình, An Thạnh Thủy	Cắt FCO Trạm Long Hòa 5, Bình Thọ Trung	179	0,03	0,00	125	438		

44	18/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dọc đường dây	Tuyến 472CG và các nhánh rẽ	Xã Tân Thuận Bình, Lương Hòa Lạc	Không cắt điện								
45	18/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện								
46	18/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	" - Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - Cân pha hạ áp trạm. - Cắt điện đốc nợ - Thay thùng Composit bi hư hỏng đợt 1 năm 2026"	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện								
47	18/08/2026	13:30	17:30	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	Lắp LA đường dây theo tờ trình số 181/KT giải pháp giảm sự cố lưới điện.	Tại trụ trung áp số 26 nhánh 4768-7 Mỹ Xuân - PT477GC.	Phường Sơn Qui	- Cắt LBFCO 4768-7.	1342	0,23	0,00	724	2896			
48	18/08/2026	07:00	12:30	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	Lắp LA đường dây theo tờ trình số 181/KT giải pháp giảm sự cố lưới điện.	Tại trụ trung áp số 14 nhánh 4776-7 Lạc Hòa - PT477GC.	Phường Sơn Qui	- Cắt LBFCO 4776-7.	661	0,16	0,00	724	3982			
49	18/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bê.	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện								
50	18/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, thay tiếp đất và phát quang trạm Cống Long Uông	Lưới hạ áp Trạm Cống Long Uông	Xã Tân Hòa	Cắt FCO trạm Cống Long Uông tại trụ số 12	91	0,04	0,00	86	856			
51	18/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Sơn số trụ, treo biển chỉ danh phân đoạn, nhánh rẽ; Lập biên bản, chụp hình hiện trạng nhà ở tồn tại trong hành lang an toàn lưới điện. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khảo sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Không cắt điện								

52	18/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	- Nâng công suất trạm Hậu Mỹ Bắc A 3-4 từ 1x25kVA thành 2x25kVA để xử lý quá tải. - Nâng công suất trạm Hậu Mỹ Bắc A 3-8 từ 1x25kVA thành 2x25kVA để xử lý quá tải.	Tại trụ 175B/95/44, 175B/95/58 NR 475-7TM/175B/95/1.D25 (NR Kênh Nguyễn Văn Tiếp), tuyến 475TM.	Xã Hậu Mỹ	Cắt 1LBFCO 475-7TM/175B/95/1.D25 (NR Kênh Nguyễn Văn Tiếp) tại trụ 175B/95/1 tuyến 475TM.	615	0,25	0,00	359	3411		
53	19/08/2026	13:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Thay thùng tole bị mục trạm : Cồn Bà 6	Trụ 136 tuyến 47184-7	Xã Tân Thới	Cắt CB, FCO trạm: Cồn Bà 6 tại trụ 136 tuyến 47184-7	28	0,00	0,00	34	136		
54	19/08/2026	07:30	12:30	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Thay thùng tole bị mục trạm : Cồn Bà 5A	Trụ 116 tuyến 47184-7	Xã Tân Thới	Cắt CB, FCO trạm: Cồn Bà 5A tại trụ 116 tuyến 47184-7	25	0,01	0,00	29	145		
55	19/08/2026	13:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Thay thùng tole bị mục trạm : Cồn Bà 12	Trụ 6 tuyến 47195-7	Xã Tân Thới	Cắt CB, FCO trạm: Cồn Bà 12 tại trụ 6 tuyến 47195-7	24	0,00	0,00	23	92		
56	19/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chi số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế.	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
57	19/08/2026	07:30	12:30	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Thay thùng tole bị mục trạm : Tân Định 3	Trụ 10 tuyến 4726-7	Xã Tân Thới	Cắt CB, FCO trạm: Tân Định 3 tại trụ 10 tuyến 4726-7	68	0,01	0,00	36	180		
58	19/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH, KD	Thay điện kế bất thường mất kết nối, gắn điện kế, cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra đường dây và TBA	Khu vực tổ VH	Các xã	Không cắt điện							
59	19/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QL VH	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, cắt dọn dây leo	Trạm Mỹ Lợi B 1-8, Mỹ Lợi A 3-7	Xã Mỹ Lợi	Không cắt điện							
60	19/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 1-73 và các nhánh rẽ phân đoạn 4729 Nhị Quý - Mỹ Long	Phường Nhị Quý, xã Long Tiên	Không cắt điện							
61	19/08/2026	08:00	16:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Cắt chuyển lưới hạ áp trạm Dũ Phát sang nhận điện trạm UBTX-9	Lưới hạ áp trạm Dũ Phát, UBTX-7 tuyến 477CLa Cai Lậy - Thanh Hòa	Phường Mỹ Phước Tây	Cắt CB và 3FCO trạm Dũ Phát, UBTX-9	117	0,04	0,00	124	992		
62	19/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, cắt điện véc nợ, kiểm tra áp giá, khảo sát cấp điện, ký lại HĐMBĐ, gắn dôi điện kế, thay điện kế định kỳ	Lưới điện khu vực Quan lý	Lưới điện khu vực Quan lý	Không cắt điện							
63	19/08/2026	07:00	17:00	Điện lực	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo	Khu vực lưới điện	Khu vực lưới	Không cắt điện							

				Tân Phước		đem thay điện kế định bất thường, gắn điện kế, cắt điện vết nợ tiền điện, khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Điện lực Tân Phước	điện Điện lực Tân Phước								
64	19/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vết nợ; Phục tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; Treo biển Hai nguồn điện; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
65	19/08/2026	07:30	16:30	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH.	Phát quang cây xanh dọc hành lang an toàn lưới điện.	Nhánh rẽ 4743-7 Gò Luỹ	Xã Long Định	Không cắt điện.							
66	19/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Dọn dây leo, bụi rậm xung quanh gốc trụ, phát quang, mé tĩa cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện trung hạ áp	Nhánh rẽ 4737-7 Long Thới, 47836-7 Long Thới 20, 47149-7 Long Thới 15, 47150-7 Long Thới 15P/9, 4789-7 Long Thanh, 47394-7 Đình An Vĩnh, 47395-7 Cây Me Còi, 4788-7 Long Tường, 47187-7 Long Thanh 23B, 4787-7 Cầu Thắng, 47736-7 Cầu Thắng 15	Xã Châu Thành	Không cắt điện							
67	19/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty ENP; Tổ QLVH	- Cty ENP: Di dời đường dây trung thế ra ranh đất theo yêu cầu của Hồ Quốc Khánh - Tổ VH thí nghiệm CBM các thiết bị, trạm	Nhánh rẽ 47105-7 Kênh Thầy Lực	Xã Tân Hương	Cắt LBFCO Nhánh rẽ 47105-7 Kênh Thầy Lực	149	0,06	0,00	300	3000		
68	19/08/2026	07:00	16:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Cây trạm 50KVA xử lý quá tải trạm Miếu Hội 1B (MBA giảm tải trạm Giao Liên 1) + Phát quang	Lưới hạ áp, trung áp sau NR 4756-7, tuyến 474BĐ	Một phần Ấp Miếu Hội, Giáp Nước, Long Thới xã Long Hưng	Tuyến 474BĐ; Cắt LBFCO 4756-7	1229	0,48	0,00	460	4140		
69	19/08/2026	13:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, cắt chuyển tải, xử lý giáp lai 2 nguồn điện	Lưới hạ áp trạm Bình Tạo 5, Bình Tạo 6, tuyến 474MTơ	Một phần Tỉnh Lộ 864, phường Trung An	Tuyến 474MTơ; Cắt CB+3 FCO trạm trạm Bình Tạo 5, Bình Tạo 6	157	0,03	0,00	270	1080		
70	19/08/2026	07:00	12:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Thay thùng tole Đê Hùng Vương 1+ sang tải	Lưới hạ áp trạm Đê Hùng Vương, Đê Hùng Vương 1, tuyến 474MTơ	Một phần Khu phố Bình Tạo, phường Trung An	Tuyến 474MTơ; Cắt CB+FCO trạm Đê Hùng Vương, Đê Hùng Vương 1,	50	0,01	0,00	72	360		
71	19/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty 19/5 + Tổ QLVH	Dựng trụ, kéo dây hạ, trung áp, lắp trạm (Công trình ĐTXD 2026)+ phát quang	Lưới hạ, trung áp sau NR 47807-7 tuyến 476MTơ	Một phần đường Trần Văn Hiến, phường Trung An	Cắt 3LBFCO NR 47807-7	363	0,16	0,00	585	5850		
72	19/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dọc đường dây	Tuyến 472CG, 474THu và các nhánh	Xã tân Thuận Bình, Lương	Không cắt điện							

				Gạo			rễ	Hòa Lạc								
73	19/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đđ và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
74	19/08/2026	08:00	12:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay điện kế trạm công cộng lỗi hiển thị màn hình, mất kết nối.	Trạm Kênh Tham Thu 2	xã Đồng Sơn	Tuyến 474GCT: Cắt CB+3FCO trạm Kênh Tham Thu 4	136	0,02	0,00	31	123		
75	19/08/2026	13:00	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay điện kế trạm công cộng lỗi hiển thị màn hình, mất kết nối.	Trạm Long Vĩnh 6	xã Vĩnh Hựu	Tuyến 475GCT: Cắt CB+FCO trạm Long Vĩnh 6	51	0,01	0,00	11	45		
76	19/08/2026	08:00	12:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay điện kế trạm công cộng lỗi hiển thị màn hình, mất kết nối.	Trạm Ninh Đồng 2	xã Đồng Sơn	Tuyến 474GCT: Cắt CB+FCO trạm Ninh Đồng 2	74	0,01	0,00	20	82		
77	19/08/2026	13:00	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay điện kế trạm công cộng lỗi hiển thị màn hình, mất kết nối.	Trạm Xóm Cội 5	xã Phú Thành	Tuyến 475GCT: Cắt CB+FCO trạm Xóm Cội 5	161	0,03	0,00	41	162		
78	19/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
79	19/08/2026	13:00	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay điện kế trạm công cộng lỗi hiển thị màn hình, mất kết nối.	Trạm Bình Phú 1	xã Phú Thành	Tuyến 474GCT: Cắt CB+2FCO trạm Bình Phú 1	87	0,01	0,00	31	125		
80	19/08/2026	08:00	12:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay điện kế trạm công cộng lỗi hiển thị màn hình, mất kết nối.	Trạm Bình Nhì 13	xã Đồng Sơn	Tuyến 474GCT: Cắt CB+3FCO trạm Bình Nhì 13	128	0,02	0,00	43	170		
81	19/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	" - Kiểm tra định kỳ ngây đường dây và trạm. - phát quang phát tuyến 477GC - Thay thùng Composit bị hư hỏng đợt 1 năm 2026 "	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
82	19/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, thay thay thùng tole trạm và phát quang trạm Dương Quới 6	Lưới hạ áp Trạm Dương Quới 6	Xã Tân Hòa	Cắt FCO trạm Dương Quới 6 tại trụ số 21	69	0,03	0,00	59	592		
83	19/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bê.	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
84	19/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, thay thay thùng tole trạm và phát quang trạm Dương Quới 5	Lưới hạ áp Trạm Dương Quới 5	Xã Tân Hòa	Cắt FCO trạm Dương Quới 5 tại trụ số 50/6	54	0,02	0,00	53	527		
85	19/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và	Khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Không cắt điện							

						TBA; Càn pha lưới hạ áp; Sơn số trụ, treo biển chỉ danh phân đoạn, nhánh rẽ; Lập biên bản, chụp hình hiện trạng nhà ở tồn tại trong hành lang an toàn lưới điện. - Tô KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khảo sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.										
86	19/08/2026	07:00	18:00	Điện lực Bình Phú	Công ty TNHH MTV Thái Hải	Thi công công trình Nâng cấp lưới điện trung hạ thế khu vực Điện lực Bình Phú năm 2026: Tháp ngọn trụ BTLT 16m, sang dây hạ áp và TBA sang trụ dựng mới, thu hồi dây trung áp hiện hữu, kết lưới đường dây XDM.	Từ trụ 83/36/2A đến trụ 83/36/25A NR 471-7CLa/83/36/1A.D25 (NR Bình Phú - Phú An), tuyến 471CLa.	Xã Bình Phú	Cắt 3LBFCO 471-7CLa/83/36/1A.D25 (NR Bình Phú - Phú An) tại trụ 83/36/1A tuyến 471CLa.	400	0,19	0,00	225	2475		
87	20/08/2026	07:30	11:30	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Thay thùng tole bị mục trạm : Bến Chùa 4 (ĐK Bùi Thanh Phong)	Trụ 45 tuyến 47177-7	Xã Tân Phú Đông	Cắt CB, FCO trạm: Bến Chùa 4 tại trụ 50 tuyến 47177-7	16	0,00	0,00	46	184		
88	20/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh	Thay hệ thống đo đếm trạm	Trụ 247/1P tuyến K14-7	Xã Tân Thới	Cắt CB, FCO trạm Công ty TNHHMTV cấp nước Tiền Giang tại trụ 247 tuyến K14-7	1	0,00		62	589		
89	20/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Thay thùng tole bị mục trạm : Lê Văn Lọ, Huỳnh Văn Nễ, Trần Thị Xuân	Trụ 49, 54, 56/1 tuyến 47177-7	Xã Tân Phú Đông	Cắt CB, FCO trạm: Lê Văn Lọ, Huỳnh Văn Nễ, Trần Thị Xuân	341	0,14	0,00	3	29		
90	20/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH,KD	Thay điện kế bất thường mất kết nối, gắn điện kế, cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra đường dây và TBA	Khu vực tổ VH	Các xã	Không cắt điện							
91	20/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, cắt dọn dây leo	Nhánh rẽ 47259-7 và Trạm Bào Giai 2	Xã Thanh Hưng	Không cắt điện							
92	20/08/2026	08:00	11:30	Điện lực Cai Lậy		Thay lại MBA 250kVA trạm Trại Lá 3-2	Tại trụ 7/29 nhánh 47254-7 Cầu Sa Rày	Phường Mỹ Phước Tây	cắt 3FCO trạm Trại Lá 3-2	115	0,02	0,00	100	350		
93	20/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 1-19/81/25/10 phân đoạn F5 Tân Hội - Mỹ Hạnh Đông	Xã Tân Phú	Không cắt điện							
94	20/08/2026	13:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Nâng công suất trạm Lộ Đất 22 từ 50kVA lên 2x50kVA	Tại trụ 22 nhánh 47232-7 Lộ Đất	Phường Mỹ Phước Tây	Cắt LBFCO 47232-7	358	0,05	0,00	106	371		

95	20/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, cắt điện véc nợ, kiểm tra áp giá, khảo sát cấp điện, ký lại HĐMBĐ, gắn dờn điện kế, thay điện kế định kỳ	Lưới điện khu vực Quan lý	Lưới điện khu vực Quan lý	Không cắt điện								
96	20/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định bất thường, gắn điện kế, cắt điện vét nợ tiền điện, khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện								
97	20/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; Treo biển Hai nguồn điện; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.								
98	20/08/2026	07:30	16:30	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH.	Phát quang cây xanh dọc hành lang an toàn lưới điện.	Nhánh rẽ 4723-7 HTX Bình Thành, 47295-7 Kênh Kháng Chiến.	Xã Long Định.	Không cắt điện.								
99	20/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Thuận Tiền	Dời lưới hạ áp + điện kế qua trụ mới (công trình mở rộng lộ)	Lưới hạ áp trạm Thới Sơn 2, trạm Năm Mập, trạm NVH Thới Thạnh tuyến 472BT	Một phần đường huyện 94C, thuộc Khu Phố Thới Thạnh, phường Thới Sơn	Tuyến 472BT; Cắt CB+ FCO trạm Thới Sơn 2, trạm Năm Mập, trạm NVH Thới Thạnh	198	0,09	0,00	146	1460			
100	20/08/2026	07:00	07:30	Điện lực Mỹ Tho	XNDVĐL ĐT + Tổ QLVH	Cắt 3LBFCO để phục vụ thay 3 LBFCO chỉ danh D357-7 thành Rec + 3 DS 1P đi kèm (thu hồi từ D350)	Tại trụ 66/16 (D357- 7), tuyến 475MT	Một phần Đường Tỉnh 879, phường Đạo Thạnh	Cắt 3LBFCO D357-7, gỡ cần; (Gián đoạn điện 30 phút để chuyển nguồn)	1532	0,03	0,00	1453	727	Chuyển PD từ D357-7 đến DE5 nhận 472CG		
101	20/08/2026	07:00	17:30	Điện lực Mỹ Tho	Cty 19/5 + Tổ QLVH	Dựng trụ, lắp đà, Lắp trạm, NCS trạm Bình Phong 1, Bình Phong 8 lên 250kVA (Công trình ĐTXD 2026); Tổ QLVH chấp đà nâng cao lưới trung áp, xử lý giáp lai nguồn, phát quang	Lưới hạ áp, trung áp sau NR 4745-7, tuyến 474CG	Lộ Bình Phong, phường Mỹ Phong	Tuyến 474BĐ; LBS 4742, 03LBFCO 4742-7	2541	1,15	0,00	3537	37139			
102	20/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	XNDVĐL ĐT + Tổ QLVH	Thay 3 LBFCO chỉ danh D357-7 thành Rec + 3 DS 1P đi kèm (thu hồi từ D350)	Tại trụ 66/16 (D357- 7), tuyến 475MT	Đường Tỉnh 879, phường Đạo Thạnh	Thực hiện Off relay 79 MC tuyến 475MT, Rec C503, C120,MC tuyến 472CG; Cắt 3LBFCO D357-7, gỡ cần;								
103	20/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dọc đường dây	Tuyến 475CG, 476CG và các nhánh rẽ	Xã An Thạnh Thủy, Bình Ninh	Không cắt điện								
104	20/08/2026	07:00	11:30	Điện lực Chợ	Tổ QLVH	Chuyển trụ 12m công trình SCTX	Từ bãi trụ đến trụ 31, 32, 33 tuyến 3 pha	Xã An Thạnh Thủy	Không cắt điện								

				Gạo			Giáp Hạt - Quơn Long										
105	20/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện								
106	20/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đđ và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện								
107	20/08/2026	08:00	16:00	Điện lực Vĩnh Bình	Công ty Hoài Dung	Xử lý đường dây trung thế 22kV để đảm bảo khoảng cách an toàn	Trụ 26, 27 phân đoạn 47357-7 đến 47107-7	xã Phú Thành	Tuyến 474GCT: Cắt 3 LBFCO 47357-7	639	0,22	0,00	174	1390			
108	20/08/2026	07:30	16:30	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	"Thay trụ hạ áp bị mục gốc. Bảo trì trạm và quần băng keo mối nối hở."	Tại trụ hạ áp số 69 và phân hạ áp tại trụ trung áp số 7 lưới hạ áp thuộc trạm Bà Phước - PT475GC.	Phường Sơn Long Thuận	- Cắt CB và FCO trạm Bà Phước	655	0,25	0,00	132	1185			
109	20/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	" - Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - phát quang phát tuyến 477GC - Thay thùng Composit bị hư hỏng đợt 1 năm 2026 "	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện								
110	20/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bê.	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện								
111	20/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, thay tiếp đất và phát quang trạm Kênh Phan Văn Chức	Lưới hạ áp Trạm Kênh Phan Văn Chức	Xã Gò Công Đông	Cắt FCO trạm trạm Kênh Phan Văn Chức tại trụ số 17	55	0,02	0,00	53	527			
112	20/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bắt thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cẩn pha lưới hạ áp; Sơn số trụ, treo biển chỉ danh phân đoạn, nhánh rẽ; Lập biên bản, chụp hình hiện trạng nhà ở tồn tại trong hành lang an toàn lưới điện. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khảo sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý	Khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Không cắt điện								

						HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.										
113	20/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cấp viên thông	Từ trụ 01 đến trụ 121 thuộc PD 475-7CB/1.D25, tuyến 475CB	Xã Hội Cư, Bình Phú	Không cắt điện							
114	21/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Thay thùng tole bị mục trạm : Nguyễn Anh Thơ, Trần Văn Đẩu, Trần Văn Lợi, Lê Văn Bình	Trụ 77 tuyến 47236-7, trụ 14, 20, 32 tuyến 4762-7	Xã Tân Thới	Cắt CB, FCO trạm: Nguyễn Anh Thơ, Trần Văn Đẩu, Trần Văn Lợi, Lê Văn Bình	4	0,00		345	3278		
115	21/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế.	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
116	21/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, cắt dọn dây leo	Nhánh rẽ 4757-7 và Trạm Đông Thạnh 1	Đông Thạnh, xã An Hữu	Không cắt điện							
117	21/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH, KD	Thay điện kế bất thường mất kết nối, gắn điện kế, cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra đường dây và TBA	Khu vực tổ VH	Các xã	Không cắt điện							
118	21/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 2-94 phân đoạn F527 Tân Hội - Tân phú	xã Tân Phú	Không cắt điện							
119	21/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, cắt điện véc nợ, kiểm tra áp giá, khảo sát cấp điện, ký lại HĐMBĐ, gắn dờn điện kế, thay điện kế định kỳ	Lưới điện khu vực Quan lý	Lưới điện khu vực Quan lý	Không cắt điện							
120	21/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định bất thường, cắt điện vét nợ tiền điện, khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							
121	21/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; Treo biển Hai nguồn điện; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
122	21/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Thuận Tiến	Dời lưới hạ áp + điện kế qua trụ mới (công trình mở rộng lộ)	Lưới hạ áp trạm Thới Thạnh 2, Thới Thạnh 6, Lê Văn A, tuyến	Một phần đường huyện 94C, thuộc	Tuyến 472BT; Cắt CB+ FCO trạm Thới Thạnh 2, Thới Thạnh 6, Lê Văn A	243	0,10	0,00	180	1800		

							472BT	Khu Phố Thới Thanh, phường Thới Sơn								
123	21/08/2026	07:00	12:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì lưới, chuyển NR hạ áp 1P3D, nâng cao thùng Đk	Lưới hạ áp trạm Ấp Đông- Long Định, tuyến 471MTo	Một phần Ấp Đông, thuộc xã Long Định	Tuyến 471MT; Cắt CB+FCO trạm Ấp Đông Long Định	37	0,01	0,00	33	165		
124	21/08/2026	07:00	17:30	Điện lực Mỹ Tho	Cty 19/5 + Tổ QLVH	Kéo dây hạ áp, công trình ĐTXD 2026); Bảo trì lều trạm Thanh Phú 2	Lưới hạ áp trạm Phan Văn Vinh + Thanh Phú 2; tuyến 471MTo	Một phần Tỉnh Lộ 870, phường Trung An, xã Long Hưng	Tuyến 471MTo; Cắt CB+ FCO trạm Phan Văn Vinh; CB+ FCO trạm Nguyễn Văn Xinh, CB+3FCO trạm DNTN Phú Quý+ CB+3FCO trạm Thanh Phú 2 + CB +FCO trạm Nguyễn Quang Bá	284	0,13	0,00	195	2048		
125	21/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ KD	Thay TI hạ áp định kỳ khách hàng: Nguyễn Văn Thái, Nguyễn Văn Kiếm, Lê Thị Kim Huệ, Nguyễn Thế Trung, Nguyễn Văn Út Mười, Trần Trung Hiến, Hồ Quý Biên, Phan Văn Thành, Nguyễn Hữu Đức, Phan Văn Hoàng	Xau C38-8	Xã An Thạnh Thủy, Tân Thuận Bình	Cắt FCO trạm khách hàng	10	0,00	0,00	1000	10000		
126	21/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	- Đào lỗ trụ - Tháo gờ cáp viễn thông ra khỏi lưới hạ áp	- Trụ 30, 31, 32 tuyến 3 pha Giáp Hạt - Quon Long - Thuyền 476CG	Xã An Thạnh Thủy	Không cắt điện							
127	21/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
128	21/08/2026	08:00	13:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay điện kế trạm công cộng lỗi hiển thị màn hình, mất kết nối.	Trạm Long Hải 2	xã Long Bình	Tuyến 475GCT: Cắt CB+FCO trạm Long Hải 2	106	0,02	0,00	49	247		
129	21/08/2026	13:00	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay điện kế trạm công cộng lỗi hiển thị màn hình, mất kết nối.	Trạm Bình Tân 10	xã Long Bình	Tuyến 475GCT: Cắt CB+FCO trạm Bình Tân 10	53	0,01	0,00	13	51		
130	21/08/2026	13:00	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay điện kế trạm công cộng lỗi hiển thị màn hình, mất kết nối.	Trạm Xóm Rẫy 2	xã Long Bình	Tuyến 475GCT: Cắt CB+FCO trạm Xóm Rẫy 2	109	0,02	0,00	22	90		
131	21/08/2026	08:00	13:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay điện kế trạm công cộng lỗi hiển thị màn hình, mất kết nối.	Trạm Vĩnh Hựu 4	xã Vĩnh Hựu	Tuyến 477GCT: Cắt CB+FCO trạm Vĩnh Hựu 4	60	0,01	0,00	21	104		
132	21/08/2026	08:00	13:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay điện kế trạm công cộng lỗi hiển thị màn hình, mất kết nối.	Trạm Bình Tân 5	xã Long Bình	Tuyến 475GCT: Cắt CB+FCO trạm Bình Tân 5	98	0,02	0,00	30	152		
133	21/08/2026	08:00	16:00	Điện lực Vĩnh Bình	Công ty Hoài Dung	Di dời trụ hạ thế	Trụ 05, 1/1A/5 lưới điện trạm áp trạm Xóm Bộ 1	xã Vĩnh Bình	Tuyến 475GCT: Cắt CB+FCO trạm Xóm Bộ 1	45	0,02	0,00	14	111		
134	21/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú	Không cắt điện							

						điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kể không sử dụng trên 6 tháng.		Thành và Đồng Sơn								
135	21/08/2026	08:00	13:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay điện kế trạm công cộng lỗi hiển thị màn hình, mất kết nối.	Trạm Kênh 14-1	xã Vĩnh Hựu	Tuyến 477GCT: Cắt CB+FCO trạm Kênh 14-1	53	0,01	0,00	17	84		
136	21/08/2026	13:00	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay điện kế trạm công cộng lỗi hiển thị màn hình, mất kết nối.	Trạm Bình Tân 7	xã Long Bình	Tuyến 475GCT: Cắt CB+FCO trạm Bình Tân 7	112	0,02	0,00	30	119		
137	21/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	" - Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - Phát quang lưới điện phát tuyến 477GC. - Cắt điện khách hàng nợ tiền điện. - Thay thùng Composit bị hư hỏng đợt 1 năm 2026 "	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
138	21/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bề.	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
139	21/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, thay thay thùng tole trạm và phát quang trạm Phạm Văn Cầu 1	Lưới hạ áp Trạm Phạm Văn Cầu 1	Xã Tân Hòa	Cắt FCO trạm Phạm Văn Cầu 1 tại trụ số 7	60	0,03	0,00	53	527		
140	21/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, thay thay thùng tole trạm và phát quang trạm Vạn Thành	Lưới hạ áp Trạm Vạn Thành	Xã Tân Hòa	Cắt FCO trạm Vạn Thành tại trụ số 29	110	0,05	0,00	86	856		
141	21/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cấp viễn thông	Từ trụ 83/2 đến trụ 83/125 thuộc PD 471CLa/83/2.D25, tuyến 471CLa	Xã Bình Phú, hHệp Đức	Không cắt điện							
142	21/08/2026	07:00	18:00	Điện lực Bình Phú	Công ty TNHH MTV Thái Hải	Thi công công trình Nâng cấp lưới điện trung hạ thế khu vực Điện lực Bình Phú năm 2026: Kéo mới cáp 3x240mm2+AC150mm 2, lắp mới thiết bị LBS + DS3P, sang dây hạ áp và TBA sang trụ dựng mới, kết lưới đường dây XDM.	- Từ trụ 135/79A NR 477- 7CB/135/57A.D25 (NR Xẻo Mây), tuyến 477CB đến trụ 57/68 NR 480- 7CB/57/9.D25 (NR Rạch Bà Huê), tuyến 476MTh. - Từ trụ 57/68 đến trụ 57/83 NR 480- 7CB/57/9.D25 (NR Rạch Bà Huê), tuyến 476MTh.	Xã Cái Bè	- Cắt 3LBFCO 477- 7CB/135/57A.D25 (NR Xẻo Mây) tại trụ 135/57A tuyến 477CB. - Cắt 1LBFCO 480- 7CB/52/55.D25 (NR Hòa Quý) tại trụ 52/55 tuyến 476MTh. - Cắt 1LBFCO 480-7CB/52/56.D25 (NR Phà Đồng Phú) tại trụ 52/56 tuyến 476MTh. - Cắt 3LBFCO 480- 7CB/57/9.D25 (NR Rạch Bà Huê) tại trụ 57/9 tuyến 476MTh.	2122	1,00	0,00	513	5643		
143	21/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Sơn số trụ, treo biển	Khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Không cắt điện							

						chỉ danh phân đoạn, nhánh rẽ; Lập biên bản, chụp hình hiện trạng nhà ở tồn tại trong hành lang an toàn lưới điện. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khảo sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.										
144	22/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Hạ công suất TBA TTHC6 từ 3x50KVA xuống 3x25KVA. Tháo TBA 1x100KVA trạm Kho Bạc Huyện	Trụ 27, trụ 3/3 NR 472-7 tuyến 471-7	Xã Tân Phú Đông	Cắt 03 LBFCO 471-7 tại trụ 59/1 tuyến K1-8	90	0,04	0,00	171	1625		
145	22/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Kinh Doanh	Thay hệ thống đo đếm trạm Trung tâm y tế khu vực TPĐ	Trụ 14/4 tuyến K7-8	Xã Tân Phú Đông	Cắt CB trạm Trung tâm y tế khu vực TPĐ tại trụ 14/4, cắt FCO trạm Trung tâm y tế khu vực TPĐ tại trụ 14 tuyến K7-8	1	0,00		56	532		
146	22/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Lắp TBA 1x100KVA Kho Bạc Huyện	Trụ 32 tuyến 47176-7	Xã Tân Phú Đông	Cắt 03 LBFCO 47176-7 tại trụ 88/1 tuyến K4-8	451	0,18	0,00	653	6204		
147	22/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Nâng công suất TBA UBTPĐ từ 3x25KVA lên 50KVA	Trụ 3 tuyến 47172-7	Xã Tân Phú Đông	Cắt 03 LBFCO 47172-7 tại trụ 22/1 tuyến K1-8	767	0,33	0,00	512	5120		
148	22/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH, KD	Thay điện kế bất thường mất kết nối, gắn điện kế, cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra đường dây và TBA	Khu vực tổ VH	Các xã	Không cắt điện							
149	22/08/2026	07:00	18:00	Điện lực Cai Lậy	Công ty Ngọc Dung 1	Dựng trụ BTLT 18m, lắp xà sứ kéo dây 4 x AC 240mm2, dây CS, dòi trạm biến áp, sang dây trung hạ áp hiện hữu qua trụ mới, thu hồi trụ hiện hữu công trình ĐTXD	Từ trụ 87-94/2, 87-87/4/26 phân đoạn F527 Tân Hội-Tân Phú	Xã Tân Phú	Cắt MC F527 và DS 3pha F527-8 tại trụ 51/19/2 tuyến 472CLa	3489	1,65	0,00	538	5918		kết hợp trạm Cai Lậy cô lập MBT T4
150	22/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, cắt điện véc nợ, kiểm tra áp giá, khảo sát cấp điện, ký lại HDMBĐ	Lưới điện khu vực Quan lý	Lưới điện khu vực Quan lý	Không cắt điện							
151	22/08/2026	07:00	18:00	Điện lực Cai Lậy	Công ty Thái Hải, ĐLCLA,	- Công ty Truyền Tải Điện 4 Truyền Tải Đồng Tháp thí nghiệm MBT	- Công ty Thái Hải từ trụ 1D đến trụ 23, 6-6/1 tuyến 474CLA,	Phường Cai Lậy, xã Long Tiên, Ngũ	Cắt MC 474CLa và DS 3pha 474-4CLa/1D.D15 (Lộ ra 474CLA), đóng CD	63511	30,05	0,05	15226	167486	- Chuyển PD sau LBS 474CLa/177.D	

					Gò Công, Gò Công Đông, Mỹ Tho, Tân Phú Đông	T4 - Công ty Thái Hải kéo dây trung thế, trung hòa, lắp trạm mới công trình ĐTXD, sang dây hạ áp qua trụ mới, thu hồi trụ hiện hữu. Dựng trụ kéo dây trung thế, dòi LBS F41 và DSF41-8 qua trụ XDM, kéo dây trung thế tại trụ 122 (MV473CLa-475CLa/155/122.D25) - ĐLCLA, Gò Công, Gò Công Đông, Mỹ Tho, Tân Phú Đông nâng công công suất MBA	473CLa. - Từ trụ 39 đến trụ 43 phân đoạn F6 Quản Oai-Mỹ Thành - Tại trụ 122 (MV473CLa-475CLa/155/122.D25) phân đoạn F6 Quản Oai- - ĐLCLA, Gò Công, Gò Công Đông, Mỹ Tho, Tân Phú Đông nâng công suất trạm	Hiệp, Thanh Phú	474-76, Cắt LBS 474CLa/177.D15 và DS 3pha 474-4CLa/177.D15 (CHXD 18), Cắt 3LTD MV 474CLa-478BD/226.D15 (Chợ Tam Bình), thiết bị đang mở LBS MV 474CLa-478BD/226.D15 Chợ Tam Bình - Cắt MC 473CLa và DS 3pha 473-3CLa/1D.D15 (Lộ ra 473CLa), đóng CD 473-76, Cắt LBS 473CLa/62.D25 (Nghĩa Trang Cai Lậy) và 3LTD 473-3CLa/62.D25, Cắt DS 3pha MV 477CLa-473CLa/26.D15 (Cầu Cai Lậy), thiết biệ đang mở LBS MV 477CLa-473CLa/26.D15 - Cắt MC 472CLa và DS 472CL-8, Cắt LBS FL49 và DS 3pha FL49-8 (Châu Thành), Cắt LBS FH9 +DS 3pha FH9-8 (Tân Phước) -Cắt LBS F6 và DS F6-8 tại trụ 155/1 tuyến 475CLa. - Cắt Rec 473CLa/103/1.D25 và DS 3pha 473-7CLa/103/2.D25 (Cầu Phú Nhuận) - Cắt MC 473CLa và DS 3pha 473-3CLa/1D.D15 Lộ ra 473CLa, đóng CD 473-76, Cắt LBS 473CLa/62.D25 Nghĩa Trang Cai Lậy và 3LTD 473-3CLa/62.D25, Cắt DS 3pha MV 477CLa-473CLa/26.D15 Cầu Cai Lậy, thiết biệ đang mở LBS MV 477CLa-473CLa/26.D15 - Cắt MC 472CLa và DS 472CL-8, Cắt LBS FL49 và DS 3pha FL49-8 (Châu Thành), Cắt LBS FH9 +DS 3pha FH9-8 (Tân Phước) -D15. cắt LBS F6 và DS F6-8 tại trụ 155/1 tuyến 475CLa -D25. Cắt Rec 473CLa/103/1.D25 và DS 3pha 473-7CLa/103/2.D25.						15 nhận nguồn 477CB; - Chuyển PD từ H112 đến H27 nhận 475CLa (giảm tải cho 472CLa); - CHuyển PD từ H13 đến H113, H161 nhận 475THu; - Chuyển PD từ FH9 đến H161, H112 nhận 475THu; - Chuyển PD từ FL49 đến L12 nhận 472MTo.	
152	22/08/2026	07:00	18:00	Điện lực Cai Lậy	Công ty Thái Hải	kéo dây kết lưới trung thế XDM, phát quang	Từ trụ 65-65/12 nhánh 4763-7 Mỹ Long	Xã Long Tiên	- Cắt 3LBFCO 4763-7 - LBS MV 473CLa-472CLa/105/66/1.D15 và DS3pha MV473CLa-	5044	2,39	0,00	1272	13992		kết hợp trạm Cai Lậy cô lập MBT T4

									472CLa/105/66/1.D15 đang mở							
153	22/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Phát tuyến 474CLa, 473CLa và các nhánh rẽ	Phường Cai Lậy, Thanh hòa, xã Long Tiên, Ngũ Hiệp	Không cắt điện							
154	22/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Trực ca vận hành và sửa chữa điện (theo lịch trực)	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							
155	22/08/2026	06:00	18:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH.	Phối hợp lịch cắt điện PT 472CLa, Điện lực Châu Thành sa thải phụ tải KH Công ty TNHH TMSX Phúc Đại An.	Trụ 110A tuyến 472CLa.	Phường Nhị Quí.	Cắt CB trạm và 3 FCO nhánh rẽ Công ty TNHH TMSX Phúc Đại An	1	0,00				Chuyển phân đoạn FL49-8 đến L12-8a nhận điện PT 472MTo	
156	22/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vết nợ; Phục tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; Treo biển Hai nguồn điện; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
157	22/08/2026	13:00	17:30	Điện lực Mỹ Tho	Cty Bách Khoa	Thay dây hạ áp (Công trình SCL 2026)	Lưới hạ áp trạm Lê Lợi tuyến 476MTo	Một phần đường Lê Lợi, Thiên Hộ Dương, 30/4, Phường Mỹ Tho	Tuyến 476MTo; Cắt CB trạm Lê Lợi + 3 LBFCO 47374-7	36	0,01	0,00	225	1013		
158	22/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	XNDVĐL ĐT + Tổ QLVH	Thay 3 LTD D16-8 (để ngăn ngừa sự cố do tuột đầu LTD)	Tại trụ 102 tuyến 476BĐ, 474MTo	Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Mỹ Tho	Thực hiện Off relay 79 Rec D15, MC tuyến 476BĐ, Rec D18, MC tuyến 474MTo; LBS D16 (T/mờ), Cắt 3 LTD D16-8							
159	22/08/2026	07:00	13:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Bách Khoa	Thay dây hạ áp (Công trình SCL 2026)	Lưới hạ áp Trạm Thủ Khoa Huân 1 tuyến 476BĐ	Một phần đường Thủ Khoa Huân, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Mỹ Tho	Tuyến 476BĐ; Cắt CB trạm Thủ Khoa Huân 1 + 3LBFCO 47356-7; Cắt CB +3FCo trạm NKKN 3, Cắt CB+3FCO trạm Trần Duy Minh	154	0,04	0,00	460	2760		
160	22/08/2026	07:00	18:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Thay trụ trung thế bị mọt gốc	Từ trụ 30, 31, 32 tuyến 3 pha Giáp Hạt - Quơn Long	Xã An Thạnh Thủy	- Cắt LBS C568, DS C568- 8 trụ 33, LBS C65, DS C65-8 trụ 64, 03LTD C13- 8 trụ 01 - Các thiết bị đang mở: LBS C569-8, 03LTD C569-8 trụ 66, LBS BC22, DS BC22-8 trụ 57	1608	0,76	0,00	4622	50842	Chuyển PD từ BC22 đến C568, C569 nhận điện phát tuyến 473GCT.	
161	22/08/2026	07:30	00:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
162	22/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình,	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh	Không cắt điện							

				Bình		tra Đd và TBA; Thay điện kế định kỳ.	Phú Thành và Đồng Sơn	Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn								
163	22/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	" - Trục ca vận hành"	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
164	22/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đồng	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bề. - Tăng cường DL Cai Lậy xử lý trạm quá tải	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
165	22/08/2026	07:00	18:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú, Công ty TNHH MTV Thái Hải, Công ty TNHH Cơ điện Phương Nam Tiền Giang	- Điện lực Bình Phú: Phát quang cây xanh; Hoán chuyển MBA xử lý non tải, quá tải; Phối hợp XNDV Điện lực Đồng Tháp kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bị; Vệ sinh TBA khách hàng vận hành thuê. Thay định kỳ hệ thống đo đếm định kỳ. - Công ty TNHH MTV Thái Hải: Thi công công trình Nâng cấp lưới điện trung hạ thế khu vực Điện lực Bình Phú năm 2026: Thay dây trung áp, di dời LBS 473CLa/103/182.D25 + 3LTD 473- 3CLa/103/182.D25 qua trụ XDM. - Công ty TNHH Cơ điện Phương Nam Tiền Giang: Kết lưới ĐDTT nối 3 pha và TBA 3P-3x50kVA cấp điện cho ông Nguyễn Văn Hùng.	- Từ trụ 63 đến trụ 120 PĐ 473CLa/62.D25 (PĐ Nghĩa Trang Cai Lậy), tuyến 473CLa; Từ trụ 103/1 đến trụ 103/208 PĐ 473CLa/103/1.D25 (PĐ Cầu Phú Nhuận), tuyến 473CLa. - Từ trụ 103/182 đến trụ 103/183/1 PĐ 473CLa/103/182.D25 (PĐ Vàm Kênh 10), tuyến 473CLa. - Tại trụ 70A PĐ 473CLa/62.D25 (PĐ Nghĩa Trang Cai Lậy), tuyến 473CLa.	Xã Mỹ Thành, Bình Phú	- Tuyến 473CLa: + Cắt LBS 473CLa/62.D25 + 3LTD 473-1CLa/62.D25 (PĐ Nghĩa Trang Cai Lậy) tại trụ 62 tuyến 473CLa. + Cắt REC 473CLa/103/1.D25 + 473- 7CLa/103/2.D25 (PĐ Cầu Phú Nhuận) tại trụ 103/1, 103/2 tuyến 473CLa. - Tuyến 475CLa: Cắt LBS F6 + DS3P F6-8 (ĐL Cai Lậy thực hiện). - Các thiết bị thường mở: LBS MV473CLa- 475CLa/103/183/1.D25 + LTD MV 473CLa- 475CLa/103/183/1.D25 (PĐ Cầu Kinh 9 - ĐT865); LBS MV473CLa- 482CB/309/79.D25 + LTD MV473CLa- 482CB/309/79.D25 (PĐ Vàm Kênh 10).	15818	7,48	0,01	5679	62469		
166	22/08/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Sơn số trụ, treo biển chỉ danh phân đoạn, nhánh rẽ; Lập biên bản, chụp hình hiện trạng nhà ở tồn tại trong hành lang an toàn lưới điện. - Tổ KT Giám sát công	Khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Không cắt điện							

						trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khảo sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.										
167	23/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Gắn điện kế mới	Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
168	23/08/2026	05:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH; XNDV Đồng Tháp; CtyThuận Phát; Cty Thịnh Vượng; Cty Tiên Trường Thịnh; Cty Bách Khoa; Cty Thái Hải.	Kết hợp lịch cắt điện trạm 110kV Mỹ Thuận Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, khắc phục tác tồn tại trên lưới điện Hoán chuyển TBA non quá tải CBM thiết bị và TBA, Di dời trụ điện; Lắp trạm Phục vụ thi công cao tốc; ĐTXD; SCL	Phát tuyến 471MTh; 473MTh; 475MTh; 474MTh; 476MTh; 478MTh	Xã Thanh Hưng, An Hữu, Mỹ Đức Tây, Mỹ Lợi, Mỹ Thiện	- Cắt MC 471; cắt DS 471 MTh-8. - Cắt MC 478; cắt DS 478 MTh-8. - Cắt MC 473; cắt DS 473 MTh-8. - Cắt MC 475; cắt DS 475 MTh-8. - Cắt MC 474; cắt DS 474MTh-8. - Cắt MC 476; cắt DS 476MTh-8. - Cắt DSMV 476MTh-480CB/239.D14 Trụ 239. - Cắt LBSMV 476MTh-480CB/239.D14 Trụ 239. - Cắt DSMV 476CB-476MTh/221.D14 Trụ 221 - Thiết bị thường mở: MV 476MTh-476CB, 14-125/124/1. D14	80496	45,01	0,06	35841	465933	- Chuyển PD 480CB/36.D2 5 (Oanh Hồng Phước) đến LBS MV480CB-476MTh/239. D25 (TDC Phúc Lộc) nhận 480CB. - ĐL Mỹ Thọ phối hợp cắt điện trên tuyến 474-475MTh (cắt các thiết bị ranh giới)	
169	23/08/2026	06:00	18:00	Điện lực Tân Phước	Cty TNHH Ngọc Dung 1	- Cty TNHH Ngọc Dung 1, Lắp xà sứ, kéo dây trung thế từ trụ 69C đến trụ 89, tháo và lắp lại trạm biến áp hiện hữu, lắp mới LBS + 3DS tăng trên mới kéo tại trụ 69C; Dựng 2 trụ BTLT 18m, sang dây trung thế, tháo và lắp lại LBS H121 + DS 3p H121-8, trụ 1, công trình nâng cấp và phát triển lưới điện khu vực Tân Phước.	- Phân đoạn H61 đến H139 tuyến 472TH - Tây Ninh; Phân đoạn H89 đến H121 tuyến 475THu	Xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp	- Tuyến 472TH: Cắt LBS H61, DS 3p H61-8, trụ 96; Tuyến 475THu: Cắt LBS H89, 3DS H89-8, trụ 79; Cắt DS 3p H121-8, trụ 1, - Thiết bị thường mở: LBS H139, 3LTD H139-8, LBS H121	1292	0,67	0,00	551	6612		
170	23/08/2026	06:00	18:00	Điện lực Tân Phước	Cty TNHH XLĐ Xuân Phát	- Cty TNHH XLĐ Xuân Phát dời đường dây trung hạ thế và TBA qua trụ dựng mới từ trụ 140 đến trụ 161 phân đoạn H19; dời đường dây trung hạ thế và TBA qua trụ dựng mới từ trụ 1 đến trụ 26 phân đoạn FH9 công trình cải tạo nâng cấp lưới điện khu vực Tân Phước; - Tổ	Phân đoạn H19 đến H161 xã Tân Phước 1, 3 tỉnh Đồng Tháp; Phân đoạn FH9 đến H161, H112, xã Tân Phước 1, 2 tỉnh Đồng Tháp	Xã Tân Phước 1, 2, Tân phước 3, tỉnh Đồng Tháp	Tuyến 472MTo: Cắt LBS H19, 3 DS H19-8, trụ 73B; Tuyến 472CLa:- Cắt LBS FH9, DS 3p FH9-8, trụ 35; - Cắt Rec H112, DS 3p H112-8 trụ 39A; cắt 03 LTD H161-8 trụ 161, 3 LTD H113-8 trụ 65; - Thiết bị đang mở: LBS H161, LBS H139, 03 LTD H139-8	7753	4,00	0,01	867	10404	Chuyển PD từ H112 đến H27, H197 nhận điện 475CLa	

						VH bảo trì, phát quang hành lang lưới điện										
171	23/08/2026	06:00	18:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH MTV Thái Hải	Dựng ngọn trụ, kéo dây, sang trạm qua đường dây mới, thu hồi trụ dây cũ và khắc phục khiếm khuyết thuộc công trình ĐTXD 2026.	Nhánh rẽ 4739-8 Bàn Long	Xã Vĩnh Kim	Cắt Recloser 4739 + DS 4739-8 Bàn Long	5826	3,01	0,00	1143	13716		
172	23/08/2026	06:30	18:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty 19/5 + Tổ QLVH+ Cty ENP	Cty 19/5; Dựng trụ 14m; NCS trạm và gom trạm trạm Ao Cá Hai Sửa; 1x50kVA và Ao Cá 1; 1x75kVA thành 1x250kVA, NC ĐDHT từ 1P lên 3P; Tổ QLVH, bảo trì CBM trạm, phát quang; Cty ENP; Dựng trụ, kết lưới trạm 3x15kVA Cty TNHH MTV Wang Hung	Tuyến 472MT0; sau D46-8 đến DL12-8 đến DE 174-8 đến D96-8; Tuyến 473MT0; sau D40-8 đến D62-8	Một phần Quốc Lộ 1A, phường Trung An	Tuyến 472MT0; Cắt LBS D46, DS3P D46-8 (trụ 27); Cắt LBS DL 12, DS 3P DL12-8 (Châu Thành thực hiện); LBS DE174, 3DS 1P DE 174-8 (trụ 94/1 đang mờ); Tuyến 473MT0; Cắt Rec D40, DS3P D40-8 (trụ 27); Cắt DS 3P D62-8 ; LBS D62 (trụ 52), T/mở	17877	8,84	0,01	15610	179515	- Chuyển PD D62 đến D63 nhận 471MT0; - Chuyển PD từ H27 đến H111, H197 nhậ 475CLa (giảm tải cho 472CLa); - Chuyển PD từ H19 đến H161, H113 nhận 475THu; - Chuyển PD từ DL12 đến L12, H19 nhận 472CLa.	
173	23/08/2026	07:00	12:30	Điện lực Mỹ Tho	BV K120 + Cty Hưng Phú	Phát quang cây xanh (theo đề nghị của BV K120) ; Cty Hưng Phú; Bảo trì Thí nghiệm thiết bị	Lưới hạ áp, trung áp sau NR 47320-7 tuyến 474MT0	Một phần khu Phố Mỹ Thạnh Hưng + BV K120, phường Thới Sơn	Tuyến 474MT0; Cắt 3LBFCO 47320-7	156	0,04	0,00	1179	6485		
174	23/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Trục ca vận hành	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
175	23/08/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	Hợp tác xã Xây Lắp Điện Hưng Phú	"Kéo dây pha 3xACXH 240mm2 từ trụ số 10 đến trụ 55. Kéo dây trung hòa 1xAC185mm2 từ trụ trung áp số 10 đến trụ 55. Dựng trụ đệm và lắp thiết bị xử lý giao chéo nhánh 4759-7 Bà Phó và 4796-7 Cầu Tàu _Bãi Rác"	"Từ trụ trung áp số 10 đến trụ trung áp số 55 tuyến I5; I5-8 Hồ Biểu Chánh - PT475GC. Từ trụ trung áp số 8 đến trụ trung áp số 14 nhánh 4759-7 Bà Phó - PT472GC. Từ trụ trung áp số 13 đến trụ trung áp 17 nhánh 4796-7 Cầu Tàu _Bãi Rác - PT472GC. "	Phường Sơn Qui và Bình Xuân và Long Thuận	- PT 475GC: Cắt LBS I5, DS3P I5-8 tại trụ số 2, cắt LBS I11, DS3P I11-8 trụ 19A; Thiết bị thường mở: LBS I98; tại trụ số 43 và LBS I6, DS3P I6-8 tại trụ số 55. - PT472GC: Cắt LBFCO 4759-7 Bà Phó. Cắt LBFCO 4796-7 Cầu Tàu_Bãi Rác.	2769	1,43	0,00	4525	54298	- Chuyển nguồn phân đoạn từ I98 đến I11, I10 nhận điện PT477GC. - Chuyển nguồn phân đoạn từ I10 đến I10 nhận điện PT477GC.	
176	23/08/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Gắn điện kế	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
Tổng cộng										228.619	113,214	0,164	110217	1233546		