

KẾ HOẠCH

**Bảo dưỡng, sửa chữa và phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần
36/2026 (từ ngày 31/8/2026 đến 06/9/2026)**

1. Tình hình vận hành hệ thống phân phối điện tuần 33/2026 (từ ngày 10/8/2026 đến 16/8/2026)

1.1. Phụ tải lưới điện tỉnh Đồng Tháp

1.1.1. Tình hình phụ tải

Trong tuần 33/2026 (từ ngày 10/8/2026 đến 16/8/2026), sản lượng điện nhận Công ty Điện lực Đồng Tháp và công suất điện nhận lưới thực hiện như sau (bao gồm điện mặt trời phát vào lưới):

Thông số	Tuần này	Tuần trước	Cùng kỳ	Tăng/ giảm	
				So với tuần vừa qua	So với cùng kỳ 2025
SL điện thực nhận PCĐT	157.808.083 kWh	162.150.596 kWh	157.344.672 kWh	giảm -2,8%	tăng 0,3%
Công suất Max thực nhận PCĐT	1.155,3 MW	1.143,9 MW	1.163,6 MW	tăng 1,0%	giảm -0,7%

Thông số	Giá trị	Ngày
SL ngày max:	23.884.174 kWh	14/8/2026
SL ngày min:	20.024.886 kWh	16/8/2026
SL ngày BQ/ngày:	22.544.012 kWh	
CS ngày max:	1.155,3 MW	13/8/2026
CS ngày min:	882,5 MW	16/8/2026

1.1.2. Cắt tải

- Bật R81: Không.
- Cắt tải do thiếu nguồn: Không.

1.2. Lưới điện

1.2.1. Công trình mới (từ ngày 10/8/2026 đến 16/8/2026)

1.2.2. Các khu vực đầy tải, quá tải

- a) Đường dây 110kV vận hành đầy hoặc quá tải

- Đường dây 110kV 174 Thanh Hưng – 172 Hội An vận hành với I_{max} trong tuần = 525/605A (86,9%) do SSO chuyển tải cấp điện trạm 110kV Hội An, Chợ Mới và MBA T2 Phú Tân.

- Đường dây 110kV 181 Mỹ Tho 2 – 172 Mỹ Tho vận hành với I_{max} trong tuần = 489/610A (80,16%). Phụ tải tăng cao do sản xuất.

b) TBA 110/22kV vận hành đầy hoặc quá tải

- MBA T2 Gò Công vận hành với I_{max} trong tuần = 255/316A (80,97%), phụ tải sản xuất tăng cao tiếp tục theo dõi để xử lý.

c) Đường dây trung thế vận hành lớn hơn 80% định mức

- Tuyến 477TH vận hành với I_{max} trong tuần = 362/431A (84%), phụ tải sản xuất tăng cao.

- Tuyến 475SH vận hành với I_{max} trong tuần = 361/431A (83,9%), phụ tải sản xuất tăng cao.

- Tuyến 473BD vận hành với I_{max} trong tuần = 456/510A (89,41%), phụ tải sản xuất tăng cao tiếp tục theo dõi để xử lý.

- Tuyến 478BD vận hành với I_{max} trong tuần = 446/510A (87,45%), phụ tải tăng cao do luân chuyển PD từ L33 đến L35 giảm tải qua lại với tuyến 471MTo đang vận hành tải cao.

- Tuyến 471MTo vận hành với I_{max} trong tuần = 433/510A (84,90%), phụ tải tăng cao do luân chuyển PD từ L33 đến L35 giảm tải qua lại với tuyến 478BD đang vận hành tải cao.

- Tuyến 474GC vận hành với I_{max} trong tuần = 419/510A (82,15%), phụ tải tăng cao do sản xuất, tiếp tục theo dõi để xử lý.

- Tuyến 475CB vận hành với I_{max} trong tuần = 486/510A (95,29%), phụ tải tăng cao do xây xát, tiếp tục theo dõi để xử lý.

1.3. Những thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản

1.3.1 Các điểm mở 110kV:

Stt	Thiết bị	Trạng thái
I	Trung tâm điều khiển Đồng Tháp	
1	MC 171 trạm Sông Hậu	Cắt
2	MC 172 trạm Sa Đéc	Cắt
3	MC 112 trạm Hồng Ngự	Cắt
4	MC 174 trạm An Long	Cắt
5	MC 131 trạm Tam Nông	Cắt
6	MC 131 trạm Tháp Mười	Cắt
7	MC 131 trạm An Long	Cắt
II	Trung tâm điều khiển Đồng Tháp 2	
1	MC 171 trạm Cái Bè	Cắt
2	MC 179 trạm Mỹ Tho 2	Cắt
3	MC 112 trạm Long Giang	Cắt
4	MC 172 trạm Chợ Gạo	Cắt
5	MC 171 trạm Tân Hương	Cắt

- Thay đổi kết lưới theo lệnh Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam:

+ Trạm Sông Hậu nhận điện trạm 220kV Ô Môn 2;
+ MBA T1, T2 Thanh Hưng nhận điện trạm 220kV Cao Lãnh 2 và trạm 220kV Sa Đéc 2 (vận hành kín 110kV);

+

- + Tách MBA T1 Tam Nông ra khỏi vận ngày 21/7/2026 (vận hành kinh tế).
- + Tách MBA T1 An Long ra khỏi vận ngày 28/6/2026 (vận hành kinh tế).
- + Tách MBA T1 Tháp Mười ra khỏi vận ngày 03/7/2026 (vận hành kinh tế).

1.3.2 Kết lưới hệ thống điện 22kV khu vực Nam, Bắc Sông Tiền thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản:

➤ **Khu vực TTĐK Đồng Tháp:**

- C41-TN nhận điện C42-TN.
- C41-TM nhận điện C42-TM.
- C41-AL nhận điện C42-AL.
- Tuyến 471-SĐ cấp điện NR 479-11/2.AH.
- Tuyến 479-AH cấp điện PĐ 471-10.SĐ.
- Tuyến 476-AH cấp điện tuyến 471-AH.
- Tuyến 478-AL cấp điện tuyến 477-AL.
- Tuyến 476-CL cấp điện NR 474-8/4.QT.
- Tuyến 475-QT cấp điện 476-QT.
- Tuyến 478-TM cấp điện tuyến 471-TM.
- Tuyến 472-TM cấp điện tuyến 473-TM.
- Tuyến 475-TM cấp điện tuyến 480-TM.
- Tuyến 474-MTh cấp điện PĐ 475-10.MTh.
- Tuyến 473-TM cấp điện PĐ 475-11.TM.

➤ **Khu vực TTĐK Đồng Tháp 2:**

- Tuyến 475CB cấp điện PĐ từ MV 482CB-475TM/175B/88/4.D25 đến LBS MV477CB-475CB/19/19.D25 (giảm tải cho 477CB);
- Tuyến 473MT cấp điện PĐ D30 đến D19;
- Tuyến 475MT cấp điện đến D356, DE5;
- Tuyến 477MT cấp điện đến D36;
- Tuyến 473CG cấp điện PĐ D52 đến D133-8, D354;
- Tuyến 473MTo cấp điện PĐ DE3 đến E12;
- Tuyến 472CG cấp điện PĐ D356 đến DC129;
- Tuyến 474CG cấp điện PĐ D11 đến D9;
- Tuyến 471MTo cấp điện PĐ L21-8 đến DL13 (giảm tải cho MBA T3 Cai Lậy);
- Tuyến 473MTo cấp điện PĐ D63 đến D62 (giảm tải cho MBA 471-MTo);
- Tuyến 475TM cấp điện đến LBS MV 475TM-482CB/311.D25, LBS MV 475TM-482CB/311.D25 (giảm tải cho MBA T2 Cái Bè);
- Tuyến 477CLa cấp điện PĐ F56 đến F14, F209 (giảm tải cho 475-CLa);
- Tuyến 472CLa cấp điện PĐ F27 đến H197;
- Tuyến 472 Thanh Hóa cấp điện PĐ H20 đến H197, H121, H139 (xin nhận điện PC Tây Ninh để giảm tải cho tuyến 472CLa-475THu).

2. Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phân phối điện tuần 36/2026 (từ ngày 31/8/2026 đến 06/9/2026):

- Danh mục kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV và trung hạ thế tuần 36/2026 (từ ngày 31/8/2026 đến 06/9/2026) theo phụ lục đính kèm.

3. Phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 36/2026 (từ ngày 31/8/2026 đến 06/9/2026)

- Căn cứ sơ đồ kết dây và thông số vận hành của các trạm 110kV, đường dây 22kV trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong thời điểm hiện nay;
- Căn cứ Danh mục kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV và trung hạ thế tuần 36/2026 (từ ngày 31/8/2026 đến 06/9/2026) của các đơn vị trực thuộc.

- Không thực hiện các công việc phải ngừng, giảm cung cấp điện làm mất điện khách hàng trong thời gian nghỉ Quốc khánh năm 2026 (từ 00 giờ 00 ngày 29/8/2026 đến 24 giờ 00 ngày 02/9/2026), trừ trường hợp xử lý sự cố.

- Phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần tuần 36/2026 được thực hiện như sau:

3.1. Dự báo phụ tải

Dự báo công suất và sản lượng điện nhận lưới trong tuần 36/2026:

	SL tuần (kWh)	SL TB ngày (kWh)	P _{Max} (MW)
Tổng thực nhận	143.631.904	20.518.843	1.063

3.2. Những thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản

3.2.1. Các điểm Cắt 110kV:

Stt	Thiết bị	Trạng thái
I	Trung tâm điều khiển Đồng Tháp	
1	MC 171 trạm Sông Hậu	Cắt
2	MC 172 trạm Sa Đéc	Cắt
3	MC 112 trạm Hồng Ngự	Cắt
4	MC 174 trạm An Long	Cắt
5	MC 131 trạm Tam Nông	Cắt
6	MC 131 trạm Tháp Mười	Cắt
7	MC 131 trạm An Long	Cắt
II	Trung tâm điều khiển Đồng Tháp 2	
1	MC 171 trạm Cái Bè	Cắt
2	MC 179 trạm Mỹ Tho 2	Cắt
3	MC 112 trạm Long Giang	Cắt
4	MC 172 trạm Chợ Gạo	Cắt
5	MC 171 trạm Tân Hương	Cắt

- **Thay đổi kết lưới theo lệnh Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam:**

- + Trạm Sông Hậu nhận điện trạm 220kV Ô Môn 2;
- + MBA T1, T2 Thạnh Hưng nhận điện trạm 220kV Cao Lãnh 2 và trạm 220kV Sa Đéc 2 (vận hành kín 110kV);
- + MBA T2 Hồng Ngự nhận điện trạm 220kV Châu Đốc 2;

- **Tách MBA ra dự phòng để vận hành kinh tế:**

- + Tách MBA T1 Tam Nông ra khỏi vận ngày 21/7/2026 (vận hành kinh tế).
- + Tách MBA T1 An Long ra khỏi vận ngày 28/6/2026 (vận hành kinh tế).
- + Tách MBA T1 Tháp Mười ra khỏi vận ngày 03/7/2026 (vận hành kinh tế).

3.2.2. Kết lưới hệ thống điện 22kV khu vực Nam, Bắc Sông Tiền thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản:

➤ **Khu vực TTĐK Đồng Tháp:**

- C41-TN nhận điện C42-TN.
- C41-TM nhận điện C42-TM.
- C41-AL nhận điện C42-AL.
- Tuyến 471-SĐ cấp điện NR 479-11/2.AH.
- Tuyến 479-AH cấp điện PD 471-10.SĐ.
- Tuyến 476-AH cấp điện tuyến 471-AH.
- Tuyến 478-AL cấp điện tuyến 477-AL.
- Tuyến 476-CL cấp điện NR 474-8/4.QT.
- Tuyến 475-QT cấp điện 476-QT.

- Tuyến 478-TM cấp điện tuyến 471-TM.
- Tuyến 472-TM cấp điện tuyến 473-TM.
- Tuyến 475-TM cấp điện tuyến 480-TM.
- Tuyến 474-MTh cấp điện PĐ 475-10.MTh.
- Tuyến 473-TM cấp điện PĐ 475-11.TM.

➤ **Khu vực TTĐK Đồng Tháp 2:**

- Tuyến 475CB cấp điện PĐ từ MV 482CB-475TM/175B/88/4.D25 đến LBS MV477CB-475CB/19/19.D25 (giảm tải cho 477CB);
- Tuyến 473MT cấp điện PĐ D30 đến D19;
- Tuyến 475MT cấp điện đến D356, DE5;
- Tuyến 477MT cấp điện đến D36;
- Tuyến 473CG cấp điện PĐ D52 đến D133-8, D354;
- Tuyến 473MTo cấp điện PĐ DE3 đến E12;
- Tuyến 472CG cấp điện PĐ D356 đến DC129;
- Tuyến 474CG cấp điện PĐ D11 đến D9;
- Tuyến 471MTo cấp điện PĐ L21-8 đến DL13 (giảm tải cho MBA T3 Cai Lậy);
- Tuyến 473MTo cấp điện PĐ D63 đến D62 (giảm tải cho MBA 471-MTo);
- Tuyến 475TM cấp điện đến LBS MV 475TM-482CB/311.D25, LBS MV 475TM-482CB/311.D25 (giảm tải cho MBA T2 Cái Bè);
- Tuyến 477CLa cấp điện PĐ F56 đến F14, F209 (giảm tải cho 475-CLa);
- Tuyến 472CLa cấp điện PĐ F27 đến H197;
- Tuyến 472 Thanh Hóa cấp điện PĐ H20 đến H197, H121, H139 (xin nhận điện PC Tây Ninh để giảm tải cho tuyến 472CLa-475THu).

3.2.3. Đóng điện đường dây và thiết bị

3.2.4. Chuyển tải lưới 110kV, trung thế:

3.2.4.1. Ngày 04/9/2026

- **Điện lực Mỹ Tho:** Cắt 3LBFCO NR Lò Gạch tại trụ 46/52 tuyến 474QT. Cắt 3LBFCO NR Chợ Tân Nghĩa tại trụ 46/104 tuyến 474QT (D2 đăng ký D1) để lắp mới 3DS tại trụ 46/99A tuyến 474QT, REC tại trụ 46/100 tuyến 474QT. Chuyển tải:
 - + NR Phong Mỹ - Tân Nghĩa nhận điện tuyến 474-QT.
 - + NR Chợ Tân Nghĩa nhận điện tuyến 476-CL.
- **Điện lực Cai Lậy:** Cắt điện PĐ từ F6 đến F41 tuyến 475CLa để Công ty Thái Hải sang dây hạ thế, thu hồi trạm, dựng trụ và kéo dây trung thế công trình ĐTXD. Chuyển tải PĐ từ F41 đến MV473CLa-475CLa/155/122.D25 nhận điện tuyến 473CLa.

3.2.4.2. Ngày 05/9/2026

- **Điện lực Tân Phước:** Cắt điện PĐ từ H20 đến H125, H42 tuyến 472THu để bảo trì khắc phục khiếm khuyết lưới điện 2 nguồn điện, thay thùng tole mục; Công ty TNHH Ngọc Dung 1, lắp xà sứ, kéo dây trung thế từ trụ 69C đến trụ 89, tháo và lắp lại trạm biến áp hiện hữu, lắp mới LBS + 3DS tầng trên mới kéo tại trụ 69C; Dựng 2 trụ BTLT 18m, sang dây trung thế, tháo và lắp lại LBS H121 + DS 3p H121-8, trụ 1, công trình nâng cấp và phát triển lưới điện khu vực Tân Phước. Chuyển tải:
 - + PĐ từ H125 đến H197 nhận 472CLa;
 - + PĐ từ H139 đến H42 nhận 472CLa.

3.2.4.3. Ngày 06/9/2026

- **Điện lực Sa Đéc:** Cắt LBS+3DS PĐ Cầu Sắt tại trụ 56

- PD Đường N1 nhận điện tuyến 476AH.
- **Điện lực Mỹ Tho:** Cắt điện PD từ D7 đến DE3, D36, D350, OFF relay 79 MC tuyến 477MT để bảo trì khắc phục khiếm khuyết lưới điện hai nguồn điện, thay thùng tole mục, tháo 3LTD không sử dụng, thay bằng 03 sứ chuỗi Polymer tại trụ thiết bị D36, D36-8; Công ty TNHH XLĐ Xuân Phát lắp tiếp địa lắp lại, tiếp địa thu sét; dờn 3xAC185+AC120 từ trụ 117 đến trụ 123, dờn dây hạ thế, thùng điện kế, nhánh rẽ khách hàng. Chuyển tải PD từ DE3 đến E12 nhận điện tuyến 479THu.
- **Điện lực Bình Phú:** Cắt điện LBS 477CB/34.D25 + DS3P 477-1CB/34.D25 (PD Cổng chào Cái Bè – ĐH74) đến MV 477CB-474CLa/330.D25 (PD Cổng Giồng Tre 2) để thực hiện các giải pháp giảm sự cố: Phát quang cây xanh; Hoán chuyển MBA xử lý non tải, quá tải; Phối hợp XNDV Điện lực Đồng Tháp kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bị; Vệ sinh TBA khách hàng vận hành thuê. Thay định kỳ hệ thống đo đếm định kỳ. Công ty TNHH MTV Thái Hải thi công công trình Nâng cấp lưới điện trung hạ thế khu vực Điện lực Cái Bè năm 2026: Kéo mới cáp 3x240mm²+AC150mm², lắp mới thiết bị REC + DS3P, LBS + DS3P, kết lưới đường dây XDM. Chuyển tải PD từ MV 477CB-474CLa/330.D25 (PD Cổng Giồng Tre 2) đến PD 474CLa/234.D25 (PD Đập Ông Tùng) nhận điện tuyến 474CLa.

Trên đây là Kế hoạch Bảo dưỡng, sửa chữa và phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 36/2026 (từ ngày 31/8/2026 đến 06/9/2026), Công ty yêu cầu các đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi so với kế hoạch này các đơn vị liên quan phải kịp thời thông báo cho nhau để điều chỉnh kịp thời kế hoạch vận hành cho phù hợp với tình hình thực tế./.

Nơi nhận:

- Sở Công Thương (để báo cáo);
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Các Phòng chuyên môn nghiệp vụ (để biết);
- Các Đơn vị trực thuộc (để thực hiện);
- Văn phòng (gửi báo cáo Sở Công Thương);
- Lưu: VT, ĐĐ, NVT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Phú Hải

Phụ lục 1
DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN 110KV VÀ TRUNG HẠ THỂ TUẦN 36/2026
(Từ ngày 31/8/2026 đến 06/9/2026)

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
1	31/08/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mối nối các thiết bị; - Thực hiện CBM cấp 1 các giàn ắc quy trạm 110kV Tam Nông.	Trạm 110kV Tam Nông	Trạm 110kV Tam Nông, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB FAC104 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1, FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tam Nông;							
2	31/08/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra hành lang, dọn trọng điểm trước lễ	Đường dây 110kV 181 Mỹ Tho 2 - 172 Mỹ Tho; 180 Mỹ Tho 2 - 172 Bình Đức	Phường Trung An; Đạo Thạnh	Không cắt điện							
3	31/08/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sa									

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						ĐH, hợp bộ 22kV và ngoài sân trạm. Vệ sinh phòng ĐH và hợp bộ trạm Gò Công Tây. 4. Kết hợp kiểm tra vệ sinh, đo Accu tuần trạm Gò Công Tây."										
8	31/08/2026	14:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Sa Đéc	Trạm 110kV Sa Đéc, Phường Sa Đéc	- OFF/ON MCB F103 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF/ON MCB F202 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sa Đéc							
9	31/08/2026	07:30	11:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra ngày định kỳ hàng tuần trạm 110kV Mỹ Tho.	Trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Mỹ Tho, Số 25C, Ấp Bắc, phường Đạo Thạnh tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						thống bom PCCC định kỳ tuần tại Trạm 110kV Cái Bè										
13	01/09/2026	14:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLD Cao Lãnh	Kiểm tra đêm ngày định kỳ hàng tuần, đo nhiệt độ môi nổi nhất thứ và hàng kẹp nhị thứ	Trạm 110kV Trường Xuân	Xã Trường Xuân, Đồng Tháp	Không cắt điện							
14	01/09/2026	07:30	11:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLD Mỹ Tho	Kiểm tra ngày định kỳ hàng tuần trạm 110kV Bình Đức.	Trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức, Khu Phố Bình Tạo A, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F104 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB F201 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Bình Đức							
15	01/09/2026	18:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLD Gò Công	Kiểm tra thiết bị định kỳ Đêm TBA 110kV Chợ Gạo theo qui định.	Trạm 110kV Chợ Gạo									

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				thể			phòng điều hành tại trạm 110kV An Hòa		Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa							
20	01/09/2026	06:00	16:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Công ty TNHH Phát triển KCN Long Giang; Công ty TTD 4	Phục vụ công tác của Công ty TNHH Phát triển KCN Long Giang đầu nối MBA T4.	Đường dây 110kV: 171 Mỹ Tho 2 – 172 Long Giang	Đường dây 110kV: 171 Mỹ Tho 2 – 172 Long Giang	Cô lập Đường dây 110kV: 171 Mỹ Tho 2 – 172 Long Giang							
21	01/09/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Láng Tượng	Xã Thanh Bình, Đồng Tháp	Không cắt điện							
22	02/09/2026	14:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Nha Môn	Trạm 110kV Nha Môn, xã Phú Hựu	OFF MCB F103 cấp							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				điện Cao thế			Trần Quốc Toàn;		trạm 110kV Trần Quốc Toàn							
25	02/09/2026	08:30	13:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	"1. Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Ngày TBA 110kV Gò Công + 2 ngăn lộ 173, 175 NMDG TPD theo qui định. 2. Kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy bằng nước trạm Gò Công . 3. Vệ sinh phòng ĐH và hợp bộ trạm Gò Công. 4. Kết hợp kiểm tra vệ sinh, đo Accu tuần trạm 110kV Gò Công"	Trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công, khu phố Long Hưng, P. Bình Xuân, tỉnh Đồng Tháp	"1.2.3.Không cắt điện. Giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị 4. OFF MCB FAC103 cấp nguồn cho tủ sạc 1"							
26	02/09/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Nha Môn	Trạm 110kV Nha Môn, xã Phú Hựu	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Nha Môn							
27	02/09/2026	14:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm ngày định										

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
31	03/09/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Cao Lãnh	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
32	03/09/2026	07:00	12:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Thay dây hạ thế	Từ trụ 75A/19/50 đến 75A/19/41/59 hạ thế TBA 1P-50kVA Cầu Sắt Vi 4 NR 471-7CL/75A/19/1. D1 Cầu Sắt Vi tuyến 471CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO và tháo cần FCO TBA Cầu Sắt Vi 4 trụ 75A/19/58 NR 471-7CL/75A/19/1.D1 Cầu Sắt Vi tuyến 471CL	140	0,030	0,000	34	170		
33	03/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Công ty TNHH Minh Thanh	Tháo gỡ LBFCO, ép liên cầu	- Tại trụ 154/79B/16= 215/111 (MV Cổng Ông Cá), tuyến 477CL - Tại trụ 154/79B/17 = 215/110 (MV Cổng Ông Cá), tuyến 477CL	xã Bình Hàng Trung	- Cắt 3LBFCO NR 477-7CL/215/94A.D2 (PĐ NR Cái							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
							22/51/18, từ trụ 22/70 đến 22/70/3/8T, từ trụ 22/70/3 đến 22/70/3/27P tuyến 480-SH									
64	03/09/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Làm gọn điện kế lưới hạ thế TBA Tân Mỹ, Tân Phước 1B	Từ trụ 289/35/1 đến trụ 289/35/5, tại trụ 289/35/4/1 tuyến 475-SĐ	Xã Lai Vung	Không cắt điện							
65	03/09/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cân pha lưới hạ thế TBA Ngọn Đèn Tây 2, Nhà Thờ Định Hòa 2, Chợ Long Thắng 2, Ngọn Ngã Năm	Từ trụ 80/23/22 đến trụ 80/23/30/12H, từ trụ 80/40 đến trụ 80/53, từ trụ 80/122/39/7T đến trụ 80/122/39/7T/12 H tuyến 478-SH, từ trụ 190/13/4/62/1/1 4T đến trụ 190/13/4/62/1/1 3P tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa, xã Hòa Long	Không cắt điện							
66	03/09/2026	08:00	11:30	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay chằng xuống bằng chằng lệch CL8-B thuộc lưới										

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						480-TH			Nam tuyến 480-TH							
71	03/09/2026	08:00	17:00	Điện lực Lắp Vò	Điện lực Lắp Vò	Coi trụ NR Cống Út Nam tuyến 480-TH	Trụ 64/1, 64/2, 64/6A, 64A/16 tuyến 480-TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt 01LBFCO trụ 64/1 + Tháo Hotline trụ 64 NR Cống Út Nam tuyến 480-TH							
72	03/09/2026	08:00	17:00	Điện lực Lắp Vò	Điện lực Lắp Vò	Nâng công suất TBA Cống Út Nam từ 1P-25kVA lên 2P-50KVA tuyến 480-TH	Trụ 64/7 tuyến 480-TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt 01LBFCO trụ 64/1 + Tháo Hotline trụ 64 NR Cống Út Nam tuyến 480-TH							
73	03/09/2026	08:00	17:00	Điện lực Lắp Vò	Điện lực Lắp Vò	Hạ công suất trạm Hội An Đông 2 từ 1P-75KVA xuống 1P-37.5KVA tuyến 480-TH	Trụ 66 tuyến 480-TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Hội An Đông 2 trụ 66 tuyến 480-TH	113	0,044	0,000	48	432		
74	03/09/2															

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
81	03/09/2026	07:30	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Đội QLVH đường dây	- Kiểm tra ngày kiểm tra cấp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	172 Mỹ Thuận-174 Cao Lãnh 2 (T ừ liền sau trụ 76 đến 172-7MT)	Xã Mỹ Hiệp Xã Thanh Hưng	Không cắt điện							
82	03/09/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Tổ TTLĐ Đồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mối nối các thiết bị; - Thực hiện CBM cấp 1 các giàn ắc quy trạm 110kV An Long.	Trạm 110kV An Long	Trạm 110kV An Long, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp.	OFF MCB: FAC103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV An Long.							
83	03/09/2026	14:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Sông Hậu	Trạm 110kV Sông Hậu, xã Phong Hòa	OFF MCB F1							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
88	04/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Công ty TNHH Minh Thanh	Lắp mới 3DS tại trụ 46/99A tuyến 474QT Lắp mới REC tại trụ 46/100 tuyến 474QT	"Tại trụ 46/99A tuyến 474QT. Tại trụ 46/100 tuyến 474QT."	xã Phong Mỹ	Cắt 3LBFCO 474-7QT/46/52.D2 (PĐ Lò Gạch) tại trụ 46/52 tuyến 474QT. Cắt 3LBFCO (ranh giới chợ Tân Nghĩa) tại trụ 46/104 tuyến 474QT (đăng ký D1)	1586	0,682	0,001	1600	16000	Chuyển NR Phong Mỹ - Tân Nghĩa nhận điện tuyến 474-QT; NR Chợ Tân Nghĩa nhận điện tuyến 476-CL	
89	04/09/2026	17:00	17:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Chuyển NR 474-2QT/46.D2 (NR UB Phong Mỹ) ngưng nhận điện tuyến 474QT	"Tại trụ 46/52 tuyến 474QT Tại trụ 46 tuyến 474QT"	xã Phong Mỹ	"Cắt MC 474-2QT/46.D2 (NR UB Phong Mỹ) tại trụ 46 tuyến 474QT Đóng 3LBFCO 474-7QT/46/52.D2 (PĐ Lò Gạch) tại trụ 46/52 tuyến 474QT"	2550	0,055	0,002	2600	1300		Gián đoạn điện
90	04/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Lắp mới TBA TBA 2x1P-25kVA Cầu Cả										

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						các giàn ắc quy trạm 110kV Tân Hồng.										
138	04/09/2026	14:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Thanh Hưng	Trạm 110kV Thanh Hưng, xã Lấp Vò	OFF MCB FAC104 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dừng AC; OFF MCB FAC204 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dừng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Thanh Hưng							
139	04/09/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Cô lập đường dây 110kV 172 Láng Tượng - 172 An Long	Thay chuỗi polymer pha C bị rách tán cách điện	Tại trụ số 76A, 80A đường dây 172 Láng Tượng – 172 An Long	Xã An Long	Cô lập đường dây 110kV 172 Láng Tượng - 172 An Long							
140	04/09/2026	17:30	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị trạm										

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				nghiệp lưới điện Cao thế	An Hòa	ngoài taluy hàng rào. Vệ sinh công nghiệp phòng điều hành và phòng phân phối trạm 110kV	Thanh Hưng	Thanh Hưng, xã Lấp Vò	khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV							
162	06/09/2026	14:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm ngày định kỳ hàng tuần, đo nhiệt độ môi nổi nhất thứ và hàng kẹp nhệ thứ	Trạm 110kV Trần Quốc Toàn	Phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp	Không cắt điện							
Tổng cộng										22.769	6,539	0,016	23.614	126.495		

Phụ lục 2

DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN 110KV VÀ TRUNG HẠ THỂ TUẦN 36/2026

(Từ ngày 31/8/2026 đến 06/9/2026)

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác</
-------	------	--------	--------	-------------	-----------------	-------------------	------------------	---------------------

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
								Sơn Qui.								
6	02/09/2026			Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Trực Lễ 2/9	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
7	02/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Trực lễ	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
8	03/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ Quản lý vận hành	Lắp tiếp địa lắp lại	Tại trụ 271 tuyến K74-7, trụ 40 tuyến 47219-7, trụ 8 tuyến 47218-7, trụ 30T tuyến 47190-7, trụ 38T tuyến 47190-7, trụ 19T tuyến 4778-7, trụ 31T tuyến 4778-7, trụ 226 tuyến K6-8, trụ 9 tuyến 47214-7, trụ 28 tuyến 4768-7, trụ 44 tuyến 4768-7, trụ 8 tuyến 47240-7, trụ 23 tuyến 47240-7, trụ 10A tuyến 4764-7, trụ 14 tuyến 4762-7, trụ 33 tuyến 4762-7, trụ 31 tuyến 47236-7, trụ 50 tuyến 47236-7	Xã Tân Phú Đông	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						công công trình Nâng cấp lưới điện 22kV khu vực Điện lực Cái Bè năm 2026: Tháp ngọn trụ BTLT 16m, lắp xà, sứ, phụ kiện đường dây, kéo mới cáp 3x240mm2+AC185mm2 (HM 1).										
Tổng cộng										57,783	27.543	0.041	56864	611644		