

Số: 8264/KH-PCĐT

Đồng Tháp, ngày 12 tháng 9 năm 2026

KẾ HOẠCH

**Bảo dưỡng, sửa chữa và phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần
39/2026 (từ ngày 21/9/2026 đến 27/9/2026)**

1. Tình hình vận hành hệ thống phân phối điện tuần 36/2026 (từ ngày 31/8/2026 đến 06/9/2026)

1.1. Phụ tải lưới điện tỉnh Đồng Tháp

1.1.1. Tình hình phụ tải

Trong tuần 36/2026 (từ ngày 31/8/2026 đến 06/9/2026), sản lượng điện nhận Công ty Điện lực Đồng Tháp và công suất điện nhận lưới thực hiện như sau (bao gồm điện mặt trời phát vào lưới):

Thông số	Tuần này	Tuần trước	Cùng kỳ	Tăng/ giảm	
				So với tuần vừa qua	So với cùng kỳ 2025
SL điện thực nhận PCĐT	146.714.942 kWh	162.814.839 kWh	142.370.196 kWh	giảm -11,0%	tăng 3,1%
Công suất Max thực nhận PCĐT	1.163,0 MW	1.179,8 MW	1.107,8 MW	giảm -1,4%	tăng 5,0%

Thông số	Giá trị	Ngày
SL ngày max:	24.484.442 kWh	05/9/2026
SL ngày min:	16.472.723 kWh	02/9/2026
SL ngày BQ/ngày:	20.959.277 kWh	
CS ngày max:	1.163,0 MW	04/9/2026
CS ngày min:	810,8 MW	01/9/2026

1.1.2. Cắt tải

- Bật R81: Không.
- Cắt tải do thiếu nguồn: Không.

1.2. Lưới điện

1.2.1. Công trình mới (từ ngày 31/8/2026 đến 06/9/2026)

1.2.2. Các khu vực đầy tải, quá tải

a) Đường dây 110kV vận hành đầy hoặc quá tải

- Đường dây 110kV 181 Mỹ Tho 2 – 172 Mỹ Tho vận hành với I_{max} trong tuần = 515/610A (84,50%). Phụ tải tăng cao do sản xuất.
- Đường dây 110kV 174 Cai Lậy – 171 Tân Thạnh vận hành với I_{max} trong tuần = 447/510A (86,67%). Đường dây này cấp điện cho phụ tải của PC Tây Ninh.

b) TBA 110/22kV vận hành đầy hoặc quá tải

- Không.

c) Đường dây trung thế vận hành lớn hơn 80% định mức

- Tuyến 473CB vận hành với I_{max} trong tuần = 452/510A (88,62%), phụ tải tăng cao do xay xát, tiếp tục theo dõi để xử lý.

1.3. Những thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản

1.3.1 Các điểm mở 110kV:

Stt	Thiết bị	Trạng thái
I	Trung tâm điều khiển Đồng Tháp	
1	MC 171 trạm Sông Hậu	Cắt
2	MC 172 trạm Thanh Hưng	Cắt
3	MC 172 trạm Sa Đéc	Cắt
4	MC 112 trạm Hồng Ngự	Cắt
5	MC 174 trạm An Long	Cắt
6	MC 131 trạm Tam Nông	Cắt
II	Trung tâm điều khiển Đồng Tháp 2	
1	MC 171 trạm Cái Bè	Cắt
2	MC 179 trạm Mỹ Tho 2	Cắt
3	MC 112 trạm Long Giang	Cắt
4	MC 172 trạm Chợ Gạo	Cắt
5	MC 171 trạm Tân Hương	Cắt

- **Thay đổi kết lưới theo lệnh Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam:**
 - + Trạm Sông Hậu nhận điện trạm 220kV Ô Môn 2;
 - + Trạm Thanh Hưng nhận điện trạm 220kV Sa Đéc 2 (Đường dây 172 Cao Lãnh 2 – 172 Thanh Hưng đang cô lập từ ngày 24/8/2026);
 - + MBA T2 Hồng Ngự nhận điện trạm 220kV Châu Đốc 2;
- **Tách MBA ra dự phòng để vận hành kinh tế:**
 - + Tách MBA T1 Tam Nông ra khỏi vận ngày 09/9/2026 (vận hành kinh tế).

1.3.2 Kết lưới hệ thống điện 22kV khu vực Nam, Bắc Sông Tiền thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản:

➤ **Khu vực TTĐK Đồng Tháp:**

- C41-TN nhận điện C42-TN.
- Tuyến 471SD cấp điện PĐ 479-10.AH.
- Tuyến 476AH cấp điện tuyến 471AH.
- Tuyến 478AL cấp điện tuyến 477AL.
- Tuyến 476CL cấp điện NR 474-8/4.QT.
- Tuyến 475QT cấp điện 476QT.
- Tuyến 478TM cấp điện tuyến 471TM.
- Tuyến 472TM cấp điện tuyến 473TM.
- Tuyến 475TM cấp điện tuyến 480TM.
- Tuyến 474MTh cấp điện PĐ 475-10.MTh.
- Tuyến 473-TM cấp điện PĐ 475-11.TM.

➤ **Khu vực TTĐK Đồng Tháp 2:**

- Tuyến 475CB cấp điện PĐ từ MV 482CB-475TM/175B/88/4.D25 đến LBS MV477CB-475CB/19/19.D25 (giảm tải cho 477CB);
- Tuyến 473MT cấp điện PĐ D30 đến D19;
- Tuyến 475MT cấp điện đến D356, DE5;
- Tuyến 477MT cấp điện đến D36;
- Tuyến 473CG cấp điện PĐ D52 đến D133-8, D354;
- Tuyến 473MTo cấp điện PĐ DE3 đến E12;
- Tuyến 472CG cấp điện PĐ D356 đến DC129;
- Tuyến 474CG cấp điện PĐ D11 đến D9;
- Tuyến 471MTo cấp điện PĐ L21-8 đến DL13 (giảm tải cho MBA T3 Cai Lậy);
- Tuyến 473MTo cấp điện PĐ D63 đến D62 (giảm tải cho MBA 471-MTo);
- Tuyến 475TM cấp điện đến LBS MV 475TM-482CB/311.D25, LBS MV 475TM-482CB/311.D25 (giảm tải cho MBA T2 Cái Bè);
- Tuyến 477CLa cấp điện PĐ F56 đến F14, F209 (giảm tải cho 475-CLa);
- Tuyến 472CLa cấp điện PĐ F27 đến H197;
- Tuyến 472 Thanh Hóa cấp điện PĐ H20 đến H197, H121, H139 (xin nhận điện PC Tây Ninh để giảm tải cho tuyến 472CLa-475THu).

2. Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phân phối điện tuần 39/2026 (từ ngày 21/9/2026 đến 27/9/2026):

- Danh mục kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV và trung hạ thế tuần 39/2026 (từ ngày 21/9/2026 đến 27/9/2026) theo phụ lục đính kèm.

3. Phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 39/2026 (từ ngày 21/9/2026 đến 27/9/2026)

- Căn cứ sơ đồ kết dây và thông số vận hành của các trạm 110kV, đường dây 22kV trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong thời điểm hiện nay;
- Căn cứ Danh mục kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV và trung hạ thế tuần 39/2026 (từ ngày 21/9/2026 đến 27/9/2026) của các đơn vị trực thuộc.
- Phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 39/2026 được thực hiện như sau:

3.1. Dự báo phụ tải

Dự báo công suất và sản lượng điện nhận lưới trong tuần 39/2026:

	SL tuần (kWh)	SL TB ngày (kWh)	P _{Max} (MW)
Tổng thực nhận	154.700.895	22.100.128	1.092

3.2. Những thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản

3.2.1. Các điểm Cắt 110kV:

Stt	Thiết bị	Trạng thái
I	Trung tâm điều khiển Đồng Tháp	
1	MC 171 trạm Sông Hậu	Cắt
2	MC 172 trạm Thanh Hưng	Cắt
3	MC 172 trạm Sa Đéc	Cắt
4	MC 112 trạm Hồng Ngự	Cắt
5	MC 174 trạm An Long	Cắt
6	MC 131 trạm Tam Nông	Cắt
II	Trung tâm điều khiển Đồng Tháp 2	
1	MC 171 trạm Cái Bè	Cắt
2	MC 179 trạm Mỹ Tho 2	Cắt
3	MC 112 trạm Long Giang	Cắt

4	MC 172 trạm Chợ Gạo	Cắt
5	MC 171 trạm Tân Hương	Cắt

- **Thay đổi kết lưới theo lệnh Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam:**
 - + Trạm Sông Hậu nhận điện trạm 220kV Ô Môn 2;
 - + Trạm Thanh Hưng nhận điện trạm 220kV Sa Đéc 2 (Đường dây 172 Cao Lãnh 2 – 172 Thanh Hưng đang cô lập từ ngày 24/8/2026);
 - + MBA T2 Hồng Ngự nhận điện trạm 220kV Châu Đốc 2;
- **Tách MBA ra dự phòng để vận hành kinh tế:**
 - + Tách MBA T1 Tam Nông ra khỏi vận ngày 09/9/2026 (vận hành kinh tế).

3.2.2. Kết lưới hệ thống điện 22kV khu vực Nam, Bắc Sông Tiền thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản:

➤ Khu vực TTĐK Đồng Tháp:

- C41-TN nhận điện C42-TN.
- Tuyến 471SD cấp điện PĐ 479-10.AH.
- Tuyến 476AH cấp điện tuyến 471AH.
- Tuyến 478AL cấp điện tuyến 477AL.
- Tuyến 476CL cấp điện NR 474-8/4.QT.
- Tuyến 475QT cấp điện 476QT.
- Tuyến 478TM cấp điện tuyến 471TM.
- Tuyến 472TM cấp điện tuyến 473TM.
- Tuyến 475TM cấp điện tuyến 480TM.
- Tuyến 474MTh cấp điện PĐ 475-10.MTh.
- Tuyến 473-TM cấp điện PĐ 475-11.TM.

➤ Khu vực TTĐK Đồng Tháp 2:

- Tuyến 475CB cấp điện PĐ từ MV 482CB-475TM/175B/88/4.D25 đến LBS MV477CB-475CB/19/19.D25 (giảm tải cho 477CB);
- Tuyến 473MT cấp điện PĐ D30 đến D19;
- Tuyến 475MT cấp điện đến D356, DE5;
- Tuyến 477MT cấp điện đến D36;
- Tuyến 473CG cấp điện PĐ D52 đến D133-8, D354;
- Tuyến 473MTo cấp điện PĐ DE3 đến E12;
- Tuyến 472CG cấp điện PĐ D356 đến DC129;
- Tuyến 474CG cấp điện PĐ D11 đến D9;
- Tuyến 471MTo cấp điện PĐ L21-8 đến DL13 (giảm tải cho MBA T3 Cai Lậy);
- Tuyến 473MTo cấp điện PĐ D63 đến D62 (giảm tải cho MBA 471-MTo);
- Tuyến 475TM cấp điện đến LBS MV 475TM-482CB/311.D25, LBS MV 475TM-482CB/311.D25 (giảm tải cho MBA T2 Cái Bè);
- Tuyến 477CLa cấp điện PĐ F56 đến F14, F209 (giảm tải cho 475-CLa);
- Tuyến 472CLa cấp điện PĐ F27 đến H197;
- Tuyến 472 Thanh Hóa cấp điện PĐ H20 đến H197, H121, H139 (xin nhận điện PC Tây Ninh để giảm tải cho tuyến 472CLa-475THu).

3.2.3. Đóng điện đường dây và thiết bị

3.2.4. Chuyển tải lưới 110kV, trung thế:

3.2.4.1. Ngày 22/9/2026

- **Điện lực Hồng Ngự:** Cắt LBS+03DS PĐ 475-11HN tại trụ 61 tuyến 475HN, Cắt LBS+03DS PĐ 475-12HN tại trụ 82 tuyến 475HN, cắt 03DS MV 475HN-479HN tại trụ 63/12=82/8 tuyến 475HN, cắt 03DS MV 475HN-480HN tại trụ 84=42/2 tuyến 480HN để khắc phục tồn tại lưới điện thay sứ đứng 35KV, lắp bổ sung đà sắt, lắp đà coi trung thế,

sang lưới hạ thế từ trụ cũ sang trụ mới. Chuyển tải PD 475-12HN nhận điện tuyến 480HN.

- **Điện lực Lắp Vò:** Cắt REC PD 471TH/174.D12 + 03DS 471-1TH/173.D12 Cầu Vĩnh Thạnh (PD 471-11TH cũ) tuyến 471-TH để tháo ngọn trụ, sang lưới trung thế, thu hồi trụ cũ, đấu nối cáp ngầm, thu hồi dây cũ tuyến 471TH. Chuyển tải PD 471TH/310.D12 Bắc Cao Lãnh (PD 471-13TH) nhận điện tuyến 478AH.

3.2.4.2. Ngày 23/9/2026

- **Điện lực Tháo Mười:** Cắt Recloser 475TM/129.D3 tại trụ 129+03DS 475-1TM/128.D3 tại trụ 128 (PD Mỹ An), tuyến 475TM, Cắt LBS 475TM/227.D3 tại trụ 227+03DS 475-1TM/226.D3 tại trụ 226 (PD Đốc Bình Kiều), tuyến 475TM. Cắt 03LBFCO 478-7TM/64/5.D3 tại trụ 64/5+03DS 478-7TM/64/4.D3 tại trụ 64/4 (Cầu vượt Mỹ An), tuyến 478TM. Cắt Recloser+03DS MV 482CB-475TM/175B/49BA.D3 tại trụ 175B/49BA (MV Bằng Lăng), tuyến 475TM để lắp Recloser (trụ 64/5) NR 478-7TM/64/5.D3 (Cầu vượt Mỹ An) tuyến 478TM, lắp LBS (trụ 175B/3B), di dời 03DS từ trụ 175B/3B về trụ 175B/2B NR 475-7TM/175B/3B.D3 (Đốc Bình Kiều-Bằng Lăng) tuyến 475TM thuộc công trình Lộ ra chống quá tải trạm 110kV Cái Bè. Chuyển tải Chuyển tải 475TM/227.D3 PD Đốc Bình Kiều nhận điện tuyến 473TM.

- **Điện lực Thanh Bình:** Cắt LBS 472CM/54.D4 trụ 54 tuyến 472CM và cắt 3DS 472-2CM/53.D4 Bến đò Tân Lập Tây trụ 53 tuyến 472CM. Cắt LBS 472CM/134A.D4 trụ 134A tuyến 472CM và cắt 3DS PD 472-2CM/134.D4 Tân Bình trụ 134 tuyến 472CM để lắp LA đường dây, chỉnh sửa óp đà nghiêng xoay. Chuyển tải 472CM/134A.D4 PD Tân Bình nhận điện tuyến 475CM qua Tân Quới.

- **Điện lực Thường Thới Tiền:** Cắt LBS + 03DS tại trụ 381, 382 PD 479-18.HN tuyến 479HN. Cắt 03DS tại trụ 383/21 NR 479-18/1.HN tuyến 479HN để di dời lưới trung thế mở rộng đường. Chuyển tải NR 479-18/1.HN tuyến 479HN nhận điện tuyến 480HN.

- **Điện lực Nha Môn:** Cắt REC+3DS NR 474-12/1-1.NM tại trụ 63/9 tuyến 474-NM. Cắt 03LBFCO PD tạm tại trụ 63/58 tuyến 474-NM để thay trụ trung thế hiện hữu bằng trụ BTLT 14m ghép. Đấu nối lưới trung thế XDM vào lưới hiện hữu. Chuyển PD tạm tại trụ 63/58 tuyến 474-NM nhận điện tuyến 471-NM qua MV Rạch Cò.

- **Điện lực Lai Vung:** Cắt REC MV480SH-472TH/287.D11+DS MV480SH-472TH/287.D11 Chùa Hội Phước tại trụ 287 tuyến 472TH. Cắt LBS 472TH/218A.D11 + 3DS 472-2TH/218.D11 Cái Đôi tại trụ 218A, 218 tuyến 472TH. Cắt RECMV475SH-477TH/288.D11 + DSMV475SH-477TH/288.D11 Đình Tân Thành tại trụ 288 tuyến 477-TH. Kiểm tra LBS 477TH/218.D11 Xẻo Lò tại trụ 218 tuyến 477-TH đang cắt. Cắt 3DS 477-1TH/217.D11 Xẻo Lò tại trụ 217 tuyến 477-TH để Thu hồi 3DS PD Tạm trụ 255 tuyến 472-TH, trụ 257 tuyến 477-TH để lắp kẹp quai ép tại trụ 282 tuyến 472-TH. Căng dây trung thế bị chùng từ trụ 248 đến trụ 250, từ trụ 228 đến trụ 231 tuyến 472TH, 477TH. Cắt lưới hạ thế tạo khoảng không điện tại trụ 236, 237, 264, 265, 272, 272A tuyến 472-TH. Ép lèo hạ thế tại trụ 259, 269 tuyến 472-TH. Di dời TBA Lai Vung 3 từ trụ 286 đến trụ 282, sang dây hạ thế từ trụ hiện hữu sang trụ XDM từ trụ 281 đến trụ 287 tuyến 472-TH.

3.2.4.3. Ngày 24/9/2026

- **Điện lực Tam Nông:** Cô lập tuyến 476AL, 477AL, 478AL. Cắt 3DS 476-7AL/43A.D5 tại trụ 43A tuyến 476AL. Cắt 3DS 477-7AL/43.D5 tại trụ 43 tuyến 477AL để Thay dây trung thế 3xACXH240mm2 và 3xAC240mm2 Tuyến 477-AL (SCL 2026 BS). Chuyển tải 476-7AL/43A.D5 PD Trường Phú Thành, PD 477-7AL/43.D5 Phú Thành A nhận điện tuyến 473TN.

- **Điện lực Nha Môn:** Cắt LBS+3DS NR 471-11/1-3.NM tại trụ 39/103, 39/103A tuyến 471NM. Cắt 03LBFCO NR 471-11/1-4.NM tại trụ 39/169 tuyến 471NM để dựng trụ đệm trung thế, đấu nối trung thế NR 3P-22kV Công ty TNHH MTV Gia Khiêm Đồng Tháp. Chuyển NR 471-11/1-4.NM tại trụ 39/169 tuyến 471NM nhận điện tuyến 475NM qua MV An Khánh.

- **Điện lực Lai Vung:** Cắt REC 478SH/80/1.D11 + 3DS 478-2SH/80/1.D11 Nhà Thờ tại trụ 80/1 tuyến 478-SH. Cắt 3LBFCO 478-7SH/80/69.D11 Cây Xăng Quán Tám tại trụ 80/69 tuyến 478-SH để đấu nối lưới trung thế XDM tại trụ 80/54, lắp 3LBFCO MV Cây Xăng Tấn Tâm tại trụ 80/57/1, thu hồi lưới trung thế hiện hữu từ trụ 80/53 đến trụ 80/61, sang dây hạ thế từ trụ hiện hữu sang trụ XDM từ trụ 80/62 đến trụ 80/69, sang TBA Nhà Thờ Định Hòa từ trụ hiện hữu sang trụ XDM tại trụ 80/54, lắp ộp đà từ trụ 80/53 đến trụ 50/62 tuyến 478-SH. Chuyển 478-7SH/80/69.D11 Cây Xăng Quán Tám nhận điện tuyến 474AH.

3.2.4.4. Ngày 25/9/2026

- **Điện lực Cao Lãnh:** Chuyển NR 474-7QT/46/102.D1 Chợ Tân Nghĩa nhận điện tuyến 476CL để Hotline tháo gỡ 03LBFCO đầu liên dây trung thế trụ 46/104 PD 474-7QT/46/104.D1 Chợ Tân Nghĩa tuyến 474QT.

3.2.4.5. Ngày 26/9/2026

- **Điện lực Thường Thới Tiền:** Cắt 03LBFCO PD 475-15 tại trụ 154 tuyến 475HN, cắt 03LBFCO PD 475-16.HN tại trụ 183 tuyến 475HN để Sang lưới và thu hồi trụ trung hạ thế. Chuyển tải PD 475-16.HN nhận điện qua MV Long Khánh A-Long Khánh B.

- **Điện lực Gò Công:** cắt điện tuyến 480GC đến IB73, PD từ I131-8 đến IB5 tuyến 474GC để lắp đo ghi ranh giới (3Tu và 3TI) đường dây chưa vận hành XDM đi tầng trên cùng tuyến I131-8 Bình Công. Chuyển tải PD từ IB73 đến B10 nhận điện tuyến 472GCT.

- **Điện lực Cai Lậy, Bình Phú, Tân Phước+ Truyền tải điện Đồng Tháp:** Cô lập thanh cái C43 trạm 220kV Cai Lậy, các phát tuyến 471, 473, 475, 477, 479, 472 Cai Lậy để phối hợp công tác. Chuyển tải:

- + PD từ FL49 đến L12 nhận điện tuyến 472MTo;
- + PD từ FL59-8 đến L21-8 nhận điện tuyến 471MTo;
- + PD từ H19 (H13) đến H113 nhận 475THu;
- + PD từ FH9 đến H161, H112 nhận điện 475Thu.

3.2.4.6. Ngày 27/9/2026

- **Điện lực Lai Vung:** Cắt REC 472TH/81.D11 + 3DS 472-2TH/81.D11 (Cầu Ranh) tại trụ 81 tuyến 472TH. Cắt 3DS NR 472-7TH/114/4.D11 UB Định An tại trụ 114/4 tuyến 472TH. Cắt LBS 472TH/119.D11 + 3DS 472-2TH/119.D11 (Vàm Xếp) tại trụ 119 tuyến 472-TH. Cắt MC tuyến 477TH. Cắt 3DS 477-7TH/1.D12 Lộ Ra.7 tại trụ 1 tuyến 477TH (Đăng ký D12). Cắt 3DS NR 477-7TH/114/3.D11 Cầu Vượt QL54 tại trụ 114/3 tuyến 477TH. Cắt LBS 477TH/118.D11 + 3DS 477-1TH/118.D11 An Lạc tại trụ 118 tuyến 477TH để lắp xà sắt đỡ cáp 24kV PD Bình Hòa tại trụ 82, sang dây trung thế từ trụ hiện hữu sang trụ XDM, căng dây trung thế bị chùng từ trụ 82 đến trụ 92. Chuyển tải:

- + PD 472TH/119.D11 Vàm Xếp nhận điện tuyến 480SH;
- + PD 477TH/118.D11 An Lạc nhận điện tuyến 475SH;
- + NR 472-7TH/114/4.D11 UB Định An tuyến 474TH;
- + NR 477-7TH/114/3.D11 Cầu Vượt QL54 nhận điện tuyến 473TH.

- **Điện lực Cái Bè:** Cắt điện PD sau G5 tuyến 476MTh để phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, khắc phục tác tồn tại trên lưới điện, hoán chuyển TBA non quá tải. XNDV ĐT: CBM thiết bị và TBA; Công ty Thái Hải thi công công trình ĐTXD;

Công ty Thịnh Vượng đầu nối trạm khách hàng. Chuyển tải PD sau MV 476MTh-480CB/239.D14 nhận điện tuyến 480CB.

- **Điện lực Mỹ Tho:** Cắt điện tuyến 476 Mỹ Tho 2 đến D102, tuyến 478 Mỹ Tho 2 đến D104, D19 để Cty 19/5 dựng trụ 16m, lắp trạm 250KVA, NCS trạm, kết lưới trung (ĐTXD); Điện lực Mỹ Tho thay LBS thành Rec+dời D12, D12-8 về trụ 61, chỉnh trụ nghiêng (trụ 15), phát quang, bảo trì; Công ty ADT sang lưới hạ áp, đk, nhô trụ cũ thu hồi; Cty ENP tháo trạm Cty TNHH New Pul (3x50kVA); Công ty Phương Đông dời trụ hạ áp. Chuyển tải:

- + PD từ D104 đến D8 nhận 476BĐ;
- + PD từ D96 đến D31 nhận 476BĐ (giảm tải cho 476MTo);
- + PD từ D102 đến D52, D96 nhận 473CG.

Trên đây là Kế hoạch Bảo dưỡng, sửa chữa và phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 39/2026 (từ ngày 21/9/2026 đến 27/9/2026), Công ty yêu cầu các đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi so với kế hoạch này các đơn vị liên quan phải kịp thời thông báo cho nhau để điều chỉnh kịp thời kế hoạch vận hành cho phù hợp với tình hình thực tế./.

Nơi nhận:

- Sở Công Thương (để báo cáo);
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Các Phòng chuyên môn nghiệp vụ (để biết);
- Các Đơn vị trực thuộc (để thực hiện);
- Văn phòng (gửi báo cáo Sở Công Thương);
- Lưu: VT, ĐĐ, NVT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Phú Hải

Phụ lục 1
DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN 110KV VÀ TRUNG HẠ THỂ TUẦN 39/2026
(Từ ngày 21/9/2026 đến 27/9/2026)

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
1	21/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH 01TV Quang Năng ĐT	Di dời trụ điện trung thế vương lộ đang thi công theo ĐN của Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Mỹ Trà	Từ trụ 88/28/39A/19A đến 88/28/39A/25/1 NR 478-7CL/88/28/39A/1.D1 Rạch Sộp tuyến 478CL	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cắt 03LBFCO NR 478-7CL/88/28/39A/1.D1 Rạch Sộp trụ 88/28/39A/1 tuyến 478CL	355	0,153	0,000	425	4250		
2	21/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Xử lý dây tiếp đất kim thu sét bị đứt	Từ trụ 88/28/39A/52A/2 đến 88/28/39A/52A/7 NR 478-7CL/88/28/39A/52A/1.D1 Rạch Sộp-Mương Trâu Ông Tơ tuyến 478CL	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cắt 03LBFCO NR 478-7CL/88/28/39A/1.D1 Rạch Sộp trụ 88/28/39A/1 tuyến 478CL							Kết hợp công tác
3	21/09/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Cao Lãnh	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
4	21/09/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Điện lực Mỹ Tho	Nâng công suất chống quá tải TBA 1P-37,5kVA Trâm Bàu Ba Sao lên thành 2x1P-37,5kVA, Tăng cường cấp xuất	Tại trụ 203 tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-37,5kVA Trâm Bàu Ba Sao tại trụ 203 Tuyến 476CL	77	0,030	0,000	35	315		
5	21/09/2026	07:30	17:30	Điện lực Mỹ Tho	Công ty TNHH Minh Thanh	Thay cáp 2xAV70 vận hành lâu năm lão hóa bằng cáp AV2x70 mới, khắc phục hệ thống đo đếm thay thùng bể mực, thay cáp muller, thay dây Brachenment (Hạng mục 4: Sửa chữa lưới hạ thế Gáo Giồng - Rừng Tràm)	Từ trụ 218/15 đến trụ 218/62 tuyến 476TN	xã Phong Mỹ	Cắt 3LBFCO 476-7TN/218/2P.D2 (NR Nông Trường Gáo Giồng) tại trụ 218/2P tuyến 476TN	227	0,098	0,000	400	4000		
6	21/09/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Tho	Điện lực Mỹ Tho	Tăng cường cấp xuất, khắc phục tiếp địa mất đứt, luôn ống thép chống trôm, vệ sinh TBA 2x1P-37,5kVA Nguyễn Văn Sáu	Tại trụ 85 tuyến 478TX	xã Phương Thịnh	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 2x1P-37,5kVA Nguyễn Văn Sáu tại trụ 85 tuyến 478TX	62	0,009	0,000	35	122,5		
7	21/09/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Điện lực Mỹ Tho	Tăng cường cấp xuất, khắc phục tiếp địa mất đứt, luôn ống thép chống trôm, vệ sinh TBA 1P-	Tại trụ 102 tuyến 478TX	xã Phương Thịnh	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-75kVA Ấp 3 Hưng Thạnh Số 1 tại trụ 102 tuyến 478TX	72	0,011	0,000	50	175		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						75kVA Ấp 3 Hưng Thạnh số 1										
8	21/09/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Nâng công suất chống quá tải TBA 3P-160kVA Chợ Hưng Thạnh Số 2 lên thành 3P-250kVA, Tăng cường cấp xuất, khắc phục tiếp địa mất đứt, luồn ống thép chống trộm	Tại trụ 146/1 tuyến 478TX	xã Phương Thịnh	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-160kVA Chợ Hưng Thạnh Số 2 tại trụ 146/1 tuyến 478TX	219	0,085	0,000	130	1170		
9	21/09/2026	08:00	09:30	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay 03TI trung thế đến hạn kiểm định tại trạm Bơm Mỹ Hòa 2B	Tại trụ 14/2 thuộc NR 477-7TM/14.D3, tuyến 477TM	Xã Tháp Mười	Cắt 03FCO tại trụ 14 thuộc NR 477-7TM/14.D3, tuyến 477TM	1	0,000		41	61,5		
10	21/09/2026	13:30	16:00	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Sửa trụ hạ thế bị nghiêng	Tại trụ 12P thuộc lưới hạ thế trạm áp 6B Trường Xuân	Xã Trường Xuân	Cắt CB+FCO trạm áp 6B Trường Xuân tại trụ 117 thuộc PD 472TX/73.D3, tuyến 472TX	128	0,014	0,000	57	142,5		
11	21/09/2026	09:30	11:30	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Coi dầu trụ, nâng cao đường dây hạ thế vượt ngang mái tôn nhà khách hàng Tạ Văn Nhận	Tại khoảng trụ 13/4 đến 13/5 thuộc lưới hạ thế trạm Cầu đôi Gò Tháp số 1	Xã Tháp Mười	Cắt CB+FCO trạm Cầu Đôi Gò Tháp số 1 tại trụ 85/13 thuộc NR 477-7TM/85/1.D3, tuyến 477TM	22	0,002	0,000	16	32		
12	21/09/2026	07:30	11:30	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay MBA có tiếng kêu bất thường	Tại trụ 56/6/28/37T tuyến 475LT	xã Tân Thạnh	Cắt CB+FCO, tháo hotline trạm Đường Gạo A, tại trụ 56/6/28/37T tuyến 475LT	54	0,009	0,000	26	104		
13	21/09/2026	13:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Sửa trụ nghiêng trung thế	Tại trụ 75/11/26 tuyến 475LT	xã Thanh Bình	Cắt LBFCO Nhánh rẽ 475-7LT/75/7.D4 Đốc Vàng Hạ, trụ 75/7 tuyến 475LT	284	0,049	0,000	149	596		
14	21/09/2026	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Cắt cầu lưới hạ áp tạo khoảng không điện; - Tăng cường cấp suất hạ áp; - Lắp Codie cho MBA. Đóng TĐLL, TĐLA bị mất đứt. trạm AS Phú Cường 1	Tại trụ 51, 52 tuyến 477TN	xã Phú Cường	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS Phú Cường 1 tại trụ 51 tuyến 477TN	142	0,021	0,000	35	122,5		
15	21/09/2026	14:30	16:30	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Hạ công suất TBA 2x1P-50kVA thành 1P-50kVA trạm AS Phú Thành 2	Tại trụ 48/2/28; tuyến 477AL	Xã Phú Thọ	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Phú Thành 2, tại trụ 48/2/28 tuyến 477AL	72	0,006	0,000	35	70		
16	21/09/2026	08:00	12:30	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Cắt cầu lưới hạ áp, xử lý vị trí 2 nguồn; - Đầu cầu và chuyển lưới hạ áp; từ AS Long An 5 sang AS Long An 2 - Nâng công suất TBA 1P-50kVA thành 2x1P-50kVA trạm AS Long An 2	Tại trụ 77/22; Tại trụ 77/23; Tại trụ 77/28; tuyến 476AL	Xã Phú Thọ	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Long An 5, tại trụ 77/22 tuyến 476AL. Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Long An 2, tại trụ 77/28 tuyến 476AL	65	0,013	0,000	35	157,5		
17	21/09/2026	08:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Cắt cầu lưới hạ áp tạo khoảng không điện; - Tăng cường cấp suất hạ áp; - Lắp Codie cho	Tại trụ 41, 42, 46 tuyến 477TN	xã Phú Cường	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS Phú Cường 10 tại trụ 42 tuyến 477TN	174	0,026	0,000	40	140		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						MBA. Đóng TĐLL, TĐLA bị mất đứt. trạm AS Phú Cường 10										
18	21/09/2026	08:00	16:00	Điện lực Tam Nông	Công Ty Ngô Trị	Di dời trụ hạ áp (Theo đề nghị khách hàng)	Tại trụ 77/22/1/8b HẠDL AS Long An 5	Xã Phú Thọ	Cắt CB+FCO trạm AS Long An 5 tại trụ 77/22 tuyến 476AL	196	0,067	0,000	45	360		
19	21/09/2026	08:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay TU, TI định kỳ trạm NTTS Nguyễn Hoàng Vũ	"Tại trụ 212/2 PĐ 478-7THo/211.D7 tuyến 478THo"	Xã Tân Hồng	"Cắt 03FCO NR NTTS Nguyễn Hoàng Vũ Tại trụ 212/2 PĐ 478-7THo/211.D7 tuyến 478THo"	1	0,000		125	1000		
20	21/09/2026	08:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay TU, TI định kỳ trạm NTTS Hai Năm	"Tại trụ 183/1 PĐ 478-7THo/130.D7 tuyến 478THo"	Xã Tân Hồng	"Cắt 03FCO NR NTTS Hai Năm Tại trụ 183 PĐ 478-7THo/130.D7 tuyến 478THo"	1	0,000		115	920		
21	21/09/2026	08:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay TU, TI định kỳ trạm NTTS Chánh Hiệp	"Tại trụ 129/122/1 PĐ 480-7THo/129/80.D7 tuyến 480THo"	Xã Tân Hồng	"Cắt 03FCO NR 480-7THo/129/122/1.D7 Tại trụ 129/122/1 PĐ 480-7THo/129/80.D7 tuyến 480THo"	1	0,000		350	2800		
22	21/09/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thí nghiệm định kỳ MBA, LA, FCO trạm CDC Thường Thới 1 (3x1P-50kVA)	Tại trụ 218B/1 NR 480-13/16 tuyến 480HN	Xã Thường Phước	- Cắt CB + 03 FCO trạm CDC Thường Thới 1 (3x1P-50kVA) tại trụ 218B/1 NR 480-13/16 tuyến 480HN	224	0,087	0,000	95	855		
23	21/09/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thí nghiệm định kỳ MBA, LA, FCO trạm Bờ Nam Kinh Tứ Thường (3x1P-37.5kVA)	Tại trụ 308/9A NR 480-15/3 tuyến 480HN	Xã Thường Phước	- Cắt CB + 03 FCO trạm Bờ Nam Kinh Tứ Thường (3x1P-37.5kVA) tại trụ 308/9A NR 480-15/3 tuyến 480HN	131	0,051	0,000	70	630		
24	21/09/2026	08:00	11:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay thùng CB trạm Cầu Cái Đôi	Tại trụ số 11A/4 tuyến 478SĐ	Đường Trần Văn Voi, phường Sa Đéc	Cắt CB+03FCO trạm Cầu Cái Đôi tại trụ 11A/4 tuyến 478SĐ							
25	21/09/2026	06:45	17:45	Điện lực Sa Đéc	Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương	Thay trụ BTLT 8.5m bị rạn nứt Thay dây hạ thế vận hành lâu năm Thay hộp composite 1,2 và 4 điện kế	Từ trụ 11A/1 đến trụ 11A/5A, từ trụ 11A/1 đến trụ 11A/1/3, từ trụ 11A/2 đến trụ 11A/2/3, từ trụ 11A/4A đến trụ 11A/4A/7 (trụ củ 8/4/1 đến trụ 8/4/5A, 8/4/1 đến trụ 8/4/1/3, từ trụ 8/4/2 đến trụ 8/4/2/3, từ trụ 8/4/4A đến trụ 8/4/4A/7 tuyến 471SĐ) tuyến 478SĐ	Đường Trần Văn Voi, phường Sa Đéc	Cắt CB+03FCO trạm Cầu Cái Đôi tại trụ 11A/4 (trụ củ 8/4/4 tuyến 471SĐ) tuyến 478SĐ	165	0,078	0,000	90	990		
26	21/09/2026	06:45	17:45	Điện lực Sa Đéc	Công ty TNHH	Thay dây hạ thế vận hành lâu năm trạm Trần Văn	Từ trụ 11A/5A đến trụ 11A/8 ,	Đường Trần Văn Voi,	Cắt CB+03FCO trạm Trần Văn Voi tại trụ 11A/7 (trụ củ	117	0,055	0,000	90	990		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
					MTV Công Nghệ Thủy Phương	Voi Thay hộp composite 4 điện kế	từ trụ 11A/8 đến trụ 11A/8/3 (trụ củ từ trụ 8/4/5A đến trụ 8/4/8, từ trụ 8/4/8 đến trụ 8/4/8/3 tuyến 471SĐ) tuyến 478SĐ	phường Sa Đéc	8/4/7 tuyến 471SĐ) tuyến 478SĐ							
27	21/09/2026	07:00	18:00	Điện lực Nha Môn	Công Ty TNHH MTV Công nghệ Thủy Phương	Thay dây HTHH AV70 thành AV70	Từ trụ 46/34/16 đến trụ 46/34/16/25 tuyến 471-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB + 01FCO trạm An Đường 2 tại trụ 46/34/16/10 tuyến 471-NM	61	0,029	0,000	40	440		
28	21/09/2026	07:00	18:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay TI TNĐK trạm An Đường 2	Tại trụ 46/34/16/10 tuyến 471-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB + 01FCO trạm An Đường 2 tại trụ 46/34/16/10 tuyến 471-NM							Kết hợp công tác
29	21/09/2026	13:30	15:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay điện kế TBA Cơ khí Ngọc Có (PB07030045037)	Tại trụ 34/76/8A/1 tuyến 475-NM	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB trạm Cơ khí Ngọc Có tại trụ 34/76/8A/1 tuyến 475-NM Cắt 03FCO NR Cơ khí Ngọc Có tại trụ 34/76/8A tuyến 475-NM	1	0,000		19	28,5		
30	21/09/2026	08:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay điện kế, vệ sinh trạm khách hàng Nguyễn Lệnh 1, Nguyễn Lệnh 2	Tại trụ 23/1, 23/1/1 tuyến 476-NM	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB trạm Nguyễn Lệnh 1 tại trụ 23/3 tuyến 476-NM Cắt CB trạm Nguyễn Lệnh 2 tại trụ 23/1/1 tuyến 476-NM Cắt 03LBFCO NR trạm Nguyễn Lệnh 1 tại trụ 23/3 tuyến 476-NM	2	0,000		203	710,5		
31	21/09/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 46/34 đến trụ 46/34/16/26, 46/34/60 tuyến 471-NM	Xã Phú Hựu	Không cắt điện							
32	21/09/2026	08:00	12:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Nâng công suất từ 1P-50kVA lên 1P-100kVA, vệ sinh LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Định An 2	Tại trụ 114/10 tuyến 472-TH	Xã Lai Vung	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Định An 2 tại trụ 114/10 tuyến 472-TH	87	0,015	0,000	48	192		
33	21/09/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bê, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ, kiểm tra điện kế định kỳ, xử lý DCU, modem	Tuyến 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
34	21/09/2026	13:30	15:00	Điện lực Lai Vung	Đội hotline	Gia cố mối nối trung thế pha C (pha bìa trong) tại khoảng trụ 276 đến 277 tuyến 471-SH	Từ trụ 276 đến trụ 277 tuyến 471-SH	Xã Lai Vung	OFF R79 REC PĐ 471SH/167.D11 Cầu Ông Tỉnh tại trụ 167 tuyến 471-SH. OFF R79 MC tuyến 471-SH.							
35	21/09/2026	10:00	12:00	Điện lực Lai	Đội hotline	Gia cố dây trung thế pha C (pha bìa trong) bị tưa	Từ trụ 273 đến trụ 274 tuyến	Xã Lai Vung	OFF R79 REC PĐ 471SH/167.D11 Cầu Ông							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Vung		khoảng trụ 273 đến trụ 274 tuyến 471-SH	471-SH		Tính tại trụ 167 tuyến 471-SH. OFF R79 MC tuyến 471-SH.							
36	21/09/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cấp viễn thông treo trên cột điện NR 478-7SH/80/1P.D11 Kinh Giao Thông, NR 478-7SH/80/11P/1T.D11 Kinh Đồn Đông - Cống Đá, NR 478-7SH/80/11P/1P.D11 Kinh Đồn Đông Ra QL54, NR 478-7SH/80/20P.D11 Xã Hời B1, tuyến 482-SH, NR 482-7SH/25/2.D11 Xã Hời	Từ trụ 80 đến trụ 80/20/30P/15H, từ trụ 80/11 đến trụ 80/11/8T/14H, từ trụ 80/11 đến trụ 80/11/14P, từ trụ 80/20 đến trụ 80/20/30T/19H tuyến 478-SH, từ trụ 1B đến trụ 28/17H, từ trụ 25 đến trụ 25/25 tuyến 482-SH	Xã Phong Hòa	Không cắt điện							
37	21/09/2026	13:30	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay thùng CB, hộp điện kế bị mục sét, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Rạch Cái Sao	Tại trụ 194/9 tuyến 474-AH	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Rạch Cái Sao tại trụ 194/9 tuyến 474-AH	124	0,019	0,000	42	147		
38	21/09/2026	15:00	17:00	Điện lực Lai Vung	Đội hotline	Lắp kẹp quai ép TBA Ngã Tư 3 tại trụ 109 tuyến 480-SH	Tại trụ 109 tuyến 480-SH	Xã Phong Hòa	OFF R79 MC tuyến 480-SH							
39	21/09/2026	08:00	10:00	Điện lực Lai Vung	Đội hotline	Gia cố mối nối trung thế pha A (pha bìa ngoài đường) tại khoảng trụ 270 đến 271 tuyến 471-SH	Từ trụ 270 đến trụ 271 tuyến 471-SH	Xã Lai Vung	OFF R79 REC PĐ 471SH/167.D11 Cầu Ông Tính tại trụ 167 tuyến 471-SH. OFF R79 MC tuyến 471-SH.							
40	21/09/2026	07:00	18:00	Điện lực Lắp Vò	Cty Hưng Lộc	Nâng công suất TBA 1P-50kVA lên 3x1P-50kVA trạm Rạch Đồn Điền và TBA 1P-50kVA lên 3x1P-50kVA trạm Cầu Thân Sờ, sang lưới hạ thế, thu hồi lưới hạ thế cũ và TBA cũ tuyến 471-TH	Trụ 334/10-334/12/14/18 tuyến 471-TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt CB+FCO trạm: Ngã Ba Đình 2 trụ 334/6, Cầu Đồn Điền trụ 334/12/4, Rạch Đồn Điền 334/12/6, Cầu Thân Sờ trụ 334/12/14/4 tuyến 471-TH	314	0,149	0,000	188	2068		
41	21/09/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Cao Lãnh.	Phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	OFF CB AC tủ sạc 1; OFF CB AC tủ sạc 2, OFF CB AC tại tủ Camera cấp nguồn Inverter trạm 110kV Cao Lãnh.							
42	21/09/2026	14:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Sa Đéc	Trạm 110kV Sa Đéc, Phường Sa Đéc	- OFF/ON MCB F103 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dừng AC; OFF/ON MCB F202 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dừng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sa Đéc							
43	21/09/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 171 Gò Công Tây - 171 Gò Công	xã Vĩnh Bình, Đồng Sơn, Bình Xuân	Không cắt điện							
44	21/09/2026	07:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị; Vận hành kiểm tra quạt làm mát MBA T1, T2; Đo điện áp, kiểm tra ắc quy (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần tại Trạm 110kV Mỹ Thuận.	Trạm 110kV Mỹ Thuận	Xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện. 1 . OFF MCCB QF1 máy nạp 2 nạp ắc quy 1 . OFF MCCB INPUT máy nạp 3 ắc quy 2							
45	21/09/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm định kỳ; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC;	Trạm 110kV Tam Nông	Trạm 110kV Tam Nông, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB FAC104 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1, FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tam Nông; OFF nguồn AC của Inverter Camera tại Tủ AC.							
46	21/09/2026	07:30	11:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra ngày định kỳ hàng tuần trạm 110kV Mỹ Tho.	Trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Mỹ Tho, Số 25C, Ấp Bắc, phường Đạo Thạnh tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
47	21/09/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm, ngày định kỳ hàng tuần	Trạm 110kV Cao Lãnh	Phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	Không cắt điện							
48	21/09/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sa Đéc	Trạm 110kV Sa Đéc, Phường Sa Đéc	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sa Đéc							
49	21/09/2026	06:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngắt, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sa Đéc	Trạm 110kV Sa Đéc, Phường Sa Đéc	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sa Đéc							
50	21/09/2026	08:30	13:00	Xí nghiệp	Tổ TTLĐ Gò Công	"1. Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ	Trạm 110kV Gò Công Tây	Trạm 110kV Gò Công Tây,	"1.2.3.Không cắt điện. Giữ khoảng cách an toàn điện với							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lưới điện Cao thế		Ngày TBA 110kV Gò Công Tây theo qui định. 2. Kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy bằng nước trạm Gò Công Tây 3. Kiểm tra bít kín, vệ sinh các tủ điện trong phòng ĐH, hợp bộ 22kV và ngoài sân trạm. Vệ sinh phòng ĐH và hợp bộ trạm Gò Công Tây. 4. Kết hợp kiểm tra vệ sinh, đo Accu tuần trạm Gò Công Tây."		ấp bình Tây, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp	thiết bị 4. OFF MCB FAC104 cấp nguồn cho tủ sạc 1; OFF MCB FAC203 cấp nguồn cho tủ sạc 2"							
51	21/09/2026	07:30	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây 110 kV	- Kiểm tra ngày kiểm tra cấp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	174 Sa Đéc 2-171 Sông Hậu (Từ 174-7SD2 đến đến 171-7SH) 171 Sa Đéc 2-171 Sa Đéc(Từ 171-7SD2 đến 171-7SD)	Phường Sa Đéc, xã Phong Hòa	Không cắt điện							
52	21/09/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Công tác kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 171 Cái Bè - 173 Mỹ Thuận, từ trụ 108 đến trụ 134	Xã Mỹ Đức Tây, Mỹ Lợi	Không cắt điện							
53	22/09/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Mỹ Trà	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
54	22/09/2026	15:30	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay cáp suất hạ thế	TBA 2x1P-50kVA Sau Tân Chủ trụ 53/79A/2TA/15 NR 478-7QT/53/79A/2T A.Vào trạm Sau Tân Chủ tuyến 478QT	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO và tháo gỡ cần FCO TBA 2x1P-50kVA Sau Tân Chủ trụ 53/79A/2TA/15 NR 478-7QT/53/79A/2TA.Vào trạm Sau Tân Chủ tuyến 478QT	99	0,006	0,000	77	115,5		
55	22/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Thay dây hạ thế. Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Mỹ Trà đề nghị cắt điện phát quang cây xanh đường Tôn Đức Thắng	Từ trụ 16A/25/1 đến 16A/25/6, từ trụ 16A/25/1A đến 16A/25/1A/8, từ trụ 16A/25/5 đến 16A/25/5/2 và từ trụ 16A/25/6 đến 16A/25/6/7 NR	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cắt 03LBFCO NR 479-7CL/16A/25.D1 Tái Định Cư 2 trụ 16A/25 tuyến 479CL	315	0,136	0,000	340	3400		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
							479-7CL/16A/25.D1 Tái Định Cư 2 tuyến 479CL									
56	22/09/2026	07:30	12:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Nâng công suất TBA từ 1P-37,5kVA lên 1P-50kVA, thay FCO, LA, CB	TBA 1P-37,5kVA Bà Mụ 3 trụ 48/14/15A/3A NR 473-7CL/48/14/15A/1A.D1 Bà Mụ Rạch Giông tuyến 473CL	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline TBA 1P-37,5kVA Bà Mụ 3 trụ 48/14/15A/3A NR 473-7CL/48/14/15A/1A.D1 Bà Mụ Rạch Giông tuyến 473CL	83	0,016	0,000	26	117		
57	22/09/2026	14:00	15:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay cáp suất hạ thế	TBA 1P-100kVA Áp Chiến Lược trụ 117/16 NR 474-7CL/117/2.D1 Khóm 5 Phường 6 tuyến 474CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO và tháo gỡ cần FCO TBA 1P-100kVA Áp Chiến Lược trụ 117/16 NR 474-7CL/117/2.D1 Khóm 5 Phường 6 tuyến 474CL	80	0,005	0,000	77	115,5		
58	22/09/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Tho	Điện lực Mỹ Tho	Tăng cường cáp xuất, khắc phục tiếp địa mất đứt, luồn ống thép chống trôm, vệ sinh TBA 1P-50kVA Hai Cống 1A	Tại trụ 107/44/6 tuyến 478CL	xã Mỹ Tho	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Hai Cống 1A tại trụ 107/44/6 tuyến 478CL	66	0,010	0,000	40	140		
59	22/09/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Điện lực Mỹ Tho	Tăng cường cáp xuất, khắc phục tiếp địa mất đứt, luồn ống thép chống trôm, vệ sinh TBA 1P-75kVA Cầu Thầy Thuốc	Tại trụ 245 tuyến 476CL	xã Phương Thịnh	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-75KVA Cầu Thầy Thuốc tại trụ 245 tuyến 476-CL	63	0,009	0,000	45	157,5		
60	22/09/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Điện lực Mỹ Tho	Tăng cường cáp xuất, khắc phục tiếp địa mất đứt, luồn ống thép chống trôm, vệ sinh TBA 1P-100kVA Nhà Thờ 1	Tại trụ 154/79/35 tuyến 477-CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-100kVA Nhà Thờ 1 tại trụ 154/79/35 tuyến 477-CL	118	0,018	0,000	70	245		
61	22/09/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Tho	Điện lực Mỹ Tho	Tăng cường cáp xuất, khắc phục tiếp địa mất đứt, luồn ống thép chống trôm, vệ sinh TBA 1P-50kVA Nhà Báo 1A	Tại trụ 311/10/6 tuyến 476CL	xã Phương Thịnh	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Nhà Báo 1A tại trụ 311/10/6 tuyến 476CL	39	0,006	0,000	20	70		
62	22/09/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Tho	Điện lực Mỹ Tho	Tăng cường cáp xuất, khắc phục tiếp địa mất đứt, luồn ống thép chống trôm, vệ sinh TBA 1P-100kVA Mỹ Tho 2	Tại trụ 107/27 tuyến 478CL	xã Mỹ Tho	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-100kVA Mỹ Tho 2 tại trụ 107/27 NR 478-10/2 tuyến 478CL	87	0,013	0,000	40	140		
63	22/09/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Tho	Điện lực Mỹ Tho	Tăng cường cáp xuất, khắc phục tiếp địa mất đứt, luồn ống thép chống trôm, vệ sinh TBA 1P-50kVA Kinh Xáng Mới 1	Tại trụ 313/18 tuyến 476CL	xã Phương Thịnh	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Kinh Xáng Mới 1 tại trụ 313/18 tuyến 476CL	55	0,008	0,000	20	70		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
64	22/09/2026	07:30	11:30	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Nâng dây trung hòa hạ thế chạm máy nhà; Sửa trụ nghiên hạ thế	Tại trụ 80/10-11 tuyến 475LT, trụ 80/8/1/9P tuyến 475LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+FCO trạm Tân Mỹ 3, trụ 80/7 tuyến 475LT	49	0,008	0,000	70	280		
65	22/09/2026	07:30	11:30	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay MBA chảy dầu	Tại trụ 132 tuyến 471LT	xã Bình Thành	Cắt CB+FCO, tháo hotline trạm Kim Sơn C, tại trụ 132 tuyến 471LT	82	0,014	0,000	105	420		
66	22/09/2026	10:00	14:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Căng dây hạ thế chùng; Sửa trụ nghiên hạ thế	Tại trụ 80/15/1/4P tuyến 475LT, trụ 80/15/1/1P tuyến 475LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+FCO trạm TDC AP MH Tân Mỹ 1, trụ 80/15 tuyến 475LT	93	0,016	0,000	52	208		
67	22/09/2026	13:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Nâng dây trung hòa hạ thế chạm máy nhà	Tại trụ 89A/1/9P tuyến 475LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+3FCO trạm Cầu Ranh 1 trụ 89A tuyến 475LT	158	0,027	0,000	112	448		
68	22/09/2026	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Thay 3TU+3TI+điện kế định kỳ trạm Bơm Áp Nhì	Tại trụ 131/17 tuyến 475AL	Xã An Long	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm bơm Áp Nhì, tại trụ 131/17 tuyến 475AL	1	0,000		25	87,5		
69	22/09/2026	08:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty NLMT Thiên Quang	Dựng trụ BTLT đệm lưới trung áp, căng dây đầu nối NR 3P-22kV và TBA 3P-320 NTTS Hùng Cá 47 (XDM). Căng dây đầu nối NR 3P-22kV và TBA 3P-320 NTTS Hùng Cá 48 (XDM)	Tại trụ 74/12A/24A, trụ 74/12A/17 tuyến 476TN.	xã Phú Cường	Cắt 3LBFCO 476-7TN/74/12A/15.D5 tại trụ 74/12A/15 tuyến 476TN	1	0,000		200	1800		
70	22/09/2026	08:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Thay 3TU+3TI+điện kế định kỳ trạm Bơm Ba Răn	Tại trụ 157/B/1 tuyến 475-AL	Xã An Long	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm bơm Ba Răn, tại trụ 157/B/1 tuyến 475AL	1	0,000		25	87,5		
71	22/09/2026	07:00	18:00	Điện lực Hồng Ngự	Cty TNHH Quang Nhựt	Khắc phục tồn tại lưới điện thay sứ đứng 35KV, lắp bổ sung đà sắt, lắp đà coi trung thế, sang lưới hạ thế từ trụ cũ sang trụ mới	"Từ trụ 81 đến 63/11 tuyến 475HN. "	Phường Thường Lạc	Cắt LBS+03DS 1P PĐ 475-11HN tại trụ 61 tuyến 475HN, Cắt LBS+03DS 1P PĐ 475-12HN tại trụ 82 tuyến 475HN, Cắt 03DS 1P MV 475HN-479HN tại trụ 63/12=82/8 tuyến 475HN, Cắt 03DS 1P MV 475HN-480HN tại trụ 84=42/2 tuyến 480HN	295	0,140	0,000	361	3971	Chuyển tải PĐ 475-12HN nhận điện tuyến 480HN	
72	22/09/2026	08:00	12:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay TU, TI định kỳ trạm NTTS Nguyễn Văn Vũ	"Tại trụ 252/88/3/1 NR 476-7THo/252/88/1. D7 tuyến 476THo"	Xã Tân Thành	"Cắt CB+03FCO+tháo hotline trạm NTTS Nguyễn Văn Vũ Tại trụ 252/88/3/1 NR 476-7THo/252/88/1.D7 tuyến 476THo"	1	0,000		210	840		
73	22/09/2026	13:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay TU, TI định kỳ trạm Công ty VINFAST	"Tại trụ 191/1 PĐ 476-2THo/151.D7 tuyến 476THo"	Xã Tân Hộ Cơ	"Cắt 03FCO +tháo hotline NR Công ty VINFAST Tại trụ 191/1 PĐ 476-2THo/151.D7 tuyến 476THo"	1	0,000		85	255		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
74	22/09/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Vệ sinh trạm và tăng cường cấp suất trạm Chợ Bờ Đập (3P-180kVA)	Tại trụ 61 và từ trụ 56 đến trụ 64A PĐ 477-10/2 tuyến 477PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03 FCO trạm Chợ Bờ Đập (3P-180kVA) tại trụ 61 PĐ 477-10/2 tuyến 477PC	300	0,116	0,000	109	981		
75	22/09/2026	06:45	17:45	Điện lực Sa Đéc	Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương	Thay trụ BTLT 8.5m bị rạn nứt Thay dây hạ thế vận hành lâu năm Thay hộp composite 1,2 và 4 điện kế	Từ trụ 18 đến trụ 26, từ trụ 22A đến trụ 22A/3, từ trụ 23A đến trụ 23A/3, từ trụ 25A đến trụ 25A/7 (trụ củ 8/11 đến trụ 8/19, 8/15A đến trụ 8/15A3, từ trụ 8/16A đến trụ 8/16A/3, từ trụ 8/18A đến trụ 8/18A/7 tuyến 471SĐ) tuyến 478SĐ	Đường Trần Văn Voi, phường Sa Đéc	Cắt CB+03FCO trạm Tân Hưng tại trụ 21 (trụ củ 8/14 tuyến 471SĐ) tuyến 478SĐ Cắt CB+03FCO trạm UB Phường 4 tại trụ 28 (trụ củ 8/21 tuyến 471SĐ) tuyến 478SĐ	459	0,217	0,000	660	7260		
76	22/09/2026	05:45	17:45	Điện lực Sa Đéc	Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương	Thay dây hạ thế vận hành lâu năm Thay hộp composite 1,2 và 4 điện kế	Từ trụ 11A đến trụ 17, từ trụ 11A đến trụ 11A/1, từ trụ 17 đến trụ 17/6, từ trụ 13A đến trụ 13A/4 (trụ củ 8/4 đến trụ 8/10, 8/4 đến trụ 8/4/1, từ trụ 8/10 đến trụ 8/10/6, từ trụ 8/5A đến trụ 8/5A/4 tuyến 471SĐ) tuyến 478SĐ	Đường Trần Văn Voi, phường Sa Đéc	Cắt CB+03FCO trạm Công An Phường 4 tại trụ 14 (trụ củ 8/7 tuyến 471SĐ) tuyến 478SĐ	233	0,120	0,000	90	1080		
77	22/09/2026	08:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Coi đầu trụ trạm KDC Phú Long 1, Ấp Phú Thành Thay LA, FCO trạm KDC Phú Long 1, Ấp Phú Thành Cắt lưới sang tải trạm KDC Phú Long 1 và trạm Ấp Phú Thành Thay FCO thành LBFCO NR KDC Ông Thắng	Từ trụ 34/8/29A/6 đến trụ 34/8/29A/7/1, tại trụ 34/8/29A/4/2	Đường nội bộ khu dân cư Phú Long, phường Sa Đéc	Cắt 03LBFCO+tháo cần 477-7SĐ/34/8/29A/1.D9 KDC Phú Long tại trụ 34/8/29A/1 tuyến 477SĐ	456	0,177	0,000	330	2970		
78	22/09/2026	07:00	18:00	Điện lực Nha Môn	Công Ty TNHH MTV	Thay dây HTHH AV70 thành AV70	Từ trụ 46/34/17 đến trụ 46/34/31 tuyến 471-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB + 01FCO trạm Cồn Nổi 1 tại trụ 46/34/24 tuyến 471-NM	50	0,024	0,000	31	341		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
					Công nghệ Thủy Phương											
79	22/09/2026	15:30	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay điện kế trạm Nhà máy nước mặt APT	Tại trụ 39/8/77/1 tuyến 473-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB trạm Nhà máy nước mặt APT tại trụ 39/8/77/1 tuyến 473-NM Cắt 03FCO NR trạm Nhà máy nước mặt APT tại trụ 39/8/77 tuyến 473-NM	1	0,000		76	114		
80	22/09/2026	13:30	15:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay điện kế khách hàng Công ty TNHH Quốc Phát Rice (PB07030061039)	Tại trụ 67B/2 tuyến 476-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Cắt MC NR trạm Công ty TNHH Quốc Phát Rice tại trụ 67B/1 tuyến 476-NM Cắt 03DS NR trạm Công ty TNHH Quốc Phát Rice tại trụ 67B tuyến 476-NM	1	0,000		2197	3295,5		
81	22/09/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 50 đến trụ 50/18P tuyến 476-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Không cắt điện							
82	22/09/2026	10:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay điện kế, vệ sinh trạm Kim Thạch	Tại trụ 61/4 tuyến 476-NM	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB trạm Kim Thạch tại trụ 61/4 tuyến 476-NM Cắt 03LBFCO NR trạm Kim Thạch tại trụ 61 tuyến 476-NM	1	0,000		50	75		
83	22/09/2026	08:00	09:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay điện kế, vệ sinh trạm Cỏ May Châu Thành 2	Tại trụ 64/3 tuyến 476-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Cắt ACB trạm Cỏ May Châu Thành 2 tại trụ 64/3 tuyến 476-NM Cắt 03LBFCO NR trạm Cỏ May Châu Thành 2 tại trụ 64/2 tuyến 476-NM	1	0,000		1219	1828,5		
84	22/09/2026	08:00	10:00	Điện lực Lai Vung	Đội hotline	Lắp kẹp quai ép TBA Hòa Khánh 3 tại trụ 240 tuyến 471-SH	Tại trụ 240 tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	OFF R79 REC PĐ 471SH/167.D11 Cầu Ông Tính tại trụ 167 tuyến 471-SH. OFF R79 MC tuyến 471-SH.							
85	22/09/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay công tơ 3 pha đến hạn khách hàng Cao Thị Hạnh (46175), Dương Thị Bé Sáu (54322), Lê Tấn Đắc (34658), Nguyễn Mạnh Chiều (52232), Nguyễn Hồ Phương Hà (06376), Huỳnh Út Lợi (49217), Bánh Mì Sài Gòn 2 (34097), Tô Anh Thư (05960), Dương Văn Ân (24548), Lò Đậu Hủ Sạch Hà Nội (62052)	Tại trụ 229/1/2A, 229/1/8B, 229/1H/1B, 229/1, 214/5, 212, 207A/2H, 212/15, 205/13/27H tuyến 474-AH	Xã Hòa Long	Không cắt điện							
86	22/09/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Tháo thu hồi 3LBFCO NR CDC Thị Trấn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Viện Kiểm Sát, CDC Thị Trấn,	Tại trụ 201/2A, 201/3, 201/6, 201/8 tuyến 474-AH	Xã Hòa Long	Cắt 3LBFCO NR 474-7AH/201/2.D11 CDC Thị Trấn tại trụ 201/2 tuyến 474-AH	430	0,166	0,000	260	2340		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						CDC Thị Trấn 2										
87	22/09/2026	13:30	15:00	Điện lực Lai Vung	Đội hotline	Thay sứ đứng 35kV bị bể pha C (pha bìa trong) tại trụ 256 tuyến 471-SH	Tại trụ 256 tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	OFF R79 REC PD 471SH/167.D11 Cầu Ông Tính tại trụ 167 tuyến 471-SH. OFF R79 MC tuyến 471-SH.							
88	22/09/2026	15:00	17:00	Điện lực Lai Vung	Đội hotline	Thay sứ đứng 35kV bị bể pha C (pha bìa trong) tại trụ 258 tuyến 471-SH	Tại trụ 258 tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	OFF R79 REC PD 471SH/167.D11 Cầu Ông Tính tại trụ 167 tuyến 471-SH. OFF R79 MC tuyến 471-SH.							
89	22/09/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bể, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ, kiểm tra điện kế định kỳ, xử lý DCU, modem	Tuyến 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
90	22/09/2026	10:00	12:00	Điện lực Lai Vung	Đội hotline	Lắp kẹp quai ép TBA Nhà Trẻ Hoa Sứ 2 tại trụ 251 tuyến 471-SH	Tại trụ 251 tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	OFF R79 REC PD 471SH/167.D11 Cầu Ông Tính tại trụ 167 tuyến 471-SH. OFF R79 MC tuyến 471-SH.							
91	22/09/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cáp viễn thông treo trên cột điện PD 475SĐ/158A.D11 Cầu Ban Biên, PD 474AH/158.D11 Kênh Họa Đồ, NR 474-7AH/201/3.D11 CDC Thị Trấn	Từ trụ 158A đến trụ 231A tuyến 475-SĐ, từ trụ 158 đến 232, từ trụ 205 đến 205/21A, từ trụ 201 đến trụ 201/8 tuyến 474-AH	Xã Hòa Long	Không cắt điện							
92	22/09/2026	10:00	11:30	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thay kẹp quai ép trạm bơm Công Địa Gáo tuyến 480-TH	Trụ 246/12 tuyến 480-TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt 03LBFCO NR Chuyên Canh Mầu trụ 246 tuyến 480-TH	133	0,009	0,000	92	138		
93	22/09/2026	08:00	09:30	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thay kẹp quai ép trạm Mương Chùa 1 tuyến 480-TH	Trụ 163A/6 tuyến 480-TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt 01LBFCO NR Mương Chùa trụ 163A/1 tuyến 480-TH	340	0,022	0,000	202	303		
94	22/09/2026	14:00	16:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thay kẹp quai ép trạm bơm Bảy Láy tuyến 480-TH	Trụ 310/31/51 tuyến 480-TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt 03LBFCO NR Ngã Tháp trụ 310/31/1 tuyến 480-TH	1161	0,100	0,001	624	1248		
95	22/09/2026	07:00	18:00	Điện lực Lấp Vò	Cty Hưng Lộc	Tháp ngọn trụ, sang lưới trung thế, thu hồi trụ cũ, đấu nối cáp ngầm, thu hồi dây cũ tuyến 471-TH	Trụ 176-309 tuyến 471-TH	Xã Lấp Vò và Mỹ An Hưng	"Cắt REC PD 471TH/174.D12 + 03DS 471-1TH/173.D12 Cầu Vinh Thanh (PD 471-11TH cũ) tuyến 471-TH	2439	1,154	0,002	1566	17226	Chuyển tải PD 471TH/310.D12 Bắc Cao Lãnh (PD 471-13TH) nhận điện tuyến 478-AH"	Mất điện tự dừng trạm 220kV Lấp Vò
96	22/09/2026	14:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm, ngày định kỳ hàng tuần	Trạm 110kV Trường Xuân	Xã Trường Xuân, Đồng Tháp	Không cắt điện							
97	22/09/2026	18:30	21:00	Xí nghiệp lưới	Tổ TTLĐ Gò Công	Kiểm tra thiết bị định kỳ Đêm TBA 110kV Chợ Gạo theo qui định.	Trạm 110kV Chợ Gạo	Trạm 110kV Chợ Gạo, Ô 3 khu 1, xã Chợ	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				điện Cao thế				Gạo, tỉnh Đồng Tháp								
98	22/09/2026	06:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngắt, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV An Hòa	Trạm 110kV An Hòa, Phường Sa Đéc	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa							
99	22/09/2026	07:30	11:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra ngày định kỳ hàng tuần trạm 110kV Bình Đức.	Trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức, Khu Phố Bình Tạo A, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F104 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB F201 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Bình Đức							
100	22/09/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm định kỳ; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC;	Trạm 110kV Tam Nông	Trạm 110kV Tam Nông, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB FAC104 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1, FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tam Nông; OFF nguồn AC của Inverter Camera tại Tủ AC.							
101	22/09/2026	07:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị; Vận hành kiểm tra quạt làm mát MBA T1, T2; Đo điện áp, kiểm tra ắc quy (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần tại Trạm 110kV Cái Bè	Trạm 110kV Cái Bè	Xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp	"Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện. 1.OFF MCCB 3 pha Q1 tại tủ máy sạc 1 trạm Cái Bè; 2.OFF MCCB 3 pha QF1 tại tủ máy sạc 2 trạm Cái Bè"							
102	22/09/2026	14:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV An Hòa	Trạm 110kV An Hòa, Phường Sa Đéc	OFF MCB F202 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB F107 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
103	22/09/2026	07:30	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây 110 kV	Kiểm tra ngày kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	171 Nha Môn-172 Sa Đéc (Từ 171-7NM đến 172-7SD) 172 Vĩnh Long 2-172 Nha Môn(Từ liên sau trụ 23 đến 172-7NM) 174 Thanh Hưng-172 Hội An	Xã Phong Hòa Phường Sa Đéc	Không cắt điện							
104	22/09/2026	07:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị; Vận hành kiểm tra quạt làm mát MBA T1, T2; Đo điện áp, kiểm tra ắc quy (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần tại Trạm 110kV Cái Bè	Trạm 110kV Cái Bè	Xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp	"Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện. 1.OFF MCCB 3 pha Q1 tại tủ máy sạc 1 trạm Cái Bè; 2.OFF MCCB 3 pha QF1 tại tủ máy sạc 2 trạm Cái Bè"							
105	22/09/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV An Hòa	Trạm 110kV An Hòa, Phường Sa Đéc	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa							
106	22/09/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐĐ 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 180M.Tho 2-171B.Đức; 172B.Đức - 172C.Gạo	Phường Trung An; Đạo Thạnh; Mỹ Phong, Mỹ Tho	Không cắt điện							
107	23/09/2026	13:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH MTV kỹ thuật điện Châu Khải	Di dời trụ hạ thế	Trụ 97/10/3/1 hạ thế TBA 1P-37,5kVA Khém Vườn Cống Giữa NR 474-7CL/97/10/3.D1 Khém Vườn Cống Giữa tuyến 474CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO TBA 1P-37,5kVA Khém Vườn Cống Giữa trụ 97/10/8 NR 474-7CL/97/10/3.D1 Khém Vườn Cống Giữa tuyến 474CL	72	0,012	0,000	26	104		
108	23/09/2026	13:30	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Nâng công suất TBA từ 1P-37,5kVA lên 1P-50kVA, thay FCO, LA, CB	TBA 1P-37,5kVA Trần Phú Đông Định trụ 4V/20/N2/29 PD 478-7QT/4V/20/N2/1.D1 Đông Định tuyến 478QT	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline TBA 1P-37,5kVA Trần Phú Đông Định trụ 4V/20/N2/29 PD 478-7QT/4V/20/N2/1.D1 Đông Định tuyến 478QT	97	0,015	0,000	26	91		
109	23/09/2026	07:30	16:30	Điện lực	Điện lực	Lắp mới, di dời điện kế,	Lưới điện khu	phường Mỹ	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Cao Lãnh	Cao Lãnh	thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	vực phường Mỹ Ngãi	Ngãi, tỉnh Đồng Tháp								
110	23/09/2026	07:00	12:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH MTV kỹ thuật điện Châu Khải	Di dời trụ hạ thế	Trụ 67/24/1/8T hạ thế TBA 1P-50kVA Tổ 6 Ấp Tịnh Long NR 475-7CL/67/24.D1 Tịnh Long 2 tuyến 475CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO TBA TBA 1P-50kVA Tổ 6 Ấp Tịnh Long NR 475-7CL/67/24.D1 Tịnh Long 2 tuyến 475CL	42	0,009	0,000	26	130		
111	23/09/2026	08:00	13:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Nâng công suất TBA từ 1P-50kVA lên 1P-75kVA, thay cáp suất hạ thế, FCO, LA, CB	TBA 1P-50kVA Bảy Sòn 1 trụ 4V/45/13 NR 478-7QT/4V/45/2.D 1 Bảy Sòn tuyến 478QT	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline TBA 1P-50kVA Bảy Sòn 1 trụ 4V/45/13 NR 478-7QT/4V/45/2.D1 Bảy Sòn tuyến 478QT	136	0,029	0,000	43	215		
112	23/09/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Tăng cường cáp xuất, khắc phục tiếp địa mất đứt, luôn ống thép chống trôm, vệ sinh TBA 1P-50kVA Kinh Đình 4	Tại trụ 215/11/24 tuyến 477CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Kinh Đình 4 tại trụ 215/11/24 tuyến 477CL	40	0,006	0,000	40	140		
113	23/09/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	"Tăng cường cáp xuất, khắc phục tiếp địa mất đứt, luôn ống thép chống trôm, vệ sinh TBA 1P-100KVA Rạch Cây Sung "	Tại trụ 266/15 tuyến 478-CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB + FCO và tháo cần FCO TBA 1P-100KVA Rạch Cây Sung tại trụ 266/15 tuyến 478-CL	100	0,015	0,000	45	157,5		
114	23/09/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Tăng cường cáp xuất, khắc phục tiếp địa mất đứt, luôn ống thép chống trôm, vệ sinh TBA 1P-75kVA Bà Tùng	Tại trụ 201/5/9 tuyến 478CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-75kVA Bà Tùng tại trụ 201/5/9 tuyến 478CL	120	0,018	0,000	32	112		
115	23/09/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Tăng cường cáp xuất, khắc phục tiếp địa mất đứt, luôn ống thép chống trôm, vệ sinh TBA 1P-50kVA Bảy Thước 4	Tại trụ 88/100/36P/10 tuyến 478-CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50KVA Bảy Thước 4 tại trụ 88/100/36P/10 tuyến 478-CL	35	0,005	0,000	32	112		
116	23/09/2026	07:30	17:30	Điện lực Mỹ Thọ	Công ty TNHH Minh Thanh	Thay cáp 2xAV70 vận hành lâu năm lão hóa bằng cáp ABC2x70 mới, khắc phục hệ thống đo đếm thay thùng bê mục, thay cáp muller, thay dây Brachenment (Hạng mục 5: Sửa chữa lưới hạ thế Kinh Nhà Hay 4)	Từ trụ 46/43A/62 đến trụ 46/43A/62/20 tuyến 474QT	xã Phong Mỹ	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-37,5kVA Kinh Nhà Hay 4 NR 474-7QT/46/43A/1.D2(NR Kinh Nhà Hay)tại trụ 46/43A/62 tuyến 474QT	23	0,010	0,000	20	200		
117	23/09/2026	07:00	18:00	Điện lực Tháp Mười	Cty Ngọc Dung 1	Lắp Recloser (trụ 64/5) NR 478-7TM/64/5.D3 (Cầu vượt Mỹ An) tuyến	Tại trụ 64/5 NR 478-7TM/64/5.D3	Xã Tháp Mười	"- Cắt Recloser 475TM/129.D3 tại trụ 129+03DS 475-1TM/128.D3	6128	2,900	0,004	4124	45364	475TM/227.D3 PĐ Đốc Binh Kiều nhận điện tuyến 473TM	

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						478TM, lắp LBS (trụ 175B/3B), di dời 03DS từ trụ 175B/3B về trụ 175B/2B NR 475-7TM/175B/3B.D3, (Đốc Bình Kiều-Băng Lãng) tuyến 475TM thuộc công trình Lộ ra chống quá tải trạm 110kV Cái Bè	tuyến 478TM; trụ 175B/2B, 175B/3B NR 475-7TM/175B/3B.D3, (Đốc Bình Kiều-Băng Lãng), tuyến 475TM		tại trụ 128 (PĐ Mỹ An), tuyến 475TM - Cắt LBS 475TM/227.D3 tại trụ 227+03DS 475-1TM/226.D3 tại trụ 226 (PĐ Đốc Bình Kiều), tuyến 475TM - Cắt 03LBFCO 478-7TM/64/5.D3 tại trụ 64/5+03DS 478-7TM/64/4.D3 tại trụ 64/4 (Cầu vượt Mỹ An), tuyến 478TM - Cắt Recloser+03DS MV 482CB-475TM/175B/49BA.D3 tại trụ 175B/49BA (MV Băng Lãng), tuyến 475TM "							
118	23/09/2026	07:00	18:00	Điện lực Tháp Mười	Cty Thủy Phương	Thay sứ đứng, thay dây trung thế thuộc Công trình Sửa chữa lưới trung, hạ thế KV Tháp Mười (SCL bổ sung)	Từ trụ 179 đến trụ 179/2A thuộc NR 475-7TM/179/1.D3, tuyến 475TM	Xã Đốc Bình Kiều	"- Cắt Recloser 475TM/129.D3 tại trụ 129+03DS 475-1TM/128.D3 tại trụ 128 (PĐ Mỹ An), tuyến 475TM - Cắt LBS 475TM/227.D3 tại trụ 227+03DS 475-1TM/226.D3 tại trụ 226 (PĐ Đốc Bình Kiều), tuyến 475TM - Cắt 03LBFCO 478-7TM/64/5.D3 tại trụ 64/5+03DS 478-7TM/64/4.D3 tại trụ 64/4 (Cầu vượt Mỹ An), tuyến 478TM - Cắt Recloser+03DS MV 482CB-475TM/175B/49BA.D3 tại trụ 175B/49BA (MV Băng Lãng), tuyến 475TM "							Kết hợp công tác
119	23/09/2026	07:00	18:00	Điện lực Tháp Mười	Cty Thủy Phương	Thay sứ đứng, thay dây trung thế thuộc Công trình Sửa chữa lưới trung, hạ thế KV Tháp Mười (SCL bổ sung)	Từ trụ 175 đến trụ 175/30A thuộc NR 475-7TM/175/1A.D3 , tuyến 475TM	Xã Đốc Bình Kiều	"- Cắt Recloser 475TM/129.D3 tại trụ 129+03DS 475-1TM/128.D3 tại trụ 128 (PĐ Mỹ An), tuyến 475TM - Cắt LBS 475TM/227.D3 tại trụ 227+03DS 475-1TM/226.D3 tại trụ 226 (PĐ Đốc Bình Kiều), tuyến 475TM - Cắt 03LBFCO 478-7TM/64/5.D3 tại trụ 64/5+03DS 478-7TM/64/4.D3 tại trụ 64/4 (Cầu vượt Mỹ An), tuyến 478TM - Cắt Recloser+03DS MV 482CB-475TM/175B/49BA.D3 tại trụ 175B/49BA (MV Băng Lãng), tuyến 475TM "							Kết hợp công tác

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
120	23/09/2026	07:00	18:00	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm cáp ngầm trung thế theo KH SCTX 2026	Tại khoảng trụ 179/2 đến 179/2A thuộc NR 475-7TM/179/1.D3 (Áp 5 Bảng Lãng), tuyến 475TM	Xã Đốc Binh Kiều	Cắt 03LBFCO tại trụ 179/1 thuộc NR 475-7TM/179/1.D3, tuyến 475TM							Kết hợp công tác
121	23/09/2026	07:00	18:00	Điện lực Tháp Mười	DNTN Quý Dương	Dựng trụ BTLT 14m đệm lưới, đầu nối nhánh rẽ trung thế 3P-22kV và lắp mới TBA 3P-160kVA Nông sản Trung Kiên	Tại trụ 64/16A, 64/16A/1 thuộc NR 478-7TM/64/5.D3, tuyến 478TM	Xã Tháp Mười	"- Cắt Recloser 475TM/129.D3 tại trụ 129+03DS 475-1TM/128.D3 tại trụ 128 (PĐ Mỹ An), tuyến 475TM - Cắt LBS 475TM/227.D3 tại trụ 227+03DS 475-1TM/226.D3 tại trụ 226 (PĐ Đốc Binh Kiều), tuyến 475TM - Cắt 03LBFCO 478-7TM/64/5.D3 tại trụ 64/5+03DS 478-7TM/64/4.D3 tại trụ 64/4 (Cầu vượt Mỹ An), tuyến 478TM - Cắt Recloser+03DS MV 482CB- 475TM/175B/49BA.D3 tại trụ 175B/49BA (MV Bảng Lãng), tuyến 475TM "							Kết hợp công tác
122	23/09/2026	07:00	18:00	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Nâng đà lắp thiết bị đóng cắt LBFCO tại NR Kênh Bảy thước ĐBK	Tại trụ 175/15A thuộc NR 475-7TM/175/15A.D 3, tuyến 475TM	Xã Đốc Binh Kiều	Cắt 03LBFCO tại trụ 175/1A thuộc NR 475-7TM/175/1A.D3, tuyến 475TM							Kết hợp công tác
123	23/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 giản tụ bù trung thế ứng động 900kVAr theo KH SCTX 2026	Tại trụ 169 thuộc PĐ 475TM/129.D3, tuyến 475TM	Xã Đốc Binh Kiều	"Cắt 03LBFCO và tháo gỡ 03 hotline giản tụ bù trung thế tại trụ 169 thuộc PĐ 475TM/129.D3, tuyến 475TM "							Kết hợp công tác
124	23/09/2026	07:00	18:00	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Táp dây trung thế bị tưa tại NR Bảng Lãng	Tại khoảng trụ 175B/49B/8A đến 175B/49B/9A thuộc NR 475-7TM/175B/49B/1A.D3 (Bảng Lãng), tuyến 475TM	Xã Đốc Binh Kiều	Cắt 03LBFCO tại trụ 175B/49B/1A thuộc NR 475-7TM/175B/49B/1A.D3 (Bảng Lãng), tuyến 475TM							Kết hợp công tác
125	23/09/2026	12:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Lắp LA đường dây, chỉnh sửa óp đà nghiêng xoay	Từ trụ 55 đến 133 tuyến 472CM	xã Tân Long	Cắt LBS PĐ 472CM/54.D4 trụ 54 tuyến 472CM và cắt 3DS PĐ 472-2CM/53.D4 Bến dò Tân Lập Tây trụ 53 tuyến 472CM Cắt LBS PĐ 472CM/134A.D4 trụ 134A tuyến 472CM và cắt 3DS PĐ	2037	0,438	0,001	1363	6815	Chuyển tải PĐ 472CM/134A.D4 Tân Bình nhận điện tuyến 475CM qua MV 475CM-472CM/267.D4 Tân Quới	

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									472-2CM/134.D4 Tân Bình trụ 134 tuyến 472CM							
126	23/09/2026	08:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Thay 3TU+3TI+điện kế định kỳ trạm NTTS Nguyễn Thành Nhân 2	Tại trụ 142A/56/1 NR 477-11/2/2.AL	Xã Phú Thọ	Cắt CB+3FCO trạm NTTS Nguyễn Thành Nhân 2, tại trụ 142A/56/3 tuyến 477AL. Cắt 3LBFCO NR 477-7AL/142A/56/1.D5 tại trụ 142A/56/1 tuyến 477AL. Tháo gỡ 3hotline trung áp NR 477-7AL/142A/56/1.D5 tại trụ 142A/56 tuyến 477AL.	1	0,000		25	87,5		
127	23/09/2026	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Thay 3TU+3TI+điện kế định kỳ trạm Bơm Trang Trại Hùng Cá	Tại trụ 243/1/1 tuyến 477AL	Xã Phú Thọ	Cắt CB trạm Bơm Trang Trại Hùng Cá, tại trụ 243/1/1 tuyến 477AL. Cắt 3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm Bơm Trang Trại Hùng Cá, tại trụ 243/1 tuyến 477AL.	1	0,000		25	87,5		
128	23/09/2026	15:00	16:00	Điện lực Hồng Ngự	Xí nghiệp dịch vụ điện lực đồng Tháp	Gia cường 03 giáp buộc trung thế	Tại trụ 37A tuyến 474HN	Phường An Bình	Off Relay 79 tuyến 474HN							
129	23/09/2026	09:30	10:30	Điện lực Hồng Ngự	Xí nghiệp dịch vụ điện lực đồng Tháp	Gia cường 03 giáp buộc trung thế	Tại trụ 30A tuyến 474HN	Phường An Bình	Off Relay 79 tuyến 474HN							
130	23/09/2026	10:30	11:30	Điện lực Hồng Ngự	Xí nghiệp dịch vụ điện lực đồng Tháp	Gia cường 03 giáp buộc trung thế	Tại trụ 32 tuyến 474HN	Phường An Bình	Off Relay 79 tuyến 474HN							
131	23/09/2026	13:30	14:30	Điện lực Hồng Ngự	Xí nghiệp dịch vụ điện lực đồng Tháp	Gia cường 03 giáp buộc trung thế	Tại trụ 33 tuyến 474HN	Phường An Bình	Off Relay 79 tuyến 474HN							
132	23/09/2026	08:00	09:00	Điện lực Hồng Ngự	Xí nghiệp dịch vụ điện lực đồng Tháp	Gia cường 03 giáp buộc trung thế	Tại trụ 27 tuyến 474HN	Phường An Bình	Off Relay 79 tuyến 474HN							
133	23/09/2026	08:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay TU, TI định kỳ trạm NTTS Ông Sơn	"Tại trụ 268/2 PĐ 472-7THo/204.D7 tuyến 472THo"	Xã An Phước	"Cắt 03FCO NR NTTS Ông SơnTại trụ 268 PĐ 472-7THo/204.D7 tuyến 472THo"	1	0,000		155	1240		
134	23/09/2026	08:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay TU, TI định kỳ trạm NTTS Nguyễn Văn Thắng 1	"Tại trụ 125/74/65/3/3/1 A NR 474-7THo/125/74/65 .D7 tuyến 474THo"	Xã Tân Hồng	"Cắt CB+03FCO+tháo hotline trạm NTTS Nguyễn Văn Thắng 1 Tại trụ 125/74/65/3/3/1A NR 474-7THo/125/74/65.D7 tuyến 474THo"	1	0,000		87	696		
135	23/09/2026	08:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay TU, TI định kỳ trạm NTTS Nguyễn Văn Bé	"Tại trụ 125/157/19/1 NR 474-7THo/125/157/1	Xã An Phước	"Cắt CB+03FCO+tháo hotline trạm NTTS Nguyễn Văn Bé Tại trụ 125/157/19/1 NR 474-7THo/125/157/1.D7 tuyến	1	0,000		75	600		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
							.D7 tuyến 474THo"		474THo"							
136	23/09/2026	07:00	18:00	Điện lực Thường Thới Tiền	BQL khu kinh tế Thường Phước	Di dời lưới trung thế vườn mở rộng đường	Từ trụ 384 đến trụ 393 PĐ 479-18 tuyến 479-HN	Xã Thường Phước	"- Cắt LBS + 03DS tại trụ 381, 382 PĐ 479-18 tuyến 479HN. - Cắt 03DS tại trụ 383/21 NR 479-18/1 tuyến 479HN."	1868	0,884	0,001	650	7150	NR 479-18/1 tuyến 479HN nhận điện tuyến 480HN	
137	23/09/2026	07:00	18:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay MBA thí nghiệm không đạt, thay sứ treo trung áp	Tại trụ 383 PĐ 479-18 tuyến 479-HN	Xã Thường Phước	"- Cắt LBS + 03DS tại trụ 381, 382 PĐ 479-18 tuyến 479HN. - Cắt 03DS tại trụ 383/21 NR 479-18/1 tuyến 479HN."							
138	23/09/2026	07:00	08:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Cắt 03 DS	Tại 383/21 NR 479-18/1 tuyến 479-HN	Xã Thường Phước	"- Cắt LBS tại trụ 381 PĐ 479-18 tuyến 479HN. - Cắt 03DS tại trụ 382 PĐ 479-18 tuyến 479HN. - Cắt 03DS tại trụ 383/21 NR 479-18/1 tuyến 479HN. - Đóng LBS tại trụ 327 Mạch Vòng Thường Phước 1 - Thường Phước 2 tuyến 480-HN"	1520	0,065	0,001	542	542		Gián đoạn điện
139	23/09/2026	17:00	18:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Đóng 03 DS	Tại 383/21 NR 479-18/1 tuyến 479-HN	Xã Thường Phước	"- Cắt LBS tại trụ 327 Mạch Vòng Thường Phước 1 - Thường Phước 2 tuyến 480HN - Đóng 03DS tại trụ 383/21 NR 479-18/1 tuyến 479HN. - Đóng 03DS tại trụ 382 PĐ 479-18 tuyến 479HN. - Đóng LBS tại trụ 381 PĐ 479-18 tuyến 479HN."	1520	0,065	0,001	542	542		Gián đoạn điện
140	23/09/2026	07:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Công ty TNHH TV TK Sao Kim	Di dời trụ BTLT hạ thế 8.5m	Tại trụ 61/1/2/4/3/1 tuyến 474SĐ	Đường nội bộ khu nhà ở Xã Hội, xã Tân Dương	Cắt CB+03FCO trạm Nhà Ở XH 2 tại trụ 61/1/2 tuyến 474SĐ	84	0,034	0,000	90	855		
141	23/09/2026	08:00	12:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Cắt lưới sang tải trạm Công Đoàn sang trạm Chi Nhánh Thay dây hạ thế khoản trụ 46 đến 46/1 tuyến 471SĐ	Từ trụ 46 đến trụ 46/1, từ trụ 48 đến trụ 49 tuyến 471SĐ	Đường Hùng Vương, phường Sa Đéc	Cắt CB+03FCO+tháo cần trạm Công Đoàn tại trụ 47 tuyến 471SĐ Cắt CB+03FCO+tháo cần trạm Chi Nhánh tại trụ 50 tuyến 471SĐ	447	0,077	0,000	240	960		
142	23/09/2026	13:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay thùng CB trạm Phạm Hữu Lầu	Tại trụ 23/8 tuyến 479AH	Đường Nguyễn Tất Thành, phường Sa Đéc	Cắt CB+03FCO+tháo cần trạm Phạm Hữu Lầu tại trụ 23/8 tuyến 479AH	44	0,007	0,000	90	315		
143	23/09/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 63/9 đến trụ 63/58 tuyến 474-NM	Xã Phú Hựu	Không cắt điện							
144	23/09/2026	07:00	18:00	Điện lực Nha Môn	Công Ty TNHH Quang Nhựt	Thay trụ trung thế hiện hữu bằng trụ BTLT 14m ghép. Đầu nối lưới trung thế XDM vào lưới hiện hữu.	Tại trụ 63/42 và 63/42/5B tuyến 474-NM	Xã Phú Hựu	Cắt MC NR 474-12/1-1.NM tại trụ 63/9 tuyến 474-NM Cắt 03DS NR 474-12/1-1.NM tại trụ 63/9 tuyến 474-NM Cắt 03LBFCO PĐ tạm tại trụ	1371	0,649	0,001	254	2794	Chuyển PĐ tạm tại trụ 63/58 tuyến 474-NM nhận điện tuyến 471-NM qua MV Rạch Cò	

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									63/58 tuyến 474-NM							
145	23/09/2026	07:00	18:00	Điện lực Nha Môn	Công Ty TNHH MTV Công nghệ Thủy Phương	- Thay dây HTHH AV70 thành AV70. - Thay dây HTĐL 2AV70 thành ABC2x70. - Thay chằng xuống CX8-B + móng neo chằng xuống. - Thay Hộp composite 4 ĐK.	Từ trụ 46/77 đến trụ 46/77/4, từ trụ 46/77/4 đến trụ 46/77/4/7A; từ trụ 46/77/4 đến trụ 46/77/4/12B tuyến 471-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB + 01FCO trạm Cồn Mới tại trụ 46/77/4 tuyến 471-NM	96	0,045	0,000	33	363		
146	23/09/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cấp viễn thông treo trên cột điện PĐ 472TH/218A.D11 Cái Đôi, PĐ 477TH/218.D11 Xẻo Lò, PĐ 471-7SH/238.D11 Cái Bần Trên, NR 471-7SH/242/1.D11 Cái Bần Trên, NR 471-7SH/262/1.D11 Rạch Cái Sơn Lớn, PĐ 475SH/193A.D11 Vàm Cái Bần, PĐ 480SH/193.D11 Cầu Cái Quýt. Phát quang cấp quang MS RG (Lai Vung- Lấp Vò) - MS TBA 110kV Sông Hậu	Từ trụ 218 đến trụ 287 tuyến 472-TH, từ trụ 218 đến trụ 288 tuyến 477-TH, từ trụ 238 đến trụ 298, từ trụ 242 đến trụ 242/16/10H, từ trụ 262 đến trụ 262/18 tuyến 471-SH, từ trụ 193A đến trụ 295 tuyến 475-SH, từ trụ 193 đến trụ 296 tuyến 480-SH	Xã Lai Vung	Không cắt điện							
147	23/09/2026	06:30	18:00	Điện lực Lai Vung	Cty ITACO	Thu hồi 3DS PĐ Tạm trụ 255 tuyến 472-TH, trụ 257 tuyến 477-TH. Lắp kẹp quai ép tại trụ 282 tuyến 472-TH. Căng dây trung thế bị chùng từ trụ 248 đến trụ 250, từ trụ 228 đến trụ 231 tuyến 472TH, 477TH. Cắt lưới hạ thế tạo khoảng không điện tại trụ 236, 237, 264, 265, 272, 272A tuyến 472-TH. Ép lèo hạ thế tại trụ 259, 269 tuyến 472-TH. Di dời TBA Lai Vung 3 từ trụ 286 đến trụ 282, sang dây hạ thế từ trụ hiện hữu sang trụ XDM từ trụ 281 đến trụ 287 tuyến 472-TH.	Từ trụ 228 đến trụ 231, từ trụ 248 đến trụ 250, từ trụ 281 đến trụ 287, tại trụ 236, 237, 255, 257, 259, 264, 265, 269, 272, 272A tuyến 472-TH, 477-TH	Xã Lai Vung	Cắt RECMV480SH-472TH/287.D11 + DSMV480SH-472TH/287.D11 Chùa Hội Phước tại trụ 287 tuyến 472-TH. Cắt LBS 472TH/218A.D11 + 3DS 472-2TH/218.D11 Cái Đôi tại trụ 218A, 218 tuyến 472-TH. Cắt RECMV475SH-477TH/288.D11 + DSMV475SH-477TH/288.D11 Đình Tân Thành tại trụ 288 tuyến 477-TH. Kiểm tra LBS 477TH/218.D11 Xẻo Lò tại trụ 218 tuyến 477-TH đang cắt. Cắt 3DS 477-1TH/217.D11 Xẻo Lò tại trụ 217 tuyến 477-TH.	1009	0,499	0,001	3000	34500		
148	23/09/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	Cty TNHH TNĐ	Thí nghiệm, kiểm định MBA, LA, FCO, CB, tiếp địa TBA 3P-250kVA	Tại trụ 253, 253/1 tuyến 472-TH	Xã Lai Vung	Cắt RECMV480SH-472TH/287.D11 + DSMV480SH-							Kết hợp công tác

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
					Seltec	Đóng Tàu Trần Thị Rảnh			472TH/287.D11 Chùa Hội Phước tại trụ 287 tuyến 472-TH. Cát LBS 472TH/218A.D11 + 3DS 472-2TH/218.D11 Cái Đôi tại trụ 218A, 218 tuyến 472-TH.							
149	23/09/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bê, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ, kiểm tra điện kế định kỳ, xử lý DCU, modem	Tuyến 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
150	23/09/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 3 pha đến hạn, vệ sinh công nghiệp TU, TI, MBA, LA, LBFCO TBA Nguyễn Thanh Tâm	Tại trụ 223/1 tuyến 472-TH	Xã Lai Vung	Cắt CB TBA Nguyễn Thanh Tâm tại trụ 223/1 tuyến 472-TH. Cát 3FCO NR Nguyễn Thanh Tâm tại trụ 223 tuyến 472-TH.							Kết hợp công tác
151	23/09/2026	08:00	12:00	Điện lực Lai Vung	Cty TNHH MTV XLĐ Cửu Long	Căng dây đầu nối NR 3P-22kV và TBA 3P-630kVA Lê Thị Hiền	Từ trụ 101 đến trụ 101/1 tuyến 480-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO TBA Rạch Cây Me Tân Hòa tại trụ 104 tuyến 480-SH. Tháo 3 hotline LA tại trụ 101 tuyến 480-SH.	25	0,004	0,000	14	56		
152	23/09/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 3 pha đến hạn, vệ sinh công nghiệp TU, TI, MBA, LA, LBFCO TBA Thảo Nhân T3	Tại trụ 222A/2 tuyến 477-TH	Xã Lai Vung	Cắt 3LBFCO NR Thảo Nhân T3 tại trụ 222A/1 tuyến 477-TH							Kết hợp công tác
153	23/09/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Khắc phục tiếp địa bị mất TBA Ánh Sáng Huyện Ủy, LA 471SH/222, Chùa Ô Vương, Đường Số 6, Cái Bần Dưới 6, Cầu Cái Quýt 3, Vĩnh Thới 3, Cái Bần Nhỏ, Kinh Năm Thuốt, Trường Dạy Nghề, Cầu Hai Lọc	Tại trụ 219/21, 222, 232/25, 317/17, 320/5 tuyến 471-SH, 168A, 186, 203 tuyến 480-SH, trụ 265, 244 tuyến 475-SĐ, trụ 80/207/36 tuyến 478-SH	Xã Phong Hòa, xã Hòa Long	Không cắt điện							
154	23/09/2026	08:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Di dời trụ trung thế NR Ngọn Rạch Chùa tuyến 472-AH	Trụ 158/5-158/6 tuyến 472-AH	Xã Tân Khánh Trung	Cắt 01LBFCO NR Ngọn Rạch Chùa trụ 158/1 tuyến 472-AH	91	0,035	0,000	42	378		
155	23/09/2026	07:00	18:00	Điện lực Lấp Vò	Cty Hưng Lộc	Nâng công suất TBA 1P-75kVA lên 3P-250kVA trạm UB Tân Khánh Trung và TBA 1P-75kVA lên 3x1P-75kVA trạm Tân Khánh Trung 3, sang lưới hạ thế, thu hồi lưới hạ thế cũ và TBA cũ tuyến 478-AH	Trụ 164-108A tuyến 478-AH	Xã Tân Khánh Trung	Cắt CB+FCO trạm: Tân Khánh Trung 3 trụ 166, Đền đường TKT trụ 172, Tân Khánh Trung 4 trụ 173, UB Tân Khánh Trung trụ 174, Xóm Lộ trụ 178 tuyến 478-AH	281	0,133	0,000	194	2134		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
156	23/09/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	Kiểm tra lệch điện áp DC trạm 110kV An Long	Tủ DC trạm 110kV An Long, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp	Trạm 110kV An Long, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp	Lần lượt: Chuyển tải thanh cái DC 1 nhận điện từ thanh cái DC 2 và chuyển tải thanh cái DC 2 nhận điện từ thanh cái DC 1.							
157	23/09/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm định kỳ; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC;	Trạm 110kV An Long	Trạm 110kV An Long, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp.	OFF MCB: FAC103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV An Long.							
158	23/09/2026	14:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm, ngày định kỳ hàng tuần	Trạm 110kV Tháp Mười	Xã Tháp Mười, Đồng Tháp	Không cắt điện							
159	23/09/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 171 Mỹ Tho 2 – 172 Long Giang & 171 Long Giang – 172 Tân An từ trụ 185A đến trụ 29	Xã Tân Phước 3, Châu Thành, Tân Hương, Mỹ Tịnh An	Không cắt điện							
160	23/09/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Nha Môn	Trạm 110kV Nha Môn, xã Phú Hựu	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Nha Môn							
161	23/09/2026	14:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Nha Môn	Trạm 110kV Nha Môn, xã Phú Hựu	OFF MCB F103 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB F204 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Nha Môn							
162	23/09/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 172 Mỹ Tho 2 - Tầm Vu & 171 Long Giang – 172 Tân An từ trụ 154 đến trụ 185A	Xã Tân Phước 3, Châu Thành, Tân Hương, Mỹ Tịnh An.	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
163	23/09/2026	08:30	13:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Tổ TTLĐ Gò Công	"1. Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Ngày TBA 110kV Gò Công + 2 ngăn lộ 173, 175 NMĐG TPĐ theo qui định. 2. Kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy bằng nước trạm Gò Công. 3. Kiểm tra bịt kín, vệ sinh các tủ điện trong phòng ĐH, hợp bộ 22kV và ngoài sân trạm. Vệ sinh phòng ĐH và hợp bộ trạm Gò Công . 4. Kết hợp kiểm tra vệ sinh, đo Accu tuần trạm 110kV Gò Công"	Trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công, khu phố Long Hưng, P. Bình Xuân, tỉnh Đồng Tháp	"1.2.3.Không cắt điện. Giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị 4. OFF MCB FAC103 cấp nguồn cho tủ sạc 1"							
164	23/09/2026	07:30	11:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra ngày định kỳ hàng tuần trạm 110kV Tân Hương.	Trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương, KCN Tân Hương, Xã Tân Hương tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F104 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB F203 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Tân Hương							
165	23/09/2026	06:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngắt, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Nha Môn	Trạm 110kV Nha Môn, xã Phú Hựu	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Nha Môn							
166	23/09/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Trần Quốc Toàn;	Phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp	OFF CB AC tủ sạc 1, OFF CB AC tủ sạc 2, OFF CB AC tại tủ Camera cấp nguồn Inverter trạm 110kV Trần Quốc Toàn							
167	23/09/2026	07:30	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Đội QLVH đường dây 110 kV	Kiểm tra ngày kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	174 An Long - 172 Tam Nông (Từ 174-7AL đến 172-7 TN)	Xã An Long Xã Phú Thọ Xã Trâm Chim Xã Phú Cường	Không cắt điện							
168	24/09/2026	14:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay cáp suất hạ thế	TBA 3P-250kVA Cống Ngang Hậu Cự trụ 53/117/17 NR 478-7QT/53/117/1.D	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO và tháo gỡ cần FCO TBA 3P-250kVA Cống Ngang Hậu Cự trụ 53/117/17 NR 478-7QT/53/117/1.D1 Cống Ngang Hậu Cự tuyến 478QT	172	0,022	0,000	170	510		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
							1 Công Ngang Hậu Cự tuyến 478QT									
169	24/09/2026	10:00	12:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay cáp suất hạ thế	TBA 2x1P-50kVA Đình Tân Tịch 2 trụ 150/17 NR 474-7CL/150/1.D1 Đình Tân Tịch tuyến 474CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO và tháo gỡ cần FCO TBA 2x1P-50kVA Đình Tân Tịch 2 trụ 150/17 NR 474-7CL/150/1.D1 Đình Tân Tịch tuyến 474CL	80	0,007	0,000	77	154		
170	24/09/2026	07:00	11:30	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Thay dây hạ thế	Từ trụ 63 đến 68 và từ trụ 68 đến 68/3P hạ thế TBA 3P-320kVA Lê Văn Sao PĐ 474-2CL/34.D1 Điện Lực tuyến 474CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO và tháo 03 cần FCO TBA 3P-320kVA Lê Văn Sao trụ 68 PĐ 474-2CL/34.D1 Điện Lực tuyến 474CL	117	0,023	0,000	255	1147,5		
171	24/09/2026	07:30	10:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay cáp suất hạ thế	TBA 3P-400kVA Góc Lý thường Kiệt-Hùng Vương trụ 47/3 NR 474-7CL/47/1.D1 Nguyễn Du tuyến 474CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO và tháo gỡ cần FCO TBA 3P-400kVA Góc Lý thường Kiệt-Hùng Vương trụ 47/3 NR 474-7CL/47/1.D1 Nguyễn Du tuyến 474CL	71	0,008	0,000	255	637,5		
172	24/09/2026	13:00	17:30	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Thay dây hạ thế	Từ trụ 48 đến 48/12 hạ thế TBA 3P-400kVA XX Rạch Chanh NR 473-7CL/48/1.D1 Cầu Cái Sao Thượng tuyến 473CL	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO và tháo 03 cần FCO TBA 3P-400kVA XX Rạch Chanh trụ 48/5 NR 473-7CL/48/1.D1 Cầu Cái Sao Thượng tuyến 473CL	154	0,030	0,000	255	1147,5		
173	24/09/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Cao Lãnh	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
174	24/09/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Tho	Điện lực Mỹ Tho	Khắc phục tiếp địa mất đứt, luôn ống thép chống trộm,Thay cáp đồng bọc 24kV có mối nối,Tăng cường cáp xuất, vệ sinh TBA 3P-400kVA Cầu Gáo Giồng	Tại trụ 226B tuyến 476TN	xã Phong Mỹ	Cắt CB +3FCO và tháo 3 hotline TBA 3P-400kVA Cầu Gáo Giồng tại trụ 226B tuyến 476TN	224	0,034	0,000	200	700		
175	24/09/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Điện lực Mỹ Tho	Tăng cường cáp xuất, khắc phục tiếp địa mất đứt, luôn ống thép chống	Tại trụ 46/107/17/38A tuyến 474QT	xã Phong Mỹ	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-25kVA Lung Môn 1 tại trụ 46/107/17/38A	61	0,009	0,000	40	140		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						trôm, vệ sinh TBA 1P-25kVA Lung Môn 1 lên thành 1P-50kVA			tuyến 474QT							
176	24/09/2026	08:00	13:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 235/30T tuyến 475CM	xã Tân Long	Cắt CB+3FCO, tháo hotline trạm PHÚ TRUNG 1A, Tại trụ 235/30T tuyến 475CM	349	0,075	0,000	105	525		
177	24/09/2026	12:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 235/53T/1/2 tuyến 475CM	xã Tân Long	Cắt FCO Nhánh rẽ 475-7CM/235/53T/1 NMN PHÚ TRUNG, Tại trụ 235/53T/1 tuyến 475CM	1	0,000		35	175		
178	24/09/2026	08:00	13:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 235/38T/3 tuyến 475CM	xã Tân Long	Cắt CB+3FCO, tháo hotline trạm PHÚ TRUNG 1, Tại trụ 235/38T/3 tuyến 475CM	210	0,045	0,000	105	525		
179	24/09/2026	12:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thí nghiệm CBM máy biến áp	Tại trụ 235/53T/2 tuyến 475CM	xã Tân Long	Cắt CB+FCO, tháo hotline trạm PHÚ TRUNG 2, Tại trụ 235/53T/2 tuyến 475CM	229	0,049	0,000	52	260		
180	24/09/2026	10:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Cắt cầu lưới hạ áp tạo khoảng không điện. Tăng cường cấp suất hạ áp. - Đóng TĐLL, TĐLA bị mất đứt. trạm AS Ngã Năm 2	Tại trụ 74/68, 74/72 tuyến 476TN	xã Phú Cường	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Ngã Năm 2 tại trụ 74/72 tuyến 476TN	33	0,002	0,000	30	45		
181	24/09/2026	07:00	17:30	Điện lực Tam Nông	Công Ty 19/5	Thay dây trung thế 3xACXH240mm2 và 3xAC240mm2 Tuyến 477-AL (SCL 2026 BS)	Từ trụ 01 đến trụ 22 tuyến 477AL	Xã An Long	Cô lập tuyến 476AL. Cô lập tuyến 477AL. Cô lập tuyến 478AL. Cắt 3DS 476-7AL/43A.D5 tại trụ 43A tuyến 476AL. Cắt 3DS 477-7AL/43.D5 tại trụ 43 tuyến 477AL.	1431	0,646	0,001	1000	10500	Chuyển tải PĐ 476-7AL/43A.D5, PĐ 477-7AL/43.D5 nhận điện tuyến 473TN.	
182	24/09/2026	17:30	18:00	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Thao tác chuyển tải PĐ 476-7AL/43A.D5, PĐ 477-7AL/43.D5 ngưng nhận điện tuyến 473TN.	Tại trụ 43A tuyến 476AL Tại trụ 43 tuyến 477AL	Xã Phú Thọ, Xã An Long	Cắt LBS LBS MV 476AL-477AL/116A.D5 tại trụ 116 tuyến 477AL. Cắt LBS 477AL/141.D5 tại trụ 141 tuyến 477AL. Đóng 3DS 476-7AL/43A.D5 tại trụ 43A tuyến 476AL. Đóng 3DS 477-7AL/43.D5 tại trụ 43 tuyến 477AL. Đóng MC tuyến 476AL. Đóng MC tuyến 477AL. Đóng LBS 477AL/141.D5 tại trụ 141 tuyến 477AL. Cắt LBS MV 477AL-473TN/110.D5 tại trụ 110 tuyến 473TN.	2889	0,062	0,002	1000	500		
183	24/09/2026	13:30	15:00	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Cắt cầu lưới hạ áp tạo khoảng không điện - Đóng TĐLL, TĐLA bị mất đứt. trạm AS Năm Ngọt 2	Tại trụ 74/77/5, 74/77/10 tuyến 476TN	xã Phú Cường	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Năm Ngọt 2 tại trụ 74/77/5 tuyến 476TN	12	0,001	0,000	15	22,5		
184	24/09/2026	08:00	09:30	Điện lực Tam	Điện Lực Tam Nông	Cắt cầu lưới hạ áp tạo khoảng không điện -	Tại trụ 74/28, 74/34, 74/35	xã Phú Cường	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Ngã Tư Gò	48	0,003	0,000	45	67,5		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Nông		Đóng TĐLL, TĐLA bị mất đứt. trạm AS Ngã Tư Gò Cát	tuyến 476TN		Cát tại trụ 74/34 tuyến 476TN							
185	24/09/2026	07:00	07:30	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Thao tác chuyển tải PĐ 476-7AL/43A.D5, PĐ 477-7AL/43.D5 nhận điện tuyến 473TN.	Tại trụ 43A tuyến 476-AL Tại trụ 43 tuyến 477-AL	Xã Phú Thọ, Xã An Long	Đóng LBS MV 477AL-473TN/110.D5 tại trụ 110 tuyến 473TN. Cắt LBS 477AL/141.D5 tại trụ 141 tuyến 477AL. Mở MC tuyến 476-AL. Mở MC tuyến 477AL. Cắt 3DS 476-7AL/43A.D5 tại trụ 43A tuyến 476AL. Cắt 3DS 477-7AL/43.D5 tại trụ 43 tuyến 477AL. Đóng LBS 477AL/141.D5 tại trụ 141 tuyến 477AL. Đóng LBS MV 476AL-477AL/116A.D5 tại trụ 116 tuyến 477AL	2889	0,062	0,002	1000	500		
186	24/09/2026	15:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Cắt cầu lưới hạ áp tạo khoảng không điện - Đóng TĐLL, TĐLA bị mất đứt. trạm AS Phú Cường 8	Tại trụ 8, 15 tuyến 477TN	xã Phú Cường	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Phú Cường 8 tại trụ 8, 15 tuyến 477TN	92	0,006	0,000	40	60		
187	24/09/2026	10:30	11:30	Điện lực Hồng Ngự	Xí nghiệp dịch vụ điện lực đồng Tháp	Gia cường 03 giáp buộc trung thế	Tại trụ 39 tuyến 474HN	Phường An Bình	Off Relay 79 tuyến 474HN							
188	24/09/2026	09:00	10:00	Điện lực Hồng Ngự	Xí nghiệp dịch vụ điện lực đồng Tháp	Gia cường 03 giáp buộc trung thế	Tại trụ 38C tuyến 474HN	Phường An Bình	Off Relay 79 tuyến 474HN							
189	24/09/2026	13:30	15:00	Điện lực Hồng Ngự	Xí nghiệp dịch vụ điện lực đồng Tháp	Gia cường 12 giáp núu trung thế	Trụ 41 tuyến 473HN-474HN	Phường An Bình	Off Relay 79 tuyến 474HN-473HN							
190	24/09/2026	08:00	09:00	Điện lực Hồng Ngự	Xí nghiệp dịch vụ điện lực đồng Tháp	Gia cường 03 giáp buộc trung thế	Tại trụ 37C tuyến 474HN	Phường An Bình	Off Relay 79 tuyến 474HN							
191	24/09/2026	08:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Tháo, lắp trạm Bé Trung (hoán chuyển trạm Bé Trung 1P-75kVA và trạm Đồn BP 909 1P-50kVA)	"Tại trụ 125/74/53 NR 474-7THo/125/74/8. D7 tuyến 474THo "	Xã An Phước	"Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm Bé Trung Tại trụ 125/74/53 NR 474-7THo/125/74/8.D7 tuyến 474THo"	1	0,000		36	288		
192	24/09/2026	10:00	14:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Tháo, lắp trạm Đồn BP 909 (hoán chuyển trạm Bé Trung 1P-75kVA và trạm Đồn BP 909 1P-50kVA)	"Tại trụ 260 PĐ 480-7THo/162.D7 tuyến 480THo "	Xã Tân Hộ Cơ	"Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm Đồn BP 909 Tại trụ 260 PĐ 480-7THo/162.D7 tuyến 480THo "	75	0,013	0,000	43	172		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
193	24/09/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Vệ sinh trạm, cắt lưới hạ thế, lắp đà coi hạ thế trạm UB Phú Thuận B (3x1P-50kVA)	Tại trụ 192 và từ trụ 190 đến trụ 197 PĐ 477-10/1-4 tuyến 477PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03 FCO trạm UB Phú Thuận B (3x1P-50kVA) tại trụ 192 PĐ 477-10/1-4 tuyến 477PC	194	0,075	0,000	76	684		
194	24/09/2026	08:00	09:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay điện kế trạm Thuốc Lá Đồng Tháp	Tại trụ 53/2A/1 tuyến 474AH	Đường Nguyễn Sinh Sắc, xã Tân Dương	Cắt CB+03FCO trạm Thuốc Lá Đồng Tháp tại trụ 53/2A/1 tuyến 474AH	1	0,000		192	288		
195	24/09/2026	13:30	15:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay điện kế trạm Hai Lúa	Tại trụ 23/10/1 tuyến 479AH	Đường Nguyễn Tấn Thành, phường Sa Đéc	Cắt CB trạm Hai Lúa tại trụ 23/10/1, trụ 23/10 tuyến 479AH	1	0,000		240	360		
196	24/09/2026	15:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay điện kế trạm Chả Cá Mạnh Hùng	Tại trụ 16/2B tuyến 474SĐ	Đường ĐT 848, phường Sa Đéc	Cắt CB+03FCO trạm Chả Cá Mạnh Hùng tại trụ 16/2B tuyến 474AH	1	0,000		150	225		
197	24/09/2026	10:00	11:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay điện kế trạm Phạm Minh Thiện	Tại trụ 30/14/1 tuyến 471SĐ	Đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Sa Đéc	Cắt CB+03FCO trạm Phạm Minh Thiện tại trụ 30/14/1 tuyến 471SĐ	1	0,000		67	100,5		
198	24/09/2026	09:30	10:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay điện kế trạm Thùy Dung	Tại trụ 43A/2/19A/1 tuyến 474SĐ	Đường Quốc Lộ 80, xã Tân Dương	Cắt CB+03FCO trạm Thùy Dung tại trụ 43A/2/19A/1 tuyến 474SĐ	1	0,000		75	75		
199	24/09/2026	14:30	16:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay điện kế trạm Hiệp Phát	Tại trụ 15/12/1 tuyến 479AH	Đường ĐT 852, phường Sa Đéc	Cắt CB+03FCO trạm Hiệp Phát tại trụ 15/12/1 tuyến 479AH	1	0,000		336	504		
200	24/09/2026	07:00	18:00	Điện lực Nha Môn	Công Ty Hồng Tuyết	Dựng trụ đệm trung thế, đầu nối trung thế NR 3P-22kV Cty TNHH MTV Gia Khiêm Đồng Tháp	Tại trụ 39/146A tuyến 471-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Cắt LBS NR 471-11/1-3 tại trụ 39/103 tuyến 471-NM Cắt 03DS NR 471-11/1-3 tại trụ 39/103A tuyến 471-NM Cắt 03LBFCO NR 471-11/1-4 tại trụ 39/169 tuyến 471-NM	2723	1,288	0,002	279	3069	Chuyển khách hàng phía sau NR 471-11/1-4 tại trụ 39/169 tuyến 471-NM sang nhận điện tuyến 475-NM qua MV An Khánh	
201	24/09/2026	13:30	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay MBA kiểm định định kỳ không đạt trạm Hẻm Nhà Lá	Tại trụ 31/4 tuyến 474-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Cắt CB + cắt 01FCO+ tháo 01 hotline trạm Hẻm Nhà Lá tại trụ 31/4 tuyến 474-NM	69	0,010	0,000	27	94,5		
202	24/09/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 17 đến trụ 17/25 tuyến 474-NM	Xã Phú Hựu	Không cắt điện							
203	24/09/2026	07:00	18:00	Điện lực Nha Môn	Công Ty TNHH Quang Nhựt	Thay dây hạ thế hiện hữu bằng dây ABC 3x70 từ trụ 39/8/79/7A/16 - 39/8/79/7A/16/1; 39/8/79/7A/16/1- 39/8/79/7A/16/1/4T và đến 39/8/79/7A/16/1/11P; Tạo khoảng không điện hạ thế từ trụ 39/8/79/7A/15 - 39/8/79/7A/16; Đầu nối lưới hạ thế XDM tại trụ 39/8/79/7A/13A; Đóng điện vận hành TBA 1P-75KVA tại trụ	Từ trụ 39/8/79/7A/16 - 39/8/79/7A/16/1 ; 39/8/79/7A/16/1 , 39/8/79/7A/16/1 /4T và đến 39/8/79/7A/16/1 /11P, từ trụ 39/8/79/7A/13A - 39/8/79/7A/16 tuyến 473-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB + FCO trạm Rạch Hộ Bồi tại trụ 39/8/79/7A/16 tuyến 473-NM	82	0,039	0,000	27	297		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						39/8/79/7A/14 tuyến 473-NM										
204	24/09/2026	08:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Thay MBA kiểm định định kỳ không đạt; Nâng đà composite FCO, LA lên coi; Ép lại kẹp quai, thay kẹp hotline mới trạm Sông Dưa 1	Tại trụ 17/4 tuyến 474-NM	Xã Phú Hựu	Cắt 01LBFCO NR Sông Dưa tại trụ 17 tuyến 474-NM	242	0,036	0,000	76	266		
205	24/09/2026	08:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Ép lại kẹp quai, xử lý lèo trung thế	Tại trụ 17/2 tuyến 474-NM	Xã Phú Hựu	Cắt 01LBFCO NR Sông Dưa tại trụ 17 tuyến 474-NM							Kết hợp công tác
206	24/09/2026	07:00	18:00	Điện lực Nha Môn	Công Ty Châu Thành	Dựng trụ BTLT 14m ghép, lắp xà sứ đỡ lưới, xà composite, LBFCO, kẹp quai ép và hotline đầu nối NR trung thế 1P-12.7kV Miếu Ông Tà tại trụ 39/168A tuyến 471-NM.	Tại trụ 39/168A tuyến 471-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Cắt LBS NR 471-11/1-3 tại trụ 39/103 tuyến 471-NM Cắt 03DS NR 471-11/1-3 tại trụ 39/103A tuyến 471-NM Cắt 03LBFCO NR 471-11/1-4 tại trụ 39/169 tuyến 471-NM						Chuyển khách hàng phía sau NR 471-11/1-4 tại trụ 39/169 tuyến 471-NM sang nhận điện tuyến 475-NM qua MV An Khánh	
207	24/09/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cáp viễn thông treo trên cột điện NR 478SH/80/1.D11 Nhà Thờ, NR 478-7SH/80/5/1.D11 Cầu Sắt, NR 478-7SH/80/22/1.D11 Cầu Điện Tây Giữa, NR 478-7SH/80/23/1.D11 Kinh Điện Tây Giữa, NR 478-7SH/80/36.D11 Mương Tiệm Cây Đông Năm Làng	Từ trụ 80 đến trụ 80/149, từ trụ 80/5 đến trụ 80/5/31/1, từ trụ 80/5/6A đến trụ 80/5/6A/1, từ trụ 80/22 đến trụ 80/22/14, từ trụ 80/23 đến trụ 80/23/30/31H, từ trụ 80/36 đến trụ 80/36/15/18H tuyến 478-SH	Xã Phong Hòa, xã Hòa Long	Không cắt điện							
208	24/09/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bê, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ, kiểm tra điện kế định kỳ, xử lý DCU, modem	Tuyến 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
209	24/09/2026	07:30	18:00	Điện lực Lai Vung	Công ty TNHH Điện - Điện lạnh Hưng Lộc	Đầu nối lưới trung thế XDM tại trụ 80/54, lắp 3LBFCO MV Cây Xăng Tấn Tâm tại trụ 80/57/1, thu hồi lưới trung thế hiện hữu từ trụ 80/53 đến trụ 80/61, sang dây hạ thế từ trụ hiện hữu sang trụ XDM từ trụ 80/62 đến trụ 80/69, sang TBA Nhà Thờ Định Hòa từ trụ hiện	Từ trụ 80/53 đến trụ 80/69 tuyến 478-SH	Xã Phong Hòa	Cắt REC 478SH/80/1.D11 + 3DS 478-2SH/80/1.D11 Nhà Thờ tại trụ 80/1 tuyến 478-SH. Cắt 3LBFCO 478-7SH/80/69.D11 Cây Xăng Quán Tám tại trụ 80/69 tuyến 478-SH.	1234	0,557	0,001	1200	12600	Chuyển NR 478SH/80/1.D11 Nhà Thờ nhận điện tuyến 474-AH (Chuyển kín trước)	

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						hữu sang trụ XDM tại trụ 80/54, lắp ốp đà từ trụ 80/53 đến trụ 50/62 tuyến 478-SH										
210	24/09/2026	07:30	18:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Ốp tole, bịt lỗ trụ NR Nhà Thờ từ trụ 80/6 đến trụ 80/68, lắp ốp đà trụ 80/32	Từ trụ 80/6 đến trụ 80/68 tuyến 478-SH	Xã Phong Hòa	Cắt REC 478SH/80/1.D11 + 3DS 478-2SH/80/1.D11 Nhà Thờ tại trụ 80/1 tuyến 478-SH. Cắt 3LBFCO 478-7SH/80/69.D11 Cây Xăng Quán Tám tại trụ 80/69 tuyến 478-SH.							Kết hợp công tác
211	24/09/2026	10:30	11:30	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thay khung Uclevis bị sét trạm Cầu Số 9A tuyến 471-TH	Trụ 77, 82, 87 tuyến 471,476-TH	Xã Lấp Vò	Cắt CB+FCO trạm Cầu Số 9A trụ 87 và trạm TT Học Tập Cộng Đồng Lấp Vò trụ 82 tuyến 471-TH	2	0,000		22	22		
212	24/09/2026	16:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thay khung Uclevis bị sét tuyến 471-TH	Trụ 96, 99 tuyến 471,476-TH	Xã Lấp Vò	Không cắt điện							
213	24/09/2026	07:00	18:00	Điện lực Lấp Vò	Cty Hưng Lộc	Nâng công suất TBA 1P-75kVA lên 3x1P-75kVA trạm Xóm Lộ 1, TBA 1P-50kVA lên 3P-250kVA trạm Cầu Thủ Cù, TBA 1P-50 lên 3x1P-75kVA Cầu Rạch Xường, sang lưới hạ thế, thu hồi lưới hạ thế cũ và TBA cũ tuyến 478-AH	Trụ 181-214 tuyến 478-AH	Xã Tân Khánh Trung	Cắt CB+FCO trạm TL848 trụ 183, Xóm Lộ 1 trụ 186, Thủ Cù 1 trụ 189, Đình Thủ Cù trụ 194A, Cầu Thủ Cù 196, Hưng Hòa 1 trụ 198, Hưng Hòa trụ 203, Cầu Rạch Xường 205, Rạch Xường trụ 208 tuyến 478-AH	517	0,245	0,000	386	4246		
214	24/09/2026	08:00	10:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thay khung Uclevis bị sét trạm Cầu Số 9 tuyến 471-TH	Trụ 56, 57, 58, 60, 65, 74 tuyến 471,476-TH	Xã Lấp Vò	Cắt CB+FCO trạm Cầu Số 9 trụ 74 tuyến 471-TH	1	0,000		38	76		
215	24/09/2026	13:30	15:30	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thay khung Uclevis bị sét trạm Liên Tập Đoàn 2 tuyến 471-TH	Trụ 100, 106, 107, 108, 109 tuyến 471,476-TH	Xã Lấp Vò	Cắt CB+FCO trạm Liên Tập Đoàn 2 trụ 102, cắt 03FCO (Tháo Hotline NR TB Số trụ 107 tuyến 471-TH	2	0,000		36	72		
216	24/09/2026	18:30	20:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Mỹ Tho, Số 25C, Ấp Bắc, phường Đạo Thạnh tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện.							
217	24/09/2026	07:30	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây 110 kV	Kiểm tra ngày kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	175 Hồng Ngự - 172 Tân Hồng (Từ 175-7HN đến 172-7THo) 173 Hồng Ngự - 172 Vĩnh Hưng (Từ 173-7HN đến trụ 100) 171 Tân Hồng -174 Vĩnh Hưng (từ	Phường An Bình, Xã An Phước, Xã Tân Hồng	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
							171-7Tho - đến trụ 69)									
218	24/09/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm gra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 171 Mỹ Tho 2 – 172 Long Giang, 172 Mỹ Tho 2 - 171 Tầm Vu từ trụ 185A đến trụ 213.	Xã Châu Thành, phường Trung An	Không cắt điện							
219	24/09/2026	14:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Sông Hậu	Trạm 110kV Sông Hậu, xã Phong Hòa	OFF MCB F103 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dừng AC; OFF MCB F204 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dừng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu							
220	24/09/2026	18:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Tổ TTLĐ Gò Công	Kiểm tra thiết bị định kỳ Đêm TBA 110kV Gò Công Tây theo qui định.	Trạm 110kV Gò Công Tây	Trạm 110kV Gò Công Tây, ấp bình Tây, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
221	24/09/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sông Hậu	Trạm 110kV Sông Hậu, xã Phong Hòa	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu							
222	24/09/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Đội Q:LVH ĐD 110kV	Kiểm tra hành lang và tuyên truyền, kết hợp đồn trọng điểm	Đường dây 110kV Cai Lậy - Tân Thạnh	Phường Cai Lậy, Nhị Quý, Mỹ Phước Tây	Không cắt điện							
223	24/09/2026	06:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngắt, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sông Hậu	Trạm 110kV Sông Hậu, xã Phong Hòa	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu							
224	24/09/2026	17:30	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị tại trạm 110kV Mỹ Thuận.	Trạm 110kV Mỹ Thuận	Xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
225	24/09/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm định kỳ; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần;	Trạm 110kV An Long	Trạm 110kV An Long, xã An Long, tỉnh	OFF MCB: FAC103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; FAC203 tại tủ AC cấp nguồn							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				điện Cao thể		Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC;		Đồng Tháp.	cho tủ sạc 2 trạm 110kV An Long.							
226	25/09/2026	08:00	16:00	Điện lực Cao Lãnh	Đội Holine XNDVĐL ĐT	Tháo gỡ 03LBFCO đầu liên dây trung thế	Trụ 46/104 PĐ 474-7QT/46/104.D1 Chợ Tân Nghĩa tuyến 474QT	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	OFF rơ le 79 MC 476CL. OFF rơ le 79 REC 476CL/105.D2						Chuyển NR 474-7QT/46/102.D1 Chợ Tân Nghĩa nhận điện tuyến 476CL	
227	25/09/2026	07:00	12:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH MTV kỹ thuật điện Châu Khải	Di dời trụ hạ thế	Trụ 145/3/58/6 hạ thế TBA 3P-250kVA Long Hoi 3 PĐ 474-7CL/145/.D1 Cầu Vượt Long Hoi tuyến 475CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-250kVA Long Hoi 3 trụ 145/3/61 PĐ 474-7CL/145/.D1 Cầu Vượt Long Hoi tuyến 475CL	136	0,029	0,000	170	850		
228	25/09/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Mỹ Trà	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
229	25/09/2026	08:00	16:00	Điện lực Cao Lãnh	Đội Holine XNDVĐL ĐT	Tháo và làm gọn 03 đầu dây phía sau LBS để Điện lực Cao Lãnh tháo LBS thí nghiệm	Trụ 54/56A/1 NR 475CL/54/56A/1.D1 Phạm Nhơn Thuận tuyến 475CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Off rơ le 79 MC 474CL. Kiểm tra 03DS NR 475-1CL/54/56A.D1 đang ở vị trí cắt							
230	25/09/2026	07:00	11:30	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Thay dây hạ thế	Từ trụ 35 đến 40 và từ trụ 35 đến 35/3 hạ thế TBA 3P-250kVA Ngõ Thời Nhậm PĐ 471-7CL/35.D1 Siêu Thị Coopmart tuyến 471CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO và tháo 03 cần FCO TBA 3P-250kVA Ngõ Thời Nhậm trụ 37. Cắt CB+FCO TBA 2x1P-50kVA Đền Đường Nguyễn Huệ trụ 39 PĐ 471-7CL/35.D1 Siêu Thị Coopmart tuyến 471CL	101	0,020	0,000	213	958,5		
231	25/09/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Tho	Điện lực Mỹ Tho	Tăng cường cấp xuất, khắc phục tiếp địa mất đứt, luồn ống thép chống trôm, vệ sinh TBA 1P-50kVA Kinh Máy Đền	Tại trụ 260/37 tuyến 476TN	xã Phương Thịnh	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Kinh Máy Đền tại trụ 260/37 tuyến 476TN	57	0,009	0,000	20	70		
232	25/09/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Điện lực Mỹ Tho	Tăng cường cấp xuất, khắc phục tiếp địa mất đứt, luồn ống thép chống trôm, vệ sinh TBA 1P-50kVA Hưng Thạnh số 1A	Tại trụ 140/35 tuyến 478TX	xã Phương Thịnh	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Hưng Thạnh Số 1A tại trụ 140/35 tuyến 478TX	45	0,007	0,000	20	70		
233	25/09/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Tho	Điện lực Mỹ Tho	Tăng cường cấp xuất, khắc phục tiếp địa mất đứt, luồn ống thép chống trôm, vệ sinh TBA 1P-	Tại trụ 140/19 tuyến 478TX	xã Phương Thịnh	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Hưng Thạnh Số 1B tại trụ 140/19 tuyến 478TX	44	0,007	0,000	20	70		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						50kVA Hưng Thạnh số 1B										
234	25/09/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	"Tăng cường cấp xuất, khắc phục tiếp địa mất đứt, luôn ông thép chống trôm, vệ sinh TBA 1P-50kVA Máng Nồi "	Tại trụ 206/29 tuyến 476TN	xã Phong Mỹ	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Máng Nồi tại trụ 206/29 tuyến 476TN	61	0,009	0,000	40	140		
235	25/09/2026	07:30	17:30	Điện lực Mỹ Thọ	Công ty TNHH Minh Thanh	Thay cáp 2xAV70 vận hành lâu năm lão hóa bằng cáp ABC2x70 mới, khắc phục hệ thống đo đếm thay thùng bê mục, thay cáp muller, thay dây Brachenment (Hạng mục 6: Sửa chữa lưới hạ thế Kênh Đập Đá Phong Mỹ)	"Từ trụ 46/84/17 đến trụ 46/84/17/16 tuyến 474QT Từ trụ 48/84/4 đến trụ 48/84/17 tuyến 474QT"	xã Phong Mỹ	Cắt LBFCO 474-7QT/46/84/1.D2 (NR Đập Đá Phong Mỹ) tại trụ 84/1 tuyến 474QT	247	0,106	0,000	180	1800		
236	25/09/2026	07:30	17:00	Điện lực Thanh Bình	Công ty TNHH Nam Khoa Đồng Tháp	Di dời lưới điện trung hạ thế Nhánh rẽ Cả Cái	Từ trụ 108/7 đến 108/7/13 tuyến 474QT	xã Bình Thành	Cắt LBFCO Nhánh rẽ 474-7QT/108/1.D4 Bình Thành-Bình Tấn, trụ 108/1 tuyến 474QT	1114	0,455	0,001	534	5073		
237	25/09/2026	13:30	15:00	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Cắt cầu lưới hạ áp tạo khoảng không điện - Đóng TĐLL, TĐLA bị mất đứt. trạm AS K9 Phú Hiệp 2	Tại trụ 213, 217 tuyến 475TN	Xã Tam Nông	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS K9 Phú Hiệp 2 tại trụ 217 tuyến 475TN	10	0,001	0,000	15	22,5		
238	25/09/2026	10:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Cắt cầu lưới hạ áp tạo khoảng không điện - Đóng TĐLL, TĐLA bị mất đứt. trạm AS Bến Đò Phú Xuân	Tại trụ 188, 193 tuyến 475TN	Xã Tam Nông	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS Bến Đò Phú Xuân, tại trụ 193 tuyến 475TN	58	0,004	0,000	35	52,5		
239	25/09/2026	15:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Cắt cầu lưới hạ áp tạo khoảng không điện - Đóng TĐLL, TĐLA bị mất đứt trạm AS Phú Hiệp 3	Tại trụ 203, 206 tuyến 475TN	Xã Tam Nông	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Phú Hiệp 3 tại trụ 206 tuyến 475TN	43	0,003	0,00003	35	52,5		
240	25/09/2026	07:00	17:30	Điện lực Tam Nông	Công Ty 19/5	Thay dây hạ thế 3P-4D-380V trạm AS AS CDC Ấp 3, AS Công Viên Khóm 5 (SCL 2026 BS)	Từ trụ 56/2A đến 56/2A/3, 56/3 đến 56/3/8, 56/2A đến 56/8 HADL trạm AS Công Viên Khóm 5. Từ trụ 56/4/1 đến 56/4/2 đến 56/4/2/8, 56/4/1B đến 56/4/4B, 56/4/1C đến 56/4/5C HADL	Xã Tràm Chim	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3 hotline trung áp trạm AS CDC Ấp 3 tại trụ 56/4/4 tuyến 474TN. Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3 hotline trung áp trạm AS Công Viên Khóm 5 tại trụ 56/4 tuyến 474TN	100	0,045	0,000	60	630		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
							trạm AS CDC Ấp 3									
241	25/09/2026	08:00	09:30	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Cắt cầu lưới hạ áp tạo khoảng không điện - Đóng TĐLL, TĐLA bị mất đứt trạm AS Phú Đức 8	Tại trụ 121, 129 tuyến 475TN	xã Tam Nông	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS Phú Đức 8 tại trụ 121, 129 tuyến 475TN	60	0,004	0,000	45	67,5		
242	25/09/2026	08:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Tháo, lắp trạm Kinh Cù 4 (hoán chuyển trạm Kinh Cù 4 1P-50kVA và trạm Kinh Cả Tráp 1P-37,5kVA)	"Tại trụ 318/3/6 NR 474-7THo/318/3.D7 tuyến 474THo "	Xã An Phước	"Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm Kinh Cù 4 Tại trụ 318/3/6 NR 474-7THo/318/3.D7 tuyến 474THo "	41	0,014	0,000	27	216		
243	25/09/2026	10:00	14:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Tháo, lắp trạm Kinh Cả Tráp (hoán chuyển trạm Kinh Cù 4 1P-50kVA và trạm Kinh Cả Tráp 1P-37,5kVA)	"Tại trụ 278/106/24 NR 476-7THo/278/106.D7 tuyến 476THo "	Xã Tân Thành	"Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm Kinh Cả Tráp Tại trụ 278/106/24 NR 476-7THo/278/106.D7 tuyến 476THo"	79	0,014	0,000	35	140		
244	25/09/2026	08:00	13:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH Bách Khoa	Nâng cấp lưới hạ áp và TBA từ 1P lên thành 3P TBA Đầu lộ Bắc Trang	"Từ trụ 193/1A đến trụ 193/6, NR 478-7THo/193/1.D7 tuyến 478THo "	Xã Tân Hồng	"Cắt CB+01FCO+tháo hotline TBA Đầu lộ Bắc Trang tại trụ 193/4, NR 478-7THo/193/1.D7 tuyến 478THo "	63	0,014	0,000	37	185		
245	25/09/2026	07:00	18:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Cty XĐĐ Minh Thành HN	Dựng trụ và sang lưới hạ thế vườn mở rộng đường	Từ trụ 5A đến trụ 9A PĐ 479-11 tuyến 479PC	Xã Long Phú Thuận	"- Cắt CB + 03 FCO trạm Bến Đò Số 11 (3x1P-50kVA) tại trụ 5 PĐ 479-11 tuyến 479PC - Cắt CB + 03 FCO trạm Phú Hòa A2 (3P-180kVA) tại trụ 11 PĐ 479-11 tuyến 479PC"	398	0,188	0,000	170	1870		
246	25/09/2026	07:00	18:00	Điện lực Nha Môn	Công Ty TNHH MTV Công nghệ Thủy Phương	Thay dây HTHH AV70 thành AV70.	Từ trụ 46/34/31 đến trụ 46/34/45 tuyến 471-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB + 01FCO trạm Đường Sáu Lợi tại trụ 46/34/40 tuyến 471-NM	50	0,024	0,000	20	220		
247	25/09/2026	13:30	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Vệ sinh TBA NLX DB2 (PB 43852)	Tại trụ 198/2 tuyến 474-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt 03LBFCO NR trạm NLX DB2 tại trụ 198 tuyến 474-SĐ	1	0,000		1343	4700,5		
248	25/09/2026	08:00	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Vệ sinh trạm Phan Lý Minh Sang; Thay 03TI (5-10/5A), vệ sinh trạm NM Thanh Sang	Tại trụ 190/1/2, 190/1/3 tuyến 474-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB trạm NM Thanh Sang tại trụ 190/1/3 tuyến 474-SĐ Cắt CB trạm Phan Lý Minh sang tại trụ 190/1/2 tuyến 474-SĐ Cắt 03FCO NR Thanh Sang tại trụ 190/1 tuyến 474-SĐ	2	0,000		226	791		
249	25/09/2026	07:00	18:00	Điện lực Nha Môn	Công Ty TNHH MTV Công nghệ Thủy Phương	Thay dây HTHH AV70 thành AV70.	Từ trụ 46/34/45 đến trụ 46/34/60 tuyến 471-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB + 01FCO trạm Ông Tài tại trụ 46/34/52 tuyến 471NM	61	0,029	0,000	26	286		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
250	25/09/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 39 đến trụ 39/103 tuyến 471-NM	Xã Phú Hựu	Không cắt điện							
251	25/09/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bê, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ, kiểm tra điện kế định kỳ, xử lý DCU, modem	Tuyến 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
252	25/09/2026	08:00	12:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 3 pha, 3TI đến hạn, vệ sinh TU, TI TBA XX Nguyễn Quốc Thái	Tại trụ 162/7/1 tuyến 475-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB TBA XX Nguyễn Quốc Thái tại trụ 162/7/1 tuyến 475-SH. Cắt 3FCO NR XX Nguyễn Quốc Thái tại trụ 162/7 tuyến 475-SH.	1	0,000		95	380		
253	25/09/2026	08:00	12:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Giảm công suất từ 1P-50kVA xuống 1P-25kVA, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Rạch Thầy Năm	Tại trụ 289/35/45/6/18 tuyến 475-SĐ	Xã Lai Vung	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Rạch Thầy Năm tại trụ 289/35/45/6/18 tuyến 475-SĐ	35	0,006	0,000	10	40		
254	25/09/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cấp viễn thông treo trên cột điện NR 475-7SĐ/289/11/1.D11 Lò Tương, NR 475-7SĐ/289/54A.D11 Bà Đầy, NR 475-7SĐ/289/35/11/1.D11 Long Hậu Cua Đình	Từ trụ 289/11 đến trụ 289/11/18/13H, từ trụ 289/54A đến trụ 289/54A/21, từ trụ 289/35/11 đến trụ 289/35/11/28/2 H tuyến 475-SĐ	Xã Hòa Long	Không cắt điện							
255	25/09/2026	13:30	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 3 pha đến hạn, vệ sinh công nghiệp TU, TI, MBA, LA, LBFCO TBA Cty TNHH Ngọc Đồng. Vệ sinh công nghiệp TU, TI, MBA, LA, LBFCO TBA Công ty CP XD và TM Hoàng Sơn Lâm, Cty CP Phước Đạt, Hiệp Thanh 7.	Từ trụ 114/15A/16 đến trụ 114/15A/27 tuyến 472-TH	Xã Lai Vung	Cắt REC 472TH/114/15A/1.D11 + 3DS 472-2TH/114/15A/1.D11 NM Ngọc Đồng tại trụ 114/15A/1 tuyến 472-TH	88	0,013	0,000	1400	4900		
256	25/09/2026	13:30	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Nâng công suất từ 1P-25kVA lên 1P-50kVA, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Rạch Cua Đình	Tại trụ 289/35/11/10 tuyến 475-SĐ	Xã Lai Vung	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Rạch Cua Đình tại trụ 289/35/11/10 tuyến 475-SĐ	60	0,009	0,000	24	84		
257	25/09/2026	14:00	15:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò và XNDV Đồng Tháp	Thí nghiệm định kỳ CBM MBA và thiết bị trạm CCN Vàm Cống tuyến 477-TH	Trụ 114/72 tuyến 477-TH	Xã Lấp Vò	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm CCN Vàm Cống trụ 114/72 tuyến 477-TH	40	0,002	0,000	32	32		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
258	25/09/2026	12:30	13:30	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò và XNDV Đồng Tháp	Thí nghiệm định kỳ CBM MBA và thiết bị trạm Công an Lấp Vò tuyến 474-TH	Trụ 11 tuyến 474-TH	Xã Lấp Vò	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Công An Lấp Vò trụ 11 tuyến 474-TH	1	0,000		24	24		
259	25/09/2026	07:00	18:00	Điện lực Lấp Vò	Cty Hưng Lộc	Nâng công suất TBA 1P-50kVA lên 3x1P-50kVA trạm Cầu Rạch Chùa, TBA 1P-100kVA lên 3P-250kVA trạm Tân Hòa Đông, TBA 1P-50 lên 3x1P-50kVA Tân Mỹ 1, sang lưới hạ thế, thu hồi lưới hạ thế cũ và TBA cũ tuyến 478-AH	Trụ 214A-243 tuyến 478-AH	Xã Tân Khánh Trung	Cắt CB+FCO trạm Cầu Rạch Chùa trụ 218, Cầu Rạch Chùa 1 trụ 228, Tân Hòa Đông trụ 230, Tân Mỹ 2 trụ 234, Tân Mỹ 1 trụ 240 tuyến 478-AH	421	0,199	0,000	284	3124		
260	25/09/2026	09:30	10:30	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò và XNDV Đồng Tháp	Thí nghiệm định kỳ CBM MBA và thiết bị trạm Bình Lợi 1 tuyến 474-TH	Trụ 37/7 tuyến 474-TH	Xã Lấp Vò	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Bình Lợi 1 trụ 37/7 tuyến 474-TH	142	0,006	0,000	56	56		
261	25/09/2026	11:30	12:30	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò và XNDV Đồng Tháp	Thí nghiệm định kỳ CBM MBA và thiết bị trạm CND Lấp Vò tuyến 474-TH	Trụ 10 tuyến 474-TH	Xã Lấp Vò	Cắt CB+03FCO (Tháo Hotline) trạm CND Lấp Vò trụ 10 tuyến 474-TH	2	0,000		42	42		
262	25/09/2026	08:00	09:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò và XNDV Đồng Tháp	Thí nghiệm định kỳ CBM MBA và thiết bị trạm TT Văn Hóa tuyến 473-TH	Trụ 30/2 tuyến 473-TH	Xã Lấp Vò	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm TT Văn Hóa trụ 30/2 tuyến 473-TH	28	0,001	0,000	40	40		
263	25/09/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra hành lang và tuyên truyền hành lang, kết hợp đồn trọng điểm	Đường dây 110kV Cái Bè - Mỹ Thuận;	xã Mỹ Phước Tây, Mỹ Lợi, Thanh Hưng.	Không cắt điện							
264	25/09/2026	14:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Thanh Hưng	Trạm 110kV Thanh Hưng, xã Lấp Vò	OFF MCB FAC104 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB FAC204 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Thanh Hưng							
265	25/09/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp	Đội QLVH	Kiểm tra hành lang và tuyên truyền hành lang,	Đường dây 110kV 171 Cái	Xã Mỹ Đức Tây; Mỹ Lợi,	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lưới điện Cao thế	ĐD 110kV	kết hợp đồn trọng điểm.	Bè - 173 Mỹ Thuận	Thanh Hưng								
266	25/09/2026	17:30	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị tại trạm 110kV Cái Bè	Trạm 110kV Cái Bè	Xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
267	25/09/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Thanh Hưng	Trạm 110kV Thanh Hưng, xã Lấp Vò	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Thanh Hưng							
268	25/09/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm định kỳ; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC;	Trạm 110kV Tân Hồng	Trạm 110kV Tân Hồng, xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB: F103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tân Hồng.							
269	25/09/2026	06:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngất, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Thanh Hưng	Trạm 110kV Thanh Hưng, xã Lấp Vò	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu							
270	25/09/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	Kiểm tra các thiết bị PCCC, cập nhật hồ sơ PCCC định kỳ hàng tháng trạm 110kV Tân Hồng	Trạm 110kV Tân Hồng	Trạm 110kV Tân Hồng, xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, luôn giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị trong trạm 110kV.							
271	25/09/2026	14:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Thanh Hưng	Trạm 110kV Thanh Hưng, xã Lấp Vò	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Thanh Hưng							
272	25/09/2026	08:30	13:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	"1. Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Ngày TBA 110kV Chợ Gạo theo qui định. 2. Kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy bằng nước trạm Chợ Gạo. 3. Kiểm tra bịt kín, vệ sinh các tủ điện trong phòng ĐH, hợp bộ 22kV và ngoài sân trạm. Vệ sinh phòng ĐH và hợp bộ trạm Chợ Gạo. 4. Kết hợp kiểm tra vệ sinh, đo Accu tuần trạm Chợ Gạo."	Trạm 110kV Chợ Gạo	Trạm 110kV Chợ Gạo, Ô 3 khu 1, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp	"1.2.3.Không cắt điện. Giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị 4. OFF MCB FAC103 cấp nguồn cho tủ sạc 1; OFF MCB FAC201 cấp nguồn cho tủ sạc 2"							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
273	25/09/2026	18:30	20:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức, Khu Phố Bình Tạo A, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện.							
274	26/09/2026	07:00	12:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH MTV kỹ thuật điện Châu Khải	Di dời trụ hạ thế	Trụ 46/153A/36/1 hạ thế TBA 1P-37,5kVA Ngã Đồng 2A NR 474-7QT/46/153A/1. D1 Ngã Đồng tuyến 474QT	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO TBA 1P-37,5kVA Ngã Đồng 2A trụ 46/153A/36/1 NR 474-7QT/46/153A/1.D1 Ngã Đồng tuyến 474QT	55	0,012	0,000	26	130		
275	26/09/2026	13:00	17:30	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Thay dây hạ thế	Từ trụ 73 đến 73/9 và từ trụ 73/5 đến 73/5/2 hạ thế TBA 3P-250kVA Công Viên 30/4 PĐ 471-7CL/35.D1 Siêu Thị Coopmart tuyến 471CL	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO và tháo 03 cần FCO TBA 3P-250kVA Công Viên 30/4 PĐ 471-7CL/35.D1 Siêu Thị Coopmart tuyến 471CL	124	0,024	0,000	170	765		
276	26/09/2026	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Cắt cầu lưới hạ áp tạo khoảng không điện; - Tăng cường cấp suất hạ áp; - Lắp Codie cho MBA. Đóng TĐLL, TĐLA bị mất đứt. trạm AS Hòa Bình 3	Tại trụ 74/179 tuyến 476TN	xã Phú Cường	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Hòa Bình 3 tại trụ 74/179 tuyến 476TN	116	0,017	0,000	45	157,5		
277	26/09/2026	08:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Cắt cầu lưới hạ áp tạo khoảng không điện; - Tăng cường cấp suất hạ áp; - Lắp Codie cho MBA. Đóng TĐLL, TĐLA bị mất đứt. trạm AS Chợ Hòa Bình	Tại trụ 56/15/132A/71 tuyến 474TN	xã Phú Cường	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Chợ Hòa Bình, tại trụ 56/15/132A/71 tuyến 474TN	104	0,016	0,000	45	157,5		
278	26/09/2026	08:00	16:00	Điện lực Tam Nông	Công Ty Minh Trí	Đầu nối NR trung áp và TBA 3x1P-25kVA Trạm NTTS Lê Thanh Hải (Theo đề nghị khách hàng)	Tại trụ 239/133/10, 239/133/10/1 tuyến 475TN	Xã Tràm Chim	Cắt CB+FCO trạm AS Bung Sấm 1 tại trụ 239/133/17 tuyến 475TN	52	0,018	0,000	25	200		
279	26/09/2026	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH Bách Khoa	Di dời trụ, sang dây trung thế	Tại trụ 265/12/13A NR 480-7THo/265/12/1. D7 tuyến 480-THo	Xã Tân Hộ Cơ	Cắt 03 LBFCO NR 480-7THo/265/12/1.D7 tại trụ 265/12/1 tuyến 480THo	318	0,123	0,000	255	2295		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
280	26/09/2026	07:00	18:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay MBA xong sấy trạm Mương Kinh 1 Nối Dài	Tại trụ 167/15/23 NR 475-15/4-1 tuyến 475HN	Xã Long Khánh	"- Cắt LBS tại trụ 216=125/149 MV Long Khánh A,B tuyến 475-HN - Đóng 03LBFCO tại trụ 183 PĐ 475-16 tuyến 475HN"							
281	26/09/2026	07:00	18:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Vệ sinh trạm và tăng cường cấp suất trạm TDC Đường Tắc Nam Hang 2 (1P-100kVA)	Tại trụ 168A/19 NR 475-15/6 tuyến 475HN	Xã Long Khánh	"- Cắt 03LBFCO tại trụ 154 PĐ 475-15 tuyến 475HN - Cắt 03LBFCO tại trụ 183 PĐ 475-16 tuyến 475HN"							
282	26/09/2026	17:00	18:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Đóng 03LBFCO	Tại trụ 183 PĐ 475-16 tuyến 475HN	Xã Long Khánh	"- Cắt LBS tại trụ 216=125/149 MV Long Khánh A,B tuyến 475-HN - Đóng 03LBFCO tại trụ 183 PĐ 475-16 tuyến 475HN"	416	0,018	0,000	72	72		Gián đoạn điện
283	26/09/2026	07:00	18:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Vệ sinh trạm và tăng cường cấp suất trạm Long Hữu 2 (1P-50kVA)	Tại trụ 167/4 NR 475-15/4 tuyến 475HN	Xã Long Khánh	"- Cắt 03LBFCO tại trụ 154 PĐ 475-15 tuyến 475HN - Cắt 03LBFCO tại trụ 183 PĐ 475-16 tuyến 475HN"							
284	26/09/2026	07:00	08:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Cắt 03LBFCO	Tại trụ 183 PĐ 475-16 tuyến 475HN	Xã Long Khánh	"- Cắt 03LBFCO tại trụ 183 PĐ 475-16 tuyến 475HN - Đóng LBS tại trụ 216=125/149 MV Long Khánh A,B tuyến 475-HN"	416	0,018	0,000	72	72		Gián đoạn điện
285	26/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Cty XDD Quang Nhựt	Sang lưới và thu hồi trụ trung hạ thế, thu hồi trạm	Từ trụ 168A đến trụ 168A/9 NR 475-15/6 tuyến 475HN	Xã Long Khánh	"- Cắt 03LBFCO tại trụ 154 PĐ 475-15 tuyến 475HN - Cắt 03LBFCO tại trụ 183 PĐ 475-16 tuyến 475HN"							
286	26/09/2026	07:00	18:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Vệ sinh trạm và tăng cường cấp suất trạm Chợ Long Thạnh A (3x1P-50kVA)	Tại trụ 159 PĐ 475-15 tuyến 475HN	Xã Long Khánh	"- Cắt 03LBFCO tại trụ 154 PĐ 475-15 tuyến 475HN - Cắt 03LBFCO tại trụ 183 PĐ 475-16 tuyến 475HN"							
287	26/09/2026	07:00	18:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Cty TNHH 19/5	Sang lưới và thu hồi trụ trung hạ thế	Từ trụ 156 đến trụ 180 PĐ 475-15 tuyến 475-HN	Xã Long Khánh	"- Cắt 03LBFCO tại trụ 154 PĐ 475-15 tuyến 475HN - Cắt 03LBFCO tại trụ 183 PĐ 475-16 tuyến 475HN"	3519	1,665	0,003	759	8349	PĐ 475-16 nhận điện NR 475-13/1 tuyến 475HN	
288	26/09/2026	07:00	18:00	Điện lực Nha Môn	Công Ty TNHH MTV Công nghệ Thủy Phương	- Thay trụ rần nứt thành trụ BTLT 1x12m. - Thay dây pha nhôm bọc 1xACX-50 thành 1xACXH-50. - Thay trụ rần nứt thành trụ BTLT 2x12m. - Lắp coi đầu trụ COD3m-K - Di dời TBA 2x37.5kVA Gổ Đền 2 từ trụ 16/40/6 hiện hữu sang trụ 16/40/6 dựng mới. - Di dời TBA 50kVA Gổ Đền từ trụ 16/40/12 hiện hữu sang trụ 16/40/12 dựng mới.	Từ trụ 16/40/1 đến trụ 16/40/25 tuyến 471-NM	Xã Tân Phú Trung	Cắt 03LBFCO NR Gổ Đền tại trụ 16/40 tuyến 473-SĐ	1143	0,541	0,001	190	2090		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
289	26/09/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	Thay inverter tủ camera trạm 110kV Hồng Ngự	Tại tủ camera trạm 110kV Hồng Ngự	Trạm 110kV Hồng Ngự, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	OFF CB cấp nguồn cho inverter tủ camera.							Mất mạng nội bộ OT, tín hiệu camera, tín hiệu PCCC trong quá trình công tác.
290	26/09/2026	18:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Tổ TTLĐ Gò Công	Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Đêm TBA 110kV Gò Công + 2 ngăn lộ 173, 175 NMĐG TPĐ theo quy định 8991/ EVNSPC-KT+AT ngày 24/10/2023	Trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công, khu phố Long Hưng, P. Bình Xuân, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
291	26/09/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm định kỳ; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC;	Trạm 110kV Hồng Ngự	Trạm 110kV Hồng Ngự, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F204 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ AC trạm 110kV Hồng Ngự.							
292	26/09/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ác quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ	Dàn ác quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Trường Xuân	Xã Trường Xuân, Đồng Tháp	OFF CB AC tủ sạc 1 QF1.01; OFF CB AC tủ sạc 2 QF2.01; OFF CBAC tại tủ CAMERA cấp nguồn INVERTER CAMERA trạm 110kV Trường Xuân.							
293	26/09/2026	18:30	20:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương, KCN Tân Hương, Xã Tân Hương tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện.							
294	26/09/2026	14:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm, ngày định kỳ hàng tuần	Trạm 110kV Láng Tượng	Xã Thanh Bình, Đồng Tháp	Không cắt điện							
295	26/09/2026	06:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Tổ TTLĐ An Hòa	Vệ sinh cỏ sân ngắt, ngoài taluy hàng rào. Vệ sinh công nghiệp phòng điều hành và phòng phân phối trạm 110kV	Tại trạm 110kV Nha Môn	Trạm 110kV Nha Môn, xã Phú Hựu	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV							
296	26/09/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm định kỳ; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter	Trạm 110kV Tân Hồng	Trạm 110kV Tân Hồng, xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB: F103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tân Hồng.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				thể		camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC;										
297	27/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Thay trụ, thay dây trung thế. Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Cao Lãnh đề nghị cắt điện phát quang cây xanh đường Nguyễn Thái Học tránh ngã đổ vào mùa mưa bão	Từ trụ 75A/4/17 đến 75A/4/45 NR 471-7CL/75A/4/3 Hòa Thuận tuyến 471CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt 03LBFCO NR 471-7CL/75A/4/3 Hòa Thuận trụ 75A/4/3 tuyến 471CL. Kiểm tra 03LBFCO MV 471CL-473QT/100/1/9T.D1 Hòa Thuận-Sáu Quốc trụ 100/1/9T đang ở vị trí cắt	2197	0,945	0,002	1275	12750		
298	27/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH MTV kỹ thuật điện Châu Khải	Di dời trụ trung thế	Từ trụ 75A/4/37 NR 471-7CL/75A/4/3 Hòa Thuận tuyến 471CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt 03LBFCO NR 471-7CL/75A/4/3 Hòa Thuận trụ 75A/4/3 tuyến 471CL. Kiểm tra 03LBFCO MV 471CL-473QT/100/1/9T.D1 Hòa Thuận-Sáu Quốc trụ 100/1/9T đang ở vị trí cắt							Kết hợp công tác
299	27/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Nâng công suất TBA từ 1P-50kVA lên 1P-75kVA, thay cáp suất hạ thế, FCO, LA, CB	TBA 1P-50kVA Rạch Bà Bướm trụ 75A/4/41A/8 NR 471-7CL/75A/4/41A /1.D1 Bà Bướm tuyến 471CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline TBA 1P-50kVA Rạch Bà Bướm trụ 75A/4/41A/8 NR 471-7CL/75A/4/41A/1.D1 Bà Bướm tuyến 471CL							Kết hợp công tác
300	27/09/2026	07:30	17:30	Điện lực Mỹ Thọ	Công ty TNHH Minh Thanh	Đóng điện TBA xây dựng mới vào vận hành, chuyển đầu nối đường dây hạ thế qua lưới mới TBA 3P-250kVA Trạm y Tế Mỹ Hiệp tại trụ 55 (479ML) TBA 3P-160kVA Trường MN Mỹ Hiệp 1 trụ 67 (479ML) TBA 3P-160kVA Cổng Thủy Lợi 2 trụ 86 (479ML) (Công trình lộ ra trạm 110kV Mỹ Long)	Từ trụ 60A đến trụ 95 (lưới XDM) đang nhận điện tuyến 474MTh	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-400kVA Thanh Lạc 1 tại trụ 21 tuyến 474MTh Cắt CB+3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-250kVA Trường MN Mỹ Hiệp tại trụ 341 tuyến 474MTh Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-250kVA Chợ Mỹ Hiệp tại trụ 335A tuyến 474MTh	395	0,170	0,000	400	4000		
301	27/09/2026	06:00	18:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Lắp xà sắt đỡ cáp 24kV PD Bình Hòa tại trụ 82, sang dây trung thế từ trụ hiện hữu sang trụ XDM, căng dây trung thế bị chùng từ trụ 82 đến trụ 92	Từ trụ 82 đến trụ 92 tuyến 472-TH, 477-TH	Xã Lai Vung	Cắt REC 472TH/81.D11 + 3DS 472-2TH/81.D11 (Cầu Ranh) tại trụ 81 tuyến 472-TH. Cắt 3DS NR 472-7TH/114/4.D11 UB Định An tại trụ 114/4 tuyến 472-TH. Cắt LBS 472TH/119.D11 + 3DS 472-2TH/119.D11 (Vàm Xếp) tại trụ 119 tuyến 472-TH. Cắt MC tuyến 477-TH. Cắt 3DS 477-7TH/1.D12 Lộ Ra.7 tại trụ 1 tuyến 477-TH (Đăng ký D12). Cắt 3DS NR	1515	0,782	0,001	950	11400	- Chuyển PD 472TH/119.D11 Vàm Xếp nhận điện tuyến 480-SH. - PD 477TH/118.D11 An Lạc nhận điện tuyến 475-SH. - NR 472-7TH/114/4.D11 UB Định An tuyến 474-TH. - NR 477-7TH/114/3.D11 Cầu Vượt QL54 nhận điện tuyến 473-TH.	

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									477-7TH/114/3.D11 Cầu Vượt QL54 tại trụ 114/3 tuyến 477-TH. Cắt LBS 477TH/118.D11 + 3DS 477-1TH/118.D11 An Lạc tại trụ 118 tuyến 477-TH.							
302	27/09/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	Cty TNHH MTV XLĐ Cửu Long	Căng dây đầu nối NR 3P-22kV và TBA 3P-400kVA Phước Tiếng	Từ trụ 103B đến trụ 103B/1 tuyến 477-TH	Xã Lai Vung	Cắt MC tuyến 477-TH. Cắt 3DS 477-7TH/1.D12 Lộ Ra.7 tại trụ 1 tuyến 477-TH. Cắt 3DS NR 477-7TH/114/3.D11 Cầu Vượt QL54 tại trụ 114/3 tuyến 477-TH. Cắt LBS 477TH/118.D11 + 3DS 477-1TH/118.D11 An Lạc tại trụ 118 tuyến 477-TH.							Kết hợp công tác
303	27/09/2026	06:00	06:30	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chuyển NR 477-7TH/114/3.D11 Cầu Vượt QL54 nhận điện tuyến 473-TH	Tại trụ 114/3 tuyến 477-TH	Xã Lai Vung	Cắt MC tuyến 477-TH. Cắt 3DS 477-7TH/1.D12 Lộ Ra.7 tại trụ 1 tuyến 477-TH. Cắt LBS 473TH/60A.D12 Bình Lợi tại trụ 60A tuyến 473-TH. Đóng 3DS MV477TH-473TH/87.D12 Phà Vàm Cống tại trụ 87 tuyến 473-TH. Cắt 3DS NR 477-7TH/114/3.D11 Cầu Vượt QL54 tại trụ 114/3 tuyến 477-TH. Đóng LBS 473TH/60A.D12 Bình Lợi tại trụ 60A tuyến 473-TH.	1289	0,028	0,001	6000	3000		Gián đoạn điện
304	27/09/2026	17:30	18:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chuyển NR 477-7TH/114/3.D11 Cầu Vượt QL54 nhận điện tuyến 477-TH	Tại trụ 114/3 tuyến 477-TH	Xã Lai Vung	Cắt LBS 473TH/60A.D12 Bình Lợi tại trụ 60A tuyến 473-TH. Đóng 3DS NR 477-7TH/114/3.D11 Cầu Vượt QL54 tại trụ 114/3 tuyến 477-TH. Cắt 3DS MV477TH-473TH/87.D12 Phà Vàm Cống tại trụ 87 tuyến 473-TH. Đóng LBS 473TH/60A.D12 Bình Lợi tại trụ 60A tuyến 473-TH. Đóng 3DS 477-7TH/1.D12 Lộ Ra.7 tại trụ 1 tuyến 477-TH. Đóng MC tuyến 477-TH.	1289	0,028	0,001	6000	3000		Gián đoạn điện
305	27/09/2026	06:00	06:30	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chuyển NR 472-7TH/114/4.D11 UB Định An tuyến 474-TH	Tại trụ 81, 144/4 tuyến 472-TH	Xã Lai Vung	Cắt REC 472TH/81.D11 + 3DS 472-2TH/81.D11 (Cầu Ranh) tại trụ 81 tuyến 472-TH. Cắt REC 474TH/61.D12 Vàm Cống tại trụ 61 tuyến 474-TH. Đóng 3DS 472-2TH/114/33.D12 Cầu Hòa Lạc tại trụ 114/33 tuyến 472-TH. Cắt 3DS NR 472-	803	0,017	0,001	3000	1500		Gián đoạn điện

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									7TH/114/4.D11 UB Định An tại trụ 114/4 tuyến 472-TH. Đóng REC 474TH/61.D12 Vàm Cống tại trụ 61 tuyến 474-TH.							
306	27/09/2026	17:30	18:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chuyển NR 472-7TH/114/4.D11 UB Định An tuyến 472-TH	Tại trụ 81, 144/4 tuyến 472-TH	Xã Lai Vung	Cắt REC 474TH/61.D12 Vàm Cống tại trụ 61 tuyến 474-TH. Đóng Cắt 3DS NR 472-7TH/114/4.D11 UB Định An tại trụ 114/4 tuyến 472-TH. Cắt 3DS 472-2TH/114/33.D12 Cầu Hòa Lạc tại trụ 114/33 tuyến 472-TH. Đóng REC 474TH/61.D12 Vàm Cống tại trụ 61 tuyến 474-TH. Đóng REC 472TH/81.D11 + 3DS 472-2TH/81.D11 (Cầu Ranh) tại trụ 81 tuyến 472-TH.	803	0,017	0,001	3000	1500		Gián đoạn điện
307	27/09/2026	06:00	06:30	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Chuyển tải NR Chợ Hòa Lạc tuyến 477-TH nhận điện tuyến 473-TH	Trụ 114/32 tuyến 477-TH	Xã Lấp Vò	"Cắt LBS PĐ 473-TH/60A.D12 Bình Lợi trụ 60A tuyến 473-TH Cắt 03DS NR Chợ Hòa Lạc trụ 114/32 tuyến 477-TH Đóng 03DS 477TH-473TH/87.D12 MV Cầu Lạch Mắm trụ 87 tuyến 473-TH. Đóng LBS PĐ 473-TH/60A.D12 Bình Lợi trụ 60A tuyến 473-TH	325	0,007	0,000	2088	1044		
308	27/09/2026	06:00	18:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lai Vung	"Lắp xà sắt đỡ cáp 24kV PĐ Bình Hòa tại trụ 82, sang dây trung thế từ trụ hiện hữu sang trụ XDM, căng dây trung thế bị chùng từ trụ 82 đến trụ 92 tuyến 472-TH, 477-TH"	Trụ 82-92 tuyến 472,477-TH	Xã Lai Vung	"Cắt MC tuyến 477-TH tại trạm 110kV Thạnh Hưng. Cắt 3DS 477-7TH/1.D12 Lộ Ra.7 tại trụ 1 tuyến 477-TH"	75	0,039	0,000	48	576		
309	27/09/2026	17:30	18:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Chuyển tải NR Chợ Hòa Lạc tuyến 477-TH ngưng nhận điện tuyến 473-TH	Trụ 114/32 tuyến 477-TH	Xã Lấp Vò	"Cắt LBS PĐ 473-TH/60A.D12 Bình Lợi trụ 60A tuyến 473-TH Cắt 03DS 477TH-473TH/87.D12 MV Cầu Lạch Mắm trụ 87 tuyến 473-TH. Đóng 03DS NR Chợ Hòa Lạc trụ 114/32 tuyến 477-TH Đóng LBS PĐ 473-TH/60A.D12 Bình Lợi trụ 60A tuyến 473-TH "	325	0,007	0,000	2088	1044		
310	27/09/2026	06:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Vệ sinh cỏ sân ngắt, ngoài taluy hàng rào. Vệ sinh công nghiệp phòng điều hành và phòng phân phối trạm 110kV	Tại trạm 110kV Thạnh Hưng	Trạm 110kV Thạnh Hưng, xã Lấp Vò	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV							
311	27/09/2026	14:00	22:00	Xí	Tổ TTLĐ	Kiểm tra đêm, ngày định	Trạm 110kV	Phường Mỹ	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				nhà máy điện Cao thể	Cao Lãnh	kỳ hàng tuần	Trần Quốc Toàn	Ngãi, Đồng Tháp								
312	27/09/2026	05:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	XNLDCT	Phân pha dây dẫn đường dây trụ công ngăn 172 trạm 110 kV Mỹ Thuận đến trụ số 04. Phân pha dây dẫn đường dây trụ công ngăn 174 trạm 220 kV Cao Lãnh 2 đến trụ số 160.	đường dây 110 kV 172 Mỹ Thuận – 174 Cao Lãnh 2	xã Thanh Hưng	1. Cô lập Ngăn 172 trạm 110kV Mỹ Thuận 2. Cô lập đường dây 110 kV 172 Mỹ Thuận – 174 Cao Lãnh 2							- 17:00 bàn giao đường dây, thiết bị cho công tác tái lập.
313	27/09/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm định kỳ; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC;	Trạm 110kV Hồng Ngự	Trạm 110kV Hồng Ngự, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F204 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ AC trạm 110kV Hồng Ngự.							
314	27/09/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thể	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Tháp Mười.	Xã Tháp Mười, Đồng Tháp	OFF FAC101 tủ sạc 1; OFF FAC203 tại tủ sạc 2 trạm 110kV Tháp Mười.							
Tổng cộng										60.985	18,477	0,044	63.716	300.392		

Phụ lục 2

DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN 110KV VÀ TRUNG HẠ THỂ TUẦN 39/2026

(Từ ngày 21/9/2026 đến 27/9/2026)

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
1	21/09/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH	Thay thùng Tole bị mục và ống cấp suất trạm KH: Trương Thị Dũng Bảo trì mối nối hạ áp trạm NT 30/4A	Tại trụ 20, 27 tuyến 4762-7	Xã Tân Phú Đông	Cắt CB, 01 FCO trạm Trương Thị Dũng tại trụ 20 tuyến 4762-7 Cắt CB, 03 FCO trạm NT 30/4 A tại trụ 27 tuyến 4762-7 (phục vụ biện pháp an toàn cho công tác thay thùng Tole bị mục và ống cấp suất trạm KH: Trương Thị Dũng)	17	0,01	0,00	93	884		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
2	21/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ KD	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế định kỳ, cài App CSKH.	Tuyến BK83-8, BK 25-8, K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
3	21/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ, phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện, kiểm tra lưới điện, cài App CSKH.	Tuyến BK83-8, BK 25-8, K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
4	21/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH	Đào chằng trung thế	Tại trụ 45 tuyến 47108-7	Xã Tân Phú Đông	Không cắt điện							
5	21/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH,KD	Thay điện kế bất thường mất kết nối, gắn điện kế, cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra đường dây và TBA	Khu vực tổ VH	Các xã	Không cắt điện							
6	21/09/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VHCB	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, cắt dọn dây leo Sơn số trụ.	Sau 480-7CB/64/25. D14 và các nhánh rẽ	Xã Mỹ Đức Tây	Không cắt điện							
7	21/09/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, cắt điện véc nợ, thu thập thông tin ký lại HĐMBĐ, kiểm tra sử dụng điện , gắn dòi điện kế, thay điện kế định kỳ	Lưới điện khu vực Quan lý	Lưới điện khu vực Quan lý	Không cắt điện							
8	21/09/2026	13:30	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Lắp đặt điện kế tổng khai thác hiệu suất trạm công cộng.	Trạm TBT Ô 5 C-D Thạnh Mỹ, xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp.	Xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp.	Cắt CB, FCO trạm TBT Ô 5 C-D Thạnh Mỹ.	2	0,00		6	21		
9	21/09/2026	07:00	11:30	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Lắp đặt điện kế tổng khai thác hiệu suất trạm công cộng.	TB Ô 10B-11 Tân Hòa Đông, xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp.	Xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp.	Cắt CB, FCO TB Ô 10B-11 Tân Hòa Đông.	2	0,00		7	32		
10	21/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, Cắt điện đốc nợ tiền điện	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							
11	21/09/2026	08:00	12:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Thay chằng hạ áp, phát quang lưới điện trạm Long Tường 2	trạm Long Tường 2	Xã Châu Thành	Cắt CB, FCO trạm Long Tường 2	41	0,01	0,00	25	100		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
12	21/09/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; Khôi phục số trụ, chỉ danh thiết bị, chỉ danh phân đoạn bị mờ; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
13	21/09/2026	13:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Căng lại dây hạ áp bị chùng, tháo kẹp quay + cầu chì cá	Lưới hạ áp trạm Ấp 7 Đạo Thạnh, tuyến 477MT	Một Phần đường Nguyễn Quân, phường Đạo Thạnh	Tuyến 477MT; Cắt CB+ 3FCO trạm Ấp 7 Đạo Thạnh	160	0,03	0,00	135	540		
14	21/09/2026	07:00	12:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Căng lại dây hạ áp bị chùng, tháo kẹp quay + cầu chì cá	Lưới hạ áp trạm Lê Lợi 2, tuyến 471MT	Một Phần đường Lê Lợi, Phan Hiến Đạo, phường Mỹ Tho	Tuyến 471MT; Cắt CB+ 3FCO trạm Lê Lợi 2	648	0,14	0,00	567	2835		
15	21/09/2026	07:00	15:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Bách Khoa	Thay dây hạ áp (Công trình SCL 2026);	Lưới hạ áp trạm Hoàng Hoa Thám 1, tuyến 471MT	Một Phần đường Đốc Bình Kiều, Hoàng Hoa Thám, phường Mỹ Tho	Tuyến 471MT; Cắt CB+ 3FCO trạm Hoàng Hoa Thám 1	648	0,22	0,00	567	4536		
16	21/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dọc đường dây	Tuyến 472CG, 476CG và các nhánh rẽ	Xã tân Thuận Bình, An Thạnh Thủy	Không cắt điện							
17	21/09/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đđ và TBA;	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
18	21/09/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SĐĐ, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
19	21/09/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	HTX XLĐ Hưng Phú	Lắp LBS và DS vào đường dây XDM dự kiến PT474GC (đường dây chưa vận hành và đấu điện).	Tại trụ trung áp số 19 tuyến đường dây XDM dự kiến PT474GC (đường dây chưa vận hành và đấu điện).	Phường Gò Công	Không cắt điện.							
20	21/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	"- Đo độ cao đường dây theo kế hoạch số 737/KT-ĐLGC. - phát quang phát tuyến 477GC - Thay thùng	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						Composit bi hư hỏng đợt 3 năm 2026 "										
21	21/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang Trạm Xóm Gòong 3	Lưới hạ áp Trạm Xóm Gòong 3	Xã Tân Điền	Cắt FCO trạm Xóm Gòong 3 tại trụ số 8	99	0,04	0,00	72	724		
22	21/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bề.	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
23	21/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang Trạm Chợ Bến 2	Lưới hạ áp Trạm Chợ Bến 2	Xã Tân Điền	Cắt FCO trạm Chợ Bến 2 tại trụ số 14	79	0,03	0,00	59	592		
24	21/09/2026	07:15	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bắt thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Sơn số trụ, treo biển chỉ danh phân đoạn, nhánh rẽ; Lập biên bản, chụp hình hiện trạng nhà ở tồn tại trong hành lang an toàn lưới điện. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khảo sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Không cắt điện							
25	21/09/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cấp viên thông	Từ trụ 83/1 đến trụ 83/52 PĐ 471CLa/83/2.D25 Ngã 3 Bình Phú, tuyến 471CLa và các nhánh rẽ	Xã Bình Phú	Không cắt điện							
26	22/09/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH	Thay MBA 1x 37,5kVA bị cháy dầu TBA Thủy Sản 2	Tại trụ 37T tuyến 47190-7	Xã Tân Phú Đông	Cắt 3 LBFCO NR 47190-7 tại trụ 255/10T tuyến 4774-7	19	0,01	0,00	34	323		
27	22/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ KD	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách	Tuyến BK83-8, BK 25-8, K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						hàng sử dụng điện, thay điện kế định kỳ, cài App CSKH.										
28	22/09/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH	Thay MBA 1x25kVA bị chảy dầu TBA Bến Đò Tân Xuân 2	Tại trụ 11 tuyến 4784-7	Xã Tân Thới	Cắt 1 LBFCO NR 4784-7 tại trụ 17/46/2 tuyến K8-8	108	0,04	0,00	103	979		
29	22/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ, phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện, kiểm tra lưới điện, cài App CSKH.	Tuyến BK83-8, BK 25-8, K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
30	22/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH,KD	Thay điện kế bất thường mất kết nối, gắn điện kế, cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra đường dây và TBA	Khu vực tổ VH	Các xã	Không cắt điện							
31	22/09/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VHCB	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, cắt dọn dây leo Sơn số trụ.	Phát tuyến 476MTh, 473MTh và các nhánh rẽ	Xã Thanh Hưng, Mỹ Lợi, Mỹ Đức Tây	Không cắt điện							
32	22/09/2026	08:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Công ty Thái Hải	Nâng công suất tr5am Kênh Ban Lợi 13 từ 37.5kVA lên 2x37.5kVA	Tại trụ 13 nhánh rẽ 474-7CLa/140/2.D15 kênh Ban Lợi	Xã Long Tiên	Cắt LBFCO 474-7CLa/140/2.D15	908	0,35	0,00	235	2115		
33	22/09/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, cắt điện véc nợ, thu thập thông tin ký lại HĐMBĐ, kiểm tra sử dụng điện , gắn dòi điện kế, thay điện kế định kỳ	Lưới điện khu vực Quan lý	Lưới điện khu vực Quan lý	Không cắt điện							
34	22/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định, bất thường, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, Cắt điện đốc nợ tiền điện	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							
35	22/09/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; Khôi phục số trụ, chỉ danh thiết bị, chỉ danh phân đoạn bị mờ; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
36	22/09/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Bảo trì, tăng cường lèo hạ áp, phát quang lưới điện trạm Mỹ An 3	Trạm Mỹ An 3	Xã Mỹ Tịnh An	Cắt CB, FCO trạm Mỹ An 3	99	0,04	0,00	50	475		
37	22/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH+ Cty ENP + Cty 19/5	Tổ QLVH; Chinh trụ hạ áp nghiêng, sang tải trạm, phát quang; Cty ENP; kéo dây lắp trạm 3x37,5kVA Cty TNHH Trường Phúc Bình ; Cty 19/5 kéo dây hạ, sang tải (ĐTXD)	Lưới hạ, trung áp sau nhánh rẽ 47189-7, tuyến 474CG	Một phần Khu phố Bình Phong, phường Mỹ phong	Tuyến 474CG; cắt 03 LBFCO 47189-7	803	0,35	0,00	1039	10390		
38	22/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH+ XNDV ĐT	NCS trạm Cầu Rượu từ 37,5 KVA lên 50kVA	Tại trụ 79, tuyến 471+472MTo	Một phần Quốc Lộ 1A, xã Long Hưng	Tuyến 471MTo; Cắt CB+FCO trạm Cầu Rượu, off relay 79 Rec D64, MC tuyến 471MTo, MC tuyến 472MTo	61	0,03	0,00	33	330		
39	22/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH+ XNDV ĐT	NCS trạm Quốc Lộ 50-1 từ 25kVA lên 50kVA	Tại trụ 46/6, tuyến 475MT	Một phần Quốc Lộ 50, phường Trung An	Tuyến 475MTo; Cắt CB+FCO trạm Quốc Lộ 50-1, off relay 79 MC tuyến 473MTo	40	0,02	0,00	25	250		
40	22/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Thay thùng điện kế Composite bị bể	Lưới HA trạm Xóm Thường, Xóm Thường 1, Bình Hòa b1, Bình Hạnh 1, Lộ Trường Học 1, Lộ Số 8, Lộ làng	Xã Chợ Gạo	Không cắt điện							
41	22/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dọc đường dây	Tuyến 476CG và các nhánh rẽ	Xạ Tân Thuận Bình, An Thạnh Thủy	Không cắt điện							
42	22/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Cty TNHH ENP	Thay thùng tole và cáo trạm XTL ông Ngô Minh Nhẹ	Tại trụ 71/4 và 71/4/2 nhánh rẽ 1 pha Chợ Mới - Tân Thuận Bình	Xã Tân Thuận Bình	Cắt FCO nhánh rẽ XTL ông Ngô Minh Nhẹ				200	2000		
43	22/09/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
44	22/09/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đđ và TBA;	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
45	22/09/2026	13:00	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	Bảo trì các TBA vận hành thuê	Trụ 09 đến 12/2 nhánh rẽ 47411-7 và trụ 04 đến 14 nhánh rẽ 47413-7	xã Đồng Sơn	Tuyến 474GCT: Cắt LBFCO 47411-7	101	0,02	0,00	12	48		
46	22/09/2026	07:00	13:00	Điện lực Vĩnh	Tổ QLVH	Bảo trì các TBA vận hành thuê	Trụ 02 đế trụ 24 nhánh rẽ 47341-7	xã Đồng Sơn	Tuyến 474GCT: Cắt 3 LBFCO 47341-7	67	0,02	0,00	68	405		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Bình												
47	22/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	"- Đo độ cao đường dây theo kế hoạch số 737/KT-ĐLGC. - phát quang phát tuyến 477GC - Thay thùng Composit bị hư hỏng đợt 3 năm 2026 "	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
48	22/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang Trạm Kinh Ngang Dưới	Lưới hạ áp Trạm Kinh Ngang Dưới	Xã Gò Công Đông	Cắt FCO trạm Kinh Ngang Dưới tại trụ số 28	139	0,06	0,00	79	790		
49	22/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bê.	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
50	22/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang Trạm Kinh Ngang 2	Lưới hạ áp Trạm Kinh Ngang 2	Xã Gò Công Đông	Cắt FCO trạm Kinh Ngang 2 tại trụ số 20	473	0,20	0,00	59	592		
51	22/09/2026	08:00	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	Dời trụ hạ áp số 10/4P đường dây hạ áp độc lập trạm Hậu Thành 2-11 do gần đường mương nước nghiêng	Tại trụ 10/4P đường dây hạ áp trạm Hậu Thành 2-11	Xã Hội Cư	Cắt CB + 1FCO trạm Hậu Thành 2-11 tại trụ 48/9B/5A NR 476-7CB/48/9B/A.D25 Hậu Thuận, tuyến 476CB	59	0,02	0,00	11	99		
52	22/09/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cấp viên thông	Từ trụ 113/2 đến trụ 113/48 PD MV 471CLa-472CLa/66/143.D25 Ngã 4 HL63-ĐT, tuyến 472CLa.	Xã Bình Phú	Không cắt điện							
53	22/09/2026	07:15	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Sơn số trụ, treo biển chỉ danh phân đoạn, nhánh rẽ; Lập biên bản, chụp hình hiện trạng nhà ở tồn tại trong hành lang an toàn lưới điện. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khảo sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác	Khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.										
54	23/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ KD	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế định kỳ, cài App CSKH.	Tuyến BK83-8, BK 25-8, K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
55	23/09/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH	Tháp sắt dầm U160x3 mét nhằm đảm bảo độ tĩnh không, chỉnh trụ nghiêng	Tại trụ số 43, 44, 45 tuyến 47108-7	Xã Tân Phú Đông	Cắt 3 LBFCO NR 47108-7 tại trụ 25 tuyến 47208-7	61	0,02	0,00	34	323		
56	23/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ, phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện, kiểm tra lưới điện, cài App CSKH.	Tuyến BK83-8, BK 25-8, K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
57	23/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH,KD	Thay điện kế bất thường mất kết nối, gắn điện kế, cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra đường dây và TBA	Khu vực tổ VH	Các xã	Không cắt điện							
58	23/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VHCB	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, cắt dọn dây leo Sơn số trụ.	Phát tuyến 475MTh và các nhánh rẽ	Xã Thanh Hưng	Không cắt điện							
59	23/09/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, cắt điện véc nợ, thu thập thông tin ký lại HĐMBĐ, kiểm tra sử dụng điện , gắn dòi điện kế, thay điện kế định kỳ	Lưới điện khu vực Quan lý	Lưới điện khu vực Quan lý	Không cắt điện							
60	23/09/2026	07:00	11:30	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Lắp đặt điện kế tổng khai thác hiệu suất trạm công cộng.	TB ô 5 A-B Thạnh Mỹ, xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp.	Xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp.	Cắt CB, FCO trạm TB ô 5 A-B Thạnh Mỹ	2	0,00		7	32		
61	23/09/2026	13:30	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Lắp đặt điện kế tổng khai thác hiệu suất trạm công cộng.	TB Đội 5, xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp.	Xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp.	Cắt CB, FCO trạm	2	0,00		8	28		
62	23/09/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm;	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						Cân pha hạ áp; Khôi phục số trụ, chỉ danh thiết bị, chỉ danh phân đoạn bị mờ; ...										
63	23/09/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Dọn dây leo, bụi rậm xung quanh gốc trụ, phát quang, mé tía cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện trung hạ áp	Tuyến E2-8 QL1, 479-7 Bình Minh, 4733-7 Bình Minh, 4738-8 Trại Chăn Nuôi, 47175-7 Cao tốc TCN, 47157-7 VP CT TCN 7, 47735-7 VP CT TCN 26/4	Xã Châu Thành	Không cắt điện							
64	23/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty 19/5 + Tổ QLVH	Cty 19/5;Dựng trụ 14m NCS trạm Áp 1 Đạo Thạnh (250kVA); Cây mới trạm 250kVA xử quá tải trạm Gò Tre 2, (3x37,5kVA); Tổ QLVH ; CBM trạm Gò Tre 1, 1B, 2 + phát quang	Lưới hạ, trung áp sau nhánh rẽ 47359-7, tuyến 475MT	Huyện lộ 92A, phường Đạo Thạnh	Tuyến 474CG; cắt 03 LBFCO 47359-7	3400	1,46	0,00	2322	23220		
65	23/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dọc đường dây	Tuyến 472CG, 474CG, 476CG và các nhánh rẽ	Xã Chợ Gạo, Tân Thuận Bình, Lương Hòa Lạc5t, An Thạnh Thủy	Không cắt điện							
66	23/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ KD	Thay TI hạ áp định kỳ trạm chuyên dùng khách hàng: Phạm Thanh Thủ, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Cường, Trương Thị Linh, Nguyễn Văn Thơi, Lê Ngọc Tửu, Phạm Minh Tiêm, Lữ Phát Vinh, Trương Thị Thủy, Đặng Văn Kiệt	Sau C975	Xã Tân Thuận Bình	Cắt FCO trạm khách hàng	10	0,00	0,00	900	9000		
67	23/09/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
68	23/09/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA;	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
69	23/09/2026	08:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành	Đóng cọc đất và đấu vào cọc đất để cho đội hotline đấu vào LA.	Tại trụ trung áp số 28 tuyến I5; I5-8 Cầu Sơn Qui - PT475GC.	Phường Sơn Qui	Không cắt điện							
70	23/09/2026	08:00	17:00	Điện lực Gò Công	XNDV Điện lực (Đội thi công hotline).	Che phủ và lắp LA đường dây, kết lưới tại trụ trung áp số 28 tuyến I5; I5-8 Cầu Sơn Qui - PT475GC.	Tại trụ trung áp số 28 tuyến I5; I5-8 Cầu Sơn Qui - PT475GC.	Phường Sơn Qui	OFF relay 79 của MC475GC							
71	23/09/2026	08:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành	Đóng cọc đất và đấu vào cọc đất để cho đội hotline đấu vào LA.	Tại trụ trung áp số 14 tuyến I135; I135-8 Bình Tân - PT474GC và PT478GC	Phường Gò Công	Không cắt điện							
72	23/09/2026	08:00	17:00	Điện lực Gò Công	XNDV Điện lực (Đội thi công hotline).	Che phủ và lắp LA đường dây, kết lưới tại trụ trung áp số 14 tuyến I135; I135-8 Bình Tân (tầng dưới) - PT474GC và PT478GC.	Tại trụ trung áp số 14 tuyến I135; I135-8 Bình Tân - PT474GC và PT478GC	Phường Gò Công	OFF chức năng tự đóng lại của MCI135 và OFF relay 79 của MC474GC và MC478GC.							
73	23/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	"- Đo độ cao đường dây theo kế hoạch số 737/KT-ĐLGC. - phát quang phát tuyến 477GC - Thay thùng Composit bị hư hỏng đợt 3 năm 2026 "	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
74	23/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bê.	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
75	23/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang nhánh 47214-7 nhánh Ấp Nam 1	nhánh 47214-7 nhánh Ấp Nam 1	Xã Tân Điện	Cắt 1LBFCO nhánh 47214-7 nhánh Ấp Nam 1 tại trụ số 1	101	0,04	0,00	36	362		
76	23/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang Trạm Ấp Nam 2	Lưới hạ áp Trạm Ấp Nam 2	Xã Tân Điện	Cắt FCO trạm Ấp Nam 2 tại trụ số 26	92	0,04	0,00	59	592		
77	23/09/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cấp viễn thông	Từ trụ 83/53 đến trụ 83/147 PĐ 471CLa/83/53.D25 Cầu Thâm Rôn, tuyến 471CLa và các nhánh rẽ	Xã Hiệp Đức	Không cắt điện							
78	23/09/2026	07:15	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bắt thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Sơn số trụ, treo biển	Khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						chỉ danh phân đoạn, nhánh rẽ; Lập biên bản, chụp hình hiện trạng nhà ở tồn tại trong hành lang an toàn lưới điện. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khảo sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.										
79	23/09/2026	10:00	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	Cân pha, cắt chuyển lưới hạ áp trạm Phú An 4-13 sang trạm Phú An 4-22 để xử lý điện áp thấp và quá tải MBA	- Tại trụ 22H đường dây hạ áp hỗn hợp trạm Phú An 4-22 - Tại trụ 23 đường dây hạ áp hỗn hợp trạm Phú An 4-13"	Xã Bình Phú	- Cắt CB + 1FCO trạm Phú An 4-22 tại trụ 106/27/18 NR 475-7CB/112/27.D25 Cầu Kinh, tuyến 475CB. - Cắt CB + 1FCO trạm Phú An 4-13 tại trụ 106/27/23 NR 475-7CB/112/27.D25 Cầu Kinh, tuyến 475CB.	144	0,04	0,00	39	273		
80	23/09/2026	08:00	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	Thay trụ hạ áp số 22/8/8 đường dây hạ áp độc lập trạm Phú An 1-12 do mục gốc	Tại trụ 22/8/8 đường dây hạ áp độc lập trạm Phú An 1-12	Xã Bình Phú	Cắt CB + 2FCO trạm Phú An 1-12 tại trụ 64/22/8 NR 475-7CB/64/22/1.D25 Bà Phò, tuyến 475CB	139	0,05	0,00	36	324		
81	24/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ, phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện, kiểm tra lưới điện, cài App CSKH.	Tuyến BK83-8, BK 25-8, K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
82	24/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ KD	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế định kỳ, cài App CSKH.	Tuyến BK83-8, BK 25-8, K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
83	24/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH,KD	Thay điện kế bất thường mất kết nối, gắn điện kế, cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra đường dây và TBA	Khu vực tổ VH	Các xã	Không cắt điện							
84	24/09/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VHCB	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, cắt dọn dây leo, Sơn số trụ.	Phát tuyến 478MTh và các nhánh rẽ	Xã An Hữu	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
85	24/09/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTDD theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công véc nợ, thu thập thông tin ký lại HĐMBĐ, kiểm tra sử dụng điện , gắn dôi điện kế, thay điện kế định kỳ	Lưới điện khu vực Quan lý	Lưới điện khu vực Quan lý	Không cắt điện							
86	24/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định, bất thường, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, Cắt điện đốc nợ tiền điện	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							
87	24/09/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Dọn dây leo, bụi rậm xung quanh gốc trụ, phát quang, mé tía cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện trung hạ áp	Nhánh rẽ 47178-7 An Thị 1, 47179-7 An Thị 2, 47180-7 An Thị 3, 47574-7 TBT-Tân Mỹ, 47342-7 TBT 109, 47615-7 áp VH Nhứt Tân, E361-8 Thanh Bình, 47402-7 Tập Đoàn 4, 4772-7 Nhật Tân, 4762-7 Trần Tấn Chức, 47257-7 Lộ Kháng Chiến	Xã Mỹ Tịnh An	Không cắt điện							
88	24/09/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Thay HTDD định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; Khôi phục số trụ, chỉ danh thiết bị, chỉ danh phân đoạn bị mờ; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
89	24/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH + Cty Thuận Tiến	Dời trụ trung, hạ áp (công trình mở rộng lộ phường Thới Sơn) + Bảo trì, phát quang	Lưới trung, hạ áp sau NR 47150-7, tuyến 472BT	Một phần đường huyện 94C, phường Thới Sơn	Tuyến 472BT; Cắt 03 LBFCO 47150-7 (trụ 53)	1630	0,70	0,00	1215	12150		
90	24/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	XNDV ĐLĐT	Thay đầu Cosse phía trên LBFCO 47639-7	Tại trụ số 68 tuyến 3 pha Chợ Mới - Tân Thuận Bình	Xã Tân Thuận Bình	Cắt LBFCO 47639-7 và thực hiện Off RL 79 MC478CG	213	0,09	0,00	575	5750		
91	24/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	XNDV ĐLĐT	Thay 01LBFCO 47289-7 pha bìa vườn	Tại trụ 25 nhánh rẽ 3 pha Long Hòa	Xã Tân Thuận Bình	cắt 03LBFCO 47289-7 kết hợp Off RL 79 MC477CG và khóa chức năng tự đóng lại MC C971	462	0,20	0,00	2612	26120		
92	24/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dọc đường dây	Tuyến 471CG, 475CG và các nhánh rẽ	Xã An Thạnh Thủy, Bình Ninh	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
93	24/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	XNDV ĐLĐT	Lắp collier và chỉnh sứ đứng bị nghiêng	Tại trụ số 06 nhánh rẽ 3 pha tân Hưng	Xã Tân Thuận Bình	Không cắt điện, kết hợp Off RL 79 MC 478CG							
94	24/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Thay thùng điện kế composite bị bể	Lưới HA trạm Bảo Vệ Thực Vật, Bảo Vệ Thực Vật 1, Y Tế Song Bình, HTX Điện Tân, Bình Long 1, TH Song Bình, UBND xã LBĐ	Xã Chợ Gạo	Không cắt điện							
95	24/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	XNDV ĐLĐT	Thay sứ đứng bị bể	Tại trụ số 05A nhánh rẽ 3 pha Phú Thượng	Xã Bình Ninh	Không cắt điện, kết hợp Off RL 79 MC475CG							
96	24/09/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
97	24/09/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA;	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
98	24/09/2026	08:00	16:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	Dựng trụ, tháp đà nâng cao đường dây.	Trụ 05 đến trụ 16 nhánh rẽ 47166-7	xã Đồng Sơn	Tuyến 474GCT: Cắt LBFCO 47166-7	142	0,05	0,00	31	251		
99	24/09/2026	07:30	15:30	Điện lực Gò Công	Công ty TNHH Trung An Phát Đạt	" - Di dời trụ hạ áp khách hàng: Nguyễn Tâm Đăng"	Trụ hạ áp số 22A lưới hạ áp thuộc trạm Ông Non 5 - PT477GC.	- cắt CB và FCO trạm Ông Non 5.	- Cắt CB và FCO trạm Ông Non 5.	82	0,03	0,00	49	395		
100	24/09/2026	07:30	15:30	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	Thay thùng Tole CB tổng mọt trạm Cây Sộp	Phân hạ áp tại trụ trung áp số 61A tuyến I167; I167-8 Tân Trung - PT477GC.	Phường SoN Qui	- Cắt CB và FCO trạm Cây Sộp.	50	0,02	0,00	82	658		
101	24/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	"- Đo độ cao đường dây theo kế hoạch số 737/KT-ĐLGC. - Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - Cân pha hạ áp trạm. - Cắt điện đốc nợ - Thay thùng Composit bi hư hỏng đợt 3 năm 2026"	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
102	24/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bể.	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
103	24/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang nhánh 47163-7 nhánh Ao Miếu	nhánh 47163-7 nhánh Ao Miếu	Xã Tân Điền	Cắt 1LBFCO nhánh 47163-7 nhánh Ao Miếu tại trụ số 1	224	0,10	0,00	36	362		
104	24/09/2026	10:00	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	Cân pha, cắt chuyển lưới hạ áp trạm Chợ Mới 3 sang trạm Chợ Mới 4 để xử lý quá tải MBA.	- Tại trụ 28 đường dây hạ áp hỗn hợp trạm Chợ Mới 3. - Tại trụ 33 đường dây hạ áp hỗn hợp trạm Chợ Mới 4.	Xã Hội Cur	- Cắt CB + 1FCO trạm Chợ Mới 3 tại trụ 48/100B/27 NR 473-7CB/48/100B.D25 Chợ Mới, tuyến 476CB. - Cắt CB + 2FCO trạm Chợ Mới 4 tại trụ 48/100B/33 NR 473-7CB/48/100B.D25 Chợ Mới, tuyến 476CB.	138	0,04	0,00	27	189		
105	24/09/2026	07:15	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bắt thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Sơn số trụ, treo biển chỉ danh phân đoạn, nhánh rẽ; Lập biên bản, chụp hình hiện trạng nhà ở tồn tại trong hành lang an toàn lưới điện. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khảo sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Không cắt điện							
106	24/09/2026	08:00	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	Cây trạm 1P-1x25kVA Thổ Ngừ 5, cắt lưới hạ áp giảm tải cho trạm Thổ Ngừ 1	Tại trụ 48/123B/9 NR 476-7CB/48/123B/B.D25 Kinh Thổ Ngừ, tuyến 476CB	Xã Hội Cur	Cắt 1LBFCO 476-7CB/48/123B/1.D25 Kinh Thổ Ngừ tại trụ 48/123B/1, tuyến 476CB	188	0,07	0,00	45	405		
107	24/09/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cấp viên thông	Từ trụ 234 đến trụ 330 PĐ Đập Ông Tùng, tuyến 474CLa và các nhánh rẽ	Xã Hiệp Đức	Không cắt điện							
108	25/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ, phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện, kiểm tra lưới điện, cài App CSKH.	Tuyến BK83-8, BK 25-8, K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
109	25/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú	Tổ KD	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách	Tuyến BK83-8, BK 25-8, K87-8 và các	Xã Tân Phú Đông và xã	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Đông		hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế định kỳ, cài App CSKH.	nhánh rẽ trực thuộc	Tân Thới								
110	25/09/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VHCB	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, cắt dọn dây leo Sơn số trụ.	Phát tuyến 473MTh và các nhánh rẽ	Xã Thanh Hưng, Mỹ Lợi	Không cắt điện							
111	25/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH,KD	Thay điện kế bất thường mất kết nối, gắn điện kế, cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra đường dây và TBA	Khu vực tổ VH	Các xã	Không cắt điện							
112	25/09/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, cắt điện véc nợ, thu thập thông tin ký lại HĐMBĐ, kiểm tra sử dụng điện , ghi véc chỉ số, gắn dòi điện kế, thay điện kế định kỳ	Lưới điện khu vực Quan lý	Lưới điện khu vực Quan lý	Không cắt điện							
113	25/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định, gắn điện kế mới khắc phục khiếm khuyết lưới điện, Cắt điện đốc nợ tiền điện	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							
114	25/09/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Dọn dây leo, bụi rậm xung quanh gốc trụ, phát quang, mé tía cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện trung hạ áp	Nhánh rẽ 47595-7 Tám Dư 3B, 47297-7 Tập Đoàn 6, 47300-7 Tám Dư 12B, 47204-7 Song Thạnh, 47748-7 Song Thạnh 14/6, 47404-7 Huyện Lộ 30 trái, 47403-7 Huyện Lộ 30 phải, 47552-7 Song Thạnh phải, 47553-7 Song Thạnh phải, 47401-7 Tập Đoàn 5, 47596-7 Song Thạnh-TH, 47120-7 Bình Cách, 47211-7 Bình Cách 7, 47203-7 Bình Cách 19	Xã Mỹ Tịnh An	Không cắt điện							
115	25/09/2026	08:00	17:00	Điện lực	Hotline	Che phủ, thay 6 giáp	Trụ số 57/1A/1, tuyến	xã Mỹ Tịnh An	OFF RL[79] MC 477THu;							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Châu Thành		nú, tháo che phủ sau khi công tác xong	E50-8 Trung Hòa		Khóa chức năng tự đóng lại của Recloser E40							
116	25/09/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vết nợ; Phúc tra điện kè; Thay điện kè mất kết nối; Thay HTDD định kỳ; Gắn điện kè; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; Khôi phục số trụ, chỉ danh thiết bị, chỉ danh phân đoạn bị mờ; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
117	25/09/2026	13:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	CBM trạm Áp 5 Tam Hiệp 2,Áp 5 Tam Hiệp 3, Áp 5 Tam Hiệp 4	Tại trụ trạm Áp 5 Tam Hiệp 2,Áp 5 Tam Hiệp 3, Áp 5 Tam Hiệp 4, tuyến 472MTo	Một phần Áp 5 Tam Hiệp, xã Long Hưng	Tuyến 472MTo; Cắt CB+FCO trạm trạm Áp 5 Tam Hiệp 2,Áp 5 Tam Hiệp 3, Áp 5 Tam Hiệp 4	347	0,06	0,00	135	540		
118	25/09/2026	07:00	12:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	CBM trạm Lê Trung Đình, Chợ Bung, Ngã Tư Đồng Tâm, Chợ Bung	Tại trụ trạm Lê Trung Đình, Chợ Bung, Ngã Tư Đồng Tâm, Chợ Bung, tuyến 471MTo	Một phần Quốc Lộ 1A, phường Trung An	Tuyến 471MTo; Cắt CB+2FCO trạm Lê Trung Đình; CB+FCO trạm Ngã Tư Đồng Tâm; LBFCO NR trạm Chợ Bung	193	0,04	0,00	202	1010		
119	25/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Thay thùng composite điện kè bị bể	Lưới HA trạm Ô 3 Khu 3, Cầu Sắt, Bình Khương ATT, Ngã Tư Hòa Bình 1, Ngã Tư Hòa Bình, Thạnh An 6, Thạnh An, Thạnh Hòa 1, Thạnh Hòa 4	Xã Chợ Gạo, An Thạnh Thủy	Không cắt điện							
120	25/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dọc đường dây	Tuyến 475CG, 479GCT và các nhánh rẽ	Xã Bình Ninh	Không cắt điện							
121	25/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ KD	Thay TI hạ áp định kỳ trạm chuyên dùng khách hàng: Đình Văn Chương, Trương Công Thành, Nguyễn Văn Lào, Trương Văn Đây, Trần Văn On, Võ Thị Loan, Nguyễn Hoàng Sơn, Châu Khánh Lượm, Lê Kỳ Phương	Sau C75	xã Tân Thuận Bình	Cắt FCO trạm khách hàng	9	0,00	0,00	800	8000		
122	25/09/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	Vệ sinh, bảo dưỡng, bảo trì TBA 75kVA Sấy lúa Đồng Thạnh 2	Trụ 01 nhánh rẽ trạm biến áp Sấy lúa Đồng Thạnh 2	xã Đồng Sơn	Tuyến 474GCT: Cắt FCO nhánh rẽ trạm biến áp Sấy lúa Đồng Thạnh 2	1	0,00		27	253		
123	25/09/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kè không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kè - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kè không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
124	25/09/2026	07:30	12:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	Vệ sinh, bảo dưỡng, bảo trì TBA 3x37,5kVA Sấy lúa Đồng Thạnh 3	Trụ 01 nhánh rẽ TBA Sấy lúa Đồng Thạnh 3	xã Đồng Sơn	Tuyến 474GCT: Cắt 3 FCO nhánh rẽ TBA Sấy lúa Đồng Thạnh 3	1	0,00		40	180		
125	25/09/2026	13:00	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	Vệ sinh, bảo dưỡng, bảo trì TBA 3x50kVA NMX Bình Tứ 3	Trụ 01 nhánh rẽ TBA NMX Bình Tứ 3	xã Đồng Sơn	Tuyến 474GCT: Cắt 3FCO nhánh rẽ TBA NMX Bình Tứ 3	1	0,00		53	213		
126	25/09/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đđ và TBA;	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
127	25/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	" - Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - phát quang phát tuyến 477GC - Thay thùng Composit bị hư hỏng đợt 3 năm 2026 "	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Không cắt điện							
128	25/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang Trạm Xóm Chủ 2	Lưới hạ áp Trạm Xóm Chủ 2	Xã Gia Thuận	Cắt FCO trạm Xóm Chủ 2 tại trụ số 18	188	0,08	0,00	132	1316		
129	25/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bề.	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
130	25/09/2026	07:15	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bắt thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Sơn số trụ, treo biển chỉ danh phân đoạn, nhánh rẽ; Lập biên bản, chụp hình hiện trạng nhà ở tồn tại trong hành lang an toàn lưới điện. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khảo sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Không cắt điện							
131	25/09/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cấp viên	Từ trụ 103/1 đến trụ 103/59 PĐ 473CLa/103/1.D25,	Xã Mỹ Thành	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						thông	tuyến 473CB và các nhánh rẽ									
132	26/09/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH	- Hạ công suất trạm Trung Tâm Hành Chánh 6 từ 3x50kVA thành 3x37,5kVA	Tại trụ 27 tuyến 471-7	Xã Tân Phú Đông	Cắt 3 LBFCO NR 471-7 tại trụ 59/1 tuyến K1-8	91	0,04	0,00	34	323		
133	26/09/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH, Công ty TNHH Triệu Danh Phát	- Tháp sắt đà U160x3 mét nhằm đảm bảo độ tĩnh không. - NCS MBA TBA Bản Ranch 3 từ 3x37,5kVA thành 3x50kVA - Thay 1 FCO trạm Phạm Thị Tuyết Mai - Tháp sắt đà U160x3 mét nhằm đảm bảo độ tĩnh không.	Tại trụ 31, 54, 55, 39/57 39/75 tuyến 47176-7	Xã Tân Phú Đông	Cắt 3 LBFCO NR 47176-7 tại trụ 88/1 tuyến K4-8	453	0,19	0,00	343	3259		
134	26/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ, phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện, kiểm tra lưới điện, cài App CSKH.	Tuyến BK83-8, BK 25-8, K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
135	26/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ KD	Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế định kỳ, cài App CSKH.	Tuyến BK83-8, BK 25-8, K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
136	26/09/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	CTY TNHH Triệu Danh Phát	- Tháp sắt đà U160x3 mét nhằm đảm bảo độ tĩnh không.	Trụ 117T tuyến 47234-7	Xã Tân Phú Đông	Cắt 3 LBFCO NR 47234-7 tại trụ 154/1T tuyến K6-8	128	0,05	0,00	34	323		
137	26/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH,KD	Thay điện kế bất thường mất kết nối, gắn điện kế, cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra đường dây và TBA	Khu vực tổ VH	Các xã	Không cắt điện							
138	26/09/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, cắt điện véc nợ, thu thập thông tin ký lại HĐMBĐ, kiểm tra sử dụng điện, ghi véc chỉ số	Lưới điện khu vực Quan lý	Lưới điện khu vực Quan lý	Không cắt điện							
139	26/09/2026	07:00	18:00	Điện lực Cai Lậy	Truyền Tải Đồng Tháp,	- Truyền Tải Đồng Tháp Thí nghiệm định kỳ MBT T3 - ĐLCLA bảo	Công ty Truyền Tải Đồng Tháp thí nghiệm định kỳ MBT T3 -	Phường Cai Lậy, Mỹ Phước Tây, Nhị Quý,	Cắt MC 471CLa+DS 471-3CLa/1C.D15, Cắt LBS 471CLa/61.D25 và 3DS	74210	35,12	0,05	21214	233354	- Chuyển PD từ FL49 đến L12 nhận điện	QĐKĐĐ, ĐLTP mất điện PD sau

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
					ĐLCLA, công ty Thái Hải, công ty Bảo Ngọc	trì phát quang lưới điện - Công ty Thái Hải thi công công trình ĐTXD - Công ty Bảo Ngọc kết lưới trạm mới thi công đường Cao Tốc - Công ty TNHH MBA NBT thi công dựng trụ lắp trạm 560kVA	Công ty Thái Hải thi công công trình ĐTXD nâng công suất trạm Mỹ Lợi A 19 trụ 19 nhánh 473-7CLa/24/122/1.D15, trạm HTX 3 Tân Hội 18 trụ 18 phân đoạn F527, trạm MPT-TL 35 trụ 35 nhánh 47192-7, trạm Chà Là 23 trụ 23 nhánh 4788-7, khắc phục tồn tại công trình ĐTXD từ trụ 2-120 phân đoạn F6, sang lưới hạ áp qua trụ mới từ trụ 2-23 phân đoạn 473CLa/24/103.D15 (F44) - Công ty Bảo Ngọc kết lưới đường dây trung thế cấp điện cho trạm 630kVA, 560kVA công ty TNHH XD Trung Quốc thi công đường Cao Tốc tại trụ 37B phân đoạn F527, trụ 11 phân đoạn F31 - Công ty TNHH MBA NBT dựng trụ lắp trạm 560kVA tại trụ 20B tuyến 479CLa, 472CLa	Thanh Phú	1pha 471-3CLa/61.D25 (Nhà Tang Lễ) cắt LBS MV 471CLa-472CLa/66/143.D25 và 3LTD MV 471CLa-472CLa/66/143.D15 (Ngã 4 HL 63-ĐT) - Cắt MC 473CLa+DS473-3CLa/1D.D15 tại trụ 1D lộ ra trạm Cai Lậy, Cắt LBS 473CLa/62.D25 và 3LTD 473-3CLa/62.D25 (Nghĩa Trang Cai Lậy), Cắt 3LTD MV473CLa-475CLa/155/122.D25, thiết bị đang mở LBS MV 473CLa-475CLa/155/122.D25 (Cầu Kênh 10) - MC 475CLa+DS 3pha 475CL-8 tại trụ 1B Lộ ra trạm Cai Lậy, Cắt LBS FH170 và DS 3pha FH170-8, thiết bị đang mở Rec F199+3LTD F199-8, LBS F56 +DS 3pha F56-8 đóng - MC 477CLa+DS 3pha 477CL-8 tại trụ 1C lộ ra trạm Cai Lậy, LBS MV 477CLa-473CLa/26.D15 đang mở và DS 3pha MV 477CLa-473CLa/26.D15 đang đóng (Cầu Cai Lậy), thiết bị đang mở LBS F209+DS 3pha F209-8 - MC 479CL và DS 3pha 479CL-8 tại trụ 1A lộ ra trạm Cai Lậy, Cắt LBS FL59+FL59-8 - Cắt MC 472CL và DS 3pha 472CL-8 tại trụ 1A lộ ra trạm Cai Lậy, cắt LBS FL49+DS FL49-8, Cắt LBS FH9+DS FH9-8, thiết bị đang mở LBS MV 473CLa-472CLa/105/66/1.D15 và DS 3pha MV 473CLa-472CLa/105/6/1.D15 (UB Mỹ Long Cũ)						tuyến 472MTo; - Chuyển PD từ FL59-8 đến L21-8 nhận điện tuyến 471MTo; - Chuyển PD từ H19 (H13) đến H113 nhận 475THu; - Chuyển PD từ FH9 đến H161, H112 nhận điện 475THu.	FH170 tuyến 475CLa, sau H112 tuyến 472CLa kết hợp công tác và giảm tải.
140	26/09/2026	07:00	18:00	Điện lực Tân	Tổ VH	- Kết hợp cắt điện công tác ĐLCL: Cty TNHH	- Phân đoạn FH170 đến H27-8 - Phân đoạn	Phường Mỹ Phước Tây, Xã	- Tuyến 475CLa: Cắt LBS FH170, DS 3p FH170-8,	3671	1,74	0,00	99	1091		QĐKĐĐ

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Phước		Xuân Phát xử lý dây chống sét; Tổ VH Bảo trì khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thay thùng mực	H112 đến H197-8, H27-8	Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp	trụ 131; Cắt DS 3p H27-7, trụ 60; - Tuyến 472CLa: Cắt Rec H112, DS 3p H112-8, trụ 39A; Cắt DS 3p H197-8, trụ 73 - Thiết bị thường mở: LBS H27							
141	26/09/2026	08:00	12:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH ENP	Tháo trạm Trương Văn Lãng	Nhánh rẽ 47557-7 Trương Văn Xuân	Xã Mỹ Tịnh An	Cắt FCO Nhánh rẽ 47557-7 Trương Văn Xuân	2	0,00		75	300		
142	26/09/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; Khôi phục số trụ, chỉ danh thiết bị, chỉ danh phân đoạn bị mờ; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
143	26/09/2026	07:00	11:30	Điện lực Chợ Gạo	Tổ KD	Thay thùng tole điện kế trạm chuyên dùng khách hàng bị mục	tại trụ 13 nhánh rẽ 1 pha Xóm Bò Đề	Xã tân Thuận Bình	Cắt FCO trạm khách hàng				100	450		
144	26/09/2026	13:30	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ KD	Thay thùng tole điện kế trạm chuyên dùng khách hàng nị mục	Tại trụ 137/2 tuyến 3 pha Đăng Hưng Phước - Thanh Bình	Xạ Tân Thuận Bình	Cắt FCO trạm khách hàng				100	350		
145	26/09/2026	07:00	11:30	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Thay LA, FCO trạm Nhơn Hòa 1	Tại trụ 15 nhánh rẽ Nhơn Hòa	Xã Bình Ninh	Cắt LBFCO 47177-7	187	0,04	0,00	125	563		
146	26/09/2026	13:30	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Thay LA, FCO trạm Kênh Lộ Mới, Bình Phong	Tại trụ 18 nhánh rẽ 3 pha Lộ Xoài, trụ 36 nhánh rẽ 1 pha Lộ Xoài	Xã Chợ Gạo	Cắt LBFCO 4717-7	1763	0,27	0,00	2872	10052		
147	26/09/2026	07:00	11:30	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Thay MBA trạm từ 1x50kVA thành 1x75kVA An Thọ 2	Tại trụ 11 nhánh rẽ An Thọ	Xã An Thạnh Thủy	Cắt LBFCO 47145-7	201	0,04	0,00	137	617		
148	26/09/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
149	26/09/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA;	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
150	26/09/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Công ty Hoài Dung	Di dời trụ hạ áp để mở rộng đường nông thôn	Trụ 20P/1, 20P/3, 20P/4 đường dây hạ áp trạm Thạnh Hiệp	xã Vĩnh Bình	Tuyến 475GCT: Cắt CB+FCO trạm Thạnh Hiệp	110	0,04	0,00	29	279		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
151	26/09/2026	07:30	12:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	Vệ sinh, bảo dưỡng, bảo trì TBA 1000kVA NMX Bình Tứ 4	Trụ 01 nhánh rẽ 47118-7	xã Đồng Sơn	Tuyến 474GCT: Cắt 3 LBFCO 47118-7	1	0,00		355	1599		
152	26/09/2026	07:30	12:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	Tháo cầu chì, kẹp quai	Từ trụ 01 đến trụ 10 đường dây hạ áp trạm Phạm Đăng Hưng 3	xã Vĩnh Bình	Tuyến 477GCT: Cắt CB+3FCO trạm Phạm Đăng Hưng 3	215	0,04	0,00	97	434		
153	26/09/2026	13:00	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	Vệ sinh, bảo dưỡng, bảo trì TBA 3x25kVA Công ty 8 Khánh	Trụ 01 nhánh rẽ trạm biến áp Công ty 8 Khánh	xã Đồng Sơn	Tuyến 474GCT: Cắt 3 FCO nhánh rẽ trạm biến áp Công ty 8 Khánh	1	0,00		27	107		
154	26/09/2026	13:00	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	Tháo cầu chì	Trụ 07, 08 đường dây hạ áp trạm Bình Phú 6	xã Phú Thành	Tuyến 474GCT: Cắt CB+FCO trạm Bình Phú 6	105	0,02	0,00	23	93		
155	26/09/2026	13:00	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Đội QLVH	Vệ sinh, bảo dưỡng, bảo trì TBA 160kVA VLXD Hữu Tín	Trụ 01 nhánh rẽ 47116-7	xã Đồng Sơn	Tuyến 474GCT: Cắt 3 FCO nhánh rẽ 47116-7	1	0,00		27	107		
156	26/09/2026	13:00	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	Tháo cầu chì, kẹp quai	Trụ 26 đến 35 đường dây hạ áp trạm Bình Khánh 2	xã Phú Thành	Tuyến 474GCT: cắt CB+FCO trạm Bình Khánh 2	66	0,01	0,00	17	68		
157	26/09/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	HTX XLĐ Hưng Phú	- Lắp đo ghi ranh giới (3Tu và 3TI) đường dây chưa vận hành XDM đi tầng trên cùng tuyến I131-8 Bình Công - PT474GC, PT480GC (tuyến này dự kiến nhận điện 476GCT).	Từ trụ trung áp số 2 đến trụ trung áp số 3 tuyến I131-8 Bình Công - PT47	Phường Bình Xuân	" Điện lực GC: - PT474GC: Sa thải phụ tải sau I131-8. Cắt 3LTD I131-8 tại trụ 5B. Cắt DS3P 479GC-8 tại trụ 1A. Cắt MC480GC; Cắt DS3P 480GC -8 tại trụ 1A. - ĐLVĩnh Bình: Cắt LBS IB73 và 3DS IB73-8. Cắt LBS IB5 và 3DS IB5-8. Xác nhận tầng trên cùng XDM dự kiến PT476GCT cấp điện cho PT475GC chưa đóng điện VH. "	249	0,13	0,00	1810	21719	- Chuyển PD từ IB73 đến B10 nhận điện tuyến 472GCT.	QĐKĐĐ
158	26/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	Trực ca vận hành	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
159	26/09/2026	07:30	15:30	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Thay 3TI hạ áp và điện kế điện Gió	Tại tủ AC -DC điện gió trạm biến áp 110kV Gò Công.	Phường Bình Xuân (trạm 110kV Gò Công)	" Trạm 110kV Gò Công thực hiện: Cắt CB hạ thế FAC11. Cắt LBS TD41-1. Đóng DNĐ TD41-18. "							
160	26/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bê.	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
161	26/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, thay thùng tole trạm mục và phát quang Trạm Hiệp Trị 1	Lưới hạ áp Trạm Hiệp Trị 1	Xã Tân Hòa	Cắt 3FCO trạm Hiệp Trị 1 tại trụ số 38	157	0,07	0,00	132	1316		
162	26/09/2026	07:15	17:00	Điện lực Bình	Tổ QLVH,	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế;	Khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú	Các xã trong khu vực lưới	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Phú	Tổ KT, Tổ KD	Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Sơn số trụ, treo biển chỉ danh phân đoạn, nhánh rẽ; Lập biên bản, chụp hình hiện trạng nhà ở tồn tại trong hành lang an toàn lưới điện. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khảo sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	quản lý	điện do Điện lực Bình Phú quản lý								
163	26/09/2026	07:00	18:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú, Công ty TNHH MTV Thái Hải, Công ty TNHH XLĐ Xuân Phát	- Điện lực Bình Phú thực hiện các giải pháp giảm sự cố: Phát quang cây xanh; Hoán chuyển MBA xử lý non tải, quá tải; Phối hợp XNDV Điện lực Đồng Tháp kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bị; Vệ sinh TBA khách hàng vận hành thuê; Thay định kỳ hệ thống đo đếm định kỳ. - Công ty TNHH MTV Thái Hải: Thi công công trình Nâng cấp lưới điện trung hạ thế khu vực Điện lực Bình Phú năm 2026. - Công ty TNHH XLĐ Xuân Phát thi công công trình SCL 2026: Thay trụ, xà, sứ, phụ kiện và sang dây trung hạ thế sang trụ dựng mới.	- Từ trụ 63 đến trụ 162 PĐ 471CLa/61.D25 PĐ Nhà Tang lễ, tuyến 471CLa. - Từ trụ 83/2 đến trụ 83/147 PĐ 471CLa/83/2.D25 PĐ Ngã Ba Bình Phú, tuyến 471CLa. - Từ trụ 83/147/7 đến trụ 83/142/96 PĐ 471-7CLa/83/147/B.D25 Tân Phong, tuyến 471CLa. - Từ trụ 63 đến trụ 120 PĐ 473CLa/62.D25 Nghĩa Trang Cai Lậy, tuyến 473CLa. - Từ trụ 103/1 đến trụ 103/208 PĐ 473CLa/103/1.D25 Cầu Phú Nhuận, tuyến 473CLa.	Xã Bình Phú, Mỹ Thành, Hiệp Đức.	- Tuyến 471CLa: + Cắt LBS 471CLa/61.D25 + 3DS1P 471-3CLa/61.D25 Nhà Tang lễ tại trụ 61 tuyến 471CLa. + Cắt DS3P 471-3CLa/113/2.D25 Đường tránh TX (Bình Phú) tại trụ 113/2 tuyến 471CLa. + Cắt 3LTD MV 471CLa-475CB/122.D25 Chùa Phước Hội tại trụ 122 tuyến 471CLa. - Tuyến 473CLa: + Cắt LBS 473CLa/62.D25 + 3LTD 473-1CLa/62.D25 Nghĩa Trang Cai Lậy tại trụ 62 tuyến 473CLa. + Cắt 3LTD MV 473CLa-475CLa/155/122.D25 PĐ Cầu Kinh 10 tại trụ 155/122 tuyến 473CLa. - Các thiết bị thường mở: LBS MV 473CLa-482CB/309/79.D25 + 3LTD MV 473CLa-482CB/309/79.D25 Cầu Kinh 9; LBS MV 473CLa-475CLa/155/122.D25 Cầu Kinh 10; REC 471CLa/113/2.D25 Đường	29750	14,08	0,02	16066	176726		QĐKĐĐ

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									tránh TX (Bình Phú); LBS 471CLa/83/135.D25 + DS3P 471-7CLa/83/135.D25 Ngã tư Giồng Tre; LBS MV 471CLa-475CB/122.D25 Chùa Phước Hội; LBS MV 473CB-471CLa/151/13.D25 + DS3P MV 473CB-471CLa/151/13.D25 Cầu Cây Kè.							
164	27/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH	Gắn điện kế mới	Tuyến BK83-8, BK 25-8, K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
165	27/09/2026	06:30	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH; XNDV Đồng Tháp; Cty Thái Hải. Cty Thịnh Vượng	VHCB: Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế,khắc phục tác tồn tại trên lưới điện,Hoán chuyển TBA non quá tải. XNDV ĐT: CBM thiết bị và TBA. Cty Thai Hai ĐTXD. Cty Thịnh Vượng: Đầu nối trạm Khách hàng	Từ trụ số 221 đến trụ số 400 (phân đoạn G35 đến G 34) dọc QL1A Phát tuyến 476MTh	Xã Thanh Hưng, Mỹ Lợi, Mỹ Đức Tây	"Cắt LBS G 35 Cắt DS G 35-8. Cắt DSMV 476MTh-480CB/239.D14 Trụ 239 Cắt LBSMV 476MTh-480CB/239.D14 Trụ 239 Cắt DSMV 476CB-476MTh/221.D14 Trụ 221 "	20861	10,32	0,01	10647	122441	Chuyển PĐ sau MV 476MTh-480CB/239.D 14 nhận điện tuyến 480CB	QĐKĐĐ, Kết hợp công tác 110 kV
166	27/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Trực ca vận hành và sửa chữa điện (theo lịch trực)	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							
167	27/09/2026	06:30	18:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty 19/5 + Tổ QLVH+ Cty ENP + Cty An Đức Thịnh + Cty Phương Đông	Cty 19/5; Dựng trụ 16m, Lắp trạm 250KVA, NCS trạm, kết lưới trung (ĐTXD); Tổ QLVH; Thay LBS thành Rec+ Dời D12, D12-8 về trụ 61; Chinh trụ nghiêng (trụ 15), phát quang, bảo trì; Cty AĐT sang lưới hạ áp, đk, nhỏ trụ cũ thu hồi + Cty ENP tháo trạm Cty TNHH New Pul (3x50kVA)+ Cty Phương Đông; dời trụ hạ áp	Phát tuyến 476MTo; Phân đoạn từ trạm Mỹ Tho 2 đến D102-8, đến LBFCO 4790-7 (T/mở) ; Phát tuyến 478MTo; Phân đoạn từ trạm Mỹ Tho 2 đến D104-8, đến D19-8 (T/mở)	Một phần khu vực phường Trung An, phường Đạo Thạnh, phường Thới Sơn	Tuyến 478MTo; Cắt MC 478, CD 478-7 (trạm MT2); Cắt LBS D104, DS3P D104-8 (trụ 83); Tuyến 476MTo; Cắt MC 476, CD 476-7 (trạm MT2); Cắt LBS D102, 3LTD D102-8 (trụ 5) ; LBFCO 4790-7 (T/mở); LBS D19, 3DS 1P D19-8 (T/mở)	11494	5,69	0,01	19261	221502	- Chuyển PĐ từ D104 đến D8 nhận 476BĐ; - Chuyển PĐ từ D96 đến D31 nhận 476BĐ (giảm tải cho 476MTo); - Chuyển PĐ từ D102 đến D52, D96 nhận 473CG.	QĐKĐĐ
168	27/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	" - Trực ca vận hành"	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
169	27/09/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Gắn điện kế	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Công Đông				lý								
170	27/09/2026	06:30	18:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	Thực hiện các giải pháp giảm sự cố: Phối hợp XNDV Điện lực Đồng Tháp kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bị; Vệ sinh TBA khách hàng vận hành thuê. Thay định kỳ hệ thống đo đếm định kỳ.	- Từ trụ 41 đến trụ 61 PĐ 471-7CB/4.D25 (PĐ An Cư - Hậu Mỹ), tuyến 471CB. - Tầng dưới từ trụ 64 đến trụ 78 PĐ 471CB/52.D25 (PĐ Trường TH An Cư - QL1A), tuyến 471CB.	Xã Hội Cư	- Cắt MC 471CB; Cắt DS3P 471-7CB/4.D25 tại trụ 04 tuyến 471CB. - Cắt 3LTD MV 471CB-472CB/20/1.D25 Ngã 3 An Cư tại trụ 20/1, tuyến 471CB. - Các thiết bị thường mở: LBS MV 471CB-472CB/20/1.D25 Ngã 3 An Cư, LTD MV 475CB-471CB/66.D25 Đầu đường Làng nghề.	1470	0,73	0,00	5089	58524		QĐKĐĐ
171	27/09/2026	06:30	18:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú, Công ty TNHH MTV Thái Hải	- Điện lực Bình Phú thực hiện các giải pháp giảm sự cố: Phát quang cây xanh; Hoán chuyển MBA xử lý non tải, quá tải; Thay MBA chảy dầu; Phối hợp XNDV Điện lực Đồng Tháp kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bị; Vệ sinh TBA khách hàng vận hành thuê. Thay định kỳ hệ thống đo đếm định kỳ. - Công ty TNHH MTV Thái Hải thi công công trình Nâng cấp lưới điện 22kV khu vực Điện lực Bình Phú năm 2026 (HM 2, HM 3): Kéo mới cáp 3xAC240+AC150, sang MBA từ trụ cũ sang trụ dựng mới, thu hồi dây hiện hữu.	- Từ trụ 99 đến trụ 309 PĐ 482CB/99.D25 (PĐ UB xã Hội Cư), tuyến 482CB. - Từ trụ 309/48 đến trụ 309/45, từ trụ 309/48 đến trụ 309/48/12 482CB/309/48.D25 (PĐ Cầu Thiên Hộ mới), tuyến 482CB. - Từ trụ 175B/51 đến trụ 175B/88/4 thuộc PĐ 475-7TM/175B/51.D25 (PĐ Cầu Bằng Lăng), tuyến 475-TM.	Xã Hội Cư, Hậu Mỹ	- Cắt MC 482CB; Cắt DS3P 482-7CB/1.D25 tại trụ 01 tuyến 482CB. - Cắt REC 482CB/99.D25 + 3LTD 482-2CB/99.D25 UB xã Hội Cư tại trụ 99 tuyến 482CB. - Cắt REC Mạch vòng Cầu Bằng Lăng 475TM - 482CB tại trụ 175B/49BA tuyến 475TM. - Cắt 3LTD 475-7TM/175B/51.D25 Cầu Bằng Lăng tại trụ 175B/51 tuyến 475TM. - Các thiết bị thường mở: LBS MV 475TM-482CB/311.D25 Chợ Thiên Hộ; LBS MV 473CLa-482CB/309/79.D25 + 3LTD MV 473CLa-482CB/309/79.D25 Cầu Kinh 9; DS3P MV 475TM-482CB/175B/88/4.D25 Xay xát Đoàn Thị Nga; DS3P MV 476CB-482CB/120/1.D25 Cầu Thông Lưu 2.	18131	8,97	0,01	13274	152651		QĐKĐĐ
Tổng cộng										175.710	82,351	0,126	104969	1129251		