

KẾ HOẠCH

**Bảo dưỡng, sửa chữa và phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần
42/2026 (từ ngày 12/10/2026 đến 18/10/2026)**

1. Tình hình vận hành hệ thống phân phối điện tuần 39/2026 (từ ngày 21/9/2026 đến 27/9/2026)

1.1. Phụ tải lưới điện tỉnh Đồng Tháp

1.1.1. Tình hình phụ tải

Trong tuần 39/2026 (từ ngày 21/9/2026 đến 27/9/2026), sản lượng điện nhận Công ty Điện lực Đồng Tháp và công suất điện nhận lưới thực hiện như sau (bao gồm điện mặt trời phát vào lưới):

Thông số	Tuần này	Tuần trước	Cùng kỳ	Tăng/ giảm	
				So với tuần vừa qua	So với cùng kỳ 2025
SL điện thực nhận PCĐT	155.784.659 kWh	165.544.667 kWh	151.600.627 kWh	giảm -6,3%	tăng 2,8%
Công suất Max thực nhận PCĐT	1.101,6 MW	1.171,1 MW	1.002,5 MW	giảm -6,3%	tăng 9,9%

Thông số	Giá trị	Ngày
SL ngày max:	23.383.118 kWh	23/9/2026
SL ngày min:	19.955.019 kWh	27/9/2026
SL ngày BQ/ngày:	22.254.951 kWh	
CS ngày max:	1.101,6 MW	22/9/2026
CS ngày min:	900,9 MW	27/9/2026

1.1.2. Cắt tải

- Bật R81: Không.
- Cắt tải do thiếu nguồn: Không.

1.2. Lưới điện

1.2.1. Công trình mới (từ ngày 21/9/2026 đến 27/9/2026)

1.2.2. Các khu vực đầy tải, quá tải

a) Đường dây 110kV vận hành đầy hoặc quá tải

- Không.

b) TBA 110/22kV vận hành đầy hoặc quá tải

- Không.

c) Đường dây trung thế vận hành lớn hơn 80% định mức

- Tuyến 473BD vận hành với I_{max} trong tuần = 476/510A (93,33%), phụ tải tăng cao do sản xuất, tiếp tục theo dõi để xử lý.

1.3. Những thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản

1.3.1 Các điểm mở 110kV:

Stt	Thiết bị	Trạng thái
I	Trung tâm điều khiển Đồng Tháp	
1	MC 171 trạm Sông Hậu	Cắt
2	MC 172 trạm Thanh Hưng	Cắt
3	MC 172 trạm Sa Đéc	Cắt
4	MC 112 trạm Hồng Ngự	Cắt
5	MC 174 trạm An Long	Cắt
6	MC 131 trạm Tam Nông	Cắt
II	Trung tâm điều khiển Đồng Tháp 2	
1	MC 171 trạm Cái Bè	Cắt
2	MC 179 trạm Mỹ Tho 2	Cắt
3	MC 112 trạm Long Giang	Cắt
4	MC 172 trạm Chợ Gạo	Cắt
5	MC 171 trạm Tân Hương	Cắt

- **Thay đổi kết lưới theo lệnh Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam:**
 - + Trạm Sông Hậu nhận điện trạm 220kV Ô Môn 2;
 - + Trạm Thanh Hưng nhận điện trạm 220kV Sa Đéc 2 (Đường dây 172 Cao Lãnh 2 – 172 Thanh Hưng đang cô lập từ ngày 24/8/2026);
 - + MBA T2 Hồng Ngự nhận điện trạm 220kV Châu Đốc 2;
- **Tách MBA ra dự phòng để vận hành kinh tế:**
 - + Tách MBA T1 Tam Nông ra khỏi vận ngày 09/9/2026 (vận hành kinh tế).

1.3.2 Kết lưới hệ thống điện 22kV khu vực Nam, Bắc Sông Tiền thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản:

➤ **Khu vực TTĐK Đồng Tháp:**

- C41-TN nhận điện C42-TN.
- Tuyến 471SD cấp điện 479AH/16.D9 PĐ Cầu Tây Hưng.
- Tuyến 471SH cấp điện 475SH/257/2.D11 NR Việt Thắng.
- Tuyến 475SH cấp điện 477TH/162.D11 PĐ Cầu Định Yên.
- Tuyến 480SH cấp điện 472TH/163.D11 PĐ Chùa An Phước.
- Tuyến 476AH cấp điện tuyến 471AH.
- Tuyến 478AL cấp điện tuyến 477AL.
- Tuyến 476CL cấp điện NR 474-8/4.QT.
- Tuyến 475QT cấp điện 476QT.
- Tuyến 478TM cấp điện tuyến 471TM.
- Tuyến 472TM cấp điện tuyến 473TM.
- Tuyến 475TM cấp điện tuyến 480TM.
- Tuyến 474MTh cấp điện PĐ 475-10.MTh.
- Tuyến 473TM cấp điện PĐ 475-11.TM.
- Tuyến 475TM cấp điện MV475TM-482CB/311.D25.
- Tuyến 472TX cấp điện 474TM/108.D3 PĐ Bến Đò Mỹ Hoà (DS+Rec 474-10.TM mở, Rec bị lỗi, không thao tác được).

- Tuyến 472TM cấp điện từ trụ 129A đến cuối tuyến 476TM (do kobe thi công công trình đường cao tốc gây hư hỏng cáp ngầm từ trụ 129 đến 129A ngày 20/9/2026).

➤ **Khu vực TTĐK Đồng Tháp 2:**

- Tuyến 475CB cấp điện PĐ từ MV 482CB-475TM/175B/88/4.D25 đến LBS MV477CB-475CB/19/19.D25 (giảm tải cho 477CB);
- Tuyến 473MT cấp điện PĐ D30 đến D19;
- Tuyến 475MT cấp điện đến D356, DE5;
- Tuyến 477MT cấp điện đến D36;
- Tuyến 473CG cấp điện PĐ D52 đến D133-8, D354;
- Tuyến 473MTo cấp điện PĐ DE3 đến E12;
- Tuyến 472CG cấp điện PĐ D356 đến DC129;
- Tuyến 474CG cấp điện PĐ D11 đến D9;
- Tuyến 471MTo cấp điện PĐ L21-8 đến DL13 (giảm tải cho MBA T3 Cai Lậy);
- Tuyến 473MTo cấp điện PĐ D63 đến D62 (giảm tải cho MBA 471-MTo);
- Tuyến 475TM cấp điện đến LBS MV 475TM-482CB/311.D25, LBS MV 475TM-482CB/311.D25 (giảm tải cho MBA T2 Cái Bè);
- Tuyến 477CLa cấp điện PĐ F56 đến F14, F209 (giảm tải cho 475-CLa);
- Tuyến 472CLa cấp điện PĐ F27 đến H197;
- Tuyến 472 Thanh Hóa cấp điện PĐ H20 đến H197, H121, H139 (xin nhận điện PC Tây Ninh để giảm tải cho tuyến 472CLa-475THu).

2. Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phân phối điện tuần 42/2026 (từ ngày 12/10/2026 đến 18/10/2026):

- Danh mục kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV và trung hạ thế tuần 42/2026 (từ ngày 12/10/2026 đến 18/10/2026) theo phụ lục đính kèm.

3. Phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 42/2026 (từ ngày 12/10/2026 đến 18/10/2026)

- Căn cứ sơ đồ kết dây và thông số vận hành của các trạm 110kV, đường dây 22kV trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong thời điểm hiện nay;
- Căn cứ Danh mục kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV và trung hạ thế tuần 42/2026 (từ ngày 12/10/2026 đến 18/10/2026) của các đơn vị trực thuộc.
- Phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 42/2026 được thực hiện như sau:

3.1. Dự báo phụ tải

Dự báo công suất và sản lượng điện nhận lưới trong tuần 42/2026:

	SL tuần (kWh)	SL TB ngày (kWh)	P _{Max} (MW)
Tổng thực nhận	154.841.204	22.120.172	1.098

3.2. Những thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản

3.2.1. Các điểm Cắt 110kV:

Stt	Thiết bị	Trạng thái
I	Trung tâm điều khiển Đồng Tháp	
1	MC 171 trạm Sông Hậu	Cắt
2	MC 172 trạm Thanh Hưng	Cắt
3	MC 172 trạm Sa Đéc	Cắt
4	MC 112 trạm Hồng Ngự	Cắt
5	MC 174 trạm An Long	Cắt
6	MC 131 trạm Tam Nông	Cắt
II	Trung tâm điều khiển Đồng Tháp 2	

1	MC 171 trạm Cái Bè	Cắt
2	MC 179 trạm Mỹ Tho 2	Cắt
3	MC 112 trạm Long Giang	Cắt
4	MC 172 trạm Chợ Gạo	Cắt
5	MC 171 trạm Tân Hương	Cắt

- **Thay đổi kết lưới theo lệnh Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam:**
 - + Trạm Sông Hậu nhận điện trạm 220kV Ô Môn 2;
 - + Trạm Thanh Hưng nhận điện trạm 220kV Sa Đéc 2 (Đường dây 172 Cao Lãnh 2 – 172 Thanh Hưng đang cô lập từ ngày 24/8/2026);
 - + MBA T2 Hồng Ngự nhận điện trạm 220kV Châu Đốc 2;
- **Tách MBA ra dự phòng để vận hành kinh tế:**
 - + Tách MBA T1 Tam Nông ra khỏi vận ngày 09/9/2026 (vận hành kinh tế).

3.2.2. Kết lưới hệ thống điện 22kV khu vực Nam, Bắc Sông Tiền thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản:

➤ Khu vực TTĐK Đồng Tháp:

- C41-TN nhận điện C42-TN.
- Tuyến 471SD cấp điện 479AH/16.D9 PD Cầu Tây Hưng.
- Tuyến 471SH cấp điện 475SH/257/2.D11 NR Việt Thắng.
- Tuyến 475SH cấp điện 477TH/162.D11 PD Cầu Định Yên.
- Tuyến 480SH cấp điện 472TH/163.D11 PD Chùa An Phước.
- Tuyến 476AH cấp điện tuyến 471AH.
- Tuyến 478AL cấp điện tuyến 477AL.
- Tuyến 476CL cấp điện NR 474-8/4.QT.
- Tuyến 475QT cấp điện 476QT.
- Tuyến 478TM cấp điện tuyến 471TM.
- Tuyến 472TM cấp điện tuyến 473TM.
- Tuyến 475TM cấp điện tuyến 480TM.
- Tuyến 474MTh cấp điện PD 475-10.MTh.
- Tuyến 473TM cấp điện PD 475-11.TM.
- Tuyến 475TM cấp điện MV475TM-482CB/311.D25.
- Tuyến 472TX cấp điện 474TM/108.D3 PD Bến Đò Mỹ Hoà (DS+Rec 474-10.TM mở, Rec bị lỗi, không thao tác được).
- Tuyến 472TM cấp điện từ trụ 129A đến cuối tuyến 476TM (do kobe thi công công trình đường cao tốc gây hư hỏng cáp ngầm từ trụ 129 đến 129A ngày 20/9/2026).

➤ Khu vực TTĐK Đồng Tháp 2:

- Tuyến 475CB cấp điện PD từ MV 482CB-475TM/175B/88/4.D25 đến LBS MV477CB-475CB/19/19.D25 (giảm tải cho 477CB);
- Tuyến 473MT cấp điện PD D30 đến D19;
- Tuyến 475MT cấp điện đến D356, DE5;
- Tuyến 477MT cấp điện đến D36;
- Tuyến 473CG cấp điện PD D52 đến D133-8, D354;
- Tuyến 473MTo cấp điện PD DE3 đến E12;
- Tuyến 472CG cấp điện PD D356 đến DC129;
- Tuyến 474CG cấp điện PD D11 đến D9;
- Tuyến 471MTo cấp điện PD L21-8 đến DL13 (giảm tải cho MBA T3 Cai Lậy);
- Tuyến 473MTo cấp điện PD D63 đến D62 (giảm tải cho MBA 471-MTo);
- Tuyến 475TM cấp điện đến LBS MV 475TM-482CB/311.D25, LBS MV 475TM-482CB/311.D25 (giảm tải cho MBA T2 Cái Bè);

- Tuyến 477CLa cấp điện PD F56 đến F14, F209 (giảm tải cho 475-CLa);
- Tuyến 472CLa cấp điện PD F27 đến H197;
- Tuyến 472 Thanh Hóa cấp điện PD H20 đến H197, H121, H139 (xin nhận điện PC Tây Ninh để giảm tải cho tuyến 472CLa-475THu).

3.2.3. Đóng điện đường dây và thiết bị

3.2.4. Chuyển tải lưới 110kV, trung thế:

3.2.4.1. Ngày 13/10/2026

- **Điện lực Tân Hồng:** Cắt REC 476THo/120.D7 + 03DS 476-2THo/120.D7 để di dời trụ, dựng trụ, căng dây đầu nối NRTT 3P-22kV. Chuyển tải:
 - + Chuyển tải 476-7THo/222.D7 nhận điện tuyến 474THo qua MV Tân Bảnh;
 - + Chuyển tải NR 476-7THo/153/1.D7, NR 476-7THo/189/1.D7 nhận điện tuyến 474THo qua MV Gò Tre.

- **Điện lực Lấp Vò:** Cắt REC 476TH/112.D12 + 03DS 476-2TH/112.D12 PD Công 11. Cắt 03DS 471-7TH/109.D12 Bến Đò 13 để dựng trụ, thay dây tuyến 471TH, 476-TH. Chuyển tải:

- + Chuyển tải 476-7TH/194.D12 PD Tân Lợi nhận điện tuyến 474AH;
- + Chuyển tải 471TH/310.D12 PD Bắc Cao Lãnh nhận điện tuyến 478AH.

3.2.4.2. Ngày 17/10/2026

- **Điện lực Nha Môn:** Cắt LBS 475NM/34/98.D10+03DS 475-1NM/34/97.D10 (NR Nha Môn-Hòa Tân) để Thay dây trung thế; Sang lưới trung, hạ áp từ trụ cũ qua trụ XDM; Thay trụ trung thế hiện hữu thành trụ BTLT 14m, dựng trụ đệm lưới BTLT 14m, lắp xà, sứ; Thay 03LBFCO thành 03DS-1P tại trụ 34/160 tuyến 475NM. Chuyển tải 475-7NM/34/161A.D10 (NR Giồng Nổi) nhận điện tuyến 471NM qua MV An Khánh.

- **Điện lực Gò Công:** Cắt điện PD từ I5 đến I10, I11 tuyến 475GC để HTX Hưng Phú để thi công công trình ĐTXD (Kéo 3 dây pha 3xACXH 240mm2). Chuyển tải:

- + PD từ I11 đến I98 nhận điện tuyến 477GC;
- + PD từ I10 đến I6 nhận điện tuyến 472GC.

3.2.4.3. Ngày 18/10/2026

- **Điện lực Lấp Vò:** Cắt REC 474-TH/61.D12 + 03DS 474-2TH/61.D12 PD Vàm Cống. Cắt 03DS NR 477-7TH/114/61.D12 NR KCN Vàm Cống. Cắt 03DS NR 474-7TH/78/1.D12 NR Cầu Kho trụ 78/1 tuyến 474TH để thay LBS thành REC NR nhà máy I.D.I và NLMT tuyến 474TH, 477TH. Chuyển tải NR 474-7TH/78/1.D12 Nhánh rẽ Cầu Kho trụ 78/1 tuyến 472TH.

- **Điện lực Chợ Gạo:** Cắt điện PD từ sau C138 tuyến 478CG, PD từ C136-8 đến C120 tuyến 472CG để Công ty Đại Tín di dời trụ điện trung hạ áp phục vụ thi công đường HL27. Chuyển tải PD từ C120 đến E91 nhận điện tuyến 474THu.

- **Điện lực Mỹ Tho:** Cắt điện PD từ D50 đến D52, D96 tuyến 476MTo, PD từ DC42 đến D52, D354 tuyến 473CG, PD từ DC15 đến D11 tuyến 474CG để dời LBFCO NR 47135-7 ra trụ 148/12, NCS trạm Lộ Vàm 4 lên 2x37,5kVA, Trạm CK 1/5 lên 400kVA, Thay 3 LTD D343-8, phát quang lưới điện; Công ty 19/5 thay dây trung áp ACX 185mm2 tuyến 476MTo từ trụ 118-131, thay MBA, lắp đà đầu nối cáp ngầm các trạm mới XD (ĐTXD 2026); Công ty Thuận Tiến tháo đường dây trung áp K/h. Chuyển tải PD từ D96 đến D31 nhận điện tuyến 476BĐ.

- **Điện lực Gò Công:** Cắt điện PD từ I168 đến IA73 tuyến 476GC để lắp LA đường dây theo tờ trình số 204/KT, thu hồi 3 LBFCO tại trụ trung áp số 28 có chỉ danh 4760-7, cách ly đoạn lưới từ trụ trung áp số 16 tuyến I72; I72-8 đến trụ 28 nhánh 4768-7, lắp 3LBFCO thu hồi tại trụ 28 lắp tại trụ 16 tuyến I72; I72-8 lấy chỉ danh 4761-7 cấp điện cho phụ tải phía sau; Công ty TNHH Hoài Dung di dời trụ trung áp số 27 và 28 nhánh

4768-7 theo yêu cầu UBND phường Sơn Qui. Chuyển tải PD IA73 đến A59 nhận điện tuyến 477GC.

Trên đây là Kế hoạch Bảo dưỡng, sửa chữa và phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 42/2026 (từ ngày 12/10/2026 đến 18/10/2026), Công ty yêu cầu các đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi so với kế hoạch này các đơn vị liên quan phải kịp thời thông báo cho nhau để điều chỉnh kịp thời kế hoạch vận hành cho phù hợp với tình hình thực tế./.

Nơi nhận:

- Sở Công Thương (để báo cáo);
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Các Phòng chuyên môn nghiệp vụ (để biết);
- Các Đơn vị trực thuộc (để thực hiện);
- Văn phòng (gửi báo cáo Sở Công Thương);
- Lưu: VT, ĐĐ, NVT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Phú Hải

Phụ lục 1
DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN 110KV VÀ TRUNG HẠ THỂ TUẦN 42/2026
(Từ ngày 12/10/2026 đến 18/10/2026)

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
1	12/10/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Cao Lãnh	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
2	12/10/2026	08:00	16:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay điện kế định kỳ khách hàng	Từ trụ 221A đến trụ 221A/8 đến trụ 221A/7/6 đến trụ 221A/5/6 đến trụ 221A/4/12 tuyến 477CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +3FCO TBA 3P-250kVA CDC Bình Hàng Trung tại trụ 221A tuyến 477CL	246	0,089	0,000	200	1700		
3	12/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-100kVA Bình Thạnh 2	Tại trụ 268/19 tuyến 478CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +FCO TBA 1P-100kVA Bình Thạnh 2 tại trụ 268/19 tuyến 478CL	110	0,016	0,000	80	280		
4	12/10/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Nâng độ cao đường dây hạ thế, tăng cường chằng trụ điện hạ thế	Từ trụ 268/5/6A/6 đến trụ 268/5/6A/1 tuyến 478CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-250kVA Bình Thạnh 1 tại trụ 268/5/7/5 tuyến 478CL	295	0,044	0,000	200	700		
5	12/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn TBA 3P-160kVA Bình Mỹ B2-1	Tại trụ 268/70/12A tuyến 478CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +3FCO TBA 3P-160kVA Bình Mỹ B2-1 tại trụ 268/70/12A tuyến 478CL	94	0,014	0,000	90	315		
6	12/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-37,5kVA Thủy Sản Ông Chùm 1	Tại trụ 268/118/2A/13/6 tuyến 478CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +FCO TBA 1P-37,5kVA Thủy Sản Ông Chùm 1 tại trụ 268/118/2A/13/6 tuyến 478CL	66	0,010	0,000	30	105		
7	12/10/2026	07:30	12:30	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Xử lý tuột kẹp dừng hạ thế	Tại trụ 79/1, 79/5 tuyến 474QT	xã Bình Thành	Cắt CB+3FCO trạm Bình Hòa 2 trụ 76A tuyến 474QT	155	0,033	0,000	105	525		
8	12/10/2026	13:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Căng dây trung hòa chùng	Tại trụ 115/7/5 - 6 tuyến 474QT	xã Bình Thành	Cắt CB+3FCO trạm Kim Sơn A trụ 116 tuyến 474QT	291	0,050	0,000	175	700		
9	12/10/2026	12:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Xử lý mối nối trung hòa	Tại trụ 109/2/1B tuyến 474QT	xã Bình Thành	Cắt CB+FCO trạm Trần Phú B trụ 109/2 tuyến 474QT	131	0,028	0,000	70	350		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
10	12/10/2026	07:30	12:30	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Căng dây trung hòa chùng	Tại trụ 63/1 - 63/1/1P tuyến 474QT	xã Bình Thành	Cắt CB+3FCO trạm Hạt Điều 63A tuyến 474QT	190	0,040	0,000	175	875		
11	12/10/2026	07:30	11:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Xử lý cáp xuất hạ áp sau CB trạm Vòng Đai	Tại trụ 67/3 trạm Vòng Đai tuyến 471SĐ	Đường Hùng Vương, phường Sa Đéc	Cắt CB+03FCO trạm Vòng Đai tại trụ 67/3 tuyến 471SĐ	269	0,046	0,000	240	960		
12	12/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Công ty TNHH Bình Nghiên	Tháo gỡ NR và trạm biến áp Bảo Anh và đầu nối NR và trạm biến áp Nguyên Loan Mỹ Linh	Từ trụ 51AA/1 đến trụ 51AA/3 trạm Công ty Bảo Anh (cũ) trạm Nguyên Loan Mỹ Linh (mới) tuyến 481AH	Đường ĐT 852 phường Sa Đéc	Cắt 03LBFCO+tháo 03 hotline 481-7AH/51AA/1.D9 Công ty Bảo Anh tại trụ 51AA/1, trụ 51AA tuyến 481AH	1	0,000		378	3591		
13	12/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Coi đầu trụ BTLT 8.5m hạ thế độc lập trạm Thông Lưu	Tại trụ 88/18/3/16/5/1 và trụ 88/18/3/16/5/2 trạm Thông Lưu tuyến 478AH	Đường dal, phường Sa Đéc	Cắt CB+03FCO+tháo cần trạm Thông Lưu tại trụ 88/18/3/16 tuyến 478AH	94	0,014	0,000	45	157,5		
14	12/10/2026	08:00	09:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Kiểm định định kỳ MBA; Thay TI TNDK trạm Cầu Cây Chôm	Tại trụ 34/76/15 tuyến 475-NM	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + cắt 01FCO+ tháo 01 hotline trạm Cầu Cây Chôm tại trụ 34/76/15 tuyến 475-NM	48	0,003	0,000	26	39		SCTX
15	12/10/2026	10:00	11:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Kiểm định định kỳ MBA trạm Ấp Phú Hội Xuân	Tại trụ 34/76/21/1/7B tuyến 475-NM	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + cắt 01FCO+ tháo 01 hotline trạm Ấp Phú Hội Xuân tại trụ 34/76/21/1/7B tuyến 475-NM	55	0,002	0,000	21	21		SCTX
16	12/10/2026	13:30	15:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Kiểm định định kỳ MBA trạm Rạch Ông Phó	Tại trụ 34/76/21/1/16 B tuyến 475-NM	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + cắt 01FCO+ tháo 01 hotline trạm Rạch Ông Phó tại trụ 34/76/21/1/16B tuyến 475-NM	37	0,002	0,000	27	40,5		SCTX
17	12/10/2026	08:30	10:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Kiểm định định kỳ MBA trạm Ông Kế	Tại trụ 34/76/18/21/9 tuyến 475-NM	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + cắt 01FCO+ tháo 01 hotline trạm Ông Kế tại trụ 34/76/18/21/9 tuyến 475-NM	69	0,004	0,000	30	45		SCTX
18	12/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 63/8 đến trụ 63/8/14/39, 63/8/76 tuyến 474-NM	Xã Phú Hựu	Không cắt điện							SCTX
19	12/10/2026	10:30	11:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Kiểm định định kỳ MBA; Thay ĐK, TI	Tại trụ 34/76/21/1/29	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + cắt 01FCO+ tháo 01 hotline trạm Xẻo Ông	60	0,003	0,000	32	32		SCTX

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Mân		trạm Xẻo Ông Sơn 2	A tuyến 475-NM		Sơn 2 tại trụ 34/76/21/1/29A tuyến 475-NM							
20	12/10/2026	14:00	15:30	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Kiểm định định kỳ MBA trạm Rạch Cây Xanh	Tại trụ 34/76/21/1/19 B tuyến 475-NM	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + cắt 01FCO+ tháo 01 hotline trạm Rạch Cây Xanh tại trụ 34/76/21/1/19B tuyến 475-NM	87	0,006	0,000	29	43,5		SCTX
21	12/10/2026	07:30	17:30	Điện lực Lai Vung	Cty TNHH MTV CN Thủy Phương	Thay dây 2xAV50 bằng ABC2x50, thay hộp điện kế khách hàng từ trụ 140/54 đến trụ 140/70 (số cũ 157/59A/21) tuyến 471-TH	Từ trụ 140/54 đến trụ 140/70 (số cũ 157/59A/21) tuyến 471-TH	Xã Lai Vung	Cắt CB+FCO TBA Lê Minh Hùng tại trụ 140/58 tuyến 471-TH. Cắt CB+FCO TBA Lộ 26/6-5 tại trụ 140/60 tuyến 471-TH. Cắt CB+FCO trạm TB Hồ Thanh Long tại trụ 140/61 tuyến 471-TH.	65	0,028	0,000	65	650		
22	12/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cấp viễn thông treo trên cột điện tuyến 478-SH, NR 478-7SH/80/5/1.D11 Cầu Sắt	Từ trụ 1C đến trụ 133, từ trụ 80/5 đến trụ 80/5/31/1, từ trụ 80/5/6A đến trụ 80/5/6A/1 tuyến 478-SH	Xã Phong Hòa	Không cắt điện							
23	12/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Dựng trụ BTLT 8,5m thuộc lưới hạ thế TBA Phước Thắng	Tại trụ 216/23/4/10H, 216/23/4/11H tuyến 476-TH	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO TBA Phước Thắng tại trụ 216/23 tuyến 476-TH	139	0,053	0,000	48	432		
24	12/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bể, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ, kiểm tra điện kế định kỳ, xử lý DCU, modem	Tuyến 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
25	12/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thay MBA thí nghiệm CBM không đạt trạm Bắc Vàm Cống tuyến 473-TH	Trụ 72/7 tuyến 473-TH	Xã Lấp Vò	Cắt CB+3FCO (Tháo Hotline) trạm Bắc Vàm Cống trụ 72/7 tuyến 473-TH	1	0,000		184	644		
26	12/10/2026	08:00	09:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thay MBA thí nghiệm CBM không đạt trạm Bình Lợi 3 tuyến 474-TH	Trụ 59 tuyến 474-TH	Xã Lấp Vò	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Bình Lợi 3 trụ 59 tuyến 474-TH	2	0,000		36	36		
27	12/10/2026	09:15	10:15	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thay MBA thí nghiệm CBM không đạt trạm Bình Lợi 5 tuyến 474-	Trụ 60 tuyến 474-TH	Xã Lấp Vò	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Bình Lợi 5 trụ 60 tuyến 474-TH	2	0,000		24	24		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						TH										
28	12/10/2026	10:30	12:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thay MBA thí nghiệm CBM không đạt và LA+FCO trạm An Thạnh 1 tuyến 473-TH	Trụ 79/8 tuyến 473-TH	Xã Lấp Vò	Cắt 03LBFCO NR An Thạnh 1 trụ 79/6 tuyến 473-TH	2	0,000		80	120		
29	12/10/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, đêm, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và làm cỏ sân ngắt	Tại trạm 110kV Sa Đéc	Tại trạm 110kV Sa Đéc, phường Sa Đéc	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sa Đéc							
30	12/10/2026	07:30	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây 110 kV	- Kiểm tra ngày kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	175 Cao Lãnh 2-171 Tháp Mười (Từ 175-7CL2 đến 171-7TM)	Phường Mỹ Trà xã Mỹ Quý Xã Tháp Mười	Không cắt điện							
31	12/10/2026	08:30	13:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	1. Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Ngày TBA 110kV Gò Công Tây. 2. Kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy bằng nước trạm Gò Công Tây 3. Kiểm tra bịt kín, vệ sinh các tủ điện trong phòng ĐH, hợp bộ 22kV và ngoài sân trạm. Vệ sinh phòng ĐH và hợp bộ trạm Gò Công Tây. 4. Kết hợp kiểm tra vệ sinh, đo Accu tuần trạm Gò Công Tây.	Trạm 110kV Gò Công Tây	Trạm 110kV Gò Công Tây, ấp bình Tây, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp	1.2.3.Không cắt điện. Giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị 4. OFF MCB FAC104 cấp nguồn cho tủ sạc 1; OFF MCB FAC203 cấp nguồn cho tủ sạc 2							
32	12/10/2026	14:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Sa Đéc	Trạm 110kV Sa Đéc, Phường Sa Đéc	- OFF/ON MCB F103 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dừng AC; OFF/ON MCB F202 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dừng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									110kV Sa Đéc							
33	12/10/2026	14:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm, ngày định kỳ hàng tuần, kiểm tra reset tín hiệu Alarm thiết bị.	Trạm 110kV Cao Lãnh	Phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	Không cắt điện							
34	12/10/2026	06:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang, camera giám sát và thiết bị PCCC định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngắt, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sa Đéc	Trạm 110kV Sa Đéc, Phường Sa Đéc	- OFF/ON luân phiên (nguồn AC trước hoàn thành xong tới nguồn DC sau) MCB F209 AC cấp nguồn cho Inverter camera tại tự dùng AC, MCB F107 DC cấp nguồn cho Inverter camera tại tự dùng DC. Mang găng tay cách điện hạ áp, VOM để thực hiện công tác. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sa Đéc							
35	12/10/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	Thay thế các bình ắc quy số: 06, 09, 27, 29 giàn ắc quy 1, trạm 110kV Hồng Ngự.	Giàn ắc quy 1, trạm 110kV Hồng Ngự	Trạm 110kV Hồng Ngự, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	Chuyển tải thanh cái DC1 nhận nguồn từ thanh cái DC 2; Cô lập giàn ắc quy 1, trạm 110kV Hồng Ngự.							
36	12/10/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 171 Gò Công Tây – 171 Gò Công từ trụ công trạm đến trụ T01 đến trụ 237 đến công trạm	Phường Bình Xuân, xã Phú Thành, Đồng Sơn,Vĩnh Bình	Không cắt điện							
37	12/10/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 172 Cần Đước – 172 Gò Công từ trụ 202 đến trụ 271 đến trụ công trạm	Xã Phú Thành, phường Bình Xuân, Đồng Sơn	Không cắt điện							
38	12/10/2026	07:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị; Vận hành kiểm tra quạt làm mát MBA T1, T2; Đo điện áp,	Trạm 110kV Mỹ Thuận	Xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện. 1 . OFF MCCB QF1 máy nạp 2 nạp							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						kiểm tra ắc quy (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần tại Trạm 110kV Mỹ Thuận.			ắc quy 1 . OFF MCCB INPUT máy nạp 3 ắc quy 2							
39	12/10/2026	07:30	11:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra ngày định kỳ hàng tuần trạm 110kV Mỹ Tho.	Trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Mỹ Tho, Số 25C, Ấp Bắc, phường Đạo Thạnh tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
40	12/10/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mối nối các thiết bị; Đo PD online cáp ngầm; - Thực hiện CBM cấp 1 các giàn ắc quy trạm 110kV Tam Nông.	Trạm 110kV Tam Nông	Trạm 110kV Tam Nông, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB FAC104 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1, FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tam Nông;							
41	12/10/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ, kiểm tra reset tín hiệu Alarm thiết bị.	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Cao Lãnh.	Phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	OFF CB AC tủ sạc 1; OFF CB AC tủ sạc 2, OFF CB AC tại tủ Camera cấp nguồn Inverter trạm 110kV Cao Lãnh.							
42	12/10/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH XDD An Thọ	Xây dựng mới mương cáp ngầm, kéo cáp ngầm mới (đi song song với mương các lực các phát tuyến 22kV hiện hữu)	Tại trạm 110kV Sa Đéc	Trạm 110kV Sa Đéc, Phường Sa Đéc	- Cô lập ngăn T402							
43	13/10/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Mỹ Trà	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
44	13/10/2026	07:00	12:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH MTV KTĐ	Di dời trụ hạ thế	Trụ 125/18/11A hạ thế TBA 3P-250kVA Cả	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-250kVA Cả Đức 2 trụ 125A/17 NR 473-7CL/125A/1.D1 Cả Đức	178	0,038	0,000	170	850		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
					Châu Khải		Đức 2 NR 473-7CL/125A/1.D 1 Cả Đức tuyến 473CL		tuyến 473CL							
45	13/10/2026	08:00	16:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay điện kế định kỳ khách hàng	Từ trụ 179 đến trụ 185A đến trụ 184/1 đến trụ 184/15 đến trụ 183A/1 đến trụ 183A/15 tuyến 477CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +3FCO TBA 3x1P-75kVA Cụm Dân Cư Đông Mỹ tại trụ 184 tuyến 477CL	263	0,095	0,000	200	1700		
46	13/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Dựng trụ đệm BTLT 12m, Sửa trụ trung thế nghiêng	Tại trụ 46/107/17/17 tuyến 474QT	xã Phong Mỹ	Kiểm tra 3LBFCO 474-7QT/46/107/17/1.D2 (NR Kinh Gáo Giồng) tại trụ 46/107/17/1 tuyến 474-QT đang mở -Cắt 3LBFCO MV476TN-474QT/46/107/121.D2 (MV Lung Môn) tại trụ 218/2=46/107/17/121 tuyến 476TN-474QT	433	0,166	0,000	200	1800		BQL Dự An Đầu tư xây dựng khu vực 2 đề nghị cắt điện để thực hiện di dời công trình lưới điện trung hạ thế nằm trong phạm vi GPMB tại trụ 46/107/17/17, ĐL Mỹ Thọ kết hợp di dời trụ điện
47	13/10/2026	08:00	16:00	Điện lực Mỹ Thọ	Công ty TNHH Minh Thanh	Nâng Công suất MBA 3P-100kVA NMN Mỹ Hiệp lên thành 3P-160kVA	Tại trụ 17/30/1 tuyến 474MTh	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB TBA 3P-100kVA NMN Mỹ Hiệp tại trụ 17/30/1 tuyến 474MTh Cắt 3FCO và tháo 3 cần FCO tại trụ 17/30 tuyến 474MTh	1	0,000		80	640		
48	13/10/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-50kVA Xẻo Muồng ĐT 850-2	Tại trụ 296/102/10/1/19 tuyến 478CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +FCO TBA 1P-50kVA Xẻo Muồng ĐT 850-2 tại trụ 296/102/10/1/19 tuyến 478CL	41	0,006	0,000	40	140		
49	13/10/2026	08:00	11:30	Điện	Điện lực	Thay công tơ đến hạn	Tại trụ	xã Bình Hàng	Cắt CB +FCO TBA 1P-	88	0,013	0,000	50	175		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Mỹ Thọ	Mỹ Thọ	TBA 1P-75kVA Bình Hàng Trung A1	215/10A tuyến 477CL	Trung	75kVA Bình Hàng Trung A1 tại trụ 215/10A tuyến 477CL							
50	13/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Buộc lại dây tia bị đứt	Tại trụ 46/107/17/60/1 6 tuyến 474QT	xã Phong Mỹ	Kiểm tra 3LBFCO 474-7QT/46/107/17/1.D2 (NR Kinh Gáo Giồng) tại trụ 46/107/17/1 tuyến 474-QT đang mở -Cắt 3LBFCO MV476TN-474QT/46/107/121.D2 (MV Lung Môn) tại trụ 218/2=46/107/17/121 tuyến 476TN-474QT							Kết hợp
51	13/10/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn TBA 2x1P-15kVA Ông Hai	Tại trụ 154/79/63/5 tuyến 477CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO TBA 2x1P-15kVA Ông Hai tại trụ 154/79/63/5 tuyến 477CL	50	0,007	0,000	20	70		
52	13/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Cty THHH XDĐ Huỳnh Minh Trí	Di dời trụ, dựng trụ, căng dây đầu nối NRTT 3P-22kV	Từ trụ 218A đến 218A/1 PĐ 476-2THo/151.D7 tuyến 476THo	Xã Tân Hộ Cơ	Cắt REC PĐ 476THo/120.D7, cắt 03DS PĐ 476-2THo/120.D7 tại trụ 120 tuyến 476Ho	1911	0,814	0,001	2130	21300	chuyển tải PĐ 476-7THo/222.D7 nhận điện tuyến 474THo qua MV Tân Bảnh, chuyển tải NR 476-7THo/153/1.D7, NR 476-7THo/189/1.D7 nhận điện tuyến 474THo qua MV Gò Tre	Phòng Kinh tế xã Tân Hộ Cơ đề nghị cắt điện để di dời trụ điện trung thế do vương mất bằng thi công mở rộng và nâng cấp lộ
53	13/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Tháo gỡ và thí nghiệm định kỳ REC PĐ 476THo/151.D7, thí nghiệm định kỳ 03DS PĐ 476-2THo/151.D7 tại trụ 151 tuyến 476THo	Tại trụ 151 PĐ 476THo/120.D 7 tuyến 476THo	Xã Tân Hộ Cơ	Cắt REC PĐ 476THo/120.D7 cắt 03DS PĐ 476-2THo/120.D7 tại trụ 120 tuyến 476Ho							Kết hợp công tác
54	13/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Cty Bách Khoa	Xử lý tồn tại công trình bổ sung đầu cosse, bịt kín ống PVC tại trụ 182/3, thay xà, ép kẹp quai	Từ trụ 182/3 đến trụ 182/85 NR 476-7THo/182/1.D 7 tuyến 476-THo.	Xã Tân Hộ Cơ	Cắt LBS NR 476THo/182/3.D7 Tại trụ 182/3, Cắt 03DS NR 476-2THo/182/3.D7 Tại trụ 182/3 tuyến 476THo, cắt 03DS MV Gò Bói Tại trụ 182/111 tuyến 476THo							Kết hợp công tác
55	13/10/2026	07:00	17:00	Điện	Điện lực	Lắp 03DS 01 pha để di	Tại trụ 221 PĐ	Xã Tân Hộ	Cắt REC PĐ							Kết hợp

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Tân Hồng	Tân Hồng	dời REC PD cầu đường	476THo/151.D7 tuyến 476THo	Cơ	476THo/120.D7 cắt 03DS PD 476-2THo/120.D7 tại trụ 120 tuyến 476Ho							công tác
56	13/10/2026	07:00	07:30	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thao tác để chuyển nguồn	Tại trụ 153/1, 153/69 NR 476-7THo/153/1.D7 tuyến 476THo	Xã Tân Hộ Cơ	Cắt 03LBFCO NR 476-7THo/153/1.D7 Tại trụ 153/1 tuyến 476THo, Đóng 03LBFCO MV TDC Bờ đông kênh Sa Rài Tại trụ 153/69 tuyến 476THo	742	0,016	0,001	536	268		Thao tác để chuyển nguồn
57	13/10/2026	17:00	17:30	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thao tác để chuyển nguồn	Tại trụ 153/1, 153/69 NR 476-7THo/153/1.D7 tuyến 476THo	Xã Tân Hộ Cơ	Cắt 03LBFCO MV TDC Bờ đông kênh Sa Rài Tại trụ 153/69 tuyến 476THo, đóng 03LBFCO NR 476-7THo/153/1.D7 Tại trụ 153/1 tuyến 476THo	742	0,016	0,001	536	268		Thao tác để chuyển nguồn
58	13/10/2026	17:00	17:30	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thao tác để chuyển nguồn	Tại trụ 189/1 NR 476-7THo/189/1.D7, Tại trụ 189/79 NR 476-7THo/189/30.D7 tuyến 476THo	Xã Tân Hộ Cơ	Cắt 03LBFCO MV Gò Tre Tại trụ 189/79 NR 476-7THo/189/30.D7 tuyến 476THo, đóng 03LBFCO NR 476-7THo/189/1.D7 Tại trụ 189/1 tuyến 476THo,	786	0,017	0,001	678	339		Thao tác để chuyển nguồn
59	13/10/2026	07:00	07:30	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thao tác để chuyển nguồn	Tại trụ 189/1 NR 476-7THo/189/1.D7, Tại trụ 189/79 NR 476-7THo/189/30.D7 tuyến 476THo	Xã Tân Hộ Cơ	Cắt 03LBFCO NR 476-7THo/189/1.D7 Tại trụ 189/1 tuyến 476THo, Đóng 03LBFCO MV Gò Tre Tại trụ 189/79 NR 476-7THo/189/30.D7 tuyến 476THo	876	0,019	0,001	678	339		Thao tác để chuyển nguồn
60	13/10/2026	07:00	07:30	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thao tác để chuyển nguồn	Tại trụ 278/3B NR 476THo/278/3B.D7 tuyến 476THo, Tại trụ 278/137 NR 476-7THo/278/69.D7 tuyến 476THo Tại trụ 120, PD 476THo/120.D7 tuyến	Xã Tân Hộ Cơ	Đóng LBS MV Tân Thành A Tại trụ 278/137 NR 476-7THo/278/69.D7 tuyến 476THo, Cắt LBS NR 476THo/278/3B.D7 tại trụ 278/3B tuyến 476THo, Cắt REC PD 476THo/120.D7 tại trụ 120 tuyến 476THo, cắt 03LBFCO PD 476-7THo/222.D7 tại trụ 222 tuyến 476THo, đóng LBS MV Tân Bảnh tại trụ 249/119 NR 476-	5779	0,123	0,004	2822	1411		Thao tác để chuyển nguồn

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
							476THo, tại trụ 222 PĐ 476-7THo/222.D7 tuyến 476THo		7THo/249/46.D7 tuyến 476THo							
61	13/10/2026	17:00	17:30	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thao tác để chuyển nguồn	Tại trụ 278/3B NR 476THo/278/3 B.D7 tuyến 476THo, Tại trụ 278/137 NR 476-7THo/278/69. D7 tuyến 476THo Tại trụ 120, PĐ 476THo/120.D 7 tuyến 476THo, tại trụ 222 PĐ 476-7THo/222.D7 tuyến 476THo	Xã Tân Hộ Cơ	Đóng LBS MV Tân Thành A Tại trụ 278/137 NR 476-7THo/278/69.D7 tuyến 476THo, Cắt LBS NR 476THo/278/3B.D7 tại trụ 278/3B tuyến 476THo, Cắt LBS MV Tân Bảnh tại trụ 249/119 NR 476-7THo/249/46.D7 tuyến 476THo, đóng 03LBFCO PĐ 476-7THo/222.D7 tại trụ 222 tuyến 476THo, đóng REC PĐ 476THo/120.D7 tại trụ 120 tuyến 476THo, đóng LBS NR 476THo/278/3B.D7 tại trụ 278/3B tuyến 476THo, Cắt LBS MV Tân Thành A Tại trụ 278/137 tuyến 476THo	5779	0,123	0,004	2822	1411		Thao tác để chuyển nguồn
62	13/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Vệ sinh trạm, cắt lưới hạ thế, lắp đà coi hạ thế trạm UB Phú Thuận B (3x1P-50kVA)	Tại trụ 192 và từ trụ 190 đến trụ 197 tuyến 477PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03 FCO trạm UB Phú Thuận B (3x1P-50kVA) tại trụ 192 tuyến 477PC	194	0,074	0,000	76	684		
63	13/10/2026	10:00	12:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Bảo trì thay TI trạm Ông Duyệt đến hạn kiểm định	Tại trụ 62/1 trạm Ông Duyệt tuyến 474SĐ	Đường ĐT 853, xã Tân Dương	Cắt CB+03FCO+tháo cần trạm Ông Duyệt tại trụ 62, 62/1 tuyến 474SĐ	1	0,000		150	300		
64	13/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Bảo trì thay TU trạm Trần Văn Phú đến hạn kiểm định	Tại trụ 87/3/1 trạm Trần Văn Phú tuyến 474SĐ	Đường dal, xã Tân Dương	Cắt CB+03FCO+tháo cần trạm Trần Văn Phú tại trụ 87/3/1 tuyến 474SĐ	1	0,000		135	472,5		
65	13/10/2026	07:30	10:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Hoàn chỉnh HTĐĐ trạm Nguyên Loan Mỹ Linh	Tại trụ 51AA/3 trạm Nguyên Loan Mỹ Linh tuyến 481AH	Đường ĐT 852 phường Sa Đéc	- Kiểm tra NR trạm Nguyên Loan Mỹ Linh tại trụ 51AA/3 tuyến 481AH chưa đầu nối.							
66	13/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 63/8/20 đến trụ 63/8/20/20B tuyến 474-NM	Xã Phú Hựu	Không cắt điện							SCTX

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
67	13/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bể, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ, kiểm tra điện kế định kỳ, xử lý DCU, modem	Tuyến 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
68	13/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cấp viền thông treo trên cột điện NR 478-7SH/80/207/1.D11 Hộ Bà Nương, NR 474-7AH/209.D11 Rạch Đông, NR 474-7AH/205/3/1.D11 Ba Dinh, NR 474-7AH/205/3/28A/1.D11 Kinh Xáng - Long Thành	Từ trụ 80/207 đến trụ 80/207/39 tuyến 478-SH, từ trụ 209 đến trụ 209/44/10H, từ trụ 205/3 đến trụ 205/3/30, từ trụ 205/3/28A đến trụ 205/3/28A/13 tuyến 474-AH	Xã Hòa Long	Không cắt điện							
69	13/10/2026	07:00	18:00	Điện lực Lấp Vò	Cty Hung Lộc	Dựng trụ, thay dây tuyến 471,476-TH	Trụ 174-308 tuyến 471-TH, dựng trụ 174 tuyến 476-TH, kéo dây từ trụ 174 tuyến 476-TH đến trụ 176 tuyến 471-TH	Xã Lấp Vò	Cắt REC PD 476TH/112.D12 + 03DS 476-2TH/112.D12 Cống 11 (PD 476-11TH cũ) trụ 112 tuyến 476-TH Cắt 03DS PD 471-7TH/109.D12 Bến Đò 13 (PD 471-10TH cũ) trụ 109 tuyến 471-TH	5161	2,418	0,004	4214	46354	Chuyển tải PD 476-7TH/194.D12 Tân Lợi (476-12TH cũ) nhận điện tuyến 474-AH, PD 471-TH/310.D12 Bắc Cao Lãnh (PD 471-13TH cũ) nhận điện tuyến 478-AH	Mất điện tự dùng trạm 220kV Lấp Vò 2
70	13/10/2026	07:00	07:30	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Cắt 03DS PD 471-7TH/109.D12 Bến Đò 13 (PD 471-10TH cũ) tuyến 471-TH	Trụ 109 tuyến 471-TH	Xã Lấp Vò	Cắt MC tuyến 471-TH tại trạm 110kV Thanh Hưng Cắt 03DS PD 471-7TH/109.D12 Bến Đò 13 (PD 471-10TH cũ) trụ 109 tuyến 471-TH Đóng MC tuyến 471-TH tại trạm 110kV Thanh Hưng	133	0,003	0,000	1312	656		
71	13/10/2026	08:00	16:00	Điện lực Lấp Vò	Cty Cửu Long	Dựng trụ, đấu nối NR 3P-22kV và TBA 3P-1500kVA Tài Duy Phát tuyến 478-TH	Trụ 116A-116A/1 tuyến 478-TH	Xã Lấp Vò	Cắt REC PD 478-TH/92.D12 + 03DS 478-2TH/91.D12 PD Vĩnh Thuận - Vĩnh Thạnh (PD 478-11TH cũ) tuyến 478-TH	412	0,140	0,000	768	6144		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
72	13/10/2026	17:30	18:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Đóng 03DS PĐ 471-7TH/109.D12 Bến Đò 13 (PĐ 471-10TH cũ) tuyến 471-TH sau khi công tác xong	Trụ 109 tuyến 471-TH	Xã Lấp Vò	Cắt MC tuyến 471-TH tại trạm 110kV Thanh Hưng Đóng 03DS PĐ 471-7TH/109.D12 Bến Đò 13 (PĐ 471-10TH cũ) trụ 109 tuyến 471-TH Đóng MC tuyến 471-TH tại trạm 110kV Thanh Hưng	133	0,003	0,000	1612	806		
73	13/10/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 172 Chợ Gạo - Gò Công Tây từ trụ công trạm đến trụ 116A đến trụ T01 đến cổng trạm	Xã An Thạnh Thủy, Chợ Gạo, Vĩnh Bình	Không cắt điện							
74	13/10/2026	07:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị; Vận hành kiểm tra quạt làm mát MBA T1, T2; Đo điện áp, kiểm tra ắc quy (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần tại Trạm 110kV Cái Bè Đo kiểm tra nhiệt độ đầu cose, mối nối thiết bị; đo nhiệt độ hàng kệ các tủ bảng điện trong phòng, ngoài sân ngắt trạm 110kV Cái Bè.	Trạm 110kV Cái Bè	Xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện. 1 . OFF MCCB QF1 máy nạp 2 . OFF MCCB INPUT máy nạp 3 ắc quy 2							
75	13/10/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ, kiểm tra reset tín hiệu Alarm thiết bị.	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Láng Trượng	Xã Thanh Bình, Đồng Tháp	Không cắt điện							
76	13/10/2026	07:30	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây 110 kV	- Kiểm tra ngày kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	172 Tháp Mười-171 Trường Xuân (Từ 172-7TM đến 171-7TX) 172 Cao Lãnh 2 -172 Thanh Hưng (Từ liên	Xã Tháp Mười Xã Trường Xuân Phường Cao Lãnh	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
							sau trụ 08 đến giữa khoảng 31-32)									
77	13/10/2026	18:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	1, Kiểm tra thiết bị định kỳ Đêm TBA 110kV Chợ Gạo. 2. Kết hợp đo kiểm tra nhiệt độ đầu coss mỗi nối thiết bị TBA Chợ Gạo	Trạm 110kV Chợ Gạo	Trạm 110kV Chợ Gạo, Ô 3 khu 1, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
78	13/10/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH XDD An Thọ	Xây dựng mới mương cáp ngầm, kéo cáp ngầm mới (đi song song với mương các lực các phát tuyến 22kV hiện hữu)	Tại trạm 110kV Sa Đéc	Trạm 110kV Sa Đéc, Phường Sa Đéc	- Cô lập ngăn T402							
79	13/10/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV An Hòa	Trạm 110kV An Hòa, Phường Sa Đéc	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa							
80	13/10/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 172 Bình Đức – 171 Chợ Gạo từ trụ 74 đến trụ 116A đến trụ công trạm	Xã Chợ Gạo, phường Mỹ Phong	Không cắt điện							
81	13/10/2026	06:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang, camera giám sát và thiết bị PCCC định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngắt, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV An Hòa	Trạm 110kV An Hòa, Phường Sa Đéc	- OFF/ON luân phiên (nguồn AC trước hoàn thành xong tới nguồn DC sau) MCB F111 AC cấp nguồn cho Inverter camera tại tự dùng AC, MCB F207 DC cấp nguồn cho Inverter camera tại tự dùng DC. Mang găng tay cách điện hạ áp, VOM để thực hiện công tác. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sa Đéc							
82	13/10/2026	14:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm, ngày định kỳ hàng tuần, kiểm tra reset tín hiệu Alarm thiết bị.	Trạm 110kV Trường Xuân	Trạm 110kV Cao Lãnh, Phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
83	13/10/2026	07:30	11:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra ngày định kỳ hàng tuần trạm 110kV Bình Đức.	Trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức, Khu Phố Bình Tạo A, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F104 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dừng AC; OFF MCB F201 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dừng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Bình Đức							
84	13/10/2026	14:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV An Hòa	Trạm 110kV An Hòa, Phường Sa Đéc	OFF MCB F202 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dừng AC; OFF MCB F107 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dừng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa							
85	13/10/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mỗi nối các thiết bị; Đo PD online cáp ngầm; - Thực hiện CBM cấp 1 các giàn ắc quy trạm 110kV Tam Nông.	Trạm 110kV Tam Nông	Trạm 110kV Tam Nông, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB FAC104 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1, FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tam Nông;							
86	14/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Di dời đường dây trung hạ thế vướng cầu đang thi công theo ĐN của Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công phường Mỹ Trà	Từ trụ 60/1A đến 60/1A/1 và từ trụ 60/1A/1/1P đến 60/1A/3/1/1A	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cắt LBFCO NR 476-7CL/60/1.D1 Cầu Cần Lố 2 trụ 60/1 tuyến 476CL	191	0,081	0,000	119	1190		Miễn trừ độ tin cậy

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
							NR 476-7CL/60/1.D1 Cầu Càn Lố 2 tuyến 476CL									
87	14/10/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Mỹ Ngãi	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
88	14/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Công ty TNHH XD Điện Tuấn Lộc Đồng Tháp	Di dời trụ điện trung thế	Tại trụ 193/31/134 tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt LBS 476CL/193/6.D2 +3DS 476-7CL/193/7.D2 (NR Ba Sao Đường Thét) tại trụ 193/6 và trụ 193/7 tuyến 476CL. Cắt 3DS 476-2CL/193/5.D2 (NR Ba Sao Đường Thét) tại trụ 193/5 tuyến 476CL. Kiểm tra LBS MV476TM-476CL/193/113.D2 (MV Ba Sao) đang mở. Cắt 3FCO MV476TM-476CL/193/112.D2 (MV Ba Sao) tại trụ 193/112 tuyến 476CL	4555	1,746	0,003	4600	41400		BQL Dự An Đầu tư xây dựng khu vực 2 đề nghị cắt điện để Công ty TNHH XD Điện Tuấn Lộc Đồng Tháp di dời trụ điện số 193/31/134 nằm trong phạm vi GPMB thi công lộ nông thôn
89	14/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Công ty TNHH XD TMDV Đường Sơn	Coi trụ điện hạ thế, nâng độ cao đường dây hạ thế	Từ trụ 193/38/3/8T đến trụ 193/38/3/9T tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB+FCO và tháo cần FCO TBA 1P-100kVA Ba Sao 6 tại trụ 193/38/3 tuyến 476CL							Kết hợp
90	14/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Công ty TNHH XD TMDV Đường Sơn	Dựng trụ, lắp xà, kéo dây trung thế, trung hòa xdm TBA 3P-320kVA Công ty Sáu Phát AGRIFOODS	Từ trụ 193/33A đến trụ 193/33A/4 tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt LBS 476CL/193/6.D2 +3DS 476-7CL/193/7.D2 (NR Ba Sao Đường Thét) tại trụ 193/6 và trụ 193/7 tuyến 476CL. Cắt 3DS 476-2CL/193/5.D2 (NR Ba Sao Đường Thét) tại trụ 193/5 tuyến 476CL. Kiểm tra							Kết hợp

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									LBS MV476TM-476CL/193/113.D2 (MV Ba Sao) đang mở. Cắt 3FCO MV476TM-476CL/193/112.D2 (MV Ba Sao) tại trụ 193/112 tuyến 476CL							
91	14/10/2026	08:00	16:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay điện kế định kỳ khách hàng	Từ trụ 88/1 đến trụ 88/12 đến trụ 88/12/1 đến trụ 88/3A/18 tuyến 478CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +3FCO TBA 3P-250kVA Ông Bầu 1 tại trụ 88/3A tuyến 478CL	192	0,065	0,000	200	1600		
92	14/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Buộc lại dây tia bị đứt	Tại trụ 193/31/125A tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt 3LBFCO NR 476-7CL/193/31.D2 (NR Kỳ Sơn) tại trụ 193/31 tuyến 476CL							Kết hợp
93	14/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Công ty TNHH XD Điện Tuấn Lộc Đồng Tháp	Dựng trụ trung thế, lắp xà, sứ, căng dây đầu nối trung thế, xdm TBA 3x1P-25kVA Mỹ Nghệ An Khang	Từ trụ 193/31/146A đến trụ 193/31/146A/1 tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt LBS 476CL/193/6.D2 +3DS 476-7CL/193/7.D2 (NR Ba Sao Đường Thét) tại trụ 193/6 và trụ 193/7 tuyến 476CL. Cắt 3DS 476-2CL/193/5.D2 (NR Ba Sao Đường Thét) tại trụ 193/5 tuyến 476CL. Kiểm tra LBS MV476TM-476CL/193/113.D2 (MV Ba Sao) đang mở. Cắt 3FCO MV476TM-476CL/193/112.D2 (MV Ba Sao) tại trụ 193/112 tuyến 476CL							Kết hợp
94	14/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-37,5kVA Kinh Ông Cả 1	Tại trụ 193/18/12 tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO TBA 1P-37,5kVA Kinh Ông Cả 1 tại trụ 193/18/12 tuyến 476CL							Kết hợp
95	14/10/2026	07:30	12:30	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Xử lý tuột kẹp dừng hạ thế, Hạ thế chạm máy tole	Tại trụ 13A tuyến 475LT, trụ 13A/2-3 tuyến 475LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+3FCO trạm Chợ Tân Phú trụ 14 tuyến 475LT	115	0,024	0,000	78	390		
96	14/10/2026	12:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay kẹp dừng hạ thế bẻ	Tại trụ 25 tuyến 475LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+FCO trạm Tân Phú 1A trụ 22 tuyến 475LT	74	0,016	0,000	52	260		
97	14/10/2026	07:30	12:30	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Xử lý mối nối hạ thế	Tại trụ 61/7/8A-9A tuyến 477LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+3FCO trạm Chợ Cũ, tại trụ 61/7 tuyến 477LT	142	0,030	0,000	112	560		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Bình												
98	14/10/2026	12:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Sửa trụ nghiên, trung hòa chùng	Tại trụ 11/33/2/14P-15P tuyến 475LT	xã Bình Thành	Cắt CB+FCO trạm Mường Mán trụ 11/33/2 tuyến 475LT	62	0,013	0,000	35	175		
99	14/10/2026	08:00	11:00	Điện lực Hồng Ngự	Cty TNHH XDĐ Quốc Tỉnh	Nâng cao lưới điện trung thế	Tại trụ 79/10/11A tuyến 479HN	Phường Hồng Ngự	Cắt 03LBFCO NR Mường Xã Chính NR 479-7HN/79/10.D6 trụ 79/10 tuyến 479HN	460	0,059	0,000	361	1083		
100	14/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Vệ sinh trạm thuê QLVH trạm NTTS Trần Thị Vân (1P-50kVA)	Tại trụ 310/1 tuyến 480-HN	Xã Thường Phước	- Cắt CB + FCO trạm NTTS Trần Thị Vân (1P-50kVA) tại trụ 310/1 tuyến 480-HN	1	0,000		88	792		
101	14/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Vệ sinh trạm thuê QLVH trạm NTTS Lê Văn Khan (1P-25kVA)	Tại trụ 270/13/1 tuyến 480-HN	Xã Thường Phước	- Cắt CB + FCO trạm NTTS Lê Văn Khan (1P-25kVA) tại trụ 270/13/1 tuyến 480-HN	1	0,000		42	378		
102	14/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Vệ sinh trạm thuê QLVH trạm DNTN Út Công (3P-400kVA), DNTN Út Công 1 (3P-800kVA)	Tại trụ 164A/4, 164A/5 tuyến 480-HN	Xã Thường Phước	- Cắt 03LBFCO NR 480-7HN/164/1A.D8 DNTN ÚT CÔNG tại trụ 164A/1A tuyến 480-HN	2	0,001		144	1296		
103	14/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Gia cố, lắp chằng trụ BTLT 8.5m hạ thế độc lập trạm Tân Lộc B	Tại trụ 94/15H trạm Tân Lộc B tuyến 481AH	Đường ĐT 852 , xã Tân Dương	Cắt CB+FCO+tháo cần trạm Tân Lộc B tại trụ 94 tuyến 481AH	69	0,010	0,000	30	105		
104	14/10/2026	07:30	11:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Bảo trì thay điện kế, TU, TI đến hạn kiểm định trạm Công ty Du Lịch	Tại trụ 60/3 trạm Công ty Du Lịch tuyến 471SĐ	Đường Hùng Vương, phường Sa Đéc	Cắt CB+03FCO+tháo cần trạm Công ty Du lịch tại trụ 60/3, trụ 60 tuyến 471SĐ	1	0,000		192	768		
105	14/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 39/48 đến trụ 39/48/45 tuyến 471-NM	Xã Phú Hựu	Không cắt điện							SCTX
106	14/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cáp viễn thông treo trên cột điện PD 475SĐ/231A.D11 CDC Hòa Long, NR 475-7SĐ/267/1.D11 Rạch Bà Hẹ, NR 475-7SĐ/289/35/3.D11 Tân	Từ trụ 231A đến trụ 336, từ trụ 267 đến trụ 267/6/15H, từ trụ 289/35 đến trụ 289/35/61/10H , từ trụ 289/35/47A	Xã Hòa Long, xã Lai Vung	Không cắt điện							

[illegible]

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
114	14/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bể, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ, kiểm tra điện kế định kỳ, xử lý DCU, modem	Tuyến 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
115	14/10/2026	07:00	17:30	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung, Đội TN-KĐ	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 TBTT, MC tụ, LBFCO, LA, TU giàn TBTT 475SĐ/283	Tại trụ 283 tuyến 475-SĐ	Xã Hòa Long	Cắt CB+3FCO TBA Thông Đông 3 tại trụ 286 tuyến 475-SĐ. Cắt 3LBFCO + FCO và tháo 4 hotline giàn TBTT tại trụ 283 tuyến 475-SĐ.							Kết hợp lịch cắt điện
116	14/10/2026	17:30	18:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chuyển NR 475-7SĐ/239/1.D11 Lai Vung 1 nhận điện tuyến 475-SĐ	Tại trụ 239/1 tuyến 475-SĐ, trụ 216/1 tuyến 476-TH	Xã Hòa Long	Cắt 3LBFCO NR 476-7TH/216/1.D11 Cái Tắc Rạch Đông tuyến 216/1 tuyến 476-TH. Đóng 3LBFCO NR NR 475-7SĐ/239/1.D11 Lai Vung 1 tại trụ 239/1 tuyến 475-SĐ.	1704	0,036	0,001	1100	550		Gián đoạn điện
117	14/10/2026	07:00	17:30	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung, Đội TN-KĐ	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, thay TI, điện kế đến hạn, vệ sinh TBA 3x1P-50kV Tân Phước 2	Tại trụ 289/35/41 tuyến 475-SĐ	Xã Lai Vung	Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA Tân Phước 2 tại trụ 289/35/41 tuyến 475-SĐ							Kết hợp lịch cắt điện
118	14/10/2026	06:30	18:00	Điện lực Lai Vung	Cty ITACO	Thay dây trung thế từ trụ 306 đến trụ 306/1 tuyến 471-SH. Thu hồi TBA Lai Vung 3A tại trụ 327 tuyến 471SH = 290 tuyến 477TH cũ. Thu hồi TBA 1P-37,5 kVA Ngô Gia Tự 2 tại trụ 318B tuyến 471SH = trụ 295 tuyến 477TH cũ. Lắp mới 3P-180kVA Cầu Cái Đôi 7 tại trụ 321 tuyến 471SH. Sang dây hạ thế từ trụ cũ sang trụ XDM thuộc TBA Cầu Mới từ trụ 306 đến 315 tuyến 471SH. Di dời lưới trung hạ thế NR Vàm Kinh Xáng.	Từ trụ 306 đến trụ 306/1, từ trụ 306 đến trụ 315, tại trụ 318B, 321, 327, từ trụ 370/1 đến trụ 370/10/16H tuyến 471-SH	Xã Lai Vung	Cắt LBS 471SH/294.D11 + 3DS 471-7SH/294.D11 Ao Sen tại trụ 294 tuyến 471-SH. Cắt LBS 475SĐ/231A.D11 CDC Hòa Long tại trụ 231A tuyến 475-SĐ. Cắt 3DS 475-7SĐ/233.D11 Vòng Xoay Rẽ Quạt tại trụ 233 tuyến 475-SĐ. Kiểm tra 3DS MV480SH-471SH/295.D11 Kho Gạo tại trụ 295 tuyến 471-SH đang cắt. Kiểm tra 3DS MV475SH-471SH/305.D11 Bến Đò tại trụ 305 tuyến 471-SH đang cắt.	14824	7,262	0,011	6500	74750	Chuyển NR 475-7SĐ/239/1.D11 Lai Vung 1 nhận điện tuyến 476-TH	Theo đề nghị của địa phương

[illegible]

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
					KĐ	hạn, vệ sinh TBA 3x1P-50kV Chợ Long Thành			475-SĐ							
124	14/10/2026	14:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm ngày định kỳ hàng tuần, kiểm tra reset tín hiệu Alarm thiết bị.	Trạm 110kV Tháp Mười	Xã Tháp Mười, Đồng Tháp	Không cắt điện							
125	14/10/2026	07:30	11:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra ngày định kỳ hàng tuần trạm 110kV Tân Hương.	Trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương, KCN Tân Hương, Xã Tân Hương tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F104 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB F203 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Tân Hương							
126	14/10/2026	06:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang, camera giám sát và thiết bị PCCC định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngắt, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Nha Môn	Trạm 110kV Nha Môn, xã Phú Hựu	- OFF/ON luân phiên (nguồn AC trước hoàn thành xong tới nguồn DC sau) MCB F110 AC cấp nguồn cho Inverter camera tại tủ tự dùng AC, MCB F115 DC cấp nguồn cho Inverter camera tại tủ tự dùng DC. Mang găng tay cách điện hạ áp, VOM để thực hiện công tác. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Nha Môn							
127	14/10/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mối nối các thiết bị; Đo PD online cáp ngầm; - Thực hiện CBM cấp 1	Trạm 110kV An Long	Trạm 110kV An Long, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB: FAC103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV An Long.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						các giàn ắc quy trạm 110kV An Long										
128	14/10/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ, kiểm tra reset tín hiệu Alarm thiết bị.	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Trần Quốc Toản;	Phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp	OFF CB AC tủ sạc 1, OFF CB AC tủ sạc 2, OFF CB AC tại tủ Camera cấp nguồn Inverter trạm 110kV Trần Quốc Toản							
129	14/10/2026	14:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Nha Môn	Trạm 110kV Nha Môn, xã Phú Hựu	OFF MCB F103 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB F204 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Nha Môn							
130	14/10/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Nha Môn	Trạm 110kV Nha Môn, xã Phú Hựu	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Nha Môn							
131	14/10/2026	07:30	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây 110 kV	- Kiểm tra ngày kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	172 Trường Xuân -171 Tam Nông (Từ 172-7 TX đến 171-7TN)	Xã Trường Xuân Xã Phú Cường	Không cắt điện							
132	14/10/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH XDD An Thọ	Xây dựng mới mương cáp ngầm, kéo cáp ngầm mới (đi song song với mương các lực các phát tuyến 22kV hiện hữu)	Tại trạm 110kV Sa Đéc	Trạm 110kV Sa Đéc, Phường Sa Đéc	- Cô lập ngăn T402							
133	14/10/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 172 Bình Đức – 171 Chợ Gạo từ trụ 1B đến trụ 37, 37 đến trụ 74. ĐD Mỹ Tho 2 - Bình Đức	Phường Mỹ Phong, Mỹ Tho, Đạo Thạnh	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
134	14/10/2026	08:30	13:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	1. Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Ngày TBA 110kV Gò Công + 2 ngăn lộ 173, 175 NMĐG TPĐ. 2. Kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy bằng nước trạm Gò Công. 3. Kiểm tra bịt kín, vệ sinh các tủ điện trong phòng ĐH, hợp bộ 22kV và ngoài sân trạm. Vệ sinh phòng ĐH và hợp bộ trạm Gò Công . 4. Kết hợp kiểm tra vệ sinh, đo Accu tuần trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công, khu phố Long Hưng, P. Bình Xuân, tỉnh Đồng Tháp	1.2.3.Không cắt điện. Giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị 4. OFF MCB FAC103 cấp nguồn cho tủ sạc 1							
135	15/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Tăng cường cấp suất hạ thế, ống PVC TBA, thay dây hạ thế bị tróc vỏ	TBA 3P-400kVA Hồ Khổng Tử trụ 46/5 NR 472-7CL/46/1.D1 Hồ Khổng Tử tuyến 472CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-400kVA Hồ Khổng Tử trụ 46/5 NR 472-7CL/46/1.D1 Hồ Khổng Tử tuyến 472CL	180	0,027	0,000	119	416,5		
136	15/10/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Cao Lãnh	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
137	15/10/2026	08:00	11:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay thùng, cấp suất hạ thế, ống PVC TBA	TBA 3P-160kVA Trung đoàn 9 Sư 330 trụ 37/6 NR 471-7QT/37/1.D1 TĐ 9 Sư 330 tuyến 471QT	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-160kVA Trung đoàn 9 Sư 330 trụ 37/6 NR 471-7QT/37/1.D1 TĐ 9 Sư 330 tuyến 471QT	1	0,000		119	416,5		
138	15/10/2026	07:00	18:00	Điện lực Mỹ Thọ	Công ty TNHH Minh Thanh	Tháp ngọn trụ 18m, lắp xà, sứ và NCS TBA 1P lên 3P, dự trụ đệm trung thế, đấu nối hoàn chỉnh trung thế, lắp mới thiết bị đóng cắt LBFCO	Từ trụ 296/72/2A/4 đến trụ 296/72/2A/6 tuyến 478CL (Từ trụ 43 đến trụ 198 đường dây 2 mạch XDM)	xã Mỹ Hiệp	Cắt 3LBFCO 478-7CL/296/77.D2 (PĐ NR Xẻo Quít) tại trụ 296/77 tuyến 478CL	2000	0,937	0,001	1756	19316		BQL Dự An Đầu tư xây dựng khu vực 2 đề nghị cắt điện di dời trụ điện

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
																296/87 năm trong phạm vi GPMB , Điện lực Mỹ Thọ kết hợp Công ty TNHH Minh Thanh bảo trì sửa chữa lưới điện
139	15/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay LBFCO bị hỏng , di dời thiết bị đóng cắt 3LBFCO	Tại trụ 247/1 tuyến 476TN Từ trụ 247/2 đến trụ 247/5 tuyến 476TN	xã Phương Thịnh	Cắt 3LBFCO 476-7TN/230A.D2 (PĐ Đường ĐT 857)tại trụ 230A tuyến 476T Kiểm tra LBS MV 476TN-476CL/316.D2 (MV Phương Thịnh) tại trụ 316=270 tuyến 476TN-476CL đang mở Cắt 3FCO MV476TN-476CL/317.D2 (MV Phương Thịnh) tại trụ 317 tuyến 476CL	1709	0,655	0,001	1800	16200		BQL Dự An Đầu tư xây dựng khu vực 2 đề nghị cắt điện di dời trụ điện 247/1 năm trong phạm vi GPMB , Điện lực Mỹ Thọ kết hợp thay LBFCO hỏng
140	15/10/2026	08:00	16:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay điện kế định kỳ khách hàng	Từ trụ 154/80 đến trụ 154/83 đến trụ 154/83/7 đến trụ 154/83/2/4 đến trụ 154/82/7 đến trụ 154/82/3 đến trụ 154/82/2/2A đến trụ 154/82/2/2B	xã Bình Hàng Tuang	Cắt CB +3FCO TBA 3x1P-100kVA Chợ CDC Tân Hội Trung tại trụ 154/82 tuyến 477CL	296	0,107	0,000	200	1700		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
							đền trừ 154/81/1/15P tuyến 477CL									
141	15/10/2026	13:30	16:00	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 03MBA 1P-75kVA+3FCO+3LA tại trạm Chợ Mỹ Quý theo KH SCTX 2026	Tại trụ 252 thuộc PĐ 476-2TM/222.D3 (PĐ Mỹ Quý), tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt CB+3FCO và tháo gỡ 3hotline trạm Chợ Mỹ Quý tại trụ 252 thuộc PĐ 476-2TM/222.D3 (PĐ Mỹ Quý), tuyến 476TM	292	0,031	0,000	68	170		
142	15/10/2026	09:15	10:30	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-50kVA+FCO+LA tại trạm TTND Mỹ Quý theo KH SCTX 2026	Tại trụ 250/3/6T thuộc NR 476-7TM/250.D3 (Lò gạch Mỹ Quý), tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm TTND Mỹ Quý tại trụ 250/3/6T thuộc NR 476-7TM/250.D3 (Lò gạch Mỹ Quý), tuyến 476TM	95	0,005	0,000	34	42,5		
143	15/10/2026	08:00	09:15	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-50kVA+FCO+LA tại trạm TTND Mỹ Quý 1A theo KH SCTX 2026	Tại trụ 250/2 thuộc NR 476-7TM/250.D3 (Lò gạch Mỹ Quý), tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm TTND Mỹ Quý 1A tại trụ 250/2 thuộc NR 476-7TM/250.D3 (Lò gạch Mỹ Quý), tuyến 476TM	44	0,002	0,000	31	38,75		
144	15/10/2026	10:30	11:30	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-50kVA+FCO+LA tại trạm TTND Mỹ Quý 1 theo KH SCTX 2026	Tại trụ 250/3/9P thuộc NR 476-7TM/250.D3 (Lò gạch Mỹ Quý), tuyến 476TM	Xã Mỹ Quý	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm TTND Mỹ Quý 1 tại trụ 250/3/9P thuộc NR 476-7TM/250.D3 (Lò gạch Mỹ Quý), tuyến 476TM	97	0,004	0,000	37	37		
145	15/10/2026	08:00	16:30	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay công tơ điện tử đến hạn	Lưới hạ thế trạm Ấp Thượng A	xã Tân Long	Cắt CB+3FCO trạm Ấp Thượng A, tại trụ 231 tuyến 472CM	210	0,076	0,000	175	1487,5		
146	15/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Thanh Bình	Công ty TNHH Nam Khoa Đồng Tháp	Di dời trụ điện và dây hạ thế	Tại trụ 108/7/5A, 108/7/11, 108/7/13/3 tuyến 474QT	xã Bình Thành	Cắt CB+FCO trạm Cả Cái 1 trụ 108/7/6 tuyến 474QT Cắt CB+FCO trạm Cả Cái trụ 108/7/13 tuyến 474QT	173	0,070	0,000	105	997,5		
147	15/10/2026	10:30	11:30	Điện lực Hồng Ngự	Xí nghiệp dịch vụ điện lực đồng Tháp	Gia cường 03 giáp buộc trung thế	Tại trụ 32 tuyến 474HN	Phường An Bình	Off Relay 79 tuyến 474HN							
148	15/10/2026	09:30	10:30	Điện	Xí	Gia cường 03 giáp	Tại trụ 30A	Phường An	Off Relay 79 tuyến							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Hồng Ngự	ngành dịch vụ điện lực đồng Tháp	buộc trung thế	tuyến 474HN	Bình	474HN							
149	15/10/2026	08:00	09:00	Điện lực Hồng Ngự	Xí nghiệp dịch vụ điện lực đồng Tháp	Gia cường 03 giáp buộc trung thế	Tại trụ 27 tuyến 474HN	Phường An Bình	Off Relay 79 tuyến 474HN							
150	15/10/2026	13:30	14:30	Điện lực Hồng Ngự	Xí nghiệp dịch vụ điện lực đồng Tháp	Gia cường 03 giáp buộc trung thế	Tại trụ 33 tuyến 474HN	Phường An Bình	Off Relay 79 tuyến 474HN							
151	15/10/2026	15:00	16:00	Điện lực Hồng Ngự	Xí nghiệp dịch vụ điện lực đồng Tháp	Gia cường 03 giáp buộc trung thế	Tại trụ 37A tuyến 474HN	Phường An Bình	Off Relay 79 tuyến 474HN							
152	15/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Vệ sinh trạm thuê QLVH trạm Phước Hòa (3P-400kVA)	Tại trụ 383/36/7 tuyến 479-HN	Xã Thường Phước	- Cắt 03LBFCO NR 479-7HN/383/36.D8 NĐ Phước Hòa tại trụ 383/36 tuyến 479-HN	1	0,000		101	909		
153	15/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Vệ sinh trạm thuê QLVH trạm NĐ Cẩm Tú (3P-320kVA)	Tại trụ 383/27/8 tuyến 479-HN	Xã Thường Phước	- Cắt 03LBFCO NR 479-7HN/383/27.D8 NĐ Cẩm Tú tại trụ 383/27 tuyến 479-HN	1	0,000		88	792		
154	15/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Vệ sinh trạm thuê QLVH trạm Lò Rượu Trần Thanh Tùng (3x1P-25kVA)	Tại trụ 383/20/9/1 tuyến 479-HN	Xã Thường Phước	- Cắt CB + 03FCO trạm Lò Rượu Trần Thanh Tùng (3x1P-25kVA) tại trụ 383/20/9/1 tuyến 479-HN	1	0,000		57	513		
155	15/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Bảo trì thay điện kế, TI trạm Công ty CP Sa Giang 3 đến hạn kiểm định	Tại trụ 7/7/4/1 trạm Công ty CP Sa Giang 3 tuyến 477AH	Đường nội bộ KCN A, phường Sa Đéc	Cắt 03LBFCO+tháo cần trạm Công ty CP Sa Giang 3 tại trụ 7/7/4 tuyến 477AH	1	0,000		378	1323		
156	15/10/2026	08:00	10:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Bảo trì thay điện kế, TI trạm Thắng Long đến hạn kiểm định	Tại trụ 21C/1 trạm Thắng Long tuyến 475AH	Đường ĐT 852 phường Sa Đéc	Cắt CB+03FCO+tháo cần trạm Thắng Long tại trụ 21C/1, trụ 21C tuyến 475AH	1	0,000		150	375		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
157	15/10/2026	10:00	12:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Bảo trì thay điện kế, TU trạm Nhà Máy số 4 đến hạn kiểm định	Tại trụ 22A trạm Nhà Máy Số 4 tuyến 475AH	Đường ĐT 852 phường Sa Đéc	Cắt 03LBFCO+tháo cần trạm Nhà Máy Số 4 tại trụ 22A tuyến 475AH	1	0,000		378	945		
158	15/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 39/100/35 đến trụ 39/100/35/77, 39/100/35/2/9, 39/100/35/2/2/31 tuyến 471-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Không cắt điện							SCTX
159	15/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bể, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ, kiểm tra điện kế định kỳ, xử lý DCU, modem	Tuyến 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
160	15/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cấp viền thông treo trên cột điện tuyến 476-SH, 482-SH, NR 482-7SH/7/1.D11 ĐT 853 Núi Dài, NR 482-7SH/25/2.D11 Xã Hời, NR 482-7SH/25/4/1.D11 Xã Hời A, NR 482-7SH/25/12.D11 Giáp Nước. Phát quang cấp quang MS BTS MSRG (Châu Thành- Lai Vung) - MS TBA 110kV Sông Hậu.	Từ trụ 1A đến trụ 18 tuyến 476-SH, từ trụ 1B đến trụ 28/17H, từ trụ 7 đến trụ 7/39 từ trụ 7 đến trụ 7/39, từ trụ 25 đến trụ 25/25, từ trụ 25/4 đến trụ 25/4/8/14H, từ trụ 25/12 đến trụ 25/12/5/9A tuyến 482-SH	Xã Phong Hòa	Không cắt điện							
161	15/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chỉnh trụ nghiêng thuộc TBA Rạch Dầu Ma, Cầu Hai Hướng, Cầu Hai Dương 2	Tại trụ 161/1 tuyến 472-TH, trụ 127/8/9 tuyến 471-SH, 209/23/1/2P tuyến 474-AH	Xã Lai Vung, xã Phong Hòa, xã Hòa Long	Không cắt điện							
162	15/10/2026	18:30	21:00	Xí nghiệp lưới	Tổ TTLĐ Gò Công	1,Kiểm tra thiết bị định kỳ Đêm TBA 110kV Gò Công Tây. 2. Kết	Trạm 110kV Gò Công Tây	Trạm 110kV Gò Công Tây, ấp bình Tây,	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				điện Cao thế		hộp đo kiểm tra nhiệt độ đầu coss mỗi nối thiết bị TBA Gò Công Tây		xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp								
163	15/10/2026	06:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang, camera giám sát và thiết bị PCCC định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngắt, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sông Hậu	Trạm 110kV Sông Hậu, xã Phong Hòa	- OFF/ON luân phiên (nguồn AC trước hoàn thành xong tới nguồn DC sau) MCB F110 AC cấp nguồn cho Inverter camera tại tủ dùng AC, MCB F116 DC cấp nguồn cho Inverter camera tại tủ dùng DC. Mang găng tay cách điện hạ áp, VOM để thực hiện công tác. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu							
164	15/10/2026	17:30	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị trạm 110kV Mỹ Thuận. Đo kiểm tra nhiệt độ đầu cose, mỗi nối thiết bị; đo nhiệt độ hàng kẹp các tủ bảng điện trong phòng, ngoài sân ngắt trạm 110kV Mỹ Thuận.	Trạm 110kV Mỹ Thuận	Xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
165	15/10/2026	18:30	20:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Mỹ Tho, Số 25C, Ấp Bắc, phường Đạo Thạnh tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện.							
166	15/10/2026	07:30	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây 110 kV	- Kiểm tra ngày kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	172 Cao Lãnh- 172 Thạnh Hưng (Từ giữa khoảng 31-32 đến 172-7TH) 177 Lấp Vò 2 - 171 Thạnh Hưng (Từ liên sau trụ 23 đến 171-7TH)	Phường Mỹ Trà Phường Cao Lãnh Xã Mỹ An Hưng, Xã Lấp Vò	Không cắt điện							
167	15/10/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	Khắc phục tiếp địa vỏ cáp ngầm TD41 trạm 110kV An Long phục	TD41, trạm 110kV An Long	Trạm 110kV An Long, xã An Long, tỉnh	Cô lập TD41 trạm 110kV An Long.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				điện Cao thế		vụ công tác đo PD online		Đồng Tháp								
168	15/10/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH XDD An Thọ	Xây dựng mới mương cáp ngầm, kéo cáp ngầm mới (đi song song với mương các lực các phát tuyến 22kV hiện hữu)	Tại trạm 110kV Sa Đéc	Trạm 110kV Sa Đéc, Phường Sa Đéc	- Cô lập ngăn T402							
169	15/10/2026	14:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Sông Hậu	Trạm 110kV Sông Hậu, xã Phong Hòa	OFF MCB F103 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB F204 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu							
170	15/10/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	Khắc phục tiếp địa vỏ cáp ngầm TD42 trạm 110kV An Long phục vụ công tác đo PD online	TD42, trạm 110kV An Long	Trạm 110kV An Long, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp	Cô lập TD42 trạm 110kV An Long.							
171	15/10/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sông Hậu	Trạm 110kV Sông Hậu, xã Phong Hòa	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu							
172	15/10/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mối nối các thiết bị; Đo PD online cáp ngầm; - Thực hiện CBM cấp 1 các giàn ắc quy trạm 110kV An Long	Trạm 110kV An Long	Trạm 110kV An Long, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB: FAC103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV An Long.							
173	16/10/2026	07:30	16:30	Điện	Điện lực	Lắp mới, di dời điện	Lưới điện khu	phường Mỹ	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Cao Lãnh	Cao Lãnh	kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	vực phường Mỹ Trà	Trà, tỉnh Đồng Tháp								
174	16/10/2026	08:00	11:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Tăng cường cấp suất hạ thế và dây hạ thế	TBA 3x1P-50kVA CDC Tân Nghĩa trụ 46/105/4 NR 474-7QT/46/105/3.D1 Bà Vằn-Kinh Vạn Thọ tuyến 474QT	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3x1P-50kVA CDC Tân Nghĩa trụ 46/105/4 NR 474-7QT/46/105/3.D1 Bà Vằn-Kinh Vạn Thọ tuyến 474QT	274	0,041	0,000	119	416,5		
175	16/10/2026	14:00	15:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Vệ sinh TBA	TBA 3P-250kVA Chợ Mỹ Ngãi trụ 96 NR 471-7CL/75.D1 Ngã Tư Tôn Đức Thắng-Cầu Kinh Cụt tuyến 471CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-250kVA Chợ Mỹ Ngãi trụ 96 NR 471-7CL/75.D1 Ngã Tư Tôn Đức Thắng-Cầu Kinh Cụt tuyến 471CL	91	0,004	0,000	170	170		
176	16/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Công ty TNHH XD TSV Đồng Tháp	Di dời trụ điện trung thế	Tại trụ 39/2 tuyến 474QT	xã Phong Mỹ	Cắt LBFCO 474-7QT/39/1.D2 (NR Cầu Trâu Trắng) tại trụ 39/1 tuyến 474QT	327	0,125	0,000	160	1440		BQL Dự An Đầu tư xây dựng khu vực 2 đề nghị cắt điện để Công ty TNHH Xây dựng TSV Đồng Tháp di dời trụ điện nằm trong phạm vi GPMB thi công lộ nông thôn tại trụ điện số 39/2

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
177	16/10/2026	08:00	16:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay điện kế định kỳ khách hàng	Từ trụ 14/16P đến trụ 16/17PA đến trụ 14/17P/16D đến trụ 14/17P/11B đến trụ 14/17P/5B/14P đến trụ 14/17P/5B/5T tuyến 474MTh	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB + FCO TBA 2x1P-100KVA Ngã Bảy 1 tại trụ 14/17P tuyến 474-MTh.	205	0,074	0,000	180	1530		
178	16/10/2026	07:00	17:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Ngọc Dung 1	Kéo dây trung thế 3xAC-240mm2+AC-120mm2, dây chống sét, dây hạ thế ABC, lắp đà, sứ, phụ kiện thuộc công trình Lộ ra chống quá tải trạm 110kV Cái Bè	Từ trụ 180A/2 đến trụ 180A/21 thuộc NR 475-7TM/180/1.D3 , tuyến 475TM	Xã Đốc Bình Kiều	Cắt 01LBFCO tại trụ 180A/1 thuộc NR 475-7TM/180/1.D3, tuyến 475TM	242	0,108	0,000	141	1480,5		
179	16/10/2026	08:00	16:30	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay công tơ điện tử đến hạn	Lưới hạ thế trạm Phú Trung 1	xã Tân Long	Cắt CB+3FCO trạm Phú Trung 1, tại trụ 235/37T/3 tuyến 475CM	210	0,076	0,000	105	892,5		
180	16/10/2026	15:30	16:30	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Thay điện kế mất màn hình trạm AS Trại Giồng	Tại trụ 168/4 tuyến 475AL	Xã An Long	Cắt CB+FCO trạm AS Trại Giồng tại trụ 168/4 tuyến 475AL	62	0,003	0,000	25	25		
181	16/10/2026	10:30	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Thay điện kế mất màn hình trạm AS Phú Hiệp 3	Tại trụ 206 tuyến 475TN	Xã Tam Nông	Cắt CB+FCO trạm AS Phú Hiệp 3 tại trụ 206 tuyến 475TN	43	0,002	0,000	25	25		
182	16/10/2026	08:00	09:30	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Thay 2TI hạ thế thí nghiệm định kỳ và thay điện kế mất màn hình trạm AS Ông Kim 2	Tại trụ 99 tuyến 477AL	Xã Phú Thọ	Cắt CB+FCO trạm AS Ông Kim 2 tại trụ 99 tuyến 477AL	89	0,006	0,000	35	52,5		
183	16/10/2026	08:00	10:00	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Thay 3TI hạ thế thí nghiệm định kỳ và thay điện kế mất màn hình trạm AS Phú Đức 5	Tại trụ 171 tuyến 475TN	Xã Tam Nông	Cắt CB+FCO trạm AS Phú Đức 5 tại trụ 171 tuyến 475TN	91	0,008	0,000	35	70		
184	16/10/2026	10:00	11:00	Điện lực Tam Nông	Điện Lực Tam Nông	Thay TI hạ thế thí nghiệm định kỳ. Thay hộp và điện kế mất màn hình trạm AS Ông Dũng	Tại trụ 166 tuyến 476AL	Xã An Hoà	Cắt CB+FCO trạm AS Ông Dũng tại trụ 166 tuyến 476AL	11	0,000	0,000	15	15		
185	16/10/2026	09:00	10:00	Điện	Xí	Gia cường 06 giáp niu	Tại trụ 98	Phường An	Off Relay 79 tuyến							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Hồng Ngự	nghiệp dịch vụ điện lực đồng Tháp		tuyến 474HN	Bình	474HN-473HN							
186	16/10/2026	08:00	09:00	Điện lực Hồng Ngự	Xí nghiệp dịch vụ điện lực đồng Tháp	Gia cường 06 giáp nứu	Tại trụ 94 tuyến 474HN	Phường An Bình	Off Relay 79 tuyến 474HN-473HN							
187	16/10/2026	13:30	15:00	Điện lực Hồng Ngự	Xí nghiệp dịch vụ điện lực đồng Tháp	Gia cường 12 giáp nứu	Tại trụ 141 tuyến 474HN-473HN	Phường An Bình	Off Relay 79 tuyến 474HN-473HN							
188	16/10/2026	10:30	11:30	Điện lực Hồng Ngự	Xí nghiệp dịch vụ điện lực đồng Tháp	Gia cường 06 giáp nứu	Tại trụ 131 tuyến 474HN	Phường An Bình	Off Relay 79 tuyến 474HN-473HN							
189	16/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Công ty TNHH Bình Nghiên	Nâng công suất trạm An Châu Chương từ 3P-100kVA lên 3P-630kVA	Tại trụ 43A/2/21A/1 trạm An Châu Chương tuyến 474SĐ	Đường Trần Hưng Đạo, phường Sa Đéc	Cắt CB+03FCO trạm An Châu Chương tại trụ 43A/2/21A/1 tuyến 474SĐ Tháo 03 hotline NR trạm An Châu Chương tại trụ 43A/2/21A tuyến 474SĐ	1	0,000		60	570		
190	16/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Hoàn chỉnh HTĐĐ trạm An Châu Chương	Tại trụ 43A/2/21A/1 trạm An Châu Chương tuyến 474SĐ	Đường Trần Hưng Đạo, phường Sa Đéc	Cắt CB+03FCO trạm An Châu Chương tại trụ 43A/2/21A/1 tuyến 474SĐ Tháo 03 hotline NR trạm An Châu Chương tại trụ 43A/2/21A tuyến 474SĐ							
191	16/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Môn	Điện lực Nha Môn	Phát quang dự phòng	Từ trụ 63/8/44 đến trụ 63/8/44/5/45P, 63/8/44/5/17T tuyến 474-NM	Xã Phú Hựu	Không cắt điện							SCTX
192	16/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Lắp tiếp địa lắp lại TBA Trạm Xá Long Hậu, Tân Mỹ, Tân Khánh Rạch Long Hậu, Ông Công, Ông Công 2, Cầu Năm Mì, Cầu	Tại trụ 289/59, 289/35/2, 289/35/11/25, 289/35/47A/26 , 289/35/47A/5,	Xã Hòa Long, xã Lai Vung	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						Ông Tiêu	289/35/55/13, 289/35/55/45 tuyến 475-SĐ									
193	16/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cáp viễn thông treo trên cột điện NR 471-7SH/317/1.D11 Tân Thành 2, NR Rạch Bà Đạo, NR 471-7SH/320.D11 Ngô Gia Tự, NR 471-7SH/316.D11 Tân Khánh Cầu Mới	Từ trụ 317 đến 317/30, từ trụ 317/18 đến trụ 317/18/12, từ trụ 320 đến trụ 320/15/5H, từ trụ 316 đến trụ 316/8/15H tuyến 471-SH	Xã Lai Vung	Không cắt điện							
194	16/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bể, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ, kiểm tra điện kế định kỳ, xử lý DCU, modem	Tuyến 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
195	16/10/2026	13:30	15:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thí nghiệm định kỳ thiết bị và MBA trạm TB Tư Sậm tuyến 472-AH	Trụ 137/2/58/31 tuyến 472-AH	Xã Lấp Vò	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm bơm Tư Sậm trụ 137/2/58/31 tuyến 472-AH	1	0,000		4	6		
196	16/10/2026	11:00	12:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thí nghiệm định kỳ thiết bị và MBA trạm Kinh Tư 2 tuyến 472-AH	Trụ 137/2/58/28 tuyến 472-AH	Xã Tân Khánh Trung	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Kinh Tư 2 trụ 137/2/58/28 tuyến 472-AH	61	0,003	0,000	28	28		
197	16/10/2026	15:30	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thí nghiệm định kỳ thiết bị và MBA trạm Đình Nhơn Quới tuyến 472-AH	Trụ 137/2/58/35 tuyến 472-AH	Xã Lấp Vò	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm bơm Đình Nhơn Quới trụ 137/2/58/35 tuyến 472-AH	55	0,004	0,000	22	33		
198	16/10/2026	09:30	10:30	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thí nghiệm định kỳ thiết bị và MBA trạm Rạch Thông Lưu tuyến 472-AH	Trụ 137/2/58/23 tuyến 472-AH	Xã Tân Khánh Trung	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Rạch Thông Lưu trụ 137/2/58/23 tuyến 472-AH	123	0,005	0,000	52	52		
199	16/10/2026	08:00	09:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thí nghiệm định kỳ thiết bị và MBA trạm Kinh Tư 1 tuyến 472-AH	Trụ 137/2/58/8 tuyến 472-AH	Xã Tân Khánh Trung	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Kinh Tư 1 trụ 137/2/58/8 tuyến 472-AH	68	0,003	0,000	34	34		
200	16/10/2026	14:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc	Trạm 110kV Thạnh Hưng, xã Lấp Vò	OFF MCB FAC104 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB FAC204 cấp nguồn cho tủ							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Cao thế			quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Thanh Hưng		sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Thanh Hưng							
201	16/10/2026	17:30	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị tại trạm 110kV Cái Bè	Trạm 110kV Cái Bè	Xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
202	16/10/2026	08:30	13:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	1. Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Ngày TBA 110kV Chợ Gạo. 2. Kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy bằng nước trạm Chợ Gạo. 3. Kiểm tra bịt kín, vệ sinh các tủ điện trong phòng ĐH, hợp bộ 22kV và ngoài sân trạm. Vệ sinh phòng ĐH và hợp bộ trạm Chợ Gạo. 4. Kết hợp kiểm tra vệ sinh, đo Accu tuần trạm Chợ Gạo.	Trạm 110kV Chợ Gạo	Trạm 110kV Chợ Gạo, Ô 3 khu 1, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp	1.2.3.Không cắt điện. Giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị 4. OFF MCB FAC103 cấp nguồn cho tủ sạc 1; OFF MCB FAC201 cấp nguồn cho tủ sạc 2							
203	16/10/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	Khắc phục tiếp địa vỏ cáp ngầm TD42 trạm 110kV Hồng Ngự phục vụ công tác đo PD online.	TD42, trạm 110kV Hồng Ngự	Trạm 110kV Hồng Ngự, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	Cô lập TD42 trạm 110kV Hồng Ngự							
204	16/10/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Thanh Hưng	Trạm 110kV Thanh Hưng, xã Lấp Vò	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Thanh Hưng							
205	16/10/2026	18:30	20:30	Xí nghiệp lưới điện	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức, Khu Phố Bình Tạo A,	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Cao thế				Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp								
206	16/10/2026	07:30	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây 110 kV	- Kiểm tra ngày kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	176 Lắp Vò 2 - 172 An Hòa (Từ 176-7LV2 đến 172-7AH 173 Sa Đéc 2- 171 An Hòa (Từ 171-7AH đến trụ 25)	Phường Sa Đéc, Xã Hòa Long	Không cắt điện							
207	16/10/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mỗi nối các thiết bị; Đo PD online cáp ngầm;	Trạm 110kV Tân Hồng	Trạm 110kV Tân Hồng, xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB: F103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tân Hồng.							
208	16/10/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	Khắc phục tiếp địa vỏ cáp ngầm TD41 trạm 110kV Hồng Ngự phục vụ công tác đo PD online.	TD41, trạm 110kV Hồng Ngự	Trạm 110kV Hồng Ngự, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	Cô lập TD41 trạm 110kV Hồng Ngự							
209	16/10/2026	06:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang, camera giám sát và thiết bị PCCC định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngất, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Thanh Hưng	Trạm 110kV Thanh Hưng, xã Lắp Vò	- OFF/ON luân phiên (nguồn AC trước hoàn thành xong tới nguồn DC sau) MCB F109 AC cấp nguồn cho Inverter camera tại tủ dùng AC, MCB F205 DC cấp nguồn cho Inverter camera tại tủ dùng DC. Mang găng tay cách điện hạ áp, VOM để thực hiện công tác. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Thanh Hưng							
210	17/10/2026	07:00	18:00	Điện lực Mỹ Thọ	Công ty TNHH Minh Thanh	Đóng điện TBA 3P-250kVA XDM tại trụ 298A, sang lưới hạ thế nâng cấp lên 3P Và thu hồi TBA 1P-100kVA	Từ trụ 295 đến trụ 301, từ trụ 300A/2T đến trụ 300A/11T, từ trụ	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-100kVA ĐT-850 tại trụ 300A/5P tuyến 477CL Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO	301	0,141	0,000	350	3850		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						ĐT-850	300A/6TA/1P đến trụ 300A/6TA/10P , từ trụ 300A/6TA/1T đến trụ 300A/6TA/5T tuyến 477CL		TBA 3P-400kVA Ủy Ban Mỹ Long tại trụ 301 tuyến 477CL							
211	17/10/2026	07:00	18:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay điện kế định kỳ khách hàng	Từ trụ 295 đến trụ 301, từ trụ 300A/2T đến trụ 300A/11T, từ trụ 300A/6TA/1P đến trụ 300A/6TA/10P , từ trụ 300A/6TA/1T đến trụ 300A/6TA/5T tuyến 477CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-100kVA ĐT-850 tại trụ 300A/5P tuyến 477CL Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-400kVA Ủy Ban Mỹ Long tại trụ 301 tuyến 477CL							kết hợp
212	17/10/2026	07:00	18:00	Điện lực Nha Môn	Công Ty TNHH Quang Nhựt	Thay dây trung thế; Sang lưới trung, hạ áp từ trụ cũ qua trụ XDM; Thay trụ trung thế hiện hữu thành trụ BTLT 14m, dựng trụ đệm lưới BTLT 14m, lắp xà, sứ; Thay 03LBFCO thành 03DS-1P tại trụ 34/160 tuyến 475-NM	Từ trụ 34/99 đến 34/161 tuyến 475-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Cắt LBS 475NM/34/98.D10 + Cắt 03DS 475-1NM/34/97.D10 (NR Nha Môn-Hòa Tân) tại trụ 34/98, 34/97 tuyến 475-NM Cắt LBS 475NM/34/161.D10 + Cắt 03DS 475-7NM/34/161A.D10 (NR Giồng Nổi) tại trụ 34/161, 34/161A tuyến 475-NM	3120	1,462	0,002	685	7535	Chuyển 475-7NM/34/161A.D10 (NR Giồng Nổi) tại trụ 34/161A tuyến 475-NM sang nhận điện tuyến 471-NM qua MV An Khánh	ĐTXD
213	17/10/2026	07:00	18:00	Điện lực Nha Môn	Công Ty TNHH MTV Công nghệ Thủy Phương	Thay trụ rần nứt thành trụ BTLT2x12m	Từ trụ 39/34/1C đến trụ 39/34/38 tuyến 471-NM	Xã Phú Hựu	Cắt 01LBFCO 471-7NM/39/34/1.D10 (NR Xẻo Lò) tại trụ 39/34/1 tuyến 471-NM	775	0,363	0,001	85	935		SCL
214	17/10/2026	14:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm, ngày định kỳ hàng tuần, kiểm tra reset tín hiệu Alarm thiết bị.	Trạm 110kV Láng Tượng	Xã Thanh Bình, Đồng Tháp	Không cắt điện							
215	17/10/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera,	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu	Xã Trường Xuân, Đồng	OFF CB AC tủ sạc 1 QF1.01; OFF CB AC tủ sạc							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lưới điện Cao thế		kiểm tra ngày đêm định kỳ, kiểm tra reset tín hiệu Alarm thiết bị.	vực trạm 110kV Trường Xuân	Tháp	2 QF2.01; OFF CBAC tại tủ CAMERA cấp nguồn INVERTER CAMERA trạm 110kV Trường Xuân.							
216	17/10/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mỗi nối các thiết bị; Đo PD online cáp ngầm;	Trạm 110kV Tân Hồng	Trạm 110kV Tân Hồng, xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB: F103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tân Hồng.							
217	17/10/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mỗi nối các thiết bị; Đo PD online cáp ngầm;	Trạm 110kV Hồng Ngự	Trạm 110kV Hồng Ngự, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F204 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ AC trạm 110kV Hồng Ngự.							
218	17/10/2026	18:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Đêm TBA 110kV Gò Công + 2 ngăn lộ 173, 175 NMĐG TPĐ.	Trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công, khu phố Long Hưng, P. Bình Xuân, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
219	17/10/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Thay cách điện thủy tinh tại các trụ: 98; 101; 156, xử lý cáp quang đầu trụ (hoàn thiện) tại trụ 91 ĐD 171 Cái bè - 173 Mỹ Thuận.	Đường dây 110kV 171 Cái bè - 173 Mỹ Thuận, tại các trụ: 91; 98; 101; 156.	Xã Mỹ Đức Tây; Mỹ Lợi tỉnh Đồng Tháp.	Cô lập đường dây 110kV 171 C.Bè - 173 M.Thuận.							
220	17/10/2026	18:30	20:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương, KCN Tân Hương, Xã Tân Hương tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện.							
221	17/10/2026	06:00	14:00	Xí nghiệp	Tổ TTLĐ An Hòa	Vệ sinh cỏ sân ngắt, ngoài taluy hàng rào.	Tại trạm 110kV An Hòa	Trạm 110kV An Hòa,	Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lưới điện Cao thế		Vệ sinh công nghiệp phòng điều hành và phòng phân phối trạm 110kV		Phường Sa Đéc	thiết bị đang vận hành trạm 110kV							
222	18/10/2026	07:00	18:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Cty TNHH Quang Nhựt	Lắp đà coi nâng cao lưới trung thế, thu hồi trụ	Từ trụ 205/1A đến trụ 206/6A tuyến 480-HN	Xã Thường Phước	- Cắt LBS 480HN/205/1.D8+ 03DS 480-2HN/205/1.D8 Bến Phà Tân Châu tại trụ 205/1 tuyến 480-HN	1488	0,697	0,001	578	6358		
223	18/10/2026	07:00	18:00	Điện lực Lắp Vò	Cty Seltec	Thay LBS thành REC NR nhà máy I.D.I và NLMT tuyến 474,477-TH	Trụ 97/1P tuyến 474-TH (trụ 114/76/1P tuyến 477-TH)	Xã Lắp Vò	Cắt REC 474-TH/61.D12 + 03DS 474-2TH/61.D12 PĐ Vàm Cống (PĐ 474-11TH cũ) tuyến 474-TH. Cắt 03DS NR 477-7TH/114/61.D12 NR KCN Vàm Cống trụ 114/61 tuyến 477-TH. Cắt 03DS NR 474-7TH/78/1.D12 Nhánh rẽ Cầu Kho trụ 78/1 tuyến 474TH	322	0,151	0,000	3614	39754	Chuyển tải NR 474-7TH/78/1.D12 Nhánh rẽ Cầu Kho trụ 78/1 tuyến 472TH	
224	18/10/2026	07:00	18:00	Điện lực Lắp Vò	Cty Seltec	Thay 03LBFCO thành 03DS trạm Thủy Hải Sản Sạch I.D.I tuyến 474-TH	Trụ 94/2 tuyến 474-TH	Xã Lắp Vò	Cắt REC PĐ 474-TH/61.D12 + 03DS 474-2TH/61.D12 PĐ Vàm Cống (PĐ 474-11TH cũ) tuyến 474-TH Cắt 03DS 477-TH/114/61.D12 Nhánh rẽ KCN Vàm Cống trụ 114/61 tuyến 477-TH							
225	18/10/2026	07:00	18:00	Điện lực Lắp Vò	Cty Seltec	Thay 03LBFCO thành 03DS trạm NM Đông Lạnh I.D.I tuyến 474-TH	Trụ 97/4P tuyến 474-TH	Xã Lắp Vò	Cắt REC PĐ 474-TH/61.D12 + 03DS 474-2TH/61.D12 PĐ Vàm Cống (PĐ 474-11TH cũ) tuyến 474-TH Cắt 03DS 477-TH/114/61.D12 Nhánh rẽ KCN Vàm Cống trụ 114/61 tuyến 477-TH							
226	18/10/2026	17:30	18:00	Điện lực Lắp Vò	Điện lực Lắp Vò	Đóng 03DS NR 477-TH/114/61.D12 Nhánh rẽ KCN Vàm Cống trụ 114/61 tuyến 477-TH sau khi công tác xong	Trụ 114/61 tuyến 477-TH	Xã Lắp Vò	Cắt REC PĐ 477TH/82.D11 Bình Hòa - Định An trụ 82 tuyến 477-TH Đóng 03DS NR 477-TH/114/61.D12 Nhánh rẽ KCN Vàm Cống trụ 114/61 tuyến 477-TH Đóng REC PĐ 477TH/82.D11 Bình Hòa - Định An trụ 82 tuyến 477-TH	297	0,006	0,000	302	151		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
227	18/10/2026	07:00	07:30	Điện lực Lắp Vò	Điện lực Lắp Vò	Cắt 03DS NR 477-TH/114/61.D12 Nhánh rẽ KCN Vàm Cống trụ 114/61 tuyến 477-TH công tác	Trụ 114/61 tuyến 477-TH	Xã Lắp Vò	Cắt REC PĐ 477TH/82.D11 Bình Hòa - Định An trụ 82 tuyến 477-TH Cắt 03DS NR 477-TH/114/61.D12 Nhánh rẽ KCN Vàm Cống trụ 114/61 tuyến 477-TH Đóng REC PĐ 477TH/82.D11 Bình Hòa - Định An trụ 82 tuyến 477-TH	297	0,006	0,000	302	151		
228	18/10/2026	07:00	07:30	Điện lực Lắp Vò	Điện lực Lắp Vò	Chuyển tải 474-7TH/78/1.D12 nhận điện tuyến 472TH	Trụ 114/33 tuyến 472-TH	Xã Lắp Vò	Cắt REC PĐ 474-TH/61.D12 + 03DS 474-2TH/61.D12 PĐ Vàm Cống (PĐ 474-11TH cũ) tuyến 474-TH. Cắt 03DS 474-7TH/78/1.D12 Cầu Kho trụ 78/1 tuyến 474-TH. Cắt REC 472TH/81.D11 PĐ DH64-Định An trụ 81 tuyến 472-TH. Đóng 03DS MV472TH-474TH/78/27.D12 Cầu Hòa Lạc trụ 114/33 tuyến 472TH (trụ 78/27 tuyến 474TH). Đóng REC 472TH/81.D11 PĐ DH64-Định An trụ 81 tuyến 472-TH	13	0,000	0,000	124	62		
229	18/10/2026	14:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm, ngày định kỳ hàng tuần, kiểm tra reset tín hiệu Alarm thiết bị.	Trạm 110kV Trần Quốc Toàn	Phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp	Không cắt điện							
230	18/10/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ, kiểm tra reset tín hiệu Alarm thiết bị.	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Tháp Mười.	Xã Tháp Mười, Đồng Tháp	OFF FAC101 tủ sạc 1; OFF FAC203 tại tủ sạc 2 trạm 110kV Tháp Mười.							
231	18/10/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mỗi nối các thiết bị; Đo	Trạm 110kV Hồng Ngự	Trạm 110kV Hồng Ngự, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F204 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ AC trạm 110kV Hồng Ngự.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						PD online cáp ngầm;										
Tổng cộng										63.734	19,078	0,045	49.018	333.975		

Phụ lục 2

DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN 110KV VÀ TRUNG HẠ THỂ TUẦN 42/2026

(Từ ngày 12/10/2026 đến 18/10/2026)

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
1	12/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ, phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện, kiểm tra lưới điện, cài App CSKH.	Tuyến BK83-8, BK 25-8, K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
2	12/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH,KD	Thay điện kế bất thường mất kết nối, gắn điện kế, cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra đường dây và TBA	Khu vực ĐLCB	Các xã	Không cắt điện							
3	12/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VHCB	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, cắt dọn dây leo Sơn số trụ.	Phát tuyến 476MTh và các nhánh rẽ	xã Thanh Hưng, Mỹ Lợi, Mỹ Đức Tây	Không cắt điện							
4	12/10/2026	08:00	16:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Lắp thùng CB, cáp trạm, TI, điện kế trạm Cà Mít 25, cắt dừng lưới hạ áp	Tại trụ 25 lưới hạ áp trạm Cà Mít 22 trụ 22 nhánh rẽ 473-7CLa/24/156/15.D15 Cà Mít	Xã Long Tiên	Cắt CB và FCO trạm Cà Mít 22, FCO trạm Cà Mít 25	222	0,08	0,00	75	600		
5	12/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 1-19/2 và các nhánh rẽ phân đoạn F15 Tân Hội-Mỹ Hạnh Đông	Xã Tân Phú, phường Nhị Quý	Không cắt điện							
6	12/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, cắt điện véc nợ, thu thập thông tin ký lại HĐMBĐ, gắn dờn điện kế, thay điện kế định kỳ	Lưới điện khu vực Quan lý	Lưới điện khu vực Quan lý	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
7	12/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định bất thường, gắn điện kế, cắt điện độc nợ tiền điện, khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							
8	12/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vết nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Thay HTDD định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; Khôi phục số trụ, chỉ danh thiết bị, chỉ danh phân đoạn bị mờ; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
9	12/10/2026	07:00	17:30	Điện lực Mỹ Tho	Cty 19/5 + Tổ QLVH	Cty 19/5 Thay trụ TT 16 m (ĐTXD); Tổ QLVH; NCS trạm Long Hòa 3A từ 50kVA lên 2x37,5 kVA; NCS trạm Long Hòa 8 từ 37,5kVA lên 2x37,5kVA; NCS trạm Lộ Cột Cờ 1 từ 37,5kVA lên 50kVA (MBA chảy dầu + đầy tải), phát quang	Lưới trung, hạ áp sau phân đoạn D359-8 đến DE5-8 , tuyến 475MT	Một phần Đường Tỉnh 879, phường Đạo Thạnh	Tuyến 475MT; Cắt Rec D359, 03 DS 1P D359-8 (trụ 66/16); thiết bị DE 5-8 (T/mở)	1534	0,69	0,00	1557	16349		QĐKĐĐ
10	12/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh chạm vào đường dây	Từ trụ 03-04, 07-08 nhánh rẽ 1 pha Chợ Bình Thạnh 3	Xã Chợ Gạo	Cắt LBFCO 47590-7	149	0,02	0,00	100	350		
11	12/10/2026	07:00	13:00	Điện lực Chợ Gạo	Cty TNHH nam Thái Thành	Thay thùng MCCB trạm XTL ông Hà Văn Bằng	Tại trụ 07A nhánh rẽ 47383-7	Xã Tân Thuận Bình	Cắt FCO trạm XTL ông Hà văn Bằng							
12	12/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Thay thùng điện kế bị mục, bể	Lưới HA trạm Thành Hòa 2, Tahnh5 Hiệp, Thạnh Hiệp 1, Long Thạnh 1, Kênh Ngang 5, Kênh Ngang 4, Kênh Chiến Lược	Xã Chợ Gạo, An Thạnh Thủy	Không cắt điện							
13	12/10/2026	07:00	11:30	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Thu hồi trụ vuông 7,5,, di dời điện kế qua trụ mới	Tại trụ số 23/1, 23/2, 23/2/1 lưới HA trạm An lạc A	Xã Lương Hòa Lạc	Cắt FCO trạm An Lạc A	76	0,01	0,00	50	225		
14	12/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Cty CP Viễn Thông Sao nam	Thi công kéo cáp quang	Từ trụ 18 đến trụ 56 nhánh rẽ 3 pha Bình Long - Hòa Thạnh	Xã Bình Ninh	Không cắt điện							
15	12/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Thay điện kế định kỳ; Cài App CSKH; Phát hoang lưới điện; Kiểm	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						tra Đd và TBA;		Thành và Đồng Sơn								
16	12/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
17	12/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Phát quang phát tuyến 477GC - Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Không cắt điện							
18	12/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang Trạm Bò Đề	Lưới hạ áp Trạm Bò Đề	Xã Gia Thuận	Cắt FCO trạm Bò Đề tại trụ số 10	178	0,08	0,00	132	1316		
19	12/10/2026	13:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Cty TNHH XLĐ Hoài Dung và Tổ QLVH	Công ty TNHH XLĐ Hoài Dung dời trụ hạ áp số 131 theo yêu cầu của khách hàng Nguyễn Văn Cường và Tổ QLVH bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang Trạm Cầu Tân Thành 3	Lưới hạ áp Trạm Cầu Tân Thành 3	Xã Gò Công Đông	Cắt CB, FCO trạm Cầu Tân Thành 3 tại trụ số 130	49	0,01	0,00	66	263		
20	12/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bê.	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
21	12/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cấp viên thông	Từ trụ 01 đến trụ 38 PĐ 473- 7CB/48/100B.D25 Chợ Mới, tuyến 476CB và các nhánh rẽ	Xã Hội Cư	Không cắt điện							
22	12/10/2026	07:15	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bắt thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Sơn số trụ, treo biển chỉ danh phân đoạn, nhánh rẽ; Lập biên bản, chụp hình hiện trạng nhà ở tồn tại trong hành lang an toàn lưới điện. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL	Khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						2026; Kiểm tra, khảo sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.										
23	13/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ, phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện, kiểm tra lưới điện, cài App CSKH.	Tuyến BK83-8, BK 25-8, K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
24	13/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH,KD	Thay điện kế bất thường mất kết nối, gắn điện kế, cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra đường dây và TBA	Khu vực ĐLCB	Các xã	Không cắt điện							
25	13/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Cty TNHH M&E Thịnh Vượng	Nâng cấp 1pha lên 3 pha và lắp trạm 560kVA nhánh rẽ 47479-7 Phục vụ Cao tốc	Từ trụ số 01 đến trụ số 02 nhánh rẽ 47479-7 Rạch Giồng, xã An Hữu	Rạch Giồng, xã An Hữu	Cắt 1 LBFC0 nhánh rẽ 47479-7 Rạch Giồng	74	0,03	0,00	23	219		
26	13/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VHCB	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, cắt dọn dây leo Sơn số trụ.	Phát tuyến 478MTh và các nhánh rẽ	xã An Hữu	Không cắt điện							
27	13/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, cắt điện véc nợ, thu thập thông tin ký lại HĐMBĐ, gắn dòi điện kế, thay điện kế định kỳ	Lưới điện khu vực Quan lý	Lưới điện khu vực Quan lý	Không cắt điện							
28	13/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Chỉnh trụ hạ áp nghiêng, ép lại mối nối, mé cây xanh	Từ trụ 10B/1 đến trụ 10B/22 lưới hạ áp độc lập trạm Lương Văn Nguyễn 10B trụ 10B nhánh 4791-7 Lương Văn Nguyễn	Xã Tân Phú	Cắt CB và FCO trạm Lương Văn Nguyễn 10B	102	0,04	0,00	75	675		
29	13/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	- Tháp đà nâng cao đường dây hạ thế vượt sông trụ 56 - 56/1 trạm Bà bèo 56 - Cắt điện đốc nợ tiền điện	Trụ 56, 56/1 đường dây hạ thế trạm Bà bèo 56	Xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB, FCO trạm Bà bèo 56	73	0,03	0,00	128	1280		
30	13/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						điện kế; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; Khôi phục số trụ, chỉ danh thiết bị, chỉ danh phân đoạn bị mờ; ...										
31	13/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH, Tổ KT, ĐĐ	Nghiệm thu End to End thiết bị recloser E5. Thực hiện đóngrecloser E5 và cắt recloser E5 (nghiệm thu điều khiển xa)	Tuyến 22kV Lương Hòa Lạc	Xã Châu Thành	Thiết bị thường mở: recloser E5, 3 DS3P E5-8							
32	13/10/2026	07:00	12:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH + XNDV ĐL ĐT	CBM trạm Áp 6 Tam Hiệp 1, Áp 6 TH3, Tam Hiệp 4, Trần Văn Vũ+ phát quang	Lưới hạ, trung áp sau NR 47170-7, tuyến 472MTo	Một phần Áp 6, xã Long Hưng	Tuyến 472MTo; Cắt 3 LBFCO 47170-7	493	0,11	0,00	527	2635		
33	13/10/2026	13:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH + XNDV ĐL ĐT	CBM trạm Áp 14 Tam Hiệp, Áp 14-1 Tam Hiệp + phát quang	Lưới hạ, trung áp sau NR 47297-7, tuyến 472MTo	Một phần Áp 1, xã Long Hưng	Tuyến 472MTo; Cắt 3 LBFCO 47297-7	413	0,07	0,00	622	2488		
34	13/10/2026	07:00	10:00	Điện lực Chợ Gạo	Cty TNHH XLĐ Hoài Dung	Tháo gỡ trạm 1x100kVAS XTL bà Trần Thị Hoàng	Từ trụ 34-34/1 nhánh rẽ 3 pha Bình Phan	Xã An Thạnh Thủy	Cắt 03LBFCO 47139-7	228	0,03	0,00	200	600		
35	13/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Cty TNHH XLĐ Hoài Dung	Tháo gỡ ĐDTT 1 pha và trạm 1x75kVA XTL ông Đình Văn Đức	Từ trụ 11 đến trụ 11/1 nhánh rẽ 1 pga Bình Khương - Bình Hưng	Xã An Thạnh Thủy	Cắt LBFCO 47532-7	119	0,02	0,00	490	1715		
36	13/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ	Lưới HA trạm Ngã Tư Hòa Bình	Xã An Thạnh Thủy	Cắt FCO trạm Ngã Tư Hòa Bình	233	0,10	0,00	250	2500		
37	13/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Ty CP Viễn Thông Sao Nam	Thi công kéo cáp quang	Từ trụ 56 đến trụ 92 nhánh rẽ 3 pha Bình Long - Hòa Thạnh	Xã Bình Ninh	Không cắt điện							
38	13/10/2026	10:30	12:00	Điện lực Chợ Gạo	Cty TNHH XLĐ Hoài Dung	Tháo gỡ trạm 1x100kVA XTL ông Trương Văn Việt	Từ trụ 08-08/1 nhánh rẽ 1 pha Thạnh Kiết	Xã An Thạnh Thủy	Cắt 01LBFCO 47152-7	240	0,02	0,00	175	263		
39	13/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Thay điện kế định kỳ; Cài App CSKH; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đđ và TBA;	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
40	13/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
41	13/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Đo và xác định thứ tự pha vận hành lệch pha tháng 9/2026 theo tờ trình 208/KT - phát quang phát tuyến 472GC - Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
42	13/10/2026	07:30	16:30	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Xử lý vị trí nguy hiểm theo công văn số 240/KT (cách ly lưới hạ áp)	Lưới hạ áp trạm Bà Phó 3, Ấp Đạo 2 và Ấp Đạo 1 và lưới hạ áp thuộc trạm Ấp Đạo 3, Ấp Đạo 2 và Vành Đai Bắc 3 - PT472GC và PT475GC.	Phường Gò Công và Bình Xuân	- Cắt CB và FCO trạm Bà Phó 3. - Cắt CB và FCO trạm Ấp Đạo 1. - Cắt CB và FCO trạm Ấp Đạo 2. - Cắt CB và FCO trạm Ấp Đạo 3. - Cắt CB và FCO trạm Vành Đai Bắc 3.	973	0,37	0,00	494	4442		
43	13/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bê.	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
44	13/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Cty TNHH XLĐ Hoài Dung và Tổ QLVH	Công ty TNHH XLĐ Hoài Dung Dời trụ trung áp (để mở đường nông thôn) theo yêu cầu của khách hàng Lê Văn Mạnh và Tổ QLVH bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất và phát quang nhánh 47228-7 Kênh Trần Văn Đồng	Nhánh 47228-7 Kênh Trần Văn Đồng	Xã Tân Điền	Cắt 1LBFCO 47228-7 Kênh Trần Văn Đồng tại trụ số 50	116	0,05	0,00	72	724		
45	13/10/2026	07:15	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Sơn số trụ, treo biển chỉ danh phân đoạn, nhánh rẽ; Lập biên bản, chụp hình hiện trạng nhà ở tồn tại trong hành lang an toàn lưới điện. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khảo sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
46	13/10/2026	09:00	17:00	Điện lực Bình Phú	XNDV Điện lực Đồng Tháp, Điện lực Bình Phú	- XNDV Điện lực Đồng Tháp: Che phủ ĐDTT, kết lưới giàn tụ bù 475CB/33/T.D25 phục vụ công tác lắp mới giàn tụ bù 475CB/33/T.D25 - 6x200kVAr (ứng động). - Điện lực Bình Phú lắp mới giàn tụ bù 475CB/33/T.D25 - 6x200kVAr (ứng động) theo VB 8459/PCĐT-KT+ĐĐ.	Tại trụ 33 PĐ 475-7CB/1.D25 Lộ ra 475CB, tuyến 475CB.	Xã Hội Cư	- OFF role 79 MC 475CB; - Cắt CB + 1FCO trạm Bà Đắc 1 tại trụ 34 PĐ 475-7CB/1.D25 Lộ ra 475CB, tuyến 475CB. - Cắt CB + 3FCO trạm XX Thanh Hồng tại trụ 32/1 NR 475-7CB/32.D25 XX Thanh Hồng, tuyến 475CB. - Cắt CB + 3FCO trạm Bà Đắc 13 tại trụ 73/1A PĐ 471CB/52.D25 Trường TH An Cư, tuyến 471CB.	98	0,03	0,00	60	480		
47	13/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cấp viên thông	Từ trụ 01 đến trụ 31 PĐ 471-7CLa/83/147/B.D25 Tân An, tuyến 471CLa và các nhánh rẽ	Xã Hiệp Đức	Không cắt điện							
48	13/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	XNDV Điện lực Đồng Tháp, Điện lực Bình Phú	- XNDV Điện lực Đồng Tháp: Che phủ ĐDTT, cô lập giàn tụ bù 475CB/110/T.D25 (GT8) phục vụ công tác tháo gỡ giàn tụ bù 475CB/110/T.D25 (GT8). - Điện lực Bình Phú tháo gỡ giàn tụ bù 475CB/110/T.D25 (GT8) để hoán chuyển theo VB 8459/PCĐT-KT+ĐĐ.	Tại trụ 104 PĐ 475CB/62.D25 Ngã 4 Văn Cang, tuyến 475CB.	Xã Bình Phú	- OFF role 79 MC 475CB; - Khóa chức năng tự đóng lại của REC 475CB/62.D25 Ngã 4 Văn Cang. - Cắt 3MC tụ + 3LBFCO tụ bù 475CB/110/T.D25 (GT8) tại trụ 110 PĐ 475CB/62.D25 Ngã 4 Văn Cang, tuyến 475CB. - Cắt CB + 1FCO trạm Bà Tồn 11 tại trụ 108 PĐ 475CB/62.D25 Ngã 4 Văn Cang, tuyến 475CB.	46	0,02	0,00	9	86		
49	13/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	Hạ công suất giàn tụ bù 475CB/58/T.D25 (GT1) từ 6x200kVAr thành 3x(200+100)kVAr theo VB 8459/PCĐT-KT+ĐĐ	Tại trụ 58 PĐ 475-7CB/1.D25 Lộ ra 475CB, tuyến 475CB.	Xã Hội Cư	- Cắt 3MC tụ + 3LBFCO tụ bù 475CB/58/T.D25 (GT1) tại trụ 58 PĐ 475-7CB/1.D25 Lộ ra 475CB, tuyến 475CB. - Cắt CB + 3FCO trạm Cơ Khí Văn Cang tại trụ 50 PĐ 475-7CB/1.D25 Lộ ra 475CB, tuyến 475CB.	67	0,01	0,00	45	158		
50	14/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ, phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện, kiểm tra lưới điện, cài App CSKH.	Tuyến BK83-8, BK 25-8, K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
51	14/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VHCB	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, cắt dọn dây leo Sơn số trụ.	Phát tuyến 475MTh và các nhánh rẽ	Xã Thanh Hưng	Không cắt điện							
52	14/10/2026	08:00	16:00	Điện lực	Xi nghiệp	Khắp phục điểm hờ	Tại trụ số 465 tuyến	Xã Thanh	(BPAT: Off Relay 79 MC							QĐKĐĐ

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Cái Bè	Dịch vụ Điện Lực Đồng Tháp	chưa kín lều trung thế gần đà phát tuyến 475MTh	QL30 xã Thanh Hưng	Hưng	PT 475MTh; MC PT 474MTh)							
53	14/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH,KD	Thay điện kế bất thường mất kết nối, gắn điện kế, cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra đường dây và TBA	Khu vực ĐLCB	Các xã	Không cắt điện							
54	14/10/2026	08:00	16:00	Điện lực Cái Bè	Xi nghiệp Dịch vụ Điện Lực Đồng Tháp	Thay giáp núu pha bìa trong bị tuột, phát tuyến 471MTh	Tại trụ số 428 tuyến QL30 xã Thanh Hưng	xã Thanh Hưng	BPAT: Off Relay 79 MC PT 471MTh; MC PT 476MTh							
55	14/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, cắt điện véc nợ, thu thập thông tin ký lại HĐMBĐ, gắn dòi điện kế, thay điện kế định kỳ	Lưới điện khu vực Quan lý	Lưới điện khu vực Quan lý	Không cắt điện							
56	14/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp, băng keo môi hở	Từ trụ 1-16, 2-2/7 nhánh rẽ 473-7CLa/24/45/30/2B.D1 5 Cầu Liên Ấp	Phường Cai Lậy	Cắt LBFCO 473-7CLa/24/45/30/2B.D15	245	0,09	0,00	150	1350		
57	14/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định bất thường, gắn điện kế, cắt điện đốc nợ tiền điện, khắc phục khiếm khuyết lưới điện.	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							
58	14/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; Khôi phục số trụ, chỉ danh thiết bị, chỉ danh phân đoạn bị mờ; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
59	14/10/2026	07:00	12:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	NCS trạm Ấp 5 Tam Hiệp 2 từ 37,5kVA lên 2x37,5 kVA + phát quang	Lưới trung, hạ áp sau NR 47215-7, tuyến 472MTo	Một phần Ấp 5 xã Long Hưng và Khu Phố Long Hưng, Phường Trung An	Tuyến 472MTo; Cắt 3 LBFCO NR 47215-7	403	0,09	0,00	225	1125		
60	14/10/2026	13:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	NCS trạm Ấp 2 Trường Cuộc Sống Mới, từ	Lưới trung áp sau NR 47302-7, tuyến	Một phần Ấp Nhơn Huệ xã	Tuyến 472MTo; Cắt LBFCO 47302-7	64	0,01	0,00	430	1720		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						2x15kVA lên 2x25kVA + phát quang	471MTo	Long Hưng								
61	14/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Cty TNHH Triệu Danh Phát	Thay thùng tole và cáp trạm 1x100kVA XTL bà Lê Ngọc Cẩm	Tại trụ 03A/1 nhánh rẽ 3 pha Long Hòa B	Xã Tân Thuận Bình	Cắt FCO trạm XTL bà Cẩm							
62	14/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Cty CP Viễn Thông Sao nam	Thi công kéo cáp quang	Từ trụ 25 đến trụ 46 nhánh rẽ 3 pha Hòa Phú - Hòa Mỹ	Xã Bình Ninh	Không cắt điện							
63	14/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ	Lưới HA trạm Lộ Xoài	Xã Chợ gạo	Cắt FCO trạm Lộ Xoài	204	0,09	0,00	250	2500		
64	14/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Thay điện kế định kỳ; Cài App CSKH; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đđ và TBA;	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
65	14/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
66	14/10/2026	07:30	16:30	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Xử lý vị trí nguy hiểm theo công văn số 240/KT (cách ly lưới hạ áp)	Lưới hạ áp trạm Bà Phó 5; Bà Phó 6; Vành Đai Bắc 2; Vành Đai Bắc 4 và Kho Dầu - PT472GC và PT475GC.	Phường Bình Xuân và Gò Công	- Cắt CB và FCO trạm Bà Phó 5 - Cắt CB và FCO trạm Bà Phó 6. - Cắt CB và FCO trạm Vành Đai Bắc 2. - Cắt CB và FCO trạm Vành Đai Bắc 4. - Cắt CB và FCO trạm Kho Dầu.	448	0,17	0,00	296	2666		
67	14/10/2026	07:30	16:30	Điện lực Gò Công	Công ty TNHH Trung An Phát Đạt	-Di dời trụ hạ áp để mở rộng đường dự án Đường cấp kênh 8 Đạm	Từ trụ hạ áp số 4/1 đến trụ hạ áp số 4/7 lưới hạ áp thuộc trạm Rạch Lá -PT472GC	Phường Long Thuận	- Cắt CB và FCO trạm Rạch Lá.	125	0,05	0,00	49	444		
68	14/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Đo và xác định thứ tự pha vận hành lệch pha tháng 9/2026 theo tờ trình 208/KT - phát quang phát tuyến 477GC - Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
69	14/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang Nhánh Công Rạch Bùn	Nhánh 47123-7 Cống Rạch Bùn	Xã Tân Điện	Cắt 1LBFCO 47123-7 nhánh Cống Rạch Bùn tại trụ số 1	657	0,28	0,00	109	1086		
70	14/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Đông		công tơ bê.										
71	14/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cấp viên thông	Từ trụ 31 đến trụ 65 PĐ 471-7CLa/83/147/B.D25 Tân An, tuyến 471CLa và các nhánh rẽ	Xã Hiệp Đức	Không cắt điện							
72	14/10/2026	07:15	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Sơn số trụ, treo biển chỉ danh phân đoạn, nhánh rẽ; Lập biên bản, chụp hình hiện trạng nhà ở tồn tại trong hành lang an toàn lưới điện. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khảo sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Không cắt điện							
73	15/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH	ĐL Tân Phú Đông tháo tụ bù ứng động KT8 Tại trụ 61 NR 47177-7.	trụ 61 NR 47177-7	xã Tân Phú Đông	Cắt MC 47177-7 và 03 LBFCO NR 47177-7 trụ 39 tuyến 47176-7	120	0,05	0,00	240	2280		
74	15/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ, phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện, kiểm tra lưới điện, cài App CSKH.	Tuyến BK83-8, BK 25-8, K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
75	15/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH,KD	Thay điện kế bất thường mất kết nối, gắn điện kế, cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra đường dây và TBA	Khu vực ĐLCB	Các xã	Không cắt điện							
76	15/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VHCB	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, cắt dọn dây leo Sơn số trụ.	Phát tuyến 471MTh và các nhánh rẽ	xã An Hữu	Không cắt điện							
77	15/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Công ty Xuân Phát	Di dời, thay trụ trung thế, thi công cáp ngầm trung hạ thế phục vụ thi công Cầu qua Kênh Nguyễn Văn Tiếp	Từ trụ 2 đến trụ 3/1 nhánh 4790-7 kênh Ban Dày và tại trụ 6, 7 nhánh 47555-7 Huyện Lộ 65	Xã Thạnh Phú	Cắt 3LBFCO 4790-7	1915	0,82	0,00	1230	12300		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
78	15/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, cắt điện véc nợ, thu thập thông tin ký lại HĐMBĐ, gắn dòi điện kế, thay điện kế định kỳ	Lưới điện khu vực Quan lý	Lưới điện khu vực Quan lý	Không cắt điện							
79	15/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 1-81/25/10 phân đoạn F31 Tân Hội- Mỹ Hạnh Đông	Xã Tân Phú	Không cắt điện							
80	15/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Tháp đà nâng cao đường dây hạ thế vượt sông trụ 62A - 62A/1, trụ 62/10 đến trụ 62/14 đường dây hạ thế trạm Bà bèo 66	Trụ 62A đến 62A/1, trụ 62/10 đến trụ 62/14 đường dây hạ thế trạm Bà bèo 66	Xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB, FCO trạm Bà bèo 66	225	0,10	0,00	120	1200		
81	15/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; Khôi phục số trụ, chỉ danh thiết bị, chỉ danh phân đoạn bị mờ; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
82	15/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Thuận Tiến	Dời lưới hạ áp + điện kế qua trụ mới (công trình mở rộng lộ)	Lưới hạ áp trạm Nguyễn Văn Phát, Trạm Thới Bình-Thới Sơn, tuyến 472BT	Một phần đường huyện 94C, thuộc Khu Phố Thuận Thạnh phường Thới Sơn	Tuyến 472BT; Cắt CB+ FCO trạm Nguyễn Văn Phát, Trạm Thới Bình-Thới Sơn	187	0,08	0,00	100	1000		
83	15/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ	Lưới HA trạm Bình Hòa A 1	Xã Chợ Gạo	Cắt FCO trạm Bình Hòa A 1	193	0,08	0,00	100	1000		
84	15/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Cty CP Viễn Thông Sao Nam	Thi công kéo cáp quang	Từ trụ 81-105/3, từ trụ 81-81-1--/1-81/1/5 tuyến 3 pha ATT - BN	Xã Bình Ninh	Không cắt điện							
85	15/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Cty TNHH 19/5	Khắc phục thiếu sót và sang lưới hạ áp, điện kế khách hàng từ trụ cũ qua trụ mới, và thu hồi trụ cũ	Từ trụ 02 đến trụ 46 nhánh rẽ 3 pha Bình Hưng Hạ - Bình Hưng Thượng	Xã Bình Ninh	Cắt LBS C962, DS C962-8 tại trụ 01A	493	0,21	0,00	437	4370		
86	15/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Thay điện kế định kỳ; Cài App CSKH; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA;	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
87	15/10/2026	08:00	16:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	Vệ sinh, bảo dưỡng, bảo trì TBA 160kVA VLXD Hữu Tín	Trụ 01 nhánh rẽ 47116-7	xã Đồng Sơn	Tuyến 474GCT: Cắt 3 FCO nhánh rẽ 47116-7	1	0,00		27	213		
88	15/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hữu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hữu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
89	15/10/2026	08:00	16:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	Vệ sinh, bảo dưỡng, bảo trì TBA 1000kVA NMX Bình Tứ 4	Trụ 01 nhánh rẽ 47118-7	xã Đồng Sơn	Tuyến 474GCT: Cắt 3 LBFCO 47118-7	1	0,00		355	2843		
90	15/10/2026	08:00	16:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	Vệ sinh, bảo dưỡng, bảo trì TBA 3x25kVA Công ty 8 Khánh	Trụ 01 nhánh rẽ trạm biến áp Công ty 8 Khánh	xã Đồng Sơn	Tuyến 474GCT: Cắt 3 FCO nhánh rẽ trạm biến áp Công ty 8 Khánh	1	0,00		27	213		
91	15/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Đo và xác định thứ tự pha vận hành lệch pha tháng 9/2026 theo tờ trình 208/KT - phát quang phát tuyến 472GC - Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
92	15/10/2026	11:30	16:30	Điện lực Gò Công	XNDV Điện lực và tổ QLVH	CBM MBA trạm Phước Thiện	Tại trụ trung áp số 73 tuyến I3; I3-8 Thị xã - PT472GC	Phường Long Thuận	- Cắt CB và FCO trạm Phước Thiện	288	0,06	0,00	82	411		
93	15/10/2026	08:30	11:30	Điện lực Gò Công	XNDV Điện lực và tổ QLVH	CBM MBA trạm Cầu Tàu 2.	Tại trụ trung áp số 25 nhánh 4765-7 Chợ Gia Cầm - PT472GC	Phường Sơn Qui	- Cắt CB và FCO trạm Cầu Tàu 2	160	0,02	0,00	33	99		
94	15/10/2026	08:30	11:30	Điện lực Gò Công	XNDV Điện lực và tổ QLVH	CBM MBA trạm Hộ Mưu.	Tại trụ trung áp số 14 tuyến I9; I9-8 Nguyễn Văn Côn - PT475GC	Phường Long Thuận	- Cắt CB và FCO trạm Hộ Mưu	204	0,03	0,00	59	178		
95	15/10/2026	11:30	16:30	Điện lực Gò Công	XNDV Điện lực và tổ QLVH	CBM MBA trạm Bến Xe Sài Gòn	Tại trụ trung áp số 31 tuyến I10; I10-8 Nguyễn Trọng Dân - PT475GC	Phường Long Thuận	- Cắt CB và FCO trạm Bến Xe Sài Gòn	243	0,05	0,00	82	411		
96	15/10/2026	07:30	16:30	Điện lực Gò Công	Công ty TNHH Trung An Phát Đạt	-Di dời trụ hạ áp theo cầu Ông Nguyễn Văn Thạch	Từ trụ hạ áp số 112/2 đến 112/3 lưới hạ áp trạm Muôn Nghiệp - PT477GC.	Phường Sơn Qui	- Cắt CB và FCO trạm Muôn Nghiệp.	111	0,04	0,00	82	740		
97	15/10/2026	11:30	16:30	Điện lực Gò Công	XNDV Điện lực và tổ QLVH	CBM MBA trạm Cầu Huyện	Tại trụ trung áp số 79 tuyến I3; I3-8 Thị xã - PT472GC	Phường Long Thuận	- Cắt CB và FCO trạm Cầu Huyện	366	0,08	0,00	82	411		
98	15/10/2026	08:30	11:30	Điện lực Gò Công	XNDV Điện lực và tổ QLVH	CBM MBA trạm Cầu Tàu.	Tại trụ trung áp số 7 nhánh 4796-7 Cầu Tàu - PT475GC	Phường Long Thuận	- Cắt CB và FCO trạm Cầu Tàu	233	0,03	0,00	82	247		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
99	15/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bể. - Phát quang hành lang lưới điện	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
100	15/10/2026	09:00	17:00	Điện lực Bình Phú	XNDV Điện lực Đồng Tháp, Điện lực Bình Phú	- XNDV Điện lực Đồng Tháp: Che phủ ĐDTT, cô lập giàn tụ bù 477CB/135/13A/T.D25 (GT10) phục vụ công tác tháo gỡ giàn tụ bù 477CB/135/13A/T.D25 (GT10). - Điện lực Bình Phú tháo gỡ giàn tụ bù 477CB/135/13A/T.D25 (GT10) để hoán chuyển theo VB 8459/PCĐT-KT+ĐĐ.	Tại trụ 135/13A (68 cũ) PĐ 477CB/129.D25 Trường THCS Cái Bè, tuyến 477CB.	Xã Cái Bè	- OFF role 79 MC 477CB; - Cắt 3MC tụ + 3LBFCO tụ bù 477CB/135/13A/T.D25 (GT10) tại trụ 135/13A (68 cũ) PĐ 477CB/129.D25 Trường THCS Cái Bè, tuyến 477CB. - Cắt CB + 3FCO trạm Huỳnh Văn tại trụ 135/10A (65 cũ) PĐ 477CB/129.D25 Trường THCS Cái Bè, tuyến 477CB.	133	0,05	0,00	54	432		
101	15/10/2026	11:00	17:00	Điện lực Bình Phú	XNDV Điện lực Đồng Tháp, Điện lực Bình Phú	- XNDV Điện lực Đồng Tháp: Che phủ ĐDTT, kết lưới giàn tụ bù 477CB/132/T.D25 phục vụ công tác lắp mới giàn tụ bù 477CB/132/T.D25 - 3x(200+100)kVAr (ứng động). - Điện lực Bình Phú lắp mới giàn tụ bù 477CB/132/T.D25 - 3x(200+100)kVAr (ứng động) theo VB 8459/PCĐT-KT+ĐĐ.	Tại trụ 132 PĐ 477CB/34.D25 Cống Chảo Cái Bè, tuyến 477CB.	Xã Cái Bè	- OFF role 79 MC 477CB; - Cắt CB + 3FCO trạm Đài Liệt Sĩ 3 tại trụ 133 PĐ 477CB/34.D25 Cống Chảo Cái Bè, tuyến 477CB.	39	0,01	0,00	68	408		
102	15/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	XNDV Điện lực Đồng Tháp, Điện lực Bình Phú	- XNDV Điện lực Đồng Tháp: Che phủ ĐDTT, kết lưới giàn tụ bù 475CB/80/T.D25 phục vụ công tác lắp mới giàn tụ bù 475CB/80/T.D25 - 3x100kVAr (cố định). - Điện lực Bình Phú lắp mới giàn tụ bù 475CB/80/T.D25 - 3x100kVAr (cố định) theo VB 8459/PCĐT-KT+ĐĐ.	Tại trụ 80 PĐ 475CB/62.D25 Ngã 4 Văn Cang, tuyến 475CB.	Xã Bình Phú	- OFF role 79 MC 475CB; - Khóa chức năng tự đóng lại của REC 475CB/62.D25 Ngã 4 Văn Cang. - Cắt CB + 1FCO trạm Văn Cang 6 tại trụ 73 PĐ 475CB/62.D25 Ngã 4 Văn Cang, tuyến 475CB.	41	0,02	0,00	20	190		
103	15/10/2026	07:15	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bắt thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Sơn số trụ, treo biển	Khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						chỉ danh phân đoạn, nhánh rẽ; Lập biên bản, chụp hình hiện trạng nhà ở tồn tại trong hành lang an toàn lưới điện. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khảo sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.										
104	15/10/2026	00:00	00:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cấp viên thông	Từ trụ 65 đến trụ 96 PĐ 471-7CLa/83/147/B.D25 Tân An, tuyến 471CLa và các nhánh rẽ	Xã Hiệp Đức	Không cắt điện							
105	16/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH, XNDVĐL Đồng Tháp	- XNDVĐL Đồng Tháp che phủ, tháo kết lưới trung áp, giàn tụ bù ứng động KT3 Tại trụ 208 thuộc phân đoạn K14-7. - ĐL Tân Phú Đông tháo tụ bù ứng động KT3 Tại trụ 208 thuộc phân đoạn K14-7	trụ 208 thuộc phân đoạn K14-7	xã Tân Thới	- Khóa chức năng tự đóng lại của MC K127 và OFF rơ le 79 MC 479GCT, Xác nhận 03 FCO MC tụ bù KT3 đang mở. - Cắt CB, FCO trạm Tân Hưng 9	130	0,05	0,00	68	646		
106	16/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH, XNDVĐL Đồng Tháp	- XNDVĐL Đồng Tháp che phủ, kết lưới trung áp, giàn tụ bù ứng động KT7. Tại trụ 161 thuộc phân đoạn K12-8. - ĐL Tân Phú Đông lắp tụ bù ứng động KT7. Tại trụ 161 thuộc phân đoạn K12-8	trụ 161 phân đoạn K12-8	Xã Tân Thới	- OFF rơ le 79 MC 479GCT - Xác nhận 03 FCO MC tụ bù KT7 đang mở. - Cắt CB, FCO trạm UB Tân Thới.	209	0,08	0,00	93	884		
107	16/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH, XNDVĐL Đồng Tháp	- XNDVĐL Đồng Tháp che phủ, tháo kết lưới trung áp, giàn tụ bù ứng động KT7 Tại trụ 111 phân đoạn K12-8. - ĐL Tân Phú Đông tháo tụ bù ứng động KT7 Tại trụ 111 phân đoạn K12-8	trụ 111 phân đoạn K12-8	Xã Tân Thới	- OFF rơ le 79 MC 479GCT - Xác nhận 03 FCO MC tụ bù KT7 đang mở. - Cắt CB, FCO trạm Tăng áp Rạch vách.	185	0,07	0,00	93	884		
108	16/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ, phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện, kiểm tra lưới điện,	Tuyến BK83-8, BK 25-8, K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						cài App CSKH.										
109	16/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH, XNDVĐL Đồng Tháp	- XNDVĐL Đồng Tháp che phủ, kết lưới trung áp, giàn tụ bù ứng động KT3 Tại trụ 4 phân đoạn K28-8. - ĐL Tân Phú Đông lắp tụ bù ứng động KT3 Tại trụ 4 phân đoạn K28-8	Trụ 4 phân đoạn K28-8	xã Tân Thới	- Khóa chức năng tự đóng lại của MC K127 và OFF rơ le 79 MC 479GCT, Xác nhận 03 FCO MC tụ bù KT3 đang mở. - Cắt CB FCO trạm Tân Bình 1	82	0,03	0,00	93	884		
110	16/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VHCB	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, cắt dọn dây leo Sơn số trụ.	Phát tuyến 473MTh và các nhánh rẽ	xã Thanh Hưng, Mỹ Lợi, Mỹ Đức Tây, Mỹ Thiện	Không cắt điện							
111	16/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH,KD	Thay điện kế bất thường mất kết nối, gắn điện kế, cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra đường dây và TBA	Khu vực ĐLCB	Các xã	Không cắt điện							
112	16/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, cắt điện véc nợ, thu thập thông tin ký lại HĐMBĐ, gắn dòi điện kế, thay điện kế định kỳ	Lưới điện khu vực Quan lý	Lưới điện khu vực Quan lý	Không cắt điện							
113	16/10/2026	08:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp, chỉnh trụ trung thế nghiêng	-Phát quang từ trụ 10-28 nhánh 47275-7 Mỹ Luận 2 -Chỉnh trụ trung thế nghiêng trụ 19 nhánh 47275-7 Mỹ Luận 2	Phường Mỹ Phước Tây	Cắt LBFCO 47275-7	379	0,15	0,00	300	2700		
114	16/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Hoán chuyển TBA non tải quá tải trạm KDC Tân Hòa Đông 92, trạm Đông Bắc Đông 115	Trụ 92, 115 nhánh 47315-7 xã Tân Phước 1	Xã tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp	Cắt 3 LBFCO 47315-7	713	0,30	0,00	2093	20930		
115	16/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; Khôì phục số trụ, chỉ danh thiết bị, chỉ danh phân đoạn bị mờ; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
116	16/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Thuận Tiến	Dời lưới hạ áp + điện kế qua trụ mới (công trình mở rộng lộ)	Lưới hạ áp trạm Nguyễn Phúc Phương, Trạm Thới Sơn 4, tuyến 472BT	Một phần đường huyện 94C, thuộc Khu Phố	Tuyến 472BT; Cắt CB+ FCO trạm Nguyễn Phúc Phương, trạm Thới Sơn 4	186	0,08	0,00	100	1000		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
								Thuận Thạnh phường Thới Sơn								
117	16/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Cty CO Viễn Thông Sao nam	Thi công kéo cáp quang	Từ trụ 01 đến trụ 61 tuyến 3 pha ATT - BN	Xã An Thạnh Thủy	Không cắt điện							
118	16/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ	Lưới hạ áp trạm Bình Phú Quới	Xã Tân Thuận Bình	Cắt FCO trạm Bình Phú Quới	179	0,08	0,00	250	2500		
119	16/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
120	16/10/2026	08:00	16:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	Vệ sinh, bảo dưỡng, bảo trì TBA 50kVA XTL Bình Nhì 1	Trụ 03 nhánh rẽ trạm biến áp XTL Bình Nhì 1	xã Đồng Sơn	Tuyến 473GCT: Cắt 3 FCO nhánh rẽ trạm biến áp XTL Bình Nhì 1	1	0,00		53	426		
121	16/10/2026	08:00	16:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	Vệ sinh, bảo dưỡng, bảo trì TBA 3x37,5kVA HTX NN Tấn Chung	Trụ 01 nhánh rẽ TBA HTX NN Tấn Chung	xã Đồng Sơn	Tuyến 474GCT: Cắt 3 FCO nhánh rẽ TBA HTX NN Tấn Chung	1	0,00		40	320		
122	16/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Thay điện kế định kỳ; Cài App CSKH; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đđ và TBA;	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
123	16/10/2026	08:00	16:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	Vệ sinh, bảo dưỡng, bảo trì TBA 3x37,5kVA Hàn tiện Đồng Thạnh	Trụ 01 nhánh rẽ TBA Hàn tiện Đồng Thạnh 5	xã Đồng Sơn	Tuyến 474GCT: Cắt 3 FCO nhánh rẽ TBA Hàn tiện Đồng Thạnh 5	1	0,00		40	320		
124	16/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Đo và xác định thứ tự pha vận hành lệch pha tháng 9/2026 theo tờ trình 208/KT - phát quang phát tuyến 472GC - Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Không cắt điện							
125	16/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bê. - Phát quang hành lang lưới điện	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
126	16/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cáp viễn thông	Từ trụ 01 đến trụ 34 PĐ 471- 7CLa/83/147/8/1.D25 Tân Thiện, tuyến 471CLa và các nhánh rẽ	Xã Hiệp Đức	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
127	16/10/2026	07:15	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Sơn số trụ, treo biển chỉ danh phân đoạn, nhánh rẽ; Lập biên bản, chụp hình hiện trạng nhà ở tồn tại trong hành lang an toàn lưới điện. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khảo sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Không cắt điện							
128	17/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH,KD	Thay điện kế bất thường mất kết nối, gắn điện kế, cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra đường dây và TBA	Khu vực ĐLCB	Các xã	Không cắt điện							
129	17/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VHCB	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, cắt dọn dây leo Sơn số trụ.	Phát tuyến 473MTh và các nhánh rẽ	xã Thanh Hưng, Mỹ Lợi, Mỹ Đức Tây Mỹ Thiện	Không cắt điện							
130	17/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công véc nợ, thu thập thông tin ký lại HĐMBĐ, gắn dờn điện kế, thay điện kế định kỳ	Lưới điện khu vực Quan lý	Lưới điện khu vực Quan lý	không cắt điện							
131	17/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định bất thường, gắn điện kế, khắc phục khiếm khuyết lưới điện.	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							
132	17/10/2026	06:30	18:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH Ngọc Dung 1, Tổ QLVH và KT	- Công ty TNHH Ngọc Dung 1 dựng trụ, kéo dây, kết lưới và đầu nối cáp ngầm với đường dây trung áp, di dời đường dây hạ áp và điện	Nhánh rẽ L15-8 Áp Bắc.	Xã Bình Trung.	Cắt Recloser L15 và 3DS 1p L15-8.	1708	0,84	0,00	381	4382		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						kế, thu hồi trụ cũ thuộc Công trình ĐTXD 2026. - Tổ QLVH ép tăng cường mối nối, phát quang lưới hạ áp nhằm xử lý điện áp thấp trạm Áp Bắc 2 và trạm Áp Bắc 3. - Tổ QLVH và KT nghiệm thu End to End thiết bị Recloser L10 và L15. Thực hiện đóng, cắt Recloser L10 và L15 (nghiệm thu điều khiển xa)										
133	17/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vết nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; Khôi phục số trụ, chỉ danh thiết bị, chỉ danh phân đoạn bị mờ; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
134	17/10/2026	10:30	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Cty TNHH XLĐ Hoài Dung	Di dời trụ điện hạ áp phục vụ GPMB ông Phạm Tuấn Kiệt	Tại trụ 12A/3 lưới HADL trạm Chợ Bình Thạnh 1	Xã Chợ Gạo	Cắt 03LBFCO trạm Chợ Bình Thạnh 1	310	0,09	0,00	320	2080		
135	17/10/2026	07:00	10:00	Điện lực Chợ Gạo	Cty TNHH XLĐ Hoài Dung	Tháo gỡ trạm 1x75kVA XTL ông Nguyễn Văn Tuấn	Tại trụ 16A nhánh rẽ 1 pha Bến Lợi	Xã Chợ Gạo	Cắt 01LBFCO 47964-7	440	0,06	0,00	650	1950		
136	17/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Cty CP Viễn Thông Sao Nam	Thi công kéo cáp quang	Từ trụ 01-66 tuyến 3 pha Bình Phục Nhứt - Quơn Long	Xã An Thạnh Thủy	Không cắt điện							
137	17/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ	Lưới HA trạm HTX Điền Tân	Xã Chợ Gạo	Cắt FCO trạm HTX Điền tân	283	0,12	0,00	250	2500		
138	17/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Thay điện kế định kỳ; Cài App CSKH; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA;	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
139	17/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDD, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						sử dụng trên 6 tháng.										
140	17/10/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	HTXXLD Hưng Phú	UBND phường Bình Xuân yêu cầu điện lực cắt điện để thi công công trình ĐTXD (Kéo 3 dây pha 3xACXH 240mm2).	Từ trụ trung áp số 29 đến trụ trung áp số 36 tuyến I5; I5-8 Hồ Biểu Chánh - PT475GC.	UBND phường Bình Xuân yêu cầu điện lực cắt điện để thi công công trình ĐTXD (Kéo 3 dây pha 3xACXH 240mm2).	- Cắt LBS I5 và DS I5-8 tại trụ trung áp số 2. - Cắt LBS I11 và DS I11-8 tại trụ trung áp số 19A (phục vụ chuyển nguồn). - Cắt LBS I10 và DS I10-8 tại trụ số 1 (phục vụ chuyển nguồn). - Xác nhận LBS I98 mở và LTD I98-8 đang đóng tại trụ trung áp số 43. - Xác nhận LBS I6 và DS I6-8 đang mở tại trụ trung áp số 55 - Thiết bị thường mở: I97; I97-8 và I17; I17-8.	842	0,43	0,00	1810	21719	- Chuyển PD từ I11 đến I98 nhận điện tuyến 477GC; - Chuyển PD từ I10 đến I6 nhận điện tuyến 472GC	QĐKĐĐ
141	17/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	- Đo và xác định thứ tự pha vận hành lệch pha tháng 9/2026 theo tờ trình 208/KT - phát quang phát tuyến 471GC - Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
142	17/10/2026	07:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng, Nâng công suất trạm UB Gia Thuận 1 từ 1x25kVA lên 2x25kVA và phát quang sau A33-8 Nhánh Gia Thuận	Sau A33-8 Nhánh Gia Thuận	Xã Tân Đông, Gia Thuận	Tuyến 477GC: Cắt LBS A33, DS3P A33-8 tại trụ số 1; Cắt DS3P A59-8 tại trụ số 19. Thiết bị thường mở: LBS A59.	2589	1,21	0,00	724	7964		QĐKĐĐ
143	17/10/2026	07:15	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Sơn số trụ, treo biển chỉ danh phân đoạn, nhánh rẽ; Lập biên bản, chụp hình hiện trạng nhà ở tồn tại trong hành lang an toàn lưới điện. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khảo sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác	Khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.										
144	17/10/2026	07:00	18:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú, Công ty TNHH MTV Thái Hải	- Điện lực Bình Phú thực hiện các giải pháp giảm sự cố: Phát quang cây xanh; Hoán chuyển MBA xử lý non tải, quá tải; Thay MBA trạm Hậu Mỹ Phú 1-1 do CBM không đạt; Hạ dung lượng tụ bù GT20 từ 6x200 thành 3x200kVAr; Phối hợp XNDV Điện lực Đồng Tháp kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bị; Vệ sinh TBA khách hàng vận hành thuê. Thay định kỳ hệ thống đo đếm định kỳ. - Công ty TNHH MTV Thái Hải thi công công trình Nâng cấp lưới điện 22kV khu vực Điện lực Bình Phú năm 2026 (HM 2): Tháp ngọn trụ BTLT 16m, lắp phụ kiện đường dây, dờn TBA, lưới hạ áp sang trụ dựng mới, thu hồi trụ và dây trung áp hiện hữu.	- Từ trụ 100 đến trụ 309 PĐ 482CB/99.D25 (PĐ UB xã Hội Cư), tuyến 482CB. - Từ trụ 309/48 đến trụ 309/45, trừ trụ 309/48 đến trụ 309/48/12 thuộc 482CB/309/48.D25 (PĐ Cầu Thiên Hộ mới), tuyến 482CB.	Xã Hội Cư, Hậu Mỹ	- Cắt REC 482CB/99.D25 + 3LTD 482-2CB/99.D25 (PĐ UB xã Hội Cư) tại trụ 99 tuyến 482CB. - Cắt DS MV 475TM-482-7CB/311.D25 (PĐ Chợ Thiên Hộ) tại trụ 175B/103-311 tuyến 482CB. - Các thiết bị thường mở: LBS MV 475TM-482CB/311.D25 (PĐ Chợ Thiên Hộ), LBS MV 473CLa-482CB/309/79.D25 + 3LTD MV 473CLa-482CB/309/79.D25 (PĐ Cầu Kinh 9), DS MV 475TM-482CB/175B/88/4.D25 (PĐ Xay sát Đoàn Thị Nga), DS MV 476CB-482CB/120/1.D25 (PĐ Cầu Thông Lưu 2).	13971	6,55	0,01	9747	107217		QĐKĐĐ
145	18/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH	Gắn điện kế mới	Tuyến BK83-8, BK 25-8, K87-8 và các nhánh rẽ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
146	18/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Trực ca vận hành và sửa chữa điện (theo lịch trực)	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							
147	18/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Hạ công suất trạm Cao tốc TCN 26-2-1 từ 1x3P-250kVA thành 1x3P-100kVA	nhánh rẽ 47847-7 Cao tốc TCN 26/2	Xã Châu Thành	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 47847-7 Cao tốc TCN 26/2				250	2375		
148	18/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Nâng công suất trạm TT Y Tế HCT từ 1x100kVA thành 1x160kVA	Nhánh rẽ 4742-7 TT Y Tế	Xã Châu Thành	Cắt 3LBFCO Nhánh rẽ 4742-7 TT Y Tế	42	0,02	0,00	200	1900		
149	18/10/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Nâng công suất trạm Quốc Lộ 142 từ 1x160kVA thành 1x250kVA	Trạm Quốc Lộ 142	Xã Tân Hương	Cắt CB, 3FCO Trạm Quốc Lộ 142	146	0,06	0,00	160	1520		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
150	18/10/2026	06:00	18:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty 19/5 + Tổ QLVH + Cty Thuận Tiến	Thay dây trung áp ACX 185mm2 tuyến 476MTo từ trụ 118-131, thay MBA, Lắp đà đầu nối cáp ngầm các trạm mới XD (ĐT XD 2026); Tổ QLVH; dòi LBFCO NR 47135-7 ra trụ 148/12, NCS trạm Lộ Vàm 4 lên 2x37,5kVA, Trạm CK 1/5 lên 400kVA, Thay 3 LTD D343-8, phát quang lưới điện ; Cty Thuận Tiến tháo đường Dây Trung áp K/h.	Tuyến 476MT2; sau D50-8 đến D52-8 đến D96-8, đến D55-7; Tuyến 473CG; sau DC42-8 đến D354-8, đến D52-8; Tuyến 474CG; sau DC15-8 đến D9-8 đến D11-8	Một phần phường Mỹ Tho, phường Mỹ Phong	Tuyến 476MT2; Cắt Rec D50 (trụ 69), 3DS 1P D50-8 (trụ 75), Cắt LBS D96 (trụ 128), DS3P D96-8 (trụ 129), Tuyến 473CG; Cắt LBS DC42; 3DS 1P D42-8 (Chợ Gạo TT); Cắt 3LTD D354-8 (trụ 140); Tuyến 474CG; Cắt LBS DC15; DS3P DC15-8 (Chợ Gạo TT), Rec D11 T/mở, cắt 03 LTD D11-8 (trụ 79)	16213	8,37	0,01	66045	792540	Chuyển PD từ D96 đến D31 nhận điện tuyến 476BĐ	QĐKĐĐ
151	18/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Cty TNHH Đại Tín	Di ời trụ điện trung hạ áp phục vụ thi công đường HL 27	Tại trụ 122, 130, 149A, 157/1, 175/1HA tuyến 3 pha Đăng Hưng Phước - Thanh Bình	Xã Tân Thuận Bình	- Cắt MC C120, 03DS 1 pha C120-8, Nhá LBS C47 trụ 76 để cắt 03LTD C136-8 trụ 112, cắt 03LTD C136-8, đóng lại LBS C47 - Cắt LBS C138 và DS 3 pha C138-8 tại trụ 113 - Cắt FCO trạm Trường Học Thanh Bình	1558	0,66	0,00	10995	109950	Chuyển nguồn PD từ C120 đến E91 nhận điện tuyến 474THu	QĐKĐĐ
152	18/10/2026	07:00	12:00	Điện lực Chợ Gạo	Cty TNHH ENP	Tháo gỡ trạm 1x50kVA XTL bà Nguyễn Thị Mỹ Anh	Từ trụ 09-09/1 nhánh rẽ 3 pha Lộ Trường Học	Xã Chợ Gạo	Cắt 01LBFCO 47574-7 (Kết hợp cắt 03LBFCO 4794-7)							
153	18/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Cty TNHH XLĐ Hoài Dung	Tháo gỡ trạm 1x75kVA XTL ông Chính	Tại trụ 05 nhánh rẽ 1 pha Lộ Làng	Xã Chợ Gạo	Cắt 01LBFCO 47120-7	622	0,09	0,00	1112	3892		
154	18/10/2026	07:00	12:00	Điện lực Chợ Gạo	Cty TNHH XLĐ Hoài Dung	Tháo gỡ trạm 1x75kVA XTL ông Châu Văn Nhân	Từ trụ 39-39/1 nhánh rẽ 3 pha Bình Thuận Bình Hòa	Xã Chợ Gạo	Cắt 03LBFCO 4794-7	1410	0,30	0,00	3947	19735		
155	18/10/2026	13:30	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Cty TNHH ENP	Tháo gỡ trạm 1x100kVA XTL bà Nguyễn Thị Kim Hằng	Từ trụ 09-09/1 nhánh rẽ 2 pha TCN Song Bình	Xã Chợ Gạo	Cắt 01LBFCO 47205-7	337	0,05	0,00	437	1530		
156	18/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Cty TNHH Nam Thái Thành	Thay đà dừng dây nhánh rẽ 3 pha CSSX nhựa Hoàng Chương	Tại trụ 13/1 nhánh rẽ 3 pha Lộ Trường Học	Xã Chợ Gạo	Không cắt điện (ĐD mới chưa đóng điện)							
157	18/10/2026	08:00	16:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	Vệ sinh, bảo dưỡng, bảo trì TBA 250kVA Công ty thực phẩm xanh Thanh Nhựt	Trụ 01 nhánh rẽ TBA Công ty thực phẩm xanh Thanh Nhựt	xã Vĩnh Bình	Tuyến 479GCT: Cắt 3 FCO nhánh rẽ TBA Công ty thực phẩm xanh Thanh Nhựt	1	0,00		89	711		
158	18/10/2026	07:30	12:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	Vệ sinh, bảo dưỡng, bảo trì: TBA 3x50kVA Công ty may Bình Tây và TBA 3x75kVA Công	Trụ 01, 02 nhánh rẽ trạm biến áp Công ty may Bình Tây	xã Vĩnh Bình	Tuyến 479GCT: Cắt 3 FCO nhánh rẽ trạm biến áp Công ty may Bình Tây	1	0,00		133	600		

Số TT	Ngày	Giờ BD	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						ty may Bình Tây 1										
159	18/10/2026	08:00	16:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	Vệ sinh, bảo dưỡng, bảo trì TBA 50kVA XTL Thạnh Nhựt 3	Trụ 07 nhánh rẽ TBA XTL Thạnh Nhựt 3	xã Vĩnh Bình	Tuyến 479GCT: Cắt FCO nhánh rẽ TBA XTL Thạnh Nhựt 3	1	0,00		18	142		
160	18/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	Trực ca vận hành	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
161	18/10/2026	07:30	17:30	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành. Công ty TNHH XLĐ Hoài Dung	Tổ Quản lý vận hành: Lắp LA đường dây theo tờ trình số 204/KT. Thu hồi 3 LBFCO tại trụ trung áp số 28 có chỉ danh 4760-7, cách ly đoạn lưới từ trụ trung áp số 16 tuyến I72; I72-8 đến trụ 28 nhánh 4768-7 Lắp 3LBFCO thu hồi tại trụ 28 lắp tại trụ 16 tuyến I72; I72-8 lấy chỉ danh 4761-7 cấp điện cho phụ tải phía sau.. Công ty TNHH Hoài Dung: Di dời trụ trung áp số 27 và 28 nhánh 4768-7 theo yêu cầu khách hàng theo yêu cầu UBND phường Sơn Qui.	Từ trụ trung áp số 25 đến trụ trung áp số 28 nhánh 4768-7 Gò Xoài - PT477GC và từ trụ trung áp số 15 đến 17 tuyến I72; I72-8 Tỉnh Lộ 871B - PT476GC.	Phường Sơn Qui	- Cắt 3LBFCO 4768-7 - Cắt LBS I168 và DS I168 tại trụ trung áp số 94A tuyến Tân Trung - PT476GC. - Cắt LBS IA73 và DS IA73-8 (Điện lực GCD thao tác).	1566	0,67	0,00	3982	39819	Chuyển nguồn PD IA73 đến A59 nhận điện tuyến 477GC.	QĐKĐĐ
162	18/10/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Gắn điện kế	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Khu vực Điện lực GCD quản lý	Không cắt điện							
Tổng cộng										56.689	24,661	0,040	114413	1231222		