TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN NAM
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP

Số: 5563/PCĐT-ĐĐ

V/v Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện năm 2027

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Tháp, ngày 19 tháng 11 năm 2026

Kính gửi: UBND tỉnh Đồng Tháp.

Căn cứ Thông tư số 04/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ Công Thương về việc Quy định trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện;

Căn cứ Thông tư số 46/2025/TT-BCT của Bộ Công thương: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện, Thông tư số 05/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng và Thông tư số 06/2025/TT-BCT ngày 01 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định điều độ, vận hành, thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia.

Căn cứ Quyết định số 86/QĐ-ĐTĐL ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Cục Điều tiết điện lực về việc ban hành Quy trình lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện và nhà máy điện trong hệ thống điện quốc gia gọi tắt QĐ 86;

Căn cứ văn bản số 8679/EVN SPC-KT ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Tổng công ty Điện lực miền Nam về việc phổ biến Quy trình lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện và nhà máy điện.

Công ty Điện lực Đồng Tháp lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV/22kV năm 2027 theo phụ lục 1, 2 đính kèm./.

Nơi nhận:
- Như trên (để báo cáo);
- Sở Công thương (để báo cáo);
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Văn phòng (gửi VB cho UBND tỉnh);
- Các phòng: Kỹ thuật, Kinh doanh, Kế hoạch vật tư, An toàn (để biết);
- Điều độ (để thực hiện);
- Xí nghiệp Lưới điện cao thế Đồng Tháp (để thực hiện);
- Các Điện lực(để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ.NTP

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP

Nguyễn Phú Hải

Phụ lục 1: DANH MỤC ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN 110KV

Đính kèm công văn số: /PCĐT-ĐĐ, ngày tháng 11 năm 2026

[X] Công tác Năm 2027

[ ] Công tác Tháng ---- năm 2027

[ ] Công tác Tuần Từ -----/-----/----- đến -----/-----/-----

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian bắt đầu		Thời gian kết thúc		Nội dung công việc	Lý do thực hiện	Ghi chú
		Ngày	giờ	Ngày	giờ			
1	1. Cô lập ngăn MC 171, 131, 431, 421, 112 trạm 110kV Bình Đức. 2. Cô lập thanh cái C11, C41 và các phát tuyến trên thanh cái C41 trạm 110kV Bình Đức. 3. Cô lập MBA T1 trạm 110kV Bình Đức	10/01/2027	07:00	10/01/2027	17:00	Bảo dưỡng, sửa chữa theo điều kiện vận hành của thiết bị cấp độ 2 (CBM cấp độ 2) các thiết bị: - DCL 171-1; DCL 112-1; MBA T1, DCL 131-1. CS 4T1, Cáp ngầm T1-431; MC 431, 471, 473, 475, 477, 479, T401. TI 431, 471, 473, 475, 477, 479, TU C41 - DCL TD41-1; MC T401, TI T401, Cáp ngầm T401; MC 421, DCL 421-1,TI 421. Cáp ngầm 421 - Relay ngăn 421: 50/51 + 50/51N + 79+ 50BF; ngăn 112: 50/51 + 50/51N + 50BF	Các thiết bị đã tới hạn bảo dưỡng, sửa chữa theo điều kiện vận hành cấp độ 2	
2	1. Cô lập đường dây 110kV 172 Bình Đức - 171 Chợ Gạo. 2. Cô lập ngăn MC 172, 112, 132 trạm 110kV Bình Đức 3. Cô lập thanh cái C12, C42 và các phát tuyến trên thanh cái C42 trạm 110kV Bình Đức	17/01/2027	07:00	17/01/2027	17:00	Bảo dưỡng, sửa chữa theo điều kiện vận hành của thiết bị cấp độ 2 (CBM cấp độ 2) các thiết bị: - DCL 172-7, 172-2, TU 172; MBA T2, 4T2; DCL 112-2; MC 432, 472, 474, 476, 478. TI 432, 472, 474, 476, 478. TU C42; TD42-2, Cáp ngầm TD42; MC T402, TI T402. Cáp ngầm T402; Relay MBA T2: 50/51P + 50/51NP+50BF, 87T/50REF, 50/51GNS, Relay nội bộ MBA T2; Relay MC 432: 50/51S+50/51NS+50BF, TC C42: 81, 27-59; Relay ngăn T402: MC T402: 50/51+50/51N+50BF - Bảo trì đường dây	Các thiết bị đã tới hạn bảo dưỡng, sửa chữa theo điều kiện vận hành cấp độ 2	
3	1. Cô lập ngăn MC 131, 431 trạm 110kV Mỹ Thuận 2. Cô lập MBA T1 trạm 110kV Mỹ Thuận 3. Cô lập thanh cái C41 và các phát tuyến trên thanh cái C41 trạm 110kV Mỹ Thuận	24/01/2027	07:00	24/01/2027	17:00	Bảo dưỡng, sửa chữa theo điều kiện vận hành của thiết bị cấp độ 2 (CBM cấp độ 2) các thiết bị: - Relay MBA T1: 50/51P + 50/51NP+50BF, 87T/50REF, 50/51GNS, MBA T1; Relay MC 431: 50/51S+50/51NS+50BF, MC: 471, 473, 475, 477: 50/51 + 50/51N + 79+ 50BF, TC C41: 81, 27-59 - Relay ngăn T401: 50/51+50/51N+50BF	Các thiết bị đã tới hạn bảo dưỡng, sửa chữa theo điều kiện vận hành cấp độ 2	
4	1. Cô lập ngăn MC 172, 132, 112, 432, 412 trạm 110kV Mỹ Thuận. 2. Cô lập MBA T2 trạm 110kV Mỹ Thuận 3. Cô lập Cô lập C42 và các phát tuyến trên thanh cái C42 trạm 110kV Mỹ Thuận	21/02/2027	07:00	21/02/2027	17:00	Bảo dưỡng, sửa chữa theo điều kiện vận hành của thiết bị cấp độ 2 (CBM cấp độ 2) các thiết bị: - MC 172. DCL 172-7, 172-2. TU 172. TI 172;DCL 412-2 - Relay ngăn 412: 50/51 + 50/51N + 79+ 50BF - MC 132. DCL 132-2. TI 132. CS 1T2, 4T2. Cáp ngầm T2-432; MC 112, DCL 112-2- Relay ngăn 112: 50/51 + 50/51N + 50BF; TU C12; MC, TI 432, 472, 474, 476, 478. TU C42	Các thiết bị đã tới hạn bảo dưỡng, sửa chữa theo điều kiện vận hành cấp độ 2	

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian bắt đầu		Thời gian kết thúc		Nội dung công việc	Lý do thực hiện	Ghi chú
		Ngày	giờ	Ngày	giờ			
	4. Cô lập thanh cái C12 trạm 110kV Mỹ Thuận 5. Cô lập đường dây 110kV 172 Mỹ Thuận - 174 Cao Lãnh 2					- MBA TD42. DCL TD42-2. Cáp ngầm TD42 - MC, TI T402, TBN T402. Cáp ngầm T402 Bảo trì đường dây		
5	1. Cô lập đường dây 110kV 171 Tân Hương - 172 Long An 2. Cô lập ngăn MC 171, 131, 112, 431 trạm 110kV Tân Hương 3. Cô lập thanh cái C11, C41 và các phát tuyến trên thanh cái C41 trạm 110kV Tân Hương 4. Cô lập MBA T1 trạm 110kV Tân Hương	07/03/2027	07:00	07/03/2027	17:00	Bảo dưỡng, sửa chữa theo điều kiện vận hành của thiết bị cấp độ 2 (CBM cấp độ 2) các thiết bị: - DCL 171-7; Relay ngăn 171: 21-67/67N-79-25 - Relay MBA T1: 50/51P + 50/51NP+50BF, 87T/50REF, 50/51GNS, Relay nội bộ MBA T1 - Relay MC 431: 50/51S+50/51NS+50BF, MC: 471, 477, 479 : 50/51 + 50/51N + 79+ 50BF, TC C41: 81, 27-59 - Cáp ngầm T401; Relay ngăn T401: 50/51 + 50/51N+ 50BF; Cáp ngầm TD41; Bảo trì đường dây	Các thiết bị đã tới hạn bảo dưỡng, sửa chữa theo điều kiện vận hành cấp độ 2	
6	1. Cô lập ngăn MC 172, 132, 432, 112, 412 trạm 110kV Tân Hương 2. Cô lập MBA T2 trạm 110kV Tân Hương 3. Cô lập thanh cái C12, C42 và các phát tuyến trên thanh cái C42 trạm 110kV Tân Hương	14/03/2027	07:00	14/03/2027	17:00	Bảo dưỡng, sửa chữa theo điều kiện vận hành của thiết bị cấp độ 2 (CBM cấp độ 2) các thiết bị: - MC 172. TI 172, TU172. DCL 172-2; 112-2; TU C12; MBA T2. MC 132. TI 132. DCL 132-2. CS 1T2, 4T2. Cáp ngầm T2-432; MC 412. TI 412. DCL 412-2. - Relay ngăn 172: 21-67/67N-79-25, 67/67N-27/59-50BF;112: 50/51 + 50/51N + 50BF; Relay MBA T2: 50/51P + 50/51NP+50BF, 87T/50REF, 50/51GNS, Relay nội bộ MBA T2; Relay MC 432: 50/51S+50/51NS+50BF, MC: 478: 50/51 + 50/51N + 79+ 50BF; Relay ngăn 412: 50/51 + 50/51N + 79+ 50BF; MBA TD42	Các thiết bị đã tới hạn bảo dưỡng, sửa chữa theo điều kiện vận hành cấp độ 2	
7	Cô lập đường dây 110kV 02 mạch 220kV Cần Đước - Cần Đước 110kV - Gò Công - trạm 220kV Mỹ Tho	01/03/2027	07:00	31/05/2027	17:00	Thi công đấu nối và đóng điện Trạm biến áp 110kV Tân Phú Đông và đường dây đấu nối trạm 110kV Tân Phú Đông	Công trình đầu tư xây dựng	
8	Trạm biến áp 110kV Soài Rạp (DVDK) và đấu nối Tr.110kV Soài Rạp	01/03/2027	07:00	31/05/2027	17:00	Thi công đấu nối và đóng điện Trạm biến áp 110kV Soài Rạp (DVDK) và đấu nối Tr.110kV Soài Rạp	Công trình đầu tư xây dựng	
9	Đường dây 110kV KCN Tân Phước 1 - trạm 110kV Tân Phước - Phú Cường - Mỹ Hội - Mỹ Thuận	01/06/2027	07:00	31/08/2027	17:00	Thi công đấu nối và đóng điện Đường dây 110kV KCN Tân Phước 1 - trạm 110kV Tân Phước - Phú Cường - Mỹ Hội - Mỹ Thuận	Công trình đầu tư xây dựng	
10	1. Cô lập đường dây 110kV 171 Gò Công - 171 Gò Công Tây 2. Cô lập ngăn MC 171, 131, 431 trạm 110kV Gò Công 3. Cô lập thanh cái C11, C41 và các phát tuyến trên thanh cái C41 trạm 110kV Gò Công	11/07/2027	07:00	11/07/2027	17:00	Bảo dưỡng, sửa chữa theo điều kiện vận hành của thiết bị cấp độ 2 (CBM cấp độ 2) các thiết bị: - MC 171. TI 171, TU171. DCL 171-7, 171-1 - MBA T1. MC 131. TI 131. DCL 131-1. CS 1T1, 4T1. Cáp ngầm T1-431; TU C11; MC,TI 431, 471, 473, 475, 477, 479. TU C41.	Các thiết bị đã tới hạn bảo dưỡng, sửa chữa theo điều kiện vận hành cấp độ 2	

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian bắt đầu		Thời gian kết thúc		Nội dung công việc	Lý do thực hiện	Ghi chú
		Ngày	giờ	Ngày	giờ			
						- MBA TD41. DCL TD41-1. Cáp ngầm TD41 - MC T401. TI T401. TBN 401. Cáp ngầm T401 - Relay MBA T1: 50/51P + 50/51NP+50BF, 87T/50REF, 50/51GNS, Relay nội bộ MBA T1; Relay MC 431: 50/51S+50/51NS+50BF, MC: 471, 473, 475 , 479, 481: 50/51 + 50/51N + 79+ 50BF, TC C41: 81, 27-59; Relay T401: 50/51+50/51N+50BF; Bảo trì đường dây		
11	1. Cô lập đường dây 110kV 172 Cần Đước - 172 Gò Công 2. Cô lập ngăn MC 172, 132, 432, 112, 412 trạm 110kV Gò Công 3. Cô lập MBA T2 trạm 110kV Gò Công 4. Cô lập thanh cái C12, C42 và các phát tuyến trên thanh cái C42 trạm 110kV Gò Công	18/07/2027	07:00	18/07/2027	17:00	Bảo dưỡng, sửa chữa theo điều kiện vận hành của thiết bị cấp độ 2 (CBM cấp độ 2) các thiết bị: - MC 172. TI 172, TU172. DCL 172-7, 172-2 - MBA T2, MC 132. TI 132. DCL 132-2. CS 1T2, 4T2. Cáp ngầm T2-432; MC 112. TI 112. DCL 112-1, 112-2 - MC, TI 432, 472, 474, 476, 478, 480. TU C42 - MBA TD42. DCL TD42-2. Cáp ngầm TD42 - TU C12; MC 412. TI 412. DCL 412-2. Cáp ngầm 412 - Relay 412: 50/51 + 50/51N + 79+ 50BF - MC T402. TI T402. TBN 402. Cáp ngầm T402 Bảo trì đường dây	Các thiết bị đã tới hạn bảo dưỡng, sửa chữa theo điều kiện vận hành cấp độ 2	
12	Cô lập MBA T1, ngăn 131, 431 trạm Gò Công Tây	01/07/2027	07:00	10/07/2027	17:00	Nâng công suất MBA T1 40MVA thành 63MVA trạm 110kV Gò Công Tây	Công trình nâng cấp, cải tạo	
13	Trạm biến áp 110kV Mỹ Hội và đấu nối Tr.110kV Mỹ Hội	01/07/2027	07:00	31/08/2027	17:00	Đóng điện Trạm biến áp 110kV Mỹ Hội và đấu nối Tr.110kV Mỹ Hội	Công trình đầu tư xây dựng	
14	Cô lập đường dây 110kV 175 Cai Lậy - 172 Cái Bè	01/07/2027	07:00	31/08/2027	17:00	Phân pha đường dây 110kV 175 Cai Lậy - 172 Cái Bè từ 1x240mm2 thành 2x240mm2	Công trình đầu tư xây dựng	
15	Cô lập đường dây 110kV 176 Lấp Vò 2 - 172 An Hòa	01/07/2027	07:00	31/08/2027	17:00	Thi công đấu nối và đóng điện Trạm biến áp 110kV Tân Thành và đường dây 110kV đấu nối trạm 110kV Tân Thành	Công trình đầu tư xây dựng	
16	Trạm cắt Phú Cường	01/08/2027	07:00	31/08/2027	17:00	Thi công đấu nối và đóng điện Trạm cắt Phú Cường	Công trình đầu tư xây dựng	
17	1. Cô lập ngăn MC 171, 131, 431 trạm 110kV Gò Công Tây . 2. Cô lập thanh cái C11, C41 và các phát tuyến trên thanh cái C41 trạm 110kV Gò Công Tây 3. Cô lập MBA T1 trạm 110kV Gò Công Tây	15/08/2027	07:00	15/08/2027	17:00	Bảo dưỡng, sửa chữa theo điều kiện vận hành của thiết bị cấp độ 2 (CBM cấp độ 2) các thiết bị: - MC 171; Relay ngăn 171: 21-67/67N-79-25, 67/67N-27/59-50BF; Relay MBA T1: 50/51GNS, Relay nội bộ MBA T1, F90; Relay MC 431: 50/51S+50/51NS+50BF, MC: 471,	Các thiết bị đã tới hạn bảo dưỡng, sửa chữa theo điều kiện vận hành cấp độ 2	

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian bắt đầu		Thời gian kết thúc		Nội dung công việc	Lý do thực hiện	Ghi chú
		Ngày	giờ	Ngày	giờ			
						473, 475, 477 , 479: 50/51 + 50/51N + 79+ 50BF, TC C41: 81, 27-59; Relay T401: 50/51+50/51N+50BF		
18	1. Cô lập ngăn MC 132, 432, 421 trạm 110kV Gò Công Tây 2. Cô lập MBA T2 trạm 110kV Gò Công Tây 3. Cô lập thanh cái C42 và các phát tuyến trên thanh cái C42 trạm 110kV Gò Công Tây	22/08/2027	07:00	22/08/2027	17:00	Bảo dưỡng, sửa chữa theo điều kiện vận hành của thiết bị cấp độ 2 (CBM cấp độ 2) các thiết bị: - Relay MBA T2: 50/51P + 50/51NP+50BF, 87T/50REF, 50/51GNS, Relay nội bộ MBA T2; Relay MC 432: 50/51S+50/51NS+50BF, MC: 472, 474, 476, 478, 480, 482: 50/51 + 50/51N + 79+ 50BF, TC C42: 81, 27-59 - Relay 421: 50/51 + 50/51N + 79+ 50BF; Relay T402: 50/51+50/51N+50BF	Các thiết bị đã tới hạn bảo dưỡng, sửa chữa theo điều kiện vận hành cấp độ 2	
19	Cô lập đường dây 110kV 176 Lấp Vò 2 - 172 An Hòa	01/08/2027	07:00	30/08/2027	17:00	Thi công đấu nối và đóng điện Trạm biến áp 110kV Tân Thành và đường dây 110kV đấu nối trạm 110kV Tân Thành	Công trình đầu tư xây dựng	
20	1. Cô lập ngăn MC 171, 131, 431, 412 trạm 110kV Cái Bè. 2. Cô lập MBA T1 trạm 110kV Cái Bè. 3. Cô lập C41 và các phát tuyến trên thanh cái C41 trạm 110kV Cái Bè 4. Cô lập thanh cái C11 trạm 110kV Cái Bè	12/09/2027	07:00	12/09/2027	17:00	Bảo dưỡng, sửa chữa theo điều kiện vận hành của thiết bị cấp độ 2 (CBM cấp độ 2) các thiết bị: - Relay ngăn 171: 67/67N-27/59-50BF; Relay MBA T1: 87T/50REF, 50/51GNS, Relay nội bộ MBA T1 - Relay ngăn TU C41: 81, 27-59; Relay ngăn 412: 50/51 + 50/51N + 79+ 50BF; TBN 401	Các thiết bị đã tới hạn bảo dưỡng, sửa chữa theo điều kiện vận hành cấp độ 2	
21	1. Cô lập ngăn MC 172, 132, 432, 412 trạm 110kV Cái Bè. 2. Cô lập MBA T2 trạm 110kV Cái Bè 3. Cô lập Cô lập C42 và các phát tuyến trên thanh cái C42 trạm 110kV Cái Bè 4. Cô lập thanh cái C12 trạm 110kV Cái Bè	19/09/2027	07:00	19/09/2027	17:00	Bảo dưỡng, sửa chữa theo điều kiện vận hành của thiết bị cấp độ 2 (CBM cấp độ 2) các thiết bị: - Relay ngăn 172: 67/67N-27/59-50BF; Relay MBA T2: 50/51GNS, Relay nội bộ MBA T2; Relay ngăn TU C42: 81, 27-59; TBN 402; DCL 412-2	Các thiết bị đã tới hạn bảo dưỡng, sửa chữa theo điều kiện vận hành cấp độ 2	
22	Cô lập đường dây 110kV 174 Mỹ Tho 2 - 172 Cai Lậy	01/09/2027	07:00	30/09/2027	17:00	Phân pha đường dây 110kV Cai Lậy - Mỹ Tho 2 từ 1x185 thành 2x185 kết hợp cải tạo các trụ bê tông ly tâm	Công trình đầu tư xây dựng	
23	- Ngăn: 171, 112, C11, 131, MBA T1, 431, C41 trạm 110kV Thạnh Hưng; - Đường dây 176 Lấp Vò 2-171 Thạnh Hưng	31/10/2027	07:00	31/10/2027	17:00	- Thí nghiệm định kỳ và bảo dưỡng thiết bị ngăn: 171, 112, C11, 131, MBA T1, 431, C41 trạm 110kV Thạnh Hưng; - Bảo dưỡng đường dây 177 Lấp Vò 2-171 Thạnh Hưng	Các thiết bị đã tới hạn bảo dưỡng, sửa chữa theo điều kiện vận hành cấp độ 2	
24	Cô lập đường dây 110kV 174 Cao Lãnh 2 - 172 Mỹ Thuận	01/10/2027	07:00	31/10/2027	17:00	Cải tạo đường dây từ 01 mạch thành 02 mạch của đường dây 110kV 174 Cao Lãnh 2 - 172 Mỹ Thuận	Công trình đầu tư xây dựng	
25	Cô lập đường dây 110kV trạm 220kV Hồng Ngự - trạm 110kV An Long	01/10/2027	07:00	31/10/2027	17:00	Cải tạo đường dây từ 01 mạch thành 02 mạch của đường dây 110kV trạm 220kV Hồng Ngự - trạm 110kV An Long	Công trình đầu tư xây dựng	

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian bắt đầu		Thời gian kết thúc		Nội dung công việc	Lý do thực hiện	Ghi chú
		Ngày	giờ	Ngày	giờ			
26	Cô lập đường dây 110kV 171 Cái Bè - 173 Mỹ Thuận	01/11/2027	07:00	31/11/2027	17:00	Phân pha 1x240mm2 thành 2x240mm2 đường dây 110kV Cái Bè - Mỹ Thuận	Công trình đầu tư xây dựng	
27	- Ngăn: 172, 112, C12, 132, T2, MC 432, C42 trạm 110kV Quốc Toản; - Đường dây 110kV 172 Cao Lãnh - 172 Trần Quốc Toản.	01/11/2027	07:00	01/11/2027	17:00	- Thí nghiệm định kỳ và bảo dưỡng thiết bị ngăn 172, 112, C12, 132, T2, MC 432, C42 trạm 110kV Quốc Toản - Bảo dưỡng đường dây	Các thiết bị đã tới hạn bảo dưỡng, sửa chữa theo điều kiện vận hành cấp độ 2	
28	- Ngăn: 171, 112, C11, 131, MBA T1, 431, C41 trạm 110kV Quốc Toản - Đường dây 171 Trần Quốc Toản - 171 Láng Tượng.	02/11/2027	07:00	02/11/2027	17:00	- Thí nghiệm định kỳ và bảo dưỡng thiết bị ngăn 171, 112, C11, 131, MBA T1, 431, C41 trạm 110kV Quốc Toản - Bảo dưỡng đường dây 171 Trần Quốc Toản - 171 Láng Tượng.	Các thiết bị đã tới hạn bảo dưỡng, sửa chữa theo điều kiện vận hành cấp độ 2	
29	- Ngăn: 171, 112, C11, 131, MBA T1, 431, C41 trạm 110kV An Long; - Đường dây 110kV 171 An Long - 171 Hồng Ngự.	03/11/2027	07:00	03/11/2027	17:00	- Thí nghiệm định kỳ và bảo dưỡng thiết bị ngăn 171, 112, C11, 131, MBA T1, 431, C41 trạm 110kV An Long - Bảo dưỡng đường dây	Các thiết bị đã tới hạn bảo dưỡng, sửa chữa theo điều kiện vận hành cấp độ 2	
30	- Ngăn: 172, 112, C12, 132, MBA T2, 432, C42 trạm 110kV An Long; - Đường dây 110kV 172 Láng Tượng - 172 An Long.	04/11/2027	07:00	04/11/2027	17:00	- Thí nghiệm định kỳ và bảo dưỡng thiết bị ngăn: 172, 112, C12, 132, MBA T2, 432, C42 trạm 110kV An Long; - Bảo dưỡng đường dây đường dây 172 Láng Tượng - 172 An Long.	Các thiết bị đã tới hạn bảo dưỡng, sửa chữa theo điều kiện vận hành cấp độ 2	
31	- Ngăn: 172, 174, 112, C12, 132, MBA T2, 432, C42 trạm 110kV Thạnh Hưng - Đường dây 174 Thạnh Hưng – 171 Chợ Mới; - Đường dây 172 Cao Lãnh 2 – 172 Thạnh Hưng.	07/11/2027	07:00	07/11/2027	17:00	- Thí nghiệm định kỳ và bảo dưỡng thiết bị ngăn: 172, 174, 112, C12, 132, MBA T2, 432, C42 trạm 110kV Thạnh Hưng - Bảo dưỡng đường dây đường dây 174 Thạnh Hưng – 171 Chợ Mới, đường dây 172 Cao Lãnh 2 – 172 Thạnh Hưng.	Các thiết bị đã tới hạn bảo dưỡng, sửa chữa theo điều kiện vận hành cấp độ 2	
32	- Ngăn: 171, 173, 112, C11, 131, MBA T1, 431, C41 trạm 110kV Sa Đéc; - Đường dây 171 Sa Đéc 2 – 171 Sa Đéc; - Đường dây 172 Sa Đéc 2 – 173 Sa Đéc.	08/11/2027	07:00	08/11/2027	17:00	- Thí nghiệm định kỳ và bảo dưỡng thiết bị ngăn: 171, 173, 112, C11, 131, MBA T1, 431, C41 trạm 110kV Sa Đéc; - Bảo dưỡng đường dây đường dây 171 Sa Đéc 2 – 171 Sa Đéc, đường dây 172 Sa Đéc 2 – 173 Sa Đéc.	Các thiết bị đã tới hạn bảo dưỡng, sửa chữa theo điều kiện vận hành cấp độ 2	
33	- Ngăn: 172, 112, C12, 132, MBA T2, 432, C42 trạm 110kV Sa Đéc; - Đường dây 171 Nha Mân – 172 Sa Đéc.	09/11/2027	07:00	09/11/2027	17:00	- Thí nghiệm định kỳ và bảo dưỡng thiết bị ngăn: 172, 112, C12, 132, MBA T2, 432, C42 trạm 110kV Sa Đéc; - Bảo dưỡng đường dây đường dây 171 Nha Mân – 172 Sa Đéc.	Các thiết bị đã tới hạn bảo dưỡng, sửa chữa theo điều kiện vận hành cấp độ 2	
34	- Ngăn: 171, 112, C11, 131, MBA T1, 431, C41 trạm 110kV Nha Mân; - Đường dây 171 Nha Mân – 172 Sa Đéc;	10/11/2027	07:00	10/11/2027	17:00	- Thí nghiệm định kỳ và bảo dưỡng thiết bị ngăn: 171, 112, C11, 131, MBA T1, 431, C41 trạm 110kV Nha Mân; - Bảo dưỡng đường dây đường dây 171 Nha Mân – 172 Sa Đéc;	Các thiết bị đã tới hạn bảo dưỡng, sửa chữa theo điều kiện vận hành cấp độ 2	
35	- Ngăn: 172, 112, C12, 132, MBA T2, 432, C42 trạm 110kV Nha Mân; - Đường dây 172 Vĩnh Long 2 – 172 Nha Mân.	11/11/2027	07:00	11/11/2027	17:00	- Thí nghiệm định kỳ và bảo dưỡng thiết bị ngăn: 172, 112, C12, 132, MBA T2, 432, C42 trạm 110kV Nha Mân; - Bảo dưỡng đường dây đường dây 172 Vĩnh Long 2 – 172 Nha Mân.	Các thiết bị đã tới hạn bảo dưỡng, sửa chữa theo điều kiện vận hành cấp độ 2	

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian bắt đầu		Thời gian kết thúc		Nội dung công việc	Lý do thực hiện	Ghi chú
		Ngày	giờ	Ngày	giờ			
36	- Ngăn: 171, 173, 112, 131, MBA T1, 431, C11, C41, trạm 110kV Cao Lãnh. - Đường dây 171 Cao Lãnh 2 – 173 Cao Lãnh.	13/11/2027	07:00	13/11/2027	17:00	- Thí nghiệm định kỳ và bảo dưỡng thiết bị ngăn: 171, 173, 131, MBA T1, 431, C41, trạm 110kV Cao Lãnh. - Bảo dưỡng đường dây đường dây 171 Cao Lãnh 2 – 173 Cao Lãnh.	Các thiết bị đã tới hạn bảo dưỡng, sửa chữa theo điều kiện vận hành cấp độ 2	
37	- Ngăn: 171, 172, 112, 132, MBA T2, 432, C12, C42, trạm 110kV Cao Lãnh; - Đường dây 173 Cao Lãnh 2 – 171 Cao Lãnh, đường dây 110kV 172 Cao Lãnh 2 - 172 Trần Quốc Toản	14/11/2027	07:00	14/11/2027	17:00	- Thí nghiệm định kỳ và bảo dưỡng thiết bị ngăn: 171, 172, 132, MBA T2, 432, C42, trạm 110kV Cao Lãnh; - Bảo dưỡng đường dây đường dây 173 Cao Lãnh 2 – 171 Cao Lãnh; 110kV 172 Cao Lãnh 2 - 172 Trần Quốc Toản	Các thiết bị đã tới hạn bảo dưỡng, sửa chữa theo điều kiện vận hành cấp độ 2	
38	- Đường dây 175 Cao Lãnh 2 - 171 Tháp Mười; - Ngăn: 171, 112, 131, MBA T1, 431, C11, C41 trạm 110kV Tháp Mười	15/11/2027	07:00	15/11/2027	17:00	- Thí nghiệm định kỳ và bảo dưỡng thiết bị ngăn: 171, 172, 131, MBA T1, 431, C11, C41 trạm 110kV Tháp Mười; - Bảo dưỡng đường dây 175 Cao Lãnh 2 - 171 Tháp Mười	Các thiết bị đã tới hạn bảo dưỡng, sửa chữa theo điều kiện vận hành cấp độ 2	
39	- Ngăn: 171, 112, 131, C11, MBA T1, 431, C41 trạm 110kV Tam Nông; - Đường dây 172 Trường Xuân – 171 Tam Nông.	16/11/2027	07:00	16/11/2027	17:00	- Thí nghiệm định kỳ và bảo dưỡng thiết bị ngăn: 131, C11, MBA T1, 431, C41 trạm 110kV Tam Nông; - Bảo dưỡng đường dây đường dây 172 Tháp Mười – 131 Tam Nông.	Các thiết bị đã tới hạn bảo dưỡng, sửa chữa theo điều kiện vận hành cấp độ 2	
40	- Ngăn: 174, 112, C12, 132, MBA T2, 432, C42 trạm 110kV Sông Hậu; - Đường dây 174 Sông Hậu – 171 Bình Minh.	17/11/2027	07:00	17/11/2027	17:00	- Thí nghiệm định kỳ và bảo dưỡng thiết bị ngăn: 174, 112, C12, 132, MBA T2, 432, C42 trạm 110kV Sông Hậu; - Bảo dưỡng đường dây 174 Sông Hậu – 171 Bình Minh.	Các thiết bị đã tới hạn bảo dưỡng, sửa chữa theo điều kiện vận hành cấp độ 2	
41	- Ngăn: 171, 173, 112, C11, MBA T1, 431, C41 trạm 110kV Sông Hậu; - Đường dây 174 Sa Đéc 2 – 171 Sông Hậu; - Đường dây 171 Ô Môn 2 - 173 Sông Hậu;	18/11/2027	07:00	18/11/2027	17:00	- Thí nghiệm định kỳ và bảo dưỡng thiết bị ngăn: 171, 173, 112, C11, MBA T1, 431, C41 trạm 110kV Sông Hậu; - Bảo dưỡng đường dây đường dây 174 Sa Đéc 2 – 171 Sông Hậu, đường dây 171 Ô Môn 2 - 173 Sông Hậu;	Các thiết bị đã tới hạn bảo dưỡng, sửa chữa theo điều kiện vận hành cấp độ 2	
42	- Ngăn: 171, 112, C11, 131, MBA T1, 431, C41 trạm 110kV An Hòa; - Đường dây 173 Sa Đéc 2 - 171 An Hòa.	21/11/2027	07:00	21/11/2027	17:00	- Thí nghiệm định kỳ và bảo dưỡng thiết bị ngăn: 171, 112, C11, 131, MBA T1, 431, C41 trạm 110kV An Hòa; - Bảo dưỡng đường dây đường dây 173 Sa Đéc 2 - 171 An Hòa.	Các thiết bị đã tới hạn bảo dưỡng, sửa chữa theo điều kiện vận hành cấp độ 2	
43	- Ngăn: 171, 112, C11, MBA T1, 431, C41 trạm 110kV Hồng Ngự. - Đường dây 110kV 171 An Long - 171 Hồng Ngự.	22/11/2027	07:00	22/11/2027	17:00	- Thí nghiệm định kỳ và bảo dưỡng thiết bị ngăn: 171, 112, C11, MBA T1, 431, C41 trạm 110kV Hồng Ngự. - Đường dây 110kV 171 An Long - 171 Hồng Ngự.	Các thiết bị đã tới hạn bảo dưỡng, sửa chữa theo điều kiện vận hành cấp độ 2	

STT	Tên thiết bị, đường dây	Thời gian bắt đầu		Thời gian kết thúc		Nội dung công việc	Lý do thực hiện	Ghi chú
		Ngày	giờ	Ngày	giờ			
44	- Ngăn: 172, 112, C12, 132, MBA T2, 432, C42 trạm 110kV Hồng Ngự. - Đường dây 110kV 172 Hồng Ngự - 171 Phú Châu.	23/11/2027	07:00	23/11/2027	17:00	- Thí nghiệm định kỳ và bảo dưỡng thiết bị ngăn: 172, 112, C12, 132, MBA T2, 432, C42 trạm 110kV Hồng Ngự. - Bảo dưỡng đường dây đường dây 110kV 172 Hồng Ngự - 171 Phú Châu.	Các thiết bị đã tới hạn bảo dưỡng, sửa chữa theo điều kiện vận hành cấp độ 2	
45	- Ngăn: 172, 112, 132, C12, MBA T2, 432, C42 trạm 110kV Tam Nông; - Đường dây 172 Tam Nông – 174 An Long.	24/11/2027	07:00	24/11/2027	17:00	- Thí nghiệm định kỳ và bảo dưỡng thiết bị ngăn: 131, C11, MBA T1, 431, C41 trạm 110kV Tam Nông; - Bảo dưỡng đường dây đường dây 172 Tháp Mười – 131 Tam Nông.	Các thiết bị đã tới hạn bảo dưỡng, sửa chữa theo điều kiện vận hành cấp độ 2	
46	- Đường dây 172 Tháp Mười - 171 Trường Xuân; - Ngăn: 172, 112, 132, MBA T2, 432, C12, C42 trạm 110kV Tháp Mười	25/11/2027	07:00	25/11/2027	17:00	- Thí nghiệm định kỳ và bảo dưỡng thiết bị ngăn: 171, 172, 131, MBA T1, 431, C11, C41 trạm 110kV Tháp Mười; - Bảo dưỡng đường dây 175 Cao Lãnh 2 - 171 Tháp Mười	Các thiết bị đã tới hạn bảo dưỡng, sửa chữa theo điều kiện vận hành cấp độ 2	
47	- Ngăn: 172, 112, C12, 132, MBA T2, 432, C42 trạm 110kV An Hòa; - Đường dây 176 Lấp Vò 2 - 172 An Hòa	28/11/2027	07:00	28/11/2027	17:00	- Thí nghiệm định kỳ và bảo dưỡng thiết bị ngăn: 172, 112, C12, 132, MBA T2, 432, C42 trạm 110kV An Hòa; - Bảo dưỡng đường dây 176 Lấp Vò 2 - 172 An Hòa	Các thiết bị đã tới hạn bảo dưỡng, sửa chữa theo điều kiện vận hành cấp độ 2	
48	- Ngăn: 171, 172, 112, C11, C12, 132, MBA T2, 432, C42 trạm 110kV Trường Xuân; - Đường dây 172 Tháp Mười – 171 Ttrường Xuân, đường dây 110kV 172 Trường Xuân - 171 Tam Nông	29/11/2027	07:00	29/11/2027	17:00	- Thí nghiệm định kỳ và bảo dưỡng thiết bị ngăn: 171, 172, 112, C11, C12, 132, MBA T2, 432, C42 trạm 110kV Trường Xuân; - Bảo dưỡng 172 Tháp Mười – 171 Ttrường Xuân, đường dây 110kV 172 Trường Xuân - 171 Tam Nông	Các thiết bị đã tới hạn bảo dưỡng, sửa chữa theo điều kiện vận hành cấp độ 2	
49	- Ngăn: 171, 172, C11, C12, 132, MBA T1, 431, C41 trạm 110kV Láng Tượng; - Đường dây 110kV 171 Trần Quốc Toản - 171 Láng Tượng; 172 Láng Tượng - 171 An Long	30/11/2027	07:00	30/11/2027	17:00	- Thí nghiệm định kỳ và bảo dưỡng thiết bị ngăn: 171, 172, C11, C12, 132, MBA T1, 431, C41 trạm 110kV Láng Tượng; - Bảo dưỡng đường dây 110kV 171 Trần Quốc Toản - 171 Láng Tượng - 172 Láng Tượng - 171 An Long	Các thiết bị đã tới hạn bảo dưỡng, sửa chữa theo điều kiện vận hành cấp độ 2	
50	- Ngăn: 171, 172, C12, 132, MBA T2, 432, C42 trạm 110kV Tân Hồng	01/12/2027	07:00	01/12/2027	17:00	- Thí nghiệm định kỳ và bảo dưỡng thiết bị ngăn: 171, 172, C12, 132, MBA T2, 432, C42 trạm 110kV Tân Hồng	Các thiết bị đã tới hạn bảo dưỡng, sửa chữa theo điều kiện vận hành cấp độ 2	
51	Cô lập đường dây 110kV trạm 220kV Cái Bè - trạm 110kV Tân Hương	01/12/2027	07:00	27/12/2027	17:00	Cải tạo, nâng cấp 1x240mm2 thành 2x240mm2 đường dây 110kV trạm 220kV Cái Bè - Tân Hương	Đầu tư đồng bộ dây dẫn với dự án Lộ ra Cái Bè	

Phụ lục 2: DANH MỤC ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN 22KV

Đính kèm công văn số: /PCĐT-ĐĐ, ngày tháng 11 năm 2026

[X] Công tác Năm 2027

[ ] Công tác Tháng ---- năm ----

[ ] Công tác Tuần Từ -----/-----/----- đến -----/-----/-----

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
Điện lực Cao Lãnh											
1	16/02/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty XLĐ An Thọ	Lưới trung hạ thế và TBA đường Nguyễn Chí Thanh	- Từ trụ 64 đến 90 PĐ 478-7QT/63.D1 Trường Trần Quốc Toản tuyến 478QT	Cắt 03DS PĐ 478-7QT/63.D1 Trường Trần Quốc Toản trụ 63 tuyến 478QT	2298	13600	
2	18/02/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty XLĐ An Thọ	Lưới trung hạ thế và TBA đường ĐT 846 đoạn đường Mai Văn Khải - Kinh Ông Đen	Từ trụ 90 đến 112 PĐ 479-1CL/72.D1 tuyến 479CL	Cắt LBS+03DS PĐ 479-1CL/72.D1 tuyến 479CL	3351	17000	
3	21/02/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty XLĐ An Thọ	Lưới trung hạ thế và TBA Tuyến đường tránh QL30 cấp điện Cụm công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp	Từ trụ 8 đến 357 tuyến 475QT	Cô lập MC 475QT, 476QT	11	34000	
4	28/02/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty XLĐ An Thọ	Lưới trung hạ thế và TBA đường Lê Đại Hành	Từ trụ 41/1 đến 41/57 NR 479-7CL/41.D1 Cả Môn tuyến 479CL	Cắt 03LBFCO NR NR 479-7CL/41.D1 Cả Môn trụ 41 tuyến 479CL	982	7310	
5	28/02/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty XLĐ An Thọ	Lưới trung hạ thế và TBA đường Lê Đại Hành	Từ trụ 38 đến 38/34 PĐ 479-7CL/8.D1 Lộ Ra tuyến 479CL	Cắt 03DS PĐ 479-7QT/8.D1 Lộ Ra trụ 8 tuyến 479CL	743	7310	
6	07/03/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty XLĐ An Thọ	Cải tạo lưới trung thế 3P-22kV tuyến 474CL	Từ trụ 21 đến 25 và từ trụ 34 đến 85 PĐ 474-7CL/8.D1 Bến Cát tuyến 474CL	Cắt 03DS PĐ 474-7CL/8.D1 Bến Cát trụ 8 tuyến 474CL	7102	34000	
7	09/03/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty XLĐ An Thọ	Lưới trung hạ thế và TBA khu vực đường ven sông Tiền	Từ trụ số 53/117/18 đến trụ 53/117/63 NR 478-7QT/53/117/1.D1 Cống Ngang tuyến 478QT	Cắt 03LBFCO NR 474-7CL/135.D1 Khóm 6 Phường 6 trụ 135 tuyến 474CL. Cắt 03LBFCO NR 474-7CL/85/36P/1.D1 Ngọc Đài Lộ Đá trụ 85/36P/1 tuyến 474CL. Cắt 03LBFCO NR 478-7QT/53/117/1.D1 Cống Ngang trụ 53/117/1 tuyến 478QT	1152	10200	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
8	12/03/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty XLĐ An Thọ	Lưới hạ thế và TBA khu vực Rạch Ông Tú	Từ trụ 27A/1 đến 27A/19 NR 476-7CL/27A/1.D1 Rạch Ông Tú tuyến 476CL	Cắt LBFCO NR 476-7CL/27A/1.D1 Rạch Ông Tú trụ 27A/1 tuyến 476CL	160	850	
9	13/03/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty XLĐ An Thọ	Lưới trung thế cầu Ông Thợ - Nguyễn Hữu Kiến (MV 471CL-473QT)	Từ trụ 35A đến 35A/2 NR NR 471-7CL/75A/4/1 Hòa Thuận trụ 75A/4/1 tuyến 471CL	Cắt 03LBFCO NR 471-7CL/75A/4/1 Hòa Thuận trụ 75A/4/1 tuyến 471CL. Cắt LBS PĐ 473QT/76.D1 trụ 76 và 03DS PĐ 473QT/77.D1 trụ 77 Chùa Hoa Lâm tuyến 473QT	4050	21250	
10	14/03/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty XLĐ An Thọ	Lưới trung hạ thế và TBA khu vực Bến đò Hòa An	Từ trụ số 53/109/1 đến trụ 53/109/18 NR 478-7QT/53/117/1.D1 Cống Ngang tuyến 478QT	Cắt 03LBFCO PĐ 478-7QT/53/107.D1 Chợ Thông Lưu trụ 53/107 tuyến 478QT	4951	29750	
11	16/03/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty XLĐ An Thọ	Lưới trung thế 3P-22kV đường Võ Nguyên Giáp, tuyến 475CL	Từ trụ 18/1 đến 18/62 PĐ 475-7CL/9.D1 Lộ Ra tuyến 475CL	Cắt 03DS PĐ 475-7CL/9.D1 trụ 9 tuyến 475CL	4598	21250	
12	18/03/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty XLĐ An Thọ	Lưới trung hạ thế và TBA khu vực Kinh Cá Rô tổ 16, 17 khu phố Tân Tiến	Từ trụ 46/107/1 đến 46/107/15 NR 474-7QT/46/107/1.D1 Kinh Bà Bạch tuyến 474QT	Cắt 03LBFCO NR 474-7QT/46/107/1.D1 Kinh Bà Bạch trụ 46/107/1 tuyến 474QT	243	1360	
13	20/03/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty XLĐ An Thọ	Lưới trung hạ thế và TBA khu vực Đường Chùa	Từ trụ 53/38A/1 đến 53/38A/19 NR 478-7QT/53/38A/1 Đường Chùa tuyến 478QT	Cắt LBFCO NR 478-7QT/53/38A/1 Đường Chùa trụ 53/38A/1 tuyến 478QT	341	1360	
14	22/03/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty XLĐ An Thọ	Lưới trung hạ thế và TBA khu vực Cả Môn	Từ trụ 41/1 đến 41/57 NR 479-7CL/41.D1 Cả Môn tuyến 479CL	Cắt 03LBFCO NR NR 479-7CL/41.D1 Cả Môn trụ 41 tuyến 479CL	982	8160	
15	24/03/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty XLĐ An Thọ	Lưới trung hạ thế và TBA khu vực NR Long Sa	Từ trụ 145/3/13 đến 145/3/13/11 NR 474-7CL/145/3/13/1.D1 Rạch Long Sa tuyến 474CL	Cắt LBFCO NR 474-7CL/145/3/13/1.D1 Rạch Long Sa trụ 145/3/13/1 tuyến 474CL	362	3910	
16	28/03/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty XLĐ An Thọ	Lưới trung hạ thế và TBA khu vực Vườn Ông Huề	Từ trụ 48/53 đến 48/109 PĐ 473-7CL/48/35.D1 Vườn Ông Huề tuyến 473CL	Cắt LBFCO PĐ 473-7CL/48/35.D1 Vườn Ông Huề trụ 48/35 tuyến 473CL	198	1360	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
17	30/03/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty XLĐ An Thọ	Lưới hạ thế và TBA Hòa Thuận 2	Ha thế TBA 3x1P-50kVA Hòa Thuận 2 trụ 75A/4/23 NR 471-7CL/75A/4/1 Hòa Thuận tuyến 471CL	Cắt CB+03FCO TBA 3x1P-50kVA Hòa Thuận 2 trụ 75A/4/23 NR 471-7CL/75A/4/1 Hòa Thuận tuyến 471CL	138	1190	
18	01/04/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty XLĐ An Thọ	Lưới hạ thế và TBA Hòa Thuận 3	Ha thế TBA 1P-75kVA Hòa Thuận 3 trụ 75A/4/37 NR 471-7CL/75A/4/1 Hòa Thuận tuyến 471CL	Cắt CB+FCO TBA 1P-75kVA Hòa Thuận 3 trụ 75A/4/37 NR 471-7CL/75A/4/1 Hòa Thuận tuyến 471CL	110	595	
19	03/04/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty XLĐ An Thọ	Lưới hạ thế và TBA Số 8A	Ha thế TBA 3P-320kVA Số 8A trụ 86 PĐ 472CL/66.D1 Lý Thường Kiệt tuyến 472CL	Cắt CB+03FCO TBA 3P-320kVA Số 8A trụ 86 PĐ 472CL/66.D1 Lý Thường Kiệt tuyến 472CL	204	2210	
20	05/04/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty XLĐ An Thọ	Lưới trung hạ thế và TBA Chợ Bà Học	Ha thế TBA 1P-75kVA Chợ Bà Học trụ 95 PĐ 479CL/72.D1 Kinh Kháng Chiến tuyến 479CL	Cắt CB+FCO TBA 1P-75kVA Chợ Bà Học trụ 95 PĐ 479CL/72.D1 Kinh Kháng Chiến tuyến 479CL	103	425	
21	07/04/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty XLĐ An Thọ	Lưới trung hạ thế và TBA Cầu qua BĐ Tòng Sơn	Ha thế TBA 1P-50kVA Cầu Qua Bến đò Tòng Sơn trụ N2/15 PĐ 478-7QT/4V/20/N2/1 tuyến 478QT	Cắt CB+FCO TBA 1P-50kVA Cầu Qua Bến đò Tòng Sơn trụ N2/15 PĐ 478-7QT/4V/20/N2/1 tuyến 478QT	83	425	
22	09/04/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty XLĐ An Thọ	Lưới hạ thế và TBA Trần Phú-Đông Định, Đông Định 4	Ha thế TBA 1P-50kVA Trần Phú-Đông Định trụ N2/29 và TBA 1P-37,5kVA Động Định 4 trụ N2/39 PĐ 478-7QT/4V/20/N2/1 tuyến 478QT	Cắt CB+FCO TBA 1P-50kVA Trần Phú-Đông Định trụ N2/29 và TBA 1P-37,5kVA Động Định 4 trụ N2/39 PĐ 478-7QT/4V/20/N2/1 tuyến 478QT	170	765	
23	11/04/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty XLĐ An Thọ	Lưới trung hạ thế và TBA KDC Lia 4A	Ha thế TBA 3P-400kVA Khu Lia 4A trụ 56A/8 NR 472CL/56A.D1 Tôn Đức Thắng tuyến 472CL	Cắt CB+03FCO TBA 3P-400kVA Khu Lia 4A trụ 56A/8 NR 472CL/56A.D1 Tôn Đức Thắng tuyến 472CL	170	2975	
24	13/04/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty XLĐ An Thọ	Lưới trung hạ thế và TBA NR Cầu Rạch Chanh - Mương Khai	Từ trụ 55/1 đến 55/8A NR 479-7CL/55/1.D1 Rạch Chanh tuyến 479CL	Cắt LBFCO NR NR 479-7CL/55/1.D1 Rạch Chanh trụ 55/1 tuyến 479CL	198	850	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
25	15/04/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty XLĐ An Thọ	Lưới trung hạ thế và TBA Khóm 2 Phường 6	Ha thế TBA 1P-50kVA Khóm 2 Phường 6 trụ 104/11/7 NR 475-CL/104/1.D1 Miểu Đôi tuyến 475CL	Cắt CB+FCO TBA 1P-50kVA Khóm 2 Phường 6 trụ 104/11/7 NR 475-CL/104/1.D1 Miểu Đôi tuyến 475CL	121	1360	
26	17/04/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty XLĐ An Thọ	Lưới trung hạ thế và TBA khu vực Bà Học 3 - Bơm Ông Chăn	Ha thế TBA 1P-50kVA Bà Học 3 trụ 93/1/2B/13 NR 479-7CL/93/1/1A.D1 Bà Học Kinh Ông Đen tuyến 479CL	Cắt CB+FCO TBA 1P-50kVA Bà Học 3 trụ 93/1/2B/13 NR 479-7CL/93/1/1A.D1 Bà Học Kinh Ông Đen tuyến 479CL	75	425	
27	19/04/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty XLĐ An Thọ	Lưới hạ thế và TBA Ngã 4 Ba Trọng	Ha thế TBA 1P-100kVA Ngã Tư Ba Trọng trụ 100 PĐ 474-2CL/69.D1 Cầu Cái Sâu tuyến 474CL	Cắt CB+FCO TBA 1P-100kVA Ngã Tư Ba Trọng trụ 100 PĐ 474-2CL/69.D1 Cầu Cái Sâu tuyến 474CL	109	850	
28	21/04/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty XLĐ An Thọ	Lưới hạ thế và TBA KDC Mỹ Trà	Ha thế TBA 3x 1P-50kVA KDC Mỹ Trà trụ 29/2 NR 479-7CL/29/1.D1 Vào trạm KDC Mỹ Trà tuyến 479CL	Cắt CB+03FCO TBA 3x 1P-50kVA KDC Mỹ Trà trụ 29/2 NR 479-7CL/29/1.D1 Vào trạm KDC Mỹ Trà tuyến 479CL	124	1275	
29	23/04/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty XLĐ An Thọ	Lưới hạ thế và TBA Trường Võ Trường Toản	Ha thế TBA 1P-50kVA Trường Võ Trường Toản trụ 82 PĐ 478-7QT/63.D1 Trường TQT tuyến 478QT	Cắt CB+FCO TBA 1P-50kVA Trường Võ Trường Toản trụ 82 PĐ 478-7QT/63.D1 Trường TQT tuyến 478QT	81	425	
30	25/04/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty XLĐ An Thọ	Lưới hạ thế và TBA Rạch Mỹ Ngãi	Ha thế TBA 1P-50kVA Rạch Mỹ Ngãi trụ 109 PĐ 478-7QT/88.D1 UB Mỹ Ngãi tuyến 478QT	Cắt CB+FCO TBA 1P-50kVA TBA 1P-50kVA Rạch Mỹ Ngãi trụ 109 PĐ 478-7QT/88.D1 UB Mỹ Ngãi tuyến 478QT	79	425	
31	27/04/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty XLĐ An Thọ	Lưới hạ thế và TBA Rạch Ba Sao - Bà Học	Ha thế TBA 1P-50kVA Rạch Ba Sao Bà Học trụ 113 PĐ 479CL/72.D1 Kinh Kháng Chiến tuyến 479CL	Cắt CB+FCO TBA 1P-50kVA Rạch Ba Sao Bà Học trụ 113 PĐ 479CL/72.D1 Kinh Kháng Chiến tuyến 479CL	46	425	
32	04/05/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty XLĐ An Thọ	Lưới hạ thế và TBA Bình Trị 3	Ha thế TBA 2x1P-50kVA Bình Trị 3 trụ 123A PĐ 479CL/72.D1 Kinh Kháng Chiến tuyến 479CL	Cắt CB+FCO TBA 2x1P-50kVA Bình Trị 3 trụ 123A PĐ 479CL/72.D1 Kinh Kháng Chiến tuyến 479CL	122	1360	
33	06/05/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty XLĐ An Thọ	Lưới hạ thế và TBA Tân Thuận Tây 2	Ha thế TBA 1P-75kVA Tân Thuận Tây 2 trụ 53/22 NR 478QT/53/8.D1 Tân Thuận Tây tuyến 478QT	Cắt CB+FCO TBA Tân Thuận Tây 2 trụ 53/22 NR 478QT/53/8.D1 Tân Thuận Tây tuyến 478QT	89	510	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
34	08/05/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty XLĐ An Thọ	Lưới hạ thế và TBA khu vực Tân Thuận Tây - Cả Kích	Ha thế TBA 1P-100kVA Rạch Cả Kích trụ 53/62 NR 478QT/53/8.D1 Tân Thuận Tây tuyến 478QT	Cắt CB+FCO TBA 1P-100kVA Rạch Cả Kích trụ 53/62 NR 478QT/53/8.D1 Tân Thuận Tây tuyến 478QT	116	850	
35	10/05/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty XLĐ An Thọ	Lưới hạ thế và TBA Tân Thuận Tây 6	Ha thế TBA 1P-75kVA Tân Thuận Tây 6 trụ 53/79A/2P NR 478QT/53/8.D1 Tân Thuận Tây tuyến 478QT	Cắt CB+FCO TBA 1P-75kVA Tân Thuận Tây 6 trụ 53/79A/2P NR 478QT/53/8.D1 Tân Thuận Tây tuyến 478QT	158	1360	
36	12/05/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty XLĐ An Thọ	Lưới hạ thế và TBA khu vực Cá Hô	Ha thế TBA 1P-100kVA Cá Hô 1 trụ 4V/5/7 và TBA 1P-50kVA Cá Hô 2 trụ 4V/5/24 NR 478-7QT/4V/5/1.D1 Cá Hô tuyến 478QT	Cắt CB+FCO TBA 1P-100kVA Cá Hô 1 trụ 4V/5/7 và TBA 1P-50kVA Cá Hô 2 trụ 4V/5/24 NR 478-7QT/4V/5/1.D1 Cá Hô tuyến 478QT	112	1020	
37	17/05/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty XLĐ An Thọ	Lưới hạ thế và TBA Ông Tư Đàn	Ha thế TBA 1P-50kVA Ông Tư Đàn trụ N2/3 PĐ 478-7QT/4V/20/N2/1 tuyến 478QT	Cắt CB+FCO TBA 1P-50kVA Ông Tư Đàn trụ N2/3 PĐ 478-7QT/4V/20/N2/1 tuyến 478QT	118	425	
38	19/05/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty XLĐ An Thọ	Lưới trung hạ thế TBA phường 3	Ha thế TBA 3P-320kVA Phường 3 trụ 54/54 PĐ 475-7CL/5/28.D1 Rạch Bảy tuyến 475CL	Cắt CB+03FCO TBA 3P-320kVA Phường 3 trụ 54/54 PĐ 475-7CL/5/28.D1 Rạch Bảy tuyến 475CL	326	2550	
39	21/05/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty XLĐ An Thọ	Lưới trung hạ thế và TBA Y Tế Phường 4	Ha thế TBA 3P-320kVA Y Tế Phường 4 trụ 75A/2/19 NR 471-1CL/75A/2/1.D1 Xếp Lá tuyến 471CL	Cắt CB+03FCO TBA 3P-320kVA Y Tế Phường 4 trụ 75A/2/19 NR 471-1CL/75A/2/1.D1 Xếp Lá tuyến 471CL	235	2550	
40	23/05/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty XLĐ An Thọ	Lưới trung hạ thế và TBA khu vực Lăng	Ha thế TBA 3P-250kVA Lăng A trụ 78 PĐ 474-1CL/69.D1 Cầu Cái Sâu tuyến 474CL	Cắt CB+03FCO TBA 3P-250kVA Lăng A trụ 78 PĐ 474-1CL/69.D1 Cầu Cái Sâu tuyến 474CL	126	1360	
41	25/05/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty XLĐ An Thọ	Lưới trung hạ thế và TBA khu vực Bến Đò Mỹ Hiệp	Ha thế TBA 1P-100kVA Bến đò Mỹ Hiệp trụ 53/17/12 NR 478QT/53/8.D1 Tân Thuận Tây tuyến 478QT	Cắt CB+FCO TBA 1P-100kVA Bến đò Mỹ Hiệp trụ 53/17/12 NR 478QT/53/8.D1 Tân Thuận Tây tuyến 478QT	104	850	
42	27/05/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty XLĐ An Thọ	Lưới hạ thế tuyến đường từ cầu kinh Ông Kho – cầu Tư Đằng	Ha thế TBA 1P-75kVA Bà Vẫn 1 trụ 46/105/18 NR 474-7QT/46/105/3.D1 Bà Vẫn-Kinh Vạn Thọ tuyến 474QT	Cắt CB+FCO TBA 1P-75kVA Bà Vẫn 1 trụ 46/105/18 NR 474-7QT/46/105/3.D1 Bà Vẫn-Kinh Vạn Thọ tuyến 474QT	100	595	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
43	29/05/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty XLĐ An Thọ	Lưới hạ thế và TBA tuyến bờ Đông kênh Ông Phủ (Từ kênh Nhỏ - kênh Ông Đen)	Ha thế TBA 1P-50kVA Bắc Kinh Nhỏ trụ 46/148/22/10 NR 474-7QT/46/148/22/1.D1 Bắc Kinh Nhỏ tuyến 474QT	Cắt CB+FCO TBA 1P-50kVA Bắc Kinh Nhỏ trụ 46/148/22/10 NR 474-7QT/46/148/22/1.D1 Bắc Kinh Nhỏ tuyến 474QT	29	425	
44	31/05/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty XLĐ An Thọ	Lưới hạ thế và TBA tuyến bờ tây kênh Cả Oanh	Ha thế TBA 1P-50kVA Bắc Kinh Nhỏ 1 trụ 46/148/22/16 NR 474-7QT/46/148/22/1.D1 Bắc Kinh Nhỏ tuyến 474QT	Cắt CB+FCO TBA 1P-50kVA Bắc Kinh Nhỏ 1 trụ 46/148/22/16 NR 474-7QT/46/148/22/1.D1 Bắc Kinh Nhỏ tuyến 474QT	25	425	
45	02/06/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Quang Nhựt	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV NR Bà Vẫn - Kinh Vạn Thọ	Từ trụ số 105/3 đến trụ số 105/13 NR 474-7QT/46/105/3.D1 Bà Vẫn-Kinh Vạn Thọ tuyến 474QT	Cắt 03LBFCO NR 474-7QT/46/105/3.D1 Bà Vẫn-Kinh Vạn Thọ trụ 46/105/3 tuyến 474QT	848	8160	
46	04/06/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Quang Nhựt	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV NR Hòa Tây	Từ trụ số 31/1 đến trụ số 31/5 NR 471-7CL/75A/4/31.D1 Hòa Tây tuyến 471CL	Cắt 03LBFCO NR 471-7CL/75A/4/31.D1 Hòa Tây trụ 75A/4/31 tuyến 471CL	525	2890	
47	06/06/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Quang Nhựt	Sửa chữa lưới trung thế NR Trại Heo và Chùa Hội Phước	Từ trụ số 46 đến trụ số 46/16/2 NR 477-7CL/46/1.D1 Trại Heo tuyến 477CL	Cắt 03LBFCO NR 477-7CL/46/1.D1 Trại Heo trụ 46/1 tuyến 477CL	817	5950	
48	08/06/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Quang Nhựt	Sửa chữa lưới hạ thế khu vực Bờ Bắc Nguyễn Văn Tiếp (TBA Bờ Bắc 1, 2, 3, 4)	Từ trụ 136/1 đến 136/25 NR 474-7QT/46/136/1 Bờ Bắc Kênh Nguyễn Văn Tiếp tuyến 474QT	Cắt LBFCO NR 474-7QT/46/136/1 Bờ Bắc Kênh Nguyễn Văn Tiếp trụ 46/136/1 tuyến 474QT	346	4250	
49	10/06/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Quang Nhựt	Sửa chữa lưới hạ thế khu vực NR Cống Tư Tình (TBA Cống Tư Tình, Cống Tư Tình 1, Ấp 4 Tân Nghĩa, Cầu Kênh Nhỏ)	Từ trụ 148/1 đến 148/40 NR 474-7QT/46/148/1.D1 Cống Tư Tình tuyến 474QT	Cắt LBFCO NR 474-7QT/46/148/1.D1 Cống Tư Tình trụ 46/148/1 tuyến 474QT	712	8500	
50	12/06/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Quang Nhựt	Sửa chữa lưới hạ thế khu vực (TBA Cầu Tân Nghĩa, Ông Phương, Ông Phương 1, ấp 2 Tân Nghĩa, ấp 2 Tân Nghĩa 1)	Từ trụ 46/105 đến 46/141 PĐ 474-7QT/46/102.D1 Chợ Tân Nghĩa tuyến 474QT	Cắt 03DS PĐ PĐ 474-7QT/46/102.D1 Chợ Tân Nghĩa trụ 46/102 tuyến 474QT	3535	2890	
51	14/06/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Quang Nhựt	Sửa chữa lưới hạ thế khu vực Rạch Xẻo Sình (TBA Xẻo Sình 1A, Xẻo Sính 1, Xẻo Sình, Xẻo Sình 4)	Từ trụ 36A/1 đến 36A/73 NR 478-7CL/88/28/36A/A Xèo Sình tuyến 478CL	Cắt LBFCO NR 478-7CL/88/28/36A/A Xẻo Sình trụ 88/28/36A/A tuyến 478CL	459	4080	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
52	16/06/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Quang Nhựt	Sửa chữa lưới hạ thế trạm Rạch Sộp và Bà Mụ 1	Từ trụ 31A đến 31A/22 NR 478-7CL/88/29/39A/31A Rạch Sộp-Rạch Bà Mụ tuyến 478CL	Cắt LBFCO NR 478-7CL/88/29/39A/31A Rạch Sộp-Rạch Bà Mụ trụ 88/28/39A/31A tuyến 478CL	80	850	
53	18/06/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Quang Nhựt	Sửa chữa lưới hạ thế khu vực Bình Nhất - Trà Bông (TBA Bình Nhất 1, Bình Nhất 1A, Bình Nhất 2, Bình Nhất 2A, Bình Nhất 3, Trà Bông)	Từ trụ 88/28/4 đến 88/28/48 NR 478-7CL/88/28/1.D1 Trà Bông tuyến 478CL	Cắt 03LBFCO NR 478-7CL/88/28/1.D1 Trà Bông trụ 88/28/1.D1 tuyến 478CL	1366	8500	
54	20/06/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Quang Nhựt	Sửa chữa lưới hạ thế khu vực Vàm Rạch Sộp - TS Nhị Mỹ (TBA Vàm Rạch Sộp, TS Nhị Mỹ 1, TS Nhị Mỹ 1A, TS Nhị Mỹ 2, TS Nhị Mỹ 2A, Rạch Bà Mụ D2, Cầu Rạch Sộp và TS Nhị Mỹ 3)	Từ trụ 88/28/39A/A đến 88/28/39A/30 NR 478-7CL/88/28/39A.D1 Rạch Sộp tuyến 478CL	Cắt 03LBFCO NR 478-7CL/88/28/39A.D1 Rạch Sộp trụ 88/28/39A tuyến 478CL	357	3188	
55	22/06/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Quang Nhựt	Sửa chữa lưới hạ thế trạm Cầu Ông Hẳn	Hạ thế TBA 3x1P-37,5kVA Cầu Ông Hẳn trụ 83/7 NR 473-7CL/83/6.D1 Trại Cải Tạo tuyến 473CL	Cắt CB+03FCO TBA 3x1P-37,5kVA Cầu Ông Hẳn trụ 83/7 NR 473-7CL/83/6.D1 Trại Cải Tạo tuyến 473CL	100	765	
56	24/06/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Quang Nhựt	Sửa chữa lưới hạ thế trạm Cống Ông Hổ	Hạ thế TBA 3x1P-50kVA Cống Ông Hổ trụ 83/15 NR 473-7CL/83/6.D1 Trại Cải Tạo tuyến 473CL	Cắt CB+03FCO TBA 3x1P-50kVA Cống Ông Hổ trụ 83/15 NR 473-7CL/83/6.D1 Trại Cải Tạo tuyến 473CL	152	1275	
57	26/06/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Quang Nhựt	Sửa chữa lưới hạ thế trạm Cầu Quảng Khánh	Hạ thế TBA 1P-50kVA Cầu Quảng Khánh trụ 43 PĐ 479CL/39.D1 Lê Đại Hành tuyến 479CL	Cắt CB+FCO TBA 1P-50kVA Cầu Quảng Khánh trụ 43 PĐ 479CL/39.D1 Lê Đại Hành tuyến 479CL	47	4250	
58	28/06/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Quang Nhựt	Sửa chữa lưới hạ thế trạm Cầu Tư Giáp	Hạ thế TBA 1P-50kVA Cầu Tư Giáp trụ 119/12B NR 479-7CL/119/1.D1 Vạn Thọ tuyến 479CL	Cắt CB+FCO TBA 1P-50kVA Cầu Tư Giáp trụ 119/12B NR 479-7CL/119/1.D1 Vạn Thọ tuyến 479CL	45	425	
59	30/06/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Sửa chữa lưới hạ thế khu vực Ngọn Bà Chợ (TBA Cầu Ngọn Bà Chợ, Ngọn Bà Chợ, Ngọn Bà Chợ 1A)	Từ trụ 36/1 đến 36/24 NR 476-7CL/36/1.D1 Rạch Bà Chợ tuyến 476CL	Cắt LBFCO NR 476-7CL/36/1.D1 Rạch Bà Chợ trụ 36/1 tuyến 476CL	422	2550	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
60	01/07/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Sửa chữa lưới hạ thế khu vực An Bình - Giáp nước (TBA UB An Bình, An Bình 2, An Bình 3 và Giáp Nước)	Từ trụ 36/1 đến 36/24 NR 476-7CL/36/1.D1 Rạch Bà Chợ tuyến 476CL	Cắt LBFCO NR 476-7CL/36/1.D1 Rạch Bà Chợ trụ 36/1 tuyến 476CL		1700	
61	03/07/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Sửa chữa lưới hạ thế khu vực Cống Ông Kiến - An Bình (TBA Cống Ông Kiến, An Bình 1 và An Bình 1A)	Ha thế TBA 1P-50kVA Cống Ông Kiến trụ 41, TBA 1P-75kVA An Bình 1 trụ 47 và TBA 1P-50kVA An Bình 1A trụ 52 PĐ 476-7CL/3.D1 An Lạc tuyến 476CL	Cắt CB+FCO TBA 1P-50kVA Cống Ông Kiến trụ 41, TBA 1P-75kVA An Bình 1 trụ 47 và TBA 1P-50kVA An Bình 1A trụ 52 PĐ 476-7CL/3.D1 An Lạc tuyến 476CL	199	1275	
62	05/07/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Sửa chữa lưới hạ thế trạm Năm Bông và Năm Bông 1	Ha thế TBA 2x1P-50kVA Năm Bông trụ 145/3/49/18/1, TBA 1P-50kVA Năm Bông 1 trụ 145/3/49/20 NR 474-7CL/145/3/49/1.D1 Tịnh Hưng tuyến 474CL	Cắt CB+FCO TBA 2x1P-50kVA Năm Bông trụ 145/3/49/18/1, TBA 1P-50kVA Năm Bông 1 trụ 145/3/49/20 NR 474-7CL/145/3/49/1.D1 Tịnh Hưng tuyến 474CL	130	850	
63	07/07/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Sửa chữa lưới hạ thế trạm Tổ 7-8 Tịnh Hưng	Ha thế TBA 1P-50kVA Tổ 7, 8 Tịnh Hưng trụ 145/3/49/8 NR 474-7CL/145/3/49/1.D1 Tịnh Hưng tuyến 474CL	Cắt CB+FCO TBA 1P-50kVA Tổ 7, 8 Tịnh Hưng trụ 145/3/49/8 NR 474-7CL/145/3/49/1.D1 Tịnh Hưng tuyến 474CL	62	425	
64	09/07/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Sửa chữa lưới hạ thế trạm Chợ Mỹ Trà 1	Ha thế TBA 3P-400kVA Chợ Mỹ Trà 1 trụ 24A PĐ 475-7CL/9.D1 Lộ Ra tuyến 475CL	Cắt CB+03FCO TBA 3P-400kVA Chợ Mỹ Trà 1 trụ 24A PĐ 475-7CL/9.D1 Lộ Ra tuyến 475CL	85	850	
65	11/07/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Sửa chữa lưới hạ thế trạm UB Mỹ Trà	Ha thế TBA 3x1P-50kVA UB Mỹ Trà trụ 48/19 PĐ 473-7CL/48/13.D1 Bà Dại tuyến 473CL	Cắt CB+03FCO TBA 3x1P-50kVA UB Mỹ Trà trụ 48/19 PĐ 473-7CL/48/13.D1 Bà Dại tuyến 473CL	106	1275	
66	13/07/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Sửa chữa lưới hạ thế trạm Bơm Phường 11	Ha thế TBA 3P-250kVA Bơm Phường 11 trụ 19 PĐ 473-7QT/16.D1 Cổng Chính KCN tuyến 473QT	Cắt CB+03FCO TBA 3P-250kVA Bơm Phường 11 trụ 19 PĐ 473-7QT/16.D1 Cổng Chính KCN tuyến 473QT	128	1700	
67	15/07/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Sửa chữa lưới hạ thế trạm Kinh Vạn Thọ 2	Ha thế TBA 1P-50kVA Kinh Vạn Thọ 2 trụ 119/23 PĐ 479-7QT/119/1.D1 Kinh Vạn Thọ tuyến 479CL	Cắt CB+03FCO TBA 1P-50kVA Kinh Vạn Thọ 2 trụ 119/23 PĐ 479-7QT/119/1.D1 Kinh Vạn Thọ tuyến 479CL	63	425	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
68	17/07/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Sửa chữa lưới hạ thế trạm Long Vũ	Ha thế TBA 3P-160kVA Lông Vũ trụ 18 PĐ 471-7QT/2.D1 Tô Châu KCN tuyến 471QT	Cắt CB+03FCO TBA 3P-160kVA Lông Vũ trụ 18 PĐ 471-7QT/2.D1 Tô Châu KCN tuyến 471QT	136	1700	
69	19/07/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Sửa chữa lưới hạ thế trạm Cầu Xóm Giồng	Ha thế TBA 3P-250kVA Cầu Xóm Giồng trụ 75A/4/14/4 NR 471-7CL/75A/4/14/1.D1 ĐD Xóm Giồng tuyến 471CL	Cắt CB+03FCO TBA 3P-250kVA Cầu Xóm Giồng trụ 75A/4/14/4 NR 471-7CL/75A/4/14/1.D1 ĐD Xóm Giồng tuyến 471CL	176	1700	
70	21/07/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Sửa chữa lưới hạ thế trạm Mương Khai 5	Ha thế TBA 1P-100kVA Mương Khai 5 trụ 48/13/9 NR 473-7CL/48/13/1.D1 Cầu Rạch Chanh tuyến 473CL	Cắt CB+FCO TBA 1P-100kVA Mương Khai 5 trụ 48/13/9 NR 473-7CL/48/13/1.D1 Cầu Rạch Chanh tuyến 473CL	81	850	
71	23/07/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Sửa chữa lưới hạ thế trạm Am Tám Tài	Ha thế TBA 2x1P-25kVA Am Tám Tài trụ 61/37/10 PĐ 474-7CL/61/18.D1 Nguyễn Thái Học tuyến 474CL	Cắt CB+FCO TBA 2x1P-25kVA Am Tám Tài trụ 61/37/10 PĐ 474-7CL/61/18.D1 Nguyễn Thái Học tuyến 474CL	54	2890	
72	25/07/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Sửa chữa lưới hạ thế trạm Tịnh Đông	Ha thế TBA 2x1P-50kVA Tịnh Đông trụ 61/37/15 PĐ 474-7CL/61/18.D1 Nguyễn Thái Học tuyến 474CL	Cắt CB+FCO TBA 2x1P-50kVA Tịnh Đông trụ 61/37/15 PĐ 474-7CL/61/18.D1 Nguyễn Thái Học tuyến 474CL	105	2890	
73	27/07/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Sửa chữa lưới hạ thế trạm Lê Hồng Phong	Ha thế TBA 3x1P-75kVA Lê Hồng Phong trụ 97 PĐ 472-2CL/66.D1 Lý Thường Kiệt tuyến 472CL	Cắt CB+03FCO TBA 3x1P-75kVA Lê Hồng Phong trụ 97 PĐ 472-2CL/66.D1 Lý Thường Kiệt tuyến 472CL	232	2890	
74	29/07/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Sửa chữa lưới hạ thế trạm Khóm 3 Phường 6	Ha thế TBA 3P-250kVA Khóm 3 Phường 6 trụ 85/1 PĐ 474-2CL/66.D1 Cầu cái Sâu tuyến 474CL	Cắt CB+03FCO TBA 3P-250kVA Khóm 3 Phường 6 trụ 85/1 PĐ 474-2CL/66.D1 Cầu cái Sâu tuyến 474CL	165	2125	
75	31/07/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Sửa chữa lưới hạ thế trạm Khóm 5 phường 11	Ha thế TBA 3P-250kVA Khóm 5 Phường 11 trụ 46/4 NR 471-1QT/46/1.D1 Xay Xát 2 tuyến 471QT	Cắt CB+03FCO TBA 3P-250kVA Khóm 5 Phường 11 trụ 46/4 NR 471-1QT/46/1.D1 Xay Xát 2 tuyến 471QT	151	2125	
76	02/08/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Sửa chữa lưới hạ thế trạm KDC Hòa An - Phường 4A	Ha thế TBA 3P-320kVA KDC Hòa An Phường 4A trụ 23/1 NR 471-7CL/23.D1 KDC Hòa An Phường 4 tuyến 471CL	Cắt CB+03FCO TBA 3P-320kVA KDC Hòa An Phường 4A trụ 23/1 NR 471-7CL/23.D1 KDC Hòa An Phường 4 tuyến 471CL	144	2550	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
77	04/08/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Sửa chữa lưới hạ thế khu vực Mương Trâu (TBA Mương Trâu 1, Mương Trâu 1A, Mương Trâu 2)	Từ trụ 86/1 đến 86/25 NR 476-7CL/86.D1 Mương Trâu Mười Cồ tuyến 476CL	Cắt LBFCO NR 476-7CL/86.D1 Mương Trâu Mười Cồ trụ 86 tuyến 476CL	179	850	
78	06/08/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Sửa chữa lưới hạ thế khu vực Nhị Mỹ - Thanh Tiến (TBA Chợ Nhị Mỹ, Nguyễn Cữ, Thanh Tiến, Thanh Tiến 1)	Hạ thế TBA 1P-75kVA Chợ Nhị Mỹ trụ 64, TBA 2x1P-50kVA Nguyễn Cử trụ 72, TBA 1P-75kVA Thanh Tiến 1 trụ 88 và TBA 1P-100kVA Thanh Tiến trụ 99 PĐ 476-7CL/3.D1 An Lạc tuyến 476CL	Cắt CB+FCO TBA 1P-75kVA Chợ Nhị Mỹ trụ 64, TBA 2x1P-50kVA Nguyễn Cử trụ 72, TBA 1P-75kVA Thanh Tiến 1 trụ 88 và TBA 1P-100kVA Thanh Tiến trụ 99 PĐ 476-7CL/3.D1 An Lạc tuyến 476CL	472	2975	
79	10/08/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Sửa chữa lưới hạ thế khu vực Đình An Bình - Ngã Cạy (TBA Đình An Bình, Ngã Cạy, Ngã Cạy 2, Ngã Cạy 1, Ngã Cạy 1A)	Từ trụ 9/1 đến 9/16 NR 476-7CL/9/1.D1 Ngã Cạy tuyến 476CL	Cắt LBFCO NR 476-7CL/9/1.D1 Ngã Cạy trụ 9/1 tuyến 476CL	409	4250	
80	12/08/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Minh Thanh	Sửa chữa lưới hạ thế khu vực Ngã Đồng (TBA Ngã Đồng, Ngã Đồng 1, Ngã Đồng 2, Ngã Đồng 3, Ngã Đồng 2A)	Từ trụ 46/153A/1 đến 46/153A/51 NR 474-7QT/46/153A/1.D1 Ngã Đồng tuyến 474QT	Cắt 03LBFCO NR 474-7QT/46/153A/1.D1 Ngã Đồng trụ 46/153A/1 tuyến 474QT	509	4250	
81	14/08/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Bách Khoa	Sửa chữa lưới hạ thế khu vực Rạch Cá Hô, Cá Hô - Năm Lượm. Bảy Sờn - BĐ Bãi Bồi (TBA Ngã 4 Bảy Sờn, Bảy Sờn 1, Bảy Sờn 2. Ban Tự Quản - BĐ Đông Định (TBA Cầu 2 Tình; Ban Tự Quản 1; Ban Tư Quản 2, Cống 7 Thất, BĐ Đông Định).	Từ trụ số 53/117 đến trụ số 4V/45 và từ trụ số 20/1 đến trụ số N2/40, PĐ 478-7QT/53/117.D1 Tân Thuận Đông tuyến 478QT	Cắt 03LBFCO PĐ 478-7QT/53/117.D1 Tân Thuận Đông trụ 53/117 tuyến 478QT	4412	17000	
82	16/08/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Bách Khoa	Sửa chữa lưới hạ thế khu vực NR Bà Vải (TBA Bà Vải 1, 2, Ngã 3 Bà Vải)	Hạ thế TBA 1P-37,5kVA Bà Vải 1 trụ 72A/8, TBA 1P-100kVA Bà Vải 2 trụ 72A/19 và TBA 1P-50kVA Ngã 3 Bà Vải trụ 72A/18 NR 479-7CL/72A/4.D1 Bà Vải tuyến 479CL	Cắt CB+FCO TBA 1P-37,5kVA Bà Vải 1 trụ 72A/8, TBA 1P-100kVA Bà Vải 2 trụ 72A/19 và TBA 1P-50kVA Ngã 3 Bà Vải trụ 72A/18 NR 479-7CL/72A/4.D1 Bà Vải tuyến 479CL	208	1275	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
83	18/08/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Bách Khoa	Sửa chữa lưới hạ thế trạm Đường Quảng Khánh	Hạ thế TBA 1P-50kVA Đường Quảng Khánh trụ 56A/5 NR 479-7CL/56A/1.D1 Vào trạm Đường Quảng Khánh tuyến 479CL	Cắt CB+FCO TBA 1P-50kVA Đường Quảng Khánh trụ 56A/5 NR 479-7CL/56A/1.D1 Vào trạm Đường Quảng Khánh tuyến 479CL	50	425	
84	20/08/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Bách Khoa	Sửa chữa lưới hạ thế Đường Nguyễn Đình Chiểu và Lê Quý Đôn trạm Bông Hồng	Hạ thế TBA 3P-400kVA Bông Hồng trụ 65/11B/T2/1P NR 472-2CL/65/11B.D1 Công ty Dược tuyến 472CL	Cắt CB+FCO TBA 3P-400kVA Bông Hồng trụ 65/11B/T2/1P NR 472-2CL/65/11B.D1 Công ty Dược tuyến 472CL	173	3400	
85	22/08/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Bách Khoa	Sửa chữa lưới hạ thế trạm Bên hông Sông Trà - Lý Tự Trọng	Hạ thế TBA 3x1P-50kVA Bên Hông Sông Trà trụ 44/2 và TBA 3P-400kVA Lý Tự Trọng trụ 44/6 NR 474-7CL/44/1.D1 Lý Tự Trọng tuyến 474CL	Cắt CB+FCO TBA 3P-400kVA Bông Hồng trụ 65/11B/T2/1P NR 472-2CL/65/11B.D1 Công ty Dược tuyến 472CL	225	4250	
86	24/08/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Bách Khoa	Sửa chữa lưới hạ thế trạm Lãnh Binh Thăng	Hạ thế TBA 3x1P-50kVA Lãnh Binh Thăng trụ 27A/5 NR 473-7CL/27A/1.D1 CDC TQT tuyến 473QT	Cắt CB+03FCO TBA 3x1P-50kVA Lãnh Binh Thăng trụ 27A/5 NR 473-7CL/27A/1.D1 CDC TQT tuyến 473QT	116	1700	
87	26/08/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Bách Khoa	Sửa chữa lưới hạ thế trạm Nguyễn Du	Hạ thế TBA 3P-400kVA Nguyễn Du trụ 47/5 NR 474-7CL/47/1.D1 Nguyễn Du tuyến 474CL	Cắt CB+03FCO TBA 3P-400kVA Nguyễn Du trụ 47/5 NR 474-7CL/47/1.D1 Nguyễn Du tuyến 474CL	78	3400	
88	28/08/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Bách Khoa	Sửa chữa lưới hạ thế trạm Trần Hữu Trang	Hạ thế TBA 1P-50kVA Trần Hữu Trang trụ 75A/2/20/9 NR 471-1CL/75A/2/1.D1 Xếp Lá tuyến 471CL	Cắt CB+FCO TBA 1P-50kVA Trần Hữu Trang trụ 75A/2/20/9 NR 471-1CL/75A/2/1.D1 Xếp Lá tuyến 471CL	42	425	
89	06/09/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Bách Khoa	Sửa chữa lưới hạ thế trạm Đường Mương Khai, Mương Khai 4	Hạ thế TBA 1P-50kVA Đường Mương Khai trụ 55/4A và TBA 1P-50kVA Mương Khai 4 trụ 55/12A NR 479-7CL/55/1A.D1 Mương Khai 4 tuyến 479CL	Cắt CB+FCO TBA 1P-50kVA Đường Mương Khai trụ 55/4A và TBA 1P-50kVA Mương Khai 4 trụ 55/12A NR 479-7CL/55/1A.D1 Mương Khai 4 tuyến 479CL	88	850	
90	08/09/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Bách Khoa	Sửa chữa lưới hạ thế trạm Khém Vườn	Hạ thế TBA 1P-75kVA Khém Vườn trụ 97/3 NR 474-7CL/97/1.D1 Khai Long tuyến 474CL	Cắt CB+FCO TBA 1P-75kVA Khém Vườn trụ 97/3 NR 474-7CL/97/1.D1 Khai Long tuyến 474CL	65	595	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
91	10/09/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Bách Khoa	Sửa chữa lưới hạ thế trạm Kinh Ngang Tịnh Thới	Hạ thế TBA 1P-50kVA Kinh Ngang Tịnh Thới trụ 57/2 PĐ 475-1CL/56.D1 Kinh Ngang tuyến 475CL	Cắt CB+FCO TBA 1P-50kVA Kinh Ngang Tịnh Thới trụ 57/2 PĐ 475-1CL/56.D1 Kinh Ngang tuyến 475CL	46	425	
92	12/09/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Bách Khoa	Sửa chữa lưới hạ thế khu vực Sông Tiên Doi Me (TBA Sông Tiên 1, Sông Tiên 2)	Từ trụ 67/13/1 đến 67/13/11 NR 475-7CL/67/13/1.D1 Sông Tiên Dôi Me tuyến 475CL	Cắt LBFCO NR 475-7CL/67/13/1.D1 Sông Tiên Dôi Me trụ 67/13/1 tuyến 475CL	60	680	
93	14/09/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Bách Khoa	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV 03 náp đầu tuyến 471CL, 473CL, 474CL	Từ trụ số 1 đến trụ số 25 471CL, 473CL, 474CL	Cắt MC 471CL, 473CL, 474CL	357	5100	
94	16/09/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Bách Khoa	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV đầu tuyến 476CL	Từ trụ số 1 đến trụ số 3 tuyến 476CL	Cắt MC 476CL	3626	17000	
95	18/09/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Bách Khoa	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV NR trại Cải Tạo	Từ trụ 83/6 đến 83/27 NR 473-7CL/83/6.D1 Trại Cải Tạo tuyến 473CL	Cắt 03LBFCO NR 473-7CL/83/6.D1 Trại Cải Tạo trụ 83/6 tuyến 473CL	851	6800	
96	20/09/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Bách Khoa	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV PĐ Tân Thuận Đông tuyến 478QT	Từ trụ số 53/117 đến trụ số 4V/45 và từ trụ số 20/1 đến trụ số N2/40, PĐ 478-7QT/53/117.D1 Tân Thuận Đông tuyến 478QT	Cắt 03LBFCO PĐ 478-7QT/53/117.D1 Tân Thuận Đông trụ 53/117 tuyến 478QT	4412	17000	
97	22/09/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Bách Khoa	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV tuyến 471QT	Từ trụ 28B đến 58 tuyến 471QT	Cô lập MC 471QT	843	34000	
98	24/09/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Bách Khoa	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV tuyến 472QT, 472QT, 474QT, 477QT	Từ trụ 1 đến 26 tuyến 472QT. Từ trụ số 1 đến 29 tuyến 474QT, 477QT. Từ trụ số 1 đến 28B tuyến 471QT	Cô lập MC 472QT, 471QT, 474QT, 477QT	1156	51000	
99	26/09/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Bách Khoa	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV PĐ Hòa Đông, tuyến 471CL	Từ trụ 75A/23 đến 75A/52 PĐ 471-7CL/75A/12.D1 Hòa Đông tuyến 471CL	Cắt LBS+03DS PĐ 471-7CL/75A/12.D1 Hòa Đông trụ 75A/12 tuyến 471CL	4739	21250	
100	28/09/2027	7:00	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH Bách Khoa	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV PĐ Chùa An Bình, tuyến 475CL	Từ trụ 1 đến trụ 28 và từ trụ 33 đến trụ 54 PĐ 475-7CL/9.D1 Lộ Ra tuyến 475CL	Cắt 03DS PĐ 475-7CL/9.D1 Lộ Ra trụ 9 tuyến 475CL	1340	12750	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
Điện lực Mỹ Thọ											
1	4/1/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinhTBA khách hàng TBA 3x1P-50kVA Thiên Phú Điền	Tại trụ 88/70/1 tuyến 478CL	Cắt CB +3FCO tháo 3 cần FCO TBA 3x1P-50kVA Thiên Phú Điền tại trụ 88/70/1 và trụ 88/70 tuyến 478CL	1	420	
2	4/1/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ Sinh TBA khách hàng TBA 3P-630KVA Trung An	Tại trụ 89/12 tuyến 477-CL	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-630kVA Trung An tại trụ 89/12 tuyến 477-CL	1	1750	
3	4/1/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ Sinh TBA khách hàng TBA 1P-50KVA Trường Nguyễn Văn Khải	Tại trụ 204A/1 tuyến 477-CL	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Trường Nguyễn Văn Khải tại trụ 204A/1 và trụ 204A tuyến 477-CL	1	140	
4	5/1/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ Sinh TBA khách hàng TBA 3P-750kVA XX Bà Lan	Tại trụ 215/82/1 tuyến 477-CL	Cắt CB + 03FCO và tháo 3 cần FCO Tại trụ 215/82/1 và trụ 215/82 tuyến 477-CL	1	2250	
5	5/1/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-250KVA XX Ông Tánh Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-250KVA XX Ông Tánh 1	Tại trụ 215/29A/1 tuyến 477-CL Tại trụ 215/29A/2 tuyến 477-CL	Cắt CB TBA 3P-250KVA XX Ông Tánh tại trụ 215/29A/1; Cắt CB TBA 3P-250KVA XX Ông Tánh tại trụ 215/29A/2 tuyến 477-CL. Cắt 3FCO và tháo 3 cần FCO tại trụ 215/29A tuyến 477-CL.	2	630	
6	5/1/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-160KVA TS Trường Giang Khu C	Tại trụ 268/118/40A/1 tuyến 478-CL	Cắt CB TBA 3P-160KVA TS Trường Giang Khu C tại trụ 268/118/40A/1 NR 478-12/12-1/6 tuyến 478-CL. Cắt 3FCO tại trụ 268/118/40A NR 478-12/12-1/6 tuyến 478-CL.	1	100	
7	6/1/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-180kVA TS Docifarm khu C	Tại trụ 268/118/6/2 tuyến 478-CL	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-180kVA TS Docifarm khu C tại trụ 268/118/6/2 và trụ 268/118/6 tuyến 478-CL	1	180	
8	6/1/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	, Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-320kVA Việt Như Ý	Tại trụ 1C/1 NR 475-10/2 tuyến 475-MTh	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-320kVA Việt Như Ý tại trụ 1C/1 và trụ 1C NR 475-10/2 tuyến 475-MTh	1	840	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
9	6/1/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA Khách hàng TBA 3P-320 kVA Việt Như Ý II	Tại trụ 1B/1 PĐ 475MTh/1D.D2 (PĐ Cái Lân) tuyến 475-MTh	- Cắt CB + 03 FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-320kVA Việt Như Ý II tại trụ 1B/1 và trụ 1B PĐ 475MTh/1D.D2 (PĐ Cái Lân) tuyến 475-MTh	1	1,015	
10	7/1/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA Khách hàng TBA 3P-320 kVA Việt Như Ý III	- Tại trụ 1A/3 NR 475-7MTh/1A/1.D2 (NR Việt Như Ý III) tuyến 475-MTh	- Cắt CB + 03 FCO và tháo 3 cần FCO tại trụ 1A/3 và trụ 1A/1 NR 475-7MTh/1A/1.D2 (NR Việt Như Ý III) tuyến 475-MTh	1	300	
11	7/1/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-250kVA Vĩnh Hoàn	Tại trụ 268/118/16 tuyến 478CL	Cắt CB +3FCO và tháo 3 hotline TBA 3P-250KVA Vĩnh Hoàn tại trụ 268/118/16 tuyến 478CL	1	1000	
12	7/1/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-180kVA Vĩnh Hoàn 1	Tại trụ 268/118/35/1 tuyến 478-CL	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-180kVA Vĩnh Hoàn 1 tại trụ 268/118/35/1 tuyến 478-CL	1	490	
13	8/1/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay TU,TI đến hạn kiểm định TBA 3P-180kVA Vĩnh Hoàn 2, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 268/118/42/2 tuyến 478-CL	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-180kVA Vĩnh Hoàn 2 tại trụ 268/118/42/2 và trụ 268/118/42/1 tuyến 478-CL	1	525	
14	8/1/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-560kVA Vĩnh Hoàn 3	Tại trụ 268/139 tuyến 478CL	Cắt CB +3FCO và tháo 3 hotline TBA 3P- 560kVA Vĩnh Hoàn 3 tại trụ 268/139 tuyến 478CL	1	1400	
15	8/1/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-1000kVA Tuấn Sọt	Tại trụ 88/32A/1 tuyến 478CL	Cắt CB + 3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-1000KVA Tuấn Sọt tại trụ 88/32A/1 và trụ 88/32A tuyến 478-CL	1	2,450	
16	11/1/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	vệ sinh TBA KH thuê QLVH TBA 3P-1000kVA Xanh Phương Thịnh	Tại trụ 257A/1C/1 tuyến 476-CL	Cắt 03 LB.FCO + tháo 03 cần LB.FCO TBA 3P-1000kVA Xanh Phương Thịnh NR 476-7CL/257A/1C.D2 trụ 257A/1C tuyến 476-CL	1	1400	
17	11/1/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	vệ sinh TBA KH thuê QLVH TBA 3P-1000kVA Phương Thịnh Phát	Tại trụ 255A/1 tuyến 476-CL	Cắt 03 LB.FCO + tháo 03 cần LB.FCO TBA 3P-1000kVA Phương Thịnh Phát tại trụ 255A tuyến 476-CL	1	2,450	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
18	11/1/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	vệ sinh TBA KH thuê QLVH TBA 3P-1000kVA Dương Phan	Tại trụ 257A/2/2 tuyến 476-CL	Cắt 03 LB.FCO + tháo 03 cần LB.FCO TBA 3P-1000kVA Dương Phan NR 476-7CL/257A/2/1.D2 (NR Dương Phan) tại trụ 257A/2/1 tuyến 476-CL	1	1400	
19	12/01/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Cải tạo lưới trung thế 3P-22kV : 7,392 km Nâng cấp lưới HTHH từ 1P-1D-220V lên 3P-3D-380V; Nâng cấp TBA	Từ trụ 88/1 đến trụ 88/100 NR 478CL/88/2.D2 (NR Văn Hóa)tuyến 478CL	Cắt MC NR 478CL/88/2.D2 (NR Văn Hóa) tại trụ 88/2 tuyến 478CL Cắt 3DS NR 478-2CL/88/1.D2 (NR Văn Hóa) tại trụ 88/1; Cắt 03 DS MV Kinh Kháng Chiến (MV 478CL+476TM) tại trụ (88/102-478CL=354-476TM)	3647	38,000	
20	12/1/2027	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3x1P-37,5KVA XX Ông Lô	Tại trụ 215/75/1 tuyến 477-CL	Cắt CB TBA 3x1P-37,5KVA XX Ông Lô tại trụ 215/75/1; Cắt 3FCO tại trụ 215/75 tuyến 477-CL	1	280	
21	12/1/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3x1P-15kVA Cây Xăng Mỹ Long	Tại trụ 304 tuyến 477CL	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3x1P-15kVA Cây Xăng Mỹ Long tại trụ 304 tuyến 477CL	1	105	
22	12/1/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-250kVA Thắng Bình Phương	Tại trụ 31A/1 tuyến 474QT	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-250kVA Thắng Bình Phương tại trụ 31A/1 và trụ 31A tuyến 474QT	1	700	
23	13/1/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-800kVA Lê Hồng Phú	Tại trụ 193/11/1 tuyến 476-CL	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-800kVA Lê Hồng Phú tại trụ 193/11/1 và trụ 193/11 tuyến 476-CL	1	1,225	
24	13/1/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 1P-15KVA Nguyễn Ngọc Thuận	Tại trụ 215/109/27 tuyến 477-CL	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-15kVA Nguyễn Ngọc Thuận tại trụ 215/109/27 tuyến 477-CL	1	35	
25	13/1/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA 1P-50kVA Cơ Sở Quang Minh	Tại trụ 159/19/8 tuyến 478-CL	Cắt CB +FCO TBA 1P-50kVA Cở sở Quang Minh tại trụ 159/19/8. Cắt CB +FCO TBA 1P-75kVA Mỹ Hưng Hòa tại trụ 159/19/9 tuyến 478-CL.	139	90	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
26	14/01/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Cải tạo lưới trung thế 3P-22kV : 7,392 km Nâng cấp lưới HTHH từ 1P-1D-220V lên 3P-3D-380V; Nâng cấp TBA	Từ trụ 88/1 đến trụ 88/100 NR 478CL/88/2.D2 (NR Văn Hóa)tuyến 478CL	Cắt MC NR 478CL/88/2.D2 (NR Văn Hóa) tại trụ 88/2 tuyến 478CL Cắt 3DS NR 478-2CL/88/1.D2 (NR Văn Hóa) tại trụ 88/1 tuyến 478CL Kiểm tra LBS đang cắt và cắt 03 DS MV Kinh Kháng Chiến (MV 478CL+476TM) tại trụ (88/102-478CL=354-476TM)	3647	38,000	
27	14/1/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ Sinh TBA khách hàng TBA 3P-560KVA Lê Kim Hiền, và TBA 3P-560kVA Lê Kim Hiền 1	Tại trụ 181A/1 tuyến 477-CL. 'Tại trụ 181A/2 tuyến 477-CL	Cắt 3LBFCO và tháo 3 cần LBFCO tại trụ 181A PĐ 477-11 tuyến 477CL	2	2450	
28	14/1/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	vệ sinh TBA khách hàng TBA 3x1P-50KVA Nguyễn Đình Biên	Tại trụ 88/34/1 tuyến 478-CL	Cắt CB TBA 3x1P-50KVA Nguyễn Đình Biên tại trụ 88/34/1 Cắt 3FCO và tháo 3 cần FCO tại trụ 88/34 tuyến 478-CL.	1	245	
29	14/1/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-320kVA Công ty Trường Phúc	Tại trụ 193/70/1 tuyến 476-CL	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 3P-320kVA Công ty Trường phúc tại trụ 193/70/1 và trụ 193/70 tuyến 476-CL	1	700	
30	15/1/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-560kVA Trường Phúc 1	Tại trụ 193/87A/16/28/1 tuyến 476CL	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần TBA 3P-560kVA Trường Phúc 1 tại trụ 193/87A/16/28/1 và trụ 193/87A/16/28 tuyến 476CL	1	1050	
31	15/1/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-400kVA Mai Thiên Thanh, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 88/61A/5A/5A/7/1 tuyến 478-CL	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-400kVA Mai Thiên Thanh tại trụ 88/61A/5A/5A/7/1 tuyến 478-CL.	1	1050	
32	15/1/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-1000kVA Võ Tuyết Nga 1	Tại trụ 228A/1 tuyến 477-CL	Cắt 03 LBFCO tại trụ 228A NR 477-12/2 tuyến 477-CL	1	3000	
33	18/01/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 1P-15kVA Ao Cá Nguyễn Văn Thạnh	Tại trụ 218/21P/1 tuyến 476TN	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-15kVA Ao Cá Nguyễn Văn Thạnh tại trụ 218/21p/1 và trụ 218/21P tuyến 476TN	1	35	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
34	18/01/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-250kVA Petimex Đồng Tháp	Tại trụ 6/1 tuyến 474-MTh	Cắt CB +3FCO TBA 3P-250kVA Petimex Đồng Tháp tại trụ 6/1 và trụ 6 tuyến 474-MTh	1	700	
35	18/01/2027	08h00	17h00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-1250kVA Artex Đồng Tháp 4	Tại trụ 193/31/15A/3 tuyến 476-CL	Cắt 3LBFCO tại trụ 193/31 NR 476-11/1/2 tuyến 476-CL	1	3500	
36	19/01/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Cải tạo lưới trung thế 3P-22kV : 7,392 km Nâng cấp lưới HTHH từ 1P-1D-220V lên 3P-3D-380V; Nâng cấp TBA	Từ trụ 88/1 đến trụ 88/100 NR 478CL/88/2.D2 (NR Văn Hóa)tuyến 478CL	Cắt MC NR 478CL/88/2.D2 (NR Văn Hóa) tại trụ 88/2 tuyến 478CL Cắt 3DS NR 478-2CL/88/1.D2 (NR Văn Hóa) tại trụ 88/1; Kiểm tra LBS đang cắt và cắt 03 DS MV Kinh Kháng Chiến (MV 478CL+476TM) tại trụ (88/102-478CL=354-476TM)	3647	38,000	
37	19/1/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-1250kVA + 3P-3500kVA Xay Xát Quốc Tiến	Tại trụ 46/8A/1 NR 474QT/46/8A/1.D2 (NR XX Quốc Tiến), tuyến 474QT	Cắt REC tại trụ 46/8A/1 NR 474QT/46/8A/1.D2 (NR XX Quốc Tiến), tuyến 474QT Cắt 3DS tại trụ 46/8A 474-2QT/46/8A.D2 (NR XX Quốc Tiến), tuyến 474QT	1	13300	
38	19/1/2027	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 1P-75kVA Trường THPT Thống Linh	Tại trụ 193/3A/6 tuyến 476CL	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-75kVA Trường THPT Thống Linh tại trụ 193/3A/6 tuyến 476CL	1	175	
39	19/1/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-1000KVA Cty TNHH Tấn Phúc	Tại trụ 193/87A/16/29 tuyến 476CL	Cắt ACB TBA 3P-1000kVA Cty TNHH Tấn Phúc tại trụ 193/87A/16/29 tuyến 476-CL Cắt 3 LBFCO TBA 3P-1000kVA Công ty TNHH Tấn Phúc tại trụ 193/87A/16/28 tuyến 476CL	1	1050	
40	20/01/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3x1P-25KVA Cty DT-PRO Vệ sinh TBA 3P-320kVA Cty DT-PRO 2	Tại trụ 88/37/1 tuyến 478CL. Tại trụ 88/37/2 tuyến 478CL.	Cắt 3LBFCO tại trụ 88/37 tuyến 478CL. Cắt CB +3FCO TBA 3x1P-25kVA Cty DT-PRO tại trụ 88/37/1 tuyến 478CL Cắt CB +3FCO TBA 3P-320kVA Cty DT-PRO 2 tại trụ 88/37/2 tuyến 478CL	2	1050	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
41	20/01/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-250kVA CS Nông sản sấy Thanh Bình 1	Tại trụ 201/5/1PA tuyến 478-CL	Cắt CB +3 FCO và tháo 3 hotline TBA 3P-250kVA CS Nông Sản Sấy Thanh Bình 1 Tại trụ 201/5/1PA tuyến 478-CL	1	540	
42	20/01/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-250kVA CS Thanh Bình	Tại trụ 201/5/1 tuyến 478-CL	Cắt CB +3FCO và tháo 3 hotline TBA 3P-250kVA CS Thanh Bình tại trụ 201/5/1 tuyến 478-CL	1	600	
43	21/01/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-160KVA Nguyễn Thành Hiếu	Tại trụ 144A/1 tuyến 477CL	Cắt CB +3FCO TBA 3P-160kVA Nguyễn Thành Hiếu tại trụ 144A/1 và trụ 144A tuyến 477CL	1	220	
44	21/01/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 2X3P-800KVA Tuấn Đạt, TBA 3P-800kVA Tuấn Đạt 1, TBA 3P-250kVA Kho Thạnh Phong	Tại trụ 81B/1 tuyến 478-CL Tại trụ 81B/2 tuyến 478-CL	Cắt MC tại trụ 81B/1 NR 478CL/81B/1.D2 (NR Kho Thạnh Phong) tuyến 478-CL. Cắt 3DS tại trụ 81B PĐ 4PĐ 478CL/60B.D2 (Cầu Cần Lố.8) tuyến 478-CL.	1	7000	
45	21/01/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-400KVA Ngô Thanh Phương	Tại trụ 154/85/1/2 tuyến 477-CL	Cắt CB TBA 3P-400KVA Ngô Thanh Phương tại trụ 154/85/1/2 Cắt 3FCO tại trụ 154/85/1/1 tuyến 477-CL	1	200	
46	22/01/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 1P-15KVA Võ Văn Nhập	Tại trụ 266/26/1 tuyến 478CL	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-15kVA Võ Văn Nhập tại trụ 266/26/1 đến trụ 266/26 tuyến 478CL	1	35	
47	22/01/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 1P-25KVA Nguyễn Văn Chí	Tại trụ 268/60/14/1 tuyến 478CL	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-25KVA Nguyễn Văn Chí tại trụ 268/60/14/1 và trụ 268/60/14 tuyến 478CL	1	63	
48	22/01/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 1P-25kVA Xây Xác Ông Dũng	Tại trụ 296/72/6A tuyến 478CL	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-25kVA Xay Xác Ông Dũng tại trụ 296/72/6A tuyến 478CL	1	70	
49	25/01/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 1P-25KVA CS Bánh Mì Đức Khiêm	Tại trụ 110A/10/1 tuyến 477CL	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-25kVA CS Bánh Mì Đức Khiêm tại trụ 110A/10/1 và trụ 110A/10 tuyến 477CL	1	70	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
50	25/01/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 1P-15kVA NMXX Lê Văn Tre	Tại trụ 215/64/1 tuyến 477CL	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO tại trụ 215/64/1 và trụ 215/64 tuyến 477CL	1	35	
51	25/01/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-630kVA XX Ông Lành	Tại trụ 268/81/3 tuyến 478CL	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-630kVA TẠI TRỤ 268/81/3 và trụ 268/81 tuyến 478CL	1	1,750	
52	26/01/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Cải tạo lưới trung thế 3P-22kV : 7,392 km Nâng cấp lưới HTHH từ 1P-1D-220V lên 3P-3D-380V; Nâng cấp TBA	Từ trụ 88/1 đến trụ 88/100 NR 478CL/88/2.D2 (NR Văn Hóa)tuyến 478CL	Cắt MC NR 478CL/88/2.D2 (NR Văn Hóa) tại trụ 88/2 tuyến 478CL Cắt 3DS NR 478-2CL/88/1.D2 (NR Văn Hóa) tại trụ 88/1; Kiểm tra LBS đang cắt và cắt 03 DS MV Kinh Kháng Chiến (MV 478CL+476TM) tại trụ (88/102-478CL=354-476TM)	3647	38,000	
53	26/01/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-180kVA Trạm Bơm Phương Thịnh 1	Tại trụ 260/31 tuyến 476TN	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-180kVA Trạm Bơm Phương Thịnh 1 tại trụ 260/31 tuyến 476TN	1	420	
54	26/01/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	vệ sinh TBA Khách hàng TBA 1P-50KVA TB Ô 15 Ba Sao	Tại trụ 193/103/51/1 tuyến 476CL	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA TB Ô 15 Ba Sao tại trụ 193/103/51/1 và trụ 193/103/51 tuyến 476CL	1	140	
55	26/01/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-320KVA Lò Sấy Tấn Đạt	Tại trụ 215/89/1 tuyến 477-CL	Cắt CB TBA 3P-320KVA Lò Sấy Tấn Đạt tại trụ 215/89/1 tuyến 477-CL. Cắt 3FCO và tháo 3 cần FCO tại trụ 215/89 tuyến 477-CL	1	735	
56	27/1/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3x1P-25kVA TB Mỹ Quý 1B	Tại trụ 88/100/6 tuyến 478-CL	Cắt CB + 03 FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3x1P-25kVA TB Mỹ Quý 1B tại trụ 88/100/6 tuyến 478-CL	1	225	
57	27/1/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3x1P-25kVA TB Ô 17 Ba Sao	Tại trụ 193/103/10 tuyến 476CL	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3x1P-25kVA TB Ô 17 Ba Sao, tại trụ 193/103/10 tuyến 476CL	1	175	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
58	27/1/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 1P-50kVA TB Ô 34 Ba Sao	Tại trụ 193/78/15 tuyến 476-CL	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA TB Ô 34 Ba Sao tại trụ 193/78/15 tuyến 476-CL	1	123	
59	28/1/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	vệ sinh TBA khách hàng TBA 1P-25kVA TB Nguyễn Văn Cường- Cống Trực	Tại trụ 193/78/8/1 tuyến 476CL	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-25kVA TB Nguyễn Văn Cường- Cống Trực, tại trụ 193/78/8/1 tuyến 476CL	1	70	
60	28/1/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	vệ sinh TBA khách hàng TBA 1P-50kVA Trạm Bơm Ô 6 Phong Mỹ	Tại trụ 46/43A/42/11 tuyến 474-QT	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Trạm Bơm Ô 6 Phong Mỹ tại trụ 46/43A/42/11 tuyến 474-QT	1	123	
61	28/1/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 1P-50kVA TB Kinh 500 Tân Hội Trung	Tại trụ 154/79/18/1A tuyến 477-CL	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA TB Kinh 500 Tân Hội Trung tại trụ 154/79/18/1A và trụ 154/79/18 tuyến 477-CL	1	105	
62	29/1/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 1P-15kVA TB Ô 3 Kinh Ranh	Tại trụ 154/136A/5 tuyến 477CL	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 1P-15kVA TB Ô 3 Kinh Ranh tại trụ 154/136A/5 tuyến 477CL	1	105	
63	29/1/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 1P-15kVA TB Mười Đồng	Tại trụ 107/20/25/1 tuyến 478CL	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-15kVA TB Mười Đồng tại trụ 107/20/25/1 và trụ 107/20/25 tuyến 478CL	1	35	
64	29/1/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 1P-50KVA Trạm Bơm Đốc Hằng	Tại trụ 88/53A/10 tuyến 478CL	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Trạm Bơm Đốc Hằng tại trụ 88/53A/10 tuyến 478CL	1	140	
65	15/02/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Cải tạo lưới trung thế 3P-22kV : 7,392 km Nâng cấp lưới HTHH từ 1P-1D-220V lên 3P-3D-380V; Nâng cấp TBA	Từ trụ 88/1 đến trụ 88/100 NR 478CL/88/2.D2 (NR Văn Hóa)tuyến 478CL	Cắt MC NR 478CL/88/2.D2 (NR Văn Hóa) tại trụ 88/2 tuyến 478CL Cắt 3DS NR 478-2CL/88/1.D2 (NR Văn Hóa) tại trụ 88/1; Kiểm tra LBS đang cắt và cắt 03 DS MV Kinh Kháng Chiến (MV 478CL+476TM) tại trụ (88/102-478CL=354-476TM)	3647	38,000	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
66	15/2/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng, TBA 1P-50KVA TB Tràm Bụng	Tại trụ 88/40/12 tuyến 478-CL	Cắt CB + FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50KVA TB Tràm Bụng tại trụ 88/40/12 tuyến 478-CL	1	105	
67	15/2/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-100KVA Trạm Bơm Mười Côn	Tại trụ 247/61/1 tuyến 476TN	Cắt CB TBA 3P-100KVA Trạm Bơm Mười Côn tại trụ 247/61/1 tuyến 476TN Cắt 3FCO tại trụ 247/61 tuyến 476TN	1	97.5	
68	15/2/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3x1P-25KVA TB An Phong - Gáo Giồng	Tại trụ 241/1 tuyến 476TN	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3x1P-25KVA TB An Phong-Gáo Giồng tại trụ 241/1 và trụ 241 tuyến 476TN	1	112.5	
69	16/02/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Cải tạo lưới trung thế 3P-22kV : 7,392 km Nâng cấp lưới HTHH từ 1P-1D-220V lên 3P-3D-380V; Nâng cấp TBA	Từ trụ 176 đến trụ 218 PĐ 476TN/178.D2 (PĐ Kênh Gáo Giồng) tuyến 476TN	Cắt MC PĐ 476TN/178.D2 (PĐ Kênh Gáo Giồng) tại trụ 178; Cắt 3DS PĐ 476-2TN/177.D2 (PĐ Kênh Gáo Giồng) tại trụ 177; Cắt Cắt 3FCO MV476TN-476CL/317.D2 (MV Phương Thịnh) tại trụ 317 tuyến 476CL	3253	35,000	
70	16/02/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 1P-37.5KVA TB Bảy Sồ	Tại trụ 231/24 tuyến 476TN	- Cắt CB + FCO và tháo cần FCO TBA 1P-37.5KVA TB Bảy Sồ tại trụ 231/24 tuyến 476TN	1	105	
71	16/02/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 1P-50KVA TB Tám Thưởng	Tại trụ 231/46 tuyến 476TN	Cắt CB + FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50KVA TB Tám Thưởng tại trụ 231/46 tuyến 476TN	1	50	
72	16/02/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-100KVA Trạm Bơm Kinh 500	Tại trụ 225 tuyến 476TN	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-100kVA Trạm Bơm Kinh 500 tại trụ 225 tuyến 476TN	1	280	
73	17/02/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Cải tạo lưới trung thế 3P-22kV Nâng cấp lưới HTHH từ 1P-1D-220V lên 3P-3D-380V; Nâng cấp TBA	Từ trụ 176 đến trụ 218 PĐ 476TN/178.D2 (PĐ Kênh Gáo Giồng) tuyến 476TN	Cắt MC PĐ 476TN/178.D2 (PĐ Kênh Gáo Giồng) tại trụ 178; Cắt 3DS PĐ 476-2TN/177.D2 (PĐ Kênh Gáo Giồng) tại trụ 177; Cắt Cắt 3FCO MV476TN-476CL/317.D2 (MV Phương Thịnh) tại trụ 317 tuyến 476CL	3253	35,000	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
74	17/2/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA Khách hàng TBA 3P-100kVA Trạm Bơm Tư Lễ	Tại trụ 218/28/1 tuyến 476TN	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-100kVA Trạm Bơm Tư Lễ tại trụ 218/28/1 tuyến 476TN	1	262.5	
75	17/2/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA 1P-50kVA Trạm Bơm Công Điền	Tại trụ 206/30 tuyến 476TN	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Trạm Bơm Công Điền , tại trụ 206/30 tuyến 476TN	1	122.5	
76	17/2/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 1P-37.5KVA TB Tuyết Mai - Mười Tạ	Tại trụ 231/34/1 tuyến 476TN	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-37,5 kVA TB Tuyết Mai-Mười Tạ tại trụ 231/34/1 và trụ 231/34 tuyến 476TN	1	105	
77	18/2/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-100kVA TB CuMin	Tại trụ 185 tuyến 476TN	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-100kVA Trạm Bơm Cu Min tại trụ 185 tuyến 476TN	1	280	
78	18/2/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 1P-50KVA TB Út Gà	Tại trụ 247/76 tuyến 476TN	Cắt CB +FCO TBA 1P-50kVA TB Út Gà tại trụ 247/76 tuyến 476TN	1	105	
79	18/2/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3x1P-25kVA Trạm Bơm ấp 5 Gáo Giồng	Tại trụ 260/73 tuyến 476TN	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3x1P-25kVA Trạm Bơm ấp 5 Gáo Giồng tại trụ 260/73 tuyến 476TN	1	175	
80	18/2/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3x1P-25KVA TB kinh Út Quan	Tại trụ 46/107/17/84 tuyến 474-QT	Cắt CB +3 FCO và tháo cần 3FCO TBA 3x1P-25KVA TB kinh Út Quan tại trụ 46/107/17/84 tuyến 474-QT	1	80	
81	19/02/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Cải tạo lưới trung thế 3P-22kV; Nâng cấp lưới HTHH từ 1P-1D-220V lên 3P-3D-380V; Nâng cấp TBA	Nâng cấp đường dây hạ thế TBA Cầu Kênh Hội Đồng Tường	Cắt 3FCO NR 477-7CL/154/93/10A.D2 (NR Cầu Kênh HĐT 1) tại trụ 154/93/10A tuyến 477CL	65	800	
82	19/2/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 1P-50kVA TB Út Quang-Bảy Thước	Tại trụ 46/107/17/63 tuyến 474QT	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Út Quang-Bảy Thước tại trụ 46/107/17/63 tuyến 474QT	1	140	
83	19/2/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-180kVA Bơm Mười Tạ	Tại trụ 231A/1 tuyến 476TN	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-180kVA Bơm Mười Tạ tại trụ 231A/1 và trụ 231A tuyến 476TN	1	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
84	19/2/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-180kVA Bơm Út Nhì	Tại trụ 46/107/17/68A/1 tuyến 474-QT	- Cắt 03 FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-180kVA Bơm Út Nhì Tại trụ 46/107/17/68A tuyến 474-QT. - Cắt CB TBA 3P-180kVA Bơm Út Nhì Tại trụ 46/107/17/68A/1 tuyến 474-QT	1	300	
85	19/2/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-160kVA Kênh 4 Thước	Tại trụ 46/107/17/49/1tuyến 474-QT	Cắt CB +3FCO TBA 3P-160kVA Kênh 4 Thước tại trụ 46/107/17/49/1 và trụ 46/107/17/49 tuyến 474-QT	1	420	
86	22/02/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	- Xây dựng mới lưới trung thế 1P-12,7kV : 1,066 km - Xây dựng mới lưới HTHH 1P-2D-220V : 1,028 trạm - Xây dựng mới lưới HTĐL 1P-3D-220V : 1,783 trạm - Xây dựng mới TBA 1P-50kVA : 2 trạm (1 lần)	Xây dựng mới lưới trung thế và TBA NR nối tuyến Kênh Công sự	Cắt LBFCO NR 476-7CL/313/1.D2 (NR Kinh Xáng Mới) tại trụ 313/1 tuyến 476CL Cắt CB +FCO TBA TBA 1P-50kVA Kênh Công Sự 2 tại trụ 261/30 tuyến 476TN	521	3,650	
87	22/2/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-160kVA Bà Bạch	Tại trụ 218/45A/1 tuyến 476TN	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-160kVA Bà Bạch tại trụ 218/45A/1 và trụ 218/45A tuyến 476TN	1	240	
88	22/2/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 1P-25kVA Trạm Bơm Thuận Tiến	Tại trụ 260/72/22/1 tuyến 476TN	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-25kVA Trạm Bơm Thuận Tiến tại trụ 260/72/22/1 và trụ 260/72/22 tuyến 476TN	1	70	
89	22/2/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 1P-50KVA TB Ô 8 Phương Trà	Tại trụ 120 tuyến 476-CL	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA TB Ô 8 Phương Trà tại trụ 120 PĐ 476-10 tuyến 476-CL. Cắt CB +FCO TBA 1P-50kVA Năm Uống tại trụ 118 PĐ 476-10 tuyến 476-CL	49	227.5	
90	22/2/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	vệ sinh TBA KH thuê QLVH TBA 3P-75kVA TB Thủy Lợi Chiến Lược 7	Tại trụ 257A/11 tuyến 476CL	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-75kVA TB Thủy Lợi Chiến Lược 7 tại trụ 257A/11 tuyến 476CL	1	175	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
91	24/02/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Xây dựng mới lưới trung thế 3P-22kV; HTHH, HTĐL, TBA; Thay trụ, dựng bổ sung trụ; Lắp mới tụ bù hạ áp	Xây dựng mới lưới trung hạ thế và TBA tuyến lộ lò rèn (từ ĐT 846 đến ĐT 856)	Cắt 3LBFCO NR 476-7CL/151A/2.D2 (NR Ấp 3 Phương Trà) tại trụ 151A/2 tuyến 476CL	787	3,120	
92	24/2/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-630kVA Hiếu Phát Food 1	Tại trụ 296/102/10/1/2A/1 NR 478-12/13/5/1 tuyến 478-CL	Cắt CB + 3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-630KVA Hiếu Phát Food 1 tại trụ 296/102/10/1/2A/1 NR 478-12/13/5/1 tuyến 478-CL	1	1330	
93	24/2/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3x1P-37,5kVA Nguyễn Văn Chóng	Tại trụ 154/58/1 tuyến 477-CL	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO tại trụ 154/58/1 và trụ 154/58 tuyến 477-CL	1	245	
94	24/2/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-250kVA NS Thúy Hằng	Tại trụ 172/71/14B/24/9/2 tuyến 476TM	Cắt CB TBA 3P-250kVA NS Thúy Hằng tại trụ 172/71/14B/24/9/2tuyến 476TM Cắt 3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-250kVA NS Thúy Hằng tại trụ 172/71/14B/24/9/1 , tuyến 476TM	1	700	
95	24/2/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-1250kVA Mavin Mỹ Long 1	Tại trụ 154/152/37/6A/4 tuyến 477CL	Cắt ACB +3LBFCO TBA 3P-1250kVA Mavin Mỹ Long 1 tại trụ 154/152/37/6A/4 và trụ 154/152/37/6A/1 tuyến 477CL	1	3,500	
96	25/2/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-160KVA Công ty Chú Chín	Tại trụ 141A/1 tuyến 477-CL	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-160kVA Công ty Chú Chín tại trụ 141A/1 và trụ 141A tuyến 477-CL	1	420	
97	25/2/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-3200kVA TS Domenal 1 Vệ sinh TBA 3P-3200kVA Cty Hiệp Thành Phát	Tại trụ 45/2A/4/5 tuyến 474-QT Tại trụ 45/2A/3A/1 tuyến 474-QT	Cắt REC +3DS NR 474QT/45/2A/1.D2 (NR Domenal) tại trụ 45/2A/1 và trụ 45/2A tuyến 474QT	2	17500	
98	25/2/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 1P-37,5kVA TB Nguyễn Trọng Nghĩa	Tại trụ 193/18/31/1 tuyến 476CL	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-37,5kVA TB Nguyễn Trọng Nghĩa tại trụ 193/18/31/1 và trụ 193/18/31 tuyến 476CL	1	90	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
99	25/2/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng, TBA 1P-50kVA TB Ô 3 Kinh Xáng Mới	Tại trụ 311/10/51/1 tuyến 476-CL	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA TB Ô 3 Kinh Xáng Mới Tại trụ 311/10/51/1 và trụ 311/10/51 tuyến 476-CL	1	123	
100	26/02/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Xây dựng mới lưới trung thế 3P-22kV; HTHH, HTĐL, TBA; Thay trụ, dựng bổ sung trụ; Lắp mới tụ bù hạ áp	Xây dựng mới lưới trung hạ thế và TBA kênh 400 (từ kênh cống kho đến kênh đường thét)	Cắt 3LBFCO NR 476-7CL/193/103/1.D2 (NR Cống Kho Thầy Thuốc) tại trụ 193/103/1 tuyến 476CL	773	7,730	
101	26/2/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-400kVA LS Nguyễn Văn Hiếu	Tại trụ 46/31/1/1 tuyến 474QT	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-400kVA LS Nguyễn Văn Hiếu tại trụ 46/31/1/1 tuyến 474QT Cắt 3LBFCO tại trụ 46/31 tuyến 474QT	1	700	
102	26/2/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3x1P-15kVA TB Ô 9 Tân Hội Trung	Tại trụ 154/168A/7 tuyến 477CL	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3x1P-15kVA TB Ô 9 Tân Hội Trung tại trụ 154/168A/7 tuyến 477CL	1	90	
103	26/2/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 1P-25KVA Ao Cá Ngô Thanh Phương 1	Tại trụ 172/71/14B/24/5/20/1 tuyến 476-TM	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-25KVA Ao Cá Nguyễn Thanh Phương 1 tại trụ 172/71/14B/24/5/20/1 tuyến 476-TM	1	63	
104	26/2/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 1P-25KVA TB Thầy Thông	Tại trụ 154/79/55 tuyến 477-CL	Cắt CB + FCO và tháo cần FCO TBA 1P-25KVA Thầy Thông tại trụ 154/79/55 tuyến 477-CL.	45	158	
105	1/3/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3x1P-25kVA TB Ô 7 Tân Hội Trung	Tại trụ 154/153/1 tuyến 477-CL	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3x1P-25kVA TB Ô 7 Tân Hội Trung tuyến 477-CL	1	150	
106	1/3/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 1P-37,5kVA Lê Văn Hiệp	Tại trụ 14/91T/1 tuyến 474MTh	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-37,5kVA Lê Văn Hiệp tại trụ 14/91T/1 tuyến 474MTh	1	90	
107	1/3/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-250kVA NS Thiện Phát	Tại trụ 293/3 tuyến 477-CL	Cắt CB + 3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-250KVA NS Thiện Phát	1	270	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
								tại trụ 293/3 và trụ 293/1 tuyến 477-CL			
108	1/3/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3x1P-25KVA Huỳnh Văn Sáng	Tại trụ 154/177/1 tuyến 477-CL	Cắt CB +3FCO TBA 3x1P-25kVA Huỳnh Văn Sáng tại trụ 154/177/1 và trụ 177 tuyến 477-CL	1	45	
109	02/03/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Xây dựng mới lưới trung thế 3P-22kV; HTHH, HTĐL, TBA; Thay trụ, dựng bổ sung trụ; Lắp mới tụ bù hạ áp	Xây dựng mới lưới trung hạ thế và TBA Ngã 4 cầu Đá-Trường THPT Thống Linh	Cắt LBFCO NR 476-7CL/193/3A.D2 (NR Trường THPT Thống Linh)tại trụ 193/3A tuyến 476CL	47	700	
110	2/3/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-250kVA Cty Ba Xoài 1	Tại trụ 110A/59/12/1T tuyến 477-CL	Cắt CB +3FCO tháo 3 cần FCO TBA 3P-250kVA Cty Ba Xoài Tại trụ 110A/59/12/1T và trụ 110A/59/12 tuyến 477-CL	1	700	
111	2/3/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-250kVA Vinfast Mỹ Long	Từ trụ 284/1 đến trụ 284/2 tuyến 477-CL	Cắt CB TBA 3P-250KVA Vinfafst Mỹ Long tại trụ 284/2; Cắt 3FCO TBA 3P-250KVA Vinfafst Mỹ Long tại trụ 284 tuyến 477-CL	1	270	
112	2/3/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-1000KVA XX Tư võ	Tại trụ 46/16A NR 474-2QT/46.D2 (NR UB Phong Mỹ) tuyến 474-QT	Cắt CB +3LBFCO và tháo 3 cần LBFCO TBA 3P-1000KVA XX Tư Vỏ tại trụ 46/16A NR 474-2QT/46.D2 (NR UB Phong Mỹ) tuyến 474-QT	1	1125	
113	2/3/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-630kVA Đông Á	Tại trụ 110A/35A/1 tuyến 477-CL	Cắt CB TBA 3P-630kVA Đông Á tại trụ 110A/35A/1 NR 477-10/7/3 tuyến 477-CL Cắt 3FCO TBA 3P-630kVA Đông Á tại trụ 110A/35A NR 477-10/7/3 tuyến 477-CL	1	990	
114	3/3/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-250KVA Công ty Tân Long	Tại trụ 4A/1/1 tuyến 474-MTh	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-250KVA Công ty Tân Long tại trụ 4A/1/1 tuyến 474-MTh.	1	600	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
115	3/3/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-560kVA Công ty Namsion	Tại trụ 88/7A/4 tuyến 478CL	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-560kVA Công ty Namsion tại trụ 88/7A/4 tuyến 478CL	1	1,225	
116	3/3/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-1000kVA Công ty An Quốc	Tại trụ 88/7A/6 NR 478-10/1/1A tuyến 478CL	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-1000kVA Công ty An Quốc tại trụ 88/7A/6 tuyến 478CL	1	2,100	
117	3/3/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-100KVA TB 500 Ô 3	Tại trụ 247/10/1 tuyến 476TN	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-100kVA TB 500 Ô 3 tại trụ 247/10/1 và trụ 247/10 tuyến 476TN	1	245	
118	04/03/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	- Cải tạo, nâng cấp lưới trung thế từ 1P-12,7kV lên 3P-22kV : 0,205 km - Xây dựng mới lưới trung thế 3P-22kV : 0,299 km - Nâng cấp lưới HTĐL từ 1P-2D-220V lên 3P-4D-380V Nâng cấp TBA từ 1P-75kVA lên 3P-250kVA : 1 trạm - Lắp mới tụ bù hạ áp 3P-5kVAr : 2 bộ (1 lần)	Xây dựng mới lưới trung hạ thế và TBA nhánh rẽ Ba Sao 2	Cắt FCO NR 476-7CL/193/107.D2 (NR Ba Sao 2) tại trụ 193/107 tuyến 476CL Cắt 3LBFCO NR 476-7CL/193/83/3.D2 (NR Ba Sao 3B) tại trụ 193/83/3 tuyến 476CL	188	2000	
119	04/03/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 1P-25kVA Trạm Bơm Năm Bưng-Kinh Giữa	Tại trụ 247/43/1 tuyến 476TN	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-25KVA Trạm Bơm Năm Bưng -Kinh Giữa tại trụ 247/43/1 và trụ 247/43 tuyến 476-TN	1	70	
120	04/03/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 1P-25kVA Trạm Bơm Ba Non-Kinh Giữa	Tại trụ 247/21/1 tuyến 476TN	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-25KVA Trạm Bơm Ba Non -Kinh Giữa tại trụ 247/21/1 và trụ 247/21 tuyến 476-TN	1	70	
121	04/03/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 1P-25KVA TB Tư Tăng-Đường Gạo	Tại trụ 206/38/12/1 tuyến 476TN	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-25kVA TB Tư Tăng-Đường Gạo, tại trụ 206/38/12/1 tuyến 476TN	1	70	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
122	04/03/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-400kVA Xưởng Cưa Phước Tiến và TBA 3P-560kVA Phước Tiến 1	Tại trụ 268/2A/1 NR 478-12/12 tuyến 478CL Tại trụ 268/2A/1T NR 478-12/12 tuyến 478CL	Cắt CB TBA 3P-400kVA Xưởng cưa Phước Tiến trụ 268/2A/1; Cắt CB TBA 3P-560kVA Xưởng cưa Phước Tiến 1 trụ 268/2A/1T; Cắt 03 FCO trụ 268/2A NR 478-12/12 tuyến 478-CL	2	1750	
123	5/3/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng 3P-250kVA Nguyễn Thị Hạnh	Tại trụ 275/1 tuyến 477CL	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-250kVA Nguyễn Thị Hạnh tại trụ 275/1 VÀ trụ 275 tuyến 477CL	1	600	
124	5/3/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 1P-100kVA Võ Trương Hoàng Đông	Tại trụ 313/64A/1 tuyến 476-CL	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-100kVA tại trụ 313/64A/1 và trụ 313/64A tuyến 476-CL	1	245	
125	5/3/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-1500KVA Cty VNCN E&C	Tại trụ 215/92A/1 tuyến 477-CL	Cắt ACB + 3LBFCO TBA 3P-1500kVA Cty VNCN E&C tại trụ 215/92A/1 tuyến 477-CL	1	3000	
126	5/3/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3x1P-25kVA Mimosa Diễm Huỳnh	Tại trụ 220/1 tuyến 477CL	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3x1P-25kVA Mimosa Diễm Huỳnh tại trụ tại trụ 220/1 và trụ 220 tuyến 477-CL	1	450	
127	08/03/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-630kVA Xay xát Đại Hưng	Tại trụ 89/4/1 tuyến 477-CL	Cắt CB + 3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-630kVA Xay Xát Đại Hưng tại trụ 89/4/1 tuyến 477-CL	1	1350	
128	08/03/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-100KVA Trại cá sấu	Tại trụ 154/152/23/1tuyến 477CL	Cắt CB +3FCO TBA 3P-100kVA Trại Cá Sấu tại trụ 154/152/23/1 và trụ 154/152/23 tuyến 477CL	1	245	
129	08/03/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-750kVA Tiến Phát	Tại trụ 88/61A/5A/5A/1 tuyến 478-CL	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-750kVA Tiến Phát tại trụ 88/61A/5A/5A/1 và trụ 88/61A/5A/5A tuyến 478-CL	1	1120	
130	08/03/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 1P-25KVA Đặng Văn Tốt	Tại trụ 268/60/12/1 tuyến 478-CL.	Cắt CB +FCO TBA 1P-25KVA Đặng Văn Tốt tại trụ 268/60/12/1 và trụ 268/60/12 tuyến 478-CL.	1	63	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
131	09/03/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Cải tạo, nâng cấp lưới trung thế từ 1P-12,7kV lên 3P-22kV Xây dựng mới lưới trung thế 3P-22kV; HTĐL; HTĐL; TBA; Lắp mới tụ bù hạ áp	Cải tạo nâng cấp lưới trung hạ thế và TBA các NR Kinh Ba, NR Cống Trực, NR Ba Sao 1	Cắt LBS 476CL/193/6.D2 +3DS 476-7CL/193/7.D2 trụ 193/6 và trụ 193/7 tuyến 476CL. Cắt 3DS 476-2CL/193/5.D2 trụ 193/5 tuyến 476CL. Cắt 3FCO MV476TM-476CL/193/112.D2 (MV Ba Sao) tại trụ 193/112 tuyến 476CL	4555	40500	
132	9/3/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-560kVA Trần Minh Tuyền	Tại trụ 119/1 tuyến 477CL	Cắt CB+3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-560kVA Trần Minh Tuyền tại trụ 119/1 tuyến 477CL	1	1,200	
133	9/3/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-560KVA Nguyễn Thanh Hơn	Tại trụ 154/93/36/1 tuyến 477CL	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-560kVA Nguyễn Thanh Hơn tại trụ 154/93/36/1 và trụ 154/93/36 tuyến 477CL	1	1400	
134	9/3/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-560kVA Lê Kim Hiền 1 Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-560kVA Lê Kim Hiền	Tại trụ 181A/2 tuyến 477CL	- Cắt 3LBFCO và tháo 3 cần LBFCO tại trụ 181A PĐ 477-11 tuyến 477CL	2	2800	
135	9/3/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-100kVA Khu Bảo Tồn TV Thủy Sinh	Tại trụ 218/62/17 tuyến 476TN.	Cắt CB + 03 FCO TBA 3P-100kVA Khu Bảo Tồn TV Thủy Sinh tại trụ 218/62/17 tuyến 476TN. Cắt 3FCO tại trụ 218/62/1 NR 476-7TN/218/62P/1.D2 (NR khu bảo tồn thực vật thủy sinh) tuyến 476TN	1	262.5	
136	10/3/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Xây dựng mới lưới HTĐL 3P-4D-380V : 0,703 km (1 lần)	xây dựng mới, nâng cấp lưới hạ thế từ 1P lên 3P-4D- trạm Mỹ Thới 1, Cầu Rạch Gừa Trong	Cắt CB +3FCO TBA 3P-250kVA Mỹ Thới 1 tại trụ 131A/13 tuyến 477CL Cắt FCO NR 478-7CL/159/26/1.D2 (NR Xẻo Gừa) tại trụ 159/26/1 tuyến 478CL	348	3,000	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
137	10/3/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	vệ sinh TBA khách hàng TBA 1P-25kVA Công ty Hoàng Nguyên	Tại trụ 296/86B/1 tuyến 478CL	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-25kVA Công ty Hoàng Nguyên tại trụ 296/86B/1 và trụ 296/86B tuyến 478CL	1	70	
138	10/3/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-560KVA Phát Tiến-Mỹ Long	Tru 154/152/23A/18/5 tuyến 477CL	Cắt CB +3FCO TBA 3P-560kVA Phát Tiến -Mỹ Long tại trụ 154/152/18/5 và trụ 154/152/18/1 tuyến 477CL	1	1,575	
139	10/3/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3x1P-25KVA TB Ô 8 Mỹ Hội 1	Tại trụ 154/48/1 tuyến 477CL	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3x1P-25kVA TB Ô 8 Mỹ Hội 1 tại trụ 154/48/1 và trụ 154/48 tuyến 477CL	1	450	
140	10/3/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3x1P-25KVA TB Ô 8 Mỹ Hội 1	Tại trụ 154/54/1 tuyến 477CL	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3x1P-25kVA TB Ô 8 Mỹ Hội 2 tại trụ 154/54/1 và trụ 154/54 tuyến 477CL	1	450	
141	11/3/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-250KVA Quang Vinh 2	Tại trụ 268/33A/1 tuyến 478-CL	Cắt CB TBA 3P-250KVA Quang Vinh 2 tại trụ 268/33A/1; Cắt 3FCO và tháo 3 cần FCO tại trụ 268/33A tuyến 478-CL	1	630	
142	11/3/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng 3P-800kVA Lê Thị Ánh Băng 1	Tại trụ 178/3 tuyến 478CL	Cắt CB +3LBFCO và tháo 3 cần LBFCO tại trụ số 178/3 và trụ 178/1 tuyến 478CL	1	1,943	
143	11/3/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-160kVA Lê Hiền Quân	Tại trụ 177/1 tuyến 477CL	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-160kVA Lê Hiền Quân tại trụ 177/1 và trụ 177 tuyến 477CL	1	350	
144	12/3/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinhTBA khách hàng TBA 3P-400kVA Công ty Trường Sơn	Tại trụ 296/86A/33 tuyến 478CL	Cắt CB +3FCO TBA 3P-400kVA Công ty Trường Sơn tại trụ 296/86A/33 tuyến 478CL Cắt 3LBFCO tại trụ 296/86A/1 tuyến 478CL	1	1120	
145	12/3/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 1P-100kVA Thành Xuân 1; Vệ sinh TBA khách	Tại trụ 268/60/15/7/6 tuyến 478CL, 'Tại trụ 268/60/15/7/9tuyến 478CL	Cắt LBFCO NR 478-7CL/268/60/15/7/1.D2 (NR Nối Tuyến Thành Xuân) tại trụ 268/60/15/7/1 tuyến 478CL	2	280	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
						hàng TBA 1P-100kVA Thành Xuân					
146	12/3/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 1P-25KVA TS Nguyễn Ngọc Khánh	Tại trụ 268/118/18/1 tuyến 478CL	Cắt CB+FCO TBA 1P-25kVA TS Nguyễn Ngọc Khánh tại trụ 268/118/18/1 và trụ 268/118/18 tuyến 478CL	1	70	
147	15/03/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Nâng cấp lưới HTĐL từ 1P-3D-220V lên 3P-4D-380V; Nâng cấp TBA; Lắp mới tụ bù hạ áp 3P-5kVAr	Nâng cấp lưới hạ thế lên 3P-4D lưới hạ thế và TBA Kinh Nhà Hay 1A	Cắt 3LBFCO NR 474-7QT/46/43A/1.D2(NR Kinh Nhà Hay) tại trụ 46/43A/1 tuyến 474QT	1045	10000	
148	15/3/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay 3 TI đến hạn TBA 3x1P-25kVA VTC Tuấn Khải, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 17B/1 tuyến 474MTh	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3x1P-25KVA VTC Tuấn khải tại trụ 17B/1 và trụ 17B tuyến 474MTh	1	175	
149	15/3/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA 1P-15kVA Cây xăng Thái Nhân	Tại trụ 32 tuyến 474QT	Cắt CB +FCO TBA 1P-15kVA Cây Xăng Thái Nhân tại trụ 32 tuyến 474QT Cắt CB +3FCO TBA 1P-400kVA Thánh Thất Phong Mỹ tại trụ 35A tuyến 474QT	172	1225	
150	15/3/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3x1P-37,5kVA TB Ô 35 Ba Sao	Tại trụ 202 tuyến 476-CL	Cắt CB + 03 FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3x1P-37,5kVA TB Ô 35 Ba Sao Tại trụ 202 tuyến 476-CL	1	105	
151	16/03/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay trụ, dựng bổ sung trụ trên tuyến trung thế hiện hữu; Xây dựng mới lưới HTHH; HTĐL; Nâng cấp TBA	Nâng cấp lưới hạ thế lên 3P-4D, lưới hạ thế và TBA Vàm Hàng 1	Cắt LBS + 3DS NR 474MTh/17/1.D2 trụ 17/1 tuyến 474MTh Cắt LBS +3DS NR 475MTh/17/1A.D2 (LBS+3DS NR CDC Feed One) tại trụ 17/1A tuyến 475MTh	1071	45000	
152	16/3/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 1P-15KVA Nguyễn Văn Thâm	Tại trụ 296/92/1 tuyến 479-CL	Cắt CB TBA 1P-15KVA Nguyễn Văn Thâm tại trụ 296/92/1; Cắt FCO và tháo cần FCO tại trụ 296/92 tuyến 478-CL	1	28	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
153	16/3/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 1P-15KVA Nguyễn Bá Hiền	Tại trụ 215/109/28/1 tuyến 477CL	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-15kVA Nguyễn Bá Hiền tại trụ 215/109/28/1 và trụ 215/109/28 tuyến 477CL	1	28	
154	16/3/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ Sinh TBA khách hàng TBA 3P-750kVA NĐ Nguyễn Văn Thuộc	Tại trụ 8A/4 tuyến 474-MTh	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-750kVA ND Nguyễn Văn Thuộc tại trụ 8A/4 tuyến 474-MTh	1	3500	
155	17/3/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 1P-75KVA Lê Hồng Xuân 1	Tại trụ 154/79/63/4/1tuyến 477-CL	Cắt CB + FCO và tháo cần FCO TBA 1P-75KVA TB Lê Hồng Xuân 1 tại trụ 154/79/63/4/1 và trụ 154/79/63/4 tuyến 477-CL.	1	175	
156	17/3/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-320kVA TS Dương Thế Hiền 2	Tại trụ 296/110/34 tuyến 478-CL	CB +3FCO TBA 3P-320kVA TS Dương Thế Hiền 2 tại trụ 296/110/34 tuyến 478-CL . Cắt 3FCO tại trụ 296/110/26 tuyến 478-CL	1	700	
157	17/3/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-320kVA TS Dương Thế Hiền 1	Tại trụ 296/110/29 tuyến 478-CL	CB +3FCO TBA 3P-320kVA TS Dương Thế Hiền 1 tại trụ 296/110/29 tuyến 478-CL Cắt 3FCO tại trụ 296/110/26 tuyến 478-CL	1	700	
158	18/03/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay trụ, dựng bổ sung trụ trên tuyến trung thế hiện hữu; Xây dựng mới lưới HTHH; HTĐL; Nâng cấp TBA	Nâng cấp lưới hạ thế lên 3P-4D,lưới hạ thế và TBA Chợ Thống Linh	Cắt 3LBFCO NR 476-7CL/151A/2.D2 (NR Ấp 3 Phương Trà) tại trụ 151A/2 tuyến 476CL	787	3,120	
159	18/3/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 1P-75kVA Trường THPT Cao Lãnh 2	Tại trụ 299A/1 tuyến 477-CL	Cắt CB TBA 1P-75KVA Trường THPT Cao Lãnh 2 tại trụ 299A/1 tuyến 477-CL. Cắt FCO và tháo cần FCO tại trụ 299A tuyến 477-CL	1	67.5	
160	18/3/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-160KVA TB Ô 5+7 Mỹ Thọ	Tại trụ 107/92/12 tuyến 478-CL	Cắt CB + 03FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-160KVA TB Ô 5+7 Mỹ Thọ tại trụ 107/92/12 tuyến 478-CL	1	240	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
161	18/3/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 1P-50KVA Huỳnh Tấn Đạt	Tại trụ 172/71/14B/24/5/25/1 tuyến 476-TM	Cắt CB + FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50KVA Huỳnh Tấn Đạt tại trụ 172/71/14B/24/5/25/1 và trụ 172/71/14B/24/5/25 tuyến 476-TM	1	140	
162	18/3/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 1P-25kVA LBM Hồ Thanh Thúy	Tại trụ 154/81 tuyến 477CL	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-25kVA LBM Hồ Thanh Thúy tại trụ 154/81 tuyến 477CL	1	70	
163	19/03/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-250kVA Trạm Sạc Toàn Cầu 1	Tại trụ 242B/2 tuyến 477CL	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-250kVA Trạm Sạc Toàn Cầu 1 tại trụ 242B/2 và trụ 242B/1 tuyến 477CL	1	700	
164	19/03/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3x1P-15kVA Nhà Mý Tôn Thép Phú Gia	Tại trụ 140A/1 tuyến 477CL	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3x1P-15kVA Nhà Mý Tôn Thép Phú Gia, tại trụ 140A/1 và trụ 140A tuyến 477CL	1	105	
165	19/03/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 1P-25kVA TS Bà Cúc	Tại trụ 215/30/45/12/3/1 tuyến 477CL	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-25kVA TS Bà Cúc tại trụ 215/30/45/12/3/1 tuyến 477CL	1	70	
166	22/03/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Xây dựng mới lưới trung thế; Cải tạo lưới HTĐL 1P-3D-220V thành HTHH 1P-2D-220V : 0,833 trạm - Xây dựng mới lưới HTĐL 1P-3D-220V : 1,476 trạm - Xây dựng mới TBA	Xây dựng mới lưới trung hạ thế và TBA tuyến Đông Mỹ - Rạch Ông Voi	Cắt LB FCO NR 478-7CL/173/5.D2 (NR Đông Mỹ), tại trụ 173/5 tuyến 478CL	708	3000	
167	22/3/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 1P-37,5KVA TB Cống Ngưu Sơn	Tại trụ 151A/41/1 tuyến 477CL	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-37,5kVA TB Cống Ngưu Sơn tại trụ 151A/41/1 và trụ 151A/41 tuyến 476CL	1	105	
168	22/3/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-320kVA Nguyễn Gia	Tại trụ 110A/51/1 tuyến 477CL	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-320kVA Nguyễn Gia tại trụ 110A/51/1 và trụ 110A/51 tuyến 477CL	1	700	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
169	22/3/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3x1P-25kVA Trạm Cấp Nước Phương Trà	Tại trụ 132/2/4 tuyến 476CL	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3x1P-25kVA Trạm Cấp Nước Phương Trà tại trụ 132/2/4 và trụ 132/2/1 tuyến 476CL	1	175	
170	22/3/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-250kVA Nhà Máy Nước	Tại trụ 110A/21/4 tuyến 477CL	Cắt CB +3FCO TBA 3P-250kVA Đường 3/2 tại trụ 110A/23A; Cắt CB +3FCO TBA Nhà Máy Nước tại trụ 110A/21/4 tuyến 477CL	97	2700	
171	23/3/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-400kVA Cty Hào Hân; Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-630kVA Cty Hào Hân 1	Tại trụ 300A/30T/1, tại trụ 300A/30T/2 và trụ 300A/30T NR 477-13/4 tuyến 477CL	Cắt CB TBA 3P-400kVA Cty Hào Hân tại trụ 300A/30T/1; Cắt CB TBA 3P-630kVA Cty Hào Hân 1 tại trụ 300A/30T/2 tuyến 477CL Cắt 3LBFCO tại trụ 300A/30T tuyến 477CL.	2	2,450	
172	23/3/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-250KVA Đoàn Quốc Thắng	Tại trụ 268/63/1 tuyến 478-CL	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-250kVA Đoàn Quốc Thắng tại trụ 268/63/1 và trụ 268/63 tuyến 478-CL	1	630	
173	23/3/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-250 kVA Nguyễn Hữu Tâm	Tại trụ Tại trụ 126/1 tuyến 477 CL	- Cắt CB TBA 3P-250 kVA Nguyễn Hữu TâmTại trụ 126/1 tuyến 477 CL - Cắt 3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-250 kVA Nguyễn Hữu TâmTại trụ 126 tuyến 477 CL	1	595	
174	23/3/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 1P-50kVA Thái Phương Bảo	Tại trụ 268/70/4A/1 tuyến 478CL	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Thái Phương Bảo tại trụ 268/70/4A/1 và trụ 268/70/4Atuyến 478CL	1	140	
175	23/3/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-100kVA Trường THCS Phương Trà	Tại trụ 193/2TB/1 tuyến 476CL	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-100kVA Trường THCS Phương Trà tại trụ 193/2TB/1 tuyến 476CL	1	245	
176	23/3/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-560kVA Võ Thị Tuyết Nga	Tại trụ 229/3 tuyến 477-CL	Cắt CB +3 FCO tại trụ 229/3 và trụ 229 tuyến 477-CL	1	1200	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
177	23/3/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-160KVA Lâm Quang lễ	Tại trụ 268/118/40/3 tuyến 478-CL	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-160kVA Lâm Quang Lễ tại trụ 268/118/40/3 và trụ 268/118/40 tuyến 478-CL	1	350	
178	23/3/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-100kVA trạm cấp nước Phương Thịnh	Tại trụ 261A/1 tuyến 476TN	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-100kVA Trạm Cấp Nước Phương Thịnh tại trụ 261A/1 và trụ 261A tuyến 476TN	1	245	
179	24/3/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 1P-25kVA TB Phạm Văn Yên	Tại trụ 144A/13/1 tuyến 476CL	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-25kVA TB Phạm Văn Yên tại trụ 144A/13/1 và trụ 144A/13 tuyến 476CL	1	70	
180	24/3/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-560kVA Cty Bách Hưng	Tại trụ 5A/1 tuyến 474MTh	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-250kVA Cty Bách Hưng tại trụ 5A/1 và trụ 5A tuyến 474MTh	1	700	
181	24/3/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3x1P-37,5kVA Cty Hiếu Anh	Tại trụ 88/25A/1 tuyến 478CL	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3x1P-37,5kVA Cty Hiếu Anh tại trụ 88/25A/1 và trụ 88/25A tuyến 478CL	1	280	
182	24/3/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-320 kVA Lò Sấy Đại Hưng 1	Tại trụ 215/85/1tuyến 477 CL	- Cắt CB + 3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-320 kVA Lò Sấy Đại Hưng 1Tại trụ 215/85/1 và trụ 215/85 tuyến 477 CL	1	595	
183	25/03/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Cải tạo, nâng cấp lưới trung thế từ 1P-12,7kV lên 3P-22kV Nâng cấp lưới HTĐL từ 1P-3D-220V lên 3P-4D-380V Nâng cấp TBA từ 2x1P-50kVA lên 3P-250kVA; Lắp mới tụ bù hạ áp 3P-5kVAr : 2 bộ (1 lần)	Nâng cấp, cải tạo lưới trung thế và TBA tuyến Kênh 307 ấp 4 Mỹ Hiệp	Cắt 3LBFCO NR 478-7CL/296/110.D2 (NR Hùng Cá THT) tại trụ 296/110 tuyến 478CL	60	5,000	
184	25/3/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ Sinh TBA khách háng TBA 3P-250kVA Phước Lập Thành	Tại trụ 268/106/1P tuyến 478CL	Cắt CB+3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-250kVA Phước Lập Thành tại trụ 268/106/1P và trụ 268/106 tuyến 478CL	1	700	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
185	25/3/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ Sinh TBA khách háng TBA 3P-250kVA VTC Thanh Bình	Tại trụ 17/1/64/1 tuyến 474MTh	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-250kVA VTC Thanh Bình tại trụ 17/1/64/1 và trụ 17/1/64 tuyến 474MTh	1	700	
186	25/3/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng 3x1P-15kVA Trần Trường An	Tại trụ 296/86A/1P tuyến 478CL	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3x1P-15kVA Trần Trường An tại trụ 296/86A/1P và trụ 296/86A tuyến 478CL	1	105	
187	25/3/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng 3x1P-25kVA Quang Trung	Tại trụ 189A/1 tuyến 477CL	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3x1P-25kVA Quang Trung tại trụ 189A/1 và trụ 189A tuyến 477CL	1	175	
188	26/3/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng 3P-250kVA Cty Kim Nhung	Tại trụ 133A/1 tuyến 478CL	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-250kVA Cty Kim Nhung tại trụ 133A/1 và trụ 133A tuyến 478CL	1	700	
189	26/3/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 1P-25KVA NMXX Nguyễn Văn Nhiệm	Tại trụ 283 tuyến 476-CL	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-25kVA NMXX Nguyễn Văn Nhiệm tại trụ 283 tuyến 476CL	1	80.5	
190	26/3/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng 3P-1500kVA Tập Đoàn Thành Huy	Tại trụ 88/78E/1 tuyến 478CL	Cắt ACB +3LBFCO TBA 3P-1500kVA Tập Đoàn Thành Huy tại trụ 88/78E/1 và trụ 88/78E tuyến 478CL	1	3500	
191	29/03/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay trụ, dựng bổ sung trụ trên tuyến trung thế hiện hữu; Cải tạo lưới HTHH; HTĐL Nâng công suất TBA từ 3x1P-25kVA lên 3P-250kVA	Nâng cấp lưới hạ thế và TBA Khu Vực Cầu Phong Mỹ	Cô lập tuyến 474-QT, Cô lập tuyến 477-QT, cắt 03 DS tại trụ 46 NR 474QT/46.D2 (NR UB Phong Mỹ)	3204	21600	
192	29/3/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng 3x1P-50kVA VTC Trần Thanh Tùng	Tại trụ 314A/1 tuyến 477CL	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3x1P-50kVA VTC Trần Thanh Tùng tại trụ 314A/1 và trụ 314A tuyến 477CL	1	350	
193	29/3/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng 3P-400kVA Hoàn Ngọc	Tại trụ 17/20A/1 tuyến 475MTh	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-400kVA Hoàn Ngọc tại	1	1050	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
								trụ 17/20A/1 và trụ 17/20A tuyến 475MTh			
194	29/3/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng 3P-400kVA Cty Trường Hải	Tại trụ 320/1 tuyến 478CL	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-400kVA Cty Trường Hải tại trụ 320/1 và trụ 320 tuyến 478CL	1	1050	
195	29/3/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng 3P-400kVA Cty Thuận Thủy	Tại trụ 89/11/1 tuyến 477CL	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-400kVA Cty Thuận Thủy tại trụ 89/11/1 và trụ 89/11 tuyến 477CL	1	1050	
196	30/3/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Nâng công suất TBA 1P-50kVA Vườn Chanh lên thành 1P-100kVA	Tại trụ 107/44/3/3 tuyến 478CL	Cắt CB +FCO TBA 1P-50kVA Vườn Chanh tại trụ 107/44/3/3 tuyến 478CL	81	140	
197	30/3/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng 3x1P-50kVA CS Tùng Quyên	Tại trụ 88/10/1 tuyến 478CL	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3x1P-50kVA CS Tùng Quyên tại trụ 88/10A/1 và trụ 88/10A tuyến 478CL	1	350	
198	30/3/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-160kVA Bơm Tây An Tiến-Mương Lộ 844 số 1	Tại trụ 140/34 tuyến 478TX	Cắt CB +3FCO và tháo 3 hotline TBA 3P-160kVA Bơm Tây An Tiến-Mương Lộ 844 số 1, tại trụ 140/34 tuyến 478TX	1	420	
199	30/3/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-160kVA Bơm Tây An Tiến-Mương Lộ 844 số 2	Tại trụ 74/9/1 tuyến 478TX	Cắt 3LBFCO tại trụ 74/9 tuyến 478TX. Cắt CB +3FCO TBA 3P-160kVA TBA 3P-160kVA Bơm Tây An Tiến-Mương Lộ 844 số 2, tại trụ 74/9/1 tuyến 478TX.	1	420	
200	31/3/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-250kVA TB Bờ Tây Kênh Đường Thét	Tại trụ 140/66/1 tuyến 478TX	Cắt CB+3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-250kVA TB Bờ Tây Kênh Đường Thét tại trụ 140/66/1 và trụ 140/66 tuyến 478TX	1	700	
201	31/3/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-160kVA Bơm Cây Vông Giáo Giáp Số 1	Tại trụ 76/8 tuyến 478TX	Cắt CB + 3FCO và tháo 3 hotline TBA 3P-160kVA Bơm Cây Vông Giáo Giáp Số 1 tại trụ 76/8 NR 478-8/5 tuyến 478TX	1	420	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
202	31/3/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-160kVA TB Cây Vông Giáo Giáp số 2	Tại trụ 146/17A/11 tuyến 478-TX	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-160kVA TB Cây Vông Giáo Giáp số 2 tại trụ 146/17A/11 tuyến 478-TX	1	490	
203	1/4/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-160kVA ĐMTMN Trần Văn Đạo	Tại trụ 149/1 tuyến 478TX	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-160kVA ĐMTMN Trần Văn Đạo tại trụ 149/1 và trụ 149 tuyến 478TX	1	490	
204	1/4/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-180kVA XD Trường Lộc	Tại trụ 121/1 tuyến 478-TX	Cắt CB +3FCO và tháo 3FCO TBA 3P-180kVA XD Trường Lộc tại trụ 121/1 và trụ 121 tuyến 478-TX	1	525	
205	1/4/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 1P-25kVA Bơm Lê Văn Dân	Tại trụ 146/12/16/1 tuyến 478TX	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-25kVA TB Lê Văn Dân tại trụ 146/12/16/1 và trụ 146/12/16 tuyến 478TX	1	70	
206	1/4/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 1P-25kVA Bơm tưới Gia Bảo	Tại trụ 50/2/1 tuyến 478TX	Cắt CB +FCO TBA 1P-25kVA Bơm Tưới Gia Bảo tại trụ 50/2/1 tuyến 478TX	1	70	
207	02/04/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	- Xây dựng mới TBA 1P-75kVA : 1 trạm - Di dời TBA 1P-50kVA : 1 trạm	Lưới trung hạ thế Trạm biến áp Tân Hội Trung 1	Cắt LBS 477CL/154/91A.D2 +3DS 477-7CL/154/92.D2 (NR Hội Đồng Tường.1)tại trụ 154/91A, 154/92 tuyến 477CL Cắt LBS 477CL/154/152A.D2 +3DS 477-1CL/154/152.D2 (NR Trại Giam Láng Biển)tại trụ 154/152A, 154/152 tuyến 477CL	1818	23,000	
208	2/4/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 1P-37,5kVA Bơm Nguyễn Thanh Huỳnh	Tại trụ 198/12/21/5/1 tuyến 478TX	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-37,5kVA Bơm Nguyễn Thanh Huỳnh, tại trụ 198/12/21/5/1 tuyến 478TX	1	70	
209	2/4/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3x1P-37,5KVA Phân Bón Thanh Dũng	Tại trụ 113/1 tuyến 478TX	Cắt CB +3FCO TBA 3x1P-37,5kVA Phân Bón Thanh Dũng tại trụ 113/1 và trụ 113 tuyến 478TX	1	245	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
210	2/4/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3x1P-25KVA HKD Lê Chí Toàn	Tại trụ 240A/1 tuyến 478TX	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3x1P-25kVA HKD Lê Chí Toàn tại trụ 240A/1 tuyến 478TX	1	175	
211	2/4/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3x1P-37,5KVA TB Rọc Cái Sư Phạm	Tại trụ 146/25 tuyến 478TX	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3x1P-37,5kVA TB Rọc Cái Sư Phạm tại trụ 146/25 tuyến 478TX	1	245	
212	5/4/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Nâng công suất TBA 1P-37,5kVA Mười Mai lên thành 1P-75kVA	Tại trụ 159/27 tuyến 478CL	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-25kVA Mười Mai tại trụ 159/27 tuyến 478CL	50	180	
213	5/4/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-100KVA TCN Hưng Thạnh	Tại trụ 198/4D/1 tuyến 478TX	Cắt CB +3FCO TBA 3P-100kVA TCN Hưng Thạnh tại trụ 198/4D/1 và trụ 198/4D tuyến 478TX	1	280	
214	5/4/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3X1P-15KVAPhan Tấn Lợi	Tại trụ 140/47/1 tuyến 478TX	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3x1P-15kVA Phan Tấn Lợi tại trụ 140/47/1 và trụ 140/47 tuyến 478TX	1	70	
215	5/4/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-160kVA Trạm Bơm Đông An Tiến-Nam Lô Ba	Tại trụ 50/2 Tuyến 478TX	Cắt CB +3FCO và tháo cần FCO TBA 3P-160kVA Trạm Bơm Đông An Tiến-Nam Lô Ba, tại trụ 50/1 tuyến 478TX Cắt 3LBFCO tại trụ 50, tuyến 478TX.	1	350	
216	5/4/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-250kVA Bơm Đông An Tiến -Trường Xuân Số 2	Tại trụ 74/25 tuyến 478TX	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-250kVA Bơm Đông An Tiến -Trường Xuân Số 2 tại trụ 74/25 tuyến 478TX	1	700	
217	06/04/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	- Xây dựng mới TBA 1P-75kVA : 1 trạm	Lưới trung hạ thế trạm biến áp Mỹ Hưng Hòa 1	Cắt FCO NR 478-7CL/159/4/1.D2 (NR Mỹ Hưng Hòa 1), tại trụ 159/4/1 tuyến 478CL	116	400	
218	6/4/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Nâng công suất TBA 1P-50kVA Đông Mỹ 2 lên thành 1P-100kVA	Tại trụ 173/37 tuyến 478CL	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA Đông Mỹ 2 tại trụ 173/37 tuyến 478CL	78	140	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
219	6/4/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-320kVA ĐMTMN Nguyễn Chí Toàn	Tại trụ 151/1 tuyến 478TX	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-320kVA ĐMTMN Nguyễn Chí Toàn tại trụ 151/1 và trụ 151 tuyến 478TX	1	1050	
220	6/4/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-1250kVA Nguyễn Luân	Tại trụ 154/130A/2 tuyến 477-CL	Cắt ACB +3LBFCO TBA 3P-1250kVA tại trụ 154/130A/2 và trụ 154/130A tuyến 477CL.	1	2400	
221	6/4/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinhTBA khách hàng TBA 3P-1000kVA Nguyễn Văn Dương	Tại trụ 154/70/10/2A tuyến 477-CL	Cắt MC và 3DS tại trụ 154/70/10/1A và trụ 154/70/10/1 tuyến 477-CL	2	5340	
222	6/4/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-1000kVA Nguyễn Văn Khiêm	Tại trụ 154/70/10/7 tuyến 477-CL	Cắt MC và 3DS tại trụ 154/70/10/1A và trụ 154/70/10/1 tuyến 477-CL	0	0	**Kết hợp**
223	7/4/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3x1P-37,5KVA Trần Phước Thành	Tại trụ 172/71/14B/17A/1 NR 476-7TM/172/71/14B/8.D2 (NR TB Ô 6A + 6B Tân Hội Trung) tuyến 476TM	Cắt CB+ 3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3x1P-37,5KVA Trần Phước Thành tại trụ 172/71/14B/17A/1 NR 476-7TM/172/71/14B/8.D2 (NR TB Ô 6A + 6B Tân Hội Trung) tuyến 476TM	1	192.5	
224	7/4/2027	06:30	18:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3x1P-37,5kVA Trại Giam Láng Biển	Tại trụ 154/183 tuyến 477-CL	Cắt 03 LBFCO tại trụ 154/47 NR 477-7CL/154/47.D2 tuyến 477-CL Cắt 03 LBFCO tại trụ 154/191 NR 477-7CL/154/191.D2 tuyến 477-CL	1	280	
225	7/4/2027	06:30	18:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-100kVA Trạm bơm trại giam Láng Biển	Tại trụ 154/186 tuyến 477-CL	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-100kVA Trạm bơm trại giam Láng Biển tại trụ 154/186 tuyến 477CL	1	280	
226	7/4/2027	06:30	18:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ Sinh TBA khách hàng TBA 1P-25kVA Phân Trại số 2-1	Tại trụ 154/186A/18 tuyến 477-CL	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-25kVA Phân Trại số 2-1 tại trụ 154/186A/18 tuyến 477CL	1	70	
227	8/4/2027	06:30	18:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-250kVA Phân Trại số 2	Tại trụ 154/186A/26 tuyến 477-CL	Cắt 3FCO tại trụ 154/186A NR 477-11/3-1/5 tuyến 477-CL. Cắt CB +3FCO TBA 3P-100kVA TB Trại Giam Láng Biển tại trụ	2	1575	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
								154/186 NR 477-11/3-1 tuyến 477-CL			
228	8/4/2027	06:30	18:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-400kVA TB TLNĐ Trại Giam Cao Lãnh	Tại trụ 154/186A/19/17 tuyến 477-CL	Kiểm tra CB và 03 FCO đang cắt TBA 3P-400kVA TB TLNĐ Trại Giam Cao Lãnh tại trụ 154/186A/19/17 tuyến 477-CL. Cắt 3FCO tại trụ 154/186A/19 tuyến 477-CL	1	1050	
229	8/4/2027	06:30	18:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3x1P-37,5kVA Trại Giam Láng Biển	Tại trụ 154/184 tuyến 477-CL	Cắt CB +3FCO và tháo 3 hotline TBA 3x1P-37,5 TG Láng Biển tại trụ 154/183 tuyến 477-CL.	1	280	
230	9/4/2027	06:30	18:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-250KVA TG Cao Lãnh	Tại trụ 182/1 tuyến 477CL	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-250kVA TG Cao Lãnh tại trụ 182/1 và trụ 182 tuyến 477CL	1	700	
231	9/4/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-560KVA Nguyễn Kim Xuân	Tại trụ 244A/2 tuyến 477CL	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-560kVA Nguyễn Kim Xuân tại trụ 244A/2 và trụ 244A/1 tuyến 477CL	1	1400	
232	9/4/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA Khách hàng TBA 1P-37,5KVA Lò Bánh Mì Lê Ngọc Dũng	Tại trụ 154/84/1 tuyến 477CL	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-37,5kVA Lò Bánh Mì Lê Ngọc Dũng tại trụ 154/84/1 và trụ 154/84 tuyến 477CL	1	105	
233	12/4/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Nâng công suất TBA 1P-50kVA Chùa Tổ 3 lên thành 1P-75kVA	Tại trụ 215/30/30 tuyến 477CL	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-25kVA Chùa Tổ 3 tại trụ 215/30/30 tuyến 477CL	37	70	
234	12/4/2027	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3x1P-50KVA CS Nuôi Ếch Nguyễn Văn Thâm	Tại trụ 154/152/23A/27/1 tuyến 477CL	Cắt CB +3FCO TBA 3x1P-50kVA CS Nuôi Ếch Nguyễn Văn Thâm tại trụ 154/152/23A/27/1 và trụ 154/152/23A/27 tuyến 477CL	1	350	
235	12/4/2027	08h00	11h30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	vệ sinh TBA khách hàng 1P-50kVA Bánh Mì CDC Bình Hàng Tây	Tại trụ 266/2A tuyến 478CL	Cắt CB +FCO TBA 1P-50kVA Bánh Mì CDC Bình Hàng Tây tại trụ 266/2A tuyến 478CL	1	123	
236	12/4/2027	08h00	11h30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	vệ sinh TBA Khách hàng TBA 3x1P-50kVA Lò Gạch Chín Tẩn	Tại trụ 296/91/1 tuyến 478CL	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3x1P-50kVA Lò Gạch Chín	1	350	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
								Tẩn tại trụ 296/91/1 và trụ 296/91 tuyến 478CL			
237	12/4/2027	08h00	11h30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3x1P-25kVA TB Ô 7 Ba Sao	Tại trụ 193/31/58/13/6B tuyến 476CL	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3x1P-25KVA TB Ô 7 Ba Sao tại trụ 193/31/58/13/6B tuyến 476CL	1	175	
238	13/04/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	- Xây dựng mới TBA 1P-50kVA : 1 trạm - Di dời TBA 1P-37,5kVA : 1 trạm	Lưới trung hạ thế hạ thế và TBA Xẻo Giáo 2	Cắt LBFCO NR 478-7CL/88/35.D2 (NR Mương Trâu)tại trụ 88/35 tuyến 478CL	416	2500	
239	13/4/2027	08h00	11h30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3x1P-37,5kVA TB Ô 22 Ba Sao	Tại trụ 193/58/13/28A/1tuyến 476CL	Cắt CB +3FCO TBA 3x1P-37,5kVA TB Ô 22 Ba Sao tại trụ 193/58/13/28A/1 tuyến 476CL		245	
240	13/4/2027	08h00	11h30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 1P-37,5KVA TB Tư Diên	Tại trụ 218/34/7 tuyến 476TN	Cắt CB +3FCO TBA 1P-37,5kVA TB Tư Diên tại trụ 218/34/7 tuyến 476TN. Cắt FCO tại trụ 218/34/1 tuyến 476TN	1	105	
241	13/4/2027	08h00	11h30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 1P-37,5kVA TB Kinh Tư-Đường Gạo	Tại trụ 206/44/1 tuyến 476TN	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-37,5kVA TB Kinh Tư-Đường Gạo tại trụ 206/44/1 và trụ 206/44 tuyến 476TN	1	270	
242	15/04/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	- Xây dựng mới TBA 1P-50kVA : 1 trạm	Lưới trung hạ thế hạ thế trạm biến áp Rạch Cái Sậy	Cắt LBFCO NR 477-7CL/240/1.D2 (NR Ấp 2 Bình Hàng Tây) tại trụ 240/1 tuyến 477CL	437	2250	
243	15/04/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	ốp đà bằng ống PVC, vệ sinh NR, TBA, khắc phục tiếp địa mất đứt, phát quang lưới điện	Từ trụ 151A/3 đến trụ 151A/47 tuyến 476CL	Cắt 3LBFCO NR 476-7CL/151A/2.D2 (NR Ấp 3 Phương Trà) tại trụ 151A/2 tuyến 476CL	787	3,120	
244	19/4/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	- Xây dựng mới TBA 1P-50kVA : 1 trạm	Tại trụ 266/56/4/23/11 tuyến 478CL	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA Rạch Phiểu 1 tại trụ 266/56/4/23/11 tuyến 478CL	58	140	
245	19/04/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	ốp đà bằng ống PVC, vệ sinh NR, TBA, khắc phục tiếp địa	Từ trụ 311/24/1 đến trụ 311/24/59 tuyến 476CL	Cắt 3LBFCO NR 476-7CL/311/24/1T/A.D2 (NR Tây	229	2,850	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
						mất đứt, phát quang lưới điện		Xếp Trái)tại trụ 311/24/1T tuyến 476CL			
246	20/04/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	ốp đà bằng ống PVC, vệ sinh NR, TBA, khắc phục tiếp địa mất đứt, phát quang lưới điện	Từ trụ 193/32/46 đến trụ 193/31/138 tuyến 476CL	Cắt 3LBFCO NR 476-7CL/193/31.D2 (NR Kỳ Son)tại trụ 193/31 tuyến 476CL	1314	15,000	
247	21/04/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	ốp đà bằng ống PVC, vệ sinh NR, TBA, khắc phục tiếp địa mất đứt, phát quang lưới điện	Từ trụ 296/3 đến trụ 296/120 tuyến 478CL	Cắt 3LBFCO 478-7CL/296/2.D2 (NR Xẻo Quýt) tại trụ 296/2 tuyến 478-CL	3232	33,000	
248	22/04/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	- Xây dựng mới TBA 1P-50kVA : 1 trạm - Di dời TBA 1P-50kVA : 1 trạm	Lưới trung hạ thế trạm biến áp Khém Hột Vịt	Cắt LBFCO NR 478-7CL/268/7.D2 (NR Hột Vịt) tại trụ 268/7 tuyến 478CL	300	1600	
249	22/04/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	ốp đà bằng ống PVC, vệ sinh NR, TBA, khắc phục tiếp địa mất đứt, phát quang lưới điện	Từ trụ 268/118/25 đến trụ 268/118/50 TUYẾN 478CL	Cắt 3LBFCO NR 478-7CL/268/118/1.D2 (NR Thủy Sản) tại trụ 268/118/1 tuyến 478CL	207	4750	
250	26/4/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay trụ, dựng bổ sung trụ trên tuyến trung thế hiện hữu; Nâng cấp lưới HTHH từ 1P-1D-220V lên 3P-3D-380V; Nâng cấp 02 TBA từ 1P-50kVA lên 3P-250kVA	Lưới trung hạ thế và TBA Cầu Hột Vịt, Bình Thạnh 2A	Cắt MC tại trụ 268/1 NR 478CL/268/1.D2 (NR Bình Thạnh) tuyến 478-CL Cắt 3DS tại trụ 268 NR 478-2CL/268.D2 (NR Bình Thạnh), tuyến 478CL Cắt 3LBFCO tại trụ 268/55 NR 478-7CL/268/55.D2 (PĐ NR Miễu Trắng - Thủy Sản) tuyến 478-CL	3226	36800	
251	26/04/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	ốp đà bằng ống PVC, vệ sinh NR, TBA, khắc phục tiếp địa mất đứt, phát quang lưới điện	Từ trụ 247/1 đến trụ 247/78 tuyến 476TN	Cắt 3LBFCO NR 476-7TN/247/A.D2 (NR Kinh Giữa)tại trụ 247/A tuyến 476TN	283	2,850	
252	27/4/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Nâng công suất TBA 1P-25KVA Rạch Hai Mạnh lên thành 1P-50kVA	Tại trụ 268/71/4 tuyến 478CL	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-25kVA Rạch Hai Mạnh tại trụ 268/71/4 tuyến 478CL	35	70	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
253	27/04/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	ốp đà bằng ống PVC, vệ sinh NR, TBA, khắc phục tiếp địa mất đứt, phát quang lưới điện	Từ trụ 268/118/44/1 đến trụ 268/118/44/23 tuyến 478CL	Cắt 3LBFCO NR 478-7CL/268/118/1.D2 (NR Thủy Sản) tại trụ 268/118/1 tuyến 478CL	0	0	kết hợp
254	27/4/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	ốp đà bằng ống PVC, vệ sinh NR, TBA, khắc phục tiếp địa mất đứt, phát quang lưới điện	Từ trụ 260/2 đến trụ 260/72 tuyến 476TN	Cắt 3LBFCO NR 476-7TN/260/1.D2 (NR Kinh Máy Đèn)tại trụ 260/1 tuyến 476-TN	478	5,000	
255	28/04/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	- Di dời và Nâng công suất TBA từ 1P-25kVA lên 1P-75kVA 1 trạm	lưới điện trung hạ thế trạm biến áp Ông Lành	Cắt LBFCO NR 478-7CL/268/70/55.D2 (NR Ông Tài) tại trụ 268/70/55 tuyến 478CL	386	2200	
256	28/4/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	ốp đà bằng ống PVC, vệ sinh NR, TBA, khắc phục tiếp địa mất đứt, phát quang lưới điện	Từ trụ 218/3P đến trụ 218/62 tuyến 476TN	Cắt 3LBFCO NR476-7TN/218/2P.D2 (NR Nông Trường Gáo Giồng) tại trụ 218/2P tuyến 476TN	229	2,850	
257	29/04/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	- Nâng công suất TBA từ 1P-37,5kVA lên 1P-75kVA : 1 trạm	Lưới điện trung hạ thế trạm biến áp Xẻo Muồng Sâu	Cắt LBFCO NR 478-7CL/296/12/32/1.D2 (NR Xẻo Muồng Sâu) tại trụ 296/12/32/1 tuyến 478CL	51	300	
258	3/5/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	ốp đà bằng ống PVC, vệ sinh NR, TBA, khắc phục tiếp địa mất đứt, phát quang lưới điện	Từ trụ 74/5 đến trụ 74/25 tuyến 478TX	Cắt 3LBFCO NR 478-7TX/74/1.D2 (NR Bơm Đông An Tiến - Trường Xuân số 2) tại trụ 74/1 tuyến 478TX	194	2850	
259	3/5/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	ốp đà bằng ống PVC, vệ sinh NR, TBA, khắc phục tiếp địa mất đứt, phát quang lưới điện	Từ trụ 146/3 đến trụ 146/12 đến trụ 146/12/42 tuyến 478TX	Cắt 3LBFCO NR 478-7TX/146/2.D2 (NR Nuôi Tôm tuyến 1) tại trụ 146/2 tuyến 478TX	136	1900	
260	4/5/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Tăng cường khoảng dừng dây bọc	Tại trụ 268/91 tuyến 478CL	Cắt 3LBFCO tại trụ 268/55 NR 478-12/12-1 tuyến 478-CL.	2456	22500	
261	4/5/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Tăng cường khoảng dừng dây bọc	Tại trụ 193/31/58/13/30A tuyến 476CL	Cắt 3LBFCO NR 476-7CL/193/31/58/1.D2(NR Cây Dông)tại trụ 193/31/58/1 tuyến 476CL	378	4,000	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
262	5/5/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Tăng cường khoảng dừng dây bọc	Tại trụ 193/103/7; 193/103/15 193/103/28 tuyến 476CL	Cắt 3LBFCO NR 476-7CL/193/103/1.D2 trụ 193/103/1 tuyến 476CL	773	7,730	
263	6/5/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Sửa trụ điện trung thế nghiêng	Tại trụ 193/87B tuyến 476CL	Cắt LBS 476CL/193/6.D2 +3DS 476-7CL/193/7.D2 (NR Ba Sao Đường Thét) tại trụ 193/6 và trụ 193/7 tuyến 476CL. Cắt 3DS 476-2CL/193/5.D2 (NR Ba Sao Đường Thét) tại trụ 193/5 tuyến 476CL	4555	40500	
264	6/5/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Sửa trụ điện trung thế nghiêng	Tại trụ 88/71 tuyến 478CL Tại trụ 88/90 tuyến 478CL	Cắt MC NR 478CL/88/2.D2 (NR Văn Hóa) tại trụ 88/2 tuyến 478CL Cắt 3DS NR 478-2CL/88/1.D2 (NR Văn Hóa) tại trụ 88/1; Kiểm tra LBS đang cắt và cắt 03 DS MV Kinh Kháng Chiến (MV 478CL+476TM) tại trụ (88/102-478CL=354-476TM)	3647	38,000	
265	7/5/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Sửa trụ điện trung thế nghiêng	Tại trụ 268/123, 268/124/2, 268/118/1, 268/118/28, 268/118/46, 268/118/40/10 tuyến 478CL	Cắt 3LBFCO tại trụ 268/55 NR 478-12/12-1 tuyến 478-CL.	2456	22500	
266	7/5/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Sửa trụ điện trung thế nghiêng	Tại trụ 260/72/34/2 tuyến 476TN Tại trụ 260/72/34/17 tuyến 476TN	Cắt 3LBFCO NR 476-7TN/260/1.D2 (NR Kinh Máy Đèn)tại trụ 260/1 tuyến 476-TN	478	5,000	
267	10/05/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Nâng cấp lưới HTHH từ 1P-2D-220V lên 3P-3D-380V Nâng cấp TBA từ 1P-75kVA lên 3P-160kVA : 1 trạm	Lưới trung hạ thế và TBA Ông Vũ	Cắt 3LBFCO 478-7CL/296/2.D2 (NR Xẻo Quýt) tại trụ 296/2 tuyến 478-CL	3232	33,000	
268	10/5/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Dựng trụ đệm trung thế	Khoảng trụ 268/7 đến trụ 268/7/1 tuyến 478CL	Cắt LBFCO NR 478-7CL/268/7.D2 (NR Hột Vịt) tại trụ 268/7 tuyến 478CL	300	1600	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
269	10/5/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Dựng trụ đệm trung thế	Khoảng trụ 268/115 đến trụ 268/116 tuyến 478CL	Cắt 3LBFCO tại trụ 268/55 NR 478-12/12-1 tuyến 478-CL.	2456	22500	
270	11/5/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Tăng cường khóa U để tránh sự cố đứt, tuột giáp níu	Tại trụ 268/70/55/1; 268/70/55/5; 268/70/55/3; 268/70/55/16 tuyến 478CL	Cắt LBFCO NR 478-7CL/268/70/55.D2 (NR Ông Tài) tại trụ 268/70/55 tuyến 478CL	386	2200	
271	12/05/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	- Nâng cấp lưới HTHH từ 1P-2D-220V lên 3P-3D-380V Nâng cấp TBA từ 1P-37,5kVA lên 3x1P-37,5kVA	Lưới trung hạ thế và TBA Ông Vũ 1	Cắt 3LBFCO 478-7CL/296/2.D2 (NR Xẻo Quýt) tại trụ 296/2 tuyến 478-CL	3232	33,000	
272	12/5/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Tăng cường khóa U để tránh sự cố đứt, tuột giáp níu	Tại trụ 268/70/38; 268/70/38/1; 268/70/38/6 tuyến 478CL	Cắt 3LBFCO NR 478-7CL/268/70/38/1.D2 (NR Trường TH Bình Thạnh 2) tại trụ 268/70/38/1 tuyến 478cl	82	855	
273	13/05/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Nâng công suất TBA từ 1P-25kVA lên 2x1P-25kVA : 1 trạm	Tại trụ 307/4 tuyến 477CL	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-25kVA Ngã Ba Đường Lũy 2 tại trụ 307/4 tuyến 477CL	22	200	
274	13/5/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay LBFCO bị hỏng cháy cánh bướm	Tại trụ 268/7 tuyến 478CL	Cắt MC trụ 268/1 NR 478CL/268/1.D2; Cắt 3DS tại trụ 268 NR 478-2CL/268.D2 Cắt 3LBFCO tại trụ 268/55 NR 478-7CL/268/55.D2 tuyến 478-CL	3226	36800	
275	13/5/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay LBFCO bị hỏng cháy cánh bướm	Tại trụ 268/124 tuyến 478CL Tại trụ 268/118/2A/1 tuyến 478CL	Cắt 3LBFCO tại trụ 268/55 NR 478-12/12-1 tuyến 478-CL.	2456	22500	
276	14/5/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay thùng CB mục sét TBA 1P-50kVA Kinh Xáng Mới	Tại trụ 313/5 tuyến 476CL	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Kinh Xáng Mới tại trụ 313/5 tuyến 476CL	47	380	
277	17/05/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	- Xây dựng mới TBA 1P-50kVA : 1 trạm	Lưới điện trung hạ thế Trạm biến ấp Ngã Cái	Cắt LBFCO NR 478-7CL/329/25A/1.D2 (NR Mỹ Long 9)tại trụ 329/25A/1 tuyến 478CL	345	2000	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
278	17/5/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay thùng CB mục sét TBA 1P-25kVA Lê Văn Dũng	Tại trụ 299 tuyến 476CL	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-25kVA Lê Văn Dũng tại trụ 299 tuyến 476CL	47	190	
279	18/05/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	- Nâng công suất TBA từ 2x1P-25kVA Cua Lợi Hòa lên thành 1P-100kVA : 1 trạm	Tại trụ 329/84 tuyến 478-CL	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 2x1P-25kVA Cua Lợi Hòa tại trụ 329/84 NR 478-12/15 tuyến 478-CL	44	270	
280	19/5/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay thùng CB mục sét, thùng điện kế hỏng TBA 1P-25kVA Cây Dông 2	Tại trụ 193/31/58/13/1A tuyến 476CL	Cắt CB +FCO TBA 1P-25kVA Cây Dông 2 tại trụ 193/31/58/13/1A tuyến 476CL	29	70	
281	19/5/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay thùng CB mục sét, thay cáp đồng bọc 24kV có mối nối (3m) TBA 1P-25kVA Vàm kỳ Son	Tại trụ 193/31/8 tuyến 476CL	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-25kVA Vàm Kỳ Son tại trụ 193/31/8 NR 476-11/1/2 tuyến 476CL	28	70	
282	21/5/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay thùng CB mục sét, Khắc phục tiếp đại không đạt yêu cầu mất, đứt TBA 1P-50kVA Kênh 1000	Tại trụ 193/78/14 tuyến 476CL	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Kênh 1000 tại trụ 193/78/14 tuyến 476CL	81	380	
283	21/5/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay thùng CB mục sét, thay lại CB 250A, Thay cáp xuất TBA có mối nối không đảm bảo vận hành TBA 1P-50kVA Kinh Xáng Mới 1	Tại trụ 313/22 tuyến 476CL	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA Kinh Xáng Mới 1 tại trụ 313/22 tuyến 476CL	55	180	
284	24/5/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Nâng công suất TBA 1P-50kVA Kỳ Son 3 lên thành 1P-100kVA	Tại trụ 193/31/69 tuyến 476CL	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA Kỳ Son 3 tại trụ 193/31/69 tuyến 476CL	90	140	
285	24/5/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay thùng CB mục sét TBA 1P-37,5kVA Nhà Báo 2	Tại trụ 311/10/35 tuyến 476CL	Cắt CB +FCO và tháo cần TBA 1P-37,5kVA Nhà Báo 2 tại trụ 311/10/35 tuyến 476CL	44	70	
286	24/5/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay thùng CB mục sét TBA 1P-25kVA Nhà Báo 1	Tại trụ 311/10/16 tuyến 476CL	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-25kVA NhÀ Báo 1 tại trụ 311/10/16 tuyến 476CL	34	70	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
287	27/5/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay thùng CB mục sét, thùng điện kế TBA 1P-25kVA Tây xếp Trái 2	Tại trụ 311/24/33 tuyến 476CL	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-25kVA Tây Xếp Trái 1 tại trụ 311/24/33 tuyến 476CL	36	70	
288	27/5/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay thùng CB mục sét TBA 1P-50kVA Mỹ Hưng Hòa 1A	Tại trụ 159/8 tuyến 478CL	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Mỹ Hưng Hòa 1A tại trụ 159/8 tuyến 478CL	39	180	
289	31/5/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay thùng CB mục sét TBA 1P-50kVA Mỹ Hưng Hòa 2	Tại trụ 159/16 tuyến 478CL	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Mỹ Hưng Hòa 2 tại trụ 159/16 tuyến 478CL	114	380	
290	31/05/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay thùng CB mục sét TBA 1P-37,5kVA Rạch Xẻo Gừa	Tại trụ 159/24 tuyến 478CL	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-25kVA Rạch Xẻo Gừa tại trụ 159/24 tuyến 478CL	39	198	
291	01/06/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay thùng CB mục sét, thùng điện kế, thay lại CB 250A, Khắc phục tiếp đại không đạt yêu cầu mất, đứt TBA 1P-50kVA Cầu Đình	Tại trụ 159/5/10 tuyến 478CL	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Cầu Đình tại trụ 159/5/10 tuyến 478CL	76	105	
292	02/06/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay trụ, dựng bổ sung trụ trên tuyến trung thế hiện hữu Nâng cấp lưới HTHH; HTĐL Nâng cấp TBA từ 1P-37,5kVA và 1P-75kVA lên 3P-250kVA	Lưới điện trung hạ thế và TBA Trường tiểu học Ba Sao 1	Cắt LBS 476CL/193/6.D2 +3DS 476-7CL/193/7.D2 trụ 193/6 và trụ 193/7 tuyến 476CL. Cắt 3DS 476-2CL/193/5.D2 trụ 193/5 tuyến 476CL.	4555	40500	
293	02/06/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay trụ, dựng bổ sung trụ trên tuyến trung thế hiện hữu Nâng cấp lưới HTHH từ 1P-1D-220V lên 3P-3D-380V Nâng cấp lưới HTĐL từ 1P-2D-220V lên 3P-4D-380V Nâng cấp TBA từ 1P-50kVA lên 3P-160kVA : 1 trạm	Lưới trung hạ thế và TBA Ba Sao - Đường Thét	Cắt LBS 476CL/193/6.D2 +3DS 476-7CL/193/7.D2 trụ 193/6 và trụ 193/7 tuyến 476CL. Cắt 3DS 476-2CL/193/5.D2 trụ 193/5 tuyến 476CL. Cắt 3FCO MV476TM-476CL/193/112.D2 (MV Ba Sao) tại trụ 193/112 tuyến 476CL	0	0	kết hợp
294	4/6/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay thùng CB mục sét, thùng điện kế TBA 1P-37,5kVA Bà kiểng 2A	Tại trụ 159/35 tuyến 478CL	Cắt CB+FCO và tháo cần FCO TBA 1P-37,5KVA Bà kiểng 2A tại trụ 159/35 tuyến 478CL	37	285	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
295	4/6/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay thùng CB mục sét TBA 1P- 50KVA Hòa Dân 2	Tại trụ 88/60 tuyến 478-CL	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50KVA Hòa Dân 2 tại trụ 88/60 tuyến 478-CL	58	60	
296	07/06/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay trụ, dựng bổ sung trụ trên tuyến trung thế hiện hữu Nâng cấp lưới HTHH; HTĐL; Nâng cấp TBA từ 1P-100kVA lên 3P-250kVA	Lưới trung hạ thế và TBA Ấp 4 Ba Sao	Cắt LBS 476CL/193/6.D2 +3DS 476-7CL/193/7.D2 trụ 193/6 và trụ 193/7 tuyến 476CL. Cắt 3DS 476-2CL/193/5.D2 (NR Ba Sao Đường Thét) tại trụ 193/5 tuyến 476CL. Cắt 3FCO MV476TM-476CL/193/112.D2 (MV Ba Sao) tại trụ 193/112 tuyến 476CL	0	0	kết hợp
297	08/06/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	- Xây dựng mới TBA 1P-50kVA : 1 trạm	Lưới trung hạ thế trạm biến áp Kinh Ông Huyên 1A	Cắt LBFCO NR 476-7CL/257/1.D2 (NR Kinh Ông Huyện) tại trụ 257/1 tuyến 476CL	139	1500	
298	8/6/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay thùng CB mục sét TBA 1P-75kVA Bình Phú Lợi	Tại trụ 268/5/18 tuyến 478CL	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-75kVA Bình Phú Lợi tại trụ 268/5/18 tuyến 478CL	94	175	
299	8/6/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay thùng CB mục sét TBA 1P-75kVA Hột Vịt	Tại trụ 268/7/20 tuyến 478CL	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-75kVA Hột Vịt tại trụ 268/7/20 tuyến 478CL	115	360	
300	10/6/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Nâng công suất TBA 1P-50kVA Thầy Thuốc-Phương Thịnh lên thành 1P-75kVA	Tại trụ 257A/7 tuyến 476-CL	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-25kVA Thầy Thuốc Phương Thịnh tại trụ 257A/7 tuyến 476-CL	37	70	
301	10/6/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay thùng CB mục sét TBA 1P-37,5kVA Cầu Hột Vịt	Tại trụ 268/8 tuyến 478CL	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-37,5kVA Cầu Hột Vịt tại trụ 268/8 tuyến 478CL	99	285	
302	10/6/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay thùng CB mục sét TBA 1P-50kVA Khém Bần Sụ 1	Tại trụ 268/25 tuyến 478CL	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Khém Bần Sụ 1 tại trụ 268/25 tuyến 478CL	55	140	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
303	11/06/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	- Xây dựng mới TBA 1P-50kVA : 1 trạm	Lưới trung hạ thế trạm biến áp An Phong 1	Cắt 3LBFCO NR 476-7CL/311/1.D2 (NR Kinh An Phong-Mỹ Hòa) tại trụ 311/1 tuyến 476CL	755	8000	
304	14/6/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Nâng công suất TBA 1P-25kVA Kinh Xáng Mới lên thành 1P-50kVA	Tại trụ 313/5 tuyến 476CL	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-25kVA Kinh Xáng Mới tại trụ 313/5 tuyến 476CL	47	70	
305	14/6/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay thùng CB mục sét TBA 1P-25kVA An Hữu	Tại trụ 268/70/55/3 tuyến 478CL	Cắt CB+FCO và tháo cần FCO TBA 1P-25kVA An Hữu tại trụ 268/70/55/3 tuyến 478CL	51	190	
306	14/6/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay thùng CB mục sét TBA 3x1P-50kVA Rạch Tăng So tại trụ 268/118/2A/23 tuyến 478-CL	Tại trụ 268/118/2A/23 tuyến 478-CL	Cắt CB + 03 FCO và tháo 03 cần FCO TBA 3x1P-50kVA Rạch Tăng So tại trụ 268/118/2A/23 tuyến 478-CL	75	665	
307	15/06/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	- Xây dựng mới TBA 1P-50kVA : 1 trạm - Xây dựng mới lưới HTĐL 1P-3D-220V : 0,025 km	Lưới trung hạ thế Trạm biến áp Kinh Xáng Mới 4	Cắt 3LBFCO NR 478-7TX/198.D2 (NR Bơm Hưng Thạnh 2, 3) tại trụ 198 tuyến 478TX Cắt CB +FCO TBA 1P-50kVA Kinh Xáng Mới 4 tại trụ 313/80 tuyến 476CL	331	7000	
308	16/6/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay thùng CB mục sét, thùng điện kế TBA 1P-100kVA Cầu Trâu Trắng 1	Tại trụ 39/17 tuyến 474QT	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-100kVA Cầu Trâu Trắng 1 tại trụ 39/17 tuyến 474QT	175	280	
309	16/6/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay thùng CB mục sét TBA 1P-100kVA Rạch Trâu Trắng	Tại trụ 46/48A/15 tuyến 474QT	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-100kVA Rạch Trâu Trắng tại trụ 46/48A/15 tuyến 474QT	154	760	
310	16/6/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay thùng ĐK hỏng, Thay cáp xuất TBA có mối nối không đảm bảo vận hành TBA 1P-50kVA Phong Mỹ 5	Tại trụ 46/88 tuyến 474QT	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA Phong Mỹ 5 tại trụ 46/88 tuyến 474QT	108	380	
311	17/6/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Nâng công suất TBA 1P-37,5kVA Mười Tạ-Mương Đào lên thành 1P-100kVA	Tại trụ 231/73 tuyến 476TN	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 2x1P-37,5kVA Mười Tạ-Mương Đào tại trụ 231/73 tuyến 476TN	67	123	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
312	18/06/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	- Xây dựng mới TBA 1P-50kVA : 1 trạm	lưới trung hạ thế trạm biến áp Kinh Máy Đèn 2	Cắt 3LBFCO NR 476-7TN/260/1.D2 (NR Kinh Máy Đèn)tại trụ 260/1 tuyến 476-TN	478	5,000	
313	18/6/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay thùng CB mục sét, thay thùng điện kế, thay cáp đồng bộ 24kV có mối nối (3m) TBA 1P-75kVA Cái Bí 1	Tại trụ 37/4 tuyến 474QT	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-75kVA Cái Bí 1 tại trụ 37/4 tuyến 474QT	101	193	
314	18/6/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay thùng CB mục sét,Khắc phục tiếp đại không đạt yêu cầu mất, đứt TBA 1P-50kVA Cái Bí	Tại trụ 37/13tuyến 474QT	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA Cái Bí tại trụ 37/13 tuyến 474QT	50	140	
315	21/06/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay dây nhôm bọc 3xACX-240 thành 3xACXH-240; Thay sứ đứng Thay và dựng 05 trụ BTLT 14m, 02 trụ BTLT 20m Thay bộ xà, bộ cơi	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV tuyến 477QT (đoạn từ trụ 29 - 51)	Cô lập tuyến 474-QT, Cô lập tuyến 477-QT, cắt 03 DS tại trụ 46/1 NR 474QT/46.D2 (NR UB Phong Mỹ)	3204	21600	
316	22/06/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay dây nhôm bọc 3xACX-185 thành 3xACXH-185; Thay sứ; Thay bộ xà, bộ cơi	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV tuyến 474QT (đoạn từ trụ 30 - 41)	Cô lập tuyến 474-QT, Cô lập tuyến 477-QT, cắt 03 DS tại trụ 46/1 NR 474QT/46.D2 (NR UB Phong Mỹ)	0	0	kết hợp
317	22/6/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay thùng CB mục sét, thay thùng điện kế TBA 1P-75kVA Cái Bí 2	Tại trụ 37/20 tuyến 474QT	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-75kVA Cái Bí 2 tại trụ 37/20 tuyến 474QT	94	475	
318	22/6/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay thùng CB mục sét, thay thùng điện kế TBA 1P-50kVA Cái Bí 3	Tại trụ 37/30 tuyến 474QT	Cắt CB +FCO TBA 1P-50kVA Cái Bí 3 tại trụ 37/30 tuyến 474QT	63	140	
319	23/06/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay dây nhôm bọc; Thay sứ; Thay bộ xà, bộ cơi	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV nhánh rẽ Kinh Cây Dông (từ trụ 193/31/58 - 193/31/58/13; 193/31/58/13/33T; 193/31/58/13/22P) tuyến 476CL	Cắt 3LBFCO NR 476-7CL/193/31/58/1.D2(NR Cây Dông)tại trụ 193/31/58/1 tuyến 476CL	378	4,000	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
320	24/06/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay dây nhôm bọc 3xACX-185 thành 3xACXH-185; Thay sứ; Thay bộ xà, bộ cơi	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV nhánh rẽ Kinh Cây Dông (từ trụ 193/31/58 - 193/31/58/13; 193/31/58/13/33T; 193/31/58/13/22P) tuyến 476CL	Cắt 3LBFCO NR 476-7CL/193/31/58/1.D2(NR Cây Dông)tại trụ 193/31/58/1 tuyến 476CL	378	4,000	
321	25/6/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay thùng CB mục sét, thay thùng điện kế TBA 1P-75kVA Rạch Trâu Trắng 1	Tại trụ 46/48A/9 tuyến 474-QT	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-75kVA Rạch Trâu Trắng 1 tại trụ 46/48A/9 tuyến 474-QT	126	192.5	
322	25/06/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay thùng CB mục sét, thay thùng điện kế, Khắc phục tiếp đại không đạt yêu cầu mất, đứt TBA 1P-50kVA Cầu Nhà Hay	Tại trụ 46/43A/7 tuyến 474QT	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Cầu Nhà Hay tại trụ 46/43A/7 tuyến 474QT	111	140	
323	28/06/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay dây nhôm bọc 3xACX-185 thành 3xACXH-185; Thay sứ; Thay bộ xà, bộ cơi	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV nhánh rẽ Kinh Cây Dông (từ trụ 193/31/58 - 193/31/58/13; 193/31/58/13/33T; 193/31/58/13/22P) tuyến 476CL	Cắt 3LBFCO NR 476-7CL/193/31.D2 (NR Kỳ Son)tại trụ 193/31 tuyến 476CL	1314	15,000	
324	28/06/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay thùng CB mục sét TBA 1P-50kVA Kinh Nhà Hay 1	Tại trụ 46/43A/13 tuyến 474QT	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Kinh Nhà Hay 1 tại trụ 46/43A/13 tuyến 474QT	107	140	
325	28/6/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay thùng CB mục sét TBA 1P-50kVA Kinh Nhà Hay 2	Tại trụ 46/43A/36 tuyến 474QT	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Kinh Nhà Hay 2 tại trụ 46/43A/36 tuyến 474QT	143	380	
326	29/06/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay dây nhôm bọc 3xACX-185 thành 3xACXH-185; Thay sứ; Thay bộ xà, bộ cơi	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV nhánh rẽ Cống Kho (từ trụ 193/103 - 193/103/67) tuyến 476CL	Cắt 3LBFCO NR 476-7CL/193/103/1.D2 (NR Cống Kho Thầy Thuốc) tại trụ 193/103/1 tuyến 476CL	773	7,730	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
327	30/6/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay thùng CB mục sét, thùng điện kế TBA 1P-37,5kVA Mương Tư Lợp	Tại trụ 46/56A/5 tuyến 474QT	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-37,5kVA Mương Tư Lợp tại trụ 46/56A/5 tuyến 474QT	68	285	
328	30/6/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay thùng CB mục sét, thùng điện kế, Thay cáp xuất TBA có mối nối không đảm bảo vận hành TBA 2x1P-25KVA Kênh công sự 1	Tại trụ 261/18tuyến 476TN	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 2x1P-25kVA Kênh Công sự 1 tại trụ 261/18 tuyến 476TN	54	25	
329	30/06/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay dây nhôm bọc 3xACX-185 thành 3xACXH-185; Thay sứ; Thay bộ xà, bộ cơi	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV nhánh rẽ Cống Kho (từ trụ 193/103 - 193/103/67) tuyến 476CL	Cắt 3LBFCO NR 476-7CL/193/103/1.D2 (NR Cống Kho Thầy Thuốc) tại trụ 193/103/1 tuyến 476CL	773	7,730	
330	01/07/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay thùng điện kế,Khắc phục tiếp đại không đạt yêu cầu mất, đứt TBA 1P-25kVA Kinh Giữa 1A	Tại trụ 247/11 tuyến 476TN	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-25kVA Kinh Giữa 1A tại trụ 247/11 tuyến 476TN	43	198	
331	1/7/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay thùng CB mục sét, thùng điện kế TBA 1P-25kVA Kinh 10 tạ 1	Tại trụ 231/15 tuyến 476TN	Cắt CB +FCO TBA 1P-25kVA Kinh 10 tạ 1 tại trụ 231/15 tuyến 476TN	37	20	
332	02/07/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay dây nhôm bọc 3xACX-185 thành 3xACXH-185; Thay sứ; Thay bộ xà, bộ cơi	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV nhánh rẽ Cống Kho (từ trụ 193/103 - 193/103/67) tuyến 476CL	Cắt LBS 476CL/193/6.D2 +3DS 476-7CL/193/7.D2 trụ 193/6 và trụ 193/7 tuyến 476CL. Cắt 3DS 476-2CL/193/5.D2 trụ 193/5 tuyến 476CL. Cắt 3FCO MV476TM-476CL/193/112.D2 (MV Ba Sao) tại trụ 193/112 tuyến 476CL	4555	40500	
333	05/07/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay dây nhôm bọc 3xACX-185 thành 3xACXH-185; Thay sứ; Thay bộ xà, bộ cơi	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV nhánh rẽ Kinh Nhà Hay (từ trụ 46/43A - 46/43A/62) tuyến 474QT	Cắt 3LBFCO NR 474-7QT/46/43A/1.D2(NR Kinh Nhà Hay) tại trụ 46/43A/1 tuyến 474QT	1045	10000	
334	5/7/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay thùng CB mục sét, thùng điện kế TBA 1P-50kVA Kinh 10 tạ 2	Tại trụ 231/35 tuyến 476TN	Cắt CB +FCO TBA 1P-50kVA Kinh 10 tạ 1 tại trụ 231/35 tuyến 476TN	67	380	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
335	5/7/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay thùng CB mục sét, thùng điện kế,Thay cáp xuất TBA có mối nối không đảm bảo vận hành,Khắc phục tiếp đại không đạt yêu cầu mất, đứt TBA 1P-100kVA ấp 2,4 Gáo Giồng	Tại trụ 194 tuyến 476TN	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-100kVA ấp 2,4 Gáo Giồng tại trụ 194 tuyến 476TN	86	665	
336	06/07/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay dây nhôm bọc 3xACX-185 thành 3xACXH-185; Thay sứ; Thay bộ xà, bộ cơi	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV nhánh rẽ Kinh Nhà Hay (từ trụ 46/43A - 46/43A/62) tuyến 474QT	Cắt 3LBFCO NR 474-7QT/46/43A/1.D2(NR Kinh Nhà Hay) tại trụ 46/43A/1 tuyến 474QT	1045	10000	
337	07/07/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay dây nhôm bọc 3xACX-185 thành 3xACXH-185; Thay sứ; Thay bộ xà, bộ cơi	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV nhánh rẽ Kinh Nhà Hay (từ trụ 46/43A - 46/43A/62) tuyến 474QT	Cắt MC +3DS NR 474QT/46.D2 (NR UB Phong Mỹ)tại trụ 46 tuyến 474QT Cắt 3LBFCO NR 474-7QT/46/52.D2 (PĐ Lò Gạch-Tân Nghĩa) tại trụ 46/52 tuyến 474QT	2571	50000	
338	08/07/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay dây nhôm bọc 3xACX-185 thành 3xACXH-185; Thay sứ; Thay bộ xà, bộ cơi	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV Nhánh rẽ Miễu Trắng - Thủy Sản (trụ 268/55 đến 268/70; 268/60 đến 268/60/5) tuyến 478CL	Cắt 3LBFCO tại trụ 268/55 NR 478-12/12-1 tuyến 478-CL.	2456	22500	
339	8/7/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay thùng CB mục sét, thùng điện kế, Khắc phục tiếp đại không đạt yêu cầu mất, đứt TBA 1P-25KVA Kênh Công Điền	Tại trụ 206/20 tuyến 476TN	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-25kVA Kênh Công Điền tại trụ 206/20 tuyến 476TN	37	70	
340	8/7/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay thùng CB mục sét, thùng điện kế TBA 1P-25KVA Máng Nổi	Tại trụ 206/29 tuyến 476TN	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-25kVA Máng Nổi tại trụ 206/29 tuyến 476TN	59	70	
341	09/07/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay dây nhôm bọc 3xACX-185 thành 3xACXH-185; Thay sứ; Thay bộ xà, bộ cơi	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV Nhánh rẽ Miễu Trắng - Thủy Sản (trụ 268/55 đến 268/70; 268/60 đến 268/60/5) tuyến 478CL	Cắt MC tại trụ 268/1 NR 478CL/268/1.D2 (NR Bình Thạnh) tuyến 478-CL Cắt 3DS tại trụ 268 NR 478-2CL/268.D2 (NR Bình Thạnh), tuyến 478CL	5749	60000	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
								Cắt 3LBFCO tại trụ 268/70/5 NR 478-12/12-1/3 tuyến 478CL.			
342	12/07/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay dây nhôm bọc 3xACX-185 thành 3xACXH-185; Thay sứ; Thay bộ xà, bộ cơi	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV Nhánh rẽ Miễu Trắng - Thủy Sản (trụ 268/70 đến 268/123) tuyến 478CL	Cắt LBFCO NR 478-7CL/268/55.D2 (PĐ NR Miễu Trắng - Thủy Sản) tại trụ 268/55 tuyến 478CL	2518	30000	
343	12/7/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay thùng CB mục sét, thùng điện kế TBA 1P-50KVA Trường TH Kinh 15	Tại trụ 213 tuyến 476TN	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA Trường TH Kinh 15 tại trụ 213 tuyến 476TN	51	140	
344	12/7/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay thùng CB mục sét, thùng điện kế TBA 1P-50KVA Năm Phương	Tại trụ 247 tuyến 476TN	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50KVA Năm Phương tại trụ 247 tuyến 476TN	109	140	
345	13/07/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay dây nhôm bọc 3xACX-50 thành 3xACXH-50 dài 1010m Thay 15 bộ sứ chuỗi Thay và lắp đặt tổng cộng 01 bộ xà, bộ cơi (1 lần)	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV Nhánh rẽ khu tái định cư Thị Trấn Mỹ Thọ	Cắt MC PĐ 477CL/61A.D2 trụ 61A tuyến 477CL; Cắt 3DS PĐ477-7CL/61B.D2 trụ 61B tuyến 477CL; Cắt MC PĐ 477CL/129.D2 trụ 129; Cắt 3DS PĐ 477-1CL/128.D2 trụ 128 tuyến 477CL; Cắt LBS PĐ 478CL/113.D2 trụ 113; Cắt 3 DS PĐ 478-2CL/112A.D2 trụ 112A Cắt MC PĐ 478CL/170.D2 trụ 170 Cắt 3DS PĐ 478-2CL/169A.D2 trụ 169A tuyến 478CL.	5024	1394803	
346	13/07/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay dây nhôm bọc 3xACX-185 thành 3xACXH-185; Thay sứ; Thay bộ xà, bộ cơi	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV Nhánh rẽ Miễu Trắng - Thủy Sản (trụ 268/70 đến 268/123) tuyến 478CL	Cắt LBFCO NR 478-7CL/268/55.D2 (PĐ NR Miễu Trắng - Thủy Sản) tại trụ 268/55 tuyến 478CL	2518	30000	
347	14/7/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay thùng CB mục sét, thùng điện kế TBA 1P-25KVA Cầu Máy Đèn	Tại trụ 261 tuyến 476TN	Cắt CB + FCO và tháo cần FCO TBA 1P-25kVA Cầu Máy Đèn tại trụ 261 tuyến 476TN	41	190	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
348	14/7/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay thùng CB mục sét, thùng điện kế TBA 1P-25kVA Khu DL Gáo Giồng	Tại trụ 218/56P tuyến 476TN	Cắt CB +3FCO TBA 1P-25kVA Khu DL Gáo Giồng tại trụ 218/56P tuyến 476TN	25	190	
349	15/07/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	- Thay dây nhôm trần A-70 thành AC-70 dài 310m - Thay dây nhôm bọc 3xACX-50 thành 3xACXH-50 dài 903m - Thay 12 bộ sứ chuỗi - Thay và dựng 02 trụ BTLT 14m - Thay và lắp đặt tổng cộng 01 bộ xà, bộ cơi (1 lần)	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV Nhánh rẽ Chợ Bình Hàng Trung (trụ 221A đến 221A/5)	Cắt MC tại trụ 273A PĐ 477CL/273A.D2 (PĐ Bình Hàng Tây), tuyến 477CL. Cắt 3DS tại trụ 273 PĐ 477-1CL/273.D2 (PĐ Bình Hàng Tây), tuyến 477CL Cắt MC tại trụ 269A PĐ 478/269A.D2(PĐ Đảng Ủy Bình Hàng Tây), tuyến 478CL Cắt 3DS tại trụ 270 PĐ 478-7CL/270.D2- PĐ Đảng Ủy Bình Hàng tây, tuyến 478CL - Cắt LBS tại trụ 215 PĐ 477-12 tuyến 477-CL. - Cắt 03 DS tại trụ 216 PĐ 477-12 tuyến 477-CL -Cắt LBS tại trụ 217 PĐ 478-12 tuyến 478-CL. -Cắt 3DS tại trụ 214 PĐ 478-12 tuyến 478CL.	10165	90000	
350	16/07/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	- Thay dây nhôm bọc 3xACX-50 thành 3xACXH-50 dài 1.976m - Thay 18 bộ sứ chuỗi - Thay và lắp đặt tổng cộng 11 bộ xà, bộ cơi	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV Nhánh rẽ điện phục vụ khu 8 và bảo vệ rừng tràm Mỹ Long	Cắt 3LBFCO NR 477-7CL/154/152/5.D2 (NR Trung Tâm GDLĐ-XH)tại trụ 154/152/5 tuyến 477CL	162	5000	
351	16/7/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay lại CB 125A TBA 1P-50kVA Cầu Cả Oanh	Tại trụ 132/8 NR 476-10/1B/1 tuyến 476CL	Cắt CB +FCO TBA 1P-50kVA Cầu Cả Oanh tại trụ 132/8 tuyến 476CL	59	105	
352	16/7/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay lại CB 200A,Khắc phục tiếp đại không đạt yêu cầu mất, đứt TBA 1P-	Tại trụ 193/87 tuyến 476CL	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-37,5kVA Trường TH Ba Sao 1 tại trụ 193/87 tuyến 476CL	76	105	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
						37,5kVA Trường TH Ba Sao 1					
353	19/07/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	- Thay trụ BTLT 8,5m: 7 trụ; BTLT 10m: 6 trụ, BTLT 12m: 02 trụ. - Thay dây ABC3x95 bằng ABC3x95: 2.423 mét. - Cơi U120-2m: 13 bộ.	Sửa chữa lưới hạ thế Tuyến ấp 4 Cua Lợi Hoà- Kênh Đào	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 2x1P-25kVA Cua Lợi Hòa tại trụ 329/84 tuyến 478-CL Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 2x1P-25kVA Quảng Sách 2 tại trụ 329/85 tuyến 478CL Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-75kVA Kênh Đào 1 tại trụ 14/45/30 tuyến 474MTh Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Kinh Xáng Phèn 3 tại trụ 296/109/19P tuyến 478CL	235	2000	
354	19/7/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay lại CB 250A TBA 1P-50kVA Kỳ Son 5A	Tại trụ 193/31/116A tuyến 476CL	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Kỳ Son 5A tại trụ 193/31/116A tuyến 476CL	53	140	
355	19/7/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay lại CB 250A TBA 1P-50KVA Kinh Xáng Mới 2	Tại trụ 313/40 tuyến 476-CL	Cắt CB + FCO TBA 1P-50KVA Kinh Xáng Mới 2 tại trụ 313/40 (tuyến 476-CL	52	180	
356	20/07/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	- Thay trụ BTLT 8,5m: 08 trụ. - Thay dây ABC2x70+AV70 bằng ABC3x70: 496 mét. - Cơi U120-2m: 02 bộ.	Sửa chữa lưới hạ thế trạm biến áp ấp AB 2	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA ấp AB 3 tại trụ 154/22/28/1 tuyến 477CL	74	400	
357	20/7/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay lại CB 250A TBA 1P-50kVA Nhà Báo 1A	Tại trụ 311/10/6 tuyến 476CL	Cắt CB +FCO TBA 1P-50kVA Nhà Báo 1A tại trụ 311/10/6 tuyến 476CL	0	0	
358	20/7/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay lại CB 250A TBA 1P-50kVA Ông Bằng	Tại trụ 146/4tuyến 477-CL	Cắt CB + FCO TBA 1P-50KVA Ông Bằng tại trụ 146/4 tuyến 477CL	100	140	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
359	21/07/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	- Thay trụ BTLT 8,5m: 04 trụ. - Thay dây 2xAV70 bằng ABC2x70: 779 mét.	Sửa chữa lưới hạ thế Ngã Ba Kinh Đình	Cắt LBFCO NR 477-7CL/215/11/18.D2 (NR Kinh Đình 2) tại trụ 215/11/18 tuyến 477CL	292	1,500	
360	22/7/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay lại CB 250A TBA 1P-50KVA Bà Kiểng 1A	Tại trụ 159/38 tuyến 478CL	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA Bà Kiểng 1A tại trụ 159/38 tuyến 478CL	79	140	
361	22/7/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay lại CB 200A,Thay cáp xuất TBA có mối nối không đảm bảo vận hành TBA 1P-100kVA Bình Thạnh 2	Tại trụ 268/19 tuyến 478CL	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-100kVA Bình Thạnh 2 tại trụ 268/19 tuyến 478CL	110	280	
362	25/07/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	- Thay trụ BTLT 8,5m: 04 trụ. - Thay dây 2xAV70 bằng ABC2x70: 779 mét.	Sửa chữa lưới hạ thế Kinh Đình 2	Cắt LBFCO NR 477-7CL/215/11/18.D2 (NR Kinh Đình 2) tại trụ 215/11/18 tuyến 477CL	292	1,500	
363	26/07/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	- Thay trụ BTLT 8,5m: 4 trụ; BTLT 10m: 2 trụ - Thay dây 3xAV70 bằng ABC3x70: 475 mét. - Cơi U120-2m: 02 bộ.	Sửa chữa lưới hạ thế Rạch Ông Xuân	Cắt CB +3FCO tháo 3 cần FCO TBA 3P-250kVA Lò Đường 1 tại trụ 110A/36 tuyến 477CL	313	2,000	
364	26/7/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay lại CB 250A TBA 1P-100kVA Khém Cây Bàng	Tại trụ 268/61/14/12 tuyến 478-CL	Cắt CB +FCO TBA 1P-75kVA Khém Cây Bàng tại trụ 268/61/14 tuyến 478-CL	146	175	
365	26/7/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay lại CB 100A TBA 1P-37,5kVA Thủy Sản Ông Chùm 1	Tại trụ 268/118/2A/13/6 tuyến 478CL	Cắt CB +FCO TBA 1P-37,5kVA Thủy Sản Ông Chùm 1 tại trụ 268/118/2A/13/6 tuyến 478CL	66	105	
366	27/07/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	- Thay trụ BTLT 8,5m: 14 trụ - Thay dây 2xAV70 bằng ABC2x70: 809 mét. - Cơi U120-2m: 02 bộ.	Sửa chữa lưới hạ thế Trụ Đá Ông Bi	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-75kVA Trụ Đá Ông Bi tại trụ 110A/69 tuyến 477CL Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Trụ Đá Ông Bi 1 tại trụ 110A/69/7T tuyến 477CL	240	2000	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
367	27/07/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	- Thay trụ BTLT 8,5m: 04 trụ - Thay dây ABC2x70 bằng ABC2x70: 1128 mét. - Cơi U120-2m: 06 bộ.	Sửa chữa lưới hạ thế TBA CDC Phương Trà 3	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-100kVA CDC Phương Trà 3 tại trụ 193/23T NR 476-11/2 tuyến 476CL	119	280	
368	28/7/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay cáp đồng bọc 24kV có mối nối (3m),Khắc phục tiếp đại không đạt yêu cầu mất, đứt TBA 1P-50kVA Ba Sao -Đường Thét	Tại trụ 193/101 tuyến 476CL	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA Ba Sao Đường Thét tại trụ 193/101 tuyến 476CL	96	380	
369	28/7/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay cáp đồng bọc 24kV có mối nối (3m),Thay cáp xuất TBA có mối nối không đảm bảo vận hành TBA 1P-50kVA Tây xếp Trái	Tại trụ 311/24/6 tuyến 476-CL	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA Tây Xếp Trái tại trụ 311/24/6 tuyến 476-CL	76	140	
370	2/8/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay cáp đồng bọc 24kV có mối nối (5m)	Tại trụ 146/1 tuyến 477CL	Cắt LBFCO và tháo hotline NR 477-7CL/146/1.D2 (NR Ông Bằng) tại trụ 146/1 tuyến 477CL	94	475	
371	2/8/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay cáp đồng bọc 24kV có mối nối (3m) TBA 1P-50kVA Cầu Đình 1	Tại trụ 159/5/4 tuyến 478CL	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA Cầu Đình 1 tại trụ 159/5/4 tuyến 478CL	87	380	
372	5/8/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay cáp đồng bọc 24kV có mối nối (3m),Khắc phục tiếp đại không đạt yêu cầu mất, đứt TBA 1P-25kVA Kinh Giữa 1B	Tại trụ 247/18 tuyến 476TN	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-25kVA Kinh Giữa 1B tại trụ 247/18 tuyến 476TN	23	70	
373	5/8/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay cáp đồng bọc 24kV có mối nối (3m) TBA 1P-50kVA Kinh Giữa 4A	Tại trụ 247/71 tuyến 476TN	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA Kinh Giữa 4A tại trụ 247/71 tuyến 476TN	71	380	
374	9/8/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay cáp đồng bọc 24kV có mối nối (3m) TBA 1P-25kVA Kênh 10 tạ 3	Tại trụ 231/48 tuyến 476tn	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-25kVA Kênh 10 tạ 3 tại trụ 231/48 tuyến 476TN	21	190	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
375	9/8/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay cáp đồng bọc 24kV có mối nối (3m) TBA 1P-25kVA Năm Đảnh	Tại trụ 179 tuyến 476TN	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-25kVA Năm Đảnh tại trụ 179 tuyến 476TN	15	190	
376	10/8/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay cáp đồng bọc 24kV có mối nối (3m) TBA 1P-37,5kVA Kinh Ông Hai 1A	Tại trụ 260/72/20 tuyến 476TN	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-37,5kVA Kinh Ông Hai 1A tại trụ 260/72/20 tuyến 476TN	56	285	
377	10/8/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay cáp xuất TBA có mối nối không đảm bảo vận hành 1P-37,5kVA Trường Tiểu Học Ba Sao 1	Tại trụ 193/87 tuyến 476CL	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-37,5kVA Trường Tiểu Học Ba Sao 1 tại trụ 193/87 tuyến 476CL Cắt CB +FCO TBA 1P-75kVA Trường Tiểu Học Ba Sao tại trụ 193/88 tuyến 476CL	194	105	
378	13/8/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay cáp xuất TBA có mối nối không đảm bảo vận hành TBA 1P-50kVA Kênh Kỳ Son	Tại trụ 193/31/52 tuyến 476CL	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Kênh Kỳ Son tại trụ 193/31/52 tuyến 476CL	102	140	
379	13/8/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay cáp xuất TBA có mối nối không đảm bảo vận hành, Khắc phục tiếp đại không đạt yêu cầu mất, đứt TBA 1P-50kVA Kỳ Son 3	Tại trụ 193/31/69 tuyến 476CL	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Kỳ Son 3 tại trụ 193/31/69 tuyến 476CL	90	140	
380	16/8/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay cáp xuất TBA có mối nối không đảm bảo vận hành TBA 1P-50kVA Kỳ Son 5A	Tại trụ 193/31/116A tuyến 476CL	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Kỳ Son 5A tại trụ 193/31/116A tuyến 476CL	53	140	
381	16/8/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay cáp xuất TBA có mối nối không đảm bảo vận hành TBA 1P-25kVA Cây Dông 2	Tại trụ 193/31/58/13/1A tuyến 476CL	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-25kVA Cây Dông 2 tại trụ 193/31/58/13/1A tuyến 476CL	29	70	
382	18/8/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay cáp xuất TBA có mối nối không đảm bảo vận hành TBA 1P-50kVA Cây Dông 1A	Tại trụ 193/31/58/13/15A tuyến 476CL	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Cây Dông 1A tại trụ 193/31/58/13/15 tuyến 476CL	73	140	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
383	18/8/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay cáp xuất TBA có mối nối không đảm bảo vận hành TBA 1P-50kVA Đuôi Chuột	Tại trụ 257A/11/19 tuyến 476-CL	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Đuôi Chuột tại trụ 257A/11/19 tuyến 476CL	90	105	
384	20/08/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay cáp xuất TBA có mối nối không đảm bảo vận hành TBA 1P-75kVA Rạch Cù Lao Qụa	Tại trụ 159/31A/16 tuyến 478CL	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA Rạch Cù Lao Qụa tại trụ 159/31A/16 tuyến 478CL	123	405	
385	6/9/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay cáp xuất TBA có mối nối không đảm bảo vận hành TBA 1P-75kVA Bình Linh 6	Tại trụ 268/61/23 tuyến 478CL	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-75kVA Bình Linh 6 tại trụ 268/61/23 tuyến 478CL	116	175	
386	6/9/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay cáp xuất TBA có mối nối không đảm bảo vận hành TBA 1P-50KVA Vàm Kênh Công Sự 1	Tại trụ 261/2 tuyến 476TN	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA Vàm Kênh Công Sự 1 tại trụ 261/2 tuyến 476TN	21	285	
387	8/9/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay cáp xuất TBA có mối nối không đảm bảo vận hành,Khắc phục tiếp đại không đạt yêu cầu mất, đứt TBA 1P-50kVA Vàm Mười tạ 1	Tại trụ 231/2 NR 476-11/3 tuyến 476TN	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA Vàm Mười Tạ 1 tại trụ 231/2 tuyến 476TN	25	180	
388	8/9/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay cáp xuất TBA có mối nối không đảm bảo vận hành, Khắc phục tiếp đại không đạt yêu cầu mất, đứt TBA 2x1P-37,5kVA Mười Tạ - Mương Đào	Tại trụ 261/73 tuyến 476TN	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 2x1P-37,5kVA Mười Tạ-Mương Đào tại trụ 231/73 tuyến 476TN	67	123	
389	9/9/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay cáp xuất TBA có mối nối không đảm bảo vận hành TBA 1P-50kVA Kinh Máy Đèn	Tại trụ 260/37 tuyến 476TN	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Kinh Máy Đèn tại trụ 260/37 tuyến 476TN	57	70	
390	9/9/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp đại không đạt yêu cầu mất, đứt TBA 1P-25kVA Cả Tre 1	Tại trụ 117/14 tuyến 476CL	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-25kVA Cả Tre 1 tại trụ 117/14 tuyến 476CL	61	70	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
391	13/9/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp đại không đạt yêu cầu mất, đứt TBA 2x1P-50kVA Chợ Thống Linh	Tại trụ 151A/45 tuyến 476-CL	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 2x1P-50KVA Chợ Thống Linh tại trụ 151A/45 tuyến 476-CL	121	262.5	
392	13/9/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp đại không đạt yêu cầu mất, đứt TBA 1P-37,5kVA Kỳ Son 1	Tại trụ 193/31/20 tuyến 476-CL	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-37,5kVA Kỳ Son 1 tại trụ 193/31/20 tuyến 476-CL	69	70	
393	16/09/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp đại không đạt yêu cầu mất, đứt TBA 1P-25kVA Cầu Kênh 2200	Tại trụ 193/103/34A/14 tuyến 476CL	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA Cầu Kênh 2200 tại trụ 193/103/34A/14 tuyến 476CL.	13	180	
394	16/9/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp đại không đạt yêu cầu mất, đứt TBA 1P-37,5KVA Kinh Bảy Thước Ba Sao	Tại trụ 193/103/48/28/14 tuyến 476CL	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-37,5kVA Kinh Bảy Thước-Ba Sao tại trụ 193/103/48/28/14 tuyến 476CL	58	270	
395	20/9/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp đại không đạt yêu cầu mất, đứt TBA 1P-15kVA Tây xếp-Chiến Lược	Tại trụ 257A/11/17 tuyến 476-CL	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-15kVA Tây Xếp-Chiến Lược tại trụ 257A/11/17 tuyến 476-CL	35	42	
396	20/9/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp đại không đạt yêu cầu mất, đứt TBA 2x1P-15kVA Nhà Báo 3	Tại trụ 311/10/55 tuyến 476CL	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 2x1P-15kVA Nhà Báo 3 tại trụ 311/10/55 tuyến 476CL	22	70	
397	22/9/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp đại không đạt yêu cầu mất, đứt TBA 1P-50KVA Hòa Dân 2	Tại trụ 88/60 tuyến 478-CL	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50KVA Hòa Dân 2 tại trụ 88/60 tuyến 478-CL	58	60	
398	22/9/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp đại không đạt yêu cầu mất, đứt TBA 1P-75KVA Cầu Ba Miệng 1	Tại trụ 144 tuyến 477CL	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-75kVA Cầu Ba Miệng 1 tại trụ 144 tuyến 477CL	104	175	
399	23/9/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp đại không đạt yêu cầu mất, đứtTBA 1P-25kVA xẻo Giáo 3	Tại trụ 88/35/51 tuyến 478CL	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-25kVA Xẻo Giáo 3 tại trụ 88/35/51 tuyến 478CL	39	63	
400	23/9/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp đại không đạt yêu cầu mất, đứt TBA 2x1P-25kVA Bảy Thước 3	Tại trụ 88/100/49P tuyến 478CL	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 2x1P-25kVA Bảy Thước 3 tại trụ 88/100/49P tuyến 478CL	45	140	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
401	23/9/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp đại không đạt yêu cầu mất, đứt TBA 1P-75kVA Bình Thạnh 2A	Tại trụ 268/12 tuyến 478CL	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA Bình Thạnh 2A tại trụ 268/12 tuyến 478CL	72	157.5	
402	24/9/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp đại không đạt yêu cầu mất, đứt TBA 1P-37,5KVA Đường Đứt	Tại trụ 268/38/61 tuyến 478-CL	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50KVA Đường đứt tại trụ 268/38/61 tuyến 478-CL	36	105	
403	24/9/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp đại không đạt yêu cầu mất, đứt TBA 1P-75kVA Rạch 9 Hẩu	Tại trụ 268/38/34/4 tuyến 478-CL	Cắt CB +FCO TBA 1P-75kVA Rạch 9 Hẩu tại trụ 268/38/34/4 tuyến 478-CL	98	150	
404	4/10/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp đại không đạt yêu cầu mất, đứt TBA 3x1P-25kVA Rạch Sáu Thưởng	Tại trụ 268/118/2A/4 tuyến 478CL	Cắt CB +3FCO và tháo 3 hotline TBA 3x1P-25kVA Rạch Sáu Thưởng tại trụ 268/118/2A/4 tuyến 478CL	43	360	
405	4/10/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp đại không đạt yêu cầu mất, đứt TBA 3x1P-50kVA Rạch Tăng So	Tại trụ 268/118/2A/23 tuyến 478-CL	Cắt CB + 03 FCO và tháo 03 cần FCO TBA 3x1P-50kVA Rạch Tăng So tại trụ 268/118/2A/23 tuyến 478-CL	20	1275	
406	05/10/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp đại không đạt yêu cầu mất, đứt TBA 1P-50kVA Kinh Nhà Hay	Tại trụ 46/43A/22 tuyến 474-QT	Cắt CB + FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA Kinh Nhà Hay tại trụ 46/43A/22 tuyến 474-QT	86	80	
407	05/10/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp đại không đạt yêu cầu mất, đứt TBA 1P-50kVA Đường Chùa 1	Tại trụ 37/38 tuyến 474-QT	Cắt CB +FCO TBA 1P-50kVA Đường Chùa 1 tại trụ 37/38 tuyến 474-QT	67	140	
408	7/10/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Khắc phục tiếp đại không đạt yêu cầu mất, đứt TBA 1P-37,5KVA Đường Gạo	Tại trụ 206/38/12 tuyến 476TN	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-37,5kVA Đường Gạo tại trụ 206/38/12 tuyến 476TN	33	105	
409	7/10/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay thiết bị đóng cắt FCO thành LBFCO	Tại trụ 151/1 tuyến 476CL	Cắt FCO và tháo hotline NR 476-7CL/151/1.D2 (NR Ô 2,3,4 Phương Trà) tại trụ 151/1 tuyến 476CL	84	475	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
410	11/10/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay thiết bị đóng cắt FCO thành LBFCO	Tại trụ 193/38 tuyến 476cl	Cắt 3FCO và tháo 3 hotline NR 476-7CL/193/38.D2 (NR Ba sao 6) tại trụ 193/38 tuyến 476CL	143	1330	
411	11/10/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay thiết bị đóng cắt FCO thành LBFCO	Tại trụ 257A/11/1 tuyến 476CL	Cắt FCO và tháo hotliene NR 476-7CL/257A/11/1.D2 (NR Đuôi Chuột)tại trụ 257A/11/1 tuyến 476CL	97	475	
412	12/10/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay thiết bị đóng cắt FCO thành LBFCO	Tại trụ 311/24/34T tuyến 476CL	Cắt FCO và tháo hotline NR 476-7CL/311/24/34T.D2 (PĐ NR Tây Xếp trái) tại trụ 311/24/34T tuyến 476CL	53	475	
413	12/10/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay thiết bị đóng cắt FCO thành LBFCO	Tại trụ 159/26/1 tuyến 478CL	Cắt FCO và tháo hotline NR 478-7CL/159/26/1.D2 (NR Xẻo Gừa) tại trụ 159/26/1 tuyến 478CL	158	760	
414	15/10/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay thiết bị đóng cắt FCO thành LBFCO	Tại trụ 268/55/12/1 tuyến 478CL	Cắt FCO và tháo hotline NR 478-7CL/268/55/12/1.D2 (NR Cầu Ba Diềm) tại trụ 268/55/12/1 tuyến 478CL	326	1425	
415	15/10/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay thiết bị đóng cắt FCO thành LBFCO	Tại trụ 206/31 tuyến 476TN	Cắt FCO và tháo hotline NR 476-7TN/206/31.D2 (NR Đường Gạo) tại trụ 206/31 tuyến 476TN	35	475	
416	18/10/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay thiết bị đóng cắt FCO thành LBFCO	Tại trụ 231/52 tuyến 476TN	Cắt FCO và tháo hotline NR 476-7TN/231/52.D2 (PĐ Mười Tạ - Mương Đào)tại trụ 231/52 tuyến 476TN	109	1425	
417	18/10/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Tiếp địa xà cho dây bọc	Từ trụ 268/6 đến trụ 268/55 tuyến 478CL	Cắt MC tại trụ 268/1 NR 478CL/268/1.D2 (NR Bình Thạnh) tuyến 478-CL Cắt 3DS tại trụ 268 NR 478-2CL/268.D2 (NR Bình Thạnh), tuyến 478CL Cắt 3LBFCO tại trụ 268/55 NR 478-7CL/268/55.D2 (PĐ NR Miễu	3226	36800	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
								Trắng - Thủy Sản) tuyến 478-CL			
418	19/10/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Tiếp địa xà cho dây bọc	Từ trụ 268/38/53/1 đến trụ 268/38/53/13 tuyến 478CL	Cắt MC NR 478CL/268/38/1.D2 tại trụ 268/38/1 tuyến 478CL Cắt 3DS NR 478-7CL/268/38/1A.D2 tại trụ 268/38/1A tuyến 478CL	863	3,800	
419	19/10/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Tiếp địa xà cho dây bọc	Từ trụ 268/55/1 đến trụ 268/55/14 tuyến 478CL Từ trụ 268/61/1 đến trụ 268/61/1/7 tuyến 478CL Từ trụ 268/74 đến trụ 268/124 tuyến 478CL	Cắt 3LBFCO tại trụ 268/55 NR 478-12/12-1 tuyến 478-CL.	2456	22500	
420	22/10/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Cơi trụ nâng độ cao đường dây	Từ trụ 151A/43 đến trụ 151A/44 tuyến 476CL Từ trụ 151A/46 đến trụ 151A/47 tuyến 476CL	Cắt 3LBFCO NR 476-7CL/151A/2.D2 (NR Ấp 3 Phương Trà) tại trụ 151A/2 tuyến 476CL	787	3,120	
421	22/10/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Cơi trụ nâng độ cao đường dây	Từ trụ 88/15 đến trụ 88/16 tuyến 478CL Từ trụ 88/46 đến trụ 88/47 tuyến 478CL Từ trụ 88/52 đến trụ 88/53 tuyến 478CL Tại trụ 88/35/2 tuyến 478CL	Cắt MC NR 478CL/88/2.D2 (NR Văn Hóa) tại trụ 88/2 tuyến 478CL Cắt 3DS NR 478-2CL/88/1.D2 (NR Văn Hóa) tại trụ 88/1 tuyến 478CL Kiểm tra LBS đang cắt và cắt 03 DS MV Kinh Kháng Chiến (MV 478CL+476TM) tại trụ (88/102-478CL=354-476TM)	3647	38,000	
422	27/10/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Cơi trụ nâng độ cao đường dây	Từ trụ 268/60/2 đến trụ 268/60/5 tuyến 478CL	Cắt 3LBFCO tại trụ 268/55 NR 478-12/12-1 tuyến 478-CL.	2456	22500	
423	27/10/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Cơi trụ nâng độ cao đường dây	Từ trụ 39/4 đến trụ 39/17 tuyến 474QT	Cắt LBFCO tại trụ 39/1 NR 474-7QT/39/1.D2 (NR Cầu Trâu Trắng), tuyến 474QT	326	1350	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
424	1/11/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Cơi trụ nâng độ cao đường dây	Từ trụ 46/48A/15 đến trụ 46/48A/28 tuyến 474QT	Cắt LBFCO tại trụ 46/48A NR 474-7QT/46/48A.D2 (NR Rạch Trâu Trắng), tuyến 474QT	474	2250	
425	1/11/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Cơi trụ nâng độ cao đường dây	Từ trụ 46/56A/1 đến trụ 46/56A/18 tuyến 476QT	Tại trụ 474-7QT/46/56A.D2 (NR Ông Lợp-Cái Bí) 3LBFCO	232	950	
426	6/11/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Tăng cường khoảng dừng dây bọc (lần 2)	Tại trụ 268/91 tuyến 478CL	Cắt 3LBFCO tại trụ 268/55 NR 478-12/12-1 tuyến 478-CL.	2456	22500	
427	8/11/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Tăng cường khoảng dừng dây bọc (lần 2)	Tại trụ 193/31/58/13/30A tuyến 476CL	Cắt 3LBFCO NR 476-7CL/193/31/58/1.D2(NR Cây Dông)tại trụ 193/31/58/1 tuyến 476CL	378	4,000	
428	9/11/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Tăng cường khoảng dừng dây bọc (lần 2)	Tại trụ 193/103/7; 193/103/15; 193/103/28 tuyến 476CL	Cắt 3LBFCO NR 476-7CL/193/103/1.D2 (NR Cống Kho Thầy Thuốc) tại trụ 193/103/1 tuyến 476CL	773	7,730	
429	14/11/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Sửa trụ điện trung thế nghiêng	Tại trụ 193/87B tuyến 476CL	Cắt LBS 476CL/193/6.D2 +3DS 476-7CL/193/7.D2 (NR Ba Sao Đường Thét) tại trụ 193/6 và trụ 193/7 tuyến 476CL. Cắt 3DS 476-2CL/193/5.D2 (NR Ba Sao Đường Thét) tại trụ 193/5 tuyến 476CL. Cắt 3FCO MV476TM-476CL/193/112.D2 (MV Ba Sao) tại trụ 193/112 tuyến 476CL	4555	40500	
430	16/11/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Sửa trụ điện trung thế nghiêng	Tại trụ 88/71 tuyến 478CL Tại trụ 88/90 tuyến 478CL	Cắt MC NR 478CL/88/2.D2 trụ 88/2 tuyến 478CL Cắt 3DS NR 478-2CL/88/1.D2 trụ 88/1 tuyến 478CL Kiểm tra LBS đang cắt và cắt 03 DS MV Kinh Kháng Chiến (MV 478CL+476TM) tại trụ (88/102-478CL=354-476TM)	3647	38,000	
431	20/11/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Sửa trụ điện trung thế nghiêng (lần 2)	Tại trụ 268/123; 268/124/2; 268/118/1; 268/118/28;	Cắt 3LBFCO tại trụ 268/55 NR 478-12/12-1 tuyến 478-CL.	2456	22500	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
							268/118/46; 268/118/40/10 tuyến 478CL				
432	28/11/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Sửa trụ điện trung thế nghiêng	Tại trụ 260/72/34/2 260/72/34/17 tuyến 476TN	Cắt 3LBFCO NR 476-7TN/260/1.D2 (NR Kinh Máy Đèn)tại trụ 260/1 tuyến 476-TN	478	5,000	
433	5/12/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Cơi trụ nâng độ cao đường dây (lần 2)	Từ trụ 268/60/2 đến trụ 268/60/5 tuyến 478CL	Cắt 3LBFCO tại trụ 268/55 NR 478-12/12-1 tuyến 478-CL.	2456	22500	
434	07/12/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	ốp đà bằng ống PVC, vệ sinh NR, TBA, khắc phục tiếp địa mất đứt, phát quang lưới điện	Từ trụ 216 đến trụ 273 các các nhánh rẽ tuyến 477&478CL	Cắt MC tại trụ 273A PĐ 477CL/273A.D2; Cắt 3DS tại trụ 273 PĐ 477-1CL/273.D2; Cắt MC tại trụ 269A PĐ 478/269A.D2; Cắt 3DS tại trụ 270 PĐ 478-7CL/270.D tuyến 478CL	10165	90000	
435	14/12/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Cơi trụ nâng độ cao đường dây (lần 2)	Từ trụ 88/15-88/16; 88/46 đến trụ 88/47; trụ 88/52 đến trụ 88/53 tuyến 478CL Tại trụ 88/35/2 tuyến 478CL	Cắt MC NR 478CL/88/2.D2 trụ 88/2; Cắt 3DS NR 478-2CL/88/1.D2 trụ 88/1 tuyến 478CL Cắt 03 DS MV Kinh Kháng Chiến trụ (88/102-478CL=354-476TM)	3647	38,000	
436	17/12/2027	7:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Sửa trụ điện trung thế nghiêng, Phát quang vệ sinh NR	Tại trụ 88/71 tuyến 478CL Tại trụ 88/90 tuyến 478CL Từ trụ 88/3 đến trụ 88/100 tuyến 478CL	Cắt MC NR 478CL/88/2.D2 trụ 88/2; Cắt 3DS NR 478-2CL/88/1.D2 trụ 88/1 tuyến 478CL Cắt 03 DS MV Kinh Kháng Chiến trụ (88/102-478CL=354-476TM)	3647	38,000	
437	18/12/2027	7:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	ốp đà bằng ống PVC, vệ sinh NR, TBA, khắc phục tiếp địa mất đứt, phát quang lưới điện	Từ trụ 46/1 đến trụ 46/52 tuyến 474QT	Cắt MC +3DS NR 474QT/46.D2 trụ 46 tuyến 474QT Cắt 3LBFCO NR 474-7QT/46/52.D2 (PĐ Lò Gạch-Tân Nghĩa) tại trụ 46/52 tuyến 474QT	2571	50000	
Điện lực Tháp Mười											
1	01/03/2027	07:30	16:30	ĐL Tháp Mười	Cty Ngọc Dung 1	Thay mới LBS 24kV 630A (gồm tủ RTU & TU cấp nguồn, modem SCADA) mạch vòng Mỹ Đông	Tại trụ 126T mạch vòng Mỹ Đông MV476TM-473TM/126T.D3 tuyến 473TM	Cắt LBS 476TM/168.D3 + 3DS 476-2TM/167.D3 phân đoạn Bến Đò Mỹ Đông tuyến 473TM. Cắt 03DS 473-7TM/103.D3 phân đoạn Điện Lực tuyến 473TM.	4.257	13.500	Chuyển tải PĐ Mỹ Quý 476TM/222.D3 nhận điện tuyến 478CL. Chuyển tải PĐ 473TM/124.D3 nhận điện tuyến 475TM

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
2	01/03/2027	07:30	16:30	ĐL Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV Bơm Láng Biển 7 - Thay dây trung thế: 3xACX-70 thành 3xACXH, thay sứ đứng, sứ néo	Từ trụ 172/26/48 đến trụ 172/26/48/14B nhánh rẽ 476-7TM/176/26.D3 (NR Cầu Cả Bắc), tuyến 476TM.	Cắt LBS 476TM/168.D3 + 3DS 476-2TM/167.D3 phân đoạn Bến Đò Mỹ Đông tuyến 473TM. Cắt 03DS 473-7TM/103.D3 phân đoạn Điện Lực tuyến 473TM.	0	0	Kết hợp cắt điện công tác
3	01/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Ngọc Dung 1	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Kinh Ông Hai Số 1A - Thay dây 2xAV-70 thành dây ABC2x70	Từ trụ 174T/18 đến trụ 174T/40 trạm Kênh Ông Hai số 1A, nhánh rẽ 476-7TM/174T/1.D3 tuyến 476TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Ông Hai số 1A tại trụ 174T/31 nhánh rẽ 476-7TM/174T/1.D3 tuyến 476TM	0	0	Kết hợp cắt điện công tác
4	01/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Liên Tập Đoàn 6B - Thay dây AV-70 thành dây AV-70	Từ trụ 172/26/11 đến trụ 172/26/11/10 trạm Liên Tập Đoàn 6B, nhánh rẽ 476-7TM/172/26/11.D3 tuyến 476TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Liên Tập Đoàn 6B tại trụ 172/26/11/6 nhánh rẽ 476-7TM/172/26/11.D3 (NR Liên Tập Đoàn 6) tuyến 476TM	0	0	Kết hợp cắt điện công tác
5	01/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Thủy Phương	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Liên Tập Đoàn 6B nối tuyến - Thay dây AV-70, 2xAV-70 thành dây AV-70, ABC-2x70	Từ trụ 172/26/11/36 đến trụ 172/26/11/39/22 trạm Liên Tập Đoàn 6B Nối Tuyến, tuyến 476TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Liên Tập Đoàn 6B Nối Tuyến tại trụ 172/26/11/39 nhánh rẽ 476-7TM/172/26/11.D3 tuyến 476TM	0	0	Kết hợp cắt điện công tác
6	01/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Thủy Phương	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Liên Tập Đoàn 6B số 1 - Thay dây AV-70 thành dây AV-70	Từ trụ 172/26/11/10 đến trụ 172/26/11/18 trạm Liên Tập Đoàn 6B số 1, nhánh rẽ 476-7TM/172/26/11.D3 tuyến 476TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Liên Tập Đoàn 6B số 1 tại trụ 172/26/11/13 nhánh rẽ 476-7TM/172/26/11.D3 tuyến 476TM	0	0	Kết hợp cắt điện công tác
7	01/03/2027	07:30	16:30	ĐL Tháp Mười	Tổ QLVH - ĐLTM	Bổ sung đà đỡ dây lắp thiết bị đóng cắt nhánh rẽ Bơm Láng Biển 5, tuyến 476TM theo kế hoạch SCTX năm 2027	Tại trụ 174T/39 nhánh rẽ 476-7TM/174T/39.D3 tuyến 476TM	Cắt LBS 476TM/168.D3 + 3DS 476-2TM/167.D3 phân đoạn Bến Đò Mỹ Đông tuyến 473TM. Cắt 03DS 473-7TM/103.D3 PĐ Điện Lực tuyến 473TM	0	0	Kết hợp cắt điện công tác
8	02/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Ngọc Dung 1	Xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp đường dây trung, hạ thế và TBA nhánh rẽ Kênh Nhì Thanh Mỹ	Từ trụ 441/37 đến trụ 441/37/13T nhánh rẽ 473-7TM/441.D3 (NR Kênh Xáng Thanh Mỹ) tuyến 473TM	Cắt 03LBFCO nhánh rẽ 473-7TM/441.D3 (NR Kênh Xáng Thanh Mỹ) tại trụ 441 tuyến 473TM	1243	4.500	
9	02/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Ngọc Dung 1	Xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp đường dây trung, hạ thế và TBA nhánh rẽ	Từ trụ 441/37 đến trụ 441/37/7P nhánh rẽ 473-7TM/441.D3 (NR Kênh Xáng Thanh Mỹ) tuyến 473TM	Cắt 03LBFCO nhánh rẽ 473-7TM/441.D3 (NR Kênh Xáng Thanh Mỹ) tại trụ 441 tuyến 473TM	0	0	Kết hợp cắt điện công tác

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
						Kênh Nhì Thanh Mỹ (Nhánh B -TBA Kinh Kháng Chiến),					
10	02/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Ngọc Dung 1	Nâng công suất TBA từ 1P-25kVA lên 1P-50kVA Chống quá tải TBA Kênh Giữa Thanh Mỹ Số 2	Tại trụ 441/21/30 nhánh rẽ 473-7TM/441/21.D3 (NR Kênh Giữa Thanh Mỹ) tuyến 473TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Giữa Thanh Mỹ Số 2 tại trụ 441/21/30 nhánh rẽ 473-7TM/441/21.D3 (NR Kênh Giữa Thanh Mỹ) tuyến 473TM	0	0	Kết hợp cắt điện công tác
11	02/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Ngọc Dung 1	Nâng công suất TBA từ 1P-25kVA lên 1P-50kVA Chống quá tải TBA Kênh Giữa Thanh Mỹ số 3A	Tại trụ 441/21/51 nhánh rẽ 473-7TM/441/21.D3 (NR Kênh Giữa Thanh Mỹ) tuyến 473TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Giữa Thanh Mỹ số 3A tại trụ 441/21/51 nhánh rẽ 473-7TM/441/21.D3 (NR Kênh Giữa Thanh Mỹ) tuyến 473TM	0	0	Kết hợp cắt điện công tác
12	02/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Tổ QLVH - ĐLTM	Thay thùng CB + điện kế bị mục sét trạm Kênh Ranh Phú Điền - Thanh Mỹ Số 1, tuyến 475TM theo kế hoạch SCTX năm 2027	Tại trụ 441/37/13/11 trạm Kênh Ranh Phú Điền - Thanh Mỹ Số 1, nhánh rẽ 475-7TM/441/37/13.D3 (NR Kênh Ranh Phú Điền - Thanh Mỹ) tuyến 475TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse trạm Kênh Ranh Phú Điền - Thanh Mỹ Số 1 tại trụ 441/37/13/11 nhánh rẽ 475-7TM/441/37/13.D3 (NR Kênh Ranh Phú Điền - Thanh Mỹ) tuyến 475TM	0	0	Kết hợp cắt điện công tác
13	02/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Tổ QLVH - ĐLTM	Thay thùng CB + điện kế bị mục sét trạm Kênh Ranh Phú Điền - Thanh Mỹ Số 2, tuyến 475TM theo kế hoạch SCTX năm 2027	Tại trụ 441/37/13/26 trạm Kênh Ranh Phú Điền - Thanh Mỹ Số 2, nhánh rẽ 475-7TM/441/37/13.D3 (NR Kênh Ranh Phú Điền - Thanh Mỹ) tuyến 475TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse trạm Kênh Ranh Phú Điền - Thanh Mỹ Số 2 tại trụ 441/37/13/26 nhánh rẽ 475-7TM/441/37/13.D3 (NR Kênh Ranh Phú Điền - Thanh Mỹ) tuyến 475TM	0	0	Kết hợp cắt điện công tác
14	03/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Ngọc Dung 1	Nâng công suất TBA từ 3P-160kVA lên 3P-250kVA Chống quá tải TBA Chợ Thanh Mỹ 2	Tại trụ 447 phân đoạn 473TM/436.D3 (PĐ Thanh Mỹ) tuyến 473TM	Cắt CB + 03FCO, tháo gỡ 03 cần Fuse và tháo gỡ 03 Hotline trạm Chợ Thanh Mỹ 2 tại trụ 447 phân đoạn 473TM/436.D3 (PĐ Thanh Mỹ) tuyến 473TM	243	900	
15	03/03/2027	07:30	11:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Ngọc Dung 1	Nâng công suất TBA từ 1P-50kVA lên 1P-100kVA Chống quá tải TBA CDC Thanh Mỹ 2	Tại trụ 452/3 nhánh rẽ 473-7TM/452/1A.D3 (NR Kênh Cà Dăm Thanh Mỹ) tuyến 473TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm CDC Thanh Mỹ 2 tại trụ 452/3 nhánh rẽ 473-7TM/452/1A.D3 (NR Kênh Cà Dăm Thanh Mỹ) tuyến 473TM	96	160	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
16	03/03/2027	13:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Ngọc Dung 1	Nâng công suất TBA từ 1P-25kVA lên 1P-50kVA Chống quá tải TBA Kênh Nhà Lầu số 1	Tại trụ 510/6 nhánh rẽ 473-7TM/510/1.D3 (NR Kênh Nhà Lầu) tuyến 473TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Nhà Lầu số 1 tại trụ 510/6 nhánh rẽ 473-7TM/510/1.D3 (NR Kênh Nhà Lầu) tuyến 473TM	36	45	
17	03/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Cống Hở Kinh Năm - Thay dây hạ thế vận hành lâu năm thành dây mới	Từ trụ 477/28/1 đến trụ 477/28/14 trạm Cống Hở Kênh Năm, nhánh rẽ 473-7TM/477/1.D3 tuyến 473TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Cống Hở Kênh Năm tại trụ 477/28/9 nhánh rẽ 473-7TM/477/1.D3 tuyến 473TM	104	450	
18	03/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Ngã Tư Kinh Năm 1 - Thay dây hạ thế vận hành lâu năm thành dây mới	Từ trụ 477/28/14 đến trụ 477/28/20 trạm Ngã Tư Kênh Năm 1, nhánh rẽ 473-7TM/477/1.D3 tuyến 473TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Ngã Tư Kênh Năm 1 tại trụ 477/28/18 nhánh rẽ 473-7TM/477/1.D3 tuyến 473TM	61	270	
19	03/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Ngã Tư Kinh Năm - Thay dây hạ thế vận hành lâu năm thành dây mới	Từ trụ trụ 477/28/20 đến trụ 477/28/30 trạm Ngã Tư Kênh Năm, nhánh rẽ 473-7TM/477/28/1.D3 tuyến 473TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Ngã Tư Kênh Năm tại trụ 477/28/22 nhánh rẽ 473-7TM/477/28/1.D3 tuyến 473TM	28	126	
20	04/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Kinh Bà Điểm - Thay dây hạ thế vận hành lâu năm thành dây mới	Từ trụ 510/32/9 đến trụ 510/32/9/5T, 510/32/9/8P trạm Kênh Bà Điểm, nhánh rẽ 473-7TM/510/32/1.D3 tuyến 473TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Bà Điểm tại trụ 510/32/9 nhánh rẽ 473-7TM/510/32/1.D3 tuyến 473TM	80	360	
21	04/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Kinh Bà Phủ - Thay dây hạ thế vận hành lâu năm thành dây mới	Từ trụ 510/32/4 đến trụ 510/32/8, 510/32/8/12a trạm Kênh Bà Phủ, nhánh rẽ 473-7TM/510/32/1.D3 (NR TH Cái Lân) tuyến 473TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Bà Phủ tại trụ 510/32/8 nhánh rẽ 473-7TM/510/32/1.D3 (NR TH Cái Lân) tuyến 473TM	54	225	
22	04/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Kinh Xáng Đào - Thay dây hạ thế vận hành lâu năm thành dây mới	Từ trụ 510/40 đến trụ 510/47, 510/47/13a, 510/47/13b trạm Kênh Xáng Đào, nhánh rẽ 473-7TM/510/1.D3 (NR Kênh Nhà Lầu) tuyến 473TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Xáng Đào tại trụ 510/47 nhánh rẽ 473-7TM/510/1.D3 (NR Kênh Nhà Lầu) tuyến 473TM	96	405	
23	05/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Ngọc Dung 1	Thay mới LBS 24kV 630A (gồm tủ RTU & TU cấp nguồn, modem SCADA)	Tại trụ 444/3 nhánh rẽ 473TM/444/3.D3 (NR Chợ	Cắt LBS 473TM/444/3.D3 + 3DS 473-2TM/444/2.D3 nhánh rẽ NR Chợ Thanh Mỹ - Lợi An tuyến	1469	5.400	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
						nhánh rẽ Chợ Thanh Mỹ - Lợi An, tuyến 473TM,	Thanh Mỹ - Lợi An) tuyến 473TM	473TM. Cắt 03LBFCO MV Láng Biển tại trụ 154/191 tuyến 477CL			
24	05/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Ngọc Dung 1	Thay mới REC 24kV 630A (gồm tủ ĐK & TU cấp nguồn, modem SCADA) MV Láng Biển,	Tại trụ 444/83A mạch vòng Láng Biển MV477CL-473TM/444/83A.D3 tuyến 473TM	Cắt REC MV477CL-473TM/444/83A.D3 + 3DS MV477CL-473TM/444/82.D3 tuyến 473TM. Cắt 03LBFCO MV Láng Biển tại trụ 154/191 tuyến 477CL	0	0	Kết hợp cắt điện công tác
25	05/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Thủy Phương	Nâng công suất TBA từ 1P-37,5kVA lên 1P-75kVA Chống quá tải TBA Lợi An 3A	Tại trụ 444/39 nhánh rẽ 473-1TM/444/2.D3 (NR Chợ Thanh Mỹ - Lợi An) tuyến 473TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Lợi An 3A tại trụ 444/39 nhánh rẽ 473-1TM/444/2.D3 (NR Chợ Thanh Mỹ - Lợi An) tuyến 473TM	0	0	Kết hợp cắt điện công tác
26	05/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Thủy Phương	Xây dựng mới TBA 1P-50kVA Chống quá tải TBA Kinh Nhất Kinh Nhì Thanh Mỹ Số 1A	Tại trụ 444/81A/20P nhánh rẽ 473-7TM/444/81A.D3 (NR Bơm Bắc Kênh Nhất - Nam Kênh 1000 Số 1) tuyến 473TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Nhất - Kênh Nhì Thanh Mỹ số 1A tại trụ 444/81A/20P nhánh rẽ 473-7TM/444/81A.D3 (NR Bơm Bắc Kênh Nhất - Nam Kênh 1000 Số 1) tuyến 473TM	0	0	Kết hợp cắt điện công tác
27	09/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Ngọc Dung 1	Thay mới LBS 24kV 630A (gồm tủ RTU & TU cấp nguồn, modem SCADA) PĐ Mỹ Quý, tuyến 476TM,	Tại trụ 222 phân đoạn Mỹ Quý 476TM/222.D3 tuyến 476TM	Cắt LBS 476TM/222.D3 + 3DS 476-2TM/221A.D3 phân đoạn Mỹ Quý tuyến 476TM	4688	18.000	Chuyển tải PĐ Đường Thét 476TM/310.D3 nhận điện tuyến 478CL
28	09/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Ngọc Dung 1	Xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp đường dây trung, hạ thế và TBA Mỹ Tây 3,	Từ trụ 304 đến trụ 304/8 phân đoạn Mỹ Quý 476TM/222.D3 tuyến 476TM	Cắt LBS 476TM/222.D3 + 3DS 476-2TM/221A.D3 phân đoạn Mỹ Quý tuyến 476TM	0	0	Kết hợp cắt điện công tác
29	09/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV Bơm Mỹ Tây 3 - Dựng trụ BTLT 12m, thay dây trung thế 3xACX-70 thành dây 3xACXH-70, thay sứ đứng, sứ néo	Từ trụ 268/55 đến trụ 268/55/12T nhánh rẽ 476-7TM/268/1.D3 (NR Kênh Hợp Tác Xã), tuyến 476TM.	Cắt 03 LBFCO 476-7TM/268/1.D3 NR Kênh Hợp Tác Xã, tuyến 476TM.	0	0	Kết hợp cắt điện công tác
30	09/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp đường dây trung, hạ thế và TBA Bơm Chùa Bà Năm,	Từ trụ 268/55 đến trụ 268/55/33B nhánh rẽ 476-7TM/268/55/1B.D3 (NR Kênh Hợp Tác Xã Nối Tuyến) tuyến 476TM	Cắt 03LBFCO nhánh rẽ 476-7TM/268/1 (NR Kênh Hợp Tác Xã) tại trụ 268/1 tuyến 476TM	0	0	Kết hợp cắt điện công tác

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
31	09/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Thủy Phương	Nâng công suất TBA từ 1P-25kVA lên 1P-50kVA Chống quá tải TBA K. Tây	Tại trụ 249/27A/9/10 nhánh rẽ 476-7TM/249/27A/9/1.D3 (NR K. Tây) tuyến 476TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm K. Tây tại trụ 249/27A/9/10 nhánh rẽ 476-7TM/249/27A/9/1.D3 (NR K. Tây) tuyến 476TM	0	0	Kết hợp cắt điện công tác
32	09/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Thủy Phương	Nâng công suất TBA từ 1P-25kVA lên 1P-75kVA Chống quá tải TBA Mỹ Nam 4	Tại trụ 249/85 nhánh rẽ 476-7TM/249/56.D3 (NR Mỹ Nam Nối Tuyến) tuyến 476TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Mỹ Nam 4 tại trụ 249/85 nhánh rẽ 476-7TM/249/56.D3 (NR Mỹ Nam Nối Tuyến) tuyến 476TM	0	0	Kết hợp cắt điện công tác
33	09/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Thủy Phương	Nâng công suất TBA từ 1P-25kVA lên 1P-50kVA Chống quá tải TBA Mỹ Phước 1	Tại trụ 233/25 nhánh rẽ 476-7TM/233.D3 (NR Kênh Mỹ Phước) tuyến 476TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Mỹ Phước 1 tại trụ 233/25 nhánh rẽ 476-7TM/233.D3 (NR Kênh Mỹ Phước) tuyến 476TM	0	0	Kết hợp cắt điện công tác
34	09/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Tổ QLVH - ĐLTM	Bổ sung đà đỡ dây lắp thiết bị đóng cắt nhánh rẽ Bơm Mỹ Quý 2, tuyến 476TM theo kế hoạch SCTX năm 2027	Tại trụ 289 phân đoạn Mỹ Quý 476TM/222.D3 tuyến 476TM	Cắt LBS 476TM/222.D3 + 3DS 476-2TM/221A.D3 phân đoạn Mỹ Quý tuyến 476TM	0	0	Kết hợp cắt điện công tác
35	10/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Ngọc Dung 1	Xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp đường dây trung, hạ thế và TBA thuộc Nhánh rẽ Kênh Ông Kho	Từ trụ 477/15 đến trụ 477/63 nhánh rẽ 473-7TM/477/1.D3 (NR Kênh Ông Kho) tuyến 473TM	Cắt 03LBFCO nhánh rẽ 473-7TM/477/1.D3 (NR Kênh Ông Kho) tại trụ 477/1 tuyến 473TM	1255	4.500	
36	10/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Thái Công Nghiệp - Thay dây hạ thế vận hành lâu năm thành dây mới	Từ trụ 375 đến trụ 388 trạm Thái Công Nghiệp, phân đoạn 473TM/373.D3 (PĐ Kênh Ba Mỹ Điền) tuyến 473TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Thái Công Nghiệp tại trụ 382 phân đoạn 473TM/373.D3 (PĐ Kênh Ba Mỹ Điền) tuyến 473TM	55	225	
37	10/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Ngọc Dung 1	Nâng công suất TBA từ 1P-25kVA lên 1P-75kVA Chống quá tải TBA Kinh Lô Ba số 2	Tại trụ 207/37A/72 nhánh rẽ 476-7TX/207/37A/60.D3 (NR Kênh Lô Ba Số 2) tuyến 476TX	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Lô Ba Số 2 tại trụ 207/37A/72 nhánh rẽ 476-7TX/207/37A/60.D3 (NR Kênh Lô Ba Số 2) tuyến 476TX	37	135	
38	10/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Ngọc Dung 1	Nâng công suất TBA từ 1P-25kVA lên 1P-50kVA Chống quá tải TBA Thạnh Lợi 1	Tại trụ 71 phân đoạn 476-7TX/2.D3 (PĐ Lộ Ra Tuyến 476TX) tuyến 476TX	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Thạnh Lợi 1 tại trụ 71 phân đoạn 476-7TX/2.D3 (PĐ Lộ Ra Tuyến 476TX) tuyến 476TX	36	135	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
39	10/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm 26 Thạnh Lợi - Thay dây AV-70 thành dây AV-70	Từ trụ 66 đến trụ 85 trạm 26 Thạnh Lợi, phân đoạn 476-7TX/2.D3 (PĐ Lộ Ra Tuyến 476TX) tuyến 476TX	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm 26 Thạnh Lợi tại trụ 78 phân đoạn 476-7TX/2.D3 (PĐ Lộ Ra Tuyến 476TX) tuyến 476TX	49	225	
40	11/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Ngọc Dung 1	Nâng cấp TBA từ 1P-75kVA lên 3P-250kVA Chống quá tải TBA CDC TT Mỹ An	Tại trụ 74/4/1 nhánh rẽ 473-7TM/74/4/1A.D3 (NR CDC TT Mỹ An) tuyến 473TM	Cắt 03LBFCO nhánh rẽ 473-7TM/74/4/1A.D3 (NR CDC TT Mỹ An) tại trụ 74/4/1A tuyến 473TM	526	2.250	
41	11/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Ngọc Dung 1	Nâng công suất TBA từ 3P-160kVA lên 3P-320kVA Chống quá tải TBA CDC TT Mỹ An Số 2	Tại trụ 74/4/11A nhánh rẽ 473-7TM/74/4/1A.D3 (NR CDC TT Mỹ An) tuyến 473TM	Cắt CB + 03FCO, tháo gỡ 03 cần Fuse và tháo gỡ 03 Hotline trạm CDC TT Mỹ An số 2 tại trụ 74/4/12 nhánh rẽ 473-7TM/74/4/1A.D3 (NR CDC TT Mỹ An) tuyến 473TM	0	0	Kết hợp cắt điện công tác
42	11/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Mỹ Phú B1 - Thay dây hạ thế vận hành lâu năm thành dây mới	Từ trụ 74/6 đến trụ 74/12 trạm Mỹ Phú B1, nhánh rẽ 473-7TM/74/3.D3 (NR Mỹ An - Phủ Bình) tuyến 473TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Mỹ Phú B1 tại trụ 74/10 nhánh rẽ 473-7TM/74/3.D3 tuyến 473TM	71	270	
43	11/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp đường dây trung, hạ thế và TBA Mỹ Phú A1	Từ trụ 74/11 đến trụ 74/11/1A nhánh rẽ 473-7TM/74/3.D3 (NR Mỹ An - Phủ Bình) tuyến 473TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Mỹ Phú A1 tại trụ 74/11/1A nhánh rẽ 473-7TM/74/3.D3 (NR Mỹ An - Phủ Bình) tuyến 473TM	97	405	
44	11/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Thủy Phương	Nâng công suất TBA từ 1P-25kVA lên 1P-50kVA Chống quá tải TBA Mỹ Phú A3	Tại trụ 74/44A/2 nhánh rẽ 473-7TM/74/38.D3 (NR Mỹ Phú A3) tuyến 473TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Mỹ Phú A3 tại trụ 74/44A/2 nhánh rẽ 473-7TM/74/38.D3 (NR Mỹ Phú A3) tuyến 473TM	51	225	
45	11/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Thủy Phương	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Mỹ Phú B7 - Thay dây 2xAV-70 thành dây ABC2x70	Từ trụ 74/96 đến trụ 74/114 trạm Mỹ Phú B7, nhánh rẽ 473-7TM/74/60.D3 (NR 1P Phủ Bình - Phú Điền) tuyến 473TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Mỹ Phú B7 tại trụ 74/105 nhánh rẽ 473-7TM/74/60.D3 (NR 1P Phủ Bình - Phú Điền) tuyến 473TM	70	270	
46	12/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Ngọc Dung 1	Xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp đường dây trung, hạ thế và TBA Khu Hành Chánh,	Từ trụ 54 đến trụ 59 phân đoạn 478-7TM/1AA.D3 (PĐ Lộ Ra Tuyến 478TM) tuyến 478TM	Cô lập MC tuyến 478TM, 471TM	7696	31.500	Chuyển tải PĐ Thị Trấn 478TM/70.D3 nhận điện tuyến 473TM. Chuyển tải NR

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
											478TM/64/5.D3 nhận điện tuyến 475TM
47	12/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Ngọc Dung 1	Xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp đường dây trung, hạ thế và TBA Trần Văn Châu,	Từ trụ 44 đến trụ 53 phân đoạn 478-7TM/1AA.D3 (PĐ Lộ Ra Tuyến 478TM) tuyến 478TM	Cô lập MC tuyến 478TM, 471TM	0	0	Kết hợp cắt điện công tác
48	12/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Thủy Phương	Nâng công suất TBA từ 3x1P-50kVA lên 3P-400kVA Chống quá tải TBA Huyện Đội	Tại trụ 63 phân đoạn 478-7TM/1AA.D3 (PĐ Lộ Ra Tuyến 478TM) tuyến 478TM	Cắt CB + 03FCO, tháo gỡ 03 cần Fuse và tháo gỡ 03 Hotline trạm Huyện Đội tại trụ 63 phân đoạn 478-7TM/1AA.D3 tuyến 478TM	0	0	Kết hợp cắt điện công tác
49	12/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Thủy Phương	Nâng công suất TBA từ 1P-25kVA lên 1P-50kVA Chống quá tải TBA 430 TT Mỹ An	Tại trụ 42 phân đoạn 478-7TM/1AA.D3 (PĐ Lộ Ra Tuyến 478TM) tuyến 478TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm 430 Thị Trấn Mỹ An tại trụ 42 phân đoạn 478-7TM/1AA.D3 tuyến 478TM	0	0	Kết hợp cắt điện công tác
50	12/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm CDC Gò Tháp - Thay dây ABC-2x50, ABC-3x50 thành dây ABC-2x50, ABC-3x50	Từ trụ 9/69/67A đến trụ 9/69/75A/2, 9/69/70A/2/5a, 9/69/70A/2/9b trạm CDC Gò Tháp, nhánh rẽ 478-7TM/9/69/1A.D3 tuyến 478TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm CDC Gò Tháp tại trụ 9/69/70A nhánh rẽ 478-7TM/9/69/1A.D3 (NR Tân Kiều - Gò Tháp) tuyến 478TM	0	0	Kết hợp cắt điện công tác
51	12/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm CDC Gò Tháp 1 - Thay dây 2xAV-70, 2xAV-50+AC-50 thành dây ABC-2x70, ABC-3x50	Từ trụ 9/69/75A/2 đến trụ 9/69/75A/6, 9/69/75A/3/9 trạm CDC Gò Tháp 1, nhánh rẽ 478-7TM/9/69/75A.D3 (NR CDC Gò Tháp) tuyến 478TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm CDC Gò Tháp 1 tại trụ 9/69/75A/4 nhánh rẽ 478-7TM/9/69/75A.D3 (NR CDC Gò Tháp) tuyến 478TM	0	0	Kết hợp cắt điện công tác
52	12/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Tổ QLVH - ĐLTM	Bổ sung đà đỡ dây lắp thiết bị đóng cắt nhánh rẽ Kênh 25 Thị Trấn Mỹ An, tuyến 478TM	Tại trụ 19/1 nhánh rẽ 478-7TM/19/1.D3 (NR Kênh 25 Thị Trấn Mỹ An) tuyến 478TM	Cô lập MC tuyến 478TM, 471TM	0	0	Kết hợp cắt điện công tác
53	15/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Ngọc Dung 1	Xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp đường dây trung, hạ thế và TBA thuộc KDC Đông Thị Trấn	Từ trụ 71/1/1A đến trụ 71/1/19 nhánh rẽ 478-7TM/71/1.D3 (NR KDC TT Mỹ An) tuyến 478TM	Cắt LBS 478TM/70.D3 + 3DS 478-2TM/70.D3 phân đoạn Thị Trấn tuyến 478TM	3083	13.500	
54	15/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Ngọc Dung 1		Từ trụ 85 đến trụ 85/3A nhánh rẽ 478-7TM/85.D3	Cắt LBS 478TM/70.D3 + 3DS 478-2TM/70.D3 phân đoạn Thị Trấn tuyến 478TM	0	0	Kết hợp cắt điện công tác

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
						Xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp đường dây trung, hạ thế và TBA Chợ Mới	(NR Bưu Điện Mới) tuyến 478TM				
55	15/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Thủy Phương	Nâng công suất TBA từ 3P-320kVA lên 3P-400kVA Chống quá tải TBA Lý Thường Kiệt	Tại trụ 67/13 nhánh rẽ 478-7TM/67/1.D3 (NR UBND Huyện) tuyến 478TM	Cắt CB + 03FCO, tháo gỡ 03 cần Fuse và tháo gỡ 03 Hotline trạm Lý Thường Kiệt tại trụ 67/13 nhánh rẽ 478-7TM/67/1.D3 (NR UBND Huyện) tuyến 478TM	0	0	Kết hợp cắt điện công tác
56	15/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Thủy Phương	Nâng công suất TBA từ 3x1P-50kVA lên 3P-320kVA Chống quá tải TBA Thiên Hộ Dương	Tại trụ 83/2 nhánh rẽ 478-7TM/83.D3 (NR Chợ Mới - Bệnh Viện) tuyến 478TM	Cắt CB + 03FCO, tháo gỡ 03 cần Fuse và tháo gỡ 03 Hotline trạm Thiên Hộ Dương tại trụ 83/2 nhánh rẽ 478-7TM/83.D3 (NR Chợ Mới - Bệnh Viện) tuyến 478TM	0	0	Kết hợp cắt điện công tác
57	15/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Thủy Phương	Nâng công suất TBA từ 3P-250kVA lên 3P-400kVA Chống quá tải TBA Trần Phú	Tại trụ 83/8A nhánh rẽ 478-7TM/83.D3 (NR Chợ Mới - Bệnh Viện) tuyến 478TM	Cắt CB + 03FCO, tháo gỡ 03 cần Fuse và tháo gỡ 03 Hotline trạm Trần Phú tại trụ 83/8A nhánh rẽ 478-7TM/83.D3 (NR Chợ Mới - Bệnh Viện) tuyến 478TM	0	0	Kết hợp cắt điện công tác
58	16/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Ngọc Dung 1	Thay mới REC 24kV 630A (gồm tủ ĐK & TU cấp nguồn, modem SCADA) phân đoạn Mỹ Hòa, tuyến 477TM	Tại trụ 76 phân đoạn 477TM/76.D3 (PĐ Mỹ Hòa) tuyến 477TM	Cắt LBS 477TM/76.D3 + 3DS 477-1TM/75.D3 phân đoạn Mỹ Hòa tuyến 477TM	1005	4.500	
59	16/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Ngọc Dung 1	Xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp đường dây trung, hạ thế và TBA Hồ Quang Chính,	Từ trụ 89 đến trụ 95 phân đoạn 477TM/76.D3 (PĐ Mỹ Hòa) tuyến 477TM	Cắt LBS 477TM/76.D3 + 3DS 477-1TM/75.D3 phân đoạn Mỹ Hòa tuyến 477TM	0	0	Kết hợp cắt điện công tác
60	16/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Thủy Phương	Xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp đường dây trung, hạ thế và TBA TDC xã Mỹ Hòa,	Từ trụ 87 đến trụ 87/2 nhánh rẽ 477/7TM/87/1.D3 (NR TDC Xã Mỹ Hòa) tuyến 477TM	Cắt LBS 477TM/76.D3 + 3DS 477-1TM/75.D3 phân đoạn Mỹ Hòa tuyến 477TM	0	0	Kết hợp cắt điện công tác
61	16/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Thủy Phương	Xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp đường dây trung, hạ thế và TBA Ấp 1 Mỹ Hòa	Từ trụ 83 đến trụ 87 phân đoạn 477TM/76.D3 (PĐ Mỹ Hòa) tuyến 477TM	Cắt LBS 477TM/76.D3 + 3DS 477-1TM/75.D3 phân đoạn Mỹ Hòa tuyến 477TM	0	0	Kết hợp cắt điện công tác
62	16/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Tổ QLVH - ĐLTM	Bổ sung đà đỡ dây lắp thiết bị đóng cắt nhánh rẽ Bơm Khu Di Tích Gò Tháp, tuyến 477TM theo kế hoạch SCTX năm 2027	Tại trụ 85/1 nhánh rẽ 477-7TM/85/1.D3 (NR Bơm Khu Di Tích Gò Tháp) tuyến 477TM	Cắt LBS 477TM/76.D3 + 3DS 477-1TM/75.D3 phân đoạn Mỹ Hòa tuyến 477TM	0	0	Kết hợp cắt điện công tác

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
63	17/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Ngọc Dung 1	Xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp đường dây trung, hạ thế và TBA Đoàn Văn Đức số 1,	Từ trụ 47 đến trụ 53 phân đoạn 477-7TM/1B.D3 (PĐ Lộ Ra Tuyến 477TM) tuyến 477TM	Cô lập MC tuyến 477TM	1272	5.400	Chuyển tải phân đoạn Mỹ Hòa 477TM/76.D3 nhận điện tuyến 474TX
64	17/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Ngọc Dung 1	Xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp đường dây trung, hạ thế và TBA Ấp 2 Mỹ Hòa,	Từ trụ 67 đến trụ 73 phân đoạn 477-7TM/1B.D3 (PĐ Lộ Ra Tuyến 477TM) tuyến 477TM	Cô lập MC tuyến 477TM	0	0	Kết hợp cắt điện công tác
65	17/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Ngọc Dung 1	Xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp đường dây trung, hạ thế và TBA Kênh Nhì Tân Kiều,	Từ trụ 13/34 đến trụ 13/34/15 (XDM) nhánh rẽ 477-7TM/13/1.D3 tuyến 477TM	Cắt 03LBFCO nhánh rẽ 477-7TM/13/1.D3 (NR Kênh 9000 - Kênh Nhì) tại trụ 13/1 tuyến 477TM	0	0	Kết hợp cắt điện công tác
66	17/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Kinh 9000 Số 1 - Thay dây hạ thế vận hành lâu năm thành dây mới	Từ trụ 13/1 đến trụ 16/16 trạm Kênh 9000 Số 1, nhánh rẽ 477-7TM/13/1.D3 (NR Kênh 9000 - Kênh Nhì) tuyến 477TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh 9000 Số 1 tại trụ 13/11 nhánh rẽ 477-7TM/13/1.D3 (NR Kênh 9000 - Kênh Nhì) tuyến 477TM	0	0	Kết hợp cắt điện công tác
67	17/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Kinh 9000 Số 2 - Thay dây hạ thế vận hành lâu năm thành dây mới	Từ trụ 13/20 đến trụ 13/35 trạm Kênh 9000 Số 2, nhánh rẽ 477-7TM/13/1.D3 (NR Kênh 9000 - Kênh Nhì) tuyến 477TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh 9000 Số 2 tại trụ 13/28 nhánh rẽ 477-7TM/13/1.D3 (NR Kênh 9000 - Kênh Nhì) tuyến 477TM	0	0	Kết hợp cắt điện công tác
68	17/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Thủy Phương	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Kinh 9000 Số 3A - Thay dây hạ thế vận hành lâu năm thành dây mới	Từ trụ 13/49 đến trụ 13/63 trạm Kênh 9000 số 3A tại trụ 13/56 nhánh rẽ 477-7TM/13/1.D3 (NR Kênh 9000 - Kênh Nhì) tuyến 477TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh 9000 số 3A tại trụ 13/56 nhánh rẽ 477-7TM/13/1.D3 (NR Kênh 9000 - Kênh Nhì) tuyến 477TM	0	0	Kết hợp cắt điện công tác
69	17/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Thủy Phương	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Kinh 9000 Số 4 - Thay dây hạ thế vận hành lâu năm thành dây mới	Từ trụ 13/64 đến trụ 13/64/1/4T, 13/64/1/4P trạm Kênh 9000 Số 4, nhánh rẽ 477-7TM/13/1.D3 (NR Kênh 9000 - Kênh Nhì) tuyến 477TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh 9000 Số 4 tại trụ 13/64 nhánh rẽ 477-7TM/13/1.D3 (NR Kênh 9000 - Kênh Nhì) tuyến 477TM	0	0	Kết hợp cắt điện công tác
70	17/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Tổ QLVH - ĐLTM	Bổ sung đà đỡ dây lắp thiết bị đóng cắt nhánh rẽ Kênh 9000 - Kênh Nhì, tuyến 477TM theo	Tại trụ 13/1 nhánh rẽ 477-7TM/13/1.D3 (NR Kênh 9000 - Kênh Nhì) tuyến 477TM	Cô lập MC tuyến 477TM	0	0	Kết hợp cắt điện công tác

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
71	18/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Trường Xuân 1 - Thay dây hạ thế vận hành lâu năm thành dây mới	Từ trụ 140/78 đến trụ 170/100 trạm Trường Xuân 1, nhánh rẽ 478-7TX/140/77.D3 (NR Trường Xuân - Phương Thịnh 2) tuyến 478TX	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Trường Xuân 1 tại trụ 140/92 nhánh rẽ 478-7TX/140/77.D3 (NR Trường Xuân - Phương Thịnh 2) tuyến 478TX	51	225	
72	18/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Kinh Hội số 2 - Thay dây hạ thế vận hành lâu năm thành dây mới	Từ trụ 140/100/21P đến trụ 140/100/27P trạm Kênh Hội số 2, nhánh rẽ 478-7TX/140/100/1P.D3 (NR Kênh Hội Kỳ Nhất) tuyến 478TX	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Hội số 2 tại trụ 140/100/26P nhánh rẽ 478-7TX/140/100/1P.D3 (NR Kênh Hội Kỳ Nhất) tuyến 478TX	40	180	
73	19/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Kinh Hội số 1 - Thay dây hạ thế vận hành lâu năm thành dây mới	Từ trụ 140/100/6P đến trụ 140/100/21P trạm Kênh Hội số 1, nhánh rẽ 478-7TX/140/100/1P.D3 (NR Kênh Hội Kỳ Nhất) tuyến 478TX	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Hội số 1 tại trụ 140/100/14P nhánh rẽ 478-7TX/140/100/1P.D3 (NR Kênh Hội Kỳ Nhất) tuyến 478TX	52	225	
74	19/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm An Phong - Kinh Hội - Thay dây AV-70 thành dây AV-70	Từ trụ 140/110 đến trụ 140/125 trạm An Phong - Kênh Hội, nhánh rẽ 478-7TX/140/109.D3 (NR Bơm Trường Xuân 2 - Kênh Hội) tuyến 478TX	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm An Phong - Kênh Hội tại trụ 140/115 nhánh rẽ 478-7TX/140/109.D3 (NR Bơm Trường Xuân 2 - Kênh Hội) tuyến 478TX	38	135	
75	22/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Lô Mười số 1 - Thay dây AV-70 thành dây AV-70	Từ trụ 140/128 đến trụ 140/141 trạm Lô Mười Số 1 tại trụ, nhánh rẽ 478-7TX/140/109.D3 (NR Bơm Trường Xuân 2 - Kênh Hội) tuyến 478TX	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Lô Mười Số 1 tại trụ 140/133 nhánh rẽ 478-7TX/140/109.D3 (NR Bơm Trường Xuân 2 - Kênh Hội) tuyến 478TX	33	135	
76	22/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Lô Mười - Thay dây AV-70 thành dây AV-70	Từ trụ 140/141 đến trụ 140/155 trạm Lô Mười, nhánh rẽ 478-7TX/140/109.D3 (NR Bơm Trường Xuân 2 - Kênh Hội) tuyến 478TX	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Lô Mười tại trụ 140/148 nhánh rẽ 478-7TX/140/109.D3 (NR Bơm Trường Xuân 2 - Kênh Hội) tuyến 478TX	81	360	
77	22/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Ngọc Dung 1	Xây dựng mới TBA 1P-75kVA Chống quá tải TBA Lô Mười	Tại trụ 140/148 nhánh rẽ 478-7TX/140/109.D3 (NR Bơm Trường Xuân 2 - Kênh Hội) tuyến 478TX	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Lô Mười tại trụ 140/148 nhánh rẽ 478-7TX/140/109.D3 (NR Bơm	0	0	Kết hợp cắt điện công tác

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
								Trường Xuân 2 - Kênh Hội) tuyến 478TX			
78	23/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Kênh Đường Thét Số 5 - Thay dây AV-70, 2xAV-70 thành dây AV-70, ABC-2x70	Từ trụ 140/155 đến trụ 140/171 trạm Kênh Đường Thét số 5, nhánh rẽ 478-7TX/140/109.D3 (NR Bơm Trường Xuân 2 - Kênh Hội) tuyến 478TX	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Đường Thét số 5 tại trụ 140/164 nhánh rẽ 478-7TX/140/109.D3 (NR Bơm Trường Xuân 2 - Kênh Hội) tuyến 478TX	93	405	
79	23/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Kênh Đường Thét Số 4 - Thay dây AV-70 thành dâ y AV-70	Từ trụ 140/170 đến trụ 140/187 trạm Kênh Đường Thét số 4, nhánh rẽ 478-7TX/140/109.D3 (NR Bơm Trường Xuân 2 - Kênh Hội) tuyến 478TX	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Đường Thét số 4 tại trụ 140/182 nhánh rẽ 478-7TX/140/109.D3 (NR Bơm Trường Xuân 2 - Kênh Hội) tuyến 478TX	106	450	
80	24/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Kênh Đường Thét Số 3B - Thay dây 2xAV-70 thành dây ABC2x70	Từ trụ 140/192 đến trụ 140/202 trạm Kênh Đường Thét số 3B, nhánh rẽ 478-7TX/140/191.D3 tuyến 478TX	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Đường Thét số 3B tại trụ 140/196 nhánh rẽ 478-7TX/140/191.D3 tuyến 478TX	72	315	
81	24/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Kênh Đường Thét Số 3A - Thay dây AV-70 thành dây AV-70	Từ trụ 140/187 đến trụ 140/192 trạm Kênh Đường Thét số 3A, nhánh rẽ 478-7TX/140/109.D3 tuyến 478TX	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Đường Thét số 3A tại trụ 140/190 nhánh rẽ 478-7TX/140/109.D3 tuyến 478TX	80	360	
82	25/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Kênh Đường Thét Số 3 - Thay dây 2xAV-70 thành dây ABC2x70	Từ trụ 140/202 đến trụ 140/212 trạm Kênh Đường Thét số 3, nhánh rẽ 478-7TX/140/191.D3 (NR Nông Trường Động Cát) tuyến 478TX	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Đường Thét số 3 tại trụ 140/203 nhánh rẽ 478-7TX/140/191.D3 (NR Nông Trường Động Cát) tuyến 478TX	68	270	
83	25/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Ngọc Dung 1	Xây dựng mới TBA 1P-50kVA Chống quá tải TBA Kênh Đường Thét Số 3	Tại trụ 140/203 nhánh rẽ 478-7TX/140/191.D3 (NR Nông Trường Động Cát) tuyến 478TX	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Đường Thét số 3 tại trụ 140/203 nhánh rẽ 478-7TX/140/191.D3 (NR Nông Trường Động Cát) tuyến 478TX	0	0	Kết hợp cắt điện công tác

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
84	25/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Kênh Đường Thét Số 2 - Thay dây AV-70 thành dây AV-70	Từ trụ 140/212 đến trụ 140/233 trạm Kênh Đường Thét số 2, nhánh rẽ 478-7TX/140/191.D3 (NR Nông Trường Động Cát) tuyến 478TX	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Đường Thét số 2 tại trụ 140/223 nhánh rẽ 478-7TX/140/191.D3 (NR Nông Trường Động Cát) tuyến 478TX	121	540	
85	25/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Ngọc Dung 1	Nâng công suất TBA từ 1P-25kVA lên 1P-50kVA Chống quá tải TBA Kênh Đường Thét	Tại trụ 140/249 nhánh rẽ 478-7TX/140/191.D3 (NR Nông Trường Động Cát) tuyến 478TX	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Đường Thét tại trụ 140/249 nhánh rẽ 478-7TX/140/191.D3 (NR Nông Trường Động Cát) tuyến 478TX	51	225	
86	26/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Ngọc Dung 1	Xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp đường dây trung, hạ thế & TBA Đình thần Trường Xuân (ranh giới xã Tân Hưng), MV Trường Xuân - Tân Hưng	Từ trụ 103/30 đến trụ 103/30/9 nhánh rẽ 474-7TX/103/30/1.D3 (NR Đình Thần Trường Xuân) tuyến 474TX	Cắt LBS 474TX/103/2A.D3 + 3DS 474-2TX/103/2.D3 nhánh rẽ CDC Xã Trường Xuân tuyến 474TX	847	3.600	
87	26/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Ngọc Dung 1	Nâng công suất TBA từ 3P-160kVA lên 3P-400kVA Chống quá tải TBA Chợ Trường Xuân 1	Tại trụ 77/5 nhánh rẽ 472-7TX/77.D3 (NR Nước Đá Công Tạo) tuyến 472TX	Cắt CB + 03FCO, tháo gỡ 03 cần Fuse và tháo gỡ 03 Hotline trạm Chợ Trường Xuân 1 tại trụ 77/5 nhánh rẽ 472-7TX/77.D3 (NR Nước Đá Công Tạo) tuyến 472TX	140	630	
88	26/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Ngọc Dung 1	Nâng công suất TBA từ 1P-50kVA lên 1P-100kVA Chống quá tải TBA TDC Ấp 6 Trường Xuân 2	Tại trụ 99/5A nhánh rẽ 472-7TX/99/1.D3 (NR TDC Ấp 6 Trường Xuân) tuyến 472TX	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm TDC Ấp 6 Trường Xuân 2 tại trụ 99/5A nhánh rẽ 472-7TX/99/1.D3 (NR TDC Ấp 6 Trường Xuân) tuyến 472TX	103	450	
89	26/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Võ Thanh Sơn - Thay dây hạ thế vận hành lâu năm thành dây mới	Từ trụ 96/5 đến trụ 96/5/2b, 96/5/14a trạm Võ Thanh Sơn, nhánh rẽ 475-7TM/96.D3 (NR Võ Thanh Sơn) tuyến 475TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Võ Thanh Sơn tại trụ 96/5 nhánh rẽ 475-7TM/96.D3 (NR Võ Thanh Sơn) tuyến 475TM	73	315	
90	26/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Kênh Nhì Đốc Binh Kiều Số 1 - Thay dây hạ thế vận hành lâu năm thành dây mới	Từ trụ 141/1 đến trụ 141/10 thuộc lưới hạ thế trạm Kênh Nhì Đốc Binh Kiều Số 1, nhánh rẽ 475-7TM/141.D3 (NR Kênh Nhì Đốc Binh Kiều) tuyến 475TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Nhì Đốc Binh Kiều Số 1 tại trụ 141/5 nhánh rẽ 475-7TM/141.D3 (NR Kênh Nhì Đốc Binh Kiều) tuyến 475TM	65	270	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
91	29/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Ngọc Dung 1	Thay mới LBS 24kV 630A (gồm tủ RTU & TU cấp nguồn, modem SCADA) NR Đốc Binh Kiều - Bằng Lăng, tuyến 475TM,	Tại trụ 175B/3B nhánh rẽ 475TM/175B/3B.D3 (NR Đốc Binh Kiều - Bằng Lăng) tuyến 475TM	Cắt LBS 475TM/175B/3B.D3 + 3DS 475-1TM/175B/2B.D3 nhánh rẽ Đốc Binh Kiều - Bằng Lăng tuyến 475TM	1311	5.400	
92	29/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Ngọc Dung 1	Nâng công suất TBA từ 1P-37,5kVA lên 1P-75kVA Chống quá tải TBA Bà Ba	Tại trụ 175B/49B/46B/16 nhánh rẽ 475-7TM/175B/49B/46B/1.D3 (NR Bà Ba) tuyến 475TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Bà Ba tại trụ 175B/49B/46B/16 nhánh rẽ 475-7TM/175B/49B/46B/1.D3 (NR Bà Ba) tuyến 475TM	0	0	Kết hợp cắt điện công tác
93	29/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Bằng Lăng 1 - Thay dây ABC-2x70 thành dây ABC2x70	Từ trụ 175B/49B/1A đến trụ 175B/49B/10A thuộc lưới hạ thế trạm Bằng Lăng 1, nhánh rẽ 475-7TM/175B/49B/1A.D3 (NR Bằng Lăng) tuyến 475TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Bằng Lăng 1 tại trụ 175B/49B/5A nhánh rẽ 475-7TM/175B/49B/1A.D3 (NR Bằng Lăng) tuyến 475TM	0	0	Kết hợp cắt điện công tác
94	29/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Tổ QLVH - ĐLTM	Bổ sung đà đỡ dây lắp thiết bị đóng cắt nhánh rẽ Bằng Lăng, tuyến 475TM theo kế hoạch SCTX năm 2027	Tại trụ 175B/49BA/1A nhánh rẽ 475-7TM/175B/49BA/1A.D3 (NR Bằng Lăng) tuyến 475TM	Cắt LBS 475TM/175B/3B.D3 + 3DS 475-1TM/175B/2B.D3 nhánh rẽ Đốc Binh Kiều - Bằng Lăng tuyến 475TM	0	0	Kết hợp cắt điện công tác
95	30/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Tổ QLVH - ĐLTM	Bổ sung đà đỡ dây lắp thiết bị đóng cắt nhánh rẽ Ấp 5 Bằng Lăng, tuyến 475TM theo kế hoạch SCTX năm 2027	Tại trụ 179 phân đoạn Mỹ An 475TM/129.D3, tuyến 475TM	Cắt REC 475TM/129.D3 + 3DS 475-1TM/128.D3 phân đoạn Mỹ An, tuyến 475TM	4429	18.000	Chuyển tải 475TM/227.D3 nhận điện tuyến 473TM. Chuyển tải 475TM/175B/3B.D3 nhận điện tuyến 478CB
96	30/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Tổ QLVH - ĐLTM	Bổ sung đà đỡ dây lắp thiết bị đóng cắt trạm Trường THPT Đốc Binh Kiều, tuyến 475TM theo kế hoạch SCTX năm 2027	Tại trụ 154 phân đoạn Mỹ An 475TM/129.D3, tuyến 475TM	Cắt REC 475TM/129.D3 + 3DS 475-1TM/128.D3 phân đoạn Mỹ An, tuyến 475TM	0	0	Kết hợp cắt điện công tác
97	30/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Tổ QLVH - ĐLTM	Thay thùng CB + điện kế bị mục sét trạm Cầu Kênh Bùi, tuyến 475TM theo kế hoạch SCTX năm 2027	Tại trụ 175C phân đoạn Mỹ An 475TM/129.D3, tuyến 475TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse trạmCầu Kênh Bùi tại trụ 175C phân đoạn 475TM/129.D3 (PĐ Mỹ An) tuyến 475TM	0	0	Kết hợp cắt điện công tác
98	30/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Kinh Năm Số 1 - Thay dây AV-50+AC-50 thành dây ABC-2x50	Từ trụ 193/1 đến trụ 193/1/9a; 193/1/13b, thuộc lưới hạ thế trạm Kinh Năm Số 1, phân	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Năm Số 1 tại trụ 193/1 phân đoạn	0	0	Kết hợp cắt điện công tác

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
							đoạn 475TM/129.D3 tuyến 475TM	475TM/129.D3 (PĐ Mỹ An) tuyến 475TM			
99	30/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Kinh Năm Số 2 - Thay dây AV-50+AC-50 thành dây ABC-2x50	Từ trụ 217/1 đến trụ 217/1/9a; 217/1/14b, thuộc lưới hạ thế trạm Kênh Năm số 2, phân đoạn 475TM/129.D3 tuyến 475TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Năm số 2 tại trụ 217/1 phân đoạn 475TM/129.D3 (PĐ Mỹ An) tuyến 475TM	0	0	Kết hợp cắt điện công tác
100	30/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Ngọc Dung 1	Nâng công suất TBA từ 1P-25kVA lên 1P-50kVA Chống quá tải TBA Kênh Giữa Cô Hai số 1	Tại trụ 224/27 nhánh rẽ 475-7TM/224/1.D3 (NR Kênh Giữa Cô Hai) tuyến 475TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Giữa Cô Hai 1 tại trụ 224/27 nhánh rẽ 475-7TM/224/1.D3 (NR Kênh Giữa Cô Hai) tuyến 475TM	0	0	Kết hợp cắt điện công tác
101	31/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Tổ QLVH - ĐLTM	Bổ sung đà đỡ dây lắp thiết bị đóng cắt nhánh rẽ Kênh Nhất Phú Điền, tuyến 475TM theo kế hoạch SCTX năm 2027	Tại trụ 245/1 phân đoạn Đốc Binh Kiều 475TM/227.D3, tuyến 475TM	Cắt LBS 475TM/227.D3 + 3DS 475-1TM/226.D3 phân đoạn Đốc Binh Kiều, tuyến 475TM	2751	11.700	
102	31/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Tổ QLVH - ĐLTM	Bổ sung đà đỡ dây lắp thiết bị đóng cắt nhánh rẽ Kênh Cái Phú Điền, tuyến 475TM theo kế hoạch SCTX năm 2027	Tại trụ 291/1 phân đoạn Đốc Binh Kiều 475TM/227.D3, tuyến 475TM	Cắt LBS 475TM/227.D3 + 3DS 475-1TM/226.D3 phân đoạn Đốc Binh Kiều, tuyến 475TM	0	0	Kết hợp cắt điện công tác
103	31/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Tổ QLVH - ĐLTM	Thay thùng CB + điện kế bị mục sét trạm Kênh Tư Số 9, tuyến 475TM theo kế hoạch SCTX năm 2027	Tại trụ 298/11 trạm Kênh Tư Số 9, nhánh rẽ 475-7TM/298/1.D3 (NR Kênh Tư Cũ) tuyến 475TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Tư Số 9 tại trụ 298/11 nhánh rẽ 475-7TM/298/1.D3 (NR Kênh Tư Cũ) tuyến 475TM	0	0	Kết hợp cắt điện công tác
104	31/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Kinh Tư Số 9 - Thay dây hạ thế vận hành lâu năm thành dây mới	Từ trụ 298/3 đến trụ 298/15 trạm Kênh Tư Số 9, nhánh rẽ 475-7TM/298/1.D3 (NR Kênh Tư Cũ) tuyến 475TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Tư Số 9 tại trụ 298/11 nhánh rẽ 475-7TM/298/1.D3 (NR Kênh Tư Cũ) tuyến 475TM	0	0	Kết hợp cắt điện công tác
105	31/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Kinh Tư Số 8A - Thay dây hạ thế vận hành lâu năm thành dây mới	Từ trụ 298/16 đến trụ 298/22 trạm Kênh Tư số 8A, nhánh rẽ 475-7TM/298/1.D3 (NR Kênh Tư Cũ) tuyến 475TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Tư số 8A tại trụ 298/19 nhánh rẽ 475-	0	0	Kết hợp cắt điện công tác

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
								7TM/298/1.D3 (NR Kênh Tư Cũ) tuyến 475TM			
106	31/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Kinh Tư Số 8 - Thay dây hạ thế vận hành lâu năm thành dây mới	Từ trụ 298/22 đến trụ 298/30 trạm Kênh Tư Số 8, nhánh rẽ 475-7TM/298/1.D3 (NR Kênh Tư Cũ) tuyến 475TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Tư Số 8 tại trụ 298/27 nhánh rẽ 475-7TM/298/1.D3 (NR Kênh Tư Cũ) tuyến 475TM	0	0	Kết hợp cắt điện công tác
107	31/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Thủy Phương	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Kinh Tư Số 7 - Thay dây hạ thế vận hành lâu năm thành dây mới	Từ trụ 298/31 đến trụ 298/45 trạm Kênh Tư Số 7, nhánh rẽ 475-7TM/298/1.D3 (NR Kênh Tư Cũ) tuyến 475TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Tư Số 7 tại trụ 298/37 nhánh rẽ 475-7TM/298/1.D3 (NR Kênh Tư Cũ) tuyến 475TM	0	0	Kết hợp cắt điện công tác
108	31/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Thủy Phương	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Kinh Tư Số 6A - Thay dây AV-70 thành dây AV-70	Từ trụ 298/48 đến trụ 298/51 trạm Kênh Tư số 6A, nhánh rẽ 475-7TM/298/1.D3 (NR Kênh Tư Cũ) tuyến 475TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Tư số 6A tại trụ 298/47 nhánh rẽ 475-7TM/298/1.D3 (NR Kênh Tư Cũ) tuyến 475TM	0	0	Kết hợp cắt điện công tác
109	31/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Ngọc Dung 1	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Kinh Tư Số 6 - Thay dây hạ thế vận hành lâu năm thành dây mới	Từ trụ 298/51 đến trụ 298/59 trạm Kênh Tư Số 6, nhánh rẽ 475-7TM/298/1.D3 tuyến 475TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Tư Số 6 tại trụ 298/55 nhánh rẽ 475-7TM/298/1.D3 tuyến 475TM	0	0	Kết hợp cắt điện công tác
110	31/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Ngọc Dung 1	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Kinh Tư Số 5 - Thay dây hạ thế vận hành lâu năm thành dây mới	Từ trụ 298/60 đến trụ 298/66, Từ trụ 298/51 đến trụ 298/66/8 trạm Kênh Tư Số 5, nhánh rẽ 475-7TM/298/1.D3 tuyến 475TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Tư Số 5 tại trụ 298/66 nhánh rẽ 475-7TM/298/1.D3 tuyến 475TM	0	0	Kết hợp cắt điện công tác
111	31/03/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Ngọc Dung 1	Nâng công suất TBA từ 1P-25kVA lên 1P-50kVA Chống quá tải TBA Kinh Ngàn Số 1	Tại trụ 314/11 nhánh rẽ 475-7TM/314/1.D3 (NR Kênh Ngàn Phú Điền) tuyến 475TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Ngàn số 1 tại trụ 314/11 nhánh rẽ 475-7TM/314/1.D3 tuyến 475TM	0	0	Kết hợp cắt điện công tác
112	01/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV Bơm Láng Biển 7 - Thay dây trung thế: 3xACX-70 thành 3xACXH, thay sứ đứng, sứ néo	Từ trụ 172/26/48 đến trụ 172/26/48/14B nhánh rẽ 476-7TM/176/26.D3, tuyến 476TM.	Cắt 3 LBFCO 476-7TM/176/26.D3 NR Cầu Cả Bắc, tuyến 476TM.	1562	6.750	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
113	01/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Ấp 1 Láng Biển số 1 - Thay dây 2xAV-70 thành dây ABC2x70	Từ trụ 172/26/16 đến trụ 172/26/26 trạm Ấp 1 Láng Biển số 1, nhánh rẽ 476-7TM/172/26.D3 tuyến 476TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Ấp 1 Láng Biển số 1 tại trụ 172/26/20 nhánh rẽ 476-7TM/172/26.D3 tuyến 476TM	0	0	Kết hợp cắt điện công tác
114	01/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Ấp 1 Láng Biển số 1A - Thay dây 2xAV-70 thành dây ABC2x70	Từ trụ 172/26/31 đến trụ 172/26/42 trạm Ấp 1 Láng Biển Số 1, nhánh rẽ 476-7TM/172/26.D3 tuyến 476TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Ấp 1 Láng Biển Số 1A tại trụ 172/26/35 nhánh rẽ 476-7TM/172/26.D3 tuyến 476TM	0	0	Kết hợp cắt điện công tác
115	01/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Ngọc Dung 1	Xây dựng mới TBA 1P-50kVA Chống quá tải TBA Liên Tập Đoàn 6B số 1	Tại trụ 172/26/11/13 nhánh rẽ 476-7TM/172/26/11.D3 (NR Liên Tập Đoàn 6) tuyến 476TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Liên Tập Đoàn 6B số 1 tại trụ 172/26/11/13 nhánh rẽ 476-7TM/172/26/11.D3 tuyến 476TM	0	0	Kết hợp cắt điện công tác
116	01/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Ngọc Dung 1	Xây dựng mới TBA 1P-50kVA Chống quá tải TBA Kinh Cả Bắc	Tại trụ 172/26/11/28 nhánh rẽ 476-7TM/172/26/11.D3 (NR Liên Tập Đoàn 6) tuyến 476TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Cả Bắc tại trụ 172/26/11/28 nhánh rẽ 476-7TM/172/26/11.D3 tuyến 476TM	0	0	Kết hợp cắt điện công tác
117	01/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Thủy Phương	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Kinh Nhất Láng Biển 1 - Thay dây AV-70 thành dây AV-70	Từ trụ 172/26/27/1 đến trụ 172/26/27/16 trạm Kênh Nhất Láng Biển 1, nhánh rẽ 476-7TM/172/26/27/1.D3 tuyến 476TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Nhất Láng Biển 1 tại trụ 172/26/27/11 nhánh rẽ 476-7TM/172/26/27/1.D3 tuyến 476TM	0	0	Kết hợp cắt điện công tác
118	01/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Thủy Phương	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Kinh Nhất Láng Biển 2 - Thay dây AV-70 thành dây AV-70	Từ trụ 172/26/27/16 đến trụ 172/26/27/31 trạm Kênh Nhất Láng Biển 2, nhánh rẽ 476-7TM/172/26/27/1.D3 tuyến 476TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Nhất Láng Biển 2 tại trụ 172/26/27/23 nhánh rẽ 476-7TM/172/26/27/1.D3 tuyến 476TM	0	0	Kết hợp cắt điện công tác
119	01/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Tổ QLVH - ĐLTM	Bổ sung đà đỡ dây lắp thiết bị đóng cắt nhánh rẽ Bơm Láng Biển 3, tuyến 476TM theo kế hoạch SCTX năm 2027	Tại trụ 172/26/48/1C nhánh rẽ 476-7TM/172/26/48/1C.D3 tuyến 476TM	Cắt 3 LBFCO 476-7TM/176/26.D3 NR Cầu Cả Bắc, tuyến 476TM.	0	0	Kết hợp cắt điện công tác

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
120	02/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV Bơm Mỹ Tây 3 - Dựng trụ BTLT 12m, thay dây trung thế 3xACX-70 thành dây 3xACXH-70, thay sứ đứng, sứ néo	Từ trụ 268/55 đến trụ 268/55/12T nhánh rẽ 476-7TM/268/1.D3 (NR Kênh Hợp Tác Xã), tuyến 476TM.	Cắt 03 LBFCO 476-7TM/268/1.D3 NR Kênh Hợp Tác Xã, tuyến 476TM.	579	2.250	
121	02/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Kinh Hợp Tác Xã Số 1 - Thay dây AV-70 thành dây AV-70	Từ trụ 268/3 đến trụ 268/23 trạm Kênh Hợp Tác Xã số 1, nhánh rẽ 476-7TM/268/1.D3 tuyến 476TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Hợp Tác Xã số 1 tại trụ 268/14 nhánh rẽ 476-7TM/268/1.D3 tuyến 476TM	0	0	Kết hợp cắt điện công tác
122	02/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Thủy Phương	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Kinh Hợp Tác Xã Số 2 - Thay dây AV-70 thành dây AV-70	Từ trụ 268/23 đến trụ 268/41 trạm Kênh Hợp Tác Xã số 2, nhánh rẽ 476-7TM/268/1.D3 tuyến 476TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Hợp Tác Xã số 2 tại trụ 268/34 nhánh rẽ 476-7TM/268/1.D3 tuyến 476TM	0	0	Kết hợp cắt điện công tác
123	02/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Thủy Phương	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Kinh Hợp Tác Xã Số 3 - Thay dây AV-70, 2xAV-50 thành dây AV-70, ABC-2x50	Từ trụ 268/45 đến trụ 268/55/23b trạm Kênh Hợp Tác Xã số 3, nhánh rẽ 476-7TM/268/1.D3 tuyến 476TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Hợp Tác Xã số 3 tại trụ 268/54 nhánh rẽ 476-7TM/268/1.D3 tuyến 476TM	0	0	Kết hợp cắt điện công tác
124	05/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Kinh Ngang Số 1 - Thay dây hạ thế vận hành lâu năm thành dây mới	Từ trụ 13/19/1 đến trụ 13/19/14 trạm Kênh Ngang Số 1, nhánh rẽ 477-7TM/13/19.D3 tuyến 477TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Ngang Số 1 tại trụ 13/19/6 nhánh rẽ 477-7TM/13/19.D3 tuyến 477TM	63	270	
125	05/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Kinh Ngang Số 2 - Thay dây hạ thế vận hành lâu năm thành dây mới	Từ trụ 13/19/15 đến trụ 13/19/29 trạm Kênh Ngang số 2, nhánh rẽ 477-7TM/13/19.D3 tuyến 477TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Ngang số 2 tại trụ 13/19/23 nhánh rẽ 477-7TM/13/19.D3 tuyến 477TM	38	135	
126	05/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Ngọc Dung 1	Xây dựng mới TBA 1P-50kVA Chống quá tải TBA Cá Rô Láng Biển	Tại trụ 172/83/13/19/13 nhánh rẽ 476-7TM/172/83/13/19.D3 tuyến 476TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Cá Rô Láng Biển tại trụ 172/83/13/19/13 nhánh rẽ 476-7TM/172/83/13/19.D3 tuyến 476TM	39	135	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
127	05/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Ngọc Dung 1	Nâng công suất TBA từ 1P-25kVA lên 1P-50kVA Chống quá tải TBA Kinh Mỹ Đông số 1B	Tại trụ 194/28/3T nhánh rẽ 476-7TM/194/28.D3 (NR Bơm Đông Mỹ Phước 2) tuyến 476TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Mỹ Đông số 1B tại trụ 194/28/3T nhánh rẽ 476-7TM/194/28.D3 tuyến 476TM	34	135	
128	06/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Ngọc Dung 1	Xây dựng mới TBA 1P-50kVA Chống quá tải TBA Kinh Mỹ Đông số 3A	Tại trụ 128/18 nhánh rẽ 476-7TM/128.D3 (NR Ấp 3 Mỹ Đông) tuyến 476TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Mỹ Đông Số 3A tại trụ 128/18 nhánh rẽ 476-7TM/128.D3 tuyến 476TM	72	315	
129	06/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Thủy Phương	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Kinh Mỹ Đông Số 3A - Thay dây hạ thế vận hành lâu năm thành dây mới	Từ trụ 128/12 đến trụ 128/24 trạm Kênh Mỹ Đông Số 3A, nhánh rẽ 476-7TM/128.D3 tuyến 476TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Mỹ Đông Số 3A tại trụ 128/18 nhánh rẽ 476-7TM/128.D3 tuyến 476TM	0	0	Kết hợp cắt điện công tác
130	06/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Ngọc Dung 1	Xây dựng mới TBA 1P-75kVA Chống quá tải TBA Mỹ Nam	Tại trụ 249/10 nhánh rẽ 476-7TM/249/1.D3 (NR Mỹ Nam) tuyến 476TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Mỹ Nam tại trụ 249/10 nhánh rẽ 476-7TM/249/1.D3 (NR Mỹ Nam) tuyến 476TM	110	450	
131	06/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Tập Đoàn 8 - Thay dây hạ thế vận hành lâu năm thành dây mới	Từ trụ 194/4/1 đến trụ 194/4/1/4P/14 trạm Tập Đoàn 8, nhánh rẽ 476-7TM/194/4/1.D3 tuyến 476TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Tập Đoàn 8 tại trụ 194/4/1/4P nhánh rẽ 476-7TM/194/4/1.D3 tuyến 476TM	82	360	
132	06/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Tập Đoàn 8 Số 1 - Thay dây hạ thế vận hành lâu năm thành dây mới	Từ trụ 194/4/1T đến trụ 194/4/1T/19 trạm Tập Đoàn 8 số 1, nhánh rẽ 476-7TM/194.D3 tuyến 476TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Tập Đoàn 8 số 1 tại trụ 194/4/1T nhánh rẽ 476-7TM/194.D3 tuyến 476TM	58	225	
133	07/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Ấp 1 Mỹ Đông - Thay dây hạ thế vận hành lâu năm thành dây mới	Từ trụ 167/2 đến trụ 167/9/17 trạm Ấp 1 Mỹ Đông, nhánh rẽ 476-7TM/167/1.D3 tuyến 476TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Ấp 1 Mỹ Đông tại trụ 167/9 nhánh rẽ 476-7TM/167/1.D3 tuyến 476TM	50	225	
134	07/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Ấp 1 Mỹ Đông Số 1 - Thay dây hạ thế vận hành lâu năm thành dây mới	Từ trụ 166/4 đến trụ 166/15/19 trạm Ấp 1 Mỹ Đông số 1, nhánh rẽ 476-7TM/166/5.D3 tuyến 476TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Ấp 1 Mỹ Đông số 1 tại trụ 166/15 nhánh rẽ 476-7TM/166/5.D3 tuyến 476TM	80	360	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
135	07/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Thủy Phương	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Ấp 1 Mỹ Đông Số 2 - Thay dây hạ thế vận hành lâu năm thành dây mới	Từ trụ 166 đến trụ 166/8/11 trạm Ấp 1 Mỹ Đông số 2, nhánh rẽ 476-7TM/166/1.D3 tuyến 476TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Ấp 1 Mỹ Đông số 2 tại trụ 166/8 nhánh rẽ 476-7TM/166/1.D3 tuyến 476TM	70	315	
136	07/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Thủy Phương	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Kinh Mỹ Đông Số 2 - Thay dây hạ thế vận hành lâu năm thành dây mới	Từ trụ 194/28/9P đến trụ 194/28/21P trạm Kênh Mỹ Đông Số 2, nhánh rẽ 476-7TM/194/28/1.D3 tuyến 476TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Mỹ Đông Số 2 tại trụ 194/28/16P nhánh rẽ 476-7TM/194/28/1.D3 tuyến 476TM	101	450	
137	07/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Ngọc Dung 1	Nâng công suất TBA từ 1P-25kVA lên 1P-75kVA Chống quá tải TBA Kinh Ba	Tại trụ 175/8A/3 nhánh rẽ 475-7TM/175/8A/1.D3 (NR Kênh Ba ĐBK) tuyến 475TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Ba tại trụ 175/8A/3 nhánh rẽ 475-7TM/175/8A/1.D3 (NR Kênh Ba ĐBK) tuyến 475TM	28	90	
138	07/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Ngọc Dung 1	Nâng công suất TBA từ 1P-25kVA lên 1P-50kVA Chống quá tải TBA Tập Đoàn 2	Tại trụ 145 phân đoạn 475TM/129.D3 (PĐ Mỹ An) tuyến 475TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Tập Đoàn 2 tại trụ 145 phân đoạn 475TM/129.D3 (PĐ Mỹ An) tuyến 475TM	40	180	
139	08/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Kinh Mỹ Đông Số 2A - Thay dây hạ thế vận hành lâu năm thành dây mới	Từ trụ 194/28/1P đến trụ 194/28/9P trạm Kênh Mỹ Đông số 2A, nhánh rẽ 476-7TM/194/28/1.D3 tuyến 476TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Mỹ Đông số 2A tại trụ 194/28/3P nhánh rẽ 476-7TM/194/28/1.D3 tuyến 476TM	50	225	
140	08/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Kinh Mỹ Đông Số 3 - Thay dây hạ thế vận hành lâu năm thành dây mới	Từ trụ 128 đến trụ 128/12 trạm Kênh Mỹ Đông Số 3, nhánh rẽ 476-7TM/128.D3 tuyến 476TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Mỹ Đông Số 3 tại trụ 128/7 nhánh rẽ 476-7TM/128.D3 tuyến 476TM	68	270	
141	08/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Thủy Phương	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Kinh Mỹ Đông Số 4 - Thay dây hạ thế vận hành lâu năm thành dây mới	Từ trụ 128/24 đến trụ 128/31/26 trạm Kênh Mỹ Đông Số 4, nhánh rẽ 476-7TM/128.D3 tuyến 476TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Mỹ Đông Số 4 tại trụ 128/31 nhánh rẽ 476-7TM/128.D3 tuyến 476TM	70	315	
142	13/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Ngọc Dung 1	Nâng công suất TBA từ 1P-25kVA lên 1P-50kVA Chống quá tải TBA Kinh Nhất số 3 (PĐ)	Tại trụ 245/31 nhánh rẽ 475-7TM/245/1.D3 (NR Kênh Nhất Phú Điền) tuyến 475TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Nhất Số 3 (PĐ) tại trụ 245/31 nhánh rẽ	55	225	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
								475-7TM/245/1.D3 (NR Kênh Nhất Phú Điền) tuyến 475TM			
143	13/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Kinh Nhất Số 3 (PĐ) - Thay dây hạ thế vận hành lâu năm thành dây mới	Từ trụ 245/25 đến trụ 245/31 trạm Kênh Nhất Số 3 (PĐ), nhánh rẽ 475-7TM/245/1.D3 (NR Kênh Nhất Phú Điền) tuyến 475TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Nhất Số 3 (PĐ) tại trụ 245/31 nhánh rẽ 475-7TM/245/1.D3 (NR Kênh Nhất Phú Điền) tuyến 475TM	0	0	Kết hợp cắt điện công tác
144	13/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Kinh Nhất Số 1 (PĐ) - Thay dây hạ thế vận hành lâu năm thành dây mới	Từ trụ 245/2 đến trụ 245/13 trạm Kênh Nhất Số 1 (PĐ), nhánh rẽ 475-7TM/245/1.D3 tuyến 475TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Nhất Số 1 (PĐ) tại trụ 245/7 nhánh rẽ 475-7TM/245/1.D3 tuyến 475TM	39	135	
145	14/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Ngọc Dung 1	Nâng công suất TBA từ 1P-25kVA lên 1P-75kVA Chống quá tải TBA Kinh Trà Phú Điền	Tại trụ 291/27/18 nhánh rẽ 475-7TM/291/27/1.D3 (NR Kênh Trà) tuyến 475TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Trà Phú Điền tại trụ 291/27/18 nhánh rẽ 475-7TM/291/27/1.D3 tuyến 475TM	51	225	
146	14/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Kinh Trà Phú Điền - Thay dây ABC-2x70 thành dây ABC2x70	Từ trụ 291/27/18 đến trụ 291/27/18/18 trạm Kênh Trà Phú Điền, nhánh rẽ 475-7TM/291/27/1.D3 tuyến 475TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Trà Phú Điền tại trụ 291/27/18 nhánh rẽ 475-7TM/291/27/1.D3 tuyến 475TM	0	0	Kết hợp cắt điện công tác
147	14/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Kinh Trà - Thay dây AV-70 thành dây AV-70	Từ trụ 291/27/2 đến trụ 291/27/18 trạm Kênh Trà, nhánh rẽ 475-7TM/291/27/1.D3 tuyến 475TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Trà tại trụ 291/27/10 nhánh rẽ 475-7TM/291/27/1.D3 tuyến 475TM	83	360	
148	15/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Ngọc Dung 1	Nâng công suất TBA từ 1P-50kVA lên 1P-100kVA Chống quá tải TBA Kinh Cái số 3	Tại trụ 291/41 nhánh rẽ 475-7TM/291/4.D3 (NR 1P Kênh Cái Phú Điền) tuyến 475TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Cái Số 3 tại trụ 291/41 nhánh rẽ 475-7TM/291/4.D3 tuyến 475TM	120	540	
149	15/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Kinh Cái số 3 - Thay dây hạ thế vận hành lâu năm thành dây mới	Từ trụ 291/31 đến trụ 291/41/17 trạm Kênh Cái Số 3, nhánh rẽ 475-7TM/291/4.D3 tuyến 475TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Cái Số 3 tại trụ 291/41 nhánh rẽ 475-7TM/291/4.D3 tuyến 475TM	0	0	Kết hợp cắt điện công tác

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
150	15/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm trạm Kinh Cái số 2 - Thay dây hạ thế vận hành lâu năm thành dây mới	Từ trụ 291/18 đến trụ 291/33 trạm Kênh Cái Số 2, nhánh rẽ 475-7TM/291/1.D3 tuyến 475TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Cái Số 2 tại trụ 291/25 nhánh rẽ 475-7TM/291/4.D3 tuyến 475TM	114	450	
151	15/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm trạm Kinh Cái số 1 - Thay dây hạ thế vận hành lâu năm thành dây mới	Từ trụ 291/1 đến trụ 291/17 trạm Kênh Cái số 1, nhánh rẽ 475-7TM/291/1.D3 (NR 3P Kênh Cái Phú Điền) tuyến 475TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Cái số 1 tại trụ 291/9 nhánh rẽ 475-7TM/291/1.D3 (NR 3P Kênh Cái Phú Điền) tuyến 475TM	96	405	
152	19/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Ngọc Dung 1	Nâng công suất TBA từ 1P-50kVA lên 1P-100kVA Chống quá tải TBA Kinh 10.000	Tại trụ 9/69/36A nhánh rẽ 478-7TM/9/69/1A.D3 (NR Tân Kiều - Gò Tháp) tuyến 478TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh 10000 tại trụ 9/69/36A tuyến 478TM	107	450	
153	19/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Ngọc Dung 1	Nâng công suất TBA từ 1P-25kVA lên 1P-50kVA Chống quá tải TBA Kinh Ranh ĐBK Số 1	Tại trụ 9/69/24/11P nhánh rẽ 478-7TM/9/69/24/2P.D3 (NR Kênh Ranh Hướng Đốc Binh Kiều) tuyến 478TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Ranh ĐBK số 1 tại trụ 9/69/24/11P nhánh rẽ 478-7TM/9/69/24/2P.D3 tuyến 478TM	41	180	
154	19/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Ngọc Dung 1	Nâng công suất TBA từ 1P-25kVA lên 1P-50kVA Chống quá tải TBA CDC Gò Tháp 2A	Tại trụ 9/69/75A/10 nhánh rẽ 478-7TM/9/69/75A.D3 (NR CDC Gò Tháp) tuyến 478TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm CDC Gò Tháp 2A tại trụ 9/69/75A/10 nhánh rẽ 478-7TM/9/69/75A.D3 tuyến 478TM	38	135	
155	19/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm CDC Gò Tháp 2A - Thay dây 2xAV-70 thành dây ABC2x70	Từ trụ 9/69/75A/6 đến trụ 9/69/75A/13 trạm CDC Gò Tháp 2A, nhánh rẽ 478-7TM/9/69/75A.D3 (NR CDC Gò Tháp) tuyến 478TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm CDC Gò Tháp 2A tại trụ 9/69/75A/10 nhánh rẽ 478-7TM/9/69/75A.D3 tuyến 478TM	0	0	Kết hợp cắt điện công tác
156	19/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm CDC Gò Tháp 2 - Thay dây 2xAV-50+AC-50 thành dây ABC-3x50	Từ trụ 9/69/75A/13 đến trụ 9/69/75A/13/10/2 trạm CDC Gò Tháp 2, nhánh rẽ 478-7TM/9/69/75A.D3 tuyến 478TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm CDC Gò Tháp 2 tại trụ 9/69/75A/13 nhánh rẽ 478-7TM/9/69/75A.D3 tuyến 478TM	116	495	
157	20/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Kinh Việt Kiều Số 1A - Thay dây hạ thế vận hành lâu năm thành dây mới	Từ trụ 77/1 đến trụ 77/14 trạm Kênh Việt Kiều Số 1A, nhánh rẽ 476-7TM/77/1.D3 tuyến 476TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Việt Kiều Số 1A tại trụ 77/6 nhánh rẽ 476-7TM/77/1.D3 tuyến 476TM	56	225	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
158	20/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Kinh Việt Kiều Số 1 - Thay dây hạ thế vận hành lâu năm thành dây mới	Từ trụ 77/14 đến trụ 77/23 trạm Kinh Việt Kiều Số 1, nhánh rẽ 476-7TM/77/1.D3 tuyến 476TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Việt Kiều - Mỹ Phước 1 tại trụ 77/4/20 nhánh rẽ 476-7TM/77/4.D3 tuyến 476TM	50	225	
159	20/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Thủy Phương	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Kinh Việt Kiều Số 2 - Thay dây hạ thế vận hành lâu năm thành dây mới	Từ trụ 77/23 đến trụ 77/31 trạm Kênh Việt Kiều 2 tại trụ 77/24 nhánh rẽ 476-7TM/77/1.D3 tuyến 476TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Việt Kiều 2 tại trụ 77/24 nhánh rẽ 476-7TM/77/1.D3 tuyến 476TM	83	360	
160	20/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Thủy Phương	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Kinh Việt Kiều Số 3 - Thay dây hạ thế vận hành lâu năm thành dây mới	Từ trụ 77/31 đến trụ 77/41 trạm Kênh Việt Kiều 3, nhánh rẽ 476-7TM/77/1.D3 tuyến 476TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Việt Kiều 3 tại trụ 77/37 nhánh rẽ 476-7TM/77/1.D3 tuyến 476TM	92	405	
161	20/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Ngọc Dung 1	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Ấp 5 Việt Kiều - Thay dây hạ thế vận hành lâu năm thành dây mới	Từ trụ 77/41 đến trụ 77/52 trạm Ấp 5 Việt Kiều, nhánh rẽ 476-7TM/77/1.D3 tuyến 476TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Ấp 5 Việt Kiều tại trụ 77/44 nhánh rẽ 476-7TM/77/1.D3 tuyến 476TM	22	90	
162	20/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Ngọc Dung 1	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Việt Kiều – Mỹ Phước - Thay dây hạ thế vận hành lâu năm thành dây mới	Từ trụ 74/4/4 đến trụ 74/4/17 trạm Việt Kiều - Mỹ Phước, nhánh rẽ 476-7TM/77/4.D3 tuyến 476TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Việt Kiều - Mỹ Phước tại trụ 77/4/10 nhánh rẽ 476-7TM/77/4.D3 tuyến 476TM	42	180	
163	21/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Mỹ Nam 3 - Thay dây AV-70 thành dây AV-70	Từ trụ 249/57 đến trụ 249/74 trạm Mỹ Nam 3, nhánh rẽ 476-7TM/249/56.D3 tuyến 476TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Mỹ Nam 3 tại trụ 249/68 nhánh rẽ 476-7TM/249/56.D3 tuyến 476TM	63	270	
164	21/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Mỹ Nam 3A - Thay dây AV-70 thành dây AV-70	Từ trụ 249/74 đến trụ 249/80 trạm Mỹ Nam 3A, nhánh rẽ 476-7TM/249/56.D3 tuyến 476TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Mỹ Nam 3A tại trụ 249/77 nhánh rẽ 476-7TM/249/56.D3 tuyến 476TM	15	63	
165	21/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Thủy Phương	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Mỹ Nam 4 - Thay dây AV-70 thành dây AV-70	Từ trụ 249/80 đến trụ 249/94A trạm Mỹ Nam 4, nhánh rẽ 476-7TM/249/56.D3 tuyến 476TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Mỹ Nam 4 tại trụ 249/85 nhánh rẽ 476-7TM/249/56.D3 tuyến 476TM	36	135	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
166	21/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Thủy Phương	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Mỹ Nam 5 - Thay dây AV-70, 2xAV-70 thành dây AV-70, ABC-2x70	Từ trụ 249/95D đến trụ 249/107/20 trạm Mỹ Nam 5, nhánh rẽ 476-7TM/249/56.D3 tuyến 476TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Mỹ Nam 5 tại trụ 249/107 nhánh rẽ 476-7TM/249/56.D3 tuyến 476TM	64	270	
167	21/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Ngọc Dung 1	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Kênh Đập Đá - Thay dây AV-70, ABC-2x70 thành dây AV-70, ABC-2x70	Từ trụ 249/106 đến trụ 249/106/5/16 trạm Kênh Đập Đá, nhánh rẽ 476-7TM/249/106.D3 tuyến 476TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Đập Đá tại trụ 249/106/4 nhánh rẽ 476-7TM/249/106.D3 tuyến 476TM	56	225	
168	22/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Kinh Hợp Tác Xã số 4 - Thay dây AV-70, 2xAV-70 thành dây AV-70, ABC-2x70	Từ trụ 268/55/2B đến trụ 268/55/13B/13a trạm Kênh Hợp Tác Xã số 4, nhánh rẽ 476-7TM/268/55/1B.D3 tuyến 476TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Hợp Tác Xã số 4 tại trụ 268/55/13B nhánh rẽ 476-7TM/268/55/1B.D3 tuyến 476TM	61	270	
169	22/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Kinh Hợp Tác Xã số 4A - Thay dây 2xAV-70 thành dây ABC2x70	Từ trụ 268/55/24B/13a đến trụ 268/55/33B trạm Kênh Hợp Tác Xã số 4A, nhánh rẽ 476-7TM/268/55/1B.D3 tuyến 476TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Hợp Tác Xã số 4A tại trụ 268/55/24B nhánh rẽ 476-7TM/268/55/1B.D3 tuyến 476TM	55	225	
170	22/04/2027	07:30	16:30	ĐL Tháp Mười	Cty Thủy Phương	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Khóm 4 Mỹ Đông - Thay dây hạ thế vận hành lâu năm thành dây mới	Từ trụ 136 đến trụ 136/1/11a, 136/1/15b trạm Khóm 4 Mỹ Đông, phân đoạn 473TM/124.D3 tuyến 473TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Khóm 4 Mỹ Đông tại trụ 136 phân đoạn 473TM/124.D3 tuyến 473TM	66	270	
171	22/04/2027	07:30	16:30	ĐL Tháp Mười	Cty Thủy Phương	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Kinh 307 TT Mỹ An Số 2 - Thay dây hạ thế vận hành lâu năm thành dây mới	Từ trụ 156 đến trụ 164 trạm Kênh 307 TT Mỹ An số 2, phân đoạn 473TM/124.D3 tuyến 473TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh 307 TT Mỹ An số 2 tại trụ 159 phân đoạn 473TM/124.D3 tuyến 473TM	25	90	
172	23/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Kinh Nhất Số 1B (Mỹ An) - Thay dây hạ thế vận hành lâu năm thành dây mới	Từ trụ 105/6 đến trụ 105/13a trạm Kênh Nhất Số 1B (Mỹ An), nhánh rẽ 475-7TM/105/6.D3 tuyến 475TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Nhất Số 1B (Mỹ An) tại trụ 105/8 nhánh rẽ 475-7TM/105/6.D3 tuyến 475TM	52	225	
173	23/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Kinh Nhất Mỹ An - Thay dây hạ thế vận hành lâu năm thành dây mới	Từ trụ 105/13 đến trụ 105/17 trạm Kênh Nhất Mỹ An, nhánh rẽ 475-7TM/105/6.D3 tuyến 475TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Nhất Mỹ An tại trụ 105/14 nhánh rẽ 475-7TM/105/6.D3 tuyến 475TM	29	90	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
174	23/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Thủy Phương	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Kinh Nhất Số 1 - Thay dây hạ thế vận hành lâu năm thành dây mới	Từ trụ 105/13a đến trụ 105/23 trạm Kênh Nhất Số 1, nhánh rẽ 475-7TM/105/6.D3 tuyến 475TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Nhất Số 1 tại trụ 105/21 nhánh rẽ 475-7TM/105/6.D3 tuyến 475TM	30	135	
175	23/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Thủy Phương	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Kinh Nhất Số 1C (Mỹ An) - Thay dây hạ thế vận hành lâu năm thành dây mới	Từ trụ 105/23 đến trụ 105/29 trạm Kênh Nhất Số 1C (Mỹ An), nhánh rẽ 475-7TM/105/6.D3 tuyến 475TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Nhất Số 1C (Mỹ An) tại trụ 105/28A nhánh rẽ 475-7TM/105/6.D3 tuyến 475TM	76	314	
176	23/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Ngọc Dung 1	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Kinh Nhất Số 1A (Mỹ An) - Thay dây hạ thế vận hành lâu năm thành dây mới	Từ trụ 105/29 đến trụ 105/33 trạm Kênh Nhất số 1A (Mỹ An), nhánh rẽ 475-7TM/105/6.D3 tuyến 475TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Nhất số 1A (Mỹ An) tại trụ 105/29 nhánh rẽ 475-7TM/105/6.D3 tuyến 475TM	26	90	
177	23/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Ngọc Dung 1	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Cầu Ngang Kênh Nhất - Thay dây hạ thế vận hành lâu năm thành dây mới	Từ trụ 105/33 đến trụ 105/45 trạm Cầu Ngang Kênh Nhất, nhánh rẽ 475-7TM/105/6.D3 tuyến 475TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Cầu Ngang Kênh Nhất tại trụ 105/39 nhánh rẽ 475-7TM/105/6.D3 tuyến 475TM	61	270	
178	27/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Kinh Ngàn Số 1 - Thay dây hạ thế vận hành lâu năm thành dây mới	Từ trụ 314/2 đến trụ 314/25 trạm Kênh Ngàn số 1, nhánh rẽ 475-7TM/314/1.D3 tuyến 475TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Ngàn số 1 tại trụ 314/11 nhánh rẽ 475-7TM/314/1.D3 tuyến 475TM	42	180	
179	27/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Kinh Ngàn Số 2 - Thay dây hạ thế vận hành lâu năm thành dây mới	Từ trụ 314/16 đến trụ 314/29 trạm Kênh Ngàn số 2, nhánh rẽ 475-7TM/314/1.D3 tuyến 475TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Ngàn số 2 tại trụ 314/22 nhánh rẽ 475-7TM/314/1.D3 tuyến 475TM	44	180	
180	27/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Thủy Phương	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Kinh Ngàn Số 3 - Thay dây AV-70 thành dây AV-70	Từ trụ 314/30 đến trụ 314/43 trạm Kênh Ngàn số 3, nhánh rẽ 475-7TM/314/1.D3 tuyến 475TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Ngàn số 3 tại trụ 314/36 nhánh rẽ 475-7TM/314/1.D3 tuyến 475TM	72	315	
181	27/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Thủy Phương	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Kinh Ngàn Số 4 - Thay dây hạ thế vận hành lâu năm thành dây mới	Từ trụ 314/44 đến trụ 314/51 trạm Kênh Ngàn Số 4 nhánh rẽ 475-7TM/314/1.D3 tuyến 475TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Ngàn Số 4 tại trụ 314/49 nhánh rẽ 475-7TM/314/1.D3 tuyến 475TM	22	90	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
182	27/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Ngọc Dung 1	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Kinh Ngàn 5A - Thay dây hạ thế vận hành lâu năm thành dây mới	Từ trụ 314/51 đến trụ 314/58 trạm Kênh Ngàn số 5A, nhánh rẽ 475-7TM/314/1.D3 tuyến 475TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Ngàn số 5A tại trụ 314/54 nhánh rẽ 475-7TM/314/1.D3 tuyến 475TM	31	135	
183	28/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Kinh 307 TT Mỹ An - Thay dây hạ thế vận hành lâu năm thành dây mới	Từ trụ 154 đến trụ 154/25P, 154/13T trạm Kênh 307 TT Mỹ An, phân đoạn 473TM/124.D3 tuyến 473TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh 307 TT Mỹ An tại trụ 154 phân đoạn 473TM/124.D3 tuyến 473TM	87	360	
184	28/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Kinh 307 Phú Điền Số 1 - Thay dây hạ thế vận hành lâu năm thành dây mới	Từ trụ 165 đến trụ 174 trạm Kênh 307 Phú Điền số 1, phân đoạn 473TM/124.D3 (PĐ Bơm Mỹ Đông 1) tuyến 473TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh 307 Phú Điền số 1 tại trụ 171 phân đoạn 473TM/124.D3 tuyến 473TM	15	90	
185	28/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Kinh 307 Phú Điền Số 2 - Thay dây hạ thế vận hành lâu năm thành dây mới	Từ trụ 174 đến trụ 184 trạm Kênh 307 Phú Điền số 2, phân đoạn 473TM/124.D3 (PĐ Bơm Mỹ Đông 1) tuyến 473TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh 307 Phú Điền số 2 tại trụ 178 phân đoạn 473TM/124.D3 tuyến 473TM	18	90	
186	28/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Mỹ Điền Số 8 - Thay dây hạ thế vận hành lâu năm thành dây mới	Từ trụ 185 đến trụ 197, 185/14 trạm Mỹ Điền Số 8, phân đoạn 473TM/124.D3 tuyến 473TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Mỹ Điền Số 8 tại trụ 185 phân đoạn 473TM/124.D3 tuyến 473TM	59	225	
187	29/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Mỹ Điền Số 7A - Thay dây hạ thế vận hành lâu năm thành dây mới	Từ trụ 199 đến trụ 224 trạm Mỹ Điền số 7A, phân đoạn 473TM/124.D3 tuyến 473TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Mỹ Điền số 7A tại trụ 209 phân đoạn 473TM/124.D3 tuyến 473TM	63	270	
188	29/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Mỹ Điền Số 7 - Thay dây hạ thế vận hành lâu năm thành dây mới	Từ trụ 211 đến trụ 211/1/13P, 211/1/15T trạm Mỹ Điền Số 7, phân đoạn 473TM/124.D3 tuyến 473TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Mỹ Điền Số 7 tại trụ 211 phân đoạn 473TM/124.D3 tuyến 473TM	59	225	
189	29/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Ngọc Dung 1	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Mỹ Điền Số 6A - Thay dây hạ thế vận hành lâu năm thành dây	Từ trụ 226 đến trụ 238 trạm Mỹ Điền số 6A, phân đoạn 473TM/124.D3 tuyến 473TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Mỹ Điền số 6A tại trụ 230 phân đoạn 473TM/124.D3 tuyến 473TM	38	135	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
190	29/04/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Ngọc Dung 1	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Mỹ Điền Số 6 - Thay dây hạ thế vận hành lâu năm thành dây mới	Từ trụ 238 đến trụ 241/1/14P, 241/1/13T trạm Mỹ Điền Số 6, phân đoạn 473TM/124.D3 tuyến 473TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Mỹ Điền Số 6 tại trụ 241 phân đoạn 473TM/124.D3 tuyến 473TM	89	360	
191	03/05/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Mỹ Điền Số 5A - Thay dây hạ thế vận hành lâu năm thành dây mới	Từ trụ 241 đến trụ 254 trạm Mỹ Điền số 5A, phân đoạn 473TM/124.D3 tuyến 473TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Mỹ Điền số 5A tại trụ 247 phân đoạn 473TM/124.D3 tuyến 473TM	40	180	
192	03/05/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Mỹ Điền Số 5 - Thay dây hạ thế vận hành lâu năm thành dây mới	Từ trụ 254 đến trụ 278 trạm Mỹ Điền Số 5, phân đoạn 473TM/124.D3 (PĐ Bơm Mỹ Đông 1) tuyến 473TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Mỹ Điền Số 5 tại trụ 267 phân đoạn 473TM/124.D3 (PĐ Bơm Mỹ Đông 1) tuyến 473TM	148	630	
193	03/05/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Ngọc Dung 1	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Mỹ Điền Số 4 - Thay dây hạ thế vận hành lâu năm thành dây mới	Từ trụ 280 đến trụ 292 trạm Mỹ Điền Số 4, phân đoạn 473TM/124.D3 tuyến 473TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Mỹ Điền Số 4 tại trụ 290 phân đoạn 473TM/124.D3 tuyến 473TM	86	360	
194	03/05/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Ngọc Dung 1	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Mỹ Điền Số 3 - Thay dây hạ thế vận hành lâu năm thành dây mới	Từ trụ 304 đến trụ 316 trạm Mỹ Điền Số 3, phân đoạn 473TM/124.D3 tuyến 473TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Mỹ Điền Số 3 tại trụ 314 phân đoạn 473TM/124.D3 tuyến 473TM	88	360	
195	03/05/2027	07:30	16:30	ĐL Tháp Mười	Cty Thủy Phương	Nâng công suất TBA từ 1P-50kVA lên 1P-100kVA Chống quá tải TBA CDC Kênh Ba Mỹ Điền Số 2	Tại trụ 294/2 nhánh rẽ 473-7TM/294.D3 (NR CDC Kênh Ba Mỹ Điền) tuyến 473TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm CDC Kênh Ba Mỹ Điền Số 2 tại trụ 294/2 nhánh rẽ 473-7TM/294.D3 tuyến 473TM	96	405	
196	04/05/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Mỹ Điền Số 3A - Thay dây hạ thế vận hành lâu năm thành dây mới	Từ trụ 316 đến trụ 326 trạm Mỹ Điền số 3A, phân đoạn 473TM/124.D3 tuyến 473TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Mỹ Điền số 3A tại trụ 318 phân đoạn 473TM/124.D3 tuyến 473TM	34	135	
197	04/05/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Mỹ Điền Số 2 - Thay dây hạ thế vận hành lâu năm thành dây mới	Từ trụ 328 đến trụ 348 trạm Mỹ Điền Số 2, phân đoạn 473TM/124.D3 tuyến 473TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Mỹ Điền Số 2 tại trụ 337 phân đoạn 473TM/124.D3 tuyến 473TM	155	675	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
198	04/05/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Ngọc Dung 1	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Mỹ Điền Số 1 - Thay dây hạ thế vận hành lâu năm thành dây mới	Từ trụ 350 đến trụ 373 trạm Mỹ Điền Số 1, phân đoạn 473TM/124.D3 (PĐ Bơm Mỹ Đông 1) tuyến 473TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Mỹ Điền Số 1 tại trụ 362 phân đoạn 473TM/124.D3 tuyến 473TM	127	540	
199	05/05/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Kinh Thủy Lợi - Thay dây AV-50 thành dây AV-50	Từ trụ 477/43/9 đến trụ 477/43/23 trạm Kênh Thủy Lợi, nhánh rẽ 473-7TM/477/43/1.D3 (NR Kênh Tà Nằm) tuyến 473TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Thủy Lợi tại trụ 477/43/17 nhánh rẽ 473-7TM/477/43/1.D3 (NR Kênh Tà Nằm) tuyến 473TM	109	450	
200	05/05/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Minh Thanh	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Kinh Nhất K25 Số 1 - Thay dây hạ thế vận hành lâu năm thành dây mới	Từ trụ 64/43 đến trụ 64/43/4 trạm Kênh Nhất K25 số 1, nhánh rẽ 478-7TM/64/43/1.D3 (NR Kênh Nhất K25) tuyến 478TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Kênh Nhất K25 số 1 tại trụ 64/43/1 nhánh rẽ 478-7TM/64/43/1.D3 (NR Kênh Nhất K25) tuyến 478TM	21	90	
201	05/05/2027	07:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	Cty Ngọc Dung 1	Nâng công suất TBA từ 1P-37,5kVA lên 1P-75kVA Chống quá tải TBA Cầu Móng	Tại trụ 19 phân đoạn 476-7TM/4.D3 (PĐ Lộ Ra Tuyến 476TM) tuyến 476TM	Cắt CB + FCO, tháo gỡ cần Fuse và tháo gỡ Hotline trạm Cầu Móng tại trụ 19 phân đoạn 476-7TM/4.D3 (PĐ Lộ Ra Tuyến 476TM) tuyến 476TM	91	405	
Điện lực Thanh Bình											
1	04/01/2027	7:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Vệ sinh TBA quản lý vận hành thuê	Tại trụ 61/12 tuyến 477LT	Cắt CB+3FCO trạm NĐ Thái Bình, Tại trụ 61/12 tuyến 477LT	1	50	
2	04/01/2027	7:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Vệ sinh TBA quản lý vận hành thuê	Tại trụ 122/17/25 tuyến 477LT	Cắt CB+3FCO trạm NTTS Hoàn Mỹ, Tại trụ 122/17/25 tuyến 477LT	1	50	
3	04/01/2027	7:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Vệ sinh TBA quản lý vận hành thuê	Tại trụ 122/17/18 tuyến 477LT	Cắt CB+3FCO trạm Hoàn Cầu Thanh Bình 1, Tại trụ 122/17/18 tuyến 477LT	1	50	
4	04/01/2027	7:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Vệ sinh TBA quản lý vận hành thuê	Tại trụ 122/17/8/5 tuyến 477LT	Cắt 3LBFCO NR Sấy lúa Phong Phú, Tại trụ 122/17/8 tuyến 477LT	1	50	
5	04/01/2027	7:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Vệ sinh TBA quản lý vận hành thuê	Tại trụ 122/17/8/6 tuyến 477LT	Cắt 3LBFCO NR Sấy lúa Phong Phú, Tại trụ 122/17/8 tuyến 477LT	1	50	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
6	05/01/2027	7:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	SCL năm 2027: Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV Tân Bình - Tân Quới (từ trụ 174 đến trụ 174/9)	Từ trụ 174 đến trụ 174/9 tuyến 472CM	Cắt REC+3DS phân đoạn 472CM/134A.D4 Tân Bình trụ 134A tuyến 472CM.	1639	15500	
7	05/01/2027	7:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Vệ sinh TBA quản lý vận hành thuê	Tại trụ 57/28/16/11 tuyến 477LT	Cắt CB+3FCO trạm NTTS Trần Văn Nhân 1, Tại trụ 57/28/16/11 tuyến 477LT	1	50	
8	05/01/2027	7:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Vệ sinh TBA quản lý vận hành thuê	Tại trụ 57/28/16/17 tuyến 477LT	Cắt CB+3FCO trạm NTTS Trần Văn Nhân 2, Tại trụ 57/28/16/17 tuyến 477LT	1	50	
9	05/01/2027	7:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Vệ sinh TBA quản lý vận hành thuê	Tại trụ 57/32/12 tuyến 477LT	Cắt 3LBFCO NR Vĩnh Hoàn Green Farm, Tại trụ 57/32/12 tuyến 477LT	1	50	
10	05/01/2027	7:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Vệ sinh TBA quản lý vận hành thuê	Tại trụ 57/29/13 tuyến 477LT	Cắt CB+3FCO trạm Trang trại Thủy Sản Hùng Cá, Tại trụ 57/29/13 tuyến 477LT	1	50	
11	12/01/2027	7:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	SCL năm 2027: Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV TDC Tân Bình (đoạn từ trụ 123/36 đến trụ 123/36/14)	Từ trụ 123/36 đến trụ 123/14 tuyến 475CM	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 475-7CM/123/1.D4 Tân Huề - Tân Bình tuyến 475CM	901	7500	
12	14/01/2027	7:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Vệ sinh TBA quản lý vận hành thuê	Tại trụ 126A/2 tuyến 475AL	Cắt CB+3FCO trạm Hồng Hà 3, Tại trụ 126A/2 tuyến 475AL	1	10	
13	14/01/2027	7:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Vệ sinh TBA quản lý vận hành thuê	Tại trụ 119/31A tuyến 479LT	Cắt CB+3FCO trạm XX Nguyễn Thành Ngây, Tại trụ 119/31A tuyến 479LT	1	50	
14	14/01/2027	7:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Vệ sinh TBA quản lý vận hành thuê	Tại trụ 108/11/2/3A tuyến 477LT	Cắt CB+3FCO trạm Nguyễn Thị Thắng 2, Tại trụ 108/11/2/3A tuyến 477LT	1	50	
15	14/01/2027	7:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Vệ sinh TBA quản lý vận hành thuê	Tại trụ 108/11/2/4 tuyến 477LT	Cắt CB+3FCO trạm Nguyễn Thị Thắng, Tại trụ 108/11/2/4 tuyến 477LT	1	50	
16	14/01/2027	7:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Vệ sinh TBA quản lý vận hành thuê	Tại trụ 119/31/1 tuyến 477LT	Cắt CB+3FCO trạm Điều Văn Quây, Tại trụ 119/31/1 tuyến 479LT	1	50	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
17	19/01/2027	7:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	SCL năm 2027: Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV Rạch Mã Trường - Tân Bình (từ trụ 48 đến trụ 48/39)	Từ trụ 48 đến trụ 48/39 tuyến 472CM	Cắt REC+3DS phân đoạn 472CM/3.D4 Lộ Mới trụ 3 tuyến 472CM	3344	17500	
18	25/01/2027	7:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Vệ sinh TBA quản lý vận hành thuê	Tại trụ 97/3 tuyến 474QT	Cắt CB+3FCO trạm Nhà máy nước Bình Thành, Tại trụ 97/3 tuyến 474QT	1	50	
19	25/01/2027	7:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Vệ sinh TBA quản lý vận hành thuê	Tại trụ 70/30/9B/3A/1 tuyến 474QT	Cắt CB+FCO trạm Công ty Cậu Hai, Tại trụ 70/30/9B/3A/1 tuyến 474QT	1	50	
20	25/01/2027	7:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Vệ sinh TBA quản lý vận hành thuê	Tại trụ 82/1 tuyến 474QT	Cắt CB+3FCO trạm Lò Bánh Mì Xuân Thắm, Tại trụ 82/1 tuyến 474QT	1	50	
21	25/01/2027	7:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Vệ sinh TBA quản lý vận hành thuê	Tại trụ 97/4 tuyến 474QT	Cắt CB+3FCO trạm Cấp nước Hà Thanh, Tại trụ 97/4 tuyến 474QT	1	50	
22	25/01/2027	7:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Vệ sinh TBA quản lý vận hành thuê	Tại trụ 55/1 tuyến 474QT	Cắt CB+FCO trạm Dệt May Đại Nam, Tại trụ 55/1 tuyến 474QT	1	50	
23	26/01/2027	7:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	SCL năm 2027: Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV Nối tuyến Rạch Mã Trường - Tân Bình (từ trụ 48/39 đến trụ 48/74)	Từ trụ 48/39 đến trụ 48/74 tuyến 472CM	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 475-7CM/48/1.D4 Rạch Mã Trường tuyến 472CM	797	6500	
24	04/02/2027	7:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	SCL năm 2027: Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV Tân Bình - Tân Quới (từ trụ 174 đến trụ 174/9)	Từ trụ 174 đến trụ 174/9 tuyến 472CM	Cắt REC+3DS phân đoạn 472CM/134A.D4 Tân Bình trụ 134A tuyến 472CM.	1639	15500	
25	18/02/2027	7:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	SCL năm 2027: Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV TDC Tân Bình (đoạn từ trụ 123/36 đến trụ 123/36/14)	Từ trụ 123/36 đến trụ 123/14 tuyến 475CM	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 475-7CM/123/1.D4 Tân Huề - Tân Bình tuyến 475CM	901	7500	
26	25/02/2027	7:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	SCL năm 2027: Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV Rạch Mã Trường - Tân Bình (từ trụ 48 đến trụ 48/39)	Từ trụ 48 đến trụ 48/39 tuyến 472CM	Cắt REC+3DS phân đoạn 472CM/3.D4 Lộ Mới trụ 3 tuyến 472CM	334	17500	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
27	04/03/2027	7:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	SCL năm 2027: Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV Nối tuyến Rạch Mã Trường - Tân Bình (từ trụ 48/39 đến trụ 48/74)	Từ trụ 48/39 đến trụ 48/74 tuyến 472CM	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 475-7CM/48/1.D4 Rạch Mã Trường tuyến 472CM	797	6500	
28	10/03/2027	7:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Nâng cấp lưới trung thế từ 1P-12,7kV lên 3P-22kV	Từ trụ 119/38 đến trụ 119/38/10A tuyến 479LT	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 479-7LT/119/1A.D4 tuyến 479LT	1644	5500	
29	17/03/2027	7:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Nâng cấp lưới trung thế từ 1P-12,7kV lên 3P-22kV	Từ trụ 28B đến trụ 28/12 tuyến 475CM	Cắt 3DS+REC phân đoạn 475CM/2.D4 UB Tân Long trụ 2 tuyến 475CM	1869	18500	
30	24/03/2027	7:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Nâng cấp lưới trung thế từ 1P-12,7kV lên 3P-22kV	Từ trụ 56 đến trụ 56/13 tuyến 474QT	Cắt 3DS+REC 474QT/52.D4 Cầu Phong Mỹ trụ 52 tuyến 474QT. Cắt 3DS 477-7QT/53.D4 CCN Bình Thành trụ 53 tuyến 477QT.	1660	25500	
31	31/03/2027	7:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Nâng cấp lưới trung thế từ 1P-12,7kV lên 3P-22kV	Từ trụ 109 đến trụ 109/20 tuyến 474QT	Cắt 3DS phân đoạn 474-7QT/94.D4 UB Bình Thành. Cắt 3DS 477-7QT/53.D4 CCN Bình Thành trụ 53 tuyến 477QT.	2795	19500	
32	07/04/2027	7:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Nâng cấp lưới HTHH từ 1P-2D-220V lên 3P-3D-380V. Bổ sung trụ trên tuyến trung thế hiện hữu	Từ trụ 120/2 đến trụ 120/36 tuyến 475CM.	Cắt 3 LBFCO 475-7CM/120/1.D4 Tân Bình Thượng tại trụ 120/1 tuyến 475CM	987	12500	
33	14/04/2027	7:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Xây dựng mới lưới trung thế 3P-22kV. Lắp mới thiết bị đóng cắt LBS 24kV-630A (gồm tủ điều khiển, TU cấp nguồn, modem SCADA và phụ kiện)	Từ trụ 2 đến trụ 135 tuyến 471LT.	Cắt MC đầu tuyến 471LT, 473LT	1998	17500	
34	21/04/2027	7:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Hạng mục 11: Lưới hạ thế và TBA nhánh rẽ TDC Tân Phú - Tân Mỹ và Bổ sung trụ trên tuyến trung thế hiện hữu	Từ trụ 45 đến trụ 95 tuyến 475LT	Cắt 3DS+ REC 475LT/44.D4 Cầu Cái Tre trụ 44 tuyến 475LT	1535	15500	
35	28/04/2027	7:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Xây dựng mới lưới trung thế 3P-22kV. Nâng cấp lưới trung thế từ 1P-12,7kV lên 3P-22kV. Lắp mới thiết bị đóng cắt LBS 24kV-630A	Từ trụ 107 đến trụ 135 tuyến 477LT	Cắt 3DS+REC phân đoạn 477LT/73.D4 Thị Trấn trụ 73 tuyến 477LT. Cắt REC+3DS phân đoạn 479LT/101.D4 THị Trấn Thanh Bình trụ 101 tuyến 479LT	4059	25500	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
36	05/05/2027	7:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Nâng cấp lưới trung thế từ 1P-12,7kV lên 3P-22kV	Từ trụ 157/1 đến trụ 157/11	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 475-7CM/157/8.D4 Mương Sáu Trác trụ 157 tuyến 475CM	301	7500	
37	12/05/2027	7:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Nâng cấp lưới trung thế từ 1P-12,7kV lên 3P-22kV. Lắp mới thiết bị đóng cắt LBS 24kV-630A (gồm tủ điều khiển, TU cấp nguồn, modem SCADA và phụ kiện).	Từ trụ 94 đến trụ 94/ 44B	Cắt 3DS+LBS phân đoạn 475CM/83.D4 Ấp Tân An trụ 83 tuyến 475CM	2900	20500	
38	19/05/2027	7:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Nâng cấp lưới trung thế từ 1P-12,7kV lên 3P-22kV. Lắp mới thiết bị đóng cắt LBS 24kV-630A (gồm tủ điều khiển, TU cấp nguồn, modem SCADA và phụ kiện)	Từ trụ 176B/32B/1 đến trụ 176B/32/36 tuyến 475CM	Cắt 3 LBFCO nhánh rẽ 475-7CM/176B/1.D4 Bơm Rạch Mã Trường trụ 157/1 tuyến 475CM	421	7500	
39	26/05/2027	7:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	SCTX 2027: thay giáp buộc sứ 35kV	Từ trụ 41 đến trụ 72 tuyến 477LT, 479LT	Cắt 3DS+LBS phân đoạn 477LT/35.D4 Ngã 3 Thanh Bình trụ 35 tuyến 477LT. Cắt MC đầu tuyến 479LT.	2682	20500	
40	02/06/2027	7:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	SCTX 2027: thay giáp buộc sứ 35kV	Từ trụ 56/6/28/3A đến trụ 56/6/28/85A tuyến 475LT	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 475-7LT/56/6/28/2A.D4 Kinh An Phong Mỹ Hòa trụ 56/6/28/2A tuyến 475LT	1162	8500	
41	09/06/2027	7:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Xây dựng mới lưới trung thế 3P-22kV. Lắp mới thiết bị đóng cắt LBS 24kV-630A (gồm tủ điều khiển, TU cấp nguồn, modem SCADA và phụ kiện)	Từ trụ 2 đến trụ 135 tuyến 471LT.	Cắt MC đầu tuyến 471LT, 473LT	1998	15500	
42	16/06/2027	7:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	SCTX năm 2027: thí nghiệm định kỳ thiết bị và sửa chữa lưới điện	Từ trụ 59/3 đến trụ 59/27 tuyến 472CM	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 472-7CM/59/2.D4 TDC Sạt Lỡ Tân Bình	391	7500	
43	23/06/2027	7:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	SCTX năm 2027: thí nghiệm định kỳ thiết bị và sửa chữa lưới điện	Từ trụ 28/3 đến trụ 28/24 tuyến 475CM	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 475-7CM/28/3.D4 Cầu Mương Khai	345	5500	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
44	30/06/2027	7:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	SCTX năm 2027: thí nghiệm định kỳ thiết bị và sửa chữa lưới điện	Từ trụ 11/2 đến trụ 11/44 tuyến 475LT	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 475-7LT/11/1A.D4 Kinh 2/9 Dưới Nước	648	6500	
45	08/07/2027	7:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	SCTX năm 2027: thí nghiệm định kỳ thiết bị và sửa chữa lưới điện	Từ trụ 118 đến trụ 118/10 tuyến 477LT	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 477-7LT/118/1.D4 Ấp Trung	275	1500	
46	14/07/2027	7:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	SCTX năm 2027: thí nghiệm định kỳ thiết bị và sửa chữa lưới điện	Từ trụ 54/1 đến trụ 54/44 tuyến 475LT	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 475-7LT/54.D4 Kinh Cả Tre	323	3500	
47	21/07/2027	7:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	SCTX năm 2027: thí nghiệm định kỳ thiết bị và sửa chữa lưới điện	Từ trụ 119/38/1 đến trụ 119/38/23 tuyến 479LT	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 479-7LT/119/38/1.D4 Ấp Nam Mới - Dinh Ông	553	4500	
48	28/07/2027	7:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	SCTX năm 2027: thí nghiệm định kỳ thiết bị và sửa chữa lưới điện	Từ trụ 67/12/1 đến trụ 67/12/44 tuyến 479LT	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 479-7LT/67/12.D4 Thuận Hòa	637	5500	
49	02/08/2027	7:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	SCTX năm 2027: thí nghiệm định kỳ thiết bị và sửa chữa lưới điện	Từ trụ 91/1A/1 đến trụ 91/1A/32 tuyến 475CM	Cắt LBFCO nhánh rẽ 475-7CM/91/1A/9.D4 Tân An Tân Huề	104	5500	
50	09/08/2027	7:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	SCTX năm 2027: thí nghiệm định kỳ thiết bị và sửa chữa lưới điện	Từ trụ 245/2 đến trụ 245/2/16 tuyến 472CM	Cắt LBFCO nhánh rẽ 472-7CM/245.D4 Nguyễn Văn Bừng	116	500	
51	16/08/2027	7:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	SCTX năm 2027: thí nghiệm định kỳ thiết bị và sửa chữa lưới điện	Từ trụ 70/1 đến trụ 70/38/10 tuyến 474QT	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 474-7QT/70.D4 CẢ LÁCH	698	2500	
52	23/08/2027	7:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	SCTX năm 2027: thí nghiệm định kỳ thiết bị và sửa chữa lưới điện	Từ trụ 15/27/6/151/1 đến trụ 15/27/6/151/39 tuyến 472TN	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 472-7TN/15/27/6/151.D4 TDC Kinh Kháng Chiến Bình Thành	437	1150	
53	30/08/2027	7:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	SCTX năm 2027: thí nghiệm định kỳ thiết bị và sửa chữa lưới điện	Từ trụ 56/6/29/1 đến trụ 56/6/29//80	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 475-7LT/56/6/29/1 Kinh An Phong & Mỹ Hòa - Kinh Thống Nhất	368	1750	
54	06/09/2027	7:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	SCTX năm 2027: thí nghiệm định kỳ thiết bị và sửa chữa lưới điện	Từ trụ 67/36/1 đến trụ 67/36/22	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 479-7LT/67/36/1.D4 Kinh 2/9 Tân Phú	243	1250	
55	13/09/2027	7:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	SCTX năm 2027: thí nghiệm định kỳ thiết bị và sửa chữa lưới điện	Từ trụ 108/1 đến trụ 108/48 tuyến 474QT	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 474-7QT/108/1.D4 BÌNH THÀNH - BÌNH TÂN	1115	8500	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
56	20/09/2027	7:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	SCTX năm 2027: thí nghiệm định kỳ thiết bị và sửa chữa lưới điện	Từ trụ 15/27/67/2 đến trụ 15/27/6/151 tuyến 472TN	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 472-7TN/15/27/6/71.D4 Bình Thành Bình Tấn	1766	7500	
57	27/09/2027	7:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	SCTX năm 2027: thí nghiệm định kỳ thiết bị và sửa chữa lưới điện	Từ trụ 56/6/31 đến trụ 56/6/96 tuyến 475LT	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 475-7LT/56/6/31.D4 Kinh Kháng Chiến 1	638	4500	
58	06/10/2027	7:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	SCTX năm 2027: thí nghiệm định kỳ thiết bị và sửa chữa lưới điện	Từ trụ 120/1 đến trụ 120/68 tuyến 475CM	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 475-7CM/120/1.D4 Tân Bình Thượng	1932	6500	
59	13/10/2027	7:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	SCTX năm 2027: thí nghiệm định kỳ thiết bị và sửa chữa lưới điện	Từ trụ 123/1 đến trụ 123/55	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 475-7CM/123/1.D4 Tân Huề - Tân Bình	902	6500	
60	20/10/2027	7:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	SCTX năm 2027: thí nghiệm định kỳ thiết bị và sửa chữa lưới điện	Từ trụ 201A/1 đến trụ 201A/11	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 475-7CM/201A.D4 Cồn Tân Dinh	80	6500	
61	27/10/2027	7:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	SCTX năm 2027: thí nghiệm định kỳ thiết bị và sửa chữa lưới điện	Từ trụ 67/2 đến 67/74 tuyến 479LT	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 479-7LT/67/1.D4 UB Huyện	2055	11500	
62	02/11/2027	7:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	SCTX năm 2027: thí nghiệm định kỳ thiết bị và sửa chữa lưới điện	Từ trụ 56/6/28/3A đến 56/6/28/85A	Cắt 3LBFCO 475-7LT/56/6/28/2A.D4 Kinh An Phong - Mỹ Hòa	1729	7500	
63	09/11/2027	7:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	SCTX năm 2027: thí nghiệm định kỳ thiết bị và sửa chữa lưới điện	Từ trụ 119/2 đến trụ 119/38 tuyến 479LT	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 479-7LT/119/1A.D4 Ấp Nam	2198	7500	
64	16/11/2027	7:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	SCTX năm 2027: thí nghiệm định kỳ thiết bị và sửa chữa lưới điện	Từ trụ 57/2 đến trụ 57/32 tuyến 477LT	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 477-7LT/57/1.D4 Dinh Ông	1273	11500	
65	23/11/2027	7:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	SCTX năm 2027: thí nghiệm định kỳ thiết bị và sửa chữa lưới điện	Từ trụ 40/2 đến trụ 40/12 tuyến 479LT	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 479-7LT/40/1.D4 Bệnh Viện	876	4500	
66	30/11/2027	7:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	SCTX năm 2027: thí nghiệm định kỳ thiết bị và sửa chữa lưới điện	Từ trụ 48/2 đến trụ 48/73 tuyến 472CM	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 472-7CM/48/1.D4 Rạch Mã Trường	798	5500	
67	07/12/2027	7:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	SCTX năm 2027: thí nghiệm định kỳ thiết bị và sửa chữa lưới điện	Từ trụ 15/27/6/2 đến trụ 15/27/6/70 tuyến 472TN	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 472-7TN/15/27/6/1.D4 Kinh Sáu Đạt Bình Tấn	981	2500	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
68	14/12/2027	7:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	SCTX năm 2027: thí nghiệm định kỳ thiết bị và sửa chữa lưới điện	Từ trụ 4 đến trụ 42 tuyến 475LT	Cắt 3DS 475-7LT/3.D4 Tân Phú	1265	3500	
69	21/12/2027	7:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	SCTX năm 2027: thí nghiệm định kỳ thiết bị và sửa chữa lưới điện	Từ trụ 3 đến trụ 34 tuyến 477LT	Cắt MC 477LT	252	2500	
70	21/12/2027	7:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	SCTX năm 2027: thí nghiệm định kỳ thiết bị và sửa chữa lưới điện	Từ trụ 3 đến trụ 35 tuyến 479LT	Cắt MC 479LT	876	2500	
71	21/12/2027	7:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	SCTX năm 2027: thí nghiệm định kỳ thiết bị và sửa chữa lưới điện	Từ trụ 1 đến trụ 2 tuyến 475LT	Cắt MC 475LT	0	0	
72	28/12/2027	7:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	SCTX năm 2027: thí nghiệm định kỳ thiết bị và sửa chữa lưới điện	Từ trụ 2 đến trụ 35 tuyến 471LT	Cắt MC 471LT	461	2500	
73	28/12/2027	7:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	SCTX năm 2027: thí nghiệm định kỳ thiết bị và sửa chữa lưới điện	Từ trụ 2 đến trụ 35 tuyến 473LT	Cắt MC 473LT	0	0	
Điện lực Tam Nông											
1	04/01/2027	8:00	9:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay 3TI và điện kế trạm Bờ Tây Kênh Kháng Chiến	Tại trụ 98A/91 tuyến 474AL	Cắt CB+FCO trạm Bờ Tây Kênh Kháng Chiến tại trụ 98A/91 tuyến 474AL	1	53	
2	04/01/2027	10:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay 3TI và điện kế trạm Bơm Dự Án Nuôi Tôm 6	Tại trụ 150 tuyến 476AL	Cắt CB+3FCO trạm Bơm Dự Án Nuôi Tôm 6 tại trụ 150 tuyến 476AL	1	53	
3	04/01/2027	13:30	15:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay 3TI và điện kế trạm NTTS Nguyễn Văn Trường	Tại trụ 83/1 tuyến 473AL	Cắt CB+3FCO trạm NTTS Nguyễn Văn Trường tại trụ 83/1 tuyến 473AL	1	53	
4	04/01/2027	15:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay 3TI và điện kế trạm Bơm Nguyễn Văn Khanh	Tại trụ 56/15/131A/39/1 tuyến 474TN	Cắt CB+FCO trạm Bơm Nguyễn Văn Khanh tại trụ 56/15/131A/39/1 tuyến 474TN	1	53	
5	05/01/2027	8:00	9:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh 3TU+3TI trung áp và Vệ sinh TBA 3P-250kVA; trạm Công Ty May An Long 3	Tại trụ 20/1 tuyến 475-AL	Cắt CB+3FCO trạm Công Ty May An Long 3,trụ 20/1 tuyến 475-AL	1	54	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
6	05/01/2027	10:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh 3TU+3TI trung áp và Vệ sinh TBA 3P-250kVA; trạm Công Ty MayXuân Hoàng	Tại trụ 46/1 tuyến 475-AL	Cắt CB+3FCO trạm Công Ty May Xuân Hoàng, tại trụ 46/1 tuyến 475-AL	1	53	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
7	05/01/2027	13:30	15:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh 3TU+3TI trung áp và Vệ sinh TBA 3P-250kVA; trạm Xay Xát Hiệp Hưng	Tại trụ 33/3 NR 475-8/1AL	Cắt CB+3FCO trạm Xay Xát Hiệp Hưng, tại trụ 33/3 NR 475-8/1AL	1	54	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
8	05/01/2027	15:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh 3TU+3TI trung áp và vệ sinh hạ áp trạm Xay Xát An Long 2 và trạm XN CBLT Tam Nông	Tại trụ 14A/1/5,14A/1/6 tuyến 473AL	Cắt 3LBFCO, tháo gỡ hotline trung áp NR trạm XN CBLT Tam Nông, tại trụ 14A/1/5 tuyến 473AL	1	53	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
9	06/01/2027	8:00	9:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ 3TU+3TI trung áp và Vệ sinh hạ áp trạm Nhà máy Nước đá Ông Quới	Tại trụ 23/7/1 tuyến 473AL	Cắt CB trạm Nhà máy Nước đá Ông Quới tại trụ 23/7/1 tuyến 473AL. Cắt 3FCO trạm Nhà máy Nước đá Ông Quới tại trụ 23/7 tuyến 473AL	1	55	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
10	06/01/2027	10:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh hạ áp trạm Nước Đá Ông Xem	Tại trụ 41/3/7B/1 tuyến 473AL	Cắt CB+3FCO trạm Nước Đá Ông Xem tại trụ 41/3/7B/1 tuyến 473AL	1	53	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
11	06/01/2027	13:30	15:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh hạ áp trạm bơm An Hòa 1	Tại trụ 66A tuyến 473-AL	Cắt CB+3FCO trạm bơm An Hòa 1 tại trụ 66A tuyến 473-AL.	1	55	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
12	06/01/2027	15:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh hạ áp trạm bơm An Hòa 3	Tại trụ 80A tuyến 473-AL	Cắt CB+3FCO trạm bơm An Hòa 3 tại trụ 80A tuyến 473-AL.	1	53	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
13	07/01/2027	8:00	9:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh hạ áp trạm bơm An Hòa 2	Tại trụ 102 tuyến 473-AL	Cắt CB+3FCO trạm bơm An Hòa 2 tại trụ 102 tuyến 473-AL	1	56	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
14	07/01/2027	10:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh hạ áp trạm bơm Nguyễn Văn Phương 2	Tại trụ 98A/47/1 tuyến 474AL	Cắt CB+3FCO trạm bơm Nguyễn Văn Phương 2 tại trụ 98A/47/1 tuyến 474AL	1	53	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
15	07/01/2027	13:30	15:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh hạ áp trạm bơm Nguyễn Văn Phương 1	Tại trụ 98A/30/6/1 tuyến 474AL	Cắt CB trạm bơm Nguyễn Văn Phương 1 tại trụ 98A/30/6/1 tuyến 474AL. Cắt 3FCO trạm bơm Nguyễn Văn Phương 1 tại trụ 98A/30/6 tuyến 474AL	1	57	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
16	07/01/2027	15:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh hạ áp trạm NTTS Trần Tính	Tại trụ 98A/31/1B tuyến 474AL	Cắt CB +FCO trạm NTTS Trần Tính tại trụ 98A/31/1B tuyến 474AL	1	53	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
17	08/01/2027	8:00	9:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh hạ áp trạm bơm Trần Văn Minh	Tại trụ 98A/66/2 tuyến 474AL	Cắt CB+3FCO trạm bơm Trần Văn Minh tại trụ 98A/66/2 tuyến 474AL	1	57	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
18	08/01/2027	10:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh hạ áp trạm bơm HTX Phú An 2	Tại trụ 98A/100/24 tuyến 474AL	Cắt CB+3FCO trạm bơm HTX Phú An 2, tại trụ 98A/100/24 tuyến 474AL	1	53	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
19	08/01/2027	13:30	15:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh hạ áp trạm bơm HTX Phú An 3	Tại trụ 98A/100/7/1 tuyến 474AL	Cắt CB trạm bơm HTX Phú An 3 tại trụ 98A/97/4/1 tuyến 474AL. Cắt 3FCO trạm bơm HTX Phú An 3 tại trụ 98A/100/7 tuyến 474AL	1	58	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
20	08/01/2027	15:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh hạ áp trạm bơm Trần Văn Minh	Tại trụ 98A/101/31/7 tuyến 474AL	Cắt CB+3FCO trạm bơm Trần Văn Minh tại trụ 98A/101/31/7 tuyến 474AL	1	53	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
21	11/01/2027	8:00	9:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh TBA khách hàng thuê QLVH trạm Sạc Vinfat Tân Cường. Vệ sinh 3TU+3TI trung áp trạm Sạc Vinfat Tân Cường.	- Tại trụ 9/1 tuyến 473-TN	Cắt CB trạm Sạc Vinfat Tân Cường, tại trụ 9/1 tuyến 473-TN. - Cắt 3LBFCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm Sạc Vinfat Tân Cường, tại trụ 09 tuyến 473-TN.	1	58	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
22	11/01/2027	10:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh 3TU+3TI trung áp và Vệ sinh TBA 2x3P-2000kVA trạm NMTS Hoàng Long 3, NMTS Hoàng Long 4	Tại trụ 22/1; 22/6 Tuyến 478TN	Cắt MC NR 478-7TN/22.D5 tại trụ 22/1 Tuyến 478TN. Cắt 3DS 478-7TN/22.D5 tại trụ 22 tuyến 478TN.	1	53	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
23	11/01/2027	13:30	15:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh 3TU+3TI trung áp và Vệ sinh TBA 2x3P-2500kVA; trạm NMTS Hoàng Long 1, NMTS Hoàng Long 2	Tại trụ 26/1; 26/3 Tuyến 478TN	- Cắt MC+3DS NR 478-7TN/26.D5 tại trụ 26 tuyến 478-TN.	1	59	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
24	11/01/2027	15:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh 3TU+3TI trung áp và Vệ sinh TBA 3P-250kVA; trạm Công Ty May An Long 2	Tại trụ 49A tuyến 478-TN	Cắt CB+3FCO trạm Công Ty May An Long 2, tại trụ 49A tuyến 478-TN	1	53	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
25	11/01/2027	8:00	9:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh hạ áp trạm bơm HTX Phú An	Tại trụ 98A/115 tuyến 474AL	Cắt CB+3FCO trạm bơm HTX Phú An, tại trụ 98A/115 tuyến 474AL	1	60	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
26	11/01/2027	10:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh TBA khách hàng thuê QLVH trạm NLMT T&C. Vệ sinh 3TU+3TI trung áp trạm NLMT T&C	- Tại trụ 200 tuyến 476AL	Cắt ACB trạm NLMT T&C tại trụ 200/1 tuyến 476-AL. Cắt 3LBFCO tháo gỡ 3hotline trung áp trạm NLMT T&C, tại trụ 200 tuyến 476AL.	1	53	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
27	11/01/2027	13:30	15:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ 3TU+3TI trung áp và Vệ sinh hạ áp trạm NTTS Trần Văn Quân 2	Tại trụ 98A/121/20 tuyến 474AL	Cắt CB+3FCO, tháo 3hotline trung áp trạm NTTS Trần Văn Quân 2, tại trụ 98A/121/20 tuyến 474AL	1	60	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
28	11/01/2027	15:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ 3TU+3TI trung áp và Vệ sinh hạ áp trạm NTTS Trần Văn Quân	Tại trụ 142A/64 tuyến 477AL	Cắt CB+3FCO, tháo 3hotline trung áp trạm NTTS Trần Văn Quân, tại trụ 142A/64 tuyến 477AL	1	53	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
29	12/01/2027	8:00	9:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh hạ áp trạm NTTS Lê Văn Gừng	Tại trụ 179A/1 tuyến 477AL	Cắt CB trạm NTTS Lê Văn Gừng tại trụ 179A/1 tuyến 477-AL.Cắt 3FCO trạm Lê Văn Gừng tại trụ 179A tuyến 477AL.	1	61	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
30	12/01/2027	10:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh hạ áp trạm bơm Kênh Phú Thọ B	Tại trụ 167/23 tuyến 477AL	Cắt CB+3FCO trạm bơm Kênh Phú Thọ B tại trụ 167/23 tuyến 477AL	1	53	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
31	12/01/2027	13:30	15:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh hạ áp trạm NTTS Nguyễn Thị Tuyết Linh	Tại trụ 142/7/1 tuyến 477AL	Cắt CB trạm NTTS Nguyễn Thị Tuyết Linh tại trụ 142/7/1 tuyến 477AL. Cắt FCO trạm NTTS Nguyễn Thị Tuyết Linh tại trụ 142/7 tuyến 477AL	1	61	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
32	12/01/2027	15:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh hạ áp trạm Cơ Sở May Tài Thắm	Tại trụ 77/10A/36/1 tuyến 476AL	Cắt CB trạm Cơ Sở May Tài Thắm, tại trụ 77/10A/36/1 tuyến 476AL. Cắt FCO trạm Cơ Sở May Tài Thắm tại trụ 77/10A/36 tuyến 476AL	1	53	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
33	12/01/2027	8:00	9:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh hạ áp trạm nuôi cá Xã Phú Ninh	Tại trụ 23/1 tuyến 477AL	Cắt CB trạm nuôi cá Xã Phú Ninh, tại trụ 23/1 tuyến 477AL. Cắt FCO trạm nuôi cá Xã Phú Ninh, tại trụ 23 tuyến 477AL	1	62	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
34	12/01/2027	10:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh hạ áp trạm NTTS Bùi Văn Hồng	Tại trụ 12A/1 tuyến 477AL	Cắt CB trạm NTTS Bùi Văn Hồng, tại trụ 12A/1 tuyến 477AL.	1	53	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
								Cắt FCO trạm NTTS Bùi Văn Hồng, tại trụ 12A tuyến 477AL			
35	12/01/2027	13:30	15:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh hạ áp trạm NTTS Nguyễn Văn Đực	Tại trụ 20/16/2 tuyến 476AL	Cắt CB+FCO trạm NTTS Nguyễn Văn Đực, tại trụ 20/16/2 tuyến 476AL	1	62	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
36	12/01/2027	15:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh hạ áp trạm Phát sóng BTS An Long	Tại trụ 48/42A/1 tuyến 477AL	Cắt CB trạm Phát sóng BTS An Long trụ 48/42A/1 tuyến 477AL Cắt FCO trạm Phát sóng BTS An Long, tại trụ 48/42A tuyến 477AL	1	53	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
37	12/01/2027	8:00	9:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh hạ áp trạm NTTS Hùng Cá 10	Tại trụ 56/15/132A/65/3/69/63/10/1 tuyến 474TN	Cắt CB trạm NTTS Hùng Cá 10, tại trụ 56/15/132A/65/3/69/63/10/1 tuyến 474TN Cắt 3FCO trạm NTTS Hùng Cá 10, tại trụ 56/15/132A/65/3/69/63/10 tuyến 474TN	1	63	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
38	12/01/2027	10:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh hạ áp trạm NTTS Hùng Cá 11	Tại trụ 56/15/132A/65/3/69/63/1/1 tuyến 474TN	Cắt CB+3FCO trạm NTTS Hùng Cá 11 tuyến 474TN	1	53	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
39	12/01/2027	13:30	15:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh hạ áp trạm bơm Nguyễn Thị Điệp	Tại trụ 56/15/135/26/1 tuyến 474TN	Cắt CB trạm bơm Nguyễn Thị Điệp, tại trụ 56/15/135/26/1 tuyến 474TN Cắt FCO trạm bơm Nguyễn Thị Điệp, tại trụ 56/15/135/26/1 tuyến 474TN	1	64	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
40	12/01/2027	15:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh hạ áp trạm bơm THT Số 6 Nguyễn Việt Hùng	Tại trụ 56/15/135/22/1 tuyến 474TN	Cắt CB trạm bơm THT Số 6 Nguyễn Việt Hùng, tại trụ 56/15/135/22/1 tuyến 474TN Cắt FCO trạm bơm THT Số 6 Nguyễn Việt Hùng, tại trụ 56/15/135/22 tuyến 474TN	1	53	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
41	13/01/2027	8:00	9:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh 3TU+3TI trung áp và vệ sinh hạ áp trạm bơm Tân Công Sính 2	Tại trụ 243/18 tuyến 477AL	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3Hotline trung áp trạm bơm Tân Công Sính 2, tại trụ tuyến 477AL	1	64	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
42	13/01/2027	10:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh hạ áp trạm Nước Đá Hoanh Tuệ	Tại trụ 108/1 tuyến 473TN	Cắt CB trạm Nước Đá Hoanh Tuệ, tại trụ 108/1 tuyến 473TN. Cắt 3FCO trạm Nước Đá Hoanh Tuệ, tại trụ 108 tuyến 473TN	1	53	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
43	13/01/2027	13:30	15:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh hạ áp trạm NTTS Hùng Cá 8	Tại trụ 65/29/1 tuyến 473TN	Cắt CB trạm NTTS Hùng Cá 8, tại trụ 65/29/1 tuyến 473TN. Cắt 3FCO trạm NTTS Hùng Cá 8, tại trụ 65/29 tuyến 473TN	1	65	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
44	13/01/2027	15:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh hạ áp trạm Xưởng Gỗ Ba Sanh	Tại trụ 65/19/1 tuyến 473TN	Cắt CB trạm Xưởng Gỗ Ba Sanh, tại trụ 65/19/1 tuyến 473TN Cắt FCO trạm Xưởng Gỗ Ba Sanh, tại trụ 65/19 tuyến 473TN	1	53	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
45	13/01/2027	8:00	9:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh hạ áp trạm bơm Cơ Khí Kiến Phong	Tại trụ 116/1 tuyến 475TN	Cắt CB+FCO trạm Cơ Khí Kiến Phong, tại trụ 116/1 tuyến 475TN.	1	65	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
46	13/01/2027	10:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh hạ áp trạm bơm Gò Cát 1	Tại trụ 74/33/25 tuyến 476TN	Cắt CB+FCO trạm bơm Gò Cát 1, tại trụ 74/33/25 tuyến 476TN	1	53	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
47	13/01/2027	13:30	15:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh hạ áp trạm bơm Gò Cát 2	Tại trụ 74/33/34 tuyến 476TN	Cắt CB+FCO trạm bơm Gò Cát 2, tại trụ 74/33/34 tuyến 476TN	1	66	Theo đề nghị của khách hàng
48	13/01/2027	15:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh hạ áp trạm NTTS Hùng Cá 16	Tại trụ 38/1 tuyến 477TN	Cắt CB+3FCO trạm NTTS Hùng Cá 16, tại trụ 38/1 tuyến 477TN	1	53	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
49	13/01/2027	8:00	9:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ 3TU+3TI trung áp và Vệ sinh hạ áp trạm Lò sấy lúa Thật Hiền	Tại trụ 112/1 tuyến 477TN	Cắt CB+3FCO trạm Lò sấy lúa Thật Hiền, tại trụ 112/1 tuyến 477TN	1	67	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
50	13/01/2027	10:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh hạ áp trạm bơm HTX Tân Tiến 3	Tại trụ 254/10/58 tuyến 474TN	Cắt CB+3FCO trạm bơm HTX Tân Tiến 3, tại trụ 254/10/58 tuyến 474TN	1	53	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
51	13/01/2027	13:30	15:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh hạ áp trạm nuôi cá Phan Văn Chừng	Tại trụ 209/1 tuyến 475TN	Cắt CB trạm nuôi cá Phan Văn Chừng, tại trụ 209/1 tuyến 475TN. Cắt 3FCO trạm nuôi cá Phan Văn Chừng, tại trụ 209 tuyến 475TN	1	48	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
52	13/01/2027	15:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh 3TU+3TI trung áp và Vệ sinh hạ áp trạm bơm Hà Thị Diễm	Tại trụ 98A/189/1 tuyến 474AL	Cắt CB trạm bơm Hà Thị Diễm, tại trụ 98A/189/1 tuyến 474AL Cắt 3FCO trạm bơm Hà Thị Diễm, tại trụ 98A/189/1 tuyến 474AL	1	38	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
53	13/01/2027	8:00	9:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ 3TU+3TI trung áp và Vệ sinh hạ áp trạm NTTS Huỳnh Văn Miêl	Tại trụ 257/3 NR 475-12/1A.TN	Cắt CB+3FCO trạm NTTS Huỳnh Văn Miêl, tại trụ 257/3 NR 475-12/1A.TN	1	48	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
54	13/01/2027	10:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh hạ áp trạm bơm Nguyễn Thị Tảng	Tại trụ (239/42/1) 56/15/132A/65/3/161/1 tuyến 474TN	Cắt CB trạm bơm Nguyễn Thị Tảng, tại trụ (239/42/1) 56/15/132A/65/3/161/1 tuyến 474TN Cắt FCO trạm bơm Nguyễn Thị	1	38	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
								Tảng, tại trụ (239/42) 56/15/132A/65/3/161 tuyến 474TN			
55	13/01/2027	13:30	15:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh hạ áp trạm bơm Nguyễn Thanh Hùng	Tại trụ (239/118/1) 56/15/132A/65/3/84 tuyến 474TN	Cắt CB trạm bơm Nguyễn Thanh Hùng, tại trụ (239/118/1) 56/15/132A/65/3/84 tuyến 474TN. Cắt FCO trạm bơm Nguyễn Thanh Hùng, tại trụ (239/118) 56/15/132A/65/3/84 tuyến 474TN	1	49	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
56	13/01/2027	15:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh hạ áp trạm NTTS Lê Văn Minh	Tại trụ (239/66/73/15/1) 56/15/132A/65/3/137/73/15/1 tuyến 474TN	Cắt CB+3FCO trạm NTTS Lê Văn Minh, tại trụ 6/15/132A/65/3/137/73/15/1 tuyến 474TN	1	38	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
57	13/01/2027	8:00	9:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ 3TU+3TI trung áp và vệ sinh hạ áp trạm bơm Đỗ Tuấn Cương	Tại trụ 56/15/119/2 tuyến 474TN	Cắt CB+3FCO trạm bơm Đỗ Tuấn Cương, tại trụ 756/15/119/2 tuyến 474TN Cắt 3FCO NR 475-8/3-1/2.TN, tại trụ 56/15/119 tuyến 474TN	1	49	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
58	13/01/2027	10:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh hạ áp trạm Lò sấy Trần Thị Thắm	Tại trụ 56/15/131A/44/1 tuyến 474TN	Cắt CB trạm Lò sấy Trần Thị Thắm, tại trụ 56/15/131A/44/1 tuyến 474TN Cắt FCO trạm Lò sấy Trần Thị Thắm, tại trụ 56/15/131A/44 tuyến 474TN	1	38	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
59	13/01/2027	13:30	15:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ 3TU+3TI trung áp và Vệ sinh hạ áp trạm Nhà máy Nước đá Hữu Tình	Tại trụ 56/15/132A/42/1 tuyến 474TN	Cắt CB trạm Nhà máy Nước đá Hữu Tình, tại trụ 56/15/132A/42/1 tuyến 474TN Cắt 3FCO trạm Nhà máy Nước đá Hữu Tình, tại trụ 56/15/132A/42 tuyến 474TN	1	50	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
60	13/01/2027	15:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh hạ áp trạm bơm HTXNN Hòa Lợi	Tại trụ 74/116/1 tuyến 476TN	Cắt CB+3FCO bơm HTXNN Hòa Lợi, tại trụ 74/116/1 tuyến 476TN	1	38	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
61	13/01/2027	8:00	9:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh TBA khách hàng thuê QLVH trạm NLMT Công Ty Năng Lượng 3H. - Vệ sinh 3TU+3TI trung áp	- Tại trụ 74/101/5 tuyến 476TN	Cắt ACB+3LBFCO, tháo gỡ 3 hotline trung áp trạm NLMT Công ty Năng Lượng 3H, tại trụ 74/101/5 tuyến 476TN	1	50	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
						ttrạm NLMT Công Ty Năng Lượng 3H.					
62	13/01/2027	10:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh TBA khách hàng thuê QLVH trạm NLMT Công TyY Tế An Quốc. - Vệ sinh 3TU+3TI trung áp trạm NLMT Công Ty Y Tế An Quốc.	- Tại trụ 74/101/11 tuyến 476TN	Cắt ACB+3LBFCO, tháo gỡ 3 hotline trung áp trạm NLMT Công ty Y Tế An Quốc, tại trụ 74/101/11 tuyến 476TN	1	38	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
63	13/01/2027	13:30	15:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh TBA khách hàng thuê QLVH trạm NLMT Công Ty B ẺNERGY. - Vệ sinh 3TU+3TI trung áp trạm NLMT Công Ty BENERGY.	- Tại trụ 74/101/12 tuyến 476TN	- Cắt ACB+3LBFCO, tháo gỡ 3 hotline trung áp trạm NLMT Công ty BẺNERGY, tại trụ 74/101/12 tuyến 476TN	1	50	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
64	13/01/2027	15:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh TBA khách hàng thuê QLVH trạm Sạc Vinfat Tam Nông. - Vệ sinh 3TU+3TI trung áp trạm Sạc Vinfat Tam Nông	- Tại trụ 65/1A/1 tuyến 473TN	- Cắt CB trạm Sạc Vinfat Tam Nông, tại trụ 65/1A/1 tuyến 473TN - Cắt 3LBFCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm Sạc Vinfat Tam Nông, tại trụ 65/1A tuyến 473TN	1	38	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
65	13/01/2027	8:00	9:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh TBA khách hàng thuê QLVH Ttrạm NLMT Công Ty Phương Nam. - Vệ sinh 3TU+3TI trung áp ttrạm NLMT Công Ty Phương Nam.	- Tại trụ 258A/3 tuyến 474TN	- Cắt ACB+3LBFCO, tháo gỡ 3 hotline trung áp trạm NLMT Công ty Phương Nam, tại trụ 258A/3 tuyến 474TN	1	51	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
66	13/01/2027	10:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh TBA khách hàng thuê QLVH trạm NLMT Công Ty MT Tam Nông. - Vệ sinh 3TU+3TI trung áp ttrạm NLMT Công Ty MT Tam Nông.	- Tại trụ 258A/4 tuyến 474TN	- Cắt ACB+3LBFCO, tháo gỡ 3 hotline trung áp trạm NLMT Công ty MT Tam Nông, tại trụ 258A/4 tuyến 474TN	1	38	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
67	13/01/2027	13:30	15:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh TBA khách hàng thuê QLVH trạm NLMT Công Ty MT Tân Hồng. - Vệ sinh 3TU+3TI trung áp ttrạm NLMT Công Ty MT Tân Hồng.	- Tại trụ 258A/5 tuyến 474TN	- Cắt ACB+3LBFCO, tháo gỡ 3 hotline trung áp trạm NLMT Công ty MT Tân Hồng, tại trụ 258A/5 tuyến 474TN	1	51	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
68	13/01/2027	15:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh 3TU+3TI trung áp và Vệ sinh hạ áp trạm Công Ty May Phương Vũ	Tại trụ 304A/1 tuyến 475TN	Cắt CB+3FCO trạm Công Ty May Phương Vũ, tại trụ 304A/1 tuyến 475TN	1	38	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
69	14/01/2027	8:00	9:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay 3TI và điện kế trạm Bơm Phú Ninh 1	Tại trụ 20/10 tuyến 476AL	Cắt CB+3FCO trạm Bơm Phú Ninh 1 tại trụ 20/10 tuyến 476AL	1	52	
70	14/01/2027	10:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay 3TI và điện kế trạm Bơm HTX NN Số 1 Phú Ninh	Tại trụ 48/20/1 tuyến 477AL	Cắt CB trạm Bơm HTX NN Số 1 Phú Ninh 48/20/1 tuyến 477AL. Cắt 3FCO trạm Bơm HTX NN Số 1 Phú Ninh 48/20 tuyến 477AL	1	38	
71	14/01/2027	13:30	15:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay 3TI và điện kế trạm Bơm Nguyễn Văn Hải 9	Tại trụ 142/31/8 tuyến 477AL	Cắt CB+3FCO trạm Bơm Nguyễn Văn Hải 9 tại trụ 142/31/8 tuyến 477AL	1	52	
72	14/01/2027	15:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay 3TI và điện kế trạm Bơm Lê Văn Tấn	Tại trụ 167A/8/1 tuyến 477AL	Cắt CB trạm Bơm Lê Văn Tấn tại trụ 167A/8/1 tuyến 477AL. Cắt 3FCO trạm Bơm Lê Văn Tấn tại trụ 167A/8 tuyến 477AL	1	38	
73	14/01/2027	8:00	9:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh TBA khách hàng thuê QLVH trạm NLMT Công ty NL Khả Trân - Vệ sinh 3TU+3TI trung áp trạm NLMT Công ty NL Khả Trân	- Tại trụ 56/15/37A/5 tuyến 474TN	- Cắt ACB+3LBFCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm NLMT Công ty NL Khả Trân, tại trụ 56/15/37A/5 tuyến 474TN	1	53	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
74	14/01/2027	10:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh TBA khách hàng thuê QLVH trạm NLMT Công ty An Nhiên 838 - Vệ sinh 3TU+3TI trung áp trạm NLMT Công ty An Nhiên 838	- Tại trụ 56/15/37A/7 tuyến 474TN	- Cắt ACB+ 3LBFCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm NLMT Công ty An Nhiên 838 tại trụ 56/15/37A/7 tuyến 474TN	1	38	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
75	14/01/2027	13:30	15:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh TBA khách hàng thuê QLVH trạm NLMT Công ty CP ĐT Năng Lượng	- Tại trụ 56/15/37A/9 tuyến 474TN	- Cắt ACB+ 3LBFCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm NLMT	1	38	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
						Mới - Vệ sinh 3TU+3TI trung áp trạm NLMT Công ty CP ĐT Năng Lượng Mới		Công ty CP ĐT Năng Lượng Mới, tại trụ 56/15/37A/9 tuyến 474TN			
76	14/01/2027	15:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh TBA khách hàng thuê QLVH trạm NLMT Công ty NLNN Bình An - Vệ sinh 3TU+3TI trung áp trạm NLMT Công ty NLNN Bình An	- Tại trụ 56/15/37A/12 tuyến 474TN	- Cắt ACB+ 3LBFCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm NLMT Công ty NLNN Bình An, tại trụ 56/15/37A/12 tuyến 474TN	1	38	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
77	14/01/2027	8:00	9:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh TBA khách hàng thuê QLVH trạm NLMT Công ty NLNN An Hòa - Vệ sinh 3TU+3TI trung áp trạm NLMT Công ty NLNN An Hòa	- Tại trụ 56/15/37A/14 tuyến 474TN	- Cắt ACB+ 3LBFCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm NLMT Công ty NLNN An Hòa, tại trụ 56/15/37A/14 tuyến 474TN	1	53	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
78	14/01/2027	10:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh TBA khách hàng thuê QLVH trạm NLMT Công ty NLNN Lâm Đồng - Vệ sinh 3TU+3TI trung áp trạm NLMT Công ty NLNN Lâm Đồng	- Tại trụ 56/15/37A/16 tuyến 474TN	- Cắt ACB+ 3LBFCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm NLMT Công ty NLNN Lâm Đồng, tại trụ 56/15/37A/16 tuyến 474TN	1	38	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
79	14/01/2027	13:30	15:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh 3TU+3TI trung áp và Vệ sinh TBA 3P-160kVA trạm Giếng Nước Phú Cường 2.	Tại trụ 40/1A tuyến 474TN	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm Giếng Nước Phú Cường 2 tại trụ 40/1A tuyến 474TN	1	54	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
80	14/01/2027	15:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh TBA 1P-75kVA trạm NTTS Nguyễn Phước Hải.	Tại trụ 74/36/1 tuyến 476TN	Cắt CB+3FCO trạm NNTS Nguyễn Phước Hải tại trụ 74/36/1 tuyến 476TN.	1	38	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
81	14/01/2027	8:00	9:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh TBA 3x1P-25kVA trạm Bơm Đường Cộ Phú Đức.	Tại trụ 56/15/132A/65/3/102/34/28 tuyến 474TN	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm Bơm Đường Cộ Phú Đức tuyến 474TN	1	54	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
82	14/01/2027	10:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh 3TU+3TI trung áp và Vệ sinh TBA 3P-560kVA trạm NTTS Nguyễn Thị Lý, TBA 3P-560kVA trạm NTTS Nguyễn Thị Lý 2.	Tại trụ 232A/1, 232A/2 tuyến 477AL.	Cắt 3LBFCO NR NTTS Nguyễn Thị Lý tại trụ 232A/1 tuyến 477AL. Tháo gỡ 3hotline trung áp NR NTTS Nguyễn Thị Lý tại trụ 232A tuyến 477AL	1	38	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
83	15/01/2027	13:30	15:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh 3TU+3TI trung áp và Vệ sinh TBA 3P-160kVA trạm Bơm Cao Thị Hai 2.	Tại trụ 56/15/132A/65/3/69/72/1 tuyến 474TN	Cắt CB trạm Bơm Cao Thị Hai 2 tại trụ 56/15/132A/65/3/69/72/1 tuyến 474TN. Cắt FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm Bơm Cao Thị Hai 2 tại trụ 56/15/132A/65/3/69/72 tuyến 474TN	1	55	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
84	15/01/2027	15:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh 3TU+3TI trung áp và Vệ sinh TBA 3P-160kVA trạm Bơm Cao Thị Hai .	Tại trụ 56/15/132A/65/3/69/81/1 tuyến 474TN	Cắt CB trạm Bơm Cao Thị Hai tại trụ 56/15/132A/65/3/69/81/1 tuyến 474TN. Cắt FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm Bơm Cao Thị Hai tại trụ 56/15/132A/65/3/69/81 tuyến 474TN	1	38	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
85	15/01/2027	8:00	9:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh TBA 1P-25kVA trạm Bơm Phạm Tuyết Dung.	Tại trụ 243/17/2 tuyến 477AL	Cắt CB trạm Bơm Phạm Tuyết Dung tại trụ 243/17/2 tuyến 477AL. Cắt FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm Bơm Phạm Tuyết Dung tại trụ 243/17 tuyến 477AL	1	55	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
86	15/01/2027	10:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh TBA 3x1P-25kVA trạm Bơm Ô Bao Số 10.	Tại trụ 77/10A/50A/1 tuyến 476AL	Cắt CB+3FCO trạm Bơm Ô Bao Số 10 tại trụ 77/10A/50A/1 tuyến 476AL. Tháo gỡ 3hotline trung áp trạm Bơm Ô Bao Số 10 tại trụ 77/10A/50A tuyến 476AL.	1	38	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
87	15/01/2027	13:30	15:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh 3TU+3TI trung áp và Vệ sinh TBA 3P-320kVA trạm Bơm Điện Khu A2 .	Tại trụ 56/15/12A/1 tuyến 474TN	Cắt CB trạm Bơm Điện Khu A2 tại trụ 56/15/12A/1 tuyến 474TN. Cắt 3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm Bơm Điện Khu A2 tại trụ 56/15/12A tuyến 474TN	1	55	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
88	15/01/2027	15:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh 3TU+3TI trung áp và Vệ sinh TBA 3P-250kVA trạm Bơm Điện Khu A1 .	Tại trụ 98A/188A/1 tuyến 474AL	Cắt CB+3FCO trạm Bơm điện Khu A1 tại trụ 98A/188A/1 tuyến 474TN.Cắt 3LBFCO trạm Bơm điện Khu A1 tại trụ 98A/188A tuyến 474TN.	1	38	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
89	15/01/2027	8:00	9:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh 3TU+3TI trung áp và Vệ sinh TBA	Tại trụ 74/50A/1 tuyến 476TN	Cắt CB trạm Công ty TNHH NNX Phú Cường tại trụ 74/50A/1 tuyến 476TN. Cắt 3FCO, tháo gỡ	1	56	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
						3P-400kVA trạm Công ty TNHH NNX Phú Cường .		3hotline trung áp trạm Công ty TNHH NNX Phú Cường tại trụ 74/50A tuyến 476TN.			
90	15/01/2027	10:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh 3TU+3TI trung áp và Vệ sinh TBA 3P-250kVA trạm Bơm Nguyễn Thị Lý 5.	Tại trụ 167A/13/1 tuyến 477AL	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm Bơm Nguyễn Thị Lý 5 tại trụ 167A/13/1 tuyến 477AL	1	38	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
91	15/01/2027	13:30	15:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh TBA 3P-75kVA trạm Bơm HTX Hùng Cường.	Tại trụ 40/19 tuyến 476TN	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm Bơm HTX Hùng Cường. tại trụ 40/19 tuyến 476TN	1	56	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
92	15/01/2027	15:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh 3TU+3TI trung áp và Vệ sinh TBA 3P-160kVA trạm Bơm Kênh Nhà Thương.	Tại trụ 40/46 tuyến 476TN	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm Bơm Kênh Nhà Thương tại trụ 40/46 tuyến 476TN	1	38	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
93	15/01/2027	8:00	9:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh TBA 3x1P-25kVA trạm Công ty Duy Phong.	Tại trụ 65/9/1 tuyến 473TN	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm Công ty Duy Phong tại trụ 65/9/1 tuyến 473TN	1	57	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
94	15/01/2027	10:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh 3TU+3TI trung áp và Vệ sinh TBA 3P-160kVA trạm Chả Cá Hai Pha.	Tại trụ 72A/1 tuyến 473AL	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm Chả Cá Hai Pha tại trụ 72A/1 tuyến 473AL.	1	38	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
95	15/01/2027	13:30	15:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh TBA 1P-25kVA trạm NTTS Nguyễn Văn Trường.	Tại trụ 83/1 tuyến 473AL	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm NTTS Nguyễn Văn Trường tại trụ 83/1 tuyến 473AL	1	57	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
96	15/01/2027	15:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh TBA 3x1P-15kVA trạm Lò Sấy Trần Phước Hậu.	Tại trụ 98A/4/2/2/1 tuyến 474AL	Cắt CB trạm Lò Sấy Trần Phước Hậu tại trụ 98A/4/2/2/1 tuyến 474AL. Cắt 3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm Lò Sấy Trần Phước Hậu tại trụ 98A/4/2/2 tuyến 474AL	1	38	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
97	15/01/2027	8:00	9:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh TBA 3x1P-15kVA trạm NTTS Trần Quốc Khanh.	Tại trụ 98A/16/1 tuyến 474AL	Cắt CB trạm NTTS Trần Quốc Khanh tại trụ 98A/16/1 tuyến 474AL. Cắt 3FCO trạm NTTS Trần Quốc Khanh tại trụ 98A/16 tuyến 474AL	1	58	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
98	15/01/2027	10:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh TBA 1P-50kVA trạm NTTS Võ Văn Sổ.	Tại trụ 98A/83/1 tuyến 474AL	Cắt CB trạm NTTS Võ Văn Sổ tại trụ 98A/83/1 tuyến 474AL. Cắt 3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp	1	38	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
								trạm NTTS Võ Văn Sổ tại trụ 98A/83 tuyến 474AL			
99	15/01/2027	13:30	15:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh TBA 3P-100kVA trạm NTTS Phan Văn Sang.	Tại trụ 98A/86/1 tuyến 474AL	Cắt CB trạm NTTS Phan Văn Sang tại trụ 98A/86/1 tuyến 474AL. Cắt 3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm NTTS Phan Văn Sang tại trụ 98A/86 tuyến 474AL	1	58	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
100	15/01/2027	15:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh 3TU+3TI trung áp và Vệ sinh TBA 3P-250kVA trạm NTTS Hứa Văn Điển.	Tại trụ 98A/100/32/2 tuyến 474AL	Cắt CB trạm NTTS Hứa Văn Điển tại trụ 98A/100/32/2 tuyến 474AL. Cắt 3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm NTTS Hứa Văn Điển tại trụ 98A/100/32 tuyến 474AL	1	38	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
101	15/01/2027	8:00	9:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh TBA 3x1P-15kVA trạm Trang Trại Nuôi Heo CP.	Tại trụ 56/15/132A/65/3/102/3 tuyến 474TN	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm Trang Trại Nuôi Heo CP tại trụ 56/15/132A/65/3/102/3 tuyến 474TN	1	58	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
102	15/01/2027	10:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh 3TU+3TI trung áp và Vệ sinh TBA 3P-1250kVA trạm NLMT Đại Cát Tây Bắc	Tại trụ 98A/183A/11, 98A/183A/12 tuyến 474AL	Cắt RECLOSER +3DS NR 474-8/1-2/4.AL tại trụ 98A/183A/1 tuyến 474AL	1	38	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
103	15/01/2027	13:30	15:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh 3TU+3TI trung áp và Vệ sinh TBA 3P-1000kVA trạm NLMT Công ty NNX Tràm Chim	Tại trụ 56/15/132A/65/3/137/8/3A/3 tuyến 474TN	Cắt ACB+3LBFCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm trạm NLMT Công ty NNX Tràm Chim tại trụ 56/15/132A/65/3/137/8/3A/3 tuyến 474TN	1	59	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
104	15/01/2027	15:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh 3TU+3TI trung áp và Vệ sinh TBA 3P-1000kVA trạm NLMT Công ty NNX Tân Hồng	Tại trụ 56/15/132A/65/3/137/8/3A/4 tuyến 474TN	Cắt ACB+3LBFCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm trạm NLMT Công ty NNX Tân Hồng tại trụ 56/15/132A/65/3/137/8/3A/4 tuyến 474TN	1	38	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
105	16/01/2027	8:00	9:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh 3TU+3TI trung áp và Vệ sinh TBA 3P-1000kVA trạm NLMT Công ty NNX Tam Nông	Tại trụ 56/15/132A/65/3/137/8/3A/6 tuyến 474TN	Cắt ACB+3LBFCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm trạm NLMT Công ty NNX Tam Nông tại trụ 56/15/132A/65/3/137/8/3A/6 tuyến 474TN	1	59	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
106	16/01/2027	10:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh 3TU+3TI trung áp và Vệ sinh TBA 3P-1000kVA trạm NLMT Công ty NNX Phú Xuân	Tại trụ 56/15/132A/65/3/137/8/3A/8 tuyến 474TN	Cắt ACB+3LBFCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm trạm NLMT Công ty NNX Phú Xuân tại trụ 56/15/132A/65/3/137/8/3A/8 tuyến 474TN	1	38	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
107	16/01/2027	13:30	15:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh 3TU+3TI trung áp và Vệ sinh TBA 3P-1000kVA trạm NLMT Công ty NNX Đồng Tháp	Tại trụ 56/15/132A/65/3/137/8/3A/10 tuyến 474TN	Cắt ACB+3LBFCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm trạm NLMT Công ty NNX Đông Tháp trụ 56/15/132A/65/3/137/8/3A/10 tuyến 474TN	1	60	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
108	16/01/2027	15:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh TBA 1P-25kVA trạm Bơm Nguyễn Thị Thu Ba.	Tại trụ 74/46/1 tuyến 476TN	Cắt CB trạm Bơm Nguyễn Thị Thu Ba. tại trụ 74/46/1 tuyến 476TN. Cắt FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm Bơm Nguyễn Thị Thu Ba. tại trụ 74/46 tuyến 476TN	1	38	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
109	18/01/2027	8:00	9:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh TBA 3P-100kVA trạm Bơm Phú Cường 2.	Tại trụ 58 tuyến 477TN	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm Bơm Phú Cường 2 tại trụ 58 tuyến 477TN.	1	60	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
110	18/01/2027	10:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh TBA 3P-100kVA trạm Bơm Phú Cường 3.	Tại trụ 74 tuyến 477TN	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm Bơm Phú Cường 3 tại trụ 74 tuyến 477TN.	1	38	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
111	18/01/2027	13:30	15:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh TBA 3x1P-25kVA trạm Bơm Phạm Phương Bình.	Tại trụ 85/1 tuyến 473AL	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm Bơm Phạm Phương Bình tại trụ 85/1 tuyến 473AL	1	60	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
112	18/01/2027	15:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh TBA 3x1P-37.5kVA trạm Nuôi Cá Bùi Văn Mỹ 2.	Tại trụ 142A/23/1A tuyến 477AL	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm Nuôi Cá Bùi Văn Mỹ 2 tại trụ 142A/23/1A tuyến 477AL	1	38	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
113	18/01/2027	8:00	9:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh TBA 3x1P-25kVA trạm NTTS Nguyễn Thị Dĩa.	Tại trụ 98A/80/1 tuyến 474AL	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm NTTS Nguyễn Thị Dĩa tại trụ 98A/80/1 tuyến 474AL	1	61	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
114	18/01/2027	10:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh 3TU+3TI trung áp và Vệ sinh TBA 3P-250kVA trạm NLMT Thái Thịnh	Tại trụ 69A/1 tuyến 477AL	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm NLMT Thái Thịnh tại trụ 69A/1 tuyến 477AL	1	38	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
115	18/01/2027	13:30	15:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh TBA 1P-75kVA trạm Bơm Huỳnh Tấn Tài.	Tại trụ 74/37/1 tuyến 476TN	Cắt CB trạm Bơm Huỳnh Tấn Tài. tại trụ 74/37/1 tuyến 476TN. Cắt FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm Huỳnh Tấn Tài. tại trụ 74/37 tuyến 476TN	1	61	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
116	18/01/2027	15:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh TBA 3P-250kVA trạm NTTS Hùng Cá 33.	Tại trụ 74/12A/12 tuyến 476TN	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm NTTS Hùng Cá 33 tại trụ 74/12A/12 tuyến 476TN	1	38	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
117	18/01/2027	8:00	9:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh TBA 3P-250kVA trạm NTTS Hùng Cá 35.	Tại trụ 74/12A/24 tuyến 476TN	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm NTTS Hùng Cá 33 tại trụ 74/12A/24 tuyến 476TN	1	62	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
118	18/01/2027	10:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh TBA 3P-250kVA trạm NTTS Hùng Cá 46.	Tại trụ 74/12A/6/6 tuyến 476TN	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm NTTS Hùng Cá 33 tại trụ 74/12A/24 tuyến 476TN	1	38	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
119	18/01/2027	13:30	15:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh 3TU+3TI trung áp và Vệ sinh TBA 3P-1250kVA trạm NLMT Công ty Hà Thanh Đông Anh	Tại trụ 298B/3 tuyến 475TN	Cắt ACB+3LBFCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm NLMT Công ty Hà Thanh Đông Anh tại trụ 298B/3 tuyến 475TN	1	62	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
120	19/01/2027	8:00	9:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh 3TU+3TI trung áp và Vệ sinh TBA 3P-1250kVA trạm NLMT Công ty Hà Thanh Đồng Tháp	Tại trụ 298B/4 tuyến 475TN	Cắt ACB+3LBFCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm NLMT Công ty Hà Thanh Đồng Tháp tại trụ 298B/4 tuyến 475TN	1	38	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
121	19/01/2027	10:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh 3TU+3TI trung áp và Vệ sinh TBA 3P-1250kVA trạm NLMT Công ty Hà Thanh Hà Nội	Tại trụ 298B/5 tuyến 475TN	Cắt ACB+3LBFCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm NLMT Công ty Hà Thanh Hà Nội tại trụ 298B/5 tuyến 475TN	1	63	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
122	19/01/2027	13:30	15:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh 3TU+3TI trung áp và Vệ sinh TBA 3P-1250kVA trạm NLMT Công ty Hà Thanh Miền Nam	Tại trụ 298B/6 tuyến 475TN	Cắt ACB+3LBFCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm NLMT Công ty Hà Thanh Miền Nam tại trụ 298B/6 tuyến 475TN	1	38	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
123	19/01/2027	15:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh 3TU+3TI trung áp và Vệ sinh TBA 3P-1250kVA trạm NLMT Công ty Hà Thanh	Tại trụ 298B/7 tuyến 475TN	Cắt ACB+3LBFCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm trạm NLMT Công ty Hà Thanh tại trụ 298B/7 tuyến 475TN	1	63	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
124	19/01/2027	8:00	9:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh 3TU+3TI trung áp và Vệ sinh TBA 3P-3000kVA trạm Bê Tông Hà Thanh 1, TBA 3P-3000kVA trạm Bê Tông Hà Thanh 2, TBA 3P-4000kVA trạm Bê Tông Hà Thanh 3	Tại trụ 298A/7, 298A/19 tuyến 475TN	Cắt RECLOSER NR 475-7TN/298A/3.D5 tại trụ 298A/3 tuyến 475TN. Cắt 3DS 475-7TN/298A/1.D5 tại trụ 298A/1 tuyến 475TN	1	38	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
125	19/01/2027	10:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh 3TU+3TI trung áp và Vệ sinh TBA 3P-3500kVA trạm Bê Tông Hà Thanh 4	Tại trụ 98A/304/3 tuyến 474AL. Tại trụ 98A/304/19 tuyến 474AL	Cắt RECLOSER NR 474-7AL/98A/304/2 tại trụ 98A/304/2 tuyến 474AL. Cắt 3DS NR 474-7AL/98A/304/2 tại trụ 98A/304/1 tuyến 474AL	1	63	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
126	19/01/2027	13:30	15:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh 3TU+3TI trung áp và Vệ sinh TBA 3P-560kVA trạm Công ty Bê Tông Hà Thanh	Tại trụ 297A/1 tuyến 475TN	Cắt CB+3LBFCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm Công ty Bê Tông Hà Thanh tại trụ 297A/1 tuyến 475TN	1	38	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
127	19/01/2027	15:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh 3TU+3TI trung áp và Vệ sinh TBA 3P-560kVA trạm Công tyTNHH MTV Cơ Khí Và Xây Dựng Thiên An	Tại trụ 56/15/10/1A tuyến 474TN	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm Công tyTNHH MTV Cơ Khí Và Xây Dựng Thiên An tại trụ 56/15/10/1A tuyến 474TN	1	64	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
128	20/01/2027	8:00	9:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay TI và điện kế trạm Cơ Khí Minh Phong	Tại trụ 56/15/10/1 tuyến 474TN	Cắt CB trạm Cơ Khí Minh Phong tại trụ 56/15/10/1 tuyến 474TN. Cắt FCO trạm Cơ Khí Minh Phong tại trụ 56/15/10 tuyến 474TN	1	38	
129	20/01/2027	10:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay 3TI và điện kế trạm Bơm Phú Thành 2 (trạm số 2)	Tại trụ 239/177 tuyến 475TN	Cắt CB+3FCO trạm Bơm Phú Thành 2 (trạm số 2) tại trụ 239/177 tuyến 475TN	1	64	
130	20/01/2027	13:30	15:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay 3TI và điện kế trạm Bơm Bờ nam Kênh An Bình	Tại trụ 63/1 tuyến 475TN	Cắt CB+3FCO trạm Bơm Bờ nam Kênh An Bình tại trụ 63/1 tuyến 475TN	1	38	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
131	20/01/2027	15:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay 3TI và điện kế trạm HTX NN Tiến Cường	Tại trụ 74/30 tuyến 476TN	Cắt CB+3FCO trạm HTX NN Tiến Cường tại trụ 74/30 tuyến 476TN	1	65	
132	20/01/2027	8:00	9:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh TBA 3x1P-37.5kVA trạm Bơm Trang Trại Thủy Sản Hùng Cá.	Tại trụ 56/15/132A/65/3/199/1/1/3 tuyến 474TN	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm Bơm Trang Trại Thủy Sản Hùng Cá tại trụ 56/15/132A/65/3/199/1/1/3 tuyến 474TN	1	38	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
133	20/01/2027	10:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh 3TU+3TI trung áp và Vệ sinh TBA 3x1P-50kVA trạm Công ty TNHH XNK May An Long	Tại trụ 18/1 tuyến 473AL	Cắt CB trạm Công ty TNHH XNK May An Long tại trụ 18/1 tuyến 473-AL. Cắt 3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm Công ty TNHH XNK May An Long tại trụ 18 tuyến 473AL.	1	65	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
134	20/01/2027	13:30	15:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh 3TU+3TI trung áp và Vệ sinh TBA 3P-400kVA trạm Nhựa Hưng Phát	Tại trụ 89B/2A tuyến 477AL	Cắt CB trạm nhựa Hưng Phát tại trụ 89B/2A tuyến 477AL. Cắt 3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm nhựa Hưng Phát tại trụ 89B tuyến 477AL.	1	38	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
135	20/01/2027	15:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh TBA 3x1P-15kVA trạm Nhị Thành Tứ	Tại trụ 60/1 tuyến 473AL	Cắt CB trạm Nhị Thành Tứ tại trụ 60/1 tuyến 473-AL. Cắt 3FCO trạm Nhị Thành Tứ tại trụ 60 tuyến 473AL	1	65	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
136	20/01/2027	8:00	9:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh 3TU+3TI trung áp và Vệ sinh TBA 3P-400kVA trạm NTTS Trịnh Lập Duy	Tại trụ 341/6 tuyến 474TN	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm NTTS Trịnh Lập Duy tại trụ 341/6 tuyến 474TN	1	38	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
137	20/01/2027	10:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh 3TU+3TI trung áp và Vệ sinh TBA 3P-160kVA trạm NTTS Lê Hoàng Thông	Tại trụ 98A/160/7/1 tuyến 474AL	Cắt CB trạm NTTS Lê Hoàng Thông tại trụ 98A/160/7/1 tuyến 474AL. Cắt 3FCO trạm NTTS Lê Hoàng Thông tại trụ 98A/160/7 tuyến 474AL	1	66	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
138	20/01/2027	13:30	15:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	` Vệ sinh TBA 3P-100kVA trạm NLMT Hà Lý Kim Vân	Tại trụ 74/1 tuyến 473AL	Cắt CB trạm NLMT Hà Lý Kim Vân tại trụ 74/1 tuyến 473AL. Cắt 3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm NLMT Hà Lý Kim Vân tại trụ 74 tuyến 473AL	1	38	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
139	20/01/2027	15:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh 3TU+3TI trung áp và Vệ sinh TBA 3P-160kVA trạm NLMT Hà Lý Minh Khang	Tại trụ 20/40/2 tuyến 476AL	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm NLMT Hà Lý Minh Khang tại trụ 20/40/2 tuyến 476AL	1	66	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
140	20/01/2027	15:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh 3TU+3TI trung áp và Vệ sinh TBA 3P-160kVA trạm NTTS Phạm Hoàng Nam	Tại trụ 98A/160/9/1 tuyến 474AL	Cắt CB trạm NTTS Phạm Hoàng Nam tại trụ 98A/160/7/1 tuyến 474AL. Cắt 3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm NTTS Lê Hoàng Thông tại trụ 98A/160/7 tuyến 474AL	1	38	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
141	21/01/2027	8:00	9:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	` Vệ sinh TBA 3x1P-50kVA trạm NTTS Ngô Văn Tư	Tại trụ 239/66/47A/23/19 tuyến 475TN	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm NTTS Ngô Văn Tư tại trụ 239/66/47A/23/19 tuyến 475TN	1	67	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
142	21/01/2027	10:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	` Vệ sinh TBA 3x1P-15kVA trạm Tole Minh Nhật	Tại trụ 182/1 tuyến 475TN	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm Tole Minh Nhật tại trụ 182/1 tuyến 475TN	1	38	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
143	21/01/2027	13:30	15:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	` Vệ sinh TBA 3x1P-37.5kVA trạm NTTS Lê Hữu Tài	Tại trụ 98A/95/1 tuyến 474AL	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm NTTS Lê Hữu Tài tại trụ 98A/95/1 tuyến 474AL	1	67	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
144	21/01/2027	15:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	` Vệ sinh TBA 3x1P-37.5kVA trạm NTTS Phạm Huy Khôi	Tại trụ 193B/2 tuyến 477AL	Cắt CB trạm NTTS Phạm Huy Khôi tại trụ 193B/2 tuyến 477AL. Cắt 3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm NTTS Phạm Huy Khôi tại trụ 193B tuyến 477AL	1	38	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
145	21/01/2027	8:00	9:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	` Vệ sinh TBA 3P-250kVA trạm Hồ Rừng 1	Tại trụ 74/12A/6/2 tuyến 476TN	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm Hồ Rừng 1 tại trụ 74/12A/6/2 tuyến 476TN	1	68	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
146	21/01/2027	10:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	` Vệ sinh TBA 3P-250kVA trạm Hồ Rừng 2	Tại trụ 74/12A/6/4 tuyến 476TN	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm Hồ Rừng 2 tại trụ 74/12A/6/4 tuyến 476TN	1	38	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
147	21/01/2027	13:30	15:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	` Vệ sinh TBA 3P-250kVA trạm Hồ Rừng 3	Tại trụ 74/12A/6/8A tuyến 476TN	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm Hồ Rừng 3 tại trụ 74/12A/6/8A tuyến 476TN	1	68	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
148	21/01/2027	15:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	` Vệ sinh TBA 3P-250kVA trạm Hồ Rừng 4	Tại trụ 74/12A/6/11 tuyến 476TN	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm Hồ Rừng 4 tại trụ 74/12A/6/11 tuyến 476TN	1	38	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
149	21/01/2027	8:00	9:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	` Vệ sinh TBA 3P-250kVA trạm Hồ Rừng 5	Tại trụ 74/12A/6/17 tuyến 476TN	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm Hồ Rừng 5 tại trụ 74/12A/6/17 tuyến 476TN	1	68	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
150	21/01/2027	10:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	` Vệ sinh TBA 3P-250kVA trạm Hồ Rừng 6	Tại trụ 74/12A/6/19A tuyến 476TN	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm Hồ Rừng 6 tại trụ 74/12A/6/19A tuyến 476TN	1	38	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
151	22/01/2027	13:30	15:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	` Vệ sinh TBA 3P-250kVA trạm Hồ Rừng 7	Tại trụ 74/12A/6/24 tuyến 476TN	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm Hồ Rừng 7 tại trụ 74/12A/6/24 tuyến 476TN	1	69	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
152	22/01/2027	15:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	` Vệ sinh TBA 1P-50kVA trạm Bơm Trần Văn Trung	Tại trụ 239/66/73/1/1A tuyến 475TN	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm Hồ Bơm Trần Văn Trung tại trụ 239/66/73/1/1A tuyến 475TN	1	38	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
153	22/01/2027	8:00	9:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	` Vệ sinh TBA 1P-50kVA trạm Bơm Phan Tấn Lợi	Tại trụ 56/15/131A/48/1 tuyến 474TN	Cắt CB trạm Bơm Phan Tấn Lợi tại trụ 56/15/131A/48/1 tuyến 474TN. Cắt FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm Bơm Phan Tấn Lợi tại trụ 56/15/131A/48/1 tuyến 474TN	1	69	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
154	22/01/2027	10:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	` Vệ sinh TBA 1P-15kVA trạm Cơ Khí Nguyễn Văn Nhàn	Tại trụ 56/15/132A/4A/1 tuyến 474TN	Cắt CB trạm Cơ Khí Nguyễn Văn Nhàn tại trụ 56/15/132A/4A/1 tuyến 474TN. Cắt FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm Cơ Khí Nguyễn Văn Nhàn tại trụ 56/15/132A/4A tuyến 474TN	1	38	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
155	22/01/2027	13:30	15:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	` Vệ sinh TBA 1P-25kVA trạm Xay Xát Nguyễn Viết Tình	Tại trụ 56/15/132A/65/7/1 tuyến 474TN	Cắt CB trạm Xay Xát Nguyễn Viết Tình tại trụ 56/15/132A/65/7/1 tuyến 474TN. Cắt FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm Xay Xát Nguyễn Viết Tình tại trụ 56/15/132A/65/7 tuyến 474TN	1	70	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
156	22/01/2027	15:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	` Vệ sinh TBA 3P-100kVA trạm NLMT Nguyễn Thanh Khang	Tại trụ 72/1 tuyến 477TN	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm NLMT Nguyễn Thanh Khang tại trụ 72/1 tuyến 477TN	1	38	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
157	22/01/2027	8:00	9:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	` Vệ sinh TBA 1P-37.5kVA trạm Bơm Nguyễn Thanh Khang	Tại trụ 56/15/13A/34/1 tuyến 474TN	Cắt CB trạm Bơm Nguyễn Thanh Khang tại trụ 56/15/13A/34/1 tuyến 474TN. Cắt FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm Bơm Nguyễn Thanh Khang tại trụ 56/15/13A/34 tuyến 474TN	1	70	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
158	22/01/2027	10:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	` Vệ sinh TBA 1P-75kVA trạm Bơm Đào Trọng Nghĩa	Tại trụ 56/15/132A/65/53/23/51/1 tuyến 474TN	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm Bơm Đào Trọng Nghĩa tại trụ 56/15/132A/65/53/23/51/1 tuyến 474TN	1	38	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
159	23/01/2027	13:30	15:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh 3TU+3TI trung áp và Vệ sinh TBA 3P-250kVA trạm NTTS CBTA Lê Văn Minh	Tại trụ 341/3/4 tuyến 474TN	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm NTTS CBTA Lê Văn Minh tại trụ 341/3/4 tuyến 474TN	1	70	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
160	23/01/2027	15:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh 3TU+3TI trung áp và Vệ sinh TBA 3P-160kVA trạm Môi Trường Viettech	Tại trụ 56/15/132A/65/4A/2 tuyến 474TN	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm Môi Trường Viettech tại trụ 56/15/132A/65/4A/2 tuyến 474TN	1	38	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
161	23/01/2027	8:00	9:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	` Vệ sinh TBA 1P-37.5kVA trạm NTTS Trần Văn Lậng	Tại trụ 48/5/1 tuyến 477AL	Cắt CB trạm NTTS Trần Văn Lậng tại trụ 48/5/1 tuyến 477AL. Cắt FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm NTTS Trần Văn Lậng tại trụ 48/5 tuyến 477AL	1	71	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
162	23/01/2027	10:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	` Vệ sinh TBA 1P-50kVA trạm Bơm Phạm Thanh Tùng	Tại trụ 239/133/88/1 tuyến 475TN	Cắt CB trạm Bơm Phạm Thanh Tùng tại trụ 239/133/88/1 tuyến 475TN. Cắt FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm Bơm Phạm Thanh Tùng tại trụ 239/133/88/1 tuyến 475TN	1	38	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
163	23/01/2027	13:30	15:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	` Vệ sinh TBA trạm NTTS Đặng Hoàng Khải	Tại trụ 239/66/57/1 tuyến 475TN	Cắt CB trạm NTTS Đặng Hoàng Khải tại trụ 239/66/57/1 tuyến 475TN. Cắt FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm NTTS Đặng Hoàng Khải tại trụ 239/66/57/1 tuyến 475TN	1	71	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
164	23/01/2027	15:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	` Vệ sinh TBA trạm VLXD Huyền An	Tại trụ 56/15/35/1 tuyến 474TN	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm VLXD Huyền An tại trụ tuyến 474TN	1	38	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
165	23/01/2027	8:00	9:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	` Vệ sinh TBA 1P-50kVA trạm Cơ sở Massager Thượng Hải 2	Tại trụ 59/1 tuyến 475AL	Cắt CB trạm Cơ sở Massager Thượng Hải 2 tại trụ 59/1 tuyến 475AL. Cắt FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm Cơ sở Massager Thượng Hải 2 tại trụ 59/1 tuyến 475AL	1	72	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
166	24/01/2027	10:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	` Vệ sinh TBA 3P-400kVA trạm NLMT Đoàn Chín	Tại trụ 52A/1 tuyến 473AL	Cắt CB trạm NLMT Đoàn Chín tại trụ 52A/1 tuyến 473AL. Cắt 3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm NLMT Đoàn Chín tại trụ 52A tuyến 473AL	1	38	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
167	24/01/2027	13:30	15:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	` Vệ sinh TBA 3P-100kVA trạm NLMT Nguyễn Văn Thuần	tại trụ 4A/1 tuyến 475AL	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm NLMT Nguyễn Văn Thuần tại trụ 4A/1 tuyến 475AL	1	72	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
168	24/01/2027	15:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	` Vệ sinh TBA 3P-320kVA trạm Bơm Nguyễn Văn Lăng	Tại trụ 56/15/99/14 tuyến 474TN	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm Bơm Nguyễn Văn Lăng tại trụ 56/15/99/14 tuyến 474TN	1	38	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
169	24/01/2027	8:00	9:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	` Vệ sinh TBA 3x1P-25kVA trạm Bơm Đường Cộ xã Phú Đức	Tại trụ 239/100A/34/28 tuyến 475TN	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm Bơm Đường Cộ xã Phú Đức tại trụ 239/100A/34/28 tuyến 475TN	1	73	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
170	24/01/2027	10:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	` Vệ sinh TBA 1P75kVA trạm NTTS Nguyễn Phước Hải	Tại trụ 74/36/1 tuyến 476TN	Cắt CB trạm NTTS Nguyễn Phước Hải tại trụ 74/36/1 tuyến 476TN. Cắt FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm NTTS Nguyễn Phước Hải tại trụ tuyến 476TN	1	38	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
171	24/01/2027	13:30	15:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	` Vệ sinh 3TU+3TI và TBA 3P-250KVA Lò Sấy Trương Văn Cảnh	Tại trụ 15/19A/1 tuyến 472TN	Cắt CB trạm Lò Sấy Trương Văn Cảnh tại trụ 15/19A/1 tuyến 472TN. Cắt 3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm Lò Sấy Trương Văn Cảnh tại trụ 15/19A tuyến 472TN	1	73	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
172	24/01/2027	15:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	` Vệ sinh TBA trạm Massage Thượng Hải 2	Tại trụ 59/1 tuyến 475AL	Cắt CB+FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm Massage Thượng Hải 2 tại trụ 59/1 tuyến 475AL	1	38	Theo đề nghị của khách hàng thuê QLVH
173	02/02/2027	8:00	9:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay 3TI và điện kế trạm Trụ Sở Vườn Quốc Gia Tràm Chim	Tại trụ 96/3 tuyến 475TN	Cắt CB+3FCO trạm Trụ Sở Vườn Quốc Gia Tràm Chim tại trụ 96/3 tuyến 475TN	1	73	
174	02/02/2027	10:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay 3TI và điện kế trạm Bơm Huyện Hy 2	Tại trụ 157/27 tuyến 475AL	Cắt CB+3FCO trạm Bơm Huyện Hy 2 tại trụ 157/27 tuyến 475AL	1	38	
175	02/02/2027	13:30	15:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay 3TI và điện kế trạm Bơm Mai Thị Cúc (2)	Tại trụ 239/66/47/8 tuyến 475TN	Cắt CB+3FCO trạm Bơm Mai Thị Cúc (2) tại trụ 239/66/47/8 tuyến 475TN	1	74	
176	02/02/2027	15:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay 3TI và điện kế trạm Bơm Nguyễn Thị Mỹ Dung	Tại trụ 56/15/132A/65/32 tuyến 474TN	Cắt CB+3FCO trạm Bơm Nguyễn Thị Mỹ Dung tại trụ 56/15/132A/65/32 tuyến 474TN	1	38	
177	16/02/2027	8:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay 3TU+3TI và điện kế Trạm Công Ty Môi Trường Viettech	Tại trụ 56/15132A/65/4A/2 tuyến 474TN	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm Công Ty Môi Trường Viettech Tại trụ 56/15132A/65/4A/2 tuyến 474TN	1	74	
178	16/02/2027	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay 3TU+3TI và điện kế trạm NTTS Trần Văn Quân 3	Tại trụ 142A/67/1 tuyến 477AL	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm NTTS Trần Văn Quân 3 Tại trụ 142A/67/1 tuyến 477AL	1	88	
179	17/02/2027	8:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay 3TU+3TI và điện kế trạm Bơm Thái Văn Tấn	Tại trụ 113/1 tuyến 477TN	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm Bơm Thái Văn Tấn tại trụ 113/1 tuyến 477TN	1	75	
180	17/02/2027	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay 3TU+3TI và điện kế trạm Cơ Sở May Thành Nhân	Tại trụ 77/10A/30/1 tuyến 476AL	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm Cơ Sở May Thành Nhân tại trụ 77/10A/30/1 tuyến 476AL	1	88	
181	18/02/2027	8:00	9:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay 3TI và điện kế trạm Bơm Nguyễn văn Khanh	Tại trụ 56/15/131A/32/15/1 tuyến 474TN	Cắt CB trạm Bơm Nguyễn văn Khanh tại trụ 56/15/131A/32/15/1 tuyến 474TN. Cắt 3FCO trạm Bơm Nguyễn văn Khanh tại trụ 56/15/131A/32/15 tuyến 474TN	1	75	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
182	18/02/2027	10:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay 3TI và điện kế trạm Trại Cưa Nguyễn Văn Hảo	Tại trụ 191/1 tuyến 475AL	Cắt CB+3FCO trạm Trại Cưa Nguyễn Văn Hảo tại trụ 191/1 tuyến 475AL	1	38	
183	18/02/2027	13:30	15:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay 3TI và điện kế trạm Công ty May Thuận Lợi	Tại trụ 98A/92/1 tuyến 474AL	Cắt CB trạm Công ty May Thuận Lợi tại trụ 98A/92/1 tuyến 474AL. Cắt 3FCO trạm Công ty May Thuận Lợi tại trụ 98A/92 tuyến 474AL	1	75	
184	18/02/2027	15:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay 3TI và điện kế trạm Bơm Đỗ Viết Dũng	Tại trụ 98A/128A/11/1A tuyến 474AL	Cắt CB trạm Bơm Đỗ Viết Dũng tại trụ 98A/128A/11/1A tuyến 474AL. Cắt 3FCO trạm Bơm Đỗ Viết Dũng tại trụ 98A/128A/11 tuyến 474AL	1	38	
185	23/02/2027	8:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay 3TU+3TI và điện kế trạm B. HTX Phú Xuân 2	Tại trụ 239/100A/34 tuyến 475TN	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm B. HTX Phú Xuân 2 tại trụ 239/100A/34 tuyến 475TN	1	76	
186	23/02/2027	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay 3TU+3TI và điện kế trạm Bơm Đường nước Bà Diệu	Tại trụ 254/10/22/1 tuyến 474TN	Cắt CB trạm Bơm Đường nước Bà Diệu tại trụ 254/10/22/1 tuyến 474TN. Cắt 3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm Bơm Đường nước Bà Diệu tại trụ 254/10/22 tuyến 474TN	1	105	
187	24/02/2027	8:00	9:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay 3TI và điện kế trạm NTTS Phan Văn Sang	Tại trụ 98A/86/1 tuyến 474AL	Cắt CB trạm NTTS Phan Văn Sang tại trụ 98A/86/1 tuyến 474AL. Cắt 3FCO trạm NTTS Phan Văn Sang tại trụ 98A/86 tuyến 474AL.	1	76	
188	24/02/2027	10:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay 3TI và điện kế trạm Bơm Nguyễn văn Dọn	Tại trụ 142/13 tuyến 477AL	Cắt CB+3FCO trạm Bơm Nguyễn văn Dọn tại trụ 142/13 tuyến 477AL	1	38	
189	24/02/2027	13:30	15:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay 3TI và điện kế trạm NTTS Trần Tính	Tại trụ 98A/31 tuyến 474AL	Cắt CB+3FCO trạm NTTS Trần Tính tại trụ 98A/31 tuyến 474AL	1	77	
190	24/02/2027	15:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay 3TI và điện kế trạm Bơm THT 5B	Tại trụ 56/15/131A/22 tuyến 474TN	Cắt CB+3FCO trạm Bơm THT 5B tại trụ 56/15/131A/22 tuyến 474TN	1	38	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
191	24/02/2027	8:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay 3TU+3TI và điện kế trạm NTTS Hứa Văn Điển	Tại trụ 98A/100/32/2 tuyến 474AL	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm NTTS Hứa Văn Điển tại trụ 98A/100/32/2 tuyến 474AL	1	77	
192	24/02/2027	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay 3TU+3TI và điện kế trạm NTTS Lê Hoàng Thông	Tại trụ 98A/160/7/1 tuyến 474AL	Cắt CB trạm NTTS Lê Hoàng Thông tại trụ 98A/160/7/1 tuyến 474AL. Cắt 3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm NTTS Lê Hoàng Thông tại trụ 98A/160/7 tuyến 474AL	1	88	
193	02/03/2027	8:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay 3TU+3TI và điện kế trạm B. Ông Tỷ	Tại trụ 239/66/29/1 tuyến 475TN	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm B. Ông Tỷ tại trụ 239/66/29/1 tuyến 475TN	1	78	
194	02/03/2027	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay 3TU+3TI và điện kế trạm B. Phú Hiệp 1	Tại trụ 392/3 tuyến 474TN	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm B. Phú Hiệp 1 tại trụ 392/3 tuyến 474TN	1	88	
195	04/03/2027	7:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty CTCC	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV nhánh rẽ NR Bơm HTX Phú Ninh (Đoạn từ trụ 20/1-20/10 tuyến 476AL)	Từ trụ 20/1 đến 20/10 tuyến 476AL	Cắt 3LBFCO, tháo gỡ 3 hotline trung áp NR 476-8/2.AL tại trụ 20/1 tuyến 476-AL	240	935	
196	04/03/2027	7:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty CTCC	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV nhánh rẽ NR Bơm HTX An Phú (Đoạn từ trụ 20/10-20/42 tuyến 476AL)	Từ trụ 20/10 đến 20/42 tuyến 476AL	Cắt 3LBFCO, tháo gỡ 3 hotline trung áp NR 476-8/2.AL tại trụ 20/1 tuyến 476-AL	257	100	
197	07/03/2027	7:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty CTCC	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV nhánh rẽ NR Bơm Kênh Gạo-Cầu Ranh (Đoạn từ trụ 41-41/8 tuyến 473TN)(SCL 2026)(Khắc phục tồn tại)	Từ trụ 65/41 đến trụ 65/41/8 tuyến 473TN	Cắt LBS+3DS NR 473-7TN/65/2 tại trụ 65/2 tuyến 473TN. Cắt 3DS PĐ 472-7TN/15.D5 tại trụ 15 tuyến 472TN. Cắt 3DS MV 472-TN - 473-TN tại trụ 127 tuyến 472TN.	787	1,253	
198	09/03/2027	8:00	9:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay 3TI và điện kế trạm May Mặt Phúc Xuân	Tại trụ 233/1 tuyến 475AL	Cắt CB trạm May Mặt Phúc Xuân tại trụ 233/1 tuyến 475AL. Cắt 3FCO trạm May Mặt Phúc Xuân tại trụ 233 tuyến 475AL	1	38	
199	09/03/2027	10:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay 3TI và điện kế trạm Ô Bao Cù Lau Chim	Tại trụ 98A/100/41/2 tuyến 474AL	Cắt CB+3FCO trạm Ô Bao Cù Lau Chim tại trụ 98A/100/41/2 tuyến 474AL	1	79	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
200	09/03/2027	13:30	15:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay 3TI và điện kế trạm Bơm Bờ Tây Kênh Mười Tải	Tại trụ 74/97/1 tuyến 476TN	Cắt CB+3FCO trạm Bơm Bờ Tây Kênh Mười Tải tại trụ 74/97/1 tuyến 476TN	1	38	
201	09/03/2027	15:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay 3TI và điện kế trạm Bơm Phạm Minh Tâm	Tại trụ 55A/1 tuyến 477AL	Cắt CB+3FCO trạm Bơm Phạm Minh Tâm tại trụ 55A/1 tuyến 477AL	1	79	
202	14/03/2027	7:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty CTCC	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV nhánh rẽ NR Kênh An Long 2 (Đoạn từ trụ 48-48/29 tuyến 477AL)	Từ trụ 48 đến trụ 48/29 tuyến 477AL	Cắt 3LBFCO, tháo gỡ 3 hotline trung áp NR NR 477-7AL/48.D5 tại trụ 48 tuyến 477AL	305	100	
203	16/03/2027	8:00	9:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay TI và điện kế trạm Nhà Yến Khắc Mai	Tại trụ 98A/11/1 tuyến 474AL	Cắt CB trạm Nhà Yến Khắc Mai tại trụ 98A/11/1 tuyến 474AL. Cắt FCO trạm Nhà Yến Khắc Mai tại trụ 98A/11 tuyến 474AL	1	80	
204	16/03/2027	10:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm XX Huỳnh Thị Phượng	Tại trụ 157/17A/1 tuyến 475AL	Cắt CB trạm XX Huỳnh Thị Phượng tại trụ 157/17A/1 tuyến 475AL. Cắt 3FCO trạm XX Huỳnh Thị Phượng tại trụ 157/17A tuyến 475AL	1	38	
205	16/03/2027	13:30	15:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm Karaoke Hoàng Yến	Tại trụ 2/1 tuyến 477AL	Cắt CB trạm Karaoke Hoàng Yến tại trụ 2/1 tuyến 477AL. Cắt 3FCo trạm Karaoke Hoàng Yến tại trụ 2 tuyến 477AL	1	80	
206	16/03/2027	15:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm Bắc Nam Kênh An Bình	Tại trụ 239/15 tuyến 475TN	Cắt CB+3FCO trạm Bắc Nam Kênh An Bình tại trụ 239/15 tuyến 475TN	1	38	
207	23/03/2027	8:00	9:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm Công ty TNHH MTV Đại Cát Tây Bắc	Tại trụ 98A/183A/11 tuyến 474AL	Cắt ACB+3LBFCO trạm Công ty TNHH MTV Đại Cát Tây Bắc tại trụ 98A/183A/11 tuyến 474AL	1	80	
208	23/03/2027	10:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm Công ty TNHH MTV Đại Lợi Tây Bắc	Tại trụ 98A/183A/12 tuyến 474AL	Cắt ACB+3LBFCO trạm Công ty TNHH MTV Đại Lợi Tây Bắc tại trụ 98A/183A/12 tuyến 474AL	1	38	
209	23/03/2027	13:30	15:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm NLMT Nguyễn Văn Thuần	Tại trụ 4A/1 tuyến 475AL	Cắt CB+3FCO trạm NLMT Nguyễn Văn Thuần tại trụ 4A/1 tuyến 475AL	1	81	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
210	23/03/2027	15:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm Bơm Phú Hiệp 2	Tại trụ 406 tuyến 474TN	Cắt CB+3FCO trạm Bơm Phú Hiệp 2 tại trụ 406 tuyến 474TN	1	38	
211	06/04/2027	8:00	9:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm Chế Biến Thức Ăn Lê Văn Minh	Tại trụ 341/3/4 tuyến 474TN	Cắt CB+3FCO trạm Chế Biến Thức Ăn Lê Văn Minh tại trụ 341/3/4 tuyến 474TN	1	81	
212	06/04/2027	10:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm NLMT Thanh Khang	Tại trụ 72/1 tuyến 477TN	Cắt CB+3FCO trạm NLMT Thanh Khang tại trụ 72/1 tuyến 477TN	1	38	
213	06/04/2027	13:30	15:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm Gia Công Cơ Khí Trọng Phúc 2	Tại trụ 118/1 tuyến475AL	Cắt CB trạm Gia Công Cơ Khí Trọng Phúc 2 tại trụ 118/1 tuyến 475AL. Cắt 3FCO trạm Gia Công Cơ Khí Trọng Phúc 2 tại trụ 118 tuyến 475AL	1	82	
214	06/04/2027	15:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm Lò sấy Lê Xuân Bảo	Tại trụ 233A/2 tuyến475AL	Cắt CB trạm Lò sấy Lê Xuân Bảo tại trụ 233A/2 tuyến 475AL. Cắt 3FCO trạm Lò sấy Lê Xuân Bảo tại trụ 233A tuyến 475AL.	1	38	
215	13/04/2027	8:00	9:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm NLMT Thanh Khang	Tại trụ 72/1 tuyến 477TN	Cắt CB+3FCO trạm NLMT Thanh Khang tại trụ 72/1 tuyến 477TN	1	82	
216	09/04/2027	8:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay 3TU+3TI và điện kế trạm B. An Hòa 2	Tại trụ 102 tuyến 473AL	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm B. An Hòa 2 tại trụ 102 tuyến 473AL	1	88	
217	09/04/2027	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay 3TU+3TI và điện kế trạm Bơm Bờ Tây Kênh 2/9 (Ngọn Đìa Mác)	Tại trụ 20/29A/1 tuyến 476AL	Cắt CB trạm Bơm Bờ Tây Kênh 2/9 (Ngọn Đìa Mác) tại trụ 20/29A/1 tuyến 476AL. Cắt 3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm Bơm Bờ Tây Kênh 2/9 (Ngọn Đìa Mác) tại trụ 20/29A tuyến 476AL	1	83	
218	12/04/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty Bách Khoa	Cải tạo lưới trung thế, thay trụ trung áp tuyến 473-AL, 474-AL (Khắc phục tồn tại)	Từ trụ số 1 đến trụ 35 tuyến 473-AL, tuyến 474-AL	Cô lập tuyến 473-AL, 474-AL	4,877	28,500	
219	13/04/2027	10:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm Công Ty CP Năng Lượng và Môi Trường Tam Nông	Tại trụ 98A/252/3 tuyến 474AL	Cắt ACB+3LBFCO trạm Công Ty CP Năng Lượng và Môi Trường Tam Nông tại trụ 98A/252/3 tuyến 474AL	1	149	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
220	13/04/2027	13:30	15:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm Bơm Nước Số 2	Tại trụ 15/19/1 tuyến 472TN	Cắt CB+3FCO trạm Bơm Nước Số 2 tại trụ 15/19/1 tuyến 472TN	1	68	
221	13/04/2027	15:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm NTTS Hồng Mỹ	Tại trụ 167A/62/3 tuyến 477AL	Cắt CB+3FCO trạmNTTS Hồng Mỹ tại trụ 167A/62/3 tuyến 477AL	1	150	
222	13/04/2027	8:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay 3TU+3TI và điện kế trạm NTTS Lê Phước Thiện	Tại trụ 98A/148/1 tuyến 474AL	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm NTTS Lê Phước Thiện tại trụ 98A/148/1 tuyến 474AL	1	158	
223	13/04/2027	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay 3TU+3TI và điện kế trạm SX Rổ Nhựa Phú Nhuận	Tại trụ 183/1 tuyến 475AL	Cắt CB trạm SX Rổ Nhựa Phú Nhuận tại trụ 183/1 tuyến 475AL. Cắt 3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm SX Rổ Nhựa Phú Nhuận tại trụ 183 tuyến 475AL	1	151	
224	18/04/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty Bách Khoa	Cải tạo lưới trung thế 3P-22kV NR 474-8/1-1/4.TN (Khắc phục tồn tại)	Từ trụ 56/15/132A/1 đến 56/15/132A/62 tuyến 474TN	Cắt 3DS NR 474-2TN/56/15/132A.D5 tại trụ 56/15/132A tuyến 474TN.	1,939	19,000	
225	20/04/2027	7:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty 19/5	Sữa chữa lưới trung thế 3P-22kV 2 mạch tuyến 477-476AL (từ trụ 01 đến 22) -Thay dây pha 3xACX-240mm² thành 3xACXH-240mm²	Từ trụ 01 đến trụ 22 tuyến 476-AL, 477AL	Cô lập tuyến 476-AL, Cô lập tuyến 477-AL, Cô lập tuyến 478-AL, Cô lập tuyến 473-AL, Cô Lập tuyến 474-AL	1,407	3,367	Chuyển nguồn PĐ 474-AL nhận điện 484-HN, PĐ 473-AL nhận điện 482-HN, PĐ 476-10.AL, 477-10.AL nhận điện 473-TN. Lần 2
226	20/04/2027	8:00	9:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm Nông Sản Tuấn Phi	Tại trụ 168/5/4 tuyến 475AL	Cắt CB+3FCO trạm Nông Sản Tuấn Phi tại trụ 168/5/4 tuyến 475AL	1	38	
227	20/04/2027	10:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm Bơm CCFD 2	Tại trụ 221 tuyến 477AL	Cắt CB+3FCO trạm Bơm CCFD 2 tại trụ 221 tuyến 477AL	1	85	
228	20/04/2027	13:30	15:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm B. Điện Bờ Tây Kênh Phú Đức	Tại trụ 239/66/8/26A/1 tuyến 475TN	Cắt CB+3FCO trạm B. Điện Bờ Tây Kênh Phú Đức tại trụ 239/66/8/26A/1 tuyến 475TN	1	38	
229	20/04/2027	15:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm Vựa Ớt Nguyễn Tri Phương	Tại trụ 218/1 tuyến 475AL	Cắt CB trạm Vựa Ớt Nguyễn Tri Phương tại trụ 218/1 tuyến 475AL. Cắt 3FCO trạm Vựa Ớt Nguyễn Tri Phương tại trụ 218 tuyến 475AL	1	85	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
230	21/04/2027	8:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay 3TU+3TI và điện kế trạm NTTS Trần Văn Quân 4	Tại trụ 98A/148/2 tuyến 474AL	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm NTTS Trần Văn Quân 4 tại trụ 98A/148/2 tuyến 474AL	1	88	
231	21/04/2027	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay 3TU+3TI và điện kế trạm Bơm Hoà Bình 6	Tại trụ 239/190/2 tuyến 475TN	Cắt CB trạm Bơm Hoà Bình 6 tại trụ 239/190/2 tuyến 475TN. Cắt 3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm Bơm Hoà Bình 6 tại trụ 239/190/2 tuyến 475TN	1	85	
232	26/04/2027	7:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty 19/5	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV nhánh rẽ NR Kênh Kháng Chiến 1	Từ trụ 98A/101-98A/101/31 tuyến 474AL	Cắt 3LBFCO, tháo gỡ 3 hotline trung áp NR 474-7AL/101.D5	82	650	
233	04/05/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Sửa chữa lưới hạ thế AS Khóm 2 (SCL 2027)	Từ trụ 92/7 đến trụ 92/15/8 tuyến 473TN	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS Khóm 2 Tại trụ 92/14 tuyến 473TN	126	73	
234	04/05/2027	8:00	9:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm NTTS Trần Văn Quân 2	Tại trụ 98A/121/20 tuyến 474AL	Cắt CB+3FCO trạm NTTS Trần Văn Quân 2 tại trụ 98A/121/20 tuyến 474AL	1	38	
235	04/05/2027	10:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm Công Ty CPTM XD Thiết Bị và Năng Lượng Phương Nam	Tại trụ 98A/252/4 tuyến 474AL	Cắt ACB+3LBFCO trạm Công Ty CPTM XD Thiết Bị và Năng Lượng Phương Nam tại trụ 98A/252/4 tuyến 474AL	1	86	
236	04/05/2027	13:30	15:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Hà Thanh Miền Nam	Tại trụ 298B/6 tuyến 475TN	Cắt ACB+3LBFCO trạm Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Hà Thanh Miền Nam tại trụ 298B/6 tuyến 475TN	1	38	
237	04/05/2027	15:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm Bơm THT Đê Bao Số 7	Tại trụ 48/8/1 tuyến 477AL	Cắt CB trạm Bơm THT Đê Bao Số 7 tại trụ 48/8/1 tuyến 477AL. Cắt 3FCO trạm Bơm THT Đê Bao Số 7 tại trụ 48/8 tuyến 477AL	1	87	
238	07/05/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Sửa chữa lưới hạ thế AS Cầu Trung Tâm 4 (SCL 2027)	Từ trụ 98A/23/1 đến 98A/23/2/11P HADL trạm AS Cầu Trung Tâm 4	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS Cầu Trung Tâm 4 Tại trụ 98A/23/1 tuyến 474AL.	152	428	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
239	08/05/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV nhánh rẽ Bờ bắc kinh Cả Gốc (SCL 2027)	Từ trụ 98A/100/58 đến 98A/100/58/23 tuyến 474AL	Cắt 3LBFCO, tháo gỡ 3hotline trung áp NR 474-7TN/98A/100//1.D5 tại trụ 98A/100/1 tuyến 474AL.	432	1,393	
240	10/05/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Sửa chữa lưới hạ thế AS Nhà Thờ (SCL 2027)	Từ trụ 92/3 đến trụ 92/7 tuyến 473TN	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS Nhà Thờ Tại trụ 92/4 tuyến 473TN	130	523	
241	11/05/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Sửa chữa lưới hạ thế AS Cầu Trung Tâm 1 (SCL 2027)	Từ trụ 98A/4/2/7 đến 98A/4/2//7/7P HADL trạm AS Cầu Trung Tâm 1	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS Cầu Trung Tâm 1 Tại trụ 98A/4/2/7 tuyến 474AL.	185	158	
242	11/05/2027	8:00	9:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm Bơm Phú Ninh 2	Tại trụ 63 tuyến 475AL	Cắt CB+3FCO trạm Bơm Phú Ninh 2 tại trụ 63 tuyến 475AL	1	38	
243	11/05/2027	10:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm Bơm HTX NN Số 2	Tại trụ 34/1 tuyến 475AL	Cắt CB trạm Bơm HTX NN Số 2 tại trụ 34/1 tuyến 475AL. Cắt 3FCO trạm Bơm HTX NN Số 2 tại trụ 34 tuyến 475AL	1	88	
244	11/05/2027	13:30	15:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm Lò Bánh Mì Thành Trung	Tại trụ 73/1 tuyến 473TN	Cắt CB+3FCO trạm Lò Bánh Mì Thành Trung tại trụ 73/1 tuyến 473TN	1	38	
245	11/05/2027	15:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm NTTS Trần Văn Trà	Trụ 98A/18/1 tuyến 474AL	Cắt CB trạm NTTS Trần Văn Trà tại trụ 98A/18/1 tuyến 474AL. Cắt 3FCO trạm NTTS Trần Văn Trà tại trụ 98A/18 tuyến 474AL	1	88	
246	11/05/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV Nhánh rẽ Long An A (SCL 2027)	Từ trụ 77/1 đến 77/68 tuyến 476AL	Cắt 3LBFCO, tháo gỡ 3hotline trung áp NR 476-7AL/77.D5 tại trụ 77 tuyến 476AL.	1,928	19,000	
247	12/05/2027	8:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay 3TU+3TI và điện kế trạm NTTS Huỳnh Văn Miêl	Tại trụ 341/3 tuyến 474TN	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm NTTS Huỳnh Văn Miêl tại trụ 341/3 tuyến 474TN	1	89	
248	12/05/2027	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay 3TU+3TI và điện kế trạm Bơm Bờ Đông Kênh Lung Bông	Tại trụ 74/33/9 tuyến 476TN	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm Bơm Bờ Đông Kênh Lung Bông tại trụ 74/33/9 tuyến 476TN	1	88	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
249	14/05/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Hạng mục 1. Lưới trung hạ thế và TBA AS UB xã Phú Thành A; Xây dựng mới lưới trung thế; HTĐL; HTHH 3P-4D-380V; Nâng cấp TBA từ 2x1P-37,5kVA lên 3P-160kVA;Lắp mới tụ bù hạ áp	Từ trụ 74 đến trụ 74/9 tuyến 477AL	Cắt 3DS PĐ 476-7TN/43A.D5 tại trụ 43A tuyến 476AL. Cắt 3DS PĐ 477-7/43.D5 tại trụ 43 tyến 477AL.	3,083	10,700	
250	16/05/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Hạng mục 14: Lưới trung thế Nối tuyến Nhánh rẽ Tân Công Sính 1 và NR Phú Xuân (từ trụ 135/31 đến trụ 65/3/68 tuyến 473TN) Xây dựng mới lưới trung thế 3P-22kV	Từ trụ 56/15/135/31 tuyến 474TN đến trụ 239/134 tuyên 475TN	Cắt 3DS PĐ 474-7TN/56/15/79.D5 tại trụ 79 tuyến 474TN. Cắt 3LBFCO NR 475-7/239/67.D5 tại trụ 239/67 tuyến 475TN.	1,277	8,550	Chuyển NR 474-7TN/56/15/132A/1 nhận điện tuyến 476TN.
251	17/05/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Sửa chữa lưới hạ thế AS Ấp 2 (SCL 2027)	Từ trụ 82/7A đến trụ 82/12A tuyến 475TN	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS Ấp 2 Tại trụ 82/8A tuyến 475TN	92	161	
252	18/05/2027	8:00	9:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Hà Thanh Đông Anh	Tại trụ 298B/3 tuyến 475TN	Cắt ACB+3LBFCO trạm Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Hà Thanh Đông Anh tại trụ 298B/3 tuyến 475TN	1	38	
253	18/05/2027	10:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm Nước Đá Minh Phúc	Tại trụ 31/1 tuyến 475TN	Cắt CB trạm Nước Đá Minh Phúc tại trụ 31/1 tuyến 475TN. Cắt 3FCO trạm Nước Đá Minh Phúc tại trụ 31 tuyến 475TN	1	90	
254	18/05/2027	13:30	15:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm HTX NN Sinh Thái Quyết Tiến	Tại trụ 77/10A/33/1 tuyến 476AL	Cắt CB trạm HTX NN Sinh Thái Quyết Tiến tại trụ 77/10A/33/1 tuyến 476AL. Cắt 3FCO trạm HTX NN Sinh Thái Quyết Tiến tại trụ 77/10A/33 tuyến 476AL	1	38	
255	18/05/2027	15:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm B. Dự Án Nuôi Tôm 2	Tại trụ 98A/142/54 tuyến 474AL	Cắt CB+3FCO trạm B. Dự Án Nuôi Tôm 2 tại trụ 98A/142/54 tuyến 474AL	1	90	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
256	18/05/2027	8:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay 3TU+3TI và điện kế trạm B. Điện Bờ Bắc Kênh Me Nước	Tại trụ 239/66/41A/6 tuyến 475TN	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm B. Điện Bờ Bắc Kênh Me Nước tại trụ 239/66/41A/6 tuyến 475TN	1	88	
257	18/05/2027	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay 3TU+3TI và điện kế trạm B. Ông Hoàng Hy	Tại trụ 98A/160/27/1 tuyến 474AL	Cắt CB trạm B. Ông Hoàng Hy tại trụ 98A/160/27/1 tuyến 474AL. Cắt 3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm B. Ông Hoàng Hy tại trụ 98A/160/27 tuyến 474AL	1	91	
258	19/05/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV nhánh rẽ Bờ bắc kinh Cả Gốc (SCL 2027)	Từ trụ 98A/100/58 đến 98A/100/58/23 tuyến 474AL	Cắt 3LBFCO, tháo gỡ 3hotline trung áp NR 474-7TN/98A/100//1.D5 tại trụ 98A/100/1 tuyến 474AL.	432	3,800	Lần 2
259	20/05/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Sữa chữa lưới trung thế 3P-22kV nhánh rẽ Dự án nuôi tôm 1000HA (SCL 2027)	Từ trụ 142A/1 đến 142A/110 tuyến 477AL	Cắt 3DS 474-7AL/98A/99.D5 tại trụ 98A/99 tuyến 474AL. Cắt 3DS PĐ 477-7TN/141.D5 tịa trụ 141 tuyến 477AL	3,484	10,950	
260	24/05/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Sửa chữa lưới hạ thế AS Khóm 2 (SCL 2027)	Từ trụ 92/7 đến trụ 92/15/8 tuyến 473TN	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS Khóm 2 Tại trụ 92/14 tuyến 473TN	126	202	Lần 2
261	26/05/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Sửa chữa lưới hạ thế AS Nhà Thờ (SCL 2027)	Từ trụ 92/3 đến trụ 92/7 tuyến 473TN	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS Nhà Thờ Tại trụ 92/4 tuyến 473TN	130	202	Lần 2
262	27/05/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Lưới trung hạ thế và TBA AS UB xã Phú Thành A; Xây dựng mới lưới trung thế; HTĐL; HTHH; Nâng cấp TBA; Lắp mới tụ bù hạ áp	Từ trụ 74 đến trụ 74/9 tuyến 477AL	Cắt 3DS PĐ 476-7TN/43A.D5 tại trụ 43A tuyến 476AL. Cắt 3DS PĐ 477-7/43.D5 tại trụ 43 tyến 477AL.	3,083	28,500	
263	28/05/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Hạng mục 9: Lưới hạ thế và TBA AS An Hòa 9 Nâng cấp lưới HTHH từ 1P-2D-220V lên 3P-4D-380V Nâng cấp TBA từ 1P-100kVA lên 3P-250kVA Lắp mới tụ bù hạ áp	Từ trụ 103 đến 107 tuyến 473AL	Cắt 3DS+LBS PĐ 473-7AL/57.D5 tại trụ 57 tuyến 473AL. Cắt 3DS PĐ 474-7AL/8.D5 tại trụ số 8 tuyến 474AL	1,915	5,525	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
264	28/05/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Hạng mục 10: Lưới hạ thế và TBA AS An Hòa 4 Xây dựng mới lưới trung thế; HTĐL; HTHH; Nâng cấp TBA; Lắp mới tụ bù hạ áp	Từ trụ 105 đến 105/1/3T tuyến 473AL	Cắt 3DS+LBS PĐ 473-7AL/57.D5 tại trụ 57 tuyến 473AL. Cắt 3DS PĐ 474-7AL/8.D5 tại trụ số 8 tuyến 474AL	0	0	Kết hợp
265	29/05/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Lưới trung hạ thế và TBA Tuyến tránh QL 30; Xây dựng mới lưới trung thế; HTĐL; HTHH; Nâng cấp TBA; Lắp mới tụ bù hạ áp	Từ trụ 89 đến 163 tuyến 472AL, 475AL	Cắt 3DS PĐ 472-7AL/2.D5 tại trụ số 2 tuyến 472AL. Cắt 3DS PĐ 475-7AL/1.D5 tại trụ số 1 tuyến 475AL.	5,769	14,800	
266	03/06/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV Nhánh rẽ Long An A (SCL 2027)	Từ trụ 77/1 đến 77/68 tuyến 476AL	Cắt 3LBFCO, tháo gỡ 3hotline trung áp NR 476-7AL/77.D5 tại trụ 77 tuyến 476AL.	1,928	19,000	Lần 2
267	03/06/2027	8:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay 3TU+3TI và điện kế trạm B. Nguyễn Văn Đảo	Tại trụ 98A/122A/1 tuyến 474AL	Cắt CB trạm B. Nguyễn Văn Đảo tại trụ 98A/122A/1 tuyến 474AL. Cắt 3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm B. Nguyễn Văn Đảo tại trụ 98A/122A tuyến 474AL	1	93	
268	03/06/2027	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay 3TU+3TI và điện kế trạm Bơm Kênh Phèn 3	Tại trụ 15/6/11 tuyến 472TN	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm Bơm Kênh Phèn 3 tại trụ 15/6/11 tuyến 472TN	1	88	
269	05/06/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV nhánh rẽ An Hòa - Phú Thành A (SCL 2027)	Từ trụ 98A/30 đến 98A/30/25 tuyến 474AL	Cắt REC+3DS NR 474-7TN/98A/1.D5 tại trụ 98A/30 tuyến 474AL.	1,307	3,733	
270	07/06/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Sửa chữa lưới hạ thế AS Ấp 2 (SCL 2027)	Từ trụ 82/7A đến trụ 82/12A tuyến 475TN	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS Ấp 2 Tại trụ 82/8A tuyến 475TN	92	428	Lần 2
271	08/06/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Ốp đà bằng ống PVC nhánh rẽ Phú Nông (SCTX 2027)	Từ trụ 239/66/2 đến trụ 239/66/73 tuyến 475TN	Cắt 3LBFCO, tháo gỡ 3hotline trung áp NR 475-7TN/239/66/1.D5 tại trụ 239/66/1 tuyến 475TN.	633	3,750	
272	09/06/2027	8:00	9:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm B. Dự Án Nuôi Tôm 7	Tại trụ 98A/142/32/10A tuyến 474AL	Cắt CB+3FCO trạm B. Dự Án Nuôi Tôm 7 tại trụ 98A/142/32/10A tuyến 474AL	1	38	
273	09/06/2027	10:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm Nước Đá Thành Lý	Tại trụ 304/1 tuyến 474TN	Cắt CB trạm Nước Đá Thành Lý tại trụ 304/1 tuyến 474TN. Cắt 3FCO trạm Nước Đá Thành Lý tại trụ 304 tuyến 474TN.	1	94	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
274	09/06/2027	13:30	15:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm B. HTX Tân Phát	Tại trụ 98A/30/17 tuyến 474AL	Cắt CB+3FCO trạm B. HTX Tân Phát tại trụ 98A/30/17 tuyến 474AL	1	38	
275	09/06/2027	15:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm B Dự Án Nuôi Tôm 8	Tại trụ 212 tuyến 476AL	Cắt CB+3FCO trạm B Dự Án Nuôi Tôm 8 tại trụ 212 tuyến 476AL	1	95	
276	12/06/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Hạng mục 7. Lưới trung hạ thế và TBA Tuyến tránh QL 30 Xây dựng mới lưới trung thế; HTĐL; HTHH; Nâng cấp TBA; Lắp mới tụ bù hạ áp	Từ trụ 89 đến 163 tuyến 472AL, 475AL	Cắt 3DS PĐ 472-7AL/2.D5 tại trụ số 2 tuyến 472AL. Cắt 3DS PĐ 475-7AL/1.D5 tại trụ số 1 tuyến 475AL.	5,769	38,000	Lần 2
277	13/06/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Hạng mục 1. Lưới trung hạ thế và TBA AS UB xã Phú Thành A Xây dựng mới lưới trung thế; HTĐL; HTHH; Nâng cấp TBA; Lắp mới tụ bù hạ áp	Từ trụ 74 đến trụ 74/9 tuyến 477AL	Cắt 3DS PĐ 476-7TN/43A.D5 tại trụ 43A tuyến 476AL. Cắt 3DS PĐ 477-7/43.D5 tại trụ 43 tyến 477AL.	3,083	11,400	Lần 3
278	12/06/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Sửa chữa lưới hạ thế AS Cầu Trung Tâm 4 (SCL 2027)	Từ trụ 98A/23/1 đến 98A/23/2/11P HADL trạm AS Cầu Trung Tâm 4	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS Cầu Trung Tâm 4 Tại trụ 98A/23/1 tuyến 474AL.	152	428	Lần 2
279	14/06/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Hạng mục 14: Lưới trung thế Nối tuyến Nhánh rẽ Tân Công Sính 1 và NR Phú Xuân (từ trụ 135/31 đến trụ 65/3/68 tuyến 473TN) Xây dựng mới lưới trung thế 3P-22kV	Từ trụ 56/15/135/31 tuyến 474TN đến trụ 239/134 tuyên 475TN	Cắt 3DS PĐ 474-7TN/56/15/79.D5 tại trụ 79 tuyến 474TN. Cắt 3LBFCO NR 475-7/239/67.D5 tại trụ 239/67 tuyến 475TN.	1,277	3,435	Chuyển NR 474-7TN/56/15/132A/1 nhận điện tuyến 476TN. Lần 2
280	15/06/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay thùng CB, thùng điện kế trạm AS Thanh Long 1	Tại trụ 136/9 tuyến 475TN	Cắt CB+FCO trạm AS Thanh Long 1 tại trụ 136/9 tuyến 475TN	26	202	
281	15/06/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Đóng tiếp địa LA, tiếp địa lặp lại bị mất đứt trạm AS Kinh Ranh Tân Thạnh 1	`Tại trụ 239/13 tuyến 475AL	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Kinh Ranh Tân Thạnh 1 tại trụ 239/13 tuyến 475AL	49	81	
282	16/06/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Sửa chữa lưới hạ thế AS Khu Hành Chánh (SCL 2027)	Từ trụ 46 đến 62 tuyến 473TN	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS Khu Hành Chánh Tại trụ 53 tuyến 473TN.	59	523	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
283	16/06/2027	8:00	9:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm B Dự Án Nuôi Tôm 4	Tại trụ 98A/135 tuyến 474AL	Cắt CB+3FCO trạm B Dự Án Nuôi Tôm 4 tại trụ 98A/135 tuyến 474AL	1	96	
284	16/06/2027	10:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Hà Thanh Hà Nội	Tại trụ 298B/5 tuyến 475TN	Cắt ACB+3LBFCO trạm Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Hà Thanh Hà Nội tại trụ 298B/5 tuyến 475TN	1	38	
285	16/06/2027	13:30	15:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Hà Thanh	Tại trụ 298B/7 tuyến 475TN	Cắt ACB+3LBFCO trạm Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Hà Thanh tại trụ 298B/7 tuyến 475TN	1	97	
286	16/06/2027	15:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm Bơm Nuôi Trồng Thủy Sản Vạn Ý	Tại trụ 167/6/7 tuyến 477AL	Cắt CB+3FCO trạm Bơm Nuôi Trồng Thủy Sản Vạn Ý tại trụ 167/6/7 tuyến 477AL	1	38	
287	17/06/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Sửa chữa lưới hạ thế AS Cầu Trung Tâm 1 (SCL 2027)	Từ trụ 98A/4/2/7 đến 98A/4/2//7/7P HADL trạm AS Cầu Trung Tâm 1	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS Cầu Trung Tâm 1 Tại trụ 98A/4/2/7 tuyến 474AL.	185	175	Lần 2
288	18/06/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Sữa chữa lưới trung thế 3P-22kV nhánh rẽ Dự án nuôi tôm 1000HA (SCL 2027)	Từ trụ 142A/1 đến 142A/110 tuyến 477AL	Cắt 3DS 474-7AL/98A/99.D5 tại trụ 98A/99 tuyến 474AL. Cắt 3DS PĐ 477-7TN/141.D5 tịa trụ 141 tuyến 477AL	3,484	28,500	Lần 2
289	19/06/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Hạng mục 9: Lưới hạ thế và TBA AS An Hòa 9 Xây dựng mới lưới trung thế; HTĐL; HTHH; Nâng cấp TBA; Lắp mới tụ bù hạ áp	Từ trụ 103 đến 107 tuyến 473AL	Cắt 3DS+LBS PĐ 473-7AL/57.D5 tại trụ 57 tuyến 473AL. Cắt 3DS PĐ 474-7AL/8.D5 tại trụ số 8 tuyến 474AL	1,915	5,850	Lần 2
290	20/06/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Hạng mục 6: Lưới hạ thế và TBA AS CDC Ao Sen 2 Xây dựng mới lưới trung thế; HTĐL; HTHH; Nâng cấp TBA; Lắp mới tụ bù hạ áp	Từ trụ 72 đến 72/3/3B/4B tuyến 473TN	Cắt 3LBFCO NR 473-7TN/72.D5 tại trụ 72 tuyến 473TN	190	827	
291	21/06/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Hạng mục 8: Lưới trung thế và TBA AS CDC Phú Thành 1; Xây dựng mới lưới trung thế; HTĐL; HTHH; Nâng cấp TBA; Lắp mới tụ bù hạ áp	Từ trụ 81A đến 81A/10 tuyến 477AL	Cắt 3DS PĐ 476-7AL/43A.D5 tại trụ 43A tuyến 476AL. Cắt 3DS PĐ 477-7AL/43.D5 tại trụ 43 tuyến 477AL	1,436	4,700	Chuyển PĐ 476-7AL/43A.D5 và PĐ 477-7AL/43.D5 nhận điện 473TN

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
292	22/06/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV nhánh rẽ An Hòa - Phú Thành A (SCL 2027)	Từ trụ 98A/30 đến 98A/30/25 tuyến 474AL	Cắt REC+3DS NR 474-7TN/98A/1.D5 tại trụ 98A/30 tuyến 474AL.	1,307	9,500	Lần 2
293	23/06/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV Nhánh rẽ Long An A (SCL 2027)	Từ trụ 77/1 đến 77/68 tuyến 476AL	Cắt 3LBFCO, tháo gỡ 3hotline trung áp NR 476-7AL/77.D5 tại trụ 77 tuyến 476AL.	1,928	7,867	Lần 3
294	23/06/2027	8:00	9:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm B. Trang Trại Hùng Cá 3	Tại trụ 98A/77/1 tuyến 474AL	Cắt CB+3FCO trạm B. Trang Trại Hùng Cá 3 tại trụ 98A/77/1 tuyến 474AL	1	38	
295	23/06/2027	10:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm Lò Sấy Trương Văn Cảnh	Tại trụ 15/19A/1 tuyến 472TN	Cắt CB+3FCO trạm Lò Sấy Trương Văn Cảnh tại trụ 15/19A/1 tuyến 472TN	1	99	
296	23/06/2027	13:30	15:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm Bơm Bảy Tổng	Tại trụ 175 tuyến 476TN	Cắt CB+3FCO trạm Bơm Bảy Tổng tại trụ 175 tuyến 476TN	1	38	
297	23/06/2027	15:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm Hộ Kinh Doanh Việt Linh	Tại trụ 56/15/132A/12A/1 tuyến 474TN	Cắt CB trạm Hộ Kinh Doanh Việt Linh tại trụ 56/15/132A/12A/1 tuyến 474TN. Cắt 3FCO trạm Hộ Kinh Doanh Việt Linh tại trụ 56/15/132A/12A tuyến 474TN	1	99	
298	24/06/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Đóng tiếp địa LA, tiếp địa lặp lại bị mất đứt trạm AS Năm Ngọt 2 (SCTX 2027)	Tại trụ 74/77/5 tuyến 476TN	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS AS Năm Ngọt 2 tại trụ 74/77/5 tuyến 476TN	12	307	
299	24/06/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Đóng tiếp địa LA, tiếp địa lặp lại bị mất đứt trạm AS Hòa Bình 19 (SCTX 2027)	Tại trụ 56/15/132A/65/43 tuyến 474TN	Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS AS Hòa Bình 19 tại trụ 56/15/132A/65/43 tuyến 474TN	45	179	
300	24/06/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Ốp đà bằng ống PVC nhánh rẽ Phú Nông (SCTX 2027)	Từ trụ 239/66/2 đến trụ 239/66/73 tuyến 475TN	Cắt 3LBFCO, tháo gỡ 3hotline trung áp NR 475-7TN/239/66/1.D5 tại trụ 239/66/1 tuyến 475TN.	633	9,500	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
301	24/06/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Sữa chữa lưới trung thế 3P-22kV nhánh rẽ Dự án nuôi tôm 1000HA (SCL 2027)	Từ trụ 142A/1 đến 142A/110 tuyến 477AL	Cắt 3LBFCO NR 474-7AL/98A/142A/1.D5 tại trụ 98A/142A/1 tuyến 474AL.	543	12,000	lần 3
302	24/06/2027	8:00	9:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm Nuôi Cá Nguyễn Thị Lý	Tại trụ 98A/100/37 tuyến 474AL	Cắt CB+3FCO trạm Nuôi Cá Nguyễn Thị Lý tại trụ 98A/100/37 tuyến 474AL	1	38	
303	24/06/2027	10:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm UBND Huyện	Tại trụ 62 tuyến 473TN	Cắt CB+3FCO trạm UBND Huyện tại trụ 62 tuyến 473TN	1	100	
304	24/06/2027	13:30	15:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm NM CB Thuỷ sản Hoàng Long	Tại trụ 26/1 tuyến 478TN	Cắt REC+3DS NR 478-7TN/26.D5 tại trụ 26 tuyến 478TN.	1	38	
305	24/06/2027	15:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm Lò sấy giống cây trồng Đồng Tháp	Tại trụ 157/14/1 tuyến 475AL	Cắt CB trạm Lò sấy giống cây trồng Đồng Tháp tại trụ 157/14/1 tuyến 475AL. Cắt 3FCO trạm Lò sấy giống cây trồng Đồng Tháp tại trụ 157/11 tuyến 475AL	1	101	
306	25/06/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV nhánh rẽ Kênh Ranh Trái (SCL 2027)	Từ trụ 65/41/8 đến 65/41/8/40 tuyến 473TN	Cắt 3LBFCO, tháo gỡ 3hotline trung áp NR 473-7TN/65/41/2.D5 tại trụ 65/41/2 tuyến 473TN.	174	428	
307	26/06/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Hạng mục 12, 13: Lưới trung hạ thế và TBA thuộc NR Kênh Mười Tải (Điện khí hóa Phú Cường từ trụ 74-74/80) Xây dựng mới lưới trung thế; HTĐL; HTHH; Nâng cấp TBA; Lắp mới tụ bù hạ áp	Từ trụ 74 đến trụ 74/150 tuyến 476TN	Cắt 3DS PĐ 476-7TN/4.D5 tại trụ số 4 tuyến 476TN	2,201	6,075	Chuyển PĐ 476-2TN/87.D5 nhận điện tuyến 477TN
308	27/06/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Hạng mục 5: Lưới hạ thế và TBA AS CDC Ao Sen Xây dựng mới lưới trung thế; HTĐL; HTHH; Nâng cấp TBA; Lắp mới tụ bù hạ áp	Từ trụ 79 đến 79/3/3A/4A tuyến 473TN	Cắt 3LBFCO NR 473-7TN/79.D5 tại trụ 79 tuyến 473TN	187	760	
309	28/06/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Hạng mục 15. Lưới trung hạ thế và TBA NR Kênh ranh Tràm Chim- Thanh Bình Xây dựng mới lưới trung thế; HTĐL; HTHH; Nâng cấp TBA; Lắp mới tụ bù hạ áp	Từ trụ 43A đến trụ 43A/59 tuyến 473TN	Cắt 3DS+LBS NR 473-1TN/65/2.D5 tại trụ 65/2 tuyến 473TN. Cắt 3DS PĐ 472-7TN/15.D5 tại trụ 15 tuyến 472TN.	812	1,220	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
310	29/06/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay thế thiết bị đóng cắt Recloser 24kV 630A PĐ 475-10TN (Cầu Dây) trụ 103 Thay thế thiết bị đóng cắt Recloser 24kV 630A	tại trụ 103 tuyến 475TN	Cắt 3DS PĐ 475-7TN/59.D5 tại trụ 59 tuyến 475TN.	1,074	9,500	Chuyển PĐ 475-7TN/166.D5 nhận điện 474AL.
311	30/06/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Lưới trung hạ thế và TBA Tuyến tránh QL 30; Xây dựng mới lưới trung thế; HTĐL; HTHH; Nâng cấp TBA; Lắp mới tụ bù hạ áp	Từ trụ 89 đến 163 tuyến 472AL, 475AL	Cắt 3DS PĐ 472-7AL/2.D5 tại trụ số 2 tuyến 472AL. Cắt 3DS PĐ 475-7AL/1.D5 tại trụ số 1 tuyến 475AL.	5,769	16,333	Lần 3
312	04/07/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Lưới hạ thế và TBA AS CDC Ao Sen 2; Cải tạo lưới HTĐL 3P-4D-380V Xây dựng mới lưới trung thế; HTĐL; HTHH; Nâng cấp TBA; Lắp mới tụ bù hạ áp	Từ trụ 72 đến 72/3/3B/4B tuyến 473TN	Cắt 3LBFCO NR 473-7TN/72.D5 tại trụ 72 tuyến 473TN	190	827	Lần 2
313	05/07/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Sữa chữa lưới trung thế 3P-22kV nhánh rẽ Dự án nuôi tôm 1000HA (SCL 2027)	Từ trụ 142A/1 đến 142A/110 tuyến 477AL	Cắt 3LBFCO NR 474-7AL/98A/142A/1.D5 tại trụ 98A/142A/1 tuyến 474AL.	543	12,300	Lần 4
314	05/07/2027	8:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay 3TU+3TI và điện kế trạm VINFAST 2	Tại trụ 142/2 tuyến 475AL	Cắt CB trạm VINFAST 2 tại trụ 142/2 tuyến 475AL. Cắt 3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm VINFAST 2 tại trụ 142/2 tuyến 475AL	1	88	
315	05/07/2027	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay 3TU+3TI và điện kế trạm VINFAST 1	Tại trụ 187/2 tuyến 475AL	Cắt CB trạm VINFAST 1 tại trụ 187A/2 tuyến 475AL. Cắt 3FCO trạm VINFAST 1 tại trụ 187A/2 tuyến 475AL	1	103	
316	06/07/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Hạng mục 1. Lưới trung hạ thế và TBA AS UB xã Phú Thành A; Xây dựng mới lưới trung thế; HTĐL; HTHH; Nâng cấp TBA; Lắp mới tụ bù hạ áp	Từ trụ 74 đến trụ 74/9 tuyến 477AL	Cắt 3DS PĐ 476-7TN/43A.D5 tại trụ 43A tuyến 476AL. Cắt 3DS PĐ 477-7/43.D5 tại trụ 43 tyến 477AL.	3,083	28,500	Lần 4

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
317	07/07/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Đóng tiếp địa LA bị mất đứt (SCTX 2027)	Tại trụ 239/133/25 tuyến 475TN	Không cắt điện, tháo gỡ 3 hotline LA tại trụ 239/133/25 tuyến 475TN	0	0	
318	07/07/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay đà Composite và 3LBFCO vận hành lâu năm (SCTX 2027)	Tại trụ 239/67 tuyến 475TN	Cắt REC+3DS NR 475TN/239/1B.D5 tại trụ 239/1B tuyến 475TN.	1,809	19,000	
319	08/07/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Sửa chữa lưới hạ thế AS Khu Hành Chánh (SCL 2027)	Từ trụ 46 đến 62 tuyến 473TN	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS Khu Hành Chánh Tại trụ 53 tuyến 473TN.	59	228	**Lần 2**
320	08/07/2027	8:00	9:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm Nhị Thành Tứ	Tại trụ 60/1 tuyến 473AL	Cắt CB+3FCO trạm Nhị Thành Tứ tại trụ 60/1 tuyến 473AL	1	38	
321	08/07/2027	10:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm NTTS Nguyễn Thanh Tuấn	Tại trụ 227/1 tuyến 477AL	Cắt CB trạm NTTS Nguyễn Thanh Tuấn tại trụ 227/1 tuyến 477AL. Cắt 3FCO trạm NTTS Nguyễn Thanh Tuấn tại trụ 227 tuyến 477AL	1	104	
322	08/07/2027	13:30	15:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm CSCC Nghĩa Trang	Tại trụ 189/12 tuyến 477AL	Cắt CB+3FCO trạm CSCC Nghĩa Trang tại trụ 189/12 tuyến 477AL	1	38	
323	08/07/2027	15:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm Bơm An Long 3	Tại trụ 48/49 tuyến 477AL	Cắt CB+3FCO trạm Bơm An Long 3 tại trụ 48/49 tuyến 477AL	1	105	
324	08/07/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Sữa chữa lưới trung thế 3P-22kV nhánh rẽ Dự án nuôi tôm 1000HA (SCL 2027)	Từ trụ 142A/1 đến 142A/110 tuyến 477AL	Cắt 3LBFCO NR 474-7AL/98A/142A/1.D5 tại trụ 98A/142A/1 tuyến 474AL.	543	28,500	lần 5
325	09/07/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay đà Composite và 3LBFCO vận hành lâu năm (SCTX 2027)	Tại trụ 15/27 tuyến 472TN	Cắt 3LBFCO NR 472-7TN/15/1.D5 tại trụ 15/1 tuyến 472TN	290	2,520	
326	09/07/2027	8:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay 3TU+3TI và điện kế trạm NTTS Đỗ Văn Lực	Tại trụ 98A/160/10/1 tuyến 474AL	Cắt CB trạm NTTS Đỗ Văn Lực tại trụ 98A/160/10/1 tuyến 474AL. Cắt 3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm NTTS Đỗ Văn Lực tại trụ 98A/160/10 tuyến 474AL	1	88	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
327	09/07/2027	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay 3TU+3TI và điện kế trạm NTTS Trần Văn Phước	Tại trụ 98A/27/3/1 tuyến 474AL	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm NTTS Trần Văn Phước tại trụ 98A/27/3/1 tuyến 474AL	1	105	
328	10/07/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV nhánh rẽ Kênh Ranh Trái (SCL 2027)	Từ trụ 65/41/8 đến 65/41/8/40 tuyến 473TN	Cắt 3LBFCO, tháo gỡ 3hotline trung áp NR 473-7TN/65/41/2.D5 tại trụ 65/41/2 tuyến 473TN.	174	428	Lần 2
329	10/07/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV Nhánh rẽ Kênh Phú Thành 1 (SCL 2027)	Từ trụ 98A/160 đến 98A/160/45 tuyến 474AL	Cắt 3DS NR 474-7TN/98A/153.D5 tại trụ 98A/153 tuyến 474AL.	834	275	
330	11/07/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV Nhánh rẽ Long An A (SCL 2027)	Từ trụ 77/1 đến 77/68 tuyến 476AL	Cắt 3LBFCO, tháo gỡ 3hotline trung áp NR 476-7AL/77.D5 tại trụ 77 tuyến 476AL.	1,928	19,000	Lần 4
331	12/07/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Ốp đà bằng ống PVC nhánh rẽ Phú Nông (SCTX 2027)	Từ trụ 239/66/2 đến trụ 239/66/73 tuyến 475TN	Cắt 3LBFCO, tháo gỡ 3hotline trung áp NR 475-7TN/239/66/1.D5 tại trụ 239/66/1 tuyến 475TN.	633	4,250	
332	13/07/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Lưới hạ thế và TBA AS CDC Ao Sen; Cải tạo lưới HTĐL 3P-4D-380V; Nâng công suất TBA từ 3x1P-75kVA kên 3P-320kVA; Lắp mới tụ bù hạ áp	Từ trụ 79 đến 79/3/3A/4A tuyến 473TN	Cắt 3LBFCO NR 473-7TN/79.D5 tại trụ 79 tuyến 473TN	187	760	Lần 2
333	14/07/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay đà Composite và 3LBFCO vận hành lâu năm (SCTX 2027)	Tại trụ 254 tuyến 474TN	Cắt 3LBFCO, tháo gỡ 3hotline trung áp NR 474-7TN/254.D5 tại trụ 254 tuyến 474TN	165	2,133	
334	15/07/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Hạng mục 2: Lưới hạ thế và TBA AS Ba Đương 2 Xây dựng mới lưới trung thế; HTĐL; HTHH; Nâng cấp TBA; Lắp mới tụ bù hạ áp	Từ trụ 57 đến 65 tuyến 477AL	Cắt CB+FCO trạm AS Ba Đương 2 tại trụ 63A tuyến 477AL	114	618	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
335	15/07/2027	8:00	9:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm NTTS Phan Văn Lớn	Tại trụ 98A/100/53/1 tuyến 474AL	Cắt CB trạm NTTS Phan Văn Lớn tại trụ 98A/100/53/1 tuyến 474AL. Cắt 3FCO trạm NTTS Phan Văn Lớn tại trụ 98A/100/53 tuyến 474AL	1	107	
336	15/07/2027	10:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm Bơm Bờ Tây Kênh Cà Dâm	Tại trụ 56/15/132A/17/2 tuyến 474TN	Cắt CB+3FCO trạm Bơm Bờ Tây Kênh Cà Dâm tại trụ 56/15/132A/17/2 tuyến 474TN	1	38	
337	15/07/2027	13:30	15:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm Bơm Đinh Minh Liết	Tại trụ 73 tuyến 475AL	Cắt CB+3FCO trạm Bơm Đinh Minh Liết tại trụ 73 tuyến 475AL	1	108	
338	15/07/2027	15:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm Thực phẩm chay Nguyễn Thị Niêu	Tại trụ 168/9/1 tuyến 475AL	Cắt CB trạm Thực phẩm chay Nguyễn Thị Niêu tại trụ 168/9/1 tuyến 475AL. Cắt 3FCO trạm Thực phẩm chay Nguyễn Thị Niêu tại trụ 168/9 tuyến 475AL	1	38	
339	17/07/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Di dời trạm AS Chợ Phú Cường về tâm phụ tải (SCTX 2027)	Từ trụ 45A tuyến 477TN đến trụ 36 tuyến 476TN	Cắt CB+3FCO trạm AS Phú Cường 10 tại trụ 42 tuyến 477TN. Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Chợ Phú Cường tại trụ 45A tuyến 477TN.	285	453	
340	18/07/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Hạng mục 12, 13: Lưới trung hạ thế và TBA thuộc NR Kênh Mười Tải (Điện khí hóa Phú Cường từ trụ 74-74/80) Xây dựng mới lưới trung thế; HTĐL; HTHH; Nâng cấp TBA; Lắp mới tụ bù hạ áp	Từ trụ 74 đến trụ 74/150 tuyến 476TN	Cắt 3DS PĐ 476-7TN/4.D5 tại trụ số 4 tuyến 476TN	2,201	14,250	Chuyển PĐ 476-2TN/87.D5 nhận điện tuyến 477TN Lần 2
341	19/07/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Lưới trung thế và TBA AS CDC Phú Thành 1 Xây dựng mới lưới trung thế 3P-22kV; Nâng cấp TBA; Lắp mới tụ bù hạ áp	Từ trụ 81A đến 81A/10 tuyến 477AL	Cắt 3DS PĐ 476-7AL/43A.D5 tại trụ 43A tuyến 476AL. Cắt 3DS PĐ 477-7AL/43.D5 tại trụ 43 tuyến 477AL	1,436	5,200	Chuyển PĐ 476-7AL/43A.D5 và PĐ 477-7AL/43.D5 nhận điện 473TN Lần 2

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
342	21/07/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Di dời trạm AS Phú Cường 17 về tâm phụ tải (SCTX 2027)	Từ trụ 83 tuyến 477TN đến trụ 80 tuyến 476TN	Cắt CB+FCO trạm AS Phú Cường 4 tại trụ 84 tuyến 477TN. Cắt CB+FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS Phú Cường 17 tại trụ 83 tuyến 477TN.	160	950	
343	22/07/2027	8:00	9:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm Bơm Phú Thành B2(Trạm Số 1)	Tại trụ 98A/100/49 tuyến 474AL	Cắt CB+3FCO trạm Bơm Phú Thành B2(Trạm Số 1) tại trụ 98A/100/49 tuyến 474AL	1	109	
344	22/07/2027	10:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm B. Bờ Đông kênh Kháng Chiến	Tại trụ 98A/100/47 tuyến 474AL	Cắt CB+3FCO trạm B. Bờ Đông kênh Kháng Chiến tại trụ 98A/100/47 tuyến 474AL	1	38	
345	22/07/2027	13:30	15:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm NTTS Lê Bá Trung	Tại trụ 213/1 tuyến 476AL	Cắt CB+3FCO trạm NTTS Lê Bá Trung tại trụ 213/1 tuyến 476AL	1	109	
346	22/07/2027	15:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm NTTS Trần Văn Quân 5	Tại trụ 98A/27/6 tuyến 474AL	Cắt CB+3FCO trạm NTTS Trần Văn Quân 5 tại trụ 98A/27/6 tuyến 474AL	1	38	
347	23/07/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Sửa chữa lưới hạ thế AS Khu Hành Chánh 1 và AS Thị Trấn 2 (SCL 2027)	Từ trụ 62 đến 67 tuyến 473TN. Từ trụ 66 đến trụ 76 tuyến 475TN	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS Khu Hành Chánh 1 Tại trụ 63A tuyến 473TN. Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS Thị Trấn 2 Tại trụ 77 tuyến 475TN	67	197	
348	24/07/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV Nhánh rẽ Kênh Phú Thành 1 (SCL 2027)	Từ trụ 98A/160 đến 98A/160/45 tuyến 474AL	Cắt 3DS NR 474-7TN/98A/153.D5 tại trụ 98A/153 tuyến 474AL.	834	618	
349	27/07/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Hạng mục 3 : Lưới trung, hạ thế và TBA AS CDC An Long 1 và AS CDC An Long 3 Xây dựng mới lưới trung thế; HTĐL; HTHH; Nâng cấp TBA; Lắp mới tụ bù hạ áp	Từ trụ 6A đến trụ 6A/5 tuyến 477AL	Cô lập tuyến 477AL, 476AL	1,436	8,800	Chuyển PĐ 476-7AL/43A.D5 và PĐ 477-7AL/43.D5 nhận điện 473TN

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
350	02/08/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Hạng mục 7. Lưới trung hạ thế và TBA Tuyến tránh QL 30 Xây dựng mới lưới trung thế; HTĐL; HTHH; Nâng cấp TBA; Lắp mới tụ bù hạ áp	Từ trụ 89 đến 163 tuyến 472AL, 475AL	Cắt 3DS PĐ 472-7AL/2.D5 tại trụ số 2 tuyến 472AL. Cắt 3DS PĐ 475-7AL/1.D5 tại trụ số 1 tuyến 475AL.	5,769	38,000	Lần 4
351	03/08/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Hạng mục 2: Lưới hạ thế và TBA AS Ba Đương 2 Xây dựng mới lưới trung thế; HTĐL; HTHH; Nâng cấp TBA; Lắp mới tụ bù hạ áp	Từ trụ 57 đến 65 tuyến 477AL	Cắt CB+FCO trạm AS Ba Đương 2 tại trụ 63A tuyến 477AL	114	287	Lần 2
352	04/08/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Sữa chữa lưới trung thế 3P-22kV nhánh rẽ Dự án nuôi tôm 1000HA (SCL 2027)	Từ trụ 142A/1 đến 142A/110 tuyến 477AL	Cắt 3LBFCO NR 474-7AL/98A/142A/1.D5 tại trụ 98A/142A/1 tuyến 474AL.	543	28,500	Lần 6
353	04/08/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay đà trạm ngồi trạm AS Cầu Kênh Phèn (SCTX 2027)	Tại trụ 140 tuyến 477AL	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS cầu Kênh Phèn tại trụ 140 tuyến 477AL.	96	355	
354	04/08/2027	8:00	9:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm bơm Cống 900 (ĐN 900)	Tại trụ 239/66/73/13/1 tuyến 475TN	Cắt CB+3FCO trạm bơm Cống 900 (ĐN 900) tại trụ 239/66/73/13/1 tuyến 475TN	1	38	
355	04/08/2027	10:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm NTTS Huỳnh Văn Kèo 2	Tại trụ 98A/128A/11 tuyến 474AL	Cắt CB+3FCO trạm NTTS Huỳnh Văn Kèo 2 tại trụ 98A/128A/11 tuyến 474AL	1	111	
356	04/08/2027	13:30	15:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm NTTS Lâm Văn Liêu	Tại trụ 239/66/73/1 tuyến 475TN	Cắt CB+3FCO trạm NTTS Lâm Văn Liêu tại trụ 239/66/73/1 tuyến 475TN	1	38	
357	04/08/2027	15:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm B. Phú Thành B	Tại trụ 98A/175 tuyến 474AL	Cắt CB+3FCO trạm B. Phú Thành B tại trụ 98A/175 tuyến 474AL	1	112	
358	05/08/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Hạng mục 5: Lưới hạ thế và TBA AS CDC Ao Sen Xây dựng mới lưới trung thế; HTĐL; HTHH; Nâng cấp TBA; Lắp mới tụ bù hạ áp	Từ trụ 79 đến 79/3/3A/4A tuyến 473TN	Cắt 3LBFCO NR 473-7TN/79.D5 tại trụ 79 tuyến 473TN	187	760	Lần 3

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
359	06/08/2027	8:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay 3TU+3TI và điện kế trạm B. Nguyễn Thị Bích	Tại trụ 98A/31/1 tuyến 474AL	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm B. Nguyễn Thị Bích tại trụ 98A/31/1 tuyến 474AL	1	112	
360	06/08/2027	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay 3TU+3TI và điện kế trạm Bơm Điện Phân Khu A5	Tại trụ 98A/193A/5 tuyến 474AL	Cắt CB trạm Bơm Điện Phân Khu A5 tại trụ 98A/193A/5 tuyến 474AL. Cắt 3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm Bơm Điện Phân Khu A5 tại trụ 98A/193A tuyến 474AL	1	88	
361	08/08/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Hạng mục 6: Lưới hạ thế và TBA AS CDC Ao Sen 2 Xây dựng mới lưới trung thế; HTĐL; HTHH; Nâng cấp TBA; Lắp mới tụ bù hạ áp	Từ trụ 72 đến 72/3/3B/4B tuyến 473TN	Cắt 3LBFCO NR 473-7TN/72.D5 tại trụ 72 tuyến 473TN	190	392	Lần 3
362	09/08/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV nhánh rẽ Kênh Ranh Trái (SCL 2027)	Từ trụ 65/41/8 đến 65/41/8/40 tuyến 473TN	Cắt 3LBFCO, tháo gỡ 3hotline trung áp NR 473-7TN/65/41/2.D5 tại trụ 65/41/2 tuyến 473TN.	174	428	Lần 2
363	10/08/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay đà trạm ngồi trạm AS Kênh Gạo 1(SCTX 2027)	Tại trụ 65/16 tuyến 473TN	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS Kênh Gạo 1 tại trụ 65/16 tuyến 473TN	106	361	
364	11/08/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Hạng mục 3 : Lưới trung, hạ thế và TBA AS CDC An Long 1 và AS CDC An Long 3 Xây dựng mới lưới trung thế; HTĐL; HTHH; Nâng cấp TBA; Lắp mới tụ bù hạ áp	Từ trụ 6A đến trụ 6A/5 tuyến 477AL	Cô lập tuyến 477AL, 476AL	1,436	19,000	Chuyển PĐ 476-7AL/43A.D5 và PĐ 477-7AL/43.D5 nhận điện 473TN Lần 2
365	11/08/2027	8:00	9:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm B. Đường nước số 4	Tại trụ 98A/160/37/1 tuyến 474AL	Cắt CB trạm B. Đường nước số 4 tại trụ 98A/160/37/1 tuyến 474AL. Cắt 3FCO trạm B. Đường nước số 4 tại trụ 98A/160/37 tuyến 474AL	1	113	
366	11/08/2027	10:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm NTTS Phạm Hoàng Nam	Tại trụ 98A/160/9/1 tuyến 474AL	Cắt CB trạm NTTS Phạm Hoàng Nam tại trụ 98A/160/9/1 tuyến 474AL. Cắt 3FCO trạm NTTS Phạm Hoàng Nam tại trụ 98A/160/9/1 tuyến 474AL	1	38	
367	11/08/2027	13:30	15:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm B. Phú Thành B	Tại trụ 98A/175 tuyến 474AL	Cắt CB+3FCO trạm B. Phú Thành B tại trụ 98A/175 tuyến 474AL	1	114	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
368	11/08/2027	15:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm NTTS Lê Hữu Tài	Tại trụ 98A/95/1 tuyến 474AL	Cắt CB trạm NTTS Lê Hữu Tài tại trụ 98A/95/1 tuyến 474AL. Cắt 3FCO trạm NTTS Lê Hữu Tài tại trụ 98A/95 tuyến 474AL.	1	38	
369	12/08/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV Nhánh rẽ Kênh Phú Thành 1 (SCL 2027)	Từ trụ 98A/160 đến 98A/160/45 tuyến 474AL	Cắt 3DS NR 474-7TN/98A/153.D5 tại trụ 98A/153 tuyến 474AL.	834	297	Lần 2
370	14/08/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Hạng mục 8: Lưới trung thế và TBA AS CDC Phú Thành 1 Xây dựng mới lưới trung thế; HTĐL; HTHH; Nâng cấp TBA; Lắp mới tụ bù hạ áp	Từ trụ 81A đến 81A/10 tuyến 477AL	Cắt 3DS PĐ 476-7AL/43A.D5 tại trụ 43A tuyến 476AL. Cắt 3DS PĐ 477-7AL/43.D5 tại trụ 43 tuyến 477AL	1,436	11,400	Chuyển PĐ 476-7AL/43A.D5 và PĐ 477-7AL/43.D5 nhận điện 473TN Lần 3
371	15/08/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Sửa chữa lưới hạ thế AS Khu Hành Chánh 1 và AS Thị Trấn 2 (SCL 2027)	Từ trụ 62 đến 67 tuyến 473TN. Từ trụ 66 đến trụ 76 tuyến 475TN	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS Khu Hành Chánh 1 Tại trụ 63A tuyến 473TN. Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS Thị Trấn 2 Tại trụ 77 tuyến 475TN	67	206	Lần 2
372	16/08/2027	8:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay 3TU+3TI và điện kế trạm B. Bờ Đông Kênh Phú Đức	Tại trụ 254/10 tuyến 474TN	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm B. Bờ Đông Kênh Phú Đức tại trụ 254/10 tuyến 474TN	1	88	
373	16/08/2027	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay 3TU+3TI và điện kế trạm Bơm Thủy Sản Công ty Thiên Mã	Tại trụ 98A/1 tuyến 473AL	Cắt CB trạm Bơm Thủy Sản Công ty Thiên Mã tại trụ 98A/5 tuyến 473AL. Cắt 3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm Bơm Thủy Sản Công ty Thiên Mã tại trụ 98A/1 tuyến 473AL	1	115	
374	17/08/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Hạng mục 2: Lưới hạ thế và TBA AS Ba Đương 2 Xây dựng mới lưới trung thế; HTĐL; HTHH; Nâng cấp TBA; Lắp mới tụ bù hạ áp	Từ trụ 57 đến 65 tuyến 477AL	Cắt CB+FCO trạm AS Ba Đương 2 tại trụ 63A tuyến 477AL	114	618	Lần 3
375	18/08/2027	8:00	9:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm Bơm Phú Thọ 1	Tại trụ 114 tuyến 477AL	Cắt CB+3FCO trạm Bơm Phú Thọ 1 tại trụ 114 tuyến 477AL	1	115	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
376	18/08/2027	10:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm NTTS Lê Văn Cuôn	Tại trụ 239/40/1 tuyến 475TN	Cắt CB trạm NTTS Lê Văn Cuôn tại trụ 239/40/1 tuyến 475TN. Cắt 3FCO trạm NTTS Lê Văn Cuôn tại trụ 239/40 tuyến 475TN	1	38	
377	18/08/2027	13:30	15:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm Bơm An Long 2	Tại trụ 48/42 tuyến 477AL	Cắt CB+3FCO trạm Bơm An Long 2 tại trụ 48/42 tuyến 477AL	1	116	
378	18/08/2027	15:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm B. Đông Kênh Phú Hiệp	Tại trụ 264 tuyến 475TN	Cắt CB+3FCO trạm B. Đông Kênh Phú Hiệp tại trụ 264 tuyến 475TN	1	38	
379	20/08/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Hạng mục 7. Lưới trung hạ thế và TBA Tuyến tránh QL 30 Xây dựng mới lưới trung thế; HTĐL; HTHH; Nâng cấp TBA; Lắp mới tụ bù hạ áp	Từ trụ 89 đến 163 tuyến 472AL, 475AL	Cắt 3DS PĐ 472-7AL/2.D5 tại trụ số 2 tuyến 472AL. Cắt 3DS PĐ 475-7AL/1.D5 tại trụ số 1 tuyến 475AL.	5,769	18,600	Lần 5
380	20/08/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Hạng mục 4: Lưới hạ thế và TBA AS CDC An Long 2 Xây dựng mới lưới trung thế; HTĐL; HTHH; Nâng cấp TBA; Lắp mới tụ bù hạ áp	Từ trụ 6A đến trụ 65A/5 tuyến 477AL. Từ 6A/5 đến 6A/5/4/5 HAĐL AS CDC An Long 2	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS CDC An Long 2 tại trụ 6A tuyến 477AL	123	513	
381	25/08/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Hạng mục 12, 13: Lưới trung hạ thế và TBA thuộc NR Kênh Mười Tải (Điện khí hóa Phú Cường từ trụ 74-74/80) Xây dựng mới lưới trung thế; HTĐL; HTHH; Nâng cấp TBA; Lắp mới tụ bù hạ áp	Từ trụ 74 đến trụ 74/150 tuyến 476TN	Cắt 3DS PĐ 476-7TN/4.D5 tại trụ số 4 tuyến 476TN	2,201	7,000	Chuyển PĐ 476-2TN/87.D5 nhận điện tuyến 477TN Lần 3
382	04/09/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Lưới trung, hạ thế và TBA AS CDC An Long 1 và AS CDC An Long 3 Xây dựng mới lưới trung thế; HTĐL; HTHH; Nâng cấp TBA; Lắp mới tụ bù hạ áp	Từ trụ 6A đến trụ 6A/5 tuyến 477AL	Cô lập tuyến 477AL, 476AL	1,436	19,000	Chuyển PĐ 476-7AL/43A.D5 và PĐ 477-7AL/43.D5 nhận điện 473TN
383	06/09/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV Nhánh rẽ Kênh Phú Thành 1 (SCL 2027)	Từ trụ 98A/160 đến 98A/160/45 tuyến 474AL	Cắt 3DS NR 474-7TN/98A/153.D5 tại trụ 98A/153 tuyến 474AL.	834	304	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
384	06/09/2027	8:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay 3TU+3TI và điện kế trạm NTTS Nguyễn Thành Nhân 2	Tại trụ 142A/56/3 tuyến 477AL	Cắt CB trạm NTTS Nguyễn Thành Nhân 2 tại trụ 142A/56/3 tuyến 477AL. Cắt 3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm NTTS Nguyễn Thành Nhân 2 tại trụ 142A/56 tuyến 477AL	1	88	
385	06/09/2027	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay 3TU+3TI và điện kế trạm NTTS Dương Văn Nhí	Tại trụ 98A/160/8A/1 tuyến 474AL	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm NTTS Dương Văn Nhí tại trụ 98A/160/8A/1 tuyến 474AL	1	118	
386	08/09/2027	8:00	9:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm NTTS Lâm Thị Ngọc Hoa	Tại trụ 98A/90/1 tuyến 474AL	Cắt CB trạm NTTS Lâm Thị Ngọc Hoa tại trụ 98A/90/1 tuyến 474AL. Cắt 3FCO trạm NTTS Lâm Thị Ngọc Hoa tại trụ 98A/90 tuyến 474AL	1	38	
387	08/09/2027	10:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm Phạm Thành Hải 3	Tại trụ 167/13 tuyến 477AL	Cắt CB+3FCO trạm Phạm Thành Hải 3 tại trụ 167/13 tuyến 477AL	1	118	
388	08/09/2027	13:30	15:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm NTTS Vạn ý Tràm Chim	Tại trụ 53/1 tuyến 478TN	Cắt CB+3FCO trạm NTTS Vạn ý Tràm Chim tại trụ 53/1 tuyến 478TN	1	38	
389	08/09/2027	15:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm B. HTX Tân Tiến	Tại trụ 232/3 tuyến 474TN	Cắt CB+3FCO trạm B. HTX Tân Tiến tại trụ 232/3 tuyến 474TN	1	118	
390	12/09/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Hạng mục 4: Lưới hạ thế và TBA AS CDC An Long 2 Nâng cấp lưới HTHH từ 1P-2D-220V lên 3P-4D-380V Nâng cấp TBA từ 1P-75kVA lên 3P-160kVA Lắp mới tụ bù hạ áp	Từ trụ 6A đến trụ 65A/5 tuyến 477AL. Từ 6A/5 đến 6A/5/4/5 HAĐL AS CDC An Long 2	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS CDC An Long 2 tại trụ 6A tuyến 477AL	123	513	Lần 2
391	14/09/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV nhánh rẽ Kênh Ranh Trái (SCL 2027)	Từ trụ 65/41/8 đến 65/41/8/40 tuyến 473TN	Cắt 3LBFCO, tháo gỡ 3hotline trung áp NR 473-7TN/65/41/2.D5 tại trụ 65/41/2 tuyến 473TN.	174	214	Lần 2
392	15/09/2027	8:00	9:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm NTTS Trần Thanh Tùng	Tại trụ 98A/128/11/1 tuyến 474AL	Cắt CB+3FCO trạm NTTS Trần Thanh Tùng tại trụ 98A/128/11/1 tuyến 474AL	1	38	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
393	15/09/2027	10:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm Bơm Phùng Thị Diệu	Tại trụ 276/2 tuyến 474TN	Cắt CB+3FCO trạm Bơm Phùng Thị Diệu tại trụ 276/2 tuyến 474TN	1	119	
394	15/09/2027	13:30	15:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm Bơm Dự Án Nuôi Tôm 1	Tại trụ 98A/142/104 tuyến 474TN	Cắt CB+3FCO trạm Bơm Dự Án Nuôi Tôm 1 tại trụ 98A/142/104 tuyến 474TN	1	38	
395	15/09/2027	15:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm Bơm Dự Án Nuôi Tôm 3	Tại trụ 98A/142/40 tuyến 474TN	Cắt CB+3FCO trạm Bơm Dự Án Nuôi Tôm 3 tại trụ 98A/142/40 tuyến 474TN	1	120	
396	21/09/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Lưới trung, hạ thế và TBA AS CDC An Long 1 và AS CDC An Long 3 Xây dựng mới lưới trung thế 3P-22kV Nâng cấp lưới HTĐL từ 1P-3D-220V lên 3P-4D-380V Nâng cấp TBA từ 2x1P-37,5kVA và 1P-50kVA lên 3P-250kVA Lắp mới tụ bù hạ áp	Từ trụ 6A đến trụ 6A/5 tuyến 477AL	Cô lập tuyến 477AL, 476AL	1,436	19,000	Chuyển PĐ 476-7AL/43A.D5 và PĐ 477-7AL/43.D5 nhận điện 473TN Lần 4
397	22/09/2027	8:00	9:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm Bơm Kinh Sáu Đạt 2	Tại trụ 15/22 tuyến 472TN	Cắt CB+3FCO trạm Bơm Kinh Sáu Đạt 2 tại trụ 15/22 tuyến 472TN	1	120	
398	22/09/2027	10:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm NTTS Lâm Văn Sĩ 2	Tại trụ 173/1 tuyến 477AL	Cắt CB trạm NTTS Lâm Văn Sĩ 2 tại trụ 173/1 tuyến 477AL. Cắt 3FCO trạm NTTS Lâm Văn Sĩ 2 tại trụ 173/1 tuyến 477AL	1	38	
399	22/09/2027	13:30	15:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ trạm Bơm Lê Thanh Bính	Tại trụ 198/1 tuyến 475TN	Cắt CB+3FCO trạm Bơm Lê Thanh Bính tại trụ 198/1 tuyến 475TN	1	120	
400	23/09/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV Nhánh rẽ Kênh Phú Thành 1 (SCL 2027)	Từ trụ 98A/160 đến 98A/160/45 tuyến 474AL	Cắt 3DS NR 474-7TN/98A/153.D5 tại trụ 98A/153 tuyến 474AL.	834	618	Lần 4

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
401	10/10/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Hạng mục 15. Lưới trung hạ thế và TBA NR Kênh ranh Tràm Chim- Thanh Bình Xây dựng mới lưới trung thế; HTĐL; HTHH; Nâng cấp TBA; Lắp mới tụ bù hạ áp	Từ trụ 43A đến trụ 43A/59 tuyến 473TN	Cắt 3DS+LBS NR 473-1TN/65/2.D5 tại trụ 65/2 tuyến 473TN. Cắt 3DS PĐ 472-7TN/15.D5 tại trụ 15 tuyến 472TN.	812	1,450	
402	12/10/2027	8:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay 3TU+3TI và điện kế trạm Nuôi Trồng Thủy Sản Nguyễn Sỉ Điền	Tại trụ 142A/9/1 tuyến 477AL	Cắt CB trạm Nuôi Trồng Thủy Sản Nguyễn Sỉ Điền tại trụ 142A/9/1 tuyến 477AL. Cắt 3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm Nuôi Trồng Thủy Sản Nguyễn Sỉ Điền tại trụ 142A/9 tuyến 477AL	1	88	
403	12/10/2027	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay 3TU+3TI và điện kế trạm Bơm Điện Phân Khu A2	Tại trụ 56/15/12A/2 tuyến 474TN	Cắt CB trạm Bơm Điện Phân Khu A2 tại trụ 56/15/12A/2 tuyến 474TN. Cắt 3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm Bơm Điện Phân Khu A2 tại trụ 56/15/12A tuyến 474TN	1	121	
404	17/10/2027	7:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Hạng mục 4: Lưới hạ thế và TBA AS CDC An Long 2 Nâng cấp lưới HTHH từ 1P-2D-220V lên 3P-4D-380V Nâng cấp TBA từ 1P-75kVA lên 3P-160kVA Lắp mới tụ bù hạ áp	Từ trụ 6A đến trụ 65A/5 tuyến 477AL. Từ 6A/5 đến 6A/5/4/5 HAĐL AS CDC An Long 2	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ hotline trung áp trạm AS CDC An Long 2 tại trụ 6A tuyến 477AL	123	513	Lần 3
405	18/10/2027	8:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay 3TU+3TI và điện kế trạm B. Phạm Thanh Tùng	Tại trụ 239/66/47/17 tuyến 475TN	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm B. Phạm Thanh Tùng tại trụ 239/66/47/17 tuyến 475TN	1	122	
406	18/10/2027	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay 3TU+3TI và điện kế trạm Bơm Bờ Bắc Kênh Đồng Tiến	Tại trụ 131B/5 tuyến 477AL	Cắt CB trạm Bơm Bờ Bắc Kênh Đồng Tiến tại trụ 131B/5 tuyến 477AL. Cắt 3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm Bơm Bờ Bắc Kênh Đồng Tiến tại trụ 131B tuyến 477AL	1	88	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
407	24/10/2027	8:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay 3TU+3TI và điện kế trạm Nước Đá Ông Quới	Tại trụ 23/7 tuyến 473AL	Cắt CB trạm Nước Đá Ông Quới tại trụ 23/7/1 tuyến 473AL. Cắt 3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm Nước Đá Ông Quới tại trụ 23/7 tuyến 473AL.	1	122	
408	24/10/2027	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay 3TU+3TI và điện kế trạm NTTS Bùi Tấn Huỳnh	Tại trụ 98A/121/9 tuyến 474AL	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm NTTS Bùi Tấn Huỳnh tại trụ 98A/121/9 tuyến 474AL	1	88	
409	08/11/2027	8:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay 3TU+3TI và điện kế trạm Nước Đá Viên Ngọc Ý 2	Tại trụ 86/2 tuyến 473TN	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm Nước Đá Viên Ngọc Ý 2 tại trụ 86/2 tuyến 473TN	1	123	
410	08/11/2027	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay 3TU+3TI và điện kế trạm Bơm Nguyễn Thanh Hùng	Tại trụ 86/2 tuyến 473TN	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm Nước Đá Viên Ngọc Ý 2 tại trụ 86/2 tuyến 473TN	1	88	
411	14/11/2027	8:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay 3TU+3TI và điện kế trạm Dương Anh Quân	Tại trụ 187/2 tuyến 475AL	Cắt CB trạm Dương Anh Quân tại trụ 187/2 tuyến 475AL. Cắt 3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm Dương Anh Quân tại trụ 187/1 tuyến 475AL	1	123	
412	14/11/2027	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay 3TU+3TI và điện kế trạm NTTS Trần Văn Quân	Tại trụ 142/64 tuyến 477AL	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm NTTS Trần Văn Quân tại trụ 142/64 tuyến 477AL	1	88	
413	28/11/2027	8:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay 3TU+3TI và điện kế trạm NTTS Hùng Cá 6	Tại trụ 211/1 tuyến 477AL	Cắt CB trạm NTTS Hùng Cá 6 tại trụ 211/1 tuyến 477AL. Cắt 3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm NTTS Hùng Cá 6 tại trụ 211 tuyến 477AL	1	123	
414	28/11/2027	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay 3TU+3TI và điện kế trạm B. Đông Kênh Phú Hiệp (ĐN-HTX Tân Tiến)	Tại trụ 243/3 tuyến 474TN	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm B. Đông Kênh Phú Hiệp (ĐN-HTX Tân Tiến) tại trụ 243/3 tuyến 474TN.	1	88	
415	29/11/2027	8:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay 3TU+3TI và điện kế trạm Bơm HTX Tân Tiến 3	Tại trụ 254/10/58 tuyến 474TN	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm Bơm HTX Tân Tiến 3 tại trụ 254/10/58 tuyến 474TN.	1	124	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
416	29/11/2027	13:30	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay 3TI và điện kế trạm NTTS Lê Hoàng Thông 2	Tại trụ 98A/29/1 tuyến 474AL	Cắt CB trạm NTTS Lê Hoàng Thông 2 tại trụ 98A/29/1 tuyến 474AL. Cắt 3FCO trạm NTTS Lê Hoàng Thông 2 tại trụ 98A/29/1 tuyến 474AL	1	88	
Điện lực Hồng Ngự											
1	05/01/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Khắc phục tiếp địa không đạt yêu cầu TBA Trường MG Kho Bể	Tại trụ 87/45 tuyến 474HN	Cắt CB+01FCO và tháo 01hotline trạm Trường MG Kho Bể trụ 87/45 tuyến 474HN	87	272	SCTX
2	06/01/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Khắc phục tiếp địa không đạt yêu cầu TBA Trường Tiểu Học An Bình B	Tại trụ 99 tuyến 474HN	Cắt CB+03FCO và tháo 03hotline trạm Trường Tiểu Học An Bình B trụ 99 tuyến 474HN	77	592	SCTX
3	07/01/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Khắc phục tiếp địa không đạt yêu cầu TBA TB Kháng Chiến 1	Tại trụ 87/27 tuyến 474HN	Cắt CB+03FCO và tháo 03hotline trạm bơm Kháng Chiến 1 trụ 87/27 tuyến 474HN	1	296	SCTX
4	08/01/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Khắc phục tiếp địa không đạt yêu cầu TBA Cơ Khí	Tại trụ 10 tuyến 475HN	Cắt CB+031FCO và tháo 03hotline trạm Cơ Khí 10 tuyến 475HN	355	651	SCTX
5	11/01/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Khắc phục tiếp địa không đạt yêu cầu TBA Minh Sang	Tại trụ 18 tuyến 482HN	Cắt CB+03FCO và tháo 03hotline trạm Minh Sang trụ 18 tuyến 482HN	149	473	SCTX
6	14/01/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Khắc phục tiếp địa không đạt yêu cầu TBA Trường Cấp 3	Tại trụ 9 tuyến 482HN	Cắt CB+03FCO và tháo 03hotline trạm Trường Cấp 3 trụ 9 tuyến 482HN	168	592	SCTX
7	15/01/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Khắc phục tiếp địa không đạt yêu cầu TBA An Lộc	Tại trụ 16 tuyến 474HN	Cắt CB+03FCO và tháo 03hotline trạm An Lộc 16 tuyến 474HN	36	414	SCTX
8	19/01/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Khắc phục tiếp địa không đạt yêu cầu TBA Trường Trung Cấp Nghề	Tại trụ 39A/1 tuyến 482HN	Cắt 03FCO NR Trường Trung Cấp Nghề trụ 39A tuyến 482HN	1	296	SCTX
9	21/01/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Khắc phục tiếp địa không đạt yêu cầu TBA CDC An Bình B1	Tại trụ 122 tuyến 474HN	Cắt CB+03FCO và tháo 03hotline trạm CDC An Bình B1 trụ 122 tuyến 474HN	192	710	SCTX
10	22/01/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Khắc phục tiếp địa không đạt yêu cầu TBA CDC An Bình B2	Tại trụ 124 tuyến 474HN	Cắt CB+03FCO và tháo 03hotline trạm CDC An Bình B2 trụ 124 tuyến 474HN	114	532	SCTX

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
11	28/01/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Khắc phục tiếp địa không đạt yêu cầu TBA Ấp 1 An Bình B	Tại trụ 92 tuyến 474HN	Cắt CB+03FCO và tháo 03hotline trạm Ấp 1 An Bình B trụ 92 tuyến 474HN	90	473	SCTX
12	02/02/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Khắc phục tiếp địa không đạt yêu cầu TBA Ấp 2 An Bình B	Tại trụ 161/6 tuyến 474HN	Cắt CB+03FCO và tháo 03hotline trạm Ấp 2 An Bình B trụ 161/6 tuyến 474HN	57	532	SCTX
13	03/02/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Khắc phục tiếp địa không đạt yêu cầu TBA Trường Tiểu Học Ấp 2	Tại trụ 158A tuyến 474HN	Cắt CB+03FCO và tháo 03hotline trạm Trường Tiểu Học Ấp 2 trụ 158A tuyến 474HN	76	473	SCTX
14	05/02/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Khắc phục tiếp địa không đạt yêu cầu TBA Kênh 2 tháng 9	Tại trụ 47/8A tuyến 474HN	Cắt CB+01FCO và tháo 01hotline trạm Kênh 2 tháng 9 trụ 47/8A tuyến 474HN	93	238	SCTX
15	09/02/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Khắc phục tiếp địa không đạt yêu cầu TBA Kháng Chiến 1A	Tại trụ 87/4A tuyến 474HN	Cắt CB+01FCO và tháo 01hotline trạm Kháng Chiến 1A trụ 87/4A tuyến 474HN	85	272	SCTX
16	17/02/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Khắc phục tiếp địa không đạt yêu cầu TBA TB. Lung Bông	Tại trụ 150 tuyến 474HN	Cắt CB+03FCO và tháo 03hotline trạm TB. Lung Bông trụ 150 tuyến 474HN	1	237	SCTX
17	25/02/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Khắc phục tiếp địa không đạt yêu cầu TBA Tuyến dân cư Biên Phòng	Tại trụ 47/3 tuyến 474HN	Cắt CB+01FCO và tháo 01hotline trạm Tuyến dân cư Biên Phòng trụ 47/3 tuyến 474HN	62	272	SCTX
18	26/02/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Khắc phục tiếp địa không đạt yêu cầu TBA Kháng Chiến 1B	Tại trụ 87/24 tuyến 474HN	Cắt CB+01FCO và tháo 01hotline trạm Kháng Chiến 1B trụ 87/24 tuyến 474HN	20	204	SCTX
19	03/03/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Chống quá tải TBA Đường Số 2	Trụ 42 tuyến 479HN	Cắt +03FCO và tháo 03hotline trạm Đường Số trụ 42 tuyến 479HN	295	710	DTXD
20	04/03/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Chống quá tải TBA Nguyễn Văn Bảnh	Tại trụ 22/4/3 tuyến 480HN	Cắt +03FCO và tháo 03hotline trạm Nguyễn Văn Bảnh trụ 22/4/3 tuyến 480HN	189	651	DTXD
21	05/03/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Chống quá tải TBA Y tế dự phòng	Tại trụ 22/4/2 tuyến 480HN	Cắt +03FCO và tháo 03hotline trạm Y tế Dự Phòng trụ 22/4/2 tuyến 480HN	189	592	DTXD
22	09/03/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Chống quá tải TBA Chợ Mới	Tại trụ 30/6 tuyến 477HN	Cắt +03FCO và tháo 03hotline trạm Chợ Mới trụ 30/6 tuyến 477HN	123	769	DTXD

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
23	10/03/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Chống qáu tải TBA Bình Thạnh 1	Tại trụ 38/32 tuyến 477HN	Cắt +03FCO và tháo 03hotline trạm Bình Thạnh 1 trụ 38/32 tuyến 477HN	156	532	DTXD
24	11/03/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Chống quá tải Bình Hưng A	Tại trụ 38/24 tuyến 477HN	Cắt +03FCO và tháo 03hotline trạm Bình Hưng A trụ 38/24 tuyến 477HN	145	592	DTXD
25	15/03/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Chống quá tải TBA Mương Lớn	Tại trụ 51 tuyến 482HN	Cắt +03FCO và tháo 03hotline trạm Mương Lớn trụ 51 tuyến 482HN	475	710	DTXD
26	16/03/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Chống quá tải TBA Bờ Nam Kênh Tứ Thường	Tại trụ 82/6 tuyến 479HN	Cắt +03FCO và tháo 03hotline trạm Bờ Nam Kênh Tứ Thường trụ 82/6 tuyến 479HN	167	592	DTXD
27	17/03/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Chống quá tải TDC Cống Còng Cọc 1	Tại trụ 63/8 tuyến 475HN	Cắt +03FCO và tháo 03hotline trạm TDC Cống Còng Cọc 1 trụ 63/8 tuyến 475HN	99	532	DTXD
28	22/03/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Chống quá tải TBA Trường cấp 3 HN	Tại trụ 9 tuyến 482HN	Cắt +03FCO và tháo 03hotline trạm Trường Cấp 3 trụ 9 tuyến 482HN	168	710	DTXD
29	23/03/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Chống quá tải TBA Bình Thạnh 3	Tại trụ 38/89 tuyến 477HN	Cắt +03FCO và tháo 03hotline trạm Bình Thạnh 3 trụ 38/89 tuyến 477HN	82	651	DTXD
30	24/03/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Chống quá tải TBA Ấp An Lợi	Tại trụ 47/4 tuyến 482HN	Cắt +01FCO và tháo 01hotline trạm Ấp An Lợi trụ 47/4 tuyến 482HN	100	414	DTXD
31	25/03/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Chống quá tải TBA Bến Đò Long Khánh	Tại trụ 47/4 tuyến 482HN	Cắt +03FCO và tháo 03hotline trạm Bến Đò Long Khánh trụ 4 tuyến 482HN	79	306	DTXD
32	26/03/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Chống quá tải TBA Khóm An Thịnh	Tại trụ 77A tuyến 482HN	Cắt +03FCO và tháo 03hotline trạm Khóm An Thịnh trụ 77A tuyến 482HN	195	592	DTXD
33	02/04/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Chống quá tải TBA An Lộc	Tại trụ 16 tuyến 474HN	Cắt +03FCO và tháo 03hotline trạm An Lộc trụ 16 tuyến 474HN	36	473	DTXD
34	05/04/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Chống quá tải TBA Thống Nhất 2	Tại trụ 124A tuyến 472HN	Cắt +01FCO và tháo 01hotline trạm Thống Nhất 2 trụ 124A tuyến 472HN	61	272	DTXD

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
35	06/04/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Chống quá tải TBA Thống Nhất 3	Tại trụ 112 tuyến 472HN	Cắt +01FCO và tháo 01hotline trạm Thống Nhất 3 trụ 112 tuyến 472HN	86	272	DTXD
36	07/04/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Chống quá tải TBA Đinh Tiên Hoàng	Tại trụ 32 tuyến 475HN	Cắt +03FCO và tháo 03hotline trạm Đinh Tiên Hoàng trụ 32 tuyến 475HN	230	710	DTXD
37	08/04/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Chống quá tải TBA Lê Hồng Phong	Tại trụ 33/7/7 tuyến 477HN	Cắt +03FCO và tháo 03hotline trạm Lê Hồng Phong trụ 33/7/7 tuyến 477HN	108	769	DTXD
38	09/04/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Nâng cấp lưới điện trung hạ và TBA CDC Cả Chanh từ 1pha thành 3 pha	Từ trụ 79/10/13A đến 79/10/13A/14 tuyến 479HN	Cắt NR Mương Xã Chính NR 479-7HN/79/10.D6 trụ 79/10 tuyến 479HN	462	3254	DTXD
39	13/04/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	XDM Lưới điện hạ áp và TBA Đường đal trụ sở Khóm An Thịnh-An Bình	Từ trụ 64A/12 đến 64A/12/9 tuyến 482HN	Cắt NR Kênh Xéo 482-7HN/64A.D6 trụ 64A tuyến 482HN	177	1627	DTXD
40	14/04/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Chống quá tải TBA Hạ Tầng Thủy Sản 1	Tại trụ 126/22 tuyến 473HN	Cắt +03FCO và tháo 03hotline trạm Hạ Tầng Thủy Sản 1 trụ 126/22 tuyến 473HN	2	296	DTXD
41	15/04/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Chống quá tải TBA Hạ Tầng Thủy Sản 2	Tại trụ 126/35 tuyến 473HN	Cắt +03FCO và tháo 03hotline trạm Hạ Tầng Thủy Sản 2 trụ 126/35 tuyến 473HN	2	237	DTXD
42	19/04/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Chống quá tải TBA Cơ Khí	Tại trụ 10 tuyến 475HN	Cắt +03FCO và tháo 03hotline trạm Cơ Khí trụ 10 tuyến 475HN	355	710	DTXD
43	20/04/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Chống quá tải TBA CDC Tân Hội	Tại trụ 79/4 tuyến 479HN	Cắt +03FCO và tháo 03hotline trạm CDC Tân Hội trụ 79/4 tuyến 479HN	333	592	DTXD
44	21/04/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Chống quá tải TBA Cầu Muống 1	Tại trụ 159/4A tuyến 479HN	Cắt +01FCO và tháo 01hotline trạm Cầu Muống 1 trụ 159/4A tuyến 479HN	132	272	DTXD
45	22/04/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Chống quá tải TBA Cầu Muống 4	Tại trụ 159/12 tuyến 479HN	Cắt +01FCO và tháo 01hotline trạm Cầu Muống 4 trụ 159/12 tuyến 479HN	112	238	DTXD
46	23/04/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Chống quá tải TBA Đường Tắc Cầu Muống	Tại trụ 159/28 tuyến 479HN	Cắt +03FCO và tháo 03hotline trạm Đường Tắc Cầu Muống trụ 159/28 tuyến 479HN	53	272	DTXD

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
47	26/04/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	XDM Lưới điện hạ thế thuộc Hồng Gấm	Từ trụ 33/12AB đến trụ 33/12/AB/2, 33/13A/4/2B-33/13A/4/2B/3 tuyến 477HN	Cắt +03FCO và tháo 03hotline trạm Hồng Gấm trụ 33/13A tuyến 477HN	229	710	DTXD
48	27/04/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	XDM Lưới điện hạ thế thuộc Bình Hưng 1	Từ trụ 60A đến trụ 60/4, 61/1-61/1/6 tuyến 479HN	Cắt +03FCO và tháo 03hotline trạm Bình Hưng 1 trụ 59 tuyến 479HN	250	532	DTXD
49	28/04/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Chống quá tải TBA Bình Hòa Thượng 2 (trường nội trú Thường Thới Hậu)	Tại trụ 227 tuyến 479HN	Cắt +03FCO và tháo 03hotline trạm Bình Hòa Thượng 2 trụ 227 tuyến 479HN	98	473	DTXD
50	29/04/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Xây dựng mới lưới điện trung, hạ thế khu vực Bình Tân Nhơn	Từ trụ 260/1 đến trụ 260/19 tuyến 479HN	Cắt 03LBFCO NR 479-7HN/260/1.D6 (NR Bình Tân Nhơn) trụ 260/1 tuyến 479HN	320	1627	DTXD
51	05/05/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	XDM lưới HTĐL vượt kênh 2/9	Tại trụ 47/3 tuyến 473HN	Cắt +01FCO và tháo 01hotline trạm TDC Biên Phòng trụ 47/3 tuyến 473HN	62	272	DTXD
52	06/05/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	XDM lưới HTĐL Kháng Chiến 2	Tại trụ 54 tuyến 472HN	Cắt +03FCO và tháo 03hotline trạm Kháng Chiến 2 trụ 54 tuyến 472HN	106	272	DTXD
53	07/05/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	XDM lưới HTĐL Vượt Kênh Kháng Chiến 1	Tại trụ 48A tuyến 472HN	Cắt +03FCO và tháo 03hotline trạm Kháng Chiến 1 trụ 48A tuyến 472HN	132	532	DTXD
54	10/05/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Chống quá tải TBA Lạc Long Quân	Tại trụ 39 tuyến 472HN	Cắt +03FCO và tháo 03hotline trạm Lạc Long Quân trụ 39 tuyến 472HN	205	651	DTXD
55	11/05/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Chống quá tải TBA Lê Duẩn	Tại trụ 30A tuyến 472HN	Cắt +03FCO và tháo 03hotline trạm Lê Duẩn trụ 30A tuyến 472HN	34	355	DTXD
56	12/05/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Chống quá tải TBA Cầu Hồng Ngự	Tại trụ 9 tuyến 474HN	Cắt +03FCO và tháo 03hotline trạm Cầu Hồng Ngự trụ 9 tuyến 474HN	150	592	DTXD
57	24/05/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Chống quá tải TBA Hùng Vương	Tại trụ 21A tuyến 477HN	Cắt +03FCO và tháo 03hotline trạm Hùng Vương trụ 21A tuyến 477HN	57	473	DTXD
58	25/05/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Chống quá tải TBA Trường Tiểu Học An bình A	Tại trụ 58A tuyến 482HN	Cắt +03FCO và tháo 03hotline trạm Trường Tiểu Học An bình A trụ 58A tuyến 482HN	176	473	DTXD

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
59	02/06/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Thay thiết bị đóng cắt LBS 24kV 630A PĐ 472HN/71A.D6 Cầu Cả Giáo thành Recloser.	Tại trụ 71A tuyến 472HN	Cô lập tuyến 471HN và cắt PĐ 472-7HN/25.D6 trụ 25 tuyến 472HN	1,436	4881	DTXD
60	07/06/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Thay thiết bị đóng cắt LBS 24kV 630A PĐ 474HN/35.D6 Bệnh viện Hồng Ngự thành Recloser. Lắp mới thiết bị đóng cắt LBS 24kV 630A PĐ 474HN/104.D6 UB An Bình B	Tại trụ 35, 104 tuyến 474HN	Cô lập tuyến 473HN-474HN	4,361	6508	DTXD
61	14/06/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Thay thiết bị đóng cắt LBS 24kV 630A PĐ 475HN/61.D6 Ngã Ba Nhà Dù thành Recloser.	Tại trụ 61 tuyến 475HN	Cô lập tuyến 475HN	3,257	4881	DTXD
62	28/06/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Thay thiết bị đóng cắt LBS 24kV 630A PĐ 480HN/40.D6 Cầu Sở Thượng thành Recloser.	Tại trụ 40 tuyến 480HN	Cô lập tuyến 480HN	905	3254	DTXD
63	05/07/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Thay thiết bị đóng cắt LBS 24kV 630A PĐ 479HN/63.D6 Ngã Ba Nhà Dù-Tân Hội thành Recloser.	Tại trụ 63 tuyến 479HN	Cô lập tuyến 479HN	4,895	3254	DTXD
64	09/07/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Lắp mới thiết bị đóng cắt LBS 24kV 630A PĐ 479-13.HN Cầu Tứ Thường (PĐ Thường Thới Hậu cũ);	Tại trụ 91 tuyến 479HN	Cắt LBS PĐ479HN/80.D6 + 03DS PĐ 479-1HN/80.D6 trụ 80 tuyến 479HN	1,118	3254	DTXD
65	13/07/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Thay thiết bị đóng cắt LBS 24kV 630A vận hành lâu năm MV 477HN-472HN/33/21.D6 Ngã Ba Tân Hồng bằng LBS 24kV 630A mới	Tại trụ 37A/4=33/21 tuyến 477HN	Cô lập tuyến 472HN-477HN	8,993	6508	DTXD
66	19/07/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Lắp mới Recloser PĐ 479-7HN/138.D6 Chùa Thiên Đức;	Tại trụ 138 tuyến 479HN	Cắt LBS PĐ479HN/91.D6 + 03DS PĐ 479-1HN/91.D6 trụ 91 tuyến 479HN	5,366	3254	DTXD

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
67	23/07/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Lắp mới thiết bị đóng cắt LBS 24kV 630A PĐ 479-7HN/224 Cầu Cội Tiểu (PĐ Bình Hòa Thượng cũ);	Tại trụ 224 tuyến 479HN	Cắt LBS PĐ479HN/172.D6 + 03DS PĐ 479-1HN/171.D6 trụ 172 tuyến 479HN	3,214	3254	DTXD
68	27/07/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Lắp mới thiết bị đóng cắt LBS 24kV 630A PĐ 477-7HN/38/101.D6 CDC Bình Thạnh;	Tại trụ 38/101 tuyến 477HN	Cắt Recloser PĐ 477HN/38/1.D6 + 03DS PĐ 477-1HN/38/1.D6 trụ 38/1 tuyến 477HN	3,578	3254	DTXD
69	03/08/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Lắp mới Recloser PĐ 473-10.HN Tuyến tránh QL 30 (PĐ Cầu Hồng Ngự 2)	Tại trụ 32 tuyến 473HN	Cô lập tuyến 473HN-471HN	412	3254	DTXD
70	06/08/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Xây dựng mới MV tuyến 471-479HN-Đường Nguyễn Huệ (mạch 2 tuyến 477HN, đoạn từ trụ 50, tuyến 471HN đến 33 tuyến 479HN).	Từ trụ 50, tuyến 471HN đến 33 tuyến 479HN	Cô lập tuyến 471HN-477HN-479HN-472HN	6,521	9762	DTXD
71	17/08/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Xây dựng mới tuyến 477HN (mạch 2 tuyến 479HN, đoạn từ trụ 38-62 và từ trụ 62 đến trụ 61 tuyến 475HN)	Từ trụ 38-62 và từ trụ 62 đến trụ 61 tuyến 475HN	Cô lập tuyến 475HN-479HN	5,030	6508	DTXD
72	25/08/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Xây dựng mới MV 480-477HN (Từ trụ 26A, tuyến 477HN - 25B, tuyến 480HN)	Từ trụ 26A, tuyến 477HN - 25B, tuyến 480HN	Cô lập tuyến 475HN-480HN-477HN	15,510	13017	DTXD
73	27/08/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Xây dựng mới lưới trung thế 3P-22kV và TBA cấp điện các trường nội trú Hồng Ngự	Tại trụ 63/7 tuyến 477HN	Cắt 03LBFCO NR 479-7HN/63/1.D6 trụ 63/1 tuyến 479HN	563	1627	DTXD
74	07/09/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Sửa chữa lưới trung thế 3 pha 22kV tuyến 474HN (từ trụ 35 161)	Từ trụ từ trụ 35 đến 161 tuyến 474HN	Cô lập tuyến 473HN-474HN	4,361	6508	SCL
75	14/09/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Sửa chữa lưới trung thế 3 pha 22kV tuyến 475HN (từ trụ 1 42). Sửa chữa lưới trung thế 3 pha 22kV tuyến 480HN (từ trụ 1 40)	Từ trụ 1 đến 42 tuyến 475HN và từ trụ 1 đến 40 tuyến 480HN	Cô lập tuyến 475HN-480HN	4,162	8135	SCL
76	05/10/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Lắp LA đường dây	Tại trụ 42, 45 tuyến 472HN, trụ 36, 37, 38, 39, 63A tuyến 471HN	Cô lập Tuyến 472HN-471HN	1,535	3254	SCTX

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
77	23/10/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Lắp LA đường dây	Tại trụ 38/114, 38/115, 38/115/2 tuyến 477HN	Cắt 03DS 477-7HN/38/101.D6 CDC Bình Thạnh trụ 38/101 Tuyến 477HN	1,980	3254	SCTX
78	02/11/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Sửa chữa lưới trung thế NR Võ Văn Kiệt	Từ trụ 33/7/1 đến 33/7/14 tuyến 477HN	Cắt 03LBFCO NR Võ Văn Kiệt 477-7HN/33/7/1.D6 trụ 33/7/1 tuyến 477HN	622	1627	SCL
79	09/11/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Sửa chữa lưới trung thế NR Hai Bà Trưng	Từ trụ 33/15/1 đến 33/15/5 tuyến 477HN	Cắt 03LBFCO NR Hai Bà Trưng 477-7HN/33/15/1.D6 trụ 33/15/1 tuyến 477HN	330	1627	SCL
80	16/11/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Sửa chữa lưới trung thế NR Nhà Máy Nước	Từ trụ 22/1 đến 22/8 tuyến 480HN	Cắt 03LBFCO NR Chu Văn An 480-7HN/22/1.D6 trụ 22/1 tuyến 480HN	905	1627	SCL
81	23/11/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Sửa chữa lưới trung thế NR Trương Định	Từ trụ 30 đến 30/6 tuyến 477HN	Cắt 03LBFCO NR Trương Định 477-7HN/30.D6 trụ 30 tuyến 477HN	277	1627	SCL
82	07/12/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Vệ sinh trạm Trần Phú	Tại trụ 19 tuyến 474HN	Cắt CB+03FCO trạm Trần Phú tại trụ 19 tuyến 474HN	335	592	SCTX
83	08/12/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Vệ sinh trạm UB Huyện	Tại trụ 23 tuyến 474HN	Cắt CB+03FCO trạm UB Huyện tại trụ 23 tuyến 474HN	42	296	SCTX
84	09/12/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Vệ sinh trạm Chợ Mới	Tại trụ 30/6 tuyến 474HN	Cắt CB+03FCO trạm Chợ Mới tại trụ 30/6 tuyến 474HN	123	769	SCTX
85	14/12/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Vệ sinh trạm Lê Lợi	Tại trụ 33/10A tuyến 477HN	Cắt CB+03FCO trạm Lê Lợi tại trụ 33/10A tuyến 477HN	111	651	SCTX
86	16/12/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Vệ sinh trạm Nguyễn Văn Linh	Tại trụ 33/6A/2 tuyến 477HN	Cắt CB+03FCO trạm Nguyễn Văn Linh tại trụ 33/6A/2 tuyến 477HN	161	710	SCTX
87	17/12/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Vệ sinh trạm Nguyễn Thị Minh Khai	Tại trụ 33/11A/1 tuyến 477HN	Cắt CB+03FCO trạm Nguyễn Thị Minh Khai tại trụ 933/11A/1tuyến 477HN	85	592	SCTX
88	21/12/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Vệ sinh trạm Cơ Khí	Tại trụ 10 tuyến 475HN	Cắt CB+03FCO trạm Cơ Khí tại trụ 10 tuyến 475HN	355	651	SCTX
89	22/12/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Vệ sinh trạm Nguyễn Huệ	Tại trụ 33/1 tuyến 477HN	Cắt CB+03FCO trạm Nguyễn Huệ tại trụ 33/1 tuyến 477HN	257	532	SCTX
90	27/12/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Vệ sinh trạm BX Tân Hồng	Tại trụ 33/7 tuyến 477HN	Cắt CB+03FCO trạm BX Tân Hồng tại trụ 33/7 tuyến 477HN	186	710	SCTX
91	27/12/2027	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện lực Hồng Ngự	Vệ sinh trạm Hai Bà Trưng	Tại trụ 33/15 tuyến 477HN	Cắt CB+03FCO trạm Hai Bà Trưng tại trụ 33/15 tuyến 477HN	220	769	SCTX

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
Điện lực Tân Hồng											
1	06/01/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Vệ sinh trạm Ngã Tư Tân Hồng	Tại trụ 133 PĐ 478-7THo/130.D7 tuyến 478THo	Cắt CB+03FCO trạm Ngã Tư Tân Hồng Tại trụ 238 PĐ 472-12A.HN tuyến 472HN	231	1755	SCTX 2027
2	08/01/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Vệ sinh trạm Chợ Mới Tân Hồng	Tại trụ 125 PĐ 476-2THo/120.D7 tuyến 476THo	Cắt CB+03FCO trạm Chợ Mới Tân Hồng Tại trụ 125 PĐ 476-2THo/120.D7 tuyến 476THo	211	1305	SCTX 2027
3	13/01/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Vệ sinh trạm Cầu Đúc	Tại trụ 125 PĐ 476-2THo/50.D7 tuyến 476THo	Cắt CB+03FCO trạm Cầu Đúc Tại trụ 125 PĐ 476-2THo/50.D7 tuyến 476THo	142	1611	SCTX 2027
4	14/01/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Vệ sinh trạm Chợ cũ Tân Hồng	Tại trụ 70/5 NR 476-7THo/70.D7 tuyến 476THo	Cắt CB+03FCO trạm Chợ cũ Tân Hồng Tại trụ 70/5 NR 476-7THo/70.D7 tuyến 476THo	212	1215	SCTX 2027
5	15/01/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Gia cường mối nối trung thế	Từ trụ 249/8 đến trụ 249/90 NR 476-THo/249/4.D7 tuyến 476THo	Cắt LBS+03DS NR 476-THo/249/4.D7 tại trụ 249/4 tuyến 476THo	1195	6804	SCTX 2027
6	19/01/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Vệ sinh trạm UB Huyện Tân Hồng	Tại trụ 61 PĐ 476-2THo/50.D7 tuyến 476THo	Cắt CB+03FCO trạm UB Huyện Tân Hồng Tại trụ 61 PĐ 476-2THo/50.D7 tuyến 476THo	88	1395	SCTX 2027
7	22/01/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Vệ sinh trạm TT Sa Rài 2	Tại trụ 83 PĐ 476-2THo/50.D7 tuyến 476THo	Cắt CB+03FCO trạm TT Sa Rài 2 Tại trụ 83 PĐ 476-2THo/50.D7 tuyến 476THo	82	1314	SCTX 2027
8	26/01/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Dựng trụ dậm trung thế, thay sứ treo, thay ốp đà	Từ trụ 278/38 đến trụ 278/75 NR 476THo/278/3B.D7 tuyến 476THo	Cắt LBS+03DS NR 476THo/278/3B.D7 tại trụ 278/3B tuyến 476THo	3777	13077	SCTX 2027
9	29/01/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Gia cường mối nối, thay sứ treo, khắc phục ốp đà bị hở	Từ trụ 125/74/8 đến trụ 125/74/67 NR 474THo/125/74/8.D7 tuyến 474THo	Cắt LBS NR 474THo/125/74/8.D7 tại trụ 125/74/8, Cắt 03DS NR 474-2THo/125/74/7.D7 tại trụ 125/74/7 tuyến 474THo, Cắt 03DS NR 472-7THo/202/2.D7 tại trụ 202/2 tuyến 472THo	636	5175	SCTX 2027
10	17/02/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Cải tạo, XDM lưới trung, hạ thế và TBA NR Quốc lộ 30 cũ	Từ trụ 252/88/2 đến trụ 252/88/38 NR 476-7THo/252/88/1.D7 tuyến 476THo	Cắt 03LBFCO NR 476-7THo/252/88/1.D7 tại trụ 252/88/1 tuyến 476THo	464	2268	ĐTXD 2027

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
11	19/02/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Cải tạo, XDM lưới trung, hạ thế và TBA Tập thể Cây Dương 1	Tại trụ 215A PĐ 480-7THo/162.D7 tuyến 480THo	Cắt 03DS PĐ 480-7THo/162.D7 tại trụ 162 tuyến 480THo (chuyển nguồn NR 480-7THo/265/1.D7 nhận điện tuyến 476THo)	3,516	28188	ĐTXD 2027
12	23/02/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Vệ sinh trạm, thí nghiệm định kỳ trạm CDC Bến đò Đuôi Tôm	Tại trụ 182/4/11 NR 476-7THo/182/4/1.D7 tuyến 476THo	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm CDC Bến đò Đuôi Tôm Tại trụ 182/4/11 NR 476-7THo/182/4/1.D7 tuyến 476THo	48	234	SCTX 2027
13	23/02/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Vệ sinh trạm, Thí nghiệm định kỳ trạm Giồng Nhỏ 2	Tại trụ 318/14 NR 474-7THo/318.D7 tuyến 474THo	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm Giồng Nhỏ 2 Tại trụ 318/14 NR 474-7THo/318.D7 tuyến 474THo	17	171	SCTX 2027
14	25/02/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Cải tạo, XDM Lưới trung, hạ thế và TBA NR Trường tiểu học Thông Bình	Từ trụ 279/31A đến trụ 279/31A/17 NR 476-7THo/279/1.D7 tuyến 476THo	Cắt 03LBFCO NR 476-7THo/279/1.D7 tại trụ 279/1 tuyến 476THo	455	945	ĐTXD 2027
15	03/03/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay trụ nghiêng lắp đà cơi cơi, thay sứ cũ vận hành lâu năm	Từ trụ 189/58/29 đến trụ 189/58/28 NR 476-7THo/189/58/47.D7 tuyến 476THo	Cắt 03 LBFCO NR 476-7THo/189/58/1.D7 tại trụ 189/58/1 tuyến 476THo	400	3105	SCL 2027
16	05/03/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Lắp đà cơi, dựng trụ dậm trung thế	Từ trụ 266/39 đến trụ 266/58 NR 478-7THo/266/2.D7 tuyến 478THo	Cắt 03LBFCO NR 478-7THo/266/2.D7 tại trụ 266/2 tuyến 478THo.	1289	7704	SCTX 2027
17	09/03/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay sứ treo thủy tinh bằng sứ Polymer	Từ trụ 125/77 đến trụ 125/156 NR 474THo/125/8.D7 tuyến 474THo	Cắt LBS+03DSNR 474THo/125/8.D7 tại trụ 125/8 tuyến 474THo, Cắt REC+03DS PĐ 472THo/120.D7 tại trụ 120 tuyến 472THo	2215	11169	SCTX 2027
18	11/03/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Vệ sinh trạm, Thí nghiệm định kỳ trạm TDC Tân Thành - Lò Gạch 1	Tại trụ 278/9/33 NR 476-7THo/278/9.D7 tuyến 476THo	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm TDC Tân Thành - Lò Gạch 1 Tại trụ 278/9/33 NR 476-7THo/278/9.D7 tuyến 476THo	79	270	SCTX 2027
19	11/03/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Vệ sinh trạm, thí nghiệm định kỳ trạm CDC Gáo Lồng Đèn 2	Tại trụ 119/9 NR 472-7THo/119/2.D7 tuyến 472THo	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm CDC Gáo Lồng Đèn 2 Tại trụ 119/9 NR 472-7THo/119/2.D7 tuyến 472THo	117	378	SCTX 2027

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
20	12/03/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Lưới trung thế NR Bơm Tân Hòa	Từ trụ 265/18/22 đến trụ 265/18/27 NR 480-7THo/265/18/2.D7 tuyến 480THo	Cắt 03LBFCO NR 480-7THo/265/18/2.D7 tại trụ 265/18/2 tuyến 480THo	456	6183	ĐTXD 2027
21	16/03/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Cải tạo, nâng cấp Lưới trung, hạ thế và TBA NR CDC Kinh Cụt	Từ trụ 260/74 đến trụ 260/74/5 NR 478-7THo/260/73.D7 tuyến 478THo	Cắt 03LBFCO NR 478-7THo/260/73.D7 tại trụ 260/73 tuyến 478THo	357	1674	ĐTXD 2027
22	18/03/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Cải tạo, nâng cấp Lưới trung, hạ thế và TBA NR Tham bua	Từ trụ 278/106/23 đến trụ 278/106/23/2 NR 476-7THo/278/106.D7 tuyến 476THo	Cắt 03LBFCO NR 476-7THo/278/106.D7 tại trụ 278/106 tuyến 476THo	493	1863	ĐTXD 2027
23	23/03/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay giáp buộc trung thế, chụp kẹp quai, gọt dây bọc tạo vị trí tiếp đất	Từ trụ 3 đến trụ 119 tuyến 476THo	Cô lập tuyến 476THo (Chuyển tải PĐ 476-2THo/120.D7 nhận điện tuyến 474THo	2379	13815	SCTX 2027
24	25/03/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Cải tạo, XDM Lưới trung, hạ thế và TBA NR Trường Tiểu học Bình Phú 1	Từ trụ 148 đến trụ 148/2 PĐ 480THo/135.D7 tuyến 480THo	Cắt MC+03DS PĐ 480THo/135.D7 tại trụ 135 tuyến 480THo (chuyển nguồn NR 480-7THo/265/1.D7 nhận điện tuyến 476THo)	3,312	26883	ĐTXD 2027
25	27/03/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay trụ nghiêng lắp đà cơi cơi, thay sứ cũ vận hành lâu năm	Từ trụ 189/58/2 đến trụ 189/58/28 NR 476-7THo/189/58/1.D7 tuyến 476THo	Cắt 03 LBFCO NR 476-7THo/189/58/1.D7 tại trụ 189/58/1 tuyến 476THo	400	3105	SCL 2027
26	31/03/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Vệ sinh trạm, thí nghiệm định kỳ trạm Cầu Sa Rài	Tại trụ 153/13 NR 476-7THo/153/1.D7 tuyến 476THo	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm Cầu Sa Rài Tại trụ 153/13 NR 476-7THo/153/1.D7 tuyến 476THo	149	405	SCTX 2027
27	31/03/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Vệ sinh trạm, thí nghiệm định kỳ trạm Cầu Đường	Tại trụ 157 PĐ 476-2THo/151.D7 tuyến 476THo	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm Cầu Đường Tại trụ 157 PĐ 476-2THo/151.D7 tuyến 476THo	39	225	SCTX 2027
28	02/04/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Nâng cao lưới điện, sửa trụ nghiêng	Từ trụ129/64/48 đến trụ 129/64/82 NR 480-7THo/129/64/1.D7 tuyến 480THo	Cắt 03LBFCO NR 480-7THo/129/64/1.D7 tại trụ 129/64/1 tuyến 480THo.	945	9072	SCTX 2027
29	06/04/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Nâng cấp Lưới hạ thế và TBA Quốc Lộ 30A	Từ trụ 178 đến trụ 191 PĐ 478-7THo/130.D7 tuyến 478THo	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm Quốc Lộ 30A tại trụ 224 tuyến 478THo	104	297	ĐTXD 2027

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
30	08/04/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Cải tạo, nâng cấp Lưới trung, hạ thế và TBA NR Sa Rài 5	Từ trụ 144/39A đến trụ 144/39A/6 NR 474-7THo/144/3.D7 tuyến 474THo	Cắt 03LBFCO NR 474-7THo/144/3.D7 tại trụ 144/3 tuyến 474THo	374	2916	ĐTXD 2027
31	10/04/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Cải tạo, nâng cấp Lưới trung, hạ thế và TBA TDC Cửa khẩu Dinh Bà	Từ trụ 68 đến trụ 86 NR 480-7THo/241/17A/1.D7 tuyến 480THo	Cắt 03 LBFCO NR 480-7THo/241/17A/1.D7 tại trụ 58 tuyến 480THo	239	783	ĐTXD 2027
32	13/04/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Cải tạo, nâng cấp Lưới trung, hạ thế và TBA Ngã Ba Cây Dương	Từ trụ 241/1A đến trụ 241/7 NR 480-7THo/241/1.D7 tuyến 480THo	Cắt 03LBFCO NR 480-7THo/241/1.D7 tại trụ 241/1 tuyến 480THo	630	2916	ĐTXD 2027
33	15/04/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Cải tạo, nâng cấp Lưới trung, hạ thế và TBA KDC Thông Bình	Từ trụ 474 đến trụ 474/5 PĐ 476-7THo/335.D7 tuyến 476THo	Cắt 03 LBFCO PĐ 476-7THo/335.D7 tại trụ 335 tuyến 476THo	1,330	7605	ĐTXD 2027
34	16/04/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Cải tạo, nâng cấp Lưới trung, hạ thế và TBA NR CDC Bắc Trang	Từ trụ 193/69 đến trụ 193/69/5 NR 478-7THo/193/69.D7 tuyến 478THo	Cắt 03LBFCO NR 478-7THo/193/1.D7 tại trụ 193/1 tuyến 478THo	777	7704	ĐTXD 2027
35	20/04/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Cải tạo, nâng cấp, XDM lưới trung, hạ thế và TBA NR Cái Cái - UB Thông Bình	Từ trụ 279/2 đến trụ 279/40 NR 476-7THo/279/1.D7 tuyến 476THo	Cắt 03LBFCO NR 476-7THo/279/1.D7 tại trụ 279/1 tuyến 476THo	490	1404	ĐTXD 2027
36	22/04/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	XDM Lưới trung, hạ thế và TBA Tân Thành - Tây Ninh	Từ trụ 278/9/44 đến trụ 278/9/44 NR 476-7THo/278/9.D7 tuyến 476THo	Cắt 03LBFCO NR 476-7THo/278/9.D7 tại trụ 278/9 tuyến 476THo	572	2583	ĐTXD 2027
37	23/04/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Vệ sinh trạm, thí nghiệm định kỳ trạm Hoàng Việt 1	Tại trụ 243 PĐ 474-7THo/219.D7 tuyến 474THo	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm Hoàng Việt 1 Tại trụ 243 PĐ 474-7THo/219.D7 tuyến 474THo	171	504	SCTX 2027
38	27/04/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	XDM Lưới trung thế, cải tạo nâng cấp lưới hạ thế và TBA TT Tân Bảnh	Từ trụ 147/3 đến trụ 147/3/12 NR 474-7THo/147.D7 tuyến 474THo	Cắt 03LBFCO NR 474-7THo/147.D7 tại trụ 147 tuyến 474THo	625	1908	ĐTXD 2027
39	28/04/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay trụ nghiêng lắp đà cơi cơi, thay sứ cũ vận hành lâu năm	Từ trụ 189/58 đến trụ 189/58/2, 189/58/48 NR 476-7THo/189/58/48.D7 tuyến 476THo	Cắt 03 LBFCO NR 476-7THo/189/30.D7 tại trụ 189/30 tuyến 476THo, Cắt 03 LBFCO NR 476-7THo/249/46.D7 tại trụ 249/46 tuyến 476THo	1429	7857	SCL 2027

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
40	05/05/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Đấu nối NR trung thế, gia cường mối nối, di dời 03LBFCO	Từ trụ 260/35 đến trụ 260/73 NR 478-7THo/260.D7 tuyến 478THo	Cắt 03LBFCO NR 478-7THo/260.D7 tại trụ 260 tuyến 478THo.	803	10818	SCTX 2027
41	07/05/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	XDM Lưới trung thế và TBA Trường phổ thông nội trú TH-THCS Tân Hồng	Từ trụ 197A đến trụ 197A/2 PĐ 480THo/135.D7 tuyến 480THo	Cắt MC+03DS PĐ 480THo/135.D7 tại trụ 135 tuyến 480THo (chuyển nguồn NR 480-7THo/265/1.D7 nhận điện tuyến 476THo)	3,312	28935	ĐTXD 2027
42	11/05/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	XDM Lưới trung thế, cải tạo nâng cấp lưới hạ thế và TBA Đồn Biên Phòng 905	Từ trụ 252/88/46 đến trụ 252/88/46/2 NR 476-7THo/252/88/1.D7 tuyến 476THo	Cắt 03LBFCO NR 476-7THo/252/88/1.D7 tại trụ 252/88/1 tuyến 476THo, Cắt 03 LBFCO PĐ 476-7THo/335.D7 tại trụ 335 tuyến 476THo	1,797	14085	ĐTXD 2027
43	13/05/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	XDM Lưới trung thế, cải tạo nâng cấp lưới hạ thế và TBA CDC Dinh Bà	Từ trụ 313/1 đến trụ 313/6 PĐ 480THo/266.D7 tuyến 480THo	Cắt MC+03DS PĐ 480THo/266.D7 tại trụ 266 tuyến 480THo	950	11988	ĐTXD 2027
44	15/05/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	XDM Lưới trung thế và TBA NR Trung đoàn 320	Từ trụ 125/74/69A đến trụ 125/74/69A NR 474THo/125/74/8.D7 tuyến 474THo	Cắt LBS NR 474THo/125/74/8.D7 tại trụ 125/74/8, cắt 03 DS NR 474THo/125/74/7.D7 tại trụ 125/74/7 tuyến 474THo, cắt 03 DS NR 472-7THo/202/2.D7 tại trụ 202/2 tuyến 472THo	613	4095	ĐTXD 2027
45	18/05/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	XDM Lưới trung thế và TBA Trường phổ thông nội trú TH-THCS Tân Thành	Từ trụ 252/88/21A đến trụ 252/88/21A/2 NR 476-7THo/252/88/1.D7 tuyến 476THo	Cắt 03LBFCO NR 476-7THo/252/88/1.D7 tại trụ 252/88/1 tuyến 476THo	464	2493	ĐTXD 2027
46	20/05/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Cải tạo, XDM Lưới trung thế NR Bắc Trang nối tuyến	Từ trụ 193/106 đến trụ 103/106/3 NR 478-7THo/193/46.D7 tuyến 478THo, tại trụ 224 tuyến 474THo	Cắt 03LBFCO NR 478-7THo/193/46.D7 tại trụ 193/46 tuyến 478THo, cắt LBS+03DS NR 474THo/125/8.D7 tại trụ 125/8 tuyến 474THo	4,949	29286	ĐTXD 2027
47	22/05/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Cải tạo, XDM lưới trung, hạ thế và TBA NR Quốc lộ 30 cũ	Từ trụ 252/88 đến trụ 252/88/38 NR 476-7THo/252/88/1.D7 tuyến 476THo	Cắt 03LBFCO NR 476-7THo/252/86.D7 tại trụ 252/86 tuyến 476THo	803	6903	ĐTXD 2027
48	25/05/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	XDM Lưới trung thế và TBA Trường phổ thông nội trú TH-THCS Tân Hộ Cơ	Từ trụ 197A đến trụ 197A/2 PĐ 476-2THo/151.D7 tuyến 476THo	Cắt 03DS PĐ 476-2THo/151.D7 tại trụ 151 tuyến 476THo (chuyển nguồn PĐ 476-7THo/222.D7 nhận điện tuyến 474THo)	2,789	12132	ĐTXD 2027

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
49	27/05/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Cải tạo, XDM Lưới trung, hạ thế và TBA NR Chùa Đông An	Từ trụ 337 đến trụ 337/9 PĐ 480-7THo/162.D7 tuyến 480THo	Cắt 03DS PĐ 480-7THo/162.D7 tại trụ 162 tuyến 480THo (chuyển nguồn NR 480-7THo/265/1.D7 nhận điện tuyến 476THo)	3,516	28890	ĐTXD 2027
50	29/05/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay giáp buộc trung thế, chụp kẹp quai, gọt dây bọc tạo vị trí tiếp đất	Từ trụ 3 đến trụ 118 tuyến 472THo và 474THo	Cô lập tuyến 472THo và tuyến 474THo (Chuyển tải PĐ 472THo/120.D7 nhận điện tuyến 474TN, PĐ 474THo/95.D7 nhận điện tuyến 475TN)	923	5724	SCTX 2027
51	10/06/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Cải tạo, nâng cấp, XDM lưới trung, hạ thế và TBA NR Cái Cái - UB Thông Bình	Từ trụ 279 đến trụ 279/40 NR 476-7THo/279/1.D7 tuyến 476THo	Cắt 03LBFCO PĐ 476-7THo/251.D7 tại trụ 251 tuyến 476THo (chuyển tải NR 476-2THo/278/3.D7 nhận điện tuyến 474THo)	4,338	32913	ĐTXD 2027
52	16/06/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Tháo gở LBS NR476THo/252/2.D7	Tại trụ 252/2 NR 476THo/252/2.D7 tuyến 476THo	Cắt 03LBFCO NR 476-2THo/252/1C.D7 tại trụ 252/1C tuyến 476THo	1339	12915	SCTX 2027
53	23/06/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Cải tạo, nâng cấp lưới hạ thế và TBA Quốc Lộ 30C	Từ trụ 220 đến trụ 230 PĐ 478-7THo/130.D7 tuyến 478THo	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm Quốc Lộ 30C trụ 151 PĐ 478-7THo/130.D7 tuyến 478THo	102	333	ĐTXD 2027(Bổ sung)
54	25/06/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Cải tạo, nâng cấp lưới hạ thế và TBA Bửng Năm Hăng	Tại trụ 252/78/1/6T NR 476-7THo/252/78/1/1T.D7 tuyến 476THo	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm Bửng Năm Hăng Tại trụ 252/78/1/6T NR 476-7THo/252/78/1/1T.D7 tuyến 476THo	52	315	ĐTXD 2027(Bổ sung)
55	07/07/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Cải tạo, nâng cấp lưới hạ thế và TBA Ngã Tư Tân Hồng	Tại trụ 238 PĐ 472-12A.HN tuyến 472HN	Cắt CB+03FCO trạm Ngã Tư Tân Hồng Tại trụ 238 PĐ 472-12A.HN tuyến 472HN	231	1782	ĐTXD 2027(Bổ sung)
56	14/07/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Cải tạo, nâng cấp lưới hạ thế và TBA Chợ Mới Tân Hồng	Tại trụ 125 PĐ 476-2THo/120.D7 tuyến 476THo	Cắt CB+03FCO trạm Chợ Mới Tân Hồng Tại trụ 125 PĐ 476-2THo/120.D7 tuyến 476THo	211	1215	ĐTXD 2027(Bổ sung)
57	17/07/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Cải tạo, XDM Lưới trung, hạ thế và TBA PĐ Kinh Thống Nhất	Từ trụ 193 đến trụ 271 PĐ 478-7THo/130.D7 tuyến 478THo	Cắt 03DS PĐ 478-7THo/130.D7 tại trụ 130 tuyến 478THo, Cắt REC+03DS PĐ 480THo/129/2.D7 tại trụ 192/2 tuyến 480THo	4,646	27927	ĐTXD 2027(Bổ sung)

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
58	22/07/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Cải tạo, nâng cấp lưới hạ thế và TBA Cầu Bắc Trang	Từ trụ 203 đến trụ 212 PĐ 478-7THo/130.D7 tuyến 478THo	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm Cầu Bắc Trang trụ 185 PĐ 478-7THo/130.D7 tuyến 478THo	68	288	ĐTXD 2027(Bổ sung)
59	23/07/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Đấu nối NR trung thế, gia cường mối nối	Từ trụ 265/2 đến trụ 265/20 NR 480-7THo/265/1.D7 tại trụ 265/1 tuyến 480THo	Cắt 03LBFCO NR 480-7THo/265/1.D7 tại trụ 265/1 tuyến 480THo.	1672	9909	SCTX 2027
60	28/07/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Cải tạo, nâng cấp lưới hạ thế và TBA Bến đò Chiến Thắng	Từ trụ 278/35 đến trụ 278/55 NR 476THo/278/3B.D7 tuyến 476THo	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm Bến đò Chiến Thắng trụ 278/44 NR 476THo/278/3B.D7 tuyến 476THo	136	387	ĐTXD 2027(Bổ sung)
61	06/08/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	XDM lưới trung thế, cải tạo, nâng cấp lưới hạ thế và TBA Tân Công Chí 2	Tại trụ 193/95 NR 478-7THo/193/46.D7 tuyến 478THo	Cắt 03LBFCO NR 478-7THo/193/46.D7 tại trụ 193/46 tuyến 478THo	156	396	ĐTXD 2027(Bổ sung)
62	11/08/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Cải tạo, nâng cấp lưới hạ thế và TBA Trường tiểu học Tân Công Chí 3	Từ trụ 129/64/71 đến trụ 129/64/85 NR 480-7THo/129/64/1.D7 tuyến 480THo	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm Trường tiểu học Tân Công Chí 3 trụ 129/64/79 NR 480-7THo/129/64/1.D7 tuyến 480THo	88	270	ĐTXD 2027(Bổ sung)
63	18/08/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Cải tạo, XDM Lưới trung, hạ thế và TBA TDC Cây Dương và TDC Cây Dương 2	Từ trụ 215 đến trụ 238 PĐ 480-7THo/162.D7 tuyến 480THo	Cắt 03DS PĐ 480-7THo/162.D7 tại trụ 162 tuyến 480THo (chuyển nguồn NR 480-7THo/265/1.D7 nhận điện tuyến 476THo)	3,516	28890	ĐTXD 2027(Bổ sung)
64	20/08/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay LBS thành 03LBFCO	Tại trụ 252/182 NR 476-7THo/252/148.D7 tuyến 476THo	Cắt 03LBFCO NR 476-7THo/252/148.D7 tại trụ 252/182 tuyến 476THo, Cắt LBS+03DS PĐ 480THo/266.D7 tại trụ 266 tuyến 480THo	958	5877	SCTX 2027
65	28/08/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Cải tạo, XDM Lưới trung, hạ thế và TBA PĐ Kinh Thống Nhất	Từ trụ 193 đến trụ 271 PĐ 478-7THo/130.D7 tuyến 478THo	Cắt 03DS PĐ 478-7THo/130.D7 tại trụ 130 tuyến 478THo, Cắt REC+03DS PĐ 480THo/129/2.D7 tại trụ 192/2 tuyến 480THo	4,646	27927	ĐTXD 2027(Bổ sung)
66	11/09/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay sứ treo, lắp thiết bị chống rơi dây	Từ trụ 129 đến trụ 129/3 PĐ 480THo/129/2.D7 tuyến 480THo	Cắt 03DS PĐ 480-7THo/127.D7 tại trụ 127 tuyến 480THo, Cắt MC+03DS PĐ 478THo/126.D7 tại trụ 126 tuyến 478THo, Cắt MC+03DS PĐ 476THo/120.D7 tại trụ 120 tuyến 476TH	5516	21798	chuyển tải PĐ 480THo/135.D7 và PĐ 476-2THo/151.D7 nhận điện tuyến 474THo

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
67	15/09/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	XDM lưới trung thế, cải tạo, nâng cấp lưới hạ thế và TBA CDC Dự Án	Từ trụ 260/42 đến trụ 260/46 NR 478-7THo/260.D7 tuyến 478THo	Cắt 03LBFCO NR 478-7THo/260.D7 tại trụ 260 tuyến 478THo.	803	3483	ĐTXD 2027(Bổ sung)
68	17/09/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Cải tạo lưới hạ thế và TBA Chợ Tân Hộ Cơ	Tại trụ 265/20 NR 480-7THo/265/1.D7 tuyến 480THo	Cắt CB+03FCO+tháo hotline trạm Chợ Tân Hộ Cơ Tại trụ 265/20 NR 480-7THo/265/1.D7 tuyến 480THo	220	945	ĐTXD 2027(Bổ sung)
69	23/09/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Cải tạo lưới hạ thế và TBA Chợ Giồng Găng 4	Tại trụ 147/2/4 NR 474-7THo/147/2A.D7 tuyến 474THo	Cắt CB+03FCO+tháo hotline trạm Chợ Giồng Găng 4 Tại trụ 147/2/4 NR 474-7THo/147/2A.D7 tuyến 474THo	140	801	ĐTXD 2027(Bổ sung)
70	29/09/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Cải tạo, XDM Lưới trung, hạ thế và TBA PĐ Kinh Thống Nhất	Từ trụ 193 đến trụ 271 PĐ 478-7THo/130.D7 tuyến 478THo	Cắt 03DS PĐ 478-7THo/130.D7 tại trụ 130 tuyến 478THo, Cắt REC+03DS PĐ 480THo/129/2.D7 tại trụ 192/2 tuyến 480THo	4,646	27927	ĐTXD 2027(Bổ sung)
71	08/10/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Lắp chống sét, thay ốp đà	Từ trụ 270 đến trụ 323 PĐ 480THo/266.D7 tuyến 480THo	Cắt LBS+03DS PĐ 480THo/266.D7 tại trụ 266 tuyến 480THo.	957	5922	SCTX 2027
72	12/10/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Cải tạo lưới hạ thế và TBA Giồng Găng 6	Tại trụ 163/10 NR 474-7THo/163/1.D7 tuyến 474THo	Cắt CB+03FCO+tháo hotline trạm Giồng Găng 6 Tại trụ 163/10 NR 474-7THo/163/1.D7 tuyến 474THo	67	738	ĐTXD 2027(Bổ sung)
73	15/10/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Cải tạo, XDM Lưới trung, hạ thế và TBA Hoàng Việt 1, 2, 3	Từ trụ 226 đến trụ 243 PĐ 474THo/219.D7 tuyến 474THo	Cắt 03LBFCO PĐ PĐ 474THo/219.D7 tại trụ 219 tuyến 474THo	1186	9009	ĐTXD 2027(Bổ sung)
74	20/10/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Cải tạo, XDM Lưới trung, hạ thế và TBA Phước Xuyên 1, 3, 5, 7	Từ trụ 300 đến trụ 346 PĐ 474THo/288.D7 tuyến 474THo	Cắt 03LBFCO PĐ PĐ 474THo/288.D7 tại trụ 288 tuyến 474THo	1475	4131	ĐTXD 2027(Bổ sung)
75	22/10/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Cải tạo, nâng cấp Lưới trung, hạ thế và TBA Bắc Trang 1, 3, 4, 5	Từ trụ 193/20 đến trụ 193/51 NR 478-7THo/193/1.D7 tuyến 478THo	Cắt 03LBFCO NR 478-7THo/193/1.D7 tại trụ 193/1 tuyến 478THo	776	7704	ĐTXD 2027(Bổ sung)
76	26/10/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay LBFCO, Thay sứ treo thủy tinh bằng sứ Polymer	Từ trụ 220 đến trụ 354 PĐ 474THo/219.D7 tuyến 474THo	Cắt 03LBFCO PĐ 474THo/219.D7 tại trụ 219 tuyến 474THo	2661	11916	SCTX 2027
77	05/11/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay giáp buộc trung thế, chụp kẹp quai, gọt dây bọc tạo vị trí tiếp đất	Từ trụ 2 đến trụ 124 tuyến 478THo và tuyến 480THo	Cô lập tuyến 478THo và tuyến 480THo	1260	4275	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
78	12/11/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Cải tạo, XDM Lưới trung, hạ thế và TBA PĐ Kinh Thống Nhất	Từ trụ 193 đến trụ 271 PĐ 478-7THo/130.D7 tuyến 478THo	Cắt 03DS PĐ 478-7THo/130.D7 tại trụ 130 tuyến 478THo, Cắt REC+03DS PĐ 480THo/129/2.D7 tại trụ 192/2 tuyến 480THo	4,646	27927	ĐTXD 2027(Bổ sung)
79	18/11/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay sứ treo thủy tinh bằng sứ Polymer	Từ trụ 129 đến trụ 218 PĐ 474THo/128.D7 tuyến 474THo	Cắt LBS+03DS PĐ 474THo/128.D7 tại trụ 128 tuyến 474THo (chuyển tải PĐ 474-7THo/219.D7 nhận điện tuyến 476THo)	2632	13779	SCTX 2027
80	18/11/2027	08:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay sứ treo thủy tinh bằng sứ Polymer	Từ trụ 281 đến trụ 399 PĐ 476-7THo/280.D7 tuyến 476THo	Cắt 03LBFCO PĐ 476-7THo/280.D7 tại trụ 280 tuyến 476THo	1817	8415	SCTX 2027
Điện lực Thường Thới Tiền											
1	01/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Vệ sinh trạm, tăng cường cáp xuất trạm Chợ Miễu AB (3x1P-50kVA)	Tại trụ 125/16 tuyến 475-HN	Cắt CB + 03FCO và tháo hotline trạm Chợ Miễu AB (3x1P-50kVA) tại trụ 125/16 tuyến 475-HN	280	911	SCTX
2	01/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Vệ sinh trạm, tăng cường cáp xuất trạm Bến đò đuôi Long Châu (3x1P-50kVA)	Tại trụ 125/37 tuyến 475-HN	Cắt CB + 03FCO và tháo hotline trạm Bến đò đuôi Long Châu (3x1P-50kVA) tại trụ 125/37 tuyến 475-HN	170	538	SCTX
3	01/2027	8:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 129 đến trụ 327 tuyến 480-HN và các nhánh rẽ phụ thuộc	- Không cắt điện	0		Bảo trì lưới điện
4	01/2027	8:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 01 đến trụ 104 tuyến 477-PC và các nhánh rẽ phụ thuộc	- Không cắt điện	0		Bảo trì lưới điện
5	01/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	XDM lưới trung, hạ thế và TBA Long Thuận 4, Nâng cấp TBA từ (1P-167kVA+1P-37,5kVA) lên 3P-250kVA	Tại trụ 101 tuyến 477-PC	Cắt LBS 477PC/80.D8 + 03DS 477-1PC/80.D8 trụ 80 tuyến 477PC Cắt REC 477PC/136.D8 + 03DS 477-1PC/136.D8 trụ 136 tuyến 477-PC	2435	5857	ĐTXD
6	01/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Xây dựng mới TBA 3P-160kVA lưới hạ thế và TBA Làng Nghề nối dài	Tại trụ 167/15/11 tuyến 475-HN	Cắt 03 LBFCO 475-7HN/167/15/1.D8 PĐ MƯƠNG KINH 1 tại trụ 167/15/1 tuyến 475-HN	872	2603	ĐTXD

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
7	01/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Dựng trụ BTLT 14m (ghép), XDM Lưới hạ thế và TBA Trường THCS Thường Phước, Nâng cấp lưới HTHH từ 1P-2D-220V lên 3P-3D-380V	Tại trụ 383/58 tuyến 479-HN	Cắt LBS 479HN/381.D8 PĐ Chợ Cửa Khẩu tại trụ 381 tuyến 479-HN - Cắt 03DS 479-7HN/382.D8 PĐ Chợ Cửa Khẩu tại trụ 382 tuyến 479-HN	1522	4230	ĐTXD
8	01/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Xây dựng mới TBA 3P-160kVA lưới hạ thế và TBA Mương Kinh nối dài	Tại trụ 167/15/10/13 tuyến 475-HN	Cắt 03 LBFCO 475-7HN/167/15/10.D8 PĐ MƯƠNG KINH 1 tại trụ 167/15/10 tuyến 475-HN	431	24	ĐTXD
9	01/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	XDM lưới trung thế và TBA Mương Út Gốc, TBA 3P-160kVA và lưới HTHH 3P-3D-380V	Tại trụ 201/4 tuyến 480-HN	Cắt 03 LBFCO 480-7HN/201.D8 NR Công An Hồng Ngự tại trụ 201 tuyến 480-HN	1	716	ĐTXD
10	01/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	XDM lưới trung thế và TBA Mương Sáu Đãi, TBA 3P-160kVA và lưới HTHH 3P-3D-380V	Tại trụ 202/4 tuyến 480-HN	Cắt 03 LBFCO 480-7HN/202.D8 NR Bệnh Viện Hồng Ngự tại trụ 202 tuyến 480-HN	1	793	ĐTXD
11	01/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Dựng trụ BTLT 14m (ghép) Xây dựng mới lưới trung thế 3P-22kV Long Phú Thuận và TBA, cải tạo lưới HTĐL 3P-4D-380V thành HTHH 3P-3D-380V	Tại trụ 7-9/124/2V,7-9/124/3Vtuyến 479-HN	Cắt REC 477PC/7-9/124.D8+ 03DS 477-1PC/7-9/124.D8 NR LONG PHÚ THUẬN tại trụ 7-9/124 tuyến 477-PC	13496	40026	ĐTXD
12	01/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Dựng trụ BTLT 14m (ghép) XDM Lưới trung, hạ thế và TBA UB Thường Phước 1A và TBA Ấp 3 TP1A, cải tạo lưới HTĐL 3P-4D-380V thành HTHH 3P-3D-380V	Tại trụ 299, 306 tuyến 480-HN	Cắt LBS 480HN/223.D8+ 03DS 480-2HN/223.D8 PĐ Lộ Cải Tiến tại trụ 223 tuyến 480-HN	4962	10413	ĐTXD
13	01/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Thay MBA vận hành lâu năm, bình dầu phụ chảy dầu, tiếng kêu bất thường trạm Chợ Cửa Khẩu 1 (2x1P-25kVA)	Tại trụ 380 tuyến 479-HN	- Cắt CB + FCO và tháo hotline trạm Chợ Cửa Khẩu 1 (2x1P-25kVA) tại trụ 380 tuyến 479-HN	56	396	SCTX

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
14	01/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Thí nghiệm định kỳ MBA, LA, FCO vận hành lâu năm trạm Chợ Long Thuận (1P-50kVA)	Tại trụ 12 tuyến 477-PC	- Cắt CB + FCO trạm Chợ Long Thuận (1P-50kVA) tại trụ 12 tuyến 477-PC	55	461	SCTX
15	01/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Thí nghiệm định kỳ MBA, LA, FCOvận hành lâu năm trạm Chợ Số 3 Long Hưng (1P-50kVA)	Tại trụ 16 tuyến 477-PC	- Cắt CB + FCO trạm Chợ Số 3 Long Hưng (1P-50kVA) tại trụ 16 tuyến 477-PC	54	509	SCTX
16	01/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Thí nghiệm định kỳ MBA, LA, FCOvận hành lâu năm trạm TDC Long Thuận 1 (3x1P-50kVA)	Tại trụ 22 tuyến 477-PC	- Cắt CB + 03FCO trạm TDC Long Thuận 1 (3x1P-50kVA) tại trụ 22 tuyến 477-PC	124	716	SCTX
17	01/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Hoán chuyển MBA, tăng cường cáp suất trạm Cầu Hòa Bình 2 (1P-100kVA)	Tại trụ 182A/5/6 tuyến 475-HN	- Cắt CB + FCO trạm Cầu Hòa Bình 2 (1P-100kVA) tại trụ 182A/5/6 tuyến 475-HN	113	769	SCTX
18	01/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Hoán chuyển MBA, tăng cường cáp suất trạm ĐT Nam Hang 2 (1P-100kVA)	Tại trụ 168A/16 tuyến 475-HN	- Cắt CB + FCO trạm ĐT Nam Hang 2 (1P-100kVA) tại trụ 168A/16 tuyến 475-HN	50	663	SCTX
19	01/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Hoán chuyển MBA, tăng cường cáp suất trạm Tập thể Phú Hòa A (3x1P-75kVA)	Tại trụ 3V/93 tuyến 477-PC	- Cắt CB + 03FCO trạm Tập thể Phú Hòa A (3x1P-75kVA) tại trụ 3V/93 tuyến 477-PC	288	923	SCTX
20	02/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Vệ sinh trạm, tăng cường cáp xuất trạm UB Long Khánh A (3x1P-50kVA)	Tại trụ 176 tuyến 475-HN	- Cắt CB + 03FCO và tháo hotline trạm UB Long Khánh A (3x1P-50kVA) tại trụ 176 tuyến 475-HN	228	858	SCTX
21	02/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Vệ sinh trạm, tăng cường cáp xuất trạm Chợ Long Thạnh A ND (3x1P-50kVA)	Tại trụ 171 tuyến 475-HN	- Cắt CB + 03FCO và tháo hotline trạm Chợ Long Thạnh A ND (3x1P-50kVA) tại trụ 171 tuyến 475-HN	101	781	SCTX
22	02/2027	8:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 01 đến trụ 196 tuyến 477-PC và các nhánh rẽ phụ thuộc	- Không cắt điện	0		Bảo trì lưới điện
23	02/2027	8:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 125/1 đến trụ 125/148 tuyến 475-HN và các nhánh rẽ phụ thuộc	- Không cắt điện	0		Bảo trì lưới điện

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
24	02/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Dựng trụ BTLT 14m (ghép) XDM Lưới trung, hạ thế và TBA Ấp 1 TP2, cải tạo lưới HTĐL 3P-4D-380V thành HTHH 3P-3D-380V	Tại trụ 321 tuyến 480-HN	Cắt LBS 480HN/299.D8+ 03DS 480-2HN/299.D8 PĐ Lộ Cải Tiến tại trụ 299 tuyến 480-HN	2166	4556	ĐTXD
25	02/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Dựng trụ BTLT 14m (ghép) XDM Lưới trung, hạ thế và trạm biến áp khu vực TDC Vượt lũ xã Phú Thuận B, cải tạo lưới HTĐL 3P-4D-380V thành HTHH 3P-3D-380V	Tại trụ 4/1, 4/1A tuyến 479-PC	- Cắt REC 479PC/258A/1.D8 PĐ CẦU CÁI VỪNG tại trụ 258A/1 tuyến 479-PC - Cắt 03DS 479-7PC/258A/3.D8 PĐ Vượt Sông Cái Vừng tại trụ 258A/3 tuyến 479-PC	5470	16596	ĐTXD
26	02/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Dựng trụ BTLT 14m (ghép) XDM Lưới trung, hạ thế và trạm biến áp khu vực TDC Vượt lũ xã Phú Thuận A, cải tạo lưới HTĐL 3P-4D-380V thành HTHH 3P-3D-380V	Tại trụ 130, 131 tuyến 477-PC	- Cắt LBS 477PC/80.D8 + 03DS 477-1PC/80.D8 PĐ TDC LONG THUẬN tại trụ 80 tuyến 477-PC - Cắt REC 477PC/136.D8 + 03DS 477-1PC/136.D8 PĐ DC LONG THUẬN MƯƠNG LỚN NỐI DÀI tại trụ 136 tuyến 477-PC	2345	6834	ĐTXD
27	02/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Dựng trụ BTLT 14m (ghép) XDM Lưới trung, hạ thế, TBA khu vực Lộ Ba Mướt, cải tạo lưới HTĐL 3P-4D-380V thành HTHH 3P-3D-380V	Tại trụ 383/41, 383/42 tuyến 479-HN	- Cắt LBS 479HN/381.D8 PĐ Chợ Cửa Khẩu tại trụ 381 tuyến 479-HN - Cắt 03DS 479-7HN/382.D8 PĐ Chợ Cửa Khẩu tại trụ 382 tuyến 479-HN	3394	8786	ĐTXD
28	02/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Dựng trụ BTLT 14m (ghép) XDM Lưới trung, hạ thế, TBA khu vực Tàu Chìm, cải tạo lưới HTĐL 3P-4D-380V thành HTHH 3P-3D-380V	Tại trụ 383/56, 383/57 tuyến 479-HN	- Cắt LBS 479HN/381.D8 PĐ Chợ Cửa Khẩu tại trụ 381 tuyến 479-HN - Cắt 03DS 479-7HN/382.D8 PĐ Chợ Cửa Khẩu tại trụ 382 tuyến 479-HN	3394	5207	ĐTXD
29	02/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Dựng trụ BTLT 14m (ghép) XDM Lưới trung, hạ thế, TBA khu vực Ấp 2 - Thường Phước 1, cải tạo lưới HTĐL 3P-4D-380V thành HTHH 3P-3D-380V	Tại trụ 321, 321/1 tuyến 479-HN	Cắt LBS 480HN/299.D8+ 03DS 480-2HN/299.D8 PĐ Lộ Cải Tiến tại trụ 299 tuyến 480-HN	2166	5207	ĐTXD

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
30	02/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Dựng trụ BTLT 14m (ghép) XDM Lưới trung, hạ thế, TBA khu vực Cầu Kinh Tứ Thường và TBA Bờ Nam Kênh Tứ Thường nối dài, cải tạo lưới HTĐL 3P-4D-380V thành HTHH 3P-3D-380V	Tại trụ 314/5 tuyến 480-HN	- Cắt 03FCO 480-7HN/314/1.D8 NR CẦU KT THƯỜNG tại trụ 314/1 tuyến 480-HN	245	840	ĐTXD
31	02/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Dựng trụ BTLT 14m (ghép) XDM Lưới trung, hạ thế, TBA khu vực Bến Đò Số 18, cải tạo lưới HTĐL 3P-4D-380V thành HTHH 3P-3D-380V	Tại trụ 82 tuyến 479-PC	- Cắt LBS 479PC/77.D8+ 03DS 479-1PC/77.D8 PĐ Bến Đò Số 18 tại trụ 77 tuyến 479-PC	2348	6834	ĐTXD
32	02/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Thay MBA vận hành lâu năm, bình dầu phụ chảy dầu, tiếng kêu bất thường trạm Mỹ Cân (3x1P-50kVA)	Tại trụ 383 tuyến 479-HN	- Cắt CB + 03FCO và tháo hotline trạm Mỹ Cân (3x1P-50kVA) tại trụ 383 tuyến 479-HN	129	663	SCTX
33	02/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Thí nghiệm định kỳ MBA, LA, FCOvận hành lâu năm trạm TDC Long Thuận 7 (1P-50kVA)	Tại trụ 28 tuyến 477-PC	- Cắt CB + FCO trạm TDC Long Thuận 7 (1P-50kVA) tại trụ 28 tuyến 477-PC	77	645	SCTX
34	02/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Thí nghiệm định kỳ MBA, LA, FCOvận hành lâu năm trạm Trường TH Long Thuận 4 (1P-50kVA)	Tại trụ 33 tuyến 477-PC	- Cắt CB + FCO trạm Trường TH Long Thuận 4 (1P-50kVA) tại trụ 33 tuyến 477-PC	80	663	SCTX
35	02/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Thí nghiệm định kỳ MBA, LA, FCOvận hành lâu năm trạm TDC Long Thuận 5 (3x1P-50kVA)	Tại trụ 43 tuyến 477-PC	- Cắt CB + 03FCO trạm TDC Long Thuận 5 (3x1P-50kVA) tại trụ 43 tuyến 477-PC	85	728	SCTX
36	02/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Hoán chuyển MBA, tăng cường cáp suất trạm Trường MG Long Thạnh (1P-75kVA)	Tại trụ 87 tuyến 477-PC	- Cắt CB + 03FCO trạm Trường MG Long Thạnh (1P-75kVA) tại trụ 87 tuyến 477-PC	118	710	SCTX
37	02/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Hoán chuyển MBA, tăng cường cáp suất trạm Long Thuận 5 Nối Dài	Tại trụ 92/10 tuyến 477-PC	- Cắt CB + FCO trạm Long Thuận 5 Nối Dài (1P-100kVA) tại trụ 92/10 tuyến 477-PC	32	527	SCTX

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
38	02/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Hoán chuyển MBA, tăng cường cáp suất trạm TDC Long Thuận 3 (1P-100kVA)	Tại trụ 67 tuyến 477-PC	- Cắt CB + FCO trạm TDC Long Thuận 3 (1P-100kVA) tại trụ 67 tuyến 477-PC	107	592	SCTX
39	02/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Hoán chuyển MBA, tăng cường cáp suất trạm Cây Xăng TP2 (1P-75kVA)	Tại trụ 279 tuyến 480-HN	- Cắt CB + FCO trạm Cây Xăng TP2 (1P-75kVA) tại trụ 279 tuyến 480-HN	80	467	SCTX
40	03/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Vệ sinh trạm, tăng cường cáp xuất trạm Đuôi Long Châu (3P-160kVA)	Tại trụ 125/46 tuyến 475-HN	- Cắt CB + 03FCO và tháo hotline trạm Đuôi Long Châu (3P-160kVA) tại trụ 125/46 tuyến 475-HN	256	923	SCTX
41	03/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Vệ sinh trạm, tăng cường cáp xuất trạm Đuôi Long Châu Nối Dài (3P-160kVA)	Tại trụ 125/53A tuyến 475-HN	- Cắt CB + 03FCO và tháo hotline trạm Đuôi Long Châu Nối Dài (3P-160kVA) tại trụ 125/53A tuyến 475-HN	268	840	SCTX
42	03/2027	8:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 113 đến trụ 216 tuyến 475-HN và các nhánh rẽ phụ thuộc	- Không cắt điện	0		Bảo trì lưới điện
43	03/2027	8:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 04 đến trụ 144 tuyến 479-PC và các nhánh rẽ phụ thuộc	- Không cắt điện	0		Bảo trì lưới điện
44	03/2027	8:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 298 đến trụ 393 tuyến 479-HN và các nhánh rẽ phụ thuộc	- Không cắt điện	0		Bảo trì lưới điện
45	03/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Dựng trụ BTLT 14m (ghép) XDM Lưới trung, hạ thế, TBA khu vực Bến Đò Số 20, cải tạo lưới HTĐL 3P-4D-380V thành HTHH 3P-3D-380V	Tại trụ 97 tuyến 479-PC	- Cắt LBS 479PC/77.D8+ 03DS 479-1PC/77.D8 PĐ Bến Đò Số 18 tại trụ 77 tuyến 479-PC	2348	6183	ĐTXD
46	03/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Dựng trụ BTLT 14m (ghép) XDM Lưới trung, hạ thế, TBA khu vực Đuôi Mõm 1, cải tạo lưới HTĐL 3P-4D-380V thành HTHH 3P-3D-380V	Tại trụ 196/13 tuyến 477-PC	- Cắt LBS 477PC/168.D8 + 03DS 477-1PC/168.D8 PĐ Y Tế Phú Thuận B tại trụ 168 tuyến 477-PC	1352	3580	ĐTXD

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
47	03/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Di dời và thay thế LBS thành RECLOSER PĐ Lộ Cải Tiến (480-13A) tuyến 480HN	Tại trụ 223 tuyến 480-HN	- Cắt LBS 480HN/194.D8+ 03DS 480-2HN/194.D8 PĐ Thường Thới Tiền tại trụ 194 tuyến 480-HN - Cắt 03DS 480-7HN/267.D8 PĐ Thường Phước 2 tại trụ 267 tuyến 480-HN	9162	10088	ĐTXD
48	03/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Di dời và thay thế RECLOSER thành LBS MV Thường Phước 1- Thường Phước 2 tuyến 480HN-479HN	Tại trụ 327 tuyến 480-HN	- Cắt LBS 480HN/299.D8+ 03DS 480-2HN/299.D8 PĐ Cua Ba Chặt tại trụ 299 tuyến 480-HN - Cắt 03DS 479-7HN/383/21.D8 NR Đồn Biên Phòng 917 tại trụ 383/21 tuyến 479-HN	3621	8786	ĐTXD
49	03/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Thay thế LBS PĐ Cua Ba Chặc (480-15) tuyến 480HN	Tại trụ 299 tuyến 480-HN	- Cắt 03DS 480-7HN/267.D8 PĐ Thường Phước 2 tại trụ 267 tuyến 480-HN	4181	10413	ĐTXD
50	03/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Thay thế LBS TDC Long Thuận (477-10/1-1) tuyến 477PC	Tại trụ 80 tuyến 477-PC	- Cắt LBS 477PC/3.D8+ 03DS 477-1PC/3.D8 PĐ DC ĐƯỜNG TẮC tại trụ 3 tuyến 477-PC - Cắt LBS 477PC/136.D8+ 03DS 477-1PC/80.D8 PĐ TDC Long Thuận Mương Lớn Nối Dài tại trụ 136 tuyến 477-PC	3412	8786	ĐTXD
51	03/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Thay thế LBS Bến Đò Số 18 (479-13) tuyến 479PC	Tại trụ 77 tuyến 479-PC	- Cắt REC 479PC/258A/1.D8 PĐ CẦU CÁI VỪNG tại trụ 258A/1 tuyến 479-PC - Cắt 03DS 479-7PC/258A/3.D8 PĐ Vượt Sông Cái Vừng tại trụ 258A/3 tuyến 479-PC	2348	6183	ĐTXD
52	03/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Thay thế RECLOSER Vượt Sông Long Khánh (475-13) tuyến 475HN	Tại trụ 114 tuyến 475-HN	- Cắt LBS 475HN/65.D6 + 03DS 475-1PC/65.D6 PĐ UB An Lạc tại trụ 65 tuyến 475-HN	11023	27660	ĐTXD
53	03/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Thay MBA vận hành lâu năm, bình dầu phụ chảy dầu, tiếng kêu bất thường trạm Bến Đò Vĩnh Xương (3P-250kVA)	Tại trụ 383/20/11 tuyến 479-HN	- Cắt CB + 03FCO và tháo hotline trạm Bến Đò Vĩnh Xương (3P-250kVA) tại trụ 383/20/11 tuyến 479-HN	394	988	SCTX

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
54	03/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Thí nghiệm định kỳ MBA, LA, FCO vận hành lâu năm trạm Trường MG Long Thuận (3x1P-50kVA)	Tại trụ 50 tuyến 477-PC	- Cắt CB + 03FCO trạm Trường MG Long Thuận (3x1P-50kVA) tại trụ 50 tuyến 477-PC	82	728	SCTX
55	03/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Thí nghiệm định kỳ MBA, LA, FCO vận hành lâu năm trạm TDC Long Thuận 6 (3P-250kVA)	Tại trụ 79A tuyến 477-PC	- Cắt CB + 03FCO trạm TDC Long Thuận 6 (3P-250kVA) tại trụ 79A tuyến 477-PC	85	858	SCTX
56	03/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Thí nghiệm định kỳ MBA, LA, FCO vận hành lâu năm trạm TDC Long Thuận ND (1P-100kVA)	Tại trụ 83 tuyến 477-PC	- Cắt CB + FCO trạm TDC Long Thuận ND (1P-100kVA) tại trụ 83 tuyến 477-PC	100	799	SCTX
57	03/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Vệ sinh TU, TI trung thế trạm Công ty Ngọc Quyên 1 (3P-1000kVA)	Tại trụ 125/32A tuyến 475-HN	- Cắt CB + 03FCO trạm Công ty Ngọc Quyên 1 (3P-1000kVA) tại trụ 125/32A tuyến 475-HN	1	923	SCTX
58	03/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Vệ sinh TU, TI trung thế trạm Công ty TNHH MTV Phúc Khang HN (3P-400kVA)	Tại trụ 125/9/3 tuyến 475-HN	- Cắt CB + 03FCO trạm Công ty TNHH MTV Phúc Khang HN (3P-400kVA) tại trụ 125/9/3 tuyến 475-HN	1	858	SCTX
59	03/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Vệ sinh TU, TI trung thế trạm NĐ Phước Nguyên (3P-250kVA)	Tại trụ 56B/1 tuyến 479-PC	- Cắt CB + 03FCO trạm NĐ Phước Nguyên (3P-250kVA) tại trụ 56B/1 tuyến 479-PC	1	663	SCTX
60	04/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Vệ sinh trạm, tăng cường cáp xuất trạm Long Châu 2 (3P-250kVA)	Tại trụ 125/63A tuyến 475-HN	- Cắt CB + 03FCO và tháo hotline trạm Long Châu 2 (3P-250kVA) tại trụ 125/63A tuyến 475-HN	280	734	SCTX
61	04/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Vệ sinh trạm, thay thùng CB, đk, TI trạm Long Châu 1 (3P-250kVA)	Tại trụ 125/72B tuyến 475-HN	- Cắt CB + 03FCO và tháo hotline trạm Long Châu 1 (3P-250kVA) tại trụ 125/72B tuyến 475-HN	195	858	SCTX
62	04/2027	8:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 129 đến trụ 327 tuyến 480-HN và các nhánh rẽ phụ thuộc	- Không cắt điện	0		Bảo trì lưới điện
63	04/2027	8:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 01 đến trụ 104 tuyến 477-PC và các nhánh rẽ phụ thuộc	- Không cắt điện	0		Bảo trì lưới điện

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
64	04/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Sửa chữa lưới hạ thế, dựng trụ, thay dây, lắp đà cơi trạm Lộ Cải Tiến 1 (3x1P-50kVA)	Từ trụ 209 đến trụ 215 tuyến 480-HN	- Cắt CB + 03FCO trạm Lộ Cải Tiến 1 (3x1P-50kVA) tại trụ 210 tuyến 480-HN	74	515	SCL
65	04/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Sửa chữa lưới hạ thế, dựng trụ, thay dây, lắp đà cơi trạm Lộ Cải Tiến 2 (3x1P-50kVA)	Từ trụ 241 đến trụ 248 tuyến 480-HN	- Cắt CB + 03FCO trạm Lộ Cải Tiến 2 (3x1P-50kVA) tại trụ 210 tuyến 480-HN	72	461	SCL
66	04/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Sửa chữa lưới hạ thế, dựng trụ, thay dây, lắp đà cơi trạm Lộ Cải Tiến 3 (3x1P-50kVA)	Từ trụ 215 đến trụ 221 tuyến 480-HN	- Cắt CB + 03FCO trạm Lộ Cải Tiến 3 (3x1P-50kVA) tại trụ 215 tuyến 480-HN	81	527	SCL
67	04/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Sửa chữa lưới hạ thế, dựng trụ, thay dây, lắp đà cơi trạm Lộ Cải Tiến 4 (3x1P-50kVA)	Từ trụ 223 đến trụ 232 tuyến 480-HN	- Cắt CB + 03FCO trạm Lộ Cải Tiến 4 (3x1P-50kVA) tại trụ 227 tuyến 480-HN	127	598	SCL
68	04/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Sửa chữa lưới hạ thế, dựng trụ, thay dây, lắp đà cơi trạm DC Mương Miễu 1 (3P-160kVA)	Từ trụ 221 đến trụ 223 tuyến 480-HN	- Cắt CB + 03FCO trạm DC Mương Miễu 1 (3P-160kVA) tại trụ 222A tuyến 480-HN	86	775	SCL
69	04/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Sửa chữa lưới hạ thế, dựng trụ, thay dây, lắp đà cơi trạm TT Học Tập Cộng Đồng (3P-250kVA)	Từ trụ 232 đến trụ 241 tuyến 480-HN	- Cắt CB + 03FCO trạm TT Học Tập Cộng Đồng (3P-250kVA) tại trụ 235A tuyến 480-HN	149	663	SCL
70	04/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Sửa chữa lưới hạ thế, dựng trụ, thay dây, lắp đà cơi trạm Trường TH Phú Thạnh A2	Từ trụ 68 đến trụ 73 tuyến 479-PC	- Cắt CB + 03FCO trạm Trường TH Phú Thạnh A2 (3x1P-50kVA) tại trụ 71 tuyến 479-PC	175	734	SCL
71	04/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Sửa chữa lưới hạ thế, dựng trụ, thay dây, lắp đà cơi trạm Bến Đò số 18 (3P-160kVA)	Từ trụ 73 đến trụ 77 tuyến 479-PC	- Cắt CB + 03FCO trạm Bến Đò số 18 (3P-160kVA) tại trụ 74 tuyến 479-PC	206	781	SCL
72	04/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Sửa chữa lưới hạ thế, dựng trụ, thay dây, lắp đà cơi trạm Phú Thạnh A9 (3P-250kVA)	Từ trụ 77 đến trụ 82 tuyến 479-PC	- Cắt CB + 03FCO trạm Phú Thạnh A9 (3P-250kVA) tại trụ 79 tuyến 479-PC	204	763	SCL
73	04/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Thay MBA vận hành lâu năm, bình dầu phụ chảy dầu, tiếng kêu bất thường trạm CDC Giồng Dúi	Tại trụ 383/27A/2 tuyến 479-HN	- Cắt CB + 03FCO và tháo hotline trạm CDC Giồng Dúi (3x1P-37.5kVA) tại trụ 383/27A/2 tuyến 479-HN	5	201	SCTX

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
74	04/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Thí nghiệm định kỳ MBA, LA, FCO vận hành lâu năm trạm Trường MG Long Thạnh (1P-100kVA)	Tại trụ 87 tuyến 477-PC	- Cắt CB + FCO trạm Trường MG Long Thạnh (1P-100kVA) tại trụ 87 tuyến 477-PC	118	580	SCTX
75	04/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Thí nghiệm định kỳ MBA, LA, FCO vận hành lâu năm trạm Ấp 2 Thường Phước 1 (3x1P-75kVA)	Tại trụ 321/11 tuyến 480-HN	- Cắt CB + 03FCO trạm Ấp 2 Thường Phước 1 (3x1P-75kVA) tại trụ 321/11 tuyến 480-HN	356	976	SCTX
76	04/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Vệ sinh TU, TI trung thế trạm NĐ Phạm Công Ái (3P-400kVA)	Tại trụ 110/2 tuyến 479-PC	- Cắt CB + 03FCO trạm NĐ Phạm Công Ái (3P-400kVA) tại trụ 110/2 tuyến 479-PC	1	728	SCTX
77	04/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Vệ sinh TU, TI trung thế trạm NĐ Võ Văn Phước (3P-250kVA)	Tại trụ 3V/62B/1 tuyến 477-PC	- Cắt CB + 03FCO trạm NĐ Võ Văn Phước (3P-250kVA) tại trụ 3V/62B/1 tuyến 477-PC	1	858	SCTX
78	04/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Vệ sinh TU, TI trung thế trạm NĐ Quản An Thái (3P-250kVA)	Tại trụ 137/15 tuyến 477-PC	- Cắt CB + 03FCO trạm NĐ Quản An Thái (3P-250kVA) tại trụ 137/15 tuyến 477-PC	1	728	SCTX
79	05/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Vệ sinh trạm, thay thùng CB, đk, TI trạm Nam Hang (3P-250kVA)	Tại trụ 125/82 tuyến 475-HN	- Cắt CB + 03FCO và tháo hotline trạm Nam Hang (3P-250kVA) tại trụ 125/82 tuyến 475-HN	286	775	SCTX
80	05/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Vệ sinh trạm, thay thùng CB, đk, TI trạm Long Châu 3 (3P-250kVA)	Tại trụ 125/86B tuyến 475-HN	- Cắt CB + 03FCO và tháo hotline trạm Long Châu 3 (3P-250kVA) tại trụ 125/86B tuyến 475-HN	146	781	SCTX
81	05/2027	8:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 01 đến trụ 196 tuyến 477-PC và các nhánh rẽ phụ thuộc	- Không cắt điện	0		Bảo trì lưới điện
82	05/2027	8:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 125/1 đến trụ 125/148 tuyến 475-HN và các nhánh rẽ phụ thuộc	- Không cắt điện	0		Bảo trì lưới điện
83	05/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Sửa chữa lưới hạ thế, dựng trụ, thay dây, lắp đà cơi trạm Cầu Ván 1 (3P-250kVA)	Từ trụ 383/20/6 đến trụ 383/20/10 tuyến 479-HN	- Cắt CB + 03FCO trạm Cầu Ván 1 (3P-250kVA) tại trụ 383/20/6 tuyến 479-HN	71	467	SCL
84	05/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Sửa chữa lưới hạ thế, dựng trụ, thay dây, lắp đà cơi trạm Bến Đò Vĩnh Xương (3P-250kVA)	Từ trụ 383/20/11 đến trụ 383/20/11/13 tuyến 479-HN	- Cắt CB + 03FCO trạm Bến Đò Vĩnh Xương (3P-250kVA) tại trụ 383/20/11 tuyến 479-HN	394	923	SCL

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
85	05/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Sửa chữa lưới hạ thế, dựng trụ, thay dây, lắp đà cơi trạm Phú Hòa A2 (3P-180kVA)	Từ trụ 6 đến trụ 13A tuyến 479-PC	- Cắt CB + 03FCO trạm Phú Hòa A2 (3P-180kVA) tại trụ 11 tuyến 479-PC	266	793	SCL
86	05/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Sửa chữa lưới hạ thế, dựng trụ, thay dây, lắp đà cơi trạm Phú Hòa A3 (3x1P-50kVA)	Từ trụ 13A đến trụ 15A tuyến 479-PC	- Cắt CB + 03FCO trạm Phú Hòa A3 (3x1P-50kVA) tại trụ 15 tuyến 479-PC	99	527	SCL
87	05/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Sửa chữa lưới hạ thế, dựng trụ, thay dây, lắp đà cơi trạm Long Hưng 2 (3P-250kVA)	Từ trụ 3V/30 đến trụ 3V/40 tuyến 477-PC	- Cắt CB + 03FCO trạm Long Hưng 2 (3P-250kVA) tại trụ 3V/38 tuyến 477-PC	319	858	SCL
88	05/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Sửa chữa lưới hạ thế, dựng trụ, thay dây, lắp đà cơi trạm Chợ Bờ Đập Nối Dài (3P-160kVA)	Từ trụ 3V/48 đến trụ 3V/55B tuyến 477-PC	- Cắt CB + 03FCO trạm Chợ Bờ Đập Nối Dài (3P-160kVA) tại trụ 3V/52 tuyến 477-PC	221	793	SCL
89	05/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Sửa chữa lưới hạ thế, dựng trụ, thay dây, lắp đà cơi trạm Chợ Bờ Đập (3P-180kVA)	Từ trụ 3V/55B đến trụ 3V/64A tuyến 477-PC	- Cắt CB + 03FCO trạm Chợ Bờ Đập (3P-180kVA) tại trụ 3V/61 tuyến 477-PC	300	882	SCL
90	05/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Sửa chữa lưới hạ thế, dựng trụ, thay dây, lắp đà cơi trạm Phú Lợi 2 (3x1P-50kVA)	Từ trụ 137 đến trụ 140 tuyến 477-PC	- Cắt CB + 03FCO trạm Phú Lợi 2 (3x1P-50kVA) tại trụ 138 tuyến 477-PC	211	728	SCL
91	05/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Thay MBA vận hành lâu năm, bình dầu phụ chảy dầu, tiếng kêu bất thường trạm Cây Xăng TP1 Nối Dài (2x1P-37.5kVA)	Tại trụ 383/34 tuyến 479-HN	- Cắt CB + FCO và tháo hotline trạm Cây Xăng TP1 Nối Dài (2x1P-37.5kVA) tại trụ 383/34 tuyến 479-HN	40	461	SCTX
92	05/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Thí nghiệm định kỳ MBA, LA, FCO vận hành lâu năm trạm UB Thường Phước 1 (3P-400kVA)	Tại trụ 306/8/7P tuyến 480-HN	- Cắt CB + 03FCO trạm UB Thường Phước 1 (3P-400kVA) tại trụ 306/8/7P tuyến 480-HN	362	923	SCTX
93	05/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Thí nghiệm định kỳ MBA, LA, FCO vận hành lâu năm trạm UB Thường Phước 1A (3P-400kVA)	Tại trụ 306/8/5T tuyến 480-HN	- Cắt CB + 03FCO trạm UB Thường Phước 1A (3P-400kVA) tại trụ 306/8/5T tuyến 480-HN	200	793	SCTX
94	05/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Thí nghiệm định kỳ MBA, LA, FCO vận hành lâu năm trạm Thường Thới Tiền 4	Tại trụ 146/63 tuyến 480-HN	- Cắt CB + FCO trạm Thường Thới Tiền 4 (1P-50kVA) tại trụ 146/63 tuyến 480-HN	13	266	ĐTXD

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
95	05/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Vệ sinh TU, TI trung thế trạm Trộn Nhựa đường Vạn Thành (3P-250kVA)	Tại trụ 108/1 tuyến 477-PC	- Cắt CB + 03FCO trạm Trộn Nhựa đường Vạn Thành (3P-250kVA) tại trụ 108/1 tuyến 477-PC	1	728	SCTX
96	05/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Vệ sinh TU, TI trung thế trạm DNTN Bùi Thanh Tú (3P-400kVA)	Tại trụ 42/1 tuyến 477-PC	- Cắt CB + 03FCO trạm DNTN Bùi Thanh Tú (3P-400kVA) tại trụ 42/1 tuyến 477-PC	1	663	SCTX
97	05/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Vệ sinh TU, TI trung thế trạm VLXD Tuyết Linh (3P-400kVA)	Tại trụ 383/52/7/4/1 tuyến 479-HN	- Cắt CB + 03FCO trạm VLXD Tuyết Linh (3P-400kVA) tại trụ 383/52/7/4/1 tuyến 479-HN	1	728	SCTX
98	06/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Vệ sinh trạm, thay thùng CB, đk, TI trạm Long Hậu (3P-160kVA)	Tại trụ 125/90 tuyến 475-HN	- Cắt CB + 03FCO và tháo hotline trạm Long Hậu (3P-160kVA) tại trụ 125/90 tuyến 475-HN	194	858	SCTX
99	06/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Vệ sinh trạm, thay thùng CB, đk, TI trạm Long Phước (3P-160kVA)	Tại trụ 125/107B tuyến 475-HN	- Cắt CB + 03FCO và tháo hotline trạm Long Phước (3P-160kVA) tại trụ 125/107B tuyến 475-HN	205	728	SCTX
100	06/2027	8:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 113 đến trụ 216 tuyến 475-HN và các nhánh rẽ phụ thuộc	- Không cắt điện	0		Bảo trì lưới điện
101	06/2027	8:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 04 đến trụ 144 tuyến 479-PC và các nhánh rẽ phụ thuộc	- Không cắt điện	0		Bảo trì lưới điện
102	06/2027	8:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 298 đến trụ 393 tuyến 479-HN và các nhánh rẽ phụ thuộc	- Không cắt điện	0		Bảo trì lưới điện
103	06/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Sửa chữa lưới hạ thế, dựng trụ, thay dây, lắp đà cơi trạm Mương Lắp 1 (3x1P-50kVA)	Từ trụ 142 đến trụ 146 tuyến 477-PC	- Cắt CB + 03FCO trạm Mương Lắp 1 (3x1P-50kVA) tại trụ 144 tuyến 477-PC	122	592	SCL
104	06/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Sửa chữa lưới hạ thế, dựng trụ, thay dây, lắp đà cơi trạm Trường THCS Phú Thuận B (3x1P-50kVA)	Từ trụ 146A đến trụ 149 tuyến 477-PC	- Cắt CB + 03FCO trạm Trường THCS Phú Thuận B (3x1P-50kVA) tại trụ 147 tuyến 477-PC	116	781	SCL
105	06/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Sửa chữa lưới hạ thế, dựng trụ, thay dây, lắp đà cơi trạm Phú Lợi A2 (3x1P-50kVA)	Từ trụ 149 đến trụ 154 tuyến 477-PC	- Cắt CB + 03FCO trạm Phú Lợi A2 (3x1P-50kVA) tại trụ 150A tuyến 477-PC	94	775	SCL

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
106	06/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Sửa chữa lưới hạ thế, dựng trụ, thay dây, lắp đà cơi trạm CDC Cua 7 Dưa Nối Dài (3P-160kVA)	Từ trụ 125/136 đến trụ 125/149 tuyến 475-HN	- Cắt CB + 03FCO trạm CDC Cua 7 Dưa Nối Dài (3P-160kVA) tại trụ 125/144 tuyến 475-HN	206	763	SCL
107	06/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Sửa chữa lưới hạ thế, dựng trụ, thay dây, lắp đà cơi trạm Cầu Hòa Bình 1 (3P-100kVA)	Từ trụ 182/1 đến trụ 182/6 tuyến 475-HN	- Cắt CB + 03FCO trạm Cầu Hòa Bình 1 (3P-100kVA) tại trụ 182/4 tuyến 475-HN	199	793	SCL
108	06/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Sửa chữa lưới hạ thế, dựng trụ, thay dây, lắp đà cơi trạm Lộ Ba Mướt (3P-320kVA)	Từ trụ 383/41/8/1T đến trụ 383/41/8/12T tuyến 479-HN	- Cắt CB + 03FCO trạm Lộ Ba Mướt (3P-320kVA) tại trụ 383/41/8/12T tuyến 479-HN	392	988	SCL
109	06/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Sửa chữa lưới hạ thế, dựng trụ, thay dây, lắp đà cơi trạm Lộ Ba Mướt Nối Dài (3P-320kVA)	Từ trụ 383/41/8/1P đến trụ 383/41/8/12P tuyến 479-HN	- Cắt CB + 03FCO trạm Lộ Ba Mướt Nối Dài (3P-320kVA) tại trụ 383/41/8/12P tuyến 479-HN	327	1035	SCL
110	06/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Sửa chữa lưới hạ thế, dựng trụ, thay dây, lắp đà cơi trạm Tàu Chìm Nối Dài (3P-250kVA)	Từ trụ 383/52/7/7 đến trụ 383/52/7/14 tuyến 479-HN	- Cắt CB + 03FCO trạm Tàu Chìm (3P-250kVA) tại trụ 383/52/7/9 tuyến 479-HN	195	781	SCL
111	06/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Sửa chữa lưới hạ thế, dựng trụ, thay dây, lắp đà cơi trạm Tàu Chìm (3P-250kVA)	Từ trụ 383/52/7/1 đến trụ 383/52/7/7 tuyến 479-HN	- Cắt CB + 03FCO trạm Tàu Chìm (3P-250kVA) tại trụ 383/52/7/3 tuyến 479-HN	196	781	SCL
112	06/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Sửa chữa lưới hạ thế, dựng trụ, thay dây, lắp đà cơi trạm Chợ Long Thạnh A Nối Dài (3x1P-50kVA)	Từ trụ 168 đến trụ 173 tuyến 475-HN	- Cắt CB + 03FCO trạm UChợ Long Thạnh A Nối Dài (3x1P-50kVA) tại trụ 171 tuyến 475-HN	101	751	SCL
113	06/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Sửa chữa lưới hạ thế, dựng trụ, thay dây, lắp đà cơi trạm UB Long Khánh A (3x1P-50kVA)	Từ trụ 173 đến trụ 179 tuyến 475-HN	- Cắt CB + 03FCO trạm UB Long Khánh A (3x1P-50kVA) tại trụ 176 tuyến 475-HN	228	840	SCL
114	06/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Thay MBA vận hành lâu năm, bình dầu phụ chảy dầu, tiếng kêu bất thường trạm Trường MG Thường Phước 1 (2x1P-37.5kVA)	Tại trụ 383/38 tuyến 479-HN	- Cắt CB + FCO và tháo hotline trạm Trường MG Thường Phước 1 (2x1P-37.5kVA) tại trụ 383/38 tuyến 479-HN	103	609	SCTX

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
115	06/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Thí nghiệm định kỳ MBA, LA, FCO vận hành lâu năm trạm Thường Thới Tiền 8 (1P-50kVA)	Tại trụ 146/52 tuyến 480-HN	- Cắt CB + FCO trạm Thường Thới Tiền 8 (1P-50kVA) tại trụ 146/52 tuyến 480-HN	23	272	SCTX
116	06/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Thí nghiệm định kỳ MBA, LA, FCO vận hành lâu năm trạm CDC Thường Thới 3 (3P-250kVA)	Tại trụ 209/12A tuyến 480-HN	- Cắt CB + 03FCO trạm CDC Thường Thới 3 (3P-250kVA) tại trụ 209/12A tuyến 480-HN	310	1118	SCTX
117	06/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Thí nghiệm định kỳ MBA, LA, FCO vận hành lâu năm trạm Trường Hồng Ngự 3 (3x1P-50kVA)	Tại trụ 209/13 tuyến 480-HN	- Cắt CB + 03FCO trạm Trường Hồng Ngự 3 (3x1P-50kVA) tại trụ 209/13 tuyến 480-HN	92	515	SCTX
118	06/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Vệ sinh TU, TI trung thế trạm NĐ Cẩm Tú (3P-400kVA)	Tại trụ 383/27/8 tuyến 479-HN	- Cắt CB + 03FCO trạm NĐ Cẩm Tú (3P-400kVA) tại trụ 383/27/8 tuyến 479-HN	1	645	SCTX
119	06/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Vệ sinh TU, TI trung thế trạm NĐ Phước Hòa (3P-400kVA)	Tại trụ 383/36/7 tuyến 479-HN	- Cắt CB + 03FCO trạm NĐ Phước Hòa (3P-400kVA) tại trụ 383/36/7 tuyến 479-HN	1	858	SCTX
120	06/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Vệ sinh TU, TI trung thế trạm Cục Hải Quan tỉnh Đồng Tháp (3P-160kVA)	Tại trụ 392/4 tuyến 479-HN	- Cắt CB + 03FCO trạm Cục Hải Quan tỉnh Đồng Tháp (3P-160kVA) tại trụ 392/4 tuyến 479-HN	1	201	SCTX
121	07/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Vệ sinh trạm, thay thùng CB, đk, TI trạm Long Phước 1 (3P-160kVA)	Tại trụ 125/115 tuyến 475-HN	- Cắt CB + 03FCO và tháo hotline trạm Long Phước 1 (3P-160kVA) tại trụ 125/115 tuyến 475-HN	161	858	SCTX
122	07/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Vệ sinh trạm, thay thùng CB, đk, TI trạm Phú Thạnh A9 (3P-250kVA)	Tại trụ 78 tuyến 479-PC	- Cắt CB + 03FCO và tháo hotline trạm Phú Thạnh A9 (3P-250kVA) tại trụ 78 tuyến 479-PC	194	781	SCTX
123	07/2027	8:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 129 đến trụ 327 tuyến 480-HN và các nhánh rẽ phụ thuộc	- Không cắt điện	0		Bảo trì lưới điện
124	07/2027	8:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 01 đến trụ 104 tuyến 477-PC và các nhánh rẽ phụ thuộc	- Không cắt điện	0		Bảo trì lưới điện
125	07/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Thay MBA vận hành lâu năm, bình dầu phụ chảy dầu, tiếng kêu bất thường trạm DC Thường Phước 1	Tại trụ 383/48 tuyến 479-HN	- Cắt CB + FCO và tháo hotline trạm DC Thường Phước 1 (1P-50kVA) tại trụ 383/48 tuyến 479-HN	69	716	SCTX

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
126	07/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Thí nghiệm định kỳ MBA, LA, FCO vận hành lâu năm trạm DC Mương Miểu (3x1P-50kVA)	Tại trụ 209/18A tuyến 480-HN	- Cắt CB + 03FCO trạm DC Mương Miểu (3x1P-50kVA) tại trụ 209/18A tuyến 480-HN	140	728	SCTX
127	07/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Thí nghiệm định kỳ MBA, LA, FCO vận hành lâu năm trạm Ấp 2 Thường Phước 2 (1P-100kVA)	Tại trụ 209/32 tuyến 480-HN	- Cắt CB + FCO trạm Ấp 2 Thường Phước 2 (1P-100kVA) tại trụ 209/32 tuyến 480-HN	98	527	SCTX
128	07/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Thí nghiệm định kỳ MBA, LA, FCO vận hành lâu năm trạm UB Thường Phước 2 (1P-100kVA)	Tại trụ 209/38 tuyến 480-HN	- Cắt CB + FCO trạm UB Thường Phước 2 (1P-100kVA) tại trụ 209/38 tuyến 480-HN	147	799	SCTX
129	07/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Xử lý dây branchement không đảm bảo an toàn trạm Lộ Cải Tiến 1 (3x1P-50kVA)	Tại trụ 210 tuyến 480-HN	- Cắt CB + 03FCO và tháo hotline trạm Lộ Cải Tiến 1 (3x1P-50kVA) tại trụ 210 tuyến 480-HN	74	663	SCTX
130	07/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Vệ sinh TU, TI trung thế trạm NĐ Thuận Giàu (3P-320kVA)	Tại trụ 146/3 tuyến 480-HN	- Cắt CB + 03FCO trạm NĐ Thuận Giàu (3P-320kVA) tại trụ 146/3 tuyến 480-HN	1	716	SCTX
131	07/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Vệ sinh TU, TI trung thế trạm DNTN Út Công (3P-400kVA)	Tại trụ 164A/4 tuyến 480-HN	- Cắt CB + 03FCO trạm DNTN Út Công (3P-400kVA) tại trụ 164A/4 tuyến 480-HN	1	775	SCTX
132	07/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Vệ sinh TU, TI trung thế trạm Công an huyện Hồng Ngự (3P-160kVA)	Tại trụ 201/3 tuyến 480-HN	- Cắt CB + 03FCO trạm Công an huyện Hồng Ngự (3P-160kVA) tại trụ 201/3 tuyến 480-HN	1	663	SCTX
133	08/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Vệ sinh trạm, thay thùng CB, đk, TI trạm Bến đò số 18 (3P-160kVA)	Tại trụ 74 tuyến 477-PC	- Cắt CB + 03FCO và tháo hotline trạm Bến đò số 18 (3P-160kVA) tại trụ 74 tuyến 477-PC	139	716	SCTX
134	08/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Vệ sinh trạm, thay thùng CB, đk, TI trạm Tàu Chìm (3P-250kVA)	Tại trụ 383/52/7/14 tuyến 479-HN	- Cắt CB + 03FCO và tháo hotline trạm Tàu Chìm (3P-250kVA) tại trụ 383/52/7/14 tuyến 479-HN	196	858	SCTX
135	08/2027	8:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 01 đến trụ 196 tuyến 477-PC và các nhánh rẽ phụ thuộc	- Không cắt điện	0		Bảo trì lưới điện
136	08/2027	8:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 125/1 đến trụ 125/148 tuyến 475-HN và các nhánh rẽ phụ thuộc	- Không cắt điện	0		Bảo trì lưới điện

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
137	08/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Thay MBA vận hành lâu năm, bình dầu phụ chảy dầu, tiếng kêu bất thường trạm DC Thường Phước 1A (1P-100kVA)	Tại trụ 383/54 tuyến 479-HN	- Cắt CB + 03FCO và tháo hotline trạm DC Thường Phước 1A (1P-100kVA) tại trụ 383/54 tuyến 479-HN	47	722	SCTX
138	08/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Thí nghiệm định kỳ MBA, LA, FCO vận hành lâu năm trạm Nguyễn Văn Hón (1P-100kVA)	Tại trụ 209/43 tuyến 480-HN	- Cắt CB + FCO trạm Nguyễn Văn Hón (1P-100kVA) tại trụ 209/43 tuyến 480-HN	163	840	SCTX
139	08/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Thí nghiệm định kỳ MBA, LA, FCO, thay chì vận hành lâu năm trạm TB LUNG TƯỢNG (3x1P-50kVA)	Tại trụ 146/42/4 tuyến 480-HN	- Cắt CB + 03FCO trạm TB LUNG TƯỢNG (3x1P-50kVA) tại trụ 146/42/4 tuyến 480-HN	1	461	SCTX
140	08/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Xử lý dây branchement không đảm bảo an toàn trạm Lộ Cải Tiến 2 (3x1P-50kVA)	Tại trụ 245 tuyến 480-HN	- Cắt CB + 03FCO trạm Lộ Cải Tiến 2 (3x1P-50kVA) (3x1P-50kVA) tại trụ 245 tuyến 480-HN	79	402	SCTX
141	08/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Vệ sinh TU, TI trung thế trạm Bệnh viện huyện Hồng Ngự (3P-160kVA)	Tại trụ 202/3 tuyến 480-HN	- Cắt CB + 03FCO trạm Bệnh viện huyện Hồng Ngự (3P-160kVA) tại trụ 202/3 tuyến 480-HN	1	728	SCTX
142	08/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Vệ sinh TU, TI trung thế trạm Cấp nước Thường Thới Tiền (3P-320kVA)	Tại trụ 209/17/1 tuyến 480-HN	- Cắt CB + 03FCO trạm Cấp nước Thường Thới Tiền (3P-320kVA) tại trụ 209/17/1 tuyến 480-HN	1	603	SCTX
143	08/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Vệ sinh TU, TI trung thế trạm Công ty TNHH MTV TM SNK Soktien VN (3P-400kVA)	Tại trụ 293/19/1 tuyến 480-HN	- Cắt CB + 03FCO trạm Cấp nước Thường Thới Tiền (3P-320kVA) tại trụ 209/17/1 tuyến 480-HN	1	663	SCTX
144	08/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Tăng cường khoảng dừng trung áp	Tại trụ 201, 202, 208, 217 tuyến 480-HN	- Cắt LBS 480HN/194.D8+ 03DS 480-2HN/194.D8 PĐ Thường Thới Tiền tại trụ 194 tuyến 480-HN - Cắt LBS 480HN/223.D8+ 03DS 480-2HN/223.D8 PĐ Lộ Cải Tiến tại trụ 223 tuyến 480-HN	3214	8461	SCTX
145	08/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Tăng cường khoảng dừng trung áp	Tại trụ 209/11, 209/12, 209/37 tuyến 480-HN	- Cắt 03 LBFCO 480-7HN/209/6.D8 PĐ Tòa Án tại trụ 209/6 tuyến 480-HN	1850	5207	SCTX
146	09/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Vệ sinh trạm, thay thùng CB, đk, TI trạm Tàu Chìm ND (3P-250kVA)	Tại trụ 383/52/7/3 tuyến 479-HN	- Cắt CB + 03FCO và tháo hotline trạm Tàu Chìm ND (3P-250kVA) tại trụ 383/52/7/3 tuyến 479-HN	195	858	SCTX

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
147	09/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Vệ sinh trạm, thay thùng CB, đk, TI trạm Lộ Ba Mướt (3P-250kVA)	Tại trụ 383/41/8/14P tuyến 479-HN	- Cắt CB + 03FCO và tháo hotline trạm Lộ Ba Mướt (3P-250kVA) tại trụ 383/41/8/14P tuyến 479-HN	392	1118	SCTX
148	09/2027	8:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 113 đến trụ 216 tuyến 475-HN và các nhánh rẽ phụ thuộc	- Không cắt điện	0		Bảo trì lưới điện
149	09/2027	8:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 04 đến trụ 144 tuyến 479-PC và các nhánh rẽ phụ thuộc	- Không cắt điện	0		Bảo trì lưới điện
150	09/2027	8:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 298 đến trụ 393 tuyến 479-HN và các nhánh rẽ phụ thuộc	- Không cắt điện	0		Bảo trì lưới điện
151	09/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Thay MBA vận hành lâu năm, bình dầu phụ chảy dầu, tiếng kêu bất thường trạm TDC Long Thuận 2 (1P-50kVA)	Tại trụ 56 tuyến 477-PC	- Cắt CB + FCO và tháo hotline trạm TDC Long Thuận 2 (1P-50kVA) tại trụ 56 tuyến 477-PC	73	580	SCTX
152	09/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Thí nghiệm định kỳ MBA, LA, FCO, thay chì vận hành lâu năm trạm DC Thường Phước 1 (1P-75kVA)	Tại trụ 383/48 tuyến 479-HN	- Cắt CB + FCO trạm DC Thường Phước 1 (1P-75kVA) tại trụ 383/48 tuyến 479-HN	69	805	SCTX
153	09/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Thí nghiệm định kỳ MBA, LA, FCO, thay chì vận hành lâu năm trạm Thi Hành Án Huyện Hồng Ngự (3x1P-50kVA)	Tại trụ 209/11A tuyến 480-HN	- Cắt CB + 03FCO trạm Thi Hành Án Huyện Hồng Ngự (3x1P-50kVA) tại trụ 209/11A tuyến 480-HN	149	781	SCTX
154	09/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Thí nghiệm định kỳ MBA, LA, FCO, thay chì vận hành lâu năm trạm Thường Thới Tiền 8 (1P-50kVA)	Tại trụ 146/52 tuyến 480-HN	- Cắt CB + FCO trạm Thường Thới Tiền 8 (1P-50kVA) tại trụ 146/52 tuyến 480-HN	23	438	SCTX
155	09/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Xử lý dây branchement không đảm bảo an toàn trạm Lộ Cải Tiến 3 (3x1P-50kVA)	Tại trụ 215 tuyến 480-HN	- Cắt CB + 03FCO trạm Lộ Cải Tiến 3 (3x1P-50kVA) (3x1P-50kVA) tại trụ 215 tuyến 480-HN	81	816	SCTX
156	09/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Tăng cường khoảng dừng trung áp	Tại trụ 20, 25, 42, 55, 63, 70 tuyến 477-PC	- Cắt LBS 477PC/3.D8+ 03DS 477-1PC/3.D8 PĐ DC ĐƯỜNG TẮC tại trụ 3 tuyến 477-PC - Cắt LBS 477PC/80.D8+ 03DS 477-1PC/80.D8 PĐ TDC LONG THUẬN tại trụ 80 tuyến 477-PC	1547	3580	SCTX

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
157	09/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Thay sứ đứng trung áp vận hành lâu năm	Tại trụ 299, 309, 335, 383, 393/1, 383/43, 383/42 tuyến 479-HN	- Cắt LBS 479HN/381.D8 PĐ Chợ Cửa Khẩu tại trụ 381 tuyến 479-HN - Cắt 03DS 479-7HN/382.D8 PĐ Chợ Cửa Khẩu tại trụ 382 tuyến 479-HN	3394	8461	SCTX
158	09/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Thay trụ vận hành lâu năm bị răn nứt không đảm bảo vận hành	Tại trụ 130, 145A tuyến 475-HN	- Cắt LBS 475HN/126.D8+ 03DS 475-1HN/126.D8 PĐ Long Khánh A tại trụ 126 tuyến 475-HN	5950	10088	SCTX
159	09/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Thay trụ vận hành lâu năm bị răn nứt không đảm bảo vận hành	Tại trụ 15, 81A, 72A/4, 72A/5 tuyến 477-PC	- Cắt LBS 477PC/3.D8+ 03DS 477-1PC/3.D8 PĐ DC ĐƯỜNG TẮC tại trụ 3 tuyến 477-PC - Cắt LBS 477PC/80.D8+ 03DS 477-1PC/80.D8 PĐ TDC LONG THUẬN tại trụ 80 tuyến 477-PC	1547	3905	SCTX
160	10/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Vệ sinh trạm, thay thùng CB, đk, TI trạm Lộ Ba Mướt ND (3P-250kVA)	Tại trụ 383/41/8/12T tuyến 479-HN	- Cắt CB + 03FCO và tháo hotline trạm Lộ Ba Mướt ND (3P-250kVA) tại trụ 383/41/8/12T tuyến 479-HN	327	864	SCTX
161	10/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Vệ sinh trạm, thay thùng CB, đk, TI trạm Cầu Ván 1 (3P-250kVA)	Tại trụ 383/20/6 tuyến 479-HN	- Cắt CB + 03FCO và tháo hotline trạm Cầu Ván 1 (3P-250kVA) tại trụ 383/20/6 tuyến 479-HN	71	527	SCTX
162	10/2027	8:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 129 đến trụ 327 tuyến 480-HN và các nhánh rẽ phụ thuộc	- Không cắt điện	0		Bảo trì lưới điện
163	10/2027	8:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 01 đến trụ 104 tuyến 477-PC và các nhánh rẽ phụ thuộc	- Không cắt điện	0		Bảo trì lưới điện
164	10/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Thay MBA vận hành lâu năm, bình dầu phụ chảy dầu, tiếng kêu bất thường trạm TDC Long Thuận 2 ND (1P-50kVA)	Tại trụ 61 tuyến 477-PC	- Cắt CB + FCO và tháo hotline trạm TDC Long Thuận 2 ND (1P-50kVA) tại trụ 61 tuyến 477-PC	76	527	SCTX
165	10/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Thí nghiệm định kỳ MBA, LA, FCO, thay chì vận hành lâu năm trạm Trường Tiểu Học Phú Thạnh A2 (3x1P-50kVA)	Tại trụ 71 tuyến 479-PC	- Cắt CB + 03FCO trạm Trường Tiểu Học Phú Thạnh A2 (3x1P-50kVA) tại trụ 71 tuyến 479-PC	214	893	SCTX

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
166	10/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Thí nghiệm định kỳ MBA, LA, FCO, thay chì vận hành lâu năm trạm Phú Lợi 2 (3x1P-50kVA)	Tại trụ 138 tuyến 477-PC	- Cắt CB + 03FCO trạm Phú Lợi 2 (3x1P-50kVA) tại trụ 138 tuyến 477-PC	145	728	SCTX
167	10/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Thí nghiệm định kỳ MBA, LA, FCO, thay chì vận hành lâu năm trạm Phú Thạnh A2 (3x1P-50kVA)	Tại trụ 95 tuyến 479-PC	- Cắt CB + 03FCO trạm Phú Thạnh A2 (3x1P-50kVA) tại trụ 95 tuyến 479-PC	234	923	SCTX
168	10/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Xử lý dây branchement không đảm bảo an toàn trạm Lộ Cải Tiến 4 (3x1P-50kVA)	Tại trụ 227 tuyến 480-HN	- Cắt CB + 03FCO trạm Lộ Cải Tiến 4 (3x1P-50kVA) (3x1P-50kVA) tại trụ 227 tuyến 480-HN	127	645	SCTX
169	10/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Thay sứ đứng trung áp vận hành lâu năm	Tại trụ 268 tuyến 480-HN	- Cắt LBS 480HN/223.D8+ 03DS 480-2HN/223.D8 PĐ Lộ Cải Tiến tại trụ 223 tuyến 480-HN	4962	10088	SCTX
170	10/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Thay trụ vận hành lâu năm bị răn nứt không đảm bảo vận hành	Tại trụ 306, 306/8/5T/3 tuyến 480-HN	- Cắt LBS 480HN/223.D8+ 03DS 480-2HN/223.D8 PĐ Lộ Cải Tiến tại trụ 223 tuyến 480-HN	4962	10088	SCTX
171	11/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Vệ sinh trạm, thay thùng CB, đk, TI trạm CDC Giồng Bàn (1P-50kVA)	Tại trụ 316 tuyến 479-HN	- Cắt CB + FCO và tháo hotline trạm CDC Giồng Bàn (1P-50kVA) tại trụ 316 tuyến 479-HN	41	367	SCTX
172	11/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Vệ sinh trạm, thay thùng CB, đk, TI trạm Kênh TP-Ba Nguyên (1P-50kVA)	Tại trụ 372 tuyến 479-HN	- Cắt CB + FCO và tháo hotline trạm Kênh TP-Ba Nguyên (1P-50kVA) tại trụ 372 tuyến 479-HN	114	645	SCTX
173	11/2027	8:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 01 đến trụ 196 tuyến 477-PC và các nhánh rẽ phụ thuộc	- Không cắt điện	0		Bảo trì lưới điện
174	11/2027	8:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 125/1 đến trụ 125/148 tuyến 475-HN và các nhánh rẽ phụ thuộc	- Không cắt điện	0		Bảo trì lưới điện
175	11/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Thay MBA vận hành lâu năm, bình dầu phụ chảy dầu, tiếng kêu bất thường trạm TDC Long Thuận 3 (1P-50kVA)	Tại trụ 67 tuyến 477-PC	- Cắt CB + FCO và tháo hotline trạm TDC Long Thuận 3 (1P-50kVA) tại trụ 67 tuyến 477-PC	107	663	SCTX

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
176	11/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Thí nghiệm định kỳ MBA, LA, FCO, thay chì vận hành lâu năm trạm Phú Thạnh A2 (3x1P-50kVA)	Tại trụ 95 tuyến 479-PC	- Cắt CB + 03FCO trạm Phú Thạnh A2 (3x1P-50kVA) tại trụ 95 tuyến 479-PC	234	775	SCTX
177	11/2027	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Tổ QLVH	Thí nghiệm định kỳ MBA, LA, FCO, thay chì vận hành lâu năm trạm TB LONG THÁI (3x1P-25kVA)	Tại trụ 125/15 tuyến 475-HN	- Cắt CB + 03FCO trạm TB LONG THÁI (3x1P-25kVA) tại trụ 125/15 tuyến 475-HN	1	467	SCTX
178	12/2027	8:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 113 đến trụ 216 tuyến 475-HN và các nhánh rẽ phụ thuộc	- Không cắt điện	0		Bảo trì lưới điện
179	12/2027	8:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 04 đến trụ 144 tuyến 479-PC và các nhánh rẽ phụ thuộc	- Không cắt điện	0		Bảo trì lưới điện
180	12/2027	8:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế	Từ trụ 298 đến trụ 393 tuyến 479-HN và các nhánh rẽ phụ thuộc	- Không cắt điện	0		Bảo trì lưới điện
Điện lực Sa Đéc											
1	05/01/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay điện kế đến hạn định kỳ trạm Dân Cư P3	Lưới hạ thế trạm Dân Cư P3	Không cắt điện	0	0	
2	13/01/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay điện kế đến hạn định kỳ trạm Bà Bốn	Lưới hạ thế trạm Bà Bốn	Không cắt điện	0	0	
3	15/01/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay điện kế đến hạn định kỳ trạm Chợ Tân Dương	Lưới hạ thế trạm Chợ Tân Dương	Không cắt điện	0	0	
4	16/01/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Sơn số trụ tuyến 472AH	Từ trụ 1 - 101 tuyến 472AH	Không cắt điện	0	0	
5	10/02/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm ĐT853	Lưới hạ thế trạm ĐT853	Cắt 03 FCO trạm ĐT853 tại trụ 47 tuyến 474-SĐ	47	150	
6	10/02/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay thế dây đồng trần bị mất bằng cáp thép TK 50 để bổ sung tiếp địa tại tuyến 474AH	Từ trụ 1 đến trụ 10 tuyến 474AH	Không cắt điện	0	0	
7	18/02/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Sơn số trụ tuyến 481AH	Từ trụ 1 - 100 tuyến 481AH	Không cắt điện	0	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
8	19/02/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Hạng mục 1: Lưới trung, hạ thế và TBA đường ra Bến đò Đông Giang	Từ trụ 124A/1 đến trụ 124A/3/1A/4/15/3 tuyến 478AH	- Cắt 03 LBFCO tại trụ 124A/1 tuyến 478AH nhánh rẽ Cây Khoa (478-7AH/124A/1.D9 Cay Khoa)	1473	2,082	
9	19/02/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Bà Lài	Lưới hạ thế trạm Bà Lài	Cắt 03 FCO Bà Lài tại trụ 55 tuyến 474-SĐ	101	240	
10	27/02/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay thế dây đồng trần bị mất bằng cáp thép TK 50 để bổ sung tiếp địa tại tuyến 475AH	Từ tụ 1 đến trụ 10 475AH	Không cắt điện	0	0	
11	03/03/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay thế dây đồng trần bị mất bằng cáp thép TK 50 để bổ sung tiếp địa tại tuyến 481AH	Từ tụ 1 đến trụ 6 tuyến 481AH	Không cắt điện	0	0	
12	03/03/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Chuyển đấu nối nhánh rẽ 12,7kV Nhà Úp Ngược tại trụ 108/5/51/8 tuyến 472SĐ sang trụ 76 tuyến 478AH để giảm tải cho tuyến 472SĐ và tránh vượt đường	Tại trụ 108/5/51/8 tuyến 472SĐ và trụ 76 tuyến 478AH	Cắt REC + 03DS PĐ Ông Đúng tại trụ 88A/6, 88A/5 tuyến 478AH Cắt DSLĐ PĐ Cầu Cao Mên Dưới tại trụ 8 tuyến 478AH	578	816	
13	12/03/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Hạng mục 2: Lưới trung, hạ thế và TBA Sông Tiền 1 Xây dựng mới TBA; Thay trụ; Lắp mới tụ bù hạ thế	Lưới hạ thế trạm Sông Tiền 1	- Cắt 03 LBFCO tại trụ 124A/1 tuyến 478AH nhánh rẽ Cây Khoa (478-7AH/124A/1.D9 Cay Khoa)	0	0	Kết hợp
14	15/03/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Rạch Bà Lài	Lưới hạ thế trạm Rạch Bà Lài	Cắt 03 FCO Trạm Rạch Bà Lài tại trụ 66 tuyến 474-SĐ	40	150	
15	15/03/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Hạng mục 3: Lưới HTĐL 3P-4D-380V ngầm cấp điện cho Khu TTTM Xây dựng mới lưới HTĐL; Lắp mới tụ bù hạ thế	Lưới hạ thế trạm TTTM 2	Cắt 03 FCO nhánh rẽ cáp điện cho TBA 3P-560kVA Trung tâm thương mại 2 tại trụ 30/6 tuyến 471SĐ	86	336	
16	17/03/2027	7:00	11:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Cắt lưới sang tải từ TBA Chợ Tân Dương sang TBA KDC&Chợ Tân Dương	Từ trụ 80A đến 80A/3 tuyến 481AH	Cắt 03FCO trạm Chợ Tân Dương tại trụ 77 tuyến 481AH Cắt 03FCO trạm KDC&Chợ Tân Dương tại trụ 80D/2 tuyến 481AH	355	342	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
17	18/03/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Gia cố mối nối thẳng, mối nối lèo tuyến 472AH - 481AH	Tại trụ 35, 50C. 50B, 53 tuyến 472AH-481AH	Cô lập tuyến 472AH Cô lập tuyến 481AH	1164	7,765	
18	20/03/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Gia cố mối nối thẳng, mối nối lèo tuyến 472AH - 481AH	Tại trụ 35, 50C. 50B, 53 tuyến 472AH-481AH	Cô lập tuyến 472AH Cô lập tuyến 481AH	1164	7,765	
19	20/03/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Sửa chữa lưới điện trạm Cầu Bà Nhiên	Lưới trạm Cầu Bà Nhiên	Cắt 03 FCO Trạm Cầu Bà Nhiên tại trụ 80 tuyến 474-SĐ	17	96	
20	24/03/2027	7:00	11:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Nâng công suất trạm Kinh Cùn 1 từ 1P-75kVA thành 1P-100kVA	Tại trụ 93/9/3 tuyến 474AH	Cắt 01FCO + tháo hotline trạm Kinh Cùn 1 tại trụ 93/9/3 tuyến 474AH	94	45	
21	24/03/2027	13:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Hạ công suất trạm Tân Hòa DE từ 1P-100kVA thành 1P-75kVA	Tại trụ 16/4 tuyến 474AH	Cắt 01FCO + tháo hotline trạm Tân Hòa DE tại trụ 16/4 tuyến 474AH	55	60	
22	25/03/2027	7:00	17:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Hạng mục 4: Lưới và TBA KHC Tân Quy Tây Xây dựng mới lưới HTĐL 3P-4D-380V ngầm: 0,025km - Lắp mới tụ bù hạ thế 3P	Từ trụ 45/1 đến trụ 45/1/10 tuyến 475AH	- Cắt 03 FCO tại trụ 45/1/4 tuyến 475AH nhánh rẽ TBA Khu Nhà Phố Tân Qui Tây - Cắt 03 FCO tại trụ 45/1 tuyến 475AH tại TBA KHC TQT	168	432	
23	26/03/2027	7:00	11:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Nâng công suất trạm Vành Đai ĐT 848 từ 1P-75kVA thành 1P-100kVA	Tại trụ 45/1/11 tuyến 475AH	Cắt 01FCO + tháo hotline trạm Vành Đai ĐT 848 tại trụ 45/1/11 tuyến 475AH	92	45	
24	26/03/2027	13:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Hạ công suất trạm Rạch Công Điền 3 từ 1P-100kVA thành 1P-75kVA	Tại trụ 60/41/29 tuyến 481AH	Cắt 01FCO + tháo hotline trạm Rạch Công Điền 3 tại trụ 60/41/29 tuyến 481AH	88	60	
25	30/03/2027	7:00	11:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Nâng công suất trạm UB Phường 2 từ 3P-160kVA thành 3P-250kVA	Tại trụ 10 tuyến 471SĐ	Cắt 03FCO + tháo hotline trạm UB Phường 2 tại trụ 10 tuyến 471SĐ	112	96	
26	30/03/2027	13:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Hạ công suất trạm Trường Cấp 2 TKĐ từ 3P-250kVA thành 3P-160kVA	Tại trụ 88/1B/4A tuyến 478AH	Cắt 03FCO + tháo hotline trạm Trường Cấp 2 TKĐ tại trụ 88/1B/4A tuyến 478AH	71	150	
27	31/03/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Hạng mục 5: Lưới hạ thế và TBA Chùa Giác Long Xây dựng mới TBA; Thay trụ; Lắp mới tụ bù hạ thế	Lưới hạ thế trạm Chùa Giác Long	- Cắt 03 LBFCO tại trụ 124A/1 tuyến 478AH nhánh rẽ Cây Khoa (478-7AH/124A/1.D9 Cay Khoa)	0	0	Kết hợp

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
28	02/04/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Kinh Đông	Lưới hạ thế trạm Kinh Đông	Cắt 03 FCO Trạm Kinh Đông tại trụ 43A/2/8A tuyến 474SĐ	120	135	
29	02/04/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Hạng mục 6: Lưới trung, hạ thế và TBA Cây Khoa Xây dựng mới TBA; Thay trụ; Lắp mới tụ bù hạ thế	Lưới hạ thế TBA Cay Khoa	- Cắt 03 LBFCO tại trụ 124A/1 tuyến 478AH nhánh rẽ Cây Khoa (478-7AH/124A/1.D9 Cay Khoa)	0	0	Kết hợp
30	08/04/2027	7:00	11:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Nâng công suất trạm Ngã Ba Cái Bè từ 1P-75kVA thành 1P-100kVA	Tại trụ 88/1B/7/7B tuyến 478AH	Cắt FCO + tháo hotline trạm Ngã Ba Cái Bè tại trụ 88/1B/7/7B tuyến 478AH	106	45	
31	08/04/2027	13:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Hạ công suất trạm Tân Thuận từ 1P-100kVA thành 1P-75kVA	Tại trụ 23/6/5 tuyến 479AH	Cắt FCO + tháo hotline trạm Tân Thuận tại trụ 23/6/5 tuyến 479AH	41	60	
32	09/04/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay điện kế đến hạn định kỳ trạm Kinh Thợ Bạc	Lưới hạ thế trạm Kinh Thợ Bạc	Không cắt điện	0	0	
33	12/04/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Hạng mục 11: Lưới hạ thế và TBA Đào Duy Từ 2 Nâng công suất TBA Từ 3x1P-25kVA lên 3x1P-50KVA: 01 trạm	Từ tụ 17A đến trụ 17A/11 tuyến 474AH	Cắt 03FCO + tháo hotline TBA Đào Duy Từ 2 trụ số 17A/6 tuyến 474AH	57	45	
34	13/04/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Hạng mục 7: Lưới hạ thế và TBA Khánh Nhơn Nâng cấp lưới HTHH; Nâng cấp TBA; Lắp mới tụ bù hạ thế	Lưới hạ thế TBA Khánh Nhơn	- Cắt 03LBFCO NR Sa Nhiên Ông Thung tại trụ 108/5/1 tuyến 472SĐ	1323	1,020	
35	15/04/2027	7:00	11:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Nâng công suất trạm Thông Lưu từ 1P-75kVA thành 1P-100kVA	Tại trụ 88/18/3/16 tuyến 478AH	Cắt FCO + tháo hotline trạm Thông Lưu tại trụ 88/18/3/16 tuyến 478AH	94	45	
36	15/04/2027	13:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Hạ công suất trạm Lò Hủ Tiếu từ 1P-100kVA thành 1P-75kVA	Tại trụ 108/5/24 tuyến 42SĐ	Cắt FCO + tháo hotline trạm Lò Hủ Tiếu tại trụ 108/5/24 tuyến 472SĐ	78	60	
37	17/04/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Hạng mục 10: Lưới trung, hạ thế và các TBA đường Phạm Hữu Lầu Xây dựng mới lưới trung thế;	Lưới hạ thế XDM đường Phạm Hữu Lầu	Cắt 03 DS-1P 474-7AH/2.D9 Lộ ra 474; phân đoạn lộ ra tại trụ số 2	2127	3,039	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
						HTHH; HTĐL; TBA; Kéo dây chống sét; Lắp mới tụ bù hạ thế					
38	18/04/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Hạng mục 8: Lưới hạ thế và TBA Chợ Ông Quế Nâng công suất TBA	Lưới hạ thế trạm Chợ Ông Quế	- Cắt 03LBFCO NR Sa Nhiên Ông Thung tại trụ 108/5/1 tuyến 472SĐ	0	0	
39	19/04/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Quốc Lộ 80	Lưới hạ thế trạm Quốc Lộ 80	Cắt 03 FCO Trạm Đường Tránh QL80 tại trụ 43A/2/20A tuyến 474SĐ	131	240	
40	21/04/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Đường Tránh QL80	Lưới hạ thế trạm Đường Tránh QL80	Cắt 03 FCO Trạm Đường Tránh QL80 tại trụ 43A/2/13A tuyến 474SĐ	24	90	
41	22/04/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Cắt lưới sang tải từ TBA Vàm Ông Hộ sang TBA Ông Hộ Cắt lưới sang tải từ TBA Ông Hộ sang TBA Rạch Sáu Hiếu	Lưới hạ thế trạm Vàm Ông Hộ, Ông Hộ, Rạch Sáu Hiếu	Cắt FCO trạm Ông Hộ tại tụ 37/14 tuyến 481AH Cắt FCO trạm Vàm Ông Hộ tại tụ 37/6 tuyến 481AH Cắt FCO trạm Rạch Sáu Hiếu tại tụ 46/24 tuyến 475AH	272	150	
42	22/04/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Hạng mục 9: Lưới trung, hạ thế và TBA Chợ Ông Thung Cải tạo, sửa chữa lưới HTĐL 3P-4D-380V: 0,177km - Nâng công suất TBA từ 3x1P-25kVA lên 3x1P-50kVA: 01 trạm - Lắp mới tụ bù hạ thế 3P-5kVAr: 01 bộ	Lưới hạ thế trạm Chợ Ông Thung	- Cắt 03FCO và tháo hotline trạm Chợ Ông Thung trụ số 124A tuyến 472SĐ	51	45	
43	27/04/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Chiến Phát	Lưới hạ thế trạm Chiến Phát	Cắt 03 FCO Trạm Chiến Phát tại trụ 43A/2/26A tuyến 474SĐ	131	90	
44	27/04/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Nâng công suất trạm Đê Bao Số 8 từ 1P-75kVA thành 1P-100kVA	Tại trụ 34 tuyến 473AH	Cắt FCO + tháo hotline trạm Đê Bao Số 8 tại trụ 34 tuyến 473AH	82	45	
45	27/04/2027	13:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Hạ công suất trạm Tư Đông từ 1P-100kVA thành 1P-75kVA	Tại trụ 19/7 tuyến 479AH	Cắt FCO + tháo hotline trạm Tư Đông tại trụ 108/5/24 tuyến 472SĐ	55	60	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
46	03/05/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Kinh Tây	Lưới hạ thế trạm Kinh Tây	Cắt 03 FCO Trạm Kinh Tây tại trụ 43A/2/32A tuyến 474SĐ	51	90	
47	05/05/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Sửa chữa lưới điện hạ thế trạm Vườn Hồng Cỏ Mai	Lưới hạ thế trạm Vườn Hồng Cỏ Mai	Cắt 03 FCO Trạm Vườn Hồng Cỏ Mai tại trụ 43A/2/32A/17 tuyến 474SĐ	0	96	
48	07/05/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay điện kế đến hạn định kỳ trạm Năm Xây	Lưới hạ thế trạm Năm Xây	Không cắt điện		0	
49	17/05/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Hạng mục 14: Lưới trung, hạ thế và TBA Cầu Đốt Xây dựng mới lưới trung thế; HTHH; HTĐL; TBA; Kéo dây chống sét; Lắp mới tụ bù hạ thế	Từ trụ 19/34 đến trụ 19/37 tuyến 479AH	- Cắt 03 LBFCO nhánh rẽ Nàng Hai Cầu Đốt tại trụ số 19 tuyến 479AH	1019	891	
50	19/05/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Hạng mục 12: Lưới hạ thế và TBA Chợ Trái Cây Nâng công suất TBA từ 3P-250kVA lên 3P-400kVA; Xây dựng mới lưới HTĐL 3P-4D-380V (lộ 2): 0,139km - Lắp mới tụ bù hạ thế	Từ trụ 34 đến trụ 37 tuyến 471SĐ	Cắt 03FOC + tháo hotline trạm Chợ Trái Cây tại trụ 35 tuyến 471SĐ	130	150	
51	20/05/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay điện kế đến hạn định kỳ trạm Lê Lợi	Lưới hạ thế trạm Lê Lợi	Không cắt điện	0	0	
52	27/05/2027	13:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Hạng mục 13: Lưới trung, hạ thế và TBA Trần Phú 1 & Trần Phú 2 Xây dựng mới lưới trung thế; HTHH; HTĐL; TBA; Kéo dây chống sét; Lắp mới tụ bù hạ thế	Từ trụ 30/10/9 đến tụ 30/10/9/10 tuyến 471SĐ	Cắt 03 LBFCO tại trụ số 30/10/9 nhánh rẽ Trần Phú Tuyến 471SĐ	935	1,035	
53	29/05/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay điện kế đến hạn định kỳ trạm Tư Minh	Lưới hạ thế trạm Tư Minh	Không cắt điện	0	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
54	02/06/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Hạng mục 18: Lưới trung, hạ thế và TBA Chùa Thiền Huệ, Phú Mỹ Xây dựng mới lưới trung thế; HTHH; HTĐL; TBA; Kéo dây chống sét; Lắp mới tụ bù hạ thế	Từ trụ 30/10 đến trụ 30/22 tuyến 471SĐ	Cắt 03 LBFCO nhánh rẽ Nguyễn Sinh Sắc tại trụ số 30/1 tuyến 471SĐ	391	1,354	
55	04/06/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Hạng mục 19: Lưới hạ thế và TBA Phạm Ngũ Lão Nâng công suất TBA từ 3P-250kVA lên 3P-400kVA; Xây dựng mới lưới HTĐL 3P-4D-380V (lộ 2): 0,22km - Lắp mới tụ bù hạ thế	Từ trụ 28A/1 đến trụ 28A/12 tuyến 477SĐ	- Cắt 03 LBFCO nhánh rẽ PCCC tại trụ 28A/1 tuyến 477SĐ	941	891	
56	04/06/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Hạng mục 20: Lưới trung, hạ thế và TBA PCCC, TBA Lê Duẫn; Xây dựng mới lưới trung thế; HTHH; HTĐL; TBA; Kéo dây chống sét; Lắp mới tụ bù hạ thế	Từ trụ 28A/1 đến trụ 28A/12 tuyến 477SĐ	- Cắt 03 LBFCO nhánh rẽ PCCC tại trụ 28A/1 tuyến 477SĐ	0	0	Kết hợp
57	14/06/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Cắt lưới sang tải từ TBA Ông Quế sang TBA Ông Đúng	Tại trụ 108/5/56/1 tuyến 472SĐ Tại trụ 88A/7 tuyến 478AH	Cắt FCO trạm Ông Quế tại trụ 108/5/56 tuyến 472SĐ Cắt 03FCO trạm Ông Đúng tại trụ 88A/10 tuyến 478AH	112	180	
58	18/06/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Cắt lưới sang tải từ TBA Miễu Bà sang TBA Chùa Linh Nguyên	Tại trụ 13/9/8B tuyến 474AH Tại trụ 9/10 tuyến 478AH	Cắt FCO trạm Miễu Bà tại trụ 9 tuyến 478AH Cắt FCO trạm Chùa Linh Nguyên tại trụ 13/9 tuyến 474AH	217	120	
59	18/06/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay điện kế đến hạn định kỳ trạm Chùa Phật Mẫu	Lưới hạ thế trạm Chùa Phật Mẫu	Không cắt điện	0	0	
60	21/06/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Hạng mục 32: Lưới hạ thế và TBA Tân Thạnh 2 - Nâng công suất TBA từ 1P-50kVA lên 1P-100kVA; Lắp mới tụ bù hạ thế	Tại trụ 111A/66 tuyến 474AH	- Cắt FCO + tháo holine TBA Tân Thạnh 2 tại trụ 111A/66 tuyến 474AH	90	30	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
61	27/06/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Hạng mục 33: Lưới trung, hạ thế và TBA Mương Gòn Xây dựng mới lưới trung thế; HTHH; HTĐL; TBA; Kéo dây chống sét; Lắp mới tụ bù hạ thế	Từ trụ 111A/75 đến 111A/80 tuyến 474AH	- Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Chợ Đình tại trụ 111A/50 tuyến 474AH	1295	592	
62	28/06/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay điện kế đến hạn định kỳ trạm CDC Tân Khánh Đông	Lưới hạ thế trạm CDC Tân Khánh Đông	Không cắt điện	0	0	
63	28/06/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Hạng mục 34: Lưới hạ thế và TBA Kinh Mười Dừa 2 - Nâng công suất TBA từ 1P-50kVA lên 1P-100kVA - : Lắp mới tụ bù hạ thế 1P-2,5kVAr: 02 bộ	Tại trụ 143A tuyến 474AH	- Cắt FCO + tháo hotline TBA Kinh Mười Dừa 2 tại trụ 143A tuyến 474AH	52	30	
64	02/07/2027	7:00	11:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Cắt lưới sang tải TBA Trường Cấp 3 sang TBA GDTX	Tại trụ 30/10/9/15/1 tuyến 471SĐ	Cắt 03FCO trạm Trường Cấp 3 tại trụ 30/10/9/13 tuyến 471SĐ Cắt 03FCO trạm GDTX tại trụ 30/10/9/15 tuyến 471SĐ	270	375	
65	02/07/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Sửa trụ nghiêng	Tại trụ 77/6A/8 tuyến 481AH	Cắt 03FCO trạm Rạch Cái Cỏ tại trụ 77/7 tuyến 481AH	180	96	
66	02/07/2027	7:00	11:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay điện kế đến hạn định kỳ trạm Bến Xe	Lưới hạ thế trạm Bến Xe	Không cắt điện	0	0	
67	05/07/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay điện kế đến hạn định kỳ trạm Bến Phà	Lưới hạ thế trạm Bến Phà	Không cắt điện	0	0	
68	08/07/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Hạng mục 16: Lưới hạ thế và TBA Nguyễn Cư Trinh - Xây dựng mới TBA 3x1P-50kVA: 01 trạm - Xây dựng mới lưới HTĐL 3P-4D-380V: 0,064km	Từ trụ 30/10/3 đến trụ 30/10/3/6 tuyến 471SĐ	Cắt 03 LBFCO nhánh rẽ Nguyễn Tất Thành tại trụ số 30/10/1 tuyến 471SĐ	1689	2,646	
69	10/07/2027	7:00	11:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Sửa trụ nghiêng	Tại trụ 82A/15/1 tuyến 474AH	Cắt FCO trạm Năm Tam tại tụ 82A/15/5 tuyến 474AH	121	60	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
70	10/07/2027	13:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay điện kế đến hạn định kỳ trạm Lý Thường Kiệt	Lưới hạ thế trạm Lý Thường Kiệt	Không cắt điện	0	0	
71	13/07/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay điện kế đến hạn định kỳ trạm Miễu Bà	Lưới hạ thế trạm Miễu Bà	Không cắt điện	0	0	
72	15/07/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay điện kế đến hạn định kỳ trạm Công An Phường 1	Lưới hạ thế trạm Công An Phường 1	Không cắt điện	0	0	
73	18/07/2027	13:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Hạng mục 17: Lưới hạ thế và TBA UB Thị xã & Đài Truyền Hình - Xây dựng mới TBA 3P-250kVA: 01 trạm - Cải tạo, sửa chữa lưới trung thế 3P-22kV : 0,038km - Xây dựng mới lưới HTĐL 3P-4D-380V: 0,018km - Thay trụ, đệm trụ trên tuyến trung thế hiện hữu: 01 vị trí - Lắp mới tụ bù hạ thế	Từ trụ 48 đến trụ 48/3 tuyến 477SĐ Từ trụ 45 đến trụ 52 tuyến 477SĐ	Cắt 3DS-1P477-7SĐ/2.D9 Chi Cục Thuế Cắt 03 FCO tại TBA UB Thị Xã trụ số 48/3/1 tuyến 477SĐ Cắt 03 FCO tại TBA Đài Truyền Hình trụ số 47 tuyến 477SĐ	2258	10,729	
74	24/07/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay điện kế đến hạn định kỳ trạm Cầu Chùa	Lưới hạ thế trạm Cầu Chùa	Không cắt điện	0	0	
75	27/07/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Hạng mục 15: Lưới trung, hạ thế và TBA KDC Bà Vân - Xây dựng mới TBA 3P-250kVA: 01 trạm - Nâng công suất TBA từ 3x1P-50kVA lên 3P-250kVA Xây dựng mới lưới trung thế 3P-22kV: 0,253km - Xây dựng mới lưới HTĐL 3P-4D-380V: 0,05km - Xây dựng mới lưới HTĐL 3P-4D-380V: 01 bộ	Từ tụ 23/8 đến 23/10A	Lần 1: Cắt 03 FCO nhánh rẽ KDC Bà Vân tại trụ số 23/10A tuyến 479AH - Lần 2: + Cắt 03 FCO nhánh rẽ KDC Bà Vân tại trụ số 23/10A tuyến 479AH + Cắt 03 FCO tại TBA trụ số 23/8 tuyến 479AH (cắt 04 giờ để sang tải ép lèo)	161	180	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
76	30/07/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay điện kế đến hạn định kỳ trạm Ngã Bát F2	Lưới hạ thế trạm Ngã Bát F2	Không cắt điện	0	0	
77	06/08/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Hạng mục 21: Lưới trung, hạ thế và các TBA nhánh rẽ Phú Hòa Xây dựng mới lưới trung thế; HTHH; HTĐL; TBA; Kéo dây chống sét; Lắp mới tụ bù hạ thế	Từ trụ 21A/1 đến 21A/14 tuyến 474SĐ	Cắt 03 LBFCO nhánh rẽ Phú Hòa tại trụ 21A tuyến 474SĐ	314	157	
78	06/08/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Hạng mục 22: Cải tạo nâng cấp Nhánh rẽ và TBA Rạch Thủ Điềm từ 1P lên 3P. Xây dựng mới lưới trung thế; HTHH; HTĐL; TBA; Kéo dây chống sét; Lắp mới tụ bù hạ thế	Từ trụ 21A/1 đến 21A/14 tuyến 474SĐ	Cắt 03 LBFCO nhánh rẽ Phú Hòa tại trụ 21A tuyến 474SĐ	0	0	Kết hợp
79	09/08/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay điện kế đến hạn định kỳ trạm Mười Vườn Lài	Lưới hạ thế trạm Mười Vườn Lài	Không cắt điện	0	0	
80	10/08/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Lưới trung hạ thế và các TBA Nhánh rẽ Ngã Cạy Xây dựng mới lưới trung thế; HTHH; HTĐL; TBA; Kéo dây chống sét; Lắp mới tụ bù hạ thế	Từ trụ 43A/2/6A/1 đến trụ 43/2/6A/26 tuyến 474SĐ3	Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Ngã Cạy tại trụ 43A/2/6A tuyến 474SĐ	1074	990	
81	12/08/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Lưới trung, hạ thế và TBA Cồn Bồng Bồng: Xây dựng mới lưới trung thế; HTHH; HTĐL; TBA; Kéo dây chống sét; Lắp mới tụ bù hạ thế	Từ trụ 124A/3/1A đến trụ 124A/3/1A/9 tuyến 478AH	Cắt 03 LBFCO nhánh rẽ Cồn Đông Giang tại trụ 124A/3/1A tuyến 478AH	686	1,737	
82	12/08/2027	13:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Lưới hạ thế và TBA KDC Ông Tâm: Xây dựng mới TBA 2x1P-50kVA: 01 trạm - Xây dựng mới lưới HTĐL 1P-3D-220V : 0,032km	Từ trụ 108/5/12A/10/1 đến trụ 108/5/12A/10/8 tuyến 472SĐ	- Cắt FCO NR Bà Mai tại trụ 108/5/12A/1 tuyến 472SĐ	344	153	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
83	13/08/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Hạng mục 26: Lưới hạ thế và TBA Ngọn Ông Hỉ - Xây dựng mới TBA 2x1P-50kVA : 01 trạm lắp tại trụ 34/8/51A/14/8	Từ trụ 34/8/51A/14 đến trụ 34/8/51A/14/16 tuyến 477SĐ	- Cắt LBFCO nhánh rẽ Ông Hỉ tại trụ 34/8/51A/1 tuyến 477SĐ.	197	90	
84	16/08/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay điện kế đến hạn định kỳ trạm Sa Nhiên	Lưới hạ thế trạm Sa Nhiên	Không cắt điện	0	0	
85	16/08/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Lưới hạ thế và TBA Ông Hỉ - Xây dựng mới TBA 1P-50kVA: 01 trạm lắp tại trụ 34/8/51A/5 - Lắp mới tụ bù hạ thế	Từ trụ 34/8/51A/14 đến trụ 34/8/51A/14/16 tuyến 477SĐ	- Cắt LBFCO nhánh rẽ Ông Hỉ tại trụ 34/8/51A/1 tuyến 477SĐ.	0	0	Kết hợp
86	18/08/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Hạng mục 29: Lưới hạ thế và TBA Cầu Năm Ni 2 - Nâng công suất TBA từ 1P-50kVA lên 1P-100kVA	Tại trụ 111A/38 tuyến 474AH	- Cắt FCO + tháo hotline TBA Cầu Năm Ni 2 tại trụ 111A/38 tuyến 474AH	113	30	
87	19/08/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay điện kế đến hạn định kỳ trạm Năm Nghi	Lưới hạ thế trạm Năm Nghi	Không cắt điện	0	0	
88	20/08/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Hạng mục 30: Lưới hạ thế và TBA Cầu Thường Quang 11 - Nâng công suất TBA từ 1P-25kVA lên 1P-75kVA; Nâng cấp lưới HTHH từ 1P-1D-220V lên 1P-2D-220V	Tại trụ 111A/46/5P tuyến 474AH	Cắt FCO NR Huyện Lộ tại trụ 111A/46/1P tuyến 474AH	114	37	
89	20/08/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Hạng mục 31: Lưới hạ thế và TBA Bà Cả Xây dựng mới lưới trung thế; HTHH; HTĐL; TBA; Kéo dây chống sét; Lắp mới tụ bù hạ thế	Tại trụ 111A/46/20P tuyến 474AH	Cắt FCO NR Huyện Lộ tại trụ 111A/46/1P tuyến 474AH - Cắt FCO TBA Sông Xoáy tại trụ 111A/44 tuyến 474AH	74	30	Kết hợp
90	09/09/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Lưới hạ thế và TBA Cầu Dương Hòa 2; Nâng công suất TBA từ 1P-50kVA lên 1P-100kVA Lắp mới tụ bù hạ thế	Tại trụ 146/16 tuyến 474AH	- Cắt 03LBFCO NR Cầu Dương Hòa tại trụ số 146/1A tuyến 474AH	266	285	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
91	10/09/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay điện kế đến hạn định kỳ trạm Ba Cơ	Lưới hạ thế trạm Ba Cơ	Không cắt điện	0	0	
92	10/09/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay điện kế đến hạn định kỳ trạm Đường Chùa	Lưới hạ thế trạm Đường Chùa	Không cắt điện	0	0	
93	10/09/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay điện kế đến hạn định kỳ trạm Vòng Xoay Lý Thường Kiệt	Lưới hạ thế trạm Vòng Xoay Lý Thường Kiệt	Không cắt điện	0	0	
94	11/09/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay điện kế đến hạn định kỳ trạm Đông Khánh	Lưới hạ thế trạm Đông Khánh	Không cắt điện	0	0	
95	13/09/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Hạng mục 36: Lưới hạ thế và TBA Rạch Bần 2 - Nâng công suất TBA từ 1P-50kVA lên 1P-100kVA; Lắp mới tụ bù hạ thế	Tại trụ 60/41/11 tuyến 481AH	- Cắt FCO + tháo hotline tại TBA Krạch Bần 2 tại trụ 60/41/11 tuyến 481AH	98	30	
96	13/09/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay điện kế đến hạn định kỳ trạm Thành Ủy-CC	Lưới hạ thế trạm Thành Ủy-CC	Không cắt điện	0	0	
97	17/09/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay điện kế đến hạn định kỳ trạm Rạch Gia	Lưới hạ thế trạm Rạch Gia	Không cắt điện	0	0	
98	18/09/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Hạng mục 37: Lưới hạ thế và TBA Ba Dinh 5 - Xây dựng mới TBA - Lắp mới tụ bù hạ thế	Tại trụ 205/3/35 tuyến 474AH	- Cắt 03LBFCO NR Cầu Sáng tại trụ 205/3/30 tuyến 474AH	855	501	
99	20/09/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay điện kế đến hạn định kỳ trạm Trạm Bơm TKĐ	Lưới hạ thế trạm Trạm Bơm TKĐ	Không cắt điện	0	0	
100	22/09/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay điện kế đến hạn định kỳ trạm Phú Mỹ	Lưới hạ thế trạm Phú Mỹ	Không cắt điện	0	0	
101	22/09/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay điện kế đến hạn định kỳ trạm Rạch Rẫy	Lưới hạ thế trạm Rạch Rẫy	Không cắt điện	0	0	
102	23/09/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Hạng mục 38: Lưới hạ thế và TBA CDC Tân Dương 2 Xây dựng mới lưới trung thế; HTHH; HTĐL; TBA; Kéo dây chống sét; Lắp mới tụ bù hạ thế	Từ trị 86/1 đến trụ 86/58 tuyến 481AH	- Cắt 03 LBFCO NR Rạch Chùa tại trụ 86/1 tuyến 472AH	573	435	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
103	23/09/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Hạng mục 39: Lưới hạ thế và TBA Rạch Chùa Tân Dương - Xây dựng mới TBA 1P-50kVA: 01 trạm - Lắp mới tụ bù hạ thế	Từ trị 86/1 đến trụ 86/58 tuyến 481AH	- Cắt 03 LBFCO NR Rạch Chùa tại trụ 86/1 tuyến 472AH	0	0	Kết hợp
104	23/09/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Hạng mục 40: Lưới hạ thế và TBA Đường Tắt Hậu Thành - Xây dựng mới TBA; Lắp mới tụ bù hạ thế	Từ trị 86/1 đến trụ 86/58 tuyến 481AH	- Cắt 03 LBFCO NR Rạch Chùa tại trụ 86/1 tuyến 472AH	0	0	Kết hợp
105	23/09/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Hạng mục 41: Lưới hạ thế và TBA Cầu Lộ Làng - Xây dựng mới TBA 1P-50kVA : 01 trạm	Từ trị 86/1 đến trụ 86/58 tuyến 481AH	- Cắt 03 LBFCO NR Rạch Chùa tại trụ 86/1 tuyến 472AH	0	0	Kết hợp
106	28/09/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Hạng mục 48: Lưới trung, hạ thế và TBA Miễu Bà Xây dựng mới lưới trung thế; HTHH; HTĐL; TBA; Kéo dây chống sét; Lắp mới tụ bù hạ thế	Tại trụ 9 tuyến 478AH	- Cắt DSLĐ PĐ 478-8AH tại trụ số 8 tuyến 478AH,	164	156	
107	29/09/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay điện kế đến hạn định kỳ trạm Ông Hỉ	Lưới hạ thế trạm Ông Hỉ	Không cắt điện	0	0	
108	30/09/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay điện kế đến hạn định kỳ trạm Tân Qui Đông 5	Lưới hạ thế trạm Tân Qui Đông 5	Không cắt điện	0	0	
109	01/10/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay điện kế đến hạn định kỳ trạm Ngã Am	Lưới hạ thế trạm Ngã Am	Không cắt điện	0	0	
110	02/10/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay điện kế đến hạn định kỳ trạm Bà Vân	Lưới hạ thế trạm Bà Vân	Không cắt điện	0	0	
111	05/10/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay điện kế đến hạn định kỳ trạm Ba Nhạn	Lưới hạ thế trạm Ba Nhạn	Không cắt điện	0	0	
112	08/10/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Hạng mục 42: Lưới trung, hạ thế và TBA Tân Qui Tây 1 Xây dựng mới lưới trung thế; HTHH; HTĐL; TBA; Kéo dây chống sét; Lắp mới tụ bù hạ thế	Từ trụ 10 đến trụ 40 tuyến 475AH	- Cắt 03DS PĐ 475-7AH tại trụ số 5 tuyến 475AH	1312	15,625	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
113	08/10/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Lưới trung hạ thế và TBA nhánh rẽ 1P-12,7kV Tứ Quí Cái Sơn: Xây dựng mới lưới trung thế; HTHH; HTĐL; TBA; Kéo dây chống sét; Lắp mới tụ bù hạ thế	Từ trụ 108/62/1 đến 180/62/6 tuyến 472SĐ	- Cắt 03LBFCO NR Tứ Qúi tại trụ số 108/50A tuyến 472SĐ	677	568	
114	10/10/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay điện kế đến hạn định kỳ trạm Khóm 3 Phường 2	Lưới hạ thế trạm Khóm 3 Phường 2	Không cắt điện	0	0	
115	15/10/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Hạng mục 43: Lưới trung, hạ thế và TBA Ông Tạo - Nâng công suất TBA từ 1P-50kVA lên 1P-100kVA	- Tại trụ só 105/1 tuyến 474AH	- Cắt 01 FCO NR TBA Ông Tạo tại trụ só 105 tuyến 474AH	60	30	
116	15/10/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Lưới trung, hạ thế TBA Cầu Nàng Hai: Thay trụ, đệm trụ trên tuyến trung thế; Xây dựng mới lưới trung thế; HTHH; HTĐL; TBA; Kéo dây chống sét; Lắp mới tụ bù hạ thế	Từ trụ 26A đến trụ 26A/3 tuyến 479AH	- Cắt DS+ LBS PĐ PĐ 479-7AH tại trụ số 16 tuyến 479AH	2151	9,432	
117	18/10/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay điện kế đến hạn định kỳ trạm KDC Bến Xe	Lưới hạ thế trạm KDC Bến Xe	Không cắt điện	0	0	
118	21/10/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Xây dựng mới lưới trung thế; HTHH; HTĐL; TBA; Kéo dây chống sét; Lắp mới tụ bù hạ thế	Tại trụ 61 tuyến 474AH	Cắt 03DS + LBS PĐ 474-11AH; PĐ Công viên nghĩa Trang tại trụ số 52 & 53 tuyến 474AH	9617	14,278	
119	21/10/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Xây dựng mới lưới trung thế; HTHH; HTĐL; TBA; Kéo dây chống sét; Lắp mới tụ bù hạ thế	Tại trụ 76A tuyến 474AH	Cắt 03DS + LBS PĐ 474-11AH; PĐ Công viên nghĩa Trang tại trụ số 52 & 53 tuyến 474AH	0	0	Kết hợp
120	21/10/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Lưới hạ thế và TBA Hồ Dương 1: Xây dựng mới lưới trung thế; HTHH; HTĐL; TBA; Kéo dây chống sét; Lắp mới tụ bù hạ thế	Tại trụ 79 tuyến 474AH	Cắt 03DS + LBS PĐ 474-11AH; PĐ Công viên nghĩa Trang tại trụ số 52 & 53 tuyến 474AH	0	0	Kết hợp

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
121	21/10/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Hạng mục 51: Lưới trung , hạ thế và TBA Vườn Hồng Xây dựng mới lưới trung thế; HTHH; HTĐL; TBA; Kéo dây chống sét; Lắp mới tụ bù hạ thế	Từ trụ 90B đến trụ 90B/1 tuyến 472SĐ	- Cắt 03DS + LBS PĐ 478-7SĐ tại trụ số 48 & 49 tuyến 478SĐ - Cắt 03DS, PĐ 472-7SĐ, PĐ Cầu Hang tại trụ số 47 tuyến 472SĐ	3462	3,286	
122	21/10/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Hạng mục 52: Cải tạo nâng cấp Nhánh rẽ Hai Bà Trưng và các TBA từ 1P lên 3P Xây dựng mới lưới trung thế; HTHH; HTĐL; TBA; Kéo dây chống sét; Lắp mới tụ bù hạ thế	Từ trụ 54/6 đến 54/17 tuyến 472SĐ	- Cắt 03DS + LBS PĐ 478-7SĐ tại trụ số 48 & 49 tuyến 478SĐ - Cắt 03DS, PĐ 472-7SĐ, PĐ Cầu Hang tại trụ số 47 tuyến 472SĐ	0	0	Kết hợp
123	28/10/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay điện kế đến hạn định kỳ trạm Ấp Khánh Nhơn	Lưới hạ thế trạm Ấp Khánh Nhơn	Không cắt điện	0	0	
124	01/11/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Hạng mục 45: Lưới hạ thế và TBA Khu Liên hợp Xây dựng mới lưới trung thế; HTHH; HTĐL; TBA; Kéo dây chống sét; Lắp mới tụ bù hạ thế	Từ trụ 72/2 đến trụ 72/22 tuyến 475SĐ	Cắt 03DS tại trụ 72/1 và Recloser tại trụ 72/2 NR Tái Định Cư Liên hợp thể thao - Tháo hotline TBA Khu Liên hợp tại trụ 73 tuyến 474AH	34	922	
125	05/11/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay điện kế đến hạn định kỳ trạm Ông Quế	Lưới hạ thế trạm Ông Quế	Không cắt điện	0	0	
126	10/11/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Hạng mục 53: Lưới hạ thế HTĐL 3P-4D-380V đường Cao Bá Quát - Xây dựng mới lưới HTĐL 3P-4D-380V - Lắp mới tụ bù hạ thế	Tại trụ 5B/4 tuyến 474SĐ	- Cắt 03 FCO TBA 3x1P-50kVA Trạm số 2 K3P2 tại trụ 5B/4 tuyến 474SĐ	108	90	
127	13/11/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay điện kế đến hạn định kỳ trạm Cầu Ông Quế	Lưới hạ thế trạm Cầu Ông Quế	Không cắt điện	0	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
128	15/11/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay điện kế đến hạn định kỳ trạm Cầu Ba Thìn	Lưới hạ thế trạm Cầu Ba Thìn	Không cắt điện	0	0	
129	21/11/2027	7:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay điện kế đến hạn định kỳ trạm Vành Đai ĐT 848	Lưới hạ thế trạm Vành Đai ĐT 848	Không cắt điện	0	0	
Điện lực Nha Mân											
1	04/01/2027	8:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay TU, TI, ĐK, vệ sinh trạm Minh Khoa	Tại trụ 39/28/1 tuyến 471-NM	Cắt CB trạm Minh Khoa tại trụ 39/28/1 tuyến 471-NM Cắt 03FCO 471-7NM/39/28.D10 (NR Minh Khoa) tại trụ 39/28 tuyến 471-NM	1	133	SCTX
2	04/01/2027	13:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay TU, TI, ĐK, vệ sinh trạm biến áp khách hàng Thành Công, Thành Công 2	Tại trụ 15/1, 15/2 tuyến 473-SĐ	Cắt ACB trạm Thành Công tại trụ 15/1 tuyến 473-SĐ Cắt CB trạm Thành Công 2 tại trụ 15/2 tuyến 473-SĐ Cắt 03LBFCO NR Thành Công tại trụ 15 tuyến 473-SĐ	2	2674	SCTX
3	05/01/2027	8:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay TU, TI, vệ sinh trạm khách hàng Trại cưa Thanh Hưng	Tại trụ 42A/1 tuyến 476-SĐ	Cắt CB trạm Trại cưa Thanh Hưng tại trụ 42A/1 tuyến 476-SĐ Cắt 03FCO NR trạm Trại cưa Thanh Hưng trụ 42A tuyến 476-SĐ	1	258	SCTX
4	05/01/2027	13:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Cty Bình Nghiên	Thay TU, TI, vệ sinh trạm khách hàng Sỹ Hùng, Võ Văn Tuyên	Tại trụ 63/8/44/5/4T/2, 63/8/44/5/4T/2 tuyến 474-NM	Cắt CB trạm Sỹ Hùng tại trụ 63/8/44/5/4T/2 tuyến 474-NM Cắt CB trạm Võ Văn Tuyên tại trụ 63/8/44/5/4T/3 tuyến 474-NM Cắt 03LBFCO + Tháo 03 cần LBFCO NR Sỹ Hùng tại trụ 63/8/44/5/4T tuyến 474-NM	2	1067	SCTX
5	06/01/2027	8:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay TU, TI, điện kế, vệ sinh TBA Cty TNHH PPE; Thay TU, TI, điện kế và vệ sinh TBA Thái Bình	Tại trụ 34/76/14/2, 34/76/14/1 tuyến 475-NM	Cắt CB trạm Cty TNHH PPE tại trụ 34/76/14/2; Cắt CB trạm Thái Bình tại trụ 34/76/14/1; Cắt 03FCO 475-7NM/34/76/14.D10 trụ 34/76/14 tuyến 475-NM	2	489	SCTX

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
6	06/01/2027	13:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay TU, TI, điện kế vệ sinh TBA Kim Hằng	Tại trụ 54B/1 tuyến 476-SĐ	Cắt ACB trạm Kim Hằng tại trụ 54B/1 tuyến 476-SĐ Cắt 03LBFCO NR trạm Kim Hằng tại trụ 54B tuyến 476-SĐ	1	2400	SCTX
7	07/01/2027	8:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay điện kế, thay TI, TU, vệ sinh khách hàng Trần Văn Chính	Tại trụ 58A/1 tuyến 473-NM	Cắt CB trạm Trần Văn Chính tại trụ 58A/1 tuyến 473-NM Cắt 03FCO NR trạm Trần Văn Chính tại trụ 58A tuyến 473-NM	1	94	SCTX
8	07/01/2027	13:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay TU, TI, vệ sinh trạm Phan Lý Minh Sang; NM Thanh Sang	Tại trụ 190/1/2, 190/1/3 tuyến 474-SĐ	Cắt CB trạm NM Thanh Sang tại trụ 190/1/3 tuyến 474-SĐ Cắt CB trạm Phan Lý Minh sang tại trụ 190/1/2 tuyến 474-SĐ Cắt 03FCO NR Thanh Sang tại trụ 190/1 tuyến 474-SĐ	2	792	SCTX
9	11/01/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Kiểm định định kỳ TBA tuyến 471-NM	Tuyến 471-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 471-NM	325	1143	SCTX
10	12/01/2027	8:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Cty TNHH MTV XDĐ Minh Phát	Thay TU, TI, vệ sinh trạm Hồng Nhựt, DNTT Hồng Nhựt 2	Tại trụ 54A/2, 54A/1 tuyến 476-SĐ	Cắt CB trạm Hồng Nhựt tại trụ 54A/2 tuyến 476-SĐ Cắt CB trạm DNTT Hồng Nhựt 2 tại trụ 54A/1 tuyến 476-SĐ Cắt 03LBFCO 476-7SĐ/54A.D10 (NR NM Hồng Nhựt) tại trụ 54A tuyến 476-SĐ	3	533	SCTX
11	12/01/2027	13:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay TU, TI, vệ sinh trạm Lò hủ tiếu Nguyễn Thanh Tâm	Tại trụ 34/80A/1 tuyến 475-NM	Cắt CB trạm Lò hủ tiếu Nguyễn Thanh Tâm tại trụ 34/80A/1 tuyến 475-NM Cắt 03FCO NR trạm Lò hủ tiếu Nguyễn Thanh Tâm tại trụ 34/80A tuyến 475-NM	1	133	SCTX
12	13/01/2027	8:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay TU, TI, vệ sinh trạm BCĐ 2	Tại trụ 45/2 tuyến 473-SĐ	Cắt ACB trạm BCĐ 2 tại trụ 45/2 tuyến 473-SĐ Cắt MC trạm BCĐ 2 tại trụ 45/2 tuyến 473-SĐ Cắt 03DS NR trạm BCĐ 2 tại trụ 45/1A tuyến 473-SĐ	1	1334	SCTX

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
13	13/01/2027	13:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay TU, TI, điện kế, vệ sinh trạm NM Nước Đá Tấn Sang	Tại trụ 34/72A/1 tuyến 475-NM	Cắt CB trạm NM Nước Đá Tấn Sang tại trụ 34/72A/1; Cắt 03FCO NR trạm NM Nước Đá Tấn Sang tại trụ 34/72A tuyến 475-NM	1	89	SCTX
14	14/01/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Kiểm định định kỳ TBA tuyến 471-NM	Tuyến 471-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 471-NM	350	1372	SCTX
15	15/01/2027	8:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay TU, TI, điện kế, vệ sinh trạm Trần Minh Hồng	Tại trụ 142/21/1 tuyến 474-SĐ	Cắt CB trạm Trần Minh Hồng tại trụ 142/21/1 tuyến 474-SĐ Cắt 03FCO 474-7SĐ/142/21/1.D10 (NR Trần Minh Hồng) tại trụ 142/21/1 tuyến 474-SĐ	1	142	SCTX
16	15/01/2027	13:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay TU, TI, điện kế, vệ sinh trạm Cty Goldnuts	Tại trụ 34/214A/1 tuyến 475-NM	Cắt CB trạm Cty Goldnuts tại trụ 34/214A/1 tuyến 475-NM Cắt 03FCO 475-7NM/34/214A.D10 (NR Cty Goldnuts) tại trụ 34/214A tuyến 475-NM	1	142	SCTX
17	18/01/2027	8:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay TU, TI, điện kế, vệ sinh TBA Nam Huy 2	Tại trụ 34/146/1 tuyến 475-NM	Cắt CB trạm Nam Huy 2 tại trụ 34/146/1 tuyến 475-NM Cắt 03FCO 475-7NM/34/146.D10 (NR Nam Huy 2) tại trụ 34/146 tuyến 475-NM	1	267	SCTX
18	18/01/2027	13:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay TU, TI, điện kế, vệ sinh TBA khách hàng Huỳnh Sang	Tại trụ 34/82A/1 tuyến 475-NM	Cắt CB trạm Huỳnh Sang tại trụ 34/82A/1 tuyến 475-NM Cắt 03FCO trạm Huỳnh Sang tại trụ 34/82A/1 tuyến 475-NM Tháo 03Hotline 475-7NM/34/82A.D10 tại trụ 34/82A tuyến 475-NM	1	293	SCTX
19	19/01/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Kiểm định định kỳ TBA tuyến 471-NM	Tuyến 471-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 471-NM	345	1029	SCTX
20	20/01/2027	8:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay TU, TI, điện kế, vệ sinh trạm khách hàng May mặc Thanh Nhàn	Tại trụ 12/1 tuyến 472-NM	Cắt CB trạm May mặc Thanh Nhàn tại trụ 12/1 tuyến 472-NM Cắt 03FCO NR trạm May mặc Thanh Nhàn tại trụ 12 tuyến 472-NM	1	133	SCTX

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
21	20/01/2027	13:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay TU, TI, điện kế, vệ sinh TBA Võ Văn Tám	Tại trụ 63/8/44/5/1T/1A tuyến 474-NM	Cắt CB trạm Võ Văn Tám tại trụ 63/8/44/5/1T/1A tuyến 474-NM Cắt 03FCO NR trạm Phước Hưng 2 tại trụ 63/8/44/5/1T tuyến 474-NM	1	271	SCTX
22	21/01/2027	8:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay TU, TI, điện kế, vệ sinh TBA Ngụy Văn Chương	Tại trụ 212/1 tuyến 474-SĐ	Cắt CB trạm Ngụy Văn Chương tại trụ 212/1 tuyến 474-SĐ Cắt 03FCO 474-7SĐ/212.D10 (NR Ngụy Văn Chương) tại trụ 212 tuyến 474-SĐ	1	805	SCTX
23	21/01/2027	13:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay TU, TI, điện kế, vệ sinh trạm biến áp khách hàng Phước Lập Đồng Tháp 3	Tại trụ 63/8/44/5/9P/1 tuyến 474-NM	Cắt ACB trạm Phước Lập Đồng Tháp 3 tại trụ 63/8/44/5/9P/1 tuyến 474-NM Cắt MC NR trạm Phước Lập Đồng Tháp 3 tại trụ 63/8/44/5/9P/1 tuyến 474-NM Cắt 03DS NR trạm Phước Lập Đồng Tháp 3 tại trụ 63/8/44/5/9P tuyến 474-NM	1	493	SCTX
24	25/01/2027	8:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay TU, TI, điện kế, vệ sinh trạm khách hàng Thành Ngọc	Tại trụ 21A/4/2 tuyến 473-NM	Cắt MC NR Thành Ngọc tại trụ 21A/4/2/1 tuyến 473-NM Cắt 03DS NR Thành Ngọc tại trụ 21A/4/2 tuyến 473-NM	1	5383	SCTX
25	25/01/2027	13:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay TU, TI, điện kế, vệ sinh TBA khách hàng Ngọc Đài Châu Thành	Tại trụ 63/8/44/5/16T/1 tuyến 474-NM	Cắt ACB trạm Ngọc Đài Châu Thành tại trụ 63/8/44/5/16T/1 tuyến 474-NM Cắt 03LBFCO NR trạm Ngọc Đài Châu Thành tại trụ 63/8/44/5/16T tuyến 474-NM	1	1467	SCTX
26	26/01/2027	8:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay TU, TI, điện kế, vệ sinh TBA Nguyễn Văn Quốc	Tại trụ 63/8/20/19/1 tuyến 474-NM	Cắt CB trạm Nguyễn Văn Quốc tại trụ 63/8/20/19/1 tuyến 474-NM Cắt 03FCO NR trạm Nguyễn Văn Quốc tại trụ 63/8/20/19 tuyến 474-NM	1	533	SCTX

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
27	26/01/2027	13:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Cty TNHH Thí Nghiệm Điện Seltec	Thay TU, TI, điện kế, vệ sinh trạm Công ty TNHH TP Bích Chi 2	Tại trụ 30/7A/7/1 tuyến 472-NM	Cắt ACB + 03LBFCO + Tháo 03Hotline trạm Công ty TNHH TP Bích Chi 2 tại trụ 30/7A/7/1 tuyến 472-NM tuyến 474-NM	1	3823	SCTX
28	27/01/2027	8:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay TU, TI, điện kế, vệ sinh TBA Nguyễn Hải Đăng	Tại trụ 63/8/20/14/1 tuyến 474-NM	Cắt CB trạm Nguyễn Hải Đăng tại trụ 63/8/20/14/1 tuyến 474-NM Cắt 03FCO NR trạm Nguyễn Hải Đăng tại trụ 63/8/20/14 tuyến 474-NM	1	267	SCTX
29	27/01/2027	13:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Hạ công suất TBA An Khánh 4 từ 1P-75kVA thành 1P-50kVA	Tại trụ 39/160 tuyến 471-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01Hotline trạm An Khánh 4 tại trụ 39/160 tuyến 471-NM	63	107	SCTX
30	28/01/2027	8:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Nâng công suất TBA Đường Bằng Lăng từ 1P-50kVA thành 1P-75kVA	Tại trụ 34/128/16 tuyến 475-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01Hotline trạm Đường Bằng Lăng tại trụ 34/128/16 tuyến 475-NM	68	124	SCTX
31	28/01/2027	13:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Hạ công suất TBA An Khánh 2 từ 1P-75kVA thành 1P-37,5kVA	Tại trụ 39/133 tuyến 471-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01Hotline trạm An Khánh 2 tại trụ 39/133 tuyến 471-NM	79	107	SCTX
32	29/01/2027	8:00	9:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Tháo cầu chì trời, kẹp quai	Tại trụ 46/45/2A, 46/45/3A tuyến 471-NM	Cắt CB + 01FCO trạm Cầu Bà Khạo 2 tại trụ 46/45/3 tuyến 471-NM	34	34	SCTX
33	29/01/2027	10:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Tháo cầu chì trời, kẹp quai	Từ trụ 46/99A/1 đến trụ 46/99A/15; 46/81, 46/68, 46/79 tuyến 471-NM	Cắt CB + 01FCO trạm Cầu Rạch Cò tại trụ 46/88 tuyến 471-NM	45	53	SCTX
34	29/01/2027	13:30	15:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Tháo cầu chì trời, kẹp quai	Từ trụ 46/34/19 đến trụ 46/34/58 tuyến 471-NM	Cắt CB + 01FCO trạm Ông Tài tại trụ 46/34/52 tuyến 471-NM	61	53	SCTX
35	29/01/2027	15:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Tháo cầu chì trời, kẹp quai	Từ trụ 59 đến trụ 60A/2B/15/2, 53A/6/3, 57A/8, 54 tuyến 476-NM	Cắt CB + 03FCO trạm Bà Vạch tại trụ 56A tuyến 476-NM	218	152	SCTX
36	29/01/2027	7:00	18:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	XDM lưới trung thế 3P-22kV; Nâng cấp lưới trung thế; TBA: Nâng cấp 01TBA Kênh Năm Tỏ	Từ trụ 34/76/53 đến trụ 34/76/53/5 tuyến 475-NM	Cắt LBS 475NM/34/76/1.D10 trụ 34/76/1 tuyến 475-NM. Cắt 03LBFCO 475-7NM/34/76/1A.D10 trụ 34/76/1 tuyến 475-NM.	3462	2794	ĐTXD

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
37	29/01/2027	7:00	18:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng cấp TBA từ 3x1P-37,5kVA lên 3P-250kVA - Dựng trụ ghép lắp TBA CDC Phú Long	Tuyến 475-NM	Cắt LBS 475NM/34/76/1.D10 (NR Phú Long-Tân Phú) tại trụ 34/76/1 tuyến 475-NM. Cắt 03LBFCO 475-7NM/34/76/1A.D10 (NR Phú Long-Tân Phú) tại trụ 34/76/1 tuyến 475-NM.			ĐTXD kết hợp
38	29/01/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Thay dây nhôm bọc hạ thế vận hành lâu năm thành dây nhôm bọc mới (792m) - Thay 1 số trụ BTLT răn nứt, các vị trí trụ dời về ranh; Thay một số hộp composite điện kế vận hành lâu năm đã xuống cấp, lão hóa (12 hộp) - Khắc phục các bộ tiếp địa lặp lại trên đường dây bị mất, đứt (5 bộ)	Tuyến 475-NM	Cắt CB + 01FCO trạm Chùa Hội Phước tuyến 475-NM	87	400	SCL
39	01/02/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Kiểm định định kỳ TBA tuyến 471-NM	Tuyến 471-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 471-NM	402	1486	SCTX
40	02/02/2027	8:00	9:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay thùng CB mục sét trạm Rạch Bà Đình 2	Tại trụ 39/48/13/9 tuyến 471-NM	Cắt CB + 01FCO trạm Rạch Bà Đình 2 tại trụ 39/48/13/9 tuyến 471-NM	81	63	SCTX
41	02/02/2027	10:00	9:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay thùng CB mục sét trạm Phú Long 4	Tại trụ 34/76/44 tuyến 475-NM	Cắt CB + 01FCO trạm Phú Long 4 tại trụ 34/76/44 tuyến 475-NM	42	-33	SCTX
42	02/02/2027	13:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Nâng công suất TBA Dinh Ông Đá từ 1P-37,5kVA thành 1P-75kVA	Tại trụ 39/8/67/5/24 tuyến 473-NM	Cắt CB + 01FCO + tháo hotline trạm Dinh Ông Đá tại trụ 39/8/67/5/24 tuyến 473-NM	68	124	SCTX
43	03/02/2027	8:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Hạ công suất TBA Ngọn Cây Trâm từ 1P-50kVA thành 1P-25kVA	Tại trụ 142/1/15A/17T tuyến 474-SĐ	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01Hotline trạm Ngọn Cây Trâm tại trụ 142/1/15A/17T tuyến 474-SĐ	13	62	SCTX
44	03/02/2027	13:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Nâng công suất TBA Cầu Tám Sét từ 1P-25kVA thành 1P-50kVA	Tại trụ 39/100/35/23/8 tuyến 471-NM	Cắt CB + 01FCO + tháo hotline trạm Cầu Tám Sét tại trụ 39/100/35/23/8 tuyến 471-NM	54	111	SCTX

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
45	04/02/2027	8:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Nâng công suất TBA Kinh Bà Gọ từ 1P-37,5kVA thành 1P-50kVA	Tại trụ 142/1/5 tuyến 474-SĐ	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01Hotline trạm Kinh Bà Gọ tại trụ 142/1/5 tuyến 474-SĐ	38	80	SCTX
46	04/02/2027	13:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Hạ công suất TBA Vượt Sông Phú Long 2 từ 1P-50kVA thành 1P-37,5kVA	Tại trụ 34/76/21/1/4B/1 tuyến 475-NM	Cắt CB + 01FCO + tháo hotline trạm Vượt Sông Phú Long 2 tại trụ 34/76/21/1/4B/1 tuyến 475-NM	151	98	SCTX
47	05/02/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay khung U mục sét	Từ trụ 39/103A/6/6 đến 39/103A/6/15A tuyến 471-NM	Cắt CB + 01FCO trạm Đường Xẻo Nổ tại trụ 39/20/29 tuyến 471-NM	48	366	SCTX
48	05/02/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay khung U mục sét	Từ trụ 16/13B/5 đến 16/13B/20A tuyến 473-SĐ	Cắt CB + 01FCO trạm Rạch Bông Trang tại trụ 16/13B/7 tuyến 473-SĐ	138	594	SCTX
49	08/02/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Kiểm định định kỳ MC, DS	Tại trụ 39/9, 39/8A tuyến 471-NM	Cắt 3DS 471-7NM/39/2.D10 (NR Chợ Cái Tàu) tại trụ 39/2 tuyến 471-NM Cắt 3LBFCO 471-7NM/39/35.D10 (NR PĐ Xẻo Lò) tại trụ 39/35 tuyến 471-NM Cắt 3DS 473NM/39/1.D10 (NR Cái Tàu -An Phú Thuận) tại trụ 39/1 tuyến 473-NM Cắt 3LBFCO 473-7NM/39/8/1.D10 (NR An Phú Thuận) tại trụ 39/8/1 tuyến 473-NM	2262	6287	Chuyển tải: Chuyển khách hàng phía sau NR 473-7NM/39/8/1.D10 (NR An Phú Thuận) tại trụ 39/8/1 tuyến 473-NM sang nhận điện tuyến 471-NM qua MV An Khánh-An Phú Thuận Chuyển khách hàng phía sau NR 471-7NM/39/35.D10 (NR PĐ Xẻo Lò) tại trụ 39/35 tuyến 471-NM sang nhận điện tuyến 475-NM qua MV An Khánh
50	09/02/2027	8:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Nâng công suất TBA Tân Phú 1 từ 1P-50kVA thành 1P-75kVA	Tại trụ 16/59/64/11 tuyến 473-SĐ	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01Hotline trạm Tân Phú 1 tại trụ 16/59/64/11 tuyến 473-SĐ	78	124	SCTX
51	09/02/2027	13:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Hạ công suất TBA Vàm Nghi Phụng từ 1P-75kVA thành 1P-50kVA	Tại trụ 63/57/7 tuyến 474-NM	Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Vàm Nghi Phụng tại trụ 63/57/7 tuyến 474-NM	95	107	SCTX

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
52	10/02/2027	7:00	18:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Cải tạo lưới trung thế 3P-22kV; Lắp DS 1P-24kV-630A; Lắp LBS 24kV-630A; Kéo dây chống sét	Từ trụ 63/8 đến 63/8/76 tuyến 474-NM	Cắt MC 474NM/63/8.D10 (NR Doi Am) trụ 63/8 tuyến 474-NM Cắt 3DS 474-2NM/63/8.D10 (NR Doi Am) trụ 63/8 tuyến 474-NM Cắt 3DS MV478SĐ-474NM/63/8/76.D10 (MV Cái Đôi-An Hiệp) tại trụ 63/8/76 tuyến 474-NM	1785	40513	ĐTXD
53	11/02/2027	8:00	9:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay thùng CB mục sét trạm Ông Khiết	Tại trụ 39/48/10 tuyến 471-NM	Cắt CB + 01FCO trạm Ông Khiết tại trụ 39/48/10 tuyến 471-NM	83	61	SCTX
54	11/02/2027	10:00	9:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay thùng CB mục sét trạm Cầu Ông Khiết	Tại trụ 39/48/17 tuyến 471-NM	Cắt CB + 01FCO trạm Cầu Ông Khiết tại trụ 39/48/17 tuyến 471-NM	74	-33	SCTX
55	11/02/2027	13:30	15:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay thùng CB mục sét trạm Mương Ranh Trong	Tại trụ 39/134/8 tuyến 471-NM	Cắt CB + 01FCO trạm Mương Ranh Trong tại trụ 39/134/8 tuyến 471-NM	108	101	SCTX
56	11/02/2027	15:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay thùng CB mục sét trạm Ông Báo	Tại trụ 102/7 tuyến 474-SĐ	Cắt CB + 03FCO trạm Ông Báo tại trụ 102/7 tuyến 474-SĐ	44	107	SCTX
57	12/02/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Kiểm định định kỳ TBA tuyến 471-NM	Tuyến 471-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 471-NM	360	1120	SCTX
58	15/02/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay dây nhôm bọc hạ thế vận hành lâu năm; Thay 1 số trụ BTLT răn nứt; Thay một số hộp composite điện kế; Khắc phục các bộ tiếp địa lặp lại trên đường dây bị mất, đứt	Từ trụ 39/8/13 đến trụ 39/8/13/14 tuyến 473-NM	Cắt CB + 01FCO trạm Cầu Ông Phường tại trụ 39/8/13 tuyến 473-NM	123	457	SCL
59	16/02/2027	7:00	18:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay trụ vận hành lâu năm bị răn nứt không đảm bảo vận hành	Tại trụ 42B/6/1A/1 tuyến 476-SĐ	Cắt CB + 03FCO trạm Bến Đá tại trụ 42B/6/1A/1 tuyến 476-SĐ	193	1676	SCTX
60	17/02/2027	8:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay chằng hạ thế mục sét; Thay khung mục sét	Tại trụ 39/8/19/1, 39/8/19/1/3B, 39/8/19/1/4B, 39/8/19/1/6B tuyến 473-NM	Cắt CB + 01FCO trạm Cầu Bà Quới tại trụ 39/8/19 tuyến 473-NM	97	111	SCTX
61	17/02/2027	13:30	15:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay chằng hạ thế mục sét	Tại trụ 16/59/66/23/9/13 tuyến 473-SĐ	Cắt CB + 01FCO trạm Ranh Bà Thậm tại trụ 16/59/66/23/9 tuyến 473-SĐ	41	50	SCTX

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
62	17/02/2027	15:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay chằng hạ thế mục sét	Tại trụ 16/59/66/51/1/12A tuyến 473-SĐ	Cắt CB + 01FCO trạm Tầm Vu B-4 tại trụ 16/59/66/51 tuyến 473-SĐ	118	51	SCTX
63	18/02/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay dây nhôm bọc hạ thế vận hành lâu năm; Thay 1 số trụ BTLT răn nứt; Thay một số hộp composite điện kế; Khắc phục các bộ tiếp địa lặp lại trên đường dây bị mất, đứt	Tuyến 471-NM	Cắt CB + 01FCO trạm tuyến 471-NM	99	343	SCL
64	19/02/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay dây nhôm bọc hạ thế vận hành lâu năm; Thay 1 số trụ BTLT răn nứt; Thay một số hộp composite điện kế; Khắc phục các bộ tiếp địa lặp lại trên đường dây bị mất, đứt	Tuyến 471-NM	Cắt CB + 01FCO trạm tuyến 471-NM	57	343	SCL
65	22/02/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay dây nhôm bọc hạ thế vận hành lâu năm; Thay 1 số trụ BTLT răn nứt; Thay một số hộp composite điện kế; Khắc phục các bộ tiếp địa lặp lại trên đường dây bị mất, đứt	Tuyến 471-NM	Cắt CB + 01FCO trạm tuyến 471-NM	66	331	SCL
66	22/02/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay dây nhôm bọc hạ thế vận hành lâu năm; Thay 1 số trụ BTLT răn nứt; Thay một số hộp composite điện kế; Khắc phục các bộ tiếp địa lặp lại trên đường dây bị mất, đứt	Tuyến 471-NM	Cắt CB + 01FCO trạm Xóm Cưởi 1 tuyến 471-NM	66	331	SCL
67	23/02/2027	8:00	9:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay thùng CB mục sét trạm Ngọn Bà Tây 5	Tại trụ 16/58/2/23 tuyến 473-SĐ	Cắt CB + 01FCO trạm Ngọn Bà Tây 5 tại trụ 16/58/2/23 tuyến 473-SĐ	15	59	SCTX
68	23/02/2027	10:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay thùng CB mục sét trạm Chợ Rạch Cầu	Tại trụ 34/112 tuyến 475-NM	Cắt CB + 01FCO trạm Chợ Rạch Cầu tại trụ 34/112 tuyến 475-NM	100	93	SCTX

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
69	23/02/2027	13:30	15:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay thùng CB mục sét trạm Bằng Lăng	Tại trụ 34/118 tuyến 475-NM	Cắt CB + 01FCO trạm Bằng Lăng tại trụ 34/118 tuyến 475-NM	98	61	SCTX
70	23/02/2027	15:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay thùng CB mục sét trạm Gộc Gừa	Tại trụ 34/135 tuyến 475-NM	Cắt CB + 01FCO trạm Gộc Gừa tại trụ 34/135 tuyến 475-NM	129	107	SCTX
71	24/02/2027	7:00	18:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Cải tạo lưới trung thế 3P-22kV; Lắp DS 1P-24kV-630A; Lắp LBS 24kV-630A; Kéo dây chống sét	Từ trụ 63/8 đến 63/8/76 tuyến 474-NM	Cắt MC 474NM/63/8.D10 (NR Doi Am) trụ 63/8 tuyến 474-NM Cắt 3DS 474-2NM/63/8.D10 (NR Doi Am) trụ 63/8 tuyến 474-NM Cắt 3DS MV478SĐ-474NM/63/8/76.D10 trụ 63/8/76 tuyến 474-NM	1785	40513	ĐTXD
72	24/02/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Kiểm định định kỳ MC, DS	Tại trụ 63/8, 63/8/1 tuyến 474-NM	Cắt 3DS 474-7NM/63/1.D10 (NR An Hiệp) trụ 63/1 tuyến 474-NM Cắt 3DS 474-2NM/63/9.D10 trụ 63/9 tuyến 474-NM Cắt 3DS MV478SĐ-474NM/63/8/76.D10 (MV Cái Đôi-An Hiệp) tại trụ 63/8/76 tuyến 474-NM	0	0	Chuyển tải: Chuyển khách hàng phía sau NR 474-2NM/63/9.D10 (NR UB xã An Hiệp) tại trụ 63/9 tuyến 474-NM sang nhận điện tuyến 471-NM qua MV Rạch Cò
73	24/02/2027	8:00	9:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay chằng hạ thế mục sét	Tại trụ 142/6A/1 tuyến 474-SĐ	Cắt CB + 01FCO trạm Bà Gọ 1 tại trụ 142/6A tuyến 474-SĐ	102	55	SCTX
74	24/02/2027	10:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay chằng hạ thế mục sét	Tại trụ 142/6A/1 tuyến 474-SĐ	Cắt CB + 01FCO trạm Bà Gọ 1 tại trụ 142/6A tuyến 474-SĐ	102	55	SCTX
75	24/02/2027	13:30	15:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay chằng trung thế mục sét	Tại trụ 32/34, 32/35/1 tuyến 476-SĐ	Cắt 01LBFCO 476-7SĐ/32/1.D10 (NR Đường Tắc) tại trụ 32/1 tuyến 476-SĐ	872	476	SCTX
76	24/02/2027	15:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay chằng hạ thế mục sét	Tại trụ 39/20/21/1, 39/20/21/3 tuyến 471-NM	Cắt CB + 01FCO trạm Xóm Cưới 2 tại trụ 39/20/21/3 tuyến 471-NM	92	48	SCTX
77	24/02/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay dây nhôm bọc hạ thế vận hành lâu năm; Thay 1 số trụ BTLT răn nứt; Thay một số hộp composite điện kế; Khắc phục các bộ tiếp địa lặp lại trên đường dây bị mất, đứt	Tuyến 475-NM	Cắt CB + 01FCO trạm Rạch Bà Thiên tuyến 475-NM	66	389	SCL

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
78	25/02/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay dây nhôm bọc hạ thế vận hành lâu năm; Thay 1 số trụ BTLT răn nứt; Thay một số hộp composite điện kế; Khắc phục các bộ tiếp địa lặp lại trên đường dây bị mất, đứt	Tuyến 471-NM	Cắt CB + 01FCO trạm Xóm Cưới Lớn tuyến 471-NM	90	389	SCL
79	26/02/2027	8:00	9:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay thùng CB mục sét trạm Hang Mai 1	Tại trụ 13/15 tuyến 473-NM	Cắt CB + 01FCO trạm Hang Mai 1 tại trụ 13/15 tuyến 473-NM	73	57	SCTX
80	26/02/2027	10:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay thùng CB mục sét trạm Chợ Mù U	Tại trụ 13/3 tuyến 473-NM	Cắt CB + 01FCO trạm Chợ Mù U tại trụ 13/3 tuyến 473-NM	62	63	SCTX
81	26/02/2027	13:30	15:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay thùng CB mục sét trạm Tư Ca	Tại trụ 13/5 tuyến 473-NM	Cắt CB + 01FCO trạm Tư Ca tại trụ 13/5 tuyến 473-NM	111	65	SCTX
82	26/02/2027	15:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay thùng CB mục sét trạm Vượt Rạch Hang Mai	Tại trụ 13/17 tuyến 473-NM	Cắt CB + 01FCO trạm Vượt Rạch Hang Mai tại trụ 13/17 tuyến 473-NM	109	51	SCTX
83	01/03/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay dây nhôm bọc hạ thế vận hành lâu năm; Thay 1 số trụ BTLT răn nứt; Thay một số hộp composite điện kế; Khắc phục các bộ tiếp địa lặp lại trên đường dây bị mất, đứt	Tuyến 471-NM	Cắt CB + 01FCO trạm Xóm Cưới 2 tuyến 471-NM	92	377	SCL
84	01/03/2027	7:00	18:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay trụ vận hành lâu năm bị răn nứt không đảm bảo vận hành	Tại trụ 39/8/92/35 tuyến 473-NM	Cắt 01LBFCO 473-7NM/39/8/92/1.D10 (NR Vàm Kinh) tại trụ 39/8/92/1 tuyến 473-NM	896	2794	SCTX
85	01/03/2027	7:00	18:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Cải tạo lưới trung thế 3P-22kV; Lắp DS 1P-24kV-630A; Lắp LBS 24kV-630A; Kéo dây chống sét	Từ trụ 68/8 đến 68/8/76 tuyến 474-NM	BPAT: Cắt MC 474NM/63/8.D10 (NR Doi Am) tại trụ 63/8 tuyến 474-NM Cắt 3DS 474-2NM/63/8.D10 (NR Doi Am) tại trụ 63/8 tuyến 474-NM Cắt 3DS MV478SĐ-474NM/63/8/76.D10 (MV Cái	1785	40513	ĐTXD

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
								Đôi-An Hiệp) tại trụ 63/8/76 tuyến 474-NM			
86	01/03/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay dây nhôm bọc hạ thế vận hành lâu năm; Thay 1 số trụ BTLT răn nứt; Thay một số hộp composite điện kế; Khắc phục các bộ tiếp địa lặp lại trên đường dây bị mất, đứt	Tuyến 471-NM	Cắt CB + 01FCO trạm Xóm Cưởi 3 tuyến 471-NM	28	320	SCL
87	02/03/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Kiểm định định kỳ TBA tuyến 472-NM	Tuyến 472-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 472-NM	355	1029	SCTX
88	02/03/2027	8:00	9:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay chằng hạ thế mục sét, sửa trụ nghiêng	Tại trụ 13/17/1/5A/4 tuyến 473-NM	Cắt CB + 01FCO trạm Vượt Rạch Hang Mai tại trụ 13/17 tuyến 473-NM	109	46	SCTX
89	02/03/2027	10:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay chằng hạ thế mục sét, sửa trụ nghiêng	Tại trụ 13/8/7B tuyến 473-NM	Cắt CB + 01FCO trạm Ngã Cạy Mù U tại trụ 13/8/6 tuyến 473-NM	66	46	SCTX
90	02/03/2027	13:30	15:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay chằng hạ thế mục sét	Tại trụ 34/23/7/5 tuyến 475-NM	Cắt CB + 01FCO trạm Miễu Bà Bổn Bường tại trụ 34/23/7 tuyến 475-NM	101	46	SCTX
91	02/03/2027	15:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay chằng hạ thế mục sét	Tại trụ 62/9/1 tuyến 476-SĐ	Cắt CB + 01FCO trạm Rạch Cầu Khỉ 2 tại trụ 62/5 tuyến 476-SĐ	77	53	SCTX
92	02/03/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay dây nhôm bọc hạ thế vận hành lâu năm; Thay 1 số trụ BTLT răn nứt; Thay một số hộp composite điện kế; Khắc phục các bộ tiếp địa lặp lại trên đường dây bị mất, đứt	Tuyến 471-NM	Cắt CB + 01FCO trạm Xẻo Lá tuyến 471-NM	77	331	SCL
93	03/03/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay dây nhôm bọc hạ thế vận hành lâu năm; Thay 1 số trụ BTLT răn nứt; Thay một số hộp composite điện kế; Khắc phục các bộ tiếp địa lặp lại trên đường dây bị mất, đứt	Tuyến 471-NM	Cắt CB + 01FCO trạm Rạch Tư Phi tuyến 471-NM	82	206	SCL

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
94	03/03/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Kiểm định định kỳ TBA tuyến 472-NM	Tuyến 472-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 472-NM	366	1349	SCTX
95	03/03/2027	7:00	18:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Cải tạo lưới trung thế 3P-22kV; Lắp DS 1P-24kV-630A; Lắp LBS 24kV-630A; Kéo dây chống sét	Từ trụ 63/8 đến 63/8/76 tuyến 474-NM	BPAT: Cắt MC 474NM/63/8.D10 (NR Doi Am) trụ 63/8 tuyến 474-NM Cắt 3DS 474-2NM/63/8.D10 (NR Doi Am) trụ 63/8 tuyến 474-NM Cắt 3DS MV478SĐ-474NM/63/8/76.D10 (MV Cái Đôi-An Hiệp) tại trụ 63/8/76 tuyến 474-NM	1785	40513	ĐTXD
96	03/03/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay dây nhôm bọc hạ thế vận hành lâu năm; Thay 1 số trụ BTLT răn nứt; Thay một số hộp composite điện kế; Khắc phục các bộ tiếp địa lặp lại trên đường dây bị mất, đứt	Tuyến 471-NM	Cắt CB + 01FCO trạm Ngã Ba Xẻo Lá tuyến 471-NM	53	354	SCL
97	04/03/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Kiểm định định kỳ LBS, DS	Tại trụ 50 tuyến 472-NM	Cắt 3DS 472-7NM/4.D10 (PĐ Cầu Mù U) tại trụ 4 tuyến 472-NM Cắt 3DS 472-2NM/30.D10 (NR CCN Cái Tàu Hạ) tại trụ 30 tuyến 472-NM Cắt 3DS 471-1NM/55A.D10 (PĐ Cầu Cái Da) tại trụ 55A tuyến 471-NM Cắt 03DS 471NM/46/2.D10 (NR Cầu Nguyễn Huệ) tại trụ 46/2 tuyến 471-NM Cắt 03DS 471-7NM/39/2.D10 (NR Chợ Cái Tàu) tại trụ 39/2 tuyến 471-NM Cắt 03DS 471-7NM/38.D10 (PĐ Tượng Đài) tại trụ 38 tuyến 471-NM	842	5715	Chuyển tải: NR 472-2NM/30/1.D10 tại trụ 30/1 tuyến 472-NM sang nhận điện tuyến 473-NM qua MV CCN Cái Tàu Hạ-An Nhơn Chuyển khách hàng phía sau NR 471NM/46/3.D10 (NR Cầu Nguyễn Huệ) tại trụ 46/3 tuyến 471-NM sang nhận điện tuyến 474-NM qua MV Rạch Cò Chuyển khách hàng phía sau NR 471-7NM/39/2.D10 (NR Chợ Cái Tàu) tại trụ 39/2 tuyến 471-NM

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
											sang nhận điện tuyến 475-NM qua MV An Khánh
98	04/03/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay dây nhôm bọc hạ thế vận hành lâu năm; Thay 1 số trụ BTLT răn nứt; Thay một số hộp composite điện kế; Khắc phục các bộ tiếp địa lặp lại trên đường dây bị mất, đứt	Tuyến 471-NM	Cắt CB + 01FCO trạm Xóm Cưới 4 tuyến 471-NM	75	320	SCL
99	15/03/2027	8:00	9:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Tháo cầu chì trời, kẹp quai	Từ trụ 31/8 đến trụ 31/7/16A, 31/8/55P/4 tuyến 474-NM	Cắt 01LBFCO 474-7NM/31/1.D10 (NR Cồn Bạch Viên) tại trụ 31/1 tuyến 474-NM	814	572	SCTX
100	15/03/2027	10:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay khung U mục sét	Từ trụ 46/14/1/15/1 đến trụ 46/14/1/15/3 tuyến 476-NM	Cắt CB + 03FCO trạm Bà Vạch tại trụ 56A tuyến 476-NM	218	152	SCTX
101	15/03/2027	7:00	18:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Sửa trụ trung thế nghiêng	Tại trụ 62/1, 62/9 tuyến 476-SĐ	Cắt 01LBFCO 476-7SĐ/62.D10 (NR Rạch Cầu Khỉ) tại trụ 62 tuyến 476-SĐ	224	1676	SCTX
102	15/03/2027	7:00	18:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay khung U mục sét	Từ trụ 62/1 đến 62/12/3 tuyến 476-SĐ	Cắt 01LBFCO 476-7SĐ/62.D10 (NR Rạch Cầu Khỉ) tại trụ 62 tuyến 476-SĐ			SCTX
103	15/03/2027	15:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay khung U mục sét	Từ trụ 39/20/25 đến 39/20/26 tuyến 471-NM	Cắt CB + 01FCO trạm Rạch Tư Phi tại trụ 39/20/29 tuyến 471-NM	82	36	SCTX
104	15/03/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Kiểm định định kỳ TBA tuyến 472-NM	Tuyến 472-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 472-NM	345	983	SCTX
105	15/03/2027	7:00	18:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Cải tạo lưới trung thế 3P-22kV; Lắp DS 1P-24kV-630A; Lắp LBS 24kV-630A; Kéo dây chống sét	Từ trụ 63/8 đến 63/8/76 tuyến 474-NM	BPAT: Cắt MC 474NM/63/8.D10 (NR Doi Am) tại trụ 63/8 tuyến 474-NM Cắt 3DS 474-2NM/63/8.D10 (NR Doi Am) tại trụ 63/8 tuyến 474-NM Cắt 3DS MV478SĐ-474NM/63/8/76.D10 (MV Cái Đôi-An Hiệp) tại trụ 63/8/76 tuyến 474-NM	1785	40513	ĐTXD

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
106	15/03/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay dây nhôm bọc hạ thế vận hành lâu năm; Thay 1 số trụ BTLT răn nứt; Thay một số hộp composite điện kế; Khắc phục các bộ tiếp địa lặp lại trên đường dây bị mất, đứt	Tuyến 473-SĐ	Cắt CB + 01FCO trạm Xã Khánh 1 tuyến 473-SĐ	93	309	SCL
107	16/03/2027	8:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay chằng hạ thế mục sét, sửa trụ nghiêng	Tại trụ 16/59/66/1 tuyến 473-SĐ	Cắt CB + 01FCO trạm Tân Phú 2 tại trụ 16/59/65 tuyến 473-SĐ	58	124	SCTX
108	16/03/2027	13:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Sửa trụ trung thế nghiêng, gia cố chằng xuống trung thế	Tại trụ 46/34/16, 46/34/16B tuyến 471-NM	Cắt 03LBFCO 471-7NM/46/34/1.D10 (NR Thủy Sản) tại trụ 46/34/1 tuyến 471-NM	320	676	SCTX
109	16/03/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay dây nhôm bọc hạ thế vận hành lâu năm; Thay 1 số trụ BTLT răn nứt; Thay một số hộp composite điện kế; Khắc phục các bộ tiếp địa lặp lại trên đường dây bị mất, đứt	Tuyến 473-SĐ	Cắt CB + 01FCO trạm Rạch Xã Khánh tuyến 473-SĐ	65	194	SCL
110	16/03/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay dây nhôm bọc hạ thế vận hành lâu năm; Thay 1 số trụ BTLT răn nứt; Thay một số hộp composite điện kế; Khắc phục các bộ tiếp địa lặp lại trên đường dây bị mất, đứt	Tuyến 473-SĐ	Cắt CB + 01FCO trạm Xã Khánh 2 tuyến 473-SĐ	92	309	SCL
111	17/03/2027	7:00	18:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Cải tạo các mạch vòng tuyến 473-476SĐ và 474-476NM	Tại trụ 63, 64 tuyến 473-SĐ; Tại trụ 67, 68 tuyến 476-SĐ	Cắt 3DS 474-7NM/60.D10 (PĐ Bến đò Tứ Phước) tại trụ 60 tuyến 474-NM Cắt 3DS 474-7NM/63/1.D10 (NR An Hiệp) tại trụ 63/1 tuyến 474-NM Cô lập tuyến 473-SĐ Cô lập tuyến 476-SĐ Cô lập tuyến 476-NM	13929	41910	Chuyển tải: Chuyển khách hàng phía sau NR 474-7NM/63/1.D10 (NR An Hiệp) tại trụ 63/1 tuyến 474-NM sang nhận điện tuyến 478-SĐ qua MV Cái Đôi-An Hiệp
112	17/03/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Kiểm định định kỳ TBA tuyến 476-SĐ	Tuyến 476-SĐ	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 476-SĐ	0		SCTX kết hợp

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
113	17/03/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Thay dây pha nhôm bọc ACX-70 thành ACXH-70 Thay trụ răn nứt - Lắp cơi đầu trụ COD3m-K Làm gọn hệ thống đo đếm - Tháo và lắp lại TBA 3P	Từ trụ 63/8/18-/40 tuyến 474-NM	Cắt 3DS 474-2NM/63/8/1A.D10 (NR Doi Am) tại trụ 63/8/1A tuyến 474-NM	2931	11316	SCL
114	17/03/2027	7:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay chằng hạ thế mục sét, sửa trụ nghiêng	Tại trụ 17/6/7, 17/7 tuyến 472-NM	Cắt CB + 01FCO trạm Mù U 1 tại trụ 17/6 tuyến 472-NM	118	217	SCTX
115	17/03/2027	13:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Sửa trụ trung thế nghiêng, gia cố chằng xuống trung thế	Tại trụ 34/224/1E/7/38 tuyến 475-NM	Cắt 01LBFCO 475-7NM/34/224/7.D10 trụ 34/224/1E/7/38 tuyến 475-NM	299	1334	SCTX
116	18/03/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Thay dây pha nhôm bọc ACX-50 thành ACXH-50 Lắp cơi đầu trụ COD3m-K Làm gọn hệ thống đo đếm	Từ trụ 44-44/10 tuyến 476-NM	Cắt 01LBFCO 476-7NM/44.D10 (NR Tân Hoà) tại trụ 44 tuyến 476-NM	150	686	SCL
117	18/03/2027	7:00	18:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Cải tạo lưới trung thế 3P-22kV; Lắp DS 1P-24kV-630A; Lắp LBS 24kV-630A; Kéo dây chống sét	Từ trụ 63/8 đến 63/8/76 tuyến 474-NM	Cắt MC 474NM/63/8.D10 (NR Doi Am) trụ 63/8 tuyến 474-NM Cắt 3DS 474-2NM/63/8.D10 (NR Doi Am) trụ 63/8 tuyến 474-NM Cắt 3DS MV478SĐ-474NM/63/8/76.D10 (MV Cái Đôi-An Hiệp) tại trụ 63/8/76 tuyến 474-NM	1785	40513	ĐTXD
118	18/03/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay khung U mục sét	Từ trụ 56/11/5 đến 56/11/13 tuyến 473-NM	Cắt CB + 01FCO trạm Cái Da Nhỏ tại trụ 39/20/29 tuyến 471-NM	76	366	SCTX
119	19/03/2027	7:00	18:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Nâng cấp lưới trung thế từ 1P-12,7kV lên 3P-22kV; Nâng cấp lưới HTHH từ 1P-1D-220V lên 3P-3D-380V; Nâng cấp lưới HTĐL 1P-3D-220V thành 3P-4D-380V; Nâng cấp TBA từ 1P-37,5kVA lên 3x1P-37,5kVA; Xây dựng mới TBA 3x1P-37,5kVA; Nâng cấp TBA từ 1P-50kVA lên 3P-250kVA	Từ trụ 34/115 đến trụ 34/115/47 tuyến 475-NM	Cắt 01LBFCO 475-7NM/34/115.D10 (NR Rạch Cầu) tại trụ 34/115 tuyến 475-NM	421	2794	ĐTXD

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
120	19/03/2027	7:00	18:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-75kVA lên 2x1P-50kVA TBA Cao Lân 1	Tuyến 475-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 475-NM			ĐTXD kết hợp
121	19/03/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay dây pha nhôm bọc; Thay trụ răn nứt; Lắp cơi đầu trụ COD3m-K; Làm gọn hệ thống đo đếm	Từ trụ 32-32/10 tuyến 476-SĐ	Cắt 01LBFCO 476-7SĐ/32/1.D10 (NR Đường Tắc) tại trụ 32/1 tuyến 476-SĐ	872	1715	SCL
122	21/03/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng cấp TBA - Dựng trụ ghép lắp TBA Vòng Xoay Thị Trấn	Tuyến 473-NM	Cắt 03DS 473-7NM/2.D10 (PĐ Nghĩa Trang) tại trụ 2 tuyến 473-NM	3371	9144	ĐTXD
123	22/03/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay dây pha nhôm bọc; Thay trụ răn nứt; Lắp cơi đầu trụ COD3m-K; Làm gọn hệ thống đo đếm	Từ trụ 17 - 17/6 tuyến 472-NM	Cắt 01LBFCO 472-7NM/17/1.D10 (NR Mù U 1) tại trụ 17/1 tuyến 472-NM	248	800	SCL
124	22/03/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay dây pha nhôm bọc; Thay trụ răn nứt; Lắp cơi đầu trụ COD3m-K; Làm gọn hệ thống đo đếm	Từ trụ 56 - 56/10 tuyến 473-NM	Cắt 01LBFCO 473-7NM/56.D10 (NR Năm Triếu) tại trụ 56 tuyến 473-NM	188	754	SCL
125	22/03/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Kiểm định định kỳ TBA tuyến 473-NM	Tuyến 473-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 473-NM	359	1486	SCTX
126	22/03/2027	7:00	18:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Nâng cấp lưới trung thế; HTHH; HTĐL; TBA	Từ trụ 34/115 đến trụ 34/115/47 tuyến 475-NM	Cắt 01LBFCO 475-7NM/34/115.D10 (NR Rạch Cầu) tại trụ 34/115 tuyến 475-NM	421	2794	ĐTXD
127	23/03/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay dây pha nhôm bọc; Thay trụ răn nứt; Lắp cơi đầu trụ COD3m-K; Làm gọn hệ thống đo đếm	Từ trụ 48 - 48/9 tuyến 474-NM	Cắt 01LBFCO 474-7NM/48.D10 (NR Nha Mân 2) tại trụ 48 tuyến 473-NM	152	686	SCL
128	23/03/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay dây pha nhôm bọc; Thay trụ răn nứt; Lắp cơi đầu trụ COD3m-K; Làm gọn hệ thống đo đếm	Từ trụ 142/5 - 142/5/4 tuyến 474-SĐ	Cắt 03LBFCO 474-7SĐ/142/5.D10 (NR Chợ Tân Phú Trung) tại trụ 142/5 tuyến 474-SĐ	368	1372	SCL
129	23/03/2027	7:00	18:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Nâng cấp lưới trung thế; HTHH; HTĐL; TBA	Từ trụ 34/115 đến trụ 34/115/47 tuyến 475-NM	Cắt 01LBFCO 475-7NM/34/115.D10 (NR Rạch Cầu) tại trụ 34/115 tuyến 475-NM	421	2794	ĐTXD

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
130	24/03/2027	7:00	18:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Cải tạo các mạch vòng tuyến 473-476SĐ và 474-476NM	Tại trụ 63, 64 tuyến 473-SĐ; Tại trụ 67, 68 tuyến 476-SĐ	Cắt 3DS 474-7NM/60.D10 (PĐ Bến đò Tứ Phước) trụ 60 tuyến 474-NM Cắt 3DS 474-7NM/63/1.D10 (NR An Hiệp) trụ 63/1 tuyến 474-NM Cô lập tuyến 473-SĐ Cô lập tuyến 476-SĐ Cô lập tuyến 476-NM	13929	41910	Chuyển tải: NR 474-7NM/63/1.D10 (NR An Hiệp) tại trụ 63/1 tuyến 474-NM sang nhận điện tuyến 478-SĐ
131	24/03/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Kiểm định định kỳ TBA tuyến 473-SĐ	Tuyến 473-SĐ	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 473-SĐ	356	1074	SCTX
132	24/03/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay dây pha nhôm bọc; Thay trụ răn nút; Lắp cơi đầu trụ COD3m-K; Làm gọn hệ thống đo đếm	Từ trụ 152 - 152/23 tuyến 474-SĐ	Cắt 03DS 474-2SĐ/143.D10 (PĐ Cầu Cai Trượng) tại trụ 143 tuyến 474-SĐ	1000	6287	SCL
133	25/03/2027	7:00	18:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Nâng công suất TBA Chùa Hội An từ 1P-75kVA lên 2x1P-50kVA; Nâng công suất TBA Mẫu Giáo Hoa Hồng từ 1P-25kVA lên 2x1P-25kVA	Tại trụ 27A/2, 27A/5 tuyến 473-NM	Cắt 01LBFCO 473-7NM/27A.D10 (NR Chùa Hội An) tại trụ 27A tuyến 473-NM	163	1118	ĐTXD
134	25/03/2027	7:00	18:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Nâng cấp lưới trung thế từ 1P-12,7kV lên 3P-22kV; Nâng cấp lưới HTHH từ 1P-1D-220V lên 3P-3D-380V; Nâng cấp lưới HTĐL 1P-3D-220V thành 3P-4D-380V; Nâng cấp TBA từ 1P-37,5kVA lên 3x1P-37,5kVA; Xây dựng mới TBA 3x1P-37,5kVA; Nâng cấp TBA từ 1P-50kVA lên 3P-250kVA	Từ trụ 34/115 đến trụ 34/115/47 tuyến 475-NM	BPAT: Cắt LBS 475NM/34/98.D10 (NR Nha Mân-Hòa Tân) tại trụ 34/98 tuyến 475-NM Cắt 3DS 475-7NM/34/99.D10 (NR Nha Mân-Hòa Tân) tại trụ 34/99 tuyến 475-NM Cắt LBS 475NM/34/161.D10 (NR Giồng Nổi) tại trụ 34/161 tuyến 475-NM Cắt 3DS 475-7NM/34/161A.D10 (NR Giồng Nổi) tại trụ 34/161A tuyến 475-NM	3193	7684	Chuyển tải: Chuyển khách hàng phía sau 475-7NM/34/161A.D10 (NR Giồng Nổi) tại trụ 34/161A tuyến 475-NM sang nhận điện tuyến 471-NM qua MV An Khánh
135	25/03/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay dây pha nhôm bọc; Thay trụ răn nút; Lắp cơi đầu trụ COD3m-K; Làm gọn hệ thống đo đếm	Từ trụ 152 - 152/23 tuyến 474-SĐ	Cắt 03DS 474-2SĐ/143.D10 (PĐ Cầu Cai Trượng) tại trụ 143 tuyến 474-SĐ	1352	6287	SCL

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
136	25/03/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay dây pha nhôm bọc; Thay trụ răn nứt; Lắp cơi đầu trụ COD3m-K; Làm gọn hệ thống đo đếm	Từ trụ 34/76/21 - 34/76/21/29 tuyến 475-NM	Cắt LBS 475NM/34/76/1.D10 (NR Phú Long-Tân Phú) tại trụ 34/76/1 tuyến 475-NM. Cắt 03LBFCO 475-7NM/34/76/1A.D10 (NR Phú Long-Tân Phú) tại trụ 34/76/1 tuyến 475-NM.	3785	2858	SCL
137	26/03/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay dây pha nhôm bọc; Thay trụ răn nứt; Lắp cơi đầu trụ COD3m-K; Làm gọn hệ thống đo đếm	Từ trụ 34/76/21 - 34/76/21/19P tuyến 475-NM	Cắt 01LBFCO 475-7NM/34/76/21/1/1B.D10 (NR Cống Ông Phó) tại trụ 34/76/21/1/1B tuyến 475-NM.	930	3658	SCL
138	26/03/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Kiểm định định kỳ TBA tuyến 475-NM	Tuyến 475-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 475-NM	0		SCTX kết hợp
139	26/03/2027	7:00	18:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	XDM lưới trung thế 3P-22kV; Nâng cấp lưới trung thế từ 1P-12,7kV lên 3P-22kV; Nâng cấp lưới từ 1P-220V lên 3P-380V; TBA: Nâng cấp 01TBA Kênh Năm Tỏ từ 1P-25kVA lên 3x1P-25kVA, XDM 01 TBA 3x1P-37,5kVA	Từ trụ 34/76/53 đến trụ 34/76/53/5 tuyến 475-NM	Cắt 01FCO 475-7NM/34/76/53.D10 (NR Kênh 5 Tỏ) tại trụ 34/76/53 tuyến 475-NM.	67	461	ĐTXD
140	29/03/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay dây pha nhôm bọc; Thay trụ răn nứt; Lắp cơi đầu trụ COD3m-K; Làm gọn hệ thống đo đếm	Từ trụ 142 - 142/6 tuyến 474-SĐ	Cắt 03LBFCO 474-7SĐ/142/1/1.D10 (NR Bà Gọ) tại trụ 142/1/1 tuyến 474-SĐ	2163	10287	SCL
141	29/03/2027	8:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Nâng công suất TBA Bà Hiết từ 1P-75kVA lên 2x1P-50kVA	Tại trụ 34/36/33 tuyến 475-NM	Cắt CB + 01FCO + tháo 01Hotline trạm Bà Hiết tại trụ 34/36/33 tuyến 475-NM	115	244	ĐTXD
142	29/03/2027	13:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Nâng công suất TBA Vượt sông Phú Long 3 từ 1P-37,5kVA lên 1P-50kVA	Tại trụ 34/76/21/1/15B/1 tuyến 475-NM	Cắt CB + 01FCO + tháo 01Hotline trạm Vượt sông Phú Long 3 tại trụ 34/76/21/1/15B/1 tuyến 475-NM	66	124	ĐTXD
143	30/03/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay dây pha nhôm bọc; Thay trụ răn nứt; Lắp cơi đầu trụ COD3m-K; Làm gọn hệ thống đo đếm	Từ trụ 34/224/2 - 34/224/25 tuyến 475-NM	Cắt 01LBFCO 475-7NM/34/224/1D.D10 (NR Rạch Sậy) tại trụ 34/224/1D tuyến 475-NM	1096	5486	SCL

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
144	30/03/2027	8:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Nâng công suất TBA Đường Ông Huyện từ 1P-25kVA lên 2x1P-25kVA	Tại trụ 34/186/13 tuyến 475-NM	Cắt CB + 01FCO + tháo 01Hotline trạm Đường Ông Huyện tại trụ 34/186/13 tuyến 475-NM	47	76	ĐTXD
145	30/03/2027	13:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất TBA từ 1P-37,5kVA lên 1P-50kVA	Tại trụ 34/162/10 tuyến 475-NM	Cắt CB + 01FCO + tháo 01Hotline trạm Giồng Nổi 1 tại trụ Tại trụ 34/162/10 tuyến 475-NM	59	133	ĐTXD
146	31/03/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay dây pha nhôm bọc; Thay trụ răn nút; Lắp cơi đầu trụ COD3m-K; Làm gọn hệ thống đo đếm	Từ trụ 90 - 90/28 tuyến 474-SĐ	Cắt 03LBFCO 474-7SĐ/90/2.D10 (NR Bà Nhiên) tại trụ 90/2 tuyến 474-SĐ	2456	10058	SCL
147	31/03/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng cấp từ 3x1P-50kVA lên 3P-250kVA - Dựng trụ ghép lắp TBA Bà Nhiên 2	Tuyến 474-SĐ	Cắt 03LBFCO 474-7SĐ/90/2.D10 (NR Bà Nhiên) tại trụ 90/2 tuyến 474-SĐ	0		ĐTXD kết hợp
148	01/04/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Kiểm định định kỳ TBA tuyến 473-NM	Tuyến 473-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 473-NM	444	1463	SCTX
149	01/04/2027	7:00	18:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Xây dựng mới lưới trung thế 1P-12,7kV: 1,5km; XDM lưới HTHH 1P-2D-220V: 1,5 km; XDM lưới HTĐL 1P-3D-220V: 1,7km; TBA: XDM TBA 2x1P-25kVA: 3 trạm; Nâng công suất TBA từ 1P-50kVA lên 2x1P-50kVA	Từ trụ 34/156A/17 - 34/156A/18/10; 34/156A/18/23/1 tuyến 475NM	Cắt 01LBFCO 475-7NM/34/156A/1.D10 (NR Bà Tơ) tại trụ 34/156A/1 tuyến 475-NM	499	1397	ĐTXD
150	02/04/2027	7:00	18:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Nâng cấp lưới HTĐL từ 1P-3D-220V lên 3P-4D-380V; Nâng cấp TBA Chợ Bình Tiên - Tân Bình 3 từ 1P-75kVA + 1P-50kVA lên 3P-250kVA	Từ trụ 16/40/1 đến trụ 16/40/5, từ trụ 16/40/1 đến trụ 16/40/1/15A, 16/40/1/14B tuyến 473-SĐ	Cắt 01LBFCO 473-7SĐ/16/40.D10 (NR Gỗ Đền) tại trụ 16/40 tuyến 473-SĐ	1144	2794	ĐTXD
151	02/04/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Kiểm định định kỳ TBA tuyến 473-SĐ	Tuyến 473-SĐ	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 473-SĐ			SCTX kết hợp
152	05/04/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Kiểm định định kỳ LBS, DS	Tại trụ 68, 67 tuyến 476-NM	Cô lập tuyến 476-NM Cô lập tuyến 476-SĐ	5149	16002	SCTX

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
153	05/04/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng cấp TBA từ 3x1P-50kVA lên 3P-250kVA - Dựng trụ ghép lắp TBA Tân Xuân	Tuyến 476-SĐ	Cô lập tuyến 476-SĐ			ĐTXD kết hợp
154	05/04/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng cấp TBA từ 3x1P-50kVA lên 3P-250kVA - Dựng trụ ghép lắp TBA Đường Tắc	Tuyến 476-SĐ	Cô lập tuyến 476-SĐ			ĐTXD kết hợp
155	05/04/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng cấp TBA từ 3x1P-50kVA lên 3P-250kVA - Dựng trụ ghép lắp TBA Cầu Xẻo Vạt	Tuyến 476-SĐ	Cô lập tuyến 476-SĐ			ĐTXD kết hợp
156	07/04/2027	7:00	18:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Nâng cấp lưới HT từ 1P-220V lên 3P-380V; Nâng cấp TBA Tân Phú 2 từ 1P-75kVA lên 3P-250kVA	Từ trụ 16/59/66 đến trụ 16/59/64/1, từ trụ 16/59/66/1/2B, 16/59/66/1/15A tuyến 473-SĐ	BPAT: Cắt 3LBFCO 473-7SĐ/16/59/63.D10 (NR PĐ Tạm) tại trụ 16/59/63 tuyến 473-SĐ Cắt 3LBFCO 473-7SĐ/16/59/66.D10 (NR Tầm Vu B) tại trụ 16/59/66 tuyến 473-SĐ Cắt 3LBFCO 473-7SĐ/16/59/64/2/1A.D10 (NR Tầm Vu A) tại trụ 16/59/64/2/1A tuyến 473-SĐ	860	4191	Chuyển tải: NR 473-7SĐ/16/59/66.D10 (NR Tầm Vu B) tại trụ 16/59/66 tuyến 473-SĐ sang nhận điện tuyến 474-SĐ qua MV Tầm Vu Chuyển khách hàng phía sau NR 473-7SĐ/16/59/64/2/1A.D10 (NR Tầm Vu A) tại trụ 16/59/64/2/1A tuyến 473-SĐ sang nhận điện tuyến 475-NM qua MV Phú Thạnh-Tầm Vu A
157	07/04/2027	7:00	18:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng cấp từ 3x1P-50kVA lên 3P-250kVA - Dựng trụ ghép lắp TBA Huyện Hàm 2	Tuyến 473-SĐ	Cắt 3DS 473-1SĐ/16/59.D10 (NR Huyện Hàm) tại trụ 16/59 tuyến 473-SĐ			ĐTXD kết hợp
158	07/04/2027	7:00	18:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng cấp TBA từ 3x1P-50kVA lên 3P-250kVA - Dựng trụ ghép lắp TBA Chợ Tân Phú	Tuyến 473-SĐ	Cắt 3DS 473-1SĐ/16/59.D10 (NR Huyện Hàm) tại trụ 16/59 tuyến 473-SĐ			ĐTXD kết hợp

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
159	07/04/2027	7:00	18:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng cấp TBA từ 3x1P-50kVA lên 3P-250kVA - Dựng trụ ghép lắp TBA Huyện Hàm 3	Tuyến 473-SĐ	Cắt 3DS 473-1SĐ/16/59.D10 (NR Huyện Hàm) tại trụ 16/59 tuyến 473-SĐ			ĐTXD kết hợp
160	07/04/2027	7:00	18:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng cấp TBA từ 3x1P-50kVA lên 3P-250kVA - Dựng trụ ghép lắp TBA CDC Tân Phú 1	Tuyến 473-SĐ	Cắt 3DS 473-1SĐ/16/59.D10 (NR Huyện Hàm) tại trụ 16/59 tuyến 473-SĐ			ĐTXD kết hợp
161	07/04/2027	7:00	18:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-25kVA lên 1P-50kVA TBA Kênh Huyện Hàm 2	Tuyến 473-SĐ	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 473-SĐ			ĐTXD kết hợp
162	13/04/2027	7:00	18:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Xây dựng mới lưới trung thế 1P-12,7kV: 1,5km; XDM lưới HTHH 1P-2D-220V: 1,5 km; XDM lưới HTĐL 1P-3D-220V: 1,7km; TBA: XDM TBA 2x1P-25kVA: 3 trạm; Nâng công suất TBA từ 1P-50kVA lên 2x1P-50kVA	Từ trụ 34/156A/17 - 34/156A/18/10; 34/156A/18/23/1 tuyến 475NM	Cắt 01LBFCO 475-7NM/34/156A/1.D10 (NR Bà Tơ) tại trụ 34/156A/1 tuyến 475-NM	499	1397	ĐTXD
163	15/04/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Kiểm định định kỳ TBA tuyến 473-NM	Tuyến 473-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 473-NM	344	1029	SCTX
164	19/04/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng cấp TBA từ 3x1P-50kVA lên 3P-250kVA - Dựng trụ ghép lắp TBA Ngọn Xóm Đồng	Tuyến 473-SĐ	Cắt 03LBFCO 473-7SĐ/16/58.D10 (NR Xóm Đồng) tại trụ 16/58 tuyến 473-SĐ	1360	1143	ĐTXD
165	19/04/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng cấp TBA từ 3x1P-50kVA lên 3P-250kVA - Dựng trụ ghép lắp TBA Rạch Ấp Tây	Tuyến 473-SĐ	Cắt 03LBFCO 473-7SĐ/16/58.D10 (NR Xóm Đồng) tại trụ 16/58 tuyến 473-SĐ			ĐTXD kết hợp
166	19/04/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng cấp TBA từ 3x1P-50kVA lên 3P-250kVA - Dựng trụ ghép lắp TBA Tân Bình 5	Tuyến 473-SĐ	Cắt 03LBFCO 473-7SĐ/16/58.D10 (NR Xóm Đồng) tại trụ 16/58 tuyến 473-SĐ			ĐTXD kết hợp

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
167	19/04/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng cấp TBA từ 3x1P-50kVA lên 3P-250kVA - Dựng trụ ghép lắp TBA Ấp Tây 1	Tuyến 473-SĐ	Cắt 03LBFCO 473-7SĐ/16/58.D10 (NR Xóm Đồng) tại trụ 16/58 tuyến 473-SĐ			ĐTXD kết hợp
168	22/04/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Kiểm định định kỳ TBA tuyến 474-NM	Tuyến 474-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 474-NM	333	800	SCTX
169	23/04/2027	8:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-50kVA lên 2x1P-50kVA TBA Phú Hựu 3	Tuyến 471-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 471-NM	90	147	ĐTXD
170	27/04/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng cấp TBA từ 3x1P-37,5kVA lên 3P-250kVA - Dựng trụ ghép lắp TBA CDC Tân Phú Trung	Tuyến 474-SĐ	Cắt 03DS 474-7SĐ/90.D10 (PĐ Cầu Cống Lỡ) tại trụ 90 tuyến 474-SĐ	2053	6858	ĐTXD
171	27/04/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-50kVA lên 2x1P-50kVA TBA Nguyễn Văn Sáu	Tuyến 474-SĐ	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 474-SĐ			ĐTXD kết hợp
172	27/04/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-50kVA lên 2x1P-50kVA TBA Cầu Bà Gọ	Tuyến 474-SĐ	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 474-SĐ			ĐTXD kết hợp
173	05/05/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Kiểm định định kỳ tụ bù trung thế	Tại trụ 39/148 tuyến 471-NM	BPAT: Cắt 3DS 471-7NM/39/103A.D10 (NR An Khánh - Xẻo Mát) tại trụ 39/103A tuyến 471-NM Cắt 3LBFCO 471-7NM/39/169.D10 (NR Cống 2) tại trụ 39/160 tuyến 471-NM Chuyển tải: Chuyển khách hàng phía sau NR 471-7NM/39/169.D10 (NR Cống 2) tại trụ 39/160 tuyến 471-NM sang nhận điện tuyến 475-NM qua MV An Khánh	2744	4001	SCTX

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
174	05/05/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-25kVA lên 2x1P-25kVA TBA Cầu Kinh 19	Tuyến 471-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 471-NM	0		ĐTXD kết hợp
175	05/05/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-50kVA lên 2x1P-50kVA TBA Cầu 2/9	Tuyến 471-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 471-NM	0		ĐTXD kết hợp
176	10/05/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Kiểm định định kỳ TBA tuyến 474-NM	Tuyến 474-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 474-NM	345	1029	SCTX
177	14/05/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng cấp TBA từ 3x1P-37,5kVA lên 3P-250kVA - Dựng trụ ghép lắp TBA CCN Cái Tàu Hạ-An Nhơn mở rộng	Tuyến 472-NM	Cắt 03DS 472-2NM/30.D10 (NR CCN Cái Tàu Hạ) tại trụ 30 tuyến 472-NM	408	9144	ĐTXD
178	19/05/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Kiểm định định kỳ TBA tuyến 474-NM	Tuyến 474-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 474-NM	409	1486	SCTX
179	27/05/2027	8:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Nâng công suất TBA Cầu Cái Tôm Xuôi từ 1P-50kVA lên 2x1P-50kVA	Tại trụ 63/8/27 tuyến 474-NM	Cắt CB + 01FCO + tháo 01Hotline trạm Cầu Cái Tôm Xuôi tại trụ 63/8/27 tuyến 474-NM	100	147	ĐTXD
180	27/05/2027	13:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-37,5kVA lên 1P-75kVATBA Cầu Gộc Gừa	Tại trụ 34/133/2 tuyến 475-NM	Cắt CB + 01FCO + tháo 01Hotline trạm Cầu Gộc Gừa tại trụ Tại trụ 34/133/2 tuyến 475-NM	44	133	ĐTXD
181	01/06/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng cấp TBA từ 3x1P-50kVA lên 3P-250kVA - Dựng trụ ghép lắp TBA Phú Hòa 1	Tuyến 473-NM	Cắt 03LBFCO 473-7NM/36.D10 (NR Phú Hòa) tại trụ 36 tuyến 473-NM	215	572	ĐTXD
182	04/06/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Kiểm định định kỳ TBA tuyến 474-NM	Tuyến 474-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 474-NM	356	914	SCTX
183	07/06/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng cấp TBA từ 3x1P-37,5kVA lên 3P-250kVA - Dựng trụ ghép lắp TBA Công An huyện Châu Thành	Tuyến 473-NM	Cắt 03LBFCO 473-7NM/25A.D10 (NR Công An Huyện) tại trụ 2 tuyến 473-NM	109	914	ĐTXD

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
184	10/06/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Kiểm định định kỳ TBA tuyến 475-NM	Tuyến 475-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 475-NM	550	1143	SCTX
185	22/06/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Kiểm định định kỳ tụ bù trung thế	Tại trụ 39/8/73 tuyến 473-NM	Cắt 3LBFCO 473-7NM/39/8/1.D10 (NR An Phú Thuận) tại trụ 39/8/1 tuyến 473-NM	5364	5144	SCTX
186	28/06/2027	8:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-50kVA lên 2x1P-50kVA TBA Ông Đại	Tuyến 475-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 475-NM	66	178	ĐTXD
187	28/06/2027	13:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-75kVA lên 2x1P-50kVA TBA Nha Mân 2	Tuyến 474-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 474-NM	107	222	ĐTXD
188	30/06/2027	8:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-37,5kVA lên 1P-75kVA TBA Rạch Tân Hựu	Tuyến 475-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 475-NM	54	124	ĐTXD
189	30/06/2027	13:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-25kVA lên 2x1P-25kVA TBA Bạch Viên 5	Tuyến 474-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 474-NM	65	133	ĐTXD
190	05/07/2027	8:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-50kVA lên 2x1P-50kVA TBA Kinh Bê Lê	Tuyến 474-SĐ	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 474-SĐ	77	129	ĐTXD
191	05/07/2027	13:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-37,5kVA lên 1P-75kVA TBA Giồng Nổi 2	Tuyến 475-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 475-NM	61	133	ĐTXD
192	08/07/2027	8:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-50kVA lên 2x1P-50kVA TBA Cầu Xây 2	Tuyến 475-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 475-NM	76	178	ĐTXD
193	08/07/2027	13:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-50kVA lên 1P-75kVA TBA Rạch Gộc Gừa 2	Tuyến 475-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 475-NM	106	147	ĐTXD

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
194	13/07/2027	13:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng cấp TBA từ 3x1P-50kVA lên 3P-250kVA - Dựng trụ ghép lắp TBA Ngọn Bà Nhiên	Tuyến 474-SĐ	Cắt 03LBFCO 474-7SĐ/90/2.D10 (NR Bà Nhiên) tại trụ 90/2 tuyến 474-SĐ	268	489	ĐTXD
195	13/07/2027	8:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng cấp từ 3x1P-50kVA lên 3P-250kVA - Dựng trụ ghép lắp TBA Bà Nhiên 1	Tuyến 474-SĐ	Cắt 03LBFCO 474-7SĐ/90/2.D10 (NR Bà Nhiên) tại trụ 90/2 tuyến 474-SĐ			ĐTXD kết hợp
196	13/07/2027	13:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng cấp TBA từ 3x1P-50kVA lên 3P-250kVA - Dựng trụ ghép lắp TBA Bà Nhiên 3	Tuyến 474-SĐ	Cắt 03LBFCO 474-7SĐ/90/2.D10 (NR Bà Nhiên) tại trụ 90/2 tuyến 474-SĐ			ĐTXD kết hợp
197	21/07/2027	8:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-50kVA lên 1P-75kVA TBA Nha Mân 3	Tuyến 475-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 475-NM	14	151	ĐTXD
198	21/07/2027	13:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-50kVA lên 2x1P-50kVA TBA Đường Bà Gọ	Tuyến 474-SĐ	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 474-SĐ	59	133	ĐTXD
199	29/07/2027	8:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-50kVA lên 2x1P-50kVA TBA Bến Đò Tân Lễ 2	Tuyến 474-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 474-NM	89	138	ĐTXD
200	29/07/2027	13:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-25kVA lên 2x1P-25kVA TBA Giồng Nổi 4	Tuyến 475-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 475-NM	90	102	ĐTXD
201	02/08/2027	8:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-50kVA lên 2x1P-37,5kVA TBA Sông Ông Phó Đoạn 1	Tuyến 475-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 475-NM	73	151	ĐTXD
202	02/08/2027	13:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-50kVA lên 2x1P-37,5kVA TBA Rạch Ông Đại	Tuyến 475-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 475-NM	66	160	ĐTXD

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
203	04/08/2027	8:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-75kVA lên 2x1P-50kVA TBA Cầu Ông Phường	Tuyến 473-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 473-NM	123	182	ĐTXD
204	04/08/2027	13:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-50kVA lên 1P-75kVA TBA Cầu Xây	Tuyến 475-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 475-NM	88	173	ĐTXD
205	05/08/2027	8:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-37,5kVA lên 1P-75kVA TBA Rạch Xẻo Trèn 2	Tuyến 474-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 474-NM	88	133	ĐTXD
206	05/08/2027	13:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-37,5kVA lên 1P-75kVA TBA Rạch Bảy Phụng	Tuyến 474-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 474-NM	89	133	ĐTXD
207	06/08/2027	8:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-50kVA lên 2x1P-37,5kVA TBA Bổn Bường	Tuyến 475-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 475-NM	88	133	ĐTXD
208	06/08/2027	13:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-50kVA lên 2x1P-37,5kVA TBA Thị Trấn 2	Tuyến 473-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 473-NM	104	133	ĐTXD
209	09/08/2027	8:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-50kVA lên 2x1P-37,5kVA TBA Tân Phú Trung 3	Tuyến 474-SĐ	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 474-SĐ	99	147	ĐTXD
210	09/08/2027	13:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-75kVA lên 2x1P-50kVA TBA An Phú Thuận 1	Tuyến 473-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 473-NM	66	173	ĐTXD
211	10/08/2027	8:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-25kVA lên 2x1P-25kVA TBA Vượt Sông Ngã Kinh	Tuyến 473-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 473-NM	42	129	ĐTXD
212	10/08/2027	13:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-25kVA lên 2x1P-25kVA TBA Ngọn Kênh Hai Sang	Tuyến 475-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 475-NM	35	112	ĐTXD

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
213	12/08/2027	8:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-50kVA lên 2x1P-50kVA TBA Cầu Hai Sứt	Tuyến 471-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 471-NM	59	117	ĐTXD
214	12/08/2027	13:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-50kVA lên 2x1P-50kVA TBA Cầu Bà Quới	Tuyến 471-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 471-NM	59	133	ĐTXD
215	13/08/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng cấp TBA từ 3x1P-37,5kVA lên 3P-250kVA - Dựng trụ ghép lắp TBA Chùa Chánh Giác	Tuyến 474-NM	Cắt 03DS 474-7NM/2.D10 (PĐ Cái Xếp) tại trụ 2 tuyến 474-NM	1797	8687	ĐTXD
216	16/08/2027	8:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-50kVA lên 2x1P-50kVA TBA Cầu Mười Nam	Tuyến 474-SĐ	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 474-SĐ	66	133	ĐTXD
217	16/08/2027	13:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-50kVA lên 2x1P-50kVA TBA Kiến Hùng 2	Tuyến 471-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 471-NM	59	133	ĐTXD
218	18/08/2027	8:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-50kVA lên 2x1P-50kVA TBA Cống An Thuận	Tuyến 473-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 473-NM	56	133	ĐTXD
219	18/08/2027	13:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-50kVA lên 2x1P-50kVA TBA Ngọn Mù U	Tuyến 476-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 476-NM	88	178	ĐTXD
220	20/08/2027	8:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-50kVA lên 2x1P-50kVA TBA Xẻo Ông Son 1	Tuyến 474-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 474-NM	77	178	ĐTXD
221	20/08/2027	13:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng cấp từ 3x1P-50kVA lên 3P-250kVA - Dựng trụ ghép lắp TBA Ngọn Bà Tây 2	Tuyến 473-SĐ	Cắt 03LBFCO 473-7SĐ/16/58/2/1.D10 (NR Ngọn Bà Tây) tại trụ 16/58/2/1 tuyến 473-SĐ	309	533	ĐTXD

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
222	23/08/2027	8:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng cấp từ 3x1P-50kVA lên 3P-250kVA - Dựng trụ ghép lắp TBA Đường Huyện Hàm	Tuyến 473-SĐ	Cắt 3DS 473-1SĐ/16/59.D10 (NR Huyện Hàm) tại trụ 16/59 tuyến 473-SĐ	654	489	ĐTXD
223	23/08/2027	13:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng cấp từ 3x1P-50kVA lên 3P-250kVA - Dựng trụ ghép lắp TBA Cầu Ông Khoa	Tuyến 473-SĐ	Cắt 3DS 473-1SĐ/16/59.D10 (NR Huyện Hàm) tại trụ 16/59 tuyến 473-SĐ	654	489	ĐTXD
224	25/08/2027	8:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng cấp từ 3x1P-50kVA lên 3P-250kVA - Dựng trụ ghép lắp TBA Ngọn Bà Tây 1	Tuyến 473-SĐ	Cắt 03LBFCO 473-7SĐ/16/58/2/1.D10 (NR Ngọn Bà Tây) tại trụ 16/58/2/1 tuyến 473-SĐ	309	533	ĐTXD
225	26/08/2027	8:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-50kVA lên 2x1P-50kVA TBA Xẻo Giang 2	Tuyến 473-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 473-NM	61	142	ĐTXD
226	26/08/2027	13:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 2x1P-25kVA lên 2x1P-50kVA TBA Tân Phú Trung 6	Tuyến 474-SĐ	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 474-SĐ	68	133	ĐTXD
227	30/08/2027	8:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-50kVA lên 2x1P-50kVA TBA Rạch Ba Đại	Tuyến 471-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 471-NM	96	133	ĐTXD
228	30/08/2027	13:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-25kVA lên 2x1P-25kVA TBA Cái Xếp 5	Tuyến 476-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 476-NM	79	111	ĐTXD
229	31/08/2027	8:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-50kVA lên 2x1P-50kVA TBA An Phú	Tuyến 471-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 471-NM	74	142	ĐTXD
230	31/08/2027	13:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-37,5kVA lên 1P-75kVA TBA Út Hiện	Tuyến 471-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 471-NM	82	133	ĐTXD

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
231	06/09/2027	8:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-25kVA lên 2x1P-25kVA TBA Bà Khôi	Tuyến 476-SĐ	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 476-SĐ	77	98	ĐTXD
232	06/09/2027	13:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-25kVA lên 2x1P-25kVA TBA Cầu Tám Sét	Tuyến 471-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 471-NM	54	102	ĐTXD
233	07/09/2027	8:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-37,5kVA lên 2x1P-37,5kVA TBA Sáu Cán Kềnh	Tuyến 471-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 471-NM	67	133	ĐTXD
234	07/09/2027	13:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-50kVA lên 2x1P-50kVA TBA Út Tẩu	Tuyến 471-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 471-NM	66	133	ĐTXD
235	08/09/2027	8:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-37,5kVA lên 2x1P-25kVA TBA Dinh Ông Đá	Tuyến 473-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 473-NM	78	133	ĐTXD
236	08/09/2027	13:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Nâng công suất từ 1P-50kVA lên 2x1P-50kVA TBA Vượt rạch Hang Mai	Tuyến 476-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 476-NM	88	164	ĐTXD
237	10/09/2027	8:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-50kVA lên 1P-75kVA TBA Rạch Bằng Lăng	Tuyến 475-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 475-NM	59	133	ĐTXD
238	10/09/2027	13:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-50kVA lên 2x1P-50kVA TBA An Lợi	Tuyến 471-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 471-NM	102	160	ĐTXD
239	13/09/2027	8:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-37,5kVA lên 2x1P-37,5kVA TBA Rạch Mương Đình	Tuyến 471-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 471-NM	66	133	ĐTXD
240	13/09/2027	13:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-25kVA lên 2x1P-25kVA TBA Kênh Chí Công 1	Tuyến 474-SĐ	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 474-SĐ	59	111	ĐTXD

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
241	14/09/2027	8:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-25kVA lên 2x1P-25kVA TBA Cầu Rạch Tre	Tuyến 475-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 475-NM	66	102	ĐTXD
242	14/09/2027	13:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-50kVA lên 2x1P-50kVA TBA Cầu Cây Chôm	Tuyến 475-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 475-NM	48	147	ĐTXD
243	15/09/2027	8:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-50kVA lên 2x1P-50kVA TBA Vượt Rạch Xẻo Trèn	Tuyến 474-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 474-NM	64	133	ĐTXD
244	15/09/2027	13:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-50kVA lên 2x1P-50kVA TBA Vàm Xẻo Lò	Tuyến 471-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 471-NM	99	222	ĐTXD
245	17/09/2027	8:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-25kVA lên 1P-50kVA TBA Đường Bình Linh	Tuyến 473-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 473-NM	59	133	ĐTXD
246	17/09/2027	13:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-37,5kVA lên 2x1P-37,5kVA TBA Khém Đồn	Tuyến 471-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 471-NM	90	116	ĐTXD
247	20/09/2027	8:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-25kVA lên 1P-50kVA TBA Đường Sáu Lợi	Tuyến 471-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 471-NM	51	98	ĐTXD
248	20/09/2027	13:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-37,5kVA lên 2x1P-50kVA TBA Tân Phú 3	Tuyến 474-SĐ	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 474-SĐ	79	102	ĐTXD
249	22/09/2027	8:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-50kVA lên 2x1P-50kVA TBA Cầu Vượt Kinh 19/5	Tuyến 471-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 471-NM	59	178	ĐTXD
250	22/09/2027	13:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-25kVA lên 1P-50kVA TBA Cả Trinh	Tuyến 471-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 471-NM	102	147	ĐTXD

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
251	24/09/2027	8:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-50kVA lên 2x1P-37,5kVA TBA Tầm Vu B-1	Tuyến 473-SĐ	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 473-SĐ	98	138	ĐTXD
252	24/09/2027	13:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-50kVA lên 2x1P-37,5kVA TBA Rạch Bà Đình	Tuyến 471-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 471-NM	60	142	ĐTXD
253	28/09/2027	8:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-50kVA lên 2x1P-37,5kVA TBA Rạch Miễu	Tuyến 473-SĐ	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 473-SĐ	46	107	ĐTXD
254	28/09/2027	13:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-50kVA lên 2x1P-50kVA TBA Trường THCS Tứ Phước	Tuyến 474-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 474-NM	110	138	ĐTXD
255	30/09/2027	8:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-50kVA lên 1P-75kVA TBA Rạch Cò	Tuyến 471-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 471-NM	79	160	ĐTXD
256	30/09/2027	13:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-37,5kVA lên 1P-50kVA TBA Ngọn Bà Quới	Tuyến 473-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 473-NM	88	102	ĐTXD
257	01/10/2027	8:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-50kVA lên 2x1P-50kVA TBA Tân Bình 3	Tuyến 473-SĐ	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 473-SĐ	93	147	ĐTXD
258	01/10/2027	13:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-25kVA lên 1P-50kVA TBA Đường Bằng Lăng	Tuyến 475-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 475-NM	56	102	ĐTXD
259	04/10/2027	8:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-37,5kVA lên 1P-50kVA TBA Xẻo Lăng	Tuyến 475-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 475-NM	88	191	ĐTXD
260	04/10/2027	13:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-25kVA lên 1P-50kVA TBA Ngọn Tầm Vu B	Tuyến 473-SĐ	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 473-SĐ	55	76	ĐTXD

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
261	05/10/2027	8:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-50kVA lên 2x1P-50kVA TBA Bằng Lăng	Tuyến 475-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 475-NM	76	107	ĐTXD
262	05/10/2027	13:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-25kVA lên 2x1P-25kVA TBA Mẫu giáo Tân Phú	Tuyến 473-SĐ	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 473-SĐ	74	129	ĐTXD
263	07/10/2027	8:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-50kVA lên 2x1P-50kVA TBA Cai Hạt 2	Tuyến 475-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 475-NM	104	160	ĐTXD
264	07/10/2027	13:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-50kVA lên 1P-75kVA TBA Rạch Cầu 1	Tuyến 475-NM	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 475-NM	107	133	ĐTXD
265	08/10/2027	8:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất từ 1P-50kVA lên 2x1P-50kVA TBA Tân Phú 1	Tuyến 473-SĐ	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01 hotline trạm biến áp tuyến 473-SĐ	85	147	ĐTXD
266	08/10/2027	13:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng công suất TBA từ 3x1P-50kVA lên 3P-250kVATBA Lộ Mới	Tuyến 471-NM	Cắt CB + cắt 03FCO + tháo 03 hotline trạm biến áp tuyến 471-NM	248	267	ĐTXD
267	11/10/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Xây dựng mới lưới trung thế 1P-12,7kV: 0,7km - XDM lưới HTHH 1P-2D-220V: 0,7km - XDM lưới HTĐL 1P-3D-220V: 0,8 km	Tuyến 471-NM	Cắt 01LBFCO 471-7NM/39/100/35/26.D10 (NR nối tuyến Kinh Mới 2) tại trụ 39/100/35/26 tuyến 471-NM	268	1143	ĐTXD
268	11/10/2027	13:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	XDM TBA 2x1P-25kVA TBA Kinh Mới	Tuyến 471-NM	Cắt CB + cắt 03FCO + tháo 03 hotline trạm biến áp tuyến 471-NM	56	133	ĐTXD
269	12/10/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Xây dựng mới lưới trung thế 3P-22kV XDM lưới HTĐL; Lưới trung, hạ thế hẻm Bạc Sài	Tuyến 471-NM	Cắt 03LBFCO 473-7NM/46.D10 (NR Nguyễn Huệ) tại trụ 46 tuyến 471-NM	510	1715	ĐTXD
270	14/10/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng cấp TBA từ 3x1P-50kVA lên 3P-250kVA - Dựng trụ ghép lắp TBA Công An Giao Thông	Tuyến 472-NM	Cắt 03DS 472-7NM/4.D10 (PĐ Cầu Mù U) tại trụ 4 tuyến 472-NM	842	2286	ĐTXD

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
271	14/10/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng cấp TBA từ 3x1P-50kVA lên 3P-250kVA - Dựng trụ ghép lắp TBA Ranh Thị Trấn	Tuyến 472-NM	Cắt 03DS 472-7NM/4.D10 (PĐ Cầu Mù U) tại trụ 4 tuyến 472-NM			ĐTXD kết hợp
272	15/10/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng cấp TBA từ 3x1P-75kVA lên 3P-250kVA - Dựng trụ ghép lắp TBA Hẻm Bảy Thanh	Tuyến 473-NM	Cắt 03LBFCO 473-7NM/39/8/1.D10 (NR An Phú Thuận) tại trụ 39/8/1 tuyến 473-NM	510	1715	ĐTXD
273	15/10/2027	13:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng cấp TBA từ 3x1P-50kVA lên 3P-250kVA - Dựng trụ ghép lắp TBA Cầu Nguyễn Huệ	Tuyến 471-NM	Cắt CB + cắt 03FCO + tháo 03 hotline trạm biến áp tuyến 471-NM	162	222	ĐTXD
274	16/10/2027	8:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	- Nâng cấp TBA từ 3x1P-50kVA lên 3P-250kVA - Dựng trụ ghép lắp TBA CDC Tân Phú Trung 2	Tuyến 474-SĐ	Cắt 03LBFCO 474-7SĐ/142/1/1P.D10 (NR CDC Tân Phú Trung) tại trụ 142/1/1P tuyến 474-SĐ	194	686	ĐTXD
Điện lực Lai Vung											
1	04/01/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	- Xây dựng mới trung thế 3P-22kV Chợ Lai Vung từ trụ 209 đến trụ 209/5 tuyến 474AH - Thu hồi đường dây trung thế 3P-22kV Chợ Lai Vung (hiện hữu) từ trụ 209 đến trụ 209/5 tuyến 474AH - Dựng trụ đệm lưới trung thế BTLT 14m (ghép) tại vị trí trụ 207A tuyến 474AH-475SĐ	Từ trụ 209 đến trụ 209/5 tuyến 474-AH, tại trụ 207A tuyến 474-AH, 475-SĐ	Cắt REC PĐ 474AH/158.D11 + 3DS PĐ 474-2AH/158.D11 trụ 158 Cắt 3DS MV474AH-476TH/261.D11 trụ 261; Cắt 3DSMV475SĐ-474AH/232.D11 trụ 232; Cắt REC 475SĐ/158A.D11 + 3DS 475-1SĐ/158A.D11 trụ 158A; Cắt LBS 475SĐ/231A.D11 + 3DS 475-1SĐ/231A.D11 trụ 231A tuyến 475-SĐ.	6462	45000	
2	06/01/2027	07:30	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay trụ BTLT 14m thành BTLT 16m (ghép) tại vị trí trụ 118, 118A tuyến 480SH-475SH	Tại trụ 118, 118A tuyến 480-SH, 475-SH	Cắt MC tuyến 475-SH. Cắt 3DS PĐ 475-7SH/10.D11 trụ 10; Cắt REC 475SH/147.D11 + 3DS 475-1SH/147.D11 trụ 147; Cắt 3DS PĐ 480-7SH/71.D11 Cầu Rạch Gia tại trụ 71 tuyến 480-SH. Cắt REC 480SH/146.D11 + 3DS 480-2SH/146.D11 Tân Lợi tại trụ 146 tuyến 480-SH	1063	26250	Chuyển PĐ 475-1SH/147.D11 Tân Hòa nhận điện tuyến 471-SH. Chuyển PĐ 480-2SH/146.D11 Tân Lợi nhận điện tuyến 472-TH.

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
3	06/01/2027	07:30	07:35	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cắt MC tuyến 480-SH để cắt 3DS PĐ 480-7SH/71.D11 Cầu Rạch Gia	Tại trụ 71 tuyến 480-SH	Cắt MC tuyến 480-SH. Cắt 3DS PĐ 480-7SH/71.D11 Cầu Rạch Gia tại trụ 71 tuyến 480-SH.	3823	154	Gián đoạn điện
4	06/01/2027	17:55	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cắt MC tuyến 480-SH để đóng 3DS PĐ 480-7SH/71.D11 Cầu Rạch Gia	Tại trụ 71 tuyến 480-SH	Cắt MC tuyến 480-SH. Đóng 3DS PĐ 480-7SH/71.D11 Cầu Rạch Gia tại trụ 71 tuyến 480-SH.	3823	154	Gián đoạn điện
5	08/01/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay trụ BTLT 10,5m thành BTLT 14m (ghép) tại vị trí trụ 289/35/46/1, 289/35/46A, 289/35/54 tuyến 475SĐ	Tại trụ 289/35/46/1, 289/35/46A, 289/35/54 tuyến 475-SĐ	Cắt 3LBFCO NR 475-7SĐ/289/35/45.D11 Tân Quí tại trụ 289/35/45 tuyến 475-SĐ	1221	6500	
6	11/01/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cải tạo, nâng cấp lưới trung thế; Thu hồi trung thế 1P-12,7kV từ trụ 11 đến trụ 11/5 tuyến 480SH (hiện hữu) - Thu hồi trung thế 1P-12,7kV từ trụ 11/7 đến trụ 11/7/3 tuyến 480SH (hiện hữu)	Từ trụ 7/19/1 đến trụ 7/19/27, từ trụ 7/19/24 đến trụ 7/19/24/4 tuyến 482-SH, từ trụ 11 đến trụ 11/5, từ trụ 11/7 đến trụ 11/7/3 tuyến 480-SH	Cắt 3LBFCO NR 482-7SH/7/1.D11 ĐT853 Nối Dài tại trụ 7/1 tuyến 482-SH. Cắt LBFCO NR 480-7SH/11/1.D11 Ủy Ban Phong Hòa tại trụ 11/1 tuyến 480-SH.	190	2200	
7	13/01/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay trụ BTLT 12m thành BTLT 16m (ghép) tại vị trí trụ 320/5A, 320/6, 320/13, 320/15 nhánh rẽ Ngô Gia Tự tuyến 471SH	Tại trụ 320/5A, 320/6, 320/13, 320/15 tuyến 471-SH	Cắt 3LBFCO NR 471-7SH/320.D11 Ngô Gia Tự tại trụ 320 tuyến 471-SH	143	800	
8	15/01/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cải tạo, nâng cấp lưới trung thế từ 1P-12,7kV lên 3P-22kV từ trụ 113 đến trụ 113/21 tuyến 471SH	Từ trụ 113 đến trụ 113/21 tuyến 471-SH	Cắt 3DS PĐ 471-7SH/64.D11 Cầu Cái Sâu tại trụ 64 tuyến 471-SH. Cắt 3DS PĐ 471-7SH/116.D11 Cầu Bông Súng tại trụ 116 tuyến 471-SH.	3334	18500	Chuyển PĐ 471-7SH/116.D11 Cầu Bông Súng nhận điện tuyến 475-SH
9	15/01/2027	07:30	07:35	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cắt MC tuyến 471-SH để cắt 3DS PĐ 471-7SH/64.D11 Cầu Cái Sâu và 3DS PĐ 471-7SH/116.D11 Cầu Bông Súng	Tại trụ 64, 116 tuyến 471-SH	Cắt MC tuyến 471-SH. Cắt 3DS PĐ 471-7SH/64.D11 Cầu Cái Sâu tại trụ 64 tuyến 471-SH. Cắt 3DS PĐ 471-7SH/116.D11 Cầu Bông Súng tại trụ 116 tuyến 471-SH. Đóng MC tuyến 471-SH. Đóng REC PĐ 471SH/167.D11 Cầu Ông Tính tại trụ 167 tuyến 471-SH.	2075	100	Gián đoạn điện

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
10	15/01/2027	17:25	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cắt MC tuyến 471-SH và REC PĐ 471SH/167.D11 Cầu Ông Tính để đóng 3DS PĐ 471-7SH/64.D11 Cầu Cái Sâu và 3DS PĐ 471-7SH/116.D11 Cầu Bông Súng	Tại trụ 64, 116 tuyến 471-SH	Cắt MC tuyến 471-SH. Cắt REC PĐ 471SH/167.D11 trụ 167 tuyến 471-SH. Đóng 3DS PĐ 471-7SH/64.D11 trụ 64 tuyến 471-SH. Đóng 3DS PĐ 471-7SH/116.D11 trụ 116 tuyến 471-SH. Đóng MC tuyến 471-SH.	2075	100	Gián đoạn điện
11	18/01/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cải tạo lưới trung thế 3P-22kV CDC Thị Trấn từ trụ 201 đến trụ 201/6 tuyến 474AH	Từ trụ 201 đến trụ 201/6 tuyến 474-AH	Cắt 3LBFCO NR 474-7AH/201/2.D11 CDC Thị Trấn tại trụ 201/2 tuyến 474-AH, tháo 3 hotline tại trụ 201 tuyến 474-AH.	430	2100	
12	19/01/2027	07:30	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay trụ BTLT 14m thành BTLT 16m (ghép) tại vị trí trụ 53, 64, 68, 69, 70 tuyến 480SH-475SH (Lần 1)	Tại trụ 53, 64, 68, 69, 70 tuyến 480-SH, 475-SH	Cắt MC tuyến 475-SH. Cắt 3DS PĐ 475-7SH/10.D11 Lộ Ra tại trụ 10 tuyến 475-SH. Cắt REC 475SH/147.D11 + 3DS 475-1SH/147.D11 Tân Hòa tại trụ 147 tuyến 475-SH. Cắt 3DS PĐ 480-7SH/40.D11 Cầu Bằng Lăng trụ 40 tuyến 480-SH. Cắt REC 480SH/146.D11 + 3DS 480-2SH/146.D11 Tân Lợi tại trụ 146 tuyến 480-SH.	1451	22050	Chuyển PĐ 475-1SH/147.D11 Tân Hòa nhận điện tuyến 471-SH. Chuyển PĐ 480-2SH/146.D11 Tân Lợi nhận điện tuyến 472-TH.
13	19/01/2027	07:30	07:35	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cắt MC tuyến 480-SH để cắt 3DS PĐ 480-7SH/40.D11 Cầu Bằng Lăng	Tại trụ 40 tuyến 480-SH	Cắt MC tuyến 480-SH. Cắt 3DS PĐ 480-7SH/40.D11 Cầu Bằng Lăng tại trụ 40 tuyến 480-SH.	3435	117	Gián đoạn điện
14	19/01/2027	17:55	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cắt MC tuyến 480-SH để đóng 3DS PĐ 480-7SH/40.D11 Cầu Bằng Lăng	Tại trụ 40 tuyến 480-SH	Cắt MC tuyến 480-SH. Đóng 3DS PĐ 480-7SH/40.D11 Cầu Bằng Lăng tại trụ 40 tuyến 480-SH.	3435	117	Gián đoạn điện
15	20/01/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 1P-50kVA Kinh Mới - PH	Tại trụ 471SH/26/11 tuyến 471SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Kinh Mới - PH tại trụ 471SH/26/11 (480SH/24/11 cũ) tuyến 471SH	90	104	
16	20/01/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 1P-50kVA Hoà Định 1	Tại trụ 471SH/190/13 tuyến 471SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Hoà Định 1 tại trụ 471SH/190/13 tuyến 471SH	76	88	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
17	20/01/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 1P-25 Kinh Mới - Tân Mỹ	Tại trụ 471SH/190/13/4/14/6 tuyến 471SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Kinh Mới - Tân Mỹ tại trụ 471SH/190/13/4/14/6 tuyến 471SH	44	52	
18	20/01/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 2x1P-25kVA Thầy Phó Long Thắng 4	Tại trụ 471SH/190/13/4/37 tuyến 471SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Thầy Phó Long Thắng 4 tại trụ 471SH/190/13/4/37 tuyến 471SH	73	102	
19	20/01/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 2x1P-25kVA Thầy Phó Long Thắng 3	Tại trụ 471SH/190/13/4/63 tuyến 471SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Thầy Phó Long Thắng 3 tại trụ 471SH/190/13/4/63 tuyến 471SH	91	116	
20	20/01/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 2x1P-25kVA Mương Sáu Đào	Tại trụ 471SH/190/41 tuyến 471SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Mương Sáu Đào tại trụ 471SH/190/41 tuyến 471SH	43	88	
21	21/01/2027	07:30	07:35	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cắt REC PĐ 471SH/167.D11 Cầu Ông Tính để cắt 3DS PĐ 471-7SH/238.D11 Cái Bần Trên	Tại trụ 167, 238 tuyến 471-SH	Cắt REC PĐ 471SH/167.D11 Cầu Ông Tính trụ 167 tuyến 471-SH. Cắt 3DS PĐ 471-7SH/238.D11 Cái Bần Trên tại trụ 238 tuyến 471-SH.	6241	162	Gián đoạn điện
22	21/01/2027	07:30	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Xây dựng mới lưới trung thế 3P-22kV Cống Sơn Bé từ trụ 252 đến trụ 252/18 tuyến 471SH (Lần 1)	Từ trụ 252 đến trụ 252/18 tuyến 471-SH	Cắt 3DS PĐ 471-7SH/238.D11 Cái Bần Trên tại trụ 238 tuyến 471-SH.	5370	23100	Chuyển NR 471-1SH/270/2.D11 Khu 25 Ha nhận điện tuyến 475-SH
23	21/01/2027	17:55	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cắt REC PĐ 471SH/167.D11 Cầu Ông Tính để đóng 3DS PĐ 471-7SH/238.D11 Cái Bần Trên	Tại trụ 167, 238 tuyến 471-SH	Cắt REC PĐ 471SH/167.D11 Cầu Ông Tính trụ 167 tuyến 471-SH. Đóng 3DS PĐ 471-7SH/238.D11 Cái Bần Trên tại trụ 238 tuyến 471-SH.	6241	162	Gián đoạn điện
24	22/01/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Xây dựng mới lưới trung thế 1P-12,7kV Mương Khai 67 từ trụ 80/5/19 đến trụ 80/5/19/1 tuyến 478SH	Từ trụ 80/5/19 đến trụ 80/5/19/1 tuyến 478-SH	Cắt 3LBFCO NR 478-7SH/80/5/1.D11 Cầu Sắt tại trụ 80/5/1 tuyến 478-SH	553	3100	
25	25/01/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 2x1P-50kVA Thới Hoà - Nối Dài	Tại trụ 471SH/190/66/20 tuyến 471SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Thới Hoà - Nối Dài tại trụ 471SH/190/66/20 tuyến 471SH	173	252	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
26	25/01/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 1P-50kVA Cầu Ông Tụng	Tại trụ 471SH/190/74 tuyến 471SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Cầu Ông Tụng tại trụ 471SH/190/74 tuyến 471SH	98	112	
27	25/01/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 1P-37,5kVA UB Vĩnh Thới 2	Tại trụ 471SH/192 tuyến 471SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA UB Vĩnh Thới 2 tại trụ 471SH/192 tuyến 471SH	36	68	
28	25/01/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 1P-37,5kVA Rạch Mương Khai	Tại trụ 471SH/219/21/17 tuyến 471SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Rạch Mương Khai tại trụ 471SH/219/21/17 tuyến 471SH	54	70	
29	25/01/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 2x1P-25kVA Cầu Mương Đình	Tại trụ 471SH/232/60 tuyến 471SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Cầu Mương Đình tại trụ 471SH/232/60 tuyến 471SH	116	158	
30	25/01/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 1P-50kVA CDC Ven Sông Hậu 2	Tại trụ 471SH/269/2 tuyến 471SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA CDC Ven Sông Hậu 2 tại trụ 471SH/269/2 tuyến 471SH	92	95	
31	26/01/2027	07:30	07:35	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cắt MC tuyến 480-SH để cắt 3DS PĐ 480-7SH/40.D11 Cầu Bằng Lăng	Tại trụ 40 tuyến 480-SH	Cắt MC tuyến 480-SH. Cắt 3DS PĐ 480-7SH/40.D11 Cầu Bằng Lăng tại trụ 40 tuyến 480-SH.	3435	117	Gián đoạn điện
32	26/01/2027	07:30	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay trụ BTLT 14m thành BTLT 18m (ghép) tại vị trí trụ 42 tuyến 480SH-475SH	Tại trụ 42 tuyến 475-SH, 480-SH	Cắt MC tuyến 475-SH. Cắt 3DS PĐ 475-7SH/10.D11 Lộ Ra tại trụ 10 tuyến 475-SH. Cắt REC 475SH/147.D11 + 3DS 475-1SH/147.D11 Tân Hòa tại trụ 147 tuyến 475-SH. Cắt 3DS PĐ 480-7SH/40.D11 Cầu Bằng Lăng trụ 40 tuyến 480-SH. Cắt REC 480SH/146.D11 + 3DS 480-2SH/146.D11 Tân Lợi tại trụ 146 tuyến 480-SH.	1451	19425	Chuyển PĐ 471-7SH/116.D11 Cầu Bông Súng nhận điện tuyến 475-SH (Chuyển kín PĐ 471SH/167.D11 Cầu Ông Tính)
33	26/01/2027	17:55	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cắt MC tuyến 480-SH để đóng 3DS PĐ 480-7SH/40.D11 Cầu Bằng Lăng	Tại trụ 40 tuyến 480-SH	Cắt MC tuyến 480-SH. Đóng 3DS PĐ 480-7SH/40.D11 Cầu Bằng Lăng tại trụ 40 tuyến 480-SH.	3435	117	Gián đoạn điện

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
34	27/01/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay trụ BTLT 12m thành BTLT 14m (ghép) tại vị trí trụ 289/35/10, 289/35/41 tuyến 475SĐ	Tại trụ 289/35/10, 289/35/41 tuyến 475-SĐ	Cắt 3LBFCO NR 475-7SĐ/289/35/3.D11 Tân Phước tại trụ 289/35/3 tuyến 475-SĐ	2964	13500	
35	28/01/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Xây dựng mới lưới trung thế 1P-12,7kV từ trụ 288/48 đến trụ 288/48/2, từ trụ 288/48 đến trụ 288/49 tuyến 475SĐ	Từ trụ 288/48 đến trụ 288/48/2, từ trụ 288/48 đến trụ 288/49 tuyến 475-SĐ	Cắt LBFCO NR 475-7SĐ/288.D11 Long Khánh B tại trụ 288 tuyến 475-SĐ	945	4200	
36	29/01/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Xây dựng mới lưới trung thế 1P-12,7kV từ trụ 80/207/39 đến trụ 80/207/41 tuyến 478SH	Từ trụ 80/207/39 đến trụ 80/207/41 tuyến 478-SH	Cắt 3LBFCO NR 478-7SH/80/207/1.D11 Hộ Bà Nương tại trụ 80/207/1 tuyến 478-SH	630	5100	
37	01/02/2027	07:30	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay trụ BTLT 14m thành BTLT 16m (ghép) tại vị trí trụ 225, 229A, 229A/5, 231 tuyến 475SĐ	Tại trụ 225, 229A, 229A/5, 231 tuyến 474-AH, 475-SĐ	Cắt REC 475SĐ/158A.D11 + 3DS 475-1SĐ/158A.D11 trụ 158A; Cắt LBS 475SĐ/231A.D11 + 3DS 475-1SĐ/231A.D11 trụ 231A. Cắt LBS 474AH/185.D11 + 3DS 474-2AH/185.D11 trụ 185; Cắt 3DS MV474AH-476TH/261.D11 trụ 261; Cắt 3DSMV475SĐ-474AH/232.D11 Công An tại trụ 232 tuyến 474-AH.	6016	47250	Chuyển nguồn PĐ 475-1SĐ/231A.D11 CDC Hòa Long nhận điện tuyến 471-SH
38	02/02/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay trụ BTLT 12m thành BTLT 14m (ghép) tại vị trí trụ 289/37 tuyến 475SĐ	Tại trụ 289/37 tuyến 475-SĐ	Cắt 3LBFCO NR 475-7SĐ/289/28.D11 Cầu Thông Dông Cạn tại trụ 289/28 tuyến 475-SĐ	3783	15000	Chuyển NR 475-7SĐ/289/35/3.D11 Tân Phước nhận điện tuyến 471-SH
39	02/02/2027	07:30	07:35	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chuyển NR 475-7SĐ/289/35/3.D11 Tân Phước nhận điện tuyến 471-SH	Tại trụ 289/35/3, 289/35/20/1A tuyến 475-SĐ	Cắt 3LBFCO NR 475-7SĐ/289/35/3.D11 Tân Phước tại trụ 289/35/3 tuyến 475-SĐ. Đóng 3LBFCO NR 475-7SĐ/289/35/20/1A.D11 Tân Mỹ Tân Phú tại trụ 289/35/20/1A tuyến 475-SĐ	2964	96	Gián đoạn điện
40	02/02/2027	17:25	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chuyển NR 475-7SĐ/289/35/3.D11 Tân Phước nhận điện tuyến 475-SĐ	Tại trụ 289/35/3, 289/35/20/1A tuyến 475-SĐ	Cắt 3LBFCO NR 475-7SĐ/289/35/20/1A.D11 Tân Mỹ Tân Phú tại trụ 289/35/20/1A tuyến 475-SĐ. Đóng 3LBFCO NR 475-7SĐ/289/35/3.D11 Tân Phước tại trụ 289/35/3 tuyến 475-SĐ.	2964	96	Gián đoạn điện

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
41	03/02/2027	07:30	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	- Xây dựng mới lưới trung thế 1P-12,7kV từ trụ 305/11 đến trụ 305/12/2 tuyến 475SĐ. - Thay trụ BTLT 12m thành BTLT 14m (ghép) tại vị trí trụ 305/10, 305/11, 305/12 tuyến 475SĐ.	Từ trụ 305/10 đến trụ 305/12/2 tuyến 475-SĐ	Cắt LBFCO NR 475-7SĐ/305/1.D11 Tân Hưng tại trụ 305/1 tuyến 475-SĐ	1055	4725	
42	11/02/2027	07:30	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	- Thay trụ BTLT 12m thành BTLT 14m (ghép) tại vị trí trụ 262/15 tuyến 471SH. - Xây dựng mới lưới trung thế 1P-12,7kV từ trụ 262/17 đến trụ 262/25 tuyến 471SH.	Từ trụ 262/15 đến trụ 262/25 tuyến 475-SĐ	Cắt LBFCO NR 471-7SH/262/1.D11 Rạch Cái Sơn Lớn tại trụ 262/1 tuyến 471-SH	399	1208	
43	12/02/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	- Thay trụ BTLT 14m thành BTLT 14m tại vị trí trụ 216/24A/4 tuyến 476TH	Tại trụ 216/24A/4 tuyến 476-TH	Cắt LBFCO NR 476-7TH/216/24A/1.D11 Vành Đai tại trụ 216/24A/1 tuyến 476-TH	140	600	
44	12/02/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa tiếp địa lặp lại và TBA không đảm bảo vận hành TBA Rạch Ông Chánh	Tại trụ 475SĐ/289/35/29 tuyến 475SĐ	Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA Rạch Ông Chánh tại trụ 475SĐ/289/35/29 tuyến 475SĐ	174	320	
45	12/02/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa tiếp địa lặp lại và TBA không đảm bảo vận hành TBA Trái Bầu	Tại trụ 475SĐ/289/35/20/51 tuyến 475SĐ	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Trái Bầu tại trụ 475SĐ/289/35/20/51 tuyến 475SĐ	80	81	
46		07:30	07:35	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cắt REC PĐ 471SH/167.D11 Cầu Ông Tính để cắt 3DS PĐ 471-7SH/238.D11 Cái Bần Trên	Tại trụ 167, 238 tuyến 471-SH	Cắt REC PĐ 471SH/167.D11 Cầu Ông Tính tại trụ 167 tuyến 471-SH. Cắt 3DS PĐ 471-7SH/238.D11 Cái Bần Trên tại trụ 238 tuyến 471-SH.	6241	162	Gián đoạn điện
47	15/02/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Xây dựng mới lưới trung thế Thu hồi lưới trung thế 1P-12,7kV nhánh rẽ Cái Bần Trên hiện hữu từ trụ 242 đến trụ 242/15 tuyến 471SH	Từ trụ 241 đến trụ 241/23, từ trụ 241/17 đến trụ 241/17/3, từ trụ 242 đến trụ 242/15 tuyến 471-SH	Cắt 3DS PĐ 471-7SH/238.D11 Cái Bần Trên tại trụ 238 tuyến 471-SH.	5370	22000	Chuyển NR 471-1SH/270/2.D11 Khu 25 Ha nhận điện tuyến 475-SH
48	15/02/2027	17:25	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cắt REC PĐ 471SH/167.D11 Cầu Ông Tính để đóng 3DS PĐ 471-7SH/238.D11 Cái Bần Trên	Tại trụ 167, 238 tuyến 471-SH	Cắt REC PĐ 471SH/167.D11 Cầu Ông Tính tại trụ 167 tuyến 471-SH. Đóng 3DS PĐ 471-7SH/238.D11 Cái Bần Trên tại trụ 238 tuyến 471-SH.	6241	162	Gián đoạn điện

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
49	15/02/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa tiếp địa lặp lại và TBA không đảm bảo vận hành TBA CDC Long Hậu 1	Tại trụ 475SĐ/289/46/25A/2 tuyến 475SĐ	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA CDC Long Hậu 1 tại trụ 475SĐ/289/46/25A/2 tuyến 475SĐ	120	144	
50	15/02/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa tiếp địa lặp lại và TBA không đảm bảo vận hành TBA Cầu 30/4 - 2	Tại trụ 475SĐ/288/32 tuyến 475SĐ	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Cầu 30/4 - 2 tại trụ 475SĐ/288/32 tuyến 475SĐ	85	102	
51	16/02/2027	07:30	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cải tạo, nâng cấp lưới HTHH; HTĐL	Từ trụ 209-209/3/10; 209/5A-209/5A/10; 209/5A/10-209/5A/10/16; 206-206/4; 207A-207A/8; 207B-207B/3; 205/6-205/6/5, 205/13-205/13/21; 205/13/2-205/13/2/17; 205/13/2/12-205/13/2/12/5; 205/13/2/12/3-205/13/2/12/3/3T; 205/13/2/12/3-205/13/2/12/3/3P; 205/13/2/19-205/13/2/19/4; 205/13/2/19/3-205/13/2/19/3/3P; 209/3-209/12; 202-209, từ trụ 205-205/19 tuyến 474-AH	Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA Khu Hành Chánh tại trụ 205/5 tuyến 474-AH. Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA CDC Sen Vàng tại trụ 205/13 tuyến 474-H. Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA Chợ Lai Vung tại trụ 209/2 tuyến 474-AH. Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA Cầu Hòa Long 2 tại trụ 209/5A tuyến 474-AH. Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Cầu Hòa Long tại trụ 209/8 tuyến 474-AH. Cắt CB+FCO TBA Vòng Xoay tại trụ 207 tuyến 474-AH.	938	6510	
52	16/02/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa tiếp địa lặp lại và TBA không đảm bảo vận hành TBA Ông Cui	Tại trụ 475SĐ/289/46/21 tuyến 475SĐ	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Ông Cui tại trụ 475SĐ/289/46/21 tuyến 475SĐ	162	352	
53	16/02/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa tiếp địa lặp lại và TBA không đảm bảo vận hành TBA CDC KCN Ven Sông Hậu 5	Tại trụ 471SH/286 tuyến 471SH	Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA CDC KCN Ven Sông Hậu 5 tại trụ 471SH/286 tuyến 471SH	73	270	
54	17/02/2027	07:30	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cải tạo, nâng cấp lưới HTHH; HTĐL	Từ trụ 201-201/6; 201/2A-201/2A/11P, 201/2A/9T; 201/6-201/6/1/4; 201/6/1/4-201/6/1/4/3P, 201/6/1/4/5T; 201/6/1/2-201/6/1/2/5P; 201/8-201/6/1/2/6T; 201/6/1-201/6/5; 201/6/1/4/3P đến 201/6/1/4/11P; 201/2A/1P/11 đến 201/2A/1P/11/10 tuyến 474-AH	Cắt 3LBFCO NR 474-7AH/201/2.D11 CDC Thị Trấn tại trụ 201/2 tuyến 474-AH, tháo 3 hotline tại trụ 201 tuyến 474-AH.	430	2205	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
55	17/02/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 3x1P-50kVA CDC TT Lai Vung	Tại trụ 474AH/201/6 tuyến 474AH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA CDC TT Lai Vung tại trụ 474AH/201/6 tuyến 474AH	168	408	
56	17/02/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 3x1P-50kVA CDC Hòa Long 4	Tại trụ 474AH/231 tuyến 474AH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA CDC Hòa Long 4 tại trụ 474AH/231 tuyến 474AH	205	344	
57	17/02/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 2x1P-37,5kVA Lộ 30/4	Tại trụ 475SĐ/288/38 tuyến 475SĐ	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Lộ 30/4 tại trụ 475SĐ/288/38 tuyến 475SĐ	103	112	
58	17/02/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 3x1P-50kVA Lò Tương	Tại trụ 475SĐ/289/11/2 tuyến 475SĐ	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Lò Tương tại trụ 475SĐ/289/11/2 tuyến 475SĐ	219	305	
59	17/02/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 1P-50kVA Tân Khánh - R.Long Hậu	Tại trụ 475SĐ/289/35/11/25 tuyến 475SĐ	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Tân Khánh - R.Long Hậu tại trụ 475SĐ/289/35/11/25 tuyến 475SĐ	95	116	
60	17/02/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 1P-50kVA Tân Mỹ	Tại trụ 475SĐ/289/35/2 tuyến 475SĐ	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Tân Mỹ tại trụ 475SĐ/289/35/2 tuyến 475SĐ	79	81	
61	18/02/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cải tạo, nâng cấp lưới HTHH; HTĐL	Từ trụ 115-115/3; 116-116/3; 117A-117A/3; 111-123; 118-118/3 tuyến 480-SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Cầu Cái Dứa trụ 113 tuyến 480-SH. Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Cầu Dây tại trụ 120 tuyến 480-SH.	89	550	
62	18/02/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa tiếp địa lặp lại và TBA không đảm bảo vận hành TBA Trạm Xá Long Hậu 3	Tại trụ 475SĐ/289/55/9 tuyến 475SĐ	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Trạm Xá Long Hậu 3 tại trụ 475SĐ/289/55/9 tuyến 475SĐ	184	240	
63	18/02/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa tiếp địa lặp lại và TBA không đảm bảo vận hành TBA Ngã Cạy	Tại trụ 475SĐ/289/46/27/21 tuyến 475SĐ	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Ngã Cạy tại trụ 475SĐ/289/46/27/21 tuyến 475SĐ	64	98	
64	19/02/2027	07:30	07:35	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cắt MC tuyến 480-SH để cắt 3DS PĐ 480-7SH/40.D11 Cầu Bằng Lăng	Tại trụ 40 tuyến 480-SH	Cắt MC tuyến 480-SH. Cắt 3DS PĐ 480-7SH/40.D11 Cầu Bằng Lăng tại trụ 40 tuyến 480-SH.	3435	117	Gián đoạn điện

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
65	19/02/2027	07:30	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Xây dựng mới, cải tạo lưới HTĐL; HTHH	Từ trụ 57/7-57/7/10; 53-53/15; 53/8-53/8/9, 44-71 tuyến 480-SH	Cắt MC tuyến 475-SH. Cắt 3DS PĐ 475-7SH/10.D11 Lộ Ra tại trụ 10 tuyến 475-SH. Cắt REC 475SH/147.D11 + 3DS 475-1SH/147.D11 Tân Hòa tại trụ 147 tuyến 475-SH. Cắt 3DS PĐ 480-7SH/40.D11 Cầu Bằng Lăng tại trụ 40 tuyến 480-SH. Cắt REC 480SH/146.D11 + 3DS 480-2SH/146.D11 Tân Lợi tại trụ 146 tuyến 480-SH.	1451	22050	Chuyển PĐ 475-1SH/147.D11 Tân Hòa nhận điện tuyến 471-SH. Chuyển PĐ 480-2SH/146.D11 Tân Lợi nhận điện tuyến 472-TH.
66	19/02/2027	17:55	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cắt MC tuyến 480-SH để đóng 3DS PĐ 480-7SH/40.D11 Cầu Bằng Lăng	Tại trụ 40 tuyến 480-SH	Cắt MC tuyến 480-SH. Đóng 3DS PĐ 480-7SH/40.D11 Cầu Bằng Lăng tại trụ 40 tuyến 480-SH.	3435	117	Gián đoạn điện
67	22/02/2027	07:30	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Xây dựng mới, cải tạo lưới HTĐL; HTHH	Từ trụ 289/35/47-289/35/47/1/14T, 289/35/47/1/16P, từ trụ 289/35/45-289/35/54A, từ trụ 289/35/46/1-289/35/46/1/3; 289/35/46/1/3-289/35/46/1/11; 289/35/46/1/6-289/35/46/1/6/7; 289/35/54A-289/35/54A/20; 289/35/46/15-289/35/46/15/5 tuyến 475-SĐ	Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA Rạch Bà Nhiên tại trụ 289/35/46A tuyến 475-SĐ. Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Chợ Tân Phước tại trụ 289/35/47 tuyến 475-SĐ. Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Tân Thuận TP tại trụ 289/35/54 tuyến 475-SĐ.	364	1313	
68	22/02/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 3x1P-50kVA Rạch Gia - TP	Tại trụ 475SĐ/289/35/20/72 tuyến 475SĐ	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Rạch Gia - TP tại trụ 475SĐ/289/35/20/72 tuyến 475SĐ	225	444	
69	22/02/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 1P-50kVA Tân Phước 1	Tại trụ 475SĐ/289/35/28 tuyến 475SĐ	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Tân Phước 1 tại trụ 475SĐ/289/35/28 tuyến 475SĐ	50	84	
70	22/02/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 3x1P-50kVA Tân Phước 2	Tại trụ 475SĐ/289/35/41 tuyến 475SĐ	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Tân Phước 2 tại trụ 475SĐ/289/35/41 tuyến 475SĐ	301	396	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
71	22/02/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 1P-75kVA Kinh Mới 2 - TP	Tại trụ 475SĐ/289/35/45/28 tuyến 475SĐ	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Kinh Mới 2 - TP tại trụ 475SĐ/289/35/45/28 tuyến 475SĐ	105	151	
72	22/02/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 2x1P-50kVA Chợ Tân Phước	Tại trụ 475SĐ/289/35/47 tuyến 475SĐ	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Chợ Tân Phước tại trụ 475SĐ/289/35/47 tuyến 475SĐ	185	263	
73	22/02/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 1P-50kVA Tân Thuận - TP	Tại trụ 475SĐ/289/35/54 tuyến 475SĐ	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Tân Thuận - TP tại trụ 475SĐ/289/35/54 tuyến 475SĐ	98	95	
74	23/02/2027	07:30	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Xây dựng mới, cải tạo lưới HTĐL; HTHH	Từ trụ 7/19/24/4-7/19/24/20; 7/19/27 tuyến 482SH-7/19/27/17; 7/19-7/19/17P; 7/19/16 (= 22/10/5T hiện hữu)-7/19/24 (= 22/10/1/1T hiện hữu); 7/19/4-7/19/16; 7/19/16/8-7/19/16/29; 7/19 (= 11/3 hiện hữu)-7/19/4 tuyến 482-SH; 11/1-11/5 tuyến 480-SH	Cắt 3LBFCO NR 482-7SH/7/1.D11 ĐT853 Nối Dài tại trụ 7/1 tuyến 482-SH. Cắt LBFCO NR 480-7SH/11/1.D11 Ủy Ban Phong Hòa tại trụ 11/1 tuyến 480-SH.	190	2310	
75	23/02/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa tiếp địa lặp lại và TBA không đảm bảo vận hành TBA Rạch Miễu	Tại trụ 475SĐ/289/35/47A/10 tuyến 475SĐ	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Rạch Miễu tại trụ 475SĐ/289/35/47A/10 tuyến 475SĐ	68	120	
76	23/02/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa tiếp địa lặp lại và TBA không đảm bảo vận hành TBA Xẻo Quới	Tại trụ 475SĐ/289/35/20/64 tuyến 475SĐ	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Xẻo Quới tại trụ 475SĐ/289/35/20/64 tuyến 475SĐ	48	95	
77	24/02/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Xây dựng mới, cải tạo lưới HTĐL; HTHH	Từ trụ 320/1-320/17; 320/16-320/16/17; 320/5A-320/5A/7; 320/13-320/13/8; 320/15/9-320/15/22; 320/15-320/15/9 tuyến 471-SH	Cắt 3LBFCO NR 471-7SH/320.D11 Ngô Gia Tự tại trụ 320 tuyến 471-SH	143	800	
78	24/02/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa tiếp địa lặp lại và TBA không đảm bảo vận hành TBA Rừng Vũ	Tại trụ 475SĐ/289/46/32 tuyến 475SĐ	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Rừng Vũ tại trụ 475SĐ/289/46/32 tuyến 475SĐ	62	100	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
79	24/02/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa tiếp địa lặp lại và TBA không đảm bảo vận hành TBA Mương Khai Tân Phước 2	Tại trụ 475SĐ/289/35/55/35 tuyến 475SĐ	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Mương Khai Tân Phước 2 tại trụ 475SĐ/289/35/55/35 tuyến 475SĐ	68	77	
80	25/02/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Xây dựng mới, cải tạo lưới HTĐL; HTHH	Từ trụ 113-113/13; 113/5A-113/5A/10 tuyến 471-SH	Cắt 3DS PĐ 471-7SH/64.D11 Cầu Cái Sâu tại trụ 64 tuyến 471-SH. Cắt 3DS PĐ 471-7SH/116.D11 Cầu Bông Súng tại trụ 116 tuyến 471-SH.	3334	18500	Chuyển PĐ 471-7SH/116.D11 Cầu Bông Súng nhận điện tuyến 475-SH (Chuyển kín PĐ 471SH/167.D11 Cầu Ông Tính)
81	25/02/2027	07:30	07:35	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cắt MC tuyến 471-SH để cắt 3DS PĐ 471-7SH/64.D11 Cầu Cái Sâu và 3DS PĐ 471-7SH/116.D11 Cầu Bông Súng	Tại trụ 64, 116 tuyến 471-SH	Cắt MC tuyến 471-SH. Cắt 3DS PĐ 471-7SH/64.D11 Cầu Cái Sâu tại trụ 64 tuyến 471-SH. Cắt 3DS PĐ 471-7SH/116.D11 Cầu Bông Súng tại trụ 116 tuyến 471-SH. Đóng MC tuyến 471-SH. Đóng REC PĐ 471SH/167.D11 Cầu Ông Tính tại trụ 167 tuyến 471-SH.	2075	100	Gián đoạn điện
82	25/02/2027	17:25	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cắt MC tuyến 471-SH và REC PĐ 471SH/167.D11 Cầu Ông Tính để đóng 3DS PĐ 471-7SH/64.D11 Cầu Cái Sâu và 3DS PĐ 471-7SH/116.D11 Cầu Bông Súng	Tại trụ 64, 116 tuyến 471-SH	Cắt MC tuyến 471-SH. Cắt REC PĐ 471SH/167.D11 trụ 167; Đóng 3DS PĐ 471-7SH/64.D11 trụ 64 tuyến 471-SH. Đóng 3DS PĐ 471-7SH/116.D11 Cầu Bông Súng tại trụ 116 tuyến 471-SH. Đóng MC tuyến 471-SH.	2075	100	Gián đoạn điện
83	25/02/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa tiếp địa lặp lại và TBA không đảm bảo vận hành TBA Cầu Bà Đội	Tại trụ 472TH/146 tuyến 472TH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Cầu Bà Đội tại trụ 472TH/146 tuyến 472TH	117	92	
84	25/02/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa tiếp địa lặp lại và TBA không đảm bảo vận hành TBA Mương Khai Tân Phước	Tại trụ 289/35/55/24 tuyến 475-SĐ	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Mương Khai Tân Phước tại trụ 475SĐ/289/35/55/24 tuyến 475SĐ	102	228	
85	26/02/2027	07:30	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Xây dựng mới, cải tạo lưới HTĐL; HTHH	từ trụ 252-252/18; 252/18-252/30; 252/4/8-252/4/17; 252/4-252/4/8 tuyến 471-SH	Cắt 3DS PĐ 471-7SH/238.D11 Cái Bần Trên tại trụ 238 tuyến 471-SH.	5370	23100	Chuyển NR 471-1SH/270/2.D11 Khu 25 Ha nhận điện tuyến 475-SH

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
86	26/02/2027	07:30	07:35	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cắt REC PĐ 471SH/167.D11 Cầu Ông Tính để cắt 3DS PĐ 471-7SH/238.D11 Cái Bần Trên	Tại trụ 167, 238 tuyến 471-SH	Cắt REC PĐ 471SH/167.D11 Cầu Ông Tính trụ 167 tuyến 471-SH. Cắt 3DS PĐ 471-7SH/238.D11 Cái Bần Trên tại trụ 238 tuyến 471-SH.	6241	162	Gián đoạn điện
87	26/02/2027	17:55	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cắt REC PĐ 471SH/167.D11 Cầu Ông Tính để đóng 3DS PĐ 471-7SH/238.D11 Cái Bần Trên	Tại trụ 167, 238 tuyến 471-SH	Cắt REC PĐ 471SH/167.D11 Cầu Ông Tính trụ 167 tuyến 471-SH. Đóng 3DS PĐ 471-7SH/238.D11 Cái Bần Trên tại trụ 238 tuyến 471-SH.	6241	162	Gián đoạn điện
88	26/02/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa tiếp địa lặp lại và TBA không đảm bảo vận hành TBA Nhà Thờ Cái Tắc	Tại trụ 476TH/216/13 tuyến 476TH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Nhà Thờ Cái Tắc tại trụ 476TH/216/13 tuyến 476TH	73	128	
89	26/02/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa tiếp địa lặp lại và TBA không đảm bảo vận hành TBA Vượt Sông Tân Quí	Tại trụ 475SĐ/289/35/20/49 tuyến 475SĐ	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Vượt Sông Tân Quí tại trụ 475SĐ/289/35/20/49 tuyến 475SĐ	122	137	
90	01/03/2027	07:30	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Xây dựng mới, cải tạo lưới HTĐL; HTHH	Từ trụ 209-209/3/10; 209/5A-209/5A/10; 209/5A/10-209/5A/10/16; 206-206/4; 207A-207A/8; 207B-207B/3; 205/6-205/6/5, 205/13-205/13/21; 205/13/2-205/13/2/17; 205/13/2/12-205/13/2/12/5; 205/13/2/12/3-205/13/2/12/3/3T; 205/13/2/12/3-205/13/2/12/3/3P; 205/13/2/19-205/13/2/19/4; 205/13/2/19/3-205/13/2/19/3/3P; 209/3-209/12; 202-209, từ trụ 205-205/19 tuyến 474-AH	Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA Khu Hành Chánh tại trụ 205/5 tuyến 474-AH. Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA CDC Sen Vàng tại trụ 205/13 tuyến 474-H. Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA Chợ Lai Vung tại trụ 209/2 tuyến 474-AH. Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA Cầu Hòa Long 2 tại trụ 209/5A tuyến 474-AH. Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Cầu Hòa Long tại trụ 209/8 tuyến 474-AH. Cắt CB+FCO TBA Vòng Xoay tại trụ 207 tuyến 474-AH.	938	6510	
91	02/03/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Nâng cấp HTHH 1P-2D 220V thành 3P-3D 380V từ trụ 289/46A-289/63 tuyến 475SĐ (Lần 1)	Từ trụ 289/46A-289/63 tuyến 475-SĐ	Cắt 3LBFCO NR 475-7SĐ/289/28.D11 Cầu Thông Dông Cạn tại trụ 289/28 tuyến 475-SĐ	3783	15000	Chuyển NR 475-7SĐ/289/35/3.D11 Tân Phước nhận điện tuyến 471-SH
92	02/03/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa tiếp địa lặp lại và TBA không đảm bảo vận hành TBA Rạch Bà Hẹ	Tại trụ 475SĐ/267/6 tuyến 475SĐ	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Rạch Bà Hẹ tại trụ 475SĐ/267/6 tuyến 475SĐ	52	96	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
93	02/03/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa tiếp địa lặp lại và TBA không đảm bảo vận hành TBA Vành Đai 1	Tại trụ 216/24A/7 tuyến 476-TH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Vành Đai 1 tại trụ 476TH/216/24A/7 tuyến 476TH	78	91	
94	03/03/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa tiếp địa lặp lại và TBA không đảm bảo vận hành TBA Cầu Kênh Xáng	Tại trụ 472TH/200 tuyến 472TH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Cầu Kênh Xáng tại trụ 472TH/200 tuyến 472TH	67	100	
95	03/03/2027	07:30	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	- Xây dựng mới TBA 3P-250kVA tại trụ 207A tuyến 474AH - Xây dựng mới TBA 3P-250kVA tại trụ 209/2 tuyến 474AH - Thu hồi TBA 3x1P-25kVA Chợ Lai Vung tại trụ 209/2 tuyến 474AH hiện hữu - Thu hồi TBA 1P-50kVA Cầu Hòa Long tại trụ 209/8 tuyến 474AH hiện hữu (Lần 1)	Tại trụ 207A, 209/2, 209/8 tuyến 474-AH	Cắt REC PĐ 474AH/158.D11 + 3DS PĐ 474-2AH/158.D11 Kênh Họa Đồ tại trụ 158 tuyến 474-AH. Cắt 3DS MV474AH-476TH/261.D11 Cống Số 1 tại trụ 261 tuyến 476-TH. Kiểm tra LBSMV475SĐ-474AH/232.D11 Công An tại trụ 232 tuyến 474-AH đang cắt. Cắt 3DSMV475SĐ-474AH/232.D11 Công An tại trụ 232 tuyến 474-AH. Cắt REC 475SĐ/158A.D11 + 3DS 475-1SĐ/158A.D11 Cầu Ban Biên tại trụ 158A tuyến 475-SĐ. Cắt LBS 475SĐ/231A.D11 + 3DS 475-1SĐ/231A.D11 CDC Hòa Long tại trụ 231A tuyến 475-SĐ.	6462	47250	
96	03/03/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa tiếp địa lặp lại và TBA không đảm bảo vận hành TBA Trường Mầm Non	Tại trụ 273 tuyến 480-SH	Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA Mầm Non Tân Thành tại trụ 273 tuyến 480-SH	104	389	
97	04/03/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Xây dựng mới, cải tạo lưới HTĐL; HTHH	Từ trụ 70/13/2-70/13/10A; 70/13/1-70/13/1/3; 70/13/6-70/13/6/4 tuyến 471-SH (= 55/10 tuyến 471SH hiện hữu)	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Mương Tiệm 3 tại trụ 70/13/1 tuyến 471-SH. Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Phó Cửu tại trụ 70/13/4 tuyến 471-SH.	122	630	
98	04/03/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa tiếp địa lặp lại và TBA không đảm bảo vận hành TBA Rạch Cái Đôi	Tại trụ 472TH/216/28 tuyến 472TH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Rạch Cái Đôi tại trụ 472TH/216/28 tuyến 472TH	76	120	
99	04/03/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa tiếp địa lặp lại và TBA không đảm bảo vận hành TBA Cầu Đầu Kinh	Tại trụ 475SĐ/289/35/20/15 tuyến 475SĐ	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Cầu Đầu Kinh tại trụ 475SĐ/289/35/20/15 tuyến 475SĐ	114	91	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
100	05/03/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	- Nâng cấp HTĐL 1P-3D 220V thành 3P-4D 380V từ trụ 42-42/10 tuyến 480SH - Nâng cấp HTHH 1P-2D 220V thành 3P-3D 380V từ trụ 40-44 tuyến 480SH	Từ trụ 42-42/10; 40-44 tuyến 480-SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Bằng Lăng tại trụ 43 tuyến 480-SH	88	290	
101	05/03/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa tiếp địa lặp lại và TBA không đảm bảo vận hành TBA Chợ Hộ Bà Nương	Tại trụ 475SĐ/288/44 tuyến 475SĐ	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Chợ Hộ Bà Nương tại trụ 475SĐ/288/44 tuyến 475SĐ	41	76	
102	05/03/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa tiếp địa lặp lại và TBA không đảm bảo vận hành TBA Ngọn Gia Vàm	Tại trụ 475SĐ/289/71/9 tuyến 475SĐ	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Ngọn Gia Vàm tại trụ 475SĐ/289/71/9 tuyến 475SĐ	108	116	
103	08/03/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cải tạo HTĐL 1P-2D 220V thành 1P-3D 220V từ trụ 113/18/9A-113/18/9A/16 tuyến 471SH	Từ trụ 113/18/9A-113/18/9A/16 tuyến 471-SH	Cắt CB+FCO TBA Kinh Bông Súng 1 tại trụ 113/18/11 tuyến 471-SH	142	300	
104	08/03/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa tiếp địa lặp lại và TBA không đảm bảo vận hành TBA Tân Quí 1	Tại trụ 475SĐ/289/35/20/47 tuyến 475SĐ	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Tân Quí 1 tại trụ 475SĐ/289/35/20/47 tuyến 475SĐ	69	96	
105	08/03/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa tiếp địa lặp lại và TBA không đảm bảo vận hành TBA Chợ Tân Phước	Tại trụ 475SĐ/289/35/47 tuyến 475SĐ	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Chợ Tân Phước tại trụ 475SĐ/289/35/47 tuyến 475SĐ	185	182	
106	09/03/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cải tạo HTĐL 1P-3D 220V thành HTHH 1P-2D 220V từ trụ 288/48-288/48/2 tuyến 475SĐ	Từ trụ 288/48-288/48/2 tuyến 475-SĐ	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Kênh Ba Cao tại trụ 288/48 tuyến 475-SĐ	65	380	
107	09/03/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa tiếp địa lặp lại và TBA không đảm bảo vận hành TBA Vàm Kinh	Tại trụ 475SĐ/289/35/11/2 tuyến 475SĐ	Cắt CB+FCO và tháo3 hotline TBA Vàm Kinh tại trụ 475SĐ/289/35/11/2 tuyến 475SĐ	108	156	
108	09/03/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa tiếp địa lặp lại và TBA không đảm bảo vận hành TBA Ngã Ba Rạch Dầu	Tại trụ 475SĐ/289/35/20/41/5 tuyến 475SĐ	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Ngã Ba Rạch Dầu tại trụ 475SĐ/289/35/20/41/5 tuyến 475SĐ	160	98	
109	10/03/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cải tạo HTĐL 1P-3D 220V thành HTHH 1P-2D 220V từ trụ 80/207/39-80/207/41 tuyến 478SH	Từ trụ 80/207/39-80/207/41 tuyến 478-SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Hộ Bà Nương 4 tại trụ 80/207/39 tuyến 478-SH. Cắt CB+FCO TBA Hộ Bà Nương 3 tại trụ 80/207/38 tuyến 478-SH.	220	900	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
110	10/03/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa tiếp địa lặp lại và TBA không đảm bảo vận hành TBA Cầu Hai Lộc	Tại trụ 478SH/80/207/36 tuyến 478SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Cầu Hai Lộc tại trụ 478SH/80/207/36 tuyến 478SH	45	144	
111	10/03/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa tiếp địa lặp lại và TBA không đảm bảo vận hành TBA Rạch Miễu Nối Dài	Tại trụ 475SĐ/289/35/47A/32 tuyến 475SĐ	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Rạch Miễu Nối Dài tuyến 475SĐ	33	63	
112	11/03/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Xây dựng mới lưới HTHH 1P-2D 220V từ trụ 289/35/20/20 đến tụ 289/35/20/21 tuyến 475SĐ	Từ trụ 289/35/20/20 đến tụ 289/35/20/21 tuyến 475SĐ	Cắt 3LBFCO NR 475-7SĐ/289/35/3.D11 Tân Phước tại trụ 289/35/3 tuyến 475-SĐ	2964	13500	
113	11/03/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa tiếp địa lặp lại và TBA không đảm bảo vận hành TBA Cái Sơn Vĩnh Thới	Tại trụ 229 tuyến 480-SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Cái Sơn Vĩnh Thới tại trụ 229 tuyến 480-SH	77	168	
114	11/03/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa tiếp địa lặp lại và TBA không đảm bảo vận hành TBA Rạch Ngang	Tại trụ 475SĐ/289/35/45/6/8 tuyến 475SĐ	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Rạch Ngang tại trụ 475SĐ/289/35/45/6/8 tuyến 475SĐ	80	81	
115	12/03/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Xây dựng mới lưới HTĐL 1P-3D 220V từ trụ 127/14-127/14/1 tuyến 471SH	Từ trụ 127/14-127/14/1 tuyến 471SH	Cắt CB+FCO TBA Tân Thuận TH tại trụ 127/17 tuyến 471-SH	115	300	
116	12/03/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 2x1P-50kVA Mương Khai - TP	Tại trụ 475SĐ/289/35/55/24 tuyến 475SĐ	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Mương Khai - TP tại trụ 475SĐ/289/35/55/24 tuyến 475SĐ	102	308	
117	12/03/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 2x1P-25kVA CDC Long Hậu 1	Tại trụ 475SĐ/289/46/25A/2 tuyến 475SĐ	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA CDC Long Hậu 1 tại trụ 475SĐ/289/46/25A/2 tuyến 475SĐ	120	116	
118	12/03/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 1P-50kVA Trường TH Cán Cờ	Tại trụ 475SĐ/289/46/39 tuyến 475SĐ	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Trường TH Cán Cờ tại trụ 475SĐ/289/46/39 tuyến 475SĐ	50	124	
119	12/03/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 1P-37,5kVA Bà Đày 1	Tại trụ 475SĐ/289/54A/14 tuyến 475SĐ	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Bà Đày 1 tại trụ 475SĐ/289/54A/14 tuyến 475SĐ	60	60	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
120	12/03/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 1P-100kVA Trạm Xá Long Hậu 3	Tại trụ 475SĐ/289/55/9 tuyến 475SĐ	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Trạm Xá Long Hậu 3 tại trụ 475SĐ/289/55/9 tuyến 475SĐ	184	238	
121	12/03/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 2x1P-25kVA Cầu Rạch Tranh	Tại trụ 475SĐ/289/71/4 tuyến 475SĐ	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Cầu Rạch Tranh tại trụ 475SĐ/289/71/4 tuyến 475SĐ	68	70	
122	15/03/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa tiếp địa lặp lại và TBA không đảm bảo vận hành TBA Sáu Củ	Tại trụ 475SĐ/305/9 tuyến 475SĐ	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Sáu Củ tại trụ 475SĐ/305/9 tuyến 475SĐ	62	108	
123	15/03/2027	07:30	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Xây dựng mới, cải tạo lưới HTĐL; HTHH	Từ trụ 201-201/6; 201/2A-201/2A/11P, 201/2A/9T; 201/6-201/6/1/4; 201/6/1/4-201/6/1/4/3P, 201/6/1/4/5T; 201/6/1/2-201/6/1/2/5P; 201/8-201/6/1/2/6T; 201/6/1-201/6/5; 201/6/1/4/3P đến 201/6/1/4/11P; 201/2A/1P/11 đến 201/2A/1P/11/10 tuyến 474-AH	Cắt 3LBFCO NR 474-7AH/201/2.D11 CDC Thị Trấn tại trụ 201/2 tuyến 474-AH, tháo 3 hotline tại trụ 201 tuyến 474-AH.	430	2205	
124	15/03/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa tiếp địa lặp lại và TBA không đảm bảo vận hành TBA Rạch Ông 4	Tại trụ 472TH/137/13/4/5 tuyến 472TH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Rạch Ông 4 tại trụ 472TH/137/13/4/5 tuyến 472TH	51	60	
125	16/03/2027	07:30	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Xây dựng mới, cải tạo lưới HTĐL; HTHH	Từ trụ 289/35/47-289/35/47/1/14T, 289/35/47/1/16P, từ trụ 289/35/45-289/35/54A, từ trụ 289/35/46/1-289/35/46/1/3; 289/35/46/1/3-289/35/46/1/11; 289/35/46/1/6-289/35/46/1/6/7; 289/35/54A-289/35/54A/20; 289/35/46/15-289/35/46/15/5 tuyến 475-SĐ	Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA Rạch Bà Nhiên tại trụ 289/35/46A tuyến 475-SĐ. Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Chợ Tân Phước tại trụ 289/35/47 tuyến 475-SĐ. Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Tân Thuận TP tại trụ 289/35/54 tuyến 475-SĐ.	364	1313	
126	16/03/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa tiếp địa lặp lại và TBA không đảm bảo vận hành TBA Định Yên 2	Tại trụ 472TH/157/22 tuyến 472TH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Định Yên 2 tại trụ 472TH/157/22 tuyến 472TH	23	84	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
127	16/03/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa tiếp địa lặp lại và TBA không đảm bảo vận hành TBA LVO-Mương Khai 4	Tại trụ 114/14/26 tuyến 477TH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA LVO-Mương Khai 4 tại trụ 114/14/26 tuyến 477TH	137	140	
128	17/03/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa tiếp địa lặp lại và TBA không đảm bảo vận hành TBA Rạch Cái Sơn Lớn	Tại trụ 471SH/262/16 tuyến 471SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Rạch Cái Sơn Lớn tại trụ 471SH/262/16 tuyến 471SH	145	220	
129	17/03/2027	07:30	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Xây dựng mới, cải tạo lưới HTĐL; HTHH	Từ trụ 7/19/24/4-7/19/24/20; 7/19/27 tuyến 482SH-7/19/27/17; 7/19-7/19/17P; 7/19/16 (= 22/10/5T hiện hữu)-7/19/24 (= 22/10/1/1T hiện hữu); 7/19/4-7/19/16; 7/19/16/8-7/19/16/29; 7/19 (= 11/3 hiện hữu)-7/19/4 tuyến 482-SH; 11/1-11/5 tuyến 480-SH	Cắt 3LBFCO NR 482-7SH/7/1.D11 ĐT853 Nối Dài tại trụ 7/1 tuyến 482-SH. Cắt LBFCO NR 480-7SH/11/1.D11 Ủy Ban Phong Hòa tại trụ 11/1 tuyến 480-SH.	190	2310	
130	17/03/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa tiếp địa lặp lại và TBA không đảm bảo vận hành TBA Chợ Long Thành	Tại trụ 475SĐ/289/38 tuyến 475SĐ	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Chợ Long Thành tại trụ 475SĐ/289/38 tuyến 475SĐ	256	417	
131	18/03/2027	07:30	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	- Xây dựng mới lưới HTĐL 3P-4D-380V từ trụ 57/7-57/7/10 tuyến 480SH - Cải tạo, nâng cấp lưới HTHH 1P-2D-220V thành 3P-3D-380V từ trụ 53-53/15 tuyến 480SH - Cải tạo, nâng cấp lưới HTHH 1P-2D-220V thành 3P-3D-380V từ trụ 53/8-53/8/9 tuyến 480SH - Cải tạo, nâng cấp lưới HTHH 1P-2D-220V thành 3P-3D-380V từ trụ 44-71 tuyến 480SH (Lần 2)	Từ trụ 57/7-57/7/10; 53-53/15; 53/8-53/8/9, 44-71 tuyến 480-SH	Cắt MC tuyến 475-SH. Cắt 3DS PĐ 475-7SH/10.D11 Lộ Ra tại trụ 10 tuyến 475-SH. Cắt REC 475SH/147.D11 + 3DS 475-1SH/147.D11 Tân Hòa tại trụ 147 tuyến 475-SH. Cắt 3DS PĐ 480-7SH/40.D11 Cầu Bằng Lăng tại trụ 40 tuyến 480-SH. Cắt REC 480SH/146.D11 + 3DS 480-2SH/146.D11 Tân Lợi tại trụ 146 tuyến 480-SH.	1451	22050	Chuyển PĐ 475-1SH/147.D11 Tân Hòa nhận điện tuyến 471-SH. Chuyển PĐ 480-2SH/146.D11 Tân Lợi nhận điện tuyến 472-TH.
132	18/03/2027	07:30	07:35	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cắt MC tuyến 480-SH để cắt 3DS PĐ 480-7SH/40.D11 Cầu Bằng Lăng	Tại trụ 40 tuyến 480-SH	Cắt MC tuyến 480-SH. Cắt 3DS PĐ 480-7SH/40.D11 Cầu Bằng Lăng tại trụ 40 tuyến 480-SH.	3435	117	Gián đoạn điện

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
133	18/03/2027	17:55	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cắt MC tuyến 480-SH để đóng 3DS PĐ 480-7SH/40.D11 Cầu Bằng Lăng	Tại trụ 40 tuyến 480-SH	Cắt MC tuyến 480-SH. Đóng 3DS PĐ 480-7SH/40.D11 Cầu Bằng Lăng tại trụ 40 tuyến 480-SH.	3435	117	Gián đoạn điện
134	18/03/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa tiếp địa lặp lại và TBA không đảm bảo vận hành TBA Kinh Mới Tân Phước 2	Tại trụ 289/35/45/28 tuyến 475-SĐ	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Kinh Mới Tân Phước 2 tại trụ 289/35/45/28 tuyến 475-SĐ	105	144	
135	18/03/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa tiếp địa lặp lại và TBA không đảm bảo vận hành TBA Rạch Đu Đủ	Tại trụ 475SĐ/289/35/20/34 tuyến 475SĐ	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Rạch Đu Đủ tại trụ 475SĐ/289/35/20/34 tuyến 475SĐ	131	147	
136	19/03/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	- Cải tạo, nâng cấp lưới HTĐL 1P-3D-220V thành 3P-4D-380V từ trụ 22/22-22/22/1/10 tuyến 480SH	Từ trụ 22/22-22/22/1/10 tuyến 480SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Rạch Bù Hút tại trụ 22/22 tuyến 480-SH	58	350	
137	19/03/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa tiếp địa lặp lại và TBA không đảm bảo vận hành TBA Phước Thắng	Tại trụ 476TH/216/23 tuyến 476TH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Phước Thắng tại trụ 476TH/216/23 tuyến 476TH	139	160	
138	19/03/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa tiếp địa lặp lại và TBA không đảm bảo vận hành TBA Bà Đày 2	Tại trụ 475SĐ/289/54A/20 tuyến 475SĐ	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Bà Đày 2 tại trụ 475SĐ/289/54A/20 tuyến 475SĐ	102	105	
139	22/03/2027	07:30	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Xây dựng mới, cải tạo lưới HTĐL; HTHH	Từ trụ 209-209/3/10; 209/5A-209/5A/10; 209/5A/10-209/5A/10/16; 206-206/4; 207A-207A/8; 207B-207B/3; 205/6-205/6/5, 205/13-205/13/21; 205/13/2-205/13/2/17; 205/13/2/12-205/13/2/12/5; 205/13/2/12/3-205/13/2/12/3/3T; 205/13/2/12/3-205/13/2/12/3/3P; 205/13/2/19-205/13/2/19/4; 205/13/2/19/3-205/13/2/19/3/3P; 209/3-209/12; 202-209, từ trụ 205-205/19 tuyến 474-AH	Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA Khu Hành Chánh tại trụ 205/5 tuyến 474-AH. Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA CDC Sen Vàng tại trụ 205/13 tuyến 474-H. Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA Chợ Lai Vung tại trụ 209/2 tuyến 474-AH. Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA Cầu Hòa Long 2 tại trụ 209/5A tuyến 474-AH. Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Cầu Hòa Long tại trụ 209/8 tuyến 474-AH. Cắt CB+FCO TBA Vòng Xoay tại trụ 207 tuyến 474-AH.	938	6510	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
140	22/03/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa tiếp địa lặp lại và TBA không đảm bảo vận hành TBA Vành Đai 2	Tại trụ 476TH/216/24A/19 tuyến 476TH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Vành Đai 2 tại trụ 476TH/216/24A/19 tuyến 476TH	62	84	
141	22/03/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa tiếp địa lặp lại và TBA không đảm bảo vận hành TBA Tân Quí 3	Tại trụ 289/35/20/43/1 tuyến 475-SĐ	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Tân Quí 3 tại trụ 289/35/20/43/1 tuyến 475-SĐ	70	91	
142	23/03/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Xây dựng mới, cải tạo lưới HTĐL; HTHH	Từ trụ 320/1-320/17; 320/16-320/16/17; 320/5A-320/5A/7; 320/13-320/13/8; 320/15/9-320/15/22; 320/15-320/15/9 tuyến 471-SH	Cắt 3LBFCO NR 471-7SH/320.D11 Ngô Gia Tự tại trụ 320 tuyến 471-SH	143	800	
143	24/03/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Xây dựng mới, cải tạo lưới HTĐL; HTHH	Từ trụ 68-68/18; 68/1-68/1/3 tuyến 471-SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Định Phú 2 tại trụ 68 tuyến 471-SH	63	320	
144	24/03/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 1P-50kVA Ngọn Rạch Chùa	Tại trụ 475SĐ/289/74/24 tuyến 475SĐ	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Ngọn Rạch Chùa tại trụ 475SĐ/289/74/24 tuyến 475SĐ	80	140	
145	24/03/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA Cầu Chợ Mới	Tại trụ 475SĐ/289/74/6 tuyến 475SĐ	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Cầu Chợ Mới tại trụ 475SĐ/289/74/6 tuyến 475SĐ	91	100	
146	24/03/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 1P-50kVA Cầu Cái Sâu 1	Tại trụ 475SH/55/5 tuyến 475SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Cầu Cái Sâu 1 tại trụ 475SH/55/5 tuyến 475SH	64	132	
147	24/03/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 1P-50kVA Mương Khai 1A	Tại trụ 476SH/74/4 tuyến 476SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Mương Khai 1A tại trụ 476SH/74/4 tuyến 476SH	72	102	
148	24/03/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 1P-50kVA Vàm Xếp	Tại trụ 472TH/107 tuyến 472TH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Vàm Xếp tại trụ 472TH/107 tuyến 472TH	78	133	
149	24/03/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 1P-50kVA Ấp An Lạc	Tại trụ 472TH/106/22 tuyến 472TH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Ấp An Lạc tại trụ 472TH/106/22 tuyến 472TH	101	77	
150	25/03/2027	07:30	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Xây dựng mới, cải tạo lưới HTĐL; HTHH	từ trụ 252-252/18; 252/18-252/30; 252/4/8-252/4/17; 252/4-252/4/8 tuyến 471-SH	Cắt 3DS PĐ 471-7SH/238.D11 Cái Bần Trên tại trụ 238 tuyến 471-SH.	5370	23100	Chuyển NR 471-1SH/270/2.D11 Khu 25 Ha nhận điện tuyến 475-SH

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
151	25/03/2027	07:30	07:35	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cắt REC PĐ 471SH/167.D11 Cầu Ông Tính để cắt 3DS PĐ 471-7SH/238.D11 Cái Bần Trên	Tại trụ 167, 238 tuyến 471-SH	Cắt REC PĐ 471SH/167.D11 Cầu Ông Tính tại trụ 167 tuyến 471-SH. Cắt 3DS PĐ 471-7SH/238.D11 Cái Bần Trên tại trụ 238 tuyến 471-SH.	6241	162	Gián đoạn điện
152	25/03/2027	17:55	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cắt REC PĐ 471SH/167.D11 Cầu Ông Tính để đóng 3DS PĐ 471-7SH/238.D11 Cái Bần Trên	Tại trụ 167, 238 tuyến 471-SH	Cắt REC PĐ 471SH/167.D11 Cầu Ông Tính trụ 167 tuyến 471-SH. Đóng 3DS PĐ 471-7SH/238.D11 Cái Bần Trên tại trụ 238 tuyến 471-SH.	6241	162	Gián đoạn điện
153	25/03/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa tiếp địa lặp lại và TBA không đảm bảo vận hành TBA Cái Tắc Rạch Dông 1	Tại trụ 216/3 tuyến 476-TH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Cái Tắc Rạch Dông 1 tại trụ 216/3 tuyến 476-TH	94	204	
154	25/03/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa tiếp địa lặp lại và TBA không đảm bảo vận hành TBA Tân Hưng 2	Tại trụ 475SĐ/305/49 tuyến 475SĐ	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Tân Hưng 2 tại trụ 475SĐ/305/49 tuyến 475SĐ	48	116	
155	26/03/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Nâng cấp HTHH 1P-2D 220V thành 3P-3D 380V từ trụ 289/46A-289/63 tuyến 475SĐ (Lần 2)	Từ trụ 289/46A-289/63 tuyến 475-SĐ	Cắt 3LBFCO NR 475-7SĐ/289/28.D11 Cầu Thông Dông Cạn tại trụ 289/28 tuyến 475-SĐ	3783	15000	Chuyển NR 475-7SĐ/289/35/3.D11 Tân Phước nhận điện tuyến 471-SH
156	26/03/2027	07:30	07:35	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chuyển NR 475-7SĐ/289/35/3.D11 Tân Phước nhận điện tuyến 471-SH	Tại trụ 289/35/3, 289/35/20/1A tuyến 475-SĐ	Cắt 3LBFCO NR 475-7SĐ/289/35/3.D11 Tân Phước tại trụ 289/35/3 tuyến 475-SĐ. Đóng 3LBFCO NR 475-7SĐ/289/35/20/1A.D11 Tân Mỹ Tân Phú tại trụ 289/35/20/1A tuyến 475-SĐ	2964	96	Gián đoạn điện
157	26/03/2027	17:25	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chuyển NR 475-7SĐ/289/35/3.D11 Tân Phước nhận điện tuyến 475-SĐ	Tại trụ 289/35/3, 289/35/20/1A tuyến 475-SĐ	Cắt 3LBFCO NR 475-7SĐ/289/35/20/1A.D11 Tân Mỹ Tân Phú tại trụ 289/35/20/1A tuyến 475-SĐ. Đóng 3LBFCO NR 475-7SĐ/289/35/3.D11 Tân Phước tại trụ 289/35/3 tuyến 475-SĐ.	2964	96	Gián đoạn điện
158	26/03/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa tiếp địa lặp lại và TBA không đảm bảo vận hành TBA Mương Sáu Đào	Tại trụ 471SH/190/41 tuyến 471SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Mương Sáu Đào tại trụ 471SH/190/41 tuyến 471SH	43	108	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
159	26/03/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa tiếp địa lặp lại và TBA không đảm bảo vận hành TBA Rạch Đầu Ma	Tại trụ 477TH/164/1A tuyến 477TH	Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA Rạch Đầu Ma tại trụ 477TH/164/1A tuyến 477TH	66	123	
160	29/03/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cải tạo HTĐL 1P-3D 220V thành HTHH 1P-2D 220V từ trụ 305/12-305/12/2 tuyến 475-SĐ	Từ trụ 305/12-305/12/2 tuyến 475-SĐ	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Tân Hưng tại trụ 305/12 tuyến 475-SĐ	105	700	
161	29/03/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa tiếp địa lặp lại và TBA không đảm bảo vận hành TBA Cầu Rạch Tranh	Tại trụ 475SĐ/289/71/4 tuyến 475SĐ	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Cầu Rạch Tranh tại trụ 475SĐ/289/71/4 tuyến 475SĐ	68	108	
162	29/03/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa tiếp địa lặp lại và TBA không đảm bảo vận hành TBA An Bình Định Yên	Tại trụ 164/3 tuyến 477-TH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA An Bình Định Yên tại trụ 164/3 tuyến 477-TH	93	154	
163	30/03/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cải tạo HTĐL 1P-3D 220V thành HTHH 1P-2D 220V từ trụ 262/17-262/25 tuyến 471SH	Từ trụ 262/17-262/25 tuyến 471-SH	Cắt LBFCO NR 471-7SH/262/1.D11 Rạch Cái Sơn Lớn tại trụ 262/1 tuyến 471-SH	399	1150	
164	30/03/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa tiếp địa lặp lại và TBA không đảm bảo vận hành TBA Hòa Thắng 2	Tại trụ 80/161 tuyến 478-SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Hòa Thắng 2 tại trụ 80/161 tuyến 478-SH	61	96	
165	30/03/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa tiếp địa lặp lại và TBA không đảm bảo vận hành TBA Kinh Mười Thướt	Tại trụ 474AH/205/3/4 tuyến 474AH	Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA Kinh Mười Thướt tại trụ 474AH/205/3/4 tuyến 474AH	82	151	
166	31/03/2027	07:30	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	- Xây dựng mới TBA 3P-250kVA tại trụ 207A tuyến 474AH - Xây dựng mới TBA 3P-250kVA tại trụ 209/2 tuyến 474AH - Thu hồi TBA 3x1P-25kVA Chợ Lai Vung tại trụ 209/2 tuyến 474AH hiện hữu - Thu hồi TBA 1P-50kVA Cầu Hòa Long tại trụ 209/8 tuyến 474AH hiện hữu (Lần 2)	Tại trụ 207A, 209/2, 209/8 tuyến 474-AH	Cắt REC PĐ 474AH/158.D11 + 3DS PĐ 474-2AH/158.D11 Kênh Họa Đồ tại trụ 158 tuyến 474-AH. Cắt 3DS MV474AH-476TH/261.D11 Cống Số 1 tại trụ 261 tuyến 476-TH. Cắt 3DSMV475SĐ-474AH/232.D11 Công An tại trụ 232 tuyến 474-AH. Cắt REC 475SĐ/158A.D11 + 3DS 475-1SĐ/158A.D11 Cầu Ban Biên tại trụ 158A tuyến 475-SĐ. Cắt LBS 475SĐ/231A.D11 + 3DS 475-1SĐ/231A.D11 CDC Hòa Long tại trụ 231A tuyến 475-SĐ.	6462	47250	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
167	31/03/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa tiếp địa lặp lại và TBA không đảm bảo vận hành TBA Ranh Ba Xã	Tại trụ 474AH/205/3/28A/13 tuyến 474AH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Ranh Ba Xã tại trụ 474AH/205/3/28A/13 tuyến 474AH	22	56	
168	31/03/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa tiếp địa lặp lại và TBA không đảm bảo vận hành TBA Út Hậu	Tại trụ 475SĐ/288/9 tuyến 475SĐ	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Út Hậu tại trụ 475SĐ/288/9 tuyến 475SĐ	92	95	
169	01/04/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	- Nâng công suất TBA từ 3x1P-50kVA lên 3P-250kVA Viện Kiểm Sát tại trụ 201/2A tuyến 474AH - Nâng công suất TBA từ 3x1P-50kVA lên 3P-250kVA CDC Thị Trấn tại trụ 201/6 tuyến 474AH - Nâng công suất TBA từ 3x1P-50kVA lên 3P-250kVA CDC Thị Trấn 2 tại trụ 201/8 tuyến 474AH	Tại trụ 201/2A, 201/6, 201/8 tuyến 474-AH	Cắt 3LBFCO NR 474-7AH/201/2.D11 CDC Thị Trấn tại trụ 201/2 tuyến 474-AH, tháo 3 hotline tại trụ 201 tuyến 474-AH.	430	2100	
170	01/04/2027	08:00	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sữa chữa cách điện hạ thế không đảm bảo vận hành lưới hạ thế TBA Cầu Ông Tính	Từ trụ 148-150; 148-148/9H; 150-150/7H tuyến 480-SH	Cắt CB+FCO TBA Cầu Ông Tính tại trụ 148 tuyến 480-SH	122	495	
171	02/04/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	- Thu hồi TBA 3x1P-25kVA Rạch Bà Nhiên tại trụ 289/35/46A tuyến 475SĐ - Thu hồi TBA 2x1P-50kVA Chợ Tân Phước tại trụ 289/35/47 tuyến 475SĐ - Thu hồi TBA 1P-50kVA Tân Thuận tại trụ 289/35/54 tuyến 475SĐ - Xây dựng mới TBA 3P-250kVA tại trụ 289/35/54 tuyến 475SĐ - Xây dựng mới TBA 3P-250kVA tại trụ 289/35/46/1 tuyến 475SĐ	Tại trụ 289/35/46A, 289/35/47, 289/35/54, 289/35/46/1 tuyến 475-SĐ	Cắt 3LBFCO NR 475-7SĐ/289/35/45.D11 Tân Quí tại trụ 289/35/45 tuyến 475-SĐ	1221	6500	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
172	02/04/2027	08:00	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sữa chữa cách điện hạ thế không đảm bảo vận hành lưới hạ thế TBA Rạch Ông Tính	Từ trụ 162/12A/1/1-162/12A/1/1/16H tuyến 475-SH	Cắt CB+FCO TBA Rạch Ông Tính tại trụ 162/12A/1 tuyến 475-SH	70	234	
173	05/04/2027	07:30	07:35	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cắt MC tuyến 480-SH để cắt 3DS PĐ 480-7SH/71.D11 Cầu Rạch Gia	Tại trụ 71 tuyến 480-SH	Cắt MC tuyến 480-SH. Cắt 3DS PĐ 480-7SH/71.D11 Cầu Rạch Gia tại trụ 71 tuyến 480-SH.	3823	154	Gián đoạn điện
174	05/04/2027	07:30	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	- Thu hồi TBA 2x1P-50kVA Cầu Dây tại trụ 120 tuyến 480SH - Thu hồi TBA 1P-50kVA Tân Thuận tại trụ 113 tuyến 480SH - Xây dựng mới TBA 3P-250kVA tại trụ 117A tuyến 480SH	Tại trụ 113, 117A, 120 tuyến 480-SH	Cắt MC tuyến 475-SH. Cắt 3DS PĐ 475-7SH/10.D11 Lộ Ra tại trụ 10 tuyến 475-SH. Cắt REC 475SH/147.D11 + 3DS 475-1SH/147.D11 Tân Hòa tại trụ 147 tuyến 475-SH. Cắt 3DS PĐ 480-7SH/71.D11 Cầu Rạch Gia tại trụ 71 tuyến 480-SH. Cắt REC 480SH/146.D11 + 3DS 480-2SH/146.D11 Tân Lợi tại trụ 146 tuyến 480-SH	1063	26250	Chuyển PĐ 475-1SH/147.D11 Tân Hòa nhận điện tuyến 471-SH. Chuyển PĐ 480-2SH/146.D11 Tân Lợi nhận điện tuyến 472-TH.
175	05/04/2027	17:55	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cắt MC tuyến 480-SH để đóng 3DS PĐ 480-7SH/71.D11 Cầu Rạch Gia	Tại trụ 71 tuyến 480-SH	Cắt MC tuyến 480-SH. Đóng 3DS PĐ 480-7SH/71.D11 Cầu Rạch Gia tại trụ 71 tuyến 480-SH.	3823	154	Gián đoạn điện
176	05/04/2027	08:00	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sữa chữa cách điện hạ thế không đảm bảo vận hành lưới hạ thế TBA Rạch Phán Cân	Từ trụ 55/8-55/8/14H tuyến 475-SH	Cắt CB+FCO TBA Rạch Phán Cân tại trụ 55/8 tuyến 475-SH	89	270	
177	06/04/2027	07:30	07:35	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cắt MC tuyến 480-SH để cắt 3DS PĐ 480-7SH/40.D11 Cầu Bằng Lăng	Tại trụ 40 tuyến 480-SH	Cắt MC tuyến 480-SH. Cắt 3DS PĐ 480-7SH/40.D11 Cầu Bằng Lăng tại trụ 40 tuyến 480-SH.	3435	117	Gián đoạn điện
178	06/04/2027	07:30	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Xây dựng mới, thu hồi TBA	Tại trụ 46A, 48, 51, 53, 63, 64, 69 tuyến 480-SH	Cắt 3DS PĐ 475-7SH/10.D11 Lộ Ra tại trụ 10 tuyến 475-SH. Cắt REC 475SH/147.D11 + 3DS 475-1SH/147.D11 Tân Hòa tại trụ 147 tuyến 475-SH. Cắt 3DS PĐ 480-7SH/40.D11 Cầu Bằng Lăng trụ 40 tuyến 480-SH. Cắt REC 480SH/146.D11 + 3DS 480-2SH/146.D11 Tân Lợi tại trụ 146 tuyến 480-SH.	1451	22050	Chuyển PĐ 475-1SH/147.D11 Tân Hòa nhận điện tuyến 471-SH. Chuyển PĐ 480-2SH/146.D11 Tân Lợi nhận điện tuyến 472-TH.

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
179	06/04/2027	17:55	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cắt MC tuyến 480-SH để đóng 3DS PĐ 480-7SH/40.D11 Cầu Bằng Lăng	Tại trụ 40 tuyến 480-SH	Cắt MC tuyến 480-SH. Đóng 3DS PĐ 480-7SH/40.D11 Cầu Bằng Lăng tại trụ 40 tuyến 480-SH.	3435	117	Gián đoạn điện
180	07/04/2027	07:30	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Xây dựng mới, thu hồi TBA	Tại trụ 22/22, 22/49, 22/10/1/6A, 22/10/1/1B, 22/10/1, 22/22, 22/10/1/1A, 22/49 tuyến 480-SH	Cắt 3LBFCO NR 480-7SH/22/2.D11 Chợ Phong Hòa tại trụ 22/2 tuyến 480-SH	2824	15750	
181	07/04/2027	08:00	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sữa chữa cách điện hạ thế không đảm bảo vận hành NR Mương Khai Vĩnh Thới	Từ trụ 219/21/1-219/21/22 tuyến 471-SH	Cắt LBFCO NR 471-7SH/219/21/1.D11 Mương Khai Vĩnh Thới tại trụ 219/21/1 tuyến 471-SH	212	792	
182	08/04/2027	07:30	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Xây dựng mới, thu hồi TBA	Tại trụ 7/8/5, 7/19/27, 7/19/16, 7/19 tuyến 482-SH, trụ 11/4 tuyến 480-SH	Cắt 3LBFCO NR 482-7SH/7/1.D11 ĐT853 Nối Dài tại trụ 7/1 tuyến 482-SH. Cắt LBFCO NR 480-7SH/11/1.D11 Ủy Ban Phong Hòa tại trụ 11/1 tuyến 480-SH.	190	2310	
183	08/04/2027	08:00	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sữa chữa cách điện hạ thế không đảm bảo vận hành NR Thới Hòa Nối Dài	Từ trụ 190/66/1-190/66/20 tuyến 471-SH	Cắt LBFCO NR 471-7SH/190/66/1.D11 Thới Hòa Nối Dài tại trụ 190/66/1 tuyến 471-SH	361	1170	
184	09/04/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Xây dựng mới, thu hồi TBA	Tại trụ 320/5A, 320/6, 320/13, 320/15 tuyến 471-SH	Cắt 3LBFCO NR 471-7SH/320.D11 Ngô Gia Tự tại trụ 320 tuyến 471-SH	143	800	
185	09/04/2027	08:00	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sữa chữa vị trí 2 nguồn điện nguy hiểm TBA An Bình 2A, An Bình 2B, Cầu Rạch Mác, Cầu Rạch Mác 1, An Bình 2	Tại trụ 188A, 182, 179, 171 tuyến 472TH	Cắt CB+FCO TBA An Bình 2B tại trụ 188 tuyến 472-TH. Cắt CB+FCO TBA An Bình 2A tại trụ 185 tuyến 472-TH. Cắt CB+FCO TBA Cầu Rạch Mác tại trụ 180 tuyến 472-TH. Cắt CB+FCO TBA Cầu Rạch Mác 1 tại trụ 179 tuyến 472-TH. Cắt CB+FCO TBA An Bình 2 tại trụ 176 tuyến 472-TH.	378	1440	
186	12/04/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Xây dựng mới, thu hồi TBA	Tại trụ 113/5A, 113/9, 113/17, 113/21 tuyến 471-SH	Cắt LBFCO NR 471-7SH/113/1.D11 Rạch Chùa tại trụ 113/1 tuyến 471-SH	1004	3500	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
187	12/04/2027	08:00	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sữa chữa vị trí 2 nguồn điện nguy hiểm TBA Định Yên 1 và UB Xã Định Yên	Tại trụ 160 tuyến 472TH	Cắt CB+3FCO TBA UB Xã Định Yên tại trụ 161A tuyến 472-TH. Cắt CB+FCO TBA Định Yên 1 tại trụ 158 tuyến 472-TH.	80	1080	
188	13/04/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	- Xây dựng mới TBA 1P-75kVA Xẻo Quao 3 tại trụ 288/23 tuyến 475SĐ	Tại trụ 288/23 tuyến 475-SĐ	Cắt LBFCO NR 475-7SĐ/288.D11 Long Khánh B tại trụ 288 tuyến 475-SĐ	945	4200	
189	13/04/2027	08:00	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sữa chữa vị trí 2 nguồn điện nguy hiểm TBA Mũi Tàu Định Yên và Cầu Định Yên	Tại trụ 154 tuyến 472TH	Cắt CB+3FCO TBA Cầu Định Yên trụ 154 tuyến 472-TH. Cắt CB+3FCO TBA Mũi Tàu Định Yên tại trụ 152 tuyến 472-TH.	358	2430	
190	14/04/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	- Xây dựng mới TBA 1P-75kVA Xẻo Quao 2 tại trụ 305/39/8 tuyến 475SĐ	Tại trụ 305/39/8 tuyến 475-SĐ	Cắt LBFCO NR 475-7SĐ/305/1.D11 Tân Hưng tại trụ 305/1 tuyến 475-SĐ	1055	14500	
191	14/04/2027	08:00	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sữa chữa vị trí 2 nguồn điện nguy hiểm TBA CDC Bà Cả 2 và Chợ Dầu Bé 1	Tại trụ 133 tuyến 472TH	Cắt CB+FCO TBA CDC Bà Cả 2 tại trụ 135/2 tuyến 472-TH. Cắt CB+FCO TBA Chợ Dầu Bé 1 tại trụ 133 tuyến 472-TH.	195	720	
192	15/04/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Xây dựng mới TBA 1P-75kVA Mương Khai 8 tại trụ 80/5/19/1 tuyến 478SH	Tại trụ 80/5/19/1 tuyến 478-SH	Cắt 3LBFCO NR 478-7SH/80/5/1.D11 Cầu Sắt tại trụ 80/5/1 tuyến 478-SH	553	3100	
193	15/04/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 100kVA Định An 2	Tại trụ 472TH/114/10 tuyến 472TH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Định An 2 tại trụ 472TH/114/10 tuyến 472TH	87	312	
194	15/04/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 2x1P-25kVA Cầu Vàm Cống	Tại trụ 472TH/114/18 tuyến 472TH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Cầu Vàm Cống tại trụ 472TH/114/18 tuyến 472TH	54	124	
195	15/04/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 1P-50kVA Định An 1	Tại trụ 472TH/114/22 tuyến 472TH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Định An 1 tại trụ 472TH/114/22 tuyến 472TH	95	92	
196	15/04/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 1P-50kVA Cầu Vàm Xếp	Tại trụ 472TH/115 tuyến 472TH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Cầu Vàm Xếp tại trụ 472TH/115 tuyến 472TH	100	116	
197	15/04/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 1P-50kVA Định An 3	Tại trụ 472TH/127 tuyến 472TH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Định An 3 tại trụ 472TH/127 tuyến 472TH	51	105	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
198	15/04/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 1P-50kVA Ngọn Dầu Bé	Tại trụ 472TH/137/20 tuyến 472TH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Ngọn Dầu Bé tại trụ 472TH/137/20 tuyến 472TH	109	81	
199	19/04/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Xây dựng mới, thu hồi TBA	Tại trụ 289/57A, 289/54, 289/59 tuyến 475-SĐ	Cắt 3LBFCO NR 475-7SĐ/289/46A.D11 Long Thuận tại trụ 289/46A tuyến 475-SĐ	1896	7200	
200	19/04/2027	08:00	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sữa chữa vị trí 2 nguồn điện nguy hiểm TBA Định An 4 và Cầu Bà Vãi	Tại trụ 122 tuyến 472TH	Cắt CB+FCO TBA Định An 4 tại trụ 122 tuyến 472-TH. Cắt CB+FCO TBA Cầu Bà Vãi tại trụ 120 tuyến 472-TH.	248	945	
201	20/04/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Xây dựng mới TBA 1P-50kVA Phó Cửu 2 tại trụ 70/13/6 tuyến 471SH	Tại trụ 70/13/6 tuyến 471-SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Mương Tiệm 3 tại trụ 70/13/1 tuyesn 471-SH. Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Phó Cửu tại trụ 70/13/4 tuyến 471-SH.	122	630	
202	20/04/2027	08:00	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sữa chữa vị trí 2 nguồn điện nguy hiểm TBA Vàm Xếp 4, Vàm Xếp, Cầu Vượt Vàm Xếp	Tại trụ 110, 105, 98A tuyến 472TH	Cắt CB+FCO TBA Vàm Xếp 4 tại trụ 111 tuyến 472-TH. Cắt CB+FCO TBA Vàm Xếp tại trụ 107 tuyến 472-TH. Cắt CB+FCO TBA Cầu Vượt Vàm Xếp tại trụ 100 tuyến 472-TH.	184	765	
203	21/04/2024	07:30	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Xây dựng mới, thu hồi TBA	Tại trụ 46A, 48, 51, 53, 63, 64, 69 tuyến 480-SH	Cắt MC tuyến 475-SH. Cắt 3DS PĐ 475-7SH/10.D11 Lộ Ra tại trụ 10 tuyến 475-SH. Cắt REC 475SH/147.D11 + 3DS 475-1SH/147.D11 Tân Hòa tại trụ 147 tuyến 475-SH. Cắt 3DS PĐ 480-7SH/40.D11 Cầu Bằng Lăng tại trụ 40 tuyến 480-SH. Cắt REC 480SH/146.D11 + 3DS 480-2SH/146.D11 Tân Lợi tại trụ 146 tuyến 480-SH.	1451	22050	Chuyển PĐ 475-1SH/147.D11 Tân Hòa nhận điện tuyến 471-SH. Chuyển PĐ 480-2SH/146.D11 Tân Lợi nhận điện tuyến 472-TH.
204	21/04/2024	07:30	07:35	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cắt MC tuyến 480-SH để cắt 3DS PĐ 480-7SH/40.D11 Cầu Bằng Lăng	Tại trụ 40 tuyến 480-SH	Cắt MC tuyến 480-SH. Cắt 3DS PĐ 480-7SH/40.D11 Cầu Bằng Lăng tại trụ 40 tuyến 480-SH.	3435	117	Gián đoạn điện

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
205	21/04/2024	17:55	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cắt MC tuyến 480-SH để đóng 3DS PĐ 480-7SH/40.D11 Cầu Bằng Lăng	Tại trụ 40 tuyến 480-SH	Cắt MC tuyến 480-SH. Đóng 3DS PĐ 480-7SH/40.D11 Cầu Bằng Lăng tại trụ 40 tuyến 480-SH.	3435	117	Gián đoạn điện
206	21/04/2024	08:00	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sữa chữa vị trí 2 nguồn điện nguy hiểm TBA Rạch Xẻo Điều và Cầu Ranh Làng	Tại trụ 93 tuyến 472TH	Cắt CB+FCO TBA Rạch Xèo Điều tại trụ 94 tuyến 472-TH. Cắt CB+FCO TBA Cầu Ranh Làng tại trụ 85 tuyến 472-TH.	181	540	
207	22/04/2027	07:30	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Xây dựng mới, thu hồi TBA	Tại trụ 22/22, 22/49, 22/10/1/6A, 22/10/1/1B, 22/10/1, 22/22, 22/10/1/1A, 22/49 tuyến 480-SH	Cắt 3LBFCO NR 480-7SH/22/2.D11 Chợ Phong Hòa tại trụ 22/2 tuyến 480-SH	2824	15750	
208	22/04/2027	08:00	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sữa chữa vị trí 2 nguồn điện nguy hiểm TBA Định An 2 và UB Định An	Trụ 114/12 tuyến 472TH	Cắt CB+FCO TBA Định An 2 tại trụ 114/10 tuyến 472-TH. Cắt CB+FCO TBA UB Định An tại trụ 114/13 tuyến 472-TH.	118	747	
209	23/04/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	- Thu hồi TBA 1P-50kVA Định Phú 2 tại trụ 68 tuyến 471SH - Xây dựng mới TBA 3x1P-25kVA Định Phú 2 tại trụ 68 tuyến 471SH	Tại trụ 68 tuyến 471-SH	Cắt 3DS PĐ 471-7SH/64.D11 Cầu Cái Sâu tại trụ 64 tuyến 471-SH. Cắt 3DS PĐ 471-7SH/116.D11 Cầu Bông Súng tại trụ 116 tuyến 471-SH.	3334	18500	Chuyển PĐ 471-7SH/116.D11 Cầu Bông Súng nhận điện tuyến 475-SH (Chuyển kín PĐ 471SH/167.D11 Cầu Ông Tính)
210	23/04/2027	07:30	07:35	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cắt MC tuyến 471-SH để cắt 3DS PĐ 471-7SH/64.D11 Cầu Cái Sâu và 3DS PĐ 471-7SH/116.D11 Cầu Bông Súng	Tại trụ 64, 116 tuyến 471-SH	Cắt MC tuyến 471-SH. Cắt 3DS PĐ 471-7SH/64.D11 Cầu Cái Sâu tại trụ 64 tuyến 471-SH. Cắt 3DS PĐ 471-7SH/116.D11 Cầu Bông Súng tại trụ 116 tuyến 471-SH. Đóng MC tuyến 471-SH. Đóng REC PĐ 471SH/167.D11 Cầu Ông Tính tại trụ 167 tuyến 471-SH.	2075	100	Gián đoạn điện
211	23/04/2027	17:25	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cắt MC tuyến 471-SH và REC PĐ 471SH/167.D11 Cầu Ông Tính để đóng 3DS PĐ 471-7SH/64.D11 Cầu Cái Sâu và 3DS PĐ 471-7SH/116.D11 Cầu Bông Súng	Tại trụ 64, 116 tuyến 471-SH	Cắt MC tuyến 471-SH. Cắt REC PĐ 471SH/167.D11 Cầu Ông Tính trụ 167 tuyến 471-SH. Đóng 3DS PĐ 471-7SH/64.D11 Cầu Cái Sâu trụ 64 tuyến 471-SH. Đóng 3DS PĐ 471-7SH/116.D11 Cầu Bông Súng tại trụ 116; Đóng MC tuyến 471-SH.	2075	100	Gián đoạn điện

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
212	23/04/2027	08:00	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sữa chữa vị trí 2 nguồn điện nguy hiểm TBA Định An 1A và CDC Thầy Phó 1	Trụ 114/27 tuyến 472TH	Cắt CB+FCO TBA Định An 1A tại trụ 114/26 tuyến 472-TH. Cắt CB+3FCO TBA CDC Thầy Phó 1 tại trụ 114/27/3 tuyến 472-TH.	301	1800	
213	26/04/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	- Xây dựng mới TBA 1P-50kVA Cầu Ông Tụng 2 tại trụ 190/70 tuyến 471SH - Xây dựng mới TBA 1P-50kVA Thới Mỹ 6 tại trụ 190/62 tuyến 471SH - Hạ công suất TBA từ 2x1P-50kVA xuống thành 1P-50kVA Thới Mỹ 3 tại trụ 190/65 tuyến 471SH	Tại trụ 190/62, 190/65, 190/70 tuyến 471-SH	Cắt LBFCO NR 471-7SH/190/52.D11 Thới Mỹ Nối Dài tại trụ 190/52 tuyến 471-SH	1051	3750	
214	26/04/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 1P-50kVA Kinh 92	Tại trụ 472TH/137/31 tuyến 472TH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Kinh 92 tại trụ 472TH/137/31 tuyến 472TH	77	108	
215	26/04/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 1P-50kVA Định An 5	Tại trụ 472TH/138 tuyến 472TH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Định An 5 tại trụ 472TH/138 tuyến 472TH	37	88	
216	26/04/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 2x1P-37,5kVA Bà Đội	Tại trụ 472TH/145 tuyến 472TH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Bà Đội tại trụ 472TH/145 tuyến 472TH	156	160	
217	26/04/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 1P-75kVA Cầu Thăng Long	Tại trụ 472TH/148/2 tuyến 472TH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Cầu Thăng Long tại trụ 472TH/148/2 tuyến 472TH	96	165	
218	26/04/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 1P-50kVA Chợ Định Yên	Tại trụ 472TH/148/6 tuyến 472TH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Chợ Định Yên tại trụ 472TH/148/6 tuyến 472TH	71	84	
219	26/04/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 1P-50kVA Rạch Ngã Bát	Tại trụ 472TH/157/13/36 tuyến 472TH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Rạch Ngã Bát tại trụ 472TH/157/13/36 tuyến 472TH	97	67	
220	27/04/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Xây dựng mới TBA 1P-50kVA Miếu Cây Da 2 tại trụ 127/13 tuyến 471SH	Tại trụ 127/13 tuyến 471-SH	Cắt NR 471-7SH/127/1.D11 Ngã Ba Tân Thuận tại trụ 127/1 tuyến 471-SH	809	2100	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
221	27/04/2027	08:00	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sữa chữa vị trí 2 nguồn điện nguy hiểm TBA Định Yên 1 và Định Yên 4	Trụ 158/4H tuyến 472TH	Cắt CB+FCO TBA Định Yên 1 tại trụ 158 tuyến 472-TH. Cắt CB+3FCO TBA Định Yên 4 tại trụ 156 tuyến 472-TH.	103	1035	
222	28/04/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Xây dựng mới TBA 1P-50kVA Cầu Quằn 2 tại trụ 113/20 tuyến 471SH	Tại trụ 113/20 tuyến 471-SH	Cắt LBFCO NR 471-7SH/113/1.D11 Rạch Chùa tại trụ 113/1 tuyến 471-SH	1004	3500	
223	28/04/2027	08:00	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sữa chữa vị trí 2 nguồn điện nguy hiểm TBA Định Yên và Rạch Ông 2	Trụ 157/2, 157/9 tuyến 472TH	Cắt CB+FCO TBA Định Yên tại trụ 157/6 tuyến 472-TH. Cắt CB+3FCO TBA Rạch Ông 2 tại trụ 157/12 tuyến 472-TH.	227	1890	
224	29/04/2027	07:30	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	- Xây dựng mới TBA 3x1P-37,5kVA Bằng Lăng tại trụ 41 tuyến 480SH - Thu hồi TBA 1P-50kVA Bằng Lăng tại trụ 43 tuyến 480SH	Tại trụ 41, 43 tuyến 480-SH	Cắt MC tuyến 475-SH. Cắt 3DS PĐ 475-7SH/10.D11 Lộ Ra tại trụ 10 tuyến 475-SH. Cắt REC 475SH/147.D11 + 3DS 475-1SH/147.D11 Tân Hòa tại trụ 147 tuyến 475-SH. Cắt 3DS PĐ 480-7SH/40.D11 Cầu Bằng Lăng trụ 40 tuyến 480-SH. Cắt REC 480SH/146.D11 + 3DS 480-2SH/146.D11 Tân Lợi tại trụ 146 tuyến 480-SH.	1451	22050	Chuyển PĐ 475-1SH/147.D11 Tân Hòa nhận điện tuyến 471-SH. Chuyển PĐ 480-2SH/146.D11 Tân Lợi nhận điện tuyến 472-TH.
225	29/04/2027	07:30	07:35	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cắt MC tuyến 480-SH để cắt 3DS PĐ 480-7SH/40.D11 Cầu Bằng Lăng	Tại trụ 40 tuyến 480-SH	Cắt MC tuyến 480-SH. Cắt 3DS PĐ 480-7SH/40.D11 Cầu Bằng Lăng tại trụ 40 tuyến 480-SH.	3435	117	Gián đoạn điện
226	29/04/2027	17:55	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cắt MC tuyến 480-SH để đóng 3DS PĐ 480-7SH/40.D11 Cầu Bằng Lăng	Tại trụ 40 tuyến 480-SH	Cắt MC tuyến 480-SH. Đóng 3DS PĐ 480-7SH/40.D11 Cầu Bằng Lăng tại trụ 40 tuyến 480-SH.	3435	117	Gián đoạn điện
227	29/04/2027	08:00	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sữa chữa vị trí 2 nguồn điện nguy hiểm TBA An Lợi 3 và Đình Định Yên	Trụ 157/26/1/9P tuyến 472TH	Cắt CB+3FCO TBA An Lợi 3 tại trụ 157/26 tuyến 472-TH. Cắt CB+3FCO TBA Đình Định Yên tại trụ 157/11/2 tuyến 472-TH.	657	2610	
228	03/05/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Nâng công suất TBA từ 3x1P-50kVA lên 3P-250kVA Tân Phước 1B tại trụ 289/35/10 tuyến 475SĐ	Tại trụ 289/35/10 tuyến 475-SĐ	Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA Tân Phước 1B tại trụ 289/35/10 tuyến 475-SĐ	105	1250	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
229	03/05/2027	08:00	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sữa chữa vị trí 2 nguồn điện nguy hiểm TBA An Lợi 4, Cầu Mương Đông, Cầu Mương Đông 1	Trụ 157/43/1H, 157/50A/2 tuyến 472TH	Cắt CB+FCO TBA An Lợi 4 tại trụ 157/43 tuyến 472-TH. Cắt CB+FCO TBA Cầu Mương Đông tại trụ 157/50A/1 tuyến 472-TH. Cắt CB+FCO TBA Cầu Mương Đông 1 tại trụ 157/50A/2 tuyến 472-TH.	295	1305	
230	04/05/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Nâng công suất TBA từ 1P-50kVA lên 1P-75kVA Rạch Đu Đủ tại trụ 289/35/20/34 tuyến 475SĐ	Tại trụ 289/35/20/34 tuyến 475-SĐ	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Rạch Đu Đủ tại trụ 289/35/20/34 tuyến 475-SĐ	131	500	
231	04/05/2027	08:00	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sữa chữa vị trí 2 nguồn điện nguy hiểm TBA Mương Đông 1 và Ngọn Mương Đông	Trụ 157/50A/7/1H, 157/50A/8/1H tuyến 472TH	Cắt CB+FCO TBA Mương Đông 1 tại trụ 157/50A/7 tuyến 472-TH. Cắt CB+FCO TBA Ngọn Mương Đông tại trụ 157/50A/10 tuyến 472-TH.	119	360	
232	05/05/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Xây dựng mới TBA 1P-50kVA Chùa Bửu Hòa 2 tại trụ 80/122/39/30P tuyến 478SH	Tại trụ 80/122/39/30P tuyến 478-SH	Cắt LBFCO NR 478-7SH/80/122/39/1P.D11 Xẻo Nga tại trụ 80/122/39/1P tuyến 478-SH	405	1850	
233	05/05/2027	08:00	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sữa chữa vị trí 2 nguồn điện nguy hiểm TBA Ba Cải và Ngọn Ba Cải	Trụ 157/33/9/5 tuyến 472TH	Cắt CB+FCO TBA Ba Cải tại trụ 157/33/8 tuyến 472-TH. Cắt CB+FCO TBA Ngọn Ba Cải tại trụ 157/33/8/7 tuyến 472-TH.	105	288	
234	06/05/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	- Xây dựng mới TBA 1P-50kVA Đình Phụ Thành 2 tại trụ 305/4 tuyến 475SĐ	Tại trụ 305/4 tuyến 475-SĐ	Cắt LBFCO NR 475-7SĐ/305/1.D11 Tân Hưng tại trụ 305/1 tuyến 475-SĐ	1055	4500	
235	06/05/2027	08:00	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sữa chữa vị trí 2 nguồn điện nguy hiểm TBA Rạch Ông 3, Rạch Ông 4 Rạch Ông	Trụ 157/13/4/12/3H, 157/13/4/6 tuyến 472TH	Cắt CB+FCO TBA Rạch Ông 4 tại trụ 157/13/4/5 tuyến 472-TH. Cắt CB+FCO TBA Rạch Ông tại trụ 157/13/4/7 tuyến 472-TH. Cắt CB+FCO TBA Rạch Ông 3 tại trụ 157/13/4/12 tuyến 472-TH.	241	1170	
236	07/05/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Xây dựng mới, thu hồi TBA	Tại trụ 232/20, 232/43, 232/55 tuyến 471-SH	Cắt 3LBFCO NR NR 471-7SH/232/1.D11 Cái Bần Dưới tại trụ 232/1 tuyến 471-SH	875	4400	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
237	07/05/2027	08:00	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sữa chữa vị trí 2 nguồn điện nguy hiểm TBA Rạch Ông 1 và Rạch Tầm Ron	Trụ 157/13/14 tuyến 472TH	Cắt CB+FCO TBA Rạch Ông 1 tại trụ 157/13/6 tuyến 472-TH. Cắt CB+FCO TBA Rạch Tầm Ron tại trụ 157/13/15 tuyến 472-TH.	216	495	
238	10/05/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Xây dựng mới TBA 1P-50kVA Rạch Dưa Hấu tại trụ 113/18/9 tuyến 471SH	Tại trụ 113/18/9 tuyến 471-SH	Cắt LBFCO NR 471-7SH/113/18/1.D11 Kinh Bông Súng tại trụ 113/18/1 tuyến 471-SH	557	1650	
239	10/05/2027	08:00	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sữa chữa vị trí 2 nguồn điện nguy hiểm TBA Cầu Xẻo Lá và Tầm Ron	Trụ 157/13/24 tuyến 472TH	Cắt CB+FCO TBA Cầu Xẻo Lá tại trụ 157/13/22 tuyến 472-TH. Cắt CB+FCO TBA Tâm Ron tại trụ 157/13/25 tuyến 472-TH.	173	630	
240	11/05/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Xây dựng mới TBA 1P-50kVA Cầu Bảy Bổn 2 tại trụ 172 tuyến 474AH	Tại trụ 172 tuyến 474-AH	Cắt CB+FCO TBA Cầu Bảy Bổn tại trụ 169 tuyến 474-AH	94	400	
241	11/05/2027	08:00	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sữa chữa vị trí 2 nguồn điện nguy hiểm TBA Cầu Thăng Long và Chợ Định Yên	Trụ 148/6 tuyến 472TH	Cắt CB+FCO TBA Cầu Thăng Long tại trụ 148/2 tuyến 472-TH. Cắt CB+FCO TBA Chợ Định Yên tại trụ 148/6 tuyến 472-TH.	167	540	
242	12/05/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Xây dựng mới TBA 1P-50kVA Hòa Định 5 tại trụ 190/13/4/15 tuyến 471SH	Tại trụ 190/13/4/15 tuyến 471-SH	Cắt 3LBFCO NR 471-7SH/190/13/4/14.D11 Thầy Phó Long Thắng tại trụ 190/13/4/14 tuyến 471-SH	812	6500	
243	12/05/2027	08:00	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sữa chữa vị trí 2 nguồn điện nguy hiểm TBA Lò Đường 1, Xếp Nò Hiệp Thanh, Lò Đường 2, Xếp Nò, Xếp Nò 1	Trụ 147/5, 147/5/7/11H, 147/8, 147/9/3/6/8H tuyến 472TH	Cắt CB+FCO TBA Lò Đường 1 tại trụ 147/5 tuyến 472-TH. Cắt CB+FCO TBA Xếp Nò Hiệp Thanh tại trụ 157/5/7 tuyến 472-TH. Cắt CB+FCO TBA Lò Đường 2 tại trụ 147/6 tuyến 472-TH. Cắt CB+FCO TBA Xếp Nò tại trụ 147/9 tuyến 472-TH. Cắt CB+FCO TBA Xếp Nò 1 tại trụ 147/9/2 tuyến 472-TH.	402	1575	
244	13/05/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Xây dựng mới TBA 1P-50kVA Kinh Ông Phật 2 tại trụ 305/32 tuyến 475SĐ	Tại trụ 305/32 tuyến 475-SĐ	Cắt LBFCO NR 475-7SĐ/305/1.D11 Tân Hưng tại trụ 305/1 tuyến 475-SĐ	1055	4500	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
245	13/05/2027	08:00	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sữa chữa vị trí 2 nguồn điện nguy hiểm TBA Rạch Đầu Ma và An Bình Định Yên	Trụ 164/2, 164/3/3H tuyến 477TH	Cắt CB+FCO TBA Rạch Đầu Ma tại trụ 164/1A tuyến 477-TH. Cắt CB+FCO TBA An Bình Định Yên tại trụ 164/3 tuyến 477-TH.	159	720	
246	14/05/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Xây dựng mới TBA 1P-50kVA Hòa Định 6 tại trụ 190/13/4/7 tuyến 471SH	Tại trụ 190/13/4/7 tuyến 471-SH	Cắt 3LBFCO NR 471-7SH/190/13/1.D11 Hòa Định - Tân Mỹ tại trụ 190/13/1 tuyến 471-SH	1971	14500	
247	14/05/2027	08:00	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sữa chữa vị trí 2 nguồn điện nguy hiểm TBA Cái Dầu Bé và Ngọn Dầu Bé	Trụ 137/17 tuyến 472TH	Cắt CB+FCO TBA Cái Dầu Bé tại trụ 137/11 tuyến 472-TH. Cắt CB+FCO TBA Ngọn Dầu Bé tại trụ 137/20 tuyến 472-TH.	202	693	
248	17/05/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	- Xây dựng mới TBA 1P-50kVA Kênh Ba Cao 2 tại trụ 288/49 tuyến 475SĐ - Xây dựng mới TBA 1P-50kVA Kênh Ba Cao 3 tại trụ 288/48/1 tuyến 475SĐ - Xây dựng mới TBA 1P-50kVA Kênh Ba Cao 4 tại trụ 288/48/2 tuyến 475SĐ	Tại trụ 289/49, 289/48/1, 288/48/2 tuyến 475-SĐ	Cắt LBFCO NR 475-7SĐ/288.D11 Long Khánh B tại trụ 288 tuyến 475-SĐ	945	4200	
249	17/05/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 1P-37,5kVA Ngã Bát	Tại trụ 475SĐ/289/46/27/14 tuyến 475SĐ	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Ngã Bát tại trụ 475SĐ/289/46/27/14 tuyến 475SĐ	45	60	
250	17/05/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA Rạch Ông 1	Tại trụ 472TH/157/13/6 tuyến 472TH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Rạch Ông 1 tại trụ 472TH/157/13/6 tuyến 472TH	124	112	
251	17/05/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 1P-50kVA Định Yên 2	Tại trụ 472TH/157/22 tuyến 472TH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Định Yên 2 tại trụ 472TH/157/22 tuyến 472TH	23	64	
252	17/05/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 1P-75kVA An Lợi 1	Tại trụ 472TH/157/31/10 tuyến 472TH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA An Lợi 1 tại trụ 472TH/157/31/10 tuyến 472TH	161	210	
253	17/05/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 3x1P-50kVA An Lợi 4	Tại trụ 472TH/157/43 tuyến 472TH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA An Lợi 4 tại trụ 472TH/157/43 tuyến 472TH	122	403	
254	17/05/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 1P-50kVA Cầu Mương Đông	Tại trụ 472TH/157/50A/1 tuyến 472TH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Cầu Mương Đông tại trụ 472TH/157/50A/1 tuyến 472TH	109	88	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
255	18/05/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Xây dựng mới TBA 1P-50kVA Hộ Bà Nương 5 tại trụ 80/207/40 tuyến 478SH - Xây dựng mới TBA 1P-50kVA Hộ Bà Nương 6 tại trụ 80/207/41 tuyến 478SH - Thu hồi TBA 1P-75kVA Hộ Bà Nương 3 tại trụ 80/207/38 tuyến 478SH	Tại trụ 80/207/38, 80/207/40, 80/207/41 tuyến 478-SH	Cắt 3LBFCO NR 478-7SH/80/207/1.D11 Hộ Bà Nương tại trụ 80/207/1 tuyến 478-SH	630	5100	
256	18/05/2027	08:00	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sữa chữa vị trí 2 nguồn điện nguy hiểm TBA Cái Dầu Bé 1 và Cái Dầu Bé 2	Trụ 137/5/3 tuyến 472TH	Cắt CB+FCO TBA Cái Dầu Bé 1 tại trụ 137/5 tuyến 472-TH. Cắt CB+FCO TBA Cái Dầu Bé 2 tại trụ 137/5/7 tuyến 472-TH.	191	567	
257	19/05/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Xây dựng mới TBA 1P-50kVA Cầu Đầu Kinh 2 tại trụ 289/35/20/21 tuyến 475SĐ	Tại trụ 289/35/20/21 tuyến 475-SĐ	3LBFCO NR 475-7SĐ/289/35/20/1A.D11 Tân Mỹ Tân Phú tại trụ 289/35/20/1A tuyến 475-SĐ	1676	5500	
258	19/05/2027	08:00	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sữa chữa vị trí 2 nguồn điện nguy hiểm TBA Cái Chấp 1 và Chùa Bửu Sơn	Trụ 106/11 tuyến 472TH	Cắt CB+FCO TBA Cái Chấp 1 tại trụ 106/9 tuyến 472-TH. Cắt CB+FCO TBA Chùa Bửu Sơn tại trụ 106/14 tuyến 472-TH.	137	297	
259	20/05/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Xây dựng mới TBA 1P-50kVA Cống Ba Vườn 2 tại trụ 174/3 tuyến 471SH - Xây dựng mới TBA 1P-50kVA Cống Ba Vườn tại trụ 174/4 tuyến 471SH - Thu hồi TBA 1P-37,5kVA Cống Ba Vườn tại trụ 174/5 tuyến 471SH	Tại trụ 174/3, 174/4, 174/5 tuyến 471-SH	Cắt LBFCO NR 471-7SH/174/1.D11 Á Lài tại trụ 174/1 tuyến 471-SH	237	800	
260	20/05/2027	08:00	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sữa chữa vị trí 2 nguồn điện nguy hiểm TBA LVO-Mương Khai 1A và LVO-Mương Khai 1	Trụ 114/14/2 tuyến 477TH	Cắt CB+FCO TBA LVO-Mương Khai 1A tại trụ 114/14/2/9 tuyến 472-TH. Cắt CB+FCO TBA LVO-Mương Khai 1 tại trụ 114/14/4 tuyến 472-TH.	208	792	
261	21/05/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Nâng công suất TBA 1P-25kVA lên thành 1P-50kVA Kinh Đòn Dông 2 tại trụ 3/19/1 tuyến 480SH	Tại trụ 3/19/1 tuyến 480-SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Kinh Đòn Dông 2 tại trụ 3/19/1 tuyến 480-SH	23	240	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
262	21/05/2027	08:00	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sữa chữa vị trí 2 nguồn điện nguy hiểm TBA LVO-Mương Khai 3, LVO-Mương Khai 2, LVO-Mương Khai 4, LVO-Mương Khai 4A	Trụ 114/14/15, 114/14/25, 114/14/28/1A/8T tuyến 477TH	Cắt CB+FCO TBA LVO-Mương Khai 3 trụ 114/14/12 tuyến 477TH. Cắt CB+FCO TBA LVO-Mương Khai 2 trụ 114/14/18 tuyến 477TH. Cắt CB+FCO TBA LVO-Mương Khai 4 trụ 114/14/26 tuyến 477TH. Cắt CB+FCO TBA LVO-Mương Khai 4A tại trụ 114/14/28 tuyến 477-TH.	535	1593	
263	24/05/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Nâng công suất TBA 1P-25kVA lên thành 1P-50kVA Kinh Đòn Dông 3 tại trụ 3/24 tuyến 480SH	Tại trụ 3/24 tuyến 480-SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Kinh Đòn Dông 3 tại trụ 3/24 tuyến 480-SH	19	220	
264	24/05/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 1P-50kVA Ngọn Mương Đông	Tại trụ 472TH/157/50A/10 tuyến 472TH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Ngọn Mương Đông tại trụ 472TH/157/50A/10 tuyến 472TH	85	144	
265	24/05/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 3x1P-50kVA Cầu Bà Bùng	Tại trụ 472TH/157/55 tuyến 472TH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Cầu Bà Bùng tại trụ 472TH/157/55 tuyến 472TH	70	372	
266	24/05/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 1P-50kVA Định Yên 1	Tại trụ 472TH/158 tuyến 472TH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Định Yên 1 tại trụ 472TH/158 tuyến 472TH	49	84	
267	24/05/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 1P-50kVA Rạch Cái Đôi	Tại trụ 477TH/216/28 tuyến 472TH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Rạch Cái Đôi tại trụ 477TH/216/28 tuyến 472TH	76	126	
268	24/05/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 1P-25kVA Kinh Xáng - Tân Phước	Tại trụ 370/10 tuyến 471-SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Kinh Xáng - Tân Phước tại trụ 370/10 tuyến 471-SH	47	42	
269	24/05/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 3P-320kVA Chợ Tân Thành Mở Rộng	Tại trụ 283/6 tuyến 480-SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Chợ Tân Thành Mở Rộng tại trụ 283/6 tuyến 480-SH	254	735	
270	25/05/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Xây dựng mới TBA 1P-75kVA Củ Hủ 2 tại trụ 136/13 tuyến 471SH	Tại trụ 136/13 tuyến 471-SH	Cắt LBFCO NR 471-7SH/136/1.D11 Củ Hủ tại trụ 136/1 tuyến 471-SH	490	1450	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
271	25/05/2027	08:00	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sữa chữa vị trí 2 nguồn điện nguy hiểm TBA Thầy Thơ 4 và Thầy Thơ 2	Trụ 114/15A/26/3, 114/15A/3/8H tuyến 477TH	Cắt CB+FCO TBA Thầy Thơ 2 tại trụ 114/15A/26/2 tuyến 472-TH. Cắt CB+FCO TBA Thầy Thơ 4 tại trụ 114/15/26/4/1 tuyến 472-TH	121	594	
272	26/05/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Xây dựng mới TBA 1P-50kVA Tân Thuận 2 tại trụ 127/13 tuyến 471SH	Tại trụ 127/13 tuyến 471-SH	Cắt NR 471-7SH/127/1.D11 Ngã Ba Tân Thuận tại trụ 127/1 tuyến 471-SH	809	2100	
273	26/05/2027	08:00	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sữa chữa vị trí 2 nguồn điện nguy hiểm TBA Lộ 26/3 - 5 và TB Hồ Thanh Long	Trụ 140/58, 140/61 tuyến 471TH	Cắt CB+FCO TBA Lộ 26/3 - 5 tại trụ 140/60 tuyến 471-TH. Cắt CB+FCO TBA TB Hồ Thanh Long tại trụ 140/61 tuyến 471-TH.	64	468	
274	27/05/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	- Xây dựng mới TBA 3P-250kVA CDC Hòa Long 1 tại trụ 229A tuyến 474AH - Thu hồi TBA 3x1P-50kVA CDC Hòa Long 1 tại trụ 229 tuyến 478SH	Tại trụ 229, 229A tuyến 474-AH	Cắt REC PĐ 474AH/158.D11 + 3DS PĐ 474-2AH/158.D11 Kênh Họa Đồ tại trụ 158 tuyến 474-AH. Cắt 3DS MV474AH-476TH/261.D11 Cống Số 1 tại trụ 261 tuyến 476-TH. Cắt 3DSMV475SĐ-474AH/232.D11 Công An tại trụ 232 tuyến 474-AH. Cắt REC 475SĐ/158A.D11 + 3DS 475-1SĐ/158A.D11 Cầu Ban Biên tại trụ 158A tuyến 475-SĐ. Cắt LBS 475SĐ/231A.D11 + 3DS 475-1SĐ/231A.D11 CDC Hòa Long tại trụ 231A tuyến 475-SĐ.	6462	45000	
275	27/05/2027	08:00	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sữa chữa vị trí 2 nguồn điện nguy hiểm Thủ Sự 3 và TB Bảy Phú	Trụ 157/64/14, 157/64/15, 157/64/15, 157/64/17, 157/64/18 tuyến 472TH	Cắt CB+FCO TBA Thủ Sự 3 tại trụ 157/64/10 tuyến 472-TH. Cắt CB+3FCO TBA TB Bảy Phú tại trụ 157/64/18 tuyến 472-TH.	50	990	
276	28/05/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Nâng công suất TBA 3x1P-37,5kVA lên thành 3P-250kVA CDC Hòa Long 3 tại trụ 225 tuyến 474AH	Tại trụ 225 tuyến 474-AH	Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA CDC Hòa Long 3 tại trụ 225 tuyến 474-AH	113	1000	
277	28/05/2027	08:00	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sữa chữa vị trí 2 nguồn điện nguy hiểm TBA Mũi Tàu Định Yên và Vietnammobile khu vực 3	Trụ 148A tuyến 472TH	Cắt CB+3FCO TBA Mũi Tàu Định Yên; Cắt CB+FCO TBA 152 tuyến 472-TH. Cắt CB+FCO TBA Vietnammobile khu vực 3 trụ 148A tuyến 472-TH.	208	1305	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
278	31/05/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Nâng công suất TBA 3x1P-50kVA lên thành 3P-250kVA CDC Hòa Long 4 tại trụ 230 tuyến 474AH	Tại trụ 231, 230 tuyến 474-AH	Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA CDC Hòa Long 4 tại trụ 231 tuyến 474-AH	205	1180	
279	31/05/2027	08:00	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sữa chữa vị trí 2 nguồn điện nguy hiểm TBA Định An 3A và Định An 3	Trụ 127 tuyến 472TH	Cắt CB+FCO TBA Định An 3A tại trụ 126 tuyến 472-TH. Cắt CB+FCO TBA Định An 3 tại trụ 127 tuyến 472-TH.	213	630	
280	01/06/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Nâng công suất TBA 3P-160kVA lên thành 3P-250kVA Lai Vung 2 tại trụ 239/18 tuyến 475SĐ	Tại trụ 239/18 tuyến 475-SĐ	Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA Lai Vung 2 tại trụ 239/18 tuyến 475-SĐ	222	1450	
281	01/06/2027	08:00	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sữa chữa vị trí 2 nguồn điện nguy hiểm TBA Vàm Xếp và Vàm Xếp 2	Trụ 107 tuyến 472TH	Cắt CB+FCO TBA Vàm Xếp tại trụ 107 tuyến 472-TH. Cắt CB+FCO TBA Vàm Xếp 2 tại trụ 108 tuyến 472-TH.	160	513	
282	02/06/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Nâng công suất TBA 3x1P-50kVA lên thành 3P-250kVA Chợ Tân Thành 3 tại trụ 317A/2 tuyến 471SH	Tai trụ 317A/2 tuyến 471-SH	Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA Chợ Tân Thành 3 tại trụ 317A/2 tuyến 471-SH	171	1350	
283	02/06/2027	08:00	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sữa chữa vị trí 2 nguồn điện nguy hiểm TBA Định An 1A và CDC Thầy Phó 1	Trụ 114/26, 114/29 tuyến 472TH	Cắt CB+FCO TBA Định An 1A tại trụ 114/26 tuyến 472-TH. Cắt CB+FCO TBA CDC Thầy Phó 1 tại trụ 114/27/1 tuyến 472-TH.	301	1665	
284	03/06/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Nâng công suất TBA 3x1P-50kVA lên thành 3P-250kVA Chợ Long Thành tại trụ 289/37 tuyến 475SĐ	Tại trụ 289/37, 289/38 tuyến 475-SĐ	Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA Chợ Long Thành tại trụ 289/38 tuyến 475-SĐ	256	1300	
285	03/06/2027	08:00	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sữa chữa vị trí 2 nguồn điện nguy hiểm thuộc NR Kênh Ông Phủ	Trụ 203/4, 203/5, 203/6, 203/6A, 203/7 tuyến 472TH	Cắt LBFCO NR 472-7TH/203/1.D11 Kênh Ông Phủ tại trụ 203/1 tuyến 472-TH.	65	1980	
286	04/06/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Nâng công suất TBA 3x1P-50kVA lên thành 3P-250kVA Tân Phước 2 tại trụ 289/35/41 tuyến 475SĐ	Tại trụ 289/35/41 tuyến 475-SĐ	Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA Tân Phước 2 tại trụ 289/35/41 tuyến 475-SĐ	301	1400	
287	04/06/2027	08:00	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sữa chữa vị trí 2 nguồn điện nguy hiểm TBA Cầu Định Yên và Định Yên 4	Trụ 154/1 tuyến 472TH	Cắt CB+3FCO TBA Cầu Định Yên tại trụ 154 tuyến 472-TH. Cắt CB+3FCO TBA Định Yên 4 tại trụ 156 tuyến 472-TH.	205	1845	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
288	07/06/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Xây dựng mới, thu hồi TBA	Taại trụ 262/15, 262/16, 262/19A, 262/25 tuyến 471-SH	Cắt LBFCO NR 471-7SH/262/1.D11 Rạch Cái Sơn Lớn tại trụ 262/1 tuyến 471-SH	399	1150	
289	07/06/2027	08:00	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sữa chữa vị trí 2 nguồn điện nguy hiểm TBA LVO-Cầu Xẻo Lá, Tầm Ron và Cầu Chùa Giữa	Trụ 157/13/28, 157/13/25/1/7T tuyến 472TH	Cắt CB+FCO TBA LVO-Cầu Xẻo Lá tại trụ 157/13/22 tuyến 472-TH. Cắt CB+FCO TBA Tầm Ron tại trụ 157/13/25 tuyến 472-TH. Cắt CB+FCO TBA Cầu Chùa Giữa tại trụ 157/13/31 tuyến 472-TH.	260	792	
290	08/06/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Xây dựng mới, thu hồi TBA	Tại trụ 305/11, 305/12/2, 305/16 tuyến 475-SĐ	Cắt LBFCO NR 475-7SĐ/305/1.D11 Tân Hưng tại trụ 305/1 tuyến 475-SĐ	1055	4500	
291	08/06/2027	08:00	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sữa chữa vị trí 2 nguồn điện nguy hiểm TBA Ngọn Dầu Bé và Kinh 92	Trụ 137/24 tuyến 472TH	Cắt CB+FCO TBA Ngọn Dầu Bé tại trụ 137/20 tuyến 472-TH. Cắt CB+FCO TBA Kinh 92 tại trụ 137/31 tuyến 472-TH.	186	522	
292	09/06/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Xây dựng mới, thu hồi TBA	Tại trụ 216/24A/4, 216/24A/7, 216/24A/15 tuyến 476-TH	Cắt LBFCO NR 476-7TH/216/24A/1.D11 Vành Đai tại trụ 216/24A/1 tuyến 476-TH	140	600	
293	09/06/2027	08:00	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sữa chữa vị trí 2 nguồn điện nguy hiểm TBA Rạch Thầy Thơ, TTND Thầy Thơ và Thầy Thơ 3	Trụ 114/15A/17, 114/15A/19, 114/15A/22 tuyến 477TH	Cắt CB+FCO TBA Rạch Thầy Thơ tại trụ 114/15A/11 tuyến 477-TH. Cắt CB+FCO TBA TTND Thầy Thơ trụ 114/15A/19 tuyến 477-TH. Cắt CB+FCO TBA Thầy Thơ 3 tại trụ 114/15A/24 tuyến 477-TH.	245	1008	
294	10/06/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Nâng công suất TBA 3x1P-37,5kVA lên thành 3P-250kVA Ba Dinh 2 tại trụ 205/3/16 tuyến 474AH	Tại trụ 205/3/16 tuyến 474-AH	Cắt 3LBFCO NR 474-7AH/205/3/1.D11 Ba Dinh tại trụ 205/3/1 tuyến 474-AH	1317	7500	
295	10/06/2027	08:00	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sữa chữa vị trí 2 nguồn điện nguy hiểm TBA Thầy Thơ 4, TTND Cái Sứt và Cái Sứt 1	Trụ 114/15A/26/7, 114/15A/26/18 tuyến 477TH	Cắt CB+FCO TBA Thầy Thơ 4 tại trụ 114/15A/26/1 tuyến 477-TH. Cắt CB+FCO TBA TTND Cái Sứt tại 114/15A/26/10 tuyến 477-TH. Cắt CB+FCO TBA Cái Sứt 1 tại trụ 114/15A/26/15 tuyến 477-TH.	180	936	
296	11/06/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Xây dựng mới, thu hồi TBA	Tại trụ 241/5, 241/23, 241/20/5, 241/20/1, 241/16, 242/5, 242/12 tuyến 471-SH	Cắt 3LBFCO NR 471-7SH/242/1.D11 Cái Bần Trên tại trụ 242/1 tuyến 471-SH	254	1200	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
297	14/06/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	- Lắp mới LBS 24kV-630A MV 471.SH-482.SH Cầu Kinh Đòn Dông trụ 6 tuyến 471-SH	Tại trụ 6 tuyến 471-SH	Cắt MC tuyến 482-SH. Cắt 3DS PĐ 482-7SH/2A.D11 Lộ Ra 482SH trụ 2A tuyến 482-SH. Cắt MC tuyến 471-SH. Cắt 3DS PĐ 471-7SH/3.D11 Lộ Ra 471SH tại trụ 3 tuyến 471-SH. Cắt 3DS PĐ PĐ 471-7SH/64.D11 Cầu Cái Sâu trụ 64 tuyến 471-SH. Cắt MC tuyến 476-SH. Cắt 3DS PĐ 476-7SH/2A.D11 Chùa Hòa Hảo tại trụ 2A tuyến 476-SH.	1522	15500	Chuyển PĐ Cầu Cái Sâu nhận điện tuyến 475-SH (Chuyển kín PĐ Cầu Ông Tính)
298	14/06/2027	07:30	07:35	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chuyển PĐ Cầu Cái Sâu nhận điện tuyến 475-SH	Tại trụ 64 tuyến 471-SH	Cắt MC tuyến 471-SH. Cắt 3DS PĐ 471-7SH/3.D11 Lộ Ra 471SH tại trụ 3 tuyến 471-SH. Cắt 3DS PĐ PĐ 471-7SH/64.D11 Cầu Cái Sâu trụ 64 tuyến 471-SH. Đóng REC 471SH/167.D11 Cầu Ông Tính tại trụ 167 tuyến 471-SH.	4885	102	Gián đoạn điện
299	14/06/2027	17:25	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chuyển PĐ Cầu Cái Sâu nhận điện tuyến 471-SH	Tại trụ 64 tuyến 471-SH	Cắt REC 471SH/167.D11 Cầu Ông Tính tại trụ 167 tuyến 471-SH. Đóng 3DS PĐ PĐ 471-7SH/64.D11 Cầu Cái Sâu tại trụ 64 tuyến 471-SH. 3DS PĐ 471-7SH/3.D11 Lộ Ra 471SH tại trụ 3 tuyến 471-SH. Đóng MC tuyến 471-SH.	4885	102	Gián đoạn điện
300	14/06/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 3x1P-50kVA Xóm Đáy	Tại trụ 279/1 tuyến 480-SH	Cắt CB+3FCO và tháo hotline TBA Xóm Đáy 279/1 tuyến 480-SH	110	420	
301	14/06/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 1P-75kVA Cái Tắc - Rạch Dông 1	Tại trụ 476TH/216/3 tuyến 476TH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Cái Tắc - Rạch Dông 1 tại trụ 476TH/216/3 tuyến 476TH	94	252	
302	14/06/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 1P-50kVA Cái Tắc - Rạch Dông 3	Tại trụ 476TH/216/35 tuyến 476TH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Cái Tắc - Rạch Dông 3 tại trụ 476TH/216/35 tuyến 476TH	117	120	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
303	14/06/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 1P-50kVA Đường Số 6	Tại trụ 320/5 tuyến 471-SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Đường Số 6 tại trụ 320/5 tuyến 471-SH	42	88	
304	14/06/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 1P-50kVA Tắc Cây Me	Tại trụ 317/26 tuyến 471-SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Tắc Cây Me tại trụ 317/26 tuyến 471-SH	61	91	
305	14/06/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 2x1P-25kVA Hồ Sen	Tại trụ 260/3 tuyến 475-SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Hồ Sen tại trụ 260/3 tuyến 475-SH	19	67	
306	15/06/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Lắp mới LBS 24kV-630A MV 475.SH-480.SH Ao Sen trụ 256 tuyến 480-SH	Taại trụ 256 tuyến 480-SH	Cắt REC 475SH/193A.D11 + 3DS 475-1SH/193A.D11 Vàm Cái Bần tại trụ 193A tuyến 475-SH. Cắt REC 480SH/193.D11+ 3DS 480-2SH/193.D11 Cầu Cái Quýt tại trụ 158 tuyến 480-SH. Kiểm tra RECMV475SH-477TH/288.D11 Đình Tân Thành tại trụ 288 tuyến 477-TH đang cắt. Cắt 3DSMV475SH-477TH/288.D11 Đình Tân Thành tại trụ 288 tuyến 477-TH. Kiểm tra RECMV480SH-472TH/287.D11 Chùa Hội Phước tại trụ 287 tuyến 472-TH đang cắt. Cắt 3DSMV480SH-472TH/287.D11 Chùa Hội Phước tại trụ 287 tuyến 472-TH.	1948	16000	
307	16/06/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Lắp mới LBS 24kV-630A PĐ 478-7SH/79.D11 Chợ Giao Thông, trụ 79 tuyến 478-SH	Tại trụ 79 tuyến 478-SH	Cắt 3DS PĐ 478-7SH/32.D11 Mũi Chùi tại trụ 32 tuyến 478-SH. Kiểm tra LBS MV474SĐ-478SH/133.D11 Mương Khai tại trụ 133 tuyến 478-SH đang cắt. Cắt 3DS MV474SĐ-478SH/132.D11 Mương Khai tại trụ 132 tuyến 478-SH.	9794	28000	Chuyển NR Nhà Thờ nhận điện tuyến 474-AH
308	16/06/2027	07:30	07:35	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cắt MC tuyến 478-SH để cắt 3DS PĐ Mũi Chùi	Tại trụ 32 tuyến 478-SH	Cắt MC tuyến 478-SH. Cắt 3DS PĐ 478-7SH/32.D11 Mũi Chùi tại trụ 32 tuyến 478-SH.	254	17	Gián đoạn điện

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
309	16/06/2027	17:25	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cắt MC tuyến 478-SH để đóng 3DS PĐ Mũi Chùi	Tại trụ 32 tuyến 478-SH	Cắt MC tuyến 478-SH. Đóngt 3DS PĐ 478-7SH/32.D11 Mũi Chùi tại trụ 32 tuyến 478-SH.	254	17	Gián đoạn điện
310	17/06/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Lắp mới LBS 24kV-630A PĐ 471-7SH/116.D11 Cầu Bông Súng, trụ 116 tuyến 471-SH	Tại trụ 116 tuyến 471-SH	Cắt 3DS PĐ 471-7SH/64.D11 Cầu Cái Sâu tại trụ 64 tuyến 471-SH. Cắt REC 471SH/167.D11 + 3DS 471-1SH/167.D11 Cầu Ông Tính tại trụ 167 tuyến 471-SH.	4885	23000	Chuyển PĐ 471SH/167.D11 Cầu Ông Tính nhận điện tuyến 475-SH
311	17/06/2027	07:30	07:35	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cắt MC tuyến 471-SH để cắt 3DS PĐ 471-7SH/64.D11 Cầu Cái Sâu	Tại trụ 64 tuyến 471-SH	Cắt MC tuyến 471-SH. Cắt 3DS PĐ 471-7SH/64.D11 Cầu Cái Sâu tại trụ 64 tuyến 471-SH. Đóng REC PĐ 471SH/167.D11 Cầu Ông Tính tại trụ 167 tuyến 471-SH.	525	71	Gián đoạn điện
312	17/06/2027	17:25	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cắt MC tuyến 471-SH để đóng 3DS PĐ 471-7SH/64.D11 Cầu Cái Sâu	Tại trụ 64 tuyến 471-SH	Cắt MC tuyến 471-SH. Đóng 3DS PĐ 471-7SH/64.D11 Cầu Cái Sâu tại trụ 64 tuyến 471-SH. Đóng MC tuyến 471-SH.	525	71	Gián đoạn điện
313	18/06/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	- Lắp mới LBS 24kV-630A PĐ 471-7SH/238.D11 Cái Bần Trên, trụ 238 tuyến 471-SH	Tại trụ 238 tuyến 471-SH	Cắt REC 471SH/167.D11 + 3DS 471-1SH/167.D11 Cầu Ông Tính tại trụ 167 tuyến 471-SH. Cắt LBS 471SH/294.D11 + 3DS 471-7SH/294.D11 Ao Sen tại tụ 294 tuyến 471-SH	7744	65000	Chuyển PĐ Ao Sen nhận điện tuyến 475-SĐ
314	21/06/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	- Thay dây HTHH 1P-2D 220V từ trụ 80/178-80/178/44 tuyến 478SH	Từ trụ 80/178-80/178/44 tuyến 478-SH	Cắt 3LBFCO NR 478-7SH/80/178.D11 Hộ Xã Đường tại trụ 80/178 tuyến 478-SH	1153	8200	
315	21/06/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA Cầu Ranh 26/3	Tại trụ 478SH/120 tuyến 478SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Cầu Ranh 26/3 tại trụ 478SH/120 tuyến 478SH	21	68	
316	21/06/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 3x1P-50kVA CDC Long Thắng	Tại trụ 478SH/80/121A/4 tuyến 478SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA CDC Long Thắng tại trụ 478SH/80/121A/4 tuyến 478SH	263	448	
317	21/06/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 1P-50kVA Hoà Thắng 4	Tại trụ 478SH/80/122/30 tuyến 478SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Hoà Thắng 4 tại trụ 478SH/80/122/30 tuyến 478SH	52	112	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
318	21/06/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 1P-50kVA Kinh Nhỏ - Lung Cá Trê	Tại trụ 478SH/80/122/30A/24/8 tuyến 478SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Kinh Nhỏ - Lung Cá Trê tại trụ 478SH/80/122/30A/24/8 tuyến 478SH	19	46	
319	21/06/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 1P-50kVA Kinh Nhỏ Nối Dài	Tại trụ 478SH/80/122/30A/50 tuyến 478SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Kinh Nhỏ Nối Dài tại trụ 478SH/80/122/30A/50 tuyến 478SH	31	81	
320	21/06/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 1P-25kVA Cầu Kinh Nhỏ	Tại trụ 478SH/80/122/30A/7 tuyến 478SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Cầu Kinh Nhỏ tại trụ 478SH/80/122/30A/7 tuyến 478SH	27	53	
321	22/06/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	- Thay dây HTĐL 1P-3D 220V từ trụ 80/178/44-80/178/44/5 tuyến 478SH	Từ trụ 80/178/44-80/178/44/5 tuyến 478SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Long Bình tại trụ 80/178/44 tuyến 478-SH	50	320	
322	23/06/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	- Thay dây HTĐL 1P-3D 220V từ trụ 80/178/37-80/178/37/1/10P tuyến 478SH - Thay dây HTĐL 1P-3D 220V từ trụ 80/178/37/1-80/178/37/1/10T tuyến 478SH	Từ trụ 80/178/37-80/178/37/1/10P; 80/178/37/1-80/178/37/1/10T tuyến 478SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Rạch Chanh tại trụ 80/178/37 tuyến 478-SH	109	500	
323	24/06/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay dây HTĐL 1P-3D 220V từ trụ 80/178/22-80/178/22/10 tuyến 478SH	Từ trụ 80/178/22-80/178/22/10 tuyến 478-SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Vàm Cây Sung tại trụ 80/178/22 tuyến 478-SH	57	260	
324	25/06/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay dây HTĐL	Từ trụ 80/178/24-80/178/24/1/3P; 80/178/24/1-80/178/24/1/7T tuyến 478-SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Kinh 27 tuyến 478-SH	71	430	
325	28/06/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay dây HTĐL 1P-3D 220V từ trụ 211-211/10 tuyến 480SH	Từ trụ 211-211/10 tuyến 480-SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Vĩnh Thới 1 tại trụ 211 tuyến 480-SH	56	290	
326	29/06/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	- Thay dây HTHH 1P-2D 220V từ trụ 204-204/13 tuyến 480SH	Từ trụ 204-204/13 tuyến 480-SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Hòa Khánh 2 tại trụ 204 tuyến 480-SH	18	230	
327	30/06/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	- Thay dây HTĐL 1P-3D 220V từ trụ 203-203/13 tuyến 480SH	Từ trụ 203-203/13 tuyến 480-SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Cái Bần Nhỏ tại trụ 203 tuyến 480-SH	79	420	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
328	01/07/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay dây HTĐL 1P-3D 220V từ trụ 113/15-113/15/7 tuyến 471SH - Thay dây HTHH 1P-2D 220V từ trụ 113/14-113/16 tuyến 471SH	Từ trụ 113/15-113/15/7; 113/14-113/16 tuyến 471-SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Cầu Chữ Y tại trụ 113/14 tuyến 471-SH	66	320	
329	02/07/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay dây, thay trụ trung thế 1P-12,7kV nhánh rẽ Ngã 3 Tân Thuận từ trụ 127-127/29 tuyến 471SH	Từ trụ 127-127/29 tuyến 471-SH	Cắt 3DS PĐ 471-7SH/116.D11 Cầu Bông Súng tại trụ 116 tuyến 471-SH. Cắt REC PĐ 471SH/167.D11 + 3DS 471-1SH/167.D11 Cầu Ông Tính tại trụ 167 tuyến 471-SH.	1550	7500	Chuyển PĐ Cầu Ông Tính nhận điện tuyến 475-SH
330	02/07/2027	07:30	07:35	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cắt MC tuyến 471-SH để cắt 3DS PĐ Câu Bông Súng	Tại trụ 116 tuyến 471-SH	Cắt MC tuyến 471-SH. Cắt 3DS PĐ 471-7SH/116.D11 Cầu Bông Súng tại trụ 116 tuyến 471-SH. Đóng MC tuyến 471-SH.	3860	212	Gián đoạn điện
331	02/07/2027	17:25	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cắt MC tuyến 471-SH để đóng 3DS PĐ Câu Bông Súng	Tại trụ 116 tuyến 471-SH	Cắt MC tuyến 471-SH. Đóng 3DS PĐ 471-7SH/116.D11 Cầu Bông Súng tại trụ 116 tuyến 471-SH. Đóng MC tuyến 471-SH.	3860	212	Gián đoạn điện
332	05/07/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay dây, thay trụ trung thế 1P-12,7kV nhánh rẽ Chợ Mới Rạch Chùa từ trụ 289/74-289/74/26 tuyến 475SĐ	Từ trụ 289/74-289/74/26 tuyến 475-SĐ	Cắt 3LBFCO NR 475-7SĐ/289/46A.D11 Long Thuận tại trụ 289/46A tuyến 475-SĐ	1896	7200	
333	06/07/2027	07:30	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay dây, thay trụ trung thế 3P-22kV nhánh rẽ Long Hậu từ trụ 289-289/27 tuyến 475SĐ	Từ trụ 289-289/27 tuyến 475-SĐ	Cắt 3DS PĐ 475-7SĐ/233.D11 Vòng Xoay Rẽ Quạt tại trụ 233 tuyến 475-SĐ	5922	28875	Chuyển NR Cầu Thông Dông Cạn nhận điện tuyến 471-SH
334	06/07/2027	07:30	07:35	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chuyển NR Cầu Thông Dông Cạn nhận điện tuyến 471-SH	Tại trụ 289/28, 289/35/20/21A tuyến 475-SĐ	Cắt 3LBFCO NR 475-7SĐ/289/28.D11 Cầu Thông Dông Cạn tại trụ 289/28 tuyến 475-SĐ. Đóng 3LBFCO NR 475-7SĐ/289/35/20/1A.D11 Tân Mỹ Tân Phú tại trụ 289/35/20/1A tuyến 475-SĐ.	12669	92	Gián đoạn điện

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
335	06/07/2027	17:55	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chuyển NR Cầu Thông Dông Cạn nhận điện tuyến 475-SĐ	Tại trụ 289/28, 289/35/20/21A tuyến 475-SĐ	Cắt 3LBFCO NR 475-7SĐ/289/35/20/1A.D11 trụ 289/35/20/1A tuyến 475-SĐ. Đóng 3LBFCO NR 475-7SĐ/289/28.D11 Cầu Thông Dông Cạn tại trụ 289/28 tuyến 475-SĐ.	12669	92	Gián đoạn điện
336	07/07/2027	07:30	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay dây, thay trụ trung thế 3P-22kV nhánh rẽ Long Hậu từ trụ 289-289/46A tuyến 475SĐ	Từ trụ 289/27-289/46A tuyến 475-SĐ	Cắt 3LBFCO NR 475-7SĐ/289/1.D11 Long Hậu tại trụ 289/1 tuyến 475-SĐ. Cắt 3LBFCO NR 475-7SĐ/289/35/3.D11 Tân Phước tại trụ 289/35/3 tuyến 475-SĐ	4779	13125	Chuyển NR Tân Phước nhận điện tuyến 471-SH
337	07/07/2027	07:30	07:35	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chuyển NR 475-7SĐ/289/35/3.D11 Tân Phước nhận điện tuyến 471-SH	Tại trụ 289/35/3, 289/35/20/1A tuyến 475-SĐ	Cắt 3LBFCO NR 475-7SĐ/289/35/3.D11 Tân Phước tại trụ 289/35/3 tuyến 475-SĐ. Đóng 3LBFCO NR 475-7SĐ/289/35/20/1A.D11 trụ 289/35/20/1A tuyến 475-SĐ	2964	96	Gián đoạn điện
338	07/07/2027	17:55	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chuyển NR 475-7SĐ/289/35/3.D11 Tân Phước nhận điện tuyến 475-SĐ	Tại trụ 289/35/3, 289/35/20/1A tuyến 475-SĐ	Cắt 3LBFCO NR 475-7SĐ/289/35/20/1A.D11 trụ 289/35/20/1A tuyến 475-SĐ. Đóng 3LBFCO NR 475-7SĐ/289/35/3.D11 Tân Phước tại trụ 289/35/3 tuyến 475-SĐ.	2964	96	Gián đoạn điện
339	08/07/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	- Thay dây, thay trụ trung thế 3P-22kV nhánh rẽ Long Thuận từ trụ 289/46A-289/75 tuyến 475SĐ	Từ trụ 289/46A-289/73 tuyến 475-SĐ	Cắt 3LBFCO NR 475-7SĐ/289/28.D11 Cầu Thông Dông Cạn tại trụ 289/28 tuyến 475-SĐ	3783	15000	Chuyển NR 475-7SĐ/289/35/3.D11 Tân Phước nhận điện tuyến 471-SH
340	08/07/2027	07:30	07:35	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chuyển NR 475-7SĐ/289/35/3.D11 Tân Phước nhận điện tuyến 471-SH	Tại trụ 289/35/3, 289/35/20/1A tuyến 475-SĐ	Cắt 3LBFCO NR 475-7SĐ/289/35/3.D11 Tân Phước tại trụ 289/35/3 tuyến 475-SĐ. Đóng 3LBFCO NR 475-7SĐ/289/35/20/1A.D11 trụ 289/35/20/1A tuyến 475-SĐ	2964	96	Gián đoạn điện
341	08/07/2027	17:25	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chuyển NR 475-7SĐ/289/35/3.D11 Tân Phước nhận điện tuyến 475-SĐ	Tại trụ 289/35/3, 289/35/20/1A tuyến 475-SĐ	Cắt 3LBFCO NR 475-7SĐ/289/35/20/1A.D11 trụ 289/35/20/1A tuyến 475-SĐ. Đóng 3LBFCO NR 475-7SĐ/289/35/3.D11 Tân Phước tại trụ 289/35/3 tuyến 475-SĐ.	2964	96	Gián đoạn điện

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
342	09/07/2027	07:30	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Xây dựng mới, thu hồi TBA	Tại trụ 22/22, 22/49, 22/10/1/6A, 22/10/1/1B, 22/10/1, 22/22, 22/10/1/1A, 22/49 tuyến 480-SH	Cắt 3LBFCO NR 480-7SH/22/2.D11 Chợ Phong Hòa tại trụ 22/2 tuyến 480-SH	2824	15750	
343	12/07/2027	07:30	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Xây dựng mới, thu hồi TBA	Tại trụ 46A, 48, 51, 53, 63, 64, 69 tuyến 480-SH	Cắt MC tuyến 475-SH. Cắt 3DS PĐ 475-7SH/10.D11 Lộ Ra tại trụ 10 tuyến 475-SH. Cắt REC 475SH/147.D11 + 3DS 475-1SH/147.D11 Tân Hòa tại trụ 147 tuyến 475-SH. Cắt 3DS PĐ 480-7SH/40.D11 Cầu Bằng Lăng trụ 40 tuyến 480-SH. Cắt REC 480SH/146.D11 + 3DS 480-2SH/146.D11 Tân Lợi tại trụ 146 tuyến 480-SH.	1451	22050	Chuyển PĐ 475-1SH/147.D11 Tân Hòa nhận điện tuyến 471-SH. Chuyển PĐ 480-2SH/146.D11 Tân Lợi nhận điện tuyến 472-TH.
344	12/07/2027	07:30	07:35	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cắt MC tuyến 480-SH để cắt 3DS PĐ 480-7SH/40.D11 Cầu Bằng Lăng	Tại trụ 40 tuyến 480-SH	Cắt MC tuyến 480-SH. Cắt 3DS PĐ 480-7SH/40.D11 Cầu Bằng Lăng trụ 40 tuyến 480-SH.	3435	117	Gián đoạn điện
345	12/07/2027	17:55	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cắt MC tuyến 480-SH để đóng 3DS PĐ 480-7SH/40.D11 Cầu Bằng Lăng	Tại trụ 40 tuyến 480-SH	Cắt MC tuyến 480-SH. Đóng 3DS PĐ 480-7SH/40.D11 Cầu Bằng Lăng tại trụ 40 tuyến 480-SH.	3435	117	Gián đoạn điện
346	13/07/2027	07:30	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cải tạo, nâng cấp lưới HTĐL; HTHH; TBA	từ trụ 252-252/18; 252/18-252/30; 252/4/8-252/4/17; 252/4-252/4/8 tuyến 471-SH	Cắt 3DS PĐ 471-7SH/238.D11 Cái Bần Trên tại trụ 238 tuyến 471-SH.	5370	23100	Chuyển NR 471-1SH/270/2.D11 Khu 25 Ha nhận điện tuyến 475-SH
347	13/07/2027	07:30	07:35	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cắt REC PĐ 471SH/167.D11 Cầu Ông Tính để cắt 3DS PĐ 471-7SH/238.D11 Cái Bần Trên	Tại trụ 167, 238 tuyến 471-SH	Cắt REC PĐ 471SH/167.D11 Cầu Ông Tính tại trụ 167 tuyến 471-SH. Cắt 3DS PĐ 471-7SH/238.D11 Cái Bần Trên tại trụ 238 tuyến 471-SH.	6241	162	Gián đoạn điện
348	13/07/2027	17:55	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cắt REC PĐ 471SH/167.D11 Cầu Ông Tính để đóng 3DS PĐ 471-7SH/238.D11 Cái Bần Trên	Tại trụ 167, 238 tuyến 471-SH	Cắt REC PĐ 471SH/167.D11 Cầu Ông Tính tại trụ 167 tuyến 471-SH. Đóng 3DS PĐ 471-7SH/238.D11 Cái Bần Trên tại trụ 238 tuyến 471-SH.	6241	162	Gián đoạn điện

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
349	14/07/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Nâng cấp HTHH 1P-2D 220V thành 3P-3D 380V từ trụ 289/46A-289/63 tuyến 475SĐ (Lần 3)	Từ trụ 289/46A-289/63 tuyến 475-SĐ	Cắt 3LBFCO NR 475-7SĐ/289/28.D11 Cầu Thông Dông Cạn tại trụ 289/28 tuyến 475-SĐ	3783	15000	Chuyển NR 475-7SĐ/289/35/3.D11 Tân Phước nhận điện tuyến 471-SH
350	14/07/2027	07:30	07:35	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chuyển NR 475-7SĐ/289/35/3.D11 Tân Phước nhận điện tuyến 471-SH	Tại trụ 289/35/3, 289/35/20/1A tuyến 475-SĐ	Cắt 3LBFCO NR 475-7SĐ/289/35/3.D11 Tân Phước tại trụ 289/35/3 tuyến 475-SĐ. Đóng 3LBFCO NR 475-7SĐ/289/35/20/1A.D11 Tân Mỹ Tân Phú tại trụ 289/35/20/1A tuyến 475-SĐ	2964	96	Gián đoạn điện
351	14/07/2027	17:25	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chuyển NR 475-7SĐ/289/35/3.D11 Tân Phước nhận điện tuyến 475-SĐ	Tại trụ 289/35/3, 289/35/20/1A tuyến 475-SĐ	Cắt 3LBFCO NR 475-7SĐ/289/35/20/1A.D11 Tân Mỹ Tân Phú tại trụ 289/35/20/1A tuyến 475-SĐ. Đóng 3LBFCO NR 475-7SĐ/289/35/3.D11 Tân Phước tại trụ 289/35/3 tuyến 475-SĐ.	2964	96	Gián đoạn điện
352	15/07/2027	07:30	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay trụ BTLT 14m thành BTLT 16m (ghép) tại vị trí trụ 53, 64, 68, 69, 70 tuyến 480SH-475SH (Lần 2)	Tại trụ 53, 64, 68, 69, 70 tuyến 480-SH, 475-SH	Cắt MC tuyến 475-SH. Cắt 3DS PĐ 475-7SH/10.D11 Lộ Ra tại trụ 10 tuyến 475-SH. Cắt REC 475SH/147.D11 + 3DS 475-1SH/147.D11 Tân Hòa tại trụ 147 tuyến 475-SH. Cắt 3DS PĐ 480-7SH/40.D11 Cầu Bằng Lăng trụ 40 tuyến 480-SH. Cắt REC 480SH/146.D11 + 3DS 480-2SH/146.D11 Tân Lợi tại trụ 146 tuyến 480-SH.	1451	22050	Chuyển PĐ 475-1SH/147.D11 Tân Hòa nhận điện tuyến 471-SH. Chuyển PĐ 480-2SH/146.D11 Tân Lợi nhận điện tuyến 472-TH.
353	15/07/2027	07:30	07:35	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cắt MC tuyến 480-SH để cắt 3DS PĐ 480-7SH/40.D11 Cầu Bằng Lăng	Tại trụ 40 tuyến 480-SH	Cắt MC tuyến 480-SH. Cắt 3DS PĐ 480-7SH/40.D11 Cầu Bằng Lăng tại trụ 40 tuyến 480-SH.	3435	117	Gián đoạn điện
354	15/07/2027	17:55	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cắt MC tuyến 480-SH để đóng 3DS PĐ 480-7SH/40.D11 Cầu Bằng Lăng	Tại trụ 40 tuyến 480-SH	Cắt MC tuyến 480-SH. Đóng 3DS PĐ 480-7SH/40.D11 trụ 40 tuyến 480-SH.	3435	117	Gián đoạn điện
355	16/07/2027	07:30	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Xây dựng mới lưới trung thế 3P-22kV Cống Sơn Bé từ trụ 252-252/18 tuyến 471SH	Từ trụ 252-252/18 tuyến 471-SH	Cắt 3DS PĐ 471-7SH/238.D11 Cái Bần Trên tại trụ 238 tuyến 471-SH.	5370	23100	Chuyển NR 471-1SH/270/2.D11 Khu 25 Ha nhận điện tuyến 475-SH

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
356	16/07/2027	07:30	07:35	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cắt REC PĐ 471SH/167.D11 Cầu Ông Tính để cắt 3DS PĐ 471-7SH/238.D11 Cái Bần Trên	Tại trụ 167, 238 tuyến 471-SH	Cắt REC PĐ 471SH/167.D11 Cầu Ông Tính trụ 167 tuyến 471-SH. Cắt 3DS PĐ 471-7SH/238.D11 Cái Bần Trên tại trụ 238 tuyến 471-SH.	6241	162	Gián đoạn điện
357	16/07/2027	17:55	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cắt REC PĐ 471SH/167.D11 Cầu Ông Tính để đóng 3DS PĐ 471-7SH/238.D11 Cái Bần Trên	Tại trụ 167, 238 tuyến 471-SH	Cắt REC PĐ 471SH/167.D11 Cầu Ông Tính trụ 167 tuyến 471-SH. Đóng 3DS PĐ 471-7SH/238.D11 Cái Bần Trên tại trụ 238 tuyến 471-SH.	6241	162	Gián đoạn điện
358	16/07/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 1P-50kVA Trường Tiểu Học Long Thắng	Tại trụ 478SH/80/122/39/5T tuyến 478SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Trường Tiểu Học Long Thắng tại trụ 478SH/80/122/39/5T tuyến 478SH	38	116	
359	16/07/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 1P-37,5kVA Lung Cá Trê	Tại trụ 478SH/80/122/39/60P tuyến 478SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Lung Cá Trê tại trụ 478SH/80/122/39/60P tuyến 478SH	55	68	
360	16/07/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 1P-50kVA Hoà Thắng 3	Tại trụ 478SH/80/134 tuyến 478SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Hoà Thắng 3 tại trụ 478SH/80/134 tuyến 478SH	67	136	
361	16/07/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 2x1P-37,5kVA Hòa Thắng 5	Tại trụ 478SH/80/173 tuyến 478SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Hòa Thắng 5 tại trụ 478SH/80/173 tuyến 478SH	119	140	
362	16/07/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 1P-50kVA Cống Bảy Bò	Tại trụ 478SH/80/178/11 tuyến 478SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Cống Bảy Bò tại trụ 478SH/80/178/11 tuyến 478SH	112	84	
363	16/07/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 1P-100kVA Kênh Tám Lọ	Tại trụ 478SH/80/178/40 tuyến 478SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Kênh Tám Lọ tại trụ 478SH/80/178/40 tuyến 478SH	37	231	
364	19/07/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 1P-50kVA Hộ Bà Nương 2	Tại trụ 478SH/80/207/27 tuyến 478SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Hộ Bà Nương 2 tại trụ 478SH/80/207/27 tuyến 478SH	103	112	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
365	19/07/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 3x1P-50kVA Hộ Bà Nương 1	Tại trụ 478SH/80/207/9 tuyến 478SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Hộ Bà Nương 1 tại trụ 478SH/80/207/9 tuyến 478SH	190	408	
366	19/07/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 1P-25kVA Xã Hời B4	Tại trụ 478SH/80/20P/11P tuyến 478SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Xã Hời B4 tại trụ 478SH/80/20P/11P tuyến 478SH	10	32	
367	19/07/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 3x1P-50kVA TDC Phong Hòa	Tại trụ 478SH/80/3P tuyến 478SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA TDC Phong Hòa tại trụ 478SH/80/3P tuyến 478SH	103	389	
368	19/07/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 2x1P-25kVA Kinh Bờ Gáo	Tại trụ 478SH/80/5/14 tuyến 478SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Kinh Bờ Gáo tại trụ 478SH/80/5/14 tuyến 478SH	114	102	
369	19/07/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 1P-50kVA Tân Lợi	Tại trụ 480SH/12 tuyến 480SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Tân Lợi tại trụ 480SH/12 tuyến 480SH	40	77	
370	20/07/2027	07:00	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Vệ sinh bảo trì phân đoạn, mạch vòng Phong Hòa, PĐ Cầu Bằng Lăng, PĐ Cầu Rạch Gia	Tại trụ 25, 40, 71 tuyến 475-SH, 480-SH	Cắt 3DS PĐ 480-7SH/2.D11 Lộ Ra 480SH tại trụ 2 tuyến 480-SH. Cắt REC 480SH/146.D11 + 3DS 480-2SH/146.D11 Tân Lợi tại trụ 146 tuyến 480-SH. Cắt 3DS 475-7SH/10.D11 Lộ Ra 475SH tại trụ 10 tuyến 475-SH. Cắt REC 475SH/147.D11 + 3DS 475-1SH/147.D11 Tân Hòa tại trụ 147 tuyến 475-SH.	4885	80300	Chuyển PĐ Tân Lợi nhận điện tuyến 472-TH. Chuyển PĐ Tân Hòa nhận điện tuyến 471-SH.
371	21/07/2027	07:00	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Vệ sinh bảo trì phân đoạn, mạch vòng Đường KCN Sông Hậu 4, NR Khu 25Ha, NR KCN Ven Sông Hậu	Tại trụ 270/2, 270/4, 270/10 tuyến 471-SH, trụ 236/1 tuyến 480-SH	Cắt REC 475SH/193A.D11 + 3DS 475-1SH/193A.D11 Vàm Cái Bần tại trụ 193A tuyến 475-SH. Cắt REC 480SH/193.D11+ 3DS 480-2SH/193.D11 Cầu Cái Quýt tại trụ 158 tuyến 480-SH. Cắt 3DSMV475SH-477TH/288.D11 Đình Tân Thành tại trụ 288 tuyến 477-TH. Cắt 3DSMV480SH-472TH/287.D11 Chùa Hội Phước tại trụ 287 tuyến 472-TH.	1948	17600	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
372	22/07/2027	07:00	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Vệ sinh bảo trì phân đoạn, mạch vòng Cây Xăng, PĐ Cầu Cái Sâu, PĐ Chùa Hòa Hảo, PĐ Lộ Ra 471SH	Tại trụ 3, 9, 64 tuyến 471-SH, trụ 2A tuyến 476-SH	Cô lập tuyến 476-SH. Cô lập tuyến 471-SH. Cắt REC 471SH/167.D11 + 3DS 471-1SH/167.D11 Cầu Ông Tính tại trụ 167 tuyến 471-SH	5457	34100	Chuyển PĐ Cầu Ông Tính nhận điện tuyến 475-SH
373	23/07/2027	07:00	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Vệ sinh bảo trì phân đoạn, mạch vòng PĐ Vòng Xoay Rẽ Quạt	Tại trụ 233 tuyến 475-SĐ	Cắt LBS 475SĐ/231A.D11 + 3DS 475-1SĐ/231A.D11 CDC Hòa Long tại trụ 231A tuyến 475-SĐ. Kiêm tra LBSMV475SĐ-471SH/306/1.D11 Ngã Năm tại trụ 306/1 tuyến 471-SH đang cắt. Cắt 3DSMV475SĐ-471SH/306/1.D11 Ngã Năm tại trụ 306/1 tuyến 471-SH.	4926	24150	Chuyển NR Long Hậu nhận điện tuyến 471-SH
374	23/07/2027	07:00	07:05	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chuyển NR Long Hậu nhận điện tuyến 471-SH	Tại trụ 289/1, 289/35/20A/1 tuyến 475-SĐ	Cắt 3LBFCO NR 475-7SĐ/289/1.D11 Long Hậu tại trụ 289/1 tuyến 475-SĐ. Đóng 3LBFCO NR 475-7SĐ/289/35/20/1A.D11 Tân Mỹ Tân Phú tại trụ 289/35/20/1A tuyến 475-SĐ.	7746	208	Gián đoạn điện
375	23/07/2027	17:25	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chuyển NR Long Hậu nhận điện tuyến 475-SĐ	Tại trụ 289/1, 289/35/20A/1 tuyến 475-SĐ	Cắt 3LBFCO NR 475-7SĐ/289/35/20/1A.D11 Tân Mỹ Tân Phú tại trụ 289/35/20/1A tuyến 475-SĐ. Đóng 3LBFCO NR 475-7SĐ/289/1.D11 Long Hậu tại trụ 289/1 tuyến 475-SĐ.	7746	208	Gián đoạn điện
376	26/07/2027	07:00	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Vệ sinh bảo trì phân đoạn, mạch vòng PĐ Vàm Xếp, PĐ An Lạc	Tại trụ 118 tuyến 477-TH, 119 tuyến 472-TH	Cắt REC 472TH/81.D11 + 3DS 472-2TH/81.D11 Cầu Ranh tại trụ 81 tuyến 472-TH. Cắt REC 472TH/163.D11 + 3DS 472-2TH/163.D11 Chùa An Phước tại trụ 163 tuyến 472-TH. Cắt REC 477TH/82.D11 + 3DS 477-1TH/82.D11 Bình Hòa tại trụ 82 tuyến 477-TH. Cắt REC 477TH/162.D11 + 3DS 477-1TH/162.D11 Cầu Định Yên tại trụ 162 tuyến 477-TH.	10953	99750	Chuyển PĐ Chùa An Phước nhận điện tuyến 480-SH. Chuyển PĐ Cầu Định Yên nhận điện tuyến 475-SH.

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
377	27/07/2027	07:00	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Vệ sinh bảo trì phân đoạn, mạch vòng PĐ Chợ Giao Thông, PĐ Mũi Chùi	Tại trụ 32, 79 tuyến 478-SH	Cắt MC tuyến 478-SH. Cắt 3DS PĐ 478-7SH/1C.D11 Lộ Ra 478SH tại trụ 1C tuyến 478-SH. Kiểm tra LBS MV474SĐ-478SH/133.D11 Mương Khai tại trụ 133 tuyến 478-SH đang cắt. Cắt 3DS MV474SĐ-478SH/132.D11 Mương Khai tại trụ 132 tuyến 478-SH.	10053	36750	
378	28/07/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sữa chữa vị trí đấu nối không đảm bảo vận hành TBA Chợ Định Yên	Trụ 148/6 tuyến 472TH	Cắt LBFCO NR 472-7TH/148.D11 Cầu Thăng Long tại trụ 148 tuyến 472-TH	167	660	
379	29/07/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sữa chữa vị trí đấu nối không đảm bảo vận hành TBTT 477TH/172A	Trụ 172A tuyến 477TH	Cắt REC PĐ 472TH/163.D11 + 3DS PĐ 472-2TH/163.D11 Chùa An Phước tại trụ 163 tuyến 472-TH. Cắt LBS PĐ 472TH/218A.D11 Cái Đôi tại trụ 218A tuyến 472-TH. Cắt 3DS PĐ 472-2TH/218.D11 Cái Đôi tại trụ 218 tuyến 472-TH. Cắt REC PĐ 477TH/162.D11 + 3DS PĐ 477-1TH/162.D11 Cầu Định Yên trụ 162 tuyến 477-TH. Cắt LBS PĐ 477TH/218.D11 Xẻo Lò tại trụ 218 tuyến 477-TH. Cắt 3DS PĐ 477-1TH/217.D11 Xẻo Lò tại trụ 217 tuyến 477-TH.	1905	62000	Chuyển PĐ Xẻo Lò nhận điện tuyến 475-SH. Chuyển PĐ Xẻo Lò nhận điện tuyến 480-SH.
380	30/07/2027	07:30	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sữa chữa vị trí đấu nối không đảm bảo vận hành PĐ Cầu Ranh, Bình Hòa	Trụ 81, 83, 85, 94, 100, 103, 104, 108, 111 tuyến 472TH, trụ 114/14/2 tuyến 477-TH	Cắt 3DS PĐ 477-7TH/1.D12 Lộ Ra.7 tại trụ 1 tuyến 477TH. Cắt LBS PĐ 477TH/118.D11 + 3DS PĐ 477-1TH/118.D11 An Lạc tại trụ 118 tuyến 477-TH. Cắt 3DS PĐ 472-7TH/59.D12 Cầu Cái Nính tại trụ 59 tuyến 472-TH. Cắt LBS PĐ 472TH/119.D11 + 3DS PĐ 472-2TH/119.D11 Vàm Xếp tại trụ 119 tuyến 472-TH.	3908	78750	Chuyển PĐ An Lạc nhận điện tuyến 475-SH. Chuyển PĐ Vàm Xếp nhận điện tuyến 480-SH.
381	02/08/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sữa chữa vị trí đấu nối không đảm bảo vận hành NR Tân Thành 4	Trụ 317/29 tuyến 471SH	Cắt 3LBFCO NR 471-7SH/317/18.D11 Tân Thành 4 tại trụ 317/18 tuyến 471-SH	255	1050	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
382	03/08/2027	07:30	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sữa chữa vị trí đấu nối không đảm bảo vận hành PĐ Hòa Long	Trụ 205, 216 tuyến 474AH	Cắt LBS PĐ 474AH/185.D11 + 3DS PĐ 474-2AH/185.D11 Hòa Long tại trụ 185 tuyến 474-AH. Cắt 3DS MV474AH-476TH/261.D11 Cống Số 1 tại trụ 261 tuyến 476-TH. Cắt 3DSMV475SĐ-474AH/232.D11 Công An tại trụ 232 tuyến 474-AH. Cắt REC PĐ 475SĐ/158A.D11 + 3DS PĐ 475-1SĐ/158A.D11 Cầu Ban Biên trụ 158A tuyến 475-SĐ. Cắt LBS PĐ 475SĐ/231A.D11 + 3DS PĐ 475-1SĐ/231A.D11 CDC Hòa Long trụ 231A tuyến 475-SĐ.	5068	39900	Chuyển PĐ PĐ 475-1SĐ/231A.D11 CDC Hòa Long nhận điện tuyến 471-SH. Chuyển NR Rạch Dông nhận điện tuyến 471-SH.
383	03/08/2027	07:30	07:35	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chuyển NR Rạch Dông nhận điện tuyến 471-SH	Tại trụ 209/1, 209/43 tuyến 474-AH	Cắt 3LBFCO NR 474-7AH/209/1.D11 Rạch Dông tại trụ 209/1 tuyến 474-AH. Đóng 3LBFCO MV475SĐ-474AH/209/43.D11 Cầu Long Hậu tại trụ 209/43 tuyến 474-AH.	950	54	Gián đoạn điện
384	03/08/2027	17:55	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chuyển NR Rạch Dông nhận điện tuyến 474-AH	Tại trụ 209/1, 209/43 tuyến 474-AH	Cắt 3LBFCO MV475SĐ-474AH/209/43.D11 Cầu Long Hậu tại trụ 209/43 tuyến 474-AH. Đóng 3LBFCO NR 474-7AH/209/1.D11 Rạch Dông tại trụ 209/1 tuyến 474-AH.	950	54	Gián đoạn điện
385	04/08/2027	07:30	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sữa chữa vị trí đấu nối không đảm bảo vận hành PĐ Xẻo Lò	Tại trụ 24, 250 tuyến 472-TH, trụ 286 tuyến 477TH	Cắt LBS PĐ 472TH/218A.D11 Cái Đôi tại trụ 218A tuyến 472-TH. Cắt 3DS PĐ 472-2TH/218.D11 Cái Đôi tại trụ 218 tuyến 472-TH. Cắt DSMV480SH-472TH/287.D11 Chùa Hội Phước tại trụ 287 tuyến 472-TH. Cắt LBS PĐ 477TH/218.D11 Xẻo Lò tại trụ 218 tuyến 477-TH. Cắt 3DS PĐ 477-1TH/217.D11 Xẻo Lò tại trụ 217 tuyến 477-TH. Cắt 3DSMV475SH-477TH/288.D11 Đình Tân Thành tại trụ 288 tuyến 477-TH.	609	57750	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
386	05/08/2027	07:30	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sữa chữa vị trí đấu nối không đảm bảo vận hành PĐ UB Lai Vung	Tại trụ 294 tuyến 480SH	Cắt LBS 480SH/255.D11 + 3DS 480-7SH/255.D11 UB Lai Vung tại trụ 255 tuyến 480-SH. Cắt DSMV480SH-472TH/287.D11 Chùa Hội Phước tại trụ 287 tuyến 472-TH. Cắt LBS 475SH/254.D11 + 3DS 475-7SH/254.D11 Cầu Cái Sơn tại trụ 254 tuyến 475-SH. Cắt 3DSMV475SH-477TH/288.D11 Đình Tân Thành tại trụ 288 tuyến 477-TH.	1190	33600	
387	06/08/2027	07:30	07:35	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chuyển PĐ Cầu Bằng Lăng nhận điện tuyến 472-TH	Tại trụ 40 tuyến 480-SH	Cắt MC tuyến 480-SH. Cắt 3DS PĐ 480-7SH/40.D11 Cầu Bằng Lăng trụ 40 tuyến 480-SH. Đóng REC PĐ 480SH/146.D11 Tân Lợi tại trụ 146 tuyến 480-SH.	1147	100	Gián đoạn điện
388	06/08/2027	07:30	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sữa chữa vị trí đấu nối không đảm bảo vận hành PĐ Lộ Ra 482SH	Tại trụ 5 tuyến 482SH	Cắt MC tuyến 482-SH. Cắt 3DS PĐ 482-7SH/2A.D11 Lộ Ra 482SH trụ 2A tuyến 482-SH. Cắt MC tuyến 480-SH. Cắt 3DS PĐ 480-7SH/2.D11 Lộ Ra 480SH tại trụ 2 tuyến 480-SH. Cắt 3DS PĐ 480-7SH/40.D11 Cầu Bằng Lăng trụ 40 tuyến 480-SH. Cô lập tuyến 475-SH. Cắt REC 475SH/147.D11 + 3DS 475-1SH/147.D11 Tân Hòa tại trụ 147 tuyến 475-SH.	4692	50400	Chuyển PĐ Tân Hòa nhận điện tuyến 471-SH. Chuyển PĐ Cầu Bằng Lăng nhận điện tuyến 472-TH (Chuyển kín PĐ Tân Lợi nhận điện tuyến 472-TH).
389	06/08/2027	17:55	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chuyển PĐ Cầu Bằng Lăng nhận điện tuyến 480-SH	Tại trụ 40 tuyến 480-SH	Cắt REC PĐ 480SH/146.D11 Tân Lợi tại trụ 146 tuyến 480-SH. Đóng 3DS PĐ 480-7SH/40.D11 Cầu Bằng Lăng tại trụ 40 tuyến 480-SH. Đóng MC tuyến 480-SH.	1147	100	Gián đoạn điện
390	09/08/2027	07:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa thiết bị đóng cắt nhánh rẽ không đảm bảo vận hành NR Chợ Mới Rạch Chùa	Tại trụ 289/74 tuyến 475-SĐ	Cắt LBFCO và tháo hotline NR NR 475-7SĐ/289/74.D11 Chợ Mới Rạch Chùa tại trụ 289/74 tuyến 475-SĐ	472	1995	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
391	10/08/2027	07:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa thiết bị đóng cắt nhánh rẽ không đảm bảo vận hành NR TDC TT Lai Vung 2	Tại trụ 239/4 tuyến 475-SĐ	Cắt 3LBFCO NR 475-7SĐ/239/1.D11 Lai Vung 1 tại trụ 239/1 tuyến 475-SĐ	1706	19950	
392	11/08/2027	07:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa thiết bị đóng cắt nhánh rẽ không đảm bảo vận hành NR Mương Khai	Tại trụ 289/35/55/1 tuyến 475-SĐ	Cắt LBFCO và tháo hotline NR 475-7SĐ/289/35/55/1.D11 Mương Khai trụ 289/35/55/1 tuyến 475-SĐ	370	1330	
393	12/08/2027	07:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa thiết bị đóng cắt nhánh rẽ không đảm bảo vận hành NR Bến Khách Phong Hòa	Tại trụ 22/51/1 tuyến 480-SH	Cắt 3LBFCO NR 480-7SH/22/50.D11 Tân Quới tại trụ 22/50 tuyến 480-SH	976	5225	
394	13/08/2027	07:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa thiết bị đóng cắt nhánh rẽ không đảm bảo vận hành NR Tân Mỹ Tân Phú	Tại trụ 289/35/20/1A tuyến 475-SĐ	Cắt 3LBFCO NR 475-7SĐ/289/35/3.D11 Tân Phước tại trụ 289/35/3 tuyến 475-SĐ. Cắt 3LBFCO NR 475-7SĐ/289/35/20/12/1.D11 Tân Phú 1 trụ 289/35/20/12/1 tuyến 475-SĐ.	4642	17765	
395	16/08/2027	07:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa thiết bị đóng cắt nhánh rẽ không đảm bảo vận hành NR Tân Phú Nối Dài	Tại trụ 289/35/20/38 tuyến 475-SĐ	Cắt 3LBFCO NR 475-7SĐ/289/35/20/12/1.D11 Tân Phú 1 tại trụ 289/35/20/12/1 tuyến 475-SĐ	1677	5225	
396	17/08/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa tủ điện hạ thế tổng TBA không đảm bảo vận hành TBA Gia Vàm	Tại trụ 289/75 tuyến 475-SĐ	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Gia Vàm tại trụ 289/75 tuyến 475-SĐ	76	116	
397	18/08/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa tủ điện hạ thế tổng TBA không đảm bảo vận hành TBA Tân Phước 2	Tại trụ 289/35/41 tuyến 475-SĐ	Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA Tân Phước 2 tại trụ 289/35/41 tuyến 475-SĐ	301	490	
398	19/08/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa tủ điện hạ thế tổng TBA không đảm bảo vận hành TBA Nhà Thờ Cái Tắc	Tại trụ 216/13 tuyến 476-TH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Nhà Thờ Cái Tắc tại trụ 216/13 tuyến 476-TH	73	220	
399	19/08/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa tủ điện hạ thế tổng TBA không đảm bảo vận hành TBA Bến Phà	Tại trụ 22/51/15 tuyến 480-SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Bến Phà tại trụ 22/51/15 tuyến 480-SH	44	105	
400	20/08/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa tủ điện hạ thế tổng TBA không đảm bảo vận hành TBA Ngọn Điền Tây	Tại trụ 80/23/17 tuyến 478-SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Ngọn Điền Tây tại trụ 80/23/17 tuyến 478-SH	36	80	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
401	20/08/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa tủ điện hạ thế tổng TBA không đảm bảo vận hành TBA Rạch Gỗ 2	Tại trụ 80/80/2/22 tuyến 478-SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Rạch Gỗ 2 tại trụ 80/80/2/22 tuyến 478-SH	49	116	
402	23/08/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa tủ điện hạ thế tổng TBA không đảm bảo vận hành TBA Cầu Bà Đội	Tại trụ 146 tuyến 472-TH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Cầu Bà Đội tại trụ 146 tuyến 472-TH	117	108	
403	23/08/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa tủ điện hạ thế tổng TBA không đảm bảo vận hành TBA TĐC Cầu Vàm Cống 1	Tại trụ 95/2T tuyến 477-TH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA TĐC Cầu Vàm Cống 1 tại trụ 95/2T tuyến 477-TH	46	81	
404	24/08/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 1P-37,5kVA Hòa Bình	Tại trụ 480SH/142 tuyến 480SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Hòa Bình tại trụ 480SH/142 tuyến 480SH	32	100	
405	24/08/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 2x1P-37,5kVA Cầu Ông Tính	Tại trụ 480SH/148 tuyến 480SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Cầu Ông Tính tại trụ 480SH/148 tuyến 480SH	122	160	
406	24/08/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 1P-50kVA Vàm Ông Tính	Tại trụ 480SH/152 tuyến 480SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Vàm Ông Tính tại trụ 480SH/152 tuyến 480SH	88	112	
407	24/08/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 1P-50kVA Sáu Quốc	Tại trụ 480SH/174/8 tuyến 480SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Sáu Quốc tại trụ 480SH/174/8 tuyến 480SH	76	81	
408	24/08/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 1P-25kVA Ông Bầu	Tại trụ 480SH/22/10/1/6A tuyến 480SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Ông Bầu tại trụ 480SH/22/10/1/6A tuyến 480SH	52	60	
409	24/08/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 1P-50kVA Rạch Bù Hút	Tại trụ 480SH/22/22 tuyến 480SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Rạch Bù Hút tại trụ 480SH/22/22 tuyến 480SH	58	102	
410	25/08/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa tủ điện hạ thế tổng TBA không đảm bảo vận hành TBA LVO-Mương Khai 2	Tại trụ 114/14/18 tuyến 477-TH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA LVO-Mương Khai 2 tại trụ 114/14/18 tuyến 477-TH	210	268	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
411	25/08/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa tủ điện hạ thế tổng TBA không đảm bảo vận hành TBA LVO-Mương Khai 3	Tại trụ 114/14/12 tuyến 477-TH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA LVO-Mương Khai 3 tại trụ 114/14/12 tuyến 477-TH	115	109	
412	27/08/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa tủ điện hạ thế tổng TBA không đảm bảo vận hành TBA TTND Thầy Thơ	Tại trụ 114/15A/19 tuyến 477-TH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA TTND Thầy Thơ tại trụ 114/15A/19 tuyến 477-TH	160	112	
413	27/08/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa tiếp địa lặp lại và TBA không đảm bảo vận hành TBA Trường Cấp 2 Long Hậu	Tại trụ 475SĐ/289/33 tuyến 475SĐ	Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA Trường Cấp 2 Long Hậu tại trụ 475SĐ/289/33 tuyến 475SĐ	163	396	
414	30/08/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 1P-50kVA Rạch Nga	Tại trụ 480SH/22/46 tuyến 480SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Rạch Nga tại trụ 480SH/22/46 tuyến 480SH	64	76	
415	30/08/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 1P-50kVA Rạch Cát	Tại trụ 480SH/22/70/3/14B tuyến 480SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Rạch Cát tại trụ 480SH/22/70/3/14B tuyến 480SH	95	100	
416	30/08/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 1P-50kVA Miếu Thần Nông	Tại trụ 480SH/22/70/3/8A tuyến 480SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Miếu Thần Nông tại trụ 480SH/22/70/3/8A tuyến 480SH	80	104	
417	30/08/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 1P-50kVA Chợ Bầu Cua	Tại trụ 480SH/22/8 tuyến 480SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Chợ Bầu Cua tại trụ 480SH/22/8 tuyến 480SH	54	116	
418	30/08/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 3x1P-50kVA Đô Thị Phong Hoà	Tại trụ 480SH/30 tuyến 480SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Đô Thị Phong Hoà tại trụ 480SH/30 tuyến 480SH	197	420	
419	30/08/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 1P-50kVA Bằng Lăng	Tại trụ 480SH/43 tuyến 480SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Cầu Bằng Lăng tại trụ 480SH/43 tuyến 480SH	88	102	
420	31/08/2027	08:00	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sữa chữa vị trí đấu nối không đảm bảo vận hành TBA TĐC Cầu Vàm Cống 1	Trụ 95/2T tuyến 472TH	Cắt FCO NR 477-7TH/95/1T.D11 TĐC Cầu Vàm Cống tại trụ 95/1T tuyến 477-TH	72	405	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
421	06/09/2027	08:00	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sữa chữa vị trí đấu nối không đảm bảo vận hành TBA Thầy Thơ 3	Trụ 114/15A/24 tuyến 477TH	Cắt REC 477TH/114/15A/2.D11 + 3DS 477-1TH/114/15A/2.D11 ECOGRAINS tại trụ 114/15A/2 tuyến 477-TH	493	16650	
422	07/09/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sữa chữa vị trí đấu nối không đảm bảo vận hành NR CDC Thầy Phó 1, NR Hòa Lạc, NR Mương Khai	Trụ 114/27, 114/28 tuyến 472TH, trụ114/14/2, 114/14/13 tuyến 477TH	Cắt 3DS NR 472-7TH/114/4.D11 UB Định An tại trụ 114/4 tuyến 472-TH. Cắt 3DS NR 477-7TH/114/3.D11 Cầu Vượt QL54 tại trụ 114/3 tuyến 477-TH.	2093	68000	
423	07/09/2027	07:30	07:35	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cắt REC PĐ Bình Hòa để cắt 3DS NR 477-7TH/114/3.D11 Cầu Vượt QL54	Tại trụ 82, 114/3 tuyến 477-TH	Cắt REC PĐ 477TH/82.D11 Bình Hòa tại trụ 82 tuyến 477-TH. Cắt 3DS NR 477-7TH/114/3.D11 Cầu Vượt QL54 tại trụ 114/3 tuyến 477-TH. Đóng REC PĐ 477TH/82.D11 Bình Hòa tại trụ 82 tuyến 477-TH.	75	29	Chuyển kín PĐ 477TH/118.D11 An Lạc nhận điện tuyến 475-SH. Gián đoạn điện
424	07/09/2027	07:30	07:35	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cắt REC PĐ Cầu Ranh để cắt 3DS NR 472-7TH/114/4.D11 UB Định An	Tại trụ 81, 114/4 tuyến 472-TH	Cắt REC PĐ 472TH/81.D11 Cầu Ranh tại trụ 81 tuyến 472-TH. Cắt 3DS NR 472-7TH/114/4.D11 UB Định An tại trụ 114/4 tuyến 472-TH. Đóng REC PĐ 472TH/81.D11 Cầu Ranh tại trụ 81 tuyến 472-TH.	1443	62	Chuyển kín PĐ Vàm Xếp nhận điện tuyến 480-SH. Gián đoạn điện
425	07/09/2027	17:25	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cắt REC PĐ Bình Hòa để đóng 3DS NR 477-7TH/114/3.D11 Cầu Vượt QL54	Tại trụ 82, 114/3 tuyến 477-TH	Cắt REC PĐ 477TH/82.D11 Bình Hòa tại trụ 82 tuyến 477-TH. Đóng 3DS NR 477-7TH/114/3.D11 Cầu Vượt QL54 tại trụ 114/3 tuyến 477-TH. Đóng REC PĐ 477TH/82.D11 Bình Hòa tại trụ 82 tuyến 477-TH.	75	29	Chuyển kín PĐ 477TH/118.D11 An Lạc nhận điện tuyến 475-SH. Gián đoạn điện
426	07/09/2027	17:25	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cắt REC PĐ Cầu Ranh để đóng 3DS NR 472-7TH/114/4.D11 UB Định An	Tại trụ 81, 114/4 tuyến 472-TH	Cắt REC PĐ 472TH/81.D11 Cầu Ranh tại trụ 81 tuyến 472-TH. Đóng 3DS NR 472-7TH/114/4.D11 UB Định An tại trụ 114/4 tuyến 472-TH. Đóng REC PĐ 472TH/81.D11 Cầu Ranh tại trụ 81 tuyến 472-TH.	1443	62	Chuyển kín PĐ Vàm Xếp nhận điện tuyến 480-SH. Gián đoạn điện

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
427	08/09/2027	08:00	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa trụ điện không đảm bảo vận hành thuộc lưới hạ thế TBA Mương Chín Ngàn	Trụ số 190/13/4/24/1 tuyến 471SH	Cắt CB+FCO TBA Mương Chín Ngàn tại trụ 190/13/4/25 tuyến 471-SH	85	351	
428	09/09/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa trụ điện không đảm bảo vận hành thuộc lưới hạ thế TBA Rạch Dông 2	Trụ số 209/25/5/1, 209/25/5/2, 209/25/5/3, 209/25/5/4, 209/25/5/5, 209/25/5/6 tuyến 474AH	Cắt CB+FCO TBA Rạch Dông 2 tại trụ 209/29 tuyến 474-AH	54	290	
429	10/09/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa trụ điện không đảm bảo vận hành thuộc NR Rạch Dông	Trụ số 209/14, 209/23 tuyến 474AH	Cắt 3BFCO NR 474-7AH/209/1.D11 Rạch Dông tại trụ 209/1 tuyến 474-AH	950	7500	
430	13/09/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa trụ điện không đảm bảo vận hành thuộc lưới hạ thế TBA Rạch Cái Sơn - TT	Trụ số 209/35/13, 209/35/14 tuyến 474AH	Cắt CB+FCO TBA Rạch Cái Sơn - TT tại trụ 209/35 tuyến 474-AH	130	720	
431	14/09/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa trụ điện không đảm bảo vận hành thuộc NR Tân Phú Nối Dài	Trụ 289/35/20/63, 289/35/20/64, 289/35/20/64/1 tuyến 475SĐ	Cắt 3LBFCO NR 475-7SĐ/289/35/20/38.D11 Tân Phú Nối Dài tại trụ 289/35/20/38 tuyến 475-SĐ	993	4500	
432	15/09/2027	07:30	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sửa chữa trụ điện không đảm bảo vận hành NR UB Định An	Trụ 114/20 tuyến 472TH	Cắt 3DS NR 472-7TH/114/4.D11 UB Định An tại trụ 114/4 tuyến 472-TH. Cắt 3DS NR 477-7TH/114/3.D11 Cầu Vượt QL54 tại trụ 114/3 tuyến 477-TH.	2093	68000	
433	15/09/2027	07:30	07:35	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cắt REC PĐ Bình Hòa để cắt 3DS NR 477-7TH/114/3.D11 Cầu Vượt QL54	Tại trụ 82, 114/3 tuyến 477-TH	Cắt REC PĐ 477TH/82.D11 Bình Hòa tại trụ 82 tuyến 477-TH. Cắt 3DS NR 477-7TH/114/3.D11 Cầu Vượt QL54 tại trụ 114/3 tuyến 477-TH. Đóng REC PĐ 477TH/82.D11 Bình Hòa tại trụ 82 tuyến 477-TH.	75	29	Chuyển kín PĐ 477TH/118.D11 An Lạc nhận điện tuyến 475-SH. Gián đoạn điện
434	15/09/2027	07:30	07:35	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cắt REC PĐ Cầu Ranh để cắt 3DS NR 472-7TH/114/4.D11 UB Định An	Tại trụ 81, 114/4 tuyến 472-TH	Cắt REC PĐ 472TH/81.D11 Cầu Ranh tại trụ 81 tuyến 472-TH. Cắt 3DS NR 472-7TH/114/4.D11 UB Định An tại trụ 114/4 tuyến 472-TH. Đóng REC PĐ 472TH/81.D11 Cầu Ranh tại trụ 81 tuyến 472-TH.	1443	62	Chuyển kín PĐ Vàm Xếp nhận điện tuyến 480-SH. Gián đoạn điện

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
435	15/09/2027	17:25	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cắt REC PĐ Bình Hòa để đóng 3DS NR 477-7TH/114/3.D11 Cầu Vượt QL54	Tại trụ 82, 114/3 tuyến 477-TH	Cắt REC PĐ 477TH/82.D11 Bình Hòa tại trụ 82 tuyến 477-TH. Đóng 3DS NR 477-7TH/114/3.D11 Cầu Vượt QL54 tại trụ 114/3 tuyến 477-TH. Đóng REC PĐ 477TH/82.D11 Bình Hòa tại trụ 82 tuyến 477-TH.	75	29	Chuyển kín PĐ 477TH/118.D11 An Lạc nhận điện tuyến 475-SH. Gián đoạn điện
436	15/09/2027	17:25	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cắt REC PĐ Cầu Ranh để đóng 3DS NR 472-7TH/114/4.D11 UB Định An	Tại trụ 81, 114/4 tuyến 472-TH	Cắt REC PĐ 472TH/81.D11 Cầu Ranh tại trụ 81 tuyến 472-TH. Đóng 3DS NR 472-7TH/114/4.D11 UB Định An tại trụ 114/4 tuyến 472-TH. Đóng REC PĐ 472TH/81.D11 Cầu Ranh tại trụ 81 tuyến 472-TH.	1443	62	Chuyển kín PĐ Vàm Xếp nhận điện tuyến 480-SH. Gián đoạn điện
437	16/09/2027	07:00	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Tăng cường xà sắt đỡ Sensor tụ bù trung thế 472TH/122	Tại trụ 122 tuyến 472TH	Cắt REC 477TH/82.D11 + 3DS 477-1TH/82.D11 Bình Hòa tại trụ 82 tuyến 477-TH. Cắt LBS 477TH/118.D11 + 3DS 477-1TH/118.D11 An Lạc tại trụ 118 tuyến 477-TH. Cắt REC 472TH/81.D11 + 3DS 472-2TH/81.D11 Cầu Ranh tại trụ 81 tuyến 472-TH. Cắt LBS 472TH/119.D11 + 3DS 472-2TH/119.D11 Vàm Xếp tại trụ 119 tuyến 472-TH.	3906	57750	Chuyển PĐ Vàm Xếp nhận điện tuyến 480SH. Chuyển PĐ An Lạc nhận điện tuyến 475SH.
438	17/09/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 1P-50kVA Rạch Bằng Lăng - ĐH	Tại trụ 480SH/43/6 tuyến 480SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Rạch Bằng Lăng - ĐH tại trụ 480SH/43/6 tuyến 480SH	17	80	
439	17/09/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 2x1P-25kVA Chùa Bửu Lâm	Tại trụ 480SH/69 tuyến 480SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Chùa Bửu Lâm tại trụ 480SH/69 tuyến 480SH	19	92	
440	17/09/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 1P-75kVA Tân Phong 4	Tại trụ 482SH/11 tuyến 482SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Tân Phong 4 tại trụ 482SH/11 tuyến 482SH	87	244	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
441	17/09/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 1P-100kVA Tân Phong	Tại trụ 482SH/14 tuyến 482SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Tân Phong tại trụ 482SH/14 tuyến 482SH	77	273	
442	17/09/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 1P-50kVA Nhà Thờ Phong Hòa 2	Tại trụ 482SH/25/19 tuyến 482SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Nhà Thờ Phong Hòa 2 tại trụ 482SH/25/19 tuyến 482SH	28	84	
443	17/09/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA 1P-25kVA Xã Đội	Tại trụ 482SH/25/4/4 tuyến 482SH	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Xã Đội tại trụ 482SH/25/4/4 tuyến 482SH	50	63	
444	20/09/2027	07:00	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Tăng cường xà sắt đỡ Sensor tụ bù trung thế 477TH/172A	Tại trụ 172A tuyến 477-TH	Cắt REC 472TH/163.D11 + 3DS 472-2TH/163.D11 Chùa An Phước tại trụ 163 tuyến 472-TH. Cắt 472-2TH/218.D11 Cái Đôi tại trụ 218 tuyến 472-TH. Cắt 3DS PĐ 472TH/218A.D11 Cái Đôi tại trụ 218A tuyến 472-TH. Cắt REC 477TH/162.D11 + 3DS 477-1TH/162.D11 Cầu Định Yên tại trụ 162 tuyến 477-TH. Cắt LBS PĐ 477-1TH/217.D11 Xẻo Lò tại trụ 217 tuyến 477-TH. Cắt 3DS PĐ 477TH/218.D11 Xẻo Lò tại trụ 218 tuyến 477-TH.	1904	50400	Chuyển PĐ Xẻo Lò nhận điện tuyến 475-SH. Chuyển PĐ Xẻo Lò nhận điện tuyến 480-SH.
445	21/09/2027	07:00	07:05	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cắt MC tuyến 480-SH để cắt 3DS PĐ 480-7SH/71.D11 Cầu Rạch Gia	Tại trụ 71 tuyến 480-SH	Cắt MC tuyến 480-SH. Cắt 3DS PĐ 480-7SH/71.D11 Cầu Rạch Gia tại trụ 71 tuyến 480-SH.	3823	154	Gián đoạn điện
446	21/09/2027	07:00	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Tăng cường xà sắt đỡ Sensor tụ bù trung thế 480SH/126	Tại trụ 126 tuyến 480-SH	Cắt MC tuyến 475-SH. Cắt 3DS PĐ 475-7SH/10.D11 Lộ Ra tại trụ 10 tuyến 475-SH. Cắt REC 475SH/147.D11 + 3DS 475-1SH/147.D11 Tân Hòa tại trụ 147 tuyến 475-SH. Cắt 3DS PĐ 480-7SH/71.D11 Cầu Rạch Gia tại trụ 71 tuyến 480-SH. Cắt REC 480SH/146.D11 + 3DS 480-2SH/146.D11 Tân Lợi tại trụ 146 tuyến 480-SH.	1063	26250	Chuyển PĐ 475-1SH/147.D11 Tân Hòa nhận điện tuyến 471-SH. Chuyển PĐ 480-2SH/146.D11 Tân Lợi nhận điện tuyến 472-TH.

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
447	21/09/2027	17:25	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cắt MC tuyến 480-SH để đóng 3DS PĐ 480-7SH/71.D11 Cầu Rạch Gia	Tại trụ 71 tuyến 480-SH	Cắt MC tuyến 480-SH. Đóng 3DS PĐ 480-7SH/71.D11 Cầu Rạch Gia tại trụ 71 tuyến 480-SH.	3823	154	Gián đoạn điện
448	22/09/2027	07:00	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Tăng cường xà sắt đỡ Sensor tụ bù trung thế 477TH/114/14/3	Tại trụ 114/14/3 tuyến 477-TH	Cắt REC NR 477TH/114/14/1.D11 Mương Khai tại trụ 114/14/1; Cắt 3DS NR 477-1TH/114/14.D11 Mương Khai tại trụ 114/14 tuyến 477-TH.	795	23100	
449	23/09/2027	08:00	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Khắc phục giảm sự cố lưới điện (ốp toppin) NR Cái Dầu Bé	Từ trụ 137/26-137/41 tuyến 472-TH	Cắt LBFCO NR 472-7TH/137/1.D11 Cái Dầu Bé tại trụ 137/1 tuyến 472-TH	508	2718	
450	24/09/2027	08:00	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sữa chữa trụ thấp không đảm bảo vận hành TBA Thới Hòa	Từ trụ 219/25/1/1T-219/25/1/7T tuyến 471-SH	Cắt CB+FCO TBA Thới Hòa tại trụ 219/25 tuyến 471-SH	262	612	
451	27/09/2027	08:00	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sữa chữa giáp buộc sứ không đảm bảo vận hành NR Rạch Ngang, Miễu Ông Tà	Từ trụ 289/35/45/6/8-289/35/45/6/25; 289/35/45/6/21/1-/6/21/3 tuyến 475-SĐ	Cắt LBFCO NR 475-7SĐ/289/35/45/6.D11 Rạch Ngang tại trụ 289/35/45/6 tuyến 475-SĐ	212	990	
452	28/09/2027	08:00	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Sữa chữa giáp buộc sứ không đảm bảo vận hành NR Kinh Mới Nối Dài	Từ trụ 289/35/45/17-289/35/45/27 tuyến 475-SĐ	Cắt FCO NR 475-7SĐ/289/35/45/16.D11 Kinh Mới Nối Dài tại trụ 289/35/45/16 tuyến 475-SĐ	105	450	
453	29/09/2027	07:00	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Khắc phục mối nối trung thế không đảm bảo vận hành	Từ trụ 253-254, 258-259, 262-263, 264-265, 267-268, 269, 272-273, 290 tuyến 475-SĐ	Cắt 3DS PĐ 475-7SĐ/233.D11; Cắt 3DSMV475SĐ-471SH/306/1.D11 trụ 306/1 tuyến 471-SH.	4926	24150	Chuyển NR Long Hậu nhận điện tuyến 471-SH
454	29/09/2027	07:00	07:05	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chuyển NR Long Hậu nhận điện tuyến 471-SH	Tại trụ 289/1, 289/35/20A/1 tuyến 475-SĐ	Cắt 3LBFCO NR 475-7SĐ/289/1.D11 Long Hậu tại trụ 289/1 tuyến 475-SĐ. Đóng 3LBFCO NR 475-7SĐ/289/35/20/1A.D11 trụ 289/35/20/1A tuyến 475-SĐ.	7746	208	Gián đoạn điện
455	29/09/2027	17:25	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chuyển NR Long Hậu nhận điện tuyến 475-SĐ	Tại trụ 289/1, 289/35/20A/1 tuyến 475-SĐ	Cắt 3LBFCO NR 475-7SĐ/289/35/20/1A.D11 trụ 289/35/20/1A tuyến 475-SĐ. Đóng 3LBFCO NR 475-7SĐ/289/1.D11 Long Hậu tại trụ 289/1 tuyến 475-SĐ.	7746	208	Gián đoạn điện

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
456	04/10/2027	07:00	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Bảo trì, vệ sinh lưới trung thế PĐ Hòa Long	Tại trụ 185 tuyến 474-AH	Cắt REC PĐ 474AH/158.D11 + 3DS PĐ 474-2AH/158.D11 Kênh Họa Đồ tại trụ 158 tuyến 474-AH. Cắt 3DS MV474AH-476TH/261.D11 Cống Số 1 tại trụ 261 tuyến 476-TH. Cắt 3DSMV475SĐ-474AH/232.D11 Công An tại trụ 232 tuyến 474-AH. Cắt REC 475SĐ/158A.D11 + 3DS 475-1SĐ/158A.D11 Cầu Ban Biên tại trụ 158A tuyến 475-SĐ. Cắt LBS 475SĐ/231A.D11 + 3DS 475-1SĐ/231A.D11 CDC Hòa Long tại trụ 231A tuyến 475-SĐ.	6462	49500	
457	08/10/2027	07:00	07:05	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chuyển NR Cây Xăng Quản Tám nhận điện tuyến 474-AH	Tại trụ 80/69 tuyến 478-SH, trụ 211/1, 211/2 tuyến 474-AH	Cắt 3LBFCO NR 478-7SH/80/69.D11 Cây Xăng Quản Tám tại trụ 80/69 tuyến 478-SH. Đóng 3LBFCO MV478SH-474AH/211/1.D11 Long Thắng tại trụ 211/1 tuyến 474-AH. Đóng REC MV478SH-474AH/211/2.D11 Long Thắng tại trụ 211/2 tuyến 474-AH.	6847	150	Gián đoạn điện
458	08/10/2027	07:00	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Bảo trì, vệ sinh lưới trung thế NR Nhà Thờ	Tại trụ 80/1 tuyến 478-SH	Cắt 3DS PĐ 478-7SH/79.D11 Chợ Giao Thông trụ 79 tuyến 478-SH. Kiểm tra LBS MV474SĐ-478SH/133.D11 Mương Khai tại trụ 133 tuyến 478-SH đang cắt. Cắt 3DS MV474SĐ-478SH/132.D11 Mương Khai tại trụ 132 tuyến 478-SH. Cắt 3LBFCO 478-7SH/80/69.D11 Cây Xăng Quản Tám tại trụ 80/69 tuyến 478-SH.	2186	30800	Chuyển NR Cây Xăng Quản Tám nhận điện tuyến 474-AH
459	08/10/2027	07:00	07:05	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cắt MC tuyến 478-SH để cắt 3DS PĐ Chợ Giao Thông	Tại trụ 79 tuyến 478-SH	Cắt MC tuyến 478-SH. Cắt 3DS PĐ 478-7SH/79.D11 Chợ Giao Thông tại trụ 79 tuyến 478-SH.	1025	46	Gián đoạn điện

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
460	08/10/2027	17:55	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chuyển NR Cây Xăng Quản Tám nhận điện tuyến 478-SH	Tại trụ 80/69 tuyến 478-SH, trụ 211/1, 211/2 tuyến 474-AH	Cắt REC MV478SH-474AH/211/2.D11 Long Thắng tại trụ 211/2 tuyến 474-AH. Cắt 3LBFCO MV478SH-474AH/211/1.D11 Long Thắng tại trụ 211/1 tuyến 474-AH. Đóng 3LBFCO NR 478-7SH/80/69.D11 Cây Xăng Quản Tám tại trụ 80/69 tuyến 478-SH.	6847	150	Gián đoạn điện
461	08/10/2027	17:55	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cắt MC tuyến 478-SH để đóng 3DS PĐ Chợ Giao Thông	Tại trụ 79 tuyến 478-SH	Cắt MC tuyến 478-SH. Đóng 3DS PĐ 478-7SH/79.D11 Chợ Giao Thông tại trụ 79 tuyến 478-SH.	1025	46	Gián đoạn điện
462	14/10/2027	07:00	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM TBTT, LA, FCO, LBFCO, TU, giàn tụ bù trung thế 472TH/242, 477TH/241	Tại trụ 241, 242 tuyến 472-TH, 477-TH	Cắt LBS PĐ 472TH/218A.D11 Cái Đôi tại trụ 218A tuyến 472-TH. Cắt 3DS PĐ 472-2TH/218.D11 Cái Đôi tại trụ 218 tuyến 472-TH. Cắt DSMV480SH-472TH/287.D11 Chùa Hội Phước tại trụ 287 tuyến 472-TH. Cắt LBS PĐ 477TH/218.D11 Xẻo Lò tại trụ 218 tuyến 477-TH. Cắt 3DS PĐ 477-1TH/217.D11 Xẻo Lò tại trụ 217 tuyến 477-TH.	609	60500	
463	18/10/2027	07:00	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Bảo trì, vệ sinh lưới trung thế PĐ Lộ Ra 482SH, Lộ Ra 480SH, Lộ Ra 475SH, MC Vòng Xoay Phong Hòa, MV Phong Hòa	Tại trụ 2A, 6 tuyến 482-SH, trụ 2, 25 tuyến 480-SH, trụ 10 tuyến 475-SH	Cô lập tuyến 482-SH. Cô lập tuyến 480-SH. Cắt 3DS PĐ 480-7SH/40.D11 Cầu Bằng Lăng tại trụ 40 tuyến 480-SH. Cô lập tuyến 475-SH. Cắt REC 475SH/147.D11 + 3DS 475-1SH/147.D11 Tân Hòa tại trụ 147 tuyến 475-SH.	4693	71500	Chuyển PĐ Cầu Bằng Lăng nhận điện tuyến 472-TH. Chuyển PĐ Tân Hòa nhận điện tuyến 475-SH.
464	18/10/2027	07:00	07:05	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cắt MC tuyến 480-SH để cắt 3DS PĐ 480-7SH/40.D11 Cầu Bằng Lăng	Tại trụ 40 tuyến 480-SH	Cắt MC tuyến 480-SH. Cắt 3DS PĐ 480-7SH/40.D11 Cầu Bằng Lăng trụ 40 tuyến 480-SH.	3435	117	Gián đoạn điện
465	18/10/2027	17:55	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cắt MC tuyến 480-SH để đóng 3DS PĐ 480-7SH/40.D11 Cầu Bằng Lăng	Tại trụ 40 tuyến 480-SH	Cắt MC tuyến 480-SH. Đóng 3DS PĐ 480-7SH/40.D11 Cầu Bằng Lăng tại trụ 40 tuyến 480-SH.	3435	117	Gián đoạn điện

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
466	22/10/2027	07:00	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Bảo trì, vệ sinh lưới trung thế MV Long Thắng	Tại trụ 211/2 tuyến 474-AH	Cắt LBS 478SH/80/149.D11 + 3LBFCO 478-2SH/80/149.D11 Cả Bàng tại trụ 149 tuyến 478-SH Cắt REC MV478SH-474AH/211/2.D11 Long Thắng tại trụ 211/2 tuyến 474-AH. Cắt 3LBFCO MV478SH-474AH/211/1.D11 Long Thắng tại trụ 211/1 tuyến 474-AH.	2784	12100	
467	27/10/2027	07:00	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Bảo trì, vệ sinh lưới trung thế PĐ CDC Hòa Long, MV Công An	Tại trụ 231A, 232 tuyến 474-AH, 475-SĐ	Cắt REC 475SĐ/158A.D11 + 3DS 475-1SĐ/158A.D11 Cầu Ban Biên tại trụ 158A tuyến 475-SĐ. Cắt 3DS PĐ 475-7SĐ/233.D11 Vòng Xoay Rẽ Quạt tại trụ 233 tuyến 475-SĐ. Cắt LBS 474AH/185.D11 + 3DS 474-2AH/185.D11 Hòa Long tại trụ 185 tuyến 475-SĐ. Cắt 3DS MV474AH-476TH/261.D11 Cống Số 1 tại trụ 261 tuyến 476-TH.	6016	49500	Chuyển PĐ Vòng Xoay Rẽ Quạt nhận điện tuyến 471-SH.
468	02/11/2027	07:00	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thí nghiệm CBM TBTT, LA, FCO, LBFCO, TU, giàn tụ bù trung thế 478SH/80/100	Tại trụ 80/100 tuyến 478-SH	Cắt 3LBFCO 478-7SH/80/69.D11 trụ 80/69 tuyến 478-SH. Cắt 3LBFCO 478-7SH/80/106.D11 Cầu San Trắng tại trụ 80/106 tuyến 478-SH.	1239	9350	Chuyển PĐ Cầu Sang Trắng nhận điện tuyến 474-AH
469	02/11/2027	07:00	07:05	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chuyển PĐ Cầu Sang Trắng nhận điện tuyến 474-AH	Tại trụ 80/106 tuyến 478-SH, trụ 211/1, 211/2 tuyến 474-AH	Cắt 3LBFCO 478-7SH/80/106.D11 Cầu San Trắng tại trụ 80/106 tuyến 478-SH. Đóng 3LBFCO MV478SH-474AH/211/1.D11 Long Thắng tại trụ 211/1 tuyến 474-AH. Đóng REC MV478SH-474AH/211/2.D11 Long Thắng tại trụ 211/2 tuyến 474-AH.	5608	92	Gián đoạn điện
470	02/11/2027	17:55	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chuyển PĐ Cầu Sang Trắng nhận điện tuyến 478-SH	Tại trụ 80/106 tuyến 478-SH, trụ 211/1, 211/2 tuyến 474-AH	Cắt REC MV478SH-474AH/211/2.D11 Long Thắng tại trụ 211/2 tuyến 474-AH. Cắt 3LBFCO MV478SH-474AH/211/1.D11 Long Thắng tại trụ 211/1 tuyến 474-AH.	5608	92	Gián đoạn điện

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
								Đóng 3LBFCO 3LBFCO 478-7SH/80/106.D11 Cầu San Trắng tại trụ 80/106 tuyến 478-SH.			
471	04/11/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA 3P-250kVA Thạnh Dung tại trụ 475SĐ/297 tuyến 475SĐ	Tại trụ 475SĐ/297 tuyến 475SĐ	Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA Thạnh Dung tại trụ 475SĐ/297 tuyến 475SĐ	146	620	
472	04/11/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA 3P-400kVA UB Huyện tại trụ 474AH/200 tuyến 474AH	Tại trụ 474AH/200 tuyến 474AH	Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA UB Huyện tại trụ 474AH/200 tuyến 474AH	253	840	
473	05/11/2027	07:00	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Bảo trì, vệ sinh lưới trung thế PĐ Cầu Cái Sâu, PĐ Cầu Bông Súng	Tại trụ 64, 116 tuyến 471-SH	Cắt MC tuyến 471-SH. Cắt 3DS PĐ 471-7SH/3.D11 Lộ Ra 471SH tại trụ 3 tuyến 471-SH. Đóng REC PĐ 471SH/167.D11 + 3DS 471-1SH/167.D11 Cầu Ông Tính tại trụ 167 tuyến 471-SH.	5413	34100	Chuyển PĐ Cầu Ông Tính nhận điện tuyến 475-SH
474	08/11/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA 3P-250kVA Bệnh Viện Lai Vung tại trụ 474AH/195 tuyến 474AH	Tại trụ 474AH/195 tuyến 474AH	Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA Bệnh Viện Lai Vung tại trụ 474AH/195 tuyến 474AH	1	520	
475	08/11/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA 3P-250kVA Lộ Lỡ tại trụ 475SĐ/273 tuyến 475SĐ	Tại trụ 475SĐ/273 tuyến 475SĐ	Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA Lộ Lỡ tại trụ 475SĐ/273 tuyến 475SĐ	75	490	
476	10/11/2027	07:00	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Bảo trì, vệ sinh lưới trung thế PĐ Cầu Bằng Lăng, Cầu Rạch Gia	Tại trụ 40, 71 tuyến 480-SH	Cắt MC tuyến 480-SH. Cắt 3DS PĐ 480-7SH/2.D11 Lộ Ra 480SH tại trụ 2 tuyến 480-SH. Cắt REC 480SH/146.D11 + 3DS 480-2SH/146.D11 Tân Lợi tại trụ 146 tuyến 480-SH. Cắt MC tuyến 475-SH. Cắt 3DS PĐ 475-7SH/10.D11 Lộ Ra 475SH tại trụ 10 tuyến 475-SH. Cắt REC 475SH/147.D11 + 3DS 475-1SH/147.D11 Tân Hòa tại trụ 147 tuyến 475-SH.	4885	72600	Chuyển PĐ Tân Hòa nhận điện tuyến 471-SH. Chuyển PĐ Tân Lợi nhận điện tuyến 472-TH.

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
477	12/11/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA 3P-250kVA Thông Dông 3 tại trụ 475SĐ/286 tuyến 475SĐ	Tại trụ 475SĐ/286 tuyến 475SĐ	Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA Thông Dông 3 tại trụ 475SĐ/286 tuyến 475SĐ	136	620	
478	12/11/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA 3P-400kVA Khu Hành Chánh tại trụ 474AH/205/5 tuyến 474AH	Tại trụ 474AH/205/5 tuyến 474AH	Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA Khu Hành Chánh tại trụ 474AH/205/5 tuyến 474AH	208	868	
479	15/11/2027	07:00	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Bảo trì, vệ sinh lưới trung thế PĐ Cầu Ông Tính	Tại trụ 167 tuyến 471-SH	Cắt 3DS PĐ 471-7SH/116.D11 trụ 116 tuyến 471-SH. Cắt 3DS PĐ 471-7SH/238.D11 Cái Bần Trên tại trụ 238 tuyến 471-SH.	7794	26400	Chuyển PĐ Cái Bần Trên nhận điện tuyến 475-SH
480	15/11/2027	07:00	07:05	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cắt MC tuyến 471-SH để cắt 3DS PĐ Cầu Bông Súng và 3DS PĐ Cái Bần Trên	Tại trụ 116, 238 tuyến 471-SH	Cắt 3DS PĐ 471-7SH/116.D11 trụ 116 tuyến 471-SH. Cắt 3DS PĐ 471-7SH/238.D11 Cái Bần Trên tại trụ 238 tuyến 471-SH. Đóng MC tuyến 471-SH. Đóng LBS NR 471SH/270/4.D11 Khu 25 Ha tại trụ 270/4 tuyến 471-SH.	9242	300	Gián đoạn điện
481	15/11/2027	17:55	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cắt MC tuyến 471-SH và LBS NR Khu 25 Ha để đóng 3DS PĐ Cầu Bông Súng và 3DS PĐ Cái Bần Trên	Tại trụ 116, 238 tuyến 471-SH	Cắt LBS NR 471SH/270/4.D11 trụ 270/4 tuyến 471-SH. Cắt MC tuyến 471-SH. 3DS PĐ 471-7SH/238.D11 Cái Bần Trên tại trụ 238 tuyến 471-SH. Đóng 3DS PĐ 471-7SH/116.D11 Cầu Bông Súng tại trụ 116 tuyến 471-SH. Đóng MC tuyến 471-SH.	9242	300	Gián đoạn điện
482	17/11/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA 3P-250kVA Viễn Thông Điện Lực tại trụ 475SĐ/236 tuyến 475SĐ	Tại trụ 475SĐ/236 tuyến 475SĐ	Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA Viễn Thông Điện Lực tại trụ 475SĐ/236 tuyến 475SĐ	77	620	
483	17/11/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA 3P-250kVA Kinh Năm Thướt tại trụ 475SĐ/265 tuyến 475SĐ	Tại trụ 475SĐ/265 tuyến 475SĐ	Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA Kinh Năm Thướt tại trụ 475SĐ/265 tuyến 475SĐ	101	473	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
484	19/11/2027	07:00	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Bảo trì, vệ sinh lưới trung thế PĐ Tân Hòa, PĐ Tân Lợi	Tịa trụ 146, 147 tuyến 475-SH, 480-SH	Cắt 3DS PĐ 475-7SH/10.D11 Lộ Ra tại trụ 10 tuyến 475-SH. Cắt REC 475SH/193A.D11 + 3DS 475-1SH/193A.D11 Vàm Cái Bần tại trụ 193A tuyến 475-SH tại trụ 193A tuyến 475-SH. Cắt 3DS PĐ 480-7SH/71.D11 Cầu Rạch Gia tại trụ 71 tuyến 480-SH. Cắt REC 480SH/193.D11 + 3DS 480-2SH/193.D11 Cầu Cái Quýt tại trụ 193 tuyến 480-SH.	2226	96800	Chuyển PĐ Vàm Cái Bần nhận điện tuyến 471-SH. Chuyển PĐ Cầu Cái Quýt nhận điện tuyến 472-TH
485	19/11/2027	07:00	07:05	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cắt MC tuyến 480-SH để cắt 3DS PĐ 480-7SH/71.D11 Cầu Rạch Gia	Tại trụ 71 tuyến 480-SH	Cắt MC tuyến 480-SH. Cắt 3DS PĐ 480-7SH/71.D11 Cầu Rạch Gia tại trụ 71 tuyến 480-SH.	3823	154	Gián đoạn điện
486	19/11/2027	17:55	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cắt MC tuyến 480-SH để đóng 3DS PĐ 480-7SH/71.D11 Cầu Rạch Gia	Tại trụ 71 tuyến 480-SH	Cắt MC tuyến 480-SH. Đóng 3DS PĐ 480-7SH/71.D11 Cầu Rạch Gia tại trụ 71 tuyến 480-SH.	3823	154	Gián đoạn điện
487	22/11/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA 3P-250kVA Trường Dạy Nghề tại trụ 475SĐ/244 tuyến 475SĐ	Tại trụ 475SĐ/244 tuyến 475SĐ	Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA Trường Dạy Nghề tại trụ 475SĐ/244 tuyến 475SĐ	184	740	
488	22/11/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA 3P-250kVA Chùa Cao Đài tại trụ 474AH/218 tuyến 474AH	Tại trụ 474AH/218 tuyến 474AH	Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA Chùa Cao Đài tại trụ 474AH/218 tuyến 474AH	125	487	
489	25/11/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA 3P-400kVA CDC Sen Vàng tại trụ 474AH/205/13 tuyến 474AH	Tại trụ 474AH/205/13 tuyến 474AH	Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA CDC Sen Vàng tại trụ 474AH/205/13 tuyến 474AH	457	1180	
490	25/11/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA 3P-250kVA Cầu Bà Đày tại trụ 475SĐ/289/54A/1 tuyến 475SĐ	Tại trụ 475SĐ/289/54A/1 tuyến 475SĐ	Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA Cầu Bà Đày tại trụ 475SĐ/289/54A/1 tuyến 475SĐ	433	560	
491	29/11/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA 3P-	Tại trụ 474AH/214 tuyến 474AH	Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA Huyện Ủy tại trụ 474AH/214 tuyến 474AH	216	840	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
						400kVA Huyện Ủy tại trụ 474AH/214 tuyến 474AH					
492	29/11/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA 3P-250kVA Cầu Mới tại trụ 471SH/306 tuyến 471SH	Tại trụ 471SH/306 tuyến 471SH	Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA Cầu Mới tại trụ 471SH/306 tuyến 471SH	91	595	
493	01/12/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA 3P-250kVA CDC Thầy Phó 1 tại trụ 472TH/114/27/3 tuyến 472TH	Tại trụ 472TH/114/27/3 tuyến 472TH	Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA CDC Thầy Phó 1 tại trụ 472TH/114/27/3 tuyến 472TH	220	600	
494	01/12/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA 3P-250kVA Rạch Ông 2 tại trụ 472TH/157/12 tuyến 472TH	Tại trụ 472TH/157/12 tuyến 472TH	Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA Rạch Ông 2 tại trụ 472TH/157/12 tuyến 472TH	119	515	
495	03/12/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA 3P-250kVA CDC Tân Thành 1 tại trụ 480SH/293 tuyến 480SH	Tại trụ 480SH/293 tuyến 480SH	Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA CDC Tân Thành 1 tại trụ 480SH/293 tuyến 480SH	219	800	
496	03/12/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA 3P-250kVA Dũng Sáng tại trụ 475SĐ/323 tuyến 475SĐ	Tại trụ 475SĐ/323 tuyến 475SĐ	Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA Dũng Sáng tại trụ 475SĐ/323 tuyến 475SĐ	222	777	
497	07/12/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA 3P-250kVA Cầu Định Yên tại trụ 472TH/154 tuyến 472TH	Tại trụ 472TH/154 tuyến 472TH	Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA Cầu Định Yên tại trụ 472TH/154 tuyến 472TH	151	648	
498	07/12/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA 3P-250kVA Đình Tân Phước tại trụ 475SĐ/289/35/20/12/12 tuyến 475SĐ	Tại trụ 475SĐ/289/35/20/12/12 tuyến 475SĐ	Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA Đình Tân Phước tại trụ 475SĐ/289/35/20/12/12 tuyến 475SĐ	213	620	
499	10/12/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA 3P-250kVA Lai Vung 3 tại trụ 472TH/281 tuyến 472TH	Tại trụ 472TH/281 tuyến 472TH	Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA Lai Vung 3 tại trụ 472TH/281 tuyến 472TH	98	544	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
500	10/12/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA 3P-320kVA Chợ Tân Thành Mở Rộng	Tại trụ 283/6 tuyến 480-SH	Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA Chợ Tân Thành Mở Rộng tại trụ 283/6 tuyến 480-SH	254	858	
501	13/12/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA 3P-250kVA An Lợi 3 tại trụ 472TH/157/26 tuyến 472TH	Tại trụ 472TH/157/26 tuyến 472TH	Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA An Lợi 3 tại trụ 472TH/157/26 tuyến 472TH	291	796	
502	13/12/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA 3P-250kVA BTS Tân Thành tại trụ 475SĐ/330 tuyến 475SĐ	Tại trụ 475SĐ/330 tuyến 475SĐ	Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA BTS Tân Thành tại trụ 475SĐ/330 tuyến 475SĐ	105	648	
503	14/12/2027	07:00	18:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Bảo trì, vệ sinh lưới trung thế PĐ Cái Bần Trên	Tại trụ 238 tuyến 471-SH	Cắt REC 471SH/167.D11 + 3DS 471-1SH/167.D11 Cầu Ông Tính tại trụ 167 tuyến 471-SH. Cắt LBS 471SH/294.D11 + 3DS 471-7SH/294.D11 Ao Sen tại tụ 294 tuyến 471-SH	7744	71500	Chuyển PĐ Ao Sen nhận điện tuyến 475-SĐ
504	15/12/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA 3P-250kVA Chợ Cái Đôi tại trụ 472TH/219 tuyến 472TH	Tại trụ 472TH/219 tuyến 472TH	Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA Chợ Cái Đôi tại trụ 472TH/219 tuyến 472TH	137	564	
505	15/12/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA 3P-250kVA Cầu Phong Hòa tại trụ 480SH/22/30 tuyến 480SH	Tại trụ 480SH/22/30 tuyến 480SH	Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA Cầu Phong Hòa tại trụ 480SH/22/30 tuyến 480SH	314	658	
506	17/12/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA 3P-250kVA Đình Định Yên tại trụ 472TH/157/11/2 tuyến 472TH	Tại trụ 472TH/157/11/2 tuyến 472TH	Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA Đình Định Yên tại trụ 472TH/157/11/2 tuyến 472TH	366	840	
507	17/12/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA 3P-250kVA Mũi Tàu Định Yên tại trụ 472TH/152 tuyến 472TH	Tại trụ 472TH/152 tuyến 472TH	Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA Mũi Tàu Định Yên tại trụ 472TH/152 tuyến 472TH	207	571	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
508	20/12/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA 3P-250kVA Chợ Giao Thông tại trụ 478SH/82 tuyến 478SH	Tại trụ 478SH/82 tuyến 478SH	Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA Chợ Giao Thông tại trụ 478SH/82 tuyến 478SH	145	712	
509	20/12/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA 3P-250kVA Đình Tân Quới tại trụ 480SH/22/79 tuyến 480SH	Tại trụ 480SH/22/79 tuyến 480SH	Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA Đình Tân Quới tại trụ 480SH/22/79 tuyến 480SH	132	417	
510	21/12/2027	07:00	07:05	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chuyển NR Long Hậu nhận điện tuyến 471-SH	Tại trụ 289/1, 289/35/20A/1 tuyến 475-SĐ	Cắt 3LBFCO NR 475-7SĐ/289/1.D11 Long Hậu tại trụ 289/1 tuyến 475-SĐ. Đóng 3LBFCO NR 475-7SĐ/289/35/20/1A.D11 Tân Mỹ Tân Phú tại trụ 289/35/20/1A tuyến 475-SĐ.	7746	208	Gián đoạn điện
511	21/12/2027	07:00	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Bảo trì, vệ sinh PĐ Vòng Xoay Rẽ Quạt	Tại trụ 233 tuyến 475-SĐ	Cắt LBS 475SĐ/231A.D11 + 3DS 475-1SĐ/231A.D11 CDC Hòa Long tại trụ 231A tuyến 475-SĐ. Cắt 3DSMV475SĐ-471SH/306/1.D11 Ngã Năm tại trụ 306/1 tuyến 471-SH. Cắt 3DSMV475SĐ-474AH/232.D11 Công An tại trụ 232 tuyến 474-AH.	4926	24150	Chuyển NR Long Hậu nhận điện tuyến 471-SH
512	21/12/2027	17:25	17:30	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chuyển NR Long Hậu nhận điện tuyến 475-SĐ	Tại trụ 289/1, 289/35/20A/1 tuyến 475-SĐ	Cắt 3LBFCO NR 475-7SĐ/289/35/20/1A.D11 Tân Mỹ Tân Phú tại trụ 289/35/20/1A tuyến 475-SĐ. Đóng 3LBFCO NR 475-7SĐ/289/1.D11 Long Hậu tại trụ 289/1 tuyến 475-SĐ.	7746	208	Gián đoạn điện
513	22/12/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA 3P-250kVA Cầu Ngã Ba Phong Hòa tại trụ 480SH/22/10 tuyến 480SH	Tại trụ 480SH/22/10 tuyến 480SH	Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA Cầu Ngã Ba Phong Hòa tại trụ 480SH/22/10 tuyến 480SH	208	620	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
514	22/12/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA 3P-250kVA Chùa Cư Sĩ tại trụ 480SH/22/38 tuyến 480SH	Tại trụ 480SH/22/38 tuyến 480SH	Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA Chùa Cư Sĩ tại trụ 480SH/22/38 tuyến 480SH	277	571	
515	24/12/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA 3P-250kVA CDC KCN Ven Sông Hậu 3 tại trụ 471SH/284A/4 tuyến 471SH	Tại trụ 471SH/284A/4 tuyến 471SH	Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA CDC KCN Ven Sông Hậu 3 tại trụ 471SH/284A/4 tuyến 471SH	150	716	
516	24/12/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA 3P-250kVA UB Xã Lai Vung tại trụ 471SH/301 tuyến 471SH	Tại trụ 471SH/301 tuyến 471SH	Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA UB Xã Lai Vung tại trụ 471SH/301 tuyến 471SH	23	343	
517	27/12/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA 3P-250kVA Cầu Cái Đôi 5 tại trụ 471SH/354 tuyến 471SH	Tại trụ 471SH/354 tuyến 471SH	Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA Cầu Cái Đôi 5 tại trụ 471SH/354 tuyến 471SH	33	420	
518	27/12/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA 3P-250kVA Cầu Cái Đôi 6 tại trụ 471SH/338 tuyến 471SH	Tại trụ 471SH/338 tuyến 471SH	Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA Cầu Cái Đôi 6 tại trụ 471SH/338 tuyến 471SH	176	648	
519	29/12/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA 3P-250kVA Tre Rừng 3 tại trụ 478SH/80/53 tuyến 478SH	Tại trụ 478SH/80/53 tuyến 478SH	Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA Tre Rừng 3 tại trụ 478SH/80/53 tuyến 478SH	189	704	
520	29/12/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA 3P-250kVA UBND xã Phong Hòa tại trụ 478SH/44 tuyến 478SH	Tại trụ 478SH/44 tuyến 478SH	Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA UBND xã Phong Hòa tại trụ 478SH/44 tuyến 478SH	92	501	
521	30/12/2027	08:00	12:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA 3P-250kVA Cầu Tư Tăng tại trụ 478SH/16 tuyến 478SH	Tại trụ 478SH/16 tuyến 478SH	Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA Cầu Tư Tăng tại trụ 478SH/16 tuyến 478SH	121	532	
522	30/12/2027	13:30	17:00	ĐL Lai Vung	ĐL Lai Vung	Vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA 3P-250kVA CDC Phong Hòa tại trụ 478SH/65 tuyến 478SH	Tại trụ 478SH/65 tuyến 478SH	Cắt CB+3FCO và tháo 3 hotline TBA CDC Phong Hòa tại trụ 478SH/65 tuyến 478SH	130	525	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
Điện lực Lấp Vò											
1	04/01/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Khắc phục tồn tại sau kiểm tra tuyến 471TH	Lưới trung, hạ thế tuyến 471TH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 471TH; Cắt NR trung tuyến 471TH	812	4734	
2	05/01/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Khắc phục tồn tại sau kiểm tra tuyến 472TH	Lưới trung, hạ thế tuyến 472TH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 472TH; Cắt NR trung tuyến 472TH	674	4044	
3	06/01/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Khắc phục tồn tại sau kiểm tra tuyến 473TH	Lưới trung, hạ thế tuyến 473TH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 473TH; Cắt NR trung tuyến 473TH	912	5472	
4	07/01/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Khắc phục tồn tại sau kiểm tra tuyến 474TH	Lưới trung, hạ thế tuyến 474TH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 474TH; Cắt NR trung tuyến 474TH	995	5970	
5	08/01/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Khắc phục tồn tại sau kiểm tra tuyến 477TH	Lưới trung, hạ thế tuyến 477TH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 477TH; Cắt NR trung tuyến 477TH	517	3102	
6	11/01/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Khắc phục tồn tại sau kiểm tra tuyến 478TH	Lưới trung, hạ thế tuyến 478TH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 478TH Cắt NR trung tuyến 478TH	354	2124	
7	12/01/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Khắc phục tồn tại sau kiểm tra tuyến 480TH	Lưới trung, hạ thế tuyến 480TH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 480TH Cắt NR trung tuyến 480TH	758	4548	
8	13/01/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Khắc phục tồn tại sau kiểm tra tuyến 478ATH	Lưới trung, hạ thế tuyến 478AH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 478AH Cắt NR trung tuyến 478AH	912	5472	
9	14/01/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Khắc phục tồn tại sau kiểm tra tuyến 472AH	Lưới trung, hạ thế tuyến 472AH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 472AH Cắt NR trung tuyến 472AH	882	5292	
10	15/01/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Khắc phục tồn tại sau kiểm tra tuyến 475TH	Lưới trung, hạ thế tuyến 475TH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 475TH Cắt NR trung tuyến 475TH	715	4290	
11	18/01/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Khắc phục tồn tại sau kiểm tra tuyến 482TH	Lưới trung, hạ thế tuyến 482TH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 482TH Cắt NR trung tuyến 482TH	624	3744	
12	19/01/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Công tác khắc phục tồn tại lưới hạ thế chuẩn bị cấp điện tết nguyên đán tuyến 471TH	Nâng công suất, cấy trạm, cắt cầy hạ thế TBA thuộc tuyến 471TH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 471TH Cắt NR trung tuyến 471TH	364	2184	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
13	20/01/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Công tác khắc phục tồn tại lưới hạ thế chuẩn bị cấp điện tết nguyên đán tuyến 482TH	Nâng công suất, cấy trạm, cắt cầy hạ thế TBA thuộc tuyến 482TH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 482TH Cắt NR trung tuyến 482TH	251	1506	
14	21/01/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Công tác khắc phục tồn tại lưới hạ thế chuẩn bị cấp điện tết nguyên đán tuyến 478AH	Nâng công suất, cấy trạm, cắt cầy hạ thế TBA thuộc tuyến 478AH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 478AH Cắt NR trung tuyến 478AH	657	3942	
15	22/01/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Công tác khắc phục tồn tại lưới hạ thế chuẩn bị cấp điện tết nguyên đán tuyến 472AH	Nâng công suất, cấy trạm, cắt cầy hạ thế TBA thuộc tuyến 472AH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 472AH Cắt NR trung tuyến 472AH	1214	7284	
16	25/01/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Công tác khắc phục tồn tại lưới hạ thế chuẩn bị cấp điện tết nguyên đán tuyến 480TH	Nâng công suất, cấy trạm, cắt cầy hạ thế TBA thuộc tuyến 480TH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 480TH Cắt NR trung tuyến 480TH	258	1548	
17	26/01/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Công tác khắc phục tồn tại lưới hạ thế chuẩn bị cấp điện tết nguyên đán tuyến 478TH	Nâng công suất, cấy trạm, cắt cầy hạ thế TBA thuộc tuyến 478TH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 478TH Cắt NR trung tuyến 478TH	985	5910	
18	27/01/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Công tác khắc phục tồn tại lưới hạ thế chuẩn bị cấp điện tết nguyên đán tuyến 476TH	Nâng công suất, cấy trạm, cắt cầy hạ thế TBA thuộc tuyến 476TH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 476TH Cắt NR trung tuyến 476TH	6477	38862	
19	28/01/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Công tác khắc phục tồn tại lưới hạ thế chuẩn bị cấp điện tết nguyên đán tuyến 477TH	Nâng công suất, cấy trạm, cắt cầy hạ thế TBA thuộc tuyến 477TH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 477TH Cắt NR trung tuyến 477TH	853	5118	
20	29/01/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Công tác khắc phục tồn tại lưới hạ thế chuẩn bị cấp điện tết nguyên đán tuyến 474TH	Nâng công suất, cấy trạm, cắt cầy hạ thế TBA thuộc tuyến 474TH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 474TH Cắt NR trung tuyến 474TH	564	3384	
21	01/02/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Công tác khắc phục tồn tại lưới hạ thế chuẩn bị cấp điện tết nguyên đán tuyến 473TH	Nâng công suất, cấy trạm, cắt cầy hạ thế TBA thuộc tuyến 473TH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 473TH Cắt NR trung tuyến 473TH	238	1428	
22	02/02/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Công tác khắc phục tồn tại lưới hạ thế chuẩn bị cấp điện tết nguyên đán tuyến 472TH	Nâng công suất, cấy trạm, cắt cầy hạ thế TBA thuộc tuyến 472TH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 472TH Cắt NR trung tuyến 472TH	981	5886	
23	03/02/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Lắp máy phát dự phòng hoặc lắp TBA cấp điện khu vực Quảng Trường Lấp Vò phục vụ văn nghệ tết nguyên đán tuyến 482TH	Tuyến 482TH	Cắt tuyến 482TH	395	2370	
24	15/02/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thí nghiệm định kỳ CBM và TBA định kỳ năm 2027 tuyến 471TH	Thí nghiệm MBA, LA, FCO CBM trạm tuyến 471TH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 471TH	356	2136	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
25	16/02/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thí nghiệm định kỳ LBS+DS PĐ 472-7TH/59.D12 tuyến 472TH	Trụ 59 tuyến 472TH	Cắt 03DS PĐ 472-7TH/26.D12 tuyến 472TH	817	4902	
26	17/02/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Phát quang dự phòng tuyến 471TH	Tuyến 471TH	Không cắt điện	0	0	
27	18/02/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Đấu nối khách hàng mới tuyến 480TH	Tuyến 480TH	Cắt tuyến 480TH (có chuyển tải)	854	5124	
28	19/02/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Phát quang dự phòng tuyến 471TH	Tuyến 471TH	Không cắt điện	0	0	
29	22/02/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thí nghiệm định kỳ CBM và TBA định kỳ năm 2027 tuyến 472AH	Thí nghiệm MBA, LA, FCO CBM trạm tuyến 472ATH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 472ATH	318	1908	
30	23/02/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Sửa trụ trung thế nghiêng nhánh rẽ Ngã Tháp tuyến 480TH.	Trụ 310/31/36 tuyến 480TH.	Cắt NR Ngã Tháp tuyến 480TH	1655	9930	
31	24/02/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Khắc phục tồn tại tuyến 474TH	Hạ thế tuyến 474TH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 474TH	65	390	
32	25/02/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Khắc phục tồn tại tuyến 478TH	Hạ thế tuyến 478TH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 478TH	72	432	
33	26/02/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thí nghiệm định kỳ LBS+DS PĐ 472-7TH/26.D12 tuyến 472TH	Trụ 26 tuyến 472TH	Cắt tuyến 472TH	1268	7608	
34	01/03/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thí nghiệm định kỳ CBM và TBA định kỳ năm 2027 tuyến 480TH	Thí nghiệm MBA, LA, FCO CBM trạm tuyến 480TH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 480TH	92	552	
35	02/03/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Phát quang dự phòng tuyến 476TH	Tuyến 471TH	Không cắt điện	521	3126	
36	03/03/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Khắc phục tiếp địa các vị trí bị mất đứt và không đạt yêu cầu tuyến 471TH	Tuyến 471TH (06 vị trí)	Cắt CB+FCO trạm tuyến 471TH	618	3708	
37	04/03/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Khắc phục tiếp địa các vị trí bị mất đứt và không đạt yêu cầu tuyến 472AH	Tuyến 472AH (06 vị trí)	Cắt CB+FCO trạm tuyến 476TH	814	4884	
38	05/03/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Khắc phục tiếp địa các vị trí bị mất đứt và không đạt yêu cầu tuyến 476TH.	Tuyến 476TH (06 vị trí)	Cắt CB+FCO trạm tuyến 472AH	125	750	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
39	08/03/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thay thùng CB, ĐK bằng sắt bị mục sét tuyến 472AH	Trạm biến áp tuyến 472AH	Cắt CB+FCO trạm tuyến 472AH	185	1110	
40	09/03/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Phát quang dự phòng tuyến 476TH	Tuyến 471TH	Không cắt điện	0	0	
41	10/03/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thí nghiệm định kỳ REC+03DS PĐ 476TH/112.D12 tuyến 476TH	Trụ 112 tuyến 476TH	Cắt tuyến 476TH (Có chuyển tải)	1899	11394	
42	11/03/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Đấu nối khách hàng mới tuyến 478TH	Tuyến 478TH	Cắt tuyến 478TH (Có chuyển tải)	2047	12282	
43	12/03/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Khắc phục tồn tại sau kiểm tra tuyến 471TH	Hạ thế tuyến 471TH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 471TH	412	2472	
44	15/03/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thí nghiệm định kỳ CBM và TBA định kỳ năm 2027 tuyến 472TH	Thí nghiệm MBA, LA, FCO CBM trạm tuyến 472TH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 472TH	201	1206	
45	16/03/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Phát quang dự phòng tuyến 476TH	Tuyến 476TH	Không cắt điện	0	0	
46	17/03/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thay thế Hotline củ lắp Hotline trung thế và kẹp quai mới tuyến 471TH	Tuyến 471TH	Thực hiện thi công Hotline	0	0	
47	19/03/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Phát quang dự phòng tuyến 476TH	Tuyến 476TH	Không cắt điện	0	0	
48	19/03/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Khắc phục tồn tại sau kiểm tra tuyến 478AH	Hạ thế tuyến 478AH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 478AH	156	936	
49	22/03/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Khắc phục tồn tại sau kiểm tra tuyến 472AH	Hạ thế tuyến 472AH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 472AH	325	1950	
50	23/03/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thay thế Hotline củ lắp Hotline trung thế và kẹp quai mới tuyến 480TH.	Tuyến 480TH	Thực hiện thi công Hotline	0	0	
51	24/03/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thay thùng CB, ĐK bằng sắt bị mục sét tuyến 472AH	Trạm biến áp tuyến 472AH	Cắt CB+FCO trạm tuyến 472AH	85	510	
52	25/03/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thí nghiệm định kỳ REC+03DS PĐ 476TH/112.D12 tuyến 476TH	Trụ 112 tuyến 476TH	Cắt tuyến 476TH	984	5904	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
53	26/03/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thay thế Hotline củ lắp Hotline trung thế và kẹp quai mới tuyến 472AH	Tuyến 472AH	Thực hiện thi công Hotline	0	0	
54	29/03/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thí nghiệm định kỳ LBS+03DS PĐ Vàm Đinh tuyến 472AH	Trụ 51 tuyến 472AH	Cắt PĐ 472-7AH/106.D12 tuyến 472AH	1648	9888	
55	30/03/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Phát quang dự phòng tuyến 480TH	Tuyến 480TH	Không cắt điện	0	0	
56	31/03/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thay thế Hotline củ lắp Hotline trung thế và kẹp quai mới tuyến 474TH	Tuyến 474TH	Thực hiện thi công Hotline	0	0	
57	01/04/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thay thùng CB, ĐK bằng sắt bị mục sét tuyến 472AH	Trạm biến áp tuyến 472AH	Cắt CB+FCO trạm tuyến 472AH	93	558	
58	02/04/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thí nghiệm định kỳ REC+03DS PĐ 476TH/193.D12 tuyến 476TH	Trụ 193, 194 tuyến 476TH	Cắt PĐ 476TH/112.D12 tuyến 476TH	992	5952	
59	05/04/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Phát quang dự phòng tuyến 480TH	Tuyến 480TH	Không cắt điện	0	0	
60	06/04/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thí nghiệm định kỳ CBM và TBA định kỳ năm 2027 tuyến 472AH	Thí nghiệm MBA, LA, FCO CBM trạm tuyến 472ATH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 472AH	289	1734	
61	07/04/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Phát quang dự phòng tuyến 480TH	Tuyến 480TH	Không cắt điện	0	0	
62	08/04/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Khắc phục tồn tại sau kiểm tra tuyến 480TH	Hạ thế tuyến 480TH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 48TH	255	1530	
63	09/04/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thí nghiệm định kỳ REC+03DS PĐ 474TH/61.D12 Vàm Cống tuyến 474TH	Trụ 61 tuyến 474TH	Cắt tuyến 474TH	2844	17064	
64	12/04/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thay thế Hotline củ lắp Hotline trung thế và kẹp quai mới tuyến 478TH	Tuyến 478TH	Thực hiện thi công Hotline	0	0	
65	13/04/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thí nghiệm định kỳ CBM và TBA định kỳ năm 2027 tuyến 472AH	Thí nghiệm MBA, LA, FCO CBM trạm tuyến 472ATH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 472AH	850	5100	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
66	14/04/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Sửa chữa trục chính 3P-22kV, tuyến 476TH công trình SCL 2027	Trụ 01-23)	Cắt tyến 471,476,478TH (Có chuyển tải)	3285	19710	
67	15/04/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thí nghiệm định kỳ LBS+03DS MV Nghĩa Trang tuyến 472AH	Trụ 192 tuyến 472AH	Cắt PĐ 472ATH/151.D12 tuyến 472AH	1547	9282	
68	19/04/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Phát quang dự phòng tuyến 480TH	Tuyến 480TH	Không cắt điện	0	0	
69	20/04/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thí nghiệm định kỳ CBM và TBA định kỳ năm 2027 tuyến 472AH	Thí nghiệm MBA, LA, FCO CBM trạm tuyến 472ATH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 472AH	452	2712	
70	21/04/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Đấu nối khách hàng mới tuyến 477TH	Tuyến 477TH	Cắt tyến 477TH (Có chuyển tải)	184	1104	
71	22/04/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Phát quang dự phòng tuyến 480TH	Tuyến 480TH	Không cắt điện	0	0	
72	23/04/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Sửa chữa lưới hạ thế TBA Ba Bi tuyến 478AH công trình SCL 2027	Hạ thế trạm Ba Bi tuyến 478AH	Cắt CB+FCO trạm Ba Bi tuyến 478AH	68	408	
73	24/04/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Sửa chữa lưới hạ thế TBA Ba Bi 1 tuyến 478AH công trình SCL 2027	Hạ thế TBA Ba Bi 1 tuyến 478AH	Cắt CB+FCO trạm Ba Bi 1 tuyến 478AH	115	690	
74	27/04/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Sửa chữa lưới hạ thế trạm Vàm Mương Điều 2 tuyến 478AH công trình SCL 2027	Hạ thế trạm Vàm Mương Điều 2 tuyến 478AH	Cắt CB+FCO trạm Vàm Mương Điều 2 tuyến 478AH	175	1050	
75	28/04/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Phát quang dự phòng tuyến 478AH	Tuyến 478AH	Không cắt điện	0	0	
76	03/05/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thí nghiệm định kỳ CBM và TBA định kỳ năm 2027 tuyến 472AH	Thí nghiệm MBA, LA, FCO CBM trạm tuyến 472ATH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 472AH	367	2202	
77	04/05/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Sửa chữa trụ lộ ra 3P-22kV, tuyến 475TH, 477TH, 472TH công trình SCL 2027	Trụ 01-39 tuyến 472,475,477TH	Cắt tuyến 472,475,477TH (Có chuyển tải)	624	3744	
78	05/05/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Sửa chữa lưới hạ thế trạm Vàm Mương Điều 1 tuyến 478AH công trình SCL 2027	Hạ thế trạm Vàm Mương Điều 1 tuyến 478AH	Cắt CB+FCO trạm Vàm Mương Điều 1 tuyến 478AH	242	1452	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
79	06/05/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Sửa chữa lưới hạ thế trạm Rạch Ruộng Ngoài tuyến 478AH công trình SCL 2027	Hạ thế trạm Rạch Ruộng Ngoài tuyến 478AH	Cắt CB+FCO trạm Vàm Mương Điều 1 tuyến 478AH	158	948	
80	07/05/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Sửa chữa lưới hạ thế trạm Tư Khưu tuyến 47TH công trình SCL 2027	hạ thế trạm Tư Khưu tuyến 47TH	Cắt CB+FCO trạm Tư Khưu tuyến 47TH	103	618	
81	10/05/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Đấu nối KH mới tuyến 476TH	Tuyến 476TH	Cắt tuyến 476TH (Có chuyển tải)	1488	8928	
82	11/05/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Sửa chữa lưới hạ thế trạm TBA Tư Khưu 1 tuyến 472AH công trình SCL 2027	Hạ thế trạm TBA Tư Khưu 1 tuyến 472AH	Cắt CB+FCO trạm Tư Khưu 1 tuyến 472AH	57	342	
83	12/05/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Sửa chữa lưới hạ thế trạm TBA Cầu Kinh Tư tuyến 472AH công trình SCL 2027	Hạ thế trạm TBA Cầu Kinh Tư tuyến 472AH	Cắt CB+FCO trạm Cầu Kinh Tư tuyến 472AH	45	270	
84	13/05/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thí nghiệm định kỳ CBM và TBA định kỳ năm 2027 tuyến 472AH	Thí nghiệm MBA, LA, FCO CBM trạm tuyến 472ATH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 472AH	254	1524	
85	14/05/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Sửa chữa lưới hạ thế trạm TBA Ngã Cạy 2 tuyến 47TH công trình SCL 2027	Hạ thế trạm TBA Ngã Cạy 2 tuyến 47TH	Cắt CB+FCO trạm Ngã Cạy 2 tuyến 47TH	68	408	
86	17/05/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Sửa chữa lưới hạ thế trạm TBA Cầu Kinh Mới tuyến 47TH công trình SCL 2027	Hạ thế trạm TBA Cầu Kinh Mới tuyến 47TH	Cắt CB+FCO trạm Cầu Kinh Mới tuyến 47TH	52	312	
87	18/05/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Sửa chữa lưới hạ thế trạm TBA Rạch Cả Gáo tuyến 472AH công trình SCL 2027	Hạ thế trạm TBA Rạch Cả Gáo tuyến 472AH	Cắt CB+FCO trạm Rạch Cả Gáo tuyến 472AH	67	402	
88	19/05/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Sửa chữa lưới hạ thế trạm TBA Rạch Xẻo Sung tuyến 472AH công trình SCL 2027	Hạ thế trạm TBA Rạch Xẻo Sung tuyến 472AH	Cắt CB+FCO trạm Rạch Xẻo Sung tuyến 472AH	95	570	
89	20/05/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thí nghiệm định kỳ CBM và TBA định kỳ năm 2027 tuyến 480TH	Thí nghiệm MBA, LA, FCO CBM trạm tuyến 480TH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 480TH	42	252	
90	21/05/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Nâng cấp 1 pha lên 3 pha NR Kinh 2/9, tuyến 478TH và NR Ngã Tháp, tuyến 480TH và XDM Lưới TT 3P-22kV nối tuyến NR Ngã Tháp đến NR Kinh 2/9 tuyến 480TH	Trung thế NR Kinh 2/9, tuyến 478TH và NR Ngã Tháp, tuyến 480TH	Cắt NR Kinh 2/9, tuyến 478TH và NR Ngã Tháp, tuyến 480TH	1014	6084	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
91	24/05/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Nâng cấp 1P lên 3P Lưới trung, hạ thế và TBA khu vực Chín Bà Cả tuyến 478AH	NR Chín Bà Cả NR Chín Bà Cả 3 tuyến 478AH	Cắt NR Chín Bà Cả NR Chín Bà Cả 3 tuyến 478AH	308	1848	
92	25/05/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Phát quang dự phòng tuyến 478AH	Tuyến 478AH	Không cắt điện	0	0	
93	26/05/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thí nghiệm định kỳ CBM và TBA định kỳ năm 2027 tuyến 480TH	Thí nghiệm MBA, LA, FCO CBM trạm tuyến 480TH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 480TH	48	288	
94	27/05/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Cải tạo NR Thủ Ô tuyến 471TH, XDM lưới TT 3P-22kV nối tuyến NR Bình Thạnh Trung, tuyến 480TH và từ NR Bình Thạnh Trung đến NR Gia Vàm tuyến 480TH	NR Thủ Ô tuyến 471TH và NR Bình Thạnh Trung, tuyến 480TH	Cắt NR Thủ Ô tuyến 471TH và NR Bình Thạnh Trung, tuyến 480TH	1284	7704	
95	28/05/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Nâng cấp 1P lên 3P Lưới trung, hạ thế và TBA khu vực Chín Bà Cả tuyến 478AH	NR Chín Bà Cả NR Chín Bà Cả 3 tuyến 478AH	Cắt NR Chín Bà Cả NR Chín Bà Cả 3 tuyến 478AH	308	1848	
96	31/05/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Nâng cấp 1 pha lên 3 pha NR Kinh 2/9, tuyến 478TH và NR Ngã Tháp, tuyến 480TH và XDM Lưới TT 3P-22kV nối tuyến NR Ngã Tháp đến NR Kinh 2/9 tuyến 480TH	Trung thế NR Kinh 2/9, tuyến 478TH và NR Ngã Tháp, tuyến 480TH	Cắt NR Kinh 2/9, tuyến 478TH và NR Ngã Tháp, tuyến 480TH	1014	6084	
97	01/06/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thí nghiệm định kỳ CBM và TBA định kỳ năm 2027	Thí nghiệm MBA, LA, FCO CBM trạm tuyến 480TH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 480TH	63	378	
98	02/06/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Cải tạo NR Thủ Ô tuyến 471TH, XDM lưới TT 3P-22kV nối tuyến NR Bình Thạnh Trung, tuyến 480TH và từ NR Bình Thạnh Trung đến NR Gia Vàm tuyến 471TH	NR Thủ Ô tuyến 471TH và NR Bình Thạnh Trung, tuyến 480TH	Cắt NR Thủ Ô tuyến 471TH và NR Bình Thạnh Trung, tuyến 480TH	1284	7704	
99	03/06/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Lưới hạ thế và TBA CDC Chùa Bà Hai 3 và CDC Chùa Bà Hai 4, Cái Dâu tuyến 472TH	Hạ thế và TBA CDC Chùa Bà Hai 3 và CDC Chùa Bà Hai 4, Cái Dâu tuyến 472TH	Cắt CB+FCO trạm hùa Bà Hai 3 và CDC Chùa Bà Hai 4, Cái Dâu tuyến 472TH	521	3126	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
100	04/06/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Nâng cấp 1P lên 3P Lưới trung, hạ thế và TBA khu vực Chín Bà Cả tuyến 478AH	NR Chín Bà Cả NR Chín Bà Cả 3 tuyến 478AH	Cắt NR Chín Bà Cả NR Chín Bà Cả 3 tuyến 478AH	308	1848	
101	07/06/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Lưới hạ thế và nâng công suất trạm biến áp Chợ Đêm Lấp Vò và UB Huyện Lấp Vò tuyến 474TH	Lưới hạ thế trạm hợ Đêm Lấp Vò và UB Huyện Lấp Vò tuyến 474TH	Cắt CB+FCO trạm hợ Đêm Lấp Vò và UB Huyện Lấp Vò tuyến 474TH	527	3162	
102	08/06/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thí nghiệm định kỳ CBM và TBA định kỳ năm 2027 tuyến 480TH	Thí nghiệm MBA, LA, FCO CBM trạm tuyến 480TH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 480TH	48	288	
103	09/06/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Phát quang dự phòng tuyến 478AH	Tuyến 478AH	Không cắt điện	0	0	
104	10/06/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Lưới hạ thế và Nâng công suất trạm biến áp Cai Bường 1, Cây Xăng Vĩnh Thạnh tuyến 471TH	Lưới hạ thế trạm Cai Bường 1, Cây Xăng Vĩnh Thạnh tuyến 471TH	Cắt CB+FCO trạm Cai Bường 1, Cây Xăng Vĩnh Thạnh tuyến 471TH	312	1872	
105	11/06/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Lưới trung hạ thế và trạm biến áp Xẻo Quạ, Long Hưng B1A tuyến 472AH	Lưới trung, hạ thế trạm Xẻo Quạ, Long Hưng B1A tuyến 472AH	Cắt CB+FCO trạm Xẻo Quạ, Long Hưng B1A tuyến 472AH	284	1704	
106	14/06/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Nâng cấp 1 pha lên 3 pha NR Kinh 2/9, tuyến 478TH và NR Ngã Tháp, tuyến 480TH và XDM Lưới TT 3P-22kV nối tuyến NR Ngã Tháp đến NR Kinh 2/9 tuyến 480TH	Trung thế NR Kinh 2/9, tuyến 478TH và NR Ngã Tháp, tuyến 480TH	Cắt NR Kinh 2/9, tuyến 478TH và NR Ngã Tháp, tuyến 480TH	1014	6084	
107	15/06/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thí nghiệm định kỳ CBM và TBA định kỳ năm 2027 tuyến 480TH	Thí nghiệm MBA, LA, FCO CBM trạm tuyến 480TH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 480TH	415	2490	
108	16/06/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Đấu nối khách hàng mới tuyến 474TH	Tuyến 474TH	Cắt tuyến 474TH (Có chuyển tải	199	1194	
109	17/06/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Cải tạo NR Thủ Ô tuyến 471TH, XDM lưới TT 3P-22kV nối tuyến NR Bình Thạnh Trung, tuyến 480TH và từ NR Bình Thạnh Trung đến NR Gia Vàm ttuyến 471TH	NR Thủ Ô tuyến 471TH và NR Bình Thạnh Trung, tuyến 480TH	Cắt NR Thủ Ô tuyến 471TH và NR Bình Thạnh Trung, tuyến 480TH	1284	7704	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
110	18/06/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Lưới hạ thế và Nâng công suất trạm biến áp Tắc Bà Tảo A tuyến 480TH	Lưới hạ thế trạm Tắc Bà Tảo A tuyến 480TH	Cắt CB+FCO trạm Tắc Bà Tảo A tuyến 480TH	65	390	
111	21/06/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Nâng cấp 1P lên 3P Lưới trung, hạ thế và TBA khu vực Chín Bà Cả tuyến 478AH	NR Chín Bà Cả NR Chín Bà Cả 3 tuyến 478AH	Cắt NR Chín Bà Cả NR Chín Bà Cả 3 tuyến 478AH	308	1848	
112	22/06/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Lưới trung hạ thế và trạm biến áp Mương Bảy Ép tuyến 480TH	Lưới trung hạ thế trạm Mương Bảy Ép tuyến 480TH	Cắt NR Mương Bảy Ép tuyến 480TH	122	732	
113	23/06/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thí nghiệm định kỳ CBM và TBA định kỳ năm 2027 tuyến 480TH	Thí nghiệm MBA, LA, FCO CBM trạm tuyến 480TH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 480TH	174	1044	
114	24/06/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Lưới trung hạ thế và trạm biến áp KDC Chợ Đất Sét, CDC An Thuận tuyến 480TH	Lưới trung, hạ thế trạm KDC Chợ Đất Sét, CDC An Thuận tuyến 480TH	Cắt CB+FCO trạm KDC Chợ Đất Sét, CDC An Thuận tuyến 480TH	593	3558	
115	25/06/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Lưới trung thế cải tạo, XDM, cải tạo lưới hạ thế và trạm biến áp khu vực Chùa Long Thiền tuyến 471TH	Lưới trung hạ thế trạm Chùa Long Thiền tuyến 471TH	Cắt NR Thủ Ô tuyến 471TH	482	2892	
116	28/06/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Nâng cấp 1 pha lên 3 pha NR Kinh 2/9, tuyến 478TH và NR Ngã Tháp, tuyến 480TH và XDM Lưới TT 3P-22kV nối tuyến NR Ngã Tháp đến NR Kinh 2/9 tuyến 480TH	Trung thế NR Kinh 2/9, tuyến 478TH và NR Ngã Tháp, tuyến 480TH	Cắt NR Kinh 2/9, tuyến 478TH và NR Ngã Tháp, tuyến 480TH	1014	6084	
117	29/06/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Phát quang dự phòng tuyến 478AH	Tuyến 478AH	Không cắt điện	0	0	
118	30/06/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thí nghiệm định kỳ CBM và TBA định kỳ năm 2027 tuyến 480TH	Thí nghiệm MBA, LA, FCO CBM trạm tuyến 480TH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 480TH	257	1542	
119	01/07/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Cải tạo NR Thủ Ô tuyến 471TH, XDM lưới TT 3P-22kV nối tuyến NR Bình Thạnh Trung, tuyến 480TH và từ NR Bình Thạnh Trung đến NR Gia Vàm tuyến 471TH	NR Thủ Ô tuyến 471TH và NR Bình Thạnh Trung, tuyến 480TH	Cắt NR Thủ Ô tuyến 471TH và NR Bình Thạnh Trung, tuyến 480TH	1284	7704	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
120	02/07/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Lưới hạ thế và trạm biến áp Sáu Chánh, Sáu Chánh 1 tuyến 476TH	Hạ thế trạm Chánh, Sáu Chánh 1 tuyến 476TH	Cắt CB+FCO trạm Chánh, Sáu Chánh 1 tuyến 476TH	205	1230	
121	05/07/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Nâng cấp 1P lên 3P Lưới trung, hạ thế và TBA khu vực Chín Bà Cả tuyến 478AH	NR Chín Bà Cả NR Chín Bà Cả 3 tuyến 478AH	Cắt NR Chín Bà Cả NR Chín Bà Cả 3 tuyến 478AH	308	1848	
122	06/07/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Lưới hạ thế và trạm biến áp Rạch Chùa (QL 80) tuyến 476TH	Hạ thế trạm Rạch Chùa (QL 80) tuyến 476TH	Cắt CB+FCO trạm Rạch Chùa (QL 80) tuyến 476TH	184	1104	
123	07/07/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thí nghiệm định kỳ CBM và TBA định kỳ năm 2027 tuyến 480TH	Thí nghiệm MBA, LA, FCO CBM trạm tuyến 480TH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 480TH	263	1578	
124	08/07/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Lưới hạ thế và trạm biến áp Quốc lộ 80-2, Chợ Cái Tắc tuyến 476TH	Hạ thế trạm Quốc lộ 80-2, Chợ Cái Tắc tuyến 476TH	Cắt CB+FCO trạm Quốc lộ 80-2, Chợ Cái Tắc tuyến 476TH	354	2124	
125	09/07/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Nâng cấp 1 pha lên 3 pha NR Kinh 2/9, tuyến 478TH và NR Ngã Tháp, tuyến 480TH và XDM Lưới TT 3P-22kV nối tuyến NR Ngã Tháp đến NR Kinh 2/9 tuyến 480TH	Trung thế NR Kinh 2/9, tuyến 478TH và NR Ngã Tháp, tuyến 480TH	Cắt NR Kinh 2/9, tuyến 478TH và NR Ngã Tháp, tuyến 480TH	1014	6084	
126	12/07/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Lưới hạ thế và trạm biến áp Sáu Vũ, Ấp Hưng Nhơn tuyến 476TH	Hạ thế trạm Sáu Vũ, Ấp Hưng Nhơn tuyến 476TH	Cắt CB+FCO trạm Sáu Vũ, Ấp Hưng Nhơn tuyến 476TH	284	1704	
127	13/07/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Phát quang dự phòng tuyến 472AH	Tuyến 472AH	Không cắt điện	0	0	
128	14/07/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thí nghiệm định kỳ CBM và TBA định kỳ năm 2027 tuyến 480TH	Thí nghiệm MBA, LA, FCO CBM trạm tuyến 480TH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 480TH	193	1158	
129	15/07/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Cải tạo NR Thủ Ô tuyến 471TH, XDM lưới TT 3P-22kV nối tuyến NR Bình Thạnh Trung, tuyến 480TH và từ NR Bình Thạnh Trung đến NR Gia Vàm tuyến 471TH	NR Thủ Ô tuyến 471TH và NR Bình Thạnh Trung, tuyến 480TH	Cắt NR Thủ Ô tuyến 471TH và NR Bình Thạnh Trung, tuyến 480TH	1284	7704	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
130	16/07/202	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Đấu nối khách hàng mới tuyến 473TH	Tuyến 473TH	Cắt tuyến 473TH (Có chuyển tải)	874	5244	
131	19/07/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Lưới trung, hạ thế và trạm biến áp TĐC Cai Bường tuyến 471TH	Hạ thế trạm TĐC Cai Bường tuyến 471TH	Cắt CB+FCO trạm TĐC Cai Bường tuyến 471TH	142	852	
132	20/07/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Lưới hạ thế và trạm biến áp Cầu Vĩnh Thạnh, UB Vĩnh Thạnh tuyến 471TH	Hạ thế trạm Cầu Vĩnh Thạnh, UB Vĩnh Thạnh tuyến 471TH	Cắt CB+FCO trạm Cầu Vĩnh Thạnh, UB Vĩnh Thạnh tuyến 471TH	352	2112	
133	21/07/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thí nghiệm định kỳ CBM và TBA định kỳ năm 2027 tuyến 480TH	Thí nghiệm MBA, LA, FCO CBM trạm tuyến 480TH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 480TH	184	1104	
134	22/07/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Lưới hạ thế và trạm biến áp Cầu Mới Vĩnh Thạnh tuyến 471TH	Hạ thế trạm Cầu Mới Vĩnh Thạnh tuyến 471TH	Cắt CB+FCO trạm Cầu Mới Vĩnh Thạnh tuyến 471TH	155	930	
135	23/07/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Lưới hạ thế và trạm biến áp Cống Mương Giữa tuyến 480TH	Hạ thế trạm Cống Mương Giữa tuyến 480TH	Cắt CB+FCO trạm Cống Mương Giữa tuyến 480TH	57	342	
136	26/07/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Nâng cấp 1 pha lên 3 pha NR Kinh 2/9, tuyến 478TH và NR Ngã Tháp, tuyến 480TH và XDM Lưới TT 3P-22kV nối tuyến NR Ngã Tháp đến NR Kinh 2/9 tuyến 480TH	Trung thế NR Kinh 2/9, tuyến 478TH và NR Ngã Tháp, tuyến 480TH	Cắt NR Kinh 2/9, tuyến 478TH và NR Ngã Tháp, tuyến 480TH	1014	6084	
137	27/07/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Phát quang dự phòng tuyến 472AH	Tuyến 472AH	Không cắt điện	0	0	
138	28/07/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thí nghiệm định kỳ CBM và TBA định kỳ năm 2027 tuyến 480TH	Thí nghiệm MBA, LA, FCO CBM trạm tuyến 480TH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 480TH	142	852	
139	29/07/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Nâng công suất trạm biến áp Cua Me Nước tuyến 478AH	Hạ thế trạm Cua Me Nước tuyến 478AH	Cắt CB+FCO trạm Cua Me Nước tuyến 478AH	156	936	
140	30/07/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Nâng công suất Trạm biến áp Cầu Hai Gương tuyến 480TH	Hạ thế trạm Cầu Hai Gương tuyến 480TH	Cắt CB+FCO trạm Cầu Hai Gương tuyến 480TH	94	564	
141	02/08/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Xây dựng mới trạm biến áp Cống Út Nam 1 (xử lý quá tải trạm Cống Út Nam) uyến 480TH	Hạ thế trạm Cống Út Nam 1 tuyến 480TH	Cắt CB+FCO trạm Cống Út Nam 1 tuyến 480TH	144	864	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
142	03/08/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Lưới hạ thế và TBA Cầu Cả He 1 tuyến 472AH	Hạ thế trạm Cầu Cả He 1 tuyến 472AH	Cắt CB+FCO trạm Cầu Cả He 1 tuyến 472AH	64	384	
143	04/08/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thí nghiệm định kỳ CBM và TBA định kỳ năm 2027 tuyến 480TH	Thí nghiệm MBA, LA, FCO CBM trạm tuyến 480TH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 480TH	52	312	
144	05/08/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Lưới hạ thế và trạm biến áp Cầu Cả He tuyến 472AH	Hạ thế trạm Cầu Cả He tuyến 472AH	Cắt CB+FCO trạm Cầu Cả He tuyến 472AH	34	204	
145	06/08/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Cải tạo NR Thủ Ô tuyến 471TH, XDM lưới TT 3P-22kV nối tuyến NR Bình Thạnh Trung, tuyến 480TH và từ NR Bình Thạnh Trung đến NR Gia Vàm tuyến 471TH	NR Thủ Ô tuyến 471TH và NR Bình Thạnh Trung, tuyến 480TH	Cắt NR Thủ Ô tuyến 471TH và NR Bình Thạnh Trung, tuyến 480TH	1284	7704	
146	09/08/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Nâng cấp 1 pha lên 3 pha NR Kinh 2/9, tuyến 478TH và NR Ngã Tháp, tuyến 480TH và XDM Lưới TT 3P-22kV nối tuyến NR Ngã Tháp đến NR Kinh 2/9 tuyến 480TH	Trung thế NR Kinh 2/9, tuyến 478TH và NR Ngã Tháp, tuyến 480TH	Cắt NR Kinh 2/9, tuyến 478TH và NR Ngã Tháp, tuyến 480TH	1014	6084	
147	10/08/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Đấu nối khách hàng mới tuyến 472TH	Tuyến 472TH	Cắt tuyến 472TH (Có chuyển tải)	922	5532	
148	11/08/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Phát quang dự phòng tuyến 472AH	Tuyến 472AH	Không cắt điện	0	0	
149	12/08/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thí nghiệm định kỳ CBM và TBA định kỳ năm 2027 tuyến 480TH	Thí nghiệm MBA, LA, FCO CBM trạm tuyến 480TH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 480TH	36	216	
150	13/08/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Nâng công suất trạm biến áp Rạch Huỳnh Thuận 1 tuyến 472AH	Hạ thế trạm Rạch Huỳnh Thuận 1 tuyến 472AH	Cắt CB+FCO trạm Rạch Huỳnh Thuận 1 tuyến 472AH	52	312	
151	16/08/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Lưới hạ thế và trạm biến áp Kinh Ranh 2 tuyến 478AH	Hạ thế trạm Kinh Ranh 2 tuyến 478AH	Cắt CB+FCO trạm Kinh Ranh 2 tuyến 478AH	57	342	
152	17/08/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Nâng công suất trạm biến áp Ngọn Rạch Chùa Cạn tuyến 480TH	Hạ thế trạm Ngọn Rạch Chùa Cạn tuyến 480TH	Cắt CB+FCO trạm Ngọn Rạch Chùa Cạn tuyến 480TH	82	492	
153	18/08/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thí nghiệm định kỳ CBM và TBA định kỳ năm 2027 tuyến 478AH	Thí nghiệm MBA, LA, FCO CBM trạm tuyến 478AH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 478AH	45	270	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
154	19/08/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Xây Dụng mới trạm biến áp Cú Đính 1A (Chống quá tải trạm Cú Đính) tuyến 480TH	Hạ thế trạm Đính 1 tuyến 480TH	Cắt CB+FCO trạm Đính 1 tuyến 480TH	49	294	
155	20/08/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Lưới hạ thế và trạm biến áp Ngọn Ngã Cái 1 tuyến 471TH	Hạ thế trạm Ngọn Ngã Cái 1 tuyến 471TH	Cắt CB+FCO trạm Ngọn Ngã Cái 1 tuyến 471TH	34	204	
156	23/08/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Nâng công suất trạm biến áp Bến Đò 13 tuyến 471TH	Hạ thế trạm Bến Đò 13 tuyến 471TH	Cắt CB+FCO trạm Bến Đò 13 tuyến 471TH	24	144	
157	24/08/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Phát quang dự phòng tuyến 472AH	Tuyến 472AH	Không cắt điện	0	0	
158	25/08/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thí nghiệm định kỳ CBM và TBA định kỳ năm 2027 tuyến 478AH	Thí nghiệm MBA, LA, FCO CBM trạm tuyến 478AH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 478AH	42	252	
159	26/08/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Nâng công suất trạm biến áp Cầu Cái Ngang 1 tuyến 471TH	Hạ thế trạm Cầu Cái Ngang 1 tuyến 471TH	Cắt CB+FCO trạm Cầu Cái Ngang 1 tuyến 471TH	85	510	
160	27/08/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Nâng cấp 1P lên 3P Lưới trung, hạ thế và TBA khu vực Chín Bà Cả tuyến 478AH	Lưới trung, hạ thế và TBA khu vực Chín Bà Cả tuyến 478AH	Cắt NR Chín Bà Cả tuyến 478AH	252	1512	
161	30/08/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Xây dựng mới trạm biến áp Cống Năm Khôi 1A (Chống quá tải trạm Cống Năm Khôi) tuyến 480TH	Hạ thế trạm Cống Năm Khôi) tuyến 480TH	Cắt CB+FCO trạm Cống Năm Khôi) tuyến 480TH	62	372	
162	31/08/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Nâng công suất trạm biến áp Rạch Chợ Cũ (TKT) tuyến 478AH	Hạ thế trạm Rạch Chợ Cũ (TKT) tuyến 478AH	Cắt CB+FCO trạm Rạch Chợ Cũ (TKT) tuyến 478AH	82	492	
163	06/09/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thí nghiệm định kỳ CBM và TBA định kỳ năm 2027	Thí nghiệm MBA, LA, FCO CBM trạm tuyến 478AH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 478AH	47	282	
164	07/09/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Phát quang dự phòng tuyến 472TH	Tuyến 472TH	Không cắt điện	0	0	
165	08/09/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Lưới hạ thế và trạm biến áp Cầu Chợ Cũ	Hạ thế trạm Cầu Chợ Cũ (TKT) tuyến 478AH	Cắt CB+FCO trạm Cầu Chợ Cũ (TKT) tuyến 478AH	56	336	
166	09/09/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Nâng cấp 1P lên 3P Lưới trung, hạ thế và TBA khu vực Chín Bà Cả tuyến 478AH	Trung, hạ thế Chín Bà Cả tuyến 478AH	Cắt NR Chín Bà Cả tuyến 478AH	252	1512	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
167	10/09/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thí nghiệm định kỳ CBM và TBA định kỳ năm 2027 tuyến 478AH	Thí nghiệm MBA, LA, FCO CBM trạm tuyến 478AH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 478AH	64	384	
168	13/09/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Đấu nối khách hàng mới tuyến 471TH	Tuyến 471TH	Cắt tuyến 471TH (Có chuyển tải)	384	2304	
169	14/09/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Lưới trung hạ thế và trạm biến áp Tân Lợi 2A tuyến 476TH	Hạ thế trạm Tân Lợi 2A tuyến 476TH	Cắt CB+FCO trạm Tân Lợi 2A tuyến 476TH	36	216	
170	15/09/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Phát quang dự phòng tuyến 472TH	Tuyến 472TH	Không cắt điện	98	588	
171	16/09/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thí nghiệm định kỳ CBM và TBA định kỳ năm 2027 tuyến 478AH	Thí nghiệm MBA, LA, FCO CBM trạm tuyến 478AH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 478AH	102	612	
172	17/09/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thí nghiệm định kỳ CBM và TBA định kỳ năm 2027 tuyến 478AH	Thí nghiệm MBA, LA, FCO CBM trạm tuyến 478AH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 478AH	254	1524	
173	20/09/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Cấy trạm xử lý quá tải trạm biến áp Khu Đô Thị Mới tuyến 474TH	Hạ thế trạm Khu Đô Thị Mới tuyến 474TH	Cắt CB+FCO trạm Khu Đô Thị Mới tuyến 474TH	365	2190	
174	21/09/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thí nghiệm định kỳ CBM và TBA định kỳ năm 2027 tuyến 478AH	Thí nghiệm MBA, LA, FCO CBM trạm tuyến 478AH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 478AH	423	2538	
175	22/09/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Lưới hạ thế và Nâng công suất trạm biến áp TĐC Số 1 - T2 tuyến 474TH	Hạ thế trạm TĐC Số 1 - T2 tuyến 474TH	Cắt CB+FCO trạm TĐC Số 1 - T2 tuyến 474TH	368	2208	
176	23/09/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Xây dựng mới trạm biến áp Cầu Cái Dâu 2 tuyến 472TH	Hạ thế trạm Cầu Cái Dâu 2 tuyến 472TH	Cắt CB+FCO trạm Cầu Cái Dâu 2 tuyến 472TH	112	672	
177	24/09/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Nâng công suất trạm biến áp HT Tin Lành tuyến 474TH	Hạ thế HT Tin Lành tuyến 474TH	Cắt CB+FCO trạm HT Tin Lành tuyến 474TH	221	1326	
178	27/09/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Phát quang dự phòng tuyến 473,474TH	Tuyến 471,476TH	Không cắt điện	0	0	
179	28/09/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thí nghiệm định kỳ CBM và TBA định kỳ năm 2027 tuyến 478AH	Thí nghiệm MBA, LA, FCO CBM trạm tuyến 478AH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 478AH	36	216	
180	29/09/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Đấu nối khách hàng mới tuyến 472AH	Tuyến 472AH	Cắt tuyến 472AH	925	5550	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
181	30/09/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Khắc phục tồn tại sau kiểm tra tuyến 471TH	Hạ thế TBA tuyến 471TH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 471TH	851	5106	
182	01/10/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Khắc phục tồn tại sau kiểm tra tuyến 476TH	Hạ thế TBA tuyến 476TH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 476TH	96	576	
183	04/10/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Khắc phục tồn tại sau kiểm tra tuyến 478TH	Hạ thế TBA tuyến 478TH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 478TH	112	672	
184	05/10/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Lưới hạ thế và Nâng công suất trạm biến áp Chỉnh Trang Đô Thị và Mũi Tàu Cái Dâu tuyến 472TH	Hạ thế trạm Chỉnh Trang Đô Thị và Mũi Tàu Cái Dâu tuyến 472TH	Cắt CB+FCO trạm Chỉnh Trang Đô Thị và Mũi Tàu Cái Dâu tuyến 472TH	254	1524	
185	06/10/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Khắc phục tồn tại sau kiểm tra tuyến 478TH	Hạ thế TBA tuyến 478TH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 478TH	52	312	
186	07/10/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Khắc phục tồn tại sau kiểm tra tuyến 480TH	Hạ thế TBA tuyến 480TH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 480TH	64	384	
187	08/10/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thí nghiệm định kỳ CBM và TBA định kỳ năm 2027 tuyến 478AH	Thí nghiệm MBA, LA, FCO CBM trạm tuyến 478AH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 478AH	45	270	
188	11/10/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Khắc phục tồn tại sau kiểm tra tuyến 472AH	Hạ thế TBA tuyến 472AH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 472AH	521	3126	
189	12/10/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Khắc phục tồn tại sau kiểm tra tuyến 471TH	Hạ thế TBA tuyến 471TH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 471TH	278	1668	
190	13/10/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Phát quang dự phòng tuyến 471,476TH	Tuyến 471,476TH	Không cắt điện	0	0	
191	14/10/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Khắc phục tồn tại sau kiểm tra tuyến 476TH	Hạ thế TBA tuyến 476TH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 476TH	547	3282	
192	15/10/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thí nghiệm định kỳ CBM và TBA định kỳ năm 2027 tuyến 478AH	Thí nghiệm MBA, LA, FCO CBM trạm tuyến 478AH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 478AH	314	1884	
193	18/10/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Khắc phục tồn tại sau kiểm tra tuyến 478TH	Hạ thế TBA tuyến 478TH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 478TH		0	
194	19/10/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Đấu nối khách hàng mới tuyến 472AH	Tuyến 472AH	Cắt tuyến 472AH	1847	11082	
195	20/10/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Khắc phục tồn tại sau kiểm tra tuyến 472AH	Hạ thế TBA tuyến 472AH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 472AH	564	3384	
196	21/10/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Khắc phục tồn tại sau kiểm tra tuyến 476TH	Hạ thế TBA tuyến 476TH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 476TH	621	3726	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
197	22/10/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thí nghiệm định kỳ CBM và TBA định kỳ năm 2027 tuyến 478AH	Thí nghiệm MBA, LA, FCO CBM trạm tuyến 478AH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 478AH	564	3384	
198	25/10/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Khắc phục tồn tại sau kiểm tra tuyến 480TH	Hạ thế TBA tuyến 480TH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 480TH	378	2268	
199	26/10/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Khắc phục tồn tại sau kiểm tra tuyến 471TH	Hạ thế TBA tuyến 471TH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 471TH	650	3900	
200	27/10/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Phát quang dự phòng tuyến 471,476TH	Tuyến 471,476TH	Không cắt điện	0	0	
201	28/10/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Khắc phục tồn tại sau kiểm tra tuyến 478TH	Hạ thế TBA tuyến 478TH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 478TH	601	3606	
202	29/10/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thí nghiệm định kỳ CBM và TBA định kỳ năm 2027 tuyến 478AH	Thí nghiệm MBA, LA, FCO CBM trạm tuyến 478AH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 478AH	666	3996	
203	01/11/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Khắc phục tồn tại sau kiểm tra tuyến 472AH	Hạ thế TBA tuyến 472AH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 472AH	601	3606	
204	02/11/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Khắc phục tồn tại sau kiểm tra tuyến 476TH	Hạ thế TBA tuyến 476TH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 476TH	145	870	
205	03/11/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Khắc phục tồn tại sau kiểm tra tuyến 480TH	Hạ thế TBA tuyến 480TH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 480TH	523	3138	
206	04/11/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Khắc phục tồn tại sau kiểm tra tuyến 471TH	Hạ thế TBA tuyến 471TH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 471TH	425	2550	
207	05/11/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thí nghiệm định kỳ CBM và TBA định kỳ năm 2027 tuyến 476TH	Thí nghiệm MBA, LA, FCO CBM trạm tuyến 476TH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 476TH	487	2922	
208	08/11/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Khắc phục tồn tại sau kiểm tra tuyến 472AH	Hạ thế TBA tuyến 472AH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 472AH	841	5046	
209	09/11/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Khắc phục tồn tại sau kiểm tra tuyến 478TH	Hạ thế TBA tuyến 478TH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 478TH	521	3126	
210	10/11/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Phát quang dự phòng tuyến 471,476TH	Tuyến 471,476TH	Không cắt điện	0	0	
211	11/11/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Khắc phục tồn tại sau kiểm tra tuyến 480TH	Hạ thế TBA tuyến 480TH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 480TH	258	1548	
212	12/11/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thí nghiệm định kỳ CBM và TBA định kỳ năm 2027 tuyến 476TH	Thí nghiệm MBA, LA, FCO CBM trạm tuyến 476TH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 476TH	247	1482	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
213	15/11/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Khắc phục tồn tại sau kiểm tra tuyến 476TH	Hạ thế TBA tuyến 476TH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 476TH	642	3852	
214	16/11/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Khắc phục tồn tại sau kiểm tra tuyến 478AH	Hạ thế TBA tuyến 478AH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 478AH	148	888	
215	17/11/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Khắc phục tồn tại sau kiểm tra tuyến 472AH	Hạ thế TBA tuyến 472AH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 472AH	115	690	
216	18/11/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Khắc phục tồn tại sau kiểm tra tuyến 478TH	Hạ thế TBA tuyến 478TH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 478TH	4520	27120	
217	19/11/2027	8:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Thí nghiệm định kỳ CBM và TBA định kỳ năm 2027 tuyến 476TH	Thí nghiệm MBA, LA, FCO CBM trạm tuyến 476TH	Cắt CB+FCO trạm biến áp tuyến 476TH	116	696	
Điện lực Tân Phú Đông											
1	11/01/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	NCS TBA NT Tân Thạnh 1x37,5kVA và TBA NT Tân Thạnh A 1x37,5kVA thành 250kVA.	Tuyến 47186-7	Cắt LBFCO Tuyến 47186-7	153	2280	
2	12/01/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Nâng cấp ĐDTT 1 pha (từ trụ 128A-128A/8)	Tuyến 47189-7	Cắt LBFCO Tuyến 47189-7	15	646	
3	14/01/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	NCS TBA Cồn Bà 15 1x50kVA thành 250kVA.	Tuyến 47187-7	Cắt LBFCO Tuyến 47187-7	46	646	
4	15/01/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	NCS TBA TH Tân Đông 2 1x50kVA thành 250kVA.	Tuyến 47193-7	Cắt LBFCO Tuyến 47193-7	26	1957	
5	20/01/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Kết lưới và di dời điện kế	Trạm ĐÊ DÔI	Cắt CB, FCO Trạm ĐÊ DÔI	68	532	
6	20/01/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Kết lưới và di dời điện kế	Trạm ĐÊ TÂN PHÚ 2	Cắt CB, FCO Trạm ĐÊ TÂN PHÚ 2	78	532	
7	20/01/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Kết lưới và di dời điện kế	Trạm ĐÊ DÔI	Cắt CB, FCO Trạm ĐÊ DÔI	68	532	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
8	21/01/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Kết lưới và di dời điện kế	Trạm CẦU BÓT 1	Cắt CB, FCO Trạm CẦU BÓT 1	53	532	
9	21/01/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Kết lưới và di dời điện kế	Trạm TÂN HƯNG 2A	Cắt CB, FCO Trạm TÂN HƯNG 2A	90	532	
10	21/01/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Kết lưới và di dời điện kế	Trạm TÂN LỢI 2	Cắt CB, FCO Trạm TÂN LỢI 2	46	532	
11	22/01/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Kết lưới và di dời điện kế	Trạm TÂN LỢI 4	Cắt CB, FCO Trạm TÂN LỢI 4	71	532	
12	22/01/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Kết lưới và di dời điện kế	Trạm TÂN LỢI 5	Cắt CB, FCO Trạm TÂN LỢI 5	45	380	
13	22/01/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Kết lưới và di dời điện kế	Trạm TÂN HƯNG 10	Cắt CB, FCO Trạm TÂN HƯNG 10	31	380	
14	23/01/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Kết lưới và di dời điện kế	Trạm TÂN HƯNG 2B	Cắt CB, FCO Trạm TÂN HƯNG 2B	65	532	
15	23/01/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Kết lưới và di dời điện kế	Trạm TÂN HƯNG 3	Cắt CB, FCO Trạm TÂN HƯNG 3	146	380	
16	23/01/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Kết lưới và di dời điện kế	Trạm LỘ CẦU ĐÁ	Cắt CB, FCO Trạm LỘ CẦU ĐÁ	25	532	
17	23/01/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Nâng cấp ĐDTT 1 pha (từ trụ 132-132/7)	Tuyến 4718-7	Cắt LBFCO Tuyến 4718-7	129	1301.5	
18	24/01/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA Tân Quí 3A	Trạm Tân Quí 3A	Cắt CB, FCO trạm Tân Quí 3A	64	532	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
19	26/01/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Kết lưới và di dời điện kế	Trạm TÂN XUÂN 4	Cắt CB, FCO Trạm TÂN XUÂN 4	87	114	
20	26/01/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Kết lưới và di dời điện kế	Trạm TÂN QUÍ 3	Cắt CB, FCO Trạm TÂN QUÍ 3	96	532	
21	26/01/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Kết lưới và di dời điện kế	Trạm BĐ TÂN PHÚ	Cắt CB, FCO Trạm BĐ TÂN PHÚ	17	532	
22	05/02/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Xử lý mối nối không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật các trạm: Bần Ranh, Bần Ranh 1, Bần Ranh 2, Bến Chùa 4	Tuyến 47176-7	Cắt LBFCO Tuyến 47176-7	454	3429.5	
23	05/02/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA Tân Thành 6	Trạm Tân Thành 6	Cắt CB, FCO trạm Tân Thành 6	30	237.5	
24	06/02/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Xử lý mối nối không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật các trạm: Cồn Cống 2, Cồn Cống 3, Cồn Cống 4, Pháo Đài 4.	Tuyến 4774-7	Cắt LBFCO Tuyến 4774-7	270	1026	
25	17/02/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA Tân Hưng 2B	Trạm Tân Hưng 2B	Cắt CB, FCO trạm Tân Hưng 2B	65	532	
26	22/02/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Kết lưới và di dời điện kế	Trạm TÂN HIỆP 2	Cắt CB, FCO Trạm TÂN HIỆP 2	101	826.5	
27	22/02/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Kết lưới và di dời điện kế	Trạm TÂN BÌNH 2	Cắt CB, FCO Trạm TÂN BÌNH 2	103	826.5	
28	22/02/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Kết lưới và di dời điện kế	Trạm TÂN HƯNG 5	Cắt CB, FCO Trạm TÂN HƯNG 5	32	380	
29	23/02/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Kết lưới và di dời điện kế	Trạm BẾN LỞ	Cắt CB, FCO Trạm BẾN LỞ	34	532	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
30	23/02/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Kết lưới và di dời điện kế	Trạm TÂN HÒA 5	Cắt CB, FCO Trạm TÂN HÒA 5	48	532	
31	23/02/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA Chợ Tân Thới	Trạm Chợ Tân Thới	Cắt CB, FCO trạm Chợ Tân Thới	19	532	
32	24/02/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Kết lưới và di dời điện kế	Trạm CỒN BÀ 3	Cắt CB, FCO Trạm CỒN BÀ 3	52	532	
33	24/02/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Kết lưới và di dời điện kế	Trạm CỒN BÀ 3	Cắt CB, FCO Trạm CỒN BÀ 3	52	532	
34	04/03/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Di dời ĐDHT độc lập từ trụ 84/1 đến 84/3 thuộc trạm UB Tân Phú 6 sang bên trái đường cách trụ hiện hữu 2m.	Trạm UB TÂN PHÚ 6	Cắt CB, FCO Trạm UB TÂN PHÚ 6	56	532	
35	05/03/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	NCS TBA Cồn Bà 11 2x25kVA thành 250kVA.	Tuyến 47185-7	Cắt LBFCO Tuyến 47185-7	40	646	
36	05/03/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Nâng cấp ĐDTT 1 pha (từ trụ 94-94/7)	Tuyến 47186-7	Cắt LBFCO Tuyến 47186-7	153	2280	
37	06/03/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	NCS TBA TH Tân Đông 1 1x25kVA thành 75kVA	Tuyến 47193-7	Cắt LBFCO Tuyến 47193-7	26	1957	
38	06/03/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Nâng cấp ĐDTT 1 pha (từ trụ 164-164/30)	Tuyến 47193-7	Cắt LBFCO Tuyến 47193-7	26	1957	
39	12/03/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	NCS TBA Tân Hiệp 3 1x75kVA thành 250kVA.	Tuyến 4718-7	Cắt LBFCO Tuyến 4718-7	129	1301.5	
40	13/03/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	NCS trạm Tân Hiệp 2 1x75kVA= thành 3x50kVA	Tuyến K127-7	Cắt MC K127, cắt 03 LBFCO K127	4077	8160.5	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
41	13/03/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Thay FCO 100A và LA 18kV 10kA các trạm: Tân Hưng 7, Lộ Cầu Đá, Tư Thanh, Tân Quí 1, Tân Quí 2.	Tuyến K127-7	Cắt MC K127, cắt 03 LBFCO K127	4077	8160.5	
42	13/03/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Thay trụ BTLT 8,5m; 10,5m; 12m; 14m bằng trụ BLTL 16m	Tuyến K127-7	Cắt MC K127, cắt 03 LBFCO K127	4077	8160.5	
43	19/03/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	NCS TBA Tân Đông 1 1x50kVA thành 250kVA, NCS TBA Tân Đông 2 1x50kVA thành 250kVA, NCS TBA Cồn Bà 8 1x37,5kVA thành 3x37,5	Tuyến 47194-7	Cắt LBFCO Tuyến 47194-7	299	2612.5	
44	24/03/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA Kinh Nhiếm 1	Trạm Kinh Nhiếm 1	Cắt CB, FCO trạm Kinh Nhiếm 1	46	114	
45	10/04/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Nâng cấp, kết lưới đường dây hạ áp	Trạm Tân Định 3	Cắt CB, FCO Trạm Tân Định 3	68	380	
46	10/04/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Nâng cấp, kết lưới đường dây hạ áp	Trạm Tân Định 5	Cắt CB, FCO Trạm Tân Định 5	18	237.5	
47	10/04/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Thay thế 01 bộ DS tuyến 4722-7 (trụ 160/1)	Tuyến K12-8	Cắt LBS K12, DS K12-8	3685	9794.5	
48	10/04/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Thay trụ BTLT 8,5m; 10,5m; 12m; 14m bằng trụ BLTL 16m	Tuyến K12-8	Cắt LBS K12, DS K12-8	3685	9794.5	
49	10/04/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Lắp LA chống sét đường dây tuyến 47277-7.	Tuyến 47277-7	Cắt LBFCO Tuyến 47277-7	52	1026	
50	13/04/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA Tân Thành 3B	Trạm Tân Thành 3B	Cắt CB, FCO trạm Tân Thành 3B	37	532	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
51	15/04/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Thay trụ BTLT 8,5m; 10,5m; 12m; 14m bằng trụ BLTL 16m	Tuyến K127-7	Cắt MC K127, cắt 03 LBFCO K127	4077	8160.5	
52	15/04/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Thay thế 01 bộ DS tuyến K10-8 (trụ 103)	Tuyến K12-8	Cắt LBS K12, DS K12-8	3685	9794.5	
53	15/04/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	NCS trạm Tân Hiệp 2 1x75kVA= thành 3x50kVA	Tuyến K127-7	Cắt MC K127, cắt 03 LBFCO K127	4077	8160.5	
54	24/04/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Thay trụ BTLT 8,5m; 10,5m; 12m; 14m bằng trụ BLTL 16m	Tuyến K14-7	Cắt 03 LBFCO K14-7	3685	9794.5	
55	24/04/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Lắp LA chống sét đường dây tuyến 47205-7	Tuyến 47205-7	Cắt LBFCO Tuyến 47205-7	269	1624.5	
56	08/05/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Thay trụ BTLT 8,5m; 10,5m; 12m; 14m bằng trụ BLTL 16m	Tuyến K12-8	Cắt LBS K12, DS K12-8	3685	9794.5	
57	22/05/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	NCS trạm Tân Hưng 1: 3x50kVA thành 1x250kVA	Tuyến K127-7	Cắt MC K127, cắt 03 LBFCO K127	4077	8160.5	
58	22/05/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Thay thế 01 bộ DS tuyến K6-8 (trụ 147)	Tuyến K4-8	Cắt MC K4, 03 LTD K4-8	1796	8160.5	
59	22/05/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Thay thế 01 bộ DS tuyến 4774-7 (trụ 227)	Tuyến K4-8	Cắt MC K4, 03 LTD K4-8	1796	8160.5	
60	22/05/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	NCS trạm Bà Lắm 3 từ 1x25kVA thành 3x25kVA	Tuyến K4-8	Cắt MC K4, 03 LTD K4-8	1796	8160.5	
61	29/05/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	NCS trạm UB Tân Phú Đông 3x50kVA = thành 1x250kVA	Tuyến 47171-7	Cắt LBFCO Tuyến 47171-7	276	2935.5	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
62	29/05/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	NCS trạm Đê Tân Phú 2 1x100kVA thành 1x250kVA	Tuyến 47171-7	Cắt LBFCO Tuyến 47171-7	276	2935.5	
63	09/06/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA Bđ Tân Xuân 3	Trạm Bđ Tân Xuân 3	Cắt CB, FCO trạm Bđ Tân Xuân 3	22	380	
64	15/06/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA Tư Long	Trạm Tư Long	Cắt CB, FCO trạm Tư Long	35	114	
65	17/06/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA Tân Hưng 6	Trạm Tân Hưng 6	Cắt CB, FCO trạm Tân Hưng 6	39	380	
66	19/06/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	NCS trạm Tư Xuân 3 1x50kVA thành 3x50kVA	Tuyến K1-8	Cắt LBS K1, DS K1-8	6535	8160.5	
67	19/06/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Thay thế 01 bộ DS tuyến K4-8 (trụ 59)	Tuyến K1-8	Cắt LBS K1, DS K1-8	6535	8160.5	
68	19/06/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Thay trụ BTLT 8,5m; 10,5m; 12m; 14m bằng trụ BLTL 16m	Tuyến K28-8	Cắt LBS K28, DS K28-8	1796	8160.5	
69	20/06/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Nâng cấp, kết lưới đường dây hạ áp	Trạm Tân Định 1	Cắt CB, FCO Trạm Tân Định 1	59	532	
70	21/06/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA Trạm Bơm Cống Lồ Ồ	Trạm Trạm Bơm Cống Lồ Ồ	Cắt CB, FCO trạm Trạm Bơm Cống Lồ Ồ	4	532	
71	21/06/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA Đình Tân Phú 4	Trạm Đình Tân Phú 4	Cắt CB, FCO trạm Đình Tân Phú 4	20	237.5	
72	27/06/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA Chợ Tân Thới 2	Trạm Chợ Tân Thới 2	Cắt CB, FCO trạm Chợ Tân Thới 2	43	532	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
73	03/07/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Lắp khánh cho đường dây trung thế vượt lộ tuyến K6-8 Lắp kẹp hotline trạm biến áp tuyến K6-8.	Tuyến K6-8	Cắt LBS K6, 03 LTD K6-8	1796	8160.5	
74	05/07/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA Bđ Tân Long 1	Trạm Bđ Tân Long 1	Cắt CB, FCO trạm Bđ Tân Long 1	77	532	
75	09/07/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA Nhà Thờ Rạch Cầu 2	Trạm Nhà Thờ Rạch Cầu 2	Cắt CB, FCO trạm Nhà Thờ Rạch Cầu 2	63	532	
76	10/07/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA Ub Phú Thạnh 1	Trạm Ub Phú Thạnh 1	Cắt CB, FCO trạm Ub Phú Thạnh 1	62	114	
77	10/07/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Thay thế 01 bộ LBS tuyến BK83 (trụ 01)	Tuyến BK83-8	Cắt LBS BK83, DS BK83-8	10375	39197	
78	17/07/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	NCS trạm Tư Long 1x100kVA = thành 1x250kVA	Tuyến K8-8	Cắt MC K8, DS K8-8	1796	8160.5	
79	17/07/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	NCS trạm Tân Xuân 1x75kVA= thành 1x250kVA	Tuyến K8-8	Cắt MC K8, DS K8-8	1796	8160.5	
80	17/07/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Lắp khánh cho đường dây trung thế vượt lộ tuyến K6-8, K1-8. Lắp kẹp hotline trạm biến áp tuyến K6-8, K1-8.	Tuyến K87-8	Cắt LBS K87, DS K87-8	1796	8160.5	
81	17/07/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Thay trụ BTLT 8,5m; 10,5m; 12m; 14m bằng trụ BLTL 16m	Tuyến K8-8	Cắt MC K8, DS K8-8	1796	8160.5	
82	17/07/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA Tân Thành 8	Trạm Tân Thành 8	Cắt CB, FCO trạm Tân Thành 8	48	532	
83	24/07/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Lắp khánh cho đường dây trung thế vượt lộ tuyến K4-8. Lắp kẹp hotline trạm biến áp tuyến K4-8.	Tuyến K4-8	Cắt MC K4, 03 LTD K4-8	1796	8160.5	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
84	24/07/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Lắp khánh cho đường dây trung thế vượt lộ tuyến K4-8. Lắp kẹp hotline trạm biến áp tuyến K4-8.	Tuyến K4-8	Cắt MC K4, 03 LTD K4-8	1796	8160.5	
85	24/07/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	NCS trạm Cả Thu 1 1x100kVA = thành 1x250kVA	Tuyến K4-8	Cắt MC K4, 03 LTD K4-8	1796	8160.5	
86	25/07/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA Bđ Tân Xuân 2	Trạm Bđ Tân Xuân 2	Cắt CB, FCO trạm Bđ Tân Xuân 2	34	237.5	
87	11/08/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA Đình Tân Phú 2A	Trạm Đình Tân Phú 2A	Cắt CB, FCO trạm Đình Tân Phú 2A	13	532	
88	17/08/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA Tân Lợi 6	Trạm Tân Lợi 6	Cắt CB, FCO trạm Tân Lợi 6	24	532	
89	18/08/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA Tân Bình 8	Trạm Tân Bình 8	Cắt CB, FCO trạm Tân Bình 8	21	380	
90	23/08/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA Tân An	Trạm Tân An	Cắt CB, FCO trạm Tân An	33	826.5	
91	23/08/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA Huyện Ủy	Trạm Huyện Ủy	Cắt CB, FCO trạm Huyện Ủy	31	114	
92	26/08/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA Đình Tân Phú 1A	Trạm Đình Tân Phú 1A	Cắt CB, FCO trạm Đình Tân Phú 1A	14	532	
93	07/09/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA Tân Lợi 3A	Trạm Tân Lợi 3A	Cắt CB, FCO trạm Tân Lợi 3A	27	237.5	
94	14/09/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA Cầu Bà Chông	Trạm Cầu Bà Chông	Cắt CB, FCO trạm Cầu Bà Chông	15	237.5	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
95	01/10/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA Tân Lợi 2	Trạm Tân Lợi 2	Cắt CB, FCO trạm Tân Lợi 2	46	532	
96	16/10/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Bảo trì lưới điện	Tuyến K6-8	Cắt LBS K6, 03 LTD K6-8	1796	8160.5	
97	27/10/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA Bảy Lèo	Trạm Bảy Lèo	Cắt CB, FCO trạm Bảy Lèo	23	532	
98	17/11/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA Tân Quí 3	Trạm Tân Quí 3	Cắt CB, FCO trạm Tân Quí 3	96	532	
99	20/11/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Bảo trì lưới điện	Tuyến 4722-8	Cắt MC 4722, cắt 03 LTD 4722-8	1796	8160.5	
100	23/11/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA Tăng Áp Rạch Vách	Trạm Tăng Áp Rạch Vách	Cắt CB, FCO trạm Tăng Áp Rạch Vách	186	380	
101	28/11/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA Tân Hưng 10	Trạm Tân Hưng 10	Cắt CB, FCO trạm Tân Hưng 10	31	380	
102	01/12/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA Tân Hương 1	Trạm Tân Hương 1	Cắt CB, FCO trạm Tân Hương 1	87	826.5	
103	06/12/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA Tân Bình 4	Trạm Tân Bình 4	Cắt CB, FCO trạm Tân Bình 4	79	826.5	
104	06/12/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA Tân Định 1A	Trạm Tân Định 1A	Cắt CB, FCO trạm Tân Định 1A	18	532	
105	10/12/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA Hai Mão	Trạm Hai Mão	Cắt CB, FCO trạm Hai Mão	85	532	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
106	18/12/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Bảo trì lưới điện	Tuyến BK83-8	Cắt LBS BK83, DS BK83-8	10375	39197	
107	22/12/2027	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Điện lực Tân Phú Đông	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, CB, vệ sinh TBA Kinh Nhiếm 4	Trạm Kinh Nhiếm 4	Cắt CB, FCO trạm Kinh Nhiếm 4	43	114	
Điện lực Cái Bè											
1	09/01/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH; XNDV Đồng Tháp	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, khắc phục tác tồn tại trên lưới điện Hoán chuyển TBA non quá tải; CBM thiết bị và TBA; Di dời trụ điện, Dời các nhánh rẽ ; Lắp trạm	Từ trụ số 221 đến trụ số 400 (phân đoạn 476-2MTh/51.D14 đến 476MTh-480CB/239.D14 Trụ 239) dọc QL1A và các nhánh rẻ, Phát tuyến 476MTh	Cắt LBS 476MTh/51.D14 Cắt DS 476-2MTh/51.D14. Cắt DSMV 476MTh-480CB/239.D14 Trụ 239 Cắt LBSMV 476MTh-480CB/239.D14 Trụ 239 Cắt DSMV 476CB-476MTh/221.D14 Trụ 221	12	103,84	
2	23/01/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH; XNDV Đồng Tháp	Từ trụ số 221 đến trụ số 314 (phân đoạn 476MTh/139.D14 đến 476MTh-480CB/239.D14 Trụ 239) dọc QL1A và các nhánh rẻ, Phát tuyến 476MTh	Từ trụ số 221 đến trụ số 314 (phân đoạn 476MTh/139.D14 đến 476MTh-480CB/239.D14 Trụ 239) dọc QL1A và các nhánh rẻ, Phát tuyến 476MTh	Cắt LBS 476MTh/51.D14 Cắt DS 476-2MTh/51.D14. Cắt DSMV 476MTh-480CB/239.D14 Trụ 239 Cắt LBSMV 476MTh-480CB/239.D14 Trụ 239 Cắt DSMV 476CB-476MTh/221.D14 Trụ 221	8	66,99	
3	15/02/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ thế	trạm An Thái Trung 2-9	Cắt CB+ FCO trạm An Thái Trung 2-9	110	253,00	
4	16/02/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ thế	trạm An Thái Trung 2-6	Cắt CB+ FCO trạm An Thái Trung 2-6	119	495,00	
5	17/02/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ thế	trạm Tân Hưng 1-3	Cắt CB+ FCO trạm Tân Hưng 1-3	2	77,00	
6	18/02/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ thế	trạm Tân Hưng 1-5	Cắt CB+ FCO trạm Tân Hưng 1-5	89	253,00	
7	19/02/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ thế	trạm Tân Hưng 1-1	Cắt CB+ FCO trạm Tân Hưng 1-1	97	495,00	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
8	22/02/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ thế	trạm Tân Hưng 1-2	Cắt CB+ FCO trạm Tân Hưng 1-2	79	253,00	
9	23/02/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Cải tạo, nâng cấpđường dây hạ thế	Trạm Tân Hưng 1-6	Cắt CB+ FCO trạm Tân Hưng 1	9	121,00	
10	24/02/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Cải tạo, nâng cấpđường dây hạ thế	trạm Tân Thanh 1-4	Cắt CB+ FCO trạm Tân Thanh 1-4	109	374,00	
11	25/02/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ thế	trạm Tân Thanh 1-7	Cắt CB+ FCO trạm Tân Thanh 1-7	127	495,00	
12	26/02/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ thế	trạm Tân Thanh 1-2	Cắt CB+ FCO trạm Tân Thanh 1-2	99	374,00	
13	01/03/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ thế	trạm Tân Thanh 1-5	Cắt CB+ FCO trạm Tân Thanh 1-5	228	1.243,00	
14	02/03/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ thế	trạm Tân Thanh 1-6 (Xí Nghiệp Gạch)	Cắt CB+ FCO trạm Tân Thanh 1-6	165	495,00	
15	03/03/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Cải tạo, nâng cấpđường dây hạ thế	trạm Tân Thanh 1-10	Cắt CB+ FCO trạm Tân Thanh 1-10	130	495,00	
16	04/03/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ thế	trạm Tân Thanh 1-1	Cắt CB+ FCO trạm Tân Thanh 1-11	44	374,00	
17	05/03/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Cải tạo, nâng cấp nhánh rẽ 12,7kV QL30 - Ấp 2 Tân Thanh (479-7 + 47161-7)	Nhánh rẽ 12,7kV QL30 - Ấp 2 Tân Thanh (479-7 + 47161-7)	Cắt 1 LBFCO 475MTh/61/1.D14	1.751	4.664,00	
18	08/03/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ thế	trạm Tân Thanh 2-1	Cắt CB+ FCO Trạm Tân Thanh 2-1	123	253,00	
19	09/03/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ thế	trạm Tân Thanh 2-13	Cắt CB+ FCO Trạm Tân Thanh 2-13	105	253,00	
20	10/03/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ thế	trạm Tân Thanh 2-8	Cắt CB+ FCO Trạm Tân Thanh 2-8	70	253,00	
21	11/03/202	07:0	18:000	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ thế	trạm Tân Thanh 2-2	Cắt CB+ FCO Trạm Tân Thanh 2-2	63	187,00	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
22	12/03/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ thế	trạm Tân Thanh 2-7	Cắt CB+ FCO Trạm Tân Thanh 2-7	72	253,00	
23	15/03/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ thế	trạm Tân Thanh 2-3	Cắt CB+ FCO Trạm Tân Thanh 2-3	40	253,00	
24	16/03/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ thế	trạm Tân Thanh 2-12	Cắt CB+ FCO Trạm Tân Thanh 2-12	180	187,00	
25	18/03/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ thế	trạm Tân Thanh 2-4	Cắt CB+ FCO Trạm Tân Thanh 2-4	75	121,00	
26	19/03/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ thế	trạm Tân Thanh 2-14	Cắt CB+ FCO Trạm Tân Thanh 2-14	62	374,00	
27	22/03/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ thế	trạm Tân Thanh 2-5	Cắt CB+ FCO Trạm Tân Thanh 2-5	126	374,00	
28	23/03/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Cải tạo, nâng cấp nhánh rẽ 12,7kV Kinh Già Dzách (4747-7)	Nhánh rẽ 12,7kV Kinh Già Dzách (4747-7)	Cắt 1 LBFCO 475MTh/61/1.D14	1.751	4.664,00	
29	24/03/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ thế	trạm Tân Thanh 2-9	Cắt CB+ FCO Trạm Tân Thanh 2-9	185	374,00	
30	25/03/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ thế	trạm Tân Thanh 2-6	Cắt CB+ FCO Trạm Tân Thanh 2-6	108	253,00	
31	26/03/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Cải tạo, nâng cấp nhánh rẽ 12,7kV Kinh Già Dzách - Ông Ngàn - ấp 2 TT	Nhánh rẽ 12,7kV Kinh Già Dzách - Ông Ngàn - ấp 2 TT (47185-7)	Cắt 1 LBFCO 475MTh/61/14/3/12.D14	429	1.441,00	
32	29/03/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ thế	trạm Ông Ngàn 3	Cắt CB+ FCO Trạm Ông Ngàn	94	187,00	
33	30/03/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ thế	trạm Ông Ngàn 2	Cắt CB+ FCO Trạm Ông Ngàn 2	160	550,00	
34	31/03/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Cải tạo, nâng cấp nhánh rẽ 12,7kV Kinh Thầy giáo - Ông Ngàn - ấp 2 TT (47195-7) Kết lưới trụ 07	Nhánh rẽ 12,7kV Kinh Thầy giáo - Ông Ngàn - ấp 2 TT (47195-7)	Cắt 1 LBFCO 475MTh/61/14/3/12/7.D14	122	253,00	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
35	01/04/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ thế	Trạm Ông Ngàn 1	Cắt CB+ FCO Trạm Ông Ngàn 1	121	187,00	
36	02/04/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Cải tạo, nâng cấp nhánh rẽ 12,7kV Rạch Bà Rớ (47159-7)	Nhánh rẽ 12,7kV Rạch Bà Rớ (47159-7)	Cắt 1 LBFCO 475MTh/61/33/1.D14	318	682,00	
37	05/04/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ thế	trạm Bà Rớ 1	Cắt CB+ FCO Trạm Bà Rớ 1	318	682,00	
38	06/04/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Cải tạo, nâng cấp nhánh rẽ 12,7kV QL30 - Ấp 2 Tân Thanh (4713-7)	Nhánh rẽ 12,7kV QL30 - Ấp 2 Tân Thanh (4713-7)	Cắt 1 LBFCO 475MTh/108.D14	968	2.728,00	
39	07/04/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ thế	trạm Tân Thanh 3-1	Cắt CB+ FCO Trạm Tân Thanh 3-1	66	253,00	
40	08/04/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ thế	trạm Tân Thanh 3-2	Cắt CB+ FCO Trạm Tân Thanh 3-2	136	495,00	
41	09/04/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ thế	trạm Tân Thanh 3-8	Cắt CB+ FCO Trạm Tân Thanh 3-8	115	495,00	
42	12/04/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ thế	trạm Tân Thanh 3-3	Cắt CB+ FCO Trạm Tân Thanh 3-3	107	253,00	
43	13/04/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Cải tạo, nâng cấp nhánh rẽ 12,7kV Sáu Vùng - Rạch Tre (47199-7)	Nhánh rẽ 12,7kV Sáu Vùng - Rạch Tre (47199-7)	Cắt 1 LBFCO 475MTh/108.D1	968	2.728,00	
44	14/04/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ thế	trạm Tân Thanh 3-6	Cắt CB+ FCO Trạm Tân Thanh 3-6	127	253,00	
45	15/04/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ thế	trạm Tân Thanh 3-7	Cắt CB+ FCO Trạm Tân Thanh 3-7	75	187,00	
46	19/04/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Cải tạo, nâng cấp nhánh rẽ 12,7kV Rạch Bà Chữ - Cái Sơn (47115-7)	Nhánh rẽ 12,7kV Rạch Bà Chữ - Cái Sơn (47115-7)	Cắt 1 LBFCO 475MTh/108.D14	968	2.728,00	
47	20/04/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ thế	trạm Tân Thanh 3-10	Cắt CB+ FCO Trạm Tân Thanh 3-10	69	187,00	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
48	21/04/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Cải tạo, nâng cấpđường dây hạ thế	trạm Tân Thanh 3-5	Cắt CB+ FCO Trạm Tân Thanh 3-5	63	187,00	
49	22/04/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ thế	trạm Tân Thanh 3-4	Cắt CB+ FCO Trạm Tân Thanh 3-4	110	374,00	
50	23/04/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Cải tạo, nâng cấpđường dây hạ thế	trạm Tân Thanh 3-9	Cắt CB+ FCO Trạm Tân Thanh 3-9	67	253,00	
51	27/04/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Cải tạo, nâng cấpđường dây hạ thế	trạm Tân Thanh 4-1	Cắt CB+ FCO Trạm Tân Thanh 4-1	98	374,00	
52	28/04/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Cải tạo, nâng cấp nhánh rẽ 12,7kV QL30 - Ấp 4 Tân Thanh (4717-7); nhánh rẽ12,7kV Cồn Qui (4749-7)	Nhánh rẽ 12,7kV QL30 - Ấp 4 Tân Thanh (4717-7) ; Nhánh rẽ12,7kV Cồn Qui (4749-7)	Cắt 1 LBFCO 475MTh/137.D14	669	1.738,00	
53	29/04/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Cải tạo, nâng cấpđường dây hạ thế	trạm Tân Thanh 4-4	Cắt CB+ FCO Trạm Tân Thanh 4-4	29	121,00	
54	03/05/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ thế	trạm Tân Thanh 4-2	Cắt CB+ FCO Trạm Tân Thanh 4-2	102	253,00	
55	04/05/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ thế	trạm Tân Thanh 4-8	Cắt CB+ FCO Trạm Tân Thanh 4-8	46	187,00	
56	05/05/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ thế	trạm Tân Thanh 4-3	Cắt CB+ FCO Trạm Tân Thanh 4-3	115	187,00	
57	06/05/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Cải tạo, nâng cấp nhánh rẽ 2,7kV QL30 - Ấp 4 Tân Thanh (4717-7); Cải tạo, nâng cấp nhánh rẽ 12,7kV Cồn Qui (4749-7)	Nhánh rẽ 2,7kV QL30 - Ấp 4 Tân Thanh (4717-7); Nhánh rẽ 12,7kV Cồn Qui (4749-7)	Cắt 1 LBFCO475MTh/137.D14	669	1.738,00	
58	07/05/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Cải tạo, nâng cấp nhánh rẽ 12,7kV Trường Mẫu Giáo - Tân Thanh (47325-7)	nhánh rẽ 12,7kV Trường Mẫu Giáo -Tân Thanh (47325-7)	Cắt 1 LBFCO 475MTh/84.D14	65	374,00	
59	09/05/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ thế	trạm Tân Thanh 1-8	Cắt CB+ FCO Trạm Tân Thanh 1-8	64	253,00	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
60	10/05/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ thế	trạm An Hữu 2-12	Cắt CB+ FCO trạm An Hữu 2-12; Cắt 1 LBFCO 471MTh/57/52.D14	290	374,00	
61	15/05/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH; XNDV Đồng Tháp	Nâng cấp và XDM lưới điện khu vực HTX Tân Thanh	Phát tuyến 474, 475MTh	Cắt MC 474MTh+ DS 474MTh-8 Cắt MC 475MTh+ DS 475MTh-8	12.747	72.468,00	QĐKĐĐ
62	17/05/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Giải quyết đầy tải trạm CDC Mỹ Tân	trạm Cụm dân cư Mỹ Tân	Cắt 473-7MTh/150/55.D14	4.967	18.568,00	
63	19/05/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Giải quyết đầy tải	trạm Mỹ Đức Tây 3-9	Cắt 473-7MTh/150.D14	4.150	11.869,00	
64	21/05/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Giải quyết đầy tải	Trạm Mỹ Hiệp 3; trạm Mỹ Hiệp 1	Cắt 473-7MTh/111/115/24.D14	252	869,00	
65	24/05/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Giải quyết đầy tải	trạm Rạch Chùa 1; trạm Thiện Trí 4-4	Cắt 476-7CB/200/56.D14	227	748,00	
66	26/05/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Giải quyết đầy tải	trạm Mỹ Đức Đông 2-35	Cắt 476-7MTh/173/48.D14	2.364	9.240,00	
67	28/05/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Giải quyết đầy tải	trạm Mỹ Tân 3-4	Cắt 473-7MTh/150/98/59A.D14	340	1.485,00	
68	31/05/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Giải quyết đầy tải	trạm Hòa Lộc 3	Cắt 478-7MTh/7/12/1.D14	2.321	6.468,00	
69	02/06/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Giải quyết đầy tải	trạm Hòa Lộc 13	Cắt MC 478 MTh +DS478-MTh-8	3.048	27.148,00	
70	04/06/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Giải quyết đầy tải	trạm Mỹ Lợi A 3-4	Cắt 473MTh/142.D14; 473MTh-7/142.D14	10	38.467,00	
71	07/06/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Giải quyết đầy tải	trạm Hòa Hưng 2	Cắt 478MTh-7/17/3.D14	2	15.796,00	
72	09/06/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Giải quyết đầy tải	trạm An Thái Trung 3-3	Cắt 475MTh/54.D14	1	4.829,00	
73	11/06/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Giải quyết đầy tải trạm An Thái Trung 4-9	trạm An Thái Trung 4-9	Cắt 473-1MTh/17.D14; Cắt 473-MTh/17.D14	27	119.471,00	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
74	14/06/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Giải quyết đầy tải	trạm Mỹ Lợi B 6-1; trạm Mỹ Lợi B 6-2	Cắt 473-7MTh/111/115.D14	400	1.177,00	
75	16/06/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Giải quyết đầy tải	trạm Rạch Giồng 1	Cắt 471-7MTh/57/14/18.D14	392	1.111,00	
76	18/06/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Giải quyết đầy tải	trạm Tân Hưng 2-6	Cắt 475-7MTh/63/18.D14	1.227	3.718,00	
77	21/06/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Giải quyết đầy tải	trạm Mỹ Lợi A 5-2	Cắt 473-7MTh/111/3/1.D14	318	1.364,00	
78	23/06/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Giải quyết đầy tải	trạm An Hữu 4-7	Cắt 471-7MTh/53/30.D14	125	847,00	
79	25/06/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Giải quyết đầy tải	trạm Ngã Mướp 4	Cắt 475-7MTh/159/19.D14	640	2.101,00	
80	28/06/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Giải quyết đầy tải	trạm Mỹ Lợi A 4-15	Cắt 473-7MTh/111/9.D14	44	187,00	
81	30/06/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Giải quyết đầy tải	trạm An Thái Trung 4-20	Cắt 473-7MTh/42/17A.D14	121	253,00	
82	02/07/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Giải quyết đầy tải	trạm Rạch Ông Điệp 1	Cắt 471-7MTh/57/64.D14	411	374,00	
83	06/07/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH	Giải quyết đầy tải trạm Hòa Điền 1	trạm Hòa Điền 1	Cắt 476CB/067.D14; Cắt 476-2CB/067.D14	10	31.482,00	
84	17/07/2027	06:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH; XNDV Đồng Tháp	Sửa chữa lưới điện trung thế 3P-22lV Mỹ Đức Đông – An Thái Trung (PT 476MTh) dọc QL1A và An Thái Trung – Cái Lân, Thay cáp AC-240mm2 , thay trụ BTLT 14m, tháp cơi đầu trụ, lắp kẹp quai hotline 4/0.	Phát tuyến 471MTh, 473MTh, 476MTh, 474MTh, 475MTh, 478MTh	Cắt MC 471MTh+ DS 471MTh-8 Cắt MC 473MTh+ DS 473MTh-8 Cắt MC 476MTh+ DS 476MTh-8 Cắt MC 474MTh+ DS 474MTh-8 Cắt MC 475MTh+ DS 475MTh-8 Cắt MC 478MTh+ DS 478MTh-8	76	384,48	Điện lực Bình Phú, Điện Lực Mỹ Thọ chuyển nguồn
85	07/08/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH; XNDV Đồng Tháp	Thay cáp AC-240mm2 , thay trụ BTLT 14m, tháp cơi đầu trụ, lắp kẹp quai hotline 4/0.	Phát tuyến 476MTh	Cắt LBS 476 MTh/51.D14; Cắt DS 476-2 MTh/51.D14	20	118,47	Điện lực Bình Phú Chuyển nguồn

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
86	21/08/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	XNDV Đồng Tháp	Thay cáp AC-240mm2 , thay trụ BTLT 14m, tháp cơi đầu trụ, lắp kẹp quai hotline 4/0.	Phát tuyến 473MTh sau 3 LTD 473-1 MTh/17.D14	Cắt LBS 473 MTh/17.D14; Cắt 3 LTD 473-1 MTh/17.D14	27	119,24	
87	11/09/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH; XNDV Đồng Tháp	Thay cáp AC-240mm2 , thay trụ BTLT 14m, tháp cơi đầu trụ, lắp kẹp quai hotline 4/0.	Phát tuyến 476MTh sau DS 476-2 MTh/85/T.D14	Cắt LBS 476 MTh/85/T.D14; Cắt DS 476-2 MTh/85/T.D14	19	109,34	
88	25/09/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH; XNDV Đồng Tháp	Thay cáp AC-240mm2 , thay trụ BTLT 14m, tháp cơi đầu trụ, lắp kẹp quai hotline 4/0.	Phát tuyến 473MTh sau 3 LTD 473-1 MTh/17.D14	Cắt LBS 473 MTh/17.D14; Cắt 3 LTD 473-1 MTh/17.D14	27	119,24	
89	16/10/2027	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH; XNDV Đồng Tháp	Thay cáp AC-240mm2 , thay trụ BTLT 14m, tháp cơi đầu trụ, lắp kẹp quai hotline 4/0.	Phát tuyến 476MTh sau 3 LTD 476-7 MTh/139.D14	Cắt LBS 476 MTh/139.D14; Cắt 3 LTD 476-7 MTh/139.D14	17	81,62	Điện lực Bình Phú chuyển nguồn
90	13/11/2027	06:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH; XNDV Đồng Tháp	Thay cáp AC-240mm2 , thay trụ BTLT 12m, tháp cơi đầu trụ, lắp kẹp quai hotline 4/0, Hoán đổi dây AC-240mm2 với dây ACX-240mm2 giữa tầng dưới và tầng trên để bản đảm hành lang tuyến.	Phát tuyến 474MTh, 475MTh, 478MTh	Cắt MC 474MTh + DS 474MTh-8 Cắt MC 475MTh + DS 475MTh-8 Cắt MC 478MTh+ DS 478MTh-8	29	138,36	
91	11/12/2027	06:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH; XNDV Đồng Tháp	Sửa chữa lưới điện trung thế 3P-22lV Mỹ Đức Đông – An Thái Trung (PT 476MTh) dọc QL1A và An Thái Trung – Cái Lân, Thay cáp AC-240mm2 , thay trụ BTLT 12m, tháp cơi đầu trụ, lắp kẹp quai hotline 4/0. Hoán đổi dây AC-240mm2 với dây ACX-240mm2 giữa tầng dưới và tầng trên để bản đảm hành lang tuyến.	Phát tuyến 471MTh, 473MTh, 476MTh, 474MTh, 475MTh, 478MTh	Cắt MC 471MTh+ DS 471MTh-8 Cắt MC 473MTh+ DS 473MTh-8 Cắt MC 476MTh+ DS 476MTh-8 Cắt MC 474MTh+ DS 474MTh-8 Cắt MC 475MTh+ DS 475MTh-8 Cắt MC 478MTh+ DS 478MTh-8	76	384,48	Điện lực Bình Phú, Điện lực Mỹ Thọ chuyển nguồn
Điện lực Cai Lậy											
1	23/01/2027	07:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Điện lực Cai Lậy	Bảo trì lưới điện, thiết bị thuốc phát tuyến 477CLa, CBM thiết bị, đấu nối phụ tải	Tại trụ 7/20, 26/1 tuyến 477CLa Cai Lậy - Thanh Hòa	Cắt LBS 477CLa/1.D15 và DS 3pha 477-3CLa/1C.D15 Lộ ra tuyến 477CLa	6451	78370	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
2	27/02/2027	07:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Điện lực Cai Lậy	Bảo trì lưới điện, thiết bị trung thế, thi công công trình SCL, ĐTXD thuộc phát tuyến 474CLa, 473CLa	Từ trụ 3-232 tuyến 474CLa và từ trụ 3-24/205 tuyến 474CLa, 473CLa Cai Lậy - Ngũ Hiệp	Cắt LBS 473CLa/1.D15 và DS 3pha 473-3CLa/1D.D15 Lộ ra tuyến 473CLa, LBS 474CLa/2.D15 và DS 3pha 474-4CLa/1D.D15 Lộ ra tuyến 474CLa	41002	220300	
3	03/03/2027	07:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Điện lực Cai Lậy	Sửa chữa tuyến đường dây trung thế 3 pha phân đoạn 472CLa/66/2.D15 Đường Tránh Thị Xã	Từ trụ 3-86/50 phân đoạn 472CLa/66/2.D15 Đường Tránh Thị Xã	cắt MC 472CLa/66/2.D15 và DS 3pha 472-4CLa/66/2.D15 Đường Tránh Thị Xã	1895	96230	
4	05/03/2027	07:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Điện lực Cai Lậy	Sửa chữa đường dây trung thế 3 pha tuyến 474CLa/176/1.D15 Vietin Bank	Từ trụ 2-51 phân đoạn 474CLa/176/1.D15 Vietin Bank	Cắt MC 474CLa/176/1.D15 và 3LTD 474-4CLa/176/1.D15 Vietin Bank	3742	33350	
5	10/03/2027	07:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Điện lực Cai Lậy	Sửa chữa đường dây trung thế vượt sông	Từ trụ 52-53 nhánh rẽ 474-7CLa/176/12T/1.D15 Hòa An	Cắt 3LBFCO 474-7CLa/176/12T/1.D15 Hòa An	1031	7150	
6	12/03/2027	07:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Điện lực Cai Lậy	Sửa chữa đường dây trung thế 3 pha sau MV 474CLa-478BĐ/225.D15 Chợ Tam Bình	Từ trụ 53-124 phân đoạn sau MV 474CLa-478BĐ/225.D15 Chợ Tam Bình	Cắt LBS FL76 và 3LTD FL76-8	3593	50270	
7	19/03/2027	07:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Điện lực Cai Lậy	Sửa chữa đường dây trung thế 3pha tuyến 474CLa/176/1.D15 Vietin Bank	Từ trụ 2-51 phân đoạn 474CLa/176/1.D15 Vietin Bank	Cắt MC 474CLa/176/1.D15 và 3LTD 474-4CLa/176/1.D15 Vietin Bank	3742	33350	
8	20/03/2027	07:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Điện lực Cai Lậy	Sửa chữa tuyến đường dây trung thế 3pha nhánh rẽ 475-7CLa/7/1.D15 Đường Cái	Từ trụ 2-31 nhánh rẽ 475-7CLa/7/1.D15 Đường Cái	Cắt 3LBFCO 475-7CLa/7/1.D15 Đường Cái	1064	16000	
9	26/03/2027	07:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Điện lực Cai Lậy	Sửa chữa đường dây trung thể pha sau MV 474CLa-478BĐ/225.D15 Chợ Tam Bình	Từ trụ 53-124 phân đoạn sau MV 474CLa-478BĐ/225.D15 Chợ Tam Bình	Cắt LBS FL76 và 3LTD FL76-8	3593	50270	
10	03/04/2027	07:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Điện lực Cai Lậy	Nâng cấp đường dây trung thế từ 1 pha lên 3 pha MV 475CLa-472CLa	Từ trụ 2-11/42/6 phân đoạn 475CLa/76/1.D15 Chợ Mỹ Hạnh Trung	Cắt LBS 475CLa/76/1.D15 và DS 3pha 475-3CLa/76/1A.D15 Chợ Mỹ Hạnh Trung	3645	23970	
11	05/04/2027	07:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Điện lực Cai Lậy	Dựng trụ lắp trạm công trình cấp điện cho trạm Bơm phường Nhị Quý	Kênh 7 O, cống Sáu Long phường Nhị Quý	Cắt LBFCO 472-7CLa/105/33.D15 Cầu An Lạc	281	1620	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
12	07/04/2027	07:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Điện lực Cai Lậy	Dựng trụ trạm công trình chống quá tải MBA	Tại trụ 1, 15, 21, 33 nhánh rẽ 474-7CLa/176/22T.D15 Hòa Thinh"	Cắt 3LBFCO 474-7CLa/176/22T.D15 Hòa Thinh"	2469	12770	
13	08/04/2027	07:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Điện lực Cai Lậy	Nâng cấp đường dây trung thế từ 1 pha lên 3 pha	Từ trụ 1-35 nhánh rẽ 473-7CLa/24/125.D15 Đìa Đưng	Cắt LBFCO 473-7CLa/24/125.D15 Đìa Đưng	970	7420	
14	09/04/2027	07:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Điện lực Cai Lậy	Nâng cấp đường dây trung thế từ 1 pha lên 3 pha	Từ trụ 4-4/33 nhánh rẽ 475-7CLa/48B.D15 Ấp 5 Tân Bình	Cắt LBFCO 475-7CLa/48B.D15 Ấp 5 Tân Bình	1781	12270	
15	10/04/2027	07:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Điện lực Cai Lậy	Cải tạo nâng cấp đường dây trung thế sau 474CL/122.D15 VTNN Thanh Liêm	Từ trụ 103-155 phân đoạn 474CLa/122.D15 VTNN Thanh Liêm	Cắt LBS 474CLa/122.D15 và 3DS 1pha 474-7CLa/122.D15 VTNN Thanh Liêm	18742	167750	
16	17/04/2027	07:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Điện lực Cai Lậy	Nâng cấp đường dây trung thế từ 1 pha lên 3 pha MV 475CLa-472CLa	Từ trụ 2-11/42/6 phân đoạn 475CLa/76/1.D15 Chợ Mỹ Hạnh Trung	Cắt LBS 475CLa/76/1.D15 và DS 3pha 475-3CLa/76/1A.D15 Chợ Mỹ Hạnh Trung	3645	23970	
17	22/04/2027	07:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Điện lực Cai Lậy	Nâng cấp đường dây trung thế từ 1 pha lên 3 pha	Từ trụ 1-35 nhánh rẽ 473-7CLa/24/125.D15 Đìa Đưng	Cắt LBFCO 473-7CLa/24/125.D15 Đìa Đưng	970	7420	
18	23/04/2027	07:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Điện lực Cai Lậy	Nâng cấp đường dây trung thế từ 1 pha lên 3 pha	Từ trụ 4-4/33 nhánh rẽ 475-7CLa/48B.D15 Ấp 5 Tân Bình	Cắt LBFCO 475-7CLa/48B.D15 Ấp 5 Tân Bình	1781	12270	
19	24/04/2027	07:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Điện lực Cai Lậy	Cải tạo nâng cấp đường dây trung thế sau 474CL/122.D15 VTNN Thanh Liêm	Từ trụ 103-155 phân đoạn 474CLa/122.D15 VTNN Thanh Liêm	Cắt LBS 474CLa/122.D15 và 3DS 1pha 474-7CLa/122.D15 VTNN Thanh Liêm	18742	167750	
20	27/04/2027	07:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Điện lực Cai Lậy	Dựng trụ lắp trạm cấp điện cho trạm Bơm khu vực phường nHị Quý	Cống Tám Quang, Cống 8 Các, Đập 3 Giàu, Cống Mé Tre, Cống 26/3, Cống 5 Thạm, Cống 3 Nhẹ, Cống Nguyễn Văn Hoài, Đập Kênh Ngang, Đập Trà Lượt	Cắt 3LBFCO 472-7CLa/105/21/1.D15 Phú Quý	3883	19850	
21	07/05/2027	07:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Điện lực Cai Lậy	Nâng cấp đường dây trung thế từ 1 pha lên 3 pha	Từ trụ 4-4/33 nhánh rẽ 475-7CLa/48B.D15 Ấp 5 Tân Bình	Cắt LBFCO 475-7CLa/48B.D15 Ấp 5 Tân Bình	1781	12270	
22	08/05/2027	07:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Điện lực Cai Lậy	Cải tạo nâng cấp đường dây trung thế	Từ trụ 103-155 phân đoạn 474CLa/122.D15 VTNN Thanh Liêm	Cắt LBS 474CLa/122.D15 và 3DS 1pha 474-7CLa/122.D15 VTNN Thanh Liêm	18742	167750	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
23	15/05/2027	07:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Điện lực Cai Lậy	Bảo trì lưới điện, thiết bị trung thế, CBM thiết bị, thi công công trình SCL, ĐTXD	Từ trụ 1-151 tuyến 475CLa Cai Lậy - Thạnh Phú	Cắt LBS 475CLa/1.D15 và DS 3pha 475-3CLa/1B.D15 Lộ ra tuyến 475CLa	14770	141950	
24	22/05/2027	07:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Điện lực Cai Lậy	Cải tạo nâng cấp đường dây trung thế sau 474CL/122.D15 VTNN Thanh Liêm	Từ trụ 103-155 phân đoạn 474CLa/122.D15 VTNN Thanh Liêm	Cắt LBS 474CLa/122.D15 và 3DS 1pha 474-7CLa/122.D15 VTNN Thanh Liêm	18742	167750	
25	12/06/2027	07:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Điện lực Cai Lậy	Thi công công trình ĐTXD, chống quá tải MBA	Tại trụ 12, 19/49b, 19/81/10, 19/80B phân đoạn 472CLa/51/1.D15 Tân Hội-Mỹ Hạnh Đông	Cắt MC 472CLa/51/1.D15 và 3DS 1pha 472-4CLa/51.D15	8781	18320	
26	26/06/2027	07:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Điện lực Cai Lậy	Nâng công suất trạm công trình chống quá tải, bảo trì lưới điện, CBM MBA	Từ trụ 1-109 tuyến 472CLa, 479CLa Cai lậy - Tân Phú	Cắt LBS 479CLa/1AA.D15 và DS 3pha 479-3CLa/1A.D15 lộ ra tuyến 479CLa, LBS 472CLa/1AA.D15 và DS 3pha 472-4CLa/1A.D15 Lộ ra tuyến 472CLa	26922	192000	
27	18/07/2027	07:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Điện lực Cai Lậy	Bảo trì lưới điện, thiết bị trung thế, CBM thiết bị, đấu nối phụ tải	Từ trụ 17-31B, 25-25/19 tuyến 477CLa Cai Lậy-Thanh Hòa	Cắt LBS 477CLa/1.D15 và DS 3pha 477CLa/1C.D15 lộ ra tuyến 477CLa	6451	78370	
28	21/08/2027	07:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Điện lực Cai Lậy	Bảo trì lưới điện, thiết bị trung thế, CBM thiết bị, thi công công trình SCL, ĐTXD	Từ trụ 2-151 tuyến 475CLa Cai Lậy - Thạnh Phú	Cắt LBS 475CLa/1.D15 và DS 3pha 475-3CLa/1B.D15 Lộ ra tuyến 475CLa	14770	141950	
29	25/09/2027	07:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Điện lực Cai Lậy	Bảo trì lưới điện, thiết bị trung thế, CBM thiết bị, đấu nối phụ tải	Từ trụ 2-109 tuyến 472CLa, 479CLa Cai Lậy - Tân Phú	Cắt LBS 479CLa/1AA.D15 và DS 3pha 479-3CLa/1A.D15 Lộ ra tuyến 479CLa, LBS 472CLa/1AA.D15 và DS 3pha 472-4CLa/1A.D15 Lộ ra tuyến 472CLa	26922	192000	
30	16/10/2027	07:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Điện lực Cai Lậy	Bảo trì lưới điện, thiết bị trung thế, CBM thiết bị, đấu nối phụ tải	Từ trụ 3-232 tuyến 474CLa, 3-24/205 tuyến 473CLa Cai Lậy - Ngũ Hiệp	Cắt LBS 473CLa/1.D15 và DS 3pha 473-3CLa/1D.D15 Lộ ra tuyến 473CLa, LBS 474CLa/2.D15 và DS 3pha 474-4CLa/1D.D15 Lộ ra tuyến 474CLa	41002	220300	
31	06/11/2027	07:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Điện lực Cai Lậy	Bảo trì lưới điện, thiết bị trung thế, CBM thiết bị, đấu nối phụ tải	Từ trụ 17-31B, 25-25/19 tuyến 477CLa Cai Lậy - Thanh Hòa	Cắt LBS 477CLa/1.D15 và DS 3pha 477-3CLa/1C.D15 Lộ ra tuyến 477CLa	6451	78370	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
32	11/12/2027	07:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Điện lực Cai Lậy	Bảo trì lưới điện, thiết bị trung thế, CBM thiết bị, đấu nối phụ tải	Từ trụ 23B-151 phân đoạn 475CLa/23.D15 VLXD Tâm Nên	Cắt MC 475CLa/23.D15 và DS 3pha 475-3CLa/23.D15 VLXD Tâm Nên	13666	136270	
Điện lực Tân Phước											
1	06/01/2027	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	ĐL Tân Phước	Nâng cấp 1P lên 3P kết hợp đi đời đường dây ra gần đường giao thông. NCS 02 TBA 1x50kVA thành 1x250kVA, 03 TBA 1x25kVA thành 1x250kVA, nâng cấp ĐDHA khai thác vân hành 3P4D	Tuyến 47327-7, xã Tân Phước 3, xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp.	Cắt LBFCO tuyến 47327-7	945	3290	
2	18/01/2027	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	ĐL Tân Phước	Nâng cấp 1P lên 3P, NCS 01 TBA 2x37,5kVA thành 1x250kVA, 01 TBA (37,5+50) kVA thành 1x250kVA. Cải tạo, Nâng cấp ĐDHA khai thác vân hành	Tuyến 47353-7, xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp	Cắt LBFCO tuyến 47353-7	167	720	
3	24/01/2027	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	ĐL Tân Phước	- Nâng công suất TBA 1x160kVA thành 1x400kVA. - Cải tạo, Nâng cấp ĐDHA khai thác vận hành 3P4D; dây 2AV+ABC2x50 thành ABC4x120. - Bảo trì, hoàn chuyển TBA khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Tuyến EH19, xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp.	Cắt LBS EH19 + DS 1p EH19-8, trụ 70	11124	39490	
4	28/01/2027	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	ĐL Tân Phước	- Nâng cấp 1 pha lên 3 pha, Nâng công suất 01 TBA (2x25kVA) lên (1x250kVA), Nâng công suất TBA (1x37,5kVA) lên (3x37,5kVA), Nâng công suất 01 TBA (1x15kVA) lên (3x25kVA), Gom 02 TBA (1x50kVA) lên (1x250kVA) Gom 03 TBA (1x15+2x50kVA) lên (1x250kVA), lắp TBA 1x250kVA.	Tuyến 47421-7, xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp.	Cắt LBFCO tuyến 47421-7	372	1640	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
5	17/02/2027	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	ĐL Tân Phước	Nâng cấp 1P lên 3P, Lắp mới 01 TBA 3x50kVA, Nâng công suất TBA (1x50kVA) lên (3x50kVA) XDM và Nâng cấp ĐDHA khai thác vận hành 3P4D	Tuyến 47207-7 xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp	Cắt LBFCO nhánh 47207-7	99	390	
6	21/02/2027	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	ĐL Tân Phước	- Thay LBS + LTD H139 tại trụ 1 bằng LBS + DS 1P; - Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Tuyến FH9, xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp.	Cắt điện LBS FH9 + DS FH9-8, trụ 35	2665	10530	
7	24/02/2027	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	ĐL Tân Phước	Nâng công suất 1P lên 3P. Nâng công suất TBA 1x25kVA thành 1x160kVA; 1x250kVA. Cải tạo, Nâng cấp ĐDHA khai thác vận hành	Tuyến 47406-7, xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp	Cắt LBFCO nhánh 47406-7	107	520	
8	14/03/2027	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	ĐL Tân Phước	- Thay LBS + LTD H13 tại trụ 159 bằng LBS + DS 1P; - Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Tuyến H19, xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp.	Tuyến 472MTo: Cắt LBS + DS 1p H19-8, trụ 73	6816	26320	
9	17/03/2027	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	ĐL Tân Phước	- Kết lưới XDM ĐDTT 3 pha, Lắp mới TBA 3x25kVA, Nâng cấp ĐDHT IP lên 3P, XDM ĐDHT LV-ABC4x70	Tuyến 47428-7, xã Hưng Thanh, tỉnh Đồng Tháp	Căt 3 LBFCO tuyến 47428-	945	1970	
10	23/03/2027	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	ĐL Tân Phước	- Nâng cấp ĐDTT 1P lên 3P, XDM ĐDTT 3 pha, Lắp mới TBA 3x25kVA, NCS (1x25kVA) lên (3x25kVA), Nâng cấp ĐDHT 1P lên 3P, XDM ĐDHT LV ABC4x70	Nhánh 47430-7, xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt LBFCO Nhánh 47430-7	38	130	
11	28/03/2027	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	ĐL Tân Phước	- Nâng cao tĩnh không vượt lộ, kênh 14 - tuyến đường dây trung hạ thế dọc kênh Nguyễn Văn Tiếp, Nguyễn Tấn Thành, Kênh 2	Tuyến LH18-8, xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp	Cắt REC LH18, DS LH18-8, trụ 55	7418	175450	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
12	05/04/2027	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	ĐL Tân Phước	Kéo dây kết lưới XDM TBA 3x25kVA cấp điện phục vụ khu vực xã Hưng Thạnh	Tuyến 47428-7, xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt 3 LBFCO tuyến 47428-7	945	1970	
13	12/04/2027	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	ĐL Tân Phước	- Nâng công suất TBA (1x50kVA) lên (1x250kVA), Nâng cấp ĐDHT 1P vận hành 3P4D. - Hoán chuyển TBA, bảo trì khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Tuyến 47117, xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp	Cắt Rec + 3 DS 1p 47117	1910	6580	
14	21/04/2027	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	ĐL Tân Phước	- XDM ĐDTT 3 pha, Nâng công suất TBA (37,5+75)kVA lên (1x250kVA), Nâng cấp ĐDHT 1P vận hành 3P4D. - Bảo trì, Hoán chuyển TBA khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Phân đoạn H7-8, xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt LBS + 3LTD H7-8, trụ 186	4463	13160	
15	05/05/2027	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	ĐL Tân Phước	- XDM ĐDTT 3P, TBA 1x250kVA và ĐDHT 3P độc lập cấp điện các hộ dân khu Vực. - Bảo trì, hoàn chuyển TBA, khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Tuyến H89-8, xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp	Cắt LBS - DS 1p H89-8, trụ 79	316	2960	
16	10/05/2027	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	ĐL Tân Phước	- XDM ĐDTT 3P, TBA 3x50kVA và ĐDHT 3P độc lập cấp điện các hộ dân khu Vực - Bảo trì, hoán chuyển TBA, kha91c phục khiếm khuyết lưới điện	Tuyến 47202-7, xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp	Cắt phân đoạn LBS + DS 1p 47202-8, trụ 67	1142	6580	
17	20/05/2027	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	ĐL Tân Phước	- XDM ĐDTT 3P, 02 TBA 3x50kVA và ĐDHT 3P độc lập cấp điện các hộ dân khu vực. - Bảo trì, hoán chuyển TBA, khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Tuyến 47117, xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp	Cắt LBS + DS 47117-	1911	9870	
18	07/06/2027	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	ĐL Tân Phước	XDM ĐDHT 3P độc lập cấp điện các hộ dân khu vực	Tuyên 47141-7, xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp.	Cắt 3 LBFCO tuyến 47141-7	830	1640	
19	22/06/2027	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	ĐL Tân Phước	XDM ĐDHT 3P độc lập cấp điện các hộ dân khu vực.	TBT Ô 4/1 Phú Mỹ, xã Hưng Thanh, tỉnh Đồng Tháp.	Cắt 3 FCO TBT Ô 4/1 Phú Mỹ	12	390	
20	23/06/2027	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	ĐL Tân Phước	XDM ĐDHT 3P độc lập cấp điện các hộ dân khu vực.	TB Ô 4/2 Phú Mỹ, xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp.	Cắt 3 FCO TB Ô 4/2 Phú Mỹ	1	320	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
21	15/07/2027	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	ĐL Tân Phước	- XDM ĐDTT 3P, TBA 3x50kVA và ĐDHT 3P độc lập cấp điện các hộ dân khu vực; - Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Tuyến 47428-7, xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp.	Cắt 3 LBFCO tuyến 47428-7	945	2300	
22	28/07/2027	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	ĐL Tân Phước	XDM ĐDHT 3P độc lập cấp điện các hộ dân khu vực.	Trạm Khu mộ bia, trạm Nguyễn Văn Hải, xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp.	Cắt FCO trạm khu mộ bia, trạm Nguyên Văn Hải	476	650	
23	11/08/2027	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	ĐL Tân Phước	- NCS TBA (1x25kVA) lên (3x25kVA), Nâng cấp và XDM ĐDHT 3P độc lập cấp điện các hộ dân khu vực xã Tân Phước 1; - Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Tuyến H139-8, xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp.	Cắt LBS + 3DS 1p H42-8, trụ 42	392	3940	
24	24/08/2027	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	ĐL Tân Phước	Lắp TBA 3x25kVA, XDM ĐDHT 3P độc lập cấp điện các hộ dân khu vực	Tuyến 47135-7, xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp.	Cắt điện nhánh 47135-7	295	1970	
25	06/09/2027	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	ĐL Tân Phước	XDM ĐDHT 3P độc lập cấp điện các hộ dân khu vực.	TB Tám Nghi, xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp.	Cắt điện 3 FCO TB Tám Nghi	2	190	
26	27/09/2027	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	ĐL Tân Phước	Kết lưới XDM ĐDTT 3 pha, Lắp mới TBA 3x25kVA, XDM ĐDHT LV-ABC4x70.	Tuyến 47395-7, xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp.	Cắt điên nhánh 47395-7	33	850	
27	01/10/2027	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	ĐL Tân Phước	XDM ĐDHT LV-ABC4x70; Thay 16 trụ BTLT6,5m thấp bằng trụ BTLT8,5m; 12m đảm bảo tĩnh không. - Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Tuyến H125, xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp.	Cắt điện LBS + DS H125-8, trụ 104A/1	1538	10200	
28	12/10/2027	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	ĐL Tân Phước	Kết lưới XDM lưới TT, sử dụng dây 3ACXH50+AC50mm2 - XDM TBA 3x25kVA - Cải tạo lưới HT dây ABC 3x50mm2 + AC50 qua trụ dựng mới nâng cao tĩnh không	Tuyến 47373-7, xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp.	Cắt điện tuyến 47373-7	87	590	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
29	25/10/2027	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	ĐL Tân Phước	Nâng cấp ĐDTT 1 pha. Dây dẫn: 1xACXH50+AC50>3xACX H 50+AC50. Chiều dài: 0,69km. - XDM ĐDTT 3 pha. Dây dẫn: 3xACXH50+AC50. Chiều dài: 0,6km. - Nâng công suất TBA (1x50kVA) lên (3x50kVA). - XDM 01 TBA 3x25kVA	Tuyến 47163-7, xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp.	Cắt điên tuyến 47163-7	1	190	
30	01/11/2027	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	ĐL Tân Phước	Kết lưới XDM ĐDTT 3 pha, Dây dẫn: 3xACXH50+AC50. Chiều dài: 0,46km. - Kết lưới XDM 01 TBA 3x25kVA.	Tuyến H89, xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp.	Cắt điện LBS + 3DS 1p H89-8, trụ 79	316	3940	
31	09/11/2027	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	ĐL Tân Phước	XDM lđường dây hạ thế, sử dụng dây LV-ABC4x70mm2. - Nâng cấp lưới điện hạ áp 1 pha lên 3 pha, kéo mới dây AC50.	TB ô 1 Hưng Thạnh, xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp.	Cắt điện TB ô1 Hưng Thạnh.	26	190	
32	18/11/2027	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	ĐL Tân Phước	- Kèo dây kết lưới XDM ĐDTT 3 pha. Dây dẫn: 3xACXH50+AC50 Chiêu dài: 0,06km. - Kết lưới XDM 01 TBA 3x25kVA	Tuyến 47128-7, xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp.	Cắt điện tuyến 47128-7	24	390	
33	05/12/2027	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	ĐL Tân Phước	- Thay LBS + LTD H7 tại trụ 186 bằng LBS + 3 DS 1P; - Bảo trì, hoàn chuyển TBA khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Tuyến EH19, xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp.	Tuyến 475THu: Cắt Rec EH19 + 3DS 1p EH19-8	11124	39490	
Điện lực Châu Thành											
1	05/01/2027	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành	Thay dây ha áp ABC3x50 thành ABC4x120 thuộc Công trình chống quá tải các trạm biến áp phân phối khu vực Mỹ Tho, Châu Thành năm 2026 trạm: Tân Lập 163, Tân Lập 59A	trạm: Tân Lập 163, Tân Lập 59A	Cắt CB, FCO trạm: Tân Lập 163, Tân Lập 59A	136	2000	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
2	06/01/2027	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành	Thay dây ha áp ABC3x50 thành ABC4x120 thuộc Công trình chống quá tải các trạm biến áp phân phối khu vực Mỹ Tho, Châu Thành năm 2026 trạm: Tân Lập 196, Ấp 4 Tân Lập	trạm: Tân Lập 196, Ấp 4 Tân Lập	Cắt CB, FCO trạm: Tân Lập 196, Ấp 4 Tân Lập	59	1750	
3	07/01/2027	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành	Thay dây ha áp ABC3x50 thành ABC4x120 thuộc Công trình chống quá tải các trạm biến áp phân phối khu vực Mỹ Tho, Châu Thành năm 2026 trạm: Tân Lập 205, Đội 12, Đội 12A	trạm: Tân Lập 205, Đội 12, Đội 12A	Cắt CB, FCO trạm: Tân Lập 205, Đội 12, Đội 12A	93	2000	
4	11/01/2027	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành	Nâng công suất trạm Phú Long 14/11 từ 1x50kVA thành 2x50kVA và Phú Long 59 từ 2x25kVA thành 1x100kVA thuộc Công trình chống quá tải các trạm biến áp phân phối khu vực Mỹ Tho, Châu Thành năm 2027	Nhánh rẽ 47298-7 Phú Quới - Phú Long	Cắt LBFCO nhánh rẽ 47298-7 Phú Quới - Phú Long	576	2000	
5	12/01/2027	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành	NCS trạm Phú Thạnh 9/1 từ 1x50kVA thành 1x75kVA thuộc Công trình chống quá tải các trạm biến áp phân phối khu vực Mỹ Tho, Châu Thành năm 2027	Nhánh rẽ 4774-7 Phú Thạnh	Cắt LBFCO nhánh rẽ 4774-7 Phú Thạnh	286	1500	
6	12/01/2027	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành	Thay day ha áp ABC3x50 thành ABC4x120thuộc Công trình chống quá tải các trạm biến áp phân phối khu vực Mỹ Tho, Châu Thành năm 2027 trạm: UB Tân Hội Đông, Chợ Tân Hội Đông	Trạm UB Tân Hội Đông, Chợ Tân Hội Đông	Cắt CB, FCO trạm UB Tân Hội Đông, Chợ Tân Hội Đông	241	1500	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
7	13/01/2027	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành	Thay dây ha áp ABC3x50 thành ABC4x120 thuộc Công trình chống quá tải các trạm biến áp phân phối khu vực Mỹ Tho, Châu Thành năm 2027, trạm: Tân Lập 93, Tân Lý Đông 5	Trạm: Tân Lập 93, Tân Lý Đông 5	Cắt CB, FCO trạm Tân Lập 93, Tân Lý Đông 5	177	1000	
8	13/01/2027	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành	NCS trạm Ấp Hội 89/6 từ 2x25kVA thành 1x100kVA thuộc Công trình chống quá tải các trạm biến áp phân phối khu vực Mỹ Tho, Châu Thành năm 2027	Nhánh rẽ 4794-7 Ấp Hội	Cắt LBFCO nhánh rẽ 4794-7 Ấp Hội	210	500	
9	15/01/2027	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành	Thay dây ha áp 2AV70+1AC50, ABC3x50 thành LV-ABC4x70 thuộc Công trình chống quá tải các trạm biến áp phân phối khu vực Mỹ Tho, Châu Thành năm 2027, trạm: Ông Cửu	trạm Ông Cửu	Cắt CB, FCO trạm Ông Cửu	177	1000	
10	17/01/202	06:0	18:00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành	NCS trạm Cầu Móng 3 1x25kVA thành 2x25kVA, trạm Bình Thới A4 2x25kVA thành 1x75kVA, trạm Nguyễn Văn Lượm từ 2x25kVA thành 1x75kVA, trạm Hữu Lợi 5 từ 1x25kVA thành 2x25kVA, trạm Chợ Dưỡng Điềm từ 3x50kVA thành 1x250kVA thuộc Công trình chống quá tải các trạm biến áp phân phối khu vực Mỹ Tho, Châu Thành năm 2027	Phân đoạn FL49-8+FL59-8 Cai Lậy - Long Định	Tuyến 472CLa: - Cắt LBS FL49 tại trụ 111 - Cắt 3 DS 1p tại trụ 110 Tuyến 479CLa - Cắt Recloser FL59 và 03 LTD FL59-8 tại trụ 110	10.441	96000	Chuyển tải phân đoạn L21-8 đến DL13-8 nhận điện PT 471MTo

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
11	20/01/2027	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành	Thay dây ha áp 2AV70+1AC50, ABC3x50 thành LV-ABC4x70 thuộc Công trình chống quá tải các trạm biến áp phân phối khu vực Mỹ Tho, Châu Thành năm 2027, trạm: UB Trung Hòa 2, UB Trung Hòa 3	Trạm: UB Trung Hòa 2, UB Trung Hòa 3	Cắt CB, FCO trạm: UB Trung Hòa 2, UB Trung Hòa 3	110	1000	
12	23/01/2027	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành	Nâng công suất trạm Thân Đức 1, Thân Đức 37 từ 1x50kVA thành 2x50kVA, thuộc Công trình chống quá tải các trạm biến áp phân phối khu vực Mỹ Tho, Châu Thành năm 2027	Nhánh rẽ 47592-7 Tân Lập 2-Tân Lý Đông	Cắt LBFCO Nhánh rẽ 47592-7 Tân Lập 2-Tân Lý Đông	404	2000	
13	24/01/2027	06:00	18:00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành	NCS trạm Chợ Bắc 1 từ 3x50kVA thành 1x250kVA, trạm Chợ Bắc 35 từ 3x50kVA thành 1x250kVA, trạm Cầu Ván Long Định từ 3x50kVA thành 1x250kVA thuộc Công trình chống quá tải các trạm biến áp phân phối khu vực Mỹ Tho, Châu Thành năm 2027	Phân đoạn L11-8 Long Định Tân Phước	- Cắt LBS L11 tại trụ 01 phân đoạn L11-8, 03 DS 1P L11-8 tại trụ 237 phân đoạn DL12-8 - Cắt LBS L14 và DS 3P L14-8 tại trụ 1/1 phân đoạn L14-8	9.573	60000	Điện lực Tân Phước kết hợp công tác hoặc chuyển nguồn.
14	31/01/2027	06:00	18:00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành	Cải tạo lưới điện trung hạ thế và TBA thuộc Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện khu vực các xã Châu Thành, Tân Hương, Mỹ Tịnh An, Lương Hòa Lạc, Long Định, Vĩnh Kim, Bình Trưng, Kim Sơn (năm 2027); Nâng công suất trạm	Tuyến 22kV TĐC Tân Hương	Tuyến 479THu: Cắt LBS E26 tại trụ 25A, cắt DS3P E26-8 tại trụ 25 Tuyến 475THu: cắt LBS E17, 3LTD E17-8 tại trụ 27 Thiết bị thường mở: LBS DE174, DS3P DE174-8, LBS E12, DS3P E12-8	12.875	271080	Điện lực Tân Phước Chuyển tải sau phân đoạn EH19-8

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
15	31/01/2027	06:00	18:00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành	NCS trạm Long Hòa B19/18 từ 1x50kVA thành 2x50kVA, trạm Ấp Đông A11 1x50kVA thành 2x50kVA, trạm Lộ Ông Quan 10 từ 1x25kVA thành 2x25kVA, trạm Huỳnh Đắc Nghiệp từ 3x50kVA thành 1x250kVA, trạm Bình Trưng 65 từ 3x50kVA thành 1x250kVA, thuộc Công trình chống quá tải các trạm biến áp phân phối khu vực Mỹ Tho, XDM TBA 2x25kVA để xử lý quá tải TBA Thạnh Hòa 25 Châu Thành năm 2027	Phân đoạn L7-8+L8-8 Đông Hoà - Vĩnh Kim.	Cắt Recloser L7 và 03 LTD L7-8 tại trụ 02 phân đoạn L7-8.	15.741	36000	Chuyển phân đoạn L35-8 đến L33-8 nhận điện PT 478BĐ.
16	02/02/2027	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành	Nâng công suất trạm Tân Phú Xếp thuộc Công trình chống quá tải các trạm biến áp phân phối khu vực Mỹ Tho, Châu Thành năm 2027; NCS trạm: Tân Phú Xếp 3, Lò Lu 3	Nhánh rẽ 47112-7 Tân Phú Xếp	Cắt LBFCO Nhánh rẽ 47112-7 Tân Phú Xếp	498	3600	
17	12/02/2027	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành	Nâng công suất trạm Tân Bình Thạnh 17-6-10 thuộc Công trình chống quá tải các trạm biến áp phân phối khu vực Mỹ Tho, Châu Thành năm 2027	Nhánh rẽ 47646-7 Tân Bình Thạnh 17	Cắt LBFCO Nhánh rẽ 47646-7 Tân Bình Thạnh 17	236	1500	
18	13/02/2027	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành	Nâng công suất trạm Tân Hòa 1 thuộc Công trình chống quá tải các trạm biến áp phân phối khu vực Mỹ Tho, Châu Thành năm 2027	Nhánh rẽ 47196-7 Tân Hòa 21	Cắt LBFCO Nhánh rẽ 47196-7 Tân Hòa 21	197	2750	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
19	14/02/2027	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành	Nâng công suất trạm Thân Hòa 20-3 thuộc Công trình chống quá tải các trạm biến áp phân phối khu vực Mỹ Tho, Châu Thành năm 2027; NCS trạm: Bình Minh 18, Bình Minh 15	Nhánh rẽ 479-7 Bình Minh	Cắt 3LBFCO Nhánh rẽ 479-7 Bình Minh	2.583	21000	
20	16/02/2027	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành	Nâng công suất trạm: Lộ Mới, Mỹ An B14-11 thuộc Công trình chống quá tải các trạm biến áp phân phối khu vực Mỹ Tho, Châu Thành năm 2027; NCS trạm: Kênh Miễu Điện 8, Mỹ An 1B	Nhánh rẽ 47129-7 Lộ Mới; 4724-7 Mỹ Thọ	Cắt LBFCO: Nhánh rẽ 47129-7 Lộ Mới; 4724-7 Mỹ Thọ	1.068	71000	
21	19/02/2027	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành	NCS trạm: Tân Thuận 1 thuộc công trình: Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện khu vực các xã Châu Thành, Tân Hương, Mỹ Tịnh An, Lương Hòa Lạc, Long Định, Vĩnh Kim, Bình Trưng, Kim Sơn (năm 2027)	Nhánh rẽ 4725-7 Tân Thuận	Cắt LBFCO Nhánh rẽ 4725-7 Tân Thuận	603	6000	
22	20/02/2027	06:00	18:00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành	Cải tạo lưới điện trung hạ thế và TBA ĐDTT 1P 12,7kV Gò Lũy thuộc Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện khu vực các xã Châu Thành, Tân Hương, Mỹ Tịnh An, Lương Hòa Lạc, Long Định, Vĩnh Kim, Bình Trưng, Kim Sơn (năm 2027)	Nhánh rẽ 4743-7 Gò Luỹ	Cắt LBFCO nhánh rẽ 4743-7 Gò Luỹ	2.426	6000	
23	21/02/2027	06:00	18:00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành	Cải tạo lưới điện trung hạ thế và TBA ĐDTT 1P Bình Trưng thuộc Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện khu vực các xã Châu Thành, Tân Hương, Mỹ Tịnh An, Lương Hòa Lạc, Long Định, Vĩnh Kim, Bình Trưng, Kim Sơn (năm 2027)	Nhánh rẽ 4781-7 UB Bình Trưng	Cắt LBFCO nhánh rẽ 4781-7 UB Bình Trưng	2.446	6000	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
24	22/02/2027	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành	Nâng cấp lưới HTHH; HTĐL 2xAV70+AC50, ABC3x50>LV-ABC4x70 thuộc ĐTXD: nâng cấp và phát triển lưới điện khu vực các xã Châu Thành, Tân Hương, Mỹ Tịnh An, Lương Hòa Lạc, Long Định, Vĩnh Kim, Bình Trưng, Kim Sơn	Trạm Tân Lược 2, Tân Lược 8; Tân Lược; Ghép Tân Lược	Cắt CB, FCO trạm Tân Lược 2-1x50kVA, Tân Lược 8-1x50kVA; Tân Lược; Ghép Tân Lược	422	2000	
25	23/02/2027	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành	Nâng cấp lưới HTĐL 2xAV70+AC50, ABC3x50>LV-ABC 4x70 thuộc công trình ĐTXD: nâng cấp và phát triển lưới điện khu vực các xã Châu Thành, Tân Hương, Mỹ Tịnh An, Lương Hòa Lạc, Long Định, Vĩnh Kim, Bình Trưng, Kim Sơn	trạm Tân Lược 12-5, Tân Lược 12-8; Tân Lược 10; Tân Lược 4	Cắt CB, FCO trạm Tân Lược 12-5, Tân Lược 12-8; Tân Lược 10; Tân Lược 4	219	1500	
26	23/02/2027	07:00	12:00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành	NCS Đoàn Văn Rành từ 2x25kVA thành 2x50kVA thuộc Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện khu vực các xã Châu Thành, Tân Hương, Mỹ Tịnh An, Lương Hòa Lạc, Long Định, Vĩnh Kim, Bình Trưng, Kim Sơn	Nhánh rẽ 475-7 Hữu Đạo	Cắt 03 LBFCO nhánh rẽ 475-7 Hữu Đạo	500	10770	
27	25/02/2027	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành	Nâng công suất trạm Cầu Mắt Kiếng 9 từ 1x25kVA thành 2x25kVA, trạm Cầu Mắt Kiếng 9 từ 1x25kVA thành 2x25kVA thuộc Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện khu vực các xã Châu Thành, Tân Hương, Mỹ Tịnh An, Lương Hòa Lạc, Long Định, Vĩnh Kim, Bình Trưng, Kim Sơn	Nhánh rẽ 47207-7 Cầu Mắt Kiếng	Cắt LBFCO nhánh rẽ 47207-7 Cầu Mắt Kiếng	78	250	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
28	27/02/2027	06:00	18:00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành	Cải tạo lưới điện trung hạ thế và TBA ĐDTT 1P 12,7kV Gò Lũy thuộc Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện khu vực các xã Châu Thành, Tân Hương, Mỹ Tịnh An, Lương Hòa Lạc, Long Định, Vĩnh Kim, Bình Trưng, Kim Sơn	Nhánh rẽ 4743-7 Gò Luỹ	Cắt LBFCO nhánh rẽ 4743-7 Gò Luỹ	2.426	6000	
29	28/02/2027	06:00	18:00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành	Cải tạo lưới điện trung hạ thế và TBA ĐDTT 1P Bình Trưng thuộc Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện khu vực các xã Châu Thành, Tân Hương, Mỹ Tịnh An, Lương Hòa Lạc, Long Định, Vĩnh Kim, Bình Trưng, Kim Sơn	Nhánh rẽ 4781-7 UB Bình Trưng	Cắt LBFCO nhánh rẽ 4781-7 UB Bình Trưng	2.446	6000	
30	02/03/2027	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành	Nâng cấp lưới HTHH 2xAV70+AC50>LV-ABC 4x120. Chiều dài: 0,630km, HTĐL 2xAV70+AC50, ABC3x50>LV-ABC 4x70 thuộc Công trình ĐTXD nâng cấp và phát triển lưới điện khu vực các xã Châu Thành, Tân Hương, Mỹ Tịnh An, Lương Hòa Lạc, Long Định, Vĩnh Kim, Bình Trưng, Kim Sơn	Trạm Tân Thạnh 6, Tân Thạnh 26/4, Tân Thạnh 4, Tân Thạnh 27, Tân Thạnh 28, Tân Thạnh 31, Tân Thạnh 33, Tân Thạnh 36	Cắt CB, FCO trạm Tân Thạnh 6, Tân Thạnh 26/4, Tân Thạnh 4, Tân Thạnh 27, Tân Thạnh 28, Tân Thạnh 31, Tân Thạnh 33, Tân Thạnh 36	555	4000	
31	03/03/2027	06:00	18:00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành	Nâng công suất trạm	Nhánh rẽ 4755-7 Bàn Long	Cắt 03 LBFCO nhánh rẽ 4755-7 Bàn Long	4.853	12000	
32	05/03/2027	07:00	12:00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành	Nâng công suất trạm Mỹ Thạnh 17 từ 1x37.5kVA thành 2x37.5kVA thuộc Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện khu vực các xã Châu Thành, Tân Hương, Mỹ Tịnh An, Lương Hòa Lạc, Long Định, Vĩnh Kim, Bình Trưng, Kim Sơn	Nhánh rẽ 47299-7 Mỹ Thạnh	Cắt LBFCO nhánh rẽ 47299-7 Mỹ Thạnh.	197	500	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
33	05/03/2027	12:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành	Nâng công suất trạm Ấp Nam từ 1x50kVA thành 2x50kVA thuộc Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện khu vực các xã Châu Thành, Tân Hương, Mỹ Tịnh An, Lương Hòa Lạc, Long Định, Vĩnh Kim, Bình Trưng, Kim Sơn	Nhánh rẽ 4723-7 HTX Bình Thành	Cắt 03 LBFCO nhánh rẽ 4723-7 HTX Bình Thành	1.650	4000	
34	06/03/2027	06:00	18:00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành	Cải tạo lưới điện trung hạ thế và TBA ĐDTT 1P 12,7kV Gò Lũy thuộc Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện khu vực các xã Châu Thành, Tân Hương, Mỹ Tịnh An, Lương Hòa Lạc, Long Định, Vĩnh Kim, Bình Trưng, Kim Sơn	Nhánh rẽ 4743-7 Gò Luỹ	Cắt LBFCO nhánh rẽ 4743-7 Gò Luỹ	2.426	6000	
35	07/03/2027	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành	Nâng công suất trạm Tân Lý Tây 4 thuộc Công trình ĐTXD: nâng cấp và phát triển lưới điện khu vực các xã Châu Thành, Tân Hương, Mỹ Tịnh An, Lương Hòa Lạc, Long Định, Vĩnh Kim, Bình Trưng, Kim Sơn	Nhánh rẽ 47116-7 Tân Phú	Cắt LBFCO Nhánh rẽ 47116-7 Tân Phú	305	5000	
36	07/03/2027	06:00	18:00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành	Cải tạo lưới điện trung hạ thế và TBA ĐDTT 1P Bình Trưng thuộc Công trình nâng cấp và phát triển lưới điện khu vực các xã Châu Thành, Tân Hương, Mỹ Tịnh An, Lương Hòa Lạc, Long Định, Vĩnh Kim, Bình Trưng, Kim Sơn	Nhánh rẽ 4781-7 UB Bình Trưng	Cắt LBFCO nhánh rẽ 4781-7 UB Bình Trưng	2.446	6000	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
37	09/03/2027	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành	Nâng công suất trạm Ấp Tây 32 từ 1x50kVA thành 2x50kVA	Nhánh rẽ 47261-7 Ấp Tây	Cắt LBFCO nhánh rẽ 47261-7 Ấp Tây	462	3000	
38	10/03/2027	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành	Nâng công suất trạm Quốc Lộ 143/1 từ 1x50kVA thành 2x50kVA	Nhánh rẽ 478-7 Quốc Lộ 143	Cắt FCO nhánh rẽ 478-7 Quốc Lộ 143	91	400	
39	13/03/2027	06:00	18:00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành	Cải tạo lưới điện trung hạ thế và TBA ĐDTT 1P 12,7kV Gò Lũy	Nhánh rẽ 4743-7 Gò Luỹ	Cắt LBFCO nhánh rẽ 4743-7 Gò Luỹ	2.426	6000	
40	14/03/2027	06:00	18:00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành	Cải tạo lưới điện trung hạ thế và TBA ĐDTT 1P Bình Trưng	Nhánh rẽ 4781-7 UB Bình Trưng	Cắt LBFCO nhánh rẽ 4781-7 UB Bình Trưng	2.446	6000	
41	17/03/2027	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành	Cải tạo lưới điện trung hạ thế và NCS TBA	nhánh rẽ 4755-7 Tân Thạnh - Tân Hương	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 4755-7 Tân Thạnh - Tân Hương	1.340	9000	
42	18/03/2027	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành	Nâng công suất trạm Tân Hòa 27-13, Tân Hòa 14-6	Nhánh rẽ 47685-7 Tân Hòa 27, 47189-7 Tân Hòa 14	Cắt LBFCO Nhánh rẽ 47685-7 Tân Hòa 27, 47189-7 Tân Hòa 14	310	2500	
43	20/03/2027	06:00	18:00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành	Cải tạo lưới điện trung hạ thế và TBA ĐDTT 1P 12,7kV Gò Lũy	Nhánh rẽ 4743-7 Gò Luỹ	Cắt LBFCO nhánh rẽ 4743-7 Gò Luỹ	2.426	6000	
44	21/03/2027	06:00	18:00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành	Nâng công suất TBA; Thay đà composite, FCO, LA, đóng tiếp đất lặp lại, thay thùng composite điện kế mục bể	Tuyến 22kV Tân Bình Thạnh	Tuyến 474THu: Cắt Recloser E169, 3LTD E169-8 tại trụ 12 Tuyến 471THu: Cắt LBS E30, DS3P E30-8 tại trụ 2A Thiết bị thường mở: 3LBFCO E10-7, LBS E83, 3DS 1P E83-8, LBS E21, 3LTD E21-8, LBS E70, DS3P E70-8	9.367	691200	Chuyển tải sau phân đoạn E6-8
45	21/03/2027	06:00	18:00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành	Cải tạo lưới điện trung hạ thế và TBA ĐDTT 1P Bình Trưng	Nhánh rẽ 4781-7 UB Bình Trưng	Cắt Recloser 4761 và DS 4761-8 Dưỡng Điềm	2.446	6000	
46	27/03/2027	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành	Cải tạo lưới điện trung hạ thế và NCS TBA	Nhánh rẽ 4735-7 Tân Lược	Cắt LBFCO nhánh rẽ 4735-7 Tân Lược	1.257	8750	
47	28/03/2027	06:00	18:00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành	Nâng công suất trạm Ngọc Lợi từ 2x25kVA thành 1x75kVA, trạm ông Đực từ 1x50kVA thành 2x50kVA, trạm Phú Hòa 7 từ 1x50kVA thành 2x50kVA	Phân đoạn 22kV Song Thuận - Phú Phong, PT 473BĐ, 478BĐ	+ PT 473BĐ: - Cắt DS 3P 473BĐ tại trụ 43/23/1 + PT 478BĐ: - Điện ực Mỹ Tho cắt Recloser D916 và DS 3P D916-8	9.707	240000	Điện lực Cai Lậy kết hợp công tác hoặc guyển nguồn sau FL76-8

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
48	04/04/2027	06:00	18:00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành	Nâng công suất trạm Ấp Dầu 3 từ 1x25kVA thành 2x25kVA, trạm Ấp Dầu 12 từ 1x25kVA thành 2x25kVA, trạm Cầu Long Hưng từ 1x37.5kVA thành 2x50kVA, trạm Ấp Ngươn 1 từ 2x25kVA thành 2x50kVA, trạm Chợ Vĩnh Kim từ 3x50kVA thành 1x250kVA, trạm Vĩnh An từ 3x50kVA thành 1x250kVA, trạm Tượng Đài Vĩnh Kim từ 3x50kVA thành 1x250kVA, trạm Cầu Bà Tâm 11 NCS TBA từ 1x75kVA thành 2x75kVA	Phân đoạn L7-8+L8-8 Đông Hoà - Vĩnh Kim.	Cắt Recloser L7 và 03 LTD L7-8 tại trụ 02 phân đoạn L7-8.	15.741	36000	
49	04/04/2027	06:00	18:00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành	Nâng công suất trạm: Tân Hương 6-1, Tân Hương 6A, Tân Lý Tây 1B, Quốc lộ 117	Tuyến 22kV Quốc Lộ 1	Tuyến 471THu: Cắt LBS E168, DS3P E168-8 tại trụ 2N4 Thiết bị đang mở: LBS E48, DS3P E48-8, 3LBFCO E31-7	4.572	100680	Chuyển tải sau phân đoạn E30-8
50	11/04/2027	06:00	18:00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành	Nâng công suất TBA Thay đà composite, FCO, LA, đóng tiếp đất lặp lại, thay thùng composite điện kế mục bể	Tuyến 22kV Quốc Lộ 1	Tuyến 473MTo: Cắt LBS DE3, 3 DS 1P DE3-8b	7.098	185904	Chuyển tải phân đoạn E2-8 đến E10-7, đến E12-8, đến E48-8
51	11/04/2027	06:00	18:00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành	Công tác SCL: Thay đà composite, FCO, LA, đóng tiếp đất lặp lại, thay thùng điện kế mục bể	Phân đoạn FL49-8+FL59-8 đến L12-8a+L12-8b Cai Lậy - Long Định	- Cắt LBS FL49 tại trụ 111 - Cắt 3 DS 1p tại trụ 110 - Cắt Recloser FL59 và 03 LTD FL59-8 tại trụ 110	10.441	96000	Chuyển tải phân đoạn L21-8 đến DL13-8 nhận điện PT 471MTo
52	21/04/2027	06:00	18:00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành	Nâng công suất TBA Thay đà composite, FCO, LA, đóng tiếp đất lặp lại, thay thùng composite điện kế mục bể	Tuyến E40-8 Tân Hòa-Tân Hương	Tuyến 477THu: Cắt Recloser E40, DS3P E40-8 tại trụ 3; Thiết bị thường mở: LBS E83, 3 DS 1P E83-8	2.650	125484	Chuyển tải phân đoạn E50-8 đến E70-8, đến E21-8
53	25/04/2027	06:00	18:00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành	Nâng công suất TBA Thay đà composite, FCO, LA, đóng tiếp đất lặp lại, thay thùng composite điện kế mục bể	Tuyến 22kV Tân Bình Thạnh	Tuyến 474THu: Cắt Recloser E169, 3LTD E169-8 tại trụ 12 Tuyến 471THu: Cắt LBS E30, DS3P E30-8 tại trụ 2A Thiết bị thường mở: 3LBFCO E10-7, LBS E83, 3DS 1P E83-8, LBS E21, 3LTD E21-8, LBS E70, DS3P E70-8	9.367	691200	Chuyển tải sau phân đoạn E6-8 Chuyển tải sau phân đoạn E22-8

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
54	25/04/2027	06:00	18:00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành	Công tác SCL: Thay đà composite, FCO, LA, đóng tiếp đất lặp lại, thay thùng điện kế mục bể	Phân đoạn DL12-8+DL13-8 đến L12-8a+L12-8b Cầu Long Định - Ngã ba Đông Hoà, L11-8+L14-8 Long Định - Tân Phước	+Tuyến 472MTo: - Cắt LBS DL12 + DS 3P DL12-8 tại trụ 246 +Tuyến 479CLa: - Cắt 03 LTD L12-8b tại trụ 226.	9.573	60000	Điện lực Tân Phước kết hợp công tác hoặc chuyển nguồn.
55	28/04/2027	06:00	18:00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành	Nâng công suất TBA Thay đà composite, FCO, LA, đóng tiếp đất lặp lại, thay thùng composite điện kế mục bể	Tuyến E50-8 Trung Hòa	Tuyến 477THu: Cắt LBS E50, DS3P E50-8 tại trụ 51A Thiết bị thường mở: LBS E21, 3LTD E21-8, LBS E70, DS3P E70-8	2.218	136464	
56	09/05/2027	06:00	18:00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành	Nâng công suất TBA Thay đà composite, FCO, LA, đóng tiếp đất lặp lại, thay thùng composite điện kế mục bể	Tuyến 22kV Quốc Lộ 1	Tuyến 473MTo: Cắt Recloser E2, 3LTD E2-8 tại trụ 62 Thiết bị thường mở: 3LBFCO E10-7, LBS E12, DS3P E12-8, LBS E48, DS3P E48-8	7.739	119124	
57	09/05/2027	06:00	18:00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành	Công tác SCL: Thay đà composite, FCO, LA, đóng tiếp đất lặp lại, thay thùng điện kế mục bể	Phân đoạn 22kV Song Thuận - Phú Phong, PT 473BĐ, 478BĐ	+ PT 473BĐ: - Cắt DS 3P 473BĐ tại trụ 43/23/1 + PT 478BĐ: - Điện lực Mỹ Tho cắt Recloser D916 và DS 3P D916-8	9.707	240000	Điện lực Cai Lậy kết hợp công tác hoặc guyển nguồn sau FL76-8
58	16/05/2027	06:00	18:00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành	Công tác SCL: Thay đà composite, FCO, LA, đóng tiếp đất lặp lại, thay thùng điện kế mục bể	Phân đoạn L7-8+L8-8 Đông Hoà - Vĩnh Kim.	Cắt Recloser L7 và 03 LTD L7-8 tại trụ 02 phân đoạn L7-8.	15.741	36000	Chuyển phân đoạn L35-8 đến L33-8 nhận điện PT 478BĐ.
59	22/05/2027	06:00	18:00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành	Nâng công suất TBA Thay đà composite, FCO, LA, đóng tiếp đất lặp lại, thay thùng composite điện kế mục bể	Tuyến E40-8 Tân Hòa-Tân Hương	Tuyến 477THu: Cắt Recloser E40, DS3P E40-8 tại trụ 3 Thiết bị thường mở: LBS E83, 3 DS 1P E83-8	2.650	125484	Chuyển tải phân đoạn E50-8 đến E70-8, đến E21-8
60	23/05/2027	06:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành	Nâng công suất TBA Thay đà composite, FCO, LA, đóng tiếp đất lặp lại, thay thùng composite điện kế mục bể	Tuyến 22kV Tân Bình Thạnh	Tuyến 474THu: Cắt Recloser E169, 3LTD E169-8 tại trụ 12 Tuyến 471THu: Cắt LBS E30, DS3P E30-8 tại trụ 2A Thiết bị thường mở: 3LBFCO E10-7, LBS E83,	9.367	633600	Chuyển tải sau phân đoạn E6-8 Chuyển tải sau phân đoạn E22-8
61	23/05/2027	06:00	18:00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành	Công tác SCL: Thay đà composite, FCO, LA, đóng tiếp đất lặp lại, thay thùng điện kế mục bể	Phân đoạn L35-8 Vĩnh Kim - Song Thuận	Cắt LBS L35 + DS 3P L35-8 tại trụ 57P tuyến 479CLa	3.130	12000	
62	30/05/2027	06:00	18:00	Điện lực Châu Thành	Điện lực Châu Thành	Công tác SCL: Thay đà composite, FCO, LA, đóng tiếp đất lặp lại, thay thùng điện kế mục bể	Nhánh rẽ 4761-8 Dưỡng Điềm.	Cắt Recloser 4761 và DS 4761-8 Dưỡng Điềm	2.446	6000	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
Điện lực Mỹ Tho											
1	05/01/2027	07:00	12:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Cắt lưới hạ áp, chuyển tải trạm Lý Thường Kiệt 4 với Lê Văn Phẩm (ĐTXD)	Lưới hạ áp trạm Lý Thường Kiệt 4 với Lê Văn Phẩm, tuyến 478MTo	Cắt CB+ 3FCO trạm Lý Thường Kiệt 4 ; CB+3FCO trạm Lê Văn Phẩm,	469	4000	
2	07/01/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, Phát quang Dì dời lưới trung áp (công trình Mở rộng Cao tốc Trung Lương)	Lưới hạ, trung áp sau NR 4732-7, tuyến 471MTo	Tuyến 471 MTo; Cắt 3LBFCO 4732-7	2543	12000	
3	10/01/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH+ Cty 19/5	Kéo dây kết lưới, trung áp NR Nguyễn Anh Giác, lắp trạm 250kVA (ĐTXD)	Lưới trung, hạ áp sau D57-8 đến D17-8, tuyến 471MT	Tuyến 471MT; LBS D57, 3 LTD D57-8 (trụ 77/5); LBS D17 T/mở; Cắt 3 LTD D17-8 (trụ 77/36)	3502	60650	
4	13/01/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Tách thêm dao trạm Nguyễn Huệ 1	Trại trạm Nguyễn Huệ 1, tuyến 471M	Tuyến 471 MT; Cắt CB+3FCO trạm Nguyễn Huệ 1	247	4000	
5	24/01/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, Phát quang Dì dời lưới trung áp (công trình Cầu Vượt ngã 4 ĐT)	Lưới hạ trung áp sau NR D477-8, tuyến 472MTo	Tuyến 472 MTo; Cắt Rec D477, 3LTD D477-8; thiết bị DE174-8 (T/mở)	5936	82570	
6	27/01/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, Phát quang, thay thiết bị	Lưới điện trung, hạ áp sau D22-8 đến D350-8 đến D351-8 tuyến 475MT	Tuyến 475 MT; Cắt LBS D22 (trụ 64), Cắt 3DS D22-8 (trụ 46/46); Cắt LBS D351. cắt 3LTD D351-8 (trụ 46/64), LBS D350 T/mở cắt DS 3P D350-8 (trụ số 46/4)	4658	103320	
7	15/02/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì lưới, NCS trạm, phát quang hành lang tuyến	Lưới trung, hạ áp sau D152-7, tuyến 472BT	Tuyến 472BT; Cắt Rec D151 (trụ 3), Cắt 03 LBFCO D151-7 (trụ 1)	2764	145000	
8	18/02/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Dời lưới hạ áp (Công trình mở rộng Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận)	Lưới hã áp trạm Long Điền 4, tuyến 471MTo	Tuyến 471MTo; Cắt CB+FCO trạm Long Điền 4	72	500	
9	21/02/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, Phát quang Dì dời lưới trung áp (công trình Cầu Vượt ngã 4 ĐT)	Lưới hạ trung áp sau NR D477-8, tuyến 472MTo	Tuyến 472 MTo; Cắt Rec D477, 3LTD D477-8 (trụ 68A/5); thiết bị DE174-8 (T/mở, trụ 97/1)	5936	82570	
10	25/02/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì lưới hạ áp, thay HTDĐ, xử lý HT ĐĐ không an toàn, Phát quang Hành lang tuyến	Tuyến 472CG (từ D356 -8 đến DC129-8)	Tuyến 472CG ;Cắt LBS DC129, 3 LTD DC129-8 (trụ 110/74); Cắt Rec D356, 3LTD D356-8 (trụ 110)	3776	53400	Sau D356
11	28/02/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì lưới, thay HTĐĐ phát quang	Lưới hạ, trung áp sau phân đoạn D267-8 tuyến 471BĐ	Tuyến 471BĐ; Cắt LBS D264 (trụ 25), Cắt 3LTD D267-8 (trụ 57/1)	321	145400	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
12	02/03/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì lưới hạ áp, xử lý HT ĐĐ không an toàn	Lưới hạ áp trạm Ấp 7 Đạo Thạnh, tuyến 475MT	Tuyến 475MT; Cắt CB+3FCO trạm Ấp 7 Đạo Thạnh	160	1500	
13	07/03/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì lưới hạ áp, xử lý HT ĐĐ không an toàn, Phát quang HL tuyến	Tuyến 476MTo (từ D23-8 đến D55-7)	Tuyến 476MTo ; Cắt LBS D23, 3 DS1P D23-8 (trụ 118/1); D55-7 (trụ 118/26 (T/mở)	1978	32650	
14	09/03/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì lưới hạ áp, thay HTĐĐ, xử lý HT ĐĐ không an toàn, Phát quang HL tuyến	Lưới hạ, trung áp phân đoạn sau D356-8 đến D352-8 đến D354-8 đến D55-7, tuyến 472CG	Tuyến 472CG; Cắt Rec D356, 3LTD D356-8 (trụ 110); LBS D352 (T/mở); cắt 3LTD D352-8 (trụ 105); LBS D354 (T/mở); cắt 3LTD D354-8 (trụ 127); LBFCO D55-7 (T/mở)	811	10750	
15	16/03/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì lưới điện , thay HTĐĐ, phát quang, thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới trung hạ áp Sau NR 47191-7 tuyến 478MTo	Tuyến 478MTo; Cắt 3LBFCO 47191-7,	239	2630	
16	17/03/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì lưới điện , thay HTĐĐ, phát quang, thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới hạ áp Trạm Chùa Phước Thành 1 tuyến 471MTo	Tuyến 471MTo: cắt CB+FCO trạm Chùa Phước Thành 1	110	1000	
17	21/03/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang, thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới trung/hạ áp sau NR trạm Hẻm Quán Tre	Tuyến 474CG: cắt CB+FCO NR trạm Hẻm Quán Tre	91	750	
18	28/03/2027	06:30	17:30	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì lưới điện , thay HTĐĐ, phát quang, thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Tuyến 471MTo từ DS D101-8 đến D37-8, đến 47356-7	Tuyến 471MTo ; Cắt LBS D101 (trụ 15/1); Cắt 3DS 1P D101-8 (trụ 15); Cắt LBS D37 (trụ 15/97), 03LTD D37-8 (trụ 15/98);	6155	63987	Sau D37-8
19	05/04/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang, thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới hạ, trung áp sau NR 47315-7, tuyến 474BĐ	Tuyến 474BĐ; Cắt LBFCO NR 47315-7	150	1000	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
20	08/04/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang, thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới hạ, trung áp sau NR 47807-7, tuyến 476MTo	Tuyến 476MTo; Cắt 3LBFCO 47807-7,	366	9250	
21	11/04/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì lưới điện , thay HTĐĐ, phát quang, thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới hạ, trung áp phân đoạn sau DS 471-8MTo, 474-8MTo đến D101-8 đến D20-8 đến D18-8, tuyến 471+474MTo+ 474BĐ	Tuyến 471+474 MTo; Cắt MC 471MTo +474MTo, Cắt 3DS 471MTo-8, 474MTo -8 (trụ số1); Cắt LBS D101 (trụ 15/1); Cắt 3DS D101-8 (trụ 15); Cắt Rec D18, 3LTD D18-8 (trụ 55); Cắt LBS D20, 3LTD D20-8 (trụ 52); LBS D278 (T/mở), cắt 3 LTD D278-8	431	12000	Sau D101, D18-8
22	12/04/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang, thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới hạ, trung áp sau NR 47176-7, tuyến 474BĐ	Tuyến 474BĐ; Cắt 3LBFCO 47176-7,	650	9000	
23	14/04/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang, thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới hạ áp Trạm Ấp 4 Trung An, tuyến 476MTo	Tuyến 476MTo: Cắt CB+FCO trạm Ấp 4 Trung An	126	750	
24	18/04/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang, thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới trung, hạ áp sau D152-7, tuyến 472BT	Tuyến 472BT; Cắt Rec D151 (trụ 3), Cắt 03 LBFCO D151-7 (trụ 1)	2764	145000	
25	20/04/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang, thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới hạ áp trạm Tân Long 5 tuyến 476MTo	Tuyến 476MTo: cắt CB+FCO Tân Long 5	50	500	
26	21/04/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang, thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới hạ áp trạm Tân Long 6 tuyến 476MTo	Tuyến 476MTo: cắt CB+FCO trạm Tân Long 6	53	500	
27	23/04/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang, thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới hạ áp trạm Trường Học Mỹ Phú	Tuyến 472CG: cắt CB+FCO trạm Trường Học Mỹ Phú	158	750	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
28	25/04/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	CBM cáp ngầm tuyến 471+473MT+ 475+477MT	Phân đoạn từ tủ hộp bộ MC ra đến DCL tuyến 471+473MT+ 475+477MT	Cô Lập Thanh Cái C41 trạm MT; Tuyến 471 MT; Cắt LBS D5 (trụ 42); tuyến 473MT; LBS D30 T/mở; Cắt DS3P D30-8; Tuyến 475MT; CẮt LBS D21, 3DS D21-8 (trụ 23); Tuyến 477MT; LBS D36 T/mở; Cắt DS 3P D36-8 (trụn 36)	8329	170850	Sau D5-8, D21-8
29	26/04/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang, thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới điện trung, hạ thế và TBA nhánh rẽ Nhánh rẽ Thới Hòa 3	Tuyến 472BT: Cắt CB+FCO trạm Thới Hòa 3	88	370	
30	27/04/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang, thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới trung/hạ áp sau NR 47206-7 Tuyến 476MTo	Tuyến 476MTo; Cắt 3LBFCO 47206-7,	721	8450	
31	28/04/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang, thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới trung/hạ áp sau NR 4785-7 tuyến 472CG	tuyến 476MTo; Cắt 3LBFCO 4785-7	99	1000	
32	04/05/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang, thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới điện trung, hạ áp sáu NR 47315-7 tuyến 474BĐ	Tuyến 474BĐ; Cắt LBFCO NR 47315-7	150	1000	
33	09/05/2027	07:00	17:30	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang, thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới hạ trung áp Phân đoạn sau D263-8 đến D31-8 tuyến 476BĐ; Tuyến 476MTo phân đoạn sau D96-8 ; Tuyến 474MTo sau D14-8 đến D16-8;	Tuyến 476BĐ; Cắt LBS D263, 3DS D263-8 (trụ 57A) ; Tuyến 478MTo; Kiểm tra Rec D8 đang mở, Cắt DS 3P D8-8 (trụ 101); Tuyến 474MTo; cắt LBS D14, 03LTD D14-8 (trụ 102/16); Tuyến 476MTo; Cắt LBS D96 (trụ 128); Cắt DS 3P D96-8 (trụ 129)	3024	177733.5	
34	12/05/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang, thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới trung/hạ áp sau NR 47333-7 Tuyến 475MT	tuyến 475MT; Cắt 3LBFCO 47333-7,	260	2750	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
35	17/05/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang, thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới hạ áp trạm Tân Long 8, tuyến 476MTo	Tuyến 476MTo: cắt CB+FCO trạm Tân Long 8	40	500	
36	18/05/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang, thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới hạ áp trạm Tân Long 7 tuyến 476MTo	cắt CB+FCO trạm Tân Long 7, tuyến 476MTo	165	1500	
37	21/05/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang, thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới trung,hạ áp sau NR 47371-7 tuyến 476MTo	Tuyến 476MTo; Cắt 3 LBFCO NR 47371-7	143	1500	
38	23/05/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì lưới, thay HTĐĐ phát quang, thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Tuyến 474MTo; phân đoạn sau D18-8 đến D14-8 đến 4790-7 (T/mở); Tuyến 476BĐ; sau D263-8 đến D15-8	Tuyến 474MTo; Cắt Rec D18 , Cắt 3LTD D18-8 (trụ 55); Cắt LBS D14, 3LTD D14-8 (trụ 102/16); 3LBFCO 4790-7 (t/mở); Tuyến 476BĐ ;Cắt LBS D263, 3DS D263-8 (trụ 57A); Cắt LBS D15, 3DS 1P D15-8 (trụ 102/2P)	5731	108200	sau D14-8, D15-8
39	24/05/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang, thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới hạ áp trạm Thới Sơn 3 tuyến 472BT	Tuyến 472BT; cắt CB+FCO trạm Thới Sơn 3	113	500	
40	25/05/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang, thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới hạ áp trạm Lê Văn A tuyến 472BT	Tuyến 472BT; cắt CB+FCO trạm Lê Văn A	161	1000	
41	26/05/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang, thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới hạ áp trạm Lê Văn A-1 tuyến 472BT	Tuyến 472BT; cắt CB+FCO trạm Lê Văn A -1	89	750	
42	27/05/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang, thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới hạ áp trạm Năm Mập tuyến 472BT	Tuyến 472BT; cắt CB+FCO trạm Năm Mập	52	750	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
43	28/05/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang, thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới hạ áp trạm Tập thể Liên Cơ tuyến 476MTo	Tuyến 476MTo; cắt CB+3FCO trạm Tập Thể Liên Cơ	357	6300	
44	31/05/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang, thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới hạ, trung áp sau NR 47179-7, tuyến 474CG	Tuyến 474CG; Cắt LBFCO NR 47179-7	483	2750	
45	01/06/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang, thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới hạ áp trạm Lộ Vàm 1 tuyến 474CG	Tuyến 474CG; cắt CB+FCO trạm Lộ Vàm 1	145	1000	
46	02/06/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang, thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới hạ áp trạm Lộ Vàm 2 tuyến 474CG	Tuyến 474CG; cắt CB+FCO trạm Lộ Vàm 2	135	750	
47	03/06/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang, thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới hạ áp trạm Lộ Vàm 4 tuyến 474CG	Tuyến 474CG; cắt CB+FCO trạm Lộ Vàm 4	79	500	
48	04/06/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang, thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới hạ áp trạm Lộ Vàm 3 tuyến 474CG	Tuyến 474CG; cắt CB+FCO trạm Lộ Vàm 3	123	1000	
49	05/06/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang, thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới Trung/hạ áp sau NR 47118-7 tuyến 471MTo	Tuyến 474BĐ; Cắt LBFCO NR 47118-7,	394	2370	
50	06/06/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang, Thay thiết bị, thay HTĐĐ , thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2028	Lưới hạ trung áp Phân đoạn sau DS 3P 472MTo -8 đến D46-8; Sau DS 3P 473MTo-8 đến D7-8, tuyến 473MTo	Tuyến 472+473 MTo; Cắt MC 472MTo +474MTo, Cắt 3DS 472MTo-8, 3DS 473MTo -8 (trụ số1); Cắt LBS D46, DS3P D46-8, Cắt Rec D40, DS 3P D40-8 (trụ 27); Cắt LBS D7, DS 3P D7-8 (trụ 30);	3256	32970	Sau D7-8, D40-8

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
51	08/06/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang, thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới hạ áp trạm Sáu Chất 1 tuyến 474BĐ	Tuyến 474BĐ; cắt CB+FCO trạm Sáu Chất 1	85	370	
52	09/06/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang, thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới trung/hạ áp sau NR 47316-7 tuyến 473MTo	Tuyến 473MTo; Cắt LBFCO NR 47316-7	624	3000	
53	10/06/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang, thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới hạ áp trạm Phước Hòa 2 tuyến 473MTo	Tuyến 473MTo;cắt CB+FCO trạm Phước Hòa 2,	133	1000	
54	11/06/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang, thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới hạ áp trạm Phước Hòa 7 tuyến 473MTo	Tuyến 473MTo; cắt CB+FCO trạm Phước Hòa 7	148	1000	
55	12/06/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang, thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới hạ áp trạm Ba Thiện 1 tuyến 473MTo	Tuyến 473MTo; cắt CB+FCO trạm Ba Thiện 1,	97	500	
56	13/06/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang, thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới hạ áp trạm Ba Thiện 3 tuyến 473MTo	Tuyến 473MTo; cắt CB+FCO trạm Ba Thiện 3	18	500	
57	14/06/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang, thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới hạ áp trạm Phước Hòa 1 tuyến 473MTo	Tuyến 473MTo; cắt CB+FCO trạm Phước Hòa 1	115	500	
58	15/06/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang, thực hiện công tác SCTX, ĐTXD, SCL năm 2027	Lưới hạ áp trạm Ba Thiện 3 tuyến 473MTo	Tuyến 473MTo; cắt CB+FCO trạm Ba Thiện 3	18	500	
59	16/06/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang, thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới hạ áp trạm Long Hòa 1B tuyến 475MT	Tuyến 475MT; cắt CB+FCO trạm Long Hòa 1B	140	1000	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
60	17/06/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang, thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới Trung/hạ áp sau NR 47335-7 tuyến 471MTo	Tuyến 471MTo; Cắt LBFCO NR 47335-7 (Phước Thạnh 8)	145	1000	
61	19/06/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang, thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới hạ áp trạm Phước Thạnh 2 tuyến 471MTo	Tuyến 471MTo; cắt CB+FCO NR trạm Phước Thạnh 2	244	1000	
62	20/06/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, thay HTĐĐ, phát quang, thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Phát tuyến 476MTo; Phân đoạn từ trạm Mỹ Tho 2 đến D102-8, đến LBFCO 4790-7 (T/mở) ; Phát tuyến 478MTo; Phân đoạn từ trạm Mỹ Tho 2 đến D104-8, đến D19-8 (T/mở)	Tuyến 478MTo; Cắt MC 478, CD 478-7 (trạm MTo); Cắt LBS D104, DS3P D104-8 (trụ 83); Tuyến 476MTo; Cắt MC 476, CD 476-7 (trạm MTo); Cắt LBS D102, 3LTD D102-8 (trụ 5) ; LBFCO 4790-7 (T/mở); LBS D19, 3DS 1P D19-8 (T/mở)	11530	222870	Sau D102-8, D104-8
63	22/06/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, thay HTĐĐ, phát quang, thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới trung/hạ áp sau NR 4725-7 tuyến 474CG	Tuyến 474CG; cắt 3LBFCO NR 4725-7	296	4370	
64	23/06/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang, thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới hạ áp trạm Kênh nổi N5 TT3 tuyến 474CG	Tuyến 474CG; Cắt CB+ FCO trạm Kênh Nổi N5 TT3	219	2500	
65	23/06/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang, thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới trung/hạ áp sau NR 47320-7 tuyến 474MTo	Tuyến 474MTo; cắt 3LBFCO NR 47320-7	156	13100	
66	24/06/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang, thực hiện công tác SCTX, công trình ĐTXD	Lưới trung/hạ áp sau NR 4795-7 tuyến 471MT	Cắt 3LBFCO NR 4795-7, tuyến 471MT ;	1955	45770	
67	25/06/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang, thực hiện công tác SCTX, công trình ĐTXD (Ngầm Hóa đường Hùng Vương) năm 2027	Lưới trung/hạ áp sau NR 47351-7 tuyến 475MT	Tuyến 475MT; Cắt 3 LBFCO 47351-7 (TTHCC)	112	18220	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
68	25/06/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang, thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới trung/hạ áp sau NR 47176-7 tuyến 474BĐ	Tuyến 474BĐ; Cắt NR 47176-7	605	9000	
69	26/06/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang, thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới trung/hạ áp sau NR 4775-7 tuyến 474CG	Tuyến 474CG; Cắt NR 4775-7, tuyến	1118	16270	
70	30/06/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang, thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới hạ áp Lộ Sườn Ấp 3B Đạo Thạnh, tuyến 475MT	Tuyến 475MT; Cắt CB+ FCO trạm Lộ Sườn Ấp 3B- ĐT	109	1000	
71	02/07/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang, thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới hạ áp trạm Học Lạc 3 tuyến 476MTo	Tuyến 476MTo; cắt CB+3FCO trạm Học Lạc 3	361	5600	
72	06/07/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang, thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới hạ áp trạm Trạm 10 tuyến 476MTo	Tuyến 476MTo; cắt CB+3FCO trạm 10	361	5600	
73	09/07/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang, thực hiện công tác SCTX, ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới hạ áp trạm Thới Sơn 2 tuyến 472BT	Tuyến 472BT; cắt CB+FCO trạm Thới Sơn 2	73	500	
74	10/07/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang, thực hiện công tác SCTX, ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới hạ áp trạm Thủy Lợi 1 tuyến 474CG	Tuyến 474CG; cắt CB+FCO NR trạm Thủy Lợi 1	114	1000	
75	11/07/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì lưới điện, thay HTĐĐ phát quang, thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới hạ trung áp sau D104-8 đến D8-8 đến D13-8, tuyến 478MTo	Tuyến 478MTo; Cắt LBS D104, Cắt DS3P D104-8 (trụ 83); LBS D13 đang mở; Cắt DS3P D13-8 (trụ 88); LBS D8 đang mở, cắt DS3P D8-8 (trụ 101)	2495	39520	
76	13/07/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang, thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới hạ áp trạm Cầu Đỏ 1 tuyến 476MTo	Tuyến 476MTo; cắt CB+3FCO trạm Cầu Đỏ 1	281	2250	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
77	23/07/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang, thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới hạ áp trạm Cầu Đỏ 2 tuyến 476MTo	Tuyến 476MTo; cắt CB+3FCO trạm Cầu Đỏ 2	118	1500	
78	25/07/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì lưới điện, thay HTĐĐ, phát quang, thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Tuyến 476MTo sau D102-8 đến D50-8; Tuyến 471MT sau 471MT-8 đến D11-8 đến D57-8	Tuyến 476MTo; Cắt LBS D102, 03 LTD D102-8 (trụ số 5); Cắt Rec D50 (trụ 69); Cắt 03 DS D50-8 (trụ 75); Tuyến 471MT Cắt MC 471MT, Cắt DS 3P 471MT-8; (trụ số 1); Cắt LBS D57, cắt 3LTD D57-8 (trụ 77/5); Rec D11-8 T/mở; Cắt 3LTD D11-8 (trụ 79)	11069	195270	Sau D50-8, sau D57-8
79	26/07/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang, thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới hạ áp trạm Sáu Chất tuyến 474BĐ	Tuyến 474BĐ; cắt CB+FCO trạm Sáu Chất,	175	1000	
80	27/07/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang, thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới hạ áp trạm Sáu Chất 3 tuyến 474BĐ	Tuyến 474BĐ; cắt CB+FCO trạm Sáu Chất 3	137	1000	
81	30/07/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang, thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới hạ áp trạm Gò Cát 1 tuyến 472CG	Tuyến 471MT; cắt CB+3FCO trạm Gò Cát 1	520	6300	
82	03/08/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang, thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới hạ áp trạm Sáu Chất tuyến 474BĐ	Tuyến 474BĐ; cắt CB+FCO trạm Sáu Chất,	175	1000	
83	05/08/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang, thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới hạ áp trạm Sáu Chất 3 tuyến 474BĐ	Tuyến 474BĐ; cắt CB+FCO trạm Sáu Chất 3	137	1000	
84	06/08/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang, thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới hạ áp trạm Lý Thường Kiệt B tuyến 478MTo	Tuyến 478MTo; cắt CB+3FCO trạm Lý Thường Kiệt B	111	4000	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
85	08/08/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì lưới điện, thay HTĐĐ phát quang, thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Tuyến 476MTo; sau D50-8 đến D52-8 đến D96-8, đến D55-7; Tuyến 474CG; đến D9-8 đến D11-8	Tuyến 476MTo; Cắt Rec D50 (trụ 69), 3DS 1P D50-8 (trụ 75), Cắt D96 (trụ 128), DS3P D96-8 (tru 129); Tuyến 474CG; Cắt LBS D9, 3LTD D9-8 (trụ 118); Rec D11 T/mở, cắt 03 LTD D11-8 (trụ 79)	9093	219950	Sau D96-8
86	13/08/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang, thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới hạ áo trạm Tịnh Xá Ngọc Tường, tuyến 478MTo	Tuyến 478MTo; cắt CB+3FCO trạm Tịnh Xá Ngọc Tường, tuyến 478MTo	372	2500	
87	14/08/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang, thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới hạ áp trạm Sáu Chất 1 tuyến 474BĐ	Tuyến 474BĐ; cắt CB+FCO trạm Sáu Chất 1	82	370	
88	15/08/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang, thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới trung/hạ áp sau NR 47316-7 tuyến 473MTo	Tuyến 473MTo; Cắt LBFCO NR 47316-7	624	3000	
89	20/08/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang, thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới hạ áp trạm Mỹ Thạnh Hưng 2 tuyến 474MTo	Một phần Khu Phố Mỹ Thạnh Hưng, phường Thới Sơn	191	2500	
90	22/08/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì lưới điện, thay HTĐĐ phát quang, thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Tuyến 475MT; phân đoạn sau D351-8 đến D352-8 đến D359-8 đến D17-8	Tuyến 475MT; Cắt LBS D351, 3LTD D351-8 (trụ 64); LBS D352 T/mở; cắt 3LTD D352-8 (trụ 105); LBS D17 T/mở, cắt 3LTD D17-8 (trụ 36); cắt Rec D359, cắt 3DS 1P D359-8 (trụ 66/16)	5533	126200	Sau D359-8
91	27/08/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang, thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới hạ áp trạm Trường Đảng tuyến 474MTo	Tuyến 474MTo ; cắt CB+3FCO trạm Trường Đảng,	175	3000	
92	31/08/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang, thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới hạ áp trạm Chợ Vòng Nhỏ tuyến 474MTo	Tuyến 474MTo ; cắt CB+3FCO trạm Chợ Vòng Nhỏ	152	1500	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
93	03/09/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang, thực hiện công tác SCTX, ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới hạ áp trạm Giếng nước tuyến 474MTo	Tuyến 474MTo ; cắt CB+3FCO trạm Giếng Nước	46	7500	
94	07/09/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang, thực hiện công tác SCTX, ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới hạ áp trạm Tái Định Cư TMC tuyến 474CG	Tuyến 474CG; cắt CB+FCO Tái Định Cư TMC	58	500	
95	10/09/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang, thực hiện công tác SCTX, ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới hạ áp trạm 2 tuyến 476BĐ	cắt CB+3FCO trạm 2, tuyến 476BĐ	157	7500	
96	12/09/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì lưới điện, thay HTĐĐ phát quang, thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới trung áp tuyến 474BĐ phân đoạn sau DS 3P 474BĐ-8 đến D349-8; tuyến 478BĐ phân đoạn sau DS 3P 478BĐ-8 đến, D340-8	Tuyến 474BĐ; Cắt MC 474 BĐ, đưa MC 474 ra khỏi vận hành, Cắt DS3P 474BĐ-8 (trụ số 1); Tuyến 478BĐ; Cắt MC 478 BĐ, đưa MC 478 ra khỏi vận hành, Cắt DS3P 478BĐ-8 (trụ 1A); Cắt D20-8 (trụ 52); Cắt 3 DS 1P D340-8 (trụ 75); Cắt DS3P D348-8 (trụ 65); Thiết bị thường mở (LBS D20, LBS D348, LBS D349)	8635	208350	
97	17/09/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang, thực hiện công tác SCTX, ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới hạ áp trạm 5, tuyến 474CG	Tuyến 474CG; cắt CB+3FCO trạm 5	373	6300	
98	24/09/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang, thực hiện công tác SCTX, ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới hạ áp trạm Bình Đức 3, tuyến 474BĐ	Tuyến 474BĐ; cắt CB+3FCO Bình Đức 3	236	4000	
99	25/09/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang, thực hiện công tác SCTX, ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới hạ áp trạm chùa 1 Cột tuyến 473MTo	Tuyến 473MTo; cắt CB+3FCO Chùa 1 Cột	146	1500	
100	26/09/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì lưới điện, thay HTĐĐ phát quang, thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới hạ trung áp Phân đoạn sau D263-8 đến D31-8 tuyến 476BĐ; Tuyến 476MTo phân đoạn sau D96-8 ; Tuyến 474MTo sau D14-8 đến D16-8;	Tuyến 476BĐ; Cắt LBS D263, 3DS D263-8 (trụ 57A) ; Tuyến 478MTo; Kiểm tra Rec D8 đang mở, Cắt DS 3P D8-8 (trụ 101); Tuyến 474MTo; cắt LBS D14, 03LTD D14-8 (trụ 102/16); Tuyến 476MTo; Cắt LBS D96 (trụ 128); Cắt DS 3P D96-8 (trụ 129)	3024	169270	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
101	03/10/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty 19/5 + Tổ QLVH	Bảo trì lưới điện, thay HTĐĐ phát quang, thực hiện công tác SCTX	Lưới hạ áp, trung áp sau NR 4742-7, Lưới hạ áp trạm Bình Đức 3, 14, tuyến 474BĐ	Tuyến 474BĐ; LBS 4742, 03LBFCO 4742-7 ; Cắt LBS D43, cắt 03DS 1P D43-8	3537	39300	
102	06/10/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì lưới điện, thay HTĐĐ phát quang, thực hiện công tác SCTX	Lưới hạ, trung áp sau NR 4792-7 tuyến 471MT0	Tuyến 471MT0; cắt 3LBFCO 4792-7	1280	6500	
103	10/10/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì lưới điện, thay HTĐĐ phát quang, thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới trung áp tuyến 473BĐ sau DS3P 473BĐ-8 đến DL17-8; tuyến 477BĐ sau DS 3P 477BĐ-8 đến D345-8	Tuyến 473BĐ; Cắt MC 473 BĐ, đưa MC ra khỏi VH, Cắt DS 3P 473BĐ-8 (trụ số 1); Tuyến 477BĐ; Cắt MC 477 BĐ, đưa MC ra khỏi VH, Cắt DS 3P 477BĐ-8 (trụ số 1); Cắt DL 17-8, cắt 3DS 1P D348-8 (trụ 65); Thiết bị LBS D348 (T/mở, trụ 65); 03 LTD D26-9 (T/mở trụ số)Tháo mối đấu NR 4762-7 tại trụ 23 (tuyến 474BĐ), Cắt 03 FCO NR 47702-7; Cắt CB +FCO trạm Gỗ Bình Đức, Bình Đức 13,14, BĐ Bình Đức, Bình Đức 3 , 15, 5, XX BĐ, BĐ 17, 19	1717	128500	
104	12/10/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang, thực hiện công tác SCTX, ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới hạ, trung áp sau NR 4732-7 tuyến 471MTo	Tuyến 471MTo; Cắt 3LBFCO NR 4732-7	2545	12000	
105	24/10/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang, thực hiện công tác SCTX, ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới trung, hạ áp sau phân đoạn D359-8 đến DE5-8 , tuyến 475MT	Tuyến 475MT; Cắt Rec D359, 03 DS 1P D359-8 (trụ 66/16); thiết bị DE 5-8 (T/mở)	1543	16320	
106	04/11/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì lưới điện, thay HTĐĐ phát quang, thực hiện công tác SCTX	Lưới hạ, trung áp sau NR 47134-7 tuyến 471MT0	Tuyến 471MTo; Cắt LBS 47134, cắt 3LBFCO 47134-7	746	7470	
107	07/11/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì lưới điện, thay HTĐĐ phát quang, thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Lưới hạ, trung áp Tuyến 477MT từ DS 477MT-8 đến D36-8; Tuyến 475MT từ 475MT-8 đến D21-8	Tuyến 477MT; Cắt MC 477MT, Kéo MC ra khỏi VH, đóng CD 477-76; Cắt LBS D36 (T/Mở), cắt DS 3P D36-8 (trụ 39); Tuyến 475MT; Cắt MC 475MT, Kéo MC ra khỏi VH, đóng CD 475-76; Cắt LBS D21, 03DS 1P D21-8; Cắt CB+3FCO trạm Nước Đá Mỹ Tho.	1814	47650	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
108	12/11/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì lưới điện, thay HTĐĐ phát quang, thực hiện công tác SCTX	Lưới hạ, trung áp sau NR 47359-7 tuyến 475MT	Tuyến 475MT; 3LBFCO 47359-7	2582	36750	
109	14/11/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì lưới điện, thay HTĐĐ phát quang, thực hiện công tác SCTX, Công trình ĐTXD, công trình SCL năm 2027	Tuyến 472MTo sau DS3P 472MTo-8 đến DL 12-8; Tuyến 471MTo sau D37-8 đến DL13-8 đến D63-8	Tuyến 472MTo; Cắt LBS D46, cắt DS 3P D46-8 (trụ số 27); Cắt LBS DL12, DS 3P DL12-8 (C/Thành); tuyến 471MTo; Cắt LBS D37 (trụ 97), 03 LTD D37-8 (trụ 98); Cắt LBS D63, DS 3P D63-8 (trụ 55A); Cắt LBS+DS DL13-8 (C/thành)	18010	160020	Sau D62-8
110	21/11/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì lưới điện, thay HTĐĐ phát quang, thực hiện công tác SCTX	Lưới hạ, trung áp sau phân đoạn D164-8 tuyến 475BĐ	Tuyến 475BĐ; Cắt MC 475BĐ, Cắt DS 3P D164-8 (trụ 16/1); LBS D67 T/mở; Cắt 3DS 1P D67-8 (trụ 25/1)	25	265650	
111	26/11/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì lưới điện, thay HTĐĐ phát quang, thực hiện công tác SCTX	Lưới hạ, trung áp sau NR 47358-7 tuyến 475MT	Tuyến 475MT; 3LBFCO 47358-7	2643	28900	
112	03/12/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì lưới điện, thay HTĐĐ phát quang, thực hiện công tác SCTX	Lưới hạ, trung áp sau NR 4795-7 tuyến 471MTo	Tuyến 471MTo; Cắt LBS 4795, 3LBFCO 4795-7	1955	45770	
113	06/12/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì lưới điện, thay HTĐĐ phát quang, thực hiện công tác SCTX	Lưới hạ, trung áp sau nhánh rẽ 47189-7, tuyến 474CG	Tuyến 474CG; cắt 03 LBFCO 47189-7	807	11550	
114	15/12/2027	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì lưới điện, thay HTĐĐ phát quang, thực hiện công tác SCTX	Lưới hạ áp, trung áp sau NR 4745-7, tuyến 474CG	Tuyến 474BĐ; Cắt 3LBFCO 4745-7 (tháo cần)	1760	69800	
Điện lực Chợ Gạo											
1	06/03/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	XDM ĐDTT 3 pha Cống Xuân Hòa	Nhánh rẽ Cầu Lò Gạch	Cắt LBFCO 47277-7	306	2750	
2	06/03/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	XDM ĐDTT 3 pha Cống Xuân Hòa	Nhánh rẽ Cầu Lò Gạch	Cắt LBFCO 47277-7	306	2750	
3	07/03/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	XDM TBA Cầu Rạch Chợ 1	Tại trạm Cầu Rạch Chợ 1	Cắt 03LBFCO 4733-7	3877	37770	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
4	10/03/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	NC 1 pha lên 3 pha lưới Trung hạ thế và TBA Chợ Bình Thạnh 3	Nhánh rẽ Chợ Bình Thạnh 3	Cắt LBFCO 47590-7	460	4200	
5	10/03/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	XDM ĐDTT 3 pha Cống Xuân Hòa	Nhánh rẽ Cầu Lò Gạch	Cắt LBFCO 47277-7	306	2750	
6	15/03/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	Kéo mới dây ABC4x120: 449 mét + AC50: 126 mét	Lưới HA trạm Bảo Vệ Thực Vật	Cắt FCO trạm Bảo Vệ Thực Vật	190	4000	
7	17/03/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	Kéo mới dây ABC4x120: 466 mét	Lưới HA trạm HTX Điền Tân	Cắt FCO trạm HTX Điền Tân	285	2500	
8	20/03/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	NC 1 pha lên 3 pha lưới Trung hạ thế và TBA Chợ Bình Thạnh 3	Nhánh rẽ Chợ Bình Thạnh 3	Cắt 03LBFCO 4725-7	686	7150	
9	24/03/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	XDM ĐDTT 3 pha Cống Xuân Hòa	Nhánh rẽ Cầu Lò Gạch	Cắt LBFCO 47125-7	951	2750	
10	03/04/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	XDM ĐDTT 3 pha Cống Xuân Hòa	Nhánh rẽ Cầu Lò Gạch	Cắt LBFCO 47277-7	306	2750	
11	04/04/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	- Thay trụ BTLT14m thành 2BTLT 16m - Tháo TBA 3x50kVA - Lắp TBA 1x250kVA - Kéo mới dây ABC4x120: 234 mét	Trạm và lưới HA tram5 Yê Tế Song Bình	Cắt MC C16, DS 3 pha C16-8, LBS C20, DS 3 pha C20-8, LBS DC42, DS 3 pha DC 42-8, LBS DC15, 03LTD DC15-8	4244	67220	Chuyển phân đoạn sau DC15-8, DC42-8 nhận điện từ nội bộ trạm MT
12	05/04/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	- Tháo TBA 1x15kVA - Lắp TBA 1x37,5kVA	Tại trạm Ninh Đồng 2	Cắt LBFCO 47155+-7	377	33550	
13	05/04/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	- Tháo TBA 1x50kVA - Lắp TBA 2x50kVA	Tại trạm Cầu Bần	Cắt LBFCO 47462-7	201	5000	
14	06/04/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	Thay trụ BTLT14m thành 2BTLT14m - Tháo TBA 1x50kVA - Lắp TBA 1x250kVA - Kéo mới dây ABC4x120: 761 mét, AC50	Tại trạm và lưới HA trạm Bình Khương 5	Cắt 03LBFCO 47159-7	817	17400	
15	07/04/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	- Thay trụ BTLT10,5m thành 2BTLT14m - Tháo TBA 1x50kVA - Lắp TBA 1x250kVA - Kéo mới dây ABC4x120: 366 mét, AC50	Tại trạm và luối HA trạm Bình An 1	Cắt 03LTD C24-8 trụ 03, 03LTD C502-8 trụ 26, LBS C47, 03LTD C47-8 trụ 76	3906	122520	Chuyển nguồn sau C502-8 nhận điện tuyến 473CG, sau C47-8 nhận điện tuyến 478CG
16	08/04/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	NCS 1x50kVA thành 2x50KVA	Trạm Thạnh Thới 1	Cắt LBFCO 4779-7	520	6400	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
17	10/04/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	Tháo TBA 1x25kVA + 1x37,5kVA - Lắp TBA 1x250kVA - Kéo mới dây ABC4x120: 634 mét, AC50	Tại trạm và lưới HA trạm UBND xã ATT và trạm Kênh 8 Quang	Cắt LBS C115, DS 3 pha C115-8 trụ 01, cắt LBS C81, DS 3 pha C81-8 trụ 54	1616	20050	Chuyển nguồn sau C81-8 nhận điện tuyến 475CG
18	14/04/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	- Tháo TBA 1x25kVA - Lắp TBA 1x50kVA	Tại trạm Tân Thọ	Cắt LBFCO 47181-7	401	3650	
19	15/04/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	- Tháo TBA 1x25kVA - Lắp TBA 1x50kVA	Tại trạm Dũng Sĩ Xóm Ao 1	Cắt LBFCO DC01-7	227	3750	
20	16/04/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	NCS 1x50kVA thành 2x50KVA	Tại trạm An Thọ 2	Cắt LBFCO 17145-7	201	1870	
21	17/04/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	NCS 1x50kVA thành 2x50KVA	Tại trạm An Lạc Thượng 2	Cắt LBFCO 47195-7	178	1000	
22	17/04/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	Tháo TBA 1x25kVA - Lắp TBA 1x50kVA	Tại trạm Ngã Tư kênh 1	Cắt MC C66, DS 3 pha C66-8 trụ 07, cắt LBS C65, DS 3 pha C65-8 trụ 69	1355	24570	Chuyển nguồn sau C65-8 nhận điện tuyến 471CG
23	17/04/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	- Thay trụ BTLT14m thành 2BTLT14m - Tháo TBA 1x50kVA - Lắp TBA 1x250kVA - Kéo mới dây ABC4x120: 180 mét, AC50	Tại trạm và lưới HA trạm Bình Khu7o7nh 1	Cắt MC C66, DS 3 pha C66-8 trụ 07, cắt LBS C65, DS 3 pha C65-8 trụ 69	1355	24570	Chuyển nguồn sau C65-8 nhận điện tuyến 471CG
24	18/04/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	NCS 1x50kVA thành 2x50KVA	Tại trạm Đăng Phong 3	Cắt 03LTD C136-8 tại trụ 112, cắt MC C120, DS 3 pha C120-8 trụ 162A, Cắt LBS C138, DS 3 pha C138-8 trụ 113	1561	109950	Chuyển nguồn sau C120-8 nhận điện tuyến 474THu
25	19/04/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	NCS 1x50kVA thành 2x50KVA	Tại tram5 Thạnh Kiết	Cắt 03LBFCO C39-7	906	7500	
26	20/04/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	Cấy mới TBA 1x50kVA Bình Thọ Thương 4 tại trụ 3 NR 47398-7 BTT giải quyết giao chéo trạm Bình Thọ Thượng	tại trụ 3 NR 47398-7 Bình Thọ Thượng	Cắt LBFCO 47398-7	21	500	
27	21/04/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	Cấy mới TBA 1x50kVA Bình khương 1B-1 tại trụ 18 NR 47532-7 Bình Khương 1B giải quyết quá tải trạm Bình khương 1B Cấy mới TBA 1x50kVA Kinh Nổi - BPN 1, 2, 3 xử lý giao chéo	Tại trạm Bình Khương 1B và Kênh Nổi	Cắt LBFCO 47532-7, 47400-7	199	4900	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
28	22/04/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	Cấy mới TBA 1x250kVA Bình Thành 4 Cấy mới TBA 1x250kVA Lương Thực TTB 1	- tại trụ 2A NR 47364-7 Bình Thành-Lộ Làng giải quyết quá giao chéo trạm XN Gạch - NR LT Tân Thuận Bình	Cắt LBFCO 47364-7, 4797-7	430	18150	
29	22/04/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	NC ĐDTT 1P=>3P NR ĐDTT 1P nối tuyến Kênh Xuân Hòa (TL 864)	Từ trụ 01- 12 nhánh rẽ NT kênh Xuân Hòa	Cắt 03LBFCO 47219-7	440	11500	
30	23/04/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	Cấy mới TBA 1x50kVA Ba Đức tại trụ 03 NR 47367-7 giải quyết quá tải trạm Quang Phú 7	tại trụ 03 NR 47367-7 giải quyết quá tải trạm Quang Phú 7	Cắt LBFCO 47367-7	0	1750	
31	24/04/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	Cấy mới TBA 1x50kVA Quang Phú 9 tại trụ 03 NR 47371-7 giải quyết quá tải trạm Quang Phú 3	tại trụ 03 NR 47371-7 giải quyết quá tải trạm Quang Phú 3	Cắt LBFCO 47371-7	1	750	
32	25/04/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	NC ĐDTT 1P=>3P NR ĐDTT 1P nối tuyến Kênh Xuân Hòa (TL 864)	Từ trụ 01-12 nhánh rẽ NT kênh Xuân Hòa	Cắt 03LBFCO 47219-7	440	11500	
33	25/04/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	Thay trụ BTLT10,5m thành 2BTLT14m - Tháo TBA 1x50kVA - Lắp TBA 1x250kVA - Kéo mới dây ABC4x120: 894 mét, AC50	Tại trạm và lưới HA trạm Kênh Kháng Chiến	Cắt MC C85, 03LTD C85-8 trụ 61, cắt LBS C480, 03LTD C480-8 trụ 58, cắt LBS C81, DS 3 pha C81-8 trụ 54	1323	14120	Chuyển nguồn sau C85-8, C480-8 nhâ-n5 điện tuyến 479GCT
34	03/05/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	- Thay trụ BTLT14m thành 2BTLT16m - Tháo TBA 3x50kVA - Lắp TBA 1x250kVA - Kéo mới dây ABC4x120: 797 mét	Tại trạm và lưới HA trạm Thạnh Hòa 2	Cắt LBS C19, DS 3 pha C19-8, cắt LBS C13, 03LTD C13-8	2773	41470	Chuyển nguồn sau C13-8 nhận điện tuyến 476CG
35	05/05/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	XDM Tuyến HAĐL Dương Văn Tiến trạm Phú Thọ XDM Tuyến HAĐL Bùi Văn Út trạm Phú Thọ	Lưới HA trạm Phú Thọ	Cắt FCO trạm Phú Thọ	97	500	
36	05/05/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	XDM Tuyến HAĐL Châu Thị Phụng trạm Quang Thọ 6, XDM Tuyến HAĐL Dương Văn Nhiêu trạm Quang Phú 4	Lưới HA trạm Quang Thọ 6, Quang Phú 5	Cắt FCO trạm Quang Thọ 6, Quang Phú 5	250	3000	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
37	06/05/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	XDM Tuyến HAĐL Cây Xăng Châu Phách trạm Cầu Sập, XDM Tuyến HAĐL Tư Tích , 5 Bé trạm Tân Đông	Lưới HA trạm Cầu Sập, Tân Đông	Cắt FCO trạm Cầu Sập, Tân Đông	181	1250	
38	07/05/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	XDM Tuyến HAĐL Sáu đèn, Ngô trạm Nghĩa Trang TTB, Tuyến HAĐL Hồ Minh Tân - Nguyễn Hữu Trường Trạm Kênh Tân Thành	Lưới HA trạm Kênh tân Thành, Nghĩa Trang TTB	Cắt FCO trạm Kênh tân Thành, Nghĩa Trang TTB	167	870	
39	08/05/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	NC ĐDTT 22kV 1 mạch lên 2 mạch ĐDTT 22kV Bình Long-Bình Ninh dài 1100m-F04	Từ 01 den 17 nhánh rẽ 3 pha Bình Long - Binh Ninh	Cắt LBS C81, DS 3 pha C81-8 tại trụ 54	2469	30970	Chuyển nguồn sau C480-8 nhận điện tuyến 479GCT
40	11/05/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	XDM Tuyến HA ĐL Nguyễn Văn Khải, trạm TTCN Điền Tân, XDM Tuyến HA ĐL Kênh Xương Sường, trạm Cống Số 8-1	Lưới HA trạm TTCN Điền Tân, Lộ Số 8-1	Cắt FCO trạm TTCN Điền Tân, Lộ Số 8-1	340	2100	
41	12/05/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	XDM Tuyến HAĐL Nguyễn Văn Nhì đến Nguyễn Văn Tiết đường tổ 7 trạm Lộ Làng XDM Tuyến HAĐL Nguyễn Thanh Tuấn - Bùi Thanh Tân (tư trầm) trạm Bình Hạnh 1	Lưới HA trạm Bình hạnh 1	Cắt FCO trạm Bình Hạnh 1	13	250	
42	13/05/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	XDM Tuyến HAĐL Nguyễn Tuấn Đặng trạm Chợ Bình Hạnh 3 XDM Tuyến HAĐL đường 10 Thôi trạm Thạnh Lợi 5	Lưới HA trạm Bình Hạnh 3, Thạnh Lợi 5	Cắt FCO trạm Bình Hạnh 3, Thạnh Lợi 5	169	1000	
43	14/05/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	XDM Tuyến HAĐL Nguyễn Quốc Tiến trạm Bảo vệ thực vật XDM Tuyến HA ĐL Nguyễn Văn Chính trạm Bến Lội 1	Lưới HA trạm Bảo Vệ Thực Vật, Bến Lội 1	Cắt FCO trạm Bảo Vệ Thực Vật, Bến Lội 1	300	3250	
44	16/05/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	- Tháo TBA 1x50kVA - Lắp TBA 1x100kVA	Tại trạm Tân Ninh 2	cắt 03LBFCO 47458-7	1514	10870	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
45	17/05/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	XDM Tuyến HA ĐL Nguyễn Thị Kim Hồng trạm Kinh Lộ Mới, XDM Tuyến HA ĐL Nguyễn Văn Đực, 0,18km, trạm Kinh Hóc lựu 1	Lưới HA trạm Kênh Lộ Mới, Kênh Hốc Lựu 1	Cắt FCO Kênh Lộ Mới, Kênh Hốc Lựu 1	209	1250	
46	18/05/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	XDM Tuyến HA ĐL Nguyễn Văn Út, 0,28km, trạm Kinh Hóc lựu 1, XDM Tuyến HA ĐL Lê Văn Thảo, 0,12km, trạm Lộ Số 8	Lưới HA trạm Lộ Số 8, Kênh Hốc Lựu 1	Cắt FCO trạm Lộ Số 8, Kênh Hốc Lựu 1	200	1000	
47	19/05/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	XDM Tuyến HAHH đường Kinh Nổi cây xăng, 0,310 km XDM Tuyến HA ĐL Ngô Thị trạm Bình Khương 1	Lưới HA trạm kênh Nồi BPN, Bình Khương 1C	Cắt FCO trạm kênh Nồi BPN, Bình Khương 1C	159	870	
48	20/05/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	XDM Tuyến HA ĐL Đoàn Văn Mỹ trạm Bình Khương 2B, XDM Tuyến HA ĐL Võ Thị Tín trạm Xay lúa BPN	Lưới HA trạm XL BPN, Bình Khương 2B	Cắt FCO trạm trạm XL BPN, Bình Khương 2B	159	1450	
49	21/05/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	XDM Tuyến HA ĐL Trần Thị Dung trạm Lộ Làng XDM Tuyến HA ĐL 7 Phục trạm Bình Thọ 1	Lưới HA trạm Lộ làng A, Bình Thọ 2	Cắt FCO trạm Lộ làng A, Bình Thọ 2	148	1000	
50	25/05/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	XDM Tuyến HA ĐL Nguyễn Văn Đực trạm Phú Khương 1 XDM Tuyến HAĐL Nguyễn Văn Tầng trạm Kênh 26/3C	Lưới HA trạm Phú Khương 1, Kênh 26/3C	Cắt FCO trạm Phú Khương 1, Kênh 26/3C	140	1000	
51	26/05/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	XDM Tuyến HAĐL Đường Nghĩa trang, 3 Đức XDM Tuyến HAĐL Ngô Ngọc Vũ trạm Thạnh An 2	Lưới HA trạm Kênh 26/3C và trạm Thạnh An	Cắt FCO trạm Kênh 26/3C và trạm Thạnh An	176	1000	
52	27/05/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	XDM Tuyến HAĐL Phan Văn Tống trạm Vượt Sông Bình Phan XDM Tuyến HAĐL Phạm Văn Long trạm Thạnh Hòa 4	Lưới HA trạm Vượt Sông Bình Phan. Thạnh Hòa 4	Cắt FCO trạm Vượt Sông Bình Phan. Thạnh Hòa 4	331	2000	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
53	01/06/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	XDM Tuyến HAĐL Nguyễn Văn Mai đến Huỳnh Thị Bông XDM Tuyến HAĐL Huỳnh Văn Xíu đến Võ Y Vũ	Lưới HA trạm Cầu Xây 1, Phú Thượng 1	Cắt FCO trạm Cầu Xây 1, Phú Thượng 1	233	1750	
54	02/06/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	XDM Tuyến HAĐL Phạm Văn Chi đến Nguyễn Minh Hùng XDM Tuyến HAĐL Từ Sỉ Nguyên đến Trần Hoàng Vũ	Lưới HA trạm Phú Thượng 1, Bình Thủy 1	Cắt FCO trạm Phú Thượng 1, Bình Thủy 1	290	2000	
55	03/06/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	XDM Tuyến HAĐL Nguyễn Văn Khuyên (tổ 6) đến Phan Thành Hiệp (tổ 4) XDM Tuyến HAĐL Dương Văn Bảy đến Nguyễn Văn Thức	Lưới HA trạm Bình Thủy 1, Thạnh Thới 3	Cắt FCO trạm Bình Thủy 1, Thạnh Thới 3	323	1500	
56	04/06/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	XDM Tuyến HAĐL Nguyễn Thị Như đến Phạm Quốc Việt XDM Tuyến HAĐL Trương Ngọc Dũng trạm An Lạc Thượng 3	Lưới HA trạm Thạnh An 3, An Lạc Thượng 3	Cắt FCO trạm Thạnh An 3, An Lạc Thượng 3	183	1000	
57	05/06/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	Cải tạo tuyến 22kV Giáp Hạt -Quơn Long	tru 199 den 199/66	Vắt LBS C65, DS 3 pha C65-8 trụ 69	5306	122200	
58	06/06/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	Thay Ống gen lộ ra trạm 110kV CG	Tuyến 471CG, 473CG, 475CG, 476CG	Cắt C35, C35-8, C19, C19-8, DC42, DC42-8, C115, C115-8, C38-8, MC471CG, MC473CG, MC475CG, MC476CG	7589	166100	Chuyển nguồn sau C35-8 nhận tuyến 474CG, sau C13-8 nhận tuyến 473GCT, sau DC42-8 nhận điện tuyến 473MT2, sau C38-8 nhận tuyến 473GCY
59	07/06/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	XDM Tuyến HAĐL Bùi Văn Gấu trạm Kênh Xuân Hòa XDM Tuyến HA ĐL Nguyễn Công Hậu, trạm Cầu Đúc	Lưới HA trạm Kênh Xuân Hòa, Cầu Đúc	Cắt FCO trạm Kênh Xuân Hòa, Cầu Đúc	253	1000	
60	07/06/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	XDM Tuyến HA ĐL Nguyễn Văn Tư trạm Tân Thạnh 1 XDM Tuyến HA ĐL Nguyễn Thị Đương, 0,12km, trạm ALT 6	Lưới HA trạm Tân Thạnh 1, AN Lạc Thượng 6	Cắt FCO trạm Tân Thạnh 1, AN Lạc Thượng 6	134	870	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
61	09/06/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	XDM Tuyến HA ĐL trần Văn phương, trạm Hòa Thới 1 XDM Tuyến HA ĐL Nguyễn Văn Sỹ trạm Xóm Rẫy	Lưới HA trạm Xóm Rẫy, Hòa Thới 1	Cắt FCO trạm Xóm Rẫy, Hòa Thới 1	214	750	
62	10/06/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	XDM Tuyến HA ĐL Đinh Văn bảy, trạm Cầu Đúc XDM Tuyến HA ĐL Võ Van Nguyên, trạm Hòa Thành 1	Lưới HA trạm Cầu Đúc, Hòa Thành 1	Cắt FCO trạm Cầu Đúc, Hòa Thành 1	294	1000	
63	11/06/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	XDM Tuyến HA ĐL Võ Van Nhường trạm Bàu Sấu B XDM Tuyến HA ĐL Trường Mẫu Giáo trạm Nghĩa trang Bình Ninh 2	Lưới HA trạm Bàu Sấu B, Nghĩa Trang Bình Ninh 2	Cắt FCO trạm Bàu Sấu B, Nghĩa Trang Bình Ninh 2	152	3000	
64	12/06/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	Cải tạo tuyến 22kV Giáp Hạt -Quơn Long	Từ trụ tru 199 den 199/66	Cắt LBS C65, DS 3 pha C65-8 trụ 69	5306	122200	
65	14/06/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	XDM Tuyến HA ĐL Cao Thị Nghiệp trạm Bình long XDM Tuyến HA ĐL đường kênh Huyện trạm Bình Hưng Thượng	Lưới HA trạm Bình Long, Bình Hưng Thượng	Cắt FCO trạm Bình Long, Bình Hưng Thượng	151	870	
66	15/06/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	XDM Tuyến HA ĐL Mai Văn Dũng, 0,150km	Lưới HA trạm Hòa Quới	Cắt FCO trạm Hòa Quới	140	1000	
67	16/06/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	Lắp mới LBS C133 tại trụ 01 nhánh rẽ 3 pha 22kV Kênh Chiến Thắng.	Tại trụ 01 nhánh rẽ 3 pha Kênh Chiến Thắng	Cắt C460-8, C138, C138-8, C120, C120-8	7178	505170	Chuyển nguồn sau C120-8 nhận điện tuyến 474THu
68	20/06/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	Thay ông 1gen cáp ngầm	Tuyến 472CG, 474CG, 477CG, 478CG	Cắt C979, C979-8, C29, C29-8, C971, C971-8, C973, C973-8, MC472CG, MC474CG, MC477CG, MC478CG	1240	44700	Chuyển nguồn sau C971-8, 973-8 nhận điện tuyến 476CG, C29-8 nhận tuyến 473CG, sau C979-8 nhận tuyến 473CG
69	24/06/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	XDM Tuyến HA ĐL Nguyễn Văn Chiến trạm Bình Thọ XDM Tuyến HA ĐL Đỗ Tấn Tài trạm Kênh Nổi BPN	Lưới HA trạm Bình Thọ, kênh Nổi BPN	Cắt FCO trạm trạm Bình Thọ, kênh Nổi BPN	271	1370	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
70	03/07/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	Lắp Xà đôi sứ kép khoảng vượt lộ	Tại trụ 68, 71 tuyến 3 pha QL50	Cắt LBS DC42, DS 3 pga DC47-8, MC C16, DS 3 pha C16-8, LBS C22, DS 3 pha C22-8, LBS C28, DS 3 pha C28-8	955	28750	
71	03/07/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	Thay LBS C201 và 3LTD tại trụ 192 tuyến 3 pha 22kV Bình Phục - Nhứt - Quơn Long bằng LBS mới +3DS1P	Tại trụ 192 tuyến 3 pha Giáp Hạt - Quơn Long	Cắt C202, C202-8, C30, C30-8, C47, C47-8, C120, C120-8	1221	33170	Chuyển ngườn sau C202-8 nhận điện tuyến 474CG, sau C120-8 nhận điện tuyến 474THu
72	03/07/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	Thay LBS C23 tại trụ 01 tuyến 3 pha 22kV Đăng Hưng Phước - Thanh Bình bằng LBS mới	Tại trụ 01 tuyến 3 pha ĐHP - TB	Cắt C24-8, C979, C979-8	124	5450	Chuyển nguồn sau C24-8 nhận điện tuyến 473CG
73	04/07/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	Cải tạo tuyến 22kV Giáp Hạt -Quơn Long	Từ tru 199 den 199/66	Cắt LBS C65, DS 3 pha C65-8 trụ 69	5306	122200	
74	10/07/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	Thay LBS C23 tại trụ 01 tuyến 3 pha 22kV Đăng Hưng Phước - Thanh Bình bằng LBS mới	Tại trụ 53/2 tuyến 3 pha An Thạnh Thủy - Bình Ninh	Cắt MC B8, LBS BC203, 03LTD BC203-8	2144	83000	Chuyển nguồn sau BC203-8 nhận điện trạm GCT
75	10/07/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	Lắp mới LBS C977 tại trụ 71A tuyến 3 pha 22kV Tân Thuận Bình - Quơn Long.	Tại trụ 71A tuyến 3 pha CG - CĐ	Lắp mới LBS C977 tại trụ 71A tuyến 3 pha 22kV Tân Thuận Bình - Quơn Long.	3368	213170	Chuyển nguồn sau C187-8 nhận điện tuyến 478CG
76	17/07/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	Thay LBS C187 tại trụ 89 tuyến 3 pha 22kV Bình Phục Nhứt - Quơn Long bằng LBS mới. Thay LBS C777 tại trụ 141 tuyến 3 pha 22kV Bình Phục Nhứt - Quơn Long bằng LBS mới.	Tại trụ 98, 141 tuyến 3 pha Giáp Hạt - Quơn Long	Cắt C977, C977-8, C975, C975-8	5072	342470	
77	24/07/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	Thay LBS C973 tại trụ 11 tuyến 3 pha 22kV Tân Thuận Bình - Quơn Long bằng LBS mới. Thay DS3 pha C50-8	Tại trụ 11 tuyến 478CG, trụ 0A tuyến 3 pha CG - CĐ	Cắt C30, C30-8, C975, C975-8, C971, C971-8 và MC 477CG, MC 478CG	9084	576600	Chuyển nghuồn sau C30-8, C975-8 nhận điện tuyến 477CG
78	24/07/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	Thay DS3 pha C22, tuyến 22kV tránh Quốc Lộ 50, tuyến 22kV Quốc Lộ 50 bằng DS1P mới.	Tại trụ 74 tuyến 3 pha QL50	Cắt C28, C28-8, C29, C29-8, C20, C20-8, MC473CG	1130	24500	Chuyễn nguồn sau C20-8 nhận điện trạm MT2, sau C28-8 nhận điện tuyến 478CG
79	08/08/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	Thay LBS C35	Tại trụ 113 tuyến 3 pha QL50	Cắt C19, C19-8, MC 471CG	9371	118250	Chuyển nguồn sau C19-8 nhận điện tuyến 476CG

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
80	08/08/2027	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Điện lực Chợ Gạo	Thay LBS C19 thành Recloser và thay LBS BC41	Tại trụ 137, 202 tuyến 3 pha QL50	Cắt C35, C35-8, MC 471CG	11555	209050	Chuyển nguồn sau C35-8 nhận điện tuyến 474CG
Điện lực Vĩnh Bình											
1	12/03/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Nâng cấp ĐDHT 1P lên 3p hẻm Nguyễn Văn Em, trạm Ấp Bắc 1, Xã Đồng Sơn	Lưới điện hạ áp trạm Ấp Bắc 1	- Cắt CB+3FCO trạm Ấp Bắc 1	212	1380	
2	16/03/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Nâng cấp ĐDHT 1P lên 3p trạm Trạm Bơm K14, xã Vĩnh Hựu	Lưới điện hạ áp trạm Trạm Bơm K14	- Cắt CB+3FCO trạm Trạm Bơm K14	58	193	
3	17/03/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Nâng cấp ĐDHT 1P lên 3p trạm Trạm Bơm KN8, xã Vĩnh Bình	Lưới điện hạ áp trạm Trạm Bơm KN8	- Cắt CB+3FCO trạm Trạm Bơm KN8	73	303	
4	19/03/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Nâng cấp ĐDHT 1P lên 3p trạm Thạnh Trị 8, xã Vĩnh Bình	Lưới điện hạ áp trạm Thạnh Trị 8	- Cắt CB+FCO trạm Thạnh Trị 8	26	129	
5	20/03/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	XDM ĐDTT 3P 22kV, ĐDHT, TBA 250kVA khu vực Bãi Rác, ấp 4, xã Vĩnh Bình	Lưới điện hạ áp trạm Thiện Chí 7, Võ Tánh 1	- Cắt CB+3FCO trạm: Thiện Chí 7, Võ Tánh 1	191	904	
6	25/03/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	XDM ĐDTT 3P 22kV, ĐDHT, TBA khu vực Kênh Cây Dong và kênh Tổ 5, xã Vĩnh Bình ; Bảo trì lưới điện.	Nhánh rẽ 4747-7, PT 474GCT	- Cắt 3LBFCO 4747-7	582	1376	
7	31/03/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Thay trụ trung thế, NCS TBA, lắp mới TBA, kết lưới trung, hạ thế nhánh rẽ 47133-7 ; Bảo trì lưới điện.	Nhánh rẽ 47133-7, PT 474GCT	- Cắt LBFCO 47133-7	226	495	
8	03/04/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Thay LBS B1 tại trụ 133A ; Bảo trì lưới điện.	- Phân đoạn B31-8, PT 475GCT - Phân đoạn B16-8, PT 472GCT - Phân đoạn B59-8, PT 476GCT	- Cắt LBS B31 + DS B31-8; - Cắt Recloser B32 + DS B32-8; - Cắt Recloser B40 + DS B40-8;	4,105	28525	Chuyển tải sau B32, B40

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
9	04/04/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Lắp bổ sung LBS B23 tại trụ 54 ; Bảo trì lưới điện.; Bảo trì lưới điện.	Phân đoạn B42-8, PT 475GCT	- Cắt LBS B42 + DS B42-8;	4,820	13152	
10	09/04/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Lắp mới LBS + 3DS 1P tại trụ 160 phân đoạn B19-8 ; Bảo trì lưới điện.	Phân đoạn B19-8, PT 477GCT	- Cắt LBS B19 + 3DS B19-8;	3,158	15083	
11	11/04/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Dựng trụ BTLT 16m, 20m; Thay dây 3x3AC185 bằng 3x3AC240mm2: Cải tạo các phát tuyến 478GCT, 479GCT ; Bảo trì lưới điện.	PT 478GCT, 479GCT	- Cắt DS 478GCT-8; DS 479GCT-8	2,453	11101	
12	14/04/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Thay dây trung hòa nhánh rẽ 3 pha 22kV 4737-7 Bình Nhì ; Bảo trì lưới điện.	Nhánh rẽ 4737-7, PT 475GCT	- Cắt LBFCO 4737-7	329	422	
13	16/04/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Thay dây trung hòa nhánh rẽ 3 pha 22kV 4747-7 Bình Nhì, xã Đồng Sơn ; Bảo trì lưới điện.	Nhánh rẽ 4747-7, PT 474GCT	- Cắt 3LBFCO 4747-7	582	1376	
14	21/04/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Thay dây trung hòa nhánh rẽ 3 pha 22kV 4733-7 và 47161-7 Bình Nhì 2 ; Bảo trì lưới điện.	Nhánh rẽ 4733-7, PT 477GCT	- Cắt 3LBFCO 4737-7	321	784	
15	22/04/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Thay dây trung hòa nhánh rẽ 3 pha 22kV 47138-7 Cấp Thủy, xã Đồng Sơn ; Bảo trì lưới điện.	Nhánh rẽ 47138-7, PT 477GCT	- Cắt 3LBFCO 47138-7	231	796	
16	24/04/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Đệm và thay trụ BTLT 10,5 nâng độ cáo tĩnh không nhánh rẽ 47113-7 đảm bảo an toàn ; Bảo trì lưới điện.	Phân đoạn B57-8, PT 477GCT	- Cắt LBS B57 + 3 DS1p B57-8	730	2775	
17	28/04/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Thay trụ, đệm trụ BTLT 14m, kéo dây trung thế 3 pha, dời TBA, lắp TBA	Nhánh rẽ 4717-7, PT 477GCT	- Cắt LBFCO 4717-7	267	664	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
18	05/05/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Thay dây trung hòa nhánh rẽ 1 pha 12,7kV 4739-7 Tân Thạnh ; Bảo trì lưới điện.	Nhánh rẽ 4739-7, PT 478GCT	- Cắt LBFCO 4739-7	151	422	
19	06/05/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Thay dây trung hòa nhánh rẽ 1 pha 12,7kV 4743-7 Tân Thạnh 2 ; Bảo trì lưới điện.	Nhánh rẽ 4743-7, PT 478GCT	- Cắt LBFCO 4743-7	152	302	
20	08/05/2027	06:00	18:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	"Dựng trụ BTLT 20m Thay dây 2x3A185 bằng 2x3AC240 + 1AC240mm2; Thu hồi trụ: Cải tạo các phát tuyến 478GCT, 479GCT "; Bảo trì lưới điện.	PT478GCT, PT 479GCT	- Cắt DS 478GCT-8; DS 479GCT-8	2,453	13321	
21	13/05/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Xây dựng mới lưới hạ thế độc lập 3 pha trạm bơm KT1 - Chợ Cầu Ngang, xã Vĩnh Bình	Lưới điện hạ áp trạm Chợ Thạnh Nhựt	- Cắt CB+3FCO trạm Chợ Thạnh Nhựt	88	294	
22	15/05/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Xây dựng mới lưới hạ thế độc lập 3 pha kênh ranh Thạnh Nhựt - Bình Nhì, xã Vĩnh Bình	Lưới điện hạ áp trạm Bình Nhì 43	- Cắt CB+3FCO trạm Bình Nhì 43	21	82	
23	17/05/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Xây dựng mới lưới hạ thế độc lập 3 pha đường 6 Tiên nối dài, xã Vĩnh Bình	Lưới điện hạ áp trạm Bình Trung 6	- Cắt CB+FCO trạm Bình Trung 6	73	270	
24	19/05/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Nâng cấp ĐDTT 1P 12,7kV lên 3p 22kV 4765-7, trạm bơm Kênh T4 - Lộ Số 4, xã Vĩnh Bình	Nhánh rẽ 4765-7, PT 478GCT	- Cắt LBFCO 4765-7	121	567	
25	21/05/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Nâng cấp ĐDTT 1P 12,7kV lên 3p 22kV 47139-7 Long Hòa, TBA 2x50kVA lên 250VA và ĐDHT Long Hòa, xã Long Vĩnh	Nhánh rẽ 47139-7, PT 477GCT	- Cắt LBFCO 47139-7	192	362	
26	22/05/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	XDM ĐDHT 3P hẻm Tổ 7 - 8, Khu phố 6, Xã Vĩnh Bình	Lưới điện hạ áp trạm Thạnh Hưng 8	- Cắt CB+3FCO trạm Thạnh Hưng 8	184	1158	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
27	24/05/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	XDM ĐDHT 3P Đường Tránh - kênh Giữa, Khu phố 6, Xã Vĩnh Bình	Lưới điện hạ áp trạm Võ Tánh 5	- Cắt CB+3FCO trạm Võ Tánh 5	52	281	
28	29/05/2027	06:00	18:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	"Dựng trụ BTLT 20m Thay dây 2x3A185 bằng 2x3AC240 + 1AC240mm2; Thu hồi trụ: Cải tạo các phát tuyến 478GCT, 479GCT "; Bảo trì lưới điện.	PT478GCT, PT 479GCT	- Cắt DS 478GCT-8; DS 479GCT-8	2,453	13321	
29	04/06/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Xây dựng mới lưới hạ thế hỗn hợp 3 pha (trụ 102-108) trạm Cá Chốt 4, xã Vĩnh Hựu	Lưới điện hạ áp trạm Cá Chốt 4	- Cắt CB+3FCO trạm Cá Chốt 4	100	349	
30	05/06/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Xây dựng mới lưới hạ thế độc lập 3 pha đường K14 - cặp UB xã, xã Vĩnh Hựu	Lưới điện hạ áp trạm Vĩnh Hựu 2	- Cắt CB+FCO trạm Vĩnh Hựu 2	116	217	
31	11/06/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Xây dựng mới lưới hạ thế độc lập 3 pha đường Võ Văn Thắng - Nguyễn Văn Tửng, xã Vĩnh Hựu ; Bảo trì lưới điện.	Nhánh rẽ 47189-7, PT 477GCT	- Cắt LBFCO 47189-7	373	664	
32	13/06/2027	06:00	18:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Dựng trụ BTLT 16m, 20m; Thay dây 3x3AC185 bằng 3x3AC240mm2: Cải tạo các phát tuyến 478GCT, 479GCT ; Bảo trì lưới điện.	PT 475GCT, PT476GCT, PT477GCT, PT478GCT, PT479GCT	- Cắt DS 475GCT-8; - Cắt LBS B31 + DS B31-8; - Cắt DS 477GCT-8; - Cắt LBS B15 + DS B15-8; - Cắt Recloser B46 + DS B46-8; - Cắt DS 473GCT-8; - Cắt DS 474GCT-8; - Cắt LBS B49 + DS B49-8;	17,776	85530	Chuyển tải sau B31, B15, B46, B49
33	16/06/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Xây dựng mới lưới hạ thế độc lập 3 pha đường 9 Thê - Huỳnh Văn Thanh, trạm Vàm Giồng 1, xã Vĩnh Hựu	Lưới điện hạ áp trạm Vàm Giồng 1	- Cắt CB+FCO trạm Vàm Giồng 1	37	119	
34	18/06/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Xây dựng mới lưới hạ thế độc lập 3 pha đường 4 Nhứt, trạm Cá Chốt 1, xã Vĩnh Hựu	Lưới điện hạ áp trạm Cá Chốt 1	- Cắt CB+FCO trạm Cá Chốt 1	122	384	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
35	19/06/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Xây dựng mới lưới hạ thế độc lập 3 pha đường Phạm Thị Sum, trạm Cá Chốt 2, xã Vĩnh Hựu	Lưới điện hạ áp trạm Cá Chốt 2	- Cắt CB+FCO trạm Cá Chốt 2	104	406	
36	23/06/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Xây dựng mới lưới hạ thế độc lập 3 pha đường 2 Bên, xã Đồng Sơn	Lưới điện hạ áp trạm Bình Nhì 35	- Cắt CB+FCO trạm Bình Nhì 35	87	276	
37	25/06/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Xây dựng mới lưới hạ thế độc lập 3 pha đường Cầu Vàm Giồng, Vĩnh Hựu	Lưới điện hạ áp trạm Vàm Giồng 1	- Cắt CB+FCO trạm Vàm Giồng 1	37	119	
38	30/06/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Xây dựng mới lưới hạ thế độc lập 3 pha đường Kênh Tham Thu - Kênh T7, xã Đồng Sơn	Lưới điện hạ áp trạm Kênh Tham Thu 1	- Cắt CB+FCO trạm Kênh Tham Thu 1	17	110	
39	01/07/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Xây dựng mới lưới hạ thế độc lập 3 pha đường phía đông nhà 9 Hết, xã Đồng Sơn	Lưới điện hạ áp trạm Bình Nhì 16	- Cắt CB+3FCO trạm Bình Nhì 16	115	347	
40	03/07/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Xây dựng mới lưới hạ thế độc lập 3 pha đường 2 Lượm, xã Phú Thành	Lưới điện hạ áp trạm Yên Luông 14	- Cắt CB+FCO trạm Yên Luông 14	32	158	
41	06/07/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Xây dựng mới lưới hạ thế độc lập 3 pha đường Trụ sở ấp Long Hải	Lưới điện hạ áp trạm Hòa Phú 2	- Cắt CB+FCO trạm Hòa Phú 2	67	195	
42	08/07/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	XDM ĐDHT 3p TBA kênh Giữa Xóm Cò, trạm Long Bình 28, xã Long Bình	Lưới điện hạ áp trạm Long Bình 28	- Cắt CB+FCO trạm Long Bình 28	45	103	
43	10/07/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	XDM ĐDHT 3p TBA kênh Giữa Xóm Cò, trạm Long Bình 24, xã Long Bình	Lưới điện hạ áp trạm Long Bình 24	- Cắt CB+FCO trạm Long Bình 24	33	97	
44	13/07/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Nâng cấp ĐDHT 3P TBA Bình Tân 4, xã Long Bình	Lưới điện hạ áp trạm Bình Tân 4	- Cắt CB+3FCO trạm Bình Tân 4	144	1003	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
45	17/07/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Nâng cấp TBA Lợi An 3 từ 1 pha 1x100kVA lên 3 pha 250kVA và nâng cấp đồng bộ ĐDHT lên 3 pha, Xã Đồng Sơn ; Bảo trì lưới điện.	Phân đoạn B97-8, PT 474GCT	- Cắt Recloser B97 + 3DS1p B97-8 - Cắt LBS B49 + DS B49-8	6,872	26184	Chuyển tải sau B49
46	20/07/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Nâng cấp TBA UB Long Vĩnh và Long Vĩnh 6 từ 1 pha 1x50kVA + 1x25kVA lên 3 pha 250kVA và nâng cấp đồng bộ ĐDHT lên 3 pha, xã Vĩnh Hựu ; Bảo trì lưới điện.	Nhánh rẽ 4775-7, PT 475GCT	- Cắt 3 LBFCO 4775-7	1,034	3137	
47	24/07/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Nâng cấp TBA Long Bình 19, Long Bình 12 và TN Long Bình từ 1 pha 1x25kVA + 1x50kVA + 3p 75kVA lên 3 pha 250kVA và nâng cấp đồng bộ ĐDHT lên 3 pha, xã Long Bình	Phân đoạn B36-8, PT 475GCT	- Cắt LBS B36 + DS B36-8	1,445	4827	
48	29/07/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Nâng cấp TBA Đồng Thạnh 4 từ 1 pha 1x75kVA lên 3 pha 250kVA và nâng cấp đồng bộ ĐDHT lên 3 pha, xã Đồng Sơn ; Bảo trì lưới điện.	Phân đoạn B49-8, PT 474GCT	- Cắt LBS B49 + DS B49-8	5,888	8084	
49	31/07/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Nâng cấp TBA Chợ Thạnh Nhựt và Chợ Thạnh Nhựt 2 từ 1 pha 1x100kVA + 1x50kVA lên 3 pha 250kVA và nâng cấp đồng bộ ĐDHT lên 3 pha, xã Vĩnh Bình ; Bảo trì lưới điện.	Phân đoạn B8-8, PT 479GCT	- Cắt Recloser B8 + 3DS1p B8-8 - Cắt LBS BC8 + 3LTD BC8-8	773	2293	Chuyển tải sau BC8
50	06/08/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Nâng cấp TBA Vĩnh Hựu và Vĩnh Hựu 1 từ 1 pha 1x50kVA + 1x37,5kVA lên 3 pha 250kVA và nâng cấp đồng bộ ĐDHT lên 3 pha, xã Vĩnh Bình ; Bảo trì lưới điện.	Phân đoạn B15-8, PT 477GCT	- Cắt Recloser B15 + DS B15-8	5,516	24133	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
51	07/08/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Nâng cấp TBA Thạnh Trị 16 từ 1 pha 1x100kVA lên 3 pha 250kVA và nâng cấp đồng bộ ĐDHT lên 3 pha, xã Vĩnh Bình ; Bảo trì lưới điện.	Phân đoạn B32-B34, PT 475GCT	- Cắt Recloser B32 + DS B32-8 - Cắt LBS B34 + DS B34-8	1,394	5068	Chuyển tải sau B34
52	11/08/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Nâng cấp TBA Xóm Thủ 2 từ 1 pha 2x50kVA lên 3 pha 250kVA và nâng cấp đồng bộ ĐDHT lên 3 pha, xã Long Bình ; Bảo trì lưới điện.	Nhánh rẽ 4787-7, PT 475GCT	- Cắt 3LBFCO 4787-7	805	2051	
53	14/08/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Nâng cấp ĐDHT 1P lên 3p và NCS TBA từ 1x50kVA + 1x50kVA + 1x75kVA lên 2 TBA 250kVA Bình Đông 2, Bình Đông 3, Tân Thạnh 8 ; Bảo trì lưới điện.	Phân đoạn B48 đến B48, B50, B47	- Cắt Recloser B46 + DS B46-8 - Cắt LBS B48 + DS B48-8	2,109	4781	
54	17/08/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Nâng cấp TBA Long Bình 36 và Long Bình 10 từ 1 pha 1x50kVA + 1x100kVA lên 3 pha 250kVA và nâng cấp đồng bộ ĐDHT lên 3 pha, xã Long Bình ; Bảo trì lưới điện.	Phân đoạn B34-8, PT 475GCT	- Cắt LBS B34 + DS B34-8	6,108	13876	
55	18/08/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Lắp mới TBA 1 pha 1x37,5kVA giải quyết quá tải TBA Lợi An 6, xã Đồng Sơn ; Bảo trì lưới điện.	Nhánh rẽ 47365-7, PT 474GCT	- Cắt LBFCO 47365-7	267	145	
56	19/08/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Lắp mới TBA 1 pha 1x37,5kVA giải quyết quá tải TBA Thạnh Lạc, xã Đồng Sơn ; Bảo trì lưới điện.	Nhánh rẽ 4753-7, PT 474GCT	- Cắt LBFCO 4753-7	209	338	
57	21/08/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Lắp mới TBA 1 pha 1x37,5kVA giải quyết quá tải TBA Bảng Vàng 2, xã Phú Thành	Nhánh rẽ 47281-7, PT 474GCT	- Cắt LBFCO 47281-7	93	181	
58	24/08/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Lắp mới TBA 1 pha 1x37,5kVA giải quyết quá tải TBA Lợi An 14, xã Đồng Sơn	Nhánh rẽ 47393-7, PT 474GCT	- Cắt LBFCO 47393-7	116	145	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
59	25/08/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Lắp mới TBA 1 pha 1x37,5kVA giải quyết quá tải TBA Xóm Cội 4, xã Vĩnh Bình	Nhánh rẽ 47199-7, PT 475GCT	- Cắt LBFCO 47199-7	267	362	
60	27/08/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Nâng cấp trạm biến áp Đê Đông 1 từ 1 pha 12,7/2x0,23kV - 50kVA lên 100kVA, xã Long Bình	Nhánh rẽ 47427-7, PT 475GCT	- Cắt LBFCO 47427-7	157	362	
61	28/08/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Nâng cấp trạm biến áp Bình Tân 5 từ 1 pha 12,7/2x0,23kV - 50kVA lên 100kVA, xã Long Bình	Nhánh rẽ 47429-7, PT 475GCT	- Cắt LBFCO 47429-7	174	241	
62	31/08/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Nâng cấp trạm biến áp Đê Thạnh Lợi 1 từ 1 pha 12,7/2x0,23kV - 50kVA lên 100kVA, xã Long Bình ; Bảo trì lưới điện.	Nhánh rẽ 47171-7, PT 475GCT	- Cắt 3LBFCO 47171-7	409	1931	
63	04/09/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Nâng cấp trạm biến áp Hưng Hòa 2 từ 1 pha 12,7/2x0,23kV - 50kVA lên 100kVA, xã Vĩnh Hựu	Nhánh rẽ 47235-7, PT 475GCT	- Cắt LBFCO 47235-7	122	181	
64	05/09/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	NCS TBA Long Vĩnh 5 từ 1 pha 1x37,5kVA lên 1x75kVA, xã Vĩnh Hựu	Nhánh rẽ 47217-7, PT 475GCT	- Cắt LBFCO 47217-7	443	664	
65	07/09/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	NCS TBA Bình Nhì 9 từ 1 pha 1x37,5kVA lên 1x75kVA, xã Đồng Sơn	Nhánh rẽ 47135-7, PT 475GCT	- Cắt LBFCO 47135-7	443	1689	
66	08/09/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	NCS TBA Tân Thạnh 7 từ 1 pha 1x37,5kVA lên 1x75kVA, xã Vĩnh Bình	Nhánh rẽ 4743-7, PT 475GCT	- Cắt LBFCO 4743-7	152	302	
67	10/09/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	NCS TBA Hưng Hòa 3 từ 1 pha 1x25kVA lên 1x50kVA, xã Vĩnh Hựu	Nhánh rẽ 47243-7, PT 475GCT	- Cắt LBFCO 47243-7	117	483	
68	11/09/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	NCS TBA Thạnh Lợi từ 1 pha 1x25kVA lên 1x50kVA, xã Long Bình	Nhánh rẽ 47170-7, PT 475GCT	- Cắt LBFCO 47170-7	60	241	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
69	16/09/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	NCS TBA Bình Khánh 2 từ 1 pha 1x25kVA lên 1x50kVA, xã Phú Thành ; Bảo trì lưới điện.	Nhánh rẽ 47143-7, PT 474GCT	- Cắt LBFCO 47143-7	450	603	
70	17/09/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	NCS TBA Vàm Giồng 2 từ 1 pha 1x25kVA lên 1x50kVA, xã Vĩnh Hựu ; Bảo trì lưới điện.	- Phân đoạn B53-8, PT 477GCT	- Cắt LBS B53 + 3 DS1p B53-8	514	4465	
71	18/09/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Nâng cấp trạm biến áp Bình Nhì 27 từ 1 pha 12,7/2x0,23kV - 25kVA lên 50kVA, xã Đồng Sơn	Nhánh rẽ 4733-7, PT 477GCT	- Cắt 3LBFCO 4733-7	321	784	
72	21/09/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Nâng cấp trạm biến áp Xóm Cội 3 từ 1 pha 12,7/2x0,23kV - 25kVA lên 50kVA, xã Phú Thành	Nhánh rẽ 47201-7, PT 477GCT	- Cắt LBFCO 47201-7	396	362	
73	23/09/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Nâng cấp trạm biến áp Bình Trinh 5 từ 1 pha 12,7/2x0,23kV - 25kVA lên 50kVA, xã Đồng Sơn ; Bảo trì lưới điện.	Nhánh rẽ 4779B-7, PT 477GCT	- Cắt LBFCO 4779B-7	353	821	
74	24/09/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Nâng cấp trạm biến áp Xóm Tre từ 1 pha 12,7/2x0,23kV - 25kVA lên 50kVA, xã Vĩnh Hựu	Nhánh rẽ 47191-7, PT 477GCT	- Cắt LBFCO 47191-7	113	181	
75	25/09/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Thay trụ, thay dây hạ thế Công trình Sửa chữa lưới điện khu vực Điện lực Vĩnh Bình năm 2027	Lưới điện hạ áp trạm: Cấp Thủy	- Cắt CB+3FCO trạm Cấp Thủy	74	720	
76	28/09/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Thay trụ, thay dây hạ thế Công trình Sửa chữa lưới điện khu vực Điện lực Vĩnh Bình năm 2027	Lưới điện hạ áp trạm: BTS GCT	- Cắt CB+3FCO trạm BTS GCT	80	805	
77	29/09/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Thay trụ, thay dây hạ thế Công trình Sửa chữa lưới điện khu vực Điện lực Vĩnh Bình năm 2027	Lưới điện hạ áp trạm: Ngã 3 Đồng Sơn	- Cắt CB+3FCO trạm Ngã 3 Đồng Sơn	77	660	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
78	30/09/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Thay dây hạ thế Công trình Sửa chữa lưới điện khu vực Điện lực Vĩnh Bình năm 2027	Lưới điện hạ áp trạm: Ấp Bắc 1	- Cắt CB+3FCO trạm Ấp Bắc 1	212	1380	
79	01/10/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Thay trụ, thay dây hạ thế Công trình Sửa chữa lưới điện khu vực Điện lực Vĩnh Bình năm 2027	Lưới điện hạ áp trạm: Ấp Bắc 2	- Cắt CB+3FCO trạm Ấp Bắc 2	308	1075	
80	02/10/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Thay trụ, thay dây hạ thế Công trình Sửa chữa lưới điện khu vực Điện lực Vĩnh Bình năm 2027	Lưới điện hạ áp trạm: Ấp Bắc 3	- Cắt CB+3FCO trạm Ấp Bắc 3	102	494	
81	05/10/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Thay trụ, thay dây hạ thế Công trình Sửa chữa lưới điện khu vực Điện lực Vĩnh Bình năm 2027	Lưới điện hạ áp trạm: Thiện Chí 8	- Cắt CB+3FCO trạm Thiện Chí 8	165	983	
82	06/10/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Thay trụ, thay dây hạ thế Công trình Sửa chữa lưới điện khu vực Điện lực Vĩnh Bình năm 2027	Lưới điện hạ áp trạm: Thiện Chí 1	- Cắt CB+3FCO trạm Thiện Chí 1	147	1191	
83	07/10/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Thay trụ, thay dây hạ thế Công trình Sửa chữa lưới điện khu vực Điện lực Vĩnh Bình năm 2027	Lưới điện hạ áp trạm: Thiện Chí 4	- Cắt CB+3FCO trạm Thiện Chí 4	154	836	
84	09/10/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Thay trụ, thay dây hạ thế Công trình Sửa chữa lưới điện khu vực Điện lực Vĩnh Bình năm 2027	Lưới điện hạ áp trạm: Thiện Chí 2	- Cắt CB+3FCO trạm Thiện Chí 2	160	1079	
85	10/10/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Thay trụ, thay dây hạ thế Công trình Sửa chữa lưới điện khu vực Điện lực Vĩnh Bình năm 2027	Lưới điện hạ áp trạm: Huyện Ủy	- Cắt CB+3FCO trạm Huyện Ủy	36	360	
86	14/10/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Thay dây hạ thế Công trình Sửa chữa lưới điện khu vực Điện lực Vĩnh Bình năm 2027	Lưới điện hạ áp trạm: Võ Tánh 7	- Cắt CB+3FCO trạm Võ Tánh 7	52	244	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
87	15/10/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Thay dây hạ thế Công trình Sửa chữa lưới điện khu vực Điện lực Vĩnh Bình năm 2027	Lưới điện hạ áp trạm: Võ Tánh 8	- Cắt CB+3FCO trạm Võ Tánh 8	205	663	
88	16/10/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Thay dây hạ thế Công trình Sửa chữa lưới điện khu vực Điện lực Vĩnh Bình năm 2027	Lưới điện hạ áp trạm: Phạm Đăng Hưng	- Cắt CB+3FCO trạm Phạm Đăng Hưng	177	720	
89	19/10/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Thay trụ, thay dây hạ thế Công trình Sửa chữa lưới điện khu vực Điện lực Vĩnh Bình năm 2027	Lưới điện hạ áp trạm: Phạm Đăng Hưng 3	- Cắt CB+3FCO trạm Phạm Đăng Hưng 3	216	1200	
90	21/10/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Thay dây hạ thế Công trình Sửa chữa lưới điện khu vực Điện lực Vĩnh Bình năm 2027	Lưới điện hạ áp trạm: Nguyễn Văn Thìn 1	- Cắt CB+3FCO trạm Nguyễn Văn Thìn 1	126	731	
91	22/10/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Thay dây hạ thế Công trình Sửa chữa lưới điện khu vực Điện lực Vĩnh Bình năm 2027	Lưới điện hạ áp trạm: ẤP Thượng 1	- Cắt CB+3FCO trạm ẤP Thượng 1	184	625	
92	23/10/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Thay dây hạ thế Công trình Sửa chữa lưới điện khu vực Điện lực Vĩnh Bình năm 2027	Lưới điện hạ áp trạm: ẤP Thượng	- Cắt CB+3FCO trạm ẤP Thượng	107	325	
93	26/10/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Thay dây hạ thế Công trình Sửa chữa lưới điện khu vực Điện lực Vĩnh Bình năm 2027	Lưới điện hạ áp trạm: Lộ Bình Phước	- Cắt CB+FCO trạm Lộ Bình Phước	85	377	
94	27/10/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Thay dây hạ thế Công trình Sửa chữa lưới điện khu vực Điện lực Vĩnh Bình năm 2027	Lưới điện hạ áp trạm: Thiện Chí 3	- Cắt CB+3FCO trạm Thiện Chí 3	275	1110	
95	28/10/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Thay dây hạ thế Công trình Sửa chữa lưới điện khu vực Điện lực Vĩnh Bình năm 2027	Lưới điện hạ áp trạm: Thiện Chí 5	- Cắt CB+3FCO trạm Thiện Chí 5	177	393	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
96	29/10/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Thay dây hạ thế Công trình Sửa chữa lưới điện khu vực Điện lực Vĩnh Bình năm 2027	Lưới điện hạ áp trạm: Cá Chốt	- Cắt CB+3FCO trạm Cá Chốt	129	509	
97	30/10/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Thay dây hạ thế Công trình Sửa chữa lưới điện khu vực Điện lực Vĩnh Bình năm 2027	Lưới điện hạ áp trạm: Cá Chốt 4	- Cắt CB+3FCO trạm Cá Chốt 4	100	349	
98	03/11/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Thay dây hạ thế Công trình Sửa chữa lưới điện khu vực Điện lực Vĩnh Bình năm 2027	Lưới điện hạ áp trạm: Bình Tân 18	- Cắt CB+3FCO trạm Bình Tân 18	100	476	
99	04/11/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Thay dây hạ thế Công trình Sửa chữa lưới điện khu vực Điện lực Vĩnh Bình năm 2027	Lưới điện hạ áp trạm: Đồng Thạnh 6	- Cắt CB+3FCO trạm Đồng Thạnh 6	99	325	
100	05/11/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Thay dây hạ thế Công trình Sửa chữa lưới điện khu vực Điện lực Vĩnh Bình năm 2027	Lưới điện hạ áp trạm: Bình Khánh 2	- Cắt CB+FCO trạm Bình Khánh 2	66	206	
101	06/11/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Thay dây hạ thế Công trình Sửa chữa lưới điện khu vực Điện lực Vĩnh Bình năm 2027	Lưới điện hạ áp trạm: Bình Ninh 8	- Cắt CB+FCO trạm Bình Ninh 8	79	316	
102	10/11/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Thay dây hạ thế Công trình Sửa chữa lưới điện khu vực Điện lực Vĩnh Bình năm 2027	Lưới điện hạ áp trạm: Bình Ninh 9	- Cắt CB+FCO trạm Bình Ninh 9	56	158	
103	11/11/2027	07:00	17:00	ĐL Vĩnh Bình	ĐL Vĩnh Bình	Thay dây hạ thế Công trình Sửa chữa lưới điện khu vực Điện lực Vĩnh Bình năm 2027	Lưới điện hạ áp trạm: Kênh N8-8	- Cắt CB+FCO trạm Kênh N8-8	18	83	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
Điện lực Gò Công											
1	10/2/2027	6:00	18:00	Điện lực Gò Công	Điện lực Gò Công	- Nâng cấp đường dây hạ áp từ 1 pha thành 3 pha. - Lắp đà, kéo dây trung áp 3 pha, lắp đặt TBA 3 pha - Thu hồi đường dây trung áp 1 pha, trụ trung hạ áp.	Từ trụ trung áp số 1 đến 8 nhánh 47106-7 Sông Cái - PT477GC	Cắt 3 LBFCO 47191-7	1903	4344	
2	12/2/2027	6:00	18:00	Điện lực Gò Công	Điện lực Gò Công	- Dựng trụ, lắp đà, kép dây trung áp 3 pha, lắp đặt TBA 3 pha. - Nâng cấp đường dây hạ áp từ 1 pha thành 3 pha - Thu hồi đường dây trung áp 1 pha, trụ trung áp.	Từ trụ trung áp số 1 đến 5 - nhánh 4727-7 Phù Đổng - PT472GC.	Cắt 1LBFCO 4727-7	131	4344	
3	17/2/2027	6:00	18:00	Điện lực Gò Công	Điện lực Gò Công	- Dựng trụ, lắp đà, kép dây trung áp 3 pha, lắp đặt TBA 3 pha. - Nâng cấp đường dây hạ áp từ 1 pha thành 3 pha - Thu hồi đường dây trung áp 1 pha, trụ trung áp.	Từ trụ trung áp số 1 đến 11 - nhánh 4781-7 Kho Dầu - PT472GC và PT475GC	Cắt 1LBFCO 4781-7	92	4344	
4	05/3/2027	6:00	18:00	Điện lực Gò Công	Điện lực Gò Công	- Lắp dây chống sét đường dây 22kV mạch kép phát tuyến 476GC, 477GC từ trụ 47 đến trụ 73/43 (IA73)	Từ trụ trung áp số 47 tuyến Cống Đập đến trụ số 73/43 tuyến Tỉnh lộ 871B - PT476GC và PT477Gc.	Cắt MC 476GC và DS 476GC-8. Cắt MC 477GC và DS 477GC -8	13396	4344	
5	10/3/2027	6:00	18:00	Điện lực Gò Công	Điện lực Gò Công	-Lắp dây chống sét đường dây 22kV phát tuyến 472GC từ I10 đến trụ 44B, PT 477GC dài 3,2km	Từ trụ trung áp số 1 đến 43 tuyến I11; I11-8 Cầu Sơn Qui - PT475GC	Cắt LBS I11; I11-8	6198	4344	
6	12/3/2027	6:00	18:00	Điện lực Gò Công	Điện lực Gò Công	- Lắp dây chống sét đường dây 22kV mạch kép phát tuyến 471GC, 478GC từ trụ 5B đến trụ 28 (I135) dài 2,5km	Từ trụ trung áp số 5B đến trụ 28 tuyến Thị xã - PT474GC và PT478GC	- Cắt MC 474GC và DS 474GC-8. - Cắt MC 478GC và DS 478GC-8	9660	4344	
7	17/3/2027	6:00	18:00	Điện lực Gò Công	Điện lực Gò Công	- Lắp dây chống sét đường dây 22kV phát tuyến 473GC từ BI230 đến trụ BI238 dài 9,6km	Từ trụ trung áp số 2 tuyến BI230; BI230-8 đến BI238; BI238-8 Bình Xuân _Rạch Sâu - PT474GCT	- Cắt Recloser BI230; BI230-8.	2998	4344	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
8	29/3/2027	6:00	18:00	Điện lực Gò Công	Điện lực Gò Công	Cải tạo, nâng cấp TBA và Đường dây hạ áp trạm Sân Bay từ 1 pha thành 3 pha	Phần trạm và lưới hạ áp thuộc trạm Sân Bay 1- PT472GC	- Cắt CB và FCO trạm Sân Bay 1.	67	4344	
9	07/4/2027	6:00	18:00	Điện lực Gò Công	Điện lực Gò Công	Cải tạo, nâng cấp TBA và Đường dây hạ áp trạm Tân Đông từ 1 pha thành 3 pha	Phần trạm và lưới hạ áp thuộc trạm Tân Đông - PT472GC	- Cắt CB và FCO trạm Tân Đông	70	4344	
10	09/4/2027	6:00	18:00	Điện lực Gò Công	Điện lực Gò Công	Cải tạo, nâng cấp TBA và Đường dây hạ áp trạm Tân Đông 1 từ 1 pha thành 3 pha	Phần trạm và lưới hạ áp thuộc trạm Tân Đông 1 - PT472GC	- Cắt CB và FCO trạm Tân Đông 1	183	4344	
11	14/4/2027	6:00	18:00	Điện lực Gò Công	Điện lực Gò Công	Dựng trụ trung áp 14m ghép đôi NCS trạm	Từ trụ trung áp số 19 đến 38 tuyến I29; I29-8 Vàm Láng - PT472GC	- Cắt LBS I29 và DS I29-8	2245	4344	
12	21/4/2027	6:00	18:00	Điện lực Gò Công	Điện lực Gò Công	Cải tạo, nâng cấp TBA và Đường dây hạ áp trạm Bình Đông 2 từ 1 pha thành 3 pha	Tại trụ trung áp số 35 phân đoạn 4788; 4788-8 Bến Phà Mỹ Lợi - PT477GC.	- Cắt LBS và DS 4788-8	2116	4344	
13	12/5/2027	6:00	18:00	Điện lực Gò Công	Điện lực Gò Công	Cải tạo, nâng cấp TBA và Đường dây hạ áp trạm Giồng Cát 1 từ 1 pha thành 3 pha	Phần trạm và lưới hạ áp thuộc trạm Giồng Cát 1 - PT472GC	- Cắt CB và FCO trạm Giồng Cát 1.	108	4344	
14	14/5/2027	6:00	18:00	Điện lực Gò Công	Điện lực Gò Công	Cải tạo, nâng cấp TBA và Đường dây hạ áp trạm Long Hòa 4 từ 1 pha thành 3 pha	Phần trạm và lưới hạ áp thuộc trạm Long Hòa 4 - PT472GC	- Cắt CB và FCO trạm Long Hòa 4..	80	4344	
15	19/5/2027	6:00	18:00	Điện lực Gò Công	Điện lực Gò Công	Cải tạo, nâng cấp TBA và Đường dây hạ áp trạm Long Hòa 1 từ 1 pha thành 3 pha	Phần trạm và lưới hạ áp thuộc trạm Long Hòa 1 - PT472GC	- Cắt CB và FCO trạm Long Hòa 1.	30	4344	
16	21/5/2027	6:00	18:00	Điện lực Gò Công	Điện lực Gò Công	HM16: Cải tạo, nâng cấp TBA và Đường dây hạ áp trạm Xóm Thủ từ 1 pha thành 3 pha	Phần trạm và lưới hạ áp thuộc trạm Xóm Thủ - PT472GC	- Cắt CB và FCO trạm Xóm Thủ 1.	108	4344	
17	23/5/2027	6:00	18:00	Điện lực Gò Công	Điện lực Gò Công	HM17: Cải tạo, nâng cấp TBA và Đường dây hạ áp trạm Xóm Thủ 2 từ 1 pha thành 3 pha	Phần trạm và lưới hạ áp thuộc trạm Xóm Thủ 2 - PT472GC	- Cắt CB và FCO trạm Xóm Thủ 2.	29	4344	
18	09/6/2027	6:00	18:00	Điện lực Gò Công	Điện lực Gò Công	Dựng trụ trung áp 14m ghép đôi NCS trạm	Từ trụ trung áp số 2 đến 38 tuyến I135; I135-8 Bình Tân - PT474GC	- Cắt Recloser I135 và DS I135-8.	1093	4344	
19	11/6/2027	6:00	18:00	Điện lực Gò Công	Điện lực Gò Công	Cải tạo, nâng cấp TBA và Đường dây hạ áp trạm Bình Thành 6 từ 1 pha thành 3 pha	Phần trạm và lưới hạ áp thuộc trạm Bình Thành 6 - PT474GCT	Cắt CB và FCO trạm Bình Thành 6.	104	4344	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
20	23/06/202	6:00	18:00	Điện lực Gò Công	Điện lực Gò Công	Cải tạo, nâng cấp TBA và Đường dây hạ áp trạm Bình Thành 2 từ 1 pha thành 3 pha	Phần trạm và lưới hạ áp thuộc trạm Bình Thành 2 - PT474GCT	Cắt CB và FCO trạm Bình Thành 2.	110	4344	
21	25/06/202	6:00	18:00	Điện lực Gò Công	Điện lực Gò Công	Cải tạo, nâng cấp TBA và Đường dây hạ áp trạm Bia Lưu Niệm từ 1 pha thành 3 pha	Phần trạm và lưới hạ áp thuộc trạm Bia Lưu Niệm - PT474GCT	- Cắt CB và FCO trạm Bia Lưu Niệm	73	4344	
22	07/7/2027	6:00	18:00	Điện lực Gò Công	Điện lực Gò Công	Cải tạo, nâng cấp TBA và Đường dây hạ áp trạm Ấp 2 từ 1 pha thành 3 pha	Phần trạm và lưới hạ áp thuộc trạm Ấp 2 - PT474GCT	- Cắt CB và FCO trạm Ấp 2	131	4344	
23	09/7/2027	6:00	18:00	Điện lực Gò Công	Điện lực Gò Công	Dựng trụ trung áp 14m ghép đôi NCS trạm	Từ trụ trung áp số 2 tuyến BI230; BI230-8 đến BI238; BI238-8 Bình Xuân _Rạch Sâu - PT474GCT	- Cắt Recloser BI230; BI230-8.	2998	4344	
24	14/7/2027	6:00	18:00	Điện lực Gò Công	Điện lực Gò Công	Cải tạo, nâng cấp TBA và Đường dây hạ áp trạm Muôn Nghiệp 1 từ 1 pha thành 3 pha	Phần trạm và lưới hạ áp thuộc trạm Muôn Nghiệp 1 - PT474GCT	Cắt CB và FCO trạm Muôn Nghiệp 1.	89	4344	
25	16/7/2027	6:00	18:00	Điện lực Gò Công	Điện lực Gò Công	Cải tạo, nâng cấp TBA và Đường dây hạ áp trạm Ngã Ba Bình Xuân từ 1 pha thành 3 pha	Phần trạm và lưới hạ áp thuộc trạm Ngã Ba Bình Xuân 1 - PT477GC	- Cắt CB và FCO trạm Ngã Ba Bình Xuân	85	4344	
26	18/7/2027	6:00	18:00	Điện lực Gò Công	Điện lực Gò Công	Dựng trụ trung áp 14m ghép đôi NCS trạm	Từ trụ trung áp số 2 đến 56 nhánh 4712; 4712-8 Bình Xuân - PT477GC.	- Cắt LBS 4712 và DS 4712-8.	4331	4344	
27	04/8/2027	6:00	18:00	Điện lực Gò Công	Điện lực Gò Công	HM24: Cải tạo, nâng cấp TBA và Đường dây hạ áp trạm Ông Non 4 từ 1 pha thành 3 pha	Phần trạm và lưới hạ áp thuộc trạm Ông Non 4 - PT477GC	- Cắt CB và FCO trạm Ông Non 4	86	4344	
28	06/8/2027	6:00	18:00	Điện lực Gò Công	Điện lực Gò Công	HM25: Cải tạo, nâng cấp TBA và Đường dây hạ áp trạm Ông Non 5 từ 1 pha thành 3 pha	Phần trạm và lưới hạ áp thuộc trạm Ông Non 5 - PT477GC	- Cắt CB và FCO trạm Ông Non 5	81	4344	
29	11/8/2027	6:00	18:00	Điện lực Gò Công	Điện lực Gò Công	Dựng trụ trung áp 14m ghép đôi NCS trạm	Từ trụ trung áp số tuyến I99; I99-8 Ông Non_Tân Tây - PT477GC.	- Cắt LBS I99 và DS I99-8.	701	4344	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
30	12/8/2027	6:00	18:00	Điện lực Gò Công	Điện lực Gò Công	Cải tạo, nâng cấp TBA và Đường dây hạ áp trạm Long Bình từ 1 pha thành 3 pha	Phần trạm và lưới hạ áp thuộc trạm Long Bình - PT477GC	- Cắt LBFCO 47114-7	280	4344	
31	14/8/2027	6:00	18:00	Điện lực Gò Công	Điện lực Gò Công	XDM ĐDTA 22kV và TBA 22/0,4kV- 250kVA để giảm tải trạm Bà Phước	Từ trụ trung áp số 2 đến 15 tuyến I8; I8-8 Bà Phước - PT475GC.	Cắt LBS I8 và DS I8-8	657	4344	
32	17/8/2027	6:00	18:00	Điện lực Gò Công	Điện lực Gò Công	XDM ĐDTA 22kV và TBA 22/0,4kV- 250kVA để giảm tải trạm Nguyễn Trãi	Từ trụ trung áp số 2 đến 10 nhánh 4769-7 Nguyễn Trãi - PT472GC.	- Cắt LBFCO 47169-7	48	4344	
33	25/8/2027	6:00	18:00	Điện lực Gò Công	Điện lực Gò Công	NCS TBA Nguyễn Trãi 1 từ 100kVA lên 250kVA	Tại trụ 28/9 nhánh 47157-7 Nguyễn Trãi 1 - PT475GC	- Cắt LBFCO 47157-7	134	4344	
34	05/9/2027	6:00	18:00	Điện lực Gò Công	Điện lực Gò Công	NCS TBA Nguyễn Trãi 3 từ 100kVA lên 250kVA	Tại trụ 8/1 nhánh 47158-7 Nguyễn Trãi 3 - PT475GC	- Cắt LBFCO 47158-7	56	4344	
35	07/9/2027	6:00	18:00	Điện lực Gò Công	Điện lực Gò Công	NCS TBA Nguyễn Trọng Dân 6 từ 100kVA lên 250kVA	Tại trụ 5A/P-14 nhánh 4763-7 Nguyễn Trọng Dân 6 - PT472GC	- Cắt LBFCO 4763-7	261	4344	
36	12/9/2027	6:00	18:00	Điện lực Gò Công	Điện lực Gò Công	NCS TBA Vành Đai Bắc 5 từ 1x100kVA thành (1x100 + 1x100)kVA	Tại trụ 25/40 tuyến I5; I5-8 Hồ Biểu Chánh - PT475GC	- Cắt LBS I5 và DS I5-8	7033	4344	
37	15/9/2027	6:00	18:00	Điện lực Gò Công	Điện lực Gò Công	NCS TBA Cầu Tàu 2 từ 1x100kVA thành (1x100 + 1x100)kVA	Trụ trung áp số 25 nhánh 4762-7 Chợ Gia cầm - PT475GC.	- Cắt LBFCO 4762-7	288	4344	
38	17/9/2027	6:00	18:00	Điện lực Gò Công	Điện lực Gò Công	HM44: NCS TBA Ao Tham Thu từ 1x250kVA thành (1x250 + 1x100) kVA	Lưới hạ áp thuộc trạm Ao Tham Thu - PT474GC.	- Cắt CB và FCO Trạm Ao Tham Thu	110	4344	
39	22/9/2027	6:00	18:00	Điện lực Gò Công	Điện lực Gò Công	HM45: Chống quá tải trạm Xóm Chốn 1	Tại trụ trung áp số 14 nhánh 4717-7 Xóm Chốn - PT474GC.	- Cắt LBFCO 4717-7	631	4344	
40	24/9/2027	6:00	18:00	Điện lực Gò Công	Điện lực Gò Công	HM46: Chống quá tải trạm Xóm Chốn 5	Tại trụ trung áp số 7 nhánh 4717-7 Xóm Chốn - PT474GC.	- Cắt LBFCO 4717-7	631	4344	
41	26/9/2027	6:00	18:00	Điện lực Gò Công	Điện lực Gò Công	HM48: Chống quá tải trạm Bà Lễ 3	- Trụ 5 nhánh 47201-7 Cầu Bà Lễ - PT471GC.	- Cắt LBFCO 47201-7	133	4344	
42	28/9/2027	6:00	18:00	Điện lực Gò Công	Điện lực Gò Công	Chống quá tải trạm Muôn Nghiệp 3	- Trụ trung áp 2A nhánh 47154-7 Muôn Nghiệp - PT477GC	- Cắt LBFCO 47154-7	201	4344	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
43	07/10/2027	6:00	18:00	Điện lực Gò Công	Điện lực Gò Công	Chống quá tải trạm Bờ Bao 1	- Trụ trung áp số 5 nhánh 47138-7 Bờ Bào - PT474GC	- Cắt LBFCO 47138-7	82	4344	
44	09/10/2027	6:00	18:00	Điện lực Gò Công	Điện lực Gò Công	Chống quá tải trạm Bà Phó 5	- Trụ số 8 nhánh 47126-7 Kênh Bà Phó - PT475GC	- Cắt LBFCO 47126-7	160	4344	
45	11/10/2027	6:00	18:00	Điện lực Gò Công	Điện lực Gò Công	HM52: Chống quá tải trạm Sông Tra 4	- Trụ trung áp số 37 nhánh 47191-7 Đồn Sông Tra - PT477GC.	- Cắt LBFCO 47191-7	1903	4344	
46	13/10/2027	6:00	18:00	Điện lực Gò Công	Điện lực Gò Công	HM53: Chống quá tải trạm Đê Tàu Chìm 2	- Trụ 20 nhánh 47131-7 Tàu Chìm Nối dài - PT477GC.	- Cắt LBFCO 47131-7	340	4344	
47	15/10/2027	6:00	18:00	Điện lực Gò Công	Điện lực Gò Công	HM54: Chống quá tải trạm Bót Xã Lới 5	- Trụ trung áp số 8 nhánh 47162-7 Muôn Nghiệp 2 - PT477GC	- Cắt LBFCO 47162-7	90	4344	
48	17/10/2027	6:00	18:00	Điện lực Gò Công	Điện lực Gò Công	Chống quá tải trạm Bà Phó 7	- Trụ trung áp số 3 nhánh 4759-7 Bà Phó - PT472GC.	- Cắt LBFCO 4759-7	535	4344	
49	19/10/2027	6:00	18:00	Điện lực Gò Công	Điện lực Gò Công	Chống quá tải trạm Ba Quang	- Trụ trung áp số 5 nhánh 47117-7 Ba Quang - PT477Gc.	- Cắt LBFCO 47117-7	104	4344	
50	22/10/2027	6:00	18:00	Điện lực Gò Công	Điện lực Gò Công	Chống quá tải trạm Lợi An - Việt Hùng	Trụ trung áp số 3/4 nhánh 47221-7 Lợi An_Việt Hùng - PT474GC.	- Cắt LBFCO 47221-7	209	4344	
51	23/10/2027	6:00	18:00	Điện lực Gò Công	Điện lực Gò Công	Chống quá tải trạm Hòa Thân 4	- Trụ trung áp số 14 nhánh 4785-7 Hòa Thân -PT477GC.	- Cắt LBFCO 4785-7	270	4344	
52	25/10/2027	6:00	18:00	Điện lực Gò Công	Điện lực Gò Công	Chống quá tải trạm Cầu Bình Đông 2	- Trụ trung áp số 9 nhánh 4785-7 Hòa Thân -PT477GC.	- Cắt LBFCO 4785-7	27	4344	
53	26/10/2027	6:00	18:00	Điện lực Gò Công	Điện lực Gò Công	HM60: Chống quá tải trạm Sơn Qui 2	- Trụ trung áp số 7 nhánh 47156-7 SơN Qui B Nối dài - PT475GC.	- Cắt LBFCO 47156-7	152	4344	
54	28/10/2027	6:00	18:00	Điện lực Gò Công	Điện lực Gò Công	Chống quá tải trạm Hai Cây Lim	- Trụ trung áp số 11 nhánh 47147-7 Hai Cây Lim - PT475GC.	- Cắt LBFCO 47147-7	247	4344	
55	30/10/2027	6:00	18:00	Điện lực Gò Công	Điện lực Gò Công	Chống quá tải trạm Long Mỹ	Trụ trung áp số 5 nhánh 47113-7 Long Mỹ - PT477Gc.	- Cắt LBFCO 47113-7	105	4344	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
56	05/11/2027	6:00	18:00	Điện lực Gò Công	Điện lực Gò Công	Chống quá tải trạm UB Bình Xuân	- Trụ trung áp số 54 nhánh 4712; 4712-8 Bình Xuân - PT477GC.	- Cắt LBS 4712 và DS 4712-8	4331	4344	
57	07/11/2027	6:00	18:00	Điện lực Gò Công	Điện lực Gò Công	HM65: Chống quá tải trạm Cầu Bà Trà 4	- Trụ trung áp số 23 nhánh 47206-7 Ông Non_Cầu Bà Trà - PT472GC	- Cắt LBFCO 47206-7	455	4344	
58	09/11/2027	6:00	18:00	Điện lực Gò Công	Điện lực Gò Công	HM66: Chống quá tải trạm Xóm Tre 3	- Trụ trung áp số 12 nhánh 4783-7 Xóm Tre - PT477GC.	- Cắt LBFCO 4783-7	45	4344	
59	15/11/2027	6:00	18:00	Điện lực Gò Công	Điện lực Gò Công	HM67: Chống quá tải trạm Đê Rạch Tây 1	- Trụ trung áp số 12 nhánh 47260-7 Cầu 620- PT474GCT	- Cắt LBFCO 47260-7	99	4344	
60	17/11/2027	6:00	18:00	Điện lực Gò Công	Điện lực Gò Công	Chống quá tải trạm Đê Bến Đò 3	- Trụ trung áp số 31 nhánh 47134-7 Đê Bến Đò - PT477GC	- Cắt LBFCO 47134-7	80	4344	
61	19/11/2026	6:00	18:00	Điện lực Gò Công	Điện lực Gò Công	Lắp mới LBS mạch vòng phát tuyến 471GC và 479GC, trụ xuất tuyến lộ ra.	Tuyến Thị Xã - PT474GC và PT479GC.	Cắt MC474GC và DS 474GC-8 Cắt MC 479GC và DS 479-8	6925	4344	
62	21/11/2027	6:00	18:00	Điện lực Gò Công	Điện lực Gò Công	Lắp mới LBS mạch vòng phát tuyến 471GC và 474GC, trụ 29/1 (sau I12).	Trụ 29/1 tuyến I12-8 Tân Thành - PT474GC.	- Cắt MC 474GC và DsS 474GC-8.	6925	4344	
63	21/11/2027	6:00	18:00	Điện lực Gò Công	Điện lực Gò Công	Lắp mới LBS mạch vòng phát tuyến 472GC và 480GC, trụ xuất tuyến lộ ra.	Tuyến Thị Xã - PT472GC; 471GC; 478GC;479GC; 480GC	- Cắt MC 472GC và Ds 472GC-8. - Cắt MC474GC và DS 474GC-8. - Cắt MC 478GC và Ds 478GC-8. - Cắt MC 480GC và DS 480GC-8	16735	4344	
64	21/11/2027	6:00	18:00	Điện lực Gò Công	Điện lực Gò Công	Lắp mới LBS mạch vòng phát tuyến 475GC và 474GC, tại I90.	Tuyến Thị Xã - PT472GC và PT474GC	- Cắt MC 475GC và Ds 475GC-8. - Cắt MC474GC và DS 474GC-8.	13958	4344	
65	21/11/2027	6:00	18:00	Điện lực Gò Công	Điện lực Gò Công	Lắp mới LBS mạch vòng phát tuyến 472GC và 478GC, tại I165.	Tại trụ trụ áp số 83 tuyến Thị Xã - PT472GC và PT478GC	- Cắt MC 478GC và Ds 478GC-8. - Cắt MC472GC và DS 472GC-8.	9810	4344	
66	21/11/2027	6:00	18:00	Điện lực Gò Công	Điện lực Gò Công	Lắp mới Reccloser phát tuyến 475GC.	- Tại trụ trung áp số 25/2 tuyến Hồ Biểu Chánh - PT475GC.	- Cắt MC 475GC và Ds 475GC-8.	7033	4344	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
67	21/11/2027	6:00	18:00	Điện lực Gò Công	Điện lực Gò Công	Thay LBS I136 bằng Recloser.	- Tại trụ trung áp số 40 tuyến Thị Xã - PT474GC.	- Cắt MC 474GC và Ds 474GC-8.	6925	4344	
68	21/11/2027	6:00	18:00	Điện lực Gò Công	Điện lực Gò Công	Thay LBS 4712 bằng Recloser.	- Tại trụ trung áp số 114 tuyến I71; I71-8 Bình Đông - PT477GC.	- Cắt Recloser I71 và LTD I71-8	9297	4344	
69	23/11/2027	6:00	18:00	Điện lực Gò Công	Điện lực Gò Công	HThay Recloser I72 bị sự cố.	Tịa trụ trung áp số 1 tuyến I72; I72-8 Tỉnh Lộ 871B - PT476GC	- Cắt MC 476GC và DS 476-8	675	4344	
Điện lực Gò Công Đông											
1	23/02/2027	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Cải tạo lưới trung hạ thế 1P lên 3P nhánh rẽ 4755-7 Chùa Đất Đỏ	nhánh rẽ 4755-7 Chùa Đất Đỏ	Cắt 1LBFCO nhánh rẽ 4755-7 Chùa Đất Đỏ tại trụ số 43	898	2172	
2	25/02/2027	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Cải tạo lưới trung hạ thế 1P lên 3P nhánh rẽ 47241-7 Xóm Mãng	nhánh rẽ 47241-7 Xóm Mãng	Cắt 1LBFCO nhánh rẽ 47241-7 Xóm Mãng tại trụ số 01	408	1086	
3	02/03/2027	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Cải tạo lưới trung hạ thế 1P lên 3P nhánh rẽ 4732-7 Gò Táo 1	nhánh rẽ 4732-7 Gò Táo 1	Cắt 1LBFCO nhánh rẽ 4732-7 Gò Táo 1 tại trụ số 01	250	1810	
4	04/03/2027	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Cải tạo lưới trung hạ thế 1P lên 3P nhánh rẽ 4775-7 Giồng Dài	nhánh rẽ 4775-7 Giồng Dài	Cắt 1LBFCO nhánh rẽ 4775-7 Giồng Dài tại trụ số 28	592	2896	
5	09/03/2027	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Cải tạo lưới trung hạ thế 1P lên 3P nhánh rẽ 4750-7 Trại Cá	nhánh rẽ 4750-7 Trại Cá	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 4750-7 Trại Cá tại trụ số 01	317	1448	
6	12/03/2027	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Cải tạo lưới trung hạ thế 1P lên 3P nhánh rẽ 47181-7 Rạch Cần Lộc	nhánh rẽ 47181-7 Rạch Cần Lộc	Cắt 1LBFCO nhánh rẽ 47181-7 Rạch Cần Lộc tại trụ số 2A	178	1086	
7	21/03/2027	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Xử lý độ cao pha - đất tuyến IA101 Tân Phước - PT477GC	tuyến IA101 Tân Phước - PT477GC	Cắt Rec, 3DS1P tuyến IA101 Tân Phước - PT477GC tại trụ số 26	12881	54298	
8	01/04/2027	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Thay thiết bị, hộp công tơ bể và đánh số trụ NR Gò Táo 2	Nhánh Gò Táo 2	Cắt 1LBFCO nhánh rẽ 47179-7 Gò Táo 2 tại trụ số 01	422	2172	
9	05/04/2027	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Thay thiết bị và đánh số trụ NR 98 Vàm Láng	nhánh NR 98 Vàm Láng	Cắt 1LBFCO nhánh rẽ 47202-7 NR 98 Vàm Láng tại trụ số 01	75	724	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
10	07/04/2027	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Thay thiết bị, hộp công tơ bễ và đánh số trụ NR Ấp 2 Tân Tây	Nhánh Ấp 2 Tân Tây	Cắt 1LBFCO nhánh rẽ 47180-7 Ấp 2 Tân Tây tại trụ số 01	360	1810	
11	09/04/2027	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Thay thiết bị và đánh số trụ NR Kênh Ông Gồng	Nhánh Kênh Ông Gồng	Cắt 1LBFCO nhánh rẽ 47242-7 Kênh Ông Gồng tại trụ số 01	116	724	
12	13/04/2027	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Thay thiết bị và đánh số trụ NR Rạch Xẻo	Nhánh Rạch Xẻo	Cắt LBS, DS3P nhánh rẽ 4743-7 Trại Cá tại trụ số 170	438	14480	
13	15/04/2027	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Thay thiết bị, hộp công tơ bễ và đánh số trụ NR Vạn Thắng , Kênh Đìa Xanh	Nhánh Vạn Thắng	Cắt 1LBFCO nhánh rẽ 47215-7 Vạn Thắng tại trụ số 01	347	1810	
14	20/04/2027	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Thay thiết bị, hộp công tơ bễ và đánh số trụ NR Cầu Muôn Năm	Nhánh Cầu Muôn Năm	Cắt 1LBFCO nhánh rẽ 47217-7 Cầu Muôn Năm tại trụ số 01	1084	2896	
15	23/04/2027	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Thay thiết bị, hộp công tơ bễ và đánh số trụ NR Ngã tư Bình Ân	Nhánh Ngã tư Bình Ân	Cắt 1LBFCO nhánh rẽ 47164-7 Ngã tư Bình Ân tại trụ số 01	531	1448	
16	27/04/2027	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Thay thiết bị, hộp công tơ bễ và đánh số trụ NR Chợ Bến	Nhánh Chợ Bến	Cắt 03LBFCO nhánh rẽ 47125-7 Chợ Bến tại trụ số 86	977	10860	
17	04/05/2027	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Thay thiết bị, hộp công tơ bễ và đánh số trụ NR Cần Lộc	Nhánh Cần Lộc	Cắt 1LBFCO nhánh rẽ 47159-7 Cần Lộc tại trụ số 01	88	724	
18	07/05/2027	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Thay thiết bị, hộp công tơ bễ và đánh số trụ NR Ao Miễu, Xóm Gồng, Xóm Gồng 3	Nhánh Ao Miễu	Cắt 1LBFCO nhánh rẽ 47163-7 Ao Miễu tại trụ số 01	226	724	
19	10/05/2027	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Thay thiết bị và đánh số trụ NR Xóm Thích	Nhánh Xóm Thích	Cắt 1LBFCO nhánh rẽ 47225-7 Xóm Thích tại trụ số 9/1	677	3620	
20	13/05/2027	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Thay thiết bị, hộp công tơ bễ và đánh số trụ NR Xóm Đen	Nhánh Xóm Đen	Cắt 1LBFCO nhánh rẽ 4721-7 Xóm Đen tại trụ số 01	250	1448	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
21	16/05/2027	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Thay thiết bị và đánh số trụ NR Đê Long Uông	Nhánh Đê Long Uông	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 47535-7 Đê Long Uông tại trụ số 52	264	724	
22	18/05/2027	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Thay thiết bị, hộp công tơ bễ và đánh số trụ NR Xóm Đen 2	Nhánh Xóm Đen 2	Cắt 1LBFCO nhánh rẽ 47213-7 Xóm Đen 2 tại trụ số 01	430	1810	
23	20/05/2027	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Thay thiết bị và đánh số trụ NR Ấp Nam 1	Nhánh Ấp Nam 1	Cắt 1LBFCO nhánh rẽ 47214-7 Ấp Nam 1 tại trụ số 01	101	724	
24	22/05/2027	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Thay thiết bị và đánh số trụ NR Kinh 1 Tân Điền	Nhánh Kinh 1 Tân Điền	Cắt 1LBFCO nhánh rẽ 47229-7 Kinh 1 Tân Điền tại trụ số 01	499	1448	
25	24/05/2027	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Thay thiết bị và đánh số trụ NR Cống Rạch Bùn	Nhánh Cống Rạch Bùn	Cắt 1LBFCO nhánh rẽ 47123-7 Cống Rạch Bùn tại trụ số 01	663	4344	
26	26/05/2027	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Thay thiết bị và đánh số trụ NR Nam Kinh	Nhánh Nam Kinh	Cắt 1LBFCO nhánh rẽ 47124-7 Nam Kinh tại trụ số 01	110	1448	
27	28/05/2027	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Thay thiết bị, hộp công tơ bễ và đánh số trụ NR Ấp Bắc	Nhánh Ấp Bắc	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 4722-7 Ấp Bắc tại trụ số 01	1617	2896	
28	30/05/2027	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang và CBM thiết bị Bảo trì các trạm vận hành thuê Thay trụ mụt gốc nguy cơ ngã gãy trước mùa mưa bão tuyến Tân Thành, Vàm Láng	Tuyến 471 Tân Thành	Tuyến 474GC: Cắt MC IA14, 3LTD IA14-8 tại trụ số 15A; Cắt MC IA17, DS IA17-8 tại trụ số 16 Thiết bị thường mở: LBS A125, DS A125-8 tại trụ số 125	20695	38009	
29	02/06/2027	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Thay thiết bị và đánh số trụ NR Dương Hòa	Nhánh Dương Hòa	Cắt MC A58; DS A58-8 tại trụ số 58A	2463	5430	
30	06/06/2027	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang và CBM thiết bị Bảo trì các trạm vận hành thuê Thay trụ mụt gốc nguy cơ ngã gãy	Tuyến Vàm Láng	Tuyến 472GC: Cắt MC IA30, 3LTD IA30-8 tại trụ số 42A; Cắt DS A189-8 tại trụ số 82/1 Thiết bị thường mở: LBS A189 tại trụ số 82/1; LBS A34, 3LTD A34-8 tại trụ số 181.	2970	21719	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
31	07/06/2027	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Thay thiết bị, trụ mụt và đánh số trụ NR Giồng Tân Bến Chùa, Bến Chùa, 2,3	Nhánh Bến Chùa 1	Cắt MC A25 tại trụ số 25 Cắt DS A25-8 tại trụ số 1	1978	5430	
32	09/06/2027	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Thay thiết bị và đánh số trụ NR Cống Long Uông	Nhánh Cống Long Uông	Cắt 1LBFCO Nhánh 4782-7 Cống Long Uông tại trụ số 1	244	1810	
33	13/06/2027	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang và CBM thiết bị Bảo trì các trạm vận hành thuê Thay trụ mụt gốc nguy cơ ngã gãy	Tuyến Tân Phước	Tuyến 477GC: Cắt MC IA101, 3DS 1pha IA101-8 tại trụ số 26. Thiết bị thường mở: A189, A59.	12831	39819	
34	14/06/2027	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Thay thiết bị và đánh số trụ NR Nghĩa Chí	Nhánh Nghĩa Chí	Cắt 1LBFCO Nhánh 47413-7 Nghĩa Chí tại trụ số 1	182	724	
35	16/06/2027	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Thay thiết bị và đánh số trụ NR Trại Cá	Nhánh Trại Cá	Cắt 3LBFCO Nhánh 4750-7 Trại Cá tại trụ số 1	317	1448	
36	18/06/2027	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Thay thiết bị và đánh số trụ NR Tân Xuân	Nhánh Tân Xuân	Cắt 1LBFCO Nhánh 47415-7 Tân Xuân tại trụ số 1	191	724	
37	20/06/2027	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang và CBM thiết bị Bảo trì các trạm vận hành thuê Thay trụ mụt gốc nguy cơ ngã gãy	Tuyến CCN Gia Thuận	Tuyến 476GC: Cắt LBS IA73, 3LBS IA73-8 tại trụ số 44; Cắt DS A59-8 tại trụ số 19. Thiết bị thường mở: LBS A59 tại trụ số 19; LBS A34, 3LTD A34-8 tại trụ số 181	4021	25339	
38	23/06/2027	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Thay thiết bị và đánh số trụ NR Bà Canh	Nhánh Bà Canh	Cắt 1LBFCO 4756-7 tại trụ số 165 tuyến Tân Thành	201	724	
39	02/07/2027	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Thay trụ mục, bảo trì thiết bị, đo điện trở tiếp đất - Thí nghiệm CBM	nhánh Rạch Già	Cắt 1LBFCO 4762-7 Nhánh Rạch Già tại trụ số 12	1283	3620	
40	13/07/2027	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Thay trụ mục, bảo trì thiết bị, đo điện trở tiếp đất - Thí nghiệm CBM	Nhánh Bình Nghị	Cắt 3LBFCO 4718-7 tại trụ số 1 nhánh Bình Nghị	2332	7240	
41	20/07/2027	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Thay trụ mục, bảo trì thiết bị, đo điện trở tiếp đất - Thí nghiệm CBM	Nhánh Cầu Đình	Cắt 1LBFCO 47193-7 nhánh Cầu Đình tại trụ số 53	750	1810	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
42	29/07/2027	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Thay trụ mục, bảo trì thiết bị, đo điện trở tiếp đất - Thí nghiệm CBM	Nhánh Xóm Giá	Cắt 3LBFCO Nhánh 4763-7 nhánh Xóm Giá tại trụ số 1	1221	4344	
43	04/08/2027	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Thay trụ mục, bảo trì thiết bị, đo điện trở tiếp đất - Thí nghiệm CBM	Nhánh Láng Chim	Cắt 1LBFCO 4744-7 Nhánh Ấp 6 Láng Chim tại trụ số 1	714	1448	
44	14/08/2027	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Thay trụ mục, bảo trì thiết bị, đo điện trở tiếp đất - Thí nghiệm CBM	Nhánh Ấp 6 Gia Thuận	Cắt 1LBFCO Nhánh 4761-7 nhánh Ấp 6 Gia Thuận tại trụ số 1	934	3620	
45	18/08/2027	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Thay trụ mục, bảo trì thiết bị, đo điện trở tiếp đất - Thí nghiệm CBM	Nhánh Cầu Kinh Mới	Cắt 1LBFCO nhánh 47143-7 Cầu Kinh Mới tại trụ số 1	359	1448	
46	25/08/2027	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Thay trụ mục, bảo trì thiết bị, đo điện trở tiếp đất - Thí nghiệm CBM	nhánh Xóm Đập	Cắt 3LBFCO Nhánh 4764-7 nhánh Ấp 5 Tân Phước tại trụ số 1	770	1810	
47	08/09/2027	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Thay trụ mục, bảo trì thiết bị, đo điện trở tiếp đất - Thí nghiệm CBM	Nhánh King Ngang Dưới	Cắt 1LBFCO nhánh 4783-7 Kinh Ngang Dưới tại trụ số 160	357	1448	
48	15/09/2027	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Thay trụ mục, bảo trì thiết bị, đo điện trở tiếp đất - Thí nghiệm CBM	Nhánh Ruộng Cạn	Cắt 3LBFCO 4726-7 Nhánh Ruộng Cạn tại trụ số 9	1045	3620	
49	29/09/2027	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Thay trụ mục, bảo trì thiết bị, đo điện trở tiếp đất - Thí nghiệm CBM	Nhánh Ấp Láng	Cắt 1LBFCO 471148-7 nhánh Ấp Láng tại trụ số 1	437	1086	
50	05/10/2027	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Thay trụ mục, bảo trì thiết bị, đo điện trở tiếp đất - Thí nghiệm CBM	Nhánh Cống Rạch Bùn	Cắt 1LBFCO 47123-7 nhánh Cống Rạch Bùn tại trụ số 1	657	1086	
51	13/10/2027	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Thay trụ mục, bảo trì thiết bị, đo điện trở tiếp đất - Thí nghiệm CBM	Nhánh Lăng Ông	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 47624-7 Lăng Ông tại trụ số 8	546	1086	
52	27/10/2027	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Thay trụ mục, bảo trì thiết bị, đo điện trở tiếp đất - Thí nghiệm CBM	Nhánh Ấp Lăng	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 4789-7 Ấp Lăng tại trụ số 212	912	3620	
53	05/11/2027	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Thay trụ mục, bảo trì thiết bị, đo điện trở tiếp đất - Thí nghiệm CBM	Nhánh Kinh Giữa	Cắt 1LBFCO nhánh 4729-7 NR Kinh Giữa tại trụ số 1	1000	3620	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
54	14/11/2027	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang và CBM thiết bị Bảo trì các trạm vận hành thuê Thay trụ mụt gốc nguy cơ ngã gãy	Tuyến Tân Điền	Tuyến 478GC: Cắt LBS IA199, DS IA199-8 tại trụ số 49 (LBS A126, A126-8 thường mở)	7891	16290	
55	19/11/2027	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Thay trụ mục, bảo trì thiết bị, đo điện trở tiếp đất - Thí nghiệm CBM	Nhánh Cầu Đê Bao	Cắt 1LBFCO nhánh rẽ 4722-7 Cầu Đê Bao tại trụ số 1	815	1810	
56	28/11/2027	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang và CBM thiết bị Bảo trì các trạm vận hành thuê Thay trụ mụt gốc nguy cơ ngã gãy	Tuyến Vàm Láng	Tuyến 472GC: Cắt MC IA30, 3LTD IA30-8 tại trụ số 42A; Cắt DS A189-8 tại trụ số 82/1 Thiết bị thường mở: LBS A189 tại trụ số 82/1; LBS A34, 3LTD A34-8 tại trụ số 181.	2970	21719	
57	05/12/2027	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang và CBM thiết bị Bảo trì các trạm vận hành thuê Thay trụ mụt gốc nguy cơ ngã gãy	Tuyến CCN Gia Thuận	Tuyến 476GC: Cắt LBS IA73, 3LBS IA73-8 tại trụ số 44; Cắt DS A59-8 tại trụ số 19. Thiết bị thường mở: LBS A59 tại trụ số 19; LBS A34, 3LTD A34-8 tại trụ số 181	4021	25339	
58	05/12/2027	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang và CBM thiết bị Bảo trì các trạm vận hành thuê Thay trụ mụt gốc nguy cơ ngã gãy	Tuyến Tân Phước	Tuyến 477GC: Cắt MC IA101, 3DS 1pha IA101-8 tại trụ số 26. Thiết bị thường mở: A189, A59.	12831	39819	
59	14/12/2027	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Thay trụ mục, bảo trì thiết bị, đo điện trở tiếp đất - Thí nghiệm CBM	Nhánh Xóm Chủ	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 4741-7 Xóm Chủ tại trụ số 133	2228	5430	
60	19/12/2027	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, phát quang và CBM thiết bị Bảo trì các trạm vận hành thuê Thay trụ mụt gốc nguy cơ ngã gãy	Tuyến Tân Thành	Tuyến 474GC: Cắt MC IA14, 3LTD IA14-8 tại trụ số 15A; Cắt MC IA17, DS IA17-8 tại trụ số 16 Thiết bị thường mở: LBS A125, DS A125-8 tại trụ số 125	20675	25339	
Điện lực Bình Phú											
1	04/01/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú, XNDV Điện lực Đồng Tháp	Giải quyết đầy tải trạm Phú An 2-4 (HM1): Thu hồi trụ BTLT 12m: 01 trụ; Dựng mới trụ BTLT 16m: 02 trụ; Dựng mới trụ BTLT 10,5m: 02 trụ; Kéo mới dây ABC4x120mm2: 398,8 mét; Nâng công suất TBA	Tại trụ 62/8 PĐ 475-7CB/1.D25 Lộ ra 475CB, tuyến 475CB	- OFF RL79 MC 475CB. - Cắt CB + 3FCO trạm Phú An 2-4 tại trụ 62/8 PĐ 475-7CB/1.D25 Lộ ra 475CB, tuyến 475CB.	120	646	ĐTXD 2027

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
2	04/01/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	Giải quyết đầy tải trạm Bà Tồn 1 (HM2): Thu hồi trụ BTLT 14m: 02 trụ; Dựng mới trụ BTLT 16m: 02 trụ; Kéo mới dây hạ thế; Nâng công suất TBA	Tại trụ 149/1 NR 471-7CLa/149.D25 Bà Tồn, tuyến 471CLa	Cắt 3LBFCO 471-7CLa/149.D25 Bà Tồn tại trụ 149, tuyến 471CLa	219	960	ĐTXD 2027
3	07/01/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	Phát quang cây xanh, vệ sinh TBA 3P-1x(750+1500)kVA DNTN Đức Thành 2). Giải quyết đầy tải trạm Mỹ Thành Nam 1 (HM5): Dựng mới trụ BTLT 16m: 02 trụ; Kéo mới dây hạ thế; Nâng công suất TBA	Từ trụ 151/2 đến trụ 151/111 PĐ 471CLa/151.D25 Cầu Bà Tồn, tuyến 471CLa	Cắt LBS 471CLa/151.D25 + 471-7CLa/151/1.D25 Cầu Bà Tồn tại trụ 151, 151/1, tuyến 471CLa	151	9,044	
4	12/01/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú, XNDV Điện lực Đồng Tháp	Giải quyết đầy tải trạm Văn Cang 1 (HM3): Thu hồi trụ BTV 6,5m; BTLT 6,5m; BTLT7,5m: 07 trụ; Dựng mới trụ BTLT 16m: 02 trụ; Kéo mới dây hạ thế; Nâng công suất TBA	Tại trụ 67 PĐ 475CB/62.D25 Ngã 4 Văn Cang, tuyến 475CB	- OFF RL79 MC 475CB. - Khóa chức năng tự đóng lại của REC 475CB/62.D25 Ngã 4 Văn Cang. - Cắt CB + 3FCO trạm Văn Cang 1 tại trụ 67 PĐ 475CB/62.D25 Ngã 4 Văn Cang, tuyến 475CB.	275	960	
5	12/01/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú, XNDV Điện lực Đồng Tháp	Giải quyết đầy tải trạm Bà Tồn 7 (HM6): Thu hồi trụ BTLT12m: 01 trụ; Dựng mới trụ BTLT16m: 02 trụ; Kéo mới dây ABC4x120mm2: 683,3 mét; Kéo mới dây ABC4x70mm2: 343 mét; Nâng công suất TBA 1x50kVA thành TBA 3P 1x250kVA.	Tại trụ 121 PĐ 475CB/62.D25 Ngã 4 Văn Cang, tuyến 475CB	- OFF RL79 MC 475CB. - Khóa chức năng tự đóng lại của REC 475CB/62.D25 Ngã 4 Văn Cang. - Cắt CB + 1FCO trạm Bà Tồn 7 tại trụ 121 PĐ 475CB/62.D25 Ngã 4 Văn Cang, tuyến 475CB.	74	219	
6	14/01/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	Giải quyết đầy tải trạm Đốc Binh Kiều (HM4): Dựng mới trụ BTLT 16m: 02 trụ, nâng công suất TBA 250kVA thành TBA 3P 1x400kVA	Tại trụ 135/4A/2 NR 477-7CB/135/4A.D25 Đốc Binh Kiều, tuyến 477CB	Cắt 3LBFCO 477-7CB/135/4A.D25 Đốc Binh Kiều tại trụ 135/4A, tuyến 477CB	364	1,074	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
7	14/01/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	Giải quyết đầy tải trạm Đông Hòa Hiệp 2-2 (HM17): Nâng công suất TBA 1x25kVA thành 2x25kVA.	Tại trụ 21/3 NR 480-7CB/21/2.D25 Cầu Xéo - Rạch Cây Da, tuyến 480CB	Cắt 1LBFCO 480-7CB/21/2.D25 Cầu Xéo - Rạch Cây Da tại trụ 21/2, tuyến 480CB	253	798	
8	19/01/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú, XNDV Điện lực Đồng Tháp	Giải quyết đầy tải trạm Phú An 1-7 (HM7): Thu hồi trụ BTLT14m: 01 trụ; Dựng mới trụ BTLT16m: 02 trụ; Kéo mới dây hạ thế; Nâng công suất TBA	Tại trụ 64/6 NR 475-7CB/64.D25 UB Phú An, tuyến 475CB	- OFF RL79 MC 475CB. - Khóa chức năng tự đóng lại REC 475CB/62.D25 Ngã 4 Văn Cang. - Cắt CB + 1FCO trạm Phú An 1-7 tại trụ 64/6 NR 475-7CB/64.D25 UB Phú An, tuyến 475CB.	85	323	
9	19/01/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú, XNDV Điện lực Đồng Tháp	Giải quyết đầy tải trạm An Hòa 8 (HM8): Thu hồi trụ BTLT14m: 02 trụ; Dựng mới trụ BTLT16m: 02 trụ; Kéo mới dây ABC4x120mm2: 236 mét; Kéo mới dây AC50mm2: 513,4 mét; Nâng công suất TBA 1x50kVA thành TBA 3P 1x250kVA.	Tại trụ 183 PĐ 477CB/143.D25 Bến xe tải Cái Bè, tuyến 477CB	- OFF RL79 MC 477CB. - Khóa chức năng tự đóng lại của REC 477CB/143.D25 Bến xe tải Cái Bè. - Cắt CB + 1FCO trạm An Hòa 8 tại trụ 183 PĐ 477CB/143.D25 Bến xe tải Cái Bè, tuyến 477CB.	89	219	
10	22/01/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	Giải quyết đầy tải trạm Kinh Kháng Chiến 2 (HM18): Nâng công suất TBA 1x25kVA thành 1x75kVA.	Tại trụ 268/29 NR 482-7CB/268.D25 Kênh Kháng Chiến, tuyến 482CB	Cắt 1LBFCO 482-7CB/268.D25 Kênh Kháng Chiến tại trụ 268, tuyến 482CB	87	428	
11	22/01/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	Giải quyết đầy tải trạm Hậu Mỹ Bắc B 1-19 (HM19): Nâng công suất TBA 1x25kVA thành 2x25kVA.	Tại trụ 309/43/7 NR 482-7CB/309/43/1.D25 Nguyễn Văn Tiếp, tuyến 482CB	Cắt 3LBFCO 482-7CB/309/43/1.D25 Nguyễn Văn Tiếp tại trụ 309/43/1, tuyến 482CB	522	2,489	
12	30/01/2027	07:00	18:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	Phát quang cây xanh; Hoán chuyển MBA xử lý non tải, quá tải; Phối hợp XNDV Điện lực Đồng Tháp kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bi; Vệ sinh TBA khách hàng vận hành thuê; Thay định kỳ hệ thống đo đếm định kỳ.	Từ trụ 63-163; 83/2-83/147; 147/3 - 147/96 tuyến 471CLa. Từ trụ 63-120; 103/1-103/208; 70A tuyến 473CLa.	Cắt LBS 471CLa/61.D25 + 3DS1P 471-3CLa/61.D25 Nhà Tang lễ tại trụ 61 tuyến 471CLa. Cắt LTDMV473CLa-475CLa/155/122.D25 PĐ Cầu Kinh 10 tại trụ 155/122 tuyến 473CLa-475CLa. Cắt LBS 473CLa/62.D25 + 3LTD 473-1CLa/62.D25 PĐ Nghĩa Trang Cai Lậy tại trụ 62 tuyến 473CLa.	29,750	176,726	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
13	16/02/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú, XNDV Điện lực Đồng Tháp	Giải quyết đầy tải trạm Đông Hòa Hiệp 7 + Đông Hòa Hiệp 22 (HM9): Thu hồi trụ BTLT14m: 02 trụ; Dựng mới trụ BTLT16m: 02 trụ; Kéo mới dây hạ thế; Nâng công suất TBA	Tại trụ 143/1/56 PĐ 477CB/143/1.D25 Cầu Cái Bè, tuyến 477CB	- OFF RL79 MC 477CB. - Cắt CB + 1FCO trạm Đông Hòa Hiệp 7 tại trụ 143/1/56 PĐ 477CB/143/1.D25 Cầu Cái Bè, tuyến 477CB. - Cắt CB + 1FCO trạm Đông Hòa Hiệp 22 tại trụ 143/1/56 PĐ 477CB/143/1.D25 Cầu Cái Bè, tuyến 477CB.	161	323	
14	18/02/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú, XNDV Điện lực Đồng Tháp	Giải quyết đầy tải trạm Phú An 1-5 (HM12): Thu hồi trụ BTLT14m: 02 trụ; Dựng mới trụ BTLT16m: 02 trụ;Kéo mới dây hạ thế; Nâng công suất TBA	Tại trụ 64/9 NR 475-7CB/64.D25 UB Phú An, tuyến 475CB	- OFF RL79 MC 475CB. - Khóa chức năng tự đóng lại của REC 475CB/62.D25 Ngã 4 Văn Cang. - Cắt CB + 1FCO trạm Phú An 1-5 tại trụ 64/9 NR 475-7CB/64.D25 UB Phú An, tuyến 475CB.	205	428	
15	19/02/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	Giải quyết đầy tải trạm Hâu Mỹ Bắc B 4-1 (HM20): Nâng công suất TBA 1x37,5kVA thành 2x37,5kVA.	Tại trụ 309/79/28 NR 482-7CB/309/79/23.D25 Dọc Kinh 9 nối dài, tuyến 482CB	Cắt 1LBFCO 482-7CB/309/79/23.D25 Dọc Kinh 9 nối dài tại trụ 309/79/23, tuyến 482CB	155	323	
16	19/02/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	Giải quyết đầy tải trạm Thổ Ngữ 2 (HM21): Nâng công suất TBA 1x25kVA thành 2x25kVA.	Tại trụ 48/120B/8 NR 476-7CB/48/120B/1.D25 Kinh Thổ Ngữ, tuyến 476CB	Cắt 1LBFCO 476-7CB/48/120B/1.D25 Kinh Thổ Ngữ tại trụ 48/120B/1, tuyến 476CB	89	219	
17	23/02/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú, XNDV Điện lực Đồng Tháp	Giải quyết đầy tải trạm An Hòa 5 (HM14): Thu hồi trụ BTLT14m: 01 trụ; Dựng mới trụ BTLT16m: 02 trụ; Kéo mới dây hạ thế; Nâng công suất TBA	Tại trụ 181 PĐ 477CB/143.D25 Bến xe tải Cái Bè, tuyến 477CB	- OFF RL79 MC 477CB. - Khóa chức năng tự đóng lại của REC 477CB/143.D25 Bến xe tải Cái Bè. - Cắt CB + 1FCO trạm An Hòa 5 tại trụ 181 PĐ 477CB/143.D25 Bến xe tải Cái Bè, tuyến 477CB.	196	323	
18	24/02/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	- Thực hiện các giải pháp giảm sự cố: Phát quang cây xanh; Hoán chuyển MBA xử lý non tải, quá tải; Phối hợp XNDV Điện lực Đồng Tháp kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bi; Vệ sinh TBA khách hàng vận hành thuê; Thay định kỳ hệ thống đo đếm định kỳ.	Từ trụ 69/2 đến trụ 69/21/2 NR 475CB/69.D25 Rạch Cây Sung, tuyến 475CB	Cắt LBS 475CB/69.D25 + 475-7CB/69/1.D25 Rạch Cây Sung tại trụ 69/1, tuyến 475CB	602	23,940	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
19	25/02/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú, XNDV Điện lực Đồng Tháp	Giải quyết đầy tải trạm Hậu Mỹ Trinh 1-10 + Hậu Mỹ Trinh 1-17 (HM15): Thu hồi trụ BTV 12m: 01 trụ; Dựng mới trụ BTLT16m: 02 trụ; Kéo mới dây hạ thế; Nâng công suất TBA	Tại trụ 194, 197 PĐ 482CB/136.D25 Cầu Ông Thạch, tuyến 482CB	- OFF RL79 MC 482CB. Khóa chức năng tự đóng lại REC 482CB/99.D25 UB xã Hội Cư. - Cắt CB + 1FCO trạm Hậu Mỹ Trinh 1-4 tại trụ 194 PĐ 482CB/136.D25 Cầu Ông Thạch, tuyến 482CB. - Cắt CB + 1FCO trạm Hậu Mỹ Trinh 1-10 tại trụ 197 PĐ 482CB/136.D25 Cầu Ông Thạch, tuyến 482CB.	199	428	
20	03/03/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú, XNDV Điện lực Đồng Tháp	Giải quyết đầy tải trạm Đông Hòa Hiệp 3-6 (HM16): Nâng công suất TBA 1x25kVA thành 2x25kVA.	Tại trụ 85 PĐ 477CB/34.D25 Cổng chào Cái Bè, tuyến 477CB	- OFF RL79 MC 477CB. - Cắt CB + 1FCO trạm Đông Hòa Hiệp 3-6 tại trụ 85 PĐ 477CB/34.D25 Cổng chào Cái Bè, tuyến 477CB.	56	162	
21	03/03/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú, XNDV Điện lực Đồng Tháp	Giải quyết đầy tải trạm Bà Đắc 2 (HM22): Nâng công suất TBA 1x37,5kVA thành 2x37,5kVA.	Tại trụ 38 NR 475-7CB/1.D25 Lộ ra 475CB, tuyến 475CB	- OFF RL79 MC 475CB. - Cắt CB + 1FCO trạm Bà Đắc 2 tại trụ 38 NR 475-7CB/1.D25 Lộ ra 475CB, tuyến 475CB.	56	67	
22	06/03/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	- Thực hiện các giải pháp giảm sự cố: Phát quang cây xanh; Hoán chuyển MBA xử lý non tải, quá tải. - Giải quyết đầy tải trạm Đông Hòa Hiệp 4 (HM25): Nâng công suất TBA 1x37,5kVA thành 2x37,5kVA.	Từ trụ 109/2B đến trụ 109/21B PĐ 477CB/109.D25 An Bình Đông, tuyến 477CB	Cắt LBS 477CB/109.D25 + 477-1CB/109.D25 Chùa Phước Ân tại trụ 109, tuyến 477CB	1,640	17,461	
23	10/03/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú, XNDV Điện lực Đồng Tháp	Giải quyết đầy tải trạm Văn Cang 5 (HM23): Nâng công suất TBA 1x37,5kVA thành 2x37,5kVA.	Tại trụ 70 NR 475CB/62.D25 Ngã 4 Văn Cang, tuyến 475CB	- OFF RL79 MC 475CB. - Khóa chức năng tự đóng lại REC 475CB/62.D25 Ngã 4 Văn Cang. - Cắt CB + 1FCO trạm Văn Cang 5 tại trụ 70 NR 475CB/62.D25 Ngã 4 Văn Cang, tuyến 475CB.	61	162	
24	10/03/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú, XNDV Điện lực Đồng Tháp	Giải quyết đầy tải trạm Hòa Khánh 14 (HM29): Nâng công suất TBA 1x50kVA thành 2x50kVA	Tại trụ 72 PĐ 480CB/36.D25 Cty Oanh Hồng Phước, tuyến 480CB	- OFF RL79 MC 480CB. - Khóa chức năng tự đóng lại REC 480CB/15.D25 CH New Long. - Cắt CB + 1FCO trạm Hòa Khánh 4 tại trụ 72 PĐ 480CB/36.D25 Cty Oanh Hồng Phước, tuyến 480CB.	48	219	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
25	13/03/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	- Thực hiện các giải pháp giảm sự cố: Phát quang cây xanh; Hoán chuyển MBA xử lý non tải, quá tải; Phối hợp XNDV Điện lực Đồng Tháp kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bi; Vệ sinh TBA khách hàng vận hành thuê; Thay định kỳ hệ thống đo đếm định kỳ. Giảm bán kính cấp điện, giải quyết quá tải trạm Hội Cư 1-1 (HM2.9): Nâng công suất TBA 1x50kVA thành 1x160kVA; Kéo mới dây ABC4x70mm2: 621,7 mét.	Từ trụ 48/103B đến trụ 48/240B PĐ 476CB/48/102B.D25 Chợ Giồng, tuyến 476CB	Cắt LBS 476CB/48/102B.D25 + 3LTD 476-2CB/48/102B.D25 Chợ Giồng tại trụ 48/102B, tuyến 476CB	3,414	37,269	
26	16/03/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú, XNDV Điện lực Đồng Tháp	Giải quyết đầy tải trạm Hậu Mỹ Trinh 1-11 (HM34): Nâng công suất TBA 1x37,5kVA thành 1x75kVA.	Tại trụ 246 PĐ 482CB/211.D25 Cầu Cây Dông, tuyến 482CB	- OFF RL79 MC 482CB. - Khóa chức năng tự đóng lại REC 482CB/99.D25 UB xã Hội Cư. - Khóa chức năng tự đóng lại REC 482CB/211.D25 Cầu Cây Dông. - Cắt CB + 1FCO trạm Hậu Mỹ Trinh 1-11 tại trụ 246 PĐ 482CB/211.D25 Cầu Cây Dông, tuyến 482CB.	80	162	
27	18/03/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	Giải quyết đầy tải trạm Nhơn Hòa 4 (HM24): Nâng công suất TBA 1x37,5kVA thành 2x37,5kVA.	Tại trụ 143/3 NR 477-7CB/143/3.D25 Nhơn Hòa, tuyến 477CB	Cắt 1FCO 477-7CB/143/3.D25 Nhơn Hòa tại trụ 143/3, tuyến 477CB	98	162	
28	20/03/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	- Thực hiện các giải pháp giảm sự cố: Phát quang cây xanh; Hoán chuyển MBA xử lý non tải, quá tải; Phối hợp XNDV Điện lực Đồng Tháp kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bi; Vệ sinh TBA khách hàng vận hành thuê; Thay định kỳ hệ thống đo đếm định kỳ. - Giảm bán kính cấp điện, giải quyết quá tải trạm Mỹ Thành Nam 2 (HM2.16)	Từ trụ 183/36 đến trụ 183/164 PĐ 473CB/183/35.D25 Kinh Một Thước, tuyến 473CB	Cắt REC 473CB/183/35.D25 + DS3P 473-1CB/183/35.D25 Kinh Một Thước tại trụ 183/35, tuyến 473CB	2,102	31,113	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
29	23/03/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú, XNDV Điện lực Đồng Tháp	Giải quyết đầy tải trạm Hòa Điền 2 (HM35): Nâng công suất TBA 1x37,5kVA thành 1x75kVA.	Tại trụ 99 PĐ 476CB/1.D25 Lộ ra 476CB, tuyến 476CB	- OFF RL79 MC 476CB. - Cắt CB + 1FCO trạm Hòa Điền 2 tại trụ 99 PĐ 476CB/1.D25 Lộ ra 476CB, tuyến 476CB.	94	162	
30	24/03/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	Giải quyết đầy tải trạm Hậu Mỹ Bắc A 2-5 HM26): Nâng công suất TBA 1x37,5kVA thành 2x37,5kVA.	Tại trụ 293/26 NR 482-7CB/293/1.D25 Một Thước - Kinh 9, tuyến 482CB	Cắt 3LBFCO 482-7CB/293/1.D25 Một Thước - Kinh 9 tại trụ 293/1, tuyến 482CB	641	1,121	
31	26/03/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú, XNDV Điện lực Đồng Tháp	Giải quyết đầy tải trạm Nhơn Hòa (HM38): Xây dựng mới TBA 1x37,5kVA.	Tại trụ 143/1/3 PĐ 477CB/143/1.D25 Cầu Cái Bè, tuyến 477CB	- OFF RL79 MC 477CB. - Cắt CB + 1FCO trạm Nhơn Hòa tại trụ 143/1/3 PĐ 477CB/143/1.D25 Cầu Cái Bè, tuyến 477CB	100	162	
32	#######	7:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	Giải quyết đầy tải trạm Bà Phú 1 (HM28): Dựng mới trụ BTLT 16m: 01 trụ; Nâng công suất TBA 1x50kVA thành 2x50kVA.	Tại trụ 38/5 NR 480-7CB/38.D25 Bà Phú, tuyến 480CB	Cắt 1LBFCO 480-7CB/38.D25 Bà Phú tại trụ 38, tuyến 480CB	243	532	
33	07/04/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	Giải quyết đầy tải trạm Quan Cư 9 (HM30): Dựng mới trụ BTLT 16m: 02 trụ; Thu hồi trụ BTLT 10,5m: 01 trụ; Nâng công suất TBA 1x50kVA thành 2x50kVA.	Tại trụ 165/140 NR 482-7CB/165/138.D25 Kênh Bảy Thước, tuyến 482CB	Cắt 1LBFCO 482-7CB/165/138.D25 Kênh Bảy Thước tại trụ 165/138, tuyến 482CB	293	855	
34	09/04/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	Giải quyết đầy tải trạm Mười Ơn 1 (HM31): Nâng công suất TBA 1x50kVA thành 2x50kVA.	Tại trụ 304/1 NR 482-7CB/304.D25 Kênh Mười Ơn, tuyến 482CB	Cắt 1LBFCO 482-7CB/304.D25 Kênh Mười Ơn tại trụ 304, tuyến 482CB	292	751	
35	14/04/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	Giải quyết đầy tải trạm Phú An 5-4 (HM32): Nâng công suất TBA 1x50kVA thành 2x50kVA.	Tại trụ 62/29/16A/9 NR 475-7CB/62/29/13A.D25 Ấp 4 Phú An nối dài, tuyến 475CB	Cắt 1LBFCO 475-7CB/62/29/13A.D25 Ấp 4 Phú An nối dài tại trụ 62/29/13A, tuyến 475CB	270	646	
36	14/04/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	Giải quyết đầy tải trạm Mỹ Thành Nam 3-1 (HM33): Nâng công suất TBA 2x25kVA thành 2x50kVA.	Tại trụ 183/88/9 NR 473-7CB/183/88/1.D25 Rạch Cây Trâm, tuyến 473CB	Cắt 1LBFCO 473-7CB/183/88/1.D25 Rạch Cây Trâm tại trụ 183/88/1, tuyến 473CB	83	105	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
37	20/04/2027	7:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	Giải quyết đầy tải trạm Phú An 3-3 (HM36): Xây dựng mới TBA 1x50kVA; Giải quyết đầy tải trạm Phú An 3-5 (HM37): Xây dựng mới TBA 1x50kVA.	Tại trụ 62/10/7, 62/10/31 NR 475-7CB/62/10.D25 Ấp 4 Phú An, tuyến 475CB	Cắt 1LBFCO 475-7CB/62/10.D25 Ấp 4 Phú An tại trụ 62/10, tuyến 475CB	1,275	2,888	
38	20/04/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	Giải quyết đầy tải trạm Chánh Bản 1 (HM39): Xây dựng mới TBA 1x37,5kVA.	Tại trụ 122/33/28B NR 482-7CB/122/33/22B.D25 Đập Chánh Bản, tuyến 482CB	Cắt 1LBFCO 482-7CB/122/33/22B.D25 Đập Chánh Bản tại trụ 122/33/22B, tuyến 482CB	355	428	
39	24/04/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	Thực hiện các giải pháp giảm sự cố: Phát quang cây xanh; Hoán chuyển MBA xử lý non tải, quá tải; Phối hợp XNDV Điện lực Đồng Tháp kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bi; Vệ sinh TBA khách hàng vận hành thuê; Thay định kỳ TU, TI trung thế trạm chuyên dùng.	- Từ trụ 83/147/1 đến trụ 83/147/4 PĐ 471-7CLa/83/147/B.D25 Tân Phong, tuyến 471CLa. - Từ trụ 83/147/10 đến trụ 83/147/96 PĐ 471-7CLa/83/147/B.D25 Tân An, tuyến 471CLa. - Từ trụ 83/147/8/1 đến trụ 83/147/8/34 PĐ 471-7CLa/83/147/B.D25 Tân Thiện, tuyến 471CLa.	Cắt 3LBFCO 471-7CLa/83/147/B.D25 tại trụ 83/147, tuyến 471CLa	5,493	14,811	
40	27/04/2027	7:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	Giải quyết đầy tải trạm Hòa Quí 1 (HM40): Xây dựng mới TBA 1x50kVA.	Tại trụ 52/55 NR 480-7CB/52/33.D25 Hòa Quí, tuyến 480CB	Cắt 1LBFCO 480-7CB/52/33.D25 Hòa Quí tại trụ 52/33, tuyến 480CB	1,064	1,929	
41	04/05/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	Giải quyết đầy tải trạm Xóm Trại 3 (HM41): Nâng công suất TBA 1x50kVA thành 2x50kVA.	Tại trụ 288/60 NR 482-7CB/288/44.D25 Kênh Xóm Trại nối dài, tuyến 482CB	Cắt 1LBFCO 482-7CB/288/44.D25 Kênh Xóm Trại nối dài tại trụ 288/44, tuyến 482CB	103	219	
42	07/05/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	Giảm bán kính cấp điện, giải quyết quá tải trạm Mỹ Quới 3 (HM2.2): Thu hồi trụ BTLT6,5m BTLT 7,5m; BTLT8,5m: 05 trụ; Dựng mới trụ BTLT 14m: 34 trụ; Kéo mới dây AC50mm2: 1355,8 mét; Xây dựng mới TBA 3x25kVA.	Tại trụ 137/23/15 NR 482-7CB/137/23.D25 Đập Bà Sáu, tuyến 482CB	Cắt 1LBFCO 482-7CB/137/23.D25 Đập Bà Sáu tại trụ 137/23, tuyến 482CB	148	219	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
43	11/05/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	Giảm bán kính cấp điện, giải quyết quá tải trạm Cây Dừng 1 (HM2.3): Dựng mới trụ BTLT 16m: 02 trụ, Kéo mới dây ABC4x120mm2: 834,5 mét; Kéo mới dây AC50mm2: 1839,9 mét; XDM TBA 3x25kVA.	Tại trụ 184/17 NR 482-7CB/184/1.D25 Cây Dừng, tuyến 482CB	Cắt 1LBFCO 482-7CB/184/1.D25 Cây Dừng tại trụ 184/1, tuyến 482CB	307	532	
44	14/05/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	Giảm bán kính cấp điện, giải quyết quá tải trạm Quan Cư 2-1 (HM2.4): Thu hồi trụ cũ; Dựng mới trụ, kéo dây hạ thế; Nâng công suất TBA	Tại trụ 165/82/10 NR 482-7CB/165/82.D25 Kinh Vườn Chuối, tuyến 482CB	Cắt 1LBFCO 482-7CB/165/82.D25 Kinh Vườn Chuối tại trụ 165/82, tuyến 482CB	86	323	
45	20/05/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	Thực hiện các giải pháp giảm sự cố: Phát quang cây xanh; Hoán chuyển MBA xử lý non tải, quá tải; Phối hợp XNDV Điện lực Đồng Tháp kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bi; Vệ sinh TBA khách hàng vận hành thuê; Thay định kỳ TU, TI trung thế trạm chuyên dùng.	- Tại trụ 103/59/35 NR 473-7CLa/103/59/2.D25 Kênh Cả Gáo, tuyến 473CLa. - Tại trụ 103/59/68/19 NR 473-7CLa/103/59/68.D25 Tây Cả Gáo, tuyến 473CLa.	Cắt 3LBFCO 473-7CLa/103/59/2.D25 Kênh Cả Gáo tại trụ 59/2, tuyến 473CLa	2,422	5,995	
46	27/05/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	Giảm bán kính cấp điện, giải quyết quá tải trạm Kinh 9-3 (HM2.5): Thu hồi trụ cũ; Dựng mới trụ, kéo dây hạ thế; Nâng công suất TBA	Tại trụ 48/240B NR 476-7CB/48/230B.D25 Kinh 8 - Kinh 9 HMT nối dài, tuyến 476CB	Cắt 1LBFCO 476-7CB/48/230B.D25 Kinh 8 - Kinh 9 HMT nối dài tại trụ 48/230B, tuyến 476CB	160	323	
47	02/06/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	Giảm bán kính cấp điện, giải quyết quá tải trạm Kinh 9-5 (HM2.6): Kéo mới dây AC50mm2: 1022,2 mét; Dựng mới trụ BTLT16m: 04 trụ; XDM TBA 3P 1x160kVA.	Tại trụ 48/215B NR 476-7CB/48/211B.D25 Kinh 8 - Kinh 9 HMT, tuyến 476CB	Cắt 1LBFCO 476-7CB/48/211B.D25 Kinh 8 - Kinh 9 HMT tại trụ 48/211B, tuyến 476CB	450	1,178	
48	08/06/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	Giảm bán kính cấp điện, giải quyết quá tải trạm Hội Cư 2-2 (HM2.13): Thu hồi trụ cũ; Dựng mới trụ, kéo dây hạ thế; Nâng công suất TBA	Tại trụ 48/109B/16 NR 476-7CB/48/109B/1.D25 Bà Rằng Nhỏ, tuyến 476CB	Cắt 1LBFCO 476-7CB/48/109B/1.D25 Bà Rằng Nhỏ tại trụ 48/109B/1, tuyến 476CB	264	532	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
49	16/06/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	Giảm bán kính cấp điện, giải quyết quá tải trạm Phú An 4-11 (HM2.14): XDM TBA 1x75kVA.	Tại trụ 112/27/9 NR 475-7CB/112/27.D25 Cầu Kinh - Ấp 1 Phú An, tuyến 475CB	Cắt 1LBFCO 475-7CB/112/27.D25 Cầu Kinh - Ấp 1 Phú An tại trụ 112/27/9, tuyến 475CB	85	219	
50	22/06/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	Giải quyết đầy tải trạm Đất Sét 1 (HM2.21): Dựng mới trụ BTLT 16m: 02 trụ; Thu hồi trụ BTLT 10,5m: 01 trụ; Nâng công suất TBA 2x25kVA thành TBA 3x25kVA.	Tại trụ 122/27 NR 482-2CB/122/1.D25 Rạch Đất Sét, tuyến 482CB	Cắt 3LBFCO 482-2CB/122/1.D25 Rạch Đất Sét tại trụ 122/1, tuyến 482CB	1,135	2,613	
51	24/06/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	Giải quyết đầy tải trạm Hậu Mỹ Phú 3-3 (HM2.24): Nâng công suất TBA 1x25kVA thành 1x75kVA; Kéo mới dây AC50mm2: 811,8 mét.	Tại trụ 48/65B NR 476-7CB/48/65B/A.D25 Chùa An Long, tuyến 476CB	Cắt 1LBFCO 476-7CB/48/65B/A.D25 Chùa An Long tại trụ 48/65B, tuyến 476CB	148	855	
52	30/06/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	- Thực hiện các giải pháp giảm sự cố: Phát quang cây xanh; Hoán chuyển MBA xử lý non tải, quá tải; Phối hợp XNDV Điện lực Đồng Tháp kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bi; Vệ sinh TBA khách hàng vận hành thuê; Thay định kỳ hệ thống đo đếm định kỳ. - Tháp đà U160-3m, thay trụ, thay dây trung hòa, dây pha vận hành lâu năm ĐDTT 3P QLI-Kinh 28 MSTS:DTH-0025871; ĐDTT 3P Cây Sung- Hậu Thuận (T30-T47A); MSTS: DTH-0024307	Từ trụ 19 đến trụ 48/49B PĐ 476-7CB/1.D25 Lộ ra 476CB, tuyến 476CB	- Cắt MC 476CB; Cắt DS3P 476-7CB/1.D25 tại trụ 01, tuyến 476CB. - Cắt LBS 47476CB/106.D14 + 476-2CB/106.D14 Cầu Nước Chùa tại trụ 106, tuyến 476CB (Điện lực Cái Bè thao tác). - Cắt LBS 476CB/48/102B.D25 + 3LTD 476-2CB/48/102B.D25 Chợ Giồng tại trụ 48/103B, tuyến 476CB. - Các thiết bị thường mở: DS MV476CB-482CB/120/1.D25 Cầu Thông Lưu 2.	8,875	67,526	Điện lực Cái Bè chuyển tải sau phân đoạn 476CB/106.D14Cầu Nước Chùa nhận điện tuyến 476MTh
53	06/07/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú, XNDV Điện lực Đồng Tháp	Khắc phục thiết bị vận hành lâu năm; thay hùng tole, cáp trạm, ống bảo vệ bị bể; Thay dây trung hòa vận hành lâu năm Trạm Bà Tồn 2 (dung lượng 250kVA)	Tại trụ 152 PĐ 471CLa/122.D25 Trạm thu phí BOT, 471CLa	- OFF RL 79 MC 471CLa. - Khóa chức năng tự đóng lại REC 471CLa/122.D25 Trạm thu phí BOT. - Cắt CB + 3FCO trạm Bà Tồn 2 tại trụ 152, tuyến 471CLa	198	855	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
54	06/07/2027	7:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú, XNDV Điện lực Đồng Tháp	Khắc phục thiết bị vận hành lâu năm; Thùng tole, cáp trung áp, ống bảo vệ bị bể; Thay dây trung hòa vận hành lâu năm trạm Kỳ Viên 1 (dung lượng 320kVA)	Tại trụ 62/37 PĐ 475CB/62/18.D25 Cống Cây Cui, 475CB	- OFF RL 79 MC 475CB. - Cắt CB + 3FCO trạm Kỳ Viên 1 tại trụ 62/37, tuyến 475CB.	184	1,368	
55	09/07/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	- Phát quang cây xanh; Hoán chuyển MBA xử lý non tải, quá tải. - Tháp sắt nâng cao độ tĩnh không ĐDTT 1P QLIA - Hoà Phúc, MSTS: DTH-0024307; Tháp sắt nâng cao độ tĩnh không ĐDTT 1P Hoà Quí	Từ trụ 52/1 đến trụ 52/66 NR 480-7CB/52.D25 Hòa Phúc, tuyến 480CB.	Cắt 1LBFCO 480-7CB/52.D25 Hòa Phúc, tuyến 480CB.	1,739	4,418	
56	14/07/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú, XNDV Điện lực Đồng Tháp	Khắc phục thiết bị vận hành lâu năm; Thùng tole, cáp trung áp, ống bảo vệ bị bể Trạm Xí Nghiệp Dệt (dung lượng 400kVA)	Tại trụ 143/12 PĐ 477CB/143.D25 Bến xe tải Cái Bè, 477CB	- OFF RL 79 MC 477CB. - Khóa chức năng tự đóng lại REC 477CB/143.D25 Bến xe tải Cái Bè. - Cắt CB + 3FCO trạm Xí Nghiệp Dệt tại trụ 143/12, tuyến 477CB.	205	1,710	
57	#######	7:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú, XNDV Điện lực Đồng Tháp	Khắc phục thiết bị Bình Phú, XNDV Điện lực Đồng Tháp	Tại trụ 143/5 PĐ 477CB/143.D25 Bến xe tải Cái Bè, 477CB	- OFF RL 79 MC 477CB. - Khóa chức năng tự đóng lại REC 477CB/143.D25 Bến xe tải Cái Bè. - Cắt CB + 3FCO trạm Nhơn Hòa 3 tại trụ 143/5, tuyến 477CB.	472	2,698	
58	16/07/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	Tháp sắt nâng cao độ tĩnh không ĐDTT 3P Đông Hòa Hiệp - Lò Gạch	Từ trụ 140/2 đến trụ 140/16 NR 477-7CB/140/1.D25 Chợ Cái Bè, tuyến 477CB.	Cắt 3LBFCO 477-7CB/140/1.D25 Chợ Cái Bè tại trụ 140/1, tuyến 477CB.	411	1,796	
59	20/07/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú, XNDV Điện lực Đồng Tháp	Khắc phục thiết bị vận hành lâu năm; Thùng tole, cáp trung áp, ống bảo vệ bị bể Trạm Nhà máy Nước (dung lượng 400kVA)	Tại trụ 139 PĐ 477CB/129.D25 Trường THCS Cái Bè, 477CB	- OFF RL 79 MC 477CB. - Cắt CB + 3FCO trạm Nhà Máy Nước tại trụ 139, tuyến 477CB.	205	1,710	
60	20/07/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú, XNDV Điện lực Đồng Tháp	Khắc phục thiết bị vận hành lâu năm; Thùng tole, cáp trung áp, ống bảo vệ bị bể Trạm Đốc Binh Kiều (dung lượng 250kVA)	Tại trụ 135/4A/2 NR 477-7CB/135/4A.D25 Đốc Binh Kiều, 477CB	- OFF RL 79 MC 477CB. - Cắt CB + 3FCO trạm Đốc Binh Kiều tại trụ 135/4A/2, tuyến 477CB.	364	1,074	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
61	23/07/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	- Thực hiện các giải pháp giảm sự cố: Phát quang cây xanh; Hoán chuyển MBA xử lý non tải, quá tải; Phối hợp XNDV Điện lực Đồng Tháp kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bi; Vệ sinh TBA khách hàng vận hành thuê; Thay định kỳ hệ thống đo đếm định kỳ. - Tháp sắt nâng cao độ tĩnh không,thay dây trung hòa AC120: 1465m ĐDTT 3P Rạch Cây Sung	Từ trụ 69/2 đến trụ 69/21 PĐ 475CB/69.D25 Rạch Cây Sung, tuyến 475CB.	Cắt LBS 475CB/69.D25 + 475-7CB/69/1.D25 Rạch Cây Sung tại trụ 69, 69/1, tuyến 475CB.	602	23,940	
62	28/07/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú, XNDV Điện lực Đồng Tháp	Khắc phục thiết bị vận hành lâu năm; Thùng tole, cáp trung áp, ống bảo vệ bị bể Trạm Trưng Nữ Vương (dung lượng 250kVA)	Tại trụ 135/21A PĐ 477CB/129.D25 Trường THCS Cái Bè, 477CB	- OFF RL 79 MC 477CB. - Cắt CB + 3FCO trạm Trưng Nữ Vương tại trụ 135/21A, tuyến 477CB.	155	1,074	
63	05/08/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú, XNDV Điện lực Đồng Tháp	Khắc phục thiết bị vận hành lâu năm; Thùng tole, cáp trung áp, ống bảo vệ bị bể trạm Phạm Hồng Thái (dung lượng 160kVA)	Tại trụ 135/32A PĐ 477-7CB/135/27A.D25 Xẽo Mây, 477CB	- OFF RL 79 MC 477CB. - Cắt CB + 3FCO trạm Phạm Hồng Thái tại trụ 135/32A, tuyến 477CB.	156	684	
64	06/08/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú, XNDV Điện lực Đồng Tháp	Khắc phục thiết bị vận hành lâu năm; Thùng tole, cáp trung áp, ống bảo vệ bị bể Trạm Trương Công Định (dung lượng 400kVA)	Tại trụ 135/7B PĐ 477CB/135/1BA.D25 Tin lành Cái Bè, 477CB	- OFF RL 79 MC 477CB. - Khóa chức năng tự đóng lại REC 477CB/135/1BA.D25 Tin lành Cái Bè - Cắt CB + 3FCO trạm Trương Công Định tại trụ 135/7B, tuyến 477CB.	443	1,710	
65	10/08/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	Tháp sắt nâng cao độ tĩnh không, thay dây trung hòa 1273m ĐDTT 1P Hoà Phúc – Rạch Nước Trong	Từ trụ 52/24/19 đến trụ 52/24/54 NR 480-7CB/57/24/18.D25 Rạch Nước Trong, tuyến 480CB.	Cắt 1LBFCO 480-7CB/57/24/18.D25 Rạch Nước Trong tại trụ 57/24/18, tuyến 480CB.	395	1,074	
66	10/08/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	Tháp sắt nâng cao độ tĩnh không đường dây, thay dây trung hòa AC50 656m ĐDTT 1P Ngã Ba Mười Truyền	Từ trụ 52/24/16/1 đến trụ 52/24/16/10 NR 480-7CB/52.D25 Ngã 3 Mười Triền, tuyến 480CB.	Cắt 1LBFCO 480-7CB/52.D25 Ngã 3 Mười Triền tại trụ 52/24/16, tuyến 480CB.	307	532	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
67	12/08/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú, XNDV Điện lực Đồng Tháp	Khắc phục thiết bị vận hành lâu năm; Thùng tole, cáp trung áp, ống bảo vệ bị bể Trạm Xẻo Mây 2 (dung lượng 250kVA)	Tại trụ 135/56A PĐ 477CB/135/1BA.D25 Tin lành Cái Bè, 477CB	- OFF RL 79 MC 477CB. - Khóa chức năng tự đóng lại REC 477CB/135/1BA.D25 Tin lành Cái Bè - Cắt CB + 3FCO trạm Xẻo Mây 2 tại trụ 135/56A, tuyến 477CB.	332	1,074	
68	16/08/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú, XNDV Điện lực Đồng Tháp	Khắc phục thiết bị vận hành lâu năm; Thay thùng tole, cáp trạm, thay ống bảo vệ bị bể; Thay dây trung hòa vận hành lâu năm trạm Khu 4-1 (dung lượng 250kVA)	Tại trụ 143/1/16 PĐ 477CB/143/1.D25 Cầu Cái Bè, 477CB	- OFF RL 79 MC 477CB. - Cắt CB + 3FCO trạm Khu 4-1 tại trụ 143/1/16, tuyến 477CB.	363	1,074	
69	21/08/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	- Thực hiện các giải pháp giảm sự cố: Phát quang cây xanh; Hoán chuyển MBA xử lý non tải, quá tải; Phối hợp XNDV Điện lực Đồng Tháp kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bi; Vệ sinh TBA khách hàng vận hành thuê; Thay định kỳ hệ thống đo đếm định kỳ. - Tháp sắt nâng cao độ tĩnh không, thay dây trung hòa AC120: 1238m ĐDTT 3P An Cư - Hậu Mỹ	Từ trụ 40 đến trụ 62 PĐ 471-7CB/4.D25 lộ ra 471CB, tuyến 471CB.	Cắt MC 471CB + DS3P 471-7CB/4.D25 Lộ ra 471CB tại trụ 04, tuyến 471CB.	1,470	77,368	
70	24/08/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú, XNDV Điện lực Đồng Tháp	Khắc phục thiết bị vận hành lâu năm; Thay thùng tole, cáp trạm, ống bảo vệ bị bể; Thay dây trung hòa vận hành lâu năm trạm An Thạnh 1 (dung lượng 160kVA)	Tại trụ 30 PĐ 472CB/19.D25 DNTN Cường Thịnh, 472CB	- OFF RL 79 MC 472CB. - Cắt CB + 3FCO trạm An thạnh 1 tại trụ 30, tuyến 472CB.	71	684	
71	24/08/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú, XNDV Điện lực Đồng Tháp	Khắc phục thiết bị vận hành lâu năm; Thay thùng tole, cáp trạm, ống bảo vệ bị bể trạm Xay Xát Thanh Hồng (dung lượng 250kVA)	Tại trụ 32/1 NR 475-7CB/32.D25 XX Thanh Hồng, tuyến 475CB	- OFF RL 79 MC 475CB. - Cắt CB + 3FCO trạm XX Thanh Hồng tại trụ 32/1, tuyến 475CB.	37	694	
72	27/08/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	Tháp sắt nâng cao độ tĩnh ĐDTT 1P Lộ Gòn	Từ trụ 62/29/1B đến trụ 62/29/18B NR 475-	Cắt 1LBFCO 475-7CB/62/29.D25 Lộ Gòn tại trụ 62/29, tuyến 475CB.	300	532	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
							7CB/62/29.D25 Lộ Gòn, tuyến 475CB.				
73	27/08/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	Tháp sắt nâng cao độ tĩnh không ĐDTT 3P An Thạnh-Đông Hòa Hiệp	Từ trụ 109/21A đến trụ 109/29A NR 477-7CB/109/20A.D25 An Thạnh, tuyến 477CB.	Cắt 1LBFCO 477-7CB/109/20A.D25 An Thạnh tại trụ 109/20A, tuyến 477CB.	302	751	
74	30/08/2027	7:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú, XNDV Điện lực Đồng Tháp	Khắc phục thiết bị vận hành lâu năm; Thay thùng tole, cáp trung trạm, ống bảo vệ bị bể trạm Hậu Thành 1-12 (dung lượng 250kVA)	Tại trụ 57/PĐ phục thiết bị vận hành lâu năm; Thay thùng tole, cáp trung trạm, ống bảo vệ bị bể trạm Hậu Thành 1-12 (dung lượng 250kVA)	- OFF RL 79 MC 471CB. - Khóa chức năng tự đóng lại REC 471CB/52.D25 Trường TH An Cư. - Cắt CB + 3FCO trạm Hậu Thành 1-12 tại trụ 57, tuyến 471CB.	359	1,074	
75	07/09/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	Tháp sắt nâng cao độ tĩnh không ĐDTT 1P Chợ Mới	Từ trụ 48/100B/1 đến trụ 48/100B/38 NR 476-7CB/48/100B.D25 Chợ Mới, tuyến 476CB.	Cắt 1LBFCO 476-7CB/48/100B.D25 Chợ Mới tại trụ 48/100B, tuyến 476CB.	837	1,872	
76	07/09/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	Tháp sắt nâng cao độ tĩnh không, thay dây trung hòa 1216m ĐDTT 1P Bà Rằng Nhỏ nối dài	Từ trụ 48/109B/2 đến trụ 48/109B/17 NR 476-7CB/48/109B/1.D25 Bà Rằng Nhỏ, tuyến 476CB.	Cắt 1LBFCO 476-7CB/48/109B/1.D25 Bà Rằng Nhỏ tại trụ 48/109B/1, tuyến 476CB.	264	532	
77	10/09/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	- Thực hiện các giải pháp giảm sự cố: Phát quang cây xanh; Hoán chuyển MBA xử lý non tải, quá tải; Phối hợp XNDV Điện lực Đồng Tháp kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bi; Vệ sinh TBA khách hàng vận hành thuê; Thay định kỳ hệ thống đo đếm định kỳ. - Tháp sắt nâng cao độ tĩnh không ĐDTT 3P UB PHÚ AN	Từ trụ 64/1 đến trụ 64/46 NR 475-7CB/64.D25 UB Phú An, tuyến 475CB.	Cắt 3LBFCO 475-7CB/64.D25 UB Phú An tại trụ 64, tuyến 475CB.	1,350	5,235	
78	14/09/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	Thực hiện các giải pháp giảm sự cố: Phát quang cây xanh; Hoán chuyển MBA xử lý non tải, quá tải; Phối hợp	Từ trụ 109/1B đến trụ 109/39B NR 477CB/109.D25 An Bình Đông, tuyến 477CB.	Cắt LBS 477CB/109.D25 + 3LBFCO 477-1CB/109.D25 An Bình Đông tại trụ 109, tuyến 477CB.	1,640	17,461	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
						XNDV Điện lực Đồng Tháp kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bi; Vệ sinh TBA khách hàng vận hành thuê; Thay định kỳ hệ thống đo đếm định kỳ. - Tháp sắt nâng cao độ tĩnh không ĐDTT 3P An Bình Đông (4730-7)					
79	16/09/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	Tháp sắt nâng cao độ tĩnh không, thay dây trung hòa AC50: 529mĐDTT 1P 1P Kỳ Viên	Từ trụ 62/34/2A đến trụ 62/34/8A NR 475-7CB/62/34/1A.D25 Kỳ Viên, tuyến 475CB	Cắt 1LBFCO 475-7CB/62/34/1A.D25 Kỳ Viên tại trụ 62/34/1A, tuyến 475CB.	180	646	
80	#######	7:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	- Thực hiện các giải pháp giảm sự cố: Phát quang cây xanh; Hoán chuyển MBA xử lý non tải, quá tải; Phối hợp XNDV Điện lực Đồng Tháp kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bi; Vệ sinh TBA khách hàng vận hành thuê. - Tháp sắt nâng cao độ tĩnh không ĐDTT 1P 1P ấp 4 Phú An (4752-7)	Từ trụ 62/10/1 đến trụ 62/10/48 NR 475-7CB/62/10.D25 Ấp 4 Phú An, tuyến 475CB	Cắt 1LBFCO 475-7CB/62/10.D25 Ấp 4 Phú An tại trụ 62/10, tuyến 475CB.	1,275	2,888	
81	18/09/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	Tháp sắt nâng cao độ tĩnh không, thay dây trung hòa AC50: 826m ĐDTT 1P Hòa Khánh-Thông Lưu	Từ trụ 58/19/1 đến trụ 58/19/11 NR 480-7CB/58/19.D25 Cầu Hòa Khánh - Thông Lưu, tuyến 480CB	Cắt 1LBFCO 480-7CB/58/19.D25 Cầu Hòa Khánh - Thông Lưu tại trụ 58/19, tuyến 480CB	240	532	
82	18/09/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	Tháp sắt nâng cao độ tĩnh không, thay dây trung hòa AC50: 592m ĐDTT 1P Cầu Xéo - Rạch Cây Da	Từ trụ 21/3 đến trụ 21/9 NR 480-7CB/21/2.D25 Cầu Xéo - Rạch Cây Da, tuyến 480CB	Cắt 1LBFCO 480-7CB/21/2.D25 Cầu Xéo - Rạch Cây Da tại trụ 21/2, tuyến 480CB	253	798	
83	21/09/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	Tháp sắt nâng cao độ tĩnh không, thay dây trung hòa AC50: 1230m ĐDTT 1P ấp Hậu Hòa	Từ trụ 109/1 đến trụ 109/4 NR 482-7CB/109.D25 Hậu Hòa, tuyến 482CB	Cắt 1LBFCO 482-7CB/109.D25 Hậu Hòa tại trụ 109, tuyến 482CB	103	219	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
84	21/09/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	Tháp sắt nâng cao độ tĩnh không, thay dây trung hòa AC50: 350m ĐDTT 1P ấp Mỹ Chánh (Cầu Cháy-Hội Cư)	Từ trụ 48/138B/17/2 đến trụ 48/138B/17/5 NR 476-7CB/48/138B/17/1.D25 Kênh Mỹ Chánh, tuyến 476CB	Cắt 1LBFCO 476-7CB/48/138B/17/1.D25 Kênh Mỹ Chánh tại trụ 48/138B/17/1, tuyến 476CB	115	276	
85	24/09/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	Tháp sắt nâng cao độ tĩnh không, thay dây trung hòa AC50: 755m ĐDTT 1P Kinh Kháng Chiến 1 (Đất làng-Hội Cư)	Từ trụ 48/167B/16/4 đến trụ 48/167B/16/10 NR 476-7CB/48/167B/16/3.D25 Kênh Kháng Chiến 1, tuyến 476CB	Cắt 1LBFCO 476-7CB/48/167B/16/3.D25 Kênh Kháng Chiến 1 tại trụ 48/167B/16/3, tuyến 476CB	153	219	
86	24/09/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	Tháp sắt nâng cao độ tĩnh không, thay dây trung hòa AC50: 659m ĐDTT 1P Kinh Kháng Chiến 2 (Hội Cư)	Từ trụ 48/100B/9/1 đến trụ 48/100B/9/19 NR 476-7CB/48/100B/9.D25 Kênh Kháng Chiến 2, tuyến 476CB	Cắt 1LBFCO 476-7CB/48/100B/9.D25 Kênh Kháng Chiến 2 tại trụ 48/100B/9, tuyến 476CB	300	589	
87	28/09/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	Tháp sắt nâng cao độ tĩnh không, Thay dây trung hòa AC50: 1019m ĐDTT 1P Kinh Thổ Ngữ (Hội Cư)	Từ trụ 48/120B/2 đến trụ 48/120B/12 NR 476-7CB/48/120B/1.D25 Kinh Thổ Ngữ, tuyến 476CB	Cắt 1LBFCO 476-7CB/48/120B/1.D25 Kinh Thổ Ngữ tại trụ 48/120B/1, tuyến 476CB	89	219	
88	28/09/2027	7:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	Tháp sắt nâng cao độ tĩnh không, thay dây trung hòa AC50: 557m ĐDTT 1P Rạch Bà Cạn	Từ trụ 151/12 đến trụ 151/24 NR 473-7CB/151/11.D25 Rạch Bà Cạn, tuyến 473CB	Cắt 1LBFCO 473-7CB/151/11.D25 Rạch Bà Cạn 151/11, tuyến 473CB	147	428	
89	30/09/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	Tháp sắt nâng cao độ tĩnh không, thay dây trung hòa AC50: 1218m ĐDTT 1P Rạch Bà Hậu	Từ trụ 88/2 đến trụ 88/17 NR 475-7CB/88/1.D25 Rạch Bà Hậu, tuyến 475CB	Cắt 1LBFCO 475-7CB/88/1.D25 Rạch Bà Hậu tại trụ 88/1, tuyến 475CB	276	855	
90	30/09/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	Tháp sắt nâng cao độ tĩnh không, thay dây trung hòa AC50: 1428m ĐDTT 1P Rạch Chùa-An Cư (Hội Cư); MSTS: DTH-0025864	Từ trụ 45/1 đến trụ 45/22 NR 471-7CB/45.D25 Rạch Chùa, tuyến 471CB	Cắt 1LBFCO 471-7CB/45.D25 Rạch Chùa tại trụ 45, tuyến 471CB	384	751	
91	02/10/2027	07:30	18:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	Thực hiện các giải pháp giảm sự cố: Phát quang cây xanh; Hoán chuyển MBA xử lý non tải, quá tải; Phối hợp XNDV Điện lực Đồng Tháp kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bi; Vệ sinh TBA khách hàng vận hành thuê; Thay	Từ trụ 35 đến trụ 135 PĐ 477CB/34.D25 Cổng chào Cài Bè, tuyến 477CB	Cắt LBS 477CB/34.D25 + DS3P 477-1CB/34.D25 Cổng chào Cái Bè tại trụ 34, tuyến 477CB	7,468	69,384	Chuyển tải sau PĐ 477CB/143.D25 Bến xe tải Cái Bè nhận điện tuyến 474CLa

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
						định kỳ hệ thống đo đếm định kỳ. - Tháp đà U160-3m, thay trụ, thay dây trung hòa, dây pha vận hành lâu năm ĐDTT 3P Lộ 74 (G172)					
92	04/10/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	Thay dây trung hòa vận hành lâu năm ĐDHT 3P trạm Đài liệt sĩ,	Đường dây hạ áp thuộc trạm Đài Liệt Sĩ	Cắt CB + 3FCO trạm Đài Liệt Sĩ tại trụ 125, tuyến 477CB	284	1,074	
93	05/10/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	Tháp sắt nâng cao độ tĩnh không, thay dây trung hòa AC50: 836m ĐDTT 1P ấp 1 Phú An	Từ trụ 112/16/2 đến trụ 112/16/27 NR 475-7CB/112/16/1.D25 Ấp 1 Phú An, tuyến 475CB	Cắt 1LBFCO 475-7CB/112/16/1.D25 Ấp 1 Phú An tại trụ 112/16/1, tuyến 475CB	382	1,017	
94	05/10/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	Tháp sắt nâng cao độ tĩnh không, thay dây trung hòa AC50: 762m ĐDTT 1P Ấp 4-Phú An	Từ trụ 62/29/2A đến trụ 62/29/25A NR 475-7CB/62/29/1A.D25 Ấp 4 Phú An, tuyến 475CB	Cắt 1LBFCO 475-7CB/62/29/1A.D25 Ấp 4 Phú An tại trụ 62/29/1A, tuyến 475CB	409	960	
95	06/10/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	Tháp sắt nâng cao độ tĩnh không, thay dây trung hòa AC50: 794mĐDTT 1P Đập Chánh Bản; MSTS: DTH-0024264; Tháp sắt nâng cao độ tĩnh không, thay dây trung hòa AC50: 683m ĐDTT 1P Đất Sét - Đập Chánh Bản	Từ trụ 122/33/1B đến trụ 122/33/55B NR 482-7CB/122/33.D25 Rạch Đất Sét - Đập Chánh Bản, tuyến 482CB	Cắt 1LBFCO 482-7CB/122/33.D25 Rạch Đất Sét - Đập Chánh Bản tại trụ 122/33, tuyến 482CB	598	1,178	
96	06/10/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	Tháp sắt nâng cao độ tĩnh không, thay dây trung hòa AC50: 1021m ĐDTT 1P Rạch Thổ Ngữ	Từ trụ 123/2 đến trụ 123/9/8 NR 482-7CB/123/1.D25 Rạch Thủ Ngữ, tuyến 482CB	Cắt 1LBFCO 482-7CB/123/1.D25 Rạch Thủ Ngữ tại trụ 123/1, tuyến 482CB	212	428	
97	08/10/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	Tháp sắt nâng cao độ tĩnh không, thay dây trung hòa AC50: 1926m ĐDTT 1P Rạch Cà Dăm	Từ trụ 149/2 đến trụ 149/28 NR 482-7CB/149/1.D25 Rạch Cà Dăm, tuyến 482CB	Cắt 1LBFCO 482-7CB/149/1.D25 Rạch Cà Dăm tại trụ 149/1, tuyến 482CB	736	1,017	
98	08/10/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	Tháp sắt nâng cao độ tĩnh không ĐDTT 1P Cây Dừng (HMT) (4788-7)	Từ trụ 184/2 đến trụ 184/28 NR 482-7CB/184/1.D25 Cây Dừng, tuyến 482CB	Cắt 1LBFCO 482-7CB/184/1.D25 Cây Dừng tại trụ 184/1, tuyến 482CB	307	532	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
99	11/10/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	Tháp sắt nâng cao độ tĩnh không ĐDTT 1P Kinh Hàm Vồ (HMBA)	Từ trụ 249/1 đến trụ 249/26 NR 482-7CB/249.D25 Kinh Hàm Vồ, tuyến 482CB	Cắt 1LBFCO 482-7CB/249.D25 Kinh Hàm Vồ tại trụ 249, tuyến 482CB	270	855	
100	11/10/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	Tháp sắt nâng cao độ tĩnh không ĐDTT 3P Kinh Chà (Hậu Mỹ) (4798-7)	Từ trụ 309/55/1 đến trụ 309/55/62 NR 482-7CB/309/55.D25 Kinh Chà, tuyến 482CB	Cắt 3LBFCO 482-7CB/309/55.D25 Kinh Chà tại trụ 309/55, tuyến 482CB	523	2,508	
101	12/10/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	Tháp sắt nâng cao độ tĩnh không, thay dây trung hòa AC50: 344m ĐDTT 1P Ấp Hậu Hoa nối dài-Hậu Thành	Từ trụ 48/9B/2A đến trụ 48/9B/14A NR 476-7CB/48/9B/A.D25 Hậu Hoa, tuyến 476CB	Cắt 1LBFCO 476-7CB/48/9B/A.D25 Hậu Hoa tại trụ 48/9B/1A, tuyến 476CB	146	751	
102	15/10/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	Tháp sắt nâng cao độ tĩnh không, thay dây trung hòa AC50: 584m ĐDTT 1P Tân Thiện 1, Tân Phong	Từ trụ 83/147/5/1 đến trụ 83/147/5/9 NR 471-7CLa/83/147/5.D25 Tân Thiện 1, tuyến 471CLa	Cắt 1LBFCO 471-7CLa/83/147/5.D25 Tân Thiện 1 tại trụ 83/147/5, tuyến 471CLa	191	371	
103	15/10/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	Tháp sắt nâng cao độ tĩnh không, thay dây trung hòa AC50: 2677m ĐDTT 1P 47140-7 Cồn Bầu - Cồn Tre, Tân Phong; MSTS: DTH-0024414; Tháp sắt nâng cao độ tĩnh không, thay dây trung hòa AC50: 1029m ĐDTT 1P 47310-7 Tân Thái	Từ trụ 83/147/10/1 đến trụ 83/147/10/30 NR 471-7CLa/83/147/10.D25 Cồn Bầu - Cồn Tre, tuyến 471CLa	Cắt 1LBFCO 471-7CLa/83/147/10.D25 Cồn Bầu - Cồn Tre tại trụ 83/147/10, tuyến 471CLa	904	1,606	
104	19/10/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	Tháp sắt nâng cao độ tĩnh không, thay dây trung hòa AC50: 3587m ĐDTT 1P â.1 Thạnh Lộc	Từ trụ 103/183B/1/2 đến trụ 103/183B/1/52 NR 473-7CLa/103/183B/1/1.D25 Ấp 1 Thạnh Lộc, tuyến 473CLa	Cắt 1LBFCO 473-7CLa/103/183B/1/1.D25 Ấp 1 Thạnh Lộc tại trụ 103/183B/1/1, tuyến 473CLa	423	1,625	
105	19/10/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	Tháp sắt nâng cao độ tĩnh không, thay dây trung hòa AC50: 2214m ĐDTT 1P 47397-7 Đông Kênh 9, MTB	Từ trụ 103/59/109/2A đến trụ 103/59/109/9A NR 473-7CLa/103/59/109/1A.D25 Đông Kênh 9, tuyến 473CLa	Cắt 1LBFCO 473-7CLa/103/59/109/1A.D25 Đông Kênh 9 tại trụ 103/59/109/1A, tuyến 473CLa	156	428	
106	22/10/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	Tháp sắt nâng cao độ tĩnh không , thay dây trung hòa AC50: 2442m ĐDTT 1P kinh Cà Nhíp, Mỹ TBắc	Từ trụ 103/183B/1 đến trụ 103/183B/34 NR 473-7CLa/103/183B.D25 Kinh Cà Nhíp, tuyến 473CLa	Cắt 1LBFCO 473-7CLa/103/183B.D25 Kinh Cà Nhíp tại trụ 103/183B, tuyến 473CLa	546	2,812	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
107	22/10/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	Tháp đà U160-3m, thay trụ, thay dây trung hòa, dây pha vận hành lâu năm ĐDTT 1P kinh Bưng Thôn Trang - Mỹ Thành Nam	Từ trụ 183/56/3 đến trụ 183/56/25 NR 473-7CB/183/56/2.D25 Kênh Bưng Thôn Trang, tuyến 473CB	Cắt 1LBFCO 473-7CB/183/56/2.D25 Kênh Bưng Thôn Trang tại trụ 183/56/2, tuyến 473CB	168	475	
108	23/10/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	Thực hiện các giải pháp giảm sự cố: Phát quang cây xanh; Hoán chuyển MBA xử lý non tải, quá tải; Phối hợp XNDV Điện lực Đồng Tháp kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bi; Vệ sinh TBA khách hàng vận hành thuê; Thay định kỳ hệ thống đo đếm định kỳ. - Tháp đà U160-3m, thay trụ, thay dây trung hòa, dây pha vận hành lâu năm Cụm CN An Thạnh	Từ trụ 18 đến trụ 38 PĐ 474CB/17.D25 Thuận Phú Ngọc, tuyến 474CB	Cắt LBS 474CB/17.D25 + 3LTD 474-2CB/17.D25 Thuận Phú Ngọc tại trụ 17, tuyến 474CB	70	54,103	
109	26/10/2027	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	Tháp đà U160-3m, thay trụ, thay dây trung hòa, dây pha vận hành lâu năm ĐDTT 3P Kênh Cả Gáo	Từ trụ 103/59/3 đến trụ 103/59/109 NR 473-7CLa/103/59/2.D25 Kênh Cả Gáo, tuyến 473CLa	Cắt 3LBFCO 473-7CLa/103/59/2.D25 Kênh Cả Gáo tại trụ 103/59/2, tuyến 473CLa	2,423	4,285	
110	30/10/2027	00:00	00:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	- Thực hiện các giải pháp giảm sự cố: Phát quang cây xanh; Hoán chuyển MBA xử lý non tải, quá tải; Phối hợp XNDV Điện lực Đồng Tháp kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bi; Vệ sinh TBA khách hàng vận hành thuê; Thay định kỳ hệ thống đo đếm định kỳ. Tháp đà U160-3m, thay trụ, thay dây trung hòa, dây pha vận hành lâu năm ĐDTT 3P từ cầu Bông Lan đến cầu Bà Lát	Từ trụ 143/1/35 đến trụ 143/1/59 PĐ 477CB/143/1.D25 Cầu Cái Bè, tuyến 477CB	Cắt LBS 477CB/143/1.D25 + DS3P 477-1CB/143/1.D25 Cầu Cái Bè tại trụ 143/1, tuyến 477CB	1,008	0	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
111	06/11/2027	07:00	18:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	Thực hiện các giải pháp giảm sự cố: Phát quang cây xanh; Hoán chuyển MBA xử lý non tải, quá tải; Thay MBA chảy dầu; Phối hợp XNDV Điện lực Đồng Tháp kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bi; Vệ sinh TBA khách hàng vận hành thuê. Thay định kỳ hệ thống đo đếm định kỳ.	- Từ trụ 110 đến trụ 198 PĐ 473CB/109.D25 (PĐ Trường CS Hậu Thành – ĐH71), tuyến 473CB. - Từ trụ 183/1 đến trụ 183/144 PĐ 473CB/183/5.D25 (PĐ Kinh Cầu Ngang – ĐH71), tuyến 473CB.	- Cắt REC 473CB/109.D25 + 3S1P 473-1CB/109.D25 (PĐ Trường CS Hậu Thành – ĐH71) tại trụ 109 tuyến 473CB. - Các thiết bị thường mở: LBS MV 473CB-471CLa/151/13.D25 + DS MV 473CB-471CLa/151/H326.D25 (PĐ Cầu Cây Kè).	3,575	92,114	
112	20/11/2027	07:00	18:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	- Điện lực Bình Phú: Phát quang cây xanh; Hoán chuyển MBA xử lý non tải, quá tải; Phối hợp XNDV Điện lực thiết bi; Vệ sinh TBA khách hàng vận hành thuê; Thay định kỳ hệ thống đo đếm định kỳ. - Tháp đà U160-3m, thay trụ, thay dây trung hòa, dây pha vận hành lâu năm ĐDTT 3P từ cầu Bông Lan đến cầu Bà Lát - MSTS: DTH-0025869.	- Từ trụ 63 đến trụ 163 PĐ 471CLa/61.D25 Nhà Tang lễ, tuyến 471CLa. - Từ trụ 83/2 đến trụ 83/147 PĐ 471CLa/83/2.D25 Ngã Ba Bình Phú, tuyến 471CLa. - Từ trụ 147/3 đến trụ 147/96 PĐ 471-7CLa/83/147/B.D25 , tuyến 471CLa. - Từ trụ 63 đến trụ 120 PĐ 473CLa/62.D25 Nghĩa Trang Cai Lậy, tuyến 473CLa. - Từ trụ 103/1 đến trụ 103/208 PĐ 473CLa/103/1.D25 Cầu Phú Nhuận, tuyến 473CLa. - Tại trụ 70A PĐ 473CLa/62.D25 (PĐ Nghĩa Trang Cai Lậy), tuyến 473CLa.	Cắt LBS 471CLa/61.D25 + 3DS1P 471-3CLa/61.D25 Nhà Tang lễ tại trụ 61 tuyến 471CLa. Cắt LTDMV473CLa-475CLa/155/122.D25 PĐ Cầu Kinh 10 tại trụ 155/122 tuyến 473CLa-475CLa. Cắt LBS 473CLa/62.D25 + 3LTD 473-1CLa/62.D25 PĐ Nghĩa Trang Cai Lậy tại trụ 62 tuyến 473CLa. + Cắt LTDMV473CLa-475CLa/155/122.D25 PĐ Cầu Kinh 10 tại trụ 155/122 tuyến 473CLa-475CLa.	29,750	176,726	
113	04/12/2027	07:00	18:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	Thực hiện các giải pháp giảm sự cố: Phát quang cây xanh; Hoán chuyển MBA xử lý non tải, quá tải; Thay MBA chảy dầu; Phối hợp XNDV Điện lực Đồng Tháp kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bi; Vệ sinh TBA khách hàng vận hành thuê. Thay định kỳ hệ thống đo đếm định kỳ.	Từ trụ 234B đến trụ 326 PĐ 474CLa/234.D25 Đập Ông Tùng, tuyến 474CLa.	Cắt LBS 474CLa/234.D25 + DS3P 474-7CLa/234.D25 Đập Ông Tùng, tại trụ 234, tuyến 474CLa.	3,575	92,114	

STT	Thời gian dự kiến công tác			Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Biện pháp an toàn	Số lượng k/h mất điện	Sản lượng điện bị mất kWh	Ghi chú
	Ngày	Giờ bắt đầu	Giờ kết thúc								
114	12/12/2027	06:00	18:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú	Thực hiện các giải pháp giảm sự cố: Phát quang cây xanh; Hoán chuyển MBA xử lý non tải, quá tải; Kiểm tra, bảo trì, vệ sinh tiếp điểm tại cáp ngầm lộ ra 22kV trong tủ họp bộ tại trạm 110kV Cái Bè; Bảo trì thiết bị thao tác phân đoạn; Vệ sinh TBA khách hàng vận hành thuê; Thay định kỳ TU, TI trung thế trạm chuyên dùng; Phối hợp XNDV Điện lực Đồng Tháp kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bi.	- Từ trụ 05 đến trụ 78 PĐ 471-7CB/4.D25 Lộ ra 471CB, tuyến 471CB. - Từ trụ 04 đến trụ 183/164 PĐ 473-7CB/3.D25 Lộ ra 473CB, tuyến 471CB. - Từ trụ 01 đến trụ 121 PĐ 475-7CB/1.D25 Lộ ra 475CB, tuyến 475CB. - Từ trụ 01 đến trụ 142 PĐ 477-7CB/1.D25 Lộ ra 477CB, tuyến 477CB. - Từ trụ 01 đến trụ 30 PĐ 472-7CB/1.D25 Lộ ra 472CB, tuyến 472CB. - Từ trụ 01 đến trụ 38 PĐ 474-7CB/1.D25 Lộ ra 474CB, tuyến 474CB. - Từ trụ 01 đến trụ 104 PĐ 476-7CB/1.D25 Lộ ra 476CB, tuyến 476CB. - Từ trụ 01 đến trụ 38 PĐ 478-7CB/1.D25 Lộ ra 478CB, tuyến 478CB. - Từ trụ 01 đến trụ 35 PĐ 480-7CB/1.D25 Lộ ra 480CB, tuyến 480CB. - Từ trụ 01 đến trụ 309/77 PĐ 482-7CB/1.D25 Lộ ra 482CB, tuyến 482CB.	- Cắt MC 471CB; Cắt 471-7CB/4.D25 Lộ ra 471CB tại trụ 04, tuyến 471CB. - Cắt MC 473CB; Cắt 473-7CB/3.D25 Lộ ra 473CB tại trụ 03, tuyến 473CB. - Cắt MC 475CB; Cắt 475-7CB/1.D25 Lộ ra 475CB tại trụ 01, tuyến 475CB. - Cắt MC 477CB; Cắt 477-7CB/1.D25 Lộ ra 477CB tại trụ 01, tuyến 477CB. - Cắt MC 472CB; Cắt 472-7CB/1.D25 Lộ ra 472CB tại trụ 01, tuyến 472CB. - Cắt MC 474CB; Cắt 474-7CB/1.D25 Lộ ra 472CB tại trụ 01, tuyến 474CB. - Từ trụ 01 đến trụ 104 PĐ 476-7CB/1.D25 Lộ ra 476CB, tuyến 476CB. - Từ trụ 01 đến trụ 38 PĐ 478-7CB/1.D25 Lộ ra 478CB, tuyến 478CB. - Từ trụ 01 đến trụ 35 PĐ 480-7CB/1.D25 Lộ ra 480CB, tuyến 480CB. - Từ trụ 01 đến trụ 309/77 PĐ 482-7CB/1.D25 Lộ ra 482CB, tuyến 482CB. - Cắt DS MV 475TM-482-7CB/311.D25 Chợ Thiên Hộ tại trụ 311, tuyến 482CB. - Cắt LBS 476CB/106.D14 + DS3P 476-2CB/106.D14 Cầu Nước Chùa tại trụ 106, tuyến 476CB (Điện lực Cái Bè thao tác).	48,343	909,084	- Chuyển tải sau PĐ 477CB/143.D25 Bến xe tải Cái Bè nhận điện tuyến 474CLa. - Điện lực Cái Bè chuyển tải sau PĐ 476CB/106.D14 Cầu Nước Chùa về nhận điện tuyến 476MTh.