TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN NAM
**CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 7356/KH-PCĐT

*Đồng Tháp, ngày 15 tháng 8 năm 2026*

# KẾ HOẠCH
## Bảo dưỡng, sửa chữa và phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 35/2026 (từ ngày 24/8/2026 đến 30/8/2026)

## 1. Tình hình vận hành hệ thống phân phối điện tuần 32/2026 (từ ngày 03/8/2026 đến 09/8/2026)

### 1.1. Phụ tải lưới điện tỉnh Đồng Tháp

#### 1.1.1. Tình hình phụ tải

Trong tuần 32/2026 (từ ngày 03/8/2026 đến 09/8/2026), sản lượng điện nhận Công ty Điện lực Đồng Tháp và công suất điện nhận lưới thực hiện như sau (bao gồm điện mặt trời phát vào lưới):

| Thông số | Tuần này | Tuần trước | Cùng kỳ | Tăng/ giảm | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | So với tuần vừa qua | So với cùng kỳ 2025 |
| SL điện thực nhận PCĐT | 162.150.596 kWh | 152.469.099 kWh | 163.599.241 kWh | tăng 6,3% | giảm -1,0% |
| Công suất Max thực nhận PCĐT | 1.143,9 MW | 1.074,8 MW | 1.156,1 MW | tăng 6,4% | giảm -1,1% |

| Thông số | Giá trị | Ngày |
|---|---|---|
| SL ngày max: | 24.309.316 kWh | 04/8/2026 |
| SL ngày min: | 20.467.771 kWh | 09/8/2026 |
| SL ngày BQ/ngày: | 23.164.371 kWh | |
| CS ngày max: | 1.143,9 MW | 04/8/2026 |
| CS ngày min: | 928,7 MW | 09/8/2026 |

#### 1.1.2. Cắt tải

- Bật R81: Không.
- Cắt tải do thiếu nguồn: Không.

### 1.2. Lưới điện

#### 1.2.1. Công trình mới (từ ngày 03/8/2026 đến 09/8/2026)

#### 1.2.2. Các khu vực đầy tải, quá tải

**a) Đường dây 110kV vận hành đầy hoặc quá tải**

- Đường dây 110kV 174 Thạnh Hưng – 172 Hội An vận hành với Imax trong tuần = 509/605A (84,2%) do SSO chuyển tải cấp điện trạm 110kV Hội An, Chợ Mới và MBA T2 Phú Tân.
- Đường dây 110kV 173 Cao Lãnh 2 – 171 Cao Lãnh vận hành với Imax trong tuần = 824/825A (99,9%) do ngày 08/8/2026 cô lập đường dây 110kV 171 Cao Lãnh 2 - 173 Cao Lãnh cho Công ty TTĐ4 kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị TTĐK ngăn 171 trạm 220kV Cao Lãnh.
- Đường dây 110kV 174 Cai Lậy – 171 Tân Thạnh vận hành với Imax trong tuần = 409/510A (80,22%). Đường dây này cấp điện cho phụ tải của PC Tây Ninh.
- Đường dây 110kV 181 Mỹ Tho 2 – 172 Mỹ Tho vận hành với Imax trong tuần = 506/610A (83,00%). Phụ tải tăng cao do sản xuất.

**b) TBA 110/22kV vận hành đầy hoặc quá tải**

- MBA T2 Gò Công vận hành với Imax trong tuần = 255/316A (80,97%), phụ tải sản xuất tăng cao tiếp tục theo dõi để xử lý.

**c) Đường dây trung thế vận hành lớn hơn 80% định mức**

- Tuyến 477TH vận hành với Imax trong tuần = 365/431A (84,7%), phụ tải sản xuất tăng cao.
- Tuyến 477CL vận hành với Imax trong tuần = 416/515A (80,9%), phụ tải bơm nông nghiệp theo mùa vụ tăng cao.
- Tuyến 473BĐ vận hành với Imax trong tuần = 468/510A (91,76%), phụ tải sản xuất tăng cao tiếp tục theo dõi để xử lý.
- Tuyến 478BĐ vận hành với Imax trong tuần = 448/510A (87,84%), phụ tải tăng cao do luân chuyển PĐ từ L33 đến L35 giảm tải qua lại với tuyến 471MTo đang vận hành tải cao.
- Tuyến 471MTo vận hành với Imax trong tuần = 450/510A (88,23%), phụ tải tăng cao do luân chuyển PĐ từ L33 đến L35 giảm tải qua lại với tuyến 478BĐ đang vận hành tải cao.
- Tuyến 475THu vận hành với Imax trong tuần = 415/510A (81,37%), phụ tải tăng cao do sản xuất, tiếp tục theo dõi để xử lý.
- Tuyến 474GC vận hành với Imax trong tuần = 432/510A (84,70%), phụ tải tăng cao do sản xuất, tiếp tục theo dõi để xử lý.
- Tuyến 475CB vận hành với Imax trong tuần = 464/510A (90,98%), phụ tải tăng cao do xay xát, tiếp tục theo dõi để xử lý.

### 1.3. Những thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản

#### 1.3.1 Các điểm mở 110kV:

| Stt | Thiết bị | Trạng thái |
|---|---|---|
| I | **Trung tâm điều khiển Đồng Tháp** | |
| 1 | MC 171 trạm Sông Hậu | Cắt |
| 2 | MC 172 trạm Sa Đéc | Cắt |
| 3 | MC 112 trạm Hồng Ngự | Cắt |
| 4 | MC 174 trạm An Long | Cắt |
| 5 | MC 131 trạm Tam Nông | Cắt |
| 6 | MC 131 trạm Tháp Mười | Cắt |
| 7 | MC 131 trạm An Long | Cắt |
| II | **Trung tâm điều khiển Đồng Tháp 2** | |
| 1 | MC 171 trạm Cái Bè | Cắt |
| 2 | MC 179 trạm Mỹ Tho 2 | Cắt |
| 3 | MC 112 trạm Long Giang | Cắt |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | MC 172 trạm Chợ Gạo | Cắt |
| 5 | MC 171 trạm Tân Hương | Cắt |

- **Thay đổi kết lưới theo lệnh Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam:**

+ Trạm Sông Hậu nhận điện trạm 220kV Ô Môn 2;

+ MBA T1, T2 Thạnh Hưng nhận điện trạm 220kV Cao Lãnh 2 và trạm 220kV Sa Đéc 2 (vận hành kín 110kV);

+ MBA T2 Hồng Ngự nhận điện trạm 220kV Châu Đốc 2;

- **Tách MBA ra dự phòng để vận hành kinh tế:**

+ Tách MBA T1 Tam Nông ra khỏi vận ngày 21/7/2026 (vận hành kinh tế).

+ Tách MBA T1 An Long ra khỏi vận ngày 28/6/2026 (vận hành kinh tế).

+ Tách MBA T1 Tháp Mười ra khỏi vận ngày 03/7/2026 (vận hành kinh tế).

**1.3.2 Kết lưới hệ thống điện 22kV khu vực Nam, Bắc Sông Tiền thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản:**

➢ **Khu vực TTĐK Đồng Tháp:**

- C41-TN nhận điện C42-TN.
- C41-TM nhận điện C42-TM.
- C41-AL nhận điện C42-AL.
- Tuyến 471-SĐ cấp điện NR 479-11/2.AH.
- Tuyến 479-AH cấp điện PĐ 471-10.SĐ.
- Tuyến 476-AH cấp điện tuyến 471-AH.
- Tuyến 478-AL cấp điện tuyến 477-AL.
- Tuyến 476-CL cấp điện NR 474-8/4.QT.
- Tuyến 475-QT cấp điện 476-QT.
- Tuyến 478-TM cấp điện tuyến 471-TM.
- Tuyến 472-TM cấp điện tuyến 473-TM.
- Tuyến 475-TM cấp điện tuyến 480-TM.
- Tuyến 474-MTh cấp điện PĐ 475-10.MTh.
- Tuyến 473-TM cấp điện PĐ 475-11.TM.

➢ **Khu vực TTĐK Đồng Tháp 2:**

- Tuyến 475CB cấp điện PĐ từ MV 482CB-475TM/175B/88/4.D25 đến LBS MV477CB-475CB/19/19.D25 (giảm tải cho 477CB);
- Tuyến 473MT cấp điện PĐ D30 đến D19;
- Tuyến 475MT cấp điện đến D356, DE5;
- Tuyến 477MT cấp điện đến D36;
- Tuyến 473CG cấp điện PĐ D52 đến D133-8, D354;
- Tuyến 473MTo cấp điện PĐ DE3 đến E12;
- Tuyến 472CG cấp điện PĐ D356 đến DC129;
- Tuyến 474CG cấp điện PĐ D11 đến D9;
- Tuyến 471MTo cấp điện PĐ L21-8 đến DL13 (giảm tải cho MBA T3 Cai Lậy);
- Tuyến 473MTo cấp điện PĐ D63 đến D62 (giảm tải cho MBA 471-MTo);
- Tuyến 475TM cấp điện đến LBS MV 475TM-482CB/311.D25, LBS MV 475TM-482CB/311.D25 (giảm tải cho MBA T2 Cái Bè);
- Tuyến 477CLa cấp điện PĐ F56 đến F14, F209 (giảm tải cho 475-CLa);
- Tuyến 472CLa cấp điện PĐ F27 đến H197;
- Tuyến 472 Thạnh Hóa cấp điện PĐ H20 đến H197, H121, H139 (xin nhận điện PC Tây Ninh để giảm tải cho tuyến 472CLa-475THu).
- .

**2. Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phân phối điện tuần 35/2026 (từ ngày 24/8/2026 đến 30/8/2026):**

- Danh mục kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV và trung hạ thế tuần 35/2026 (từ ngày 24/8/2026 đến 30/8/2026) theo phụ lục đính kèm.

**3. Phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 35/2026 (từ ngày 24/8/2026 đến 30/8/2026)**

- Căn cứ sơ đồ kết dây và thông số vận hành của các trạm 110kV, đường dây 22kV trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong thời điểm hiện nay;
- Căn cứ Danh mục kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV và trung hạ thế tuần 35/2026 (từ ngày 24/8/2026 đến 30/8/2026) của các đơn vị trực thuộc.
- *Không thực hiện các công việc phải ngừng, giảm cung cấp điện làm mất điện khách hàng trong thời gian nghỉ Quốc khánh năm 2026 (từ 00 giờ 00 ngày 29/8/2026 đến 24 giờ 00 ngày 02/9/2026), trừ trường hợp xử lý sự cố.*
- Phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần tuần 35/2026 được thực hiện như sau:

**3.1. Dự báo phụ tải**

**Dự báo công suất và sản lượng điện nhận lưới trong tuần 35/2026:**

| | SL tuần (kWh) | SL TB ngày (kWh) | $P_{Max}$ (MW) |
|---|---|---|---|
| Tổng thực nhận | 153.828.815 | 21.975.545 | 1.096 |

**3.2. Những thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản**

**3.2.1. Các điểm Cắt 110kV:**

| Stt | Thiết bị | Trạng thái |
|---|---|---|
| I | **Trung tâm điều khiển Đồng Tháp** | |
| 1 | MC 171 trạm Sông Hậu | Cắt |
| 2 | MC 172 trạm Sa Đéc | Cắt |
| 3 | MC 112 trạm Hồng Ngự | Cắt |
| 4 | MC 174 trạm An Long | Cắt |
| 5 | MC 131 trạm Tam Nông | Cắt |
| 6 | MC 131 trạm Tháp Mười | Cắt |
| 7 | MC 131 trạm An Long | Cắt |
| II | **Trung tâm điều khiển Đồng Tháp 2** | |
| 1 | MC 171 trạm Cái Bè | Cắt |
| 2 | MC 179 trạm Mỹ Tho 2 | Cắt |
| 3 | MC 112 trạm Long Giang | Cắt |
| 4 | MC 172 trạm Chợ Gạo | Cắt |
| 5 | MC 171 trạm Tân Hương | Cắt |

- **Thay đổi kết lưới theo lệnh Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam:**
  + Trạm Sông Hậu nhận điện trạm 220kV Ô Môn 2;
  + MBA T1, T2 Thạnh Hưng nhận điện trạm 220kV Cao Lãnh 2 và trạm 220kV Sa Đéc 2 (vận hành kín 110kV);
  + MBA T2 Hồng Ngự nhận điện trạm 220kV Châu Đốc 2;
- **Tách MBA ra dự phòng để vận hành kinh tế:**
  + Tách MBA T1 Tam Nông ra khỏi vận ngày 21/7/2026 (vận hành kinh tế).
  + Tách MBA T1 An Long ra khỏi vận ngày 28/6/2026 (vận hành kinh tế).
  + Tách MBA T1 Tháp Mười ra khỏi vận ngày 03/7/2026 (vận hành kinh tế).

**3.2.2. Kết lưới hệ thống điện 22kV khu vực Nam, Bắc Sông Tiền thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản:**

➢ **Khu vực TTĐK Đồng Tháp:**

- C41-TN nhận điện C42-TN.
- C41-TM nhận điện C42-TM.
- C41-AL nhận điện C42-AL.
- Tuyến 471-SĐ cấp điện NR 479-11/2.AH.
- Tuyến 479-AH cấp điện PĐ 471-10.SĐ.
- Tuyến 476-AH cấp điện tuyến 471-AH.
- Tuyến 478-AL cấp điện tuyến 477-AL.
- Tuyến 476-CL cấp điện NR 474-8/4.QT.
- Tuyến 475-QT cấp điện 476-QT.
- Tuyến 478-TM cấp điện tuyến 471-TM.
- Tuyến 472-TM cấp điện tuyến 473-TM.
- Tuyến 475-TM cấp điện tuyến 480-TM.
- Tuyến 474-MTh cấp điện PĐ 475-10.MTh.
- Tuyến 473-TM cấp điện PĐ 475-11.TM.

➢ **Khu vực TTĐK Đồng Tháp 2:**

- Tuyến 475CB cấp điện PĐ từ MV 482CB-475TM/175B/88/4.D25 đến LBS MV477CB-475CB/19/19.D25 (giảm tải cho 477CB);
- Tuyến 473MT cấp điện PĐ D30 đến D19;
- Tuyến 475MT cấp điện đến D356, DE5;
- Tuyến 477MT cấp điện đến D36;
- Tuyến 473CG cấp điện PĐ D52 đến D133-8, D354;
- Tuyến 473MTo cấp điện PĐ DE3 đến E12;
- Tuyến 472CG cấp điện PĐ D356 đến DC129;
- Tuyến 474CG cấp điện PĐ D11 đến D9;
- Tuyến 471MTo cấp điện PĐ L21-8 đến DL13 (giảm tải cho MBA T3 Cai Lậy);
- Tuyến 473MTo cấp điện PĐ D63 đến D62 (giảm tải cho MBA 471-MTo);
- Tuyến 475TM cấp điện đến LBS MV 475TM-482CB/311.D25, LBS MV 475TM-482CB/311.D25 (giảm tải cho MBA T2 Cái Bè);
- Tuyến 477CLa cấp điện PĐ F56 đến F14, F209 (giảm tải cho 475-CLa);
- Tuyến 472CLa cấp điện PĐ F27 đến H197;
- Tuyến 472 Thạnh Hóa cấp điện PĐ H20 đến H197, H121, H139 (xin nhận điện PC Tây Ninh để giảm tải cho tuyến 472CLa-475THu).

**3.2.3. Đóng điện đường dây và thiết bị**

- **Ngày 28/8/2026:** Nghiệm thu đóng điện để thử nghiệm, nghiệm thu đưa vào khai thác tạm hạng mục thay MBA T1-63MVA, cáp ngầm bổ sung từ MBA T1 đến MC431 và kết giàn C41&C42 trạm 110kV Sa Đéc

**3.2.4. Chuyển tải lưới 110kV, trung thế:**

**3.2.4.1. Ngày 24/8/2026**

- **Điện lực Nha Mân:** Cắt NR 475-10/2-3.NM, cắt NR 471-11/1-4.NM để thay dây trung thế; Sang lưới trung, hạ áp từ trụ cũ qua trụ XDM; Thay trụ trung thế hiện hữu thành trụ BTLT 14m, dựng trụ đệm lưới BTLT 14m, lắp xà, sứ.
- **Điện lực Lấp Vò:** Cắt PĐ 471-12TH để thay dây trung thế tuyến 471-TH. Chuyển tải PĐ 471-13TH nhận điện tuyến 480-TH qua MV Rạch Chùa Cạn.

**3.2.4.2. Ngày 25/8/2026**

- **Điện lực Mỹ Thọ:** Cắt NR Hội Đồng Tường.1 để Công ty TNHH Minh Thanh Kéo mới dây 3xAC-240mm2 mạch 2 XDM TBA 3P-160kVA, NCS TBA 1P-37,5KVA ĐT 850- Cầu Kinh Số 1 lên thành 3P-160kVA. Lắp mới thiết bị đóng cắt LBS và 3DS

MV 473ML-474ML tại trụ 250 tuyến 474ML (xdm), trụ cũ 154/152/5 tuyến 477CL (công trình nhận điện trạm 110kV Mỹ Long đến Cầu Kênh K1). Chuyển tải: Chuyển Trại Giam Láng Biển nhận điện tuyến 473TM qua MV Láng Biển.

- **Điện lực Tam Nông:** Cắt PĐ 473-8A.AL, PĐ 474-8.AL để thu hồi trụ cũ BTLT 14m, lắp cơi, xà sứ, bọc ốp đà, kéo dây chống sét; Sang dây hạ áp (ĐTXD 2026). Chuyển tải:

+ PĐ 473-10.AL nhận điện tuyến 482-HN qua MV Cầu Trung Tâm.
+ NR 474-8/1.AL nhận điện tuyến 475-TN qua MV An Hòa Phú Hiệp.

- Điện lực Tam Nông: Lắp LBS PĐ 476TN/88.D5 (PĐ Cầu Kinh 13), chuyển PĐ Cầu Kinh 13 nhận điện tuyến 477-TN qua MV Kinh 15.

**3.2.4.3. Ngày 26/8/2026**

- **Điện lực Mỹ Thọ:** Cô lập tuyến 478TX, Cắt MV Chợ Hưng Thạnh để lắp mới thiết bị LBS tại trụ 15 tuyến 478TX. Tháo gỡ 3LA tại trụ 14 tuyến 478TX và lắp lại tại trụ 15 tuyến 478TX. Lắp 3DS tại trụ 14 tuyến 478TX. Thay 1DS (Pha A) bị hỏng tại trụ 80 tuyến 478TX. Chuyển tải Trường Xuân - Phương Thịnh 2 nhận điện 476-TM qua MV Kênh Đường Thét.

- **Điện lực Lai Vung**: Cắt PĐ Tạm tại trụ 257 tuyến 477-TH. Cắt PĐ 472-14A.TH Chùa Hội Phước. Cắt LBS+3DS MV 471SH-477TH TTDV Nông Nghiệp. Cắt PĐ 475-12.SH Cầu Cái Sơn. Cắt 3DS MV 475SĐ-477TH Ngã Năm. Cắt PĐ 480-12.SH UB Lai Vung. Cắt 3DS MV 480SH-480SH Sông Hậu tại 257/4 tuyến 480-SH để lắp REC+3DS MV 475SH-477TH Đình Tân Thành tại trụ 288 tuyến 477-TH. Tháo thu hồi lưới trung thế vượt đường từ trụ 288 đến trụ 289, từ trụ 303 đến trụ 304 tuyến 477-TH. Đấu nối lưới trung thế XDM từ trụ 288 đến trụ 303 tuyến 477-TH. Đấu nối lưới trung thế XDM tại trụ 306 (=303/1 tuyến 477TH), từ trụ 328 (=289 tuyến 477-TH) đến trụ 398 tuyến 471-SH. Thay dây trung thế từ trụ 303 đến trụ 311 tuyến 477-TH. Thu hồi dây trung thế từ trụ 297/2 đến trụ 297/3, chuyển đấu nối NR Tân Thành 2 tại trụ 297A tuyến 477-TH. Dựng trụ BTLT 20m tại trụ 297A tuyến 472-TH. Chuyển đấu nối NR Nippon Laviva từ trụ 286A tuyến 472TH sang trụ 331 tuyến 471-SH. Chuyển đấu nối NR Vàm Kinh Xáng từ trụ 248 tuyến 472TH sang trụ 371 tuyến 471-SH. Chuyển đấu nối NR Trần Thị Bích Chi từ trụ 236 tuyến 472TH sang trụ 382 tuyến 471-SH. Chuyển tải:

+ NR 475-12/1.SH Việt Thắng nhận điện tuyến 471-SH qua MV Đường KCN Sông Hậu 4.
+ NR Tân Mỹ Tân Phú ngưng nhận điện tuyến 475-SH.

**3.2.4.4. Ngày 27/8/2026**

- **Điện lực Thanh Bình:** Cắt PĐ 477-10.QT, PĐ 474-10.QT để dựng trụ đệm 16m, lắp kẹp quay, căng dây trung thế. Chuyển tải:

+ PĐ 477-11.QT nhận điện tuyến 473-LT qua MV Vĩnh Hoàn.
+ PĐ 474-11.QT nhận điện tuyến 471LT qua MV Vạn Ý.

- **Điện lực Tam Nông**: Cô lập tuyến 476-AL, 477-AL, 478-AL để thay dây trụng thế 3xACXH240mm2 và 3xAC240mm2 (SCL 2026 BS). Chuyển tải: PĐ 476-10.AL, PĐ 477-10.AL nhận điện tuyến 473-TN qua MV Tổng Đài.

**3.2.4.5. Ngày 28/8/2026**

- **Điện lực Tam Nông**: Cắt NR 474-8/1-1.AL để thay dây trung thế AC50mm2+3xAC70mm2 NR Kinh Kháng Chiến và NR Kênh Kháng Chiến 1 - Nối tuyến Phú Hòa (SCL 2026 BS). Chuyển tải: Chuyển NR 474-8/1-2.AL nhận điện tuyến 475-TN qua MV An Hòa Phú Hiệp.

- **Điện lực Sa Đéc:** Cắt PĐ Cầu Sắt để kéo dây trung thế, trung hòa, lắp giá đỡ, khánh treo cáp, giá dừng dây từ trụ 57 đến trụ 107 tuyến 472SĐ. Chuyển tải PĐ Ông Thung nhận điện tuyến 478AH qua MV Ngã 3 N1.

Trên đây là Kế hoạch Bảo dưỡng, sửa chữa và phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 35/2026 (từ ngày 24/8/2026 đến 30/8/2026), Công ty yêu cầu các đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi so với kế hoạch này các đơn vị liên quan phải kịp thời thông báo cho nhau để điều chỉnh kịp thời kế hoạch vận hành cho phù hợp với tình hình thực tế./.

***Nơi nhận:***
- Sở Công Thương (để báo cáo);
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Các Phòng chuyên môn nghiệp vụ (để biết);
- Các Đơn vị trực thuộc (để thực hiện);
- Văn phòng (gửi báo cáo Sở Công Thương);
- Lưu: VT, ĐĐ, NVT.

**KT. GIÁM ĐỐC**
**PHÓ GIÁM ĐỐC**

M.S.C.N: 0300942001 - 018 - C.T.T.N.H.H
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP
TỈNH ĐỒNG THÁP

**Nguyễn Phú Hải**

**Phụ lục 1**

**DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN 110KV VÀ TRUNG HẠ THẾ TUẦN 35/2026**

***(Từ ngày 24/8/2026 đến 30/8/2026)***

| Số TT | Ngày | Giờ BĐ | Giờ KT | Đơn vị QLVH | Đơn vị công tác | Nội dung công tác | Phạm vi công tác | Địa điểm công tác | Biện pháp an toàn | Số KH mất điện | Saidi (phút) | Saifi (lần) | Công suất (kW) | SL điện bị mất (kWh) | Chuyển tải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Điện lực Cao Lãnh | Công ty TNHH 01TV Quang Năng ĐT | Di dời trụ điện trung thế vướng lộ đang thi công theo ĐN của UBND phường Mỹ Ngãi | Trụ 46/105/3 và 46/105/3/1 PĐ 474-7QT/46/104.D1 Chợ Tân Nghĩa tuyến 474QT | phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp | Cắt 03LBFCO PĐ 474-7CL/46/104.D1 Chợ Tân Nghĩa trụ 46/104 tuyến 474QT. Cắt LBS MV 476CL-474QT Thống Linh-Tân Nghĩa trụ 46/156 tuyến 474QT. Cắt 03DS MV 476CL-474QT trụ 46/155 tuyến 474QT. Kiểm tra 03LBFCO NR 474-7QT/46/107/17/1 Ranh giới Lung Môn đang ở vị trí mở | 3350 | 1,441 | 0,002 | 1658 | 16580 | | |
| 2 | 24/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Điện lực Cao Lãnh | Điện lực Cao Lãnh | Thay FCO thành LBFCO | Trụ 46/148/11.D1 NR 474-7QT/46/148/1.D1 Cống Tư Tình tuyến 474QT | phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp | Cắt 03LBFCO NR 474-7QT/46/148/1.D1 Cống Tư Tình trụ 46/148/1 tuyến 474QT | | | | | | | Kết hợp công tác |
| 3 | 24/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Điện lực Cao Lãnh | Điện lực Cao Lãnh | Thay thùng sét | Trụ 46/153 TBA 3P-160kVA Số 2 Tân Nghĩa PĐ 474-7QT/46/104.D1 Chợ Tân Nghĩa tuyến 474QT | phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp | Cắt CB+03FCO TBA 3P-160kVA Số 2 Tân Nghĩa trụ 46/153 PĐ 474-7QT/46/104.D1 Chợ Tân Nghĩa tuyến 474QT | | | | | | | Kết hợp công tác |
| 4 | 24/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Điện lực Cao Lãnh | Điện lực Cao Lãnh | Nâng công suất TBA từ 1P-37,5kVA thành 2x1P-25kVA. | Trụ 46/105/29/9 TBA 1P-37,5kVA Kênh Ngang NR 474-7QT/46/105/29/1.D1 Kênh Ngang Vạn Thọ tuyến 474QT | phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp | Cắt 03LBFCO NR 474-7QT/46/105/29/1.D1 Kênh Ngang Vạn Thọ trụ 46/105/29/1 tuyến 474QT | | | | | | | Kết hợp công tác |
| 5 | 24/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Điện lực Cao Lãnh | Điện lực Cao Lãnh | Sửa trụ nghiêng | Trụ 46/105/6 PĐ 474-7QT/46/105/3. | phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp | Cắt 03LBFCO PĐ 474-7CL/46/104.D1 Chợ Tân Nghĩa trụ 46/104 tuyến | | | | | | | Kết hợp công tác |

| Số TT | Ngày | Giờ BĐ | Giờ KT | Đơn vị QLVH | Đơn vị công tác | Nội dung công tác | Phạm vi công tác | Địa điểm công tác | Biện pháp an toàn | Số KH mất điện | Saidi (phút) | Saifi (lần) | Công suất (kW) | SL điện bị mất (kWh) | Chuyển tải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | D1 Bà Vẫn Kinh Vạn Thọ tuyến 474QT | | 474QT. Cắt LBS MV 476CL-474QT Thống Linh-Tân Nghĩa trụ 46/156 tuyến 474QT. Cắt 03DS MV 476CL-474QT trụ 46/155 tuyến 474QT. Kiểm tra 03LBFCO NR 474-7QT/46/107/17/1 Ranh giới Lung Môn đang ở vị trí mở | | | | | | | |
| 6 | 24/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Điện lực Cao Lãnh | Điện lực Cao Lãnh | Nâng công suất TBA từ 1P-37,5kVA thành 1P-50kVA. | Trụ 46/105/29/9 TBA 1P-37,5kVA Bờ Bắc 2 NR 474-7QT/46/136/1. D1 Bờ Bắc Nguyễn Văn Tiếp tuyến 474QT | phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp | Cắt 03LBFCO NR 474-7QT/46/136/1.D1 Bờ Bắc Nguyễn Văn Tiếp trụ 46/136/1 tuyến 474QT | | | | | | | Kết hợp công tác |
| 7 | 24/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Điện lực Cao Lãnh | Công ty TNHH Châu Thành Phát | Căng dây đấu nối lưới trung thế mới | Trụ 46/105/3/1/66 đến trụ 46/105/3/1/66/1 NR 474-7QT/46/105/1/2.D1 ĐT 846-Cầu Ông Đen tuyến 474QT | phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp | Cắt 03LBFCO NR 474-7QT/46/105/1/2.D1 ĐT 846-Cầu Ông Đen trụ 46/105/1/2 tuyến 474QT | | | | | | | Kết hợp công tác |
| 8 | 24/08/2026 | 07:30 | 16:30 | Điện lực Cao Lãnh | Điện lực Cao Lãnh | Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện | Lưới điện khu vực phường Cao Lãnh | phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp | Không cắt điện | | | | | | | |
| 9 | 24/08/2026 | 08:00 | 17:00 | Điện lực Mỹ Thọ | Công ty TNHH XD Điện Châu Thành Phát | Thay xà lắp thiết bị đóng cắt 3FCO thành xà composite, xử lý chảy dầu tại TBA 3x1P-37,5kVA TB Ô 35 Ba Sao | Tại trụ 202 tuyến 476CL | xã Ba Sao | Cắt CB +FCO và tháo 3 hotline TBA 3x1P-37,5kVA TB Ô 35 Ba Sao tại trụ 202 tuyến 476CL Cắt CB +FCO tháo cần TBA 1P-37,5kVA Trâm Bầu-Ba Sao tại trụ 203 tuyến 476CL | 77 | 0,030 | 0,000 | 80 | 720 | | |
| 10 | 24/08/2026 | 08:00 | 17:00 | Điện lực Mỹ Thọ | Điện lực Mỹ Thọ | Khắc phục tiếp địa mất đứt, luồn ống thép chống trôm, vệ sinh TBA 1P-37,5kVA Trâm Bầu-Ba Sao | Tại trụ 203 tuyến 476CL | xã Ba Sao | Cắt CB +FCO tháo cần FCO TBA 1P-37,5kVA Trâm Bầu-Ba Sao tại trụ 203 tuyến 476CL | | | | | | | Kết hợp công tác |

| Số TT | Ngày | Giờ BĐ | Giờ KT | Đơn vị QLVH | Đơn vị công tác | Nội dung công tác | Phạm vi công tác | Địa điểm công tác | Biện pháp an toàn | Số KH mất điện | Saidi (phút) | Saifi (lần) | Công suất (kW) | SL điện bị mất (kWh) | Chuyển tải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 24/08/2026 | 08:00 | 11:30 | Điện lực Mỹ Thọ | Điện lực Mỹ Thọ | Thay MBA không đảm bảo vận hành theo CBM TBA 3P-100kVA Bơm Phong Mỹ 2, khắc phục tiếp địa mất đứt, luồn ống thép chống trộm | Tại trụ 46/72 tuyến 474QT | xã Phong Mỹ | Cắt CB +3FCO và tháo 3 hotline TBA 3P-100kVA Bơm Phong Mỹ 2 tại trụ 46/72 tuyến 474QT. Cắt CB +FCO tháo cần TBA 1P-75kVA Phong Mỹ 4 tại trụ 46/69 tuyến 474QT | 145 | 0,022 | 0,000 | 120 | 420 | | |
| 12 | 24/08/2026 | 08:00 | 17:00 | Điện lực Mỹ Thọ | Điện lực Mỹ Thọ | Khắc phục tiếp địa mất đứt, luồn ống thép chống trộm, vệ sinh TBA 1P-75kVA Phong Mỹ 4 tại trụ 46/69 tuyến 474QT | Tại trụ 46/69 tuyến 474QT | xã Phong Mỹ | Cắt CB +FCO tháo cần FCO TBA 1P-75kVA Phong Mỹ 4 tại trụ 46/69 tuyến 474QT | | | | | | | Kết hợp công tác |
| 13 | 24/08/2026 | 13:30 | 17:00 | Điện lực Mỹ Thọ | Điện lực Mỹ Thọ | Thay công tơ hỏng TBA 1P-50kVA Nguyễn Văn Dứt | Tại trụ 280/25/1 tuyến 476CL | xã Phương Thịnh | Cắt CB +FCO TBA 1P-50kVA Nguyễn Văn Dứt tại trụ 280/25/1 tuyến 476CL | 1 | 0,000 | | 40 | 140 | | |
| 14 | 24/08/2026 | 08:00 | 11:30 | Điện lực Mỹ Thọ | Điện lực Mỹ Thọ | Thay công tơ hỏng TBA 3P-560KVA Nguyễn Kim Xuân, vệ sinh TBA khách hàng | Tại trụ 244A/2 tuyến 477CL | xã Bình Hàng Trung | Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-560kVA Nguyễn Kim Xuân tại trụ 244A/2 và trụ 244A/1 tuyến 477CL | 1 | 0,000 | | 400 | 1400 | | |
| 15 | 24/08/2026 | 13:30 | 17:00 | Điện lực Mỹ Thọ | Điện lực Mỹ Thọ | Thay công tơ hỏng TBA 1P-37,5KVA TB Cống Ngưu Sơn | Tại trụ 151A/41/1 tuyến 477CL | xã Ba Sao | Cắt CB +FCO TBA 1P-37,5kVA TB Cống Ngưu Sơn tại trụ 151A/41/1 và trụ 151a/41 tuyến 476CL | 1 | 0,000 | | 30 | 105 | | |
| 16 | 24/08/2026 | 08:00 | 11:30 | Điện lực Mỹ Thọ | Điện lực Mỹ Thọ | Thay công tơ hỏng TBA 1P-37,5KVA Lò Bánh Mì Lê Ngọc Dũng, vệ sinh TBA Khách hàng | Tại trụ 154/84/1 tuyến 477CL | xã Bình Hàng Trung | Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-37,5kVA Lò Bánh Mì Lê Ngọc Dũng tại trụ 154/84/1 và trụ 154/84 tuyến 477CL | 1 | 0,000 | | 30 | 105 | | |
| 17 | 24/08/2026 | 13:00 | 17:00 | Điện lực Tân Hồng | Điện lực Tân Hồng | Thay TU, TI định kỳ trạm Bơm Ông Sĩ | Tại trụ 193/27 NR 478-7THo/193/1.D7 tuyến 478THo | Xã Tân Hồng | Cắt CB+03FCO+tháo hotline trạm Bơm Ông Sĩ Tại trụ 193/27 NR 478-7THo/193/1.D7 tuyến 478THo | 1 | 0,000 | | 80 | 320 | | |
| 18 | 24/08/2026 | 08:00 | 12:00 | Điện lực Tân Hồng | Điện lực Tân Hồng | Thay TU, TI định kỳ trạm NTTS Trương Hồng Tư | Tại trụ 129/64/3/1 NR 480-7THo/129/64/1.D7 tuyến 480THo | Xã Tân Hồng | Cắt 03FCO NR NTTS Trương Hồng Tư Tại trụ 129/64/3/1 NR 480-7THo/129/64/1.D7 tuyến 480THo | 1 | 0,000 | | 88 | 352 | | |
| 19 | 24/08/2026 | 08:00 | 17:00 | Điện lực Thường Thới Tiền | Điện lực Thường Thới Tiền | Tăng cường giáp níu trung thế | Tại trụ 14, 28 PĐ 477-10/1A tuyến 477PC | Xã Long Phú Thuận | - OFF R79 tại trụ 7-9/124 PĐ 477-10 tuyến 477-PC - OFF R79 đầu tuyến 477-PC | | | | | | | ĐL Thường Thới Tiền đăng ký |

| Số TT | Ngày | Giờ BĐ | Giờ KT | Đơn vị QLVH | Đơn vị công tác | Nội dung công tác | Phạm vi công tác | Địa điểm công tác | Biện pháp an toàn | Số KH mất điện | Saidi (phút) | Saifi (lần) | Công suất (kW) | SL điện bị mất (kWh) | Chuyển tải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | BPAT qua ĐL Tân Châu |
| 20 | 24/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Điện lực Sa Đéc | Tổ QLVH | Thay điện kế 3P đến hạn kiểm định | Trạm Nguyễn Văn Trỗi, Hoa Xuân, UBND Thị Xã, Đài Truyền Hình, Bác Sĩ Long, Sân Banh | Khu vực nội ô phường Sa Đéc. | không cắt điện | | | | | | | |
| 21 | 24/08/2026 | 10:30 | 14:00 | Điện lực Sa Đéc | Công ty TNHH Thí Nghiệm Điện Seltec | Thí nghiệm định kỳ TBA ĐĐ T2 | Tại trụ 146 trạm ĐĐ T2 tuyến 476AH | KCN C, KCN Sa Đéc, phường Sa Đéc | Cắt CB+FCO+tháo 01hotline trạm ĐĐ T2 tại trụ 146 tuyến 476AH | 1 | 0,000 | | 9 | 31,5 | | |
| 22 | 24/08/2026 | 14:30 | 17:00 | Điện lực Sa Đéc | Công ty TNHH Thí Nghiệm Điện Seltec | Thí nghiệm định kỳ TBA Đèn Đường C3 | Tại trụ 38 trạm Đèn Đường C3 tuyến 473AH | KCN C, KCN Sa Đéc, phường Sa Đéc | Cắt CB+FCO+tháo 01hotline trạm Đèn Đường C3 tại trụ 38 tuyến 473AH | 1 | 0,000 | | 9 | 22,5 | | |
| 23 | 24/08/2026 | 07:30 | 10:00 | Điện lực Sa Đéc | Thí nghiệm định kỳ TBA ĐĐ T1 | Thí nghiệm định kỳ TBA ĐĐ T1 | Tại trụ 62 trạm ĐĐ T1 tuyến 476AH | KCN C, KCN Sa Đéc, phường Sa Đéc | Cắt CB+FCO+tháo 01hotline trạm ĐĐ T1 tại trụ 62 tuyến 476AH | 1 | 0,000 | | 9 | 22,5 | | |
| 24 | 24/08/2026 | 08:00 | 09:30 | Điện lực Nha Mân | Điện lực Nha Mân | Thay điện kế trạm Tole Hoa Sen | Tại trụ 23/1 tuyến 476-SĐ | Xã Tân Phú Trung | Cắt CB trạm Tole Hoa Sen tại trụ 23/1 tuyến 476-SĐ Cắt 03FCO trạm Tole Hoa Sen tại trụ 23/1 tuyến 476-SĐ | 1 | 0,000 | | 25 | 37,5 | | |
| 25 | 24/08/2026 | 15:30 | 17:00 | Điện lực Nha Mân | Điện lực Nha Mân | Thay điện kế, vệ sinh khách hàng Tân Hiệp Thành | Tại trụ 66C/1 tuyến 476-SĐ | Xã Tân Phú Trung | Cắt ACB trạm Tân Hiệp Thành tại trụ 66C/1 tuyến 476-SĐ Cắt 03LBFCO NR trạm Tân Hiệp Thành tại trụ 66C tuyến 476-SĐ | 1 | 0,000 | | 876 | 1314 | | |
| 26 | 24/08/2026 | 13:30 | 15:00 | Điện lực Nha Mân | Điện lực Nha Mân | Thay điện kế, vệ sinh khách hàng Ngọc Điệp | Tại trụ 55A/1 tuyến 476-SĐ | Xã Tân Phú Trung | Cắt CB trạm Ngọc Điệp tại trụ 55A/1 tuyến 476-SĐ Cắt 03FCO NR trạm Ngọc Điệp tại trụ 55A tuyến 476-SĐ | 1 | 0,000 | | 152 | 228 | | |
| 27 | 24/08/2026 | 08:00 | 17:00 | Điện lực Nha Mân | Điện lực Nha Mân | Phát quang dự phòng | Từ trụ 34/224 đến trụ 34/224/7/75 tuyến 475-NM | Xã Phú Hựu | Không cắt điện | | | | | | | |

| Số TT | Ngày | Giờ BĐ | Giờ KT | Đơn vị QLVH | Đơn vị công tác | Nội dung công tác | Phạm vi công tác | Địa điểm công tác | Biện pháp an toàn | Số KH mất điện | Saidi (phút) | Saifi (lần) | Công suất (kW) | SL điện bị mất (kWh) | Chuyển tải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 24/08/2026 | 10:00 | 11:30 | Điện lực Nha Mân | Điện lực Nha Mân | Thay điện kế, vệ sinh khách hàng DNTN Tấn Lộc | Tại trụ 52A/1 tuyến 473-SĐ | Xã Tân Phú Trung | Cắt ACB trạm DNTN Tấn Lộc tại trụ 52A/1 tuyến 473-SĐ. Cắt 03LBFCO NR DNTN Tấn Lộc tại trụ 52A tuyến 473-SĐ | 1 | 0,000 | | 558 | 837 | | |
| 29 | 24/08/2026 | 07:00 | 18:00 | Điện lực Nha Mân | Công Ty TNHH Quang Nhựt | Thay dây trung thế; Sang lưới trung, hạ áp từ trụ cũ qua trụ XDM; Thay trụ trung thế hiện hữu thành trụ BTLT 14m, dựng trụ đệm lưới BTLT 14m, lắp xà, sứ | Từ trụ 34/166 đến trụ 34/224 tuyến 475-NM | Xã Tân Nhuận Đông | - Cắt LBS NR 475-10/2-3 tại trụ 34/161 tuyến 475-NM - Cắt 03DS-1P NR 475-10/2-3 tại trụ 34/161A tuyến 475-NM Cắt 03LBFCO PĐ NR 471-11/1-4 tại trụ 39/169 tuyến 471-NM | 3077 | 1,456 | 0,002 | 508 | 5588 | | |
| 30 | 24/08/2026 | 08:00 | 17:00 | Điện lực Lai Vung | ĐL Lai Vung | Ốp tole, bịt lỗ trụ NR Vành Đai | Từ trụ 216/24A/1 đến trụ 216/24A/19 tuyến 476-TH | Xã Hòa Long | Cắt LBFCO NR 476-7TH/216/24A/1.D11 Vành Đai tại trụ 216/21A/1 tuyến 476-TH | 139 | 0,054 | 0,000 | 66 | 594 | | |
| 31 | 24/08/2026 | 08:00 | 17:00 | Điện lực Lai Vung | ĐL Lai Vung | Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bể, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ, kiểm tra điện kế định kỳ, xử lý DCU, modem | Tuyến 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ | Xã Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa | Không cắt điện | | | | | | | |
| 32 | 24/08/2026 | 08:00 | 17:00 | Điện lực Lai Vung | ĐL Lai Vung | Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cáp viễn thông treo trên cột điện NR 475-7SĐ/288.D11 Long Khánh B, NR 475-7SĐ/305/1.D11 Tân Hưng, NR 475-7SĐ/305/39/1.D11 Ấp Bình Dư | Từ trụ 288 đến 288/48, từ trụ 305 đến 305/59, từ trụ 305/39 đến trụ 305/39/18/1/18P, từ trụ 305/39/18/1 đến trụ 305/39/18/1/15T tuyến 475-SĐ | Xã Lai Vung | Không cắt điện | | | | | | | |
| 33 | 24/08/2026 | 08:00 | 17:00 | Điện lực Lai Vung | ĐL Lai Vung | Cân pha lưới hạ thế TBA Tỉnh Lộ 853, Chùa Kim Thinh, Rạch Gia Phong Hòa, Rạch Bù Hút | Từ trụ 2 đến trụ 7 tuyến 471-SH, từ trụ 22/9/3 đến trụ 22/9/10, từ trụ 22/9/11 đến trụ 22/9/11/9H, từ trụ 22/22 đến trụ 22/22/9H | Xã Phong Hòa | Không cắt điện | | | | | | | |

| Số TT | Ngày | Giờ BĐ | Giờ KT | Đơn vị QLVH | Đơn vị công tác | Nội dung công tác | Phạm vi công tác | Địa điểm công tác | Biện pháp an toàn | Số KH mất điện | Saidi (phút) | Saifi (lần) | Công suất (kW) | SL điện bị mất (kWh) | Chuyển tải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | tuyến 480-SH | | | | | | | | | |
| 34 | 24/08/2026 | 07:00 | 07:30 | Điện lực Lấp Vò | Điện lực Lấp Vò | Cắt 03DS PĐ 471-12TH tuyến 471-TH công tác | Trụ 243 tuyến 471-TH | Xã Lấp Vò | Cắt REC PĐ 471-11TH trụ 174 tuyến 471-TH Cắt 03DS PĐ 471-12TH trụ 243 tuyến 471-TH Đóng REC PĐ 471-11TH trụ 174 tuyến 471-TH | 1698 | 0,037 | 0,001 | 956 | 478 | | Mất điện giám đoạn tự dùng trạm 220kV Lấp Vò 2 |
| 35 | 24/08/2026 | 17:30 | 18:00 | Điện lực Lấp Vò | Điện lực Lấp Vò | Đóng 03DS PĐ 471-12TH tuyến 471-TH sau khi công tác xong | Trụ 243 tuyến 471-TH | Xã Lấp Vò | Cắt REC PĐ 471-11TH trụ 174 tuyến 471-TH Đóng 03DS PĐ 471-12TH trụ 243 tuyến 471-TH Đóng REC PĐ 471-11TH trụ 174 tuyến 471-TH | 1698 | 0,037 | 0,001 | 956 | 478 | | Mất điện giám đoạn tự dùng trạm 220kV Lấp Vò 2 |
| 36 | 24/08/2026 | 07:00 | 18:00 | Điện lực Lấp Vò | Cty Hưng Lộc | Thay dây trung thế tuyến 471-TH | Trụ 244-309 tuyến 471-TH | Xã Mỹ An Hưng | Cắt 03DS PĐ 471-12TH tại trụ 243 tuyến 471-TH | 724 | 0,343 | 0,001 | 488 | 5368 | Chuyển tải PĐ 471-13TH nhận điện tuyến 480-TH | |
| 37 | 24/08/2026 | 08:30 | 13:00 | Xí nghiệp lưới điện Cao thế | Tổ TTLĐ Gò Công | 1. Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Ngày TBA 110kV Gò Công Tây theo qui định. 2. Kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy bằng nước trạm Gò Công Tây 3. Kiểm tra bịt kín, vệ sinh các tủ điện trong phòng ĐH, hợp bộ 22kV và ngoài sân trạm. Vệ sinh phòng ĐH và hợp bộ trạm Gò Công Tây. 4. Kết hợp kiểm tra vệ sinh, đo Accu tuần trạm Gò Công Tây. | Trạm 110kV Gò Công Tây | Trạm 110kV Gò Công Tây, ấp bình Tây, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp | 1.2.3.Không cắt điện. Giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị 4. OFF MCB FAC104 cấp nguồn cho tủ sạc 1; OFF MCB FAC203 cấp nguồn cho tủ sạc 2 | | | | | | | |
| 38 | 24/08/2026 | 14:00 | 18:00 | Xí nghiệp lưới điện Cao thế | Tổ TTLĐ An Hòa | Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần | Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Sa Đéc | Trạm 110kV Sa Đéc, Phường Sa Đéc | - OFF/ON MCB F103 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF/ON MCB F202 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và | | | | | | | |

| Số TT | Ngày | Giờ BĐ | Giờ KT | Đơn vị QLVH | Đơn vị công tác | Nội dung công tác | Phạm vi công tác | Địa điểm công tác | Biện pháp an toàn | Số KH mất điện | Saidi (phút) | Saifi (lần) | Công suất (kW) | SL điện bị mất (kWh) | Chuyển tải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sa Đéc | | | | | | | |
| 39 | 24/08/2026 | 18:00 | 22:00 | Xí nghiệp lưới điện Cao thế | Tổ TTLĐ Cao Lãnh | Kiểm tra đêm, ngày định kỳ hàng tuần | Trạm 110kV Cao Lãnh | Phường Mỹ Trà, Đồng Tháp | Không cắt điện | | | | | | | |
| 40 | 24/08/2026 | 00:00 | 23:59 | Xí nghiệp lưới điện Cao thế | Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật - Thương mại và tư vấn Thiên Phú | + Tháo dỡ cáp lực, cáp nhất thứ, cáp nhị thứ tại MBA T1-40MVA. + Tháo dỡ cáp nhị thứ, tủ điều khiển từ xa MBA T1-40MVA. + Di dời MBA T1-40MVA từ bệ móng ra vị trí móng tạm. + Cải tạo móng MBA T1. + Kéo rãi cáp ngầm 24kV 1C-500mm2, từ MBA T1 đến ngăn MC 431 (bổ sung 01 sợi / pha). + Kéo rãi cáp ngầm kết giàn 24kV 1C-500mm2, từ ngăn 421 đến DCL 421-1 (bổ sung 01 sợi / pha) + Làm đầu cáp ngầm lộ tổng MBA T1 và kết giàn thanh cái C41-C42. + Kéo rãi dây dẫn nhị thứ MBA T1-63MVA. + Di dời MBA T1-63MVA từ móng tạm vào vị trí bệ móng vận hành chính (sau khi cải tạo móng MBA T1). + Lắp đặt nhất nhị thứ, đấu nối hoàn thiện MBA T1-63MVA. | Ngăn 131, MBA T1, 431 và mương cáp, sân ngắt trạm 110kV Sa Đéc | Trạm 110kV Sa Đéc, phường Sa Đéc | Cô lập ngăn 131, MBA T1, 431 | | | | | | Chuyển C41 nhận điện MBA T2 Sa Đéc. Tuyến 471SĐ nhận điện tuyến 479AH. Tuyến 473SĐ nhận điện tuyến 474NM. NR Tân Phú Trung, PĐ Cống Lộ Lở nhận điện tuyến 478SH | |
| 41 | 24/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Xí nghiệp lưới điện | Đội QLVH ĐD 110kV | Kiểm tra định kỳ ngày | Đường dây 110kV 175 Cai Lậy – 172 Cái Bè từ trụ 55 | xã Bình Phú. | Không cắt điện | | | | | | | |

| Số TT | Ngày | Giờ BĐ | Giờ KT | Đơn vị QLVH | Đơn vị công tác | Nội dung công tác | Phạm vi công tác | Địa điểm công tác | Biện pháp an toàn | Số KH mất điện | Saidi (phút) | Saifi (lần) | Công suất (kW) | SL điện bị mất (kWh) | Chuyển tải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Cao thế | | | đến trụ 79 đến CD 172 | | | | | | | | | |
| 42 | 24/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Xí nghiệp lưới điện Cao thế | Đội QLVH đường dây 110 kV | Kiểm tra ngày kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ | 174 An Long - 172 Tam Nông (Từ 174-7AL đến 172-7 TN) | Xã An Long Xã Phú Thọ Xã Tràm Chim Xã Phú Cường | Không cắt điện | | | | | | | |
| 43 | 24/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Xí nghiệp lưới điện Cao thế | Tổ TTLĐ Hồng Ngự | - Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; | Trạm 110kV Tam Nông | Trạm 110kV Tam Nông, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp | OFF MCB FAC104 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1, FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tam Nông; OFF nguồn AC của Inverter Camera tại Tủ AC. | | | | | | | |
| 44 | 24/08/2026 | 07:00 | 14:00 | Xí nghiệp lưới điện Cao thế | Tổ TTLĐ Mỹ Thuận | Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị; Vận hành kiểm tra quạt làm mát MBA T1, T2; Đo điện áp, kiểm tra ắc quy (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần tại Trạm 110kV Mỹ Thuận. | Trạm 110kV Mỹ Thuận | Xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp | Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện. 1. OFF MCCB QF1 máy nạp 2 nạp ắc quy 1. OFF MCCB INPUT máy nạp 3 ắc quy 2 | | | | | | | |
| 45 | 24/08/2026 | 06:00 | 11:00 | Xí nghiệp lưới điện Cao thế | Tổ TTLĐ An Hòa | Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngắt, ngoài hàng rào trạm 110kV | Tại trạm 110kV Sa Đéc | Trạm 110kV Sa Đéc, Phường Sa Đéc | Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sa Đéc | | | | | | | |
| 46 | 24/08/2026 | 07:30 | 11:30 | Xí nghiệp lưới điện Cao thế | Tổ TTLĐ Mỹ Tho | Kiểm tra ngày định kỳ hàng tuần trạm 110kV Mỹ Tho. | Trạm 110kV Mỹ Tho | Trạm 110kV Mỹ Tho, Số 25C, Ấp Bắc, phường Đạo Thạnh tỉnh Đồng Tháp | Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện. | | | | | | | |
| 47 | 24/08/2026 | 18:00 | 22:00 | Xí nghiệp lưới điện Cao thế | Tổ TTLĐ An Hòa | Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV | Tại trạm 110kV Sa Đéc | Trạm 110kV Sa Đéc, Phường Sa Đéc | Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sa Đéc | | | | | | | |
| 48 | 24/08/2026 | 06:00 | 18:00 | Xí nghiệp lưới | Tổ TTLĐ Cao Lãnh | Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định | Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm | Phường Mỹ Trà, Đồng Tháp | OFF CB AC tủ sạc 1; OFF CB AC tủ sạc 2, OFF CB AC tại tủ Camera cấp | | | | | | | |

| Số TT | Ngày | Giờ BĐ | Giờ KT | Đơn vị QLVH | Đơn vị công tác | Nội dung công tác | Phạm vi công tác | Địa điểm công tác | Biện pháp an toàn | Số KH mất điện | Saidi (phút) | Saifi (lần) | Công suất (kW) | SL điện bị mất (kWh) | Chuyển tải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | điện Cao thế | | kỳ | 110kV Cao Lãnh. | | nguồn Inverter trạm 110kV Cao Lãnh. | | | | | | | |
| 49 | 24/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Xí nghiệp lưới điện Cao thế | Đội QLVH ĐD 110kV | Tuyến truyền hành lang, kết hợp mé tỉa và đốn trọng điểm, cây trong hành lang, trước lễ | Đường dây 110kV Cái Bè - Mỹ Thuận; | Xã Cái Bè, Thanh Hưng, Mỹ Đức Tây, Mỹ Lợi | Không cắt điện | | | | | | | |
| 50 | 24/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Xí nghiệp lưới điện Cao thế | Đội QLVH ĐD 110kV | Kiểm tra định kỳ ngày, kết hợp kiểm tra trước lễ | Đường dây 110kV 172 Cần Đước – 172 Gò Công từ trụ 202 đến trụ 271 đến trụ cổng trạm | Xã Phú Thành, phường Bình Xuân, Đồng Sơn | Không cắt điện | | | | | | | |
| 51 | 25/08/2026 | 07:30 | 16:30 | Điện lực Cao Lãnh | Điện lực Cao Lãnh | Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện | Lưới điện khu vực phường Mỹ Trà | phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp | Không cắt điện | | | | | | | |
| 52 | 25/08/2026 | 07:00 | 13:00 | Điện lực Cao Lãnh | Công ty TNHH XDĐ Châu Thành | Di dời trụ điện hạ thế | Trụ 37/1/1P hạ thế TBA 1P-75kVA Hòa Thuận 3 NR 471-7CL/75A/4/3 Hòa Thuận tuyến 471CL | phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp | Cắt CB+FCO TBA 1P-75kVA Hòa Thuận 3 trụ 75A/4/37 NR 471-7CL/75A/4/3 Hòa Thuận tuyến 471CL | 109 | 0,028 | 0,000 | 51 | 306 | | |
| 53 | 25/08/2026 | 07:00 | 13:00 | Điện lực Cao Lãnh | Điện lực Cao Lãnh | Sang dây hạ thế | Từ trụ 72/1 đến 72/19 hạ thế TBA 1P-50kVA Vàm Ông Tơ NR 476-7CL/72/1.D1 Mương Trâu Ông Tơ và TBA 1P-50kVA Bà Mụ 3 D2 NR 476-7CL/60/1A/2.D1 Rạch Bà Mụ D2 tuyến 476CL | phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp | Cắt CB+FCO TBA 1P-50kVA Vàm Ông Tơ trụ 72/3 NR 476-7CL/72/1.D1 Mương Trâu Ông Tơ và TBA 1P-50kVA Bà Mụ 3 D2 trụ 60/1A/3 NR 476-7CL/60/1A/2.D1 Rạch Bà Mụ D2 tuyến 476CL | 100 | 0,026 | 0,000 | 77 | 462 | | |
| 54 | 25/08/2026 | 14:00 | 17:00 | Điện lực Cao Lãnh | Điện lực Cao Lãnh | Thay thùng sét | Trụ 86/6 TBA 1P-25kVA Mương Trâu 1 | phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp | Cắt CB+FCO TBA 1P-25kVA Mương Trâu 1 trụ 86/6 NR 476-7CL/86.D1 | 48 | 0,006 | 0,000 | 17 | 51 | | |

| Số TT | Ngày | Giờ BĐ | Giờ KT | Đơn vị QLVH | Đơn vị công tác | Nội dung công tác | Phạm vi công tác | Địa điểm công tác | Biện pháp an toàn | Số KH mất điện | Saidi (phút) | Saifi (lần) | Công suất (kW) | SL điện bị mất (kWh) | Chuyển tải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | NR 476-7CL/86.D1 tuyến 476CL | | tuyến 476CL | | | | | | | |
| 55 | 25/08/2026 | 13:30 | 17:00 | Điện lực Mỹ Thọ | Điện lực Mỹ Thọ | Khắc phục tiếp địa mất đứt, luồn ống thép chống trôm, vệ sinh TBA 3x1P-50kVA Cầu Cái Chai 2 | Tại trụ 88/25 tuyến 478CL | xã Mỹ Thọ | Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3x1P-50kVA Cầu Cái Chai 2 NR 478CL/88/2.D2 (NR Văn Hóa), tuyến 478CL | 57 | 0,009 | 0,000 | 60 | 210 | | |
| 56 | 25/08/2026 | 06:30 | 18:00 | Điện lực Mỹ Thọ | Công ty TNHH Minh Thanh | Kéo mới dây 3xAC-240mm2 mạch 2 XDM TBA 3P-160kVA, NCS TBA 1P-37,5KVA ĐT 850- Cầu Kinh Số 1 lên thành 3P-160kVA Lắp mới thiết bị đóng cắt LBS và 3DS MV 473ML-474ML tại trụ 250 tuyến 474ML (xdm), trụ cũ 154/152/5 tuyến 477CL (công trình nhận điện trạm 110kV Mỹ Long đến Cầu Kênh K1) | Từ trụ 154/152/5 (Trụ 218 xdm) đến trụ 154/152/25 (trụ 245 xdm) tuyến 477CL | xã Mỹ Hiệp | Cắt LBS 477CL/154/91A.D2 +3DS 477-7CL/154/92.D2 (NR Hội Đồng Tường.1) tại trụ 154/91A, 154/92 tuyến 477CL Cắt LBS 477CL/154/152A.D2 +3DS 477-1CL/154/152.D2 (NR Trại Giam Láng Biển) tại trụ 154/152A, 154/152 tuyến 477CL | 1818 | 0,899 | 0,001 | 2000 | 23000 | Chuyển NR 477CL/154/152A.D2 nhận điện tuyến 473TM. | |
| 57 | 25/08/2026 | 08:00 | 17:00 | Điện lực Mỹ Thọ | Điện lực Mỹ Thọ | Lắp mới TBA 2x1P-25kVA Bình Hàng Trung A4 xử lý quá tải cho TBA 1P-75kVA Bình Hàng Trung A1, cắt cầu xử lý 2 nguồn, di dời TBA 1P-75kVA Bình Hàng Trung A1 về tâm | Tại trụ 215/12 tuyến 477CL Từ trụ 215/10A đến trụ 215/4 tuyến 477CL Từ trụ 215/7 đến 215/14 tuyến 477CL | xã Bình Hàng Trung | Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-75kVA Bình Hàng Trung A1 tại trụ 215/10 tuyến 477CL | 111 | 0,043 | 0,000 | 55 | 495 | | |
| 58 | 25/08/2026 | 08:00 | 11:30 | Điện lực Mỹ Thọ | Điện lực Mỹ Thọ | Thay cáp xuất TBA bị tưa, có mối nối không đảm bảo vận hành TBA 1P-37,5kVA Tư Phượng, Khắc phục tiếp địa mất đứt, luồn ống thép chống trôm | Tại trụ 46/36 tuyến 477CL | xã Mỹ Thọ | Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-37,5kVA Tư Phượng NR 477-7CL/46/16A.D2 (PĐ NR Cái Chay) tại trụ 46/36 tuyến 477CL | 53 | 0,008 | 0,000 | 30 | 105 | | |
| 59 | 25/08/2026 | 08:00 | 11:30 | Điện lực Mỹ Thọ | Điện lực Mỹ Thọ | Khắc phục tiếp địa mất đứt, luồn ống thép chống trôm, vệ sinh TBA 3x1P-50kVA Ông Bầu 2 | Tại trụ 77 tuyến 477CL | xã Mỹ Thọ | Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3x1P-50kVA Ông Bầu 2 PĐ 477CL/61A.D2 (PĐ Cầu Cần Lố.7) tại trụ 77 tuyến 477CL | 55 | 0,008 | 0,000 | 60 | 210 | | |
| 60 | 25/08/2026 | 07:30 | 17:30 | Điện | Cty Ngọc | Kéo dây trung thế | Từ trụ 96/6 | Xã Tháp | Cắt 01FCO tại trụ 96/1 | 148 | 0,064 | 0,000 | 81 | 810 | | |

| Số TT | Ngày | Giờ BĐ | Giờ KT | Đơn vị QLVH | Đơn vị công tác | Nội dung công tác | Phạm vi công tác | Địa điểm công tác | Biện pháp an toàn | Số KH mất điện | Saidi (phút) | Saifi (lần) | Công suất (kW) | SL điện bị mất (kWh) | Chuyển tải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | lực Tháp Mười | Dung 1 | 3xAC 240mm2+AC 120mm2, kéo dây hạ thế ABC 2x70mm2, dựng trụ BTLT 14m và lắp mới TBA 3P-250kVA thuộc công trình Lộ ra chống quá tải trạm 110kV Cái Bè | đến trụ 96/13 thuộc NR 475-7TM/96/1.D3, tuyến 475TM | Mười | thuộc NR 477-7TM/96/1.D3, tuyến 475TM | | | | | | | |
| 61 | 25/08/2026 | 07:30 | 17:30 | Điện lực Tháp Mười | Cty Ngọc Dung 1 | Kéo dây trung thế 3xAC 240mm2+AC 120mm2, kéo dây hạ thế 2xAV70mm2+AC 50mm2, dựng trụ BTLT 14m, 16m và lắp mới TBA 3P-250kVA thuộc công trình Lộ ra chống quá tải trạm 110kV Cái Bè | Từ trụ 105/4 đến trụ 105/4/3B; từ trụ 105/4 đến trụ 105/4/7T thuộc NR 475-7TM/105.D3, tuyến 475TM | Xã Tháp Mười | Cắt 03LBFCO tại trụ 105 thuộc NR 475-7TM/105.D3, tuyến 475TM | 921 | 0,396 | 0,001 | 534 | 5340 | | |
| 62 | 25/08/2026 | 07:00 | 18:00 | Điện lực Thanh Bình | Công ty TNHH MTV Công nghệ Thủy Phương | Sang lưới hạ thế qua trụ mới, thu hồi trụ cũ | Từ trụ 15/27/6/2B đến trụ 15/27/6/60/18B tuyến 472TN | xã Bình Thành | Cắt 3LBFCO NR 472-8/1/1/1/3 Kinh Bình Thành 4, trụ 15/27/6/60/1B tuyến 472TN | 140 | 0,066 | 0,000 | 218 | 2398 | | |
| 63 | 25/08/2026 | 07:30 | 08:00 | Điện lực Tam Nông | Điện Lực Tam Nông | Thao tác chuyển tải PĐ 476-10.TN nhận điện tuyến 477-TN | Tại trụ 87 tuyến 476-TN. Tại trụ 116 tuyến 477-TN | Xã Phú Cường | Mở MC tuyến 476-TN. Cắt 3DS PĐ 476-10.TN, tại trụ 87 tuyến 476-TN. Đóng MC tuyến 476-TN. - Đóng 3LBFCO MV tuyến 476-TN_477-TN tại trụ 116 tuyến 477-TN. | 2193 | 0,047 | 0,002 | 1000 | 500 | | |
| 64 | 25/08/2026 | 16:30 | 17:00 | Điện lực Tam Nông | Điện Lực Tam Nông | Thao tác chuyển tải PĐ 476-10.TN ngưng nhận điện tuyến 477-TN | Tại trụ 87 tuyến 476-TN. Tại trụ 116 tuyến 477-TN | Xã Phú Cường | Kiểm tra LBS PĐ 476-10.TN, tại trụ 88 tuyến 476-TN Đang ở vị trí cắt. Cắt 3LBFCO MV tuyến 476-TN_477-TN tại trụ 116 tuyến 477-TN. Đóng 3DS PĐ 476-10.TN, tại trụ 87 tuyến 476-TN. Đóng LBS PĐ 476-10.TN, tại trụ 88 tuyến 476-TN | 686 | 0,015 | 0,000 | 500 | 250 | | |
| 65 | 25/08/2026 | 08:00 | 16:30 | Điện lực Tam Nông | Xí nghiệp Dịch Vụ Điện lực | Lắp LBS PĐ 476TN/88.D5 (PĐ Kinh 13) | Tại trụ 88 tuyến 476-TN | Xã Phú Cường | Cắt 3DS PĐ 476-10.TN (476-7TN/87.D5). OFF Rơ le 79 ĐẦU TUYẾN 477-TN. | | | | | | Chuyển nhận điện: PĐ 476-10.TN nhận điện tuyến 477-TN | |

| Số TT | Ngày | Giờ BĐ | Giờ KT | Đơn vị QLVH | Đơn vị công tác | Nội dung công tác | Phạm vi công tác | Địa điểm công tác | Biện pháp an toàn | Số KH mất điện | Saidi (phút) | Saifi (lần) | Công suất (kW) | SL điện bị mất (kWh) | Chuyển tải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Đồng Tháp (Đội thi công Hotline) | | | | | | | | | | | |
| 66 | 25/08/2026 | 07:00 | 07:30 | Điện lực Tam Nông | Điện Lực Tam Nông | Cắt MC 473-AL để thao tác PĐ 473-8A.AL | Từ trụ 19 tuyến 473-AL | Xã An Long | Cắt MC tuyến 473-AL. Cắt 3DS PĐ 473-8A.AL, tại trụ 19 tuyến 473-AL. Đóng MC tuyến 473-AL. | 1610 | 0,035 | 0,001 | 800 | 400 | | |
| 67 | 25/08/2026 | 17:30 | 18:00 | Điện lực Tam Nông | Điện Lực Tam Nông | Cắt MC 473-AL để thao tác PĐ 473-8A.AL | Từ trụ 19 tuyến 473-AL | Xã An Long | Cắt MC tuyến 473-AL. Đóng 3DS PĐ 473-8A.AL, tại trụ 19 tuyến 473-AL Đóng MC tuyến 473-AL. | 1610 | 0,035 | 0,001 | 800 | 400 | | |
| 68 | 25/08/2026 | 07:00 | 17:30 | Điện lực Tam Nông | Công Ty Bách Khoa | Thu hồi trụ cũ BTLT 14m, lắp cơi, xà sứ, bọc ốp đà, kéo dây chống sét; Sang dây hạ áp (ĐTXD 2026) | Từ trụ 20 đến trụ 35 tuyến 473-AL, tuyến 474-AL | Xã An Long | Cắt 3DS PĐ 473-8A.AL, tại trụ 19 tuyến 473-AL. Cắt LBS+ 3DS PĐ 473-10.AL, tại trụ 57 tuyến 473-AL. Cắt 3DS PĐ 474-8.AL, tại trụ 08 tuyến 474-AL. Cắt REC+3DS NR 474-8/1.AL, tại trụ 98A/1 tuyến 474-AL. Cắt 3DS MV 474-AL_484-HN tại trụ 111 tuyến 474-AL (ĐL Hồng Ngự thao tác) | 3319 | 1,499 | 0,002 | 1200 | 12600 | Chuyển PĐ 473-10.AL nhận điện tuyến 482-HN. Chuyển NR 474-8/1.AL nhận điện tuyến 475-TN. | |
| 69 | 25/08/2026 | 07:00 | 17:30 | Điện lực Tam Nông | Công Ty 19/5 | Kéo dây hạ thế trạm 3P-4D-380V trạm AS Phú Thọ (SCL 2026 BS) | Từ trụ 41A/1 đến trụ 41/3/5A, 41/3/5A/9 HAĐL AS Phú Thọ | Xã An Long | Cắt CB+3FCO, tháo gở 3hotline trung áp, trạm AS Phú Thọ, tại trụ 41/3/5A NR 473-8A/3/1.AL | | | | | | | Kết hợp công tác |
| 70 | 25/08/2026 | 07:00 | 17:30 | Điện lực Tam Nông | Công Ty 19/5 | Kéo dây hạ thế trạm 3P-4D-380V trạm AS Phú Thọ A (SCL 2026 BS) | Từ trụ 1b đến trụ 41/3/7B và trụ 41/3/7B/12 HAĐL AS Phú Thọ A | Xã An Long | Cắt CB+3FCO, tháo gở 3hotline trung áp, trạm AS Phú Thọ A, tại trụ 41/3/7B NR 473-8A/3/2.AL | | | | | | | Kết hợp công tác |
| 71 | 25/08/2026 | 08:00 | 12:00 | Điện lực Tân Hồng | Điện lực Tân Hồng | Thay TU, TI định kỳ trạm NTTS Hùng Cá 1 | Tại trụ 140/4A/1 NR 474-7THo/140.D7 tuyến 474THo | Xã An Phước | Cắt 03FCO NR NTTS Hùng Cá 1 Tại trụ 140/4A/1 NR 474-7THo/140.D7 tuyến 474THo | 1 | 0,000 | | 75 | 300 | | |
| 72 | 25/08/2026 | 13:00 | 17:00 | Điện lực Tân Hồng | Điện lực Tân Hồng | Thay TU, TI định kỳ trạm Bơm Trần Văn Chiến | Tại trụ 237/3 NR 474-7THo/237.D7 tuyến 474THo | Xã An Phước | Cắt 03FCO NR 474-7THo/237.D7 tại trụ 237 tuyến 474THo | 1 | 0,000 | | 70 | 280 | | |
| 73 | 25/08/2026 | 08:00 | 17:00 | Điện | Điện lực | Thay điện kế không | Tại trụ 22A | Xã Long Phú | - Cắt CB + 03 FCO trạm | 358 | 0,139 | 0,000 | 112 | 1008 | | |

| Số TT | Ngày | Giờ BĐ | Giờ KT | Đơn vị QLVH | Đơn vị công tác | Nội dung công tác | Phạm vi công tác | Địa điểm công tác | Biện pháp an toàn | Số KH mất điện | Saidi (phút) | Saifi (lần) | Công suất (kW) | SL điện bị mất (kWh) | Chuyển tải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | lực Thường Thới Tiền | Thường Thới Tiền | truyền trạm Phú Hòa B1 (3P-250kVA) | PĐ 479-12 tuyến 479PC | Thuận | Phú Hòa B1 (3P-250kVA) tại trụ 22A PĐ 479-12 tuyến 479PC | | | | | | | |
| 74 | 25/08/2026 | 08:00 | 17:00 | Điện lực Thường Thới Tiền | Điện lựcThường Thới Tiền | Thay điện kế không truyền trạm Phú Hòa A3 (3x1P-50kVA) | Tại trụ 15 PĐ 479-12 tuyến 479PC | Xã Long Phú Thuận | - Cắt CB + 03 FCO trạm Phú Hòa A3 (3x1P-50kVA) tại trụ 15 PĐ 479-12 tuyến 479PC | 99 | 0,038 | 0,000 | 67 | 603 | | |
| 75 | 25/08/2026 | 08:00 | 17:00 | Điện lực Thường Thới Tiền | Điện lực Thường Thới Tiền | Vệ sinh trạm, thay thùng CB, ĐK, TI, thay LA, FCO TNĐK trạm Bến Đò Số 17 (3P-160kVA) | Tại trụ 83B PĐ 479-13 tuyến 479PC | Xã Long Phú Thuận | - Cắt CB + 03 FCO trạm Bến Đò Số 17 (3P-160kVA) tại trụ 83B PĐ 479-13 tuyến 479PC | 118 | 0,046 | 0,000 | 88 | 792 | | |
| 76 | 25/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Điện lực Sa Đéc | Tổ QLVH | Thay điện kế 1P, 3P đến hạn kiểm định | Trạm Chợ Bách Hóa, ĐT 848, trạm Kênh Thanh Niên, Vật Tư Công Nghiệp, Xuân Lũy, Mũi Tàu, Cảng Cá | Khu vực nội ô phường Sa Đéc. | không cắt điện | | | | | | | |
| 77 | 25/08/2026 | 07:30 | 11:30 | Điện lực Sa Đéc | Công ty TNHH Trung Hưng | Kéo dây trung thế khách hàng XDM từ trụ 90A đến trụ 90A/1 tuyến 481AH | Tại trụ 90A đến trụ 90A/1 tuyến 481AH | Đường ĐT 852, xã Tân Dương | Cắt CB+FCO trạm Cầu Xẻo Tre - Tân Dương tại trụ 90 tuyến 481AH | 142 | 0,024 | 0,000 | 60 | 240 | | |
| 78 | 25/08/2026 | 07:30 | 11:30 | Điện lực Sa Đéc | Tổ QLVH | Thu hồi trụ điện hạ thế số 124A/3/13A/3/4B/9 trạm Cầu Mười Minh tuyến 478AH | Tại trụ 124A/3/13A/3/4B/9 tuyến 478AH | Đường dal rạch Gia, phường Sa Đéc | Cắt CB+FCO trạm Cầu Mười Minh tại trụ 124A/3/13A/3/4B tuyến 478AH | 53 | 0,009 | 0,000 | 30 | 120 | | |
| 79 | 25/08/2026 | 08:00 | 09:30 | Điện lực Nha Mân | Điện lực Nha Mân | Thay điện kế, vệ sinh TBA Phước Lập | Tại trụ 35/1 tuyến 476-SĐ | Xã Tân Phú Trung | Cắt 02CB+ cắt 03FCO trạm Phước Lập tại trụ 35/1 tuyến 476-SĐ | 1 | 0,000 | | 231 | 346,5 | | |
| 80 | 25/08/2026 | 13:30 | 15:00 | Điện lực Nha Mân | Điện lực Nha Mân | Thay điện kế, vệ sinh TBA Dowasen Tân Phú Trung | Tại trụ 16/54A/1 tuyến 473-SĐ | Xã Tân Phú Trung | Cắt CB trạm Dowasen Tân Phú Trung tại trụ 16/54A/1 tuyến 473-SĐ Cắt 03FCO NR Dowasen Tân Phú Trung tại trụ 16/54A tuyến 473-SĐ | 1 | 0,000 | | 61 | 91,5 | | |
| 81 | 25/08/2026 | 08:00 | 17:00 | Điện lực Nha Mân | Điện lực Nha Mân | Phát quang dự phòng | Từ trụ 16/1 đến trụ 16/100 tuyến 473-SĐ | Xã Tân Phú Trung | Không cắt điện | | | | | | | |
| 82 | 25/08/2026 | 15:30 | 17:00 | Điện lực Nha Mân | Điện lực Nha Mân | Thay điện kế, vệ sinh trạm Trường Khải | Tại trụ 16/59/66/25/1 tuyến 473-SĐ | Xã Tân Phú Trung | Cắt CB trạm Trường Khải tại trụ 16/59/66/25/1 tuyến 473-SĐ Cắt 03FCO NR | 1 | 0,000 | | 63 | 94,5 | | |

| Số TT | Ngày | Giờ BĐ | Giờ KT | Đơn vị QLVH | Đơn vị công tác | Nội dung công tác | Phạm vi công tác | Địa điểm công tác | Biện pháp an toàn | Số KH mất điện | Saidi (phút) | Saifi (lần) | Công suất (kW) | SL điện bị mất (kWh) | Chuyển tải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Trường Khải tại trụ 16/59/66/25 tuyến 473-SĐ | | | | | | | |
| 83 | 25/08/2026 | 10:00 | 11:30 | Điện lực Nha Mân | Điện lực Nha Mân | Thay điện kế, vệ sinh trạm DNTN Phước Lập | Tại trụ 35/1A tuyến 476-SĐ | Xã Tân Phú Trung | - Cắt CB trạm DNTN Phước Lập tại trụ 35/1A tuyến 476-SĐ - Cắt 03FCO NR trạm DNTN Phước Lập tại trụ 35 tuyến 476-SĐ | 1 | 0,000 | | 279 | 418,5 | | |
| 84 | 25/08/2026 | 13:30 | 17:00 | Điện lực Lai Vung | ĐL Lai Vung | Thay thùng CB, hộp điện kế bị mục, ri sét, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, thay điện kế, TI đến hạn TBA Cầu Năm Mi | Tại trụ 289/35/55/13 tuyến 475-SĐ | Xã Lai Vung | Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Cầu Năm Mi tại trụ 289/35/55/13 tuyến 475-SĐ | 65 | 0,010 | 0,000 | 29 | 101,5 | | |
| 85 | 25/08/2026 | 08:00 | 17:00 | Điện lực Lai Vung | ĐL Lai Vung | Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bể, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ, kiểm tra điện kế định kỳ, xử lý DCU, modem | Tuyến 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ | Xã Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa | Không cắt điện | | | | | | | |
| 86 | 25/08/2026 | 08:00 | 12:00 | Điện lực Lai Vung | Công ty TNHH Điện - Điện lạnh Hưng Lộc | Tháo lèo trung thế tại trụ 70/71 tuyến 471-SH tạo khoảng không điện từ trụ 70/71 tuyến 471SH đến trụ 80/55 tuyến 478SH | Tại trụ 70/71 tuyến 471-SH | Xã Phong Hòa | Cắt LBFCO NR 471-10/1-1.SH Định Mỹ tại trụ 70/27 tuyến 471-SH | 694 | 0,119 | 0,001 | 310 | 1240 | | |
| 87 | 25/08/2026 | 08:00 | 17:00 | Điện lực Lai Vung | ĐL Lai Vung | Cân pha lưới hạ thế TBA Tân Thuận, Củ Hủ 2, Cầu Quằn, Kinh Bông Súng 3 | Từ trụ 127/17/1/7P đến trụ 127/17/1/9T, từ trụ 127/1 đến trụ 127/19, từ trụ 136/10 đến trụ 136/19/1/9T, từ trụ 136/19/1 đến trụ 136/19/1/13P, từ trụ 113/21 đến trụ 113/21/16H, từ trụ113/21/1/6T đến trụ 113/21/1/14P, từ trụ | Xã Phong Hòa | Không cắt điện | | | | | | | |

| Số TT | Ngày | Giờ BĐ | Giờ KT | Đơn vị QLVH | Đơn vị công tác | Nội dung công tác | Phạm vi công tác | Địa điểm công tác | Biện pháp an toàn | Số KH mất điện | Saidi (phút) | Saifi (lần) | Công suất (kW) | SL điện bị mất (kWh) | Chuyển tải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 113/18/40 đến trụ 113/18/48, từ trụ 113/18/47/1/9T đến trụ 113/18/47/1/5P tuyến 471-SH | | | | | | | | | |
| 88 | 25/08/2026 | 08:00 | 17:00 | Điện lực Lai Vung | ĐL Lai Vung | Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cáp viễn thông treo trên cột điện NR 475-7SĐ/289/35/20/1A.D11 Tân Mỹ Tân Phú, NR 475-7SĐ/289/35/20/12/1.D11 Tân Phú 1, NR 475-7SĐ/289/35/20/41/1.D11 Ngã Ba Rạch Dầu, NR 475-13/4/1/2-1/2.SĐ Tân Quí 3 | Từ trụ 289/35/20 đến trụ 289/35/20/72/16H, từ trụ 289/35/20/12 đến 289/35/20/12/14, từ trụ 289/35/20/41 đến trụ 289/35/20/41/5/20H, từ trụ 289/35/20/43 đến 289/35/20/43/1 tuyến 475-SĐ | Xã Lai Vung | Không cắt điện | | | | | | | |
| 89 | 25/08/2026 | 08:00 | 12:00 | Điện lực Lai Vung | ĐL Lai Vung | Thay thùng CB, hộp điện kế bị mục, rỉ sét, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, thay điện kế, TI đến hạn TBA Trạm Xá Long Hậu 2 | Tại trụ 289/25 tuyến 475-SĐ | Xã Hòa Long | Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Trạm Xá Long Hậu 2 tại trụ 289/25 tuyến 475-SĐ | 88 | 0,015 | 0,000 | 23 | 92 | | |
| 90 | 25/08/2026 | 07:00 | 18:00 | Điện lực Lấp Vò | Cty Hưng Lộc | Nâng công suất TBA 1P-50kVA lên 3x1P-50kVA và sang lưới hạ thế trạm HĐ Thạnh Hưng tuyến 474-TH | Trụ 42-47 tuyến 474-TH | Xã Lấp Vò | Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm HĐ Thạnh Hưng trụ 44A tuyến 474-TH | 35 | 0,017 | 0,000 | 42 | 462 | | |
| 91 | 25/08/2026 | 07:00 | 18:00 | Điện lực Lấp Vò | Cty Hưng Lộc | Lắp TBA 1P-75KVA Cầu Xẻo Gia tuyến 478-TH | Trụ 26/33/44/4/1 tuyến 478-TH | Xã Lấp Vò | Kiểm tra 01LBFCO NR trạm Bờ Nghịch Xẻo Gia trụ 26/33/44/4 tuyến 478-TH đang ở vị trí cắt | | | | | | | |
| 92 | 25/08/2026 | 18:00 | 22:00 | Xí nghiệp lưới điện Cao thế | Tổ TTLĐ Cao Lãnh | Kiểm tra đêm, ngày định kỳ hàng tuần | Trạm 110kV Trường Xuân | Xã Trường Xuân, Đồng Tháp | Không cắt điện | | | | | | | |
| 93 | 25/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Xí nghiệp | Tổ TTLĐ Hồng | Làm gon dây nhảy quang, cáp mạng, cáp | Tại tủ camera trạm 110kV | Trạm 110kV Tam Nông, | Không cắt điện | | | | | | | - Gián đoạn tín |

| Số TT | Ngày | Giờ BĐ | Giờ KT | Đơn vị QLVH | Đơn vị công tác | Nội dung công tác | Phạm vi công tác | Địa điểm công tác | Biện pháp an toàn | Số KH mất điện | Saidi (phút) | Saifi (lần) | Công suất (kW) | SL điện bị mất (kWh) | Chuyển tải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | lưới điện Cao thế | Ngự | nguồn trong tủ camera trạm 110kV Tam Nông. | Tam Nông. | xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp. | | | | | | | | hiệu camera, mạng nội bộ IT; - Gián đoạn SCADA và tái lập ca trực tại trạm. |
| 94 | 25/08/2026 | 00:00 | 23:59 | Xí nghiệp lưới điện Cao thế | Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật - Thương mại và tư vấn Thiên Phú | + Tháo dỡ cáp lực, cáp nhất thứ, cáp nhị thứ tại MBA T1-40MVA. + Tháo dỡ cáp nhị thứ, tủ điều khiển từ xa MBA T1-40MVA. + Di dời MBA T1-40MVA từ bệ móng ra vị trí móng tạm. + Cải tạo móng MBA T1. + Kéo rãi cáp ngầm 24kV 1C-500mm2, từ MBA T1 đến ngăn MC 431 (bổ sung 01 sợi / pha). + Kéo rãi cáp ngầm kết giàn 24kV 1C-500mm2, từ ngăn 421 đến DCL 421-1 (bổ sung 01 sợi / pha) + Làm đầu cáp ngầm lộ tổng MBA T1 và kết giàn thanh cái C41-C42. + Kéo rãi dây dẫn nhị thứ MBA T1-63MVA. + Di dời MBA T1-63MVA từ móng tạm vào vị trí bệ móng vận hành chính (sau khi cải tạo móng MBA T1). + Lắp đặt nhất nhị thứ, đấu nối hoàn thiện MBA T1-63MVA. | Ngăn 131, MBA T1, 431 và mương cáp, sân ngắt trạm 110kV Sa Đéc | Trạm 110kV Sa Đéc, phường Sa Đéc | Cô lập ngăn 131, MBA T1, 431 | | | | | | Chuyển C41 nhận điện MBA T2 Sa Đéc. Tuyến 471SĐ nhận điện tuyến 479AH. Tuyến 473SĐ nhận điện tuyến 474NM. NR Tân Phú Trung, PĐ Cống Lộ Lở nhận điện tuyến 478SH | |
| 95 | 25/08/2026 | 07:00 | 14:00 | Xí nghiệp lưới điện | Tổ TTLĐ Mỹ Thuận | Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị; Vận hành kiểm tra quạt làm mát MBA | Trạm 110kV Cái Bè | Xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp | Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện. 1.OFF | | | | | | | |

| Số TT | Ngày | Giờ BĐ | Giờ KT | Đơn vị QLVH | Đơn vị công tác | Nội dung công tác | Phạm vi công tác | Địa điểm công tác | Biện pháp an toàn | Số KH mất điện | Saidi (phút) | Saifi (lần) | Công suất (kW) | SL điện bị mất (kWh) | Chuyển tải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Cao thế | | T1, T2; Đo điện áp, kiểm tra ắc quy (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần tại Trạm 110kV Cái Bè | | | MCCB 3 pha Q1 tại tủ máy sạc 1 trạm Cái Bè; 2.OFF MCCB 3 pha QF1 tại tủ máy sạc 2 trạm Cái Bè | | | | | | | |
| 96 | 25/08/2026 | 06:00 | 18:00 | Xí nghiệp lưới điện Cao thế | Tổ TTLĐ Cao Lãnh | Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ | Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Láng Tượng | Xã Thanh Bình, Đồng Tháp | Không cắt điện | | | | | | | |
| 97 | 25/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Xí nghiệp lưới điện Cao thế | Tổ TTLĐ Hồng Ngự | Đo PD online cấp 1 cáp ngầm TBN401, TBN402 trạm 110kV Tam Nông. | Tại TBN401, TBN402 trạm 110kV Tam Nông. | Trạm 110kV Tam Nông, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp | Không cắt điện. Đóng lần lượt T401, T402 để đo PD online. 30 phút/giàn | | | | | | | |
| 98 | 25/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Xí nghiệp lưới điện Cao thế | Đội QLVH đường dây 110 kV | Kiểm tra ngày kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ | 175 Hồng Ngự -172 Tân Hồng (Từ 175-7HN đến 172-7THo) 173 Hồng Ngự - 172 Vĩnh Hưng (Từ 173-7HN đến trụ 100) 171 Tân Hồng -174 Vĩnh Hưng (từ 171-7Tho - đến trụ 69) | Phường An Bình, Xã An Phước, Xã Tân Hồng | Không cắt điện | | | | | | | |
| 99 | 25/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Xí nghiệp lưới điện Cao thế | Tổ TTLĐ Hồng Ngự | - Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; | Trạm 110kV Tam Nông | Trạm 110kV Tam Nông, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp | OFF MCB FAC104 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1, FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tam Nông; OFF nguồn AC của Inverter Camera tại Tủ AC. | | | | | | | |
| 100 | 25/08/2026 | 06:00 | 11:00 | Xí nghiệp lưới điện Cao thế | Tổ TTLĐ An Hòa | Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngắt, ngoài hàng rào trạm 110kV | Tại trạm 110kV An Hòa | Trạm 110kV An Hòa, Phường Sa Đéc | Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa | | | | | | | |
| 101 | 25/08/2026 | 18:30 | 21:00 | Xí | Tổ TTLĐ | Kiểm tra thiết bị định | Trạm 110kV | Trạm 110kV | Không cắt điện, giữ khoảng | | | | | | | |

| Số TT | Ngày | Giờ BĐ | Giờ KT | Đơn vị QLVH | Đơn vị công tác | Nội dung công tác | Phạm vi công tác | Địa điểm công tác | Biện pháp an toàn | Số KH mất điện | Saidi (phút) | Saifi (lần) | Công suất (kW) | SL điện bị mất (kWh) | Chuyển tải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | nghiệp lưới điện Cao thế | Gò Công | kỳ Đêm TBA 110kV Chợ Gạo theo qui định. | Chợ Gạo | Chợ Gạo, Ô 3 khu 1, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp | cách an toàn điện với thiết bị | | | | | | | |
| 102 | 25/08/2026 | 18:00 | 22:00 | Xí nghiệp lưới điện Cao thế | Tổ TTLĐ An Hòa | Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV | Tại trạm 110kV An Hòa | Trạm 110kV An Hòa, Phường Sa Đéc | Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa | | | | | | | |
| 103 | 25/08/2026 | 14:00 | 18:00 | Xí nghiệp lưới điện Cao thế | Tổ TTLĐ An Hòa | Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần | Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV An Hòa | Trạm 110kV An Hòa, Phường Sa Đéc | OFF MCB F202 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB F107 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa | | | | | | | |
| 104 | 25/08/2026 | 07:30 | 11:30 | Xí nghiệp lưới điện Cao thế | Tổ TTLĐ Mỹ Tho | Kiểm tra ngày định kỳ hàng tuần trạm 110kV Bình Đức. | Trạm 110kV Bình Đức | Trạm 110kV Bình Đức, Khu Phố Bình Tạo A, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp | OFF MCB F104 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB F201 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Bình Đức | | | | | | | |
| 105 | 25/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Xí nghiệp lưới điện Cao thế | Đội QLVH ĐD 110kV | Tuyên truyền hành lang, mé tỉa cây và đốn trọng điểm, trước lễ | Đường dây 110kV Mỹ Tho - Tân Hương | Phường Trung An, Đạo Thạnh, xã Châu Thành, Tân Hương. | Không cắt điện | | | | | | | |
| 106 | 26/08/2026 | 15:00 | 17:00 | Điện lực Cao Lãnh | Điện lực Cao Lãnh | Thay thùng sét | Trụ 88/28/51 TBA 1P-50kVA Bình | phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp | Cắt CB+FCO TBA 1P-50kVA Bình Nhất 1 trụ 88/28/51 NR 478- | 87 | 0,007 | 0,000 | 34 | 68 | | |

| Số TT | Ngày | Giờ BĐ | Giờ KT | Đơn vị QLVH | Đơn vị công tác | Nội dung công tác | Phạm vi công tác | Địa điểm công tác | Biện pháp an toàn | Số KH mất điện | Saidi (phút) | Saifi (lần) | Công suất (kW) | SL điện bị mất (kWh) | Chuyển tải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Nhất 1 NR 478-7CL/88/28/1.D1 Trà Bông tuyến 478CL | | 7CL/88/28/1.D1 Trà Bông tuyến 478CL | | | | | | | |
| 107 | 26/08/2026 | 13:30 | 15:00 | Điện lực Cao Lãnh | Điện lực Cao Lãnh | Thay thùng sét | Trụ 88/28/41 TBA 1P-75kVA Bình Nhất 1A NR 478-7CL/88/28/1.D1 Trà Bông tuyến 478CL | phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp | Cắt CB+FCO TBA 1P-75kVA Bình Nhất 1A trụ 88/28/41 NR 478-7CL/88/28/1.D1 Trà Bông tuyến 478CL | 90 | 0,006 | 0,000 | 17 | 25,5 | | |
| 108 | 26/08/2026 | 07:30 | 16:30 | Điện lực Cao Lãnh | Điện lực Cao Lãnh | Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện | Lưới điện khu vực phường Mỹ Ngãi | phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp | Không cắt điện | | | | | | | |
| 109 | 26/08/2026 | 08:00 | 12:00 | Điện lực Cao Lãnh | Điện lực Cao Lãnh | Nâng công suất TBA từ 1P-37,5kVA thành 1P-50kVA. | Trụ 88/28/17/5 TBA 1P-37,5kVA Bình Nhất 2A NR 478-7CL/88/28/17.D1 Bình Nhất tuyến 478CL | phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp | Cắt CB+FCO và tháo gở hotline TBA 1P-37,5kVA Bình Nhất 2A trụ 88/28/17/5 NR 478-7CL/88/28/17.D1 Bình Nhất tuyến 478CL | 75 | 0,013 | 0,000 | 26 | 104 | | |
| 110 | 26/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Điện lực Cao Lãnh | Công ty TNHH Minh Thanh | Thay dây hạ thế | Từ trụ 12 đến trụ 23 TBA 3P-250kVA Xưởng Cưa Thị Xã PĐ 475-7CL/9.D1 tuyến 475CL | phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp | Cắt CB+03FCO TBA 3P-250kVA Xưởng Cưa Thị Xã trụ 17 PĐ 475-7CL/9.D1 tuyến 475CL | 196 | 0,084 | 0,000 | 170 | 1700 | | |
| 111 | 26/08/2026 | 08:00 | 18:00 | Điện lực Mỹ Thọ | Điện lực Mỹ Thọ | Lắp mới thiết bị LBS tại trụ 15 tuyến 478TX. Tháo gỡ 3LA tại trụ 14 tuyến 478TX và lắp lại tại trụ 15 tuyến 478TX. Lắp 3DS tại trụ 14 tuyến 478TX Thay 1DS (Pha A) bị hỏng tại trụ 80 tuyến 478TX | Tại trụ 14 tuyến 478TX, Tại trụ 15 tuyến 478TX Tại trụ 80 tuyến 478TX | xã Phương Thịnh | Cô lập tuyến 478TX (Đăng ký D3) Cắt MC MV477TN-478TX/244.D2 (MV Chợ Hưng Thạnh) tại trụ 244 tuyến 478TX-477TN Cắt 3 DS MV 478.TX - 477.TN - MV477TN-478TX/244.D2 (MV Chợ Hưng Thạnh) tại trụ 244 tuyến 478TX-477TN. Cắt 3LBFCO NR 478-7TX/140/77.D3 (Trường Xuân -Phương Thịnh 2) tại trụ 140/77 | 4671 | 2,009 | 0,003 | 4600 | 46000 | | PĐ 478TX/81.D2(PĐ Hưng Thạnh) đang nhận điện 477TN |

| Số TT | Ngày | Giờ BĐ | Giờ KT | Đơn vị QLVH | Đơn vị công tác | Nội dung công tác | Phạm vi công tác | Địa điểm công tác | Biện pháp an toàn | Số KH mất điện | Saidi (phút) | Saifi (lần) | Công suất (kW) | SL điện bị mất (kWh) | Chuyển tải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | tuyến 478TX,(đăng ký D3) | | | | | | | |
| 112 | 26/08/2026 | 08:00 | 18:00 | Điện lực Mỹ Thọ | Điện lực Mỹ Thọ | Tháo gỡ 3DS, lắp lại 3LBFCO tại trụ 140/5 tuyến 478TX | Tại trụ 140/5 NR 478-2TX/140/5.D2 (NR Hưng Thạnh - Đường Thét), tuyến 478TX | xã Phương Thịnh | Cô lập tuyến 478TX (Đăng ký D3) Cắt MC MV477TN-478TX/244.D2 (MV Chợ Hưng Thạnh) tại trụ 244 tuyến 478TX-477TN Cắt 3 DS MV 478.TX - 477.TN - MV477TN-478TX/244.D2 (MV Chợ Hưng Thạnh) tại trụ 244 tuyến 478TX-477TN. Cắt 3LBFCO NR 478-7TX/140/77.D3 (Trường Xuân -Phương Thịnh 2) tại trụ 140/77 tuyến 478TX,(đăng ký D3) | | | | | | | Kết hợp công tác |
| 113 | 26/08/2026 | 08:00 | 18:00 | Điện lực Mỹ Thọ | Điện lực Mỹ Thọ | Gia cố ốp đà, vệ sinh NR, TBA, buộc dây tia, khắc phục tiếp địa lặp lại, xử lý mối nối trung-hạ thế, vệ sinh phát quang lưới điện | Từ trụ 14 đến trụ 244 tuyến 478TX, Từ trụ 74 đến trụ 74/25 tuyến 478TX, Từ trụ 140 đến trụ 140/76 tuyến 478TX, Từ trụ 146 đến trụ 146/12 đến trụ 146/12/42 tuyến 478TX, Từ trụ 198 đến trụ 198/12 đến trụ 198/12/45 tuyến 478TX | xã Phương Thịnh | Cô lập tuyến 478TX (Đăng ký D3) Cắt MC MV477TN-478TX/244.D2 (MV Chợ Hưng Thạnh) tại trụ 244 tuyến 478TX-477TN Cắt 3 DS MV 478.TX - 477.TN - MV477TN-478TX/244.D2 (MV Chợ Hưng Thạnh) tại trụ 244 tuyến 478TX-477TN. Cắt 3LBFCO NR 478-7TX/140/77.D3 (Trường Xuân -Phương Thịnh 2) tại trụ 140/77 tuyến 478TX,(đăng ký D3) | | | | | | | Kết hợp công tác |
| 114 | 26/08/2026 | 08:00 | 18:00 | Điện lực Mỹ Thọ | Điện lực Mỹ Thọ | Thay 2 LA hỏng, Khắc phục tiếp địa mất đứt TBA 25 Nuôi Tôm Tuyến 1 -3x1P-25KVA, luồn dây tiếp địa vào ống thép chống trộm, vệ sinh TBA | Tại trụ 146/6 tuyến 478TX | xã Phương Thịnh | Cắt CB +3FCO và tháo 3 hotline TBA 3x1P-25kVA TBA 25 Nuôi Tôm Tuyến 1 NR 478-7TX/146/2.D2 (NR Nuôi Tôm tuyến 1) tại trụ 146/6 tuyến 478TX | | | | | | | Kết hợp công tác |
| 115 | 26/08/2026 | 08:00 | 18:00 | Điện lực Mỹ Thọ | Điện lực Mỹ Thọ | Thay 3 TU, 3 TI đến hạn kiểm định TBA 3P-560kVA Việt Nga | Tại trụ 224/1 tuyến 478-TX | xã Phương Thịnh | Cắt CB +3FCO và tháo 3 hotline TBA 3P-560kVA Việt Nga PĐ 478TX/81.D2 (PĐ Hưng Thạnh),tại trụ 224/1 và trụ 224 tuyến 478-TX | | | | | | | Kết hợp công tác |
| 116 | 26/08/2026 | 08:00 | 18:00 | Điện | Điện lực | Thay công tơ, thay 3 | Tại trụ 74/9/1 | xã Phương | Cắt 3LBFCO NR 478- | | | | | | | Kết hợp |

| Số TT | Ngày | Giờ BĐ | Giờ KT | Đơn vị QLVH | Đơn vị công tác | Nội dung công tác | Phạm vi công tác | Địa điểm công tác | Biện pháp an toàn | Số KH mất điện | Saidi (phút) | Saifi (lần) | Công suất (kW) | SL điện bị mất (kWh) | Chuyển tải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | lực Mỹ Thọ | Mỹ Thọ | TU, 3 TI đến hạn TBA 3P-160kVA Bơm Tây An Tiến-Mương Lộ 844 số 2 | tuyến 478TX | Thịnh | 7TX/74/9.D2 (NR B. Tây An Tiến Mương Lộ 844 số 2), tại trụ 74/9 tuyến 478TX. Cắt CB +3FCO TBA 3P-160kVA TBA 3P-160kVA Bơm Tây An Tiến-Mương Lộ 844 số 2, tại trụ 74/9/1 tuyến 478TX. | | | | | | | công tác |
| 117 | 26/08/2026 | 08:00 | 18:00 | Điện lực Mỹ Thọ | Điện lực Mỹ Thọ | Ép 3 kẹp quai, đấu 3 hotline NR 478-10/6 tại trụ 146 tuyến 478TX, Khắc phục đầu coss pha B phía dưới LBFCO bị gãy, Thay 3DS thành 3LBFCO | Từ trụ 146 đến trụ 146/2 tuyến 478 TX Tại trụ 140/5 tuyến 478 TX | xã Phương Thịnh | Cô lập tuyến 478TX (Đăng ký D3) Cắt MC MV477TN-478TX/244.D2 (MV Chợ Hưng Thạnh) tại trụ 244 tuyến 478TX-477TN Cắt 3 DS MV 478.TX - 477.TN - MV477TN-478TX/244.D2 (MV Chợ Hưng Thạnh) tại trụ 244 tuyến 478TX-477TN. Cắt 3LBFCO NR 478-7TX/140/77.D3 (Trường Xuân -Phương Thịnh 2) tại trụ 140/77 tuyến 478TX,(đăng ký D3) | | | | | | | Kết hợp công tác |
| 118 | 26/08/2026 | 17:30 | 18:00 | Điện lực Tháp Mười | Điện lực Tháp Mười | Gián đoạn điện để đóng 03LBFCO tại trụ 140/77 thuộc NR 478-7TM/140/77.D3 (Trường Xuân-Phương Thịnh 2), tuyến 478TX | Tại trụ 140/77 thuộc NR 478-7TM/140/77.D3 (Trường Xuân-Phương Thịnh 2), tuyến 478TX | Xã Trường Xuân | Đóng 03LBFCO tại trụ 140/77 thuộc NR 478-7TM/140/77.D3 (Trường Xuân-Phương Thịnh 2), tuyến 478TX | 1774 | 0,038 | 0,001 | 932 | 466 | | |
| 119 | 26/08/2026 | 08:00 | 18:00 | Điện lực Tháp Mười | Điện lực Mỹ Thọ | Lắp mới thiết bị LBS tại trụ 15 tuyến 478TX. Tháo gỡ 3LA tại trụ 14 tuyến 478TX và lắp lại tại trụ 15 tuyến 478TX. Lắp 3DS tại trụ 14 tuyến 478TX Thay 1DS (Pha A) bị hỏng tại trụ 80 tuyến 478TX | Tại trụ 14, 15, 80 tuyến 478TX | Xã Trường Xuân | Cô lập tuyến 478TX | 132 | 0,057 | 0,000 | 80 | 800 | | Lập lịch thông báo khách hàng do Mỹ Thọ công tác |
| 120 | 26/08/2026 | 07:30 | 08:00 | Điện lực Tháp Mười | Điện lực Tháp Mười | Gián đoạn điện để cắt 03LBFCO tại trụ 140/77 thuộc NR 478-7TM/140/77.D3 (Trường Xuân-Phương Thịnh 2), tuyến 478TX | Tại trụ 140/77 thuộc NR 478-7TM/140/77.D3 (Trường Xuân-Phương Thịnh 2), tuyến 478TX | Xã Trường Xuân | Cắt 03LBFCO tại trụ 140/77 thuộc NR 478-7TM/140/77.D3 (Trường Xuân-Phương Thịnh 2), tuyến 478TX | 1774 | 0,038 | 0,001 | 932 | 466 | | |
| 121 | 26/08/2026 | 07:30 | 11:30 | Điện | Điện lực | Xử lý hạ thế chạm mái | Tại trụ 50- | xã Thanh | Cắt CB+3FCO trạm TT | 181 | 0,031 | 0,000 | 175 | 700 | | |

| Số TT | Ngày | Giờ BĐ | Giờ KT | Đơn vị QLVH | Đơn vị công tác | Nội dung công tác | Phạm vi công tác | Địa điểm công tác | Biện pháp an toàn | Số KH mất điện | Saidi (phút) | Saifi (lần) | Công suất (kW) | SL điện bị mất (kWh) | Chuyển tải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | lực Thanh Bình | Thanh Bình | nhà, tuột kẹp dừng hạ thế | 50/1, 50/10 tuyến 471LT | Bình | Thương Mại A, tại trụ 46 tuyến 471LT | | | | | | | |
| 122 | 26/08/2026 | 10:00 | 14:00 | Điện lực Thanh Bình | Điện lực Thanh Bình | Xử lý dây hạ thế đứt tao | Tại trụ 122/12 tuyến 477LT | xã Tân Thạnh | Cắt CB+FCO trạm Voi Lửa trụ 122/14 tuyến 477LT | 119 | 0,020 | 0,000 | 52 | 208 | | |
| 123 | 26/08/2026 | 10:00 | 14:00 | Điện lực Thanh Bình | Điện lực Thanh Bình | Thay thùng sét và CB trạm | Tại trụ 63 tuyến 471LT | xã Thanh Bình | Cắt CB+3FCO trạm ông Trứ A, tại trụ 63 tuyến 471LT | 76 | 0,013 | 0,000 | 175 | 700 | | |
| 124 | 26/08/2026 | 13:00 | 17:00 | Điện lực Thanh Bình | Điện lực Thanh Bình | Thay dây hạ thế bong tróc | Từ trụ 11/25/2-3 tuyến 475LT | xã Bình Thành | Cắt CB+FCO trạm Trồng Trọt, tại trụ 11/25/5 tuyến 475LT | 45 | 0,008 | 0,000 | 35 | 140 | | |
| 125 | 26/08/2026 | 13:00 | 17:00 | Điện lực Thanh Bình | Điện lực Thanh Bình | Xử lý tiếp địa mất đứt | Tại trụ 119/38/7A/8 tuyến 479LT | xã Thanh Bình | Cắt CB+FCO trạm Lòng Hồ Dinh Ông 1 trụ 119/38/7A/8 tuyến 479LT | 47 | 0,008 | 0,000 | 35 | 140 | | |
| 126 | 26/08/2026 | 13:00 | 17:00 | Điện lực Thanh Bình | Điện lực Thanh Bình | Xử lý ép mối lèo hạ thế | Tại trụ 147/7A/5B/4-5 tuyến 477LT | xã Tân Thạnh | Cắt CB+FCO trạm AS Phước Minh trụ 147/7A tuyến 477LT | 64 | 0,011 | 0,000 | 35 | 140 | | |
| 127 | 26/08/2026 | 07:30 | 11:30 | Điện lực Thanh Bình | Điện lực Thanh Bình | Sửa trụ nghiêng hạ thế | Tại trụ 88A/7A tuyến 477LT | xã Thanh Bình | Cắt CB+3FCO trạm Cầu Trào Bông, tại trụ 89 tuyến 477LT | 103 | 0,018 | 0,000 | 70 | 280 | | |
| 128 | 26/08/2026 | 10:00 | 14:00 | Điện lực Thanh Bình | Điện lực Thanh Bình | Xử lý tiếp địa mất đứt | Tại trụ 122/15A/3 tuyến 477LT | xã Tân Thạnh | Cắt CB+FCO trạm Voi Lửa C trụ 122/15A/3 tuyến 477LT | 77 | 0,013 | 0,000 | 52 | 208 | | |
| 129 | 26/08/2026 | 07:30 | 17:30 | Điện lực Tam Nông | C.Ty CTCC Đồng Tháp | Dựng trụ BTLT 14m ghép vào trụ hiện hữu (ĐTXD 2026) | Tại trụ 142A/32 NR 477-11/1.AL | Xã Phú Thọ | Cắt 3LBFCO NR 477-11/1.AL tại trụ 142/1 tuyến 477-AL | 98 | 0,042 | 0,000 | 45 | 450 | | |
| 130 | 26/08/2026 | 07:00 | 17:30 | Điện lực Tam Nông | Công Ty Bách Khoa | Dựng trụ 14m, ngọn trụ 20m, thay xà, sứ, thay dây trung thế, đấu nối trung thế, nâng công suất các trạm biến áp | Từ trụ 56/15/132A/12 đến trụ 56/15/132A/61 NR 474-8/1-1/4.TN | Xã Tràm Chim | Cắt LBS NR 474-8/1-1/4.TN tại trụ 56/15/132A/1 NR 474-8/1-1.TN. Cắt 3DS NR 474-8/1-1/4.TN tại trụ 56/15/132A NR 474-8/1-1.TN. Cắt 3LBFCO NR 474-8/1-1/4-1.TN, tại trụ 56/15/132A/62 NR 474-8/1-1/4.TN. | 545 | 0,246 | 0,00039 | 400 | 4200 | Chuyển nhận điện: NR 474-8/1-1/4-1.TN nhận điện tuyến 476-TN | |
| 131 | 26/08/2026 | 17:30 | 18:00 | Điện lực | Điện Lực Tam | Thao tác chuyển tải NR 474-8/1-1/4-1.TN | Tại trụ 56/15/132A/62 | Xã Tràm Chim | Cắt LBS MV 476TN_474-TN tại trụ 74/150/184 NR | 453 | 0,010 | 0,000 | 300 | 150 | | |

| Số TT | Ngày | Giờ BĐ | Giờ KT | Đơn vị QLVH | Đơn vị công tác | Nội dung công tác | Phạm vi công tác | Địa điểm công tác | Biện pháp an toàn | Số KH mất điện | Saidi (phút) | Saifi (lần) | Công suất (kW) | SL điện bị mất (kWh) | Chuyển tải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tam Nông | Nông | ngưng nhận điện tuyến 476-TN | NR 474-8/1-1/4.TN | | 476-8/3-2.TN (56/15/132A/81 NR 474-8/1-1/4-1.TN). Đóng 3LBFCO NR 474-8/1-1/4-1.TN tại trụ 56/15/132A/62 NR 474-8/1-1/4.TN. | | | | | | | |
| 132 | 26/08/2026 | 07:00 | 07:30 | Điện lực Tam Nông | Điện Lực Tam Nông | Thao tác chuyển tải NR 474-8/1-1/4-1.TN nhận điện tuyến 476-TN | Tại trụ 56/15/132A/62 NR 474-8/1-1/4.TN | Xã Tràm Chim | Cắt 3LBFCO NR 474-8/1-1/4-1.TN tại trụ 56/15/132A/62 NR 474-8/1-1/4.TN. Đóng LBS MV 476TN_474-TN tại trụ 74/150/184 NR 476-8/3-2.TN (56/15/132A/81 NR 474-8/1-1/4-1.TN) | 453 | 0,010 | 0,000 | 300 | 150 | | |
| 133 | 26/08/2026 | 07:30 | 17:30 | Điện lực Tam Nông | Công Ty 19/5 | Thay dây trụng thế AC50mm2+3xAC70mm2 Nhánh rẽ Kênh Ranh Tam Nông-Tân Hồng (SCL 2026 BS) | Từ trụ 239/66/73 đến trụ 239/66/73/15 NR 475-11/1-1/2.TN | Xã Tam Nông | Cắt 3LBFCO NR 475-11/1-1/2-1.TN tại trụ 239/66/19 NR 475-11/1-1/2.TN. | 570 | 0,245 | 0,000 | 300 | 3000 | | |
| 134 | 26/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Điện lực Hồng Ngự | Cty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương | Thay dây ABC 4x95mm2 hạ thế vận hành lâu năm bằng ABC 4x95mm2 SCL | Từ trụ 33/6A/3/1 đến 33/6A/3/1/7, Từ 33/6A/1/1A đến 33/6A/1/6A, Từ 33/6A/1/1A đến 33/6A/1/1A/4, Từ 33/6A/1 đến 33/6A/1/4B, Từ 33/6A/1/3B đến 33/6A/1/3B/6, Từ trụ 33/7/5/1 đến 33/7/5/1/6B, Từ 33/7/5/1 đến 33/7/5/1/4A, Từ 33/7/5/1/3A đến 33/7/5/1/3A/4 tuyến 477HN | Phường Hồng Ngự | Cắt CB+03FCO trạm Nguyễn Văn Linh trụ 33/6A/2 tuyến 477HN, Cắt CB+03FCO trạm Nguyễn Văn Cừ trụ 37/7/5 tuyến 477HN | 243 | 0,105 | 0,000 | 85 | 850 | | |

| Số TT | Ngày | Giờ BĐ | Giờ KT | Đơn vị QLVH | Đơn vị công tác | Nội dung công tác | Phạm vi công tác | Địa điểm công tác | Biện pháp an toàn | Số KH mất điện | Saidi (phút) | Saifi (lần) | Công suất (kW) | SL điện bị mất (kWh) | Chuyển tải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 26/08/2026 | 08:00 | 17:00 | Điện lực Thường Thới Tiền | Điện lực Thường Thới Tiền | Vệ sinh trạm, thay thùng CB, ĐK, TI, thay LA, FCO TNĐK, nâng cao lưới hạ thế trạm TT Long Thuận 1 (3x1P-50kVA) | Tại trụ 73 và từ trụ 71A đến trụ 77 PĐ 477-10/2A tuyến 477PC | Xã Long Phú Thuận | - Cắt CB + 03 FCO trạm TT Long Thuận 1 (3x1P-50kVA) tại trụ 73 PĐ 477-10/2A tuyến 477PC | 233 | 0,090 | 0,000 | 88 | 792 | | |
| 136 | 26/08/2026 | 07:30 | 11:30 | Điện lực Sa Đéc | Công ty TNHH Thí Nghiệm Điện Seltec | Thí nghiệm định kỳ TBA Đèn Đường khu CN A1 | Tại trụ 12 trạm Đèn Đường khu CN A1 tuyến 477AH | KCN A1, phường Sa Đéc | Cắt CB+FCO+tháo 01hotline trạm Đèn Đường khu CN A1 tại trụ 12 tuyến 477AH | 1 | 0,000 | | 23 | 92 | | |
| 137 | 26/08/2026 | 13:30 | 17:00 | Điện lực Sa Đéc | Công ty TNHH Thí Nghiệm Điện Seltec | Thí nghiệm định kỳ TBA Đèn Đường C5 | Tại trụ 61 trạm Đèn Đường C5 tuyến 473AH | KCN C, KCN Sa Đéc, phường Sa Đéc | Cắt CB+FCO+tháo 01hotline trạm Đèn Đường C5 tại trụ 61 tuyến 473AH | 1 | 0,000 | | 9 | 31,5 | | |
| 138 | 26/08/2026 | 13:30 | 14:30 | Điện lực Nha Mân | Điện lực Nha Mân | Thay TI TNĐK trạm Đường Rau Cần | Tại trụ 34/76/43 tuyến 475-NM | Xã Tân Phú Trung | Cắt CB + cắt 01FCO trạm Đường Rau Cần tại trụ 34/76/43 tuyến 475-NM | 48 | 0,002 | 0,000 | 20 | 20 | | |
| 139 | 26/08/2026 | 15:30 | 17:00 | Điện lực Nha Mân | Điện lực Nha Mân | Thay TI TNĐK trạm Phú Long 7 | Tại trụ 34/76/58 tuyến 475-NM | Xã Tân Phú Trung | Cắt CB + 01FCO trạm Phú Long 7 tại trụ 34/76/58 tuyến 475-NM | 22 | 0,001 | 0,000 | 16 | 24 | | |
| 140 | 26/08/2026 | 13:30 | 14:30 | Điện lực Nha Mân | Điện lực Nha Mân | Thay TI TNĐK trạm Đình Phú Long | Tại trụ 34/76/21/1/5B tuyến 475-NM | Xã Tân Phú Trung | Cắt CB + cắt 01FCO trạm Đình Phú Long tại trụ 34/76/21/1/5B tuyến 475-NM | 20 | 0,001 | 0,000 | 20 | 20 | | |
| 141 | 26/08/2026 | 08:00 | 17:00 | Điện lực Nha Mân | Điện lực Nha Mân | Phát quang dự phòng | Từ trụ 34/36 đến trụ 34/36/1/16/37 tuyến 475-NM | Xã Tân Nhuận Đông | Không cắt điện | | | | | | | |
| 142 | 26/08/2026 | 14:30 | 15:30 | Điện lực Nha Mân | Điện lực Nha Mân | Thay TI TNĐK trạm Rạch Ông Phó | Tại trụ 34/76/21/1/16 B tuyến 475-NM | Xã Tân Phú Trung | Cắt CB + 01FCO trạm Rạch Ông Phó tại trụ 34/76/21/1/16B tuyến 475-NM | 37 | 0,002 | 0,000 | 17 | 17 | | |
| 143 | 26/08/2026 | 10:00 | 11:30 | Điện lực Nha Mân | Điện lực Nha Mân | Thay TI TNĐK trạm Mương Hai Ái | Tại trụ 34/76/23/10/48 tuyến 475-NM | Xã Tân Phú Trung | Cắt CB + FCO trạm Mương Hai Ái tại trụ 34/76/23/10/48 tuyến 475-NM | 78 | 0,005 | 0,000 | 34 | 51 | | |
| 144 | 26/08/2026 | 08:00 | 17:00 | Điện lực Nha Mân | Điện lực Nha Mân | Phát quang dự phòng | Từ trụ 39/8/15 đến trụ 39/8/15/22 tuyến 473-NM | Xã Phú Hựu | Không cắt điện | | | | | | | |
| 145 | 26/08/2026 | 15:30 | 17:00 | Điện lực Nha | Điện lực Nha Mân | Thay TI TNĐK trạm Rạch Cây Xanh | Tại trụ 34/76/21/1/19 | Xã Tân Phú Trung | Cắt CB + 01FCO trạm Rạch Cây Xanh tại trụ | 87 | 0,006 | 0,000 | 29 | 43,5 | | |

| Số TT | Ngày | Giờ BĐ | Giờ KT | Đơn vị QLVH | Đơn vị công tác | Nội dung công tác | Phạm vi công tác | Địa điểm công tác | Biện pháp an toàn | Số KH mất điện | Saidi (phút) | Saifi (lần) | Công suất (kW) | SL điện bị mất (kWh) | Chuyển tải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Mân | | | B tuyến 475-NM | | 34/76/21/1/19B tuyến 475-NM | | | | | | | |
| 146 | 26/08/2026 | 14:30 | 15:30 | Điện lực Nha Mân | Điện lực Nha Mân | Thay TI TNĐK trạm Phú Long 4 | Tại trụ 34/76/44 tuyến 475-NM | Xã Tân Phú Trung | Cắt CB + 01FCO trạm Phú Long 4 tại trụ 34/76/44 tuyến 475-NM | 41 | 0,002 | 0,000 | 30 | 30 | | |
| 147 | 26/08/2026 | 10:00 | 11:30 | Điện lực Nha Mân | Điện lực Nha Mân | Thay TI TNĐK trạm Kênh Năm Tỏ | Tại trụ 34/76/55/5 tuyến 475-NM | Xã Tân Phú Trung | Cắt CB + 01FCO trạm Kênh Năm Tỏ tại trụ 34/76/55/5 tuyến 475-NM | 67 | 0,004 | 0,000 | 15 | 22,5 | | |
| 148 | 26/08/2026 | 08:00 | 10:00 | Điện lực Nha Mân | Điện lực Nha Mân | Thay TI TNĐK trạm Bờ Bắc Phú Mỹ; Cơi trụ hạ áp | Tại trụ 34/76/23/10/2, 34/76/23/10/2/1/6B tuyến 475-NM | Xã Tân Phú Trung | Cắt CB + 01FCO trạm Bờ Bắc Phú Mỹ tại trụ 34/76/23/10/2 tuyến 475-NM | 98 | 0,008 | 0,000 | 27 | 54 | | |
| 149 | 26/08/2026 | 05:30 | 06:00 | Điện lực Lai Vung | ĐL Lai Vung | Cắt LBS PĐ 477-12.TH Xẻo Lò để cắt 3DS PĐ Tạm trụ 257 tuyến 477-TH | Tại trụ 218, 257 tuyến 477-TH | Xã Lai Vung | Cắt LBS PĐ 477-12.TH Xẻo Lò tại trụ 218 tuyến 477-TH. Cắt 3DS PĐ Tạm trụ 257 tuyến 477-TH. | 8 | 0,000 | 0,000 | 1100 | 550 | | Gián đoạn điện |
| 150 | 26/08/2026 | 18:30 | 19:00 | Điện lực Lai Vung | ĐL Lai Vung | Cắt LBS PĐ 477-12.TH Xẻo Lò để đóng 3DS PĐ Tạm trụ 257 tuyến 477-TH | Tại trụ 218, 257 tuyến 477-TH | Xã Lai Vung | Cắt LBS PĐ 477-12.TH Xẻo Lò tại trụ 218 tuyến 477-TH. Đóng 3DS PĐ Tạm trụ 257 tuyến 477-TH. | 8 | 0,000 | 0,000 | 1100 | 550 | | Gián đoạn điện |
| 151 | 26/08/2026 | 05:00 | 05:30 | Điện lực Lai Vung | Điện lực Lai Vung | Chuyển NR Tân Mỹ Tân Phú nhận điện tuyến 475-SĐ | Tại trụ 289/35/20/1A, 289/35/20/12/21 tuyến 475-SĐ | Xã Lai Vung | Cắt 3LBFCO MV 477TH-475SĐ Tân Thành Tân Phước tại trụ 289/35/20/12/21 tuyến 475-SĐ. Đóng 3LBFCO NR 475-7SĐ/289/35/20/1A.D11 Tân Mỹ Tân Phú tại trụ 289/35/20/1A tuyến 475-SĐ. | 1883 | 0,041 | 0,001 | 650 | 325 | | Gián đoạn điện |
| 152 | 26/08/2026 | 18:30 | 19:00 | Điện lực Lai Vung | Điện lực Lai Vung | Chuyển NR Tân Mỹ Tân Phú nhận điện tuyến 471-SH | Tại trụ 289/35/20/1A, 289/35/20/12/21 tuyến 475-SĐ | Xã Lai Vung | Cắt 3LBFCO NR 475-7SĐ/289/35/20/1A.D11 Tân Mỹ Tân Phú tại trụ 289/35/20/1A tuyến 475-SĐ. Đóng 3LBFCO MV 477TH-475SĐ Tân Thành Tân Phước tại trụ 289/35/20/12/21 tuyến 475-SĐ. | 1883 | 0,041 | 0,001 | 650 | 325 | | Gián đoạn điện |
| 153 | 26/08/2026 | 05:30 | 19:00 | Điện lực Lai Vung | Cty ITACO | Lắp REC+3DS MV 475SH-477TH Đình Tân Thành tại trụ 288 tuyến 477-TH. Tháo thu hồi lưới trung thế vượt đường từ trụ 288 | Từ trụ 288 đến trụ 311 tuyến 472-TH, 477-TH. Tại trụ 306, 331, 371, 382 tuyến 471- | Xã Lai Vung | Cắt 3DS PĐ Tạm tại trụ 257 tuyến 477-TH. Cắt REC+3DS PĐ 472-14A.TH Chùa Hội Phước tại trụ 287 tuyến 472-TH. Cắt LBS+3DS MV 471SH- | 2778 | 1,613 | 0,002 | 5500 | 74250 | Chuyển NR 475-12/1.SH Việt Thắng nhận điện tuyến 471-SH. NR Tân Mỹ Tân Phú ngưng nhận điện | |

| Số TT | Ngày | Giờ BĐ | Giờ KT | Đơn vị QLVH | Đơn vị công tác | Nội dung công tác | Phạm vi công tác | Địa điểm công tác | Biện pháp an toàn | Số KH mất điện | Saidi (phút) | Saifi (lần) | Công suất (kW) | SL điện bị mất (kWh) | Chuyển tải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | đến trụ 289, từ trụ 303 đến trụ 304 tuyến 477-TH. Đấu nối lưới trung thế XDM từ trụ 288 đến trụ 303 tuyến 477-TH. Đấu nối lưới trung thế XDM tại trụ 306 (=303/1 tuyến 477TH), từ trụ 328 (=289 tuyến 477-TH) đến trụ 398 tuyến 471-SH. Thay dây trung thế từ trụ 303 đến trụ 311 tuyến 477-TH. Thu hồi dây trung thế từ trụ 297/2 đến trụ 297/3, chuyển đấu nối NR Tân Thành 2 tại trụ 297A tuyến 477-TH. Dựng trụ BTLT 20m tại trụ 297A tuyến 472-TH. Chuyển đấu nối NR Nippon Laviva từ trụ 286A tuyến 472TH sang trụ 331 tuyến 471-SH. Chuyển đấu nối NR Vàm Kinh Xáng từ trụ 248 tuyến 472TH sang trụ 371 tuyến 471-SH. Chuyển đấu nối NR Trần Thị Bích Chi từ trụ 236 tuyến 472TH sang trụ 382 tuyến 471-SH. | SH. Tại trụ 289, từ trụ 297/2 đến trụ 297/3, tại trụ 297A, từ trụ 303 đến trụ 304 tuyến 477-TH. Tại trụ 286A, 248, 236 tuyến 472-TH. | | 477TH TTDV Nông Nghiệp tại trụ 294 tuyến 471-SH. Kiểm tra 3DS MV 480SH-471SH Kho Gạo tại trụ 295 tuyến 471-SH đang cắt. Kiểm tra 3DS MV 477TH-471SH Bến Đò tại trụ 305 tuyến 471-SH đang cắt. Cắt LBS+3DS PĐ 475-12.SH Cầu Cái Sơn tại trụ 254 tuyến 475-SH. Cắt LBS NR 475-12/1.SH Việt Thắng tại trụ 257/2 tuyến 475-SH. Cắt 3DS NR 475-12/1.SH Việt Thắng tại trụ 257/1 tuyến 475-SH. Kiểm tra LBS MV 475SĐ-477TH Ngã Năm tại trụ 336 tuyến 475-SĐ đang cắt. Cắt 3DS MV 475SĐ-477TH Ngã Năm tại trụ 336 tuyến 475-SĐ. Kiểm tra LBS PĐ 480-12.SH UB Lai Vung tại trụ 255 tuyến 480-SH đang cắt; Cắt 3DS PĐ 480-12.SH UB Lai Vung tại trụ 255 tuyến 480-SH. Kiểm tra LBS MV 480SH-480SH Sông Hậu tại 257/4A tuyến 480-SH đang cắt. Cắt 3DS MV 480SH-480SH Sông Hậu tại 257/4 tuyến 480-SH. Cắt 3LBFCO và tháo 3 hotline NR Nippon Lavica tại trụ 286A tuyến 472-TH. Cắt LBFCO và tháo hotline NR Vàm Kinh Xáng tại trụ 248 tuyến 472-TH. Cắt CB TBA Trần Thị Bích Chi tại trụ 236/1 tuyến 472-TH. Cắt 3FCO và tháo 3 hotline NR Trần Thị Bích Chi tại trụ 236 tuyến 472-TH. | | | | | | tuyến 475-SH. | |
| 154 | 26/08/2026 | 08:00 | 17:00 | Điện lực Lai Vung | ĐL Lai Vung | Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cáp viễn thông treo trên cột điện NR 477- | Từ trụ 297 đến 297/33, từ trụ 297/15 đến trụ 297/21/12, từ | Xã Lai Vung | Không cắt điện | | | | | | | |

| Số TT | Ngày | Giờ BĐ | Giờ KT | Đơn vị QLVH | Đơn vị công tác | Nội dung công tác | Phạm vi công tác | Địa điểm công tác | Biện pháp an toàn | Số KH mất điện | Saidi (phút) | Saifi (lần) | Công suất (kW) | SL điện bị mất (kWh) | Chuyển tải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 7TH/297/1.D11 Tân Thành 3, NR Rạch Bà Đạo, NR 477-7TH/294/1.D11 Ngô Gia Tự, NR 477-7TH/298/1.D11 Tân Khánh Cầu Mới | trụ 294 đến trụ 294/16/5H, từ trụ 298 đến trụ 298/8/15H tuyến 477-TH | | | | | | | | | |
| 155 | 26/08/2026 | 08:00 | 17:00 | Điện lực Lai Vung | ĐL Lai Vung | Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bể, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ, kiểm tra điện kế định kỳ, xử lý DCU, modem | Tuyến 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ | Xã Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa | Không cắt điện | | | | | | | |
| 156 | 26/08/2026 | 08:00 | 17:00 | Điện lực Lai Vung | ĐL Lai Vung | Cân pha lưới hạ thế TBA Hòa Định 1, Kênh So Đủa, Cái Bần Trên | Từ trụ 190/13 đến trụ 190/13/13H, từ trụ 190/13/4/13A/40/9P đến trụ 190/13/4/13A/40/9P/13H, từ trụ 242/5/1/5T đến trụ 242/5/1/6P tuyến 471-SH | Xã Phong Hòa | Không cắt điện | | | | | | | |
| 157 | 26/08/2026 | 08:00 | 17:00 | Điện lực Lấp Vò | Điện lực Lấp Vò | Thay dây trung thế và phát quang dự phòng NR Xẻo Đào tuyến 476-TH | Trụ 260/54-260/54A tuyến 476-TH | Xã Tân Khánh Trung | Cắt 01LBFCO NR Xẻo Đào trụ 260/1 tuyến 476-TH | 770 | 0,298 | 0,001 | 412 | 3708 | | |
| 158 | 26/08/2026 | 07:00 | 18:00 | Điện lực Lấp Vò | Cty Hưng Lộc | Nâng công suất TBA 1P-50kVA lên 3x1P-50kVA và sang lưới hạ thế trạm Chợ Thủ Củ tuyến 478-AH | Trụ 174A/5 tuyến 478-AH | Xã Tân Khánh Trung | Cắt 01LBFCO NR Chợ Thủ Củ trụ 194/1 tuyến 478-AH | 99 | 0,047 | 0,000 | 44 | 484 | | |
| 159 | 26/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Xí nghiệp lưới điện Cao thế | Đội QLVH đường dây 110 kV | Kiểm tra ngày kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ | 172 Mỹ Thuận-174 Cao Lãnh 2 (Từ liền sau trụ 36 đến 174-7CL2) | Xã Mỹ Thọ Xã Bình Hàng Trung Xã Mỹ Hiệp Phường Mỹ Trà | Không cắt điện | | | | | | | |
| 160 | 26/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Xí nghiệp lưới điện | Tổ TTLĐ Hồng Ngự | - Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn | Trạm 110kV An Long | Trạm 110kV An Long, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp | OFF MCB: FAC103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm | | | | | | | |

| Số TT | Ngày | Giờ BĐ | Giờ KT | Đơn vị QLVH | Đơn vị công tác | Nội dung công tác | Phạm vi công tác | Địa điểm công tác | Biện pháp an toàn | Số KH mất điện | Saidi (phút) | Saifi (lần) | Công suất (kW) | SL điện bị mất (kWh) | Chuyển tải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Cao thế | | inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; | | | 110kV An Long. | | | | | | | |
| 161 | 26/08/2026 | 14:00 | 18:00 | Xí nghiệp lưới điện Cao thế | Tổ TTLĐ An Hòa | Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần | Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Nha Mân | Trạm 110kV Nha Mân, xã Phú Hựu | OFF MCB F103 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB F204 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Nha Mân | | | | | | | |
| 162 | 26/08/2026 | 08:30 | 13:00 | Xí nghiệp lưới điện Cao thế | Tổ TTLĐ Gò Công | 1. Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Ngày TBA 110kV Gò Công + 2 ngăn lộ 173, 175 NMĐG TPĐ theo qui định. 2. Kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy bằng nước trạm Gò Công. 3. Kiểm tra bịt kín, vệ sinh các tủ điện trong phòng ĐH, hợp bộ 22kV và ngoài sân trạm. Vệ sinh phòng ĐH và hợp bộ trạm Gò Công. 4. Kết hợp kiểm tra vệ sinh, đo Accu tuần trạm 110kV Gò Công | Trạm 110kV Gò Công | Trạm 110kV Gò Công, khu phố Long Hưng, P. Bình Xuân, tỉnh Đồng Tháp | 1.2.3.Không cắt điện. Giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị 4. OFF MCB FAC103 cấp nguồn cho tủ sạc 1 | | | | | | | |
| 163 | 26/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Xí nghiệp lưới điện Cao thế | Tổ TTLĐ Hồng Ngự | Đo PD online cấp 1 cáp ngầm TBN401, TBN402 trạm 110kV An Long. | Tại TBN401, TBN402 trạm 110kV An Long. | Trạm 110kV An Long, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp | Không cắt điện. Đóng lần lượt T401, T402 để đo PD online. 30 phút/giàn | | | | | | | |
| 164 | 26/08/2026 | 06:00 | 18:00 | Xí nghiệp lưới điện Cao thế | Tổ TTLĐ Cao Lãnh | Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ | Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Trần Quốc Toản; | Phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp | OFF CB AC tủ sạc 1, OFF CB AC tủ sạc 2, OFF CB AC tại tủ Camera cấp nguồn Inverter trạm 110kV Trần Quốc Toản | | | | | | | |

| Số TT | Ngày | Giờ BĐ | Giờ KT | Đơn vị QLVH | Đơn vị công tác | Nội dung công tác | Phạm vi công tác | Địa điểm công tác | Biện pháp an toàn | Số KH mất điện | Saidi (phút) | Saifi (lần) | Công suất (kW) | SL điện bị mất (kWh) | Chuyển tải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 26/08/2026 | 00:00 | 23:59 | Xí nghiệp lưới điện Cao thế | Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật - Thương mại và tư vấn Thiên Phú | + Tháo dỡ cáp lực, cáp nhất thứ, cáp nhị thứ tại MBA T1-40MVA. + Tháo dỡ cáp nhị thứ, tủ điều khiển từ xa MBA T1-40MVA. + Di dời MBA T1-40MVA từ bệ móng ra vị trí móng tạm. + Cải tạo móng MBA T1. + Kéo rãi cáp ngầm 24kV 1C-500mm2, từ MBA T1 đến ngăn MC 431 (bổ sung 01 sợi / pha). + Kéo rãi cáp ngầm kết giàn 24kV 1C-500mm2, từ ngăn 421 đến DCL 421-1 (bổ sung 01 sợi / pha) + Làm đầu cáp ngầm lộ tổng MBA T1 và kết giàn thanh cái C41-C42. + Kéo rãi dây dẫn nhị thứ MBA T1-63MVA. + Di dời MBA T1-63MVA từ móng tạm vào vị trí bệ móng vận hành chính (sau khi cải tạo móng MBA T1). + Lắp đặt nhất nhị thứ, đấu nối hoàn thiện MBA T1-63MVA. | Ngăn 131, MBA T1, 431 và mương cáp, sân ngắt trạm 110kV Sa Đéc | Trạm 110kV Sa Đéc, phường Sa Đéc | Cô lập ngăn 131, MBA T1, 431 | | | | | | Chuyển C41 nhận điện MBA T2 Sa Đéc. Tuyến 471SĐ nhận điện tuyến 479AH. Tuyến 473SĐ nhận điện tuyến 474NM. NR Tân Phú Trung, PĐ Cống Lộ Lở nhận điện tuyến 478SH | |
| 166 | 26/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Xí nghiệp lưới điện Cao thế | Đội QLVH ĐD 110kV | Tuyên truyền hành lang, mé tỉa cây và đốn cây  trọng điểm, trước lễ | Đường dây 110kV Gò Công Tây - Gò Công | Xã Vĩnh Bình, Đồng Sớn, Phú Thành, phường Bình Xuân | Không cắt điện | | | | | | | |
| 167 | 26/08/2026 | 18:00 | 22:00 | Xí nghiệp lưới điện Cao thế | Tổ TTLĐ Cao Lãnh | Kiểm tra đêm, ngày định kỳ hàng tuần | Trạm 110kV Tháp Mười | Xã Tháp Mười, Đồng Tháp | Không cắt điện | | | | | | | |
| 168 | 26/08/2026 | 18:00 | 22:00 | Xí nghiệp lưới | Tổ TTLĐ An Hòa | Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV | Tại trạm 110kV Nha Mân | Trạm 110kV Nha Mân, xã Phú Hựu | Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm | | | | | | | |

| Số TT | Ngày | Giờ BĐ | Giờ KT | Đơn vị QLVH | Đơn vị công tác | Nội dung công tác | Phạm vi công tác | Địa điểm công tác | Biện pháp an toàn | Số KH mất điện | Saidi (phút) | Saifi (lần) | Công suất (kW) | SL điện bị mất (kWh) | Chuyển tải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | điện Cao thế | | | | | 110kV Nha Mân | | | | | | | |
| 169 | 26/08/2026 | 07:30 | 11:30 | Xí nghiệp lưới điện Cao thế | Tổ TTLĐ Mỹ Tho | Kiểm tra ngày định kỳ hàng tuần trạm 110kV Tân Hương. | Trạm 110kV Tân Hương | Trạm 110kV Tân Hương, KCN Tân Hương, Xã Tân Hương tỉnh Đồng Tháp | OFF MCB F104 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB F203 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Tân Hương | | | | | | | |
| 170 | 26/08/2026 | 06:00 | 11:00 | Xí nghiệp lưới điện Cao thế | Tổ TTLĐ An Hòa | Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngắt, ngoài hàng rào trạm 110kV | Tại trạm 110kV Nha Mân | Trạm 110kV Nha Mân, xã Phú Hựu | Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Nha Mân | | | | | | | |
| 171 | 27/08/2026 | 07:30 | 16:30 | Điện lực Cao Lãnh | Điện lực Cao Lãnh | Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện | Lưới điện khu vực phường Cao Lãnh | phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp | Không cắt điện | | | | | | | |
| 172 | 27/08/2026 | 16:00 | 18:00 | Điện lực Cao Lãnh | Điện lực Cao Lãnh | Thay bộ giá treo khánh compact bị hỏng | Trụ 100/4 NR 472-7CL/100/3A.D1 Bệnh Viện tuyến 472CL | phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp | (Sa thải phụ tải). Cắt 03LBFCO NR 472-7CL/100/3A.D1 Bệnh Viện trụ 100/3A tuyến 472CL | 6 | 0,001 | | 1190 | 2380 | | |
| 173 | 27/08/2026 | 08:00 | 12:00 | Điện lực Cao Lãnh | Điện lực Cao Lãnh | Nâng công suất TBA từ 1P-37,5kVA thành 1P-50kVA. | Trụ 30/73 TBA 1P-37,5kVA Kinh Ông Kho 4 PĐ 474-7QT/3.D1 Kinh Ông Kho tuyến 474QT | phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp | Cắt CB+FCO và tháo gở hotline TBA 1P-37,5kVA Kinh Ông Kho 4 PĐ 474-7QT/3.D1 Kinh Ông Kho tuyến 474QT | 75 | 0,013 | 0,000 | 26 | 104 | | |
| 174 | 27/08/2026 | 14:00 | 17:00 | Điện lực Cao Lãnh | Điện lực Cao Lãnh | Thay thùng sét | Trụ 36/24 TBA 1P-50kVA Ngọn Bà Chợ 1 NR 476-7CL/36/1.D1 tuyến 476CL | phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp | Cắt CB+FCO TBA 1P-50kVA Ngọn Bà Chợ 1 trụ 36/24 NR 476-7CL/36/1.D1 tuyến 476CL | 59 | 0,008 | 0,000 | 34 | 102 | | |
| 175 | 27/08/2026 | 06:30 | 18:00 | Điện | Công ty | Tháp ngọn trụ 18m, | Từ trụ | xã Mỹ Hiệp | Cắt 3LBFCO 478- | 3232 | 1,599 | 0,002 | 3000 | 34500 | | |

| Số TT | Ngày | Giờ BĐ | Giờ KT | Đơn vị QLVH | Đơn vị công tác | Nội dung công tác | Phạm vi công tác | Địa điểm công tác | Biện pháp an toàn | Số KH mất điện | Saidi (phút) | Saifi (lần) | Công suất (kW) | SL điện bị mất (kWh) | Chuyển tải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | lực Mỹ Thọ | TNHH Minh Thanh | Kéo dây trung thế 7xAs-240mm2, đấu nối trung thế, đấu nối cáp ngầm | 296/72/2A đến trụ 296/72/4A tuyến 478CL (từ trụ 40 đến trụ 43 XDM) Từ trụ 296/72/2A đến trụ 296/72/2A/7 tuyến 478CL (Từ trụ 60 đến trụ 69/4 đến trụ 134, từ trụ 90 đến trụ 91 XDM) | | 7CL/296/2.D2 (NR Xẻo Quýt) tại trụ 296/2 tuyến 478-CL | | | | | | | |
| 176 | 27/08/2026 | 06:30 | 18:00 | Điện lực Mỹ Thọ | Điện lực Mỹ Thọ | Khắc phục tiếp địa mất đứt, luồn ống thép chống trôm, vệ sinh TBA 1P-75kVA HĐT-Xẻo Muồng 1 | Tại trụ 296/58/15/2 tuyến 478CL | xã Mỹ Hiệp | Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-75kVA HĐT-xẻo Muồng 1 tại trụ 296/58/15/2 tuyến 478CL | | | | | | | Kết hợp công tác |
| 177 | 27/08/2026 | 06:30 | 18:00 | Điện lực Mỹ Thọ | Điện lực Mỹ Thọ | Khắc phục tiếp địa mất đứt, luồn ống thép chống trôm, vệ sinh TBA 1P-75kVA Cầu Kênh Xáng | Tại trụ 296/87B tuyến 478CL | xã Mỹ Hiệp | Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-75kVA Cầu Kênh Xáng tại trụ 296/87B tuyến 478CL | | | | | | | Kết hợp công tác |
| 178 | 27/08/2026 | 06:30 | 18:00 | Điện lực Mỹ Thọ | Điện lực Mỹ Thọ | Khắc phục tiếp địa mất đứt, luồn ống thép chống trôm, vệ sinh TBA 1P-50kVA ấp 4 Mỹ Hiệp | Tại trụ 296/79 tuyến 478CL | xã Mỹ Hiệp | Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA ấp 4 Mỹ Hiệp tại trụ 296/79 tuyến 478CL | | | | | | | Kết hợp công tác |
| 179 | 27/08/2026 | 06:30 | 18:00 | Điện lực Mỹ Thọ | Điện lực Mỹ Thọ | Khắc phục tiếp địa mất đứt, luồn ống thép chống trôm, vệ sinh TBA 1P-50kVA Kênh xẻo Quýt | Tại trụ 296/84 tuyến 478CL | xã Mỹ Hiệp | Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Kênh xẻo Quýt tại trụ 296/84 tuyến 478CL | | | | | | | Kết hợp công tác |
| 180 | 27/08/2026 | 06:30 | 18:00 | Điện lực Mỹ Thọ | Điện lực Mỹ Thọ | Khắc phục tiếp địa mất đứt, luồn ống thép chống trôm, vệ sinh TBA 1P-50kVA Ông Hùng | Tại trụ 296/62 tuyến 478CL | xã Mỹ Hiệp | Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Ông Hùng tại trụ 296/62 tuyến 478CL | | | | | | | Kết hợp công tác |
| 181 | 27/08/2026 | 06:30 | 18:00 | Điện lực Mỹ Thọ | Điện lực Mỹ Thọ | Khắc phục tiếp địa mất đứt, luồn ống thép chống trôm, vệ sinh TBA 1P-50kVA Ông Hùng 2 | Tại trụ 296/57 tuyến 478CL | xã Mỹ Hiệp | Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Ông Hùng 2 tại trụ 296/57 tuyến 478CL | | | | | | | Kết hợp công tác |
| 182 | 27/08/2026 | 06:30 | 18:00 | Điện | Điện lực | Khắc phục tiếp địa mất | Tại trụ | xã Mỹ Hiệp | Cắt CB +FCO và tháo cần | | | | | | | Kết hợp |

| Số TT | Ngày | Giờ BĐ | Giờ KT | Đơn vị QLVH | Đơn vị công tác | Nội dung công tác | Phạm vi công tác | Địa điểm công tác | Biện pháp an toàn | Số KH mất điện | Saidi (phút) | Saifi (lần) | Công suất (kW) | SL điện bị mất (kWh) | Chuyển tải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | lực Mỹ Thọ | Mỹ Thọ | đứt, luồn ống thép chống trôm, vệ sinh TBA 1P-25kVA Dự Án Chanh 1 | 296/59A/3 tuyến 478CL | | FCO TBA 1P-25kVA Dự Án Chanh 1 tại trụ 296/59A/3 tuyến 478CL | | | | | | | công tác |
| 183 | 27/08/2026 | 08:00 | 09:30 | Điện lực Tháp Mười | Điện lực Tháp Mười | Thay điện kế 3P gián tiếp và 03TI hạ thế đến hạn kiểm định tại trạm Bơm khóm 4 TT Mỹ An | Tại trụ 88 thuộc PĐ 478TM/70.D3 (PĐ Thị trấn), tuyến 478TM | Xã Tháp Mười | Cắt CB+FCO trạm Bơm khóm 4 TT Mỹ An tại trụ 88 thuộc PĐ 478TM/70.D3 (PĐ Thị trấn), tuyến 478TM | 1 | 0,000 | | 15 | 22,5 | | |
| 184 | 27/08/2026 | 13:30 | 16:00 | Điện lực Tháp Mười | Điện lực Tháp Mười | Thay điện kế 3P gián tiếp và 03TI trung thế đến hạn kiểm định tại trạm Bơm Ô 15 ấp 6 | Tại trụ 140/198/1 thuộc NR 478-7TX/140/191.D3, tuyến 478TX | Xã Mỹ Quí | Cắt CB+03FCO trạm Bơm Ô 15 ấp 6 tại trụ 140/198/1 thuộc NR 478-7TX/140/191.D3, tuyến 478TX | 1 | 0,000 | | 11 | 27,5 | | |
| 185 | 27/08/2026 | 10:00 | 11:30 | Điện lực Tháp Mười | Điện lực Tháp Mười | Thay 03TI trung thế đến hạn kiểm định tại trạm Hồ Chí Hiếu | Tại trụ 9/53A/17T/1 thuộc NR 478-7TM/9/53A/17T.D3, tuyến 478TM | Xã Đốc Binh Kiều | Cắt 03FCO tại trụ 9/53A/17T thuộc NR 478-7TM/9/53A/17T.D3, tuyến 478TM | 1 | 0,000 | | 23 | 34,5 | | |
| 186 | 27/08/2026 | 17:00 | 17:30 | Điện lực Thanh Bình | Điện lực Thanh Bình | Ngưng chuyển tải PĐ 474-11QT nhận điện tuyến 471LT qua MV 474QT-471LT trụ 140 tuyến 471LT | Tại trụ 94 tuyến 474QT, 140 tuyến 471LT | xã Bình Thành | - Cắt LBS MV 474QT-471LT trụ 140 tuyến 471LT - Đóng 3DS PĐ 474-11QT tại trụ 94 tuyến 474QT - Đóng REC+3DS PĐ 477-10QT tại trụ 52, 53 tuyến 477QT | 2791 | 0,060 | 0,002 | 1422 | 711 | | Gián đoạn điện |
| 187 | 27/08/2026 | 17:00 | 17:30 | Điện lực Thanh Bình | Điện lực Thanh Bình | Ngưng chuyển tải PĐ 477-11QT nhận điện tuyến 473LT qua MV 477QT-473LT trụ 139 tuyến 473LT | Tại trụ 123 tuyến 477QT, trụ 139 tuyến 473LT | xã Bình Thành | - Đóng LBS+3DS PĐ 477-11QT tại trụ 123 tuyến 477QT - Cắt LBS MV 477QT-473LT trụ 139 tuyến 473LT | | | | | | | Chuyển tải kín |
| 188 | 27/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Điện lực Thanh Bình | Công ty TNHH MTV Hồng Vũ | Dựng trụ đệm 16m, lắp kẹp quay, căng dây trung thế | Từ trụ 82 đến 82/1A tuyến 474QT | xã Bình Thành | - Cắt LBS+3DS PĐ 477-11QT tại trụ 123 tuyến 477QT - Cắt 3DS PĐ 477-10QT tại trụ 53 tuyến 477QT - Cắt REC+3DS PĐ 474-10QT tại trụ 52, 53 tuyến 474QT - Cắt 3DS PĐ 474-11QT tại trụ 94 tuyến 474QT * Chuyển tải PĐ 477-11QT nhận điện tuyến 473LT qua MV 477QT-473LT trụ 139 tuyến 473LT * Chuyển tải PĐ 474-11QT | 2354 | 0,962 | 0,002 | 2021 | 19199,5 | * Chuyển tải PĐ 477-11QT nhận điện tuyến 473LT qua MV 477QT-473LT trụ 139 tuyến 473LT * Chuyển tải PĐ 474-11QT nhận điện tuyến 471LT qua MV 474QT-471LT trụ 140 tuyến 471LT | |

| Số TT | Ngày | Giờ BĐ | Giờ KT | Đơn vị QLVH | Đơn vị công tác | Nội dung công tác | Phạm vi công tác | Địa điểm công tác | Biện pháp an toàn | Số KH mất điện | Saidi (phút) | Saifi (lần) | Công suất (kW) | SL điện bị mất (kWh) | Chuyển tải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | nhận điện tuyến 471LT qua MV 474QT-471LT trụ 140 tuyến 471LT | | | | | | | |
| 189 | 27/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Điện lực Thanh Bình | Điện lực Thanh Bình | Thay máy biến áp thí nghiệm CBM không đạt | Tại trụ 56/5 tuyến 474QT | xã Bình Thành | - Cắt LBS+3DS PĐ 477-11QT tại trụ 123 tuyến 477QT - Cắt 3DS PĐ 477-10QT tại trụ 53 tuyến 477QT - Cắt REC+3DS PĐ 474-10QT tại trụ 52, 53 tuyến 474QT - Cắt 3DS PĐ 474-11QT tại trụ 94 tuyến 474QT | | | | | | | |
| 190 | 27/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Điện lực Thanh Bình | Điện lực Thanh Bình | Thay máy biến áp thí nghiệm CBM không đạt | Tại trụ 70/4 tuyến 474QT | xã Bình Thành | - Cắt LBS+3DS PĐ 477-11QT tại trụ 123 tuyến 477QT - Cắt 3DS PĐ 477-10QT tại trụ 53 tuyến 477QT - Cắt REC+3DS PĐ 474-10QT tại trụ 52, 53 tuyến 474QT - Cắt 3DS PĐ 474-11QT tại trụ 94 tuyến 474QT | | | | | | | |
| 191 | 27/08/2026 | 07:00 | 07:30 | Điện lực Thanh Bình | Điện lực Thanh Bình | Chuyển tải PĐ 477-11QT nhận điện tuyến 473LT qua MV 477QT-473LT trụ 139 tuyến 473LT | Tại trụ 123 tuyến 477QT, trụ 139 tuyến 473LT | xã Bình Thành | - Đóng LBS MV 477QT-473LT trụ 139 tuyến 473LT - Cắt LBS+3DS PĐ 477-11QT tại trụ 123 tuyến 477QT | | | | | | | Chuyển tải kín |
| 192 | 27/08/2026 | 07:00 | 07:30 | Điện lực Thanh Bình | Điện lực Thanh Bình | Chuyển tải PĐ 474-11QT nhận điện tuyến 471LT qua MV 474QT-471LT trụ 140 tuyến 471LT | Tại trụ 94 tuyến 474QT, 140 tuyến 471LT | xã Bình Thành | - Cắt REC+3DS PĐ 477-10QT tại trụ 52, 53 tuyến 477QT - Cắt 3DS PĐ 474-11QT tại trụ 94 tuyến 474QT - Đóng LBS MV 474QT-471LT trụ 140 tuyến 471LT | 2791 | 0,060 | 0,002 | 1422 | 711 | | Gián đoạn điện |
| 193 | 27/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Điện lực Thanh Bình | Điện lực Thanh Bình | Chỉnh sửa sứ nghiên, ốp đà nghiêng xoay | Từ trụ 54 đến 93 tuyến 477QT và 474QT | xã Bình Thành | - Cắt LBS+3DS PĐ 477-11QT tại trụ 123 tuyến 477QT - Cắt 3DS PĐ 477-10QT tại trụ 53 tuyến 477QT - Cắt REC+3DS PĐ 474-10QT tại trụ 52, 53 tuyến 474QT - Cắt 3DS PĐ 474-11QT tại trụ 94 tuyến 474QT | | | | | | | |
| 194 | 27/08/2026 | 07:00 | 17:30 | Điện lực Tam Nông | Xí nghiệp Dịch Vụ Điện lực | Thay và ép lại 06 đầu coss trung áp đấu vào 3DS PĐ 476-10.AL. Thay và ép lại 06 đầu | Tại trụ 43A tuyến 476-AL Tại trụ 43 tuyến 477-AL | Xã Phú Thọ | Cắt 3DS PĐ 476-7AL/43A.D5 (PĐ 476-10.AL). Cắt 3DS PĐ 477-7AL/43.D5 (PĐ 477- | | | | | | | |

| Số TT | Ngày | Giờ BĐ | Giờ KT | Đơn vị QLVH | Đơn vị công tác | Nội dung công tác | Phạm vi công tác | Địa điểm công tác | Biện pháp an toàn | Số KH mất điện | Saidi (phút) | Saifi (lần) | Công suất (kW) | SL điện bị mất (kWh) | Chuyển tải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Đồng Tháp (Đội thi công Hotline) | coss trung áp đấu vào 3DS PĐ 477-10.AL | | | 10.AL) OFF Rơ le 79 đầu tuyến 473-TN. | | | | | | | |
| 195 | 27/08/2026 | 07:00 | 07:30 | Điện lực Tam Nông | Điện Lực Tam Nông | Thao tác chuyển tải PĐ 476-10.AL, PĐ 477-10.AL nhận điện tuyến 473-TN. | Tại trụ 43A tuyến 476-AL Tại trụ 43 tuyến 477-AL | Xã Phú Thọ, Xã An Long | Đóng LBS MV 473-TN_477-AL, tại trụ 110 tuyến 473-TN. Cắt LBS PĐ 477-11.AL, tại trụ 141 tuyến 477-AL. Mở MC tuyến 476-AL. Mở MC tuyến 477-AL - Cắt 3DS PĐ 476-10.AL, tại trụ 43A tuyến 476-AL. Cắt 3DS PĐ 477-10.AL, tại trụ 43 tuyến 477-AL. Đóng LBS PĐ 477-11.AL, tại trụ 141 tuyến 477-AL. Đóng LBS MV 477-AL_477-AL, tại trụ 116 tuyến 477-AL | 2889 | 0,062 | 0,002 | 1500 | 750 | | |
| 196 | 27/08/2026 | 08:00 | 14:00 | Điện lực Tam Nông | C.Ty NLMT Thiên Quang | Đấu nối trung áp NR 1P-12,7kV và TBA 1P-75kVA trạm NTTS Võ Văn Bình (Theo đề nghị của khách hàng) | Tại trụ 239/133/82, 239/133/82/1A NR 475-11/1-3/1-1.TN | Xã Tràm Chim | Cắt 3LBFCO NR 475-11/1-3/1-1.TN, tại trụ 239/133/62 NR 475-11/1-3/1.TN | 214 | 0,055 | 0,000 | 500 | 3000 | | |
| 197 | 27/08/2026 | 17:30 | 18:00 | Điện lực Tam Nông | Điện Lực Tam Nông | Thao tác chuyển tải PĐ 476-10.AL ngưng nhận điện tuyến 477-AL. Thao tác chuyển tải PĐ 477-10.AL ngưng nhận điện tuyến 473-TN | Tại trụ 43A tuyến 476-AL Tại trụ 43 tuyến 477-AL | Xã Phú Thọ, Xã An Long | Cắt LBS MV 477-AL_477-AL, tại trụ 116 tuyến 477-AL. Cắt LBS PĐ 477-11.AL, tại trụ 141 tuyến 477-AL. Đóng 3DS PĐ 476-10.AL, tại trụ 43A tuyến 476-AL. Đóng 3DS PĐ 477-10.AL, tại trụ 43 tuyến 477-AL. Đóng MC tuyến 476-AL. Đóng MC tuyến 477-AL. Đóng LBS PĐ 477-11.AL, tại trụ 141 tuyến 477-AL. Cắt LBS MV 473-TN_477-AL, tại trụ 110 tuyến 473-TN | 2889 | 0,062 | 0,002 | 1500 | 750 | | |
| 198 | 27/08/2026 | 07:00 | 17:30 | Điện lực Tam Nông | Công Ty 19/5 | Thay dây trụng thế 3xACXH240mm2 và 3xAC240mm2 Tuyến 477-AL (SCL 2026 BS) | Từ trụ 01 đến trụ 22 tuyến 477-AL | Xã An Long | Cô lập tuyến 476-AL. Cô lập tuyến 477-AL. Cô lập tuyến 478-AL. Cắt 3DS PĐ 476-10.AL, tại trụ 43A tuyến 476-AL. Cắt 3DS PĐ 477-10.AL, tại trụ 43 tuyến 477-AL | 1431 | 0,646 | 0,001 | 1000 | 10500 | Chuyển tải PĐ 476-10.AL, PĐ 477-10.AL nhận điện tuyến 473-TN. | |

| Số TT | Ngày | Giờ BĐ | Giờ KT | Đơn vị QLVH | Đơn vị công tác | Nội dung công tác | Phạm vi công tác | Địa điểm công tác | Biện pháp an toàn | Số KH mất điện | Saidi (phút) | Saifi (lần) | Công suất (kW) | SL điện bị mất (kWh) | Chuyển tải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 27/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Điện lực Hồng Ngự | Cty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương | Thay cáp nhôm bọc 3xAV-70+AV-50 răn nứt vỏ, có nhiều mối nối bằng cáp nhôm bọc cáp nhôm bọc vặn xoắn ABC 3x70+AC-50mm2 mới SCL | Từ trụ 17/1 đến trụ 17/1/12A và từ trụ 17/1 đến trụ 17/1/6B tuyến 482HN | Phường An Bình | Cắt 2CB+3FCO trạm Cầu Mười Xình trụ 17 tuyến 482HN | 316 | 0,136 | 0,000 | 111 | 1110 | | |
| 200 | 27/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Điện lực Tân Hồng | Cty TNHH Bách Khoa | Di dời trụ, sang hạ thế, nhánh rẽ khách hàng, thu hồi trụ | Từ trụ 14 đến trụ 14/14 tuyến 472THo | Xã Tân Hồng | Cắt CB + 03 FCO trạm Y Tế Tân Công Chí 1 tại trụ 15 tuyến 472THo | 217 | 0,093 | 0,000 | 89 | 890 | | |
| 201 | 27/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Điện lực Tân Hồng | Cty TNHH Bách Khoa | Sang hạ thế nhánh rẽ khách hàng, thu hồi trụ | Từ trụ 52/19/1 đến trụ 52/19/15 tuyến 472THo | Xã Tân Hồng | Cắt CB + 01FCO trạm Gò Rọc Muống tại trụ 52/19 NR 472-7THo/52/1.D7 tuyến 472THo. | 47 | 0,020 | 0,000 | 40 | 400 | | |
| 202 | 27/08/2026 | 08:00 | 17:00 | Điện lực Thường Thới Tiền | Điện lực Thường Thới Tiền | Vệ sinh trạm, thay thùng CB, ĐK, TI, thay LA, FCO TNĐK, nâng cao lưới hạ thế trạm TT Phú Hòa A1 (3x1P-50kVA) | Tại trụ 102 và từ trụ 99 đến trụ 104 PĐ 477-10/2A tuyến 477PC | Xã Long Phú Thuận | - Cắt CB + 03 FCO trạm TT Phú Hòa A1 (3x1P-50kVA) tại trụ 102 PĐ 477-10/2A tuyến 477PC | 153 | 0,059 | 0,000 | 88 | 792 | | |
| 203 | 27/08/2026 | 08:00 | 17:00 | Điện lực Thường Thới Tiền | Cty XDĐ Quốc Tỉnh HN | Đấu nối NR 3P-22kV CSSXTP Huỳnh Hữu Đang và TBA (3x1P-25kVA) | Tại trụ 116 PĐ 477-10/1-1 tuyến 477PC | Xã Long Phú Thuận | - Cắt CB + FCO trạm TDC L. Thuận - Mương Lớn 3 tại trụ 116 PĐ 477-10/1-1 tuyến 477PC | 89 | 0,034 | 0,000 | 51 | 459 | | |
| 204 | 27/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Điện lực Sa Đéc | Công ty TNHH Quang Nhựt | Nâng công suất TBA 1P lên 3P Cầu Ông Quế tại trụ 103/5/5B tuyến 478AH Di dời điện kế khách hàng qua trụ mới, chuyển đấu nối vận hành 1P-3D sang 3P-4D từ trụ 103/5B/1 đến trụ 103/5/12B tuyến 478AH Chuyển đấu nối vận hành 1P-3D sang 3P-4D từ trụ 103/5/9/12B đến trụ 103/5/9/7A và đến trụ 103/5/9/5A/6 tuyến 478AH | Từ trụ 103/5B/1 đến trụ 103/5/12B tuyến 478AH Từ trụ 103/5/9/12B đến trụ 103/5/9/7A và đến trụ 103/5/9/5A/6 tuyến 478AH | Đường Sa Nhiên, phường Sa Đéc | Cắt CB+03FCO+tháo hotline TBA Cầu Ông Quế tại trụ 103/5/5B tuyến 478AH Cắt CB+03FCO+tháo hotline TBA Chùa Vạn Phước tại trụ 103/5/9BB tuyến 478AH | 250 | 0,108 | 0,000 | 180 | 1800 | | |
| 205 | 27/08/2026 | 08:00 | 17:00 | Điện lực Nha Mân | Điện lực Nha Mân | Phát quang dự phòng | Từ trụ 39/8 đến trụ 39/8/92 tuyến 473-NM | Xã Phú Hựu | Không cắt điện | | | | | | | |
| 206 | 27/08/2026 | 08:00 | 17:00 | Điện | ĐL Lai | Phát quang dự phòng | Từ trụ 79A đến | Xã Lai Vung | Không cắt điện | | | | | | | |

| Số TT | Ngày | Giờ BĐ | Giờ KT | Đơn vị QLVH | Đơn vị công tác | Nội dung công tác | Phạm vi công tác | Địa điểm công tác | Biện pháp an toàn | Số KH mất điện | Saidi (phút) | Saifi (lần) | Công suất (kW) | SL điện bị mất (kWh) | Chuyển tải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | lực Lai Vung | Vung | lưới điện hạ cao áp, cáp viễn thông treo trên cột điện PĐ 472TH/81.D11 Cầu Ranh, NR 472-7TH/114/4.D11 UB Định An, PĐ 472TH/119.D11 Vàm Xếp, PĐ 472TH/163.D11 Chùa An Phước, PĐ 477TH/82.D11 Bình Hòa, NR 477-7TH/114/3.D11 Cầu Vượt QL54, PĐ 477TH/118.D11 An Lạc, PĐ 477TH/162.D11 Cầu Định Yên. Phát quang cáp quang MS RG (Lai Vung- Lấp Vò) - MS TBA 110kV Sông Hậu | trụ 218, từ trụ 114 đến trụ 114/31 tuyến 472-TH, 477-TH | | | | | | | | |
| 207 | 27/08/2026 | 08:00 | 17:00 | Điện lực Lai Vung | ĐL Lai Vung | Cân pha lưới hạ thế TBA Rạch Phán Cân, Ủy Ban Định Hòa, Định Hòa 4, Cây Da | Từ trụ 55/8 đến trụ 55/8/14H tuyến 475-SĐ, từ trụ 54 đến trụ 64, từ trụ 70/25 đến trụ 70/36, từ trụ 90 đến trụ 98 tuyến 471-SH | Xã Phong Hòa | Không cắt điện | | | | | | | |
| 208 | 27/08/2026 | 08:00 | 12:00 | Điện lực Lai Vung | ĐL Lai Vung | Thay thùng CB, hộp điện kế bị mục, rỉ sét, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, thay điện kế, TI đến hạn TBA TBA Tân Mỹ | Tại trụ 289/35/2 tuyến 475-SĐ | Xã Lai Vung | Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Tân Mỹ tại trụ 289/35/2 tuyến 475-SĐ | 79 | 0,014 | 0,000 | 28 | 112 | | |
| 209 | 27/08/2026 | 08:00 | 17:00 | Điện lực Lai Vung | ĐL Lai Vung | Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bể, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ, kiểm tra điện kế định kỳ, xử lý DCU, modem | Tuyến 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ | Xã Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa | Không cắt điện | | | | | | | |
| 210 | 27/08/2026 | 07:00 | 18:00 | Điện lực Lai | Công ty TNHH | Sang dây hạ thế từ trụ hiện hữu sang trụ | Tại trụ 80/57/1, từ trụ | Xã Phong Hòa | Cắt REC 478SH/80/1.D11 + 3DS 478-2SH/80/1.D11 | 2466 | 1,167 | 0,002 | 1350 | 14850 | Chuyển PĐ 478-7SH/80/106.D11 | |

| Số TT | Ngày | Giờ BĐ | Giờ KT | Đơn vị QLVH | Đơn vị công tác | Nội dung công tác | Phạm vi công tác | Địa điểm công tác | Biện pháp an toàn | Số KH mất điện | Saidi (phút) | Saifi (lần) | Công suất (kW) | SL điện bị mất (kWh) | Chuyển tải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Vung | Điện - Điện lạnh Hưng Lộc | XDM, thu hồi trụ cũ từ trụ 80/62 đến trụ 80/69. Thay dây trung thế từ trụ 80/69 đến trụ 80/70. Đấu nối lưới trung thế XDM từ 80/54 đến trụ 80/62. Lắp 3LBFCO MV478SH-471SH/70/88.D11 Cây Xăng Tấn Tâm tại trụ 80/57/1 tuyến 478-SH (=70/88 tuyến 471-SH). | 80/54 đến trụ 80/70 tuyến 478-SH | | (NR Nhà Thờ) tại trụ 80/1 tuyến 478-SH. Cắt 3LBFCO NR 478-7SH/80/106.D11 Cầu San Trắng tại trụ 80/106 tuyến 478-SH. | | | | | | Cầu San Trắng nhận điện tuyến 474-AH. (Chuyển kín NR 478-11/1.SH Nhà Thờ nhận điện tuyến 474-AH trước) | |
| 211 | 27/08/2026 | 13:30 | 17:00 | Điện lực Lai Vung | ĐL Lai Vung | Thay thùng CB, hộp điện kế bị mục, ri sét, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, thay điện kế, TI đến hạn TBA Tân Khánh Rạch Long Hậu | Tại trụ 289/35/11/25 tuyến 475-SĐ | Xã Lai Vung | Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Tân Khánh Rạch Long Hậu tại trụ 289/35/11/25 tuyến 475-SĐ | 95 | 0,014 | 0,000 | 35 | 122,5 | | |
| 212 | 27/08/2026 | 15:00 | 17:00 | Xí nghiệp lưới điện Cao thế | | Đo kiểm cáp quang định kỳ | Trạm 110kV Mỹ Thuận | Xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp | Không cắt điện. Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện. | | | | | | | |
| 213 | 27/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Xí nghiệp lưới điện Cao thế | CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ XÂY LẮP ĐIỆN, Cty CP ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, Tổ TTLĐ Cao Lãnh | Thay bình số 63 dàn ắc quy 2 không đạt yêu cầu kỹ thuật điện áp <1V sau thời gian xả tải 5 giờ | Dàn ắc quy 2 trạm 110kV Trường Xuân | Xã Trường Xuân, Đồng Tháp | Cô lập dàn ắc quy 2: Tại tủ DC khóa SAM Chuyển từ Auto sang Man, khóa SBP Chuyển từ OFF sang ON (thao tác 3/3), ON CB PĐG0, Off CB PĐG2; tại tủ máy sạc 2 Off CB Batery QF3 | | | | | | | |
| 214 | 27/08/2026 | 14:00 | 18:00 | Xí nghiệp lưới điện Cao thế | Tổ TTLĐ An Hòa | Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần | Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại | Trạm 110kV Sông Hậu, xã Phong Hòa | OFF MCB F103 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB F204 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào | | | | | | | |

| Số TT | Ngày | Giờ BĐ | Giờ KT | Đơn vị QLVH | Đơn vị công tác | Nội dung công tác | Phạm vi công tác | Địa điểm công tác | Biện pháp an toàn | Số KH mất điện | Saidi (phút) | Saifi (lần) | Công suất (kW) | SL điện bị mất (kWh) | Chuyển tải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | trạm 110kV Sông Hậu | | phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu | | | | | | | |
| 215 | 27/08/2026 | 18:00 | 22:00 | Xí nghiệp lưới điện Cao thế | Tổ TTLĐ An Hòa | Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV | Tại trạm 110kV Sông Hậu | Trạm 110kV Sông Hậu, xã Phong Hòa | Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu | | | | | | | |
| 216 | 27/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Xí nghiệp lưới điện Cao thế | Đội QLVH đường dây 110 kV | Đóng cọc tiếp đất và bổ sung thoát sét thân trụ | Từ trụ số 50 đến trụ số 70 đường dây 110kV 172 Hồng Ngự - 171 Phú Châu | Xã Long Phú Thuận | Không cắt điện | | | | | | | |
| 217 | 27/08/2026 | 18:30 | 20:30 | Xí nghiệp lưới điện Cao thế | Tổ TTLĐ Mỹ Tho | Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV Mỹ Tho | Trạm 110kV Mỹ Tho | Trạm 110kV Mỹ Tho, Số 25C, Ấp Bắc, phường Đạo Thạnh tỉnh Đồng Tháp | Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện. | | | | | | | |
| 218 | 27/08/2026 | 18:00 | 21:00 | Xí nghiệp lưới điện Cao thế | Tổ TTLĐ Mỹ Thuận | Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị tại trạm 110kV Mỹ Thuận. | Trạm 110kV Mỹ Thuận | Xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp | Không cắt điện; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện. | | | | | | | |
| 219 | 27/08/2026 | 18:30 | 21:00 | Xí nghiệp lưới điện Cao thế | Tổ TTLĐ Gò Công | Kiểm tra thiết bị định kỳ Đêm TBA 110kV Gò Công Tây theo qui định. | Trạm 110kV Gò Công Tây | Trạm 110kV Gò Công Tây, ấp bình Tây, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp | Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị | | | | | | | |
| 220 | 27/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Xí nghiệp lưới điện Cao thế | Đội QLVH đường dây 110 kV | Lắp biển cảnh báo đường thủy nội địa | Tại khoảng trụ 31 - 32 đường dây 172 Cao Lãnh 2 – 172 Thạnh Hưng | Xã Mỹ An Hưng | Không cắt điện | | | | | | | |
| 221 | 27/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Xí nghiệp lưới điện Cao thế | Tổ TTLĐ Hồng Ngự | - Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ | Trạm 110kV An Long | Trạm 110kV An Long, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp | OFF MCB: FAC103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV An Long. | | | | | | | |

| Số TT | Ngày | Giờ BĐ | Giờ KT | Đơn vị QLVH | Đơn vị công tác | Nội dung công tác | Phạm vi công tác | Địa điểm công tác | Biện pháp an toàn | Số KH mất điện | Saidi (phút) | Saifi (lần) | Công suất (kW) | SL điện bị mất (kWh) | Chuyển tải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; | | | | | | | | | | |
| 222 | 27/08/2026 | 00:00 | 23:59 | Xí nghiệp lưới điện Cao thế | Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật - Thương mại và tư vấn Thiên Phú | + Tháo dỡ cáp lực, cáp nhất thứ, cáp nhị thứ tại MBA T1-40MVA. + Tháo dỡ cáp nhị thứ, tủ điều khiển từ xa MBA T1-40MVA. + Di dời MBA T1-40MVA từ bệ móng ra vị trí móng tạm. + Cải tạo móng MBA T1. + Kéo rãi cáp ngầm 24kV 1C-500mm2, từ MBA T1 đến ngăn MC 431 (bổ sung 01 sợi / pha). + Kéo rãi cáp ngầm kết giàn 24kV 1C-500mm2, từ ngăn 421 đến DCL 421-1 (bổ sung 01 sợi / pha) + Làm đầu cáp ngầm lộ tổng MBA T1 và kết giàn thanh cái C41-C42. + Kéo rãi dây dẫn nhị thứ MBA T1-63MVA. + Di dời MBA T1-63MVA từ móng tạm vào vị trí bệ móng vận hành chính (sau khi cải tạo móng MBA T1). + Lắp đặt nhất nhị thứ, đấu nối hoàn thiện MBA T1-63MVA. | Ngăn 131, MBA T1, 431 và mương cáp, sân ngắt trạm 110kV Sa Đéc | Trạm 110kV Sa Đéc, phường Sa Đéc | Cô lập ngăn 131, MBA T1, 431 | | | | | | Chuyển C41 nhận điện MBA T2 Sa Đéc. Tuyến 471SĐ nhận điện tuyến 479AH. Tuyến 473SĐ nhận điện tuyến 474NM. NR Tân Phú Trung, PĐ Cống Lộ Lở nhận điện tuyến 478SH | |
| 223 | 27/08/2026 | 06:00 | 11:00 | Xí nghiệp lưới điện Cao thế | Tổ TTLĐ An Hòa | Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngắt, ngoài hàng rào trạm 110kV | Tại trạm 110kV Sông Hậu | Trạm 110kV Sông Hậu, xã Phong Hòa | Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu | | | | | | | |
| 224 | 27/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Xí nghiệp lưới điện Cao thế | Đội QLVH ĐD 110kV | Tuyên truyền hành lang, mé tỉa cây trong hành lang và đốn trọng điểm, trước lễ | Đường dây 110kV Mỹ Tho 2 - Long Giang; Long Giang - Tân An; Mỹ Tho 2 | Phường Trung An; xã Châu Thành; Tân Phước 3; Tân Hương | Không cắt điện | | | | | | | |

| Số TT | Ngày | Giờ BĐ | Giờ KT | Đơn vị QLVH | Đơn vị công tác | Nội dung công tác | Phạm vi công tác | Địa điểm công tác | Biện pháp an toàn | Số KH mất điện | Saidi (phút) | Saifi (lần) | Công suất (kW) | SL điện bị mất (kWh) | Chuyển tải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | - Tầm Vu | | | | | | | | | |
| 225 | 28/08/2026 | 07:30 | 16:30 | Điện lực Cao Lãnh | Điện lực Cao Lãnh | Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện | Lưới điện khu vực phường Mỹ Trà | phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp | Không cắt điện | | | | | | | |
| 226 | 28/08/2026 | 13:30 | 17:00 | Điện lực Mỹ Thọ | Điện lực Mỹ Thọ | tăng cường cáp xuất TBA 1P-50kVA kinh Xáng Mới 2, khắc phục tiếp địa mất đứt, luồn ống thép chống trộm | Tại trụ 313/40 tuyến 476CL | xã Phương Thịnh | Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA Kinh Xáng Mới 2 tại trụ 313/40 tuyến 476CL | 54 | 0,008 | 0,000 | 20 | 70 | | |
| 227 | 28/08/2026 | 13:30 | 17:00 | Điện lực Mỹ Thọ | Điện lực Mỹ Thọ | tăng cường cáp xuất TBA 1P-100kVA ấp 4 Ba Sao, khắc phục tiếp địa mất đứt, luồn ống thép chống trộm | Tại trụ 193/109 tuyến 476-CL | xã Ba Sao | Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-100kVA ấp 4 Ba Sao tại trụ 193/109 tuyến 476-CL | 145 | 0,022 | 0,000 | 65 | 227,5 | | |
| 228 | 28/08/2026 | 13:30 | 17:00 | Điện lực Mỹ Thọ | Điện lực Mỹ Thọ | Khắc phục tiếp địa mất đứt, luồn ống thép chống trôm, vệ sinh TBA 1P-50kVA Mười Tạ, tăng cường cáp xuất TBA | Tại trụ 213/57 tuyến 476TN | xã Phong Mỹ | Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Mười Tạ tại trụ 231/57 tuyến 476TN | 42 | 0,006 | 0,000 | 40 | 140 | | |
| 229 | 28/08/2026 | 08:00 | 11:30 | Điện lực Mỹ Thọ | Điện lực Mỹ Thọ | Khắc phục tiếp địa mất đứt, luồn ống thép chống trôm, vệ sinh TBA 1P-25kVA Kinh 10 tạ 1 | Tại trụ 231/15 tuyến 476TN | xã Phong Mỹ | Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-25kVA Kinh 10 tạ 1 tại trụ 231/15 tuyến 476TN | 42 | 0,006 | 0,000 | 20 | 70 | | |
| 230 | 28/08/2026 | 08:00 | 11:30 | Điện lực Mỹ Thọ | Điện lực Mỹ Thọ | Khắc phục tiếp địa mất đứt, luồn ống thép chống trôm, vệ sinh TBA 1P-50kVA Kinh 10 tạ 2 | Tại trụ 231/35 tuyến 476TN | xã Phong Mỹ | Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Kinh 10 tạ 2 tại trụ 231/35 tuyến 476TN | 79 | 0,012 | 0,000 | 40 | 140 | | |
| 231 | 28/08/2026 | 08:00 | 11:30 | Điện lực Mỹ Thọ | Điện lực Mỹ Thọ | tăng cường cáp xuất TBA 1P-50kVA Nhà Báo 1C, khắc phục tiếp địa mất đứt, luồn ống thép chống trộm | Tại trụ 311/10/24 tuyến 476-CL | xã Phương Thịnh | Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-50kVA Nhà Báo 1C tại trụ 311/10/24 tuyến 476-CL | 53 | 0,008 | 0,000 | 20 | 70 | | |
| 232 | 28/08/2026 | 08:00 | 11:30 | Điện lực Mỹ Thọ | Điện lực Mỹ Thọ | tăng cường cáp xuất TBA 1P-100kVA Ba Sao 6, khắc phục tiếp địa mất đứt, luồn ống thép chống trộm | Tại trụ 193/38/3 tuyến 476CL | xã Ba Sao | Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-100KVA Ba Sao 6 tại trụ 193/38/3 tuyến 476CL | 140 | 0,021 | 0,000 | 70 | 245 | | |
| 233 | 28/08/2026 | 08:00 | 10:00 | Điện lực Tháp Mười | Điện lực Tháp Mười | Thay điện kế 3P gián tiếp và 03TI trung thế đến hạn kiểm định tại trạm Bơm Hậu 500- | Tại trụ 135/7 thuộc NR 476-7TX/135.D3, tuyến 476TX | Xã Trường Xuân | Cắt 03FCO tại trụ 135 thuộc NR 476-7TX/135.D3, tuyến 476TX | 1 | 0,000 | | 21 | 42 | | |

| Số TT | Ngày | Giờ BĐ | Giờ KT | Đơn vị QLVH | Đơn vị công tác | Nội dung công tác | Phạm vi công tác | Địa điểm công tác | Biện pháp an toàn | Số KH mất điện | Saidi (phút) | Saifi (lần) | Công suất (kW) | SL điện bị mất (kWh) | Chuyển tải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Tây Phước Xuyên Mở Rộng | | | | | | | | | | |
| 234 | 28/08/2026 | 13:30 | 15:30 | Điện lực Tháp Mười | Điện lực Tháp Mười | Thay 03TI trung thế đến hạn kiểm định tại trạm Bơm Tập Đoàn 6 - Ấp 6 | Tại trụ 140/91/1 thuộc NR 478-7TX/140/91.D3, tuyến 478TX | Xã Trường Xuân | Cắt 03FCO tại trụ 140/91/1 thuộc NR 478-7TX/140/91.D3, tuyến 478TX | 1 | 0,000 | | 11 | 22 | | |
| 235 | 28/08/2026 | 10:00 | 11:30 | Điện lực Tháp Mười | Điện lực Tháp Mười | Thay điện kế 3P gián tiếp và 03TI trung thế đến hạn kiểm định tại trạm Bơm Hậu 500-Tây Phước Xuyên | Tại trụ 195/9 thuộc NR 476-7TX/195.D3.TX, tuyến 476TX | Xã Trường Xuân | Cắt 03FCO tại trụ 195 thuộc NR 476-7TX/195.D3.TX, tuyến 476TX | 1 | 0,000 | | 15 | 22,5 | | |
| 236 | 28/08/2026 | 10:00 | 14:00 | Điện lực Thanh Bình | Điện lực Thanh Bình | Xử lý tiếp địa mất đứt | Tại trụ 15/27/6/108 tuyến 472TN | xã Bình Thành | Cắt CB+3FCO trạm Bơm Thủy Nông trụ 15/27/6/108 tuyến 472TN | 2 | 0,000 | | 52 | 208 | | |
| 237 | 28/08/2026 | 13:00 | 17:00 | Điện lực Thanh Bình | Điện lực Thanh Bình | Xử lý tiếp địa mất đứt | Tại trụ 15/27/6/88 tuyến 472TN | xã Bình Thành | Cắt CB+FCO trạm CDC Ấp 3A trụ 15/27/6/88 tuyến 472TN | 80 | 0,014 | 0,000 | 52 | 208 | | |
| 238 | 28/08/2026 | 13:00 | 17:00 | Điện lực Thanh Bình | Điện lực Thanh Bình | Xử lý tiếp địa mất đứt | Tại trụ 15/27/6/110/15 tuyến 472TN | xã Bình Thành | Cắt CB+FCO trạm Kênh Cả Cường trụ 15/27/6/110/15 tuyến 472TN | 36 | 0,006 | 0,000 | 26 | 104 | | |
| 239 | 28/08/2026 | 07:30 | 11:30 | Điện lực Thanh Bình | Điện lực Thanh Bình | Xử lý tiếp địa mất đứt | Tại trụ 133/1 tuyến 477QT | xã Bình Thành | Cắt CB+3FCO trạm CCN Bình Thành 2 trụ 133/1 tuyến 477QT | 140 | 0,024 | 0,0001 | 175 | 700 | | |
| 240 | 28/08/2026 | 07:30 | 11:30 | Điện lực Thanh Bình | Điện lực Thanh Bình | Xử lý tuột kẹp dừng hạ thế | Tại trụ 15/27/6/116 tuyến 472TN | xã Bình Thành | Cắt CB+FCO trạm TDC Bình Thành 3 trụ 15/27/6/113 tuyến 472TN | 63 | 0,011 | 0,000 | 35 | 140 | | |
| 241 | 28/08/2026 | 07:30 | 17:30 | Điện lực Tam Nông | Công Ty 19/5 | Thay dây trung thế AC50mm2+3xAC70mm2 NR Kinh Kháng Chiến và NR Kênh Kháng Chiến 1 - Nối tuyến Phú Hòa (SCL 2026 BS) | Từ trụ 98A/101 đến trụ 98A/101/31 và 98A/101/31 đến trụ 98A/101/31/08 NR 474-8/1-1/2.AL | Xã An Hoà | Cắt 3DS NR 474-8/1-1.AL tại trụ 98A/99 NR 474-8/1.AL. Cắt LBS NR 474-8/1-2.AL tại trụ 98A/152 NR 474-8/1-1.AL. Cắt 3DS NR 474-8/1-2.AL tại trụ 98A/153 NR 474-8/1-1.AL | 1227 | 0,528 | 0,001 | 1000 | 10000 | Chuyển NR 474-8/1-2.AL nhận điện tuyến 475-TN. | |
| 242 | 28/08/2026 | 17:30 | 18:00 | Điện lực Tam Nông | Điện Lực Tam Nông | Mở MC tuyến 474-AL để thao tác 3DS NR 474-8/1-1.AL | Tại trụ 98A/99 NR 474-8/1.AL | Xã An Hoà | Mở MC tuyến 474-AL. Đóng 3DS NR 474-8/1-1.AL, tại trụ 98A/99 NR 474-8/1.AL. Đóng MC tuyến 474-AL. | 1306 | 0,028 | 0,001 | 800 | 400 | | |

| Số TT | Ngày | Giờ BĐ | Giờ KT | Đơn vị QLVH | Đơn vị công tác | Nội dung công tác | Phạm vi công tác | Địa điểm công tác | Biện pháp an toàn | Số KH mất điện | Saidi (phút) | Saifi (lần) | Công suất (kW) | SL điện bị mất (kWh) | Chuyển tải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | 28/08/2026 | 07:30 | 08:00 | Điện lực Tam Nông | Điện Lực Tam Nông | Mở MC tuyến 474-AL để thao tác 3DS NR 474-8/1-1.AL | Tại trụ 98A/99 NR 474-8/1.AL | Xã An Hoà | Mở MC tuyến 474-AL. Cắt 3DS NR 474-8/1-1.AL, tại trụ 98A/99 NR 474-8/1.AL. Đóng MC tuyến 474-AL. | 1306 | 0,028 | 0,001 | 800 | 400 | | |
| 244 | 28/08/2026 | 08:00 | 17:00 | Điện lực Hồng Ngự | Điện Lực Hồng Ngự | Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA-FCO-LA trạm Trung Cấp Nghề | Tại trụ 39A/1 tuyến 482HN | Phường An Bình | Cắt CB trạm Trung Cấp Nghề trụ 39A/1 + Cắt 03FCO và tháo 03hotline NR Trung Cấp Nghề trụ 39A tuyến 482HN | 1 | 0,000 | | 26 | 234 | | |
| 245 | 28/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Điện lực Hồng Ngự | Cty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương | Thay cáp nhôm bọc 3xAV-70+AV-50 răn nứt vỏ, có nhiều mối nối bằng cáp nhôm bọc cáp nhôm bọc vặn xoắn ABC 3x70+AC-50mm2 mới SCL | Từ trụ 38/1 đến trụ 38/14, Từ 38/15 đến 38/15/10, Từ 38/7 đến 38/7/1/9A tuyến 477HN | Phường Hồng Ngự | Cắt CB +03FCO trạm Mương Nhà Máy trụ 38/7 tuyến 477HN, Cắt CB +03FCO trạm Khóm Bình Hưng trụ 38/9 tuyến 477HN, Cắt CB +03FCO trạm Mương Ông Nâu trụ 38/15 tuyến 477HN | 266 | 0,114 | 0,000 | 98 | 980 | | |
| 246 | 28/08/2026 | 08:00 | 17:00 | Điện lực Hồng Ngự | Điện Lực Hồng Ngự | Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA-FCO-LA trạm bơm Bình Lý | Tại trụ 38/115/71 tuyến 477HN | Phường Hồng Ngự | Cắt CB + 03FCO và tháo 03hotline trạm bơm Bình Lý trụ 38/115/71 tuyến 477HN | 1 | 0,000 | | 13 | 117 | | |
| 247 | 28/08/2026 | 08:00 | 17:00 | Điện lực Thường Thới Tiền | Điện lực Thường Thới Tiền | Vệ sinh trạm, thay thùng CB, ĐK, TI, thay LA, FCO TNĐK trạm UB Thường Phước 1 (3P-400kVA) | Tại trụ 306/8/7P NR 480-15/2-2 tuyến 480HN | Xã Thường Phước | - Cắt CB + 03FCO trạm UB Thường Phước 1 (3P-400kVA) tại trụ 306/8/7P NR 480-15/2-2 tuyến 480HN | 362 | 0,140 | 0,000 | 117 | 1053 | | |
| 248 | 28/08/2026 | 07:00 | 18:00 | Điện lực Thường Thới Tiền | Cty XDĐ Quang Nhựt | Kéo dây hạ thế và nâng công suất trạm Đường Giồng từ (1P-50kVA) thành (3P-250kVA) | Tại trụ 154/8/7A và từ trụ 154/8 đến trụ 154/8/7A NR 475-14/6 tuyến 475HN | Xã Long Khánh | - Cắt CB + FCO và tháo hotline trạm Đường Giồng 1 (1P-50kVA) tại trụ 154/8/3A NR 475-14/6 tuyến 475HN - Cắt CB + FCO và tháo hotline trạm Đường Giồng (1P-50kVA) tại trụ 154/8/7A NR 475-14/6 tuyến 475HN | 122 | 0,058 | 0,000 | 120 | 1320 | | |
| 249 | 28/08/2026 | 08:00 | 17:00 | Điện lực Thường Thới Tiền | Điện lực Thường Thới Tiền | Thay điện kế không truyền trạm DC Bờ Bắc Kênh Tứ Thường (2x1P-25kVA) | Tại trụ 281A/22/2 NR 480-14/4/2 tuyến 480HN | Xã Thường Phước | - Cắt CB + FCO trạm DC Bờ Bắc Kênh Tứ Thường (2x1P-25kVA) tại trụ 281A/22/2 NR 480-14/4/2 tuyến 480HN | 81 | 0,031 | 0,000 | 36 | 324 | | |
| 250 | 28/08/2026 | 07:00 | 18:00 | Điện lực Thường Thới Tiền | Cty XDĐ Quang Nhựt | Kéo dây hạ thế và nâng công suất trạm Đường Giồng A2 từ (1P-50kVA) thành (3P-250kVA) | Tại trụ 154/4 và từ trụ 154/1 đến trụ 154/8 NR 475-14/6 tuyến 475HN | Xã Long Khánh | - Cắt CB + FCO và tháo hotline trạm Đường Giồng A2 (1P-50kVA) tại trụ 154/4 NR 475-14/6 tuyến 475HN | 40 | 0,019 | 0,000 | 58 | 638 | | |
| 251 | 28/08/2026 | 08:00 | 17:00 | Điện | Đội | Tăng cường giáp níu | Tại trụ 38, 49 | Xã Long Phú | - OFF R79 tại trụ 7-9/124 | | | | | | | Điện lực |

| Số TT | Ngày | Giờ BĐ | Giờ KT | Đơn vị QLVH | Đơn vị công tác | Nội dung công tác | Phạm vi công tác | Địa điểm công tác | Biện pháp an toàn | Số KH mất điện | Saidi (phút) | Saifi (lần) | Công suất (kW) | SL điện bị mất (kWh) | Chuyển tải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | lực Thường Thới Tiền | SCĐN Hotline | trung thế | PĐ 477-10/1A tuyến 477PC | Thuận | PĐ 477-10 tuyến 477-PC - OFF R79 đầu tuyến 477-PC | | | | | | | Thường Thới Tiền đăng ký Điện lực Tân Châu - OFF R79 tại trụ 7-9/124 PĐ 477-10 tuyến 477-PC. OFF R79 đầu tuyến 477-PC |
| 252 | 28/08/2026 | 06:00 | 18:00 | Điện lực Sa Đéc | Công ty TNHH Bách Khoa | Kéo dây trung thế, trung hòa, lắp giá đỡ, khánh treo cáp, giá dừng dây từ trụ 57 đến trụ 107 tuyến 472SĐ | Từ trụ 57 đến trụ 107 tuyến 472SĐ | Đường Lê Lợi, phường Sa Đéc. | Cắt LBS 472SĐ/56.D9 và 03DS 472-7SĐ/56.D9 Cầu Sắt tại trụ 56 tuyến 472SĐ | 2623 | 1,354 | 0,002 | 278 | 3336 | Chuyển 472-7SĐ/125.D9 Ông Thung tại trụ 125 nhận tuyến 478AH. | |
| 253 | 28/08/2026 | 08:00 | 17:00 | Điện lực Nha Mân | Điện lực Nha Mân | Phát quang dự phòng | Từ trụ 39/8/67 đến trụ 39/8/67/20, 39/8/67/5/24 tuyến 473-NM | Xã Phú Hựu | Không cắt điện | | | | | | | |
| 254 | 28/08/2026 | 08:00 | 17:00 | Điện lực Lai Vung | ĐL Lai Vung | Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cáp viễn thông treo trên cột điện NR 478-7SH/80/122/39/1P.D11 Xẻo Nga, NR 478-7SH/80/122/39/1T.D11 Chợ Long Thắng, NR 478-7SH/80/122/49/1.D11 Kinh Tầm Vu | Từ trụ 80/122/39 đến trụ 80/122/39/60P/23H, từ trụ 80/122/39 đến trụ 80/122/39/11T/16H, từ trụ 80/122/49 đến trụ 80/122/49/19/24H tuyến 478-SH | Xã Hòa Long | Không cắt điện | | | | | | | |
| 255 | 28/08/2026 | 08:00 | 17:00 | Điện lực Lai Vung | ĐL Lai Vung | Cân pha lưới hạ thế TBA Tân Thuận, Củ Hủ 2, Cầu Quằn, Kinh Bông Súng 3 | Từ trụ 127/17/1/7P đến trụ 127/17/1/9T, từ trụ 127/1 đến trụ 127/19, | Xã Phong Hòa | Không cắt điện | | | | | | | |

| Số TT | Ngày | Giờ BĐ | Giờ KT | Đơn vị QLVH | Đơn vị công tác | Nội dung công tác | Phạm vi công tác | Địa điểm công tác | Biện pháp an toàn | Số KH mất điện | Saidi (phút) | Saifi (lần) | Công suất (kW) | SL điện bị mất (kWh) | Chuyển tải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | từ trụ 136/10 đến trụ 136/19/1/9T, từ trụ 136/19/1 đến trụ 136/19/1/13P, từ trụ 113/21 đến trụ 113/21/16H, từ trụ113/21/1/6T đến trụ 113/21/1/14P, từ trụ 113/18/40 đến trụ 113/18/48, từ trụ 113/18/47/1/9 T đến trụ 113/18/47/1/5P tuyến 471-SH | | | | | | | | | | |
| 256 | 28/08/2026 | 08:00 | 17:00 | Điện lực Lai Vung | ĐL Lai Vung | Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bể, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ, kiểm tra điện kế định kỳ, xử lý DCU, modem | Tuyến 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ | Xã Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa | Không cắt điện | | | | | | | |
| 257 | 28/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Điện lực Lai Vung | Cty TNHH Minh Thanh | Lắp đà cơi, thay dây hạ thế TBA Ngã Tư Tầm Vu | Từ trụ 80/122/39/33P đến trụ 80/122/39/38P/10T tuyến 478-SH | Xã Hòa Long | Cắt CB+FCO TBA Ngã Tư Tầm Vu tại trụ 80/122/39/38P tuyến 478-SH | | | | | | | Kết hợp công tác |
| 258 | 28/08/2026 | 07:30 | 17:30 | Điện lực Lai Vung | ĐL Lai Vung | Thay trụ vận hành lâu năm bị răn nứt không đảm bảo vận hành NR Xẻo Nga | Tại trụ 80/122/39/3P, 80/122/39/3PA tuyến 478-SH | Xã Hòa Long | Cắt LBFCO NR 478-7SH/80/122/39/1P.D11 Xẻo Nga tại trụ 80/122/39/1P tuyến 478-SH | 403 | 0,173 | 0,000 | 195 | 1950 | | |
| 259 | 28/08/2026 | 13:30 | 15:00 | Điện lực Lấp Vò | Điện lực Lấp Vò và XNDV Đồng Tháp | Thí nghiệm định kỳ CBM thiết bị và MBA trạm Chùa Phước Dinh tuyến 474-TH | Trụ 9/31 tuyến 474-TH | Xã Lấp Vò | Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Chùa Phước Dinh ttụ 9/31 tuyến 474-TH | 38 | 0,002 | 0,000 | 34 | 51 | | |
| 260 | 28/08/2026 | 09:30 | 10:30 | Điện lực Lấp | Điện lực Lấp Vò | Thí nghiệm định kỳ CBM thiết bị và MBA | Trụ 9/6 tuyến 474-TH | Xã Lấp Vò | Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Cầu Lấp Vò | 86 | 0,004 | 0,000 | 36 | 36 | | |

| Số TT | Ngày | Giờ BĐ | Giờ KT | Đơn vị QLVH | Đơn vị công tác | Nội dung công tác | Phạm vi công tác | Địa điểm công tác | Biện pháp an toàn | Số KH mất điện | Saidi (phút) | Saifi (lần) | Công suất (kW) | SL điện bị mất (kWh) | Chuyển tải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Vò | và XNDV Đồng Tháp | trạm Cầu Lấp Vò tuyến 474-TH | | | ttụ 9/6 tuyến 474-TH | | | | | | | |
| 261 | 28/08/2026 | 15:30 | 17:00 | Điện lực Lấp Vò | Điện lực Lấp Vò và XNDV Đồng Tháp | Thí nghiệm định kỳ CBM thiết bị và MBA trạm Bình Phú Quới 2 tuyến 474-TH | Trụ 9/55 tuyến 474-TH | Xã Lấp Vò | Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Bình Phú Quới 2 ttụ 9/55 tuyến 474-TH | 1 | 0,000 | | 42 | 63 | | |
| 262 | 28/08/2026 | 11:00 | 12:00 | Điện lực Lấp Vò | Điện lực Lấp Vò và XNDV Đồng Tháp | Thí nghiệm định kỳ CBM thiết bị và MBA trạm Bình Phú Quới 1 tuyến 474-TH | Trụ 9/24 tuyến 474-TH | Xã Lấp Vò | Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Bình Phú Quới 1 ttụ 9/24 tuyến 474-TH | 53 | 0,002 | 0,000 | 30 | 30 | | |
| 263 | 28/08/2026 | 08:00 | 09:00 | Điện lực Lấp Vò | Điện lực Lấp Vò và XNDV Đồng Tháp | Thí nghiệm định kỳ CBM thiết bị và MBA trạm Cầu Lấp Vò 3 tuyến 474-TH | Trụ 9/3 tuyến 474-TH | Xã Lấp Vò | Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Cầu Lấp Vò 3 tụ 9/3 tuyến 474-TH | 36 | 0,002 | 0,000 | 28 | 28 | | |
| 264 | 28/08/2026 | 05:00 | 16:00 | Xí nghiệp lưới điện Cao thế | Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật - Thương mại và tư vấn Thiên Phú | + Đấu nối cáp ngầm 24kV lộ tổng MBA T1 và ngăn kết giàn thanh cái C41-C42. + HĐNT đóng điện nghiệm thu MBA T1-63MVA và các thiết bị liên quan | Ngăn 131, MBA T1, 431 và 421 và mương cáp, sân ngắt trạm 110kV Sa Đéc | Trạm 110kV Sa Đéc, phường Sa Đéc | Cô lập ngăn 131, MBA T1, 431, TC C41, 471, 473, 475, 477, T401, TUC41, TD41 và 421 | | | | | | PĐ Thị Đội nhận điện tuyến 479AH. PĐ Hòa Khánh nhận điện tuyến 474NM. PĐ Bích Chi nhận điện tuyến 474AH. PĐ Chi Cục Thế nhận điện tuyến 476AH. PĐ Trường Cấp 2 nhận điện tuyến 471AH NR Tân Phú Trung, PĐ Cống Lộ Lở nhận điện tuyến 478SH | |
| 265 | 28/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Xí nghiệp lưới điện Cao thế | Tổ TTLĐ Hồng Ngự | - Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; | Trạm 110kV Tân Hồng | Trạm 110kV Tân Hồng, xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp | OFF MCB: F103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tân Hồng. | | | | | | | |

| Số TT | Ngày | Giờ BĐ | Giờ KT | Đơn vị QLVH | Đơn vị công tác | Nội dung công tác | Phạm vi công tác | Địa điểm công tác | Biện pháp an toàn | Số KH mất điện | Saidi (phút) | Saifi (lần) | Công suất (kW) | SL điện bị mất (kWh) | Chuyển tải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | 28/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Xí nghiệp lưới điện Cao thế | Đội QLVH đường dây 110 kV | Kiểm tra ngày kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ | 171 Nha Mân-172 Sa Đéc (Từ 171-7NM đến 172-7SĐ) 172 Vĩnh Long 2-172 Nha Mân(Từ liền sau trụ 23 đến 172-7NM) 174 Thạnh Hưng-172 Hội An | Xã Phong Hòa Phường Sa Đéc Xã Mỹ An Hưng Xã Lấp Vò | Không cắt điện | | | | | | | |
| 267 | 28/08/2026 | 00:00 | 16:00 | Xí nghiệp lưới điện Cao thế | Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật - Thương mại và tư vấn Thiên Phú | + Tháo dỡ cáp lực, cáp nhất thứ, cáp nhị thứ tại MBA T1-40MVA. + Tháo dỡ cáp nhị thứ, tủ điều khiển từ xa MBA T1-40MVA. + Di dời MBA T1-40MVA từ bệ móng ra vị trí móng tạm. + Cải tạo móng MBA T1. + Kéo rãi cáp ngầm 24kV 1C-500mm2, từ MBA T1 đến ngăn MC 431 (bổ sung 01 sợi / pha). + Kéo rãi cáp ngầm kết giàn 24kV 1C-500mm2, từ ngăn 421 đến DCL 421-1 (bổ sung 01 sợi / pha) + Làm đầu cáp ngầm lộ tổng MBA T1 và kết giàn thanh cái C41-C42. + Kéo rãi dây dẫn nhị thứ MBA T1-63MVA. + Di dời MBA T1-63MVA từ móng tạm vào vị trí bệ móng vận hành chính (sau khi cải tạo móng MBA T1). + Lắp đặt nhất nhị thứ, đấu nối hoàn thiện MBA T1-63MVA. + | Ngăn 131, MBA T1, 431 và mương cáp, sân ngắt trạm 110kV Sa Đéc | Trạm 110kV Sa Đéc, phường Sa Đéc | Cô lập ngăn 131, MBA T1, 431 | | | | | | Chuyển C41 nhận điện MBA T2 Sa Đéc. Tuyến 471SĐ nhận điện tuyến 479AH. Tuyến 473SĐ nhận điện tuyến 474NM. NR Tân Phú Trung, PĐ Cống Lộ Lở nhận điện tuyến 478SH | |
| 268 | 28/08/2026 | 15:00 | 17:00 | Xí nghiệp lưới | | Đo kiểm cáp quang định kỳ | Trạm 110kV Cái Bè | Xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp | Không cắt điện. Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách | | | | | | | |

| Số TT | Ngày | Giờ BĐ | Giờ KT | Đơn vị QLVH | Đơn vị công tác | Nội dung công tác | Phạm vi công tác | Địa điểm công tác | Biện pháp an toàn | Số KH mất điện | Saidi (phút) | Saifi (lần) | Công suất (kW) | SL điện bị mất (kWh) | Chuyển tải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | điện Cao thế | | | | | an toàn với các thiết bị mang điện. | | | | | | | |
| 269 | 28/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Xí nghiệp lưới điện Cao thế | Tổ TTLĐ Hồng Ngự | Đo PD online cấp 1 cáp ngầm TBN402 trạm 110kV Tân Hồng | Tại TBN402 trạm 110kV Tân Hồng | Trạm 110kV Tân Hồng, xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp | Không cắt điện. Đóng T402 để đo PD online. 30 phút/giàn. | | | | | | | |
| 270 | 28/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Xí nghiệp lưới điện Cao thế | Đội QLVH ĐD 110kV | Tuyên truyền hành lang an toàn, mé tỉa cây và đốn trọng điểm, trước lễ | Đường dây 110kV Mỹ Tho 2 - Cai Lậy | Phường Trung An, Cai Lậy, xã Long Định, Long Hưng, Bình Chưng | Không cắt điện | | | | | | | |
| 271 | 28/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Xí nghiệp lưới điện Cao thế | Tổ TTLĐ Cao Lãnh | Đấu dây và cấp nguồn 110VDC thứ 2 cho thiết bị chuyển mạch (Swich access) tủ RTU2.CL trạm 110kV Cao Lãnh | Thiết bị chuyển mạch (Swich access) tủ RTU2.CL trạm 110kV Cao Lãnh | Phường Mỹ Trà, Đồng Tháp | Không cắt điện, không gián đoạn kênh truyền | | | | | | | |
| 272 | 28/08/2026 | 06:00 | 11:00 | Xí nghiệp lưới điện Cao thế | Tổ TTLĐ An Hòa | Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngắt, ngoài hàng rào trạm 110kV | Tại trạm 110kV Thạnh Hưng | Trạm 110kV Thạnh Hưng, xã Lấp Vò | Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Thạnh Hưng | | | | | | | |
| 273 | 28/08/2026 | 14:00 | 18:00 | Xí nghiệp lưới điện Cao thế | Tổ TTLĐ An Hòa | Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần | Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Thạnh Hưng | Trạm 110kV Thạnh Hưng, xã Lấp Vò | OFF MCB FAC104 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB FAC204 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Thạnh Hưng | | | | | | | |
| 274 | 28/08/2026 | 18:00 | 21:00 | Xí nghiệp lưới điện Cao thế | Tổ TTLĐ Mỹ Thuận | Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị tại trạm 110kV Cái Bè | Trạm 110kV Cái Bè | Xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp | Không cắt điện; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện. | | | | | | | |
| 275 | 28/08/2026 | 08:30 | 13:00 | Xí nghiệp | Tổ TTLĐ Gò Công | 1. Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định | Trạm 110kV Chợ Gạo | Trạm 110kV Chợ Gạo, Ô 3 | 1.2.3.Không cắt điện. Giữ khoảng cách an toàn điện | | | | | | | |

| Số TT | Ngày | Giờ BĐ | Giờ KT | Đơn vị QLVH | Đơn vị công tác | Nội dung công tác | Phạm vi công tác | Địa điểm công tác | Biện pháp an toàn | Số KH mất điện | Saidi (phút) | Saifi (lần) | Công suất (kW) | SL điện bị mất (kWh) | Chuyển tải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | lưới điện Cao thế | | kỳ Ngày TBA 110kV Chợ Gạo theo qui định. 2. Kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy bằng nước trạm Chợ Gạo. 3. Kiểm tra bịt kín, vệ sinh các tủ điện trong phòng ĐH, hợp bộ 22kV và ngoài sân trạm. Vệ sinh phòng ĐH và hợp bộ trạm Chợ Gạo. 4. Kết hợp kiểm tra vệ sinh, đo Accu tuần trạm Chợ Gạo. | | khu 1, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp | với thiết bị 4. OFF MCB FAC103 cấp nguồn cho tủ sạc 1; OFF MCB FAC201 cấp nguồn cho tủ sạc 2 | | | | | | | |
| 276 | 28/08/2026 | 18:00 | 22:00 | Xí nghiệp lưới điện Cao thế | Tổ TTLĐ An Hòa | Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV | Tại trạm 110kV Thạnh Hưng | Trạm 110kV Thạnh Hưng, xã Lấp Vò | Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Thạnh Hưng | | | | | | | |
| 277 | 28/08/2026 | 18:30 | 20:30 | Xí nghiệp lưới điện Cao thế | Tổ TTLĐ Mỹ Tho | Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV Bình Đức | Trạm 110kV Bình Đức | Trạm 110kV Bình Đức, Khu Phố Bình Tạo A, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp | Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện. | | | | | | | |
| 278 | 29/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Xí nghiệp lưới điện Cao thế | Tổ TTLĐ Hồng Ngự | - Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; | Trạm 110kV Hồng Ngự | Trạm 110kV Hồng Ngự, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp | OFF MCB F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F204 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ AC trạm 110kV Hồng Ngự. | | | | | | | |
| 279 | 29/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Xí nghiệp lưới điện Cao thế | Tổ TTLĐ Hồng Ngự | - Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; | Trạm 110kV Tân Hồng | Trạm 110kV Tân Hồng, xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp | OFF MCB: F103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tân Hồng. | | | | | | | |
| 280 | 29/08/2026 | 18:30 | 21:00 | Xí nghiệp | Tổ TTLĐ Gò Công | Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Đêm | Trạm 110kV Gò Công | Trạm 110kV Gò Công, khu | Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết | | | | | | | |

| Số TT | Ngày | Giờ BĐ | Giờ KT | Đơn vị QLVH | Đơn vị công tác | Nội dung công tác | Phạm vi công tác | Địa điểm công tác | Biện pháp an toàn | Số KH mất điện | Saidi (phút) | Saifi (lần) | Công suất (kW) | SL điện bị mất (kWh) | Chuyển tải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | lưới điện Cao thế | | TBA 110kV Gò Công + 2 ngăn lộ 173, 175 NMĐG TPĐ theo quy định 8991/ EVNSPC-KT+AT ngày 24/10/2023 | | phố Long Hưng, P. Bình Xuân, tỉnh Đồng Tháp | bị | | | | | | | |
| 281 | 29/08/2026 | 06:00 | 18:00 | Xí nghiệp lưới điện Cao thế | Tổ TTLĐ Cao Lãnh | Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ | Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Trường Xuân | Xã Trường Xuân, Đồng Tháp | OFF CB AC tủ sạc 1 QF1.01; OFF CB AC tủ sạc 2 QF2.01; OFF CBAC tại tủ CAMERA cấp nguồn INVERTER CAMERA trạm 110kV Trường Xuân. | | | | | | | |
| 282 | 29/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Xí nghiệp lưới điện Cao thế | Tổ TTLĐ Hồng Ngự | Đo PD online cấp 1 cáp ngầm TBN401, TBN402 trạm 110kV Hồng Ngự | Tại TBN401, TBN402 trạm 110kV Hồng Ngự | Trạm 110kV Hồng Ngự, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp | Không cắt điện. Đóng lần lượt T401, T402 để đo PD online. 30 phút/giàn | | | | | | | |
| 283 | 29/08/2026 | 18:00 | 22:00 | Xí nghiệp lưới điện Cao thế | Tổ TTLĐ Cao Lãnh | Kiểm tra đêm, ngày định kỳ hàng tuần | Trạm 110kV Láng Tượng | Xã Thanh Bình, Đồng Tháp | Không cắt điện | | | | | | | |
| 284 | 29/08/2026 | 06:00 | 14:00 | Xí nghiệp lưới điện Cao thế | Tổ TTLĐ An Hòa | Vệ sinh cỏ sân ngắt, ngoài taluy hàng rào. Vệ sinh công nghiệp phòng điều hành và phòng phân phối trạm 110kV | Tại trạm 110kV Nha Mân | Trạm 110kV Nha Mân, xã Phú Hựu | Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV | | | | | | | |
| 285 | 29/08/2026 | 18:30 | 20:30 | Xí nghiệp lưới điện Cao thế | Tổ TTLĐ Mỹ Tho | Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV Tân Hương | Trạm 110kV Tân Hương | Trạm 110kV Tân Hương, KCN Tân Hương, Xã Tân Hương tỉnh Đồng Tháp | Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện. | | | | | | | |
| 286 | 30/08/2026 | 18:00 | 22:00 | Xí nghiệp lưới điện Cao thế | Tổ TTLĐ Cao Lãnh | Kiểm tra đêm, ngày định kỳ hàng tuần | Trạm 110kV Trần Quốc Toản | Phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp | Không cắt điện | | | | | | | |
| 287 | 30/08/2026 | 06:00 | 18:00 | Xí nghiệp lưới điện Cao thế | Tổ TTLĐ Cao Lãnh | Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ | Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Tháp Mười. | Xã Tháp Mười, Đồng Tháp | OFF FAC101 tủ sạc 1; OFF FAC203 tại tủ sạc 2 trạm 110kV Tháp Mười. | | | | | | | |
| 288 | 30/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Xí | Tổ TTLĐ | - Kiểm tra thiết bị ngày | Trạm 110kV | Trạm 110kV | OFF MCB F202 tại tủ AC | | | | | | | |

| Số TT | Ngày | Giờ BĐ | Giờ KT | Đơn vị QLVH | Đơn vị công tác | Nội dung công tác | Phạm vi công tác | Địa điểm công tác | Biện pháp an toàn | Số KH mất điện | Saidi (phút) | Saifi (lần) | Công suất (kW) | SL điện bị mất (kWh) | Chuyển tải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | nghiệp lưới điện Cao thế | Hồng Ngự | - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; | Hồng Ngự | Hồng Ngự, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp | cấp nguồn cho tủ sạc 1; F204 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ AC trạm 110kV Hồng Ngự. | | | | | | | |
| 289 | 30/08/2026 | 06:00 | 14:00 | Xí nghiệp lưới điện Cao thế | Tổ TTLĐ An Hòa | Vệ sinh cỏ sân ngắt, ngoài taluy hàng rào. Vệ sinh công nghiệp phòng điều hành và phòng phân phối trạm 110kV | Tại trạm 110kV An Hòa | Trạm 110kV An Hòa, Phường Sa Đéc | Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV | | | | | | | |
| ***Tổng cộng*** | | | | | | | | | | **73.519** | **18,571** | **0,053** | **53.146** | **331.319** | | |

**Phụ lục 2**

**DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN 110KV VÀ TRUNG HẠ THẾ TUẦN 35/2026**

***(Từ ngày 24/8/2026 đến 30/8/2026)***

| Số TT | Ngày | Giờ BĐ | Giờ KT | Đơn vị QLVH | Đơn vị công tác | Nội dung công tác | Phạm vi công tác | Địa điểm công tác | Biện pháp an toàn | Số KH mất điện | Saidi (phút) | Saifi (lần) | Công suất (kW) | SL điện bị mất (kWh) | Chuyển tải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Điện lực Tân Phú Đông | Tổ Quản lý vận hành | Thay thùng điện kế bị hư hỏng, bể | Tuyến K7-8, K8-8, K12-8 | Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới | Không cắt điện | | | | | | | |
| 2 | 24/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Điện lực Tân Phú Đông | Tổ Kinh Doanh | Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế định kỳ, cài Ap CSKH. | Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẻ trực thuộc | Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới | Không cắt điện | | | | | | | |
| 3 | 24/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Điện lực Cái Bè | Tổ VH, KD | Thay điện kế bất thường mất kết nối, gắn điện kế, cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra đường dây và TBA | Khu vực ĐLCB | Các xã | Không cắt điện | | | | | | | |
| 4 | 24/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Điện lực Cái Bè | Tổ QL VH | Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, | Sau 3 LBFCO 4759-7 và các nhánh rẽ PT | xã Mỹ Thiện | Không cắt điện | | | | | | | |

| Số TT | Ngày | Giờ BĐ | Giờ KT | Đơn vị QLVH | Đơn vị công tác | Nội dung công tác | Phạm vi công tác | Địa điểm công tác | Biện pháp an toàn | Số KH mất điện | Saidi (phút) | Saifi (lần) | Công suất (kW) | SL điện bị mất (kWh) | Chuyển tải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | cắt dọn dây leo | 476CB | | | | | | | | | |
| 5 | 24/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Điện lực Cai Lậy | Tổ Kinh Doanh, QLVH | Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, cắt điện véc nợ, ghi véc chỉ số, gắn dời điện kế, thay điện kế định kỳ | Lưới điện khu vực Quan lý | Lưới điện khu vực Quan lý | Không cắt điện | | | | | | | |
| 6 | 24/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Điện lực Tân Phước | Tổ VH | Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định bất thường, gắn điện kế, cắt điện vét nợ tiền điện, phát quang hành lang, khắc phục khiếm khuyết lưới điện | Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước | Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước | Không cắt điện | | | | | | | |
| 7 | 24/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Điện lực Châu Thành | Tổ QLVH | Cắt vét nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; Treo biển Hai nguồn điện; ... | Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý | Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý | Không cắt điện. | | | | | | | |
| 8 | 24/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Điện lực Châu Thành | Hotline | Chuyển đấu nối trung áp tụ bù ET24 và TU cấp nguồn tủ điều khiển ET24 từ PT471THu (tầng trên) sang PT474THu (tầng dưới) | Trụ 123A tuyến 22kV Tân Bình Thạnh | Xã Mỹ Tịnh An | OFF RL79 MC 471THu, 474THu; Khóa chức năng tự đóng lại reloser E171, E169; Cắt 3FCO tụ bù ET24; FCO TU cấp nguồn tủ điều khiển tụ bù ET24 | | | | | | | |
| 9 | 24/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Điện lực Mỹ Tho | Cty Bách Khoa | Thay dây hạ áp (Công trình SCL 2026); | Lưới hạ áp trạm Tạ Thu Thâu, tuyến 474CG | Một Phần đường Nguyễn Văn Nguyễn, đường Học Lạc Phường Mỹ Tho | Tuyến 474CG; Cắt CB+ 3FCO trạm Tạ Thu Thâu | 695 | 0,30 | 0,00 | 675 | 6750 | | |
| 10 | 24/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Điện lực Mỹ Tho | Cty 19/5 | Dựng trụ hạ áp, kéo lưới hạ áp (công trình ĐTXD 2026) | Lưới hạ áp trạm Ấp 4 Trung An 2, tuyến 476MTo | Một phần đường Đoàn Thị Nghiệp, phường Trung An | Tuyến 476MT; Cắt CB+ 2FCO trạm Ấp 4 Trung An 2 | 128 | 0,06 | 0,00 | 67 | 670 | | |
| 11 | 24/08/2026 | 07:00 | 12:00 | Điện lực Mỹ Tho | Tổ QLVH | Tăng cường cáp trạm trạm Lý Thường Kiệt B-3 ( sau khi NCS) | Tại trụ 74/8A, trạm Lý Thường Kiệt B-3, tuyến 478MTo | Một phần đường Lê Văn Phẩm Phường Thới Sơn. Phường Đạo Thạnh | Tuyến 478MTo; Cắt CB+3FCO trạm Lý Thường Kiệt B-3 | 94 | 0,02 | 0,00 | 180 | 900 | | |
| 12 | 24/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Điện lực Chợ Gạo | Tổ QLVH | Thay thùng điện kế bị bể | Lưới HA trạm Bình Thuận, Bình Thuận 2, Bình Thuận 3, Điền Mỹ 1, Điền Mỹ, Lộ Xoài | Xã Chợ Gạo | Không cắt điện | | | | | | | |

| Số TT | Ngày | Giờ BĐ | Giờ KT | Đơn vị QLVH | Đơn vị công tác | Nội dung công tác | Phạm vi công tác | Địa điểm công tác | Biện pháp an toàn | Số KH mất điện | Saidi (phút) | Saifi (lần) | Công suất (kW) | SL điện bị mất (kWh) | Chuyển tải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 24/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Điện lực Chợ Gạo | Tổ QLVH | Phát quang cây xanh dọc đường dây | Tuyến 475CG và các nhánh rẽ | Xã An Thạnh Thủy, Bình Ninh | Không cắt điện | | | | | | | |
| 14 | 24/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Điện lực Chợ Gạo | Tổ QLVH | Thay chì nhánh rẽ | Các nhánh rẽ thuộc tuyến 474CG | Xã Chợ Gạo | Cắt LBFCO nhánh rẽ | | | | | | | |
| 15 | 24/08/2026 | 07:00 | 11:30 | Điện lực Chợ Gạo | Cty TNHH Phương Đông | Di dời trụ hạ áp | Trụ số 18/9 lưới HA trạm Bình Khương 2 | Xã An Thạnh Thủy | Cắt FCO trạm Bình Khương 2C | 58 | 0,01 | 0,00 | 50 | 225 | | |
| 16 | 24/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Điện lực Vĩnh Bình | Tổ Kinh doanh | - Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDĐ, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng. | Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn | Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn | Không cắt điện | | | | | | | |
| 17 | 24/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Điện lực Vĩnh Bình | Tổ QLVH | - Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay điện kế định kỳ. | Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn | Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn | Không cắt điện | | | | | | | |
| 18 | 24/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Điện lực Gò Công | Tổ Quản lý vận hành. | - Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - Cân pha hạ áp trạm. - Cắt điện đốc nợ - Thay thùng Composit bi hư hỏng đợt 1 năm 2026 | Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui. | Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui. | - Không cắt điện | | | | | | | |
| 19 | 24/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Điện lực Gò Công Đông | Tổ QLVH | - Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bể. - Phát quang hành lang lưới điện. | Khu vực Điện lực GCĐ quản lý | Khu vực Điện lực GCĐ quản lý | Không cắt điện | | | | | | | |
| 20 | 24/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Điện lực Gò Công Đông | Tổ QLVH | Bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, thay tiếp đất , chỉnh trụ nghiêng và phát quang Trạm Vạn Thắng 5 | Lưới hạ áp Trạm Vạn Tháng 5 | Xã Tân Điền | Cắt FCO trạm Vạn Thắng 5 tại trụ số 13 | 117 | 0,05 | 0,00 | 79 | 790 | | |
| 21 | 24/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Điện lực Bình Phú | Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD | - Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Sơn số trụ, treo biển chỉ danh phân đoạn, nhánh rẽ; Lập biên bản, chụp hình hiện trạng nhà ở tồn tại trong hành lang an toàn lưới điện. - | Khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý | Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý | Không cắt điện | | | | | | | |

| Số TT | Ngày | Giờ BĐ | Giờ KT | Đơn vị QLVH | Đơn vị công tác | Nội dung công tác | Phạm vi công tác | Địa điểm công tác | Biện pháp an toàn | Số KH mất điện | Saidi (phút) | Saifi (lần) | Công suất (kW) | SL điện bị mất (kWh) | Chuyển tải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khảo sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM. | | | | | | | | | | |
| 22 | 24/08/2026 | 07:00 | 18:00 | Điện lực Bình Phú | Công ty TNHH MTV Thái Hải | Công ty TNHH MTV Thái Hải thi công công trình Nâng cấp lưới điện 22kV khu vực Điện lực Bình Phú năm 2026: Tháp ngọn trụ BTLT 16m, lắp xà, sứ, phụ kiện đường dây, kéo mới cáp 3x240mm2+AC185mm 2 (HM 1). | Từ trụ 241 đến trụ 243 thuộc PĐ QL1A (Đường dây trung thế XDM) | Xã Hội Cư | Cắt LBS 480CB/19.D25 + 3LBFCO 480-2CB/19.D25 (PĐ Cầu Bà Đắc) tại trụ 19, tuyến 480CB | 396 | 0,19 | 0,00 | 1443 | 15873 | | |
| 23 | 24/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Điện lực Bình Phú | Tổ QLVH | Phát quang cây xanh; Khắc phục độ võng đường dây điện vượt sông chưa đạt độ tĩnh không an toàn theo quy định; Phối hợp XNDV Điện lực Đồng Tháp kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bi. | Từ trụ 62/10/1 đến trụ 62/10/48 NR 475-7CB/62/10.D25 (NR Ấp 4 Phú An), tuyến 475CB | Xã Bình Phú | Cắt 1LBFCO 475-7CB/62/10.D25 (NR Ấp 4 Phú An) tại trụ 62/10, tuyến 475CB | 1273 | 0,52 | 0,00 | 425 | 4038 | | |
| 24 | 25/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Điện lực Tân Phú Đông | Tổ Kinh Doanh | Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế định kỳ, cài Ap CSKH. | Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẻ trực thuộc | Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới | Không cắt điện | | | | | | | |
| 25 | 25/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Điện lực Tân Phú Đông | Tổ Quản lý vận hành | Thay thùng điện kế bị hư hỏng, bể | Tuyến K8-8, K12-8, 4722-8 | Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới | Không cắt điện | | | | | | | |
| 26 | 25/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Điện lực Tân Phú Đông | Tổ Quản lý vận hành - Công ty TNHH Triệu Danh Phát | Công ty TNHH Triệu Danh Phát kết lưới TBA khách hàng Ngô Minh Tuấn 1x250KVA. Tổ QLVH thay trụ trung áp bị mục | Trụ 21, 20 tuyến 47240-7 | Xã Tân Phú Đông | Cắt LBFCO 47240-7 tại trụ 174/1 tuyến K6-8 | 61 | 0,02 | 0,00 | 412 | 3914 | | |
| 27 | 25/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Điện lực Cái Bè | Tổ VH, KD | Thay điện kế bất thường mất kết nối, gắn điện kế, | Khu vực ĐLCB | Các xã | Không cắt điện | | | | | | | |

| Số TT | Ngày | Giờ BĐ | Giờ KT | Đơn vị QLVH | Đơn vị công tác | Nội dung công tác | Phạm vi công tác | Địa điểm công tác | Biện pháp an toàn | Số KH mất điện | Saidi (phút) | Saifi (lần) | Công suất (kW) | SL điện bị mất (kWh) | Chuyển tải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra đường dây và TBA | | | | | | | | | | |
| 28 | 25/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Điện lực Cái Bè | Tổ QL VH | Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, cắt dọn dây leo | Sau 3 LBFCO 47105-7-7 và các nhánh rẽ PT 473MTh | Xã Mỹ Lợi | Không cắt điện | | | | | | | |
| 29 | 25/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Điện lực Cai Lậy | Tổ Kinh Doanh, QLVH | Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, cắt điện véc nợ, ghi véc chỉ số, gắn dời điện kế, thay điện kế định kỳ | Lưới điện khu vực Quan lý | Lưới điện khu vực Quan lý | Không cắt điện | | | | | | | |
| 30 | 25/08/2026 | 07:00 | 11:30 | Điện lực Tân Phước | Tổ VH | Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định bất thường, cắt điện vét nợ tiền điện, phát quang hành lang, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, xử lý vị trí nguy hiểm hạ áp | Đường dây hạ áp trạm Cà Dăm 15, Cà Dăm 17 | Xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp | Cắt CB trạm Cà Dăm 15, Cà Dăm 17 | 55 | 0,01 | 0,00 | 17 | 77 | | |
| 31 | 25/08/2026 | 06:00 | 18:00 | Điện lực Châu Thành | Công ty Thái Hải | Dòi trụ trung áp | Tuyến E32-8 Tân Lý Đông-Tam Hiệp | Xã Tân Phước 3 | Tuyến 475THu: Cắt LBS E32, DS3P E32-8 tại trụ số 103/1 Thiết bị thường mở: LBS DE174, DS3P DE174-8 | 185 | 0,10 | 0,00 | 1000 | 12000 | | PĐĐ viết PTT |
| 32 | 25/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Điện lực Châu Thành | Tổ QLVH | Bảo trì lèo hạ áp, tăng cường tiếp đất, phát quang lưới điện | Trạm Tân Thạnh 26/4 | Xã Tân Hương | Cắt CB, FCO Trạm Tân Thạnh 26/4 | 132 | 0,05 | 0,00 | 75 | 713 | | |
| 33 | 25/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Điện lực Châu Thành | Tổ QLVH | Cắt vét nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; Treo biển Hai nguồn điện; ... | Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý | Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý | Không cắt điện. | | | | | | | |
| 34 | 25/08/2026 | 07:30 | 16:30 | Điện lực Châu Thành | Tổ QLVH. | Phát quang cây xanh dọc hành lang an toàn lưới điện. | Phân đoạn L11-8 Long Định - Tân Phước và các nhánh rẽ nối tiếp. | Xã Long Định. | Không cắt điện. | | | | | | | |
| 35 | 25/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Điện lực Mỹ Tho | Cty 19/05 | NCS trạm Thủy Lợi 6 từ 100kVA lên 250kVA, kéo dây hạ ápDựng trụ hạ áp, kéo lưới hạ áp (công trình ĐTXD 2026) | Lưới hạ áp trạm Thủy Lợi 6, tuyến 474CG | Một phần Quốc Lộ 50, khu phố Phong Thuận A, phường Mỹ Phong | Tuyến 474CG; Cắt CB+ 3FCO trạm Thủy Lợi 6 | 70 | 0,03 | 0,00 | 90 | 900 | | |
| 36 | 25/08/2026 | 13:30 | 17:30 | Điện lực Mỹ Tho | Cty Bách Khoa | Thay trụ hạ áp, khắc phục các khiếm khuyết lưới hạ áp (Công trình SCL 2026) | Lưới hạ áp Trạm Lê Đại Hành; Lê Văn Duyệt, tuyến 471MT | Một phần đường Lê Lợi, Lê Văn Duyệt, Lê Thị Phỉ, Lê | Tuyến 471MT; Cắt CB trạm Lê Văn Duyệt, Lê Đại Hành, cắt 3LBFCO 47323-7 | 245 | 0,04 | 0,00 | 360 | 1440 | | |

| Số TT | Ngày | Giờ BĐ | Giờ KT | Đơn vị QLVH | Đơn vị công tác | Nội dung công tác | Phạm vi công tác | Địa điểm công tác | Biện pháp an toàn | Số KH mất điện | Saidi (phút) | Saifi (lần) | Công suất (kW) | SL điện bị mất (kWh) | Chuyển tải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Đại Hành, Phường Mỹ Tho | | | | | | | | |
| 37 | 25/08/2026 | 13:00 | 17:00 | Điện lực Mỹ Tho | Tổ QLVH | CBM trạm T5, Kênh Ngang 2 + phát quang lưới hạ trung áp. | Lưới hạ, trung áp sau NR 47185-7, sau tuyến 475MT | Một phần Khu phố Mỹ Hưng, phường Mỹ Phong | Tuyến 475MT; Cắt LBFCO 47185-7 | 231 | 0,04 | 0,00 | 157 | 628 | | |
| 38 | 25/08/2026 | 07:00 | 15:00 | Điện lực Mỹ Tho | Cty Bách Khoa | Thay dây hạ áp (Công trình SCL 2026); | Lưới hạ áp trạm Trương Vĩnh Ký, tuyến 476MTo | Một Phần đường Trương Vĩnh Ký, Lê Văn Thạnh, Phan Hiến Đạo, Nguyễn Tri Phương, Giồng Dứa, Phường Mỹ Tho | Tuyến 476MTo; Cắt CB+ 3FCO trạm Trương Vĩnh Ký | 518 | 0,18 | 0,00 | 567 | 4536 | | |
| 39 | 25/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Điện lực Mỹ Tho | XNDVĐL ĐT + Tổ QLVH | Thay LBS D350 mang về kiểm tra sửa chữa thu hồi từ D346) | Tại trụ 46/4 (D350, D350-8), tuyến 473MTo+ 475MT | Quốc Lộ 50, phường Trung An | Thực hiện Off relay 79 MC tuyến 473MTo, MC tuyến 475MT, (DS 3P D350-8 + LBS D350 đang mở) | | | | | | | |
| 40 | 25/08/2026 | 07:00 | 12:00 | Điện lực Mỹ Tho | Tổ QLVH | CBM trạm T1, Kênh Ngang 2, T2 Kênh Ngang 2, T6 Kênh Ngang 2 | Lưới hạ, trung áp sau NR 4779-7, sau tuyến 475MT | Một phần Khu phố Mỹ Lương, phường Mỹ Phong | Tuyến 475MT; Cắt LBFCO 4779-7 | 330 | 0,07 | 0,00 | 204 | 1020 | | |
| 41 | 25/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Điện lực Chợ Gạo | Tổ QLVH | Thay thùng điện kế bị bể | Lưới hạ áp trạm Kinh Lộ Mới, Kinh Lộ Mới 3, Bến Lội 1-1 | Xã Chợ Gạo | Không cắt điện | | | | | | | |
| 42 | 25/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Điện lực Chợ Gạo | Tổ QLVH | Phát quang cây xanh dọc đường dây | Tuyến 471CG và các nhánh rẽ | Xã Bình Ninh | Không cắt điện | | | | | | | |
| 43 | 25/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Điện lực Chợ Gạo | Tổ QLVH | Kiểm tra thay chì nhánh rẽ | Các nhánh rẽ tuyến 478CG | Xã tân Thuận Bình | Cắt LBFCO các nhánh rẽ | | | | | | | |
| 44 | 25/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Điện lực Vĩnh Bình | Tổ Kinh doanh | - Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDĐ, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng. | Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn | Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn | Không cắt điện | | | | | | | |
| 45 | 25/08/2026 | 08:00 | 16:00 | Điện lực Vĩnh Bình | Tổ QLVH | Thay trụ mục gốc | Trụ 4/1, 4/2 đường dây hạ áp trạm Bình Phú 13 | xã Phú Thành | Tuyến 474GCT: Cắt CB+FCO trạm Bình Phú 13 | 67 | 0,02 | 0,00 | 18 | 140 | | |
| 46 | 25/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Điện lực Vĩnh Bình | Cty 19/5 | Dời đường dây hạ áp, điện kế và nhánh rẽ khách hàng qua trụ mới | Đường dây hạ áp trạm: Thạnh Lạc Đông 2 | xã Vĩnh Bình | Tuyến 477GCT: Cắt CB+FCO trạm Thạnh Lạc Đông 2 | 72 | 0,03 | 0,00 | 25 | 238 | | |
| 47 | 25/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Điện lực Vĩnh Bình | Tổ QLVH | - Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay điện kế định kỳ. | Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn | Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú | Không cắt điện | | | | | | | |

| Số TT | Ngày | Giờ BĐ | Giờ KT | Đơn vị QLVH | Đơn vị công tác | Nội dung công tác | Phạm vi công tác | Địa điểm công tác | Biện pháp an toàn | Số KH mất điện | Saidi (phút) | Saifi (lần) | Công suất (kW) | SL điện bị mất (kWh) | Chuyển tải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Thành và Đồng Sơn | | | | | | | | |
| 48 | 25/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Điện lực Vĩnh Bình | Cty 19/5 | Dời đường dây hạ áp, điện kế và nhánh rẽ khách hàng qua trụ mới | Đường dây hạ áp trạm: Thạnh Lạc Đông 1 | xã Vĩnh Bình | Tuyến 477GCT: Cắt CB+FCO trạm Thạnh Lạc Đông 1 | 72 | 0,03 | 0,00 | 25 | 242 | | |
| 49 | 25/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Điện lực Vĩnh Bình | Cty 19/5 | Dời đường dây hạ áp, điện kế và nhánh rẽ khách hàng qua trụ mới | Đường dây hạ áp trạm: Thạnh Lạc Đông 5 | xã Vĩnh Bình | Tuyến 477GCT: Cắt CB+FCO trạm Thạnh Lạc Đông 5 | 100 | 0,04 | 0,00 | 35 | 331 | | |
| 50 | 25/08/2026 | 07:30 | 17:30 | Điện lực Gò Công | Tổ Quản lý vận hành. | Khắc phục tiếp đất không đạt yêu cầu và bịt kín ống PVC các trạm: Cầu Bình Thành 1, Xóm Mới 1, Xóm Mới 5, Xóm Cò 1, Cống Rầm Vé, Cống Rầm Vé 1 theo tờ trình số 181-KT | Tại trụ trung áp số 6 đến trụ trung áp số 31 nhánh 47232-7 Xóm Cò_ Bình Thành và từ số 4 đến trụ 16 nhánh 47240-7 Xóm Mới_Cống Rầm Vé - PT474GCT | Phường Bình Xuân | - Cắt LBFCO 47232-7. | 504 | 0,22 | 0,00 | 724 | 7240 | | |
| 51 | 25/08/2026 | 06:00 | 18:00 | Điện lực Gò Công | HTX xây lắp điện Hưng Phú | Ghép trụ và kéo dây ACXH 3x240mm2 | Từ trụ trung áp số 2 đến trụ trung áp số 35 nhánh 4748-7 Long Hưng_Cầu Bà Trà - PT477GC | Phường Sơn Qui | - Cắt LBFCO 4748-7. | 661 | 0,34 | 0,00 | 724 | 8688 | | |
| 52 | 25/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Điện lực Gò Công | Tổ Quản lý vận hành. | - Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - Cân pha hạ áp trạm. - Cắt điện đốc nợ - Thay thùng Composit bi hư hỏng đợt 1 năm 2026 | Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui. | Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui. | - Không cắt điện | | | | | | | |
| 53 | 25/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Điện lực Gò Công Đông | Tổ QLVH | Bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, thay tiếp đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang nhánh 4746-7 Xóm Rẫy | Nhánh 4746-7 Xóm Rẫy | Xã Gia Thuận | Cắt 3LBFCO nhánh 4746-7 Xóm Rẫy tại trụ số 16 | 676 | 0,29 | 0,00 | 362 | 3620 | | |
| 54 | 25/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Điện lực Gò Công Đông | Tổ QLVH | - Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bể. | Khu vực Điện lực GCĐ quản lý | Khu vực Điện lực GCĐ quản lý | Không cắt điện | | | | | | | |
| 55 | 25/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Điện lực Bình Phú | Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD | - Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Sơn số trụ, treo biển chỉ danh phân đoạn, nhánh rẽ; Lập biên bản, chụp hình hiện trạng nhà ở tồn tại trong hành lang an toàn lưới điện. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khảo sát | Khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý | Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý | Không cắt điện | | | | | | | |

| Số TT | Ngày | Giờ BĐ | Giờ KT | Đơn vị QLVH | Đơn vị công tác | Nội dung công tác | Phạm vi công tác | Địa điểm công tác | Biện pháp an toàn | Số KH mất điện | Saidi (phút) | Saifi (lần) | Công suất (kW) | SL điện bị mất (kWh) | Chuyển tải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM. | | | | | | | | | | |
| 56 | 25/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Điện lực Bình Phú | Công ty TNHH MTV Thái Hải | Thi công công trình Nâng cấp lưới điện 22kV khu vực Điện lực Bình Phú năm 2026: Cấy mới trạm 1P-1x37,5kVA, cắt lưới hạ áp giải quyết quá tải trạm Hội Cư 12. | Tại trụ 151/6 NR 473-7CB/151.D25 (NR Đường Kênh 8 Mỹ Hội), tuyến 473CB | Xã Hội Cư | Cắt 1LBFCO 473-7CB/151.D25 (NR NR Đường Kênh 8 Mỹ Hội) tại trụ 151, tuyến 473CB | 278 | 0,11 | 0,00 | 63 | 599 | | |
| 57 | 25/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Điện lực Bình Phú | Điện lực Bình Phú, Công ty TNHH MTV Thái Hải | - Điện lực Bình Phú thực hiện các giải pháp giảm sự cố: Phát quang cây xanh; Hoán chuyển MBA xử lý non tải, quá tải; Chỉnh trụ nghiêng; Phối hợp XNDV Điện lực Đồng Tháp kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bi; Vệ sinh TBA khách hàng vận hành thuê. Thay định kỳ hệ thống đo đếm định kỳ. Công ty TNHH MTV Thái Hải thi công công trình Nâng cấp lưới điện 22kV khu vực Điện lực Bình Phú năm 2026: NCS trạm Hội Cư 1-6 từ 1x50kVA thành 1x75kVA. | - Từ trụ 48/5B đến trụ 48/48B PĐ 476CB/48/3B.D25 (PĐ Cầu Khang Phúc), tuyến 476CB. - Từ trụ 48/103B đến trụ 48/211B thuộc PĐ 476CB/48/102B.D25 (PĐ Chợ Giồng), tuyến 476CB. | Xã hội Cư | Cắt LBS 476CB/48/3B.D25 + DS3P 476-2CB/48/3B.D25 (PĐ Cầu Khang Phúc) tại trụ 48/3B, tuyến 476CB | 6411 | 2,62 | 0,00 | 7631 | 72495 | | PĐĐ viết PTT |
| 58 | 26/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Điện lực Tân Phú Đông | Tổ Quản lý vận hành | Nâng công suất TBA Bà Tiên 1 từ 1x25KVA lến 1x50KVA | Trụ 05 tuyến 4746-7 | Xã Tân Phú Đông | Cắt LBFCO 4746-7 tại trụ 79/1 tuyến K4-8 | 106 | 0,04 | 0,00 | 69 | 653 | | |
| 59 | 26/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Điện lực Tân Phú Đông | Tổ Quản lý vận hành | Nâng công suất TBA Bến Đò Bảy Lèo từ 1x25KVA lến 1x50KVA và di dời trạm từ trụ 13 về trụ 06 tuyến 47110-7 | Trụ 13, 06 tuyến 47110-7 | Xã Tân Phú Đông | Cắt LBFCO 47110-7 tại trụ 10A/1 tuyến K7-8 | 18 | 0,01 | 0,00 | 68 | 646 | | |
| 60 | 26/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Điện lực Tân Phú Đông | Tổ Kinh Doanh | Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách | Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẻ trực thuộc | Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới | Không cắt điện | | | | | | | |

| Số TT | Ngày | Giờ BĐ | Giờ KT | Đơn vị QLVH | Đơn vị công tác | Nội dung công tác | Phạm vi công tác | Địa điểm công tác | Biện pháp an toàn | Số KH mất điện | Saidi (phút) | Saifi (lần) | Công suất (kW) | SL điện bị mất (kWh) | Chuyển tải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | hàng sử dụng điện, thay điện kế định kỳ, cài Ap CSKH. | | | | | | | | | | |
| 61 | 26/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Điện lực Tân Phú Đông | Tổ Quản lý vận hành | Hạ công suất TBA Luỹ Pháo Đài 2, Luỹ Pháo Đài 3 từ 1x50KVA xuống 1x25KVA. | Trụ 17, 19 tuyến 47213-7 | Xã Tân Phú Đông | Cắt LBFCO 47213-7 tại trụ 44/1 tuyến 4768-7 | 48 | 0,02 | 0,00 | 103 | 979 | | |
| 62 | 26/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Điện lực Cái Bè | Tổ VH, KD | Thay điện kế bất thường mất kết nối, gắn điện kế, cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra đường dây và TBA | Khu vực ĐLCB | Các xã | Không cắt điện | | | | | | | |
| 63 | 26/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Điện lực Cái Bè | Tổ QL VH | Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, cắt dọn dây leo | Sau G 83 đến G 39 và các nhánh rẽ PT 473MTh | Xã Thanh Hưng, Mỹ Lợi | Không cắt điện | | | | | | | |
| 64 | 26/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Điện lực Cai Lậy | Tổ Kinh Doanh, QLVH | Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, cắt điện véc nợ, ghi véc chỉ số, gắn dời điện kế, thay điện kế định kỳ | Lưới điện khu vực Quan lý | Lưới điện khu vực Quan lý | Không cắt điện | | | | | | | |
| 65 | 26/08/2026 | 07:00 | 11:30 | Điện lực Tân Phước | Tổ VH | Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định bất thường, cắt điện vét nợ tiền điện, phát quang hành lang, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, xử lý vị trí nguy hiểm hạ áp | Đường dây hạ áp trạm Đông TVS 87, Đông TVS 105 | Xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp | Cắt CB trạm Đông TVS 87, Đông TVS 105 | 67 | 0,01 | 0,00 | 20 | 90 | | |
| 66 | 26/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Điện lực Châu Thành | Tổ QLVH | Cắt vét nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; Treo biển Hai nguồn điện; ... | Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý | Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý | Không cắt điện. | | | | | | | |
| 67 | 26/08/2026 | 07:30 | 16:30 | Điện lực Châu Thành | Tổ QLVH. | Phát quang cây xanh dọc hành lang an toàn lưới điện. | Phân đoạn FL49-8+FL59-8 Cai Lậy - Long Định, L7-8+L8-8 Đông Hoà - Vĩnh Kim. | Xã Long Định, Bình Trưng, Vĩnh Kim | Không cắt điện. | | | | | | | |
| 68 | 26/08/2026 | 07:30 | 16:00 | Điện lực Châu Thành | Tổ QLVH | Thay cáp trạm Tân Lý Đông 2A, bít kín ống cáp trạm bằng Foam, đo kiểm tra điện trở tiếp đất | Trạm trạm Tân Lý Đông 2A | Xã Tân Hương | Cắt CB, FCO Trạm trạm Tân Lý Đông 2A | 54 | 0,02 | 0,00 | 50 | 425 | | |
| 69 | 26/08/2026 | 07:00 | 15:00 | Điện lực Mỹ Tho | Cty Xuân Phát | Khắc phục các khiếm khuyết lưới hạ thế sau Nghiệm thu (CT nâng cấp 1P lên 3P) | Lưới hạ áp trạm Kho Đạn 2A, tuyến 471MTo | Một phần khu phố Bình Tạo (cũ), phường Trung An | Cắt CB + 3 FCO trạm Kho Đạn 2A | 53 | 0,02 | 0,00 | 225 | 1800 | | |

| Số TT | Ngày | Giờ BĐ | Giờ KT | Đơn vị QLVH | Đơn vị công tác | Nội dung công tác | Phạm vi công tác | Địa điểm công tác | Biện pháp an toàn | Số KH mất điện | Saidi (phút) | Saifi (lần) | Công suất (kW) | SL điện bị mất (kWh) | Chuyển tải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 26/08/2026 | 07:00 | 12:00 | Điện lực Mỹ Tho | Tổ QLVH | CBM trạm Long Hòa 6, Long Hòa 7 | Lưới hạ, trung áp sau NR 47328-7, sau tuyến 475MT | Một phần Khu phố Long Hòa, phường Đạo Thạnh | Tuyến 475MT; Cắt LBFCO 47328-7 | 88 | 0,02 | 0,00 | 100 | 500 | | |
| 71 | 26/08/2026 | 13:00 | 17:00 | Điện lực Mỹ Tho | Tổ QLVH | CBM trạm Đình Long Hòa 1, Đình Long Hòa 2 | Lưới hạ, trung áp sau NR 47330-7, sau tuyến 475MT | Một phần Khu phố Long Hòa B, phường Đạo Thạnh | Tuyến 475MT; Cắt LBFCO 47330-7 | 136 | 0,02 | 0,00 | 78 | 312 | | |
| 72 | 26/08/2026 | 07:00 | 16:00 | Điện lực Mỹ Tho | Cty 19/5 | Cải tạo lưới điện đường Đinh Bộ Lĩnh (ĐTXD) | Lưới hạ áp trạm Đinh Bộ Lĩnh 3, Đinh Bộ Lĩnh 5, tuyến 474CG | Một phần đường Đinh Bộ Lĩnh, phường Mỹ Tho | Tuyến 474CG; Cắt CB trạm Đinh Bộ Lĩnh 3, CB+3FCO trạm Đinh Bộ Lĩnh 5 | 397 | 0,15 | 0,00 | 450 | 4050 | | |
| 73 | 26/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Điện lực Chợ Gạo | Tổ QLVH | Thay thùng điện kế bị bể | Lưới HA trạm Bến Lội 1, 2, 3, 4, Cây Dù, Kinh Nổi 1, Cầu Đình, Y Tế Song Bình 1, Bàu Nháp A | Xã Chợ Gạo | Không cắt điện | | | | | | | |
| 74 | 26/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Điện lực Chợ Gạo | Tổ QLVH | Thay chì nhánh rẽ phù hợp công suất | Các nhánh rẽ tuyến 475CG | Xã An Thạnh Thủy, Bình Ninh | Cắt các LBFCO nhánh rẽ | | | | | | | |
| 75 | 26/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Điện lực Vĩnh Bình | Cty 19/5 | Dời đường dây hạ áp, điện kế và nhánh rẽ khách hàng qua trụ mới | Đường dây hạ áp trạm: Thạnh Lạc Đông 9 | xã Vĩnh Bình | Tuyến 477GCT: Cắt CB+FCO trạm Thạnh Lạc Đông 9 | 42 | 0,02 | 0,00 | 12 | 117 | | |
| 76 | 26/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Điện lực Vĩnh Bình | Tổ QLVH | - Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay điện kế định kỳ. | Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn | Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn | Không cắt điện | | | | | | | |
| 77 | 26/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Điện lực Vĩnh Bình | Đội Hotline - XNDVĐL ĐT | Lắp xà, thay 3LTD B38-8 bằng 3 DS 1 pha | Tại trụ 01 (trụ giáp lai PT 478GC và 475GCT) | ấp Xóm Thủ xã Long Bình | - Off role 79 MCPT 475GCT, 478GC; - Off chức năng TĐL của Recloser B40; - Cắt FCO TU cấp nguồn tủ điều khiển LBS B38; - Cắt 3 LTD B38-8; - Thiết bị thường mở: LBS B38. | | | | | | | PĐĐ viết PTT |
| 78 | 26/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Điện lực Vĩnh Bình | Cty 19/5 | Dời đường dây hạ áp, điện kế và nhánh rẽ khách hàng qua trụ mới | Đường dây hạ áp trạm: Thạnh Lạc Đông 10 | xã Vĩnh Bình | Tuyến 477GCT: Cắt CB+FCO trạm Thạnh Lạc Đông 10 | 31 | 0,01 | 0,00 | 16 | 148 | | |
| 79 | 26/08/2026 | 08:00 | 16:00 | Điện lực Vĩnh Bình | Tổ QLVH | Nân công suất trạm Xóm Cội 5, Xóm Cội 1 | Trụ 21, 30 nhánh rẽ 47201-7 | xã Phú Thành | Tuyến 475GCT: Cắt LBFCO 47201-7 | 395 | 0,14 | 0,00 | 36 | 290 | | |
| 80 | 26/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Điện lực Vĩnh Bình | Cty 19/5 | Dời đường dây hạ áp, điện kế và nhánh rẽ khách hàng qua trụ mới | Đường dây hạ áp trạm: Thạnh Lạc Đông 4 | xã Vĩnh Bình | Tuyến 477GCT: Cắt CB+FCO trạm Thạnh Lạc Đông 4 | 61 | 0,02 | 0,00 | 18 | 171 | | |
| 81 | 26/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Điện lực Vĩnh Bình | Tổ Kinh doanh | - Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDĐ, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. | Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn | Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng | Không cắt điện | | | | | | | |

| Số TT | Ngày | Giờ BĐ | Giờ KT | Đơn vị QLVH | Đơn vị công tác | Nội dung công tác | Phạm vi công tác | Địa điểm công tác | Biện pháp an toàn | Số KH mất điện | Saidi (phút) | Saifi (lần) | Công suất (kW) | SL điện bị mất (kWh) | Chuyển tải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng. | | Sơn | | | | | | | | |
| 82 | 26/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Điện lực Gò Công | Tổ Quản lý vận hành. | - Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - phát quang phát tuyến 477GC - Thay thùng Composit bi hư hỏng đợt 1 năm 2026 | Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui. | Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui. | - Không cắt điện | | | | | | | |
| 83 | 26/08/2026 | 07:30 | 12:30 | Điện lực Gò Công | Tổ Quản lý vận hành. | Khắc phục tiếp đất không đạt yêu cầu và bịt kín ống PVC các trạm: Đê Rạch Nâu và Đê Rạch Nâu 1 theo tờ trình số 181-KT | Tại trụ trung áp số 4 đến 16 nhánh 47255-7 Đê Rạch Nâu - PT474GCT | Phường Bình Xuân | - Cắt LBFCO 47255-7. | 55 | 0,01 | 0,00 | 362 | 1810 | | |
| 84 | 26/08/2026 | 13:30 | 16:30 | Điện lực Gò Công | Tổ Quản lý vận hành. | Khắc phục tiếp đất không đạt yêu cầu và bịt kín ống PVC các trạm: Trại Hòm_Giồng Cát theo tờ trình số 181-KT | Tại trụ trung áp số 4 nhánh 47217-7 Trại Hòm_Giồng Cát - PT471GCT | Phường Gò Công | - Cắt LBFCO 47217-7 | 53 | 0,01 | 0,00 | 362 | 1086 | | |
| 85 | 26/08/2026 | 06:00 | 18:00 | Điện lực Gò Công Đông | HTX XLĐ Hưng Phú; Cty TNHH Bách Khoa và Tổ QLVH | HTX XLĐ Hưng Phú Thay dây trung hòa, sang lưới trung áp qua trụ mới và thu hồi trụ củ (công trình Nâng cấp lưới điện khu vực Điện lực Gò Công Đông); Cty TNHH Bách Khoa thay trụ trung áp mục gốc công trình Sửa chữa lưới điện trung thế khu vực Gò Công Đông (năm 2026 bổ sung) và Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện nhánh 4739-7 Rạch Già | Nhánh 4739-7 Rạch Già | Xã Tân Đông | Cắt 3LBFCO nhánh 4739-7 Rạch Già tại trụ số 80 | 1994 | 1,03 | 0,00 | 724 | 8688 | | |
| 86 | 26/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Điện lực Gò Công Đông | Tổ QLVH | - Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bể. | Khu vực Điện lực GCĐ quản lý | Khu vực Điện lực GCĐ quản lý | Không cắt điện | | | | | | | |
| 87 | 26/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Điện lực Bình Phú | Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD | - Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Sơn số trụ, treo biển chỉ danh phân đoạn, nhánh rẽ; Lập biên bản, chụp hình hiện trạng nhà ở tồn tại trong hành | Khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý | Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý | Không cắt điện | | | | | | | |

| Số TT | Ngày | Giờ BĐ | Giờ KT | Đơn vị QLVH | Đơn vị công tác | Nội dung công tác | Phạm vi công tác | Địa điểm công tác | Biện pháp an toàn | Số KH mất điện | Saidi (phút) | Saifi (lần) | Công suất (kW) | SL điện bị mất (kWh) | Chuyển tải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | lang an toàn lưới điện. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khảo sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM. | | | | | | | | | |
| 88 | 26/08/2026 | 07:00 | 18:00 | Điện lực Bình Phú | Công ty TNHH MTV Thái Hải, Điện lực Bình Phú | - Điện lực Bình Phú thực hiện các giải pháp giảm sự cố: Phát quang cây xanh; Hoán chuyển MBA xử lý non tải, quá tải; Phối hợp XNDV Điện lực Đồng Tháp kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bi; Vệ sinh TBA khách hàng vận hành thuê. Thay định kỳ hệ thống đo đếm định kỳ. - Công ty TNHH MTV Thái Hải thi công công trình Nâng cấp lưới điện 22kV khu vực Điện lực Bình Phú năm 2026 (HM 4): Kéo mới cáp 3xAC240+AC150, sang MBA từ trụ cũ sang trụ dựng mới, thu hồi dây hiện hữu. | Từ trụ 175B/51 đến trụ 175B/88/3 thuộc PĐ 475-7TM/175B/51.D25 (PĐ HMBB - Bằng Lăng), tuyến 475-TM. | Xã hậu Mỹ | - Tuyến 475TM: Cắt REC + 3DS1P Mạch vòng Cầu Bằng Lăng 475TM - 482CB tại trụ 175B/49BA. - Tuyến 482CB: Cắt DS MV475TM-482-7CB/311.D25 tại trụ 311, tuyến 475TM. - Các thiết bị thường mở: LBS MV 475TM-482CB/311.D25 (PĐ Chợ Thiên Hộ), DS MV 475TM-482CB/175B/88/4.D25 (PĐ Xay xát Đoàn Thị Nga), | 3656 | 1,73 | 0,00 | 1781 | 19591 | | PĐĐ viết PTT |
| 89 | 27/08/2026 | 13:00 | 17:00 | Điện lực Tân Phú Đông | Tổ Quản lý vận hành | Thay thùng tole bị mục trạm : Phú Hữu 4 | Trụ 19 tuyến 47217-7 | Xã Tân Phú Đông | Cắt CB, FCO trạm: Phú Hữu 4 tại trụ 19 tuyến 47217-7 | 16 | 0,00 | 0,00 | 20 | 80 | | |
| 90 | 27/08/2026 | 07:30 | 12:30 | Điện lực Tân Phú Đông | Tổ Quản lý vận hành | Thay thùng tole bị mục trạm : Chùa Bãi Bùn | Trụ 14 tuyến 47174-7 | Xã Tân Phú Đông | Cắt CB, FCO trạm: Chùa Bãi Bùn tại 14 tuyến 47174-7 | 32 | 0,01 | 0,00 | 37 | 185 | | |
| 91 | 27/08/2026 | 13:00 | 17:00 | Điện lực Tân Phú Đông | Tổ Quản lý vận hành | Thay thùng tole bị mục trạm : Lý Quàn 1 | Trụ 13 tuyến 4748-7 | Xã Tân Phú Đông | Cắt CB, FCO trạm: Lý Quàn 1 tại trụ 13 tuyến 4748-7 | 23 | 0,00 | 0,00 | 26 | 104 | | |
| 92 | 27/08/2026 | 07:30 | 12:30 | Điện lực Tân Phú Đông | Tổ Quản lý vận hành | Thay thùng tole bị mục trạm : Phú Đông 6 | Trụ 80 tuyến K4-8 | Xã Tân Phú Đông | Cắt CB, FCO trạm: Phú Đông 6 tại trụ 80 tuyến K4-8 | 7 | 0,00 | 0,00 | 36 | 180 | | |
| 93 | 27/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Điện lực Tân Phú Đông | Tổ Kinh Doanh | Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách | Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẻ trực thuộc | Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới | Không cắt điện | | | | | | | |

| Số TT | Ngày | Giờ BĐ | Giờ KT | Đơn vị QLVH | Đơn vị công tác | Nội dung công tác | Phạm vi công tác | Địa điểm công tác | Biện pháp an toàn | Số KH mất điện | Saidi (phút) | Saifi (lần) | Công suất (kW) | SL điện bị mất (kWh) | Chuyển tải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | hàng sử dụng điện, thay điện kế. | | | | | | | | | | |
| 94 | 27/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Điện lực Cái Bè | Tổ VH,KD | Thay điện kế bất thường mất kết nối, gắn điện kế, cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra đường dây và TBA | Khu vực ĐLCB | Các xã | Không cắt điện | | | | | | | |
| 95 | 27/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Điện lực Cái Bè | Tổ QLVH | Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, cắt dọn dây leo | Phát tuyến 476MTh và các nhánh rẽ | xã Thanh Hưng, Mỹ Lợi, Mỹ Đức Tây | Không cắt điện | | | | | | | |
| 96 | 27/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Điện lực Cai Lậy | Tổ Kinh Doanh, QLVH | Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, cắt điện véc nợ, ghi véc chỉ số, gắn dời điện kế, thay điện kế định kỳ | Lưới điện khu vực Quan lý | Lưới điện khu vực Quan lý | Không cắt điện | | | | | | | |
| 97 | 27/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Điện lực Cai Lậy | Hotline | Lắp đà, dừng dây trung thế, kết lưới nhánh rẽ trạm 3x15kVA Tăng Thị Kim Xuyến | Tại trụ 73 tuyến 479CLa, 472CLa Cai Lậy - Vĩnh Kim, kết lưới tầng dưới tuyến 479CLa, khu phố Mỹ Quý, phường Nhị Quý, tỉnh Đồng Tháp | Phường Nhị Quý | Thực hiện OFF Relay 79 MC phát tuyến 479CLa, 472CLa | | | | | | | |
| 98 | 27/08/2026 | 07:00 | 11:30 | Điện lực Tân Phước | Tổ VH | Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định bất thường, cắt điện vét nợ tiền điện, phát quang hành lang, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, xử lý vị trí nguy hiểm hạ áp | Đường dây hạ áp trạm Nguyễn Tấn Nể 143, Nguyễn Tấn Nể 150, Hưng Điền 158 | Xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp | Cắt CB trạm Nguyễn Tấn Nể 143, Nguyễn Tấn Nể 150, Hưng Điền 158 | 165 | 0,03 | 0,00 | 35 | 158 | | |
| 99 | 27/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Điện lực Châu Thành | Tổ QLVH | Cắt vét nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; Treo biển Hai nguồn điện; ... | Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý | Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý | Không cắt điện. | | | | | | | |
| 100 | 27/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Điện lực Mỹ Tho | Tổ QLVH + Cty Thuận Tiến | Dựng trụ 14m, dời lưới trung, hạ áp (công trình mở rộng lộ phường Thới Sơn) + Bảo trì, phát quang | Lưới trung, hạ áp sau NR 47150-7, tuyến 472BT | Một phần đường huyện 94C, phường Thới Sơn | Tuyến 472BT; Cắt 03 LBFCO 47150-7 (trụ 53) | 1630 | 0,70 | 0,00 | 1215 | 12150 | | |
| 101 | 27/08/2026 | 07:00 | 12:00 | Điện lực Mỹ Tho | Tổ QLVH | Bảo trì lưới hạ áp + tháo cầu chì cá+ kẹp quay | Lưới hạ áp trạm Thủy Lợi , tuyến 474CG | Một phần Quốc Lộ 50, phường Mỹ Phong | Tuyến 474CG; Cắt CB+3FCO trạm Thủy Lợi | 110 | 0,02 | 0,00 | 108 | 540 | | |

| Số TT | Ngày | Giờ BĐ | Giờ KT | Đơn vị QLVH | Đơn vị công tác | Nội dung công tác | Phạm vi công tác | Địa điểm công tác | Biện pháp an toàn | Số KH mất điện | Saidi (phút) | Saifi (lần) | Công suất (kW) | SL điện bị mất (kWh) | Chuyển tải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 27/08/2026 | 07:00 | 15:00 | Điện lực Mỹ Tho | Cty Xuân Phát | Thay trụ, thu hồi trụ cũ, khắc phục các khiếm khuyết lưới hạ thế sau Nghiệm thu (CT nâng cấp 1P lên 3P) | Lưới hạ áp trạm Lộ Sườn ấp 2-2 tuyến 475MT | Một phần khu phố 2, Phường Đạo Thạnh | Cắt CB + 3FCO trạm Lộ Sườn ấp 2-2 | 129 | 0,04 | 0,00 | 225 | 1800 | | |
| 103 | 27/08/2026 | 13:00 | 17:00 | Điện lực Mỹ Tho | Tổ QLVH | Bảo trì lưới hạ áp + tháo cầu chì cá+ kẹp quay | Lưới hạ áp trạm Dưỡng Lão 2, tuyến 474CG | Một phần Quốc Lộ 50, phường Mỹ Phong | Tuyến 474CG; Cắt CB+3FCO trạm Dưỡng Lão 2 | 245 | 0,04 | 0,00 | 162 | 648 | | |
| 104 | 27/08/2026 | 07:00 | 15:00 | Điện lực Mỹ Tho | Cty Xuân Phát | Thay + nâng cao thùng đk, thu hồi trụ cũ, khắc phục các khiếm khuyết lưới hạ thế sau Nghiệm thu (CT nâng cấp 1P lên 3P) | Lưới hạ áp trạm Lộ Sườn ấp 2-1 tuyến 475MT | Một phần khu phố 2, Phường Đạo Thạnh | Cắt CB + 3FCO trạm Lộ Sườn ấp 2-1 | 144 | 0,05 | 0,00 | 225 | 1800 | | |
| 105 | 27/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Điện lực Mỹ Tho | Cty 19/5 | NCS trạm Bình Tạo 4, Bình Tạo 9 Lên 1x250kVA, kéo dây hạ áp (công trình ĐTXD 2026) | Lưới hạ áp trạm Bình Tạo 4, Bình Tạo 9, tuyến 474BĐ | Một phần Tỉnh Lộ 864, phường Trung An | Tuyến 474BĐ; Cắt CB+FCO trạm Bình Tạo 4, Bình Tạo 9 | 71 | 0,03 | 0,00 | 67 | 670 | | |
| 106 | 27/08/2026 | 13:30 | 17:00 | Điện lực Chợ Gạo | Tổ QLVH | Phát quang cây xanh dọc đường dây | Tuyến 476CG, 477CG và các nhánh rẽ | Xã Tân Thuận Bình | Không cắt điện | | | | | | | |
| 107 | 27/08/2026 | 07:00 | 11:30 | Điện lực Chợ Gạo | Tổ QLVH | Phát quang, bảo trị và sửa chữa lưới hạ áp | Lưới HA trạm Thạnh Hòa 2 | Xã An Thạnh Thủy | Cắt FCO trạm Thạnh Hòa 2 | 272 | 0,05 | 0,00 | 150 | 675 | | |
| 108 | 27/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Điện lực Chợ Gạo | Tổ QLVH | Phát quang cây xanh dọc đường dây | Tuyến 471CG và các nhánh rẽ | Xã Bình Ninh | Không cắt điện | | | | | | | |
| 109 | 27/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Điện lực Vĩnh Bình | Cty 19/5 | Dời đường dây hạ áp, điện kế và nhánh rẽ khách hàng qua trụ mới | Đường dây hạ áp trạm: Thạnh Lạc Đông 11 | xã Vĩnh Bình | Tuyến 477GCT: Cắt CB+FCO trạm Thạnh Lạc Đông 11 | 64 | 0,03 | 0,00 | 45 | 423 | | |
| 110 | 27/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Điện lực Vĩnh Bình | Tổ Kinh doanh | - Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDĐ, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng. | Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn | Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn | Không cắt điện | | | | | | | |
| 111 | 27/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Điện lực Vĩnh Bình | Cty 19/5 | Dời đường dây hạ áp, điện kế và nhánh rẽ khách hàng qua trụ mới | Đường dây hạ áp trạm: Bình Trung 5 | xã Vĩnh Bình | Tuyến 477GCT: Cắt CB+FCO trạm Bình Trung 5 | 71 | 0,03 | 0,00 | 34 | 325 | | |
| 112 | 27/08/2026 | 08:00 | 16:00 | Điện lực Vĩnh Bình | Công ty Hoài Dung | Di dời trụ phục vụ mở rộng đường | Đường dây hạ áp trạm Xóm Bộ 4 | xã Vĩnh Bình | Tuyến 477GCT: Cắt CB+FCO trạm Xóm Bộ 4 | 84 | 0,03 | 0,00 | 22 | 177 | | |
| 113 | 27/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Điện lực Vĩnh Bình | Tổ QLVH | - Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay điện kế định kỳ. | Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn | Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn | Không cắt điện | | | | | | | |

| Số TT | Ngày | Giờ BĐ | Giờ KT | Đơn vị QLVH | Đơn vị công tác | Nội dung công tác | Phạm vi công tác | Địa điểm công tác | Biện pháp an toàn | Số KH mất điện | Saidi (phút) | Saifi (lần) | Công suất (kW) | SL điện bị mất (kWh) | Chuyển tải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 27/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Điện lực Vĩnh Bình | Cty 19/5 | Dời đường dây hạ áp, điện kế và nhánh rẽ khách hàng qua trụ mới | Đường dây hạ áp trạm: Bình Trung 6 | xã Vĩnh Bình | Tuyến 477GCT: Cắt CB+FCO trạm Bình Trung 6 | 67 | 0,03 | 0,00 | 19 | 183 | | |
| 115 | 27/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Điện lực Gò Công | Tổ Quản lý vận hành. | - Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - phát quang phát tuyến 477GC - Thay thùng Composit bi hư hỏng đợt 1 năm 2026 | Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui. | Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui. | - Không cắt điện | | | | | | | |
| 116 | 27/08/2026 | 07:30 | 12:30 | Điện lực Gò Công | Tổ Quản lý vận hành. | Khắc phục tiếp đất không đạt yêu cầu và bịt kín ống PVC các trạm: Kênh 2 theo tờ trình số 181-KT | Tại trụ trung áp số 11 nhánh 47218-7 Giồng Cát - Kênh 2 - PT471GC | Phường Gò Công | - Cắt LBFCO 47218-7 | 136 | 0,03 | 0,00 | 132 | 658 | | |
| 117 | 27/08/2026 | 06:00 | 18:00 | Điện lực Gò Công | HTX xây lắp điện Hưng Phú | Kéo dây pha 3xACXH 240mm2 | Từ trụ trung áp số 7/1 đến 7/9 nhánh 4778-7 Tân Đông và từ 67/40 đến 67/65 đường dây XDM | Phường Sơn Qui | - Cắt LBFCO 4778-7 | 684 | 0,35 | 0,00 | 724 | 8688 | | |
| 118 | 27/08/2026 | 13:30 | 17:30 | Điện lực Gò Công | Tổ Quản lý vận hành. | Lắp giáp buột sứ đứng nhánh rẽ 47136-7 Chợ Xã Lới. | Tại trụ trung áp số 2 đến số 10 nhánh 47136-7 Chợ Xã Lới - PT477GC | Phường Sơn Qui | - Cắt LBFCO 47136-7 | 49 | 0,01 | 0,00 | 132 | 527 | | |
| 119 | 27/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Điện lực Gò Công Đông | Tổ QLVH | Hoán chuyển trạm 1x250kVA Cấp nước Tân Thành (trụ 174) với trạm 1x160kVA Đài Ra Đa (trụ 183) tuyến Tân Thành | Trạm Cấp Nước Tân Thành và Trạm Đài Ra Đa | Xã Gò Công Đông | - Cắt 3FCO trạm Cấp Nước Tân Thành tại trụ số 174. - Cắt 3FCO trạm Đài Ra Đa tại trụ số 183. | 236 | 0,10 | 0,00 | 132 | 1316 | | |
| 120 | 27/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Điện lực Gò Công Đông | Tổ QLVH | - Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bể. - Phát quang hành lang lưới điện. | Khu vực Điện lực GCĐ quản lý | Khu vực Điện lực GCĐ quản lý | Không cắt điện | | | | | | | |
| 121 | 27/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Điện lực Bình Phú | Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD | - Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Sơn số trụ, treo biển chỉ danh phân đoạn, nhánh rẽ; Lập biên bản, chụp hình hiện trạng nhà ở tồn tại trong hành lang an toàn lưới điện. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khảo sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu | Khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý | Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý | Không cắt điện | | | | | | | |

| Số TT | Ngày | Giờ BĐ | Giờ KT | Đơn vị QLVH | Đơn vị công tác | Nội dung công tác | Phạm vi công tác | Địa điểm công tác | Biện pháp an toàn | Số KH mất điện | Saidi (phút) | Saifi (lần) | Công suất (kW) | SL điện bị mất (kWh) | Chuyển tải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM. | | | | | | | | | | |
| 122 | 27/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Điện lực Bình Phú | Tổ QLVH | Phát quang cây xanh; Khắc phục độ võng đường dây điện vượt sông chưa đạt độ tĩnh không an toàn theo quy định; Phối hợp XNDV Điện lực Đồng Tháp kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bi. | Từ trụ 52/1 đến trụ 52/56 NR 480-7CB/52.D25 (NR Hòa Phúc), tuyến 480CB | Xã Cái Bè | Cắt 1LBFCO 480-7CB/52.D25 (NR Hòa Phúc) tại trụ 52, tuyến 480CB | 2104 | 0,86 | 0,00 | 467 | 4437 | | |
| 123 | 28/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Điện lực Tân Phú Đông | Tổ Quản lý vận hành | Thay thùng điện kế bị hư hỏng, bể | Tuyến K12-8, 4722-8 | Xã Tân Thới | Không cắt điện | | | | | | | |
| 124 | 28/08/2026 | 13:00 | 17:00 | Điện lực Tân Phú Đông | Tổ Quản lý vận hành | Thay thùng tole bị mục trạm : Cồn Cống 4 | Trụ 36 tuyến 4777-7 | Xã Tân Phú Đông | Cắt CB, FCO trạm: Cồn Cống 4 tại trụ 36 tuyến 4777-7 | 23 | 0,00 | 0,00 | 21 | 84 | | |
| 125 | 28/08/2026 | 07:30 | 12:30 | Điện lực Tân Phú Đông | Tổ Quản lý vận hành | Thay thùng tole bị mục trạm : Cồn Cống 6 | Trụ 18 tuyến 47218-7 | Xã Tân Phú Đông | Cắt CB, FCO trạm: Cồn Cống 6 tại trụ 18 tuyến 47218-7 | 26 | 0,01 | 0,00 | 27 | 135 | | |
| 126 | 28/08/2026 | 13:00 | 17:00 | Điện lực Tân Phú Đông | Tổ Quản lý vận hành | Thay thùng tole bị mục trạm : Phú Hữu 5 | Trụ 8 tuyến 47216-7 | Xã Tân Phú Đông | Cắt CB, FCO trạm: Phú Hữu 5 tại trụ 8 tuyến 47216-7 | 26 | 0,00 | 0,00 | 22 | 88 | | |
| 127 | 28/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Điện lực Tân Phú Đông | Tổ Kinh Doanh | Kiểm tra modem mất kết nối, kiểm tra khách hàng 2-9 hộ, kiểm tra áp giá khách hàng sử dụng điện, phúc tra chỉ số, thu thập thông tin khách hàng sử dụng điện, thay điện kế. | Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẻ trực thuộc | Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới | Không cắt điện | | | | | | | |
| 128 | 28/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Điện lực Cái Bè | Tổ QLVH | Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, cắt dọn dây leo | Phát tuyến 475MTh và các nhánh rẽ | Xã Thanh Hưng | Không cắt điện | | | | | | | |
| 129 | 28/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Điện lực Cái Bè | Tổ VH, KD | Thay điện kế bất thường mất kết nối, gắn điện kế, cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra đường dây và TBA | Khu vực ĐLCB | Các xã | Không cắt điện | | | | | | | |
| 130 | 28/08/2026 | 06:00 | 18:00 | Điện lực Cai Lậy | Công ty Thái Hải | Dựng trụ sang dây trung hạ thế và thiết bị công trình ĐTXD | Từ trụ 163-197 phân đoạn 4730-7 Quản Oai-Hai Hạt | Xã Thạnh Phú | Cắt 3LBFCO 4730-7, thiết bị đang mở Rec F199 và 3LTD F199-8 | 763 | 0,39 | 0,00 | 572 | 6864 | | |
| 131 | 28/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Điện lực Cai Lậy | Tổ Kinh Doanh, QLVH | Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, cắt điện véc nợ, ghi véc chỉ số, | Lưới điện khu vực Quan lý | Lưới điện khu vực Quan lý | Không cắt điện | | | | | | | |

| Số TT | Ngày | Giờ BĐ | Giờ KT | Đơn vị QLVH | Đơn vị công tác | Nội dung công tác | Phạm vi công tác | Địa điểm công tác | Biện pháp an toàn | Số KH mất điện | Saidi (phút) | Saifi (lần) | Công suất (kW) | SL điện bị mất (kWh) | Chuyển tải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | gắn dời điện kế, thay điện kế định kỳ | | | | | | | | | | |
| 132 | 28/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Điện lực Tân Phước | Tổ VH | Khắc phục hệ thống đo đếm thay điện kế định bất thường, gắn điện kế, cắt điện vét nợ tiền điện, khắc phục khiếm khuyết lưới điện | Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước | Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước | Không cắt điện | | | | | | | |
| 133 | 28/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Điện lực Châu Thành | Tổ QLVH | Dọn dây leo, bụi rậm xung quanh gốc trụ, phát quang, mé tỉa cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện trung hạ áp | Các phát tuyến: 472THu, 473THu, 476THu, 478THu, 481THu nội ô KCN Tân Hương | Xã Tân Hương | Không cắt điện | | | | | | | |
| 134 | 28/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Điện lực Châu Thành | Tổ QLVH | Cắt vét nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; Treo biển Hai nguồn điện; ... | Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý | Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý | Không cắt điện. | | | | | | | |
| 135 | 28/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Điện lực Mỹ Tho | Cty 19/5 | Kéo dây hạ áp, NCS trạm Nguyễn Văn Bảy lên 250kVA, sang tải trạm (công trình ĐTXD 2026) | Lưới hạ áp trạm Nguyễn Văn Bảy, tuyến 472BT | Một phần đường huyện 94C, thuốc Khu Phố Thới Thạnh (cũ), phường Thới Sơn | Tuyến 472 BT; Cắt CB+FCO trạm Nguyễn Văn Bảy; CB+ 2 FCO Thới Thạnh 4, CB+FCO trạm Trương Hữu Thông | 189 | 0,08 | 0,00 | 126 | 1260 | | |
| 136 | 28/08/2026 | 07:00 | 15:00 | Điện lực Mỹ Tho | Cty Xuân Phát | Sang lưới hạ áp, đk kế, nhổ trụ cũ thu hồi, khắc phục các khiếm khuyết lưới hạ thế sau Nghiệm thu (CT nâng cấp 1P lên 3P) | Lưới hạ, trung áp sau NR 47312-7, tuyến 472CG | Một phần Khu phố Mỹ Lợi, Huyện lộ 89 Phường Mỹ Phong | Tuyến 472CG; Cắt 3LBFCO 47312-7 | 249 | 0,09 | 0,00 | 270 | 2160 | | |
| 137 | 28/08/2026 | 07:00 | 16:00 | Điện lực Mỹ Tho | Tổ QLVH | Chắp đà đầu trụ, nâng cao lưới hạ áp, thay dây trước điện kế | Lưới hạ áp trạm Nguyễn Bình Lợi 1, tuyến 472BT | Một phần đường huyện 94C, Khu Phố Bình Lợi (cũ) phường Thới Sơn | Tuyến 472BT; Cắt CB+FCO trạm Nguyễn Bình Lợi 1 | 90 | 0,03 | 0,00 | 36 | 324 | | |
| 138 | 28/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Điện lực Chợ Gạo | Tổ QLVH | Ghi điện | Lưới điện Điện lực Chợ gạo quản lý | Các xã | Không cắt điện | | | | | | | |
| 139 | 28/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Điện lực Vĩnh Bình | Cty 19/5 | Dời đường dây hạ áp, điện kế và nhánh rẽ khách hàng qua trụ mới | Đường dây hạ áp trạm: UB Thạnh Nhựt A | xã Vĩnh Bình | Tuyến 477GCT: Cắt CB+FCO trạm UB Thạnh Nhựt A | 79 | 0,03 | 0,00 | 33 | 311 | | |
| 140 | 28/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Điện lực Vĩnh Bình | Cty 19/5 | Dời đường dây hạ áp, điện kế và nhánh rẽ khách hàng qua trụ mới | Đường dây hạ áp trạm: Tân Thạnh 8 | xã Vĩnh Bình | Tuyến 477GCT: Cắt CB+FCO trạm Tân Thạnh 8 | 37 | 0,02 | 0,00 | 30 | 283 | | |

| Số TT | Ngày | Giờ BĐ | Giờ KT | Đơn vị QLVH | Đơn vị công tác | Nội dung công tác | Phạm vi công tác | Địa điểm công tác | Biện pháp an toàn | Số KH mất điện | Saidi (phút) | Saifi (lần) | Công suất (kW) | SL điện bị mất (kWh) | Chuyển tải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 28/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Điện lực Vĩnh Bình | Tổ QLVH | - Gắn điện kế mới; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay điện kế định kỳ. | Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn | Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn | Không cắt điện | | | | | | | |
| 142 | 28/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Điện lực Vĩnh Bình | Cty 19/5 | Dời đường dây hạ áp, điện kế và nhánh rẽ khách hàng qua trụ mới | Đường dây hạ áp trạm: UB Thạnh Nhựt | xã Vĩnh Bình | Tuyến 477GCT: Cắt CB+FCO trạm UB Thạnh Nhựt | 46 | 0,02 | 0,00 | 27 | 252 | | |
| 143 | 28/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Điện lực Vĩnh Bình | Tổ Kinh doanh | - Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDĐ, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng. | Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn | Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn | Không cắt điện | | | | | | | |
| 144 | 28/08/2026 | 11:30 | 17:30 | Điện lực Gò Công | Công ty TNHH XLĐ Hoài Dung | Di dời trụ hạ áp theo yêu cầu khách hàng: Nguyễn Thị Lan | Trụ hạ áp số 5 lưới hạ áp thuộc trạm Cầu Trương Định 2 - PT474GC | Phường Gò Công | - Cắt CB và FCO trạm Cầu Trương Định 2 | 106 | 0,03 | 0,00 | 82 | 494 | | |
| 145 | 28/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Điện lực Gò Công | Tổ Quản lý vận hành. | - Kiểm tra định kỳ ngày đường dây và trạm. - Phát quang lưới điện phát tuyến 477GC. - Cắt điện khách hàng nợ tiền điện. - Thay thùng Composit bi hư hỏng đợt 1 năm 2026 | Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui. | Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui. | - Không cắt điện | | | | | | | |
| 146 | 28/08/2026 | 07:00 | 12:30 | Điện lực Gò Công | Công ty TNHH XLĐ Hoài Dung | Di dời trụ hạ áp theo yêu cầu khách hàng: Phạm Thị Thanh Thúy | Trụ hạ áp số 6/2 lưới hạ áp thuộc trạm Giồng Cát 1 - PT474GC | Phường Gò Công | - Cắt CB và FCO trạm Giồng Cát 1. | 109 | 0,03 | 0,00 | 16 | 90 | | |
| 147 | 28/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Điện lực Gò Công Đông | Tổ QLVH | - Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bể. | Khu vực Điện lực GCĐ quản lý | Khu vực Điện lực GCĐ quản lý | Không cắt điện | | | | | | | |
| 148 | 28/08/2026 | 06:00 | 18:00 | Điện lực Gò Công Đông | HTX XLĐ Hưng Phú và Tổ QLVH | HTX XLĐ Hưng Phú Sang lưới trung áp qua trụ mới và thu hồi trụ củ (công trình Nâng cấp lưới điện khu vực Điện lực Gò Công Đông) và Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện Nhánh Ấp 6 Láng Chim | Từ trụ số 2 đến trụ số 26 Nhánh 4744-7 Ấp 6 Láng Chim | Xã Tân Đông | - Cắt 3LBFCO 4744-7 Nhánh Ấp 6 Láng Chim tại trụ số 1. - Cắt FCO trạm Tân Phước 1 tại trụ số 77. | 714 | 0,37 | 0,00 | 217 | 2606 | | |
| 149 | 28/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Điện lực Bình Phú | Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD | - Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và | Khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý | Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý | Không cắt điện | | | | | | | |

| Số TT | Ngày | Giờ BĐ | Giờ KT | Đơn vị QLVH | Đơn vị công tác | Nội dung công tác | Phạm vi công tác | Địa điểm công tác | Biện pháp an toàn | Số KH mất điện | Saidi (phút) | Saifi (lần) | Công suất (kW) | SL điện bị mất (kWh) | Chuyển tải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TBA; Cân pha lưới hạ áp; Sơn số trụ, treo biển chỉ danh phân đoạn, nhánh rẽ; Lập biên bản, chụp hình hiện trạng nhà ở tồn tại trong hành lang an toàn lưới điện. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khảo sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM. | | | | | | | | | |
| 150 | 28/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Điện lực Bình Phú | XNDV Điện lực Đồng Tháp, Điện lực Bình Phú | - XNDV Điện lực Đồng Tháp: Che phủ ĐDTT, cô lập và kết lưới trạm Chăn Nuôi 30/4 phục vụ công tác HCS trạm trạm Chăn Nuôi 30/4 từ 3P-3x25kVA thành 3P-3x15kVA. - Điện lực Bình Phú HCS trạm trạm Chăn Nuôi 30/4 từ 3P-3x25kVA thành 3P-3x15kVA để xử lý non tải. | Tại trụ 96 PĐ 473CB/109.D25 (PĐ QL1A - Chợ Giồng), tuyến 473CB | Xã Hội Cư | - OFF RL79 MC 473CB. - Khóa chức năng tự đóng lại của REC 473CB/109.D25 Trường CS Hậu Thành – ĐH71 tại trụ 109 tuyến 473CB. - Cắt CB + 3FCO trạm Chăn Nuôi 30/4 tại trụ 196. | 1 | 0,00 | | 14 | 133 | | |
| 151 | 28/08/2026 | 09:00 | 17:00 | Điện lực Bình Phú | XNDV Điện lực Đồng Tháp, Điện lực Bình Phú | - XNDV Điện lực Đồng Tháp: Che phủ ĐDTT, cô lập trạm Bà Tồn 8 phục vụ công tác tháo trạm 1P-1x25kVA Bà Tồn 8. - Điện lực Bình Phú tháo trạm 1P-1x25kVA Bà Tồn 8, chuyển đấu nối lưới hạ áp sang trạm Bà Tồn 17. | Tại trụ 96 PĐ 473CB/109.D25 (PĐ QL1A - Chợ Giồng), tuyến 473CB | Xã Bình Phú | - OFF RL79 MC 471CLa. - Khóa chức năng tự đóng lại của REC 471CLa/122.D25 Trạm thu phí BOT-QL1A tại trụ 122 tuyến 471CLa. - Cắt CB + 1FCO trạm Bà Tồn 8 tại trụ 133. - Cắt CB + 3FCO trạm Bà Tồn 17 tại trụ 134. | 125 | 0,04 | 0,00 | 81 | 648 | | |
| 152 | 29/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Điện lực Tân Phú Đông | Tổ Quản lý vận hành | Gắn điện kế mới | Tuyến BK83-8, BK 25-8K87-8 và các nhánh rẻ trực thuộc | Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới | Không cắt điện | | | | | | | |
| 153 | 29/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Điện lực Cái Bè | Tổ VH, KD | Thay điện kế bất thường mất kết nối, gắn điện kế, cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra đường dây và TBA | Khu vực ĐLCB | Các xã | Không cắt điện | | | | | | | |
| 154 | 29/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Điện lực Cai Lậy | Tổ Kinh Doanh, | Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công | Lưới điện khu vực Quan lý | Lưới điện khu vực Quan lý | Không cắt điện | | | | | | | |

| Số TT | Ngày | Giờ BĐ | Giờ KT | Đơn vị QLVH | Đơn vị công tác | Nội dung công tác | Phạm vi công tác | Địa điểm công tác | Biện pháp an toàn | Số KH mất điện | Saidi (phút) | Saifi (lần) | Công suất (kW) | SL điện bị mất (kWh) | Chuyển tải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | QLVH | tơ bất thường, thay công tơ mất kết nối, cắt điện véc nợ, ghi véc chỉ số, gắn dời điện kế, thay điện kế định kỳ | | | | | | | | | | |
| 155 | 29/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Điện lực Tân Phước | Tổ VH | Trực ca vận hành và sửa chữa điện (theo lịch trực) | Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước | Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước | Không cắt điện | | | | | | | |
| 156 | 29/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Điện lực Châu Thành | Tổ QLVH | Cắt vét nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; Treo biển Hai nguồn điện; ... | Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý | Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý | Không cắt điện. | | | | | | | |
| 157 | 29/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Điện lực Chợ Gạo | Tổ QLVH | Ghi điện | Lưới điện Điện lực Chợ Gạo quản lý | Các xã | Không cắt điện | | | | | | | |
| 158 | 29/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Điện lực Gò Công | Tổ Quản lý vận hành. | - Trực ca vận hành | Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui. | Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui. | - Không cắt điện | | | | | | | |
| 159 | 29/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Điện lực Gò Công Đông | Tổ QLVH | - Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bể. | Khu vực Điện lực GCĐ quản lý | Khu vực Điện lực GCĐ quản lý | Không cắt điện | | | | | | | |
| 160 | 29/08/2026 | 07:30 | 17:00 | Điện lực Bình Phú | Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD | - Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Sơn số trụ, treo biển chỉ danh phân đoạn, nhánh rẽ; Lập biên bản, chụp hình hiện trạng nhà ở tồn tại trong hành lang an toàn lưới điện. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khảo sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM. | Khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý | Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý | Không cắt điện | | | | | | | |

| Số TT | Ngày | Giờ BĐ | Giờ KT | Đơn vị QLVH | Đơn vị công tác | Nội dung công tác | Phạm vi công tác | Địa điểm công tác | Biện pháp an toàn | Số KH mất điện | Saidi (phút) | Saifi (lần) | Công suất (kW) | SL điện bị mất (kWh) | Chuyển tải | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 30/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Điện lực Gò Công | Tổ Quản lý vận hành. | - Trực ca vận hành | Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui. | Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui. | - Không cắt điện | | | | | | | |
| 162 | 30/08/2026 | 07:00 | 17:00 | Điện lực Gò Công Đông | Tổ QLVH | - Kiểm tra đường dây và MBA. - Gắn điện kế | Khu vực Điện lực GCĐ quản lý | Khu vực Điện lực GCĐ quản lý | Không cắt điện | | | | | | | |
| ***Tổng cộng*** | | | | | | | | | | **29.605** | **12,276** | **0,021** | **25468** | **240874** | | |