TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN NAM
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 9873/KH-PCĐT

Đồng Tháp, ngày 31 tháng 10 năm 2026

KẾ HOẠCH
Bảo dưỡng, sửa chữa và phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 46/2026 (từ ngày 09/11/2026 đến 15/11/2026)

1. Tình hình vận hành hệ thống phân phối điện tuần 43/2026 (từ ngày 19/10/2026 đến 25/10/2026)

1.1. Phụ tải lưới điện tỉnh Đồng Tháp

1.1.1. Tình hình phụ tải

Trong tuần 43/2026 (từ ngày 19/10/2026 đến 25/10/2026), sản lượng điện nhận Công ty Điện lực Đồng Tháp và công suất điện nhận lưới thực hiện như sau (bao gồm điện mặt trời phát vào lưới):

Thông số	Tuần này	Tuần trước	Cùng kỳ	Tăng/ giảm	
				So với tuần vừa qua	So với cùng kỳ 2025
SL điện thực nhận PCĐT	155.936.148 kWh	155.763.036 kWh	152.128.050 kWh	tăng 0,1%	tăng 2,5%
Công suất Max thực nhận PCĐT	1.079,0 MW	1.089,8 MW	1.056,4 MW	giảm -1,0%	tăng 2,1%

Thông số	Giá trị	Ngày
SL ngày max:	22.890.239 kWh	22/10/2026
SL ngày min:	20.349.606 kWh	25/10/2026
SL ngày BQ/ngày:	22.276.593 kWh	
CS ngày max:	1.079,0 MW	22/10/2026
CS ngày min:	954,4 MW	25/10/2026

1.1.2. Cắt tải

- Bật R81: Không.
- Cắt tải do thiếu nguồn: Không.

1.2. Lưới điện

1.2.1. Công trình mới (từ ngày 19/10/2026 đến 25/10/2026)

1.2.2. Các khu vực đầy tải, quá tải

a) Đường dây 110kV vận hành đầy hoặc quá tải

- Không.

b) TBA 110/22kV vận hành đầy hoặc quá tải

- Không.

c) Đường dây trung thế vận hành lớn hơn 80% định mức

- Không.

1.3. Những thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản

1.3.1 Các điểm mở 110kV:

Stt	Thiết bị	Trạng thái
I	**Trung tâm điều khiển Đồng Tháp**	
1	MC 171 trạm Sông Hậu	Cắt
2	MC 172 trạm Thạnh Hưng	Cắt
3	MC 172 trạm Sa Đéc	Cắt
4	MC 112 trạm Hồng Ngự	Cắt
5	MC 174 trạm An Long	Cắt
6	MC 131 trạm Tam Nông	Cắt
II	**Trung tâm điều khiển Đồng Tháp 2**	
1	MC 171 trạm Cái Bè	Cắt
2	MC 179 trạm Mỹ Tho 2	Cắt
3	MC 112 trạm Long Giang	Cắt
4	MC 172 trạm Chợ Gạo	Cắt
5	MC 171 trạm Tân Hương	Cắt

- **Thay đổi kết lưới theo lệnh Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam:**
  + Trạm Sông Hậu nhận điện trạm 220kV Ô Môn 2;
  + Trạm Thạnh Hưng nhận điện trạm 220kV Sa Đéc 2 (Đường dây 172 Cao Lãnh 2 – 172 Thạnh Hưng đang cô lập từ ngày 24/8/2026); Tháo lèo trụ 132 đường dây 110kV 172 Cao Lãnh 2 – 172 Thạnh Hưng từ ngày 28/10/2026.
  + MBA T2 Hồng Ngự nhận điện trạm 220kV Châu Đốc 2;
- **Tách MBA ra dự phòng để vận hành kinh tế:**
  + Tách MBA T1 Tam Nông ra khỏi vận ngày 09/9/2026 (vận hành kinh tế).

1.3.2 Kết lưới hệ thống điện 22kV khu vực Nam, Bắc Sông Tiền thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản:

➢ **Khu vực TTĐK Đồng Tháp:**

- C41-TN nhận điện C42-TN.
- Tuyến 471SĐ cấp điện 479AH/16.D9 PĐ Cầu Tây Hưng.
- Tuyến 471SH cấp điện 475SH/257/2.D11 NR Việt Thắng.
- Tuyến 475SH cấp điện 477TH/218.D11 PĐ Xẻo Lò.
- Tuyến 480SH cấp điện 472TH/218A.D11 PĐ Cái Đôi.
- Tuyến 476AH cấp điện tuyến 471AH.
- Tuyến 478AL cấp điện tuyến 477AL.
- Tuyến 476CL cấp điện NR 474-8/4.QT.
- Tuyến 475QT cấp điện 476QT.
- Tuyến 478TM cấp điện tuyến 471TM.
- Tuyến 472TM cấp điện tuyến 473TM.
- Tuyến 475TM cấp điện tuyến 480TM.
- Tuyến 474MTh cấp điện PĐ 475-10.MTh.
- Tuyến 473TM cấp điện PĐ 475-11.TM.
- Tuyến 475TM cấp điện MV475TM-482CB/311.D25.

➢ **Khu vực TTĐK Đồng Tháp 2:**

- Tuyến 475CB cấp điện PĐ từ MV 482CB-475TM/175B/88/4.D25 đến LBS MV477CB-475CB/19/19.D25 (giảm tải cho 477CB).
- Tuyến 473MT cấp điện PĐ D30 đến D19.
- Tuyến 475MT cấp điện đến D356, DE5.
- Tuyến 477MT cấp điện đến D36.
- Tuyến 473CG cấp điện PĐ D52 đến D133-8, D354.
- Tuyến 473MTo cấp điện PĐ DE3 đến E12.
- Tuyến 472CG cấp điện PĐ D356 đến DC129.
- Tuyến 474CG cấp điện PĐ D11 đến D9.
- Tuyến 473MTo cấp điện PĐ D63 đến D62 (giảm tải cho MBA 471-MTo).
- Tuyến 475TM cấp điện đến LBS MV 475TM-482CB/311.D25, LBS MV 475TM-482CB/311.D25 (giảm tải cho MBA T2 Cái Bè).
- Tuyến 477CLa cấp điện PĐ F56 đến F14, F209 (giảm tải cho 475-CLa).
- Tuyến 472CLa cấp điện PĐ F27 đến H197.
- Tuyến 472 Thạnh Hóa cấp điện PĐ H20 đến H197, H121, H139 (xin nhận điện PC Tây Ninh để giảm tải cho tuyến 472CLa-475THu).

2. Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phân phối điện tuần 46/2026 (từ ngày 09/11/2026 đến 15/11/2026):

- Danh mục kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV và trung hạ thế tuần 46/2026 (từ ngày 09/11/2026 đến 15/11/2026) theo phụ lục đính kèm.

3. Phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 46/2026 (từ ngày 09/11/2026 đến 15/11/2026)

- Căn cứ sơ đồ kết dây và thông số vận hành của các trạm 110kV, đường dây 22kV trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong thời điểm hiện nay;
- Căn cứ Danh mục kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV và trung hạ thế tuần 46/2026 (từ ngày 09/11/2026 đến 15/11/2026) của các đơn vị trực thuộc.
- Phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần tuần 46/2026 được thực hiện như sau:

3.1. Dự báo phụ tải

Dự báo công suất và sản lượng điện nhận lưới trong tuần 46/2026:

	SL tuần (kWh)	**SL TB ngày (kWh)**	**P_{Max} (MW)**
Tổng thực nhận	155.414.895	22.202.128	1.080

3.2. Những thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản

3.2.1. Các điểm Cắt 110kV:

Stt	**Thiết bị**	**Trạng thái**
I	**Trung tâm điều khiển Đồng Tháp**	
1	MC 171 trạm Sông Hậu	Cắt
2	MC 172 trạm Thạnh Hưng	Cắt
3	MC 172 trạm Sa Đéc	Cắt
4	MC 112 trạm Hồng Ngự	Cắt
5	MC 174 trạm An Long	Cắt
6	MC 131 trạm Tam Nông	Cắt
II	**Trung tâm điều khiển Đồng Tháp 2**	
1	MC 171 trạm Cái Bè	Cắt
2	MC 179 trạm Mỹ Tho 2	Cắt
3	MC 112 trạm Long Giang	Cắt
4	MC 172 trạm Chợ Gạo	Cắt

5	MC 171 trạm Tân Hương	Cắt

- **Thay đổi kết lưới theo lệnh Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam:**

+ Trạm Sông Hậu nhận điện trạm 220kV Ô Môn 2;

+ Trạm Thạnh Hưng nhận điện trạm 220kV Sa Đéc 2 (Đường dây 172 Cao Lãnh 2 – 172 Thạnh Hưng đang cô lập từ ngày 24/8/2026);

+ MBA T2 Hồng Ngự nhận điện trạm 220kV Châu Đốc 2;

- **Tách MBA ra dự phòng để vận hành kinh tế:**

+ Tách MBA T1 Tam Nông ra khỏi vận ngày 09/9/2026 (vận hành kinh tế).

3.2.2. Kết lưới hệ thống điện 22kV khu vực Nam, Bắc Sông Tiền thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản:

➢ **Khu vực TTĐK Đồng Tháp:**

- C41-TN nhận điện C42-TN.
- Tuyến 471SĐ cấp điện 479AH/16.D9 PĐ Cầu Tây Hưng.
- Tuyến 471SH cấp điện 475SH/257/2.D11 NR Việt Thắng.
- Tuyến 475SH cấp điện 477TH/218.D11 PĐ Xẻo Lò.
- Tuyến 480SH cấp điện 472TH/218A.D11 PĐ Cái Đôi.
- Tuyến 476AH cấp điện tuyến 471AH.
- Tuyến 478AL cấp điện tuyến 477AL.
- Tuyến 476CL cấp điện NR 474-8/4.QT.
- Tuyến 475QT cấp điện 476QT.
- Tuyến 478TM cấp điện tuyến 471TM.
- Tuyến 472TM cấp điện tuyến 473TM.
- Tuyến 475TM cấp điện tuyến 480TM.
- Tuyến 474MTh cấp điện PĐ 475-10.MTh.
- Tuyến 473TM cấp điện PĐ 475-11.TM.
- Tuyến 475TM cấp điện MV475TM-482CB/311.D25.

➢ **Khu vực TTĐK Đồng Tháp 2:**

- Tuyến 475CB cấp điện PĐ từ MV 482CB-475TM/175B/88/4.D25 đến LBS MV477CB-475CB/19/19.D25 (giảm tải cho 477CB).
- Tuyến 473MT cấp điện PĐ D30 đến D19.
- Tuyến 475MT cấp điện đến D356, DE5.
- Tuyến 477MT cấp điện đến D36.
- Tuyến 473CG cấp điện PĐ D52 đến D133-8, D354.
- Tuyến 473MTo cấp điện PĐ DE3 đến E12.
- Tuyến 472CG cấp điện PĐ D356 đến DC129.
- Tuyến 474CG cấp điện PĐ D11 đến D9.
- Tuyến 473MTo cấp điện PĐ D63 đến D62 (giảm tải cho MBA 471-MTo).
- Tuyến 475TM cấp điện đến LBS MV 475TM-482CB/311.D25, LBS MV 475TM-482CB/311.D25 (giảm tải cho MBA T2 Cái Bè).
- Tuyến 477CLa cấp điện PĐ F56 đến F14, F209 (giảm tải cho 475-CLa).
- Tuyến 472CLa cấp điện PĐ F27 đến H197.
- Tuyến 472 Thạnh Hóa cấp điện PĐ H20 đến H197, H121, H139 (xin nhận điện PC Tây Ninh để giảm tải cho tuyến 472CLa-475THu).

3.2.3. Đóng điện đường dây và thiết bị

3.2.4. Chuyển tải lưới 110kV, trung thế:

3.2.4.1. Ngày 09/11/2026

- **Điện lực Thường Thới Tiền:** Cắt 03DS 479-7PC/6.D8 PĐ Bến Đò Số 12. Cắt LBS 479PC/77.D8 + 03DS 479-1PC/77.D8 PĐ Bến Đò Số 18 để Công ty CP Sông Đà 11 dựng giàn

giáo và ốp bọc cách điện đường dây 22kV. Chuyển tải 479PC/77.D8 PĐ Bến Đò Số 18 nhận điện tuyến 477PC.

3.2.4.2. Ngày 11/11/2026

- **Xí nghiệp lưới điện Cao thế Đồng Tháp:** Cô lập các ngăn: 171, 112, C11, 131, MBA T1, 431, T401 trạm 110kV Nha Mân để Công ty TNĐMN thực hiện CBM cấp độ 2 năm 2027: DCL 171-1, 131-1; T401; Nạp xả ACCU 1; Kiểm tra tủ sạc 1; Kiểm tra ngoại quan, đo điện trở nối đất trạm 110kV Nha Mân. XNLĐ cao thế Đồng Tháp kết hợp công tác kiểm tra vệ sinh các thiết bị liên quan. Chuyển tải thanh cái C41 nhận điện MBA T2 trạm 110kV Nha Mân.
- **Điện lực Thường Thới Tiền:** Đội Hotline tháo và đấu lèo trung thế hướng nguồn và tải hỗ trợ công tác thí nghiệm CBM LBS, 3DS. Chuyển tải 477PC/3V/1.D8 PĐ Bến Đò Số 3 nhận điện tuyến 479PC.

3.2.4.3. Ngày 12/11/2026

- **Xí nghiệp lưới điện Cao thế Đồng Tháp:** Cô lập các ngăn: 172, 112, C12, 132, MBA T2, 432 trạm 110kV Nha Mân để Công ty TNĐMN thực hiện CBM nhị thứ cấp độ 2 năm 2027: Ngăn 172 (Rơ le F21, F67). XNLĐ cao thế Đồng Tháp kết hợp công tác kiểm tra vệ sinh các thiết bị liên quan. Chuyển tải thanh cái C42 nhận điện MBA T1 trạm 110kV Nha Mân.
- **Điện lực Thanh Bình**: Cắt MC 471LT, cắt 3DS PĐ 471-7LT/2.D4 Tân Thuận B, cắt LBS PĐ 471LT/38.D4+3DS PĐ 471-7LT/39.D4 Khu Thương Mại. Cắt MC 473LT, cắt 3DS PĐ 473-7LT/26.D4 Hương Sen, cắt 3DS PĐ 473-7LT/37.D4 Chợ Gạo để di dời trụ trung thế 20m. Chuyển tải
  + Chuyển 471-7LT/39.D4 PĐ Khu Thương Mại nhận điện tuyến 474QT.
  + Chuyển 473-7LT/37.D4 PĐ Chợ Gạo nhận điện tuyến 477QT.

3.2.4.4. Ngày 14/11/2026

- **Xí nghiệp lưới điện Cao thế Đồng Tháp:** Cô lập đường dây 172 Cao Lãnh -172 Trần Quốc Toản; 173 Cao Lãnh 2 – 171 Cao Lãnh. Cô lập MBA T2, ngăn 132, 172, 171, 112, 432. Cô lập thanh cái C12, C42 các phát tuyến 472, 474, 476, 478, ngăn T402, ngăn TD42, ngăn TUC42. Cô lập ngăn 412, DCL 412-2. Cô lập dàn ACCU 2, máy sạc 2 trạm 110kV Cao Lãnh để Công ty TNĐ miền Nam thực hiện CBM cấp độ 2 năm 2027: DCL 100-9, DCL; 171-7, 172-2, 172-7, TI172, TI132 - MC: 432, 472, 474, 476, 478, T402 - DCL: 421-2, TD42-2 - TI (432, 472, 474, 476, 478 T402) - TUC42 - Dàn ACCU 2, máy sạc 2, hệ thống DC. Đo điện trở nối đất. XNLĐ Cao Thế Đồng Tháp kết hợp công tác kiểm tra vệ sinh các thiết bị liên quan. Chuyển tải:
  + Chuyển 472-7CL/6.D1 PĐ Lộ Ra nhận điện tuyến 473CL.
  + Chuyển 474-7CL/8.D1 PĐ Bến Cát nhận điện tuyến 475CL.
  + Chuyển 476-7CL/3.D1 PĐ An Lạc nhận điện tuyến 476TM.
  + Chuyển 474QT/46.D2 NR Phong Mỹ - Tân Nghĩa ngưng nhận điện tuyến 476CL.
  + Chuyển 478-7CL/16A.D1 Thập Nhất Phong nhận điện tuyến 477CL.
  + Chuyển 478CL/88/2.D2 NR Văn Hóa nhận điện tuyến 476TM.
  + Chuyển 477CL/154/1.D2 NR Tân Hội Trung nhận điện tuyến 473TM.
  + Chuyển 477CL/215.D2 PĐ Kiến Văn nhận điện tuyến 474MTh.
  + Chuyển 475MTh/1.D2 PĐ Cầu Cái Lân ngưng nhận điện tuyến 474MTh.
- **Điện lực Tam Nông:** Cô lập tuyến 473AL, 474AL để thu hồi trụ trụ trung thế cũ (ĐTXD 2026). Chuyển tải 474-7AL/98A/1.D5 NR An Hòa nhận điện tuyến 475TN.
- **Điện lực Chợ Gạo:** Cắt điện PĐ từ C120 đến C128, C235 tuyến 472CG để Ban QLDA 4 đóng cọc cầu Thanh Bình. Chuyển tải:
  + PĐ từ C128 đến D352 nhận điện tuyến 475MT.
  + PĐ từ C235 đến E91 nhận điện tuyến 474Thu.

3.2.4.5. Ngày 15/11/2026

- **Điện lực Cai Lậy:** Cắt điện PĐ 474CLa/24.D15 (Ngã Tư Cai Lậy) tuyến 474CLa, PĐ 473CLa/24/2.D15 (Cổng Chào Cai Lậy) tuyến 473CLa để Công ty XD Minh Thái thi công lao lắp dầm Cầu Ấp Bờ 5; Công ty ENP Kéo dây kết lưới trạm 160kVA HKD Trần Thị Hồng Vân; Công ty Văn Giao kéo dây kết lưới trạm 320kVA Công ty chế biến & sản xuất Thanh Thủy; Công ty Tân Thuận Phát, Phương Nam di dời trụ hạ áp mở rộng lộ - ĐLCLA thay FCO thành LBFCO. Chuyển tải PĐ 474CLa/177.D15 (Cửa Hàng XD Số 18) nhận điện 477CB.
- **Điện lực Mỹ Tho: C**ắt điện PĐ từ D351 đến D359, D17, D352 tuyến 475MT để bảo trì Cáp ngầm+ thiết bị, trạm T1, T2 Quảng Trường xử lý lưới hạ áp 2 nguồn, phát quang, thay TU, TI; Công ty Khải Hoàng dựng trụ, lắp MC+DS, HTĐĐ, đấu nối cáp ngầm trạm 1x750kVA+ 1x400kVA KDC An Hòa; Công ty Đô Thị Mỹ Tho phát quang cây xanh cao hơn đường dây. Chuyển tải PĐ từ D359 đến DE5 nhận điện tuyến 472CG.
- **Xí nghiệp lưới điện cao thế:** Cô lập ngăn MBA T2, cô lập thanh cái C42, cô lập ngăn 132, 432, 412, cô lập TU C42, TD42, T402, 480, 478, 476, 474, 472 trạm 110kV Gò Công để Công ty TNĐ miền Nam thực hiện CBM cấp độ 2 năm 2027: MC 132, TI 132, DCL 132-2, CS 1T2, MC, TI 432, 472, 474, 476, 478, 480. TU C42, MBA TD42. DCL TD42-2, cáp ngầm TD42, MC T402, TI T402, cáp ngầm T402; XNLĐ Cao Thế Đồng Tháp kết hợp công tác kiểm tra vệ sinh các thiết bị liên quan; Điện lực Gò Công, Gò Công Đông phối hợp công tác trên tuyến 472-478GC. Chuyển tải:
  + Chuyển tuyến 480GC nhận điện tuyến 472GCT.
  + Chuyển tuyến 476GC nhận điện tuyến 477GC.
  + Chuyển tuyến 474GC nhận điện tuyến 471GC.

Trên đây là Kế hoạch Bảo dưỡng, sửa chữa và phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 46/2026 (từ ngày 09/11/2026 đến 15/11/2026), Công ty yêu cầu các đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi so với kế hoạch này các đơn vị liên quan phải kịp thời thông báo cho nhau để điều chỉnh kịp thời kế hoạch vận hành cho phù hợp với tình hình thực tế./.

Nơi nhận:
- Sở Công Thương (để báo cáo);
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Các Phòng chuyên môn nghiệp vụ (để biết);
- Các Đơn vị trực thuộc (để thực hiện);
- Văn phòng (gửi báo cáo Sở Công Thương);
- Lưu: VT, ĐĐ, NVT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP

Nguyễn Phú Hải

Phụ lục 1

DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN 110KV VÀ TRUNG HẠ THẾ TUẦN 46/2026

(Từ ngày 09/11/2026 đến 15/11/2026)

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
1	09/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Nâng công suất TBA 1P-37,5kVA Kinh 13 Hưng Thạnh lên thành 1P-75kVA	Tại trụ 189 tuyến 478TX	xã Phương Thịnh	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-37,5kVA Kinh 13 Hưng Thạnh tại trụ 189 tuyến 478TX	75	0,029	0,000	30	270		
2	09/11/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn TBA 3P-160kVA Trạm Bơm Đông An Tiến-Nam Lô Ba	Tại trụ 50/2 Tuyến 478TX	xã Phương Thịnh	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-160kVA Trạm Bơm Đông An Tiến-Nam Lô Ba, tại trụ 50/2 tuyến 478TX	1	0,000		90	315		
3	09/11/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn TBA 3P-160kVA TB Bờ Đông Kênh Đường Thét -Tám Kiều	Tại trụ 140/53 tuyến 478TX	xã Phương Thịnh	Cắt CB +FCO TBA 3P-160kVA TB Bờ Đông Kênh Đường Thét -Tám Kiều tại trụ 140/53 tuyến 478TX	1	0,000		100	350		
4	09/11/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn TBA 3P-250kVA TB Bờ Tây Kênh Đường Thét, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 140/66/1 tuyến 478TX	xã Phương Thịnh	Cắt CB+3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-250kVA TB Bờ Tây Kênh Đường Thét tại trụ 140/66/1 và trụ 140/66 tuyến 478TX	1	0,000		200	700		
5	09/11/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn TBA 3P-250kVA Bơm Đông An Tiến -Trường Xuân Số 2, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 74/25 tuyến 478TX	xã Phương Thịnh	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-250kVA Bơm Đông An Tiến - Trường Xuân Số 2 tại trụ 74/25 tuyến 478TX	1	0,000		200	700		
6	09/11/2026	11:00	12:00	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Đo đồng vị pha tuyến 473TM-476TM	Tại trụ 82 thuộc PĐ 476TM/83.D3, tuyến 476TM	Xã Mỹ Quí	- Đóng LBS 476TM/168.D3 PĐ bến đò Mỹ Đông tại trụ 168 tuyến 476TM							
7	09/11/2026	08:00	11:00	Điện lực Tháp Mười	Cty Châu Thành Phát	Đấu nối cáp ngầm trung thế bị sự cố sau khi đã khắc phục và thí nghiệm xong	Tại trụ 129, 129A thuộc PĐ 476TM/83.D3, tuyến 476TM	Xã Mỹ Quí	- Cắt Recloser 476TM/83.D3+03DS 476-2TM/82.D3 PĐ Bơm Mỹ Đông 6 tại trụ 83, 82 tuyến 476TM - Cắt LBS 476TM/168.D3+03DS 476-2TM/167.D3 PĐ bến đò Mỹ Đông tại trụ 168, 167 tuyến 476TM	478	0,061	0,000	301	903		
8	09/11/2026	12:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Nâng công suất trạm Bình Trung từ 1P-75 kVA lên 1P-100kVA	Tại trụ 108/7 tuyến 474QT	xã Bình Thành	Cắt CB+FCO trạm Bình Trung, tại trụ 108/7 tuyến 474QT	95	0,020	0,000	52	260		
9	09/11/2026	07:30	12:30	Điện lực	Điện lực Thanh	Hạ công suất trạm AS Hùng Cá 9 từ 1P-100	Tại trụ 140 tuyến 473LT	xã Bình Thành	Cắt CB+FCO trạm AS Hùng Cá 9, tại trụ 140	1	0,000		70	350		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Thanh Bình	Bình	kVA xuống 1P-50kVA			tuyến 473LT							
10	09/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ 1 pha trạm AS Phú Cường 10	Từ trụ 42 đến trụ 47 tuyến 477TN. Từ trụ 42/1 đến 42/9 tuyến 477TN	xã Phú Cường	Cắt CB+3FCO trạm AS Phú Cường 10 tại trụ 42 tuyến 477TN	173	0,066	0,000	65	585		
11	09/11/2026	09:30	10:30	Điện lực Hồng Ngự	Xí nghiệp dịch vụ điện lực đồng Tháp	Gia cường 03 mối giáp buộc trung thế.	Tại trụ 30A tuyến 474HN	Phường An Bình	OFF 79 tuyến 474HN							
12	09/11/2026	10:30	11:30	Điện lực Hồng Ngự	Xí nghiệp dịch vụ điện lực đồng Tháp	Gia cường 03 mối giáp buộc trung thế.	Tại trụ 32 tuyến 474HN	Phường An Bình	OFF 79 tuyến 474HN							
13	09/11/2026	13:30	14:30	Điện lực Hồng Ngự	Xí nghiệp dịch vụ điện lực đồng Tháp	Gia cường 03 mối giáp buộc trung thế.	Tại trụ 33 tuyến 474HN	Phường An Bình	OFF 79 tuyến 474HN							
14	09/11/2026	15:00	16:00	Điện lực Hồng Ngự	Xí nghiệp dịch vụ điện lực đồng Tháp	Gia cường 03 mối giáp buộc trung thế.	Tại trụ 37A tuyến 474HN	Phường An Bình	OFF 79 tuyến 474HN							
15	09/11/2026	08:00	09:00	Điện lực Hồng Ngự	Xí nghiệp dịch vụ điện lực đồng Tháp	Gia cường 03 mối giáp buộc trung thế.	Tại trụ 27 tuyến 474HN	Phường An Bình	OFF 79 tuyến 474HN							
16	09/11/2026	08:00	12:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay ĐK định kỳ NTTS Trần Minh Nghị	Tại trụ 193/106/4A NR 478-7THo/193/103/1A.D7 tuyến 478THo	Xã Tân Hồng	Cắt CB+03FCO trạm NTTS Trần Minh Nghị Tại trụ 193/106/4A NR 478-7THo/193/103/1A.D7 tuyến 478THo	1	0,000		135	540		
17	09/11/2026	13:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay ĐK định kỳ NTTS Hồ Văn Đẹt	Tại trụ 129/64/67/1 NR 480-	Xã Tân Hồng	Cắt CB+03FCO trạm NTTS Hồ Văn Đẹt Tại trụ 129/64/67/1 NR 480-	1	0,000		75	300		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
							7THo/129/64/48.D7 tuyến 480THo		7THo/129/64/48.D7 tuyến 480THo							
18	09/11/2026	13:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay ĐK định kỳ NTTS Ông Lập	Tại trụ 129/64/17 NR 480-7THo/129/64/1.D7 tuyến 480THo	Xã Tân Hồng	Cắt CB+03FCO trạm NTTS Ông Lập Tại trụ 129/64/17 NR 480-7THo/129/64/1.D7 tuyến 480THo	1	0,000		55	220		
19	09/11/2026	08:00	12:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay ĐK định kỳ NTTS Nguyễn Minh Điền 2	Tại trụ 193/29/1 NR 478-7THo/193/1.D7 tuyến 478THo	Xã Tân Hồng	Cắt 03FCO NR NTTS Nguyễn Minh Điền 2 Tại trụ 193/29/1 NR 478-7THo/193/1.D7 tuyến 478THo	1	0,000		65	260		
20	09/11/2026	08:00	12:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay ĐK định kỳ bơm Ông Căn	Tại trụ 193/81A/1 NR 478-7THo/193/46.D7 tuyến 478THo	Xã Tân Hồng	Cắt CB+03FCO trạm bơm Ông Căn Tại trụ 193/81A/1 NR 478-7THo/193/46.D7 tuyến 478THo	1	0,000		145	580		
21	09/11/2026	13:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay ĐK định kỳ NTTS Dương Văn Tiền	Tại trụ 260/38/1 NR 478-7THo/260/35.D7 tuyến 478THo	Xã Tân Hồng	Cắt CB+03FCO trạm NTTS Dương Văn Tiền Tại trụ 260/38/1 NR 478-7THo/260/35.D7 tuyến 478THo	1	0,000		80	320		
22	09/11/2026	08:00	13:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH MTV Điện NLMT Thiên Quang	Căng dây NRTT 3P-22kV NTTS Nguyễn Văn Vũ 2	Tại trụ 278/9/29 NR 476-7THo/278/9.D7 tuyến 476THo	Xã Tân Thành	Cắt CB+01FCO trạm TDC Tân Thành-Lò Gạch 1 Tại trụ 278/9/33 NR 476-7THo/278/9.D7 tuyến 476THo	79	0,017	0,000	24	120		
23	09/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Cty CP Sông Đà 11	Dựng giàn giáo và ốp bọc cách điện đường dây 22kV	Tại trụ 38, 39 tuyến 479PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt 03DS 479-7PC/6.D8 PĐ Bến Đò Số 12 tại trụ 6 tuyến 479PC - Cắt LBS 479PC/77.D8 + 03DS 479-1PC/77.D8 PĐ Bến Đò Số 18 tại trụ 77 tuyến 479PC	2469	1,052	0,002	759	7590	479PC/77.D8 PĐ Bến Đò Số 18 nhận điện tuyến 477PC	
24	09/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Cty XDĐ Minh Thành Hồng Ngự	Sang lưới trung hạ thế và thu hồi trụ	Từ trụ 62 đến trụ 68 tuyến 479PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt 03DS 479-7PC/6.D8 PĐ Bến Đò Số 12 tại trụ 6 tuyến 479PC - Cắt LBS 479PC/77.D8 + 03DS 479-1PC/77.D8 PĐ Bến Đò Số 18 tại trụ 77 tuyến 479PC							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
25	09/11/2026	07:00	08:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Cắt 03DS	Tại trụ 6 tuyến 479PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt REC 479PC/258A/1.D8 PĐ Cầu Cái Vừng tại trụ 258A/1 tuyến 479PC - Cắt 03DS 479-7PC/6.D8 PĐ Bến Đò Số 12 tại trụ 6 tuyến 479PC - Đóng REC 479PC/258A/1.D8 PĐ Cầu Cái Vừng tại trụ 258A/1 tuyến 479PC	668	0,028	0,000	325	325		Gián đoạn điện
26	09/11/2026	16:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Đóng 03DS	Tại trụ 6 tuyến 479PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt REC 479PC/258A/1.D8 PĐ Cầu Cái Vừng tại trụ 258A/1 tuyến 479PC - Đóng 03DS 479-7PC/6.D8 PĐ Bến Đò Số 12 tại trụ 6 tuyến 479PC - Đóng REC 479PC/258A/1.D8 PĐ Cầu Cái Vừng tại trụ 258A/1 tuyến 479PC	668	0,028	0,000	325	325		Gián đoạn điện
27	09/11/2026	06:00	18:00	Điện lực Sa Đéc	Công ty TNHH TMDV XD Thành Tâm Power	Di dời, thay trụ BTLT trung thế, dựng trụ đệm BTLT trung thế	Từ trụ số 124A/3/1A/8 đến trụ 124A/3/1A/9/1 tuyến 478AH	Đường dal, khóm Đông Giang, phường Sa Đéc	Cắt 03LBFCO 478-7AH/124A/3/1A.D9 Cồn Đông Giang tại trụ 124A/3/1A tuyến 478AH	686	0,351	0,000	1737	20844		
28	09/11/2026	08:00	09:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Hạ công suất tụ bù trung thế từ 900kVAr thành 600kVAr	Tại trụ 36 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt MC + 03LBFCO tụ bù + 01 FCO TU + Tháo 03Hotline tụ bù trung thế tại trụ 36 tuyến 473-SĐ							
29	09/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Phát quang dự phòng	Tại trụ 39/9 đến 39/103 tuyến 471-NM	Xã Phú Hựu	Không cắt điện							
30	09/11/2026	09:30	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Nâng công suất tụ bù trung thế từ 600kVAr thành 900kVAr	Tại trụ 45A tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt MC + 03FCO tụ bù + 01 FCO TU + Tháo 03Hotline tụ bù trung thế tại trụ 45A tuyến 473-SĐ							
31	09/11/2026	13:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay MBA do kiểm định định kỳ không đạt trạm Bờ Bắc Giồng Nổi	Tại trụ 34/173/1 tuyến 475-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Cắt CB + 01FCO + Tháo 01Hotline trạm Bờ Bắc Giồng Nổi tại trụ 34/173/1 tuyến 475-NM	75	0,011	0,000	45	157,5		
32	09/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cáp viễn thông treo trên cột điện NR 475-	Từ trụ 289/35/20 đến trụ 289/35/20/72/1	Xã Lai Vung	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						7SĐ/289/35/20/1A.D11 Tân Mỹ Tân Phú, NR 475-7SĐ/289/35/20/12/1.D11 Tân Phú 1, NR 475-7SĐ/289/35/20/41/1.D11 Ngã Ba Rạch Dầu, NR 475-7SĐ/289/35/20/43.D11 Tân Quí 3	6H, từ trụ 289/35/20/12 đến 289/35/20/12/14, từ trụ 289/35/20/41 đến trụ 289/35/20/41/5/20H, từ trụ 289/35/20/43 đến 289/35/20/43/1 tuyến 475-SĐ							
33	09/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bể, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ, kiểm tra điện kế định kỳ, xử lý DCU, modem	Tuyến 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
34	09/11/2026	07:30	18:00	Điện lực Lai Vung	Cty ITACO	Di dời NR Vàm Kinh Xáng	Từ trụ 370/2 đến trụ 370/7 tuyến 471-SH	Xã Lai Vung	Cắt LBFCO NR 471-7SH/370.D11 Vàm Kinh Xáng tại trụ 370 tuyến 471-SH	146	0,065	0,000	60	630		
35	09/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cân pha lưới hạ thế TBA Hòa Định 3, Cầu Thới Mỹ, Cầu Ông Tụng, Cầu Chín Lực	Từ trụ 190/13/4/12 đến trụ 190/13/4/22, từ trụ 190/15A/1 đến trụ 190/15A/22, từ trụ 190/70 đến trụ 190/76, từ trụ 190/84A đến trụ 190/90 tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Không cắt điện							
36	09/11/2026	11:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	- Đo phóng điện cục bộ trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sa Đéc	Trạm 110kV Sa Đéc, Phường Sa Đéc	- Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sa Đéc							
37	09/11/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ, kiểm tra reset tín	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Cao	Phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	OFF CB AC tủ sạc 1; OFF CB AC tủ sạc 2, OFF CB AC tại tủ Camera cấp nguồn Inverter trạm 110kV							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Cao thế		hiệu Alarm thiết bị.	Lãnh.		Cao Lãnh.							
38	09/11/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH XDĐ An Thọ	Xây dựng mới mương cáp ngầm và kéo cáp ngầm mới (đi song song với mương cáp lực 22kV hiện hữu)	Mương cáp lực 22kV mới ở ngoài sân ngắt	Trạm 110kV Sa Đéc, phường Sa Đéc	- Cô lập ngăn T402 trạm 110kV Sa Đéc							Hằng ngày sáng 07h00 cô lập, chiều 17h00 tái lập.
39	09/11/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mối nối các thiết bị; Đo PD online cáp ngầm; - Thực hiện CBM cấp 1 các giàn ắc quy trạm 110kV Tam Nông.	Trạm 110kV Tam Nông	Trạm 110kV Tam Nông, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB FAC104 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1, FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tam Nông;							
40	09/11/2026	07:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	TNĐMN	Thí nghiệm nạp xã giàn ắc quy 1, ắc qui 2; Thí nghiệm tủ sạc 1, tủ sạc 2.	Phòng điều hành, phòng ắc quy trạm 110kV Tam Nông	Trạm 110kV Tam Nông, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp	- Lần lượt cô lập giàn ắc quy 1, tủ sạc 1 và giàn ắc quy 2, tủ sạc 2. - Chuyển nguồn DC sang nhận từ nguồn accu 2 (khi OFF nguồn accu 1), chuyển nguồn DC sang nhận từ nguồn accu 1 (khi OFF nguồn accu 2).							Theo VB 2542/TNĐMN-KT 20/10/2026
41	09/11/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	- Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sa Đéc	Trạm 110kV Sa Đéc, Phường Sa Đéc	- Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sa Đéc							
42	09/11/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội BTTN	Đo PD thiết bị tủ hộp bộ, cáp ngầm, thiết bị ngoài sân ngắt	Trạm 110kV Cao Lãnh	Phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	Không cắt điện							
43	09/11/2026	06:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	- Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang, tín hiệu SCADA, camera giám sát, thiết bị và PCCC định kỳ hàng	Tại trạm 110kV Sa Đéc	Trạm 110kV Sa Đéc, Phường Sa Đéc	- OFF/ON luân phiên (nguồn AC trước hoàn thành xong tới nguồn DC sau) MCB F209 AC cấp nguồn cho Inverter camera							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngắt, ngoài hàng rào trạm 110kV			tại tủ tự dùng AC, MCB F107 DC cấp nguồn cho Inverter camera tại tủ tự dùng DC. Mang găng tay cách điện hạ áp, VOM để thực hiện công tác. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sa Đéc (không mất điện, không ảnh hưởng SCADA)							
44	09/11/2026	08:30	13:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	1. Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Ngày TBA 110kV Gò Công Tây. 2. Kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy bằng nước trạm Gò Công Tây 3. Kiểm tra bịt kín, vệ sinh các tủ điện trong phòng ĐH, hợp bộ 22kV và ngoài sân trạm. Vệ sinh phòng ĐH và hợp bộ trạm Gò Công Tây. 4. Kết hợp kiểm tra vệ sinh, đo Accu tuần trạm Gò Công Tây.	Trạm 110kV Gò Công Tây	Trạm 110kV Gò Công Tây, ấp bình Tây, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp	1.2.3.Không cắt điện. Giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị 4. OFF MCB FAC104 cấp nguồn cho tủ sạc 1; OFF MCB FAC203 cấp nguồn cho tủ sạc 2							
45	09/11/2026	07:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị; Vận hành kiểm tra quạt làm mát MBA T1, T2; Đo điện áp, kiểm tra ắc quy (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần tại Trạm 110kV Mỹ Thuận.	Trạm 110kV Mỹ Thuận	Xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện. 1 . OFF MCCB QF1 máy nạp 2 nạp ắc quy 1 . OFF MCCB INPUT máy nạp 3 ắc quy 2							
46	09/11/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 174 Cai Lậy – 171 Tân Thạnh từ trụ 28 đến trụ 52	Phường Cai Lậy, Mỹ Phước Tây.	Không cắt điện							
47	09/11/2026	07:30	17:00	Xí nghiệp	Đội QLVH	- Kiểm tra ngày kiểm tra cáp quang, siết lại	171 An Long-171 Hồng Ngự	Xã An Long Xã An Hòa	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lưới điện Cao thế	đường dây 110 kV	các bulong tiếp địa chân trụ	(Từ 171-7 AL đến 171-7HN) 172 Hồng Ngự-171 Phú Châu (Từ 172-7HN đến giữa khoảng 46-47)	Phường An Bình								
48	09/11/2026	14:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	- Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Sa Đéc	Trạm 110kV Sa Đéc, Phường Sa Đéc	- OFF/ON MCB F103 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF/ON MCB F202 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sa Đéc							
49	09/11/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	TNĐMN	Đo PD online (CBM cấp 1) các tủ hợp bộ, cáp ngầm, 431, 432, TD41, TD42, T401, T402 trạm 110kV Tam Nông	Trạm 110kV Tam Nông	Trạm 110kV Tam Nông, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Đóng lần lượt T401, T402 để đo PD online. 30 phút/giàn							
50	09/11/2026	07:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công Ty TNĐ Miền Nam	Thí nghiệm nạp xả accu Thí nghiệm tủ nạp	Phòng accu, phòng điều khiển trạm 110kV Chợ Gạo	Trạm 110kV Chợ Gạo, Ô 3 khu 1, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp	- OFF CB/MCB cấp nguồn cho giàn Accu 1 tiến hành nạp xả Accu 1, thí nghiệm tủ nạp 1, sau đó OFF CB/MCB cấp nguồn cho giàn Accu 2, thí nghiệm tủ nạp 2 (thực hiện tuần tự từng giàn accu, từng tủ nạp accu). - Chuyển nguồn DC sang nhận từ nguồn accu 1 (khi OFF nguồn accu 2), chuyển nguồn DC sang nhận từ nguồn accu 2 (khi OFF nguồn accu 1).							
51	09/11/2026	14:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm, ngày định kỳ hàng tuần, kiểm tra reset tín hiệu Alarm thiết bị.	Trạm 110kV Cao Lãnh	Phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
52	09/11/2026	07:30	11:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra ngày định kỳ hàng tuần trạm 110kV Mỹ Tho.	Trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Mỹ Tho, Số 25C, Ấp Bắc, phường Đạo Thạnh tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
53	09/11/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 174 Mỹ Tho 2 – 172 Cai Lậy từ trụ 93 đến trụ 130	Phường Nhị Quý, xã Tân Phú	Không cắt điện							
54	10/11/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Nâng công suất TBA 1P-25kVA Cây Dông 1 lênh thành 1P-37,5kVA	Tại trụ 193/31/58/13/27A tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-25kVA Cây Dông 1 tại trụ 193/31/58/13/27A tuyến 476CL	46	0,007	0,000	20	70		
55	10/11/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn TBA 3P-1000kVA Cty CP Artex Đồng Tháp 1, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 17/9/1/1 tuyến 474-MTh	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB TBA 3P-1000KVA Cty CP Artex Đồng Tháp 1 tại trụ 17/9/1/1 tuyến 474-MTh. Cắt 3LBFCO và tháo 3 cần LBFCO tại trụ 17/9/1 tuyến 474-MTh.	2	0,000		500	1750		
56	10/11/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn TBA 3P-250kVA Vinfast Mỹ Long , vệ sinh TBA khách hàng	Từ trụ 284/1 đến trụ 284/2 tuyến 477-CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB TBA 3P-250KVA Vinfafst Mỹ Long tại trụ 284/2 tuyến 477-CL. Cắt 3FCO TBA 3P-250KVA Vinfafst Mỹ Long tại trụ 284 tuyến 477-CL	1	0,000		180	630		
57	10/11/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn TBA 3P-250kVA NS Thiện Phát, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 293/3 tuyến 477-CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB + 3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-250KVA NS Thiện Phát tại trụ 293/3 và trụ 293/1 tuyến 477-CL	1	0,000		180	630		
58	10/11/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn TBA 3P-2x1600kVA+1x2000kVA Phát Tiến	Tại trụ 17/15/3 tuyến 474-MTh	xã Mỹ Hiệp	Cắt ACB + 03 LB.FCO TBA 3P-1600kVA Phát Tiến (máy 1) Tại trụ 17/15/3 tuyến 474-MTh - Cắt ACB + 03 LB.FCO TBA 3P-1600kVA Phát Tiến (máy 2) Tại trụ 17/15/3 tuyến 474-MTh - Cắt ACB + 03 LB.FCO TBA 3P-2000kVA Phát Tiến (máy 3) Tại trụ 17/15/3 tuyến 474-MTh	3	0,000		3400	11900		
59	10/11/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ	Điện lực Mỹ Thọ	Nâng công suất TBA 1P-37,5kVA Trường	Tại trụ 193/87 tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-37,5kVA	194	0,029	0,000	80	280		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Thọ		Tiểu Học Ba Sao 1 lênh thành 1P-50kVA			Trường Tiểu Học Ba Sao 1 tại trụ 193/87 tuyến 476CL Cắt CB +FCO TBA 1P-75kVA Trường Tiểu Học Ba Sao tại trụ 193/88 tuyến 476CL							
60	10/11/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn TBA 3P-1000KVA Cty CP Artex Đồng Tháp, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 17/9AA/1 tuyến 474-MTh	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB TBA 3P-1000KVA Cty CP Artex Đồng Tháp tại trụ 17/9AA/1 tuyến 474-MTh. Cắt 3LBFCO và tháo 3 cần LBFCO tại trụ 17/9AA tuyến 474-MTh.	1	0,000		600	2100		
61	10/11/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn TBA 3P-2000KVA XX Kế Đáo 2, vệ sinh TBA khách hàng	Từ trụ 17/33/1 đến trụ 17/33/6 tuyến 474MTh	xã Mỹ Hiệp	Cắt LBS + 03FCO 474MTh/17/33.D2 (NR Cty Kế Đáo) tại trụ 17/33 TUYẾN 474MTh	1	0,000		1500	5250		
62	10/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Tháp Mười	Cty Ngọc Dung 1	Kéo dây trung thế 3xACXH-240mm2+AC-120mm2, dây chống sét, dây hạ thế ABC, lắp đà, sứ, phụ kiện thuộc công trình Lộ ra chống quá tải trạm 110kV Cái Bè	Tại trụ 24T, 54T; từ trụ 54T đến 71T (XDM) thuộc lưới hạ thế trạm Kinh 25 và Cua Lâm Sản	xã Tháp Mười	- Cắt CB+FCO trạm Kinh 25 tại trụ 17 PĐ 478-7TM/1AA.D3 (Lộ ra tuyến 478TM) tuyến 478TM - Cắt CB+3FCO trạm Cua Lâm Sản tại trụ 41 PĐ 478-7TM/1AA.D3 (Lộ ra tuyến 478TM) tuyến 478TM	325	0,132	0,000	172	1634		
63	10/11/2026	07:30	12:30	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Hạ công suất trạm Ranh Phong Mỹ A từ 2x1P-50 kVA xuống 1P-75kVA	Tại trụ 56/5 tuyến 474QT	xã Bình Thành	Cắt FCO Nhánh rẽ 474-7QT/56/1.D4 Ranh Bình Thành-Phong Mỹ, tại trụ 56/1 tuyến 474QT	111	0,024	0,000	105	525		
64	10/11/2026	12:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Nâng công suất trạm CDC Bình Tấn 2 từ 1P-75 kVA lên 2x1P-50kVA	Tại trụ 15/27/6/78 tuyến 472TN	xã Bình Thành	Cắt CB+FCO trạm CDC Bình Tấn 2, tại trụ 15/27/6/78 tuyến 472TN	115	0,024	0,000	52	260		
65	10/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ 1 pha trạm AS Phú Cường 3	Từ trụ 58 đến trụ 67 tuyến 477TN	xã Phú Cường	Cắt CB+3FCO trạm AS Phú Cường 3 tại trụ 66 tuyến 477TN	187	0,072	0,000	65	585		
66	10/11/2026	08:00	12:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay ĐK định kỳ NTTS Nguyễn Văn Liêm	Tại trụ 125/74/31/1 NR 474THo/125/74/8.D7 tuyến 474THo	Xã An Phước	Cắt CB+03FCO trạm NTTS Nguyễn Văn Liêm Tại trụ 125/74/31/1 NR 474THo/125/74/8.D7 tuyến 474THo	1	0,000		90	360		
67	10/11/2026	08:00	12:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay ĐK định kỳ Trường Nguyễn Quang Diêu	Tại trụ 125/74/26/3/1 NR	Xã An Phước	Cắt CB+03FCO trạm Trường Nguyễn Quang Diêu Tại trụ 125/74/26/3/1	1	0,000		60	240		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
							474THo/125/74/26.D7 tuyến 474THo		NR 474THo/125/74/26.D7 tuyến 474THo							
68	10/11/2026	13:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay ĐK định kỳ Bơm Lê Hoàng	Tại trụ 217/14 NR 474-7THo/217.D7 tuyến 474THo	Xã An Phước	Cắt CB+03FCO trạm Bơm Lê Hoàng Tại trụ 217/14 NR 474-7THo/217.D7 tuyến 474THo	1	0,000		65	260		
69	10/11/2026	13:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay ĐK định kỳ Bơm Hai Ten 1	Tại trụ 217/1A/1 NR 474-7THo/217.D7 tuyến 474THo	Xã An Phước	Cắt CB+03FCO trạm Bơm Hai Ten 1 Tại trụ 217/1A/1 NR 474-7THo/217.D7 tuyến 474THo	1	0,000		54	216		
70	10/11/2026	08:00	12:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay ĐK định kỳ Trạm sạc VINFAST An Phước	Tại trụ 273/1 PĐ 472-7THo/204.D7 tuyến 472THo	Xã An Phước	Cắt 03FCO NR Trạm sạc VINFAST An Phước Tại trụ 273/1 PĐ 472-7THo/204.D7 tuyến 472THo	1	0,000		115	460		
71	10/11/2026	08:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH MTV Điện NLMT Thiên Quang	Di dời trụ trung thế	Từ trụ 352 đến trụ 355 PĐ 474-7THo/288.D7 tuyến 474THo	Xã An Phước	Cắt 03LBFCO PĐ 474-7THo/288.D7 tại trụ 288 tuyến 474THo	1475	0,503	0,001	877	7016		
72	10/11/2026	08:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay ốp đà, thay sứ, sửa trụ nghiêng	Từ trụ 290 đến trụ 355 PĐ 474-7THo/288.D7 tuyến 474THo	Xã An Phước	Cắt 03LBFCO PĐ 474-7THo/288.D7 tại trụ 288 tuyến 474THo							Kết hợp
73	10/11/2026	13:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay ĐK định kỳ Bơm Giồng Găng 6	Tại trụ 140/5 NR 474-7THo/140.D7 tuyến 474THo	Xã An Phước	Cắt CB+03FCO trạm Bơm Giồng Găng 6 Tại trụ 140/5 NR 474-7THo/140.D7 tuyến 474THo	1	0,000		70	280		
74	10/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thí nghiệm định kỳ MBA, LA, FCO trạm TDC Long Thuận 4A (2x1P-25kVA)	Tại trụ 96 tuyến 477PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + FCO trạm TTDC Long Thuận 4A (2x1P-25kVA) tại trụ 96 tuyến 477PC	70	0,027	0,000	46	414		
75	10/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thí nghiệm định kỳ MBA, LA, FCO trạm CDC Đường Tắc Số 3 (1P-50kVA)	Tại trụ 10A/2 tuyến 477PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + FCO trạm CDC Đường Tắc Số 3 (1P-50kVA) tại trụ 10A/2 tuyến 477PC	80	0,031	0,000	44	396		
76	10/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường	Điện lực Thường Thới	Thí nghiệm định kỳ MBA, LA, FCO trạm TDC Long Thuận -	Tại trụ 111 tuyến 477PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + FCO trạm TDC Long Thuận - Mương Lớn 2 (1P-50kVA) tại trụ 111	111	0,043	0,000	51	459		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Thới Tiền	Tiền	Mương Lớn 2 (1P-50kVA)			tuyến 477PC							
77	10/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Cty XDĐ Nguyễn Cợm	Di dời trạm bơm qua trụ mới xây dựng trạm bơm Long Thới B1 (3x1P-25kVA)	Tại trụ 3V/71 tuyến 477PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03 FCO trạm bơm Long Thới B1 (3x1P-25kVA) tại trụ 3V/71 tuyến 477PC - Cắt CB + 03FCO trạm Đình Long Thuận (3x1P-50kVA) tại trụ 3V/70A tuyến 477PC	73	0,028	0,000	72	648		
78	10/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Phát quang dự phòng	Tại trụ 63/8/14/5 đến 63/8/14/39 tuyến 474-NM	Xã Phú Hựu	Không cắt điện							
79	10/11/2026	07:00	18:00	Điện lực Nha Mân	Cty Châu Thành	Di dời đường dây trung thế	Tại trụ 63/8/14/27 tuyến 474-NM	Xã Phú Hựu	Cắt 01LBFCO 474-7NM/63/8/14/5.D10 (NR Cống An Thuận) tại trụ 63/8/14/5 tuyến 474-NM	393	0,184	0,000	139	1529		
80	10/11/2026	07:00	18:00	Điện lực Nha Mân	Công Ty TNHH Quang Nhựt	Di dời dây trung thế hiện hữu từ trụ 34/156A/17 - 34/156A/18 tuyến 475-NM; Di dời TBA qua trụ mới tại trụ 34/156A/18 tuyến 475-NM; Di dời đường hạ thế từ trụ cũ qua trụ mới từ 34/156A/18 - 34/156A/18/10 tuyến 475-NM; Đấu nối lưới HTĐL XDM tại trụ 34/156A/18/23/1 tuyến 475-NM	Từ trụ 34/156A/17 - 34/156A/18/10 ; 34/156A/18/23/1 tuyến 475-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Cắt 01LBFCO 475-7NM/34/156A/1.D10 (NR Bà Tơ) tại trụ 34/156A/1 tuyến 475-NM	499	0,234	0,000	127	1397		
81	10/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cáp viễn thông treo trên cột điện PĐ 471-7SH/238.D11 Cái Bần Trên, NR 471-7SH/242/1.D11 Cái Bần Trên, NR 471-7SH/262/1.D11 Rạch Cái Sơn Lớn, PĐ 475SH/193A.D11 Vàm Cái Bần, PĐ 480SH/193.D11 Cầu Cái Quýt, NR 480-	Từ trụ 238 đến trụ 294, từ trụ 242 đến trụ 242/16/10H, từ trụ 262 đến 262/18 tuyến 471-SH, từ trụ 193A đến trụ 295 tuyến 475-SĐ, từ trụ 193 đến trụ 296, từ trụ 218A đến 218A/22 tuyến 480-SH	Xã Phong Hòa, xã Lai Vung	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						7SH/218A/1.D11 Cái Sơn Ngoài. Phát quang cáp quang MS RG (Lai Vung- Lấp Vò) - MS TBA 110kV Sông Hậu										
82	10/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	Công ty TNHH Điện - Điện lạnh Hưng Lộc	Thay dây trung hòa TBA Dũng Sáng	Từ trụ 323/10 đến trụ 323/15 tuyến 475-SĐ	Xã Lai Vung	Cắt CB+3FCO TBA Dũng Sáng tại trụ 323 tuyến 475-SĐ	222	0,085	0,000	145	1305		
83	10/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bể, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ, kiểm tra điện kế định kỳ, xử lý DCU, modem	Tuyến 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
84	10/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế đến hạn TBA Lai Vung 1, Kênh Ba Cao, Ngã Ba Thới Mỹ, Chùa Phước An, Tầm Ron	Tại trụ 239/15, 288/48 tuyến 475-SĐ, trụ 190/66/11 tuyến 471-SH, trụ 184 tuyến 474-AH, trụ 157/13/25 tuyến 472-TH	Xã Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
85	10/11/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	- Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV An Hòa	Trạm 110kV An Hòa, Phường Sa Đéc	- Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa							
86	10/11/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ, kiểm tra reset tín hiệu Alarm thiết bị.	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Láng Tượng	Xã Thanh Bình, Đồng Tháp	Không cắt điện							
87	10/11/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội BTTN	Đo PD thiết bị tủ hộp bộ, cáp ngầm, thiết bị ngoài sân ngắt	Trạm 110kV Láng Tượng	Xã Thanh Bình, Đồng Tháp	Không cắt điện							
88	10/11/2026	07:30	17:00	Xí nghiệp lưới	Đội QLVH đường	- Kiểm tra ngày kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa	172 Hồng Ngự-171 Phú Châu (Từ giữa	Xã Long Phú Thuận Tân Châu	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				điện Cao thế	dây 110 kV	chân trụ	khoảng 46-47 đến trụ 76)									
89	10/11/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNHH XDĐ An Thọ	Xây dựng mới mương cáp ngầm và kéo cáp ngầm mới (đi song song với mương cáp lực 22kV hiện hữu)	Mương cáp lực 22kV mới ở ngoài sân ngắt	Trạm 110kV Sa Đéc, phường Sa Đéc	- Cô lập ngăn T402 trạm 110kV Sa Đéc							Hằng ngày sáng 07h00 cô lập, chiều 17h00 tái lập.
90	10/11/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây 110 kV	Thay sứ bể trụ 84, 94, 113 đường dây 172 Cao Lãnh 2 – 172 Thạnh Hưng	Tại 84, 94 và 113 đường dây 172 Cao Lãnh 2 – 172 Thạnh Hưng	Xã Lấp Vò	Cô lập đường dây 172 Cao Lãnh 2 – 172 Thạnh Hưng (từ trụ 132 đến ngăn 172 trạm Cao Lãnh 2)							Đường dây đã cô lập ngày 24 tháng 08 năm 2026 do sựCố cáp ngầm chưa khôi phục Đã tháo lèo 3 pha trụ 132 ngày 22 tháng 10 năm 2026
91	10/11/2026	14:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm ngày định kỳ hàng tuần, đo nhiệt độ mối nối nhất thứ và hàng kẹp nhị thứ	Trạm 110kV Trường Xuân	Xã Trường Xuân, Đồng Tháp	Không cắt điện							
92	10/11/2026	06:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	- Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang, tín hiệu SCADA, camera giám sát, thiết bị và PCCC định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngắt, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV An Hòa	Trạm 110kV An Hòa, Phường Sa Đéc	- OFF/ON luân phiên (nguồn AC trước hoàn thành xong tới nguồn DC sau) MCB F111 AC cấp nguồn cho Inverter camera tại tủ tự dùng AC, MCB F205 DC cấp nguồn cho Inverter camera tại tủ tự dùng DC. Mang găng tay cách điện hạ áp, VOM để thực hiện công tác. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									110kV An Hòa (không mất điện, không ảnh hưởng SCADA)							
93	10/11/2026	14:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	- Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV An Hòa	Trạm 110kV An Hòa, Phường Sa Đéc	- OFF MCB F202 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB F107 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa							
94	10/11/2026	07:30	11:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra ngày định kỳ hàng tuần trạm 110kV Bình Đức.	Trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức, Khu Phố Bình Tạo A, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F104 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB F201 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Bình Đức							
95	10/11/2026	18:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	1, Kiểm tra thiết bị định kỳ Đêm TBA 110kV Chợ Gạo. 2. Kết hợp đo kiểm tra nhiệt độ đầu coss mối nối thiết bị TBA Chợ Gạo	Trạm 110kV Chợ Gạo	Trạm 110kV Chợ Gạo, Ô 3 khu 1, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
96	10/11/2026	07:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị; Vận hành kiểm tra quạt làm mát MBA T1, T2; Đo điện áp, kiểm tra ắc quy (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ	Trạm 110kV Cái Bè	Xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện. 1 . OFF MCCB QF1 máy nạp 2 . OFF MCCB INPUT máy nạp 3 ắc quy 2							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						tuần tại Trạm 110kV Cái Bè										
97	10/11/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mối nối các thiết bị; Đo PD online cáp ngầm; - Thực hiện CBM cấp 1 các giàn ắc quy trạm 110kV Tam Nông.	Trạm 110kV Tam Nông	Trạm 110kV Tam Nông, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB FAC104 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1, FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tam Nông;							
98	10/11/2026	00:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	TNĐMN	Thí nghiệm nạp xã giàn ắc quy 1, ắc qui 2; Thí nghiệm tủ sạc 1, tủ sạc 2.	Phòng điều hành, phòng ắc quy trạm 110kV Tam Nông	Trạm 110kV Tam Nông, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp	- Lần lượt cô lập giàn ắc quy 1, tủ sạc 1 và giàn ắc quy 2, tủ sạc 2. - Chuyển nguồn DC sang nhận từ nguồn accu 2 (khi OFF nguồn accu 1), chuyển nguồn DC sang nhận từ nguồn accu 1 (khi OFF nguồn accu 2).							
99	10/11/2026	11:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	- Đo phóng điện cục bộ trạm 110kV	Tại trạm 110kV An Hòa	Trạm 110kV An Hòa, Phường Sa Đéc	- Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa							
100	10/11/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 174 Mỹ Tho 2 – 172 Cai Lậy từ trụ 60 đến trụ 93	Xã Long Định.	Không cắt điện							
101	10/11/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 174 Cai Lậy – 171 Tân Thạnh từ trụ 52 đến trụ 79	Mỹ Phước Tây, xã Thạnh Phú	Không cắt điện							
102	10/11/2026	00:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công Ty TNĐ Miền Nam	Thí nghiệm nạp xả accu Thí nghiệm tủ nạp	Phòng accu, phòng điều khiển trạm 110kV Chợ Gạo	Trạm 110kV Chợ Gạo, Ô 3 khu 1, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp	- OFF CB/MCB cấp nguồn cho giàn Accu 1 tiến hành nạp xả Accu 1, thí nghiệm tủ nạp 1, sau đó OFF CB/MCB cấp nguồn cho giàn Accu 2, thí nghiệm tủ nạp 2 (thực hiện tuần tự							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									từng giàn accu, từng tủ nạp accu). - Chuyển nguồn DC sang nhận từ nguồn accu 1 (khi OFF nguồn accu 2), chuyển nguồn DC sang nhận từ nguồn accu 2 (khi OFF nguồn accu 1).							
103	11/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Nâng công suất TBA 2x1P-15kVA Kênh Công Sự 1 lênh thành 2x1P-25kVA	Tại trụ 261/18 tuyến 476TN	xã Thương Thịnh	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 2x1P-15kVA Kinh Công Sự 1 tại trụ 261/18 tuyến 476TN	55	0,021	0,000	25	225		
104	11/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Nâng công suất TBA 1P-25kVA Nhà Báo 2 lênh thành 1P-37,5kVA	Tại trụ 311/10/35 tuyến 476CL	xã Thương Thịnh	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-25kVA Nhà Báo 2 tại trụ 311/10/35 tuyến 476CL	44	0,017	0,000	20	180		
105	11/11/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn TBA 3P-3200kVA TS Domenal 1, vệ sinh TBA khách hàng Vệ sinh TBA 3P-3200kVA Cty Hiệp Thành Phát	Tại trụ 45/2A/4/5 tuyến 474-QT Tại trụ 45/2A/3A/1 tuyến 474-QT	xã Phong Mỹ	Cắt REC +3DS NR 474QT/45/2A/1.D2 (NR Domenal) tại trụ 45/2A/1 và trụ 45/2A tuyến 474QT	2	0,000		500	1750		
106	11/11/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn TBA 3P-560kVA Trường Phúc 1, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 193/87A/16/28 /1 tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần TBA 3P-560kVA Trường Phúc 1 tại trụ 193/87A/16/28/1 và trụ 193/87A/16/28 tuyến 476CL	1	0,000		300	1050		
107	11/11/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-1000KVA Cty TNHH Tấn Phúc	Tại trụ 193/87A/16/29 tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt ACB TBA 3P-1000kVA Cty TNHH Tấn Phúc tại trụ 193/87A/16/29 tuyến 476-CL Cắt 3 LBFCO TBA 3P-1000kVA Công ty TNHH Tấn Phúc tại trụ 193/87A/16/28 tuyến 476CL	1	0,000		400	1400		
108	11/11/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Nâng công suất TBA 1P-37,5kVA Kinh Máy Đèn 1 lênh thành 1P-50kVA	Tại trụ 260/8 tuyến 476TN	xã Phương Thịnh	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-37,5kVA Kinh Máy Đèn 1 tại trụ 260/8 tuyến 476TN	68	0,010	0,000	30	105		
109	11/11/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-250kVA Thắng Bình Phương	Tại trụ 31A/1 tuyến 474QT	xã Phong Mỹ	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-250kVA Thắng Bình Phương tại trụ 31A/1 và trụ 31A tuyến 474QT	1	0,000		200	700		
110	11/11/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-320kVA	Tại trụ 193/70/1 tuyến	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 3P-320kVA	1	0,000		200	700		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Thọ		Công ty Trường Phúc	476-CL		Công ty Trường phúc tại trụ 193/70/1 và trụ 193/70 tuyến 476-CL							
111	11/11/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-800kVA Lê Hồng Phú	Tại trụ 193/11/1 tuyến 476-CL	xã Ba Sao	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-800kVA Lê Hồng Phú tại trụ 193/11/1 và trụ 193/11 tuyến 476-CL	1	0,000		350	1225		
112	11/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Thanh Bình	Công ty TNHH MTV Âu Phát Đạt	Di dời trụ trung thế 12m	Tại trụ 109/1 tuyến 474QT	xã Bình Thành	Cắt LBFCO nhánh rẽ 474-7QT/109/1.D4 ấp Bình Chánh, trụ 109/1 tuyến 474QT; tháo hotline trụ 109 tuyến 474QT	519	0,210	0,000	350	3325		
113	11/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ 1 pha trạm AS CDC Ngã Năm Hồng Kỳ 2	Từ trụ 74/77/4A đến trụ 74/77/4A/8A, từ trụ 74/77/4A/1B đến 74/77/4A/8B HADL trạm AS CDC Ngã Năm Hồng Kỳ 2	xã Phú Cường	Cắt CB+3FCO trạm AS CDC Ngã Năm Hồng Kỳ 2 tại trụ 74/77/4A tuyến 476TN	185	0,071	0,000	70	630		
114	11/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Cty TNHH Nguyễn Minh Hào	Căng dây NRTT 1P-12.7KV XDM	Tại trụ 47/8B/1 tuyến 473HN	Phường An Bình	Cắt 03LBFCO và tháo 03hotline NR Ông On Em trụ 47/8B tuyến 473HN	1	0,000		26	234		
115	11/11/2026	13:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay ĐK định kỳ NTTS Lê Thị Chiến 1	Tại trụ 144/33A/1 NR 474-7THo/144/3.D7 tuyến 474THo	Xã An Phước	Cắt CB+03FCO trạm NTTS Lê Thị Chiến 1 Tại trụ 144/33A/1 NR 474-7THo/144/3.D7 tuyến 474THo	1	0,000		33	132		
116	11/11/2026	13:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay ĐK định kỳ Bơm Ấp 3 Tân Thành B	Tại trụ 144/40 NR 474-7THo/144/3.D7 tuyến 474THo	Xã An Phước	Cắt CB+03FCO trạm Bơm Ấp 3 Tân Thành B Tại trụ 144/40 NR 474-7THo/144/3.D7 tuyến 474THo	1	0,000		65	260		
117	11/11/2026	08:00	12:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay ĐK định kỳ SXG Minh Phát	Tại trụ 161/1 PĐ 476-2THo/151.D7 tuyến 476THo	Xã Tân Hộ Cơ	Cắt CB+03FCO trạm SXG Minh Phát Tại trụ 161/1 PĐ 476-2THo/151.D7 tuyến 476THo	1	0,000		259	1036		
118	11/11/2026	13:00	17:00	Điện	Điện lực	Thay ĐK định kỳ Bơm	Tại trụ	Xã An Phước	Cắt CB+03FCO trạm Bơm	1	0,000		40	160		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Tân Hồng	Tân Hồng	Tổ Hợp Tác Số 1B	144/9A/1 NR 474-7THo/144/3.D7 tuyến 474THo		Tổ Hợp Tác Số 1B Tại trụ 144/9A/1 NR 474-7THo/144/3.D7 tuyến 474THo							
119	11/11/2026	08:00	12:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay ĐK định kỳ NTTS Nguyễn Duy Linh	Tại trụ 214/12 NR 476-7THo/214.D7 tuyến 476THo	Xã Tân Hộ Cơ	Cắt CB+03FCO trạm NTTS Nguyễn Duy Linh Tại trụ 214/12 NR 476-7THo/214.D7 tuyến 476THo	1	0,000		103	412		
120	11/11/2026	08:00	12:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay ĐK định kỳ NTTS Hồ Thị Khuyến	Tại trụ 214/2/4 NR 476-7THo/214.D7 tuyến 476THo	Xã Tân Hộ Cơ	Cắt CB+03FCO trạm NTTS Hồ Thị Khuyến Tại trụ 214/2/4 NR 476-7THo/214.D7 tuyến 476THo	1	0,000		197	788		
121	11/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Đội SCĐN Hotline	Tháo và đấu lèo trung thế hướng nguồn và tải hỗ trợ công tác thí nghiệm CBM	Tại trụ 3V/1 tuyến 477PC	Xã Long Phú Thuận	- Đóng LBS MV 479PC-477PC/3V/104.D8 MV Bến Đò Số 11 tại trụ 3V/104 tuyến 477PC - Cắt LBS 477PC/3V/1.D8+ 03DS 477-1PC/3V/1.D8 PĐ Bến Đò Số 3 tại trụ 01 tuyến 477PC - Cắt FCO và tháo hotline cấp nguồn TU tại trụ 3V/1 tuyến 477PC - OFF R79 PĐ 477-10 tại trụ 7-9/124 tuyến 477PC - OFF R79 đầu tuyến 477PC. - OFF R79 REC 479PC/258A/1.D8 PĐ Cầu Cái Vừng tại trụ 258A/1 tuyến 479PC. - OFF R79 đầu tuyến 479PC.						477PC/3V/1.D8 PĐ Bến Đò Số 3 nhận điện tuyến 479PC	ĐL Thường Thới Tiền đăng ký ĐL Tân Châu: - OFF R79 PĐ 477-10 tại trụ 7-9/124 tuyến 477PC - OFF R79 đầu tuyến 477PC. - OFF R79 đầu tuyến 479PC.
122	11/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thí nghiệm định kỳ LBS, DS, MBA thay TI trạm AS Ông Quân (3x1P-50kVA)	Tại trụ 3V/1 tuyến 477PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03FCO trạm AS Ông Quân (3x1P-50kVA) tại trụ 3V/2 tuyến 477PC	149	0,057	0,000	88	792		
123	11/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Phát quang dự phòng	Từ trụ 39/8/92 đến trụ 39/8/92/80A, 39/8/92/49, 39/8/92/30A/2	Xã Phú Hựu	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
							6 tuyến 473-NM									
124	11/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bể, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ, kiểm tra điện kế định kỳ, xử lý DCU, modem	Tuyến 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
125	11/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cáp viễn thông treo trên cột điện NR 472-7TH/157/31/1.D11 Rạch Ba Chôm, NR 472-7TH/157/33/1.D11 Rạch Ba Cải, NR 472-7TH/157/33/7/1.D11 Lò Rèn, PĐNR 472-7TH/157/38.D11 Ba Chôm, NR 472-7TH/157/50A.D11 Mương Đông	Từ trụ 157/31 đến trụ 157/31/10, từ trụ 157/33 đến trụ 157/33/9/7, từ trụ 157/33/8 đến trụ 157/33/8/7, từ trụ 157/38 đến trụ 157/64, từ trụ 157/50A đến trụ 157/50A/10 tuyến 472-TH	Xã Lai Vung	Không cắt điện							
126	11/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chỉnh trụ hạ thế bị nghiêng thuộc lưới hạ thế TBA Trường TH Cán Cờ	Tại trụ 289/46/39/12H , 289/46/39/14H tuyến 475-SĐ	Xã Hòa Long	Không cắt điện							
127	11/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Di dời trụ trung thế NR Rạch Cưởi tuyến 480TH	Trụ 358/5 tuyến 480TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt 01LBFCO NR Rạch Cưởi trụ 358/2 tuyến 480TH	195	0,075	0,000	124	1116		
128	11/11/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ, kiểm tra reset tín hiệu Alarm thiết bị.	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Trần Quốc Toản;	Phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp	OFF CB AC tủ sạc 1, OFF CB AC tủ sạc 2, OFF CB AC tại tủ Camera cấp nguồn Inverter trạm 110kV Trần Quốc Toản							
129	11/11/2026	07:30	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây 110 kV	- Kiểm tra ngày kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	175 Cao Lãnh 2-171 Tháp Mười (Từ 175-7CL2 đến 171-7TM)	Phường Mỹ Trà xã Mỹ Qúy Xã Tháp Mười	Không cắt điện							
130	11/11/2026	07:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện	Công Ty TNĐ Miền Nam	Thí nghiệm nạp xả accu Thí nghiệm tủ nạp	Phòng accu, phòng điều khiển trạm 110kV Gò	Trạm 110kV Gò Công Tây, ấp Bình Tây, xã Vĩnh Bình,	- OFF CB/MCB cấp nguồn cho giàn Accu 1 tiến hành nạp xả Accu 1, thí nghiệm tủ nạp 1, sau đó OFF							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Cao thế			Công Tây	tỉnh Đồng Tháp	CB/MCB cấp nguồn cho giàn Accu 2, thí nghiệm tủ nạp 2 (thực hiện tuần tự từng giàn accu, từng tủ nạp accu). - Chuyển nguồn DC sang nhận từ nguồn accu 1 (khi OFF nguồn accu 2), chuyển nguồn DC sang nhận từ nguồn accu 2 (khi OFF nguồn accu 1).							
131	11/11/2026	14:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	- Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Nha Mân	Trạm 110kV Nha Mân, xã Phú Hựu	- OFF MCB F103 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB F204 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Nha Mân							
132	11/11/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 174 Mỹ Tho 2 – 172 Cai Lậy từ trụ 30 đến trụ T1 đến trụ cổng trạm. CD 172, từ trụ 60 đến trụ 30 đến trụ	Xã Long Hưng, Long Định, phường Trung An	Không cắt điện							
133	11/11/2026	07:30	11:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra ngày định kỳ hàng tuần trạm 110kV Tân Hương.	Trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương, KCN Tân Hương, Xã Tân Hương tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F104 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB F203 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Tân Hương							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
134	11/11/2026	11:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	- Đo phóng điện cục bộ trạm 110kV	Tại trạm 110kV Nha Mân	Trạm 110kV Nha Mân, xã Phú Hựu	- Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Nha Mân							
135	11/11/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội BTTN	Đo PD thiết bị tủ hộp bộ, cáp ngầm, thiết bị ngoài sân ngắt	trạm 110kV Trần Quốc Toản;	Phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp	Không cắt điện							
136	11/11/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mối nối các thiết bị; Đo PD online cáp ngầm; - Thực hiện CBM cấp 1 các giàn ắc quy trạm 110kV An Long	Trạm 110kV An Long	Trạm 110kV An Long, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB: FAC103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV An Long.							
137	11/11/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNĐMN; XNLĐ cao thế Đồng Tháp	1. Công ty TNĐMN thực hiện CBM cấp độ 2 năm 2027: DCL 171-1, 131-1; T401; Nạp xả ACCU 1; Kiểm tra tủ sạc 1; Kiểm tra ngoại quan, đo điện trở nối đất trạm 110kV Nha Mân 2. XNLĐ cao thế Đồng Tháp kết hợp công tác kiểm tra vệ sinh các thiết bị liên quan	Trạm 110kV Nha Mân	Trạm 110kV Nha Mân	Cô lập các ngăn: 171, 112, C11, 131, MBA T1, 431, T401 trạm 110kV Nha Mân						Chuyển tải: thanh cái C41 nhận điện MBA T2 trạm 110kV Nha Mân	
138	11/11/2026	08:30	13:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	1. Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Ngày TBA 110kV Gò Công + 2 ngăn lộ 173, 175 NMĐG TPĐ. 2. Kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy bằng nước trạm Gò Công. 3. Kiểm tra bịt kín, vệ sinh các tủ điện trong phòng ĐH, hợp bộ	Trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công, khu phố Long Chánh, P. Bình Xuân, tỉnh Đồng Tháp	1.2.3.Không cắt điện. Giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị 4. OFF MCB FAC103 cấp nguồn cho tủ sạc 1							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						22kV và ngoài sân trạm. Vệ sinh phòng ĐH và hợp bộ trạm Gò Công . 4. Kết hợp kiểm tra vệ sinh, đo Accu tuần trạm 110kV Gò Công										
139	11/11/2026	06:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	- Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang, tín hiệu SCADA, camera giám sát, thiết bị và PCCC định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngắt, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Nha Mân	Trạm 110kV Nha Mân, xã Phú Hựu	- OFF/ON luân phiên (nguồn AC trước hoàn thành xong tới nguồn DC sau) MCB F110 AC cấp nguồn cho Inverter camera tại tủ tự dùng AC, MCB F115 DC cấp nguồn cho Inverter camera tại tủ tự dùng DC. Mang găng tay cách điện hạ áp, VOM để thực hiện công tác. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Nha Mân (không mất điện, không ảnh hưởng SCADA)							
140	11/11/2026	07:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	TNĐMN, Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Thao tác để Thí nghiệm điện thí nghiệm tủ nạp 1 và nạp xả giàn Accu 1	Trạm 110kV Trường Xuân	Xã Trường Xuân, Đồng Tháp	Không gián đoạn Scada, chuyển tải thanh cái DC1 nhận điện từ thanh cái DC2: Tủ DC ON MCCB kết dàn FDC00, OFF MCCB tổng FDC11, Tủ máy sạc 1 Off MCCB LOAD QF4 trạm 110kV Trường Xuân							
141	11/11/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	- Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Nha Mân	Trạm 110kV Nha Mân, xã Phú Hựu	- Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Nha Mân							
142	11/11/2026	14:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm ngày định kỳ hàng tuần, kiểm tra reset tín hiệu Alarm thiết bị.	Trạm 110kV Tháp Mười	Xã Tháp Mười, Đồng Tháp	Không cắt điện							
143	12/11/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ + Đội thi công SCĐN	Ép kẹp quai, xử lý nóng đỏ kẹp quai hotline 3 pha tại trụ 88/100 tuyến 478-CL	Tại trụ 88/100 tuyến 478CL	xã Mỹ Thọ	- OFF Relay 79 MC PĐ 478CL/60B.D2 (Cầu Cần Lố.8). -OFF Relay 79 MC NR 478CL/88/2.D2 (NR Văn Hóa) tại trụ 88/2 tuyến	171	0,026	0,000	200	700		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									478CL -Cắt 3LBFCO NR 478-7CL/88/100/1P.D2 (NR Bảy Thước) tại trụ 88/100/1P tuyến 478CL							
144	12/11/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn TBA 3P-1250kVA Nguyễn Luân, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 154/130A/2 tuyến 477-CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt ACB +3LBFCO TBA 3P-1250kVA tại trụ 154/130A/2 và trụ 154/130A tuyến 477CL.	1	0,000		800	2800		
145	12/11/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn TBA 3P-560KVA Nguyễn Thanh Hơn, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 154/93/36/1 tuyến 477CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-560kVA Nguyễn Thanh Hơn tại trụ 154/93/36/1 và trụ 154/93/36 tuyến 477CL	1	0,000		400	1400		
146	12/11/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn TBA 3P-250kVA NS Thúy Hằng, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 172/71/14B/24/9/2 tuyến 476TM	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB TBA 3P-250kVA NS Thúy Hằng tại trụ 172/71/14B/24/9/2tuyến 476TM Cắt 3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-250kVA NS Thúy Hằng tại trụ 172/71/14B/24/9/1 , tuyến 476TM	1	0,000		200	700		
147	12/11/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn TBA 3P-630kVA Đông Á, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 110A/35A/1 tuyến 477-CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB TBA 3P-630kVA Đông Á tại trụ 110A/35A/1 NR 477-10/7/3 tuyến 477-CL Cắt 3FCO TBA 3P-630kVA Đông Á tại trụ 110A/35A NR 477-10/7/3 tuyến 477-CL	1	0,000		330	1155		
148	12/11/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay LBFCO bị hỏng	Tại trụ 154/79 tuyến 477CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt LBFCO và tháo hotline 477-7CL/154/79.D2 (NR Nhà Thờ) tại trụ 154/79 tuyến 477CL Cắt CB +3FCO TBA 3P-250 Chợ Tân Hội Trung tại trụ 154/75A tuyến 477CL	1108	0,165	0,001	700	2450		
149	12/11/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ Sinh NR, TBA, khắc phục tiếp địa mất đứt, Phát quang lưới điện Trung hạ thế	Từ trụ 154/79/1 đến trụ 154/79/64, từ trụ 154/79/18 đến trụ 154/79/18/25 đến trụ 154/79/18/17/34 tuyến 477CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt LBFCO và tháo hotline 477-7CL/154/79.D2 (NR Nhà Thờ) tại trụ 154/79 tuyến 477CL Cắt CB +3FCO TBA 3P-250 Chợ Tân Hội Trung tại trụ 154/75A tuyến 477CL							Kết hợp

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
150	12/11/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn TBA 3P-560kVA Lê Kim Hiền 1, vệ sinh TBA khách hàng, Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-560kVA Lê Kim Hiền	Tại trụ 181A/2 tuyến 477CL	xã Mỹ Thọ	- Cắt 3LBFCO và tháo 3 cần LBFCO tại trụ 181A PĐ 477-11 tuyến 477CL	1	0,000		800	2800		
151	12/11/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn TBA 3P-400KVA Ngô Thanh Phương, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 154/85/1/2 tuyến 477-CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB TBA 3P-400KVA Ngô Thanh Phương tại trụ 154/85/1/2 tuyến 477-CL. Cắt 3FCO và tháo 3FCO tại trụ 154/85/1/1 tuyến 477-CL	1	0,000		200	700		
152	12/11/2026	08:00	09:15	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-25kVA+FCO+LA tại trạm Mỹ Nam 3A theo KH SCTX 2026	Tại trụ 249/77 thuộc NR 476-7TM/249/56.D3 (Mỹ Nam nối tuyến), tuyến 476TM	Xã Mỹ Quí	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm Mỹ Nam 3A tại trụ 249/77 thuộc NR 476-7TM/249/56.D3 (Mỹ Nam nối tuyến), tuyến 476TM	15	0,001	0,000	11	13,75		
153	12/11/2026	09:15	10:30	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-25kVA+FCO+LA tại trạm Mỹ Nam 4 theo KH SCTX 2026	Tại trụ 249/85 thuộc NR 476-7TM/249/56.D3 (Mỹ Nam nối tuyến), tuyến 476TM	Xã Mỹ Quí	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm Mỹ Nam 4 tại trụ 249/85 thuộc NR 476-7TM/249/56.D3 (Mỹ Nam nối tuyến), tuyến 476TM	36	0,002	0,000	13	16,25		
154	12/11/2026	10:30	11:30	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 03MBA 1P-50kVA+FCO+LA tại trạm bơm Mỹ Tây 2 theo KH SCTX 2026	Tại trụ 249/94 thuộc NR 476-7TM/249/56.D3 (Mỹ Nam nối tuyến), tuyến 476TM	Xã Mỹ Quí	Cắt CB+3FCO và tháo gỡ 3hotline trạm bơm Mỹ Tây 2 tại trụ 249/94 thuộc NR 476-7TM/249/56.D3 (Mỹ Nam nối tuyến), tuyến 476TM	1	0,000		14	14		
155	12/11/2026	13:30	14:45	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-37,5kVA+FCO+LA tại trạm Mỹ Nam 5 theo KH SCTX 2026	Tại trụ 249/107 thuộc NR 476-7TM/249/56.D3 (Mỹ Nam nối tuyến), tuyến 476TM	Xã Mỹ Quí	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm Mỹ Nam 5 tại trụ 249/107 thuộc NR 476-7TM/249/56.D3 (Mỹ Nam nối tuyến), tuyến 476TM	64	0,003	0,000	21	26,25		
156	12/11/2026	15:00	16:00	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-25kVA+FCO+LA tại trạm Kênh đập đá theo KH SCTX 2026	Tại trụ 249/106/4 thuộc NR 476-7TM/249/106.D3 (kênh Đập đá), tuyến 476TM	Xã Mỹ Quí	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm Kênh đập đá tại trụ 249/106/4 thuộc NR 476-7TM/249/106.D3 (kênh Đập đá), tuyến 476TM	56	0,002	0,000	14	14		
157	12/11/2026	07:30	17:00	Điện	Công ty	Di dời trụ trung thế	Tại trụ 28	xã Thanh	Cắt MC tuyến 471LT, Cắt	460	0,186	0,000	633	6013,5	Chuyển tải PĐ	

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Thanh Bình	TNHH Nam Khoa Đồng Tháp	20m	tuyến 471LT, 473LT	Bình	3DS PĐ 471-7LT/2.D4 Tân Thuận B, trụ 02 tuyến 471LT Cắt LBS PĐ 471LT/38.D4 Khu Thương Mại, trụ 38 tuyến 471LT Cắt 3DS PĐ 471-7LT/39.D4 Khu Thương Mại, trụ 39 tuyến 471LT Cắt MC tuyến 473LT, Cắt 3DS PĐ 473-7LT/26.D4 Hương Sen, trụ 26 tuyến 473LT Cắt 3DS PĐ 473-7LT/37.D4 Chợ Gạo, trụ 37 tuyến 473LT Chuyển tải PĐ 471-7LT/39.D4 Khu Thương Mại nhận điện tuyến 474QT qua MV 474QT-471LT/140.D4 Vạn Ý, trụ 140 tuyến 471LT Chuyển tải PĐ 473-7LT/37.D4 nhận điện tuyến 477QT qua MV 473LT-477QT/126/2.D4, trụ 126/2 tuyến 477QT						471-7LT/39.D4 Khu Thương Mại nhận điện tuyến 474QT qua MV 474QT-471LT/140.D4 Vạn Ý, trụ 140 tuyến 471LT Chuyển tải PĐ 473-7LT/37.D4 nhận điện tuyến 477QT qua MV 473LT-477QT/126/2.D4, trụ 126/2 tuyến 477QT	
158	12/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ 1 pha trạm AS CDC An Phong 1	Từ trụ 149 đến 155 tuyến 475AL, từ trụ 152B đến 152B/7 tuyến 475AL.	xã An Long	Cắt CB+3FCO trạm AS An Phong 1 tại trụ 152 tuyến 475AL	227	0,087	0,000	80	720		
159	12/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Cty TNHH Huy Cường Đồng Tháp	Di dời lưới điện trung thế	Từ trụ 159/44 – 159/45 tuyến 479HN	Phường Thường Lạc	Cắt 03LBFCO NR Cầu Muống NR 479-7HN/159/1.D6 trụ 159/1 tuyến 479HN	690	0,294	0,000	361	3610		
160	12/11/2026	08:00	12:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay TI, ĐK định kỳ Bơm Trương Văn Nhỏi	Tại trụ 260/7/1 NR 478-7THo/260.D7 tuyến 478THo	Xã Tân Hồng	Cắt CB+03FCO trạm Bơm Trương Văn Nhỏi Tại trụ 260/7/1 NR 478-7THo/260.D7 tuyến 478THo	1	0,000		40	160		
161	12/11/2026	13:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay ĐK định kỳ Công An Huyện Tân Hồng	Tại trụ 65/1P PĐ 478-7THo/1B.D7 tuyến 478THo	Xã Tân Hồng	Cắt 03FCO NR Công An Huyện Tân Hồng Tại trụ 65 PĐ 478-7THo/1B.D7 tuyến 478THo	1	0,000		70	280		
162	12/11/2026	08:00	12:00	Điện	Điện lực	Thay ĐK định kỳ Nhà	Tại trụ	Xã An Phước	Cắt REC+03DS NR	1	0,000		1965	7860		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Tân Hồng	Tân Hồng	Máy Chế Biến Gạo Tân Hồng	125/80/3 NR 474THo/125/80.D7 tuyến 474THo		474THo/125/80.D7 Tại trụ 125/80 tuyến 474THo							
163	12/11/2026	13:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay ĐK định kỳ NTTS Quách Văn Chánh	Tại trụ 190/1 PĐ 478-7THo/130.D7 tuyến 478THo	Xã Tân Hồng	Cắt CB+03FCO trạm NTTS Quách Văn Chánh Tại trụ 190/1 PĐ 478-7THo/130.D7 tuyến 478THo	1	0,000		55	220		
164	12/11/2026	13:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay ĐK định kỳ Trạm sạc VINFAST TT Sa Rài	Tại trụ 142/1 PĐ 478-7THo/130.D7 tuyến 478THo	Xã Tân Hồng	Cắt 03FCO NR Trạm sạc VINFAST TT Sa Rài Tại trụ 142/1 PĐ 478-7THo/130.D7 tuyến 478THo	1	0,000		100	400		
165	12/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Cty TNHH Quang Nhựt	Sang lưới trung hạ thế và thu hồi trụ trạm Chợ Miễu 1 Nối Dài (3x1P-50kVA)	Từ trụ 133/1 đến trụ 133/4 tuyến 475HN	Xã Long Khánh	- Cắt CB + 03FCO trạm Chợ Miễu 1 Nối Dài (3x1P-50kVA) tại trụ 132 tuyến 475HN	188	0,072	0,000	80	720		
166	12/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Nâng công suất trạm Cầu Hòa Bình 2 từ (2x1P-37.5kVA) thành (2x1P-50kVA)	Tại trụ 182/5A/6 tuyến 475HN	Xã Long Khánh	- Cắt 01 LBFCO 475-7HN/182/5A/1.D8 NR Cầu Hòa Bình tại trụ 182/5A/1 tuyến 475HN	204	0,078	0,000	108	972		
167	12/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Phát quang dự phòng	Từ trụ 39/34 đến trụ 39/34/38 tuyến 471-NM	Xã Phú Hựu	Không cắt điện							
168	12/11/2026	07:00	18:00	Điện lực Nha Mân	Công Ty TNHH MTV Công nghệ Thủy Phương	Thay dây pha nhôm bọc 1xACX-70 thành 1xACXH-70; Di dời dây hạ thế từ trụ hiện hữu sang trụ mới.	Từ trụ 39/34 đến trụ 39/34/38 tuyến 471-NM	Xã Phú Hựu	Cắt 01LBFCO 471-7NM/39/34/1.D10 (NR Xẻo Lò) tại trụ 39/34/1 tuyến 471-NM Tháo 01Hotline 471-7NM/39/34.D10 (NR Xẻo Lò) tại trụ 39/34 tuyến 471-NM Cắt CB+FCO+Tháo 01Hotline trạm Vàm Xẻo Lò tại trụ 39/34 tuyến 471-NM	849	0,398	0,001	86	946		
169	12/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cáp viễn thông treo trên cột điện NR 480-7SH/22/2.D11 Chợ Phong Hòa, NR 480-7SH/22/9.D11 Rạch Gia PH, NR 480-	Từ trụ 22 đến trụ 22/79/12H, từ trụ 22/9 đến 22/9/11/25H, từ trụ 22/9 đến 22/9/15H, từ trụ 22/10 đến 22/10/1/11A/1	Xã Phong Hòa	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						7SH/22/10.D11 Ông Tô, NR 480-7SH/22/51/1.D11 Bến Khách Phong Hòa, NR 480-7SH/22/70/1.D11 Rạch Cát 1	5H, từ trụ 22/10/1/1B đến 22/10/1/1B/11H, từ trụ 22/51 đến trụ 22/51/18, từ trụ 22/70 đến 22/70/3/8T, từ trụ 22/70/3 đến 22/70/3/27P tuyến 480-SH									
170	12/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bể, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ, kiểm tra điện kế định kỳ, xử lý DCU, modem	Tuyến 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
171	12/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chỉnh trụ hạ thế bị nghiêng thuộc lưới hạ thế TBA Cầu Điền Tây Giữa	Tại trụ 80/22/14/1H, 80/22/14/2H, 80/22/14/4H tuyến 478-SH	Xã Phong Hòa	Không cắt điện							
172	12/11/2026	07:30	18:00	Điện lực Lấp Vò	Cty Châu Thành Phát	Căng dây đấu nối trung thế NR 3P-22kV NR Khu dan cư Trung tâm Thương Mại Lấp Vò tuyến 472TH	Trụ 13/2-13/3 tuyến 472TH	Xã Lấp Vò	Cắt 03LBFCO NR Trung tâm Thương Mại Lấp Vò trụ 13/1 tuyến 472TH	359	0,161	0,000	206	2163		
173	12/11/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị trạm 110kV Mỹ Thuận. Đo kiểm chất lượng các sợi quang chưa mang tải trên tuyến cáp quang TBA 110 kV Mỹ Thuận - TBA 220 kV Cao Lãnh; TBA 110 kV Mỹ Thuận - TBA 110 kV Cái Bè	Trạm 110kV Mỹ Thuận	Xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
174	12/11/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	- Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sông Hậu	Trạm 110kV Sông Hậu, xã Phong Hòa	- Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
175	12/11/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội BTTN, Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ngày, Đo PD thiết bị tủ hộp bộ, cáp ngầm, thiết bị ngoài sân ngắt	trạm 110kV Trường Xuân	Xã Trường Xuân, Đồng Tháp	Không cắt điện							
176	12/11/2026	14:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	- Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Sông Hậu	Trạm 110kV Sông Hậu, xã Phong Hòa	- OFF MCB F103 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB F204 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu							
177	12/11/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 171 Gò Công Tây – 171 Gò Công từ trụ cổng trạm đến trụ T01 đến trụ 237 đến cổng trạm	Phường Bình Xuân, xã Phú Thành, Đồng Sơn,Vĩnh Bình	Không cắt điện							
178	12/11/2026	11:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	- Đo phóng điện cục bộ trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sông Hậu	Trạm 110kV Sông Hậu, xã Phong Hòa	- Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu							
179	12/11/2026	00:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công Ty TNĐ Miền Nam	Thí nghiệm nạp xả accu Thí nghiệm tủ nạp	Phòng accu, phòng điều khiển trạm 110kV Gò Công Tây	Trạm 110kV Gò Công Tây, ấp bình Tây, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp	- OFF CB/MCB cấp nguồn cho giàn Accu 1 tiến hành nạp xả Accu 1, thí nghiệm tủ nạp 1, sau đó OFF CB/MCB cấp nguồn cho giàn Accu 2, thí nghiệm tủ nạp 2 (thực hiện tuần tự từng giàn accu, từng tủ nạp accu). - Chuyển nguồn DC sang nhận từ nguồn accu 1 (khi OFF nguồn accu 2), chuyển nguồn DC sang nhận từ nguồn accu 2 (khi OFF nguồn accu 1).							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
180	12/11/2026	07:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	TNĐMN, Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Thao tác để Thí nghiệm điện thí nghiệm tủ nạp 2 và nạp xả giàn Accu 2	Trạm 110kV Trường Xuân	Xã Trường Xuân, Đồng Tháp	Không gián đoạn Scada, chuyển tải thanh cái DC2 nhận điện từ thanh cái DC1: Tủ máy sạc 1 ON MCCB LOAD QF4, Tủ DC ON MCCB FDC11, Tủ DC ON MCCB kết dàn FDC00, OFF MCCB tổng FDC21, Tủ máy sạc 2 Off MCCB DC LOAD; công tác thí nghiệm hoàn tất tủ máy sạc 2 ON MCCB LOAD QF4, tủ DC ON CB tổng FDC21 và Off MCCB kết dàn FDC00 trạm 110kV Trường Xuân							
181	12/11/2026	18:30	20:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Mỹ Tho, Số 25C, Ấp Bắc, phường Đạo Thạnh tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện.							
182	12/11/2026	06:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	- Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang, tín hiệu SCADA, camera giám sát, thiết bị và PCCC định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngắt, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sông Hậu	Trạm 110kV Sông Hậu, xã Phong Hòa	- OFF/ON luân phiên (nguồn AC trước hoàn thành xong tới nguồn DC sau) MCB F110 AC cấp nguồn cho Inverter camera tại tủ tự dùng AC, MCB F116 DC cấp nguồn cho Inverter camera tại tủ tự dùng DC. Mang găng tay cách điện hạ áp, VOM để thực hiện công tác. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu (không mất điện, không ảnh hưởng SCADA)							
183	12/11/2026	00:00	07:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	TNĐMN, Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Thao tác để Thí nghiệm điện thí nghiệm tủ nạp 1 và nạp xả giàn Accu 1	Trạm 110kV Trường Xuân	Xã Trường Xuân, Đồng Tháp	Không gián đoạn Scada, chuyển tải thanh cái DC1 nhận điện từ thanh cái DC2: Tủ DC ON MCCB kết dàn FDC00, OFF MCCB tổng FDC11, Tủ máy sạc 1 Off MCCB LOAD QF4 trạm 110kV Trường Xuân							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
184	12/11/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mối nối các thiết bị; Đo PD online cáp ngầm; - Thực hiện CBM cấp 1 các giàn ắc quy trạm 110kV An Long	Trạm 110kV An Long	Trạm 110kV An Long, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB: FAC103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV An Long.							
185	12/11/2026	18:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	1,Kiểm tra thiết bị định kỳ Đêm TBA 110kV Gò Công Tây. 2. Kết hợp đo kiểm tra nhiệt độ đầu coss mối nối thiết bị TBA Gò Công Tấy	Trạm 110kV Gò Công Tây	Trạm 110kV Gò Công Tây, ấp bình Tây, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
186	12/11/2026	07:30	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây 110 kV	- Kiểm tra ngày kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	172 Tháp Mười-171 Trường Xuân (Từ 172-7TM đến 171-7TX) 172 Cao Lãnh 2 -172 Thạnh Hưng (Từ liền sau trụ 08 đến giữa khoảng 31-32)	Xã Tháp Mười Xã Trường Xuân Phường Cao Lãnh	Không cắt điện							
187	12/11/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNĐMN; XNLĐ cao thế Đồng Tháp	1. Công ty TNĐMN thực hiện CBM cấp độ 2 năm 2027: DCL 172-2; Nạp xả ACCU 2; Kiểm tra tủ sạc 2; Kiểm tra ngoại quan, đo điện trở nối đất trạm 110kV Nha Mân 2. Công ty TNĐMN thực hiện CBM nhị thứ cấp độ 2 năm 2027: Ngăn 172 (Rơ le F21, F67) 3. XNLĐ cao thế Đồng Tháp kết hợp công tác kiểm tra vệ sinh các thiết bị liên quan	Trạm 110kV Nha Mân	Trạm 110kV Nha Mân	Cô lập các ngăn: 172, 112, C12, 132, MBA T2, 432 trạm 110kV Nha Mân						Chuyển thanh cái C42 sang nhận từ MBA T1 trạm 110kV Nha Mân.	

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
188	12/11/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 172 Cần Đước – 172 Gò Công từ trụ 202 đến trụ 271 đến trụ cổng trạm	Xã Phú Thành, phường Bình Xuân, Đồng Sơn	Không cắt điện							
189	13/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Sửa trụ điện trung thế bị nghiêng	Từ 268/118/19 đến trụ 268/118/23 tuyến 478CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt 3LBFCO NR 478-7CL/268/118/1.D2 (NR Thủy Sản)tại trụ 268/118/1 tuyến 478CL	207	0,079	0,000	800	7200		
190	13/11/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn TBA 3P-250KVA Nguyễn Quang Thành	Tại trụ 268/98B/1 tuyến 478-CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +3FCO TBA 3P-250kVA Nguyễn Quang Thành tại trụ 268/98B/1 và trụ 268/98B tuyến 478-CL	1	0,000		170	595		
191	13/11/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn TBA 3P-160KVA TS Trường Giang Khu C, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 268/118/40A/1 tuyến 478-CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB TBA 3P-160KVA TS Trường Giang Khu C tại trụ 268/118/40A/1 tuyến 478-CL. Cắt 3FCO tại trụ 268/118/40A tuyến 478-CL.	1	0,000		100	350		
192	13/11/2026	13:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay ĐK định kỳ NTTS Nguyễn Văn Bình	Tại trụ 252/80/1 NR 476-7THo/252/50.D7 tuyến 476THo	Xã Tân Thành	Cắt CB+03FCO trạm NTTS Nguyễn Văn Bình Tại trụ 252/80/1 NR 476-7THo/252/50.D7 tuyến 476THo	1	0,000		54	216		
193	13/11/2026	08:00	12:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay ĐK định kỳ NTTS Vũ Tiến Dũng	Tại trụ 214/1 PĐ 480-7THo/162.D7 tuyến 480THo	Xã Tân Hồng	Cắt CB+03FCO trạm NTTS Vũ Tiến Dũng Tại trụ 214/1 PĐ 480-7THo/162.D7 tuyến 480THo	1	0,000		135	540		
194	13/11/2026	13:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay ĐK định kỳ Bơm Công Binh	Tại trụ 354/8 NR 476-7THo/354.D7 tuyến 476THo	Xã Tân Thành	Cắt CB+03FCO trạm Bơm Công Binh Tại trụ 354/8 NR 476-7THo/354.D7 tuyến 476THo	1	0,000		80	320		
195	13/11/2026	13:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay ĐK định kỳ Trang Trại Thành Chào	Tại trụ 252/55/1 NR 476-7THo/252/50.D7 tuyến 476THo	Xã Tân Thành	Cắt CB+03FCO trạm Trang Trại Thành Chào Tại trụ 252/55/1 NR 476-7THo/252/50.D7 tuyến 476THo	1	0,000		37	148		
196	13/11/2026	08:00	12:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay ĐK định kỳ NTTS Hồ Trọng Đào	Tại trụ 233/7/1 NR 480-7THo/233/1.D7 tuyến 480THo	Xã Tân Hộ Cơ	Cắt CB+03FCO trạm NTTS Hồ Trọng Đào Tại trụ 233/7/1 NR 480-7THo/233/1.D7 tuyến 480THo	1	0,000		145	580		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
197	13/11/2026	08:00	12:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay ĐK định kỳ Cấp Nước Dinh Bà	Tại trụ 321/1 PĐ 480THo/266.D7 tuyến 480THo	Xã Tân Hộ Cơ	Cắt CB+03FCO trạm Cấp Nước Dinh Bà Tại trụ 321/1 PĐ 480THo/266.D7 tuyến 480THo	1	0,000		45	180		
198	13/11/2026	08:00	12:00	Điện lực Tân Hồng	Cty Bách Khoa	Sang hạ thế, nhánh rẽ khách hàng và cắt gốc trụ thu hồi	Tại trụ 278/46/3 NR 476-2THo/278/3.D7 tuyến 476THo	Xã Tân Thành	Cắt 01LBFCO NR Chiến Thắng Tại trụ 278/46/1 NR 476-2THo/278/3.D7 tuyến 476THo	145	0,025	0,000	43	172		
199	13/11/2026	06:00	18:00	Điện lực Sa Đéc	Công ty TNHH Minh Thanh	Sang dây duplex, hộp điện kế, muller khách hàng từ trụ cũ qua trụ mới Tháo thu hồi dây cũ Thu hồi trụ BTLT cũ	Từ trụ 41/3 đến trụ 41, từ trụ 41 đến trụ 55 tuyến 478AH	Đường ĐT 852B, phường Sa Đéc	Cắt CB+FCO trạm Cầu Sa Đéc 2 tại trụ 108/42B/9 (trụ 41/10 tuyến 478AH XDM) tuyến 472SĐ Cắt CB+03FCO trạm Vườn Hồng Tư Tôn tại trụ 88A/40 (trụ 47 tuyến 471SN XDM) tuyến 478AH	56	0,029	0,000	210	2520		
200	13/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Phát quang dự phòng	Từ trụ 39/20/1 đến trụ 39/20/42 tuyến 471-NM	Xã Phú Hựu	Không cắt điện							
201	13/11/2026	07:00	18:00	Điện lực Nha Mân	Công Ty TNHH MTV Công nghệ Thủy Phương	Thay dây pha nhôm bọc 1xACX-50 thành 1xACXH-50; Lắp cơi đầu trụ COD3m-K (1 bộ)	Từ trụ 39/20/1 đến trụ 39/20/42 tuyến 471-NM	Xã Phú Hựu	Cắt 01LBFCO 471-7NM/39/20.D10 (NR Xóm Cưởi) tại trụ 39/20 tuyến 471-NM	920	0,431	0,001	59	649		
202	13/11/2026	14:00	16:30	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò và XNDV Đồng Tháp	Thí nghiệm định kỳ CBM và thiết bị trạm Rạch Mương Trâu - LHB tuyến 472AH	Trụ 181/40 tuyến 472AH	Xã Tân Khánh Trung	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Rạch Mương Trâu - LHB trụ 181/40 tuyến 472AH	60	0,006	0,000	28	70		
203	13/11/2026	13:30	15:30	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò và XNDV Đồng Tháp	Thí nghiệm định kỳ CBM và thiết bị trạm Vàm Nước Chảy 2 tuyến 472AH	Trụ 181/42/1 tuyến 472AH	Xã Tân Khánh Trung	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Vàm Nước Chảy 2 trụ 181/42/1 tuyến 472AH	42	0,004	0,000	22	44		
204	13/11/2026	09:30	11:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò và XNDV	Thí nghiệm định kỳ CBM và thiết bị trạm Rạch Cái Tôm tuyến 472AH	Trụ 137/2/58/26A/15 tuyến 472AH	Xã Tân Khánh Trung	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Rạch Cái Tôm trụ 137/2/58/26A/15 tuyến 472AH	35	0,002	0,000	16	24		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
					Đồng Tháp											
205	13/11/2026	08:30	10:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò và XNDV Đồng Tháp	Thí nghiệm định kỳ CBM và thiết bị trạm Cầu Mù U tuyến 472AH	Trụ 137/2/3/19A tuyến 472AH	Xã Tân Khánh Trung	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Cầu Mù U trụ 137/2/3/19A tuyến 472AH	21	0,001	0,000	14	21		
206	13/11/2026	08:00	09:30	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò và XNDV Đồng Tháp	Thí nghiệm định kỳ CBM và thiết bị trạm Kinh Thầy Lâm A1 tuyến 472AH	Trụ 137/2/3/6A tuyến 472AH	Xã Tân Khánh Trung	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Kinh Thầy Lâm A1 trụ 137/2/3/6A tuyến 472AH	39	0,002	0,000	18	27		
207	13/11/2026	10:00	11:30	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò và XNDV Đồng Tháp	Thí nghiệm định kỳ CBM và thiết bị trạm Ngọn Mương Trâu tuyến 472AH	Trụ 181/48 tuyến 472AH	Xã Tân Khánh Trung	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Ngọn Mương Trâu trụ 181/48 tuyến 472AH	63	0,004	0,000	24	36		
208	13/11/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 172 Chợ Gạo - Gò Công Tây từ trụ cổng trạm đến trụ 116A đến trụ T01 đến cổng trạm	Xã An Thạnh Thủy, Chợ Gạo, Vĩnh Bình	Không cắt điện							
209	13/11/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 172 Bình Đức – 171 Chợ Gạo từ trụ 74 đến trụ 116A đến trụ cổng trạm	Xã Chợ Gạo, phường Mỹ Phong	Không cắt điện							
210	13/11/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị tại trạm 110kV Cái Bè. Đo kiểm chất lượng các sợi quang chưa mang tải trên tuyến cáp quang TBA 110 kV Cái Bè - TBA 220 kV Cai Lậy	Trạm 110kV Cái Bè	Xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
211	13/11/2026	14:00	18:00	Xí nghiệp lưới	Tổ TTLĐ An Hòa	- Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2	Trạm 110kV Thạnh Hưng, xã Lấp Vò	- OFF MCB FAC104 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				điện Cao thế			thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Thạnh Hưng		FAC204 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Thạnh Hưng							
212	13/11/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mối nối các thiết bị; Đo PD online cáp ngầm;	Trạm 110kV Tân Hồng	Trạm 110kV Tân Hồng, xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB: F103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tân Hồng.								
213	13/11/2026	08:30	13:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	1. Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Ngày TBA 110kV Chợ Gạo. 2. Kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy bằng nước trạm Chợ Gạo. 3. Kiểm tra bịt kín, vệ sinh các tủ điện trong phòng ĐH, hợp bộ 22kV và ngoài sân trạm. Vệ sinh phòng ĐH và hợp bộ trạm Chợ Gạo. 4. Kết hợp kiểm tra vệ sinh, đo Accu tuần trạm Chợ Gạo.	Trạm 110kV Chợ Gạo	Trạm 110kV Chợ Gạo, Ô 3 khu 1, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp	1.2.3.Không cắt điện. Giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị 4. OFF MCB FAC103 cấp nguồn cho tủ sạc 1; OFF MCB FAC201 cấp nguồn cho tủ sạc 2								
214	13/11/2026	07:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công Ty TNĐ Miền Nam	Thí nghiệm nạp xả accu Thí nghiệm tủ nạp	Phòng accu, phòng điều khiển trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công, khu phố Long Chánh, P. Bình Xuân, tỉnh Đồng Tháp	- OFF CB/MCB cấp nguồn cho giàn Accu 1 tiến hành nạp xả Accu 1, thí nghiệm tủ nạp 1, sau đó OFF CB/MCB cấp nguồn cho giàn Accu 2, thí nghiệm tủ nạp 2 (thực hiện tuần tự từng giàn accu, từng tủ nạp accu). - Chuyển nguồn DC							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									sang nhận từ nguồn accu 1 (khi OFF nguồn accu 2), chuyển nguồn DC sang nhận từ nguồn accu 2 (khi OFF nguồn accu 1).							
215	13/11/2026	07:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	TNĐMN, Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Thao tác để Thí nghiệm điện thí nghiệm tủ nạp 1 và nạp xả giàn Accu 1	Trạm 110kV Tháp Mười	Xã Tháp Mười, Đồng Tháp	Không gián đoạn Scada, chuyển tải thanh cái DC1 nhận điện từ thanh cái DC2: Tủ DC ON MCCB kết dàn FDC00, OFF MCCB tổng FDC11, Tủ máy sạc 1 Off MCCB LOAD QF4 trạm 110kV Tháp Mười							
216	13/11/2026	11:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	- Đo phóng điện cục bộ trạm 110kV	Tại trạm 110kV Thạnh Hưng	Trạm 110kV Thạnh Hưng, xã Lấp Vò	- Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Thạnh Hưng							
217	13/11/2026	07:30	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây 110 kV	- Kiểm tra ngày kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	172 Trường Xuân -171 Tam Nông (Từ 172-7 TX đến 171-7TN)	Xã Trường Xuân Xã Phú Cường	Không cắt điện							
218	13/11/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	- Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Thạnh Hưng	Trạm 110kV Thạnh Hưng, xã Lấp Vò	- Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Thạnh Hưng							
219	13/11/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội BTTN, Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ngày, Đo PD thiết bị tủ hộp bộ, cáp ngầm, thiết bị ngoài sân ngắt	Trạm 110kV Tháp Mười	Xã Tháp Mười, Đồng Tháp	Không cắt điện							
220	13/11/2026	06:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	- Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang, tín hiệu SCADA, camera giám sát, thiết bị và PCCC định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngắt, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Thạnh Hưng	Trạm 110kV Thạnh Hưng, xã Lấp Vò	- OFF/ON luân phiên (nguồn AC trước hoàn thành xong tới nguồn DC sau) MCB F109 AC cấp nguồn cho Inverter camera tại tủ tự dùng AC, MCB F205 DC cấp nguồn cho Inverter camera tại tủ tự dùng DC. Mang găng tay cách điện hạ áp, VOM để thực hiện công tác. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									110kV Thạnh Hưng (không mất điện, không ảnh hưởng SCADA)							
221	13/11/2026	18:30	20:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức, Khu Phố Bình Tạo A, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện.							
222	14/11/2026	07:00	07:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Chuyển NR 474-7AL/98A/1.D5 nhận điện tuyến 475-TN	Tại trụ 98A/1, 98A/152, 98A/224 tuyến 474AL	xã Tam Nông, xã An Hòa	Đóng LBS MV 475TN-474AL/98A/224.D5 (An Hòa-Phú Hiệp) tại trụ 98A/224 tuyến 474AL. Cắt LBS 474AL/98A/152.D5 (Phú Thành B) tại trụ 98A/152 tuyến 474AL. Cắt MC tuyến 474AL. Cắt 3DS NR 474-7AL/98A/1.D5 tại trụ 98A/1 tuyến 474-AL. Đóng LBS 474AL/98A/152.D5 (Phú Thành B) tại trụ 98A/152 tuyến 474AL	2547	0,054	0,002	2000	1000		
223	14/11/2026	17:00	17:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Chuyển NR 474-7AL/98A/1.D5 ngưng nhận điện tuyến 475-TN	Tại trụ 98A/1, 98A/152, 98A/224 tuyến 474AL	xã Tam Nông, xã An Hòa	Cắt LBS 474AL/98A/152.D5 (Phú Thành B) tại trụ 98A/152 tuyến 474AL. Đóng 3DS NR 474-7AL/98A/1.D5 tại trụ 98A/1 tuyến 474-AL. Đóng MC tuyến 474AL. Đóng LBS 474AL/98A/152.D5 (Phú Thành B) tại trụ 98A/152 tuyến 474AL. Cắt LBS MV 475TN-474AL/98A/224.D5 (An Hòa-Phú Hiệp) tại trụ 98A/224 tuyến 474AL	2547	0,054	0,002	2000	1000		
224	14/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty Bách Khoa	Thu hồi trụ trụ trung thế cũ (ĐTXD 2026)	Tại trụ 01, trụ 12 tuyến 473AL, 474AL	xã An Long	Cô lập tuyến 473AL, Cô lập tuyến 474AL	6823	2,907	0,005	3000	30000	Chuyển NR 474-7AL/98A/1.D5 nhận điện tuyến 475-TN	
225	14/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Tam	Công ty Hướng Thanh	Thay trụ trung thế trụ 54 tuyến 473AL, thay dây vượt đường từ trụ	Từ trụ 54 đến trụ 54/1A tuyến 473AL	xã An Long	Cô lập tuyến 473AL, Cô lập tuyến 474AL							Kết hợp

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Nông		54 sang 54/1A tuyến 473AL thành dây AC95mm2 và di dời 3DS từ trụ 54/1A sang trụ 54 tuyến 473AL thuộc nhánh rẽ công ty Fashion Garments Mekong										
226	14/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Công Ty CP Sông Đà 11	Kéo dây khoảng néo vượt sông đường dây 220kV Hồng Ngự - Châu Đốc	Từ trụ 89-90 tuyến 473AL, 474AL	Xã An Hoà	Cắt 3DS 473-1AL/57.D5 và LBS 473AL/57.D5 (Đình An Long) tại trụ 57 tuyến 473AL. Cắt 3DS PĐ 3DS 474-7AL/8.D5 tại trụ 08 tuyến 474AL							Kết hợp
227	14/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ 1 pha trạm AS Ấp 3 An Hòa (282KH)	Từ trụ 55A/4/1P đến 55A/4/9P tuyến 473AL, từ trụ 55A/4/9P/1 đến 55A/4/9P/12 HADL trạm AS Ấp 3 An Hòa	Xã An Hoà	Cắt CB+3FCO trạm AS Ấp 3 An Hòa tại trụ 55A/4/9P tuyến 473AL							Kết hợp
228	14/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Đấu dây tín hiệu TU cấp nguồn tủ điều khiển LBS PĐ 473AL/57.D5	Tại trụ 57 tuyến 473AL	xã An Hòa	Cô lập tuyến 473AL, Cô lập tuyến 474AL							Kết hợp
229	14/11/2026	08:00	00:00	Điện lực Hồng Ngự	Cty TNHH XDĐ Ngọc Minh Thanh Bình	Lắp xà cơi đầu trụ trung thế	Từ trụ 8/115/34/3-38/115/34/7 tuyến 477HN	Phường Hồng Ngự	Cắt 03LBFCO NR Sông Sở Hạ 477-7HN/38/115/34.D6 trụ 38/115/34 tuyến 477HN							
230	14/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Cty TNHH MTV Điện NLMT Thiên Quang	Lắp xà cơi đầu trụ, căng dây đấu nối NRTT 3P-22KV NTTS Trương Hùng Cường	Tại trụ 38/115/26 tuyến 477HN	Phường Hồng Ngự	Cắt 03LBFCO NR Cầu Ba Hải 477-7HN/38/115/20.D6 trụ 38/115/20 tuyến 477HN	1226	0,470	0,001	180	1620		
231	14/11/2026	07:00	18:00	Điện lực Nha Mân	Cty Châu Thành	Di dời trụ hạ áp	Tại trụ 43/1 tuyến 473-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB + cắt 03FCO trạm Vòng Xoay Thị Trấn trụ 44 tuyến 473-NM	137	0,064	0,000	35	385		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
232	14/11/2026	07:00	18:00	Điện lực Lấp Vò	Cty Thủy Phương	Thay trụ hạ thế và hộp ĐK khách hàng trạm Cầu Rạch Lung tuyến 476-TH	Trụ 211/9/2, 211/9/4, 211/9/6, 211/9/7, 211/9/10 tuyến 476-TH	Xã Lấp Vò	Cắt CB+FCO trạm Cầu Rạch Lung trụ 211/9 tuyến 476-TH	113	0,053	0,000	48	528		
233	14/11/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ, kiểm tra reset tín hiệu Alarm thiết bị.	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Trường Xuân	Xã Trường Xuân, Đồng Tháp	OFF CB AC tủ sạc 1 QF1.01; OFF CB AC tủ sạc 2 QF2.01; OFF CBAC tại tủ CAMERA cấp nguồn INVERTER CAMERA trạm 110kV Trường Xuân.							
234	14/11/2026	00:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công Ty TNĐ Miền Nam	Thí nghiệm nạp xả accu Thí nghiệm tủ nạp	Phòng accu, phòng điều khiển trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công, khu phố Long Chánh, P. Bình Xuân, tỉnh Đồng Tháp	- OFF CB/MCB cấp nguồn cho giàn Accu 1 tiến hành nạp xả Accu 1, thí nghiệm tủ nạp 1, sau đó OFF CB/MCB cấp nguồn cho giàn Accu 2, thí nghiệm tủ nạp 2 (thực hiện tuần tự từng giàn accu, từng tủ nạp accu). - Chuyển nguồn DC sang nhận từ nguồn accu 1 (khi OFF nguồn accu 2), chuyển nguồn DC sang nhận từ nguồn accu 2 (khi OFF nguồn accu 1).							
235	14/11/2026	00:00	07:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	TNĐMN, Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Thao tác để Thí nghiệm điện thí nghiệm tủ nạp 1 và nạp xả giàn Accu 1	Trạm 110kV Tháp Mười	Xã Tháp Mười, Đồng Tháp	Không gián đoạn Scada, chuyển tải thanh cái DC1 nhận điện từ thanh cái DC2: Tủ DC ON MCCB kết dàn FDC00, OFF MCCB tổng FDC11, Tủ máy sạc 1 Off MCCB LOAD QF4 trạm 110kV Tháp Mười							
236	14/11/2026	14:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm, ngày định kỳ hàng tuần, kiểm tra reset tín hiệu Alarm thiết bị.	Trạm 110kV Láng Tượng	Xã Thanh Bình, Đồng Tháp	Không cắt điện							
237	14/11/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị	Trạm 110kV Tân Hồng	Trạm 110kV Tân Hồng, xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB: F103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tân Hồng.							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						PCCC; Đo nhiệt độ mối nối các thiết bị; Đo PD online cáp ngầm;										
238	14/11/2026	18:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	1. Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Đêm TBA 110kV Gò Công + 2 ngăn lộ 173, 175 NMĐG TPĐ . 2. Kết hợp đo kiểm tra nhiệt độ đầu coss mối nối thiết bị TBA Gò Công	Trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công, khu phố Long Chánh, P. Bình Xuân, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
239	14/11/2026	06:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	- Vệ sinh cỏ sân ngắt, ngoài taluy hàng rào. Vệ sinh công nghiệp phòng điều hành và phòng phân phối trạm 110kV	Tại trạm 110kV Nha Mân	Trạm 110kV Nha Mân, xã Phú Hựu	- Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV							
240	14/11/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNĐ miền Nam; XNLĐ Cao Thế Đồng Tháp	1. Công ty TNĐ miền Nam thực hiện CBM cấp độ 2 năm 2027: - DCL 100-9, DCL; 171-7, 172-2, 172-7, TI172, TI132 - MC: 432, 472, 474, 476, 478, T402 - DCL: 421-2, TD42-2 - TI (432, 472, 474, 476, 478 T402) - TUC42 - Dàn ACCU 2, máy sạc 2, hệ thống DC. - Đo điện trở nối đất. 2. XNLĐ Cao Thế Đồng Tháp kết hợp công tác kiểm tra vệ sinh các thiết bị liên quan,	Trạm 110kV Cao Lãnh; đường dây 172 Cao Lãnh -172 Trần Quốc Toản; đường dây 110kV 173 Cao Lãnh 2 – 171 Cao Lãnh	Trạm 110kV Cao Lãnh; đường dây 172 Cao Lãnh -172 Trần Quốc Toản; đường dây 110kV 173 Cao Lãnh 2 – 171 Cao Lãnh	- Cô lập đường dây 172 Cao Lãnh -172 Trần Quốc Toản; 173 Cao Lãnh 2 – 171 Cao Lãnh - Cô lập MBA T2, ngăn 132, 172, 171, 112, 432. - Cô lập thanh cái C12, C42 các phát tuyến 472, 474, 476, 478, ngăn T402, ngăn TD42, ngăn TUC42, - Cô lập ngăn 412, DCL 412-2 - Cô lập dàn ACCU 2, máy sạc 2 trạm 110kV Cao Lãnh.							
241	14/11/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mối nối các thiết bị; Đo PD online cáp ngầm;	Trạm 110kV Hồng Ngự	Trạm 110kV Hồng Ngự, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F204 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ AC trạm 110kV Hồng Ngự.							
242	14/11/2026	18:30	20:30	Xí	Tổ TTLĐ	Kiểm tra đêm định kỳ	Trạm 110kV	Trạm 110kV	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				nghiệp lưới điện Cao thế	Mỹ Tho	hàng tuần trạm 110kV Tân Hương	Tân Hương	Tân Hương, KCN Tân Hương, Xã Tân Hương tỉnh Đồng Tháp	khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện.							
243	14/11/2026	07:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	TNĐMN, Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Thao tác để Thí nghiệm điện thí nghiệm tủ nạp 2 và nạp xả giàn Accu 2	Trạm 110kV Tháp Mười	Xã Tháp Mười, Đồng Tháp	Không gián đoạn Scada, chuyển tải thanh cái DC2 nhận điện từ thanh cái DC1: Tủ máy sạc 1 ON MCCB LOAD QF4, Tủ DC ON MCCB FDC11, Tủ DC ON MCCB kết dàn FDC00, OFF MCCB tổng FDC21, Tủ máy sạc 2 Off MCCB DC LOAD QF4; công tác thí nghiệm hoàn tất tủ máy sạc 2 ON MCCB LOAD QF4, tủ DC ON CB tổng FDC21 và Off MCCB kết dàn FDC00 trạm 110kV Tháp Mười							
244	15/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Cty CP Sông Đà 11	Dựng giàn giáo và ốp bọc cách điện đường dây 22kV	Tại trụ 181 đến trụ 184 tuyến 479PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt LBS 477PC/168.D8 + 03DS 477-1PC/168.D8 PĐ Y Tế Phú Thuận B tại trụ 168 tuyến 477PC - Cắt 03DS MV 479PC-477PC/197.D8 MV Phú Thuận A-B tại trụ 197 tuyến 477PC	1352	0,518	0,001	433	3897		
245	15/11/2026	07:00	18:00	Điện lực Lấp Vò	Cty Thủy Phương	Thay trụ hạ thế và hộp ĐK khách hàng trạm Nhà Thờ - Cai Tắc tuyến 476-TH	Trụ 211/15A/3, 211/15A/7, 211/15A/8, 211/15A/15, 211/15A/19, 211/15A/20, 211/20A tuyến 476-TH	Xã Lấp Vò	Cắt CB+FCO trạm Nhà Thờ Cái Tắc trụ 211/17 tuyến 476-TH	102	0,048	0,000	42	462		
246	15/11/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ, kiểm tra reset tín hiệu Alarm thiết bị.	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Tháp Mười.	Xã Tháp Mười, Đồng Tháp	OFF FAC101 tủ sạc 1; OFF FAC203 tại tủ sạc 2 trạm 110kV Tháp Mười.							
247	15/11/2026	14:00	22:00	Xí nghiệp	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm, ngày định kỳ hàng tuần,	Trạm 110kV Trần Quốc	Phường Mỹ Ngãi, Đồng	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lưới điện Cao thế		kiểm tra reset tín hiệu Alarm thiết bị.	Toàn	Tháp								
248	15/11/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNĐ miền Nam; XNLĐ Cao Thế Đồng Tháp	1. Công ty TNĐ miền Nam thực hiện CBM cấp độ 2 năm 2027: MC 132. TI 132. DCL 132-2. CS 1T2, MC, TI 432, 472, 474, 476, 478, 480. TU C42, MBA TD42. DCL TD42-2. Cáp ngầm TD42, MC T402. TI T402. . Cáp ngầm T402 2. XNLĐ Cao Thế Đồng Tháp kết hợp công tác kiểm tra vệ sinh các thiết bị liên quan.	Trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công	Cô lập ngăn MBA T2, cô lập thanh cái C42, cô lập ngăn 132, 432, cô lập TU C42, TD42, T402, 480, 478, 476, 474, 472, cắt 412, cắt 412-2 trạm 110kV Gò Công.						- Chuyển tuyến 480GC nhận điện tuyến 472GCT; - Chuyển tuyến 476GC nhận điện tuyến 477GC; - Chuyển tuyến 474GC nhận điện tuyến 471GC; - Tuyến 472-478GC cắt điện kết hợp công tác.	
249	15/11/2026	06:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	- Vệ sinh cỏ sân ngắt, ngoài taluy hàng rào. Vệ sinh công nghiệp phòng điều hành và phòng phân phối trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sa Đéc	Trạm 110kV An Hòa, Phường Sa Đéc	- Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV							
250	15/11/2026	07:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	TNĐMN	Thí nghiệm nạp xã giàn ắc quy 1, ắc qui 2; Thí nghiệm tủ sạc 1, tủ sạc 2.	Phòng điều hành, phòng ắc quy trạm 110kV An Long	Trạm 110kV An Long, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp	- Lần lượt cô lập giàn ắc quy 1, tủ sạc 1 và giàn ắc quy 2, tủ sạc 2. - Chuyển nguồn DC sang nhận từ nguồn accu 2 (khi OFF nguồn accu 1), chuyển nguồn DC sang nhận từ nguồn accu 1 (khi OFF nguồn accu 2).							Theo VB 2542/TNĐMN-KT 20/10/2026
251	15/11/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	Kiểm tra vệ sinh ngăn 132, MBA T2, TC C42, CS 1T2, MC, TI 432, 472, 474, 476, 478, 480, T402. TU C42, MBA TD42. DCL TD42-2. Cáp ngầm 432, TD42, T402.	Ngăn 132, MBA T2, TC C42, CS 1T2, MC, TI 432, 472, 474, 476, 478, 480, T402. TU C42, MBA TD42. DCL TD42-2. Cáp ngầm 432, TD42, T402 trạm 110kV Gò Công.	Trạm 110kV Gò Công, khu phố Long Chánh, P. Bình Xuân, tỉnh Đồng Tháp	Cô lập ngăn MBA T2, cô lập thanh cái C42, cô lập ngăn 132, 432, cô lập TU C42, TD42, T402, 480, 478, 476, 474, 472, cắt 412, cắt 412-2 trạm 110kV Gò Công.							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
252	15/11/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mối nối các thiết bị; Đo PD online cáp ngầm;	Trạm 110kV Hồng Ngự	Trạm 110kV Hồng Ngự, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F204 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ AC trạm 110kV Hồng Ngự.							
253	15/11/2026	07:30	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty Thí nghiệm điện miền Nam	- Thí nghiệm nạp xả Accu - Thí nghiệm tủ nạp	Trạm 110kV Cái Bè	Xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp	- OFF CB/MCB cấp nguồn cho giàn Accu 1 tiến hành nạp xả Accu 1, thí nghiệm tủ nạp 1, sau đó OFF CB/MCB cấp nguồn cho giàn Accu 2, thí nghiệm tủ nạp 2 (thực hiện tuần tự từng giàn accu, từng tủ nạp accu). - Chuyển nguồn DC sang nhận từ nguồn accu 1 (khi OFF nguồn accu 2), chuyển nguồn DC sang nhận từ nguồn accu 2 (khi OFF nguồn accu 1).							
Tổng cộng										**31.574**	**9,819**	**0,022**	**34.232**	**182.311**		

Phụ lục 2

DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN 110KV VÀ TRUNG HẠ THẾ TUẦN 46/2026

(Từ ngày 09/11/2026 đến 15/11/2026)

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
1	09/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH	Đốc nợ KH, thay điện kế định kỳ, phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện, kiểm tra lưới điện.	Tuyến BK83-8, BK 25-8, K87-8 và các nhánh rẻ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện					0		
2	09/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH,KD	Thay điện kế bất thường mất kết nối, gắn điện kế, cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra đường dây và TBA	Khu vực ĐLCB·	Các xã	Không cắt điện					0		
3	09/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VHCB	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, cắt dọn dây leo Sơn số trụ.	Phát tuyến 476MTh và các nhánh rẽ	xã Thanh Hưng, Mỹ Lợi, Mỹ Thiện, Mỹ Đức Tây	Không cắt điện					0		
4	09/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ điện tử mất kết nối, cắt điện véc nợ, gắn dời điện kế, thay điện kế định kỳ	Lưới điện khu vực Quan lý	Lưới điện khu vực Quan lý	Không cắt điện					0		
5	09/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 1-24 nhánh 472-7CLa/51/15/1.D15 Chùa Bửu Thanh, từ trụ 1-5 nhánh 472-7CLa/51/20/30.D15 Cầu Trường Học và từ trụ 1-10 nhánh 472-7CLa/51/38.D15 Bắc Lê Văn Khá	Xã Tân Phú	Không cắt điện					0		
6	09/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm, thay điện kế định kỳ, bất thường, gắn điện kế, khắc phục khiếm khuyết	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện					0		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						lưới điện.										
7	09/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; Khôi phục số trụ, chỉ danh thiết bị, chỉ danh phân đoạn bị mờ; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.					0		
8	09/11/2026	07:30	16:30	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH.	Dọn dây leo, bụi rậm xung quanh gốc trụ, phát quang, mé tỉa cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện trung hạ áp	Nhánh rẽ 4715-7 Long Hưng, 47297-7 Lộ Me và các nhánh rẽ nối tiếp.	Xã Long Hưng, Kim Sơn.	Không cắt điện				0			
9	09/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Bảo trì, tăng cường tiếp đất lưới điện hạ áp, Phát quang cây xanh hành lang lưới điện	Trạm Hòa Quới 1	Xã Mỹ Tịnh An	Cắt CB, FCO Trạm Hòa Quới 1	200	0,08	0,00	75	712.5		
10	09/11/2026	07:00	13:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Thay thùng tole + cáp trạm	Tại trụ 95 trạm Đống Đa tuyến 478MTo	Một phần đường Đống Đa, Lý Thường Kiệt, phường Đạo Thạnh	Tuyến 478MTo; Cắt CB + 3 FCO trạm Đống Đa	77	0,02	0,00	135	810		
11	09/11/2026	07:00	13:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty 19/5	Kéo dây, sang lưới hạ áp, sang điện kế (ĐTXD)	Lưới hạ áp trạm Trịnh Hoài Đức 2, tuyến 476MTo	Một phần đường Trịnh Hoài Đức, Phan Thanh Giản, phường Mỹ Tho	Tuyến 476MTo; Cắt CB + 3 FCO trạm Trịnh Hoài Đức 2	319	0,08	0,00	225	1350		
12	09/11/2026	13:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty 19/5	Kéo dây, sang lưới hạ áp, sang điện kế (ĐTXD)	Lưới hạ áp trạm Chùa Chà, tuyến 476MTo	Một phần đường Trịnh Hoài Đức, Phan Thanh Giản, Cô Giang, phường Mỹ Tho	Tuyến 476MTo; Cắt CB + 3 FCO trạm Chùa Chà, CB+FCO trạm PKĐK Dân Quý	413	0,07	0,00	594	2376		
13	09/11/2026	13:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Tháo kẹp quay, chì cá, xử lý thùng ĐK không an toàn	Lưới hạ áp trạm Trung Lương 6, tuyến 476MTo	Một phần Nguyễn Thị Thập, phường Trung An,	Tuyến 476MTo; Cắt CB + 3 FCO trạm Trung Lương 6	323	0,06	0,00	360	1440		
14	09/11/2026	07:00	17:00	Điện	XNDV	Thay sứ đứng bị cong	Tại trụ 36 nhánh rẽ 3	Xã Bình Ninh	Không cắt điện, kết hợp					0		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Chợ Gạo	ĐLĐT	ty sứ	pha Hòa Phú - Hòa Mỹ		Off RL 79 MC 479GCT và khòa chức năng tự đóng lại MC B8 (ĐLVB quản lý)							
15	09/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	XNDV ĐLĐT	Thay sứ đứng bị cong ty	Tại trụ 36 nhánh rẽ 3 pha Hòa Phú - Hòa Mỹ	Xã Bình Ninh	Không cắt điện, kết hợp Off RL 79 MC479GCT và khóa chức năng tự đóng lại MC B8 (Điện lực Vĩnh Bình quản lý)					0		
16	09/11/2026	13:30	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ	Lưới HA trạm Hòa Phú 2	Xã Bình Ninh	Cắt FCO trạm Hòa Phú 2	100	0,01	0,00	50	175		
17	09/11/2026	07:00	12:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ	Lưới HA trạm Hòa Phú 1	Xã Bình Ninh	Cắt FCO trạm Hòa Phú 1	92	0,02	0,00	50	250		
18	09/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	XNDV ĐLĐT	Thay boulon thanh chóng xà bị mục	Tại trụ 167 tuyến 3 pha QL50	Xã An Thạnh Thủy	Không cắt điện kết hợp Off RL 79 MC 471CG					0		
19	09/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Cty Hải Âu	Kéo cáp quang ngành công an	Từ trụ 179-188 tuyến ĐHP - TB, 188/5-188/15A Lưới HAĐL trạm Chùa Thanh Bình, từ trụ 8/1a-8/16b lưới HAĐL trạm Xóm Bồ Đề 1	Xã Lương Hòa Lạc	Không cắt điện					0		
20	09/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ KH	Thay thùng tole điện kế trạm chuyên dùng khách hàng: Nguyễn Thị Lệ, Nguyễn Ngoc Du, Nguyễn Văn Út	Tại trạm: Nguyễn Thị Lệ, Nguyễn Ngoc Du, Nguyễn Văn Út	Xã Tân Thuận Bình	Cắt FCO trạm Nguyễn Thị Lệ, Nguyễn Ngoc Du, Nguyễn Văn Út					0		
21	09/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	XNDV ĐLĐT	Thay sứ đứng bị mẻ pha vườn tầng trên 475CG, tầng dưới 471CG	Tại trụ 149A tuyến 3 pha QL50	Xã An Thạnh Thủy	Không cắt điện, kết hợp Off RL 79 MC 471CG, 475CG					0		
22	09/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	XNDV ĐLĐT	Thay boulon thanh chóng đà bị mục	Tại trụ 167 tuyến 3 pha QL50	Xã An Thạnh Thủy	Không cắt điện, kết hợp Off RL 79 MC 471CG					0		
23	09/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Kiểm tra định kỳ ĐD và TBA	Tuyến 475CG, 478CG và các nhánh rẽ	xã An Thạnh Thủy, Bình Ninh, tân Thuận Bình	Không cắt điện					0		
24	09/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	XNDV ĐLĐT	Thay sứ đứng bị mẽ thuộc tầng trên 475CG, tầng dưới 471CG	Tại trụ 149A tuyến 3 pha QL50 phát tuyến 471CG, 475CG	Xã An Thạnh Thủy	Không cắt điện, kết hợp Off RL 79 MC 471CG, MC 475CG					0		
25	09/11/2026	07:30	17:00	Điện	Tổ	- Gắn điện kế mới;	Các xã: Vĩnh Bình,	Các xã: Vĩnh	Không cắt điện					0		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Vĩnh Bình	QLVH	Thay điện kế định kỳ; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay thùng composit mục.	Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn								
26	09/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDĐ, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện					0		
27	09/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	" - Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm - Thay điện kế định kỳ. "	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện					0		
28	09/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bể. - Phát quang hành lang lưới điện.	Khu vực Điện lực GCĐ quản lý	Khu vực Điện lực GCĐ quản lý	Không cắt điện					0		
29	09/11/2026	07:15	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Sơn số trụ. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khảo sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Không cắt điện					0		
30	09/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cáp viễn thông	- Từ trụ 34 đến trụ 189 PĐ 477CB/34.D25 Cổng chào Cái Bè, tuyến 477CB - Từ trụ 66/1	Xã Cái Bè	Không cắt điện					0		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
							đến trụ 66/9 NR 477CB/66/1.D25 Ấp An Lợi - HL 74, tuyến 477CB.									
31	10/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH	Đốc nợ KH, thay điện kế định kỳ, phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện, kiểm tra lưới điện.	Tuyến BK83-8, BK 25-8, K87-8 và các nhánh rẻ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện					0		
32	10/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH,KD	Thay điện kế bất thường mất kết nối, gắn điện kế, cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra đường dây và TBA	Khu vực ĐLCB	Các xã	Không cắt điện					0		
33	10/11/2026	13:30	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VHCB	Bảo trì trạm Mỹ Hưng 3	Tại trụ số 45/3 nhánh rẽ 47191-7 chùa Trường Mai, xã An Hữu, thuộc PT 478MTh	xã An Hữu	Cắt CB+ FCO trạm Mỹ Hưng 3	93	0,01	0,00	17	59.5		
34	10/11/2026	08:00	11:30	Điện lực Cái Bè	Tổ VHCB	Bảo trì trạm Hòa Hưng 2	Tại trụ số 53 tuyến G7 An Hữu- Phà Mỹ thuận, xã An Hữu, thuộc PT 478MTh	xã An Hữu	Cắt CB+ FCO trạm Hòa Hưng 2	103	0,02	0,00	34	119		
35	10/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VHCB	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, cắt dọn dây leo Sơn số trụ.	Phát tuyến 473MTh vả các nhánh rẽ	xã Thanh Hưng, Mỹ Lợi, Mỹ Thiện, Mỹ Đức Tây	Không cắt điện					0		
36	10/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 1-30, 2b-2b/15 nhánh 473-7CLa/24/156/16.D15 Cầu Gió	xã Long Tiên	Không cắt điện					0		
37	10/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ điện tử mất kết nối, cắt điện véc nợ, gắn dời điện kế, thay điện kế định kỳ	Lưới điện khu vực Quan lý	Lưới điện khu vực Quan lý	Không cắt điện					0		
38	10/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm, thay điện kế định kỳ, bất thường, gắn điện kế, khắc phục khiếm khuyết	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện					0		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						lưới điện.										
39	10/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; Khôi phục số trụ, chỉ danh thiết bị, chỉ danh phân đoạn bị mờ; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.					0		
40	10/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Đội Hotline	Che phủ, thay 1LBFCO (pha vườn) nhánh rẽ 47181-7 Tịnh Mỹ bị hỏng, tháo che phủ sau khi công tác xong.	Trụ 5A nhánh rẽ 4723-8 Mỹ Thọ/ PT474THu	xã Mỹ Tịnh An	OFF RL[79] MC 474THu Khóa chức năng tự đóng lại của recloser E169, 4723 Cắt 3LBFCO 47181-7 Tịnh Mỹ	348	0,13	0,00	2100	18900		
41	10/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Đội Hotline	Che phủ, chuyển đấu nối 3 pha trung áp giàn tụ bù ET24 từ PT 471THu (tầng trên) sang PT474THu (tầng dưới), tháo che phủ sau khi công tác xong	Trụ 123A tuyến 22kV Tân Bình Thạnh/ PT 474THu (tầng dưới) - 471THu (tầng trên)	xã Mỹ Tịnh An	OFF RL[79] MC 474THu, 471THu Khóa chức năng tự đóng lại của recloser E169, E171 Cắt 3FCO tụ bù ET24					0		
42	10/11/2026	07:30	16:30	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH.	Chỉnh trụ nghiêng và thu hồi trụ hạ áp không sử dụng.	Đường dây hạ áp trạm Hữu Thuận 11	Xã Bình Trưng	Cắt CB và FCO trạm Hữu Thuận 11 1x50kVA	73	0,03	0,00	30	270		
43	10/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH, Đội Hotline	Tổ VH: lắp giàn tụ bù ET1 Đội Hotline: Che phủ, kết lưới 3 pha trung áp vào PT 474THu (tầng dưới) giàn tụ bù ET1, tháo che phủ sau khi công tác xong	Trụ 62B tuyến 22kV Tân Bình Thạnh/ PT 474THu (tầng dưới) - 471THu (tầng trên)	xã Mỹ Tịnh An	OFF RL[79] MC 474THu, 471THu Khóa chức năng tự đóng lại của recloser E169, E171 Cắt CB, FCO UB UB Mỹ Tịnh An 2	12	0,00	0,00	25	237.5		
44	10/11/2026	07:00	13:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty 19/5	Kéo dây, sang lưới hạ áp, sang điện kế (ĐTXD)	Lưới hạ áp trạm Đốc Binh Kiều, tuyến 476MTo	Một phần đường Đốc Binh Kiều, phường Mỹ Tho	Tuyến 476MTo; Cắt CB + 3 FCO trạm Đốc Binh Kiều,	218	0,06	0,00	202	1212		
45	10/11/2026	13:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty 19/5	Kéo dây, sang lưới hạ áp, sang điện kế (ĐTXD)	Lưới hạ áp trạm Bơm Chống Mặn, tuyến 474CG	Một phần đường Đinh Bộ Lĩnh, phường Mỹ Tho	Tuyến 474CG; Cắt CB + 3 FCO trạm Bơm Chống Mặn	342	0,06	0,00	360	1440		
46	10/11/2026	07:00	17:00	Điện	Cty	Dời trụ hạ áp mở rộng	Lưới hạ áp trạm Cầu	Một phần	Tuyến 471MT; Cắt CB +	262	0,11	0,00	270	2700		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Mỹ Tho	Thuận Tiến	lộ (công trình kè Sông Bảo Định)	Hùng Vương 7, 10. tuyến 471MT	đường Hùng Vương, một phần khu phố Mỹ Thạnh, phường Mỹ Phong	3 FCO trạm Cầu Hùng Vương 7, 10							
47	10/11/2026	07:00	12:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Phát quang hành lang tuyến	Lưới hạ, trung áp sau nhánh rẽ 47402-7, tuyến 474BĐ	Một phần Ấp Long Thới xã Long Hưng	Tuyến 474BĐ; Cắt LBFCO NR 47402-7	57	0,01	0,00	33	165		
48	10/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Thay thùng tole trạm chuyên dùng khách hàng: Huỳnh Văn Thịnh, Đinh Hùng Bá	Tại trạm: Huỳnh Văn Thịnh, Đinh Hùng Bá	Xã Tân Thuận Bình	Cắt FCO trạm: Huỳnh Văn Thịnh, Đinh Hùng Bá					0		
49	10/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Cty Hải Âu	Kéo cáp quang ngành công an	Từ trụ 8/1a-8/16a lưới HA trạm Xóm Bồ Đề 1, từ trụ 01-07 nhánh rẽ Kênh 8/3, từ trụ 14-19/1 nhánh rẽ Kênh Cùng	Xã Tân Thuận Bình, Lương Hòa Lạc	Không cắt điện					0		
50	10/11/2026	07:00	12:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ	Lưới HA trạm Hòa Quới	Xã Bình Ninh	Cắt FCO trạm Hòa Quới	140	0,03	0,00	100	500		
51	10/11/2026	13:30	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ	Lưới HA trạm Thạnh Hòa A	Xã An Thạnh Thủy	Cắt FCO trạm Thạnh Hòa A	77	0,01	0,00	50	175		
52	10/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDĐ, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện					0		
53	10/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Thay điện kế định kỳ; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay thùng composit mục.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện					0		
54	10/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	" - Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm - Thay điện kế định kỳ "	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện					0		
55	10/11/2026	07:30	16:30	Điện lực Gò Công	Công ty TNHH Trung An	Dựng trụ và thu hồi trụ hạ áp theo yêu cầu khách hàng: Trương	Từ trụ hạ áp số 18 đến trụ 18/1 lưới hạ áp thuộc trạm Gò	- Cắt CB và FCO trạm Gò Xoài 3	- Cắt CB và FCO trạm Gò Xoài 3	69	0,03	0,00	49	444.24		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
					Phát Đạt.	Tấn Đạt	Xoài 3 - PT477GC.									
56	10/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang Trạm Đèn Dỏ	Lưới hạ áp Trạm Đèn Đỏ	Xã Gò Công Đông	Cắt FCO trạm Đèn Đỏ tại trụ số 59	426	0,18	0,00	165	1645.4		
57	10/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bể.	Khu vực Điện lực GCĐ quản lý	Khu vực Điện lực GCĐ quản lý	Không cắt điện					0		
58	10/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cáp viễn thông	- Từ trụ 143/1 đến trụ 143/25 PĐ 477CB/143.D25 Bến xe tải Cái Bè, tuyến 477CB - Từ trụ 143/17/1 đến trụ 143/17/19 NR 477CB/143/17/1.D25 Chùa Phước Thới, tuyến 477CB. - Từ trụ 109/1A đến trụ 109/29A PĐ 477CB/109.D25 Chùa Phước Ân, tuyến 477CB. - Từ trụ 109/27A/1 đến trụ 109/27A/6 NR 477CB/109/27A/1.D25 Tư Bon, tuyến 477CB.	Xã Cái Bè	Không cắt điện					0		
59	10/11/2026	07:15	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Sơn số trụ. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khảo sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Không cắt điện					0		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
60	11/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH	Đốc nợ KH, thay điện kế định kỳ, phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện, kiểm tra lưới điện.	Tuyến BK83-8, BK 25-8, K87-8 và các nhánh rẻ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện					0		
61	11/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH,KD	Thay điện kế bất thường mất kết nối, gắn điện kế, cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra đường dây và TBA	Khu vực ĐLCB	Các xã	Không cắt điện					0		
62	11/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VHCB	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, cắt dọn dây leo Sơn số trụ.	Phát tuyến 475MTh và các nhánh rẽ	xã Thanh Hưng	Không cắt điện					0		
63	11/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VHCB	Phát hoang, Xử lý trụ hạ áp 8,5m mục gốc giáp lưới trạm Thiện Trí 3-7 và trạm Thiện Trí 3-13	Tại trụ số 4A nhánh rẽ 4756-7 Rạch Cỏ, thuộc phát tuyến 476MTh	Rạch Cỏ, xã Mỹ Đức Tây	Cắt CB trạm + FCO trạm: Thiện Trí 3-7 và trạm Thiện Trí 3-13	93	0,04	0,00	34	306		
64	11/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 1-65 phân đoạn 472CLa/51/20.D15 Tân Hội- Tân Phú	Xã Tân Phú	Không cắt điện					0		
65	11/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ điện tử mất kết nối, cắt điện véc nợ, gắn dời điện kế, thay điện kế định kỳ	Lưới điện khu vực Quan lý	Lưới điện khu vực Quan lý	Không cắt điện					0		
66	11/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Công ty Phương Nam TG	Di dời trụ hạ áp thi công mở rộng đường Kênh Ông Dị	Tại trụ 52/2p, 52/3p,m 52/6p, 52/7p, 52/8p, 52/9p lưới hạ áp độc lập trạm Nguyễn Văn Men trụ 53 tuyến 474CLa/177.D15 CH Xăng Dầu Số 18	Xã Long Tiên	Cắt CB và FCO trạm Nguyễn Văn Men	63	0,02	0,00	50	450		
67	11/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phước	Cty TNHH TM & XLĐ Giang Đô	Cty TNHH TM & XLĐ Giang Đô, kết lưới ĐDTT 3p XDM, lắp TBA 1x400kVA phục vụ cấp điện cho Ông Nguyễn Tất	Trụ 16 nhánh 47188-7 xã Tân Phước 1,	Xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp	Cắt 3 LBFCO 47188-7; Cắt NR 47338-7	91	0,04	0,00	326	3097		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						Dũng										
68	11/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm, thay điện kế định kỳ, gắn điện kế, khắc phục khiếm khuyết lưới điện.	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện					0		
69	11/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Dọn dây leo, bụi rậm xung quanh gốc trụ, phát quang, mé tỉa cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện trung hạ áp	Tuyến E2-8 QL1, 479-7 Bình Minh, 4733-7 Bình Minh, 4738-8 Trại Chăn Nuôi, 47175-7 Cao tốc TCN, 47157-7 VP CT TCN 7, 47735-7 VP CT TCN 26/4	Xã Châu Thành	Không cắt điện					0		
70	11/11/2026	07:30	16:30	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH.	Dọn dây leo, bụi rậm xung quanh gốc trụ, phát quang, mé tỉa cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện trung hạ áp	Nhánh rẽ 4761-8 Dưỡng Điềm và các nhánh rẽ nối tiếp.	Xã Bình Trưng.	Không cắt điện					0		
71	11/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty Triệu Danh Phát	Dời trụ hạ áp mở theo đề nghị UBND phường Đạo Thạnh	Lưới hạ áp trạm Khu Phố 9-3, tuyến 476MTo	Một phần đường Đoàn Thị Nghiệp, phường Đạo Thạnh	Tuyến 476MTo; Cắt CB+ 3 FCO trạm Khu Phố 9-3	270	0,12	0,00	225	2250		
72	11/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty 19/5	Lắp trạm, kéo dây, sang lưới hạ áp, sang điện kế (ĐTXD)	Lưới hạ, trung áp sau nhánh rẽ 4747-7, tuyến 474CG	Đường Nguyễn Văn Nguyễn, một phần đường Học Lạc, Diệp Minh Tuyền, phường Mỹ Tho	Tuyến 474CG; Cắt LBFCO NR 4747-7	1006	0,43	0,00	900	9000		
73	11/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Cty Hải Âu	Kéo cáp quang	Từ trụ 14/1-14/14 lưới HAĐL trạm Kênh Cùng 2	Xã Tân Thuận Bình	Không cắt điện					0		
74	11/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Kiểm tra định kỳ ĐD và TBA	Tuyến CE123 và các nhánh rẽ	Xã Lương Hòa Lạc	Không cắt điện					0		
75	11/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ	Lưới HA trạm Nghĩa Trang Bình Ninh 1	Xã Bình Ninh	Cắt FCO trạm Nghĩa Trang Bình Ninh 1	85	0,04	0,00	250	2500		
76	11/11/2026	13:30	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ	Lưới HA trạm Nghĩa Trang Bình Ninh 2	Xã Bình Ninh	Cắt FCO trạm Nghĩa Trang Bình Ninh 2	90	0,01	0,00	250	875		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
77	11/11/2026	07:30	13:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay TI hạ thế định kỳ	Trụ 01 nhánh rẽ trạm biến áp XTL Đồng Sơn 71	xã Đồng Sơn	Tuyến 474GCT: Cắt FCO nhánh rẽ trạm biến áp XTL Đồng Sơn 71	1	0,00		0	0.55		
78	11/11/2026	13:00	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay TI hạ thế định kỳ	Trụ 17 nhánh rẽ 4793-8	xã Đồng Sơn	Tuyến 474GCT: Cắt FCO trạm biến áp Đầm tôm Đồng Sơn 2	1	0,00		22	88.84		
79	11/11/2026	07:30	13:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay TI hạ thế định kỳ	Trụ 02 nhánh rẽ trạm biến áp XTL Đồng Sơn 75	xã Đồng Sơn	Tuyến 474GCT: Cắt FCO nhánh rẽ trạm biến áp XTL Đồng Sơn 75	1	0,00		0	0.55		
80	11/11/2026	07:30	13:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay TI hạ thế định kỳ	Trụ 01 nhánh rẽ trạm biến áp XTL Đồng Sơn 73	xã Đồng Sơn	Tuyến 474GCT: Cắt FCO nhánh rẽ trạm biến áp XTL Đồng Sơn 73	1	0,00		0	0.55		
81	11/11/2026	13:00	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay TI hạ thế định kỳ	Trụ 01 nhánh rẽ trạm biến áp Đầm tôm Đồng Sơn 3	xã Đồng Sơn	Tuyến 474GCT: Cắt FCO nhánh rẽ trạm biến áp Đầm tôm Đồng Sơn 3	1	0,00		22	88.84		
82	11/11/2026	13:00	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay TI hạ thế định kỳ	Trụ 01 nhánh rẽ trạm biến áp XTL Đồng Sơn 3	xã Đồng Sơn	Tuyến 474GCT: Cắt FCO nhánh rẽ trạm biến áp XTL Đồng Sơn 3	1	0,00		0	0.4		
83	11/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDĐ, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện					0		
84	11/11/2026	07:30	13:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay TI hạ thế định kỳ	Trụ 01 nhánh rẽ trạm biến áp XTL Đồng Sơn 72	xã Đồng Sơn	Tuyến 474GCT: Cắt FCO trạm biến áp XTL Đồng Sơn 72	1	0,00		0	0.55		
85	11/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Thay điện kế định kỳ; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay thùng composit mục.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện					0		
86	11/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	" - Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm - Thay điện kế định kỳ "	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện					0		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
87	11/11/2026	07:30	16:30	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	Thay trụ hạ áp bị mụt	Trụ hạ áp số 5 lưới hạ áp thuộc trạm Trường Tiểu Học Bình Xuân - PT477GC.	Phường Bình Xuân	- Cắt CB và FCO trạm Trường Tiểu Học Bình Xuân	211	0,08	0,00	82	740.43		
88	11/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bể. - Phát quang hành lang lưới điện.	Khu vực Điện lực GCĐ quản lý	Khu vực Điện lực GCĐ quản lý	Không cắt điện					0		
89	11/11/2026	07:30	14:00	Điện lực Bình Phú	XNDV Điện lực Đồng Tháp, Điện lực Bình Phú	- XNDV Điện lực Đồng Tháp: Che phủ ĐDTT, kết lưới giàn tụ bù 477CB/138/T.D25 phục vụ công tác lắp mới giàn tụ bù cố định 477CB/138/T.D25 - 3x100kVAr. - Điện lực Bình Phú lắp mới giàn tụ bù 477CB/138/T.D25 - 3x100kVAr (cố định) theo VB 8459/PCĐT-KT+ĐĐ.	Tại trụ 138 PĐ 477CB/129.D25 Trường THCS Cái Bè, tuyến 477CB.	Xã Cái Bè	- OFF rơle 79 MC 477CB; - Cắt CB + 3FCO trạm Nhà Máy Nước tại trụ 139 PĐ 477CB/129.D25 Trường THCS Cái Bè, tuyến 477CB.	205	0,06	0,00	144	936		
90	11/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cáp viễn thông	- Từ trụ 140/1 đến trụ 140/16 NR 477CB/140/1.D25 Chợ Cái Bè, tuyến 477CB. - Từ trụ 109/1B đến trụ 109/39B PĐ 477CB/109.D25 Chùa Phước Ân, tuyến 477CB. - Từ trụ 109/10B/1 đến trụ 109/10B/13 NR 477CB/109/10B/1.D25 Rạch Bà Giang, tuyến 477CB. - Từ trụ 109/20B/1 đến trụ 109/20B/9 NR 477CB/109/20B/1.D25 Đường Hòa Hợp, tuyến 477CB.	Xã Cái Bè	Không cắt điện					0		
91	11/11/2026	10:00	17:00	Điện	XNDV	- XNDV Điện lực	Tại trụ 138 PĐ	Xã Cái Bè	- OFF rơle 79 MC	86	0,03	0,00	90	630		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Bình Phú	Điện lực Đồng Tháp, Điện lực Bình Phú	Đồng Tháp: Che phủ ĐDTT, thay sứ đứng bằng cảm biến dòng, kết lưới giàn tụ 477CB/130/T.D25 phục vụ công tác lắp mới giàn tụ bù ứng động 477CB/130/T.D25 - 3x200kVAr. - Điện lực Bình Phú lắp mới giàn tụ bù 477CB/130/T.D25 - 3x100kVAr (ứng động) theo VB 8459/PCĐT-KT+ĐĐ.	477CB/129.D25 Trường THCS Cái Bè, tuyến 477CB.		477CB; - Cắt CB + 3FCO trạm Đài Liệt Sĩ 3 tại trụ 133 PĐ 477CB/129.D25 Trường THCS Cái Bè, tuyến 477CB.							
92	11/11/2026	07:15	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Sơn số trụ. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khảo sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Không cắt điện				0		
93	12/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH	Đốc nợ KH, thay điện kế định kỳ, phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện, kiểm tra lưới điện.	Tuyến BK83-8, BK 25-8, K87-8 và các nhánh rẻ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện				0			
94	12/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH,KD	Thay điện kế bất thường mất kết nối, gắn điện kế, cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra đường dây và TBA	Khu vực ĐLCB·	Các xã	Không cắt điện				0			
95	12/11/2026	07:00	17:00	Điện	Tổ	Phát quang cây xanh	Phát tuyến 471MTh	xã Thanh	Không cắt điện				0			

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Cái Bè	VHCB	dự phòng lưới trung hạ thế, cắt dọn dây leo Sơn số trụ.	và các nhánh rẽ	Hưng, An Hữu								
96	12/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 65-94 và các nhánh rẽ phân đoạn 472CLa/51/20/1.D15 Tân Hội-Tân Phú	Xã Tân Phú	Không cắt điện					0		
97	12/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ điện tử mất kết nối, cắt điện véc nợ, gắn dời điện kế, thay điện kế định kỳ	Lưới điện khu vực Quan lý	Lưới điện khu vực Quan lý	Không cắt điện					0		
98	12/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Dời trạm Trần văn Chắc 25kVA từ trụ 3 về trụ 5	Tại trụ 3, 5 nhánh 472-7CLa/105/21/1T.D15 (47101-7) Quý Chánh	Phường Nhị Quý	Cắt FCO 472-7CLa/105/21/1T.D15 Quý Chánh	405	0,16	0,00	275	2475		
99	12/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm, thay điện kế định kỳ, gắn điện kế, khắc phục khiếm khuyết lưới điện.	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện					0		
100	12/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Dọn dây leo, bụi rậm xung quanh gốc trụ, phát quang, mé tỉa cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện trung hạ áp	Nhánh rẽ 4737-7 Long Thới, 47836-7 Long Thới 20, 47149-7 Long Thới 15, 47150-7 Long Thới 15P/9, 4789-7 Long Thạnh, 47394-7 Đình An Vĩnh, 47395-7 Cây Me Còi, 4788-7 Long Tường, 47187-7 Long Thạnh 23B, 4787-7 Cầu Thắng, 47736-7 Cầu Thắng 15	Xã Châu Thành	Không cắt điện					0		
101	12/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; Khôi	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.					0		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						phục số trụ, chỉ danh thiết bị, chỉ danh phân đoạn bị mờ; ...										
102	12/11/2026	07:00	12:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Chỉnh trụ hạ áp nghiêng	Lưới hạ áp trạm Xay Xát Bình Đức Dân, tuyến 474BĐ	Một phần Ấp Tân Thuận, xã Kim Sơn	Tuyến 474BĐ; Cắt CB+3FCO trạm XX Bình Đức Dân	137	0,03	0,00	225	1125		
103	12/11/2026	13:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty 19/5	Kéo dây, sang lưới hạ áp, sang điện kế (ĐTXD)	Lưới hạ áp trạm Kho Quang Trung 2, tuyến 474CG	Một phần đường Đinh Bộ Lĩnh, phường Mỹ Phong	Tuyến 474CG; Cắt CB + 3 FCO trạm Kho Quang Trung 2	25	0,00	0,00	225	900		
104	12/11/2026	07:00	13:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty 19/5	Kéo dây, sang lưới hạ áp, sang điện kế (ĐTXD)	Lưới hạ áp trạm Kho Quang Trung 1, tuyến 474CG	Một phần đường Đinh Bộ Lĩnh, phường Mỹ Phong	Tuyến 474CG; Cắt CB + 3 FCO trạm Kho Quang Trung 1	400	0,10	0,00	567	3402		
105	12/11/2026	07:00	16:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH + Cty Thuận Tiến	Cty Thuận Tiến; Dời lưới hạ áp trung áp, nhổ trụ cũ thu hồi, khắc phục khiếm khuyết (công trình mở rộng lộ phường Thới Sơn); Tổ QLVH; bảo trì, phát quang;	Lưới trung, hạ áp sau D151-7, tuyến 472BT	Toàn bộ khu vực Cồn Thới Sơn, thuộc phường Thới Sơn.	Tuyến 472BT; Cắt Rec D151 (trụ 3), Cắt 03 LBFCO D151-7 (trụ 1)	2797	1,07	0,00	13050	117450		
106	12/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Cty Hải Âu	Kéo cáp quang	Từ trụ 94-124 tuyến 3 pha QL50	Xã Chợ Gạo	Không cắt điện					0		
107	12/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Kiểm tra định kỳ ĐD và TBA	Tuyến 476CG và các nhánh rẽ	Xã An Thạnh Thủy	Không cắt điện					0		
108	12/11/2026	13:30	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ	Lưới HA trạm Kinh Lộ Nhỏ 6	Xã Lương Hòa Lạc	Cắt FCO trạm Kinh Lộ Nhỏ 6	112	0,02	0,00	50	175		
109	12/11/2026	07:00	12:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ	Lưới HA trạm Kinh Lộ Nhỏ 2	Xã Lương Hòa Lạc	Cắt FCO trạm Kinh Lộ Nhỏ 2	107	0,02	0,00	75	375		
110	12/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDĐ, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện					0		
111	12/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Thay điện kế định kỳ; Phát hoang lưới điện;	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long	Không cắt điện					0		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Bình		Kiểm tra Đd và TBA; Thay thùng composit mục.	Đồng Sơn	Bình, Phú Thành và Đồng Sơn								
112	12/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	" - Thay điện kế định kỳ - Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm - Gắn điện kế"	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện					0		
113	12/11/2026	07:30	16:30	Điện lực Gò Công	Công ty TNHH XLĐ Hoài Dung	Di dời trụ hạ áp theo yêu cầu của phòng kinh tế Hạ Tầng và Đô Thị phường Bình Xuân	Trụ hạ áp số 4T/4 lưới hạ áp thuộc trạm Xóm Tròn - PT474GCT.	Phường Bình Xuân	- Cắt CB và FCO trạm Xóm Tròn	156	0,06	0,00	74	666.36		
114	12/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bể.	Khu vực Điện lực GCĐ quản lý	Khu vực Điện lực GCĐ quản lý	Không cắt điện					0		
115	12/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang trạm Ruộng Cạn	Lưới hạ áp trạm Ruộng Cạn	Xã Tân Hòa	Cắt FCO trạm Ruộng Cạn tại trụ số 26	154	0,07	0,00	99	987.2		
116	12/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang Nhánh 47434-7 Kênh Mai Văn Lý	Nhánh 47434-7 Kênh Mai Văn Lý	Xã Tân Hòa	Cắt 1LBFCO Nhánh 47434-7 Kênh Mai Văn Lý tại trụ số 1	116	0,05	0,00	36	362		
117	12/11/2026	07:15	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Sơn số trụ. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khảo sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Không cắt điện					0		
118	12/11/2026	07:30	14:00	Điện lực Bình	XNDV Điện lực Đồng	- XNDV Điện lực Đồng Tháp: Che phủ ĐDTT, tháo gỡ cảm	Tại trụ 83/134 PĐ 471CLa/83/134.D25 Cầu Thâm Rôn,	Xã Hiệp Đức	- OFF rơle 79 MC 471CLa; - Khóa chức năng tự đóng lại của	111	0,03	0,00	18	117		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Phú	Tháp, Điện lực Bình Phú	biến dòng thay bằng sứ đứng, tháo gở bộ đà lắp 4 FCO giàn tụ 471CLa/83/134/T.D25 (FT13) phục vụ công tác tháo gỡ giàn tụ bù ứng động 471CLa/83/134/T.D25 (FT13) - 3x200kVAr. - Điện lực Bình Phú tháo gỡ giàn tụ bù ứng động 471CLa/83/134/T.D25 - 3x200kVAr (FT13) theo VB 8459/PCĐT-KT+ĐĐ.	tuyến 471CLa		REC 471CLa/83/53.D25 Cầu Thâm Rôn. - Cắt 3MC tụ + 3FCO tụ + 1FCO TU cấp nguồn giàn tụ bù 471CLa/83/134/T.D25 (FT13). - Cắt CB + 1FCO trạm Hiệp Đức-131 tại trụ 131 PĐ 471CLa/83/134.D25 Cầu Thâm Rôn, tuyến 471CLa.							
119	12/11/2026	09:00	17:00	Điện lực Bình Phú	XNDV Điện lực Đồng Tháp, Điện lực Bình Phú	- XNDV Điện lực Đồng Tháp: Che phủ ĐDTT, thay sứ đứng bằng cảm biến dòng, lắp 1 bộ đà đơn đỡ dây lèo, kết lưới giàn tụ 471CLa/75B/T.D25 phục vụ công tác lắp mới giàn tụ bù ứng động 471CLa/75B/T.D25 - 3x200kVAr (kết lưới tăng trên tuyến 471CLa). - Điện lực Bình Phú lắp mới giàn tụ bù 471CLa/75B/T.D25 - 3x200kVAr (ứng động) theo VB 8459/PCĐT-KT+ĐĐ.	Tại trụ 75B PĐ 471CLa/61.D25 Nhà Tang lễ, tuyến 471CLa - 473CLa	Xã Bình Phú	- OFF rơle 79 MC 471CLa. - OFF rơle 79 MC 473CLa.					0		
120	12/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cáp viễn thông	- Từ trụ 135/1A đến trụ 135/46A NR 477CB/129.D25 Trường THCS Cái Bè, tuyến 477CB. - Từ trụ 135/BA đến trụ 135/168A PĐ 477CB/109.D25 Tin lành Cái Bè, tuyến 477CB. - Từ trụ 135/55AB đến trụ	Xã Cái Bè	Không cắt điện					0		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
							135/55AB/10B NR 477CB/135/55AB/1 B.D25 Dream MeKong, tuyến 477CB.									
121	13/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH	Đốc nợ KH, thay điện kế định kỳ, phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện, kiểm tra lưới điện.	Tuyến BK83-8, BK 25-8, K87-8 và các nhánh rẻ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện					0		
122	13/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH,KD	Thay điện kế bất thường mất kết nối, gắn điện kế, cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra đường dây và TBA	Khu vực ĐLCB·	Các xã	Không cắt điện					0		
123	13/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VHCB	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, cắt dọn dây leo Sơn số trụ.	Phát tuyến 478MTh và các nhánh rẽ	xã An Hữu	Không cắt điện					0		
124	13/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 24-60 và các nhánh rẽ nhánh 474-7CLa/211.D15 Vàm Tắc	Xã Long Tiên	Không cắt điện					0		
125	13/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ điện tử mất kết nối, cắt điện véc nợ, gắn dời điện kế, thay điện kế định kỳ	Lưới điện khu vực Quan lý	Lưới điện khu vực Quan lý	Không cắt điện					0		
126	13/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Công ty Phương Nam TG	Di dời trụ trung hạ thế phục vụ thi công đường kênh ông Dị	Tại trụ 40, 40/5/1, 40/5/2, 40/5/4, 40/9 nhánh rẽ 474-7CLa/211.D15 Vàm Tắc	Xã Long Tiên	Cắt LBFCO 474-7CLa/211.D15 Vàm Tắc	2071	0,79	0,00	1675	15075		
127	13/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm, thay điện kế định kỳ, gắn điện kế, khắc phục khiếm khuyết lưới điện.	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện					0		
128	13/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty 19/5	Kéo dây, sang lưới hạ áp, sang điện kế (ĐTXD)	Lưới hạ áp trạm Đoàn Thị Nghiệp, Ấp 5, Trung An 2A, Ấp 5 Trung An 3,	Một phần đường Đoàn Thị Nghiệp, phường	Tuyến 476MTo; Cắt CB + 3 FCO trạm Đoàn Thị Nghiệp, Ấp 5 Trung An 2A, Ấp 5 Trung An 3	450	0,19	0,00	292	2920		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
							tuyến 476MTo	Trung An								
129	13/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Cty Hải Âu	Kéo cáp quang	Từ trụ 125-138 tuyến 3 pha QL50	Xã Chợ Gạo	Không cắt điện					0		
130	13/11/2026	07:30	13:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay TI hạ thế định kỳ	Trụ 04 nhánh rẽ trạm biến áp XTL Đồng Sơn 4	xã Đồng Sơn	Tuyến 474GCT: Cắt FCO trạm biến áp XTL Đồng Sơn 4	1	0,00		0	0.55		
131	13/11/2026	13:00	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay TI hạ thế định kỳ	Trụ 54 nhánh rẽ 47295-7	xã Đồng Sơn	Tuyến 474GCT: Cắt FCO trạm biến áp XTL Đồng Sơn 1	1	0,00		0	0.4		
132	13/11/2026	07:30	13:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay TI hạ thế định kỳ	Trụ 01 nhánh rẽ trạm biến áp XTL Đồng Sơn 5	xã Đồng Sơn	Tuyến 474GCT: Cắt FCO nhánh rẽ trạm biến áp XTL Đồng Sơn 5	1	0,00		0	0.55		
133	13/11/2026	07:30	13:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay TI hạ thế định kỳ	Trụ 01 nhánh rẽ trạm biến áp XTL Đồng Sơn 8	xã Đồng Sơn	Tuyến 474GCT: Cắt FCO nhánh rẽ trạm biến áp XTL Đồng Sơn 8	1	0,00		0	0.55		
134	13/11/2026	07:30	13:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay TI hạ thế định kỳ	Trụ 01 nhánh rẽ trạm biến áp XTL Đồng Sơn 2	xã Đồng Sơn	Tuyến 474GCT: Cắt FCO trạm biến áp XTL Đồng Sơn 2	1	0,00		0	0.55		
135	13/11/2026	13:00	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay TI hạ thế định kỳ	Trụ 1/1 nhánh rẽ trạm biến áp XTL Đồng Sơn 15	xã Đồng Sơn	Tuyến 474GCT: Cắt FCO trạm biến áp XTL Đồng Sơn 15	1	0,00		0	0.4		
136	13/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Thay điện kế định kỳ; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay thùng composit mục.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện					0		
137	13/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDĐ, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện					0		
138	13/11/2026	13:00	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay TI hạ thế định kỳ	Trụ 48A nhánh rẽ 47295-7	xã Đồng Sơn	Tuyến 474GCT: Cắt FCO trạm biến áp XTL Đồng Sơn 20	1	0,00		0	0.4		
139	13/11/2026	07:00	17:00	Điện	Tổ Quản	" - Thay điện kế định	Các phường: Gò	Các phường:	- Không cắt điện					0		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Gò Công	lý vận hành.	kỳ - Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm - cắt điện đốc nợ "	Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.								
140	13/11/2026	07:30	11:30	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH và Cty TNHH Trung an Phát Đạt	Cty TNHH Trung an Phát Đạt dời trụ hạ áp theo yêu cầu của khách hàng; Tổ QLVH bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang trạm Xóm Gò 1	Lưới hạ áp Trạm Xóm Gò 1	Xã Gò Công Đông	Cắt FCO trạm Xóm Gò 1 tại trụ số 228	115	0,02	0,00	79	315.92		
141	13/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bể. - Phát quang hành lang lưới điện.	Khu vực Điện lực GCĐ quản lý	Khu vực Điện lực GCĐ quản lý	Không cắt điện					0		
142	13/11/2026	13:30	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH và Cty TNHH Trung an Phát Đạt	Cty TNHH Trung an Phát Đạt dời trụ hạ áp theo yêu cầu của khách hàng; Tổ QLVH bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang trạm Cầu Kinh Mới 3	Lưới hạ áp Trạm Cầu Kinh Mới 3	Xã Gò Công Đông	Cắt FCO trạm Cầu Kinh Mới 3 tại trụ số 23	44	0,01	0,00	53	184.28		
143	13/11/2026	10:00	17:00	Điện lực Bình Phú	XNDV Điện lực Đồng Tháp, Điện lực Bình Phú	- XNDV Điện lực Đồng Tháp: Che phủ ĐDTT, kết lưới giàn tụ bù 480CB/18/T.D25 phục vụ công tác lắp mới giàn tụ bù cố định 480CB/18/T.D25 - 3x100kVAr (kết lưới tầng dưới tuyến 480CB). - Điện lực Bình Phú lắp mới giàn tụ bù 480CB/18/T.D25 - 3x100kVAr (cố định) theo VB 8459/PCĐT-KT+ĐĐ.	Tại trụ 18 PĐ 480CB/15.D25 CH New Long, tuyến 480CB - 477CB	Xã Cái Bè	- OFF rơle 79 MC 477CB; - OFF rơle 79 MC 480CB; - Khóa chức năng tự đóng lại của REC 480CB/15.D25 CH New Long. - Cắt CB + 1FCO trạm Cầu Xéo 5 tại trụ 16 PĐ 480CB/15.D25 CH New Long, tuyến 480CB.	78	0,02	0,00	34	238		
144	13/11/2026	07:15	17:00	Điện lực	Tổ QLVH,	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện	Khu vực lưới điện do Điện lực Bình	Các xã trong khu vực lưới	Không cắt điện					0		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Bình Phú	Tổ KT, Tổ KD	kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Sơn số trụ. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khảo sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Phú quản lý	điện do Điện lực Bình Phú quản lý								
145	13/11/2026	07:30	14:00	Điện lực Bình Phú	XNDV Điện lực Đồng Tháp, Điện lực Bình Phú	- XNDV Điện lực Đồng Tháp: Che phủ ĐDTT, cô lập và kết lưới trạm Đông Hòa Hiệp 1 phục vụ công tác NCS trạm từ 1x160kVA thành 1x320kVA phục vụ cấp điện Lễ hội Văn hóa – Du lịch làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VII năm 2026. - Điện lực Bình Phú NCS trạm từ 1x160kVA thành 1x320kVA phục vụ cấp điện Lễ hội Văn hóa – Du lịch làng cổ Đông Hòa Hiệp lần thứ VII năm 2026.	Tại trụ 109/4A (18 cũ) PĐ 477CB/109.D25 Chùa Phước Ân, tuyến 477CB	Xã Cái Bè	- OFF rơle 79 MC 477CB; - Cắt CB + 3FCO trạm Đông Hòa Hiệp 1 tại trụ 109/4A (18 cũ), tuyến 477CB/109.D25 Chùa Phước Ân, tuyến 477CB	47	0,01	0,00	58	377		
146	13/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cáp viễn thông	- Từ trụ 153/1 đến trụ 153/19 NR 477CB/153/1.D25 Nhà Thờ - Khu 3, tuyến 477CB. - Từ trụ 154/1 đến trụ 154/25 NR 477CB/154/1.D25 An Ninh, tuyến 477CB. - Từ trụ 157/1 đến trụ 157/44	Xã Cái Bè	Không cắt điện					0		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
							NR 477CB/157/1.D25 An Hòa, tuyến 477CB.									
147	14/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH	Gắn mới điện kế	Tuyến BK83-8, BK 25-8, K87-8 và các nhánh rẻ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện					0		
148	14/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VHCB	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, cắt dọn dây leo Sơn số trụ.	Phát tuyến 473MTh vả các nhánh rẽ	xã Thanh Hưng, Mỹ Lợi, Mỹ Thiện, Mỹ Đức Tây	Không cắt điện					0		
149	14/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH,KD	Thay điện kế bất thường mất kết nối, gắn điện kế, cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra đường dây và TBA	Khu vực ĐLCB·	Các xã	Không cắt điện					0		
150	14/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ điện tử mất kết nối, cắt điện véc nợ	Lưới điện khu vực Quan lý	Lưới điện khu vực Quan lý	Không cắt điện					0		
151	14/11/2026	07:30	11:30	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Thay giáp níu trụ 67 nhánh rẽ 47122-7 bị tưa	Trụ 67 nhánh rẽ 47122-7 xã Tân phước 1	Xã Tân Phước 1 tỉnh Đồng Tháp	Cắt 3 LBFCO NR 47122-7	140	0,02	0,00	256	1024		
152	14/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm, thay điện kế định kỳ, gắn điện kế, khắc phục khiếm khuyết lưới điện.	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện					0		
153	14/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Bảo trì lưới điện, thay điện kế, phát quang cây xanh	Trạm XNG Huyện Ủy	Xã Châu Thành	Cắt CB, 3FCO Trạm XNG Huyện Ủy	349	0,14	0,00	630	5985		
154	14/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; Khôi phục số trụ, chỉ danh thiết bị, chỉ danh phân	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.					0		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						đoạn bị mờ; ...										
155	14/11/2026	07:00	12:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty ENP	Dời trụ hạ áp theo đề nghị khách hàng (Huỳnh Thị Trà My)	Lưới hạ áp trạm Áo Cá 2, Trần Văn Cửu 2, tuyến 471MTo	Một phần đường 30/4 phường Trung An	Tuyến 471MTo; Cắt CB+ 3 FCO trạm Ao Cá 2; CB+FCO trạm Trần Văn Cửu 2	242	0,05	0,00	270	1350		
156	14/11/2026	07:00	12:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ	Lưới HA trạm Hòa Lạc Trung 1	Xã Bình Ninh	Cắt FCO trạm Hòa Lạc Trung 1	73	0,02	0,00	50	250		
157	14/11/2026	13:30	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ	Lưới HA trạm An Cư 2	Xã Bình Ninh	Cắt FCO trạm An Cư 2	93	0,01	0,00	50	175		
158	14/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Cty Hải Âu	Kéo cáp quang	Từ trụ 139-159 tuyến 3 pha QL50	Xã An Thạnh Thủy	Không cắt điện					0		
159	14/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Thay điện kế định kỳ; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay thùng composit mục.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện					0		
160	14/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDĐ, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện					0		
161	14/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	" Trực ca sửa chữa điện"	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện					0		
162	14/11/2026	07:00	13:00	Điện lực Gò Công Đông	Cty TNHH Trung an Phát Đạt	Cty TNHH Trung an Phát Đạt dời trụ hạ áp theo yêu cầu của khách hàng thuộc trạm UB Tân Tây 1	Lưới hạ áp Trạm UB Tân Tây 1	Xã Tân Đông	Cắt FCO trạm UB Tân Tây 1 tại trụ số 168	123	0,03	0,00	99	592.32		
163	14/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Gắn điện kế	Khu vực Điện lực GCĐ quản lý	Khu vực Điện lực GCĐ quản lý	Không cắt điện					0		
164	14/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú, Công ty TNHH	- Điện lực Bình Phú phát quang cây xanh, tăng cường dây lèo trung áp do tưa dây. - Công ty TNHH XLĐ	Từ trụ 62/29/1B đến trụ 62/29/18B NR 475-7CB/62/29.D25 Lộ Gòn, tuyến 475CB	Xã Cái Bè	Cắt 1LBFCO 475-7CB/62/29.D25 Lộ Gòn tại trụ 62/29, tuyến 475CB	299	0,12	0,00	101	959.5		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
					XLĐ Thành Đạt	Thành Đạt di dời trụ điện phục vụ Sửa chữa, nâng cấp đường Lộ Gòn và cống Kênh Xáng theo theo đề nghị của UBND xã Cái Bè										
165	14/11/2026	07:15	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Sơn số trụ. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khảo sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Không cắt điện					0		
166	15/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Công ty TNHH TM DV XD Minh Thái, ENP, Văn Giao, Phương Nam, ĐLCLA	- Công ty XD Minh Thái thi công lao lắp dầm Cầu Ấp Bờ 5 - Công ty ENP Kéo dây kết lưới trạm 160kVA HKD Trần Thị Hồng Vân -Công ty Văn Giao kéo dây kết lưới trạm 320kVA Công ty chế biến & sản xuất Thanh Thủy - Công ty Tân Thuận Phát, Phương Nam Di dời trụ hạ áp mở rộng lộ - ĐLCLA thay FCO thành LBFCO	- Công ty Minh Thái Khoảng trụ 18-19, Công ty ENP công tác tại trụ 176/3T, công ty Văn Giao công tác tại trụ 132, công ty Tân Thuận Phát công tác tại trụ 46/2a, 46/3a, 46/4, công ty Phương Nam TIền Giang công tác tại trụ 111a-11a/17, ĐLCLA công tác tại trụ 67B, 71, 139, 24/34b/25/1, 24/45/30, 176/41/20, 176/12T/1 phân đoạn 474CLa/24.D15 Ngã Tư Cai Lậy, 473CLa/24/2 Cổng Chào Cai lậy	Phường Cai Lậy, xã Long Tiên, Ngũ Hiệp	-Cắt LBS 474CLa/24.D15 và DS 3pha 474-4CLa/24.D15 (Ngã Tư Cai Lậy) -Cắt MC 473CLa/24/2.D15 và 3DS 1pha 473-3CLa/24/2.D15 (Cổng Chào Cai Lậy) -Cắt 3LTD MV 474CLa-478BĐ/225.D15, LBS MV474CLa-478BĐ/225.D15 Mở (Chợ Tam Bình) -Cắt LBS 474CLa/177.D15 và DS 3pha 474-4CLa/177.D15 (CH Xăng Dầu Số 18) -LBS MV 473CLa-472CLa/105/66/1.D15 và DS 3pha MV 473CLa-472CLa/105/66/1.D15	32737	13,95	0,02	61985	619850	Chuyển tải phân đoạn 474CLa/177.D15 Cửa Hàng XD Số 18 nhận điện 477CB	QĐKĐĐ

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									đang mở (UB Mỹ Long Cũ)							
167	15/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 2-164 và các nhánh rẽ phân đoạn 474CLa/24.D15 Ngã Tư Cai Lậy, 473CLa/24/2.D15 Cổng Chào Cai Lậy	Phường Cai Lậy, xã Long Tiên, Ngũ Hiệp	Không cắt điện					0		
168	15/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Trực ca vận hành và sửa chữa điện (theo lịch trực)	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện					0		
169	15/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty 19/5 + Cty Đô Thị	Cty 19/5; Kéo dây, sang lưới hạ áp, sang điện kế qua trạm mới (ĐTXD)+ Cty Đô Thị ; phát quang Cây trước cửa PC	Lưới hạ áp trạm 5, tuyến 474CG	Một phần Đốc Binh Kiều, Đinh Bộ Lĩnh, phường Mỹ Tho	Tuyến 474CG; Cắt CB + 3 FCO trạm 5 (Sau khi cắt lèo PQ xong trả điện lại trạm 5 để PC có điện)	373	0,16	0,00	567	5670		
170	15/11/2026	06:30	17:30	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH; Cty Khải Hoàn ; Cty Đô Thị Mỹ Tho	Tổ QLVH; Bảo trì Cáp ngầm+ thiết bị, trạm T1, T2 Quảng Trường xử lý lưới hạ áp 2 nguồn, phát quang, thay TU, TI; Cty Khải Hoàng; Dựng trụ, lắp MC+DS, HTĐĐ, đấu nối cáp ngầm trạm 1x750kVA+ 1x400kVA KDC An Hòa; Cty Đô Thị Mỹ Tho Phát Quang Cây Xanh cao hơn đường dây	Tuyến 475MT; phân đoạn sau D351-8 đến D352-8 đến D359-8 đến D17-8	Một phần Quốc Lộ 50, Tỉnh Lộ 879, huyện lộ 90, 90E, 91 phường Đạo Thạnh, Mỹ Phong	Tuyến 475MT; Cắt LBS D351, 3LTD D351-8 (trụ 64); LBS D352 T/mở; cắt 3LTD D352-8 (trụ 105); LBS D17 T/mở, cắt 3LTD D17-8 (trụ 36); cắt Rec D359, cắt 3DS 1P D359-8 (trụ 66/16)	5530	2,59	0,00	11358	124938	Chuyển PĐ từ D359 đến DE5 nhận điện tuyến 472CG	QĐKĐĐ
171	15/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Cty Hải Âu	Kéo cáp quang	Từ trụ 11-36 nhánh rẽ 3 pha Lộ Dương, từ trụ 35-43 nhánh rẽ 3 pha Cầu Máng Xối	Xã Lương Hòa Lạc	Không cắt điện					0		
172	14/11/2026	06:30	18:00	Điện lực Chợ Gạo	Ban QLDA 4	Ban QLDA 4 đóng cọc cầu Thanh Bình	Từ trụ 177 -177/1 tuyến 3 pha Đăng Hưng Phước - Thanh Bình, từ trụ 177-01 nhánh rẽ 3 pha Lộ Dương	Xã Lương Hòa Lạc	Cắt MC C120, 03 DS 1 pha C120-8 tại trụ 162A, cắt LBS C128, 03LTD C128-8 tại trụ 178, cắt LBS C235, DS 3 pha C235-8 tại trụ 01	1847	0,90	0,00	11147	128190.5	- Chuyển PĐ từ C128 đến D352 nhận điện tuyến 473MT2; - Chuyển PĐ từ C235 đến E91 nhận điện tuyến 474THu.	QĐKĐĐ

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
173	15/11/2026	13:00	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay TI hạ thế định kỳ	Trụ 19/1A nhánh rẽ trạm biến áp XTL Bình Nhì 8	xã Đồng Sơn	Tuyến 477GCT: Cắt FCO nhánh rẽ trạm biến áp XTL Bình Nhì 8	1	0,00		0	0.4		
174	15/11/2026	13:00	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay TI hạ thế định kỳ	Trụ 01 nhánh rẽ trạm biến áp Gỗ Lý Vinh	xã Vĩnh Bình	Tuyến 479GCT: Cắt 3FCO nhánh rẽ trạm biến áp Gỗ Lý Vinh	1	0,00		44	177.72		
175	15/11/2026	13:00	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay TI hạ thế định kỳ	Trụ 28A tuyến 475GCT	xã Vĩnh Bình	Tuyến 475GCT: Cắt 3 FCO trạm biến áp DNTN Huỳnh Như	1	0,00		44	177.72		
176	15/11/2026	07:30	13:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay TI hạ thế định kỳ	Trụ 20A PT 479GCT	xã Vĩnh Bình	Tuyến 479GCT: Cắt 3 FCO trạm biến áp Công ty gỗ Vạn Long	1	0,00		44	244.36		
177	15/11/2026	07:30	13:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay TI hạ thế định kỳ	Trụ 02 nhánh rẽ trạm biến áp Công ty nông việt Thạnh Nhựt	xã Vĩnh Bình	Tuyến 473GCT: Cắt 3 FCO nhánh rẽ trạm biến áp Công ty nông việt Thạnh Nhựt	1	0,00		44	244.36		
178	15/11/2026	07:30	13:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay TI hạ thế định kỳ	Trụ 33 nhánh rẽ 4747-7	xã Đồng Sơn	Tuyến 474GCT: Cắt 3 FCO trạm biến áp Lò sấy Bình Nhì	1	0,00		67	366.52		
179	15/11/2026	07:30	13:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay TI hạ thế định kỳ	Trụ 02 nhánh rẽ trạm biến áp Công ty may Bình Tây	xã Vĩnh Bình	Tuyến 479GCT: Cắt 3 FCO trạm biến áp Công ty may Bình Tây	1	0,00		89	488.67		
180	15/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Cty Nam Thái Thành	Dựng trụ đệm lưới khoảng trụ 3-4 nhánh rẽ trạm biến áp Công ty Dũng GC	Nhánh rẽ trạm biến áp Công ty Dũng GC	xã Vĩnh Bình	Tuyến 478GCT: Cắt 3 LBFCO nhánh rẽ trạm biến áp Công ty Dũng GC	1	0,00		373	3545.21		
181	15/11/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành và HTX XLĐ Hưng Phú	"UBND phường Long Thuận yêu cầu đẩy nhanh các công trình ĐTXD. Công ty HTX XLĐ Hưng Phú: tháo cáp XLPE và FCO không sử dụng tuyến I20; I20-8 Tân Điền. Điện lực Gò Công lắp FCO và LA tụ bù IT8 và lắp đà đôi sứ kép - PT478GC và PT472GC."	Từ trụ trung áp số 2 đến trụ trung áp số 47 tuyến I20; I20-8 Tân Điền - PT478GC và từ trụ 70 đến 80 tuyến thị xã - PT472GC và PT478GC	Phường Gò Công và Phường Long Thuận	"Điện lực Gò Công: - Cắt MC472GC và DS472GC-8 tại trụ số 1B. - Cắt MC 478GC và DS 478GC-8 tại trụ số 1A. - Xác nhận: LTD I482-9 đang cắt LBS I4 và LTD I4-8 đang cắt. LBS I6; DS I6-8 đang cắt. LBS I97 và DS I97-8 đang cắt. LBS I17 đang cắt và DS I17-8 đang mở. Điện lực Gò Công Đông: - Cắt IA 30 và DS IA30-8 tại trụ	9796	5,01	0,01	17086	205029.96		QĐKĐĐ

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									trung áp số 42A - PT472GC. - Cắt IA199; IA199-8 tại trụ số 49 - PT478GC. - Điện lực Gò Công Tây: - Cắt LBS B38 và DS B38-8."							
182	15/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	"Trực ca sửa chữa điện "	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện					0		
183	15/11/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Đấu lèo trung áp tại trụ số 313 (chuyển phân đoạn tư trụ số 313 đến trụ 345 sang nhận điện PT478GC) theo VB số 5629/PCĐT-ĐĐ+KT V/v điều chuyển thiết bị đóng cắt. Phân đoạn đường dây và báo cáo các tồn tại các phát tuyến 22KV có khả năng khai thác kết nối mạch vòng chưa đưa vào vận hành và kế hoạch điều hòa lưới điện trung thế số 71/KT ngày 21/10/2026. - Bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng, phát quang và đấu lèo trung áp, tháo thu hồi 3LBFCO (47102-7) tại trụ số 245 Tuyến Tân Điền (Kết hợp công tác trạm 110kV Gò Công)	Sau IA199-8 Tuyến Tân Điền Sau A126-8 nhánh Ấp Hộ	Xã Tân Điền	Tuyến 478GC: Cắt LBS IA199, DS IA199-8 tại trụ số 49 Tuyến 474GC: Cắt LBS A126, DS A126-8 trụ 345 (LBS A126 thường mở, sau khi Điện lực công tác đấu lèo trung áp xong)	7891	4,03	0,01	1629	19547.4		QĐKĐĐ (Kết hợp công tác trạm 110kV Gò Công)
184	15/11/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	Cty TNHH XLĐ Hoài Dung và Tổ QLVH	Cty TNHH XLĐ Hoài Dung Tháo thu hồi trạm khách hàng Hồ Văn Thanh (trạm không sử dụng) và kéo dây kết lưới trung áp cấp điện cho trạm 1x25kVA Cty TAB	Sau IA30-8 tuyến Vàm Láng	Xã Tân Đông, Gia Thuận	Tuyến 472GC: Cắt MC IA30, 3LTD IA30-8 tại trụ số 42A; Cắt DS A189-8 tại trụ số 82/1 Thiết bị thường mở: LBS A189 tại trụ số 82/1; LBS A34, 3LTD A34-8 tại trụ số 181	2970	1,52	0,00	2172	26063.16		QĐKĐĐ (Kết hợp công tác trạm 110kV Gò Công)

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						Việt Nam; Tổ QLVH bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang Tuyến Vàm Láng (Kết hợp công tác trạm 110kV Gò Công)										
185	09/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH	Đốc nợ KH, thay điện kế định kỳ, phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện, kiểm tra lưới điện.	Tuyến BK83-8, BK 25-8, K87-8 và các nhánh rẻ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện					0		
186	09/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH,KD	Thay điện kế bất thường mất kết nối, gắn điện kế, cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra đường dây và TBA	Khu vực ĐLCB·	Các xã	Không cắt điện					0		
Tổng cộng										**75.754**	**33,098**	**0,054**	**132311**	**75.754**		