TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN NAM
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 10103/KH-PCĐT

Đồng Tháp, ngày 07 tháng 11 năm 2026

KẾ HOẠCH
Bảo dưỡng, sửa chữa và phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 47/2026 (từ ngày 16/11/2026 đến 22/11/2026)

1. Tình hình vận hành hệ thống phân phối điện tuần 44/2026 (từ ngày 26/10/2026 đến 01/11/2026)

1.1. Phụ tải lưới điện tỉnh Đồng Tháp

1.1.1. Tình hình phụ tải

Trong tuần 44/2026 (từ ngày 26/10/2026 đến 01/11/2026), sản lượng điện nhận Công ty Điện lực Đồng Tháp và công suất điện nhận lưới thực hiện như sau (bao gồm điện mặt trời phát vào lưới):

Thông số	Tuần này	Tuần trước	Cùng kỳ	Tăng/ giảm	
				So với tuần vừa qua	So với cùng kỳ 2025
SL điện thực nhận PCĐT	159.461.566 kWh	155.936.148 kWh	146.780.059 kWh	tăng 2,3%	tăng 8,6%
Công suất Max thực nhận PCĐT	1.110,6 MW	1.079,0 MW	1.019,2 MW	tăng 2,9%	tăng 9,0%

Thông số	Giá trị	Ngày
SL ngày max:	23.907.543 kWh	29/10/2026
SL ngày min:	20.634.151 kWh	01/11/2026
SL ngày BQ/ngày:	22.780.224 kWh	
CS ngày max:	1.110,6 MW	29/10/2026
CS ngày min:	952,1 MW	30/10/2026

1.1.2. Cắt tải

- Bật R81: Không.
- Cắt tải do thiếu nguồn: Không.

1.2. Lưới điện

1.2.1. Công trình mới (từ ngày 26/10/2026 đến 01/11/2026)

1.2.2. Các khu vực đầy tải, quá tải

a) Đường dây 110kV vận hành đầy hoặc quá tải

- Không.

b) TBA 110/22kV vận hành đầy hoặc quá tải

- MBA T2 Chợ Gạo vận hành với Imax trong tuần = 298,7/316A (94,53%), do vào mùa vụ xông Thanh Long, đã thực hiện thay đổi phương thức vận hành để giảm tải cho MBA T2 Chợ Gạo.

c) Đường dây trung thế vận hành lớn hơn 80% định mức

- Không.

1.3. Những thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản

1.3.1 Các điểm mở 110kV:

Stt	Thiết bị	Trạng thái
I	**Trung tâm điều khiển Đồng Tháp**	
1	MC 171 trạm Sông Hậu	Cắt
2	MC 172 trạm Thạnh Hưng	Cắt
3	MC 172 trạm Sa Đéc	Cắt
4	MC 112 trạm Hồng Ngự	Cắt
5	MC 174 trạm An Long	Cắt
6	MC 131 trạm Tam Nông	Cắt
II	**Trung tâm điều khiển Đồng Tháp 2**	
1	MC 171 trạm Cái Bè	Cắt
2	MC 179 trạm Mỹ Tho 2	Cắt
3	MC 112 trạm Long Giang	Cắt
4	MC 172 trạm Chợ Gạo	Cắt
5	MC 171 trạm Tân Hương	Cắt

- **Thay đổi kết lưới theo lệnh Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam:**
  + Trạm Sông Hậu nhận điện trạm 220kV Ô Môn 2;
  + Trạm Thạnh Hưng nhận điện trạm 220kV Sa Đéc 2 (Đường dây 172 Cao Lãnh 2 – 172 Thạnh Hưng đang cô lập từ ngày 24/8/2026); Tháo lèo trụ 132 đường dây 110kV 172 Cao Lãnh 2 – 172 Thạnh Hưng từ ngày 28/10/2026.
  + MBA T2 Hồng Ngự nhận điện trạm 220kV Châu Đốc 2;
- **Tách MBA ra dự phòng để vận hành kinh tế:**
  + Tách MBA T1 Tam Nông ra khỏi vận ngày 09/9/2026 (vận hành kinh tế).

1.3.2 Kết lưới hệ thống điện 22kV khu vực Nam, Bắc Sông Tiền thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản:

➢ **Khu vực TTĐK Đồng Tháp:**

- C41-TN nhận điện C42-TN.
- Tuyến 471SĐ cấp điện 479AH/16.D9 PĐ Cầu Tây Hưng.
- Tuyến 471SH cấp điện 475SH/257/2.D11 NR Việt Thắng.
- Tuyến 475SH cấp điện 477TH/218.D11 PĐ Xẻo Lò.
- Tuyến 480SH cấp điện 472TH/218A.D11 PĐ Cái Đôi.
- Tuyến 476AH cấp điện tuyến 471AH.
- Tuyến 478AL cấp điện tuyến 477AL.
- Tuyến 476CL cấp điện NR 474-8/4.QT.
- Tuyến 475QT cấp điện 476QT.
- Tuyến 478TM cấp điện tuyến 471TM.
- Tuyến 472TM cấp điện tuyến 473TM.
- Tuyến 475TM cấp điện tuyến 480TM.
- Tuyến 474MTh cấp điện PĐ 475-10.MTh.
- Tuyến 473TM cấp điện PĐ 475-11.TM.

- Tuyến 475TM cấp điện MV475TM-482CB/311.D25.

➢ **Khu vực TTĐK Đồng Tháp 2:**

- Tuyến 475CB cấp điện PĐ từ MV 482CB-475TM/175B/88/4.D25 đến LBS MV477CB-475CB/19/19.D25 (giảm tải cho 477CB);
- Tuyến 473MT cấp điện PĐ D30 đến D19;
- Tuyến 475MT cấp điện đến D356, DE5;
- Tuyến 477MT cấp điện đến D36;
- Tuyến 473CG cấp điện PĐ D52 đến D133-8, D354;
- Tuyến 473MTo cấp điện PĐ DE3 đến E12;
- Tuyến 472CG cấp điện PĐ D356 đến DC129;
- Tuyến 474CG cấp điện PĐ D11 đến D9;
- Tuyến 473MTo cấp điện PĐ D63 đến D62 (giảm tải cho MBA 471-MTo);
- Tuyến 475TM cấp điện đến LBS MV 475TM-482CB/311.D25, LBS MV 475TM-482CB/311.D25 (giảm tải cho MBA T2 Cái Bè);
- Tuyến 477CLa cấp điện PĐ F56 đến F14, F209 (giảm tải cho 475-CLa);
- Tuyến 472CLa cấp điện PĐ F27 đến H197;
- Tuyến 472 Thạnh Hóa cấp điện PĐ H20 đến H197, H121, H139 (xin nhận điện PC Tây Ninh để giảm tải cho tuyến 472CLa-475THu).

2. Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phân phối điện tuần 47/2026 (từ ngày 16/11/2026 đến 22/11/2026):

- Danh mục kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV và trung hạ thế tuần 47/2026 (từ ngày 16/11/2026 đến 22/11/2026) theo phụ lục đính kèm.

3. Phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 47/2026 (từ ngày 16/11/2026 đến 22/11/2026)

- Căn cứ sơ đồ kết dây và thông số vận hành của các trạm 110kV, đường dây 22kV trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong thời điểm hiện nay;
- Căn cứ Danh mục kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV và trung hạ thế tuần 47/2026 (từ ngày 16/11/2026 đến 22/11/2026) của các đơn vị trực thuộc.
- Phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần tuần 47/2026 được thực hiện như sau:

3.1. Dự báo phụ tải

Dự báo công suất và sản lượng điện nhận lưới trong tuần 47/2026:

	SL tuần (kWh)	**SL TB ngày (kWh)**	**P_{Max} (MW)**
Tổng thực nhận	155.552.454	22.221.779	1.068

3.2. Những thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản

3.2.1. Các điểm Cắt 110kV:

Stt	**Thiết bị**	**Trạng thái**
I	**Trung tâm điều khiển Đồng Tháp**	
1	MC 171 trạm Sông Hậu	Cắt
2	MC 172 trạm Thạnh Hưng	Cắt
3	MC 172 trạm Sa Đéc	Cắt
4	MC 112 trạm Hồng Ngự	Cắt
5	MC 174 trạm An Long	Cắt
6	MC 131 trạm Tam Nông	Cắt
II	**Trung tâm điều khiển Đồng Tháp 2**	
1	MC 171 trạm Cái Bè	Cắt
2	MC 179 trạm Mỹ Tho 2	Cắt

3	MC 112 trạm Long Giang	Cắt
4	MC 172 trạm Chợ Gạo	Cắt
5	MC 171 trạm Tân Hương	Cắt

- **Thay đổi kết lưới theo lệnh Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam:**
  + Trạm Sông Hậu nhận điện trạm 220kV Ô Môn 2;
  + Trạm Thạnh Hưng nhận điện trạm 220kV Sa Đéc 2 (Đường dây 172 Cao Lãnh 2 – 172 Thạnh Hưng đang cô lập từ ngày 24/8/2026);
  + MBA T2 Hồng Ngự nhận điện trạm 220kV Châu Đốc 2;
- **Tách MBA ra dự phòng để vận hành kinh tế:**
  + Tách MBA T1 Tam Nông ra khỏi vận ngày 09/9/2026 (vận hành kinh tế).

3.2.2. Kết lưới hệ thống điện 22kV khu vực Nam, Bắc Sông Tiền thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản:

➢ **Khu vực TTĐK Đồng Tháp:**

- C41-TN nhận điện C42-TN.
- Tuyến 471SĐ cấp điện 479AH/16.D9 PĐ Cầu Tây Hưng.
- Tuyến 471SH cấp điện 475SH/257/2.D11 NR Việt Thắng.
- Tuyến 475SH cấp điện 477TH/218.D11 PĐ Xẻo Lò.
- Tuyến 480SH cấp điện 472TH/218A.D11 PĐ Cái Đôi.
- Tuyến 476AH cấp điện tuyến 471AH.
- Tuyến 478AL cấp điện tuyến 477AL.
- Tuyến 476CL cấp điện NR 474-8/4.QT.
- Tuyến 475QT cấp điện 476QT.
- Tuyến 478TM cấp điện tuyến 471TM.
- Tuyến 472TM cấp điện tuyến 473TM.
- Tuyến 475TM cấp điện tuyến 480TM.
- Tuyến 474MTh cấp điện PĐ 475-10.MTh.
- Tuyến 473TM cấp điện PĐ 475-11.TM.
- Tuyến 475TM cấp điện MV475TM-482CB/311.D25.

➢ **Khu vực TTĐK Đồng Tháp 2:**

- Tuyến 475CB cấp điện PĐ từ MV 482CB-475TM/175B/88/4.D25 đến LBS MV477CB-475CB/19/19.D25 (giảm tải cho 477CB);
- Tuyến 473MT cấp điện PĐ D30 đến D19;
- Tuyến 475MT cấp điện đến D356, DE5;
- Tuyến 477MT cấp điện đến D36;
- Tuyến 473CG cấp điện PĐ D52 đến D133-8, D354;
- Tuyến 473MTo cấp điện PĐ DE3 đến E12;
- Tuyến 472CG cấp điện PĐ D356 đến DC129;
- Tuyến 474CG cấp điện PĐ D11 đến D9;
- Tuyến 473MTo cấp điện PĐ D63 đến D62 (giảm tải cho MBA 471-MTo);
- Tuyến 475TM cấp điện đến LBS MV 475TM-482CB/311.D25, LBS MV 475TM-482CB/311.D25 (giảm tải cho MBA T2 Cái Bè);
- Tuyến 477CLa cấp điện PĐ F56 đến F14, F209 (giảm tải cho 475-CLa);
- Tuyến 472CLa cấp điện PĐ F27 đến H197;
- Tuyến 472 Thạnh Hóa cấp điện PĐ H20 đến H197, H121, H139 (xin nhận điện PC Tây Ninh để giảm tải cho tuyến 472CLa-475THu)

3.2.3. Đóng điện đường dây và thiết bị

3.2.4. Chuyển tải lưới 110kV, trung thế:

3.2.4.1. Ngày 15-16/11/2026

- **Xí nghiệp lưới điện Cao thế:** Cô lập các ngăn: 171, 173, 112, C11, 131, MBA T1, 431, 471, 473, 475, 477, 421, TD41, T401, TUC41 trạm Sa Đéc để Công ty TNĐMN thực hiện CBM cấp độ 2 năm 2027: DCL 171-1, 112-1, 131-1, 421-1; TU C11, TU C41; LBS TD41-1; Cáp ngầm TD41; Kiểm tra ngoại quan, đo điện trở nối đất trạm 110kV Sa Đéc. XNLĐ cao thế Đồng Tháp kết hợp công tác kiểm tra vệ sinh các thiết bị liên quan. Lắp bổ sung tủ lộ ra ngăn 479 trên thanh cái C41, thay relay F67 các tủ MC ngăn 431, T401, 471, 473, 475, 477. Chuyển tải:

+ PĐ 471-7SĐ/1A.D9 Thị Đội nhận điện tuyến 479AH;
+ PĐ 473-7SĐ/4.D9 Tr TH Hòa Khánh nhận điện tuyến 474NM;
+ PĐ 473SĐ/16/1.D10 Tân Bình-Tân Phú Trung nhận điện tuyến 474SĐ;
+ PĐ 475-7SĐ/52.D9 Bích Chi nhận điện tuyến 474AH;
+ PĐ 477-7SĐ/2.D9 Chi Cục Thuế nhận điện tuyến 476AH.

3.2.4.2. Ngày 17/11/2026

- **Điện lực Tháp Mười:** Cắt REC 475TM/129.D3+03DS 475-1TM/128.D3 PĐ Mỹ An. Cắt 475TM/227.D3+03DS 475-1TM/226.D3 PĐ Đốc Binh Kiều. Cắt LBS 475TM/175B/3B.D3+03DS 475-1TM/175B/2B.D3 NR ĐBK-Bằng Lăng. Cắt 03DS MV 478TM-475TM/129/1.D3 (KCN Tân Kiều) tại trụ 64/79=129/1 để dựng trụ, kéo dây trung thế 3xAC240 +AC120mm2; đấu nối đường dây XDM tại trụ 129/2; chuyển đấu nối các NR trung thế sang đường dây XDM, lắp xà, sứ, phụ kiện thuộc công trình Lộ ra chống quá tải trạm 110kV Cái Bè. Chuyển tải:

+ NR 475TM/175B/3B.D3 Đốc Binh Kiều - Bằng Lăng nhận điện 482CB;
+ PĐ 475TM/227.D3 Đốc Binh Kiều nhận điện 473TM.

- **Xí nghiệp lưới điện Cao thế:** Cô lập các ngăn: 171, 172, 112, C11, C12, 131, 132, MBA T1, MBA T2, 431, 432, 421, 421-1, C41, C42 trạm 110kV Tam Nông. Cô lập ngăn: 471, 473, 475, 477, TD41-1, CC-TUC41, T401 trạm 110kV Tam Nông. Cô lập ngăn: 472, 474, 476, 478, 480, TD42-2, CC-TUC42, T402 trạm 110kV Tam Nông. Cô lập đường dây 110kV: 172 Trường Xuân - 171 Tam Nông; 172 Tam Nông - 174 An Long để. Công ty TNĐ miền Nam thực hiện CBM cấp độ 2 năm 2027: cáp ngầm 431, cáp ngầm 421, Hệ thống nối đất TBA, Hệ thống ATS DC trạm 110kV Tam Nông. XNLĐ Cao Thế Đồng Tháp kết hợp công tác kiểm tra vệ sinh các thiết bị các ngăn có liên quan. Chuyển tải:

+ PĐ 473-7TN/6.D5 Khu Hành Chánh nhận điện tuyến 478AL;
+ PĐ 475-7TN/2.D5 Tân Cường nhận điện tuyến 474THo;
+ PĐ 477-7TN/5.D5 Kênh Phèn 2 nhận điện tuyến 478TX;
+ PĐ 472-7TN/15.D5 Sáu Đạt nhận điện tuyến 475LT;
+ PĐ 474-7TN/7.D5 Công An Huyện nhận điện tuyến 472THo;
+ Đ 476-7TN/4.D5 Cầu Kênh Sắt nhận điện tuyến 476CL;
+ PĐ 478-7TN/6.D5 Mê Kông nhận điện tuyến 478AL;
+ NR 474QT/46.D2 Phong Mỹ - Tân Nghĩa ngưng nhận điện tuyến 476CL.

3.2.4.3. Ngày 19/11/2026

- **Điện lực Chợ Gạo:** Cắt điện PĐ từ C235 đến EC119 tuyến 472CG để Phát quang bảo trì lưới điện. Chuyển tải PĐ EC119 đến E91 nhận điện tuyến 474THu.

- **Điện lực Mỹ Tho:** Cắt điện PĐ từ D7 đến DE3, D36, D350 tuyến 473MTo để bảo trì, phát quang; Công ty 19/5 dựng trụ hạ áp nâng cao lưới, tháp ngọn trụ 20m, sang lưới + trạm BA. Chuyển tải PĐ từ DE3 đến E12 nhận điện tuyến 479Thu.

3.2.4.4. Ngày 20/11/2026

- **Điện lực Thanh Bình:** Cắt LBS 475CM/83.D4+3DS PĐ 475-1CM/82.D4 Ấp Tân An. Cắt REC 475CM/141.D4+3DS PĐ 475-1CM/140A.D4 Ấp Tân An để cơi trụ trung thế, chỉnh sửa ốp đà, khắc phục tiếp địa mất đứt. Chuyển tải PĐ 475CM/141.D4 Tân Huề nhận điện tuyến 472CM.

3.2.4.5. Ngày 21/11/2026

- **Điện lực Chợ Gạo:** Cắt điện PĐ từ C568 đến C279, C569 tuyến 47471CG để thay trụ 7,5m thành trụ 12m (giảm vi phạm an toàn phóng điện HLLĐ CA). Chuyển tải PĐ từ C279-8 đến BC22 nhận điện phát tuyến 473GCT.
- **Điện lực Tân Phước:** Cắt điện PĐ từ H112 đến H155, H27 tuyến 472CLa để tháp đà nâng cao đường dây trung thế tại trụ 55/1 đảm bảo độ tỉnh không. Chuyển tải PĐ H197 đến H155 nhận 472THoa.
- **Điện lực Mỹ Tho:** Cắt điện PĐ từ D18 đến D14 tuyến 474MTo, PĐ từ D263 đến D15 tuyến 476BĐ để thay 03 LBFCO 47360-7, tháo 03 FCO đấu trên lưới trụ 124 (thu hồi), phát quang; Công ty Phương Đông tháo dây, trạm 75kVA Coty Đại Gia Phát; Công ty ENP dựng trụ 14m lắp trạm 1250kVA Công ty CP Simato Smart; Công ty Công trình Đô thị Mỹ Tho phát quang. Chuyển tải:
  + PĐ D14 đến D16 nhận điện tuyến 478MTo;
  + PĐ từ D15 đến D8, D16 nhận điện tuyến 478MTo.

3.2.4.6. Ngày 22/11/2026

- **Điện lực Sa Đéc:** Cô lập ngăn: 132, MBA T2, 432, 472, 474, 476, 478, T402, 421, TD42, TUC42, 131, MBA T1, 431, 471, 473, 475, 477, T401, TD41, TUC41 trạm 110kV Sa Đéc. Cắt CB + 03FCO trạm Thể Dục Thể Thao tại trụ số 2 tuyến 471SĐ để Công ty TNHH XDĐ An Thọ Cải tạo, sửa chữa thay thế cáp ngầm lộ ra tuyến 473SĐ, 474SĐ, 476SĐ xây dựng mới cáp ngầm tuyến 479SĐ, dựng mới trụ BTLT 18m, sang dây trung thế trụ số 1 tuyến 473SĐ, 476SĐ, di dời 03DS PĐ 474-7SĐ/1A từ trụ 1A về trụ số 2 tuyến 474SĐ. Thay trụ BTLT 14m bằng trụ BTLT 18m, thay dây 3P-22kV ACX bằng ACXH 240mm2 và kéo mới tuyến 479SĐ từ trụ 13 đến trụ 21 tuyến 474SĐ; Sang dây nhánh rẽ trạm khu B K3P2 từ trụ 5B tuyến 474SĐ sang trụ số 5 tuyến 476SĐ. Lắp mới HTĐĐ tại trụ 13 tuyến 476SĐ. Chuyển tải:
  + PĐ 471-7SĐ/1A.D9 Thị Đội nhận điện tuyến 479AH;
  + PĐ 472-7SĐ/28.D9 Hòa Khánh nhận điện tuyến 478AH;
  + PĐ 475-7SĐ/52.D9 Bích Chi nhận điện tuyến 474AH;
  + PĐ 477-7SĐ/2.D9 Chi Cục Thuế nhận điện tuyến 476AH;
  + PĐ 478SĐ/9.D9 Tân Hưng nhận điện tuyến 478AH;
  + NR 473SĐ/16/1.D10 Tân Bình-Tân Phú Trung nhận 478SH;
  + PĐ 474SĐ/44.D9 Bà Lài nhận điện tuyến 478SH;
  + NR 474-7/43/1.D9 Hùng Vương nhận điện tuyến 477SĐ.

3.2.4.7. Ngày 22-23/11/2026

Xí nghiệp lưới điện Cao thế: Cô lập các ngăn: 172, 112, C12, 132, MBA T2, 432, C42, 472, 474, 476, 478, T402, 421, TD42, TU C42 trạm 110kV Sa Đéc để Công ty TNĐMN thực hiện CBM cấp độ 2 năm 2027: DCL 112-2; TU C42, LBS TD42-2; Cáp ngầm TD42; Kiểm tra ngoại quan, đo điện trở nối đất trạm 110kV Sa Đéc. XNLĐ cao thế Đồng Tháp kết hợp công tác kiểm tra vệ sinh các thiết bị liên quan. Công ty cổ phần Kỹ thuật – Thương mại và Tư vấn Thiên Phú thay relay F90 MBA T2, thay relay F67 các tủ MC ngăn 432, T402, 472, 474, 476, 478, 421. Lắp đặt vật tư thiết bị hệ thống PCCC dàn tủ hợp bộ thanh cái C42, tủ sạc 2. Chuyển tải

  + PĐ 472-7SĐ/28.D9 Hòa Khánh nhận điện tuyến 478AH;
  + PĐ 474-7SĐ/1A.D9 Cây Xăng nhận điện tuyến 478SH;
  + PĐ 476-7SĐ/2.D9 Kim Sa nhận điện tuyến 476NM;
  + PĐ 478SĐ/9.D9 Tân Hưng nhận điện tuyến 478AH;
  + PĐ 478AH/151.D12 Cầu Rạch Ruộng nhận điện tuyến 471TH**.**

Trên đây là Kế hoạch Bảo dưỡng, sửa chữa và phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 47/2026 (từ ngày 16/11/2026 đến 22/11/2026), Công ty yêu cầu các đơn vị

phối hợp tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi so với kế hoạch này các đơn vị liên quan phải kịp thời thông báo cho nhau để điều chỉnh kịp thời kế hoạch vận hành cho phù hợp với tình hình thực tế./.

Nơi nhận:
- Sở Công Thương (để báo cáo);
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Các Phòng chuyên môn nghiệp vụ (để biết);
- Các Đơn vị trực thuộc (để thực hiện);
- Văn phòng (gửi báo cáo Sở Công Thương);
- Lưu: VT, ĐĐ, NVT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP

Nguyễn Phú Hải

Phụ lục 1

DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN 110KV VÀ TRUNG HẠ THẾ TUẦN 47/2026

(Từ ngày 16/11/2026 đến 22/11/2026)

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
1	16/11/2026	13:30	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Nâng công suất TBA từ 1P-50kVA thành 1P-75kVA	TBA 1P-50kVA Khóm 6 P6-2 trụ 135/15 PĐ 474-7CL/135/9A.D1 Cống Ông Tân tuyến 474CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO và tháo gở hotline TBA 1P-50kVA Khóm 6 P6-2 trụ 135/15 PĐ 474-7CL/135/9A.D1 Cống Ông Tân tuyến 474CL	64	0,010	0,000	43	150,5		
2	16/11/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Cao Lãnh	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
3	16/11/2026	07:30	11:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Nâng công suất TBA từ 1P-50kVA thành 1P-75kVA	TBA 1P-50kVA Đường Nguyễn Hương trụ 135/12 PĐ 474-7CL/135/9A.D1 Cống Ông Tân tuyến 474CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO và tháo gở hotline TBA 1P-50kVA Đường Nguyễn Hương trụ 135/12 PĐ 474-7CL/135/9A.D1 Cống Ông Tân tuyến 474CL	100	0,017	0,000	43	172		
4	16/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Tháp Mười	DNTN A.C	Lắp đèn chiếu sáng đường ĐT845	Từ trụ 02 đến trụ 45 thuộc PĐ 477-7TM/1B.D3, tuyến 477TM	Xã Tháp Mười	Không cắt điện							
5	16/11/2026	07:30	16:30	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay công tơ điện tử đến hạn	Lưới hạ thế trạm KINH 2/9B PHÚ LỢI	xã Tân Thạnh	Cắt CB+FCO trạm KINH 2/9B PHÚ LỢI, tại trụ 56/6/28/49A/18/16 tuyến 475LT	50	0,019	0,000	35	315		
6	16/11/2026	07:30	16:30	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay công tơ điện tử đến hạn	Lưới hạ thế trạm ĐƯỜNG GẠO 1	xã Tân Thạnh	Cắt CB+3FCO trạm ĐƯỜNG GẠO 1, tại trụ 56/6/28/49A/23 tuyến 475LT	95	0,036	0,000	105	945		
7	16/11/2026	12:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay cáp suất, hạ thùng CB, điện kế xuống thấp	Tại trụ 48/51 tuyến 472CM	xã Tân Long	Cắt CB+FCO trạm Mã Trường 4A trụ 48/51 tuyến 472CM	56	0,012	0,000	35	175		
8	16/11/2026	08:00	13:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay LBFCO cháy dập hồ quang	Tại trụ 201A/4/1 tuyến 475CM	xã Tân Long	Cắt LBFCO, tháo hotline NR 475-7CM/201A/4/1.D4 AS Cồn Tân Dinh trụ 201A/4/1 tuyến 475CM	63	0,013	0,000	52	260		
9	16/11/2026	12:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay TI hạ thế hỏng	Tại trụ 176B/32B/12 tuyến 475CM	xã Tân Long	Cắt CB+FCO trạm Rạch Mã Trường-Tân Hòa 1 tại trụ 176B/32B/12 tuyến 475CM	68	0,014	0,000	35	175		
10	16/11/2026	08:00	13:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Khắc phục nguội điện kế mất đứt	Tại trụ 176B/20B/1/9 tuyến 475CM	xã Tân Long	Cắt CB+FCO trạm Mương Út Hiếu 1 tại trụ 176B/20B/1/9 tuyến 475CM	6	0,001		35	175		
11	16/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty Ngô Trị	Di dời đường dây trung áp theo đề nghị khách hàng	Từ trụ 254/10/22 đến trụ 254/10/33 tuyến 474TN	xã Tam Nông	Cắt 3LBFCO NR 474-7TN/254.D5 tại trụ 254 tuyến 474TN.	165	0,063	0,000	80	720		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
12	16/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ 1 pha trạm AS Bờ Đông Kênh Phú Đức (95KH)	Từ trụ 254/2 đến trụ 254/2/9 tuyến 474TN	xã Tam Nông	Cắt CB+FCO trạm AS Bờ Đông Kênh Phú Đức tại trụ 254/5 tuyến 474TN							Kết hợp
13	16/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Tháo gỡ 3LBFCO 474-7TN/254/10/1.D5 và thay 3LBFCO NR 474-7TN/254/10/13.D5	Tại trụ 254/10/1, 254/10/13 tuyến 474TN	xã Tam Nông	Cắt 3LBFCO NR 474-7TN/254.D5 tại trụ 254 tuyến 474TN.							Kết hợp
14	16/11/2026	10:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ 1 pha trạm AS TDC Khóm 3	Từ trụ 65/34/1/9A đến 65/34/1/21A HADL trạm AS TDC Khóm 3	xã Tràm Chim	Cắt CB+3FCO trạm AS TDC Khóm 3 tại trụ 65/34 tuyến 473TN.	75	0,022	0,000	45	315		
15	16/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Cty TNHH Quang Nhựt	Khắc phục tồn động. Sang hạ thế từ trụ cũ sang trụ mới.	Tại trụ 63/5a/2/7P, 68, 69, 74, 77 tuyến 475HN. Tại trụ 73-73/1, 73A-73A/1 tuyến 475HN	Phường Thường Lạc	Cắt CB + 03FCO trạm TT. Thường Lạc 1 trụ 78 tuyến 475HN. - Cắt CB + 03FCO trạm Cầu Sở Thượng 2 trụ 72 tuyến 475HN. - Cắt CB + 03FCO trạm Khóm Còng Cọc trụ 63/3 tuyến 475HN. - Cắt 01FCO + Tháo 01hotline NR Ông Hùng trụ 73 tuyến 475HN. - Cắt 03FCO + Tháo 03hotline NR Lê Văn Hoa trụ 73A tuyến 475HN	448	0,191	0,000	105	1050		
16	16/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Thay điện kế đến hạn trạm công cộng	Từ trụ 45A/3/1/9A đến 45A/3/1/15B tuyến 484HN	Phường An Bình	Cắt CB+03FCO trạm An Lợi 2 trụ 45A/3 tuyến 484HN	350	0,134	0,000	118	1062		
17	16/11/2026	08:00	11:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thay MBA thí nghiệm không đạt trạm Chòi Mòi 1	Tại trụ 278/21/3 NR 476-2THo/278/3.D7 tuyến 476THo	Xã Tân Thành	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm Chòi Mòi 1 Tại trụ 278/21/3 NR 476-2THo/278/3.D7 tuyến 476THo	80	0,010	0,000	33	99		Thay MBA thí nghiệm không đạt
18	16/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Phát quang dự phòng	Từ trụ 16/74 đến 16/74/24, 16/91 đến 16/91/23 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Không cắt điện							
19	16/11/2026	13:30	15:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Chuyển vận hành 1P-3D trạm Ngọn Bà Thậm	Tại trụ 16/74/24 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + cắt 01FCO trạm Ngọn Bà Thậm tại trụ 16/74/24 tuyến 473-SĐ	102	0,007	0,000	40	60		
20	16/11/2026	08:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Hạ công suất TBA Hào Huyền 2 từ 1P-50kVA thành 1P-37,5kVA; Dời TBA Hào Huyền 2 về tâm tải	Tại trụ 16/91/18, 16/91/23 tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01Hotline trạm Hào Huyền 2 tại trụ 16/91/18 tuyến 473-SĐ	20	0,003	0,000	16	56		
21	16/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bể, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ, kiểm tra điện kế định kỳ, xử lý DCU,	Tuyến 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-	Xã Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						modem	SH, 475-SĐ									
22	16/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cáp viễn thông treo trên cột điện tuyến 480-SH, 475-SH, 471-SH, NR 480-7SH/78/1.D11 Cồn Tôm	Từ trụ 40 đến trụ 193, từ trụ 78 đến trụ 78/22, từ trụ 78/6 đến trụ 78/6/7 tuyến 480-SH, từ trụ 40 đến trụ 193A tuyến 475-SH, từ trụ 116 đến trụ 238 tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Không cắt điện							
23	16/11/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH TBA 110kV	- Thay, cấu hình, upload đồng hồ đa chức năng ngăn 172	Tại tủ điều khiển ngăn 172 trong phòng điều hành	Trạm 110kV Nha Mân, xã Phú Hựu	- Không cắt điện. Dùng vít có cán cách điện hạ áp và găng tay cách điện hạ áp để công tác. Dùng VOM đo kiểm tra và tránh chạm chạp dây nhị thứ. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV							- Gián đoạn SCADA nội bộ trạm 110kV Nha Mân trong lúc cấu hình (khoảng 30 phút). Tổ TTLĐ An Hòa tái lập ca trực tại trạm 110kV Nha Mân
24	16/11/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ, kiểm tra reset tín hiệu Alarm thiết bị.	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Cao Lãnh.	Phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	OFF CB AC tủ sạc 1; OFF CB AC tủ sạc 2, OFF CB AC tại tủ Camera cấp nguồn Inverter trạm 110kV Cao Lãnh.							
25	16/11/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mối nối các thiết bị; Đo PD online cáp ngầm; - Thực hiện CBM cấp 1 các giàn ắc quy trạm 110kV Tam Nông.	Trạm 110kV Tam Nông	Trạm 110kV Tam Nông, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB FAC104 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1, FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tam Nông;							
26	16/11/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới	Đội QLVH ĐD	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 181 Mỹ Tho 2 – 172 Mỹ	Phường Trung An, Đạo Thạnh	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				điện Cao thế	110kV		Tho từ trụ cổng trạm đến trụ 1A đến trụ 148 đến trụ 20									
27	16/11/2026	06:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	- Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang, tín hiệu SCADA, camera giám sát, thiết bị và PCCC định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngắt, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sa Đéc	Trạm 110kV Sa Đéc, Phường Sa Đéc	- OFF/ON luân phiên (nguồn AC trước hoàn thành xong tới nguồn DC sau) MCB F209 AC cấp nguồn cho Inverter camera tại tủ tự dùng AC, MCB F107 DC cấp nguồn cho Inverter camera tại tủ tự dùng DC. Mang găng tay cách điện hạ áp, VOM để thực hiện công tác. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sa Đéc (không mất điện, không ảnh hưởng SCADA)							
28	16/11/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	- Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sa Đéc	Trạm 110kV Sa Đéc, Phường Sa Đéc	- Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sa Đéc							
29	16/11/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH TBA 110kV	- Cài đặt đồng hồ nhiệt độ cuộn dây MBA T1 trong nhà	Tại tủ điều khiển xa MBA T1 trọng phòng điều hành	Trạm 110kV Thạnh Hưng, xã Lấp Vò	- Không cắt điện. Dùng vít có cán cách điện hạ áp và găng tay cách điện hạ áp để công tác. Dùng VOM đo kiểm tra và tránh chạm chạp dây nhị thứ. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV							- Không gián đoạn SCADA
30	16/11/2026	07:30	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây 110 kV	- Kiểm tra ngày kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	172 Cao Lãnh-172 Thạnh Hưng (Từ giữa khoảng 31-32 đến 172-7TH) 177 Lấp Vò 2 - 171 Thạnh Hưng (Từ liền sau trụ 23 đến 171-7TH)	Phường Mỹ Trà Phường Cao Lãnh Xã Mỹ An Hưng, Xã Lấp Vò	Không cắt điện							
31	16/11/2026	08:30	13:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	1. Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Ngày TBA 110kV Gò Công Tây. 2. Kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy bằng nước trạm Gò Công Tây 3. Kiểm tra bịt kín, vệ sinh các tủ điện trong phòng ĐH, hợp bộ 22kV và ngoài sân trạm. Vệ	Trạm 110kV Gò Công Tây	Trạm 110kV Gò Công Tây, ấp bình Tây, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp	1.2.3.Không cắt điện. Giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị 4. OFF MCB FAC104 cấp nguồn cho tủ sạc 1; OFF MCB FAC203 cấp nguồn cho tủ sạc 2							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						sinh phòng ĐH và hợp bộ trạm Gò Công Tây. 4. Kết hợp kiểm tra vệ sinh, đo Accu tuần trạm Gò Công Tây.										
32	16/11/2026	00:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNĐMN; Tổ TTLĐ An Hòa	1. Công ty TNĐMN thực hiện CBM cấp độ 2 năm 2027: DCL 171-1, 112-1, 131-1, 421-1; TU C11, TU C41; LBS TD41-1; Cáp ngầm TD41; Kiểm tra ngoại quan, đo điện trở nối đất trạm 110kV Sa Đéc. 2. XNLĐ cao thế Đồng Tháp kết hợp công tác kiểm tra vệ sinh các thiết bị liên quan.	Ngăn: 171, 173, 112, C11, 131, MBA T1, 431, 471, 473, 475, 477, 421, TD41, T401, TUC41 trạm Sa Đéc	Trạm 110kV Sa Đéc, phường Sa Đéc	- Cô lập các ngăn: 171, 173, 112, C11, 131, MBA T1, 431, 471, 473, 475, 477, 421, TD41, T401, TUC41 trạm Sa Đéc						Chuyển tải: 471-7SĐ/1A.D9 nhận 479AH, 473-7SĐ/4.D9 nhận 474NM, 473SĐ/16/1.D10 nhận 474SĐ, 475-7SĐ/52.D9 nhận 474AH, 477-7SĐ/2.D9 nhận 476AH	
33	16/11/2026	00:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNĐMN	Thí nghiệm, hiệu chỉnh, cài đặt các relay thay mới ngăn 431, T401, 471, 473, 475, 477, 479	Ngăn 431, T401, 471, 473, 475, 477, 479 trạm 110kV Sa Đéc	Trạm 110kV Sa Đéc. phường Sa Đéc	Cô lập các ngăn 131, MBA T1, 431, 471, 473, 475, 477, 421, TD41, T401, TUC41 trạm Sa Đéc							Gián đoạn tín hiệu SCADA do cấu hình lại file RTU sau khi thay relay ngăn 431, T401, 471, 473, 475, 477 và sau khi lắp bổ sung ngăn 479.
34	16/11/2026	00:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty cổ phần Kỹ thuật – Thương mại và Tư vấn Thiên Phú	Lắp bổ sung tủ lộ ra ngăn 479 trên thanh cái C41,thay relay F67 các tủ MC ngăn 431, T401, 471, 473, 475, 477.	Ngăn 431, 471, 473, 475, 477, 479, T401, trạm 110kV Sa Đéc	Trạm 110kV Sa Đéc, phường Sa Đéc	Cô lập các ngăn 131, MBA T1, 431, 471, 473, 475, 477, 421, TD41, T401, TUC41 trạm 110kV Sa Đéc							
35	16/11/2026	14:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm, ngày định kỳ hàng tuần, kiểm tra reset tín hiệu Alarm thiết bị.	Trạm 110kV Cao Lãnh	Phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	Không cắt điện							
36	16/11/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 174 Mỹ Tho 2 – 172 Cai Lậy từ trụ 60 đến trụ 93	Xã Long Định	Không cắt điện							
37	16/11/2026	07:00	17:00	Xí	Đội	- Cài đặt đồng hồ nhiệt độ	Tại tủ điều	Trạm 110kV	- Không cắt điện. Dùng vít có							- Không

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				nghiệp lưới điện Cao thế	QLVH TBA 110kV	cuộn dây MBA T1 trong nhà	khiển xa MBA T1 trong phòng điều hành	Nha Mân, xã Phú Hựu	cán cách điện hạ áp và găng tay cách điện hạ áp để công tác. Dùng VOM đo kiểm tra và tránh chạm chạp dây nhị thứ. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV							gián đoạn SCADA
38	16/11/2026	07:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị; Vận hành kiểm tra quạt làm mát MBA T1, T2; Đo điện áp, kiểm tra ắc quy (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần tại Trạm 110kV Mỹ Thuận.	Trạm 110kV Mỹ Thuận	Xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện. 1 . OFF MCCB QF1 máy nạp 2 nạp ắc quy 1 . OFF MCCB INPUT máy nạp 3 ắc quy 2							
39	16/11/2026	07:00	11:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra ngày định kỳ hàng tuần trạm 110kV Mỹ Tho.	Trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Mỹ Tho, Số 25C, Ấp Bắc, phường Đạo Thạnh tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
40	16/11/2026	14:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	- Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Sa Đéc	Trạm 110kV Sa Đéc, Phường Sa Đéc	- OFF/ON MCB F103 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF/ON MCB F202 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sa Đéc							
41	16/11/2026	00:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	TNĐMN	Thí nghiệm nạp xã giàn ắc quy 1, ắc qui 2; Thí nghiệm tủ sạc 1, tủ sạc 2.	Phòng điều hành, phòng ắc quy trạm 110kV An Long	Trạm 110kV An Long, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp	- Lần lượt cô lập giàn ắc quy 1, tủ sạc 1 và giàn ắc quy 2, tủ sạc 2. - Chuyển nguồn DC sang nhận từ nguồn accu 2 (khi OFF nguồn accu 1), chuyển nguồn DC sang nhận từ nguồn accu 1 (khi OFF nguồn accu 2).							Theo VB 2542/TNĐMN-KT 20/10/2026
42	16/11/2026	00:01	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty Thí nghiệm điện miền Nam	- Thí nghiệm nạp xả Accu - Thí nghiệm tủ nạp	Trạm 110kV Cái Bè	Xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp	- OFF CB/MCB cấp nguồn cho giàn Accu 1 tiến hành nạp xả Accu 1, thí nghiệm tủ nạp 1, sau đó OFF CB/MCB cấp nguồn cho giàn Accu 2, thí							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									nghiệm tủ nạp 2 (thực hiện tuần tự từng giàn accu, từng tủ nạp accu). - Chuyển nguồn DC sang nhận từ nguồn accu 1 (khi OFF nguồn accu 2), chuyển nguồn DC sang nhận từ nguồn accu 2 (khi OFF nguồn accu 1).							
43	16/11/2026	11:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	- Đo, kiểm cáp quang định kỳ quí 4/2026 trạm 110kV	- Đo, kiểm cáp quang định kỳ quí 4/2026 trạm 110kV	Trạm 110kV Sa Đéc, Phường Sa Đéc	Trạm 110kV Sa Đéc, Phường Sa Đéc	- Không cắt điện. Chú ý nhẹ tay khi ghim các port dây quang dễ gãy đầu và đứt dây. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV							
44	17/11/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Mỹ Trà	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
45	17/11/2026	07:30	11:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Nâng công suất TBA từ 1P-37,5kVA thành 1P-50kVA	TBA 1P-37,5kVA Nguyễn Võ trụ 135/22 PĐ 474-7CL/135/9A.D1 Cống Ông Tân tuyến 474CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO và tháo gở hotline TBA 1P-37,5kVA Nguyễn Võ trụ 135/22 PĐ 474-7CL/135/9A.D1 Cống Ông Tân tuyến 474CL	67	0,011	0,000	32	128		
46	17/11/2026	09:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Khu phố Tịnh Hưng, phường Cao Lãnh	Đốn mé cây xanh khu vực chợ Long Hồi tránh ngã đổ gây nguy hiểm cho người dân theo đề nghị của Khu phố Tịnh Hưng, phường Cao Lãnh	Từ trụ 145/3/61 đến 145/3/61/2 PĐ 474-7CL/145/315A.D1 Cầu Vượt Long Hồi tuyến 474CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt 03LBFCO PĐ 474-7CL/145/315A.D1 Cầu Vượt Long Hồi trụ 145/3/15A tuyến 474CL	1290	0,385	0,001	998	6986		
47	17/11/2026	13:30	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Nâng công suất TBA từ 1P-50kVA thành 1P-75kVA	TBA 1P-50kVA Miễu Đôi Xóm Hến trụ 104/28 NR 475-7CL/104/1.D1 Miễu Đôi tuyến 475CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO và tháo gở hotline TBA 1P-50kVA Miễu Đôi Xóm Hến trụ 104/28 NR 475-7CL/104/1.D1 Miễu Đôi tuyến 475CL	93	0,014	0,000	43	150,5		
48	17/11/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ hỏng TBA 1P-50kVA Cầu Hội Đồng Tường	Tại trụ 296/78/4A tuyến 478CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +FCO TBA 1P-50kVA Cầu Hội Đồng Tường tại trụ 296/78/4A tuyến 478CL	24	0,004	0,000	30	105		
49	17/11/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Nâng công suất TBA 2x1P-37,5kVA ấp AB 3 lên thành 2x1P-50kVA	Tại trụ 154/22/16 tuyến 477CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA 2x1P-37,5kVA ấp AB 3 tại trụ 154/22/16 NR 477-7CL/154/22.D2 (NR Ấp AB) tuyến 477CL	137	0,020	0,000	65	227,5		
50	17/11/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Nâng công suất TBA 1P-50kVA Bình Hàng Tây 7 lên thành 1P-75kVA	Tại trụ 240 tuyến 477CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO và tháo hotline 1P-50kVA Bình Hàng Tây 7 tại trụ 240 tuyến 477CL	83	0,012	0,000	45	157,5		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
51	17/11/2026	08:00	14:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Tháo gỡ TBA Mỹ Long 6 từ 1P-75kVA ngưng vân hành, đấu liều cầu hạ thế	Tại trụ 315 tuyến 477CL Từ trụ 315 đến trụ 316 tuyến 477CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-75kVA Mỹ Long 6 tại trụ 315 tuyến 477CL Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-75kVA Mỹ Long 6B tại trụ 316 tuyến 477CL	86	0,022	0,000	70	420		
52	17/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Tháp Mười	Cty Ngọc Dung 1	Dựng trụ ghép BTLT 18m (trụ 180B, 240T, 241T), Kéo dây trung thế 3xAC240 +AC120mm2 (trụ 236T đến 242T, từ trụ 64/93 đến 64/99, 64/124 đến 64/130, 64/140 đến 64/145, từ trụ 139 đến 142, trụ 162A đến 165, trụ 173 đến 175D (XDM); đấu nối đường dây XDM tại trụ 129/2; chuyển đấu nối các NR trung thế sang đường dây XDM (NR Kênh Nhì ĐBK, Kênh Giữa ĐBK, Kênh Bùi ĐBK), lắp xà, sứ, phụ kiện thuộc công trình Lộ ra chống quá tải trạm 110kV Cái Bè	Tại trụ 180B, 240T, 241T, 129/2 (64/79); từ trụ 236T đến 242T; từ trụ 64/93 đến 64/147; từ trụ 173 đến 175D thuộc PĐ 475TM/129.D3, tuyến 475TM	xã Đốc Binh Kiều	- Cắt Recloser 475TM/129.D3 tại trụ 129+03DS 475-1TM/128.D3 tại trụ 128 (PĐ Mỹ An), tuyến 475TM - Cắt LBS 475TM/227.D3 tại trụ 227+03DS 475-1TM/226.D3 tại trụ 226 (PĐ Đốc Binh Kiều), tuyến 475TM - Cắt LBS 475TM/175B/3B.D3+03DS 475-1TM/175B/2B.D3 tại trụ 175B/3B (NR ĐBK-Bằng Lăng), tuyến 475TM - Cắt 03DS MV 478TM-475TM/129/1.D3 (KCN Tân Kiều) tại trụ 64/79=129/1	4435	1,889	0,003	2612	26120	Chuyển tải NR 475TM/175B/3B.D3 nhận điện 482CB; PĐ 475TM/227.D3 nhận điện 473TM	
53	17/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Tháp Mười	Cty Thủy Phương	Thay sứ chuỗi polymer, thu hồi dây trung hòa, sang dây nhánh rẽ khách hàng và ép tiếp địa lặp lại thuộc công trình SCL năm 2026	Từ trụ 175 đến trụ 175/30A thuộc PĐ 475TM/129.D3 tuyến 475TM	xã Đốc Binh Kiều	- Cắt Recloser 475TM/129.D3 tại trụ 129+03DS 475-1TM/128.D3 tại trụ 128 (PĐ Mỹ An), tuyến 475TM - Cắt LBS 475TM/227.D3 tại trụ 227+03DS 475-1TM/226.D3 tại trụ 226 (PĐ Đốc Binh Kiều), tuyến 475TM - Cắt LBS 475TM/175B/3B.D3+03DS 475-1TM/175B/2B.D3 tại trụ 175B/3B (NR ĐBK-Bằng Lăng), tuyến 475TM - Cắt 03DS MV 478TM-475TM/129/1.D3 (KCN Tân Kiều) tại trụ 64/79=129/1							Kết hợp
54	17/11/2026	07:30	16:30	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay công tơ điện tử đến hạn	Lưới hạ thế trạm KÊNH 2/9 B1 PHÚ LỢI	xã Tân Thạnh	Cắt CB+FCO trạm KÊNH 2/9 B1 PHÚ LỢI, tại trụ 56/6/28/49A/18/12 tuyến 475LT	38	0,015	0,000	35	315		
55	17/11/2026	07:30	11:30	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay TI hạ thế hỏng	Tại trụ 70/30/9B/11 tuyến 474QT	xã Bình Thành	Cắt CB+FCO trạm AS Lung Đốc A tại trụ 70/30/9B/11 tuyến 474QT	22	0,004	0,000	35	140		
56	17/11/2026	08:00	16:00	Điện lực	Công ty	Di dời trụ trung thế	Tại trụ 12/14	xã Tân Long	Cắt LBFCO Nhánh rẽ 472-	209	0,071	0,000	130	1040		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Thanh Bình	TNHH Nam Khoa Đồng Tháp		tuyến 472CM		7CM/12.D4 Ấp Tân Thạnh, tại trụ 12 tuyến 472							
57	17/11/2026	13:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay TI hạ thế hỏng	Tại trụ 16 tuyến 475LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+3FCO trạm TDC Tân Phú 1 tại trụ 16 tuyến 475LT	95	0,016	0,000	70	280		
58	17/11/2026	13:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay TI hạ thế hỏng	Tại trụ 80/56/59 tuyến 475LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+FCO trạm Cái Tre 4B tại trụ 80/56/59 tuyến 475LT	16	0,003	0,000	35	140		
59	17/11/2026	07:30	11:30	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay TI hạ thế hỏng	Tại trụ 70/22 tuyến 474QT	xã Bình Thành	Cắt CB+FCO trạm Dinh Ông Tà A tại trụ 70/22 tuyến 474QT	54	0,009	0,000	35	140		
60	17/11/2026	10:00	14:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay TI hạ thế hỏng	Tại trụ 15/27/6/104 tuyến 472TN	xã Bình Thành	Cắt CB+FCO trạm TDC Bình Tấn 2B tại trụ 15/27/6/104 tuyến 472TN	101	0,017	0,000	52	208		
61	17/11/2026	07:30	16:30	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay công tơ điện tử đến hạn	Lưới hạ thế trạm TDC ĐƯỜNG GẠO	xã Tân Thạnh	Cắt CB+3FCO trạm TDC ĐƯỜNG GẠO, tại trụ 56/6/28/49A/10 tuyến 475LT	150	0,058	0,000	105	945		
62	17/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ 1 pha trạm AS CDC Phú Thành B4	Từ trụ 98A/153A/1 đến 98A/153A/6 tuyến 474AL, từ trụ 98A/153A/6/1 đến 98A/153A/6/14, 98A/153A/6/8 đến 98A/153A/6/8/4 A HADL trạm AS CDC Phú Thành B4.	xã An Hòa	Cắt CB+3FCO trạm AS CDC Phú Thành B4 tại trụ 98A/153A/6 tuyến 474AL	282	0,108	0,000	65	585		
63	17/11/2026	09:00	16:00	Điện lực Tam Nông	Công ty Nam Khoa Đồng Tháp	Di dời trụ hạ thế BTLT 8,4m ra ranh đất	Tại trụ 104/1 tuyến 475AL	xã An Long	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS Ông Sua tại trụ 104 tuyến 475AL	248	0,074	0,000	80	560		
64	17/11/2026	09:00	16:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Vệ sinh hạ áp TBA 3P-160kVA trạm AS Ông Sua	Tại trụ 104 tuyến 475AL	xã An Long	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS Ông Sua tại trụ 104 tuyến 475AL							Kết hợp
65	17/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty Âu Phát Đạt	Lắp đà căng dây đấu nối NR 3P-22kV và TBA 3P-320kVA trạm Công ty TNHH TMDV Ẩm Thực Du Lịch làng Bè An Phong.	Tại trụ 149 tuyến 475AL	xã An Long	Cắt CB+3FCO trạm AS CDC An Phong 1 tại trụ 152 tuyến 475AL	228	0,087	0,000	80	720		
66	17/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Hồng	Cty TNHH	Khắc phục tồn động. Sang hạ thế từ trụ cũ sang	Tại trụ 82/4, 82/5, 83, 84, 85;	Phường Thường Lạc	- Cắt CB + 03FCO trạm BN Kênh Tứ Thường trụ 82/6	293	0,125	0,000	78	780		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Ngự	Quang Nhựt	trụ mới.	87 tuyến 479HN		tuyến 479HN. - Cắt CB + 03FCO trạm TT. Thường Lạc 2 trụ 85A tuyến 479HN. - Cắt CB + 03FCO TB Cống Còng Cọc trụ 87 tuyến 479HN.							
67	17/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Thay điện kế đến hạn trạm công cộng	Từ trụ 44 đến 50 tuyến 482HN	Phường An Bình	Cắt CB+03FCO trạm Đường Tránh trụ 47A tuyến 482HN	142	0,054	0,000	85	765		
68	17/11/2026	08:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Tháo, lắp trạm Bé Trung (hoán chuyển trạm Bé Trung 1P-75kVA và trạm TT Gò Rượu 1P-50kVA)	Tại trụ 125/74/53 NR 474THo/125/74/8.D7 tuyến 474THo	Xã An Phước	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm Bé Trung Tại trụ 125/74/53 NR 474THo/125/74/8.D7 tuyến 474THo	72	0,025	0,000	36	288		
69	17/11/2026	10:00	14:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Tháo, lắp trạm TT Gò Rượu (hoán chuyển trạm Bé Trung 1P-75kVA và trạm TT Gò Rượu 1P-50kVA)	Tại trụ 221/24 NR 480-7THo/221.D7 tuyến 480THo	Xã Tân Hồng	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm TT Gò Rượu Tại trụ 221/24 NR 480-7THo/221.D7 tuyến 480THo	82	0,014	0,000	43	172		
70	17/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thí nghiệm định kỳ LBS, DS	Tại trụ 197, 198 tuyến 477PC	Xã Long Phú Thuận	- Không cắt điện							
71	17/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Đội SCĐN Hotline	Tháo và đấu lèo trung thế hướng nguồn và tải hỗ trợ công tác thí nghiệm CBM	- Tại trụ 197 MV479PC-477PC/197.D8 Phú Thuận A,B tuyến 477PC - Tại trụ 198 MV479PC-477PC/198.D8 Phú Thuận A,B tuyến 477PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt 03DS MV479PC-477PC/197.D8 Phú Thuận A,B tại trụ 197 tuyến 477PC - Cắt FCO và tháo hotline cấp nguồn TU tại trụ 198 tuyến 477PC - OFF R79 REC 477PC/136.D8 PĐ TDC Long Thuận Mương Lớn Nối Dài tại trụ 136 tuyến 477PC - OFF R79 tại trụ 477-479PC/125 tuyến 477PC - OFF R79 REC 479PC/258A/1.D8 PĐ Cầu Cái Vừng tại trụ 258A/1 tuyến 479PC. - OFF R79 đầu tuyến 479PC.							ĐL Thường Thới Tiền đăng ký OFF79 với ĐL Tân Châu
72	17/11/2026	13:30	18:00	Điện lực Sa Đéc	Công ty TNHH MTV Công nghệ Thủy Phương	Thay xà, lắp tiếp địa lặp lại lưới điện hạ áp trạm Công An P1	Từ trụ 38/7/4/1 đến trụ 38/7/4/1/5B trạm Công An P1 tuyến 479AH	Đường Hùng Vương, phường Sa Đéc	Cắt CB+03FCO trạm Công An P1 tại trụ 38/7 tuyến 479AH	170	0,033	0,000	150	675		
73	17/11/2026	07:00	13:00	Điện lực Sa Đéc	Công ty TNHH MTV Công nghệ Thủy Phương	Thay dây hạ thế vận hành lâu năm trạm 50 Căn	từ trụ 50/1 đến trụ 50/1/2B trạm 50 Căn tuyến 474AH	Đường ĐT 848, phường Sa Đéc	Cắt CB+03FCO trạm 50 Căn tại trụ 48 tuyến 474AH	149	0,038	0,000	135	810		
74	17/11/2026	07:30	11:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay TU, TI đến hạn kiểm định trạm Karaoke	Tại trụ 23/13B/1 tuyến 479AH	Đường Nguyễn Tất Thành,	Cắt CB+03FCO+tháo cần trạm Karaoke Đệ Nhất tại trụ	1	0,000		90	360		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						Đệ Nhất		phường Sa Đéc	23/13B/1, trụ 23/13B tuyến 479AH							
75	17/11/2026	13:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay TU, TI đến hạn kiểm định trạm Công ty Du Lịch	Tại trụ 60/3 tuyến 471SĐ	Đường Hùng Vương, phường Sa Đéc	Cắt CB+03FCO+tháo cần trạm Công ty Du Lịch tại trụ 60/3, trụ 60 tuyến 471SĐ	1	0,000		192	672		
76	17/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay trụ hạ áp	Tại trụ 63/63/1/3 tuyến 474-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB + 01FCO trạm Cầu Trảng Muống tại trụ 63/63 tuyến 474-NM	133	0,051	0,000	34	306		
77	17/11/2026	07:00	18:00	Điện lực Nha Mân	Cty Trung Hưng	Dời trụ trung thế	Tại trụ 63/8/44/5/43P tuyến 474-NM	Xã Phú Hựu	Cắt 01LBFCO474-7NM/63/8/44/5/29P.D10 (NR nối tuyến CCN An Hiệp) tại trụ 63/8/44/5/29P tuyến 474-NM	115	0,054	0,000	254	2794		
78	17/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Phát quang dự phòng	Từ trụ 63/8 đến 63/8/76, 63/8/44/5/45P tuyến 474-NM	Xã Phú Hựu	Không cắt điện							
79	17/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1 pha đến hạn TBA Lai Vung 1 (OMNI)	Từ trụ 239/1 đến trụ 239/18, từ trụ 239/14A đến trụ 239/14A/24, từ trụ 239/15 đến trụ 239/15/2 tuyến 475-SĐ	Xã Hòa Long	Cắt CB+3FCO TBA Lai Vung 1 tại trụ 239/15 tuyến 475-SĐ	198	0,076	0,000	140	1260		
80	17/11/2026	13:30	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Lắp MC tụ, tụ bù trung thế thuộc giàn tụ bù 475SH/85	Tại trụ 85 tuyến 475-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO TBA Cầu Rạch Bàu tại trụ 84 tuyến 480-SH	59	0,009	0,000	29	101,5		
81	17/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bể, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ, kiểm tra điện kế định kỳ, xử lý DCU, modem	Tuyến 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
82	17/11/2026	08:00	12:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Vệ sinh, thay TU, TI đến hạn TBA Cưa Xẻ Gỗ Mai Văn Sơn	Tại trụ 178A tuyến 474-AH	Xã Hòa Long	Cắt CB+3FCO TBA Cưa Xẻ Gỗ Mai Văn Sơn tại trụ 178A tuyến 474-AH	1	0,000		93	372		
83	17/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cáp viễn thông treo trên cột điện NR 478-7SH/80/80.D11 Kinh Cây Trâm, NR 478-7SH/80/80/2/1.D11 Rạch Gỗ	Từ trụ 80/80 đến trụ 80/80/75/21H, từ trụ 80/80/2 đến trụ 80/80/2/45 tuyến 478-SH	Xã Hòa Long	Không cắt điện							
84	17/11/2026	13:30	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay TU, TI đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, TU, TI, CB, đầu cosse TBA Cơ Sở Đăng Khoa	Tại trụ 289/35/27A/1 tuyến 475-SĐ	Xã Lai Vung	Cắt CB TBA Cơ Sở Đăng Khoa tại trụ 289/35/27A/1 tuyến 475-SĐ. Cắt 3FCO NR Cơ Sở Đăng Khoa tại trụ 289/35/27A tuyến 475-SĐ.	1	0,000		70	245		
85	17/11/2026	08:00	12:00	Điện lực Lai	ĐL Lai Vung	Lắp đà cơi U120-2m kép tại trụ 136/10/6 tuyến	Tại trụ 136/10/6 tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Củ Hủ 2 tại trụ 136/19	296	0,050	0,000	75	300		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Vung		471-SH, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Củ Hủ 2			tuyến 471-SH							
86	17/11/2026	06:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	- Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang, tín hiệu SCADA, camera giám sát, thiết bị và PCCC định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngắt, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV An Hòa	Trạm 110kV An Hòa, Phường Sa Đéc	- OFF/ON luân phiên (nguồn AC trước hoàn thành xong tới nguồn DC sau) MCB F111 AC cấp nguồn cho Inverter camera tại tủ tự dùng AC, MCB F205 DC cấp nguồn cho Inverter camera tại tủ tự dùng DC. Mang găng tay cách điện hạ áp, VOM để thực hiện công tác. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa (không mất điện, không ảnh hưởng SCADA)							
87	17/11/2026	14:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	- Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV An Hòa	Trạm 110kV An Hòa, Phường Sa Đéc	- OFF MCB F202 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB F107 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa							
88	17/11/2026	07:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị; Vận hành kiểm tra quạt làm mát MBA T1, T2; Đo điện áp, kiểm tra ắc quy (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần tại Trạm 110kV Cái Bè Đo kiểm tra nhiệt độ đầu cose, mối nối thiết bị; đo nhiệt độ hàng kẹp các tủ bảng điện trong phòng, ngoài sân ngắt trạm 110kV Cái Bè.	Trạm 110kV Cái Bè	Xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện. 1.OFF MCCB 3 pha Q1 tại tủ máy sạc 1 trạm Cái Bè; 2.OFF MCCB 3 pha QF1 tại tủ máy sạc 2 trạm Cái Bè							
89	17/11/2026	07:00	11:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra ngày định kỳ hàng tuần trạm 110kV Bình Đức.	Trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức, Khu Phố Bình Tạo A, Phường Trung An, tỉnh	OFF MCB F104 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB F201 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
								Đồng Tháp	phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Bình Đức							
90	17/11/2026	07:30	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty Thí nghiệm điện miền Nam	- Thí nghiệm nạp xả Accu - Thí nghiệm tủ nạp	Trạm 110kV Mỹ Thuận	Xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp	- OFF CB/MCB cấp nguồn cho giàn Accu 1 tiến hành nạp xả Accu 1, thí nghiệm tủ nạp 1, sau đó OFF CB/MCB cấp nguồn cho giàn Accu 2, thí nghiệm tủ nạp 2 (thực hiện tuần tự từng giàn accu, từng tủ nạp accu). - Chuyển nguồn DC sang nhận từ nguồn accu 1 (khi OFF nguồn accu 2), chuyển nguồn DC sang nhận từ nguồn accu 2 (khi OFF nguồn accu 1).							
91	17/11/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mối nối các thiết bị; Đo PD online cáp ngầm; - Thực hiện CBM cấp 1 các giàn ắc quy trạm 110kV Tam Nông.	Trạm 110kV Tam Nông	Trạm 110kV Tam Nông, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB FAC104 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1, FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tam Nông;							
92	17/11/2026	18:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	Kiểm tra thiết bị định kỳ Đêm TBA 110kV Chợ Gạo.	Trạm 110kV Chợ Gạo	Trạm 110kV Chợ Gạo, Ô 3 khu 1, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
93	17/11/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNĐ miền Nam; Tổ TTLĐ Hồng Ngự	1. Công ty TNĐ miền Nam thực hiện CBM cấp độ 2 năm 2027: cáp ngầm 431, cáp ngầm 421, Hệ thống nối đất TBA, Hệ thống ATS DC trạm 110kV Tam Nông. 2. XNLĐ Cao Thế Đồng Tháp kết hợp công tác kiểm tra vệ sinh các thiết bị các ngăn có liên quan.	Trạm 110kV Tam Nông	Trạm 110kV Tam Nông	- Cô lập các ngăn: 171, 172, 112, C11, C12, 131, 132, MBA T1, MBA T2, 431, 432, 421, 421-1, C41, C42 trạm 110kV Tam Nông. - Cô lập ngăn: 471, 473, 475, 477, TD41-1, CC-TUC41, T401 trạm 110kV Tam Nông . - Cô lập ngăn: 472, 474, 476, 478, 480, TD42-2, CC-TUC42, T402 trạm 110kV Tam Nông. - Cô lập đường dây 110kV: 172 Trường Xuân - 171 Tam						PĐ 473-7TN/6.D5 nhận 478AL; PĐ 475-7TN/2.D5 nhận 474THo; PĐ 477-7TN/5.D5 nhận 478TX; PĐ 472-7TN/15.D5 nhận 475LT; PĐ 474-7TN/7.D5 nhận 472THo; PĐ 476-7TN/4.D5 nhận 476CL; PĐ 478-7TN/6.D5 nhận	Gián đoạn SCADA trong quá trình công tác.

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									Nông; 172 Tam Nông - 174 An Long						478AL	
94	17/11/2026	07:30	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây 110 kV	- Kiểm tra ngày kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	176 Lấp Vò 2 - 172 An Hòa (Từ 176-7LV2 đến 172-7AH 173 Sa Đéc 2-171 An Hòa (Từ 171-7AH đến trụ 25)	Phường Sa Đéc, Xã Hòa Long	Không cắt điện							
95	17/11/2026	14:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Đo cáp quang chưa mang tải, Kiểm tra đêm, ngày định kỳ hàng tuần, kiểm tra reset tín hiệu Alarm thiết bị.	Trạm 110kV Trường Xuân	Trạm 110kV Cao Lãnh, Phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	Không cắt điện							
96	17/11/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	- Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV An Hòa	Trạm 110kV An Hòa, Phường Sa Đéc	- Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa							
97	17/11/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ, kiểm tra reset tín hiệu Alarm thiết bị.	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Láng Tượng	Xã Thanh Bình, Đồng Tháp	Không cắt điện							
98	17/11/2026	11:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	- Đo, kiểm cáp quang định kỳ quí 4/2026 trạm 110kV	Tại trạm 110kV An Hòa	Trạm 110kV An Hòa, Phường Sa Đéc	- Không cắt điện. Chú ý nhẹ tay khi ghim các port dây quang dễ gãy đầu và đứt dây. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV							
99	17/11/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 172 Bình Đức – 171 Chợ Gạo từ trụ 1B đến trụ 37; từ37 đến trụ 74.	Phường Mỹ Phong, Mỹ Tho, Đạo Thạnh	Không cắt điện							
100	18/11/2026	07:30	11:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Kéo dây hạ áp sang tải từ TBA Cái Gia Bờ Nam 1 qua Hòa An 1	Từ trụ 11 đến 16 TBA 1P-50kVA Cái Gia Bờ Nam 1 và từ trụ 70 đến 70/1 TBA 3x1P-50kVA Hòa An 1 tuyến 471CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO TBA 1P-50kVA Cái Gia Bờ Nam 1 trụ 75A/33/10. Cắt CB+03FCO TBA 3x1P-50kVA Hòa An 1 trụ 75A/37 tuyến 471CL	204	0,035	0,000	240	960		
101	18/11/2026	13:30	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Kéo dây hạ áp sang tải từ TBA Khóm 2 Phường 6 qua Miễu Đôi Phường 6	Từ trụ 1 đến 5 TBA 1P-50kVA Khóm 2 Phường 6 và TBA 3P-250kVA Miễu Đôi Phường 6	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO TBA 1P-50kVA TBA 1P-50kVA Khóm 2 Phường 6 trụ 104/11/7. Cắt CB+03FCO TBA 3x1P-50kVA Miễu Đôi Phường 6 trụ 104/6 tuyến 475CL	218	0,033	0,000	170	595		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
							tuyến 475CL									
102	18/11/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Mỹ Ngãi	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
103	18/11/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ hỏng TBA 1P-25kVA Kinh Xáng Thầy Thuốc	Tại trụ 107/92/10 tuyến 478CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO TBA 1P-25kVA Kinh Xáng Thầy Thuốc tại trụ 107/92/10 tuyến 478CL	19	0,003	0,000	18	63		
104	18/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay MBA bị rỉ sét TBA 1P-50kVA Kinh Mười Tạ 2 , khắc phục tiếp địa mất đứt, ép kẹp quai hotline hỏng	Tại trụ 231/35 tuyến 476TN	xã Phong Mỹ	Cắt LBFCO NR 476-7TN/231/1.D2 (NR Kinh Mười Tạ) tại trụ 231/1 tuyến 476TN	277	0,106	0,000	250	2250		
105	18/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay MBA bị rỉ sét TBA 1P-25kVA Kinh Mười Tạ 1	Tại trụ 231/15 tuyến 476TN	xã Phong Mỹ	Cắt LBFCO NR 476-7TN/231/1.D2 (NR Kinh Mười Tạ) tại trụ 231/1 tuyến 476TN							Kết hợp
106	18/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	vệ sinh NR,TBA, khắc phục tiếp địa lặp lại, xử lý mối nối trung-hạ thế, gia cường giáp níu, vệ sinh phát quang lưới điện	Từ trụ 231/2 đến trụ 231/73 tuyến 476TN	xã Phong Mỹ	Cắt LBFCO NR 476-7TN/231/1.D2 (NR Kinh Mười Tạ) tại trụ 231/1 tuyến 476TN							Kết hợp
107	18/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 1P-37.5KVA TB Bảy Số	Tại trụ 231/24 tuyến 476TN	xã Phong Mỹ	- Cắt CB + FCO và tháo cần FCO TBA 1P-37.5KVA TB Bảy Số tại trụ 231/24 tuyến 476TN							Kết hợp
108	18/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 1P-37.5KVA TB Tuyết Mai - Mười Tạ	Tại trụ 231/34/1 tuyến 476TN	xã Phong Mỹ	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-37,5 kVA TB Tuyết Mai-Mười Tạ tại trụ 231/34/1 và trụ 231/34 tuyến 476TN							Kết hợp
109	18/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 1P-50KVA TB Tám Thưởng	Tại trụ 231/46 tuyến 476TN	xã Phong Mỹ	Cắt CB + FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50KVA TB Tám Thưởng tại trụ 231/46 tuyến 476TN							Kết hợp
110	18/11/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ, kiểm tra TI TBA 1P-75kVA Mương Ngang	Tại trụ 154/13 tuyến 477CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO TBA 1P-75kVA Mương Ngang tại trụ 154/13 tuyến 477CL	132	0,020	0,000	50	175		
111	18/11/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ hỏng TBA 1P-50kVA Mười Đồng	Tại trụ 107/20/37 tuyến 478CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO TBA 1P-50kVA Mười Đồng tại trụ 107/20/37 tuyến 478CL	77	0,011	0,000	30	105		
112	18/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Tháp Mười	DNTN A.C	Lắp đèn chiếu sáng đường ĐT845	Từ trụ 45A đến trụ 95A thuộc PĐ 477-7TM/1B.D3, PĐ 477TM/76.D3 tuyến 477TM	Xã Tháp Mười	Không cắt điện							
113	18/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Tháp	Cty Ngọc Dung 1	Dựng trụ ghép 2x22m, Kéo dây trung thế 3xA	Tại trụ 292 (HH), từ trụ 292	xã Thanh Mỹ	- Cắt LBS 475TM/227.D3 tại trụ 227+03DS 475-	2752	1,172	0,002	1823	18230		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Mười		CXH-240mm2+AC-120mm2, dây chống sét, lắp Recloser+DS, lắp hệ thống đo đếm ranh giới thuộc công trình Lộ ra chống quá tải trạm 110kV Cái Bè	đến 292/1 (XDM) thuộc PĐ 475TM/227.D3 tuyến 475TM		1TM/226.D3 tại trụ 226 (PĐ Đốc Binh Kiều), tuyến 475TM - Cắt LBS+DS 3P MV 475TM-473TM/375T.D3 (MV Phú Điền) tại trụ 328=375T							
114	18/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay sứ đứng pha B bị bể	Tại trụ 246 thuộc PĐ 475TM/227.D3, tuyến 475TM	xã Thanh Mỹ	- Cắt LBS 475TM/227.D3 tại trụ 227+03DS 475-1TM/226.D3 tại trụ 226 (PĐ Đốc Binh Kiều), tuyến 475TM - Cắt LBS+DS 3P MV 475TM-473TM/375T.D3 (MV Phú Điền) tại trụ 328=375T							Kết hợp
115	18/11/2026	07:30	16:30	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Lắp LA đường dây, tăng cường khoảng dừng dây bọc, thay LBFCO hỏng bộ dập hồ quang	Từ trụ 67/2 đến 67/74 tuyến 479LT	xã Thanh Bình	Cắt 3LBFCO Nhánh rẽ 479-7LT/67/1.D4 Ủy ban Huyện, tại trụ 67/1 tuyến 479LT	2056	0,788	0,001	1250	11250		
116	18/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ 1 pha trạm AS Phú Đức 7	Từ trụ 142 đến 153 tuyến 475TN	xã Tam Nông	Cắt CB+3FCO trạm AS Phú Đức 7 tại trụ 149 tuyến 475TN	135	0,052	0,000	65	585		
117	18/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Thay điện kế đến hạn trạm công cộng	Từ trụ 54 đến 64 tuyến 482HN	Phường An Bình	Cắt CB+03FCO trạm Trường Tiểu Học An Bình A trụ 58A tuyến 482HN	176	0,067	0,000	92	828		
118	18/11/2026	10:00	14:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Tháo, lắp trạm Cầu An Bình B (hoán chuyển trạm Ấp Gò Rượu 1P-37,5kVA và trạm Cầu An Bình B 1P-50kVA)	Tại trụ 250 PĐ 472-7THo/204.D7 tuyến 472THo	Xã An Phước	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm Cầu An Bình B Tại trụ 250 PĐ 472-7THo/204.D7 tuyến 472THo	92	0,016	0,000	27	108		
119	18/11/2026	08:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Tháo, lắp trạm Ấp Gò Rượu (hoán chuyển trạm Ấp Gò Rượu 1P-37,5kVA và trạm Cầu An Bình B 1P-50kVA)	Tại trụ 221/13 NR 480-7THo/221.D7 tuyến 480THo	Xã Tân Hồng	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm Ấp Gò Rượu Tại trụ 221/13 NR 480-7THo/221.D7 tuyến 480THo	100	0,034	0,000	34	272		
120	18/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Hạ công suất trạm Long Thuận 4 từ (1P-167kVA) thành (1P-100kVA)	Tại trụ 137/44 tuyến 477PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + FCO và tháo hotline trạm Long Thuận 4 (1P-167kVA) tại trụ 137/44 tuyến 477PC	114	0,044	0,000	75	675		
121	18/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Nâng công suất trạm Phú Thuận B2 từ (1P-100kVA) thành (1P-167kVA)	Tại trụ 130/23 tuyến 477PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt 03LBFCO 477-7PC/130/1.D8 NR TDC Vượt Lũ Xã Phú Thuận B tại trụ 130/1 tuyến 477PC	1200	0,460	0,001	361	3249		
122	18/11/2026	13:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay TU, TI đến hạn kiểm định trạm Thành Thái 1+Thành Thái	Tại trụ 26A/1A/1 tuyến 479AH	Đường Trần Hưng Đạo, phường Sa Đéc	Cắt CB+03LBFCO+tháo cần trạm Thành Thái 1+Thành Thái tại trụ 26A/1A/1, trụ 26A/1A tuyến 479AH	1	0,000		390	1365		
123	18/11/2026	07:30	11:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay TU, TI đến hạn kiểm định trạm Cty TNĐ Seltec	Tại trụ 5/1 tuyến 472AH	Đường Nguyễn Chí Thanh, phường Sa Đéc	Cắt CB+03FCO+tháo cần trạm Cty TNĐ Seltec tại trụ 5/1, trụ 5 tuyến 472AH	1	0,000		90	360		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
124	18/11/2026	08:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay dây cáp xuất hạ áp từ MBA xuống CB, Thay thùng CB bị bể	Tại trụ 46/34/24 tuyến 471-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB + 01FCO trạm Cồn Nổi 1 tại trụ 46/34/24 tuyến 471-NM	50	0,007	0,000	30	105		
125	18/11/2026	13:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay dây cáp xuất, hạ thùng CB, ĐK	Tại trụ 46/34/52 tuyến 471-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB + 01FCO trạm Ông Tài tại trụ 46/34/52 tuyến 471-NM	61	0,009	0,000	26	91		
126	18/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Phát quang dự phòng	Từ trụ 46/34 đến 46/34/60 tuyến 471-NM	Xã Phú Hựu	Không cắt điện							
127	18/11/2026	07:00	18:00	Điện lực Nha Mân	Công Ty TNHH Quang Nhựt	Đấu nối lưới HTĐL XDM vào lưới hiện hữu tại trụ 39/8/67/5/13/2 tuyến 473-NM; Tạo khoảng không điện tại trụ 39/8/67/5/13/3-39/8/67/5/13/4 tuyến 473-NM; Tạo khoảng không điện tại trụ 39/8/67/5/13/3/6-39/8/67/5/13/3/7, 39/8/67/5/13/2/15 - 39/8/67/5/13/2/16 tuyến 473-NM; Di dời điện kế khách hàng từ trụ củ qua trụ mới tại trụ 39/8/67/5/13/2/16 tuyến 473-NM	Tại trụ 39/8/67/5/13/2, 39/8/67/5/13/3, 39/8/67/5/13/4, 39/8/67/5/13/3/15-39/8/67/5/13/3/16; 39/8/67/5/13/3/6 - 39/8/67/5/13/3/7 ; 39/8/67/5/13/2/16 tuyến 473-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB + cắt 01FCO trạm Vượt Sông Xóm Giữa tại trụ 39/8/67/5/13/11 tuyến 473-NM Cắt CB + cắt 01FCO trạm Cầu Xẻo Củi trụ 39/8/50 tuyến 473-NM	128	0,060	0,000	63	693		
128	18/11/2026	07:00	18:00	Điện lực Nha Mân	Công Ty TNHH Quang Nhựt	Lắp cáp xuất TBA, tủ điện tổng TBA XDM và đóng điện vận hành TBA 1P-75kVA XDM; Cắt lưới xử lý 2 nguồn tạo khoảng không điện	Tại trụ 39/8/67/5/12; 39/8/67/5/12/9-39/8/67/5/12/10 tuyến 473-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB + cắt 01FCO trạm Cầu Xẻo Giang tại trụ 39/8/67/5/6 tuyến 473-NM Cắt CB + cắt 01FCO trạm Bờ Bắc Cầu Xẻo Củi trụ 39/8/51 tuyến 473-NM	135	0,063	0,0001	60	660		
129	18/11/2026	08:00	10:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung, Đội TN-KĐ	Thí nghiệm, kiểm định MBA, LA, FCO, CB, tiếp đất TBA 1P-25kVA Trạm Bơm Út Hà	Tại trụ 80/122/49A/3 tuyến 478-SH	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Trạm Bơm Út Hà tại trụ 80/122/49A/3 tuyến 478-SH	1	0,000		18	36		
130	18/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1 pha đến hạn TBA CDC Hòa Long 1 (VSE)	Từ trụ 229 đến trụ 229/1/9T, từ trụ 229/1 đến trụ 229/1/8P, từ trụ 229 đến trụ 229/14H, từ trụ 229/4H đến trụ 229/4H/2H, từ trụ 229/5H đến trụ 229/5H/3H tuyến 474-AH	Xã Hòa Long	Cắt CB+3FCO TBA CDC Hòa Long 1 tại trụ 229 tuyến 474-AH	200	0,077	0,000	130	1170		
131	18/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cáp viễn thông treo trên cột điện	Từ trụ 80/122/30A đến trụ	Xã Hòa Long	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						NR 478-7SH/80/122/30A/1.D11 Kinh Nhỏ, NR 478-7SH/80/122/30A/24/1.D11 Kinh Nhỏ Lung Cá Trê, NR 478-7SH/80/122/39/1P.D11 Xẻo Nga, NR 478-7SH/80/122/39/1T.D11 Chợ Long Thắng	80/122/30A/50/15H, từ trụ 80/122/30A/24 đến trụ 80/122/30A/24/8, từ trụ 80/122/39 đến trụ 80/122/39/60P/23H, từ trụ 80/122/39 đến trụ 80/122/39/11T/16H tuyến 478-SH								
132	18/11/2026	08:00	12:00	Điện lực Lai Vung	Cty TNHH TV TKĐ Sao Kim	Di dời trụ BTLT 7,5m thuộc lưới hạ thế TBA Trường Tiểu Học Hòa Long tại trụ 193/43/1/4T ra ranh đất, cách vị trí hiện hữu 5 mét hướng về trụ 193/43/1/3T	Tại trụ 193/43/1/4T tuyến 474-AH	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO TBA Trường Tiểu Học Hòa Long tại trụ 193/43 tuyến 474-AH	75	0,013	0,000	31	124		
133	18/11/2026	13:30	15:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung, Đội TN-KĐ	Thí nghiệm, kiểm định MBA, LA, FCO, CB, tiếp đất TBA 1P-37,5kVA Trạm Bơm Kinh Cùng	Tại trụ 80/122/44A tuyến 478-SH	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Trạm Bơm Kinh Cùng tại trụ 80/122/44A tuyến 478-SH	1	0,000		26	39		
134	18/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bể, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ, kiểm tra điện kế định kỳ, xử lý DCU, modem	Tuyến 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
135	18/11/2026	15:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung, Đội TN-KĐ	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 MBA, LA, FCO, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA 1P-50kVA Chợ Long Thắng 2	Tại trụ 80/122/39/8T tuyến 478-SH	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Chợ Long Thắng 2 tại trụ 80/122/39/8T tuyến 478-SH	57	0,005	0,000	30	60		
136	18/11/2026	10:00	12:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung, Đội TN-KĐ	Thí nghiệm, kiểm định MBA, LA, FCO, CB, tiếp đất TBA 1P-75kVA Trạm Bơm Bảy Lực	Tại trụ 80/122/49A/14 tuyến 478-SH	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Trạm Bơm Bảy Lực tại trụ 80/122/49A/14 tuyến 478-SH	1	0,000		44	88		
137	18/11/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 180 Mỹ Tho 2 – 171 Bình Đức,172 Bình Đức-171 Chợ Gạo từ trụ cổng trạm đến trụ 1A đến trụ 15 đến trụ cổng	Phường Trung An	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
							trạm.									
138	18/11/2026	07:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	TNĐMN	Thí nghiệm nạp xã giàn ắc quy 1, ắc qui 2; Thí nghiệm tủ sạc 1, tủ sạc 2.	Phòng điều hành, phòng ắc quy trạm 110kV Hồng Ngự	Trạm 110kV Hồng Ngự, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	- Lần lượt cô lập giàn ắc quy 1, tủ sạc 1 và giàn ắc quy 2, tủ sạc 2. - Chuyển nguồn DC sang nhận từ nguồn accu 2 (khi OFF nguồn accu 1), chuyển nguồn DC sang nhận từ nguồn accu 1 (khi OFF nguồn accu 2).							Theo VB 2542/TNĐMN-KT 20/10/2026
139	18/11/2026	14:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	- Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Nha Mân	Trạm 110kV Nha Mân, xã Phú Hựu	- OFF MCB F103 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB F204 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Nha Mân							
140	18/11/2026	11:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	- Đo, kiểm cáp quang định kỳ quí 4/2026 trạm 110kV	Tại trạm 110kV Nha Mân	Trạm 110kV Nha Mân, xã Phú Hựu	- Không cắt điện. Chú ý nhẹ tay khi ghim các port dây quang dễ gãy đầu và đứt dây. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV							
141	18/11/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mối nối các thiết bị; Đo PD online cáp ngầm; - Thực hiện CBM cấp 1 các giàn ắc quy trạm 110kV An Long	Trạm 110kV An Long	Trạm 110kV An Long, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB: FAC103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV An Long.							
142	18/11/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	- Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Nha Mân	Trạm 110kV Nha Mân, xã Phú Hựu	- Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Nha Mân							
143	18/11/2026	07:00	11:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra ngày định kỳ hàng tuần trạm 110kV Tân Hương.	Trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương, KCN Tân Hương, Xã Tân Hương tỉnh Đồng	OFF MCB F104 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB F203 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc.							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
								Tháp	Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Tân Hương							
144	18/11/2026	06:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	- Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang, tín hiệu SCADA, camera giám sát, thiết bị và PCCC định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngắt, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Nha Mân	Trạm 110kV Nha Mân, xã Phú Hựu	- OFF/ON luân phiên (nguồn AC trước hoàn thành xong tới nguồn DC sau) MCB F110 AC cấp nguồn cho Inverter camera tại tủ tự dùng AC, MCB F115 DC cấp nguồn cho Inverter camera tại tủ tự dùng DC. Mang găng tay cách điện hạ áp, VOM để thực hiện công tác. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Nha Mân (không mất điện, không ảnh hưởng SCADA)							
145	18/11/2026	08:30	13:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	1. Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Ngày TBA 110kV Gò Công + 2 ngăn lộ 173, 175 NMĐG TPĐ. 2. Kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy bằng nước trạm Gò Công. 3. Kiểm tra bịt kín, vệ sinh các tủ điện trong phòng ĐH, hợp bộ 22kV và ngoài sân trạm. Vệ sinh phòng ĐH và hợp bộ trạm Gò Công . 4. Kết hợp kiểm tra vệ sinh, đo Accu tuần trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công, khu phố Long Hưng, P. Long Chánh, tỉnh Đồng Tháp	1.2.3.Không cắt điện. Giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị 4. OFF MCB FAC103 cấp nguồn cho tủ sạc 1							
146	18/11/2026	00:01	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty Thí nghiệm điện miền Nam	- Thí nghiệm nạp xả Accu - Thí nghiệm tủ nạp	Trạm 110kV Mỹ Thuận	Xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp	- OFF CB/MCB cấp nguồn cho giàn Accu 1 tiến hành nạp xả Accu 1, thí nghiệm tủ nạp 1, sau đó OFF CB/MCB cấp nguồn cho giàn Accu 2, thí nghiệm tủ nạp 2 (thực hiện tuần tự từng giàn accu, từng tủ nạp accu). - Chuyển nguồn DC sang nhận từ nguồn accu 1 (khi OFF nguồn accu 2), chuyển nguồn DC sang nhận từ nguồn accu 2 (khi OFF nguồn accu 1).							
147	18/11/2026	14:00	22:00	Xí	Tổ TTLĐ	Đo cáp quang chưa mang	Trạm 110kV	Xã Tháp Mười,	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				nghiệp lưới điện Cao thế	Cao Lãnh	tải, Kiểm tra đêm, ngày định kỳ hàng tuần, kiểm tra reset tín hiệu Alarm thiết bị.	Tháp Mười	Đồng Tháp								
148	18/11/2026	07:30	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây 110 kV	- Kiểm tra ngày kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	173 Sa Đéc 2-171 An Hòa (Từ liền sau trụ 25 đến 173-7SĐ2) 172 Sa Đéc 2-173 Sa Đéc(Từ 172-7SĐ2 đến 173-7SĐ) 171 Ô Môn-173 Sông Hậu (Từ liền sau trụ 17 đến 173-7SH) 174 Sông Hậu-171 Tân Quới(Từ 174-7SH đến trụ 10)	Phường Sa Đéc, Xã Phong Hòa	Không cắt điện							
149	18/11/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 181 Mỹ Tho 2 – 172 Mỹ Tho từ trụ cổng trạm đến trụ 1A đến trụ 148 đến trụ 20.	Phường Trung An, Đạo Thạnh	Không cắt điện							
150	19/11/2026	13:30	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Sang tải từ TBA Rạch Kinh Ranh qua Cái Tôm Bà Đuổi	Từ trụ 4 đến 8 TBA 1P-50kVA Rạch Kinh Ranh và TBA 1P-50kVA Cái Tôm Bà Đuổi tuyến 478QT	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO TBA 1P-50kVA TBA 1P-50kVA Rạch Kinh Ranh trụ 53/53/8/12. Cắt CB+03FCO TBA 1P-50kVA Cái Tôm Bà Đuổi trụ 53/53/8 tuyến 478QT	160	0,024	0,000	85	297,5		
151	19/11/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Cao Lãnh	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
152	19/11/2026	07:30	11:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Nâng công suất TBA từ 1P-37,5kVA thành 1P-50kVA	TBA 1P-37,5kVA Vườn Lan trụ 97A/7P NR 478-7QT/97A/1P.D1 Vùng nuôi Tân Thuận Tây tuyến 478QT	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO và tháo gở hotline TBA 1P-37,5kVA Vườn Lan trụ 97A/7P NR 478-7QT/97A/1P.D1 Vùng nuôi Tân Thuận Tây tuyến 478QT	77	0,013	0,000	32	128		
153	19/11/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 1P-15KVA Nguyễn Ngọc Thuận	Tại trụ 215/109/27 tuyến 477-CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-15kVA Nguyễn Ngọc Thuận tại trụ 215/109/27 tuyến 477-CL	1	0,000		10	35		
154	19/11/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 1P-15kVA NMXX	Tại trụ 215/64/1 tuyến 477CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO tại trụ 215/64/1 và trụ	1	0,000		10	35		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						Lê Văn Tre			215/64 tuyến 477CL							
155	19/11/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-320KVA Lò Sấy Tấn Đạt	Tại trụ 215/89/1 tuyến 477-CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB TBA 3P-320KVA Lò Sấy Tấn Đạt tại trụ 215/89/1 tuyến 477-CL. Cắt 3FCO và tháo 3 cần FCO tại trụ 215/89 tuyến 477-CL	1	0,000		210	735		
156	19/11/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-250KVA XX Ông Tánh Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-250KVA XX Ông Tánh 1	Tại trụ 215/29A/1 tuyến 477-CL Tại trụ 215/29A/2 tuyến 477-CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB TBA 3P-250KVA XX Ông Tánh tại trụ 215/29A/1 tuyến 477-CL. Cắt CB TBA 3P-250KVA XX Ông Tánh tại trụ 215/29A/2 tuyến 477-CL. Cắt 3FCO và tháo 3 cần FCO tại trụ 215/29A tuyến 477-CL.	2	0,000		160	560		
157	19/11/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-1500KVA Cty VNCN E&C	Tại trụ 215/92A/1 tuyến 477-CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt ACB + 3LBFCO TBA 3P-1500kVA Cty VNCN E&C tại trụ 215/92A/1 tuyến 477-CL	1	0,000		1000	3500		
158	19/11/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Nâng công suất TBA 1P-37,5kVA Kinh Ông Hai 2 lên thành 2x1P-37,5kVA	Tại trụ 260/72/34 tuyến 476TN	xã Phương Thịnh	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-37,5KVA Kinh Ông Hai 2 tại trụ 260/72/34tuyến 476TN	94	0,014	0,000	35	122,5		
159	19/11/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 1P-15KVA Nguyễn Bá Hiền	Tại trụ 215/109/28/1 tuyến 477CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-15kVA Nguyễn Bá Hiền tại trụ 215/109/28/1 và trụ 215/109/28 tuyến 477CL	1	0,000		8	28		
160	19/11/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ Sinh TBA khách hàng TBA 3P-750kVA XX Bà Lan	Tại trụ 215/82/1 tuyến 477-CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB + 03FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-750kVA XX Bà Lan Tại trụ 215/82/1 và trụ 215/82 tuyến 477-CL	1	0,000		500	1750		
161	19/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Nâng công suất TBA 1P-37,5kVA Kênh Bảy Thước Ba Sao lên thành 2x1P-37,5kVA	Tại trụ 193/103/48/28/14 tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-37,5kVA Kênh Bảy Thước Ba Sao NR 476-7CL/193/103/48/28/1.D2 (NR Cống Trực Bảy Thước)tại trụ 193/103/48/28/14 tuyến 476CL	60	0,023	0,000	35	315		
162	19/11/2026	09:00	10:00	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-50kVA+FCO+LA tại trạm Mỹ Phước 1A theo KH SCTX 2026	Tại trụ 233/22 thuộc NR 476-7TM/233.D3 (kênh Mỹ Phước), tuyến 476TM	Xã Mỹ Quí	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm Mỹ Phước 1A tại trụ 233/22 thuộc NR 476-7TM/233.D3 (kênh Mỹ Phước), tuyến 476TM	109	0,005	0,000	31	31		
163	19/11/2026	13:30	14:45	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-50kVA+FCO+LA tại trạm Mỹ Phước 3 theo KH SCTX 2026	Tại trụ 233/457 thuộc NR 476-7TM/233.D3 (kênh Mỹ Phước), tuyến 476TM	Xã Mỹ Quí	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm Mỹ Phước 3 tại trụ 233/45 thuộc NR 476-7TM/233.D3 (kênh Mỹ Phước), tuyến 476TM	64	0,003	0,000	29	36,25		
164	19/11/2026	10:45	11:30	Điện lực Tháp	XNDV, Điện lực	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-	Tại trụ 233/37 thuộc NR 476-	Xã Mỹ Quí	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm Mỹ Phước 2 tại	101	0,003	0,000	18	13,5		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Mười	Tháp Mười	25kVA+FCO+LA tại trạm Mỹ Phước 2 theo KH SCTX 2026	7TM/233.D3 (kênh Mỹ Phước), tuyến 476TM		trụ 233/37 thuộc NR 476-7TM/233.D3 (kênh Mỹ Phước), tuyến 476TM							
165	19/11/2026	14:45	16:00	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-50kVA tại trạm Mỹ Phước 3A theo KH SCTX 2026	Tại trụ 233/50 thuộc NR 476-7TM/233.D3 (kênh Mỹ Phước), tuyến 476TM	Xã Mỹ Quí	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm Mỹ Phước 3A tại trụ 233/50 thuộc NR 476-7TM/233.D3 (kênh Mỹ Phước), tuyến 476TM	68	0,004	0,000	33	41,25		
166	19/11/2026	08:00	09:00	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-100kVA+FCO+LA tại trạm Võ Văn Chiểu theo KH SCTX 2026	Tại trụ 233/6 thuộc NR 476-7TM/233.D3 (kênh Mỹ Phước), tuyến 476TM	Xã Mỹ Quí	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm Võ Văn Chiểu tại trụ 233/6 thuộc NR 476-7TM/233.D3 (kênh Mỹ Phước), tuyến 476TM	152	0,006	0,000	36	36		
167	19/11/2026	10:00	10:45	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-25kVA+FCO+LA tại trạm Mỹ Phước 1 theo KH SCTX 2026	Tại trụ 233/25 thuộc NR 476-7TM/233.D3 (kênh Mỹ Phước), tuyến 476TM	Xã Mỹ Quí	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm Mỹ Phước 1 tại trụ 233/25 thuộc NR 476-7TM/233.D3 (kênh Mỹ Phước), tuyến 476TM	37	0,001	0,000	14	10,5		
168	19/11/2026	08:00	16:00	Điện lực Thanh Bình	Công ty TNHH Nam Khoa Đồng Tháp	Di dời trụ hạ thế	Tại trụ 235/18A/5/3/3 và 235/18A/5/3/4 tuyến 475CM	xã Tân Long	Cắt CB+3FCO trạm Phú Trung 3, tại trụ 235/18A tuyến 475CM	287	0,098	0,000	112	896		
169	19/11/2026	08:00	16:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay công tơ điện tử đến hạn	Lưới hạ thế trạm Phú Trung 3	xã Tân Long	Cắt CB+3FCO trạm Phú Trung 3, tại trụ 235/18A tuyến 475CM							Kết hợp
170	19/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ 1 pha trạm AS Phú Ninh 3	Từ trụ 64 đến trụ 75 tuyến 475AL	xã An Long	Cắt CB+3FCO trạm AS Phú Ninh 3 tại trụ 69 tuyến 475AL	255	0,098	0,000	80	720		
171	19/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Thay điện kế đến hạn trạm công cộng	Từ trụ 38/115/19/1 đến 38/115/19/8 tuyến 477HN	Phường Hồng Ngự	Cắt CB+03FCO trạm Cầu Sam Sai Trong trụ 38/115/19/2A tuyến 477HN	171	0,066	0,000	78	702		
172	19/11/2026	08:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Tháo, lắp trạm Quốc lộ 30 cũ 1 (hoán chuyển trạm Quốc lộ 30 cũ 1 1P-50kVA và trạm Quốc lộ 30 cũ 3 1P-37,5kVA)	Tại trụ252/88/12 NR 476-7THo/252/88/1. D7 tuyến 476THo	Xã Tân Thành	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm Quốc lộ 30 cũ 1 Tại trụ252/88/12 NR 476-7THo/252/88/1.D7 tuyến 476THo	62	0,021	0,000	30	240		
173	19/11/2026	10:00	14:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Tháo, lắp trạm Quốc lộ 30 cũ 3 (hoán chuyển trạm Quốc lộ 30 cũ 1 1P-50kVA và trạm Quốc lộ 30 cũ 3 1P-37,5kVA)	Tại trụ252/88/29 NR 476-7THo/252/88/1. D7 tuyến 476THo	Xã Tân Thành	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm Quốc lộ 30 cũ 3 Tại trụ252/88/29 NR 476-7THo/252/88/1.D7 tuyến 476THo	63	0,011	0,000	35	140		
174	19/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới	Cty XDĐ Quang Nhựt	Sang lưới trung thế và thu hồi trụ	Từ trụ 154/1 đến trụ 154/8, 154/8/1P đến trụ	Xã Long Khánh	- Cắt 03LBFCO 475-7HN/154/2.D8 NR Đường Giồng tại trụ 154/2 tuyến	460	0,176	0,000	180	1620		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Tiền			154/8/11P, 154/8/1T đến trụ 154/8/13T tuyến 475HN		475HN							
175	19/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Nâng công suất trạm Nhà Văn Hóa Ấp 3 Thường Phước 1 từ (1P-50kVA) thành (1P-75kVA)	Tại trụ 289 tuyến 480HN	Xã Thường Phước	- Cắt CB + FCO và tháo hotline trạm Nhà Văn Hóa Ấp 3 Thường Phước 1 (1P-50kVA) tại trụ 289 tuyến 480HN	101	0,039	0,000	58	522		
176	19/11/2026	07:30	11:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay TU, TI đến hạn kiểm định trạm Ông Nhân	Tại trụ 124A/3/1A/17/25/2 tuyến 478AH	Đường dal, phường Sa Đéc	Cắt CB+03FCO+tháo cần trạm Ông Nhân tại trụ 124A/3/1A/17/25/2, trụ 124A/3/1A/17/25 tuyến 478AH	1	0,000		96	384		
177	19/11/2026	13:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay TU, TI đến hạn kiểm định trạm Minh Tuyết 2 - Tân Dương	Tại trụ 137A/1 tuyến 475SĐ	Đường Quốc Lộ 80, xã Tân Dương	Cắt CB+03FCO+tháo cần trạm Minh Tuyết 2 - Tân Dương tại trụ 137A/1, trụ 137A tuyến 475SĐ	1	0,000		192	672		
178	19/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Phát quang dự phòng	Từ trụ 63/1 đến 63/102, 63/63/11, 63/42/17 tuyến 474-NM	Xã Phú Hựu	Không cắt điện							
179	19/11/2026	13:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Kéo dây hạ áp, thay chằng hạ thế sét, căng lại dây branchement khách hàng bị chùng	Từ trụ 63/19/1/7 đến 63/19/1/8, 63/19/1 tuyến 474-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB + 01FCO trạm Ngã Tư tại trụ 63/17 tuyến 474-NM	125	0,019	0,000	35	122,5		
180	19/11/2026	08:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay chằng hạ thế sét, căng lại dây HA bị chùng, thay kẹp ngừng cáp ABC, phát quang lưới hạ áp; Thay ĐK, TI TNĐK trạm An Hiệp 1	Tại trụ 63/10, 63/10/1, khoảng trụ 63/10/1-63/10/1A tuyến 474-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB + 01FCO trạm An Hiệp 1 tại trụ 63/10 tuyến 474-NM	188	0,028	0,000	50	175		
181	19/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1 pha đến hạn TBA Cầu Bà Đày (OMNI)	Từ trụ 289/54A/1 đến trụ 289/54A/14, từ trụ 289/54A/1 đến trụ 289/54A/1/12P, từ trụ 289/54A/1 đến trụ 289/54A/1/14T tuyến 475-SĐ	Xã Hòa Long	Cắt CB+3FCO TBA Cầu Bà Đày tại trụ 289/54A/1 tuyến 475-SĐ	433	0,166	0,000	155	1395		
182	19/11/2026	13:30	17:00	Điện lực Lai Vung	Đội hotline	Đấu lèo trung thế giàn tụ bù trung thế 475SH/85	Tại trụ 85 tuyến 475-SH	Xã Phong Hòa	OFF R79 MC tuyến 475-SH. OFF R79 MC tuyến 480-SH.							
183	19/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bể, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ, kiểm tra điện kế	Tuyến 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH,	Xã Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						định kỳ, xử lý DCU, modem	475-SH, 471-SH, 475-SĐ									
184	19/11/2026	08:00	12:00	Điện lực Lai Vung	Đội hotline	Thay TU bị phóng thuộc giàn tụ bù trung thế 475SH/156	Tại trụ 156 tuyến 475-SH	Xã Phong Hòa	OFF R79 MC tuyến 475-SH. OFF R79 MC tuyến 480-SH. OFF R79 REC PĐ 480SH/146.D11 Tân Lợi tại trụ 146 tuyến 480-SH. OFF R79 REC PĐ 475SH/147.D11 Tân Hòa tại trụ 147 tuyến 475-SH.							
185	19/11/2026	08:00	11:30	Điện lực Lai Vung	Cty TNHH TNĐ Seltec	Thí nghiệm, kiểm định MBA, LA, FCO, CB, tiếp đất TBA 1P-25kVA Lê Văn Thống	Tại trụ 289/35/11/26 tuyến 475-SĐ	Xã Lai Vung	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Lê Văn Thống tại trụ 289/35/11/26 tuyến 475-SĐ	1	0,000		16	56		
186	19/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cáp viễn thông treo trên cột điện NR 476-7TH/216/1.D11 Cái Tắc Rạch Dông, NR 476-7TH/216/24A/1.D11 Vành Đai Long Hậu, NR 475-7SĐ/239/1.D11 Lai Vung 1	Từ trụ 216 đến trụ 216/35/23H, từ trụ 216/24A đến trụ 216/24A/19/20H tuyến 476-TH, từ trụ 239 đến trụ 239/49, từ trụ 239/8 đến 239/8/14A tuyến 475-SĐ	Xã Hòa Long	Không cắt điện							
187	19/11/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị trạm 110kV Mỹ Thuận. Đo kiểm tra nhiệt độ đầu cose, mối nối thiết bị; đo nhiệt độ hàng kẹp các tủ bảng điện trong phòng, ngoài sân ngắt trạm 110kV Mỹ Thuận.	Trạm 110kV Mỹ Thuận	Xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
188	19/11/2026	18:30	20:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Mỹ Tho, Số 25C, Ấp Bắc, phường Đạo Thạnh tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện.							
189	19/11/2026	06:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	- Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang, tín hiệu SCADA, camera giám sát, thiết bị và PCCC định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngắt, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sông Hậu	Trạm 110kV Sông Hậu, xã Phong Hòa	- OFF/ON luân phiên (nguồn AC trước hoàn thành xong tới nguồn DC sau) MCB F110 AC cấp nguồn cho Inverter camera tại tủ tự dùng AC, MCB F116 DC cấp nguồn cho Inverter camera tại tủ tự dùng DC. Mang găng tay cách điện hạ áp, VOM để thực hiện công tác. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									(không mất điện, không ảnh hưởng SCADA)							
190	19/11/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 172 Mỹ Tho 2 - Tầm Vu & 171 Long Giang – 172 Tân An từ trụ 154 đến trụ 185A;	Xã Tân Phước 3, Châu Thành, Tân Hương, Mỹ Tịnh An	Không cắt điện							
191	19/11/2026	14:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	- Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Sông Hậu	Trạm 110kV Sông Hậu, xã Phong Hòa	- OFF MCB F103 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB F204 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu							
192	19/11/2026	18:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	Kiểm tra thiết bị định kỳ Đêm TBA 110kV Gò Công Tây.	Trạm 110kV Gò Công Tây	Trạm 110kV Gò Công Tây, ấp bình Tây, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
193	19/11/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	- Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sông Hậu	Trạm 110kV Sông Hậu, xã Phong Hòa	- Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu							
194	19/11/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Đo cáp quang chưa mang tải, Kiểm tra đêm, ngày định kỳ hàng tuần, kiểm tra reset tín hiệu Alarm thiết bị.	Trạm 110kV Cao Lãnh	Phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	Không cắt điện							
195	19/11/2026	11:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	- Đo, kiểm cáp quang định kỳ quí 4/2026 trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sông Hậu	Trạm 110kV Sông Hậu, xã Phong Hòa	- Không cắt điện. Chú ý nhẹ tay khi ghim các port dây quang dễ gãy đầu và đứt dây. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV							
196	19/11/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 179 Mỹ Tho 2 – 171 Bến Tre từ trụ 50 đến trụ 78A đến CD 179.	Phường Trung An, Thới Sơn	Không cắt điện							
197	19/11/2026	07:30	17:00	Xí nghiệp	Đội QLVH	- Kiểm tra ngày kiểm tra cáp quang, siết lại các	174 Sa Đéc 2-171 Sông Hậu	Phường Sa Đéc, xã Phong	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lưới điện Cao thế	đường dây 110 kV	bulong tiếp địa chân trụ	(Từ 174-7SĐ2 đến đến 171-7SH) 171 Sa Đéc 2-171 Sa Đéc(Từ 171-7SĐ2 đến 171-7SĐ)	Hòa								
198	19/11/2026	07:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	TNĐMN	Thí nghiệm nạp xã giàn ắc quy 1, ắc qui 2; Thí nghiệm tủ sạc 1, tủ sạc 2.	Phòng điều hành, phòng ắc quy trạm 110kV Tân Hồng	Trạm 110kV Tân Hồng, xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.	- Lần lượt cô lập giàn ắc quy 1, tủ sạc 1 và giàn ắc quy 2, tủ sạc 2. - Chuyển nguồn DC sang nhận từ nguồn accu 2 (khi OFF nguồn accu 1), chuyển nguồn DC sang nhận từ nguồn accu 1 (khi OFF nguồn accu 2).							Theo VB 2542/TNĐMN-KT 20/10/2026
199	19/11/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mối nối các thiết bị; Đo PD online cáp ngầm; - Thực hiện CBM cấp 1 các giàn ắc quy trạm 110kV An Long	Trạm 110kV An Long	Trạm 110kV An Long, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB: FAC103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV An Long.							
200	20/11/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Mỹ Trà	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
201	20/11/2026	08:00	16:00	Điện lực Mỹ Thọ	DNTN Xây Dựng điện Văn Sĩ	Tháo gỡ thu hồi TBA 1P-25kVA TB Nguyễn Văn Hòa ngưng vận hành	Từ trụ 154/152/9A đến trụ 154/152/9A/1 tuyến 477CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +3FCO TBA 3P-160kVA ĐT 850 Cầu Kênh Số 1 tại trụ 154/152/9 tuyến 477CL Kiểm tra CB +FCO TBA 1P-25kVA TB Nguyễn Văn Hòa tại trụ 154/152/9A/1 đang cắt Tháo hotline TBA 1P-25kVA TB Nguyễn Văn Hòa tại trụ 154/152/9A tuyến 477CL	28	0,010	0,000	40	320		
202	20/11/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-630kVA Xay xát Đại Hưng	Tại trụ 89/4/1 tuyến 477-CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB + 3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-630kVA Xay Xát Đại Hưng tại trụ 89/4/1 tuyến 477-CL	1	0,000		450	1575		
203	20/11/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Công ty TNHH Thí nghiệm điện Seltec	Thí nghiệm vật tư thiết bị TBA 3P-1250kVA Mavin Mỹ Long 1	Tại trụ 154/152/37/6A/4 tuyến 477CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt ACB +3LBFCO và tháo 3 cần LBFCO TBA 3P-1250kVA Mavin Mỹ Long 1 tại trụ 154/152/37/6A/4 và trụ 154/152/37/6A/1 tuyến 477CL	1	0,000		1000	3500		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
204	20/11/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng 3P-400kVA Cty Thuận Thủy	Tại trụ 89/11/1 tuyến 477CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-400kVA Cty Thuận Thủy tại trụ 89/11/1 và trụ 89/11 tuyến 477CL	1	0,000		300	1050		
205	20/11/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-100KVA TCN Hưng Thạnh	Tại trụ 198/4D/1 tuyến 478TX	xã Phương Thịnh	Cắt CB +3FCO TBA 3P-100kVA TCN Hưng Thạnh tại trụ 198/4D/1 và trụ 198/4D tuyến 478TX	1	0,000		80	280		
206	20/11/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Công ty TNHH Thí nghiệm điện Seltec	Thí nghiệm định kỳ vật tư và thiết bị TBA 1P-25KVA CS Bánh Mì Đức Khiêm	Tại trụ 110A/10/1 tuyến 477CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-25kVA CS Bánh Mì Đức Khiêm tại trụ 110A/10/1 và trụ 110A/10 tuyến 477CL	1	0,000		20	70		
207	20/11/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 1P-25KVA CS Bánh Mì Đức Khiêm	Tại trụ 110A/10/1 tuyến 477CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-25kVA CS Bánh Mì Đức Khiêm tại trụ 110A/10/1 và trụ 110A/10 tuyến 477CL							Kết hợp
208	20/11/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 1P-25kVA Bơm tưới Gia Bảo	Tại trụ 50/2/1 tuyến 478TX	xã Phương Thịnh	Cắt CB +FCO TBA 1P-25kVA Bơm Tưới Gia Bảo tại trụ 50/2/1 tuyến 478TX	1	0,000		20	70		
209	20/11/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-250kVA Cty Ba Xoài 1	Tại trụ 110A/59/12/1T tuyến 477-CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +3FCO tháo 3 cần FCO TBA 3P-250kVA Cty Ba Xoài Tại trụ 110A/59/12/1T và trụ 110A/59/12 tuyến 477-CL	1	0,000		200	700		
210	20/11/2026	08:00	16:30	Điện lực Mỹ Thọ	Cty TNHH XD Điện Ngọc Minh Thanh Bình	Di dời trụ điện trung hạ thế	Từ trụ 257/21 đến trụ 257/22 tuyến 476CL	xã Phương Thịnh	Cắt LBFCO NR 476-7CL/257/1.D2 (NR Kinh Ông Huyện) tại trụ 257/1 tuyến 476CL	139	0,050	0,000	150	1275		
211	20/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Nâng công suất TBA 1P-25kVA ĐT 844 Hưng Thạnh lên thành 1P-50kVA	Tại trụ 74/3B/40 tuyến 478TX	xã Phương Thịnh	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-25kVA ĐT 844 Hưng Thạnh tại trụ 74/3B/40 tuyến 478TX	38	0,015	0,000	22	198		
212	20/11/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 1P-37,5kVA Bơm Nguyễn Thanh Huỳnh	Tại trụ 198/12/21/5/1 tuyến 478TX	xã Phương Thịnh	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-37,5kVA Bơm Nguyễn Thanh Huỳnh, tại trụ 198/12/21/5/1 tuyến 478TX	1	0,000		30	105		
213	20/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Tháp Mười	DNTN A.C	Lắp đèn chiếu sáng đường ĐT845	Từ trụ 96 đến trụ 129A thuộc PĐ 477TM/76.D3 tuyến 477TM	Xã Tháp Mười	Không cắt điện							
214	20/11/2026	08:00	16:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay công tơ điện tử đến hạn	Lưới hạ thế trạm TÂN PHONG 1	xã Tân Long	Cắt CB+FCO trạm TÂN PHONG 1, tại trụ 102 tuyến 475CM							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
215	20/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Cơi trụ trung thế, chỉnh sửa ốp đà, khắc phục tiếp địa mất đứt	Từ trụ 84 đến 140 tuyến 475CM	xã Tân Long	Cắt LBS PĐ 475CM/83.D4 Ấp Tân An, tại trụ 83 tuyến 475CM, cắt 3DS PĐ 475-1CM/82.D4 Ấp Tân An, tại trụ 82 tuyến 475CM Cắt REC PĐ 475CM/141.D4 Tân Huề, tại trụ 141 tuyến 475CM, cắt 3DS PĐ 475-1CM/140A.D4Ấp Tân An, tại trụ 140A tuyến 475CM Chuyển tải PĐ 475CM/141.D4 Tân Huề nhận điện tuyến 472CM qua Mạch vòng 475CM-472CM/267.D4 Tân Quới tại trụ 267 tuyến 472CM	5733	2,198	0,004	2945	26505	Chuyển tải PĐ 475CM/141.D4 Tân Huề nhận điện tuyến 472CM qua Mạch vòng 475CM-472CM/267.D4 Tân Quới tại trụ 267 tuyến 472CM	
216	20/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ 1 pha trạm AS XX An Long	Từ trụ 14A/1//3 đến 14A/1/3/2/16b, từ trụ 14A/1/3/2/1a đến 14A/1/3/2/9a HADL trạm AS XX An Long	xã An Long	Cắt CB+3FCO trạm AS XX An Long tại trụ 14A/1/3 tuyến 473AL	297	0,114	0,000	100	900		
217	20/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Thay điện kế đến hạn trạm công cộng	Từ trụ 31/1 đến 31/5 và từ trụ 31/2A đến 31/2A/7 tuyến 477HN	Phường Hồng Ngự	Cắt CB+03FCO trạm Phan Bội Châu trụ 31/2A tuyến 477HN	143	0,055	0,000	72	648		
218	20/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Cty XDĐ Quang Nhựt	Sang lưới trung thế và thu hồi trụ	Tại trụ 146/13, 146/12 tuyến 480HN	Xã Thường Phước	- Cắt 03LBFCO 480-7HN/146/1.D8 NR Nam Hang tại trụ 146/1 tuyến 480HN	998	0,383	0,001	325	2925		
219	20/11/2026	13:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay TU đến hạn kiểm định trạm Trần Văn Phú	Tại trụ 87/3/1 tuyến 474SĐ	Đường dal, xã Tân Dương	Cắt CB+03FCO+tháo cần trạm Trần Văn Phú tại trụ 87/3/1 tuyến 474SĐ	1	0,000		135	472,5		
220	20/11/2026	07:30	11:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay TU đến hạn kiểm định trạm Cân Điện Tử Thuận Cường	Tại trụ 48/30/1 tuyến 477SĐ	Đường ĐT 848, phường Sa Đéc	Cắt CB+03FCO+tháo cần trạm Cân Điện Tử Thuận Cường tại trụ 48/30/1, trụ 48/30 tuyến 477SĐ	1	0,000		96	336		
221	20/11/2026	11:00	13:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay TI đến hạn kiểm định trạm Dũng Em	Tại trụ 108/33A/1 tuyến 472SĐ	Đường Làng Hoa, phường Sa Đéc	Cắt CB+03FCO+tháo cần trạm Dũng Em tại trụ 108/33A/1, trụ 108/33A tuyến 472SĐ	1	0,000		240	480		
222	20/11/2026	10:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay ĐK, vệ sinh khách hàng Chả lụa Thanh Nga	Tại trụ 39/100B/1 tuyến 471-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Cắt CB trạm Chả lụa Thanh Nga tại trụ 39/100B/1 tuyến 471-NM Cắt 03FCO 471-7NM/39/100B.D10 (NR Chả lụa Thanh Nga) tại trụ 39/100B tuyến 471-NM	1	0,000		77	115,5		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
223	20/11/2026	13:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Hạ công suất TBA Ngã ba Kênh Thầy Năm từ 1P-37,5kVA thành 1P-25kVA	Tại trụ 39/163/31/5T tuyến 471-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01Hotline trạm Ngã ba Kênh Thầy Năm tại trụ 39/163/31/5T tuyến 471-NM	10	0,001	0,000	17	59,5		
224	20/11/2026	15:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay ĐK, vệ sinh khách hàng NM Tuyết Mai	Tại trụ 39/8/91A/1 tuyến 473-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB trạm NM Tuyết Mai tại trụ 39/8/91A/1 tuyến 473-NM Cắt 03FCO 473-7NM/39/8/91A.D10 (NR Tuyết Mai) tại trụ 39/8/91A tuyến 473-NM	1	0,000		177	265,5		
225	20/11/2026	08:00	09:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay ĐK, vệ sinh khách hàng Đức Thành	Tại trụ 29/1 tuyến 474-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Cắt CB trạm Đức Thành tại trụ 29/1 tuyến 474-NM Cắt 03FCO 474-7NM/29.D10 (NR Đức Thành) tại trụ 29 tuyến 474-NM	1	0,000		88	132		
226	20/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Phát quang dự phòng	Từ trụ 39/163 đến trụ 39/163/31/30T, 39/163/31/60P, 39/163/31/16P/16, 39/163/31/29P/15 tuyến 471-NM	Xã Phú Hựu	Không cắt điện							
227	20/11/2026	08:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Nâng công suất TBA Dinh Ông Đá từ 1P-37,5kVA thành 1P-50kVA	Tại trụ 39/8/67/5/24 tuyến 473-NM	Xã Tân Nhuận Đông	Cắt CB + cắt 01FCO + tháo 01Hotline trạm Dinh Ông Đá tại trụ 39/8/67/5/24 tuyến 473-NM	114	0,017	0,000	32	112		
228	20/11/2026	13:30	15:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay ĐK TBA Trọng Đức	Tại trụ 39/8/88/6 tuyến 473-NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB trạm Trọng Đức tại trụ 39/8/88/6 tuyến 473-NM Cắt 03FCO 473-7NM/39/8/88/1.D10 (NR Trọng Đức) tại trụ 39/8/88/1 tuyến 473-NM	1	0,000		101	151,5		
229	20/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cáp viễn thông treo trên cột điện NR 475-7SĐ/289/46/1.D11 Cán Cờ, NR 475-7SĐ/289/46/28.D11 Cán Cờ Tân Lợi 1, NR 475-7SĐ/289/46/25A/1.D11 CDC Long Hậu, NR 475-7SĐ/289/46/27/1.D11 Cán Cờ Tân Lợi 2	Từ trụ 289/46 đến trụ 289/46/27, từ trụ 289/46/28 đến trụ 289/46/65/20, từ trụ 289/46/25A đến trụ 289/25A/5, từ trụ 289/46/27 đến trụ 289/46/27/21 tuyến 475-SĐ	Xã Hòa Long	Không cắt điện							
230	20/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Hoán chuyển công suất, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA 1P-75kVA Rạch Cái Sao và TBA 1P-100kVA Cái	Tại trụ 194/9 tuyến 474-AH, trụ 218A/14 tuyến 480-SH	Xã Hòa Long, xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Rạch Cái Sao tại trụ 194/9 tuyến 474-AH. Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Cái Sơn Bé tại trụ 218A/14	262	0,100	0,000	135	1215		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						Sơn Bé			tuyến 480-SH.							
231	20/11/2026	14:00	17:00	Điện lực Lai Vung	Đội hotline	Thay sứ đứng pha B (pha giữa) bị bể tại trụ 65 tuyến 475-SH	Tại trụ 65 tuyến 475-SH	Xã Phong Hòa	OFF R79 MC tuyến 475-SH. OFF R79 MC tuyến 480-SH.							
232	20/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1 pha đến hạn TBA Trường Dạy Nghề (OMNI)	Từ trụ 243 đến trụ 267, từ trụ 243 đến trụ 243/1/2P, từ trụ 243/1 đến trụ 243/1/8T, từ trụ 243/1/5T đến trụ 243/1/5T/10H tuyến 475-SĐ	Xã Hòa Long	Cắt CB+3FCO TBA Trường Dạy Nghề tại trụ 244 tuyến 475-SĐ	184	0,071	0,000	130	1170		
233	20/11/2026	10:00	14:00	Điện lực Lai Vung	Đội hotline	Thay sứ đứng pha A (pha bìa trong), pha B (pha giữa) bị bể tại trụ 64 tuyến 475-SH	Tại trụ 64 tuyến 475-SH	Xã Phong Hòa	OFF R79 MC tuyến 475-SH. OFF R79 MC tuyến 480-SH.							
234	20/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bể, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ, kiểm tra điện kế định kỳ, xử lý DCU, modem	Tuyến 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
235	20/11/2026	08:00	10:00	Điện lực Lai Vung	Đội hotline	Thay sứ đứng pha B (pha giữa) bị bể tại trụ 63 tuyến 475-SH	Tại trụ 63 tuyến 475-SH	Xã Phong Hòa	OFF R79 MC tuyến 475-SH. OFF R79 MC tuyến 480-SH.							
236	20/11/2026	08:00	09:30	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò và XNDV Đồng Tháp	Thí nghiệm định kỳ CBM và thiết bị trạm Chợ Thầy Lâm tuyến 471TH	Trụ 250/2T tuyến 471TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Chợ Thầy Lâm trụ 250/2T tuyến 471TH	74	0,005	0,000	34	51		
237	20/11/2026	08:30	10:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò và XNDV Đồng Tháp	Thí nghiệm định kỳ CBM và thiết bị trạm Kinh Thầy Lâm B tuyến 471TH	Trụ 250/6T tuyến 471TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Kinh Thầy Lâm B trụ 250/6T tuyến 471TH	46	0,003	0,000	26	39		
238	20/11/2026	13:30	15:30	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò và XNDV Đồng Tháp	Thí nghiệm định kỳ CBM và thiết bị trạm Ba Hấn tuyến 471TH	Trụ 250/27T tuyến 471TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Ba Hấn trụ 250/27T tuyến 471TH	84	0,007	0,000	38	76		
239	20/11/2026	09:30	11:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò và XNDV Đồng Tháp	Thí nghiệm định kỳ CBM và thiết bị trạm Bảy Trí tuyến 471TH	Trụ 250/13T tuyến 471TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Bảy Trí trụ 250/13T tuyến 471TH	105	0,007	0,00007	48	72		
240	20/11/2026	10:00	11:30	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò và XNDV Đồng	Thí nghiệm định kỳ CBM và thiết bị trạm Kinh Thầy Lâm B1 tuyến 471TH	Trụ 250/20T tuyến 471TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Kinh Thầy Lâm B1 trụ 250/20T tuyến 471TH	68	0,004	0,000	33	49,5		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
					Tháp											
241	20/11/2026	14:00	16:30	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò và XNDV Đồng Tháp	Thí nghiệm định kỳ CBM và thiết bị trạm Ba Hấn 2 tuyến 471TH	Trụ 250/30T tuyến 471TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Ba Hấn 2 trụ 250/30T tuyến 471TH	31	0,003	0,000	25	62,5		
242	20/11/2026	00:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	TNĐMN	Thí nghiệm nạp xả giàn ắc quy 1, ắc qui 2; Thí nghiệm tủ sạc 1, tủ sạc 2.	Phòng điều hành, phòng ắc quy trạm 110kV Tân Hồng	Trạm 110kV Tân Hồng, xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.	- Lần lượt cô lập giàn ắc quy 1, tủ sạc 1 và giàn ắc quy 2, tủ sạc 2. - Chuyển nguồn DC sang nhận từ nguồn accu 2 (khi OFF nguồn accu 1), chuyển nguồn DC sang nhận từ nguồn accu 1 (khi OFF nguồn accu 2).							Theo VB 2542/TNĐMN-KT 20/10/2026
243	20/11/2026	07:30	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây 110 kV	Kiểm tra ngày kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	171 Nha Mân-172 Sa Đéc (Từ 171-7NM đến 172-7SĐ) 172 Vĩnh Long 2-172 Nha Mân(Từ liền sau trụ 23 đến 172-7NM) 174 Thạnh Hưng-172 Hội An	Xã Phong Hòa Phường Sa Đéc	Không cắt điện							
244	20/11/2026	11:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	- Đo, kiểm cáp quang định kỳ quí 4/2026 trạm 110kV	Tại trạm 110kV Thạnh Hưng	Trạm 110kV Thạnh Hưng, xã Lấp Vò	- Không cắt điện. Chú ý nhẹ tay khi ghim các port dây quang dễ gãy đầu và đứt dây. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV							
245	20/11/2026	06:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	- Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang, tín hiệu SCADA, camera giám sát, thiết bị và PCCC định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngắt, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Thạnh Hưng	Trạm 110kV Thạnh Hưng, xã Lấp Vò	- OFF/ON luân phiên (nguồn AC trước hoàn thành xong tới nguồn DC sau) MCB F109 AC cấp nguồn cho Inverter camera tại tủ tự dùng AC, MCB F205 DC cấp nguồn cho Inverter camera tại tủ tự dùng DC. Mang găng tay cách điện hạ áp, VOM để thực hiện công tác. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Thạnh Hưng (không mất điện, không ảnh hưởng SCADA)							
246	20/11/2026	14:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	- Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV	Trạm 110kV Thạnh Hưng, xã Lấp Vò	- OFF MCB FAC104 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB FAC204 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
							Thạnh Hưng		phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Thạnh Hưng							
247	20/11/2026	08:30	13:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	1. Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Ngày TBA 110kV Chợ Gạo. 2. Kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy bằng nước trạm Chợ Gạo. 3. Kiểm tra bịt kín, vệ sinh các tủ điện trong phòng ĐH, hợp bộ 22kV và ngoài sân trạm. Vệ sinh phòng ĐH và hợp bộ trạm Chợ Gạo. 4. Kết hợp kiểm tra vệ sinh, đo Accu tuần trạm Chợ Gạo.	Trạm 110kV Chợ Gạo	Trạm 110kV Chợ Gạo, Ô 3 khu 1, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp	1.2.3.Không cắt điện. Giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị 4. OFF MCB FAC103 cấp nguồn cho tủ sạc 1; OFF MCB FAC201 cấp nguồn cho tủ sạc 2							
248	20/11/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mối nối các thiết bị; Đo PD online cáp ngầm;	Trạm 110kV Tân Hồng	Trạm 110kV Tân Hồng, xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB: F103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tân Hồng.							
249	20/11/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 171 Mỹ Tho 2 – 172 Long Giang & 171 Long Giang – 172 Tân An từ trụ 185A đến trụ 29.	Xã Tân Phước 3, Châu Thành, Tân Hương, Mỹ Tịnh An	Không cắt điện							
250	20/11/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 171 Mỹ Tho 2 – 172 Long Giang, 172 Mỹ Tho 2 - 171 Tầm Vu từ trụ 185A đến trụ 213;	Xã Châu Thành, phường Trung An	Không cắt điện							
251	20/11/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị tại trạm 110kV Cái Bè	Trạm 110kV Cái Bè	Xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				thế												
252	20/11/2026	18:30	20:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức, Khu Phố Bình Tạo A, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện.							
253	20/11/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	- Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Thạnh Hưng	Trạm 110kV Thạnh Hưng, xã Lấp Vò	- Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Thạnh Hưng							
254	20/11/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây 110 kV, Đội bảo trì thí nghiệm	Thí nghiệm đo PD online	Tại trụ 46 đường dây 172 Hồng Ngự – 171 Phú Châu	Xã An Hòa	Không cắt điện							
255	20/11/2026	07:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	TNĐMN, Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Thao tác để Thí nghiệm điện thí nghiệm tủ nạp 1 và nạp xả giàn Accu 1	Trạm 110kV Cao Lãnh	Phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	Không gián đoạn Scada, chuyển tải thanh cái DC1 nhận điện từ thanh cái DC2: Tủ DC ON MCCB kết dàn Q3, OFF MCCB tổng Q1, Tủ máy sạc 1 Off MCCB LOAD trạm 110kV Cao lãnh.							
256	20/11/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh, CB kỹ thuật Đội QLVHTBA 110KV	Xử lý trạng thái lơ lững Scada và HMI khi đưa DCL421-1 vào vị trí vận hành	trạm 110kV Trần Quốc Toản	Phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp	Không cắt điện, không gián đoạn scada							
257	21/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Tháp Mười	Cty XDĐ ADB Đồng Tháp	Xoay đà TBA 3P-160kVA Trường THPT Trường Xuân vào bên trong do vướng lộ ra vào của Trường	Tại trụ 103/1/7A/2 thuộc NR 474-7TX/103/1/7A/1.D3, tuyến 474TX	Xã Trường Xuân	Cắt 03LBFCO tại trụ 103/1/7A/1 thuộc NR 474-7TX/103/1/7A/1.D3, tuyến 474TX	1	0,000		37	333		
258	21/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ 1 pha trạm AS Ấp 2B An Hòa	Từ trụ 76/3/1 đến 76/3/7T tuyến 473AL, từ trụ 76/3/7T đến 76/3/7T/19A HADL trạm AS Ấp 2B An Hòa	xã An Hòa	Cắt CB+3FCO trạm AS Ấp 2B An Hòa tại trụ 76/3/7T tuyến 473AL.	228	0,087	0,000	65	585		
259	21/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ 1 pha trạm AS An Hòa 1	Từ trụ 55 đến trụ 68 tuyến 473AL	xã An Hòa	Cắt CB+3FCO trạm AS An Hòa 1 tại trụ 65 tuyến 473AL	191	0,073	0,000	55	495		
260	21/11/2026	07:00	14:00	Điện lực Hồng Ngự	Cty TNHH Quang	Khắc phục tồn động. Sang hạ thế từ trụ cũ sang trụ mới.	Tại trụ 33/7/8 (33A/11/5) tuyến 477HN	Phường Hồng Ngự	Cắt CB + 3 FCO trạm Tôn Thất Thuyết tại trụ 33/7/2 tuyến 477HN	111	0,033	0,000	65	455		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
					Nhựt											
261	21/11/2026	13:30	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Cty TNHH Quang Nhựt	Khắc phục tồn động. Sang hạ thế từ trụ cũ sang trụ mới.	Tại trụ 63/8A tuyến 475HN	Phường Thường Lạc	Cắt CB + 03FCO trạm TDC Cống Còng Cọc 1 tại trụ 63/8 tuyến 475HN	99	0,015	0,000	52	182		
262	21/11/2026	07:00	18:00	Điện lực Nha Mân	Công Ty TNHH MTV Công nghệ Thủy Phương	Thay dây pha nhôm bọc 1xACX-50 thành 1xACXH-50; Di dời lưới hạ áp hiện hữu sang trụ dựng mới	Từ trụ 16/40/4 đến trụ 16/40/24A tuyến 473-SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt 01LBFCO 473-7SĐ/16/40/3.D10 (NR nối tuyến Gỗ Đền) tại trụ 16/40/3 tuyến 473-SĐ	976	0,457	0,001	76	836		
263	21/11/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mối nối các thiết bị; Đo PD online cáp ngầm;	Trạm 110kV Tân Hồng	Trạm 110kV Tân Hồng, xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB: F103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tân Hồng.							
264	21/11/2026	18:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Đêm TBA 110kV Gò Công + 2 ngăn lộ 173, 175 NMĐG TPĐ .	Trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công, khu phố Long Hưng, P. Long Chánh, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
265	21/11/2026	07:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	TNĐMN, Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Thao tác để Thí nghiệm điện thí nghiệm tủ nạp 2 và nạp xả giàn Accu 2	Trạm 110kV Cao Lãnh	Phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	Không gián đoạn Scada, chuyển tải thanh cái DC2 nhận điện từ thanh cái DC1: Tủ máy sạc 1 ON MCCB LOAD, Tủ DC ON MCCB Q1, Tủ DC ON MCCB kết dàn Q3, OFF MCCB tổng Q2, Tủ máy sạc 2 Off MCCB LOAD; công tác thí nghiệm hoàn tất tủ máy sạc 2 ON MCCB LOAD, tủ DC ON CB tổng Q2 và Off MCCB kết dàn Q3 trạm 110kV Cao Lãnh.							
266	21/11/2026	14:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Đo cáp quang chưa mang tải, Kiểm tra đêm, ngày định kỳ hàng tuần, kiểm tra reset tín hiệu Alarm thiết bị.	Trạm 110kV Láng Tượng	Xã Thanh Bình, Đồng Tháp	Không cắt điện							
267	21/11/2026	00:00	07:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	TNĐMN, Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Thao tác để Thí nghiệm điện thí nghiệm tủ nạp 1 và nạp xả giàn Accu 1	Trạm 110kV Cao Lãnh	Phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	Không gián đoạn Scada, chuyển tải thanh cái DC1 nhận điện từ thanh cái DC2: Tủ DC ON MCCB kết dàn Q3, OFF MCCB tổng Q1, Tủ máy sạc 1 Off MCCB LOAD trạm 110kV Cao lãnh.							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
268	21/11/2026	18:30	20:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương, KCN Tân Hương, Xã Tân Hương tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện.							
269	21/11/2026	06:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	- Vệ sinh cỏ sân ngắt, ngoài taluy hàng rào. Vệ sinh công nghiệp phòng điều hành và phòng phân phối trạm 110kV	Tại trạm 110kV Nha Mân	Trạm 110kV Nha Mân, xã Phú Hựu	- Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV							
270	21/11/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ, kiểm tra reset tín hiệu Alarm thiết bị.	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Trường Xuân	Xã Trường Xuân, Đồng Tháp	OFF CB AC tủ sạc 1 QF1.01; OFF CB AC tủ sạc 2 QF2.01; OFF CBAC tại tủ CAMERA cấp nguồn INVERTER CAMERA trạm 110kV Trường Xuân.							
271	21/11/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mối nối các thiết bị; Đo PD online cáp ngầm;	Trạm 110kV Hồng Ngự	Trạm 110kV Hồng Ngự, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F204 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ AC trạm 110kV Hồng Ngự.							
272	21/11/2026	07:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	TNĐMN, Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Thao tác, Thí nghiệm điện thí nghiệm tủ nạp 1 và nạp xả giàn Accu 1	Trạm 110kV Cao Lãnh	Phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	Không gián đoạn Scada, chuyển tải thanh cái DC1 nhận điện từ thanh cái DC2: Tủ DC ON MCCB kết dàn Q3, OFF MCCB tổng Q1, Tủ máy sạc 1 Off MCCB LOAD trạm 110kV Cao lãnh.							
273	21/11/2026	00:00	07:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	TNĐMN, Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Thao tác để Thí nghiệm điện thí nghiệm tủ nạp 1 và nạp xả giàn Accu 1	Trạm 110kV Cao Lãnh	Phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	Không gián đoạn Scada, chuyển tải thanh cái DC1 nhận điện từ thanh cái DC2: Tủ DC ON MCCB kết dàn Q3, OFF MCCB tổng Q1, Tủ máy sạc 1 Off MCCB LOAD trạm 110kV Cao lãnh.							
274	22/11/2026	06:00	18:00	Điện lực Sa Đéc	Công ty TNHH XDĐ An Thọ	Kéo dây trung thế mới và lắp đặt phụ kiện	Từ trụ 43/2/2A đến trụ 43/2/22AA tuyến 474SĐ	Đường Quốc Lộ 80, xã Tân Dương	Cắt 03LBFCO 474-7SĐ/43A/2.D9 Quốc Lộ 80 tại trụ 43A/2 tuyến 474SĐ	1549	0,792	0,001	4029	48348		
275	22/11/2026	13:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Hoàn chỉnh HTĐĐ Ranh Giới tuyến 476SĐ	Tại rụ số 13 tuyến 473SĐ, 476SĐ	Quốc Lộ 80, phường Sa Đéc	Cô lập tuyến 473SĐ Cô lập tuyến 476SĐ							Kết hợp
276	22/11/2026	06:00	18:00	Điện lực Sa Đéc	Công ty TNHH XDĐ An	Cải tạo, sửa chữa thay thế cáp ngầm lộ ra tuyến 473SĐ, 474SĐ, 476SĐ	Từ tủ hợp bộ đến trụ số 13 tuyến 473SĐ,	Quốc Lộ 80, phường Sa Đéc	Cô lập ngăn 432,T402, TD42-2, TUC42, 431, 421,T401, TD41-1, TUC41 trạm 110kV	4740	2,423	0,003	1260	15120	PĐ 471-7SĐ/1A.D9 nhận 479AH; PĐ 472-7SĐ/28.D9	

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
					Thọ	Xây dựng mới cáp ngầm tuyến 479SĐ Dựng mới trụ BTLT 18m, sang dây trung thế trụ số 1 tuyến 473SĐ, 476SĐ Di dời 03DS PĐ 474-7SĐ/1A từ trụ 1A về trụ số 2 tuyến 474SĐ. Thay trụ BTLT 14m bằng trụ BTLT 18m, thay dây 3P-22kV ACX bằng ACXH 240mm2 và kéo mới tuyến 479SĐ từ trụ 13 đến trụ 21 tuyến 474SĐ; Sang dây nhánh rẽ trạm khu B K3P2 từ trụ 5B tuyến 474SĐ sang trụ số 5 tuyến 476SĐ. Lắp mới HTĐĐ tại trụ 13 tuyến 476SĐ.	476SĐ Từ tủ hợp bộ đến trụ số 21 tuyến 474SĐ		Sa Đéc Cô lập tuyến 471SĐ Cô lập tuyến 472SĐ Cô lập tuyến 473SĐ Cô lập tuyến 474SĐ Cô lập tuyến 475SĐ Cô lập tuyến 476SĐ Cô lập tuyến 477SĐ Cô lập tuyến 478SĐ Cắt CB + 03FCO trạm Thể Dục Thể Thao tại trụ số 2 tuyến 471.SĐ						nhận 478AH; PĐ 475-7SĐ/52.D9 nhận 474AH; PĐ 477-7SĐ/2.D9 nhận tuyến 476AH; PĐ 478SĐ/9.D9 Tân Hưng nhận điện 478AH; NR 473SĐ/16/1.D10 nhận 478SH; NR 474-7/43/1.D9 nhánh rẽ Hùng Vương nhận điện tuyến 477SĐ	
277	22/11/2026	06:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	- Vệ sinh cỏ sân ngắt, ngoài taluy hàng rào. Vệ sinh công nghiệp phòng điều hành và phòng phân phối trạm 110kV	Tại trạm 110kV An Hòa	Trạm 110kV An Hòa, Phường Sa Đéc	- Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV							
278	22/11/2026	14:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Đo cáp quang chưa mang tải, Kiểm tra đêm, ngày định kỳ hàng tuần, kiểm tra reset tín hiệu Alarm thiết bị.	Trạm 110kV Trần Quốc Toản	Phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp	Không cắt điện							
279	22/11/2026	00:00	07:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	TNĐMN, Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Thao tác để Thí nghiệm điện thí nghiệm tủ nạp 1 và nạp xả giàn Accu 1	Trạm 110kV Cao Lãnh	Phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	Không gián đoạn Scada, chuyển tải thanh cái DC1 nhận điện từ thanh cái DC2: Tủ DC ON MCCB kết dàn Q3, OFF MCCB tổng Q1, Tủ máy sạc 1 Off MCCB LOAD trạm 110kV Cao lãnh.							
280	22/11/2026	06:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNĐMN	Thí nghiệm, hiệu chỉnh, cài đặt các relay thay mới ngăn 432, T402, 472, 474, 476, 478, 421, F90 MBA T2.	Ngăn 432, T402, 472, 474, 476, 478, 421, F90 MBA T2 trạm 110kV Sa Đéc	Trạm 110kV Sa Đéc, phường Sa Đéc	Cô lập các ngăn: 132, MBA T2, 432, C42, 472, 474, 476, 478, T402, 421, TD42, TU C42, tủ sạc 2 trạm 110kV Sa Đéc .							Gián đoạn tín hiệu SCADA do cấu hình lại file RTU sau khi thay relay ngăn 432, T402, 472, 474, 476, 478, 421, F90 MBA T2.
281	22/11/2026	07:00	17:00	Xí	Tổ TTLĐ	- Kiểm tra thiết bị ngày -	Trạm 110kV	Trạm 110kV	OFF MCB F202 tại tủ AC cấp							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				nghiệp lưới điện Cao thế	Hồng Ngự	đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mối nối các thiết bị; Đo PD online cáp ngầm;	Hồng Ngự	Hồng Ngự, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	nguồn cho tủ sạc 1; F204 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ AC trạm 110kV Hồng Ngự.							
282	22/11/2026	05:00	20:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty cổ phần PC1 Miền Nam; Công ty TNĐMN; XNLĐĐT	1. Công ty cổ phần PC1 Miền nam thực hiện công tác tháo DCL 100-9 phía ngăn 172, đấu lại lèo ngăn 172 với đường dây 172. 2. Công ty TNĐ miền Nam thực hiện CBM cấp độ 2 năm 2027:MC 172, TI 172, TU 172, CS 172, DCL 172-7. 3. XNLĐ Cao Thế Đồng Tháp kết hợp công tác kiểm tra vệ sinh các thiết bị liên quan tại trạm 110kV Gò Công; kiểm tra, bảo trì đường dây 110kV 172 Gò Công – 172 Cần Đước	Tại ngăn DCL 100-9 phía ngăn 172, ngăn 172 trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công, Phường Bình Xuân, tỉnh Đồng Tháp	- Cô lập ngăn: 172 trạm 110kV Gò Công. - Cô lập đường dây 110kV 172 Gò Công - 172 Cần Đước							
283	22/11/2026	06:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty cổ phần Kỹ thuật – Thương mại và Tư vấn Thiên Phú	Thay relay F90 MBA T2, thay relay F67 các tủ MC ngăn 432, T402, 472, 474, 476, 478, 421. Lắp đặt vật tư thiết bị hệ thống PCCC dàn tủ hợp bộ thanh cái C42, tủ sạc 2	Ngăn: MBA T2, 432, 472, 474, 476, 478, T402, 421, C42, tủ sạc 2 trạm 110kV Sa Đéc .	Trạm 110kV Sa Đéc, phường Sa Đéc	Cô lập các ngăn: 132, MBA T2, 432, C42, 472, 474, 476, 478, T402, 421, TD42, TU C42, tủ sạc 2 trạm 110kV Sa Đéc .							
284	22/11/2026	07:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNĐMN; Tổ TTLĐ An Hòa	1. Công ty TNĐMN thực hiện CBM cấp độ 2 năm 2027: DCL 112-2; TU C42, LBS TD42-2; Cáp ngầm TD42; Kiểm tra ngoại quan, đo điện trở nối đất trạm 110kV Sa Đéc. 2. XNLĐ cao thế Đồng Tháp kết hợp công tác kiểm tra vệ sinh các thiết bị liên quan.	Ngăn: 172, 112, C12, 132, MBA T2, 432, C42, 472, 474, 476, 478, T402, 421, TD42, TU C42 trạm 110kV Sa Đéc	Trạm 110kV Sa Đéc, phường Sa Đéc	Cô lập các ngăn: 172, 112, C12, 132, MBA T2, 432, C42, 472, 474, 476, 478, T402, 421, TD42, TU C42 trạm 110kV Sa Đéc						PĐ 472-7SĐ/28.D9 nhận điện tuyến 478AH; PĐ 474-7SĐ/1A.D9 nhận điện tuyến 478SH; PĐ 476-7SĐ/2.D9 nhận điện tuyến 476NM; PĐ 478SĐ/9.D9 nhận điện tuyến 478AH; + PĐ 478AH/151.D12 nhận điện tuyến 471TH	
285	22/11/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao	Công ty TNHH XDĐ An Thọ	Thi công kéo mới cáp ngầm 3xCXV/S/DATA-300mm2 tuyến 479SĐ mới. Thay cáp ngầm	Thi công kéo mới cáp ngầm 3xCXV/S/DATA- 300mm2	Quốc Lộ 80, trạm 110kV Sa Đéc, phường Sa Đéc	Cô lập ngăn: 132, MBA T2, 432, 472, 474, 476, 478, T402, 421, TD42, TUC42, 131, MBA T1, 431, 471, 473, 475,						Chuyển tải: PĐ 471-7SĐ/1A.D9 nhận điện 479AH PĐ 472-7SĐ/28.D9	Theo kế hoạch 2126/KH-ĐLSĐ

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				thế		Cu/XLPE/Sehh/DATA/PVC-3x240mm2 thành cáp ngầm 3xCXV/S/DATA-300mm2 tuyến 473SĐ, 474SĐ, 475SĐ, 476SĐ, 477SĐ	tuyến 479SĐ, Thay cáp ngầm Cu/XLPE/Sehh/DATA/PVC-3x240mm2 thành cáp ngầm 3xCXV/S/DATA-300mm2 tuyến 473SĐ, 476SĐ, 474SĐ, 475SĐ, 477SĐ		477, T401, TD41, TUC41 trạm 110kV Sa Đéc.						nhận điện 478AH PĐ 475-7SĐ/52.D9 nhận điện 474AH; PĐ 477-7SĐ/2.D9 nhận điện 476AH; PĐ 478-2SĐ/9.9 nhận điện 474NM; Nr 474-7/43/1.D9 nhánh rẽ Hùng Vương nhận điện tuyến 477SĐ	ngày 05/11/2026
286	22/11/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ, kiểm tra reset tín hiệu Alarm thiết bị.	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Tháp Mười.	Xã Tháp Mười, Đồng Tháp	OFF FAC101 tủ sạc 1; OFF FAC203 tại tủ sạc 2, OFF CB AC tại tủ Camera cấp nguồn Inverter trạm 110kV Tháp Mười.							
Tổng cộng										**38.654**	**14,712**	**0,027**	**28.509**	**225.637**		

Phụ lục 2

DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN 110KV VÀ TRUNG HẠ THẾ TUẦN 47/2026

(Từ ngày 16/11/2026 đến 22/11/2026)

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
1	16/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ, phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện, kiểm tra lưới điện.	Tuyến BK83-8, BK 25-8, K87-8 và các nhánh rẻ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
2	16/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH,KD	Thay điện kế bất thường mất kết nối, gắn điện kế, cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra đường dây và TBA	Khu vực ĐLCB·	Các xã	Không cắt điện							
3	16/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VHCB	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, cắt dọn dây leo Sơn số trụ.	Phát tuyến 476MTh và các nhánh rẽ	xã Thanh Hưng, Mỹ Lợi, Mỹ Thiện, Mỹ Đức Tây	Không cắt điện							
4	16/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Công ty Tiến Trường Thịnh, ĐLCLA	- Công ty Tiến Trường Thịnh nâng công suất HKD trạm Khang Tấn Nguyên từ 50kVA lên 3x50kkVA - ĐLCLA Thay định kỳ TU, TI, điện kế vệ sinh trạm	Tại trụ 2B, 5, 6B, 9/1, 9/1B nhánh rẽ 475-7CLa/65/1.D15 Ấp 6 Tân Bình	Phường Thanh Hòa	Cắt 3LBFCO 475-7CLa/65/1.D15 Ấp 6 Tân Bình	1607	0,62	0,00	5590	50310		
5	16/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 1-26/31 và các nhánh rẽ nhánh 475-7CLa/65/1.D15	Phường Thanh Hòa	không cắt điện							
6	16/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ điện tử mất kết nối, cắt điện véc nợ, gắn dời điện kế, thay điện kế định kỳ	Lưới điện khu vực Quan lý	Lưới điện khu vực Quan lý	Không cắt điện							
7	16/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm, thay điện kế định kỳ, gắn điện kế, khắc phục khiếm khuyết lưới điện.	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							
8	16/11/2026	07:30	11:30	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Nâng công suất trạm Tân lập 2-8 (1x37,5kVA) lên (1x75kVA), trụ 08 nhánh 47328-7	Trụ 8 nhánh 47328-7 xã Tân Phước 3	Xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp	Cắt 1 LBFCO 47328-7	63	0,01	0,00	29	116		
9	16/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Dọn dây leo, bụi rậm xung quanh gốc trụ, phát quang, mé tỉa cây	Nhánh rẽ 4732-7 Thân Đức, 47740-7 Thân Đức 18T, 47741-7	Xã Châu Thành	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện trung hạ áp	Thân Đức 18P, 47592-7 Tân Lập-TLĐ, 47131-7 Nhà trọ Mai Linh, 47116-7 Tân Phú, 4735-7 Tân Lược, 47191-7 Tân Lược 23, 47583-7 Tân Lược 12, 4727-7 Tân Thạnh, 4755-7 Tân Thạnh nối dài, 47684-7 Tân Thạnh 15/5, NR Tân Thạnh 26/4, tuyến 22kV QL1									
10	16/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; Khôi phục số trụ, chỉ danh thiết bị, chỉ danh phân đoạn bị mờ; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
11	16/11/2026	07:00	15:30	Điện lực Mỹ Tho	Cty 19/5	Kéo dây, sang lưới hạ áp, sang điện kế (ĐTXD)	Lưới hạ áp trạm Đinh Bộ Lĩnh 7, tuyến 474CG	Một phần đường Đinh Bộ Lĩnh, phường Mỹ Phong	Tuyến 474CG; Cắt CB + 3 FCO trạm Đinh Bộ Lĩnh 7	142	0,05	0,00	250	2125		
12	16/11/2026	07:00	12:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Chỉnh trụ nghiêng, phát quang lưới hạ, trung áp	Lưới hạ trung áp sau NR 47333-7, tuyến 475MT	Một phần Lộ Cột Cờ, khu phố Long Hòa, phường Đạo Thạnh	Tuyến 475MT; Cắt LBFCO 47333-7	260	0,06	0,00	247	1235		
13	16/11/2026	07:00	12:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ	Lưới HA trạm Bình Hưng 1	Xã An Thạnh Thủy	Cắt FCO trạm Bình Hưng 1	50	0,01	0,00	132	660		
14	16/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ	Lưới HA tram5 Đầu Lộ Số 6	Xã Tân Thuận Bình	Không cắt điện							
15	16/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Cty Hải Âu	Kéo cáp quang	Từ trụ 179-204 tuyến 3 pha Đăng Hưng Phước - Thanh Bình	Xã Lương Hòa Lạc	Không cắt điện							
16	16/11/2026	13:30	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ	Lưới HA trạm Bình Khương 3	Xã An Thạnh Thủy	Cắt FCO trạm Bình Khương 3	116	0,02	0,00	75	263		
17	16/11/2026	08:00	11:30	Điện lực Chợ Gạo	Cty Hoài Dung	Kéo dây kết lưới nhánh rẽ 1 pha trạm 1x50kVA TCN ông Lê Vương Tuấn	Tại trụ 30 nhánh rẽ Cầu Lò Gạch	Xã Bình Ninh	Cắt LBFCO 47277-7	306	0,05	0,00	275	963		
18	16/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDĐ, kiểm chứng	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Sơn	Bình, Phú Thành và Đồng Sơn								
19	16/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Thay điện kế định kỳ; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay thùng composit mục.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
20	16/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	" - Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm - Thay điện kế định kỳ. "	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
21	16/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bể. - Phát quang hành lang lưới điện.	Khu vực Điện lực GCĐ quản lý	Khu vực Điện lực GCĐ quản lý	Không cắt điện							
22	16/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Công ty TNHH MTV Thái Hải	Thi công công trình Nâng cấp lưới điện 22kV khu vực Điện lực Bình Phú năm 2026 (HM 2): Di dời đường dây hạ thế từ trụ hiện hữu sang trụ xây dựng mới	- Từ trụ 54 đến trụ 62 đường dây hạ áp hỗn hợp trạm Hậu Mỹ Phú 1-15. - Từ trụ 66 đến trụ 68 đường dây hạ áp hỗn hợp trạm Hậu Mỹ Phú 1-7 - Từ trụ 69 đến trụ 75A đường dây hạ áp hỗn hợp trạm Hậu Mỹ Phú 1-19.	Xã Hội Cư	- Cắt CB + 1FCO trạm Hậu Mỹ Phú 1-15 tại trụ 113 (61 cũ) PĐ 482CB/99.D25 UB Xã Hội Cư, tuyến 482CB. - Cắt CB + 2FCO trạm Hậu Mỹ Phú 1-7 tại trụ 123 (66 cũ) PĐ 482CB/99.D25 UB Xã Hội Cư, tuyến 482CB - Cắt CB + 1FCO trạm Hậu Mỹ Phú 1-19 tại trụ 128 (71 cũ) PĐ 482CB/99.D25 UB Xã Hội Cư, tuyến 482CB	216	0,09	0,00	58	551		
23	16/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cáp viễn thông	Từ trụ 91/1 đến trụ 91/46/31 NR 473-7CLa/91.D25 Ban Dày, tuyến 473CLa và các nhánh rẽ	Xã Bình Phú	Không cắt điện							
24	16/11/2026	07:15	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Sơn số trụ. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khảo sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra	Khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.										
25	17/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH	Căn cứ đề nghị của UBND xã Tân Phú Đông, Điện lực TPĐ thực hiện di dời TBA Kho Bạc Huyện từ trụ 3/3 tuyến 472-7 sang trụ 32 tuyến 47176-7 để đảm bảo cung cấp điện.	tại trụ 32 NR 47176-7	xã Tân Phú Đông	- Xác nhận 3 LBFCO 47235-7 đang mở -Cắt 03 LBFCO NR 47176-7 tại trụ 88/1 tuyến K4-8	452	0,18	0,00	470	4465		
26	17/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Cty TNHH Triệu Danh Phát	Cty TNHH Triệu Danh Phát nâng thùng tole trạm Bà Lắm	Tại trụ 24 tuyến 4744-7	xã Tân Phú Đông	Cắt CB, FCO trạm Bà Lắm tại trụ 24 tuyến 4744-7	105	0,04	0,00	25	238		
27	17/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Cty TNHH Triệu Danh Phát	Cty TNHH Triệu Danh Phát nâng cao đường dây trung thế NR Ô Lê Ngọc Thạch	Từ trụ 6P đến trụ 10P NR Ô Lê Ngọc Thạch	xã Tân Phú Đông	Cắt FCO NR Ô Lê Ngọc Thạch tại trụ 59/1P tuyến 47282-7	5	0,00		103	979		
28	17/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH,KD	Thay điện kế bất thường mất kết nối, gắn điện kế, cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra đường dây và TBA	Khu vực ĐLCB·	Các xã	Không cắt điện							
29	17/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VHCB	Thay dây hạ áp xử lý điện áp thấp	Từ trụ số 02 đến 02/1 trạm An Thái Đông 2-3 , tuyến Cổ cò Mỹ Tân, xã Mỹ Lợi	Chợ Cổ Cò, xã Mỹ Lợi	Cắt CB+ FCO trạm An Thái Đông 2-3	305	0,12	0,00	135	1215		
30	17/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VHCB	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, cắt dọn dây leo Sơn số trụ.	Phát tuyến 473MTh và các nhánh rẽ	xã Thanh Hưng, Mỹ Lợi, Mỹ Thiện, Mỹ Đức Tây	Không cắt điện							
31	17/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doang, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ điện tử mất kết nối, cắt điện véc nợ, gắn dời điện kế, thay điện kế định kỳ	Lưới điện khu vực Quan lý	Lưới điện khu vực Quan lý	Không cắt điện							
32	17/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Tháo trạm 37.5kVA Trạm Bơm Cầu Trâu, nâng công suất trạm Rạch Trắc 17 từ 25kVA lên 37.5kVA	Tại trụ 16B, 17 nhánh rẽ 475-7CLa/119/1p.D15 Rạch Trắc	Phường Mỹ Phước Tây	Cắt FCO 475-7CLa/119/1p.D15 Rạch Trắc	300	0,12	0,00	313	2813		
33	17/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 1-17, 16b-16b/10 nhánh rẽ 475-7CLa/199/1p.D15	Phường Mỹ Phước Tây	Không cắt điện							
34	17/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VHTP + Đội Hotline	- Hoán chuyển TBA non tải quá tải trạm Kênh năng 6, trạm Chín danh	- Trụ 6 NR 47153-7, xã Hưng Thạnh; - Trụ 103 phân đoạn EH19,	Xã Hưng Thạnh, Tân Phước 1, tỉnh	- Cắt CB + FCO trạm Kênh năng 6, trạm Chín danh 104; trạm KDC Tân Hòa	337	0,14	0,00	348	3306		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						104; - Nâng công suất trạm KDC Tân Hòa Đông từ (1x25kVA) lên (1x37.5kVA), trụ 92B nhánh 47315-7	xã Hưng Thạnh; - Trụ 92B nhánh 47315-7, xã Tân Phước 1	Đồng Tháp	Đông - OFF R79 REC EH19 tại trụ 70 tuyến 475THu. OFF R79 MC 475THu							
35	17/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; Khôi phục số trụ, chỉ danh thiết bị, chỉ danh phân đoạn bị mờ; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
36	17/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Thay HTĐĐ hạ áp định kỳ trạm chuyên dùng	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện							
37	17/11/2026	07:00	16:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH+ Cty 19/5	Tổ QLVH; phát quang+ sang lưới hạ áp ; Cty 19/5 Dựng trụ sang dây trung, hạ áp (ĐTXD)	Lưới hạ, trung áp sau nhánh rẽ 47189-7, tuyến 474CG	Một phần Khu phố Bình Phong, phường Mỹ phong	Tuyến 474CG; cắt 03 LBFCO 47189-7	807	0,31	0,00	1155	10395		
38	17/11/2026	07:00	11:30	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Cân pha điệu tải trạm Cống Hòa Định 1 với trạm Cống Hòa Định 2	Lưới HA trạm Cống Hòa Định 1, ,Cống Hòa Định 2	Xã Bình ninh	Cắt FCO trạm Cống Hòa Định 1, trạm Cống Hòa Định 2	71	0,01	0,00	75	338		
39	17/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ	Lưới HA trạm Kênh Lộ Nhỏ 4	Xã Lương Hòa Lạc	Không cắt điện							
40	17/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ	Lưới HA trạm Thạnh Hiệp	Xã An Thạnh Thủy	Cắt FCO trạm Thạnh Hiệp	118	0,05	0,00	150	1500		
41	17/11/2026	13:30	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Thu hồi trụ HA	Tại trụ 15b nhánh rẽ 3 pha NT Long Hòa	Xã Tân Thuận Bình	Cắt 03LBFCO 47289-7	463	0,07	0,00	2612	9142		
42	17/11/2026	07:30	13:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay TI hạ thế định kỳ	Trụ 01 nhánh rẽ trạm biến áp XTL Đồng Sơn 13	xã Đồng Sơn	Tuyến 474GCT: Cắt FCO nhánh rẽ trạm biến áp XTL Đồng Sơn 13	1	0,00		0	1		
43	17/11/2026	13:00	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay TI hạ thế định kỳ	Trụ 01 nhánh rẽ trạm biến áp XTL Đồng Sơn 76	xã Đồng Sơn	Tuyến 474GCT: Cắt FCO nhánh rẽ trạm biến áp XTL Đồng Sơn 76				0	0		
44	17/11/2026	07:30	13:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay TI hạ thế định kỳ	Trụ 18A nhánh rẽ 47155-7	xã Đồng Sơn	Tuyến 474GCT: Cắt CB+FCO trạm biến áp ĐT Đồng Sơn 5	1	0,00		59	326		
45	17/11/2026	07:30	13:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay TI hạ thế định kỳ	Trụ 01 nhánh rẽ trạm biến áp XTL Đồng Sơn 10	xã Đồng Sơn	Tuyến 474GCT: Cắt FCO nhánh rẽ trạm biến áp XTL Đồng Sơn 10				0	1		
46	17/11/2026	13:00	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay TI hạ thế định kỳ	Trụ 01 nhánh rẽ trạm biến áp XTL Đồng Sơn 78	xã Đồng Sơn	Tuyến 474GCT: Cắt FCO nhánh rẽ trạm biến áp XTL Đồng Sơn 78				0	0		
47	17/11/2026	13:00	17:00	Điện lực	Tổ Kinh	Thay TI hạ thế định kỳ	Trụ 30 tuyến 473GCT	xã Đồng Sơn	Tuyến 473GCT: Cắt	1	0,00		15	59		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Vĩnh Bình	doanh				CB+FCO trạm biến áp Trường mẫu giáo Bình Nhì							
48	17/11/2026	09:00	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Công ty Hoài Dung	Di dời trụ ạ thế và HTĐ theo đề nghị của Trung tâm cung ứng DVC xã Vĩnh Bình	Trụ 07 đến trụ 11 lưới điện hạ áp trạm Thạnh Hưng	xã Vĩnh Bình	Tuyến 474GCT: Cắt CB+3FCO trạm Thạnh Hưng	239	0,08	0,00	109	869		
49	17/11/2026	07:30	13:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay TI hạ thế định kỳ	Trụ 01 nhánh rẽ trạm biến áp XTL Đồng Sơn 7	xã Đồng Sơn	Tuyến 474GCT: Cắt CB+FCO trạm biến áp XTL Đồng Sơn 7	1	0,00		0	1		
50	17/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDĐ, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
51	17/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Thay điện kế định kỳ; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay thùng composit mục.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
52	17/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	" - Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm - Thay điện kế định kỳ "	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
53	17/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang Trạm Đê Vàm Láng 1	Lưới hạ áp Trạm Đê Vàm Láng 1	Xã Gia Thuận	Cắt FCO trạm Đê Vàm Láng 1 tại trụ số 10	32	0,01	0,00	165	1645		
54	17/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bể.	Khu vực Điện lực GCĐ quản lý	Khu vực Điện lực GCĐ quản lý	Không cắt điện							
55	17/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang Trạm Đê Vàm Láng 2	Lưới hạ áp Trạm Đê Vàm Láng 2	Xã Gia Thuận	Cắt FCO trạm Đê Vàm Láng 2 tại trụ số 337/1	242	0,10	0,00	66	658		
56	17/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Công ty TNHH MTV Thái Hải	Thi công công trình Nâng cấp lưới điện 22kV khu vực Điện lực Bình Phú năm 2026 (HM 2): Di dời đường dây hạ thế từ trụ hiện hữu sang trụ xây dựng mới	- Từ trụ 77 đến trụ 79 đường dây hạ áp hỗn hợp trạm Hậu Mỹ Phú 1-9. - Từ trụ 81 đến trụ 95 đường dây hạ áp hỗn hợp trạm Hậu Mỹ Phú 1-1.	Xã Hội Cư	- Cắt CB + 1FCO trạm Hậu Mỹ Phú 1-9 tại trụ 134 (77 cũ) PĐ 482CB/99.D25 UB Xã Hội Cư, tuyến 482CB. - Cắt CB + 3FCO trạm Hậu Mỹ Phú 1-1 tại trụ 148 (90 cũ) PĐ 482CB/99.D25 UB Xã Hội Cư, tuyến 482CB.	336	0,14	0,00	99	941		
57	17/11/2026	07:15	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra	Khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Sơn số trụ. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khảo sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.		quản lý								
58	17/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cáp viễn thông	Từ trụ 103/1 đến trụ 103/59 PĐ 473CLa/103/1.D25 Cầu Phú Nhuận, tuyến 473CLa và các nhánh rẽ	Xã Mỹ Thành	Không cắt điện							
59	18/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ, phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện, kiểm tra lưới điện.	Tuyến BK83-8, BK 25-8, K87-8 và các nhánh rẻ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
60	18/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH,KD	Thay điện kế bất thường mất kết nối, gắn điện kế, cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra đường dây và TBA	Khu vực ĐLCB·	Các xã	Không cắt điện							
61	18/11/2026	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ QLVH, Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đồng Tháp, Cty Ngọc Dung 1, Cty Điện Cơ Văn Giao	Tổ QLVH thực hiện các giải pháp giảm sự cố: Phát quang cây xanh; Hoán chuyển, NCS trạm xử lý quá tải MBA; Thay MBA rỉ dầu, rỉ sét; Phối hợp XNDV Điện lực Đồng Tháp kiểm tra CBM cấp độ 2 cho thiết bị; Vệ sinh TBA khách hàng vận hành thuê. - Cty Ngọc Dung 1 đấu nối mạch vòng lưới điện Tháp Mười vời lưới điện Cái Bè .- Cty Điện Cơ Văn Giao đấu nối trạm khách hàng	Sau phân đoạn 476-7CB/125/44.D14 (47842-7) Sau phân đoạn 473-7MTh/150/55.D14 (47141-7)	xã Mỹ Thiện, xã Mỹ Lợi	Cắt 3 LBFCO phân đoạn 476-7CB/125/44.D14 (47842-7) Cắt 3 LBFCO phân đoạn 473-7MTh/150/55.D14 (47141-7)	9897	4,64	0,01	2834	31174		
62	18/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VHCB	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, cắt dọn dây leo Sơn số trụ.	Phát tuyến 475MTh và các nhánh rẽ	xã Thanh Hưng	Không cắt điện							
63	18/11/2026	08:00	17:00	Điện lực	Tổ QLVH	Hóan chuyển MBA trạm	Tại trụ 17, 20/9 nhánh	Phường Nhị	Cắt 3LBFCO 472-	758	0,29	0,00	625	5625		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Cai Lậy		100kVA Phú Hòa 17 với trạm 50kVA Phú Hòa 20/9	rẽ 472-7CLa/105/21/44P/1.D 15 Phú Hòa	Quý	7CLa/105/21/44p/1.D15 Phú Hòa							
64	18/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ điện tử mất kết nối, cắt điện véc nợ, gắn dời điện kế, thay điện kế định kỳ	Lưới điện khu vực Quan lý	Lưới điện khu vực Quan lý	Không cắt điện							
65	18/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 1-40, 20-20/9 nhánh rẽ 472-7CLa/105/21/44p/1.D15	Phường Nhị Quý, xã Long Tiên	Không cắt điện							
66	18/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm, thay điện kế định kỳ, gắn điện kế, khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							
67	18/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Dọn dây leo, bụi rậm xung quanh gốc trụ, phát quang, mé tỉa cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện trung hạ áp	Tuyến E50-8 Trung Hòa, 47197-8 Trung Lợi, 4798-7 Trung Chánh, 47152-7 Trung Chánh ND, 4799-8 Trung Lợi, 4797-7 Trung Thạnh, 47400-7 Căn Cứ Huyện Ủy, 47378-7 TB Trung Thạnh	Xã Mỹ Tịnh An	Không cắt điện							
68	18/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; Khôi phục số trụ, chỉ danh thiết bị, chỉ danh phân đoạn bị mờ; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
69	18/11/2026	07:00	16:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty 19/5 + Tổ QLVH	Cty 19/5 Dựng trụ sang dây trung, hạ áp (ĐTXD) + Tổ QLVH; phát quang	Lưới hạ áp, trung áp sau NR 4745-7, tuyến 474CG	Lộ Bình Phong, phường Mỹ Phong	Tuyến 474BĐ; Cắt 3LBFCO 4745-7 (tháo cần)	1760	0,67	0,00	6980	62820		
70	18/11/2026	13:30	18:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Điều hòa CS trạm Bình Thành, Bình Hòa B4	Trạm Bình Thành, Bình Hòa B4	Xã Chợ Gạo, Tân Thuận Bình	Cắt LBFCO 47269-7, 47580-7	145	0,03	0,00	650	2925		
71	18/11/2026	07:00	12:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ	Lưới HA trạm Thạnh Lợi 4	Xã Chợ Gạo	Cắt FCO trạm Thạnh Lợi 4	134	0,03	0,00	75	375		
72	18/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ	Cty Hoài Dung	Dựng trụ, lắp trạm 1x100kVA XTL ông	Từ trụ 19-19/1 nhánh rẽ 1 pha Đê Ninh	Xã Đồng Sơn	Cắt LBFCO 47619-7	110	0,05	0,00	787	7870		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Gạo		Nguyễn Thanh Tuấn	Đồng									
73	18/11/2026	07:00	13:30	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Điều hòa CS trạm	Trạm Long Hòa A, Đập Chuối	Xã Lương Hòa Lạc, Chợ Gạo	Cắt LBFCO 47506-7, 47434-7	196	0,05	0,00	200	1300		
74	18/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Thay điện kế định kỳ; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay thùng composit mục.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
75	18/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDĐ, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
76	18/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	" - Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm - Thay điện kế định kỳ "	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
77	18/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Cty TNHH Trung an Phát Đạt	Cty TNHH Trung an Phát Đạt dời trụ hạ áp số 13/4/2T theo yêu cầu của Công ty TNHH XD Nhà Mỹ thuộc trạm Láng Chim 1	Lưới hạ áp Trạm Láng Chim 1	Xã Tân Đông	Cắt FCO trạm Láng Chim 1 tại trụ số 13	115	0,05	0,00	79	790		
78	18/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bể. - Phát quang hành lang lưới điện.	Khu vực Điện lực GCĐ quản lý	Khu vực Điện lực GCĐ quản lý	Không cắt điện							
79	18/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, thay 2MBA trạm Ấp Mới 2 và phát quang nhánh Ấp 9 Tân Phước	Từ trụ số 12 đến trụ số 25 thuộc nhánh 47152-7 Ấp 9 Tân Phước	Xã Tân Đông	Cắt 1LBFCO nhánh 47152-7 Ấp 9 Tân Phước tại trụ số 9	252	0,11	0,00	72	724		
80	18/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cáp viễn thông	Từ trụ 103/59/2 đến trụ 103/59/109 NR 473-7CLa/103/59/2.D25 Kênh Cả Gáo, tuyến 473CLa và các nhánh rẽ	Xã Mỹ Thành	Không cắt điện							
81	18/11/2026	07:15	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ	Khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						áp; Sơn số trụ. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khảo sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.										
82	18/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Công ty TNHH MTV Thái Hải	Thi công công trình Nâng cấp lưới điện 22kV khu vực Điện lực Bình Phú năm 2026 (HM 2): Di dời đường dây hạ thế từ trụ hiện hữu sang trụ xây dựng mới	- Từ trụ 96 đến trụ 100 đường dây hạ áp hỗn hợp trạm Hậu Mỹ Phú 1-10. - Từ trụ 91 đến trụ 107 đường dây hạ áp hỗn hợp trạm Hậu Mỹ Phú 1-11.	Xã Hội Cư	- Cắt CB + 1FCO trạm Hậu Mỹ Phú 1-10 tại trụ 155 (97 cũ) PĐ 482CB/99.D25 UB Xã Hội Cư, tuyến 482CB. - Cắt CB + 3FCO trạm Hậu Mỹ Phú 1-11 tại trụ 148 (106 cũ) PĐ 482CB/99.D25 UB Xã Hội Cư, tuyến 482CB.	156	0,06	0,00	103	979		
83	19/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH	Phục vụ BPAT cho công tác thu hồi trụ hạ thế, làm chằng, kéo dây, kết lưới trạm Giồng Keo.	Trụ 46 tuyến 47182-7	xã Tân Phú Đông	Cắt CB, FCO trạm Đê Cửa Trung 1 tại trụ 46 tuyến 47182-7	59	0,02	0,00	56	532		
84	19/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH	Thu hồi trụ hạ thế, làm chằng, kéo dây, kết lưới trạm Giồng Keo.	Lưới hạ áp trạm Giồng Keo	xã Tân Phú Đông	Cắt CB, FCO trạm Giồng Keo tại trụ 15 tuyến 4742-7	58	0,02	0,00	56	532		
85	19/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VHCB	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, cắt dọn dây leo Sơn số trụ.	Phát tuyến 471MTh và các nhánh rẽ	xã Thanh Hưng, An Hữu	Không cắt điện							
86	19/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH,KD	Thay điện kế bất thường mất kết nối, gắn điện kế, cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra đường dây và TBA	Khu vực ĐLCB·	Các xã	Không cắt điện							
87	19/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Hotline, ĐLCLA	-Hotline che phủ, cô lập trạm 25kVA UB Mỹ Phước Tây 32 ra khỏi lướii - ĐLCLA tháo trạm 25kVA UB Mỹ Phước Tây 32	Tại trụ 32 phân đoạn 475CLa/76/2.D15 Chợ Mỹ Hạnh Trung	Phường Mỹ Phước Tây	Cắt CB và FCO trạm UB Mỹ Phước Tây 32, UB Mỹ Phước Tây 31	23	0,01	0,00	75	713		
88	19/11/2026	13:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Thay cáp suất hạ áp trạm Tân Phú 94	Tại trụ 94 lưới hạ áp trạm Tân Phú 94 trụ 94 phân đoạn 472CLa/51/20/1.D15 Tân Phú	Xã Tân Phú	Cắt CB và FCO trạm Tân Phú 94	117	0,02	0,00	75	263		
89	19/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 1-10 nhánh 472-7CLa/51/38/1.D15	Xã Tân Phú	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
							Bắc Lên Văn Khá, từ trụ 1-17 nhánh 472-7CLa/51/47.D15 Kênh Ba Vùng, từ trụ 1-32 nhánh 472-7CLa/51/70/1.D15 Mỹ Hội									
90	19/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ điện tử mất kết nối, cắt điện véc nợ, gắn dời điện kế, thay điện kế định kỳ	Lưới điện khu vực Quan lý	Lưới điện khu vực Quan lý	Không cắt điện							
91	19/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm, thay điện kế định kỳ, gắn điện kế, khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							
92	19/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; Khôi phục số trụ, chỉ danh thiết bị, chỉ danh phân đoạn bị mờ; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
93	19/11/2026	07:30	16:30	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH.	Dọn dây leo, bụi rậm xung quanh gốc trụ, phát quang, mé tỉa cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện trung hạ áp	Nhánh rẽ 4797-7 Cầu Sao và các nhánh rẽ nối tiếp	Xã Bình Trưng	Không cắt điện.							
94	19/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty 19/5 + Tổ QLVH	Cty 19/5; Dựng trụ hạ áp nâng cao lưới, tháp ngọn trụ 20m, sang lươi + trạm BA; Tổ QLVH; bảo trì, phát quang	Tuyến 473MTo; Lưới trung, hạ áp sau D7-8 đến D36-8, đến D350-8 đến DE3-8, tuyến 473MTo	Một phần Quốc Lộ 1A , thuộc phường Trung An.	Tuyến 473MTo; Cắt LBS D7, DS3P D7-8 (trụ 30), Cắt DS 3P D36-8 , LBS D36 (T/Mở, trụ 39); Cắt LBS D350, DS3P D350-8 (T/mở trụ 46/4); Cắt LBS DE3, DE3-8a (Châu Thành)	1523	0,65	0,00	2975	29750	Chuyển PĐ từ DE3 đến E12 nhận điện tuyến 479THu	
95	19/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo		Thay điện kế định kỳ	Lưới HA trạm Kinh Lộ Nhỏ 7	Xã Lương Hòa Lạc	Cắt FCO trạm Kênh Lộ Nhỏ 7	125	0,05	0,00	50	500		
96	19/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ	Lưới HA trạm Hòa Phú 1-1	Xã Bình Ninh	Không cắt điện							
97	19/11/2026	07:00	11:30	Điện lực Chợ	Tổ QLVH	Phát quang bảo trì lưới điện	Từ trụ 03 đến trụ 40 nhánh rẽ 3 pha Cầu	Xã Lương Hòa Lạc	Cắt LBS EC119, 03LTD EC119-8 tại trụ 46, cắt	1443	0,28	0,00	6435	28958	Chuyển nguồn PĐ EC119 đến	

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Gạo			Máng Xối		LBS C235, DS 3 pha C235-8 tại trụ 01						E91 nhận điện tuyến 474THu	
98	19/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDĐ, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
99	19/11/2026	13:00	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay TI hạ thế định kỳ	Trụ 22 phân đoạn 47291-7 đến 47357-7	xã Đồng Sơn	Tuyến 474GCT: Cắt CB+3FCO trạm XTL Bình Phú 7	1	0,00		0	0		
100	19/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay TI hạ thế định kỳ	Trụ 01 nhánh rẽ trạm biến áp XTL Bình Phú 4	xã Phú Thành	Tuyến 474GCT: Cắt FCO nhánh rẽ trạm biến áp XTL Bình Phú 4	1	0,00		0	1		
101	19/11/2026	13:00	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay TI hạ thế định kỳ	Trụ 5A/2 nhánh rẽ trạm biến áp Cty TMDV Hữu Tài	xã Đồng Sơn	Tuyến 474GCT: Cắt CB+3FCO trạm biến áp Cty TMDV Hữu Tài	1	0,00		89	355		
102	19/11/2026	13:00	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay TI hạ thế định kỳ	Trụ 01 nhánh rẽ trạm biến áp XTL Đồng Sơn 74	xã Đồng Sơn	Tuyến 474GCT: Cắt FCO nhánh rẽ trạm biến áp XTL Đồng Sơn 74	1	0,00		0	0		
103	19/11/2026	07:30	13:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay TI hạ thế định kỳ	Trụ 01 nhánh rẽ trạm biến áp XTL Bình Phú 29	xã Phú Thành	Tuyến 474GCT: Cắt FCO nhánh rẽ trạm biến áp XTL Bình Phú 29	1	0,00		0	1		
104	19/11/2026	07:30	13:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay TI hạ thế định kỳ	Trụ 18A/1 nhánh rẽ trạm biến áp XTL Đồng Thạnh 32	xã Đồng Sơn	Tuyến 474GCT: Cắt FCO nhánh rẽ trạm biến áp XTL Đồng Thạnh 32	1	0,00		0	1		
105	19/11/2026	07:30	13:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay TI hạ thế định kỳ	Trụ 02 nhánh rẽ trạm biến áp Đầm tôm Bình Phú 3	xã Phú Thành	Tuyến 474GCT: Cắt FCO nhánh rẽ trạm biến áp Đầm tôm Bình Phú 3	1	0,00		30	163		
106	19/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Thay điện kế định kỳ; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay thùng composit mục.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
107	19/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	" - Thay điện kế định kỳ - Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm - cắt điện đốc nợ "	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
108	19/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bể. - Phát quang hành lang lưới điện.	Khu vực Điện lực GCĐ quản lý	Khu vực Điện lực GCĐ quản lý	Không cắt điện							
109	19/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Công ty TNHH MTV Thái Hải	Thi công công trình Nâng cấp lưới điện 22kV khu vực Điện lực Bình Phú năm 2026	- Từ trụ 108 đến trụ 117 đường dây hạ áp hỗn hợp trạm Hậu Mỹ Trinh 1-4. - Từ trụ 119	Xã Hậu Mỹ	- Cắt CB + 3FCO trạm Hậu Mỹ Trinh 1-4 tại trụ 155 (114 cũ) PĐ 482CB/99.D25 UB Xã Hội	353	0,14	0,00	117	1112		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						(HM 2): Di dời đường dây hạ thế từ trụ hiện hữu sang trụ xây dựng mới	đến trụ 127 đường dây hạ áp hỗn hợp trạm Hậu Mỹ Trinh 1-5.		Cư, tuyến 482CB. - Cắt CB + 1FCO trạm Hậu Mỹ Trinh 1-5 tại trụ 148 (124 cũ) PĐ 482CB/99.D25 UB Xã Hội Cư, tuyến 482CB.							
110	19/11/2026	07:15	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Sơn số trụ. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khảo sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Không cắt điện							
111	19/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cáp viễn thông	Từ trụ 103/60 đến trụ 103/127 PĐ 473-3CLa/103/60.D25 Chợ Ngã 5, tuyến 473CLa và các nhánh rẽ	Xã Mỹ Thành	Không cắt điện							
112	20/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH	ĐL TPĐ làm chằng trụ 95 tuyến K8-8	Tai trụ 95 tuyến K8-8	xã Tân Thới	Không cắt điện							
113	20/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH	Nâng thùng tole trạm KH Nguyễn Văn Út	trụ 85 tuyến K8-8	xã Tân Thới	Cắt CB, FCO trạm Nguyễn Văn Út tại trụ 85 tuyến K8-8	1	0,00		25	238		
114	20/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH	Nâng thùng tole trạm KH Trần Minh Phương	trụ 85 tuyến K8-8	xã Tân Thới	Cắt CB, FCO trạm Trần Minh Phương tại trụ 85 tuyến K8-8	1	0,00		25	238		
115	20/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH,KD	Thay điện kế bất thường mất kết nối, gắn điện kế, cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra đường dây và TBA	Khu vực ĐLCB·	Các xã	Không cắt điện							
116	20/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VHCB	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, cắt dọn dây leo Sơn số trụ.	Phát tuyến 478MTh và các nhánh rẽ	xã An Hữu	Không cắt điện							
117	20/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ điện tử mất kết nối, cắt điện véc nợ, gắn dời điện kế, thay điện kế	Lưới điện khu vực Quan lý	Lưới điện khu vực Quan lý	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						định kỳ										
118	20/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 1-19 nhánh 472-7CLa/66/84.D15 Mỹ Phú, từ trụ 20b-34 nhánh 472-7CLa/66/64.D15 Mỹ Phú 2	Phường Cai Lậy	Không cắt điện							
119	20/11/2026	08:00	14:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Nâng công suất trạm HTX 2 Long Khánh 1 từ 25kVA lên 2x25kVA	tại trụ 12 nhánh rẽ 472-7CLa/66/84.D15 Mỹ Phú	Phường Cai Lậy	Cắt LBFCO 472-7CLa/66/84.D15 Mỹ Phú	280	0,07	0,00	213	1275		
120	20/11/2026	13:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Nâng công suất trạm kênh Ban Chón 3-11 từ 25kVA lên 2x25kVA	Tại trụ 11 nhánh rẽ 472-7CLa/51/56/4A.D15 Kênh Ban Chón 3	Xã Tân Phú	Cắt LBFCO 472-7CLa/51/56/4A.D15 Kênh Ban Chón 3	152	0,02	0,00	150	525		
121	20/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	ĐLTP thay TI hạ thế định kỳ trạm XTL Lê Văn Nở; CSXX Quang Kiên; TB Ô 5 ấp Mỹ Hòa.	Trạm kênh 2-32; XTL Lê Văn Nở; CSXX Quang Kiên; TB Ô 5 ấp Mỹ Hòa.	Xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp.	Cắt CB + FCO trạm XTL Lê Văn Nở; CSXX Quang Kiên; TB Ô 5 ấp Mỹ Hòa.	44	0,02	0,00	52	494		
122	20/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; Khôi phục số trụ, chỉ danh thiết bị, chỉ danh phân đoạn bị mờ; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.								
123	20/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Thay HTĐĐ hạ áp định kỳ trạm chuyên dùng	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện							
124	20/11/2026	07:30	16:30	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH.	Dọn dây leo, bụi rậm xung quanh gốc trụ, phát quang, mé tỉa cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện trung hạ áp	Nhánh rẽ 4743-7 Gò Luỹ và các nhánh rẽ nối tiếp	Xã Long Định	Không cắt điện							
125	20/11/2026	07:00	12:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Chỉnh trụ hạ áp nghiêng	Lưới hạ áp trạm Xay Xát Bình Đức Dân, tuyến 474BĐ	Một phần Ấp Tân Thuận, xã Kim Sơn	Tuyến 474BĐ; Cắt CB+3FCO trạm XX Bình Đức Dân	138	0,03	0,00	250	1250		
126	20/11/2026	07:00	15:30	Điện lực Mỹ Tho	Cty 19/5	Kéo dây, sang lưới hạ áp, sang điện kế (ĐTXD)	Lưới hạ áp trạm Đinh Bộ Lĩnh 5, tuyến 474CG	Một phần đường Đinh Bộ Lĩnh, phường Mỹ Tho	Tuyến 474CG; Cắt CB + 3 FCO trạm Đinh Bộ Lĩnh 5	175	0,06	0,00	225	1913		
127	20/11/2026	13:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Phát quang hành lang tuyến	Lưới hạ, trung áp sau nhánh rẽ 47402-7, tuyến 474BĐ	Một phần Ấp Long Thới xã Long Hưng	Tuyến 474BĐ; Cắt LBFCO NR 47402-7	57	0,01	0,00	37	148		
128	20/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ	Lưới HA trạm An Cư 4	Xã Bình Ninh	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
129	20/11/2026	07:00	12:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ	Lưới HA trạm Bình Khương 2	Xã An Thạnh Thủy	Cắt FCO trạm Bình Khương 2	148	0,03	0,00	75	375		
130	20/11/2026	13:30	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ	Lưới HA trạm Bình Khương 1A	Xã An Thạnh Thủy	Cắt FCO trạm Bình Khương 1A	102	0,02	0,00	50	175		
131	20/11/2026	07:00	15:00	Điện lực Chợ Gạo	Cty Triệu danh phát	Tháp sắt, nâng độ cao ĐDTT và thay dây trần thành dây bọc nhánh rẽ XTL ông Nguyễn Văn Cội	Từ trụ 09-09/3 nhánh rẽ 3 pha Cầu Đôi	Xã Tân Thuận Bình	Cắt LBFCO 47812-7	556	0,19	0,00	4650	37200		
132	20/11/2026	08:00	13:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH+Tổ Kinh doanh	Vệ sinh, bảo dưỡng, bảo trì TBA 400kVA NMX Vĩnh Hựu; Thay TI hạ thế định kỳ TBA 3x37,5kVA Phú Quới 1	Trụ 162, 163/1 phân đoạn B19 đến B21	xã Vĩnh Hựu	Tuyến 477GCT: Cắt CB+3FCO trạm Phú Quới 1; Cắt 3FCO nhánh rẽ trạm biến áp NMX Vĩnh Hựu.	2	0,00		304	1518		
133	20/11/2026	08:00	13:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	Vệ sinh, bảo dưỡng, bảo trì TBA 560kVA Cty Minh Hùng 2	Trụ 01 nhánh rẽ trạm biến áp Cty Minh Hùng 2	xã Long Bình	Tuyến 475GCT: Cắt 3FCO nhánh rẽ trạm biến áp Cty Minh Hùng 2	1	0,00		332	1659		
134	20/11/2026	13:00	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH+Tổ Kinh doanh	Vệ sinh, bảo dưỡng, bảo trì, thay TI hạ thế định kỳ TBA 160kVA HTX cơ khí Bình Tân 1	Trụ 01 nhánh rẽ trạm biến áp HTX cơ khí Bình Tân 1	xã Long Bình	Tuyến 475GCT: Cắt 3FCO nhánh rẽ trạm biến áp HTX cơ khí Bình Tân 1	1	0,00		95	379		
135	20/11/2026	13:00	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	Vệ sinh, bảo dưỡng, bảo trì TBA 37,5kVA CSCN Long Bình	Trụ 01 nhánh rẽ trạm biến áp CSCN Long Bình	xã Long Bình	Tuyến 475GCT: Cắt FCO nhánh rẽ trạm biến áp CSCN Long Bình	1	0,00		22	89		
136	20/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDĐ, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
137	20/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Thay điện kế định kỳ; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay thùng composit mục.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
138	20/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	" - Thay điện kế định kỳ - Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm - cắt điện đốc nợ "	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
139	20/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng, thay thùng tole trạm mục và phát quang trạm Cầu Đình 1	Lưới hạ áp trạm Cầu Đình 1	Xã Tân Đông	Cắt FCO trạm Cầu Đình 1 tại trụ số 23	110	0,05	0,00	86	856		
140	20/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế	Khu vực Điện lực GCĐ quản lý	Khu vực Điện lực GCĐ quản	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Công Đông		định kỳ. - Thay hộp công tơ bể.		lý								
141	20/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng, thay thùng tole trạm mục và phát quang trạm Giáo Hộ 1	Lưới hạ áp trạm Giáo Hộ 1	Xã Tân Đông	Cắt FCO trạm Giáo Hộ 1 tại trụ số 7	53	0,02	0,00	66	658		
142	20/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Công ty TNHH MTV Thái Hải	Thi công công trình Nâng cấp lưới điện 22kV khu vực Điện lực Bình Phú năm 2026 (HM 2): Di dời đường dây hạ thế từ trụ hiện hữu sang trụ xây dựng mới	- Từ trụ 128 đến trụ 133 đường dây hạ áp hỗn hợp trạm Hậu Mỹ Trinh 1-3. - Từ trụ 133 đến trụ 139 đường dây hạ áp hỗn hợp trạm Hậu Mỹ Trinh 1-1. - Từ trụ 152 đến trụ 156 đường dây hạ áp hỗn hợp trạm Hậu Mỹ Trinh 1-6.	Xã Hậu Mỹ	- Cắt CB + 1FCO trạm Hậu Mỹ Trinh 1-3 tại trụ 155 (128 cũ) PĐ 482CB/99.D25 UB Xã Hội Cư, tuyến 482CB. - Cắt CB + 3FCO trạm Hậu Mỹ Trinh 1-1 tại trụ 148 (149 cũ) PĐ 482CB/99.D25 UB Xã Hội Cư, tuyến 482CB. - Cắt CB + 1FCO trạm Hậu Mỹ Trinh 1-6 tại trụ 148 (154 cũ) PĐ 482CB/99.D25 UB Xã Hội Cư, tuyến 482CB.	412	0,17	0,00	180	1710		
143	20/11/2026	07:15	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Sơn số trụ. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khảo sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Không cắt điện							
144	20/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cáp viễn thông	Từ trụ 103/128 đến trụ 103/182 PĐ 473-7CLa/103/127.D25 Kinh 10 Mỹ Thành, tuyến 473CLa và các nhánh rẽ	Xã Mỹ Thành	Không cắt điện							
145	21/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH	Gắn điện kế mới	Tuyến BK83-8, BK 25-8, K87-8 và các nhánh rẻ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
146	21/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VHCB	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, cắt dọn dây leo Sơn số trụ.	Phát tuyến 473MTh và các nhánh rẽ	xã Thanh Hưng, Mỹ Lợi, Mỹ Thiện, Mỹ Đức Tây	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
147	21/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH,KD	Thay điện kế bất thường mất kết nối, gắn điện kế, cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra đường dây và TBA	Khu vực ĐLCB·	Các xã	Không cắt điện							
148	21/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ điện tử mất kết nối, cắt điện véc nợ, gắn dời điện kế, thay điện kế định kỳ	Lưới điện khu vực Quan lý	Lưới điện khu vực Quan lý	Không cắt điện							
149	21/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Công ty Thái Hải, ĐLCLA	- Công ty Thái Hải thu hồi trụ công trình ĐTXD - ĐLCLA nâng công suất trạm Ấp 3 Thạnh Lộ 31 từ 25kVA lên 2x25kVA, dời về tâm phụ tải, thay định điện kế, TU, TI vệ sinh trạm	-Công ty Thái Hải công tác tại trụ 82, 82B, 89, 111 phân đoạn 475CLa/155/1T.D15 Ngã Tư Quản Oai - ĐLCLA công tác tại trụ 14B, 15A/1, 18B/1, , 88/31, 88/31/5 phân đoạn 475CLa/155/1T.D15 Ngã Tư Quản Oai	Xã Thạnh Phú	- Cắt LBS 475CLa/155/1T.D15 và DS 3pha 475-3CLa/155/1T.D15 (Ngã Tư Quản Oai) - Cắt 3LTD MV 473CLa-475CLa/155/122.D25, LBS MV 473CLa-475CLa/155/122.D25 mở (Cầu kênh 10)	4433	1,79	0,00	4855	46123		
150	21/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	ĐLTP thay TI hạ thế định kỳ trạm UBND huyện TP; Hội trường UB huyện; TB Ô 7-8 Rạch Đào; TB Ô 12 Tân Thành THĐ	Trạm UBND huyện TP; Hội trường UB huyện; TB Ô 7-8 Rạch Đào; TB Ô 12 Tân Thành THĐ	Xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB + FCO trạm UBND huyện TP; Hội trường UB huyện; TB Ô 7-8 Rạch Đào; TB Ô 12 Tân Thành THĐ	69	0,03	0,00	98	931		
151	21/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty CP ĐTXD Viễn Thông Cần Thơ	Thi công gói thầu "Thi công xây lắp cáp quang" thuộc công trình "Xây dựng các tuyến cáp quang phục vụ phát triển thuê bao quang XGSPON khu vực các TTVT Châu Thành - VNPT Đồng Tháp năm 2026	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Xã Tân Hương	Không cắt điện							
152	21/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; Khôi phục số trụ, chỉ danh thiết bị, chỉ danh phân đoạn bị mờ; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
153	21/11/2026	07:00	15:30	Điện lực Mỹ Tho	Cty 19/5	Kéo dây, sang lưới hạ áp, sang điện kế (ĐTXD)	Lưới hạ áp trạm Đinh Bộ Lĩnh 3, tuyến 474CG	Một phần đường Đinh Bộ Lĩnh, phường Mỹ Tho	Tuyến 474CG; Cắt CB + 3 FCO trạm Đinh Bộ Lĩnh 3	231	0,08	0,00	250	2125		
154	21/11/2026	07:00	12:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Điều hòa công suất trạm	Trạm Lộ tập Đoàn, trạm Đăng Nẫm	Xã tân Thuận Bình	Cắt LBFCO 47374-7, 47172-7	301	0,06	0,00	2212	11060		
155	21/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Cty ENP	Thay trụ 7,5m thành trụ 12m (Giảm vi phạm an toàn phóng điện HLLĐ CA)	Tại trụ 65/1 tuyến 3 pha Giáp Hạt - Quơn Long	Xã An Thạnh Thủy	Cắt LBS C568, DS 3 pha C568-8 trụ 33, cắt LBS C279, DS 3 pha C279-8 trụ 06	3495	1,49	0,00	7372	73720	Chuyển nguồn PĐ từ C279-8 đến BC22 nhận điện phát tuyến 473GCT	
156	21/11/2026	07:00	12:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ	Lưới HA trạm Bình Khương 3	Xã An Thạnh Thủy	Cắt FCO trạm Bình Khương 3	116	0,02	0,00	75	375		
157	21/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ	Lưới HA trạm Bình Ninh 4	Xã Tân Thuận Bình	Không cắt điện							
158	21/11/2026	13:30	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Phát quang, bảo trí, chỉnh trụ nghiêng lưới HA	Lưới HA trạm Nghĩa Trang Bình Ninh	Xã Bình Ninh	Cắt FCO trạm Nghĩa Trang Bình Ninh	227	0,03	0,00	250	875		
159	21/11/2026	07:30	13:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay TI hạ thế định kỳ	Trụ 01 nhánh rẽ trạm biến áp Cơ khí Đồng Thạnh	xã Đồng Sơn	Tuyến 474GCT: Cắt 3FCO nhánh rẽ trạm biến áp Cơ khí Đồng Thạnh	1	0,00		67	367		
160	21/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Thay điện kế định kỳ; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay thùng composit mục.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
161	21/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay TI hạ thế định kỳ	Trụ 109 phân đoạn B49 đến B26	xã Đồng Sơn	Tuyến 474GCT: Cắt CB+3FCO trạm biến áp Sấy lúa Đồng Thạnh 1	1	0,00		44	422		
162	21/11/2026	13:00	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay TI hạ thế định kỳ	Trụ 25 phân đoạn B9 đến B15	xã Vĩnh Bình	Tuyến 477GCT: Cắt CB+FCO trạm Bưu điện GCT	1	0,00		30	118		
163	21/11/2026	07:30	13:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay TI hạ thế định kỳ	Trụ 01 nhánh rẽ trạm biến áp Sấy lúa Đồng Thạnh 3	xã Đồng Sơn	Tuyến 474GCT: Cắt 3FCO nhánh rẽ trạm biến áp Sấy lúa Đồng Thạnh 3	1	0,00		67	367		
164	21/11/2026	13:00	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay TI hạ thế định kỳ	Trụ 03 nhánh rẽ trạm biến áp Trung tâm văn hóa GCT	xã Vĩnh Bình	Tuyến 477GCT: Cắt 3 FCO nhánh rẽ trạm biến áp Trung tâm văn hóa GCT	1	0,00		237	948		
165	21/11/2026	13:00	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay TI hạ thế định kỳ	Trụ 08 nhánh rẽ 47138-7	xã Đồng Sơn	Tuyến 477GCT: Cắt CB+3FCO trạm biến áp Cấp Thủy	74	0,01	0,00	72	288		
166	21/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDĐ, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.		Sơn								
167	21/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	" - Thay điện kế định kỳ - Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm "	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
168	21/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bể. - Phát quang hành lang lưới điện.	Khu vực Điện lực GCĐ quản lý	Khu vực Điện lực GCĐ quản lý	Không cắt điện							
169	21/11/2026	07:15	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Sơn số trụ. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khảo sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Không cắt điện							
170	21/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Công ty TNHH MTV Thái Hải	Thi công công trình Nâng cấp lưới điện 22kV khu vực Điện lực Bình Phú năm 2026 (HM 2): Di dời đường dây hạ thế từ trụ hiện hữu sang trụ xây dựng mới	- Từ trụ 156 đến trụ 169 đường dây hạ áp hỗn hợp trạm Hậu Mỹ Trinh 1-16. - Từ trụ 169 đến trụ 173 đường dây hạ áp hỗn hợp trạm Hậu Mỹ Trinh 1-7.	Xã Hậu Mỹ	- Cắt CB + 1FCO trạm Hậu Mỹ Trinh 1-16 tại trụ 155 (157 cũ) PĐ 482CB/99.D25 UB Xã Hội Cư, tuyến 482CB. - Cắt CB + 1FCO trạm Hậu Mỹ Trinh 1-7 tại trụ 148 (167 cũ) PĐ 482CB/99.D25 UB Xã Hội Cư, tuyến 482CB.	195	0,08	0,00	36	342		
171	22/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Tháp đà nâng cao đường dây trung thế tại trụ 55/1 đảm bảo độ tinh không	Trụ 55/1 phân đoạn H112 xã Tân phước 2	Xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp	Tuyến 472CLa: Cắt Rec H112, DS 3p H112-8 trụ 39A; Cắt DS 3p H27; Thiết bị thường mở: LBS H27 trụ 60, LBS H197-8, trụ 73	784	0,32	0,00	255	2423	Chuyển phân đoạn H197-8 đến H155, H155-8 nhận 472TH	
172	22/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phước	Cty TNHH Xuân Phát	Cty TNHH Xuân Phát dời đường dây hạ thế qua trụ dựng mới từ trụ 8 đến trụ 14	Đường dây hạ áp trạm khu 2-10 xã Tân Phước 1	Xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB + 3FCO trạm khu 2-10	92	0,04	0,00	128	1216		
173	22/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty CP ĐTXD Viễn Thông Cần Thơ	Thi công gói thầu "Thi công xây lắp cáp quang" thuộc công trình "Xây dựng các tuyến cáp quang phục vụ phát	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Xã Châu Thành, Tân Hương	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						triển thuê bao quang XGSPON khu vực các TTVT Châu Thành - VNPT Đồng Tháp năm 2026										
174	22/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH + Cty Phương Đông + Cty ENP + Cty Công trình Đô thị Mỹ Tho;	Tổ QLVH; Thay 03 LBFCO 47360-7, Tháo 03 FCO đấu trên lưới trụ 124 (thu hồi), phát quang ; Cty Phương Đông; Tháo dây, trạm 75kVA Cty Đại Gia Phát; Cty ENP; dựng trụ 14m lắp trạm 1250kVA Cty CP Simato Smart ; Cty Công trình Đô thị Mỹ Tho; Phát quang	Tuyến 474MTo; phân đoạn sau D18-8 đến D14-8 đến 4790-7 (T/mở); Tuyến 476BĐ; sau D263-8 đến D15-8	Một phần Tỉnh Lộ 864, đường Phùng Há, phường Trung An, Một phần Đường LTHG, Nguyễn Thị Thập, Hoàng Sa, Trần Hưng Đạo, phường Thới Sơn	Tuyến 474MTo; Cắt Rec D18 , Cắt 3LTD D18-8 (trụ 55); Cắt LBS D14, 3LTD D14-8 (trụ 102/16); 3LBFCO 4790-7 (t/mở); Tuyến 476BĐ ;Cắt LBS D263, 3DS D263-8 (trụ 57A); Cắt LBS D15, 3DS 1P D15-8 (trụ 102/2P)	5731	2,44	0,00	11790	117900	- CHuyển PĐ D14 đến D16 nhận điện tuyến 478MTo; - Chuyển PĐ từ D15 đến D8, D16 nhận điện tuyến 478MTo.	
175	22/11/2026	06:00	18:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	"Trực ca sửa chữa điện "	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
176	22/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Gắn điện kế	Khu vực Điện lực GCĐ quản lý	Khu vực Điện lực GCĐ quản lý	Không cắt điện							
177	22/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Công ty TNHH MTV Thái Hải	Thi công công trình Nâng cấp lưới điện 22kV khu vực Điện lực Bình Phú năm 2026 (HM 2): Di dời đường dây hạ thế từ trụ hiện hữu sang trụ xây dựng mới	- Từ trụ 173 đến trụ 183 đường dây hạ áp hỗn hợp trạm Hậu Mỹ Trinh 1-8. - Từ trụ 180 đến trụ 192 đường dây hạ áp hỗn hợp trạm Hậu Mỹ Trinh 1-11.	Xã Hậu Mỹ	- Cắt CB + 1FCO trạm Hậu Mỹ Trinh 1-8 tại trụ 155 (178 cũ) PĐ 482CB/99.D25 UB Xã Hội Cư, tuyến 482CB. - Cắt CB + 1FCO trạm Hậu Mỹ Trinh 1-11 tại trụ 148 (187 cũ) PĐ 482CB/99.D25 UB Xã Hội Cư, tuyến 482CB.	172	0,07	0,00	27	257		
Tổng cộng										**41.966**	**16,609**	**0,030**	**69617**	**583124**		