TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN NAM
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 10344/KH-PCĐT

Đồng Tháp, ngày 15 tháng 11 năm 2026

KẾ HOẠCH
Bảo dưỡng, sửa chữa và phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 48/2026 (từ ngày 23/11/2026 đến 29/11/2026)

1. Tình hình vận hành hệ thống phân phối điện tuần 45/2026 (từ ngày 02/11/2026 đến 08/11/2026)

1.1. Phụ tải lưới điện tỉnh Đồng Tháp

1.1.1. Tình hình phụ tải

Trong tuần 45/2026 (từ ngày 02/11/2026 đến 08/11/2026), sản lượng điện nhận Công ty Điện lực Đồng Tháp và công suất điện nhận lưới thực hiện như sau (bao gồm điện mặt trời phát vào lưới):

Thông số	Tuần này	Tuần trước	Cùng kỳ	Tăng/ giảm	
				So với tuần vừa qua	So với cùng kỳ 2025
SL điện thực nhận PCĐT	159.588.532 kWh	159.461.566 kWh	149.530.982 kWh	tăng 0,1%	tăng 6,7%
Công suất Max thực nhận PCĐT	1.167,7 MW	1.110,6 MW	1.024,5 MW	tăng 5,1%	tăng 14,0%

Thông số	Giá trị	Ngày
SL ngày max:	23.966.768 kWh	06/11/2026
SL ngày min:	20.410.077 kWh	08/11/2026
SL ngày BQ/ngày:	22.798.362 kWh	
CS ngày max:	1.167,7 MW	06/11/2026
CS ngày min:	1.008,8 MW	04/11/2026

1.1.2. Cắt tải

- Bật R81: Không.
- Cắt tải do thiếu nguồn: Không.

1.2. Lưới điện

1.2.1. Công trình mới (từ ngày 02/11/2026 đến 08/11/2026)

1.2.2. Các khu vực đầy tải, quá tải

a) Đường dây 110kV vận hành đầy hoặc quá tải

- Không.

b) TBA 110/22kV vận hành đầy hoặc quá tải

- Không.

c) Đường dây trung thế vận hành lớn hơn 80% định mức

- Tuyến 473BĐ vận hành với Imax trong tuần = 452/510A (88,62%), do phụ tải sản xuất tăng cao, tiếp tục theo dõi để xử lý.

1.3. Những thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản

1.3.1 Các điểm mở 110kV:

Stt	Thiết bị	Trạng thái
I	**Trung tâm điều khiển Đồng Tháp**	
1	MC 171 trạm Sông Hậu	Cắt
2	MC 172 trạm Thạnh Hưng	Cắt
3	MC 172 trạm Sa Đéc	Cắt
4	MC 112 trạm Hồng Ngự	Cắt
5	MC 174 trạm An Long	Cắt
6	MC 131 trạm Tam Nông	Cắt
II	**Trung tâm điều khiển Đồng Tháp 2**	
1	MC 171 trạm Cái Bè	Cắt
2	MC 179 trạm Mỹ Tho 2	Cắt
3	MC 112 trạm Long Giang	Cắt
4	MC 172 trạm Chợ Gạo	Cắt
5	MC 171 trạm Tân Hương	Cắt

- **Thay đổi kết lưới theo lệnh Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam:**
  + Trạm Sông Hậu nhận điện trạm 220kV Ô Môn 2;
  + Trạm Thạnh Hưng nhận điện trạm 220kV Sa Đéc 2 (Đường dây 172 Cao Lãnh 2 – 172 Thạnh Hưng đang cô lập từ ngày 24/8/2026); Tháo lèo trụ 132 đường dây 110kV 172 Cao Lãnh 2 – 172 Thạnh Hưng từ ngày 28/10/2026.
  + MBA T2 Hồng Ngự nhận điện trạm 220kV Châu Đốc 2;
- **Tách MBA ra dự phòng để vận hành kinh tế:**
  + Tách MBA T1 Tam Nông ra khỏi vận ngày 09/9/2026 (vận hành kinh tế).

1.3.2 Kết lưới hệ thống điện 22kV khu vực Nam, Bắc Sông Tiền thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản:

➢ **Khu vực TTĐK Đồng Tháp:**

- C41-TN nhận điện C42-TN.
- Tuyến 471SĐ cấp điện 479AH/16.D9 PĐ Cầu Tây Hưng.
- Tuyến 475SH cấp điện 477TH/218.D11 PĐ Xẻo Lò.
- Tuyến 480SH cấp điện 472TH/218A.D11 PĐ Cái Đôi.
- Tuyến 476AH cấp điện tuyến 471AH.
- Tuyến 478AL cấp điện tuyến 477AL.
- Tuyến 476CL cấp điện NR 474-8/4.QT.

- Tuyến 475QT cấp điện 476QT.
- Tuyến 478TM cấp điện tuyến 471TM.
- Tuyến 472TM cấp điện tuyến 473TM.
- Tuyến 475TM cấp điện tuyến 480TM.
- Tuyến 474MTh cấp điện PĐ 475-10.MTh.
- Tuyến 473TM cấp điện PĐ 475-11.TM.
- Tuyến 475TM cấp điện MV475TM-482CB/311.D25.

➢ **Khu vực TTĐK Đồng Tháp 2:**

- Tuyến 475CB cấp điện PĐ từ MV 482CB-475TM/175B/88/4.D25 đến LBS MV477CB-475CB/19/19.D25 (giảm tải cho 477CB);
- Tuyến 473MT cấp điện PĐ D30 đến D19;
- Tuyến 475MT cấp điện đến D356, DE5;
- Tuyến 477MT cấp điện đến D36;
- Tuyến 473CG cấp điện PĐ D52 đến D133-8, D354;
- Tuyến 473MTo cấp điện PĐ DE3 đến E12;
- Tuyến 472CG cấp điện PĐ D356 đến DC129;
- Tuyến 474CG cấp điện PĐ D11 đến D9;
- Tuyến 473MTo cấp điện PĐ D63 đến D62 (giảm tải cho MBA 471-MTo);
- Tuyến 475TM cấp điện đến LBS MV 475TM-482CB/311.D25, LBS MV 475TM-482CB/311.D25 (giảm tải cho MBA T2 Cái Bè);
- Tuyến 477CLa cấp điện PĐ F56 đến F14, F209 (giảm tải cho 475-CLa);
- Tuyến 472CLa cấp điện PĐ F27 đến H197;
- Tuyến 472 Thạnh Hóa cấp điện PĐ H20 đến H197, H121, H139 (xin nhận điện PC Tây Ninh để giảm tải cho tuyến 472CLa-475THu).

2. Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phân phối điện tuần 48/2026 (từ ngày 23/11/2026 đến 29/11/2026):

- Danh mục kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV và trung hạ thế tuần 48/2026 (từ ngày 23/11/2026 đến 29/11/2026) theo phụ lục đính kèm.

3. Phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 48/2026 (từ ngày 23/11/2026 đến 29/11/2026)

- Căn cứ sơ đồ kết dây và thông số vận hành của các trạm 110kV, đường dây 22kV trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong thời điểm hiện nay;
- Căn cứ Danh mục kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV và trung hạ thế tuần 48/2026 (từ ngày 23/11/2026 đến 29/11/2026) của các đơn vị trực thuộc.
- Phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần tuần 48/2026 được thực hiện như sau:

3.1. Dự báo phụ tải

Dự báo công suất và sản lượng điện nhận lưới trong tuần 48/2026:

	SL tuần (kWh)	**SL TB ngày (kWh)**	**P_{Max} (MW)**
Tổng thực nhận	155.182.917	22.168.988	1.098

3.2. Những thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản

3.2.1. Các điểm Cắt 110kV:

Stt	**Thiết bị**	**Trạng thái**

I	**Trung tâm điều khiển Đồng Tháp**	
1	MC 171 trạm Sông Hậu	Cắt
2	MC 172 trạm Thạnh Hưng	Cắt
3	MC 172 trạm Sa Đéc	Cắt
4	MC 112 trạm Hồng Ngự	Cắt
5	MC 174 trạm An Long	Cắt
6	MC 131 trạm Tam Nông	Cắt
II	**Trung tâm điều khiển Đồng Tháp 2**	
1	MC 171 trạm Cái Bè	Cắt
2	MC 179 trạm Mỹ Tho 2	Cắt
3	MC 112 trạm Long Giang	Cắt
4	MC 172 trạm Chợ Gạo	Cắt
5	MC 171 trạm Tân Hương	Cắt

- **Thay đổi kết lưới theo lệnh Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam:**
  + Trạm Sông Hậu nhận điện trạm 220kV Ô Môn 2;
  + Trạm Thạnh Hưng nhận điện trạm 220kV Sa Đéc 2 (Đường dây 172 Cao Lãnh 2 – 172 Thạnh Hưng đang cô lập từ ngày 24/8/2026);
  + MBA T2 Hồng Ngự nhận điện trạm 220kV Châu Đốc 2;
- **Tách MBA ra dự phòng để vận hành kinh tế:**
  + Tách MBA T1 Tam Nông ra khỏi vận ngày 09/9/2026 (vận hành kinh tế).

3.2.2. Kết lưới hệ thống điện 22kV khu vực Nam, Bắc Sông Tiền thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản:

➢ **Khu vực TTĐK Đồng Tháp:**

- C41-TN nhận điện C42-TN.
- Tuyến 471SĐ cấp điện 479AH/16.D9 PĐ Cầu Tây Hưng.
- Tuyến 475SH cấp điện 477TH/218.D11 PĐ Xẻo Lò.
- Tuyến 480SH cấp điện 472TH/218A.D11 PĐ Cái Đôi.
- Tuyến 476AH cấp điện tuyến 471AH.
- Tuyến 478AL cấp điện tuyến 477AL.
- Tuyến 476CL cấp điện NR 474-8/4.QT.
- Tuyến 475QT cấp điện 476QT.
- Tuyến 478TM cấp điện tuyến 471TM.
- Tuyến 472TM cấp điện tuyến 473TM.
- Tuyến 475TM cấp điện tuyến 480TM.
- Tuyến 474MTh cấp điện PĐ 475-10.MTh.
- Tuyến 473TM cấp điện PĐ 475-11.TM.
- Tuyến 475TM cấp điện MV475TM-482CB/311.D25.

➢ **Khu vực TTĐK Đồng Tháp 2:**

- Tuyến 475CB cấp điện PĐ từ MV 482CB-475TM/175B/88/4.D25 đến LBS MV477CB-475CB/19/19.D25 (giảm tải cho 477CB);
- Tuyến 473MT cấp điện PĐ D30 đến D19;

- Tuyến 475MT cấp điện đến D356, DE5;
- Tuyến 477MT cấp điện đến D36;
- Tuyến 473CG cấp điện PĐ D52 đến D133-8, D354;
- Tuyến 473MTo cấp điện PĐ DE3 đến E12;
- Tuyến 472CG cấp điện PĐ D356 đến DC129;
- Tuyến 474CG cấp điện PĐ D11 đến D9;
- Tuyến 473MTo cấp điện PĐ D63 đến D62 (giảm tải cho MBA 471-MTo);
- Tuyến 475TM cấp điện đến LBS MV 475TM-482CB/311.D25, LBS MV 475TM-482CB/311.D25 (giảm tải cho MBA T2 Cái Bè);
- Tuyến 477CLa cấp điện PĐ F56 đến F14, F209 (giảm tải cho 475-CLa);
- Tuyến 472CLa cấp điện PĐ F27 đến H197;
- Tuyến 472 Thạnh Hóa cấp điện PĐ H20 đến H197, H121, H139 (xin nhận điện PC Tây Ninh để giảm tải cho tuyến 472CLa-475THu).

3.2.3. Đóng điện đường dây và thiết bị

3.2.4. Chuyển tải lưới 110kV, trung thế:

3.2.4.1. 23/11/2026

- **Xí nghiệp lưới điện Cao thế:** Cô lập đường dây 172 Tháp Mười - 171 Trường Xuân; - Cô lập ngăn 172, 112, 132, MBA T2, 432, C12, thanh cái C42, cô lập ngăn 472, 474, 476, 478, 480, T402, TD42, TUC42. trạm 110kV Tháp Mười để Công ty TNĐ miền Nam thực hiện CBM cấp độ 2 năm 2027: Đo điện trở nối đất. Tổ TTLĐ Cao Lãnh kết hợp công tác kiểm tra vệ sinh các thiết bị liên quan (nhất thứ, nhị thứ). Chuyển tải:

+ Tuyến 473TM ngừng nhận điện tuyến 472TM, **cắt 3DS MV473TM-472TM/1B.D3 MV Lộ ra 472TM**.

+ PĐ 474-7TM/2A.D3 Lộ ra tuyến 474TM nhận điện tuyến 472TX.

+ PĐ 476-7TM/4.D23 Lộ ra tuyến 476TM nhận điện tuyến 473TM.

+ PĐ 478-7TM/1AA.D3 Lộ ra tuyến 478TM nhận điện tuyến 471TM.

- **Xí nghiệp lưới điện Cao thế**: Cô lập các ngăn: 172, 112, C12, 132, MBA T2, 432, C42, 472, 474, 476, 478, T402, 421, TD42, TU C42 trạm 110kV Sa Đéc để Công ty TNĐMN thực hiện CBM cấp độ 2 năm 2027: DCL 112-2; TU C42, LBS TD42-2; Cáp ngầm TD42; Kiểm tra ngoại quan, đo điện trở nối đất trạm 110kV Sa Đéc. XNLĐ cao thế Đồng Tháp kết hợp công tác kiểm tra vệ sinh các thiết bị liên quan. Công ty cổ phần Kỹ thuật – Thương mại và Tư vấn Thiên Phú thay relay F90 MBA T2, thay relay F67 các tủ MC ngăn 432, T402, 472, 474, 476, 478, 421. Lắp đặt vật tư thiết bị hệ thống PCCC dàn tủ hợp bộ thanh cái C42, tủ sạc 2. Chuyển tải

+ PĐ 472-7SĐ/28.D9 Hòa Khánh nhận điện tuyến 478AH.

+ PĐ 474-7SĐ/1A.D9 Cây Xăng nhận điện tuyến 478SH.

+ PĐ 476-7SĐ/2.D9 Kim Sa nhận điện tuyến 476NM.

+ PĐ 478SĐ/9.D9 Tân Hưng nhận điện tuyến 478AH.

+ PĐ 478AH/151.D12 Cầu Rạch Ruộng nhận điện tuyến 471TH**.**

3.2.4.2. 26/11/2026

- **Điện lực Sa Đéc:** Cô lập tuyến 472AH, 478AH, 480AH, 481AH, cắt 03DS 475-7AH/41.D9 Tân Qui Tây tại trụ 41 tuyến 475AH, cắt 03LBFCO 472-7SĐ/108/1.D9 Cai Dao tại trụ 108/1 tuyến 472SĐ để Công ty TNHH XDĐ An Thọ dựng trụ, kéo dây, kéo cáp ngầm, lắp xà, sứ, phụ kiện. Chuyển tải:

+ PĐ 472-7AH/106A.D12 Long Hưng B nhận điện tuyến 476TH.

+ NR 481-7AH/77/1.D9 Cái Cỏ nhận điện tuyến 474AH.

+ PĐ 478AH/86.D9 Cầu Sa Nhiên 2 nhận tuyến 472SĐ.

+ NR 472-7SĐ/108/5/1.D9 Ông Thung nhận tuyến 472SĐ.

- **Điện lực Nha Mân**: Cắt LBS 474NM/49G.D10+3DS 474-2NM/49F.D10 PĐ Trường Nghề. Cắt 3DS 474-7NM/63/1.D10 NR An Hiệp tại trụ 63/1 tuyến 474NM. Cắt 3DS MV474NM-473SĐ/63.D10 MV Thạnh Phú tại trụ 63 tuyến 473SĐ. Cắt 3DS MV476NM-476SĐ/67.D10 MV Tân Xuân tại trụ 67 tuyến 476SĐ. Cắt 3DS 476-7NM/3.D10 PĐ Thể Dục Thể Thao tại trụ 3 tuyến 476NM. Cắt 3DS 475-7NM/2.D10 PĐ Lộ Tiểu tại trụ 2 tuyến 475NM. Cắt LBS 475NM/34/1.D10+3DS 475-7NM/34/1A.D10 NR Hòa Tân tại trụ 34/1, 34A/1 tuyến 475NM để dựng trụ trung thế; di dời 3DS. Chuyển tải:

+ NR 475-7NM/34/1A.D10 Hòa Tân nhận điện tuyến 473SĐ.

+ NR 475NM/34/98.D10 Nha Mân-Hòa Tân nhận điện tuyến 471NM.

+ NR 474-7NM/63/8/1A.D10 nhận điện tuyến 478SĐ.

+ NR 474-7NM/63/1.D10 An Hiệp nhận điện tuyến 471NM.

+ **Xí nghiệp lưới điện Cao thế:** Cô lập các ngăn: 172, 112, 132, T2, 432, 412, 472, 474, 476, 478, 480, 482, 484, T402, TD42-2, CC-TUC42, 412-2 trạm 110kV Hồng Ngự. Cô lập đường dây 110kV: 171 Phú Châu - 172 Hồng Ngự để Công ty TNĐ miền Nam thực hiện CBM cấp độ 2 năm 2027: T2, 172-2, 172-7, 112-2, TD42-2, Hệ thống nối đất TBA trạm 110kV Hồng Ngự. Tổ TTLĐ Hồng Ngự kết hợp công tác kiểm tra vệ sinh thiết bị các ngăn: 172,112, 132, T2, 432, 472, 474, 476, 478, 480, 482, 484, T402, TD42-2, CC-TUC42. Chuyển tải:

+ PĐ 472-7HN/23.D6 Cây Xăng HN nhận điện tuyến 478THo.

+ PĐ 474-7HN/1.D6 Lộ ra 474HN nhận điện tuyến 472THo.

+ PĐ 480-7HN/2A.D6 Lộ ra 480HN nhận điện tuyến 475HN.

+ PĐ 480HN/194.D8 Thường Thới Tiền nhận điện tuyến 479HN.

+ PĐ 482-7HN/1.D6 Lộ ra 482HN nhận điện tuyến 473AL.

+ PĐ 484-7HN/2A.D6 Lộ ra 484HN nhận điện tuyến 474AL.

3.2.4.3. Ngày 27/11/2026

- **Điện lực Tam Nông:** Cắt 3LBFCO NR 477-7TN/74.D5 (NR Kênh Mười Tải), tại trụ 74 tuyến 476-TN, cắt 3LBFCO NR 477-7TN/74/85.D5 (NR Ấp Hồng Kỳ), tại trụ 74/85 tuyến 476-TN để Công ty NLMT Thiên Quang dựng trụ BTLT 16m ghép đệm lưới trung áp, căng dây đấu nối NR 3P-22kV và TBA 3P-400kVA trạm NTTS Hồ Rừng 12 (XDM). Chuyển tải NR 476-7TN/74/85.D5 (Ấp Hồng Kỳ) nhận điện tuyến 474TN.

3.2.4.4. Ngày 29/11/2026

- **Xí nghiệp lưới điện Cao thế:** Cô lập Ngăn 173, 171, 172, 112, 131, 132, T1, T2, 431, 432, thanh cái C11, C12, C41, C42, TU C41, 471, 473, 475, 477, T401, TD41, 421, TD42, 478, 476, 474, 472, T402, TU C42 trạm 110kV Sa Đéc. Cắt 421-1 trạm 110kV Sa Đéc để Công ty TNĐ miền Nam thực hiện Đấu nối hoàn thiện mạch vận hành song song 2 MBA, thi công và thử nghiệm mạch trip, bổ sung hệ thống giám sát chạm đất DC online tại tủ DC hiện hữu, hoàn tất xử lý các tồn tại.

- **Điện lực Sa Đéc:** Cô lập ngăn 432, T402, TD42-2, TUC42, 431, 421, T401, TD41-1, TUC41 trạm 110kV Sa Đéc. Các tuyến: 471SĐ, 472SĐ, 473SĐ, 474SĐ, 475SĐ, 476SĐ, 477SĐ, 478SĐ. Cắt CB + 03FCO trạm Thể Dục Thể Thao tại trụ số 2 tuyến 471SĐ để Công ty TNHH XDĐ An Thọ Cải tạo, sửa chữa thay thế cáp ngầm lộ ra tuyến 475SĐ, 477SĐ, 479SĐ. Đấu nối cáp ngầm tuyến 479SĐ, Dựng mới trụ BTLT

18m, sang dây trung thế trụ số 1 tuyến 473SĐ, 476SĐ. Thay trụ BTLT 14m bằng trụ BTLT 18m, thay dây 3P-22kV ACX bằng ACXH 240mm2 và kéo mới tuyến 479SĐ từ trụ 13 đến trụ 38/2 tuyến 474SĐ; Sang dây nhánh rẽ trạm khu B K3P2 từ trụ 5B tuyến 474SĐ sang trụ số 5 tuyến 476SĐ. Lắp mới HTĐĐ tại trụ 13 tuyến 476SĐ. Chuyển tải:

+ PĐ 471-7SĐ/1A.D9 Thị Đội nhận điện tuyến 479AH

+ PĐ 472-7SĐ/28.D9 Hòa Khánh, PĐ 478-2SĐ/9.D9 Tân Hưng nhận điện tuyến 478AH

+ PĐ 475-7SĐ/52.D9 Bích Chi nhận điện tuyến 474AH

+ NR 477SĐ/48/1.D9 Tôn Đức Thắng nhận điện tuyến 476AH

+ PĐ 474SĐ/44.D9 Bà Lài, 473SĐ/16/1.D10 Tân Bình-Tân Phú Trung nhận điện tuyến 478SH.

+ PĐ 473-7SĐ/14.D10 (dự kiến) nhận điện tuyến 474NM.

+ PĐ 476-7SĐ/14.D10 (dự kiến) nhận điện tuyến 476NM.

Trên đây là Kế hoạch Bảo dưỡng, sửa chữa và phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 48/2026 (từ ngày 23/11/2026 đến 29/11/2026), Công ty yêu cầu các đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi so với kế hoạch này các đơn vị liên quan phải kịp thời thông báo cho nhau để điều chỉnh kịp thời kế hoạch vận hành cho phù hợp với tình hình thực tế./.

Nơi nhận:
- Sở Công Thương (để báo cáo);
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Các Phòng chuyên môn nghiệp vụ (để biết);
- Các Đơn vị trực thuộc (để thực hiện);
- Văn phòng (gửi báo cáo Sở Công Thương);
- Lưu: VT, ĐĐ, NVT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Phú Hải

Phụ lục 1

DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN 110KV VÀ TRUNG HẠ THẾ TUẦN 48/2026

(Từ ngày 23/11/2026 đến 29/11/2026)

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
1	23/11/2026	13:30	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Hạ công suất TBA 3x1P-50kVA xuống thành 3x1P-37,5kVA	TBA 3x1P-50kVA AS Vĩnh Phát trụ 13 PĐ 474-7CL/8.D1 tuyến 474CL	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO và tháo gở 03 hotline TBA 3x1P-50kVA AS Vĩnh Phát trụ 13 PĐ 474-7CL/8.D1 tuyến 474CL	49	0,007	0,000	102	357		
2	23/11/2026	07:30	11:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Tháo gở tụ bù ứng động và MC tụ để thí nghiệm	Tụ bù ứng động 600kVar trụ 75A/35 PĐ 471-1CL/75A/12.D1 Hòa Đông tuyến 471CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt MC tụ trụ 75A/35. Cắt 03LBFCO tụ bù trung thế trụ 75A/35 PĐ 471-1CL/75A/12.D1 Hòa Đông tuyến 471CL							
3	23/11/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Cao Lãnh	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
4	23/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3x1P-37,5KVA TB Rọc Cái Sư Phạm	Tại trụ 146/25 tuyến 478TX	xã Phương Thịnh	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3x1P-37,5kVA TB Rọc Cái Sư Phạm tại trụ 146/25 tuyến 478TX	1	0,000		70	630		
5	23/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-160kVA ĐMTMN Trần Văn Đạo	Tại trụ 149/1 tuyến 478TX	xã Phương Thịnh	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-160kVA ĐMTMN Trần Văn Đạo tại trụ 149/1 và trụ 149 tuyến 478TX	1	0,000		140	1260		
6	23/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Nâng công suất TBA 1P-37,5kVA Kinh 13 Hưng Thạnh lên thành 1P-75kVA	Tại trụ 189 tuyến 478TX	Tại trụ 189 tuyến 478TX	Cắt CB +FCO và tháo hotline TBA 1P-37,5kVA Kinh 13 Hưng Thạnh tại trụ 189 tuyến 478TX	75	0,029	0,000	30	270		
7	23/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 1P-25kVA Bơm Lê Văn Dân	Tại trụ 146/12/16/1 tuyến 478TX	xã Phương Thịnh	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-25kVA TB Lê Văn Dân tại trụ 146/12/16/1 và trụ 146/12/16 tuyến 478TX	1	0,000		20	180		
8	23/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3x1P-25KVA HKD Lê Chí Toàn	Tại trụ 240A/1 tuyến 478TX	xã Phương Thịnh	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3x1P-25kVA HKD Lê Chí Toàn tại trụ 240A/1 tuyến 478TX	1	0,000		50	450		
9	23/11/2026	08:00	17:00	Điện	Điện lực	Vệ sinh TBA khách	Tại trụ 151/1	xã Phương	Cắt CB +3FCO và tháo 3	1	0,000		300	2700		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Mỹ Thọ	Mỹ Thọ	hàng TBA 3P-320kVA ĐMTMN Nguyễn Chí Toàn	tuyến 478TX	Thịnh	cần FCO TBA 3P-320kVA ĐMTMN Nguyễn Chí Toàn tại trụ 151/1 và trụ 151 tuyến 478TX							
10	23/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3X1P-15KVAPhan Tấn Lợi	Tại trụ 140/47/1 tuyến 478TX	xã Phương Thịnh	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3x1P-15kVA Phan Tấn Lợi tại trụ 140/47/1 và trụ 140/47 tuyến 478TX	1	0,000		30	270		
11	23/11/2026	12:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay cáp suất, hạ thùng CB, điện kế xuống thấp	Tại trụ 54/34 tuyến 475LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+FCO trạm Cái Tre 2A trụ 54/34 tuyến 475LT	51	0,011	0,000	26	130		
12	23/11/2026	12:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Xử ký mối nối trung hòa	Tại trụ 129A/1/4T tuyến 475LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+3FCO trạm Cầu Ranh 3 trụ 129A tuyến 475LT	111	0,024	0,000	175	875		
13	23/11/2026	12:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Nâng công suất trạm AS Bình Thành 4B từ 1P-37.5kVA lên 1P-50kVA	Tại trụ 15/27/6/60/18 B/23 tuyến 472TN	xã Bình Thành	Cắt CB+FCO trạm AS Kinh Bình Thành 4B, tại trụ 15/27/6/60/18B/23 tuyến 472TN	30	0,006	0,000	26	130		
14	23/11/2026	07:30	12:30	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Xử ký mối nối trung hòa	Tại trụ 100/10/13A tuyến 474QT	xã Bình Thành	Cắt CB+FCO trạm Cái Nổ trụ 100/10/14 tuyến 474QT	74	0,016	0,000	35	175		
15	23/11/2026	07:30	12:30	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Hạ công suất trạm Ranh Phong Mỹ A từ 2x1P-50 kVA xuống 1P-75kVA	Tại trụ 56/5 tuyến 474QT	xã Bình Thành	Cắt FCO Nhánh rẽ 474-7QT/56/1.D4 Ranh Bình Thành-Phong Mỹ, tại trụ 56/1 tuyến 474QT	111	0,024	0,000	105	525		
16	23/11/2026	07:30	12:30	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Xử lý tiếp địa TI, LA mất đứt	Tại trụ 101 tuyến 474QT	xã Bình Thành	Cắt CB+3 FCO trạm Bình Thành trụ 101 tuyến 474QT	183	0,039	0,000	175	875		
17	23/11/2026	08:00	16:00	Điện lực Thanh Bình	Công ty TNHH Nam Khoa Đồng Tháp	Di dời trụ trung thế	Tại trụ 12/14 tuyến 472CM	xã Tân Long	Cắt LBFCO Nhánh rẽ 472-7CM/12.D4 Ấp Tân Thạnh, tại trụ 12 tuyến 472	209	0,071	0,000	130	1040		
18	23/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty Ngô Trị	Di dời đường dây trung áp theo đề nghị khách hàng	Từ trụ 254/10/22 đến trụ 254/10/33 tuyến 474TN	xã Tràm Chim	Cắt 3LBFCO NR 474-7TN/254.D5 tại trụ 254/13 tuyến 474TN.	7	0,003		100	900		
19	23/11/2026	10:30	16:00	Điện lực Tam	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ 1 pha trạm AS An Long 2	Từ trụ 14A/1 đến 14A/3/8 HADL trạm	xã An Long	Cắt CB+3FCO trạm AS An Long 2, tại trụ 14A/2 tuyến 473AL.	134	0,031	0,000	65	357,5		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Nông			AS An Long 2									
20	23/11/2026	08:00	10:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ 1 pha trạm AS CDC An Long 2	Từ trụ 6A đến trụ 6A/5, từ trụ 6A/3/4A đến trụ 6A/3/4B, từ trụ 6A/5/5/4A đến trụ 6A/5/5/4B HADL trạm AS CDC An Long 2	xã An Long	Cắt CB+3FCO trạm AS CDC An Long 2, tại trụ 6A tuyến 477AL.	123	0,013	0,000	65	162,5		
21	23/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Cty TNHH Nguyễn Minh Hào	Căng dây NRTT 1P-12.7KV XDM	Tại trụ 47/8B/1 tuyến 473HN	Phường An Bình	"Cắt 03LBFCO và tháo 03hotline NR Ông On Em trụ 47/8B tuyến 473HN "	1	0,000		26	234		
22	23/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Thay điện kế đến hạn trạm công cộng	Từ trụ 22/5 đến 22/9/5 tuyến 480HN	Phường Hồng Ngự	"Cắt CB+03FCO trạm Ngô Quyền trụ 22/8 tuyến 480HN "	196	0,075	0,000	118	1062		
23	23/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Phát quang dự phòng	Từ trụ 39/110 đến trụ 39/110/5 tuyến 471NM; Từ trụ 39/116 đến trụ 39/116/10 tuyến 471NM; Từ trụ 39/120 đến trụ 39/120/10 tuyến 471NM	Xã Tân Nhuận Đông	Không cắt điện							
24	23/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1 pha đến hạn TBA Tuyến Dân Cư Thị Trấn Lai Vung 1 (OMNI)	Từ trụ 220/1 đến trụ 220/3/1/17 tuyến 474-AH	Xã Hòa Long	Cắt CB+3FCO TBA Tuyến Dân Cư Thị Trấn Lai Vung 1 tại trụ 220/3/1 tuyến 474-AH	195	0,079	0,000	115	1092,5		
25	23/11/2026	08:00	12:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay TU bị phóng, vệ sinh MC, tụ bù, LBFCO, LA thuộc giàn tụ bù trung thế 475SH/156 tuyến 475-SH	Tại trụ 156 tuyến 475-SH	Xã Phong Hòa	Kiểm tra đã tháo 3 lèo trung thế thuộc giàn tụ bù trung thế tại trụ 156 tuyến 475-SH. Cắt CB+FCO TBA Cầu Cái Mít tại trụ 158 tuyến 480-SH.	52	0,009	0,000	25	100		
26	23/11/2026	08:00	10:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế bị hỏng TBA Nguyễn Ngọc Đa T2	Tại trụ 190/13/4/5/1A tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+3FCO TBA Nguyễn Ngọc Đa T2 tại trụ 190/13/4/5/1A tuyến 471-SH	1	0,000		105	210		
27	23/11/2026	10:30	12:00	Điện	Đội	Thay sứ đứng bị phóng	Tại trụ 205	Xã Hòa Long	OFF R79 REC PĐ							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Lai Vung	hotline	pha A (pha bìa trong) tại trụ 205 tuyến 475-SĐ	tuyến 475-SĐ		475SĐ/158A.D11 Cầu Ban Biên tại trụ 158A tuyến 475-SĐ. OFF R79 MC tuyến 475-SĐ. OFF R79 REC PĐ PĐ 474AH/158.D11 Kênh Họa Đồ tại trụ 158 tuyến 474-AH. OFF R79 MC tuyến 474-AH.							
28	23/11/2026	10:00	12:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế đến hạn TBA LS Nguyễn Kim Lên	Tại trụ 190/13/4/13/38/1 tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO TBA LS Nguyễn Kim Lên tại trụ 190/3/4/13/38/1 tuyến 471-SH	2	0,000		60	120		
29	23/11/2026	13:30	17:00	Điện lực Lai Vung	Đội hotline	Đấu 3 lèo trung thế từ đầu LBFCO lên lưới trung thế tuyến 475SH hỗ trợ công tác thay TU bị phóng thuộc giàn tụ bù trung thế 475SH/156	Tại trụ 156 tuyến 475-SH	Xã Phong Hòa	OFF R79 MC tuyến 475-SH. OFF R79 MC tuyến 480-SH. OFF R79 REC PĐ 480SH/146.D11 Tân Lợi tại trụ 146 tuyến 480-SH. OFF R79 REC PĐ 475SH/147.D11 Tân Hòa tại trụ 147 tuyến 475-SH.							
30	23/11/2026	15:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế đến hạn TBA XX Vũ Văn Trịnh	Tại trụ 190/13/4/13A/40/2PA tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO TBA XX Vũ Văn Trịnh tại trụ 190/13/4/13A/40/2PA tuyến 471-SH	1	0,000		20	40		
31	23/11/2026	13:30	15:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế đến hạn TBA Lê Văn Thân	Tại trụ 190/13/4/13A/22A tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO TBA Lê Văn Thân tại trụ 190/13/4/13A/22A tuyến 471-SH	2	0,000		42	63		
32	23/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bể, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ, kiểm tra điện kế định kỳ, xử lý DCU, modem	Tuyến 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
33	23/11/2026	09:00	10:30	Điện lực Lai Vung	Đội hotline	Lắp kẹp quai ép TBA Cầu Bảy Bổn tại trụ 169 tuyến 474-AH	Tại trụ 169 tuyến 474-AH	Xã Hòa Long	OFF R79 REC PĐ PĐ 474AH/158.D11 Kênh Họa Đồ tại trụ 158 tuyến 474-AH. OFF R79 MC tuyến 474-AH.							
34	23/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cáp viễn thông treo trên cột điện PĐ	Từ trụ 158A đến trụ 231A tuyến 475-SĐ, từ trụ 158 đến	Xã Hòa Long	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						475SĐ/158A.D11 Cầu Ban Biên, PĐ 474AH/158.D11 Kênh Họa Đồ, NR 474-7AH/201/3.D11 CDC Thị Trấn	232, từ trụ 205 đến 205/21A, từ trụ 201 đến trụ 201/8 tuyến 474-AH									
35	23/11/2026	08:00	09:00	Điện lực Lai Vung	Đội hotline	Thay sứ đứng bị phóng pha C (pha bìa ngoài đường) tại trụ 168A tuyến 475-SĐ	Tại trụ 168A tuyến 475-SĐ	Xã Hòa Long	OFF R79 REC PĐ 475SĐ/158A.D11 Cầu Ban Biên tại trụ 158A tuyến 475-SĐ. OFF R79 MC tuyến 475-SĐ. OFF R79 REC PĐ PĐ 474AH/158.D11 Kênh Họa Đồ tại trụ 158 tuyến 474-AH. OFF R79 MC tuyến 474-AH.							
36	23/11/2026	16:00	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ đêm	Đường dây 110kV Cai Lậy - Tân Thạnh	Phường Cai Lậy, Mỹ Phước Tây, xã Thạnh Phú	Không cắt điện							
37	23/11/2026	07:30	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây 110 kV	Kiểm tra ngày kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	174 An Long - 172 Tam Nông (Từ 174-7AL đến 172-7 TN)	Xã An Long Xã Phú Thọ Xã Tràm Chim Xã Phú Cường	Không cắt điện							
38	23/11/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	- Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sa Đéc	Trạm 110kV Sa Đéc, Phường Sa Đéc	- Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sa Đéc							
39	23/11/2026	06:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	- Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang, tín hiệu SCADA, camera giám sát, thiết bị và PCCC định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngắt, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sa Đéc	Trạm 110kV Sa Đéc, Phường Sa Đéc	- OFF/ON luân phiên (nguồn AC trước hoàn thành xong tới nguồn DC sau) MCB F209 AC cấp nguồn cho Inverter camera tại tủ tự dùng AC, MCB F107 DC cấp nguồn cho Inverter camera tại tủ tự dùng DC. Mang găng tay cách điện hạ áp, VOM để thực hiện công tác. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sa Đéc (không mất điện, không ảnh hưởng							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									SCADA)							
40	23/11/2026	08:00	09:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	Đóng điện phát tuyến 476 Gò Công Tây ngưng vận hành gần 90 ngày.	Trạm 110kV Gò Công Tây	Trạm 110kV Gò Công Tây, ấp Bình Tây, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị BHLĐ đầy đủ khi thao tác thiết bị							Phát tuyến 476 GCT ngưng vận hành từ ngày 04/09/2026 (đến nay 89 ngày)
41	23/11/2026	14:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	- Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Sa Đéc	Trạm 110kV Sa Đéc, Phường Sa Đéc	- OFF/ON MCB F103 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF/ON MCB F202 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sa Đéc							
42	23/11/2026	16:00	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ đêm	Đường dây 110kV Mỹ Tho 2 - Cai Lậy	phường Trung An, Cai Lậy, Nhị Quý, xã Long Định, Long Hưng, Bình Chưng,	Không cắt điện							
43	23/11/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ, kiểm tra reset tín hiệu Alarm thiết bị.	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Cao Lãnh.	Phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	OFF CB AC tủ sạc 1; OFF CB AC tủ sạc 2, OFF CB AC tại tủ Camera cấp nguồn Inverter trạm 110kV Cao Lãnh.							
44	23/11/2026	07:00	11:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra ngày định kỳ hàng tuần trạm 110kV Mỹ Tho.	Trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Mỹ Tho, Số 25C, Ấp Bắc, phường Đạo Thạnh tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
45	23/11/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp	Tổ TTLĐ Hồng	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu	Trạm 110kV Tam Nông	Trạm 110kV Tam Nông,	OFF MCB FAC104 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1,							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lưới điện Cao thế	Ngự	định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mối nối các thiết bị; Đo PD online cáp ngầm; - Thực hiện CBM cấp 1 các giàn ắc quy trạm 110kV Tam Nông.		xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp	FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tam Nông;							
46	23/11/2026	14:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm, ngày định kỳ hàng tuần, kiểm tra reset tín hiệu Alarm thiết bị.	Trạm 110kV Cao Lãnh	Phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	Không cắt điện							
47	23/11/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 175 Cai Lậy – 172 Cái Bè từ trụ 28 đến trụ 01 đến CD 175	Phường Thanh Hòa, Phường Cai Lậy	Không cắt điện							
48	23/11/2026	07:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị; Vận hành kiểm tra quạt làm mát MBA T1, T2; Đo điện áp, kiểm tra ắc quy (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần tại Trạm 110kV Mỹ Thuận.	Trạm 110kV Mỹ Thuận	Xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện. 1 . OFF MCCB QF1 máy nạp 2 nạp ắc quy 1 . OFF MCCB INPUT máy nạp 3 ắc quy 2							
49	23/11/2026	00:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNĐMN và XNLĐ cao thế Đồng Tháp	1. Công ty TNĐMN thực hiện CBM cấp độ 2 năm 2027: DCL 112-2; TU C42, LBS TD42-2; Cáp ngầm TD42; Kiểm tra ngoại quan, đo điện trở nối đất trạm 110kV Sa Đéc. 2. XNLĐ cao thế Đồng Tháp kết hợp công tác kiểm tra vệ sinh các thiết bị liên quan.	- Ngăn: 172, 112, C12, 132, MBA T2, 432, C42, 472, 474, 476, 478, T402, 421, TD42, TU C42 trạm 110kV Sa Đéc	Trạm 110kV Sa Đéc, phường Sa Đéc	- Cô lập các ngăn: 172, 112, C12, 132, MBA T2, 432, C42, 472, 474, 476, 478, T402, 421, TD42, TU C42 trạm 110kV Sa Đéc						PĐ 472-7SĐ/28.D9 nhận điện tuyến 478AH; PĐ 474-7SĐ/1A.D9 nhận điện tuyến 478SH; PĐ 476-7SĐ/2.D9 nhận điện tuyến 476NM; PĐ 478SĐ/9.D9 nhận điện tuyến 478AH; + PĐ 478AH/151.D12	

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
															nhận điện tuyến 471TH	
50	23/11/2026	00:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty cổ phần Kỹ thuật – Thương mại và Tư vấn Thiên Phú	Thay relay F90 MBA T2, thay relay F67 các tủ MC ngăn 432, T402, 472, 474, 476, 478, 421. Lắp đặt vật tư thiết bị hệ thống PCCC dàn tủ hợp bộ thanh cái C42, tủ sạc 2	Ngăn: MBA T2, 432, 472, 474, 476, 478, T402, 421, C42, tủ sạc 2 trạm 110kV Sa Đéc	Trạm 110kV Sa Đéc, phường Sa Đéc	Cô lập các ngăn: 132, MBA T2, 432, C42, 472, 474, 476, 478, T402, 421, TD42, TU C42, tủ sạc 2 trạm 110kV Sa Đéc							
51	23/11/2026	00:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNĐMN	Thí nghiệm, hiệu chỉnh, cài đặt các relay thay mới ngăn 432, T402, 472, 474, 476, 478, 421, F90 MBA T2.	Ngăn 432, T402, 472, 474, 476, 478, 421, F90 MBA T2.	Trạm 110kV Sa Đéc, phường Sa Đéc	Cô lập các ngăn: 132, MBA T2, 432, C42, 472, 474, 476, 478, T402, 421, TD42, TU C42, tủ sạc 2 trạm 110kV Sa Đéc .							Gián đoạn tín hiệu SCADA do cấu hình lại file RTU sau khi thay relay ngăn 432, T402, 472, 474, 476, 478, 421, F90 MBA T2.
52	23/11/2026	07:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNĐMN	- Thí nghiệm nạp xả ACCU 1 và 2; Thí nghiệm tủ nạp 1 và 2	Tại phòng ACCU, phòng điều hành trạm 110kV Nha Mân	Trạm 110kV Nha Mân, xã Phú Hựu	- Trình tự thực hiện từ giàn ACCU 1, tủ Nạp 1 xong mới thực hiện giàn ACCU 2, tủ Nạp 2. (1).Chuyển nguồn và cô lập tủ Nạp 1 và giàn ACCU 1 trạm 110kV Nha Mân: + Đóng MCCB Q3 tại tủ DC; + Cắt MCCB Q1 tại tủ DC; + OFF MCB F103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ Nạp 1; + OFF MCB Load tại tủ Nạp 1; + OFF MCB Battery tại tủ Nạp 1. (2).Chuyển nguồn và cô lập tủ Nạp 2 và giàn ACCU 2 trạm 110kV Nha Mân: + Đóng MCCB Q3 tại tủ DC; + Cắt MCCB Q2 tại tủ DC; + OFF MCB F204 tại tủ AC							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									cấp nguồn cho tủ Nạp 2; + OFF MCB Load tại tủ Nạp 2; + OFF MCB Battery tại tủ Nạp 2.							
53	23/11/2026	07:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	TNĐMN	Thí nghiệm nạp xã giàn ắc quy 1, ắc qui 2; Thí nghiệm tủ sạc 1, tủ sạc 2.	Phòng điều hành, phòng ắc quy trạm 110kV Hồng Ngự	Trạm 110kV Hồng Ngự, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	- Lần lượt cô lập giàn ắc quy 1, tủ sạc 1 và giàn ắc quy 2, tủ sạc 2. - Chuyển nguồn DC sang nhận từ nguồn accu 2 (khi OFF nguồn accu 1), chuyển nguồn DC sang nhận từ nguồn accu 1 (khi OFF nguồn accu 2).							
54	23/11/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 180 Mỹ Tho 2 – 171 Bình Đức,172 Bình Đức-171 Chợ Gạo từ trụ cổng trạm đến trụ 1A đến trụ 15 đến trụ cổng trạm	Phường Trung An	Không cắt điện							
55	23/11/2026	08:30	13:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	"1. Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Ngày TBA 110kV Gò Công Tây. 2. Kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy bằng nước trạm Gò Công Tây 3. Kiểm tra bịt kín, vệ sinh các tủ điện trong phòng ĐH, hợp bộ 22kV và ngoài sân trạm. Vệ sinh phòng ĐH và hợp bộ trạm Gò Công Tây. 4. Kết hợp kiểm tra vệ sinh, đo Accu tuần trạm Gò Công Tây."	Trạm 110kV Gò Công Tây	Trạm 110kV Gò Công Tây, ấp bình Tây, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp	"1.2.3.Không cắt điện. Giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị 4. OFF MCB FAC104 cấp nguồn cho tủ sạc 1; OFF MCB FAC203 cấp nguồn cho tủ sạc 2"							
56	23/11/2026	07:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	TNĐMN	Thí nghiệm điện thí nghiệm tủ nạp 2 và nạp xả giàn Accu 2	Trạm 110kV Cao Lãnh	Phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	Không gián đoạn Scada, chuyển tải thanh cái DC2 nhận điện từ thanh cái DC1: Tủ máy sạc 1 ON MCCB LOAD, Tủ DC ON MCCB Q1, Tủ DC ON MCCB kết dàn Q3, OFF MCCB tổng							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									Q2, Tủ máy sạc 2 Off MCCB LOAD; công tác thí nghiệm hoàn tất tủ máy sạc 2 ON MCCB LOAD, tủ DC ON CB tổng Q2 và Off MCCB kết dàn Q3 trạm 110kV Cao Lãnh.							
57	23/11/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNĐ miền Nam; XNLĐ Cao Thế Đồng Tháp	1. Công ty TNĐ miền Nam thực hiện CBM cấp độ 2 năm 2027: Đo điện trở nối đất. 2. Tổ TTLĐ Cao Lãnh kết hợp công tác kiểm tra vệ sinh các thiết bị liên quan (nhất thứ, nhị thứ).	Trạm 110kV Tháp Mười; đường dây 172 Tháp Mười - 171 Trường Xuân	Trạm 110kV Tháp Mười; đường dây 172 Tháp Mười - 171 Trường Xuân	- Cô lập đường dây 172 Tháp Mười - 171 Trường Xuân; - Cô lập ngăn 172, 112, 132, MBA T2, 432, C12, thanh cái C42, cô lập ngăn 472, 474, 476, 478, 480, T402, TD42, TUC42. trạm 110kV Tháp Mười						Tuyến 473TM ngưng nhận 472TM, cắt 3DS MV473TM-472TM/1B.D3 MV Lộ ra 472TM. PĐ 474-7TM/2A.D3 nhận điện tuyến 472TX. PĐ 476-7TM/4.D23 nhận điện tuyến 473TM. PĐ 478-7TM/1AA.D3 nhận điện tuyến 471TM	
58	24/11/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ đêm	Đường dây 110kV Mỹ Tho 2 - Long Giang; 172 Mỹ Tho 2 - Tầm Vu & 171 Long Giang – 172 Tân An.	Phường Trung An; Châu Thành, Tân Phước 3, Tân Hương	Không cắt điện							
59	24/11/2026	16:00	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ đêm	Đường dây 110kV Mỹ Tho - Tân Hương; Tân Hương - Long An	Phương Trung An, Đạo Thạnh, Châu Thành, Tân Hương	Không cắt điện							
60	24/11/2026	07:00	11:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra ngày định kỳ hàng tuần trạm 110kV Bình Đức.	Trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức, Khu Phố Bình Tạo A, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F104 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB F201 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Bình Đức							
61	24/11/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mối nối các thiết bị; Đo PD online cáp ngầm; - Thực hiện CBM cấp 1 các giàn ắc quy trạm 110kV Tam Nông.	Trạm 110kV Tam Nông	Trạm 110kV Tam Nông, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB FAC104 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1, FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tam Nông;							
62	24/11/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ, kiểm tra reset tín hiệu Alarm thiết bị.	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Láng Tượng	Xã Thanh Bình, Đồng Tháp	Không cắt điện							
63	24/11/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	- Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV An Hòa	Trạm 110kV An Hòa, Phường Sa Đéc	- Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa							
64	24/11/2026	18:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	Kiểm tra thiết bị định kỳ Đêm TBA 110kV Chợ Gạo.	Trạm 110kV Chợ Gạo	Trạm 110kV Chợ Gạo, Ô 3 khu 1, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
65	24/11/2026	00:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNĐMN	- Thí nghiệm nạp xả ACCU 1 và 2; Thí nghiệm tủ nạp 1 và 2	Tại phòng ACCU, phòng điều hành trạm 110kV Nha Mân	Trạm 110kV Nha Mân, xã Phú Hựu	- Trình tự thực hiện từ giàn ACCU 1, tủ Nạp 1 xong mới thực hiện giàn ACCU 2, tủ Nạp 2. (1).Chuyển nguồn và cô lập tủ Nạp 1 và giàn ACCU 1 trạm 110kV Nha Mân: + Đóng MCCB Q3 tại tủ DC; + Cắt MCCB Q1 tại tủ DC; + OFF MCB F103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ Nạp 1; + OFF MCB Load tại tủ Nạp 1; + OFF MCB Battery tại tủ Nạp 1. (2).Chuyển nguồn và cô lập							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									tủ Nạp 2 và giàn ACCU 2 trạm 110kV Nha Mân: + Đóng MCCB Q3 tại tủ DC; + Cắt MCCB Q2 tại tủ DC; + OFF MCB F204 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ Nạp 2; + OFF MCB Load tại tủ Nạp 2; + OFF MCB Battery tại tủ Nạp 2.							
66	24/11/2026	14:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm, ngày định kỳ hàng tuần, kiểm tra reset tín hiệu Alarm thiết bị.	Trạm 110kV Trường Xuân	Xã Trường Xuân, Đồng Tháp	Không cắt điện							
67	24/11/2026	14:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	- Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV An Hòa	Trạm 110kV An Hòa, Phường Sa Đéc	- OFF MCB F202 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB F107 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa							
68	24/11/2026	07:30	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây 110 kV	Kiểm tra ngày kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	175 Hồng Ngự -172 Tân Hồng (Từ 175-7HN đến 172-7THo) 173 Hồng Ngự - 172 Vĩnh Hưng (Từ 173-7HN đến trụ 100) 171 Tân Hồng -174 Vĩnh Hưng (từ 171-7Tho - đến trụ 69)	Phường An Bình, Xã An Phước, Xã Tân Hồng	Không cắt điện							
69	24/11/2026	06:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	- Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang, tín hiệu SCADA, camera giám sát, thiết bị và PCCC định kỳ hàng	Tại trạm 110kV An Hòa	Trạm 110kV An Hòa, Phường Sa Đéc	- OFF/ON luân phiên (nguồn AC trước hoàn thành xong tới nguồn DC sau) MCB F111 AC cấp nguồn cho Inverter camera							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngắt, ngoài hàng rào trạm 110kV			tại tủ tự dùng AC, MCB F205 DC cấp nguồn cho Inverter camera tại tủ tự dùng DC. Mang găng tay cách điện hạ áp, VOM để thực hiện công tác. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa (không mất điện, không ảnh hưởng SCADA)							
70	24/11/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 172 Bình Đức – 171 Chợ Gạo từ trụ 1B đến trụ 37; từ trụ 37 đến trụ 74.	Phường Mỹ Phong, Mỹ Tho, Đạo Thạnh	Không cắt điện							
71	24/11/2026	07:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị; Vận hành kiểm tra quạt làm mát MBA T1, T2; Đo điện áp, kiểm tra ắc quy (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần tại Trạm 110kV Cái Bè	Trạm 110kV Cái Bè	Xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp	"Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện. 1.OFF MCCB 3 pha Q1 tại tủ máy sạc 1 trạm Cái Bè; 2.OFF MCCB 3 pha QF1 tại tủ máy sạc 2 trạm Cái Bè"							
72	25/11/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Mỹ Ngãi	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
73	25/11/2026	07:00	18:00	Điện lực Mỹ Thọ	Công ty TNHH Minh Thanh	Sang lưới hạ thế từ trụ cũ sang trụ mới, thu hồi trụ trung thế, kéo dây trung thế, sang lưới trung thế; thu hồi trụ trung thế; thu hồi cáp trung thế, lắp mới 03 LBFCO, thu hồi trụ hạ thế, di dời cáp ngầm trung thế, cáp hạ thế từ trụ cũ sang trụ mới, thu hồi trụ trung thế, lắp bổ	Tại trụ 268/38/1B,tại trụ 268/38/1C, tại trụ 298A, từ trụ 300A/1P đến trụ 300A/1P/1, tại trụ 300A/1P, tại trụ 300A/1P/24, từ trụ 300A đến trụ 300A/9, tại	xã Mỹ Hiệp	Cắt REC 477CL/273A.D2 + 3DS 477-1CL/273.D2 PĐ Bình Hàng Tây, tại trụ 273A, và trụ 273 tuyến 477CL. Cắt REC 478CL/269A.D2 + 3DS 478-7CL/270.D2 PĐ Đảng ủy Bình Hàng tây, tại trụ 269A và trụ 270, tuyến 478CL Cắt 3DS MV475MTh-478CL/318.D2 MV Nhà	6467	3,030	0,005	5000	55000		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						sung kẹp treo ABC, khung U, lắp bổ sung chống sét LA	trụ 300A/20, tại trụ 300A/30, tại trụ 301/1, tại trụ 301/1/3P, tại trụ 296/86, tại trụ 296/86A, tại trụ 296/86B, tại trụ 296/102/10/1/1, từ trụ 296/102/10/1/2 đến trụ 296/102/10/1/17, tại trụ 107, 126, 148, 159 tuyến 477&478CL		Thờ Mỹ Long, tại trụ 318 tuyến 478CL Cắt 3DS MV474MTh-477CL/322A.D2 MV UB Mỹ Hiệp tại trụ 322A, tuyến 477CL. Cắt REC 478CL/268/38/1.D2 + 3DS 478-7CL/268/38/1A.D2 NR 478CL/268/38/1.D2 NR Cầu Sông Cái Nhỏ tại trụ 268/38/1 và trụ 268/38/1A tuyến 478CL						
74	25/11/2026	07:00	18:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay ốp đà chuyên dùng bằng ốp đà PVC, vệ sinh NR,TBA, buộc dây tia, khắc phục tiếp địa lặp lại, xử lý mối nối trung-hạ thế,vệ sinh phát quang lưới điện	Từ trụ 296/3 đến trụ 296/120 tuyến 478CL	xã Mỹ Hiệp	Cắt 3LBFCO NR 478-7CL/296/2.D2 (NR Xẻo Quýt) tại trụ 296/2 tuyến 478-CL							kết hợp
75	25/11/2026	12:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Nâng công suất trạm Bình Trung từ 1P-75 kVA lên 1P-100kVA	Tại trụ 108/7 tuyến 474QT	xã Bình Thành	Cắt CB+FCO trạm Bình Trung, tại trụ 108/7 tuyến 474QT	95	0,020	0,000	52	260		
76	25/11/2026	07:30	12:30	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Hạ công suất trạm AS Hùng Cá 9 từ 1P-100 kVA xuống 1P-50kVA	Tại trụ 140 tuyến 473LT	xã Bình Thành	Cắt CB+FCO trạm AS Hùng Cá 9, tại trụ 140 tuyến 473LT	1	0,000		70	350		
77	25/11/2026	12:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Xử lý tiếp địa TI, LA, LL mất đứt	Tại trụ 123/2 tuyến 475CM	xã Tân Long	Cắt CB+FCO trạm CDC Tân Huề 2 trụ 123/2 tuyến 475CM	161	0,034	0,000	70	350		
78	25/11/2026	08:00	13:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Xử lý tiếp địa TI, LA, LL mất đứt	Tại trụ 91/17A tuyến 475CM	xã Tân Long	Cắt CB+FCO trạm Mương Út Quýnh Cả Khánh trụ 91/17A tuyến 475CM	95	0,020	0,000	35	175		
79	25/11/2026	12:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Xử lý tiếp địa TI, LA, LL mất đứt	Tại trụ 136A tuyến 475CM	xã Tân Long	Cắt CB+3FCO trạm Tân Huề 6 trụ 136A tuyến 475CM	247	0,053	0,000	112	560		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
80	25/11/2026	08:00	13:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Tuột kẹp dừng hạ thế	Tại trụ 78 tuyến 475CM	xã Tân Long	Cắt CB +3FCO trạm Tân An 1A trụ 78 tuyến 475CM	241	0,051	0,000	105	525		
81	25/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Công Ty Ngọc Minh Thanh Bình	Di dời trụ hạ thế BTLT 8,4m vướng mặt bằng thi công đường nội bộ cụm dân cư Tân Công Sính	Từ trụ 56/15/131A/2 đến trụ 56/15/131A/4/5 tuyến 474TN HAĐL AS CDC Tân Công Sính 3	xã Tràm Chim	Cắt CB+3FCO trạm AS CDC Tân Công Sính 3, tại trụ 56/15/131A/2 tuyến 474TN	101	0,039	0,000	55	495		
82	25/11/2026	13:00	16:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ 1 pha trạm AS Phú Cường 1	Từ trụ 48 đến trụ 53 tuyến 477TN	xã Phú Cường	Cắt CB+FCO trạm AS Phú Cường 1 tại trụ 51 tuyến 477TN	142	0,021	0,000	50	175		
83	25/11/2026	07:30	11:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ 1 pha trạm AS Kênh Gạo 4	Từ trụ 65/10A đến trụ 65/17 tuyến 473TN	xã Tràm Chim	Cắt CB+FCO trạm AS Kênh Gạo 4 tại trụ 65/10A tuyến 473TN	118	0,018	0,000	65	227,5		
84	25/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Thay điện kế đến hạn trạm công cộng	Từ trụ 38/115/37/1 đến 38/115/37/8 tuyến 477HN	Phường Hồng Ngự	"Cắt CB+01FCO trạm Cầu Mười Độ trụ 38/115/37/4 tuyến 477HN "	65	0,025	0,000	39	351		
85	25/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Thay điện kế đến hạn trạm công cộng	Từ trụ 22A đến 22A/5/6 tuyến 475HN	Phường Hồng Ngự	"Cắt CB+03FCO trạm Thiên Hộ Dương trụ 22A tuyến 475HN "	92	0,035	0,000	52	468		
86	25/11/2026	07:30	16:30	Điện lực Sa Đéc	Công ty TNHH TV TK Điện Sao Kim	Lắp bộ đà lệch 0.8m đỡ dây hạ thế	Từ trụ 121/1/13T đến trụ 121/1/14T trạm Tân Long 2 tuyến 474AH	Đường Quốc Lộ 80, xã Tân Dương	Cắt CB+FCO trạm Tân Long 2 tại trụ 121 tuyến 474AH	55	0,021	0,000	30	270		
87	25/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Phát quang dự phòng	Từ trụ 39/48 đến trụ 39/48/45 tuyến 471NM	Xã Phú Hựu	Không cắt điện							
88	25/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cáp viễn thông treo trên cột điện PĐ 472TH/218A.D11 Cái Đôi, NR 472-7TH/216/1.D11 Xẻo Lò, PĐ	Từ trụ 218 đến trụ 287, từ trụ 216 đến trụ 216/36, từ trụ 216/13A đến 216/13A/12H tuyến 472-TH, từ trụ 218 đến	Xã Lai Vung	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						477TH/218.D11 Xẻo Lò, PĐ 471SH/294.D11 Ao Sen, PĐ 471SH/328.D11 Cầu Lai Vung, NR 471-7TH/370.D11 Vàm Kinh Xáng. Phát quang cáp quang MS RG (Lai Vung- Lấp Vò) - MS TBA 110kV Sông Hậu	trụ 288 tuyến 477-TH, từ trụ 294 đến trụ 386, từ trụ 370 đến trụ 370/10/15H tuyến 471-SH									
89	25/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bể, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ, kiểm tra điện kế định kỳ, xử lý DCU, modem	Tuyến 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
90	25/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1 pha đến hạn TBA Tuyến Dân Cư Thị Trấn Lai Vung 2 (OMNI)	Từ trụ 239/4/1 đến trụ 239/4/2/21 tuyến 475-SĐ	Xã Hòa Long	Cắt CB+3FCO TBA Tuyến Dân Cư Thị Trấn Lai Vung 2 tại trụ 239/4/1 tuyến 475-SĐ	224	0,091	0,000	70	665		
91	25/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	Cty TNHH MTV CTCC Đồng Tháp	Di dời trụ BTLT 8,5m thuộc lưới hạ thế TBA Ba Dinh 2 tại trụ 205/3/16/1/6P ra ranh đất cách vị trí hiện hữu 1,5 mét hướng về trụ 205/3/16/1/5P tuyến 474-AH	Tại trụ 205/3/16/1/6P tuyến 474-AH	Xã Hòa Long	Cắt CB+3FCO TBA Ba Dinh 2 tại trụ 205/3/16/1/6P tuyến 474-AH	150	0,058	0,000	68	612		
92	25/11/2026	08:00	12:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay TU, TI, điện kế đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Nippon Lavica	Tại trụ 330/1, 330/3 tuyến 471-SH	Xã Lai Vung	Cắt 3LBFCO và tháo 3 hotline NR 471-7SH/330/1.D11 Nippon Lavica tại trụ 330/1 tuyến 471-SH	1	0,000		400	1600		
93	25/11/2026	13:30	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay TU, TI, điện kế đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Trấu Việt, Công ty PPE	Tại trụ 262/1A, 262/2 tuyến 477-TH	Xã Lai Vung	Cắt CB TBA Trấu Việt tại trụ 262/1A tuyến 477-TH. Cắt CB TBA PPE tại trụ 262/2 tuyến 477-TH. Cắt 3FCO NR 477-7TH/262.D11 Công ty PPE tại trụ 262 tuyến 477-TH.	2	0,000		550	1925		
94	25/11/2026	07:00	18:00	Điện lực Lấp Vò	Cty Hưng Lộc	Tháo gỡ LBS, đấu liền cầu MV Cai Châu tuyến 471TH	Trụ 347 tuyến 471TH (Trụ 244 tuyến	Xã Mỹ An Hưng	Cắt REC PĐ 471TH/253.D12 trụ 253 + 03DS PĐ 471-							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
							478AH)		1TH/252.D12 trụ 252 Cống Hùng Cường tuyến 471TH							
95	25/11/2026	07:00	18:00	Điện lực Lấp Vò	Cty Hưng Lộc	Tháo gỡ 03DS PĐ 471-1TH/309.D12 hiện hữu (Trụ 151 tuyến 471,473LV dự kiến) Bắc Cao Lãnh về lắp trụ 310 tuyến 471TH hiện hữu (Trụ 152 tuyến 471,473LV dự kiến) và đổi tên thành MV 471LV-473LV/152.D12 Bắc Cao Lãnh tuyến 471,473LV	Trụ 309-310 tuyến 471TH (trụ 151-152 tuyến 471,473LV dự kiến)	Xã Mỹ An Hưng	"Cắt REC PĐ 471TH/253.D12 trụ 253 + 03DS PĐ 471-1TH/252.D12 trụ 252 Cống Hùng Cường tuyến 471TH Cắt 03DS MV 471TH-478AH/243.D12 Cai Châu Trụ 243 tuyến 472AH (trụ 348 tuyến 471TH) Cắt 03DS MV 471TH-480TH/364A.D12 Rạch Chùa Cạn trụ 310/11A tuyến 471TH (Trụ 364A tuyến 480TH)"	2912	1,365	0,002	2144	23584		
96	25/11/2026	08:00	09:30	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò và XNDV Đồng Tháp	Thí nghiệm định kỳ CBM và thiết bị trạm Rạch Thầy Lâm tuyến 471TH	Trụ 250/34T tuyến 471TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Rạch Thầy Lâm trụ 250/34T tuyến 471TH	60	0,004	0,000	28	42		
97	25/11/2026	08:30	10:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò và XNDV Đồng Tháp	Thí nghiệm định kỳ CBM và thiết bị trạm Mương Tư Ly tuyến 471TH	Trụ 250/37T tuyến 471TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Mương Tư Ly trụ 250/37T tuyến 471TH	36	0,002	0,000	17	25,5		
98	25/11/2026	09:30	11:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò và XNDV Đồng Tháp	Thí nghiệm định kỳ CBM và thiết bị trạm Ba Khoa tuyến 471TH	Trụ 250/42T tuyến 471TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Ba Khoa trụ 250/42T tuyến 471TH	81	0,005	0,000	32	48		
99	25/11/2026	13:30	15:30	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò và XNDV Đồng Tháp	Thí nghiệm định kỳ CBM và thiết bị trạm Vàm Ngã Cạy tuyến 471TH	Trụ 250/57T tuyến 471TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Vàm Ngã Cạy trụ 250/57T tuyến 471TH	85	0,007	0,000	41	82		
100	25/11/2026	14:00	16:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò và XNDV Đồng Tháp	Thí nghiệm định kỳ CBM và thiết bị trạm Kinh Thầy Lâm B3 tuyến 471TH	Trụ 250/58T tuyến 471TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Kinh Thầy Lâm B3 trụ 250/58T tuyến 471TH	36	0,003	0,000	18	36		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
101	25/11/2026	10:00	11:30	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò và XNDV Đồng Tháp	Thí nghiệm định kỳ CBM và thiết bị trạm Kinh Thầy Lâm B2 tuyến 471TH	Trụ 250/44T tuyến 471TH	Xã Mỹ An Hưng	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Kinh Thầy Lâm B2 trụ 250/44T tuyến 471TH	66	0,004	0,000	36	54		
102	25/11/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	- Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Nha Mân	Trạm 110kV Nha Mân, xã Phú Hựu	- Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Nha Mân							
103	25/11/2026	00:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNĐMN	- Thí nghiệm nạp xả ACCU 1 và 2; Thí nghiệm tủ nạp 1 và 2	Tại phòng ACCU, phòng điều hành trạm 110kV Nha Mân	Trạm 110kV Nha Mân, xã Phú Hựu	- Trình tự thực hiện từ giàn ACCU 1, tủ Nạp 1 xong mới thực hiện giàn ACCU 2, tủ Nạp 2. (1).Chuyển nguồn và cô lập tủ Nạp 1 và giàn ACCU 1 trạm 110kV Nha Mân: + Đóng MCCB Q3 tại tủ DC; + Cắt MCCB Q1 tại tủ DC; + OFF MCB F103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ Nạp 1; + OFF MCB Load tại tủ Nạp 1; + OFF MCB Battery tại tủ Nạp 1. (2).Chuyển nguồn và cô lập tủ Nạp 2 và giàn ACCU 2 trạm 110kV Nha Mân: + Đóng MCCB Q3 tại tủ DC; + Cắt MCCB Q2 tại tủ DC; + OFF MCB F204 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ Nạp 2; + OFF MCB Load tại tủ Nạp 2; + OFF MCB Battery tại tủ Nạp 2.							
104	25/11/2026	14:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm, ngày định kỳ hàng tuần, kiểm tra reset tín hiệu Alarm thiết bị.	Trạm 110kV Tháp Mười	Xã Tháp Mười, Đồng Tháp	Không cắt điện							
105	25/11/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ, kiểm tra reset tín hiệu Alarm thiết bị.	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Trần Quốc Toản;	Phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp	OFF CB AC tủ sạc 1, OFF CB AC tủ sạc 2, OFF CB AC tại tủ Camera cấp nguồn Inverter trạm 110kV Trần Quốc Toản							
106	25/11/2026	06:00	11:00	Xí nghiệp	Tổ TTLĐ An Hòa	- Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang, tín	Tại trạm 110kV Nha	Trạm 110kV Nha Mân, xã	- OFF/ON luân phiên (nguồn AC trước hoàn							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lưới điện Cao thế		hiệu SCADA, camera giám sát, thiết bị và PCCC định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngắt, ngoài hàng rào trạm 110kV	Mân	Phú Hựu	thành xong tới nguồn DC sau) MCB F110 AC cấp nguồn cho Inverter camera tại tủ tự dùng AC, MCB F115 DC cấp nguồn cho Inverter camera tại tủ tự dùng DC. Mang găng tay cách điện hạ áp, VOM để thực hiện công tác. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Nha Mân (không mất điện, không ảnh hưởng SCADA)							
107	25/11/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra hành lang an toàn, kết hợp đốn và mé cây trọng điểm	Đường dây 110kV Cai Lậy - Tân Thạnh	Phường Cai Lậy, Mỹ Phước Tây, Phú Thành	Không cắt điện							
108	25/11/2026	14:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	- Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Nha Mân	Trạm 110kV Nha Mân, xã Phú Hựu	- OFF MCB F103 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB F204 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Nha Mân							
109	25/11/2026	07:00	11:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra ngày định kỳ hàng tuần trạm 110kV Tân Hương.	Trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương, KCN Tân Hương, Xã Tân Hương tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F104 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB F203 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Tân Hương							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
110	25/11/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mối nối các thiết bị; Đo PD online cáp ngầm; - Thực hiện CBM cấp 1 các giàn ắc quy trạm 110kV An Long	Trạm 110kV An Long	Trạm 110kV An Long, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB: FAC103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV An Long.							
111	25/11/2026	08:30	13:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	"1. Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Ngày TBA 110kV Gò Công + 2 ngăn lộ 173, 175 NMĐG TPĐ. 2. Kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy bằng nước trạm Gò Công. 3. Kiểm tra bịt kín, vệ sinh các tủ điện trong phòng ĐH, hợp bộ 22kV và ngoài sân trạm. Vệ sinh phòng ĐH và hợp bộ trạm Gò Công . 4. Kết hợp kiểm tra vệ sinh, đo Accu tuần trạm 110kV Gò Công"	Trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công, khu phố Long Hưng, P. Long Chánh, tỉnh Đồng Tháp	"1.2.3.Không cắt điện. Giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị 4. OFF MCB FAC103 cấp nguồn cho tủ sạc 1"							
112	25/11/2026	07:30	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây 110 kV	- Kiểm tra ngày kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	176 Lấp Vò 2 - 172 An Hòa (Từ 176-7LV2 đến 172-7AH 173 Sa Đéc 2-171 An Hòa (Từ 171-7AH đến trụ 25)	Phường Sa Đéc, Xã Hòa Long	Không cắt điện							
113	26/11/2026	07:30	11:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Sang dây hạ thế từ TBA Kinh Bà Bạch qua Cầu Bà Bạch	TBA 1P-50kVA Cầu Bà Bạch trụ 46/107/9 và TBA 1P-50kVA Kinh Bà Bạch trụ 46/107/14 NR	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+FCO và tháo gở hotline TBA 1P-50kVA Cầu Bà Bạch trụ 46/107/9 và TBA 1P-50kVA Kinh Bà Bạch trụ 46/107/14 NR 474-7QT/46/107/1.D1 Kinh Bà Bạch tuyến 474QT	109	0,019	0,000	68	272		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
							474-7QT/46/107/1. D1 Kinh Bà Bạch tuyến 474QT									
114	26/11/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Cao Lãnh	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
115	26/11/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3x1P-37,5kVA Nguyễn Văn Chóng	Tại trụ 154/58/1 tuyến 477-CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO tại trụ 154/58/1 và trụ 154/58 tuyến 477-CL	1	0,000		60	210		
116	26/11/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 1P-50kVA TB Kinh 500 Tân Hội Trung	Tại trụ 154/79/18/1A tuyến 477-CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA TB Kinh 500 Tân Hội Trung tại trụ 154/79/18/1A và trụ 154/79/18 tuyến 477-CL	1	0,000		30	105		
117	26/11/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3x1P-25KVA TB Ô 8 Mỹ Hội 2	Tại trụ 154/54/1 tuyến 477CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3x1P-25kVA TB Ô 8 Mỹ Hội 2 tại trụ 154/54/1 và trụ 154/54 tuyến 477CL	1	0,000		50	175		
118	26/11/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thí nghiệm vật tư thiết bị TBA TBA 3P-250KVA Lò Sấy Thanh Phong	Tại trụ 215/91 đến trụ 215/91/1 tuyến 477-CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB TBA 3P-250KVA Lò Sấy Thanh Phong tại trụ 215/91/1 tuyến 477-CL. Cắt 3FCO và tháo 3 hotline tại trụ 215/91 tuyến 477-CL	1	0,000		150	525		
119	26/11/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-400KVA Ngô Thanh Phương	Tại trụ 154/85/1/2 tuyến 477-CL	xã Bình Hàng Trung	"Cắt CB TBA 3P-400KVA Ngô Thanh Phương tại trụ 154/85/1/2 tuyến 477-CL. Cắt 3FCO tại trụ 154/85/1/1 tuyến 477-CL"	1	0,000		200	700		
120	26/11/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3x1P-25KVA TB Ô 8 Mỹ Hội 1	Tại trụ 154/48/1 tuyến 477CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3x1P-25kVA TB Ô 8 Mỹ Hội 1 tại trụ 154/48/1 và trụ 154/48 tuyến 477CL	1	0,000		50	175		
121	26/11/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Công ty TNHH Thí nghiệm điện Seltec	Thí nghiệm vật tư thiết bị TBA 3x1P-37,5kVA XX Ông Lô	Từ trụ 215/75 đến trụ 215/75/1 tuyến 477CL	xã Bình Hàng Trung	"Cắt CB TBA 3x1P-37,5KVA XX Ông Lô tại trụ 215/75/1 tuyến 477-CL. Cắt 3FCO và tháo 3 holine tại trụ 215/75 tuyến 477-CL Cắt CB +FCO TBA 1P-50kVA Cái Bèo 3 tại trụ	71	0,011	0,000	80	280		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									215/81 tuyến 477CL"							
122	26/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Dựng trụ hạ thế BTLT 8,4m bị gãy do giông lốc, phát quang lưới điện hạ thế	Tại trụ 193/31/111/1/12T tuyến 476CL Từ trụ 193/31/103 đến trụ 193/31/116 đến trụ 193/31/111/1/21T tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Kỳ Son 5 tại trụ 193/31/111 tuyến 476CL	66	0,025	0,000	40	360		
123	26/11/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 1P-25KVA TB Thầy Thông	Tại trụ 154/79/55 tuyến 477-CL	xã Bình Hàng Trung	"Cắt CB + FCO và tháo cần FCO TBA 1P-25KVA Thầy Thông tại trụ 154/79/55 tuyến 477-CL. "	1	0,000		45	157,5		
124	26/11/2026	13:30	14:30	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-50kVA tại trạm Mỹ Phước 5 theo KH SCTX 2026	Tại trụ 233/78 thuộc NR 476-7TM/233.D3 (kênh Mỹ Phước), tuyến 476TM	Xã Mỹ Quí	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm Mỹ Phước 5 tại trụ 233/78 thuộc NR 476-7TM/233.D3 (kênh Mỹ Phước), tuyến 476TM	51	0,002	0,000	27	27		
125	26/11/2026	09:00	10:00	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-37,5kVA tại trạm Chợ Mỹ Phước theo KH SCTX 2026	Tại trụ 233/69 thuộc NR 476-7TM/233.D3 (kênh Mỹ Phước), tuyến 476TM	Xã Mỹ Quí	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm Chợ Mỹ Phước tại trụ 233/69 thuộc NR 476-7TM/233.D3 (kênh Mỹ Phước), tuyến 476TM	50	0,002	0,000	21	21		
126	26/11/2026	08:00	09:00	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-50kVA tại trạm Chợ Mỹ Phước 1 theo KH SCTX 2026	Tại trụ 233/67 thuộc NR 476-7TM/233.D3 (kênh Mỹ Phước), tuyến 476TM	Xã Mỹ Quí	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm Chợ Mỹ Phước 1 tại trụ 233/67 thuộc NR 476-7TM/233.D3 (kênh Mỹ Phước), tuyến 476TM	63	0,003	0,000	31	31		
127	26/11/2026	10:00	11:00	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-50kVA tại trạm Mỹ Phước 5A theo KH SCTX 2026	Tại trụ 233/77 thuộc NR 476-7TM/233.D3 (kênh Mỹ Phước), tuyến 476TM	Xã Mỹ Quí	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm Mỹ Phước 5A tại trụ 233/77 thuộc NR 476-7TM/233.D3 (kênh Mỹ Phước), tuyến 476TM	50	0,002	0,000	31	31		
128	26/11/2026	15:30	16:30	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-25kVA tại trạm Tập Đoàn 9 Mỹ Đông theo KH SCTX 2026	Tại trụ 220 thuộc PĐ 476TM/168.D3 (PĐ Bến đò Mỹ Đông), tuyến 476TM	Xã Mỹ Quí	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm Tập Đoàn 9 Mỹ Đông tại trụ 220 thuộc PĐ 476TM/168.D3 (PĐ Bến đò Mỹ Đông), tuyến 476TM	41	0,002	0,00003	25	25		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
129	26/11/2026	14:30	15:30	Điện lực Tháp Mười	XNDV, Điện lực Tháp Mười	Thí nghiệm định kỳ CBM cấp độ 2 01MBA 1P-25kVA tại trạm Tập Đoàn 9 Mỹ Đông số 1 theo KH SCTX 2026	Tại trụ 227 thuộc PĐ 476TM/222.D3 (PĐ Mỹ Quý), tuyến 476TM	Xã Mỹ Quí	Cắt CB+FCO và tháo gỡ hotline trạm Tập Đoàn 9 Mỹ Đông số 1 tại trụ 227 thuộc PĐ 476TM/222.D3 (PĐ Mỹ Quý), tuyến 476TM	16	0,001	0,000	10	10		
130	26/11/2026	08:00	16:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay công tơ điện tử đến hạn	Lưới hạ thế trạm KINH 2/9 TRÊN NƯỚC 2	xã Thanh Bình	Cắt CB+FCO trạm KINH 2/9 TRÊN NƯỚC 2, tại trụ 67/12/43 tuyến 479LT	56	0,019	0,000	35	280		
131	26/11/2026	08:00	16:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay công tơ điện tử đến hạn	Lưới hạ thế trạm KINH 2/9 TRÊN NƯỚC 1A	xã Thanh Bình	Cắt CB+FCO trạm KINH 2/9 TRÊN NƯỚC 1A, tại trụ 67/12/33 tuyến 479LT	33	0,011	0,000	26	208		
132	26/11/2026	08:00	16:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay công tơ điện tử đến hạn	Lưới hạ thế trạm KINH 2/9 TRÊN NƯỚC 1B	xã Thanh Bình	Cắt CB+FCO trạm KINH 2/9 TRÊN NƯỚC 1B, tại trụ 67/12/28 tuyến 479LT	100	0,034	0,000	35	280		
133	26/11/2026	08:00	10:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ 1 pha trạm AS Ông Thống	Tại trụ 76 đến 85 tuyến 475AL	xã An Long	Cắt CB+FCO trạm AS Ông Thống tại trụ 79 tuyến 475AL	139	0,015	0,000	80	200		
134	26/11/2026	10:30	16:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ 1 pha trạm AS Ông Thống 2	Tại trụ 80/1/7P đến 80/1/7T HADL trạm AS Ông Thống 2	xã An Long	Cắt CB+FCO trạm AS Ông Thống 2 tại trụ 80 tuyến 475AL	135	0,032	0,000	45	247,5		
135	26/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Công Ty Ngọc Minh Thanh Bình	Di dời trụ hạ thế BTLT 8,4m vướng mặt bằng thi công đường nội bộ cụm dân cư Tân Công Sính	Từ trụ 56/15/130/1 đến trụ 56/15/130/10 tuyến 474TN HAĐL AS CDC Tân Công Sính 2	xã Tràm Chim	Cắt CB+3FCO trạm AS CDC Tân Công Sính 2, tại trụ 56/15/130 tuyến 474TN	171	0,066	0,000	65	585		
136	26/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Thay điện kế đến hạn trạm công cộng	Từ trụ 45A/1 đến 45A/3/1/8A đến 45A/3/1/6B tuyến 484HN	Phường An Bình	"Cắt CB+03FCO trạm An Lợi 2 trụ 45A/3 tuyến 484HN "	350	0,134	0,000	92	828		
137	26/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay điện kế mất màn hình, TI đến hạn trạm Chợ Phú Thuận A1 (1P-100kVA)	Tại trụ 117 tuyến 479PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + FCO trạm Chợ Phú Thuận A1 (1P-100kVA) tại trụ 117 tuyến 479PC	106	0,041	0,000	80	720		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
138	26/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Hạ thùng CB, thay cáp suất, thay điện kế mất màn hình, TI đến hạn trạm Phú Thạnh A (1P-100kVA)	Tại trụ 114 tuyến 479PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + FCO trạm Phú Thạnh A (1P-100kVA) tại trụ 114 tuyến 479PC	90	0,035	0,000	86	774		
139	26/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay điện kế mất màn hình, TI đến hạn trạm Chợ Phú Thuận (3x1P-50kVA)	Tại trụ 101 tuyến 479PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03FCO trạm Chợ Phú Thuận (3x1P-50kVA) tại trụ 101 tuyến 479PC	221	0,085	0,000	95	855		
140	26/11/2026	06:00	18:00	Điện lực Sa Đéc	Công ty TNHH XDĐ An Thọ	Dựng trụ, kéo dây, kéo cáp ngầm, lắp xà, sứ, phụ kiện	Từ trụ 32 đến trụ 33 tuyến 478AH Từ trụ 45A đến trụ 58 tuyến 475AH, 48AH Từ trụ 54 đến trụ 83 tuyến 472AH, 481AH	Đường ĐT 852, phường Sa Đéc	Cô lập tuyến 472AH Cô lập tuyến 478AH Cô lập tuyến 480AH Cô lập tuyến 481AH Cắt 03DS 475-7AH/41.D9 Tân Qui Tây tại trụ 41 tuyến 475AH Cắt 03LBFCO 472-7SĐ/108/1.D9 Cai Dao tại trụ 108/1 tuyến 472SĐ	7715	3,944	0,005	51022	612264	chuyển tải 472-7AH/106A.D12 Long Hưng B nhận 476TH 481-7AH/77/1.D9 Cái Cỏ nhận 474AH chuyển tải 478AH/86.D9 Cầu Sa Nhiên 2 nhận tuyến 472SĐ 472-7SĐ/108/5/1.D9 Ông Thung nhận tuyến 472SĐ qua MV 478AH/103/5-472SĐ/108/5/67.D9 MV NR Ông Thung-NR Sa Nhiên	
141	26/11/2026	05:45	06:15	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Mở MC tuyến 475AH để mở 03DS 475-7AH/41.D9 tại trụ 41 tuyến 475AH	Tại trụ 41 tuyến 475AH	Đường ĐT 852, phường Sa Đéc	Cắt 03DS 475-7AH/41.D9 Tân Qui Tây tại trụ 41 tuyến 475AH	1322	0,028	0,001	29107	14553,5		
142	26/11/2026	17:45	18:15	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Mở MC tuyến 475AH để đóng 03DS 475-7AH/41.D9 tại trụ 41 tuyến 475AH	Tại trụ 41 tuyến 475AH	Đường ĐT 852, phường Sa Đéc	Đóng 03DS 475-7AH/41.D9 Tân Qui Tây tại trụ 41 tuyến 475AH	1322	0,028	0,001	29107	14553,5		
143	26/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Phát quang dự phòng	Từ trụ 2 đến trụ 69 tuyến 476NM	Xã Tân Nhuận Đông	Không cắt điện							
144	26/11/2026	12:00	18:00	Điện lực Nha Mân	Công Ty TNHH Quang Nhựt	Di dời TBA, dây hạ thế và điện kế khách hàng từ trụ cũ qua mới	Từ trụ 34/155 đến trụ 34/159 tuyến 475NM	Xã Tân Nhuận Đông	Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Chợ Hòa Tân tại trụ 34/156 tuyến 475NM	63	0,016	0,000	57	342		
145	26/11/2026	07:00	18:00	Điện lực Nha	Điện lực Nha Mân	Dựng trụ trung thế tại trụ 68B, 68C tuyến	Tại trụ 60, 68B, 69, 68C	Xã Tân Phú Trung	Cắt LBS 474NM/49G.D10 (PĐ Trường Nghề) tại trụ	2336	1,095	0,002	1778	19558	Chuyển tải: Chuyển 475-	

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Mân		474-476NM; Di dời 3DS tại trụ 60 tuyến 474NM về trụ 68B tuyến 474NM; Di dời 3DS tại trụ 69 trụ 476NM về trụ 68C tuyến 476NM	tuyến 474-476NM		49G tuyến 474NM Cắt 3DS 474-2NM/49F.D10 (PĐ Trường Nghề) tại trụ 49F tuyến 474NM Cắt 3DS 474-7NM/63/1.D10 (NR An Hiệp) tại trụ 63/1 tuyến 474NM Kiểm tra 3DS MV474NM-475NM/47.D10 (MV Đảng Ủy Tân Nhuận Đông) tại trụ 47 tuyến 475NM hiện đang cắt Cắt 3DS MV474NM-473SĐ/63.D10 (MV Thạnh Phú) tại trụ 63 tuyến 473SĐ Cắt 3DS MV476NM-476SĐ/67.D10 (MV Tân Xuân) tại trụ 67 tuyến 476SĐ Cắt 3DS 476-7NM/3.D10 (PĐ THỂ DỤC THỂ THAO) tại trụ 3 tuyến 476NM Cắt 3DS 475-7NM/2.D10 (PĐ Lộ Tiểu) tại trụ 2 tuyến 475NM Cắt LBS 475NM/34/1.D10 (NR Hòa Tân) tại trụ 34/1 tuyến 475NM Cắt 3DS 475-7NM/34/1A.D10 (NR Hòa Tân) tại trụ 34/1A tuyến 475NM						7NM/34/1A.D10 (NR Hòa Tân) tại trụ 34/1A tuyến 475NM đến NR 475NM/34/98.D10 (NR Nha Mân-Hòa Tân) tại trụ 34/98 tuyến 475NM sang nhận điện tuyến 473SĐ qua MV Phú Long (FCO 200A) Chuyển 475NM/34/98.D10 (NR Nha Mân-Hòa Tân) tại trụ 34/98 tuyến 475NM sang nhận điện tuyến 471NM qua MV An Khánh Chuyển NR 474-7NM/63/8/1A.D10 (NR Doi Am) tại trụ 63/8/1A tuyến 474NM sang nhận điện tuyến 478-SĐ qua MV Cái Đôi-An Hiệp Chuyển 474-7NM/63/1.D10 (NR An Hiệp) tại trụ 63/1 tuyến 474NM (trừ NR 474-7NM/63/8/1A.D10 (NR Doi Am) tại trụ 63/8/1A tuyến 474NM) sang nhận điện tuyến 471NM qua MV Rạch Cò	
146	26/11/2026	07:00	18:00	Điện lực Nha Mân	Cty Trung Hưng	Dựng trụ trung thế, đấu nối nhánh rẽ khách hàng	Tại trụ 20A tuyến 476NM	Xã Phú Hựu	Cắt LBS 474NM/49G.D10 (PĐ Trường Nghề) tại trụ 49G tuyến 474NM Cắt 3DS 474-2NM/49F.D10 (PĐ Trường Nghề) tại trụ 49F							kết hợp

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									tuyến 474NM Cắt 3DS 474-7NM/63/1.D10 (NR An Hiệp) tại trụ 63/1 tuyến 474NM Kiểm tra 3DS MV474NM-475NM/47.D10 (MV Đảng Ủy Tân Nhuận Đông) tại trụ 47 tuyến 475NM hiện đang cắt Cắt 3DS MV474NM-473SĐ/63.D10 (MV Thạnh Phú) tại trụ 63 tuyến 473SĐ Cắt 3DS MV476NM-476SĐ/67.D10 (MV Tân Xuân) tại trụ 67 tuyến 476SĐ Cắt 3DS 476-7NM/3.D10 (PĐ THỂ DỤC THỂ THAO) tại trụ 3 tuyến 476NM Cắt 3DS 475-7NM/2.D10 (PĐ Lộ Tiểu) tại trụ 2 tuyến 475NM Cắt LBS 475NM/34/1.D10 (NR Hòa Tân) tại trụ 34/1 tuyến 475NM Cắt 3DS 475-7NM/34/1A.D10 (NR Hòa Tân) tại trụ 34/1A tuyến 475NM Chuyển tải: Chuyển 475-7NM/34/1A.D10 (NR Hòa Tân) tại trụ 34/1A tuyến 475NM đến NR 475NM/34/98.D10 (NR Nha Mân-Hòa Tân) tại trụ 34/98 tuyến 475NM sang nhận điện tuyến 473SĐ qua MV Phú Long (FCO 200A) Chuyển 475NM/34/98.D10 (NR Nha Mân-Hòa Tân) tại trụ 34/98 tuyến 475NM sang nhận điện tuyến 471NM qua MV An Khánh							
147	26/11/2026	08:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Cty TNHH MTV TM&XDĐ Hoàng Quân	Tháo dỡ thu hồi đường dây trung thế, trạm KS Đông Đức	Từ trụ 39/15A/1 đến trụ 39/8/15A/2 tuyến 471NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB trạm Lộ Mới tại trụ 39/15A/1 tuyến 471NM Kiểm tra CB trạm KS Đông Đức tại trụ 39/15A/2 tuyến 471NM Cắt 03FCO 471-7NM/39/15A.D10 (NR Lộ Mới) tại trụ 39/15A tuyến	248	0,037	0,000	76	266		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									471-NM							
148	26/11/2026	07:00	12:00	Điện lực Nha Mân	Công Ty TNHH Quang Nhựt	Di dời TBA, dây hạ thế và điện kế khách hàng từ trụ cũ qua mới	Từ trụ 34/151 đến trụ 34/154 tuyến 475NM	Xã Tân Nhuận Đông	Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Ủy Ban Xã Cũ Hòa Tân tại trụ 34/151 tuyến 475NM Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm CDC Hòa Tân tại trụ 34/154 tuyến 475NM	242	0,052	0,000	76	380		
149	26/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cáp viễn thông treo trên cột điện tuyến 472-TH, tuyến 477-TH. Phát quang cáp quang MS RG (Lai Vung- Lấp Vò) - MS TBA 110kV Sông Hậu	Từ trụ 79 đến trụ 218 tuyến 472-TH, 477-TH	Xã Lai Vung	Không cắt điện							
150	26/11/2026	13:30	17:00	Điện lực Lai Vung	Đội hotline	Gia cố mối nối trung thế 3 pha tại trụ 148 tuyến 480-SH	Tại trụ 148 tuyến 480-SH	Xã Phong Hòa	OFF R79 MC tuyến 480-SH. OFF R79 REC PĐ 480SH/146.D11 Tân Lợi tại trụ 146 tuyến 480-SH.							
151	26/11/2026	13:30	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay TU, TI, điện kế đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Cty TNHH MTV Thủy sản Vĩnh Tiến, TBA Cty TNHH MTV Thủy sản Vĩnh Tiến T2	Tại trụ 187/2, 187/3 tuyến 477-TH	Xã Lai Vung	Cắt CB TBA Trại Cưa Ba Nhường tại trụ 187/1 tuyến 477-TH. Cắt CB TBA Cty TNHH MTV Thủy sản Vĩnh Tiến tại trụ 187/2 tuyến 477-TH. Cắt Cty TNHH MTV Thủy sản Vĩnh Tiến T2 tại trụ 187/3 tuyến 477-TH. Cắt 3FCO NR 477-7TH/187.D11 Cty TNHH MTV Thủy sản Vĩnh Tiến tại trụ 187 tuyến 477-TH.	3	0,000		950	3325		
152	26/11/2026	08:00	12:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay TU đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Tân Việt, Tân Việt 1	Tại trụ 195/1 tuyến 477-TH	Xã Lai Vung	Cắt CB TBA Tan Việt và TBA Tân Việt 1 tại trụ 195/1 tuyến 477-TH. Cắt 3FCO NR Tân Việt tại trụ 195 tuyến 477-TH.	2	0,000		270	1080		
153	26/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bể, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ, kiểm tra điện kế định kỳ, xử lý DCU, modem	Tuyến 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-	Xã Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
							SĐ									
154	26/11/2026	08:00	11:30	Điện lực Lai Vung	Đội hotline	Gia cố mối nối trung thế 3 pha tại trụ 139 tuyến 480-SH	Tại trụ 139 tuyến 480-SH	Xã Phong Hòa	OFF R79 MC tuyến 480-SH							
155	26/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1 pha đến hạn TBA Mũi Tàu Định Yên (OMNI)	Từ trụ 148 đến trụ 153, từ trụ 152 đến trụ 152/9 tuyến 472-TH	Xã Lai Vung	Cắt CB+3FCO TBA Mũi Tàu Định Yên tại trụ 152 tuyến 472-TH	207	0,079	0,000	170	1530		
156	26/11/2026	18:30	20:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Mỹ Tho, Số 25C, Ấp Bắc, phường Đạo Thạnh tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện.							
157	26/11/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mối nối các thiết bị; Đo PD online cáp ngầm; - Thực hiện CBM cấp 1 các giàn ắc quy trạm 110kV An Long	Trạm 110kV An Long	Trạm 110kV An Long, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB: FAC103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV An Long.							
158	26/11/2026	14:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	- Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Sông Hậu	Trạm 110kV Sông Hậu, xã Phong Hòa	- OFF MCB F103 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB F204 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu							
159	26/11/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện	Tổ TTLĐ An Hòa	- Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sông Hậu	Trạm 110kV Sông Hậu, xã Phong Hòa	- Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Cao thế												
160	26/11/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị tại trạm 110kV Mỹ Thuận.	Trạm 110kV Mỹ Thuận	Xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
161	26/11/2026	07:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNĐMN	- Thí nghiệm nạp xả ACCU 2; Thí nghiệm tủ Nạp 1 và 2	Tại phòng ACCU, phòng điều hành trạm 110kV Sa Đéc	Trạm 110kV Sa Đéc, Phường Sa Đéc	- Trình tự thực hiện từ tủ Nạp 1 xong mới thực hiện giàn ACCU 2, tủ Nạp 2. (1).Chuyển nguồn và cô lập tủ Nạp 1 và giàn ACCU 1 trạm 110kV Sa Đéc: + Đóng MCCB Q3 tại tủ DC; + Cắt MCCB Q1 tại tủ DC; + OFF MCB F103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ Nạp 1; + OFF MCB Load tại tủ Nạp 1; + OFF MCB Battery tại tủ Nạp 1. (2).Chuyển nguồn và cô lập tủ Nạp 2 và giàn ACCU 2 trạm 110kV Sa Đéc: + Đóng MCCB Q3 tại tủ DC; + Cắt MCCB Q2 tại tủ DC; + OFF MCB F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ Nạp 2; + OFF MCB Load tại tủ Nạp 2; + OFF MCB Battery tại tủ Nạp 2.							
162	26/11/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra hành lang an toàn kết hợp đốn cây trong điểm	Đường dây 110kV Mỹ Tho 2 - Long Giang; Long Giang - Tân An	Phường Trung An, Châu Thành, Tân Phước 3, Tân Hương	Không cắt điện							
163	26/11/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNĐMN	Thí nghiệm định kỳ cáp ngầm và chống sét van - CBM 2027	đường dây 110kV 172 Hồng Ngự – 171 Phú Châu	đường dây 110kV 172 Hồng Ngự – 171 Phú Châu	Cô lập đường dây 110kV 172 Hồng Ngự – 171 Phú Châu							
164	26/11/2026	07:30	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây 110 kV	- Kiểm tra ngày kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	173 Sa Đéc 2-171 An Hòa (Từ liền sau trụ 25 đến 173-7SĐ2) 172 Sa Đéc 2-173 Sa Đéc(Từ 172-	Phường Sa Đéc, Xã Phong Hòa	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
							7SĐ2 đến 173-7SĐ) 171 Ô Môn-173 Sông Hậu (Từ liền sau trụ 17 đến 173-7SH) 174 Sông Hậu-171 Tân Quới(Từ 174-7SH đến trụ 10)									
165	26/11/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNĐ miền Nam; XNLĐ Cao Thế Đồng Tháp	1. Công ty TNĐ miền Nam thực hiện CBM cấp độ 2 năm 2027: T2, 172-2, 172-7, 112-2, TD42-2, Hệ thống nối đất TBA trạm 110kV Hồng Ngự. 2. Tổ TTLĐ Hồng Ngự kết hợp công tác kiểm tra vệ sinh thiết bị các ngăn: 172,112, 132, T2, 432, 472, 474, 476, 478, 480, 482, 484, T402, TD42-2, CC-TUC42.	Trạm 110kV HN; đường dây 110kV: 171 Phú Châu - 172 Hồng Ngự	Trạm 110kV HN; đường dây 110kV: 171 Phú Châu - 172 Hồng Ngự	Cô lập các ngăn: 172, 112, 132, T2, 432, 412, 472, 474, 476, 478, 480, 482, 484, T402, TD42-2, CC-TUC42, 412-2 trạm 110kV Hồng Ngự. Cô lập đường dây 110kV: 171 Phú Châu - 172 Hồng Ngự.						PĐ 472-7HN/23.D6 nhận 478THo. PĐ 474-7HN/1.D6 nhận 472THo. PĐ 480-7HN/2A.D6 nhận 475HN. PĐ 480HN/194.D8 nhận 479HN. PĐ 482-7HN/1.D6 nhận 473AL. PĐ 484-7HN/2A.D6 nhận 474AL	
166	26/11/2026	18:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	Kiểm tra thiết bị định kỳ Đêm TBA 110kV Gò Công Tây.	Trạm 110kV Gò Công Tây	Trạm 110kV Gò Công Tây, ấp bình Tây, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
167	26/11/2026	06:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	- Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang, tín hiệu SCADA, camera giám sát, thiết bị và PCCC định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngắt, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sông Hậu	Trạm 110kV Sông Hậu, xã Phong Hòa	- OFF/ON luân phiên (nguồn AC trước hoàn thành xong tới nguồn DC sau) MCB F110 AC cấp nguồn cho Inverter camera tại tủ tự dùng AC, MCB F116 DC cấp nguồn cho Inverter camera tại tủ tự dùng DC. Mang găng tay cách điện hạ áp, VOM để thực hiện công tác. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu (không mất điện, không ảnh hưởng SCADA)							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
168	27/11/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Mỹ Trà	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
169	27/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-100kVA Trường THCS Phương Trà	Tại trụ 193/2TB/1 tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-100kVA Trường THCS Phương Trà tại trụ 193/2TB/1 tuyến 476CL	1	0,000		70	630		
170	27/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 1P-100kVA Võ Trương Hoàng Đông	Tại trụ 313/64A/1 tuyến 476CL	xã Phương Thịnh	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-100kVA tại trụ 313/64A/1 và trụ 313/64A tuyến 476CL	1	0,000		70	630		
171	27/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 1P-25kVA TB Phạm Văn Yên	Tại trụ 144A/13/1 tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-25kVA TB Phạm Văn Yên tại trụ 144A/13/1 và trụ 144A/13 tuyến 476CL	1	0,000		20	180		
172	27/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	vệ sinh TBA Khách hàng TBA 1P-50KVA TB Ô 15 Ba Sao	Tại trụ 193/103/51/1 tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA TB Ô 15 Ba Sao tại trụ 193/103/51/1 và trụ 193/103/51 tuyến 476CL	1	0,000		40	360		
173	27/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 1P-50KVA TB Ô 8 Phương Trà	Tại trụ 120 tuyến 476CL	xã Ba Sao	"Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA TB Ô 8 Phương Trà tại trụ 120 tuyến 476CL. "	1	0,000		40	360		
174	27/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Dựng trụ hạ thế BTLT 8,4m bị ngã do giông lốc, phát quang lưới điện hạ thế	"Tại trụ 311/10/5/1/12P tuyến 476CL Từ trụ 311/10/1 đến trụ 311/10/6 đến trụ 311/10/5/1/12P tuyến 476CL"	xã Phương Thịnh	Cắt CB+FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA Nhà Báo 1A tại trụ 311/10/6 tuyến 476CL	40	0,015	0,000	40	360		
175	27/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3x1P-37,5kVA TB Ô 22 Ba Sao	Tại trụ 193/58/13/28A /1tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +3FCO TBA 3x1P-37,5kVA TB Ô 22 Ba Sao tại trụ 193/58/13/28A/1 tuyến 476CL	1	0,000		70	630		
176	27/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	vệ sinh TBA khách hàng TBA 1P-25kVA TB Nguyễn Văn Cường- Cống Trực	Tại trụ 193/78/8/1 tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-25kVA TB Nguyễn Văn Cường- Cống Trực, tại trụ 193/78/8/1 tuyến 476CL	1	0,000		20	180		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
177	27/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3x1P-25kVA TB Ô 17 Ba Sao	Tại trụ 193/103/10 tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3x1P-25kVA TB Ô 17 Ba Sao, tại trụ 193/103/10 tuyến 476CL	1	0,000		50	450		
178	27/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Vệ sinh TBA khách hàng TBA 1P-50kVA TB Ô 34 Ba Sao	Tại trụ 193/78/15 tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO và tháo cần FCO TBA 1P-50kVA TB Ô 34 Ba Sao tại trụ 193/78/15 tuyến 476CL	1	0,000		35	315		
179	27/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Tháp Mười	Cty Ngọc Dung 1	Dựng trụ ghép BTLT 14m, Kéo dây trung thế 3xA CXH-240mm2+AC-120mm2, dây chống sét, lắp đà, sứ, phụ kiện thuộc công trình Lộ ra chống quá tải trạm 110kV Cái Bè	Tại trụ 290T/1 (XDM), từ trụ 242T đến trụ 268T (XDM) thuộc NR 475-7TM/179/12.D3, 475-7TM/179/27/1.D3 tuyến 475TM	xã Đốc Binh Kiều	"- Cắt 01FCO tại trụ 179/12 thuộc NR 475-7TM/179/12.D3 tuyến 475TM - Cắt 03LBFCO tại trụ 179/27/1 thuộc NR 475-7TM/179/27/1.D3 tuyến 475TM"	511	0,218	0,000	321	3210		
180	27/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Tháp Mười	Cty Ngọc Dung 1	Kéo dây trung thế 3xA CXH-240mm2+AC-120mm2, dây chống sét, lắp đà, sứ, phụ kiện thuộc công trình Lộ ra chống quá tải trạm 110kV Cái Bè	Từ trụ 291T đến 331T (XDM), từ trụ 331T đến 331T/5B (XDM) thuộc NR 475-7TM/175B/49B.D3 tuyến 475TM	xã Đốc Binh Kiều	"- Cắt 01FCO tại trụ 175B/40B/1 thuộc NR 475-7TM/175B/40B/1.D3 tuyến 475TM - Cắt 03LBFCO tại trụ 175B/49B thuộc NR 475-7TM/175B/49B.D3 tuyến 475TM"	509	0,217	0,000	332	3320		
181	27/11/2026	08:00	16:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay công tơ điện tử đến hạn	Lưới hạ thế trạm CHỢ TÂN QUỚI	xã Tân Long	Cắt CB+FCO trạm CHỢ TÂN QUỚI, tại trụ 220 tuyến 472CM	196	0,067	0,000	105	840		
182	27/11/2026	13:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ 1 pha trạm AS An Hoà 9	Từ trụ 104 đến trụ 104/5, từ trụ 104/5 đến 104/5/3A tuyến 473AL	xã An Hoà	Cắt CB+FCO trạm AS An Hoà 9 tại trụ 104 tuyến 473AL	170	0,029	0,000	65	260		
183	27/11/2026	16:00	16:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Chuyển nguồn NR 476-7TN/74/85.D5 (Ấp Hồng Kỳ) ngưng nhận điện tuyến 474TN	Tại trụ 74/85, 74/184 tuyến 476TN.	xã Phú Cường	Cắt LBS MV 474TN 476TN/74/184.D5 (Hòa Bình-Phú Cường) tại trụ 74/184 tuyến 476TN. Đóng 3LBFCO NR 476-7TN/74/85.D5 (NR Ấp Hồng Kỳ) tại trụ 74/85 tuyến 476-TN.	433	0,009	0,000	300	150		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
184	27/11/2026	08:00	16:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay cáp suất bọc trung áp	Tại trụ 74/85 tuyến 476TN.	xã Phú Cường	Cắt 3LBFCO, tháo gỡ 6hotline trung áp NR 477-7TN/74/85.D5 (NR Ấp Hồng Kỳ), tại trụ 74/85 tuyến 476-TN							Kết hợp
185	27/11/2026	07:30	08:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Chuyển nguồn NR 476-7TN/74/85.D5 (Ấp Hồng Kỳ) nhận điện tuyến 474TN	Tại trụ 74/85, 74/184 tuyến 476TN.	xã Phú Cường	Cắt 3LBFCO NR 476-7TN/74/85.D5 (NR Ấp Hồng Kỳ) tại trụ 74/85 tuyến 476-TN. Đóng LBS MV 474TN 476TN/74/184.D5 (Hòa Bình-Phú Cường) tại trụ 74/184 tuyến 476TN.	433	0,009	0,000	200	100		
186	27/11/2026	08:00	16:00	Điện lực Tam Nông	Công ty NLMT Thiên Quang	Dựng trụ BTLT 16m ghép đệm lưới trung áp, căng dây đấu nối NR 3P-22kV và TBA 3P-400kVA trạm NTTS Hồ Rừng 12 (XDM).	Tại trụ 74/8A, 74/8A/1 tuyến 476TN.	xã Phú Cường	- Cắt 3LBFCO NR 477-7TN/74.D5 (NR Kênh Mười Tải), tại trụ 74 tuyến 476-TN - Cắt 3LBFCO NR 477-7TN/74/85.D5 (NR Ấp Hồng Kỳ), tại trụ 74/85 tuyến 476-TN	915	0,312	0,001	400	3200	Chuyển nguồn NR 476-7TN/74/85.D5 (Ấp Hồng Kỳ) nhận điện tuyến 474TN	
187	27/11/2026	08:00	11:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ 1 pha trạm AS Cầu Trung Tâm 1	Từ trụ 98A/4/2/5A đến trụ 98A/4/2/5A/2/8A, từ trụ 98A/4/2/5A đến trụ 98A/4/2/5A/2/10B HADL trạm AS Cầu Trung Tâm 1	xã An Hoà	Cắt CB+3FCO trạm AS Cầu Trung Tâm 1 tại trụ 98A/4/7 tuyến 474AL	185	0,024	0,000	65	195		
188	27/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Hồng Ngự	Điện Lực Hồng Ngự	Thay điện kế đến hạn trạm công cộng	Từ trụ 69A đến 69A/1/6A đến 69A/1/6B tuyến 480HN	Phường Thường Lạc	"Cắt CB+03FCO trạm Khóm Sở Thượng trụ 69A tuyến 480HN "	186	0,071	0,000	78	702		
189	27/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Cty XDĐ Quang Nhựt	Sang lưới hạ thế và thu hồi trụ trạm Ấp Thượng 2 Nối Dài (3P-250kVA)	Tại trụ 205/6A/26T tuyến 480HN	Xã Thường Phước	"- Cắt CB + 03FCO trạm Ấp Thượng 2 Nối Dài (3P-250kVA) tại trụ 205/6A/21T tuyến 480HN - Cắt CB + 03FCO trạm Thường Thới Tiền 11 (3P-320kVA) tại trụ 175/10 tuyến 480HN"	400	0,153	0,000	176	1584		
190	27/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường	Điện lực Thường Thới	Thay điện kế mất màn hình, TI đến hạn trạm Làng Nghề (3P-	Tại trụ 167/15/10/4 tuyến 475HN	Xã Long Khánh	- Cắt CB + 03FCO trạm Làng Nghề (3P-160kVA) tại trụ 167/15/10/4 tuyến	73	0,028	0,000	80	720		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Thới Tiền	Tiền	160kVA)			475HN							
191	27/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Cty XDĐ Quang Nhựt	Sang lưới hạ thế và thu hồi trụ trạm Vòng Xoay huyện Hồng Ngự (3x1P-37.5kVA)	Tại trụ 205 tuyến 480HN	Xã Thường Phước	- Cắt CB + 03FCO trạm Vòng Xoay huyện Hồng Ngự (3x1P-37.5kVA) tại trụ 203 tuyến 480HN	30	0,012	0,000	53	477		
192	27/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay điện kế mất màn hình, TI đến hạn trạm Cầu Hòa Bình 1 (3P-100kVA)	Tại trụ 182/4 tuyến 475HN	Xã Long Khánh	- Cắt CB + 03FCO trạm Cầu Hòa Bình 1 (3P-100kVA) tại trụ 182/4 tuyến 475HN	199	0,076	0,000	80	720		
193	27/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay điện kế mất màn hình, TI đến hạn trạm Mương Kinh 1B (3P-250kVA)	Tại trụ 167/15/10/20 tuyến 475HN	Xã Long Khánh	- Cắt CB + 03FCO trạm Mương Kinh 1B (3P-250kVA) tại trụ 167/15/10/20 tuyến 475HN	120	0,046	0,000	86	774		
194	27/11/2026	12:00	18:00	Điện lực Nha Mân	Công Ty TNHH Quang Nhựt	Di dời TBA, dây hạ thế và điện kế khách hàng từ trụ cũ qua mới	Từ trụ 34/212 đến trụ 34/218 tuyến 475NM	Xã Tân Nhuận Đông	Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Xẻo Mát tại trụ 34/216 tuyến 475NM Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Cầu Xẻo Mát tại trụ 34/219 tuyến 475NM	177	0,045	0,000	82	492		
195	27/11/2026	07:00	12:00	Điện lực Nha Mân	Công Ty TNHH Quang Nhựt	Di dời TBA, dây hạ thế và điện kế khách hàng từ trụ cũ qua mới	Từ trụ 34/161 đến trụ 34/165 tuyến 475NM	Xã Tân Nhuận Đông	Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm Vàm Giồng Nổi tại trụ 34/164 tuyến 475NM	101	0,022	0,000	38	190		
196	27/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Phát quang dự phòng	Từ trụ 39/100/35 đến trụ 39/100/35/77 tuyến 471NM	Xã Phú Hựu	Không cắt điện							
197	27/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1 pha đến hạn TBA Cầu Định Yên (OMNI)	Từ trụ 153 đến trụ 156/2H/1H, từ trụ 154 đến trụ 154/8, từ trụ 154/3 đến trụ 154/3/4, từ trụ 154/4/4P đến trụ 154/4/4T tuyến 472-TH	Xã Lai Vung	Cắt CB+3FCO TBA Cầu Định Yên tại trụ 154 tuyến 472-TH	151	0,058	0,000	108	972		
198	27/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chỉnh trụ hạ thế bị nghiêng thuộc lưới hạ thế TBA Cầu Điền Tây Giữa	Tại trụ 80/22/14/1H, 80/22/14/2H, 80/22/14/4H	Xã Phong Hòa	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
							tuyến 478-SH									
199	27/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bể, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ, kiểm tra điện kế định kỳ, xử lý DCU, modem	Tuyến 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
200	27/11/2026	13:30	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay TU đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA TH Green Lai Vung	Từ trụ 260/6/3 đến trụ 260/6/6 tuyến 475-SH	Xã Lai Vung	Cắt REC NR 475SH/260/6/2.D11 TH Green Lai Vung tại trụ 260/6/2 tuyến 475-SH. Cắt DSLĐ3P NR 475-1SH/260/6/1.D11 TH Green Lai Vung tại trụ 260/6/1 tuyến 475-SH.	1	0,000		900	3150		
201	27/11/2026	08:00	12:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay TU đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA Cty TNHH Gỗ Đông Hà	Tại trụ 230/1 tuyến 477-TH	Xã Lai Vung	Cắt 3LBFCO NR Cỗ Đông Hà tại trụ 230 tuyến 477-TH	1	0,000		450	1800		
202	27/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cáp viễn thông treo trên cột điện tuyến 480-SH, 475-SH, 471-SH, NR 471-7SH/26/1.D11 Kinh Mới Phong Hòa. Phát quang cáp quang MS RG (Lai Vung-Lấp Vò) - MS TBA 110kV Sông Hậu	Từ trụ 1B đến trụ 40 tuyến 480-SH, 475-SH, từ trụ 1D đến trụ 116, từ trụ 26 đến trụ 26/11/18H tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Không cắt điện							
203	27/11/2026	06:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	- Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang, tín hiệu SCADA, camera giám sát, thiết bị và PCCC định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngắt, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Thạnh Hưng	Trạm 110kV Thạnh Hưng, xã Lấp Vò	- OFF/ON luân phiên (nguồn AC trước hoàn thành xong tới nguồn DC sau) MCB F109 AC cấp nguồn cho Inverter camera tại tủ tự dùng AC, MCB F205 DC cấp nguồn cho Inverter camera tại tủ tự dùng DC. Mang găng tay cách điện hạ áp, VOM để thực hiện công tác. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									110kV Thạnh Hưng (không mất điện, không ảnh hưởng SCADA)							
204	27/11/2026	18:30	20:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức, Khu Phố Bình Tạo A, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện.							
205	27/11/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mối nối các thiết bị; Đo PD online cáp ngầm;	Trạm 110kV Tân Hồng	Trạm 110kV Tân Hồng, xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB: F103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tân Hồng.							
206	27/11/2026	08:30	13:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	"1. Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Ngày TBA 110kV Chợ Gạo. 2. Kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy bằng nước trạm Chợ Gạo. 3. Kiểm tra bịt kín, vệ sinh các tủ điện trong phòng ĐH, hợp bộ 22kV và ngoài sân trạm. Vệ sinh phòng ĐH và hợp bộ trạm Chợ Gạo. 4. Kết hợp kiểm tra vệ sinh, đo Accu tuần trạm Chợ Gạo."	Trạm 110kV Chợ Gạo	Trạm 110kV Chợ Gạo, Ô 3 khu 1, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp	"1.2.3.Không cắt điện. Giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị 4. OFF MCB FAC103 cấp nguồn cho tủ sạc 1; OFF MCB FAC201 cấp nguồn cho tủ sạc 2"							
207	27/11/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra hành lang an toàn, kết hợp đốn cây trọng điểm	Đường dây 110kV Bình Đức - Chợ Gạo	phường Trung An, Đạo Thạnh, Mỹ Tho, Mỹ Phong xã Chợ Gạo	Không cắt điện							
208	27/11/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị tại trạm 110kV Cái Bè	Trạm 110kV Cái Bè	Xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				điện Cao thế					an toàn với các thiết bị mang điện.							
209	27/11/2026	07:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNĐMN	- Thí nghiệm nạp xả ACCU 1 và 2; Thí nghiệm tủ nạp 1 và 2	Tại phòng ACCU, phòng điều hành trạm 110kV An Hòa	Trạm 110kV An Hòa, Phường Sa Đéc	- Trình tự thực hiện từ giàn ACCU 1, tủ Nạp 1 xong mới thực hiện giàn ACCU 2, tủ Nạp 2. (1).Chuyển nguồn và cô lập tủ Nạp 1 và giàn ACCU 1 trạm 110kV An Hòa: + Đóng MCCB Q3 tại tủ DC; + Cắt MCCB Q1 tại tủ DC; + OFF MCB F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ Nạp 1; + OFF MCB Load tại tủ Nạp 1; + OFF MCB Battery tại tủ Nạp 1. (2).Chuyển nguồn và cô lập tủ Nạp 2 và giàn ACCU 2 trạm 110kV An Hòa: + Đóng MCCB Q3 tại tủ DC; + Cắt MCCB Q2 tại tủ DC; + OFF MCB F107 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ Nạp 2; + OFF MCB Load tại tủ Nạp 2; + OFF MCB Battery tại tủ Nạp 2.							
210	27/11/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	- Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Thạnh Hưng	Trạm 110kV Thạnh Hưng, xã Lấp Vò	- Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Thạnh Hưng							
211	27/11/2026	14:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	- Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Thạnh Hưng	Trạm 110kV Thạnh Hưng, xã Lấp Vò	- OFF MCB FAC104 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB FAC204 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Thạnh Hưng							
212	28/11/2026	13:00	17:00	Điện lực	Điện lực Tam	Thay điện kế định kỳ 1 pha trạm AS Ba Tuấn	Từ trụ 77/10A/52 đến	xã Phú Thọ	Cắt CB+FCO trạm AS Ba Tuấn tại trụ 77/10A/54	114	0,019	0,000	65	260		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Tam Nông	Nông		trụ 77/10A/55 tuyến 476AL, từ trụ 77/10A/55/1 đến trụ77/10A/55/5/2, từ trụ 77/10A/55/5/2/7A đến 77/10A/55/5/2/12B HADL trạm AS Ba Tuấn		tuyến 476AL							
213	28/11/2026	08:00	11:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ 1 pha trạm AS Mười Bơ 2	Từ trụ 77/10A/27/2/10A đến trụ 77/10A/27/2/11B HADL trạm AS Mười Bơ 2	xã Phú Thọ	Cắt CB+FCO trạm AS Mười Bơ 2 tại trụ 77/10A/27 tuyến 476AL	105	0,013	0,000	55	165		
214	28/11/2026	08:00	11:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ 1 pha trạm AS Ba Trung	Từ trụ 77/10A/35 đến trụ 77/10A/51 tuyến 476AL	xã Phú Thọ	Cắt CB+FCO trạm AS Ba Trung tại trụ 77/10A/39 tuyến 476AL	71	0,009	0,000	45	135		
215	28/11/2026	18:30	20:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương, KCN Tân Hương, Xã Tân Hương tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện.							
216	28/11/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mối nối các thiết bị; Đo PD online cáp ngầm;	Trạm 110kV Hồng Ngự	Trạm 110kV Hồng Ngự, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F204 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ AC trạm 110kV Hồng Ngự.							
217	28/11/2026	00:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNĐMN	- Thí nghiệm nạp xả ACCU 1 và 2; Thí nghiệm tủ nạp 1 và 2	Tại phòng ACCU, phòng điều hành trạm 110kV An Hòa	Trạm 110kV An Hòa, Phường Sa Đéc	- Trình tự thực hiện từ giàn ACCU 1, tủ Nạp 1 xong mới thực hiện giàn ACCU 2, tủ Nạp 2. (1).Chuyển nguồn và cô lập tủ Nạp 1 và							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									giàn ACCU 1 trạm 110kV An Hòa: + Đóng MCCB Q3 tại tủ DC; + Cắt MCCB Q1 tại tủ DC; + OFF MCB F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ Nạp 1; + OFF MCB Load tại tủ Nạp 1; + OFF MCB Battery tại tủ Nạp 1. (2).Chuyển nguồn và cô lập tủ Nạp 2 và giàn ACCU 2 trạm 110kV An Hòa: + Đóng MCCB Q3 tại tủ DC; + Cắt MCCB Q2 tại tủ DC; + OFF MCB F107 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ Nạp 2; + OFF MCB Load tại tủ Nạp 2; + OFF MCB Battery tại tủ Nạp 2.							
218	28/11/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mối nối các thiết bị; Đo PD online cáp ngầm;	Trạm 110kV Tân Hồng	Trạm 110kV Tân Hồng, xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB: F103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tân Hồng.							
219	28/11/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ, kiểm tra reset tín hiệu Alarm thiết bị.	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Trường Xuân	Xã Trường Xuân, Đồng Tháp	OFF CB AC tủ sạc 1 QF1.01; OFF CB AC tủ sạc 2 QF2.01; OFF CBAC tại tủ CAMERA cấp nguồn INVERTER CAMERA trạm 110kV Trường Xuân.							
220	28/11/2026	06:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	- Vệ sinh cỏ sân ngắt, ngoài taluy hàng rào. Vệ sinh công nghiệp phòng điều hành và phòng phân phối trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sông Hậu	Trạm 110kV Sông Hậu, xã Phong Hòa	- Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV							
221	28/11/2026	18:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Đêm TBA 110kV Gò Công + 2 ngăn lộ 173, 175 NMĐG TPĐ .	Trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công, khu phố Long Hưng, P. Long Chánh, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
222	29/11/2026	08:00	16:00	Điện lực Sa Đéc	Công ty TNHH Trung Hưng	Di dời trụ BTLT hạ thế	Tại trụ số 52B/5A/6/6 trạm Kênh Thanh Niên tuyến 477SĐ	Đường Võ Văn Phát, phường Sa Đéc	Cắt CB+03FCO trạm Kênh Thanh Niên tại trụ 52B/5A/6 tuyến 477SĐ							kết hợp
223	29/11/2026	06:00	18:00	Điện lực Sa Đéc	Công ty TNHH XDĐ An Thọ	Cải tạo, sửa chữa thay thế cáp ngầm lộ ra tuyến 475SĐ, 477SĐ, 479SĐ Đấu nối cáp ngầm tuyến 479SĐ Dựng mới trụ BTLT 18m, sang dây trung thế trụ số 1 tuyến 473SĐ, 476SĐ Thay trụ BTLT 14m bằng trụ BTLT 18m, thay dây 3P-22kV ACX bằng ACXH 240mm2 và kéo mới tuyến 479SĐ từ trụ 13 đến trụ 38/2 tuyến 474SĐ; Sang dây nhánh rẽ trạm khu B K3P2 từ trụ 5B tuyến 474SĐ sang trụ số 5 tuyến 476SĐ. Lắp mới HTĐĐ tại trụ 13 tuyến 476SĐ.	Từ tủ hợp bộ đến trụ số 13 tuyến 473SĐ, 476SĐ Từ tủ hợp bộ đến trụ số 38/2 tuyến 474SĐ	Quốc Lộ 80, phường Sa Đéc	Cô lập C41, C42 Cô lập ngăn 432,T402, TD42-2, TUC42, 431, 421,T401, TD41-1, TUC41 trạm 110kV Sa Đéc Cô lập tuyến 471SĐ Cô lập tuyến 472SĐ Cô lập tuyến 473SĐ Cô lập tuyến 474SĐ Cô lập tuyến 475SĐ Cô lập tuyến 476SĐ Cô lập tuyến 477SĐ Cô lập tuyến 478SĐ Cô lập tuyến 479SĐ Cắt CB + 03FCO trạm Thể Dục Thể Thao tại trụ số 2 tuyến 471.SĐ	8410	4,299	0,006	1260	15120	471-7SĐ/1A.D9 điện 479AH, 472-7SĐ/28.D9, 478-2SĐ/9.D9 nhận 478AH, 475-7SĐ/52.D9 điện 474AH, 477SĐ/48/1.D9 nhận 476AH, 474SĐ/44.D9, 473SĐ/16/1.D10 nhận 478SH, 473-7SĐ/14.D10 (dự kiến) điện 474NM, 476-7SĐ/14.D10 (dự kiến) nhận 476NM	
224	29/11/2026	06:00	18:00	Điện lực Sa Đéc	Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương	Lắp bổ sung bộ gia cường mối nối tại trụ số 01 tuyến 475SĐ, 477SĐ Di dời nhánh rẽ 3P từ trụ hiện hữu sang trụ dựng mới Thu hồi trụ cũ	Từ trụ số 1 đến trụ số 23 tuyến 475SĐ, 477SĐ	Đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Sa Đéc	Cô lập tuyến 475SĐ Cô lập tuyến 477SĐ							kết hợp
225	29/11/2026	05:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNĐ miền Nam	Công ty TNĐ miền Nam thực hiện Đấu nối hoàn thiện mạch vận hành song song 2 MBA, thi công và thử nghiệm mạch trip, bổ sung hệ thống giám sát chạm đất DC online tại tủ DC hiện hữu, hoàn tất xử lý các tồn tại.	Trạm 110kV Sa Đéc	phường Sa Đéc	- Cô lập Ngăn 173, 171, 172, 112, 131, 132, T1, T2, 431, 432, thanh cái C11, C12, C41, C42, TU C41, 471, 473, 475, 477, T401, TD41, 421, TD42, 478, 476, 474, 472, T402, TU C42 trạm 110kV Sa Đéc. - Cắt 421-1 trạm 110kV Sa Đéc.							
226	29/11/2026	07:00	23:59	Xí nghiệp lưới	Công ty TNĐMN	- Thí nghiệm nạp xả ACCU 1 và 2; Thí nghiệm tủ nạp 1 và 2	Tại phòng ACCU, phòng điều hành trạm	Trạm 110kV Sông Hậu, xã Phong Hòa	- Trình tự thực hiện từ giàn ACCU 1, tủ Nạp 1 xong mới thực hiện giàn ACCU							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				điện Cao thế			110kV Sông Hậu		2, tủ Nạp 2. (1).Chuyển nguồn và cô lập tủ Nạp 1 và giàn ACCU 1 trạm 110kV Sông Hậu: + Đóng MCCB Q3 tại tủ DC; + Cắt MCCB Q1 tại tủ DC; + OFF MCB F103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ Nạp 1; + OFF MCB Load tại tủ Nạp 1; + OFF MCB Battery tại tủ Nạp 1. (2).Chuyển nguồn và cô lập tủ Nạp 2 và giàn ACCU 2 trạm 110kV Sông Hậu: + Đóng MCCB Q3 tại tủ DC; + Cắt MCCB Q2 tại tủ DC; + OFF MCB F204 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ Nạp 2; + OFF MCB Load tại tủ Nạp 2; + OFF MCB Battery tại tủ Nạp 2.							
227	29/11/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mối nối các thiết bị; Đo PD online cáp ngầm;	Trạm 110kV Hồng Ngự	Trạm 110kV Hồng Ngự, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F204 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ AC trạm 110kV Hồng Ngự.							
228	29/11/2026	14:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm, ngày định kỳ hàng tuần, kiểm tra reset tín hiệu Alarm thiết bị.	Trạm 110kV Trần Quốc Toản	Phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp	Không cắt điện							
229	29/11/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ, kiểm tra reset tín hiệu Alarm thiết bị.	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Tháp Mười.	Xã Tháp Mười, Đồng Tháp	OFF FAC101 tủ sạc 1; OFF FAC203 tại tủ sạc 2, OFF CB AC tại tủ Camera cấp nguồn Inverter trạm 110kV Tháp Mười.							
230	29/11/2026	06:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	- Vệ sinh cỏ sân ngắt, ngoài taluy hàng rào. Vệ sinh công nghiệp phòng điều hành và phòng phân phối trạm 110kV	Tại trạm 110kV Nha Mân	Trạm 110kV Nha Mân, xã Phú Hựu	- Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
Tổng cộng										**42.022**	**16,912**	**0,030**	**131.161**	**820.297**		

Phụ lục 2

DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN 110KV VÀ TRUNG HẠ THẾ TUẦN 48/2026

(Từ ngày 23/11/2026 đến 29/11/2026)

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
1	23/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ, phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện, kiểm tra lưới điện.	Tuyến BK83-8, BK 25-8, K87-8 và các nhánh rẻ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
2	23/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VHCB	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, cắt dọn dây leo Sơn số trụ.	Phát tuyến 476MTh và các nhánh rẽ	xã Thanh Hưng, Mỹ Lợi, Mỹ Thiện, Mỹ Đức Tây	Không cắt điện							
3	23/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH,KD	Thay điện kế bất thường mất kết nối, gắn điện kế, cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra đường dây và TBA	Khu vực ĐLCB·	Các xã	Không cắt điện							
4	23/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ điện tử mất kết nối, cắt điện véc nợ, gắn dời điện kế, thay điện kế định kỳ	Lưới điện khu vực Quan lý	Lưới điện khu vực Quan lý	Không cắt điện							
5	23/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Công ty cổ phần TVXD cảnh Quan Đô Thị	Cắt tỉa mé nhánh cây xanh	Từ trụ 2-31 nhánh rẽ 475-7CLa/7/1.D15 Đường Cái	Phường Cai Lậy	Cắt 3LBFCO 475-7CLa/7/1.D15 Đường Cái	1051	0,43	0,00	1300	12350		
6	23/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm, thay điện kế định kỳ, gắn điện kế, khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							
7	23/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra định	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; Khôi phục số trụ, chỉ danh thiết bị, chỉ danh phân đoạn bị mờ; ...										
8	23/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Dọn dây leo, bụi rậm xung quanh gốc trụ, phát quang, mé tỉa cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện trung hạ áp	Tuyến E2-8 QL1, 479-7 Bình Minh, 4733-7 Bình Minh, 4738-8 Trại Chăn Nuôi, 47175-7 Cao tốc TCN, 47157-7 VP CT TCN 7, 47735-7 VP CT TCN 26/4	Xã Châu Thành	Không cắt điện							
9	23/11/2026	08:00	13:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH ENP	Kết lưới đường dây công trình "XDM ĐDTT 3P 22kV dài 03m và TBA 3P 22/0,4kV – 3x100kVA phục vụ tái chế phế liệu của Công ty TNHH thương mại sản xuất Nhật Khánh Tường	Trụ số 8 nhánh rẽ 47576-7 Đường DAB	xã Tân Hương	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 47576-7 Đường DAB	53	0,01	0,00	960	4800		
10	23/11/2026	07:00	13:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty 19/5	Kéo dây, sang lưới hạ áp, sang điện kế, (ĐTXD)	Lưới hạ áp, trung sau NR trạm Ấp 5 Trung An 2, tuyến 476MTo	Một phần đường Đoàn Thị Nghiệp, phường Trung An	Tuyến 476MTo; Cắt CB + 3FCO trạm Ấp 5 Trung An 2	193	0,05	0,00	250	1500		
11	23/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dọc đường dây	Tuyến 476CG và các nhánh rẽ	Xã An Thạnh Thủy, Tân Thuận Bình	Không cắt điện							
12	23/11/2026	08:00	13:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay TI hạ thế định kỳ	Trụ 47 nhánh rẽ 47173-7	xã Long Bình	Tuyến 475GCT: Cắt CB+FCO trạm biến áp Đầm tôm Bình Tân	1	0,00		30	148		
13	23/11/2026	08:00	13:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay TI hạ thế định kỳ	Trụ 23 nhánh rẽ 47339-7	xã Long Bình	Tuyến 475GCT: Cắt CB+FCO trạm biến áp Đầm tôm Long Bình 5	1	0,00		15	74		
14	23/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDĐ, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.										
15	23/11/2026	13:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay TI hạ thế định kỳ	Trụ 81A phân đoạn B15 đến B19	xã Long Bình	Tuyến 477GCT: Cắt CB+FCO trạm biến áp Công ty XD Minh Thái	1	0,00		30	104		
16	23/11/2026	13:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay TI hạ thế định kỳ	Trụ 59A phân đoạn B15 đến B19	xã Long Bình	Tuyến 477GCT: Cắt CB+3FCO trạm biến áp Lò bún Long Vĩnh	1	0,00		89	311		
17	23/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Thay điện kế định kỳ; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay thùng composit mục.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
18	23/11/2026	08:00	13:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay TI hạ thế định kỳ	Trụ 36 nhánh rẽ 47339-7	xã Long Bình	Tuyến 475GCT: Cắt CB+FCO trạm biến áp Đầm tôm Long Bình 16	1	0,00		15	74		
19	23/11/2026	08:00	13:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay TI hạ thế định kỳ	Trụ 29 nhánh rẽ 47173-7	xã Long Bình	Tuyến 475GCT: Cắt CB+FCO trạm biến áp Đầm tôm Bình Tân 15	1	0,00		22	111		
20	23/11/2026	08:00	14:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	Thay MBA chảy dầu	Trụ 35 nhánh rẽ 47315-7	xã Vĩnh Hựu	Tuyến 475GCT: Cắt LBFCO 47315-7	341	0,09	0,00	36	217		
21	23/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	" - Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm - Thay điện kế định kỳ. "	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
22	23/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bể. - Phát quang hành lang lưới điện.	Khu vực Điện lực GCĐ quản lý	Khu vực Điện lực GCĐ quản lý	Không cắt điện							
23	23/11/2026	10:00	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	HCS trạm Kinh Huyện 2 từ 1x50kVA thành 1x37,5kVA để xử lý non tải MBA	Tại trụ 268/27/10B NR 482-7CB/268/27/1B.D25 Kinh Huyện, tuyến 482CB	Xã Hậu Mỹ	Cắt 1LBFCO 482-7CB/268/27/1B.D25 Kinh Huyện tại trụ 268/27/1B, tuyến 482CB	87	0,03	0,00	23	161		
24	23/11/2026	07:30	17:00	Điện lực	Tổ QLVH	HCS trạm Quan Cư 2-2 từ 1x50kVA thành	Tại trụ 165/82/5 NR 482-	Xã Hậu Mỹ	Cắt 1LBFCO 482-7CB/165/82.D25 Kinh	86	0,03	0,00	27	257		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Bình Phú		1x25kVA để xử lý non tải MBA	7CB/165/82.D25 Kinh Vườn Chuối, tuyến 475TM		Vườn Chuối tại trụ 165/82, tuyến 482CB							
25	23/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cáp viễn thông	Từ trụ 109 đến trụ 200 PĐ 473CB/109.D25 Trường TH Hậu Thành, tuyến 473CB và các nhánh rẽ	Xã Hội Cư	Không cắt điện							
26	23/11/2026	07:15	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Sơn số trụ. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khảo sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Không cắt điện							
27	24/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ, phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện, kiểm tra lưới điện.	Tuyến BK83-8, BK 25-8, K87-8 và các nhánh rẻ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
28	24/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VHCB	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, cắt dọn dây leo Sơn số trụ.	Phát tuyến 473MTh và các nhánh rẽ	xã Thanh Hưng, Mỹ Lợi, Mỹ Thiện, Mỹ Đức Tây	Không cắt điện							
29	24/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH,KD	Thay điện kế bất thường mất kết nối, gắn điện kế, cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra đường dây và TBA	Khu vực ĐLCB·	Các xã	Không cắt điện							
30	24/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân	Tổ VH	Trực ca vận hành và sửa chữa điện (theo	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Phước		lịch trực)		Tân Phước								
31	24/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; Khôi phục số trụ, chỉ danh thiết bị, chỉ danh phân đoạn bị mờ; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
32	24/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	" - Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm - Thay điện kế định kỳ "	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
33	24/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bể.	Khu vực Điện lực GCĐ quản lý	Khu vực Điện lực GCĐ quản lý	Không cắt điện							
34	24/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cáp viễn thông	Từ trụ 183/5 đến trụ 183/144 PĐ 473CB/183/5.D25 Cầu Ngang, tuyến 473CB và các nhánh rẽ	Xã Hội Cư, Mỹ Thành	Không cắt điện							
35	24/11/2026	07:15	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Sơn số trụ. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khảo sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Không cắt điện							
36	25/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ, phát quang cây xanh	Tuyến BK83-8, BK 25-8, K87-8 và các	Xã Tân Phú Đông và xã	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Phú Đông		ngoài hành lang lưới điện, kiểm tra lưới điện.	nhánh rẻ trực thuộc	Tân Thới								
37	25/11/2026	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Cty Thái Hải	Di dời Đường dây hạ thế từ trụ hiện hữu sang trụ xây dựng mới	Từ trụ 227/1 đến trụ 10T Từ trụ 227/1 đến trụ 9P	xã Mỹ Đức Tây	Cắt CB+FCO trạm Thiện Trí 1-12	73	0,03	0,00	45	495		
38	25/11/2026	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Cty Thái Hải	Di dời Đường dây hạ thế từ trụ hiện hữu sang trụ xây dựng mới	Từ trụ 235/1-đến trụ 19	xã Mỹ Đức Tây	Cắt CB+FCO trạm Thiện Trí 1-1	239	0,11	0,00	113	1243		
39	25/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH,KD	Thay điện kế bất thường mất kết nối, gắn điện kế, cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra đường dây và TBA	Khu vực ĐLCB·	Các xã	Không cắt điện							
40	25/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VHCB	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, cắt dọn dây leo Sơn số trụ.	Phát tuyến 475MTh và các nhánh rẽ	xã Thanh Hưng	Không cắt điện							
41	25/11/2026	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Cty Thái Hải	Di dời Đường dây hạ thế từ trụ hiện hữu sang trụ xây dựng mới	Từ trụ 253/1 đến trụ 1/1/4 Từ trụ 1/3 đến trụ 1/3/10a	xã Mỹ Đức Tây	Cắt CB+ FCO trạm Mỹ Đức Đông 1-14	75	0,04	0,00	34	374		
42	25/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ điện tử mất kết nối, cắt điện véc nợ, gắn dời điện kế, thay điện kế định kỳ	Lưới điện khu vực Quan lý	Lưới điện khu vực Quan lý	Không cắt điện							
43	25/11/2026	08:00	12:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Sang tải trạm Thanh Hòa 29 sang nhận điện trạm Thanh Hòa 31	Tại trụ 29, 30 lưới hạ áp hỗn hợp trạm Thanh Hòa 29, Thanh Hòa 31	Phường Thanh Hòa	Cắt CB và FCO trạm Thanh Hòa 29, Thanh Hòa 31	145	0,02	0,00	88	350		
44	25/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 1-29 nhánh rẽ 472-7CLa/51/56.D15 Kênh Ban Chón 1	xã Tân Phú	Không cắt điện							
45	25/11/2026	13:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Điều tải trạm Láng Biển 21 sang nhận điện trạm Láng Biển 12	Tại trụ 16, 21 lưới hạ áp hỗn hợp trạm Láng Biển 12, Láng Biển 21	Phường Mỹ Phước Tây	Cắt CB và FCO trạm Láng Biển 12, Láng Biển 21	152	0,02	0,00	100	350		
46	25/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm, thay điện kế định kỳ, gắn điện kế,	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						đốc nợ tiền điện, khắc phục khiếm khuyết lưới điện										
47	25/11/2026	07:30	12:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Thay sứ trung áp, phát quang cây xanh hành lang lưới điện	Tuyến E19-7 Hòa Tịnh	Xã Mỹ Tịnh An	Cắt 3LBFCO E19-7 Hòa Tịnh	1842	0,35	0,00	3066	13797		
48	25/11/2026	07:30	16:30	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH.	Dọn dây leo, bụi rậm xung quanh gốc trụ, phát quang, mé tỉa cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện trung hạ áp	Nhánh rẽ 47297-7 Lộ Me và các nhánh rẽ nối tiếp	Xã Kim Sơn	Không cắt điện.							
49	25/11/2026	10:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Bảo trì, ép tăng cường lưới hạ áp, phát quang cây xanh hành lang lưới điện.	Trạm Tân Thạnh 11	Xã Tân Hương	Cắt CB, FCO Trạm Tân Thạnh 11	185	0,06	0,00	100	700		
50	25/11/2026	07:00	12:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Tháo gỡ toàn bộ trạm Mỹ Thạnh 2P 1x250kVA	Tại trụ 2P Lộ ra trạm 110kV Châu Thành	Xã Kim Sơn	Cắt CB và 03 FCO trạm Ấp Đông 27-KS 3x50kVA	127	0,03	0,00	80	400		
51	25/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; Khôi phục số trụ, chỉ danh thiết bị, chỉ danh phân đoạn bị mờ; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
52	25/11/2026	07:00	12:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Thay MBA trạm Lý Thường Kiệt 10 ; 400kVA (sau khi bảo trì xong)	Tại trụ 82, trạm LTK 10 (400kVA), tuyến 478MTo	Một phần đường Lý Thường Kiệt, Phường Đạo Thạnh	Tuyến 478MTo; Cắt CB+3FCO trạm Lý Thường Kiệt 10	188	0,04	0,00	400	2000		
53	25/11/2026	07:00	15:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty 19/5	Kéo dây, sang lưới hạ áp, sang điện kế, (ĐTXD)	Lưới hạ áp trạm Đinh Bộ Lĩnh 2, tuyến 474CG	Một phần đường Đinh Bộ Lĩnh, phường Mỹ Tho	Tuyến 474CG; Cắt CB + 3 FCO trạm Đinh Bộ Lĩnh 2	586	0,20	0,00	630	5040		
54	25/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Đấu lèo trung thế tại trụ 41, Lắp 03DS 1 pha tại trụ 44 (phục vụ chuyển và nhận tải qua lại với trạm	Tại trụ 41, 44 nhánh rẽ 3 pha Lộ Dương B	Xã Lương Hòa Lạc	Cắt LBS C507, DS 3 pha C570-8 tại trụ 01	1204	0,49	0,00	6960	66120		(Lèo đường dây trung thế tại trụ 41 nhánh rẽ 3 pha Lộ

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						110kV Tầm Vu ĐL Châu Thành tỉnh Tây Ninh quản lý)										Dương B chưa đầu (đang mở), LBS CE121, DS 3 pha CE 121-8 tại trụ 143/5 tuyến Thanh Bình - Tân Bình Thạnh đang mở)
55	25/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Thay điện kế định kỳ; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay thùng composit mục.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
56	25/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDĐ, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
57	25/11/2026	10:00	13:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	Thay MBA 1x250kVA Bình Ân 1 bằng MBA 1x250kVA đã bảo hành chảy dầu xong	Phần trung, hạ áp tại trụ trung áp số 8C tuyến I20; I20-8 Tân Điền - PT478GC.	Phường Long Thuận	- Cắt CB và FCO trạm Bình Ân 1	131	0,02	0,00	82	247		
58	25/11/2026	13:30	16:30	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	Thay MBA 1x250kVA Tân Trung 2 bằng MBA 1x250kVA đã bảo hành chảy dầu xong	Phần trung, hạ áp tại trụ trung áp số 47 tuyến I167; I167-8 Tân Trung - PT477GC.	Phường Tân Trung	- Cắt CB và FCO trạm Tân Trung 2	82	0,01	0,00	82	247		
59	25/11/2026	07:00	11:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	Thay MBA 1x250kVA Bình Ân bằng MBA 1x250kVA đã bảo hành chảy dầu xong	Phần trung, hạ áp tại trụ trung áp số 5B tuyến I20; I20-8 Tân Điền - PT478GC.	Phường Long Thuận	- Cắt CB và FCO trạm Bình Ân	210	0,04	0,00	82	329		
60	25/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	" - Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm - Thay điện kế định kỳ "	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
61	25/11/2026	07:00	17:00	Điện	Tổ	Hoán chuyển trạm	nhánh 47214-7 Ấp	Xã Tân Điền	Cắt 1LBFCO nhánh	101	0,04	0,00	72	724		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Gò Công Đông	QLVH	1x50kVA Ấp Nam 7 với trạm 1x25kVA Kinh 1 Ấp Trung 1 và phát quang lưới điện nhánh 47214-7 Ấp Nam 1	Nam 1		47214-7 Ấp Nam 1 tại trụ số 1							
62	25/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bể. - Phát quang hành lang lưới điện.	Khu vực Điện lực GCĐ quản lý	Khu vực Điện lực GCĐ quản lý	Không cắt điện							
63	25/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Hoán chuyển trạm 1x50kVA Ấp Nam 7 với trạm 1x25kVA Kinh 1 Ấp Trung 1 và phát quang lưới điện nhánh 47231-7 Kênh 1 ấp Trung	nhánh 47231-7 Kênh 1 ấp Trung	Xã Tân Điền	Cắt 1LBFCO nhánh 47231-7 Kênh 1 ấp Trung tại trụ số 1	80	0,03	0,00	36	362		
64	25/11/2026	07:15	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Sơn số trụ. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khảo sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Không cắt điện							
65	25/11/2026	10:00	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	HCS trạm Phú An 3-2 từ 1x100kVA thành 1x50kVA để xử lý non tải MBA	Tại trụ 62/10/18/8 NR 475-7CB/62/10/18/1.D25 Rạch Ông Cối, tuyến 475CB	Xã Bình Phú	Cắt 1LBFCO 475-7CB/62/10/18/1.D25 Rạch Ông Cối tại trụ 62/10/18/1, tuyến 475CB	290	0,09	0,00	90	630		
66	25/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	NCS trạm Trần Hoàng Tâm-6 từ 1x25kVA thành 1x50kVA để xử lý quá tải MBA	Tại trụ 247/77/9A/6 NR 474CLa-7CB/247/77/9A/1.D25 Trần Hoàng Tâm,	Xã Hiệp Đức	Cắt 1LBFCO 474CLa-7CB/247/77/9A/1.D25 Trần Hoàng Tâm tại trụ 247/77/9A/1, tuyến	119	0,05	0,00	34	323		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
							tuyến 474CLa		474CLa							
67	25/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cáp viễn thông	- Từ trụ 183/34/1 đến trụ 183/34/30 PĐ 473CB/183/5.D25 Kênh Đường Nước, tuyến 473CB. - Từ trụ 183/40/1 đến trụ 183/40/28 NR 473-7CB/183/40/1.D25 Bà Rằng Nhỏ, tuyến 473CB. - Từ trụ 183/56/2 đến trụ 183/56/25 NR 473-7CB/183/56/2.D25 Kênh Bưng Thôn Trang, tuyến 473CB. - Từ trụ 183/56/1 đến trụ 183/56/1/48 NR 473-7CB/183/56/2.D25 Bắc Kênh Bưng Thôn Trang, tuyến 473CB.	Xã Mỹ Thành	Không cắt điện							
68	26/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ, phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện, kiểm tra lưới điện.	Tuyến BK83-8, BK 25-8, K87-8 và các nhánh rẻ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
69	26/11/2026	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Cty Thái Hải	Di dời Đường dây hạ thế từ trụ hiện hữu sang trụ xây dựng mới	Từ trụ 286/1- đến trụ 1/12 Từ trụ 286/1- đến trụ 1/6	xã Mỹ Đức Tây	Cắt CB+FCO trạm Mỹ Đức Đông 1-2	64	0,03	0,00	34	374		
70	26/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH,KD	Thay điện kế bất thường mất kết nối, gắn điện kế, cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra đường dây và TBA	Khu vực ĐLCB·	Các xã	Không cắt điện							
71	26/11/2026	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Cty Thái Hải	Di dời Đường dây hạ thế từ trụ hiện hữu sang trụ xây dựng mới	Từ trụ 257/1 đến trụ 1/8 Từ trụ 1/2 đến trụ 2/4P	xã Mỹ Đức Tây	Cắt CB+FCO trạm Mỹ Đức Đông 1-15	41	0,02	0,00	17	187		
72	26/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VHCB	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, cắt dọn dây leo Sơn số trụ.	Phát tuyến 471MTh và các nhánh rẽ	xã Thanh Hưng, An Hữu	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
73	26/11/2026	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Cty Thái Hải	Di dời Đường dây hạ thế từ trụ hiện hữu sang trụ xây dựng mới	Từ trụ 275/1- đến trụ 1/9T Từ trụ 275/1- đến trụ 1/6P	xã Mỹ Đức Tây	Cắt CB+FCO trạm Mỹ Đức Đông 1-16	50	0,02	0,00	34	374		
74	26/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 1-19/23 nhánh rẽ 473-7CLa/24/18/1P.D15 Bờ Ấp Khu 6	Phường Cai Lậy	Không cắt điện							
75	26/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ điện tử mất kết nối, cắt điện véc nợ, gắn dời điện kế, thay điện kế định kỳ	Lưới điện khu vực Quan lý	Lưới điện khu vực Quan lý	Không cắt điện							
76	26/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm, thay điện kế định kỳ, gắn điện kế, đốc nợ tiền điện, khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							
77	26/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; Khôi phục số trụ, chỉ danh thiết bị, chỉ danh phân đoạn bị mờ; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
78	26/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Dọn dây leo, bụi rậm xung quanh gốc trụ, phát quang, mé tỉa cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện trung hạ áp	Tuyến 22kV Tân Bình Thạnh, 47646-7 TBT 17, 47643-7 TBT 22/15, 47645-7 TBT 36A, 4759-7 Hòa Phú-Hòa Quới, E19-7 Hòa Tịnh, 47648-7 Hòa Tịnh 41, 47129-7 Lộ Mới, 4792-7 Hòa Bình	Xã Mỹ Tịnh An	Không cắt điện							
79	26/11/2026	13:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH; Cty 19/5	Tổ QLVH; Lắp đà đỡ lưới hạ áp; Kéo dây, sang lưới hạ áp, sang điện kế (ĐTXD)	Lưới hạ áp trạm Đinh Bộ Lĩnh 6, tuyến 474CG	Một phần đường Đinh Bộ Lĩnh, phường Mỹ Tho	Tuyến 474CG; Cắt CB + 3 FCO trạm Đinh Bộ Lĩnh 6	10	0,00	0,00	150	600		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
80	26/11/2026	07:00	12:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Chỉnh trụ hạ áp nghiêng	Lưới hạ áp trạm Năm Tửng, tuyến 474CG	Một phần Ấp Phong Thuận, Phường Mỹ Phong	Tuyến 474CG; Cắt CB+3FCO trạm Năm Tửng	148	0,03	0,00	150	750		
81	26/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dọc đường dây	Tuyến 471CG, 475CG và các nhánh rẽ	Xã An Thạnh Thủy, Bình Ninh	Không cắt điện							
82	26/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Cty XLĐ Hoài Dung	Dựng trụ, kéo dây, lắp trạm 1x100kVA XTL ông Nguyễn Thanh Toàn	Từ trụ 08-08/2 nhánh rẽ 1 pha Ao Gừa	Xã Tân Thuận Bình	Cắt LBFCO 47365-7	20	0,01	0,00	500	5000		
83	26/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDĐ, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn							
84	26/11/2026	13:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay TI hạ thế định kỳ	Trụ 01 nhánh rẽ trạm biến áp Công ty Tín Nghĩa Mỹ	xã Vĩnh Hựu	Tuyến 477GCT: Cắt 3FCO nhánh rẽ trạm biến áp Công ty Tín Nghĩa Mỹ	1	0,00		89	311		
85	26/11/2026	08:00	13:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay TI hạ thế định kỳ	Trụ 01 nhánh rẽ trạm biến áp XTL Đồng Thạnh 4	Xã Đồng Sơn	Tuyến 474GCT: Cắt FCO nhánh rẽ trạm biến áp XTL Đồng Thạnh 4	1	0,00		0	1		
86	26/11/2026	13:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay TI hạ thế định kỳ	Trụ 42/1 phân đoạn B46 đến B50	xã Vĩnh Bình	Tuyến 475GCT: Cắt CB+FCO trạm biến áp Cơ khí Thạnh Nhựt	1	0,00		59	207		
87	26/11/2026	08:00	13:30	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay TI hạ thế định k	Trụ 01 nhánh rẽ trạm biến áp XTL Yên Luông	xã Phú Thành	Tuyến 474GCT: Cắt FCO nhánh rẽ trạm biến áp XTL Yên Luông	1	0,00		30	163		
88	26/11/2026	08:00	13:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay TI hạ thế định kỳ	Trụ 02 nhánh rẽ trạm biến áp Đầm tôm Bình Phú 3	xã Phú Thành	Tuyến 475GCT: Cắt FCO tnhánh rẽ trạm biến áp Đầm tôm Bình Phú 3	1	0,00		30	148		
89	26/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Thay điện kế định kỳ; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay thùng composit mục	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
90	26/11/2026	08:00	13:00	Điện	Tổ Kinh	Thay TI hạ thế định	Trụ 19A nhánh rẽ	xã Đồng Sơn	Tuyến 474GCT: Cắt	1	0,00		0	1		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Vĩnh Bình	doanh	kỳ	47365-7		CB+FCO trạm biến áp XTL Đồng Thạnh 2							
91	26/11/2026	13:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay TI hạ thế định kỳ	Trụ 20 p[hân đoạn B32 đến B34	xã Vĩnh Bình	Tuyến 475GCT: Cắt CB+3FCO trạm biến áp Thạnh Trị 13	1	0,00		89	311		
92	26/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	" - Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm - Thay điện kế định kỳ "	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
93	26/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bể. - Phát quang hành lang lưới điện.	Khu vực Điện lực GCĐ quản lý	Khu vực Điện lực GCĐ quản lý	Không cắt điện							
94	26/11/2026	07:15	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Sơn số trụ. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khảo sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Không cắt điện							
95	26/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cáp viễn thông	- Từ trụ 183/76/1 đến trụ 183/76/10 NR 473-7CB/183/76/1.D25 Đường Kên Mới, tuyến 473CB. - Từ trụ 183/88/1 đến trụ 183/88/9 NR 473-7CB/183/88/1.D25 Rạch Cây Trâm,	Xã Mỹ Thành	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
							tuyến 473CB. - Từ trụ 183/89 đến trụ 183/89/23 NR 473-7CB/183/89.D25 Bắc Rạch Cây Trâm, tuyến 473CB. - Từ trụ 183/109 đến trụ 183/109/5 NR 473-7CB/183/109.D25 Kênh Thầy Bang, tuyến 473CB.									
96	27/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ, phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện, kiểm tra lưới điện.	Tuyến BK83-8, BK 25-8, K87-8 và các nhánh rẻ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
97	27/11/2026	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Cty Thái Hải	Di dời Đường dây hạ thế từ trụ hiện hữu sang trụ xây dựng mới	Từ trụ 317- đến trụ 317/1 Từ trụ 317/1- đến trụ 1/5	xã Mỹ Đức Tây	Cắt CB+FCO trạm Chợ Mỹ Đức Tây 3	137	0,06	0,00	113	1243		
98	27/11/2026	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Cty Thái Hải	Di dời Đường dây hạ thế từ trụ hiện hữu sang trụ xây dựng mới	Từ trụ 378/1- đến trụ 8P Từ trụ 378/1- đến trụ 8T	xã Thanh Hưng	Cắt CB+FCO trạm An Thái Đông 1-12	73	0,03	0,00	34	374		
99	27/11/2026	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Cty Thái Hải	Di dời Đường dây hạ thế từ trụ hiện hữu sang trụ xây dựng mới	Từ trụ 310/1 đến trụ 1/5	xã Mỹ Đức Tây	Cắt CB+FCO trạm Mỹ Đức Tây 1-15	110	0,05	0,00	113	1243		
100	27/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH,KD	Thay điện kế bất thường mất kết nối, gắn điện kế, cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra đường dây và TBA	Khu vực ĐLCB·	Các xã	Không cắt điện							
101	27/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VHCB	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, cắt dọn dây leo Sơn số trụ.	Phát tuyến 478MTh và các nhánh rẽ	xã An Hữu	Không cắt điện							
102	27/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 1-55 và các nhánh rẽ nhánh 473-7CLa/24/67B/1.D15 Cầu Cây Trâm	Phường Cai Lậy	Không cắt điện							
103	27/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ điện tử mất kết nối, cắt điện véc nợ, gắn dời điện	Lưới điện khu vực Quan lý	Lưới điện khu vực Quan lý	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						kế, thay điện kế định kỳ										
104	27/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm pha phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 3-23 nhánh rẽ 472-7CLa/105/73B.D15 (47215-7) Mỹ Hưng	Xã Long Tiên	Cắt LBFCO 472-7CLa/73B.D15 (47215-7) Mỹ Hưng	351	1.89015	0.0035	236	2124		
105	27/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm, thay điện kế định kỳ, gắn điện kế, đốc nợ tiền điện, khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							
106	27/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH XLĐ Kim Ngân Phát	Di dời trụ điện hạ áp theo yêu cầu của bà Nguyễn Thị Thu Tâm	Trạm Quốc Lộ 176A, Tân Hòa 5	Xã Tân Hương	Cắt CB, FCO Trạm Quốc Lộ 176A, Tân Hòa 5	238	0,10	0,00	400	3800		
107	27/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; Khôi phục số trụ, chỉ danh thiết bị, chỉ danh phân đoạn bị mờ; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
108	27/11/2026	07:00	16:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty 19/5 + Tổ QLVH	Cty 19/5; Dời trạm, thu hồi trụ, xử lý hành lang, vị trí tiếp địa chờ, nhổ trụ cũ thu hồi; Tổ QLVH phát quang	Lưới hạ áp, trung áp sau NR 4742-7, Lưới hạ áp trạm Bình Đức 3, 14, tuyến 474BĐ	Một phần Tỉnh Lộ 870, Tỉnh Lộ 864, phường Trung An, xã Kim Sơn	Tuyến 474BĐ; LBS 4742, 03LBFCO 4742-7 ; Kiểm tra 03DS 1P D43-8 đang mở; Cắt CB+ 3FCO trạm Bình Đức 3, Bình Đức 14;	2869	1,10	0,00	4330	38970		
109	27/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ	Lưới điện Điện lực Chợ Gạo quản lý	Các xã	Không cắt điện							
110	27/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Di dời trạm biến áp 1x50kVA cầu Tre	Từ trụ 36 dời về trụ 44 nhánh rẽ 3 pha E7, E7-8	Xã Lương Hòa Lạc	Cắt LBS E7, DS 3 pha E7-8	640	0,27	0,00	6598	65980		
111	27/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Thay điện kế định kỳ; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay thùng composit mục.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
112	27/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDĐ, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
113	27/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	" - Thay điện kế định kỳ - Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm - cắt điện đốc nợ "	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
114	27/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bể. - Phát quang hành lang lưới điện.	Khu vực Điện lực GCĐ quản lý	Khu vực Điện lực GCĐ quản lý	Không cắt điện							
115	27/11/2026	07:15	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Sơn số trụ. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khảo sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Không cắt điện							
116	27/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	XNDV Điện lực Đồng Tháp, Điện lực Bình Phú	- XNDV Điện lực Đồng Tháp: Che phủ ĐDTT, cô lập và kết lưới trạm Hiệp Đức-135/5, trạm Chùa Kim Phước phục vụ công tác NCS trạm từ 1x75kVA thành 1x100kVA. - Điện lực Bình Phú NCS trạm	Tại trụ 322 (146 cũ) PĐ 474CLa/327.D25 Cây Xăng Sỹ Hùng, tuyến 477CB.	Xã Hiệp Đức	- OFF RL79 MC 477CB; - Khóa chức năng tự đóng lại của REC 477CB/143.D25 Cầu Cái Bè. - Khóa chức năng tự đóng lại của REC 474CLa/327.D25 Cây Xăng Sỹ Hùng. - Cắt CB + 1FCO trạm Hiệp Đức-135/5 tại trụ 322 (146	100	0,04	0,00	45	428		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						Hiệp Đức-135/5 từ 1x75kVA thành 1x100kVA để xử lý quá tải MBA.			cũ) PĐ 474CLa/327.D25 Cây Xăng Sỹ Hùng, tuyến 477CB. - Cắt CB + 1FCO trạm Chùa kim Phước tại trụ 322 (146 cũ) PĐ 474CLa/327.D25 Cây Xăng Sỹ Hùng, tuyến 477CB.							
117	27/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cáp viễn thông	- Từ trụ 183/130 đến trụ 183/130/19, 183/130/15/26 NR 473-7CB/183/130.D25 Đường Kên Mới, tuyến 473CB. - Từ trụ 183/88/1 đến trụ 183/88/9 NR 473-7CB/183/88/1.D25 Rạch Đìa Thùng, tuyến 473CB. - Từ trụ 183/144 đến trụ 183/164 NR 473-7CB/183/144.D25 Kinh Một Thước nối dài, tuyến 473CB. - Từ trụ 183/51/1 đến trụ 183/151/9 NR 473-7CB/183/151/1.D25 Đất Làng dưới, tuyến 473CB.	Xã Mỹ Thành	Không cắt điện							
118	27/11/2026	09:00	17:00	Điện lực Bình Phú	XNDV Điện lực Đồng Tháp, Điện lực Bình Phú	- XNDV Điện lực Đồng Tháp: Che phủ ĐDTT, cô lập và kết lưới trạm Lê Văn Thôi phục vụ công tác NCS trạm từ 1x50kVA thành 1x75kVA. - Điện lực Bình Phú NCS trạm Lê Văn Thôi từ 1x50kVA thành 1x75kVA để xử lý quá tải MBA.	Tại trụ 83/57 PĐ 471CLa/83/53.D25 Cầu Thâm Rôn, tuyến 473CLa.	Xã Bình Phú	- OFF RL79 MC 471CLa. - Khóa chức năng tự đóng lại của REC 471CLa/83/53.D25 Cầu Thâm Rôn. - Cắt CB + 1FCO trạm Lê Văn Thôi tại trụ 83/57 PĐ 471CLa/83/53.D25 Cầu Thâm Rôn, tuyến 473CLa.	103	0,04	0,00	23	184		
119	28/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân	Tổ QLVH	Gắn điện kế mới	Tuyến BK83-8, BK 25-8, K87-8 và các	Xã Tân Phú Đông và xã	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Phú Đông			nhánh rẻ trực thuộc	Tân Thới								
120	28/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH,KD	Thay điện kế bất thường mất kết nối, gắn điện kế, cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra đường dây và TBA	Khu vực ĐLCB·	Các xã	Không cắt điện							
121	28/11/2026	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Cty Thái Hải	Di dời Đường dây hạ thế từ trụ hiện hữu sang trụ xây dựng mới	Từ trụ 326- đến trụ 1/8/1	xã Mỹ Lợi	Cắt CB+FCO trạm An Thái Đông 1-24	106	0,05	0,00	34	374		
122	28/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VHCB	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, cắt dọn dây leo Sơn số trụ.	Phát tuyến 473MTh và các nhánh rẽ	xã Thanh Hưng, Mỹ Lợi, Mỹ Thiện, Mỹ Đức Tây	Không cắt điện							
123	28/11/2026	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Cty Thái Hải	Di dời Đường dây hạ thế từ trụ hiện hữu sang trụ xây dựng mới	Từ trụ 363/1- đến trụ 4P Từ trụ 363/1- đến trụ 5T	xã Mỹ Lợi	Cắt CB+FCO trạm Rạch Ông Khoa 1	67	0,03	0,00	23	253		
124	28/11/2026	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Cty Thái Hải	Di dời Đường dây hạ thế từ trụ hiện hữu sang trụ xây dựng mới	Từ trụ 354/1- đến trụ 5P Từ trụ 354/1- đến trụ 5T	xã Mỹ Lợi	Cắt CB+FCO trạm An Thái Đông 1-7	111	0,05	0,00	45	495		
125	28/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ điện tử mất kết nối, cắt điện véc nợ, gắn dời điện kế, thay điện kế định kỳ	Lưới điện khu vực Quan lý	Lưới điện khu vực Quan lý	Không cắt điện							
126	28/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm, thay điện kế định kỳ, gắn điện kế, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thay thùng composire bể	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							
127	28/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty CP ĐTXD Viễn Thông Cần Thơ	Thi công gói thầu "Thi công xây lắp cáp quang" thuộc công trình "Xây dựng các tuyến cáp quang phục vụ phát triển thuê bao quang XGSPON khu vực các TTVT Châu Thành - VNPT Đồng	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Xã Long Định, Long Hưng, Vĩnh Kim	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						Tháp năm 2026										
128	28/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; Khôi phục số trụ, chỉ danh thiết bị, chỉ danh phân đoạn bị mờ; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
129	28/11/2026	07:00	16:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Phát quang hành lang tuyến	Lưới hạ, trung áp sau nhánh rẽ 4756-7, tuyến 474BĐ	Một phần Ấp Long Thới, Ấp Giáp Nước, xã Long Hưng	Tuyến 474BĐ; Cắt LBFCO NR 4756-7	1231	0,47	0,00	512	4608		
130	28/11/2026	07:00	13:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty 19/5	Kéo dây, sang lưới hạ áp, sang điện kế, (ĐTXD)	Lưới hạ áp trạm Học Lạc + Phan Thanh Giản, tuyến 476MTo	Một phần đường Học Lạc, Phan Thanh Giản, phường Mỹ Tho	Cắt CB+3FCO trạm Học Lạc + Phan Thanh Giản	425	0,11	0,00	650	3900		
131	28/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Cty XLĐ Hoài Dung	Kéo dây kết lưới nhánh rẽ 1 pha trạm 1x100kVA HCN bà Nguyễn Thị Ngọc Phượng	Từ trụ 08-08/1 nhánh rẽ 1 pha 47586-7 Bình Hạnh	Xã Chợ Gạo	Cắt LBFCO 47586-7	141	0,06	0,00	400	4000		
132	28/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dọc đường dây	Tuyến 475CG và các nhánh rẽ	Xã An Thạnh Thủy, Bình Ninh	Không cắt điện							
133	28/11/2026	08:00	13:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay TI hạ thế định kỳ	Trụ 01 nhánh rẽ trạm biến áp Cá giống Thạnh Trị	xã Vĩnh Bình	Tuyến 475GCT: Cắt FCO nhánh rẽ trạm biến áp Cá giống Thạnh Trị	1	0,00		30	148		
134	28/11/2026	08:00	13:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay TI hạ thế định kỳ	Trụ 172 phân đoạn B1 đến IB5	xã Phú Thành	Tuyến 475GCT: Cắt CB+3FCO trạm Cơ sở hồ Yên Luông	1	0,00		44	222		
135	28/11/2026	13:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay TI hạ thế định kỳ	Trụ 01 nhánh rẽ trạm biến áp Trường học Phú Thành	xã Phú Thành	Tuyến 474GCT: Cắt 3FCO nhánh rẽ trạm biến áp Trường học Phú Thành	1	0,00		67	233		
136	28/11/2026	08:00	13:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay TI hạ thế định kỳ	Trụ 01 nhánh rẽ trạm biến áp Tôn Yên Luông	xã Phú Thành	Tuyến 475GCT: Cắt 3FCO nhánh rẽ trạm biến áp Tôn Yên Luông	1	0,00		44	222		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
137	28/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Thay điện kế định kỳ; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay thùng composit mục.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
138	28/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDĐ, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
139	28/11/2026	08:00	13:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay TI hạ thế định kỳ	Trụ 01 nhánh rẽ trạm biến áp Ấp trứng Bình Tân 1	xã Long Bình	Tuyến 475GCT: Cắt FCO nhánh rẽ trạm biến áp Ấp trứng Bình Tân 1	1	0,00		15	74		
140	28/11/2026	13:00	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	Thay TI hạ thế định kỳ	Trụ 01 nhánh rẽ trạm biến áp Cơ Khí	xã Vĩnh Bình	Tuyến 475GCT: Cắt 3FCO nhánh rẽ trạm biến áp Cơ Khí	1	0,00		95	379		
141	28/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	"Trực ca sửa chữa điện "	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
142	28/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Gắn điện kế	Khu vực Điện lực GCĐ quản lý	Khu vực Điện lực GCĐ quản lý	Không cắt điện							
143	28/11/2026	07:15	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Sơn số trụ. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khảo sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ	Khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.										
144	28/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Bình Phú	Điện lực Bình Phú, Công ty TNHH MTV TM DV SX Điện cơ Văn Giao	- Điện lực Bình Phú thực hiện các giải pháp giảm sự cố: NCS trạm Cây Sung 1-3 từ 1x50kVA thành 2x50kVA để xử lý quá tải MBA; Vệ sinh TBA khách hàng vận hành thuê; Thay định kỳ TU, TI trung thế trạm chuyên dùng. - Công ty TNHH MTV TM DV SX Điện cơ Văn Giao: Lắp phụ kiện, thiết bị đóng cắt (LBFCO), kéo dây kết lưới ĐDTT 3P 22kV nổi dài 4m xây dựng mới cấp điện TBA 3P-3x100kVA HKD vựa gạo Sao Mai.	Từ trụ 69/2 đến trụ 69/21/5, 43/2 PĐ 475CB/69.D25 Rạch Cây Sung, tuyến 475CB	Xã Hội Cư	Cắt LBS 475CB/69.D25 + 3LBFCO 475-7CB/69/1.D25 Rạch Cây Sung tại trụ 69, 69/1, tuyến 475CB	602	0,23	0,00	1512	13608		
145	29/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Trực ca vận hành và sửa chữa điện (theo lịch trực)	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							
146	29/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty CP ĐTXD Viễn Thông Cần Thơ	Thi công gói thầu "Thi công xây lắp cáp quang" thuộc công trình "Xây dựng các tuyến cáp quang phục vụ phát triển thuê bao quang XGSPON khu vực các TTVT Châu Thành - VNPT Đồng Tháp năm 2026	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Xã Vĩnh Kim, Bình Trưng	Không cắt điện							
147	29/11/2026	08:00	14:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH Văn Giao; Tổ QLVH	Công ty Văn Giao: Tháp đà, thay FCO thành LBFCO NR KH Minh Tâm; Tổ VH: Phát quang cây xanh hành lang lưới điện	Nhánh rẽ 47175-7 Cao tốc TCN	Xã Long Hưng	Cắt 3LBFCO Nhánh rẽ 47175-7 Cao tốc TCN	493	0,13	0,00	1800	10800		
148	29/11/2026	07:00	16:00	Điện lực Mỹ Tho	Cty 19/5	Cty 19/5; NCS trạm ĐBL 14 lên 400kVA; Kéo dây, sang lưới hạ	Lưới hạ áp trạm Đinh Bộ Lĩnh 14, trạm 10 tuyến	Một phần đường Học Lạc, Nguyễn	Tuyến 474CG; Cắt CB + 3 FCO trạm Đinh Bộ Lĩnh 14; Cắt CB+3FCO	452	0,17	0,00	560	5040		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						áp, sang điện kế, cắt lưới chuyển trạm 10 sang trạm ĐBL 14 (ĐTXD)	474CG	An Ninh, Nguyễn Huỳnh Đức, phường Mỹ Tho	trạm 10							
149	29/11/2026	07:30	14:00	Điện lực Chợ Gạo	Cty TNHH Nam Thái Thành	Thay đà dừng dây đà cân thành đà lệch toàn phần nhánh rẽ 3 pha trạm HKD ông Nguyễn Hoàng Chương	Từ trụ 13 đến trụ 13/1 nhánh rẽ 3 pha Lộ Trường Học	Xã Chợ Gạo	Cắt 03LBFCO 47574-7	160	0,04	0,00	250	1625		
150	29/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	"Trực ca sửa chữa điện "	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Tổ Quản lý vận hành.							
151	29/11/2026	07:00	18:00	Điện lực Gò Công	"HTX XLĐ Hưng Phú Công ty TNHH XLĐ Hoài Dung"	"- UBND Phường Bình Xuân yêu cầu cắt điện để thực hiện các công trình ĐTXD: HTX XLĐ Hưng Phú: Kết lưới đường dây XDM tại trụ trung áp số 31 tuyến Cống Đập và khắc phục thiếu sót đường dây XDM từ trụ trung áp số 1 đến 27. - Công ty TNHH Hoài Dung: Lắp đà lệch toàn phần và LBFCO căng dây và đấu nối cấp điện cho khách hàng: Công ty sạc toàn cầu VGEEN. Di dời trụ trung, hạ áp theo yêu cầu khách hàng: Lê Chí Trung. "	"Tại trụ trung áp số 31 tuyến Cống Đập - PT476GC và PT477GC. Từ trụ trung áp số số 1 đến trụ trung áp số 27 đường dây XDM. Tại trụ trung áp số 13A tuyến Công Đập - PT477GC. Từ trụ trung áp số 12/2 đến trụ trung áp số 12/4 nhánh 47130-7 Cầu Thầy Khái 1 - PT477GC"	Phường Bình Xuân và Sơn Qui	"- PT476GC: Cắt MC476GC và DS476GC-8 tại trụ trung áp số 1C. - Cắt IA73 và IA73-8 (ĐLGCĐ thao tác). - PT477GC: Cắt MC477GC và DS 477GC-8 tại trụ trung áp số 1C. - Cắt 3LTD I98-8 tại trụ trung áp số 43 - PT475GC và PT477GC. - Cắt IA101 và IA101-8 (ĐLGCĐ thao tác). - Thiết bị thường mở: I98."	13396	6,28	0,01	14443	158877		
152	29/11/2026	07:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	Cty TNHH XLĐ Hưng Phú; Cty TNHH Trung An Phát Đạt và Tổ QLVH	HTX XLĐ Hưng Phú chỉnh sửa lại DS tại trụ 117 (công trình Nâng cấp lưới điện khu vực Điện lực Gò Công Đông); Cty TNHH Trung An Phát Đạt doiwg trụ trung áp theo yêu cầu của khách hàng và Tổ	Sau IA73-8 tuyến CCN Gia Thuận	Xã Tân Đông, Gia Thuận	Tuyến 476GC: Cắt LBS IA73, 3LBS IA73-8 tại trụ số 44; Cắt DS A59-8 tại trụ số 19. Thiết bị thường mở: LBS A59 tại trụ số 19; LBS A34, 3LTD A34-8 tại trụ số 181	4043	1,89	0,00	2534	27873		(Kết hợp công tác Điện lực Gò Công)

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						QLVH Bảo trì, đo điện trở đất và phát quang lưới điện tuyến CCN Gia Thuận										
153	29/11/2026	07:00	18:00	Điện lực Gò Công Đông	Cty TNHH XLĐ Hoài Dung và Tổ QLVH	Cty TNHH XLĐ Hoài Dung dời trụ trung áp theo yêu cầu của khách hàng Phạm Lương Sơn và Tổ QLVH Bảo trì, đo điện trở đất, cân pha trung áp, xử lý vị trí nguy hểm và phát quang lưới điện Sau A101-8 tuyến Tân Phước	Từ IA101-8 tuyến Tân Phước	Xã Tân Đông, Gia Thuận	Tuyến 477GC: Cắt MC IA101, 3DS IA101-8 tại trụ số 26A, Cắt DS A59-8 tại trụ số 19, cắt DS3P A189-8. Thiết bị thường mở: LBS A189 tại trụ số 1, LBS A59tại trụ số 19.	12882	6,04	0,01	3982	43801		(Kết hợp công tác Điện lực Gò Công)
Tổng cộng										**46.722**	**19,80**	**0,033**	**5404**	**513141**		