TỔNG CÔNG TY
ĐIỆN LỰC MIỀN NAM
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 10575/KH-PCĐT

Đồng Tháp, ngày 22 tháng 11 năm 2026

KẾ HOẠCH
Bảo dưỡng, sửa chữa và phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 49/2026 (từ ngày 30/11/2026 đến 06/12/2026)

1. Tình hình vận hành hệ thống phân phối điện tuần 46/2026 (từ ngày 09/11/2026 đến 15/11/2026)

1.1. Phụ tải lưới điện tỉnh Đồng Tháp

1.1.1. Tình hình phụ tải

Trong tuần 46/2026 (từ ngày 09/11/2026 đến 15/11/2026), sản lượng điện nhận Công ty Điện lực Đồng Tháp và công suất điện nhận lưới thực hiện như sau (bao gồm điện mặt trời phát vào lưới):

Thông số	Tuần này	Tuần trước	Cùng kỳ	Tăng/ giảm	
				So với tuần vừa qua	So với cùng kỳ 2025
SL điện thực nhận PCĐT	160.955.277 kWh	159.588.532 kWh	152.181.627 kWh	tăng 0,9%	tăng 5,8%
Công suất Max thực nhận PCĐT	1.128,3 MW	1.167,7 MW	1.045,2 MW	giảm -3,5%	tăng 7,9%

Thông số	Giá trị	Ngày
SL ngày max:	24.019.233 kWh	14/11/2026
SL ngày min:	21.783.660 kWh	15/11/2026
SL ngày BQ/ngày:	22.993.611 kWh	
CS ngày max:	1.128,3 MW	10/11/2026
CS ngày min:	1.019,0 MW	15/11/2026

1.1.2. Cắt tải

- Bật R81: Không.
- Cắt tải do thiếu nguồn: Không.

1.2. Lưới điện

1.2.1. Công trình mới (từ ngày 09/11/2026 đến 15/11/2026)

1.2.2. Các khu vực đầy tải, quá tải

a) Đường dây 110kV vận hành đầy hoặc quá tải

- Không.

b) TBA 110/22kV vận hành đầy hoặc quá tải

- Không.

c) Đường dây trung thế vận hành lớn hơn 80% định mức

- Không.

1.3. Những thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản

1.3.1 Các điểm mở 110kV:

Stt	Thiết bị	Trạng thái
I	**Trung tâm điều khiển Đồng Tháp**	
1	MC 171 trạm Sông Hậu	Cắt
2	MC 172 trạm Thạnh Hưng	Cắt
3	MC 172 trạm Sa Đéc	Cắt
4	MC 112 trạm Hồng Ngự	Cắt
5	MC 174 trạm An Long	Cắt
6	MC 131 trạm Tam Nông	Cắt
II	**Trung tâm điều khiển Đồng Tháp 2**	
1	MC 171 trạm Cái Bè	Cắt
2	MC 179 trạm Mỹ Tho 2	Cắt
3	MC 112 trạm Long Giang	Cắt
4	MC 172 trạm Chợ Gạo	Cắt
5	MC 171 trạm Tân Hương	Cắt

- **Thay đổi kết lưới theo lệnh Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam:**
  + Trạm Sông Hậu nhận điện trạm 220kV Ô Môn 2;
  + Trạm Thạnh Hưng nhận điện trạm 220kV Sa Đéc 2 (Đường dây 172 Cao Lãnh 2 – 172 Thạnh Hưng đang cô lập từ ngày 24/8/2026); Tháo lèo trụ 132 đường dây 110kV 172 Cao Lãnh 2 – 172 Thạnh Hưng từ ngày 28/10/2026.
  + MBA T2 Hồng Ngự nhận điện trạm 220kV Châu Đốc 2;
- **Tách MBA ra dự phòng để vận hành kinh tế:**
  + Tách MBA T1 Tam Nông ra khỏi vận ngày 09/9/2026 (vận hành kinh tế).

1.3.2 Kết lưới hệ thống điện 22kV khu vực Nam, Bắc Sông Tiền thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản:

➢ **Khu vực TTĐK Đồng Tháp:**

- C41-TN nhận điện C42-TN.
- Tuyến 471SĐ cấp điện 479AH/16.D9 PĐ Cầu Tây Hưng;
- Tuyến 475SH cấp điện 477TH/218.D11 PĐ Xẻo Lò;
- Tuyến 480SH cấp điện 472TH/218A.D11 PĐ Cái Đôi;
- Tuyến 476AH cấp điện tuyến 471AH;
- Tuyến 478AL cấp điện tuyến 477AL;
- Tuyến 476CL cấp điện NR 474-8/4.QT;
- Tuyến 475QT cấp điện 476QT;
- Tuyến 478TM cấp điện tuyến 471TM;
- Tuyến 472TM cấp điện tuyến 473TM;
- Tuyến 475TM cấp điện tuyến 480TM;
- Tuyến 474MTh cấp điện PĐ 475-10.MTh;
- Tuyến 473TM cấp điện PĐ 475-11.TM;
- Tuyến 475TM cấp điện MV475TM-482CB/311.D25.

➢ **Khu vực TTĐK Đồng Tháp 2:**

- Tuyến 475CB cấp điện PĐ từ MV 482CB-475TM/175B/88/4.D25 đến LBS MV477CB-475CB/19/19.D25 (giảm tải cho 477CB);
- Tuyến 473MT cấp điện PĐ D30 đến D19;
- Tuyến 475MT cấp điện đến D356, DE5;
- Tuyến 477MT cấp điện đến D36;
- Tuyến 473CG cấp điện PĐ D52 đến D133-8, D354;
- Tuyến 473MTo cấp điện PĐ DE3 đến E12;
- Tuyến 472CG cấp điện PĐ D356 đến DC129;
- Tuyến 474CG cấp điện PĐ D11 đến D9;
- Tuyến 473MTo cấp điện PĐ D63 đến D62 (giảm tải cho MBA 471-MTo);
- Tuyến 475TM cấp điện đến LBS MV 475TM-482CB/311.D25, LBS MV 475TM-482CB/311.D25 (giảm tải cho MBA T2 Cái Bè);
- Tuyến 477CLa cấp điện PĐ F56 đến F14, F209 (giảm tải cho 475-CLa);
- Tuyến 472CLa cấp điện PĐ F27 đến H197;
- Tuyến 472 Thạnh Hóa cấp điện PĐ H20 đến H197, H121, H139 (xin nhận điện PC Tây Ninh để giảm tải cho tuyến 472CLa-475THu).

2. Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phân phối điện tuần 49/2026 (từ ngày 30/11/2026 đến 06/12/2026):

- Danh mục kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV và trung hạ thế tuần 49/2026 (từ ngày 30/11/2026 đến 06/12/2026) theo phụ lục đính kèm.

3. Phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 49/2026 (từ ngày 30/11/2026 đến 06/12/2026)

- Căn cứ sơ đồ kết dây và thông số vận hành của các trạm 110kV, đường dây 22kV trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp trong thời điểm hiện nay;
- Căn cứ Danh mục kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 110kV và trung hạ thế tuần 49/2026 (từ ngày 30/11/2026 đến 06/12/2026) của các đơn vị trực thuộc.
- Phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần tuần 49/2026 được thực hiện như sau:

3.1. Dự báo phụ tải

Dự báo công suất và sản lượng điện nhận lưới trong tuần 49/2026:

	SL tuần (kWh)	**SL TB ngày (kWh)**	**P_{Max} (MW)**
Tổng thực nhận	158.717.836	22.673.977	1.129

3.2. Những thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản

3.2.1. Các điểm Cắt 110kV:

Stt	**Thiết bị**	**Trạng thái**
I	**Trung tâm điều khiển Đồng Tháp**	
1	MC 171 trạm Sông Hậu	Cắt
2	MC 172 trạm Thạnh Hưng	Cắt
3	MC 172 trạm Sa Đéc	Cắt
4	MC 112 trạm Hồng Ngự	Cắt
5	MC 174 trạm An Long	Cắt
6	MC 131 trạm Tam Nông	Cắt
II	**Trung tâm điều khiển Đồng Tháp 2**	
1	MC 171 trạm Cái Bè	Cắt
2	MC 179 trạm Mỹ Tho 2	Cắt
3	MC 112 trạm Long Giang	Cắt
4	MC 172 trạm Chợ Gạo	Cắt

5	MC 171 trạm Tân Hương	Cắt

- **Thay đổi kết lưới theo lệnh Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Nam:**
  + Trạm Sông Hậu nhận điện trạm 220kV Ô Môn 2;
  + Trạm Thạnh Hưng nhận điện trạm 220kV Sa Đéc 2 (Đường dây 172 Cao Lãnh 2 – 172 Thạnh Hưng đang cô lập từ ngày 24/8/2026);
  + MBA T2 Hồng Ngự nhận điện trạm 220kV Châu Đốc 2;
- **Tách MBA ra dự phòng để vận hành kinh tế:**
  + Tách MBA T1 Tam Nông ra khỏi vận ngày 09/9/2026 (vận hành kinh tế).

3.2.2. Kết lưới hệ thống điện 22kV khu vực Nam, Bắc Sông Tiền thay đổi so với sơ đồ kết dây cơ bản:

➢ **Khu vực TTĐK Đồng Tháp:**

- C41-TN nhận điện C42-TN.
- Tuyến 471SĐ cấp điện 479AH/16.D9 PĐ Cầu Tây Hưng;
- Tuyến 475SH cấp điện 477TH/218.D11 PĐ Xẻo Lò;
- Tuyến 480SH cấp điện 472TH/218A.D11 PĐ Cái Đôi;
- Tuyến 476AH cấp điện tuyến 471AH;
- Tuyến 478AL cấp điện tuyến 477AL;
- Tuyến 476CL cấp điện NR 474-8/4.QT;
- Tuyến 475QT cấp điện 476QT;
- Tuyến 478TM cấp điện tuyến 471TM;
- Tuyến 472TM cấp điện tuyến 473TM;
- Tuyến 475TM cấp điện tuyến 480TM;
- Tuyến 474MTh cấp điện PĐ 475-10.MTh;
- Tuyến 473TM cấp điện PĐ 475-11.TM;
- Tuyến 475TM cấp điện MV475TM-482CB/311.D25.

➢ **Khu vực TTĐK Đồng Tháp 2:**

- Tuyến 475CB cấp điện PĐ từ MV 482CB-475TM/175B/88/4.D25 đến LBS MV477CB-475CB/19/19.D25 (giảm tải cho 477CB);
- Tuyến 473MT cấp điện PĐ D30 đến D19;
- Tuyến 475MT cấp điện đến D356, DE5;
- Tuyến 477MT cấp điện đến D36;
- Tuyến 473CG cấp điện PĐ D52 đến D133-8, D354;
- Tuyến 473MTo cấp điện PĐ DE3 đến E12;
- Tuyến 472CG cấp điện PĐ D356 đến DC129;
- Tuyến 474CG cấp điện PĐ D11 đến D9;
- Tuyến 473MTo cấp điện PĐ D63 đến D62 (giảm tải cho MBA 471-MTo);
- Tuyến 475TM cấp điện đến LBS MV 475TM-482CB/311.D25, LBS MV 475TM-482CB/311.D25 (giảm tải cho MBA T2 Cái Bè);
- Tuyến 477CLa cấp điện PĐ F56 đến F14, F209 (giảm tải cho 475-CLa);
- Tuyến 472CLa cấp điện PĐ F27 đến H197;
- Tuyến 472 Thạnh Hóa cấp điện PĐ H20 đến H197, H121, H139 (xin nhận điện PC Tây Ninh để giảm tải cho tuyến 472CLa-475THu).

3.2.3. Đóng điện đường dây và thiết bị

3.2.4. Chuyển tải lưới 110kV, trung thế:

3.2.4.1. 30/11/2026

- **Điện lực Thường Thới Tiền:** Cắt 03DS 479-7PC/6.D8 PĐ Bến Đò Số 12 để Công ty CP Sông Đà 11 tháo gỡ giàn giáo và ốp bọc cách điện đường dây 22kV. Chuyển tải PĐ 479PC/77.D8 PĐ Bến Đò Số 18 nhận điện tuyến 477PC.

- **Xí nghiệp lưới điện Cao thế:** Cô lập ngăn MBA T2, 132, 172, 171, 112-2, Ngăn C42, cô lập ngăn 472, 474, 476, 478, 480, T402, TD42, TU C42, 432 trạm 110kV Trường Xuân để kiểm tra vệ sinh các thiết bị liên quan (nhất thứ, nhị thứ) trạm 110kV Trường Xuân. Chuyển tải:
  + PĐ 472-7TX/1B.D3 Lộ ra tuyến 472TX nhận điện tuyến 474TM;
  + PĐ 474-7TX/2.D3 Lộ ra tuyến 474TX, 476-7TX/2.D3 Lộ Ra tuyến 476TX nhận điện tuyến 477TM;
  + PĐ 478-7TX/3.D3 Lộ ra tuyến 478TX nhận điện tuyến 477TN.

3.2.4.2. 01/12/2026

- **Điện lực Cao Lãnh:** Đội Hotline XNDVĐT tháo và làm gọn 03 đầu dây ra LBS để thí nghiệm LBS PĐ 473CL/132.D1 Cây Giống. Đấu lại 03 đầu dây ra LBS sau khi đã thí nghiệm LBS xong. Chuyển tải PĐ 473CL/132.D1 Cây Giống nhận điện tuyến 471QT.
- Điện lực Tam Nông: Cắt 3DS PĐ 472-7AL/2.D5 Lộ ra 72. Cắt 3DS PĐ 475-7AL/1.D5 Lộ ra 75 để thí nghiệm cáp ngầm tại trụ 9, 9A tuyến 472AL, 475AL. Chuyển tải:
  + PĐ 472AL/85A.D5 Phú Ninh-1 nhận điện tuyến 479LT;
  + PĐ 475-1AL/83.D5 Phú Ninh-5 nhận điện tuyến 477LT.

3.2.4.3. 02/12/2026

- **Điện lực Mỹ Thọ:** Cắt LBS 477CL/154/91A.D2+ 3DS 477-7CL/154/92.D2 NR Hội Đồng Tường.1. Cắt CB +3FCO TBA 3x1P25kVA TB Ô 7 Tân Hội Trung tại trụ 154/153 tuyến 477CL để Công ty TNHH Minh Thanh Thu hồi trụ điện trung thế, ép lèo tụ bù trung thế. Chuyển tải NR 477CL/154/152A.D2 Trại Giam Láng Biển nhận điện tuyến 473TM.
- **Điện lực Nha Mân**: Cắt 03LBFCO 471-7NM/39/35.D10 NR PĐ Xẻo Lò để Công ty Châu Thành di dời trụ trung thế. Chuyển tải NR 471-7NM/39/103A.D10 Chợ An Khánh nhận điện tuyến 475NM.
- **Xí nghiệp lưới điện Cao thế:** Cô lập MBA T1, cô lập ngăn 171, 172, 112, 131, 431, C11, C12, C41, TU C41, T401, 479, 477, 475, 473, 471 trạm 110kV Láng Tượng để kiểm tra, vệ sinh các thiết bị nhất thứ, nhị thứ trạm 110kV Láng Tượng. Chuyển tải:
  + PĐ 471-7LT/2.D4 Tân Thuận B nhận điện tuyến 474QT;
  + PĐ 473-7LT/26.D4 Hương Sen nhận điện tuyến 477QT;
  + PĐ 475-7LT/3.D4 Tân Phú nhận điện tuyến 472TN;
  + PĐ 477-7LT/2.D4 Cây Xăng Tân Phú nhận điện tuyến 475AL;
  + PĐ 479-7LT/28.D4 Tân Đông A nhận điện tuyến 472AL.

3.2.4.4. Ngày 05/12/2026

- **Điện lực Cái Bè:** Cắt điện PĐ từ 476MTh/51.D14 (Trạm dừng chân Hồng Hậu) đến MV 476MTh-480CB/239 (MV TDC Phúc Lộc) để phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, khắc phục tác tồn tại trên lưới điện, hoán chuyển TBA non quá tải CBM thiết bị và TBA; di dời trụ điện, dời các nhánh rẽ, lắp trạm; thi công ĐTXD; SCL. Chuyển tải PĐ sau MV 476MTh- 480CB/239.D14 (MV TDC Phúc Lộc) nhận điện tuyến 480CB.

3.2.4.5. Ngày 06/12/2026

- **Điện lực Mỹ Tho: C**ắt điện PĐ từ D46 đến DL12, DE174 tuyến 472MTo, PĐ từ D37 đến D63, DL13 tuyến 471MTo để tháo LBS D4729, thay DS3P thành 3DS cho chỉ danh D29-8, D4729-8, thay Giáp níu NR 47128-7 (10 Hoàng), thay sứ đứng trụ 11 NR 47210-7 (Ấp Trung), tháo tụ bù DT 33, thay MBA trạm Ấp 7 Cao Tốc , thay TU, TI, phát quang lưới điện + CBM trạm, NCS trạm; Công ty ENP, dựng trụ, kéo dây, lắp trạm 560kVA Cty TNHH Thành Công dời trụ; Công ty Phương Đông dời trụ TT Nr Trạm Lò

Bánh Mỳ Hùng; Công ty Kim Ngân Phát dời trụ hạ áp mở rộng lộ ; Cty Giang Đô lắp trạm 560kVA. Chuyển tải:

+ PĐ từ D62 đến D63-8 nhận 473MTo;
+ PĐ từ H19 đến H113 nhận 475THu;
+ PĐ từ DL12 đến L12, H19 nhận 472CLa.

Trên đây là Kế hoạch Bảo dưỡng, sửa chữa và phương thức vận hành hệ thống phân phối điện tuần 49/2026 (từ ngày 30/11/2026 đến 06/12/2026), Công ty yêu cầu các đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi so với kế hoạch này các đơn vị liên quan phải kịp thời thông báo cho nhau để điều chỉnh kịp thời kế hoạch vận hành cho phù hợp với tình hình thực tế./.

Nơi nhận:
- Sở Công Thương (để báo cáo);
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Các Phòng chuyên môn nghiệp vụ (để biết);
- Các Đơn vị trực thuộc (để thực hiện);
- Văn phòng (gửi báo cáo Sở Công Thương);
- Lưu: VT, ĐĐ, NVT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

M.S.C.N: 0300942001 - 018 - C.T.T.N.H.H
CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG THÁP
TỈNH ĐỒNG THÁP

Nguyễn Phú Hải

Phụ lục 1

DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN 110KV VÀ TRUNG HẠ THẾ TUẦN 49/2026

(Từ ngày 30/11/2026 đến 06/12/2026)

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
1	30/11/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Cao Lãnh	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
2	30/11/2026	07:30	11:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp xà lệch toàn phần đưa dây hạ thế khỏi nhà dân đang xây dựng	Trụ 46/106/1 hạ thế TBA 3x1P-50kVA CDC Tân Nghĩa 1 NR 474-7QT/46/105/3.D1 Bà Vẫn-Kinh Vạn Thọ tuyến 474QT	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3x1P-50kVA CDC Tân Nghĩa 1 trụ 46/105/7 NR 474-7QT/46/105/3.D1 Bà Vẫn-Kinh Vạn Thọ tuyến 474QT	179	0,031	0,000	119	476		
3	30/11/2026	13:30	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Sửa trụ nghiêng và lắp xà lệch toàn phần đưa dây hạ thế khỏi nhà dân đang xây dựng	Trụ 53/10/4 và 53/12A/2 hạ thế TBA 3P-250kVA Tân Thuận Tây 1 NR 478QT/53/8.D1 Tân Thuận Tây tuyến 478QT	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-250kVA Tân Thuận Tây 1 trụ 53/11 NR 478QT/53/8.D1 Tân Thuận Tây tuyến 478QT	236	0,035	0,000	170	595		
4	30/11/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Công ty TNHH TM DV Đường Sơn	Thay đầu coss hạ thế (Pha A) nóng đỏ TBA 3P-1500kVA Công ty Hunufa	Tại trụ 14/4TA/1 tuyến 474MTh	xã Mỹ Hiệp	Cắt ACB +3LBFCO và tháo 3 cần LBFCO TBA 3P-1500kVA Cty HUNUFA tại trụ 14/4TA/1 tuyến 474MTh	1	0,000		800	2800		
5	30/11/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn TBA 3P-1500kVA Công ty Hunufa	Tại trụ 14/4TA/1 tuyến 474MTh	xã Mỹ Hiệp	Cắt ACB +3LBFCO và tháo 3 cần LBFCO TBA 3P-1500kVA Cty HUNUFA tại trụ 14/4TA/1 tuyến 474MTh							Kết hợp
6	30/11/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn TBA 3P-560kVA Petimex Đồng Tháp, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 6/1 PĐ 474-11 tuyến 474-MTh	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +3FCO TBA 3P-560kVA Petimex Đồng Tháp tại trụ 6/1 và trụ 6 tuyến 474-MTh	1	0,000		200	700		
7	30/11/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ hỏng TBA 1P-37,5KVA Ông Bằng 1	Tại trụ 154/22/12 tuyến 477CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +FCO TBA 1P-37,5kVA Ông Bằng 1 tại trụ 154/22/12 tuyến 477CL	35	0,005	0,000	30	105		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
8	30/11/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	"Thay công tơ đến hạn TBA 3P-560kVA Lê Kim Hiền 1, vệ sinh TBA khách hàng, Vệ sinh TBA khách hàng TBA 3P-560kVA Lê Kim Hiền"	Tại trụ 181A/2 tuyến 477CL	xã Mỹ Thọ	- Cắt 3LBFCO và tháo 3 cần LBFCO tại trụ 181A PĐ 477-11 tuyến 477CL	2	0,000		800	2800		
9	30/11/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay LBFCO bị cháy cánh bướm	Tại trụ 46/16A tuyến 477CL	xã Mỹ Thọ	Cắt LBFCO và tháo hotline NR 477-7CL/46/16A.D2 (PĐ NR Cái Chay) tại trụ 46/16A tuyến 477CL	348	0,052	0,000	150	525		
10	30/11/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ hỏng TBA 1P-50KVA Thanh Lạc 2	Tại trụ 17 tuyến 474MTh	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB+FCO TBA 1P-50KVA Thanh Lạc 2 tại trụ 17 tuyến 474-MTh	36	0,005	0,000	30	105		
11	30/11/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ hỏng TBA 1P-50KVA Cầu Cả Tượng	Tại trụ 14/35PA/3 tuyến 474-MTh	xã Mỹ Hiệp	Cắt CB +FCO TBA 1P-50KVA Cầu Cả Tượng tại trụ 14/35PA/3 tuyến 474-MTh	83	0,012	0,000	40	140		
12	30/11/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ hỏng TBA 3P-250kVA Ông Sá	Tại trụ 89/10 tuyến 477CL	xã Mỹ Thọ	Cắt CB +3FCO TBA 3P-250kVA Ông Sá tại trụ 89/10 tuyến 477CL	170	0,025	0,000	170	595		
13	30/11/2026	08:00	13:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Xử lý tiếp địa mất đứt	Tại trụ 28/13 tuyến 475CM	xã Tân Long	Cắt CB+FCO trạm Rạch Chùa A trụ 28/13 tuyến 475CM	43	0,009	0,000	26	130		
14	30/11/2026	08:00	13:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Xử lý tiếp địa mất đứt	Tại trụ 28/22A tuyến 475CM	xã Tân Long	Cắt CB+3FCO trạm CDC Tân Long 1 trụ 22A tuyến 475CM	170	0,036	0,000	112	560		
15	30/11/2026	13:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Xử lý tiếp địa LA mất đứt	Tại trụ 56/6/29/57 tuyến 475LT	xã Tân Thạnh	Cắt CB+FCO trạm Kênh Thống Nhất 3 PL trụ 56/6/29/57 tuyến 475LT	36	0,006	0,000	26	104		
16	30/11/2026	13:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Xử lý tiếp địa LA mất đứt	Tại trụ 56/6/29/77/11 tuyến 475LT	xã Tân Thạnh	Cắt CB+FCO trạm Kênh Đường Gạo trụ 56/6/29/77/11 tuyến 475LT	15	0,003	0,000	17	68		
17	30/11/2026	07:30	12:30	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Xử lý tiếp địa mất đứt 3 bộ	Tại trụ 70/30/8A tuyến 474QT	xã Bình Thành	Cắt CB+FCO trạm HTX Bình Hòa A trụ 70/30/8A tuyến 474QT	51	0,011	0,000	35	175		
18	30/11/2026	12:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Xử lý tiếp địa mất đứt	Tại trụ 44 tuyến 475CM	xã Tân Long	Cắt CB+FCO trạm Liên Tập Đoàn 4B trụ 44 tuyến 475CM	105	0,022	0,000	52	260		
19	30/11/2026	07:30	12:30	Điện	Điện lực	Xử lý tiếp địa mất đứt 3	Tại trụ	xã Bình	Cắt CB+FCO trạm AS	30	0,006	0,000	26	130		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Thanh Bình	Thanh Bình	bộ	70/30/9B/1 tuyến 474QT	Thành	Lung Đốc B trụ 70/30/9B/1 tuyến 474QT							
20	30/11/2026	10:00	14:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Xử lý tiếp địa TI, LL mất đứt	Tại trụ 80/56/30 tuyến 475LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+FCO trạm Cái Tre 5 trụ 80/56/30 tuyến 475LT	14	0,002	0,000	17	68		
21	30/11/2026	12:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Xử lý tiếp địa mất đứt	Tại trụ 46 tuyến 475CM	xã Tân Long	Cắt CB+FCO trạm Liên Tập Đoàn 4A trụ 46 tuyến 475CM	73	0,016	0,000	35	175		
22	30/11/2026	10:30	12:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Hạ công suất TBA từ 3x1P-50kVA thành 3x1P-37.5kVA trạm AS Chợ Cũ Phú Hiệp	Tại trụ 249 tuyến 475TN	xã Tam Nông	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS Chợ Cũ Phú Hiệp, tại trụ 249 tuyến 475TN	38	0,003	0,000	30	60		
23	30/11/2026	08:00	10:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Hạ công suất TBA từ 3x1P-37,5kVA thành 3x1P-25kVA trạm AS Bến Đò Phú Xuân	Tại trụ 193 tuyến 475TN	xã Tam Nông	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS Bến Đò Phú Xuân, tại trụ 193 tuyến 475TN.	48	0,004	0,000	30	60		
24	30/11/2026	14:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Xử lý dây hạ áp không đảm bảo khoảng cách với cáp suất trung áp trạm AS Công Viên Khóm 5	Tại trụ 56/4 tuyến 474TN	xã Tràm Chim	Cắt CB+3FCO, tháo gỡ 3hotline trung áp trạm AS Công Viên Khóm 5 tại trụ 56/4 tuyến 474TN	41	0,005	0,000	65	195		
25	30/11/2026	07:00	08:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Cắt 03DS	Tại trụ 6 tuyến 479PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt REC 479PC/258A/1.D8 PĐ Cầu Cái Vừng tại trụ 258A/1 tuyến 479PC - Cắt 03DS 479-7PC/6.D8 PĐ Bến Đò Số 12 tại trụ 6 tuyến 479PC - Đóng REC 479PC/258A/1.D8 PĐ Cầu Cái Vừng tại trụ 258A/1 tuyến 479PC	668	0,028	0,000	325	325		Gián đoạn điện
26	30/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Cty CP Sông Đà 11	Tháo gỡ giàn giáo và ốp bọc cách điện đường dây 22kV	Tại trụ 38, 39 tuyến 479PC	Xã Long Phú Thuận	"- Cắt 03DS 479-7PC/6.D8 PĐ Bến Đò Số 12 tại trụ 6 tuyến 479PC - Cắt LBS 479PC/77.D8 + 03DS 479-1PC/77.D8 PĐ Bến Đò Số 18 tại trụ 77 tuyến 479PC"	2469	1,052	0,002	759	7590	479PC/77.D8 PĐ Bến Đò Số 18 nhận điện tuyến 477PC	
27	30/11/2026	16:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Đóng 03DS	Tại trụ 6 tuyến 479PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt REC 479PC/258A/1.D8 PĐ Cầu Cái Vừng tại trụ 258A/1 tuyến 479PC - Đóng 03DS 479-7PC/6.D8 PĐ Bến Đò Số 12 tại trụ 6 tuyến 479PC	668	0,028	0,000	325	325		Gián đoạn điện

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									- Đóng REC 479PC/258A/1.D8 PĐ Cầu Cái Vừng tại trụ 258A/1 tuyến 479PC							
28	30/11/2026	08:00	11:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Thay kẹp dừng hạ thế trạm Rạch Cái Bè	Tại trụ 88/1B/7/16B/1/7B tuyến 478AH	Đường dal, phường Sa Đéc	Cắt CB+FCO+tháo cần trạm Rạch Cái Bè tại tụ 88/1B/7/16B tuyến 478AH	185	0,028	0,000	60	210		
29	30/11/2026	13:30	16:00	Điện lực Sa Đéc	Đội TCSCĐN	Ép đầu cose dây sau LBFCO bị gãy	Tại trụ 37/1 tuyến 471SĐ	Đường Lý Thường Kiệt, phường Sa Đéc	OFF RL79 MC 471SĐ Cắt 03LBFCO NR Võ Tánh tại trụ 37/1 tuyến 471SĐ	313	0,033	0,000	201	502,5		
30	30/11/2026	09:30	12:00	Điện lực Sa Đéc	Đội TCSCĐN	Ép đầu cose dây sau LBFCO bị gãy	Tại trụ 62 trạm Sa Giang P1 II	Đường Trần Hưng Đạo, phường Sa Đéc	OFF RL79 MC 471SĐ Cắt 03LBFCO trạm Sa Giang P1 II tại trụ 62 tuyến 471SĐ	1	0,000		150	375		
31	30/11/2026	08:00	10:30	Điện lực Sa Đéc	Đội TCSCĐN	Gọt vỏ, lắp kẹp quai ép + chụp kẹp quai	Tại trụ 19/17 tuyến 479AH	Đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Sa Đéc	OFF RL 79 MC tuyến 471SĐ							
32	30/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Di dời TBA Bạch Viên 1 từ trụ 31/6 về tâm phụ tải tại trụ 31/7 tuyến 474NM	Tại trụ 31/6, 31/7 tuyến 474NM	Tân Nhuận Đông	Cắt CB + 01FCO + Tháo 01Hotline trạm Bạch Viên 1 tại trụ 31/6 tuyến 474NM	88	0,034	0,000	31	279		
33	30/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Phát quang dự phòng	Từ trụ 31 đến trụ 31/35, 31/18 đến 31/18/7 tuyến 474NM	Tân Nhuận Đông	Không cắt điện							
34	30/11/2026	13:30	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chỉnh trụ hạ thế bị nghiêng thuộc lưới hạ thế TBA Rạch Ông Hành	Tại trụ 106/20/3/1P, 106/20/3/7T, 106/20/3/16T tuyến 472-TH	Xã Lai Vung	Không cắt điện							
35	30/11/2026	08:00	12:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Nâng thùng CB, thay hộp điện kế bị thủng, thay điện kế đến hạn TBA Nhà Nghỉ Thành Đạt	Tại trụ 190/7A tuyến 471-SH	Xã Hòa Long	Cắt CB+FCO và tháo hotline TBA Nhà Nghỉ Thành Đạt tại trụ 190/7A tuyến 471-SH	1	0,000		10	40		
36	30/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cáp viễn thông treo trên cột điện NR 480-7SH/78/1.D11 Cồn Tôm, NR 475-8/1.SH	Từ trụ 78 đến trụ 78/22, từ trụ 78/6 đến trụ 78/6/7 tuyến 480-SH, từ trụ 55 đến	Xã Phong Hòa	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						Cầu Cái Sâu, NR 471-7SH/127/1.D11 Ngã Ba Tân Thuận, NR 471-7SH/136/1.D11 Củ Hủ	trụ 55/21 tuyến 475-SH, từ trụ 127 đến 127/29/9/18H, từ trụ 127/29 đến trụ 127/29/18/9H, từ trụ 136 đến 136/19/13H, từ trụ 136/19 đến 136/19/12T tuyến 471-SH									
37	30/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Cân pha lưới hạ thế TBA Long Bửu, Kênh Bạc Hà, Trường Dạy Nghề, Kênh Năm Thướt	Từ trụ 193/1 đến trụ 193/7, từ trụ 205/3/1/17T đến trụ 205/3/31/1/10P tuyến 474-AH, từ trụ 242A đến trụ 267, từ trụ 267A đến trụ 276 tuyến 475-SĐ	Xã Hòa Long	Không cắt điện							
38	30/11/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bể, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ, kiểm tra điện kế định kỳ, xử lý DCU, modem	Tuyến 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
39	30/11/2026	08:00	09:30	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò và XNDV Đồng Tháp	Thí nghiệm định kỳ CBM và thiết bị trạm Vàm Tổng Điện tuyến 472AH	Trụ 146/7 tuyến 472AH	Xã Tân Khánh Trung	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Vàm Tổng Điện trụ 146/7 tuyến 472AH	66	0,004	0,000	33	49,5		
40	30/11/2026	13:30	15:30	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò và XNDV Đồng Tháp	Thí nghiệm định kỳ CBM và thiết bị trạm Chùa Vạn Linh tuyến 472AH	Trụ 146/3/13 tuyến 472AH	Xã Tân Khánh Trung	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Chùa Vạn Linh trụ 146/3/13 tuyến 472AH	41	0,003	0,000	21	42		
41	30/11/2026	10:00	11:30	Điện lực Lấp	Điện lực Lấp Vò	Thí nghiệm định kỳ CBM và thiết bị trạm	Trụ 146/3/7 tuyến 472AH	Xã Tân Khánh Trung	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Cống Ông	38	0,002	0,000	14	21		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Vò	và XNDV Đồng Tháp	Cống Ông Đầu tuyến 472AH			Đầu trụ 146/3/7 tuyến 472AH							
42	30/11/2026	09:30	11:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò và XNDV Đồng Tháp	Thí nghiệm định kỳ CBM và thiết bị trạm Long Hưng B5 tuyến 472AH	Trụ 146/3/1 tuyến 472AH	Xã Tân Khánh Trung	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Long Hưng B5 trụ 146/3/1 tuyến 472AH	70	0,004	0,000	36	54		
43	30/11/2026	14:00	16:30	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò và XNDV Đồng Tháp	Thí nghiệm định kỳ CBM và thiết bị trạm Tổng Bình tuyến 472AH	Trụ 146/3/20 tuyến 472AH	Xã Tân Khánh Trung	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Tổng Bình trụ 146/3/20 tuyến 472AH	61	0,007	0,000	34	85		
44	30/11/2026	08:30	10:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò và XNDV Đồng Tháp	Thí nghiệm định kỳ CBM và thiết bị trạm Rạch Tổng Điện tuyến 472AH	Trụ 146/8 tuyến 472AH	Xã Tân Khánh Trung	Cắt CB+FCO (Tháo Hotline) trạm Rạch Tổng Điện trụ 146/8 tuyến 472AH	57	0,004	0,000	29	43,5		
45	30/11/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	kiểm tra vệ sinh các thiết bị liên quan (nhất thứ, nhị thứ) trạm 110kV Trường Xuân	Trạm 110kV Trường Xuân	xã Trường Xuân	Cô lập ngăn MBA T2, 132, 172, 171, 112-2, Ngăn C42, cô lập ngăn 472, 474, 476, 478, 480, T402, TD42, TU C42, 432 trạm 110kV Trường Xuân.						+ PĐ 472-7TX/1B.D3 Lộ ra tuyến 472TX nhận điện tuyến 474TM; + PĐ 474-7TX/2.D3 Lộ ra tuyến 474TX, 476-7TX/2.D3 Lộ Ra tuyến 476TX nhận điện tuyến 477TM; + PĐ 478-7TX/3.D3 Lộ ra tuyến 478TX nhận điện tuyến 477TN	
46	30/11/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ, kiểm tra reset tín hiệu Alarm thiết bị.	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Cao Lãnh.	Phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	OFF CB AC tủ sạc 1; OFF CB AC tủ sạc 2, OFF CB AC tại tủ Camera cấp nguồn Inverter trạm 110kV Cao Lãnh.							
47	30/11/2026	07:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị; Vận hành kiểm tra quạt làm mát MBA	Trạm 110kV Mỹ Thuận	Xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện. 1 . OFF							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Cao thế		T1, T2; Đo điện áp, kiểm tra ắc quy (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần tại Trạm 110kV Mỹ Thuận.			MCCB QF1 máy nạp 2 nạp ắc quy 1 . OFF MCCB INPUT máy nạp 3 ắc quy 2							
48	30/11/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra hành lang tuyền truyền kết hợp đốn cấy trọng điểm	Đường dây 110kV Chợ Gạo - Gò Công Tây	Xã Chợ Gạo, Đồng Sơn, Vĩnh Bình	Không cắt điện							
49	30/11/2026	00:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNĐMN	- Thí nghiệm nạp xả ACCU 1 và 2; Thí nghiệm tủ nạp 1 và 2	Tại phòng ACCU, phòng điều hành trạm 110kV Sông Hậu	Trạm 110kV Sông Hậu, xã Phong Hòa	- Trình tự thực hiện từ giàn ACCU 1, tủ Nạp 1 xong mới thực hiện giàn ACCU 2, tủ Nạp 2. (1).Chuyển nguồn và cô lập tủ Nạp 1 và giàn ACCU 1 trạm 110kV Sông Hậu: + Đóng MCCB Q3 tại tủ DC; + Cắt MCCB Q1 tại tủ DC; + OFF MCB F103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ Nạp 1; + OFF MCB Load tại tủ Nạp 1; + OFF MCB Battery tại tủ Nạp 1. (2).Chuyển nguồn và cô lập tủ Nạp 2 và giàn ACCU 2 trạm 110kV Sông Hậu: + Đóng MCCB Q3 tại tủ DC; + Cắt MCCB Q2 tại tủ DC; + OFF MCB F204 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ Nạp 2; + OFF MCB Load tại tủ Nạp 2; + OFF MCB Battery tại tủ Nạp 2.							
50	30/11/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH TBA 110kV	- Thay, cấu hình, upload đồng hồ đa chức năng ngăn 172	Tại tủ điều khiển ngăn 172 trong phòng điều hành	Trạm 110kV Nha Mân, xã Phú Hựu	- Không cắt điện. Dùng vít có cán cách điện hạ áp và găng tay cách điện hạ áp để công tác. Dùng VOM đo kiểm tra và tránh chạm chạp dây nhị thứ. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV							- Gián đoạn SCADA nội bộ trạm 110kV Nha Mân trong lúc cấu hình (khoảng 30 phút).

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
																Tổ TTLĐ An Hòa tái lập ca trực tại trạm 110kV Nha Mân
51	30/11/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH TBA 110kV	- Cài đặt đồng hồ nhiệt độ cuộn dây MBA T1 trong nhà	Tại tủ điều khiển xa MBA T1 trong phòng điều hành	Trạm 110kV Nha Mân, xã Phú Hựu	- Không cắt điện. Dùng vít có cán cách điện hạ áp và găng tay cách điện hạ áp để công tác. Dùng VOM đo kiểm tra và tránh chạm chạp dây nhị thứ. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV							- Không gián đoạn SCADA
52	30/11/2026	06:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	- Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang, tín hiệu SCADA, camera giám sát, thiết bị và PCCC định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngắt, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sa Đéc	Trạm 110kV Sa Đéc, Phường Sa Đéc	- OFF/ON luân phiên (nguồn AC trước hoàn thành xong tới nguồn DC sau) MCB F209 AC cấp nguồn cho Inverter camera tại tủ tự dùng AC, MCB F107 DC cấp nguồn cho Inverter camera tại tủ tự dùng DC. Mang găng tay cách điện hạ áp, VOM để thực hiện công tác. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sa Đéc (không mất điện, không ảnh hưởng SCADA)							
53	30/11/2026	14:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm, ngày định kỳ hàng tuần, kiểm tra reset tín hiệu Alarm thiết bị.	Trạm 110kV Cao Lãnh	Phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	Không cắt điện							
54	30/11/2026	08:30	13:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	"1. Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Ngày TBA 110kV Gò Công Tây. 2. Kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy bằng nước trạm Gò Công Tây 3. Kiểm tra bịt kín, vệ sinh các tủ điện trong	Trạm 110kV Gò Công Tây	Trạm 110kV Gò Công Tây, ấp bình Tây, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp	"1.2.3.Không cắt điện. Giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị 4. OFF MCB FAC104 cấp nguồn cho tủ sạc 1; OFF MCB FAC203 cấp nguồn cho tủ sạc 2"							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						phòng ĐH, hợp bộ 22kV và ngoài sân trạm. Vệ sinh phòng ĐH và hợp bộ trạm Gò Công Tây. 4. Kết hợp kiểm tra vệ sinh, đo Accu tuần trạm Gò Công Tây."										
55	30/11/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	- Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sa Đéc	Trạm 110kV Sa Đéc, Phường Sa Đéc	- Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sa Đéc							
56	30/11/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mối nối các thiết bị; Đo PD online cáp ngầm; - Thực hiện CBM cấp 1 các giàn ắc quy trạm 110kV Tam Nông.	Trạm 110kV Tam Nông	Trạm 110kV Tam Nông, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB FAC104 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1, FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tam Nông;							
57	30/11/2026	14:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	- Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Sa Đéc	Trạm 110kV Sa Đéc, Phường Sa Đéc	- OFF/ON MCB F103 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF/ON MCB F202 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sa Đéc							
58	30/11/2026	07:00	11:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra ngày định kỳ hàng tuần trạm 110kV Mỹ Tho.	Trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Mỹ Tho, Số 25C, Ấp Bắc, phường Đạo Thạnh tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
59	01/12/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Đội Hotline XNDVĐT	Tháo và làm gọn 03 đầu dây ra LBS để thí nghiệm LBS. Đấu lại 03 đầu dây ra LBS sau khi đã thí nghiệm LBS xong	Trụ 132 PĐ 473CL/132.D1 Cây Giống tuyến 473CL	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Cắt LBS PĐ 473CL/132.D1 Cây Giống trụ 132. Cắt 03DS PĐ 473-1CL/130.D1 Cây Giống trụ 130 tuyến 473CL. Off rơ le 79 MC 471QT (đang OFF R79 MC 471QT)						Chuyển tải PĐ 473CL/132.D1 Cây Giống nhận điện tuyến 471QT	
60	01/12/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Mỹ Ngãi	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
61	01/12/2026	09:30	12:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh và TTTNĐĐT	Thí nghiệm LBS	Trụ 132 PĐ 473CL/132.D1 Cây Giống tuyến 473CL	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Cắt LBS PĐ 473CL/132.D1 Cây Giống trụ 132. Cắt 03DS PĐ 473-1CL/130.D1 Cây Giống trụ 130 tuyến 473CL. Sau khi Hotline tháo và làm gọn 03 đầu dây ra LBS							
62	01/12/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-25kVA TB Nguyễn Văn Cường-Cống Trực, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 193/78/8/1 tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO TBA 1P-25kVA TB Nguyễn Văn Cường- Cống Trực, tại trụ 193/78/8/1 tuyến 476CL	1	0,000		20	180		
63	01/12/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Công ty TNHH XD Điện Tuấn Lộc Đồng Tháp	Di dời trụ điện hạ thế	Tại trụ 193/31/131/4 tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +3FCO TBA 3P-250kVA CDC Cây Dông 1 tại trụ 193/31/131 tuyến 476CL	181	0,027	0,000	180	630		
64	01/12/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn TBA 3P-560kVA Trường Phúc 1, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 193/87A/16/28/1 tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần TBA 3P-560kVA Trường Phúc 1 tại trụ 193/87A/16/28/1 và trụ 193/87A/16/28 tuyến 476CL	1	0,000		300	2700		
65	01/12/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ hỏng TBA 1P-50kVA Kỳ Son 5	Tại trụ 193/31/111 tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO TBA 1P-50kVA Kỳ Son 5 tại trụ 193/31/111 tuyến 476CL	66	0,010	0,000	40	140		
66	01/12/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ hỏng TBA 1P-50KVA Kênh Bảy Truyền	Tại trụ 193/31/58/13/10 tuyến 476CL	xã Ba Sao	Cắt CB +FCO TBA 1P-50kVA Kênh Bảy Truyền tại trụ 193/31/58/13/10 tuyến 476CL	26	0,004	0,000	30	105		
67	01/12/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn kiểm định TBA 3x1P-50KVA TB Ô 4 AB Ba	Tại trụ 193/87A/6A tuyến 476CL	Xã Ba Sao	Cắt CB + 03FCO TBA 3x1P-50KVA TB Ô 4 AB Ba Sao tại trụ 193/87A/6A	1	0,000		100	900		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						Sao			tuyến 476CL							
68	01/12/2026	08:00	16:00	Điện lực Mỹ Thọ	Cty TNHH MTV Kỹ Thuật Điện Châu Khải	Di dời trụ điện hạ thế	Tại trụ 265/3/5P; Tại trụ 265/3/6P tuyến 476TN	xã Phương Thịnh	Cắt CB +3FCO TBA 3P-250kVA CDC Phương Thịnh 1 tại trụ 263A tuyến 476TN	213	0,073	0,000	200	1600		
69	01/12/2026	08:00	11:30	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Thay trụ hạ thế 8,5m thành trụ 14m để đỡ dây bọc trung thế có khoảng cách xa	Tại trụ 103/9/1 thuộc NR 474-7TX/103/9.D3, tuyến 474TX	Xã Trường Xuân	Cắt 03FCO và tháo gỡ 03hotline tại trụ 103/9 thuộc NR 474-7TX/103/9.D3, tuyến 474TX	148	0,022	0,000	38	133		
70	01/12/2026	13:30	17:00	Điện lực Tháp Mười	Điện lực Tháp Mười	Sửa trụ hạ thế bị nghiêng	Tại trụ 9/69/6A thuộc NR 478-7TM/9/69/1.D3 tuyến 478TM	Xã Đốc Binh Kiều	Không cắt điện							
71	01/12/2026	07:30	11:30	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Nâng công suất trạm Cái Gốc A từ 1P-50kVA lên 1P-75kVA	Tại trụ 56/6/32 tuyến 475LT	xã Tân Thạnh	Cắt CB+3FCO, tháo hotline trạm Cái Gốc A, Tại trụ 56/6/32 tuyến 475LT	51	0,009	0,000	35	140		
72	01/12/2026	07:30	12:30	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Đấu nối lưới hạ thế XDM	Tại trụ 56/6/28/43A/29 tuyến 475LT	xã Tân Thạnh	Cắt CB+FCO Kinh Đường Gạo 2, Tại trụ 56/6/28/43A/32 tuyến 475LT	14	0,003	0,000	17	85		
73	01/12/2026	08:00	16:00	Điện lực Thanh Bình	Công ty TNHH Nam Khoa Đồng Tháp	Di dời trụ hạ thế	Tại trụ 40/7/12/1 đến 40/7/12/3 tuyến 479LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+3FCO trạm Cồn Én 2 trụ 40/7/12/1B tuyến 479LT	127	0,043	0,000	105	840		
74	01/12/2026	11:00	17:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Nâng công suất trạm AS Hòa Bình từ 1P-37,5kVA lên 1P-50kVA	Tại trụ 15/27/6/151/29 tuyến 472TN	xã Bình Thành	Cắt CB+FCO, tháo hotline trạm AS Hòa Bình trụ 15/27/6/151/29 tuyến 472TN	42	0,011	0,000	17	102		
75	01/12/2026	07:30	12:30	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Đấu nối lưới hạ thế XDM	Tại trụ 56/6/28/49A/16 tuyến 475LT	xã Tân Thạnh	Cắt CB+FCO TDC Đường Gạo, Tại trụ 56/6/28/49A/10 tuyến 475LT	149	0,032	0,000	105	525		
76	01/12/2026	07:30	08:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Cắt MC tuyến 475AL để thao tác 3DS PĐ 475-1AL/83.D5 (Phú Ninh 5)	Tại trụ 83, 242 tuyến 475AL	xã An Long	Cắt MC tuyến 475AL. Cắt 3DS PĐ 475-1AL/83.D5 (Phú Ninh 5) tại trụ 83 tuyến 475AL. Đóng LBS MV 477LT-475AL/242.D5	7712	0,164	0,005	2000	1000		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									(Ranh An Long) tại trụ 242 tuyến 475AL.							
77	01/12/2026	07:30	16:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thí nghiệm cáp ngầm tại trụ 9, 9A tuyến 472AL, 475AL	Tại trụ 9, 9A tuyến 472AL, 475AL	xã An Long	Cắt 3DS PĐ 472-7AL/2.D5 (Lộ ra 72) tại trụ số 2 tuyến 472AL. Cắt 3DS PĐ 475-7AL/1.D5 (Lộ ra 75) tại trụ số 1 tuyến 475AL. Cắt 3DS PĐ 475-1/83.D5 (Phú Ninh 5) tại trụ 83 tuyến 475AL. Cắt 3DS PĐ 472-2AL/85A.D5 (Phú Ninh 1) tại trụ 85A tuyến 472AL.	2118	0,767	0,002	2000	17000	Chuyển nguồn PĐ 475-1/83.D5 (Phú Ninh 5) nhận điện tuyến 477LT. PĐ 472AL/85A.D5 nhận điện tuyến 479LT.	
78	01/12/2026	16:00	16:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Cắt LBS MV 477LT-475AL/242.D5 (Ranh An Long) để thao tác 3DS PĐ 475-1AL/83.D5 (Phú Ninh 5)	Tại trụ 83, 242 tuyến 475AL	xã An Long	Cắt LBS MV 477LT-475AL/242.D5 (Ranh An Long) tại trụ 242 tuyến 475AL. Đóng 3DS PĐ 475-1/83.D5 (Phú Ninh 5) tại trụ 83 tuyến 475AL. Đóng MC tuyến 475AL.	7712	0,164	0,005	3000	1500		
79	01/12/2026	07:30	16:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ 1 pha trạm AS Phú Yên (127 cái Psmart)	Từ trụ số 1 đến trụ 14 tuyến 475AL	xã An Long	Cắt CB+FCO trạm AS Phú Yên tại trụ số 8 tuyến 475AL							Kết hợp
80	01/12/2026	07:30	16:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ 1 pha trạm AS CDC Phú Ninh 1 (111 cái Psmart)	Từ trụ số 43 đến trụ 44A tuyến 475AL. Từ trụ 43/1 đến 43/6, từ trụ 43/5/2 đến 43/5/5 HADL trạm AS CDC Phú Ninh 1	xã An Long	Cắt CB+3FCO trạm AS CDC Phú Ninh 1 tại trụ số 43 tuyến 475AL							Kết hợp
81	01/12/2026	07:30	16:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ 1 pha trạm AS Ông Ngãi (153 cái Psmart)	Từ trụ số 15 đến trụ 20 tuyến 475AL	xã An Long	Cắt CB+3FCO trạm AS Ông Ngãi tại trụ số 19 tuyến 475AL							Kết hợp
82	01/12/2026	08:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Di dời trụ, thay sứ đứng, khắc phục ốp đà	"Từ trụ 252/88/34 đến trụ 252/88/46 NR 476-7THo/252/88/1.D7 tuyến 476THo "	Xã Tân Thành	"Cắt 03LBFCO NR 476-7THo/252/88/1.D7 tại trụ 252/88/1 tuyến 476THo"	468	0,159	0,000	155	1240		
83	01/12/2026	08:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Hoán chuyển trạm Quốc lộ 30 cũ 1 1P-50kVA và trạm Quốc	"Tại trụ 252/88/12, 252/88/29 NR	Xã Tân Thành	"Cắt 03LBFCO NR 476-7THo/252/88/1.D7 tại trụ 252/88/1 tuyến 476THo"							Kết hợp

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						lộ 30 cũ 3 1P-37,5kVA	476-7THo/252/88/1.D7 tuyến 476THo "									
84	01/12/2026	07:00	18:00	Điện lực Thường Thới Tiền	BQL khu kinh tế Thường Phước	Di dời lưới trung thế vướn mở rộng đường	Từ trụ 391 đến trụ 392, 392/1 tuyến 479HN	Xã Thường Phước	- Cắt 03LBFCO 479-7HN/389.D8 PĐ BIÊN PHÒNG TP1 tại trụ 389 tuyến 479HN.	15	0,007	0,000	325	3575		Theo đề nghị BQL khu kinh tế
85	01/12/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Phát quang dự phòng	Từ trụ 34/224 đến trụ 34/224B/22, 34/224/23 tuyến 475NM	Xã Tân Nhuận Đông	Không cắt điện							
86	01/12/2026	12:00	18:00	Điện lực Nha Mân	Công Ty TNHH MTV Công nghệ Thủy Phương	Di dời dây hạ thế và điện kế khách hàng từ trụ cũ qua mới	Tại trụ 16/58/16 tuyến 473SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + 03FCO trạm Tân Bình 5 tại trụ 16/58/18 tuyến 473SĐ	83	0,021	0,000	69	414		
87	01/12/2026	07:00	12:00	Điện lực Nha Mân	Công Ty TNHH MTV Công nghệ Thủy Phương	Di dời dây hạ thế và điện kế khách hàng từ trụ cũ qua mới	Tại trụ 16/58/6, 16/58/9 tuyến 473SĐ	Xã Tân Phú Trung	Cắt CB + 03FCO trạm Tân Bình 4 tại trụ 16/58/3 tuyến 473SĐ Cắt CB + 03FCO trạm Cầu Ấp Tây tại trụ 16/58/11 tuyến 473SĐ	195	0,042	0,000	133	665		
88	01/12/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Chỉnh trụ hạ thế bị nghiêng thuộc lưới hạ thế TBA Cầu Điền Tây Giữa	Tại trụ 80/22/14/1H, 80/22/14/2H, 80/22/14/4H tuyến 478-SH	Xã Phong Hòa	Không cắt điện							
89	01/12/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bể, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ, kiểm tra điện kế định kỳ, xử lý DCU, modem	Tuyến 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
90	01/12/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cáp viễn thông treo trên cột điện NR 478-7SH/80/5/1.D11 Cầu	Từ trụ 80/5 đến trụ 80/5/31/1, từ trụ 80/5/6A đến trụ	Xã Phong Hòa	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						Sắt, NR 478-7SH/80/23/1.D11 Kinh Điền Tây Giữa, NR 478-7SH/80/36.D11 Mương Tiệm Cây Dông Năm Làng	80/5/6A/1, từ trụ 80/23 đến trụ 80/23/30/31H, từ trụ 80/36 đến trụ 80/36/15/18H tuyến 478-SH									
91	01/12/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH TBA 110kV	- Cài đặt đồng hồ nhiệt độ cuộn dây MBA T1 trong nhà	Tại tủ điều khiển xa MBA T1 trong phòng điều hành	Trạm 110kV Thạnh Hưng, xã Lấp Vò	- Không cắt điện. Dùng vít có cán cách điện hạ áp và găng tay cách điện hạ áp để công tác. Dùng VOM đo kiểm tra và tránh chạm chạp dây nhị thứ. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV							- Không gián đoạn SCADA
92	01/12/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 175 Cai Lậy – 172 Cái Bè từ trụ 28 đến trụ 01 đến CD 175	Phường Thanh Hòa, Phường Cai Lậy	Không cắt điện							
93	01/12/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 171 Cái Bè – 173 Mỹ Thuận từ trụ 134 đến trụ D1 đến CD 173	Xã Thanh Hưng, Mỹ Lợi	Không cắt điện							
94	01/12/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty thì nghiệm điện miền Nam	Thí nghiệm CBM cấp độ 2 năm 2027: Điện trở tiếp địa trạm110kV Tân Hồng	Trạm 110kV Tân Hồng	Trạm 110kV Tân Hồng, xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
95	01/12/2026	18:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	Kiểm tra thiết bị định kỳ Đêm TBA 110kV Chợ Gạo.	Trạm 110kV Chợ Gạo	Trạm 110kV Chợ Gạo, Ô 3 khu 1, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
96	01/12/2026	06:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	- Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang, tín hiệu SCADA, camera giám sát, thiết bị và PCCC định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ	Tại trạm 110kV An Hòa	Trạm 110kV An Hòa, Phường Sa Đéc	- OFF/ON luân phiên (nguồn AC trước hoàn thành xong tới nguồn DC sau) MCB F111 AC cấp nguồn cho Inverter camera tại tủ tự dùng AC, MCB							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						sân ngắt, ngoài hàng rào trạm 110kV			F205 DC cấp nguồn cho Inverter camera tại tủ tự dùng DC. Mang găng tay cách điện hạ áp, VOM để thực hiện công tác. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa (không mất điện, không ảnh hưởng SCADA)							
97	01/12/2026	07:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị; Vận hành kiểm tra quạt làm mát MBA T1, T2; Đo điện áp, kiểm tra ắc quy (bổ sung nước cất/Dung dịch) định kỳ tuần; kiểm tra VH hệ thống bơm PCCC định kỳ tuần tại Trạm 110kV Cái Bè	Trạm 110kV Cái Bè	Xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp	"Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện. 1.OFF MCCB 3 pha Q1 tại tủ máy sạc 1 trạm Cái Bè; 2.OFF MCCB 3 pha QF1 tại tủ máy sạc 2 trạm Cái Bè"							
98	01/12/2026	14:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Đo cáp quang, Kiểm tra đêm ngày định kỳ hàng tuần	Trạm 110kV Trường Xuân	Xã Trường Xuân, Đồng Tháp	Không cắt điện							
99	01/12/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ, kiểm tra reset tín hiệu Alarm thiết bị.	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Láng Tượng	Xã Thanh Bình, Đồng Tháp	Không cắt điện							
100	01/12/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây	- Kiểm tra ngày kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	172 Mỹ Thuận-174 Cao Lãnh 2 (Từ 174- 7 CL2 đến trụ 76)	Xã Mỹ Hiệp Xã Bình Hàng Trung Xã Mỹ Thọ	Không cắt điện							
101	01/12/2026	07:00	11:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra ngày định kỳ hàng tuần trạm 110kV Bình Đức.	Trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức, Khu Phố Bình Tạo A, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F104 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB F201 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Bình Đức							
102	01/12/2026	14:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	- Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV An Hòa	Trạm 110kV An Hòa, Phường Sa Đéc	- OFF MCB F202 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB F107 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa							
103	01/12/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	- Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV An Hòa	Trạm 110kV An Hòa, Phường Sa Đéc	- Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV An Hòa							
104	01/12/2026	07:00	23:59	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNĐMN	- Thí nghiệm nạp xả ACCU 1 và 2; Thí nghiệm tủ nạp 1 và 2	Tại phòng ACCU, phòng điều hành trạm 110kV Thạnh Hưng	Trạm 110kV Thạnh Hưng, xã Lấp Vò	- Trình tự thực hiện từ giàn ACCU 1, tủ Nạp 1 xong mới thực hiện giàn ACCU 2, tủ Nạp 2. (1).Chuyển nguồn và cô lập tủ Nạp 1 và giàn ACCU 1 trạm 110kV Thạnh Hưng: + Đóng MCCB Q3 tại tủ DC; + Cắt MCCB Q1 tại tủ DC; + OFF MCB F104 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ Nạp 1; + OFF MCB Load tại tủ Nạp 1; + OFF MCB Battery tại tủ Nạp 1. (2).Chuyển nguồn và cô lập tủ Nạp 2 và giàn ACCU 2 trạm 110kV Thạnh Hưng: + Đóng MCCB Q3 tại tủ DC; + Cắt MCCB Q2 tại tủ DC; + OFF MCB F204 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ Nạp 2; + OFF MCB Load tại tủ Nạp							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									2; + OFF MCB Battery tại tủ Nạp 2.							
105	02/12/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Mỹ Trà	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
106	02/12/2026	08:00	11:30	Điện lực Cao Lãnh	Đội Hotline XNDVĐT	Thay LBFCO pha A bị hỏng cuộn dập hồ quang	Trụ 28/12 MV 472CL-473CL/48/3/4 Lê Duẩn tuyến 472CL	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Off rơ le 79 MC 472CL. Off rơ le 79 MC 473CL							
107	02/12/2026	14:00	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Đội Hotline XNDVĐT	Thay LBFCO pha C bị hỏng cuộn dập hồ quang	Trụ 68/29 PĐ 475-7CL/68/29.D1 Cống Năm Kỳ tuyến 475CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện. Off rơ le 79 MC 475CL. Off rơ le 79 MC PĐ 475CL/56.D1 Kinh Ngang trụ 56 tuyến 475CL							
108	02/12/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	"Thay công tơ đến hạn TBA 3P-3200kVA TS Domenal 1, vệ sinh TBA khách hàng Vệ sinh TBA 3P-3200kVA Cty Hiệp Thành Phát"	Tại trụ 45/2A/4/5 tuyến 474-QT Tại trụ 45/2A/3A/1 tuyến 474-QT	xã Phong Mỹ	Cắt REC NR 474QT/45/2A/1.D2 +3DS NR 474-2QT/45/2A.D2 (NR Domenal) tại trụ 45/2A/1 và trụ 45/2A tuyến 474QT	2	0,001		500	4500		
109	02/12/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ hỏng TBA 1P-37,5kVA Kinh Nhà Hay 4	Tại trụ 46/43A/62 tuyến 474QT	xã Phong Mỹ	Cắt CB +FCO TBA 1P-37,5kVA Kinh Nhà Hay 4 tại trụ 46/43A/62 tuyến 474QT	23	0,003	0,000	20	70		
110	02/12/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ hỏng TBA 1P-37,5KVA Đường Gạo	Tại trụ 206/38/12 tuyến 476TN	xã Phong Mỹ	Cắt CB +FCO TBA 1P-37,5kVA Đường Gạo tại trụ 206/38/12 tuyến 476TN	33	0,005	0,000	30	105		
111	02/12/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn TBA 1P-50KVA TB Út Gà	Tại trụ 247/76 tuyến 476TN	xã Phong Mỹ	Cắt CB +FCO TBA 1P-50kVA TB Út Gà tại trụ 247/76 tuyến 476TN	1	0,000		30	105		
112	02/12/2026	08:00	18:00	Điện lực Mỹ Thọ	Công ty TNHH Minh Thanh	Thu hồi trụ điện trung thế, ép lèo tụ bù trung thế	Tại trụ 154/152 tuyến 477CL. Tại trụ 154/152/37 tuyến 477CL Tại trụ 154/152/11 tuyến 477CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt LBS 477CL/154/91A.D2 LBS trụ 154/91A + 3DS 477-7CL/154/92.D2 (NR Hội Đồng Tường.1)tại trụ 154/91A và trụ 154/92 tuyến 477CL Cắt LBS 477CL/154/152A.D2 + 3DS 477-1CL/154/152.D2 (NR Trại Giam Láng Biển)tại trụ 154/152A, 154/152 tuyến 477CL Cắt CB +3FCO TBA	1827	0,778	0,001	1800	18000	Chuyển NR 477CL/154/152A.D2 (Trại Giam Láng Biển) nhận điện tuyến 473TM.	

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									3x1P25kVA TB Ô 7 Tân Hội Trung tại trụ 154/153 tuyến 477CL							
113	02/12/2026	08:00	18:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	vệ sinh NR,TBA, khắc phục tiếp địa lặp lại, vệ sinh phát quang lưới điện	Từ trụ 154/93 đến trụ 154/151 đến trụ 154/93/1 đến trụ 154/93/85 đến trụ 154/93/76A/23 , từ trụ 154/136A/31 đến trụ 154/152/37/19 P tuyến 477CL	xã Bình Hàng Trung	"Cắt LBS 477CL/154/91A.D2 LBS trụ 154/91A + 3DS 477-7CL/154/92.D2 (NR Hội Đồng Tường.1)tại trụ 154/91A và trụ 154/92 tuyến 477CL Cắt LBS 477CL/154/152A.D2 + 3DS 477-1CL/154/152.D2 (NR Trại Giam Láng Biển)tại trụ 154/152A, 154/152 tuyến 477CL Cắt CB +3FCO TBA 3x1P25kVA TB Ô 7 Tân Hội Trung tại trụ 154/153 tuyến 477CL							Kết hợp
114	02/12/2026	08:00	18:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn TBA 3P-1250kVA Nguyễn Luân, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 154/130A/2 tuyến 477-CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt ACB +3LBFCO TBA 3P-1250kVA tại trụ 154/130A/2 và trụ 154/130A tuyến 477CL.							Kết hợp
115	02/12/2026	08:00	18:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ hỏng TBA 1P-37,5kVA Cầu Xáng phèn	Tại trụ 154/143 tuyến 477CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO TBA 1P-37,5kVA Cầu Xáng Phèn tại trụ 154/143 tuyến 477CL							Kết hợp
116	02/12/2026	08:00	18:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ hỏng TBA 1P-50kVA Hội Đồng Tường 4C	Tại trụ 154/93/55A tuyến 477CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO TBA 1P-50kVA Hội Đồng Tường 4C tại trụ 154/93/55A tuyến 477CL							Kết hợp
117	02/12/2026	07:30	16:30	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay công tơ điện tử đến hạn	Lưới hạ thế trạm TRƯỜNG TIỂU HỌC	xã Bình Thành	Cắt CB+FCO trạm TRƯỜNG TIỂU HỌC, tại trụ 15/27/6/151/38 tuyến 472TN	49	0,019	0,000	26	234		
118	02/12/2026	07:30	16:30	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay công tơ điện tử đến hạn	Lưới hạ thế trạm TRƯỜNG TIỂU HỌC A	xã Bình Thành	Cắt CB+FCO trạm TRƯỜNG TIỂU HỌC A, tại trụ 15/27/6/151/39/9 tuyến 472TN	38	0,015	0,000	35	315		
119	02/12/2026	07:30	11:30	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay LA bị hỏng	Tại trụ 57/7 tuyến 477LT	xã Thanh Bình	Cắt CB+3FCO, tháo hotline trạm Chợ Cũ 1, Tại trụ 57/7 tuyến 475LT	134	0,023	0,000	105	420		
120	02/12/2026	07:30	16:30	Điện lực Thanh	Điện lực Thanh Bình	Thay công tơ điện tử đến hạn	Lưới hạ thế trạm TRƯỜNG	xã Bình Thành	Cắt CB+FCO trạm TRƯỜNG TIỂU HỌC B, tại trụ 15/27/6/151/39/6/9	19	0,007	0,000	35	315		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Bình			TIỂU HỌC B		tuyến 472TN							
121	02/12/2026	07:30	16:30	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay công tơ điện tử đến hạn	Lưới hạ thế trạm CẢ PHÒNG	xã Bình Thành	Cắt CB+FCO trạm CẢ PHÒNG, tại trụ 15/27/6/151/15 tuyến 472TN	49	0,019	0,000	26	234		
122	02/12/2026	14:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ 1 pha trạm AS Cù Lao Dài (Gelex)	Từ trụ 59/12 đến trụ 59/29 tuyến 477TN	xã Phú Cường	Cắt CB+FCO trạm AS Cù Lao Dài tại trụ 59/18 tuyến 477TN	59	0,008	0,000	35	105		
123	02/12/2026	10:30	13:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ 1 pha trạm AS Cù Lao Dài 2 (Gelex)	Từ trụ 59/30 đến trụ 59/41 tuyến 477TN	xã Phú Cường	Cắt CB+FCO trạm AS Cù Lao Dài 2 tại trụ 59/30 tuyến 477TN	30	0,004	0,000	25	75		
124	02/12/2026	08:00	10:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ 1 pha trạm AS Hai Đại (Gelex)	Từ trụ 59/42 đến trụ 59/42/13 tuyến 477TN	xã Phú Cường	Cắt CB+FCO trạm AS Hai Đại tại trụ 59/42 tuyến 477TN	50	0,004	0,000	45	90		
125	02/12/2026	13:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thí nghiệm định kỳ trạm TDC Cà Vàng	"Tại trụ 279/31A NR 476-7THo/279/1.D7 tuyến 476THo "	Xã Tân Thành	"Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm TDC Cà Vàng Tại trụ 279/31A NR 476-7THo/279/1.D7 tuyến 476THo"	74	0,013	0,000	27	108		
126	02/12/2026	08:00	13:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thí nghiệm định kỳ trạm Giồng Nhỏ 2	"Tại trụ 318/14 NR 474-7THo/318.D7 tuyến 474THo "	Xã An Phước	"Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm Giồng Nhỏ 2 Tại trụ 318/14 NR 474-7THo/318.D7 tuyến 474THo "	17	0,004	0,000	19	95		
127	02/12/2026	08:00	13:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Thí nghiệm định kỳ trạm TDC Kinh K12	"Tại trụ 125/74/26/15 NR 474-7THo/125/74/26.D7 tuyến 474THo "	Xã An Phước	"Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm TDC Kinh K12 Tại trụ 125/74/26/15 NR 474-7THo/125/74/26.D7 tuyến 474THo "	60	0,013	0,000	29	145		
128	02/12/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay điện kế mất màn hình, TI đến hạn trạm Ranh Làng (3P-250kVA)	Tại trụ 3V/87 tuyến 477PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03FCO trạm Ranh Làng (3P-250kVA) tại trụ 3V/87 tuyến 477PC	322	0,123	0,00023	102	918		
129	02/12/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay MBA Chảy dầu trạm Chợ Ấp Phú Lợi B (3x1P-50kVA)	Tại trụ 133 tuyến 477PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03FCO trạm Chợ Ấp Phú Lợi B (3x1P-50kVA) tại trụ 133 tuyến 477PC	171	0,066	0,000	86	774		
130	02/12/2026	08:00	17:00	Điện lực	Điện lực Thường	Thay điện kế mất màn hình, TI đến hạn trạm	Tại trụ 3V/67 tuyến 477PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03FCO trạm Bến Đò Số 9 (3x1P-	189	0,072	0,000	80	720		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Thường Thới Tiền	Thới Tiền	Bến Đò Số 9 (3x1P-50kVA)			50kVA) tại trụ 3V/67 tuyến 477PC							
131	02/12/2026	07:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Công ty TNHH Quang Nhựt	Cắt lèo, tạo khoảng không điện hạ thế trạm Tân Hòa MH	Từ trụ 16/2/2 đến trụ 16/2/2/1 tuyến 474AH	Đường nội bộ KDC Tân Hòa, phường Sa Đéc	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm Tân hòa MH tại trụ 16/2 tuyến 474AH	47	0,020	0,000	60	600		
132	02/12/2026	07:30	11:30	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Hạ công suất trạm Tân Hòa MH từ 2x1P-50kVA thành 1P-50kVA tại trụ 16/2 tuyến 474AH	Tại trụ 16/2 tuyến 474AH	Đường KDC Tân Hòa, phường Sa Đéc	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm Tân hòa MH tại trụ 16/2 tuyến 474AH							Kết hợp
133	02/12/2026	07:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Công ty TNHH Quang Nhựt	Lắp hộp phân phối, thay cáp muller, thay hộp điện kế, lắp tụ bù hạ thế trạm Tân Hòa GK	Từ trụ 13/4/1 đến trụ 13/4/1/1/4A, từ trụ 13/4/1 đến trụ 13/4/1/1/4B, từ trụ 13/4/1/1/1C đến trụ 13/4/1/1/7C tuyến 474AH	Đường nội bộ KDC Tân Hòa, phường Sa Đéc	Cắt CB+FCO trạm Tân Hòa GK tại tụ 13/4/1 tuyến 474AH	64	0,027	0,000	150	1500		
134	02/12/2026	07:30	13:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Cắt lưới sang tải TBA Tân Hòa DE sang trạm Tân Hòa GK	Tại trụ, 16/4/1, 16/4/2A, 16/4/1/2, 16/4/1/3, 16/4/1/4 tuyến 474AH	Đường nội bộ KDC Tân Hòa, phường Sa Đéc	Cắt CB+FCO trạm Tân Hòa DE tại tụ 16/4 tuyến 474AH Cắt CB+FCO trạm Tân Hòa GK tại tụ 13/4/1 tuyến 474AH	55	0,013	0,000	60	330		Kết hợp
135	02/12/2026	07:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Công ty TNHH Quang Nhựt	Thay xà, lắp chụp kẹp quai	Tại trụ 13/4A, 13/7, 13/8 tuyến 474AH	Đường nội bộ KDC Tân Hòa, phường Sa Đéc	Cắt 03LBFCO 474-7AH/13/1.D9 Tân Hòa A-B tại trụ 13/1 tuyến 474AH	335	0,143	0,000	604	6040		
136	02/12/2026	13:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Cắt lưới sang tải TBA Công An Phường 4 sang TBA Tân Hưng	Từ trụ 14 đến trụ 18 tuyến 478SĐ	Đường Trần Văn Voi, phường Sa Đéc	Cắt 03 FCO Trạm Công An Phường 4 tại trụ 14 tuyến 478SĐ Cắt 03 FCO Trạm Tân Hưng tại trụ 21 tuyến 478-SĐ.	469	0,070	0,000	240	840		
137	02/12/2026	08:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Công ty TNHH Bình Nghiên	Thay FCO thành LBFCO Dựng trụ lắp mới trạm biến áp 3P-160kVA	Tại trụ 124A/3/1A/4/13 và trụ 124A/3/1A/4/13/2A tuyến 478AH	Đường đất, phường Sa Đéc	Cắt CB trạm Đông Giang 1 tại trụ 124A/3/1A/4/13/3 tuyến 478AH Cắt CB trạm Cao Su Đồng Nai tại trụ 124A/3/1A/4/13/2/7 tuyến 478AH Cắt 03FCO+tháo hotline 478-7AH/124A/3/1A/4/13.D9 Đông Giang 1 tại trụ	2	0,001		336	3024		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									124A/3/1A/4/13 tuyến 478AH							
138	02/12/2026	07:00	18:00	Điện lực Nha Mân	Cty Châu Thành	Di dời trụ trung thế	Tại trụ 39/100/2 tuyến 471NM	Xã Tân Nhuận Đông	Cắt 03LBFCO 471-7NM/39/35.D10 (NR PĐ Xẻo Lò) tại trụ 39/35 tuyến 471NM Cắt LBS 471NM/39/103.D10 (NR An Khánh - Xẻo Mát) tại trụ 39/103 tuyến 471NM Cắt 3DS 471-7NM/39/103A.D10 (NR An Khánh - Xẻo Mát) tại trụ 39/103A tuyến 471NM Cắt 3DS MV473NM-471NM/39/100/81.D10 (MV An Khánh-An Phú Thuận) tại trụ 39/100/81 tuyến 471NM	5688	2,665	0,004	635	6985	Chuyển 471-7NM/39/103A.D10 (NR Chợ An Khánh tại trụ 39/103A tuyến 471NM sang nhận điện tuyến 475NM qua MV An Khánh	
139	02/12/2026	07:00	18:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Cắt dừng trung thế, lắp 3DS tại trụ 39/100/2 tuyến 471NM; Thay 03LBFCO thành MC tại trụ 39/100/1 tuyến 471NM; Cơi trụ, lắp 03DS tại trụ 39/100 tuyến 471NM	Tại trụ 39/100, 39/100/2, 39/100/1 tuyến 471NM	Xã Tân Nhuận Đông	Cắt 03LBFCO 471-7NM/39/35.D10 (NR PĐ Xẻo Lò) tại trụ 39/35 tuyến 471NM Cắt LBS 471NM/39/103.D10 (NR Chợ An Khánh) tại trụ 39/103 tuyến 471NM Cắt 3DS 471-7NM/39/103A.D10 (NR An Khánh - Xẻo Mát) tại trụ 39/103A tuyến 471NM Cắt 3DS MV473NM-471NM/39/100/81.D10 (MV An Khánh-An Phú Thuận) tại trụ 39/100/81 tuyến 471NM						Chuyển 471-7NM/39/103A.D10 (NR Chợ An Khánh) tại trụ 39/103A tuyến 471NM sang nhận điện tuyến 475NM qua MV An Khánh	Kết hợp
140	02/12/2026	07:00	18:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay chằng trung thế	Tại trụ 39/41A tuyến 471NM	Xã Phú Hựu	Cắt 03LBFCO 471-7NM/39/35.D10 (NR PĐ Xẻo Lò) tại trụ 39/35 tuyến 471NM Cắt LBS 471NM/39/103.D10 (NR Chợ An Khánh) tại trụ 39/103 tuyến 471NM Cắt 3DS 471-7NM/39/103A.D10 (NR Chợ An Khánh) tại trụ 39/103A tuyến 471NM Cắt 3DS MV473NM-471NM/39/100/81.D10						Chuyển 471-7NM/39/103A.D10 (NR Chợ An Khánh) tại trụ 39/103A tuyến 471NM sang nhận điện tuyến 475NM qua MV An Khánh	Kết hợp

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									(MV An Khánh-An Phú Thuận) tại trụ 39/100/81 tuyến 471NM							
141	02/12/2026	07:00	18:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Cơi đà hạ thế đỡ trung thế bọc	Tại trụ 39/48/21A tuyến 471NM	Xã Phú Hựu	Cắt 03LBFCO 471-7NM/39/35.D10 (NR PĐ Xẻo Lò) tại trụ 39/35 tuyến 471NM Cắt LBS 471NM/39/103.D10 (NR An Khánh - Xẻo Mát) tại trụ 39/103 tuyến 471NM Cắt 3DS 471-7NM/39/103A.D10 (NR Chợ An Khánh) tại trụ 39/103A tuyến 471NM Cắt 3DS MV473NM-471NM/39/100/81.D10 (MV An Khánh-An Phú Thuận) tại trụ 39/100/81 tuyến 471NM						Chuyển 471-7NM/39/103A.D10 (NR Chợ An Khánh) tại trụ 39/103A tuyến 471NM sang nhận điện tuyến 475NM qua MV An Khánh	Kết hợp
142	02/12/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Phát quang dự phòng	Từ trụ 39/35 đến trụ 39/103 tuyến 471NM	Xã Tân Nhuận Đông	Không cắt điện							
143	02/12/2026	07:00	18:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay MBA chảy dầu, thay tupin sét, chằng sét	Tại trụ 39/90 tuyến 471NM	Xã Tân Nhuận Đông	Cắt 03LBFCO 471-7NM/39/35.D10 (NR PĐ Xẻo Lò) tại trụ 39/35 tuyến 471NM Cắt LBS 471NM/39/103.D10 (NR Chợ An Khánh) tại trụ 39/103 tuyến 471NM Cắt 3DS 471-7NM/39/103A.D10 (NR An Khánh - Xẻo Mát) tại trụ 39/103A tuyến 471NM Cắt 3DS MV473NM-471NM/39/100/81.D10 (MV An Khánh-An Phú Thuận) tại trụ 39/100/81 tuyến 471NM						Chuyển 471-7NM/39/103A.D10 (NR Chợ An Khánh) tại trụ 39/103A tuyến 471NM sang nhận điện tuyến 475NM qua MV An Khánh	Kết hợp
144	02/12/2026	07:00	18:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Lắp LBFCO nhánh rẽ	Tại trụ 39/48/25 tuyến 471NM	Xã Phú Hựu	Cắt 03LBFCO 471-7NM/39/35.D10 (NR PĐ Xẻo Lò) tại trụ 39/35 tuyến 471NM Cắt LBS 471NM/39/103.D10 (NR An Khánh - Xẻo Mát) tại trụ 39/103 tuyến 471NM Cắt 3DS 471-7NM/39/103A.D10 (NR						Chuyển 471-7NM/39/103A.D10 (NR Chợ An Khánh) tại trụ 39/103A tuyến 471NM sang nhận điện tuyến 475NM qua MV An Khánh	Kết hợp

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									Chợ An Khánh) tại trụ 39/103A tuyến 471NM Cắt 3DS MV473NM-471NM/39/100/81.D10 (MV An Khánh-An Phú Thuận) tại trụ 39/100/81 tuyến 471NM							
145	02/12/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bể, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ, kiểm tra điện kế định kỳ, xử lý DCU, modem	Tuyến 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
146	02/12/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cáp viễn thông treo trên cột điện NR 474-7AH/193/1A.D11 Cái Chanh, NR 474-7AH/193/54/5.D11 Rạch Ngã Cũ, NR 474-7AH/194/1.D11 Cái Sao	Từ trụ 193 đến trụ 193/62/16H, từ trụ 193/54 đến trụ 193/54/14, từ trụ 194 đến trụ 194/24/23H tuyến 474-AH	Xã Hòa Long	Không cắt điện							
147	02/12/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế đến hạn TBA Cầu Quằn	Từ trụ 113/20 đến trụ 113/21/16H, từ trụ 113/21/1 đến trụ 113/21/1/6T, từ trụ 113/21/1 đến trụ 113/21/1/14P tuyến 471-SH	Xã Phong Hòa	Cắt CB+FCO TBA Cầu Quằn tại trụ 113/21 tuyến 471-SH	153	0,059	0,000	22	198		
148	02/12/2026	08:00	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Sửa trụ nghiêng trung thế NR Rạch Ông Thắng tuyến 472AH	Trụ 137/16/25, 26, 27 tuyến 472AH	Xã Tân Khánh Trung	Cắt 03LBFCO NR Rạch Ông Thắng trụ 137/16/1 tuyến 472AH	687	0,263	0,000	514	4626		
149	02/12/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV Cai Lậy – Cái Bè từ trụ 28 đến trụ 55	Xã Bình Phú, phường Thanh Hòa	Không cắt điện							
150	02/12/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần;	Trạm 110kV An Long	Trạm 110kV An Long, xã An Long, tỉnh	OFF MCB: FAC103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; FAC203 tại tủ AC cấp							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				điện Cao thế		Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mối nối các thiết bị; Đo PD online cáp ngầm; - Thực hiện CBM cấp 1 các giàn ắc quy trạm 110kV An Long		Đồng Tháp	nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV An Long.							
151	02/12/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	- Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Nha Mân	Trạm 110kV Nha Mân, xã Phú Hựu	- Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Nha Mân							
152	02/12/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ, kiểm tra reset tín hiệu Alarm thiết bị.	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Trần Quốc Toản;	Phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp	OFF CB AC tủ sạc 1, OFF CB AC tủ sạc 2, OFF CB AC tại tủ Camera cấp nguồn Inverter trạm 110kV Trần Quốc Toản							
153	02/12/2026	14:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm, ngày định kỳ hàng tuần, kiểm tra reset tín hiệu Alarm thiết bị, đo nhiệt độ mối nối nhất thứ và hàng kẹp nhị thứ	Trạm 110kV Tháp Mười	Xã Tháp Mười, Đồng Tháp	Không cắt điện							
154	02/12/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	kiểm tra, vệ sinh các thiết bị nhất thứ, nhị thứ trạm 110kV Láng Tượng	Trạm 110kV Láng Tượng	Xã Thanh Bình, Đồng Tháp	Cô lập MBA T1, cô lập ngăn 171, 172, 112, 131, 431, C11, C12, C41, TU C41, T401, 479, 477, 475, 473, 471 trạm 110kV Láng Tượng.						PĐ 471-7LT/2.D4 nhận điện tuyến 474QT; PĐ 473-7LT/26.D4 nhận điện tuyến 477QT; PĐ 475-7LT/3.D4 nhận điện tuyến 472TN; PĐ 477-7LT/2.D4 nhận điện tuyến 475AL; PĐ 479-7LT/28.D4 nhận điện tuyến 472AL	
155	02/12/2026	06:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	- Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang, tín hiệu SCADA, camera giám sát, thiết bị và PCCC định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngắt, ngoài hàng	Tại trạm 110kV Nha Mân	Trạm 110kV Nha Mân, xã Phú Hựu	- OFF/ON luân phiên (nguồn AC trước hoàn thành xong tới nguồn DC sau) MCB F110 AC cấp nguồn cho Inverter camera tại tủ tự dùng AC, MCB F115 DC cấp nguồn cho							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						rào trạm 110kV			Inverter camera tại tủ tự dùng DC. Mang găng tay cách điện hạ áp, VOM để thực hiện công tác. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Nha Mân (không mất điện, không ảnh hưởng SCADA)							
156	02/12/2026	00:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Công ty TNĐMN	- Thí nghiệm nạp xả ACCU 1 và 2; Thí nghiệm tủ nạp 1 và 2	Tại phòng ACCU, phòng điều hành trạm 110kV Thạnh Hưng	Trạm 110kV Thạnh Hưng, xã Lấp Vò	- Trình tự thực hiện từ giàn ACCU 1, tủ Nạp 1 xong mới thực hiện giàn ACCU 2, tủ Nạp 2. (1).Chuyển nguồn và cô lập tủ Nạp 1 và giàn ACCU 1 trạm 110kV Thạnh Hưng: + Đóng MCCB Q3 tại tủ DC; + Cắt MCCB Q1 tại tủ DC; + OFF MCB F104 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ Nạp 1; + OFF MCB Load tại tủ Nạp 1; + OFF MCB Battery tại tủ Nạp 1. (2).Chuyển nguồn và cô lập tủ Nạp 2 và giàn ACCU 2 trạm 110kV Thạnh Hưng: + Đóng MCCB Q3 tại tủ DC; + Cắt MCCB Q2 tại tủ DC; + OFF MCB F204 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ Nạp 2; + OFF MCB Load tại tủ Nạp 2; + OFF MCB Battery tại tủ Nạp 2.							
157	02/12/2026	14:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	- Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Nha Mân	Trạm 110kV Nha Mân, xã Phú Hựu	- OFF MCB F103 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB F204 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Nha Mân							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
158	02/12/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây	- Kiểm tra ngày kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	172 Mỹ Thuận-174 Cao Lãnh 2 (T ừ liền sau trụ 76 đến 172-7MT)	Xã Mỹ Hiệp Xã Thanh Hưng	Không cắt điện							
159	02/12/2026	07:00	11:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra ngày định kỳ hàng tuần trạm 110kV Tân Hương.	Trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương, KCN Tân Hương, Xã Tân Hương tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F104 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB F203 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Tân Hương							
160	02/12/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 171 Cái Bè – 173 Mỹ Thuận từ trụ 108 đến trụ 134	Xã Mỹ Đức Tây, Mỹ Lợi, Mỹ Đức Tây	Không cắt điện							
161	02/12/2026	08:30	13:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	"1. Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Ngày TBA 110kV Gò Công + 2 ngăn lộ 173, 175 NMĐG TPĐ. 2. Kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy bằng nước trạm Gò Công. 3. Kiểm tra bịt kín, vệ sinh các tủ điện trong phòng ĐH, hợp bộ 22kV và ngoài sân trạm. Vệ sinh phòng ĐH và hợp bộ trạm Gò Công . 4. Kết hợp kiểm tra vệ sinh, đo Accu tuần trạm 110kV Gò Công"	Trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công, khu phố Long Chánh, P. Bình Xuân, tỉnh Đồng Tháp	"1.2.3.Không cắt điện. Giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị 4. OFF MCB FAC103 cấp nguồn cho tủ sạc 1"							
162	03/12/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát	Lưới điện khu vực phường Mỹ Ngãi	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						quang dự phòng lưới điện										
163	03/12/2026	13:30	17:00	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay TU, TI đến hạn kiểm định khách hàng Hộ Kinh doanh Ngọc Lanh	Trụ 117/2TA/2 TBA 3P-630kVA NĐ Ông Lanh NR 474-7CL/117/2TA.D1 Vào trạm NĐ Ông Lanh tuyến 474CL	phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB TBA 3P-630kVA NĐ Ông Lanh trụ 117/2TA/2. Cắt 03FCO NR 474-7CL/117/2TA.D1 Vào trạm NĐ Ông Lanh trụ 117/2TA tuyến 474CL	1	0,000		425	1487,5		
164	03/12/2026	07:30	11:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Thay TU, TI đến hạn kiểm định khách hàng Nguyễn Thị Thảo (Xay xát Phết Thảo)	Trụ 84A/1 TBA 3P-630kVA XX Phết Thảo NR 473-7QT/84A.D1 XX Phết Thảo tuyến 473QT	phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB TBA 3P-630kVA XX Phết Thảo trụ 84A/1. Cắt 03FCO NR 473-7QT/84A.D1 XX Phết Thảo trụ 84A tuyến 473QT	1	0,000		425	1700		
165	03/12/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn TBA 3P-250kVA NS Thúy Hằng, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 172/71/14B/24/9/2 tuyến 476TM	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB TBA 3P-250kVA NS Thúy Hằng tại trụ 172/71/14B/24/9/2tuyến 476TM Cắt 3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-250kVA NS Thúy Hằng tại trụ 172/71/14B/24/9/1 , tuyến 476TM	1	0,000		200	700		
166	03/12/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ hỏng TBA 1P-50KVA Kênh Tây	Tại trụ 154/79/18/17/4 tuyến 477CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +FCO TBA 1P-50kVA Kênh Tây tại trụ 154/79/18/17/4 tuyến 477-CL	24	0,004	0,000	30	105		
167	03/12/2026	13:30	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn TBA 3P-560KVA Nguyễn Thanh Hơn, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 154/93/36/1 tuyến 477CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt CB +3FCO và tháo 3 cần FCO TBA 3P-560kVA Nguyễn Thanh Hơn tại trụ 154/93/36/1 và trụ 154/93/36 tuyến 477CL	1	0,000		400	1400		
168	03/12/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn TBA 3P-400KVA Ngô Thanh Phương, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 154/85/1/2 tuyến 477-CL	xã Bình Hàng Trung	"Cắt CB TBA 3P-400KVA Ngô Thanh Phương tại trụ 154/85/1/2 tuyến 477-CL. Cắt 3FCO và tháo 3FCO tại trụ 154/85/1/1 tuyến 477-CL"	1	0,000		200	700		
169	03/12/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Tổ QLVH +Đội Thí nghiệm-	Thí nghiệm định kỳ vật tư, thiết bị TBA 3P-630kVA Đông Á	Tại trụ 110A/35A/1 tuyến 477-CL	xã Mỹ Thọ	"Cắt CB TBA 3P-630kVA Đông Á tại trụ 110A/35A/1 NR 477-10/7/3 tuyến 477-CL Cắt 3FCO TBA 3P-	1	0,000		330	1155		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
					kiểm định				630kVA Đông Á tại trụ 110A/35A NR 477-10/7/3 tuyến 477-CL"							
170	03/12/2026	08:00	11:30	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Thay công tơ đến hạn TBA 3P-630kVA Đông Á, vệ sinh TBA khách hàng	Tại trụ 110A/35A/1 tuyến 477-CL	xã Mỹ Thọ	"Cắt CB TBA 3P-630kVA Đông Á tại trụ 110A/35A/1 NR 477-10/7/3 tuyến 477-CL Cắt 3FCO TBA 3P-630kVA Đông Á tại trụ 110A/35A NR 477-10/7/3 tuyến 477-CL"							Kết hợp
171	03/12/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Lắp mới TBA 2x1P-25kVA xử lý chống quá tải TBA 1P-75kVA Cầu Đập Đá Giữa, cắt cầu xử lý 2 nguồn	Từ trụ 88/67/2 đến trụ 88/67/7 tuyến 478CL	xã Mỹ Thọ	Cắt LBFCO NR 478-7CL/88/67/1.D2 (NR Đập Đá) tại trụ 88/67/1 tuyến 478CL	173	0,066	0,000	100	900		
172	03/12/2026	08:00	16:00	Điện lực Thanh Bình	Điện lực Thanh Bình	Thay công tơ điện tử đến hạn	Lưới hạ thế trạm TÂN QUỚI 1	xã Tân Long	Cắt CB+FCO trạm TÂN QUỚI 1, tại trụ 239 tuyến 475CM	223	0,076	0,000	105	840		
173	03/12/2026	08:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty 19/5	Dưng trụ trung thế BTLT 14m tại trụ 98A/101/31 tuyến 474AL	Tại trụ 98A/101/31 tuyến 474AL	xã An Hòa	Cắt 3LBFCO NR 474-7AL/98A/101.D5 (Kênh Kháng Chiến 1) tại trụ 98A/101 tuyến 474AL	228	0,087	0,000	200	1800		
174	03/12/2026	08:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Công ty Minh Trí	Cơi trụ trung thế, thay đà đỡ sứ và sữa trụ trung thế bị nghiêng	Tại trụ 167A/45, 167A/46, 167A/47 tuyến 477AL	xã Phú Thọ	Cắt 3LBFCO NR 477-7AL/167A.D5 (Kênh Phú Thành 2) tại trụ 167A tuyến 477AL	99	0,038	0,000	150	1350		
175	03/12/2026	08:00	17:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ 1 pha trạm AS Phú Hòa 5 (56 cái Gelex)	Từ trụ 98A/101/31 đến 98A/101/31/8, từ trụ 98A/101/31/5/1/7T đến 98A/101/31/5/1/9P tuyến 474AL	xã An Hòa	Cắt CB+FCO trạm AS Phú Hòa 5 tại trụ 98A/101/31/4 tuyến 474AL							Kết hợp
176	03/12/2026	10:00	12:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Đấu lèo hạ áp	"Tại trụ 249/24 NR 476-THo/249/4.D7 tuyến 476THo "	Xã Tân Hộ Cơ	"Cắt CB+01FCO trạm Trường TH Tân Thành B2 Tại trụ 249/19 NR 476-THo/249/4.D7 tuyến 476THo"	85	0,007	0,000	31	62		
177	03/12/2026	08:00	10:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Cắt lèo hạ áp, xử lý 2 nguồn	"Tại trụ 249/26 NR 476-THo/249/4.D7	Xã Tân Hộ Cơ	"Cắt CB+01FCO trạm 2 Kinh Tân Thành B Tại trụ 249/28 NR 476-	58	0,005	0,000	20	40		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
							tuyến 476THo "		THo/249/4.D7 tuyến 476THo"							
178	03/12/2026	15:00	17:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Đấu lèo hạ áp	"Tại trụ 217/13 NR 474-7THo/217.D7 tuyến 474THo "	Xã An Phước	"Cắt CB+01FCO trạm Kinh Cô Đông 2 Tại trụ 217/18 NR 474-7THo/217.D7 tuyến 474THo"	68	0,006	0,000	29	58		
179	03/12/2026	13:00	15:00	Điện lực Tân Hồng	Điện lực Tân Hồng	Cắt lèo hạ áp, xử lý 2 nguồn	"Tại trụ 217/12 NR 474-7THo/217.D7 tuyến 474THo "	Xã An Phước	"Cắt CB+01FCO trạm Kinh Cô Đông 3 Tại trụ 217/10 NR 474-7THo/217.D7 tuyến 474THo"	44	0,004	0,000	21	42		
180	03/12/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Lắp đà cơi và chỉnh trụ nghiêng	Tại trụ 72A/3, 72A/4, 72A/5 tuyến 477PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt 01LBFCO 477-7PC/72A/1.D8 NR Bờ Đập tại trụ 72A/1 tuyến 477PC	94	0,036	0,000	72	648		
181	03/12/2026	07:30	17:00	Điện lực Sa Đéc	Tổ QLVH	Nâng công suất TBA Rạch Nàng Hai từ 1P-50kVA lên 2x1P-50kVA, di dời về trụ 19/17 tuyến 479AH	Tại trụ 19/20, 19/17 tuyến 479AH	Đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Sa Đéc	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm Rạch Nàng Hai tại tụ 19/20 tuyến 479AH	73	0,030	0,000	30	285		
182	03/12/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Phát quang dự phòng	Từ trụ 34/224/7 đến trụ 34/224/7/75 tuyến 475NM	Xã Tân Nhuận Đông	Không cắt điện							
183	03/12/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bể, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ, kiểm tra điện kế định kỳ, xử lý DCU, modem	Tuyến 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
184	03/12/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế đến hạn TBA Rạch Ba Cải	Từ trụ 157/33/1 đến trụ 157/33/7/8 tuyến 472-TH	Xã Lai Vung	Cắt CB+FCO TBA Rạch Ba Cải tại trụ 157/33/8 tuyến 472-TH	148	0,057	0,000	36	324		
185	03/12/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cáp viễn thông treo trên cột điện NR 475-7SĐ/289/11/1.D11 Lò Tương, NR 475-7SĐ/289/54A.D11 Bà	Từ trụ 289/11 đến trụ 289/11/18/13H, từ trụ 289/54A đến trụ 289/54A/21, từ	Xã Hòa Long, xã Lai Vung	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						Đày, NR 475-7SĐ/289/35/11/1.D11 Long Hậu Cua Đinh	trụ 289/35/11 đến trụ 289/35/11/28/2H tuyến 475-SĐ									
186	03/12/2026	09:30	11:30	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Tháo gỡ dây chằng tuyến 472AH	Trụ 137/8 tuyến 472AH	Xã Tân Khánh Trung	Cắt CB+FCO trạm Bến Đò Thầy Lâm trụ 137/6 tuyến 47AH	76	0,006	0,000	32	64		
187	03/12/2026	13:30	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Dời điện kế từ hộp 2 sang hộp 4 và xoáy hộp 4 từ bên ngoài đường vào bên trong tuyến 472AH	Trụ 137/3 tuyến 472AH	Xã Tân Khánh Trung	Không cắt điện							
188	03/12/2026	13:30	17:00	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Lắp ống che dây chằng để khắc phục dây chằng gần đường tuyến 472AH	Trụ 137/6 tuyến 472AH	Xã Tân Khánh Trung	Không cắt điện							
189	03/12/2026	08:00	09:30	Điện lực Lấp Vò	Điện lực Lấp Vò	Tháo gỡ dây chằng tuyến 472AH	Trụ 137/17 tuyến 472AH	Xã Tân Khánh Trung	Cắt CB+FCO trạm Long Hưng A1 trụ 137/21 tuyến 47AH	101	0,006	0,000	48	72		
190	03/12/2026	06:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm ngày định kỳ hàng tuần, đo nhiệt độ mối nối nhất thứ và hàng kẹp nhị thứ	Trạm 110kV Cao Lãnh	Phường Mỹ Trà, Đồng Tháp	Không cắt điện							
191	03/12/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	- Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sông Hậu	Trạm 110kV Sông Hậu, xã Phong Hòa	- Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu							
192	03/12/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây	- Kiểm tra ngày kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	173 Cao Lãnh 2-171 Cao Lãnh (Từ 173-7CL2 đến 171-7CL) 171 Cao Lãnh 2-173 Cao Lãnh (Từ 171-7CL2 đến 173-7CL) 172 Cao Lãnh 2 - 172 Thạnh Hưng (Từ 172-7CL2 đến trụ 08)	Phường Mỹ Trà Xã Mỹ Thọ	Không cắt điện							
193	03/12/2026	18:30	20:30	Xí nghiệp	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Trạm 110kV Mỹ Tho	Trạm 110kV Mỹ Tho, Số	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lưới điện Cao thế		Mỹ Tho		25C, Ấp Bắc, phường Đạo Thạnh tỉnh Đồng Tháp	thiết bị đang mang điện.							
194	03/12/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 175 Cai Lậy – 172 Cái Bè từ trụ 55 đến trụ 79 đến CD 172	xã Bình Phú, xã Hội Cư	Không cắt điện							
195	03/12/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mối nối các thiết bị; Đo PD online cáp ngầm;	Trạm 110kV An Long	Trạm 110kV An Long, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB: FAC103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; FAC203 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV An Long.							
196	03/12/2026	14:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	- Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Sông Hậu	Trạm 110kV Sông Hậu, xã Phong Hòa	- OFF MCB F103 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB F204 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu							
197	03/12/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 171 Cái Bè – 173 Mỹ Thuận từ trụ 108 đến trụ 80 đến CD 171.	Xã Mỹ Đức Tây, Mỹ Thiện, Hội Cư	Không cắt điện							
198	03/12/2026	06:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	- Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang, tín hiệu SCADA, camera giám sát, thiết bị và PCCC định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ	Tại trạm 110kV Sông Hậu	Trạm 110kV Sông Hậu, xã Phong Hòa	- OFF/ON luân phiên (nguồn AC trước hoàn thành xong tới nguồn DC sau) MCB F110 AC cấp nguồn cho Inverter camera tại tủ tự dùng AC, MCB							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						sân ngắt, ngoài hàng rào trạm 110kV			F116 DC cấp nguồn cho Inverter camera tại tủ tự dùng DC. Mang găng tay cách điện hạ áp, VOM để thực hiện công tác. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Sông Hậu (không mất điện, không ảnh hưởng SCADA)							
199	03/12/2026	17:30	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị trạm 110kV Mỹ Thuận.	Trạm 110kV Mỹ Thuận	Xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							
200	03/12/2026	18:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	Kiểm tra thiết bị định kỳ Đêm TBA 110kV Gò Công Tây.	Trạm 110kV Gò Công Tây	Trạm 110kV Gò Công Tây, ấp bình Tây, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
201	04/12/2026	07:30	16:30	Điện lực Cao Lãnh	Điện lực Cao Lãnh	Lắp mới, di dời điện kế, thay định kỳ điện kế, cân pha hạ áp, phát quang dự phòng lưới điện	Lưới điện khu vực phường Mỹ Trà	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện							
202	04/12/2026	08:00	17:00	Điện lực Mỹ Thọ	Điện lực Mỹ Thọ	Sửa ốp đà, khắc phục ốp đà hở, vệ Sinh NR, TBA, khắc phục tiếp địa mất đứt, Phát quang lưới điện Trung hạ thế	Từ trụ 215/2 đến trụ 215/109, từ trụ 215/10/1 đến trụ 215/10/9, từ trụ 215/11/1 đến trụ 215/11/32, từ trụ 215/30/1 đến trụ 215/30/45/16, từ trụ 215/78 đến trụ 215/78/40, từ trụ 215/109/1 đến trụ 215/109/28 tuyến 477CL	xã Bình Hàng Trung	Cắt LBS NR 477CL/215/1.D2 + 3FCO NR 477-1CL/215/1.D2 (NR Cái Bèo)tại trụ 215/1 tuyến 477CL - Cắt LBS MV 477CL/154/79B/2.D2 + 3DS MV 477CL/154/79B/3.D2 (MV Cống Ông Cá) tại trụ 154/79B/2 và tại trụ 154/79B/3 tuyến 477CL	2871	1,101	0,002	2900	26100		
203	04/12/2026	08:00	16:00	Điện lực	Điện lực Thanh	Thay công tơ điện tử đến hạn	Lưới hạ thế trạm TÂN	xã Tân Long	Cắt CB+FCO trạm TÂN HÒA 6, tại trụ 218 tuyến	296	0,101	0,000	175	1400		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Thanh Bình	Bình		HÒA 6		475CM							
204	04/12/2026	13:30	16:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ 1 pha trạm AS Gáo Đôi 2 (Gelex)	Từ trụ 56/15/132A/65/53/23/39 đến 56/15/132A/65/53/23/51/7 tuyến 474TN	xã Phú Cường	Cắt CB+FCO trạm AS Gáo Đôi 2 tại trụ 56/15/132A/65/53/23/51 tuyến 474TN	42	0,004	0,000	30	75		
205	04/12/2026	08:00	11:30	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ 1 pha trạm AS Gáo Đôi 1 (Gelex)	Từ trụ 56/15/132A/65/53/23/21 đến 56/15/132A/65/53/23/38 tuyến 474TN	xã Phú Cường	Cắt CB+FCO trạm AS Gáo Đôi 1 tại trụ 56/15/132A/65/53/23/29 tuyến 474TN	53	0,008	0,000	40	140		
206	04/12/2026	08:00	16:00	Điện lực Tân Hồng	Cty TNHH MTV Điện NLMT Thiên Quang	Di dời trụ, căng dây đấu nối NRTT 3P-22kV	"Từ trụ 144/3B đến trụ 144/4 NR 474-7THo/144/3.D7 tuyến 474THo"	Xã An Phước	"Cắt 03LBFCO NR 474-7THo/144/3.D7 tại trụ 144/3 tuyến 474THo"	379	0,129	0,000	146	1168		
207	04/12/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay MBA thí nghiệm không đạt trạm TDC Long Thuận - Mương Lớn 2 (1P-50kVA)	Tại trụ 111 tuyến 477PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + FCO trạm TDC Long Thuận - Mương Lớn 2 (1P-50kVA) tại trụ 111 tuyến 477PC	111	0,043	0,000	51	459		
208	04/12/2026	08:00	17:00	Điện lực Thường Thới Tiền	Điện lực Thường Thới Tiền	Thay MBA thí nghiệm không đạt trạm AS Ông Quân (3x1P-50kVA)	Tại trụ 3V/2 tuyến 477PC	Xã Long Phú Thuận	- Cắt CB + 03FCO trạm AS Ông Quân (3x1P-50kVA) tại trụ 3V/2 tuyến 477PC	149	0,057	0,000	88	792		
209	04/12/2026	08:00	11:00	Điện lực Sa Đéc	Công ty TNHH TNĐ Seltec	Thay máy biến áp trạm Cống Ba Độ	Tại trụ 111A/54A/15/7P tuyến 474AH	Đường đal xã Tân Dương	Cắt CB+01FCO+tháo hotline trạm Cống Ba Độ tại trụ 111A/54A/15/7P tuyến 474AH	1	0,000		45	135		
210	04/12/2026	15:30	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay ĐK, vệ sinh khách hàng NM Tuyết Mai	Tại trụ 39/8/91A/1 tuyến 473NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB trạm NM Tuyết Mai tại trụ 39/8/91A/1 tuyến 473NM Cắt 03FCO 473-7NM/39/8/91A.D10 (NR Tuyết Mai) tại trụ 39/8/91A tuyến 473NM	1	0,000		177	265,5		
211	04/12/2026	08:00	17:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Phát quang dự phòng	Từ trụ 39/120 đến trụ 39/120/20 tuyến 471NM	Xã Tân Nhuận Đông	Không cắt điện							
212	04/12/2026	08:00	09:30	Điện	Điện lực	Thay ĐK, vệ sinh	Tại trụ 29/1	Xã Tân	Cắt CB trạm Đức Thành tại	1	0,000		88	132		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Nha Mân	Nha Mân	khách hàng Đức Thành	tuyến 474NM	Nhuận Đông	trụ 29/1 tuyến 474NM. Cắt 03FCO 474-7NM/29.D10 (NR Đức Thành) tại trụ 29 tuyến 474NM							
213	04/12/2026	13:30	15:00	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay ĐK TBA Trọng Đức	Tại trụ 39/8/88/6 tuyến 473NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB trạm Trọng Đức tại trụ 39/8/88/6 tuyến 473NM Cắt 03FCO 473-7NM/39/8/88/1.D10 (NR Trọng Đức) tại trụ 39/8/88/1 tuyến 473NM	1	0,000		101	151,5		
214	04/12/2026	10:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Thay ĐK, vệ sinh khách hàng Chả lụa Thanh Nga	Tại trụ 39/100B tuyến 471NM	Xã Tân Nhuận Đông	Cắt CB + 03FCO trạm Chả lụa Thanh Nga tại trụ 39/100B tuyến 471NM	1	0,000		77	115,5		
215	04/12/2026	13:30	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay TI điện kế đến hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA 3P-400kVA Cty TNHH Vườn Thực Nghiệm Ước Mơ	Tại trụ 147/9/6 tuyến 472-TH	Xã Lai Vung	Cắt CB TBA Cty TNHH Vườn Thực Nghiệm Ước Mơ tại trụ 147/9/6 tuyến 472-TH. Cắt 3FCO NR 472-7TH/147/9/3.D11 Cty TNHH Vườn Thực Nghiệm Ước Mơ tại trụ 147/9/3 tuyến 472-TH.	1	0,000		125	437,5		
216	04/12/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Phát quang dự phòng lưới điện hạ cao áp, cáp viễn thông treo trên cột điện NR 471-7SH/317/1.D11 Tân Thành 2, NR Rạch Bà Đạo, NR 471-7SH/320.D11 Ngô Gia Tự, NR 471-7SH/316.D11 Tân Khánh Cầu Mới, NR 480-7TH/270/1.D11 Ngã Năm Bến Đò, NR 475-7SH/260/1.D11 NM Lao Bóng Gạo	Từ trụ 317 đến 317/30, từ trụ 317/18 đến trụ 317/18/12, từ trụ 320 đến trụ 320/15/5H, từ trụ 316 đến trụ 316/8/15H tuyến 471-SH, từ trụ 270 đến trụ 270/9/10A, 270/9/5B tuyến 480-SH, từ trụ 260 đến trụ 260/7 tuyến 475-SH	Xã Lai Vung	Không cắt điện							
217	04/12/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung	Thay điện kế 1P đến hạn, di dời, gắn mới điện kế, thay hộp bể, thanh lý điện kế, ngưng cấp điện thu hồi nợ, kiểm tra điện kế định kỳ, xử lý DCU, modem	Tuyến 474-AH, 472-TH, 477-TH, 476-TH, 476-SH, 478-SH, 480-SH, 475-SH, 471-SH, 475-SĐ	Xã Hòa Long, Lai Vung, Phong Hòa	Không cắt điện							
218	04/12/2026	08:00	12:00	Điện	ĐL Lai	Thay TU, điện kế đến	Tại trụ	Xã Lai Vung	Cắt CB TBA Công ty CP	1	0,000		440	1760		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Lai Vung	Vung	hạn, vệ sinh MBA, LA, FCO, CB, đầu cosse TBA 3P-1000kVA Công ty CP XD và TM Hoàng Sơn Lâm	114/15A/16/1 tuyến 477-TH		XD và TM Hoàng Sơn Lâm tại trụ 114/15A/16/1 tuyến 477-TH. Cắt 3FCO NR Công ty CP XD và TM Hoàng Sơn Lâm tại trụ 114/15A/16 tuyến 477-TH.							
219	04/12/2026	06:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Đo cáp quang, Kiểm tra đêm ngày định kỳ hàng tuần	Trạm 110kV Trần Quốc Toản	Phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp	Không cắt điện							
220	04/12/2026	08:30	13:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	"1. Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Ngày TBA 110kV Chợ Gạo. 2. Kiểm tra hệ thống bơm chữa cháy bằng nước trạm Chợ Gạo. 3. Kiểm tra bịt kín, vệ sinh các tủ điện trong phòng ĐH, hợp bộ 22kV và ngoài sân trạm. Vệ sinh phòng ĐH và hợp bộ trạm Chợ Gạo. 4. Kết hợp kiểm tra vệ sinh, đo Accu tuần trạm Chợ Gạo."	Trạm 110kV Chợ Gạo	Trạm 110kV Chợ Gạo, Ô 3 khu 1, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp	"1.2.3.Không cắt điện. Giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị 4. OFF MCB FAC103 cấp nguồn cho tủ sạc 1; OFF MCB FAC201 cấp nguồn cho tủ sạc 2"							
221	04/12/2026	18:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	- Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV	Tại trạm 110kV Thạnh Hưng	Trạm 110kV Thạnh Hưng, xã Lấp Vò	- Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Thạnh Hưng							
222	04/12/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH đường dây	- Kiểm tra ngày kiểm tra cáp quang, siết lại các bulong tiếp địa chân trụ	172 Cao Lãnh-172 Trần Quốc Toản (Từ 172-7 CL đến 172-7TQT) 171 Trần Quốc Toản – 171 Láng Tượng(Từ 171-7 TQT đến 171-7LT)	Phường Mỹ Trà Phường Mỹ Ngãi Xã Mỹ Thọ Xã Phong Mỹ Xã Bình Thành Xã Thanh Bình	Không cắt điện							
223	04/12/2026	18:30	20:30	Xí nghiệp lưới	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức	Trạm 110kV Bình Đức, Khu Phố Bình	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện.							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				điện Cao thế				Tạo A, Phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp								
224	04/12/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mối nối các thiết bị; Đo PD online cáp ngầm; Thực hiện CBM cấp 1 các giàn ắc quy trạm 110kV Tân Hồng.	Trạm 110kV Tân Hồng	Trạm 110kV Tân Hồng, xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB: F103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tân Hồng.							
225	04/12/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 172 Cần Đước – 172 Gò Công từ trụ 202 đến trụ 271 đến trụ cổng trạm	Xã Phú Thành, phường Bình Xuân, Đồng Sơn	Không cắt điện							
226	04/12/2026	06:00	11:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	- Kiểm tra: Ngày, port quang, cáp quang, tín hiệu SCADA, camera giám sát, thiết bị và PCCC định kỳ hàng tuần và vệ sinh làm cỏ sân ngắt, ngoài hàng rào trạm 110kV	Tại trạm 110kV Thạnh Hưng	Trạm 110kV Thạnh Hưng, xã Lấp Vò	- OFF/ON luân phiên (nguồn AC trước hoàn thành xong tới nguồn DC sau) MCB F109 AC cấp nguồn cho Inverter camera tại tủ tự dùng AC, MCB F205 DC cấp nguồn cho Inverter camera tại tủ tự dùng DC. Mang găng tay cách điện hạ áp, VOM để thực hiện công tác. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Thạnh Hưng (không mất điện, không ảnh hưởng SCADA)							
227	04/12/2026	17:30	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Thuận	Kiểm tra định kỳ đêm thiết bị trạm 110kV Cái Bè	Trạm 110kV Cái Bè	Xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện; Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cá nhân, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị mang điện.							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
228	04/12/2026	14:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	- Kiểm tra ắc quy 1 và ắc quy 2 định kỳ hàng tuần	Dàn ắc quy 1, ắc quy 2 và tủ sạc 1, tủ sạc 2 thuộc phòng ắc quy và phòng điều hành tại trạm 110kV Thạnh Hưng	Trạm 110kV Thạnh Hưng, xã Lấp Vò	- OFF MCB FAC104 cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ tự dùng AC; OFF MCB FAC204 cấp nguồn cho tủ sạc 2 tại tủ tự dùng AC. Mở quạt thông gió trước 15 phút khi vào phòng làm việc. Mang găng tay cách điện hạ áp và VOM khi công tác đo thông số và kiểm tra các cọc bình tránh chạm chập. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV Thạnh Hưng							
229	04/12/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Đội QLVH ĐD 110kV	Kiểm tra định kỳ ngày	Đường dây 110kV 171 Gò Công Tây – 171 Gò Công từ trụ cổng trạm đến trụ T01 đến trụ 237 đến cổng trạm	Phường Bình Xuân, xã Phú Thành, Đồng Sơn,Vĩnh Bình	Không cắt điện							
230	05/12/2026	08:00	16:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ 1 pha trạm AS CDC Phú Hiệp 2 (Psmart)	Từ trụ 239/3 đến 239/3/13, từ trụ 239/3, từ trụ 2239/1 đến 239/1/2A, từ trụ 239/1/4A đến 239/1/4A/7 HADL trạm AS CDC Phú Hiệp 2	xã Tam Nông	Cắt CB+3FCO trạm AS CDC Phú Hiệp 2 tại trụ 239/3 tuyến 475TN	155	0,053	0,000	80	640		
231	05/12/2026	08:00	16:00	Điện lực Tam Nông	Điện lực Tam Nông	Thay điện kế định kỳ 1 pha trạm AS CDC Phú Hiệp 1 (Psmart)	Từ trụ 236/1 đến 236/11, từ trụ 236/1/1 đến 236/1/1/5 HADL trạm AS CDC Phú Hiệp 1	xã Tam Nông	Cắt CB+3FCO trạm AS CDC Phú Hiệp 1 tại trụ 236 tuyến 475TN	206	0,070	0,000	80	640		
232	05/12/2026	07:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Công ty TNHH Quang Nhựt	Lắp hộp phân phối, thay cáp muller, thay hộp điện kế, lắp tụ bù hạ thế, lắp cơi, lắp xà Thay dây hạ thế vận	Từ trụ 27 đến trụ 30, từ trụ 30A/1 đến trụ 30A/9, từ trụ 30A/7 đến trụ	Đường ĐT 848, phường Sa Đéc	Cắt CB+03FCO trạm Tân An 1 tại trụ 30A tuyến 474AH	137	0,058	0,000	150	1500		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						hành lâu năm trạm Tân An 1	30A/7/3 tuyến 474AH									
233	05/12/2026	08:00	11:30	Điện lực Nha Mân	Điện lực Nha Mân	Tăng cường cáp xuất hạ áp từ MBA xuống CB	Tại trụ 34/6/2 tuyến 475NM	Xã Phú Hựu	Cắt CB + 01FCO trạm Sân bóng Tân Nhuận Đông tại trụ 34/6/2 tuyến 475NM	78	0,012	0,000	43	150,5		
234	05/12/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mối nối các thiết bị; Đo PD online cáp ngầm;	Trạm 110kV Tân Hồng	Trạm 110kV Tân Hồng, xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB: F103 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1; F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2 trạm 110kV Tân Hồng.							
235	05/12/2026	18:30	21:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Gò Công	"Ca trực thực hiện kiểm tra thiết bị định kỳ Đêm TBA 110kV Gò Công + 2 ngăn lộ 173, 175 NMĐG TPĐ . "	Trạm 110kV Gò Công	Trạm 110kV Gò Công, khu phố Long Chánh, P. Bình Xuân, tỉnh Đồng Tháp	Không cắt điện, giữ khoảng cách an toàn điện với thiết bị							
236	05/12/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Ban QLDA Điện lực miền Nam; XNLĐ Cao Thế Đồng Tháp	1. Ban QLDA Điện lực miền Nam kéo dây khoảng néo 22 – 24 của đường dây 220kV Gò Công – Cần Đước giao chéo đường dây 110kV 172 Cần Đước – 172 Gò Công. 2. XNLĐ Cao Thế Đồng Tháp kết hợp công tác bảo trì đường dây 110kV 172 Cần Đước – 172 Gò Công.	đường dây 110kV 172 Cần Đước – 172 Gò Công.	đường dây 110kV 172 Cần Đước – 172 Gò Công.	Cô lập đường dây 110kV 172 Cần Đước – 172 Gò Công							
237	05/12/2026	06:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	- Vệ sinh cỏ sân ngắt, ngoài taluy hàng rào. Vệ sinh công nghiệp phòng điều hành và phòng phân phối trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sa Đéc	Trạm 110kV Sa Đéc, Phường Sa Đéc	- Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV							
238	05/12/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ	Trạm 110kV Hồng Ngự	Trạm 110kV Hồng Ngự, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2; F204 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ AC trạm 110kV Hồng Ngự.							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mối nối các thiết bị; Đo PD online cáp ngầm; Thực hiện CBM cấp 1 các giàn ắc quy trạm 110kV Hồng Ngự										
239	05/12/2026	14:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm, ngày định kỳ hàng tuần, kiểm tra reset tín hiệu Alarm thiết bị, đo nhiệt độ mối nối nhất thứ và hàng kẹp nhị thứ	Trạm 110kV Láng Tượng	Xã Thanh Bình, Đồng Tháp	Không cắt điện							
240	05/12/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ, kiểm tra reset tín hiệu Alarm thiết bị.	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Trường Xuân	Xã Trường Xuân, Đồng Tháp	OFF CB AC tủ sạc 1 QF1.01; OFF CB AC tủ sạc 2 QF2.01; OFF CBAC tại tủ CAMERA cấp nguồn INVERTER CAMERA trạm 110kV Trường Xuân.							
241	05/12/2026	18:30	20:30	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Mỹ Tho	Kiểm tra đêm định kỳ hàng tuần trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương	Trạm 110kV Tân Hương, KCN Tân Hương, Xã Tân Hương tỉnh Đồng Tháp	Trang bị đầy đủ BHLĐ, giữ khoảng cách an toàn với các thiết bị đang mang điện.							
242	06/12/2026	14:30	17:30	Điện lực Cao Lãnh	Công ty TNHH XDTMDV Đường Sơn	Di dời trụ hạ thế	Trụ 18/5 hạ thế TBA 3P-250kVA Trường TCN GTVT NR 479-7CL/18.D1 Vào Trường TCN GTVT tuyến 479CL	phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB+03FCO TBA 3P-250kVA Trường TCN GTVT NR 479-7CL/18.D1 Vào Trường TCN GTVT tuyến 479CL	77	0,010	0,000	170	510		
243	06/12/2026	08:00	12:00	Điện lực Sa Đéc	Công ty TNHH MTV Trọng Tín Cần Thơ	Bảo dưỡng, thí nghiệm máy biến áp 1P-560kVA trạm Cadovina 5	Tại trụ 85/9 tuyến 476AH	Đường nội bộ KCN C mở rộng, KCN Sa Đéc, phường Sa Đéc	Cắt CB+03LBFCO trạm Cadovina 5 tại trụ 85/9 tuyến 476AH	1	0,000		336	1344		
244	06/12/2026	07:00	17:00	Điện lực Sa Đéc	Công ty TNHH Quang	Kéo dây hạ thế, lắp hộp phân phối, lắp tụ bù hạ thế Xử lý vị trí 2 nguồn	Từ trụ 51/1 đến trụ 51/1/6, từ trụ 54/1 đến	Đường Hùng Vương, phường Sa	Cắt CB+03FCO trạm Chùa Hương tại trụ 50A tuyến 471SĐ Cắt CB+FCO trạm	348	0,148	0,000	390	3900		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
					Nhựt	điện hạ thế trạm Chùa Hương và trạm Trường Nam	trụ 54/1/3 và trụ 55 tuyến 471SĐ	Đéc	Trường Nam tại trụ 57 tuyến 471SĐ							
245	06/12/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	Cty TNHH XDĐ Hồng Tuyết	Hạ tủ điều khiển REC NR NM Chánh Yên 3 tại trụ 164/3/6A/2, lắp đà cơi tại trụ 164/3/6, 164/3/6A tuyến 477-TH	Tại trụ 164/3/6, 164/3/6A, 164/3/6A/2 tuyến 477-TH	Xã Lai Vung	Cắt REC 477TH/164/1.D11 + 3DS 477-1TH/164/1.D11 An Bình Định Yên tại trụ 164/1 tuyến 477-TH	172	0,066	0,000	2100	18900		
246	06/12/2026	08:00	17:00	Điện lực Lai Vung	ĐL Lai Vung, Đội TN-KĐ	Vệ sinh giàn tụ bù 477TH/164/3/2. Thí nghiệm MBA, LA, LBFCO, tiếp địa TBA 3P-1000kVA Cơ Sở Sấy Lúa Tài Mỹ tại trụ 164/2A/4, TBA 3P-1500kVA DNTN Chánh Yên 2 tại trụ 164/3/6A/1. Thí nghiệm MBA, LA, FCO, DS, tiếp địa, mẩu dầu TBA 3P-400kVA DNTN Chánh Yên tại trụ 164/3/6A/3. Thí nghiệm MBA, LA, LBFCO, tiếp địa, mẩu dầu TBA 3P-1000kVA NMXX Chánh Yên 4 tại trụ 164/3/6A/4B, TBA 3P-630kVA NMXX Chánh Yên 3 tại trụ 164/3/6A/5A tuyến 477-TH.	Tại trụ 164/3/2, 164/2A/4, 164/3/6A/1, 164/3/6A/3, 164/3/6A/4B, 164/3/6A/5A tuyến 477-TH	Xã Lai Vung	Cắt REC 477TH/164/1.D11 + 3DS 477-1TH/164/1.D11 An Bình Định Yên tại trụ 164/1 tuyến 477-TH							Kết hợp
247	06/12/2026	08:00	12:00	Điện lực Lai Vung	Cty TNHH TV TKĐ Sao Kim	Thu hồi trụ đỡ lưới hạ thế, sang dây hạ thế từ trụ hiện hữu sang trụ 201 thuộc TBA UB Huyện	Tại trụ 201 tuyến 474-AH	Xã Hòa Long	Cắt CB+3FCO TBA UB Huyện tại trụ 200 tuyến 474-AH	253	0,043	0,000	220	880		
248	06/12/2026	14:00	22:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra đêm, ngày định kỳ hàng tuần, kiểm tra reset tín hiệu Alarm thiết bị, đo nhiệt độ mối nối nhất thứ và hàng kẹp nhị thứ	Trạm 110kV Trần Quốc Toản	Phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp	Không cắt điện							
249	06/12/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp	Ban QLDA	1. Ban QLDA Điện lực miền Nam kéo dây	đường dây 110kV 172	đường dây 110kV 172	Cô lập đường dây 110kV 172 Cần Đước – 172 Gò							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lưới điện Cao thế	Điện lực miền Nam; XNLĐ Cao Thế Đồng Tháp	khoảng néo 22 – 24 của đường dây 220kV Gò Công – Cần Đước giao chéo đường dây 110kV 172 Cần Đước – 172 Gò Công. 2. XNLĐ Cao Thế Đồng Tháp kết hợp công tác bảo trì đường dây 110kV 172 Cần Đước – 172 Gò Công.	Cần Đước – 172 Gò Công.	Cần Đước – 172 Gò Công.	Công							
250	06/12/2026	07:00	17:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Hồng Ngự	- Kiểm tra thiết bị ngày - đêm; Kiểm tra accu định kỳ hàng tuần; Kiểm tra nguồn inverter camera; Vệ sinh công nghiệp; Kiểm tra camera và thiết bị PCCC; Đo nhiệt độ mối nối các thiết bị; Đo PD online cáp ngầm; Thực hiện CBM cấp 1 các giàn ắc quy trạm 110kV Hồng Ngự	Trạm 110kV Hồng Ngự	Trạm 110kV Hồng Ngự, phường An Bình, tỉnh Đồng Tháp	OFF MCB F202 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 2; F204 tại tủ AC cấp nguồn cho tủ sạc 1 tại tủ AC trạm 110kV Hồng Ngự.							
251	06/12/2026	06:00	18:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ Cao Lãnh	Kiểm tra ắc quy, kiểm tra Inverter Camera, kiểm tra ngày đêm định kỳ, kiểm tra reset tín hiệu Alarm thiết bị.	Dàn ắc quy, tủ Camera, khu vực trạm 110kV Tháp Mười.	Xã Tháp Mười, Đồng Tháp	OFF FAC101 tủ sạc 1; OFF FAC203 tại tủ sạc 2 trạm 110kV Tháp Mười.							
252	06/12/2026	06:00	14:00	Xí nghiệp lưới điện Cao thế	Tổ TTLĐ An Hòa	- Vệ sinh cỏ sân ngắt, ngoài taluy hàng rào. Vệ sinh công nghiệp phòng điều hành và phòng phân phối trạm 110kV	Tại trạm 110kV Sông Hậu	Trạm 110kV Sông Hậu, xã Phong Hòa	- Không cắt điện. Luôn giữ khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành trạm 110kV							
Tổng cộng										**43.107**	**9,817**	**0,031**	**30.370**	**180.565**		

Phụ lục 2

DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN 110KV VÀ TRUNG HẠ THẾ TUẦN 49/2026

(Từ ngày 30/11/2026 đến 06/12/2026)

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
1	30/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ, phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện, kiểm tra lưới điện, thay thùng điện kế mục.	Tuyến BK83-8, BK 25-8, K87-8 và các nhánh rẻ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
2	30/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VHCB	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, cắt dọn dây leo Sơn số trụ.	Phát tuyến 476MTh và các nhánh rẽ	xã Thanh Hưng, Mỹ Lợi, Mỹ Thiện, Mỹ Đức Tây	Không cắt điện							
3	30/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH,KD	Thay điện kế bất thường mất kết nối, gắn điện kế, cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra đường dây và TBA	Khu vực ĐLCB·	Các xã	Không cắt điện							
4	30/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ điện tử mất kết nối, ghi véc chỉ số, cắt điện véc nợ, gắn dời điện kế, thay điện kế định kỳ	Lưới điện khu vực Quan lý	Lưới điện khu vực Quan lý	Không cắt điện							
5	30/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Khắc phục hệ thống đo đếm, thay điện kế định kỳ, gắn điện kế, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thay thùng composire bể	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							
6	30/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; Khôi phục số trụ, chỉ danh thiết bị, chỉ danh phân	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						đoạn bị mờ; ...										
7	30/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Dọn dây leo, bụi rậm xung quanh gốc trụ, phát quang, mé tỉa cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện trung hạ áp	Nhánh rẽ 4723-8 Mỹ Thọ, 47181-7 Tịnh Mỹ, 47182-7 Tịnh Mỹ 1, 47183-7 Mỹ Khương 1, 47184-7 Mỹ Khương 2, 4773-7 Mỹ Trường, 47578-7 Mỹ An A23, Nhánh rẽ 4736-7 Mỹ An A, NR Mỹ An A ND, 47577-7 Mỹ An A 15, 47186-7 Mỹ An A13, 47586-7 Mỹ An A 6	Xã Mỹ Tịnh An	Không cắt điện							
8	30/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dọc đường dây	Tuyến 475CG và các nhánh rẽ	Xã An Thạnh Thủy, Bình Ninh	Không cắt điện							
9	30/11/2026	07:00	14:00	Điện lực Chợ Gạo	Cty Phương Đông	Di dời trụ hạ áp	Lưới HA trạm Cầu Cống 4	Xã An Thạnh Thủy	Cắt FCO trạm Cầu Cống 4	123	0,04	0,00	75	525		
10	30/11/2026	14:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Cty Phương Đông	Di dời trụ hạ áp	Lưới HA trạm Phú Bình 4	Xã An Thạnh Thủy	Cắt FCO trạm Phú Bình 4	70	0,01	0,00	50	150		
11	30/11/2026	07:00	12:00	Điện lực Chợ Gạo	Cty Văn Giao	Tháo gở toàn bộ trạm 1x50kVA XTL ông Đặng Văn Hai	Tại trụ 11/3 nhánh rẽ 1 pha Kênh Bàu Lớn	Xã Lương Hòa Lạc	Cắt LBFCO 471091-7 (Chỉ có KH XTL không có khách hàng sinh hoạt)	6	0,00		362	1810		
12	30/11/2026	07:45	12:30	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh+Tổ QLVH	Thay điện kế 3 pha định kỳ	Trụ 87 lưới điện hạ áp trạm Đồng Thạnh 8	xã Đồng Sơn	Tuyến 474GCT: Cắt CB+3FCO trạm Đồng Thạnh 8	94	0,02	0,00	42	201		
13	30/11/2026	07:45	12:30	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh+Tổ QLVH	Thay điện kế 3 pha định kỳ	Trụ 01 nhánh rẽ trạm biến áp NMX Bình Tứ 3	xã Đồng Sơn	Tuyến 474GCT: Cắt 3FCO nhánh rẽ trạm biến áp NMX Bình Tứ 3	1	0,00		89	422		
14	30/11/2026	13:00	17:30	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh+Tổ QLVH	Thay điện kế 3 pha định kỳ	Trụ 01 nhánh rẽ trạm biến áp Vườn mai Quốc Nam	Phường Bình Xuân	Tuyến 474GCT: Cắt 3FCO trạm nhánh rẽ trạm biến áp Vườn mai Quốc Nam	1	0,00		44	200		
15	30/11/2026	13:00	17:30	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh+Tổ QLVH	Thay điện kế 3 pha định kỳ	Trụ 234/1, 235 lưới điện hạ áp trạm Long Bình 4	xã Long Bình	Tuyến 475GCT: Cắt CB+3FCO trạm Long Bình 4	482	0,09	0,00	145	652		
16	30/11/2026	13:00	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh+Tổ QLVH	Thay điện kế 3 pha định kỳ	Trụ 128 lưới điện hạ áp trạm Cá Chốt 5	xã Vĩnh Hựu	Tuyến 477GCT: Cắt CB+3FCO trạm Cá Chốt 5	74	0,01	0,00	31	123		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
17	30/11/2026	07:45	12:30	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh+Tổ QLVH	Thay điện kế 3 pha định kỳ	Trụ 02 nhánh rẽ trạm biến áp Nhà máy nước đá Bình Tây	xã Vĩnh Bình	Tuyến 474GCT: Cắt 3FCO trạm nhánh rẽ trạm biến áp Nhà máy nước đá Bình Tây	1	0,00		237	1125		
18	30/11/2026	13:00	17:30	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh+Tổ QLVH	Thay điện kế 3 pha định kỳ	Trụ 243 lưới điện hạ áp trạm Long Bình 20	xã Long Bình	Tuyến 475GCT: Cắt CB+3FCO trạm Long Bình 20	132	0,03	0,00	44	197		
19	30/11/2026	13:00	17:30	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh+Tổ QLVH	Thay điện kế lệch thời gian	Trụ 136 phân đoạn B19 đến B21	xã Vĩnh Hựu	Tuyến 477GCT: Cắt CB+FCO trạm biến áp Đầm tôm Vĩnh Hựu 6	1	0,00		15	67		
20	30/11/2026	13:00	17:30	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh+Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ khách hàng trạm chuyên dùng	Trụ 06 phân đoạn 47495-7 đến 4771-7	xã Long Bình	Tuyến 475GCT: Cắt CB+FCO trạm Đài VT Long Bình	1	0,00		9	40		
21	30/11/2026	07:45	12:30	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh+Tổ QLVH	Thay điện kế 3 pha định kỳ	Trụ 15 tuyến 475GCT	xã Vĩnh Bình	Tuyến 475GCT: Cắt CB+3FCO trạm BLò bánh mì Thạnh Lạc Đông	1	0,00		27	127		
22	30/11/2026	07:30	12:30	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh+Tổ QLVH	Thay điện kế 3 pha định kỳ	Trụ 01 nhánh rẽ trạm biến áp Công ty Tôn Minh Thành	xã Đồng Sơn	Tuyến 474GCT: Cắt 3FCO trạm nhánh rẽ trạm biến áp Công ty Tôn Minh Thành	1	0,00		44	222		
23	30/11/2026	13:00	17:30	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh+Tổ QLVH	Thay điện kế 3 pha định kỳ	Trụ 40/5ht lưới điện hạ áp trạm Bình Tân 4	xã Long Bình	Tuyến 475GCT: Cắt CB+3FCO trạm Bình Tân 4	144	0,03	0,00	100	451		
24	30/11/2026	07:45	12:30	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh+Tổ QLVH	Thay điện kế 1p định kỳ khách hàng trạm chuyên dùng	Trụ 01 nhánh rẽ trạm biến áp Công ty Minh Khang	xã Đồng Sơn	Tuyến 474GCT: Cắt 3FCO trạm nhánh rẽ trạm biến áp Công ty Minh Khang	1	0,00		30	141		
25	30/11/2026	13:00	17:30	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh+Tổ QLVH	Thay điện kế 3 pha định kỳ	Trụ 9ht, 1/15ht lưới điện hạ áp trạm Thạnh Hưng	xã Vĩnh Bình	Tuyến 474GCT: Cắt CB+3FCO trạm biến áp Thạnh Hưng	239	0,05	0,00	109	489		
26	30/11/2026	13:00	17:30	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh+Tổ QLVH	Thay điện kế 3 pha định kỳ	Trụ 50 lưới điện hạ áp trạm Long Bình 11	xã Long Bình	Tuyến 475GCT: Cắt CB+3FCO trạm Long Bình 11	138	0,03	0,00	51	231		
27	30/11/2026	13:00	17:30	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh+Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ khách hàng trạm chuyên dùng	Trụ 151 phân đoạn B23-8 đến B38	xã Long Bình	Tuyến 475GCT: Cắt CB+FCO trạm biến áp NMX Bình Tân	1	0,00		15	67		
28	30/11/2026	11:30	13:00	Điện lực Vĩnh	Tổ Kinh doanh+Tổ QLVH	Thay điện kế 3 pha định kỳ	Trụ 64 lưới điện hạ áp trạm BTS Gò Công Tây	xã Vĩnh Bình	Tuyến 477GCT: Cắt CB+3FCO trạm BTS Gò Công Tây	80	0,01	0,00	81	121		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Bình												
29	30/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Thay điện kế định kỳ; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay thùng composit mục.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
30	30/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDĐ, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
31	30/11/2026	07:45	12:30	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh+Tổ QLVH	Thay điện kế 3 pha định kỳ	Trụ 47 lưới điện hạ áp trạm Bình Nhì 5	xã Đồng Sơn	Tuyến 474GCT: Cắt CB+3FCO trạm Bình Nhì 5	177	0,04	0,00	35	165		
32	30/11/2026	07:45	12:30	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh+Tổ QLVH	Thay điện kế 3 pha định kỳ	Trụ 52 lưới điện hạ áp trạm Bình Tây 23	xã Vĩnh Bình	Tuyến 477GCT: Cắt CB+3FCO trạm Bình Tây 23	66	0,01	0,00	33	156		
33	30/11/2026	13:00	17:30	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh+Tổ QLVH	Thay điện kế 3 pha định kỳ	Trụ 197 phân đoạn B1 đến IB5	xã Phú Thành	Tuyến 475GCT: Cắt CB+3FCO trạm DNTN Tân Thành	1	0,00		44	200		
34	30/11/2026	13:00	17:30	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh+Tổ QLVH	Thay điện kế lệch thời gian, TI hạ thế định kỳ	Trụ 137 phân đoạn B19 đến B21	xã Vĩnh Hựu	Tuyến 477GCT: Cắt CB+FCO trạm biến áp Đầm tôm Vĩnh Hựu 3	1	0,00		30	133		
35	30/11/2026	13:00	17:30	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh+Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ khách hàng trạm chuyên dùng	Trụ 178/1 phân đoạn B19 đến B21	xã Vĩnh Hựu	Tuyến 477GCT: Cắt CB+FCO trạm biến áp Đầm tôm Vĩnh Hựu 8	1	0,00		30	133		
36	30/11/2026	07:45	12:30	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh+Tổ QLVH	Thay điện kế 3 pha định kỳ	Trụ 45/1, 2ht lưới điện hạ áp trạm Bình Nhì 4	xã Đồng Sơn	Tuyến 477GCT: Cắt CB+3FCO trạm Bình Nhì 4	141	0,03	0,00	43	204		
37	30/11/2026	07:45	12:30	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh+Tổ QLVH	Thay điện kế 3 pha định kỳ	Trụ 3ht lưới điện hạ áp trạm Đồng Sơn 6	xã Đồng Sơn	Tuyến 474GCT: Cắt CB+3FCO trạm Đồng Sơn 6	119	0,02	0,00	122	579		
38	30/11/2026	13:00	17:30	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh+Tổ QLVH	Thay điện kế 3 pha định kỳ	Trụ 2/1ht lưới điện hạ áp trạm Võ Tánh 8	xã Vĩnh Bình	Tuyến 477GCT: Cắt 3FCO trạm nhánh rẽ trạm biến áp Võ Tánh 8	205	0,04	0,00	66	298		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
39	30/11/2026	13:00	17:30	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh+Tổ QLVH	Thay điện kế 3 pha định kỳ	Trụ 108 lưới điện hạ áp trạm Cá Chốt 4	xã Vĩnh Hựu	Tuyến 477GCT: Cắt CB+3FCO trạm Cá Chốt 4	100	0,02	0,00	35	157		
40	30/11/2026	07:30	12:30	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh+Tổ QLVH	Thay điện kế 3 pha định kỳ	Trụ 36/1, 40 lưới điện hạ áp trạm Bình Tây	xã Vĩnh Bình	Tuyến 477GCT: Cắt CB+3FCO trạm Bình Tây	159	0,03	0,00	55	274		
41	30/11/2026	07:45	12:30	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh+Tổ QLVH	Thay điện kế 3 pha định kỳ	Trụ 01 nhánh rẽ trạm biến áp Công ty Tôn 6 Thùy	xã Phú Thành	Tuyến 474GCT: Cắt FCO nhánh rẽ trạm biến áp Công ty Tôn 6 Thùy	1	0,00		44	211		
42	30/11/2026	13:00	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh+Tổ QLVH	Thay điện kế lệch thời gian, TI hạ thế định kỳ	Trụ 126 phân đoạn B19 đến B21	xã Vĩnh Hựu	Tuyến 477GCT: Cắt CB+FCO trạm biến áp Đầm tôm Vĩnh Hựu	1	0,00		30	118		
43	30/11/2026	13:00	17:30	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh+Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ khách hàng trạm chuyên dùng	Trụ 03 nhánh rẽ trạm biến áp Trạm bơm Bình Tân 1	xã Long Bình	Tuyến 475GCT: Cắt FCO nhánh rẽ trạm biến áp Trạm bơm Bình Tân 1	1	0,00		59	267		
44	30/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	" - Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm - Thay điện kế định kỳ. "	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
45	30/11/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bể. - Phát quang hành lang lưới điện.	Khu vực Điện lực GCĐ quản lý	Khu vực Điện lực GCĐ quản lý	Không cắt điện							
46	30/11/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cáp viễn thông	Từ trụ 01 đến trụ 97 PĐ 473-7CB/3.D25 Lộ ra 473CB, tuyến 473CB và các nhánh rẽ	Xã Hội Cư	Không cắt điện							
47	30/11/2026	07:15	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Sơn số trụ. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khảo sát thiết bị,	Khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.										
48	01/12/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ, phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện, kiểm tra lưới điện, thay thùng điện kế mục.	Tuyến BK83-8, BK 25-8, K87-8 và các nhánh rẻ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
49	01/12/2026	07:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VHCB	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, cắt dọn dây leo Sơn số trụ.	Phát tuyến 473MTh và các nhánh rẽ	xã Thanh Hưng, Mỹ Lợi, Mỹ Thiện, Mỹ Đức Tây	Không cắt điện							
50	01/12/2026	07:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH,KD	Thay điện kế bất thường mất kết nối, gắn điện kế, cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra đường dây và TBA	Khu vực ĐLCB·	Các xã	Không cắt điện							
51	01/12/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ điện tử mất kết nối, cắt điện véc nợ, gắn dời điện kế, thay điện kế định kỳ	Lưới điện khu vực Quan lý	Lưới điện khu vực Quan lý	Không cắt điện							
52	01/12/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	- Thay TI hạ thế định kỳ trạm Nguyễn Văn Hải, Cty TNHH Hòa Thái Thành, TB Ô6 Hưng Thạnh, TB Ô3 Hưng Thạnh. - Khắc phục khiếm khuyết lưới điện	- Trụ 152A/1, trụ 181 Tuyến EH19; trụ 41/1 nhánh 47135-7; trụ 16 nhánh 47303-7 Xã Hưng Thạnh	Xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB + FCO trạm Nguyễn Văn Hải, Cty TNHH Hòa Thái Thành, TB Ô6 Hưng Thạnh, TB Ô3 Hưng Thạnh	4	0,00		229	2176		
53	01/12/2026	07:00	11:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH.	Tháo toàn bộ trạm Ấp Bắc B16 1x50kVA và đấu chuyển lưới hạ áp sang trạm Ấp Bắc B11, Ấp Bắc B17, Ấp Bắc B24	Nhánh rẽ 47277-7 Ấp Bắc B	Xã Bình Trưng	Cắt LBFCO nhánh rẽ 47277-7 Ấp Bắc B	165	0,03	0,00	100	400		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
54	01/12/2026	10:00	16:30	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH.	NCS trạm Ấp Bắc 8 từ 1x50kVA lên 2x50kVA.	Tại trụ 24 nhánh rẽ 4748-7 Ấp Bắc	Xã Bình Trưng.	Cắt CB và FCO trạm Ấp Bắc 8	78	0,02	0,00	40	260		
55	01/12/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; Khôi phục số trụ, chỉ danh thiết bị, chỉ danh phân đoạn bị mờ; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
56	01/12/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dọc đường dây	Tuyến 474CG và các nhánh rẽ	Xã Chợ Gạo	Không cắt điện							
57	01/12/2026	07:00	12:00	Điện lực Chợ Gạo	Ty Hoài Dung	Di dời trụ HA	Tại trụ số 12B lưới HAĐL trạm Xóm Rẫy	Xã Bình Ninh	Cắt FCO trạm Xóm Rẫy	150	0,03	0,00	75	375		
58	01/12/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDĐ, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
59	01/12/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Thay điện kế định kỳ; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay thùng composit mục.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng S	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng S	Không cắt điện							
60	01/12/2026	07:30	17:30	Điện lực Gò Công	Công ty TNHH Trung An Phát Đạt	Di dời trụ hạ áp theo yêu cầu khách hàng Công ty TM_XD Thiên Quang	Trụ hạ áp số 1 và hạ áp 11/1T đến hạ áp 11/4T lưới hạ áp thuộc trạm Thuận Hòa - PT478GC.	Phường Long Thuận	- Cắt CB và FCO trạm Thuận Hòa	79	0,03	0,00	49	494		
61	01/12/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	" - Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm - Thay điện kế định kỳ "	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
62	01/12/2026	13:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ QLVH	Bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, thay thùng tole mục bể và	Lưới hạ áp Trạm Giồng Đình 1	Xã Gò Công Đông Đông	Cắt FCO trạm Giồng Đình 1 tại trụ số 279	42	0,01	0,00	46	184		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Đông		phát quang Trạm Giồng Đình 1										
63	01/12/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bể.	Khu vực Điện lực GCĐ quản lý	Khu vực Điện lực GCĐ quản lý	Không cắt điện							
64	01/12/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang Trạm Cầu Kinh Mới 1	Lưới hạ áp Trạm Cầu Kinh Mới 1	Xã Gò Công Đông Đông	Cắt FCO trạm Cầu Kinh Mới 1 tại trụ số 11	114	0,05	0,00	72	724		
65	01/12/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cáp viễn thông	Từ trụ 01 đến trụ 77 PĐ 476-7CB/1.D25 Lộ ra 476CB, tuyến 476CB và các nhánh rẽ	Xã Hội Cư	Không cắt điện							
66	01/12/2026	07:15	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Sơn số trụ. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khảo sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Không cắt điện							
67	02/12/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ, phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện, kiểm tra lưới điện, thay thùng điện kế mục.	Tuyến BK83-8, BK 25-8, K87-8 và các nhánh rẻ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
68	02/12/2026	07:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH,KD	Thay điện kế bất thường mất kết nối, gắn điện kế, cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra đường dây và TBA	Khu vực ĐLCB·	Các xã	Không cắt điện							
69	02/12/2026	08:00	16:00	Điện	Tổ	Lắp thanh chống tạo	Trạm An Hữu 3-2;	ấp 1 xã An	"Cắt CB+ FCO trạm An	346	0,12	0,00	225	1800		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				lực Cái Bè	VHCB	khoảng hở lưới điện hạ áp giữa các trạm giáp lai	An Hữu 3-8; thuộc nhánh rẽ 471-7 MTh/51.D14.	Hữu	Hữu 3-2 Cắt CB+ FCO trạm An Hữu 3-8 thuộc nhánh rẽ 471-7 MTh/51.D14, ấp 1 xã An Hữu"							
70	02/12/2026	08:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VHCB	Lắp thanh chống tạo khoảng hở lưới điện hạ áp giữa các trạm giáp lai	Trạm An Hữu 2-9; An Hữu 2-13; thuộc nhánh rẽ 471-7MTh/57/14/18.D14 .	ấp 1 xã An Hữu	"Cắt CB+ FCO trạm An Hữu 2-9 Cắt CB+ FCO trạm An Hữu 2-13 thuộc nhánh rẽ 471-7 MTh/57/14/18.D14, ấp 1 xã An Hữu"	228	0,09	0,00	56	504		
71	02/12/2026	08:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VHCB	Lắp thanh chống tạo khoảng hở lưới điện hạ áp giữa các trạm giáp lai	Trạm An Hữu 1-12; An Hữu 1-20; thuộc nhánh rẽ 478MTh/16.D14.	ấp 5, xã An Hữu	"Cắt CB+ FCO trạm An Hữu 1-12 Cắt CB+ FCO trạm An Hữu 1-20 thuộc nhánh rẽ 478 MTh/16.D14, ấp 5 xã An Hữu"	191	0,07	0,00	225	2025		
72	02/12/2026	08:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VHCB	Lắp thanh chống tạo khoảng hở lưới điện hạ áp giữa các trạm giáp lai	Trạm Bà Đưa 16; Bà Đưa 2; thuộc nhánh rẽ 478-7MTh/17/6/1.D14,.	ấp Thống Nhất, xã An Hữu	"Cắt CB+ FCO trạm Bà Đưa 16 Cắt CB+ FCO trạm Bà Đưa 2 thuộc nhánh rẽ 478-7MTh/17/6/1.D14, ấp Thống Nhất, xã An Hữu"	96	0,04	0,00	34	306		
73	02/12/2026	08:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VHCB	Lắp thanh chống tạo khoảng hở lưới điện hạ áp giữa các trạm giáp lai	Trạm An Hữu 3-3; An Hữu 3-7; An Hữu 3-5 thuộc nhánh rẽ 471-7 MTh/51.D14.	ấp 1 xã An Hữu	"Cắt CB+ FCO trạm An Hữu 3-3 Cắt CB+ FCO trạm An Hữu 3-7 Cắt CB+ FCO trạm An Hữu 3-5 thuộc nhánh rẽ 471-7 MTh/51.D14, ấp 1 xã An Hữu"	206	0,08	0,00	158	1422		
74	02/12/2026	08:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VHCB	Lắp thanh chống tạo khoảng hở lưới điện hạ áp giữa các trạm giáp lai	Trạm Bà Đưa 1-1; Bà Đưa 3; Trạm Bà Đưa 13; Bà Đưa 14; Bà Đưa 5; Trạm Bà Đưa 6; Bà Đưa 7; Bà Đưa 4; thuộc nhánh rẽ 478-7MTh/17/6/10.D14,	ấp Thống Nhất, xã An Hữu	Cắt 1 LBFC0 nhánh rẽ 478-7MTh/17/6/10.D14, (47189-7) ấp Thống Nhất, xã An Hữu	413	0,16	0,00	142	1278		
75	02/12/2026	08:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Tháp sắt nâng cao đường dây trung thế, tháo thu hồi trạm Trương Văn Trừ	Tại trụ 3, 4, 4B, 5, 6, 7 nhánh rẽ 472-7CLa/51/20/69.D15 (4791-7) Lương Văn Nguyễn	Xã Tân Phú	Cắt LBFCO 472-7CLa/51/20/69.D15 (4791-7) Lương Văn Nguyễn, CB và FCO trạm Nguyễn Văn Dứt	824	0,32	0,00	282	2538		
76	02/12/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ điện tử	Lưới điện khu vực Quan lý	Lưới điện khu vực Quan lý	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						mất kết nối, cắt điện véc nợ, gắn dời điện kế, thay điện kế định kỳ										
77	02/12/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 1-24/10 và các nhánh rẽ nhánh 472-7CLa/51/20/69.D15 (4791-7) Lương Văn Nguyễn	Xã Tân Phú	Không cắt điện							
78	02/12/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	- Thay TI hạ thế định kỳ trạm Trại Cây Lý Vinh, CSXX Nguyễn Quốc Trung, TB Ô1 Tân lập 2, TB Ấp 2 Tân Lập 1 - Phát quang hành lang lưới điện, Khắc phục khiếm khuyết lưới điện	- Trụ 137 tuyến H19; trụ 5 nhánh 47353-7; trụ 52 nhánh 47177-7, trụ 9 nhánh 47177-7 Xã Hưng Thạnh	Xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB + FCO trạm Trại Cây Lý Vinh, CSXX Nguyễn Quốc Trung, TB Ô1 Tân lập 2, TB Ấp 2 Tân Lập 1	4	0,00		304	2888		
79	02/12/2026	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH và XNDV Điện lực Đồng Tháp	Tổ QLVH phối hợp Đội Hotline hạ công suất trạm Đông Hoà 244 từ 1x320kVA xuống 1x250kVA.	Tại trụ 229 phân đoạn FL59-8 Cai Lậy - Long Định	Xã Long Định	- Off rơle 79 MC PT 472MTo, 479CLa. Tắt chức năng tự đóng lại Recloser FL59. - Cắt CB và 03 FCO trạm Đông Hoà 224.	277	0,12	0,00	200	2000		
80	02/12/2026	07:00	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH và XNDV Điện lực Đồng Tháp	Tổ QLVH phối hợp Đội Hotline nâng công suất trạm Đông Hoà 9 từ 1x250kVA lên 1x320kVA	Tại trụ 09 phân đoạn L7-8 Đông Hoà - Vĩnh Kim.	Xã Long Định.	- Off rơle 79 MC PT 479CLa. Tắt chức năng tự đóng lại Recloser FL59, L7. - Cắt CB và 03 FCO trạm Đông Hoà 9.	375	0,16	0,00	200	2000		
81	02/12/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt lưới, chuyển tải từ trạm Tân Hòa 14-6 sang trạm Tân Hòa 14-11; Lò Lu 3 sang trạm Lò Lu 7	Trạm Tân Hòa 14-6, Tân Hòa 14-11, Lò Lu 3, Lò Lu 7	Xã Tân Hương	Cắt CB, FCO trạm Tân Hòa 14-6, Tân Hòa 14-11, Lò Lu 3, Lò Lu 7	216	0,09	0,00	100	950		
82	02/12/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; Khôi phục số trụ, chỉ danh	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						thiết bị, chỉ danh phân đoạn bị mờ; ...										
83	02/12/2026	07:00	12:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Bảo trì lưới hạ áp + phát quang	Lưới hạ áp trạm Một Cát 1, tuyến 471MTo	Một phần Ấp Long Bình A, xã Long Hưng	Tuyến 471MT; Cắt CB+FCO trạm Một Cát 1	149	0,03	0,00	50	250		
84	02/12/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dọc đường dây	Tuyến 476CG, 477CG, 478CG và các nhánh rẽ	Xã Tân Thuận Bình	Không cắt điện							
85	02/12/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDĐ, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
86	02/12/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Thay điện kế định kỳ; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay thùng composit mục.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng S	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng S	Không cắt điện							
87	02/12/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	" - Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm - Thay điện kế định kỳ "	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
88	02/12/2026	13:30	17:30	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	Xử lý vị trí nguy hiểm	"Lưới hạ áp thuộc trạm Nguyễn Văn Thinh 1, Nguyễn Văn Thinh 2. Trạm Trương Văn Minh - PT475GC."	Phường Sơn Qui	"- Cắt CB và FCO trạm Nguyễn Văn Thinh 1. - Cắt CB và FCO trạm Nguyễn Văn Thinh 2. - Cắt CB và FCO trạm Trương Văn Minh"	303	0,05	0,00	185	740		
89	02/12/2026	07:30	13:30	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	Xử lý vị trí nguy hiểm	Phần hạ, trung áp trạm Bến Xe Sài Gòn tại trụ trung áp số 31 tuyến I10; I10-8 Thị xã - PT475GC.	Phường Long Thuận	- Cắt CB và FCO trạm Bến Xe Sài Gòn	244	0,06	0,00	82	494		
90	02/12/2026	07:30	17:30	Điện lực Gò Công	Công ty TNHH Trung An Phát Đạt	Di dời trụ hạ áp theo yêu cầu khách hàng phường Bình Xuân.	Từ trụ hạ áp số 5 đến trụ hạ áp số 13 lưới hạ áp thuộc trạm Ấp 2 - PT474GCT.	Phường Bình Xuân	- Cắt CB và FCO trạm Ấp 2	131	0,06	0,00	49	494		
91	02/12/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bể. - Phát	Khu vực Điện lực GCĐ quản lý	Khu vực Điện lực GCĐ quản lý	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						quang hành lang lưới điện.										
92	02/12/2026	07:15	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Sơn số trụ. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khảo sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Không cắt điện							
93	02/12/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cáp viễn thông	Từ trụ 78 đến trụ 106 PĐ 476-7CB/78.D25 Sau CN Cao tốc 3, tuyến 476CB và các nhánh rẽ	Xã Hội Cư	Không cắt điện							
94	02/12/2026	08:00	17:00	Điện lực Bình Phú	Công ty TNHH MTV Thái Hải	Thi công công trình Nâng cấp lưới điện 22kV khu vực Điện lực Bình Phú năm 2026 (HM 2): Di dời đường dây hạ thế từ trụ hiện hữu sang trụ xây dựng mới	Đường dây hạ áp độc lập thuộc trạm Hậu Mỹ Bắc A 1-10	Xã Hậu Mỹ	Cắt CB + 1FCO trạm Hậu Mỹ Bắc A 1-10 tại trụ 256 PĐ 482CB/211.D25 Cầu Cây Dông, tuyến 482CB.	89	0,03	0,00	14	126		
95	02/12/2026	08:00	17:00	Điện lực Bình Phú	Công ty TNHH MTV Thái Hải	Thi công công trình Nâng cấp lưới điện 22kV khu vực Điện lực Bình Phú năm 2026 (HM 2): Di dời đường dây hạ thế từ trụ hiện hữu sang trụ xây dựng mới	Đường dây hạ áp độc lập thuộc trạm Hậu Mỹ Bắc A 1-13	Xã Hậu Mỹ	Cắt CB + 1FCO trạm Hậu Mỹ Bắc A 1-13 tại trụ 266 PĐ 482CB/264.D25 SVĐ xã Hậu Mỹ, tuyến 482CB.	44	0,02	0,00	9	81		
96	03/12/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ, phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện, kiểm tra lưới điện, thay thùng điện	Tuyến BK83-8, BK 25-8, K87-8 và các nhánh rẻ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						kế mục.										
97	03/12/2026	07:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VHCB	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, cắt dọn dây leo Sơn số trụ.	Phát tuyến 471MTh và các nhánh rẽ.	xã Thanh Hưng, An Hữu	Không cắt điện							
98	03/12/2026	07:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH,KD	Thay điện kế bất thường mất kết nối, gắn điện kế, cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra đường dây và TBA	Khu vực ĐLCB·	Các xã	Không cắt điện							
99	03/12/2026	08:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Công ty Tân Thuận Phát	Di dời trụ trung thế giải tỏa mặt bằng trước trường Mầm Non Nhị Quý	Tại trụ 1A, 23 nhánh rẽ 472-7CLa/105/21/1p.D15 (4741-7) Phú Quý	Phường Nhị Quý	Cắt 3LBFCO 472-7CLa/105/21/1P.D15 (4741-7)	3890	1,49	0,00	1244	11196		
100	03/12/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ điện tử mất kết nối, cắt điện véc nợ, gắn dời điện kế, thay điện kế định kỳ	Lưới điện khu vực Quan lý	Lưới điện khu vực Quan lý	Không cắt điện							
101	03/12/2026	08:00	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 1A-46 và các nhánh rẽ nhánh 472-7CLa/105/21/1P.D15 (4741-7) Phú Quý	Phường Nhị Quý	Không cắt điện							
102	03/12/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Thay TI hạ thế định kỳ trạm TVTL Chánh Giác, Cty TNHH Bao Bì Nguyên Hân, TB Ô10 Thạnh Tân, XTL Võ Thị Loan	Trụ 51/8/5 nhánh 47146-7; Trụ 23/1 nhánh 47133-7; trụ 40 nhánh 47119-7; Trụ 105 phân đoạn H125 xã Tân Phước 2	Xã Tân Phước 2, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB + FCO trạm TVTL Chánh Giác, Cty TNHH Bao Bì Nguyên Hân, TB Ô10 Thạnh Tân, XTL Võ Thị Loan	4	0,00		428	4066		
103	03/12/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; Khôi phục số trụ, chỉ danh thiết bị, chỉ danh phân đoạn bị mờ; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
104	03/12/2026	07:30	16:30	Điện lực	Tổ QLVH.	Dọn dây leo, bụi rậm xung quanh gốc trụ,	Nhánh rẽ 4723-7 HTX Bình Thành,	Xã Long Định.	Không cắt điện.							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Châu Thành		phát quang, mé tỉa cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện trung hạ áp	47295-7 Kênh Kháng Chiến và các nhánh rẽ nối tiếp									
105	03/12/2026	06:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH TMKT Khải Hoàng	Di dời trụ và đường dây trung hạ áp phục vụ thi công công trình khắc phục sạt lỡ bờ Tây kênh Nguyễn Tấn Thành (hộ Phạm Thị Hoà)	Nhánh rẽ 47224-7 Kênh Mười Những.	Xã Long Hưng	Cắt LBFCO nhánh rẽ 47224-7 Kênh Mười Những.	304	0,14	0,00	150	1575		
106	03/12/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt lưới, chuyển tải từ trạm: Thân Đức 1 sang trạm Thân Đức 27, Bình Cách 19-3 sang trạm Bình Cách 19-8	Trạm Thân Đức 1, Thân Đức 27, Bình Cách 19-3, Bình Cách 19-8	Xã Châu Thành	Cắt CB, FCO trạm Thân Đức 1, Thân Đức 27, Bình Cách 19-3, Bình Cách 19-8	389	0,16	0,00	220	2090		
107	03/12/2026	07:00	12:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Thay MBA trạm Bình Lợi 1B (50kVA)	Lưới hạ trung áp sau NR 47203-7, tuyến 472CG	Một phần Khu phố Bình Lợi, phường Mỹ Phong	Tuyến 472CG; Cắt 3LBFCO 47203-7	754	0,16	0,00	512	2560		
108	03/12/2026	13:00	17:00	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH	Chắp sắt dời lưới hạ áp băng ngang đất	Lưới hạ áp trạm Mỹ Phong 5A, tuyến 475MT	Một phần Khu phố Mỹ Hưng, phường Mỹ Phong	Tuyến 475MT; Cắt CB+FCO trạm Mỹ Phong 5A	194	0,03	0,00	100	400		
109	03/12/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ KD	Thay TI hạ áp định kỳ trạm khách hàng: Võ Văn Bê, Nguyễn Thị Bé Ba , Nguyễn Thị Ngôn , DNTN Trường Hưng 1, DNTN Thanh Bình, Nguyễn Thành Hưng, Võ Văn Hoàng, Võ Văn Trí, Nguyễn Vĩnh Lộc	Sau EC119, EC119-8	Xã Lương Hòa Lạc	Cắt FCO trạm khách hàng	13	0,01	0,00	1000	10000		
110	03/12/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dọc đường dây	Tuyến 472CG và các nhánh rẽ	Xã Chợ gạo, Tân Thuận bình, Lương Hòa lạc	Không cắt điện							
111	03/12/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDĐ, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.										
112	03/12/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Thay điện kế định kỳ; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay thùng composit mục.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
113	03/12/2026	13:30	16:30	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	Xử lý vị trí nguy hiểm	"Lưới hạ áp thuộc trạm Sân Bay 2 và Trạm Đỗ Hữu vị - PT4"	Phường Long Thuận	"- Cắt CB và FCO trạm Sân Bay 2. - Cắt CB và FCO trạm Đỗ Hữu Vị"	90	0,01	0,00	92	276		
114	03/12/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	" - Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm - Thay điện kế định kỳ "	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
115	03/12/2026	07:30	11:30	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	Xử lý vị trí nguy hiểm	"Lưới hạ áp thuộc trạm Sân Bay và Trạm Trần Minh Phương - PT472GC."	Phường Long Thuận	"- Cắt CB và FCO trạm Sân Bay. - Cắt CB và FCO trạm Trần Minh Phương"	78	0,01	0,00	74	296		
116	03/12/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bể.	Khu vực Điện lực GCĐ quản lý	Khu vực Điện lực GCĐ quản lý	Không cắt điện							
117	03/12/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang Trạm Cống Rạch Bùn 2	Lưới hạ áp Trạm Cống Rạch Bùn 2	Xã Tân Điền	Cắt FCO trạm Cống Rạch Bùn 2 tại trụ số 27	85	0,04	0,00	56	559		
118	03/12/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cáp viễn thông	Từ trụ 01 đến trụ 82 PĐ 480-7CB/1.D25 Lộ ra 480CB, tuyến 480CB và các nhánh rẽ	Xã Cái Bè	Không cắt điện							
119	03/12/2026	08:00	17:00	Điện lực Bình Phú	Công ty TNHH MTV Thái Hải	Thi công công trình Nâng cấp lưới điện 22kV khu vực Điện lực Bình Phú năm 2026 (HM 2): Di dời đường dây hạ thế từ trụ hiện hữu sang trụ xây dựng mới	Đường dây hạ áp độc lập thuộc trạm Hậu Mỹ Bắc A 1-15	Xã Hậu Mỹ	Cắt CB + 1FCO trạm Hậu Mỹ Bắc A 1-15 tại trụ 289 PĐ 482CB/264.D25 SVĐ xã Hậu Mỹ, tuyến 482CB.	83	0,03	0,00	41	369		
120	03/12/2026	08:00	17:00	Điện lực Bình	Công ty TNHH MTV	Thi công công trình Nâng cấp lưới điện 22kV khu vực Điện	Đường dây hạ áp độc lập thuộc trạm Thiên Hộ 3	Xã Hậu Mỹ	Cắt CB + 1FCO trạm Thiên Hộ 3 tại trụ 307 PĐ 482CB/264.D25	94	0,04	0,00	54	486		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Phú	Thái Hải	lực Bình Phú năm 2026 (HM 2): Di dời đường dây hạ thế từ trụ hiện hữu sang trụ xây dựng mới			SVĐ xã Hậu Mỹ, tuyến 482CB.							
121	03/12/2026	08:00	17:00	Điện lực Bình Phú	Công ty TNHH MTV Thái Hải	Thi công công trình Nâng cấp lưới điện 22kV khu vực Điện lực Bình Phú năm 2026 (HM 2): Di dời đường dây hạ thế từ trụ hiện hữu sang trụ xây dựng mới	Đường dây hạ áp độc lập thuộc trạm Hậu Mỹ Bắc A 1-11	Xã hậu Mỹ	Cắt CB + 1FCO trạm Hậu Mỹ Bắc A 1-11 tại trụ 279 PĐ 482CB/264.D25 SVĐ xã Hậu Mỹ, tuyến 482CB.	137	0,05	0,00	18	162		
122	03/12/2026	07:15	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Sơn số trụ. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khảo sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Không cắt điện							
123	04/12/2026	00:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH	Thay điện kế định kỳ, phát quang cây xanh ngoài hành lang lưới điện, kiểm tra lưới điện, thay thùng điện kế mục.	Tuyến BK83-8, BK 25-8, K87-8 và các nhánh rẻ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
124	04/12/2026	07:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VHCB	Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, cắt dọn dây leo Sơn số trụ.	Phát tuyến 478MTh và các nhánh rẽ.	xã An Hữu	Không cắt điện							
125	04/12/2026	07:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH,KD	Thay điện kế bất thường mất kết nối, gắn điện kế, cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra	Khu vực ĐLCB·	Các xã	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						đường dây và TBA										
126	04/12/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ điện tử mất kết nối, cắt điện véc nợ, gắn dời điện kế, thay điện kế định kỳ	Lưới điện khu vực Quan lý	Lưới điện khu vực Quan lý	Không cắt điện							
127	04/12/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ QLVH	Kiểm tra phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp	Từ trụ 1-17/17 nhánh 472-7CLa/51/47.D15 (47255-7) Kênh Ba Vùng, từ trụ 1-32 nhánh rẽ 472-7CLa/51/70/1.D15 (47245-7) Mỹ Hội	Xã Tân Phú	Không cắt điện							
128	04/12/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Thay TI hạ thế định kỳ trạm Trường THCS Tân Phước, XTL Huỳnh Phi Sơn, XTL Hồ Bảo Phong, XTL Nguyễn Ngọc Phương	Phân đoạn H25 xã Tân Phước phước 1	Xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB + FCO trạm Trường THCS Tân Phước, XTL Huỳnh Phi Sơn, XTL Hồ Bảo Phong, XTL Nguyễn Ngọc Phương	4	0,00		220	2090		
129	04/12/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; Khôi phục số trụ, chỉ danh thiết bị, chỉ danh phân đoạn bị mờ; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
130	04/12/2026	07:30	16:30	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH.	Dọn dây leo, bụi rậm xung quanh gốc trụ, phát quang, mé tỉa cây xanh ngoài hành lang an toàn lưới điện trung hạ áp	Nhánh rẽ 4797-7 Cầu Sao và các nhánh rẽ nối tiếp	Xã Bình Trưng	Không cắt điện.							
131	04/12/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Thay trụ hạ áp mục gốc, phát quang cây xanh hành lang lưới điện	Trạm Thân Hòa 20/15/5	Xã Châu Thành	Cát CB, FCO Trạm Thân Hòa 20/15/5	52	0,02	0,00	50	475		
132	04/12/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dọc đường dây	Tuyến 471CG, 472CG, 474CG và các nhánh rẽ	Xã Bình Ninh, Chợ Gạo, Tân	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
								Thuận Bình, Lương Hòa Lạc								
133	04/12/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDĐ, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử dụng trên 6 tháng.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
134	04/12/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Thay điện kế định kỳ; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay thùng composit mục.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
135	04/12/2026	07:30	16:00	Điện lực Vĩnh Bình	Công ty Hoài Dung	Di dời trụ và HTĐ phục vụ Dự án Đường tổ 6-7 ấp Hòa Thạnh	Lưới điện hạ áp trạm Lộ Truyền Thống 5	xã Đồng Sơn	Tuyến 474GCT: Cắt CB+FCO trạm Lộ Truyền Thống 5	74	0,03	0,00	24	201		
136	04/12/2026	07:30	16:30	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	Căng lại dây pha bị chùng và làm chằng hạ áp.	Lưới hạ áp thuộc trạm Chợ Xã Lới 1-PT477GC	Phường Sơn Qui	- Cắt CB và FCO trạm Chợ Xã Lới 1.	245	0,09	0,00	53	474		
137	04/12/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	" - Thay điện kế định kỳ - Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm - cắt điện đốc nợ "	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
138	04/12/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bể.	Khu vực Điện lực GCĐ quản lý	Khu vực Điện lực GCĐ quản lý	Không cắt điện							
139	04/12/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	Bảo trì, kiểm tra đo điện trở đất, chỉnh trụ nghiêng và phát quang nhánh Kênh 6 Huề	Nhánh 472-7GC/283/1T.D22 Kênh 6 Huề	Xã Gia Thuận	Cắt 1LBFCO 472-7GC/283/1T.D22 Kênh 6 Huề tại trụ số 1	71	0,03	0,00	36	362		
140	04/12/2026	08:00	17:00	Điện lực Bình Phú	Công ty TNHH MTV Thái Hải	Thi công công trình Nâng cấp lưới điện 22kV khu vực Điện lực Bình Phú năm 2026 (HM 1): Di dời đường dây hạ thế từ trụ hiện hữu sang trụ xây dựng mới	Đường dây hạ áp độc lập thuộc trạm Cầu Xéo 1-1	Xã Hội Cư	Cắt CB + 3FCO trạm Cầu Xéo 1-1 tại trụ 31/1/2 NR 480-7CB/31.D25 Miễu Bà Chúa Sứ, tuyến 480CB.	17	0,01	0,00	7	63		
141	04/12/2026	07:30	17:00	Điện lực	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế,	- Từ trụ 01 đến trụ 39 PĐ 472-	Xã Cái Bè	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Bình Phú		lưới hạ thế & TBA, cáp viễn thông	7CB/1.D25 Lộ ra 472CB, tuyến 472CB. - Từ trụ 14 đến trụ 48 PĐ 478CB/14.D25 Chùa Vạn Phước, tuyến 478CB. - Từ trụ 14/1 đến trụ 14/16 PĐ 480CB/14/1.D25 DN Nhựt Cửu Long, tuyến 480CB. - Từ trụ 40 đến trụ 78 PĐ 471CB/52.D25 Trường TH An Cư, tuyến 471CB.								
142	04/12/2026	08:00	17:00	Điện lực Bình Phú	Công ty TNHH MTV Thái Hải	Thi công công trình Nâng cấp lưới điện 22kV khu vực Điện lực Bình Phú năm 2026 (HM 1): Di dời đường dây hạ thế từ trụ hiện hữu sang trụ xây dựng mới	Đường dây hạ áp độc lập thuộc trạm Cầu Xéo 2	Xã Hội Cư	Cắt CB + 3FCO trạm Cầu Xéo 2 tại trụ 23 PĐ 480CB/15.D25 CH New Long, tuyến 480CB.	130	0,05	0,00	54	486		
143	04/12/2026	07:30	16:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	Thay thùng tole trạm mất nắp, mụt sét	Tại trụ 71 PĐ 471CB/52.D25 Trường TH An Cư, tuyến 471CB.	Xã Hội Cư	Cắt CB + 1FCO trạm An Cư 1-1 tại trụ 71 PĐ 471CB/52.D25 Trường TH An Cư, tuyến 471CB.	36	0,01	0,00	18	153		
144	04/12/2026	08:00	17:00	Điện lực Bình Phú	Công ty TNHH MTV Thái Hải	Thi công công trình Nâng cấp lưới điện 22kV khu vực Điện lực Bình Phú năm 2026 (HM 1): Di dời đường dây hạ thế từ trụ hiện hữu sang trụ xây dựng mới	Đường dây hạ áp độc lập thuộc trạm Cầu Xéo 1	Xả Hội Cư	"- Cắt CB + 3FCO trạm Cầu Xéo 1 tại trụ 19/1 PĐ 480CB/19.D25 Cầu Bà Đắc, tuyến 480CB. - Cắt CB + 1FCO trạm HKD Hai Trang tại trụ 15 PĐ 480CB/15.D25 CH New Long, tuyến 480CB."	325	0,12	0,00	108	972		
145	04/12/2026	07:15	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Sơn số trụ. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra,	Khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						khảo sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.										
146	04/12/2026	07:00	17:00	Điện lực Bình Phú	Công ty TNHH MTV Thái Hải	Thi công công trình Nâng cấp lưới điện 22kV khu vực Điện lực Bình Phú năm 2026 (HM 1): Di dời đường dây hạ thế từ trụ hiện hữu sang trụ xây dựng mới	Đường dây hạ áp độc lập thuộc trạm Cầu Xéo 15	Xã Hội Cư	Cắt CB + 1FCO trạm Cầu Xéo 15 tại trụ 41/1 PĐ 480CB/36.D25 Cty Oanh Hồng Phước, tuyến 480CB.	39	0,02	0,00	14	140		
147	04/12/2026	07:30	16:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	Thay thùng tole trạm mất nắp, mụt sét	Tại trụ 34 PĐ 475-7CB/1.D25 Lộ ra 475CB, tuyến 475CB.	Xã Hội Cư	Cắt CB + 1FCO trạm Bà Đắc 1 tại trụ 34 PĐ 475-7CB/1.D25 Lộ ra 475CB, tuyến 475CB.	33	0,01	0,00	9	77		
148	04/12/2026	07:30	16:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	Thay thùng tole trạm mất nắp, mụt sét	Tại trụ 78 PĐ 471CB/52.D25 Trường TH An Cư, tuyến 471CB.	Xã Hội Cư	Cắt CB + 1FCO trạm Bà Đắc 10 tại trụ 78 PĐ 471CB/52.D25 Trường TH An Cư, tuyến 471CB.	30	0,01	0,00	11	94		
149	05/12/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phú Đông	Tổ QLVH	Gắn điện kế mới.	Tuyến BK83-8, BK 25-8, K87-8 và các nhánh rẻ trực thuộc	Xã Tân Phú Đông và xã Tân Thới	Không cắt điện							
150	05/12/2026	07:00	18:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH; XNDV Đồng Tháp; Cty Thịnh Vượng; Cty Thái Hải.	"Phát quang cây xanh dự phòng lưới trung hạ thế, khắc phục tác tồn tại trên lưới điện Hoán chuyển TBA non quá tải CBM thiết bị và TBA; Di dời trụ điện, Dời các nhánh rẽ ; Lắp trạm; ĐTXD; SCL"	Từ trụ số 221 đến trụ số 400 phân đoạn 476MTh/51.D14(G35) đến 476MTh-480CB/239.D14 (G 34) dọc QL1A Phát tuyến 476MTh	xã Thanh Hưng, Mỹ Lợi, Mỹ Đức Tây	Cắt LBS 476MTh/51.D14 Cắt DS 476-2MTh/51.D14.(G 35) Cắt DSMV 476MTh-480CB/239.D14 (G34) Cắt LBSMV 476MTh-480CB/239.D14 Cắt DSMV 476CB-476MTh/221.D14 Trụ 221	12128	5,68	0,01	9442	103862	Điện lực Bình Phú chuyển tải sau DSMV 476MTh-480CB/239. D14 Trụ 239 nhận điện 480CB	
151	05/12/2026	07:00	17:00	Điện lực Cái Bè	Tổ VH,KD	Thay điện kế bất thường mất kết nối, gắn điện kế, cắt điện khách hàng quá hạn tiền điện, ghi điện mất kết nối và kiểm tra đường dây và TBA	Khu vực ĐLCB·	Các xã	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
152	05/12/2026	07:30	17:00	Điện lực Cai Lậy	Tổ Kinh Doanh, QLVH	Kiểm tra HTĐĐ theo phiếu CRM, thay công tơ bất thường, thay công tơ điện tử mất kết nối, cắt điện véc nợ, gắn dời điện kế, thay điện kế định kỳ	Lưới điện khu vực Quan lý	Lưới điện khu vực Quan lý	Không cắt điện							
153	05/12/2026	07:30	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	- Thay TI hạ thế định kỳ trạm XTL HH Nguyễn Minh Triết, TB Ô10AB Mỹ Phước, TBT Ô 7 THẠNH MỸ, TB Ô 6 Thạnh Mỹ - Phát quang hành lang lưới điện, Khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Phân đoạn H20 Xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp	Xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp	Cắt CB + FCO trạm XTL HH Nguyễn Minh Triết, TB Ô10AB Mỹ Phước, TBT Ô 7 THẠNH MỸ, TB Ô 6 Thạnh Mỹ	12	0,00	0,00	280	2660		
154	05/12/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Cắt vét nợ; Phúc tra điện kế; Thay điện kế mất kết nối; Thay HTĐĐ định kỳ; Gắn điện kế; Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm; Cân pha hạ áp; Khôi phục số trụ, chỉ danh thiết bị, chỉ danh phân đoạn bị mờ; ...	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Khu vực lưới điện do Tổ QLVH quản lý	Không cắt điện.							
155	05/12/2026	07:30	17:00	Điện lực Châu Thành	Công ty TNHH Khải Hoàng	Di dời trụ hạ áp	Trạm Ông Khoa	Xã Tân Hương	Cắt CB, 3FCO Trạm Ông Khoa	97	0,04	0,00	250	2375		
156	05/12/2026	07:30	14:00	Điện lực Châu Thành	Tổ QLVH	Thu hồi trụ hạ áp	Trạm Trại Chăn Nuôi 15	Xã Châu Thành	Cắt CB, FCO Trạm Trại Chăn Nuôi 15	10	0,00	0,00	25	163		
157	05/12/2026	07:00	17:00	Điện lực Chợ Gạo	Tổ QLVH	Phát quang cây xanh dọc đường dây	Tuyến 471CG và các nhánh rẽ	Xã Bình Ninh	Không cắt điện							
158	05/12/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ Kinh doanh	- Thay điện kế không quay, quá tải, ktra khách hàng SDĐ, kiểm chứng điện kế - Ghi điện, cắt điện KH nợ tiền điện. Thu hồi điện kế không sử	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
						dụng trên 6 tháng.										
159	05/12/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Công ty Hoài Dung	Di dời trụ và HTĐ phục vụ Công trình đường kênh Ao Bà Son ấp Thạnh Hưng	Lưới điện hạ áp trạm Kênh Tham Thu 5	xã Đồng Sơn	Tuyến 474GCT: Cắt CB+FCO trạm Kênh Tham Thu 5	56	0,02	0,00	15	144		
160	05/12/2026	07:30	17:00	Điện lực Vĩnh Bình	Tổ QLVH	- Gắn điện kế mới; Thay điện kế định kỳ; Phát hoang lưới điện; Kiểm tra Đd và TBA; Thay thùng composit mục.	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Các xã: Vĩnh Bình, Vĩnh Hựu, Long Bình, Phú Thành và Đồng Sơn	Không cắt điện							
161	05/12/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	" - Kiểm tra định kỳ đường dây và trạm - Thay điện kế định kỳ. "	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
162	05/12/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Thay điện kế định kỳ. - Thay hộp công tơ bể. - Phát quang hành lang lưới điện.	Khu vực Điện lực GCĐ quản lý	Khu vực Điện lực GCĐ quản lý	Không cắt điện							
163	05/12/2026	07:30	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	Phát quang dự phòng lưới điện trung thế, lưới hạ thế & TBA, cáp viễn thông	Từ trụ 31 đến trụ 122 PĐ 475-7CB/1.D25 Lộ ra 475CB, tuyến 475CB và các nhánh rẽ	Xã Bình Phú	Không cắt điện							
164	05/12/2026	08:00	17:00	Điện lực Bình Phú	Công ty TNHH MTV Thái Hải	Thi công công trình Nâng cấp lưới điện 22kV khu vực Điện lực Bình Phú năm 2026 (HM 1): Di dời đường dây hạ thế từ trụ hiện hữu sang trụ xây dựng mới	Đường dây hạ áp độc lập thuộc trạm Hòa Khánh 14	Xã Cái Bè	Cắt CB + 1FCO trạm Hòa Khánh 14 tại trụ 72 PĐ 480CB/15.D25 CH New Long, tuyến 480CB.	48	0,02	0,00	23	207		
165	05/12/2026	08:00	17:00	Điện lực Bình Phú	Công ty TNHH MTV Thái Hải	Thi công công trình Nâng cấp lưới điện 22kV khu vực Điện lực Bình Phú năm 2026 (HM 1): Di dời đường dây hạ thế từ trụ hiện hữu sang trụ xây dựng mới	Đường dây hạ áp độc lập thuộc trạm Hòa Khánh 22	Xã Cái Bè	Cắt CB + 1FCO trạm Hòa Khánh 22 tại trụ 58/6 NR 480-7CB/58.D25 Chợ Hòa Khánh, tuyến 480CB.	34	0,01	0,00	14	126		
166	05/12/2026	08:00	17:00	Điện lực Bình	Công ty TNHH MTV	Thi công công trình Nâng cấp lưới điện 22kV khu vực Điện	Đường dây hạ áp độc lập thuộc trạm Hòa Khánh 20	Xã Cái Bè	Cắt CB + 2FCO trạm Hòa Khánh 20 tại trụ 66 PĐ 480CB/15.D25 CH	62	0,02	0,00	34	306		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
				Phú	Thái Hải	lực Bình Phú năm 2026 (HM 1): Di dời đường dây hạ thế từ trụ hiện hữu sang trụ xây dựng mới			New Long, tuyến 480CB.							
167	05/12/2026	07:15	17:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH, Tổ KT, Tổ KD	- Tổ QLVH Cắt điện thu hồi nợ; Gắn điện kế; Thay điện kế định kỳ, bất thường; Kiểm tra định kỳ đường dây và TBA; Cân pha lưới hạ áp; Sơn số trụ. - Tổ KT Giám sát công trình ĐTXD 2026, SCL 2026; Kiểm tra, khảo sát thiết bị, đường dây và TBA; Xử lý phiếu CRM. - Tổ KD Ghi điện; Kiểm tra xử lý HTĐĐ mất kết nối; Xác minh điện kế; Xử lý phiếu CRM.	Khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Các xã trong khu vực lưới điện do Điện lực Bình Phú quản lý	Không cắt điện							
168	05/12/2026	08:00	17:00	Điện lực Bình Phú	Công ty TNHH MTV Thái Hải	Thi công công trình Nâng cấp lưới điện 22kV khu vực Điện lực Bình Phú năm 2026 (HM 1): Di dời đường dây hạ thế từ trụ hiện hữu sang trụ xây dựng mới	Đường dây hạ áp độc lập thuộc trạm Hòa Khánh 25	Xã Cái Bè	Cắt CB + 1FCO trạm Hòa Khánh 25 tại trụ 73 PĐ 480CB/15.D25 CH New Long, tuyến 480CB.	70	0,03	0,00	18	162		
169	05/12/2026	08:00	17:00	Điện lực Bình Phú	Công ty TNHH MTV Thái Hải	Thi công công trình Nâng cấp lưới điện 22kV khu vực Điện lực Bình Phú năm 2026 (HM 1): Di dời đường dây hạ thế từ trụ hiện hữu sang trụ xây dựng mới	Đường dây hạ áp độc lập thuộc trạm Hòa Khánh 4	Xã Cái Bè	Cắt CB + 1FCO trạm Hòa Khánh 4 tại trụ 45 PĐ 480CB/36.D25 Cty Oanh Hồng Phước, tuyến 480CB.	75	0,03	0,00	18	162		
170	05/12/2026	07:30	16:00	Điện lực Bình Phú	Tổ QLVH	Cắt chuyển lưới hạ áp trạm Mỹ Thành Nam 1 sang nhận nguồn từ trạm Mỹ Thành Nam 17 xử lý quá tải MBA	- Đường dây hạ áp độc lập thuộc trạm Mỹ Thành Nam 1. - Đường dây hạ áp độc lập thuộc trạm Mỹ Thành Nam 17.	Xã Mỹ Thành	- Cắt CB + 1FCO trạm Mỹ Thành Nam 1 tại trụ 151/8 PĐ 471CLa/151.D25 Cầu Bà Tồn, tuyến 471CLa. - Cắt CB + 3FCO trạm Mỹ Thành Nam 17 tại trụ 155/4 NR 471-	300	0,11	0,00	42	357		

Số TT	Ngày	Giờ BĐ	Giờ KT	Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Nội dung công tác	Phạm vi công tác	Địa điểm công tác	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Saidi (phút)	Saifi (lần)	Công suất (kW)	SL điện bị mất (kWh)	Chuyển tải	Ghi chú
									7CLa/155.D25 Chùa Phước Hội, tuyến 471CLa.							
171	06/12/2026	07:00	17:00	Điện lực Tân Phước	Tổ VH	Trực ca vận hành và sửa chữa điện (theo lịch trực)	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Khu vực lưới điện Điện lực Tân Phước	Không cắt điện							
172	06/12/2026	06:30	17:30	Điện lực Mỹ Tho	Tổ QLVH; Cty ENP; Cty Phương Đông; Cty Kim Ngân Phát ; Cty TNHH Giang Đô	Tổ QLVH; Tháo LBS D 4729, Thay DS D29-8, D4729-8, Thay Giáp níu NR 47128-7 (10 Hoàng), Thay sứ đứng trụ 11 NR 47210-7 (Ấp Trung) Tháo Tụ bù DT 33, Thay MBA trạm Ấp 7 Cao Tốc , thay TU, TI, phát quang lưới điện + CBM trạm, NCS trạm; Cty ENP, dựng trụ, kéo dây, lắp trạm 560kVA Cty TNHH Thành Công; Dời trụ; Cty Phương Đông; Dời trụ TT Nr Trạm Lò Bánh Mỳ Hùng; Cty Kim Ngân Phát, dời trụ hạ áp mở rộng lộ; Cty Giang Đô lắp trạm 560kVA	Tuyến 472MT2 sau D46-8 đến DL 12-8 đến DE174-8; Tuyến 471MTo sau D37-8 đến DL13-8 đến D63-8	Một phần phường Trung An, xã Long Hưng, xã Long Định	Tuyến 472MTo; Cắt LBS D46, cắt DS 3P D46-8 (trụ số 27); Cắt LBS DL12, DS 3P DL12-8 ; Cắt LBS DE174, 3Ds 1P DE174-8 (trụ 94/1) (C/Thành); tuyến 471MTo; Cắt LBS D37 (trụ 97), 03 LTD D37-8 (trụ 98); Cắt LBS D63, DS 3P D63-8 (trụ 55A); Cắt LBS+DS DL13-8 (C/thành)	13486	6,32	0,01	27456	302016	- Chuyển PĐ từ D62 đến D63-8 nhận 473MTo; - Chuyển PĐ từ H19 đến H113 nhận 475THu; - CHuyển PĐ từ DL12 đến L12, H19 nhận 472CLa.	
173	06/12/2026	08:00	16:00	Điện lực Vĩnh Bình	Công ty Hoài Dung	Tháo thu hồi TBA 3x25kVA NMX Vĩnh Hựu 1	Trụ 02 nhánh rẽ 47230-7	xã Vĩnh Hựu	Tuyến 477GCT: Cắt 3 FCO 47230-7	74	0,03	0,00	18	145		
174	06/12/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công	Tổ Quản lý vận hành.	"Trực ca sửa chữa điện "	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	Các phường: Gò Công, Bình Xuân, Long Thuận, Sơn Qui.	- Không cắt điện							
175	06/12/2026	07:00	17:00	Điện lực Gò Công Đông	Tổ QLVH	- Kiểm tra đường dây và MBA. - Gắn điện kế	Khu vực Điện lực GCĐ quản lý	Khu vực Điện lực GCĐ quản lý	Không cắt điện							
Tổng cộng										**40.955**	**17,050**	**0,029**	**47380**	**487071**		